BE_A 01020 35191/AA

Gemeinde	Erlach	Ortsteil	Erlach
Flurname	ERLACH, EST		
Koordinaten	2573810 1210450		
Namensvarianten	ERLACH, EST ; Schloss ; Erlach		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Ehemaliger Infanteriebunker mit 1 Mg. Stand an der Strasse vom Dorf Erlach Richtung (au) Chateau. Gem. Foto: In Bruchsteinmauer (Stützmauer) integrierter betonierter einstöckiger Bunker, überdeckt mit Erde, überwachsen mit Efeu. Einstieg von oben über einen Abgang zwischen 2 Mauern. Wahrscheinlich Eingangsverteidigung mit Lmg. Stand. Decke mit Stahlplatten -> geringe Überdeckung. Er deckt das Hauptwerkes A 1021.

Projektverfasser	2. Division
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Historische Kontinuität: Das Werk ist in die Schlossmauer des Schlosses von Erlach integriert.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
28.01.1941 Contrat entre le Cdt de la 2. Div. et l'entrepreneur M. Martinelli, Erlach pour des travaux de finition ((Fr. 2'213; Offerte 9.1.1941; Baubeginn 27.01.1941; Fertigstellung so rasch wie möglich). Vertrag gilt auch für A 1041. ((Z) A 1171)
11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)

Besondere Eigenschaften
11./12.02.43 1 mitr 1 Fm (SM)
07.09.1942 Mg. Werk (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.17)
Hinweis im Vertrag von 28.01.1941 über eine "esquisse" datiert von 3.1.41

Inschriften und Raumschmuck
Über Stirne des Bunkers in der Mauer (Betonplatte), Relief/ Inschrift: "Cp EM Bat 18, Nov 1940" und Symbol der Grenadiers.

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2844 : 1, 2, 3, 4, 5
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01021 35191/AB

Gemeinde	Erlach	Ortsteil	Erlach
Flurname	ERLACH, OUEST		
Koordinaten	2573700 1210370		
Namensvarianten	ERLACH, OUEST ; Schloss ; Erlach		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Hauptwerk: Ehemaliger zweistöckiger betonierter Inf. Bunker (Pak. + Mg.) am Waldrand in Erlach, oberhalb des GPH: Bielersee - Hauptstrasse. Gem. Foto: Seitlicher Einstieg zum Werk über einen Abgang zwischen 2 Mauern. Kampfraum im EG, Mannschaftsunterkunft im UG, erreichbar über einen vertikalen Abstieg vom Kampfraum. Das Werk wirkt flankierend auf GPH und wird gedeckt durch das Werk A 1020.*

Projektverfasser	2. Division - Fortifications de Morat
Ersteller	
Unternehmen	Hoch & Tiefau A.G. - Biel
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Im Ensemble mit dem Geländepanzerhindernis, das den Durchgang zwischen den 2 natürlichen Hindernissen Jolimont und See sperrt, erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité
Typologie	mittel, moyen
Bauzeit	
Tarnung	gering, limité
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	

Eigenwert Bau	mittel, moyen
Historischer Wert	mittel, moyen
Situationswert	hoch, élevé
Naturschutzwert	mittel, moyen

Baugeschichte
1941 Ausführung Betonwerk mit 1 x 4,7 cm. Ik. + 1 x Mg. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)
11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
o.D. (vermütlich 16.11.1943) Kosten Zusammenstellung : Fr. 78'100.- (ohne Waffen, Munition und Landerwerb) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)
15.05.1944 Grpt. Jolimont.
12.07.1993 Ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 1.12.1993. ((Z) T 1021/72)

Besondere Eigenschaften
11./12.02.1943 1 mitr aff 1 Fm 1 CI. (SM)
07.09.1942 Ik. Werk. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.17)
1971 April 30: Schiesskarte Erlach Mitr (AInt)
1989 JAN 26: Schiesskarte Erlach Pak (Aint)
24.05.1994 1 x 7,5mm Festungs-Maschinengewehr 51/80 noch vorhanden.
24.05.1994 1 x 9cm Panzerabwehrkanone 50/57 auf Pivotlafette noch vorhanden.
01.04.1999 noch nicht desarmiert - Bewaffnung 1 Pak/1 Mg.
* Keine Pläne vorhanden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2844 : 6, 7, 8, 9
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01022 35313/AA

Gemeinde	Gals	Ortsteil	Gals
Flurname	NEUHAUS, EST		
Koordinaten	2572120 1209750		
Namensvarianten	NEUHAUS, EST ; ; Gals		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Ehemaliger Infanteriebunker (Mg. Stand (Feld Mg)) am Fusse des Jolimont, am Ende der Einfallsstrasse von le Landeron. Schusswirkung Richtung Zihlkanal (Tankhindernis) bzw. Anmarschroute (Einfallstrasse) des Feindes. Gem. Foto: Betonierter 2-stöckiges (?) Werk im Wald, teilweise mit Efeu überwachsen. Zugang über Treppe zw. 2 Stützmauern, Blechtüre. Scharten mit grau gestrichenem Blech geschlossen.*

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Das Werk gehört zu einer lokal eingestuften Sperrstelle, ist aber Teil der Jolimontstellung (Erlach 3280/Gampelen 3281), die von nationaler Bedeutung sind. -> Bauhülle erhalten, sichtbar.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)

Besondere Eigenschaften
11./12.02.1943 1 mitr 1 Fm 1. (SM)
* keine Pläne gefunden.

Inschriften und Raumschmuck
"NOV. 40
C.P. III/18"

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 4083 : 98, 99, 100
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01023 35191/AC

Gemeinde	Gals	Ortsteil	Gals
Flurname	NEUHAUS, OUEST		
Koordinaten	2572020 1209760		
Namensvarianten	NEUHAUS, OUEST ; Plattenrain ; Gals		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Ehemaliger betonierter Inf. Bunker (Mg. + Pak (in Schussrichtung rechts)) bei Neuhaus, Klostermühle auf der Wiese, im abfallenden Gelände integriert. Gem. Foto: Getarnt durch eine Baumgruppe. Seitlicher Eingang. Schusswirkung Richtung Zihlkanal (Tankhindernis) bzw. Anmarschroute des Feindes.

Projektverfasser	2. Division - Fortifications de Morat
Ersteller	
Unternehmen	Wirz & Co., - Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. -> Bauhülle erhalten (sichtbar).

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1941 Ausführung Betonwerk mit 1 x 4,7 cm. Ik. + 1 x Mg. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)
11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
o.D. (vermutlich 16.11.1943) Kosten Zusammenstellung : Fr. 80'400.- (ohne Waffen, Munition und Landerwerb) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)

Besondere Eigenschaften
07.09.1942 Ik. Werk. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.17)
11./12.02.1943 1 mitr. aff. 1 Fm. 1 Cl. (SM)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 2844 : 10, 11

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01027 35187/AA

Gemeinde	Gals	Ortsteil	Gals
Flurname	GALSBERG, EST		
Koordinaten	2570460 1208120		
Namensvarianten	GALSBERG, EST ; Kirchenacker, Jolimontgut ; Gals		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Ehemaliger betonierter Inf. Bkr. im Wald am Fusse des Jolimont, am Galsberg. Gem. Foto: 3 Stände, 2 an Hauptfront (Mg. + Beob.); Zusätzlicher Stand (Lmg.) an der rechten Seite (in Schussrichtung der Hauptfront); seitl. Eingang über einen Vertikalschacht, direkt neben Hauptbau. Schussfeld Raum Zihlbrücke - Betlehem - Galsberg -> deckt Werk A 1028.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer national eingestuften Sperrstelle. Typologisch speziell ist die zusätzliche Scharte Richtung Feind. -> Bauhülle erhatlen (sichtbar).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)

Besondere Eigenschaften
11./12.02.1943 1 mitr 1 Fm. (SM)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv ADAB CD 4103 : 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01028 35187/AB

Gemeinde	Gals	Ortsteil	Gals
Flurname	GALSBERG, OUEST		
Koordinaten	2570390 1208100		
Namensvarianten	GALSBERG, OUEST ; Jolimontgut ; Gals		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Grosser betonierter ehemaliger Inf. Bkr. im Wald am Fusse des Jolimont, am Galsberg. Gem. Foto: Seitl. Eingang mit evtl. Eingangsverteidigung über einen kleinen Anbau. Schartenfront mit 3 Scharten (Mg. Beob. Pak. (Pak Schussrichtung rechts)). Speziell: Kamin.

Projektverfasser	Fortifications de Morat
Ersteller	
Unternehmen	Wirtz & Co., - Bern
Konstruktion	Beton, béton (Monoblock)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer national eingestuften Sperrstelle. Bauhülle erhalten (sichtbar)

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1941 Ausführung Betonwerk mit 1 x 4,7 cm. Ik. + 1 x Mg. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)

11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
16.11.1943 Kosten Zusammenstellung : Fr. 73'000.- (ohne Waffen, Munition und Landerwerb) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)

Besondere Eigenschaften
07.09.1942 Ik. Werk. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.17)
11./12.02.1943 1 mitr aff 1 Fm 1 Cl. (SM)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01029 35187/AC

Gemeinde	Gampelen	Ortsteil	Gampelen
Flurname	HOHLENREBEN		
Koordinaten	2570330 1207640		
Namensvarianten	HOHLENREBEN ; ; Gampelen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Ehemaliger Schützengraben aus dem 1. WK, im Laufe der Zeit betoniert (Rundholzaussparungen der Decke sind noch sichtbar) bei Galsberg, am Fusse des Jolimont. -> Eine Fortsetzung von Gewehrgallerien, unterbrochen durch 3 (?) Stellungen für Beob. und 2 Mg. 3 Eingänge bei den Stellungen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer national eingestuften Sperrstelle. Spezielle Typologie (Kombination von Wehrgang und Stellungen). In verschiedenen noch ablesbaren Bauphasen (Holzausparungen) im 1. WK entstanden. Wertvolle Wandmalereien. -> Anlage im heutigen Zustand begehb

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
1914-18 (Liste FW Kp 2 1949).

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Versch. Malereien und Inschriften (siehe Fotos).
z.B.
im Beobachter “B”: Gemälde von Geniechef Fort Murten und Kdt Fort Murten.

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0255 : 85 -> 103
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01030 35187/AD

Gemeinde	Gampelen	Ortsteil	Gampelen
Flurname	WEIHERMATTEN, NORD-OUEST		
Koordinaten	2570442 1207591		
Namensvarianten	WEIHERMATTEN, NORD-OUEST ; Gampelen - Gals ; Gampelen		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Ehemaliger Beobachter im Wald am Fusse des Jolimont nördwestlich von Gampelen. Zum grössten Teil eingegrabener kleiner Betonbunker mit Beobachtungsschlitz auf ganze Breite der Südwestseite. Einstieg über einen Schacht, direkt neben dem Hauptkörper.

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Element einer national eingestuften Sperrstelle. -> Bauhülle erhalten (sichtbar).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)

Besondere Eigenschaften
11./12.02.1943 p obs art. (SM)

Inschriften und Raumschmuck
Inschrift: “MOB 23.XI.40”

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 0255 : 79, 80, 81, 82, 83, 84

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_A 01031 35187/AE

Gemeinde	Gampelen	Ortsteil	Gampelen
Flurname	WEIHERMATTEN, CENTRE		
Koordinaten	2570530 1207500		
Namensvarianten	WEIHERMATTEN, CENTRE ; Gampelen, Villa Scholl ; Gampelen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Ehemaliges Infanteriewerk (1 mitr. aff. 1 Fm. 1 Cl.) am Waldrand oberhalb von Gampelen. Gem. Foto: Tarnung nur Richtung Gampelen, als Wohn-Ferienhaus, Fachwerkhaus: Verputzer Betonbau mit Dachaufbau, aufgemalten Fachwerk im Giebelbereich, aufgemalten Fenster mit Vorhängen, Kaminaufbau aus Holz. Seitl. Eingang, Zugang entlang einer Stützmauer. Schartenfront im Südwesten (nicht auf getarnten Hauptfront), getarnt durch Sträucher und kleinere Laubbäume. Feuer flankierend auf GPH. Das Werk wird von A 1032 gedeckt.

Projektverfasser	Fortifications de Morat
Ersteller	
Unternehmen	Keller & Guggisberg - Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer national eingestuften Sperrstelle. Einseitige Tarnung als Wohn-Ferien-haus. Einmalig in diesem Raum! Interessante Typologie. -> Integral erhalten als Beispiel einer Tarnung, die nur in eine Richtung wirkt.

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2022

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
1941 Ausführung Betonwerk mit 1 x 4,7 cm. Ik. + 1 x Mg. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)
11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
16.11.1943 Kosten Zusammenstellung : Fr. 80'600.- (ohne Waffen, Munition und Landerwerb) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)

Besondere Eigenschaften
07.09.1942 Ik. Werk. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.17)
11./12.02.1943 1 mitr aff 1 Fm. 1 CI. (SM)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB CD 0255 : 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01032 35187/AF

Gemeinde	Gampelen	Ortsteil	Gampelen
Flurname	WEIHERMATTEN, SUD-EST		
Koordinaten	2570610 1207370		
Namensvarianten	WEIHERMATTEN, SUD-EST ; Gampelen ; Gampelen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Kleinerer ehemaliger Infanteriebunker (1 mitr. 1 Fm. bzw. Mg. Werk) in der Kulturzone (Obstbäume) am Fusse des Jolimont oberhalb von Gampelen. Betonwerk getarnt als Stall/Schopf: Dachaufbau (Pultdach) aus Holz. Deckt das Hauptwerk A 1031.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Spezielle Tarnung für diesen Raum: getarnt als Stall. Im Ensemble mit dem Hauptwerk A 1031 erhalten (Bauhülle in heutigem Zustand erhalten (mit Tarnung)).

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM).

Besondere Eigenschaften
11./12.02.1943 1 mitr 1 Fm. (SM)
07.09.1942 Mg. Werk (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.17)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 0255 : 67, 68, 69
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01033 35187/AG

Gemeinde	Gampelen	Ortsteil	Gampelen
Flurname	VANELWALD		
Koordinaten	2569850 1206730		
Namensvarianten	VANELWALD ; ; Gampelen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Ehemaliger betonierter ungetarnter Infanteriebunker (Mg. + Beob.) an der Strasse am Waldrand des Fanelwaldes; Schusswirkung frontal auf Durchlass des GPH (Strasse) bzw. auf die Tankbarrikade in der Strasse.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Bauhülle erhalten (sichtbar).

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)

Besondere Eigenschaften
07.09.1942 Mg. Werk. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.17
11./12.02.1943 1 mitr 1 Fm. (SM)
Auengebiet, Moorlandschaft (liste AGFA 4.1.2000 : Umwelt-Daten)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 0255 : 65, 66

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01034 35187/AH

Gemeinde	Gampelen	Ortsteil	Gampelen
Flurname	VANELWALD		
Koordinaten	2569875 1206690		
Namensvarianten	VANELWALD ; Gampelen ; Gampelen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Ehemaliger grosser Infanteriebunker (Mg. und Pak (Pak in Schussrichtung rechts)) mit unterirdischer Unterkunft im Fanelwald mit Schusswirkung flankierend auf das GPH. Gem. Foto: Eingang über kleineren betonierten Vorbau. Speziell an Werk betonierter Kaminanbau. Früher Wasseranschluss.

Projektverfasser	Fortifications de Morat
Ersteller	
Unternehmen	Reifler & Guggisberg - Biel
Konstruktion	Beton, béton (Monoblock)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer national eingestuften Sperrstelle. -> Bauhülle erhalten (sichtbar).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1941 Ausführung Betonwerk mit 1 x 4,7 cm. Ik. + 1 x Mg. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)
23.09.1942 Versuchsschiessen: Schussdistanz Werk (F5, Vanelwald) - Höcker ca. 73m; Aufgabe: Beseitigen von 2 armierten Armeehöckern, die einer vollständigen Ausnützung des Schussfeldes hinderlich waren, Erprobung der Widderstandsfähigkeit des Betons. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.17)
11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
16.11.1943 Kosten Zusammenstellung : Fr. 100'300.- (ohne Waffen, Munition und Landerwerb) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)

Besondere Eigenschaften
07.09.1942 Ik. Werk (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.17)
11./12.02.1943 1 mitr aff 1 Fm 1 CI. (SM)
Auengebiet, Moorlandschaft (liste AGFA 4.1.2000 : Umwelt-Daten)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 0255 : 63, 64
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01035 35187/AI

Gemeinde	Gampelen	Ortsteil	Gampelen
Flurname	VANELWALD		
Koordinaten	2569920 1206570		
Namensvarianten	VANELWALD ; ; Gampelen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Kleinerer Infanteriebunker (Mg. Werk) an der Eisenbahnlinie im Vanelwald. Getarnt als Schopf mit kleinem Eingangsanbau, komplet in privaten Garten integriert: Betonwerk mit Dachaufbau und vertikalen Holzverkleidung (Hauptbau) und horizontaler Stülpschalung (Anbau). Gem. Plan Steinpackung im Dachhohlraum. Die Holzverkleidung vor der Scharte ist demontierbar. Feuerlinie frontal auf Eisenbahnlinie, Richtung Westen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Getarnt als Anbau eines bereits existierenden Gebäude in privatem Garten. -> Bauhülle erhalten mit Tarnung.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)

Besondere Eigenschaften
07.09.1942 Mg. Werk. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.17)
11./12.02.1943 1 mitr 1 Fm. (SM)
Auengebiet, Moorlandschaft (liste AGFA 4.1.2000 : Umwelt-Daten)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB CD 0255 : 60, 61, 62

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01036 35187/AJ

Gemeinde	Gampelen	Ortsteil	Gampelen
Flurname	VANELWALD		
Koordinaten	2569790 1206585		
Namensvarianten	VANELWALD ; Gampelen ; Gampelen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Ehemaliger grösserer betonierter Inf. Bkr. (Ik. Werk ->1 mitr aff 1 Fm 1 CI) im Vanelwald am Rand der Waldschneise des GPH's. Schusswirkung flankierend auf GPH. Gem. Foto: Eingang auf der Nordostseite über kleineren Anbau.
Gem. Werkblatt des FWK: Frühere Bewaffnung Pak/Mg (Pak in Schussrichtung links); Wasseranschluss; Kaminanbau.

Projektverfasser	Fortifications de Morat
Ersteller	
Unternehmen	Reifler & Guggisberg - Biel
Konstruktion	Beton, béton (Monoblock)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Element einer national eingestuften Sperrstelle. -> Bauhülle erhalten (sichtbar).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1941 Ausführung Betonwerk mit 1 x 4,7 cm. Ik. + 1 x Mg. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)
11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
16.11.1943 Kosten Zusammenstellung : Fr. 100'300.- (ohne Waffen, Munition und Landerwerb) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)

Besondere Eigenschaften
07.09.1942 Ik. Werk. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.17)
11./12.02.1943 1 mitr aff 1 Fm 1 CI. (SM)
Auengebiet, Moorlandschaft (liste AGFA 4.1.2000 : Umwelt-Daten)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 0255 : 54, 55, 56, 57, 58, 59

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01037 35187/AK

Gemeinde	Gampelen	Ortsteil	Gampelen
Flurname	VANELWALD		
Koordinaten	2569745 1206455		
Namensvarianten	VANELWALD ; Gampelen ; Gampelen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Ehemaliger betonierter ungetarnter Inf. Bunker (Ik-Werk -> Mg. + Pak. (Pak in Schussrichtung links)) im Vanelwald am Rande des Schussfeldes (Waldschneise) des GPH's, an einem Waldweg gelegen, in der Mitte einer kleinen Baumgruppe. Schusswirkung flankierende auf südlichste Teil des GPH's. Gem. Foto: Werk mit betoniertem Kaminanbau auf der Eingangsseite.

Projektverfasser	Fortifications de Morat
Ersteller	
Unternehmen	Marti, Andrey & Ruenzi - Neuchâtel
Konstruktion	Beton, béton (Monoblock)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer national eingestuften Sperrstelle. -> Bauhülle erhalten (sichtbar).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1941 Ausführung Betonwerk mit 1 x 4,7 cm. Ik. + 1 x Mg. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)
11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
16.11.1943 Kosten Zusammenstellung : Fr. 78'500.- (ohne Waffen, Munition und Landerwerb) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10

Besondere Eigenschaften
07.09.1942 Ik. Werk. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.17)
11./12.02.1943 1 mitr aff 1 Fm 1 CI. (SM)
Auengebiet, Moorlandschaft (liste AGFA 4.1.2000 : Umwelt-Daten)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 5
Fotoarchiv CD 0255 : 51, 52, 53
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01038 35187/AL

Gemeinde	Gampelen	Ortsteil	Gampelen
Flurname	VANELWALD		
Koordinaten	2569720 1206330		
Namensvarianten	VANELWALD ; Gampelen ; Gampelen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Ehemaliger Infanteriebunker im Vanelwald, quer über einen Entwässerungsgraben gebaut. Betonbau mit 3 Schartenöffnungen (Ik-Werk -> Mg. Beob. Pak (in Schussrichtung links)).Schusswirkung flankierend auf GPH. Gem. Werkblatt des FWK: Werk mit Kamin.

Projektverfasser	Fortifications de Morat
Ersteller	
Unternehmen	Marti, Andrey & Ruenzi - Neuchâtel
Konstruktion	Beton, béton (Monoblock)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer national eingestuften Sperrstelle. -> Bauhülle erhalten (sichtbar).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1941 Ausführung Betonwerk mit 1 x 4,7 cm. Ik. + 1 x Mg. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)

11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
16.11.1943 Kosten Zusammenstellung : Fr. 79'700.- (ohne Waffen, Munition und Landerwerb) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)

Besondere Eigenschaften
07.09.1942 Ik. Werk. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.17)
11./12.02.1943 1 mitr aff 1 Fm 1 Cl. (SM)
Auengebiet, Moorlandschaft (liste AGFA 4.1.2000 : Umwelt-Daten)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 0255 : 48, 49, 50

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01041 35191/AD

Gemeinde	Gals	Ortsteil	Gals
Flurname	KLOSTERWALD		
Koordinaten	2572625 1209880		
Namensvarianten	KLOSTERWALD ; Jolimontgut / Jolimont Gut ; Gals		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Das Werk befindet sich im Klosterwald auf dem Jolimontplateau: Unterirdischer Komplex (Stollenanlage in Sandstein gehauen) aus dem 1. WK mit 4 Verbindungen über Schächte zu oberirdischen Blockbauten (Infanteriewerke) aus dem 2. WK (im Wald, überwachsen, schwer erreichbar). Der Haupteingang zum Werk (Treppe zum Stollensystem) mit Bau aus dem 2. WK liegt an einem Waldweg: 4-eckiger betonierter Infanteriebunker mit je 2 Scharten auf 3 Seiten. Der Abgang zur Stollenanlage und den anderen Bkr. liegt in der Mitte; Umgang um den Abgang zu den Ständen.

Projektverfasser	2. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	O. Tschantre & Söhne A.G, Biel & Fritz Niederhäuser, Tschugg
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationalem Wert. Historische Kontinuität: Beispiel von einer umgebauten Anlage aus dem 1. WK im 2. WK (-> Stollen aus dem 1. WK mit einer grossen Zahl von Inschriften und Bildhauerarbeiten)

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen

Tarnung	
Zustand	gering, limité
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	hoch, élevé

Baugeschichte

1914-18 1. WK: Bau des unterirdischen Komplex.
28.01.1941 Contrat entre le Cdt de la 2. Div et l'entrepreneur pour des travaux de finition (Fr. 2213; Offerte 09.01.41; Baubeginn 27.01.1941; Fertigstellung so rasch wie möglich). Vertrag gilt auch für A 1020. ((Z) A 1171)
18.04.1941 Werkvertrag Kdt. der 2. Div. mit Unternehmen O. Tschantre & Söhne A.G, Biel und Fritz Niederhäuser, Tschugg betr. Lieferung resp. Anfertigung von Betonblockhäuser auf dem Jolimont (Fr. 71'680; Lieferungsfristen 14 Wochen ab Datum des Baubeginns). ((Z) A1101/11). (???)
11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)

Besondere Eigenschaften
11./12.02.1943 Blockhaus 6 Fm. (SM)
Hinweis im Vertrag von 28.1.1941 über eine "esquisse" datiert von 3.1.41

Inschriften und Raumschmuck
Eine ganze Anzahl von Inschriften und Bildhauerarbeiten aus dem 1. und 2. WK in Sandstein gehauen (siehe Fotos) z.B.
Inschrift "Mob1941" oberhalb Eingang zum Stollen

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv	CD 4093 : 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
ADAB	CD 2844 : 12 -> 31

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01044 35191/AE

Gemeinde	Gals	Ortsteil	Gals
Flurname	NEUHAUS		
Koordinaten	2572500 1209650		
Namensvarianten	NEUHAUS ; Teufelsbürde ; Gals		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

6-eckiger ehemaliger Inf. Bkr. für Infanterie Waffen (gebaut nach Typenplan) steht nordöstlich der Teufelsbürdi im Klosterwald auf dem Jolimontplateau.

Projektverfasser	2. Division - Fortifications de Morat
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Antonietti & Ballinari - Ins
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. -> Bauhülle erhalten (bei der Teufelsbürdi 3 des gleichen Types in einem Ensemble, 1 davon wird begehbar (offen) erhalten -> Spielplatz für Kinder)

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1941 Ausführung Betonwerk mit Lmg. (4 - 6 Stück) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)

11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
o.D. (vermutlich 16.11.1943) Kosten Zusammenstellung : Fr. 7'600.- (ohne Waffen, Munition und Landerwerb) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)
15.05.1944 Grpt. Jolimont.

Besondere Eigenschaften
11./12.02.1943 Blockhaus 6 Fm. (SM)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4093 : 76, 77, 78, 79
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01045 35191/AF

Gemeinde	Gals	Ortsteil	Gals
Flurname	NEUHAUS		
Koordinaten	2572410 1209560		
Namensvarianten	NEUHAUS ; Teufelsbürde ; Gals		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

6-eckiger ehemaliger Inf. Bkr. für Infanterie Waffen (gebaut nach Typenplan) steht nordöstlich der Teufelsbürdi im Chlosterwald auf dem Jolimontplateau.

Projektverfasser	2. Division - Fortifications de Morat
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Antonietti & Ballinari - Ins
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Steht im Wald (schwer erreichbar) -> A 1046-48, die für eine Begehung besser zugänglich sind, werden als Beispiel dieses Typus integral erhalten

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1941 Ausführung Betonwerk mit Lmg. (4 - 6 Stück) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)

11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
o.D. (vermutlich 16.11.1943) Kosten zusammenstellung : Fr. 7'600.- (ohne Waffen, Munition und Landerwerb) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)
15.05.1944 Grpt. Jolimont.

Besondere Eigenschaften
11./12.02.1943 Blockhaus 6 Fm. (SM)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4093 : 80, 81, 82, 83
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01046 35191/AG

Gemeinde	Gals	Ortsteil	Gals
Flurname	NEUHAUS		
Koordinaten	2572210 1209400		
Namensvarianten	NEUHAUS ; Teufelsbürde ; Gals		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

6-eckiger ehemaliger Inf. Bkr. für Infanterie Waffen (gebaut nach Typenplan), steht mit 2 gleichen Bauten bei der Teufelsbürdi im Chlosterwald auf dem Jolimontplateau.

Projektverfasser	2. Division - Fortifications de Morat
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Antonietti & Ballinari - Ins
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Gut zugänglich und in einem guten Zustand. Bildet mit 2 gleichen Bauten ein schönes Ensemble -> Exemplarisch für diesen Bautypus begehbar (offen) im Ensemble mit den 2 gleichen benachbarten Typen auf Teu

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1941 Ausführung Betonwerk mit Lmg. (4 - 6 Stück) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)

11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
o.D. (vermutlich 16.11.1943) Kosten Zusammenstellung : Fr. 7'600.- (ohne Waffen, Munition und Landerwerb) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)
15.05.1944 Grpt. Jolimont.

Besondere Eigenschaften
11./12.02.1943 Blockhaus 6 Fm. (SM)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4093 : 84, 85, 86
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01047 35191/AH

Gemeinde	Gals	Ortsteil	Gals
Flurname	NEUHAUS		
Koordinaten	2572190 1209360		
Namensvarianten	NEUHAUS ; Teufelsbürde ; Gals		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

6-eckiger ehemaliger Inf. Bkr. für Infanterie Waffen (gebaut nach Typenplan), steht mit 2 gleichen Bauten im Chlosterwald auf dem Jolimontplateau.

Projektverfasser	2. Division - Fortifications de Morat
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Antonietti & Ballinari - Ins
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Gut zugänglich und in einem guten Zustand. Bildet mit 2 gleichen Bauten ein schönes Ensemble. -> Exemplarisch für diesen Bautypus begehbar (offen) im Ensemble mit den 2 gleichen benachbarten Typen auf Te

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1941 Ausführung Betonwerk mit Lmg. (4 - 6 Stück) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)

11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
o.D. (vermutlich 16.11.1943) Kosten Zusammenstellung : Fr. 7'600.- (ohne Waffen, Munition und Landerwerb) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)
15.05.1944 Grpt. Jolimont.

Besondere Eigenschaften
11./12.02.1943 Blockhaus 6 Fm. (SM)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4093 : 87, 88
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01048 35191/AI

Gemeinde	Gals	Ortsteil	Gals
Flurname	NEUHAUS		
Koordinaten	2572140 1209360		
Namensvarianten	NEUHAUS ; Teufelsbürde ; Gals		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

6-eckiger ehemaliger Inf. Bkr. für Infanterie Waffen (gebaut nach Typenplan), bildet mit 2 gleichen Bauten ein Schönes Ensemble bei der Teufelsbürdi im Chlosterwald auf dem Jolimontplateau.

Projektverfasser	2. Division - Fortifications de Morat
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Antonietti & Ballinari - Ins
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Gut zugänglich und in einem guten Zustand. Bildet mit 2 gleichen Bauten ein schönes Ensemble -> Exemplarisch für diesen Bautypus begehbar (offen) im Ensemble mit den 2 gleichen benachbarten Typen auf Teu

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1941 Ausführung Betonwerk mit Lmg. (4 - 6 Stück) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)
11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
o.D. (vermutlich 16.11.1943) Kosten Zusammenstellung : Fr. 7'600.- (ohne Waffen, Munition und Landerwerb) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)
15.05.1944 Grpt. Jolimont.

Besondere Eigenschaften
11./12.02.1943 Blockhaus 6 Fm. (SM)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4093 : 89, 90
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01065 35187/AM

Gemeinde	Tschugg	Ortsteil	Tschugg
Flurname	WARTWALD		
Koordinaten	2570930 1208080		
Namensvarianten	WARTWALD ; Gals ; Tschugg		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

6-eckiger Inf. Bkr. (nach Typenplan) mit rundum Scharten (6 Lmg.) im Wartwald auf dem Jolimontplateau.
Gem. Foto: Waldlichtung umgeben von einer Baumgruppe.

Projektverfasser	2. Division - Fortifications de Morat
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	O. Tschantre & Söhne A.G, Biel & Fritz Niederhäuser, Tschugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer national eingestuften Sperrstelle. -> Bauhülle erhalten (sichtbar).
Exemplarisch für diesen Typus wurden die Werke auf der Teufelsbürde A 1046-48 integral erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1941-42 Ausführung Betonwerk mit Lmg. (4 - 6 Stück) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)
18.04.1941 Werkvertrag Kdt. der 2. Div. mit Unternehmen O. Tschantre & Söhne A.G, Biel und Fritz Niederhäuser, Tschugg betr. Lieferung resp. Anfertigung von Betonblockhäuser auf dem Jolimont (Fr. 71'680; Lieferungsfristen 14 Wochen ab Datum des Baubeginns). ((Z) A1101/11).
11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
16.11.1943 Kosten Zusammenstellung : Fr. 7'800.- (ohne Waffen, Munition und Landerwerb) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)
15.05.1944 Grpt. Jolimont.

Besondere Eigenschaften
11./12.02.1943 Blockhaus 6 Fm. (SM)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0255 : 45, 46, 47
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01066 35187/AN

Gemeinde	Tschugg	Ortsteil	Tschugg
Flurname	WARTWALD		
Koordinaten	2570940 1208010		
Namensvarianten	WARTWALD ; Gals ; Tschugg		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

6-eckiger Inf. Bkr. (nach Typenplan) mit rundum Scharten (6 Lmg.) im Wartwald auf dem Jolimontplateau. Eingang über einen Vertikalschacht unmittelbar neben dem Werk (?).

Projektverfasser	2. Division - Fortifications de Morat
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	O. Tschantre & Söhne A.G, Biel & Fritz Niederhäuser, Tschugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer national eingestuften Sperrstelle. -> Bauhülle erhalten (sichtbar). Exemplarisch für diesen Typus wurden die Werke auf der Teufelsbürde A 1046-48 integral erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1941-42 Ausführung Betonwerk mit Lmg. (4 - 6 Stück) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)
18.04.1941 Werkvertrag Kdt. der 2. Div. mit Unternehmen O. Tschantre & Söhne A.G, Biel und Fritz Niederhäuser, Tschugg betr. Lieferung resp. Anfertigung von Betonblockhäuser auf dem Jolimont (Fr. 71'680; Lieferungsfristen 14 Wochen ab Datum des Baubeginns). ((Z) A1101/11)
11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
16.11.1943 Kosten Zusammenstellung : Fr. 7'800.- (ohne Waffen, Munition und Landerwerb) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)
15.05.1944 Grpt. Jolimont.

Besondere Eigenschaften
11./12.02.1943 Blockhaus 6 Fm. (SM)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0255 : 43, 44
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01067 35187/AO

Gemeinde	Gals	Ortsteil	Gals
Flurname	JOLIMONT		
Koordinaten	2570825 1208040		
Namensvarianten	JOLIMONT ; Gals ; Gals		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

6-eckiger Inf Bkr (nach Typenplan) mit rundum Scharten (6 Lmg.) im Wald auf dem Jolimontplateau.

Projektverfasser	2. Division - Fortifications de Morat
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	O. Tschantre & Söhne A.G, Biel & Fritz Niederhäuser, Tschugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Bauhülle erhalten (sichtbar). Exemplarisch für diesen Typus wurden die Werke auf der Teufelsbürde A 1046-48 integral erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1941-42 Ausführung Betonwerk mit Lmg. (4 - 6 Stück) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)
18.04.1941 Werkvertrag Kdt. der 2. Div. mit Unternehmen O. Tschantre & Söhne A.G, Biel und Fritz Niederhäuser, Tschugg betr. Lieferung resp. Anfertigung von Betonblockhäuser auf dem Jolimont (Fr. 71'680; Lieferungsfristen 14 Wochen ab Datum des Baubeginns). ((Z) A1101/11)
11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
16.11.1943 Kosten Zusammenstellung : Fr. 7'800.- (ohne Waffen, Munition und Landerwerb) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)
15.05.1944 Grpt. Jolimont.

Besondere Eigenschaften
11./12.02.1943 Blockhaus 6 Fm. (SM)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0255 : 41, 42
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01068 35187/AP

Gemeinde	Tschugg	Ortsteil	Tschugg
Flurname	WARTWALD		
Koordinaten	2570860 1207930		
Namensvarianten	WARTWALD ; Gals ; Tschugg		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

6-eckiger Inf Bkr (nach Typenplan) mit rundum Scharten (6 Lmg.) im Wartwald auf dem Jolimontplateau. Eingang über einen Vertikalschacht unmittelbar neben dem Werk (?)

Projektverfasser	2. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	O. Tschantre & Söhne A.G, Biel & Fritz Niederhäuser, Tschugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Bauhülle erhalten (sichtbar). Exemplarisch für diesen Typus wurden die Werke auf der Teufelsbürde A 1046-48 integral erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1941-42 Ausführung Betonwerk mit Lmg. (4 - 6 Stück) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)
18.04.1941 Werkvertrag Kdt. der 2. Div. mit Unternehmen O. Tschantre & Söhne A.G, Biel und Fritz Niederhäuser, Tschugg betr. Lieferung resp. Anfertigung von Betonblockhäuser auf dem Jolimont (Fr. 71'680; Lieferungsfristen 14 Wochen ab Datum des Baubeginns). ((Z) A1101/11)
11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
16.11.1943 Kosten Zusammenstellung : Fr. 7'800.- (ohne Waffen, Munition und Landerwerb) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)
15.05.1944 Grpt. Jolimont.

Besondere Eigenschaften
11./12.02.1943 Blockhaus 6 Fm. (SM)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0255 : 40
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01069 35187/AQ

Gemeinde	Tschugg	Ortsteil	Tschugg
Flurname	WARTWALD		
Koordinaten	2570800 1207860		
Namensvarianten	WARTWALD ; Gals ; Tschugg		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

6-eckiger Inf Bkr. (nach Typenplan) mit rundum Scharten (6 Lmg.) im Wartwald auf dem Jolimontplateau. Eingang über Schützengraben zwischen Mauer und Werk durch das Untergeschoss, unterhalb einer Scharte.

Projektverfasser	2. Division - Fortifications de Morat
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	O. Tschantre & Söhne A.G, Biel & Fritz Niederhäuser, Tschugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Bauhülle erhalten (sichtbar). Exemplarisch für diesen Typus wurden die Werke auf der Teufelsbürde A 1046-48 integral erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1941-42 Ausführung Betonwerk mit Lmg. (4 - 6 Stück) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)
18.04.1941 Werkvertrag Kdt. der 2. Div. mit Unternehmen O. Tschantre & Söhne A.G, Biel und Fritz Niederhäuser, Tschugg betr. Lieferung resp. Anfertigung von Betonblockhäuser auf dem Jolimont (Fr. 71'680; Lieferungsfristen 14 Wochen ab Datum des Baubeginns). ((Z) A1101/11)
11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
16.11.1943 Kosten Zusammenstellung : Fr. 7'800.- (ohne Waffen, Munition und Landerwerb) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)
15.05.1944 Grpt. Jolimont.

Besondere Eigenschaften
11./12.02.1943 Blockhaus 6 Fm. (SM)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0255 : 38, 39
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_A 01070 35187/AR

Gemeinde	Tschugg	Ortsteil	Tschugg
Flurname	LANDHOLZ		
Koordinaten	2570630 1207870		
Namensvarianten	LANDHOLZ ; Gals ; Tschugg		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Ehemalige KP Anlage im Wald auf dem Jolimontplateau oberhalb von Gampelen. Gem. Foto: Unterirdische Anlage. Zugang über einen Treppenabgang zw. 2 Stützmauern. Notausgang über einen Schacht.
20m westlich der Anlage befindet sich eine Plattform für einen Beob Turm. (FWK)

Projektverfasser	2. Division
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	National
Begründung	

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. -> Bauhülle erhalten (sichtbar)

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte
27.09.1939 3. Div, Kdt - Befehl für das Einrichten einer Verteidigungsstellung der verst. 3. Div: -> Mit KP in Tschugg für Jolimontstellung. (BAr 5700/5)
01.10.1940 2. Div, Art. Chef - Kdo. F. Art. Rgt. 2: Befehl, bis 30.11.1940 folgende KP zu erstellen: U.a. 1 Abt.- u. 3 Bttr. KP in der Gegend von Landholz, nordwestl. Gampelen. (Stellungsraum: Tschugg - Foferenwald). (BAr 5705/4)
04.10.1940 Cdt. Rgt. art. camp. 2 - au Chef Art. 2. Div: "Résultat des reconnaissances et programme de travail et de l'organisation des travaux de fortification incombant au Rgt. art. camp. 2: U.a. “les P.O. sont Fixés, 3 sont établis en bèton, 1 sera établi sur arbre." (BAr 5705/4)
11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF. (SM)
15.05.1944 Grpt. Jolimont.

Besondere Eigenschaften
11./12.02.1943 PC art. (SM)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0255 : 35, 36, 37
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01071 35187/AS

Gemeinde	Gampelen	Ortsteil	Gampelen
Flurname	LANDHOLZ		
Koordinaten	2570650 1207730		
Namensvarianten	LANDHOLZ ; Gals ; Gampelen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

6-eckiger Inf. Bkr. (nach Typenplan) mit rundum Scharten (1 Mg. 5 Lmg.) an einem Waldweg auf dem Jolimontplateau. Eingang über Schützengraben zwischen Mauer und Werk durch das Untergeschoss, unterhalb einer Scharte.

Projektverfasser	2. Division - Fortifications de Morat
Ersteller	
Unternehmen	Tschantré & Sohn, A.G.- Biel und F. Niederhäuser - Tschugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. -> Bauhülle erhalten (sichtbar)

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1941-42 Ausführung Betonwerk mit Lmg. (4 - 6 Stück) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)
11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)

16.11.1943 Kosten Zusammenstellung : Fr. 7’800.- (ohne Waffen, Munition und Landerwerb) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)
15.05.1944 Grpt. Jolimont.

Besondere Eigenschaften
11./12.02.1943 Blockhaus 1 mitr 5 Fm. (SM)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0255 : 31, 32, 33, 34
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01073 35187/AT

Gemeinde	Gampelen	Ortsteil	Gampelen
Flurname	LANDHOLZ		
Koordinaten	2570563 1207625		
Namensvarianten	LANDHOLZ ; Gals ; Gampelen		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Ehemalige KP Anlage im Wald am Fusse des Jolimont oberhalb von Gampelen. Gem. Foto: Unterirdische Anlage. Zugang über einen Abgang zwischen zwei Stützmauern aus Hausteinen. Panzertüre. Notausstieg über einen Schacht. Unterstand mit Kamin.

Projektverfasser	2. Division
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
01.10.1940 2. Div, der Art Chef - Befehl an Kdo. F. Art. Rgt. 2 bis 30.11.1940 folgende KP zu erstellen: U.a. 1 Abt.- u. 3 Bttr. KP in der Gegend von Landholz, nordwestl. Gampelen. (Stellungsraum: Tschugg - Foferenwald). (BAr 5705/4)
04.10.1940 Cdt. Rgt. art. camp. 2 - au Chef Art. 2. Div: "Résultat des reconnaissances et programme de travail et de l'organisation des travaux de fortification incombant au Rgt. art. camp. 2: U.a. les P.O. sont fixés, 3 sont établis en bèton, 1 sera établi sur arbre." (BAr 5705/4)
11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
15.05.1944 Grpt. Jolimont.

Besondere Eigenschaften
11./12.02.1943 PC art (SM)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0255 : 28, 29, 30
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01086 36358/AA

Gemeinde	Ins	Ortsteil	Ins
Flurname	RIEDERNSTAUDEN		
Koordinaten	2575237 1207274		
Namensvarianten	RIEDERNSTAUDEN ; Anet ; Ins		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Ehemaliger Beobachter am Waldrand bei Riederstauden nordöstlich von Ins. Eingang über einen Schacht im Waldboden. Werk bis auf Höhe der Beobachterschlitze eingegraben im Waldboden.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
15.05.1944 Grpt. Jolimont.

Besondere Eigenschaften
11./12.02.1943 P obs art. (SM)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4096 : 78, 79, 80
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01087 36358/AB

Gemeinde	Ins	Ortsteil	Ins
Flurname	GEICHWALD		
Koordinaten	2576059 1207045		
Namensvarianten	GEICHWALD ; Gaichwald / Anet ; Ins		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Ehemaliger Beobachter am Rand des Geichwaldes nordöstlich von Ins. Eingang über einen Schacht im Waldboden. Werk bis auf Höhe der Beobachterschlitze eingegraben im Waldboden.

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
15.05.1944 Grpt. Jolimont.

Besondere Eigenschaften
11./12.02.1943 P obs art. (SM)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4096 : 81, 82
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01270 35215/AA

Gemeinde	Mühleberg	Ortsteil	Mühleberg
Flurname	MARFELDINGEN, NORD		
Koordinaten	2585980 1201900		
Namensvarianten	MARFELDINGEN, NORD ; ; Mühleberg		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gem. Foto: Einfaches, geschlossenes Betonschild mit 2 Ständen (Mg. + Beob.) eingebettet im Hang im Stiftwald, ca. 400m nördlich von Marfeldingen. Seitl. Eingang. An der Rückwand auf ganze Länge Sitzbank. Beim Mg. Stand Nische für 3-Fuss-Lafette.

Projektverfasser	1. A.K, Ter Kr. 3
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Glauser & Sohn, Bern und W. Rüedi, Gümmenen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Element einer Sperrstelle von regionaler Bedeutung. Werk schwer erreichbar -> Bauhülle erhalten, sichtbar.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
27.08.1941 Angebot für Mg. Schirmstände (Stellung Laupen - Gümmenen - Marfeldingen) von J. Glauser & Sohn, Bern und W. Rüedi, Gümmenen (Fr. 36'646.60). ((Z) A 1171)
05.09.1941 Kdt. 1. A.K. - Werkvertrag mit Bauunternehmen J. Glauser & Sohn, Bern und W. Rüedi, Gümmenen sowie Unterakkordanten E. Reumund, Allenlüften und E. Jenni, Mühleberg für Mg. Schirmstände, Höckerhindernisse u. Steckbarrikaden im Bauabschnitt: Laupen - Gümmenen - Marfeldingen (Angebot 27.08.1941; Baubeginn (bei Marfeldingen): 10.09.1941; Fertigstellung bis Ende 1941). ((Z) A 1171)
11.-12.1942 et 01.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
25.01.1943 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)
15.05.1944 Grpt. Jolimont.
22.12.1992 ordre de suppression au 1.6.1993. ((Z) A1171)

Besondere Eigenschaften
07.09.1942 Mg. Leichtstand / Bewaffnung Truppe. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.17)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4096 : 48, 49
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01271 35215/AB

Gemeinde	Mühleberg	Ortsteil	Mühleberg
Flurname	MARFELDINGEN, SUD		
Koordinaten	2585930 1201270		
Namensvarianten	MARFELDINGEN, SUD ; ; Mühleberg		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einfaches Schild für Mg. und Beob, eingebettet im Steilhang im Müliholz, südlich von Marfeldingen. Hintere Erschliessung mit vorfabrizierten Elementen (-> späterer Anbau (?)): 2 seitl. Eingänge, heute zugemauert. Spezielle Scharte (Betonstufenscharte (?)), Nische für 3-Fuss-Lafette beim Mg. Stand. Feuer auf das GPH T 730.
Gem. FWK Einsturzgefahr der hinteren Mauer sowie Teile der Decke!

Projektverfasser	1. A.K, Ter Kr. 3
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Glauser & Sohn, Bern und W. Rüedi, Gümmenen
Konstruktion	Beton, béton / Elemente

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Element einer Sperrstelle von regionaler Bedeutung -> Bauhülle erhalten, sichtbar.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
27.08.1941 Angebot für Mg. Schirmstände (Stellung Laupen - Gümmenen - Marfeldingen) von J. Glauser & Sohn, Baumeister, Bern u. W. Rüedi, Baugeschäft, Gümmenen (Fr. 36'646.60). ((Z) 1171)
05.09.1941 Kmdt. des 1. A.K. - Werkvertrag mit J. Glauser & Sohn, Bern + W. Rüedi, Gümmenen u. Unterakkordanten E. Reumund, Allenlüften + E. Jenni, Mühleberg für Mg. Schirmstände, Höckerhindernisse u. Steckbarrikaden im Bauabschnitt: Laupen - Gümmenen - Marfeldingen (Angebot 27.08.1941; Baubeginn (bei Marfeldingen): 10.09.1941; Fertigstellung bis Ende 1941). ((Z) A 1171)
11.-12.1942 et 01.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
25.01.1943 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)
15.05.1944 Grpt. Jolimont.
22.12.1992 Ordre de suppression au 01.06.1993. ((Z) A 1171)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4096 : 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01273 35212/AA

Gemeinde	Mühleberg	Ortsteil	Mühleberg
Flurname	GUEMMENEN		
Koordinaten	2585280 1199240		
Namensvarianten	GUEMMENEN ; Gümmenen-Sud ; Mühleberg		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gem. Foto*: Betonierter an Fels gebauter Schild (Rückwand Fels) mit 2 Scharten (Mg. + Beob.). Überdeckt mit Erde.
Das Werk steht unmittelbar bei einer ehemaligen Burgstelle südlich von Gümmenen, oberhalb der Brücke, die sie verteidigt.

Projektverfasser	1. A.K, Ter. Kr. 3
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Glauser & Sohn, Bern und W. Rüedi, Gümmenen
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle Regional
Begründung
Element einer Sperrstelle von regionalem Wert. Historische Kontinuität: liegt an einer ehemaligen Burgstelle (Burghügel). Das Werk soll im Ensemble mit 1274/75 (-> Kontinuität der Verteidigungslinie) integral erhalten bleiben.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
27.08.1941 Angebot für Mg. Schirmstände (Stellung Laupen - Gümmenen - Marfeldingen) von J. Glauser & Sohn, Bern und W. Rüedi, Gümmenen (Fr. 36'646.60). ((Z) A 1171)
05.09.1941 Kdt. 1. A.K. - Werkvertrag mit Bauunternehmen J. Glauser & Sohn, Bern und W. Rüedi, Gümmenen sowie Unterakkordanten E. Reumund, Allenlüften und E. Jenni, Mühleberg für Mg. Schirmstände, Höckerhindernisse u. Steckbarrikaden im Bauabschnitt: Laupen - Gümmenen - Marfeldingen (Angebot vom 27.08.1941; Baubeginn (bei Marfeldingen) 10.09.1941; Fertigstellung bis Ende 1941). ((Z) A 1171)
11.-12.1942 et 01.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
25.01.1943 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)
15.05.1944 Grpt. Jolimont.
22.12.1992 Ordre de suppression au 1.6.1993.

Besondere Eigenschaften
07.09.1942 Mg. Leichtstand / Bewaffnung Truppe. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.17)
* Pläne wurden keine gefunden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4096 : 39, 40, 41, 42
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01274 35212/AB

Gemeinde	Mühleberg	Ortsteil	Mühleberg
Flurname	EGGENBERGVIADUKT, NORD		
Koordinaten	2585260 1198250		
Namensvarianten	EGGENBERGVIADUKT, NORD ; ; Mühleberg		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gem. Foto*: Betoniertes einstöckiges Werk (ehemaliger Schild -> relativ dünne Wände) mit 2 Ständen (Mg. + Beob.) im Sägetwald, im steilen Hang nördlich des Eggenbergviadukt (Eisenbahn) bei Gümmenen. Keine Türe. Überdeckt mit Erde. Schusswirkung Richtung Eisenbahnbrücke.

Projektverfasser	1. A.K, Ter. Kr. 3
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Glauser & Sohn, Bern und W. Rüedi, Gümmenen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Element einer Sperrstelle von regionaler Bedeutung. Das Werk soll als Beispiel dieses Types (-> Schild der Leichtbrigade) und im Ensemble mit 1273/75 (-> Kontinuität der Verteidigungslinie) integral erhalten bleiben.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
27.08.1941 Angebot für Mg-Schirmstände (Stellung Laupen - Gümmenen - Marfeldingen) von J. Glauser & Sohn, Bern und W. Rüedi, Gümmenen (Fr. 36'646.60). ((Z) A 1171)
05.09.1941 Kdt. 1. A.K. - Werkvertrag mit Bauunternehmen J. Glauser & Sohn, Bern und W. Rüedi, Gümmenen sowie Unterakkordanten E. Reumund, Allenlüften und E. Jenni, Mühleberg für Mg. Schirmstände, Höckerhindernisse u. Steckbarrikaden im Bauabschnitt: Laupen - Gümmenen - Marfeldingen (Angebot 27.08.1941; Baubeginn (bei Marfeldingen): 10.09.1941; Fertigstellung bis Ende 1941). ((Z) A 1171)
11. - 12.1942 et 01.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
15.05.1944 Grpt. Jolimont.
25.01.1943 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)
22.12.1992 Ordre de suppression.

Besondere Eigenschaften
* Pläne wurden keine gefunden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4096 : 43, 44
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01275 35212/AC

Gemeinde	Mühleberg	Ortsteil	Mühleberg
Flurname	EGGENBERGVIADUKT, SUD		
Koordinaten	2585140 1198100		
Namensvarianten	EGGENBERGVIADUKT, SUD ; Mg.Schild N Mistelstuden ; Mühleberg		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gem. Foto*: Betoniertes einstöckiges Werk (ehemaliger Schild) mit 2 Ständen (Mg. und Beob.) im Sägetwald, im Hang südlich des Eggebergerviadukt. Keine Türe. Schusswirkung Richtung Eisenbahnbrücke.

Projektverfasser	1. A.K, Ter. Kr. 3
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Glauser & Sohn, Bern und W. Rüedi, Gümmenen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Element einer Sperrstelle von regionaler Bedeutung. Das Werk soll im Ensemble mit 1273/75 (-> Kontinuität der Verteidigungslinie) teilweise erhalten bleiben -> Bauhülle erhalten, sichtbar.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
27.08.1941 Angebot für Mg. Schirmstände (Stellung Laupen - Gümmenen - Marfeldingen) von J. Glauser & Sohn, Bern und W. Rüedi, Gümmenen (Fr. 36'646.60). ((Z) A 1171)
05.09.1941 Kdt. 1. A.K. - Werkvertrag mit Bauunternehmen J. Glauser & Sohn, Bern und W. Rüedi, Gümmenen sowie Unterakkordanten E. Reumund, Allenlüften und E. Jenni, Mühleberg für Mg. Schirmstände, Höckerhindernisse u. Steckbarrikaden im Bauabschnitt: Laupen - Gümmenen - Marfeldingen (Angebot 27.08.1941; Baubeginn (bei Marfeldingen): 10.09.1941; Fertigstellung bis Ende 1941). ((Z) A 1171)
11.-12.1942 et 01.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
25.01.1943 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)
15.05.1944 Grpt. Jolimont.
22.12.1992 Ordre de suppression.

Besondere Eigenschaften
* Pläne wurden keine gefunden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4096 : 45, 46
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01277 35210/AA

Gemeinde	Laupen	Ortsteil	Laupen
Flurname	LAUPENWALD		
Koordinaten	2585370 1194630		
Namensvarianten	LAUPENWALD ; ; Laupen		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Ehemalige KP Anlage im Laubenholz östlich von Laupen in der Nähe des Schlosses. Gem. Foto vollständig mit Erde überdecktes im Boden eingelassenes betoniertes Werk. Einstieg über einen Schacht (Deckel).

Projektverfasser	
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Glauser & Sohn, Bern und W. Rüedi, Gümmenen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.06.1943 ouvrage repris par la Cp GF 2. (SM)
15.05.1944 Grpt. Jolimont.

Besondere Eigenschaften
18.06.1943 PC béton. (SM)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4096 : 66
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01279 35253/AA

Gemeinde	Neuenegg	Ortsteil	Neuenegg
Flurname	BAERENKLAUE		
Koordinaten	2588140 1193540		
Namensvarianten	BAERENKLAUE ; Bärenklaue ; Neuenegg		
Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC		
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri		

Objektbeschreibung

Ehemalige KP Anlage am Waldrand (im Wald) bei Bärenklaue, ca. 1k m westlich von Neuenegg. Gem. Photo: Schacht in einem Wald (Eingang) -> unterirdische Anlage.*

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Gute Erhaltungsbedingungen aufgrund seiner Lage am Waldrand. Bauhülle erhalten im heutigen Zustand (begehbar). Eventueller Rückbau nur nach Besichtigung und erneuter Bewertung.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.06.1943 ouvrage repris par la Cp GF 2. (SM)

15.05.1944 Grpt. Jolimont.

Besondere Eigenschaften
18.06.1943 PC béton. (SM)
* Weder Pläne noch Beschreibung vorhanden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4093 : 42
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01281 35253/AB

Gemeinde	Neuenegg	Ortsteil	Neuenegg
Flurname	TANNHOLZWEID		
Koordinaten	2589070 1195080		
Namensvarianten	TANNHOLZWEID ; ; Neuenegg		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Ehemaliger Beobachter am Waldrand bei der Tannholzweid oberhalb von Brüggelbach bei Neuenegg. Gem. Photo: Kleine betonierte unterirdische Anlage, Einstieg über einen Vertikalschacht. Einraum (ca. 2m x 2m) mit schmalen Beobachterschlitzen auf Augenhöhe Richtung Süden.*)

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Gute Erhaltungsbedingungen aufgrund seiner Lage am Waldrand. Werk als Beispiel von diesem Typ von Beobachter integral erhalten.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
18.06.1943 ouvrage repris par la Cp GF 2. (SM)
15.05.1944 Grpt. Jolimont.
22.12.1992 Ordre de suppression au 01.06.1993. ((Z) A 1171)

Besondere Eigenschaften
18.06.1943 p obs béton. (SM)
* Weder Pläne noch Beschreibung vorhanden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4093 : 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01282 35253/AC

Gemeinde	Neuenegg	Ortsteil	Neuenegg
Flurname	KAPFHOLZ		
Koordinaten	2590420 1194700		
Namensvarianten	KAPFHOLZ ; ; Neuenegg		
Erste Nutzung	Beobachter, observatoire		
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri		

Objektbeschreibung

Ehemaliger Beobachter am Waldrand des Kapfholzes ca. 1km nordöstlich von Neuenegg. Gem. Photo: Kleine betonierte bis auf ca. 40c m. unterirdische Anlage, überdeckt mit Erde. Einstieg über einen Vertikalschacht, unmittelbar neben Beobachtungsraum (ca. 2m x 2m) mit schmalen Beobachterschlitzen auf Augenhöhe. Sicht auf Autobahn und Viadukt.*

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Gute Erhaltungsbedingungen aufgrund seiner Lage am Waldrand -> Bauhülle erhalten (sichtbar).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
18.06.1943 ouvrage repris par la Cp GF 2. (SM)
15.05.1944 Grpt. Jolimont.
23.04.1979 L'ouvrage permet une très bonne observation et constitue une excellente position pour les pointeurs d'engins filoguidés du fait de la vue qu'il offre et de la distance idéale (1500m) pour atteindre l'autoroute et le viaduc sur une grande longueur. ((Z) A 1171)
22.12.1992 Ordre de suppression au 01.06.1993. ((Z) A 1171)

Besondere Eigenschaften
18.06.1943 p obs béton. (SM)
* Weder Pläne noch Beschreibung vorhanden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4093 : 52, 53, 54
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01283 35253/AD

Gemeinde	Neuenegg	Ortsteil	Neuenegg
Flurname	SCHOREN		
Koordinaten	2591760 1194070		
Namensvarianten	SCHOREN ; Schornen, Schoren ; Neuenegg		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Ehemaliger Beobachter in einer Weide bei Schorren, östlich von Neuenegg. Gem. Photo: Kleine betonierte bis auf ca. 40 cm. unterirdische Anlage, überdeckt mit Erde (Wiese). Einstieg über einen Vertikalschacht, unmittelbar neben Beobachtungsraum (ca. 2m x 2m) mit schmalen Beobachterschlitzen auf Augenhöhe.*

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.06.1943 ouvrage repris par la Cp GF 2. (SM)
15.05.1944 Grpt. Jolimont.

13.10.1947 Mietvertrag mit Karl Berger, Schoren bei Neuenegg zur freien Nutzung. Aus militärischen Gründen hat der Nutzer den Mietgegenstand innert 3 Stunden nach Anordnung temporär zu räumen. Jährlicher Mietzins Fr. 8.-. ((Z) A1171)
03.09.1951 Karl Berger - Kündigung Mietvertrag auf den 14.10.1951. ((Z) A1171)
23.04.1979 ouvrage d'importance tactique 3. Demande de démolition refusée: “il permet une très bonne observation et constitue une excellente position pour les pointeurs d'engins filoguidés du fait de la vue qu'il offre et de la distance idéale (1500m) pour atteindre l'autoroute et le viaduc sur une grande longueur”. ((Z) A 1171)
22.12.1992 Ordre de suppression au 1.6.1993. ((Z) A 1171)

Besondere Eigenschaften
18.06.1943 p obs béton. (SM)
* Weder Pläne noch Beschreibung vorhanden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4093 : 55, 56
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01439 35292/AA

Gemeinde	Seehof	Ortsteil	Seehof
Flurname	LA ROSSMATTE SUD EST		
Koordinaten	2604500 1239060		
Namensvarianten	LA ROSSMATTE SUD EST ; ; Seehof		

Erste Nutzung	Kaverne, caverne
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Caverne construite selon plan-type et transformée en abri antiatomique (AAA en allemand ASU). La caverne est gunitée.

Projektverfasser	AGF
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	
Tarnung	gering, limité		
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Construit après 1953 (ne figure pas sur la Liste des ouvrages fortifiés secteur Cp GF 3 de cette année).

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4100 : 1, 2, 3
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01440 35292/AB

Gemeinde	Seehof	Ortsteil	Seehof
Flurname	LA ROSSMATTE SUD EST		
Koordinaten	2604470 1239140		
Namensvarianten	LA ROSSMATTE SUD EST ; Schanz est ; Seehof		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Ouvrage en rocher pour un can. fort. 24 mm (arquebuse).
Entrée par tranchée creusée dans le roc, chicane d'entrée avec meutrière de défense, couloir non revêtu avec deux volées d'escaliers menant à la chambre de combat simple, munie de deux embrasures (pots d'embrasure pour arquebuse/mitrailleuse + observation/Fm). Le couloir se poursuit et s'élargit pour constituer une caverne de 2.50 mètres de large pour 11.50 de long et constituer ainsi un abri de repos.

Projektverfasser	Gz Br 3 / Br Fr 3
Ersteller	Troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
31.10.1943 En construction (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
30.11.1943 En construction (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
09.05.1944 En construction (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.1)
05.09.1944 Pot d'embrasure T 42 prêt à être percé (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.1)
24.07.1945 Kostenzusammenstellung aufgestellt durch Br Fr 3: ausgeführt 1944-45; Waffenstände Can. Fort. 24 & Fm.; Total Kosten Fr. 20'064.70 ((Z) A 1440)

Besondere Eigenschaften
01.03.1944 1 can. fort. 24 mm. (BAr E5480(A) 1973/21 Gr Br 3 Bd.1)
06.07.1944 1 can. fort. 24 mm. installé (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.1)
24.05.1994 1 x 7,5mm Festungs-Maschinengewehr 51/80 noch vorhanden.
Le seul plan retrouvé, daté du 23.1.45, indique que l'ouvrage est destiné (??) à abriter une mitrailleuse.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv CD 4100 : 4, 5, 6, 7, 8
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01441 35292/AC

Gemeinde	Seehof	Ortsteil	Seehof
Flurname	LA ROSSMATTE SUD OUEST		
Koordinaten	2604380 1239025		
Namensvarianten	LA ROSSMATTE SUD OUEST ; Schanz ouest, Vermes ; Seehof		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Ouvrage en rocher pour canon antichars 24 mm.
Entrée par tranchée creusée dans le roc, chicane d'entrée avec meutrière de défense, latrines, couloir non revêtu qui débouche sur la gauche, au bout d'environ 7 mètres, dans une caverne abri de repos de 5 x 5.50 mètres. Le couloir se poursuit vers la chambre de combat simple, munie de deux embrasures (pots d'embrasure pour arquebuse/mitrailleuse + observation/Fm).

Projektverfasser	Gz Br 3 / Br Fr 3
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
31.10.1943 en construction. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
30.11.1943 en construction. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
09.05.1944 en construction. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.1)
24.09.1945 Récapitulation des frais (Kostenzusammenstellung), aufgestellt durch Br Fr 3: Ausgeführt 1944 - 1945; Waffenstände Can. Fort. 24 mm & Fm; erstellt durch Truppe; Total Kosten Fr. 20'064.70.

Besondere Eigenschaften
01.03.1944 1 can.fort. 24 mm. (BAr 5480(A) 1973/21 Gr Br 3 Bd.1)
06.07.1944 1 can.fort. 24 mm. installé. (BAr 5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.1)
24.09.1945 Can. Fort. 24 mm & 1 Fm ((Z) A 14440)
24.05.1994 1 x 7,5mm Festungs-Maschinengewehr 51/80 noch vorhanden.
Le seul plan retrouvé, daté du 22.1.45, indique que l'ouvrage est destiné (??) à abriter une mitrailleuse.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv CD 4100 : 9, 10, 11
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01446 35271/AA

Gemeinde	Moutier	Ortsteil	Moutier
Flurname	MOUTIER NORD		
Koordinaten	2595570 1237900		
Namensvarianten	MOUTIER NORD ; Pont de Penne, Pont de Pennes ; Moutier		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Simple fortin partiellement revêtu de pierre pour une mitr/arquebuse et un observateur/Fm. Entrée par chicane dans la chambre de combat unique munie de deux embrasures (pot d'embrasure pour arquebuse + observateur/Fm).
Dans la paroi rocheuse située en face, de l'autre côté de la gorge, niche avec restes de construction en bois (contre-ouvrage en fortification de campagne ?).
Sur le tunnel CFF, direction moutier; Poste d'observation (solitaire).

Projektverfasser	Br. Fr. 3
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Alfred Masset, Bauunternehmer, Delsberg L. Marrazzi, Signau (??)

Konstruktion	Beton + Naturstein, béton + pierre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle Regional
Begründung
Barrage d'intérêt régional.
Fortin encore équipé à conserver dans son état actuel

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		

Technische Infrastruktur Annexbauten	gering, limité

Baugeschichte

18.04.1942 Vertrag Gz Br 3 mit Alfred Masset, Bauunternehmer, Delsberg über die Ausführung der Bauarbeiten am Festungswerk Nr. 3217/F74 in Pont de Pennes. (Fr. 17'008.60; Angebot vom 12.04.1942; Baubeginn 20.04.2942; Fertigstellung bis 20.07.1942). ((Z) A 1443)
14.08.1942 Petit ouvrage sans cantonnement. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
26.09.1942 Ouvrage sans garnison. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
18.11.1942 Secteur Rgt fr Birse (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
18.12.1942 Ouvrage terminé. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
25.01.1943 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)
31.01.1943 Prêt à tirer. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
15.02.1943 Prêt au tir, sans panorama. (BAr E5480(A) 1969/70 Bd.6)
22.04.1943 Embrasure préparée pour arquebuse. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
31.07.1943 Prêt à tirer. Ventilation en construction. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
31.08.1943 Prêt à tirer. Ventilation terminée. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
31.10.1943 Ouvrage terminé, ouvrage annoncé pour être remis au CGF. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
26.01.1944 Kostenzusammenstellung (Récapitulation des frais), aufgestellt durch Geniebüro Br Fr 3 (ausgeführt 1942; Waffenstände Pz. Bk. & Fm.; total Kosten Fr. 41'822.80) ((Z) A 1443)
29.04.1942 Vertrag mit Unternehmen L. Marrazzi, Signau. (Fr. 17'008.60) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.68) (??)

Besondere Eigenschaften

05.12.1942 1 can.fort. 24 mm. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
18.12.1942 1 can.fort. 24 mm 1938 + 1 Fm (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
28.12.1942 1 can. 24mm. accordé, mais pas encore livré (BAr E5480(A) 1969/70 Bd.8)
30.04.1943 arquebuse pas encore livrée (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
01.03.1944 1 can. fort. 24 mm. (BAr E5480(A) 1973/21 Gr Br 3 Bd.1)
24.05.1994 1 x 7,5mm Festungs-Maschinengewehr 51/80 noch vorhanden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv ADAB	CD 4100 : 14, 15

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01481 35235/AA

Gemeinde	Petit-Val	Ortsteil	Sornetan
Flurname	LE PICHOUX NORD		
Koordinaten	2584140 1236530		
Namensvarianten	LE PICHOUX NORD ; ; Petit-Val		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Fortin sous roche qui tenait sous son feu les deux barricades antichars (dont une déjà liquidée).
Entrée camouflée défendue par une petite caponnière munie de deux meurtrières. Couloirs de liaison entre les deux chambres de combat avec local pour le moteur et petite cuisine. Les deux chambres de combat sont munies chacune de deux embrasures (canon ac et obs/Fm). Sous la chambre sud, une chambre de repos est accessible par une trappe.
L'ouvrage a été tranformé en ASU (abri antiatomique)

Projektverfasser	Gz Br 2 / Br fr 2
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Moser & Cie, Bienne
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
Conserver l'aspect extérieur.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
20.05.1940 Offre. ((Z) A 1481)
25.05.1940 Contrat entre le Commandant Br. fr. 2 et MM. Moser et Cie, Bienne (Fr. 38’697.90; Début des travaux: fin mai 1940; Achèvement des travaux: fin septembre 1940). ((Z) A 1481)
1963-66 Umbau Scharte.

Besondere Eigenschaften
15.05.1944 Gz Rgt 43

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv ADAB CD 0256 : 60, 61

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01482 35235/AB

Gemeinde	Petit-Val	Ortsteil	Sornetan
Flurname	LE PICHOUX SUD		
Koordinaten	2584130 1236520		
Namensvarianten	LE PICHOUX SUD ; Pichous supérieur ; Petit-Val		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Ouvrage de contre-batterie de l'ouvrage prrincipal A 1481.
Simple petit fortin en béton armé constitué d'une seule chambre munie de deux embrasures pour l'observation et le tir avec fusil-mitrailleur.
La construction située sur le mur de soutènement de la route est camouflée sous la forme d'un mur de soutènement et est accessible par une courte échelle.

Projektverfasser	Gz Br 2 / Br fr 2
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Moser & Cie, Bienne
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Conserver l'aspect extérieur.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
14.05.1941 Crédit demandé. (BAr E5480(A)1977/102 Gz Br 2)
19.05.1941 Crédit accordé. (BAr E5480(A)1977/102 Gz Br 2)

Besondere Eigenschaften
15.05.1944 Rgt.fr.43

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv ADAB	CD 0256 : 57, 58, 59

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01493 35267/AA

Gemeinde	Perrefitte	Ortsteil	Perrefitte
Flurname	PLAIN FAYEN		
Koordinaten	2590380 1236150		
Namensvarianten	PLAIN FAYEN ; Plain Fahyn ; Perrefitte		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Petit fortin en béton armé constitué d'un seul local muni de deux embrasures (pots d'embrasure pour mitr/arquebuse et observation/tir au Fm). Il n'y a pas de local de repos. Entrée par petit vestibule defendu par une meutrière.
Camouflage très particulier de la façades des meurtrières créé par un coffrage de planches disjointes lors du bétonnage
Le plan trouvé montre un appareillage de maçonnerie qui n'existe pas (changement de conception durant la construction).

Projektverfasser	Gz Br 3 / Br fr 3
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	F & A. Rünzi, Bienne
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
Conserver l'aspect extérieur pour la particularité du camouflage (technique utilisée très rarement en Suisse)

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
26.09.1942 Ouvrage sans garnison. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
30.10.1942 En construction. (BAr E5480(A) 1977/99 Bd.3 2. A.K.)
15.02.1943 En projet. (BAr E5480(A) 1969/70 Bd.6)
22.04.1943 Embrasure préparée pour arquebuse. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
14.05.1943 Gz. Br. 3 - Vertrag mit Bauunternehmung betr. Werk No.1680a (Fr. 21'642.65; Angebot vom 03.05.1943; Baubeginn 17.05.1943; Fertigstellung bis 01.08.1943). ((Z) A 1493/48)
21.05.1943 Baubeginn. ((Z) A 1493/48)
29.07.1943 F.& A. Rünzi, Biel - Brief an Br fr 3, Bauorganisation betr. Fortifikation Plain-Fahyn: Verlangen eines Aufpreises aufgrund Änderung der Oberfläche des Werkes -> Anstelle des Verkleidungsmauerwerk -> äussere Flächen möglichst roh und dem natürlichen Felsen angepasst. ((Z) A 1493/48)
07.10.1943 Anlage im Bau. ((Z) A 1493/48)
31.10.1943 Ouvrage annoncé pour être remis au CGF. Ventilation et panorama manquent. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
30.11.1943 Prêt à tirer. Ventilation et panorama manquent. (BAr E5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
28.12.1943 Ouvrage terminé. (BAr 5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
01.10.1945 Kostenzusammenstellung, aufgestellt durch Baubüro Br fr 3 für Werk Plain-Fahyn (ausgeführt 1943-44; Fr. 66'392). ((Z) A 1493/48)
08.08.1980 Plan: Modification ouv. / Implantation abri 40 Pl. ((Z) A 1493/48)
20.03.1992 Ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 01.01.1993. ((Z) A 1559/50)

Besondere Eigenschaften
30.10.1942 1 mitr. (BAr E5480(A) 1E977/99 Bd.3 2. A.K.)
05.12.1942 1 can. fort. 24 mm. (BAr 5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
28.12.1942 1 can. 24 mm. accordé, mais pas encore livré. (BAr E5480(A) 1969/70 Bd.8)
24.03.1943 1 can. 24 mm. (BAr E5480(A) 1969/70 Bd.9)
01.03.1944 1 can. fort. 24 mm. (BAr E5480(A) 1973/21 Gr Br 3 Bd.1)
06.07.1944 1 can. fort. 24 mm. installé. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.1)
Malerarbeiten und Tarnungsarbeiten durch Truppe. ((Z) A 1493/48).

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv ADAB CD 0256 : 49, 51, 52, 53, 54

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01495 35269/AB

Gemeinde	Moutier	Ortsteil	Moutier
Flurname	GORGES DE COURT NORD		
Koordinaten	2593260 1234680		
Namensvarianten	GORGES DE COURT NORD ; ; Moutier		

Erste Nutzung	Kaverne, caverne
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Ouvrage semblable à A 1499.
Accès par échelle aujourd'hui démontée.
Selon le plan retrouvé il s'agit d'une caverne munie de deux entrées.
Couloir sinueux débouchant dans une chambre-caverne destinée probablement à abriter les soldats assurant la défense extérieure des ouvrages principaux.

Projektverfasser	Gz Br 3 / Br fr 3
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Ouvrage non visité -> non accessible sans escalade !

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
30.10.1942 En construction (BAr E5480(A) 1977/99 Bd.3 2.A.K.)
20.03.1992 Ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 01.01.1993. ((Z) A 1493/48)

Besondere Eigenschaften
30.10.1942 1 mitr. + 1 Fm. (BAr E5480(A) 1977/99 Bd.3 2.A.K.) (??)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_A 01496 35269/AC

Gemeinde	Moutier	Ortsteil	Moutier
Flurname	GORGES DE COURT NORD EST		
Koordinaten	2593310 1234340		
Namensvarianten	GORGES DE COURT NORD EST ; Gorges de Court nord ; Moutier		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Fortin en béton construit, à l'origine, pour un canon mobile de 8,4 cm utilisé en fonction antichars.
Aujourd'hui le fortin est composé d'une entrée en chicane débouchant dans la chambre de combat munie de trois embrasures (pot d'embrasure pour canon antichars 9 cm sur affût pivot, 2 pots pour observation/Fm) d'où l'on peut accéder à l'abri des hommes et à la chambre des munitions (ancienne entrée verticale du canon 8,4 cm). Le fortin comporte encore un camouflage sous la forme d'un treillis métallique peint "imitation roche".

Projektverfasser	Gz Br 3 / Br fr 3
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	G. Luzzi & Cie, Delémont
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**
in Sperrstelle Regional
Begründung
Barrage d'intérêt régional.
Typologie très intéressante: exemple de transformation d'un ouvrage selon les critères en vigueur à différentes époques.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische	gering, limité		

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
12.09.1941 Kdo. Gz Br 3 - Vertrag mit Bauunternehmung G. Luzzi, Delémont + Torti frères, Reconvilier über die Erstellung eines Schildes zu 8.4 cm Kanone mit Unterkunftsnische in Gorges de Court Nord (Fr. 12'210.50; Angebot 20.08.1941; Baubeginn 18.09.1941; Fertigstellung innert 25. Arbeitstagen). ((Z) A 1493/48)
14.08.1942 Bau beendet. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
14.08.1942 Kleines Werk ohne Unterkunft. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
30.10.1942 Ouvrage existant. (BAr E5480(A) 1977/99 Bd.3 2.A.K.)
18.12.1942 Bau beendet. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
25.01.1943 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)
31.10.1943 Bau vollendet und durch FWK übernommen. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
13.03.1969 Plan pour renforcement - coffrage arrondissement Fort 1
1969 Umbau der Scharte (+ Lafette) für eine 9 cm Pak + Verstärkung Panzerung (Fest Kreis 1).
Transformation effectuée par la Cp GF 3 (selon témoignage recueilli lors de la visite).

Besondere Eigenschaften
30.10.1942 1 can. 8,4 cm, armement permanent. (BAr E5480(A) 1977/99 Bd.3 2.A.K.)
18.11.1942 secteur Rgt ter Jura. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
05.12.1942 1 can. 8,4 cm. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
18.12.1942 1 can. 8,4 cm charriot. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
15.02.1943 1 can. 8,4cm livré. (BAr E5480(A) 1969/70 Bd.6)
01.03.1944 1 can. 8,4 cm. (BAr E5480(A) 1973/21 Gr Br 3 Bd.1)
24.05.1994 1 x 9cm Panzerabwehrkanone 50/57 auf Pivotlafette noch vorhanden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv CD 4100 : 22, 23, 24, 25, 26
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_A 01497 35268/AA

Gemeinde	Court	Ortsteil	Court
Flurname	GORGES DE COURT CENTRE		
Koordinaten	2592740 1233410		
Namensvarianten	GORGES DE COURT CENTRE ; Gorges de Court sud ; Court		

Erste Nutzung	Tankabwehrgeschützstand, pos. canon ac
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Fortin en béton construit, à l'origine, pour un canon mobile de 8,4 cm utilisé en fonction antichars.
Aujourd'hui le fortin est composé d'une nouvelle entrée débouchant par un court couloir dans l'abri de repos puis dans la chambre de combat munie de 2 embrasures (pot d'embrasure pour canon antichars 9 cm sur affût pivot, pot pour observation/Fm), à l'arrière de celle-ci se trouve une niche à munitions.
Au sol le rail de guidage du canon de 8,4 cm est encore partiellement visible.

Projektverfasser	Br fr 3
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	G. Luzzi, Delémont und Torti frères, Reconvilier
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**
in Sperrstelle Regional
Begründung
Barrage évalué d'intérêt régional, typologie très intéressante du fait des différents armements qui se sont succédés dans cet ouvrage.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	hoch, élevé		
Technische Infrastruktur	gering, limité		

Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
12.09.1941 Vertrag Kdo. Gz Br 3 mit Bauunternehmung G. Luzzi, Delémont + Torti frères, Reconvilier über die Erstellung eines Schildes zu 8,4 cm Kanone mit Unterkunftsnische in Gorges de Court Sud (Fr. 10'21050; Angebot 20.8.1941; Baubeginn 18.9.1941; Fertigstellung innert 25 Arbeitstagen). ((Z) A 1493/48)
14.08.1942 Bau beendet. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
14.08.1942 Kleines Werk ohne Unterkunft. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
25.01.1943 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)
31.10.1943 Bau vollendet und durch FWK übernommen. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
03.10.1945 Kostenzusammenstellung für Werk Gorges de Court Sud No. 643 (ausgeführt 1941/42; aufgestellt durch Br Fr 3; Fr. 11'903.85). ((Z) A 1493/48)
1947/48 Umbauplan der Anlage für eine 7,5 cm Kanone (BBB).
1964/66 Umbau der Anlage für eine 9 cm Pak + Bau einer Mannschaftsunterkunft + Verstärkung der Panzerung (Fest Kreis 1).

Besondere Eigenschaften
30.10.1942 1 can. 8,4 cm, armement permanent (BAr E5480(A) 1977/99 Bd.3 2.A.K.)
18.11.1942 secteur Rgt ter Jura (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
05.12.1942 1 can. 8,4 cm. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
18.12.1942 1 can. 8,4 cm charriot. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
15.02.1943 1 can. 8,4 cm. livré. (BAr E5480(A) 1969/70 Bd.6)
01.03.1944 1 can. 8,4 cm. (BAr E5480(A) 1973/21 Gr Br 3 Bd.1)
24.05.1994 1 x 9 cm Panzerabwehrkanone 50/57 auf Pivotlafette noch vorhanden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv ADAB CD 4100 : 27, 28, 29, 30, 31, 32

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_A 01498 35268/AB

Gemeinde	Court	Ortsteil	Court
Flurname	GORGES DE COURT SUD		
Koordinaten	2592950 1232840		
Namensvarianten	GORGES DE COURT SUD ; Court sud ; Court		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Selon le plan retrouvé il s'agit d'un fortin sous roc :
Entrée percée dans la roche, bref couloir avec escalier menant à la grille d'entrée derrière laquelle se trouve une embrasure de défense et des latrines. Après un angle de 90 degrés le couloir débouche dans la chambre de combat munie de deux embrasures pour tirs en dépression (pot d'embrasure pour arquebuse + observateur/Fm).

Projektverfasser	Gz Br 3 / Br fr 3
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	F.& A. Rünzi, Biel
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Ouvrage non visité !
Echelle d'accès enlevée, l'ouvrage n'est plus accessible !

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2014

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
26.09.1942 Geniechef Gz Br 3 an Kdt. Gz.Br.3: Ersuchung um Genehmigung des Projektes Kampfstand Gorges de Court Sud. ((Z) A 1493)
26.09.1942 Ouvrage sans garnison. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
21.10.1942 Vertrag Kdo. Gz Br 3 mit Bauunternehmung F.& A. Rünzi, Biel über die Ausführung der Bauarbeiten am Werk Mg. & Lmg. No. 1685 (Fr. 21'437.75; Angebot 6.10.1942; Baubeginn 26.10.1942; Fertigstellung bis 15.1.1943). ((Z) A 1493/48)
30.10.1942 En construction. (BAr E5480(A) 1977/99 Bd.3 2 AK)
15.02.1943 En construction. (BAr E5480(A) 1969/70 Bd.6)
22.04.1943 Embrasure préparée pour arquebuse. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
30.04.1943 Prêt à tirer. Arquebuse manque. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
15.07.1943 Bauunternehmung Rünzi, Biel an Kdo. Grz.Br.3, Geniechef: Mehrkosten, durch Verlegung des Werkes entstanden. ((Z) A 1493/48)
31.07.1943 prêt à tirer. Ventilation terminé. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
31.10.1943 Ouvrage annoncé pour être remis au CGF. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
28.12.1943 Ouvrage terminé. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
26.01.1944 Kostenzusammenstellung betr. Werk Gorges de Court Sud (ausgeführt 1942/43, Waffenstände Pz. Bk. und Fm.), aufgestellt durch Bureau de Génie Br fr 3) (Fr. 38'986.28). ((Z) A 1493/48)
20.03.1992 ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 1.1.93. ((Z) A 1493/48)
31.08.1943 Prêt à tirer. Ventilation terminée. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)

Besondere Eigenschaften
14.08.1942 Petit ouvrage sans cantonnement (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
30.10.1942 1 mitr. + 1 Fm. (BAr E5480(A) 1977/99 Bd.3 2.A.K.)
18.11.1942 secteur Rgt ter Jura (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd 2)
05.12.1942 1 can.fort. 24 mm. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
18.12.1942 1 can.fort. 24 mm. 1938 + 1 Fm. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
28.12.1942 1 can.24 mm. accordé, mais pas encore livré (BAr E5480(A) 1969/70 Bd.8)
24.03.1943 1 can.24 mm. (BAr E5480(A) 1969/70 Bd.9)
Caverne pour chauve-souris (Liste der Fledermaus-Objekte : 15.5.97)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv CD 4100 : 33
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01499 35268/AC

Gemeinde	Court	Ortsteil	Court
Flurname	GORGES DE COURT SUD EST		
Koordinaten	2593010 1232950		
Namensvarianten	GORGES DE COURT SUD EST ; Court sud, Gorges de Court-Sud ; Court		

Erste Nutzung	Kaverne, caverne
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Ouvrage semblable à A 1495. Accès impossible, échelle coupée !!
Selon le plan retrouvé il s'agit d'une caverne munie de deux entrées.
Couloir sinueux muni de niches, une des entrées comporte, après la porte d'entrée (grille ?), un escalier.
Ouvrage destiné probablement à abriter les soldats assurant la défense extérieure des ouvrages pricipaux.

Projektverfasser	Gz Br 3 / Br fr 3
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional
Begründung
Ouvrage non visité !
Echelle d'accès enlevée, l'ouvrage n'est plus accessible !

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte
30.10.1942 Ouvrage existant. (BAr E5480(A) 1977/99 Bd.3 2.A.K.)
Plan 280-48, date inconnue, plans et profils Court Sud, Court Nord, par Br Fr 3, Bureau du Génie.

Besondere Eigenschaften
30.10.1942 1 Fm. (BAr 5480(A) 1977/99 Bd.3 2.A.K.)
01.03.1944 1 Fm. (BAr 5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.1)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv CD 4100 : 34
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01558 35126/AA

Gemeinde	La Ferrière	Ortsteil	La Ferrière
Flurname	DROIT DE RENAN		
Koordinaten	2560070 1219330		
Namensvarianten	DROIT DE RENAN ; ; La Ferrière		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Caverne gunitée transformée en AAA.
Entrée par porte-grille camouflée suivie par un sas, première caverne puis couloir menant à la deuxième caverne partiellement bétonnée. Sortie de secours (deuxième entrée) munie d'une porte blindée puis d'une grille
Felswerk und ASU mit 2 Kavernen (7m x 4m und 5m x 2.5m), einer davon ausbetoniert und 2 Eingängen (Haupteingang und Notausgang) verbunden mit einem Stollen. Abgewinkelter Haupteingang über 2 hintereinanderliegende kleine betonierte Räume, Gittertüre und 2 Panzertüren sowie HG-Auswürfe. Abgewinkelter Notausgang, abgeschlossen durch Betonriegel mit Gittertüre nach aussen und nach 8m Stollen, ausbetoniert, Betonriegel mit Panzertüre.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Caverne gunitée non visitée (absence de la bonne clé!)

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität		Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik		Historischer Wert	gering, limité
Typologie		Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand			
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
Construction après 1953
1974 Umbau zum ASU (Fest Kreis 1)
1974 Plan installation ventilation Kdo Fest Kreis 1

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv CD 4100 : 42, 43
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01562 35156/AA

Gemeinde	Saint-Imier	Ortsteil	Saint-Imier
Flurname	MONT SOLEIL SUD EST		
Koordinaten	2566670 1223420		
Namensvarianten	MONT SOLEIL SUD EST ; ; Saint-Imier		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Petit ouvrage en béton aujourd'hui muré. Il se trouve en surplomb de la paroi rocheuse de la route provenant du Mont Soleil, direction St. Imier.
Aucun plan retrouvé. L'ouvrage tirait probablement sur la barricade antichars T 930 qui se situait sur la route.
Kleiner Infanteriebunker im Fels an der Strasse vom Mont Soleil Richtung St. Imier.

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
05.07.1943 Chef Génie Br fr 2 annonce l'ouvrage prêt pour être remis à la Section des Fortifications. (SM)
30.08.1991 Ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 1.1.92. (Z A 1559/50)

Besondere Eigenschaften
15.5.1944 Rgt. fr. 43

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv	CD 4100 : 47
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01563 36205/AA

Gemeinde	Saint-Imier	Ortsteil	Saint-Imier
Flurname	LES PONTINS NORD OUEST		
Koordinaten	2566100 1220750		
Namensvarianten	LES PONTINS NORD OUEST ; Mi-Côte-Est ; Saint-Imier		

Erste Nutzung	Kaverne, caverne
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC

Objektbeschreibung

Poste de commandement de compagnie sous la forme d'une caverne gunitée. Entrée par porte grille suivie d'une porte blindée, d'un sas et de 2 cavernes d'env. 7.5 m x 3.5 m le couloir se poursuit vers une sortie de secours.
Gunitiertes Felswerk (ASU) als Kompanie-KP umgebaut : 2 Kavernen (7.5m x 3.5m) mit 2 Eingängen (Haupteingang und Notausgang). Teilweise ausbetoniert Gittertüre nach aussen und 2 Betonpanzertüren (Gasschleuse) mit HG-Auswürfen nach Innen.

Projektverfasser	Kdo Festungskreis 1
Ersteller	
Unternehmen	15.5.1944 Rgt. fr. 43
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
1974: Umbau zum ASU. (Fest Kreis 1)
25.06.1974 Plan installation ventilation Cdmt Ar Fort 1.

Besondere Eigenschaften
Verfasser: nur für Umbau 1974

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv ADAB CD 4100 : 52, 53, 54

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01564 36205/AB

Gemeinde	Saint-Imier	Ortsteil	Saint-Imier
Flurname	LES PONTINS NORD OUEST		
Koordinaten	2566135 1220710		
Namensvarianten	LES PONTINS NORD OUEST ; Mi-Côte-Ouest ; Saint-Imier		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Ouvrage principal du barrage. Fortin sur deux étages avec entrée par couloir disposant d'une meutrière et d'une citerne. Chambre de combat avec meutrières pour le canon antichars et l'observation. Chambre de repos située immédiatement en dessous.
2-stöckiger betonierter Hauptwerk mit Feuerlinie Richtung Strasse. Kampfraum (Pak) im OG und Mannschaftsunterkunft im UG. Seitlicher Anbau (Flanke) mit Eingang von der Schartenfront an der Flankenmauer.

Projektverfasser	Gz Br 2 / Br fr 2
Ersteller	Entrepreneur
Unternehmen	Giovannoni
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité
Typologie	gering, limité
Bauzeit	
Tarnung	mittel, moyen
Zustand	gering, limité
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	gering, limité

Eigenwert Bau	gering, limité
Historischer Wert	gering, limité
Situationswert	gering, limité
Naturschutzwert	gering, limité

Baugeschichte
24.03.1941 Crédit demandé. (BAr E5480(A) 1977/102 Gz Br 2)
26.03.1941 Crédit accordé. (BAr E5480(A) 1977/102 Gz Br 2)
05.07.1943 Chef Génie Br fr 2 annonce l'ouvrage prêt pour être remis à la Section des Fortifications. (SM)
1953/54 Plan de construction du camouflage "chalet" (arrond. fortification 1)

Besondere Eigenschaften
15.05.1944 Rgt.fr.43.
24.05.1994 1 x 9cm Panzerabwehrkanone 50/57 auf Pivotlafette noch vorhanden.
Le camouflage du fortin sous la forme d'un chalet est aujourd'hui déjà démoli. Ne subsiste que la partie inférieure : le mur de soutènement en maçonnerie qui se compose en fait d'un treillis métallique peint.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv CD 4100 : 55, 56, 57, 58, 59
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01565 36205/AC

Gemeinde	Saint-Imier	Ortsteil	Saint-Imier
Flurname	LES PONTINS NORD		
Koordinaten	2566200 1220730		
Namensvarianten	LES PONTINS NORD ; Les Pontins contre-batterie, Mi-Côte-Centre ; Saint-Imier		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Ouvrage de contre-batterie de A 1564. Simple petit fortin en béton armé avec une seule chambre de combat munie de 2 meurtrières pour observation/tir Fm. Pas de chambre de repos. Traces de peinture brune sur la façade des meutrières (camouflage ?)
Gegenwerk von A 1564. Einfacher, einstöckiger, betonierter Infanteriebunker mit 2 Ständen, seitlichem Eingang. Zugang von der Schartenfront über einen offenen Vorbau. Das Werk ist überdeckt mit Erde. Die Schartenfront ist braun gestrichen.

Projektverfasser	Gz Br 2 / Br fr 2
Ersteller	Entrepreneur
Unternehmen	Giovannoni
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
24.03.1941 Crédit demandé. (BAr E5480(A)1977/102 Gz Br 2)
26.03.1941 Crédit accordé. (BAr E5480(A)1977/102 Gz Br 2)
10.07.1941 Plan: Les Pontins contre-bat. implantation. (P)
05.07.1943 Chef Génie Br fr 2 annonce l'ouvrage prêt pour être remis à la Section des Fortifications. (SM)

Besondere Eigenschaften
15.05.1944 Rgt.fr.43

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv CD 4100 : 60
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01566 35158/AA

Gemeinde	Villeret	Ortsteil	Villeret
Flurname	EGASSE NORD		
Koordinaten	2569310 1220270		
Namensvarianten	EGASSE NORD ; Agasse ; Villeret		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Contre-ouvrage du fortin principal A 1567.
Ouvrage en béton armé sur deux étages : entrée par couloir coudé muni de quelques marches débouchant dans la chambre de combat. Celle-ci est munie de deux pots d'embrasures (mitrailleuse sur affût de forteresses et observation/tir au Fm). Une trappe donne accès au local de repos destiné à abriter 6 hommes situé en dessous
Traces bien visibles du camouflage peint dans le couloir d'entrée

Projektverfasser	Gz Br 2 / Br fr 2
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hadorn & Tüscher; Bienne / E. de Luca; Bienne / F. Piémontesi; Savagnier
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle Regional
Begründung
Elément d'un barrage d'importance régionale.
Ouvrage encore équipé qui forme un ensemble compact avec A 1567 et T 935 particulièrement représentatif par son caractère pédagogique (compréhension du dispositif) et son intégration dans le paysage.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité

Tarnung	mittel, moyen
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	mittel, moyen

Baugeschichte

14.08.1940 Situationsplan L'Egasse ((Z) A 1559)
16.09.1942 Contrat (BAr E5480(A) 1977/102 Gz Br 2)
16.09.1942 Contrat entre le Cdt. Br. fr. 2 et Hadorn & Tüscher, Bienne avec E. de Luca, Bienne et F. Piémontési, Savagnier pour Mur et fossé anti-chars à l'Egasse (Chasseral) et les 2 ouvrages abri de combat. Montant du devis Frs. 195'000, devis des entrepreneurs du 4.6.1942 (modifiés le 4.7.1942) et du 14.9.1942. ((Z) A 1559)
03.10.1942 Plan L'Egasse, contrebatterie au Nord. ((Z) A 1559)
31.10.1944 Décompte général (BAr E5480(A) 1977/102 Gz Br 2)
10.01.1946 Relevé. Plan d'ensemble L'Egasse. ((Z) A 1559)

Besondere Eigenschaften
Secteur de Chasseral
24.05.1994 1 x 7,5mm Festungs-Maschinengewehr 51/80 noch vorhanden
Niche à munitions construite à l'emplacement des anciens caissons à munitions.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv ADAB	CD 4100 : 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01567 35158/AB

Gemeinde	Villeret	Ortsteil	Villeret
Flurname	EGASSE SUD		
Koordinaten	2569320 1220065		
Namensvarianten	EGASSE SUD ; Agasse ; Villeret		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Fortin principal du barrage. Ouvrage sous roc battant l'obstacle antichars terrain.
Entrée défilée avec meurtrière pour Fm, escalier coudé débouchant sur une antichambre distribuant vers le cantonnement et la chambre de combat. Cette dernière est munie de deux pots embrasures (canon ac et mitrailleuse) une trappe au plafond permet l'accès à un petit observatoire. Cantonnement sous la forme d'une baraque construit dans une caverne (éléments préfabriqués en béton). De cette caverne, un boyau fortement incliné vers le haut donne accès à la sortie de secours.

Projektverfasser	Gz Br 2 / Br fr 2
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hadorn & Tüscher, Bienne / E. de Luca, Bienne / F. Piémontési, Savagnier
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Elément d'un barrage d'importance régionale.
Ouvrage encore presque complètement équipé qui forme un ensemble compact avec A 1566 et T 935 particulièrement représentatif par son caractère pédagogique (compréhension du dispositif) et son intégration dans l

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	mittel, moyen

Baugeschichte

14.08.1940 Situationsplan L'Egasse. ((Z) A 1559)
16.09.1942 Contrat (BAr E5480(A) 1977/102 Gz Br 2)
16.09.1942 Contrat entre le Cdt. Br. fr. 2 et Hadorn & Tüscher, Bienne avec E. de Luca, Bienne et F. Piémontési, Savagnier pour Mur et fossé anti-chars à l'Egasse (Chasseral) et les 2 ouvrages abri de combat. Montant du devis Frs. 195'000, devis des entrepreneurs du 4.6.1942 (modifiés le 4.7.1942) et du 14.9.1942. ((Z) A 1559)
31.10.1944 Décompte général (BAr E5480(A) 1977/102 Gz Br 2)
12.09.1942 Plan L'Egasse, ouvrage principal au sud. ((Z) A 1559)
11.01.1946 Bau beendet.
11.01.1946 Relevé. Plan d'ensemble L'Egasse. ((Z) A 1559)
29.08.1956 Plan d'ensemble 1:50.

Besondere Eigenschaften
24.05.1994 1 x 7,5mm Festungs-Maschinengewehr 51/80 noch vorhanden
24.05.1994 1 x 9cm Panzerabwehrkanone 50/57 auf Pivotlafette noch vorhanden.
Secteur de Chasseral
niche à munitions à l'emplacement des couchettes

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv ADAB	CD 4100 : 73 -> 90

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01569 35157/AA

Gemeinde	Cormoret	Ortsteil	Cormoret
Flurname	MONT CROSIN SUD OUEST		
Koordinaten	2568810 1224980		
Namensvarianten	MONT CROSIN SUD OUEST ; ; Cormoret		

Erste Nutzung	Kaverne, caverne
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Caverne gunitée construite selon plan-type AGF. Entrée par simple grille.
Un petit fortin (A 1568) et une barricade antichars, dont il est aujourd'hui encore possible de voir le magasin, ont déjà été liquidés.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

05.07.1943 Chef Génie Br fr 2 annonce l'ouvrage prêt pour être remis à la Section des Fortifications (ouvrage A 1568). (SM)

>1953 Bau beendet

Besondere Eigenschaften
15.05.1944 Rgt. fr. 43.

Inschriften und Raumschmuck
sous l'ouvrage A 1568, gravé dans la roche, croix suisse avec dans branche sup "Mob", branche gauche "1939", branche droite "1940", branche inf "III/22"

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4097 : 1, 2, 3
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_A 01570 35193/AA

Gemeinde	Courtelary	Ortsteil	Courtelary
Flurname	PETITE DOUANNE OUEST		
Koordinaten	2573310 1222270		
Namensvarianten	PETITE DOUANNE OUEST ; Petite Douane I ; Courtelary		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Fortin de contre-batterie en béton armé sur un seul étage.
Entrée par couloir qui débouche sur la chambre de combat unique de forme triangulaire.
Deux meurtrières munies de pots d'embrasure pour une mitrailleuse sur affut de forteresse et un observatoire/tir au fusil-mitrailleur. Les deux meutrières sont surplombées par deux casquettes indépendantes.

Projektverfasser	Gz Br 2 / Br fr 2
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Cerutti fils; Le Landeron / O. Tschantré & Fils S.A.; Bienne
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle Regional
Begründung
Elément d'un barrage évalué d'intérêt régional.
Ouvrage à conserver dans son état actuel extérieur.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			

Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
03.04.1940 Karte "Secteur de la Br. fr. 2. Barricades": Barrikade ist projektiert. (BAr 5705/5)
14.09.1942 Contrat (BAr E5480(A) 1977/102 Gz Br 2)
14.09.1942 Contrat entre le Cdt. Br. fr. 2 et J. Cerutti fils, le Landeron et O. Tschantré et fils, Bienne pour la construction des ouvrages de défense à la Petite Douanne. Montant du devis Fr. 79'000 (Mur 39'000, ouvrages 40'000), Devis de l'entrepreneur du 14.9.1942. ((Z) A 1559)
02.10.1942 Plan Petite Douanne, Situation d'ensemble, Implantation ouvrage principal, contre-Batterie, profil Type mur anti-chars. ((Z) A 1559)
30.11.1944 Décompte général (BAr E5480(A) 1977/102 Gz Br 2)
08.01.1946 Relevé. Plan d'ensemble La Petite Douanne. ((Z) A 1559)

Besondere Eigenschaften
Secteur de Chasseral

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv CD 0256 : 95
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01571 35193/AB

Gemeinde	Courtelary	Ortsteil	Courtelary
Flurname	PETITE DOUANNE EST		
Koordinaten	2573430 1222270		
Namensvarianten	PETITE DOUANNE EST ; Petite Douane II ; Courtelary		
Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie		
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente		

Objektbeschreibung

Fortin en béton armé principal du barrage.
Entrée par la façade des meurtrières dans un petit vestibule muni d'une meutrière pour le tir au fusil-mitrailleur qui débouche dans la chambre de combat principale. Trois embrasures : obs/Fm, canon ac sur affût à pivot pour tir en dépression, meurtrière pour tir FM (construction très particulière avec rails de chemin de fer).
Un abri de repos pour la garnison se trouve sous la chambre de combat et est atteignable par une trappe. L'ouvrage n'a pas pu être visité intérieurement (serrure défectueuse).

Projektverfasser	Gz Br 2 / Br fr 2
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Cerutti, Le Landeron / O. Tschantré & Fils S.A., Bienne
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle Regional
Begründung
Elément d'un barrage évalué d'intérêt régional.
Particularité de la meutrière unique en Suisse.
Ouvrage à conserver dans son état actuel.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische Infrastruktur Annexbauten	mittel, moyen

Baugeschichte

14.09.1942 Contrat (BAr E5480(A) 1977/102 Gz Br 2)
14.09.1942 Contrat entre le Cdt. Br. fr. 2 et J. Cerutti fils, le Landeron et O. Tschantré et fils , Bienne pour la construction des ouvrages de défense à la Petite Douanne. Montant du devis Fr. 79'000.- (Mur 39'000.-, ouvrages 40'000.-), Devis de l'entrepreneur du 14.9.1942. ((Z) A 1559)
02.10.1942 Plan Petite Douanne, Situation d'ensemble, Implantation ouvrage principal, contre-batterie, profil Type mur antichars. ((Z) A 1559)
30.11.1944 Décompte général (BAr E5480(A) 1977/102 Gz Br 2)
09.01.1946 Relevé. Plan d'ensemble La Petite Douanne. ((Z) A 1559)

Besondere Eigenschaften
Secteur de Chasseral

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv ADAB	CD 0256 : 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01572 35193/AC

Gemeinde	Cortébert	Ortsteil	Cortébert
Flurname	LES GOGUELISSES EST		
Koordinaten	2576010 1223410		
Namensvarianten	LES GOGUELISSES EST ; Gugeli I / Gugueli, Gügeli ; Cortébert		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Fortin en béton armé principal du barrage.
Entrée par petit couloir muni d'une meutrière pour le tir au fusil-mitrailleur qui débouche dans la chambre de combat principale. 5 embrasures : 4 pour l'obs/Fm, 1 pour arquebuse ac de campagne. Pas de chambre de repos.
L'ouvrage n'a pas pu être visité intérieurement (serrure défectueuse de la porte débouchant dans la chambre de combat).

Projektverfasser	Gz Br 2 / Br fr 2
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Louis Giovannoni; St. Imier
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
18.06.1942 Situationsplan ouvrages au Gügeli. ((Z) A 1559)
16.09.1942 Contrat (BAr E5480(A) 1977/102 Gz Br 2)
16.09.1942 Contrat entre le Cdt. Br. fr. 2 et l'entrepreneur L. Giovannoni, St. Imier pour Ouvrage principal, contre batterie, barricade route et rails fixes. Montant du devis Fr. 33'000.-, Devis de l'entrepreneur du 14.9.1942. ((Z) A 1559)
08.01.1946 Relevé. Plan d'ensemble Gugeli. ((Z) A 1559)
20.03.1992 Ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 1.1.93 ((Z) A 1559/50)

Besondere Eigenschaften
15.05.1944 Rgt.fr.43
Secteur de Chasseral

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv ADAB CD 0256 : 82, 83, 84, 85, 86

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01573 35193/AD

Gemeinde	Cortébert	Ortsteil	Cortébert
Flurname	LES GOGUELISSES EST CHEMI		
Koordinaten	2575935 1223370		
Namensvarianten	LES GOGUELISSES EST CHEMI ; Gugeli II / Gugueli, Gügeli ; Cortébert		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Fortin de contre-batterie en béton armé.
L'ouvrage reprend la typologie des fortins hexagonaux que l'on trouve dans la région du Jolimont.
Entrée par petit escalier permettant de rentrer sous une meutrière par une petite à deux battants. 5 meutrières pour tir au Fm et 1 pour le tir avec une mitr de campagne. Mur de refends au centre du fortin.

Projektverfasser	Gz Br 2 / Br fr 2
Ersteller	Entrepreneur
Unternehmen	Louis Giovannoni; St. Imier
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle Regional
Begründung
Conserver l'aspect extérieur.
Seul fortin "hexagonal" construit par la br fr 2.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
16.09.1942 Contrat (BAr E5480(A) 1977/102 Gz Br 2)
16.09.1942 Contrat entre le Cdt. Br. fr. 2 et l'entrepreneur L. Giovannoni, St. Imier pour l'ouvrage principal, contre-batterie, barricade route et rails fixes. Montant du devis Fr. 33'000.-, Devis de l'entrepreneur du 14.9.1942. ((Z) A 1559)
08.01.1946 Relevé. Plan d'ensemble Gugeli. ((Z) A 1559)
20.03.92 Ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 01.01.1993 ((Z) A 1559/50)

Besondere Eigenschaften
15.05.1944 Rgt.fr.43
Secteur de Chasseral

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv ADAB	CD 0256 : 77, 78, 79, 80, 81

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01574 35194/AA

Gemeinde	Corgémont	Ortsteil	Corgémont
Flurname	PONT DES ANABAPTISTES S-E		
Koordinaten	2577140 1223840		
Namensvarianten	PONT DES ANABAPTISTES S-E ; Pont des Anabaptistes I ; Corgémont		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Ouvrage de contre-batterie du barrage du Pont des Anabaptistes.
Fortin en béton armé, entrée défilée débouchant dans une chambre de combat unique munie de 4 embrasures. 3 pour l'observation et le tir au Fm, 1 pour une mitrailleuse sur affût de campagne.
L'ouvrage n'a pas de chambre de repos pour la garnison.

Projektverfasser	Gz Br 2 / Br fr 2
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ch. et J. Piffaretti, Tavannes
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
14.09.1942 Contrat. (BAr E5480(A) 1977/102 Gz Br 2)
14.09.1942 Contrat entre Cdt. Br. Fr. 2 et Ch. et J. Piffaretti, Tavannes pour ouvrage principal et contrebatterie Pont des Anabaptistes. Montant du devis Fr. 27'000, devis de l'entrepreneur du 14.09.1942. ((Z) A 1559)
08.01.1946 Relevé. plan d'ensemble Pont des Anabaptistes. ((Z) A 1559)

Besondere Eigenschaften
15.05.1944 Rgt.fr.43
Secteur de Chasseral

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv ADAB CD 0256 : 69, 70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_A 01575 35194/AB

Gemeinde	Corgémont	Ortsteil	Corgémont
Flurname	PONT DES ANABAPTISTES S-O		
Koordinaten	2577110 1223800		
Namensvarianten	PONT DES ANABAPTISTES S-O ; Pont des Anabaptistes II ; Corgémont		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Fortin principal du barrage constitué d'une construction en béton armé comportant une seule chambre de combat.
L'entrée non défilée débouche directement dans le local muni de trois embrasures : 2 pour l'observation / tur au Fm, 1 pour une arquebuse sur affût de campagne.
L'ouvrage n'a pas de chambre de repos pour la garnison.

Projektverfasser	Gz Br 2 / Br fr 2
Ersteller	Entrepreneur
Unternehmen	Ch. et J. Piffaretti; Tavannes
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
14.09.1942 Contrat. (BAr E5480(A) 1977/102 Gz Br 2)
14.09.1942 Contrat pour l'ouvrage principal et contrebatterie Pont des Anabaptistes entre Cdt. Br. Fr. 2 et Ch. et J. Piffaretti, Tavannes. Montant du devis Fr. 27'000, devis de l'entrepreneur du 14.09.1942. ((Z) A 1559)
07.09.1942 Plan Pont des Anabaptistes, ouvrage principal. ((Z) A 1559)
07.01.1946 Relevé. Plan d'ensemble Pont des Anabaptistes. ((Z) A 1559)
20.03.1992 Ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 1.1.93. ((Z) A 1559/50)

Besondere Eigenschaften
15.5.1944 Rgt.fr.43
Secteur de Chasseral

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv CD 0256 : 66, 67, 68
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01576 35156/AB

Gemeinde	Saint-Imier	Ortsteil	Saint-Imier
Flurname	ST IMIER FOURCHAUX OUEST		
Koordinaten	2564890 1221900		
Namensvarianten	ST IMIER FOURCHAUX OUEST ; ; Saint-Imier		

Erste Nutzung	Kaverne, caverne
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Caverne gunitée formant un groupe avec la caverne A 1577. L'abri a été construit d'après un plan-type : entrée défilée avec grille, porte blindée et sas débouchant dans une simple salle utilisée comme abri de repos pour la troupe.
Unterstand, in einer 2er-Gruppe mit A 1577 auf dem Mont Soleil im Wald oberhalb des Weges der die Strassen nach St. Imier und Sonvilier verbindet. Gunitierte Felskaverne mit abgewinkelten Eingang mit Gittertüre nach aussen, Betonpanzertüre sowie Gasschleuse.

Projektverfasser	Festungskreis 1
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
>1953 Bau beendet
1974 Plan d'installation ventilation

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv CD 4100 : 48
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01577 35156/AC

Gemeinde	Saint-Imier	Ortsteil	Saint-Imier
Flurname	ST IMIER FOURCHAUX EST		
Koordinaten	2564920 1221920		
Namensvarianten	ST IMIER FOURCHAUX EST ; ; Saint-Imier		

Erste Nutzung	Kaverne, caverne
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Caverne gunitée formant un groupe avec la caverne A 1576. L'abri a été construit d'après un plan-type : entrée avec grille, porte blindée et sas débouchant dans une simple salle utilisée comme abri de repos pour la troupe.
Unterstand, in einer 2er-Gruppe mit A 1576 im Wald oberhalb des Weges der die Strassen nach St. Imier und Sonvilier verbindet. Gunitierte Felskaverne mit abgewinkelten Eingang mit Betonriegel mit Gittertüre nach aussen, Betonpanzertüre sowie Gasschleuse.

Projektverfasser	Festungskreis 1
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
>1953 Bau beendet.
20.08.1974 Plan installation ventilation Arr. Fort 1.

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv CD 4100 : 50, 51
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01578 35158/AC

Gemeinde	Villeret	Ortsteil	Villeret
Flurname	EGASSE NORD EST		
Koordinaten	2569415 1220390		
Namensvarianten	EGASSE NORD EST ; ; Villeret		

Erste Nutzung	Kaverne, caverne
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Caverne gunitées construite selon plan-type située à environ une centaine de mètres au nord-est de l'ouvrage A 1566.
Entrée munie d'une simple grille.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

Selon l'inscription retrouvée la caverne a probablement été construite par la compagnie EM Génie 2 en 1964

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
à droite devant l'entrée inscription dans béton
"Cp E.M.
Genie 2
1964"

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4100 : 91, 92
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01579 35156/AC

Gemeinde	Saint-Imier	Ortsteil	Saint-Imier
Flurname	MONT SOLEIL SUD EST		
Koordinaten	2566600 1223350		
Namensvarianten	MONT SOLEIL SUD EST ; ; Saint-Imier		

Erste Nutzung	Kaverne, caverne
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Caverne gunitée probablement semblable aux ouvrages A 1576-1577.
Pas de plan.
Gunitierte Felskaverne (vermutlich ähnlich A 1576-1577).
Keine Pläne vorhanden.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

>1953 Bau beendet

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv ADAB CD 4100 : 49

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_A 01580 35224/AA

Gemeinde	Sonceboz-Sombeval	Ortsteil	Sonceboz-Sombeval
Flurname	TOURNEDOS SUD		
Koordinaten	2580400 1226580		
Namensvarianten	TOURNEDOS SUD ; Tournedos I ; Sonceboz-Sombeval		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Fortin sous roche situé au sud de la Suze dont la mission est de battre la sortie est du tunnel ferroviaire et de couvrir l'ouvrage A 1582.
Court couloir d'entrée qui débouche dans la chambre de combat (canon ac & obs/Fm) d'où il est possible de rejoindre la chambre de repos. Dans cette dernière une niche à munitions a été construite à l'emplacement des couchettes. Une porte donne accès à un vestibule d'où part un escalier qui monte jusqu'à une sortie de secours défilée à la vue.

Projektverfasser	br. fr. 2
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Elément d'un barrage évalué d'intérêt national.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage (embrasures et entrée visibles)

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen
Bauzeit	
Tarnung	gering, limité
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	mittel, moyen
Eigenwert Bau	mittel, moyen
Historischer Wert	gering, limité
Situationswert	gering, limité
Naturschutzwert	gering, limité

Baugeschichte
28.07.1940 Verst. S. Bat. 3, der Kommandant - Befehl über die Organisation des Verteidigungs-Abschnittes des verst. S. Bat. 3: u.a. zu Stützpunkt Sonceboz: "Sperrt Zugang von E Ausgang Sonceboz Richtung S, sperrt Hauptstrasse Sonceboz-La Heutte, verhindert durchstossen nach La Heutte."* (BAr 5705/4)
17.04.1941 Werk im Bau. ((Z) T 950)

Besondere Eigenschaften
15.05.1944 Rgt. fr. 43
24.05.1994 1 x 9cm Panzerabwehrkanone 50/57 auf Pivotlafette noch vorhanden
* unter Dringlichkeit der Bauarbeiten: "Arbeitsdetachement beendet Bunker Tournedos"

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv CD 4098 : 1, 2, 3, 4, 5, 6
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_A 01581 35224/AB

Gemeinde	Sonceboz-Sombeval	Ortsteil	Sonceboz-Sombeval
Flurname	TOURNEDOS EST		
Koordinaten	2580500 1226660		
Namensvarianten	TOURNEDOS EST ; Tournedos II ; Sonceboz-Sombeval		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Fortin en béton armé situé juste au dessus de la route cantonale, un peu à l'est du tunnel de Tournedos dont la mission est de battre la sortie est du tunnel routier.
Couloir d'entrée débouchant sur la chambre de combat munie de deux embrasures (canon ac sur affût à pivot & observation / tir Fm). Une trappe donne accès à la chambre de repos située juste en dessous.
Traces de la peinture de camouflages encore présentes sur la façade des embrasures.

Projektverfasser	Br fr 2
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	L.Giovannoni, St.Imier
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**
in Sperrstelle National
Begründung
Elément d'un barrage évalué d'intérêt national.
Conserver l'ouvrage dans son état actuel.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
28.07.1940 Verst. S. Bat. 3, der Kommandant - Befehl über die Organisation des Verteidigungs-Abschnittes des verst. S. Bat. 3: u.a. zu Stützpunkt Sonceboz: "Sperrt Zugang von E Ausgang Sonceboz Richtung S, sperrt Hauptstrasse Sonceboz-La Heutte, verhindert durchstossen nach La Heutte." * (BAr 5705/4)
17.04.1941 Werk im Bau. ((Z) T 950)

Besondere Eigenschaften
15.05.1944 Rgt. fr. 43
24.05.1994 1 x 9cm Panzerabwehrkanone 50/57 auf Pivotlafette noch vorhanden.
* unter Dringlichkeit der Bauarbeiten: "Arbeitsdetachement beendet Bunker Tournedos"

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv ADAB	CD 4098 : 7, 8, 9, 10

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01582 35224/AC

Gemeinde	Sonceboz-Sombeval	Ortsteil	Sonceboz-Sombeval
Flurname	TOURNEDOS OUEST		
Koordinaten	2580380 1226700		
Namensvarianten	TOURNEDOS OUEST ; can inf III, Tournedos III, IK Stellung 3 ; Sonceboz-Sombeval		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Fortin partiellement sous roche situé le long de la route cantonale dont une des missions était de battre l'obstacle antichars ouest du dispositif (T 955).
Bloc d'entrée qui permet d'accéder à une galerie sous roche; à l'ouest on accède au fortin du canon ac et à divers locaux, puis à une position ouverte; à l'est la galerie débouche sur une galerie couverte munie d'embrasures à intervalles réguliers pour des fusiliers puis à une seconde position ouverte et enfin à une sortie de secours. L'ouvrage est vide et noirci par la suie des exercices de lutte contre l'incendie.

Projektverfasser	Br fr 2
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A.Graf, Orpund
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Elément d'un barrage évalué d'intérêt national.
Ouvrage principal du barrage, facile à visiter
Typologie intéressante (galerie pour fusiliers).
Conserver l'état actuel et la possibilité de parcourir l'ouvrage.

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2022

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung	mittel, moyen
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	hoch, élevé

Baugeschichte

28.07.1940 Verst. S. Bat. 3, der Kommandant - Befehl über die Organisation des Verteidigungs-Abschnittes des verst. S. Bat. 3: u.a. zu Stützpunkt Sonceboz: "Sperrt Zugang von E Ausgang Sonceboz Richtung S, sperrt Hauptstrasse Sonceboz-La Heutte, verhindert durchstossen nach La Heutte." *(BAr 5705/4)
28.01.1941 Werk im Bau (Felsausbruch für Kampf, Munitions und Mannschaftsraum vollendet). ((Z) T 950)
17.04.1941 Werk im Bau. ((Z) T 950)
22.04.1941 Programm für die Ausführung der armierten Betonarbeiten zur Ik Stellung 3 in Tournedos. ((Z) T 950)
18.04.1941 Plan für Elektrische Installation.
22.04.1941 Werk im Bau. ((Z) T 950)

Besondere Eigenschaften
15.05.1944 Rgt. fr. 43
* unter Dringlichkeit der Bauarbeiten: "Arbeitsdetachement beendet Bunker Tournedos"

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv ADAB	CD 4098 : 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01583 35224/AD

Gemeinde	Sonceboz-Sombeval	Ortsteil	Sonceboz-Sombeval
Flurname	VIGNEROLLE SUD		
Koordinaten	2580400 1225800		
Namensvarianten	VIGNEROLLE SUD ; La Barger S/A 3654 A ; Sonceboz-Sombeval		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Fortin en béton armé situé au sud de La Vignerolle, à l'orée de la forêt.
Entrée défilée donnant sur la chambre de combat munie de 3 embrasures (canon ac sur affût à pivot, observation / tir Fm, mitrailleuse sur affût de forteresse). Une trappe donne accès à la chambre de repos situé juste en dessous.
Traces de la peinture de camouflages encore bien présentes sur la façade des embrasures (volets verts et fenêtres).

Projektverfasser	br fr 2
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A.Graf; Orpund
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Elément d'un barrage évalué d'intérêt national.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
28.07.1940 Verst. S. Bat. 3, der Kommandant - Befehl über die Organisation des Verteidigungs-Abschnittes des verst. S. Bat. 3: u.a. zu Stützpunkt Sonceboz: "Sperrt Umgehungsweg Sombeval-la Vignerole-Métairie de Nidau." (BAr 5705/4)
26.12.1940 Werk im Rohbau vollständig fertiggestellt. ((Z) A 1559)
19.6.1942: Bauplan gez. Buro d'installations br fr 2
12.6.1959: Installationsplan TF, gez. Ar. fort 1, mit Ergänzungen von 1969.

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archives Reg CGF 1 In der Plansammlung ADAB_BE war unter A 01583 ein Plan von A 01584 eingereiht. Wurde durch die richtigen Pläne ersetzt.
Fotoarchiv ADAB	CD 4098 : 24, 25, 26, 27

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01585 35224/AE

Gemeinde	Sonceboz-Sombeval	Ortsteil	Sonceboz-Sombeval
Flurname	VIGNEROLLE EST		
Koordinaten	2581120 1226215		
Namensvarianten	VIGNEROLLE EST ; Vignerole ; Sonceboz-Sombeval		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Fortin en béton armé situé le plus à l'est du dispositif du barrage de Sonceboz, sur la route de contournement direction La Métairie.
Entrée par puit sous une embrasure donnant sur la chambre de repos d'où il est possible, de rejoindre par une trappe la chambre de combat munie de 2 x 2 embrasures (deux directions de feu parallèles à la route forestière) pour arquebuse sur affût de forteresse et observation / tir Fm.
L'ouvrage est aujourd'hui vide.

Projektverfasser	br fr 2
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Otto Wyss, Biel
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Elément d'un barrage évalué d'intérêt national.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur			

Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
Plan du 19.10.1940: 2 mitr. obs. ou FM, Abri pour hommes.
28.07.1940 Verst. S. Bat. 3, der Kommandant - Befehl über die Organisation des Verteidigungs-Abschnittes des verst. S. Bat. 3: u.a. zu Stützpunkt Sonceboz: "Sperrt Umgehungsweg Sombeval-la Vignerole-Métairie de Nidau." (BAr 5705/4)

Besondere Eigenschaften
Embrasures murées

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv ADAB	CD 4098 : 33, 34, 35

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01586 35156/AE

Gemeinde	Saint-Imier	Ortsteil	Saint-Imier
Flurname	MONT SOLEIL		
Koordinaten	2566740 1223645		
Namensvarianten	MONT SOLEIL ; ; Saint-Imier		

Erste Nutzung	Kaverne, caverne
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Caverne gunitée probablement semblable aux ouvrages A 1576-1577.
Pas de plan.
Gunitierte Felskaverne (vermutlich ähnlich A 1576-1577).
Keine Pläne vorhanden.

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
L'ouvrage n'est plus accessible (porte soudée ?)

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
>1953 Bau beendet.
30.08.1991 Ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 1.1.1992. ((Z) A 1559/50)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_A 01589 35228/AA

Gemeinde	Péry-La Heutte	Ortsteil	Péry
Flurname	REUCHENETTE ROUTE		
Koordinaten	2585805 1226250		
Namensvarianten	REUCHENETTE ROUTE ; ; Péry-La Heutte		

Erste Nutzung	TB Magazin, magasin barricade ac
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Petit magasin destiné à abriter les éléments mobiles (rails) de la barricade antichars sur route aujourd'hui liquidée (T 964).
Simple caverne gunitée avec paroi de fermeture, côté route, en béton armé.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'aspect extérieur.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Caverne construite durant le second conflit mondial ??

07.03.1966 Plan pour armature: Abri rails. Transformation d'une cavité déjà existante. Ar Fort 1.
20.03.1992 Ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 1.1.93. ((Z) A 1559/50)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv ADAB	CD 3185 : 6

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01590 35228/AB

Gemeinde	Péry-La Heutte	Ortsteil	Péry
Flurname	REUCHENETTE EST		
Koordinaten	2585880 1226380		
Namensvarianten	REUCHENETTE EST ; Reuchenette 1 ; Péry-La Heutte		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Ouvrage sous roc situé dans la paroi nord-est du défilé de la Reuchenette.
Entrée défilée qui débouche sur un long escalier (différence de niveau : 15 mètres). Couloir distribuant 3 cavernes (dortoirs pour 20 hommes + chambre du commandant & salles d'eau, réfectoire & cuisine, munitions) et 2 positions de combat : observatoire pour la première, canon ac sur affût à pivot pour tir en dépression et mitrailleuse sur affût de campagne pour la seconde.

Projektverfasser	br. fr. 2
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Mot Sap Kp III/2 & Reifler & Guggisberg
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver la possibilité de visiter l'ouvrage.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
16.04.1941 Brief Kdo. Sap Bat 2 an Kdo. 2. Div: Die Mot Sap Kp III/2 führt 2 Stollenwerke in der Gegend der Zementfabrik Reuchenette. ((Z) T 950)
18.04.1941 Anfrage von Kdo 2. Div. an Geniechef der Armee für zwei Ik. mit Festungslafette (anstelle von 1), um einen möglichst grossen Schusswinkel zu erreichen. ((Z) T 950)
03.05.1941 Zugangsstollen sowie Kampfraum, Munitions- und Installationsraum sind bis auf einige Korrekturen fertig aus dem Fels gesprengt (von Mot.Sap.Kp.III). (Die weiteren Arbeiten werden an Zivilunternehmen vergeben). ((Z) T950)
11.11.1941 Dépense prévue: 57'946.- Frs se basant sur le devis de la firme Reifler & Guggisberg ((Z) A 1559/50)
12.10.1943 Antrag betr. Landerwerb (BAr E5480(A) 1969/70)
28.08.1959 Il est prévu d'aménager un PC pour le Rgt inf 43 dans l'ouvrage. ((Z) A 1559/50)
01.07.1960 Accord de crédit supplémentaire pour le raccordement du câble téléphonique suite à l'aménagement de l'ouvrage en PC de Rgt inf. ((Z) A 1559/50)
20.03.1992 Ordre de suppression de l'ouvrage effectif au 1.1.93. ((Z) A 1559/50)

Besondere Eigenschaften
Tiefschussscharte.
Relativ kurze Schussdistanz, rein flankierende Wirkung, weitgehende Deckung der Flanken durch vorspringende Felspartien.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv CD 3185 : 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_A 01592 35228/AC

Gemeinde	Péry-La Heutte	Ortsteil	Péry
Flurname	FRINVILLIER NORD		
Koordinaten	2586020 1224360		
Namensvarianten	FRINVILLIER NORD ; Frinvillier est, Frinvilier tunnel ; Péry-La Heutte		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Ouvrage sous roc situé dans l'éperon rocheux qui surplombe le tunnel routier de Frinvilliers. Entrée par l'ancien tunnel routier, escalier (différence de niveau : 11 mètres) qui débouche sur un couloir distribuant 2 cavernes (dortoirs & locaux techniques), 2 positions de combat (canon ac et obs/Fm) et une sortie de secours munie d'une embrasure pour mitrailleuse. Un tunnel permet d'accéder au nouveau tunnel autoroutier. L'abri homme a été modernisé et transformé en ASU, l'ancienne sortie de secours bouchonnée. Le moteur/générateur a été enlevé.

Projektverfasser	Gz Br 2 / Br fr 2
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Reifler & Guggisberg, Bienne
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Ouvrage comportant de multiples phases de construction (représentatif de l'évolution des concepts)
Vestiges de la route romaine devant l'entrée supérieure
Particularités typologiques (embrasure

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité

Tarnung	mittel, moyen
Zustand	hoch, élevé
Bewaffnung	mittel, moyen
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	

Baugeschichte

29.08.1939-30.06.1940 Période durant laquelle l'ouvrage a été mis en chantier. (BAr E27/17714 Bd.2)
25.05.1940 Contrat pour la construction de l'ouvrage: deux abris can inf Fm et abri pour hommes (40'219 Frs; devis du 18.5.40; début des travaux fin mai 40; achèvement fin septembre 40)
25.4.1941 Décompte final de l'entreprise (BAr E5480(A) 1977/102 Gz Br 2)
1965 environ, 2ème sortie de secours construite avec le nouveau tunnel.
1969-1970 Plans de construction : galerie de jonction ouvrage - tunnel N3.
1970 Plan et coupes pour niche et galerie d'accès par arrondissement fortifications 1.
1973-1975 Plans de construction : sas et transformation cantonnement.

Besondere Eigenschaften

15.05.1944 Grpt. Vignoble
24.05.1994 1 x 7,5mm Maschinengewehr 51 auf Pivot support oder mobil noch vorhanden
24.05.1994 1 x 9cm Panzerabwehrkanone 50/57 auf Pivotlafette noch vorhanden
Centrale téléphonique modèle 1940/8 encore présente .

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv ADAB	CD 3185 : 40 -> 61

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01593 35228/AD

Gemeinde	Orvin	Ortsteil	Orvin
Flurname	FRINVILLIER NORD OUEST		
Koordinaten	2585820 1224320		
Namensvarianten	FRINVILLIER NORD OUEST ; Frinvillier ouest ; Orvin		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Fortin en béton armé surplombant la Suze, au nord-ouest de Frinvilliers, faisant face à l'ouvrage A 1592.
Couloir d'entrée; sur la droite première chambre de combat (canon ac et mitr sur affût à pivot). Le corridor débouche dans la chambre de repos d'où une trappe dans le plafond permet d'accéder à la seconde chambre de combat qui dispose de trois embrasures (canon ac et 2 mitrailleuses sur affût à pivot) et d'une sortie de secours (non dessinée sur le plan). Traces de la peinture de camouflage encore présente sur mur externe.

Projektverfasser	Gz Br 2 / Br fr 2
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Kapp et Cie, Bienne
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'ouvrage dans son état actuel, adapté aux visites de civils. (geändert 2014).

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen
Bauzeit	
Tarnung	mittel, moyen
Zustand	hoch, élevé
Bewaffnung	mittel, moyen
Technische Infrastruktur	gering, limité

Eigenwert Bau	hoch, élevé
Historischer Wert	mittel, moyen
Situationswert	
Naturschutzwert	mittel, moyen

Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
25.05.1940 Contrat pour Frinvillier-Ouest entre le Cdt. Br. fr. 2 et Entreprise Kapp et Cie, Bienne. Montant du devis Fr. 44’517.90, offre 20.5.1940.
29.08.1939-30.06.1940 Période durant laquelle l’ouvrage a été mis en chantier. (BAr E27/17714 Bd.2)

Besondere Eigenschaften
15.5.1944 Grpt. Vignoble
24.05.1994 1 x 7,5mm Maschinengewehr 51 auf Pivot support oder mobil noch vorhanden.
24.05.1994 1 x 9cm Panzerabwehrkanone 50/57 auf Pivotlafette noch vorhanden.
Réseau de barbelé encore présent lors de la visite.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv CD 3185 : 62 -> 80
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01594 35228/AE

Gemeinde	Péry-La Heutte	Ortsteil	Péry
Flurname	FRINVILLIER N TUN.ROUTIER		
Koordinaten	2585800 1224500		
Namensvarianten	FRINVILLIER N TUN.ROUTIER ; ; Péry-La Heutte		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Ouvrage situé dans le tunnel autoroutier de la N3 à Frinvilliers.
Abri anti-atomique pour la troupe.
Il n’a pas pu être visité du fait de son emplacement.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Elément d’une position de barrage évaluée d’intérêt national.
L’ouvrage n’est pas accessible par son emplacement.
Conserver la possibilité de visiter la caverne pour des spécialistes (sans équipement).

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität		Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie		Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand			
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
Construit avec la réalisation du tunnel autoroutier.

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3185 : 81
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01595 35228/AF

Gemeinde	Péry-La Heutte	Ortsteil	Péry
Flurname	FRINVILLIER N TUN ROUT.3		
Koordinaten	2586030 1224380		
Namensvarianten	FRINVILLIER N TUN ROUT.3 ; ; Péry-La Heutte		

Erste Nutzung	TB Magazin, magasin barricade ac
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Ouvrage situé dans le tunnel autoroutier de la N3 à Frinvilliers.
Abri semblable à l'ouvrage A 1595 utilisé comme dépot de matériel de la barricade T 970.
Il n'a pas pu être visité du fait de son emplacement.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
L'ouvrage n'est pas accessible par son emplacement.
Conserver la possibilité de visiter la caverne pour des spécialistes (sans équipement).

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität		Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik		Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand			
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
Construit avec la réalisation du tunnel autoroutier.

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3185 : 82
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01686 35207/AA

Gemeinde	Saanen	Ortsteil	Saanen
Flurname	GRUND, RIVE GAUCHE		
Koordinaten	2586930 1141760		
Namensvarianten	GRUND, RIVE GAUCHE ; Adèle 2 / Le Grund - rive gauche Sarine ; Saanen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter 3-stöckiger Inf. Bunker 1km nördl. von Feutersoey, westl. der Saane im Wald. Wirkt flankierend auf nahe gelegenes GPH (Gegenwerk A 1687). Seitl, 2-fach abgewinkelter Zugang von der Schartenfront; Kampfraum mit Beob. (Lmg.) u. Ik. Stand; Aufstieg zum oberen Kampfraum mit Beob. (Lmg.) + Mg. Stand sowie Notausstiegslucke in der Rückwand: Mit Sand gefüllter Schacht, mit Ziegel zum Kampfraum geschlossen. Im UG unter dem Kampfraum: Vent. sowie die Mannschaftsunterkunft. Flankenmauer in Schussrichtung rechts. Einschnitt in Decke für Mg. Hochschuss. Tarnungsbemalung.*

Projektverfasser	1. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Müller & Vanetti, Lausanne
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typologische Besonderheit: 3-stöckiger Infanteriebunker. Element einer sehr schönen kompakten Sperrstelle, bei der alle Elemente noch vorhanden sind. Bauhülle sichtbar erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
14.05.1941 Offre pour l'exécution des travaux de construction de l'ouvrage Adèle II de Müller & Vanetti, Lausanne. (Fr. 41'443) (die Offerte ist nicht unterschrieben). ((Z) A 1685)
24.05.1941 Contrat entre Commandant de la 1. Div. et Müller & Vanetti, Lausanne pour construction de l'ouvrage "ADELE 2" (Fr. 41'443; devis du 14.5.1941; début des travaux 1.6.1941; Achèvement des travaux en 11 16.8.1941). ((Z) A 1685)
13.07.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
02.08.1946 Kosten-Zusammenstellung für Werk Adèle 2 (ausgeführt vom Mai 1941 bis April 1944, Fm. 2, Mitr. 1, Can. inf. 1) (Fr. 76'311).

Besondere Eigenschaften
13.05.1944: Bewaffnung vorgesehen (existierend) Lmg. 2 (-), Mg. 1 (-), Ik. 1 (-) (BAr E5480(A) 1973/21 1 AK. Bd.14)
05.07.1945: 2 pots FM, 2 pots mitr, 1 pot C.I. (BAr E5480(A) 1970/322 Bd.19)
* Die Malerarbeiten wurden durch die Truppen ausgeführt.
Frühere Bewaffnung 1 Pak. + 1 Mg. (Pak. unten, Mg. oben)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 4088 : 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01687 35207/AB

Gemeinde	Saanen	Ortsteil	Saanen
Flurname	GRUND, RIVE DROITE		
Koordinaten	2587080 1141770		
Namensvarianten	GRUND, RIVE DROITE ; Adèle 3 / Grund - rive droite Sarine ; Saanen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter Infanteriebunker ca. 1km nördlich von Feutersoey, an der Hauptstrasse (östlich davon) anschliessend an die Tankmauer des GPH's. Wirkt flankierend auf diese Richtung Westen. Getarnt als Stall: Die Schartenfront ist mit vertikalen Holzlatten verkleidet, mit kleinem Vordach. Seitlicher Eingang von Norden. Kampfraum mit Beob. (Lmg.) + Mg Stand.

Projektverfasser	1. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Müller & Vanetti, Lausanne
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Bauhülle sichtbar erhalten im Ensemble mit A 1686 und T 1015: Element einer sehr schönen kompakten Sperrstelle, bei der alle Elemente noch vorhanden sind. Typologisch interessantes Werk.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
24.05.1941 Contrat entre Commandant de la 1. Div. et Müller & Vanetti, Lausanne pour construction de l'ouvrage "ADELE 3" (Fr.34'060; Devis du 1.6.1941; Début des travaux 26.7.1941; Achèvement des travaux en 11 16.8.1941). ((Z) A 1685)
13.07.1943 ouvrage remit au CGF. (BAr E5480(A) 1970/322 Bd.19)

Besondere Eigenschaften
13.05.1944: Bewaffnung vorgesehen (existierend) Lmg. 1 (-) (BAr E5480 (A) 1973/21 1 A.K. Bd.14)
05.07.1945: 1 embrasure Fm. (BAr E5480(A) 1970/322 Bd.19)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv CD 4088 : 85, 86, 87, 88
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_A 01688 35206/AA

Gemeinde	Saanen	Ortsteil	Saanen
Flurname	SAANEN VILLAGE		
Koordinaten	2586500 1148800		
Namensvarianten	SAANEN VILLAGE ; Crocus Grund-Nord, Grund-Nord ; Saanen		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

KP Rgt Anlage unter dem Spital in Saanen: 2 Eingänge - geschützt durch innerhalb liegende Lmg. Stände - ca. 35 m voneinander entfernt in Felswand unterhalb vom Spital. Verbunden mit Stollen, der sich mehrmals zu Kavernen erweitert. Einbauten ohne Dachkonstruktion für Radio, Tel, Büros, Offiziers- und Mannschaftsschlafraum, Küche, Aufenthaltsraum u. WC. Wasserreservoir beim östl. Eingang. Notausgangstollen über Treppe und Leiter in der Mitte des Verb. Stollens. Vom westl. Eingang Stollen zum betonierten Kampfstand. Liegt in einer Felsnische, ist verkleidet mit einbetonierten Bruchsteinen.*

Projektverfasser	1. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Müller & Vanetti, Lausanne & Zolla S.A, Lausanne
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
26.11.1941 Contrat entre Commandant de la 1. Div. et Müller & Vanetti, Lausanne pour les travaux complémentaires de l'ouvrage "crocus" no 3020 (Fr. 12'159.60, Devis du 3.10.1941, Début des travaux: dès l'approbation du 1. C.A., Achèvement des travaux: dans un délai de 2 mois). ((Z) A 1690)
27.06.1944 ouvrage remis au CGF. (BAr E5480(A) 1970/322 Bd.19)
27.08.1946 Kosten-Zusammenstellung für Werk Crocus (ausgeführt 1941/44, Fm 1) aufgestellt durch BBB (Fr. 83'020).

Besondere Eigenschaften
13.05.1944 armement prévu (existant) Fm 2 (AF E5480(A) 1973/21 Bd.14)
27.06.1944 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
05.07.1945 P.C. Rgt. (BAr E5480(A) 1970/322 Bd.19)
05.07.1945: 1 embrasure Fm + 1 embrasure sortie de secours (BAr 5480(A) 1970/322 Bd.19)
* Die Bruchsteinverkleidung ist Teil einer Mauer, die die Terrasse für das darüberliegende Chalet bildet.
Wiederverwendung A-Nr !!! Ehem. A 1688 war der Inf Bunker Suzanne, nördlich von Feutersoy.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB CD 4096 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01700 36323/AA

Gemeinde	Saanen	Ortsteil	Saanen
Flurname	SAANENMOESER		
Koordinaten	2590200 1152090		
Namensvarianten	SAANENMOESER ; Ik.Stand “Anna-Tôle” Saanenmöser - Anatôle 2, Anna 2 ; Saanen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Das einstöckige Infanteriewerk “Anatole” liegt mit “Réséda”, “Cactus 3 und 4” an der Strasse Zweisimmen-Saanen, zw. den Dörfern Vorder Reichenstein und Saanenmöser. Es ist eingebettet im Hang. Der Kampfraum mit Stände für Ik. und Beob. (Lmg.) und der Eingangsraum befinden sich im vorderen Bereich des Werkes, der Unterkunftsraum auf der Rückseite. Der Zugang bzw. Abgang zum Werk passiert seitlich über eine 1m breite Treppe zw. 2 Betonauern. (Stützmauern).

Projektverfasser	2. Division (1. Division ?)
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Entreprise Saanenmöser: A. Marti & Cie, Berne & W. Heller & Cie, Berne
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
03.07.1941 Offre de A. Marti & Cie, Lausanne und W. Heller & Cie, Berne (Fr. 30’068.30). ((Z) A 1692/87)
14.08.1941 Contrat pour les travaux de construction de l’ouvrage entre Cdt. 1. Div. et M. A. Marti & Cie, Berne et W. Heller & Cie, Berne (Fr. 30’068.30; devis du 3.7.1941; début des travaux 18.8.1941; achévement des travaux conformément au contrat 15.12.1941 pour l’ensemble des ouvrages). ((Z) A 1692/87)
20.09.1941 Anlage im Bau. ((Z) A 1692/87)
16.02.1942 Vertrag für Ventilations-, Gasschutz- und Wasserinstallationen. ((Z) A 1692/87)
17.02.1942 Facture definitive von Entreprise Saanenmöser (Fr. 50’984.75).
08.09.1942 Anlage fertiggestellt. (BAr 5480(A) 1973/21 1. A.K. Bd.37)
08.09.1942 Bewaffnung 1 Ik. (BAr 5480(A) 1973/21 Bd.3 2.Div.)
25.01.1943 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)
09.02.1943 Übergabe des Werkes an Festungswachtkp. 16 (Werk noch nicht genügend gasdicht). ((Z) A 1692/87)
15.02.1943 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF. (SM)
08.12.1943 Untersuchung Trinkwasserversorgung -> Qualität des Wassers schlecht. ((Z) A 1692/87)
09.05.1944 Armement prévu: 1 Can Inf. ((Z) A 2075/59)
10.11.1946 Liste vom Bureau de construction, Zweisimmen: Situation des credits - depenses et engagement au 31.12.1945 - concernant gros-oeuvre. Anna 2 Saanenmöser: Crédit mis à disposition pour le gros oeuvre: Fr. 118.10, total Dépenses plus engagements: Fr. -.-. (BAr 5480(A) 1973/21 Bd.83)
13.02.1942 Uebernahme der Ventilationsarbeiten. ((Z) A 1692/87)

Besondere Eigenschaften
08.09.1942 Bewaffnung Ik 1 (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.3 2.Div.)
09.05.1944 Armement prévu: 1 Can Inf. ((Z) A 2075/59)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 4088 : 61, 62
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01702 36323/AB

Gemeinde	Zweisimmen	Ortsteil	Zweisimmen
Flurname	SCHLUENDIBACH		
Koordinaten	2591900 1152900		
Namensvarianten	SCHLUENDIBACH ; Schlündibach, “Cactus” No. 3 Hint. Reichenstein ; Zweisimmen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Das Inf Werk/Felswerk “Cactus 32 liegt mit “Cactus 4” im Wald am ehem. Burghügel bei Wart, Zweiseimmen: 2-stöckiger betonierter Kampfraum in Felsnische mit Ik. u. Beob. Stand im EG und Mg. u. Beob. Stand im OG, über Leiter erreichbar. Der Stand ist verkleidet mit einbetonierten Hausteinen. Die Scharten(front) wird durch Rabitz (imitierter Fels) getarnt. Auf der Rückseite des Kampfstandes direkt anschliessend Abort u. Kaverne (ausbetoniert; Mannschaftsraum für 10 Mann). Ca. 18m langen Stollen zum Eingang, der mit Betonriegel mit Scharte für Lmg. geschlossen ist. Wasserreservoir in einer Wandnische.

Projektverfasser	Sap. Bat. 2, techn. büro
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Entreprise Saanenmöser: A. Marti & Cie, Berne & W. Heller & Cie, Berne
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typologisch interessantes Werk: zweigeschossiger Kampfstand an einer historischen Stätte gelegen (ehemaliger Burghügel). Sehr schönes in Wandnische einbetoniertes Wasserreservoir.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité

Tarnung	
Zustand	gering, limité
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

03.07.1941 Offre de A. Marti & Cie. und Walter J. Heller & Cie., Berne pour l'exécution des travaux de construction (Fr. 40'670.-). ((Z) A 1692/87)
14.08.1941 Contrat pour les travaux de construction de l'ouvrage "cactus 3" entre le Cdt. de la 1. Div. et. M. A. Marti & Cie, Berne et W. Heller & Cie., Berne (Fr. 40'670.-, Devis du 03.07.1941, début des travaux 18.8.1941, achèvement des travaux conformément au contrat 15.12.1941 pour l'ensemble des ouvrages). ((Z) A 1702/88)
07.10.1941 Ausführungsplan Cactus 3. (I)
20.01.1942 Anlage im Bau. ((Z) A 1702/88)
05.05.1942 Rechnung von Bauunternehmung Saanenmöser (Fr. 64'946.95). ((Z) A 1702/88)
08.09.1942 Anlage fertiggestellt. (BAr 5480(A) 1973/21 1. AK. Bd.37)
31.03.1942 Vertrag für Ventilations-, Gasschutz- und Wasserinstallation. ((Z) A 1702/88)
25.01.1943 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)
09.02.1943 Übergabe des Werkes an Festungswachtkp. 16 (Werk noch nicht genügend gasdicht). ((Z) A 1692/87)
15.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
09.05.1944 Anlage an FWK übergeben. (BAr 5480(A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
10.11.1946 Liste vom Bureau de construction, Zweisimmen: Situation des credits - depenses et engagement au 31.12.1945 - concernant gos-oeuvre. Cactus Schlündibach: Crédit mis à disposition pour le gros oeuvre: Fr. 175.40, total Dépenses plus engagements: Fr. -.-. (BAr 5480(A), 1973/21, Bd.83)

Besondere Eigenschaften

08.09.1942 Bewaffnung existierend Ik 1, Mg 1, Beobachter 1 (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd. 3 2. Div.)
09.05.1944 Armement prévu: 1 Can Inf., 1 Mitr., Armement installé: 1 Mitr. ((Z) A 2075/59)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4088 : 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_A 01703 36323/AC

Gemeinde	Zweisimmen	Ortsteil	Zweisimmen
Flurname	SCHLUENDIBACH		
Koordinaten	2591940 1152920		
Namensvarianten	SCHLUENDIBACH ; Schlündibach 4, Lmg. Kaverne “Cactus 4” Reichenstein, Cactus 2 ; Zweisimmen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Das Infanteriewerk/Felswerk “Cactus 4” liegt mit “Réséda”, “Cactus 3” u. “Anatole” an der Strasse Zweisimmen-Saanen, zw. den Dörfern Vorder Reichenstein und Saanenmöser - im Wald, am ehemaligen Burghügel bei Wart: Nach oben und seitlich offener betonierter Eingangsraum mit Lmg. Stand, anschliessend 12.20 m langer Stollen zum 11.80 m hohen Aufstiegsschacht (mit 4 Leitern) zum Kampfraum. Kampfstand: betoniert, mit Vorraum und Kampfraum für 2 Lmg. Schusswirkung

Projektverfasser	1. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Entreprise Saanenmöser: A. Marti & Cie, Berne & W. Heller & Cie, Berne
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typologisch spezielles Werk: Eingangspartie und vertikalen Aufstiegsschacht zum höher gelegenen Kampfraum. Das Werk liegt an einer historischen Stätte.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

26.03.1941 Contrat pour les travaux de construction entre le Cdt 1. Div. et M. Fritz Burgener, Zweisimmen (Fr. 11’297 (sans maçonnerie); Devis du 18.3.1941; début des travaux 21.4.1941; Achèvement des travaux comformément au contrat 17.5.1941). ((Z) A 1702/88)
03.07.1941 Offre de A. Marti & Cie. und Walter J. Heller & Cie, Berne pour l’exécution des travaux de construction (Fr. 18’564). ((Z) A 1692/87)
14.08.1941 Contrat pour les travaux de construction de l’ouvrage "cactus 4” entre le Cdt. de la 1. Div. et. M. A. Marti & Cie, Berne et W. Heller & Cie, Berne (Fr. 18’564; Devis du 3.7.1941; début des travaux 18.8.1941; achèvement des travaux conformément au contrat 15.12.1941 pour l’ensemble des ouvrages). ((Z) A 1702/88)
20.01.1942 Anlage im Bau. ((Z) A 1692/87)
02.02.1942 Anlage im Bau. ((Z) A 1702/88)
05.05.1942 Rechnung von Entreprise Saanenmöser (Fr. 34’842.10). ((Z) A 1702/88)
25.01.1943 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)
09.02.1943 Übergabe des Werkes an Festungswachtkp. 16 (Werk noch nicht genügend gasdicht). ((Z) A 1692/87)
15.02.1943 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF. (SM)
09.05.1944 Anlage an FWK übergeben. (BAr 5480(A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)

Besondere Eigenschaften

09.05.1944 Bewaffnung existierend 2 Lmg. (BAr E5480(A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
09.05.1944 Armement prévu: 2 Fm. ((Z) A 2075/59)
Gegenwerk! alte Name Cactus 2.
Plan von 1945 ist gezeichnet von der 2. Division.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv	CD 4088 : 72, 73, 74, 75
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01704 26001/AA

Gemeinde	Zweisimmen	Ortsteil	Zweisimmen
Flurname	Manried		
Koordinaten	2595530 1157600		
Namensvarianten	Manried ; Brèche ; Zweisimmen		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Uem Anlage, centrale transmission

Objektbeschreibung

Kdo. Anlage der 2. Division im Mannenberg bei Mannried. Felswerk mit 2 Eingängen: Eingang 1 im E des Berges, Zugang über eine Treppe, Eingangsstollen mit Nahverteidigung; Eingang 2 im W des Berges oberhalb der Simme, Zugang über einen Fussweg, Eingangsstollen mit Nahverteidigung. Verbindungsstollen (126.60m) mit 11 verschieden grossen anliegenden Kavernen mit Einbauten.

Projektverfasser	2. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Messerli & Bühler und N. Brugnoli
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Ausrüstung zum grossen Teil bereits liquidiert. Werk teilweise rückgebaut. Licht noch vorhanden. Ähnliche Anlagen werden erhalten. -> dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
24.02.1942 Projektplan No. 69 (wurde anders ausgeführt). ((Z) A 1702/88)
01.05.1942 Projektplan No. 111/1 (wurde anders ausgeführt). ((Z) A 1702/88)
10.07.1942 Projektplan No. 111/6 (wurde anders ausgeführt). ((Z) A 1702/88)
31.07.1942 Vertrag mit Bauunternehmung Messerli & Bühler und N. Brugnoli (Fr. 132’592.35; Offerte vom 16.07.1942 Offerte). ((Z) A 1702/88)
25.08.1942 Baubeginn. ((Z) A 1702/88)
29.08.1942 Geologischer Bericht über Quelle Mannried.
26.10.1942 Absteckungsplan (wurde so ausgeführt). ((Z) A 1702/88)
26.12.1942 Baubeendigung.
04.02.1944 Kdo. 2. Div, Geniechef an Kdo. 2. Div, Stabschef betr. K.P. Brèche: Der Div. Kriegs K.P. Brèche konnte unmöglich so gross ausgebaut werden, dass alles Personal auch Unterkunft fände. Diese Leute müssten in Mannried untergebracht werden. ((Z) A 1702/88)
19.07.1944 2. Div. an Kdo 1.A.K, Sektion für Festungswesen betr. Übernahme K.P Brèche 2. Div: Das Werk sei im Rohbau und in der Innenausstattung soweit fertig, um geheizt und elektrisch beleuchtet zu werden und soll nach Ansicht des Kdt. 2. Div. unverzüglich an die Fw. Kp. 16 übergeben werden. ((Z) A 1702/88)
19.08.1944 Offre de Rob. Egger, Grubenwald-Zweisimmen pour construction d’un local de garde.
08.02.1945 Uebernahme Werk durch Fw. Kp. 16. ((Z) A 1702/88)

Besondere Eigenschaften
bewilligter Kredit (vom 1. A.K.) Fr. 280’000. ((Z) A 1702/88)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB CD 3176 : 2 -> 25

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01705 35251/AA

Gemeinde	Zweisimmen	Ortsteil	Zweisimmen
Flurname	GRUBENWALD		
Koordinaten	2595930 1158030		
Namensvarianten	GRUBENWALD ; Mannried ; Zweisimmen		

Erste Nutzung	Mun. Magazin, magasin munition
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Ehemaliges Munitionsmagazin, ca. 700m südlich von Grubenwald im Simmental, unmittelbar an einer Strasse gelegen: Felskaverne mit 2 hintereinanderliegenden Einbauten (Baracken) von der Grösse 3.21m x 5.41m, die von der Seite her (Luftraum zw. Einbaute und Fels ca. 1.35m) zugänglich sind. Der Eingang zur Kaverne ist mit einem nach aussen mit Steinen verkleideten Betonriegel mit Gittertüre abgeschlossen. Der kurze ca. 6m lange geknickte Verbindungsstollen/Eingangsstollen teilweise ausbetoniert.

Projektverfasser	2. Division mindestens für Vertrag 2.2.43 !
Ersteller Unternehmen	Bauunternehmer, entrepreneur (Fritz Burgener, Zweisimmen) G. Hunziker & Cie, Ins-Anet
Konstruktion	Fels, sous roche / Einbauten

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
02.02.1943 Offerte von Fritz Burgener betr. Arbeiten für das Munitionsmagazin Mannried (Demontieren von 2 Munitionsbaracken im Mühleport und Wiedererstellen im Stollen an der Grubenwaldstrasse) (Fr. 3'312). ((Z) A 1705/91)
09.02.1943 Werkvertrag Kdt. 2. Div. mit Bauunternehmung Fritz Burgener, Zweisimmen pour la livraison, resp. l'exécution des travaux d'agencement int. montage de baraques (Fr. 3'312; Début des travaux: selon ordre du Chef du Génie 2. Div; Durée des travaux: 1 mois). ((Z) A 1705/91)
03.03.1943 Werkvertrag Kdt. 2. Div. mit Unternehmen G. Hunziker et Cie, Anet pour la livraison, resp. l'exécution des travaux de 2 baraques à munitions (Fr. 3'000; Début des travaux: selon ordre du Chef du Génie 2. Div; Durée des travaux: 1 mois). ((Z) A 1705/91)
25.06.1943 Die 2 Baracken Grubenwald werden von G. Hunziker & Cie., Garage-Bau, Ins-Anet spediert. ((Z) A 1705/91)
06.03.1944 Anlage fertiggestellt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.3 2.Div.)

Besondere Eigenschaften
Pz-Türe offen (Lager verrostet)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4083 : 3, 4, 8, 9

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01706 35251/AB

Gemeinde	Boltigen	Ortsteil	Boltigen
Flurname	BOLTIGEN		
Koordinaten	2596860 1164060		
Namensvarianten	BOLTIGEN ; “Simone” Aegerten ; Boltigen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter 3-stöckiger Inf Bunker, ca. 4.30m x 6m gross, 300m östlich von Boltigen, auf einer Wiese bei Aegerten. Feuer in 2 Richtungen. EG: Kampfraum mit Vorraum auf gleicher Breite; Eingang von der Seite. Stand für mob. Ik. (?) in der östlichen abgeschnittenen Ecke; über der Waffenstellung (Luftraum) - über ein Leier erreichbar - deren Beobachter (Sitz). 2. Ik. Stand mit Beob. 135 Grad zum ersten. Er wird durch eine Flankenmauer links in Schussrichtung geschützt. UG: Mannschaftsunterstand.

Projektverfasser	1. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	MM. Rudolphe Foretay & fils, S.A, Lausanne
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typologische Besonderheit: abgeschrägte Ecke, 3-Geschossigkeit, spezielle Anordnung. Vorrichtung für Feld-Mg. (Dreifusslaff.) noch vorhanden.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
23.05.1941 Contrat entre le Cdt. 1. Div. et Bauunternehmen MM. Rudolphe Foretay & fils, S.A, Lausanne pour la construction de l'ouvrage "Simone" (Fr. 19'743.50; offre de 14.5.1941, Baubeginn 29.5.1941, Fertigstellung bis 20.7.1941) (BAr E5481 1984/162 Bd.31)
25.01.1943 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)
15.06.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4083 : 1, 2, 5, 6, 7

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_A 01707 35251/AC

Gemeinde	Oberwil im Simmental	Ortsteil	Oberwil im Simmental
Flurname	TUBETAL		
Koordinaten	2596150 1164950		
Namensvarianten	TUBETAL ; Taubenthal, Taubental ; Oberwil im Simmental		

Erste Nutzung	Telefonzentrale, centrale téléphonique
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Ehemalige Telefonzentrale bei Taubental in der Felswand der Schafflue: 2 Eingänge, gerade nur ca. 8m voneinander entfernt spannen nach ca. 4m langen Stollen die grössere von den 2 Kavernen (ca. 8m x 11.60) auf. Granitoeinbaute mit 3 Eingängen für 2 verschieden grosse Schlafräume und 3 weiteren Räume (Telefonzentrale) über Verbindungsstollen erreichbar. 6m langer Stollen vom Verbindungsstollen Richtung SW zur 2. kleineren Kaverne mit Granitoeinbau, der 3 hintereinanderliegende Einzelschlafzimmer beherbergt. Notausgang in Haupttüre integriert. Die Eingänge wurden in neuerer Zeit verschweisst.

Projektverfasser	2. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hans Lörtscher, Oberwil i/S.
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité
Bautechnik	gering, limité
Typologie	gering, limité
Bauzeit	
Tarnung	gering, limité
Zustand	gering, limité
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	gering, limité

Eigenwert Bau	gering, limité
Historischer Wert	gering, limité
Situationswert	gering, limité
Naturschutzwert	gering, limité

Annexbauten

Baugeschichte
01.04.1943 Offerte von Rob. Egger, Bauunternehmer, Grubenwald - Zweisimmen für den Innenausbau der Kaverne 1 und 2 (Fr. 7354.90). ((Z) A 1705/91)
28.04.1943 Vertrag Kdt. 2. Div. mit Unternehmer Hans Lörtscher, Oberwil i/S. für nachträgliche Ausbrucharbeiten (Fr. 7'433; Baubeginn nach Weisung des Geniechef 2. Div; Fertigstellung innert 4 Wochen). ((Z) A 1705/91)
26.05.1943 Vertrag Kdt. 2. Div. mit Granito S.A, Lausanne pour la livraison, resp. l'exécution des travaux de fermes et planches de toiture, y compris montage. ((Z) A 1705/91)
31.05.1943 Rechnung von Unternehmen Hans Lörtscher für Nachträgliche Ausbrucharbeiten (Fr. 8'230.45). ((Z) A 1705/91)
10.06.1943 Vertrag für Ventilationsanlage. ((Z) A 1705/91)
20.11.1943 Vertrag für Elektrische Installationen. ((Z) A 1705/91)
09.12.1943 Rechnung von Bauunternehmen Rob. Egger, Grubenwald - Zweisimmen für Innenausbau der Kavernen 1 & 2 (Fr. 9413.50). ((Z) A 1705/91)
06.03.1944 Anlage fertiggestellt.
03.10.1944 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
10.11.1946 Liste vom Bureau de construction, Zweisimmen: Situation des credits - depenses et engagement au 31.12.1945 - concernant gros-oeuvre. Taubenthal: Crédit mis à disposition pour le gros oeuvre: Fr. 1'963.70, total Dépenses plus engagements: Fr. 1963.70. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.83 2. Div.)

Besondere Eigenschaften
Gruppe Gantrisch

Inschriften und Raumschmuck
Inschrift in Fels: "MI KP. I" und [Symbol der Mineure] sowie
"CP TRV 131" (Arbeitskompanie)

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB CD 4083 : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01710 35252/AA

Gemeinde	Boltigen	Ortsteil	Boltigen
Flurname	JAUNPASS		
Koordinaten	2592910 1160060		
Namensvarianten	JAUNPASS ; Obere Morgeten ; Boltigen		

Erste Nutzung	Telefonzentrale, centrale téléphonique
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Ehemalige Telefonzentrale einer Bttr auf dem Jaunpass. Betonbau (7m x 3.50m, 0.5m dicke Mauern) im Hang, bedeckt mit Humus, Front frei. Seitlicher Eingang (Spezielle Panzertüre), 2 Fenster auf der Frontseite. Abbgeschlossener Maschinen-Raum (2.14m x 3.16m).

Projektverfasser	2. Division
Ersteller	A. Bucher/Oberwil & W. Knutti/Oberwil
Unternehmen	Sigrist & Berger und M.H. Bezzola
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle nicht bewertet

Begründung

Als Ensemble mit den Anlagen A 1711 und A 1712 (verkauft an Verein der Artilleristen und Trainssoldaten des Sensebezirkes)

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten			

Baugeschichte
12.10.1942 Werkvertrag Geniechef der 2. Div. mit Bauunternehmung Jaunpass H. Bezzola über die Aushub-, Eisen-Betonbau-Arbeiten für eine Telephonzentrale Bttr. 104 (Fr. 12’702.60, Baubeginn auf schriftlichen Befehl des Geniechefs 2. Div, Fertigstellung innert 6 Wochen). ((Z) A 1711/93)
12.11.1942 1. Situation von Sigrist & Berger und M.H. Bezzola -> Anlage im Bau. ((Z) A 1711)
18.12.1942 Rechnung von Bauunternehmen Sigrist & Berger und M.H. Bezzola (Fr. 14’557.65). ((Z) A 1711)
18.06.1943 Werkvertrag für Maurer-, Zimmer-, Schreiner- und Dachdeckerarbeiten (Fr. 12'673.50). (BAr E5481 1984/162 Bd.31)
06.03.1944 Anlage fertiggestellt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.3 2. Div.)
31.08.1945 Plan No. 122/25: Central telephonique Jaunpass. (I)
10.11.1946 Liste vom Bureau de construction, Zweisimmen: Situation des credits - depenses et engagement au 31.12.1945 - concernant gros-oeuvre. Centrales Téléphone: Crédit mis à disposition pour le gros oeuvre: Fr. 15'548.55. (BAr E5480(A), 1973/21 Bd.83 2. Div.) ???

Besondere Eigenschaften
Tel. Zentrale Batterie 104
Gruppe Gantrisch

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB CD 4102 : 63, 64, 65, 66, 67, 68

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01717 0

Gemeinde	Boltigen	Ortsteil	Boltigen
Flurname	JAUNPASS-OUEST		
Koordinaten	2591910 1159650		
Namensvarianten	JAUNPASS-OUEST ; Stand 103/3, Bruchpass ; Boltigen		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Betonierte, gechlossener Geschützstand für 10.5 cm Kan. Kampfraum im EG, Unterkunft, Mun. und Vent. Raum im UG. Abstieg über Leiter. Bildet mit weiteren Ständen, exponiert in offenem Terrain, die Art. Stellung Jaun (2 Bttr). Getarnt als ortsüblichen Stall (A 1711 - 1718): Einbetonierte Hausteinverkleidung (auch im Boden und Decke -> Betoneinsparung), Holzaufbau: Giebeldach mit Betonstirne (-> mit Holz verkleidet), Tor für das Geschützt (mit Kranschiene) und reine Betonscharte mit doppelflügeligen Holztoren verkleidet. Seitlich Mannschaftseingang bzw. Durchreiche für Mun. Öffnung in Decke für Pivotlafette. Öffnung mit Kranschiene, Eingang 60/120, 1 UK/Vent Rm

Projektverfasser	2. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Bruchpass: Fr. Moos, Biberist & G. Madliger, Neuenburg
Konstruktion	Beton + Naturstein + Holz, béton + pierre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle nicht bewertet

Begründung

Zwei gleiche Stände wurden an Vereine abgegeben.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische	mittel, moyen		

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
08.06.1942 Werkvertrag Kdt. 2. Div. mit Baunternehmung Moos & Jaeggi, Biberist für die Erd-, Maurer- und Betonarbeiten betr. Bunker 3 u. 4 Bttr. 103, Jaun (Fr. 118'330.30; Offerte vom 12.5.1942; Baubeginn auf schriftl. Befehl des Geniechef 2. Div; Fertigstellung innert 4 Monaten). ((Z) A 1711/93)
26.08.1942 Offerte von Moos & Jaeggi für Erd-, Maurer-, Beton-, und Eisenbetonarbeiten für Bunker 3205/6*. ((Z) A 1711/93) ???
26.08.1942 Offerte von Moos & Jaeggi und Madliger für Installationen für Bunker No. 3203/6*. ((Z) A 1711) ???
23.10.1942 Anlage im Bau. ((Z) A 1711/94)
26.10.1942 Vertrag für Schreiner- und Zimmerarbeiten für 4 Geschütz- Stände. ((Z) A 1711)
05.11.1942 Vertrag zur Anfertigung der Spenglerarbeiten für 4 Geschütz-Stände. ((Z) A 1711)
09.11.1942 Vertrag zur Anfertigung der Dachdeckerarbeiten für 4 Geschütz-Stände. ((Z) A 1711)
30.08.1943 Rechnung von Bauunternehmung Bruchpass über die Erd-, Maurer-, Beton und Eisenbetonarbeiten für Stand 3205 (Fr. 69'849.15). ((Z) A 1711/94)
06.03.1944 Anlage fertiggestellt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.3 2.Div.)
14.04.1944 Vertrag für Installation der Gasschutzanlage in 4 Geschütz-Ständen. ((Z) A 1711)
10.11.1946 Liste vom Bureau de construction, Zweisimmen: situation des credits - depenses et engagement au 31.12.1945 - concernant gros-oeuvre. Pos. Art. Jaun 103/3: Crédit mis à disposition pour le gros oeuvre: Fr. 655.05, total Dépenses plus engagements: Fr. 655.05. (BAr 5480(A), 1973/21, Bd.83, 2.Div.)

Besondere Eigenschaften
* 01.10.1942 Moos & Jaeggi an Geniechef 2. Div. betr. 3205/6: 5.6.1942 Werkvertrag unterschrieben, Veränderung der Postionenen der Geschütze -> neue Offerten (22.08.1942) in Bezug der Installationsmehrkosten & diverser Abänderungen von Einheitspreisen -> 27.08.1942 in einer gemeinsamen Besprechung, Bereinigung und Genehmigung der neuen Offerte. ((Z) A 1711)
06.03.1944 Bewaffnung existierend 10,5 cm Kanone 1, Anlage schussbereit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.3 2.Div.)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 3183 : 35, 36, 37

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01725 35252/AF

Gemeinde	Boltigen	Ortsteil	Boltigen
Flurname	FLUHALP		
Koordinaten	2591300 1163180		
Namensvarianten	FLUHALP ; ; Boltigen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Felswerk auf der Fluhalp für 70 Mann Besatzung: Ca. 20m langer Hauptstollen mit Eingangsstollen, Notausgang, 1 Kampfraum mit 2 Feuerlinien und 2 zueinander parallel angeordneten verschieden grossen Kavernen. Eingangsstollen: aussen Gittertüre, nach ca. 9 m Panzertüre. Kampfraum: Armierter Betoneinbau in Felsnische, nach aussen mit Bruchstein verkleidet mit 1 Mg. + 2 Beob. (Lmg) Stand. Kaverne 1: cuisine PC, ventilation, réservoir. Kaverne 2: PC + munition, Dortoir pour 70 hommes. WC Nische am Ende des Hauptstollens.

Projektverfasser	2. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Fluhalp: Fritz Burgener,Zweisimmen & Scheuner u. Gschwind, Thun
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
03.11.1942 Sektor Bat Fus 18 (Jaun), Projekt in Arbeit, Mg. 1, Lmg. 1, 50 Mann, Fr. 70'000 Kredit. (BAr 5480(A) 1973/21 Bd.1 2.Div.)
09.11.1943 Offerte von Bauunternehmung Messerli und Bühler, Thun (Fr. 92'651). ((Z) A 1725)
06.03.1944 Anlage im Bauprogramm 1944. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.3)
05.07.1944 Vertrag Kdt. 2. Div. mit Fr. Burgener, Zweisimmen. -> Vertrag wurde anuliert. (Fr. 78'332.50; Offerte vom 24.06.1944).
25.07.1944 Techn. Überprüfungsbericht des BBB mit versch. Änderungsvorschlägen: Planmaterial wurde ihnen während Projektierung nie unterbreitet. ((Z) A 1725)
06.09.1944 (10.10.1944) Vertrag Kdt. 2. Div. mit Fr. Burgener, Zweisimmen (Fr. 90'075; Baubeginn nach Anweisung des Geniechef 2. Div; Fertigstellung innert 5 Monaten). ((Z) A 1725)
12.09.1944 "Situation financiere, des ouvrages en construction": Total des crédits accordés: 143'000, armement: 1 Mitr. + 3 Fm. ((Z) A 1725)
12.10.1944 Anlage im Bau. ((Z) A 1725)
01.01.1945 Date d'achèvement (en cours d'exécution). (BAr E27/17376 Bd.1-3)
07.04.1945 Geniechef 2. Div. an Kdo. 2. Div: Beabsichtigt, nur Betonierungsarbeiten des Kampfstandes zu beenden. Kein weiterer Ausbau (finanzielle Gründe). ((Z) A 1711/94)
11.05.1945 Geniechef 2. Div. an Bauunternehmen Burgener, Zweisimmen: Bauarbeiten können gegen Ende Juni wieder aufgenommen werden. Voraussichtlich können aus Gründen der Kosteneinsparung nur der Kampfstand und das Eingangsbauwerk fertiggestellt werden.
14.06.1945 Geniechef 2. Div. an Kdo. 2. Div. betr. Kosteneinsparung: bereits erstellte Felskavernen werden nicht ausgebaut, die Vent. Anlage wird in reduzierter Form ausgeführt. ((Z) A 1711/94)
22.9.1945 Vorläufige Abnahme des Werkes Fluhalp. ((Z) A 1725)
16.11.1945 Rechnung von Bauunternehmung Fluhalp über ausgeführte Kavernen- und Stollenbauten betr. Werk "Fluhalp" (Fr. 91'611.55).
26.11.1944 Anerkennung der Schlussabrechnung durch den Unternehmer (Fr. 89'460.55).

Besondere Eigenschaften
Anlage wird in reduzierter Form ausgeführt. ((Z) A 1711/94)
22.9.1945 Vorläufige Abnahme des Werkes Fluhalp. ((Z) A 1725)
16.11.1945 Rechnung von Bauunternehmung Fluhalp über ausgeführte Kavernen- und Stollenbauten betr. Werk "Fluhalp" (Fr. 91'611.55).
26.11.1944 Anerkennung der Schlussabrechnung durch den Unternehmer (Fr. 89'460.55).
06.03.1944 Bewaffnung vorgesehen Mg. 1, Lmg. 1, Anlage voraussichtlich Dez. 1944 schussbereit. (BAr 5480(A) 1973/21 Bd.3 2.Div.)
09.05.1944 Bewaffnung vorgesehen Mg. 1, Lmg. 1, Beginn der Arbeiten Juni 1944, Fertigstellung Dez 1944. (BAr 5480(A) 1973/21 Bd.14)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 4088 : 49, 50, 51, 52

ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01727 35252/AG

Gemeinde	Boltigen	Ortsteil	Boltigen
Flurname	ROTEN KASTEN		
Koordinaten	2591650 1165940		
Namensvarianten	ROTEN KASTEN ; Rotenkasten, Rothenkasten ; Boltigen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Kampfstand mit anschliessender Unterkunftskaverne im Fels auf dem Roten Kasten, nahe der Grenze zu Fribourg: Betoneinbau in Felsnische mit Eingangsraum, westlich davon 1 Kampfraum mit 2 Feuerlinien (Mg. + Beob. (Lmg) -> frontal Richtung Sennhütte; Beob. (Lmg) -> Richtung Eingang). Östlich des Betoneinbaues Kücheneinbau in Felsnische. Ca. 4.50m lange betonierte Stollen zur Unterkunftskaverne für 170 Mann Besatzung: Holzeinbau, in versch. Räume unterteilt (Munition, WC, Ventilation, P.C, Refectoire, und Schlafraum für 34 Mann). Am Ende der Einbaute in einer Felsnische etwas erhöht befindet sich das Reservoir.

Projektverfasser	2. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Walop: N. Brugnoli und F. Ramseier & Cie. vorm. W. Bracher
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
03.11.1942 Sektor Bat Fus 19, Arbeit ausgeschrieben, Mg. 1, Lmg. 1, 15 Mann, Fr. 65’000 Kredit. (BAr 5480(A) 1973/21 Bd.1 2.Div.)
18.05.1943 Geolog. Gutachten. ((Z) A 1726/98)
24.05.1943 Offerte von Bauunternehmung N. Brugnoli, Bern für Kavernen und Stollenbauten (Fr. 37’620.30).
29.05.1943 (14.07.1943) Vertrag Kdt. 2. Div. mit Baukonsortium Walop für Ausbruch- und Maurerarbeiten (Fr. 79’502.30, Baubeginn durch Geniechef 2. Div. festgelegt, Fertigstellung innert 4 Monaten).
01.07.1943 Début des travaux. ((Z) A 1726/99)
02.07.1943 Technischer Ueberprüfungsbericht des BBB: Anlage zu teuer projektiert -> Vereinigung der Mg. u. Lmg. Nische zu 1 Raum mit dahinterliegenden Unterkunft. Diverse Räume wie Kochstelle, Raum für Kdt., Abort etc. fehlen.
12.08.1943 Geniebüro 2. Div. - neue Werkverträge aufgrund geänderter Pläne betr. Werke 9127/9128 an Bauunternehmung. ((Z) A 1726/89)
11.08.1944 Rechnung No. 1. von Bauunternehmung Walop (Fr. 97’771.15 Bauplatzinst. und Ausbruch- und Maurerarbeiten). ((Z) A 1926/98)
26.09.1944 Vertrag für Vent.- & Gasschutzanlage ((Z) A 1726/98)
15.11.1944 Date d'achèvement (en cours d'exécution). (BAr E27/17376 Bd.1-3)
12.02.1945 Nachtragsofferte von Bauunternehmung für ausserhalb des Devis ausgeführte Arbeiten. ((Z) A 1729/99)
12.02.1945 Rechnung von Bauunternehmung (Fr. 130’950.55: Bauplatzinst, Ausbrucharbeiten, Schalung-, Beton u. Verkleidungen, Versetzarbeiten, Kanalisationsarbeiten, Diverses, Taglohnarbeiten, Materialaufschläge, Ferienentschädigung). ((Z) A 1726/98)
08.05.1945 Vorraussichtliche Fertigstellung bis 15.7.1945: Ventilation/Schreinerarbeiten. ((Z) A 1711/94)
14.06.1945 Geniechef 2. Div. an Kdo. 2. Div. betr. Kosteneinsparung: Sämtliche Schreinerarbeiten in Munitions-, Schlaf- und Ventilationsraum werden weggelassen. ((Z) A 1711/94)
23.07.1945 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF. (SM)

Besondere Eigenschaften
14.06.1945 Geniechef 2. Div. an Kdo. 2. Div. betr. Kosteneinsparung: Sämtliche Schreinerarbeiten in Munitions-, Schlaf- und Ventilationsraum werden weggelassen. ((Z) A 1711/94)
23.07.1945 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF. (SM)
06.03.1944 Bewaffnung vorgesehen Mg. 1, Lmg. 1, Anlage voraussichtlich Okt. 1944 schussbereit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.3 2.Div.)
09.05.1944 Bewaffnung noch nicht installiert. (BAr E5480(A) 1973/2 1 A.K. Bd.14)
Die Türe kann nicht geöffnet werden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text

Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4088 : 53, 54, 55, 56

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01728 35252/AH

Gemeinde	Boltigen	Ortsteil	Boltigen
Flurname	STIERENBERG		
Koordinaten	2592210 1166240		
Namensvarianten	STIERENBERG ; ; Boltigen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Felswerk mit Schusswirkung Richtung Hintere Walop/Walopsee: Betoneinbau (Kampfraum) mit Mg. und Beob. (Lmg) Stand in Felsnische, getarnt durch einbetonierter Bruchstein; seitlicher Eingang im Süden über einen Stollen bzw. Gang mit Treppe in Felseinschnitt/ Schneise und einen kleineren Betonvorbau mit Schleuse.

Projektverfasser	2. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Walop: N. Brugnoli und F. Ramseier & Cie. vorm. W. Bracher
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
03.11.1942 Sektor Bat Fus 19, Arbeit ausgeschrieben, Mg. 1, Lmg. 1, 15 Mann, Fr. 65’000 Kredit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.1 2.Div.)
18.05.1943 Geolog. Gutachten. ((Z) A 1726/98)
24.05.1943 Offerte von Bauunterehmung (Fr. 66’404.40). ((Z) A 172/98)
29.05.1943 (27.10.1943) Werkvertrag Kdt. 2. Div. mit Unternehmerkonsortium "Walop”, Bern für Ausbruch- und Maurerarbeiten in der Stellung 9127 (Fr. 90’933.90; Baubeginn nach Weisung des Geniechefs 2. Div; Fertigstellung innert 4 Monaten). ((Z) A 1729/99)
01.07.1943 Début des travaux. ((Z) A 1726/98)
12.08.1943 Geniebüro 2. Div. - neue Werkverträge aufgrund geänderter Pläne betr. Werke 9127/9128 an Bauunternehmung. ((Z) A 1726/89)
02.10.1943 Technischer Ueberprüfungsbericht des BBB: Überdimensionierung der Inneren Schartenbreite -> Werk wird dadurch kleiner und billiger. Zu schwache Dimensionierung der bergseitigen Mauern. Eingangspartie unglücklich gelöst. Kosten Bauplatzinst. hoch. ((Z) A 1726/98)
06.03.1944 Anlage fertiggestellt, ohne Installationen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.3 2.Div.)
09.05.1944 Bewaffnung vorgesehen Mg. 1, Lmg. 1, Anlage voraussichtich Sept. 1944 fertiggestellt. (BAr E5480(A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
Juni 1944: Werk schussbereit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.3 2.Div.)
11.08.1944 Rechnung No. 1 von Bauunternehmung Walop (Fr. 67’841.95: Bauplatzinst, Aushub-, Maurer- und Betonarbeiten). ((Z) A 1726/98)
01.11.1944 Date d'achèvement (en cours d'exécution). (BAr E27/17376 Bd.1-3)
27.12.1944 Begründung der Mehr- oder Minderausgaben für Werk: Einsparung von Fr. 15'000. Posten Unvorgesehenes wurde nicht gebraucht. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.83, 2. Div.)
08.05.1945 Vorraussichtliche Fertigstellung bis 30.6.1945: Ventilation/Schreinerarbeiten. (Z) A 1711/94)
23.07.1945 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF. (SM)
03.09.1943 Situation 1 -> Anlage im Bau. ((Z) A 1726/98)
09.05.1944 Anlage im Bau. (BAr E5480(A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
10.11.1946 Liste vom Bureau de construction, Zweisimmen: situation des credits - depenses et engagement au 31.12.1945 - concernant gros-oeuvre. Stierenberg: Crédit mis à disposition pour le gros oeuvre: Fr. 1'555.55, total Dépenses plus engagements: Fr. 1'011.60. (BAr E5480(A), 1973/21, Bd.83, 2. Div.)

Besondere Eigenschaften
08.05.1945 Vorraussichtliche Fertigstellung bis 30.6.1945: Ventilation/Schreinerarbeiten. (Z) A 1711/94)
23.07.1945 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF. (SM)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB CD 4088 : 57, 58, 59, 60

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01729 35251/AD

Gemeinde	Oberwil im Simmental	Ortsteil	Oberwil im Simmental
Flurname	RICHISALP		
Koordinaten	2595480 1167725		
Namensvarianten	RICHISALP ; ; Oberwil im Simmental		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Felswerk auf der Richisalp mit Schusswirkung Richtung NO: Eingang mit direkt anschliessender kleinerer Kaverne mit Einbaute für WC, Küche, Ventilation und Wasserreservoir sowie Kampfraum für 1 Lmg spannen eine grosse Unterkunftskaverne (28m x 5.20m) für 60 Mann mit Einbaute aus armiertem Beton unterteilt in einen kleineren Schlafraum für 20 und einen grösseren für 40 Pers sowie diverse kleinere Räume (Bois, Munition, Charbon und Vivres) auf. Das Werk ist heute nicht mehr zugänglich. Die Scharten sind zugemauert.

Projektverfasser	2. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Baukonsortium Waldried: H. Abplanalp, Oberried, Feldmann, Steffisburg und Schwarz & Cie, Biel
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
03.11.1942 Sektor Bat Fus 19, Arbeit ausgeschrieben, Lmg. 1, 60 Mann, Fr. 35’000 Kredit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.1 2.Div.)
20.12.1942 Geolog. Gutachten. ((Z) A 1729/99)
24.04.1943 Offerte von K. Schwarz & Cie, Biel für Werk 9120 ohne Installation (Fr. 56’703.35) (Installationskosten der 3 Werke total Fr. 135’500). ((Z) A 1729/99)
29.06.1943 Technischer Überprüfungsbericht des BBB: Projekt i.O.
26.08.1943 Bauvertrag mit Baukonsortium Waldried (Fr. 79’935.70). ((Z) A 1729/99)
31.08.1943 Anlage im Bau. ((Z) A 1730)
06.03.1944 Vorgesehene Bewaffnung Lmg. 1, Anlage voraussichtlich Nov. 44 schussbereit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.3 2.Div.)
13.09.1944 Vertrag für Ventilationsanlage. ((Z) A 1729/99)
11.05.1945 Folgende Arbeiten sind noch zu leisten: Zementsteinmauerwerke, Zugangsweg zum Werk, Beob. Posten u. Ventilation komplett sowie andere kleinere Arbeiten. ((Z) A 1711)
27.09.1945 Vorläufige Abnahme des Werkes Richisalp. ((Z) A 1729/99)
27.09.1945 vorläufige Abnahme der Ventilations- und Kochanlage. ((Z) A 1729/99)
01.10.1945 Schlussabrechnung des Baukonsortium Waldried für Werk 9120.
09.01.1946 Anerkennung der Schlussabrechnung durch den Unternehmer Baukonsortium Waldried (Fr. 102’952.40). ((Z) A 1729/99)
10.11.1946 Liste vom Bureau de construction, Zweisimmen: Situation des credits - depenses et engagements au 31.12.1945 - Concenant gros-oeuvre. Richisalp: Crédit mis à disposition pour le gros oeuvre: Fr. 42'400.95, total Dépenses plus engagements: Fr. 19'394.50. (BAr 5480(A), 1973/21, Bd.83)

Besondere Eigenschaften
Gruppe Gantrisch
Die Werke 9118 - 20 stehen in Fortsetzung der Gruppe Mähre bzw. Gruppe Stockhornkette (-> Sperrstelle 2125)
les ouvrages (9118/19/20) sont situés à proximité de la Vorder Richisalp, au flac sud de la Mähre, à une altitude d’environ 1800m.
Set Ouvrage (9120) est projeté dans le flac drot d’un couloir au SSWw des chalet de Vorder Richisalp. La pente est raide et forme de petites parois isolées.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 4083 : 26, 27
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01730 35251/AE

Gemeinde	Oberwil im Simmental	Ortsteil	Oberwil im Simmental
Flurname	RICHISALP		
Koordinaten	2595800 1168030		
Namensvarianten	RICHISALP ; ; Oberwil im Simmental		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Felswerk/Infanteriewerk auf der Richisalp mit Schusswirkung Richtung Übergang vom Kanton Fribourg ins Berner Oberland. In Felsnische einbetonierter Kampfstand mit 2 Feuerlinien (2 Mg. und 2 Beob.) verbunden durch einen ca. 50m langen Stollen (teilweise mit Treppe) mit Eingang auf der gegenüberliegenden Seite des Berges (Hügels). Der Stollen wird 2 mal zu einer Kaverne erweitert. Kaverne unmittelbar beim Eingang: ausbetoniert mit Wasserreservoir und gemauerter Einbaute für Ventilation, Holz und Kohle, Küche und WC. 2. Kaverne in der Mitte der Verbindung: Einbaute für Schlafraum (24 Mann) sowie Munitionsraum.

Projektverfasser	2. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Baukonsortium Waldried: H. Abplanalp, Oberried, Feldmann, Steffisburg und Schwarz & Cie, Biel
Konstruktion	Fels mit Einbauten, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
03.11.1942 Sektor Bat Fus 19, Arbeit ausgeschrieben, Mg. 2, 25 Mann, Fr. 55’000 Kredit. (BAr 5480(A) 1973/21 Bd.1 2.Div.)
20.12.1942 Geolog. Gutachten. ((Z) A 1729/99)
07.05.1943 Offerte von H. Aplanalp (Fr. 109’605.80). ((Z) A 1729/99)
19.06.1943 Technischer Ueberprüfungsbericht des BBB: Im Kampfraum seien die beiden Beobachter zu nah beeinander. Beilage von Typenplänen für Mg. + Beob. Scharten. Erteilung der Baubewilligung nur unter Berücksichtigung der obg. Anregungen. ((Z) A 1729/99)
26.08.1943 Bauvertrag mit Baukonsortium Waldried (Fr. 128’096.30). ((Z) A 1730)
31.08.1943 Anlage im Bau. ((Z) A 1730)
06.03.1944 Vorgesehene Bewaffnung Mg. 1, Anlage voraussichtlich Nov. 1944 schussbereit. (BAr 5480(A) 1973/21 Bd.3 2.Div.)
09.05.1944 Vorgesehene Bewaffnung Mg. 2, Anlage voraussichtlich Nov. 1944 fertiggestellt. (BAr 5480(A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
28.08.1944 Vertrag über Ventilations- & Gassschutzanlage. ((Z) A 1729/99)
11.11.1944 Übernahmeprotokoll der Ventilations- und Gasschutzanlage.
27.12.1944 Begründung der Mehr- oder Minderausgaben für Werk: Einsparung von Fr. 13'000, Posten unvorgesehenes wurde nicht gebraucht. (BAr E5480(A), 1973/21, Bd.83, 2. Div.)
11.05.1945 Folgende Arbeiten sind noch zu leisten: Kabelgraben für Telefon, Kabelkopfkasten, versch. Fertigst. Arbeiten. ((Z) A 1711)
07.08.1945 Vorläufige Abnahme des Werkes Rischisalp. ((Z) A 1730)
03.01.1946 Anerkennung der Schlussabrechnung durch den Unternehmer Baukonsortium Waldried (Fr. 121’698.25). ((Z) A 1730)

Besondere Eigenschaften
Gruppe Gantrisch
Die Werke 9118 - 20 stehen in Fortsetzung der Gruppe Mähre bzw. Gruppe Stockhornkette (-> Sperrstelle 2125)
les ouvrages (9118/19/20) sont situés à proximité de la Vorder Richisalp, au flac sud de la Mähre, à une altitude d’environ 1800m.
L’ouvrage est teillée au pied d’une petite paroi de calcaire, regardant à lW. La paroi a une hauteur d’env. 4m.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB CD 4083 : 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01731 35251/AF

Gemeinde	Oberwil im Simmental	Ortsteil	Oberwil im Simmental
Flurname	RICHISALP-HOHMAD		
Koordinaten	2596405 1168055		
Namensvarianten	RICHISALP-HOHMAD ; Hohmad ; Oberwil im Simmental		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Felswerk auf dem Südgrat der Scheibe, auf der Rippe, welche sich westl. der Alp Hohmad nach dem Stierenlager hinunterzieht. 2 Feuerlinien: Richtung Muttipass, vordere Richisalp und Richtung Richisalp. Der Eingang liegt im unteren Teil der Felswand, zugänglich von einem Couloir. Direkt anschliessend die 1. Kaverne mit Einbau für WC, Küche, Vent. u. Wasserreservoir. Rechtwinklig davon die 2. grössere Kaverne mit Schlafraum für 48 Mann. In Front Verbindungsstollen mit Treppe zum betonierten Kampfstand (2 Mg. 2 Beob. (Lmg)). Zusätzlicher Beob.Posten auf dem Felskamm, erreichbar von aussen über eine Metallleiter.

Projektverfasser	2. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Baukonsortium Waldried: H. Abplanalp, Oberried, Feldmann, Steffisburg und Schwarz & Cie, Biel
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typologisch interessantes Werk: Zusätzlicher Beob. Posten von aussen über Leiter erreichbar. Bauhülle sichtbar erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
17.10.1942 (03.11.1942) Sektor Bat Fus Lw 20, Projekt in Arbeit, Mg. 2, Lmg. 1, 50 Mann, Fr. 75’000. Kredit. (BAr 5480(A) 1973/21 Bd.1 2.Div.)
17.08.1943 Technischer Ueberprüfungsbericht des BBB: Im Kampfraum seien 2 Beob. zu nahe beeinander. Beob. Posten auf Felskamm evtl. zu viel. Evtl. Beob. Posten unter Verwendung einer Renault-Panzer-
wagen-Kuppel. Erteilung der Baubewilligung unter der Bedingung der nochmaligen Ueberprüfung des Beob. Postens. ((Z) A 1729/99)
31.05.1943 Geolog. Bericht über Kampfstand No 9117. ((Z) A 1729/99)
06.03.1944 Anlage im Bau. Vorgesehen Bewaffnung Mg. 2, Lmg. 1, Anlage voraussichtlich Nov. 44 schussbereit.
09.05.1944 Waffen noch nicht installiert. (BAr 5480(A) 1973/2 1. A.K. Bd.14)
28.08.1944 Vertrag über die Ventilation u. Gasschutzanlage. ((Z) A 1730)
08.05.1945 Vorraussichtliche Fertigstellung bis 31.9.1945.
11.05.1945 Folgende Arbeiten sind noch zu leisten: Betonieren der 3. Etappe Kampfstand, Betonieren des Einganges, Kalksandsteinwände, Kavernendach, Beob. Posten komplett, Ventilation...). ((Z) A 1711)
07.06.1945 Schartentöpfe sind versetzt. ((Z) A 1730)
01.10.1945 Schlussabrechnung von Bauunternehmung (Fr.18’834.30). ((Z) A 1730)
11.1.1946 Anerkennung der Schlussabrechnung durch Bauunternehmung (Fr. 136’234.30). ((Z) A 1730)
10.11.1946 Liste vom Bureau de construction, Zweisimmen: situation des creditz - depenses et engagement. Hohmad: Crédit mis à disposition pour le gros oeuvre: Fr. 65283.40, total Dépenses plus engagements: Fr. 48'930.80. (BAr 5480(A) 1973/21 Bd.83)

Besondere Eigenschaften
Gruppe Gantrisch
Der Kampfstand ist projektiert auf dem Südgrat der Scheibe und zwar auf einer Rippe, welche sich westlich der Alp Hohmad nach dem Stierenlager hinunterzieht. Er liegt auf ca. 1820 m Höhe ü. M. und ist für 2 Mg berechnet mit Schussrichtung nach Muttipass.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4083 : 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_A 01732 35251/AG

Gemeinde	Oberwil im Simmental	Ortsteil	Oberwil im Simmental
Flurname	RICHISALP		
Koordinaten	2595455 1168260		
Namensvarianten	RICHISALP ; ; Oberwil im Simmental		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

In Felsnische einbetonierter Kampfstand auf der Richisalp; verkleidet mit einbetonierten Hausteinen: Abgewinkelter Eingang mit kleinem Vorraum, südlich davon Kampfraum für 2 Lmg. Im Rücken auf ganze Breite (Kampfraum und Eingang) Schlafraum für 8 Mann, der unter anderem den Eingang mit dem Kampfraum verbindet.

Projektverfasser	2. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Baukonsortium Waldried: H. Abplanalp, Oberried, Feldmann, Steffisburg und Schwarz & Cie, Biel
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
03.11.1942 Sektor Bat Fus 19, Arbeit ausgeschrieben, Lmg. 1, 10 Mann, Fr. 25’000 Kredit. (BAr 5480(A) 1973/21 Bd.1 2.Div.)
20.12.1942 Geolog. Gutachten. ((Z) A 1729/99)
22.04.1943 Offerte von Feldmann, Steffisburg für Werk 9119 ohne Installation (Fr. 39’873.00). ((Z) A 1729/99)
19.06.1943 Technischer Ueberprüfungsbericht des BBB: Der Kampfraum scheine zu gross dimensioniert. Der Handventilator könne auch im Schlafraum angebracht werden. Erteilung der Baubewilligung nur unter Berücksichtigung der obg. Anregungen. ((Z) A 1729/99)
[o. Dat.] (26.08.1943 analog 9120 ?) Werkvertrag mit Baukonsortium Waldried (Fr. 65’482.90). ((Z) A 1729/99)
31.08.1943 Anlage im Bau. ((Z) A 1730)
06.03.1944 Bewaffnung vorgesehen Lmg. 1; Anlage voraussichtlich Nov. 44 schussbereit. (BAr 5480(A) 1973/21 Bd.3 2.Div.)
09.05.1944 Bewaffnung vorgesehen Lmg. 2; Anlage voraussichtlich Nov. 44 fertiggestellt. (BAr 5480(A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
28.08.1944 Vertrag über die Gasschutzanlage und Wasserversorgung. ((Z) A 1730)
11.05.1945 Folgende Arbeiten sind noch zu leisten: Kabelgraben für Telefphon, Kabelkopfkasten. ((Z) A 1711)
24.06.1945 Vorläufige Abnahme des Werkes Richisalp. ((Z) A 1730)
03.01.1946 Anerkennung der Schlussabrechnung durch das Baukonsortium Waldried (Fr. 75’734.05). ((Z) A 1730)
10.11.1946 Liste vom Bureau de construction, Zweisimmen: Situation des credits - depenses et engagement au 31.12.1945 - concernant gros-oeuvre. Richisalp: Crédit mis à disposition pour le gros oeuvre: Fr. 9'333.30, total Dépenses plus engagements: Fr. 4'109.40. (BAr 5480(A), 1973/21, Bd.83, 2. Div.)

Besondere Eigenschaften
Gruppe Gantrisch
les ouvrages (9118/19/20) sont situés à proximité de la Vorder Richisalp, au flac sud de la Mähre, à une altitude d’environ 1800m.
L’ouvrage (9119) est prévu dans la partie méridionale de l’éperon qui se détache au Mutti de la crète Sw. de la Mähre.
2 Scharten

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 4083 : 47, 48, 49, 50
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01758 04461/AA

Gemeinde	Därstetten	Ortsteil	Weissenburg
Flurname	Weissenburg		
Koordinaten	2603560 1167540		
Namensvarianten	Weissenburg ; ; Därstetten		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Centi-Bunker

Objektbeschreibung
Centi Uebungsbunker*

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB
Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle National
Begründung
2006/2009 ist die Sperrstelle als Ganzes in das Kulturgüterschutz-Verzeichnis A (KGS-A-2012) eingetragen.

KGS-A-Verzeichnis 2012

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2022**

Beurteilung Zustand 1995
Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte
Centi Uebungsbunker

Besondere Eigenschaften
* Vom Feldinventarisator wurden weder Fotos noch die Bewertung geliefert. Pläne wurden keine gefunden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01759 04461/AB

Gemeinde	Därstetten	Ortsteil	Därstetten
Flurname	WEISSENBURG		
Koordinaten	2603560 1167540		
Namensvarianten	WEISSENBURG ; ; Därstetten		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

aktuell Ausbildungsanlage für Cent Bkr*

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

2006/2009 ist die Sperrstelle als Ganzes in das Kulturgüterschutz-Verzeichnis A (KGS-A-2012) eingetragen.

KGS-A-Verzeichnis 2012

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

* Weder Fotos noch die Bewertung des Objektes wurden vom Feldinventarisator geliefert. Pläne sind keine vorhanden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01780 35250/AA

Gemeinde	Saanen	Ortsteil	Gstaad
Flurname	GSTAAD		
Koordinaten	2588880 1146900		
Namensvarianten	GSTAAD ; Mad-Luce / Ober-Port / Mad / Made / Josette / Schweizerhof, P-26 ; Saanen		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Gebaut im 2. WK als KP der 1. Division. Kontinuierlicher Umbau, unter anderem zum P-26. Gem. Plan vom 15.8.1983: Felswerk mit 2 Eingängen, Verbindungsstollen mit 14 grösseren Kavernen mit Einbauten (Motoren- und Vent. Rm, Schlafräume und Sanitäranlagen, Küche, 2 grossen Wasserreservoirs) und 2 Kampfständen sowie Stand für Eingangsverteidigung. Das Werk ist gem. FWK heute sehr gut eingerichtet und abgesichert.
Annexbauten: Wohnhaus und Garagen.
Seit 1983 als P-26 Anlage eingerichtet.

Projektverfasser	1. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Walo Bertschinger; Lausanne
Konstruktion	Fels mit Einbauten, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**
in Sperrstelle national
Begründung
“in ihrer wesentlichen Substanz zu erhalten” siehe Stellungsnahme BAK von 5.12.07 (BE Saanen, Anlage A 01780 Gstaad, Aktenzeichen 342)
2015 März 25 Schutzzone aufgehoben
2018: Für die nachgewiesene P-26 Anlage das Erhaltungsziel auf national/integral erh

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité

Tarnung	mittel, moyen
Zustand	hoch, élevé
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	mittel, moyen
Annexbauten	mittel, moyen

Baugeschichte

15.5.1941 Vetrag zwischen Kommandant 1. Division und Bauunternehmer betr. Ausführung (186'109.50 Fr.; Offerte: 9.5.1941; Baubeginn: 20.5.1941; Bauende: 31.10.1941) (Z A1689/70)
19.10.1944 Übergabe an FWK. (BAr E5480(A) 1970/322 Bd.19)
05.07.1945 Als KP 1. Div. ernennt
16.5.1946 Kostenzusammensetzung: 567'031.- Fr. (Z A1689/70)
Bis 1959 KP 1. Division (Z A1780/3)
1960-1962 Als Labor AC verwendet (Z A1780/3)
11.9.1962 Umbauarbeiten fertig (Baukredit von 2'282'900.- Fr), Uebergabe als Zentrales Labor für ABC Dienst (Z A1780/3)
1962-1983 Als Labor AC weiterverwendet (Z A1780/3)
1981 letzte Verwendung durch BASAN, letzte AC Schutz-Kurse (Z A1780/3)
1982 Umbennenung als A 1780 und Uebergabe an GGST/UNA (Z A1780/3)
1983 Umbau P-26
31.3.92 Umklassiert im Kategorie 8 (Ausbildung) (Z A1780/3)
16.09.2002 Deklassifizierung (gem. Plan Werk A1780 (I))
2015: MUSÉE RÉSISTANCE SUISSE 1940 - 1990

Besondere Eigenschaften

13.05.1944 armement prévu (existant) Fm 2 ( ), date d'achèvement 30.06.44 / 30.10.44 ouvrage achevé sauf téléphone. (AF E5480(A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
05.07.1945 2 Fm. (BAr E5480(A) 1970/322 Bd.19)
05.07.1945 P.C. 1. Div. (BAr E5480(A) 1970/322 Bd.19)
AC-Labor / P-26 / Ausbildungszentrum FWK

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 3176 : 26 -> 56

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01780 01 06133/AB

Gemeinde	Saanen	Ortsteil	Gstaad
Flurname	GSTAAD		
Koordinaten	2588880 1146900		
Namensvarianten	GSTAAD ; P-26 ; Saanen		

Erste Nutzung	Uem Anlage, centrale transmission
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Die PUA der P-26, Annexanlage zu A1780: 1-stöckig, Zugang über einen ca. 9m langen Gang und Druckschleuse. Wasch- und Toilettenraum, Aufenthaltsraum mit Schlafkabine (3 Pritschen), Senderaum, Maschinenraum mit Treibstoftank, UeA-Raum, Kabelschacht und Notausstieg.

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Anlage verkauft gem. Telefon vom 3. Jan. 2006 mit Herrn Laubscher armasuisse Immobilien. Das Erhaltungsziel für die nachgewiesene P-26 Anlage ist auf national/integral zu erhalten zu erhöhen.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte
1989 Werkuebergabe (Z A1780/Binz)
31.3.92 umklassiert im Kategorie 8 (Ausbildung) (Z A1780/3)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01853 35530/AA

Gemeinde	Innertkirchen	Ortsteil	Innertkirchen
Flurname	AARESCHLUCHT		
Koordinaten	2659300 1174300		
Namensvarianten	AARESCHLUCHT ; Kirchettunnel ; Innertkirchen		

Erste Nutzung	Kaverne, caverne
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Als Hauptzentrale des 3. A.K. vorgesehen: Tunnel (1502.3 m) der Meiringen-Innertkirchen-Bahn bei Innertkirchen mit 2 seitl. aus dem Fels gesprengten Kavernen (Stromkraftwerk, Trinkwasserfassung u. Heizung), die durch einen Verb. Stollen miteinander verbunden sind und neben 2 Eingänge via Eisenbahntunnel von der Aareschlucht (2 Fluchtwege, heute zugemauert, Verbindungssteg zur Gallerie) zugänglich sind. Tunnel als bombensicheren Ort für 400 m langen Zug: 37 Wagen für Kdobüros, Übermittlungszentrale, Aufenthalts- u. Essräume. Luxusbau.* Zug war bereitzustellen auf Station Meiringen auf Abruf innert 12h.

Projektverfasser	3. A.K. -> 2. A.K.
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Prader & Co. Ingenieure, Zürich
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Element einer Sperrstelle von regionalem Wert. Typologisch interessantes Werk: Eisenbahn mit Büro und Schlafwagen, Speisewagen, Küchenwagen, Vorräte, Geschirr und Materialien im Tunnel mit seitlichen Kaverne als bombensicheren Ort. Beispiel von einem Kdo.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
16.08.1940 Kdo. 3. A.K. - Techn. Bericht u. Approximative Kostenberechnung (Fr. 130'000 -> Zugskomposition, Bauarbeiten, Installationen, Unvorhergesehenes). ((Z) A 1850)
10.09.1940 Plan mit Kaverne (Tel. Zentrale) u.Verb. Stollen TunnelAareschlucht KP 3. A.K. (Archiv Kdo FWK)
17.08.1940 Kdo. 3. A.K. - Genehmigungsgesuch an Oberbefehlshaber der Armee: Meiringen sei der geeignetste Ort für das K.P. (-> Im Op.Bef. wird der Ort Brünig als K.P. angeordnet).** (BAr 27/14279 Bd.1)
26.09.1940 Vertrag Kdo. 3. A.K. mit Unternehmen Prader & Co. A.G, Zürich betr. Ausführung 1 Kaverne im Fensterstollen II des Kirchettunnels (Fr. 16'560; Offerte vom 14.9.1940; Baubeginn sofort; Fertigstellung bis 11.1940). ((Z) A 1850)
10.10.1940 Vertrag für Lieferung und Aufstellung eines Verbindungssteges in der Aareschlucht zw. Galerie und Kaverneneingang.
24.10.1940 Stand der Arbeiten betr. Kriegs-KP 3. A.K. in Aareschlucht: Ende Nov. Aushub, Ende Januar Bauende. (BAr E27/14272 Bd.3)
22.03.1941 Geplanter Raumbedarf: 80 Off, 80 U.Off. und Soldaten. (Archiv Kdo FWK).
25.03.1941 Kdo. 3. A.K. - Auftragsbestätigung an Firma Prader & Co. A.G, Zürich für Spreng- und Maurerarbeiten zur "Grossen Kaverne" (Fr. 36'777.50; Fertigstellung bis 31. Mai 1941; ca 1150 m3) ((Z) A 1850)
19.04.1941 Plan mit 2 Kavernen (Schlafkavernen), 2 Verbindungsstollen Tunnel-Aareschlucht u. 1 Verbindungsstollen .(Archiv Kdo FWK)
25.05.1941 Ablösung des 3. A.K. durch das 2. A.K. ((Z) A 1850)
09.08.1941 Gastechnische Rekognoszierung des K.P. 2. A.K: Vergiftung der Belegschaft wäre aufgrund der Lage (Aareschlucht) mit verhältnismässig geringen Mengen Kampfstoff möglich. Beantragung Einbau von Filteraggregaten, gasdichten Abschlusstüren und Gasschleusen.

Besondere Eigenschaften
26.08.1941 Kostenübersicht (Total Fr. 90’000). (Archiv Kdo FWK)
Das Werk war als Hauptquartier für das Kdo 3. A.K. vorgesehen. Im Laufe des Krieges wechselte es vom 3. A.K. zum 2. A.K. (Haslital gehörte nun zum Gebiet des 2. A.K.). Das Kdo 2. A.K. brauchte die Anlage nicht -> Ausräumung der Kavernen.
* Das Werk war ein "LUXUSBAU”: Holztäfer, Heizung, Toilette mit Spülung, elektrische Beleuchtung etc.
** Im Nichtkriegszustand: verschiedene Hotels; im Kriegszustand: Kirchettunnel (als bombensicheren Ort) mit K.P. im Eisenbahnwagen.

Verbindungssteg in der Aareschlucht zw. Galerie und Kaverneneeingang
Zugskomposition für den Kriegs-K.P. 3.A.K. (bereitzustellen auf Station Meiringen auf Abruf innert 12 Stunden) ((Z) A 1850)
(Warmluftheizung für die Schlafkaverne??)
Holzeinbauten in grossen Kaverne

Der Zug 400m lang, im mittleren Drittel aufgestellt, Distanz zu Portalen je 500m. Tunnel wird als bombensicher beurteilt. Bereitstellung der Zugkomposition in Luzern oder Meiringen. Zeitaufwand für Einrichtung: 1 Tag. Einfahren in 2 oder 3 Teilzügen. Dampflokomotive verlässt Tunnel. Tunnel wird abgedichtet (technischer Bericht und approx. Kostenberechnung vom 16.8.1940)
Tunnel weist an beiden Portalen Kurven auf (Schutz gegen Luftdruck bei Explosionen)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv	CD 4095 : 64 -> 83
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_A 01854 35530/AB

Gemeinde	Schattenhalb	Ortsteil	Schattenhalb
Flurname	WILLIGEN E		
Koordinaten	2657885 1174140		
Namensvarianten	WILLIGEN E ; Willigen-Ost ; Schattenhalb		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Inf. Bkr. südöstl. von Willigen am Bännenberg. Feuer frontal auf GPH, das den Durchgang Richtung Grimsel u. Susten sperrt: Betonierter Stand in Felsnische, überdeckt mit Erde (entspr. dem Gelände), Front getarnt durch einbetonierte Steine. Eingang (Gitter u. Panzertüre) von hinten über kurzen Treppenabgang zw. 2 betonierten und mit Bruchsteinen verkleideten Stützmauern; Vorraum und Kampfraum mit Pak. (lks in Schussrichtung) Beob. und Mg. Stand, durch Mauern voneinander getrennt. Eingemauertes Kühlgefäss beim Mg. Stand. Munitionskästen an der Rückwand des Kampfraumes.

Projektverfasser	2. A.K.
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Fa. Hoch- & Tiefbau A.G, Interlaken
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Element einer Sperrstelle von regionalem Wert. Speziell: Eingemauertes Kühlgefäss beim Mg. Stand. Im Ensemble mit dem typologisch interessanten GPH und dem Gegenwerk A 1855 erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
31.12.1942 Werk noch in Projektphase. (BAr E5480(A) 1970/324 Bd.1)
31.12.1942 Werk projektiert. (BAr E5480(A) 1970/324 Bd.1)
14.12.1943 Vertrag Kdo. 2. A.K. mit Unternehmen Fa. Hoch- & Tiefbau A.G, Interlaken über die Ausführung des Inf. Werkes Willigen Ost (Fr. 32'852.95; Offerte vom 12.10.1943; Baubeginn 20.12.1943; Fertigstellung 18.3.1944). ((Z) A 1850/25)
11.01.1944 Nachtragsofferte zum Vertrag vom 14.12.1943 (Fr. 827.60). ((Z) A 1850/25)
19.01.1944 Nachtragsofferte zum Vertrag vom 14.12.1943 (Fr. 1'293.10). ((Z) A 1850/25)
08.05.1944 Kampfstände Willigen sind fertiggestellt. Werke zur Ausführung der Tarnung der Tarn. Abt. Stab 2 angemeldet. ((Z) A 1850/25)
28.06.1944 Werk-Übernahme-Protokoll (Übernehmer F.W.Kp.15, Übergeber: 2. A.K. BB LU): Werk Schiessbereit, Tarnung in Arbeit. ((Z) A 1850/25)
25.09.1945 Kostenzusammenstellung für Inf. Stand Willigen-Ost, aufgestellt durch Baubüro Luzern, 2. A.K. (Fr. 48'515.95; ausgeführt 1943/44 vom 20.12.1943 - 28.6.1944). ((Z) A 1850/25)

Besondere Eigenschaften
Waffenstände: Ik. Mg. Beob.
Munition: Kat. 3 keine.
Waffen: Kat. 3 keine, für diese 1 Piv. Laf. 4.7 cm & 1 Mg. Schar. Laf.
Kollektiver Maskenschutz.
((Z) A 1850/25)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv ADAB	CD 4095 : 58, 59, 99, 100, 101

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01855 35530/AC

Gemeinde	Schattenhalb	Ortsteil	Schattenhalb
Flurname	WILLIGEN W		
Koordinaten	2657305 1174290		
Namensvarianten	WILLIGEN W ; Willigen-West ; Schattenhalb		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Betonierter Inf. Bunker in Felsnische, überdeckt mit Erde (entspr. dem Gelände) südwestl. von Willigen am Schwendiberg mit Feuer frontal auf das GPH, das den Durchgang Richtung Gr. Scheidegg/Grindelwald sperrt: Seitl. 2-fach abgewinkelter Eingang von der Schartenfront (lks) im NO; Kampfraum mit Bk. (4.7 cm, Ständerlafette; lks in Schussrichtung) Beob. und Mg. Stand, durch Mauern voneinander getrennt. An der Rückwand des Kampfraumes befinden sich die Munitionskästen. Scharteneinschnitt ist mit Rabitz getarnt: Mauerimitation.

Projektverfasser	2. A.K.
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Abplanalp & Gerber, Meiringen
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Element einer Sperrstelle von regionalem Wert. spezieller Tarnmechanismus. Im Ensemble mit dem typologisch interessanten GPH und Gegenwerk A 1854 Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
31.12.1942 Werk projektiert. (BAr E5480(A) 1970/324 Bd.1)
02.12.1943 Mündliche Auftragserteilung an Arbeitsgemeinschaft Abplanalp & Gerber.
14.12.1943 Vertrag Kdo. 2. A.K. mit Arbeitsgemeinschaft Abplanalp & Gerber, Meiringen über die Ausführung des Inf. Werkes Willigen West (Fr. 31'332.70; Offerte vom 13.10.1943; Arbeitsbeginn 20.12.1943; Fertigstellung 18.3.1944). ((Z) A 1850/25)
11.01.1944 Nachtragsofferte zum Vertrag vom 14.12.1943 (Fr. 1030.40). ((Z) A 1850/25)
19.01.1944 Nachtragsofferte zum Vertrag vom 14.12.1943 (Fr. 850). ((Z) A 1850/25)
11.04.1944 Bohrungen der Töpfe und Versetzen der Lafette. ((Z) A 1850/25)
03.05.1944 Nachtragsofferte zum Vertrag vom 14.12.1943. ((Z) A 1850/25).
08.05.1944 Kampfstände Willigen sind fertiggestellt. Werke zur Ausführung der Tarnung der Tarn. Abt. Stab 2 angemeldet. ((Z) A 1850/25)
09.05.1944 Nachtragsofferte zum Vertrag vom 14.12.1943 (Fr. 19.45). ((Z) A 1850/25)
28.06.1944 Werk-Übernahme-Protokoll (Übernehmer F.W.Kp. 15, Übergeber 2. A.K. BB LU). Werk Schiessbereit: Waffe durch K.T.A. eingeschossen, Tarnung ausgeführt. ((Z) A 1850/25)
25.09.1945 Kostenzusammenstellung für Inf. Stand Willigen-West, aufgestellt durch Baubüro Luzern, 2. A.K. (Fr. 57'302.30; ausgeführt 1943/44 vom 20.12.43 - 28.6.45). ((Z) A 1850/25)

Besondere Eigenschaften
Waffen-Stände: Bk. 4.7 Mg. Beob. (in Kostenzusammenstellung vom 2. A.K.
Waffen: Kat.2 1 Bk. 4.7 cm, Kat. 3 Keine, für diese 1 Mg. Schar.Laf.
Munition: Kat. 2 keine (angefordert bei Abt. für Festungswesten, Kat. 3 keine.
((Z) A 1850/25)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv ADAB	CD 4095 : 84, 85, 86, 87, 88, 89

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01860 35376/AA

Gemeinde	Ringgenberg (BE)	Ortsteil	Ringgenberg (BE)
Flurname	GOLDSWIL		
Koordinaten	2633150 1171850		
Namensvarianten	GOLDSWIL ; ; Ringgenberg (BE)		
Erste Nutzung	Artilleriewerk, ouvrage d'artillerie		
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section		

Objektbeschreibung

Die ehemalige Flabstellung mit 34 m/m Flab. Kan. (später für 7.5 cm Fk. umgebaut) liegt im Fels oberhalb Goldswil, zugänglich über eine Leiter. Es sind 2 Kavernen (Kampfräume) - heute durch einen gewinkelten Betonriegel mit Scharte und Eingang geschlossen - die durch einen Stollen auf der Rückseite miteinander verbunden sind. Im hinteren Bereich der Kavernen gibt es Einbauten. Die Scharten sind getarnt durch Rabitz. Früher (gem. Plan) hatten die Kavernen einen balkonartigen (grosse Scharten für Flab.Kan, 2.50 m) Abschluss mit 2 (1?) kleinen 85 cm hoch Eingängen rts und lks.*

Projektverfasser	BBB
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Element einer Sperrstelle von lokalem Wert.
Als Beispiel dieses Bautypes (5 Flabstände um Interlaken) wird A 1862 integral erhalten.
-> Bauhülle erhalten, Scharten sichtbar.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
03.06.1941 Plan: Flab.-Stellungen in Interlaken, Stand für 7.5 cm Feldkanone. (I)
20.06.1941 Vertrag Armeekommando, Geniechef der Armee mit Bauunternehmer Wilhelm Balmer, Wilderswil & Karl Zimmermann, Unterseen über die Ausführung von Flab. Ständen (Kavernen) (Angebot 12.6.41; Baubeginn 23.6.41; Fertigstellung falls Ausführung Stollen ohne Ausmauerung 23.8.41 (Fr. 31'595), falls Ausführung Stollen mit Gewölbeausmauerung 10.9.41 (Fr. 41'620), falls Ausführung Stollen ausbetoniert 25.9.41 (Fr. 50'445)).** ((Z) A 1860)
03.09.1941 Plan: Flabstand Goldswil, Detail der Scharte. (I)
25.01.1943 Antrag betr. Landerwerb (BAr E5480(A) 1969/70)
02.12.1944 Plan: Flabstand Goldswil. 34 m/m Flab-K., Inneneinrichtung M 1:50. ((Z) A1860)
1960: Umbau u. Umbewaffnung.
02.03.1984 Beurteilung der Art Stände im Raume Interlaken, die zu liquidieren bzw. umzuklassieren sind (A 1860-64, A 1866). ((Z) A 1863)

Besondere Eigenschaften
* Gem. Plan: A 1860, 1:200 (von Inventarblatt FWK, ohne Datum)
** Im Vertrag: "Zur Ausführung gelangt voraussichtlich nur die Variante "Stollen ohne Ausmauerung". Über die Ausführung der Varianten "Stollen mit Gewölbeausmauerung - Stollen ausbetoniert" entscheidet die Bauleitung während der Ausführung der Bauarbeiten" (Art.8)
Anlage analog A 1862

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01862 35420/AA

Gemeinde	Wilderswil	Ortsteil	Wilderswil
Flurname	WILDERSWIL		
Koordinaten	2632150 1167600		
Namensvarianten	WILDERSWIL ; ; Wilderswil		

Erste Nutzung	Artilleriewerk, ouvrage d'artillerie
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Flabstand für 2 7.5 cm Fk. im Wald südwestl. von Wilderswil. Es ist einer von 5 Flabständen um Interlaken: 2 Felskavernen, die auf der Rückseite mit einem Stollen verbunden sind. Nach vorne mit einem Betonriegel mit Scharte (und Eingang) geschlossen (Nördl. Kaverne: Betonabschluss abgwinkelt). Im hinteren Bereich der Kavernen Einbauten als Unterkunft. Einstieg über Leiter auf die Plattform vor dem nördlicheren Kampfstand. Rabitztarnung (Felsimitation) bei der Eingangsgallerie. Schartenumbau 1960. Heute, gem. Foto: Nördl. Kaverne, Stand 1: Scharte zentral. Südl. Kaverne, Stand 2: Scharte am Rand.

Projektverfasser	Büro für Befestigungsbauten
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Wilhelm Balmer, Wilderswil & Karl Zimmermann, Unterseen
Konstruktion	Fels mit Einbauten, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Element einer Sperrstelle von regionalem Wert. Dieses Werk soll als Beispiel dieses Bautypes für die Gruppe Interlaken (5 Flabstände) integral erhalten werden.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
20.06.1941 Vertrag Armeekommando, Geniechef der Armee mit Bauunternehmer Wilhelm Balmer, Wilderswil & Karl Zimmermann, Unterseen über die Ausführung von Flab. Ständen (Kavernen) (Angebot 12.6.41; Baubeginn 23.6.41; Fertigstellung falls Ausführung Stollen ohne Ausmauerung 23.8.41 (Fr. 31'595), falls Ausführung Stollen mit Gewölbeausmauerung 10.9.41 (Fr. 41'620), falls Ausführung Stollen ausbetoniert 25.9.41 (Fr. 50'445)). ((Z) A 1860)
25.01.1943 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)
1960 Umbau u. Umbewaffnung.
10.05.1960 Vertrag mit Unternehmer P. Grossmann, Brienz betr. Ergänzungsarbeiten (Fr. 89'761.70 mit A 1864). ((Z) A 1860)
02.03.1984 Beurteilung der Art Stände im Raume Interlaken die zu liquidieren bzw. umzuklassieren sind (A 1860-64, 1866). ((Z) A 1863)

Besondere Eigenschaften
* Im Vertrag: "Zur Ausführung gelangt voraussichtlich nur die Variante "Stollen ohne Ausmauerung". Über die Ausführung der Varianten "Stollen mit Gewölbeausmauerung - Stollen ausbetoniert" entscheidet die Bauleitung während der Ausführung der Bauarbeiten" (Art.8)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4088 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01864 35420/AB

Gemeinde	Unterseen	Ortsteil	Unterseen
Flurname	KAMMFLUH		
Koordinaten	2630900 1171300		
Namensvarianten	KAMMFLUH ; ; Unterseen		

Erste Nutzung	Artilleriewerk, ouvrage d'artillerie
Aktueller Bautyp	Kaverne, caverne

Objektbeschreibung

Flabstand für 2 7.5 cm Fk. bei der Kammfluh nordöstlich von Interlaken. Es ist einer von 5 Flabständen um Interlaken: 2 Felskavernen, die auf der Rückseite mit einem Stollen verbunden sind. Nach vorne mit einem Betonriegel mit Scharte (und Eingang) geschlossen. Im hinteren Bereich der Kavernen Einbauten als Unterkunft. Einstieg über Leiter auf die Plattform vor dem Stand 1 (östliche Stand).*

Projektverfasser	Büro für Befestigungsbauten
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Element einer regional eingestuften Sperrstelle. -> Bauhülle erhalten, Scharten sichtbar. Als Beispiel dieses Bautypes für die Gruppe Interlaken (5 Flabstände) wird A 1862 integral erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
25.01.1943 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)
20.06.1941 Vertrag Armeekommando, Geniechef der Armee mit Bauunternehmer Wilhelm Balmer, Wilderswil & Karl Zimmermann, Unterseen über die Ausführung von Flab. Ständen (Kavernen) (Angebot 12.6.41; Baubeginn 23.6.41; Fertigstellung falls Ausführung Stollen ohne Ausmauerung 23.8.41 (Fr. 31'595), falls Ausführung Stollen mit Gewölbeausmauerung 10.9.41 (Fr. 41'620), falls Ausführung Stollen ausbetoniert 25.9.41 (Fr. 50'445)).* ((Z) A 1860)
1960 Umbau u. Umbewaffnung.
10.05.1960 Vertrag mit Unternehmer P. Grossmann, Brienz betr. Ergänzungsarbeiten (Fr. 89'761.70 mit A 1862). ((Z) A 1860)
12.11.1979 Aufhebungsschreiben: Auf den 31.12.1979 wird die Anlage im Einvernehmen mit der Truppe aufgehoben. ((Z) A 1863)
06.03.1980 Beauftragung des FWK, Waffen, Mun, Wk Proviant, Betriebsstoffe, Korps- u. Objektmaterial zurückzuziehen. ((Z) A 1863)
12.11.1979 Bundesamt für Genie und Festungen - Entscheid: Anlage wird aufgehoben (Art Bkr). ((Z) A 1863)
06.03.1980 Deklassierung zur Anlage ohne milit. Nutzen Kat. 9.
05.08.1983 Truppenantrag, Anlage als Beobachtungsposten zu nutzen, wird abgelehnt. ((Z) A 1863)
02.03.1984 Beurteilung der Art. Stände im Raume Interlaken die zu liquidieren/umzuklassieren sind (A 1860-64, 1866). ((Z) A 1863)
23.03.1984 Bundesamt für Genie und Festungen - Beurteilung der Anlage, Ist-Stand: Tf Leitung noch angeschlossen, Wasserinstallationen noch installiert, Hülsenabsaufvorrichtung sowie KMS Ventilator noch eingebaut, Tarnvorrichtung vor Scharten noch vorhanden. Antrag, Wk. in Kat. 9 umzuklassieren. ((Z) A 1863
29.07.1989 Umklassierungsarbeiten abgeschlossen. ((Z) A 1863)

Besondere Eigenschaften
23.03.1984 Inventar noch vorhandener Installationen (siehe Kopie)
Anlage dito A 1862 (Gde Grp7/Wilderswil)
* Bewertung und Fotos wurden vom Feldinventarisator leider nicht geliefert.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01866 35420/AC

Gemeinde	Matten bei Interlaken	Ortsteil	Matten bei Interlaken
Flurname	KL RUGEN SUED		
Koordinaten	2632345 1169330		
Namensvarianten	KL RUGEN SUED ; Kleiner Rugen ; Matten bei Interlaken		

Erste Nutzung	Telefonzentrale, centrale téléphonique
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Kleine Telefonzentrale im Fels am Kleinen Rugen bei Interlaken. Geknickter Stollen mit 2 Kavernen. Zugang über einen Fussweg, Werk getarnt durch Rabitz (Felsimitation). Eingangsstollen mit Gasschleuse und Latrine. Unmittelbar danach, am 1. Schenkel des Stollens: Kleine Kaverne mit Einbaute für den Ventilations- und Klimaraum. Am 2 Schenkel des Stollens: Grössere Kaverne mit Einbaute für Telefonzentrale, Raum für Abt. Flst und einem kleinen Schlaufraum. Kochnische am Ende des Verbindungsstollens.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hoch- und Tiefbau A.G, Interlaken
Konstruktion	Fels mit Einbauten, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten			

Baugeschichte
18.01.1941 Kreditgesuch von Fr. 25'000 (BAr E5481 1984/162 Bd.31) ???
24.01.1941 Bewilligung/Eröffnung des Kredites. (BAr E5481 1984/162 Bd.31
20.02.1941 Geologisches Gutachten betr. Unterzentrale Interlaken der Tg. Kp. 3 Matten. (BAr E5481 1984/162 Bd.31)
19.03.1941 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Bauunternehmung Hoch- und Tiefbau A.G, Interlaken über die Arbeiten zu der Unterzentrale Interlaken (Fr. 15'500; Offerte vom 12.3.1941; Baubeginn sofort nach Erhalt der Pläne; Fertigstellung innert 5 W.). (BAr E5481 1984/162 Bd.31)
20.03.1941 Beginn der Vorarbeiten. (BAr E5481 1984/162 Bd. 31)
Juli 1941 Abtretung Vertrag Werk Unterzentrale Matten durch Kdo. 1. A.K. (BAr E5481 1984/162 Bd.31)
11.07.1941 Bauunternehmung an Geniechef 3. Div: Bauarbeiten an der Unterzentrale Matten seien bis auf die Umgebungsarbeiten beendet. (BAr E5481 1984/162 Bd.31)
25.09.1941 Abrechnung von Bauunternehmung über ausgeführte Bauarbeiten zur Unterzentrale Matten (Fr. 21'234.10). (BAr E5481 1984/162 Bd.31)
18.04.1942 Übergabe des Baus Unterzentrale Matten an Armeekdo. (BAr E5481 1984/162 Bd.31)
27.10.1982 Antrag, A 1866 weiterhin als Abt. Flst. für Aussen Bttr. zu belassen. ((Z) A 1863)
07.11.1982 Zustimmung des Kdt R Br 21. ((Z) A 1863)
02.03.1984 Beurteilung der Art. Stände im Raume Interlaken die zu liquidieren bzw. umzuklassieren sind (A 1860-64, 1866). ((Z) A 1863)
23.03.1984 Bundesamt für Genie und Festungen - Beurteilung der
Anlage: A 1866 hat bis zum Rückzug der 7.5cm Kan als Abt. Flst. gedient und wurde vor ca. 10 Jahren den gültigen Vorschriften entsprechend baulich und installationsmässig angepasst. Gestützt auf die beschriebene Sachlage wird A 1866 weiterhin als Abt. Flst. belassen. ((Z) A 1863)

Besondere Eigenschaften
entsprechend baulich und installationsmässig angepasst. Gestützt auf die beschriebene Sachlage wird A 1866 weiterhin als Abt. Flst. belassen. ((Z) A 1863)
Kampfgruppe 7 Interlaken
Filter (1 x CO 100/2 x Norit Rg2 C100/+ x N3-100) / Luterhitzer/Gas-Schleuse
Tf.-Zentrale. Philips Typ P66/60 Nr. 105

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB CD 4088 : 17, 18, 19, 29, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_A 01868 35375/AA

Gemeinde	Beatenberg	Ortsteil	Beatenberg
Flurname	BALMHOLZ		
Koordinaten	2625730 1170260		
Namensvarianten	BALMHOLZ ; ; Beatenberg		

Erste Nutzung	Sprengstollen, ouvrage d'essai
Aktueller Bautyp	Kaverne, caverne

Objektbeschreibung

Versuchsanlage (Sprengversuche, allg. Brandbekämpfung, Uebungsanlage für Kreislaufgeräte) beim Steinbruch Balmholz direkt am See, östlich von Beatenbucht: Stollensystem (von ca. 180m Länge) im Fels mit Treppen, diversen Nischen und Ausweitungen (teilw. mit Betonwänden abgeschlossen), 2 Ausgängen Richtung See, die mit Beton verstärkt wurden. Anlage ist in 2 Etappen entstanden.
Messraum; Sicherheitsinst. Lüftung/Alarm; Div. Brandplätze.
Nebengebäude (Duschen/WC...)

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2015

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	
Tarnung			
Zustand			
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte
01.06.1949 Anlage noch nicht vorhanden. (Verzeichnis der Befestigungsanlagen, Abschnitt FWK Kp. 16)
30.12.1953 Anlage vorhanden, als Sprengstollen erwähnt. (Verzeichnis der Befestigungsanlagen, Abschnitt FWK Kp. 16)
30.06.1980 Plan: Versuchsanlage A 1868, Stollenerweiterung. Situation und Schnitte (Planarchiv Interlaken)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01870 35376/AB

Gemeinde	Eriz	Ortsteil	Eriz
Flurname	GRUENENBERG PASS		
Koordinaten	2631660 1179260		
Namensvarianten	GRUENENBERG PASS ; Grünenberg-Pass, Grünenbergpasshöhe ; Eriz		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Das Inf. Werk Grünenbergpass befindet sich im Fels unterhalb der Passhöhe, zugänglich von oben über den Weg (Eingang: Betonbau in Felsnische mit Lmg. Stand). Es wirkte auf den Weg von Trüschhübel Richtung Habkern über den Grünenbergpass. Besteht aus 3 Kampfständen (Betoneinbauten in Felsnischen) sowie 4 parallel angeordneten, verschieden grossen Kavernen mit Einbauten (Munition; Küche, Essraum, Schlafraum; Vent; Pissoir), 1 Kaverne mit Wasserreservoir und dem Notausgang. Durch Stollen (roher Fels) und Treppen miteinander verbunden. Kampfstände von N nach S: Ik. (Pak) Stand; Mg. Stand; Mg. Stand.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Peter Milani, Laupen
Konstruktion	Fels mit Einbauten, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Bauhülle sichtbar erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité
Typologie	mittel, moyen
Bauzeit	
Tarnung	mittel, moyen
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	mittel, moyen

Eigenwert Bau	gering, limité
Historischer Wert	mittel, moyen
Situationswert	hoch, élevé
Naturschutzwert	gering, limité

Baugeschichte
01.07.1942 (03.09.1942) Vertrag Kdo. 3. Div. mit P. Milani, Laupen betr. Kaverne Grünenberg Passhöhe (Fr. 146'000; Offerte vom 10.6.1942; Beginn sofort; Vollendung innert 5 Mon.). ((Z) A 1870/30)
13.07.1942 Beginn der Ausführung. ((Z) A 1870/30)
01.08.1942 Erwägung einer Erweiterung des Werkes aus taktischen Überlegungen. ((Z) A 1870/30)
24.08.1942 Besprechung betr. Erweiterung: 3 anstelle von 2 Feuerständen, Verschiebung Eingang, Ersetzen der Bruchsteinscharten durch armierten Beton, zusätzl. Beob. Posten, Erweiterung der Unterkunftsverhältnisse.* ((Z) A 1870)
01.10.1942 Kredit für 1 Feuerstand Grünenbergpass von Fr. 120'000 (Kreditvorlage vom 24.6.1942) ist genehmigt. (BAr E5480(A) 1973/21)
16.07.1943 Kaverne Grünenberg-Pass, Tiefschuss Mg. II ist fertig. Mg. Schartentopf u. Lafette können montiert werden. ((Z) A 1870/30)
27.07.1943 Kaverne Grünenberg-Pass, Tiefschuss Mg. I ist fertig. Mg. Schartentopf u. Lafette können montiert werden. ((Z) A 1870/30)
19.07.1944 Übernahmeprotokoll der Vent. Anlage. ((Z) A 1871/31)
02.09.1944 Beendung der Bauarbeiten in den nächsten Tagen. Aufräumarbeiten werden bereits ausgeführt. ((Z) A 1871/31)
07.09.1944 Schlüsselübergabe für Werk an Postenchef.
01.10.1944 Date d'achèvement (en cours d'exécution). (BAr E27/17376 Bd.1-3)
12.10.1944 Protocole de reprise: date de la reprise: 10.11.1944; armement: 1 can. Inf. (pas encore reçu), 2 mitr, 3 Fm., 3 lunettes de pointage. ((Z) A 1870/30)
31.10.1945 Schlussabrechnung für Anlage Grünenerg Passhöhe (Fr. 553'341.75, betr. Arbeiten v. Milani Fr. 546'000). ((Z) A 1870/30)
12.11.1979 Anlage wird desarmiert und als Unst in der takt Bed 1

Besondere Eigenschaften
belassen. ((Z) A 1863)
06.03.1980 Deklassierung zu Unterständen Kat 4. ((Z) A 1863)
10.11.1992 Aufhebung des Werkes auf den 1.1.1993. ((Z) A 1870)
Frühere Motoren (Zürcher Mot.)
Wasserreservoir (2 x 14'000 lt)
Gruppe “Grünenberg” (Habkern)
*Vertrag wird neuen Bedingungen nicht angepasst. Die Erweiterung des Werkes wurde auf der Grundlage des alten Vertrages ausgeführt. ((Z) A 1870/30)
Einbauten in arm. Beton in Kavernen Typ I, II, III
Bewilligter Kredit Fr. 506'423.92
Moorlandschaft (liste AGFA 4.1.2000 : Umwelt-Daten)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3 Plan Nr. 1871 (falsch nummeriert)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_A 01871 35376/AC

Gemeinde	Eriz	Ortsteil	Eriz
Flurname	GRUENENBERG FALL		
Koordinaten	2630900 1180240		
Namensvarianten	GRUENENBERG FALL ; Grünenberg-Fall, Günenberg-Pfahl, Grünenbergsträsschen ; Eriz		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Das Infanteriewerk Grünenberg-Pfahl/Fall befindet sich in der Felswand westlich der Fallweid, zugänglich über einen Fussweg. Es wirkt auf den Weg von Trüschhübel Richtung Habkern über den Grünenbergpass. Es besteht aus einem um 90° geknickten Stollen im Fels, welcher den 2-stöckigen Kampfstand (Ik. (unten) u. Beob. mit Lmg. (oben)) und den Eingang mit Eingangsverteidigung an den 2 Eingängen verbindet; sowie aus einer 12.95m x 3.30m grossen Unterkunfskaverne mit Granitoeinbau, einem ausbetonierten Ventilationsraum und einem gunitierten Munitionsraum.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Peter Milani, Laupen
Konstruktion	Fels mit Einbauten, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Bauhülle sichtbar erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		

Annexbauten

Baugeschichte
18.08.1941 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen P. Milani, Laupen über die Arbeiten zu Kaverne Grünenberg-Pfahl (Fr. 66'000; Offerte vom 18.8.1941; Baubeginn nach Genehmigung des Vertrages; Fertigstellung bis 30.11.1941). ((Z) A 1870/31)
04.09.1941 Bemerkungen zum Rapport vom 4.9.1941 betr. Baustelle Grünenberg: Kaverne beidseitig angefangen. Es ist ziemlich loser Felsen vorhanden. Der Stand ist auszubetonieren. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86) ???
19.12.1941 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmer Max Greuter & Cie, Zürich über die Arbeiten zu Kaverne Grünenberg - Pfahl (Fr. 5’500; Offerte vom 9.12.1941; Baubeginn nach Genehmigung des Vertrages; Fertigstellung innert 3 Wochen). ((Z) A 1870/31) ???
03.11.1941 Stand der Arbeiten: Der Kampfstand ist bis auf die Betonarbeiten im Rohbau fertig. Wegen Schneefall, weitere Arbeiten eingestellt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.11.1942 Übernahmeprotokoll der Ventilations- und Gasschutzanlage, sowie Wasserinstallation. ((Z) A 1871/31)
11.10.1945 Abrechnung Grünenberg - Pfahl (Fr. 76'878.30). ((Z) 1870/31)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung für Gruppe “Günenberg” (Habkern), aufgestellt durch BBB (Fr. 845'000; ausgeführt 1941/1945) ((Z) A 1870/30)
10.11.1992 Befehl zur Aufhebung des Werkes A 1871 auf den 1.1.1993. ((Z) A 1870)

Besondere Eigenschaften
Gruppe “Grüneneberg” (Habkern)
Vent/Motorenraum
1 Pak Stand
UK + div. Nebennischen
Moorlandschaft (liste AGFA 4.1.2000 : Umwelt-Daten)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3 Plan Nr. 1870 (falsch nummeriert)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01872 35374/AA

Gemeinde	Horrenbach-Buchen	Ortsteil	Horrenbach-Buchen
Flurname	SICHEL E 1		
Koordinaten	2628200 1177720		
Namensvarianten	SICHEL E 1 ; Sichel 3, Sichelpass, Unterkunft rechts ; Horrenbach-Buchen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Kleine Kaverne im Fels mit Holzeinbau (Unterkunft?), geschlossen durch geknickten Betonriegel mit Scharten- und Türöffnung.
Kaverne befindet sich mit A 1873 in der Felswand (Schibe, Sieben Hengste) östlich des Sichelpasses. Sie wirkt Richtung NW, auf den Weg vom Zulggraben (und Sulxigraben) ins Juristal (Passübergang).

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Keller & Cie, Bern
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Bauhülle erhalten (Schartenfront sichtbar lassen).
Element einer national eingestuften Sperrstelle. Ensemble Verteidigung des Passüberganges (Wasserscheide).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
27.08.1942 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen Keller & Cie, Bern über die Arbeiten zu Stellung "Sichel" (Fr. 120'000; Offerte vom 14.8.1942; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 5 Monaten). ((Z) A 1872-78 (33)) (Reg. Nr.3351/2)
25.01.1943 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)

Besondere Eigenschaften
Gruppe Grünenberg (31.05.1944)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01873 35374/AB

Gemeinde	Horrenbach-Buchen	Ortsteil	Horrenbach-Buchen
Flurname	SICHEL E 2		
Koordinaten	2628140 1177660		
Namensvarianten	SICHEL E 2 ; Sichel 4, Solitaire rechts ; Horrenbach-Buchen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Kleine Kaverne im Fels, geschlossen durch geknickten Betonriegel mit Scharten- und Türöffnung. Kaverne befindet sich mit A 1872 in der Felswand (Schibe, Sieben Hengste) östlich des Sichelpasses. Sie wirkt Richtung NW auf den Weg vom Zulggraben (und Sulxigraben) ins Justistal (Passübergang).

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Keller & Cie, Bern
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Bauhülle erhalten (Schartenfront sichtbar lassen).
Element einer national eingestuften Sperrstelle. Ensemble Verteidigung des Passüberganges (Wasserscheide).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
27.08.1942 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen Keller & Cie, Bern über die Arbeiten zu Stellung "Sichel" (Fr. 120'000; Offerte vom 14.8.1942; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 5 Monaten). ((Z) A 1872-78 (33)) (Reg. Nr.3351/2)

Besondere Eigenschaften
Gruppe Grünenberg (31.5.1944)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4098 : 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01874 35374/AC

Gemeinde	Horrenbach-Buchen	Ortsteil	Horrenbach-Buchen
Flurname	SICHEL W 3		
Koordinaten	2627950 1177900		
Namensvarianten	SICHEL W 3 ; Sichel 2, Solitaire links ; Horrenbach-Buchen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

180 cm breiten und 11m langen um 90° geknickten Stollen im Fels (Burst) westlich des Sichelpasses mit 2 Kampfstände an den Ausgängen, die beide mit einem Betonriegel abgeschlossen werden: Im NO mit 1 Schartenöffnung für Mg. (Schussrichtung Sulzigraben); im S mit 1 Schartenöffnung (Schussrichtung Süden) und kleiner Türöffnung (unterhalb der Scharte).

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Keller & Cie, Bern
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Bauhülle erhalten (Schartenfront sichtbar lassen).
Element einer national eingestuften Sperrstelle. Ensemble Verteidigung des Passüberganges (Wasserscheide).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité
Bautechnik	gering, limité
Typologie	mittel, moyen
Bauzeit	
Tarnung	gering, limité
Zustand	gering, limité
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	mittel, moyen

Eigenwert Bau	gering, limité
Historischer Wert	gering, limité
Situationswert	hoch, élevé
Naturschutzwert	gering, limité

Baugeschichte

24.03.1941 Kdt. 3. Div. - Befehl für die Verteidigung des Abschnittes Thunersee: Auftrag an Gr. Grünenberg, Geb. Füs. Bat. 31: Sperren der Übergänge zw. Hohgant - Widderfeld - Sieben Hengste - Burst Pt. 1971; Verhinderung von jeglichem feindlichem Vorstoss nach Habkern und ins Justistal. Halten des Höhenkammes durch wenige, aber in den Fels gebaute, sturmfreie Stellungen. Verhinderung des Feindes schon am Aufstieg gegen die Übergänge durch Vorpositionierung bei Dreischübel, Pt. 1042 und im Sulzigraben. (BAr E5795/317)
19.07.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Rekognoszieren mit Div. Kdt. und Kdt. ad int. Geb. Füs. Bat. 31 Grünenberg und Sichel. Festlegung von 2 Mg. Kavernen beidseitig der Sichel. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
27.08.1942 Vertrag mit Keller & Cie, Bern über die Arbeiten zu Stellung “Sichel” (Fr. 120’000; Offerte vom 14.8.1942; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 5 Monate). ((Z) A 1872-78/33)
01.10.1942 Unterstabschef Ib - Mitteilung an Kdo. 1. AK, dass d. Kredit (Fr. 200’000.-) für 2 Feuerstände Sichel gem. Kreditvorlage vom 24.6.1942 genehmigt worden ist. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
27.10.1943 Kdt. Sichel - Vorschlag an Ingenieur zu Abänderungsmöglichkeiten betr. Scharte Solitaire links (Burst), aufgrund guter Sichtbarkeit (Grösse der Scharte, Scharte tritt aus dem Gelände heraus) -> Sprengung u. Neuerstellung oder Verstärkung u. Tarnung der Frontseite durch Anmauern von Natursteinen. ((Z) A 1872)

Besondere Eigenschaften
Gruppe Grünenberg (31.5.1944)
Moorlandschaft (liste AGFA 4.1.2000 : Umwelt-Daten)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4098 : 67, 68, 69

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01875 35374/AD

Gemeinde	Sigriswil	Ortsteil	Sigriswil
Flurname	SICHEL W 4		
Koordinaten	2627880 1177840		
Namensvarianten	SICHEL W 4 ; Sichel 1, Winkelpartie ; Sigriswil		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

1.40 m breiten und 40 m langen um ca. 80° geknickten aufsteigenden Stollen mit 2 Kampfständen an den Ausgängen/Enden - im Fels (Burst) westlich des Sichelpasses. Der Stollen ist im Süden mit einem geknickten Betonriegel mit Scharten- (Schussrichtung Süden) und Türöffnung geschlossen, im Norden mit einem vom Felsen hervorstehenden Betonanbau mit 2 Schartenöffnungen (Schussrichtung Sulzigraben). Stollenerweiterung im Knickpunkt des Stollens mit Betoneinbau.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Keller & Cie, Bern
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Bauhülle erhalten (Schartenfront sichtbar lassen).
Element einer national eingestuften Sperrstelle. Ensemble Verteidigung des Passüberganges (Wasserscheide).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
27.08.1942 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen Keller & Cie, Bern über die Arbeiten zu Stellung "Sichel" (Fr. 120'000; Offerte vom 14.8.1942; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 5 Monaten). ((Z) A 1872-78 (33)) (Reg. Nr.3351/2)

Besondere Eigenschaften
Gruppe Grünenberg (31.5.1944)
Scharten gut sichtbar (mit Blech verschlossen)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB CD 4098 : 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01876 35374/AE

Gemeinde	Sigriswil	Ortsteil	Sigriswil
Flurname	SICHEL W 5		
Koordinaten	2627800 1177800		
Namensvarianten	SICHEL W 5 ; Sichel 5 ; Sigriswil		

Erste Nutzung	Kaverne, caverne
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Kleine (7.55m x 4.46m) Kaverne im Fels mit Holzeinbau, geschlossen durch einen Betonriegel mit Türöffnung. Diente als Munitionskammer.
Das Werk liegt am Felsweg zum Werk A 1875 (Winkelpartie) in der Burst, östlich des Sichelpasses.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Keller & Cie., Bern
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung
Bauhülle erhalten.
Element einer national eingestuften Sperrstelle. Ensemble Verteidigung des Passüberganges (Wasserscheide).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	hoch, élevé		

Baugeschichte
27.08.1942 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen Keller & Cie, Bern über die Arbeiten zu Stellung "Sichel" (Fr. 120'000; Offerte vom 14.8.1942; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 5 Monaten). ((Z) A 1872-78 (33)) (Reg. Nr.3351/2)

Besondere Eigenschaften
Gruppe Grünenberg (31.5.1944)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01879 32015/AB

Gemeinde	Sigriswil	Ortsteil	Sigriswil
Flurname	GROEN		
Koordinaten	2624620 1173620		
Namensvarianten	GROEN ; Grön ; Sigriswil		

Erste Nutzung	Telefonzentrale, centrale téléphonique
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Ehemalige Telefonzentrale steht am Waldrand bei Grön oberhalb von Merligen, an der Strasse Sigriswil - Beatenberg. Ist gut in die natürliche Umgebung integriert. Wahrscheinlich Aneinanderreihung von 5 Räumen.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

10.01.1942 Stand der Arbeiten: Lage noch abzuklären. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)

Januar 1946 Kostenzusammenstellung für Telefonzentralen Sigriswilergrat: Zentrale Schwanden, Zentrale Grön, Baracken-Tf. Zentrale (ausgeführt 1942/43), aufgestellt durch BBB. Total Fr. 98’000. ((Z) A 1900)

Besondere Eigenschaften
Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 3183 : 43, 44, 45

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01880 01 32015/AA

Gemeinde	Beatenberg	Ortsteil	Beatenberg
Flurname	WALDBRAND		
Koordinaten	2623920 1171540		
Namensvarianten	WALDBRAND ; W'Brand ; Beatenberg		

Erste Nutzung	Artilleriefort, fort d'artillerie
Aktueller Bautyp	Artilleriefort, fort d'artillerie

Objektbeschreibung

Artilleriefort, verbunden durch Treppenstollen mit Schrägaufzug für Verwundetentransport mit Artilleriefort Legi: Felswerk, gunitiert. S-förmiger Hauptstollen der eine Gruppe mit 3 Kampfständen, 1 höhergelegenen Beob. Stand, 2 Funknischen, 2 Mun.kav. und Notausgang im N mit einer Gruppe ca. 250m südlicher mit 5 Kampf- und 2 höhergelegenen Beob. Ständen, 2 Funknischen und 4 Mun.kavernen verbindet. Am Ende des Hauptstollens im S: Eingang mit Nahverteidigung und Funknische. Maschinenraum, Wasserreservoir, Waschraum/WC u. Büros aufgereiht an Hauptstollen.
Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat

Projektverfasser	1. A.K. (3.A.K.?) oder 3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Frutiger's Söhne, Oberhofen Thun
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet

Begründung
Gem. Liquidationskonzept vom 21.12.1998 für Artillerie-Forts und Artillerie-Bunker ist die Anlage zu dokumentieren. Es gibt aber Projekte, die Anlage museal weiter zu verwenden. -> Die Projekte sollen unterstützt werden!

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2008

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé

Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten			

Baugeschichte

16.01.1941 Geologischer Vorbericht. ((Z) A 1881/63)
14.02.1941 Übertragung der Vorarbeiten. ((Z) A 1880/41)
22.02.1941 Vertrag betr. Art. Stellung Beatenberg für Sch Mot Kan Abt 4 (Fr. 552’786; Angebot 18.02.1941 mit 2 Varianten: Vollausbau Fr. 1’131’694.70; reduziert s. oben). ((Z) A 1880/41)
22.07.1941 Übertragung der Ergänzungsarbeiten am Südportal an die Bauunternehmung (Fr. 30’392.30). ((Z) A 1880/41)
03.09.1941 Art. Chef 3. Div. – Erweiterung Stellung Waldbrand sei sehr wichtig (gestützt auf Op. Bef 13) -> Kav.-Stellung für 1 Bttr. des neu zugeteilten Sch. F. Hb. Rgt. 24. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
11.09.1941 Kdo. 1. A.K. - Kreditbegehren für Bef.Arbeiten pro 1941/42 für neue Arbeiten gem. Op. Bef.13: Kampfgruppe Sigriswilgrat, No 3369 Waldbrand, Art.Beob.Posten (Fr. 80’). (BAR E5480(A) 1973/21 Bd.88)
14.04.1942 Stellung prov. bezugbereit für 7 Geschütze.((Z) A 1880/49)
25.08.1942 Zusatzvertrag betr. Verbindunsstollen Walbrand-Legi (Fr. 129’771; Angebot von 21.07.1942). ((Z) A 1880/41)
01.12.1942 Ausgeführte u. in Auftrag gegebene Arbeiten Stellung Waldbrand-Legi: Rohbau und Inneneinrichtung, Elektr. Inst, Vent. Anlage.
11.01.1943 1. A.K, Baubüro Thun - Zusammenstellung der Baukosten
* Art. Stellung Waldbrand: Ausgeführt: Ausbruch u. Fertigstellung der Stellung excl. Installation u. Innenausbau; Werkportal u. Nahverteidigung, Lafetten, Töpfe u. Laufkatzen montiert etc. (Fr. 1'820'600)
Verbindungsstollen noch nicht fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
04.02.1943 Kdo. 3. Div, Geniechef - Kreditmankos Baubüro 1. A.K, Thun -> Einsparungen, betr. Waldbrand: Wegfall Betonbaracke Wachtlokal, div. Türen, div. Beleuchtung. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.90)
06.08.1947 Vertrag betr. Ausbauprojekt Legi-Waldbrand (Fr.357’237.20). ((Z) A 1880/46)
07.02.1949 Vertrag betr. Erstellung der Verwundeten-Transportanlage zwischen Legi und Waldbrand (Fr. 52’129.10). ((Z) A 1880/53)
29.06.1949 Kreditbewilligung betr. Sicherheitsmassnahmen in Munitionsmagazinen (Fr. 32’500). ((Z) A 1880/37)
18.08.1958 Vertrag betr. Einbau von Feinstaubfilter. ((Z) A 1880/62)

Besondere Eigenschaften

07.02.1949 Vertrag betr. Erstellung der Verwundeten-Transportanlage zwischen Legi und Waldbrand (Fr. 52’129.10). ((Z) A 1880/53)
29.06.1949 Kreditbewilligung betr. Sicherheitsmassnahmen in Munitionsmagazinen (Fr. 32’500). ((Z) A 1880/37)
18.08.1958 Vertrag betr. Einbau von Feinstaubfilter. ((Z) A 1880/62)
31.12.1941 Art. Stellung: 8 x 10.5cm Kan; Legi: 8 x 15cm HB.

31.03.1944 Art. Stellung: 8 x 10.5cm Kan auf Hebel. Laf. (fertig bis auf Kollektiv-Gasschutz, Elektr. Schalttafel und Telephonzentrale).
24.05.1994 8 x 10.5cm Kan 35 L42 auf Hebellaf noch vorhanden.
Baukosten in 1'000: Fr. 3'528; Bauzeit: 3.1941-6.1943. (L + W (?))

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 3183 : 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01880 02 32016/AA

Gemeinde	Beatenberg	Ortsteil	Beatenberg
Flurname	LEGI		
Koordinaten	2623920 1171540		
Namensvarianten	LEGI ; ; Beatenberg		

Erste Nutzung	Artilleriefort, fort d'artillerie
Aktueller Bautyp	Artilleriefort, fort d'artillerie

Objektbeschreibung

Artilleriefort, verbunden durch Verbindungsstollen (Treppe) mit Schrägaufzug für Verwundetentransport mit älterem Artilleriefort Waldbrand: Felswerk. 171m langer Hauptstollen, aufgereiht 8 Kampfstände. Rückwertig 5 Mun Magazine und WC- Einbau. Im Norden am Ende des Stollens Notausgang, im Süden Schrägaufzug zur Talstation (-> Militärstrasse) sowie Verbindungsstollen (Treppe) mit Reservoir und Notausgang zum Artilleriefort Waldbrand.

Projektverfasser	1. A.K.

Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Frutiger's Söhne, Oberhofen Thun
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle nicht bewertet

Begründung

Dokumentieren (Scharten sichtbar) gem. Liquidationskonzept vom 21.12.1998 für Artillerie Forts und Artillerie Bunker.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische	mittel, moyen		

Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
03.09.1941 Art. Chef 3. Div. – Erweiterung Stellung Waldbrand sei sehr wichtig (gestützt auf Op. Bef 13) -> Kav.-Stellung für 1 Bttr. des neu zugeteilten Sch. F. Hb. Rgt. 24. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
11.09.1941 Kdo. 1. A.K. - Kreditbegehren für Bef.Arbeiten pro 1941/42 für neue Arbeiten gem. Op. Bef.13: Kampfgruppe Sigriswilgrat, No 3369 Waldbrand, Art. Beob. Posten (Fr. 80'). (BAR E5480(A) 1973/21 Bd.88)
15.11.1941 Vertrag betr. Bauarbeiten der Stellung "Legi" (Fr. 799'654; Angebot 10.11.1941). ((Z) A 1880/41)
04.02.1942 Geol. Bericht betr. Art.-Stellung Legi. ((Z) A 1880/51)
25.08.1942 Zusatzvertrag mit Baufirma betr. Verbindungsstollens Walbrand-Legi (Fr. 129'771; Angebot von 21.07.1942. ((Z) A 1880/41)
01.12.1942 Ausgeführte und in Auftrag gegebene Arbeiten Stellung Waldbrand-Legi: Rohbau und Inneneinrichtung, Elektrische Installationen, Ventilationsanlage.
11.01.1943 1. A.K, Baubüro Thun - Zusammenstellung der Baukosten der Art. Werke 3. Div. Betr. Art. Stellung Legi: Ausgeführt: Gesamter Ausbruch, Verbindungsstollen Waldbrand-Legi noch nicht fertig ausgebaut (Fr. 980'000). Noch nicht im Bau: Einbau der Schartentöpfe, Stollenverteidigung etc. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
04.02.1943 Kdo. 3. Div, Geniechef - Kredit-Mankos's des Baubüro 1. A.K, Thun -> U.a. Einsparung betr. Legi: Verwendung der Küchenbaracke Waldbrand als Munitionsbaracke. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.90)
06.08.1947 Vertrag betr. Ausbauprojekt Legi-Waldbrand (Fr. 357'237.20). ((Z) A 1880/46)
29.05.1948 Vertrag mit Firma Frutiger, Thun, betr. Einbau von Betongewölben (Fr. 140'600.60). ((Z) A 1880/39)
07.02.1949 Vertrag betr. Verwundeten-Transportanlage zw. Legi und W'brand. ((Z) A 1880/53)
29.06.1949 Kreditbewilligung betr. Sicherheitsmassnahmen in Munitionsmagazinen (Fr. 32'500). ((Z) A 1880/37)
07.11.1955 Vertrag mit Firma von Kaenel Söhne A.G, Wimmis betr. Ergänzungsarbeiten im Werk A 1880. (gem. Schlussabrechnung Fr. 258'401.75). ((Z) A 1880/42)

Besondere Eigenschaften
29.06.1949 Kreditbewilligung betr. Sicherheitsmassnahmen in Munitionsmagazinen (Fr. 32'500). ((Z) A 1880/37)
07.11.1955 Vertrag mit Firma v. Kaenel Söhne A.G, Wimmis betr. Ergänzungsarbeiten im Werk A 1880. ((Z) A 1880/42)
31.12.1941 Legi: Projekterweiterung 8 x 15cm HB.
31.03.1944 Legi: 8x15cm Hb. auf Hebel-Laf. Fertig bis auf Kollektivgasschutz.
24.05.1994 8 x 10.5cm Kanone 35 L42 auf Hebellafette noch vorhanden.
Sch F Hb Abt 48 / Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat (?)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01881 32017/AA

Gemeinde	Beatenberg	Ortsteil	Beatenberg
Flurname	SCHMOCKENFLUH		
Koordinaten	2623960 1170600		
Namensvarianten	SCHMOCKENFLUH ; Beatenbucht ; Beatenberg		

Erste Nutzung	Artilleriefort, fort d'artillerie
Aktueller Bautyp	Artilleriefort, fort d'artillerie

Objektbeschreibung

Artilleriefort oberhalb der Beatenbucht mit 3 Beobachterständen und 6 Kampfständen.

Projektverfasser	BBB Baubüro Merligen
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Schmockenfluh: J. Frutiger's Söhne, Oberhofen & Hoch- und Tiefbau A.G, Interlaken
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle nicht bewertet

Begründung

Siehe Liquidationskonzept für Artillerie Forts und Artillerie Bunker vom 21.12.1998

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten			

Baugeschichte

07.04.1941 Genereller Geologischer Bericht "Kasemattwerk Beaten-bucht". ((Z) A 1881/63)

20.05.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Rekognoszierung der Art. Stellung Schmockenfluh und Besichtigung des Art. Werk Beatenberg mit Geniechef der Armee und 3. A.K. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
03.09.1941 Die Stellung Beatenberg wird als von grosser Wichtigkeit betrachtet (von Art. Chef 3. Div.) (gestützt auf Op. Befehl Nr. 13). Begründung: Stellung für 1 der neu zugeteilten Sch. F. Hb. Bttr. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
10.04.1942 Vertrag betr. Ausführung der Bauarbeitern (Fr. 1'939'596 (?); Angebot von 19.03.1942; Fertigstellung bis 30.11.1943. ((Z) A 1881)
05.05.1942 Geolog. Dienst der Armee - Bericht betr. Festlegung der Scharten. ((Z) A 1881/63)
17.05.1944 Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten. ((Z) A 1881/68)
13.09.1944 Schlussabrechung über die ausgeführten Bauarbeiten (Fr. 1'721'953.25). ((Z) A 1881/68)
24.05.1945 Nachtrag zur Schlussabrechung über die ausgeführten Bauarbeiten (Fr. 130'717.20). ((Z) A 1881/68)
25.05.1945 Anerkennung der Schlussabrechnung (Fr. 1'852'670.45). ((Z) A 1881/68)
20.06.1949 Kreditbewilligung (Fr. 200.000) betr. Sicherheitsmassnahmen im Munitionsmagazin. ((Z) A 1881/63)
12.11.1953 Kreditbewilligung betr. Kreditbegheren von 28.05.1953 über Sicherheitsmassnahmen 3. Etappe (Schutz der Unterkunft und Schaffung von Auspufföffnungen (Fr. 68'000). ((Z) A 1881)
20.04.1956 Kreditbewilligung betr. Kreditbegheren von 10.04.1956 über Einbau einer Kammer und Bodenschachtes für Filter gegen radioaktive Substanzen (Fr. 23'000). ((Z) A 1881/66)
12.02.1962 Kreditbewilligung betr. Kreditbegehren von 11.12.1961 über Ausbau Krankentrakt (Fr. 30'000). ((Z) A 1881/66)
24.11.1967 Besprechung über Schartenänderung der 10,5 cm Kan SL und die Montage der Vo-Messanlage Ebauches SA: ausgeführte Musterscharte im Werk Schmockenfluh ((Z) A 1881/68)
21.12.1998 Liquidationskonzept für Artillerie Forts und Artillerie Bunker.

Besondere Eigenschaften
Einbau einer Kammer und Bodenschachtes für Filter gegen radioaktive Substanzen (Fr. 23'000). ((Z) A 1881/66)
12.02.1962 Kreditbewilligung betr. Kreditbegehren von 11.12.1961 über Ausbau Krankentrakt (Fr. 30'000). ((Z) A 1881/66)
24.11.1967 Besprechung über Schartenänderung der 10,5 cm Kan SL und die Montage der Vo-Messanlage Ebauches SA: ausgeführte Musterschar-
te im Werk Schmockenfluh ((Z) A 1881/68)
21.12.1998 Liquidationskonzept für Art. Forts und Artillerie Bunker.
24.05.1994 2 x 10.5cm Kanone 35 L42 auf Hebellafette noch vorhanden.
24.05.1994 4 x 10.5cm Kanone 39 L42 auf Ständerafette noch vorhanden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text

Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 3183 : 71 -> 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01882 35375/AB

Gemeinde	Sigriswil	Ortsteil	Sigriswil
Flurname	BEATENBUCHT		
Koordinaten	2623450 1170750		
Namensvarianten	BEATENBUCHT ; ; Sigriswil		

Erste Nutzung	Felsmagazin, magasin sous roc
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Tb. Magazin von T 1140 als einfache Felskaverne unmittelbar neben der Tankbarrikade (nördlich davon). Gittertüre beim Eingang.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Max Greuter & Cie, Zürich
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Integral erhalten im Zusammenhang mit A 1883 Fischbalmen (heute Museum).

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	hoch, élevé		

Baugeschichte

10.07.1941 Vertrag Kdo. 3. Div mit Unternehmen Max Greuter & Cie., Zürich über die Arbeiten zu Kaverne Beatenbucht (Fr. 4'830.-, Offerte vom 10.7.1941, Baubeginn sofort nach Bewilligung des Kredites, Fertigstellung innert 14 Tagen. ((Z) A 1883)

Besondere Eigenschaften
Kampfgruppe 4 Seegruppe
Gruppe Zulggraben
GPH-Material von T 1140

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4099 : 43, 44

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01884 35375/AC

Gemeinde	Sigriswil	Ortsteil	Sigriswil
Flurname	BEATENBUCHT		
Koordinaten	2623540 1170380		
Namensvarianten	BEATENBUCHT ; ; Sigriswil		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Seebeobachterstand SE der Beatenbucht: U-förmiger Stollen im Fels mit 2 Ausgängen und einer Kaverne (-> Manschaftsunterkunft) auf halben Weg, welche mit einem Betonriegel abgeschlossen wird. Beim nördlichen Ausgang befindet sich die Seebeobachterglocke Gefechtsturm (Durchmesser ca 1.40m) mit 4 Ausparungen für Lafetten: 2 Scharten für sind offen (2 Lmg auf Kugellaffete), 2 noch geschlossen; beim südlichen der Eingang zum Werk (Wände betoniert), mit Eingangsverteidigung ca. 15m weiter bergwärts im Stollen, beim ersten Knick.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ernst Graf, Baumeister, Kleindietwil
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Einmaliges Objekt in der Schweiz. Kleines Felswerk nur für Beob. Glocke.

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2015

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		

Annexbauten

Baugeschichte
22.10.1942 Vertrag Kdo. 3. Div. mit E. Graf, Kleindietwil über die Arbeiten zu Seebeobachter Stand Beatenbucht (Fr. 31'135.30; Offerte vom 15.10.1942; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 3 Monaten). ((Z) A 1883)
25.01.1943 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)
16.09.1942 Arbeitsbeginn. ((Z) A 1883)
09.01.1943 Rechnung von E. Graf, Kleindietwil für abladen der Seebeobachterglocke am Bahnhof Thun, aufladen derselben auf Transportschiff, transportieren derselben (von Scherzligen) nach Beatenbucht inkl. wieder abladen und deponieren auf der Baustelle Beatenbucht. Gewicht 22 T. (Fr. 3’416.35). ((Z) A 1883/64)
12.08.1943 Rechnung von Unternehmen E. Graf, Kleindietwil. Total Fr. 45'478.40. ((Z) A 1883/64)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung für Gruppe Beatenbucht (Ik. + Beob. Kaverne, Steckbarrikade, See-Beob. Stand) aufgestellt durch BBB (ausgeführt 1941/43; Total Fr. 215'000). ((Z) A 1883)

Besondere Eigenschaften
Gruppe Beatenbucht
Kampfgruppe 4 Seegruppe
Frühere Bewaffnung: 2 Lmg auf Kugellafette (Lafette noch vorhanden).
Gefeschtsturm mit 4 Aussparungen.
Gruppe Zulggraben
für Gebiet ein spez. Gefechtsturm
spezielle Lage

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4099 : 60 -> 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01885 35374/AF

Gemeinde	Sigriswil	Ortsteil	Sigriswil
Flurname	WEISSENTHAL		
Koordinaten	2623320 1172800		
Namensvarianten	WEISSENTHAL ; ; Sigriswil		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Fk. Schild: Im Fels eingelassene Nische (ca. 4.60m x 4.35m) die mit einer 2-fach geknickten, betonierten Frontseite (Mittelfront parallel zur Strasse) abgeschlossen wird und somit im Innern einen 5-eckigen Raum und gegen aussen 2 Nischen (Eingangsnische mit 2-flügeliger Holztüre; Nische mit Scharte (heute zugemauert) bildet. Feuer Richtung Strassenbarrikade. Die Betonfront wird durch Anmauern von Natursteinen auf dem Betondach ins Gelände integriert. Der Schild steht im Weissental (Ralligholz), oberhalb von Merligen, direkt an der Strasse Sigriswil - Beatenberg.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Trachsel, Wattenwil u. A. Zeller, Sigriswil
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Bauhülle erhalten (sichtbar).

Element einer national eingestuften Sperrstelle. Die Spuren eines Tarnanstriches auf der Betonmauer sind noch vorhanden (Mauerimitation).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
16.10.1942 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen (Arbeitsgemeinschaft) A. Zeller & Trachsel für Arbeiten zu Str. Sperren u. Fk. Schilder, Kienigraben und Weissenthal (Kienigraben Fr. 20'000, Weissenthal Fr. 26'000, Total Fr. 46'000; Offerte vom 7.10.1942; Baubeginn nach Vertragsgenehmigung; Fertigstellung innert 3 Monaten). ((Z) A 1883)
19.04.1943 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen Gebr. Trachsel, Wattenwil über die Arbeiten zu Strassensperre u. Fk. Schild Weissenthal (Fr. 24'000; Offerte vom 7.10.1942; Baubeginn sofort nach Vertragsgenehmigung (28.4.1943 genehmigt durch Kdo. 1. A.K.); Fertigstellung innert 1 1/2 Monaten). ((Z) A 1883))
20.04.1943 Schreiben von Kdo. 3. Div, Geniechef an Kdo. 3. Div: Der Vertrag mit der Arbeitsgemeinschaft Gebr. Trachsel Wattenwil u. A. Zeller, Sigriswil ist als getrennt zu betrachten, da die Arbeiten getrennt vergeben worden sind. ((Z) A 1883)
02.10.1943 Rechnung von Unternehmen Gebr. Trachsel für Arbeiten betr. Steckbarrikade u. Fk. Schild Weissenthal (Steckbarrikade 9'468.10,5 cm Fk. Schild 13'709.95, Total inkl. Lohnaufschläge, Materialaufschläge u. WUST Fr. 24'001.40). ((Z) A 1883)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung aufgestellt durch BBB für Gruppe Sigriswil (Ik. Schild Kienigraben, Steckbarrikade Kienigraben, Ik. Schild Weissenthal, Steckbarrikade Weissenthal) (Fr. 55'000; ausgeführt 1943). ((Z) A 1883)

Besondere Eigenschaften
Abschnitt Siegriswilgrat
Gruppe Sigriswil
Scharten zugemauert.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4098 : 77, 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01886 35374/AG

Gemeinde	Sigriswil	Ortsteil	Sigriswil
Flurname	KIENIGRABEN		
Koordinaten	2623160 1173210		
Namensvarianten	KIENIGRABEN ; ; Sigriswil		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter, unverkleideter Fk. Schild als Monoblock gebaut (6.10m x 4.10m) unmittelbar beim Kienigraben (Ralligholz), oberhalb von Merligen, an der Strasse Sigriswil - Beatenberg. Er steht auf einer leichten Erhöhung nach einer Strassenbiegung mit der Ecke zur Strasse. Eingang seitlich, mit 2 Holztoren verschliessbar. Schussfeld Richtung Strassebarr. Die Betonfront wird durch Anmauern von Natursteinen auf dem Betondach ins Gelände integriert.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Zeller, Gunten-Sigriswil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer national eingestuften Sperrstelle. Spuren der Tarnung noch vorhanden: Tarnanstrich (Mauerimitation) und Aufmauerung mit Bruchsteinen auf Bunker -> Weiterführung der benachbarten Stützmauer.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
16.10.1942 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen (Arbeitsgemeinschaft) A. Zeller & Trachsel für Arbeiten zu Str. Sperren u. Fk. Schilder, Kienigraben u. Weissenthal (Kienigraben Fr. 20'000, Weissenthal Fr. 26'000, Total Fr. 46'000; Offerte vom 7.10.1942; Baubeginn nach Vertragsgenehmigung, Fertigstellung innert 3 Monaten). ((Z) A 1883)
20.04.1943 Schreiben von Kdo. 3. Div, Geniechef an Kdo. 3. Div: Der Vertrag mit der Arbeitsgemeinschaft Gebr. Trachsel, Wattenwil u. A. Zeller, Sigriswil ist als getrennt zu betrachten, da die Arbeiten getrennt vergeben worden sind. ((Z) A 1883)
21.04.1943 Vertrag mit Unternehmen Fa. A. Zeller, Sigriswil und Kdo. 3. Div. über die Arbeiten zu Strassensperre und Fk. Schild, Kienigraben (Fr. 20'000; Offerte vom 7.10.1942; Baubeginn nach Vertragsgenehmigung (28.4.1943 genehmigt durch Kdo. 1. A.K.); Fertigstellung innert 1 1/2 Monaten). ((Z) A 1883)
31.07.1943 Rechnung von Unternehmen A. Zeller, Gunten-Sigriswil für Arbeiten betr. Strassensperre und Fk. Schild, Kienigraben (Strassensperre 4'716.25, Fk. Schild 19'496.85, Total inkl. WUST Fr. 24'656.60). ((Z) A 1883)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung Gruppe Sigriswil (Ik Schild Kienigraben, Steckbarrikade Kienigraben, Ik. Schild Weissenthal, Steckbarrikade Weissenthal), aufgestellt durch BBB (ausgeführt 1943; Total Fr. 55'000). ((Z) A 1883)

Besondere Eigenschaften
Gruppe Sigriswil
Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat
Gem. Situationsplan Ik-Schild.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 4098 : 79, 80, 81
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01887 35374/AH

Gemeinde	Sigriswil	Ortsteil	Sigriswil
Flurname	MERLIGEN		
Koordinaten	2622915 1172255		
Namensvarianten	MERLIGEN ; ; Sigriswil		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Betonierter, zweistöckiger ungetarnter Mg. Ik. Beob. Stand (Tiefschuss) von 8.70m x 10.80m Aussenmasse mit Eingangsanbau (2m x 6.10m) im S. 2-fach abgewinkelter Eingang mit Eingangsverteidigung. Kampfraum im EG mit 3 Ständen (Nischen); Vertikalschacht (Leiter) zur Mannschaftsunterkunft im UG. Die Scharten werden mit Holzläden getarnt.
Der Bunker liegt am Waldrand oberhalb Merligen, unmittelbar anschliessend ans GPH Merligen (Tankmauer), auf welches es flankierend wirkt.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Fr. Haldimann, Aarwangen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer national eingestuften Sperrstelle. Am Waldrand. Ausserhalb der Bauzone. Noch vollständig ausgerüstet.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité
Typologie	gering, limité
Bauzeit	
Tarnung	gering, limité
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	hoch, élevé

Eigenwert Bau	gering, limité
Historischer Wert	gering, limité
Situationswert	hoch, élevé
Naturschutzwert	gering, limité

Baugeschichte

24.01.1942 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen Fr. Haldimann, Aarwangen über die Arbeiten zu Tankspere Merligen Baulos II* (Fr. 180’000; Offerte vom 18.12.1941; Baubeginn sofort nach Vertragsgenehmigung; Fertigstelllung innert 6 Monaten). ((Z) A 1887/71)
12.03.1942 Geolog. Gutachten Kampfstand Merligen. Begehungen 02./03.03.1942. ((Z) A 1887/71)
11.04.1942 Stand der Arbeiten betr. Sperre Merligen, Baulos I* u. II**: Bauplatzinstall. in Ausführung. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
14.03.1942 Stand der Arbeiten, Sperre Merligen: Sperren und Feuerstände in Arbeit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
01.12.1942 Übernahmeprotokoll der Ventilations- u. Gasschutzanlage, Wasserinstallation, Mg. Kühlung. ((Z) A 1887/71)
12.11.1943 Rechnung von Unternehmen Fr. Haldimann, Aarwangen für Tanksperre Merligen Los. II* Total Fr. 242’488.35. -> Feuerstand Fr. 117’685.15. ((Z) A 1887/71)
Januar 1946 Kosten-Zusammenstellung durch BBB für Gruppe Merligen (ausgeführt 1942/43; Fr. 498’000). ((Z) A 1887/71)

Besondere Eigenschaften

24.05.1994 1 x 7,5mm Festungs-Maschinengewehr 51/80 noch vorhanden.
24.05.1994 1 x 9cm Panzerabwehrkanone 50/57 auf Pivotlafette noch vorhanden.
* Tankmauer: Fr. 73’928.40, Blocksperre: Fr. 48’713.55, Feuerstand: Fr. 117’685.15.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4098 : 82, 83

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01888 35374/AI

Gemeinde	Sigriswil	Ortsteil	Sigriswil
Flurname	MERLIGEN KIRCHSTRASSE		
Koordinaten	2622840 1172140		
Namensvarianten	MERLIGEN KIRCHSTRASSE ; Kirche, Merligen 2 ; Sigriswil		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Als kleiner Stall, bzw. kleines Häuschen mit Rieg-Imitation, Tarnungsdach (Holzaufbau) und Blindfenster (2 Fensterläden) getarnter Fk. Schild: Betonbau mit Holzanbau und zugänglichen Tarnddach. Eingang im O auf ganzer Schildbreite (vgl. Garage) mit 2 Holztoren, als Scheunentür getarnt; Scharte im W, als Scheunentor getarnt.
Der Schild befindet sich in Merligen, oberhalb der Kirchstrasse. Er wirkt frontal auf die Strassenbarrikade Kirchstrasse (Durchgang GPH Merligen).

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gottfr. Amstutz, Merligen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**
in Sperrstelle National
Begründung
Element einer national eingestuften Sperrstelle. Gut zugänglich. Eines der letzten Elemente, das gut sichtbar ist im Zusammenhang mit dem GPH.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
31.01.1941 Kredit für 2 Fk. Schilder in Merligen von je Fr. 20'000 bewilligt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88 Kredite Landesbefestigung 1941-1945)
24.01.1942 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen Gottfr. Amstutz, Merligen über die Arbeiten zu Fk. Schild Merligen I und II (Schild I: Fr. 16’000, Schild II: Fr. 12’000; Offerte vom 12.1.1942; Baubeginn sofort nach Vertragsgenehmigung; Fertigstellung innert 4 Arbeitsmonaten).
14.03.1942 Stand der Arbeiten, Sperre Merligen: Sperren und Feuerstände in Arbeit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
10.11.1942 Rechnung von Gottfr. Amstutz, Merligen betr. Fk. Schild 2 Merligen (Fr. 13’619.10). ((Z) A 1887 (70))
Januar 1946 Kosten-Zusammenstellung durch BBB für Gruppe Merligen (Fr. 498’000; ausgeführt 1942/43). ((Z) A 1887/71)

Besondere Eigenschaften
Abschnitt Sigriswilgrat

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4098 : 84, 85

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01889 35374/AJ

Gemeinde	Sigriswil	Ortsteil	Sigriswil
Flurname	MERLIGEN SEE		
Koordinaten	2622720 1172050		
Namensvarianten	MERLIGEN SEE ; Merligen am Seeufer, Merligen 1 ; Sigriswil		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Als einfacher, betonierter Garagenanbau (früher Bootshaus ???) getarnter Fk. Schild (6.10m x 4.00m bzw. 4.60m) unmittelbar am Seeufer in Merligen, heute direkt neben einem Wohnhaus -> Das Dach des Schildes dient heute als Terrasse des Wohnhauses (-> Holzgeländer). Der Eingang im S auf ganzer Schildbreite ist mit 2 Holztoren verschliessbar; Die Scharte im N, mit Schussfeld Richtung Seestrasse, mit 2 Holzläden -> früher war die ganze Schartenfront mit Holz verkleidet (Brechung der Form) mit vorstehendem Holzdächlein. 60cm tiefe und 2.70m lange (Munitions?)Nische im sich verjüngenden Innenraum.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gottfr. Amstutz, Merligen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Bauhülle erhalten (Scharte sichtbar).

Element einer national eingestuften Sperrstelle. Spezielle Lage am See. Es wirkte frontal auf die Seestrasse -> wichtiges Werk der Sperre.

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2007

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
31.01.1941 Kredit für 2 Fk. Schilder in Merligen von je Fr. 20'000 bewilligt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88 Kredite Landesbefestigung 1941-1945)
24.01.1942 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen Gottfr. Amstutz, Merligen über die Arbeiten zu Fk. Schild Merligen I und II (Schild I Fr. 16'000, Schild II Fr. 12'000; Offerte vom 12.01.1942; Baubeginn sofort nach Vertragsgenehmigung; Fertigstellung innert 4 Monaten). ((Z) A 1887/70)
14.03.1942 Stand der Arbeiten, Sperre Merligen: Sperren und Feuerstände in Arbeit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
11.04.1942 Stand der Arbeiten, Sperre Merligen, Baulos III: (2 Fk. Schilde) Fk. Schild am See: Bauplatz installiert, Abbruch der Ufermauern und Aushub fertig. Fundationspfähle teilweise gerammt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
10.11.1942 Rechnung von Gottfr. Amstutz, Merligen betr. Fk. Schild I, Merligen (Fr. 21'324.75)*. ((Z) A 1887 (70))
Januar 1946 Kosten-Zusammenstellung durch BBB für Gruppe Merligen (Fr. 498'000; ausgeführt 1942/43). ((Z) A 1887/71)

Besondere Eigenschaften
* Arbeiten lt. Offerte für Stand: Fr. 13'117.95, Anpassungsarbeiten: Fr. 2'097.50, Regiearbeiten für Pfahlrost: Fr. 3'547.55, Bruchsteinmauerwerk: Fr. 1'103.10, Zimmerarbeiten für Pritschenanlage: 729.90, Diverses: 270.15.
Abschnitt Sigriswilgrat

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 4098 : 86, 87, 88, 89, 90, 91
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01892 35320/AA

Gemeinde	Sigriswil	Ortsteil	Sigriswil
Flurname	GUNTEN HANG		
Koordinaten	2620220 1173780		
Namensvarianten	GUNTEN HANG ; Gunten II, Guntenschlucht Hang ; Sigriswil		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter, unverkleideter Fk. Schild von ca. 6m x 4m Grösse. Eingang auf der Rückseite: Er nimmt die ganze Breite ein (analog einer Garage) und ist durch 2 grosse Holztore verschliessbar. Stützmauer links und im Rücken des Einganges. Im Innenraum (Einraum) in der linken Aussenmauer (in Schussrichtung) eine ca. 60 cm tiefe Mun. Nische (?); kleines Podest bzw. Rampe unmittelbar beim Eingang. Typische 7.5 cm Fk-Scharte, welche von aussen mit einem Holzladen verschliessbar ist. Das Werk steht im Wald an einem kleinen Waldweg (Fussweg). Feuer auf das natürliche Hinderniss, gebildet durch die Guntenschlucht.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Jampen, Baugeschäft, Uetendorf
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
23.10.1941 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen A. Jampen, Uetendorf über die Arbeiten zu 2 Fk. Schilder Gunten (Fr. 26'000 (2 x 13'000); Offerte vom 9.10.1941; Baubeginn nach Genehmigung des Vertrages; Fertigstellung innert 4 Wochen). ((Z) A 1890)
31.10.1941 Kredit für 2 Fk. Schilder in Gunten von je Fr. 20'000 bewilligt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88 Kredite Landesbefestigung 1941-1945)
22.11.1941 Stand der Arbeiten: Verträge bei 1. A.K. zur Genehmigung. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
10.01.1942 Stand der Arbeiten: Bauplatzinstallation. Arbeit eingestellt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
14.03.1942 Stand der Arbeiten betr. Sperre Gunten, Fk. Schilde: Im Bau, ca. Ende April fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
11.04.1942 Stand der Arbeiten betr. Sperre Gunten, Fk. Schild II: Im Bau. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
26.05.1942 Rechnung von A. Jampen, Uetendorf betr. Fk. Schilder "Gunten-Hang" und "Gunten-Bach" (Gunten-Bach: Fr. (11'901.15 + 357.55); Gunten-Hang: (17'040.30 + 252.30); Total inkl. Zuschläge, WUST: Fr. 30'096.70). ((Z) A 1890)
14.07.1942 Stand der Arbeiten betr. Sperre Gunten, Fk. Schild II: Fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung Gruppe Gunten (Fk. Schilder Guntenbach und Guntenhang, Steckbarrikade Staatsstrasse - Sigriswilstrasse) aufgestellt durch BBB (Fr. 45'000). ((Z) A 1890)

Besondere Eigenschaften
Abschnitt Sigriswilgrat
Gruppe Gunten
Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat
Innenraum verkleidet mit Vermiculit-Tafeln (Schallisolation).
Gruppe Zulggraben

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 0256 : 37, 38, 39
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01893 35320/AB

Gemeinde	Sigriswil	Ortsteil	Sigriswil
Flurname	GUNTEN BACH		
Koordinaten	2620180 1173790		
Namensvarianten	GUNTEN BACH ; Gunten I, Guntenschlucht Bachbett ; Sigriswil		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter, unverkleideter Fk. Schild von ca. 6m x 4m Grösse. Eingang auf der Rückseite: Er nimmt die ganze Breite ein (analog einer Garage) und ist durch 2 grosse Holztore verschliessbar. Dach mit Gräser bewachsen. Im Innenraum (Einraum) auf der rechten Seite (in Schussrichtung) eine ca. 60 cm tiefe Nische für Munition (?) ; Typische 7.5 cm Fk-Scharte mit Beobachter, welche von aussen mit einem Holzladen verschliessbar ist.
Steht heute inmitten eines Parkplatzes. Feuer auf das natürliche Hinderniss, gebildet durch die Guntenschlucht.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Jampen, Baugeschäft, Uetendorf
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Das Werk ist vermietet an die Musikgesellschaft Sigriswil.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
23.10.1941 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen A. Jampen, Uetendorf über die Arbeiten zu 2 Fk. Schilder Gunten (Fr. 26'000 (2 x 13'000); Offerte vom 9.10.1941; Baubeginn nach Genehmigung des Vertrages (20.11.1941 durch Kdo. 1. A.K. genehmigt); Fertigstellung innert 4 Wochen). ((Z) A 1890)
31.10.1941 Kredit für 2 Fk. Schilder in Gunten von je Fr. 20'000 bewilligt. ((BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
22.11.1941 Stand der Arbeiten: Verträge bei 1. A.K. zur Genehmigung. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
10.01.1942 Stand der Arbeiten: 1. Etappe betoniert. Arbeit eingestellt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
04.03.1942 Stand der Arbeiten betr. Sperre Gunten, Fk. Schilde: Im Bau, ca. Ende April fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
11.04.1942 Stand der Arbeiten betr. Sperre Gunten, Fk. Schild I: Fertig betoniert. Umgebungsarbeiten. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
26.05.1942 Rechnung von A. Jampen, Uetendorf betr. Fk. Schilder "Gunten-Hang" u. "Gunten-Bach" (Gunten-Bach: Fr. (11'901.15 + 357.55), Gunten-Hang: (17'040.30 + 252.30), Total inkl. Zuschläge, WUST: Fr. 30'096.70). ((Z) A 1890)
14.07.1942 Stand der Arbeiten betr. Sperre Gunten, Fk. Schild I: Fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung Gruppe Gunten (Fk. Schilder Guntenbach und Guntenhang, Steckbarrikade Staatsstrasse-Sigiswilstrasse), aufgestellt durch BBB (Fr. 45'000) ((Z) A 1890)

Besondere Eigenschaften
Abschnitt Sigriswilgrat
Gruppe Gunten
Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat
Gruppe Zulggraben

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv	CD 0256 : 35, 36
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01894 35320/AC

Gemeinde	Oberhofen am Thunersee	Ortsteil	Oberhofen am Thunersee
Flurname	OERTLI		
Koordinaten	2619135 1173970		
Namensvarianten	OERTLI ; Im Oertli ; Oberhofen am Thunersee		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Betonierter, zweistöckiger Ik. Beob. Stand von 8.20m x 8.40m Aussenmasse gebaut auf Holzpfähle (Fundation). Getarnt als Haus mit Giebeldach: Betonierter Sockel, Tarnungsdach (Holztarnaufbau), umgeben von einer Gartenmauer mit Gartentor -> komplett überwachsen. Abgewinkelter Eingang im N, über Treppe von der Strasse erreichbar, mit Eingangsverteidigung und HG-Auswurf. Kampfraum mit 2 Ständen (Nischen) und Vertikalschacht zur Mannschaftsunterkunft im UG. Der Bunker liegt auf dem westlichen Teil des Oertlibachdeltas, unterhalb der Seestrasse, am Seeufer. Er wirkt frontal auf die Seestrasse Richtung Thun.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Scheuner & Gschwind, Thun
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen
Bautechnik	hoch, élevé
Typologie	gering, limité
Bauzeit	
Tarnung	mittel, moyen
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	gering, limité

Eigenwert Bau	gering, limité
Historischer Wert	gering, limité
Situationswert	hoch, élevé
Naturschutzwert	gering, limité

Annexbauten

Baugeschichte
06.02.1941 Geniechef 3. Div. - Zusammenstellung auszuführender Arbeiten, betr. Sperre Oertli: 1 Schwerstand für Mg. Ik. + Beob. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
14.03.1941 Kdo. 3. A.K. - Kreditbegehren, betr. Oertli: u.a. Inf. Waffenstände Beton (Fr. 90’000). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
07.04.1941 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Scheuner & Gschwind betr. Schwerstand Oertli Ik. + Beob. (Fr. 52'000; Offerte vom 21.3.1941; Baube-
ginn nach Übergabe der Pläne; Fertigst. innert 2 Mon.) ((Z) A 1890)
10.05.1941 Wochenbericht: Stand im Bau. Beim Aushub der Fundamente ist man auf Grundwasser gestossen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
31.05.1941 Wochenbericht: In Baugrube Wassereinbruch und schlechter Baugrund -> der ganze Bunker muss auf Pfähle fundiert werden. Diese Woche wird mit Rammarbeiten begonnen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
02.06.1941 Geologisches Gutachten, Vorschlag: Holzpfählung, Abdichtung der Baugrube mit Lehm, Verstärkung der Verbindung vom Boden zu den Seitenwänden, regelmässige Kontrolle. ((Z) A 1890)
30.06.1941 Stand der Arbeiten: Aushub und Pfählung fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
30.08.1941 Stand der Arbeiten: Stand fertig betoniert. Umgebungsarbeiten, Isolieranstriche. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
23.09.1941 Rechnung von Unternehmen Scheuner & Gschwind, Thun (Fr. 66'624.65). ((Z) A 1890)
28.10.1941 Wochenbericht: Fertig. Dach wird aufgerichtet. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
22.11.1941 Stand der Arbeiten: Stand fertig. Ventilationseinrichtungen fertig, Schutzdach fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
14.03.1942 Stand der Arbeiten: Fertig, Ik. Topf fehlt. Pritschen montiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
14.07.1942 Stand der Arbeiten: Ik. Topf fehlt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
12.11.1979 Anlage wird neu als Inf Bunker takt Bed 1 mit Besatzung klassiert. ((Z) A 1863)

Besondere Eigenschaften
14.07.1942 Stand der Arbeiten: Ik. Topf fehlt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
12.11.1979 Anlage wird neu als Inf Bunker takt Bed 1 mit Besatzung klassiert. ((Z) A 1863)
24.05.1994 1 x 9cm Panzerabwehrkanone 50/57 auf Pivotlafette noch vorhanden.
Gruppe Oertli / Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat
Werk mit Eisenbahnschienen armiert
Gruppe Zulggraben

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 0256 : 31, 32, 33, 34
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01896 35320/AD

Gemeinde	Oberhofen am Thunersee	Ortsteil	Oberhofen am Thunersee
Flurname	LAENGENSCHACHEN AESCHLENS		
Koordinaten	2618720 1174860		
Namensvarianten	LAENGENSCHACHEN AESCHLENS ; Längenschachen II Wald ; Oberhofen am Thunersee		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Betonierter, unverkleideter Fk. Schild von ca. 6m x 4m Grösse mit teilw. abgewaschener bemalter Tarnung (Muster: grün, beige, braun). Rückseitiger Eingang (in der ganzen Breite, analog einer Garage), mit 2 grossen bemalten bzw. getarnten Metalltoren und Bruchsteinmauern rechts und links. Rechts im sich nach vorne verjüngenden Innenraum eine ca. 60cm tiefe Nische für Munition (?). Typische 7.5c m Fk-Scharte mit Beob.
Der Schild steht im Wald östlich von Längenschachen, oberhalb der Strasse Richtung Aeschlen. Feuer auf den Durchlass des ehem. GPHs.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ernst Graf, Baugeschäft, Kleindietwil.
Konstruktion	Naturstein, pierre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité
Typologie	gering, limité
Bauzeit	
Tarnung	mittel, moyen
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	

Eigenwert Bau	gering, limité
Historischer Wert	gering, limité
Situationswert	gering, limité
Naturschutzwert	gering, limité

Annexbauten

Baugeschichte
06.09.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht. Betr. Längenschachen, Fk. Schutzschild: Pläne in Arbeit. Standort festgelegt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
24.10.1941 Vertrag Kdo. 3. Div. mit E. Graf, Kleindietwil über die Arbeiten zu Fk. Schild Längenschachen II. (Fr. 14'000; Offerte vom 7.10.1941; Baubeginn nach Genehmigung des Vertrages (20.11.1941 Vertrag genehmigt durch Kdo. 1. A.K.); Fertigstellung innert 4 Wochen). ((Z) A 1895)
28.10.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef – Rapport, betr. Längenschachen: Fk. Schild fertig. An Div. ist zu melden, dass Fk. Kanone zu stellen ist. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
06.12.1941 Stand der Arbeiten: Stand fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
14.01.1942 Rechnung von E. Graf, Kleindietwill (Fr. 13'380.70). ((Z) A 1895)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung der Gruppe Längenschachen (Steckbarrikade, Ik. Schild I, Ik. Schild II, Steckbarrikade Aeschlenstrasse, Steckbarrikade Fussweg, Tankmauer & Höckerhindernis, Ik. Mg. Beob. Stand), aufgestellt durch BBB (Fr. 410'000; ausgeführt 1941/1943). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)

Besondere Eigenschaften
Abschnitt Sigriswilgratt
Gruppe Längenschachen
Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat
Gruppe Zulggraben

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 0256 : 28, 29, 30

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01897 35320/AE

Gemeinde	Oberhofen am Thunersee	Ortsteil	Oberhofen am Thunersee
Flurname	LAENGENSCHACHEN FUSSWEG		
Koordinaten	2618740 1174750		
Namensvarianten	LAENGENSCHACHEN FUSSWEG ; Längenschachen I Fussweg ; Oberhofen am Thunersee		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Betonierter, unverkleideter Fk. Schild von ca. 6m x 4m Grösse. Rückseitiger Eingang (in der ganzen Breite, analog einer Garage), mit 2 grossen bemalten bzw. getarnten Metalltoren und 2m hohen Bruchsteinmauern rechts und links. Im sich nach vorne verjüngenden Innenraum rechts eine ca. 60 cm tiefe Nische für Munition (?). Typische 7.5 cm Fk-Scharte mit Beob. Der Schild steht im Wald östlich von Längenschachen, unterhalb der Strasse Richtung Aeschlen, zugänglich von einem Fussweg. Feuer vermutlich auf Durchlass des GPHs bei der Seestrasse.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ernst Graf, Baugeschäft, Kleindietwil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand			
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
06.09.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht. Betr. Längenschachen, Fk. Schutzschild: Pläne in Arbeit. Standort festgelegt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
24.10.1941 Vertrag Kdo. 3. Div. mit E. Graf, Kleindietwil über die Arbeiten zu Fk. Schild Längenschachen (Fr. 18'000; Offerte vom 04.09.1941; Baubeginn sofort nach Auftrag; Fertigstellung innert 1 Monat). ((Z) A 1895)
28.10.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef – Rapport, betr. Längenschachen: Fk. Schild fertig. An Div. ist zu melden, dass Fk. Kanone zu stellen ist. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
22.11.1941 Stand der Arbeiten betr. Längenschachen, Fk. Schutzschild I: Stand fertig. Am 30.10.1941 Stand mit Fk. 7.5cm der Art. Abt. 11 ausprobiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.12.1941 Stand der Arbeiten: Stand fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
10.01.1942 Rechnung von E. Graf, Kleindietwil (Fr. 15'884.55). ((Z) A 1895)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung der Gruppe Längenschachen (Steckbarrikade, Ik. Schild I, Ik. Schild II, Steckbarrikade Aeschlenstrasse, Steckbarrikade Fussweg, Tankmauer & Höckerhindernis, Ik. Mg. Beob. Stand), aufgestellt durch BBB (Fr. 410'000; ausgeführt 1941/1943). ((Z) A 1895

Besondere Eigenschaften
Abschnitt Sigriswilgrat
Gruppe Längenschachen
Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat
Gruppe Zulggraben

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 0256 : 25, 26, 27
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01898 35320/AF

Gemeinde	Oberhofen am Thunersee	Ortsteil	Oberhofen am Thunersee
Flurname	LAENGENSCHACHEN		
Koordinaten	2618705 1174975		
Namensvarianten	LAENGENSCHACHEN ; Längenschachen ; Oberhofen am Thunersee		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Betonierter, zweistöckiger ungetarnter Mg. Ik. (Pak) Beob. Stand von 8.70m x 10.80m Aussenmasse. Abgewinkelter Eingang im SE mit Eingangsverteidigung und 2 HG-Auswürfe sowie einem nachträglich erweiterten Eingangsvorbau. Kampfraum im EG mit 3 Ständen - Beobachternische mit Sprechrochren zu Mg. und Ik. Stand. Vertikalschacht (Leiter) zur Mannschaftsunterkunft im UG.
Der Bunker liegt oberhalb von Längenschachen im Glesichopfwald und wirkt flankierend auf das GPH.

Projektverfasser	
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ernst Graf, Kleindietwil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
06.02.1941 Geniechef 3. Div. - Zusammenstellung auszuführender Arbeiten; betr. Sperre Längenschachen: u.a. 1 Normalflankierstand für Mg. Ik. + Beob. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
09.04.1941 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen E. Graf, Kleindietwil über die Arbeiten zu Schwerstand Längenschachen (Fr. 63'000; Offerte vom 8.4.1941; Baubeginn nach Übergabe der Pläne; Fertigstellung innert 2 Monate). ((Z) A 1895)
30.06.1941 Stand der Arbeiten, Feuerstand: Aushub fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.09.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht. Betr. Längenschachen, Stand: im Bau. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
12.09.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht. Betr. Längenschachen, Stand: Mauer getarnt. Stand fertig betoniert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
28.10.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef – Rapport, betr. Längenschachen: Fertig, Waffe eingebaut. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
10.03.1942 Rechnung von Unternehmen E. Graf, Kleindietwil (Fr. 119'385). ((Z) A 1895)
30.03.1942 Übernahmeprotokoll der Ventilations-, Gasschutz- & Wasserinstallationen. ((Z) A 1895)
11.04.1942 Stand der Arbeiten: Fertig, Mg. Laf. und Ik. Topf versetzt. Vent. montiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd. 86)
14.07.1942 Stand der Arbeiten: Fertig, Mg. + Ik. Topf versetzt. Pritschen montiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
12.10.1942 Rechnung von E. Graf, Kleindietwil (Taglohnarbeiten) (Fr. 4218.65). ((Z) A 1895)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung Gruppe Längenschachen (Steckbarri-

Besondere Eigenschaften
kade, Ik. Schild I u. II, Steckbarrikade Aeschlenstrasse u. Fussweg, Tankmauer & Höckerhindernis, Ik. Mg. Beob. Stand), aufgestellt durch BBB (Fr. 410'000; ausgeführt 1941/1943). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
Gruppe Längenschachen/Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat
Frühere Bewaffn: 1 Pak, 1 Mg (Pak in Schussrichtung rechts)
Plan No. 938: Erweiterung Eingang (Gang).
Abschnitt Z
Gruppe Zulggraben

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv ADAB CD 0256 : 22, 23, 24

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01903 36314/AA

Gemeinde	Teuffenthal (BE)	Ortsteil	Teuffenthal bei Thun
Flurname	STALDEN 1		
Koordinaten	2620720 1178320		
Namensvarianten	STALDEN 1 ; Stalden II ; Teuffenthal (BE)		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter, unverkleideter Fk. Schild von der Grösse 6.10m x 4.10m. Stützmauer rechts des Einganges. 60cm tiefe und 2.70m langen Nische für Munition (?) auf der rechten Seite (in Schussrichtung) im Raum. Der Schild ist mit 2 grossen Holztoren verschliessbar. Schartenverkleidung aus Holz. Mit A 2104 (gleiche Bautyp, aber ohne Stützmauer, nördlich von 2103) steht er am Waldrand östlich der Weichelweid auf Heiligenschwendi und bildet die Gruppe Stalden (ursprünglich gehörte noch eine 1945 abgebrochene Steckbarrikade dazu). Schussfeld: Weichelweid Richtung Stalden, Strasse von Multenegg kommend.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Fr. Feldmann, Baumeister, Steffisburg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Bauhülle erhalten sichtbar und begehbar. -> als repräsentatives Beispiel dieses Fk. Stand Types.

Element einer national eingestuften Sperrstelle. Die Dornen für die Hilfslafette sind noch vorhanden. (siehe Plan und Foto).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité

Tarnung	gering, limité
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	gering, limité

Baugeschichte

14.03.1941 Kdo. 3. A.K. - Kreditbegehren für Bef. Arbeiten pro 1941 gem. Bef. vom 18.2.1941, betr. Gruppe Zulggraben, Stalden: U.a. Inf. Waffenstände Beton (Fr. 50’000) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
11.09.1941 Kdo. 1. A.K. - Kreditbegehren für Befestigungsarbeiten pro 1941/42 für neue Arbeiten gem. Op. Bef. 13: Betr. Kampfgruppe Sigriswilgrat, No 3355 Stalden, Art. Geschützstellung (Fr. 20’000). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88) ???
25.10.1941 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen Fr. Feldmann, Steffisburg über die Arbeiten zu 2. Fk. Schilde Stalden (Fr. 43’000; Offerte vom 8.10.1941; Baubeginn nach Genehmigung des Vertrages (20.11.1941 genehmigt durch Kdo. 1. A.K.); Fertigstellung innert 4 Wochen). ((Z) A 1900)
31.01.1941 Kredit für 2 Fk. Schilder in Stalden von je Fr. 20'000.- bewilligt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88 Kredite Landesbefestigung 1941-1945)
06.12.1941 Stand der Arbeiten betr. Stalden, Fk. Schild I und II: Aushub fertig. Bauplatzinstallation. Montieren der Seilbahn. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
10.01.1942 Stand der Arbeiten: Arbeit eingestellt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
14.03.1942 Stand der Arbeiten betr. Sperre Stalden, Fk. Stände I und II: Werden ca. Ende Mai fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
11.04.1942 Stand der Arbeiten betr. Sperre Stalden, Ik. Schilde: In Arbeit. Ca. Ende Mai fertig. Aushub für 2 Stände fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
29.06.1942 Rechnung von Unternehmen Fr. Feldmann, Steffisburg (Fr. 14’190.85). ((Z) A 1900)
14.07.1942 Stand der Arbeiten am rechten Thunerseeufer, Sperre Stalden, Fk. Stände I und II: Fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung für Gruppe Stalden (Ik. Schild I, Ik. Schild II, Steckbarrikade (1945 abgebrochen), aufgestellt durch BBB (Fr. 66’000; ausgeführt 1941/1942). ((Z) A 1900)

Besondere Eigenschaften

Stalden, Fk. Stände I und II: Fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung für Gruppe Stalden (Ik. Schild I, Ik. Schild II, Steckbarrikade (1945 abgebrochen), aufgestellt durch BBB (Fr. 66’000; ausgeführt 1941/1942). ((Z) A 1900)
Abschnitt Sigriswilgrat (31.05.1944)
Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat
Gruppe “Stalden”
Gruppe Zulggraben

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 3185 : 94, 95, 96, 97

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_A 01904 36314/AB

Gemeinde	Teuffenthal (BE)	Ortsteil	Teuffenthal bei Thun
Flurname	STALDEN 2		
Koordinaten	2620660 1178400		
Namensvarianten	STALDEN 2 ; Stalden I ; Teuffenthal (BE)		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter, unverkleideter Fk. Schild von der Grösse 6.10m x 4.10m. 60cm tiefe und 2.70m lange Nische für Munition (?) auf der rechten Seite (in Schussrichtung) im Raum. Schild mit 2 grossen Holztoren verschliessbar. Schartenverkleidung aus Holz. Er steht mit A 2103 (gleiche Bautyp, aber mit Stützmauer beim Eingang; südlich von 2104) am Waldrand östlich der Weichelweid auf Heiligenschwendi und bildet die Gruppe Stalden (Ursprünglich gehörte noch eine 1945 abgebrochene Steckbarrikade dazu). Schussfeld: Weichelweid Richtung Stalden, Strasse von der Multenegg kommend.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Fr. Feldmann, Baumeister, Steffisburg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer national eingestuften Sperrstelle. -> Bauhülle erhalten (sichtbar).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
14.03.1941 Kdo. 3. A.K. - Kreditbegehren für Bef. Arbeiten pro 1941 gem Bef. vom 18.2.1941, betr. Gruppe Zulgraben, Stalden: U.a. Inf. Waffenstände Beton (Fr. 50’000) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
11.09.1941 Kdo. 1. A.K. - Kreditbegehren für Befestigungsarbeiten pro 1941/42 für neue Arbeiten gem. Op. Bef. 13: Betr. Kampfgruppe Sigriswilgrat, No 3355 Stalden, Art. Geschützstellung (Fr. 20’000). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88) ???
25.10.1941 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen Fr. Feldmann, Steffisburg über die Arbeiten zu 2 Fk. Schilde Stalden (Fr. 43’000; Offerte vom 8.10.1941; Baubeginn nach Genehmigung des Vertrages (20.11.1941 genehmigt durch Kdo. 1. A.K.); Fertigstellung innert 4 Wochen). ((Z) A 1900)
31.01.1941 Kredit für 2 Fk. Schilder in Stalden von je Fr. 20'000 bewilligt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88 Kredite Landesbefestigung 1941-1945)
06.12.1941 Stand der Arbeiten betr. Stalden, Fk. Schild I und II: Aushub fertig. Bauplatzinstallation. Montieren der Seilbahn. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
10.01.1942 Stand der Arbeiten: Arbeit eingestellt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
14.03.1942 Stand der Arbeiten betr. Sperre Stalden, Fk. Stände I und II: Werden ca. Ende Mai fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
11.04.1942 Stand der Arbeiten betr. Sperre Stalden, Ik. Schilde: In Arbeit. Ca. Ende Mai fertig. Aushub für 2 Stände fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
22.06.1942 Rechnung von Unternehmen Fr. Feldmann, Steffisburg (Fr. 28’181.40). ((Z) A 1900)
14.07.1942 Stand der Arbeiten am rechten Thunerseeufer, Sperre Stalden, Fk. Stände I und II: Fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung für Gruppe Stalden (Ik. Schild I, Ik. Schild II, Steckbarrikade (1945 abgebrochen.)), aufgestellt durch BBB (Fr. 66’000; ausgeführt 1941/1942). ((Z) A 1900)

Besondere Eigenschaften
Stalden, Fk. Stände I und II: Fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung für Gruppe Stalden (Ik. Schild I, Ik. Schild II, Steckbarrikade (1945 abgebrochen.)), aufgestellt durch BBB (Fr. 66’000; ausgeführt 1941/1942). ((Z) A 1900)
Abschnitt Sigriswilgrat (31.5.1944)
Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat
Gruppe “Stalden”
Gruppe Zulggraben

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB CD 3185 : 98, 99, 100, 101

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01906 36314/AC

Gemeinde	Heiligenschwendi	Ortsteil	Heiligenschwendi
Flurname	MEHLBAUMEN 1		
Koordinaten	2620200 1177300		
Namensvarianten	MEHLBAUMEN 1 ; ; Heiligenschwendi		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter, unverkleideter Fk. Schild (7.5cm) von der Grösse 6.10m x 4.10m mit seitlichem Eingang und einer 60cm tiefen Nische für Munition (?). Scharten und Eingang mit weiss gestrichenen Holzläden verschliessbar.
Mit A 1907 (gleiche Bautyp) bildet er die Gruppe Mehlbaumen. Sie stehen im Raferwald bei Heiligenschwendi oberhalb der Strasse Richtung Sigriswil. Schussfeld Richtung Strasse. Zugang zum Werk über einen Fussweg.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Fritz Kunz, Baugeschäft, Ersigen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Element einer national eingestuften Sperrstelle. -> Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2009**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte
11.09.1941 Kdo. 1. A.K. - Kreditbegehren für Befest. Arbeiten pro 1941/42 für neue Arbeiten gem. Op. Bef. 13: Betr. Kampfgruppe Sigriswilgrat, No. 3371 Mehlbaumen, Art. Geschützstellung (Fr. 20'000). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88) ???
24.10.1941 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen Fr. Kunz, Ersigen über die Arbeiten zu 2 Fk. Schilde in Mehlbaumen (Fr. 30'000.- (15'000.- + 15'000.-); Offerte vom 8.10.1941; Baubeginn nach Genehmigung des Vertrages (20.11.1941 genehmigt durch Kdo. 1. A.K.); Fertigstellung innert 4 Wochen pro Stand). ((Z) A 1900)
22.11.1941 Stand der Arbeiten: Verträge bei 1. A.K. zur Genehmigung. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.12.1941 Stand der Arbeiten betr. Mehlbaumen I und II: Bauplatzinstallationen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
10.01.1942 Stand der Arbeiten: Aushub fertig. Arbeit eingestellt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
14.3.1942 Stand der Arbeiten betr. Sperre Mehlbaumen, 2 Fk. 7.5cm Schilde: Ca. Ende Mai fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
11.04.1942 Stand der Arbeiten ber. Sperre Mehlbaumen, 2 Fk. 7.5cm Schilde: Stand I: Aushub fertig; Stand II: 1. Etappe in Arbeit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
14.07.1942 Stand der Arbeiten ber. Sperre Mehlbaumen, 2 Fk. Schilde: Fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
20.10.1942 Rechnung von Fr. Kunz, Ersigen über Fk. Schild Mehlbaumen I (Fr. 27'743.75).* ((Z) A 1900)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung Gruppe Mehlbaumen (Fk. Schild I, Fk. Schild II), aufgestellt durch BBB (Fr. 49'000; ausgeführt 1942/44). ((Z) A 1900)

Besondere Eigenschaften
* Werk wurde noch nach Preiseingabe bergwärts verschoben. Dadurch gestaltete sich die Installation u. Ausführung schwieriger und teurer. 10% Erhöhung der Kosten wurden bewilligt.
Abschnitt Sigriswil
Gruppe "Mehlbaumen"
Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 3184 : 1, 2
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01907 36314/AD

Gemeinde	Heiligenschwendi	Ortsteil	Heiligenschwendi
Flurname	MEHLBAUMEN 2		
Koordinaten	2620060 1177360		
Namensvarianten	MEHLBAUMEN 2 ; Mehlbaumen II ; Heiligenschwendi		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter unverkleideter Fk. Schild (7.5cm) von der Grösse 6.10m x 4.10m. 60cm tiefe Nische für Munition im Innenraum. Scharten und Eingang mit weiss gestrichenen Holzläden verschliessbar.
Mit A 1906 (gleiche Bautyp) bildet er die Gruppe Mehlbaumen. Sie stehen im Raferwald bei Heiligenschwendi, oberhalb der Strasse Richtung Sigriswil. Schussfeld Richtung Strasse. Zugang über einen Waldweg.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Fritz Kunz, Baugeschäft, Ersigen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Element einer national eingestuften Sperrstelle. -> Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2009**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte
24.10.1941 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen Fr. Kunz, Ersigen über die Arbeiten zu 2 Fk. Schilde in Mehlbaumen (Fr. 30’000 (15’000 + 15’000); Offerte vom 8.10.1941; Baubeginn nach Genehmigung des Vertrages (20.11.1941 genehmigt durch Kdo. 1. A.K.); Fertigstellung innert 4 Wochen pro Stand). ((Z) A 1900)
22.11.1941 Stand der Arbeiten: Verträge bei 1. A.K. zur Genehmigung. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
10.01.1942 Stand der Arbeiten: Aushub fertig. Arbeit eingestellt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
14.03.1942 Stand der Arbeiten betr. Sperre Mehlbaumen, 2 Fk. 7.5 cm Schilde: Ca. Ende Mai fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
11.04.1942 Stand der Arbeiten betr. Sperre Mehlbaumen, 2 Fk. 7.5c m Schilde: Stand I Aushub fertig; Stand II 1. Etappe in Arbeit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
14.07.1942 Stand der Arbeiten betr. Mehlbaumen, 2 Fk. Schilde: Fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
20.10.1942 Rechnung von Fr. Kunz über Fk. Schild Mehlbaumen II (Fr. 15’620.25) ((Z) A 1900)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung Gruppe Mehlbaumen (Fk. Schild I, Fk. Schild II), aufgestellt durch BBB (Fr. 49’000; ausgeführt 1942/44). ((Z) A 1900)

Besondere Eigenschaften
Abschnitt Sigriswil
Gruppe “Mehlbaumen”
Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 3184 : 3, 4
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01908 36314/AE

Gemeinde	Heiligenschwendi	Ortsteil	Heiligenschwendi
Flurname	DENKMALPASSAGE 1		
Koordinaten	2619560 1177875		
Namensvarianten	DENKMALPASSAGE 1 ; Denkmalpassage III ; Heiligenschwendi		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter (armiert mit Eisenbahnschien), unverkleideter Ik. Schild von 4.80m x 3.50m Grösse mit Eingang im NE (hinten). Scharten und Eingang mit Holzläden verkleidet.
Steht im Wald oberhalb des Sanatoriums auf Heiligenschwendi, nordöstlich des Waldweges Hüniboden/Multenegg - Sanatorium und wirkt flankierend auf den mittleren Teil des GPH's Denkmalpassage (Tiefschuss). Bildet mit diesem und 2 ähnlichen Ständen die Gruppe Denkmalpassage, welche den Weg durch die Schlucht östlich vom Winterberg sperrt.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ryser & Gygax, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Element einer national eingestuften Sperrstelle. -> Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2009**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	hoch, élevé		

Baugeschichte
25.10.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Rapport, betr. Denkmalpassage: Vorgesehen sind 2 Ik. Schilde. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
21.02.1942 Angebot von Unternehmen Ryser & Gygax, Bern für die Arbeiten zu den Ik. Schilder I, II u. III, Denkmalpassage (Fr. 35'603.30). ((Z) A 1908)
06.03.1942 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen Ryser & Gygax, Bern über die Arbeiten zu Blocksperre & Ik. Schilde, Denkmalpassage (Fr. 46'3000; Baubeginn nach Genehmigung des Vertrages (13.4.1942 genehmigt durch Kdo. 1. A.K.); Fertigstellung innert 3 1/2 Monaten). ((Z) A 1908)
11.04.1942 Stand der Arbeiten betr. Sperre Denkmalpassage, Ik. Schilde 3 Stück: In Submission. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
27.02.1943 Rechnung von Bauunternehmen Ryser & Gygax, Bern für Jk. Schilde I, II, III (Denkmalpassage I: Fr. 7'518.55, II: Fr. 7'632.25, III: Fr. 8'020.20, Total inkl. 1%: Fr. 23'371.25). ((Z) A 1908)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung Gruppe Denkmalpassage (Ik. Schild I, II und III, Blocksperre System BBB), aufgestellt durch BBB (Fr. 50'000; ausgeführt 1942/43). ((Z) A 1908)

Besondere Eigenschaften
Gruppe “Denkmalpassage”

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 3184 : 5
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01909 36314/AF

Gemeinde	Heiligenschwendi	Ortsteil	Heiligenschwendi
Flurname	DENKMALPASSAGE 2		
Koordinaten	2619520 1177780		
Namensvarianten	DENKMALPASSAGE 2 ; Denkmalpassage II ; Heiligenschwendi		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter (armiert mit Eisenbahnschien) unverkleideter Ik. Schild von 4.80m x 3.50m Grösse mit Eingang im E (hinten). Scharten und Eingang sind mit Holzläden verkleidet. Steht im Wald oberhalb des Sanatoriums auf Heiligenschwendi, südwestlich des Waldweges Hüniboden/Multenegg - Sanatorium und wirkt frontal auf den Durchlass des GPHs Denkmal-Passage (Waldweg). Bildet mit GPH und 2 ähnlichen Ständen die Gruppe Denkmalpassage, welche den Weg durch die Schlucht östlich vom Winterberg sperrt.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ryser & Gygax, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Bauhülle erhalten, begehbar. -> als repräsentatives Beispiel dieses Types: Ik. Schild. Element einer national eingestuften Sperrstelle.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	hoch, élevé		

Baugeschichte
25.10.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Rapport, betr. Denkmalpassage: Vorgesehen sind 2 Ik. Schilde. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
21.02.1942 Angebot von Unternehmen Ryser & Gygax, Bern für die Arbeiten zu den Ik. Schilder I, II u. III, Denkmalpassage (Fr. 35'603.30). ((Z) A 1908)
06.03.1942 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen Ryser & Gygax, Bern über die Arbeiten zu Blocksperre & Ik. Schilde, Denkmalpassage (Fr. 46'3000.-; Baubeginn nach Genehmigung des Vertrages (13.4.1942 genehmigt durch Kdo. 1. A.K.); Fertigstellung innert 3 1/2 Monate). ((Z) A 1908)
11.04.1942 Stand der Arbeiten betr. Sperre Denkmalpassage, Ik. Schilde 3 Stück: In Submission. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
27.02.1943 Rechnung von Bauunternehmen Ryser & Gygax, Bern für Ik. Schilde I, II, III (Denkmalpassage. I Fr. 7'518.55, II Fr. 7'632.25, III Fr. 8'020.20, Total inkl. 1% Fr. 23'371.25). ((Z) A 1908)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung Gruppe Denkmalpassage (Ik. Schild I, II und III, Blocksperre System BBB), aufgestellt durch BBB (Fr. 50'000; ausgeführt 1942/43). ((Z) A 1908)

Besondere Eigenschaften
Werk vermietet.
Gruppe “Denkmalpassage”

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 3184 : 6, 7
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01910 36314/AG

Gemeinde	Heiligenschwendi	Ortsteil	Heiligenschwendi
Flurname	DENKMALPASSAGE 3		
Koordinaten	2619380 1177900		
Namensvarianten	DENKMALPASSAGE 3 ; Denkmalpassage I ; Heiligenschwendi		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter (armiert mit Eisenbahnschien) unverkleideter Ik. Schild von 4.80m x 3.50m Grösse mit seitlichem Eingang mit (Stütz)mauer im E. Scharten und Eingang mit Holzläden verkleidet. Steht im Wald oberhalb des Sanatoriums auf Heiligenschwendi, südwestlich des Waldweges Hüniboden/Multenegg - Sanatorium am Winterberg und wirkt flankierend auf den nordöstlichen Teil des GPH's Denkmalpassage. Bildet mit diesem und 2 ähnlichen Ständen die Gruppe Denkmalpassage, welche den Weg durch die Schlucht östlich vom Winterberg sperrt.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ryser & Gygax, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer national eingestuften Sperrstelle. -> Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2009**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	hoch, élevé		

Baugeschichte
25.10.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Rapport, betr. Denkmalpassage: Vorgesehen sind 2 Ik. Schilde. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
21.02.1942 Angebot von Unternehmen Ryser & Gygax, Bern für die Arbeiten zu den Ik. Schilder I,II, u. III, Denkmalpassage (Fr. 35'603.30). ((Z) A 1908)
06.03.1942 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen Ryser & Gygax, Bern über die Arbeiten zu Blocksperre & Ik. Schilde, Denkmalpassage (Fr. 46'3000; Baubeginn nach Genehmigung des Vertrages (13.4.1942 genehmigt durch Kdo. 1. A.K.); Fertigstellung innert 3 1/2 Monate) ((Z) A 1908)
11.4.1942 Stand der Arbeiten betr. Sperre Denkmalpassage, Ik. Schilde 3 Stück: In Submission. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
27.02.1943 Rechnung von Bauunternehmen Ryser & Gygax, Bern für Ik. Schilde I, II, III (Denkmalpassage. I Fr. 7'518.55, II Fr. 7'632.25, III Fr. 8'020.20, Total inkl. 1% Fr. 23'371.25). ((Z) A 1908)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung Gruppe Denkmalpassage (Ik. Schild I, II und III, Blocksperre System BBB), aufgestellt durch BBB (Fr. 50'000; ausgeführt 1942/43). ((Z) A 1908)

Besondere Eigenschaften
Gruppe “Denkmalpassage”

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 3184 : 8
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01911 36314/AH

Gemeinde	Heiligenschwendi	Ortsteil	Heiligenschwendi
Flurname	BEI DER GASSE 1		
Koordinaten	2619210 1177990		
Namensvarianten	BEI DER GASSE 1 ; Bei der Gasse III, In der Gasse III ; Heiligenschwendi		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter, unverkleideter, symmetrischer Ik. Schild von 4.80m x 3.50m Grösse mit seitlichem Eingang (80 cm breit) mit Stützmauer auf der Westseite. 2 Betonsockel für die Ik. Die Scharte ist mit einem braun gestrichenen Holzladen verkleidet.
Steht in der Waldschneise (auf der Weide am Waldrand) am Winterberg und wirkt mit seinen benachbarten Ik. Schildern frontal auf das GPH, welches den Weg von der Multenegg nach Schwendi sperrt. Zusammen mit 2 Infanteriebunker auf der gegenüberliegenden Seite der Strasse bilden die 3 Schilder die Gruppe “In der Gasse”.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schneider & Sohn, Thun & A. Immer, Bauunternehmer, Thun
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer national eingestuften Sperrstelle. -> Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2009**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
14.03.1941 Kdo. 3. A.K. - Kreditbegehren für Bef. Arbeiten pro 1941 gem Bef. vom 18.2.1941, betr. Gruppe Zulggraben, In der Gasse: U.a. Inf. Waffenstände Beton (Fr. 100’000) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
06.09.1941 Kdo. 3. Division, Geniechef - Wochenbericht: Ik. Schutzschilde abgesteckt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
24.10.1941 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen Schneider & Immer, Thun (Fr. 42'000, 3 x Fr. 14'000; Offerte vom 8.10.1941; Baubeginn nach Genehmigung des Vertrages (10.11.1941 genehmigt durch Kdo. 1. A.K.); Fertigstellung 4 Wochen nach Beginn pro Stand). ((Z) A 1908)
26.11.1941 Aufforderung Kdo. 3. Div. an Unternehmen Schneider & Immer, Thun, mit der Arbeit der Schutzschilder sofort zu beginnen. ((Z) A 1908)
06.12.1941 Stand der Arbeiten betr. in der Gasse, Ik. Schilde: Abgesteckt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
10.01.1942 Stand der Arbeiten, Ik. Schild II und III: Abgesteckt (Arbeit am 24.12. eingestellt). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
14.03.1942 Stand der Arbeiten betr. Sperre "In der Gasse", Ik. Schilde: In Arbeit, ca. Ende Mai fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
23.06.1942 Rechnung von Unternehmen Schneider & Immer, Thun für Ik. Schilder "In der Gasse" (Stand I: Fr. 11'407.10, II: Fr. 11'244.40, III: Fr. 10'711.40, Total inkl. Miete für Baumaschinen, Lohnerhöhungen, Regiearbeiten: Fr. 37'864.90). ((Z) A 1908)
14.07.1942 Stand der Arbeiten betr. Sperre "In der Gasse", Ik. Schilde: Fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung für Gruppe “In der Gasse” (Ik. Mg. Beob. Stand I, Ik. Mg. Beob. Stand II, Ik. Schild I, Ik. Schild II, Ik. Schild III, Steckbarrikade, Steckbarrikade Waldweg,

Besondere Eigenschaften
Höckerhindernis, Tankmauer Sprungschanze), aufgestellt durch BBB (Fr. 506'000). ((Z) A 1914)
Gruppe “In der Gasse”
Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat (31.5.1944)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB CD 3184 : 9, 10

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01912 36314/AI

Gemeinde	Heiligenschwendi	Ortsteil	Heiligenschwendi
Flurname	BEI DER GASSE 2		
Koordinaten	2619150 1177970		
Namensvarianten	BEI DER GASSE 2 ; Bei der Gasse II, In der Gasse II ; Heiligenschwendi		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter, unverkleideter Ik. Schild von 4.80m x 3.50m Grösse mit seitlichem Eingang (80 cm breit) mit Stützmauer auf der Westseite. 2 Betonsockel für die Ik. Die Scharte ist mit einem braun gestrichenen Holzladen verkleidet.
Steht in der Waldschneise (auf der Weide am Waldrand) am Winterberg und wirkt mit seinen benachbarten Ik. Schildern frontal auf das GPH, das den Weg von der Multenegg nach Schwendi sperrt. Zusammen mit 2 Infanteriebunker auf der gegenüberliegenden Seite der Strasse bilden die 3 Schilder die Gruppe “In der Gasse”.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schneider & Sohn, Thun + A. Immer, Thun
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Element einer national eingestuften Sperrstelle. -> Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2009**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
14.03.1941 Kdo. 3. A.K. - Kreditbegehren für Bef. Arbeiten pro 1941 gem Bef. vom 18.2.1941, betr. Gruppe Zulggraben, In der Gasse: U.a. Inf. Waffenstände Beton (Fr. 100’000) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
06.09.1941 Kdo. 3. Division, Geniechef - Wochenbericht: Ik. Schutzschilde abgesteckt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
24.10.1941 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen Schneider & Immer, Thun (Fr. 42'000 (3 x Fr. 14'000); Offerte vom 08.10.1941; Baubeginn nach Genehmigung des Vertrages (10.11.1941 genehmigt durch Kdo. 1. A.K.); Fertigstellung 4 Wochen nach Beginn pro Stand). ((Z) A 1908)
22.11.1941 Stand der Arbeiten: Abgesteckt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
26.11.1941 Auforderung Kdo. 3. Div. an Unternehmen Schneider & Immer, Thun, mit der Arbeit der Schutzschilder sofort zu beginnen. ((Z) A 1908)
06.12.1941 Stand der Arbeiten betr. in der Gasse, Ik. Schilde: Abgesteckt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
10.01.1942 Stand der Arbeiten: Ik. Schild II und III: Abgesteckt (Arbeit am 24.12. eingestellt). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
14.03.1942 Stand der Arbeiten betr. Sperre "In der Gasse", Ik. Schilde: In Arbeit, ca. Ende Mai fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
23.06.1942 Rechnung von Unternehmen Schneider & Immer, Thun für Ik. Schilder "In der Gasse" (Stand I: Fr. 11'407.10, II: Fr. 11'244.40, III: Fr. 10'711.40, Total inkl. Miete für Baumaschinen, Lohnerhöhungen, Regiearbeiten: Fr. 37'864.90). ((Z) A 1908)
14.07.1942 Stand der Arbeiten betr. Sperre "In der Gasse", Ik. Schilde: Fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung für Gruppe “In der Gasse” (Ik. Mg. Beob. Stand I u. II, Ik. Schild I, II u. III, Steckbarr, Steckbarr Waldweg, Höckerhindernis, Tankmauer Sprungschanze), aufgestellt durch BBB (Fr. 506'000). ((Z) A 1914)

Besondere Eigenschaften
Waldweg, Höckerhindernis, Tankmauer Sprungschanze), aufgestellt durch BBB (Fr. 506'000). ((Z) A 1914)
Gruppe “In der Gasse”
Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat (31.5.1944)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 3184 : 11
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01913 36314/AJ

Gemeinde	Heiligenschwendi	Ortsteil	Heiligenschwendi
Flurname	BEI DER GASSE 3		
Koordinaten	2619090 1177940		
Namensvarianten	BEI DER GASSE 3 ; Bei der Gasse I, In der Gasse I ; Heiligenschwendi		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter, unverkleideter Ik. Schild von 4.80m x 3.50m Grösse mit seitlichem Eingang (80 cm breit) mit Stützmauer auf der Westseite. 2 Sockel für die Ik. und Hauptraum. Die Scharte ist mit einem braun gestrichenen Holzladen verkleidet. Befindet sich im Wald am Winterberg und wirkt mit seinen benachbarten Ik. Schildern frontal auf das GPH, welches den Weg von der Multenegg nach Schwendi sperrt. Zusammen mit 2 Infanteriebunker auf der gegenüberliegenden Seite der Strasse bilden die 3 Schilder die Gruppe “In der Gasse”.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schneider & Sohn, Thun + A. Immer, Thun
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer national eingestuften Sperrstelle. -> Bauhülle begehbar erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
14.03.1941 Kdo. 3. A.K. - Kreditbegehren für Bef. Arbeiten pro 1941 gem Bef. vom 18.2.1941, betr. Gruppe Zulggraben, In der Gasse: U.a. Inf. Waffenstände Beton (Fr. 100’000). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
06.09.1941 Kdo. 3. Division, Geniechef - Wochenbericht: Ik. Schutzschilde abgesteckt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
24.10.1941 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen Schneider & Immer, Thun (Fr. 42'000 (3 x Fr. 14'000); Offerte vom 8.10.1941; Baubeginn nach Genehmigung des Vertrages (10.11.1941 genehmigt durch Kdo. 1. A.K.); Fertigstellung 4 Wochen nach Beginn pro Stand). ((Z) A 1908)
22.11.1941 Stand der Arbeiten: Abgesteckt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
26.11.1941 Auforderung Kdo. 3. Div. an Unternehmen Schneider & Immer, Thun, mit der Arbeit der Schutzschilder sofort zu beginnen. ((Z) A 1908)
06.12.1941 Stand der Arbeiten betr. in der Gasse, Ik. Schilde: Abgesteckt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd. 89)
10.01.1942 Stand der Arbeiten, Ik. Schild I: Aushub fertig. (Arbeit am 24.12.1941 eingestellt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
14.03.1942 Stand der Arbeiten betr. Sperre "In der Gasse", Ik. Schilde: In Arbeit, ca. Ende Mai fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
23.06.1942 Rechnung von Unternehmen Schneider & Immer, Thun für Ik. Schilder "In der Gasse" (Stand I: Fr. 11'407.10; II: Fr. 11'244.40; III: Fr. 10'711.40; Total inkl. Miete für Baumaschinen, Lohnerhöhungen, Regiearbeiten: Fr. 37'864.90). ((Z) A 1908)
14.07.1942 Stand der Arbeiten betr. Sperre "In der Gasse", Ik. Schilde: Fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung für Gruppe “In der Gasse” (Ik. Mg. Beob. Stand I u. II, Ik. Schild I, II u. III, Steckbarrikade, Steckbarrikade Waldweg, Höckerhindernis, Tankmauer Sprungschanze), aufgestellt durch BBB (Fr. 506'000). ((Z) A 1914)

Besondere Eigenschaften
Steckbarrikade Waldweg, Höckerhindernis, Tankmauer Sprungschanze), aufgestellt durch BBB (Fr. 506'000). ((Z) A 1914)
Gruppe “In der Gasse”
Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat (31.5.1944)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 3184 : 12
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01914 36314/AK

Gemeinde	Heiligenschwendi	Ortsteil	Heiligenschwendi
Flurname	MULTENEGG 1		
Koordinaten	2619550 1178750		
Namensvarianten	MULTENEGG 1 ; Multenegg I, Multenegg II ; Heiligenschwendi		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Betonierter, zweistöckiger Mg. Ik. (Pak) Beob. Stand. Schartenfront holzfarbig gestrichen, Scharten mit Holzläden verkleidet. Abgewinkelter Eingang (mit Stützmauer) mit für die 3. Div. typische Eingangsverteidigung und Handgranatenauswurf im S. Kampfraum mit 3 Nischen (Stände), Vertikalschacht (Leiter) zur Mannschaftsunterkunft im UG.
Das Werk steht im Wald, nordöstlich der Strasse Multenegg-Schwendi und wirkte flankierend auf das GPH (bereits abgebrochen).

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Werner Burkhard A.G, vorm. Hoch- & Tiefbau AG, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Element einer national eingestuften Sperrstelle. -> Bauhülle erhalten (sichtbar)

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2009**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
14.03.1941 Kdo. 3. A.K. - Kreditbegehren für Bef. Arbeiten pro 1941 gem Bef. vom 18.2.1941, betr. Gruppe Zulggraben, Multenegg: U.a. Inf. Waffenstände Beton (Fr. 400’000) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88) ???
08.05.1941 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Hoch & Tiefbau A.G, Bern für Schwerstand Multenegg II (Fr. 65'000; Offerte vom 5.4.1941; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 2 Mon. ((Z) A 1914)
30.06.1941 Stand der Arbeiten: Aushub in Arbeit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
26.07.1941 Stand der Arbeiten: Aushub fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.09.1941 Stand der Arbeiten: Stand II im Bau. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
30.09.1941 Rechnung von Werner Burkhard AG*, Bern für Ik. Beob. Mg. Stand Multenegg II (Fr. 84'521.75). ((Z) A 1914)
25.10.1941 Stand der Arbeiten: Stand II fertig, Lafetten montiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
10.01.1942 Stand der Arbeiten: Installation der Ventilation. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
14.03.1942 Stand der Arbeiten betr. Sperre Multenegg, Feuerstände II, III, IV und V: Fertig erstellt, Mg. Lafette montiert. Vent. montiert. Ik. Töpfe & -Lafetten fehlen noch. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
14.07.1942 Stand der Arbeiten betr. Sperre Multenegg, Feuerstände II, III, IV, V: Fertig erstellt. Mg. montiert. Ik. Töpfe und - Lafetten fehlen, Vent. und Pritschen montiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
12.11.1979 Entscheid vom Bundesamt für Genie u. Festungen: Anlage wird als Unst in die takt Bed 3 deklassiert. ((Z) A 1863)
06.03.1980 Deklassierung zu permanenter Anlage (Schutzraum bzw. Waffenstellung) in Kat 6. ((Z) A 1863)

Besondere Eigenschaften
*Werner Burkhard A.G, vorm. Hoch- & Tiefbau A.G.
Frühere Bewaffn: 1 Pak/1 Mg 51
Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat (31.05.1944)
Gruppe “Multenegg”
Gruppe Zulggraben

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 3184 : 13
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_A 01915 36314/AL

Gemeinde	Heiligenschwendi	Ortsteil	Heiligenschwendi
Flurname	MULTENEGG 2		
Koordinaten	2619420 1178640		
Namensvarianten	MULTENEGG 2 ; Multenegg II, Multenegg III ; Heiligenschwendi		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Betonierter, zweistöckiger Mg. Ik (Pak). Beob. Stand. Getarnt als Scheune: Massives EG zur Tarnung gänzlich mit einer Verbretterung übermalt, gemalte Stalltür, Tarnungsdach (Holztarnaufbau). Abgewinkelter Eingang im E (über 4 Stufen erreichbar) mit für die 3. Div. typischer Eingangsverteidigung. Hauptraum (Kampfraum) mit 3 Nischen (Stände), Vertikalschacht (Leiter) zur Mannschaftsunterkunft im UG.
Das Werk steht auf der Wiese, südwestlich der Strasse Multenegg-Schwendi und wirkte flankierend auf das heute bereits abgebrochene GPH.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Werner Burkhard A.G, vorm. Hoch & Tiefbau AG. Bern, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Bauhülle in heutigem Zustand sichtbar erhalten.
Element einer national eingestuften Sperrstelle, speziell des 1. Riegels (sowohl in der Bauphase, wie in der Funktion) dieser Sperrstelle. Trotz bereits liquidiertem GPH in dieser Gruppe, soll die Anlage im

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2007**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	hoch, élevé		

Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	

Baugeschichte

14.03.1941 Kdo. 3. A.K. - Kreditbegehren für Bef. Arbeiten pro 1941 gem Bef. vom 18.2.1941, betr. Gruppe Zulggraben, Multenegg: U.a. Inf. Waffenstände Beton (Fr. 400’000) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88) ???
08.05.1941 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Hoch & Tiefbau A.G. Bern, Bern betr. Schwerstand Multenegg III (Fr. 67'000; Offerte vom 5.4.1941; Baubeg. sofort; Fertigst. innert 2 Monaten). ((Z) A 1914)
26.07.1941 Stand der Arbeiten: 3. Etappe betoniert. Umgebungsarbeiten (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.09.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht. Betr. Multenegg, Stand III: Fertig betoniert, Isolierplatten versetzt, Überzüge fertig, Stand getarnt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
12.09.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht. Betr. Multenegg, Stand III: Fertig. Stand zur Installation bereit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
30.09.1941 Rechnung von Werner Burkhard A.G, Bern über die ausgeführten Bauarbeiten zum Ik. Beob. Mg. Stand, Multenegg III (Fr. 72'073.40). ((Z) A 1914)
25.10.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Rapport: Stand III fertig, Lafetten montiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
22.11.1941 Stand der Arbeiten: Fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
14.03.1942 Stand der Arbeiten: Mg. Lafette und Vent. montiert. Ik. Töpfe & -Lafetten fehlen noch. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
14.07.1942 Stand der Arbeiten: Pritschen montiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung für Gruppe Multenegg (Holzpfahlsperre (1945 abgebrochen), Steckbarrikade (1945 abgebrochen), Ik. Mg. Beob. Stand II, III, IV und V), aufgestellt durch BBB (Fr. 560'000.; ausgeführt 1941/43). ((Z) A 1914)

Besondere Eigenschaften
12.11.1979 Anlage wird als Unst in die takt Bed 3 deklassiert. ((Z) A 1863)
10.05.2001 Deklassifiziert.
Gruppe “Multenegg”, Stand III
Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat (31.5.1944)
Gruppe Zulggraben
Frühere Bewaffn: 1 Pak, 1 Mg 51

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 3184 : 14

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01916 36314/AM

Gemeinde	Heiligenschwendi	Ortsteil	Heiligenschwendi
Flurname	MULTENEGG 3		
Koordinaten	2619160 1178500		
Namensvarianten	MULTENEGG 3 ; Multenegg III, Multenegg IV ; Heiligenschwendi		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Betonierter, zweistöckiger ungetarnter Mg. Ik. (Pak) Beob. Stand. Abgewinkelter Eingang im SW - über Stufen (Knüppeltreppe) entlang einer Stützmauer erreichbar - mit für die 3. Div. typischer Eingangsverteidigung. Hauptraum (Kampfraum) mit 3 Nischen (Ständen), Vertikalschacht (Leiter) zur Mannschaftsunterkunft im UG. Das Werk steht auf der Wiese (Bodenweid) bei Multenegg auf Heiligenschwendi und wirkte flankierend auf den westlichsten Teil des GPHs (bereits abgebrochen).

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Frutiger's Söhne, Oberhofen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Bauhülle in heutigem Zustand sichtbar erhalten.
Element einer national eingestuften Sperrstelle, speziell des 1. Riegels (sowohl in der Bauphase wie in der Funktion) dieser Sperrstelle. Trotz bereits liquidiertem GPH in dieser Gruppe, soll die Anlage im

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
14.03.1941 Kdo. 3. A.K. - Kreditbegehren für Bef. Arbeiten pro 1941 gem Bef. vom 18.2.1941, betr. Gruppe Zulggraben, Multenegg: U.a. Inf. Waffenstände Beton (Fr. 400’000) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88) ???
14.03.1941 Vertrag Kdo. 3. Div. mit J. Frutiger's Söhne, Oberhofen betr. Schwerstand Multenegg IV (Fr. 65'288.30; Offerte vom 6.3.1941; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 3 Monaten). ((Z) A 1914)
24.04.1941 Baugrube ausgehoben, bereit zum betonieren. ((Z) A 1914)
30.06.1941 Stand der Arbeiten: Scharten noch nicht erhalten, Bau eingestellt, II. Etappe fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
26.07.1941 Stand der Arbeiten: 3. Etappe in Arbeit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.09.1941 Stand der Arbeiten: Fertig betoniert. Ausgang in Arbeit. Isolieranstriche in Arbeit. Umgebunsarbeiten. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
29.09.1941 Stand der Arbeiten: Anlage im Bau. ((Z) A 1914)
25.10.1941 Stand der Arbeiten: Stand fertig, Umgebungsarbeit komplett fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
22.11.1941 Stand der Arbeiten: Fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
22.12.1941 Rechnung von J. Frutiger's Söhne, Oberhofen für Erstellung der Schwerstände auf Multenegg (Schwerstand IV: Fr. 91'034.15). ((Z) A 1914)
14.03.1942 Stand der Arbeiten: Mg. Lafette montiert. Vent. montiert. Ik. Töpfe & -Lafetten fehlen noch, Ventilation montiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86
18.06.1942 Rechnung für Bepflanzung d. Werkes (550 St. Weisserlen).
14.07.1942 Stand der Arbeiten: Fertig erstellt. Mg. montiert. Ik. Töpfe und -Lafetten fehlen noch, Ventilation und Pritschen montiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
12.11.1979 Bundesamt für Genie und Festungen - Entscheid: Anlage wird aufgehoben (Aufhebung wird auf den 31.12.1979 wirksam). ((Z) A 1863)
06.03.1980 Deklassierung zu Anlage ohne militärischen Nutzen Kat 9. ((Z) A 1863)

Besondere Eigenschaften
12.11.1979 Bundesamt für Genie und Festungen - Entscheid: Anlage wird aufgehoben (Aufhebung wird auf den 31.12.1979 wirksam). ((Z) A 1863)
06.03.1980 Deklassierung zu Anlage ohne militärischen Nutzen Kat 9. ((Z) A 1863)
Frühere Bewaffn: 1 Pak, 1 Mg
Gruppe “Multenegg”
Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat (31.5.1944)
Gruppe Zulggraben

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB CD 3184 : 15

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01917 36314/AN

Gemeinde	Heiligenschwendi	Ortsteil	Heiligenschwendi
Flurname	MULTENEGG 4		
Koordinaten	2619000 1178475		
Namensvarianten	MULTENEGG 4 ; Multenegg IV, Multenegg V ; Heiligenschwendi		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Betonierter, zweistöckiger Mg. Ik. Beob. Stand getarnt als Scheune: Massives EG mit einer Verbretterung übermalt (teilweise bereits abgewaschen), Tarnungsdach mit Holztarnaufbau. Zweifach abgewinkelter Eingang in der südöstlichen Ecke - über eine Knüppeltreppe entlang einer Mauer erreichbar - mit für die 3. Div. typischer Eingangsverteidigung. Hauptraum (Kampfraum) mit 3 Nischen (Ständen), Vertikalschacht (Leiter) zur Mannschaftsunterkunft im UG. Das Werk steht auf der Wiese (Bodenweid) bei Multenegg auf Heiligenschwendi und wirkte flankierend auf den mittleren Teil des GPHs (bereits abgebrochen).

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Frutiger's Söhne, Oberhofen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Bauhülle in heutigem Zustand sichtbar erhalten.
Element einer national eingestuften Sperrstelle, speziell des 1. Riegels (sowohl in der Bauphase wie in der Funktion) dieser Sperre. Trotz bereits liquidiertem GPH, soll die Anlage im heutigen Zustand erhal

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	hoch, élevé		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte

14.03.1941 Kdo. 3. A.K. - Kreditbegehren für Bef. Arbeiten pro 1941 gem Bef. vom 18.2.1941, betr. Gruppe Zulggraben, Multenegg: U.a. Inf. Waffenstände Beton (Fr. 400’000) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88) ???
14.03.1941 Vertrag mit Unternehmen J. Frutiger's Söhne, Oberhofen betr. Schwerstand V, Multenegg (Fr. 67'302.65; Offerte vom 6.3.1941; Baubeg. sofort; Fertigst. innert 3. Mon.). ((Z) A 1914)
30.06.1941 Stand der Arbeiten: Scharten noch nicht erhalten, Bau eingestellt, II. Etappe fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
26.07.1941 Stand der Arbeiten: 3. Etappe in Arbeit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
02.09.1941 Stand der Arbeiten: Anlage im Bau. ((Z) A 1914)
29.09.1941 Stand der Arbeiten: Anlage im Bau. ((Z) A 1914)
25.10.1941 Stand der Arbeiten: Stand fertig, Umgebungsarbeit komplett fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
22.12.1941 Rechnung von J. Frutiger's Söhne, Oberhofen (Schwerstand V: Fr. 85'291.20). ((Z) A 1914)
10.01.1942 Stand der Arbeiten: Fertig. Installation der Ventilation. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
14.03.1942 Stand der Arbeiten: Mg. Lafette montiert. Vent. montiert. Ik. Töpfe & -Lafetten fehlen noch. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
14.07.1942 Stand der Arbeiten: Ik. Töpfe u. -Lafetten fehlen noch, Ventilation u. Pritschen montiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung für Gruppe Multenegg (Holzpfahlsperre (1945 abgebrochen), Steckbarrikade (1945 abge-
brochen), Ik. Mg. Beob. Stand II, III, IV u. V), aufgestellt durch BBB (Fr. 560'000; ausgeführt 1941/43). ((Z) A 1914)
12.11.1979 Anlage wird aufgehoben (Aufhebung wird auf den 31.12.1979 wirksam). ((Z) A 1863)
06.03.1980 Deklassierung zu Anlage ohne milit. Nutzen Kat 9. ((Z) A 1863)
14.03.1941 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen J. Frutiger's Söhne, Oberhofen über die Arbeiten zu Schwerstand V, Multenegg (Fr. 67'302.65, Übernahmsofferte vom 6.3.1941, Baubeginn sofort, Fertigstellung innert 3. Monate) ((Z) A 1914)
30.06.1941 Stand der Arbeiten: Scharten noch nicht erhalten, Bau eingestellt, II. Etappe fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
26.07.1941 Stand der Arbeiten: 3. Etappe in Arbeit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
02.09.1941 Situationsetat von J. Frutiger's Söhne, Oberhofen für Erstellung der Schwerstände IV und V auf Multenegg bis 31.8.1941 ausgeführte Arbeiten -> Anlage im Bau (Schwerstand IV: Fr. 69'994.90, Schwerstand V: Fr. 52'781.05, total: Fr. 122'775.95). ((Z) A 1914)
06.09.1941 Kdo. 3. Div., Geniechef - Wochenbericht: betr. Multenegg, "Stand V: Im Bau. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)

29.09.1941 Situationsetat von J. Frutiger's Söhne, Oberhofen für Erstellung der Schwerstände IV und V auf Multenegg bis 30.9.1941 ausgeführte Arbeiten -> Anlage im Bau (Schwerstand IV: Fr. 72'017.40, Schwerstand V: Fr. 71'988.55, total: Fr. 144'005.95). ((Z) A 1914)
25.10.1941 Kdo. 3. Div., Geniechef - Wochenbericht: Stand fertig, Umgebungsarbeit komplett fertig. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd. 86)
22.12.1941 Rechnung von J. Frutiger's Söhne, Oberhofen für Erstellung der Schwerstände auf Multenegg (Schwerstand V: Fr. 85'291.20) ((Z) A 1914)
22.11.1941 Stand der Arbeiten: Fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
10.01.1942 Stand der Arbeiten: Fertig. Installation der Ventilation (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
14.03.1942 Stand der Arbeiten: Sperre Multenegg, Feuerstände II, III, IV und V: "Fertig erstellt, Mg. Lafette montiert. Vent. montiert. Jk. Töpfe & -Lafetten fehlen noch, Ventilation montiert." (BAr E54800(A) 1973/21 Bd.86)
11.04.1942 Stand der Arbeiten: Sperre Multenegg, Feuerstände II, III, IV und V: "Fertig erstellt, Mg. montiert. Vent. montiert. (BAr E54800(A) 1973/21 Bd.86)
14.07.1942 Stand der Arbeiten am rechten Thunerseeufer, Sperre Multenegg, Feuerstände II, III, IV, V: "Fertig erstellt. Mg. montiert. Jk. Töpfe und -Lafetten fehlen noch, Ventilation und Pritschen montiert." (BAr E54800(A) 1973/21 Bd.86)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung für Gruppe Multenegg (Holzpfahlsperre (1945 abgebrochen), Steckbarrikade (1945 abgebrochen), Jk. Mg. Beob. Stand II, Jk. Mg. Beob. Stand III, Jk. Mg. Beob. Stand IV, Jk. Mg. Beob. Stand V) aufgestellt durch BBB (Fr. 560'000.-, ausgeführt 1941/43). ((Z) A 1914)
12.11.1979 Entscheid vom Bundesamt für Genie und Festungen: Anlage wird aufgehoben (Aufhebung wird auf den 31.12.1979 wirksam). ((Z) A 1863)
06.03.1980 Deklassierung zu Anlage ohne militärischen Nutzen Kat 9. ((Z) A 1863)

Besondere Eigenschaften
06.03.1980 Deklassierung zu Anlage ohne milit. Nutzen Kat 9. ((Z) A 1863)
Gruppe “Multenegg”
Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat (31.5.1944)
Gruppe Zulggraben

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 3184 : 16, 17, 18

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01918 36314/AO

Gemeinde	Heiligenschwendi	Ortsteil	Heiligenschwendi
Flurname	BEI DER GASSE 1		
Koordinaten	2618815 1177720		
Namensvarianten	BEI DER GASSE 1 ; Bei der Gasse I, In der Gasse I - Wald ; Heiligenschwendi		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Betonierter, zweistöckiger, ungetarnter Mg. Ik. (Pak) Beob. Stand. Entlang der Rückfront des Bunkers und einer Stützmauer erreicht man den abgewinkelter Eingang in der westlichen Ecke des Werkes. Er wird durch eine Eingangsverteidigung und Handgranatenauswurf verteidigt. Über den Hauptraum (Kampfraum) mit 3 Nischen (Ständen) gelangt man über einen Vertikalschacht (Leiter) zur Mannschaftsunterkunft im UG.
Das Werk steht im Wald, nordöstlich von Schwendi und wirkte frontal auf den Hauptdurchlass des GPHs “In der Gasse”.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ryser & Gygax, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Element einer national eingestuften Sperrstelle -> Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
06.02.1941 Geniechef 3. Div. - Zusammenstellung der in nächster Zeit auszuführenden Arbeiten im Abschnitt “Z” 3 Div, betr. Sperre “In der Gasse”: 1 Schwerflankierstand für Mg. Ik. + Beob. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88) (oder A 1919 ???)
14.03.1941 Kdo. 3. A.K. - Kreditbegehren für Bef. Arbeiten pro 1941 gem Bef. vom 18.2.1941, betr. Gruppe Zulggraben, In der Gasse: U.a. Inf. Waffenstände Beton (Fr. 100’000) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88) ??
19.07.1941 Stand der Arbeiten: Feuerstände abgesteckt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
10.09.1941 Vertrag mit Unternehmen Ryser & Gygax, Bern betr. Ik. Mg. Beob. Stände "In der Gasse" ((Stand I: Fr. 112'000); Offerte vom 28.8.1941; Baubeg. sofort; Fertigst. innert 5 Mon.). ((Z) A 19908)
04.10.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Festlegen der Feuerstände in der Gasse. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
08.11.1941 Stand der Arbeiten: Aushub in Arbeit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.12.1941 Stand der Arbeiten: Aushub fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
11.04.1942 Stand der Arbeiten (Im Wald): Im Bau. (BAr E54800(A) 1973/21 Bd.86)
14.07.1942 Stand der Arbeiten (Im Wald): Fertig, Mg. u. Ventilation montiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
12.03.1943 Rechnung von Unternehmen Ryser und Gygax, Bern für Ik. Beob. Mg. Stand, In der Gasse I (Fr. 105'416.15; Taglohnarbeiten Stand I und II: Fr. 3'461.20). ((Z) A 1908)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung für Gruppe “In der Gasse” (Ik. Mg. Beob. Stand I und II, Ik. Schild I, II u. III, Steckbarr, Steckbarrikade Waldweg, Höckerhindernis, Tankmauer Sprungschanze),
aufgestellt durch BBB (Fr. 506'000). ((Z) A 1914)
12.11.1979 Anlage wird desarmiert u. als Unst in der takt Bed 1 belassen. ((Z) A 1863)
06.03.1980 Deklassierung zu Unterständen Kat 4. ((Z) A 1863)

Besondere Eigenschaften
aufgestellt durch BBB (Fr. 506'000). ((Z) A 1914)
12.11.1979 Anlage wird desarmiert u. als Unst in der takt Bed 1 belassen. ((Z) A 1863)
06.03.1980 Deklassierung zu Unterständen Kat 4. ((Z) A 1863)
Frühere Bewaffn: 1 Pak, 1 Mg
Gruppe “In der Gasse”
Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat (31.5.1944)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 3184 : 19
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_A 01919 36314/AP

Gemeinde	Heiligenschwendi	Ortsteil	Heiligenschwendi
Flurname	BEI DER GASSE 2		
Koordinaten	2618800 1178000		
Namensvarianten	BEI DER GASSE 2 ; Bei der Gasse II, In der Gasse II, Sprungschanze ; Heiligenschwendi		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Betonierter, zweistöckiger Mg. Ik. (Pak) Beob. Stand, getarnt als Scheune: Massives EG mit einer aufgemalten Verbretterung, Tarnungsdach mit Holztarnaufbau. Abgewinkelter Eingang in der südlichen Ecke, der durch eine Eingangsverteidigung und Handgranatenauswurf verteidigt wird. Über den Hauptraum (Kampfraum) mit 3 Nischen (Ständen) gelangt man über einen Vertikalschacht (Leiter) zur Mannschaftsunterkunft im UG. Einschnitt im Vordach über dem Pak Stand um mit max. Elevation zu schiessen. Das Werk steht auf der Wiese, nordöstlich von Schwendi und wirkte flankierend (Normalschuss) auf das GPH.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ryser & Gygax, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

integral erhalten, im heutigen Zustand, mit Ausrüstung.
Element einer national eingestuften Sperrstelle. Das Werk ist noch voll ausgerüstet.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2019**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		

Technische Infrastruktur Annexbauten	gering, limité

Baugeschichte

06.02.1941 Geniechef 3. Div. - Zusammenstellung der in nächster Zeit auszuführenden Arbeiten im Abschnitt “Z” 3 Div. Betr. Sperre “In der Gasse”: 1 Schwerflankierstand für Mg. Ik. + Beob. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88) (oder A 1918 ???)
14.03.1941 Kdo. 3. A.K. - Kreditbegehren für Bef. Arbeiten pro 1941 gem Bef. vom 18.2.1941, betr. Gruppe Zulggraben, In der Gasse: U.a. Inf. Waffenstände Beton (Fr. 100’000) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88) ??
19.07.1941 Stand der Arbeiten: Feuerstände abgesteckt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
10.09.1941 Vertrag mit Unternehmen Ryser & Gygax, Bern über die Arbeiten zu Ik. Mg. Beob. Stände "In der Gasse" (Stand I: Fr. 112'000, II: Fr. 108'400, Total: Fr. 220'400; Offerte vom 28.8.1941, Baubeginn sofort, Fertigstellung innert 5 Mon.). ((Z) A 19908)
04.10.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Festlegen der Feuerstände in der Gasse. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
22.11.1941 Stand der Arbeiten: II. Etapper betoniert, 3. Etappe in Arbeit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
10.01.1942 Stand der Arbeiten: Versetzen der Isolierplatten. Montieren der Ventilation. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
14.03.1942 Stand der Arbeiten, (Sprungschanze): Fertig erstellt. Ik. Topf versetzt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd. 86)
14.07.1942 Stand der Arbeiten, (Sprungschanze): Pritschen montiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
12.03.1943 Rechnung von Unternehmen Ryser und Gygax, Bern für Ik. Beob. Mg. Stand, In der Gasse II (Fr. 81'269.60; Taglohnarbeiten Stand I und II: Fr. 3'461.20) ((Z) A 1908)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung für Gruppe “In der Gasse” (Ik. Mg. Beob. Stand I und II, Ik. Schild I, II und III, Steckbarrikade,

Besondere Eigenschaften

Steckbarrikade Waldweg, Höckerhindernis, Tankmauer Sprungschanze), aufgestellt durch BBB (Fr. 506'000). ((Z) A 1914)
24.05.1994 1 x 7,5mm Festungs-Maschinengewehr 51/80 noch vorhanden.
24.05.1994 1 x 9cm Panzerabwehrkanone 50/57 auf Pivotlafette noch vorhanden.
volle Bewaffn: 1 Pak, 1 Mg 51
Gruppe “In der Gasse” / Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat (31.5.1944)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 3184 : 20, 21, 22, 23, 24

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01920 36314/AQ

Gemeinde	Heiligenschwendi	Ortsteil	Heiligenschwendi
Flurname	HALTEN		
Koordinaten	2618440 1177700		
Namensvarianten	HALTEN ; ; Heiligenschwendi		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Betonierter, ungetarnter, zweistöckiger Ik. Beob. Stand von 8.20m x 8.40m Grundfläche. Über Treppe gelangt man zum abgewinkelter Eingang mit Winkelstützmauer im Süden, welcher durch eine Eingangsverteidigung und Handgranatenauswurf geschützt wird. Kampfraum mit 2 Nischen (Ständen) im OG; Abstieg durch einen Vertikalschacht zur Mannschaftsunterkunft im UG. Das Werk steht im Wald an einem Waldweg, nordöstlich von “Ufem Stutz” oberhalb Halten auf Heiligenschwendi. Wirkte flankierend (Tiefschuss) auf das GPH, das den Durchgang zwischen 2 Wäldern bei “Ufem Stutz” sperrt. Mit ihm bildet es die kleine Gruppe Halten.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Frei, Steffisburg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Bauhülle erhalten.

Element einer national eingestuften Sperrstelle. Das Werk befindet sich im Wald; Ausserhalb der Bauzone.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2009**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
14.03.1941 Kdo. 3. A.K. - Kreditbegehren für Bef. Arbeiten pro 1941 gem. Bef. vom 18.2.1941, betr. Gruppe Zulggraben, Halten: U.a. Inf. Waffenstände Beton (Fr. 50’000) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88) ???
30.06.1941 Feuerstand devisiert. (Bar E5480(A) 1973/21 Bd.89)
26.07.1941 Vertrag mit Unternehmen Gebr. Frei, Steffisburg betr. Ik. Beob. Stand Haltenegg (Fr. 60'000; Offerte vom 13.6.1941; Baubeg. nach Genehmigung des Vertrages; Fertigst. innert 2 1/2 Mon.). ((Z) A 1920)
06.09.1941 Stand der Arbeiten: Aushub in Arbeit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
25.10.1941 Stand der Arbeiten: Bunker ost fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
22.11.1941 Stand der Arbeiten: Umgebungsarbeiten. (BAr E480(A) 1973/21 Bd.89)
10.01.1942 Stand der Arbeiten: Fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
19.01.1942 Rechnung von Unternehmen Gebr. Frei, Steffisburg für Arbeiten betr. Ik. Beob. Stand Haltenegg (Fr. 67'904*). ((Z) A 1920)
03.02.1942 Übernahmeprotokoll der Ventilations-, Gasschutz & Wasserinstallationen. ((Z) A 1920)
14.03.1942 Stand der Arbeiten: Fertig erstellt. Ik. Topf fehlt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
11.04.1942 Stand der Arbeiten: Fertig erstellt. Ik. Topf fehlt. Vent. montiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
14.07.1942 Stand der Arbeiten: Fertig erstellt. Ik. Topf fehlt. Pritschen montiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung für Gruppe “Halten” (Ik. Beob. Stand, GPH **) (Fr. 125'000; ausgeführt 1941/43). ((Z) A 1920)
12.11.1979 Anlage als Unst in takt Bed 3 deklassiert. ((Z) A 1863)

Besondere Eigenschaften
* Mehrkosten zu Bauplatzinstallationen, da Werk statt unter, ob dem Strässchen ausgeführt wurde.
** Steckbarrikade, Schienenhindernis, Tankmauer & Höckerhindernis
Frühere Bewaffn: 1 Pak, 1 Mg
Gruppe “Halten”
Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat (31.05.1944)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 3184 : 25, 26
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01923 36314/AT

Gemeinde	Heiligenschwendi	Ortsteil	Heiligenschwendi
Flurname	ASPIWALD		
Koordinaten	2617175 1177600		
Namensvarianten	ASPIWALD ; Aspi ; Heiligenschwendi		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Gem. Plan: Betonierter, ungetarnter, zweistöckiger Schwerstand für Ik. (Pak) + Beob. von 8.20m x 8.40m Grundfläche. Abgewinkelter Eingang im SE, durch Eingangsverteidigung und Handgranatenauswurf geschützt. Kampfraum mit 2 Ständen (Nischen) im OG; Abstieg über Vertikalschacht zur Mannschaftsunterkunft im UG.
Gem. Photo u. Situationsplan: + Eingangsanbau im SE (evtl. später angebaut).
Das Werk im Aspiwald bei Trachtwegen auf Heiligenschwendi wirkte flankierend auf die Tankmauer Halten (zw. Hilterfingenwald und Aspiwald).

Projektverfasser	
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Werner Burkhard AG, Bern vorm. Hoch- & Tiefbau AG. Bern, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Bauhülle erhalten.
Element einer national eingestuften Sperrstelle. Das Werk befindet sich im Wald; Ausserhalb der Bauzone.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2009**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
30.06.1941 Stand der Arbeiten: Projekt fertig. Bau noch nicht begonnen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.09.1941 Stand der Arbeiten: Sperre und Feuerstand abgesteckt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
10.09.1941 Vertrag mit W. Burkhard A.G, Bern betr. Ik. Beob. Stand (Fr. 76'157.55; Angebot vom 4.9.1941). (gem. Rechnung vom 20.5.1942)
12.09.1941 Stand der Arbeiten: Mit den Bauarbeiten wird nächste Woche begonnen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
28.10.1941 Stand der Arbeiten: Aushub in Arbeit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
22.11.1941 Stand der Arbeiten: Aushub in Arbeit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
10.01.1942 Stand der Arbeiten: III. Etappe betoniert, IV. Etappe in Arbeit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
14.03.1942 Stand der Arbeiten: Ca. Mitte April fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
11.04.1942 Stand der Arbeiten: Stand fertig betoniert. Umgebungs- Arbeiten, Montieren der Ventilation. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
20.05.1942 Rechnung von Werner Burkhard A.G, Bern betr. Ik. Beob. Stand gem. Vertrag vom 10.9.1941 (Total Fr. 74'989.10).
14.07.1942 Stand der Arbeiten: Pritschen montiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung für Gruppe "Aspiwald" (Ik. + Beob. Stand u. Tankmauer) (Fr. 216'000). ((Z) 1923/78)
12.11.1979 Anlage wird als Unst in die takt Bed 3 deklassiert. ((Z) A 1863)
06.03.1980 Deklassierung zu permanenter Anlage (Schutzraum) in Kat 6. ((Z) A 1863)

Besondere Eigenschaften
Frühere Bewaffn: 1 Pak
Gruppe "Aspiwald"
Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat
Grosse Winkelstützmauer

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 3184 : 33, 34
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01924 35318/AA

Gemeinde	Thun	Ortsteil	Thun
Flurname	KOHLEREN		
Koordinaten	2616280 1178300		
Namensvarianten	KOHLEREN ; Kohlern ; Thun		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Betonierter, zweistöckiger Ik. (Pak) Beob. Stand (8.40m x 8.20m) im Wald oberhalb der Strasse von Thun Richtung Heiligenschwendi, bei der Gabelung Schwendibach - Kohleren-graben. Wirkungsfeld: Strassenbarr Kohleren.
Abgang zwischen 2 abgewinkelten Stützmauern zum abgewinkelten, tieferliegenden Eingang mit Eingangsverteidigungstand und HG-Auswurf. Kampfraum mit Beob. und Ik. Stand (Tiefschuss) im EG (HG-Auswurf Richtung Schartenfront). Vertikalschacht (Leiter) zur Mannschaftsunterkunft im UG. Anschliessend an Flankenschild Stützmauer.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Zenger & Weibel, Thun

Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
14.03.1941 Vertrag mit Unternehmung Zenger & Weibel, Thun betr. Normalstand Kohleren (Fr. 42’020.95; Offerte vom 5.3.1941; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 3 Monaten). ((Z) A 1923/78)
06.05.1941 Feuerstand wird ausgeführt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
26.05.1941 Einstellung der Arbeit auf unbest. Zeit*. ((Z) A 1923/78)
02.07.1941 Feuerstand im Bau. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.09.1941 Stand fertig betoniert, Umgebungsarbeiten, Isolieranstriche. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
28.10.1941 Alles komplett fertig, mit Ausnahme Ik. Schartentopf. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
10.01.1942 Ventilation fertig montiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
17.02.1942 Rechnung von Unternehmen Zenger & Weibel, Thun (Total Fr. 52'129.65). ((Z) A 1920)
14.07.1942 Ik. Topf fehlt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
12.10.1943 Auftragserteilung an Zenger & Weibel, Thun zur Erstellung einer Steinpackung** bergseits (Fr. 8?664.50; Offerte vom 6.10.1943, Nachtragsofferte vom 1.12.1943). ((Z) 1923/78)
26.01.1944 Rechnung von Zenger & Weibel, Thun für Hinterbeugung u. Abdichtung. (Fr. 22’384.60). ((Z) 1923/78)
02.10.1944 Kostenzusammenstellung Werk Kohleren (Werk & Strassensperre) abzüglich nicht erreichter Druckfestigkeit (Fr. 96’600.-, Mehrkosten für Militär Fr. 5’100 ***). ((Z) A1923/78)
21.11.1944 Orientierung, dass Pivotlaf. nicht richtig gesetzt sei -> Nicht alle vorgesehenen Ziele können beschossen werden.
12.11.1979 Neuklassierung als Inf Bunker takt Bed 1 mit Besatzung. ((Z) A 1863)

Besondere Eigenschaften
* wegen fehlenden Ik. Schartentöpfen
** bzw. Erstellen einer Hinterbeugung & Abdichtung bergseits
*** da Arbeiten zur Abhaltung des Bergwassers erst nachträglich ausgeführt wurden.
24.05.1994 1 x 9cm Panzerabwehrkanone 50/57 auf Pivotlafette noch vorhanden.
Pivot-Laf. für Tiefschuss
Werk sehr nass
Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat (31.5.1944) / Gruppe Zulggraben

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 4099 : 1, 2, 3
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01925 35317/AA

Gemeinde	Hilterfingen	Ortsteil	Hilterfingen
Flurname	EICHBUEHL 1		
Koordinaten	2616420 1177200		
Namensvarianten	EICHBUEHL 1 ; Eichbühl V ; Hilterfingen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Betonierter, zweistöckiger, zur Hälfte eingegrabener Mg. Ik. (Pak) Beob. Stand (Tiefschuss) an der N-Flanke des GPHs Eichbühl, im Hilterfingenwald, auf der Anhöhe von Hünibach. Er deckt den unteren Teil (Tankmauer) des GPHs. Abgewinkelte Eingang im Osten, über 4 Stufen entlang einer Stützmauer erreichbar. Geschützt durch eine Eingangsverteidigung und 1 HG-Auswurf. Kampfraum mit 3 Nischen (Stände), von wo ein Vertikalschacht zur Mannschaftsunterkunft im UG führt. Der Bunker ist ungetarnt, die 3 Scharten sind mit Holzläden verkleidet.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Kurt Rieser A.G, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Bauhülle erhalten (sichtbar).
Am Waldrand; oberstes Objekt, das das GPH flankiert; ausserhalb der Bauzone.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
14.03.1941 Vertrag mit Bauunternehmen K. Rieser A.G, Bern betr. Normalstand Eichbühl No. V (Fr. 43'769.30; Offerte vom 7.3.1941; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 3 Monaten). ((Z) A 1925/79)
10.05.1941 Stand der Arbeiten betr. Sperre Eichbühl: U.a. Die Feuerstände sind mit Ausnahme derjenigen im untern Teil in Arbeit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
30.06.1941 Stand der Arbeiten: Aushub in Arbeit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
26.07.1941 Stand der Arbeiten: Aushub fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
28.10.1941 Stand IV und V: Arbeit wegen schlechter Witterung unterbrochen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
22.11.1941 Stand der Arbeiten: Umgebungsarbeiten. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd. 89)
31.12.1941 Rechnung von Bauunternehmung Kurt Rieser A.G, Bern (Fr. 6'500.70) ???. ((Z) A 1925/79)
10.01.1942 Rechnung von Bauunternehmung Kurt Rieser A.G, Bern (Akkordarbeit + Taglohnarbeiten) (Fr. 63'358.75). ((Z) A 1925/79)
14.03.1942 Stand der Arbeiten: Ik. Topf versetzt. Mg. & Ik. fehlen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
14.04.1942 Stand der Arbeiten: Ik. Topf versetzt. Mg. (Laf.) montiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
14.07.1942 Stand der Arbeiten: Pritschen montiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)

Besondere Eigenschaften
Gruppe "Eichbühl"
Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat (31.5.1944)
Tiefschuss
Pak in Schussrichtung links
Stacheldrahtrollen noch vorhanden
Gruppe Zulggraben

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 4099 : 4, 5, 6, 7
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01927 35317/AB

Gemeinde	Hilterfingen	Ortsteil	Hilterfingen
Flurname	EICHBUEHL 3		
Koordinaten	2616300 1177040		
Namensvarianten	EICHBUEHL 3 ; Eichbühl IV ; Hilterfingen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Betonierter zweistöckiger Mg. Ik. (Pak) Beob. Stand (Hochschuss) südlich des oberen Teil des GPH's Eichbühl. Getarnt als einfachen Lagerschuppen: verputzt und teilw Holzverkl, Tarnungsdach. Das Werk deckt den oberen Teil des GPHs (Betonhöcker).
Der über Stufen erreichbare abgewinkelte Eingang im E wird durch eine Eingangsverteidigung u. 1 HG-Auswurf geschützt. Ein Vertikalschacht mit Leiter führt vom Kampfraum mit 3 Nischen (Stände) zur Mannschaftsunterkunft ins UG. Die Schartenpartie, welche komplett mit Holzelementen verkleidet ist, wird durch 1 HG-Auswurf geschützt.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	K. Rieser A.G, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Bauhülle erhalten (sichtbar) in heutigem Zustand.
Wichtiges Element der Sperre; flankiert NE Teil des GPH's. (Gemäss Begehung vom Juli 2004 soll die Anlage Parkplätzen weichen) -> Bunker im Baurecht!.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
14.03.1941 Vertrag Kdo. 3. Div. mit K. Rieser A.G, Bern betr. Schwerstand Hünibach IV (Fr. 48'488.65; Offerte vom 7.3.1941; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 3 Monaten). ((Z) A 1925/79)
10.05.1941 Stand der Arbeiten betr. Sperre Eichbühl: Die Feuerstände sind mit Ausnahme derjenigen im untern Teil in Arbeit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
30.06.1941 Stand der Arbeiten: Aushub fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
28.10.1941 Stand IV und V: Arbeiten wegen schlechter Witterung unterbrochen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
06.12.1941 Stand der Arbeiten: 3. Etappe in Arbeit. Eisen verlegt, Ik. Schartentopf versetzt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
31.12.1941 Rechnung von Bauunternehmung Kurt Rieser A.G, Bern (Fr. 53'724.95). ((Z) A 1925/79)
10.01.1942 Stand der Arbeiten: Montieren der Ventilation. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
10.02.1942 korrigierte Rechnung von Bauunternehmung Kurt Rieser A.G, Bern (Akkordrechnung + 2 Taglohnrechnungen) (Fr. 56'400.15). ((Z) A 1925/79)
14.03.1942 Stand der Arbeiten: Feuerstand IV (Im Park, Schulhausstrasse): Mg. und Ik. Laf. fehlen. Ik. Topf versetzt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
11.04.1942 Stand der Arbeiten: Feuerstand IV (Im Park, Schulhausstrasse): Mg. und Ik. Topf versetzt, Vent. und Pritschen montiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)

Besondere Eigenschaften
Neben der Anlage steht ein Mat. Magazin für die benachbarte Tankbarrikade.
Gruppe "Eichbühl"
Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat (31.5.1944)
Pak in Schussrichtung links
Gruppe Zulggraben

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB CD 4099 : 11, 12, 13, 14

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01928 35317/AC

Gemeinde	Hilterfingen	Ortsteil	Hilterfingen
Flurname	EICHBUEHL 4		
Koordinaten	2616320 1176660		
Namensvarianten	EICHBUEHL 4 ; Eichbühl III, Strassengabelung ; Hilterfingen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Betonierter, zweistöckiger Mg. Ik. (Pak) Beob. Stand in Eichbühl oberhalb der Staatstrasse bei der Strassengabelung. Das Werk wirkt frontal auf die Hauptstrasse Thun-Interlaken. Ist getarnt als einfachen Stall, Lagergebäude: Sockel Beton, oben Holzverkleidung, Tarnungsdach, Gartenzaun.
Von einer Nebenstrasse gelangt man über Gartentor und Treppe zum abgewinkelten Eingang. Dieser wird durch eine Eingangsverteidigung geschützt. Ein Vertikalschacht mit Leiter führt vom Kampfraum mit 3 Nischen (mit HG-Auswurf) zur Mannschaftsunterkunft im UG.
spezielle Tarnung (3 Gittertore können von innen in Schalung gezogen werden)

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ryser & Gygax, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle Regional
Begründung
Bauhülle erhalten (sichtbar) in heutigem Zustand.
Einziger freistehender Bunker, der frontal auf die Sperre wirkt; mit Tarnung, die sich gut ins Siedlungsbild integriert. -> Man sollte versuchen, das Objekt zu erhalten!

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2009**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité

Tarnung	mittel, moyen
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	

Baugeschichte

05.04.1941 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Bauunternehmen Ryser & Gygax, Bern betr. Schwerstand Eichbühl III (Fr. 50'000; Offerte vom 2.4.1941; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 70 Arbeitstagen). ((Z) A 1925/79)
15.09.1941 Rechnung von Bauunternehmung Ryser & Gygax, Bern betr. Ik. Beob. Mg. Stand, Eichbühl III (Fr. 59'937.60). ((Z) A 1925/79)
28.10.1941 Stand der Arbeiten: Waffe eingebaut. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
14.03.1942 Stand der Arbeiten, Feuerstand III (Strassengabelung): Mg. Laf. montiert, Ik. Topf und Laf. nächstens versetzt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
11.04.1942 Stand der Arbeiten, Feuerstand III (Strassengabelung): Ik. Topf versetzt. Vent. und Pritschen montiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
14.07.1942 Stand der Arbeiten, Feuerstand III (Strassengabelung): Mg. montiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
06.06.1945 Landabtretung infolge Korrektion der rechtsufrigen Thunersee-Strasse (15 m2). ((Z) A 1925/79)
16.03.1957 Kdt, Festungskr. 2 - Kreditbegehren an Abt. für Genie u. Festungswesen für Umbau der Ik. Scharte infolge Abdrehug der Schussachse (Fr. 500). ((Z) A 1925/79
09.04.1957 Vertrag mit Bauunternehmen von Kaenel Söhne A.G, Wimmis für Umbauarbeiten an der Schartenfront. ((Z) A 1925/79)
30.06.1957 Vorläufige Abnahme der Umbauarbeiten an der Schartenfront. ((Z) A 1925/79)

Besondere Eigenschaften

24.05.1994 1 x 7,5mm Festungs-Maschinengewehr 51/80 noch vorhanden.
24.05.1994 1 x 9cm Panzerabwehrkanone 50/57 auf Pivotlafette noch vorhanden.
08.02.1997 Anlage noch komplett bewaffnet.
spezielle Tarnung: 3 Gittertore können von innen in Schalung gezogen werden (Winden aus Fahrradbestandteilen) -> frühere Tarnung (Bemalung) ist an der Untersicht der Stirne der Schartenfront und an der Flankiermauer noch sichtbar.
Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat (31.5.1944)
Gruppe Zulggraben

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4099 : 15, 16, 17, 18, 19

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01929 35317/AD

Gemeinde	Hilterfingen	Ortsteil	Hilterfingen
Flurname	EICHBUEHL 5		
Koordinaten	2616145 1176880		
Namensvarianten	EICHBUEHL 5 ; Eichbühl I/II, Eichbühl am See ; Hilterfingen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Das Werk besteht aus 2 Ständen die mit einem Stollen miteinander verbunden sind.
Stand I (II) (Tb. (24 mm) + Beob. Stand + Tb Magazin) befindet sich unten an der Staatsstrasse Thun - Interlaken, in der Stützmauer integriert (verkleidet mit Bruchstein), mit Schussfeld Richtung See. Er deckt die Tankmauer Strasse - See.
Der Stand II (I): Ik. Mg. Beob. Stand (Mg. 11 a. SL und 4.7 Pz. Kan. P) befindet sich etwas oberhalb, heute inmitten von Wohnbauten. Das Schussfeld ist das offene Gelände vor der Tankmauer. Ist als Chalet getarnt mit Bernerründi und geschnitzten Bugen.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Bührer, Steffisburg
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle Regional
Begründung
Bauhülle erhalten (sichtbar).
Beispiel von typischem freistehenden Bunker der 3. Division mit Stollenkomplex -> typologisch interessant.
Der Bunker wurde in der Zeit der Inventarisation verkauft.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité

Tarnung	hoch, élevé
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	mittel, moyen

Baugeschichte

14.03.1941 Vertrag Kdo. 3. Div. mit A. Bührer, Steffisburg betr. Ik. Stand Eichbühl I (Fr. 19'154.50; Offerte vom 5.3.1941; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 2 Mon.). ((Z) A 1925/79)
30.06.1941 Stand der Arbeiten, Stand I: 1. Etappe betoniert; Stand II (Tb): noch nicht im Bau. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
19.09.1941 Vertrag mit A. Bührer, Steffisburg über die Arbeiten zu Tb.Stand Eichbühl II (Fr. 43'000; Offerte vom 11.08.1941; Baubeginn 01.09.1941; Fertigstellung bis 31.10.1941). ((Z) A 1925)
28.10.1941 Stand der Arbeiten, Stand I: Ausschussfeld muss noch gegraben werden; Stand II (Tb): Aushub in Arbeit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
06.12.1941 Stand der Arbeiten, Stand II: 1. Etappe betoniert. 2. Etappe in Arbeit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
14.03.1942 Stand der Arbeiten, Feuerstand I: Tb. Stand fertig erstellt. Laf. montiert. Verbindungsstollen in Arbeit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
14.03.1942 Stand der Arbeiten, Feuerstand II (zw Schloss u. Tb. Stand): Mg. Laf. montiert. Ik. Topf u. Laf. fehlen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
10.06.1942 Rechnung von Bauunternehmung A. Bührer, Steffisburg betr. Tb. Stand Eichbühl (Fr. 41'899.05). ((Z) A 1925/79)
10.06.1942 Rechnung von Bauunternehmung A. Bührer, Steffisburg betr. Stollenbau zu Tb. Stand Eichbühl (Fr. 19'240.20). ((Z) A 1925/79)
14.07.1942 Stand der Arbeiten, Feuerstand I: Mg. eingesetzt. Verbindungsstollen fertig erstellt; Feuerstand II (zw. Schloss u. Tb. Stand): Mg. Laf. & Waffe montiert. Ik. Topf u. - Laf. fehlen. Pritschen montiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)

Besondere Eigenschaften

24.05.1994 1 x 7,5mm Festungs-Maschinengewehr 51/80 noch vorhanden.
Der Tb. Stand ist heute zugemauert.
Stand unten diente zusätzlich als Tb-Magazin zu T 1157.03
Spezieller Stollenbau -> oben Rundung: Betonelement; Wände: Kalksandstein gemauert.
Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat (31.5.1944)
Gruppe Zulggraben

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4099 : 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01938 0

Gemeinde	Sigriswil	Ortsteil	Sigriswil
Flurname	STR GROEN BEATENBERG		
Koordinaten	2624000 1171640		
Namensvarianten	STR GROEN BEATENBERG ; ; Sigriswil		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Weder Pläne noch Fotos vorhanden.*

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Anlage an Gde. Sigriswil verkauft

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Nach 1953 gebaut gem. Verzeichnis der Befestigungsanlagen: Abschnitt FW Kp. 16 vom 30. Dez. 1953.

Besondere Eigenschaften

* Es wurde keine Bewertung und Fotos vom FWK geliefert.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01950 35373/AA

Gemeinde	Leissigen	Ortsteil	Leissigen
Flurname	EYBACH		
Koordinaten	2626900 1167560		
Namensvarianten	EYBACH ; ; Leissigen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Betonierter Infanteriebunker mit 1 Ik (Pak, Tiefschuss-Lafette) + Beob. im Wald südlich der Autostrasse zwischen Leissigen und Därligen. Getarnt mit Tarnanstrich (Tarnungsmuster), Scharten verkleidet mit Holzrost. Ventilation und Wasserreservoir im UG.*

Projektverfasser	3. Division
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte

06.02.1941 Geniechef 3. Division - Zusammenstellung der in nächster Zeit auszuführenden Arbeiten im Abschnitt “Z” 3. Div. Betr. Sperre Eybach: 1 Schwerflankierstand für Ik. + Beob. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd. 88 Kredite für den Stellungsbau 1939-41)

26.05.1941 Feuerstand in Arbeit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.09.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht, betr. F 29 Eybach: Ausgaben für Eingang sowie Einschalen daselbst. Ausgraben des Schussfeldes. Perfektaplatten versetzt. Böschungen gegen Strasse fertig erstellt. Dach Steinlagen aufgeschichtet. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
06.09.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht, betr. Leissigen: Fertig mit Ausnahme von Fenstern und Türen. Tarnung wird später ausgeführt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
21.01.1941 Übernahmeprotokoll der Ventilations-, Gasschutz- und Wasserinstallation des Ik. Beob. P. Leissigen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
15.11.1941 Stand der Arbeiten: Schartendecke montiert.
11.04.1942 Stand der Arbeiten, Sperre Eybach, Feuerstand: Bauarbeit fertig. Vent. montiert. Fehlt: Ik. Schartentopf, Gittertüre, Möblierung und Hindernis. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)

Besondere Eigenschaften
Kampfgruppe 4 Seegruppe
* keine Pläne vorhanden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4087 : 95, 96, 97, 98, 99
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01953 21008/AA

Gemeinde	Spiez	Ortsteil	Spiez
Flurname	HENTSCHENRIED, Krattigen		
Koordinaten	2620825 1168175		
Namensvarianten	HENTSCHENRIED, Krattigen ; P-26 , UNA, Alpengarten, Versuchsstand Hentschenried , Hrd AG, Batterie Gips ; Spiez		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	Uem Anlage, centrale transmission

Objektbeschreibung

Richtgeschütz von Bttr Gips: Ehemals Art. Bkr mit 10.5 cm Kan. (Prototyp 3. Div), heute stark umgebaut. Werk an eine bestehende Scheune gebaut, mit Tarnaufbau aus Holz. Kiesgraben vor der Scharte (früher Graben).
Gem. FWK: Angebauter Clubraum von Campingplatz, 2 MWM-Motoren, 2 Dieseltanks à 2’300 lt, Vent. Raum (ohne Filter) 2 x 25 l, Geschützte Türe mit Winde, Luftschleuse, 2 Schlafplätze, Mobile Klima Anlage, Eingang: Gittertüre, Stahltüre, GS-Türe.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung
Prototyp Chalet Kanonenstellung. Integration in zivilen Bau (Bauernhaus bzw. Ökonomiegebäude) -> Teilweise erhalten (Bauhülle sichtbar).
Im dazugehörenden Werk A 1952 (AW-Krattigen) <nicht mehr im ADAB-Inventar> wurden 1976/77–1980 unter dem Tarnnamen «A

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	mittel, moyen
Annexbauten	

Baugeschichte

14.03.1941 Kdo. 3. A.K. - Kreditbegehren für Befestigungsarbeiten pro 1941 gemäss Befehl vom 18.2.1941 G/3884 (Kredit A) Arbeiten der Zivilunternehmer:
- Kampfgruppe Kander, Hentschenried: Art. Geschützstellung (Fr.150’000)
- Kampfgruppe Kander, Krattigen: U.a. Art. Geschützstellung (-> Gips (?)) (Fr.500’000). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)

10.05.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Der Versuchsstand Hentschenried gehe der Vollendung entgegen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
20.05.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Das Versuchs-
schiessen Hentschenried habe gezeigt, dass die Geschützlafette, wel-
che von der KW konstruiert worden sei, gut und zweckmässig sei. Der Stand, aus dem geschossen worden sei, bedürfe noch einiger Verbesserungen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.09.1941 Kreditbedarf für Stand Hentschenried (Fr. 150’000). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
14.04.1942 Arbeitsgeschütz Hentscheried schussbereit. ((Z) A 1880/49)
27.06.1942 Stand der Arbeiten betr. Werk Hentschenried: fertig.
01.12.1942 Ausgeführte & in Auftrag gegebene Arbeiten betr. Stand Hentschenried Fr. 175'186.70. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
11.01.1943 1. A.K, Baubüro Thun - Zusammenstellung über die Baukosten der Art. Werke 3. Div, Art. Stand Hentschenried: Ausgeführt: SchwerStand fertig erstellt exkl. diverse Nachtragsarbeiten und Rohrausblasevorrichtung (Fr. 173'255.40). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)

Besondere Eigenschaften
31.12.1941 1x 10.5 cm Kan
Sch. Mot. Kan. Rgt. 14
Kampfgruppe 4 Seegruppe
Richtgeschütz von AW Krattigen (A 1952)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4102 : 6 -> 25

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01955 04569/DL

Gemeinde	Spiez	Ortsteil	Spiez
Flurname	HONDRICH		
Koordinaten	2618920 1169600		
Namensvarianten	HONDRICH ; ; Spiez		

Erste Nutzung	Artilleriefort, fort d'artillerie
Aktueller Bautyp	Artilleriefort, fort d'artillerie

Objektbeschreibung

Ehemaliges Artilleriefort mit 2 x 10.5 cm und 2 x 7.5 cm Kan, heute umgebaut zu MSMA (Munitionsspreng- und Messanlage). Liegt in der steil abfallenden Ostflanke des Hondrichwaldes, ca. 45m oberhalb des Bahntunnels der BLS. Feuerräume NO Richtung Thunersee.

Projektverfasser	BB 3. A.K.
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet

Begründung

Die Anlage wird mit seiner neuen Funktion als Munitionsspreng- und Messanlage weiter verwendet.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

13.01.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Besprechung und Begehung der Hondrichstellung mit Chef Art. ND und Oblt. Itten vom BB 3. A.K. Besprechung der Absteckarbeiten für die Hondrich - Bürgstel-
lung mit Kdt. Ter. Rgt. 80. -> Die Hondrichstellung wurde abgesteckt. Das BB 3. A.K, das im Abschnitt “Z” die Art. Stellung behandelt, wird für die Unterbringung der Feuer u. Art. Beob. Stände einen Entwurf ausarbeiten. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
14.03.1941 Kdo. 3. A.K. - Kreditbegehren für Bef. Arbeiten pro 1941 gem. Befehl vom 18.2.1941 G/3884 (Kredit A) Arbeiten der Zivilunter-
nehmer. Betr. Kampfgruppe Kander, Hondrich: u.a Art. Beob. Posten (Fr. 80’). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88) -> A 1958 ???
24.03.1941 Kdt. 3. Div. - Befehl für die Verteidigung des Abschnittes Thunersee. Auftrag an Gr. Gantrisch, Div. Art. Gr. II, Sch. Mot. Kan. Rgt. 14 u. Sch. Mot. Kan. Abt. 3, Feuer vorzubereiten aus Feuerstellungen u.a. im Raum Hondrich. (BAr E5795/317)
14.06.1941 Kdt. 3. Div. - Befehl für die Verteidigung des Abschnittes 3. Div. Auftrag an Div. Art. Gr. II, Sch. Mot. Kan. Rgt. 12, Feuer-
stellungen u.a. im Raume Hondrich. (BAr E5795/314)
20.04.1942 Geologisches Gutachten.*
25.04.1944/26.01.1945/24.10.1945 Kaufverträge betr. Land für Zufahrtsstrasse und Kampfstände.*
August 1992 BAGF - Auftrag an Projektorganisation, das Art.Fort Hon- drich bei Spiez als Pilotanlage zu liquidieren -> (1994 Desarmierung, nicht vollständige Liquidation, da noch als MSMA gebraucht).*
31.12.1994 Aufhebung der R Br 21. (BAGF - Bericht Artilleriefort Hondrich vom 10.04.1995)
01.01.1995 Deklassierung des Gros der Artillerieforts.*
Sept. 1995 Beginn Umbau.
20.01.1997 Plan: Übersicht Lüftung MSMA Hondrich -> Umnutzung (MSMA).
27.August 1998 Einweihung MSMA

Besondere Eigenschaften

20.01.1997 Plan: Übersicht Lüftung MSMA Hondrich -> Umnutzung (MSMA).
27.August 1998 Einweihung MSMA
1994 2 x 10.5cm Kand 39 L 42 Stan Laf (bis 1982 7.5cm Kan 03/22); 2 x 10.5cm Kan 35L 42 Heb Laf.*
Sch. Mot. Kan. Rgt. 14
* gem. BAGF - Bericht Artilleriefort Hondrich vom 10.04.1995

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	“Im Hondrich wird gesprengt”, in: Online, das Festungswachtkorps informiert, Nr. 11, Herbst 1998.
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01956 14042/AA

Gemeinde	Spiez	Ortsteil	Spiez
Flurname	HEINRICH		
Koordinaten	2618420 1169300		
Namensvarianten	HEINRICH ; Hondrich, Hondrichwald ; Spiez		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	KP Rgt, PC régiment

Objektbeschreibung

Kdo. Posten südlich von Spiez im Hondrichwald auf dem Hondrichhügel zur Beobachtung für benachbarte Artilleriewerke Sand, Gips und Mühle. Felswerk mit 300m langem Stollen, 4 Doppelbeobachter-Stände (A, B, C, D; D heute zugemauert), 10 Funknischen und 2 Eingängen mit Nahverteidigungsstände (Lmg) im Süden. 2 Unterkunftskavernen mit Granitioeinbauten.

Projektverfasser	1. A.K.
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Baukonsortium Hondrich: Fa. Reifler & Guggisberg AG, Biel + Trachsel, Baugeschäft, Spiez.
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Im Ensemble mit den Artilleriewerken Sand, Gips und Mühle teilweise erhalten (Scharten sichtbar).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		

Annexbauten

Baugeschichte
[o. Dat.] Vertrag 3. Div. mit Baukonsortium Hondrich betr. Stellung "Heinrich", 3431c (Fr. 703'994). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86 (Verzeichnis Werkverträge 3.Div))
[o. Dat.] Vertrag 3. Div. mit Bauunternehmung Hondrich betr. Stellung K.P. Heinrich, Fertigstellungsarbeiten, 3431 (Fr. 27'266.20). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86 (Verzeichnis Werkverträge 3. Div))
14.04.1942 Die Stellung ist provisorisch bezugsbereit. Die Beob. Scharten müssen durch Sandsäcke und behelfsmässigen Anlagen eingerichtet werden. ((Z) A 1880/49)
01.12.1942 Ausgeführte und in Auftrag gegebene Arbeiten betr. Beob. Stand S.H. und K.P. Heinrich (3431 b/c): Rohbau und Inneneinrichtung (Fr. 732'000 + 94'604.20), Elektr. Inst. (Fr. 39'800), Vent. Anlage (Fr. 2'400). Baukredit Fr. 888'430.50. Noch nicht vergebene Arbeiten: Elektr. Inst. (Fr. 41'200), Tel. Anlage (Fr. 33'000), Vent. Anlage (Fr. 45'600), Zimmer- & Schreinerarbeiten (Fr. 12'000), Schlosserarbeiten (Fr. 27'000), Malerarbeiten (Fr. 6'000), Tarnung Scharten (Fr. 8'000), Diverses u. Unvorhergesehenes (Fr. 6'000), Beob. Stand S.H. (Fr. 1'500). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
11.01.1943 1. A.K, Baubüro Thun - Zusammenstellung der Baukosten der Art. Werke 3. Div. Betr. K.P. Anlage Hondrich: Ausgeführt: Rohbau, Beob. Stände ohne Schartentöpfe etc. (Fr. 696'530.50). Im Bau oder bestellt: Diverses. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
04.02.1943 Kdo. 3. Div, Geniechef - Endgültige Regelung betr. Kreditwesen in Berücksichtigung des Kredit-Mankos's des Baubüro 1. A.K, Thun: U.a. Einsparung betr. Reg. Nr. 3431, K.P. Hondrich -> u.a. Kleineres Wasserreservoir, Einsparung bei Tarnung, Inneneinrichtungen, Licht- u. Kraftinstallation, Diesel Montage und Kühlung. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd. 90)

Besondere Eigenschaften
22.01.1946 Kostenzusammenstellung für K.P. Heinrich, Hondrichwald, aufgestellt durch BBB (ausgeführt 9.1941-10.1942; 8 Beob. Stände, 2 Nahverteidigungs Lmg, 11 FK. Stationen; (Total Fr. 826’000, Eigentl. Bauarbeiten Fr. 691’000, Panzerungen Fr. 17’800, Installationen Fr. 78’200, Projekt u. Bauleitung Fr. 826’000). ((Z) A 1956/100)
- Tarnung zu 80% durch Truppe ausgeführt. ((Z) A 1956/100)
- ausgebaut wurden nur Beob. Stände, FK. Kabinen, Abortanlagen ((Z) A 1956/100)
- Schartenverkleidung, Armierung der Scharten mit Eisenbahnschienen
- Baukosten total 940’000/Bauzeit: 9.1941 - 4.1943

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv ADAB	CD 4102 : 26 -> 58

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01957 35309/AA

Gemeinde	Spiez	Ortsteil	Spiez
Flurname	FAULENSEEWALD		
Koordinaten	2619240 1168580		
Namensvarianten	FAULENSEEWALD ; Hondrich ; Spiez		

Erste Nutzung	Telefonzentrale, centrale téléphonique
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Telefonzentrale: Verputzter Backsteinbau (3.4m x 4m, 2 Fenster) am Waldrand, getarnt als kleines Forsthaus: Betonsockel, Holzaufbau, Giebeldach mit Holzziegel (?), Holzläden und Holztüre.
Hauptabschluss: Blechtüre

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	N. Brugnoli, Baumeister, Bern
Konstruktion	anderes, autre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Controlling-Bericht 2014: Tarnung und Zaun sind in der heutigen Konfiguration vollständig zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
27.05.1943 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Bauunternehmen N. Brugnoli, Bern über die Arbeiten zu der Tf. Zentrale Hondrich (Fr. 9’800; Offerte vom 25.03.1943; Baubeginn sofort nach Genehmigung des Vertrages; Fertigstellung innert 6 Wochen). ((Z) A 1956)

Besondere Eigenschaften
Tf. Zentrale Hondrich für Ter. Rgt. 75
Gruppe Seegruppe

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4087 : 75, 76, 77
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01958 35309/AB

Gemeinde	Aeschi bei Spiez	Ortsteil	Aeschi bei Spiez
Flurname	HONDRICH S		
Koordinaten	2618220 1168480		
Namensvarianten	HONDRICH S ; Hondrich-Süd, S.H., Lim. ; Aeschi bei Spiez		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Beobachter südlich von Hondrich: Zugang von einer Scheune; ca. 50 m langen und 85c m breiten Laufgang/Zugangsstollen zum 8-eckigen überdeckten Beobachter Stand (7.50m x 6.80m) mit 2 Etagen. Zugang vom Untergeschoss (Schlafplatz für ca 8 Mann), Aufstieg über eine Leiter ins EG mit Beobachterschlitz Richtung NW und Notausstieg im NE. Scharte bei einem Geländesprung in eine Trockenmauer integriert, Scharte getarnt mit Tarnanstrich (Muster 4-farbig). Beobachtungsaxe nordwestlich ins flache Gelände des lk Thunerseeufers.

Projektverfasser	1. A.K, Baubüro Thun
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Wwe. Wenger, Blumenstein b. Thun
Konstruktion	Beton + Naturstein, béton + pierre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Seltenes Beispiel im Sektor der 3. Division im Reduit von einem autonomen zweistöckigen Beobachter. Typologisches interessantes Werk: Eingang über Scheune und Laufgang.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
14.03.1941 Kdo. 3. A.K. - Kreditbegehren für Befestigungsarbeiten pro 1941 (gem. Bef vom 18.2.1941). Betr. Kampfgruppe Kander, Hondrich: U.a. Art. Beob. Posten (Fr. 80'). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
01.07.1941 Vertrag mit Bauunternehmen Wwe. Wenger, Blumenstein b. Thun über die Erd-, Maurer- u. Betonarbeiten (Fr. 89'535.50; Offerte vom 9.6.1941; Baubeginn sofort; Betonarbeiten beendet bis 30.8.1941; Umgebungsarbeiten beendet bis 17.09.1941)
16.07.1941 Approximativer Kostenvoranschlag für abgeändertes Projekt (Total: Erd-, Maurer- und Betonarbeiten, Umgebungsarbeiten und Tarnung, Eisentüren, Schartentopf, Schlosserarbeiten und Möblierung Fr. 102'000). ((Z) A 1956)
17.07.1941 Mit den Arbeiten wurde bereits begonnen. ((Z) A 1956/100)
03.09.1941 Werk im Bau -> Gesamtkosten Fr. 93'000 (Kreditbedarf). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
18.11.1941 Baubüro 1. A.K. - Arbeitsübertragung der Malerarbeiten u.a. des Tarnanstriches. ((Z) A 1956/100)
04.12.1941 Baubüro 1. A.K. - Arbeitsübertragung der Tarnungsarbeiten an Gartenbaugeschäft (auch im Winter soll Stand nicht zu erkennen sein). ((Z) A 1956/100)
31.01.1942 Schlussabrechnung von Bauunternehmen Wwe. Wenger, Blumenstein b. Thun (Fr. 87'823.70). ((Z) A 1956/100)
11.02.1942 Übernahmeprotokoll der Erd-, Maurer- und Betonarbeiten (ausgeführt vom 1.7.1941 bis Mitte Dez. 1941). ((Z) A 1956/100)
14.04.1942 Der Stand ist bezugbereit. ((Z) A 1880/49)
12.06.1942 1. A.K, Baubüro Thun - Abänderungsanträge.* ((Z) A 1956)
20.06.1945 Kostenzusammenstellung aufgestellt durch Baubüro 1. A.K, (Total Fr. 100'5; Eigentl. Bauarbeiten Fr. 89', Panzerungen Fr. 2'3, Installationen Fr. 4', Projekt und Bauleitung 5'). ((Z) A 1956/100)

Besondere Eigenschaften
Im Devis: "Verputz des Betonmauerwerks aussen, soweit sichtbar mit verlängertem Zementmörtel (Zusatz von Weisskalk) in gleicher Ausführung wie der Verputz am Stallgebäude." ((Z) A 1956/100)
Der Stand dient der Art. Beob. kp. 3 (Lim)
Kampfgruppe 6 Hondrich
* Tarnung der Scharten mittels Hängepflanzen, die mittels Schnur oder Drahtzug seitl. verschoben werden kann, Einbau einer permanenten Telefoninstallation, Verdunkelungsvorhänge, Verkleinerung der Scharte....

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv ADAB	CD 4087 : 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01960 35310/AA

Gemeinde	Wimmis	Ortsteil	Wimmis
Flurname	HEUSTRICH 1		
Koordinaten	2618320 1167320		
Namensvarianten	HEUSTRICH 1 ; Strick ; Wimmis		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter Geschützstand (6.50 x 8.50) für mobile Artillerie bei Heustrich, überdeckt mit Erde (-> Hügel); getarnt durch Bepflanzung (Tannen und Büsche). Sich nach vorne verjüngender Raum mit Geschützstand und Munitionskammer. Scharten mit Gitter gegen Innen verschliessbar; nach aussen mit Blechabdeckung getarnt; der rückseitige Eingang mit Holztor auf der Aussenseiten und Gittertüre nach Innen. Der Stand bildet mit 3 weiteren Geschützständen und 2 Unterständen in der unmittelbaren Umgebung die Stellung Strick. Feuer Richtung NNW.

Projektverfasser	1. A.K.
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Stellung "Strick”: Alfred Marti, Bern & Hans Kästli, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Element einer Sperrstelle von regionalem Wert. Typologisch interessantes, noch vollständig erhaltenes Ensemble am Eingang des Simmentals. Werk gut erreichbar von der Strasse. Es soll exemplarisch für die ganze Gruppe im Ensemble mit dem Unterstand integra

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

22.04.1942 Geniechef der Armee - Weisung an Baubüro 1. A.K, Zementdossierung aufgrund der prekären Lage der Zementversorgung zu reduzieren -> Werke mit Bruchstein zu verkleiden. ((Z) A 1960/65)
15.06.1942 Kostenvoranschlag von Baubüro Thun 1. A.K. für 1. Etappe Stellung “Strick” bei Heustrich: (4 Geschützstände Typ B, Mannschaftsunterstände Typ C etc. (Fr. 150’). ((Z) A 1960/1)
23.07.1942 Geniechef der Armee - Ersuchung an Baubüro 1. A.K, warum Weisungen vom 22.04.1942 nicht nachgegangen wurden. ((Z) A 1960/65)
24.07.1942 Baubüro 1. A.K. - Stellungsnahme: Wände wurden auf verantwortbares Minimum verstärkt -> aber bessere Qualität an Beton vorgeschlagen. Zudem sollen die Unterstände Innen mit Kalksandsteinen verkleidet und verstärkt werden. ((Z) A 1960/65)
07.09.1942 Vertrag mit Unternehmen A. Marti, Bern & H. Kästli, Bern betr. Stellung Strick bei Heustrich (Variante B): -> 4 Geschützstände, 2 Unterstände (Fr. 113’884.90; Offerte vom 10.06.1942*; Baubeginn sofort; Fertigstellung** bis 31.12.1942). ((Z) A 1960)
07.09.1942 Arbeitsbeginn Stellung Strick. ((Z) A 1960/1)
14.10.1942 Geschützstand 1 ist fertig betoniert. ((Z) A 1960/65)
31.12.1942 Arbeit, abgesehen von kleinern Wiedereindeckkungsarbeiten, beendet. ((Z) A 960/1)
11.01.1943 1. A.K, Baubüro Thun - Zusammenstellung der Baukosten Stellung Heustrich*** (Fr. 135'300). Noch nicht ausgeführt: Ventilation, Scharten- u. Türverschlüsse, Inneneinrichtung, Tarnung, Zufahrtswege. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
05.10.1943 Baubüro 1. A.K. - Arbeitsübertragung an Gärtnermeiser A. Heim, Thun zum Liefern von Bepflanzungen (Tarnung). ((Z) A 1960/65)
31.03.1944 10.5cm Kan. auf Feld-Laf: Fertig.
05.06.1944 Schiessübung -> Verbesserung der Tarnung u. kl. Arbeiten.
25.07.1944 Besetzungsübung -> bei 2 Ständen sind die Löcher für die Sporren der Geschütze falsch ausgespart -> Abbänderungsarbeiten bis 15.8.1944. ((Z) A 1960/65)
22.04.1942 Geniechef der Armee - Weisung an Baubüro 1. A.K, die Zementdossierung aufgrund der prekären Lage der Zementversorgung zu reduzieren und die Werke mit Bruchstein zu verkleiden. ((Z) A 1960/65)
27.06.1942 Stand der Arbeiten: Submission durchgeführt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
10.06.1942 Angebot von A. Marti, Bauunternehmung für Variante A und B.
23.07.1942 Geniechef Armee ersucht Baubüro 1. A.K. um Auskunft, warum Weisungen vom 22.04.1942 nicht nachgegangen wurde. ((Z) A 1960/65)
24.07.1942 Baubüro 1. A.K. - Stellungsnahme an Geniechef der Armee betr. Stellung Strick: Wände wurden auf verantwortbares Minimum verstärkt, dafür eine bessere Qualität an Beton vorgeschlagen. Um Unterstände zu verstärken, wird vorgeschlagen diese innen mit Kalksandsteinen zu verkleiden. ((Z) A 1960/65)

07.09.1942 Vertrag Baubüro 1. A.K. mit Unternehmen Alfred Marti, Bern & Hans Kästli, Bern über die Erd-, Maurer- und Eisenbetonarbeiten (Variante B) für die Stellung Strick bei Heustrich (4 Geschützstände, 2 Unterstände) gem. Angebot vom Unternehmen Kästli, Bern vom 10.06.1942. (Fr. 113’884.90; Baubeginn sofort nach Vertragsgenehmigung; Fertigstellung inkl. Innenausbau; Umgebungsarbeiten und Räumung Baustelle bis 31.12.1942) ((Z) A 1960)
07.09.1942 Arbeitsbeginn Stellung Strick. ((Z) A 1960/1)
15.09.1942 Aushubarbeiten begonnen (Stellung Strick). Vorgesehene Arbeitsdauer: 4 Monate. ((Z) A 1960/1)
14.10.1942 Geschützstand 1 ist fertig betoniert. ((Z) A 1960/65)
07.11.1942 Laut Vertrag Termin Fertigstellung der Geschützstände I und II sowie Mannschaftsunterstand Typ C????. ((Z) A 1960/65)
27.11.1942 Betr. Stellung Strick: Einstellung der Arbeiten und Entlassung der Belegschaft aufgrund des starken Frostes. ((Z) A 1960/65)
31.12.1942 Arbeit, abgesehen von kleinern Wiedereindeckkungsarbeiten, beendet (Stellung Strick). ((Z) A 960/1)
11.01.1943 1. A.K, Baubüro Thun - Zusammenstellung über die Baukosten der Art. Werke 3. Div. Stellung Heustrich: Ausgeführt: 4 Geschützstände splittersichere Ausführung und 2 Mannschaftsunterstände im Rohbau, Verstärkung der Kanderbrücke beim Heustrichbad (Fr. 135'300.-). Noch nicht ausgeführt: Ventilation, Scharten- u. Türverschlüsse, Inneneinrichtung, Tarnung, Zufahrtswege. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
18.01.1943 Betr. Stellung Strick: Rücksendung der Pläne nach Beendigung der Arbeiten. ((Z) A 960/1)
05.10.1943 Arbeitsübertragung zum Liefern von Bepflanzungen von Baubüro 1. A.K. an Gärtnermeiser A. Heim, Thun. ((Z) A 1960/65)
05.06.1944 Bericht über die Stellungen Mühle und Strick über seine Beobachtungen beim Stellungsbezug seiner Bttr. anlässlich der Schiessübung aus der Stellung Strick: Folgende Abänderungen sollen vorgenommen werden: Stellung Mühle keine Nachteile, Stellung Strick: Verbesserung der Tarnung und versch. andere kleinere Arbeiten.
25.07.44 Anlässlich einer Besetzungsübung der Truppe in der Stellung Heustrich zeigte sich, dass bei 2 Geschützständen die Löcher für die Sporren der Geschütze falsch ausgespart sind. Es ist unmöglich, die Kanonen aufzustellen. Baubüro 1. A.K. ersucht die Bauunternehmung Strick, die Abbänderungsarbeiten bis zum 15.8.1944 auszuführen. ((Z) A 1960/65)
24.07.1945 Kostenzusammenstellung Stellung Strick (A 1960 - A 1965), ausgeführt 1942/43, vom September 42 bis Dez. 42, Tarnung Juli 43, aufgestellt durch 1. A.K., Baubüro. Total Fr. 125’200.-. ((Z) A 1960/65)

Besondere Eigenschaften
25.07.1944 Besetzungsübung -> bei 2 Ständen sind die Löcher für die Sporren der Geschütze falsch ausgespart -> Abbänderungsarbeiten bis 15.8.1944. ((Z) A 1960/65)
Variante A: Geschützstand Typ A, Mannschaftsunterstand Typ B, Mannschaftsunterstand Typ C m/Kdo. Raum.
Variante B: Geschützstand Typ B, Mannschaftsunterstand Typ B, Mannschaftsunterstand Typ C m/Kdo. Raum.
* 10.06.1942 Angebot von A. Marti, Bauunternehmung für Var. A und B.
** inkl. Innenausbau, Umgebungsarbeiten und Räumung der Baustelle.
*** Rohbau Stellung, Verstärkung der Kanderbrücke beim Heustrichbad.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 3177 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01961 35310/AB

Gemeinde	Wimmis	Ortsteil	Wimmis
Flurname	HEUSTRICH 2		
Koordinaten	2618230 1167290		
Namensvarianten	HEUSTRICH 2 ; Strick ; Wimmis		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter Geschützstand (6.50. x 8.50) für mobile Artillerie bei Heustrich, überdeckt mit Erde (-> Hügel), getarnt durch Bepflanzung (Tannen und Büsche). Sich nach vorne verjüngender Raum mit Geschützstand und Munitionskammer. Scharten mit Gitter gegen innen verschliessbar; nach aussen mit Blechabdeckung getarnt; rückseitige Eingang mit Holztor auf der Aussenseiten und Gittertüre nach innen. Der Stand bildet mit 3 weiteren Geschütz-
ständen und 2 Unterständen in der unmittelbaren Umgebung die Stellung Strick.

Projektverfasser	1. A.K.
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Stellung "Strick”: Alfred Marti, Bern & Hans Kästli, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Element einer Sperrstelle von regionalem Wert. Die Gruppe Strick bildet mit 4 Geschützständen und 2 Unterständen ein typologisch interessantes, noch vollständig erhaltenes Ensemble (Bttr Stellung) am Eingang des Simmentals. Exemplarisch für Geschützstand

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité

Tarnung
Zustand mittel, moyen
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

22.04.1942 Geniechef der Armee - Weisung an Baubüro 1. A.K, Zementdossierung aufgrund der prekären Lage der Zementversorgung zu reduzieren -> Werke mit Bruchstein zu verkleiden. ((Z) A 1960/65)
23.07.1942 Geniechef der Armee - Ersuchung an Baubüro 1. A.K, warum Weisungen vom 22.04.1942 nicht nachgegangen wurden. ((Z) A 1960/65)
24.07.1942 Baubüro 1. A.K. - Stellungsnahme: Wände wurden auf verantwortbares Minimum verstärkt -> aber bessere Qualität an Beton vorgeschlagen. Zudem sollen die Unterstände Innen mit Kalksandsteinen verkleidet und verstärkt werden. ((Z) A 1960/65)
07.09.1942 Vertrag mit Unternehmen A. Marti, Bern & H. Kästli, Bern betr. Stellung Strick bei Heustrich (Variante B): -> 4 Geschützstände, 2 Unterstände (Fr. 113’884.90; Offerte vom 10.06.1942*; Baubeginn sofort; Fertigstellung** bis 31.12.1942). ((Z) A 1960)
07.11.1942 Laut Vertrag Termin Fertigstellung der Geschützstände I und II sowie Mannschaftsunterstand Typ C. ((Z) A 1960)
27.11.1942 Betr. Stellung Strick: Einstellung der Arbeiten und Entlassung der Belegschaft aufgrund des starken Frostes. ((Z) A 1960/65)
11.01.1943 1. A.K, Baubüro Thun - Zusammenstellung der Baukosten Stellung Heustrich*** (Fr. 135'300). Noch nicht ausgeführt: Ventilation, Scharten- u. Türverschlüsse, Inneneinrichtung, Tarnung, Zufahrtswege. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
05.10.1943 Arbeitsübertragung zum Liefern von Bepflanzungen von Baubüro 1. A.K. an Gärtnermeiser A. Heim, Thun. (-> Tarnung) ((Z) A 1960/65)
31.03.1944 10.5cm Kan. auf Feld-Laf: Fertig.
05.06.1944 Schiessübung -> Verbesserung der Tarnung u. kl. Arbeiten.
25.07.1944 Besetzungsübung -> bei 2 Ständen sind die Löcher für die Sporren der Geschütze falsch ausgespart -> Abbänderungsarbeiten bis 15.8.1944. ((Z) A 1960/65)
24.07.1945 Kostenzusammenstellung Stellung Strick (A 1960 - A 1965), ausgeführt 1942/43, vom September 42 bis Dez. 42, Tarnung Juli 43) aufgestellt durch 1. A.K, Baubüro. Total Fr. 125’200. ((Z) A 1960/65)

Besondere Eigenschaften

Sporren der Geschütze falsch ausgespart -> Abbänderungsarbeiten bis 15.8.1944. ((Z) A 1960/65)
24.07.1945 Kostenzusammenstellung Stellung Strick (A 1960 - A 1965), ausgeführt 1942/43, vom September 42 bis Dez. 42, Tarnung Juli 43) aufgestellt durch 1. A.K, Baubüro. Total Fr. 125’200. ((Z) A 1960/65)
* 10.06.1942 Angebot von A. Marti, Bauunternehmung für Variante A und B.
** inkl. Innenausbau, Umgebungsarbeiten und Räumung der Baustelle.
*** Rohbau Stellung, Verstärkung der Kanderbrücke beim Heustrichbad.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 3177 : 12, 13, 14

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01962 35310/AC

Gemeinde	Wimmis	Ortsteil	Wimmis
Flurname	HEUSTRICH 3		
Koordinaten	2618340 1167000		
Namensvarianten	HEUSTRICH 3 ; Strick ; Wimmis		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter Geschützstand (6.50. x 8.50) für mobile Artillerie bei Heustrich, überdeckt mit Erde (-> Hügel), getarnt durch Bepflanzung (Tannen und Büsche). Sich nach vorne verjüngender Raum mit Geschützstand und Munitionskammer. Scharten mit Gitter gegen innen verschliessbar; nach aussen mit Blechabdeckung getarnt, der rückseitige Eingang mit Holztor auf der Aussenseiten und Gittertüre nach innen. Mit 3 weiteren Geschützständen und 2 Unterständen in der unmittelbaren Umgebung bilden der Stand A 1962 die Stellung Strick.

Projektverfasser	1. A.K.
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Stellung "Strick”: Alfred Marti, Bern & Hans Kästli, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Element einer Sperrstelle von regionalem Wert. Die Gruppe Strick bildet mit 4 Geschützständen und 2 Unterständen ein typologisch interessantes, noch vollständig erhaltenes Ensemble (Bttr Stellung) am Eingang des Simmentals. Exemplarisch für Geschützstand

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik		Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
22.04.1942 Geniechef der Armee - Weisung an Baubüro 1. A.K, Zementdossierung aufgrund der prekären Lage der Zementversorgung zu reduzieren -> Werke mit Bruchstein zu verkleiden. ((Z) A 1960/65)
23.07.1942 Geniechef der Armee - Ersuchung an Baubüro 1. A.K, warum Weisungen vom 22.04.1942 nicht nachgegangen wurden. ((Z) A 1960/65)
24.07.1942 Baubüro 1. A.K. - Stellungsnahme: Wände wurden auf verantwortbares Minimum verstärkt -> aber bessere Qualität an Beton vorgeschlagen. Zudem sollen die Unterstände Innen mit Kalksandsteinen verkleidet und verstärkt werden. ((Z) A 1960/65)
07.09.1942 Vertrag mit Unternehmen A. Marti, Bern & H. Kästli, Bern für die Stellung Strick bei Heustrich (Variante B) (4 Geschützstände, 2 Unterstände) (Fr. 113’884.90; Offerte vom 10.06.1942*; Baubeginn sofort; Fertigstellung** bis 31.12.1942). ((Z) A 1960)
07.09.1942 Arbeitsbeginn Stellung Strick. ((Z) A 1960/1)
31.12.1942 Arbeit, abgesehen von kleinern Wiedereindeckkungsarbeiten, beendet. ((Z) A 960/1)
11.01.1943 1. A.K, Baubüro Thun - Zusammenstellung der Baukosten Stellung Heustrich*** (Fr. 135'300). Noch nicht ausgeführt: Ventilation, Scharten- u. Türverschlüsse, Inneneinrichtung, Tarnung, Zufahrtswege. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
05.10.1943 Baubüro 1. A.K. - Arbeitsübertragung an Gärtnermeiser A. Heim, Thun zum Liefern von Bepflanzungen (-> Tarnung). ((Z) A 1960/65)
31.03.1944 10.5cm Kan. auf Feld-Laf: Fertig.
05.06.1944 Schiessübung -> Verbesserung der Tarnung u. kl.Arbeiten.
25.07.1944 Besetzungsübung -> bei 2 Ständen sind die Löcher für die Sporren der Geschütze falsch ausgespart -> Abbänderungsarbeiten bis 15.8.1944. ((Z) A 1960/65)

Besondere Eigenschaften
* 10.06.1942 Angebot von A. Marti, Bauunternehmung für Variante A und B.
** inkl. Innenausbau, Umgebungsarbeiten und Räumung der Baustelle.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB CD 3177 : 15, 16, 17, 18

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01963 35310/AD

Gemeinde	Wimmis	Ortsteil	Wimmis
Flurname	HEUSTRICH 4		
Koordinaten	2618240 1167050		
Namensvarianten	HEUSTRICH 4 ; Strick ; Wimmis		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter Geschützstand (6.50. x 8.50) für mobile Artillerie bei Heustrich, überdeckt mit Erde (-> Hügel), getarnt durch Bepflanzung (Tannen und Büsche). Sich nach vorne verjüngender Raum mit Geschützstand und Munitionskammer. Scharten mit Gitter gegen innen verschliessbar; nach aussen mit Blechabdeckung getarnt, der rückseitige Eingang mit Holztor auf der Aussenseiten und Gittertüre nach innen. Mit 3 weiteren Geschützstände und 2 Unterständen in der unmittelbaren Nachbarschaft bildet der Stand A 1963 die Stellung Strick.

Projektverfasser	1. A.K.
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Stellung "Strick”: Alfred Marti, Bern & Hans Kästli, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Element einer Sperrstelle von regionalem Wert. Die Gruppe Strick bildet mit 4 Geschützständen und 2 Unterständen ein typologisch interessantes, noch vollständig erhaltenes Ensemble (Bttr Stellung) am Eingang des Simmentals. Exemplarisch für Geschützstand

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
22.04.1942 Geniechef der Armee - Weisung an Baubüro 1. A.K, Zementdossierung aufgrund der prekären Lage der Zementversorgung zu reduzieren -> Werke mit Bruchstein zu verkleiden. ((Z) A 1960/65)
23.07.1942 Geniechef der Armee - Ersuchung an Baubüro 1. A.K, warum Weisungen vom 22.04.1942 nicht nachgegangen wurden. ((Z) A 1960/65)
24.07.1942 Baubüro 1. A.K. - Stellungsnahme: Wände wurden auf verantwortbares Minimum verstärkt -> aber bessere Qualität an Beton vorgeschlagen. Zudem sollen die Unterstände Innen mit Kalksandsteinen verkleidet und verstärkt werden. ((Z) A 1960/65)
07.09.1942 Vertrag mit Unternehmen A. Marti, Bern & H. Kästli, Bern für die Stellung Strick bei Heustrich (Variante B) (4 Geschützstände, 2 Unterstände) (Fr. 113’884.90; Offerte vom 10.06.1942*; Baubeginn sofort; Fertigstellung** bis 31.12.1942). ((Z) A 1960)
07.09.1942 Arbeitsbeginn Stellung Strick. ((Z) A 1960/1)
31.12.1942 Arbeit, abgesehen von kleinern Wiedereindeckkungsarbeiten, beendet. ((Z) A 960/1)
11.01.1943 1. A.K, Baubüro Thun - Zusammenstellung der Baukosten Stellung Heustrich*** (Fr. 135'300). Noch nicht ausgeführt: Ventilation, Scharten- u. Türverschlüsse, Inneneinrichtung, Tarnung, Zufahrtswege. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
05.10.1943 Baubüro 1. A.K. - Arbeitsübertragung an Gärtnermeiser A. Heim, Thun zum Liefern von Bepflanzungen (-> Tarnung). ((Z) A 1960/65)
31.03.1944 10.5cm Kan. auf Feld-Laf: Fertig.
05.06.1944 Schiessübung -> Verbesserung der Tarnung u. kl. Arbeiten.
25.07.1944 Besetzungsübung -> bei 2 Ständen sind die Löcher für die Sporren der Geschütze falsch ausgespart -> Abbänderungsarbeiten bis 15.8.1944. ((Z) A 1960/65)

Besondere Eigenschaften
* 10.06.1942 Angebot von A. Marti, Bauunternehmung für Variante A und B.
** inkl. Innenausbau, Umgebungsarbeiten und Räumung der Baustelle.

Inschriften und Raumschmuck
zwischen Eingang und Munitionskammer kleine Inschrift:
“1943”

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB CD 3177 : 19, 20, 21, 22

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01964 35310/AE

Gemeinde	Wimmis	Ortsteil	Wimmis
Flurname	HEUSTRICH 5		
Koordinaten	2618360 1167200		
Namensvarianten	HEUSTRICH 5 ; Strick ; Wimmis		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Mannschaftsunterstand -“Röhrenbunker” - in Heustrich (Typ A): Rundgewölbe aus Beton mit 2 Eingänge auf der Längsseite an den Enden (Türhöhe von 1.20m); kleine Eingängsräume, welche die 2 Haupträume (-> Kommandoraum und Aufenthaltsraum, mit Kalksandsteinen ausgemauert) aufspannen. Der Aufenthaltsraum hat entlang der Längsseiten Sitzbänke. Die Eingänge sind nach aussen mit Gittertoren verschliessbar, gegen die Haupträume mit Blechtüren. Mit 1 weiteren Unterstand und 4 Geschützständen in der unmittelbaren Nachbarschaft bildet er die Stellung Strick.

Projektverfasser	1. A.K.
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Stellung "Strick”: Alfred Marti, Bern & Hans Kästli, Bern
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Element einer Sperrstelle von regionalem Wert. Element eines typologisch interessanten, noch vollständig erhaltenen Ensembles (-> Stellung Strick) am Eingang des Simmentals. Werk gut erreichbar von der Strasse. Es soll exemplarisch für diesen Bautypus (Un

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
22.04.1942 Geniechef der Armee - Weisung an Baubüro 1. A.K, Zementdossierung aufgrund der prekären Lage der Zementversorgung zu reduzieren -> Werke mit Bruchstein zu verkleiden. ((Z) A 1960/65)
23.07.1942 Geniechef der Armee - Ersuchung an Baubüro 1. A.K, warum Weisungen vom 22.04.1942 nicht nachgegangen wurden. ((Z) A 1960/65)
24.07.1942 Baubüro 1. A.K. - Stellungsnahme: Wände wurden auf verantwortbares Minimum verstärkt -> aber bessere Qualität an Beton vorgeschlagen. Zudem sollen die Unterstände Innen mit Kalksandsteinen verkleidet und verstärkt werden. ((Z) A 1960/65)
07.09.1942 Vertrag mit Unternehmen A. Marti, Bern & H. Kästli, Bern für die Stellung Strick bei Heustrich (Variante B) (4 Geschützstände, 2 Unterstände) (Fr. 113'884.90; Offerte vom 10.06.1942*; Baubeginn sofort; Fertigstellung** bis 31.12.1942). ((Z) A 1960)
27.11.1942 Betr. Stellung Strick: Einstellung der Arbeiten und Entlassung der Belegschaft aufgrund des starken Frostes. ((Z) A 1960/65)
05.10.1943 Arbeitsübertragung zum Liefern von Bepflanzungen von Baubüro 1. A.K. an Gärtnermeiser A. Heim, Thun. ((Z) A 1960/65)
25.07.44 Anlässlich einer Besetzungsübung der Truppe in der Stellung Heustrich zeigte sich, dass bei 2 Geschützständen die Löcher für die Sporren der Geschütze falsch ausgespart sind. Es ist unmöglich, die Kanonen aufzustellen. Baubüro 1. A.K. ersucht die Bauunternehmung Strick, die Abbänderungsarbeiten bis zum 15.8.1944 auszuführen. ((Z) A 1960/65)
24.07.1945 Kostenzusammenstellung Stellung Strick (A 1960 - A 1965), ausgeführt 1942/43, vom September 42 bis Dez. 42, Tarnung Juli 43) aufgestellt durch 1. A.K, Baubüro. Total Fr. 125'200. ((Z) A 1960/65)

Besondere Eigenschaften
Typ A (-> mit Kdo. Raum)
* 10.06.1942 Angebot von A. Marti, Bauunternehmung für Variante A und B.
** inkl. Innenausbau, Umgebungsarbeiten und Räumung der Baustelle.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 3177 : 23, 24, 25, 26, 27, 28
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01965 35310/AF

Gemeinde	Wimmis	Ortsteil	Wimmis
Flurname	HEUSTRICH 6		
Koordinaten	2618400 1166950		
Namensvarianten	HEUSTRICH 6 ; Strick ; Wimmis		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Mannschaftsunterstand, sog. “Röhrenbunker”, in Heustrich (Typ B): Rundgewölbe aus Beton unterteilt in 3 Zonen (-> 2 kleine Eingangsräume an den Enden, die den Hauptraum aufspannen). Eingänge (Türhöhe von 1.20m, Gittertüre) von der Längsseite, erreichbar über einen Geländeeinschnitt. Hauptraum (-> Aufenthaltsraum) mit Kalksandsteinen ausgemauert, abgeschlossen durch Blechtüren mit Sitzbänken entlang der Längsseiten.
Mit 1 weiteren Unterstand und 4 Geschützständen in der unmittelbaren Nachbarschaft bildet A 1965 die Stellung Strick.

Projektverfasser	1. A.K.
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Stellung "Strick”: Alfred Marti, Bern & Hans Kästli, Bern
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Element einer Sperrstelle von regionalem Wert. Die Gruppe Strick bildet mit 4 Geschützständen und 2 Unterständen ein typologisch interessantes, noch vollständig erhaltenes Ensemble (Bttr Stellung) am Eingang des Simmentals. 1964 wird exemplarisch für dies

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité

Tarnung	gering, limité
Zustand	gering, limité
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

22.04.1942 Geniechef der Armee - Weisung an Baubüro 1. A.K, Zementdossierung sei aufgrund der prekären Lage der Zementversorgung zu reduzieren -> Werke seien mit Bruchstein zu verkleiden. ((Z) A 1960/65)
23.07.1942 Geniechef der Armee - Ersuchung an Baubüro 1. A.K, warum Weisungen vom 22.04.1942 nicht nachgegangen wurden. ((Z) A 1960/65)
24.07.1942 Baubüro 1. A.K. - Stellungsnahme: Wände wurden auf verantwortbares Minimum verstärkt -> mit bessere Qualität an Beton. Zudem sollen die Unterstände Innen mit Kalksandsteinen verkleidet und verstärkt werden. ((Z) A 1960/65)
07.09.1942 Vertrag mit Unternehmen A. Marti, Bern & H. Kästli, Bern für die Stellung Strick bei Heustrich (Variante B): 4 Geschützstände, 2 Unterstände (Fr. 113'884.90; Offerte vom 10.06.1942*; Baubeginn sofort; Fertigstellung** bis 31.12.1942). ((Z) A 1960)
27.11.1942 Einstellung der Arbeiten und Entlassung der Belegschaft aufgrund des starken Frostes. ((Z) A 1960/65)
05.10.1943 Arbeitsübertragung zum Liefern von Bepflanzungen von Baubüro 1. AK an Gärtnermeiser A. Heim, Thun. ((Z) A 1960/65)
05.06.1944 Anlässlich der Schiessübung aus der Stellung Strick: Folgende Abänderungen sollen vorgenommen werden: Verbesserung der Tarnung und versch. andere kleinere Arbeiten.
25.07.44 Anlässlich einer Besetzungsübung der Truppe in der Stellung Heustrich zeigte sich, dass bei 2 Geschützständen die Löcher für die Sporren der Geschütze falsch ausgespart sind. Baubüro 1. A.K. ersucht die Bauunternehmung Strick, die Abbänderungsarbeiten bis zum 15.8.1944 auszuführen. ((Z) A 1960/65)
24.07.1945 Kostenzusammenstellung Stellung Strick, aufgestellt durch 1. A.K, Baubüro. (Fr. 125'200; ausgeführt Sept. 42 bis Dez. 42, Tarnung Juli 43). ((Z) A 1960/65)
8.11.2009. Das hochwassergefährdete Objekt wird im Interesse des nationalen Auenschutzes aus dem ADAB-Inventar entlassen.

Besondere Eigenschaften
Typ B -> Aufenthaltsraum ohne Kdo. Raum
* 10.06.1942 Angebot von A. Marti, Bauunternehmung für Variante A und B.
** inkl. Innenausbau, Umgebungsarbeiten und Räumung der Baustelle.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 3177 : 29, 30, 31, 32, 33

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_A 01966 35310/AG

Gemeinde	Aeschi bei Spiez	Ortsteil	Aeschi bei Spiez
Flurname	SANDGRUBE 1		
Koordinaten	2620360 1166380		
Namensvarianten	SANDGRUBE 1 ; Sandgruben, Sand 1 ; Aeschi bei Spiez		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

* Betonierte, gechlossene Geschützstände (6.40m x 8.10m) mit Kampfstand für mob. Artillerie und darunterliegenden Munitions- und abgeschlossenem Vent. Raum. Steht mit einer weiteren Zweiergruppe bei Sandgruebe nördl. von Mülenen, sehr exponiert in offenem Terrain (-> Gruppe Sand). Getarnt als ortsüblichen Stall: Einbetonierte Hausteinverkleidung, Holzaufbau (z.T. Verkleidung), asymmetr. Giebeldach (Ziegel in Mörtel verlegt), Türe und Scharte mit doppelflügeligen Holztoren. Reine Betonscharte; an der lk. Wand (in Schussrichtung) ein Fenster (Notausgang und Durchreiche für Munition).

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Aeschiried: Hoch- und Tiefbau A.G, Biel und F. Ramseier & Co, Bern
Konstruktion	Beton + Naturstein, béton + pierre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Ähnliche Objekte, noch ausgerüstet und bewaffnet stehen in Faulensee (-> heute Museum).

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

30.01.1942 Kostenvoranschlag für Stellung “Sand” (4 Geschützstände mit Umgebungsarbeiten) (Fr. 280’). ((Z) 1966/69)
03.02.1942 1. A.K, Baubüro Thun - Bericht an den Geniechef der Armee zum Projekt einer 10.5 cm Sch. Mot. Kan. Stellung "Sand": Nachrekognoszierung hat ergeben, dass die takt. Anforderungen und örtl. Bedingungen keine Verschiebung der Stände zulassen (keine Kavernenstellung möglich). Zusätzlich Angaben zur Ausführung, Tarnung, Verbindungen, Nahverteid, Unterkunft, Kosten u. Baukredit etc. ((Z) A 1966)
16.05.1942 1. A.K, Baubüro Thun - Brief an Kdt. Sch. Mot. Kan. Rgt. 12 betr. Stellung Sand: Vorschlag, Bttr. Stellung gem. Plan Var. A vom 13.5.1942 zu erstellen. Einzig der alte Stand Nr. 1 soll verschoben werden. ((Z) A 1966/69)
17.06.1942 Vertrag mit Unternehmen Aeschiried über die Erd-, Maurer-, Kanalisations- und Eisenbetonarbeiten zur Stellung Sand (Fr. 203’896.80; gem. Offerte von Firma Ramseier; Baubeginn sofort; Fertigstelllung (betoniert) 1. Stand: 31.08.1942). ((Z) A 1966)
27.06.1942 Beginn Rohbau. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
29.12.1942 Werk soweit fertiggestellt, damit Lafetten eingebaut werden können. ((Z) A 1966/69)
29.12.1942 Lieferung von Pl-Lafetten 10.5 cm für die Werke Sand, und A.G. Mühle vor Juni 1943 nicht möglich. ((Z) A 1966/69)
11.01.1943 1. A.K, Baubüro Thun - Zusammenstellung Baukosten der Bttr. Stellung Sandgruben: 4 Betonstände mit Hausteinverkleidung im Rohbau, Kranbahnen der Laufkatzen (Fr. 310'000); Diverse kleinere Arbeiten, wie Laufkatze, Absaugevorrichtung etc. sind noch im Bau oder bestellt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
Mai 1943 1. A.K. - Auftrag an Schreinermeister Thomann für Innenarbeiten in der Stellung Sand. ((Z) A 1966/69)
02.06.1943 Einstellung der Schreinerarbeiten aufgrund von Materialmangel. ((Z) A 1966/69)
31.03.1944 10.5cm Kan. auf Hebel-Laf: Fertig.
03.02.1942 1. A.K., Baubüro Thun - Bericht an den Geniechef der Armee zum Projekt einer 10.5.cm Sch. Mot. Kan. Stellung "Sand" Reg. No 3397 : Nachrekognoszierung hat ergeben, dass die takt. Anforderungen und die örtlichen Bedingungen keine Verschiebung (liegt sehr exponiert in offenem Gelände) der Stände zulassen (keine Kavernenstellung möglich). Angaben zur Ausführung, Tarnung, Verbindungen, Nahverteidigung, Unterkunft, Kosten (Fr. 280'000 für Bttr. Stellung) und Baukredit etc. ((Z) A 1966)
17.06.1942 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen Aeschiried über die Erd-, Maurer-, Kanalisations- und Eisenbetonarbeiten zur Stellung Sand, Reg. 3397 gem. Angebot von Firma Ramseier. (Fr. 203’896.80; Baubeginn sofort nach Vertragsgenehmigung; Fertigstelllung (betoniert) 1. und 3. Stand: 31.08.1942, 2. und 4. Stand: 15.9.1942. ((Z) A 1966)
27.06.1942 Stand der Arbeiten: Beginn Rohbau (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
29.12.1942 Werk soweit fertiggestellt, damit Lafetten eingebaut werden können. ((Z) A 1966/69)
29.12.1942 Lieferung von Pl-Lafetten 10.5 cm für die Werke Sand, Reg. Nr. 3397 und A.G. Mühle Reg. 3446c vor Juni 1943 nicht möglich. ((Z) A 1966/69)

11.01.1943 1. A.K, Baubüro Thun - Zusammenstellung über die Baukosten der Art. Werke 3. Div. Bttr. Stellung Sandgruben: Ausgeführt: 4 Betonstände mit Hausteinverkleidung im Rohbau, Kranbahnen der Laufkatzen (Fr. 310'000.-). Im Bau oder bestellt: diverse kleinere Arbeiten, wie Laufkatze, Absaugevorrichtung etc. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
Mai 1943 1. A.K. - Auftrag an Schreinermeister Thomann für Innenarbeiten in der Stellung Sand (gem. Abhörprotokoll durch die Heerespolizei vom 29.06.1943) ((Z) A 1966/69)
02.06.1943 Einstellung der Schreinerarbeiten aufgrund von Materialmangel (gem. Abhörprotokoll durch die Heerespolizei vom 29.06.1943) ((Z) A 1966/69)
31.03.1944 10.5 cm Kan. auf Hebel-Laf: Fertig

Besondere Eigenschaften
02.06.1943 Einstellung der Schreinerarbeiten aufgrund von Material-
mangel. ((Z) A 1966/69)
31.03.1944 10.5cm Kan. auf Hebel-Laf: Fertig.
* diese Nummer (A 1966) beinhaltet 2 Bunker.
Kampfgruppe 4 Seegruppe
Sch. Mot. Kan. Rgt. 14
[o. Dat.] Vertrag 3. Div. mit Bauunternehmung Hoch- & Tiefbau A.G, Biel betr. Stellung "Sand", 3397 (Fr. 10'808.70 (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86 (Verzeichnis vom 10.1.48 der Werkverträge der 3. Div.)
[o. Dat.] Vertrag 3. Div. mit Bauunternehmung Aeschiried, Biel betr. Stellung "Sand", 3397 (Fr. 44'902.45) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86 (Verzeichnis vom 10.1.48 der Werkverträge der 3. Div.)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 3177 : 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01967 14041/AB

Gemeinde	Aeschi bei Spiez	Ortsteil	Aeschi bei Spiez
Flurname	SANDGRUBE 2		
Koordinaten	2620270 1166390		
Namensvarianten	SANDGRUBE 2 ; Sandgruben, Sand 2 ; Aeschi bei Spiez		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	Uem Anlage, centrale transmission

Objektbeschreibung

Betonierte, gechlossene Geschützstände (6.40m x 8.10m) mit Kampfstand für mob. Artillerie und darunterliegenden Munitions- u. abgeschlossenem Vent. Raum. Steht mit einer weiteren 2ergruppe bei Sandgruebe nördl. von Mülenen, sehr exponiert in offenem Terrain (-> Gr. Sand). Getarnt als ortsüblichen Stall: Einbetonierte Hausteinverkleidung, Holzaufbau (z.T. Verkleidung), asymmetr. Giebeldach (Ziegel in Mörtel verlegt), Türe (für Kanone) und Scharte mit doppelflügeligen Holztoren. Reine Betonscharte; an der lk. Wand (in Schussrichtung) Fenster (Eigentliche Eingang, Durchreiche für Mun.). Als Schopf an eine bestehende Mauer angebaut.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Aeschiried: Hoch- und Tiefbau A.G, Biel und F. Ramseier & Co, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2006**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
03.02.1942 1. A.K, Baubüro Thun - Bericht an den Geniechef der Armee betr. Projekt einer 10.5 cm Sch. Mot. Kan. Stellung "Sand" Reg. No 3397: Nachrekognoszierung hat ergeben, dass takt. Anforderungen und örtliche Bedingungen keine Verschiebung der Stände zulassen (keine Kavernenstellung möglich). Angaben zur Ausführung, Tarnung, Verbindungen, Nahverteidigung, Unterkunft, Kosten (280'000 für Bttr. Stellung) und Baukredit etc.. ((Z) A 1966)
17.6.1942 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen Aeschiried über die Erd-, Maurer-, Kanalisations- und Eisenbetonarbeiten zur Stellung Sand (Fr. 203’896.80; Angebot von Firma Ramseier; Baubeginn sofort nach Vertragsgenehmigung; Fertigstelllung (betoniert) 1. und 3. Stand: 31.8.1942, 2. und 4. Stand: 15.9.1942). ((Z) A 1966)
27.06.1942 Stand der Arbeiten: Beginn Rohbau. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd. 89)
??? Vertrag 3. Div. mit Bauunternehmung Hoch- & Tiefbau A.G, Biel betr. Stellung "Sand" (Fr. 10'808.70). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86 (Verzeichnis vom 10.1.48 der Werkverträge der 3. Div.)
11.01.1943 1. A.K, Baubüro Thun - Zusammenstellung über die Baukosten der Art. Werke 3. Div. Bttr.-Stellung Sandgruben: Ausgeführt: 4 Betonstände mit Hausteinverkleidung im Rohbau, Kranbahnen der Laufkatzen (Fr. 310'000). Im Bau oder bestellt: diverse kleinere Arbeiten, wie Laufkatze, Absaugevorrichtung etc. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
Mai 1943 1. A.K. - Auftrag an Schreinermeister Thomann für Innenarbeiten in der Stellung Sand.* ((Z) A 1966/69)
02.06.1943 Einstellung der Schreinerarbeiten aufgrund von Materialmangel.* ((Z) A 1966/69)

Besondere Eigenschaften
Kampfgruppe 4 Seegruppe
Sch. Mot. Kan. Rgt. 14
* gem. Abhörprotokoll durch die Heerespolizei vom 29.06.1943
als Schopf an eine bestehende Mauer angebaut.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 4102 : 59, 60, 61
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01969 14041/AC

Gemeinde	Aeschi bei Spiez	Ortsteil	Aeschi bei Spiez
Flurname	SANDGRUBE 4		
Koordinaten	2620240 1166210		
Namensvarianten	SANDGRUBE 4 ; Sandgruben, Sand 4 ; Aeschi bei Spiez		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	Uem Anlage, centrale transmission

Objektbeschreibung

Betonierte, geschlossene Geschützstände (6.40m x 8.10m) mit Kampfstand für mob. Artillerie und darunterliegenden Munitions- u. abgeschlossenem Vent. Raum. Steht mit einer weiteren 2ergruppe bei Sandgruebe nördl. von Mülenen, sehr exponiert in offenem Terrain (-> Gr. Sand). Getarnt als ortsüblichen Stall: Einbetonierte Hausteinverkleidung, Holzaufbau (z.T. Verkleidung), asymmetr. Giebeldach (Ziegel in Mörtel verlegt), Türe (für Kanone) und Scharte mit doppelflügeligen Holztoren. Reine Betonscharte; an der lk. Wand (in Schussrichtung) Fenster (Eigentliche Eingang, Durchreiche für Mun.).
Als Schopf an eine bestehende Mauer angebaut.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Aeschiried: Hoch- und Tiefbau A.G. Biel und F. Ramseier & Co, Bern
Konstruktion	

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
03.02.1942 1. A.K, Baubüro Thun - Bericht an den Geniechef der Armee betr. Projekt einer 10.5 cm Sch. Mot. Kan. Stellung "Sand" Reg. No 3397: Nachrekognoszierung hat ergeben, dass takt. Anforderungen und örtliche Bedingungen keine Verschiebung der Stände zulassen (keine Kavernenstellung möglich). Angaben zur Ausführung, Tarnung, Verbindungen, Nahverteidigung, Unterkunft, Kosten (280'000 für Bttr. Stellung) und Baukredit etc.. ((Z) A 1966)
17.6.1942 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen Aeschiried über die Erd-, Maurer-, Kanalisations- und Eisenbetonarbeiten zur Stellung Sand (Fr. 203’896.80; Angebot von Firma Ramseier; Baubeginn sofort nach Vertragsgenehmigung; Fertigstelllung (betoniert) 1. und 3. Stand: 31.8.1942, 2. und 4. Stand: 15.9.1942). ((Z) A 1966)
27.06.1942 Stand der Arbeiten: Beginn Rohbau. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd. 89)
??? Vertrag 3. Div. mit Bauunternehmung Hoch- & Tiefbau A.G, Biel betr. Stellung "Sand" (Fr. 10'808.70). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86 (Verzeichnis vom 10.1.48 der Werkverträge der 3. Div.)
11.01.1943 1. A.K, Baubüro Thun - Zusammenstellung über die Baukosten der Art. Werke 3. Div. Bttr.-Stellung Sandgruben: Ausgeführt: 4 Betonstände mit Hausteinverkleidung im Rohbau, Kranbahnen der Laufkatzen (Fr. 310'000). Im Bau oder bestellt: diverse kleinere Arbeiten, wie Laufkatze, Absaugevorrichtung etc. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
Mai 1943 1. A.K. - Auftrag an Schreinermeister Thomann für Innenarbeiten in der Stellung Sand.* ((Z) A 1966/69)
02.06.1943 Einstellung der Schreinerarbeiten aufgrund von Materialmangel.* ((Z) A 1966/69)

Besondere Eigenschaften
Kampfgruppe 4 Seegruppe
Sch. Mot. Kan. Rgt. 14
* gem. Abhörprotokoll durch die Heerespolizei vom 29.06.1943

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB CD 3177 : 51, 52

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01970 35310/AH

Gemeinde im Kandertal	Reichenbach im Kandertal	Ortsteil	Reichenbach
Flurname	MUELENEN BERGFUSS 1		
Koordinaten	2619647 1165245		
Namensvarianten	MUELENEN BERGFUSS 1 ; Mülenen 7, Mühle 1, Suldgraben, Stand 3 ; Reichenbach im Kandertal		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Umgebautes von der Truppe erbautes offenes Betonschild für mob. Artillerie (10.5 cm Kan.): verstärkt durch Ausbetonieren der vorderen Ecken im Innenraum; geschlossen mit einer Betonmauer mit Holztor u. einer leicht armierten Decke. Der Stand steht mit 2 gleichen Ständen ca. 200m östlich des Dorfes Mülenen am lk Ufer des Suldbaches und bildet mit ihnen u. dem Richtgeschütz westlich der Staatsstrasse beim Nordausgang Mülenen eine Bttr. Stellung. Das Werk ist getarnt durch eine Überdeckung mit Steinen u. Humus. Die Scharte, die zu 1m in die Decke reicht, ist mit einem Blech mit Tarnanstrich abgedeckt.

Projektverfasser	1. A.K.
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauuntern. Suldgraben: Scheuner & Gschwind u. Gruber & Bettler, Thun
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2019**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
24.03.1941 Kdt. 3. Div. - Befehl für die Verteidigung des Abschnittes Thunersee. Auftrag an Gr. Gantrisch, Div. Art. Gr. II, Sch. Mot. Kan. Rgt. 14 u. Sch. Mot. Kan. Abt. 3, Feuer vorzubereiten aus Feuerstellungen im Raum Faulensee-Krattigen-Reichenbach-Aeschi-Hondrich, mit 2 Abt. Störungsfeuer auf Achsen Thun-Gwatt u. Uetendorf-Amsoldingen-Zwieselberg sowie Säge SE. Niederstocken bis Kander, mit 1 Abt. hinter Abwehrfront in Raum Ghei-Pt. 733 E. Wimmis u. auf Rippe Winteregg-Goldiwil. (BAr E5795/317)
1941 3. Div. - Kreditbegehren (Fr. 190’000) für Stellung Mühle und AG Mühle wird genehmigt. ((Z) A 1970/74)
12.05.1942 Baubüro 1. A.K. - Kostenvoranschlag für Bttr. Stellung Sch. mot. Kan. Abt. 3 bei Mülenen (Fr. 160’000). ((Z) A 1970/74)
13.05.1942 1. A.K, Baubüro - Bericht zu den Bauarbeiten betr. Werke Bttr Stellung "Mühle”: U.a. sollen 3 von der Truppe erbaute Betonschilder einen vermehrten Splitterschutz sowie eine Deckung gegen Sicht von oben erhalten (Ausbetonieren der vorderen Ecken des Innenraumes, erstellen einer leicht armierten Decke, Splitterschutz durch Truppe erstellen). Die leichte Bauart der Geschützstände erfordere einen bombensicheren Unterstand für die Bedienungsmannschaft u. Munition in der Nähe -> Kaverne (A 1974). ((Z) A 1970/74)
30.06.1942 Vertrag mit Bauunternehmen Suldgraben betr. Stellung Mühle, Reg. Nr. 3446b, im Suldtal bei Mülenen* (Fr. 113'308.50; Offerte vom 04.05.1942; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 18 Wochen). ((Z) A 1970/74 8) (-> betrifft vorallem A 1974 (?))
01.10.1942 Arbeitsübertragung versch. zusätzl. Bauarbeiten betr. Reg. Nr. 3446b, Stellung Mühle (Sickerleitungen, Mehrausbrüche...) an Bauuntern. Suldgraben (Fr. 27’868.60). ((Z) A 1970/74)
11.12.1942 Uebernahmeprotokoll der 3 Art. Stände, 2 Portale mit Zugangsstollen und 1 Kaverne. ((Z) 1970/74 8)
11.01.1943 1. A.K, Baubüro - Kostenzusammenstellung für Bttr. Stellung Mülenen*** (Fr. 138'800). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
31.03.1944 10.5cm Kan. auf Feld-Laf: Fertig.
24.07.1945 1. A.K, Baubüro - Kostenzusammenstellung für Art. Stellung Mühle** (Fr. 147'200). ((Z) A 1970/74 8)

Besondere Eigenschaften
Zugangsstollen und 1 Kaverne. ((Z) 1970/74 8)
11.01.1943 1. A.K, Baubüro - Kostenzusammenstellung für Bttr. Stellung Mülenen*** (Fr. 138'800). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
31.03.1944 10.5cm Kan. auf Feld-Laf: Fertig.
24.07.1945 1. A.K, Baubüro - Kostenzusammenstellung für Art. Stellung Mühle** (Fr. 147'200). ((Z) A 1970/74 8)
1960 Geschützstand unbewaffnet
* 3. Art. Stände, 2 Portale mit Zugangsstollen, 1 Kaverne
** Stände 3 x 10.5cm Kan, Betonwerk mit Kav; ausgeführt 7.42- 5.43.
Gruppe Mülenen, Sch. Mot. Kan. Abt. 3, Kampfgruppe 8 Frutigen

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 3177 : 53, 54, 55, 56, 57, 58

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01971 35310/AI

Gemeinde im Kandertal	Reichenbach im Kandertal	Ortsteil	Reichenbach
Flurname	MUELENEN BERGFUSS 2		
Koordinaten	2619700 1165240		
Namensvarianten	MUELENEN BERGFUSS 2 ; Mülenen 6, Mühle 2, Suldgraben ; Reichenbach im Kandertal		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Umgebautes von der Truppe erbautes Betonschild (5.95m x 6.30m) für mobile Artillerie (10.5c m Kan.): verstärkt durch Ausbetonieren der vorderen Ecken des Innenraumes; geschlossen mit einer Betonmauer mit Holztor und einer leicht armierten Decke. Steht mit 2 gleichen Ständen ca. 200m östlich des Dorfes Mülenen am lk Ufer des Suldbaches und bildet mit ihnen und dem Richtgeschütz westlich der Staatsstrasse beim Nordausgang Mülenen eine Bttr Stellung. Ist getarnt durch eine Überdeckung mit Steinen und Humus. Die Scharte, welche zu 1m in die Decke reicht, ist mit einem Blech mit Tarnanstrich abgedeckt.

Projektverfasser	1. A.K.
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauuntern. Suldgraben: Scheuner & Gschwind u. Gruber & Bettler, Thun
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2019

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
1941 3. Div. - Kreditbegehren (Fr. 190’000) für Stellung Mühle und AG Mühle wird genehmigt. ((Z) A 1970/74)
12.05.1942 Baubüro 1. A.K. - Kostenvoranschlag für Bttr. Stellung Sch. mot. Kan. Abt. 3 bei Mülenen (Fr. 160’000). ((Z) A 1970/74)
13.05.1942 1. A.K, Baubüro - Bericht zu den Bauarbeiten betr. Werke Bttr Stellung "Mühle”: U.a. sollen 3 von der Truppe erbaute Betonschilder einen vermehrten Splitterschutz sowie eine Deckung gegen Sicht von oben erhalten (Ausbetonieren der vorderen Ecken des Innenraumes, erstellen einer leicht armierten Decke, Splitterschutz durch Truppe erstellen). Die leichte Bauart der Geschützstände erfordere einen bombensicheren Unterstand für die Bedienungsmannschaft u. Munition in der Nähe -> Kaverne (-> A 1974). ((Z) A 1970/74)
30.06.1942 Vertrag mit Bauunternehmen Suldgraben über die Erd-, Maurer-, Stollen-, Kanalisations- und Eisenbetonarbeiten zur Stellung Mühle, Reg. Nr. 3446b, im Suldtal bei Mülenen* (Fr. 113'308.50; Offerte vom 04.05.1942; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 18 Wochen). ((Z) A 1970/74 8)
01.10.1942 Arbeitsübertragung versch. zusätzl. Bauarbeiten betr. Reg. Nr. 3446b, Stellung Mühle (Erstellung von Sickerleitungen, Mehrausbrüche, Kavernenverkleidungen...) an Bauunternehmen Suldgraben (Fr. 27’868.60). ((Z) A 1970/74) (vorallem für den Unterstand (?))
11.12.1942 Uebernahmeprotokoll der 3 Art. Stände, 2 Portale mit Zugangsstollen und 1 Kaverne. ((Z) 1970/74 8)
11.01.1943 1. A.K, Baubüro - Kostenzusammenstellung für Bttr. Stellung Mülenen*** (Fr. 138'800). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
31.03.1944 10.5cm Kan. auf Feld-Laf: Fertig.
24.07.1945 1. A.K, Baubüro - Kostenzusammenstellung für Art. Stellung Mühle** (Fr. 147'200). ((Z) A 1970/74 8)
1941 Kreditbegehren der 3. Div. von 190’000.-. für Stellung Mühle und AG Mühle wird genehmigt. ((Z) A 1970/74)
12.05.1942 Kostenvoranschlag betr. Bttr. Stellung Sch. mot. Kan. Abt. 3 bei Mülenen, Reg. 3446b Stellung Mühle aufgestellt durch Baubüro 1. A.K.. Total Fr. 160’000.-. ((Z) A 1970/74)
13.05.1942 Bericht vom Baubüro 1. A.K. zu den Bauarbeiten der Sch. Mot. Kan. Bttr. 105 betr. Werke Reg. Nr. 3446b Bttr. Stellung "Mühle”: (Lage, Auftrag, Ausführung, Kosten und Baukredit etc.) 3 von der Truppe erbaute Betonschilder sollen einen vermehrten Splitterschutz sowie eine Deckung gegen Sicht von oben erhalten (Umbau: Ausbetonieren der zwei vorderen Ecken des Inneneraumes, erstellen einer leicht armierten Decke, Splitterschutz durch Truppe zu erstellen). Die leichte Bauart der Geschützstände erfordere einen bombensicheren Unterstand für die Bedienungsmannschaft und Munition in der Nähe (Kaverne). ((Z) A 1970/74)
27.06.1942 Stand der Arbeiten: Rohbau vergeben. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
30.06.1942 Vertrag 1. A.K. mit Bauunternehmen Suldgraben über die Erd-, Maurer-, Stollen-, Kanalisations- und Eisenbetonarbeiten zur Stellung Mühle, Reg. Nr. 3446b, im Suldtal bei Mülenen (3. Art. Stände, 2 Portale mit Zugangsstollen, 1 Kaverne) gem. Angebot vom 04.05.1942. (Fr. 113'308.50; Baubeginn sofort nach Vertragsgenehmigung; Fertigstellung innert 18 Wochen). ((Z) A 1970/74 8)

01.10.1942 Arbeitsübertragung versch. zusätzl. Bauarbeiten betr. Reg. Nr. 3446b, Stellung Mühle (Erstellung von Sickerleitungen, Mehrausbrüche, Kavernenverkleidungen...) von Baubüro 1. A.K. an Bauunternehmen Suldgraben. Uebertraggungssumme Fr. 27’868.60. ((Z) A 1970/74)
11.12.1942 Uebernahmeprotokoll der 3 Art. Stände, 2 Portale mit Zugangsstollen und 1 Kaverne zw. 1. A.K. und Unternehmen Suldgraben. ((Z) 1970/74 8)
24.07.1945 Kostenzusammenstellung für Art. Stellung Mühle, Mülenen, Suldschlucht (Betonwerk mit Kaverne) (ausgeführt Juli 1942 bis Mai 1943, Waffenstände 3 x 10.5 cm Kanonen) aufgestellt durch Baubüro 1. A.K. Total Fr. 147'200.-. ((Z) A 1970/74 8)
11.01.1943 1. A.K, Baubüro Thun - Zusammenstellung über die Baukosten der Art. Werke 3. Div. Bttr.-Stellung Mülenen: Ausgeführt: 3 Splittersichere Betonstände, 1 Mannschafts- & Munitionskaverne im Rohbau fertig erstellt (Fr. 138'800.-) Noch nicht im Bau: Eiserne Abschlusstüren der Kavernen, Tarnungsarbeiten, Ventilation, Hölzerne Abschlüsse der Stände (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)

Besondere Eigenschaften
1960 Geschützstand unbewaffnet
Kampfgruppe 8 Frutigen
Sch. Mot. Kan. Abt. 3

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 3177 : 59, 60, 61

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01972 35310/AJ

Gemeinde im Kandertal	Reichenbach im Kandertal	Ortsteil	Reichenbach
Flurname	MUELENEN BERGFUSS 3		
Koordinaten	2619705 1165240		
Namensvarianten	MUELENEN BERGFUSS 3 ; Mülenen 5, Mühle 3, Suldgraben, Stand 1 ; Reichenbach im Kandertal		
Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon		
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente		

Objektbeschreibung

Umgebautes von der Truppe erbautes Betonschild (5.95m x 6.30m) für mobile Artillerie (10.5 cm Kan.): verstärkt durch Ausbetonieren der vorderen Ecken des Innenraumes; geschlossen mit einer Betonmauer mit Holztor und einer leicht armierten Decke. Steht mit 2 gleichen Ständen ca. 200m östlich des Dorfes Mülenen am lk Ufer des Suldbaches und bildet mit ihnen und dem Richtgeschütz westlich der Staatsstrasse beim Nordausgang Mülenen eine Bttr Stellung. Ist getarnt durch eine Überdeckung mit Steinen und Humus. Die Scharte, die zu 1m in die Decke reicht, ist mit einem Blech mit Tarnanstrich abgedeckt.

Projektverfasser	1. A.K.
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauuntern. Suldgraben: Scheuner & Gschwind u. Gruber & Bettler, Thun
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Element einer Sperre von regionaler Bedeutung. In historischer Kontinuität zur mittelalterlicher Wehrstellung (Letzi und Burg). Das Werk soll exemplarisch für diesen Typ (-> Schild umgebaut als Geschützstellung) im Ensemble mit der dazugehörigen Mannscha

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2019**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité

Tarnung	gering, limité
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	mittel, moyen

Baugeschichte

1941 3. Div. - Kreditbegehren (Fr. 190’000) für Stellung Mühle und AG Mühle wird genehmigt. ((Z) A 1970/74)
12.05.1942 Baubüro 1. A.K. - Kostenvoranschlag für Bttr. Stellung Sch. mot. Kan. Abt. 3 bei Mülenen (Fr. 160’000). ((Z) A 1970/74)
13.05.1942 1. A.K, Baubüro - Bericht zu den Bauarbeiten betr. Werke Bttr. Stellung "Mühle”: U.a. sollen 3 von der Truppe erbaute Betonschilder einen vermehrten Splitterschutz sowie eine Deckung gegen Sicht von oben erhalten (Ausbetonieren der vorderen Ecken des Innenraumes, erstellen einer leicht armierten Decke, Splitterschutz durch Truppe erstellen). Die leichte Bauart der Geschützstände erfordere einen bombensicheren Unterstand für die Bedienungsmannschaft u. Munition in der Nähe -> Kaverne (A 1974). ((Z) A 1970/74)
30.06.1942 Vertrag mit Bauunternehmen Suldgraben über die Erd-, Maurer-, Stollen-, Kanalisations- und Eisenbetonarbeiten zur Stellung Mühle, Reg. Nr. 3446b, im Suldtal bei Mülenen* (Fr. 113'308.50; Offerte vom 04.05.1942; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 18 Wochen). ((Z) A 1970/74 8)
01.10.1942 Arbeitsübertragung versch. zusätzl. Bauarbeiten betr. Reg. Nr. 3446b, Stellung Mühle (Erstellung von Sickerleitungen, Mehrausbrüche, Kavernenverkleidungen...) an Bauunternehmen Suldgraben (Fr. 27’868.60). ((Z) A 1970/74) (vorallem für A 1974 (?))
11.12.1942 Uebernahmeprotokoll der 3 Art. Stände, 2 Portale mit Zugangsstollen und 1 Kaverne. ((Z) 1970/74 8)
11.01.1943 1. A.K, Baubüro - Kostenzusammenstellung für Bttr. Stellung Mülenen*** (Fr. 138'800). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
31.03.1944 10.5 cm Kan. auf Feld-Laf: Fertig.
24.07.1945 1. A.K, Baubüro - Kostenzusammenstellung für Art. Stellung Mühle** (Fr. 147'200). ((Z) A 1970/74 8)

Besondere Eigenschaften
1960 Geschützstand unbewaffnet
Kampfgruppe 8 Frutigen
Sch. Mot. Kan. Abt. 3

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 3177 : 62, 63, 64

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_A 01973 35310/AK

Gemeinde	Aeschi bei Spiez	Ortsteil	Aeschi bei Spiez
Flurname	MUELENEN STRASSE		
Koordinaten	2619460 1165480		
Namensvarianten	MUELENEN STRASSE ; Mülenen 8, AG Mühle, Arbeitsgeschütz Mühle ; Aeschi bei Spiez		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter geschlossener Geschützstand (-> Arbeitsgeschütz (AG) von A 1970-72, 6.40m x 8.10m) mit Kampfstand und darunterliegenden Munitionsraum, abgeschlossenem Vent. Raum und Notausgangsschacht. Steht exponiert westlich der Staatsstrasse beim Nordausgang Mülenen; getarnt als Stall: Einbetonierte Hausteine(verkleidung), ca. 1m tritt als Sockel in Erscheinung; oberhalb mit Holzschalung verkleidet; Giebeldach; gedecktem Vordächlein und einbetonierten Eternitkasten lks des Einganges; Scharte mit 2-flügeligem Holztor verkleidet; Eingang (Panzertüre) auf der Rückseite mit grösserem 2-flügeligem Holztor getarnt.

Projektverfasser	1. A.K.
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Helmle, Thun
Konstruktion	Beton + Naturstein, béton + pierre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Gem. ADAB wird das Werk mit dem Erhaltungsziel “dokumentieren” eingestuft -> Werk verkauft.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
1941 Genehmigung Kreditbegehren für Art. Stellung und AG Mühle (Fr. 190’000). ((Z) A 1970/74)
12.03.1942 1. A.K, Baubüro - Kostenvoranschlag für Arbeitsgeschütz Sch. Mot.Kan. Abt. 3, Nordausgang Mülenen (Fr. 70’000).
12.03.1942 Vergebungsantrag an Unternehmen. ((Z) A 1970/74)
17.03.1942 1. A.K, Baubüro - Ausführungsbeantragung: Aufgrund von Grundwasser beim vorgesehenen Standort (im Buschwald an Bahnlinie Mülenen - Heustrich) neuer Standort rekognosziert -> neue exponierte Lage erfordert ein leicht armierter, geschlossener Geschützstand (Kampfstand u. darunter liegende Munitionsraum -> Typ analog Bttr. Stellung "Sand” -> Tarnung als ortsübl. Stall). Voranschlagung Baukosten (Fr.70’000). ((Z) A 1970/74)
26.05.1942 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen Gebr. Helmle, Thun über die Erd-, Maurer- und Eisenbetonarbeiten zum Stand AG Mühle (Fr. 63’886.10; Offerte vom 21.02.1942; Baubeginn sofort*; Fertigstellung innert 13 Wochen). ((Z) A 1970/74)
24.06.1942 Baubeginn. ((Z) A 1973 9)
14.08.1942 1. A.K, Baubüro - Arbeitsübertragung diverser Aufgaben an Unternehmen Gebr. Helmle (Fr. 2’760.50). ((Z) A 1973)
29.12.1942 Werk soweit fertiggestellt, damit Lafetten eingebaut werden können. Lafetten aber erst ab Juni lieferbar. -> Werk wäre bei einer allfälligen Mobilmachung praktisch wertlos. ((Z) A 1966/69)
31.12.1942 Abbruch der Baracken. ((Z) A 1973 9)
11.01.1943 1. A.K, Baubüro Thun - Baukostenzusammenstellung Stand AG Mülenen** (Fr. 82'700). Laufkatze, Vent, Rohrausblasevorrichtung, Tarnungsaufbau noch nicht im Bau. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
04.02.1943 Einsparung aufgrund des Kredit-Mankos des Baubüro 1. A.K, Thun: Reduktion Maler- u. Tarnungsarbeiten, Ausrüstung (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.90)
15.06.1943 1.A.K, Baubüro - Schlussabrechnung über die Erd-, Maurer- und Eisenbetonarbeiten (Fr. 63’829.55). ((Z) A 1973)
31.03.1944 10.5 cm Kan. auf Hebel-Laf.: Fertig

Besondere Eigenschaften
1973/21 Bd.90)
15.06.1943 1.A.K, Baubüro - Schlussabrechnung über die Erd-, Maurer- und Eisenbetonarbeiten (Fr. 63’829.55). ((Z) A 1973)
31.03.1944 10.5cm Kan. auf Hebel-Laf.: Fertig.
1960 Geschützstand unbewaffnet
* nach Vertragsgenehmigung durch den Kdt. des 1. A.K. (10.8.1942)
** 1 mittelschwerer Betonstand mit Hausteinverkleidung im Rohbau
Kampfgruppe 8 Frutigen/Sch. Mot. Kan. Abt. 3

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 3177 : 65, 66, 67, 68

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01974 35310/AL

Gemeinde im Kandertal	Reichenbach im Kandertal	Ortsteil	Reichenbach
Flurname	MUELENEN BERGFUSS 4		
Koordinaten	2619700 1165244		
Namensvarianten	MUELENEN BERGFUSS 4 ; Mülenen 9, Mühle, Suldgraben ; Reichenbach im Kandertal		
Erste Nutzung	Kaverne, caverne		
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri		

Objektbeschreibung

Mannschafts- und Munitionskaverne im Fels östliche von Mülenen am lk Ufer des Suldbaches: Hauptstollen/raum von 30 m Länge und 2.80m Breite, ausbetoniert. 2 Zugangsstollen an den Enden, rechtwinklig zum Hauptraum, roher Fels. Abgewinkelte Eingänge (Einbauten) aus armierten Betonwänden und Decke, nach aussen mit Bruchstein verkleidet. Aussen Gittertüre - Innen Blechtüre.

Projektverfasser	1. A.K.
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauuntern. Suldgraben: Scheuner & Gschwind u. Gruber & Bettler, Thun
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Element einer Sperrstelle von regionaler Bedeutung, die in historischer Kontinuität zur mittelalterlichen Wehrstellung steht (Burg und Spissi).
Der Unterstand soll im Ensemble mit dem Geschützstand A 1972 (umgebauter Schild) teilweise erhalten werden -> d

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2019**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	gering, limité		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
1941 Genehmigung Kreditbegehren der 3. Div. für Stellung Mühle und AG Mühle (Fr. 190’000). ((Z) A 1970/74)
12.05.1942 1. A.K, Baubüro - Kostenvoranschlag betr. Bttr. Stellung Sch. mot. Kan. Abt. 3 bei Mülenen, Reg. 3446b Stellung Mühle (Fr. 160’000). ((Z) A 1970/74)
13.05.1942 Baubüro 1. A.K. - Bericht zu den Bauarbeiten betr. Werke Reg. Nr. 3446b Bttr. Stellung "Mühle”: Die leichte Bauart der Geschützstände (A 1970-71) erfordere einen bombensicheren Unterstand für die Bedienungsmannschaft und die Munition in der Nähe -> Kaverne. ((Z) A 1970/74)
30.06.1942 Vertrag 1. A.K. mit Bauunternehmen Suldgraben über die Erd-, Maurer-, Stollen-, Kanalisations- und Eisenbetonarbeiten zur Stellung Mühle, Reg. Nr. 3446b, im Suldtal bei Mülenen (3. Art. Stände, 2 Portale mit Zugangsstollen, 1 Kaverne) (Fr. 113'308.50; Offerte vom 4.5.1942; Baubeginn sofort nach Vertragsgenehmigung; Fertigstellung innert 18 Wochen). ((Z) A 1970/74 8)
01.10.1942 1. A.K, Baubüro - Arbeitsübertragung versch. zusätzl. Bauarbeiten betr. Reg. Nr. 3446b, Stellung Mühle (Erstellung von Sickerleitungen, Mehrausbrüche, Kavernenverkleidungen...) an Bauunternehmen Suldgraben (Fr. 27’868.60). ((Z) A 1970/74)
11.12.1942 Übernahmeprotokoll der 3. Art. Stände, 2 Portale mit Zugangsstollen und 1 Kaverne zw. 1. A.K. und Unternehmen Suldgraben. ((Z) 1970/74 8)
24.07.1945 1. A.K, Baubüro - Kostenzusammenstellung für Art. Stellung Mühle, Mülenen, Suldschlucht (Betonwerk mit Kaverne, Waffenstände 3 x 10.5 cm Kanonen) (Fr. 147'200; ausgeführt Juli 1942 bis Mai 1943). ((Z) A 1970/74 8)

Besondere Eigenschaften
Kampfgruppe 8 Frutigen
Sch. Mot. Kan. Abt. 3

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 3177 : 69, 70, 71, 72
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01975 35310/AM

Gemeinde im Kandertal	Reichenbach im Kandertal	Ortsteil	Reichenbach
Flurname	MUELENEN SULDSCHLUCHT		
Koordinaten	2619920 1165270		
Namensvarianten	MUELENEN SULDSCHLUCHT ; Suldschlucht 4, F 38, Suldbachschlucht, Suldtal ; Reichenbach im Kandertal		
Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie		
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section		

Objektbeschreibung

Felswerk mit 1 Kampfstand (Mg. Ik. + Beob.), 1 höherliegenden Beob.Stand (Lmg.) mit Notausgang, 1 Haupteingang (Lmg.) und diversen Kavernen: Unterkunft, Ventilation, Materialraum, WC. Das Wasserreservoir liegt beim Beobachterstand. Ca. 45m Hauptstollen, ausbetoniert, mit 2 seitl. Stollen u. Stollen mit Treppe. Das Werk liegt ca. 400m östl. von Mülenen am lk Ufer des Suldbaches. Die Geschützte wirken flankierend auf den östl. Teil der Sperre u. riegelt die Suldbachschlucht gegen E ab. Kampfraum: Nahverteidigungsnische Richtung Zugangsstollen. Beob. Stand: Nahverteidigungsnische Richtung Notausgang/Eingang.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmen Mülenen: Hans Leder & Wirz & Cie., Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Element einer Sperrstelle von regionaler Bedeutung, die in historischer Kontinuität zur mittelalterlichen Wehrstellung (Burg und Spissi) steht. Es ist das einzige Felswerk der Sperre, ein wichtiges Element, um die Sperre zu erkennen (-> das GPH fehlt zum

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité

Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

26.07.1941 Kavernenprojekt in Arbeit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
23.10.1941 Begehung d. Gelände für geolog. Untersuchung. ((Z) A 1975)
28.10.1941 Geologischer Untersuchungsbericht. ((Z) A 1975)
17.03.1942 Kdo. 3. Div. Geniechef an Kdo. 1. A.K. betr. Werk F 38 Suldbachschlucht: Festellungen (nach Studium des Projektes u. Besichtigung des Bauplatzes durch Oberstdiv. Flückiger u. Oberst Hubacher): Das Werk sei von ausserordentlicher Wichtigkeit; eine Unterkunft für die Mannschaft sowie für die Mannschaft, die das Suldbachtal zu bewachen hat, sei unbedingt erforderlich.
26.02.1942 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Bauunternehmen Mülenen betr. Werk F 38 Suldschlucht (Fr. 187'000; Offerte vom 19.2.1942; Baubeginn sofort nach Vertragsgenehmigung, Fertigstellung innert 6 Mon.). ((Z) A 1970/78) (-> siehe auch unter 06.06.1942)
18.03.1942 Geniechef der Armee - Stellungsnahme zum projektierten Werk: Die Kampfstände seien besser in den Fels zurückzunehmen. Die Unterkunft und das Mun. Magazin sollen mit einem Einbau versehen werden; anstelle von Pyramiden sollen beim Kampfhindernis Betonklötze nach Typ des Geniechefs und BBB verwendet werden. ((Z) A 1970/78)
11.04.1942 Stand der Arbeiten, Suldschlucht, Feuerstand: Verträge und Pläne zur Genehmigung an A.K. gesandt. Projekt noch nicht genehmigt. (BAr E54800(A) 1973/21 Bd.86)
02.06.1942 Abladen von Gerüst & Schalholz, Baubüro. Baubüro und Geschirrhütte aufgestellt. ((Z) A 1975/77)
06.06.1942 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen Mülenen betr. Werk F. 38 Suldschlucht (Fr. 195'000; Offerte vom Feb. 1942; Baubeginn sofort nach Vertragsgenehmigung; Fertigst. innert 6 Mon.). ((Z) A 1975/77 / BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86 (Verzeichn. 10.1.1948, Werkvertr. 3. Div.)
02.05.1943 Planieren und Bauplatz räumen. ((Z) 1975/77)
22.05.1943 Baubüro Thun, 1. A.K. - Übernahme der Ventilations- und Gasschutzanlagearbeiten. ((Z) A 1973/77)
16.07.1943 Schlussabrechnung von Bauunternehmen (Fr. 281'232.50). ((Z) A 1973/77)
12.11.1979 Anlage wird neu als Inf Bunker takt Bed 1 mit Besatzung klassiert. ((Z) A 1863)

Besondere Eigenschaften

22.05.1943 Übernahme Vent.- u. Gasschutzanlagen. ((Z) A 1973/77)
16.07.1943 Schlussabrechnung (Fr. 281'232.50). ((Z) A 1973/77)
12.11.1979 Neuklassierung der Anlage als Inf Bkr takt Bed 1 mit Besatzung. ((Z) A 1863)
28.12.1960 1 Ik. 4.7 cm a/PL, 2 Mg. 11 a/SL, 3 Lmg. Kat. 2 ((Z) T 1175)
24.05.1994 1 x 7,5mm Festungs-Maschinengewehr 51/80 noch vorhanden.
24.05.1994 1 x 9cm Panzerabwehrkanone 50/57 auf Pivotlafette noch vorhanden.
BE 467 Eingang, BE 466 Ik + Mg + Beob., BE 469 Mg + Beob.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv ADAB	CD 3177 : 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01976 35310/AN

Gemeinde im Kandertal	Reichenbach im Kandertal	Ortsteil	Reichenbach
Flurname	MUELENEN BERGFUSS 5		
Koordinaten	2619635 1165210		
Namensvarianten	MUELENEN BERGFUSS 5 ; Mülenen-Bergfluh 2, F 39 ; Reichenbach im Kandertal		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Gem. Foto*: Betonierter 2-stöckiger ungetarnter Infanteriebunker mit 3 Scharten (Frühere Bewaffnung 1 Pak, 1 Mg). EG: Kampfraum, UG: Mannschaftsunterkunft. Seitlicher Eingang (in Schussrichtung links) mit Vorbau, .
Das Werk liegt am Waldrand oberhalb von Mülenen (südlich). Feuer flankierend auf das andere Ufer der Kander (GPH Niesenbahnviadukt)

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Seeberger, Frutigen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Element einer Sperrstelle von regionaler Bedeutung, die in historischer Kontinuität zur mittelalterlichen Wehrstellung (Burg und Spissi) steht. Wichtiges Element, um die Sperre zu erkennen (-> das GPH fehlt zum grossen Teil (Höckerhindernis). Nur der befe

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2021

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
31.05.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Festlegung der Feuerstände der Mülenensperre. 4 Feuerstände wurden mit dem Einvernehmen des Herrn Div. Kdt. festgelegt. Die Ausführung wird der Firma Seeberger in Frutigen übergeben. (Bar E5480(A) 1973/21 Bd.89)
04.06.1941 Vertrag zw. Kdo. 3. Div. und Unternehmen J.U. Seeberger, Frutigen über die Arbeiten zu Werk F.39, Bergfuss (Offerte vom 5.4.1941; Baubeginn 5.6.1941; Fertigstellung bis 20.8.1941). ((Z) A 1975/77)
06.06.1941 Baubeginn der Schwerstände Suld F.39 u. F.40 gem. Mitteilung Unternehmen J.U. Seeberger, Frutigen an Kdo. 3. Div. (Zahltagslisten). ((Z) A 1975/77)
06.09.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht. Betr. Feuerstand F 39 Bergfuss: 3. Etappe betoniert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
11.10.1941 Stand der Arbeiten: Umgebungsarbeiten. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
31.10.1941 Vollendung der Arbeiten Schwerstände Suld F.39 u. F.40 gem. Mitteilung Unternehmen J.U. Seeberger, Frutigen an Kdo. 3. Div. (Zahltagslisten). ((Z) A 1975/77)
31.12.1941 Total der ausgeführten Bauarbeiten gem. eingereichter Abrechnung: Fr. 67’243.90. ((Z) A 1975/77)
10.01.1942 Stand der Arbeiten: Rohbau fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung Gruppe Mülenen (ausgeführt 1941/1943), aufgestellt durch BBB (Total Fr. 1’110’000). ((Z) A 1975/10)

Besondere Eigenschaften
28.12.1960 1 Ik. 4.7 cm a/PL, 1 Mg.11 a/SL, 1 Lmg, Kat. 2 ((Z) T 1175)
* Pläne wurden keine gefunden.
Sperre Suld
Gruppe Mülenen
Kampfgruppe 8 Frutigen

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv CD 3177 : 87, 88
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01978 35310/AO

Gemeinde	Aeschi bei Spiez	Ortsteil	Aeschi bei Spiez
Flurname	MUELENEN KANDER		
Koordinaten	2619175 1165365		
Namensvarianten	MUELENEN KANDER ; Mülenen-Kander 1, F 37 ; Aeschi bei Spiez		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Betonierter, ungetarnter eingeschossiger Inf Bunker mit Kampfraum für 1 Pak, 1 Mg + Beob. (Pak in Schussrichtung links) und gasdichten Unterkunfs- und Ventilationsraum bzw. Raum für Wasserreservoir im Rücken auf gleicher Ebene. Liegt in steilem Gelände westlich von Mülenen am lk Ufer der Kander (überdeckt mit Erde). Wirkte flankierend auf das GPH entlang des Suldbaches. Abgewinkelter Zugang mit Nahverteidigung von der Seite über einen kleineren Eingangsvorbau. Die Schartenfront wird mit einem Handgranatenauswurf geschützt

Projektverfasser	1. A.K.
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hoch- & Tiefbau A.G, Biel vorm. G. Hirt-Suter
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Element einer Sperrstelle von regionaler Bedeutung, die in historischer Kontinuität zur mittelalterlichen Wehrstellung (Burg und Spissi) steht. Wichtiges Element zum Verständnis der Sperre (-> das GPH fehlt zum grossen Teil (Höckerhindernis). Nur der befe

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische	gering, limité		

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
16.07.1941 Werkvertrag Kdo. 1. A.K. mit Unternehmen Hoch- & Tiefbau A.G, Biel (Fr. 83'700; Offerte vom 3.7.1941; Baubeginn sofort; Fertigst. innert 2 1/2 Mon.). ((Z) A 1970/78 7)
26.07.1941 1/4 Baugrube ausgehoben. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
16.08.1941 Einstellung Bauarbeiten (Rutschgefahr) ((Z) A 1970/78 7)
06.09.1941 Zusatzvertrag zum Hauptvertrag für zusätzl. Arbeiten (Mehrarbeiten und Stützmauer) infolge Rutschgefahr (Fr. 43’974; Nachtragsofferte vom 21.8.1941; Baubeginn und Fertigstellung gleich wie im Hauptvertrag. (neuer Bauplan aufgrund von Gutachten u. div. Be-
sichtigungen: Verschiebung Werk bis 5m an Kanderweg). ((Z) A 1975/10)
18.09.1941 Gemeinsame Besichtigung der Baustelle (Kdo. 3. Div. und Unternehmen): Langsamen Fortschritt der Erdarbeiten -> Zweischicht-
betrieb mit max. Anzahl an Arbeitskräften. ((Z) A 1970/78 7)
06.12.1941 Mehraushub und Spriessung beendet. III. Etappe einschalen. Hintere Mauer betoniert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
23.12.1941 Fertig betoniert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
10.01.1942 Betonarbeiten ausgeschalt. Bauinstallation abbrechen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
02.04.1942 Feststellung von Rutschgefahr ob dem Werk Kander F 37 und östlich davon. ((Z) A 1970/78 7)
11.04.1942 Bauarbeiten beendet. Umgebungsarbeiten in Ausführung. Vent. montiert. Möbl, Ik. Schartentopf, Mg. Laf. & Hindernis fehlen. (BAr E54800(A) 1973/21 Bd.86)
April und Mai 1942 mehrfache Begehungen und Untersuchungen im Rutschgebiet südl. des Bunkers. Bisher getroffene Schutzmassnahmen: Drainagen. Vorschlag Trockenlegung des Hanges. ((Z) A 1970/78 7)
06.08.1943 Abrechnung Schwerstand Kander F. 37, aufgestellt durch Kdo. 3. Div. (Fr. 182'574.38). ((Z) A 1970/78 7)

Besondere Eigenschaften
12.11.1979 Neuklassierung der Anlage als Inf Bunker takt Bed 1 mit Besatzung. ((Z) A 1863)
24.05.1994 1 x 7,5mm Festungs-Maschinengewehr 51/80 noch vorhanden.
24.05.1994 1 x 9cm Panzerabwehrkanone 50/57 auf Pivotlafette noch vorhanden.
28.12.1960 1 Ik. 4.7 cm PL, 1 Mg.11 SL, 1 Lmg, Kat. 2 ((Z) T 1175)
Gruppe Mülenen
Kampfgruppe 8 Frutigen

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text

Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 3177 : 92, 93, 94

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01982 11009/AA

Gemeinde	Frutigen	Ortsteil	Frutigen
Flurname	FRUTIGEN B KP		
Koordinaten	2615720 1160510		
Namensvarianten	FRUTIGEN B KP ; Im Guferwald, K16 ; Frutigen		

Erste Nutzung	Funk-Stand, station radio
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC

Objektbeschreibung

Projektverfasser	1. A.K.
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

25.07.1942 Kostenvoranschlag für Sendewagen-Stand im Betrage von 110’000 aufgestellt von Baubüro Thun, 1. A.K. für Geniechef 1. A.K. ((Z) A 1983/22)
15.01.1943 Voraussichtlicher Beginn Bauzeit März 1943, voraussichtliches Ende Bauzeit August 1943, voraussichtliche Baukosten Fr. 80'000. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.90)

Besondere Eigenschaften
1.5 Kw. Sendestation

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01983 36317/AA

Gemeinde	Frutigen	Ortsteil	Frutigen
Flurname	GRASSI 1		
Koordinaten	2615920 1159170		
Namensvarianten	GRASSI 1 ; Im Grassi I ; Frutigen		

Erste Nutzung	Funk-Stand, station radio
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Ehemalige Funkstation, heute Kleinunterstand, steht mit 5 (6?) weiteren Funkstationen, südlich von ihm, beim Campingplatz südlich von Frutigen. Einfacher Betoneinbau in einer Felsnische am Galgi mit einem 5m x 3.20m (Innenmass) grossen Hauptraum und niedrigerer 1.60m tiefen Eingangspartie (Abgewinkelter Eingang).
Die Nische im Fels rechts vom Eingang wurde nachträglich für die Motoren gebaut.

Projektverfasser	1. A.K.
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Truppe, troupe:*
	Arb. Kp, Min. Det, H.D. Det
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

[o. Dat.] Kostenvoranschlag (KV) betr. Reg. Nr. 3004, 7 Funkkavernen in Frutigen, aufgestellt durch Kdo. 1. A.K, Geniechef (Fr. 23'500) KV und Projekte wurden von Baubüro Thun, 1. A.K. geprüft: Ausführung wie vorgesehen nicht verantwortbar (Aussenmauern weisen keine Fundamente auf + KV zu niedrig). ((Z) A 1983/22)
05.11.1941 Plan vorhanden: Kaverne für FL 40, FL 20 & TS, Reg. No. 3004. ((Z) A 1983/22)
07.11.1941 1. A.K, Baubüro Thun - Neuer KV für Funk-Stände (8 Stationen; total Fr. 44'600*). ((Z) A 1983/22)
25.07.1942 1. A.K, Baubüro - KV für Funkstat. Fk. Kp. 1. (8 Stationen) an Geniechef 1. A.K. (Total Fr. 300'000).** ((Z) A 1983/22)
16.11.1942 1. A.K, Baubüro an Kdo. Fk. Kp. 1: Arbeiten werden in den nächsten Tagen endgültig in Angriff genommen. ((Z) A 1983/22)
12.12.1942 Vorläufige Einstellung der Sprengarbeiten im Grassi bis voraussichtlich Jan. 1943. ((Z) A 1983/22)
25.10.1943 1. A.K, Baubüro an Kdo. 1. A.K, Geniechef: Kavernen 1-4 sind fertig. Der ausserordentliche geringe Kredit von Fr. 23'000 reicht nur für Ausführung der Kavernen 1-5 u. 7. ((Z) A 1983/22)
03.04.1944 Innenausbau ist fertiggestellt. ((Z) A 1983/22)
08.10.1944 Holzmöbel u. -Einbauten sind grau u. teilw. verschimmelt -> Möbel im Zeughaus einlagern; Motorenkabinen -> vor Bunkern ein kleiner Raum o. kleine Nische im angrenzenden Fels. ((Z) A 1983/22)
17.10.1944 Kreditanfrage von Fr. 3'000 für Funkkavernen Frutigen, Fertigstellungsarbeiten. ((Z) A 1983/22)
19.10.1944 Kreditbewilligung von Fr. 3'000. ((Z) A 1983/22)
26.10.1944 Kreditbewilligung von Fr. 3'500 (Deckung der Kosten für Ausbau-Arbeiten). ((Z) A 1983/22)
11.06.1945 Übernahmeprotokoll. ((Z) A 1983/22)

Besondere Eigenschaften

* 3 T.S. Fr. 21'000; 4 T.L. Fr. 17'600; Mehrkosten (Mehrausbruch u. Auskleiden Kavernen) Fr. 6'000) -> Arbeiten durch Truppe/Mannschaften von Arb. Kpn, Min. Det, H. D. Det. ausgeführt, die durch einen Facharbeiter (vertraglich angestellt) angelernt wurden.
** Erd-, Maurer- u. Betonarbeiten Fr. 245'000, Einbau der Kabinen Fr. 16'000, Elekt. Lichtanlage u. Zuleitungen Fr. 12'000, Tarnanstrich u. Bepflanzung Fr. 4'000, Zugangswege Fr. 6'000, Diverses u. Unvorhergesehenes Fr. 17'000.
Ausführung Werke nur feldmässig u. ohne Installationen vorgesehen.
Funkerstände mit Reg. 3004: Baukosten Total in 1'000: Total 23 / Bauzeit: 11.1941-10.1943
Feuchtigkeitsprobleme im Innern: Kondenswasser, praktisch keine natürliche Lüftung vorhanden. Angrauen des Holzwerkes. Möbel sollten darum nur während Besetzung der Stationen im innern sein. -> Ventilationsanlage?
Erhitzung der Motorenkabinen -> Ventilationsanlage?
Vorschlag von Baubüro Thun, 1. A.K: Ausführung von teuren Install. zu unterlassen. Holzwerk ausserhalb der Kavernen zu lagern, wenn Werk nicht besetzt ist. 3 Motorenkabinen mit einer kleinen Ventilationsanlage mit Handantrieb auszurüsten. Kein Kredit mehr vorhanden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv ADAB	CD 3177 : 96, 97

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01984 36317/AB

Gemeinde	Frutigen	Ortsteil	Frutigen
Flurname	GRASSI 2		
Koordinaten	2615820 1159110		
Namensvarianten	GRASSI 2 ; Im Grassi II ; Frutigen		

Erste Nutzung	Funk-Stand, station radio
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Ehemalige Funkstation, heute Kleinunterstand, steht mit 5 (6?) weiteren Funkstationen beim Campingplatz südlich von Frutigen. Einfacher (Holz?) Einbau mit Giebeldach (ca. 4.80m x 3.20m) in einer Felskaverne am Galgi zugänglich durch einen niedrigeren ca. 6m langen geknickten Stollen, der sich nach Aussen öffnet. Stollen nach aussen abgeschlossen mit einem abgewinkelten Betonriegel mit Scharte für Eingangsverteidigung, Ventilations-schacht- und Antennenöffnung sowie seitlichen Eingang. Unmittelbar beim Eingang kleinere abgeschlossene Nische für Motoren. Verkleidet ist die Eingangspartie mit Naturstein.

Projektverfasser	1. A.K.
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Truppe, troupe:*
	Arb. Kp, Min. Det, H.D. Det.
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
05.11.1941 Plan vorhanden: Kaverne für FL 40, FL 20 & TS, Reg. No 3004. ((Z) A 1983/22)
[o. Dat] Kdo. 1. A.K, Geniechef - Kostenvoranschlag (KV) für 7 Funkkavernen in Frutigen (Fr. 23'500). -> Prüfung des KV u. der Projekte von Baubüro Thun, 1. A.K: Ausführung der Projekte wie vorgesehen nicht verantwortbar (Aussenmauern weisen keine Fundamente auf, KV zu niedrig). ((Z) A 1983/22)
07.11.1941 Neuer KV für Funk-Stände, aufgestellt durch Baubüro Thun, 1. A.K. (total Fr. 44'600*). ((Z) A 1983/22)
25.07.1942 Baubüro Thun 1. A.K. an Geniechef 1. A.K: KV für Funkstat. Fk. Kp. 1. (8 Stationen, total Fr. 300'000).** ((Z) A 1983/22)
16.11.1942 Baubüro Thun 1. A.K. an Kdo. Fk. Kp. 1: Die Arbeiten für den Bau der Funkstationene Frutigen werden in den nächsten Tagen endgültig in Angriff genommen. ((Z) A 1983/22)
12.12.1942 vorläufige Einstellung der Sprengarbeiten im Grassi bis voraussichtlich Jan. 1943. ((Z) A 1983/22)
21.10.1943 Innenausbau aller Kavernen ist in Arbeit. ((Z) A 1983/22)
25.10.1943 Baubüro Thun 1. A.K. an Kdo. 1. A.K, Geniechef: Kavernen 1-4 sind fertig. Ausserordentliche geringe Kredit von Fr. 23'000 reicht nur für die Ausführung der Kavernen 1-5 u. 7. ((Z) A 1983/22)
03.04.1944 Innenausbau ist fertiggestellt. ((Z) A 1983/22)
08.10.1944 Kontrolle der Funkkav. durch Funker Kp. 1: Holzmöbel und Holzeinbauten grau und teilweise verschimmelt -> Möbel im Zeughaus einlagern; Motorenkabinen -> vor Bunkern ein kleiner Raum o. kleine Nische im angrenzenden Fels. ((Z) A 1983/22)
17.10.1944 Kreditanfrage von Fr. 3'000 für Funkkavernen Frutigen, Fertigstellungsarbeiten. ((Z) A 1983/22)
19.10.1944 Kreditbewilligung von Fr. 3000. ((Z) A 1983/22)
26.10.1944 Kreditbewilligung von Fr. 3'500 (Deckung der Kosten für Ausbau-Arbeiten). ((Z) A 1983/22)
17.04.1945 Arbeitsübertragung an Unternehmen H. Egger für Ausführung von 3 Motorennischen in Kav. 2, 4 u. 5. ((Z) A 1983/22)
11.06.1945 Übernahmeprotokolle Funkstände 1-6. ((Z) A 1983/22)

Besondere Eigenschaften
26.10.1944 Kreditbewilligung von Fr. 3'500 (Deckung der Kosten für Ausbau-Arbeiten). ((Z) A 1983/22)
17.04.1945 Arbeitsübertragung an Unternehmen H. Egger für Ausführung von 3 Motorennischen in Kav. 2, 4 u. 5. ((Z) A 1983/22)
11.06.1945 Übernahmeprotokolle Funkstände 1-6. ((Z) A 1983/22)
*3 T.S. Fr. 21'000; 4 T.L. Fr. 17'600; Mehrkosten (Mehrausbruch u. Auskleiden Kavernen) Fr. 6'000) -> Arbeiten durch Truppe/Mannschaften von Arb. Kpn, Min. Det, H. D. Det. ausgeführt, die durch einen Facharbeiter (vertraglich angestellt) angelernt wurden.
** siehe unter A 1983.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text

Pläne	Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv ADAB	CD 3177 : 98

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01985 36317/AC

Gemeinde	Frutigen	Ortsteil	Frutigen
Flurname	GRASSI 3		
Koordinaten	2615760 1159040		
Namensvarianten	GRASSI 3 ; Im Grassi III ; Frutigen		

Erste Nutzung	Funk-Stand, station radio
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Ehemalige Funkstation, heute Kleinunterstand, steht mit 5 (6?) weiteren Funkstationen beim Campingplatz südlich von Frutigen.

Projektverfasser	1. A.K.
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Truppe, troupe:*
	Arb. Kp, Min. Det, H.D. Det.
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité
Bautechnik	gering, limité
Typologie	gering, limité
Bauzeit	
Tarnung	gering, limité
Zustand	gering, limité
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Eigenwert Bau	gering, limité
Historischer Wert	gering, limité
Situationswert	gering, limité
Naturschutzwert	gering, limité

Baugeschichte
[o. Dat.] Kostenvoranschlag (KV) betr. Reg. Nr. 3004, 7 Funkkavernen in Frutigen, aufgestellt durch Kdo. 1. A.K, Geniechef (Fr. 23'500) KV und Projekte wurden von Baubüro Thun, 1. A.K. geprüft: Ausführung wie vorgesehen nicht verantwortbar (Aussenmauern weisen keine Fundamente auf + KV zu niedrig). ((Z) A 1983/22)
05.11.1941 Plan vorhanden: Kaverne für FL 40, FL 20 & TS, Reg. No. 3004. ((Z) A 1983/22)
07.11.1941 1. A.K, Baubüro Thun - Neuer KV für Funk-Stände (8 Stationen; total Fr. 44'600*). ((Z) A 1983/22)
25.07.1942 1. A.K, Baubüro - KV für Funkstat. Fk. Kp. 1. (8 Stationen) an Geniechef 1. A.K. (Total Fr. 300'000).** ((Z) A 1983/22)
16.11.1942 1. A.K, Baubüro an Kdo. Fk. Kp. 1: Arbeiten werden in den nächsten Tagen endgültig in Angriff genommen. ((Z) A 1983/22)
12.12.1942 Vorläufige Einstellung der Sprengarbeiten im Grassi bis voraussichtlich Jan. 1943. ((Z) A 1983/22)
25.10.1943 1. A.K, Baubüro an Kdo. 1. A.K, Geniechef: Kavernen 1-4 sind fertig. Der ausserordentliche geringe Kredit von Fr. 23'000 reicht nur für Ausführung der Kavernen 1-5 u. 7. ((Z) A 1983/22)
03.04.1944 Innenausbau ist fertiggestellt. ((Z) A 1983/22)
08.10.1944 Holzmöbel u. -Einbauten sind grau u. teilw. verschimmelt -> Möbel im Zeughaus einlagern; Motorenkabinen -> vor Bunkern ein kleiner Raum o. kleine Nische im angrenzenden Fels. ((Z) A 1983/22)
17.10.1944 Kreditanfrage von Fr. 3'000 für Funkkavernen Frutigen, Fertigstellungsarbeiten. ((Z) A 1983/22)
19.10.1944 Kreditbewilligung von Fr. 3'000. ((Z) A 1983/22)
26.10.1944 Kreditbewilligung von Fr. 3'500 (Deckung der Kosten für Ausbau-Arbeiten). ((Z) A 1983/22)
17.04.1945 Arbeitsübertragung an Unternehmen H. Egger für die Ausführung von 3 Motorennischen in Kavernen Nr. 2, 4 u. 5 (Baubeginn sofort, Fertigstellung bis 11.5.1945 ((Z) A 1983/22)
11.06.1945 Übernahmeprotokolle Funkstände 1-6. ((Z) A 1983/22)

Besondere Eigenschaften
Ausführung von 3 Motorennischen in Kav. 2, 4 u. 5 ((Z) A 1983/22)
11.06.1945 Übernahmeprotokolle Funkstände 1-6. ((Z) A 1983/22)
* 3 T.S. Fr. 21'000; 4 T.L. Fr. 17'600; Mehrkosten (Mehrausbruch u. Auskleiden Kavernen) Fr. 6'000) -> Arbeiten durch Truppe/Mannschaften von Arb. Kpn, Min. Det, H. D. Det. ausgeführt, die durch einen Facharbeiter (vertraglich angestellt) angelernt wurden.
** Erd-, Maurer- u. Betonarbeiten Fr. 245'000, Einbau der Kabinen Fr. 16'000, Elekt. Lichtanlage u. Zuleitungen Fr. 12'000, Tarnanstrich u. Bepflanzung Fr. 4'000, Zugangswege Fr. 6'000, Diverses u. Unvorhergesehenes Fr. 17'000.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv CD 3177 : 99

ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01986 36317/AD

Gemeinde	Frutigen	Ortsteil	Frutigen
Flurname	GRASSI 4		
Koordinaten	2615700 1158940		
Namensvarianten	GRASSI 4 ; Im Grassi IV ; Frutigen		

Erste Nutzung	Funk-Stand, station radio
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Ehemalige Funkstation, heute Kleinunterstand, steht mit 5 (6?) weiteren Funkstationen beim Campingplatz südlich von Frutigen.

Projektverfasser	1. A.K.
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Truppe, troupe:*
	Arb. Kp, Min. Det, H.D. Det.
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[o. Dat.] Kostenvoranschlag (KV) betr. Reg. Nr. 3004, 7 Funkkavernen in Frutigen, aufgestellt durch Kdo. 1. A.K, Geniechef (Fr. 23'500) KV und Projekte wurden von Baubüro Thun, 1. A.K. geprüft: Ausführung wie vorgesehen nicht verantwortbar (Aussenmauern weisen keine Fundamente auf + KV zu niedrig). ((Z) A 1983/22)
05.11.1941 Plan vorhanden: Kaverne für FL 40, FL 20 & TS, Reg. No. 3004. ((Z) A 1983/22)
07.11.1941 1. A.K, Baubüro Thun - Neuer KV für Funk-Stände (8 Stationen; total Fr. 44'600*). ((Z) A 1983/22)
25.07.1942 1. A.K, Baubüro - KV für Funkstat. Fk. Kp. 1. (8 Stationen) an Geniechef 1. A.K. (Total Fr. 300'000).** ((Z) A 1983/22)
16.11.1942 1. A.K, Baubüro an Kdo. Fk. Kp. 1: Arbeiten werden in den nächsten Tagen endgültig in Angriff genommen. ((Z) A 1983/22)
12.12.1942 Vorläufige Einstellung der Sprengarbeiten im Grassi bis voraussichtlich Jan. 1943. ((Z) A 1983/22)
25.10.1943 1. A.K, Baubüro an Kdo. 1. A.K, Geniechef: Kavernen 1-4 sind fertig. Der ausserordentliche geringe Kredit von Fr. 23'000 reicht nur für Ausführung der Kavernen 1-5 u. 7. ((Z) A 1983/22)
03.04.1944 Innenausbau ist fertiggestellt. ((Z) A 1983/22)
08.10.1944 Holzmöbel u. -Einbauten sind grau u. teilw. verschimmelt -> Möbel im Zeughaus einlagern; Motorenkabinen -> vor Bunkern ein kleiner Raum o. kleine Nische im angrenzenden Fels. ((Z) A 1983/22)
17.10.1944 Kreditanfrage von Fr. 3'000 für Funkkavernen Frutigen, Fertigstellungsarbeiten. ((Z) A 1983/22)
19.10.1944 Kreditbewilligung von Fr. 3'000. ((Z) A 1983/22)
26.10.1944 Kreditbewilligung von Fr. 3'500 (Deckung der Kosten für Ausbau-Arbeiten). ((Z) A 1983/22)
17.04.1945 Arbeitsübertragung an Unternehmen H. Egger für die Ausführung von 3 Motorennischen in Kavernen Nr. 2, 4 u. 5 (Baubeginn sofort, Fertigstellung bis 11.5.1945 ((Z) A 1983/22)
11.06.1945 Übernahmeprotokolle Funkstände 1-6. ((Z) A 1983/22)

Besondere Eigenschaften
Ausführung von 3 Motorennischen in Kav. 2, 4 u. 5 ((Z) A 1983/22)
11.06.1945 Übernahmeprotokolle Funkstände 1-6. ((Z) A 1983/22)
* 3 T.S. Fr. 21'000; 4 T.L. Fr. 17'600; Mehrkosten (Mehrausbruch u. Auskleiden Kavernen) Fr. 6'000) -> Arbeiten durch Truppe/Mannschaften von Arb. Kpn, Min. Det, H. D. Det. ausgeführt, die durch einen Facharbeiter (vertraglich angestellt) angelernt wurden.
** Erd-, Maurer- u. Betonarbeiten Fr. 245'000, Einbau der Kabinen Fr. 16'000, Elekt. Lichtanlage u. Zuleitungen Fr. 12'000, Tarnanstrich u. Bepflanzung Fr. 4'000, Zugangswege Fr. 6'000, Diverses u. Unvorhergesehenes Fr. 17'000.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv

ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 01988 36317/AE

Gemeinde	Frutigen	Ortsteil	Frutigen
Flurname	GRASSI 6		
Koordinaten	2615400 1158780		
Namensvarianten	GRASSI 6 ; Im Grassi VI ; Frutigen		

Erste Nutzung	Funk-Stand, station radio
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Ehemalige Funkstation, heute Kleinunterstand, steht mit 5 (6?) weiteren Funkstationen beim Campingplatz südlich von Frutigen.
spezielle Panzertüre

Projektverfasser	1. A.K.
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Truppe, troupe:*
	Arb. Kp, Min. Det, H.D. Det.
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[o. Dat.] Kostenvoranschlag (KV) betr. Reg. Nr. 3004, 7 Funkkavernen in Frutigen, aufgestellt durch Kdo. 1. A.K, Geniechef (Fr. 23'500) KV und Projekte wurden von Baubüro Thun, 1. A.K. geprüft: Ausführung wie vorgesehen nicht verantwortbar (Aussenmauern weisen keine Fundamente auf + KV zu niedrig). ((Z) A 1983/22)
05.11.1941 Plan vorhanden: Kaverne für FL 40, FL 20 & TS, Reg. No. 3004. ((Z) A 1983/22)
07.11.1941 1. A.K, Baubüro Thun - Neuer KV für Funk-Stände (8 Stationen; total Fr. 44'600*). ((Z) A 1983/22)
25.07.1942 1. A.K, Baubüro - KV für Funkstat. Fk. Kp. 1. (8 Stationen) an Geniechef 1. A.K. (Total Fr. 300'000).** ((Z) A 1983/22)
16.11.1942 1. A.K, Baubüro an Kdo. Fk. Kp. 1: Arbeiten werden in den nächsten Tagen endgültig in Angriff genommen. ((Z) A 1983/22)
12.12.1942 Vorläufige Einstellung der Sprengarbeiten im Grassi bis voraussichtlich Jan. 1943. ((Z) A 1983/22)
25.10.1943 1. A.K, Baubüro an Kdo. 1. A.K, Geniechef: Kavernen 1-4 sind fertig. Der ausserordentliche geringe Kredit von Fr. 23'000 reicht nur für Ausführung der Kavernen 1-5 u. 7. ((Z) A 1983/22)
03.04.1944 Innenausbau ist fertiggestellt. ((Z) A 1983/22)
08.10.1944 Holzmöbel u. -Einbauten sind grau u. teilw. verschimmelt -> Möbel im Zeughaus einlagern; Motorenkabinen -> vor Bunkern ein kleiner Raum o. kleine Nische im angrenzenden Fels. ((Z) A 1983/22)
17.10.1944 Kreditanfrage von Fr. 3'000 für Funkkavernen Frutigen, Fertigstellungsarbeiten. ((Z) A 1983/22)
19.10.1944 Kreditbewilligung von Fr. 3'000. ((Z) A 1983/22)
26.10.1944 Kreditbewilligung von Fr. 3'500 (Deckung der Kosten für Ausbau-Arbeiten). ((Z) A 1983/22)
17.04.1945 Arbeitsübertragung an Unternehmen H. Egger für die Ausführung von 3 Motorennischen in Kavernen Nr. 2, 4 u. 5 (Baubeginn sofort, Fertigstellung bis 11.5.1945 ((Z) A 1983/22)
11.06.1945 Übernahmeprotokolle Funkstände 1-6. ((Z) A 1983/22)

Besondere Eigenschaften
Ausführung von 3 Motorennischen in Kav. 2, 4 u. 5 ((Z) A 1983/22)
11.06.1945 Übernahmeprotokolle Funkstände 1-6. ((Z) A 1983/22)
* 3 T.S. Fr. 21'000; 4 T.L. Fr. 17'600; Mehrkosten (Mehrausbruch u. Auskleiden Kavernen) Fr. 6'000) -> Arbeiten durch Truppe/Mannschaften von Arb. Kpn, Min. Det, H. D. Det. ausgeführt, die durch einen Facharbeiter (vertraglich angestellt) angelernt wurden.
** Erd-, Maurer- u. Betonarbeiten Fr. 245'000, Einbau der Kabinen Fr. 16'000, Elekt. Lichtanlage u. Zuleitungen Fr. 12'000, Tarnanstrich u. Bepflanzung Fr. 4'000, Zugangswege Fr. 6'000, Diverses u. Unvorhergesehenes Fr. 17'000.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv CD 3177 : 100, 101

ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02006 35319/AA

Gemeinde	Spiez	Ortsteil	Spiez
Flurname	SPIEZMOOS 4		
Koordinaten	2617260 1171050		
Namensvarianten	SPIEZMOOS 4 ; Spiezmoos 6 ; Spiez		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter Fk. Schild für Mob. Waffe, ungetarnt, 6.10 x 4,10 Aussenmasse, mit 60 cm tiefen Munitionsnische. Eingang auf der Rückseite (analog einer Garage), verschliessbar mit 2 Holztoren, Scharte mit grau gestrichenem Holzladen getarnt.
Das Schild steht in Spiezmoos, am Ufer des Stauweihers, unmittelbar neben dem Bahngeleise bei der Gabelung der BSL Linien Interlaken - Thun, Interlaken - Kandertal. Zugang zum Werk von einer Asphaltstrasse. Feuer frontal Richtung Bahntracé. In unmittelbarer Nähe stehen 3 weitere Schilder (nicht mehr im Inventar).

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	O. Riesen, Worb
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
08.11.1941 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Bauunternehmen O. Riesen, Worb über die Arbeiten zu Fk. Schilder VI & VII (pro Werk Fr. 12'700; Offerte vom 5.11.1941; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 4 Wochen pro Werk). ((Z) A 2000/23)
10.01.1942 Stand der Arbeiten, Fk. Schild IV Brenzikofer: Profiliert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
28.06.1942 Rechnung von Bauunternehmen O. Riesen, Worb für Barbeiten Fk. Schild Spiezmoos (Fr. 9592.60). ((Z) A 2000/23)
15.07.1942 Alle leichten Pz. Abwehr Geschützstände (Fk. Schilde) im Abschnitt Kander sind bezugsbereit. (Z) A 2000/23)

Besondere Eigenschaften
Abschnitt Kander

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 4099 : 95, 96, 97
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02010 35315/AA

Gemeinde	Spiez	Ortsteil	Spiez
Flurname	EINIGEN BAHN		
Koordinaten	2615715 1173100		
Namensvarianten	EINIGEN BAHN ; Einigen-Bahn, EI-B, Einigen Station (??) ; Spiez		

Erste Nutzung	Tankabwehrgeschützstand, pos. canon ac
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Betonierter, 3-stöckiger Pz. Abw. Stand für 7.5 cm Fk. u. Mg. mit Beob. beim Bahnhof Einigen (ca. 250m südöstl.) mit Schusswirkung frontal auf das als Glacis dienende Bahngeleise, vor der Tankmauer. Getarnt als Wohnhaus: Verputzt, mit Tarnungsdach, Kamin, Balkon und Holzläden. Auch die Bepflanzung wurde in die Tarnung mit einbezogen: Brombeeren, Balsampappel (-> entsprechend Charakter als Wohnhaus). Eingang mittig der Rückseite mit Panzertüre, getarnt mit Holztüren. UG: Mannschaftsraum; EG: Fk. Stand (Laufkatze) und Munitionsraum auf der linken Seite (in Schussrichtung); OG: Mg. u. Beob. Stand mit HG-Auswurf.

Projektverfasser	3. A.K., Baubüro Thun (1. A.K.)
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Baukonsortium: Scheuner & Gschwind, Thun Gruber & Bettler, Thun
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer national eingestuften Sperrstelle.
3-stöckiges Werk -> spezielle Typologie.
Spezieller Schartentopf für 7.5 cm Pak -> Prototyp (?).
Das Werk integriert sich mit seiner Tarnung gut in Siedlungsbild.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité

Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	hoch, élevé		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

21.11.1940 Plan N2/3: Fk. Mg. Beob. Stand: 3 Etagen: UG mit Mannschaftsraum, EG mit F. Kan und Mun. Raum, OG mit Mg. und Beob. (wahrscheinl. nicht so gebaut). ((BAr) E5480(A) 1973/21 Bd.92)
21.02.1941 Baubüro - Anfrage an Kdo. 3. A.K. um Baubewilligung. (Kostenvoranschlag Fr. 112'000). ((Z) A 2010/24)
28.02.1941 Vertrag 3. A.K, Baubüro Thun mit Baukonsortium Scheuner & Gschwind, Thun u. Gruber & Bettler, Thun über die Ausführung der Erd-, Maurer- u. Eisenbetonarbeiten (Offerte vom 15.2.1941; Baubeginn sofort, Fertigstellung Rohbau innert 9 Wochen). ((Z) A 2010/24)
03.09.1941 Werk im Bau -> Gesamtkosten Fr. 112'000 (Kreditbedarf). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
25.10.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Rapport. Betr. Kanderdelta: Feuerstände fertig. Waldeck, Station, Holeeweg Dächer erstellt. La-
fetten montiert. Fertig bis auf Vent, Pritschen etc. Bevor Pritschen in Arbeit gegeben werden, ist Musterstand zu kontrollieren. (??) (BAr 5480(A) 1973/21 Bd.86)
31.10.1941 Übernahmeprotokoll Arbeiten von Gruber und Bettler, Thun u. Scheuner & Gschwind, Thun. ((Z) A 2010/24)
27.06.1942 Stand der Arbeiten: Bezugsbereit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
11.01.1943 1. A.K, Baubüro Thun - Baukostenzusammenstellung der Art. Werke 3. Div: Pz. Abs. Stände Einigen Reg. Nr. 3376 a,b,c: Ausgeführt 3 Stände, inkl. Tarnung u. kompl. Einrichtung (Fr. 343’714.85). Hülsenabsaugevorrichtungen fehlt noch. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
04.02.1943 Kdo. 3. Div, Geniechef - Endgültige Regelung betr. Kreditwesen, in Berücksichtigung des Kreditmankos's des Baubüro 1. A.K, Thun: U.a. Einsparung Reg. Nr. 3376 a-c, Einigen: Wegfall der Hülsen-
absaugevorrichtung. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.90)
17.03.1943 Beantragung von zusätzlicher Waffe: 1 Mg. ((Z) A 2011/26)
17.03.1943 Beantragung von zusätzlicher Waffe: 1 Lmg. ((Z) A 2010/24)
17.03.1943 Gemeinderat Spiez - Brief an Baubüro 1. A.K. betr. Wegverlegung: Forderung Wiederherstellung der früheren Verkehrsverhältnisse nach Kriegsschluss. ((Z) A 2010/24)

Besondere Eigenschaften

17.03.1943 Beantragung von zusätzlicher Waffe: 1 Mg. ((Z) A 2011/26)
17.03.1943 Beantragung von zusätzlicher Waffe: 1 Lmg. ((Z) A 2010/24)
17.03.1943 Gemeinderat Spiez - Brief an Baubüro 1. A.K. betr. Wegver-
legung: Forderung Wiederherstellung der früheren Verkehrsverhältnisse
nach Kriegsschluss. ((Z) A 2010/24)
31.12.1941: Pz. Abw. Stand: 1 x 7.5cm Fk. 1 x Mg.
31.03.1944: Pz. Abw. Stand: 1 x 7.5cm Fk. auf Hebel-Laf; 1 x Mg. auf Schart. Laf: Fertig.

7.5cm Fk. auf Hebel-Laff +10° -7° Seite 15°; Mg. auf Festungslaff Normalschuss mit Beob.
Hauptaufgabe des Werkes: Beschuss der Weg- und Bahnsperre T 1180c,
Schiessaxe Richtung Kanderdelta ((Z), A 2010/24)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv	CD 3184 : 54 -> 68
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02011 35315/AB

Gemeinde	Spiez	Ortsteil	Spiez
Flurname	EINIGEN TERRASSE		
Koordinaten	2615380 1173220		
Namensvarianten	EINIGEN TERRASSE ; Einigen-Terrasse, Einigen. J.W. ob Station, EI-T ; Spiez		

Erste Nutzung	Tankabwehrgeschützstand, pos. canon ac
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Betonierter, 2-stöckiger Pz. Abw. Stand ob der Station Einigen (Einigen Terrasse) mit Feuer flankierend vor den rechten Flügel der Tankmauer Einigen. Getarnt als modernes Gebäude: Flachdach, weiss verputzt, grüne Holzläden. Eingang auf der Rückseite im S in den Vorraum, Durchgang im W zum Kampfraum mit Fk. Stand, von welchen man einerseits zu den hintereinanderliegenden Beob. und Mg. Stände oder in die Munitionskammer, bzw. über einen Vertikalschacht ins UG mit Mannschaftunterkunft, einer Kammer für 2 Antriebvelos und Notausgang gelangen kann. Abgewinkelte Laufkatze vom Eingangsraum zum Fk. Stand. Mg Topf für Tiefschuss, vollständige Bewaffnung: 1 Pak, 1 Mg (Pak in Schussrichtung rechts), Beob Topf für Normalschuss

Projektverfasser	1. A.K; 3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	F. Ramseier & Co, Bern u. Sigrist & Berger, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer national eingestuften Sperrstelle.
Seltene Art von Tarnung, im Raum Bern einzigartig: getarnt als 60er Jahre Gebäude.
Noch vollständig ausgerüstet (Bewaffnung, Antriebvelos, Material).

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé

Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

28.05.1941 Vertrag 1. A.K, Baubüro Thun mit Unternehmen F. Ramseier & Co, Bern u. Sigrist & Berger, Bern über die Ausführung der Erd-, Maurer- u. Eisenbetonarbeiten (Fr. 76’299.75; Offerte vom 7.5.1941; Baubeginn sofort, Fertigstellung innert 13 Wochen). ((Z) A 2010/26)
28.05.1941 Baubüro - Anfrage an Kdo. 1. A.K. um Baubewilligung (Kostenvoranschlag Fr. 145'000). ((Z) A 2011/26)
03.09.1941 Werk im Bau -> Gesamtkosten Fr. 145'000 (Kreditbedarf). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
06.12.1941 Stand der Arbeiten: Fertig. Mg. Lafetten montiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
31.12.1941: Pz. Abw. Stand: 1 x 7.5cm Fk; 1 x Mg.
10.01.1942 Stand der Arbeiten: Fertig. Mg. Lafetten montiert. Pritschen fehlen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
24.01.1942 Übernahmeprotokoll Erd-, Maurer- & Eisenbetonarbeiten. ((Z) A 2011/26)
31.03.1944: Pz. Abw. Stand: 1 x 7.5cm Fk. auf Hebel-Laf; 1 x Mg. auf Schart. Laf.: Fertig.
27.06.1942 Stand der Arbeiten: fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
11.01.1943 1. A.K, Baubüro Thun - Baukostenzusammenstellung der Art. Werke 3. Div: Pz. Abs. Stände Einigen Reg. Nr. 3376 a,b,c: Ausgeführt 3 Stände, inkl. Tarnung u. kompl. Einrichtung (Fr. 343’714.85). Hülsenabsaugevorrichtungen fehlt noch. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
04.02.1943 Kdo. 3. Div, Geniechef - Endgültige Regelung betr. Kreditwesen, in Berücksichtigung des Kredit-Mankos's des Baubüro 1. A.K, Thun: U.a. Einsparung Reg. Nr. 3376 a-c, Einigen: Wegfall der Hülsenabsaugevorrichtung. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.90)
17.03.1943 Beantragung zusätzlicher Waffe: 1 Mg. ((Z) A 2011/26)
17.03.1943 Beantragung zusätzlicher Waffe: 1 Lmg. ((Z) A 2010/24)
20.07.1945 Kostenzusammenstellung Objekt (Fr. 135’000; ausgeführt Mai 1941 bis Januar 1942). ((Z) A 2011/26)

Besondere Eigenschaften

20.07.1945 Kostenzusammenstellung Objekt (Fr. 135’000; ausgeführt Mai 1941 bis Januar 1942). ((Z) A 2011/26)
24.05.1994 1 x 7,5mm Festungs-Maschinengewehr 51/80 noch vorhanden.
24.05.1994 1 x 9cm Panzerabwehrkanone 50/57 auf Pivotlafette noch vorhanden.
Kampfgruppe 3 Kander
Projekt ist aufgrund der taktischen Unterlagen der 3. Div. und nach Besprechung mit Kdt. I. Rgt. 11 aufgestellt worden ((Z) A 2011/26)
Schartentopf für Mg (Tiefschuss) Modell W 23126. ((Z)A 2011/26)
Schartentopf für Beob. mit Beob. Schlitz (N.T.) Modell W 23131. ((Z) A 2011/26)
1 x 7.5cm Parallelogramm-Hebellafette für 7.5 cm Fk. No 14, eingebaut am 23.2.42. ((Z) A 2011/26)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv	CD 3184 : 69 -> 88
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02015 35315/AC

Gemeinde	Spiez	Ortsteil	Spiez
Flurname	EINIGEN STATION		
Koordinaten	2615310 1173310		
Namensvarianten	EINIGEN STATION ; Einigen-Station, Julia ; Spiez		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Betonierter, zweistöckiger Infanteriebunker, getarnt als Chalet: Tarnungsdach (Holzaufbau); weiss verputzt mit aufgemalten Holzarbeiten, Balkon und Fenster mit Fensterläden und Vorhängen, Beschriftung “Julia”; Scharten, getarnt mit weissgestrichenen Holzläden. Steht oberhalb der Station Einigen, direkt unterhalb des Schulhauses. Seitlicher, abgewinkelter Eingang mit Eingangsverteidigung und HG-Auswurf, über Graben zw. 2 Stüztmauern erreichbar. Im EG Kampfraum mit Mg. und Beob. Stand (mit HG-Auswurf) sowie Vertikalschacht zur Mannschaftunterkunft im UG. Feuer Richtung Kanderdelta (Ebene zw. GPHs).

Projektverfasser	1. A.K, 3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Habegger & Co, Biel
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer national eingestuften Sperrstelle.
Die qualitätsvolle Tarnung integriert sich gut in Siedlungsbild, das Werk steht inmitten des Dorfes.
Das Schussfeld ist heute noch sichtbar.
-> Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité

Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

08.01.1941 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen Habegger & Co, Biel über die Arbeiten zu den Werken A 2015 und A 2019 (Fr. 102'214; Offerte vom 31.3.1940; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 2 Monaten). ((Z) A 2012/27)
06.02.1941 3. Div, Geniechef - Zusammenstellung in nächster Zeit auszuführenden Arbeiten im Abschnitt "Z" 3. Div: Betr. Sperre Einigen: 4 Schwerstände für Mg. + Beob. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
06.09.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht. Betr. F 24, Station: Nerolanstrich und Steinpackung erstellen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
01.10.1941 Devis für Malerarbeiten am Werk: Holzwerk, Mauerwerk und Schiessscharten mit brauner Mineralfarbe in ähnlichem Tone wie Holzwerk -> Tarnung. (BAr E5480(A), 1973/21, Bd.92)
25.10.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Rapport. Betr. Kanderdelta: Feuerstände fertig. Waldeck, Station, Holeeweg Dächer erstellt. Lafetten montiert. Fertig bis auf Vent, Pritschen etc. Bevor Pritschen in Arbeit gegeben werden, ist Musterstand zu kontrollieren. (BAr 5480(A) 1973/21 Bd.86)
22.11.1941 Stand der Arbeiten: Ventilation montiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
30.11.1941 Stand der Arbeiten: Schartentöpfe fehlen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
11.04.1942 Stand der Arbeiten, Sperre Kanderdelta, Feuerstand Station: Vent. und Mg. Laf. und Pritschen montiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)

Besondere Eigenschaften

In den Akten betr. A 02015 befindet sich der Vertrag vom 14.8.1942 zw. Kdo. 3. Div. und Gebr. Helmle, Baugeschäft, Thun betr. Arbeiten zu einem T.B. Stand Einigen (Tankmauer, Feuerstand, Verbindungsstollen) (Fr. 80'200; Offerte vom 1.8.1942; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 3 Monaten). ((Z), A 2021/29) -> die genaue Identifikation war nicht möglich (-> wurde das Werk wirklich gebaut?)
Kampfgruppe 3 Kander
Gruppe Kanderdelta

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv	CD 3184 : 100, 101
ADAB	CD 4103 : 1, 2

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02016 35315/AD

Gemeinde	Spiez	Ortsteil	Spiez
Flurname	EINIGEN STRANDWEG W		
Koordinaten	2615250 1173600		
Namensvarianten	EINIGEN STRANDWEG W ; Kander-Strandweg 1, Einigenstrasse? ; Spiez		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Betonierter, mit Erde überdeckter Stosstruppunterstand: Zwei 2-fach abgewinkelte Eingänge im SE und NW, erreichbar über zw. 2 Stüzmauern liegenden Abgängen. Sie führen in den 5.20m x 2.50m breiten Unterkunftsraum (Nische).
Die Stosstruppenunterkunft liegt am Strandweg, im Kanderdelta inmitten von Siedlungsgebiet.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	
Unternehmen	Bürgi & Glauser, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung
Die Anlage A 2022 wird als Beispiel dieses Bautypes erhalten.

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2022

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
09.05.1942 Vertrag mit Bürgi & Glauser, Bern betr. Fertigstellung der Stosstruppenunterstände und Ik. Schilder im Kanderdelta (Fr. 22'900.-, Offerte vom 20.4.1942, Baubeginn sofort, Fertigstellung innert 1.5 Monate). ((Z) A 2012/27)
26.05.1942 Angebot von Bürgi & Glauser, Bern betr. Weiterarbeit. -> am gleichen Tag begonnen. ((Z) A 2012/27)

Besondere Eigenschaften
Gleicher Bau-Typ wie A 02022

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4103 : 3, 4, 5, 6

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_A 02018 35315/AE

Gemeinde	Spiez	Ortsteil	Spiez
Flurname	EINIGEN HPTSTR. 3		
Koordinaten	2615145 1173588		
Namensvarianten	EINIGEN HPTSTR. 3 ; Einigen-Strasse, Ei.Str., Kanderbrücke ; Spiez		

Erste Nutzung	Tankabwehrgeschützstand, pos. canon ac
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Kleiner, betonierter Pz. Abw. Stand mit 7.5 cm Fk. (Hebellafette) und Lmg. an der Hauptstrasse mit Schusswirkung frontal auf die Kanderbrücke in Einigen. Getarnt als kleinen Stall mit Tarnaufbau (flaches Pultdach) und Verkleidung aus Holz sowie einem Vogelhäuschen an der Wand. Über die Hauptstrasse gelangt man in den Eingangsraum (2 Holztore) und von diesem durch eine Panzertüre in den Kampfraum mit Fk. und Mg. (mit HG-Auswurf)) Stand sowie einer Munitionsnische. Laufkatze vom Eingangsraum zum Fk. Stand. Ein Vertikalschacht führt ins UG zur Mannschaftsunterkunft mit Notausgang u. Motorenraum.

Projektverfasser	3. A.K.
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Messerli & Co., Thun
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer national eingestuften Sperrstelle.
Spezielle Tarnung mit vielen lieblichen Details.
Typologisch interessantes Werk.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung	mittel, moyen
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	

Baugeschichte

08.03.1941 3. A.K, Baubüro Thun - Antrag an Kdo. 3. A.K. um Genehmigung des Projektes: Pz. Abw. Stand für 7.5cm Fk. und Beob. ((Z) A 2018/28)
08.03.1941 Kostenvoranschlag vom Baubüro Thun (Fr. 90'000). ((Z) A 2018/28)
13.03.1941 Vertrag mit Unternehmen Messerli & Co, Thun über die Ausführung der Erd-, Maurer- und Eisenbetonarbeiten (Fr. 41'072; Offerte vom 4.3.1941 bzw. rektifizierte Offerte vom 12.3.1941; Baubeginn sofort, Fertigstellung innert 7 Wochen). ((Z) A 2018/28)
27.11.1941 Übernahmeprotokoll Erd-, Maurer- u. Eisenbetonarbeiten. ((Z) A 2018/28)
30.11.1941 Schlussabrechnung von Unternehmen Messerli & Co, Thun über Erd-, Maurer- u. Eisenbetonarbeiten (Fr. 47'140.95). ((Z) A 2018/28)
31.12.1941: Pz.Abw. Stand: 1 x 7.5cm Fk, 1 x Mg.
09.01.1942 Arbeitsübertragung, prov. Art. Stand abzubrechen. ((Z) A 2018/28)
27.06.1942 Stand der Arbeiten: Fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
11.01.1943 1. A.K, Baubüro Thun - Baukostenzusammenstellung der Art. Werke 3. Div: Pz. Abs. Stände Einigen Reg. Nr. 3376 a,b,c: Ausgeführt 3 Stände, inkl. Tarnung u. kompl. Einrichtung (Fr. 343’714.85). Hülsenabsaugevorrichtungen fehlt noch. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
04.02.1943 Kdo. 3. Div., Geniechef - Endgültige Regelung betr. Kreditwesen in Berücksichtigung des Kredit-Mankos's des Baubüro 1. A.K, Thun: U.a. Einsparung Reg. Nr. 3376 a-c, Einigen: Wegfall der Hülsenabsaugevorrichtung. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.90)
31.03.1944: Pz. Abw. Stand: 7.5 cm Fk. auf Hebel-Laf, Lmg: Fertig.
20.06.1945 Kostenzusammenstellung Werk durch Baubüro 1. A.K. (Fr. 76’000; ausgeführt März 1941 bis Dezember 1941) ((Z) A 2012/27)

Besondere Eigenschaften
-> Fernzündstelle für SprO
Kampfgruppe 3 Kander

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4103 : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02019 35315/AF

Gemeinde	Spiez	Ortsteil	Spiez
Flurname	EINIGEN HOLEEWEG		
Koordinaten	2615110 1173460		
Namensvarianten	EINIGEN HOLEEWEG ; Einigen-Holeeweg ; Spiez		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Betonierter, zweistöckiger Mg. Beob. Stand im Gelände eingebunden (rückseits und auf dem Dach). Seitlicher abgewinkelter Eingang (Gittertüre) im E mit Eingangsverteidigung, erreichbar über Abgang zwischen 2 Stützmauern. Kampfraum mit Mg. und Beob. Nische, Vertikalschacht zur Mannschaftsunterkunft im UG. Getarnt als Wasserreservoir (Mit einer Inschrift “Einigen” oberhalb eines gemalten Einganges), fest montiertes Maschengitter (Rabitz) zur Tarnung der Scharten.

Projektverfasser	Baubüro 3. Div.
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Habegger & Co., Biel
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer national eingestuften Sperrstelle.
-> Bauhülle sichtbar erhalten.

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2022

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
08.01.1941 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen Habegger & Co, Biel über Arbeiten zu den Werken A 2015 und A 2019 (Fr. 102'214 (je Fr. 51’107); Angebot vom 31.3.1941; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 2 Monaten). ((Z) A 2012/27)
06.02.1941 3. Div, Geniechef - Zusammenstellung in nächster Zeit auszuführenden Arbeiten im Abschnitt “Z” 3. Div: Betr. Sperre Einigen: 4 Schwerstände für Mg. + Beob. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
06.09.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht. Betr. F 23, Holeeweg: Umgebungs- und innere Maurerarbeiten in Ausführung. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
25.10.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Rapport. Betr. Kanderdelta: Feuerstände fertig. Waldeck, Station, Holeeweg Dächer erstellt. Lafetten montiert. Fertig bis auf Vent, Pritschen etc. Bevor Pritschen in Arbeit gegeben werden, ist Musterstand zu kontrollieren (BAr 5480(A) 1973/21 Bd. 86)
22.11.1941 Stand der Arbeiten: Ventilation montiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.12.1941 Stand der Arbeiten: Fertig. Mg. Lafetten montiert. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.89)
10.01.1942 Stand der Arbeiten: Fertig. Mg. Lafetten montiert. Pritschen fehlen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
11.04.1942 Stand der Arbeiten, Sperre Kanderdelta, Feuerstand Holeeweg: Vent. und Mg. Laf. montiert. Fehlen Pritschen sowie Gittertüren. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)

Besondere Eigenschaften
Gruppe Kanderdelta ((Z), A 2021/29)
Kampfgruppe 3 Kander

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB CD 4103 : 15, 16

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_A 02020 35315/AG

Gemeinde	Spiez	Ortsteil	Spiez
Flurname	EINIGEN WALDWEG		
Koordinaten	2615200 1173240		
Namensvarianten	EINIGEN WALDWEG ; Einigen-Waldweg, Waldeck ; Spiez		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Betonierter, zweistöckiger Mg. Beob. Stand, getarnt als Stall: Tarnungsdach -> Giebeldach (Holzaufbau); Tarnanstrich (Holzimitation, Verbretterung); Schartenabdeckung angemalt (Imitation Verbretterung); Holztüre. Das Werk steht, im Hang eingebettet direkt am Waldrand des Einigenwald. Seitlicher abgewinkelter Eingang mit HG-Auswurf im Süden, über Treppe zwischen zwei Stützmauern erreichbar, Eingangsverteidigung, Hauptraum mit Beob. und Mg. Nische (mit HG-Auswurf), Vertikalschacht zur Mannschaftsunterkunft im UG. Feuer frontal auf Kander (Kanderbrücke) bzw. Wiesen über der Kantonsstrasse.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Werner Kästli, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer national eingestuften Sperrstelle.
Das Werk integriert sich durch seine Tarnung gut ins Ortsbild.
-> Bauhülle erhalten. A 2021 wird als Beispiel dieses Bautypus erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
06.02.1941 3. Div, Geniechef - Zusammenstellung in nächster Zeit auszuführenden Arbeiten im Abschnitt “Z” 3. Div: Betr. Sperre Einigen: 4 Schwerstände für Mg. + Beob. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
30.04.1941 Angebot (Fr. 50’609.90). ((Z) A 2012/27)
17.04.1941 Vertrag mit Unternehmen Werner Kästli, Bern über Arbeiten zu den Werken A 2020 und A 2023 (Fr. 101’979.30; Offerte vom 10.4.1941; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 2 Monate). (die Beilage: Angebot zeigt aber das Datum 30.04.1941). ((Z) A 2012/27)
06.09.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht. Betr. F 26 Waldeck: Umgebungsarbeiten in Ausführung. Inwendig Wände und Decke geweisselt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
12.09.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht. Betr. F 26 Waldeck: Bauarbeiten vollständig beendet. Baubaracken abgebrochen und sämtl. Gerüstmaterial abtransportiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
25.10.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Rapport. Betr. Kanderdelta: Feuerstände fertig. Waldeck, Station, Holeeweg Dächer erstellt. Lafetten montiert. Fertig bis auf Vent, Pritschen etc. Bevor Pritschen in Arbeit gegeben werden, ist Musterstand zu kontrollieren. (BAr 5480(A) 1973/21 Bd.86)
06.12.1941 Stand der Arbeiten: Fertig. Mg. Lafetten montiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
11.10.1941 Devis für Malerarbeiten am Werk: Holzwerk, Mauerwerk und Schiessscharten mit brauner Mineralfarbe in änlichem Tone wie Holzwerk. -> Tarnung. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.92)
30.11.1941 Schartentöpfe fehlen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
10.01.1942 Stand der Arbeiten: Fertig. Mg. Lafetten montiert. Fehlen Pritschen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
11.04.1942 Stand der Arbeiten, Sperre Kanderdelta, Feuerstand Waldeck: Vent. und Mg. Laf. montiert. Fehlen Pritschen sowie Gittertüren. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
<

Besondere Eigenschaften
Waldeck: Vent. und Mg. Laf. montiert. Fehlen Pritschen sowie Gittertüren. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
Gruppe Kanderdelta
Kampfgruppe 3 Kander

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 4103 : 17, 18, 19
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02021 35315/AH

Gemeinde	Spiez	Ortsteil	Spiez
Flurname	EINIGEN BAHNBRUECKE		
Koordinaten	2615040 1173500		
Namensvarianten	EINIGEN BAHNBRUECKE ; Einigen-Bahnbrücke ; Spiez		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Betonierter, zweistöckiger Mg. Ik. Beob. Stand, getarnt als Stall: Tarnungsdach (Giebeldach, Holzaufbau); Tarnanstrich an Beton und Schiessscharten (Holzimitation, Verbretterung). Das Werk steht, im Wiesenhang eingebettet, oberhalb der Einigen Bahnbrücke. Feuer flankierend auf GPH. Seitlicher, abgewinkelter Eingang mit seitlichen Stützmauern im E, geschützt durch HG-Auswurf und Eingangsverteidigung; Hauptraum mit Mg, Beob.(mit HG-Auswurf) und Ik. Nische sowie Vertikalschacht zur Mannschaftsunterkunft im UG.

Projektverfasser	1. A.K.
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Baukons. Einigen Station: F. Ramseier & Co, Bern + Sigrist & Berger, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationalem Wert.
Das Werk integriert sich mit seiner Tarnung gut in die Umgebung -> hoher Situationswert.
Das Werk ist noch vollständig ausgerüstet.

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2022

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische	gering, limité		

Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
05.04.1941 Vertrag mit Baukonsortium Einigen Station: F. Ramseier & Co, Bern u. Sigrist & Berger, Bern (Fr. 47’143; Offerte vom 5.4.1941; Baubeginn 15.4.1941; Fertigstellung bis 15.7.91).
06.09.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht. Betr. F 22 Bahnbrücke: Umgebungs- und innere Maurerarbeiten in Ausführung. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
11.10.1941 Devis für Malerarbeiten am Werk: Holzwerk, Mauerwerk und Schiessscharten mit brauner Mineralfarbe in änlichem Tone wie Holzwerk. -> Tarnung. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.92)
14.10.1941 Vertrag für Malerarbeiten. (BAr E5489(A) 1973/21 Bd.92)
22.11.1941 Stand der Arbeiten: Malerarbeiten auswendig beendet. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
30.11.1941 Schartentöpfe fehlen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.12.1941 Stand der Arbeiten: Fertig. Mg. Lafetten montiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
11.04.1942 Stand der Arbeiten, Sperre Kanderdelta, Feuerstand Bahnbrücke: Vent. und Mg. Laf. montiert. Fehlen Ik. Scharte, Pritschen und Gittertüre. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
06.10.1942 Rechnung von Bauunternehmen Einigen Station: F. Ramseier & Co, Bern u. Sigrist & Berger, Bern. (Fr. 54’772.15 (Schwerstand Fr. 51’229.3))

Besondere Eigenschaften
24.05.1994 1 x 7,5mm Festungs-Maschinengewehr 51/80 noch vorhanden.
24.05.1994 1 x 9cm Panzerabwehrkanone 50/57 auf Pivotlafette noch vorhanden.
vollständige Bewaffn: 1 Pak, 1 Mg. (Pak in Schussrichtung links).
Gruppe Kanderdelta
Kampfgruppe 3 Kander
Tiefschuss

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 4103 : 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02022 35315/AI

Gemeinde	Spiez	Ortsteil	Spiez
Flurname	EINIGEN SCHLUCHT 1		
Koordinaten	2615025 1173350		
Namensvarianten	EINIGEN SCHLUCHT 1 ; Kander-Schlucht ; Spiez		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Betonierter, mit Erde überdeckter Stosstruppunterstand (Erdhügel im abfallenden Gelände): Zwei 2-fach abgewinkelte Eingänge im SE und NW, erreichbar über zw. 2 Stüzmauern liegenden Gräben. Sie führen in den 5.20m x 2.50m breiten Unterkunftsraum (Nische).
Die Stosstruppenunterkunft liegt in einem Wiesenhang, direkt unterhalb des Mg. Beob. Schwerstandes A 2023, am Waldrand des Einigenwaldes.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bürgi & Glauser, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Es ist als Ensemble mit A 2023 zu erhalten sowie exemplarisch für diesen Unterstandtyp (Massiv betonierter Unterstand analog A 2016).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
09.05.1942 Vertrag mit Unternehmen Bürgi & Glauser, Bern betr. Fertigstellung der Stosstruppenunterstände und Ik. Schilder im Kanderdelta, 3376/1 (Fr. 22'900; Angebot vom 20.04.1942; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 1.5 Monaten). ((Z) A 2012/27)

Besondere Eigenschaften
Gruppe Kanderdelta
Kampfgruppe 3 Kander
gleicher Bau-Typ wie A 02016

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB CD 4103 : 27, 28, 29

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02023 35315/AJ

Gemeinde	Spiez	Ortsteil	Spiez
Flurname	EINIGEN SCHLUCHT 2		
Koordinaten	2615020 1173300		
Namensvarianten	EINIGEN SCHLUCHT 2 ; Einigen-Schlucht, Kanderschlucht ; Spiez		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Betonierter, 2-geschossiger Mg. Beob. Stand, getarnt als Stall (analog 2021 und 2020): Tarnung aufgemalt auf Beton und Schartenabdeckung, Holzimitation (Verbretterung). Seitlicher abgewinkelter Eingang mit HG-Auswurf und Eingangsverteidigung im S, Hauptraum mit Beob. und Mg. Nische (mit HG-Auswurf), Vertikalschacht zur Mannschaftsunterkunft im UG.
Der Stand befindet sich oberhalb der Stosstruppenunterkunft, eingebettet im Hang, unterhalb des Einigenwaldes. Schusswirkung parallel zum GPH.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Werner Kästli, Bauunternehmung, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Es bildet mit dem Unterstand A 2022 ein Ensemble. Mit seiner schönen Tarnung als Stallgebäude integriert sich das Werk optimal in seine Umgebung in der Wiese am Waldrand. Als Beispiel eines Inf. Bunkers

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

06.02.1941 3. Div, Geniechef - Zusammenstellung in nächster Zeit auszuführenden Arbeiten im Abschnitt “Z” 3. Div: Betr. Sperre Einigen: 4 Schwerstände für Mg. + Beob. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
17.04.1941 Vertrag mit Unternehmen Werner Kästli, Bern über Arbeiten zu den Werken A 2020 und A 2023 (Fr. 101’979.30; Offerte vom 10.4.1941; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 2 Monaten) (die Beilage: Angebot zeigt aber das Datum 30.04.1941). ((Z), A 2012/27)
06.09.1941 Kdo. 3. Div., Geniechef - Wochenbericht. betr. F 25 Kanderschlucht: Umgebungsarbeiten fertig ohne Ansaen der Böschungen. Inwendig Wände und Decken geweisselt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
12.09.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht. Betr. F 25 Kanderschlucht: Bauarbeiten vollständig beendet. Baubaracken abgebrochen und sämtl. Gerüstmaterial abtransportiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
01.10.1941 Devis für Malerarbeiten am Werk: Holzwerk, Mauerwerk und Schiessscharten mit brauner Mineralfarbe in ähnlichem Tone wie Holzwerk. -> Tarnung. (BAr E5480(A), 1973/21, Bd.92)???
11.10.1941 Stand der Arbeiten: Dach eingedeckt. Mg. Lafette montiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
30.11.1941 Schartentöpfe fehlen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.12.1941 Stand der Arbeiten: Fertig. Mg. Lafetten montiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
10.01.1942 Stand der Arbeiten: Fertig. Mg. Lafetten montiert. Fehlen Pritschen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
11.04.1942 Stand der Arbeiten, Sperre Kanderdelta, Feuerstand Kanderschlucht: Vent. und Mg. Laf. montiert. Fehlen Pritschen sowie Gittertüren. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)

Besondere Eigenschaften
Gruppe Kanderdelta
Kampfgruppe 3 Kander

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text

Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4103 : 30, 31, 32, 33

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02024 35315/AK

Gemeinde	Spiez	Ortsteil	Spiez
Flurname	KANDER TERRASSE 1		
Koordinaten	2614950 1173075		
Namensvarianten	KANDER TERRASSE 1 ; Kander-Terrasse, Einigen Wald ; Spiez		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Gem. Fotos ist das Werk wahrscheinlich ähnlich dem Unterstand-Typ (Stosstruppenunterstand) A 2016 bzw. A 2022.*
Das Werk steht im Einigenwald an einem Waldweg.
Gem. dem Feldinventarisator sind Eingangs- und Notausgangstüren ähnlich betonierten Stalltüren.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
* Pläne sind keine vorhanden.
Kampfgruppe 3 Kander

Inschriften und Raumschmuck
Inschrift an Aussenmauer “Mitr Kp, IV/50” (30?)

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4103 : 34, 35, 36
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_A 02025 35315/AL

Gemeinde	Spiez	Ortsteil	Spiez
Flurname	KANDER TERRASSE 2		
Koordinaten	2614980 1172560		
Namensvarianten	KANDER TERRASSE 2 ; Kander-Terrasse, Auwald, KA-T ; Spiez		

Erste Nutzung	Bttr Stellung, position d'artillerie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Pz. Abw. Stand mit Schusswirkung auf das Kanderbett unterhalb des Zusammenflusses der Simme. Getarnt mit Tarnungsbepflanzung und Bemalung: Muster in braun, grün, grau; Zudem ist die Vordachstirne mit rohen Steinen (hinterbetoniert) verkleidet, die Scharten mit braunen Läden verschliessbar. Seitlicher, doppelt abgewinkelter Eingang mit Laufkatze zum Kampfraum (abgetrennt durch Panzertüre) mit Fk. Stand, von welchem man zum Beob. und Mg. Stand oder in die Munitionskammer im EG, bzw. durch einen Vertikalschacht ins UG mit Mannschaftsunterkunft, Maschinenraum und Notausgang (Vertikalschacht) gelangen kann.

Projektverfasser	3. A.K, Baubüro Thun

Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Zenger & Weibel, Hoch- und Tiefbau, Thun
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Spezielle Tarnung, noch in einem relativ guten Zustand: Bemalung und einbetonierte Steine. -> Bauhülle sichtbar erhalten.
2011: im aktuellen Zustand integral erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

27.03.1941 Baubüro Thun 3. A.K. - Approximativer Kostenvoranschlag für Stand Ka.T. (Fr. 135’000). ((Z) A 1960/65)
29.05.1941 Baubüro Thun 3. A.K. - Approximativer Kostenvoranschlag für abgeändertes Projekt (Fr. 160'000). ((Z) A 1960/65)
30.05.1941 Vertrag mit Unternehmen Zenger & Weibel, Thun (Fr. 93’413.50; Offerte vom 3.4.1941 mit am 29.5 abgeänderten Preisen; Baubeginn nach Vertragsgenehmigung (6.6.1941) durch Kdt. 1. A.K.); Fertigstellung innert 11 Wochen). ((Z) A 1960/65)
30.05.1941 Baubüro Thun 1. A.K. - Brief an Kdo. 1. A.K: Zurückstellung der Ausführung des Standes, Feuerplan in diesem Abschnitt muss revidiert werden. ((Z) A 1960/65)
11.06.1941 Rücksendung des genehmigten Vertrages -> vertragsgemässer Baubeginn. ((Z) A 1960/65)
23.07.1941 Baubüro Thun 1. A.K. - an Firma Zenger & Weibel: Gewährung einer Fristverlängerung von 1 Woche, da Projekt vergrössert wurde. Warnung vor vertraglich festgesetzter Konventionalstraffe (-> bereis in Verzug). ((Z) A 1960/65)
18.11.1941 Arbeitsübertragung an Gipser & Malergeschäft E. Marty, Spiez für Tarnanstrich (Fr. 910) ((Z) A 1960/65)
09.12.1941 Arbeitsübertragung an A. Heim, Gartenbaugeschäft, Thun für Bepflanzung. -> Tarnung (Fr. 2’750). ((Z) A 1960/65)
28.03.1942 Übernahmeprotokoll. ((Z) A 1960/65)
31.03.1942 Schlussabrechnung (Fr. 113’799.10).* ((Z) A 2025/30)
11.01.1943 1. A.K, Baubüro Thun - Baukostenzusammenstellung der Art. Werke 3. Div: Pz. Abw. Stand Kander-Terrasse (Auwald): Ausgeführt 1 Stand inkl. Tarnung u. kompl. Einrichtung (Fr. 162’037.40). Hülsenabsaugevorrichtungen fehlt noch. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
17.03.1943 Beantragung zusätzlicher Waffe: 1 Mg. ((Z) A 2011/26)
17.03.1943 Beantragung zusätzlicher Waffe: 1 Lmg. ((Z) A 2011/26)
20.06.1945 Baubüro 1. A.K. - Kostenzusammenstellung (ohne Waffen, Munition u. Landerwerb) (Fr. 169'000; ausgeführt vom 5.1941-1.1942).

Besondere Eigenschaften

17.03.1943 Beantragung zusätzlicher Waffe: 1 Lmg. ((Z) A 2011/26)
20.06.1945 Baubüro 1. A.K. - Kostenzusammenstellung (ohne Waffen, Munition u. Landerwerb) (Fr. 169'000; ausgeführt vom 5.1941-1.1942).
24.05.1994 1 x 7,5mm Festungs-Maschinengewehr 51/80 noch vorhanden.
24.05.1994 1 x 9cm Panzerabwehrkanone 50/57 auf Pivotlafette noch vorhanden.
* Grund der Kostenüberschreitung: Seitl. Verschiebung des Bunkers um 30m und Veränderung Werk.
Kampfgruppe 3 Kander
31.12.1941 7.5cm. Pz.Abw.Stand: 1x7.5cm Fk. 1xMg.
31.03.1944 Pz.Abw. Stand: 1x7.5cm Fk. auf Hebel-Laf / 1xMg auf Schart. Laf.: Fertig
Spezielle Bestimmungen von Baubüro 3. A.K. für die Bauausführung des Standes KA.T. (Datum fehlt, von Bauunternehmen nicht unterschrieben): u.a. "Der Unternehmer hat Kenntnis erhalten von der vorgenommenen Standortverschiebung des Bauobjektes. (...)

erklärt sich einverstanden, den Bau zu den glechen Bedingungen und Einheitspreisen seiner Offerte auszuführen. ((Z) A 1960/65)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4103 : 37, 38, 39, 40, 41, 42

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_A 02030 35315/AM

Gemeinde	Spiez	Ortsteil	Spiez
Flurname	AUWALD 1		
Koordinaten	2615000 1171850		
Namensvarianten	AUWALD 1 ; Ka.T. (Kanderterrasse), Auwald-Kander-Terrasse ; Spiez		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Betonierter Ik. Beob. Stand von 8.40m x 8.20m Aussenmasse, mit Schusswirkung auf das Kanderbett unterhalb des Zusammenflusses der Simme. Steht an der Felskante des Kanderbettes im Auwald und bildet mit 4 weiteren Inf. Bkr. und 6 Unterstände die Gruppe Auwald. Getarnt durch Bemalung: Tarnungsmuster in braun und weiss. Seitlicher, abgewinkelter Eingang im SE, verteidigt durch HG-Auswurf und Eingangsverteidigung, mit Gittertüre nach aussen und Panzertüre im Innern; Kampfraum mit Beob. (mit HG-Auswurf) und Ik. Stand; Vertikalschacht zur Mannschaftsunterkunft im UG.

Projektverfasser	1. A.K.
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hans Jordi, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. -> Bauhülle sichtbar erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
10.05.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Rekognoszieren der Kanderterasse (Von Wimmiswehr bis Einigenwald) mit Kdt. Inf. Rgt. 11. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
02.07.1941 Stand der Arbeiten. Betr. Gruppe Auwald: Feuerstände 5 projektiert und vergeben. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
30.08.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Festlegung weiterer Feuerstände und Kavernen im Auwald. (BAr E5480(A) 1973/21)
06.09.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht. Betr. Auwald I, Ik. + Beob.: II. Etappe in Armierung begriffen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
30.10.1941 Vertrag mit Unternehmen H. Jordi, Bern (Fr. 65'000; Angebot vom 24.08.1941; Baubeginn sofort; Fertigstellung bis Ende Nov. 1941)
22.11.1941 Stand der Arbeiten: Umgebungsarbeiten. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
10.01.1942 Stand der Arbeiten, Auwald, Stand I: Umgebungsarbeiten. Perfektaplatten sind anzuschlagen. Fehlen: Ik. Schartentopf, Einstiegdeckel. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
11.04.1942 Stand der Arbeiten, Auwald, Feuerstand I: Rohbau fertig. Vent. Anlage installiert. Schartendeckel werden angeschlagen. Schreinerarbeiten vergeben. Malerarbeiten und Bunkeranstrich vergeben. Fehlt: Einstiegdeckel und Gittertüre. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
15.06.1942 Rechnung von H. Jordi, Bern (Fr. 43'705.50).
12.11.1979 Anlage wird desarmiert und als Unst in der takt Bed 1 belassen. ((Z) A 1863)
06.03.1980 Deklassierung zu Unterständen Kat 4. ((Z) A 1863)

Besondere Eigenschaften
Gruppe Auwald
Kampfgruppe 3 Kander
Frühere Bewaffn: 1 Pak (in Schussrichtung rechts)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 4103 : 43, 44
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02031 35315/AN

Gemeinde	Spiez	Ortsteil	Spiez
Flurname	AUWALD 2		
Koordinaten	2615000 1171790		
Namensvarianten	AUWALD 2 ; ; Spiez		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Betonierter Mg. Beob. Stand von 7.70m x 8.20m Aussenmasse, mit Schusswirkung auf das Kanderbett, unterhalb des Zusammenflusses der Simme. Steht an der Kante oberhalb des Kanderbettes im Auwald und bildet mit 4 weiteren Inf. Bkr. und 6 Unterstände die Gruppe Auwald. Getarnt durch Bemalung: Tarnungsmuster in braun und weiss sowie Bepflanzung auf dem Dach (herabhängendes Efeu). Seitl, abgewinkelter Eingang im SE, verteidigt durch HG-Auswurf und Eingangsverteidigung, mit Gittertüre nach aussen und Panzertüre im Innern; Kampfraum mit Beob. (HG-Auswurf) und Ik. Stand; Vertikalschacht zur Mannschaftsunterkunft im UG.

Projektverfasser	
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hans Jordi, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. (2011): Im Ensemble mit A 02035, Unterstand integral teilweise erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische Infrastruktur Annexbauten	gering, limité

Baugeschichte

02.07.1941 Stand der Arbeiten. Betr. Gruppe Auwald: Feuerstände 5 projektiert und vergeben. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
24.08.1941 Angebot (Fr. 56'317.95) ((Z) A 2031)
25.08.1941 Angebot (Fr. 55'575.35) ((Z) A 2031)
30.08.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Festlegung weiterer Feuerstände und Kavernen im Auwald. (BAr E5480(A) 1973/21)
06.09.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht. Betr. Auwald II, Mg. & Beob.: Genaue Lage ist noch festzulegen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
30.10.1941 Vertrag mit Unternehmen H. Jordi, Bern. (Fr. 65'000; Baubeginn sofort; Fertigstellung bis Ende Nov. 1941). ((Z) A 2031)
22.11.1941 Stand der Arbeiten: Schalung 3. Etappe. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.12.1942 Stand der Arbeiten, Auwald, Stand II: 3. Etappe betoniert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
10.01.1942 Stand der Arbeiten, Auwald, Stand II: Umgebungsarbeiten. Perfektaplatten sind anzuschlagen. Fehlen: 2 Ventilationsklappen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
11.04.1942 Stand der Arbeiten, Auwald, Feuerstand II: Rohbau fertig. Vent. montiert. Schartendeckel werden angeschlagen. Schreinerarbeiten vergeben. Malerarbeiten vergeben. Fehlen: 2 Vent. Klappen und Gittertüre. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
15.06.1942 Rechnung von Unternehmen H. Jordi. (Fr. 42'628.65). ((Z) A 2031)
12.11.1979 Anlage wird aufgehoben (Aufhebung wird auf 31.12.1979 wirksam). ((Z) A 1863)

Besondere Eigenschaften
Gruppe Auwald
Mg. + Beob. Stand
Kampfgruppe 3 Kander
Frühere Bewaffn: 1 Mg (Schussrichtung rechts)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv ADAB	CD 4103 : 45, 46

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_A 02032 35315/AO

Gemeinde	Spiez	Ortsteil	Spiez
Flurname	AUWALD 3		
Koordinaten	2614940 1171360		
Namensvarianten	AUWALD 3 ; ; Spiez		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Betonierter Ik. Mg. Beob. Stand von 8.70m x 10.80m Aussenmasse mit Schusswirkung NW auf das Kanderbett unterhalb des Zusammenflusses der Simme. Steht an der Kante oberhalb des Kanderbetts im Auwald und bildet mit 4 weiteren Inf. Bkr. und 6 Unterstände die Gruppe Auwald. Getarnt durch Bemalung: Tarnungsmuster in braun und weiss. Seitlicher, abgewinkelter Eingang im NE, verteidigt durch HG-Auswurf und Eingangsverteidigung, mit Gitter-
türe nach aussen und Panzertüre im Innern; Kampfraum mit Ik. (in Schussrichtung links) Beob. (mit HG-Auswurf) und Mg. Stand; Vertikalschacht zur Mannschaftsunterkunft im UG.

Projektverfasser	
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hadorn & Tüscher GmbH, Biel
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Aufgrund seiner Lage im Wald in einer Industriezone gute Erhaltungsbedingungen -> Bauhülle sichtbar erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische Infrastruktur Annexbauten	mittel, moyen

Baugeschichte

02.07.1941 Stand der Arbeiten. Betr. Gruppe Auwald: Feuerstände 5 projektiert und vergeben. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
01.08.1941 Angebot (Fr. 60'682). ((Z) 2030/42)
30.08.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Festlegung weiterer Feuerstände und Kavernen im Auwald. (BAr E5480(A) 1973/21)
06.09.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht. Betr. Auwald III, Ik. Mg. & Beob: 2. Etappe betoniert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
13.11.1941 Vertrag mit Unternehmen Hadorn & Tüscher, Biel (Fr. 70'000; Baubeginn sofort; Fertigstellung bis Ende Nov. 1941) ((Z) 2030/42)
22.11.1941 Stand der Arbeiten: Umgebungsarbeiten. Installation abbrechen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.12.1941 Stand der Arbeiten, Auwald, Stand III: Nahezu fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
10.01.1942 Stand der Arbeiten, Auwald, Stand III: Ik. Schartentopf fehlt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
11.04.1942 Stand der Arbeiten, Auwald, Feuerstand III: Rohbau fertig. Vent. montiert. Schartendeckel werden angeschlagen. Schreinerarbeiten vergeben. Malerarbeiten vergeben. Fehlt: Ik. Scharte, Gittertüre, Schlüssel. Die Wasserbeschaffung in Projektierung. (BAr E54800(A) 1973/21 Bd.86)
15.05.1942 Rechnung von Hadorn & Tüscher (Fr. 67'457.05). ((Z) 2030/42)
12.11.1979 Anlage wird aufgehoben (Aufhebung wird auf 31.12.1979 wirksam). ((Z) A 1863)
06.03.1980 Deklassierung zu Anlage ohne militärischen Nutzen Kat 9. ((Z) A 1863)

Besondere Eigenschaften
Gruppe Auwald
Kampfgruppe 3 Kander
Frühere Bewaffn: 1 Pak, 1 Mg (Pak in Schussrichtung links)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv ADAB	CD 4103 : 47, 48

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02033 35315/AP

Gemeinde	Spiez	Ortsteil	Spiez
Flurname	AUWALD 4		
Koordinaten	2615030 1171100		
Namensvarianten	AUWALD 4 ; ; Spiez		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Eingeschossiger, überdeckter, betonierter Inf. Bkr. mit 3 Feuerlinien (ohne UK) von 8.70m x 10.80m Aussenmasse, mit Schusswirkung NW auf das Kanderbett unterhalb des Zusammenflusses der Simme. Steht an der Kante oberhalb des Kanderbetts im Auwald und bildet mit 4 Inf. Bkr. und 6 Unterstände die Gruppe Auwald. Getarnt durch Bemalung: Tarnungsmuster in braun und weiss. Seitl. Eingang im NE über Rampe und eine Treppe zw. Werk und Stützmauer (Anbau auf der Rückseite), verteidigt durch HG-Auswurf und Eingangsverteidigung. Gittertüre aussen, Panzertüre Innen; Kampfraum mit Ik. Beob. (HG-Auswurf) und Mg. Stand.
Monoblock, ohne UK,spezielle Eingangspartie, Bunker überdeckt, Ik. + Mg. + Beob. Stand

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hadorn & Tüscher G.m.b.H., Biel
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Aufgrund seiner Lage im Wald in einer Industriezone gute Erhaltungsbedingungen -> Bauhülle sichtbar erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische Infrastruktur Annexbauten	gering, limité

Baugeschichte

02.07.1941 Stand der Arbeiten. Betr. Gruppe Auwald: Feuerstände 5 projektiert und vergeben. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
30.08.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Festlegung weiterer Feuerstände und Kavernen im Auwald. (BAr E5480(A) 1973/21)
22.11.1941 Stand der Arbeiten: Aufnahmen aufgetragen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.12.1942 Stand der Arbeiten: In Vorbereitung. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
23.12.1941 Vertrag mit Unternehmen Hadorn & Tüscher, Biel für Ik. Schild (Fr. 10'000; Angebot vom 24.11.1941; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 1 Monat). ((Z) A 2030/42)
10.01.1942 Stand der Arbeiten, Auwald, Stand IV, V, Va und VI: Pläne und Verträge genehmigt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
11.04.1942 Stand der Arbeiten, Auwald, Feuerstand IV: Der seinerzeit vorgesehene Ik. Schild wird durch einen Ik. Mg. Beob. Stand (ohne Unterkunftraum) ersetzt. Aufnahmen und Absteckungen gemacht. Nachdevisierung im Gange. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
09.05.1942 Angebot Ik. Beob. Mg. Stand (Fr. 65'000). ((Z) A 2030/42)
09.06.1942 Angebot (Fr. 74'000).
19.06.1942 Zusatz-Vertrag zu Vertrag vom 23.12.1941 (Ik. Beob. Mg.) -> Zusatzvertragssumme Fr. 77'000; Fertigstellung 3 Monate nach Beginn. ((Z) A 2030/42)
21.09.1942 Übergabeprotokoll Ventilations-, Gasschutz- und Wasseranlagen. ((Z) A 2030/42, 32)
31.12.1942 Rechnung von Unternehmen Hadorn & Tüscher, Biel (Akkordarbeiten: Fr. 59'033.75, Regiearbeiten: Fr. 1518.40, Nachträge: Fr. 233.85). ((Z) A 2030/42)
12.11.1979 Anlage wird desarmiert und als Unst in der takt Bed 1 belassen. ((Z) A 1863)
06.03.1980 Deklassierung zu Unterständen Kat 4. ((Z) A 1863)

Besondere Eigenschaften

12.11.1979 Anlage wird desarmiert und als Unst in der takt Bed 1 belassen. ((Z) A 1863)
06.03.1980 Deklassierung zu Unterständen Kat 4. ((Z) A 1863)
Gruppe Auwald (ausgeführt: 1941/44)
Ik. Schild -> Ik. Mg. Beob. Stand
Kampfgruppe 3 Kander
Frühere Bewaffn: 1 Pak, 1 Mg (Pak in Schussrichtung rechts)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4103 : 49, 50

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02034 35315/AQ

Gemeinde	Spiez	Ortsteil	Spiez
Flurname	AUWALD 1 A		
Koordinaten	2615100 1171840		
Namensvarianten	AUWALD 1 A ; ; Spiez		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Stosstrupp-Unterstand für 50 Mann im Auwald, sog. Röhrenbunker, in der Nähe des Ik. Standes A 2030: Betoniertes Rundgewölbe (1 Raum: 3m x 10m x 2.40 Innenmasse, 1 m-1.70 m dicke Mauern) überdeckt mit Erde; Zugang bzw. Abgang über 1m breite Prügeltreppe zw. 2 mit Bruchstein verkleideten Mauern mit anschliessender Böschung; abgewinkelten Eingang mit Eingangsverteidigung in der südöstl. Ecke der Längsseite; Gittertüre Aussen, Panzertüre Innen. Notausgang (Vertikalschacht, abgeschlossen durch Panzertüre) auf der gegenüberliegenden kurzen Seite im W. Bildet mit 5 Inf. Bkr. und 5 Unterstände die Gruppe Auwald.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	H. Jordi, Bauunternehmung, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Gute Erhaltungsbedingungen aufgrund seiner Lage im Wald. -> Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
30.08.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Festlegung weiterer Feuerstände und Kavernen im Auwald. (BAr E5480(A) 1973/21)
12.10.1943 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)
28.01.1943 Annahme vorgedrucktes Devis. ((Z) A 2031)
16.02.1943 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen H. Jordi (Fr. 34'000; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 3 Monaten). ((Z) A 2030/42)
10.08.1943 Rechnung von Unternehmen H. Jordi, Bern (Fr. 32'314.70). ((Z) A 2031)

Besondere Eigenschaften
Gruppe Auwald
Kampfgruppe 3 Kander

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 4103 : 51
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02035 35315/AR

Gemeinde	Spiez	Ortsteil	Spiez
Flurname	AUWALD 2 A		
Koordinaten	2615090 1171760		
Namensvarianten	AUWALD 2 A ; ; Spiez		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Stosstrupp-Unterstand für 50 Mann im Auwald, sog. Röhrenbunker, nahe des Ik. Standes A 2031: Betoniertes Rundgewölbe (1 Raum: 3m x 10m x 2.40 Innenmasse, 1 m-1.70 m dicke Mauern) überdeckt mit Erde; Zugang bzw. Abgang über eine 1m breite Prügeltreppe zw. 2 mit Bruchstein verkleideten Mauern mit anschliessender Böschung; abgewinkelten Eingang mit Eingangsverteidigung in der südöstl. Ecke der Längsseite; Gittertüre Aussen, Panzertüre Innen. Notausgang (Vertikalschacht, abgeschlossen durch Panzertüre) auf der gegenüberliegenden kurzen Seite im N. Bildet mit 5 Inf. Bkr. u. 5 Unterstände die Gruppe Auwald.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Max Schneider, Baumeister, Thierachern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Ist der am besten zugängliche Unterstand der Gruppe Auwald. Soll exemplarisch für diesen Bautyp (Röhrenbunker) im Ensemble mit A 2031 integral teilweise erhalten und zugänglich bleiben.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
30.08.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Festlegung weiterer Feuerstände und Kavernen im Auwald. (BAr E5480(A) 1973/21)
12.10.1943 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)
28.01.1943 Annahme vorgedrucktes Devis. ((Z) A 2031)
16.02.1943 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen Max Schneider, Thierachern (Fr. 34'000; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 3 Monaten). ((Z) A 2130/42)
30.10.1943 Rechnung von Unternehmen Max Schneider, Thierachen (Fr. 34'911.05). ((Z) A 2031)

Besondere Eigenschaften
Kampfgruppe 3 Kander

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv CD 4103 : 52, 53, 54, 55
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_A 02036 35315/AS

Gemeinde	Spiez	Ortsteil	Spiez
Flurname	AUWALD 3 A		
Koordinaten	2615050 1171350		
Namensvarianten	AUWALD 3 A ; ; Spiez		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Stosstrupp-Unterstand für 50 Mann im Auwald, sog. Röhrenbunker, bei der Kiesgrube, in der Nähe von A 2032: Betoniertes Rundgewölbe (1 Raum: 3m x 10m x 2.40 Innenmasse, 1 m-1.70 m dicke Mauern) überdeckt mit Erde; Abgekehrten Zugang bzw. Abgang über eine 1m breite Prügeltreppe zw. 2 mit Bruchstein verkleideten Mauern mit anschliessender Böschung; abgewinkelten Eingang mit Eingangsverteidigung in der südöstl. Ecke der Längsseite; Gittertüre Aussen, Panzertüre Innen. Notausgang (Vertikalschacht) auf der gegenüberliegender kurzen Seite im N. Bildet mit 5 Inf. Bkr. und 5 Unterstände die Gruppe Auwald.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Reinhard & Co., Summiswald
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Gute Erhaltungsbedingungen aufgrund seiner Lage im Wald, in einer Industriezone. -> Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
30.08.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Festlegung weiterer Feuerstände und Kavernen im Auwald. (BAr E5480(A) 1973/21)
12.10.1943 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)
28.01.1943 Annahme vorgedrucktes Devis. ((Z) A 2031)
16.02.1943 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen Reinhard & Co, Summiswald (34'000; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 3 Monaten). ((Z) A 2031)
10.06.1943 Rechnung von Unternehmen Reinhard & Co, Sumiswald (Fr. 31'160.60). ((Z) A 2031)

Besondere Eigenschaften
Gruppe Auwald
Kampfgruppe 3 Kander

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv CD 4103 : 56
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02038 35315/AT

Gemeinde	Spiez	Ortsteil	Spiez
Flurname	AUWALD 4 A		
Koordinaten	2615050 1171240		
Namensvarianten	AUWALD 4 A ; ; Spiez		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Stosstrupp-Unterstand für 50 Mann im Auwald, sog. Röhrenbunker, in der Nähe von A 2033: Betoniertes Rundgewölbe (1 Raum: 3m x 10m x 2.40 Innenmasse, 1 m-1.70 m dicke Mauern) überdeckt mit Erde; Abgekehrten Zugang bzw. Abgang über 1m breite Prügeltreppe zw. 2 mit Bruchstein verkleideten Mauern mit anschliessender Böschung; abgewinkelten Eingang mit Eingangsverteidigung in der südöstl. Ecke der Längsseite; Gittertüre Aussen, Panzertüre Innen. Notausgang (Vertikalschacht, abgeschlossen durch Panzertüre) auf der gegenüberliegenden kurzen Seite im N. Bildet mit 5 Inf. Bkr. und 5 Unterstände die Gruppe Auwald.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	G. Kessler & Sohn, Bauunternehmung, Oberwangen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Gute Erhaltungsbedingungen aufgrund seiner Lage im Wald, in einer Industriezone. -> Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
30.08.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Festlegung weiterer Feuerstände und Kavernen im Auwald. (BAr E5480(A) 1973/21)
12.10.1943 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)
28.01.1943 Annahme vorgedrucktes Devis (Angebot). ((Z) A 2031)
16.02.1943 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen Kessler & Sohn, Oberwangen (Fr. 34'000; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 3 Monaten). ((Z) A 2031)
30.06.1943 Rechnung von Kessler & Sohn, Oberwangen (Fr. 31'825.80). ((Z) A 2031)

Besondere Eigenschaften
Gruppe Auwald
Kampfgruppe 3 Kander

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv CD 4103 : 57
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02039 35315/AU

Gemeinde	Spiez	Ortsteil	Spiez
Flurname	AUWALD 4 B		
Koordinaten	2615160 1171140		
Namensvarianten	AUWALD 4 B ; ; Spiez		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Stosstrupp-Unterstand für 50 Mann im Auwald sog. Röhrenbunker, in der Nähe von A 2033: Betoniertes Rundgewölbe (1 Raum: 3m x 10m x 2.40 Innenraum, 1 m - 1.70 m dicke Mauern) überdeckt mit Erde; Zugang bzw. Abgang über eine 1m breite Prügeltreppe zw. 2 mit Bruchstein verkleideten Mauern mit anschliessender Böschung; abgewinkelten Eingang mit Eingangsverteidigung in der südöstl. Ecke der Längsseite; Gittertüre Aussen, Panzertüre Innen. Notausgang (Vertikalschacht, abgeschlossen durch Panzertüre) auf der gegenüberliegenden kurzen Seite im N. Bildet mit 5 Inf. Bkr. und 5 Unterstände die Gruppe Auwald.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Paul Bettler, Baugeschäft, Thun
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. -> Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
30.08.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Festlegung weiterer Feuerstände und Kavernen im Auwald. (BAr E5480(A) 1973/21)
12.10.1943 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)
28.01.1943 Annahme vorgedrucktes Devis (Fr. 1'000 teurer als Stände Auwald 1a, 2a, 3a, 3b und 4a, da Zufahrt erschwert, Rollbahngeleiseabfuhr). ((Z) A 2030/42)
16.02.1943 Bauvertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen P. Bettler, Thun (Fr. 35'000; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 3 Monaten). ((Z) A 2030/42)
10.08.1943 Rechnung von P. Bettler, Thun (Fr. 37023.40). ((Z) A 2031)

Besondere Eigenschaften
Gruppe Auwald
Kampfgruppe 3 Kander

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 4103 : 58
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02040 35315/AV

Gemeinde	Wimmis	Ortsteil	Wimmis
Flurname	AUWALD 5		
Koordinaten	2614960 1170950		
Namensvarianten	AUWALD 5 ; ; Wimmis		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Betonierter, einstöckiger, ungetarnter Ik. Mg. Beob. Stand, überdeckt mit Humus (ohne Unterkunftsraum) im Hang, unmittelbar oberhalb des Zusammenflusses Kander-Simme. Schusswirkung auf das Kanderbett unterhalb des Zusammenflusses. Abgewinkelten Eingang mit Eingangsverteidigung auf der Rückseite des Werkes (Lange Eingangspartie zw. 2 Mauern; Gittertüre nach aussen, Panzertüre nach innen. Bildet mit 4 Inf. Bkr. und 6 Unterstände die Gruppe Auwald.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Clivio & Sohn, Spiez
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. -> Bauhülle sichtbar erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité
Typologie	gering, limité
Bauzeit	
Tarnung	gering, limité
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	mittel, moyen

Eigenwert Bau	gering, limité
Historischer Wert	gering, limité
Situationswert	gering, limité
Naturschutzwert	gering, limité

Baugeschichte
02.07.1941 Stand der Arbeiten. Betr. Gruppe Auwald: Feuerstände 5 projektiert und vergeben. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
30.08.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Festlegung weiterer Feuerstände und Kavernen im Auwald. (BAr E5480(A) 1973/21)
06.09.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht. Betr. Auwald V: Am 8.9.1941 Beginn der Aufnahmen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
12.09.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht. Betr. Auwald V: Aufnahmen begonnen; müssen aber wegen der vorgesehenen Abänderung der Feuerstellung erweitert werden. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
13.09.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Rekognoszierung Stand im Zusammenfluss Kander-Simme. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
21.11.1941 Angebot zu Ik. Schild (Fr. 12'200). ((Z) A 2030/42)
22.11.1941 Stand der Arbeiten: Aufnahmen erledigt. Z.T. aufgetragen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
23.12.1941 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen A. Clivio & Sohn, Spiez betr. Ik. Schild (Fr. 14'500; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 2 Monaten). ((Z) A 2030/42)
10.01.1942 Stand der Arbeiten, Auwald, Stand IV, V, Va und VI: Pläne und Verträge genehmigt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
05.06.1942 Offerte (Fr. 86'000) ??? ((Z) A 2030/42)
11.04.1942 Stand der Arbeiten, Auwald, Feuerstand V: Der seinerzeit vorgesehene Ik. Schild wird durch einen Ik. Mg. Beob. Stand (ohne Unterkunftsraum) ersetzt. Aufnahmen und Absteckung gemacht. Nachdevisierung im Gange. Definitive Lage muss wegen der Terrainverhältnisse noch abgeklärt werden. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
19.06.1942 Zusatzvertrag zu Vertrag vom 23.12.41 für Ik. Beob. Mg. Stand (Zusatzvertragssumme Fr. 71'500; Fertigstellung innert 3 Monaten nach Beginn). ((Z) A 2030/42)
25.01.1943 Rechnung von A. Clivio & Sohn, Spiez (Fr. 70'084.25). ((Z) A 2030/42)

Besondere Eigenschaften
25.01.1943 Rechnung von A. Clivio & Sohn, Spiez (Fr. 70'084.25). ((Z) A 2030/42)
24.05.1994 1 x 7,5mm Festungs-Maschinengewehr 51/80 noch vorhanden.
24.05.1994 1 x 9cm Pak Kan 50/57 auf Pivotlafette noch vorhanden.
volle Bewaffn: 1 Pak + 1 Mg (Pak in Schussrichtung rechts)
Anexbau = A 2041 (UK)
Gruppe Auwald / Kampfgruppe 3 Kander

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 4103 : 59, 60
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02041 35316/AA

Gemeinde	Wimmis	Ortsteil	Wimmis
Flurname	AUWALD 5 A		
Koordinaten	2614960 1170905		
Namensvarianten	AUWALD 5 A ; ; Wimmis		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Stosstrupp-Unterstand, sog. Röhrenbunker für 16 Mann im Auwald, in steilem Gelände, ober-
halb des Zusammenflusses Kander u. Simme: 1 Raum (3m x 10m x 2.40m Innenmasse, 1m - 1.70m dicke Mauern, nach oben zuspitzend); betoniertes Rundgewölbe mit 40 cm dicker Bruchsteinverkleidung im Innern, gestrichen; Humusabdeckung; Zugang über Geländeeinschnitt, kleinen Vorbau am Rand der Längsseite; abgewinkelten Eingang mit Eingangsverteidigungsnische; Gittertüre Aussen, Panzertüre Innen. Notausgang (Vertikalschacht) auf der gegenüberliegenden kurzen Seite. Gehört zur Gruppe Auwald mit 5 Inf. Bkr. und 6 Unterständen.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Clivio & Sohn, Spiez
Konstruktion	Beton + Naturstein, béton + pierre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Bildet mit dem Inf. Bkr. A 2040, der sich in der Sperrstelle 2118 befindet, ein Ensemble. Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand			
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
30.08.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Festlegung weiterer Feuerstände und Kavernen im Auwald. (BAr E5480(A) 1973/21)
15.12.1941 Angebot für Röhrenbunker (Fr. 30'199) ((Z) A 2030/42)
23.12.1941 Bauvertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen A. Clivio & Sohn, Spiez für Stosstruppenunsterstand (Röhrenbunker) (Fr. 36'000; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 3 Monaten). ((Z) A 2030/42)
10.01.1942 Stand der Arbeiten, Auwald, Stand IV, V, Va und VI: Pläne und Verträge genehmigt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
09.04.1942 Clivio & Sohn, Spiez - Brief an Kdo. 3. Div: Im Auftrag der Bauleitung wird die Baustelle Auwald Va um etwa 1/6 erweitert für die Unterkunft von 20 Mann. ((Z) A 2030/42)
11.04.1942 Stand der Arbeiten, Auwald, Röhrenbunker VA: Dieser Unterstand wird verlängert, um für 20 Mann Unterkunft zu bieten. Absteckung gemacht. Nachdevisierung im Gange. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
05.06.1942 Angebot für Röhrenbunker (Fr. 60'000). ((Z) A 2030/42)
19.06.1942 Zusatzvertrag mit Unternehmen A. Clivio & Sohn, Spiez zum erweiterten Stosstruppenunterstand für Schwerstand (Ik. Mg. Beob.) (Zusatzvertragssumme Fr. 24'000). ((Z) A 2030/42)
27.01.1943 Rechnung von Clivio & Sohn, Spiez (Fr. 31'583.15). ((Z) A 2030/42)

Besondere Eigenschaften
Betten und Mat. noch vorhanden.
Anexbau von A 2040
Gruppe Auwald
Kampfgruppe 3 Kander
Ausführungsplan mit Datum 1944 ???

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 4087 : 45
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02042 35316/AB

Gemeinde	Wimmis	Ortsteil	Wimmis
Flurname	AUWALD 6		
Koordinaten	2614950 1170460		
Namensvarianten	AUWALD 6 ; ; Wimmis		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Betonierter Infanteriebunker mit 2 Etagen im Auwald, ca. 600m oberhalb des Zusammenflusses Kander - Simme, an der Kante des Flusseinschnittes der Simme. Feuer Richtung Sattelegg bzw. auf die Strasse von Einigen kommend. Kampfraum mit Ik. (Pak. in Schussrichtung rts) Mg. und Beob. Ständen. Scharten sind mit Holzläden verschliessbar. Seitl. abgewinkelter Eingang mit Eingangsverteidigung; Vertikaler Abstieg ins UG mit der Mannschaftsunterkunft. Der Bunker ist ungetarnt (evtl. früher bemalte Tarnung; Tarnungsmuster).

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hans Trachsel, Spiez
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Die Anlage ist in Kontinuität der Sperre 2118, Einigen. -> Bauhülle sichtbar erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
02.07.1941 Stand der Arbeiten. Betr. Gruppe Auwald: Feuerstände 5 projektiert und vergeben. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
30.08.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Festlegung weiterer Feuerstände und Kavernen im Auwald. (BAr E5480(A) 1973/21)
22.11.1941 Stand der Arbeiten: Aufnahmen erledigt, z.T. aufgetragen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.12.1942 Stand der Arbeiten: In Vorbereitung. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
08.12.1941 Angebot (Fr. 90'000). ((Z) A 2031)
23.12.1941 Bauvertrag Kdo. 3. Div. mit Bauunternehmen H. Trachsel, Spiez (Fr. 90'000, Baubeginn sofort, Fertigstellung innert 4 Monaten). ((Z) A 2031)
10.01.1942 Stand der Arbeiten, Auwald, Stand IV, V, Va und VI: Pläne und Verträge genehmigt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
11.04.1942 Stand der Arbeiten, Auwald, Feuerstand VI: Aufnahmen und Absteckungen gemacht. Installation nahezu beendet. Motorenantrieb in der Hauptsache elektrisch. Wasserbezug von Pulverfabrik Wimmis. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
31.12.1942 Endabrechnung von Bauunternehmen H. Trachsel, Spiez (Fr. 65'551.25). ((Z) A 2031)
12.11.1979 Entscheid vom Bundesamt für Genie u. Festungen: Anlage wird neu als Inf Bunker takt Bed 1 mit Besatzung klassiert. ((Z) A 1863)

Besondere Eigenschaften
24.05.1994 1 x 7,5mm Festungs-Maschinengewehr 51/80 noch vorhanden.
24.05.1994 1 x 9cm Panzerabwehrkanone 50/57 auf Pivotlafette noch vorhanden.
Gruppe Auwald
Kampfgruppe 3 Kander

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv CD 4087 : 46, 47, 48, 49
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02043 35316/AC

Gemeinde	Wimmis	Ortsteil	Wimmis
Flurname	SATTELEGG 1		
Koordinaten	2614790 1170485		
Namensvarianten	SATTELEGG 1 ; Sattelegg ; Wimmis		

Erste Nutzung	TB Magazin, magasin barricade ac
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Felskaverne mit Blechabschluss bei der Sattelegg, westlich der Strasse von Einigen Richtung Simmental, oberhalb des Zusammenflusses Simme - Kander: Einraum (3m x 5m). Diente früher als Barrikadendepot der in der Nähe liegenden Strassenbarrikade.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Als Ensemble sichtbar erhalten mit Inf. Bkr. A 2044 (-> integral erhalten). Es bildet mit diesem eine sehr kompakte und übersichtbare Sperre im Engnis neben Strasse und Kander.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand			
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
Kampfgruppe 3 Kander

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv	CD 4087 : 50, 51, 52
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02044 35316/AD

Gemeinde	Wimmis	Ortsteil	Wimmis
Flurname	SATTELEGG 2		
Koordinaten	2614775 1170420		
Namensvarianten	SATTELEGG 2 ; Brodhüsi ; Wimmis		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Betonierter, sich nach oben verjüngender 2-stöckiger Inf. Bunker bei der Sattelegg, Brodhüsi; am Fels westlich der Strasse von Einigen; im Anschluss einer Stützmauer aus Bruchstein. Schussrichtung Auwald. Ungewöhnl. Raumeinteilung: Seitl. abgewinkelter Eingang von der Strasse in Kampfraum mit Mg. Stand u. Munitionsraum, Aufstieg ins Obergeschoss mit 2. Kampfraum mit Ik. (Pak) und Beob. Stand sowie Unterkunftsraum für 8-10 Mann, Wassertank und Vent. Tarnung der Scharten: Eisenkonstruktion mit Rabitz (Naturstein imitiert). Bunker mit einbetonierten Bruchsteinen verkleidet (analog Stützmauer).

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Emil Merz, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Element einer regional eingestuften Sperrstelle. Typologisch interessant: 2 geschossig, Kampfräume auf beiden Etagen, Mannschaftsraum im Obergeschoss. Hoher Situationswert durch Lage iim Egnis neben Strasse und Kander. Schöne Tarnung: Weiterführung der be

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische	gering, limité		

Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
21.11.1940 3. A.K, Baubüro Thun - Brief an Kdo. 3. Div, Geniechef betr. Waffenstand hinter Strassensperre Sattelegg für Fk. und Mg: Vorschlag für die Ausführung der Strassensperre Sattelegg. ((Z) A 2043)
28.02.1941 Kdo. 3. A.K. - Schreiben an Baubüro Thun 3. A.K: Im Raume der 3. Div. sei ein Panzerabwehrstand von 7.5cm als Versuchsstand zu erstellen. Vorgeschlagener Standort: Sattelegg - Brodhüsi mit Schussrichtung Auwald. ((Z) A 2043)
03.05.1941 Baubüro 3. A.K, Thun - an Kdo. 3. Div: Abänderung früherer Beschlüsse: Einbau Ik. anstelle einer Fk. ((Z) A 2043)
30.06.1941 Stand der Arbeiten: in Submission. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
30.07.1941 Vertrag mit Bauunternehmen E. Merz, Bern über die Arbeiten zu Werk Sattelegg (Fr. 85’340; Offerte vom 14.07.1941; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 3 Monaten). ((Z) A 2043)
28.7.1941 Beginn der Bauinstallationen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.09.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht. Betr. F 30 Sattelegg: Baugrube bis Ende Woche fertig ausgehoben. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
22.11.1941 Stand der Arbeiten: Dachsteinpackung. Aushub des Schussfeldes. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.12.1941 Stand der Arbeiten: Fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
20.02.1942 Rechnung für Feuerstand und Einschnitt (Fr. 88'735.85 + Taglohnarbeiten Fr. 448). ((Z) A 2043)
03.03.1942 Übernahmeprotokoll der Ventilations-, Gaschutz- und Wasserinstallationen. ((Z) A 2043)
11.04.1942 Stand der Arbeiten: Vent. und Mg. Laf. montiert. Möbl, Ik. Schartentopf u. Gittertüre fehlen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86

Besondere Eigenschaften
24.05.1994 1 x 7,5mm Festungs-Maschinengewehr 51/80 noch vorhanden.
24.05.1994 1 x 9cm Panzerabwehrkanone 50/57 auf Pivotlafette noch vorhanden.
Gruppe Sattelegg
Kampfgruppe 3 Kander
28.04.1941 Kostenzusammenstellung von Baubüro Thun 3. A.K. für Stand SA.E. No. 3508 (Fr. 150'000; Werk, Ausbauarbeiten, Möblierung, Umgebungsarbeiten und Tarnungsarbeiten etc.) ((Z) A 2043) ???
als Versuchsstand vorgesehen ((Z) 2010/24)??? -> wahrscheinlich Sattelegg II

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 4087 : 53, 54, 55
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02045 35316/AE

Gemeinde	Wimmis	Ortsteil	Wimmis
Flurname	SCHATTIGWALD		
Koordinaten	2614760 1170560		
Namensvarianten	SCHATTIGWALD ; ; Wimmis		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Felsenwerk im Schattigwald im NE-Fuss der Simmenfluh, oberhalb der Staatsstrasse von Einigen: 3 betonierte Geschützstände (I: 2 Feuerlinien mit Mg; II: Mg. + Pak; III: Mg. und Pak); betonierter Eingangsstand (Lmg. + Eingangsverteidigungsstand), höhergelegener Notausgang (Eingangsverteidigung); diverse Kavernen mit Einbauten für Maschinen- und Vent, für die Mannschaft mit Küche und Vorratsraum (Überdruckschleuse), als Waschraum, K.P, Wasserreservoir und für die Munition sowie 1 Kaverne als Unterstand für die Aussenverteidigung mit Verbindung zu höhergelegenem Beob. Stand*, von aussen zugänglich.
Die Anlage befindet sich im NE-Fuss der Simmenfluh, an der Stelle, wo sich der Rücken der Sattelegg in konvexer Biegung gegen das Stassenknie der Staatsstrasse zw. Satteleggbunker u. Kapf absenkt.
Mittels Stollen miteinander verbunden. Solitäre und Unterstand für Aussenverteidiger. Teilweise mit Eisenbahnschienen armiert. äusserste Schicht Steine (einbetoniert). Um Beton zu sparen Steine einbetoniert (deckend). Schwerstand III mit Spezialtiefschuss.(Tarngitter vor Scharten und Tarnanstrich?)
2 Notausgänge/Beob/ 1 Motoren / Ventr-aum / 1 Küche / Diverse UK+Mag/WC / Telefonzentrale 45 / Überdruckschleusen

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauuntern. Schattigwald: E. Merz & J. Merz & Co. AG, Bern

Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Element einer regional eingestuften Sperrstelle. Die Anlage ist für das Gebiet ungewöhnlich.
-> Bauhülle erhalten (sichtbar).

Inventarstatus ADAB Nachführung 2014

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte

25.10.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Rapport. Betr. Schattigwald: Es sind Aufnahmen zu machen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
06.12.1941 Stand der Arbeiten: Definitive Terrainaufnahmen. Projektierung. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
30.12.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Lage des Werkes Schattigwald wird gutgeheissen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
10.01.1942 Kostenvoranschlag mit Unternehmer besprochen. Projekt und Feuerplan fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
04.02.1942 Vertrag mit Bauunternehmung Schattigwald betr. Werk Schattigwald (Fr. 272’000; Offerte vom 19.12.1941; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 6 Mon.). ((Z) A 2045)
20.02.1942 Kreditbeantragung (Fr. 272’000). ((Z) A 2045)
30.03.1942 Rekognoszierung im Schattigwald. ((Z) A 2045)
11.04.1942 Schattigwald, Feuerstand I + II: Installation wird demnächst begonnen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
21.04.1943 Rekogoszierung der Aussenverteidigung ((Z) A 2045)
10.11.1943 Plan für Aussenverteidigung ((Z) A 2045/35)
15.12.1943 Vertrag mit Schweizerische Stuag, Bern über die Arbeiten zu Aussenverteidigung Schattigwald (Fr. 49’916; Offerte vom 10. Dez. 1943; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 3 Monaten).
19.06.1944 Vorläufige Abnahme der elektr. Anlagen. ((Z) A 2045)
10.10.1944 Uebernahme der Anlage. ((Z) A 2045/37)
31.10.1944 Date d'achèvement (en cours d'exécution). (BAr E27/17376 Bd.1-3)
05.03.1945 Kostenzusammenstellung ((+ Aussenvert.) Fr. 621’992.37).
12.11.1979 Anlage als Kampfwerk aufgehoben, als Ausbildungswerk weiter verwendet (zusäztlich als Unst takt Bed 1). ((Z) A 1863)
06.03.1980 Deklassierung zu Unterständen Kat. 4. ((Z) A 1863)

Besondere Eigenschaften
10.10.1944 (gem. Übernahmeprotokoll) Bewaffn: 2 Ik. 4.7, 2 Pivot-Laf, 4 Mg. 1911, 4 Schartenlaf, 3 Lmg. 1925, 3 Raketenpistolen. ((Z) A2045/37)
24.05.1994 4 x 7,5mm Mg. 51 für Schartenlafette noch vorhanden.
24.05.1994 2 x 9cm Pak 50/57 auf Pivotlafette noch vorhanden.
* 05.10.1942 Geol. Beurteilung des Projektes K.P. Fluh (6 Beob. Stän-

de + 7 Funkkav. + 1 Mg. Stand) oberhalb Werk Schattigwald, durch Schrägstollen u. Seilbahn (siehe 24.6.42 Geolog. Beurteilung für kavernierte Bergstation Simmenfluh) erreichbar. ((Z) A 2050/49) -> Vergrösserung Werk Richtung W. Geplant, aber nicht ausgeführt. Beob. Posten = Kompromiss?
Beton zu sparen Steine einbetoniert (deckend)
Kampfstände mit einbetonierten Steinen.
Seilbahn für Höhentransport von Material

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4087 : 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_A 02050 32018/AB

Gemeinde	Wimmis	Ortsteil	Wimmis
Flurname	BURG		
Koordinaten	2614700 1168860		
Namensvarianten	BURG ; Burgfluh ; Wimmis		

Erste Nutzung	Artilleriefort, fort d'artillerie
Aktueller Bautyp	Artilleriefort, fort d'artillerie

Objektbeschreibung

Art. Fort auf der Burgfluh (Fels zw. Niesen u. Simmenfluh am Ausgang des Simmentals) oberhalb von Wimmis mit Blick auf unteren Simme- u. Kanderlauf sowie unteren Thunersee. Erreichbar über Weg oder Seilbahn (separate Eingänge). Felswerk mit 3 x 4 Ständen für Artillerie u. 1 Funkraum aufgereiht an längeren Stollen mit 6 angegliederten Munitionslagern u. 2 Unterkunftskavernen vis-a-vis (am Rückgrat). Maschinenraum, 2 Wasserreservoirs, Unterkunftsräume, Funkraum, Notausgang sowie Nischen für Öltanks u. Trafo über 2. Stollen erreichbar. 2 Doppelbeob. u. Funkraum oberhalb Artilleriestände über Treppe erreichbar. Annexbauten: Pumpenhaus und Baracken

Projektverfasser	3. A.K, Baubüro
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Konsortium "Burg”: Hermann Bürgi & Huser, Bern Sulzer & Neiger, Meiringen
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle nicht bewertet

Begründung

Die Anlage ist nicht im Liquidationskonzept. -> Bauhülle teilweise erhalten (Scharten und Eingang erkennbar lassen).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung	gering, limité		

Technische Infrastruktur	mittel, moyen
Annexbauten	gering, limité

Baugeschichte

21.04.1941 Geolog. Dienst 3. u. 5. A.K, Büro Thun - Art.Stellung Burg in der Burgfluh wird erwähnt. ((Z) A 2050)
24.05.1941 Vertrag BB Thun, 1. AK mit Baukonsortium “Burg” für Vollausbau (Fr. 1'423'780; Offerte vom 20.5.41 mit 2 Var. -> Vollaus-
Bau: Fr. 1’423’780; Reduzierter Ausbau: Fr. 745’711; Baubeginn innert 4 Wochen, Fertigstellen 8 Monate später). (Z A 2050/38)
17.06.1941 Baubeginn: Vortrieb Hauptstollen erwähnt. ((Z) A 2050/38)
14.04.1942 Die Stellung ist prov. schussbereit für 4 F.K. und Hb. Parallelogrammhebellaf. sind noch nicht vorhanden. ((Z) A 1880/49)
27.06.1942 Werk im Rohbau, bezugsbereit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
15.08.1942 Vertrag für Ventilationsanlage. (Z A 2050/39)
11.01.1943 Werk m Bau d.h. Einbau des letzten Schartentopfes etc. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
04.02.1943 Kdo. 3. Div, Geniechef - Endgültige Regelung betr. Kreditwesen in Berücksichtigung des Kreditmankos's des Baubüro 1. A.K, Thun: U.a. Einsparung bei Burgfluh: Wegfall der Stolleneinbauten (San.Barake Waldbrand wird als Tf. & Kdo.Baracke eingebaut). Wegfall der Lichtinst. u. Türen in Unterkunft. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.90)
16.09.1943 Schlussabrechnung betr. Erd-, Maurer- und Eisenbetonarbeiten Stellung Burg (Fr. 1'859'354). ((Z) A 2050/46)
Herbst 1943 teilw. Einstürzen des Dammes aufgrund der Bewegung des Untergrundes u. feinkörnigen Material des Dammes. ((Z) A 2050)
26.05.1944 Rapport betr. Felssturz beim Saumweg A.W. "Burg” aufgrund Einschneiden des Saumweges u. damit Beraubung des Untergrundes sowie starken Regen. -> Vorübergehender Unterbruch der Standseilbahn. -> Bau einer Stützmauer. ((Z) A 2050)
24.10.1946 Plan No. 27833 Situation 1:200 Ausbau-Projekt. ((Z) A 2050/46)
23.09.1947: Vertrag betr. Erweiterung: Wasserreservoir, Oeltank, Trafostation, Rückkühl-Anlage, neue Haupteingangstüre, Abschlusswand im Seilbahn-Stollen) im Werk (Fr. 239’558.90). ((Z) A 2050/42)
09.03.1948: Vertrag BBB für Elektoinstallationen (Z A 2050/39)
21.04.1941 Geolog. Dienst 3. u. 5. A.K. Büro Thun - Art.Stellung Burg in der Burgfluh wird erwähnt. ((Z) A 2050)
20.05.1941 Offerte vom Baukonsortium mit 2 Varianten. Vollausbau: Fr. 1’423’780; Reduzierter Ausbau: Fr. 745’711. (Z A 2050/38)
24.05.1941: Vertrag BB Thun, 1. AK mit Baukonsortium für Vollausbau (Fr. 1'423'780; Offerte vom 20.5.41; Baubeginn innert 4 Wochen, Fertigstellen 8 Monate später). (Z A 2050/38)
04.06.1941 Genehmigung des Vertrages durch A.K. (Z A 2050/46)
17.06.1941 Baubeginn: Vortrieb Hauptstollen erwähnt. (Z A 2050/38)
14.04.1942 Die Stellung ist prov. schussbereit für 4 F.K. und b Hb. Parallelogrammhebellaf. sind noch nicht vorhanden. ((Z) A 1880/49)
27.06.1942 Stand der Arbeiten: Im Rohbau, bezugsbereit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
15.08.1942 Vertrag 1. A.K Ventilationsbüro mit J. Hunzinkers Söhne (Ins) für Ventilationsanlage. (Z A 2050/39)

01.12.1942 Ausgeführte und in Auftrag gegebene Arbeiten betr. Stellung Burg: Rohbau und Inneneinrichtung (1'642'697.90), Elektr. Instalationen (Fr. 70'000), Ventilationsanlage (Fr. 35'000). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
11.01.1943 1. A.K, Baubüro Thun - Zusammenstellung der Baukosten betr Art. Stellung Burgfluh: Stellung für 12 Geschütze ausgebaut, Mun. Depot eingerichtet etc. (Fr. 1'636'000) -> Im Bau d.h. Einbau des letzten Schartentopfes etc. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
04.02.1943 Kdo. 3. Div, Geniechef - Endgültige Regelung betr. Kreditwesen in Berücksichtigung des Kredit-Mankos's des Baubüro 1. A.K, Thun: U.a. Einsparung betr. Nr. 3381 Burgfluh: Wegfall der Stolleneinbauten, wobei die San.-Bar. Waldbrand als Tf. & Kdo.-Baracke eingebaut wird. Wegfall der Lichtinstallation und Türen in Unterkunft. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.90)
16.09.1943 Schlussabrechnung über die Fertigstellung der Erd-Maurer- und Eisenbetonarbeiten Stellung Burg (Fr. 1'859'354). ((Z) A 2050/46)
17.12.1943 Gruppe Festungs- und Bauwesen, Geniechef der Armee - Rapport betr. Standfestigkeit der Fundierung der Standseilbahn: Frühjahr 1942 Fundierung der Standseilbahn - Herbst 1943 teilw. Einstürzung des Dammes aufgrund der Bewegung des Untergrunds und dem feinkörnigen Material des Dammes. (Z A 2050)
26.05.1944 Gruppe Festungs- und Bauwesen - Rapport betr. Felssturz beim Saumweg A.W. "Burg": Ursache: Einschneiden des Saumweges und damit Beraubung des Untergrundes und starken Regen. Folgen: Vorübergehender Unterbruch der Standseilbahn. Massnahme: Bau einer Stützmauer. (Z A 2050)
24.10.1946 Plan No. 27833 Situation 1:200 Ausbau-Projekt ((Z) A 2050/46)
23.09.1947: Vertrag BBB mit Graf & Cie, Kleindietwil für Bauarbeiten (Erweiterung: Wasser Reservoir, Oeltank, Trafostation, Rückkühl-An-
lage, neue Haupteingangstüre, Abschlusswand im Seilbahn-Stollen) im Werk (Fr. 239’558.90) ((Z) A 2050/42) (für die Pläne Z A 2050/46)
09.03.1948: Vertrag BBB mit Lehnen & Weber (Bern) für Elektoinstallationen (Z A 2050/39)
??? Vertrag 3. Div. mit Baununternehmung Gebr. Trachsel, Wattenwil betr. Stellung Burg, 3381 (Fr. 17'102). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86 (Verzeichnis vom 10.1.1948 mit Werkverträgen der 3. Div.)
??? Vertrag 3. Div. mit Baukonsortium "Burg" (Bürgi & Huser A.G, Sulzer & Neiger), Wimmis betr. Stellung "Burg", 3381 (Fr. 5'790) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86 (Verzeichnis Werkverträgen 3. Div.)
Vertrag 3. Div. mit Baukonsortium "Burg" (Bürgi & Huser A.G., Sulzer & Neiger), Wimmis betr. Stellung "Burg", 3381 (Fr. 129'540.-) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86 (Verzeichnis vom 10.1.1948 mit Werkverträgen der 3. Div.)
??? Vertrag 3. Div. mit Baukonsortium "Burg" (Bürgi & Huser A.G., Sulzer & Neiger), Wimmis betr. Stellung "Burg", Stollen "L", 3381 (Fr. 37'254.-) (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.86 (Verzeichnis vom 10.1.1948 mit Werkverträgen der 3. Div.)

Besondere Eigenschaften
23.09.1947: Vertrag betr. Erweiterung: Wasserreservoir, Oeltank, Trafostation, Rückkühl-Anlage, neue Haupteingangstüre, Abschlusswand im Seilbahn-Stollen) im Werk (Fr. 239’558.90). ((Z) A 2050/42)
09.03.1948: Vertrag BBB für Elektoinstallationen. (Z A 2050/39)
31.12.1941 8 x 15cm Hb. 4 x 7.5 Fk.
31.03.1944 8 x 15cm Hb, 4 x 7.5cm Fk auf Hebel-Laf: Fertig bis auf Kollektiv-Gasschutz, Elektr. Schalttafel und Telephon-Installation.
Baukosten total 1’999’000; Bauzeit: 6.1941-4.1943

24.05.1994 1 x 7,5mm Festungs-Maschinengewehr 51/80 noch vorhanden.
24.05.1994 4 x 10.5cm Haubitze 42/84 auf Hebellafette noch vorhanden
F. Art. Abt. 11

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4101 : 23 -> 100

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02051 35308/AA

Gemeinde	Wimmis	Ortsteil	Wimmis
Flurname	WIMMISWEHR LK UFER 1		
Koordinaten	2614240 1169230		
Namensvarianten	WIMMISWEHR LK UFER 1 ; Wimmiswehr 4, F4 ; Wimmis		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Betonierter, ungetarnter Ik. Beob. Stand (1 Pak in Schussrichtung links) beim Wimmiswehr, linkes Ufer direkt an der Strasse. Schussrichtung: Wirkt auf T 1193 (Panzerbarrikade in Eisenbahn) und sperrt somit den Durchgang zwischen Simmenflue und Burgflue Richtung bzw. von Kandersteg. Die Scharten werden durch ein Blech getarnt. Abgewinkelter seitlicher Eingang mit Eingangsverteidigung, Kampfraum mit Ik. und Beob. Nische, Vertikalschacht zur Mannschaftsunterkunft im UG.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J(ako)b Merz & Co. AG; Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Gute Erreichbarkeit des Werkes. Das Werk ist noch ausgerüstet. -> Im heutigen Zustand integral erhalten.
2006/2009 ist die Sperrstelle als Ganzes in das Kulturgüterschutz-Verzeichnis A (KGS-A-2012) eing

KGS-A-Verzeichnis 2012

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2022

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	

Baugeschichte

10.02.1941 Geolog. Dienst 3. u. 5. A.K. Büro Thun - Rapport: Festlegung der Standorte der 4 Kampfstände beim Wimmiswehr und in der Porte vom 6.2.41. ((Z) A 2050)
[o. Dat.] Vertrag 3. Div. mit Bauunternehmung Trachsel Spiez betr. Wimmiswehr S3 & S4 (Fr. 25'396.05) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86 (Verzeichnis vom 10.1.1948 der Werkverträge der 3.Div.)) ???
10.05.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Beim Wimmiswehr sind alle Feuerstände im Bau. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
02.07.1941 Stand der Arbeiten. Betr. Gruppe Wimmiswehr, Feuerstände: 3 Kavernen projektiert und im Bau z.T. durchbrochen, 1 Betonstand im Bau. (BAr E5480(A) 1973/21)
06.12.1941 Stand der Arbeiten, Wimmiswehr F4: Maurerarbeiten fertig. Installation der Ventilationsanlage. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
10.01.1942 Stand der Arbeiten, Wimmiswehr F4: Maurerarbeiten fertig. Ventilationsanlage fertig installiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
11.04.1942 Stand der Arbeiten, Wimmiswehr, Feuerstände F1-F4: Rohbau fertig. Vent. teilweise montiert. Noch auszuführen: Einbau Ik, Schussfeldräumung und Planie. Pritscheneinbau und Tarnung. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)

Besondere Eigenschaften

24.05.1994 1 x 9cm Panzerabwehrkanone 50/57 auf Pivotlafette noch vorhanden.
Kampfgruppe 3 Kander
Akten bei (Z) A 2050/39 !!

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4086 : 9, 10, 11

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_A 02052 35308/AB

Gemeinde	Wimmis	Ortsteil	Wimmis
Flurname	WIMMISWEHR LK UFER 2		
Koordinaten	2614100 1169170		
Namensvarianten	WIMMISWEHR LK UFER 2 ; Wimmiswehr 3, F3 ; Wimmis		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Felswerk beim Wimmiswehr, nördlich der Strasse. Wirkt auf Eisenbahnlinie (T 1196). U-förmiger Stollen mit Treppen, der den doppelstöckigen Kampfstand im W (oberhalb) mit Eingang im E verbindet. Gunitierte Kaverne (-> Manschaftsraum, 35m x 110m) auf halben Weg. Ventilationsnische (Antrieb mit Fahrrädern) vis-à-vis, Wasserreservoir westlich des Mannschaftsraumes. Kampstand, doppelstöckig: 1. Etage Ik. (Pak); 2. Etage Beob. Eingang: Lmg. Stand (Eingangsverteidigung). Mannschaftsraum: Teilung mit einer Wand in vorderen (mit Lavabo) und hinteren Bereich. Tarnung mittels Rabitz (Felsimitation).

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J(ako)b Merz & Co AG; Bern
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Gute Erreichbarkeit. Soll exemplarisch für diesen Bautyp (A 2053 u. A 2054) und Sperre zugänglich bleiben.
2006/2009 ist die Sperrstelle als Ganzes in das Kulturgüterschutz-Verzeichnis A (KGS-A-2012) ei

KGS-A-Verzeichnis 2012

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité

Tarnung	mittel, moyen
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	

Baugeschichte

06.02.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Zusammenstellung der in nächster Zeit auszuführenden Arbeiten im Abschnitt "Z" 3 Div. Betr. Sperre Wimmiswehr: 2 Felskavernen mit betonniertem Kampfstand für Mg. Ik. + Beob, 2 Felskavernen mit Kampfstand im Fels für Mg. Ik. + Beob. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88 Kredite für den Stellungsbau 1939-41)
10.02.1941 Geolog. Dienst 3. u. 5. A.K, Büro Thun - Rapport: Festlegung der Standorte der 4 Kampfstände beim Wimmiswehr und in der Porte vom 6.2.41. (Z A 2050)
[o. Dat.] Vertrag 3. Div. mit Bauunternehmung Trachsel Spiez betr. Wimmiswehr S3 & S4 (Fr. 25'396.05) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86 (Verzeichnis vom 10.1.1948 der Werkverträge der 3.Div.)) ???
10.05.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Beim Wimmiswehr sind alle Feuerstände im Bau. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
02.07.1941 Stand der Arbeiten. Betr. Gruppe Wimmiswehr, Feuerstände: 3 Kavernen projektiert und im Bau z.T. durchbrochen, 1 Betonstand im Bau. (BAr E5480(A) 1973/21)
06.09.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht, betr. Wimmiswehr: F1, F2 und F3 werden gunitiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
11.10.1941 Stand der Arbeiten: fertig betoniert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
10.01.1942 Stand der Arbeiten, Wimmiswehr F1, F2 und F3: Mineur- und Maurerarbeiten fertig. Vorbereitung Ventilation und Licht. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
11.04.1942 Stand der Arbeiten, Wimmiswehr, Feuerstände F1-F4: Rohbau fertig. Vent. teilweise montiert. Noch auszuführen: Einbau Ik, Schussfeldräumung und Planie. Pritscheneinbau und Tarnung. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
10.06.1941 Übernahmeprotokoll der Ventilations-, Gasschutz- u. Wasserinstallation der Kaverne Wimmiswehr III. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
22.11.1941 Stand der Arbeiten: Fertig. Ausbau im Innern. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd. 89)
06.12.1942 Stand der Arbeiten, Wimmiswehr, F1, F2 und F3: Mineur- und Maurerarbeiten fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)

Besondere Eigenschaften

serinstallation der Kaverne Wimmiswehr III. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
22.11.1941 Stand der Arbeiten: Fertig. Ausbau im Innern. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.12.1942 Stand der Arbeiten, Wimmiswehr, F1, F2 und F3: Mineur- und Maurerarbeiten fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
24.05.1994 1 x 9cm Panzerabwehrkanone 50/57 auf Pivotlafette noch vorhanden
Akten bei (Z) A 2050/39 !!
Druckschleuse

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text

Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4086 : 12, 13, 14

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02053 35308/AC

Gemeinde	Wimmis	Ortsteil	Wimmis
Flurname	WIMMISWEHR RT UFER 1		
Koordinaten	2614300 1169040		
Namensvarianten	WIMMISWEHR RT UFER 1 ; Wimmiswehr 1, F1 ; Wimmis		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Infanteriewerk im Fels beim Wimmiswehr, rt Ufer der Kander. Wirkt auf Strassenbarr an der Porte des Wimmiswehr. Stollen mit Treppen, der den Kampfstand im E mit dem Eingang im W verbindet. Gunitierte Kaverne (-> Manschaftsraum, 3,5m x 11m) auf halben Weg, der in einen kleinen vorderen und grösseren hinteren Bereich unterteilt ist. Ventilationsnische (Antrieb mit Fahrrädern) westlich, Wasserreservoir unterhalb des Mannschaftsraum. Kampfstand: Ik. Beob. Stand; Felsnische, mit Betonriegel geschlossen. Eingang: Lmg. Stand (Eingangsverteidigung). Heute ungetarnt.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Guler-Schwendimann & Co AG; Spiez
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Schlecht erreichbar (-> Eisenbahnlinie). -> Bauhülle sichtbar erhalten.
2006/2009 ist die Sperrstelle als Ganzes in das Kulturgüterschutz-Verzeichnis A (KGS-A-2012) eingetragen.

KGS-A-Verzeichnis 2012

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité

Tarnung	gering, limité
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	

Baugeschichte

06.02.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Zusammenstellung der in nächster Zeit auszuführenden Arbeiten im Abschnitt "Z" 3 Div. Betr. Sperre Wimmiswehr: 2 Felskavernen mit betonniertem Kampfstand für Mg. Ik. + Beob, 2 Felskavernen mit Kampfstand im Fels für Mg. Ik. + Beob. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88 Kredite für den Stellungsbau 1939-41)
10.02.1941 Geolog. Dienst 3. u. 5. A.K, Büro Thun - Rapport: Festlegung der Standorte der 4 Kampfstände beim Wimmiswehr und in der Porte vom 6.2.41. ((Z) A 2050)
20.03.1941 Vertrag über die Arbeiten zu Wimmiswehr Kaverne F1 (30'000; Offerte vom 14.03.41; Baubeginn sofort; Fertigstellung 31.05.41). ((Z) A 2050/39)
10.05.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Beim Wimmiswehr sind alle Feuerstände im Bau. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
02.07.1941 Stand der Arbeiten. Betr. Gruppe Wimmiswehr, Feuerstände: 3 Kavernen projektiert und im Bau z.T. durchbrochen, 1 Betonstand im Bau. (BAr E5480(A) 1973/21)
14.07.1941 Übernahmeprotokoll der Ventilations- und Gassschutzanlage und Wasserubstallation in der Kaverne Wimmiswehr I.
06.09.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht, betr. Wimmiswehr: F1, F2 und F3 werden gunitiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
22.11.1941 Stand der Arbeiten: Fertig. Ausbau im Innern. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.12.1942 Stand der Arbeiten, Wimmiswehr, F1, F2 und F3: Mineur- und Maurerarbeiten fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
10.01.1942 Stand der Arbeiten, Wimmiswehr F1, F2 und F3: Mineur- und Maurerarbeiten fertig. Vorbereitung Ventilation und Licht. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
11.04.1942 Stand der Arbeiten, Wimmiswehr, Feuerstände F1-F4: Rohbau fertig. Vent. teilweise montiert. Noch auszuführen: Einbau Ik, Schussfeldräumung und Planie. Pritscheneinbau und Tarnung. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)

Besondere Eigenschaften

fertig. Vent. teilweise montiert. Noch auszuführen: Einbau Ik, Schussfeldräumung und Planie. Pritscheneinbau und Tarnung. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
24.05.1994 1 x 9cm Panzerabwehrkanone 50/57 auf Pivotlafette noch vorhanden.
Kampfgruppe 3 Kander
Druckschleuse

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4086 : 15, 16

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02054 35308/AD

Gemeinde	Wimmis	Ortsteil	Wimmis
Flurname	WIMMISWEHR RT UFER 2		
Koordinaten	2614220 1168980		
Namensvarianten	WIMMISWEHR RT UFER 2 ; Wimmiswehr 2, F2 ; Wimmis		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Infanteriewerk im Fels beim Wimmiswehr, rt Ufer der Kander. Wirkt auf StrassenbarrikadeT 1197. Felsstollen mit Treppen, der Eingang und Kampfstand miteinander verbindet. Gunitierte Kaverne (-> Manschaftsraum, 3,5m x 11m) auf halben Weg, der in einen kleinen vorderen mit Lavabo und grösseren hinteren Bereich unterteilt ist. Ventilationsnische (Antrieb mit Fahrrädern) vis-à-vis, Wasserreservoir westlich des Mannschaftsraum. Kampfstand im W: Ik. Beob. Stand; Felsnische, mit Betonriegel geschlossen. Eingang im E: Lmg. Stand (Eingangsverteidigung). Tarnung mittels Rabitz (Felsimitation).

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ing. Max Greuter & Co, Zürich
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Schlechte erreichbar (-> Eisenbahn). -> Bauhülle sichtbar erhalten.

2006/2009 ist die Sperrstelle als Ganzes in das Kulturgüterschutz-Verzeichnis A (KGS-A-2012) eingetragen.

KGS-A-Verzeichnis 2012

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité

Tarnung	mittel, moyen
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	

Baugeschichte

06.02.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Zusammenstellung der in nächster Zeit auszuführenden Arbeiten im Abschnitt "Z" 3 Div. Betr. Sperre Wimmiswehr: 2 Felskavernen mit betonniertem Kampfstand für Mg. Ik. + Beob, 2 Felskavernen mit Kampfstand im Fels für Mg. Ik. + Beob. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88 Kredite für den Stellungsbau 1939-41)
10.02.1941 Geolog. Dienst 3. u. 5. A.K, Büro Thun - Rapport: Festlegung der Standorte der 4 Kampfstände beim Wimmiswehr und in der Porte vom 6.2.41. ((Z) A 2050)
[o. Dat.] Vertrag 3. Div. mit Bauunternehmung Ing. Max Greuter & Co., Zürich betr. Wimmiswehr F2, 3380 (Fr. 4'750) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86 (Verzeichnis vom 10.01.1948 der Werkverträge der 3. Div.)
10.05.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Beim Wimmiswehr sind alle Feuerstände im Bau. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
02.07.1941 Stand der Arbeiten. Betr. Gruppe Wimmiswehr, Feuerstände: 3 Kavernen projektiert und im Bau z.T. durchbrochen, 1 Betonstand im Bau. (BAr E5480(A) 1973/21)
06.09.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht, betr. Wimmiswehr: F1, F2 und F3 werden gunitiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
22.11.1941 Stand der Arbeiten: Fertig. Ausbau im Innern. Einbau der Gasschleusen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.12.1942 Stand der Arbeiten, Wimmiswehr, F1, F2 und F3: Mineur- und Maurerarbeiten fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
10.01.1942 Stand der Arbeiten, Wimmiswehr F1, F2 und F3: Mineur- und Maurerarbeiten fertig. Vorbereitung Ventilation und Licht. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
11.04.1942 Stand der Arbeiten: Wimmiswehr, Feuerstände F1-F4: Rohbau fertig. Vent. teilweise montiert. Noch auszuführen: Einbau Ik, Schussfeldräumung und Planie. Pritscheneinbau und Tarnung. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)

Besondere Eigenschaften
Schussfeldräumung und Planie. Pritscheneinbau und Tarnung. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
24.05.1994 1 x 9cm Panzerabwehrkanone 50/57 auf Pivotlafette noch vorhanden.
Kampfgruppe 3 Kander
Druckschleuse

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4086 : 17, 18

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_A 02055 35308/AE

Gemeinde	Wimmis	Ortsteil	Wimmis
Flurname	WIMMISWEHR LK UFER 3		
Koordinaten	2614020 1169060		
Namensvarianten	WIMMISWEHR LK UFER 3 ; Wimmiswehr 2 ; Wimmis		

Erste Nutzung	TB Magazin, magasin barricade ac
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Felsmagazin für Tb Bar Material (Doppel-T-Träger) von T 1197 am lk Ufer der Kander beim Wimmiswehr.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. -> Als Ensemble mit A 2051 und A 2052 erhalten.

2006/2009 ist die Sperrstelle als Ganzes in das Kulturgüterschutz-Verzeichnis A (KGS-A-2012) eingetragen.

KGS-A-Verzeichnis 2012

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
25.03.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Rapport, betr. Wimmiswehr, Sperre S2: Steckbarrikadenelemente zur Hälfte vorhanden. Keile, Schubkarren, Verzeichnis und Schlüssel fehlen. Material-Kaverne fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)

Besondere Eigenschaften
Kampfgruppe 3 Kander

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4086 : 19, 20
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02056 35308/AF

Gemeinde	Wimmis	Ortsteil	Wimmis
Flurname	BURGMATTE		
Koordinaten	2614420 1168040		
Namensvarianten	BURGMATTE ; Burgfluh ; Wimmis		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Betonierter, ungetarnter Ik. Mg. Beob. Stand (Pak in Schussrichtung rechts) am Waldrand des Bruchwaldes, südöstlich der Burgfluh. Zugänglich von einem Waldweg. Schusswirkung flankierend auf GPH Burgfluh Burgmatte. Abgewinkelter seitlicher Eingang mit Eingangsverteidigung im Westen, Kampfraum mit 3 Ständen (Nischen) und Vertikalschacht in Mannschaftsunterkunft.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Noch ausgerüstet. Als Ensemble mit dem GPH, Tb. Magazin und Gegenwerk (Felswerk) zu erhalten. Zusammen bilden sie ein kompaktes Ensemble, und stehen in historischer Kontinuität zur mittelalterlichen Wehr

KGS-A-Verzeichnis 2012

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische	gering, limité		

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
06.02.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Zusammenstellung der in nächster Zeit auszuführenden Arbeiten im Abschnitt “Z” 3. Div. Betr. Sperre Burgfluh: 1 Normalstand für Mg. Ik. + Beob, 1 Felskaverne mit Kampfstand im Fels. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88 Kredite für den Stellungsbau 1939-41)
02.07.1941 Stand der Arbeiten. Betr. Gruppe Burgfluh, Feuerstände: 1 Kaverne im Bau (durchbrochen), 1 Betonstand im Bau. (BAr E5480(A) 1973/21)
04.09.1941 Bemerkungen zum Rapport vom 4.9.1941. Betr. Burgfluh, Kampfstand: Fertig. Umgebungsarbeiten. Kaverne: Wird übernächste Woche gunitiert und dann Schartenfront betoniert. Schwerstand (Merz): Letzte Etappe betoniert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86) ???
11.04.1942 Stand der Arbeiten, Sperre Burgfluh, Feuerstände: F1 und F2. Rohbau fertig. Ventilation teilweise montiert. Noch auszuführen: Einbau Ik, Pritscheneinrichtung und Tarnung. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)

Besondere Eigenschaften
24.05.1994 1 x 7,5mm Festungs-Maschinengewehr 51/80 noch vorhanden.
24.05.1994 1 x 9cm Panzerabwehrkanone 50/57 auf Pivotlafette noch vorhanden.
Sektor Z
Kampfgruppe 3 Kander

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4086 : 21, 22, 23, 24, 25

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02057 35308/AG

Gemeinde	Wimmis	Ortsteil	Wimmis
Flurname	BURGFLUH 1		
Koordinaten	2614200 1168195		
Namensvarianten	BURGFLUH 1 ; Burgfluh F.1 ; Wimmis		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Inf. Werk im Fels südlich der Burgflue. Gegenwerk von A 2056. Wirkt auf GPH T 1191. U-förmiger Stollen mit Treppen, der Eingang im W und doppelstöckigen Kampfstand im O verbindet. Gunitierte Kaverne (-> Manschaftsraum für 16 Mann) auf halben Weg. Kampfstand: Oben Beob, unten Ik. (Ik in Schussrichtung) Mg. Stand; ausbetoniert und mit Betonriegel geschlossen. Eingang: Abgewinkelt, mit Eingangsverteidigung nach ca. 4m langen Stollen. Ventilationsnische (Antrieb mit Velos) u. Wasserreservoir bei UK. Spezieller Tarnmechanismus: Felsimitation, nach unten zusammenklappbar mit Getriebe aus Fahrradteilen.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Noch ausgerüstet. Als Ensemble mit dem GPH, Tb. Magazin und Gegenwerk (Inf. Bunker) zu erhalten. Zusammen bilden sie ein kompaktes Ensemble, und stehen in historischer Kontinuität zur mittelalterlichen W

KGS-A-Verzeichnis 2012

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	gering, limité		

Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	

Baugeschichte

06.02.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Zusammenstellung der in nächster Zeit auszuführenden Arbeiten im Abschnitt “Z” 3 Div. Betr. Sperre Burgfluh: 1 Normalstand für Mg. Ik. + Beob, 1 Felskaverne mit Kampfstand im Fels. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88 Kredite für den Stellungsbau 1939-41)
26.05.1941 Feuerstand wird abgesteckt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
02.07.1941 Stand der Arbeiten. Betr. Gruppe Burgfluh, Feuerstände: 1 Kaverne im Bau (durchbrochen), 1 Betonstand im Bau. (BAr E5480(A) 1973/21)
04.09.1941 Bemerkungen zum Rapport vom 4.9.1941. Betr. Burgfluh, Kampfstand: Fertig. Umgebungsarbeiten. Kaverne: Wird übernächste Woche gunitiert und dann Schartenfront betoniert. Schwerstand (Merz): Letzte Etappe betoniert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
22.11.1941 Stand der Arbeiten, Burgfluh, Schwerstand: Fertig erstellt. Waffenbestellung aufgegeben. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.12.1941 Stand der Arbeiten, Burgfluh, Schwerstand: Maurerarbeiten fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
10.01.1942 Stand der Arbeiten, Burgfluh, Schwerstand: Maurerarbeiten fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
11.04.1942 Stand der Arbeiten, Sperre Burgfluh, Feuerstände: F1 und F2. Rohbau fertig. Ventilation teilweise montiert. Noch auszuführen: Einbau Ik, Pritscheneinrichtung und Tarnung. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)

Besondere Eigenschaften
24.05.1994 1 x 7,5mm Festungs-Maschinengewehr 51/80 noch vorhanden.
24.05.1994 1 x 9cm Panzerabwehrkanone 50/57 auf Pivotlafette noch vorhanden.
Sektor Z
Kampfgruppe 3 Kander

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4086 : 26, 27, 28

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02058 35308/AH

Gemeinde	Wimmis	Ortsteil	Wimmis
Flurname	BURGFLUH 2		
Koordinaten	2614260 1168240		
Namensvarianten	BURGFLUH 2 ; ; Wimmis		

Erste Nutzung	TB Magazin, magasin barricade ac
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Felsmagazin mit Tb-Material südlich der Burgfluh, oberhalb des GPHs, bei der Panzerbarr T 1191.1.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Als Ensemble mit dem GPH, Tb. Magazin und Gegenwerk (Inf. Bunker) (A 2056, A 2057, T 1191) zu erhalten. Zusammen bilden sie ein kompaktes Ensemble, und stehen in historischer Kontinuität zur mittelalterlichen

KGS-A-Verzeichnis 2012

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
22.11.1941 Stand der Arbeiten, Burgfluh, Kaverne: Fertig. Planie des Ausbruchmaterials. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.12.1941 Stand der Arbeiten, Burgfluh, Kaverne: Mineur- und Maurerarbeiten fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
10.01.1942 Stand der Arbeiten, Burgfluh, Kaverne: Mineur- und Maurerarbeiten fertig. Vorbereitung Ventilation und Licht. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)

Besondere Eigenschaften
Kampfgruppe 3 Kander

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4086 : 29, 30
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02059 04462/AA

Gemeinde	Diemtigen	Ortsteil	Diemtigen
Flurname	CHIREL 1		
Koordinaten	2609420 1157270		
Namensvarianten	CHIREL 1 ; ; Diemtigen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Sogenannter Centi-Bunker (Prototypanlage und Übungsbunker -> Ausbildungsanlage): 2-stöckig, Mannschafts- und Munitionsraaumm im UG; Geschütz (Turmkanone) im OG (nicht begehbar). Abgewinkelter Eingang dh. Abstieg über Treppe zw. 2 Stützmauern, Eingangsnische mit Betonpanzertüre zum Motorenraum, Betonpanzertüre zum Munitions- und Arbeitsraum, über Gasschleuse (Gasschutztüre) in kleineren Schlafraum. Spätere Anbau an Aussenseite des Munitionsraumes. Masse des Bunkers ca. 7m x 7m, überdeckt mit Humus/Bäumen.*

Projektverfasser	
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Firma Willy Meyer, Baugeschäft, Entschwil, Horboden
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Prototypanlage. Als Beispiel von diesem Typ werden andere Objekte erhalten (siehe Konzept Centurion - Historie - Gemäss ADAB Sitzung 7.2.03).
2006/2009 ist die Sperrstelle als Ganzes in das Kulturgüterschutz-Verzeichnis A (KGS-A-2012) eingetragen.

KGS-A-Verzeichnis 2012

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité

Tarnung	gering, limité
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

17.04.1989 Werkvertrag mit Firma Willy Meyer, Baugeschäft, Entschwil, Horboden. ((Z) A 2059)
02.08.1989 Abnahme des Werkes (Baumeisterarbeit). ((Z) A 2059)
19.07.1993 Werkvertrag mit Firma Willy Meyer, Baugeschäft, Entschwil, Horboden. ((Z) A 2059)
23.07.1993 Auftrag an G. Burren A.G. für Modifikation der Ventilation /Esta (Fr. 10'255) ((Z) A 2059)
16.09.1993 Abnahme Baumeisterarbeit Eingangsmodifikation. ((Z) A 2059)
07.07.1994 Besprechung betr. Rohrwechsel: Anlässlich der Besprechung vom 11.05.1994 wurde festgestellt, dass durch die starke Benutzung (ca. 2000 Schuss) das Gesch. Rohr in der A-A Chirel ausgeschossen ist. -> Auswechseln folgender Baugruppen: Gechützrohr, Bodenstück, Rücklaufbremse kompl. -> nötige Infrastruktur für einen Rohrwechsel fehlt. ((Z) A 2059)

Besondere Eigenschaften
Prototypanlage (Installation und Möblierung) -> ab Anfang Sept. bzw. Okt. 1989 sollen Truppenversuche stattfinden können.
* Fotos und Bewertung wurden vom Feldinventarisator nicht geliefert.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02061 0

Gemeinde	Diemtigen	Ortsteil	Diemtigen
Flurname	Chirel 2		
Koordinaten	2609400 1157300		
Namensvarianten	Chirel 2 ; ; Diemtigen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Centi-Bunker. keine AOID zugewiesen.

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Als Beispiel von diesem Typ werden andere Objekte erhalten (siehe Konzept Centurion - Historie - Gemäss ADAB Sitzung 7.2.03).
2006/2009 ist die Sperrstelle als Ganzes in das Kulturgüterschutz-Verzeichnis A (KGS-A-2012) eingetragen.

KGS-A-Verzeichnis 2012

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
Es wurden keine Daten vom Feldinventarisator geliefert. Vgl. mit Chirel 1 (vermutlich ähnliche Daten).

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02070 35308/AI

Gemeinde	Pohlern	Ortsteil	Pohlern
Flurname	KRUEMMELWEGE AELPETLI		
Koordinaten	2606600 1172700		
Namensvarianten	KRUEMMELWEGE AELPETLI ; Krümmelwege ; Pohlern		

Erste Nutzung	Kaverne, caverne
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Felswerk am Krümmelwege Aelpetli unterhalb des Walalpgrates (Stockhornkette) : Ausgemauertes Stollensystem, welches 2 in den Fels einbetonierte Kampstände mit dem Eingang (Abgewinkelten Eingangstollen mit Panzertüre nach ca. 15m) verbinden: Südlichere Stand mit 2 Feuerlinien für Mg. (Kaverne für Ventilation und Telefon in der Nähe); nördlichere Stand für Fk. (7.5 cm). Die Stände sind aussen mit Bruchsteinen aufgemauert und so besser ins Gelände integriert (-> vom Fels vorstehende Stände). Im Kreuzpunkt der Stollen zu den 2 Ständen war ein Turmbau geplant.

Projektverfasser	2. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Kons. Krümmelwege: Clivio & Sohn, Spiez
	K. Wenger, Baugeschäft Blumenstein
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Bauhülle erhalten, Scharten sichtbar. 2006/2009 ist die Sperrstelle als Ganzes in das Kulturgüterschutz-Verzeichnis A (KGS-A-2012) eingetragen.

KGS-A-Verzeichnis 2012

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité

Tarnung	gering, limité
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

04.08.1942 Plan No. 142: In Kreuzpunkt der Stollen war ein Turmbau geplant (Beobachtungsturm (?)). -> stimmt nicht mit Ausführung überein. -> Basis für 1. Offerte (?). ((Z) A 2070/57)
03.11.1942 Sektor Bat fus 27, Arbeit ausgeschrieben, Ik 1, 7,5 cm Kanone 1, Mg 3, Beobachterstände 4, 50 Mann, Fr. 300'000 Kredit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.1 2.Div.)
24.05.1943 1. Offerte von Baugeschäft Wwe Wenger, Blumenstein für Kavernen und Stollenbauten. (Fr. 384'687.40). ((Z) A 2070/57)
01.06.1943 Geolog. Expertise. ((Z) A 2070/56)
04.06.1943 2. Offerte von Baugeschäft Wwe Wenger, Blumenstein für Kavernen und Stollenbauten (Fr. 260'935.40). ((Z) A 2070/57)
12.07.1943 Werkvertrag. ((Z) A 2070/57)
29.07.1943 Technischer Überprüfungsbericht des BBB: Evtl. Verschiebung des Doppel-Mg-Standes um ca. 20m S. ((Z) A 2070/57)
05.02.1944 Kdo. 2. Div, Geniechef an Geniechef der Armee: Bau befindet sich gegenwärtig in einem sehr kritischen Stadium, infolge der überaus schlechten Felsverhältnisse -> Bauvorgang muss umgestellt, das Projekt abgeändert werden. ((Z) A 2070/57)
17.05.1944 Kdo. 2. Div, Geniechef an Unternehmung Krümmelwege: Bauzeit von 6 Mon. ist überschritten. Sämtliche Werke im Div. Abschnitt sollten im Spätsommer 1944 fertig sein. ((Z) A 2070/57)
03.10.1944 Vertrag für Vent.- u. Gassschutzanlagen. ((Z) A 2070/56)
08.05.1945 Vorraussichtl. Fertigst. bis 30.10.1945. ((Z) A 1711/94)
13.09.1945 Vorl. Abnahme des Werkes Krümmelwege. ((Z) A 2070/57)
10.11.1946 Liste de Bureau de construction, Zweisimmen: Situation des credits. Krümmelwege: Crédit mis à disposition pour le gros oeuvre: Fr. 92'306.30, total Dépenses plus engagements: Fr. 101'560.05. (BAr 5480(A) 1973/21 Bd.83 2. Div.)

Besondere Eigenschaften

06.03.1944 Bewaffnung vorgesehen Ik. 1, 7,5 cm Kanone 1, Mg. 3, Beobachterstände 4, Anlage voraussichtlich Nov. 44 schussbereit (BAr 5480(A) 1973/21 Bd.3 2.Div.)
09.05.1944 Bewaffnung vorgesehen Mg. 2, 7,5 cm Feldkanone, keine Beobachterstände, Anlage voraussichtlich Nov. 44 schussbereit. (BAr 5480(A) 1973/21 1. A.K. Bd. 14)
Ausführungsprojekt ist eine Vereinfachung gegenüber dem Submissionsprojekt

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4086 : 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02072 35308/AJ

Gemeinde	Därstetten	Ortsteil	Därstetten
Flurname	BERET		
Koordinaten	2603940 1171100		
Namensvarianten	BERET ; Beret Zügegg, Berret ; Därstetten		

Erste Nutzung	Telefonzentrale, centrale téléphonique
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Gemäss Foto*: Kleine Felskaverne im Wald. Abgewinkelter Eingang mit Eingangsverteidigung. Notausgang mit Abluft (?)

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Zentrale Beret: H. Lörtscher & Frattini, Oberwil i/S.
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

2006/2009 ist die Sperrstelle als Ganzes in das Kulturgüterschutz-Verzeichnis A (KGS-A-2012) eingetragen.

KGS-A-Verzeichnis 2012

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
09.1941 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen Lörtscher & Frattini, Oberwil i.S. über die Arbeiten zu Zentrale Beret (Fr. 63’000; Offerte vom 15.8.1941; Baubeginn nach Erhalt der Pläne; Fertigstellung innert 3 Monaten). ((Z) A 2072/58)
25.10.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Rapport, betr. Beret: Arbeit gut im Gang. Ausweichstellen alle fertig. Zentrale durchgebrochen, noch nicht ausgeputzt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
23.02.1942 Wiederaufnahme der Arbeiten bei der Beob. Zentrale Berret auf Zügegg. ((Z) A 2072/58)
07.04.1942 Vertrag mit Unternehmen E. Suter, Elektr. Anlagen, Thun für elektr. Installation. ((Z) A 2072/58)
11.04.1942 Stand der Arbeiten, Zentrale Beret: Ausbruch Hauptraum und Notdurft fertig. Innenarbeiten im Gange. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
29.05.1943 Arbeitsübertragung für Telefoninstallationen. ((Z) A 2072/58)
12.10.1943 Antrag betr. Landerwerb. ((Z) A 2072/58)
07.06.1943 Zusammenstellung der Rechnung für Zentrale Beret (Fr. 87’493.60) (Hauptrechnung 8.10.1942 Fr. 83’822.10; Nacharbeiten in Regie 9.10.1942 Fr. 2’197.35; Regie für Vent. Arbeiten 8.10.1942 Fr. 1’372.65; Nachträgliche Arbeiten 12.4.1943 Fr. 101.50). ((Z) A 2072/58)

Besondere Eigenschaften
Kredit von Fr. 120'000, später auf Fr. 125'000 erhöht. (BAr E5480(A) Bd.90)
Gruppe Gantrisch
* Keine Pläne vorhanden. -> Beschrieb nach Foto.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4086 : 40, 41, 42, 43
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02075 35308/AK

Gemeinde	Oberwil im Simmental	Ortsteil	Oberwil im Simmental
Flurname	WEISSENBURG BAD		
Koordinaten	2601720 1168900		
Namensvarianten	WEISSENBURG BAD ; Lienegg ; Oberwil im Simmental		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Felswerk: Stollen verbindet Eingang (Lmg. Verteidigungsstand) mit Kampfstand (Mg. Lmg. Beob). Beide Stände sind ausbetoniert. Kaverne (-> Manschaftsunterkunft (UK)) mit Einbau auf halben Weg zw. den 2 Ständen. Er ist in einen kleineren vorderen Bereich mit Esstisch und einen hinteren Schlafbereich (24 Bette) unterteilt. Munitionsnische, unmittelbar beim Kampfstand. Nische mit Wasserreservoir vis-à-vis UK, Nische mit Ventilation, WC's (Einbau) und Munition beim Eingang.

Projektverfasser	2. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Alfred Bettler , Därstetten
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Gehört zu Gruppe Stockhorn bis Bürglen, liegt aber 5 km südlich und somit ausserhalb der Sperrlinie -> nicht relevant.

2006/2009 ist die Sperrstelle als Ganzes in das Kulturgüterschutz-Verzeichnis A (KGS-A-2012) eingetragen.

KGS-A-Verzeichnis 2012

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
25.09.1942 Plan Avant-projet 1/50. ((Z) A 2075/59)
01.10.1942 Plan No. 9149/3: Plan stimmt nicht mit Ausführungsprojekt überein. ((Z) A 2075/59)
29.10.1942 2. Div, Geniechef an 1. A.K, Geniechef: Ausbruch solle so weit wie möglich durch einrückende Mineure herausgeschossen werden. Erst danach Arbeiten ausschreiben und an ein Zivilunternehmen vergeben. ((Z) A 2072/58)
03.11.1942 Werk im Bau. (BAr 5480(A) 1973/21 Bd.1 2.Div.)
10.11.1942 Geolog. Gutachten. ((Z) A 2075/59)
20.03.1943 Vertrag mit Unternehmen A. Bettler, Därstetten i/S Ausbruch u. Betonarbeiten (Fr. 36’736.85; Offerte vom 20.2.1943; Baubeginn nach Weisungen; Fertigst. innert 4 Mon.). ((Z) A 2075/59)
20.07.1943 Bauplatz installiert, Mannschafts- und Hauptkavernen (Munitionsräume und Kampfräume) ausgebrochen. ((Z) A 2075/59)
27.07.1943 Vertrag für Ventilations- und Gasschutzanlage. ((Z) A 2075/59)
15.09.1943 Beobachter- und Mg. Topf versetzt, Verankerungsplatte und Aufhängevorrichtung für Mg. versetzt. ((Z) A 2075/59)
13.12.1943 Übernahmeprotokoll über die Ventilations- und Gasschutzanlage und Mg Kühlung. ((Z) A 2075/59)
Januar 1944 Abrechnung von Bauunternehmen A. Bettler, Därstetten. (Fr. 48’723.70) ((Z) A 2075/59)
06.03.44 Anlage fertiggestellt, ohne Installationen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.3 2.Div.)
17.06.1944 Werkvertrag für die Schreinerarbeiten. ((Z) A 2075/59)
10.07.1944 Rechnung für die Erstellung einer permanenten Telefonleitung Weissenburgbad bis Buschenstrasse. ((Z) A 2075/59)

Besondere Eigenschaften
06.03.1944 Bewaffnung vorgesehen Mg. 1, Lmg. 1, Anlage voraussichtlich Juni 1944 schussbereit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.3 2.Div.)
09.05.1944 Bewaffnung vorgesehen Mg. 1, Lmg. 1, Anlage voraussichtlich Juni 1944 fertiggestellt. (BAr E5480(A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
Gruppe Gantrisch

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 4086 : 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02076 35308/AL

Gemeinde	Rüeggisberg	Ortsteil	Rüeggisberg
Flurname	LEITERNPASS		
Koordinaten	2601380 1172620		
Namensvarianten	LEITERNPASS ; Nünenfluh, Nunenenfluh, Leiterenpass, Leiternpass ; Rüeggisberg		

Erste Nutzung	Kaverne, caverne
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Felwerk beim Passübergang Leiteren zw. Gantrisch u. Nünenflue: In Felsnische einbetonierten Kampfstand (Ik. Mg. + Lmg.) durch teilweise ausbetonierten Stollen mit Eingang verbunden. Auf halben Weg Ausweitung des Stollens zu einer Kaverne, mit gemauerten Einbauten für Munition, Vent, Wasser u. Schlafraum für 34 Mann. Eingang mit Verteidigungsstand nach ca. 8m Stollen. Feuer frontal auf die Route cantonal u. den Leiternpassweg sowie den seitl. Wirtnerenfussweg. Bildet mit A 2077-78 die Gruppe Leiternpass.

Projektverfasser	2. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Seelibühl: Reifler & Guggisberg, Ing. AG, Biel und W. Schmid, Riggisberg.
Konstruktion	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Bildet mit A 2077-78 die Gruppe Leiternpass. Bildet mit A 2077-78 die Gruppe Leiternpass. Werk in schlechtem Zustand (extern schlecht, intern gut). -> Bauhülle erhalten, sichtbar.
2006/2009 ist die Sperrste

KGS-A-Verzeichnis 2012

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen

Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

03.11.1942 Terrainaufnahmen vorhanden, Ik. 1, Mg. 1, 40 Mann, 150’000 Fr. Kredit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.1 2.Div.)
09.05.1944 Anlage im Bau. (BAr 5480(A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
24.05.1944 Vertrag mit Unternehmung Reifler & Guggisberg, Biel und W. Schmid, Riggisberg zur Anfertigung der Stollen, Eisenbeton & Innen-
ausbauten. (Fr. 163’908; Offerte vom 3.5.1944; Baubeginn auf schriftlichen Befehl; Beendigung innert 5 Mon.). ((Z) A 2076(62)
06.06.1944 Erhalt der Pläne, die als Unterlage unbrauchbar, da keine genaue Vermessung der Objekte vorhanden ist. ((Z) A 1976/61)
06.06 - 14.07 Vermessung des Werkes und Erstellen eines Absteckungsplanes durch Bauunternehmen. ((Z) A 1976/62)
20. u. 21.06.1944 Fixierung der Standorte der Werke 2341-43 durch Bauführer der Div. H.Q. ((Z) A 2076/62)
27.06.1944 Beginn des Voreinschnittes sowie des entsprechenden Vortriebsstollens aufgrund des Absteckungsplanes. ((Z) A 2076/61)
07.07.1944 Festlegung der Schussaxen.* ((Z) A 2076/61)
24.07.1944 Erhalt des bereinigten Bauplanes. ((Z) A 2076/61)
25.07.1944 Vortrieb beendigt. ((Z) A 2076/61)
31.07.1944 Erhalt des aufgr. des Stollenvortriebes u. Absteckungsplanes von der Bauleitung aufgestellten Bauplanes. ((Z) A 2076/61)
11.11.1944 Arbeitseinstellung aufgrund des Wintereinbruches. ((Z) A 2076/62)
15.06.1945 Übernahmeprotokoll der Ventilations- und Gasschutz- Anlage. ((Z) A 2076/61)
22./25.6.1945 Einbau der 4.7cm Ik. Pivotlafette. ((Z) A 2082/64)
28.08.1945 Endabrechnung von Bauunternehmung Selibühl (Fr. 145’324.85). ((Z) A 2076/62)
03.10.1945 Vorläufige Abnahme des Werkes. ((Z) A 1976/60

Besondere Eigenschaften
* -> Sie entsprechen aber nicht den festgelegten Standorten.
12.09.1941 Kredite für Landesbefestigung ab 1.1.1941. betr. Leiternpass Nr. 3408: Inf. Waffenstand Fr. 120'000. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
09.05.1944 Bewaffnung vorgesehen Ik 1, Mg 1, Anlage voraussichtlich fertiggestellt Dezember 1944. (BAr E5480(A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
14.06.1945 Kosteneinsparung: Sämtliche Schreinerarbeiten werden vollständig weggelassen. ((Z) A 1711/94)
Stand im Norden 1.5m bergwärts verlegt aus Gründen der Standsicherheit und zur besseren Tarnungsmöglichkeit. ((Z) A 2076/61)
Gruppe Werke Leiternpass: 3241-43
Kampfgruppe 5 Gantrisch

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4086 : 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02077 35308/AM

Gemeinde	Rüeggisberg	Ortsteil	Rüeggisberg
Flurname	GANTRISCH		
Koordinaten	2601260 1172640		
Namensvarianten	GANTRISCH ; Gandrischfuss ; Rüeggisberg		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Felswerk am Gantrisch mit 2 Feuerlinien: I. flankierend Richtung Passübergang der Leitern; II. Richtung Ob. Nünenhütte und Wirtnerenfussweg: 2 Lmg. Stände die durch Stollen mit dem Eingang verbunden sind. Erweiterung zur Kaverne im Kreuzpunkt der 3 Stollen mit gemauerten Einbauten für Ventilation, Munition und Schlafraum für 42 Mann. Nische zum Kochen und für das Wasser unmittelbar nach dem abgewinkelten Eingang, der auf einen ca. 13m langen Stollen folgt. Nische mit WC beim nördlichsten Stand. Beobachtung Richtung Tal.*** Gruppe mit A 2076 + 2078/Scharte im Felswand beeindrücklich.

Projektverfasser	2. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gemeinschaftsunternehmung Selibühl: Reifler & Guggisberg, Biel Werner Schmid, Riggisberg
Konstruktion	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Bildet mit A 2078 und A 2076 die Gruppe Leiternpass. Flankierwerk. Landschaftlich schön gelegen. (integriert sich gut). -> Bauhülle erhalten, sichtbar.

2006/2009 ist die Sperrstelle als Ganzes in das Kulturg

KGS-A-Verzeichnis 2012

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé

Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

03.11.1942 Terrainaufnahmen vorhanden. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.1)
06.03.1944 Anlage im Bauprogramm 1944. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.3)
09.05.1944 Anlage im Bau. (BAr E5480(A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
24.05.1944 (05.06.1944) Vertrag Kdt. 2. Div. mit Gemeinschaftsunternehmung Selibühl zur Anfertigung der Stollen, Eisenbeton u. Innenausbauten für Werk 3243. (Fr. 105'402; Offerte Fr. 60'818.70 von W. Schmid, Rüeggisberg vom 4.5.1944; Baubeginn auf schriftl. Befehl; Beendigung innert 5 Mon.). ((Z) A 2076(62)
06.06.1944 Erhalt der generellen Pläne, die aber als Unterlage nicht benützt werden können* ((Z) A 1976/61)
06.06 - 14.07 Vermessung des Werkes und Erstellen eines Absteckungsplanes durch Bauunternehmen. ((Z) A 1976/62)
20.& 21.6.1944 Fixierung der Standorte der Werke 2341-43 durch Bauführer der Div. H.Q. ((Z) A 2076/62)
07.07.1944 Festlegung der Schussaxen.** ((Z) A 2076/61)
10.07.1944 Installation u. Zugangswege erstellt. ((Z) A 2076/62)
26.07.1944 Es liegt immer noch kein Bauplan vor. Vortrieb wird aufgrund des Absteckungsplanes und einzelner Handskizzen des Bauführers begonnen. Ein Projekt wird erstellt. ((Z) A 2076/61)
09.11.1944 Bauarbeiten beendet. Fehlende Arbeiten: Ventilation, Ausrüstung und Innenausbau, Telephon, Tarnungsarbeiten vom Tarndetachement. ((Z) A 2076/61)
11.11.1944 Arbeitseinstellung aufgr. des Wintereinbruches. ((Z) A 2076/62)
22.12.1944 Anlage im Bau. (BAr E5480(A), 1973/21 Bd.83, 2. Div.)
28.08.1945 Endabrechnung (Fr. 116'209.40). ((Z) A 2076/62)
03.10.1945 Vorläufige Abnahme des Werkes. ((Z) A 1976/60)
18.03.1946 Vorläufige Abnahme der Ventilationsanlage. ((Z) A 1976/60)

Besondere Eigenschaften

17.10.1942 armement 1 Fm, cav. 12 h. ((Z) A 1692/87)
06.03.1944 Bewaffnung vorgesehen Lmg. 1, Anlage voraussichtlich Dez. 44 schussbereit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.3 2.Div.)
09.05.1944 Bewaffnung vorgesehen Lmg. 2, Anlage voraussichtlich Dez. 44 fertiggestellt. (BAr E5480(A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
14.06.1945 Geniechef 2. Div. an Kdo. 2. Div. betr. Kosteneinsparung: Sämtliche Schreinerarbeiten werden vollständig weggelassen. ((Z) A 1711/94)
* da keine genaue Vermessung der Objekte vorhanden ist.
** Sie entsprechen aber nicht den festgelegten Standorten.
*** Gem. Plan: Zusätzlicher Ik. Mg. Stand projektiert.
Gruppe Werke Leiternpass: 3241-43

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4086 : 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02078 35308/AN

Gemeinde	Därstetten	Ortsteil	Därstetten
Flurname	NUENENENFLUH		
Koordinaten	2601540 1172640		
Namensvarianten	NUENENENFLUH ; Nünenenfluh west, Nünenen ; Därstetten		

Erste Nutzung	Kaverne, caverne
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Felswerk in der Felswand bei der Nünenfluh mit Schusswirkung flankierend Richtung Passübergang der Leitern (?): Eingang mit Fm. Stand, der auf der gegenüberliegenden Seite des Berges liegt durch Stollen verbunden. Ausweitung des Stollens zu einer Kaverne in der Mitte der Verbindung. Gemauerte Einbauten für Wasser, Munition, Ventilation und Schlafraum für 42 Mann. Nische mit WC beim Kampfstand. Abgewinkelten Eingang nach einem ca. 10m langen ausbetonierten Stollen. Bildet mit A 2076-77 die Gruppe Leiternpass (Gem. Plan: total 138 Liegebetten)

Projektverfasser	2. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gemeinschaftsunternehmung Selibühl: Reifler & Guggisberg, Biel Werner Schmid, Riggisberg
Konstruktion	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Bildet mit A 2076 und A 2077 die Gruppe Leiternpass. Flankieranlage. Beste Zugänglichkeit. -> Für die Gruppe Leiternpass exemplarisch zu erhalten.
2011 auf Teilweise erhalten rückgestuft.
2006/2009 ist

KGS-A-Verzeichnis 2012

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen

Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

06.03.1944 Anlage im Bauprogramm 1944. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.3)
05.06.1944 Vertrag mit Gemeinschafsunternehmung Selibühl zur Anfertigung der Stollen, Eisenbeton und Innenausbauten (Fr. 66'072; Einzelofferten vom 3/4.5.1944; Baubeginn auf schriftl. Befehl; Beendi-
gung innert 5 Mon.). ((Z) A 2076(62)
06.06.1944 Erhalt der generellen Pläne, die aber als Unterlage nicht benützt werden können* ((Z) A 1976/61)
20.& 21.06.1944 Fixierung der Standorte der Werke 2341-43 durch Bauführer der Div. H.Q. ((Z) A 2076/62)
07.07.1944 Festlegung der Schussaxen.** ((Z) A 2076/61)
06.06-14.07.1944 Vermessung des Werkes durch Bauunternehmen. ((Z) A 1976/62)
18.07.1944 Beginn des Stollenvortriebes. ((Z) A 2076/61)
24.07.1944 Erhalt des bereinigten Bauplanes. Entspricht nicht ausgeführtem Vortriebsstollen, wird ungültig erklärt. ((Z) A 2076/61)
28.07.1944 Erhalt einer Planskizze, die auf bereits ausgeführte Arbeiten und Absteckungsplan Rücksicht nimmt. ((Z) A 2076/61)
31.07.1944 Erhalt eines weiteren Planes, der ungültig ist, da die Felslinie beim Kampfstand anders verläuft, und eine abgeänderte Disposition des Werkes notwendig macht. ((Z) A 2076/61)
31.08.1944 Ausbruch der Stollen und Kavernen. (Z) A 2076/62)
09.11.1944 Bauarbeiten fertig. Demontage der Baugerüste. Fehlende Arbeiten: Ventilation, Ausrüstung, Innenausbau, Telephon, Tarnungsarbeiten (Tarndetachement). ((Z) A 2076/61)
11.11.1944 Arbeitseinstellung aufgr. des Winters ((Z) A 2076/62)
29.09.1945 Annerkennung der Schlussabrechnung von Fr. 49'860.35 durch Gemeinschaftsunternehmung Selibühl.
03.10.1945 Vorläufige Abnahme des Werkes. ((Z) A 1976/60

Besondere Eigenschaften

06.03.1944 Bewaffnung vorgesehen Lmg. 1, Anlage voraussichtlich Dez. 1944 schussbereit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.3 2.Div.)
24.05.1944 armement: 1 Fm. cav. 12 h. ((Z) A 1692/87)
24.05.1944 Total des crédits accordés Fr. 90'000.
14.06.1945 Geniechef 2. Div. an Kdo. 2. Div. betr. Kosteneinsparung: Sämtliche Schreinerarbeiten werden vollständig weggelassen. ((Z) A 1711/94)
* da überhaupt keine genaue Vermessung der Objekte vorhanden ist.
** Sie entsprechen aber nicht den festgelegten Standorten.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4086 : 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02079 35308/AO

Gemeinde	Därstetten	Ortsteil	Därstetten
Flurname	MORGETENGRAT		
Koordinaten	2600625 1172050		
Namensvarianten	MORGETENGRAT ; ; Därstetten		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Felswerk auf dem Morgetengrat nördlich des Schibenspitz: Grossen, in Felsnische einbetonierten Kampfstand mit 3 Feuerlinien (I: Lmg. + Beob. -> Richtung NW, II. Ik. + Beob. -> Richtung Kummli + Route, II. Lmg. + Beob. -> Richtung Kessel + Wirtneren); mit dem tieferliegenden abgewinkelten Eingang, durch im rechten Winkel gecknickten Stollen mit Treppe verbunden. Kaverne im Knickpunkt, mit Einbau (Schlafraum für 48 Mann, Munitionsraum, Ventilationsraum, Lagerraum und Küche. WC und Wasserreservoir Eingangsraum. Stollen teilw. ausbetoniert; Kavernen Wände ausbetoniert, Gewölbe gemauert.
Stollen teilweise ausgemauert.

Projektverfasser	2. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Bürglen, Morgetengrat: Sigrist & Berger, Bern u. M. H. Bezzola Biel; G. Hartmann, Bern
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Liegt an einem stark frequentierten Wanderweg. Ist bereits zugemauert. -> Bauhülle erhalten, Scharten sichtbar.
2006/2009 ist die Sperrstelle als Ganzes in das Kulturgüterschutz-Verzeichnis A (KGS-A-2012) ei

KGS-A-Verzeichnis 2012

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

03.11.1942 Arbeit ausgeschrieben. (BAr 5480(A) 1973/21 Bd.1 2.Div.)
04.05.1943 (19.7.1943) Vertrag mit Consortium Morgetengrat für den Ausbruch und die Mauerwerksarbeiten (Fr. 194’274.40; Baubeginn nach Weisungen des Geniechefs; Bauende innert 5 Mon.). ((Z) A 2076/60)
05.05.1943 Kdo. 2. Div, Geniechef an Kdo. 1. A.K, Geniechef: Anfrage um Genehmigung des Vertrages und Erteilung der Baubewilligung: Kredit Fr. 200’000; Originalofferte Fr. 316’726.60; Vertragssumme Fr. 194’274.40. ((Z) A 2076/60)
21.06.1943 Baubeginn. ((Z) A 2076/60)
23.07.1943 Einsturzgefahr im Werk Morgetengrat.* ((Z) A 2082/64)
12.08.1944 Schartentöpfe versetzt. ((Z) A 2076/60)
27.12.1944 Begründung der Mehr- oder Minderausgaben für Werk: Erhöhter Kredit von Fr. 72'000 -> schlechte Felsverhältnisse, Erhöhung der Betonkubaturen um ca. 30 %, Erhöhung des Einheitspreisen für den m3 Beton. (BAr E5480(A), 1973/21, Bd.83)
08.05.1945 Vorraussichtliche Fertigstellung bis 31.8.1945. ((Z) A 1711/94)
22./25.06.1945 Einbau der 4.7cm Ik Pivotlafette. ((Z) A 2082/64)
10.10.1945 Vorläufigen Abnahme des Werkes Morgetengrat. ((Z) A 2076/60)
23.10.1945 Vorläufige Abnahme der Ventilations- und Gasschutzanlage. ((Z) A 2076/60)
21.06.1946 Abrechnung Bürglen aufgestellt durch Bauunternehmung Bürglen: Werk 3248Fr. 343’452.75.
04.10.1946 Schiessversuche der Gruppe Festungswesen, Abt. Flugwesen, Fliegerabwehr und Kriegstechnische Abteilung auf Befestigungsanlagen der Stockhornkette: Angriff mit Bordwaffen auf Inf. Werk Morgetenpass (BAr 5480(A) 1970/320 Bd.9

Besondere Eigenschaften

* Eine Weiterführung des Stollen in südl.Richtung könnte zu ernsten Unfällen führen -> keine Weiterführung des Stollens in südl. Richtung, Abschluss der Kaverne durch tragfestes Mauerwerk, Anordnung des verlorenen Raumes an einer standfesten Stelle.
17.10.1942 armement 1 can. Inf. + 2 Mitr, caverne 60 hommes, Kredit von Fr. 150’000 bewilligt. ((Z) A 1692/87)
06.03.1944 Bewaffnung vorgesehen Ik. 1, Mg. 1, Anlage voraussichtlich Okt. 1944 schussbereit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.3 2.Div.)
09.05.1944 Bewaffnung vorgesehen Ik. 1, Mg. 2, Anlage voraussichtlich Okt. 1944 fertiggestellt. (BAr E5480(A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
Zusammenstellung über den Verlauf und die Vergrösserung der Bauarbeiten: Vertragliche Baukosten Fr. 194’274.40, effektive Kosten des Rohbaus Fr. 340’250.- (75% Vergrösserung), Fertigstellungsdatum nach Vertrag 21.11.1943, nach verlängerter Bauzeit 13.6.1944, Stand der Arbeiten und Kosten nach vertragl. Bauzeit Fr. 125’700.-, nach verlängerter Bauzeit Fr. 193’000.-. ((Z) A 2076/60)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4086 : 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02080 35308/AP

Gemeinde	Oberwil im Simmental	Ortsteil	Oberwil im Simmental
Flurname	MORGETENPASS		
Koordinaten	2600040 1172040		
Namensvarianten	MORGETENPASS ; ; Oberwil im Simmental		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Felswerk westlich des Passüberganges beim Morgetengrat -> Hauptwerk: In Felsnische einbetonierten Kampfstand mit 1 Feuerlinie (Mg. und Lmg.) zur Verteidigung des Morgetengrates (flankierend), sowie Eingangsraum, mit Stollen, der in der Mitte zu einer Kaverne erweitert wurde, miteinander verbunden. Einbau in Kaverne mit Schlafraum für 48 Mann, Ventilationsraum, Küche und Vivres. Stollen und Kaverne ausbetoniert oder ausgemauert. Aufmauerung über Kampfstand mit Bruchstein zur besseren Eingliederung ins Gelände.

Projektverfasser	2. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Bürglen: Sigrist & Berger, Bern und M. H. Bezzola Biel; G. Hartmann, Bern
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. -> Bauhülle erhalten, sichtbar. 2006/2009 ist die Sperrstelle als Ganzes in das Kulturgüterschutz-Verzeichnis A (KGS-A-2012) eingetragen.

KGS-A-Verzeichnis 2012

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité

Tarnung	gering, limité
Zustand	gering, limité
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

12.09.1941 Kredite für Landesbefestigung ab. 1.1.1941. Betr. Morgetenpass Nr. 3409: Inf. Waffenstand Fr. 120'000; Art. Geschützstellung 7'000; Seilbahn 50'000. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89) ???
03.11.42 Arbeit ausgeschrieben.. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.1 2.Div.)
03.05.1943 (4.5.1943) Vertrag mit Consortium Morgetenpass für Ausbruch u. Mauerwerkarbeiten der Stellung Morgetenpass (Fr. 91’761; Baubeginn nach Weisungen; Fertigstellung innert 3 Mon.). ((Z) A 2082/64)
05.05.1943 Kdo. 2. Div, Geniechef - Anfrage an Kdo. 1. A.K, Geniechef um Genehmigung des Vertrages und Erteilung der Baubewilligung: Kredit Fr. 105’000, Originalofferte Fr. 148’697.05, Vertragssumme Fr. 91’761. ((Z) A 2076/60)
21.06.1943 Baubeginn. ((Z) A 2076/60)
Ende Oktober 1944 vertraglicher Termin Fertigstellung der 4 Werke Morgetengrat, Morgetenpass, Kummlih, Bürglen. ((Z) A 2082/64)
20.06.1944 Vertrag über Ventilationsanlage. ((Z) A 2080/63)
20.09.1944 5. Situation -> Anlage im Bau: Schartentöpfe versetzt. ((Z) A 2080/63)
02.11.1944 Übernahmeprotokoll der Ventilationsanlage. ((Z) A 2080/63)
27.12.1944 Begründung der Mehr- oder Minderausgaben für Werk: Erhöhter Kredit von Fr. 30'000, nachträgliche Ausbetonierung von Felspartien und Teuerungszuschläge. (BAr E5480(A), 1973/21, Bd.83, 2. Div)
25.09.1945 Vorläufige Abnahme des Werkes. ((Z) A 2080/63)
21.06.1946 Abrechnung Bürglen von Bauunternehmung Bürglen: Total Werk 3249 Fr. 168’827.65

Besondere Eigenschaften

17.10.1942 armement 1 Mitr, caverne 50 hommes, Kredit von Fr. 35’000 bewilligt. ((Z) A 1692/87)
06.03.1944 Bewaffnung vorgesehen Mg. 1, Lmg. 1, Anlage voraussichtlich Okt. 44 schussbereit (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.3)
Zusammenstellung über den Verlauf und die Vergrösserung der Bauarbeiten: vertragliche Baukosten Fr. 91’761, effektive Kosten des Rohbaus Fr. 155’000 (69% Vergrösserung), Fertigstellungsdatum nach Vertrag 21.9.1943, nach %verlängerter Bauzeit 23.11.1943, Stand der Arbeiten und Kosten nach vertragl. Bauzeit Fr. 48’150, nach %verlängerter Bauzeit Fr. 84’500. ((Z) A 2076/60)
Kampfgruppe 5 Gantrisch

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv	CD 4086 : 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95

ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02081 35308/AQ

Gemeinde	Rüschegg	Ortsteil	Rüschegg
Flurname	KUMMLI		
Koordinaten	2599980 1172620		
Namensvarianten	KUMMLI ; Kummlih ; Rüschegg		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Felswerk am Kummlispitz: 2 betonierte Kampfstände, Eingang und Notausgang durch Stollen miteinander verbunden. Erweiterung des Stollens zur Kaverne im Mittelpunkt der Verbindungen. Kaverneneinbauten aus armierten Beton mit betoniertem Wasserreservoir, Pissoir, Küche, Vivres, Aufenthaltsraum, Schlafraum für 32 Mann, Ventilations- und Munitionsraum. Kampfraum mit Feuer Richtung SW: Fm. Eingang: Abgewinkelter Eingangsstollen mit Eingangsverteidigung. Kampfraum mit Feuer Richtung NE: Mitr. + Fm. Kochnische in der Nähe des Notausganges im Süden.

Projektverfasser	2. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Consortium Kummlispitz bzw. Bürglen: Sigrist & Berger, Bern und M. H. Bezzola Biel, G. Hartmann, Bern
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

2006/2009 ist die Sperrstelle als Ganzes in das Kulturgüterschutz-Verzeichnis A (KGS-A-2012) eingetragen.

KGS-A-Verzeichnis 2012

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
03.11.1942 Sektor Bat Fus 25, Arbeit ausgeschrieben, Mg 1, 30 Mann, Fr. 25’000 Kredit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.1 2.Div.)
04.05.1943 Vertrag mit Consortium Kummlih für Ausbruch und Mauerwerksarbeiten der Stellung Kummli. (Fr. 80’950.60; Baubeginn nach Weisungen; Fertigstellung innert 3 Monaten). ((Z) A 2082/64)
05.05.1943 Kdo. 2. Div, Geniechef - Anfrage an Kdo. 1. A.K, um Genehmigung des Vertrages und Erteilung der Baubewilligung: Kredit Fr. 90’000, Originalofferte Fr. 144’692.10; Vertragssumme Fr. 90’950.60. ((Z) A 2076/60)
21.06.1943 Baubeginn. ((Z) A 2076/60)
Ende Oktober 1944 vertraglicher Termin Fertigstellung der 4 Werke Morgetengrat, Morgetenpass, Kummli, Bürglen. ((Z) A 2082/64)
22.06.1944 Vertrag über die Ventilationsanlage. ((Z) A 2080/63)
14.08.1944 Anlage im Bau: Schartentöpfe versetzt. ((Z) A 2080/63)
01.11.1944 Date d'achèvement (en cours d'exécution). (BAr E27/17376 Bd.1-3)
27.12.1944 Begründung der Mehr- oder Minderausgaben für Werk: Erhöhter Kredit von Fr. 35'000, zu tiefer Voranschlag für Ausbruch Notausgang, Ventilationsanlage und Nahverteidigung. (BAr E5480(A), 1973/21, Bd.83, 2. Div.)
09.08.1945 Vorläufige Abnahme der von der Bauunternehmung Bürglen ausgeführten Arbeiten. ((Z) A 2080/63)
21.06.1946 Abrechnung Bürglen aufgestellt durch Bauunternehmung Bürglen: Total Werk 3250 Fr. 140’708.60

Besondere Eigenschaften
17.10.1942 armement 1 Mitr, caverne 30 hommes, Kredit von Fr. 25’000 bewilligt. ((Z) A 1692/87)
06.03.1944 Bewaffnung vorgesehen Mg. 1, Anlage voraussichtlich Okt. 44 schussbereit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd 3 2.Div.)
09.05.1944 Bewaffnung vorgesehen Mg. 1, Lmg. 1, voraussichtlich Okt. 44 fertiggestellt. (BAr E5480(A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
Zusammenstellung über Verlauf u. Vergrösserung der Bauarbeiten: Ver-
tragl. Baukosten Fr. 80’950.60, effekt. Kosten Rohbau Fr. 140’752.45 (74% Vergrösserung), Fertigstellung vertraglich 21.9.1943, nach %-
Verlängerung 23.11.1943, Stand der Arbeiten u. Kosten nach vertragl. Bauzeit Fr. 52’800, nach %-Verlängerung Fr. 83’000. ((Z) A 2076/60)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text

Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv	CD 4086 : 96, 97, 98, 99, 100, 101
ADAB	CD 2843 : 1, 2, 3

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02082 35308/AR

Gemeinde	Rüschegg	Ortsteil	Rüschegg
Flurname	BUERGLEN		
Koordinaten	2599480 1172360		
Namensvarianten	BUERGLEN ; Bürglen ; Rüschegg		

Erste Nutzung	Artilleriewerk, ouvrage d'artillerie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Nahe symetrisch angelegtes Felswerk auf dem Bürglen: Über einen 38,5m langen ausbetonierten Eingangstollen, der nach der Eingangsverteidigung sich zu einer 2-stöckigen Kaverne erweitert: Einbauten für Schlafraum, Essraum, Küche, WC, Vent. und 2 Büros etc. Nach der Kaverne baumförmige Verzweigungen zu den 4 betonierten Fk. Ständen mit Munitionsräumen unmittelbar vor diesen. Zwischen Stand 2 und 3 (von E nach W) Vertikalschacht zum höherliegenden, doppelstöckigen Beobachtungsstand. Stollen ausbetoniert. (Doppelfunktion: Artilleriewerk und Kdo. Posten)

Projektverfasser	2. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Bürglen: Sigrist & Berger, Bern und M.H. Bezzola Biel, G. Hartmann, Bern
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Beindruckende Anlage an beeindruckender Lage. Typologisch besonders. Leider bereits ausgeräumt, die Scharten zugemauert. -> Bauhülle erhalten, sichtbar.

2006/2009 ist die Sperrstelle als Ganzes in das

KGS-A-Verzeichnis 2012

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité

Tarnung	gering, limité
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

03.11.1942 Arbeit ausgeschrieben. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.1 2.Div.)
22.03.1943 Plan Projekt Werk 9101: Verschieden zum ausgeführtes Werk. Beob. Stand mit Steigstollen in der Mitte des Werkes. ((Z) 2082/64)
16.04.1943 Plan mit Schussfelder. Plan D3 ((Z) 2085/68)
04.05.1943 (19.7.1943) Vertrag mit Untern. Bürglen (Fr. 349'804.10; Baubeg. nach Weisungen; Fertigst. innert 8 Mon.). ((Z) A 2082/64)
21.06.1943 Baubeginn. ((Z) A 2076/60)
23.08.1944 Es fehlen noch mehrere Pläne. ((Z) A 2076/60)
05.01.1945 Befürchtung, dass 1 etagiger Beob. Posten (Vereinfachung aus Spargründen) der Doppelfunktion (Art. und Kdo. 2. Div) nicht genügen wird. Unterbreitung eines Projektplanes eines Beob. Posten mit 2 Etagen, der nur 20'000 mehr kosten würde. ((Z) A 2082/64)
24.02.1945 Geniechef 1. A.K. - Kreditkürzung für Bauarbeiten im Sektor der 2. Div. um Fr. 360'000 -> falls kein Ergänzungskredit ist Ausbau sämtl. Werke nicht ausführbar -> Im Intresse der Vereinfachung des Kreditbegehrens: Belassen des Werkes Bürglen im heutigen Zustand - frei werdende Betrag für minim. Ausbau sämtl. anderer Anlagen - für Werk Bürglen Nachtragskredit. ((Z) A 1711/94)
04.06.1945 Geniechef 2. Div. an Bauunternehmung Bürglen: Infolge der veränderten milit. Situation wird auf eine vollst. Ausführung des Werkes Bürglen verzichtet.* Der Beob. Stand wird auf alle Fälle erstellt, event. nur mit 1 Etage. ((Z) A 2976/60)
14.06.1945 Geniechef 2. Div. an Kdo. 2. Div: Der Beob. Stand wird zweistöckig ausgeführt. ((Z) A 1711/94)
01.11.1945 Vorläufige Abnahme des Werkes. ((Z) A 2082/64)
21.06.1946 Abrechnung von Bauunternehmung Bürglen: Fr. 655'442.60
06.11.1946 Schiessversuche auf Anlagen der Stockhornkette: Explosion einer 250kg Bombe beim Eingang. (BAr E5480(A) 1970/320 Bd.9)

Besondere Eigenschaften

17.10.1942 armement 2 can. 7.5 + 4 P.O, caverne 50 hommes, Kredit von Fr. 500'000 bewilligt. ((Z) A 1692/87)
06.03.1944 Bewaffnung vorgesehen 7,5 cm Kanone 2, Beobachtungsstände 4, Anlage voraussichtlich Okt. 44 schussbereit. (BAr 5480(A) 1973/21 Bd.3 2.Div.)
09.05.1944 Bewaffnung vorgesehen 7,5 cm Kanone 2 und 4 Scharten, keine Beobachtungsstände, voraussichtlich Okt. 44 fertiggestellt. (BAr E5480(A) 1973/21 1. A.K. Bd.14)
*Folgende Objekte werden nicht erstellt: Betonböden, Einbauten für Schlafraum, Aufenthaltsraum und Munitionsdepot, Schreinerarbeiten.
Plan stimmt nicht mit Ausführung (noch forschen)
Zusammenstellung über den Verlauf und die Vergrösserung der Bauarbeiten: vertragliche Baukosten Fr. 349'804.10, effektive Kosten des Rohbaus Fr. 588'000.- (68 % Vergrösserung), Fertigstellungsdatum nach Vertrag 21.2.1944, nach %verlängerter Bauzeit 4.8.1944, Stand

der Arbeiten und Kosten nach vertragl. Bauzeit Fr. 258’000.-, nach %verlängerter Bauzeit Fr. 411’500.-. ((Z) A 2076/60)
Beobachterposten: Der Beobachterposten soll sowohl der Art. wie auch dem Kdo. der . 2. Div. dienen. - Wird eine 1. etagiger Beobachterposten diesem doppelten Zweck gerecht? ((Z) A 2082/64)
27.12.1944 Begründung der Mehr- oder Minderausgaben für Werk: Erhöhter Kredit von Fr. 85'000.-, schlechte Felsverhältnisse (BAr E5480(A), 1973/21, Bd.83, 2. Div.)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 2843: 4 -> 41

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_A 02083 35308/AS

Gemeinde	Guggisberg	Ortsteil	Guggisberg
Flurname	WIDDERSGRIND		
Koordinaten	2597280 1169680		
Namensvarianten	WIDDERSGRIND ; Widdersgrind West ; Guggisberg		

Erste Nutzung	Artilleriewerk, ouvrage d'artillerie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Felswerk beim Widdersgrind mit 3 parallel angeordneten Kavernen mit betonierten Einbauten (Munitionsraum 4.9m x 20.9m, Ventilation- und Schlafraum 3.6m x 20.9m, Küche und Aufenthaltsraum 4m x 12.20), 2 grösseren betonierten Kampfräumen (I (NE): 7.5 Kan, II (NW): Ik + Fm. mit 2 Beob.) und 1 kleineren Kampfstand (Fm), der über Treppen vom Schlafraum zugänglich ist. Munitionsnischen unmittelbar vor den Kampfräumen. Eingang mit Eingangsverteidigung anschliessend Nische für Reservoir u. Toiletten. Sortie Fumée et Ventil. neben Kücheneinbau, Telefonnische beim nordöstl. Kampfraum.

Projektverfasser	2. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	H. Marti, A. Gremaud (et Tacchini), Neuchâtel
Konstruktion	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Vor den Scharten sind bereits Steinkörbe installiert. Schiessversuche haben den Skandal der weichen Bunker provoziert. -> Anlage in schlechtem Zustand. Wurde aber bereits mehrmals aufgrund des Sicherheitsaspe

KGS-A-Verzeichnis 2012

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
03.11.1942 Projekt in Arbeit. (BAr 5480(A) 1973/21 Bd.1 2.Div.)
16.04.1943 Plan mit Schussfelder. Plan D3 ((Z) 2085/68)
07.06.1943 Plan Werk 9110/1 Projet pour Soumission. ((Z) A 2083/67)
03.08.1943 Contrat d'ouvrage entre le commandant de la 2. Div. et Mr. Gremaud, Friboug + H. Marti, Neuchâtel pour l'exécution des travaux de excavation et béton armé. (Frs. 135'777.20; Début des travaux: selon ordre du chef du Génie 2. Div; Fin des travaux: 5 mois après le début). ((Z) A 2083/66)
30.08.1943 Technischer Überprüfungsbericht des BBB: Disposition der Anlage richtig. Fk-Stand etwas weit vorgebaut -> Fk. Stand weiter in den Berg hinein verlegen. ((Z) A 2083/66)
30.08.1943 Geniechef 2. Div. an Chef des Art. Nachrichtendienstes 2. Div: Ersuchen, Absteckungsarbeiten für die Werke Widdersgrind E, Scheibe N und Mähre NE vorzunehmen. ((Z) A 2083/65)
01.10.1943 Anlage im Bau. ((Z) A 2083/66)
13.04.1945 Geniechef 2. Div. an Geniechef 1. A.K: Sendung der ursprüngl. Projekt- und Ausführungspläne: Das Bauvorhaben hat während der Ausführung grosse Veränderungen erfahren ohne Revision des Vertragsverhältnisses. ((Z) A 2083/66)
08.05.1945 vorraussichtliche Fertigstellung bis 31.09.1945: Betonieren des Einganges und Notausganges. ((Z) A 1711/94)
17.10.1945 Vorläufige Abnahme des Werkes. ((Z) A 2082/64)
28.01.1946 Anerkennung der Schlussabrechnung durch H. Marti et A. Gremaud, Neuchâtel. Total Fr. 298'820.
04.10.1946 Schiessversuche auf Befestigungsanlagen der Stockhornkette: Direkter Beschuss des Art. Werkes Widdersgrind sowie indirektes Schiessen. (BAr E5480(A) 1970/320 Bd.9)
12.10.1946 Bericht des Kdt. der F.W.Kp.16 über Wirkung des Versuchsschiessens:* -> Skandal weiche Bunker (BAr E5480(A) 1970/320

Besondere Eigenschaften
suchsschiessens:* -> Skandal weiche Bunker. (BAr E5480(A) 1970/320)
17.10.1942 armement 1 Can.7.5 +1 Can. Inf. + 1 Mitr, caverne 30 hommes, crédit montant 250'000. ((Z) A 1692/87)
06.03.1944 Bewaffnung vorgesehen 7,5 cm Kanone 1, Ik 1, Mg 1, Anlage voraussichtlich Nov. 44 schussbereit. (BAr 5480(A) 1973/21 Bd.3)
09.05.1944 Waffen noch nicht installiert. (BAr 5480(A) 1973/2 1. A.K. Bd.14)
* Grosse Schäden -> Schlechte Betonqualität, hat sogar das Durch-
schlagen des Mauerwerkes durch die Art. Geschosse ermöglicht.
Scharten zugeschüttet
Hebellafette zu 7.5cm Kanone
Gruppe Gantrisch
(Ik + Mg + 2 Beob. & 7,5cm)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text

Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 2843 : 42 -> 65

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02084 35308/AT

Gemeinde	Guggisberg	Ortsteil	Guggisberg
Flurname	SCHEIBE		
Koordinaten	2596780 1169780		
Namensvarianten	SCHEIBE ; Schweibe Nord, Scheibe Nord ; Guggisberg		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Felswerk beim Scheibe mit 2 parallel zueinander angelegten Kavernen (cuisine + Refectoire: 3.6m x 7.9m/vent. + dortoir für 20 Mann: 3.6m x 9.8m) und betonierten Wasserreservoir (8500 l) in einer Nische; 1 betonierten Kampfraum für Mg + Beob sowie Eingang (Betonriegel) mit Eingangsvert.* in der Türe und Notausgang, über steile Treppe und Ausstiegsloch erreichbar. Nische für Toilette + vivres vor dem Kampfraum. Aufmauerung mit Bruchstein unterhalb und über Kampfstand und Eingang zur besseren Eingliederung ins Gelände, zusätzlich Tarnbemalung (Felsimitation). Zugang über Saumpfad.

Projektverfasser	2. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Mr. Gremaud, Friboug + A. Marti, Neuchâtel
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. -> Bauhülle erhalten, sichtbar. 2006/2009 ist die Sperrstelle als Ganzes in das Kulturgüterschutz-Verzeichnis A (KGS-A-2012) eingetragen.

KGS-A-Verzeichnis 2012

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

03.11.1942 Sektor Bat Fus Lw 20, Projekt in Arbeit, Lmg. 1, Fm. 1, 15 Mann, Fr. 60’000 Kredit (BAr 5480(A) 1973/21 Bd.1 2.Div.)
31.05.1943 Plan Werk 9112/1. Projet pour Soumission. ((Z) A 2083/67)
16.04.1943 Plan mit Schussfelder. Plan D3 ((Z) 2085/68)
03.08.1943 Contrat d’ouvrage entre le commandant de la 2. Div. et Mr. Gremaud, Friboug + H. Marti, Neuchâtel pour l’exécution des travaux de excavation et béton armé. Montant des devis Frs. 80’453.80, Début des travaux: selon ordre du chef du Génie 2. Div, Fin des travaux: 5 mois après le début. ((Z) A 2083/66)
30.08.1943 Technischer Überprüfungsbericht des BBB: Disposition der Anlage richtig. ((Z) A 2083/66)
30.08.1943 Geniechef 2. Div. an Chef des Art. Nachrichtendienstes 2. Div: Ersuchung, Absteckungsarbeiten vorzunehmen. ((Z) A 2083/65)
24.10.1943 Plan de Situation No 9112/1. ((Z) A 2083/67)
31.10.1943 Anlage im Bau. ((Z) A 2083/67)
07.11.1943 plan No 9112/2 ouvrage 9112 ((Z) A 2083/67)
05.08.1944 Vertrag Vent.- u. Gasschutzanlage. ((Z) A 2083/67)
31.10.1944 Date d'achèvement (en cours d'exécution). (BAr E27/17376 Bd.1-3)
Januar 1945: Anlage im Bau. Début: Sept1943, achèvement date prévu: Juin 1945. ((Z) A 1729)
13.04.1945 Geniechef 2. Div. an Geniechef 1. A.K: Sendung der ursprünglichen Projektpläne und der Ausführungspläne: Das Bauvorhaben hat während der Ausführung grosse Veränderungen erfahren ohne Revision des Vertragsverhältnisses. ((Z) A 2083/66)
08.05.1945 Vorraussichtliche Fertigstellung bis 31.8.1945: Versetzen der Notausgangstüre. ((Z) A 1711)
16.02.1946 Anerkennung der Schlussabrechnung durch Unternehmen A. Marti et. A. Gemaud, Neuchâtel (Fr. 132’300). ((Z) A 2083/67)
03.11.42 Sektor Bat Fus Lw 20, Projekt in Arbeit, Lmg 1, Fm 1, 15 Mann, 60’000 Fr. Kredit (BAr 5480 (A) 1973/21 Bd. 1 2.Div.)
31.05.1943 Plan Werk 9112 No. 9112/1. Projet pour Soumission ((Z) A 2083/67)
30.06.1943 Offerte von Keller & Cie, Bern für Werk 9112 Scheibe Nord. Total (ohne Installation) Fr. 39’695.60 ((Z) A 2083/66)
03.08.1943 Contrat d’ouvrage entre le commandant de la 2. Div. et Mr. Gremaud, Friboug + H. Marti, Neuchâtel pour l’exécution des travaux de excavation et béton armé. Montant des devis Frs. 80’453.80, Début des travaux: selon ordre du chef du Génie 2. Div, Fin des travaux: 5 mois après le début. ((Z) A 2083/66)
30.08.1943 Technischer Überprüfungsbericht des BBB: Disposition der Anlage richtig. ((Z) A 2083/66)
30.08.1943 Geniechef 2. Div. an Chef des Art. Nachrichtendienstes 2. Div.: Ersuchung, Absteckungsarbeiten für die Werke Widdersgrind E, Scheibe N und Mähre NE vorzunehmen. ((Z) A 2083/65)
24.10.1943 Plan de Situation No 9112/1 ((Z) A 2083/67)
31.10.1943 1ère situation provisoire. -> Anlage im Bau ((Z) A 2083/67)
07.11.1943 plan No 9112/2ouvrage 9112 ((Z) A 2083/67)
30.11.1943 2ème situation provisoire -> Anlage im Bau. ((Z) A 2083/67)

27.01.1944 3ème situation provisoire -> Anlage im Bau. ((Z) A 2083/67)
17.02.1944 4ème situation provisoire -> Anlage im Bau. ((Z) A 2083/67)
06.03.44 Anlage im Bau (BAr 5480(A) 1973/21 Bd.3 2.Div.)
31.05.1944 5ème situation provisoire -> Anlage im Bau. ((Z) A 2083/67)
30.06.1944 6ème situation provisoire -> Anlage im Bau. ((Z) A 2083/67)
31.07.1944 7ème situation provisoire -> Anlage im Bau. ((Z) A 2083/67)
05.08.1944 Vertrag über Ventilations- und Gasschutzanlage. ((Z) A 2083/67)
31.10.1944 Date d'achèvement (en cours d'exécution). (BAr E27/17376 Bd.1-3)
22.12.1944 Anlage im Bau. (BAr E5480(A), 1973/21 Bd.83, 2. Div.)
Januar 1945 Anlage im Bau. Début: Sept1943, achèvement date prévu: Juin1945 ((Z) A 1729)
13.04.1945 Geniechef 2. Div. an Geniechef 1. AK: Sendung der ursprünglichen Projektpläne und der Ausführungspläne: Das Bauvorhaben hat während der Ausführung grosse Veränderungen erfahren ohne Revision des Vertragsverhältnisses. ((Z) A 2083/66)
08.05.1945 Vorraussichtliche Fertigstellung bis 31.8.1945: Versetzen der Notausgangstüre. ((Z) A 1711)
16.2.1946 Anerkennung der Schlussabrechnung durch Unternehmen A. Marti et. A. Gemaud, Neuchâtel. Total Fr. 132’300.-. ((Z) A 2083/67)
10.11.1946 Liste vom Bureau de construction, Zweisimmen: situation des credits - depenses et engagement au 31.12.1945 - concernant gros-oeuvre. Scheibe N: Crédit mis à disposition pour le gros oeuvre: Fr. 26'565.70, total Dépenses plus engagements: Fr. 12'370.10. (BAr 5480(A), 1973/21, Bd.83, 2. Div.)

Besondere Eigenschaften
Marti et. A. Gemaud, Neuchâtel (Fr. 132’300). ((Z) A 2083/67)
17.10.1942 armement 1 Mitr. + 1 Fm, caverne 15 hommes, crédit montant Fr. 60’000. ((Z) A 1692/87)
06.03.1944 Bewaffnung vorgesehen Mg. 1, Lmg. 1, Anlage voraussichtlich Nov. 44 schussbereit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.3 2.Div.)
09.05.1944 Waffen noch nicht installiert. (BAr E5480(A) 1973/2 1 A.K. Bd.14)
* u.a. zur Verteidigung des Einganges des Werkes 9110 Widdersgrind.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 2843: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02085 35308/AU

Gemeinde	Guggisberg	Ortsteil	Guggisberg
Flurname	MAEHRE		
Koordinaten	2595900 1169440		
Namensvarianten	MAEHRE ; Mähre / Mähre N.E., Mähre Nord ; Guggisberg		

Erste Nutzung	Artilleriewerk, ouvrage d'artillerie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Felswerk mit 3 Kampfräumen [(von E nach W) I: Stand mit 2 Feuerlinien (Ik. + Mg); II: 7.5 cm Kan. Stand III: 7.5 cm Kan. Stand] mit anschliessenden Munitionsnischen; 3 parallel zueinander liegende Kavernen mit Einbauten (Küche + Essraum, Ventilation + Schlafraum, Munitionsraum), Eingang mit Verteidigungsstand, anschliessend Nische für Funk und Wasserreservoir und einem 2. Verteidigungsstand nach ca. 15m, bei der Abbiegung des Stollens. Notausgang über einen längeren Stollen vom refectoire, Ventilationsschacht von der Küche. Diverse kleinere Räume (P.C, Vivres, WC) in Nischen. Feuer frontal auf die Hengstschlund.

Projektverfasser	2. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	H. Marti et. A. Gremaud, Neuchâtel
Konstruktion	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Gut erreichbar über einen Fussweg. Liegt aber nicht an einem Hauptweg/Wanderweg (-> Schutz vor Vandalismus). Ist in einem besseren Zustand als seine benachbarten Werke der Stockhornkette. 2011: auf Teilweise

KGS-A-Verzeichnis 2012

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
03.11.1942 Projekt in Arbeit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd. 1)
16.04.1943 Plan mit Schussfelder. Plan D3 ((Z) 2085/68)
08.05.1943 Plan Werk 9114/1. Projet pour Soumission -> Projekt noch viel kleiner. ((Z) A 2083/66)
03.08.1943 (09.09.1943) Contrat d'ouvrage entre le commandant de la 2. Div. et Mr. Gremaud, Friboug + H. Marti, Neuchâtel pour l'exécution des travaux de excavation et béton armé. (Frs. 164'084.35; Début des travaux: selon ordre du chef du Génie 2. Div; Fin des travaux: 5 mois après le début). ((Z) A 2083/66)
30.08.1943 Technischer Überprüfungsbericht des BBB:* ... . Fertigstellung des Werkes vor Wintereinbruch ausgeschlossen. -> Zurückstellung der Baubewilligung event. auf Frühjahr 1944. -> Aufforderung zum nochmaligen Studium, ob feldmässige Befestigung ebenfalls genüge. ((Z) A 2083/66)
30.08.1943 Geniechef 2. Div. an Chef des Art. Nachrichtendienstes 2. Div: Ersuchung, Absteckungsarbeiten vorzunehmen. ((Z) A 2083/65)
10.11.1943 Plan ouvrage 1914, Plan de situation No. 9114/1 -> praktisch gleich Schlussprojekt. ((Z) A 2085/69)
31.10.1943 Anlage im Bau. ((Z) A 2085/69)
13.04.1945 Geniechef 2. Div. an Geniechef 1. A.K: Sendung der ursprüngl. Projekt- und Ausführungspläne: Bauvorhaben hat während Ausführung grosse Veränderungen erfahren ohne Revision des Vertragsverhältnisses. ((Z) A 2083/66)
14.06.1945 Kosteneinsparung: Die Treppe im Notaugangsstollen wird nicht ausgeführt ((Z) A 1711/94)
18.10.1945 Vorläufige Abnahme des Werkes mit Bauunternehmung. Werkabgabe an Festungssektion. ((Z) A 2085/69)
25.02.1946 Anerkennung der Schlussabrechnung durch Unternehmen H. Marti et. A. Gremaud, Neuchâtel (Fr. 407'325). ((Z) A 2085/69)

Besondere Eigenschaften
Marti et. A. Gremaud, Neuchâtel (Fr. 407'325). ((Z) A 2085/69)
17.10.1942 armement 1 can. Inf. + 2 Can 7.5 + 1 Mitr, caverne 40 hommes, crédit montant Frs. 400'000. ((Z) A 1692/87)
06.03.1944 Bewaffnung vorgesehen Ik. 1, 7,5 cm Kan. 2, Mg. 1, Anlage voraussichtlich Nov. 44 schussbereit (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.3)
09.05.1944 Waffen noch nicht installiert. (BAr E5480(A) 1973/2 1 A.K. Bd.14)
* vorgesehen: 2 Stände mit 7.5cm Fk. u. Doppelstand Ik. + Mg. u. Eingangsnahverteid. mit Mg. Anordnung UK u. Mun. Mag. nicht zweckmässig.
2 Hebellafette zu 7.5cm Kanone

Inschriften und Raumschmuck
Betontafel auf einem Stein unterhalb des Werkes, neben der Seeberghütte:
"WK 74, GT KP, GRGT 2"

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv	CD 4093 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
ADAB	CD 2843 : 73 -> 101

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02092 36360/AA

Gemeinde	Rüschegg	Ortsteil	Rüschegg
Flurname	SCHWARZENBUEHL		
Koordinaten	2596425 1176430		
Namensvarianten	SCHWARZENBUEHL ; Schwarzenbühl ; Rüschegg		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Der Stand befindet sich ca. 1 km südöstlich von Schwarzenbühl, Gurnigel an der Strassengabelung Schwarzenberg - Schwefelbergbad und wirkte wahrscheinlich auf die Strassesperre T1202. Gem. FWK: Normaler Bunker (Monoblock) mit Pak. Stand (in Schussrichtung links). Der Eintritt war nicht möglich (Schliessung verschlagen).*

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
06.02.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Zusammenstellung der in nächster Zeit auszuführenden Arbeiten im Abschnitt “Z”, 3 Div: Betr. Schwarzenbühl: 1 Normalstand für Ik. + Beob. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88 Kredite für den Stellungsbau 1939-41)
10.02.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Detailaufstellung des Kreditbegehren. Betr. Gruppe Gantrisch: U.a. Tankhindernisse Schwarzenbühl erwähnt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
14.03.1941 Kdo. 3. A.K. - Kreditbegehren für Befestigungsarbeiten pro 1941 gem. Befehl vom 18.2.1941 G/3884 (Kredit A) Arbeiten der Zivilunternehmer. Kampfgruppe Gantrisch, Schwarzenbühl: Inf. Waffenstände Beton (Fr. 50’000). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
06.05.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Rapport: Genaue Standorte der Stände noch nicht bestimmt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
30.06.1941 Stand der Arbeiten: Arbeit vergeben. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
02.07.1941 Stand der Arbeiten betr. Gruppe Schwarzenbühl: Strassensperre fertig, Feuerstand im Bau. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
26.07.1941 Stand der Arbeiten: Aushub begonnen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.09.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht betr. Schwarzenbühl: 1. Etappe fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
06.12.1941 Stand der Arbeiten betr. Schwarzenbühl: Fertig betoniert. Perfektaplatten angeschlagen. Ventilation erstellt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
11.04.1942 Stand der Arbeiten (Abschnitt Z, 3. Div.). Schwarzenbühl, Feuerstand: Fertig betoniert. Perfektaplatten angeschlagen. Vent. montiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
08.09.1942 Anlage noch nicht fertiggestellt. (BAr E5480(A) 1973/21 1. A.K. Bd.7)
06.03.1944 Anlage an FWK übergeben. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.3)

Besondere Eigenschaften
A.K. Bd.7)
06.03.1944 Anlage an FWK übergeben. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.3)
06.03.1944 Bewaffnung existierend Ik. 1, Beobachter 1, Anlage schussbereit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.3 2. Div.)
09.05.1944 Armement prévu: 1 Can Inf. ((Z) A 2075/59)
Kampfgruppe Gantrisch
* Weder Fotos noch Pläne vorhanden
Moorlandschaft (liste AGFA 4.1.2000 : Umwelt-Daten)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02096 35253/AE

Gemeinde	Köniz	Ortsteil	Köniz
Flurname	BURST KOENIZ		
Koordinaten	2594510 1193640		
Namensvarianten	BURST KOENIZ ; Burst ; Köniz		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Ehemaliger Beobachter in einer Weide auf dem Hügel bei Burst, Koeniz. Gem. Photo: Kleine betonierte bis auf ca. 40 cm. unterirdische Anlage, überdeckt mit Erde (Wiese). Einstieg über einen Vertikalschacht, unmittelbar neben Beobachtungsraum (ca. 2m x 2m) mit schmalen Beobachterschlitzen auf Augenhöhe.*

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.06.1943 ouvrage repris par la Cp GF 2. (SM)

Besondere Eigenschaften
18.06.1943 p obs béton. (SM)
* Weder Pläne noch Beschreibung vorhanden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4093 : 57, 58
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02099 35286/AA

Gemeinde	Urtenen-Schönbühl	Ortsteil	Urtenen
Flurname	SAND SCHOENBUEHL		
Koordinaten	2605380 1206530		
Namensvarianten	SAND SCHOENBUEHL ; ; Urtenen-Schönbühl		

Erste Nutzung	Uebungsstand, fortin d'exercice
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Übungsstand am Waldrand nördlich des ehemaligen Waffenplatzes im Sand bei Schönbühl.
Gem Foto: Betonwerk mit 6 Gefechtsständen (verschiedene Scharten). Gem. FWK: 1 Pak (Pivot-Lafette), 1 Pak (Ständerlafette) und 2 Mg. (Pläne fehlen)
Unmittelbar auf der Rückseite des Standes befindet sich ein TB Häuschen (Zwischenlager von Munition/Material)

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
Einzigartige Sammlung von Schartentöpfen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
24.05.1994 4 x 7,5mm Festungs-Maschinengewehr 51/80 noch vorhanden.
24.05.1994 1 x 9cm Panzerabwehrkanone 50/57 auf Ständerlafette noch vorhanden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0256 : 06, 07, 08, 09
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_A 02378 36327/AO

Gemeinde	Schangnau	Ortsteil	Schangnau
Flurname	FLUH		
Koordinaten	2638700 1183720		
Namensvarianten	FLUH ; Fluh-Bumbachtal ; Schangnau		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Felswerk am Hirschwängiberg am Weg Richtung Schibenfluh: Eingang in teilw. ausgemauerten Felsnische -> Betonriegel mit kl. (80x80 cm) Eingang, der mit Hausteinen getarnt ist; ca. 1.7m tiefes Vordach aus Holzprügel - Längs- und Querlprügel - überdeckt mit Erde. Abgang über kurze Leiter in den 2m hohen und ca. 16m langen geknickten Stollen. Seitl. Ausweitung zur gunitierten Kaverne mit 16 (8 x 2) an Ketten aufgehängten Betten, Reservoir (2000l) u. Brunnen - vom Stollen abgeschlossen durch Türe. Weiter einen ca. 8m Stollen zum betonierten Waffenstand: kreisförmig abgeschlossen, verkleidet mit Hausteinen.

Projektverfasser	8. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Marazzi & Schwyter, Trubschachen
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationalem Wert. Typisches und sehr schönes Werk der 8. Division mit sehr einfachen Bauten (teilweise Naturhöhlen).

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		

Annexbauten

Baugeschichte
03.12.1942 Vertrag 8. Div. mit Unternehmen Marrazzi & Schwyter, Trubschachen für Fels und Maurerarbeiten bei den Werken Becken, Mürli, Mast und Fluh (Total Fr.148’000). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.68)
03.1943 Baubeginn. (BAr E5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8)
09.1944 Bauende. Total Baukosten (Fr. 37’000). (BAr E5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8)
12.09.1944 Objektabgabe an die F.W.Kp. 15. (BAr E5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8)
23.12.1987 Die Anlage wird auf den 1.7.1988 aufgehoben. ((Z) A 2386/52)

Besondere Eigenschaften
Rothenfluh rechte Talseite

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB CD 4095 : 1, 2, 3, 4, 5

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02379 36327/AP

Gemeinde	Schangnau	Ortsteil	Schangnau
Flurname	MAST		
Koordinaten	2638570 1183600		
Namensvarianten	MAST ; Mast-Bumbachtal ; Schangnau		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Infanteriebunker/Felswerk am Hirswängiberg im Bumbachtal, im Wald oberhalb des Weges Richtung Schibenfluh: Gem. Plan Zugang ehemals über einen mit Holzprügel und Steinen gedeckten ca. 12m langen Laufgraben; Eingang mit Gitter und Panzertüre; Kaverne mit grossem Reservoir - abgetrennt durch eine betonierte Wand - und Unterkunftsraum mit Ess- und Schlafbereich für 32 Mann; Zugänge zu 2 Mg. Stände (mit Wassertank und Wasserbecken sowie HG-Auswurf) und einem Steigschacht (Notaustieg). Die Kampfstände sind nach aussen mit Bruchstein verkleidet. Der Eingang zum Werk ist heute zugemauert.

Projektverfasser	8. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Marrazzi & Schwyter, Trubschachen
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationalem Wert. Der ehemalige Laufgraben, Zugang zum Werk, ist noch heute sichtbar (-> nicht mehr gedeckt). Typisches Werk der 8. Division mit sehr einfachen Bauten (teilweise Naturhöhlen). Teilweise erhalten: Laufgraben, Sc

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische	gering, limité		

Infrastruktur
Annexbauten gering, limité

Baugeschichte
03.12.1942 Vertrag 8. Div. mit Unternehmen Marrazzi & Schwyter, Trubschachen für Fels u. Maurerarbeiten bei den Werken Becken, Mürli, Mast u. Fluh (Total 148’000). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.68)
03.1943 Baubeginn. (BAr E5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8)
09.1944 Bauende. Total Baukosten (Fr. 71’000). (BAr E5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8)
12.09.1944 Objektabgabe an die F.W.Kp. 15. (BAr E5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8)
31.12.1944 Werk fertiggestellt. (BAr E5480(A) 1973/21 8. Div. Bd.7)
23.12.1987 Die Anlage wird auf den 1.7.88 aufgehoben. ((Z) A 2386/52)
1989 Eingang zugemauert durch Genietruppen (gem. Angabe vom FWK Reg. 3)

Besondere Eigenschaften
Rothenfluh rechte Talseite
Typ wie A 2378

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 4095 : 6, 7, 8, 9
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02380 36327/AQ

Gemeinde	Schangnau	Ortsteil	Schangnau
Flurname	MUERLI		
Koordinaten	2638540 1183470		
Namensvarianten	MUERLI ; Mürli 1-Bumbachtal ; Schangnau		

Erste Nutzung	Kaverne, caverne
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Ik. Unterstand (Garage) am rechten Ufer der Emme, ca. 650m östlich von Kemmeriboden Bad: Felskaverne bzw. Felsnische (8.80m x 2.80m) - nach 2.65m abgeschlossen mit einem Gittertor - mit seitl. Erweiterung (Nische 4.25m x 2.75m) als Schlafnische mit 6 an Ketten aufgehängten Pritschen (heute nur noch Aufhängevorrichtung vorhanden) und 2 Ik. Munitionskisten. In der Vorzone des Unterstands stand früher ein Brunnen.

Projektverfasser	8. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Marazzi & Schwyter, Trubschachen
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationalem Wert. Als Garage für eine Ik. typologisch interessantes und einzigartiges Werk im Kanton. Das Werk ist momentan vermietet.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
03.12.1942 Vertrag 8. Div. mit Unternehmen Marrazzi & Schwyter, Trubschachen für Fels und Maurerarbeiten bei den Werken Becken, Mürli, Mast u. Fluh (Total 148’000). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.68)
07.1943 Baubeginn. (BAr E5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8)
09.1943 Bauende. Total Baukosten (Fr. 17’000). (BAr E5480(A) 1973/21 8. Div. Bd.8)
12.09.1944 Objektabgabe an die F.W.Kp. 15. (BAr E5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8)
23.12.1987 Die Anlage wird auf den 1.7.1988 aufgehoben. ((Z) A 2386/52)

Besondere Eigenschaften
Rothenfluh rechte Talseite

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 4095 : 10, 11, 12
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02381 36327/AR

Gemeinde	Schangnau	Ortsteil	Schangnau
Flurname	MUERLI		
Koordinaten	2638660 1183430		
Namensvarianten	MUERLI ; Mürli 2-Bumbachtal ; Schangnau		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Infanteriebunker rechts der Emme, ca. 700m östlich von Kemmeriboden Bad: Abgewinkelte Felskaverne - der Eingang mit Kampfstand verbindet - mit Aufenthaltsbereich im einten Schenkel und Schlafbereich im anderen. Wasserreservoir und Waschstelle im Scheitel. Eingang: Abgewinkelt, mit Gitter- und Panzertüre, geschützt durch Eingangsverteidigung (Stand in einem an Fels betonierten Raum). Kampfraum: Einfacher Mg. Stand mit Wasserreservoir, durch Betonwand abgetrennt vom Schlafbereich, nach aussen durch Betonriegel mit Scharte (mit Metalltüre) und Hg. Auswurf. Schusswirkung Richtung Vorder Hübeli.

Projektverfasser	8. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Marazzi & Schyter, Trubschachen
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationalem Wert. 1989 wurde der Eingang des Werkes durch Geenietruppen zugemauert. Vom Feldinventarisator wurde darum keine Bewertung geliefert. Werk in heutigem Zustand belassen.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
03.12.1942 Vertrag 8. Div. mit Unternehmen Marrazzi & Schwyter, Trubschachen für Fels und Maurerarbeiten bei den Werken Becken, Mürli, Mast u. Fluh (Total Fr. 148’000). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd. 68)
11.1942 Baubeginn. (BAr E5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8)
06.1944 Bauende. Total Baukosten (Fr. 50’400). (BAr E5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8)
12.09.1944 Objektabgabe an die F.W.Kp. 15. (BAr E5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8)
31.12.1944 Werk fertiggestellt. (BAr E5480(A) 1973/21 8. Div. Bd.8)
23.12.1987 Die Anlage wird auf den 1.7.88 aufgehoben. ((Z) A 2386/52)
1989 Eingang durch Geenietruppen zugemauert. (gem. Angabe vom FWK Reg. 3)

Besondere Eigenschaften
Rothenfluh rechte Talseite

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv	CD 4095 : 13, 14
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02382 36327/AS

Gemeinde	Schangnau	Ortsteil	Schangnau
Flurname	VORDERHUEBELI KRETE		
Koordinaten	2638290 1183360		
Namensvarianten	VORDERHUEBELI KRETE ; Vorderhübeli-Krete ; Schangnau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Unterstand auf der Krette beim Vorder Hübeli im Wald: Abgang zwischen 2 mit Bruchstein verkleideten Mauern mit anschliessender Böschung, ca. 1m breit, zum Eingang (Gittertor). Betonierter, 1.80m hohen Stollen und anschliessender Felsstollen mit einbetonierter Treppe führen zur 2m tieferliegenden Felskaverne (3.18m x 2.10m). Diese steht rechtwinklig zum Stollen. Betonierte Stollenteil ist mit Bruchsteinen verkleidet und Erde überdeckt. -> kleiner Erdhügel.

Projektverfasser	8. Division
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	National
Begründung	

Element einer Sperrstelle von nationalem Wert. Einzige Unterstand dieser Sperrstelle.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
06.1943 Baubeginn. (BAr 5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8)
09.1944 Bauende. Total Baukosten (Fr. 20’900). (BAr E5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8)
12.09.1944 Objektabgabe an die F.W.kp. 15. (BAr E5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8)
23.12.1987 Die Anlage wird auf den 1.7.1988 aufgehoben. ((Z) A 2386/52)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB CD 4095 : 15, 16, 17

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02383 36327/AT

Gemeinde	Schangnau	Ortsteil	Schangnau
Flurname	VORDERHUEBELI HINTERHANG		
Koordinaten	2638555 1183280		
Namensvarianten	VORDERHUEBELI HINTERHANG ; Vorderhübeli-Hinterhang ; Schangnau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Beschrieb nach Foto*: Ehmaliger Unterstand. Felswerk mit 2 Eingängen, heute verschüttet und zugemauert, am Vorderhübeli, dh. in der Felswand (Chemmeribodenfluh), südlich der Emme.
Gem. Übersichtsplan Sperre Bumbachtal Nr. 3639 vom 11.06.1942: Mannschaftskaverne für 40 Mann.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
06.1943 Baubeginn. (BAr 5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8)
09.1944 Bauende. Total Baukosten Fr. 20’900. (BAr E5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8)
12.09.1944 Objektabgabe an die F.W.kp. 15. (BAr E5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8)
23.12.1987 Die Anlage wird auf den 1.7.88 aufgehoben. ((Z) A 2386/52)

Besondere Eigenschaften
* Pläne fehlen. Bewertung wurde vom Feldinventarisator nicht geliefert.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4095 : 18, 19
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02384 36327/AU

Gemeinde	Schangnau	Ortsteil	Schangnau
Flurname	COULOIR		
Koordinaten	2638120 1183235		
Namensvarianten	COULOIR ; Couloir-Bumbachtal ; Schangnau		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Beschrieb nach Foto*: Infanteriebunker (Mg.) in der Chemmeribodenfluh, oberhalb des Vorder-Hübeli mit Schusswirkung Richtung Kemmeriboden-Bad. Felswerk mit Beob. Stand; Schlafkaverne mit an Ketten aufgehängten Pritschen (heute nur noch Aufhängevorrichtung vorhanden); betonierten Zisterne. Eingang betoniert und mit einbetonierten Bruchsteinen verkleidet; Stahltüre. Die Anlage ist heute zugemauert.

Projektverfasser	8. Division
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationalem Wert. Mit wenig Aufwand zu unterhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
08.07.1941 Liste Bautermine: 31.8.1941 Vergebung; 30.10.1941 voraussichtlich Ende Vorarb; 30.9.1942 voraussichtlich Hauptunternehmer fertig; 30.6.1941 vorausichtlicht ganze Arbeit fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8) ????
06.1943 Baubeginn. (BAr E5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8)
09.1944 Bauende. Total Baukosten Fr. 20'950. (BAr E5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8)
12.09.1944 Objektabgabe an die F.W.Kp. 15. (BAr E5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8)
31.12.1944 Werk fertiggestellt. (BAr E5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.7)
23.12.1987 Die Anlage wird auf den 1.7.88 aufgehoben. ((Z) A 2386/52)

Besondere Eigenschaften
* Pläne fehlen.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4095 : 20, 21, 22, 23, 24
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02385 36327/AV

Gemeinde	Schangnau	Ortsteil	Schangnau
Flurname	BAUMGARTENFLUH UNTEN		
Koordinaten	2638650 1182900		
Namensvarianten	BAUMGARTENFLUH UNTEN ; Baumgartenfluh 14 P. ; Schangnau		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Naturhöhle, umgebaut zu einem Infanteriebunker mit 2 Kampfständen, betonierten grossen Wasserreservoir und Schlafbereich mit 12 an Ketten aufgehängten Pritschen. Anlage heute in einem schlechten Zustand; Zugang nur durch den Notausstieg und die Mg. Scharte möglich. Grosse Teile der Anlage sind eingestürzt.

Projektverfasser	8. Division
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationalem Wert. Typologisch interessantes Werk: Umnutzung einer Naturhöhle zu einem Waffenstand (Karstlandschaft). Belassen im heutigen Zustand.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité
Bautechnik	gering, limité
Typologie	mittel, moyen
Bauzeit	
Tarnung	mittel, moyen
Zustand	gering, limité
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	

Eigenwert Bau	mittel, moyen
Historischer Wert	gering, limité
Situationswert	gering, limité
Naturschutzwert	gering, limité

Baugeschichte
03.1943 Baubeginn. (BAr 5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8)
09.1944 Bauende. Total Baukosten (Fr. 54’250). (BAr E5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8)
28.09.1944 Objektabgabe an die F.W.Kp. 15. (BAr E5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8)
31.12.1944 Werk fertiggestellt. (BAr E5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.7)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4095 : 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02386 36327/AW

Gemeinde	Schangnau	Ortsteil	Schangnau
Flurname	BAUMGARTENFLUH OBEN		
Koordinaten	2638140 1182750		
Namensvarianten	BAUMGARTENFLUH OBEN ; Baumgartenfluh 14 ; Schangnau		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Naturhöhle, umgebaut zu einen Infanteriebunker. Eingang in einer Felsnische - die über eine kleine Leiter erreichbar ist - mit betoniertem Brunnen sowie Notaufstieg über eine Leiter (heute einziger Zugang). Türe in Betonriegel, welche die Kaverne abschliesst; Kaverne (ca. 7.85m x 3.20m) als Schlafbereich mit 12 an Ketten aufgehängten Pritschen; Stollen zum Waffenstand, betoniert und mit Steinen verkleidet. Die Anlage ist heute in einem schlechten Zustand; Grosse Teile der Anlage sind eingestürzt.

Projektverfasser	8. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Fr. Stämpfli, Langnau i. E.
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationalem Wert. Zugänglichkeit erschwert, nur noch von oben über eine Leiter (Notausstieg) erreichbar.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité
Bautechnik	gering, limité
Typologie	mittel, moyen
Bauzeit	
Tarnung	mittel, moyen
Zustand	gering, limité
Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Eigenwert Bau	gering, limité
Historischer Wert	gering, limité
Situationswert	gering, limité
Naturschutzwert	mittel, moyen

Baugeschichte
03.1943 Baubeginn. (BAr 5480(A) 1973/21 8. Div. Bd.8)
09.1944 Bauende. Total Baukosten Fr.57’500. (BAr E5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8)
28.09.1944 Objektabgabe an die F.W.Kp. 15. (BAr E5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8)
31.12.1944 Werk fertiggestellt. (BAr E5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.7)
18.12.1944 Kosten-Zusammenstellung für Werk Baumgartenfluh Stand 14, aufgestellt durch Baubüro 8. Div. (Fr. 57’500 (eigentliche Bauarbeiten Fr. 51’800, Panzerungen Fr. 200, Installationen Fr. 3’000, Projekt und Bauleitung Fr. 2’500); ausgeführt März 1943 - Sept. 44; Lmg 1, Zf 1) (Maler u. Tarnungsarbeiten bereits vorhanden, durch Dubach Langnau i. E. ausgeführt). ((Z) A 2386/52)
23.12.1987 Die Anlage wird auf den 1.7.88 aufgehoben. ((Z) A 2386/52)

Besondere Eigenschaften
Moorlandschaft (liste AGFA 4.1.2000 : Umwelt-Daten)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4095 : 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02387 36327/AX

Gemeinde	Habkern	Ortsteil	Habkern
Flurname	FELSENWEG		
Koordinaten	2638945 1182200		
Namensvarianten	FELSENWEG ; Felsenweg-Bumbachtal ; Habkern		

Erste Nutzung	Telefonzentrale, centrale téléphonique
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Telefonkaverne/Felskaverne am Felsenweg (Chemmeribodenfluh) oberhalb von Harzisboden: Zugang über einen ehemals mit Holzprügel gedeckten Weg zw. 2 Felsen zu einer Nische bzw. Eingang zur Felskaverne. (Ein 2. möglicher Zugang wurde mit einer schrägen Mauer geschlossen). Betonriegel mit Gittertür und Panzertüre sowie einem HG-Auswurf. Ca 8m langer Felsstollen zur Kaverne mit 3 betonierten Wasserbehältern und Betoneinbau mit in den Fels eingelassenen (Auflager) Deckenträgern. Einbau heute von Vermieter mit Blumen ausgemalt.

Projektverfasser	8. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Marazzi, Trubschachen
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationalem Wert. Das Werk wird bereits fremdgenutzt durch einen Mieter.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand			
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
26.05.1941 Plan Telefonzentrale Felsenweg No. 3051 (Projekt nicht so ausgeführt). ((Z) A 2386/52)
16.06.1941 Vertrag Kdo. 2. Div. mit Firma A. Marazzi, Trubschachen für die Ausführung der Felskaverne Felsenweg (Fr. 73’104.50; Angebot vom 16.6.1941; Baubeginn 30.6.1941; Fertigstellung bis 15.10.1941). ((Z) A 2386/52)
07.1941 Baubeginn. (BAr E5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8)
08.07.1941 Liste Bautermine: mit Vorarbeiten begonnen; 30.11.41 voraussichtlich Hauptunternehmer fertig; 30.6.1942 voraussichtlich ganze Arbeit fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8)
10.1942 Bauende. Total Baukosten Fr. 71’000. (BAr E5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8)
28.08.1944 Objektabgabe an die F.W.kp. 15. (BAr E5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8)
18.12.1944 Kostenzusammenstellung für die Kaverne Felsenweg, aufgestellt durch Baubüro 8. Div. (Fr. 71’000 (Eigentliche Bauarbeiten Fr. 64’000, Panzerungen Fr. 800, Installationen Fr. 2’000, Projekt und Bauleitung Fr. 3’700; ausgeführt vom Juli 1941 bis Oktober 1942). ((Z) A 2386/52)

Besondere Eigenschaften
Kampfgruppe 1 Grünenberg
Moorlandschaft (liste AGFA 4.1.2000 : Umwelt-Daten)

Inschriften und Raumschmuck
Nachträglich durch Mieter eingebrachte Malereien an den Wänden und Decken des Einbaues: Blumenmotive, Fenster und Türe.

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 4095 : 45, 46, 47, 48, 49
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02388 36327/AY

Gemeinde	Habkern	Ortsteil	Habkern
Flurname	WENGIPASS		
Koordinaten	2635680 1182040		
Namensvarianten	WENGIPASS ; ; Habkern		

Erste Nutzung	Kaverne, caverne
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

2m x 2m grosse Felskaverne als Unterstand, über einen 3m langen und 1.80 hohen engen Stollen erreichbar, zugänglich von einem Felscouloir. Er befindet sich auf dem Wengipass. Die Kaverne ist heute offen.

Projektverfasser	8. Division
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer national eingestuften Sperrstelle. Werk kann mit wenig Aufwand unterhalten werden.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

06.1943 Baubeginn. (BAr 5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8)

09.1944 Bauende. Total Baukosten (Fr. 5’200). (BAr E5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8)
28.09.1944 Objektabgabe an die F.W.kp. 15. (BAr E5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8)
31.12.1944 Kaverne Wengipass muss noch der F.W.Kp. 15 übergeben werden. (BAr E5480(A) 1973/21 8. Div. Bd.7)
24.07.1945 Kostenzusammenstellung für Unterstand Wengipass, aufgestellt durch Baubüro 8. Div. (Fr. 5’200 (Eigentliche Bauarbeiten FR. 5’000, Projekt und Bauleitung Fr. 200); ausgeführt vom Juni 1943 bis Semptember 1943). ((Z) A 2386/52)
23.12.1987 Die Anlage wird auf den 1.7.1988 aufgehoben. ((Z) A 2386/52)

Besondere Eigenschaften
Kaverne (offen)
Kampfgruppe Grünenberg
Moorlandschaft (liste AGFA 4.1.2000 : Umwelt-Daten)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv	CD 4095 : 50, 51, 52
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02400 36420/AA

Gemeinde	Trubschachen	Ortsteil	Trubschachen
Flurname	TRUBSCHACHEN		
Koordinaten	2630800 1196680		
Namensvarianten	TRUBSCHACHEN ; ; Trubschachen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Ehemaliger Infanteriebunker südlich von Trubschachen am Waldweg links der Ilfis. Schussfeld Richtung Trubschachen: Hält den Stützpunkt Trubschachen und verhindert das Eindringen in das Tal der Ilfis und der oberen Emme. Einstöckiges Betonwerk mit 3 Ständen (Ik. Mg. und Beob.), Zugang von der Schartenfront über einen Gang, Eingang seitl. HG-Auswurf bei Ik. Scharte.

Projektverfasser	2. A.K.
Ersteller	
Unternehmen	A. Marazzi, Trubschachen
Konstruktion	

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

23.02.1942 Vertrag Kdo 2. A.K. mit Unternehmen A. Marazzi, Trubschachen über die Erstellung des Ik. Mg. Standes in Trubschachen lks. der Ilfis. (Fr. 38'354.70; Angebot vom 27.1.1942; Baubeginn 1.3.1942; Fertigstellung bis 30.6.1942). ((Z) A 2386/52)
29.05.1942 Anlage im Bau.
30.09.1942 Bauabrechnung Ik. Mg. Stand Trubschachen von Unternehmen Marazzi & Schwyter, Trubschachen. (Total Fr. 37'097.55; Einsparungen gem. Offerte Fr. 1'257.15). ((Z) A 2386/52)
31.12.1942 Ik. Stand durch Zivilunternehmen fertiggestellt. (BAr E5480(A) 1970/324 Bd.1)
28.08.1943 Vorl. Abnahme des Ik. Mg. Standes (von A. Marazzi ausgeführten Arbeiten gem. Vertrag vom 23.2.1942): Die Arbeiten wurden in Ordnung befunden. ((Z) A 2386/52)
30.01.1945 Geniechef 8. Div. - Kreditbeantragung an Kdt. 8. Div: Fr. 15'500 für den Ausbau der Stützpunkte Aeschau, Trubschachen und Wohlhusen. ((Z) A 2386/52)
22.02.1945 Auftrag an Fa. Marazzi & Schwyter, Bauunternehmung, Trubschachen BE für Ergänzungsarbeiten bei den Kampfständen Aeschau und Trubschachen (Fr. 2'293.30; Offerte vom 19.1.1945; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 30 Arbeitstagen). ((Z) A 2386/52)
09.02.1945 Kdt. 8. Div. an Geniechef 8. Div: Kredit kann aus Spargründen nicht im vollen Umfang bewilligt werden (Fr. 3'200). ((Z) A 2386/52)
07.07.1965 Anlage ist wie folgt bestückt: 4.7/3.5cm Pak. Gem. Verfügung vom 7.5.1965 Neueinreihung des Werkes von Kat. 1 in Kat. und Umbewaffnung auf 4.7cm Ik. ((Z) A 2386/52)
16.03.1989 Mietvertrag mit Gemeinde Trubschachen. ((Z) A 2386/52)
19.04.1989 Anlage wird auf den 30.6.89 aufgehoben. ((Z) A 2386/52)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv ADAB	CD 4096 : 98, 99, 100

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 02406 36419/AA

Gemeinde	Signau	Ortsteil	Signau
Flurname	AESCHAU W		
Koordinaten	2623460 1196320		
Namensvarianten	AESCHAU W ; Aeschau-West, Felsenwerk ; Signau		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Ehemaliger Infanteriebunker: Zweistöckiger Betoneinbau in Felsnische, 3 Scharten (Mg. unten Pak. Beob. oben) am lk Ufer der Emme bei Bubenei bei Aeschau. Seitlicher Eingang über kurzen Treppenstollen in einen offenen Vorraum auf der Rückseite des Mg. Standes (Stollen wird auf der gegenüberliegenden Seite weitergeführt (Anschluss an Wasserleitungsstollen). Vertikalaufstieg über Vorraum zum darüberliegenden Ik. und Beob. Stand. 80 cm hoher Sockel vor dem Ik. Stand, 10c m hoher vor dem Beob. Stand. Front getarnt mit einbetonierten und vorgelagertem Bruchstein. Gem. Feldinventarisator: Anlage verschüttet.

Projektverfasser	2. A.K.
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Lorenz Marazzi, Bauunternehmer, Signau
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Im Ensemble mit dem Höckerhindernis entlang der Emme (Lehrpfad: Werk darin aufgeführt) Bauhülle erhalten (sichtbar). Typologisch interessanter Bau.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
23.01.1942 Vertrag Kdo. 2. A.K. mit Unternehmen Fr. Stämpfli, Langnau i. E. über die Erstellung eines Ik. Mg. Standes (Felsenwerk) in Aeschau (Fr. 23'748; Angebot vom 11.2.1942; Baubeginn 1.3.1942; Fertigstellung bis 30.6.1942). ((Z) 2386/52)
31.12.1942 Ik. Stand fertiggestellt. (Durch Zivilunternehmen ausgeführt). (BAr E5480(A) 1970/324 Bd.1)
30.06.1943 Vorläufige Abnahme der vom Unternehmen Stämpfli, Langnau i.E. ausgeführten Bauarbeiten des Ik. Mg. Standes in Aeschau (Felsenwerk) gem. Vertrag vom 23.2.1943: Die Arbeiten wurden in Ordnung befunden. ((Z) A 2386/52)
30.01.1945 8. Div, Geniechef - Kreditbeantragung an Kdt. 8. Div: Fr. 15'500 für den Ausbau der Stützpunkte Aeschau, Trubschachen und Wohlhusen. ((Z) A 2386/52)
09.02.1945 Kdt. 8. Div. an 8. Div, Geniechef: Kredit kann aus Spargründen nicht im vollen Umfang bewilligt werden (Fr. 3'200). ((Z) A 2386/52)
22.02.1945 Auftrag an Fa. Marazzi & Schwyter, Bauunternehmung, Trubschachen BE für Ergänzungsarbeiten bei den Kampfständen Aeschau und Trubschachen (Fr. 2'293.30; Offerte vom 19.1.1945; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 30 Arbeitstagen). ((Z) A 2386/52)
25.09.1945 Kostenzusammenstellung der Stände und Sperren im Abschnitt Aeschau b/Signau (Ik. Mg. Beob. 2, Geländesperre 1, Strassensperre 1; ausgeführt vom 1.3.1942 bis 31.5.1943; Total Fr. 216'927.30). ((Z) A 2405)
11.07.1985 Die Anlage wird auf den 1.1.1986 aufgehoben. ((Z) A 2405

Besondere Eigenschaften
Anschluss des Zugangsstollen zum Werk in den Wasserleitungsstollen.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv ADAB	CD 4096 : 91, 92, 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 03675 36423/AA

Gemeinde	Thunstetten	Ortsteil	Thunstetten
Flurname	STUDENWEIDWALD E		
Koordinaten	2622990 1226060		
Namensvarianten	STUDENWEIDWALD E ; Studweidwald-Ost ; Thunstetten		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Unterstand im Wald nördlich des Flugplatzes Langenthal-Bleienbach. Im Gelände eingelassenes halbkreisförmiges Betonwerk mit 2 Eingängen.

Projektverfasser	Fl. u. Flab
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Fl. u. Flab. Trp.
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Als Beispiel dieses Unterstandtypes wird A 3676 erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.08.-01.09.1935 Einweihung Flugplatz Langenthal-Bleienbach. (BAr E27/16734)

13.05.1942 Genie-Dienst Fl und Flab Truppen - Brief an Kdt Kdo Armeeflugpark: 3 Beton-Unterstände sind gebaut (der Stand süd-westlich von zivilem Gebäude -> heute schon liquidiert ??). Die Grube für einen vierten wurde ausgehoben -> der Boden war aber sumpfig. (BAr E27/16734)

Besondere Eigenschaften
Hinweis über Typenplan (Plan Nr. 27) und über 3 Procès-verbaux de constatation. (BAr E27/16734)
Hersteller Genie-Dienst Fl und Flab Truppen (BAr E27/16734)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0256 : 04, 05
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 03676 36423/AB

Gemeinde	Thunstetten	Ortsteil	Thunstetten
Flurname	STUDENWEIDWALD W		
Koordinaten	2622720 1225800		
Namensvarianten	STUDENWEIDWALD W ; Studweidwald-West ; Thunstetten		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Unterstand im Wald nördlich des Flugplatzes Langenthal-Bleienbach. Im Gelände eingelassenes halbkreisförmiges Betonwerk mit 2 Eingängen.

Projektverfasser	Fl und Flab
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Fl. u. Flab. Trp.
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Bauhülle erhalten. Einzigartig: Mit A 3675 die einzigen uns bekannten von diesem Typ in der Schweiz. -> als Beispiel dieses Unterstandtypes erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.08.-01.09.1935 Einweihung Flugplatz Langenthal-Bleienbach. (BAr E27/16734)

13.05.1942 Genie-Dienst Fl und Flab Truppen - Brief an Kdt Kdo Armeeflugpark: 3 Beton-Unterstände sind gebaut (der Stand süd-westlich vom zivilem Gebäude -> schon liquidiert ??). Die Grube für einen vierten Stand ausgehoben -> der Boden war aber sumpfig. (BAr E27/16734)

Besondere Eigenschaften
Hinweis über Typenplan (Plan Nr. 27) und über 3 Procès-verbaux de constatation. (BAr E27/16734)
Hersteller Genie-Dienst Fl und Flab Truppen (BAr E27/16734)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 0256 : 01, 02, 03
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 08752 36334/AC

Gemeinde	Innertkirchen	Ortsteil	Gadmen
Flurname	SUSTEN WEST C		
Koordinaten	2676780 1175420		
Namensvarianten	SUSTEN WEST C ; ; Innertkirchen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Inf. Bkr. südlich der Strasse über den Susten wenige 100m vor dem Passübergang. Feuer auf Rochade (Militärstrasse). Gegenwerk A 8753: Betonierter Stand in Felsnische, Betonstirne getarnt durch einbetonierten Bruchstein. Zugang über in den Fels gehauene Stufen. Seitl. 2-fach abgewinkelter Eingang von der Schartenfront (lks); Kampfraum mit Ik. (lks in Schussrichtung) Beob. und Mg. Ständen (Nischen). Munitionsnischen an der Rückwand des Kampfraumes. Scharteneinschnitt ist mit Rabitz getarnt: Felsimitation.

Projektverfasser	2. A.K.
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationalem Wert. Verteidigt die Rocade (Militärstrasse) über den Susten. Sehr schöne Tarnung. -> Bauhülle erhalten sichtbar.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1935/1936 Planung der Strasse. (Zschokke)
24.07.1940 Kdo. 3. A.K. Befehl für die Kampfgruppe Brünig: Ter Rgt 83 Bildet die Kampfgruppe Brünig (...) hat die folgenden Aufgaben zu erfüllen: c. Sperren des Sustenpasses. (BAr E5795/139)
03.10.1940 Kdo. 3. A.K. Befehl für die Verteidigung des Abschnittes Vierwaldstättersee - Thunersee - Kaiseregg:
Gruppe Brünig sperrt den Sustenpass. (BAr E5795/317)
19.05.1941 Kdo. 2. A.K. - Op. Bef. 9 (Entwurf): Korpsreserve: sperrt den Sustenpass. (BAr E5795/315)
04.06.1941 Kdo. 2. A.K. Op Bef 9: Ter Rgt 83 sperrt den Sustenpass. (BAr E5795/315)
25.10.1941 Kdo. 2. A.K. Op Bef 10: Ter Rgt 83 sperrt den Sustenpass. (BAr E5795/315)
15.07.1942 Kdo 2. A.K. Op Bef 11: Ter Rgt 83 sperrt den Sustenpass. (BAr E5795/315)
04.08.1942 2. A.K, Baubureau Luzern: Kostenvoranschlag für Abschnitt Susten, West: 3 Sperren c 45’000/ 1 Ik. Mg. Stand C 90’000; 1 Mg. Stand D 50’000; Total 310’000. (W A 8750)
1943: Baubeginn A 08750 - A 08751 - T 04511
15.01.1944 Kdo. 2. A.K. Op Bef 13: Ter Rgt 83 sperrt den Sustenpass. (BAr E5795/315)
1946: offizielle Einweihung der Strasse.

Besondere Eigenschaften
24.05.1994 1 x 7,5mm Festungs-Maschinengewehr 51/80 noch vorhanden.
24.05.1994 1 x 9cm Panzerabwehrkanone 50/57 auf Pivotlafette noch vorhanden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 5
Fotoarchiv ADAB CD 4096 : 12, 13, 14, 15, 16

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 08753 36334/AD

Gemeinde	Innertkirchen	Ortsteil	Gadmen
Flurname	SUSTEN WEST D		
Koordinaten	2676670 1175780		
Namensvarianten	SUSTEN WEST D ; ; Innertkirchen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Mg. Stand nördlich der Strasse über den Susten wenige 100m vor dem Passübergang. Feuer auf Rochade (Militärstrasse). Gegenwerk A 8752: Betonierter Stand in Felsnische, Betonstirne getarnt durch einbetonierten Bruchstein. Seitl. 2-fach abgewinkelter Eingang von der Schartenfront (lks); Kampfraum mit Beob. und Mg. Ständen (Nischen). Munitionsnischen und Ventilation (Handantrieb: Kurbel) sowie kleiner Raum als Notabort an der Rückwand des Kampfraumes. Scharteneinschnitt ist mit Rabitz getarnt: Felsimitation.

Projektverfasser	2. A.K.
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationalem Wert. Verteidigt die Rocade (Militärstrasse) über den Susten. -> Bauhülle erhalten sichtbar in heutigem Zustand.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1935/1936 Planung der Strasse. (Zschokke)
24.07.1940 Kdo. 3. A.K. Befehl für die Kampfgruppe Brünig: Ter Rgt 83 Bildet die Kampfgruppe Brünig (...) hat die folgenden Aufgaben zu erfüllen: c. Sperren des Sustenpasses. (BAr E5795/139)
03.10.1940 Kdo. 3. A.K. Befehl für die Verteidigung des Abschnittes Vierwaldstättersee - Thunersee - Kaiseregg:
Gruppe Brünig sperrt den Sustenpass. (BAr E5795/317)
19.05.1941 Kdo. 2. A.K. - Op. Bef. 9 (Entwurf): Korpsreserve: sperrt den Sustenpass. (BAr E5795/315)
04.06.1941 Kdo. 2. A.K. Op Bef 9: Ter Rgt 83 sperrt den Sustenpass. (BAr E5795/315)
25.10.1941 Kdo. 2. A.K. Op Bef 10: Ter Rgt 83 sperrt den Sustenpass. (BAr E5795/315)
15.07.1942 Kdo 2. A.K. Op Bef 11: Ter Rgt 83 sperrt den Sustenpass. (BAr E5795/315)
04.08.1942 2. A.K, Baubureau Luzern: Kostenvoranschlag für Abschnitt Susten, West: 3 Sperren c 45’000/ 1 Ik. Mg. Stand C 90’000; 1 Mg. Stand D 50’000; Total 310’000. (W A 8750)
1943: Baubeginn A 08750 - A 08751 - T 04511
15.01.1944 Kdo. 2. A.K. Op Bef 13: Ter Rgt 83 sperrt den Sustenpass. (BAr E5795/315)
1946: offizielle Einweihung der Strasse.

Besondere Eigenschaften
24.05.1994 1 x 7,5mm Festungs-Maschinengewehr 51/80 noch vorhanden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 5
Fotoarchiv ADAB CD 4096 : 17, 18, 19, 22, 23, 24

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 08755 36334/AE

Gemeinde	Innertkirchen	Ortsteil	Gadmen
Flurname	STEINGLETSCHER		
Koordinaten	2675620 1176050		
Namensvarianten	STEINGLETSCHER ; ; Innertkirchen		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Felswerk als KP Anlage gebaut an der Passstrasse über den Susten beim Steingletscher: Ca. 20m langen Eingangsstollen, rechtwinklig dazu Kaverne (5.50m x 32.70m) mit 2 hintereinander liegenden Einbauten unterteilt in je 3 Räume. Notausgangsstollen (Steigschacht mit Leiter) am Ende der Kaverne.

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung
Objekt liegt ausserhalb der eigentlichen Sperre. Die Anlage wird heute durch das Restaurant Steingletsch verwendet. -> dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
KP Anlage-Tf. Zentrale nach Liste FWK KP 17, 1949

Besondere Eigenschaften
- Vent./Klima
- mit Diagonal-Gefl. abgetrennte Rm fpr Trp. Mun Mag.
- Notausgang

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 5
Fotoarchiv ADAB	CD 4096 : 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 08900 32059/AA

Gemeinde	Guttannen	Ortsteil	Guttannen
Flurname	GRIMSEL		
Koordinaten	2668253 1158540		
Namensvarianten	GRIMSEL ; ; Guttannen		

Erste Nutzung	Artilleriefort, fort d'artillerie
Aktueller Bautyp	Artilleriefort, fort d'artillerie

Objektbeschreibung

Art. Festung: 1000m langen Hauptstollen mit mehreren seitl. Stollen u. Kavernen (über 50 Räume: Geschütz- u. Beob. Standorte, techn. Räume sowie Unterkunfts- u. Lagerräume). Anlage für mind. 250 Mann Besatzung (Schlafplätze u. san. Anlagen). Besitzt 25 Öffnungen nach aussen (6 Geschützöffn, 6 Mannslöcher, 3 Beob. Standorte, 3 Mg. Stellungen u. 7 weitere Öffn.). Zudem befindet sich in der Anlage eine Bäckerei und ein KZ. Im Herzen der anlage Maschinenraum mit drei Dieselaggregaten vom Typ Sulzer als Notstromversorgung. Die Art. Geschütze der Hauptanlage schossen bis 26 km weit, deckten vor allem die Gebiete*
Art. Werk Grimsel: 6 Kasemattgeschütze 10.5c m L 42: Auswechslung der Rohre durch solche vom Kaliber 15 cm im Sommer 1944.
Westkasematten (2 Geschütze) G1
Südkasematten (2 Geschütze) G3
Ostkasematten (2 Geschütze) G5
Wirkungsbereich: Räume Riale - Kastelse - Königinalp; Abstiege vom Gries- u. Nufenenpass in das Eginental und den Raum Ulrichen; Flugplatz Münster; Raum Goms - Bellwald; Vor die Abwehrfront St. Gotthard - Westfront. (BAr E27/14279 Bd.2)

Projektverfasser	9. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Losinger & Co. A.G, Bern
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet

Begründung
Moorlandschaft (liste AGFA 4.1.2000 : Umwelt-Daten)

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen

Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

28.10.1940 Chef Generalstab Armee - Schreiben an Kdo. 9. Div. betr. Landesbef: Für Werk Grimsel werden Geschütze mit Schussdist. 20km zugestimmt. **
26.07.1941 Vertrag betr. Werk Grimsel (4'512'000; Angebot 15.7.1941; Fertigstellung bis 31.10.1943). ((Z) A 8900/56)
18.09.1941 Besprechung auf Grimsel-Hospiz betr. Neudisposition des Art. Werkes: Beauftragung d. Art. Chef 3. A.K. mit BBB zur Prüfung
* 1. einer Verlegung der 2 Geschützkäsematten E (-> wünschenswert. Entkräftet damit Einwände der Oberhasli A.G)
* 2. der Tieferlegung der Geschützkäsematten W u. Mitte um Einsicht zu entziehen (-> möglich).**
25.09.1941 Besprechung Hptm. Imhof mit Kdt. Geb. Br. 11 betr. Werk Grimsel über Dispositionen (-> 1.10.1941) aufgr. Abänderung des Projektes, Schusssektoren u. Geschützart. Br Kdt. erklärt sich mit Änderungen einverstanden.**
27.09.1941 Konferenz mit Kdt. 3. A.K: Zustimmung der empfohlenen Dispositionen (siehe 1.10.1941). Art. Werk Grimsel macht ausschliesslich nach S Front. Tiefe eines Bttr Stellungraum fehlt -> evtl. Ergänzung Werk Grimsel durch Kasemattgeschütze gegen N, Pz-Türme oder neues Werk.**
01.10.1941 Konferenz betr. Art. Werks Grimsel:
*1. Neudisposition des Art. Werkes zugunsten KW Oberhasli A.G.
* 2. Geschütz: -> 15cm Kan betr. Wirkung und Schussdistanz geeignetstes Geschütz.
* 3. Schusssektoren: Abdrehung versch. Sektoren -> Teil des Schussgebietes zw. Goms u. Oberaargketscger (?) geht verloren, aber doppelte Überdeckung für wichtigen Raum Kehrbächi-Valle del Gries- Griespass-Eginental-Ulrichen.
* 4. Fehlen der Geschütze gegen Norden -> keine weiteren Kredite -> Ergänzung durch Einsatz mobiler Bttr (oder Werke am Thunersee).**
13.10.1941 Kdo. 9. Div. erhält Rekognoszierungsbericht über die Beobachtungsstellen für die neuen Art. Werke Grimsel - Gotthard.**
11.11.1941 Beschluss: Werk Grimsel erhält 15cm Kan mit 21km Reiweiter (erst Ende 1943 verfügbar, bis dahin 15er-Lafetten 10.5 cm - Rohre).**
Herbst 1941 Beginn der Bauarbeiten
09.01.1942 Konferenz betr. Fernbeobachtungsstellen der neuen Art. Werke Grimsel-Gotthard: BBB beabsichtigt, die Art. Werke Grimsel - Gotthard u. Fernbeobachtung bis Ende 1942 schussbereit zu erstellen. Art. Beob. Stellen sind rekognosziert. Unterkünfte für Beob. müssen erstellt werden. Funk oder Perm. Tel. Verbindung.**
22.04.1942 Projektänderung. -> Mehrkosten von Fr. 308'000. ((Z) A 8900/72)
01.06.1942 BB erhält Ausbruchplan für Geschützstände. ((Z) A 8900/54)
28.07.1942 Kristallfunde (Kristallhöhle in Unterkunft). ((Z) A 8900/59)
08.09.1942 Tieferlegung Stand B2. (Terrain ungünstig. ((Z) A 8900/59)

02.06.1943 Zu niedrige Festigkeit der Betonproben -> Beimischung von Rundsand oder Hartsteinverkleidung der Vorderfronten der Stände. ((Z) A 8900/59)
02.08.1943 vorläufige Abnahme Standseilbahn. ((Z) A 8900/81)
24.08.1943 Geschütze (Fk 10.5 cm) G1-G4 schussbereit, Betonarbeiten Stände nocht nicht ganz fertig. Mg. Stände B1-3, M1+2 sind fertig betoniert. ((Z) A 8900/59)
Jan. 1944 Beginn mit Inneninstallationen geplant. ((Z) A 8900/59)
20.01.1944 Auftrag an Graphiker zur Tarnung. ((Z) A 8900/59)
17-29.04.1944 Vorl. Abnahme Hoch- u. Tiefbauarbeiten. ((Z) A 8900/73)
21.08.1944 Vertrag betr. Hindernisse 3931a, Schützenlöcher 3931b, Flabsockel 3931c, Flab-Kav. 3931d u. Kabelgraben 3905. ((Z) A 8900/80)
Sept. 1944 - Jan 1945: Fertigstellungsarbeiten. ((Z) A 8900/59)
04.12.1944 Losinger - Nachforderung von Fr. 2'135'123.70 ((Z) A 8900/74)
26.01.1945 Anerkennung der Abrechnung 4'610'302.05 .((Z) A 8900/73)
März 1945 Auflösung BB Grimsel. ((Z) A 8900/59)

Besondere Eigenschaften
nicht ganz fertig. Mg. Stände B1-3, M1+2 sind fertig betoniert. ((Z) A 8900/59)
Jan. 1944 Beginn mit Inneninstallationen geplant. ((Z) A 8900/59)
20.01.1944 Auftrag an Graphiker zur Tarnung. ((Z) A 8900/59)
17-29.04.1944 Vorl. Abnahme Hoch- u. Tiefbauarbeiten. ((Z) A 8900/73)
21.08.1944 Vertrag betr. Hindernisse 3931a, Schützenlöcher 3931b, Flabsockel 3931c, Flab-Kav. 3931d u. Kabelgraben 3905. ((Z) A 8900/80)
04.12.1944 Losinger - Nachforderung von Fr. 2'135'123.70 ((Z) A 8900/74)
26.01.1945 Anerkennung der Abrechnung 4'610'302.05 .((Z) A 8900/73)
März 1945 Auflösung BB Grimsel. ((Z) A 8900/59)
** (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.7) * des Grimsel-, Furka- u. Nufenenpasses ab. In Umgebung um Hauptanlage 70 Aussenanlagen. Zur Anlage gehört auch eine Standseilbahn (450m) sowie Schuttdeponie beim Eingang E2.
09.01.1942 Besatzungsbestände: 18 Of./55 Uof./304 Sdt./377 Total**
24.05.1994 6 x 7,5mm Festungs-Maschinengewehr 51/80 noch vorhanden.
24.05.1994 6 x 15cm Kanone 42/46 L42 auf Hebellafette noch vorhanden.
Grosse Unterschied zwischen Ausführungsprojekt und Submissionsprojekt ! Pläne mit Geleise, Kompressoren, usw ((Z) A 8900/83)
3909 / 24.06.1944 Vertrag über die Erstellung der Ventilationsanlage des Werkes Firma Lehmann & Cie AG Zofingen 134'896.-
3931f / Flabstellungen 34mm Grimsel Hospiz. Gemäss Protokoll vorläufige Abnahme von 12.9.45. Vertrag mit Losinger vom 2.11.44 (Z A 8900/57)
Moorlandschaft (liste AGFA 4.1.2000 : Umwelt-Daten)
3916 /Vertrag vom 22.5.45 für den Abbruch der Seilbahn Oberwald-Grimsel (26'366.-; Gebr. Rüttiman ; Zug (Z A 8900/60)
3900 Allgemein
3901 örtl Bauleiter
3902 Geol. Bericht und Terrain Aufnahme
3903 Kraftwerk Oberhasli AG
3905 Kabelgraben ????
3905 Unternehmung ????
3905 Rückkühlanlage
3904/6 Standseilbahn

3906 Zufahrt
3907 Fremdstrom
3908 Elektr. Ausrüstungen
3909 Ventilation
3910 allg Ausrüstungen
3913 sanit Install
3914 Kies und Betonproben
3915 Tel Verbindungen
3916 Seilbahn Oberwald – Grimsel
3918 tel Kabel
3925 Grimselpass Ost Mg Stand
3931a Hindernisse
3931b Schützenlöcher
3931c Flabsockel
3931d Flabunterstände

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv	CD 4097 : 21 -> 84
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 08901 35649/AA

Gemeinde	Guttannen	Ortsteil	Guttannen
Flurname	NOLLEN		
Koordinaten	2668550 1158300		
Namensvarianten	NOLLEN ; Nollen (Stollenfenster) ; Guttannen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Permanente Kampfstellung. Typ Felsenwerk mit Mg. Schiessscharte, ohne Übernachtungsmöglichkeit und spezieller Infrastruktur. Der Zugang führt durch einen Stollen, der tiefer liegt als der eigentliche Kampfstand.

Projektverfasser	BBB
Ersteller Unternehmen	Bauunternehmer, entrepreneur
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung
Die Anlage ist verkauft -> dokumentieren.

Inventarstatus ADAB RÜCKBAU 2013

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.01.1943 Antrag betr. Landerwerb (BAr E5480(A) 1969/70)

Besondere Eigenschaften
24.05.1994 1 x 7,5mm Maschinengewehr 51 auf Pivot support oder mobil noch vorhanden.
Die Anlage ist kaum als Mil. Anlage erkennbar. (kurzer Querstollen + eine “Lafette”)
Keine Pläne gefunden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4083 : 54, 55
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 08902 35649/AB

Gemeinde	Guttannen	Ortsteil	Guttannen
Flurname	GRIMSEL I		
Koordinaten	2668305 1158582		
Namensvarianten	GRIMSEL I ; ; Guttannen		

Erste Nutzung	Kaverne, caverne
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Kaverne mit Kaverne A 8903 wenige Meter nordöstlich des Artilleriefort Grimsel, westlich des Grimsel Hospiz.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Die Anlage ist verkauft -> dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Moorlandschaft (liste AGFA 4.1.2000 : Umwelt-Daten)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 08903 35649/AC

Gemeinde	Guttannen	Ortsteil	Guttannen
Flurname	GRIMSEL II		
Koordinaten	2668346 1158522		
Namensvarianten	GRIMSEL II ; ; Guttannen		

Erste Nutzung	Kaverne, caverne
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Kaverne mit Kaverne A 8902 wenige Meter nordöstlich des Artilleriefort Grimsel, westlich des Grimsel Hospiz.

Projektverfasser	BBB
Ersteller Unternehmen	Bauunternehmer, entrepreneur
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Die Anlage ist verkauft -> dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Moorlandschaft (liste AGFA 4.1.2000 : Umwelt-Daten)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 08904 35649/AD

Gemeinde	Guttannen	Ortsteil	Guttannen
Flurname	GRIMSEL III		
Koordinaten	2668123 1158328		
Namensvarianten	GRIMSEL III ; ; Guttannen		

Erste Nutzung	Kaverne, caverne
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Kaverne, wenige Meter südwestlich des Artilleriefort Grimsel, westlich des Grimsel Hospiz.

Projektverfasser	BBB
Ersteller Unternehmen	Bauunternehmer, entrepreneur
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Die Anlage ist verkauft -> dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Moorlandschaft (liste AGFA 4.1.2000 : Umwelt-Daten)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 08905 35649/AE

Gemeinde	Guttannen	Ortsteil	Guttannen
Flurname	GRIMSEL IV		
Koordinaten	2668387 1158160		
Namensvarianten	GRIMSEL IV ; ; Guttannen		
Erste Nutzung	Kaverne, caverne		
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri		

Objektbeschreibung

Kaverne am Ufer des Grimselstausees, wenige Meter südwestlich des Grimsel Hospiz.

Projektverfasser	BBB
Ersteller Unternehmen	Bauunternehmer, entrepreneur
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Die Anlage ist verkauft -> dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 08906 35649/AF

Gemeinde	Guttannen	Ortsteil	Guttannen
Flurname	GRIMSEL V		
Koordinaten	2668442 1158148		
Namensvarianten	GRIMSEL V ; ; Guttannen		

Erste Nutzung	Kaverne, caverne
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Kaverne am Ufer des Grimselstausees, wenige Meter südwestlich des Grimsel Hospiz.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 08907 35649/AG

Gemeinde	Guttannen	Ortsteil	Guttannen
Flurname	CHESSIBIDMER		
Koordinaten	2668350 1158800		
Namensvarianten	CHESSIBIDMER ; Kessibidmer ; Guttannen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Permanente Kampfstellung, Typ Monobloc mit 2 Mg. Schiessscharten. Eingang und Scharte befinden sich auf gleicher Front.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Losinger & Co AG, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Die Anlage ist verkauft -> dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte

07.12.1944 Übergabeprotokoll. (Übergabe an F.W.K) ((Z) A 8900/59)
01.10.1943 Termin zum Bohren der Platten. ((Z) A 8900/59)
28.10.1943 Protokoll betr. vorläufige Abnahme gemäss Vertrag von 15.7.1941. (Z A 8900/81)

Besondere Eigenschaften
24.05.1994 2 x 7,5 mm Festungs-Maschinengewehr 51/80 noch vorhanden.
- Bewaffnung 2 Mg.
- Wassertank
- speziell: Eingang und Scharte auf gleicher Front.
Moorlandschaft (liste AGFA 4.1.2000 : Umwelt-Daten)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4083 : 56, 57, 58, 59, 60
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 08908 01873/TA

Gemeinde	Guttannen	Ortsteil	Guttannen
Flurname	SOMMERLOCH		
Koordinaten	2668870 1158850		
Namensvarianten	SOMMERLOCH ; Sommerloch (Garage & Tankanlage) ; Guttannen		

Erste Nutzung	Kaverne, caverne
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Unterstand, der als Tankanlage benutzt wurde. Die Anlage ist mit einem grossen Garagentor versehen.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Losinger & Co AG; Bern
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Die Anlage ist verkauft -> dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1942 gemäss Programm: Beendigung der Arbeit (aber Pläne von BBB nicht rechtzeitig erhalten). ((Z) A 8900/54)
1943 Wiederaufnahme der Arbeiten. ((Z) A 8900/54)

04.11.1943 Protokoll betr. vorläufige Abnahme am 2.11.1943 der Arbeiten zu Garage Sommerloch gemäss Vertrag von 15.7.43. (Z A 8900/81)

Besondere Eigenschaften
Schliessung defekt, konnte nicht geöffnet werden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv	CD 4083 : 61, 62
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 08909 35649/AI

Gemeinde	Guttannen	Ortsteil	Guttannen
Flurname	SEEUFEREGG OST		
Koordinaten	2669200 1158550		
Namensvarianten	SEEUFEREGG OST ; ; Guttannen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Permanente Kampfstellung. Typ Felsenwerk mit Unterstand (Eigene Stromgruppe, Sanitäreinrichtung und Übernachtungsmöglichkeit für ca. 20 Personen) und 2 Mg.

Projektverfasser	Baubüro Grimsel
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Grimselpass: J. Heller & Cie, Bern und Gottlieb Müller & Cie., Zofingen
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Die Anlage ist verkauft -> dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten			

Baugeschichte

25.01.1943 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)

12.07.1943 Vertrag mit Bauunternehmung Grimselpass betr. Werk Seeuferegg-Ost (Fr. 162’860.60; Angebot vom 8.7.1943; Baubeginn 1.8.1943; Fertigstellung bis 15.8.1944). ((Z) A 8901/87)
01.08.1943 Baubeginn. ((Z) A 8901/87)
16.11.1943 Einstellung der Arbeiten. ((Z) A 8901/87)
22.06.1944 Wiederbeginn der Arbeiten. ((Z) A 8901/87)
14.04.1944 Baubüro Grimsel an Armeekdo, Büro für Befestigungsbauten betr. Abgabe der Werke Grimsel: Folgende Werke sind Ende November zur Abgabe bereit: 3920 Kessibidmer, 3922 Seeuferegg-West, 3923 Seeuferegg-Ost, 3924 Pass-West, 3925 Pass-Ost. ((Z) A 8910/88)
25.09.1944 Beendigung sämtlicher Betonarbeiten. ((Z) A 8901/87)
20.10.1944 Vorläufige Abnahme der von der Bauunternehmung Grimselpass ausgeführten Bauarbeiten gem. Vertrag vom 12.07.1943. ((Z) A 8901/87)
26.10.1944 Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle.
14.11.1944 Werk Seeuferegg-Ost ist Ende November 1944 zur Abgabe bereit. ((Z) A 8900/59)
15.01.1945 Schlussabrechnung von Bauunterenehmung Grimselpass für Bauarbeiten betr. I.W. Seeuferegg-Ost (Fr. 181’201.55). ((Z) A 8901/87)
20.09.1945 Vertrag über die Erstellung der Ventilationsanlage im Werk 3923. ((Z) A 8901/87)
08.02.1945 Anerkennung der Schlussabrechnung. ((Z) A 8901/87)
05.06.1945 Protokoll über die Werkbesichtigung Seeuferegg-Ost vom 1.6.1945: kleinere Arbeiten sind noch fertig zu stellen. ((Z) A 8901/87)

Besondere Eigenschaften
24.05.1994 2 x 7,5mm Festungs-Maschinengewehr 51/80 noch vorhanden
- Notstromagregat
- Filtergruppe
- Bewaffnung 2 Mg.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv	CD 4083 : 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 08910 35649/AJ

Gemeinde	Guttannen	Ortsteil	Guttannen
Flurname	SEEUFEREGG WEST		
Koordinaten	2668620 1158240		
Namensvarianten	SEEUFEREGG WEST ; ; Guttannen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Permanente Kampfstellung. Typ Monobloc mit 1 Mg. Der Zugang führt durch einen Stollen, der tiefer liegt als der eigentliche Kampfstand.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen Konstruktion	Losinger & Co. A.G, Grimsel-Hospiz

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Die Anlage ist verkauft -> dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

07.07.1943 Angebot von Bauunternehmung Losinger & Co. A.G, Grimsel-Hospiz (Fr. 56’532).

12.07.1943 Bauvertrag mit Bauunternehmung Losinger & Cie. A.G, Bern über die Ausführung des Werkes Seeuferegg-West (Fr. 56’532; Angebot vom 7.7.1943; Baubeginn 1.8.1943; Fertigstellung bis 30.10.1943). ((Z) A 8910/88)
25.10.1943 Betonieren der letzten Etappe. ((Z) A 8910/88)
20.11.1943 Baustelle geräumt. ((Z) A 8910/88)
20.11.1943 Vorläufige Abnahme des Mg. Standes Seeuferegg-West.
22.11.1943 Schlussabrechnung vom Bauunternehmen Losinger & Co. Grimsel-Hospiz (Fr.58’879.40). ((Z) A 8910/88)
25.11.43 Protokoll betr. vorläufige Abnahme vom 20.11.1943 ((Z) A 8900/81)
31.10.1944 Anerkennung der Schlussabrechnung von 58’879.40 durch Bauunternehmen, Bauleiter und Armeekommando. ((Z) A 8910/88)
14.04.1944 Baubüro Grimsel an Armeekdo, Bureau für Befestigungsbauten betr. Abgabe der Werke Grimsel: Folgende Werke sind Ende November zur Abgabe bereit: 3920 Kessibidmer, 3922 Seeuferegg-West, 3923 Seeuferegg-Ost, 3924 Pass-West, 3925 Pass-Ost. ((Z) A 8910/88)
07.12.1944 Übergabeprotokoll (Übergabe an FWK) betr. Seeuferegg - West. ((Z) A 8900/59)
(10.10.1986 Aufhebung der permanenten Geländeverstärkung auf den 1.1.1988 ((Z) A 8910/88))

Besondere Eigenschaften
Eingangstüre konnte nicht geöffnet werden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv ADAB	CD 4083 : 73, 74

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 08912 32059/AB

Gemeinde	Guttannen	Ortsteil	Guttannen
Flurname	GRIMSELPASS WEST		
Koordinaten	2668635 1157037		
Namensvarianten	GRIMSELPASS WEST ; ; Guttannen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Ehemaliges Infanteriewerk auf dem Grimselpass, westlich der Hauptstrasse. Felswerk mit 2 stöckigen Unterkunftskavernen für 122 Mann Besatzung (Unterkunft für 1 Kp, total Fläche 700 m2), grösseren Munitionsmagazin und Maschinenraum (Sulzer-Dieselmotoren 2 x 4 ZG 9, Nr.377/378), Wasserreservoir und höhergelegenen (über ca.45 m Treppe erreichbar) Kampfraum (Monoblock) mit Mg. Pak. und Beob. Stand. (nicht gut getarnt) Der abgewinkelte Eingangsstollen, zugänglich über einen Fussweg, wird durch einen Nahverteidigungsstand geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung Grimselpass: W.J. Heller & Co, Bern und Gottlieb Müller & Co, Zofingen
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationalem Wert. Diese Anlage wird gem. Bericht (A 8900 Rückbau Festungsanlagen Grimsel) als Historienanlage erhalten. -> Anlage im heutigen Zustand integral erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung	gering, limité		

Technische Infrastruktur Annexbauten	gering, limité

Baugeschichte

19.05.1942 Plan I.W. Grimselpass West, Vorprojekt. ((Z) A 8911/89)
29.07.1942 Plan I.W. Grimselpass West, Projekt. ((Z) A 8911/89)
02.09.1942 Vertrag mit Unternehmung Grimselpass betr. Werke Grimselpass-West u. Grimselpass-Ost (W: Fr. 462’514.35; Angebot G. Müller & Co. vom 14.8.1942; Ende Betonarbeiten W: 31.8.1943, Fertigst. u. Räumung beider Baustellen bis Ende Okt.). ((Z) A 8911/89)
12.09.1942 Bauarbeiten als Bauarbeiten von nationalem Interesse erklärt. ((Z) A 8900/59)
Herbst 1942: Baubeginn. ((Z) A 8911/89)
25.01.1943 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)
10.12.1943 Akkordarbeiten im Innern sind fertig. Folgende Arbeiten müssen noch fertiggestellt werden (im Sommer): Abbruch Installationen u. Räumung der Baustelle, Planierung der Deponie, Andecken von Humus, Tarnung des Kampfstandes durch Steinschüttungen. ((Z) A 8900/59)
16.12.1943 Protokoll vorläufige Abnahme der Bauarbeiten gem. Vertrag vom 2.9.1942 mit Bauunternehmung Grimsel-Pass.
20.06.1944 Schlussabrechnung von Bauunternehmung Grimsel-Pass (Fr. 544’253.45).* ((Z) A 8912/91)
01.10.1944 Werk fertiggestellt, Baustelle geräumt. ((Z) A 8912/91)
05.12.1944 Übergabeprotokoll (Übergabe an FWK). ((Z) A 8900/59)
17.12.1944 Nachtragsrechnung von Bauunternehmung Grimsel-Pass (Fr. 4’115.10). ((Z) A 8912/91)
12.07.1945 Anerkennung der Schlussabrechnung (Fr. 561’553.45) durch den Unternehmer: Bauunternehmung Grimsel-Pass. ((Z) A 8912/91)
02.09.1955 Kdo. Festungskr. 3 - Kreditbegehren für Bau einer neuen Funknische (Fr. 11’500). ((Z) A 8912/93)
15.09.1960 Kdo. Festungskr. 3 - Kreditbegehren für die Erstellung eines Wintereinganges beim Haupteingang, Voreinschnitt mit Betonabdeckung (Fr. 7’000). ((Z) A 8912/93)

Besondere Eigenschaften
abdeckung (Fr. 7’000). ((Z) A 8912/93)
24.05.1994 1 x 7,5mm Festungs-Maschinengewehr 51/80 noch vorhanden.
24.05.1994 1 x 9cm Panzerabwehrkanone 50/57 auf Ständerlafette noch vorhanden.
[o. Dat.] gem. Schlussabrechnung Verlegung u. Vergrösserung der Kaverne 90A während Bauausführung (ungeeignete Felsverhältnisse).
* Installationen, Zufahrten u. Umgebungsarbeiten, Stollen u. Schächte, Arbeiten in den Stollen, Stände mit Stollenanschluss.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv armasuisse

Fotoarchiv ADAB CD 4083 : 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 08923 35649/AU

Gemeinde	Guttannen	Ortsteil	Guttannen
Flurname	TRUEBTENSEELUECKE		
Koordinaten	2666500 1155700		
Namensvarianten	TRUEBTENSEELUECKE ; Trübtenseelücke ; Guttannen		

Erste Nutzung	Kaverne, caverne
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Gunitierte Felskaverne, geschlossen durch einen Betonriegel mit Gittertüre. Das Werk liegt bei der Trübtenseelücke 2 km südwestlich des Grimselpasses.

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

04.07.1963 Kreditbewilligung construction par le bat génie 10 de cavernes-abris dans la région du Grimsel selon décision du cdt CA Mont 3: Fr. 85’000. (W 33.23)
07.07.1986 Aktennotiz über die Rekognoszierung perm. Geländevertärkungen Raum Grimselpasshöhe. (W 33.23)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
rechts des Einganges in Beton: “Seilbahn KP.1”

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4083 : 86, 87, 88
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 08924 35649/AV

Gemeinde	Guttannen	Ortsteil	Guttannen
Flurname	BAERENEGG I		
Koordinaten	2664800 1155700		
Namensvarianten	BAERENEGG I ; Bärenegg ; Guttannen		

Erste Nutzung	Kaverne, caverne
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Gunitierte Felskaverne ohne Einbauten, geschlossen durch eine Gittertüre. Spezielle Blecheinsätze beim Eingang (Schneesperre). Das Werk liegt mit A 8925 bei der Bäregg 4 km westlich des Grimselpasses.

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

04.07.1963 Kreditbewilligung construction par le bat génie 10 de cavernes-abris dans la région du Grimsel selon décision du cdt CA Mont 3: Fr. 85’000. (W 33.23)

07.07.1986 Aktennotiz über die Rekognoszierung perm. Geländevertärkungen Raum Grimselpasshöhe. (W 33.23)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4083 : 89, 90, 91
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 08925 35649/AW

Gemeinde	Guttannen	Ortsteil	Guttannen
Flurname	BAERENEGG II		
Koordinaten	2664800 1155800		
Namensvarianten	BAERENEGG II ; Bärenegg 2 ; Guttannen		
Erste Nutzung	Kaverne, caverne		
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri		

Objektbeschreibung

Gunitierte Felskaverne ohne Einbauten, geschlossen durch eine Gittertüre. Das Werk liegt mit A 8924 bei der Bäregg 4 km westlich des Grimselpasses.

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

04.07.1963 Kreditbewilligung construction par le bat génie 10 de cavernes-abris dans la région du Grimsel selon décision du cdt CA Mont 3: Fr. 85’000. (W 33.23)
07.07.1986 Aktennotiz über die Rekognoszierung perm. Geländevertärkungen Raum Grimselpasshöhe. (W 33.23)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4083 : 92
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 08926 35649/AX

Gemeinde	Guttannen	Ortsteil	Guttannen
Flurname	HAUSEGG		
Koordinaten	2667900 1156930		
Namensvarianten	HAUSEGG ; ; Guttannen		

Erste Nutzung	Kaverne, caverne
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Gunitierte Felskaverne ohne Einbauten, geschlossen durch eine Gittertüre. Das Werk liegt oberhalb der Hausegghütte ca. 1 km westlich des Grimselpasses.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

04.07.1963 Kreditbewilligung construction par le bat génie 10 de cavernes-abris dans la région du Grimsel selon décision du cdt CA Mont 3: Fr. 85’000. (W 33.23)
07.07.1986 Aktennotiz über die Rekognoszierung perm. Geländevertärkungen Raum Grimselpasshöhe. (W 33.23)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4083 : 93, 94
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_A 08927 35649/AY

Gemeinde	Guttannen	Ortsteil	Guttannen
Flurname	WASSERSCHLOSS		
Koordinaten	2668400 1157000		
Namensvarianten	WASSERSCHLOSS ; ; Guttannen		

Erste Nutzung	Kaverne, caverne
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Felskaverne für 24 Mann mit 2 Eingängen. Das Werk steht wenige Meter westlich des Infanteriewerk Grimselpass A 8912.

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**
in Sperrstelle National
Begründung
Element einer Sperre von nationalem Wert. Es soll im Ensemble mit dem Infanteriewerk A 8912 integral erhalten bleiben.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4083 : 95, 96, 97
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_A 08929 35649/EA

Gemeinde	Guttannen	Ortsteil	Guttannen
Flurname	GRIMSEL TOTENKAMMER		
Koordinaten	2668200 1158370		
Namensvarianten	GRIMSEL TOTENKAMMER ; ; Guttannen		

Erste Nutzung	Kaverne, caverne
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Felskaverne. Der Eingang befindet sich in der Mitte des Wanderwegtunnels westlich des Eingangs E3. Die Anlage ist mit einem Sargregal ausgerüstet.

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	
Anlage verkauft.	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
Türe konnte nicht geöffnet werden

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_F 02950 35253/FA

Gemeinde	Neuenegg	Ortsteil	Neuenegg
Flurname	Neuenegg		
Koordinaten	2593100 1193200		
Namensvarianten	Neuenegg ; ; Neuenegg		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri		

Objektbeschreibung

Kleinunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle National
Begründung
2015 April 15 Controlling-Bericht. F-Objekte werden dokumentiert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_F 16325 35374/FA

Gemeinde	Sigriswil	Ortsteil	Sigriswil
Flurname	Groenbach		
Koordinaten	2623170 1171940		
Namensvarianten	Groenbach ; Merligen-Grönbach, Mungetli ; Sigriswil		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	KP Rgt, PC régiment

Objektbeschreibung

KP Inf Rgt 80 aus vorfabrizierten Elementen am linken Ufer des Grönbaches in der Gemeinde Sigriswil: Stollen aus vorfabrizierte Elementen (Eirohr), die 5 gewölbte Kammern mit flachen Boden (vorfabr. Unterstände Typ 22, 23) miteinander verbindet. Abgeschlossen wird dieses System durch einen betonierten Treppenzugang, der mit Blechdeckeln abgeschlossen wird.

Projektverfasser	Fest. Kreis 2
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ed. Zumbrunn, Hoch- und Tiefbau, Därligen
Konstruktion	

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer national eingestuften Sperrstelle. Exemplarisch für diesen Bautypus integral erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé
Bauzeit	
Tarnung	gering, limité
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	

Eigenwert Bau	mittel, moyen
Historischer Wert	mittel, moyen
Situationswert	gering, limité
Naturschutzwert	gering, limité

Baugeschichte
28.09.1965 Baurechtsvertrag (+ Durchleitungsrecht für Tf. Kabel und Kanalisation). ((Z) 339.16)
16.02.1965 Vertrag mit Unternehmen Ed. Zumbrunn, Hoch- und Tiefbau, Därligen. ((Z) 339.16)
31.08.1965 Vorläufige Abnahme der Aushubs-, Kanalisations-, Fundamentierungs-, Fertigstellungs- und Umgebungsarbeiten. ((Z) 339.16)
26.10.1965 Rechnung von Bauunternehmung (Fr. 78'691.15). ((Z) 339.16)
26.10.1965 Rechnung von Bauunternehmung für Regiearbeiten (Fr. 8'630.10). ((Z) 339.16)
26.10.1965 Rechnung von Bauunternehmung, Schlechtwetterentschädigung (Fr. 3'105.50). ((Z) 339.16)
11.02.1966 Kauf- und Dienstbarkeitsvertrag für die Parzelle. ((Z) 339.16)
14.07.1967 Definitive Abnahme des Werkes. ((Z) 339.16)

Besondere Eigenschaften
Keine Daten vom FWK geliefert.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv CD 4098 : 92, 93, 94, 95
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00700 35191/TA

Gemeinde	Erlach	Ortsteil	Erlach
Flurname	ERLACH		
Koordinaten	2573540 1210680		
Namensvarianten	ERLACH ; ; Erlach		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

GPH, das den Durchgang zw. den 2 natürlichen Hindernissen Bielersee und Jolimont sperrt: (von N nach S) kurzes Stück Tankmauer mit einbetonierten Doppelschienen im See; einreihiges Höckerhindernis mit einbetonierten Eisenbahnschienen (2 pro Höcker), ehemals vorgelagert ein Wassergraben; 7m breiter Tankgraben (Mauern mit einbetonierten Eisenbahnschienen) mit anschliessenden Wällen, mit auf dem Wall eingerammten Schienen am Ende des Tankgrabens, beim Übergang zur Strassenbarrikade; 4 reihiges Höckerhindernis (Drachenzähne) bis zum Wald (teilweise abgebrochen; kurze Tankmauer im Wald (?).

Projektverfasser	Fortifications de Morat
Ersteller	
Unternehmen	Habegger & Co., Lindt & Peter - Erlach
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Typologisch interessantes und vielfältiges GPH: Graben-Strassen-Abschluss, sowie Blöcke auf einer Linie mit je 2 auf der Krone einbetonierten Eisenbahnschienen. Bildet mit A 1020 und A 1021 ein schönes u

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
1941 Ausführung Geländesperre (Damm, Block, Tankwanne, Höcker)(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)
o.D. (vermutlich 16.11.1943) Kosten Zusammenstellung :
Damm Fr. 14’700.- (ohne Landerwerb)
Block 31’000.- (ohne Landerwerb)
Tankwanne 120’400.- (ohne Landerwerb)
Höcker 40’000.- (ohne Landerwerb)
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)
22.1.2009: Projekt Tiefbau BE Radweg Erlach West. Das Kopfende des GPH mit einbetonierten Schienen und ein Teil der Betonmauern wird um 1 m verkürzt. Bei der Begehung im Dez. 2008 wurde festgestellt, dass die Eisenbahnschienen bereits entfernt wurden (nach fotografischer Dokumentation 2006 noch vorhanden).

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4093 : 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00700 01 35191/TB

Gemeinde	Erlach	Ortsteil	Erlach
Flurname	ERLACH NORD		
Koordinaten	2573610 1210570		
Namensvarianten	ERLACH NORD ; ; Erlach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Der Durchlass des GPH's auf dem Feldweg Erlach Nord wurde durch mobile Betonpyramiden gesperrt.

Projektverfasser	Fortifikationsbüro Murten
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	GPH Elemente vorgefertigt, bar ac terrain éléments préfabriqués

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Sperrt den Feldweg mit mobilen Betonpyramiden (-> gute Erhaltungsbedingungen) -> Im heutigen Zustand erhalten (d.h. Pyramiden belassen).

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4093 : 101
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00705 35187/TA

Gemeinde	Gampelen	Ortsteil	Gampelen
Flurname	GAMPELEN		
Koordinaten	2570450 1207560		
Namensvarianten	GAMPELEN ; ; Gampelen		
Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain		
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain		

Objektbeschreibung

Das GPH sperrt den Durchgang zw. den natürlichen Hindernissen Neuenburgersee und Jolimont. Es zieht sich im Zickzack vom Waldrand oberhalb Gampelen über den Isleren- und Seebodenkanal, begleitet von einer Schneise durch den Vanelwald bis an den Neuenburgersee und wird unterbrochen durch 12 Durchlässe (Tanksperren): Tankmauer mit einbetonierten Eisenbahnschienen, mehrreihige Höckerhinernisse (Drachenzähne), Reihe von Betonblöcken (auf einer Linie), eingerammte Eisenbahnschienen (bei den Schussfeldern, Tankmauer mit Kanal.

Projektverfasser	Baubüro Murten - Fortifications de Morat
Ersteller	
Unternehmen	siehe Bemerkungen
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Typologische Vielfalt: Tankmauer mit Schienen, Betonspinnen, Höcker, Graben etc. Wichtiges und prägnantes Element in der Landschaft (Waldschneise). Wichtigste Element um die Sperre zu verstehen. Mit Besonderheiten: Zum Beispiel Schild aus 2 Betonhöcker mi

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2022

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
1941 Ausführung Geländesperre (Mauer mit Graben, Betonblock, Mauer, Höcker, Tankmauer ohne Graben)(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)
02.02.1942 Plan No 618: Abschnitt Jolimont, Sperre Gampelen, Situation M. 1:5000. (I)
14.12.1944 Kaufvertrag für langezogene Fläche der Tankschneisen im Fanelwald. ((Z) T 701/66)
16.11.1943 Kosten Zusammenstellung :
von südwest bis nordost
Betonblock (816 m') Fr. 170'000.- (ohne Landerwerb)
Mauer (220 m') Fr. 30'000.- (ohne Landerwerb)
Höcker (28 m') Fr. 12'700.- (ohne Landerwerb)
(Marti, Andrey & Rüenzi, Neuchâtel)
Höcker (77 m') Fr. 35'500.- (ohne Landerwerb)
Blocks (358 m') Fr. 89'600.- (ohne Landerwerb)
(Reifler & Guggisberg A.G, Biel)
Tankmauer ohne Graben (95 m') Fr. 20'700.- (ohne Landerwerb)
(Keller & Guggisberg - Bern)
Tankmauer (320 m') Fr. 128'100.- (ohne Landerwerb)
(Reifler & Guggisberg A.G, Biel)
Höcker (22 m') Fr. 10'300.- (ohne Landerwerb)
Mauer mit Graben (660 m') Fr. 236'900.- (ohne Landerwerb)
(Keller & Guggisberg - Bern)
(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)

Besondere Eigenschaften
Oekologisch wertvolles Objekt (Liste AGFA 15.12.03 : Oekologischer Wert)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv CD 0255 : 10 -> 27
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_T 00705 01 35187/TB

Gemeinde	Gampelen	Ortsteil	Gampelen
Flurname	GAMPELEN RTE CANT		
Koordinaten	2570360 1207410		
Namensvarianten	GAMPELEN RTE CANT ; Gampelen A ; Gampelen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Stahlspinnen, obstacle ac araignée

Objektbeschreibung

Der Durchlass des GPH Gampelen auf der Kantonsstrasse in Gampelen wird heute gem. Werkblatt des FWK durch mobile Spinnen gesperrt. Hindernisbreite 4m.
Gem. Plan vom 5.6.1975 wurde die Strasse ehemals durch eine Steckbarrikade gesperrt: 2 in Strasse eingelassenen Betonriegel mit Schächten (je 2 zueinander versetzte Reihen à 6 bzw. 7 Schächte) für Einsteckelemente (Eisenbahnschienen und DIP-Träger). Feindseits Schwellen.

Projektverfasser	Fortifications de Morat
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Keller & Guggisberg, Bern
Konstruktion	Stahlspinne, araignées en acier

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
23.01.1942 Plan: Fortifikationsbüro Murten, Sperre Gampelen, Schienen-Versetzplan, Hauptstrassen-Sperre 1:50. -> Steckbarrikade mit Schienen als Einsteckelemente. Feindseits Schwellen. ((Z) T 701)
11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
16.11.1943 Kostenzusammenstellung für Strassensperre Gampelen aufgestellt durch Baubüro Murten. (ausgeführt 1941 durch Bauunternehmung Keller & Guggisberg, Bern; Fr. 13'500). ((Z) T 701/66 & BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)
02.04.1948 Contrat relatif aux travaux de remblayage de fossés anti-chars No. BE 5194, 5197 et 5198 entre la Confédération Suisse et. M. Fritz Niederhäser, Tschugg-Erlach. ((Z) T 701)
22.01.1958 Kreditbegehren betr. T 705: Travaux d'adaptation de la barricade à la suite de la correction de la route par l'Etat de Berne (Fr. 6'400). ((Z) T 701/66)
30.01.1958 Kredit bewilligt. ((Z) T 701/66)
05.06.1975 Plan der Anlage 705a, Nr. 14163, Transformation. ((Z) T 701/66)
08.06.1975 Kreditbegehren de Cdmt ar fort 1 Chef const. betr. T 705a, rte cant: Transformation de la bar ach suite à correction de la route par l'Etat de Berne (Fr. 42'000). ((Z) T 701/66)
05.06.1975 Plan: Transformation -> Steckbarrikade. ((Z) T 701)
18.06.1975 Offerte von Unternehmen P. Andrey & Cie SA/H.R. Schmalz SA, Neuchâtel. ((Z) T 701/66)
21.08.1975 Bewilligung des Kredites. ((Z) T 701/66)

Besondere Eigenschaften
15.05.1944 Grpt. Jolimont.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00705 02 35187/TC

Gemeinde	Gampelen	Ortsteil	Gampelen
Flurname	GAMPELEN WEIHERMATTEN		
Koordinaten	2570300 1207360		
Namensvarianten	GAMPELEN WEIHERMATTEN ; Gampelen B ; Gampelen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Der Durchlass des GPH's auf dem Feldweg Weihermatten wird heute gem. Werkblatt des FWK durch mobile Betonspinnen (Tetrapoden, Betonpyramiden) gesperrt (3 Betonspinnen sind unmittelbar neben Sperrstelle gelagert). Beidseitig Anschlussmauern zum GPH.
Gem. Plan vom Februar 1941 und 23.1.1942: Steckbarrikade mit Eisenbahnschienen als Einsteckelemente (?) auf Höhe der Tankmauer und Holzbrücke über vorgelagerten Tankgraben.

Projektverfasser	Fortifications de Morat
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Keller & Guggisberg, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Element einer national eingestuften Sperrstelle. Typologisch interessant. -> Integral erhaltan, falls Tetrapoden noch vorhanden sind.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
Februar 1941: Plan der Strassensperre 9; von Reifler und Guggisberg, Ing. A.G, Biel. ((Z) T 701)
23.01.1942 Plan: Sperre Gampelen, Schienenversetzplan, Wegsperre westlich Hauptstrasse. ((Z) T 701)
11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
16.11.1943 Kostenzusammenstellung für Strassensperre Gampelen, aufgestellt durch Baubüro Murten (ausgeführt 1941 durch Bauunternehmung Keller & Guggisberg, Bern; Fr. 4'000). ((Z) T 701/66 & BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)

Besondere Eigenschaften
15.05.1944 Grpt. Jolimont
Hindernisbreite 3m

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv ADAB	CD 0255 : 09

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00705 03 35187/TD

Gemeinde	Gampelen	Ortsteil	Gampelen
Flurname	BOESCHENTEILEN		
Koordinaten	2570270 1207340		
Namensvarianten	BOESCHENTEILEN ; Gampelen C ; Gampelen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Der Durchlass des GPH's auf der Strasse Gampelen-Fanelwald wird durch eine Steckbarrikade gesperrt: Betonriegel mit Schächten für Einsteckelemente (2 Reihen DIN-Träger (?)). Anschlussmauern zum GPH. Hindernisbreite 3m.
Gem. Plan vom 22.1.1941: Steckbarrikade mit Eisenbahnschienen als Einsteckelemente. Feindseits Schwellen.

Projektverfasser	Fortifications de Morat
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Keller & Guggisberg, Bern
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
22.01.1942 Plan: Sperre Gampelen, Schienenversetzplan, Wegsperre östlich Islerenkanal. -> Steckbarrikade mit Schienen als Einsteckelemente. Feindseits Schwellen. ((Z) T 701)
11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
16.11.1943 Kostenzusammenstellung für Wegsperre Gampelen, aufgestellt durch Baubüro Murten (ausgeführt 1941 durch Bauunternehmung Keller & Guggisberg, Bern; Fr. 5'400). ((Z) T 701/66 & BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)

Besondere Eigenschaften
15.05.1944 Grpt. Jolimont

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv CD 0255 : 08
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00705 04 35187/TE

Gemeinde	Gampelen	Ortsteil	Gampelen
Flurname	ISLERENKANAL, R DR		
Koordinaten	2570190 1207300		
Namensvarianten	ISLERENKANAL, R DR ; Gampelen D ; Gampelen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Der Durchlass des GPH Gampelen auf dem Feldweg rechts des Islerenkanals wird heute durch eine Steckbarrikade gesperrt, die sich zum Kanal hin (Bord) fortsetzt: 3 hintereinander folgende Betonriegel mit Schächte für Einsteckelemente (2 Reihen DIN-Träger pro Riegel (?)). Nördlich Anschlussmauer zum GPH, südlich Islerenkanal. Hindernisbreite 3.2m.

Projektverfasser	Baubüro Murten
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Keller & Guggisberg, Bern

Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Als Beispiel einer modernisierten Bachsperre integral erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
Mai 1941: Plan: Kanal und Strassensperre 7, Ausführungsplan. -> Mobile Brücke über Tankgraben, vorgelagert auf Höhe der Tankmauer 3 Reihen Schächte für Einsteckelemente. Kanal wird durch Horizontal-
träger: DIF 25 Träger zw. Betonmauern links und rechts des Kanals gesperrt. ((Z) T 701)
11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
16.11.1943 Kostenzusammenstellung für Islerkanalsperre (Strassen- und Kanalsperre) aufgestellt durch Baubüro Murten (ausgeführt 1941 durch Bauunternehmung Keller & Guggisberg, Bern, Fr. 13'600). ((Z) T 701/66)
02.04.1948 Contrat reltif aux travaux de remblayage de fossés anti-chars No. BE 5194, 5197 et 5198 entre la Confédération Suisse et. M. Fritz Niederhäser, Tschugg-Erlach. ((Z) T 701)
1971 Gesamtmelioration Ins - Gampelen - Gals -> Umbau der Geländesperren T 705d und e. (Bachdurchlass vorläufig mit Stahlkabel) ((Z) T 701/66)
10.05.1976 Plan: Transformation. Anlage Nr. 705e. ((Z) T 701)

Besondere Eigenschaften
15.05.1944 Grpt. Jolimont

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv CD 0255 : 07
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00705 05 35187/TF

Gemeinde	Gampelen	Ortsteil	Gampelen
Flurname	ISLERENKANAL, RIVIERE		
Koordinaten	2570170 1207295		
Namensvarianten	ISLERENKANAL, RIVIERE ; ; Gampelen		

Erste Nutzung	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau
Aktueller Bautyp	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau

Objektbeschreibung

Der Durchlass des GPH Gampelen durch den Islerenkanal wird durch eine Steckbarrikade als Fortführung der Strassensperre gesperrt. Je 3 Betonriegel mit 2 Reihen Schächte für Einsteckelemente an den beiden Uferborden des Islerenkanals -> Fortführung der Tankbarrikade in den Uferwegen.
Nr. 450: Drahtseile verankert an Stahlprofilen (?)

Projektverfasser	Fortifications de Morat
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Keller & Guggisberg, Bern
Konstruktion	Bachsperre, barricade cour d'eau

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**
in Sperrstelle National
Begründung
Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Als Beispiel einer modernisierten Bachsperre zusammen mit T 705 04 (rechtes Ufer) und T 705 06 (linkes Ufer) integral erhalten. Sperre, die 2 Typologien von Sperrelementen miteinander verbindet.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
Mai 1941: Plan: Kanal und Strassensperre 7, Ausführungsplan. -> Mobile Brücke über Tankgraben, vorgelagert auf Höhe der Tankmauer 3 Reihen Schächte für Einsteckelemente. Kanal wird durch eine Horizontalträger: DIF 25 Träger zw. Betonmauern links und rechts des Kanals gesperrt. ((Z) T 701)
29.04.1942 Fortifications de Morat - Brief an Ing. Juragewässerkorrektion betr. Sperre Gampelen: Kundgebung der Absicht in den Tankmauerdurchlässen des Isleren- und Seebodenkanals, Differdinger-Träger einzubetonieren. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.17)
01.05.1942 Ing. Juragewässerkorrektion - Brief an Fortifikation Murten betr. Sperre Gampelen: Aus Gefahr vor Überschwemmung vom Kulturland durch immob. Träger beim Isleren- bzw. Seebodenkanals (einbetonierte Differdingerträger) werden mobile Träger vorgeschlagen (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.17)
08.06.1942 Fortification de Morat - Brief an Juragewässerkorrektion: Dem Begehren nach einer grösseren Durchlassöffnung wird nachgegeben. Der unterste Sperrbalken wird mobil. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.17)
11./12.02.1943 procès-verbal de repris.
16.11.1943 Kostenzusammenstellung für Islerkanalsperre (Strassen- und Kanalsperre) aufgestellt durch Baubüro Murten (ausgeführt 1941 durch Bauunternehmung Keller & Guggisberg, Bern, Fr. 13’600). ((Z) T 701/66 & BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)
1971 Gesamtmelioration Ins-Gampelen-Gals -> Umbau der Geländesperren T 705d und e. (Bachdurchlass vorläufig mit Stahlkabel) ((Z) T 701/66)
10.05.1976 Plan: Transformation. Anlage Nr. 705e. ((Z) T 701)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00705 06 35187/TG

Gemeinde	Gampelen	Ortsteil	Gampelen
Flurname	ISLERENKANAL, R G		
Koordinaten	2570160 1207290		
Namensvarianten	ISLERENKANAL, R G ; ; Gampelen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Der Durchlass des GPH Gampelen auf dem Feldweg links des Islerenkanals wird durch eine Steckbarrikade gesperrt: 3 hintereinander folgende Betonriegel mit Schächte für Einsteckelemente -> wird an den Böschungen des Islerenkanals sowie der Strasse rechts des Islerenkanals fortgeführt. Südlich Anschlussmauer zum GPH, nördlich Islerenkanal.

Projektverfasser	Baubüro Murten
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Keller & Guggisberg, Bern
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Als Beispiel einer modernisierten Bachsperre zusammen mit T 705 04 (rechtes Ufer) und T 705 05 (Kanal) integral erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
Mai 1941: Plan: Kanal und Strassensperre 7, Ausführungsplan. -> Mobile Brücke über Tankgraben, vorgelagert auf Höhe der Tankmauer 3 Reihen Schächte für Einsteckelemente. Kanal wird durch eine Horizontalträger: DIF 25 Träger zw. Betonmauern links und rechts des Kanals gesperrt. ((Z) T 701)
16.11.1943 Kostenzusammenstellung für Islerkanalsperre (Strassen- und Kanalsperre) aufgestellt durch Baubüro Murten (ausgeführt 1941 durch Bauunternehmung Keller & Guggisberg, Bern, Fr. 13'600). ((Z) T 701/66)
10.05.1976 Plan: Transformation. Anlage Nr. 705e. ((Z) T 701)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00705 07 35187/TH

Gemeinde	Gampelen	Ortsteil	Gampelen
Flurname	SEEBODENKANAL, R DR		
Koordinaten	2569900 1207115		
Namensvarianten	SEEBODENKANAL, R DR ; Gampelen E ; Gampelen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Der Durchlass des GPH Gampelen auf dem Feldweg rechts des Seebodenkanals wird gem. Werkblatt des FWK durch eine Steckbarrikade auf der Strasse gesperrt: Betonriegel mit Schächte für Einsteckelemente (2 Reihen DIN-Träger). Betonriegel wird in 3 Streifen bei der Böschung des Seebodenkanals fortgeführt. Nördlich Anschlussmauer zum GPH. Hindernisbreite 3.55m.

Projektverfasser	Baubüro Murten
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Reifler & Guggisberg A.G, Biel
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Exemplarisch für diesen Bautyp wird die Sperre beim Islerenkanal integral erhalten. -> Sperre soll erkennbar bleiben.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
Februar 1941 Plan: Befestigung Gampelen-Vanelwald G/216, Kanal- u. Strassensperre Seebodenkanal N. 6, M. 1:50/100. Reifler u. Guggisberg Ing. A.G, Biel -> auf Höhe Tankmauer Steckbarrikade: Betonriegel mit 3 Reihen Schächte für Einsteckelemente. Auf Höhe Tankkanal einfache Holzbrücke auf Betonfundamenten. ((Z) T 701)
11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
16.11.1943 Kostenzusammenstellung für Seebodenkanalsperre (Kanal- und Strassensperre Seebodenkanal No. 6) aufgestellt durch Baubüro Murten (ausgeführt 1941 durch Bauunternehmung Reifler & Guggisberg A.G, Biel; Fr. 19'800). ((Z) T 701/66 & BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)
02.04.1948 Contrat relatif aux travaux de remblayage de fossés anti-chars No. BE 5194, 5197 et 5198 entre la Confédération Suisse et. M. Fritz Niederhäser, Tschugg-Erlach. ((Z) T 701)
1971 Gesamtmelioration Ins - Gampelen - Gals -> Umbau der Geländesperren T 705d und e. (Bachdurchlass vorläufig mit Stahlkabel). ((Z) T 701/66)
10.05.1976 Plan: Transformation. Anlage Nr. 705e. ((Z) T 701)

Besondere Eigenschaften
15.05.1944 Grpt. Jolimont

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv ADAB	CD 0255 : 05, 06

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00705 08 35187/TI

Gemeinde	Gampelen	Ortsteil	Gampelen
Flurname	GAMPELEN SEEBODENKANAL, RI		
Koordinaten	2569890 1207115		
Namensvarianten	GAMPELEN SEEBODENKANAL, RI ; ; Gampelen		

Erste Nutzung	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau
Aktueller Bautyp	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau

Objektbeschreibung

Der Durchlass des GPH Gampelen durch den Seebodenkanal wird gem. Werkblatt des FWK durch eine Steckbarrikade als Fortführung der Strassensperre gesperrt. Je 3 Betonriegel mit Schächte für Einsteckelemente an den beiden Uferborden des Islerenkanals -> Fortführung der Tankbarrikade in der Strasse.
Nr. 450 -> Drahtseile verankert an Stahlprofilen (?)

Projektverfasser	Fortifications de Morat
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Reifler & Guggisberg A.G, Biel
Konstruktion	

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Exemplarisch für diesen Bautyp wird die Sperre beim Islerenkanal integral erhalten. -> Sperre soll erkennbar bleiben.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
Februar 1941 Plan: Befestigung Gampelen-Vanelwald G/216, Kanal- u. Strassensperre Seebodenkanal N. 6, M. 1:50/100. Reifler u. Guggisberg Ing. A.G, Biel -> auf Höhe Tankmauer Steckbarrikade: Betonriegel mit 3 Reihen Schächte für Einsteckelemente. Auf Höhe Tankkanal einfache Holzbrücke auf Betonfundamenten. ((Z) T 701)
11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
16.11.1943 Kostenzusammenstellung für Seebodenkanalsperre (Kanal- und Strassensperre Seebodenkanal No. 6) aufgestellt durch Baubüro Murten (ausgeführt 1941 durch Bauunternehmung Reifler & Guggisberg A.G, Biel; Fr. 19'800). ((Z) T 701/66 & BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)
1971 Gesamtmelioration Ins - Gampelen - Gals -> Umbau der Geländesperren T 705d und e. (Bachdurchlass vorläufig mit Stahlkabel). ((Z) T 701/66)
10.05.1976 Plan: Transformation. Anlage Nr. 705e. ((Z) T 701)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00705 09 35187/TJ

Gemeinde	Gampelen	Ortsteil	Gampelen
Flurname	GAMPELEN SEEBODENKANAL, RG		
Koordinaten	2569880 1207095		
Namensvarianten	GAMPELEN SEEBODENKANAL, RG ; ; Gampelen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Der Durchlass des GPH Gampelen auf dem Feldweg links des Seebodenkanals wird gem. Werkblatt des FWK durch eine Steckbarrikade auf der Strasse gesperrt: Betonriegel mit Schächte für Einsteckelemente (2 Reihen DIN-Träger). Betonriegel wird in 3 Streifen bei der Böschung des Seebodenkanals fortgeführt. Südlich Anschlussmauer zum GPH.

Projektverfasser	Baubüro Murten
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Reifler & Guggisberg A.G, Biel
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Exemplarisch für diesen Bautyp wird die Sperre beim Islerenkanal integral erhalten. -> Sperre soll erkennbar bleiben.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
29.04.1942 Fortifications de Morat - Brief an Ing. Juragewässerkorrektion betr. Sperre Gampelen: Kundgebung der Absicht in den Tankmauerdurchlässen des Isleren- und Seebodenkanals, Differdinger-Träger einzubetonieren. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.17)
01.05.1942 Ing. Juragewässerkorrektion - Brief an Fortifikation Murten betr. Sperre Gampelen: Aus Gefahr vor Überschwemmung vom Kulturland durch immob. Träger beim Isleren- bzw. Seebodenkanals (einbetonierte Differdingerträger) werden mobile Träger vorgeschlagen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.17)
08.06.1942 Fortification de Morat - Brief an Juragewässerkorrektion: Dem Begehren nach einer grösseren Durchlassöffnung wird nachgegeben. Der unterste Sperrbalken wird mobil. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.17)
10.05.1976 Plan: Transformation. Anlage Nr. 705e. ((Z) T 701)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00705 10 35187/TK

Gemeinde	Gampelen	Ortsteil	Gampelen
Flurname	GAMPELEN VANELWALD, CHEMIN		
Koordinaten	2569825 1206790		
Namensvarianten	GAMPELEN VANELWALD, CHEMIN ; Gampelen F ; Gampelen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Der Durchlass des GPH Gampelen auf der Asphaltstrasse am Waldrand des Vanelwaldes wird gem. Werkblatt des FWK durch eine Steckbarrikade auf der Strasse gesperrt: Betonriegel mit Schächte für Einsteckelemente (Eisenbahnschienen und DIP-Träger). Richtung Wald festeinbetonierte Eisenbahnschienen als Anschluss zu dem einreihigen Betonhöckerhindernis. Hindernisbreite 5m. Das Absperrmaterial ist unmittelbar neben der Sperre aufgeschichtet.

Projektverfasser	Fortifications de Morat
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Reifler & Guggisberg Ing. A.G, Biel
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer national eingestuften Sperrstelle. Noch vollständig erhalten. Sperre soll erkennbar bleiben. Durchgänge können einseitig verbreitert werden.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
Mai 1941 Plan: Befestigung Gempelen-Vanelwald G/20, Strassensperre 5, Situation M. 1:100. Reifler u. Guggisberg Ing. A.G. Biel: Steckbarrikade: Betonriegel mit 9 Reihen Schächte für Einsteckelemente sowie Richtung Wald festeinbetonierte Eisenbahnschienen als Anschluss zu dem einreihigen Betonhöckerhindernis. ((Z) T 701)
20.01.1942 Plan: Sperre Gampelen, Schienen-Versetzplan, Wegsperre am Vanelwaldrand 1:50. ((Z) T 701)
11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
16.11.1943 Kostenzusammenstellung für Wegsperre Waldrand, aufgestellt durch Baubüro Murten (ausgeführt 1941 durch Bauunternehmung Reifler & Guggisberg, Biel; Fr. 9'700). ((Z) T 701/66 & BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)

Besondere Eigenschaften
15.05.1944 Grpt. Jolimont.
Moorlandschaft (liste AGFA 4.1.2000 : Umwelt-Daten)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv CD 0255 : 04
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00705 11 35187/TL

Gemeinde	Gampelen	Ortsteil	Gampelen
Flurname	GAMPELEN VANELWALD,CHF		
Koordinaten	2569510 1206550		
Namensvarianten	GAMPELEN VANELWALD,CHF ; Gampelen G ; Gampelen		

Erste Nutzung	Pz Bar Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée
Aktueller Bautyp	Stahlspinnen, obstacle ac araignée

Objektbeschreibung

Der Durchlass des GPH Gampelen im Vanelwald aufgrund der Eisenbahnlinie wird heute durch mobile Elemente gesperrt: Stahlspinnen.
Gem. Plan vom Juni 1941 wurde der Durchgang durch eine Steckbarrikade gesperrt: Betonriegel mit Schächten für DIP-Träger und Eisenbahnschienen zwischen den Geleisen sowie rechts und links davon. Demontierbare Schwellen feindseits. Anschliessend 1-5 Reihen festeinbetonierte Eisenbahnschienen bis an Anschlussmauern.

Projektverfasser	Fortifications de Morat
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Marti, Andrey & Rüenzi, Neuchâtel
Konstruktion	Stahlspinne, araignées en acier

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
Juni 1941 Plan: Befestigung Gampelen-Vanelwald G50, Bahnsperre 4, Ausführungsplan, Reifler u. Guggisberg Ing. A.G, Biel. ((Z) T 701)
19.01.1942 Plan: Fortifikationsbüro Murten, Sperre Gampelen, Schienenversetzplan, Bahnsperre im Vanelwald, 1:50. ((Z) T 701)
11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
16.11.1943 Kostenzusammenstellung für Bahnsperre Gampelen, aufgestellt durch Baubüro Murten (ausgeführt 1941 durch Bauunternehmung Marti, Andrey & Rüenzi, Neuchâtel; Fr. 18'600). ((Z) T 701/66 & BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)

Besondere Eigenschaften
15.05.1944 Grpt. Jolimont
Hindernisbreite 12m
Auengebiet, Moorlandschaft (liste AGFA 4.1.2000 : Umwelt-Daten)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_T 00705 12 35187/TM

Gemeinde	Gampelen	Ortsteil	Gampelen
Flurname	GAMPELEN VANELWALD		
Koordinaten	2569660 1206385		
Namensvarianten	GAMPELEN VANELWALD ; Gampelen H - Vanelwald pont ; Gampelen		

Erste Nutzung	Brücke, pont
Aktueller Bautyp	Brücke, pont

Objektbeschreibung

Der Durchlass des GPH Gampelen im Vanelwald aufgrund des Weges über den Kanal wird mit einer demontierbaren Brücke und mit anschliessender Steckbarrikade für DIP-Träger und Eisenbahnschienen auf Höhe der Tankmauer gesperrt. Angrenzend: Tank bzw. Kanalmauer mit einbetonierten Schienen sowie Höckerhindernis entlang des Weges. Hindernisbreite 4.9m.

Projektverfasser	Fortifications de Morat
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Marti, Andrey & Rüenzi, Neuchâtel
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Einzige Brücke des GPH.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
April 1941 Plan: Befestigung Gampelen - Vanelwald, Kanal- u. Strassensperre 3. Ausführungsplan. M. 1:50. Reifler u. Guggisberg Ing. A.G, Biel. ((Z) T 701)
17.01.1942 Plan: Fortifikationsbüro Murten, Sperre Gampelen, Schienen-Versetzplan, Wegsperre über den Kanal im Vanelwald. 1:50. ((Z) T 701)
11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
16.11.1943 Kostenzusammenstellung für Weg- und Kanalsperre Gampelen aufgestellt durch Baubüro Murten (ausgeführt 1941 durch Bauunternehmung Marti, Andrey & Rüenzi, Neuchâtel; Fr. 8'100). ((Z) T 701/66 & BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)

Besondere Eigenschaften
15.05.1944 Grpt. Jolimont.
Auengebiet, Moorlandschaft (liste AGFA 4.1.2000 : Umwelt-Daten)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv	CD 0255 : 03
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00705 13 35187/TN

Gemeinde	Gampelen	Ortsteil	Gampelen
Flurname	GAMPELEN VANELWALD,MITT.W		
Koordinaten	2569555 1206310		
Namensvarianten	GAMPELEN VANELWALD,MITT.W ; Gampelen I - Vanelwald Mittelweg ; Gampelen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Der Durchlass des GPH Gampelen auf dem Waldweg in der Mitte des Vanelwaldes wird durch eine Steckbarrikade gesperrt: Betonriegel mit Schächten für Einsteckelemente (Eisenbahnschienen und DIP-Träger). Vor der Steckbarrikaden gibt es Betonschwellen; demontierbar auf dem Weg, fest rechts und links davon in der Wiese. Beidseitig angrenzend einreihiges Betonblöcke-Hindernis.

Projektverfasser	Fortifications de Morat
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Marti, Andrey & Rüenzi, Neuchâtel
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer national eingestuften Sperrstelle. Spezielle Typologie. Die vor der Steckbarrikade vorgelagerten Betonschwellen sind noch sichtbar.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
16.01.1942 Plan: Fortifikationsbüro Murten, Sperre Gempelen Schienen-Versetzplan Wegsperre im Vanelwald 1:50. ((Z) T 701)
11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
16.11.1943 Kostenzusammenstellung für Wegsperre im Vanelwald aufgestellt durch Baubüro Murten (ausgeführt 1941 durch Bauunternehmung Marti, Andrey & Rüenzi, Neuchâtel; Fr. 5'050). ((Z) T 701/66 & BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)
07.05.1980 Plan: Transformation: Vor und hinter den seitlichen Betonblöcken (GPH) Platte mit je 2 Reihen à 2 bzw. 3 Schächte, versetzt, für Einsteckelemente. ((Z) T 701)

Besondere Eigenschaften
15.05.1944 Grpt. Jolimont.
Auengebiet, Moorlandschaft (liste AGFA 4.1.2000 : Umwelt-Daten)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB CD 0255 : 02

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00705 14 35187/TO

Gemeinde	Gampelen	Ortsteil	Gampelen
Flurname	GAMPELEN VANELWALD,GREVE		
Koordinaten	2569235 1206075		
Namensvarianten	GAMPELEN VANELWALD,GREVE ; Vanelwald chemin de la grève ; Gampelen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Der Durchlass des GPH Gampelen auf dem Chemin de la grèves zwischen Vanelwald und See wird durch eine Steckbarrikade gesperrt: Betonriegel mit Schächten für Einsteckelemente (Eisenbahnschienen und DIP-Träger). Gem. Plan vom 14.1.1942 ist der Steckbarrikade feindseits eine Betonschwelle vorgelagert. Hindernisbreite 4m. Die Absperrelemente sind unmittelbar neben der Sperre aufgeschichtet. Beidseitig angrenzend einreihiges Betonblöcke-Hinderniss.

Projektverfasser	Fortifications de Morat
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Marti, Andrey & Rüenzi, Neuchâtel
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer national eingestuften Sperrstelle. Exemplarisch für eine Steckbarrikdade zwischen alinierten Betonkörper zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
14.01.1942 Plan No. 602: Sperre Gampelen Schienen-Versetzplan, Wegsperre zwischen Vanelwald und See 1:50. ((Z) T 701)
11./12.02.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
16.11.1943 Kostenzusammenstellung für Wegsperre Gampelen, aufgestellt durch Baubüro Murten (ausgeführt 1941 durch Bauunternehmung Marti, Andrey & Rüenzi, Neuchâtel; Fr. 5'050). ((Z) T 701/66 & BAr E5480(A) 1973/21 Bd.10)

Besondere Eigenschaften
15.05.1944 Grpt. Jolimont.
Auengebiet, Moorlandschaft (liste AGFA 4.1.2000 : Umwelt-Daten)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv ADAB	CD 0255 : 01

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00715 35212/TA

Gemeinde	Mühleberg	Ortsteil	Mühleberg
Flurname	GUEMMENEN		
Koordinaten	2585500 1199390		
Namensvarianten	GUEMMENEN ; Barrage Murten-Stadt ; Mühleberg		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Tankbarrikade auf der Strasse östlich vom Dorfe Gümmenen.

Projektverfasser	1. A.K, Ter. Kr. 3
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Glauser & Sohn, Bern und W. Rüedi, Gümmenen
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

22.11.1940 Projekt für Talsperren gegen Panzerwagen im Territorialkreis 3, 1. A.K.: U.a. Gümmenen. Projektierte Kosten für Talsperre Gümmenen: Totallänge 600ml, Einschnitt Eisenbahnviadukt bis Marfeldingen, Baukosten Fr. 85'000 mit Eisenpfählen in Waldpartien Fr. 53'000, Total Fr. 138'000. (BAr E5480(A), 1973/21, Bd.20) ???

27.11.1940 Kreditbegehren für Sperren gegen Panzerwagen: U.a, Kreditbedarf für Sperre Gümmenen (bei Eisenbahnviadukt, bei Gümmenendorf, bei Marfeldingen): Fr. 151'000 (203 ml Betonklötze, 322 + 13 ml Stützmauer, Strassensperre, 6 Bunkerstellungen für Ik, Stacheldrahthindernis; Kreditetappe Gümmenen: 1.1.1941 - 30.6.1941; Anforderung von zusätzlichen Waffen zu Verteidigung der Stellung Gümmenen: 6 Ik. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd 20) ???
27.08.1941 Angebot für Höckerhindernisse für Stellung: Laupen - Gümmenen - Marfeldingen. (ca. 35 Höcker bei Saanebrücke Laupen; ca. 13 Höcker bei Viadukt Gümmenen; ca. 100 Höcker bei Dorf Marfeldingen; Total Kosten Fr. 70'533.05). ((Z) A 1171) ???
5.09.1941 Kdt. 1. A.K. - Werkvertrag mit Bauunternehmen J. Glauser & Sohn, Bern und W. Rüedi, Gümmenen sowie Unterakkordanten E. Reumund, Allenlüften und E. Jenni, Mühleberg für Mg. Schirmstände, Höckerhin-
dernisse u. Steckbarrikaden im Bauabschnitt: Laupen - Gümmenen - Marfeldingen (Angebot 27.08.1941; Baubeginn (bei Marfeldingen): 10.09.1941; Fertigstellung bis Ende 1941). ((Z) A 1171)

Besondere Eigenschaften
Weder Bewertung noch Fotos vom Feldinventarisator erhalten.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00730 35215/TA

Gemeinde	Mühleberg	Ortsteil	Mühleberg
Flurname	MARFELDIGEN		
Koordinaten	2585920 1201640		
Namensvarianten	MARFELDIGEN ; Marfeldingen ; Mühleberg		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Geländepanzerhindernis am Fusse des Hanges bei Marfeldingen. Befestigt das Gelände zw. dem Stifwald und dem Mühliholz und sperrt damit den Eingang ins Tal Richtung Bern: (gem. Foto) Höckerhindernis (Toblerone bzw. BBB Höcker) mit einbetonierten Eisenbahnschienen, Schussfeldbereich Schienenhindernis, Tankmauer mit auf der Krone einbetonierten Schienen.

Projektverfasser	1. A.K, Ter. Kr. 3
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Glauser & Sohn, Bern und W. Rüedi, Gümmenen
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Element einer Sperrstelle von regionaler Bedeutung. Als repräsentatives Beispiel dieser Typologie (Eibetonierte Eisenbahnschiene auf Krone der BBB-Höcker) und zum Aufzeigen der Kontinuität der Sperrlinie (Saane-Sense-Linie) soll das Geländepanzerhindernis

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
27.08.1941 Angebot für Höckerhindernisse für Stellung: Laupen - Gümmenen - Marfeldingen. (ca. 35 Höcker bei Saanebrücke Laupen; ca. 13 Höcker bei Viadukt Gümmenen; ca. 100 Höcker bei Dorf Marfeldingen) (Total Kosten Fr. 70'533.05). ((Z) A 1171)
05.09.1941 Werkvertrag Kdten des 1. A.K. mit J. Glauser & Sohn, Bern und W. Rüedi, Gümmenen sowie Unterakkordanten: E. Reumund, Allenlüften und E. Jenni, Mühleberg für Mg. Schirmstände, Höckerhindernisse und Steckbarrikaden im Bauabschnitt: Laupen - Gümmenen - Marfeldingen (Angebot vom 27. Aug. 1941; Baubeginn (bei Marfeldingen): 10. Sept. Fertigstellung Ende 1941). ((Z) A 1171)
05.09.1941 Kostenvoranschlag für Stellung: Laupen - Gümmenen - Marfeldingen Fr. 186'500. ((Z) A 1171)
11.-12.1942 und 01.1943 Anlage an FWK übergeben. (SM)
25.01.1943 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv ADAB CD 4096 : 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00730 01 35215/TB

Gemeinde	Mühleberg	Ortsteil	Mühleberg
Flurname	MARFELDIGEN NORD		
Koordinaten	2585880 1201530		
Namensvarianten	MARFELDIGEN NORD ; Marfeldingen ; Mühleberg		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Strassenbarrikade aufgrund des Durchlasses des GPH's T 730: Steckbarrikade (aufgehoben bis auf Bodenplatte). 2 Riegel an 2 Reihen Schächte für Steckelemente. Auf Seite des Bauernhofes asphaltierter Platz -> ehemals Höcker (?).*

Projektverfasser	1. A.K, Ter. Kr. 3
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Glauser & Sohn, Bern und W. Rüedi, Gümmenen
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Die Barrikade ist bis auf Bodenplatte aufgehoben.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
05.09.1941 Werkvertrag Kdten des 1. A.K. mit J. Glauser & Sohn, Bern und W. Rüedi, Gümmenen sowie Unterakkordanten: E. Reumund, Allenlüften und E. Jenni, Mühleberg für Mg. Schirmstände, Höckerhindernisse und Steckbarrikaden im Bauabschnitt: Laupen - Gümmenen - Marfeldingen (Angebot vom 27. Aug. 1941; Baubeginn (bei Marfeldingen): 10. Sept. Fertigstellung Ende 1941). ((Z) A 1171)
05.09.1941 Kostenvoranschlag für Stellung: Laupen - Gümmenen - Marfeldingen Fr. 186'500. ((Z) A 1171)
25.01.1943 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)

Besondere Eigenschaften
* Es wurden keine Pläne gefunden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00730 02 35215/TC

Gemeinde	Mühleberg	Ortsteil	Mühleberg
Flurname	BUTTENRIED-GUEMMENEN		
Koordinaten	2585880 1201460		
Namensvarianten	BUTTENRIED-GUEMMENEN ; Marfeldingen ; Mühleberg		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Strassenbarrikade in Marfeldingen auf der Hauptstrasse von Marfeldingen nach Mühleberg. (Durchlass des GPH T 730): Steckbarrikade (aufgehoben bis auf Bodenplatte).

Projektverfasser	1. A.K, Ter. Kr. 3
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Glauser & Sohn, Bern und W. Rüedi, Gümmenen
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Die Barrikade ist bis auf Bodenplatte aufgehoben.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand			
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte
05.09.1941 Werkvertrag Kdten des 1. A.K. mit J. Glauser & Sohn, Bern und W. Rüedi, Gümmenen sowie Unterakkordanten: E. Reumund, Allenlüften und E. Jenni, Mühleberg für Mg. Schirmstände, Höckerhindernisse und Steckbarrikaden im Bauabschnitt: Laupen - Gümmenen - Marfeldingen (Angebot vom 27. Aug. 1941; Baubeginn (bei Marfeldingen): 10. Sept. Fertigstellung Ende 1941). ((Z) A 1171)
05.09.1941 Kostenvoranschlag für Stellung: Laupen - Gümmenen - Marfeldingen Fr. 186'500. ((Z) A 1171)
25.01.1943 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)
04.05.1944 Déplacement du magasin anti-char. ((Z) A1171)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4096 : 65

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00730 03 35215/TD

Gemeinde	Mühleberg	Ortsteil	Mühleberg
Flurname	MARFELDINGEN SUD		
Koordinaten	2585880 1201360		
Namensvarianten	MARFELDINGEN SUD ; Passage Pré ; Mühleberg		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Strassenbarrikade (Durchlass des GPH T 730): Steckbarrikade (aufgehoben bis auf Bodenplatte).

Projektverfasser	1. A.K, Ter. Kr. 3
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Glauser & Sohn, Bern und W. Rüedi, Gümmenen
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Die Barrikade ist bis auf Bodenplatte aufgehoben.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte
05.09.1941 Werkvertrag Kdten des 1. A.K. mit J. Glauser & Sohn, Bern und W. Rüedi, Gümmenen sowie Unterakkordanten: E. Reumund, Allenlüften und E. Jenni, Mühleberg für Mg. Schirmstände, Höckerhindernisse und Steckbarrikaden im Bauabschnitt: Laupen - Gümmenen - Marfeldingen (Angebot vom 27. Aug. 1941; Baubeginn (bei Marfeldingen): 10. Sept. Fertigstellung Ende 1941). ((Z) A 1171)
05.09.1941 Kostenvoranschlag für Stellung: Laupen - Gümmenen - Marfeldingen Fr. 186'500. ((Z) A 1171)
25.01.1943 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00731 35212/TB

Gemeinde	Mühleberg	Ortsteil	Mühleberg
Flurname	GUEMMENEN, MISTELSTUDEN		
Koordinaten	2585140 1198120		
Namensvarianten	GUEMMENEN, MISTELSTUDEN ; Eggenberg, Nistelstuden ; Mühleberg		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Höckerhindernis (BBB-Höcker mit einbetonierten Eisenbahnschienen) bei der Einmündung des Flühlenbaches in die Saan südlich von Gümmenen. Das Hindernis Zieht sich vom Bach nördlich den Hang hoch bis zum Weg von der Flüelemüli.

Projektverfasser	1. A.K, Ter. Kr. 3
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Glauser & Sohn, Bern und W. Rüedi, Gümmenen
Konstruktion	GPH BBB Höcker, obtacles ac terrain blocs BBB

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Element einer Sperrstelle von regionaler Bedeutung. Die Kontinuität der Saane-Sense-Linie soll erkennbar bleiben -> Höckerhinderniss so weit wie möglich erhalten (-> Höcker erhalten bis auf Anschluss an Strasse -> Verbreiterung der Strasse)

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
22.11.1940 Projekt für Talsperren gegen Panzerwagen: Im Ter. Kr. 3, 1. A.K. seien folgende Talsperren projektiert und approximativ berechnet: u.a. Gümmenen. Projektierte Kosten für Talsperre Gümmenen: Totallänge 600ml, Einschnitt Eisenbahnviadukt bis Marfeldingen, Baukosten Fr. 85'000 mit Eisenpfählen in Waldpartien Fr. 53'000, Total Fr. 138'000. (BAr E5480(A), 1973/21, Bd.20) ???
27.11.1940 Kreditbegehren für Sperren gegen Panzerwagen: u.a.Gümmenen. Kreditbedarf für Sperre Gümmenen (bei Eisenbahnviadukt, bei Gümmenendorf, bei Marfeldingen): Fr. 151'000 (203 ml Betonklötze, 322 + 13 ml Stützmauer, Strassensperre, 6 Bunkerstellungen für Ik, Stacheldrahthindernis); Kreditetappe Gümmenen: 1.1.1941 - 30.6.1941; Anforderung von zusätzlichen Waffen zur Verteidigung der Stellung Gümmenen: 6 Ik. (BAr E5480(A), 1973/21, Bd 20) ???
27.08.1941 Angebot für Höckerhindernisse für Stellung: Laupen - Gümmenen - Marfeldingen. (ca. 35 Höcker bei Saanebrücke Laupen / ca. 13 Höcker bei Viadukt Gümmenen/ ca. 100 Höcker bei Dorf Marfeldingen) Total Kosten Fr. 70'533.05. ((Z) A 1171) ???
05.09.1941 Kdt. 1. A.K. - Werkvertrag mit Bauunternehmen J. Glauser & Sohn, Bern u. W. Rüedi, Gümmenen sowie Unterakkordanten E. Reumund, Allenlüften u. E. Jenni, Mühleberg für Mg. Schirmstände, Höckerhin-
dernisse u. Steckbarrikaden im Bauabschnitt: Laupen - Gümmenen - Marfeldingen (Angebot 27.08.1941; Baubeginn (bei Marfeldingen): 10.09.1941; Fertigstellung bis Ende 1941). ((Z) A 1171)
11.-12.1942 und 1.1943 Anlage an FWK übergeben. (SM)
02.03.1976 le barrage d'importance tactique 2 est supprimé avec effet immédiat. ((Z) T 728)
23.11.1977 Schwellenbezirk Untere Saane - Rechnungsstellung an Schweizerische Armee betr. Sanierung der Uferverbauungen an der Saane bei der Einmündung des Flühlenbaches (Abbruch u. Räumung der im Bach-
bett eingestürzten Betonblöcke der Tanksperre T 731 sowie Wiederin-
standstellung u. Sicherung des durch die entstandene Rückstauung u. Erosion stark in Mitleidenschaft gezogene Bachufers. ((Z) T 728)

Besondere Eigenschaften
bei der Einmündung des Flühlenbaches (Abbruch u. Räumung der im Bach-
bett eingestürzten Betonblöcke der Tanksperre T 731 sowie Wiederin-
standstellung u. Sicherung des durch die entstandene Rückstauung u. Erosion stark in Mitleidenschaft gezogene Bachufers. ((Z) T 728)
15.05.1944 Grpt. Sarine

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4096 : 47
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00733 35210/TA

Gemeinde	Laupen	Ortsteil	Laupen
Flurname	LAUPENMUEHLE		
Koordinaten	2585330 1195675		
Namensvarianten	LAUPENMUEHLE ; Laupenmühle ; Laupen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Geländepanzerhindernis zwischen dem Wald bei Leuenbiel (Hilfigelwald) und dem Laupenholz, oberhalb von Laupenmüli. Sperrt den Weg Richtung Bern: Tankmauer mit heute 4 Durchlässen (Wege und Strassen). Speziell: Durchlass in Tankmauer für den Bach.

Projektverfasser	Leichte Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Marbach, Bern
Konstruktion	GPH Mauer, obstacles ac terrain mur

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Element einer Sperrstelle von regionaler Bedeutung. Zum Aufzeigen der Kontinuität der Sperrlinie (Saane-Sense-Linie) soll das Geländepanzerhinderniss soweit wie möglich erhalten werden (ausser bei Strassen)

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
03.10.1940 Vertrag Kdo. L. Div. mit Unternehmung A. Marbach, Bern über die Erstellung der schweren Tanksperre Laupenmühle und dazugehörigen Strassesperren (Fr. 105'432.70; Offerte vom 23.9.1940; Fertigst. bis 31.1.1941). (BAr E5480(A) 1984/162 Bd. 34)
23.10.1940 Leichte Div, Kdt - Bericht an Kdo. 1. A.K. betr. Stand der Verstärkungsarbeiten: U.a. Geländesperre Laupenmühle ist bewilligt und im Bau begriffen. (BAr 5722/1-2)
21.01.1941 Leichte Br. 2, Kdt - Befehl für die Verteidigung des Abschnittes der L. Br. 2. U.a Auftrag an Kampfgruppe Lüthi, die Tank-
sperre Laupen Mühle zu halten. (BAr 5722/1)
01.04.1941 Stand der Arbeiten: 9/10 fertig, Bauzeit 1 W. (BAr 5722/1)
18.04.1941 Stand der Arbeiten: fertig. (BAr 5722/1)
08.05.1941 Schlussabrechnung von Bauunternehmung A. Marbach, Bern an Geniechef der L. Div. betr. schwere Tanksperre in Laupenmühle (5 Str Sperren) (Fr. 143'885.35). (BAr E5480(A) 1984/162 Bd. 34)
11.-12.42 und 01.43 Anlage an FWK übergeben. (SM)
25.01.43 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)

Besondere Eigenschaften
15.05.1944 Grpt. Sarine.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4096 : 67, 68, 69, 70
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00733 02 35210/TB

Gemeinde	Laupen	Ortsteil	Laupen
Flurname	CHEMIN R DR		
Koordinaten	2585330 1195630		
Namensvarianten	CHEMIN R DR ; Laupenmühle Feldweg - rive fdroite Thalbach ; Laupen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Der Durchlass des GPH's Laupenmüli auf der Haupstrass Richtung Bärfischenhaus oberhalb von Laupenmüli wurde durch 2 Reihen DIN-Träger zw. ca. 1.5m dicken Mauern (Anschlussmauer zur Tankmauer (GPH)) mit einbetonierten Eisenbahnschienen (Horizontalbarrikade) gesperrt. Die DIN-Träger sind noch vorhanden.

Projektverfasser	Leichte Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Marbach, Bern
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Element einer Sperrstelle von regionaler Bedeutung. Als repräsentatives Beispiel dieser Typologie (Horizontalbarrikade: DIN Träger zw. 2 Mauern) soll die Sperre integral erhalten werden.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
03.10.1940 Vertrag Kdo. Leichte Division mit Bauunternehmung A. Marbach, Bern über die Erstellung der schweren Tanksperre Laupenmühle und die dazugehörigen Strassesperren (Fr. 105'432.70, Offerte vom 23.9.1940, Fertigstellung bis 31.1.1941). (BAr E5480(A) 1984/162 Bd.34)
23.10.1940 Leichte Div, Kdt - Bericht an Kdo. 1. A.K. betr. Stand der Verstärkungsarbeiten: U.a. Geländesperre Laupenmühle ist bewilligt und im Bau begriffen. (BAr 5722/1-2)
21.01.1941 Leichte Br. 2, Kdt - Befehl für die Verteidigung des Abschnittes der L. Br. 2. U.a. Auftrag an Kampfgruppe Lüthi, die Tanksperre Laupen Mühle zu halten. (BAr 5722/1)
01.04.1941 Stand der Arbeiten: 9/10 fertig, Bauzeit 1 Woche. (BAr 5722/1)
18.04.1941 Stand der Arbeiten: Fertig. (BAr 5722/1)
08.05.1941 Bauunternehmung A. Marbach, Bern - Schlussabrechnung an Geniechef der L. Div. betr. schwere Tanksperre in Laupenmühle (5 Str Sperren) (Fr. 143'885.35). (BAr E5480(A) 1984/162 Bd. 34)
11.-12.1942 und 01.1943 Anlage an FWK übergeben. (SM)
25.01.1943 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)

Besondere Eigenschaften
15.5.1944 Grpt. Sarine

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4096 : 72, 73, 74, 75
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00733 03 35210/TC

Gemeinde	Laupen	Ortsteil	Laupen
Flurname	RTE R G		
Koordinaten	2585290 1195570		
Namensvarianten	RTE R G ; Laupenmühle rive gauche Thalbach ; Laupen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Der Durchlass des GPH's Laupenmüli auf dem Fussweg von der Holzmatt Richtung Laupenmüli wurde durch 2 Reihen DIN-Träger zw. ca. 1.5m dicken Mauern (Anschlussmauer zur Tankmauer des GPH's) mit einbetonierten Eisenbahnschienen (Horizontalbarrikade) gesperrt. Die DIN-Träger (Doppel-T-Träger) sind noch vorhanden.

Projektverfasser	Leichte Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Marbach, Bern
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
03.10.1940 Vertrag Kdo. Leichte Division mit Bauunternehmung A. Marbach, Bern über die Erstellung der schweren Tanksperre Laupenmühle und die dazugehörigen Strassesperren (Fr. 105'432.70; Offerte vom 23.9.1940; Fertigstellung bis 31.1.1941). (BAr E5480(A) 1984/162 Bd.34)
23.10.1940 Leichte Div, Kdt - Bericht an Kdo. 1. A.K. betr. Stand der Verstärkungsarbeiten: U.a. Geländesperre Laupenmühle ist bewilligt und im Bau begriffen. (BAr 5722/1-2)
21.01.1941 Leichte Br. 2, Kdt - Befehl für die Verteidigung des Abschnittes der L. Br. 2. U.a. Auftrag an Kampfgruppe Lüthi, die Tanksperre Laupen Mühle zu halten. (BAr 5722/1)
01.04.1941 Stand der Arbeiten: 9/10 fertig, Bauzeit 1 Woche. (BAr 5722/1)
18.04.1941 Stand der Arbeiten: Fertig. (BAr 5722/1)
08.05.1941 Bauunternehmung A. Marbach, Bern - Schlussabrechnung an Geniechef der L. Div. betr. schwere Tanksperre in Laupenmühle (5 Str Sperren) (Fr. 143'885.35). (BAr E5480(A) 1984/162 Bd.34)
11.-12.1942 und 01.1943 Anlage an FWK übergeben. (SM)
25.01.1943 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)

Besondere Eigenschaften
15.05.1944 Grpt. Sarine

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4096 : 76
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00733 04 35210/TD

Gemeinde	Laupen	Ortsteil	Laupen
Flurname	FRIED		
Koordinaten	2585230 1195470		
Namensvarianten	FRIED ; Laupenmühle-Fried ; Laupen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Der Durchlass des GPH's Laupenmüli auf dem Feldweg (Fahrweg) von Laupenmühli Richtung Laupenholz wurde durch DIN-Träger zwischen 2 Mauern gesperrt (Horizontalbarrikade). Die DIN-Träger (Doppel-T-Träger) sind noch vorhanden.

Projektverfasser	Leichte Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Marbach, Bern
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
03.10.1940 Vertrag Kdo. Leichte Division mit Bauunternehmung A. Marbach, Bern über die Erstellung der schweren Tanksperre Laupenmühle und die dazugehörigen Strassesperren (Fr. 105'432.70; Offerte vom 23.9.1940; Fertigstellung bis 31.1.1941). (BAr E5480(A) 1984/162 Bd.34)
23.10.1940 Leichte Div, Kdt. - Bericht an Kdo. 1. A.K. betr. Stand der Verstärkungsarbeiten: U.a. Geländesperre Laupenmühle ist bewilligt und im Bau begriffen. (BAr 5722/1-2)
21.01.1941 Leichte Br. 2, Kdt. - Befehl für die Verteidigung des Abschnittes der L. Br. 2. U.a. Auftrag an Kampfgruppe Lüthi, die Tanksperre Laupen Mühle zu halten. (BAr 5722/1)
01.04.1941 Stand der Arbeiten: 9/10 fertig, Bauzeit 1 Woche. (BAr 5722/1)
18.04.1941 Stand der Arbeiten: Fertig. (BAr 5722/1)
08.05.1941 Bauunternehmung A. Marbach, Bern - Schlussabrechnung an Geniechef der L. Div. betr. schwere Tanksperre in Laupenmühle (5 Str Sperren) (Fr. 143'885.35). (BAr E5480(A) 1984/162 Bd.34)
11.-12.1942 und 01.1943 Anlage an FWK übergeben. (SM)
25.01.1943 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)

Besondere Eigenschaften
15.05.1944 Grpt. Sarine

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4096 : 77
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00733 05 35210/TE

Gemeinde	Laupen	Ortsteil	Laupen
Flurname	HILFIGELWALD		
Koordinaten	2585210 1195260		
Namensvarianten	HILFIGELWALD ; Hilfigenwald - passage piéton / Laupenmühle ; Laupen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Der Durchlass des GPH's Laupenmüli auf der asphaltierten Quartierstrasse neben dem Hilfigelwald wurde durch eine Steckbarrikade (Schächte in Strasse) gesperrt. Unmittelbar daneben steht das Barrikadenmagazin (Elementbau) für das Absperrmaterial.

Projektverfasser	Leichte Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Marbach, Bern
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte
03.10.1940 Vertrag Kdo. Leichte Division mit Bauunternehmung A. Marbach, Bern über die Erstellung der schweren Tanksperre Laupenmühle und die dazugehörigen Strassesperren (Fr. 105'432.70; Offerte vom 23.9.1940; Fertigstellung bis 31.1.1941). (BAr E5480(A) 1984/162 Bd.34)
23.10.1940 Leichte Div, Kdt - Bericht an Kdo. 1. A.K. betr. Stand der Verstärkungsarbeiten: U.a. Geländesperre Laupenmühle ist bewilligt und im Bau begriffen. (BAr 5722/1-2)
21.01.1941 Leichte Br. 2, Kdt - Befehl für die Verteidigung des Abschnittes der L. Br. 2. U.a. Auftrag an Kampfgruppe Lüthi, die Tanksperre Laupen Mühle zu halten. (BAr 5722/1)
01.04.1941 Stand der Arbeiten: 9/10 fertig, Bauzeit 1 Woche. (BAr 5722/1)
18.04.1941 Stand der Arbeiten: Fertig. (BAr 5722/1)
08.05.1941 Bauunternehmung A. Marbach, Bern - Schlussabrechnung an Geniechef der L. Div. betr. schwere Tanksperre in Laupenmühle (5 Str Sperren) (Fr. 143'885.35). (BAr E5480(A) 1984/162 Bd.34)
11.-12.1942 und 01.1943 Anlage an FWK übergeben. (SM)
25.01.1943 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)

Besondere Eigenschaften
15.5.1944 Grpt. Sarine

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00736 35253/TA

Gemeinde	Neuenegg	Ortsteil	Neuenegg
Flurname	FREIBURGHAUS		
Koordinaten	2587110 1193860		
Namensvarianten	FREIBURGHAUS ; ; Neuenegg		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Tankmauer mit auf der Mauerkrone einbetonierten Eisenbahnschienen bei Freiburghaus, westlich von Neuenegg. 2 Durchlässe.
Sie verstärkt oberhalb der Sense das Gelände zwischen 2 Wadstücken und findet ihre Fortsetzung bei der Bärenklaue.

Projektverfasser	Leichte Division
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	GPH Mauer, obstacles ac terrain mur

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung (Wichtigste Element). Schönes und prägnantes Element der Landschaftsgestaltung (Stützmauer, formt die Landschaft). Repräsentativ für die Bauweise der Leichten Brigade (-> Geländepanzerhindernisse ohne Bun

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2015

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
11.-12.1942 und 01.1943 Anlage an FWK übergeben. (SM)
25.01.1943 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)
21.01.1941 Leichte Br. 2, Der Kommandant - Befehl für die Verteidigung des Abschnittes der L Br 2: U.a. Befehl an Kampfgruppe Lustenberger, die Senselinie durch die Stützpunkte Riedli, Freiburghaus, Bärenklaue, Neuenegg und Flamatt zu halten; sowie die Sprengung der Objekte Sensebrücke Neuenegg, Bahnbrücke S.T.B Flamatt, Strassenbrücke Flamatt-Thörishaus, Eisenbahnbrücke Thörishaus, Strasse und Steg Riedern-Thörishaus zu sichern. (BAr 5722/1-2)
01.04.1941 Stand am 31.3.1941 der Geländeverstärkung im Raume der L. Div: Tanksperre Freiburghaus-Ost No. 24 1/5 fertig, Bauzeit 8 Wochen, Tanksperre Freiburghaus-West No. 24 fertig. (BAr 5722/1)
18.04.1941 Stand am 15.4.1941 der Geländeverstärkung im Raume der L. Div: Tanksperre Freiburghaus-Ost No. 24 1/4 fertig, Bauzeit 6 Wochen, Freiburghaus-West No. 24 fertig. (BAr 5722/1)

Besondere Eigenschaften
15.05.1944 Grpt. Sarine
Objekt mit Aufwertungspotenzial (Liste AGFA 15.12.03 : Oekologischer Wert)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4093 : 59, 60
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00799 35286/TA

Gemeinde	Urtenen-Schönbühl	Ortsteil	Urtenen
Flurname	SAND-SCHOENBUEHL		
Koordinaten	2604950 1206670		
Namensvarianten	SAND-SCHOENBUEHL ; ; Urtenen-Schönbühl		

Erste Nutzung	Pz Bar Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée
Aktueller Bautyp	Pz Bar Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée

Objektbeschreibung

Pz. Barrikade auf einer Übungseisenbahnlinie beim Waffenplatz im Sand bei Schönbühl. Gem. FWK: Spinne und Eisenbahnschienen. (Pläne und Fotos fehlen)

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00834 35271/TA

Gemeinde	Moutier	Ortsteil	Moutier
Flurname	MOUTIER ROCHES ROUTE		
Koordinaten	2595620 1237940		
Namensvarianten	MOUTIER ROCHES ROUTE ; Pont de Penne ; Moutier		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Barricades antichars sur la route en provenance de Moutier dans les Gorges de Moutier. Dalle en béton munie de deux verrous pour un total de 28 couvercles.

Projektverfasser	Gz Br 3 / Br fr 3
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	hoch, élevé		

Baugeschichte

30.10.1942 Barrage pas encore existant (BAr E5480(A) 1977/99 Bd.3 2. A.K.)
31.01.1943 Ouvrage terminé, rails en partie livrés. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
31.07.1943 Ouvrage terminé, mais non encore complètement équipé. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)

14.11.1984 Plan et coupes pour transformation BAC, Office fédéral du génie et des fortifications, service technique.

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv ADAB	CD 4100 : 16, 17

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00875 35235/TA

Gemeinde	Petit-Val	Ortsteil	Sornetan
Flurname	LE PICHOUX ROUTE AMONT		
Koordinaten	2584145 1236500		
Namensvarianten	LE PICHOUX ROUTE AMONT ; Le Pichoux Bellelay ; Petit-Val		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Barricades antichars sous le feu de l'ouvrage A 1481.
Dalle en béton armé avec deux verrous pour un total de 15 puits.

Projektverfasser	Gz Br 2 / Br fr 2
Ersteller	
Unternehmen	Moser & Cie; Bienne
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

29.08.1939-30.06.1940 Période durant laquelle l'ouvrage a été mis en chantier (BAr E27/17714 Bd.2)
1981 Plan et coupes pour transformation.

Besondere Eigenschaften
15.05.1944 Rgt.fr.43

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv ADAB	CD 0256 : 55

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00876 35199/TA

Gemeinde	Saicourt	Ortsteil	Saicourt
Flurname	LA NOZ		
Koordinaten	2578040 1234485		
Namensvarianten	LA NOZ ; ; Saicourt		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Barricade antichars sur route constituée d'une dalle en béton qui comporte deux verrous pour un total de 16 puits et couvercles.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

>1953 Bau beendet
20.10.1986 Plan et coupes pour une construction, Office fédéral du génie et des fortifications, service technique.

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv	CD 4097 : 20
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00878 35267/TA

Gemeinde	Perrefitte	Ortsteil	Perrefitte
Flurname	PLAIN FAYEN		
Koordinaten	2590325 1236085		
Namensvarianten	PLAIN FAYEN ; Plain Fahyn route ; Perrefitte		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Obstacle antichars terrain qui barre le vallon et la route (barricade sur route déjà liquidée) à Plan Fayen.
Depuis la route un mur en béton armé descend le long du talus, le ruisseau est barré par un bloc en béton de forme hexagonale (construction de type unique en Suisse ?).
Sur l'autre rive deux blocs BBB terminent l'obstacle.

Projektverfasser	Gz Br 3 / Br fr 3
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Conserver dans la mesure du possible l'obstacle dont la partie barrant le ruisseau est d'un type pratiquement unique en Suisse.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
30.10.1942 En construction. (BAr E5480(A) 1977/99 Bd.3 2 AK)
31.01.1943 En construction. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
30.04.1943 Ouvrage terminé. (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
31.10.1943 Ouvrage annoncé pour être remis au CGF. (BAr E5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.07.1967 Proposition de modification par Cp Gf3.
(BAr E5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	dossier Castor, armasuisse St Maurice
Fotoarchiv ADAB	CD 0256 : 48, 50

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00879 35267/TB

Gemeinde	Perrefitte	Ortsteil	Perrefitte
Flurname	PLAIN FAYEN CHEMIN		
Koordinaten	2590470 1236125		
Namensvarianten	PLAIN FAYEN CHEMIN ; Plain Fayhn ; Perrefitte		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Barricade antichars sur route non asphaltée.
8 rangées de couvercles pour un total de 28 puits destinés à 8 chevalets et 18 rails forment l'obstacle.
Les éléments sur les côtés de la route indiqués par le plan sont déjà démolis.

Projektverfasser	Gz Br 3 / Br fr 3
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

30.10.1942 En construction (BAr E5480(A) 1977/99 Bd.3 2AK)

31.01.1943 En construction (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
30.04.1943 En construction (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
31.07.1943 Ouvrage terminé, mais non encore complètement equipé (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
31.08.1943 Ouvrage terminé (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
31.10.1943 Ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
31.07.1967 Proposition de modification par la Cp Gf 3.

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	dossier Castor, armasuisse St Maurice
Fotoarchiv	CD 0256 : 47
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00925 35126/TA

Gemeinde	Renan (BE)	Ortsteil	Renan (BE)
Flurname	RENAN LA CIBOURG ROUTE		
Koordinaten	2560100 1219300		
Namensvarianten	RENAN LA CIBOURG ROUTE ; ; Renan (BE)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Barricade sur la route Renan - La Chaux-de-Fonds au lieu-dit La Cibourg.
L'obstacle n'est plus visible !

Projektverfasser	BBB
Ersteller	
Unternehmen Konstruktion	F. Piemontesi, Savagnier

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

03.04.1940 Karte "Secteur de la Br.fr.2. Barricades": Barrikade als projektiert eingezeichnet. (bei la Cibourg) (BAr 5705/5)

05.07.1943 Chef Génie Br fr 2 annonce l'ouvrage prêt pour être remis à la Section des Fortifications (SM)

Besondere Eigenschaften
15.5.1944 Rgt. fr. 43

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00935 35158/TA

Gemeinde	Villeret	Ortsteil	Villeret
Flurname	EGASSE CHASSERAL		
Koordinaten	2569210 1220300		
Namensvarianten	EGASSE CHASSERAL ; Escarpe Egasse Barrage Agasse ; Villeret		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Obstacle antichars terrain sous le feu de l'ouvrage A 1567.
L'obstacle débute sous l'ouvrage A 1567, sous la forme d'un mur antichars en béton armé le long de la route du Chasseral (mur de soutènement) pour se poursuivre au-delà de la route parfaitement dans l'alignement de l'arme antichars jusqu'à un petit fossé qui se poursuit par une dalle en béton dans laquelle sont fichés des profilés métalliques en H. L'obstacle se transforme en fossé partiellement creusé dans le roc et partiellement bordé d'un mur en béton pour se terminer à l'orée de la forêt.

Projektverfasser	Gz Br 2 / Br fr 2
Ersteller	Entrepreneur
Unternehmen	Hadorn & Tüscher, Bienne / E. de Luca, Bienne / F. Piémontesi, Savagnier
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**
in Sperrstelle Regional
Begründung
Elément d'un barrage d'importance régionale.
Ouvrage formant un ensemble compact avec A 1566 et A 1567, particulièrement représentatif par son caractère pédagogique (compréhension du dispositif) et son intégration dans le paysage.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité

Tarnung	
Zustand	hoch, élevé
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	gering, limité

Baugeschichte

03.04.1940 Karte "Secteur de la Br.fr.2. Barricades": Barrikade als projektiert eingezeichnet. (BAr 5705/5)
14.8.1940 Situationsplan L'Egasse ((Z) A 1559)
16.9.1942 Contrat (BAr E5480(A) 1977/102 Gz Br 2)
16.9.1942 Contrat pour Mur et fossé anti-chars à l'Egasse (Chasseral) et les 2 ouvrages abri de combat entre le Cdt. Br. fr. 2 et Hadorn & Tüscher, Bienne avec E. de Luca, Bienne et F. Piémontési, Savagnier. Montant du devis Frs. 195'000.-, devis des entrepreneurs du 4.6.1942 (modifiés le 4.7.1942) et du 14.9.1942. ((Z) A 1559)
31.10.1944 Décompte général (BAr E5480(A) 1977/102 Gz Br 2)

Besondere Eigenschaften
Secteur de Chasseral
Le plan retrouvé ne comporte pas le fossé décrit plus haut.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv ADAB	CD 4100 : 93, 94, 95, 96, 97, 98

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00935 02 35158/TB

Gemeinde	Villeret	Ortsteil	Villeret
Flurname	EGASSE CHASSERAL		
Koordinaten	2569280 1220140		
Namensvarianten	EGASSE CHASSERAL ; ; Villeret		

Erste Nutzung	Brücke, pont
Aktueller Bautyp	Brücke, pont

Objektbeschreibung

Petit pont métallique démontable (à l'origine une passerelle en bois) permettant d'accéder avec commodité à l'ouvrage A 1566.

Projektverfasser	Gz Br 2 / Br fr 2
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hadorn & Tüscher; Bienne
Konstruktion	anderes, autre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

1942 Le plan indique une passerelle en bois
1950 Construction (??)

Besondere Eigenschaften

Secteur de Chasseral

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00941 35193/TA

Gemeinde	Courtelary	Ortsteil	Courtelary
Flurname	PETITE DOUANE		
Koordinaten	2573400 1222320		
Namensvarianten	PETITE DOUANE ; ; Courtelary		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Obstacle antichars terrain barrant le passage entre la Métairie du Milieu de Bienne et la Petite Douanne.
Mur en béton armé précédé par un fossé inondé. Talus de constrescarpe.
Sur le côté ouest le mur laisse la place à une série de rails battus qui dégagent la ligne de tir du canon ac de l'ouvrage A 1571.

Projektverfasser	Gz Br 2 / Br fr 2
Ersteller	Entrepreneur
Unternehmen	J. Cerutti; Le Landeron / O. Tschantré & Fils S.A.; Bienne
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle Regional
Begründung
Elément d'une barrage évalué d'intérêt régional.
Ouvrage à conserver dans son état actuel.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	hoch, élevé		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
08.07.1942 Contrat, avec une offre correspondante (Cerutti). (BAr E5480(A) 1977/102 Gz Br 2)
14.09.1942 Offre (Cerutti & Tschantré) (BAr E5480 (A) 1977/102 Gz Br 2)
14.09.1942 Contrat pour la construction des ouvrages de défense à la Petite Douanne entre le Cdt. Br. fr. 2 et J. Cerutti fils, le Landeron et O. Tschantré et fils , Bienne. Montant du devis Fr. 79'000 (Mur 39'000, ouvrages 40'000), Devis de l'entrepreneur du 14.9.1942. ((Z) A 1559)
02.10.1942 Plan Petite Douanne, Situation d'ensemble, Implantation ouvrage principal, contre-batterie, profil Type mur antichars. ((Z) A 1559)
30.11.1944 Décompte général. (BAr E5480(A) 1977/102 Gz Br 2)

Besondere Eigenschaften
Secteur de Chasseral

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv CD 0256 : 71, 72, 73, 74, 75
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00941 01 35193/TB

Gemeinde	Courtelary	Ortsteil	Courtelary
Flurname	CHEMIN		
Koordinaten	2573400 1222320		
Namensvarianten	CHEMIN ; route Cortébert - Métairie du Milieu - petite douane ; Courtelary		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Barricades antichars de la route qui traverse l'obstacle T 941.
La barricade transformée en 1983 est constituée d'une dalle en béton munie de deux verrous pour un total de 14 puits.
Le magasin de la barricade est intégré dans le mur, à l'est du passage.

Projektverfasser	Gz Br 2 / Br fr 2
Ersteller	Entrepreneur
Unternehmen	J. Cerutti; Le Landeron / O. Tschantré & Fils S.A.; Bienne
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

14.09.1942 Contrat (BAr E5480(A) 1977/102 Gz Br 2)

30.11.1944 Décompte général (BAr E5480(A) 1977/102 Gz Br 2)
23.11.1983 Plan et coupes pour transformation BAC, Office fédéral du génie et des fortifications, service technique

Besondere Eigenschaften
Secteur de Chasseral

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv	CD 0256 : 76
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00944 35194/TA

Gemeinde	Corgémont	Ortsteil	Corgémont
Flurname	PONT DES ANABAPTISTES CHE		
Koordinaten	2577125 1223900		
Namensvarianten	PONT DES ANABAPTISTES CHE ; ; Corgémont		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Barricades antichars sur route constituée d'une dalle en béton munie de deux verrous pour un total de 16 puits.

Projektverfasser	Gz Br 2 / Br fr 2
Ersteller	Entrepreneur
Unternehmen	Ch. et J. Piffaretti; Tavannes
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

04.07.1942 Contrat. (BAr E5480(A) 1977/102 Gz Br 2)
1984/85 Plan pour transformation BAC, Office fédéral du génie et des fortifications, service technique.

Besondere Eigenschaften
15.5.1944 Rgt.fr.43
Secteur de Chasseral

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archives Reg CGF 1
Fotoarchiv ADAB	CD 0256 : 64, 65

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00945 35194/TB

Gemeinde	Cortébert	Ortsteil	Cortébert
Flurname	CORTEBERT PRES D.C.CHEMIN		
Koordinaten	2576255 1225410		
Namensvarianten	CORTEBERT PRES D.C.CHEMIN ; route Cortébert Matte - Corgémont ; Cortébert		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Barricade antichars sur route constituée d'une dalle en béton munie de 15 puits pour des rails. L'ouvrage est pratiquement totalement recouvert par la couche de feuilles mortes présentes sur cette route forestière

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Schöne Steckbarrikade auf Feldweg (nicht gross befahren)

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.07.1967 Proposition de modification par la Cp Gf 32.

04.06.1986 Aufhebungsbefehl gültig ab 1.1.1987. ((Z) T 950)

Besondere Eigenschaften
15.5.1944 Rgt.fr.43

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	dossier Castor, armasuisse St Maurice
Fotoarchiv ADAB	CD 0256 : 63

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00946 35194/TC

Gemeinde	Corgémont	Ortsteil	Corgémont
Flurname	CORGEMONT BOV. ANC.CHEMIN		
Koordinaten	2576950 1225350		
Namensvarianten	CORGEMONT BOV. ANC.CHEMIN ; chemin ancienne Charrière Corgémont ; Corgémont		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Barricade antichars sur route constituée d'une dalle en béton munie de 25 puits (selon le plan retrouvé) pour des rails.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

02.09.1944 Plan de pose, plan 2200.
24.06.1986 Aufhebungsbefehl gültig ab 1.1.1987. ((Z) T 950)

Besondere Eigenschaften
15.5.1944 Rgt.fr.43

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv ADAB	CD 0256 : 62

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00947 35194/TD

Gemeinde	Corgémont	Ortsteil	Corgémont
Flurname	CORGEMONT BOV.NOUV.CHEMIN		
Koordinaten	2578120 1225540		
Namensvarianten	CORGEMONT BOV.NOUV.CHEMIN ; chemin nouvelle Charrière Corgémont ; Corgémont		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

La barricade n'a pas été identifiée dans le terrain ! (recouverte ?).
Selon le plan retrouvé, il s'agirait d'une dalle en béton munie de 20 puits fermés par des couvercles en béton.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

31.07.1967 Proposition de modification par la Cp G-F 3.
24.06.1986 Aufhebungsbefehl gültig ab 1.1.1987. ((Z) T 950)

Besondere Eigenschaften
15.5.1944 Rgt.fr.43

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne dossier Castor, armasuisse St Maurice
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00954 35224/TB

Gemeinde	Sonceboz-Sombeval	Ortsteil	Sonceboz-Sombeval
Flurname	TOURNEDOS OUEST		
Koordinaten	2580300 1226700		
Namensvarianten	TOURNEDOS OUEST ; ; Sonceboz-Sombeval		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Obstacle antichars terrain barrant le débouché est du tunnel où passe la route cantonale en direction de la Reuchenette.
Depuis le sud : trace de l'obstacle sur le cours d'eau (rails bétonnés sur fondations dans le cours d'eau), mur en béton armé remontant le talus vers la route. Un élément séparé (T 954.02) barre le débouché est du tunnel ferroviaire).
Une seconde partie de l'obstacle, sous la forme de dents de dragon se trouve au nord de l'ouvrage A 1582.

Projektverfasser	br fr 2
Ersteller	Entrepreneur
Unternehmen	A.Graf; Orpund
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Elément d'un barrage évalué d'intérêt national.
Variété typologique (dents de dragon, obstacles sur les voies ferrées, obstacle sur le cours d'eau).
Conserver les éléments en dehors des voies de circulation.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	hoch, élevé

Baugeschichte

1938 Tunnel de la route
03.04.1940 Karte "Secteur de la Br.fr.2. Barricades": Barrikade T Tournedos ouest existiert (BAr 5705/5)
28.07.1940 Verst. S. Bat. 3, der Kommandant - Befehl über die Organisation des Verteidigungs-Abschnittes des verst. S. Bat. 3: u.a. zu Stützpunkt Sonceboz: "Sperrt Zugang von E ausgang Sonceboz Richtung S, sperrt Hauptstrasse Sonceboz-La Heutte, verhindert durchstossen nach La Heutte."* (BAr 5705/4)

Besondere Eigenschaften
15.5.1944 Rgt.fr.44
* unter Dringlichkeit der Bauarbeiten: "...Tankhöcker Sattel N Tournedos,..."

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4098 : 36, 37, 38, 39

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00954 02 35224/TC

Gemeinde	Sonceboz-Sombeval	Ortsteil	Sonceboz-Sombeval
Flurname	TOURNEDOS OUEST, CHF		
Koordinaten	2580380 1226630		
Namensvarianten	TOURNEDOS OUEST, CHF ; ; Sonceboz-Sombeval		

Erste Nutzung	Pz Bar Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée
Aktueller Bautyp	Tankbarrikade, barricade antichar

Objektbeschreibung

Barricade antichars construite en prolongation de l'obstacle T 954.
Deux gros blocs en béton armés situés de part et d'autre de la voie permettent la pose et l'ancrage de deux profilés DIN 26 de 5,5 mètres de long qui s'encastrent dans les rainures de ces deux blocs (voir le plan).
L'appareil de levage des DIN est probablement déjà liquidé.

Projektverfasser	br fr 2
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	TB Geleise, barricade ac chemin de fer

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National
Begründung
Elément d'un barrage évalué d'intérêt national.
Rareté typologique (ces éléments sont systématiquement démolis).
Essayer de conserver celui-ci intact (le profil du tunnel n'est probablement pas plus large que l'espace entre les blocs).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
03.04.1940 Karte "Secteur de la Br.fr.2. Barricades": Barrikade T 956 ist projektiert. (BAr 5705 5)
28.07.1940 Verst. S. Bat. 3, der Kommandant - Befehl über die Organisation des Verteidigungs-Abschnittes des verst. S. Bat. 3: u.a. zu Stützpunkt Sonceboz: "Sperrt Zugang von E Ausgang Sonceboz Richtung S, sperrt Hauptstrasse Sonceboz-La Heutte, verhindert durchstossen nach La Heutte." (BAr 5705/4)
24.08.1943 Plan de pose avec inventaire, plan 1727.

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv CD 4097 : 17
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00960 35224/TI

Gemeinde	Sonceboz-Sombeval	Ortsteil	Sonceboz-Sombeval
Flurname	VIGNEROLLE EST AMONT		
Koordinaten	2581030 1226240		
Namensvarianten	VIGNEROLLE EST AMONT ; Vignerolle sup. ; Sonceboz-Sombeval		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Obstacle antichars terrain situé le plus à l'est du dispositif du barrage de Sonceboz, sur la route de contournement direction La Métairie.
Mur antichars en béton armé situé une centaine de mètres à l'ouest de l'ouvrage A 1585.

Projektverfasser	Br fr 2
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Otto Wyss, Biel
Konstruktion	GPH Mauer, obstacles ac terrain mur

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Elément d'un barrage évalué d'intérêt national.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
03.04.1940 Karte "Secteur de la Br.fr.2. Barricades": Barrikade ist projektiert. (BAr 5705 5)
28.07.1940 Verst. S. Bat. 3, der Kommandant - Befehl über die Organisation des Verteidigungs-Abschnittes des verst. S. Bat. 3: u.a. zu Stützpunkt Sonceboz: "Sperrt Umgehungsweg Sombeval-la Vignerole-Métairie de Nidau." (BAr 5705/4)
30.08.1943 Plan de pose avec inventaire, plan 1733 pour barricade T 960.01.
24.06.86 Aufhebungsbefehl gültig ab 1.1.1987. ((Z) T 950)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv CD 4098 : 50, 51, 52
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00962 35227/TA

Gemeinde	Péry-La Heutte	Ortsteil	La Heutte
Flurname	PORTE DES ENFERS		
Koordinaten	2582100 1225500		
Namensvarianten	PORTE DES ENFERS ; Métairie de Nidau ; Péry-La Heutte		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Obstacles antichars terrain qui barre le passage en direction de la Petite Métairie de Nidau. Simple mur antichars en béton armé au fond du vallon. Pas de barricade visible sur la route ou dans le tunnel.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	GPH Mauer, obstacles ac terrain mur

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1949 Barrage déjà présent

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv ADAB CD 4097 : 18, 19

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00965 35228/TA

Gemeinde	Péry-La Heutte	Ortsteil	Péry
Flurname	FRINVILLIER RONDCHATEL CH		
Koordinaten	2585800 1224430		
Namensvarianten	FRINVILLIER RONDCHATEL CH ; Frinvilier Ronchatel - Frinvillier - Rondchâtel ; Péry-La Heutte		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Barricade antichars sur la route provenant de Frinvilliers qui conduit à Rondchâtel.
Le plan trouvé montre l'état datant de la seconde guerre mondiale.
Cette barricade a été modernisée et comporte aujourd'hui deux verrous.

Projektverfasser	Br fr 2
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	O.Wyss; Bienne
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Route d'importance secondaire : essayer de conserver cette barricade le plus longtemps possible.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
15.10.1940 Décompte final. (BAr E5480(A) 1977/102 Gz Br 2)
10.08.1943 Plan de pose avec inventaire, plan 1717.

Besondere Eigenschaften
15.5.1944 Grpt. Taubenloch

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv	CD 3185 : 83
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00970 35228/TD

Gemeinde	Sauge	Ortsteil	Vauffelin
Flurname	FRINVILLIER TUN.3 ROU.AVA		
Koordinaten	2586125 1224340		
Namensvarianten	FRINVILLIER TUN.3 ROU.AVA ; Frinvillier-Plagne ; Sauge		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Barricade à la sortie du sud du tunnel autoroutier de Frinvilliers.
Ce barrage coupe aussi le débouché de l'ancienne route.
3 verrous composent cette barricade semblable à celle préesente au portail nord.

Projektverfasser	
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Lindt & Peter, Bienne
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle National
Begründung
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver, dans la mesure du possible, la partie située en dehors des voies de roulement (puits bétonnés mais avec couvercles).

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
25.11.1940 Rechnung. ((Z) T 950)

Besondere Eigenschaften
une ancienne barricade portant le même numéro se trouvait sur l'ancienne route (les informations ci-dessus s'y réfèrent)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3185 : 90, 91
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 00971 35230/TA

Gemeinde	Biel	Ortsteil	Biel
Flurname	FRINVILLIER SUD EST CHF		
Koordinaten	2586420 1224020		
Namensvarianten	FRINVILLIER SUD EST CHF ; Frinvillier CFF - Frinvilier ; Biel		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Projektverfasser	
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Lindt & Peter, Bienne
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

25.11.1940 Rechnung. ((Z) T 950)
24.06.1986 Aufhebungsbefehl gültig ab 1.1.1987. ((Z) T 950)

Besondere Eigenschaften
15.05.1944 Grpt. Taubenloch

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_T 00972 35228/TE

Gemeinde	Péry-La Heutte	Ortsteil	Péry
Flurname	REUCHENETTE BIENNE TUNNEL		
Koordinaten	2585480 1224540		
Namensvarianten	REUCHENETTE BIENNE TUNNEL ; ; Péry-La Heutte		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Barricade antichars à la sortie nord du tunnel autoroutier au sud de Rondchâtel.
Elle est composée de 2 verrous disposant d'un total de 22 puits.

Projektverfasser	Kdo. Festungskreis 1
Ersteller Unternehmen	Bauunternehmer, entrepreneur
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Ouvrage récent sur une voie à fort trafic.

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2022

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
07.07.1980 Plan et coupes et ferraillage, plan 14960, Office fédéral du génie et des fortifications, service technique

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv CD 3185 : 92
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_T 00973 35229/TA

Gemeinde	Orvin	Ortsteil	Orvin
Flurname	LA MILLIERE E		
Koordinaten	2585650 1224090		
Namensvarianten	LA MILLIERE E ; ; Orvin		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Barricade antichars situé près de l'échangeur autoroutier à l'ouest de Frinvillier sur la route en direction d'Orvin.
Elle est composée de 2 verrous disposant d'un total de 22 puits.

Projektverfasser	OFGF
Ersteller Unternehmen	Bauunternehmer, entrepreneur
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Ouvrage récent qui n'a que peu de relation avec la zone centrale de la position de barrage.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2012**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
12.02.1986 Plan et coupes pour construction , plan 17797, Office fédéral du génie et des fortifications, service technique.

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv	CD 3185 : 93
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01015 35207/TA

Gemeinde	Saanen	Ortsteil	Saanen
Flurname	GRUND		
Koordinaten	2586970 1141770		
Namensvarianten	GRUND ; Adèle 1 / Le Grund ; Saanen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

GPH mit 3 (4) Durchlässen ca. 1 km nördl. von Feutersoey; bildet mit 2 Inf Bunker, die Sperrstelle Grund Süd. Von W nach O, Wald (Loweli) bis Fänglisgraben (gem. Plan vom Jan. 1941): Tankmauer mit Graben u. Anschlussmauer (60m) (1 Durchlass -> Wegsperre), Bachsperre, Eisenbahnschienenhinderniss (wahrscheinl. nicht mehr vorhanden), Betonelement (für Bachsperre), Tankmauer mit Graben und Anschlussmauern zum Betonelement und zur Strasse (Eingang Bar. Mag. unter der Strasse -> Fallgrube?), Str Sperre Kt. Strasse (Steckbarrikade), Tankmauer (120m), Höcker im Wald (60m) (1 Durchlass -> Wegsperre).

Projektverfasser	1. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	M. M. Liebhauer & Cie, Montreux
Konstruktion	

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Das GPH bildet mit den 2 Kampfständen A 1686 und 1687 eine schöne kompakte Sperrstelle, bei der alle Elemente noch vorhanden sind.
Das GPH soll soweit wie möglich erhalten bleiben - falls möglich auch die ehemalige Fallgrube (?) (typologisch interessant)

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
24.10.1940 Contrat du barrage du Grund pour les travaux de terrassements et maçonnerie entre Cdt. du 1. Div. et M. M. Liebhauer & Cie, Montreux (Fr. 65'716.15, Devis du 22.10.1940, début des travaux: dès la signature du présent contrat, achèvement des travaux conformément au contrat: 30.11.1940) ((Z) A 1685)
Januar 1941 Plan: Barrage Grund, mur et fossé, emplacement ancienne route, plan de situation -> Abbruch und Neubau eines Teilstückes der Tankmauer. ((Z) A 1685)
07.05.1943 barrage remis au CGF. (BAr E5480(A) 1970/322 Bd.19)

Besondere Eigenschaften
13.05.1944: armement pas existant. (BAr E5480(A) 1973/21 1 Ak. Bd.14)
Die Bewertung wurde vom Feldinventarisator nicht geliefert.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv ADAB	CD 4088 : 89, 90, 91, 92, 93, 94

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01015 02 35207/TB

Gemeinde	Saanen	Ortsteil	Saanen
Flurname	FORET-EST, CHEMIN		
Koordinaten	2587110 1141660		
Namensvarianten	FORET-EST, CHEMIN ; Adèle 3 / Le Grund, affluent Sarine ; Saanen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Der Durchlass des GPH aufgrund des Waldweges Foret-Est wurde durch eine Steckbarrikade gesperrt: 2 Betonriegel mit Schächte für Einsteckelemente (Eisenbahnschienen). Die Barrikade wird im Wald durch Höcker fortgesetzt.

Projektverfasser	1. Division
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

07.05.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)
07.05.1943 barrage remis au CGF. (BAr E5480(A) 1970/322 Bd.19)

Besondere Eigenschaften
13.05.1944: armement pas existant (AF E 5480 (A) 1973/21 1 Ak. Bd. 14)
Die Bewertung des Werkes wurde vom Feldinventarisator nicht geliefert,

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4088 : 99
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01015 03 35207/TC

Gemeinde	Saanen	Ortsteil	Saanen
Flurname	BARRAGE SARINE		
Koordinaten	2586990 1141770		
Namensvarianten	BARRAGE SARINE ; Adèle 3 / Le Grund ; Saanen		

Erste Nutzung	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau
Aktueller Bautyp	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau

Objektbeschreibung

Bachsperre bei der Sarine (Durchlass des GPH: Tankmauer): gespannte Seile, befestigt an Anschlussmauer am linken Ufer und Betonelement rechts der Sarine. Beidseits schliessen Tankmauern an.

Projektverfasser	1. Division
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Seltenes Element. Soll im Ensemble mit den Kampfständen und dem GPH integral erhalten werden. Schöne kompakte Sperre, bei der alle Elemente noch vorhanden sind.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

07.05.1943 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF. (SM)

07.05.1943 barrage remis au CGF. (BAr E5480(A) 1970/322 Bd.19)

Besondere Eigenschaften
13.05.1944 armement pas existant (AF E5480(A) 1973/21 1 A.K. Bd.14)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4088 : 100, 101
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01015 04 35207/TD

Gemeinde	Saanen	Ortsteil	Saanen
Flurname	SARINE, RIVE G		
Koordinaten	2587080 1141825		
Namensvarianten	SARINE, RIVE G ; ; Saanen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung
Wegsperre beim Durchlass des GPH (Tankmauer).

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
>1953 Sperre beendet

Besondere Eigenschaften
Es wurden weder Aufnahmen noch die Bewertung vom Feldinventarisator geliefert.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01020 35251/TA

Gemeinde	Boltigen	Ortsteil	Boltigen
Flurname	BOLTIGEN		
Koordinaten	2597250 1164500		
Namensvarianten	BOLTIGEN ; “Frida”, Frida C ; Boltigen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Das GPH liegt ca. 700m unterhalb von Boltigen. Als Talsperre verhindert sie feindl. Vorstösse taleinwärts Richtung Freiburg, Waadt und ins Wallis, wie auch in Gegenrichtung Thunersee. Es zieht sich über ca. 400m von der Hauptstrasse bei Leimbühl (Fallgrube, liquidiert) über Eisenbahn (Steckelemente, liquidiert) und Simme (gespannte Kabel und Höcker), entlang dem natürlichen Hinderniss Bach Ruisseau im Wald, als deren Verstärkung: Panzermauer teilw. Graben oder Betonpyramidenfelder verstärkt fragmentarisch dh. nur wo nötig. Feuer von A 1706.

Projektverfasser	1. Division puis 2. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Rudolphe Foretay fils, S.A., Lausanne
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
14.05.1941 offre pour la construction des ouvrages Frida A et B envoyée à la 1. Div.
02.10.1941 commande à la maison Foretay & Fils, S.A, Lausanne, des travaux pour l'obstacle antichars pour une somme de 30'000 frs. ((Z) A 1692)
31.10.1941 situation définitve des travaux: 27'358.25 Frs. ((Z) A 1692)
25.01.1943 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)
05.05.1943 Anlage an FWK übergeben. (SM)
06.03.1944 Anlage an FWK übergeben. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.3 2.Div.)
25.12.1944 Zusammenstellung Kreditbegehren - Tatsächliche Kosten für versch. Werke: Kreditbegehren (Montant dur credit) für dieses Werk: Fr. 41'225, cout de L'ouvr achevé 31.8.1944: Fr. 41'143.75, cout de l'ouvr. achevé 30.11.44: 41'143.75. (BAr 5480(A), 1973/21, Bd.83)
27.10.1993 ordre de suppression: Die Anlage ist auf den 1.12.1993 aufgehoben. ((Z) T 1021)

Besondere Eigenschaften
ouvrage transféré de la 1. Division à la 2. Division suite au passage dans le réduit de cette unité
Frida A 3030a: barrage rails + mur ac
Frida B 3030b: suite du barrage

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv ADAB	CD 4083 : 51, 52

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01020 03 35251/TB

Gemeinde	Boltigen	Ortsteil	Boltigen
Flurname	SIMME		
Koordinaten	2597230 1164550		
Namensvarianten	SIMME ; ; Boltigen		

Erste Nutzung	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau
Aktueller Bautyp	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau

Objektbeschreibung

Die Simme als Durchlass des Geländepanzerhindernisses wird durch Spannkabel und zusätzlich 2 Reihen mobilen Betonhöckern gesperrt: Rechts und links der Simme befinden sich heute noch die Betonblöcke als Fortsetzung der Tankmauer mit einer Vorrichtung zum Spannen der Kabel.

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

25.01.1943 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)
05.05.1943 Anlage an FWK übergeben. (SM)

06.03.1944 Anlage an FWK übergeben. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.3 2.Div.)
27.10.1993 ordre de suppression: Die Anlage ist auf den 1.12.1993 aufgehoben. ((Z) T 1021)

Besondere Eigenschaften
Die Bewertung des Objektes wurde vom Feldinventarisator nicht geliefert.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv	CD 4083 : 53
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01020 04 35251/TC

Gemeinde	Boltigen	Ortsteil	Boltigen
Flurname	AFFLUENT SIMME		
Koordinaten	2597240 1164530		
Namensvarianten	AFFLUENT SIMME ; ; Boltigen		

Erste Nutzung	Brücke, pont
Aktueller Bautyp	Brücke, pont

Objektbeschreibung

Gemäss Plan: demontierbare Brücke über den Bach Ruisseau. (Durchlass des GPH T 1020)

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
Gem. Feldinventarisator bereits liquidiert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

27.10.1993 ordre de suppression: Die Anlage ist auf den 1.12.1993 aufgehoben. ((Z) T 1021)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01100 36335/TA

Gemeinde	Guttannen	Ortsteil	Guttannen
Flurname	STOCKMAETTELI S		
Koordinaten	2662490 1169640		
Namensvarianten	STOCKMAETTELI S ; Stockmätteli-Süd ; Guttannen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Strassenbarrikade ca. 1.3km unterhalb von Guttannen beim Stockmätteli, 20m oberhalb des Tunnels auf der alten Strasse. Sperrt den Übergang über den Grimsel. Steckbarrikade: 15cm dicke Betonplatte mit 5 Reihen an 3 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	3. A.K, Baubüro Luzern
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ad. Gerber, Meiringen
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

11.10.1940 Begehung mit Bauunternehmungen. ((Z) T 1100)
12.10.1940 Angebotseingabe (Fr. 2’058). ((Z) T 1100)

13.10.1940 Vertrag Kdo. 3. A.K. mit Bauunternehmung Adolf Gerber, Meiringen über die Ausführung der Tankbarrikade T.B. N. 20 Stockmätteli S (Strasse) (Fr. 2'058; Offerte vom 12.10.1940; Baubeginn 14.10.1940; Fertigstellung bis 25.10.1940).
15.10.1940 Baubeginn. ((Z) T 1100)
23.12.1940 Abrechnung. ((Z) T 1100)
29.07.1991 Aufhebung der permanenten Geländeverstärkung T 1100 auf den 30.9.1991. ((Z) A 1850/25)

Besondere Eigenschaften
Vom Feldinventarisator wurde keine Bewertung geliefert.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv	CD 4096 : 37
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01101 36335/TB

Gemeinde	Guttannen	Ortsteil	Guttannen
Flurname	STOCKMAETTELI N		
Koordinaten	2662450 1169800		
Namensvarianten	STOCKMAETTELI N ; Stockmätteli-Nord ; Guttannen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Strassenbarrikade ca. 1.3km unterhalb von Guttannen beim Stockmätteli 41m vor dem Tunnel (Richtung Guttannen). Sperrt den Übergang über den Grimsel. Steckbarrikade: 15 cm dicke Betonplatte mit 5 Reihen an 3 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	3. A.K, Baubüro Luzern
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ad. Gerber, Meiringen
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

11.1.1940 Begehung. ((Z) T 1100)
12.10.1940 Angebotseingabe (Fr. 2’126). ((Z) T 1100)

13.10.1940 Vertrag Kdo. 3. A.K. mit Bauunternehmung Adolf Gerber, Meiringen über die Ausführung der Tankbarrikade T.B. N. 19 Stockmätteli N. (Strasse) (Fr. 2'126; Offerte vom 12.10.1940; Baubeginn 14.10.1940 Fertigstellung bis 25.10.1940 ((Z) T 1100)
16.10.1940 Baubeginn.
29.07.1991 Aufhebung der permanenten Geländeverstärkung T 1101 auf den 30.9.1991. ((Z) A 1850/25)

Besondere Eigenschaften
Vom Feldinventarisator wurde die Bewertung nicht geliefert.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv	CD 4096 : 38
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01106 35530/TA

Gemeinde	Schattenhalb	Ortsteil	Schattenhalb
Flurname	WILLIGEN		
Koordinaten	2657775 1174175		
Namensvarianten	WILLIGEN ; Feld ; Chirchet ; Schattenhalb		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Das GPH mit 3 (ehemals 5) Durchlässen sperrt südl. von Willigen den wichtigen Durchgang Richtung Grimsel sowie Susten- und Furkapass und den Weg über die grosse Scheidegg nach Grindelwald: (von W nach O) Mauerverstärkung, ca. 70m (Bruchsteinmauer, durch vertikale Betonpfosten mit einbetonierten Eisenbahnschienen, durch 2 horizontale Eisenbahnschienen miteinander verbunden (Zaun) verstärkt); ca. 150m 3-reihiges Schienenhindernis (1 Reihe mit Betonfundament, 2. und 3. Reihe eingerammt), ca. 180m Blocksperre (BBB Höcker) - Wald - ca. 80m Blocksperre. Feuer frontal von A 1854 u. A 1855.

Projektverfasser	2. A.K.
Ersteller	Truppe
Unternehmen	
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Element einer Sperrstelle von regionalem Wert. Sperrte am Eingang des Tales den Weg über Susten (Rocade, wichtiger Verbindungsweg) und Grimsel. Historische Kontinuität: Anzahl von Burgen (Restiturm, Chräjenburg, Underburg). Typologisch interessantes Werk:

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2023**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
31.12.1942 Werk wurde im Jahre 1942 durch Truppe H. D. Det. ausgefführt ??? (BAr E5480(A) 1970/324 Bd.1)*
25.01.1943 Antrag betr. Landerwerb. (BAr E5480(A) 1969/70)
25.09.1945 Kosten-Zusammenstellung für Gelände, Strassen und Bachsperren Willigen West und Ost (BE 5349, 5415, 16, 17, 18) (Fr. 1'319.80; ausgeführt vom 30.10.1942 bis 10.5.1944 durch Truppe).
19.07.1944 Werk-Übernahme-Protokoll: Werkübernahme von Tankbarrikade Abschnitt Brünig durch F.W. Kp. 15. ((Z) T 1100)
23.01.1963 Bewilligung des Gesuches zum Teilabbruch von 3 Beton-höckern zur Erleichterung der Einfahrt zum Zufahrtsweg. Schwächung muss durch Verbindungsmauer zw. den teilweise abgebrochenen Höckern kompensiert werden. ((Z) T 1100)
29.07.1991 GPH (Teilstück im Bereich T 1106.03-05) wird auf den 30.9.1991 aufgehoben. ((Z) T 1100)

Besondere Eigenschaften
* siehe auch Beschriftung auf Höcker

Inschriften und Raumschmuck
Inschrift auf Höcker "1942" und Spuren von einem Wappenschild "HD. BAU-Det. 1 SO"

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv CD 4095 : 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01106 03 35530/TB

Gemeinde	Schattenhalb	Ortsteil	Schattenhalb
Flurname	WILLIGEN W		
Koordinaten	2657417 1174325		
Namensvarianten	WILLIGEN W ; Willigen-Ost ? ; Schattenhalb		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Strassensperre auf dem Abkürzungsweg von Willigen nach Rosenlaui. Sperrt mit einer Steckbarrikade den Durchlass des GPH Willigen: (gem. Plan von 1944) Betonplatte (gerillt, 1.83m x 2.48m) mit 4 Schächten (2 x 2) für Einsteckelemente (Eisenbahnschienen, 4 Stück kurz, 4 Stück lang). Westlich des Durchlasse: Eisenbahnschienenhinderniss. Östlich des Durchlassen: Blocksperre (BBB Höcker).*

Projektverfasser	Baubüro Luzern, 2. A.K.
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
18.04.1944 Plan: Strassensperre M.1:50 auf dem Abkürzungsweg von Willigen nach Rosenlaui. ((Z) T 1100)
25.09.1945 Kosten-Zusammenstellung für Gelände, Strassen und Bachsperren Willigen West und Ost (BE 5349, 5415, 16, 17, 18) (Fr. 1'319.80; ausgeführt vom 30.10.1942 bis 10.5.1944 durch Truppe).
29.07.1991 Anlage wird auf den 30.9.1991 aufgehoben. ((Z) T 1100)

Besondere Eigenschaften
* Vom Feldinventarisator wurden weder Fotos noch die Bewertung geliefert.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01106 04 35530/TC

Gemeinde	Schattenhalb	Ortsteil	Schattenhalb
Flurname	WILLIGEN W DURCHLASS		
Koordinaten	2657405 1174250		
Namensvarianten	WILLIGEN W DURCHLASS ; ; Schattenhalb		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Strassensperre auf der Strasse von Willigen nach Rosenlaui. Sperrt mit einer Steckbarrikade den Durchlass des GPH Willigen (östlich und westlich Blocksperre: (gem. Plan von 1944) Betonplatte (gerillt, 3.13m x 2.59m) mit abwechslungsweise runden und rechteckige Schächte für doppelte und einfache Schienenböcke: 3 Reihen an 4 rechteckigen Schächte für Doppelschienenböcke; 2 Reihen an 2 runde Schächte feindseits für einfache Östlich der Strasse Strassengraben mit Böschung und anschliessender Blocksperre.*

Projektverfasser	Baubüro Luzern, 2.A.K.
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
17.04.1944 Plan: Strassensperre M.1:50 von Willigen nach Rosenlaui. ((Z) T 1100)
25.09.1945 Kosten-Zusammenstellung für Gelände, Strassen und Bachsperren Willigen West und Ost (BE 5349, 5415, 16, 17, 18) (Fr. 1’319.80; ausgeführt vom 30.10.1942 bis 10.5.1944 durch Truppe).

Besondere Eigenschaften
* Vom Feldinventarisator wurden weder Fotos noch die Bewertung geliefert.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01106 05 35530/TD

Gemeinde	Schattenhalb	Ortsteil	Schattenhalb
Flurname	WILLIGEN W		
Koordinaten	2657470 1174228		
Namensvarianten	WILLIGEN W ; ; Schattenhalb		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Pz Barrikade im Weg von Willigen Richtung Schwendi (Süden) -> Durchlass des GPH Willigen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

25.09.1945 Kosten-Zusammenstellung für Gelände, Strassen und Bachsperren Willigen West und Ost (BE 5349, 5415, 16, 17, 18) (Fr. 1’319.80; ausgeführt vom 30.10.1942 bis 10.5.1944 durch Truppe).
29.07.1991 Anlage wird auf den 30.9.1991 aufgehoben. ((Z) T 1100)

Besondere Eigenschaften
Keine Pläne gefunden. Weder Fotos noch Bewertung wurden vom FWK geliefert.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01118 36331/TA

Gemeinde	Meiringen	Ortsteil	Meiringen
Flurname	BRUENIG MEIRINGEN		
Koordinaten	2653900 1177690		
Namensvarianten	BRUENIG MEIRINGEN ; Brünig-Meringen ; Meiringen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Überteert. Nomadenhaus verkauft. -> Weder Pläne noch Photos. Wahrscheinlich Steckbarrikade.

Projektverfasser	2. A.K.
Ersteller	Truppen
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
25.09.1945 Kostenzusammenstellung für Abschnitt Brünig (12 Strassensperren aufgestellt durch Baubüro 2. A.K. (Fr. 55'856.35; ausgeführt im Jahr 12942/44 vom 20.5.1942 - 10.5.1944 hauptsächlich durch Truppen). (W T 1370)
17.05.1957 Kreditbegehren für Anpassung und Ergänzung der Strassenbarrikade zufolge Ausbau der Staatsstrasse Meiringen-Brünig. (Fr. 8'000) ((Z) T 1111)
05.11.1957 vorläufige Abnahme der Anpassungs- und Ergänzungsarbeiten an der Tankbarrikade T 1118, Brünig-Meiringen. (Unternehmen Ad. Gerber, Meiringen). ((Z) T 1111)
05.06.1981 Die Anlage wird auf den 31.12.1981 aufgehoben.

Besondere Eigenschaften
Abschnitt Brünig 12 Strassensperren
Es wurde keine Bewertung vom FWK geliefert.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01126 36330/TA

Gemeinde	Brienzwiler	Ortsteil	Brienzwiler
Flurname	BRUENIGSTR BRIENZWILER		
Koordinaten	2651130 1177850		
Namensvarianten	BRUENIGSTR BRIENZWILER ; Brünigstrasse ; Brienzwiler		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Überteert.

Projektverfasser	2. A.K.
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

25.09.1945 Kostenzusammenstellung für Abschnitt Brünig (12 Strassensperren) aufgestellt durch Baubüro 2. A.K. (Fr. 55’856.35, ausgeführt im Jahr 1942/44 vom 20.5.1942 - 10.5.1944 hauptsächlich durch Truppen). ((W) T 1370)
02.12.1983 Die Anlage wird auf den 1.1.1984 aufgehoben. ((Z) T 1125)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01130 35376/TA

Gemeinde	Eriz	Ortsteil	Eriz
Flurname	GRUENENBERG PASS		
Koordinaten	2631640 1179440		
Namensvarianten	GRUENENBERG PASS ; Grünenberg-Pass ; Eriz		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Steckbarrikade unterhalb des Werkes A 1870. Sperrt den Weg über den Grünenbergpass ins Berner Oberland: Armierte Betonplatte mit 4 Reihen an 2 Schächte für verschieden grosse Einsteckelemente (DIN 30 Träger). Feindseits tragbare Betonschwellen. Im Anschluss bergwärts betonierte Tankmauer mit Steinklötzen hinterfüllt.
Das Tb. Magazin (Nomadenhaus) in der Nähe beinhaltet noch das Tb. Material.

Projektverfasser	
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Peter Milani, Laupen
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Die Strasse über den Grünenbergpass ist nicht betoniert -> gute Chance diesen Typ von Pz. Bar zu erhalten. Das zugehörige Nomadenhaus (Tb. Mag.) mit dem Tankbarrikadenmaterial (DIN-Träger und Betonschwellen) ist noch vorhanden.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
[o. Dat.] Angebot von P. Milani, Laupen für die Bauarbeiten zur Strassensperre Grünenberg-Passhöhe (Fr. 5'496.25) ((Z) A 1870/30)
22.02.1944 Rechnung von P. Milani, Laupen über das Erstellen der Strassensperre mit Nomadenhaus auf Grünenberg-Pass (ohne Vertrag) (Fr. 6'243.95). ((Z) A 1870/30)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung für Gruppe “Günenberg” (Habkern), aufgestellt durch BBB (Fr. 845'000; ausgeführt 1941/1945). ((Z) A 1870/30)
10.11.1992 Befehl zur Aufhebung auf den 1.1.1993. ((Z) A 1870)

Besondere Eigenschaften
Gruppe “Grünenberg” (Habkern) (31.5.1944)
Moorlandschaft (liste AGFA 4.1.2000 : Umwelt-Daten)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01131 35376/TB

Gemeinde	Eriz	Ortsteil	Eriz
Flurname	GRUENENBERG FALL		
Koordinaten	2630980 1180340		
Namensvarianten	GRUENENBERG FALL ; Grünenberg-Fall ; Eriz		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Steckbarrikade unterhalb des Werkes A 1872, 400m südlich von Trüschhübel. Sie sperrt die Strasse über den Grünenbergpass ins Berneroberland: Arm. Betonplatte mit 5 Reihen an 2 Schächten für verschieden grosse Einsteckelemente (DIN 30 Träger). Feindseits Schächte für tragbare Betonschwellen. Das Tb. Magazin mit dem Tb. Material ist noch vorhanden.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	P. Milani, Bauunternehmer, Laupen
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Tankbarrikade sichtbar belassen. Als Ensemble mit A 1871 zu betrachten.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
04.08.1941 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Bauunternehmen P. Milani, Laupen über die Arbeiten zu Strassensperre Grünenberg-Pfahl (Fr. 7’700; Offerte vom 4.8.1941; Baubeginn sofort nach Vertragsgenehmigung; Fertigstellung innert 1 Monat). ((Z) T 1125)
04.09.1941 Rapport. Betr. Baustelle Grünenberg: Strassensperre fertig betoniert. Es fehlen die arm. Betondeckel. Steckbarrika-
denelemente bestellt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86) ????
Januar 1946 Kostenzusammenstellung für Gruppe “Günenberg” (Habkern), aufgestellt durch BBB (Fr. 845'000; ausgeführt 1941/1945). ((Z) A 1870/30)
10.11.1992 Befehl zur Aufhebung auf den 1.1.1993. ((Z) A 1870)

Besondere Eigenschaften
Gruppe “Grünenberg “(Habkern)
Moorlandschaft (liste AGFA 4.1.2000 : Umwelt-Daten)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv CD 4087 : 1 ->44
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01140 35375/TA

Gemeinde	Sigriswil	Ortsteil	Sigriswil
Flurname	BEATENBUCHT		
Koordinaten	2623400 1170780		
Namensvarianten	BEATENBUCHT ; ; Sigriswil		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Gem. Plan (26.22.1940): Strassenbarrikade (Steckbarrikade) auf der Seestrasse Thun - Interlaken, direkt am Ufer des Thunersees: Armierter Betonriegel mit 5 Reihen an 7 (bzw. 6) Schächte für Steckelemente (Eisenbahnschienen oder DIP Träger). Sperrt den Weg von Thun Richtung Interlaken.
Heute: Betonplatte mit 2 Riegel mit je 14 Schächte.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Frutiger’s Söhne, Oberhofen b. Thun
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Falls möglich einige Schächte erhalten (z.B. Trottoir).
Es ist ein Teil der Sperre, auf welche das Werk A 1883 (heute Museum) geschossen hat. Liegt in direkter Nachbarschaft zur Kaverne. Staffelung der Sperre Thun - Interlaken entlang des Thunersees ble

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten gering, limité

Baugeschichte
07.11.1940 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Bauunternehmung J. Frutiger's Söhne, Oberhofen über die Arbeiten zu Sperre Beatenbucht (Fr. 8'710; Offerte vom 1.11.1940; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 5 Wochen). ((Z) T 1140)
14.11.1940 Kdo. 3. Div., Geniechef - Wochenbericht: Strassensperre im Bau. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
26.22.1940 Plan: Strassenbarrikade Beatenbucht 1_50 ((Z) T 1140)
13.01.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Strassensperre Beatenbucht fertig (aber noch nicht alle Steckbarrikadenelemente vorhanden). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung für Gruppe Beatenbucht (Ik. + Beob. Kaverne, Steckbarrikade, See-Beob. Stand), aufgestellt durch BBB (Fr. 215'000; ausgeführt 1941/43). ((Z) A 1883)

Besondere Eigenschaften
Gruppe Beatenbucht
Steckbarrikade
Kampfgruppe 4 Seegruppe

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv CD 4099 : 79, 80
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01143 35374/TA

Gemeinde	Sigriswil	Ortsteil	Sigriswil
Flurname	MERLIGEN		
Koordinaten	2622900 1172300		
Namensvarianten	MERLIGEN ; ; Sigriswil		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

GPH: Tankmauer (ca. 65m Luftlinie) vom Bodenacherwald oberhalb Merligen Richtung See, mit integriertem Lmg. Stand mit Anschlussmauer für Betonhöcker, und 1m breiten Durchgang auf halber Höhe; anschliessend 3 reihige (bzw. 2 reihige unterhalb der Seestrasse) Blocksperre (Betonblöcke System BBB) bis in den See mit 4 Durchgängen (Kirchstrasse, Oberes Gässlein, Unteres Gässlein, Seestrasse). Tankmauer mit einbetonierten Eisenbahnschiene auf der Mauerkrone, zur deren Verstärkung, und Eisenprofile für das Stacheldrahthindernis. Gem. Plan: Kl. 1m tiefer Graben u. Böschung feindseits der Mauer u. Bockhindernis.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Rud. Schwenk, Hoch- und Tiefbauunternehmung, Belp / Unternehmen F. Haldimann, Aarwangen
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer national eingestuften Sperrstelle. Typologisch interessantes GPH: in Mauer integrierter Lmg. Stand, 3-reihige BBB Höcker (nur 2 andere Standorte in der Schweiz), Vollständigkeit der Sperrstelle.

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2022

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	hoch, élevé

Baugeschichte

28.10.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Rapport. Betr. Tankmauer: Aufnahmen in Arbeit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
10.01.1942 Neu-Devisieren der Arbeiten für Tankhindernis und Fk. Schilde. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
24.01.1942 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen Rud. Schwenk, Belp betr. Tank-sperre Merligen, Baulos I* (Fr. 123'000; Offerte vom 5.1.1942; Baubeginn sofort nach Vertragsgenehmigung; Fertigstellung innert 6 Monaten). ((Z) A 1887/71
24.01.1942 Vertrag mit Unternehmen Fr. Haldimann, Aarwangen betr. Tankspere Merligen, Baulos II** (Fr. 180'000; Offerte vom
18.12.1941; Baubeginn sofort nach Vertragsgenehmigung; Fertigstelllung innert 6 Monaten). ((Z) A 1887/71)
14.03.1942 Stand der Arbeiten: Sperren in Arbeit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
11.04.1942 Stand der Arbeiten, Sperre Merligen, Baulos I* u. II**: Bauplatzinstall. in Ausführung. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
15.08.1942 Talsperre (Baulos II**) im Bau. ((Z) A 1987/71)
05.09.1942 Sperre (Baulos I*) im Bau. ((Z) A 1987/71)
15.10.1942 Rechnung von Unternehmen Rud. Schwenk, Belp betr. Tanksperre in Merligen, Baulos I* (Fr. 135'890.10). ((Z) A 1887/71)
12.11.1943 Rechnung von Unternehmen F. Haldimann, Aarwangen betr. Tanksperre Merligen, Baulos II*** (Total Fr. 242'488.35). ((Z) A 1887/71)
04.07.1952 Vorläufige Abnahme der Anpassungsarbeiten an der TB Merligen**** zufolge Strassenkorrektion der rechtsufrigen Thunerseestrasse, 1. Etappe. ((Z) T 1140)
09.09.1953 Vorläufige Anbahme 2. Etappe. ((Z) T 1140

Besondere Eigenschaften
Blocksperre teilweise im Wasser
Lmg. Stand in der Tankmauer mit BE 5211
* Blocksperre, Steckbarrikade Seestrasse, Steckbarrikade Obere Strasse
** Blocksperre, Tankmauer und Schwerstand Ik. Beob. Mg
*** Tankmauer Fr. 73'928.40, Blocksperre Fr. 48'713.55, Feuerstand Fr. 117'685.15
**** Abbruch von 4 Höckern u. Verbreiterung der Strassensperre

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv ADAB	CD 4098 : 96, 97, 98, 99

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01143 01 35374/TB

Gemeinde	Sigriswil	Ortsteil	Sigriswil
Flurname	KIRCHSTR		
Koordinaten	2622820 1172200		
Namensvarianten	KIRCHSTR ; Obere Strasse (?) ; Sigriswil		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Der Durchlass des GPH's Merligen auf der Kirchstrasse wurde durch eine Steckbarrikade (5 Reihen an 2 Schächte) für DIP 30 Träger und einer Schwelle aus einsteckbaren Betonblöcken feindseits gesperrt. **

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Rud. Schwenk, Belp
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2023**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
30.12.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: In Merligen wurde die Lage der Geländesperre genehmigt. Strassensperre aus Schienenblöcken System BBB. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
10.01.1942 Stand der Arbeiten: Neu-Devisieren der Arbeiten für Tankhindernis und Fk. Schilde. Vorbereitung für Arbeitsübertragung. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
24.01.1942 Vertrag mit Unternehmen Rud. Schwenk, Belp betr. Tanksperre Merligen, Baulos I* (Fr. 123'000; Offerte vom 5.1.1942; Baubeginn sofort nach Vertragsgenehmigung; Fertigstellung innert 6 Monaten). ((Z) A 1887/71
14.03.1942 Stand der Arbeiten, Sperre Merligen: Sperren und Feuerstände in Arbeit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
11.04.1942 Stand der Arbeiten, Sperre Merligen, Baulos I (Strassensperren und Blocksperren): Bauplatzinstallation in Ausführung. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
29.06.1942 Gemeinderat Sigriswil - Brief an Geniebüro 3. Div betr. Verbindungsweg Vorderhof (Kreuz) - Kirche Merligen: Bitte um Verbreiterung des freien Durchganges durch die im Bau befindliche Tanksperre von 1m auf 2.5m. ((Z) A 1887/71)
05.09.1942 Sperre (Baulos I) im Bau. ((Z) A 1987/71)
15.10.1942 Rechnung von Unternehmen Rud. Schwenk, Hoch- und Tiefbauunternehmung, Bern betr. Tanksperre in Merligen (Baulos I) (Fr. 135'890.10). ((Z) A 1887/71)
Januar 1946 Kosten-Zusammenstellung durch BBB für Gruppe Merligen (Fr. 498'000; ausgeführt 1942/43) ((Z) T 1140)

Besondere Eigenschaften
* Blocksperre, Steckbarrikade Seestrasse, Steckbarrikade Obere Strasse (-> Kirchstrasse?)
** Photos und Bewertung wurden leider vom Feldinventarisator nicht geliefert.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01143 02 35374/TC

Gemeinde	Sigriswil	Ortsteil	Sigriswil
Flurname	OBERES GAESSLEIN		
Koordinaten	2622750 1172190		
Namensvarianten	OBERES GAESSLEIN ; Vorderdorf, oberes Gässlein ; Sigriswil		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Tankbarrikade, barricade antichar

Objektbeschreibung

Der Durchlass des GPH's Merligen beim Oberen Gässlein wurde auf der ganzen Breite der Betonhöcker durch eine Steckbarrikade (1 Reihe an 5 Schächte) für DIP 30 Träger gesperrt. **

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Rud. Schwenk, Belp
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2023**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

24.01.1942 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen Rud. Schwenk, Belp über die Arbeiten zu Tanksperre Merligen, Baulos 1*: (Fr. 123'000; Offerte vom 5.1.1942; Baubeginn sofort nach Vertragsgenehmigung; Fertigstellung innert 6 Arbeitsmonaten) ((Z) A 1887/71)???

Besondere Eigenschaften
* Blocksperre, Steckbarrikade Seestrasse, Steckbarrikade Obere Strasse.
** Photos und Bewertung wurden leider vom Feldinventarisator nicht geliefert.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01143 03 35374/TD

Gemeinde	Sigriswil	Ortsteil	Sigriswil
Flurname	UNTERES GAESSLEIN		
Koordinaten	2622750 1172190		
Namensvarianten	UNTERES GAESSLEIN ; Vorderdorf, unteres Gässlein ; Sigriswil		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Der Durchlass des GPH's Merligen beim Unteres Gässlein wurde auf der ganzen Breite des GPH (Betonhöcker) durch eine Steckbarrikade (Betonriegel mit 1 Reihe an 5 Schächte (Zementrohre)) für Einsteckelemente (Eisenbahnschienen) und feindseits einer Schwelle aus einsteckbaren Betonblöcken (Sprungbrett) gesperrt. Die Sperre der Seestrasse schliesst direkt an. (Zwischenteil fest).**

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Rud. Schwenk, Belp
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Falls möglich, vor allem festen Teil zwischen den 2 Sperren "Unteres Gässlein" und Seestrasse erhalten.

Element einer national eingestuften Sperrstelle. Feste Teil ist das letzte Element, welche die mobile Sperre auf Weg und Strasse zeigt. Typologisch in

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2023**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische	gering, limité		

Infrastruktur
Annexbauten gering, limité

Baugeschichte
10.01.1942 Stand der Arbeiten: Neu-Devisieren der Arbeiten für Tankhindernis und Fk. Schilde. Vorbereitung für Arbeitsübertragung. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
24.01.1942 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Bauunternehmen Rud. Schwenk, Belp über die Arbeiten zu Tanksperre Merligen Baulos I. (Fr. 123'000; Offerte vom 5.1.1942; Baubeginn sofort nach Vertragsgenehmigung; Fertigstellung innert 6 Monaten). ((Z) A 1887/71)
30.12.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: In Merligen wurde die Lage der Geländesperre genehmigt. Strassensperre aus Schienenblöcken System BBB. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
14.03.1942 Stand der Arbeiten, Sperre Merligen: Sperren in Arbeit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
11.04.1942 Stand der Arbeiten, Sperre Merligen, Baulos I*: Bauplatzinstallation in Ausführung. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
05.09.1942 Sperre (Baulos I) im Bau. ((Z) A 1987/71)
15.10.1942 Rechnung von Unternehmen Rud. Schwenk, Hoch- und Tiefbauunternehmung, Bern betr. Tanksperre in Merligen, Baulos I* (Fr. 135'890.10). ((Z) A 1887/71)
Januar 1946 Kosten-Zusammenstellung durch BBB für Gruppe Merligen (Fr. 498'000; ausgeführt 1942/43). ((Z) T 1140)

Besondere Eigenschaften
* Blocksperre, Steckbarrikade Seestrasse (Annahme: zusammen mit "Unteres Gässlein"), Steckbarrikade Obere Strasse (Kirchstrasse?)
** Bewertung wurde leider vom Feldinventarisator nicht geliefert.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01143 04 35374/TE

Gemeinde	Sigriswil	Ortsteil	Sigriswil
Flurname	SEESTRASSE		
Koordinaten	2622750 1172190		
Namensvarianten	SEESTRASSE ; ; Sigriswil		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Der Durchlass des GPHs Merligen bei der Seestrasse wird durch eine Steckbarrikade (Betonriegel mit 5 Reihen an 4 Schächte (Zementrohre)) für Eisenbahnschienen als Einsteckelemente gesperrt mit einsteckbaren Betonblöcken (Schwelle) feindseits. Anschliessend an die Barrikade, in der Schräge oberhalb der Strasse, gibt es ein Verbindungsteil zur Steckbarrikade “Unteres Gässlein” mit fest einbetonierten Eisenbahnschienen und Schwelle aus Betonblöcken. Heute überteert.**

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	Rud. Schwenk, Hoch- und Tiefbauunternehmung, Belp.
Konstruktion	

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Falls möglich, festen Teil zwischen den 2 Sperren “Unteres Gässlein” und Seestrasse erhalten.

Element einer national eingestuften Sperrstelle. Feste Teil ist das letzte Element, welche die mobile Sperre auf Weg und Strasse zeigt. Typologisch interessant.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2023**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
10.01.1942 Stand der Arbeiten: Neu-Devisieren der Arbeiten für Tankhindernis und Fk. Schilde. Vorbereitung für Arbeitsübertragung. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
24.01.1942 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Bauunternehmen Rud. Schwenk, Belp über die Arbeiten zu Tanksperre Merligen Baulos I. (Fr. 123'000; Offerte vom 5.1.1942; Baubeginn sofort nach Vertragsgenehmigung; Fertigstellung innert 6 Monaten). ((Z) A 1887/71)
30.12.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: In Merligen wurde die Lage der Geländesperre genehmigt. Strassensperre aus Schienenblöcken System BBB. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
14.03.1942 Stand der Arbeiten, Sperre Merligen: Sperren in Arbeit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
11.04.1942 Stand der Arbeiten, Sperre Merligen, Baulos I*: Bauplatzinstallation in Ausführung. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
05.09.1942 Sperre (Baulos I) im Bau. ((Z) A 1987/71)
15.10.1942 Rechnung von Unternehmen Rud. Schwenk, Hoch- und Tiefbauunternehmung, Bern betr. Tanksperre in Merligen, Baulos I* (Fr. 135'890.10). ((Z) A 1887/71)
Januar 1946 Kosten-Zusammenstellung durch BBB für Gruppe Merligen (Fr. 498'000; ausgeführt 1942/43). ((Z) T 1140)
04.07.1952 Vorläufige Abnahme der Anpassungsarbeiten an der TB Merligen (Abbruch von 4 Höckern und Verbreiterung der Strassensperre) zufolge Strassenkorrektion der rechtsufrigen Thunerseestrasse, 1. Etappe. ((Z) T 1140)
09.09.1953 Vorläufige Anbahme der Anpassungsarbeiten an der TB Merligen. 2. Etappe. ((Z) T 1140)

Besondere Eigenschaften
* Blocksperre, Steckbarrikade Seestrasse, Steckbarrikade Obere Strasse.
** Bewertung wurde leider vom Feldinventarisator nicht geliefert.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01150 36314/TA

Gemeinde	Heiligenschwendi	Ortsteil	Heiligenschwendi
Flurname	DENKMALPASSAGE		
Koordinaten	2619525 1177950		
Namensvarianten	DENKMALPASSAGE ; ; Heiligenschwendi		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Gemäss Plan: 250m langes GPH: 3 reihiges, 4 reihiges und 5 reihiges Pfahlhindernis (heute liquidiert) im Wald, verstärkt durch 15 und 9 BBB Blöcke (in einer Reihe) auf beiden seiden des Waldweges. Das GPH sperrt den Durchgang zwischen zwei Hügeln (Schluecht) von der Multenegg auf Heiligenschwendi zum Sanatorium und damit den Weg Richtung Sigriswil - Interlaken. Unter Feuer von 1908-1910.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Ryser & Gygax, Bauunternehmung, Bern
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer national eingestuften Sperrstelle. Spielt mit A 1908-1910 ein Ensemble.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2009**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
25.01.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Rapport: (Holzpfahlhindernis) In Arbeit durch Arb. Kp. 332. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
31.03.1941 Stand der Arbeiten: Im Bau. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.05.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Rapport: Pfähle sind nun eingetroffen und können versetzt werden. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd. 89)
30.8.1941 Stand der Arbeiten: Verstärkung durch 1-2 Pfahlreihen. Bau z.T. eingestellt wegen Wegnahme der Trp. ins S.D. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
15.11.1941 Stand der Arbeiten: Pfahlhindernis noch nicht fertig. (Bau der Truppe). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
21.02.1942 Angebot von Unternehmen Ryser & Gygax, Bern für Blocksperre (Fr. 10'540). ((Z) A 1908)
06.03.1942 Vertrag mit Unternehmen Ryser & Gygax, Bern über die Arbeiten zu Blocksperre & Ik. Schild, Denkmalpassage (Fr. 46'3000; Baubeginn nach Genehmigung des Vertrages (13.4.1942 genehmigt durch Kdo. 1. A.K.); Fertigstellung innert 3 1/2 Monate). ((Z) A 1908)
11.04.1942 Stand der Arbeiten, Sperre Denkmalpassage, Holzpfahlsperre: Nocht nicht fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
27.02.1943 Rechnung von Ryser und Gygax, Bern für Blocksperre Denkmalpassage (Fr. 18'281.05). ((Z) A 1908)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung Gruppe “Denkmalpassage” (Ik. Schild I, II und III, Blocksperre System BBB), aufgestellt durch BBB (Fr. 50'000) ((Z) A 1908)
19.04.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: In Arbeit. Neue Pfähle erhalten. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)

Besondere Eigenschaften
Gruppe “Denkmalpassage”

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv CD 3184 : 35
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_T 01151 36314/TB

Gemeinde	Heiligenschwendi	Ortsteil	Heiligenschwendi
Flurname	BEI DER GASSE		
Koordinaten	2619200 1178100		
Namensvarianten	BEI DER GASSE ; In der Gasse ; Heiligenschwendi		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Das GPH “In der Gasse” sperrt zw. 2 Wäldern den Durchgang von der Multenegg Richtung Schwendi (Sigriswil - Interlaken): Tankmauer bei Sprungschanze (in einer kl. Waldschneise) westlich der Hauptstrasse; Wald; ca. 450m langes Höckerhindernis (Typ Drachenzähne, 4-reihig, mit Fundament, welche die versch. Riegel verbindet) - vom Waldrand W der Hauptstrasse bis Anhöhe, Waldrand Winterberg E der Hauptstrasse - mit 2 Durchlässen (Feldweg u. Hauptstrasse) mit Steckbarrikaden und Anschlussmauern.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schneider & Sohn, Thun + A. Immer, Hoch- & Tiefbau, Thun
Konstruktion	GPH "Toblerone", obstacles ac terrain "toblerones"

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer national eingestuften Sperrstelle. Bezüglich Länge und Typ (Drachenzähne) ein seltenes Beispiel für den Kanton Bern. Gesamtschweizerisch bezügliche Typ (Drachenzähne) wahrscheinlich eines der steilsten GPHs überhaupt (Symbol der Reduitgrenze

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2009**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte

14.03.1941 Kdo. 3. A.K. - Kreditbegehren für Bef. Arbeiten pro 1941, betr. Gr. Zulggraben, In der Gasse: U.a. Tankhindernis (Fr. 70’000), Inf. Hindernis (20’000). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
10.04.1941 Vertrag mit Schneider & Immer, Thun betr. Tanksperre “In der Gasse”, I. Teil (Fr. 37'063.50; Offerte vom 7.4.1941; Baubeg. auf Abruf; Fertigst. innert 6 Wochen). ((Z) A 1908)
19.04.1941 I. Teil wurde angefangen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
10.06.1941 Wochenbericht: Festlegung von 2 Feuerständen und Tankhindernissen "In der Gasse" mit Kdt. Geb. Inf. Rgt. 16 u. Kdt. Geb. Inf. Bat. 38. Das Hindernis wird abgesteckt und nochmals durch den Rgt. Kdt. kontrolliert. Die Strassensperre zu diesem Hindernis ist bereits im Bau. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
30.06.1941 Stand der Arbeiten: Tankhindernis im Bau. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
19.07.1941 Stand der Arbeiten: Höckerhindernis im Bau. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.09.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Höckerhindernis ob Strasse fertig. Tankmauer bei Sprungschanze fertig betoniert. 2. Teil befonnen mit installieren (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
10.09.1941 Vertrag mit Schneider & Immer, Thun betr. Höckersperre “In der Gasse”, II. Teil (Fr. 68'000; Offerte vom 30.8.1941; Baubeg. nach Auftrag; Fertigst. innert 2 1/2 Monaten) ((Z) A 1908)
15.09.1941 Höckersperre II Teil wurde begonnen. ((Z) A 1908)
30.09.1941 Rechnung von Unternehmen Schneider & Immer, Thun betr. Tanksperre I. Teil* (Total Fr. 80'360.30). ((Z) A 1908)
25.10.1941 Rapport: Höckerhindernis fertig. Noch 100m in Weid. Alles andere komplet getarnt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
30.11.1941 Stand der Arbeiten: Höckersperre II. Teil im Bau.
10.01.1942 Stand der Arbeiten: Höckerhindernis II. Teil fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
15.02.1942 Rechnung von Unternehmen Schneider & Immer, Thun betr. Höckersperre II. Teil (Fr. 76'393.10). ((Z) A 1908)
14.03.1942 Stand der Arbeiten: Sperre an O.W. Schwendi übergeben. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)

Besondere Eigenschaften

10.01.1942 Stand der Arbeiten: Höckerhindernis II. Teil fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
15.02.1942 Rechnung von Unternehmen Schneider & Immer, Thun betr. Höckersperre II. Teil (Fr. 76'393.10). ((Z) A 1908)
14.03.1942 Stand der Arbeiten: Sperre an O.W. Schwendi übergeben. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)

* I. Teil: Tankmauer bei Sprungschanze: Fr. 13'075.70; Vorarbeiten zu Steckbarrikade: Fr. 8'500; Steckbarrikade “In der Gasse”: Fr. 6'187; Steckbarrikade im Feldweg: Fr. 2993.95; Anschlussmauern a/d. Barrikaden: Fr. 1873.15; Höckerhinderniss I. Teil: Fr. 47730.50.
Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat (31.5.1944)
Objekt mit Aufwertungspotenzial (Liste AGFA 15.12.03 : Oekologischer Wert)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 3184 : 36, 37, 38, 39, 40

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01151 01 36314/TC

Gemeinde	Heiligenschwendi	Ortsteil	Heiligenschwendi
Flurname	BEI DER GASSE		
Koordinaten	2618870 1178070		
Namensvarianten	BEI DER GASSE ; In der Gasse ; Heiligenschwendi		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Der Durchlass des GPH's auf der Hauptstrasse "In der Gasse" wurde durch eine Steckbarrikade gesperrt: Betonplatte mit 5 Reihen mit je 4 Schächten für Einsteckelemente (DIN 30). Heute ist die Barrikade überteert.
Tb. Magazin (Nomadenhaus) ist noch vorhanden (ca. 100m südlich der Barrikade).

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schneider & Sohn, Thun + A. Immer, Thun
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2009**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
14.03.1941 Kdo. 3. A.K. - Kreditbegehren für Bef. Arbeiten pro 1941 gem. Bef. vom 18.2.1941, betr. Gruppe Zulggraben, In der Gasse: U.a. Tankhindernis (70’000), Inf. Hindernis (Fr. 20’000). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
10.04.1941 Vertrag mit Unternehmen Schneider & Immer, Thun über die Arbeiten zu Tanksperre “In der Gasse”, I. Teil (Fr. 37'063.50; Offerte vom 7.4.1941; Baubeginn auf Abruf; Fertigstellung innert 6 Wochen (17.10.1941)). ((Z) A 1908)
19.04.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Rapport: Fa. Schneider und Immer in Thun hat mit der Arbeit angefangen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
10.06.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Festlegung von 2 Feuerständen und Tankhindernissen "In der Gasse" mit Kdt. Geb. Inf. Rgt. 16 u. Kdt. Geb. Inf. Bat. 38. Das Hindernis wird abgesteckt und nochmals durch den Rgt. Kdt. kontrolliert. Die Strassensperre zu diesem Hindernis ist bereits im Bau. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.09.1941 Kdo. 3. Div. - Wochenbericht, Betr. Gasse: Sperre in Strasse und Weg fertig.(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
30.09.1941 Rechnung von Unternehmen Schneider & Immer, Thun für Bauarbeiten zur Tanksperre "In der Gasse", I. Teil: -> Vorarbeiten zu Steckbarrikade: Fr. 8'500; Steckbarrikade In der Gasse: Fr. 6'187; Steckbarrikade im Feldweg: Fr. 2993.95; Anschlussmauern a/d. Barrikaden: Fr. 1873.15. ((Z) A 1908)
14.03.1942 Stand der Arbeiten betr. "In der Gasse", Sperren: Fertig erstellt, an O.W. Schwendi übergeben. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung für Gruppe “In der Gasse” (Ik. Mg. Beob. Stand I und II, Ik. Schild I, Ik. Schild II, Ik. Schild III, Steckbarrikade, Steckbarrikade Waldweg, Höckerhindernis, Tankmauer Sprungschanze), aufgestellt durch BBB (Fr. 506'000). ((Z) A 1914)

Besondere Eigenschaften
Gruppe “In der Gasse”
Gruppe Sigriswilgrat (31.5.1944)
Heute ist die Barrikade überteert -> keine Fotos und Bewertung.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01151 02 36314/TD

Gemeinde	Heiligenschwendi	Ortsteil	Heiligenschwendi
Flurname	BEI DER GASSE		
Koordinaten	2618850 1178080		
Namensvarianten	BEI DER GASSE ; Waldweg, Feldweg ; Heiligenschwendi		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Der Durchlass des GPH's auf dem Feldweg "In der Gasse" wurde durch eine Steckbarrikade gesperrt. Sie ist heute überteert.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schneider & Sohn, Thun + A. Immer, Thun
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2009**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

14.03.1941 Kdo. 3. A.K. - Kreditbegehren für Bef. Arbeiten pro 1941 gem. Bef. vom 18.2.1941, betr. Gruppe Zulggraben, In der Gasse: U.a. Tankhindernis (70'000), Inf. Hindernis (Fr. 20'000). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)

10.04.1941 Vertrag mit Unternehmen Schneider & Immer, Thun über die Arbeiten zu Tanksperre “In der Gasse”, I. Teil (Fr. 37'063.50; Offerte vom 7.4.1941; Baubeginn auf Abruf; Fertigstellung innert 6 Wochen (17.10.1941)). ((Z) A 1908)
19.04.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Rapport: Fa. Schneider und Immer in Thun hat mit der Arbeit angefangen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
10.06.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Festlegung von 2 Feuerständen und Tankhindernissen "In der Gasse" mit Kdt. Geb. Inf. Rgt. 16 u. Kdt. Geb. Inf. Bat. 38. Das Hindernis wird abgesteckt und nochmals durch den Rgt. Kdt. kontrolliert. Die Strassensperre zu diesem Hindernis ist bereits im Bau. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.09.1941 Kdo. 3. Div. - Wochenbericht, Betr. Gasse: Sperre in Strasse und Weg fertig.(BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
30.09.1941 Rechnung von Unternehmen Schneider & Immer, Thun für Bauarbeiten zur Tanksperre "In der Gasse", I. Teil: -> Vorarbeiten zu Steckbarrikade: Fr. 8'500; Steckbarrikade In der Gasse: Fr. 6'187; Steckbarrikade im Feldweg: Fr. 2993.95; Anschlussmauern a/d. Barrikaden: Fr. 1873.15. ((Z) A 1908)
14.03.1942 Stand der Arbeiten betr. "In der Gasse", Sperren: Fertig erstellt, an O.W. Schwendi übergeben. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung für Gruppe “In der Gasse” (Ik. Mg. Beob. Stand I und II, Ik. Schild I, Ik. Schild II, Ik. Schild III, Steckbarrikade, Steckbarrikade Waldweg, Höckerhindernis, Tankmauer Sprungschanze), aufgestellt durch BBB (Fr. 506'000). ((Z) A 1914)

Besondere Eigenschaften
Gruppe “In der Gasse”
Heute ist die Barrikade überteert -> keine Fotos und Bewertung.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_T 01154 36314/TE

Gemeinde	Heiligenschwendi	Ortsteil	Heiligenschwendi
Flurname	HALTEN HEILIGENSCHWENDI		
Koordinaten	2618450 1177750		
Namensvarianten	HALTEN HEILIGENSCHWENDI ; ; Heiligenschwendi		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Das GPH Halten sperrt zw. 2 Wäldern den Durchgang von Eichholz auf Heiligenschwendi Richtung Schwendi: (von W nach O) Schienenhindernis (Eisenbahnschienen ausbetoniert und ummantelt mit Beton) im Wald zur Waldverstärkung; Tankmauer mit einbetonierten DIP 16 Träger auf der Mauerkrone zur deren Verstärkung und Eisenprofile für das Stacheldrahthindernis; Durchlass (Steckbarrikade mit Maueranschluss -> siehe T 1154 01); Höckerhindernis (Drachenzähne) und mit Eisenbahnschienen armierte Betonpfosten.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Frei Steffisburg
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer national eingestuften Sperrstelle. Kompakte Sperre, die eine Schneise im kontinuierlich durchgehenden Wald sperrt. Auf einer kurzen Strecke, beinhaltet sie viele verschiedene Bautypen von Hindernissen. Ein repräsentatives Beispiel für den Ty

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2009**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
14.03.1941 Kdo. 3. A.K. - Kreditbegehren für Bef. Arbeiten pro 1941 gem. Bef. vom 18.2.1941, betr. Kampfgruppe Zulggraben, Halten: U.a. Tankhindernis (Fr. 15’000). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
30.06.1941 Stand der Arbeiten: Tanksperre fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
19.07.1941 Stand der Arbeiten: Tanksperre fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
30.08.1941 Stand der Arbeiten: Tanksperre fertig. Waldverstärkung mit Eisenbahnschienen in Arbeit (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.09.1941 Kdo. 3. Div., Geniechef - Wochenbericht. Betr. Halten, Sperre: Fertig. Waldverstärkung mit Eisenbahnschienen noch auszuführen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
25.10.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Rapport: Sperre komplett fertig. Waldverdichtung muss noch verstärkt werden. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
31.12.1941 Situtationsetat 19.11 - 31.12.1941: Tanksperre im Bau. ((Z) 1920)
10.01.1942 Stand der Arbeiten: Fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
14.03.1942 Stand der Arbeiten betr. Sperre Halten, Sperre: Fertig erstellt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
11.04.1942 Stand der Arbeiten betr. Sperre Halten, Sperre: Fertig erstellt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung für Gruppe “Halten” (Ik. Beob. Stand, Steckbarrikade, Schienenhindernis, Tankmauer & Höckerhindernis), aufgestellt durch BBB (Fr. 125'000; ausgeführt 1941/43). ((Z) A 1920)

Besondere Eigenschaften
Gruppe “Halten”
Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat (31.5.1944)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB CD 3184 : 41

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01156 36314/TF

Gemeinde	Heiligenschwendi	Ortsteil	Heiligenschwendi
Flurname	ASPIWALD		
Koordinaten	2617140 1177575		
Namensvarianten	ASPIWALD ; ; Heiligenschwendi		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Das GPH Aspiwald sperrt zwischen 2 Wäldern den Durchgang/Weg von Eichholz auf Heiligenschwendi) nach Haltenegg: (von W nach O) Betonblöcke (Typ BBB, 2-reihig) im Wald zur Waldverstärkung (ehemals hölzerne Tanksperre); Durchlass (Wegsperre: Steckbarrikade mit Maueranschluss); Tankmauer mit einbetonierten Doppel-T-Träger zur Verstärkung der Mauerkrone auf der Weide und teilweise im Wald;

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Werner Burkhard A.G, Bern (Hoch- & Tiefbau A.G. Bern)
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer national eingestuften Sperrstelle. Westlichste Geländesperre des ganzen Komplexes Heiligenschwendi (als Ensemble zu betrachten).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

10.05.1941 Wochenbericht: Rekognoszieren u. Festlegen der Sperre Aspiwald: Die angefangene hölzerne Tanksperre Aspiwald wird durch ein Höckerhindernis ersetzt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
04.09.1941 Angebot von Hoch- & Tiefbau A.G. Bern, Bern betr. Hindernisse (Betonblöcke) (Fr. 43’651). ((Z) 1923/78)
06.09.1941 Wochenbericht: Sperre und Feuerstand abgesteckt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
10.09.1941 Vertrag mit Hoch- und Tiefbau A.G. Bern, Bern betr. Tanksperre Aspiwald (Fr. 160’000; Offerte vom 04.09.1941*; Baubeginn sofort (29.9.1941); Fertigstellung innert 4 Monaten). ((Z) 1923/78)
22.11.1941 Stand der Arbeiten: Aushub für Tankmauer in Arbeit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
25.10.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Rapport, betr. Aspiwald: Waldverstärkung in Arbeit. 10 Lamellen betoniert.
10.01.1942 Stand der Arbeiten: Tankmauer fertig betoniert. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.89)
14.03.1942 Stand der Arbeiten: Tankmauer u. Sperren fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
20.03.1942 Offerte für die Bauarbeiten zur Verlängerung der Tanksperre Aspiwald in Betonblöcken von W. Burkhard A.G, Bern (Fr. 23’930.90) ((Z) 1923/78)
02.04.1942 Übertragung der Ausführung der Blocksperre an W. Burkhard A.G, gestützt auf Offerte vom 20.3.1942. ((Z) 1923/78)
12.05.1942 Rechnung von W. Burkhard A.G, Bern betr. Tanksperre Aspiwald lt. Vertragsofferte vom 4.9.1941 (Fr. 58’825.40). ((Z) 1923/78)
26.08.1942 Rechnung von W. Burkhard A.G, Bern für Verlängerung der Tanksperre in Betonblöcken. lt. Vertragsofferte vom 20.3.1942 (Fr.

Besondere Eigenschaften

32’678.90 + Regiearbeiten Fr. 10’477.65). ((Z) 1923/78
* 04.09.1941 Angebot von Hoch- & Tiefbau A.G. Bern, Bern für Tanksperre Aspiwald (I. Tankmauer + Steckbarrikade (Wegsperre): 68’908.40 + 6890.85 und II. Ik. Beob. Stand: Fr. 76’157.55 + 7’615.75, Total 160’000). ((Z) 1923/78)
Blocksperre nach Plänen BBB 13791 & 13290, Eisenbahnschienen als Armierung
Gruppe “Aspiwald”/Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 3184 : 44, 45, 46, 47

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01156 01 36314/TG

Gemeinde	Heiligenschwendi	Ortsteil	Heiligenschwendi
Flurname	ASPIWALD E		
Koordinaten	2617100 1177575		
Namensvarianten	ASPIWALD E ; 617100/177575 ; Heiligenschwendi		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Der Durchlass des GPH's Aspiwald (Tankmauer) auf dem Waldweg wird mit horizontalen Sperrbalken (7 St.) gesperrt, die in den Betonmauern (Anschlussmauern zum GPH) eingesteckt werden können -> sogenannte Zugschienenbarrikdade.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Werner Burkhard A.G, Bern (Hoch- & Tiefbau A.G. Bern)
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer national eingestuften Sperrstelle. -> integral erhalten, als Beispiel einer Zugschienenbarrikdade.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
10.05.1941 Wochenbericht: Rekognoszieren und Festlegen der Sperre Aspiwald: Die angefangene hölzerne Tanksperre Aspiwald wird durch ein Höckerhindernis ersetzt. Der Feuerplan dazu ist in Bearbeitung. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.09.1941 Wochenbericht. Betr. Aspiwald: Sperre und Feuerstand abgesteckt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd 86)
10.09.1941 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Hoch- und Tiefbau A.G. Bern, Bern über die Arbeiten zu Tanksperre Aspiwald (Fr. 160'000; Offerte vom 04.09.1941*, Baubeginn sofort (29.9.1941); Fertigstellung innert 4 Monaten). ((Z) 1923/78)
14.03.1942 Stand der Arbeiten betr. Sperre Aspiwald, Tankmauer und Sperren: Fertig. Noch nicht an O.W. Heiligenschwendi übergeben. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
11.04.1942 Stand der Arbeiten betr. Sperre Aspiwald, Tankmauer und Sperren: Fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
14.07.1942 Stand der Arbeiten betr. Sperre Aspiwald, Tankmauer und Sperren: Fertig. Noch nicht an O.W. Heiligenschwendi übergeben. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung für Gruppe "Aspiwald" (Ik. + Beob. Stand u. Tankmauer), aufgestellt durch BBB (Fr. 216'000). ((Z) 1923/78)

Besondere Eigenschaften
Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat
* 04.09.1941 Angebot von Hoch- & Tiefbau A.G. Bern, Bern für Tanksperre Aspiwald (I. Tankmauer + Steckbarrikade (Wegsperre) 68'908.40 + 6890.85 und II. JK. Beob. Stand Fr. 76'157.55 + 7'615.75, Total 160'000.-) ((Z) 1923/78)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3184 : 48, 49
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01156 02 36314/TH

Gemeinde	Heiligenschwendi	Ortsteil	Heiligenschwendi
Flurname	ASPIWALD W		
Koordinaten	2617990 1177525		
Namensvarianten	ASPIWALD W ; 616990/177525 ; Heiligenschwendi		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Der Durchlass des GPH's Aspiwald (Tankmauer) auf Feld wird mit horizontalen Sperrbalken (7 St.) gesperrt, die in den Betonmauern (Anschlussmauern zum GPH: westlich Höcker; östlich Mauer) eingesteckt werden können. -> sogenannte Zugschienenbarrikdade.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Werner Burkhard A.G, Bern (Hoch- & Tiefbau A.G. Bern)
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer national eingestuften Sperrstelle. -> teilweise erhalten: soweit wie möglich die 2 Blöcke erhalten.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
10.05.1941 Wochenbericht: Rekognoszieren und Festlegen der Sperre Aspiwald: Die angefangene hölzerne Tanksperre Aspiwald wird durch ein Höckerhindernis ersetzt. Der Feuerplan dazu ist in Bearbeitung. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.09.1941 Wochenbericht. Betr. Aspiwald: Sperre und Feuerstand abgesteckt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd 86)
10.09.1941 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Hoch- und Tiefbau A.G. Bern, Bern über die Arbeiten zu Tanksperre Aspiwald (Fr. 160'000; Offerte vom 04.09.1941*; Baubeginn sofort (29.9.1941); Fertigstellung innert 4 Monaten). ((Z) 1923/78)
14.03.1942 Stand der Arbeiten betr. Sperre Aspiwald, Tankmauer und Sperren: Fertig. Noch nicht an O.W. Heiligenschwendi übergeben. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
11.04.1942 Stand der Arbeiten betr. Sperre Aspiwald, Tankmauer und Sperren: Fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
14.07.1942 Stand der Arbeiten betr. Sperre Aspiwald, Tankmauer und Sperren: Fertig. Noch nicht an O.W. Heiligenschwendi übergeben. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
Januar 1946 Kostenzusammenstellung für Gruppe "Aspiwald" (Ik. + Beob. Stand u. Tankmauer), aufgestellt durch BBB (Fr. 216'000). ((Z) 1923/78)

Besondere Eigenschaften
Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat
* 04.09.1941 Angebot von Hoch- & Tiefbau A.G. Bern, Bern für Tanksperre Aspiwald (I. Tankmauer + Steckbarrikade (Wegsperre): 68'908.40 + 6890.85 und II. Ik. Beob. Stand: Fr. 76'157.55 + 7'615.75, Total: 160'000) ((Z) 1923/78)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3184 : 50
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01157 35317/TA

Gemeinde	Hilterfingen	Ortsteil	Hilterfingen
Flurname	EICHBUEHL		
Koordinaten	2616360 1177225		
Namensvarianten	EICHBUEHL ; Eichbühl ; Hilterfingen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Das GPH Eichbühl erstreckt sich vom Ufer des Thunersees bis zum Hilterfingenwald oberhalb des Dorfes Hünibach und sperrt damit den Weg von Thun Richtung Interlaken: Tankmauer vom See bis zur Hauptstrasse; heute begehbare Tankmauer mit einbetonierten Eisenbahnschienen (doppel, teilweise ausbetoniert) und H-Profile von Hauptstrasse bis Breitenstrasse; 4-reihiges Höckerhindernis (Drachenzähne) (-> vorher Schienenhindernis); Stützmauer im Wald, mit Schienenhindernissanschluss; Waldverstärkung mit Eisenbahnschienen (Eisenbahnschienen umwickelt und ausbetoniert).

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Kurt Rieser A.G, Bern / A. Bührer, Steffisburg
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der untere Teil des GPHs (Mauer mit Fussweg) und der obere Teil im Wald sollen erhalten bleiben!

Die Krone der Mauer ist heute ins Wegnetz der Gemeinde integriert.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
24.08.1940 Die Eichbühlsperre ist projektiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
18.09.1940 Vertrag Kdo. 3. Div.mit K. Rieser A.G, Bern betr. Tank-
sperre Eichbühl, Hünibach (Fr. 119’389.30; Offerte vom 13.9.1940; Baubeginn sofort; Fertigst. innert 3 Mon.). (BAr 5481 1984/162 Bd.33)
18.09.1940 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen A. Bührer, Steffisburg betr. Tanksperre Eichbühl, Hünibach (Seestrasse) (Fr. 33'414.50, Offerte vom 11.9.1940, Baubeginn sofort, Fertigstellung innert 1 Mon.) (-> Steckbarrikade u. Tankmauer zw. Strasse u. See). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
13.01.1941 Wochenbericht 3. Div: Tankmauer an der Seestrasse u. Tankmauer zw. Seestrasse u. Schulhausstrasse fertig; Hangsperre aus Eisenbahnschienen, Differdinger und Betonhöcker im Bau. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
31.01.1941 Wochenbericht 3. Div: Besichtigung der Sperre Eichbühl, Besprechung der Weiterführung der Betonhöcker anstelle der Eisenbahnschienen*. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
04.04.1941 Vertrag mit Bauunternehmung K. Rieser A.G, Bern betr. Höckerhindernis Hünibach oben (Fr. 19'147; Offerte vom 1.4.1941; Baubeginn auf Abruf; Fertigstellung innert 6 W.). ((Z) T 1155/77)
10.05.1941 Wochenbericht: Das angefangene Höckerhindernis wird anstelle der Eisenbahnschienen fortgesetzt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.09.1941 Höckerhindernis fertig betoniert. Verdrahtung fehlt noch. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
03.04.47 Generalstabsabt. - Bewilligung für Abbruch der Treppe und Erstellen eines Durchbruches in der Mauer (2.20m).** ((Z) T 1155)

Besondere Eigenschaften
* Das Eisenbahnschienenhindernis Hünibach oben wird durch Betonhöcker ersetzt (auf einer Länge von 110m) -> Das Schienenhindernis scheint zu schwach, weil beim Rammen die Schienen nicht überall auf die nötige Tiefe eingerammt werden können aufgrund des felsigen Bodens (10.4.1941, Geniechef 3. Div. an Kdo. 3. Div.). (BAr 5481 1984/162 Bd.33)
** Mit dem Bau der Tankmauer während der Kriegszeit wurde der ehemalige Weg zur Eichbühl-Besitzung abgeschnitten und durch eine primitive Treppe ersetzt. Die Treppe kann nicht mehr erdultet werden.
GPH teilweise liquidiert und verkauft.
Tankmauer = BE 5145
Höckerhindernis System BBB. = BE 5146
Höcker- und Schienenhindernisanschluss am Wald
im Wald: Eisenbahnschienen umwickelt und ausbetoniert
Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat
Gruppe Zulggraben
Objekt mit Aufwertungspotenzial (Liste AGFA 15.12.03 : Oekologischer Wert)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4099 : 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01157 02 35317/TB

Gemeinde	Hilterfingen	Ortsteil	Hilterfingen
Flurname	HUENIBACHSTR		
Koordinaten	2616320 1177100		
Namensvarianten	HUENIBACHSTR ; Hünibachstrasse, Schulhausstrasse ; Hilterfingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Gem. Rechnung von Bauunternehmung (siehe unten): Der Durchlass des GPH's auf der Hünibachstrasse wurde durch eine Steckbarrikade gesperrt*.
Sie ist unter Schuss des Bunkers A 1925 und A 1927 (ehem. A 1926).

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Kurt Rieser A.G, Bern
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

12.02.1941 Vertrag Kdo. 3. Div. mit K. Rieser A.G, Bern über die Arbeiten zu Steckbarrikade Hünibach-Fussweg & Höckerhindernis Hünibach (Fr. 14'787.50; Offerte vom 21. 1 & 08. 02. 1941; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert kürzester Frist). ((Z) T 1155) ????

17.02.1941 Rechnung von Bauunternehmung Kurt Rieser A.G, Bern betr. Steckbarrikade Schulhausstrasse (Fr. 5'854.70). (BAr 5481 1984/162 Bd.33)

Besondere Eigenschaften
* Photos und Bewertung wurden leider vom Feldinventarisator nicht geliefert.
Gruppe Zulggraben

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01157 03 35317/TC

Gemeinde	Hilterfingen	Ortsteil	Hilterfingen
Flurname	SEESTR		
Koordinaten	2616135 1176830		
Namensvarianten	SEESTR ; Staatsstrasse ; Hilterfingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Der Durchlass des GPH's Eichbühl auf der Seestrasse wird durch eine Steckbarrikade gesperrt: 2 Riegel mit je 5 Schächten für Einsteckelemente.*
Tb.Magazin ist als Kaverne in der Mauer beim Werk A 1929 integriert.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Bührer, Steffisburg
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte

18.09.1940 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen A. Bührer, Steffisburg über die Arbeiten zu Tanksperre Eichbühl (Seestrasse) (Fr. 33'414.50; Offerte vom 11.9.1940; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 1 Monat).

Besondere Eigenschaften
* Photos und Bewertung wurden leider vom Feldinventarisator nicht geliefert. Siehe Foto mit A 1929.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv siehe bei A 1929.
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01158 35318/TA

Gemeinde	Thun	Ortsteil	Thun
Flurname	GRUESIBERGWALD		
Koordinaten	2616270 1178200		
Namensvarianten	GRUESIBERGWALD ; Grüsisbergwald ; Thun		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Gemäss Plan No. 945, Kohleren Lageplan*: Das kleine gewinkelte GPH von ca. 2 x 32m Länge ist die Fortführung der Strassenbarrikade bei der Gabelung der Strasse Thun - Goldiwil bzw. Heiligenschwendi in den Wald -> Waldverdichtung. Mit einer Reihe von Betonschwellen (33 + 25) feindseits und anschliessendem 4-5 reihigen Eisenbahnschienenhinderniss (Eisenbahnschienen, umwickelt in Spiralen von 15cm mit Rundeisen 6 mm, ummantelt mit Zementrohr Durchmesser 20cm, ausbetoniert) wird der Wald verdichtet. (Z) A 1923/78)

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Zenger & Weibel, Thun
Konstruktion	GPH Betonpfosten armiert, poteaux en béton armé

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Ähnliche Typen (Eisenbahnschienen ummantelt mit Zementrohr) befinden sich auf Heiligenschwendi.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität		Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand			
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte
06.09.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht, betr. Kohleren: Waldverstärkung mit Eisenbahnschienen wird nächste Woche ausgeführt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
27.11.1941 Offerte von Bauunternehmung Zenger & Weibel, Thun betr. Waldverdichtung bei Sperre Kohleren (Fr. 1955). ((Z) A 1923/78)
10.12.1941 Kdo. 3. Div. - Übertragung der Arbeiten an Bauunternehmen Zenger & Weibel, Thun zur Waldverstärkung, gestützt auf Offerte vom 27.11.1941. ((Z) A 1923/78)
17.02.1942 Rechnung von Bauunternehmen Zenger & Weibel, Thun betr. Strassensperre Kohleren, Waldverdichtung (Ummantelung der Eisenbahnschienen mit Zementrohren) (Fr. 2102.30, Taglohnarbeiten Fr. 50'040.20 ???). ((Z) A 1923/78)
Januar 1946: Kostenzusammenstellung Gruppe "Kohleren" (Tanksperre BE 5213 und Ik. Beob. Stand), aufgestellt durch Baubureau 3. Div. (Fr. 105'000). ((Z) A1923/78)

Besondere Eigenschaften
* Photos und Bewertung wurden leider vom Feldinventarisator nicht geliefert.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01158 01 35318/TB

Gemeinde	Thun	Ortsteil	Thun
Flurname	KOHLERN		
Koordinaten	2616270 1178200		
Namensvarianten	KOHLERN ; Kohleren ; Thun		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Die Strassensperre vor der Gabelung der Strasse Thun-Goldiwil bzw. Heiligenschwendi sperrt die Umwege Richtung Interlaken.*
Alte Sperre (1940) gem. Plan No. 57, Sperre Kohleren: Steckbarrikade; Betonriegel mit 1 Reihe Schächte für Betonschwellen feindseits, anschliessend 5 Reihen an 9 Schächten für Steckelemente (DIP-Ständer DIP 30) unterschiedlicher Längen.
Neue Sperre (1965) gem. Beschreibung Vertrag (siehe unten): Steckbarrikade; 3 DIN Träger Doppelreihen.

Projektverfasser	3. Division / Fest. Kr. 2
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Zenger & Weibel, Thun / A. Bührer, Hünibach, Thun H. Baur & Sohn A.G, Thun
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische	

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
28.09.1940 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Unternehmen Zenger & Weibel, Thun betr. Steckbarrikade Kohleren (Fr. 14'204.50; Offerte vom 19.9.1949; Baubeginn sofort; Fertigstellung innert 5 Wochen).
29.09.1940 Im Bau. Fertigstellung bis Mitte Oktober 1940. (BAr E27/14272)
25.11.1940 Rechnung von Unternhemen Zenger & Weibel, Thun für die Steckbarrikade Kohlern (Fr. 16'151.25). (BAr 5481 1984/162 Bd.33)
13.01.1941 Strassensperre Kohleren fertig (noch nicht alle Steckbarrikadenelemente vorhanden). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
28.10.1941 Alles komplett fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
14.03.1942 An O.W. Goldiwil übergeben. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
17.05.1956 Kreditbegehren für die Anpassung der Strassensperre an neue Verhältnisse (Fr. 4'200). ((Z) T 1155)
19.06.1956 Vorläufige Abnahme der Anpassungsarbeiten (Bauunternehmen: A. Bührer, Hünibach, Thun). ((Z) T 1155)
01.03.1965 Kreditbegehren für die Neuerstellung der Strassesperre aus DIN-Trägern infolge Ausbau der Strasse Thun - Goldiwil (Fr. 55'000). ((Z) T 1155)
28.04.1965 Vertrag Kdo. Festungskr. 2 mit Bauunternehmen H. Baur & Sohn A.G, Thun über die Erstellung der DIN-Trägersperre T 1158, Kohlern, Thun (Fr. 48'366.25). ((Z) T 1155)
07.09.1965 Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten. ((Z) T 1155)
01.10.1965 Nachtrags-Kreditbegehren für die Neuerstellung der Strassensperre aus DIN-Trägern. -> Alte Sperre musste vollständig abgebrochen werden (Fr. 5'700). ((Z) T 1155)

Besondere Eigenschaften
Sperre liegt im Wirkungsbereich der Waffen des Inf. Wk. A 1924.
Kampfgruppe 2 Sigriswilgrat
Gruppe Zulggraben
* Photos und Bewertung wurden leider vom Feldinventarisator nicht geliefert.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01160 35309/TA

Gemeinde	Spiez	Ortsteil	Spiez
Flurname	KANDERBRUECKE		
Koordinaten	2617490 1169070		
Namensvarianten	KANDERBRUECKE ; ; Spiez		

Erste Nutzung	Pz Bar Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée
Aktueller Bautyp	Pz Bar Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée

Objektbeschreibung

Pz bar auf der Eisenbahnlinie beim südlichen Portal des Hondrich-Bahntunnels.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Geleise, barricade ac chemin de fer

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

16.08.1941 Kdt. 3. Div. - Befehl für die Verteidigung des Abschnittes der 3. Div. Auftrag an Gruppe Hondrich, Ter. Rgt. 75, eine Rückhaltestellung auf der Linie Pt. 690 N. Faulensee - Pt. 851 NW. Hondrich u. Nordhang Niesen mit Anschluss an Ter. bat. 174 S. Hasli zu halten und den Hondrich-Bahntunnel zu sichern. (BAr E5795/314)

Besondere Eigenschaften
Es wurde kein Inventarblatt vom Feldinventarisator geliefert. Das Objekt ist nicht identifizierbar.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01175 01 35310/TA

Gemeinde	Aeschi bei Spiez	Ortsteil	Aeschi bei Spiez
Flurname	STAATSSTR		
Koordinaten	2619470 1165300		
Namensvarianten	STAATSSTR ; Mülenen ; Aeschi bei Spiez		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

* Der Durchlass des ehemaligen GPH bei der höherliegenden Staatsstrasse vor der Brücke wurde mit einer Steckbarrikade gesperrt: Betonschwelle mit 5 Reihen an 4 Schächten für Einsteckelemente (Doppel-T-Träger). Diese Strassensperre wurde an den Böschungen links und rechts der Strasse mit je 4 weiteren Reihen fest einbetonierter Doppel-T-Trägern fortgeführt. Feste und einsteckbare armierte Betonschwellen als Auftakt feindseits. (Siehe auch unter A 1976)

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gottfried Zumkehr & Sohn, Reudlen
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
14.11.1940 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Die Talsperre Mülenen sei projektiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
20.11.1940 Plan No. 114: Strassensperre Mülenen, Grundrisse und Schnitte, Details. ((Z) T1175)
06.02.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Zusammenstellung der in nächster Zeit auszuführenden Arbeiten im Abschnitt "Z", 3. Div. Betr. Sperre Mülenen: 1 Strassensperre, 1 Bahnsperre, 1 Tankmauer, 1 Schwerflankierstand für Mg + Ik + Beob, 2 Normalflankierstände für Mg + Ik + Beob (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
21.04.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Der Geniechef 3. A.K. wünscht eine Eränzung des Feuerplanes Mülenensperre, indem noch eine Waffe frontal auf die Suldbachbrücke (Sperre und Strasse von Hondrich) wirken sollte. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
07.05.1941 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Firma Gottfried Zumkehr & Sohn, Reichenbach über die Arbeiten zu Steckbarrikade Staatsstrasse (Fr. 14'270.10; Offerte vom 7.5.1941; Baubeginn 2.6.1941; Fertigstellung bis 10.7.1942). ((Z) T 1175 u. BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
06.12.1941 Stand der Arbeiten: Fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
19.01.1942 Abrechnung über die Erstellung der Steckbarrikade in der Staatsstrasse - Mülenen von Unternehmen Gottfried Zumkehr & Sohn, Reudlen (Fr. 13'613.60). ((Z) T 1175)
11.04.1942 Stand der Arbeiten, Sperre Mülenen, Sperren: Bahnsperre fertig. Noch zu ergänzen; Strassensperre: Fertig. Noch zu ergänzen; Pyramidenhindernis 5 Reihen fertig. Sechste Reihe in Arbeit. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
07.08.1942 Offerte von Gottfried Zumkehr & Sohn, Reudlen für Steckbarrikade in der Staatsstrasse Nord (Fr. 11'113.20).
Januar 1946 Kostenzusammenstellung Gruppe Mülenen, aufgestellt durch BBB. (Fr. 1'110'000; ausgeführt 1941/1943). ((Z) A 1975/10)

Besondere Eigenschaften
* Weder Fotos noch Bewertung wurden vom Feldinventarisator (FWK) geliefert. -> wahrscheinlich wurde die Pz Bar rückgebaut.
Gruppe Mülenen
Kampfgruppe 8 Frutigen

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01175 02 35310/TB

Gemeinde	Aeschi bei Spiez	Ortsteil	Aeschi bei Spiez
Flurname	BHF STR		
Koordinaten	2619325 1165290		
Namensvarianten	BHF STR ; Mülenen, Bahnhofstrasse ; Aeschi bei Spiez		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Stahlspinnen, obstacle ac araignée

Objektbeschreibung

Gemäss Plan von 1940 “Bahnsperre Mülenen” bilden die Sperre Bahnhofstrasse (links und rechts der Bahnlinie) mit der Pz Bar in Bahnlinie eine einzige Sperre -> Bahnsperre.
(Beschreibung und Geschichte: siehe unter Bahnsperre T 1175 03 und A 1976)

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Stahlspinne, araignées en acier

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
Siehe unter T 1175 03

Besondere Eigenschaften

* Weder Fotos noch Bewerung wurden vom Feldinventarisator geliefert. -> Die Pz Bar wurde rückgebaut -> heute Stahlspinnen.
Kampfgruppe 8 Frutigen

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01175 04 35310/TD

Gemeinde	Aeschi bei Spiez	Ortsteil	Aeschi bei Spiez
Flurname	UMFAHRUNG MUELENEN		
Koordinaten	2619340 1165320		
Namensvarianten	UMFAHRUNG MUELENEN ; ; Aeschi bei Spiez		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Tankbarrikade auf der neuen Umfahrungsstrasse von Mülenen: Steckbarrikade mit Steckelementen von modernster Art.

Projektverfasser	
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Mit dem Bau der Umfahrungsstrasse gebaut Ende 80er Jahre.

Besondere Eigenschaften

* Weder Fotos noch Bewerung wurden vom Feldinventarisator geliefert. Pläne wurden keine gefunden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01177 36317/TA

Gemeinde im Kandertal	Reichenbach im Kandertal	Ortsteil	Reichenbach
Flurname	KIEN		
Koordinaten	2619140 1162750		
Namensvarianten	KIEN ; ; Reichenbach im Kandertal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Die Panzerbarrikade befindet sich in Kien auf der Brücke über den Bach Kiene.*

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
* Weder Pläne, Aufnahmen noch Werkblatt vorhanden.
Kampfgruppe 8 Frutigen

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01180 35315/TA

Gemeinde	Spiez	Ortsteil	Spiez
Flurname	EINIGEN		
Koordinaten	2615650 1173325		
Namensvarianten	EINIGEN ; ; Spiez		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Imposante GPH, das das natürliche Hindernis/Schwachstelle - das Kanderdelta - verstärkt: (W nach O) Pyramidenhindernis, entlang des lk Kanderufers vom See bis unterhalb Kanderbrücke, vertieft; Escarpenmauer entlang der Kander; Tankkanal rts der Kander vom See bis unterhalb Kanderbrücke; Tankmauer bis Kanderbrücke rts und lks der Kander; Tankmauer entlang Bahntracé und Bahntracé bis Strandweg (See) (schon liquidiert); Pyramidenhindernis (6-reihig, mob. Tetraeder, sog. Hubacherblöcke versch. Grösse) Strandweg bis ca. 100m in den See. Das GPH sperrt den Weg Richtung Interlaken sowie ins Kander- und Simmental.
- 6 Reihen von Betonpyramiden (mobil, Tetraedre, sog. Hubacherblöcke) versch. Grösse im Anschluss an Strassensperre T 1180a Strandweg, am Seeufer und im See (ca. 60m lang, 10m breit): Ergänzung zur Tankmauer quer zu den Verbindungsachsen BLS u. HS, im Schussfeld von A 2011.
- Pyramidenhindernis auf einer Länge von ca 700m, entlang des linken Kanderufers. Gegen Sicht feindwärts gedeckt, d.h. die Pyramiden sind vertieft aufgestellt.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	K'kies A.G; Konsortium K'delta: Bürgi& Glauser, Bern; Konsortium Einigen: Bührer, Steffisburg u. Wyss, Biel; Unternehmung Einigen Station: Ramseier&Söhne, Bern u. Sigrist&Berger, Bern
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Hauptelement einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Der untere Teil des Tankgrabens, heute noch mit Wasser gefüllt, ist als Naturschutzgebiet erkannt und geschützt. -> Die Visibilität des Hindernisses soll erkennbar bleiben (z.B. Mauerkrone sichtbar)

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2010

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	hoch, élevé		

Baugeschichte

16.09.1940 Vertrag betr. Kanal, 100m Länge (Fr. 2’5).
19.10.1940 Vertrag zum Versetzen v. Betonpyramiden (Kander lks) (Fr. 36')
19.11.1940 Vertrag zur Dammverstärkung, Querdamm u. Kanalverlängerung (Fr. 39'950.50) u. Fabrikation von Betonpyramiden (Fr. 77'6).
21.11.1940 Vertrag für Tankmauer (Bahn-See) u. Steckbarr Hauptstrasse (Fr. 63').
22.11.1940 Vertrag für T’mauer (Prof. S - K’brücke) (Fr. 122'690).
13.01.1941 Wochenbericht: lks Ufer, Betonpyramiden: fertig; T’mauer Bahntracé entlang + Bahntracé-See: im Bau (o. an Unternehmen vergeben).
20.02.1941 Vertrag zur Verlängerung des Pyram’hindernis bis See (Kander lks) (Fr. 4’5).
05.02.1941 Ersuchung mit Pyram’hindernisses (Strandweg - 100m in See) zu beginnen.
03.03.1941 Vertrag für Contreescarpenmauer Baulos 3a (Fr. 75’098.20).
03.03.1941 Vertrag für Contreescarpenmauer Kanderbrücke (Fr. 26’534.50).
19.03.1941 Vertrag über Baggerarbeiten am T’kanal (Kanalverlängerung) (Fr. 98’).
26.05 1941 Stand der Arb: Pyramiden ca. 200m fertig versetzt. Contreescarpenmauer bis Ende Woche fertig. Mauer entlang Bahntracé fertig.
16.07.1941 Vertrag für T’kanal (Baulos 3b & 3c) (Fr. 180'550).
16.07.1941 Vertrag für T’mauer (Baulos 2b, K’brücke rts) (Fr. 24'249).
03.11.1941 Stand der Arb, T’kanal: Bald beendet. Als Anschluss zw. Kanal u. Escarpenmauer werden Betonhöcker auf ca. 12m Tiefe erstellt.
06.12.1941 Stand der Arb, T’mauer längs BLS und BLS - See: fertig.
23.12.1941 Wochenbericht: T’kanal geht der Vollendung entgegen.
10.01.1942 Stand der Arb: Pyram’hindernis in See fertig.
11.04.1942 Stand der Arb, lks + rts der Kander, unterhalb Bahnbrücke: Fertig; Pyram’hindernis lks Kander: Fertig; Dammaufschüttung in Arbeit; T’kanal, Etappe 3a fertig; 3b fertig ohne obere Böschungen; 3c 2/3 Fertig. Obere Abschlussmauer in Arbeit.
09.05.1942 Vertrag für T’kanalverlängerung bis See (Baulos 3d) (Fr. 23'300).
Januar 1945 Hochwasserschaden am lk Ufer des K’deltas: Teilweise wurden 1-2 Reihen der T’pyramiden weggetragen.
02.10.1953 Schreiben von Kanderkies A.G, Thun: Pyramiden Strandweg bis Seeufer u. im See seien zu entfernen.
19.10.1953 Kdo. Festungswachkp. 16 - Schreiben an Kdt. Fest. Kr. 2, Pyramiden zu entfernen. (teilw. im seichten Grund eingesunken -> verminderte Wirkung, Schlamm, Ungeziefer, Gestank. Weiterbestehen der Pyram. wurden nicht vertraglich geregelt).

23.10.1953 Entscheid der Abt. für Genie u. Fest'wesen, nur die Pyramiden auf dem Grundst. der Kanderkies A.G. zu entfernen, die im See (Gebiet Kanton) zu belassen.
15.09.1955 Kdo. Fest. Kr. 2 - Zustimmung für Durchbruch der T'kmauer zwecks Erstellung Verbindungsstr zw. Stationsweg u. Roggernweg. Voraussetzung: Strassendurchführung auf Höhe des T'mauerfusses; Kosten (Abbruch u. mob. Tankbarr) z.H. Gemeinde.
11.05.1956 Kdo. Fest. Kr.2 - Zustimmung zur Anpassung T'mauer aufgr. Ausbau Staatsstr. Thun-Spiez: Abbruch Tankmauer u. Neuerstellung abgebrochenen Flügelmauer um

Besondere Eigenschaften
ca. 3 m seewärts, Anpassung Str barr (T 1180b) um 2 Schachtreihen u. Versetzung Tb'mag. auf andere Str'seite.
12.04.1957 Dienstbarkeitsvertrag gegenüber Kanderkies A.G, Thun, weiteren Teil der Pyramiden im See zu entfernen.
16.05.1969 Vereinbarung mit Kanderkies A.G, Thun zum teilw. Auffüllen u. Humusieren des westl. Teiles des T'kanals zwecks Beseitigung des stehenden Wassers.
29.10.1971 Kreditbewilligung zur teilw. Auffüllung u. Humusierung des T'kanals unter Wahrung der vollen Abwehrwirkung durch Kanderkies A.G, Thun (Fr. 17'000).
17.09.1976 Kreditbewilligung zur Auffüllung des T'kanals u. einer neuen Einfahrt (Fr. 10'000).
02.02.1979 Gesuchbewilligung um Räumung des Pyram'hindernisses im See
25.02.1993 Freigabe der T'mauer zur Liquidation mangels milit. Wert d.h. 1. Eigentumsübertragung an angrenzende Grundeigentümer. -> heute Funktion als Stützmauer für obenliegende Gebäude u. Parzellen. 2. Abbruch der direkt an die Gemeindestr. grenzenden Teil der Tankmauer zw. Bahnübergang Stationsweg u. Kanderbrücke.
24.06.1970 Kreditbewilligung für Ausarbeitung eines Vorprojekt durch Ing. Büro A. Aeberhard, Thun: Dammstrasse an Stelle der Brücke, Terrainaufnahmen sowie Mitplanung einer 6-reihigen Tankbarrikade.
Gruppe Kanderdelta
Tankkanal/Tankmauer/Betonpyramiden 16m breiter Streifen
Kampfgruppe 3 Kander
Objekt mit Aufwertungspotenzial (Liste AGFA 15.12.03 : Oekologischer Wert)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv	CD 4103 : 61 -> 83
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01180 01 35315/TB

Gemeinde	Spiez	Ortsteil	Spiez
Flurname	STRANDWEG		
Koordinaten	2615650 1173325		
Namensvarianten	STRANDWEG ; ; Spiez		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Der Durchlass des GPH Einigen beim Strandweg in der Nähe des Strandbades wird durch eine Steckbarrikade für I-Elemente gesperrt.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Baukonsortium Einigen: A. Bührer, Steffisburg & Otto Wyss, Biel
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Es ist die einzige Tankbarrikade der Sperrstelle die aufgrund seiner Lage auf einer sekundären Strasse erhalten werden kann.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte
30.12.1940 Offerte von Baukonsortium Einigen: A. Bührer, Steffisburg & O. Wyss, Biel für Steckbarrikade Strandweg und Versetzen von Betonpyramiden auf dem Land und im See (1 kleine Reihe, 1 gemischte Reihe, 3 grosse Reihen) (Fr. 6'948.80 + Fr. 5'764.). ((Z) T 1180)
08.02.1941 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Baukonsortium Einigen: A. Bührer, Steffisburg &. O. Wyss, Biel über die Arbeiten zu Steckbarrikade und Pyramidenhindernis Strandweg Einigen (Fr. 12'712.80, Offerte vom 30.12.1940; Baubeginn sofort nach Aufforderung der Bauleitung; Fertigstellung innert 1 Monat). ((Z) T 1180)
25.03.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Rapport: Strandweg fertig. Steckbarrikadenelemente, Keile Schubkarren, Verzeichnis und Schlüssel fehlen. Nomadenhaus fehlt. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
26.05 1941 Stand der Arbeiten: Strandweg komplett. Betonpyramiden werden noch ersetzt.
02.07.1941 Stand der Arbeiten, betr. Gruppe Kanderdelta. rts Ufer: 5 Strassensperren fertig, Betonpyramiden im See noch zu verlängern (BAr E5480(A)1973/21 Bd.89)
06.12.1941 Stand der Arbeiten: Fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
20.12.1941 Rechnung von Baukonsortium Einigen: A. Bührer, Steffisburg & O. Wyss, Biel für Steckbarrikade Strandweg (Fr. 8'325.70). ((Z) T 1180)
10.01.1942 Stand der Arbeiten: Fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
11.04.1942 Stand der Arbeiten, Sperre Kanderdelta, Sperre Strandweg: fertig. Noch zu ergänzen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)

Besondere Eigenschaften
Kampfgruppe 3 Kander

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4103 : 84
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01180 03 35315/TC

Gemeinde	Spiez	Ortsteil	Spiez
Flurname	EINIGEN VERB'STR., BLS		
Koordinaten	2615500 1173270		
Namensvarianten	EINIGEN VERB'STR., BLS ; Güterweg mit Bahntracé BLS ?* ; Spiez		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Der Durchlass des GPH Einigen bei der Verb'Str (Neue Strasse - durch den Zusammenschluss der 2 Einfahrtsstrassen -> Durchbruch der Tankmauer) wird durch eine Steckbarrikade gesperrt: Schächte in Strasse (Betonriegel) für DIN-Träger.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

14.11.1940 Kdo. 3. Div, Geniechef - Einigen Tankmauer entlang Bahntracé und Einigen Gelände- und Strassensperre vom Bahntracé bis See projektiert. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)

13.01.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Besprechung der Tankhindernisse und des Feuerplanes Kander rts Ufer mit Kdt. Füs. Bat. 50 (BAr E5480(A) 1973/21 Bd. 88)
27.01.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Begehung Abschnitt Kander mit Kdt. Inf. Rgt. 11. Festlegung des Feuerplanes und der Verstärkung der Tankhindernisse. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
02.07.1941 Stand der Arbeiten. Betr. Gruppe Kanderdelte, rts Ufer: U.a. Tankmauer Einigen und längs der Bahn fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
16.08.1955 Gemeinde Spiez - Anfrage bzw. Orientierung: Verbreiterung und Korrektur der Staatsstr. u. Änderung der Einmündungen Roggenstrasse u. Stationsstrasse -> Durchbruch der Tankmauer. ((Z) T 1180/79)
15.09.1955 Kdo. Festungskr. 2 - Zustimmung für Durchbruch der Tankmauer zwecks Erstellung Verbindungsstrasse zw. Stationsweg u. Roggernweg. Voraussetzung: Strassendurchführung auf Höhe des Tankmauerfusses; Kosten (Abbruch u. mob. Tankbarrikade) z.H. Gemeinde. ((Z) T 1180/79)
30.12.1940 Angebot von Baukonsortium Einigen: A. Bührer, Steffisburg & O. Wyss, Biel für Steckbarrikade Bahndamm (Fr. 20'558.80). ((Z) T 1180) ???
??? Vertrag 3. Div. mit Bauunternehmung A. Bührer & O. Wyss, Steffisburg & Biel betr. Steckbarrikade Bahndamm Einigen (Fr. 20'558.80) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86 (Verzeichnis vom 10.1.1948 mit Werkverträgen der 3. Div.) ???
11.04.1942 Stand der Arbeiten, Sperre Kanderdelta, Sperre Bahndamm: fertig. Noch zu ergänzen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)
20.12.1941 Rechnung von Baukonsortium Einigen: A. Bührer, Steffisburg & Otto Wyss, Biel für Steckbarrikade Bahndamm (Fr. 17'673.45) ((Z) T 1180) ???

Besondere Eigenschaften
Kampfgruppe 3 Kander
* T 1180 03 war ehemals die Tankbarrikade beim Bahntrace der BLS und dem Güterweg.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4103 : 85
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01180 10 35315/TD

Gemeinde	Spiez	Ortsteil	Spiez
Flurname	BRUECKE uEBER TANKKANAL		
Koordinaten	2615500 1173900		
Namensvarianten	BRUECKE uEBER TANKKANAL ; Brücke über Tankkanal ; Spiez		

Erste Nutzung	Brücke, pont
Aktueller Bautyp	Brücke, pont

Objektbeschreibung

Brücke (heute Eisenbeton) mit Minenobjekt über das GPH Einigen (Tankkanal) im Areal der Kanderkies A.G.**

Projektverfasser	Festungskreis 2
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Conrad Zschocke, Stahlbau, Döttingen
	P. Bettler, Hoch- und Tiefbau, Thun
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

09.06.1948 Offerten von Ingenieurbureau Th. Vögeli, Thun für drei verschiedene Varianten*. ((Z) T 1180)

17.06.1948 Kreditbegehren für Eisenbrücke über Tankkanal (Fr. 55’000). ((Z) T 1180)
07.07.1948 Kreditbewilligung. ((Z) T 1180)
21.08.1948 Generalstabsabt, Gruppe Festungswesen - Annulation Kreditbewilligung bzw. Ersetzung durch höheren Kredit (Fr. 65’000) (Eisenbrücke als Ersatz der Holzbrücke). ((Z) T 1180)
11.10.1948 Vertrag zur Sprengvorbereitung des Minenobjekts Mi.O.280 bei Brücke über Tankgraben Einigen. ((Z) T 1180)
21.03.1949 Rechnung von A.G. Conrad Zschocke, Stahlbau für Brücke, Transport und Montage (Fr. 24’142.80). ((Z) T 1180)
31.03.1949 Abnahme der Brücke über Tankkanal (F. W. Kp. 16 und Firma P. Bettler, Hoch- und Tiefbau, Thun). ((Z) T 1180/79)
04.04.1949 Liquidationsdienst - Orientierung an Abt. für Genie des EMD, Sektion für Zerstörungsdienst: Brücke ist montiert, die Fahrbahnplatte betoniert. ((Z) T 1180)
23.04.1949 Vorläufige Abnahme der Brücke (Lieferung und Montage) von Conrad Zschokke, Stahlbau, Döttingen (gem. Auftrag vom 24.11.1948). ((Z) T 1180)
24.06.1970 Kreditbewilligung für Ausarbeitung eines Vorprojekt durch Ing. Büro A. Aeberhard, Thun: Dammstrasse anstelle der Brücke, Terrainaufnahmen sowie Mitplanung einer 6-reihigen Tankbarrikade.
30.07.1971 Kdt. Festungskr. 2 - Kreditbegehren für neue Brücke über Tankkanal (Fr. 105’000; Ausführung durch H. Aeberhard, Thun). ((Z) T 1180/79)
23.03.1972 Vorläufige Abnahme der Brücke über Tankkanal (Frutiger Söhne A.G, Thun) (Erd- u. Eisenbetonarbeiten). ((Z) T 1180)
23.03.1972 Vorläufige Abnahme der Brücke über Tankkanal (Stahlton-Prebeton A.G, Bern, vorfabr. Betonelemente, Auftrag vom 16.09.1971). ((Z) T 1180/79)

Besondere Eigenschaften
23.03.1972 Vorläufige Abnahme der Brücke über Tankkanal (Stahlton-Prebeton A.G, Bern, vorfabr. Betonelemente, Auftrag vom 16.09.1971). ((Z) T 1180/79)
Brücke mit Minenanlage
* V1: Plattenbalkenbrücke Fr. 48’, V2: Balkenbrücke mit Gegengewichten Fr. 64’, V3: Kragträger mit demontierbarer Mittelöffnung Fr. 74’.
** Die Brücke ist auf dem Inventarblatt falsch eingezeichnet.
Bewertung wurden vom Feldinventarisator leider nicht geliefert.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01181 35315/TE

Gemeinde	Spiez	Ortsteil	Kanderbrücke
Flurname	CHANDERBRUEGG, KT STRASSE		
Koordinaten	2614885 1173750		
Namensvarianten	CHANDERBRUEGG, KT STRASSE ; Strassenbrücke ; Spiez		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Tankbarrikade vor der Kanderbrücke Richtung Thun, welche die 2 Strassensperren T 1180 07 und 08 (Steckbarrikdaden) links und rechts der Kanderbrücke ersezte. *

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Fa. Losinger & Co, Burgdorf
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

[o. Dat.] Vertrag 3. Div. mit Bauunternehmung Losinger & Co, Burgdorf betr. Steckbarrikade Kanderbrücke, rts Ufer (Fr. 5'016) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86 (Verzeichnis 10.1.1948, Werkverträge 3. Div.)

[o. Dat.] Vertrag 3. Div. mit Bauunternehmung Losinger & Co, Burgdorf betr. Steckbarrikade Kanderbrücke, lks Ufer (Fr. 7'222) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86 (Verzeichnis 10.1.1948, Werkverträge 3. Div.)
12.09.1940 Kdt. 3. A.K. - Vorläufige Krediterteilung für Tanksperren Kander: u.a. für Kanderbrücke (8'), Tankmauer rts Ufer u. Pyramiden (500'), Steckbarr (40'). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
29.09.1940 Stand der Befestigungsbauten, 3. A.K, 1. Bericht: Noch keine Werke fertiggestellt, begonnene Arbeiten umfassen lediglich Tanksperren (alles schwere Strassenbarr.) ohne Feuerstände:
U.a. Kanderbrücke lks Ufer (Steckbarrikade Dip. 30) Fertigst. Mitte Oktober; Kanderbrücke rts Ufer (Steckbarrikade Dip. 30) Fertigst. Mitte Oktober; prov. Sperre auf der Kanderbrücke. (BAr E27/14272)
19.10.1940 Verträge über die Steckbarrikaden Kanderbrücke (linkes und rechtes Ufer). (BAr 5481 1984/162 Bd.33)
13.01.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Strassensperre Kanderbrücke linkes und rechtes Ufer fertig (aber noch nicht alle Steckbarrikadenelemente vorhanden). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
02.07.1941 Stand der Arbeiten, betr. Gruppe Kanderdelta, lks Ufer: U.a. Strassensperre fertig; Rts Ufer: U.a. 5 Strassensperren fertig, 2 Bahnsperren fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
11.04.1942 Stand der Arbeiten, Sperre Kanderdelta, Sperre Strassenbrücke: fertig. Noch zu ergänzen. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86)

Besondere Eigenschaften
Fotos und Bewertung wurden leider vom Feldinventarisator nicht geliefert.
* Betr. der neuen Pz. Barr. keine Dokumentation gefunden.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01191 35308/TA

Gemeinde	Wimmis	Ortsteil	Wimmis
Flurname	BURGFLUH BURGMATTE		
Koordinaten	2614450 1168075		
Namensvarianten	BURGFLUH BURGMATTE ; ; Wimmis		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Unmittelbar vor der Passhöhe zieht sich die Panzersperre im stumpfen Winkel von der Burgflue zum Niesenwald. Sie besteht aus Beton-Tetraedern (mobile Pyramiden) ohne Fundament in 5 Reihen und 2 Grössen. Die Höcker sind teiweise mit Ringen ausgestaltet für einen zusätzlichen Verbund mit Stahlseilen. Feuer von Felswerk auf der Burgfluh und Monoblock beim Niesenwald.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	C. Bernasconi A.G, Bern-Bümpliz
Konstruktion	GPH Beton Pyramiden

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Typologisch interessantes, noch vollständig erhaltenes Geländepanzerhindernis. Historische Kontinuität: Letzi unterhalb des GPHs. -> Die Abfolge von mittelalterlicher und moderner Wehranlage macht die st

Bauinventar Gemeinde Wimmis

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
24.08.1940 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Besichtigung und Besprechung der Tanksperre Burgfluh. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
12.10.1940 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Bauunternehmen C. Bernasconi AG, Bern-Bümpliz über die Arbeiten zu Betonpyramiden für die Sperre Burgfluh (Fr. 31’600; Offerte vom 3.10.1940; Baubeginn sofort; Fertigstellung bis 31.10.1940). ((Z) T 1190)
14.11.1940 Kdo. 3 Div, Geniechef - Wochenbericht: Burgfluh Geländesperre im Bau. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
02.07.1941 Stand der Arbeiten. Betr. Gruppe Burgfluh: Betonpyramidenhindernis fertig. (BAr E5480(A) 1973/21)
04.09.1941 Kdo. 3. Div, Geniech
11.10.1941 Stand der Arbeiten: Verlängerung des Pyramidenhindernises. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
13.01.1941 Kdo. 3. Div. - Wochenbericht: Geländesperre Burgfluh - Niesen fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
25.03.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Rapport, betr. Burgfluh-Niesen, Geländesperre: Geländesperre fertig. Höckerhindernis ist durch die Truppe noch auf ca. 50m Niesenwald zu vervollständigen. Feuerstand Niesenwald bereit zum Vergeben, ebenfalls Kaverne Burgfluh. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
26.05.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Rapport: Betonpyramiden im Wald sollten nocht versetzt werden (da Hinderniss noch umgehbar ist). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
10.01.1942 Stand der Arbeiten, Burgfluh, Tanksperre: Vorbereitung für Arbeitsübertragung (Kreditübertragung noch nicht bewilligt). (BAr E5480 1973/21 Bd.89)

Besondere Eigenschaften
Kampfgruppe 3 Kander
Parzelle im Baurecht

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv ADAB CD 4093 : 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01191 01 35308/TB

Gemeinde	Wimmis	Ortsteil	Wimmis
Flurname	BURGFLUH		
Koordinaten	2614300 1168250		
Namensvarianten	BURGFLUH ; ; Wimmis		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Der Durchgang (ein asphaltierter Waldweg) des GPH an der Burgfluh wird durch eine Steckbarrikade gesperrt: Betonriegel mit 5 Reihen an 3 Schächten für Steckelemente (Doppel-DIN-Träger). Feindseits des Sperriegels sind Spuren eines vorderen Elementes vorhanden (Betonschwelle (?). Südwestlich der Sperre liegt das Tb. Magazin A 2058.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmen Petroni & Lanz, Spiez
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Die Barrikade liegt an einer wenig befahrbaren Strasse. Sie soll im Ensemble mit dem GPH von nationalem Wert und den Werken, die zusammen eine kompakte Sperre bilden in historischer Kontinuität zur Letzi

Bauinventar Gemeinde Wimmis

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
02.07.1941 Stand der Arbeiten. Betr. Gruppe Burgfluh: Betonpyramidenhindernis fertig. (BAr E5480(A) 1973/21)
22.11.1941 Stand der Arbeiten betr. Burgfluh, Tanksperre: Devisierung Steckbarrikadensperre. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
23.12.1941 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Bauunternehmen Petroni & Lanz, Spiez über die Arbeiten zu Steckbarrikade Burgfluh (Fr. 9'500; Offerte vom 13.12.1941; Baubeginn nach Erhalt des schriftlichen Auftrages der Bauleitung; Fertigstellung innert 6 Wochen). ((Z) T 1190)
10.01.1942 Stand der Arbeiten, Burgfluh, Tanksperre: Devisierung Steckbarrikadensperre. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)

Besondere Eigenschaften
Kampfgruppe 3 Kander
Annex A 2058

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv ADAB CD 4093 : 35, 36

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_T 01197 35308/TC

Gemeinde	Wimmis	Ortsteil	Wimmis
Flurname	WIMMISWEHR LK UFER		
Koordinaten	2614100 1169060		
Namensvarianten	WIMMISWEHR LK UFER ; Wimmiswehr 2 ; Wimmis		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Tankbarrikade, welche die Strasse zwischen Burg- und Simmenfluh sperrt. Steckbarrikade auf der Strasse, die sich weiter bis an den Fels zieht. Betonriegel mit Schächten für Steckelementen (DIN-Träger). Feindseits einsteckbare Betonschwellen. Der Teil auf der Strasse wurde modernisiert: 2 Riegel mit je 2 Reihen Schächte für Einsteckelemente.
Das Tb. Mag. A 2055 befindet sich nordöstlich im Fels.

Projektverfasser	3. Division
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Jk. Merz & Co. A.G, Bern
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. -> Der ältere Teil ausserhalb der Strasse (Strasse bis Fels) soll erhalten bleiben -> Originale Konstruktion aus dem 2. WK.
2006/2009 ist die Sperrstelle als Ganzes in das Kulturgüterschutz-Verzeichnis A (K

KGS-A-Verzeichnis 2012

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
29.09.1940 Wimmiswehr lk Ufer (2 Barr.) (Steckbarr Dip.30) Im Bau. Fertigstellung bis Mitte Oktober 1940. (BAr E27/14272)
10.10.1940 Vertrag Kdo. 3. Div. mit Bauunternehmen Jk. Merz & Co. A.G, Bern über die Arbeiten zu Steckbarrikade Wimmiswehr S2 (Fr. 16’673; Offerte vom 30.9.1940; Baubeginn sofort; Fertigstellung bis 20.10.1940).
14.11.1940 Kdo. 3 Div, Geniechef - Wochenbericht: Wimmiswehr lk Ufer (W- u. E-Sperre) fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
13.01.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Wochenbericht: Strassensperre Wimmiswehr lk Ufer (West- und Ostsperre) fertig (aber noch nicht alle Steckbarrikadenelemente vorhanden). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.88)
25.03.1941 Kdo. 3. Div, Geniechef - Rapport, betr. Wimmiswehr, Sperre S2: Steckbarrikadenelemente zur Hälfte vorhanden. Keile, Schubkarren, Verzeichnis und Schlüssel fehlen. Material-Kaverne fertig. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.89)
02.07.1941 Stand der Arbeiten. Betr. Gruppe Wimmiswehr: 4 Str Sperren fertig, 2 Bahnsperren fertig. (BAr E5480(A) 1973/21)
11.04.1942 Stand der Arbeiten, Wimmiswehr, Sperren F1-F4: Fertig. Noch zu ergänzen. (BAr E54800(A) 1973/21 Bd.86)
??? Vertrag Kdo. 3. Div. Mit Bauunternehmen Jk. Merz & Co. A.G, Bern über die Arbeiten zu Steckbarrikade Wimmiswehr S 1 (Fr. 12'696.50) (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.86 (Verzeichnis vom 10.1.1948 der Werkverträge der 3. Div.)???

Besondere Eigenschaften
Kampfgruppe 3 Kander
Anexbau A 2055

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv ADAB	CD 4093 : 37, 38, 39, 40

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

BE_T 01384 35529/TA

Gemeinde	Hasliberg	Ortsteil	Hasliberg
Flurname	OBERSCHWENDIWALD		
Koordinaten	2654920 1178330		
Namensvarianten	OBERSCHWENDIWALD ; ; Hasliberg		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Strassensperre an der Strasse vom Brünig Richtung Hasliberg, im Oberschwendiwald: Betonfundament mit vorne und hinten je 2 Reihen an 4 Schächte für Einsteckelemente, die zueinander versetzt sind.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

29.05.1989 Werkvertrag Schweizerische Eidgenossenschaft und Bauunternehmen P. Grossmann AG, Brienz über die Baumeisterarbeiten für T 1384 (Fr. 49’914.60; Baubeginn 16.5.1989; Fertigstellung bis 30.6.1989. ((Z) T 1370)

Besondere Eigenschaften
Es wurde weder Bewertung noch Fotos vom FWK geliefert.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01423 36327/TA

Gemeinde	Schangnau	Ortsteil	Schangnau
Flurname	KEMMERLIKOPF		
Koordinaten	2637120 1183940		
Namensvarianten	KEMMERLIKOPF ; Kopf ; Schangnau		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

GPH unterhalb von Kemmeriboden, rechts der Emme. Sie sperrt als Fortsetzung der Emmesperre (T 1423 01) den Durchgang ins Reduit bzw. Richtung Berneroberland. Ein natürliches Hinderniss wurde als Panzersperre umgenutz: Felsrippe talseitig abgegraben. Eine Reihe von Bäumen säumt die Kante der Felsrippe. Tankmauer links der Flussseite.

Projektverfasser	8. Division, 3. A.K.
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Robert Wullschleger, Aarburg
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationalem Wert. Typologisch interessantes Objekt: Naturelement als Panzersperre umgenutzt -> integral erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
08.05.1941 Vertrag Kdo. 3. A.K. mit Bauunternehmen R. Wullschleger, Aarburg über die Ausführung der Tanksperre Kemmerlikopf (Fr. 53’283.50; Angebot vom 7.5.1941; sofort nach allseitiger Unterzeichnung des Vertrages (15.5.1941); Fertigstellung innert 2 Monaten). ((Z) T 1415)
08.1941 Bauende. Total Baukosten Fr. 152’600 (-> Strasse, Fluss und GPH). (BAr E5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8)
08.08.1941 Abrechnung von R. Wullschleger, Aarburg betr. Sperre Kemmerlikopf Reg. 57. 2. Teil gem. Bauvertrag vom 8. Mai 1941 (Fr. 64’462.30). ((Z) T 1415)
12.07.1943 Objektabgabe an die F.W.kp. 15. (BAr E5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8)
1951: Durchführung des Landerwerbs für Strassen- und Geländesperre Kemmerlikopf. ((Z) T 1415)
29.08.1944 Kostenzusammenstellung für Sperre in Strasse, Fluss und Gelände Kemmerlikopf (ausgeführt 1941), aufgestellt durch Baubüro 8. Div. (Fr. 152’565.10). ((Z) T 1415)
1951: Durchführung des Landerwerbs für Strassen- und Geländesperre Kemmerlikopf. ((Z) T 1415)
Frühjahr 1974 Korrigieren der Strasse nach Kemmeriboden. Strassensperre Kemmeriboden wurde in Mitleidenschaft gezogen. Es wird der Antrag gestellt, durch eine Minensperre zu ersetzen. -> Vorschlag der Liquidation wird angenommen. Minensperre ist noch offen. ??? ((Z) T 1415)
15.07.1986 Die Anlage wird auf den 31.12.86 aufgehoben. ((Z) T 1415)
(12.07.1950 Generalstabsabteilung an Bureau für Landerwerb betr. Bachsperre Kemmerllikopf: Aufhebung militärischer Inanspruchnahme von Grundeigentum betr. Bachsperre und Tankmauer auf der linken Flusseite -> Bund ist von jeglicher Unterhalts- und Schadensersatzpflicht für die Zukunft enthoben. -> Anlage auf günstige Art liquidiert. ((Z) T415))

Besondere Eigenschaften
-> Bund ist von jeglicher Unterhalts- und Schadensersatzpflicht für die Zukunft enthoben. -> Anlage auf günstige Art liquidiert. ((Z) T 1415))
14.01.1942 BB Schüpfheim an Geniechef 8. Div: Meldung Mehrkosten Str. Sperre Kemmerlikopf (Fr. 3’500) -> nicht mehr im Inventar. (BAr E5480(A) 1973/21 8. Div. Bd.13)
12.06.1978 betr. T 1423 a: gemäss Entscheid Chef AGF vom 7.6.1978 wird die Anlage aufgehoben. ((Z) T 1415) -> wahrscheinl. Strassenbarrikade -> nicht mehr im Inventar.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4095 : 54, 55
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01423 01 36327/TB

Gemeinde	Schangnau	Ortsteil	Schangnau
Flurname	FLUSSPERRE KEMMERLIKOPF		
Koordinaten	2637130 1183930		
Namensvarianten	FLUSSPERRE KEMMERLIKOPF ; ; Schangnau		

Erste Nutzung	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau
Aktueller Bautyp	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau

Objektbeschreibung

Durchlass (Fluss) des GPH Kemmerikopf. Die Sperre ist in die Flussverbauung (2 betonierte Flussschwellen) integriert: Einbetonierte Schächte für Einsteckelemente. Tankmauer auf der linken Flussseite.

Projektverfasser	8. Division, 3. A.K.
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Robert Wulschleger, Aarburg.
Konstruktion	Bachsperre, barricade cour d'eau

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Typologisch interessante noch vollständig erhaltene Bachsperre. -> in heutigem Zustand soweit wie möglich erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
16.12.1940 Rekognoszierung der Sperrstelle in der Emme unterhalb Kemmeribodenbad.
20.01.1941 Vertrag Kdo. 3. A.K. mit Bauunternehmen Robert Wullschleger, Aarburg über die Ausführung der Erd-, Beton und Anschlussarbeiten für die Emmesperre, Sperre Kopf (Fr. 56'403, gem. Angebot und Ergänzungsofferte vom 06.1.1941/17.1.1941, Baubeginn 14.1.1941, Fertigstellung bis 31.3.1941.
03.1941 Baubeginn. (BAr E5480(A) 1973/21 8.Div. Bd.8)
07.08.1941 Abrechnung über die Ausführung von Erd-, Beton- und Anschlussarbeiten für die Emmensperre, Sperre Kopf gem. Vertrag vom 20.01.1941 (Fr. 66'781.60). ((Z) T 1415)
29.08.1944 Kostenzusammenstellung für Sperre in Strasse, Fluss und Gelände Kemmerlikopf (ausgeführt 1941), aufgestellt durch Baubüro 8. Div. (Fr. 152'565.10). ((Z) T 1415)
12.07.1950 Generalstabsabteilung an Bureau für Landerwerb betr. Bachsperre Kemmerlikopf: Aufhebung militärischer Inanspruchnahme von Grundeigentum betr. Bachsperre und Tankmauer auf der linken Flusseite -> Bund ist von jeglicher Unterhalts- und Schadensersatzpflicht für die Zukunft enthoben. -> Anlage auf günstige Art liquidiert. ((Z) T415)
15.07.1986 Die Anlage wird auf den 31.12.86 aufgehoben. ((Z) T 1415)

Besondere Eigenschaften
Moorlandschaft (liste AGFA 4.1.2000 : Umwelt-Daten)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4095 : 56, 57
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 01431 36419/TA

Gemeinde	Signau	Ortsteil	Signau
Flurname	AESCHAU		
Koordinaten	2623620 1196820		
Namensvarianten	AESCHAU ; ; Signau		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Höckersperre (BBB Höcker, Toblerone) entlang des rechten Emmenufers und ehemals Eisenbahnschienenhindernis (einbetonierte Schienen, 3-reihig, unmittelbar neben 1.50 hohen Ufermauer bzw. Faschinenverbaung) entlang des linken Emmenufers bei Bubenei unterhalb von Aeschau. Feuer von A 2405 und A 2406.

Projektverfasser	BB 2. A.K.
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Zürcher & Cie. A.G, Baugeschäft, Huttwil
Konstruktion	GPH BBB Höcker, obtacles ac terrain blocs BBB

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Zur Unterstützung des Lehrpfades (entlang der Emme) erhalten.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

22.11.1940 Projekt für Talsperren gegen Panzerwagen: Im Ter kr 3, 1.A.K. ist u.a. die Talsperre Signau projektiert und approximativ: Totallänge 800 ml, Baukosten 174'000, Eisenpfäle in Waldpartien 17'000, Total 191'000. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.20)
27.11.1040 Kreditbegehren für Sperren gegen Panzerwagen. Kreditbedarf für Sperre Signau: Fr. 210'000 (520 ml Stützmauer, 284 ml Betonklötze, Strassensperren, Bunker für Ik, Stacheldrahthindernis; Kreditetappe Signau: 1.1.1942 - 30.6.1942; Anforderung von zusätzlichen Waffen zu Verteidigung der Stellung Signau: 3 Ik.). (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.20)
03.03.1942 Vertrag mit Unternehmen Zürcher & Cie, Huttwil. Vertragsumme Fr. 105’042. (BAr E5480(A) 1973/21 Bd.68)
31.12.1942 Geländesperre fertig. (durch Zivilunternehmen ausgeführt) (BAr 5480(A) 1970/324 Bd.1)
30.01.1945 Geniechef 8. Div. - Kreditbeantragungan an Kdt. 8. Div: Fr. 15’500 für den Ausbau der Stützpunkte Aeschau, Trubschachen und Wohlhusen. ((Z) A 2386/52)
09.02.1945 Kdt. 8. Div. an Geniechef 8. Div: Kredit kann aus Spargründen nicht im vollen Umfang bewilligt werden (Fr. 3’200). ((Z) A 2386/52)
25.09.1945 Kostenzusammenstellung der Stände und Sperren im Abschnitt Aeschau b/Signau (Ik. Mg. Beob. 2, Geländesperre 1, Strassensperre 1; ausgeführt vom 1.3.1942 bis 31.5.1943; Total Fr. 216’927.30). ((Z) A 2405)
14.02.1980 Beantragung einer Durchleitungsbewilligung des ARA-Hauptsammelkanal für den Gemeindeverband ARA Mittleres Emmental: 2 Betonhöcker müssen entfernt werden. ((Z) A 2405/53)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Reg 3
Fotoarchiv ADAB	CD 4096 : 94, 95, 96, 97

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 04512 36334/TB

Gemeinde	Innertkirchen	Ortsteil	Gadmen
Flurname	SUSTEN WEST 1		
Koordinaten	2676700 1175800		
Namensvarianten	SUSTEN WEST 1 ; ; Innertkirchen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals Steckbarrikade auf der Passstrasse wenige hundert Meter westlich vor dem Sustenpass: Betonriegel mit beidseits 2 Reihen Schächte für doppelte und einfache Schienenböcke sowie 2 Reihen Schächte für Breitflanschträger in der Mitte. (-> Rocade-Achse: Feind kann von der einten oder der anderen Seite kommen -> Anordnung der Schächte). Mobile Betonböcke feindseits. Heute ist die Barrikade überteert.

Projektverfasser	2.A.K, Baubüro Luzern
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

20.09.1945 Anlage an FWK übergeben. (SM)

25.09.1945 Kosten-Zusammenstellung mit T 4510 & T 4511 (Fr. 63’234.45). (W)
25.9.1945 Kosten-Zusammenstellung für Abschnitt Susten West und Ost Strassen-Sperren (BE 9421, UR 5002/03; ausgeführt 1943), aufgestellt durch Baubüro Luzern 2. A.K. (Fr. 63’234.46.45). ((Z) A 4504/Dossier T 4510 - T4512)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Zentralarchiv armasuisse
Fotoarchiv	CD 4096 : 30
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

BE_T 04513 36334/TC

Gemeinde	Innertkirchen	Ortsteil	Gadmen
Flurname	SUSTEN WEST 2		
Koordinaten	2676540 1175825		
Namensvarianten	SUSTEN WEST 2 ; ; Innertkirchen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Steckbarrikade auf der Passstrasse wenige hundert Meter westlich des Sustenpasses: 2 Riegel mit je 2 Reihen Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
Vom Feldinventarisator wurde keine Bewertung geliefert.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4096 : 31, 32
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien