AG_A 02594 35467/AA

Gemeinde	Zeiningen	Ortsteil	Zeiningen
Flurname	TSCHOPPERTHALDE 3		
Koordinaten	2633420 1266210		
Namensvarianten	TSCHOPPERTHALDE 3 ; Tschopperhalde, Burgacher ; Zeiningen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand im Raum Burgacher am bewaldeten Nordwestfuss des Zeinigerbergs. Unmittelbar neben dem Lmg-Stand A 2635 gelegen. Anlage bereits zugemauert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»). Anlage bereits zugemauert (gemäss AGFA-Liste).

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte

29.7.1985: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuheben (Z A 2622)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02597 35467/AB

Gemeinde	Zeiningen	Ortsteil	Zeiningen
Flurname	SACHERSACHER 3		
Koordinaten	2632025 1265720		
Namensvarianten	SACHERSACHER 3 ; Sachersacker ; Zeiningen		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mannschaftsunterstand am bewaldeten Nordostfuss der Sunnenbergholden (ca. 500 m westlich der Pfarrkirche Zeiningen). Unmittelbar neben dem Mg-Stand A 2647 gelegen. Fast vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Mannschaftsunterstand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»). Anlage fast vollständig eingedeckt (Zustand Okt. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2529 : 34, 35
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02601 35471/AA

Gemeinde	Mumpf	Ortsteil	Mumpf
Flurname	MUMPF E		
Koordinaten	2636740 1266245		
Namensvarianten	MUMPF E ; Mumpf-Ost, Stein-Mumpf ; Mumpf		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk am Rheinufer am östlichen Dorfrand von Mumpf. An der feindabgewandten Seitenwand liegt der durch eine vorgelagerte Mauer geschützte Eingang (gedeckter Vorbau mit Treppe und seitlicher Öffnung). Mit einem Handgranatenauswurfrohr konnte der Zugang verteidigt werden. Horizontaler Zugang zum Kampfraum für 1 Mg, welches rheinabwärts schoss (Gegenwerk von A 2602). Decke mit Blech verkleidet. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Scharte durch eine Panzerplatte und einen flussseitigen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schaffner & Cie., Baugeschäft, Wohlen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typischer BBB-Betonbunker für 1 Mg. Im Vergleich zu den übrigen Anlagen der Rhein-Bunkerkette spät gebaut (erst 1940 begonnen). Bestandteil eines Stützpunktes (Verkehrsknotenpunkt Mumpf) mit mehreren Waffenständen, Tanksperren und Strassenbarrikaden. In d

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
27.3.1939: Anlage projektiert, 1 Mg als Bewaffnung vorgesehen (BAr E 27/17357 Bd.1)
6.12.1939: BBB lädt die Baufirmen N. Fein Solothurn, Schaffner & Cie. Wohlen, G. Müller & Cie. Zofingen, Krieger & Cie. Luzern zur Einreichung ihrer Angebote für die Ausführung von Reg-Nr. 11627 und 11628 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.310)
13.12.1939: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.310)
19.12.1939: Gemeinsame Begehung der Baustellen durch BBB und die eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.310)
28.12.1939: Angebot von Schaffner. Mit Fr. 87’168.- das billigste Angebot der 4 eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.310)
11.1.1940: Bauvertrag, Fr. 87’168.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.310)
15.1.1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
6.4.1940: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
27.4.1940: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
19.9.1940: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.310)
26.9.1940: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd.310)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein permanent mit 1 Mg ausgerüsteter/s Inf-Stand oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
30.6.1942: Mg-Stand (BAr E 5481 1984/162 Bd.310)
19.1.2004: Verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.310 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 1

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02602 35471/AB

Gemeinde	Mumpf	Ortsteil	Mumpf
Flurname	MUMPF STR		
Koordinaten	2635890 1266420		
Namensvarianten	MUMPF STR ; Mumpf-Strasse ; Mumpf		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Dreistöckiges, betoniertes Inf-Werk zwischen Rheinufer und Strassengabel westlich des Mumpfer Dorfkerns. Ungeschützter Eingang an der Kantonsstrasse. Horizontaler Zugang zum Kampfraum für 1 Ik, 1 Beob und 1 Mg, die auf GPH T 1607 flankierend und auf Strasse Obermumpf - Mumpf frontal wirkten. Ik-/Beob-Stand durch Panzerplatte und Mg-Stand - leicht zurückversetzt - mit Schartentopf geschützt; dazwischen geschlossene WC-Nische. Je 1 Steigleiter führen zum Kampfstand für 1 Mg (Mittelgeschoss, mit Schartentopf und Flankenschild) und Mannschaftsunterkunft (Untergeschoss).

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	E. Hurt, Baugeschäft, Mumpf
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch aussergewöhnliches BBB-Infanteriewerk (dreistöckig, siebeneckig, Eingang ungeschützt auf Hauptschartenseite, jeder Kampfraum mit separater Feuerlinie, im oberen Kampfraum versetzte Waffenstellungen und uneinheitliche Schartenarmierung). Selten

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische Infrastruktur Annexbauten	gering, limité

Baugeschichte

24.5.1939: Aktennotiz betr. Detail-Rekognoszierung Abschnitt Mumpf - Angenstein. Reg-Nr. 11630: Lage nach Westen zwischen Strasse und Rhein verschoben (bei Strassengabel); 1 Ik & 1 Beob (Platte), 1 Mg (Schartentopf) (BAr E 5481 1984/162 Bd.326)
23.6.1939: Bauplan I (B)
11.7.1939: BBB lädt die Baufirmen Edm. Hurt Mumpf, Eberhard & Bösch Basel, Constantin von Arx Olten sowie Th. Bertschinger AG Lenzburg zur Einreichung ihrer Offerten für die Ausführung von Reg-Nr. 11630 und 11631 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.310)
13.7.1939: Gemeinsame Begehung der Baustellen durch BBB und eingeladene Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.310)
26.7.1939: Angebot von Hurt. Mit Fr. 116'469.- das billigste Angebot der 4 eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.310)
3.8.1939: Bauvertrag, Fr. 116'469.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.310)
7.8.1939: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
9.11.1939: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
9.12.1939: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
24.4.1940: Auftrag an Bretscher & Cie., Rheinfelden betr. elektrische Installationen, ca. Fr. 1'000.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.310)
31.5.1940: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.310)

Besondere Eigenschaften

15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein permanent mit 1 Ik und 2 Mg ausgerüsteter/s Inf-Stand oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan I)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.310 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02603 35471/AC

Gemeinde	Mumpf	Ortsteil	Mumpf
Flurname	MUMPF S		
Koordinaten	2635960 1266090		
Namensvarianten	MUMPF S ; Mumpf-Süd ; Mumpf		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk im Buechwald südlich von Mumpf. An der feindabgewandten Seitenwand liegt der durch eine vorgelagerte Mauer geschützte Eingang (gedeckter Vorbau mit Treppe und seitlicher Öffnung). Mit einem Handgranatenauswurfrohr konnte der Zugang verteidigt werden. Horizontaler Zugang zum Kampfraum für 1 Mg, das auf das dortige GPH und die Strasse Obermumpf - Mumpf flankierend schoss. Decke mit Blech verkleidet. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Scharte durch eine Panzerplatte und einen Flankenschild auf der rechten Seite geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Th. Bertschinger & Cie. AG, Bauunternehmung, Rheinfelden
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typischer BBB-Betonbunker für 1 Mg (mit einer Mauerstärke von 2 m etwas schwächer konzipiert als etwa die nahe Anlage A 2601). Relativ spät gebaute BBB-Anlage (erst kurz vor Kriegsbeginn 1939 begonnen). Bestandteil eines Stützpunkts (Verkehrsknotenpunkt M

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
24.5.1939: Aktennotiz betr. Detail-Rekognoszierung Abschnitt Mumpf - Angenstein. Reg-Nr. 11631: 1 Mg (Platte) (BAr E 5481 1984/162 Bd.326)
27.6.1939: Bauplan (B)
26.7.1939: Angebot von Bertschinger. Mit Fr. 69’093.- das billigste Angebot der 4 eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.310)
3.8.1939: Bauvertrag, Fr. 69’093.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.310)
7.8.1939: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
28.10.1939: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
18.11.1939: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
1.12.1939: Auftrag an Fritz Gallati, Mumpf betr. Ventilationsanlage für Fr. 395.- und Kollektivmaskenschutz für Fr. 645.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.310)
5.1.1940: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd. 310)
31.5.1940: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.310)

Besondere Eigenschaften
3.2.1942: Mg-Stand (BAr E 5481 1984/162 Bd.310)
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein permanent mit 1 Mg ausgerüsteter/s Inf-Stand oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.310 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 13

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02619 35472/AA

Gemeinde	Obermumpf	Ortsteil	Obermumpf
Flurname	UF DER FLUE		
Koordinaten	2637460 1265515		
Namensvarianten	UF DER FLUE ; Auf der Fluh ; Obermumpf		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand in der bewaldeten Ostflanke der Mumpferfluh mit halb-flankierender Wirkung auf GPH T 1601. Mit 3,5 m x 4 m mittelgrosser Kampfstand für 1 Beob und 1 Mg (gemäss Skizze Meier). Die Schartenseite wird links durch einen seitlichen Flankenschild geschützt. Schützenstellung auf dem Bunkerdach. Eingang eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4. Seltene Schützenstellung auf einem Bunkerdach. Eingang eingedeckt (Zustand Aug. 1998 gemäss FWK). Gegenwerke A 2605 und A 2611 nicht mehr im Inventar. Anlage bildet Ensemble mit T 1601 (

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Mg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: 2/3 eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 30

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02622 35472/AB

Gemeinde	Obermumpf	Ortsteil	Obermumpf
Flurname	MUMPFERFLUE		
Koordinaten	2637200 1265680		
Namensvarianten	MUMPFERFLUE ; Mumpferfluh, Katzenfluh, Pkt. 401 ; Obermumpf		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Kavernierter, teilweise mit Beton und Mauerwerk verkleideter Beobachtungsposten auf der Mumpferfluh (südöstlich von Mumpf). Eingang durch Stollenmundöffnung, die mit 2 Flügelmauern und einer Eisentüre gesichert wird. Anschliessend ca. 55 m langer, gerader, gewölbter Zulaufstollen mit 3 seitlichen Nischen (Mannschaftsunterkunft) bis zum Notausstieg (senkrechter, ca. 7 m hoher Schacht mit 2 Eisenleitern und Eisentürabschluss), dann Schikane und Fortsetzung des Stollens mit 2 weiteren Nischen, schliesslich 3 kleine Beobachtungsstände (gemäss Skizze Meier).

Projektverfasser	Geniechef Gz Br 4
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Th. Bertschinger AG, Rheinfelden [Verbindungs-stollen]; Losinger & Cie. AG, Bern [Beob-Stände]
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Relativ grosser Infanterie- und Artillerie-Beobachtungsposten im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4. Aussergewöhnliche Lage auf der Mumpferfluh hoch über dem Rhein. Langer, multifunktionaler Stollen (Zulauf-, Unterkunfts- und Arbeitsstollen). Möglicherweise

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

24.5.1940: Angebot von Bertschinger, Fr. 14’695.- (Z A 2622)
21./22.6.1940: Bauvertrag mit Bertschinger betr. Verbindungsstollen auf Katzenfluh (Z A 2622)
24.6.1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
17.7.1940: Besichtigung durch Sap Hptm und Bertschinger. Stollen auf ca. 40 m vorgetrieben. Entgegen der Annahme sei durchfahrener Jura- Kalkfels nicht tragbar. Der Stollen sei mindestens teilweise durch provisorische Zimmerungen und nach Durchschlag (Länge ca. 60 m) durch betonierte Strossen und Galotte zu sichern (Z A 2622)
18.7.1940: Am Vorort auf ca. 42 m Länge ca. 10 m3 Felsblöcke, Schutt und Humus eingestürzt. Bertschinger ordnet Holzeinbau an (Z A 2622)
26.7.1940: Geniechef 2. AK einverstanden, dass schlechte Stollenpartien mit Beton und Mauerwerk verkleidet und die Hohlräume in der First mit einer satten Verpackung versehen werden (Z A 2622)
27.8.1940: Abrechnung von Losinger betr. Beob auf Mumpferfluh. Offener Beob-Stand (25.9.-14.12.1939) und unterirdischer Beob-Stand (Schacht & Stollen) (6.10.-12.12.1939) (BAr E 5481 1984/162 Bd.328)
3.9.1940: Gemäss Th. Bertschinger AG, Rheinfelden sind bis Ende Aug. 59 m des Stollens ausgebrochen und 3 Nischen ausgeführt (Z A 2622)
12.9.1940: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Losinger betr. Beob- Stollen und -Stand auf Mumpferfluh, Reg-Nr. 1641, Fr. 20’000.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.328)
9.10.1940: Angebot von Bertschinger betr. Stollenmundöffnung mit 2 Flügelmauern und der eisernen Abschlusstüre, Fr. 481.- (Z A 2622)
31.12.1940: Abrechnung von Bertschinger betr. Verbindungsstollen auf der Katzenfluh, Fr. 39’519.- (Z A 2622)
19.7.1945: Übergabe von Gz Br 4 an FW Kp 4. Elektro- und Telefoninstallationen vorhanden (Z A 2622)

Besondere Eigenschaften
Früh im Aktivdienst gebaute unterirdische Anlage sowohl für Art-Beob (Feldartillerie Abt 12) wie für Inf-Beob (Vögeli, Artilleriewerke, 9)
Beobachtungsposten für A 2631 AW Obermumpf, die miteinander mit einer permanenten Drahtverbindung erschlossen waren (Lüem, Gz Br 4, 19)
20.5.1940: Übersicht des Art Chef 4. Div über Stellungen, Kdo-Posten, Gefechtsstände, Beob-Posten und Zentralen der Art im Fall Nord. Für Sch Mot Kan Bttr 107 mit Stellungen in Wenslingen Gefechtsstand & Beob-Posten Katzenfluh E [A 2622?] (BAr E 5707 Bd.11)
31.7.1945: Unterkunftsstollen und Beobachter (Z A 2622)

Inschriften und Raumschmuck
Inschrift «GRENZBESETZUNG 1940» und diverse Namen auf einer Tafel, die an Fels hängt

Quellen

Text	Lüem W., Die Grenzbrigaden im 2. Weltkrieg. Grenzbrigade 4, Wettingen 1999.
	Vögeli R., Zwei vergessene Artilleriewerke im Fricktal, Möhlin 1999.

Pläne	Z A 2622 (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 31, 32, 33, 34

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02626 35472/AC

Gemeinde	Obermumpf	Ortsteil	Obermumpf
Flurname	UNTER DER FLUE		
Koordinaten	2637005 1265730		
Namensvarianten	UNTER DER FLUE ; Unter der Fluh ; Obermumpf		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Betonierter Mannschaftsunterstand auf der Mumpferfluh (südöstlich von Mumpf). Heute davon nur noch ca. 3 m x 3 m grosse Betonplatte sichtbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Durch Truppen gebauter Mannschaftsunterstand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4. Anlage fast vollständig eingedeckt (Zustand Okt. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Unterstand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 36

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02629 35472/AD

Gemeinde	Obermumpf	Ortsteil	Obermumpf
Flurname	WOLLSTEL 1		
Koordinaten	2636595 1265195		
Namensvarianten	WOLLSTEL 1 ; ; Obermumpf		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand im Raum Wollstel (zwischen Mumpf und Obermumpf). Ca. 3,1 m x 3,5 m kleiner Kampfraum mit einer Minimalscharte, die durch einen Flankenschild auf der linken Seite geschützt wird (gemäss Skizze Meier). Fast vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4, normale Kleinversion. Anlage fast vollständig eingedeckt (Zustand Okt. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02630 35472/AE

Gemeinde	Obermumpf	Ortsteil	Obermumpf
Flurname	WOLLSTEL 2		
Koordinaten	2636655 1265145		
Namensvarianten	WOLLSTEL 2 ; Wollstel «Brändli» ; Obermumpf		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Ik-Stand im Raum Wollstel (linke Talflanke zwischen Mumpf und Obermumpf) mit Wirkung auf das GPH T 1602. Der überdeckte Eingangsvorbau (mit einer Flügelmauer) an der feindabgewandten Seitenwand ist vermutlich so breit, dass eine feldlafettierte Ik bei Bedarf hinein- und hinausgeschoben werden konnte. Ca. 4,1 x 6 m grosser Kampfraum für 1 Ik, deren Scharte mit schweren Eisenläden abgedeckt und einem Flankenschild auf der linken Seite geschützt wird (gemäss Skizze Meier).

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Durch Truppen gebauter Ik-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4. Verhältnismässig grosser Eingangsvorbau, durch den vermutlich eine feldlafettierte Ik hinein geschoben werden konnte. Ik-Stände wurden im Bereich der Grenzbefestigung relativ selten geba

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2015

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Ik eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Ik-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 39

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02632 35472/AF

Gemeinde	Mumpf	Ortsteil	Mumpf
Flurname	OBERBERG		
Koordinaten	2635830 1265360		
Namensvarianten	OBERBERG ; ; Mumpf		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand im Wald südlich des Weilers Oberberg oberhalb Mumpf mit Wirkung auf GPH 1605. Ein mit Flügelmauern gesicherter Graben und ein Stollen führen zum Eingang, dahinter ein ca. 4 m x 4,6 m grosser Kampfraum für 1 Beob und 1 Mg, Flankenschild auf der rechten Seite (gemäss Skizze Meier). Eingang und ein Teil der Scharte eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4, normale mittelgrosse Version mit einem unüblichen Eingangsvorbau (mit Flügelmauern gesicherter Laufgraben und Stollen, bereits zugeschüttet). Bestandteil des Verteidigungsdispos des Stüt

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Mg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Halb eingedeckt, zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 46

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02633 35472/AG

Gemeinde	Mumpf	Ortsteil	Mumpf
Flurname	OBERBERG W		
Koordinaten	2635705 1265690		
Namensvarianten	OBERBERG W ; Oberberg-West ; Mumpf		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Ik-Stand im Wald westlich des Weilers Oberberg oberhalb Mumpf mit Wirkung auf GPH 1605. Mit ca. 2,4 m x 3 m relativ kleiner Kampfstand, Zugang über einen seitlichen Betonstollen (gemäss Skizze Meier). Anlage vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Durch Truppen gebauter Ik-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4. Bestandteil des Verteidigungsdispos des Stützpunkts Mumpf. Anlage vollständig eingedeckt (Zustand Okt. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Ik-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Halb eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 47

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02634 35467/AC

Gemeinde	Zeiningen	Ortsteil	Zeiningen
Flurname	TSCHOPPERTHALDE 1		
Koordinaten	2633555 1266290		
Namensvarianten	TSCHOPPERTHALDE 1 ; Zeiningen-Tschopperhalde, Tschopperhalde «Maria», Burgacher ; Zeiningen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand am bewaldeten Nordfuss des Zeinigerbergs. Eine kurze Treppe mit seitlichen Stützmauern führte ursprünglich zur ungeschützten Eingangstür hinunter, dahinter eröffnete sich der ca. 4,1 m x 4,3 m grosse Kampfstand mit Minimalscharten für 1 Lmg und 1 Beob, die linker Hand durch einen Flankenschild geschützt werden (gemäss Skizze Meier). Zugangsbereich bereits eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), etwas grössere Version als üblich. Zugangsbereich bereits eingedeckt.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
29.7.1985: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuheben (Z A 2622)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
6.6.1951: Lmg-Stand (Z A 2622)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Halb eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 36, 37

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02635 35467/AD

Gemeinde	Zeiningen	Ortsteil	Zeiningen
Flurname	TSCHOPPERTHALDE 2		
Koordinaten	2633450 1266250		
Namensvarianten	TSCHOPPERTHALDE 2 ; Tschopperhalde, Zeiningen-Burgacker, Burgacher ; Zeiningen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand am bewaldeten Nordfuss des Zeinigerbergs. Über eine offene Treppe mit seitlichen Stützmauern und einen Stollen mit einem angebauten Steigschacht (Notausstieg) gelangt man zum ca. 3,9 m x 4,1 m grossen Kampfstand mit Minimalscharten für 1 Lmg und 1 Beob, die linker Hand durch einen Flankenschild geschützt werden (gemäss Skizze Meier). Anlage zugemauert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), etwas grössere Version als üblich und mit einem Notausgang versehen. Anlage zugemauert (gemäss AGFA-Liste). Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
29.7.1985: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuheben (Z A 2622)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
6.6.1951: Lmg-Stand (Z A 2622)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 38

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02636 35467/AE

Gemeinde	Zeiningen	Ortsteil	Zeiningen
Flurname	BURGACHER 1		
Koordinaten	2633110 1266110		
Namensvarianten	BURGACHER 1 ; Burgacher «Martheli» ; Zeiningen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand an der bewaldeten Nordwestflanke des Zeinigerbergs. Auf der Rückseite der Anlage offene Treppe mit seitlichen Stützmauern und ungedeckter, abgewinkelter Laufgraben. Durch Eingang und Notausgang (um die Ecke) gelangte bzw. verliess man ursprünglich den ca. 3,8 m x 3,4 m grosse Kampfstand mit Minimalscharten für 1 Beob und 1 Lmg, die rechter Hand durch einen Flankenschild geschützt werden (gemäss Skizze Meier). Anlage bereits fast vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»). Ungewöhnliche Lage der Zugangstreppe (auf der Rückseite). Anlage fast vollständig eingedeckt (Zustand Okt. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB RÜCKBAU 2015

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02637 35467/AF

Gemeinde	Zeiningen	Ortsteil	Zeiningen
Flurname	BURGACHER 2		
Koordinaten	2633065 1266085		
Namensvarianten	BURGACHER 2 ; ; Zeiningen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand an der bewaldeten Nordwestflanke des Zeinigerbergs. Über eine offene Treppe mit seitlichen Stützmauern erreicht man den ca. 3,5 m x 3,7 m grossen Kampfstand mit Minimalscharten für 1 Beob und 1 Lmg, die linker Hand durch einen Flankenschild geschützt werden (gemäss Skizze Meier). Anlage bereits fast vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»). Anlage fast vollständig eingedeckt (Zustand Okt. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02638 35467/AG

Gemeinde	Zeiningen	Ortsteil	Zeiningen
Flurname	ZEININGEN E		
Koordinaten	2632750 1265880		
Namensvarianten	ZEININGEN E ; Zeiningen-Ost ; Zeiningen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk an Westflanke des Zeinigerbergs. An der feindabgewandten Seitenwand offene Treppe & gedeckter Eingangsvorbau mit zweifach geknicktem Zulaufstollen & einer weiteren Treppe, dann Panzertüre. Kampfraum für 1 24 mm Pz Bk (dann 4,7 cm Bk, schliesslich 9 cm Pak), 1 Beob & 1 Mg mit flankierender Wirkung auf teils liquidiertes GPH T 1609 (Gegenwerk von A 2645). Separate Motorennische. Hinter WC-Kabine Notausstieg. Decke mit Blech verkleidet. Im Untergeschoss Mannschaftsraum. Breite, durchgehende Panzerplatte (hinter Schartendeckeln) beidseits durch Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arbeitsgemeinschaft Gebr. Natterer, Basel & Attinger-Eggmann, Liestal
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typisches Flankierwerk mit 1 Schussraum, grössere BBB-Version mit höherem Ausbaustandart (separate Motoren- und WC-Nische, Notausstieg) und breiter, durchgehender Panzerplatte. Betr. Bewaffnung bemerkenswert: Eines der raren Werke im Aargauer Grenzraum mi

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen

Tarnung	
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	mittel, moyen
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

24.5.1939: Aktennotiz betr. Detail-Rekognoszierung Abschnitt Mumpf - Angenstein. Reg-Nr. 11634: Ik, Beob & Mg parallel (Platten), Oberkan- te Dach auf Terrainhöhe (felsiger Boden) (BAr E 5481 1984/162 Bd.326)
10.8.1939: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.311)
18.8.1939: BBB lädt die Baufirmen Gebr. Stamm Basel, Wwe. Cl. Attinger-Eggmann, Gebr. Natterer Augst zur Einreichung ihrer Offerte für die Ausführung von Reg-Nr. 11634 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.311)
22.8.1939: Gemeinsame Begehung der Baustelle durch BBB und eingeladene Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.311)
4.9.1939: Angebot der Baufirmen. Mit Fr. 99’714.- offeriert Natterer am günstigsten, mit Fr. 100’298.- Attinger-Eggmann am zweitgünstigsten (BAr E 5481 1984/162 Bd.311)
12.9.1939: Bauvertrag, Fr. 99’714.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.311)
18.9.1939: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
23.12.1939: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
15.1.1940: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
30.4.1940: Provisorische Abnahme der Bauarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd.311)
6.6.1940: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.311)
8.4.1941: Plan betr. Leitungsführung für die Versorgung mit Frisch-, Warm- und Abluft, Kollektiv-Gasschutz, Wasser und Brennstoff (B)

Besondere Eigenschaften

15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4. Ca. am Standort ein permanent mit 1 24 mm Pz Bk und 1 Mg ausgerüsteter/s Inf-Stand oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
12.10.1960: Einer der beiden Hauptwerke des Stützpunkts Zeiningen. Mit 1 Bk 4,7 cm und 1 Mg auf Festungslafette ausgerüstet (Z A 2622)
16.1.1963: Mit 1 9 cm Pak und 1 Mg ausgerüstet (Z T 1609)
15.12.2003: Ökologisch wertvolles Objekt (AGFA-Liste ökologischer Wert)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan, Plan betr. Versorgung mit Luft, Gasschutz, Wasser etc.) BAr E 5481 1984/162 Bd.311 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 39, 40

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02642 35467/AH

Gemeinde	Zeiningen	Ortsteil	Zeiningen
Flurname	DORF ZEININGEN SW		
Koordinaten	2632415 1265660		
Namensvarianten	DORF ZEININGEN SW ; Zeiningen-Dorf ; Zeiningen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand im Dorf Zeiningen. Zugang über einen Steigschacht und einen kurzen Betonstollen an der feindabgewandten Seitenwand. Ca. 3 m x 3,3 m kleiner Kampfstand mit einer Minimalscharte, die linkerhand mit einem Flankenschild geschützt wird (gemäss Skizze Meier). Anlage vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Anlage vollständig eingedeckt (Zustand Okt. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

29.7.1985: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuheben (Z A 2622)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
12.6.1951: Lmg-Stand (Z A 2622)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Halb eingedeckt [?] (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02645 35467/AI

Gemeinde	Zeiningen	Ortsteil	Zeiningen
Flurname	ZEININGEN W		
Koordinaten	2632130 1265740		
Namensvarianten	ZEININGEN W ; Zeiningen-West ; Zeiningen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk am Waldsporn westlich von Zeiningen. An der feindabgewandten Seitenwand gedeckter Eingangsvorbau mit zweifach geknicktem Zulaufstollen, dann Panzertüre. Kampfraum für 1 24 mm Pz Bk (dann 4,7 cm Bk, schliesslich 9 cm Pak), 1 Beob und 1 Mg mit flankierender Wirkung auf das teils liquidierte GPH T 1609 (Gegenwerk von A 2638). Separate Motorennische. Hinter WC-Kabine liegt Notausstieg. Decke mit Blech verkleidet. Mannschaftsraum im Untergeschoss. Panzerplatten (hinter abklappbaren Schartendeckeln verborgen) beidseits durch Flankenschilde geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bohny & Keller, Bauunternehmung, Sissach
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typisches Flankierwerk mit 1 Schussraum, grössere BBB-Version mit höherem Ausbaustandart (separate Motoren- und WC-Nische, Notausstieg) und breiter, durchgehender Panzerplatte. Relativ spät gebaute BBB-Anlage (erst nach Kriegsbeginn 1939 begonnen). Einer

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

24.5.1939: Aktennotiz betr. Detail-Rekognoszierung Abschnitt Mumpf - Angenstein. Reg-Nr. 11635: Ik, Beob & Mg parallel (Platten), Oberkante Pfahl Waffenhöhe (BAr E 5481 1984/162 Bd.326)
9.8.1939: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.311)
18.8.1939: BBB lädt die Baufirmen Bohny & Keller Sissach, Const. von Arx Olten, Straumann-Hipp & Cie. Basel zur Einreichung ihrer Offerte für die Ausführung von Reg-Nr. 11635 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.311)
22.8.1939: Gemeinsame Begehung der Baustelle durch BBB und eingeladene Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.311)
4.9.1939: Angebot der Bohny & Keller. Mit Fr. 119’095.- das billigste Angebot der 3 eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.311)
12.9.1939: Bauvertrag, Fr. 119’095.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.311)
18.9.1939: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
31.12.1939: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
30.1.1940: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (BAr E 5481 1984/162 Bd.311)
6.6.1940: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.311)

Besondere Eigenschaften

15.4.1942: In Karte Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein permanent mit 1 24 mm Pz Bk und 2 Mg ausgerüsteter/s Inf-Stand oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
12.10.1960: Einer der beiden Hauptwerke des Stützpunkts Zeiningen. Mit 1 Bk 4,7 cm und 1 Mg auf Festungslafette ausgerüstet (Z A 2622)
16.1.1963: Mit 1 9 cm Pak und 1 Mg ausgerüstet (Z T 1609)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.311 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 41, 42

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02646 35467/AJ

Gemeinde	Zeiningen	Ortsteil	Zeiningen
Flurname	SACHERSACHER 1		
Koordinaten	2632100 1265750		
Namensvarianten	SACHERSACHER 1 ; Sachersacker E Zeiningen ; Zeiningen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand am Waldsporn westlich von Zeiningen. Quadratischer, mit ca. 2,9 m x 2,9 m sehr kleiner Kampfstand, der eine ungeschützte Eingangstür und eine Minimalscharte aufweist (gemäss Skizze Meier). Anlage vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	Geniebüro Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), etwas grössere Minimalversion (ohne Flankenschild, ca. 2,9 m x 2,9 m gross statt wie üblich ca. 2,5 m x 2,5 m). Anlage vollständig eingedeckt (Zustand Okt. 1998 gemäss

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2015

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02647 35467/AK

Gemeinde	Zeiningen	Ortsteil	Zeiningen
Flurname	SACHERSACHER 2		
Koordinaten	2632060 1265710		
Namensvarianten	SACHERSACHER 2 ; Sachersacker ; Zeiningen		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand am Waldsporn westlich von Zeiningen. Mit 6 m x 3,7 m grosser Kampfstand für 1 Beob und 1 Mg, Minimalscharte mit Pivot (gemäss Skizze Meier). Die Schartenseite wird rechts durch einen seitlichen Flankenschild geschützt. Eingang eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), grösser als üblich und ohne Eingangsvorbau. Eingang eingedeckt (Zustand Okt. 1998 gemäss FWK). Zusammen mit den nahen Waffenständen A 2645 und A 2649 sowie dem Sanitäts

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Mg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 43

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02648 35467/AL

Gemeinde	Zeiningen	Ortsteil	Zeiningen
Flurname	SACHERSACHER 5		
Koordinaten	2631840 1265520		
Namensvarianten	SACHERSACHER 5 ; Sachersacker ; Zeiningen		

Erste Nutzung	Sanitätsunterstand, abri sanitaire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Betonierter, mit Humus überdeckter Sanitätsunterstand am Fuss der bewaldeten Sunnenbergholden (ca. 700 m südwestlich der Pfarrkirche Zeiningen). 2 abgewinkelte Betonstollen mit Holztürabschluss, die den richtungsgetrennten Transport von Verwundeten möglich machten. Ca. 7,5 m x 3,3 m grosser Unterstand (gemäss Skizze Meier).

Projektverfasser	Geniechef Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Permanenter, durch Truppen errichteter Sanitätsunterstand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»). Vermutlich wurde die Anlage zu einem späteren Zeitpunkt als KP genutzt. Einzigartiges Beispiel eines betonierten Sanitätsunterstandes der Aarg

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.3.1945: Aufnahmeplan (Z A 2622)
21.6.1945: Übergabe von Gr Br 4 an FW Kp 4 (Z A 2622)
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter San U eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
21.6.1945: San U (Z A 2622)
[ca. 1952]: KP (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
16.1.1963: KP (Z T 1609)
19.1.2004: Kaverne vermietet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 2622 (Kopie Aufnahmeplan)
	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 44

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02649 35467/AM

Gemeinde	Zeiningen	Ortsteil	Zeiningen
Flurname	SACHERSACHER 4		
Koordinaten	2631840 1265590		
Namensvarianten	SACHERSACHER 4 ; Sachersacker, Objekt No. 8B ; Zeiningen		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Ik-Stand an der bewaldeten Ostflanke der Sunnenbergholden (ca. 1 km südwestlich von Zeiningen). Ca. 3,6 m x 5,1 m grosser Kampfstand für 1 Ik und 1 Beob (gemäss Skizze Meier) mit Wirkung auf GPH T 1609. In der feindabgewandten Seitenwand ca. 1,2 m breite, doppelflügelige Eisentüre, durch die 1 feldlafettierte Ik hinein- und hinausgeschoben wurde. In der gegenüberliegenden Seitenwand vermutlich Notausgang, dahinter Stollen (gemäss Aufnahmeplan). Schartenseite mit Tarnmalerei, Minimalscharten und Flankenschild. Links und rechts der Anlage wird Terrain mit einer Stützmauer gesichert.

Projektverfasser	Geniebüro Gz Br 4
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Biland & Cie., Hoch- und Tiefbau, Baden
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Ik-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»). Normale Kleinversion (ohne Eingangsvorbau), aber mit spezieller Ik-Scharte und ungewöhnlichem Stollen (Notausgang?). Einziger Ik-Stand dieser Sperrstelle. Ik-Stände wurden im Bereich der Gren

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
11.8.1941: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 9’481.- (Z A 2622)
1.9.1941: Bauvertrag mit Biland betr. Ik-Leichtstand Sachersacker, Fr. 9’481.- Mit Bau kann sofort begonnen werden (Z A 2622)
15.9.1941: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
12.11.1941: Abrechnung der Bauunternehmung, Fr. 10’095.- (Z A 2622)
16.3.1945: Aufnahmeplan (Z A 2622)
21.6.1945: Übergabe von Gz Br 4 an FW Kp 4 (Z A 2622)
29.7.1985: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuheben (Z A 2622)

Besondere Eigenschaften
12.11.1941: Ik-Leichtstand (Z A 2622)
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter [?] Inf-Stand oder -Werk für 1 Ik eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
21.6.1945: Ik-Stand Zeiningen-Sachersacker, Koord. 631.840/265.590 (Z A 2622)
19.1.2004: Vermietet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 2622 (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 45, 46

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02650 35418/AA

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	KRAFTWERK RIBURG		
Koordinaten	2629560 1270450		
Namensvarianten	KRAFTWERK RIBURG ; Ryburg-Kraftwerk, Kraftwerk Riburg-Schwörstadt, Heimeholz ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiger, betonierter Lmg-Stand mit Stahlblechauskleidung im Wald Heimeholz unweit des Stauwehrs Riburg-Schwörstadt. Der konische Aufbau hat ihm die Bezeichnung «Zuckerstockbunker» eingetragen (hier kleiner Typ). Zugang zum Kampfraum durch gasdichte Stahltüre mit eingebauten Notausgangdeckel und Schiessscharte. In den 2 übrigen Schiessscharten je 1 Kugellafette für die Fixierung des Lmg eingebaut. Abstieg zum Aufenthaltsraum mit Schlafgelegenheit durch gasdichte Bodenklappe und Leiter. Akustische Verbindung durch Sprachrohr. Mit Fusspedal antreibbarer Ventilator und Wassertank vorhanden.

Projektverfasser	G. Schindler, Ingenieurbureau, Zürich
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung (intaktes, sehr kompaktes Dispo zur Sicherung des Stauwehrs des Kraftwerks Riburg und zur Gewährleistung deren Sprengung im äussersten Notfall). Typologisch aussergewöhnlicher Waffenstand (Leichtunterstan

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung	mittel, moyen
Technische Infrastruktur	mittel, moyen
Annexbauten	

Baugeschichte

24.3.1939: Gst Abt besichtigt einen von Ingenieur G. Schindler, Zürich beim Remontendepot in Bern ausgeführter Lmg-Stand (BAr E 5481 (A) 1973/21 Bd.2)
25.3.1939: Huber, Unterstabschef Rückwärtiges und Festungswesen Gst Abt, erteilt an Schindler den Auftrag, 3 derartige Lmg-Stände bei Albbruck-Dogern, Ryburg-Schwörstadt und Schwaderloch zu bauen (BAr E 5481 (A) 1973/21 Bd.2)
20.4.1939: Huber schreibt Kdo 2. AK, dass die mit der Firma Schindler am 25.3. vereinbarten Bautermine (10.4.-24.4.) unterschritten wurden, indem der erste der 3 Stände am 3.4. und der letzte am 9.4. fertig gestellt waren (BAr E 27/17357 Bd.1)
21.4.1939: Besichtigung der Leichtstände System Schindler beim Stau- wehr Albbruck (Leibstadt), Stauwehr Ryburg und Rheinsteg Schwaderloch durch hohe Vertreter des Generalstabs, Abt für Genie, BBB, KTA und Flieger. Die letzten zwei waren gleich gebaut worden wie diejenigen für den passiven Luftschutz, beim ersten war die Betondicke auf 1,5 m erhöht worden. Gemäss Schindler koste der gewöhnliche Leichtstand Fr. 20'000.- und der verstärkte Fr. 25'000.-; die Bauzeit inkl. Beschaffung des Eisenarmierung betrage ca. 4 Wochen. Der Chef Gst Abt beauftragt Schindler, sofort 20 Leichtstände für die Brücken im St. Galler Rheintal zu beschaffen und zwar nach dem Modell des Leibstadter Standes, jedoch mit nur 4,5 m Durchmesser und mit 1 m Betonstärke. Der Durchmesser des zylindrischen Kampfraums werde somit 2,5 m betragen. Diese Stände würden mit je 2 Lmg ausgerüstet. Die Lmg würden mit einer Vorrichtung für indirektes Richten versehen, wie sie von Schindler im Stand Ryburg konstruiert worden sei (BAr E 5481 1970/323 Bd. 15)

Besondere Eigenschaften

20.4.1939: An wichtigen Orten sind Leichtstände System Schindler zu bauen, die Sprengdetachemente aufnehmen und diese vor Feuerüberfällen schützen (von dort können die Sprengladungen über in Kabelgräben ge- führte Zündleitungen sicher erfolgen). Der konische Aufbau dient zur Beobachtung und beiläufig zur Aufnahme von Lmg, damit mindestens für eine kurze Zeit die Reparatur des Objekts mit Feuer verhindert werden kann (BAr E 27/17357 Bd.1)
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
19.1.2004: Fernzündstelle zu M 1902, NSD vorgesehen (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr 5480 (A) 1969/66 Bd.4 (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 5058 : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02651 35418/AB

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	RIBURG "HURRA"		
Koordinaten	2629480 1270400		
Namensvarianten	RIBURG "HURRA" ; Ryburg «Hurra», Kraftwerk Riburg-Schwörstadt, Heimeholz ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand im Wald Heimeholz mit flankierender Wirkung auf das Stauwehr Riburg. Ca. 3,5 m x 3,5 m mittelgrosser Kampfstand für 1 Mg auf Pivotsupport und 1 Beob (gemäss Skizze Meier). Die Schartenseite wird linkerhand durch einen Flankenschild geschützt. Eingang vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung (intaktes, sehr kompaktes Dispo zur Sicherung des Stauwehrs des Kraftwerks Riburg und zur Gewährleistung deren Sprengung im äussersten Notfall). Durch Truppen 1939/40 gebauter Mg-Stand im ehemaligen Absch

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Mg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 5058 : 20, 21

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02652 35418/AC

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	RIBURG "SAEMI"		
Koordinaten	2629450 1270600		
Namensvarianten	RIBURG "SAEMI" ; Ryburg «Sämi», Heimeholz ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk im Wald Heimeholz mit halbflankierender Wirkung auf das Stauwehr Rheinfelden. Eine offene Treppe, die auf der Feindseite durch eine hohe Brüstung mit 2 Schiessscharten geschützt wird, führt zur eisernen Eingangstüre, durch die man den ca. 1,7 x 2,2 m kleinen Kampfraum mit Minimalscharten für 1 Beob und 1 Mg auf Pivotlafette betritt (gemäss Aufnahmeplan). Eine Leiter führt zur Unterkunft im Untergeschoss hinunter (gemäss Skizze Meier). Schartenseite mit einer unterschiedlich tiefen Schartenstirn und einem Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Geniechef Gz Br 4
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung (intaktes, sehr kompaktes Dispo zur Sicherung des Stauwehrs des Kraftwerks Riburg und zur Gewährleistung deren Sprengung im äussersten Notfall). Durch Truppen 1939/40 gebautes Mg-Werk im ehemaligen Abschn

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
15.3.1945: Aufnahmeplan (Z A 2650)
2.7.1945: Übergabe der Anlage von Gr Br 4 an FW Kp 4. Ventilation und elektrische Installationen vorhanden (Z A 2650)
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein permanent mit 2 Mg ausgerüsteter/s Inf-Stand oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
2.7.1945: Mg-Werk (Z A 2650)
[ca. 1952]: Mg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 2650 (Kopie Aufnahmeplan)
	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 5058 : 22, 23

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02653 35417/AA

Gemeinde	Möhlin	Ortsteil	Möhlin
Flurname	SUNNENBERG 1 IRMA		
Koordinaten	2631150 1265425		
Namensvarianten	SUNNENBERG 1 IRMA ; Sonnenberg «Irma» ; Möhlin		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand am bewaldeten Nordwestfuss des Sunnenbergholden. Ein mit Flügelmauern gesicherter Laufgraben führt zum Eingang, dahinter ein ca. 3,3 m x 4 m grosser Kampfraum mit Minimalscharte für 1 Mg, Flankenschild auf der linken Seite (gemäss Skizze Meier). Eingang und Scharte mit Zementsteinen zugemauert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale Kleinversion mit einem unüblichen Eingangsvorbau (mit Flügelmauern gesicherter Laufgraben). Inschrift an der Schartenstirn. Eingang und Scharte zugemauert (Zust

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Mg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck
An der Scharten- stirn Inschriften «IRMA»

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 1, 2, 3

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02654 35417/AB

Gemeinde	Möhlin	Ortsteil	Möhlin
Flurname	SUNNENBERG 2		
Koordinaten	2630590 1265190		
Namensvarianten	SUNNENBERG 2 ; Sonnenberg Pkt. 463 ; Möhlin		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand am bewaldeten Chlei Sunnenberg. Durch die Eingangstüre an der feindabgewandten Seitenwand betrifft man den ca. 4,3 m x 3,9 m grossen Kampfstand mit Minimalscharten für 1 Lmg und 1 Beob, die linker Hand durch einen Flankenschild geschützt werden; Eingang mit Zementsteinen zugemauert (gemäss Skizze Meier).

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), etwas grössere Version als üblich. Bildet zusammen mit A 2655 und T 1615 ein kompaktes, schutzwürdiges Ensemble. Eingang zugemauert (Zustand Jan. 1999 gemäss FWK). Bau

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 4

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02655 35417/AC

Gemeinde	Möhlin	Ortsteil	Möhlin
Flurname	SUNNENBERG 3		
Koordinaten	2630580 1265180		
Namensvarianten	SUNNENBERG 3 ; Sonnenberg Pkt. 463 ; Möhlin		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand am bewaldeten Chlei Sunnenberg. Ca. 3,1 m x 3,1 m kleiner Kampfstand mit Minimalscharte für 1 Lmg; Flankenschild auf der rechten Seite (gemäss Skizze Meier). Eingang eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale Kleinversion. Bildet zusammen mit A 2654 und T 1615 ein kompaktes, schutzwürdiges Ensemble. Eingang eingedeckt (Zustand Jan. 1999 gemäss FWK). Bauhülle zu erha

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 5

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02656 35417/AD

Gemeinde	Möhlin	Ortsteil	Möhlin
Flurname	SUNNENBERG 4		
Koordinaten	2629980 1265275		
Namensvarianten	SUNNENBERG 4 ; Sonnenberg «Rosmarie» ; Möhlin		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand am bewaldeten Chlei Sunnenberg. Ca. 2,8 m x 3,4 m kleiner Kampfstand mit Minimalscharte für 1 Lmg; Flankenschild auf der rechten Seite (gemäss Skizze Meier). Eingang eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale Kleinversion. Bildet zusammen mit A 2657 und T 1615 ein kompaktes, schutzwürdiges Ensemble. Inschrift an der Schartenstirn. Eingang eingedeckt (Zustand Jan. 19

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck
An der Scharten- stirn Inschrift «ROSMARIE»

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 6, 7

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02657 35417/AE

Gemeinde	Möhlin	Ortsteil	Möhlin
Flurname	SUNNENBERG 5		
Koordinaten	2629790 1265320		
Namensvarianten	SUNNENBERG 5 ; Sonnenberg Pkt. 417 ; Möhlin		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand am bewaldeten Chlei Sunnenberg. Ca. 3,5 m x 3,8 m grosser Kampfstand mit Minimalscharte inkl. Pivot für 1 Lmg; Flankenschild auf beiden Seiten (gemäss Skizze Meier). Eingang mit Zementsteinen zugemauert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale Kleinversion mit je einem Flankenschild an beiden Schartenrändern. Bildet zusammen mit A 2656 und T 1615 ein kompaktes, schutzwürdiges Ensemble. Eingang zugema

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 8

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 02658 35413/AA

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	STEPPBERG E		
Koordinaten	2628550 1265725		
Namensvarianten	STEPPBERG E ; Steppberg-Ost, «Miggeli» ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand am bewaldeten Steppberg (ca. 1,5 km nördlich von Magden). Ca. 2,8 m x 3,5 m kleiner Kampfstand mit einer Minimalscharte inkl. Pivot; Flankenschild auf der linken Seite (gemäss Skizze Meier). Eingang eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen 1939/40 gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale Kleinversion. Eingang eingedeckt (Zustand Juli 1998 gemäss FWK). Amphibien-Lebensraum. Bauhülle er

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
7.3.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1989 aufzuheben (Z A 2650)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
15.2.1952: Mg-Stand (Z A 2650)
[ca. 1952]: Mg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Amphibien (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02659 35415/AA

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	WASSERLOCH E		
Koordinaten	2628490 1266130		
Namensvarianten	WASSERLOCH E ; Wasserloch-Ost ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Doppel-Mg-Werk im Wald Wasserloch (ca. 1,5 km südöstlich von Rheinfelden), welches zusammen mit A 2660 & A 2661 den Aufstieg zum Steppberg von Norden her sicherten. An der feindabgewandten Seitenwand Eingang (ohne Vorbau). Mit einem Handgranatenauswurfrohr konnte der Zugang verteidigt werden. Horizontaler Zugang zum fünfeckigen, durch eine Stichmauer unterteilten Kampfraum für 2 Mg. Decke mit Blech verkleidet. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Die minimal gepanzerten Scharten (hinter abklappbaren Schartendeckeln) werden je durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Richard Wagner, Tiefbau-unternehmung, Basel
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typologisch aussergewöhnlicher BBB-Betonbunker (eigentlicher «Leichtstand»): Feindseitige Mauer nur 1,2 m dick, ohne Eingangsvorbau. Doppelstand-Version mit einem fünfeckigem Kampfraum. Derartige Anlagen ohne Panzerplatten bzw. Schartentöpfe sind selten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
24.5.1939: Detail-Rekognoszierung Abschnitt Mumpf - Angenstein. Reg- Nr. 11636: Leichtstand (Typ Mai 1939) mit 2 Mg auf Festungslafette (ohne Platten oder Topf). Genaue Lage & Schussrichtungen nach Aushau einer durchgehenden Schneise festzulegen (BAr E 5481 1984/162 Bd.326)
14.9.1939: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.312)
27.9.1939: BBB lädt die Baufirmen A. Bischoff & Cie. AG Basel, Robert Wullschleger Aarburg, Stehelin & Vischer AG Basel, Richard Wagner Basel zur Einreichung ihrer Offerten für die Ausführung von Reg-Nr. 116636-11638 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.312)
30.9.1939: Gemeinsame Begehung der Baustelle durch BBB und eingeladene Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.312)
7.10.1939: Angebot von Wagner. Mit Fr. 23'998.- das billigste Angebot der eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.312)
17.10.1939: Bauvertrag betr. Reg-Nr. 11636-11638, Fr. 68'396.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.312)
23.10.1939: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
15.5.1940: Prov. Abnahme der Bauarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd.312)
18.6.1940: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.312)
31.10.1940: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 22'155.-, Vergütung für Faconieren der Betonrundeisen Fr. 133.-, Preisaufschlag für Zement Fr. 281.- und Lohnerhöhungen Fr. 85.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.312)
13.3.1941: BBB anerkennt die Schlussabrechnung von Wagner von Fr. 71'305.- betr. Reg-Nr. 11636-11638. Betrag setzt sich zusammen aus Schlussabrechnung minus 1% Rabatt Fr. 61'213.-, Preisaufschläge Fr. 847.- und ausservertragliche Nachforderungen Fr. 9'244.- (Verzögerung durch Frost und sumpfige Bodenplätze) (BAr E 5481 1984/162 Bd.312)

Besondere Eigenschaften
14.9.1939: Leichter Stand (gemäss Bauplan)
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein permanent mit 2 Mg ausgerüsteten Inf-Stand oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
19.1.2004: Amphibien (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.312 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 24, 25

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02660 35415/AB

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	WASSERLOCH MITTE		
Koordinaten	2628070 1266160		
Namensvarianten	WASSERLOCH MITTE ; Wasserloch-Mitte ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Doppel-Mg-Werk im Wald Wasserloch (ca. 1,5 km südöstlich von Rheinfelden), welches zusammen mit A 2659 & A 2661 Aufstieg zum Steppberg von Norden her sicherten. An der feindabgewandten Seitenwand Eingang (ohne Vorbau). Mit einem Handgranaten-Auswurfrohr konnte der Zugang verteidigt werden. Horizontaler Zugang zum sechseckigen, durch eine Stichmauer unterteilten Kampfraum für 2 Mg. Decke mit Blech verkleidet. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Die minimal gepanzerten Stufenscharten (hinter abklappbaren Schartendeckeln) werden je durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Richard Wagner, Tiefbau-unternehmung, Basel
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typologisch aussergewöhnlicher BBB-Betonbunker (eigentlicher «Leichtstand»): Feindseitige Mauer nur 1,2 m dick, ohne Eingangsvorbau. Doppelstand-Version mit einem fünfeckigem Kampfraum. Derartige Anlagen ohne Panzerplatten bzw. Schartentöpfe sind selten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
24.5.1939: Detail-Rekognoszierung Abschnitt Mumpf - Angenstein. Reg- Nr. 11637: Leichtstand (Typ Mai 1939) mit 2 Mg auf Festungslafette (ohne Platten oder Topf). Genaue Lage & Schussrichtungen nach Aushau einer durchgehenden Schneise festzulegen (BAr E 5481 1984/162 Bd.326)
16.9.1939: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.312)
27.9.1939: BBB lädt die Baufirmen A. Bischoff & Cie. AG Basel, Robert Wullschleger Aarburg, Stehelin & Vischer AG Basel, Richard Wagner Basel zur Einreichung ihrer Offerten für die Ausführung von Reg-Nr. 116636-11638 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.312)
30.9.1939: Gemeinsame Begehung der Baustelle durch BBB und eingeladene Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.312)
7.10.1939: Angebot von Wagner. Mit Fr. 22'183.- das billigste Angebot der eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.312)
17.10.1939: Bauvertrag betr. Reg-Nr. 11636-11638, Fr. 68'396.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.312)
23.10.1939: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
18.6.1940: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.312)
31.10.1940: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 19'417.-, Vergütung für Faconieren der Betonrundeisen Fr. 125.-, Preisaufschlag für Zement Fr. 99.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.312)
13.3.1941: BBB anerkennt die Schlussabrechnung von Wagner von Fr. 71'305.- betr. Reg-Nr. 11636-11638. Betrag setzt sich zusammen aus Schlussabrechnung minus 1% Rabatt Fr. 61'213.-, Preisaufschläge Fr. 847.- und ausservertragliche Nachforderungen Fr. 9'244.- (Verzögerung durch Frost und sumpfige Bodenplätze) (BAr E 5481 1984/162 Bd.312)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein permanent mit 2 Mg ausgerüsteten Inf-Stand oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.312 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 26, 27

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02661 35415/AC

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	WASSERLOCH W		
Koordinaten	2627740 1266170		
Namensvarianten	WASSERLOCH W ; Wasserloch-West ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Doppel-Mg-Werk im Wald Wasserloch (ca. 1,5 km südöstlich von Rheinfelden), welches zusammen mit A 2659 & A 2660 den Aufstieg zum Steppberg von Norden her sicherten. An der feindabgewandten Seitenwand Eingang (ohne Vorbau). Mit einem Handgranaten-Auswurfrohr konnte der Zugang verteidigt werden. Horizontaler Zugang zum sechs- eckigen, durch eine Stichmauer unterteilten Kampfraum für 2 Mg. Decke mit Blech verkleidet. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Die minimal gepanzerten Stufenscharten (hinter abklappbaren Schartendeckeln) werden je durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Richard Wagner, Tiefbau-unternehmung, Basel
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typologisch aussergewöhnlicher BBB-Betonbunker (eigentlicher «Leichtstand»): Feindseitige Mauer nur 1,2 m dick, ohne Eingangsvorbau. Doppelstand-Version mit einem fünfeckigem Kampfraum. Derartige Anlagen ohne Panzerplatten bzw. Schartentöpfe sind selten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
24.5.1939: Detail-Rekognoszierung Abschnitt Mumpf - Angenstein. Reg- Nr. 11638: Leichtstand (Typ Mai 1939) mit 2 Mg auf Festungslafette (ohne Platten oder Topf). Genaue Lage & Schussrichtungen nach Aushau einer durchgehenden Schneise festzulegen (BAr E 5481 1984/162 Bd.326)
15.9.1939: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.312)
27.9.1939: BBB lädt die Baufirmen A. Bischoff & Cie. AG Basel, Robert Wullschleger Aarburg, Stehelin & Vischer AG Basel, Richard Wagner Basel zur Einreichung ihrer Offerten für die Ausführung von Reg-Nr. 116636-11638 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.312)
30.9.1939: Gemeinsame Begehung der Baustelle durch BBB und eingeladene Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.312)
7.10.1939: Angebot von Wagner. Mit Fr. 22'906.- das billigste Angebot der eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.312)
17.10.1939: Bauvertrag betr. Reg-Nr. 11636-11638, Fr. 68'396.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.312)
23.10.1939: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
18.6.1940: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.312)
31.10.1940: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 20'260.-, Vergütung für Faconieren der Betonrundeisen Fr. 125.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.312)
13.3.1941: BBB anerkennt die Schlussabrechnung von Wagner von Fr. 71'305.- betr. Reg-Nr. 11636-11638. Betrag setzt sich zusammen aus Schlussabrechnung minus 1% Rabatt Fr. 61'213.-, Preisaufschläge Fr. 847.- und ausservertragliche Nachforderungen Fr. 9'244.- (Verzögerung durch Frost und sumpfige Bodenplätze) (BAr E 5481 1984/162 Bd.312)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein permanent mit 2 Mg ausgerüsteten Inf-Stand oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.312 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 28

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02662 35413/AB

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	STEPPBERG 1		
Koordinaten	2627760 1265780		
Namensvarianten	STEPPBERG 1 ; ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand auf dem bewaldeten Steppberg (ca. 1,5 km nordwestlich von Magden). Ca. 2,9 m x 3,3 m kleiner Kampfstand mit einer Minimalscharte; Flankenschild auf der rechten Seite (gemäss Skizze Meier). Anlage fast vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen 1939/40 gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale Kleinversion. Da Anlage bereits fast vollständig eingedeckt wurde (Zustand Juli 1998 gemäss FWK), i

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
7.3.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1989 aufzuheben (Z A 2650)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Mg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 5058 : 27

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02665 35413/AC

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	STEPPBERG 2		
Koordinaten	2627590 1265645		
Namensvarianten	STEPPBERG 2 ; ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Betonierter Mannschaftsunterstand auf dem bewaldeten Steppberg (ca. 1,5 km nordwestlich von Magden). Anlage vollständig mit Erde überdeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	National

Begründung
Anlage vollständig überdeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

7.3.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1989 aufzuheben (Z A 2650)

Besondere Eigenschaften

15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
19.1.2004: Eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02666 35413/AD

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	STEPPBERG 3		
Koordinaten	2627640 1265715		
Namensvarianten	STEPPBERG 3 ; Steppberg «Anneli» ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand auf dem bewaldeten Steppberg (ca. 1,5 km nordwestlich von Magden). Über einen Eingangsvorbau an der feindabgewandten Seitenwand (Notausgang darin integriert) erreicht man den ca. 3,1 m x 3,1 m grossen Kampfstand; unterhalb der Minimalscharte (bereits zubetoniert), die linkerhand von einem Flankenschild geschützt wird, befindet sich ein Betonblock (gemäss Skizze Meier).

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen 1939/40 gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale Kleinversion mit Eingangsvorbau und Notausgang. Unklar, welche Funktion der Betonblock unterhalb d

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
7.3.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1989 aufzuheben (Z A 2650)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)

Inschriften und Raumschmuck
An der Scharten- stirn Inschrift «ANNELI»

Quellen
Text
Pläne Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB CD 5058 : 28, 29

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 02667 35413/AE

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	STEPPBERG 4		
Koordinaten	2627550 1265650		
Namensvarianten	STEPPBERG 4 ; Steppberg-Blueme, Steppberg «Bluemli» ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand auf dem bewaldeten Steppberg (ca. 1,5 km nordwestlich von Magden). Über einen Eingangsvorbau an der feindabgewandten Seitenwand (Notausgang darin integriert) erreicht man den ca. 3,9 m x 4 m grossen Kampfstand mit Minimalscharten für 1 Beob und 1 Mg (bereits zubetoniert), die links von einem Flankenschild geschützt werden. Unterhalb der Mg-Scharte befindet sich ein Betonblock (gemäss Skizze Meier).

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen 1939/40 gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale mittelgrosse Version mit Eingangsvorbau. Unklar, welche Funktion der Betonblock unterhalb der Schart

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
7.3.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1989 aufzuheben (Z A 2650)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Mg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)

Inschriften und Raumschmuck
An der Scharten- stirn Inschrift «BLUEME»

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 5058 : 30, 31

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02669 35413/AF

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	STEPPBERG 6		
Koordinaten	2627470 1265520		
Namensvarianten	STEPPBERG 6 ; Steppberg Pkt. 389 ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Betonierter Mannschaftsunterstand auf dem bewaldeten Steppberg (ca. 1,5 km nordwestlich von Magden). Eingedeckt, nur noch Entlüftungskamin sichtbar.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Anlage überdeckt, nur noch Lüftungskamin sichtbar.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
22.4.1992: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 2650)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Unterstand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 5058 : 34

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02670 35413/AG

Gemeinde	Magden	Ortsteil	Magden
Flurname	BRAND "DREISPITZ"		
Koordinaten	2627690 1265440		
Namensvarianten	BRAND "DREISPITZ" ; Brand-Dreispitz ; Magden		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Doppel-Mg-Stand auf dem bewaldeten Steppberg (ca. 1,5 km nordwestlich von Magden) mit Wirkung in Richtung Nordwesten (A 2669) und Südosten. Kleiner Vorbau an der feindabgewandten Längswand, der sowohl über einen horizontalen Eingang als auch einen Steigschacht betreten und verlassen werden konnte, dahinter 2 separate Kampfstände mit je 2 Minimalscharten (gemäss Skizze Meier). Zwar war vermutlich jeder Stand mit je 1 Mg und 1 Beob ausgerüstet, jedoch nur der in Richtung Nordwesten wirkende Kampfraum mit einem seitlichen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen 1939/40 gebauter Doppel-Mg-Stand - im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag») relativ selten gebaut. Inschrift an einer der beiden Schartenstirnen. Anlage bereits zugemauert. Bau

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
22.4.1992: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 2650)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
11.2.1952: Mg-Stand (Z A 2650)
[ca. 1952]: Doppel-Mg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck
An einer der
beiden Scharten- stirnen Inschrift «DREISPITZ»

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 5058 : 35, 36

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02671 35413/AH

Gemeinde	Magden	Ortsteil	Magden
Flurname	BRAND "NERO"		
Koordinaten	2627660 1265410		
Namensvarianten	BRAND "NERO" ; Brand-Nero ; Magden		
Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse		
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente		

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand auf dem bewaldeten Steppberg (ca. 1,5 km nordwestlich von Magden) mit Wirkung in Richtung Südosten entlang einer Waldwegs (A 2672). Über einen Eingangsvorbau an der feindabgewandten Seitenwand (Notausstiegsschacht darin integriert) erreicht man den ca. 3,9 m x 4 m grossen Kampfstand mit Minimalscharten für 1 Beob und 1 Mg (bereits zubetoniert), die links von einem Flankenschild geschützt werden (gemäss Skizze Meier). Eingang zugemauert, Anlage teilweise eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen 1939/40 gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale mittelgrosse Version mit Eingangsvorbau. Inschrift an der Schartenstirn. Anlage zugemauert. Bauhüll

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
22.4.1992: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 2650)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Mg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck
An der Scharten- stirn Inschrift «NERO»

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 5058 : 37, 38

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02672 35413/AI

Gemeinde	Magden	Ortsteil	Magden
Flurname	BRAND "BEPPI"		
Koordinaten	2627750 1265240		
Namensvarianten	BRAND "BEPPI" ; Brand-Bebbi ; Magden		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand am bewaldeten Steppberg (ca. 1 km nordwestlich von Magden) mit Wirkung in Richtung Süden (Waldperimeter Brand). Über einen Eingangsvorbau an der feindabgewandten Seitenwand erreicht man den ca. 3,4 m x 3,9 m grossen Kampfstand mit Minimalscharte für 1 Beob/Lmg (gemäss Skizze Meier). Am linken Rand der Schartenseite steht ein Flankenschild hervor. Eingang bereits eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen 1939/40 gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale Kleinversion mit Eingangsvorbau. Inschrift an der Schartenstirn. Eingang eingedeckt (Zustand Juli

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
22.4.1992: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 2650)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck
An der Scharten- stirn Inschrift «BEBBI»

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 5058 : 39, 40

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02673 35413/AJ

Gemeinde	Magden	Ortsteil	Magden
Flurname	BRAND 1		
Koordinaten	2627690 1265070		
Namensvarianten	BRAND 1 ; Enge-Brand, Enge Brand «Glück auf» ; Magden		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand am südwestlichen Fuss des bewaldeten Steppbergs (ca. 1 km nordwestlich von Magden) mit Wirkung in Richtung Südosten. Über einen Eingangsvorbau an der feindabgewandten Seitenwand erreicht man den ca. 4 m x 4,4 m grossen Kampfstand mit Minimalscharten für 1 Beob und 1 Mg; unterhalb der Mg-Scharte, die linkerhand von einem Flankenschild geschützt wird, befindet sich ein Betonblock (gemäss Skizze Meier).

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen 1939/40 gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale mittelgrosse Version mit Eingangsvorbau. Unklar, welche Funktion der Betonblock unterhalb der Schar

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
22.4.1992: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 2650)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Mg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02674 35413/AK

Gemeinde	Magden	Ortsteil	Magden
Flurname	BRAND 2		
Koordinaten	2627650 1265030		
Namensvarianten	BRAND 2 ; Enge-Brand, Enge Brand «3 Tannen» ; Magden		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Ik-Stand am südwestlichen Fuss des bewaldeten Steppbergs (ca. 1 km nordwestlich von Magden). Ca. 3,6 m x 4,6 m grosser Kampfstand für 1 Ik und 1 Beob; Schartenseite mit 2 Minimalscharten, einem Flankenschild (links) und einer unterschiedlich tiefen Schartenstirn; ungeschützter Eingang an der feindabgewandten Seitenwand (gemäss Skizze Meier).

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen 1939/40 gebauter Ik-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale Kleinversion (ohne Eingangsvorbau). Einziger Ik-Stand dieser Sperrstelle. Ik-Stände wurden im Bereic

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
22.4.1992: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 2650)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Ik eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Ik-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)

Inschriften und Raumschmuck
An der Scharten- stirn Inschrift
«3 TANNEN»

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 5058 : 41, 42

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02675 35413/AL

Gemeinde	Magden	Ortsteil	Magden
Flurname	BRAND 3		
Koordinaten	2627600 1265135		
Namensvarianten	BRAND 3 ; Enge-Brand ; Magden		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand am südwestlichen Fuss des bewaldeten Steppbergs (ca. 1 km nordwestlich von Magden) mit Wirkung in Richtung Südwesten. Anlage fast vollständig eingedeckt (Eingang zugeschüttet, Scharte sichtbar).

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen 1939/40 gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»). Da Anlage bereits fast vollständig eingedeckt wurde (Zustand Juli 1998 gemäss FWK), ist sie nur zu dokumen

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
22.4.1992: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 2650)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 02676 35413/AM

Gemeinde	Magden	Ortsteil	Magden
Flurname	ENGE E		
Koordinaten	2627550 1265290		
Namensvarianten	ENGE E ; Enge-Ost, Steinbruch Magden-Enge ; Magden		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Betoniertes, kaverniertes Inf-Werk in Felswand an südwestlicher Flanke des Steppbergs. Hinter Eingang Zulaufstollen mit 2 Nischen. Von dort Steigschacht zum 1939 gebauten Mg-Stand (mit flankierender Wirkung auf ehemaliges Schienenhindernis). In südöstlicher Richtung bauliche Erweiterung von 1940/41: Abgewinkelter Stollen führt zu 2 Mannschaftskavernen, zur WC-Nische, zum Notausgang (Steigschacht mit Zwischenpodest und Stand mit Beob- Scharte und Türabschluss), zum Maschinenraum und Kampfraum für 1 Ik (später Pak), 1 Beob & 1 Mg (Schartentöpfe) mit flankierender Wirkung auf GPH T 1633.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Eberhard & Bösch, Basel; Arbeitsgemeinschaft Th. Bertschinger, Rheinfelden & N. Fein, Solothurn
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. In 2 Bauphasen erstelltes Hauptwerk der Sperre Magden-Enge. Aussergewöhnlich sind die Grösse des Infanteriewerks (2 Kampf-stände, separaten Maschinen- & Unterkunftskavernen), die Ästhetik des einen Kamp

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	hoch, élevé		

Technische Infrastruktur Annexbauten	mittel, moyen

Baugeschichte

24.5.1939: Rekognoszierung Abschnitt Mumpf - Angenstein. Reg-Nr. 11639: 1 Mg auf Festungslafette (Topf). Im Damm zw. Strasse & Steinbruch oder besser im Steinbruch zu bauen (BAr E 5481 1984/162 Bd.326)
26.9.1939: Angebot von Eberhard & Bösch, Fr. 18’524.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.313)
2.10.1939: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
17.10.1939: Bauvertrag mit Bauunternehmung Eberhard & Bösch, Basel, Fr. 18’524.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.313)
16.12.1939: Fertigstellung der Bauarbeiten, einschliesslich Waffennischen und Ausmauerung der Stollen (gemäss Bauvertrag)
21.6.1940: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.313)
7.10.1940: Angebot von Bertschinger, Fr. 29’192.- Ausbruch eines Ver- bindungsstollens vom bestehenden Werk zu den neu projektierten Räu- men, eines Kampfraums für Mg-Beob und Ik, Mannschaftsraums, Kommandoraums, senkrechten Aufstiegsgschachts (Notausgang) (Z A 2650)
11.10.1940: Bauvertrag mit Arbeitsgemeinschaft Bertschinger & Fein betr. Erweiterung Kaverne Enge-Ost und Bau eines Ik-Mg-Stands in der- selben. Grundlage: Angebot von Bertschinger. Baubeginn für 14.10., Bauende für 20.1.1941 festgelegt (Z A 2650)
29.1.1941: Neue Detailofferte von Bertschinger, Fr. 72’026.- (Z A 2650)
16.9.1941: Bericht der Bauleitung «Enge» an Geniechef 2. AK. Okt.- Dez. 1940 nur Zugangsstollen ausgebrochen & Baugerüst montiert, def. Ausbau erst ab Jan. 1941. Insgesamt starke Verzögerungen und Kostenüberschreitungen (fehlende Baupläne, schlechtes Felsmaterial, vermehrte Spriessungen & Abänderung der Armierung, Mangel an gelernten Arbeitskräften, Felsstürze 11.12.1940 & 16.8.1941 etc.) (Z A 2650)

Besondere Eigenschaften
21.12.1940: In der Enge bei Magden wird durch Geniebüro Gz Br 4 eine Kaverne gebaut, die durch einen Stollen mit der BBB-Kaverne Enge-Ost verbunden wird (Z A 2650)
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein permanent mit 1 Ik und 2 Mg ausgerüsteter/s Inf-Stand oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
7.3.1945: Ik- & Mg-Werk (Z A 2650)
25.5.1994: 1 x 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivotlafette und
2 x 7,5 mm Festungs-Mg 1951/80

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan) / Z A 2650 (Kopie Aufnahmeplan) BAr E 5481 1984/162 Bd.313 (Kopie Übersichtsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 5058 : 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 02677 35413/AN

Gemeinde	Magden	Ortsteil	Magden
Flurname	KAVERNE ENGE E		
Koordinaten	2627500 1265370		
Namensvarianten	KAVERNE ENGE E ; Enge-Ost ; Magden		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Kavernierte Kommandoposten in einer Felswand an der südwestlichen Flanke des Steppbergs. Hinter dem betonierten Eingang und einem kleineren Vorraum (Schleuse) befindet sich der 6 m x 3 m grosse Arbeitsraum (gemäss Aufnahmeplan).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Ein durch Truppen 1939/40 gebauter Kommandoposten - im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag») selten anzutreffen. Anlage im heutigen Zustand unverändert zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.1.1946: Aufnahmeplan (B)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
30.1.1946: Kdo-Stand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Kaverne eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02679 35413/AO

Gemeinde	Magden	Ortsteil	Magden
Flurname	AENGE W		
Koordinaten	2627350 1265170		
Namensvarianten	AENGE W ; Enge-West ; Magden		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk an der Nordostflanke des «Bergs» (ca. 1,5 km nordwestlich von Magden). An der feindabgewandten Seitenwand gedeckter Eingangsvorbau mit zweifach geknicktem Zulaufstollen, dann Eingangstüre. Kampfraum mit blechverkleideter Decke für 1 Ik (später Pak), 1 Beob und 1 Mg mit flankierender Wirkung auf GPH T 1633 in der «passage obligé» Enge (Gegenwerk von A 2676). Steigschacht zur Mannschaftsunterkunft (Untergeschoss). Die Panzerplatten (hinter abklappbaren Schartendeckeln verborgen) werden linker Hand durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Eberhard & Bösch, Bauunternehmung, Basel
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Typisches Flankierwerk mit einem Schussraum, aber kleinere BBB-Version (nur ca. 8 m x 6 m Grundfläche des Kampfraums) mit schwacher Schartenarmierung (lediglich dünne Panzerplatten). Relativ spät gebaute

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	hoch, élevé		
Technische	mittel, moyen		

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
24.5.1939: Aktennotiz betr. Detail-Rekognoszierung Abschnitt Mumpf - Angenstein. Reg-Nr. 11640: 1 Ik, 1 Beob & 1 Mg (Platte, evt. 1 Schar- tentopf), Lage bleibt (BAr E 5481 1984/162 Bd.326)
30.9.1939: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.313)
6.11.1939: Angebot von Eberhard & Bösch, Fr. 38’113.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.313)
22.11.1939: Bauvertrag, Fr. 38’113.- Bauarbeiten sofort zu beginnen (BAr E 5481 1984/162 Bd.313)
31.1.1940: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
15.2.1940: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
18.6.1940: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.313)
5.8.1940: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 37’761.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.313)
14.12.1940: BBB anerkennt Schlussabrechnung der Baufirma von Fr. 37’762.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.313)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein permanent mit 1 Ik und 1 Mg ausgerüsteter/s Inf-Stand oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
25.5.1994: 1 x 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Ständerlafette und 1 x 7,5 mm Festungs-Mg 1951/80

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E 5481 1984/162 Bd.313 (Kopie Bauplan)
	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 5058 : 64, 65

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02680 35413/AP

Gemeinde	Magden	Ortsteil	Magden
Flurname	MOOSHALDE 1		
Koordinaten	2627440 1265070		
Namensvarianten	MOOSHALDE 1 ; Enge-Mooshalde ; Magden		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand am östlichen Fuss des bewaldeten «Bergs» (ca. 1,5 km nordwestlich von Magden). Ein offener, feldmässiger Laufgraben führt zur ungeschützten Eingangstür, danach ca. 5 m langer Betonstollen und ein sehr kleiner Kampfstand mit einer Minimalscharte für 1 Lmg (gemäss Skizze Meier). Anlage fast vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen 1939/40 gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»). Betonierter Zugangsstollen als typologische Besonderheit. Da Anlage bereits fast vollständig eingedeckt wu

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
22.4.1992: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 2650)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Fast vollständig eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02681 35413/AQ

Gemeinde	Magden	Ortsteil	Magden
Flurname	ENGE GRISCHA		
Koordinaten	2627460 1264950		
Namensvarianten	ENGE GRISCHA ; Enge-Grischa, Enge-Süd ; Magden		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger Betonbunker für 1 24 mm Pz Bk und 1 Mg am östlichen Fuss des bewaldeten «Bergs» (ca. 1,5 km nordwestlich von Magden im Raum Enge). Der Kampfstand weist eine feldmässige Stufenscharte und 2 Minimalscharten auf (gemäss Skizze Meier).

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Inschrift «Grischa»
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle nationaler Bedeutung. Flankieranlage des «Hofergrabens» (zur Abwehr eines Angriffs von Süden durch Sperre Magden-Enge errichtetes GPH, das nur kurze Zeit bestand). Durch Truppen 1939/40 gebauter Betonbunker für 1 24 mm Pz Bk und

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[1939/40]: Zur Abwehr eines Angriffs von Süden durch die Sperre Mag- den-Enge befiehlt der Kdt der Gz Mitr Kp IV/244 die Errichtung des «Hofergraben» samt flankierender Waffenstände (Lüem, Gz Br 4, 14)
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
22.4.1992: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 2650)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 24 mm Pz Bk und 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Pz Bk-/Mg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenken- dorf)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 5058 : 66

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02682 35413/AR

Gemeinde	Magden	Ortsteil	Magden
Flurname	MOOSHALDE 2		
Koordinaten	2627350 1264950		
Namensvarianten	MOOSHALDE 2 ; Mooshalde «Leni» ; Magden		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand am östlichen Fuss des bewaldeten «Bergs» (ca. 1,5 km nordwestlich von Magden im Raum Enge). Über einen Eingangsvorbau an der feindabgewandten Seitenwand erreicht man den ca. 4 m x 4,3 m grossen Kampfraum mit einer Minimimalscharte inkl. Pivot für 1 Mg, die rechter Hand von einem Flankenschild geschützt wird (gemäss Skizze Meier). Eingang eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale mittelgrosse Version mit Eingangsvorbau. Inschrift an der Schartenstirn. Eingang eingedeckt (Zustand Juli 19

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Mg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck
An der Scharten- stirn Inschrift
«LENI»

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 5058 : 67, 68

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02683 36207/AA

Gemeinde	Magden	Ortsteil	Magden
Flurname	MOOSHALDE 3		
Koordinaten	2627130 1265130		
Namensvarianten	MOOSHALDE 3 ; ; Magden		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand auf dem bewaldeten «Berg» (ca. 2 km nordwestlich von Magden). Mit ca. 3,7 m x 4 m mittelgrosser Kampfstand mit einer Minimalscharte inkl. Pivot für 1 Mg; Flankenschild auf der linken Seite; Zugang über einen seitlichen Betonstollen; unklar, ob an der Seitenwand gegenüber dem Eingang ein vertikaler Notausstieg vorhanden war (gemäss Skizze Meier). Eingang vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale mittelgrosse Version. A 2683-A 2685 gehörten taktisch zur national eingestuften Sperrstelle 426 (Schutz der linken Flanke der Sperre Enge). Anlage halb eingedec

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Mg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02684 36207/AB

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	MOOSHALDE 4		
Koordinaten	2626935 1265250		
Namensvarianten	MOOSHALDE 4 ; Mooshalde «Dickschädel» ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand auf dem bewaldeten «Berg» (ca. 2 km nordwestlich von Magden). Über einen Eingangsvorbau an der feindabgewandten Seitenwand erreicht man den den ca. 3,4 m x 3,8 m grossen Kampfstand mit einer Minimalscharte inkl. Pivot für 1 Lmg; Flankenschild auf der rechten Seite; unklar, ob an der Seitenwand gegenüber dem Eingang ein vertikaler Notausstieg vorhanden war (gemäss Skizze Meier). Eingang vollständig und Anlage bis zur Mitte der Scharte eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale Kleinversion mit Eingangsvorbau. A 2683-A 2685 gehörten taktisch zur national eingestuften Sperrstelle 426 (Schutz der linken Flanke der Sperre Enge). Schönes,

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck
An der Scharten- stirn Relief, das einen Elefanten zeigt; rechts da- neben Inschrift «DICKSCHÄDEL»

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 1, 2

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02685 36207/AC

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	MOOSHALDE 5		
Koordinaten	2626910 1265325		
Namensvarianten	MOOSHALDE 5 ; Mooshalde «Dickhäuter» ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand auf dem bewaldeten «Berg» (ca. 2 km nordwestlich von Magden). Über einen Eingangsvorbau an der feindabgewandten Seitenwand erreicht man den den ca. 3,4 m x 3,8 m grossen Kampfstand mit einer Minimalscharte inkl. Pivot für 1 Lmg; Flankenschild auf der linken Seite; unklar, ob an der Seitenwand gegenüber dem Eingang ein vertikaler Notausstieg vorhanden war (gemäss Skizze Meier). Eingang zugemauert, Anlage halb eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale Kleinversion mit Eingangsvorbau. A 2683-A 2685 gehörten taktisch zur national eingestuften Sperrstelle 426 (Schutz der linken Flanke der Sperre Enge). Schönes,

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck
An der Scharten- stirn Inschrift «DICKHÄUTER»

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 3, 4

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02686 35414/AA

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	STAUWEHR RHEINFELDEN 1		
Koordinaten	2628320 1268870		
Namensvarianten	STAUWEHR RHEINFELDEN 1 ; Stauwehr «Rheinblick» ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand in einer bewaldeten Uferzone mit halbflankierender Wirkung auf das Stauwehr Rheinfelden. Mit 4 m x 4 m mittelgrosser Kampfstand für 1 Mg; unklar, ob auf der Schartenstirn ein Relief besteht (gemäss Skizze Meier). Die Scharten- seite wird links und rechts durch einen seitlichen Flankenschild geschützt. Eingang voll- ständig und Schartenseite teilweise eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4, normale mittel- grosse Version mit Eingangsvorbau. Bestandteil des 1939/40 errichteten Dispos zur Verteidigung der Rheinpassarellen des Kraftwerks Rheinfelden. Anlage teilweise eingedeck

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 2 Mg [?] eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Mg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Halb eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 3691 : 92

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02687 35414/AB

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	STAUWEHR RHEINFELDEN 2		
Koordinaten	2628300 1268830		
Namensvarianten	STAUWEHR RHEINFELDEN 2 ; ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand in einer bewaldeten Uferzone mit flankierender Wirkung auf das Stauwehr Rheinfelden. Dieser besteht aus einem ca. 2 m x 2 m kleinen Kampfstand für 1 Mg inkl. Pivot und 1 Beob sowie aus einem ca. 6 m langen, betonierten Treppenstollen (gemäss Skizze Meier). Die Schartenseite mit 2 Minimalscharten (ehemalige Holzverschalung der Mg-Scharte noch sichtbar!) wird linker- und rechterhand je durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4, Kleinversion mit unüblichen Flankenschilder (beidseitig) und Eingangsvorbau (Treppenstollen). Bestandteil des 1939/40 errichteten Dispos zur Verteidigung der Rheinpassarellen des Kraft-

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Mg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)

Inschriften und Raumschmuck
An der Scharten- stirn Relief, das einen auf einem Fisch reitenden Säugling zeigt. Rechts oben Jahresziffer 1940 [Baujahr?]

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 3691 : 93, 94, 95

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02688 35414/AC

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	STAUWEHR RHEINFELDEN 3		
Koordinaten	2628270 1268860		
Namensvarianten	STAUWEHR RHEINFELDEN 3 ; ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Teilweise eingegrabener, ca. 2,5 m x 1,5 m kleiner Betonunterstand am linksrheinischen Rheinuferweg. Minimalscharte mit Blechabdeckung und Eisentür-Abschluss. Die Anlage, welche direkt neben dem Stauwehr Rheinfelden liegt, diente ursprünglich als Wachtposten und Zündstelle des Sprengobjekts, aber vermutlich auch als Lmg-Stand. Eine Tafel mit Inschriften wurde bereits entfernt (gemäss FWK).

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Unterstand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4. Ursprünglich vor allem als Zündstelle benützt. Bestandteil des 1939/40 errichteten Dispos zur Verteidigung der Rheinpassarellen des Kraftwerks Rheinfelden. Als Beispiel einer derartige

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg (Zündstelle) eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Unterstand, Zündstelle (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 3691 : 96, 97

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02689 35414/AD

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	"RHEINLUST"		
Koordinaten	2627580 1268120		
Namensvarianten	"RHEINLUST" ; ; Rheinfelden		
Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM		
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri		

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Doppel-Lmg-Stand, der zugleich als Zündstelle für Sprengobjekt M 502 fungiert hat, liegt vis-à-vis des Kraftwerks Rheinfelden direkt unter einem Fuss- weg. Von dort gelangt man über einen Steigschacht zum 1,5 m x 2,2 m kleinen Kampfstand hinunter (gemäss Skizze Meier). Die beiden tief in der Mauer liegenden Scharten erlaubten 2 Lmg, Zufahrtsstrasse zur Dienstbrücke des Elektrizitätswerks flankierend zu bestrei- chen. Die daneben liegenden Häuser übernahmen die Funktion eines Flankenschilds. Bereits zugemauert (laut FWK).

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Doppel-Lmg-Stand inkl. Zündstelle im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4. Typologisch interessant (sehr kleiner Kampfstand, tief in der Mauer liegende Scharten). Bestandteil des 1939/40 errichteten Dispos zur Verteidigung der Rheinpass

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand, Zündstelle Mi O (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02693 36207/AD

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	DREIANGELSTEIN 3		
Koordinaten	2625460 1265030		
Namensvarianten	DREIANGELSTEIN 3 ; Dreiangelstein-Nord ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand auf dem bewaldeten «Berg» (ca. 1,5 km nördlich von Olsberg). Quadratischer, mit ca. 2,6 m x 2,6 m sehr kleiner Kampfstand, der auf einer Seite eine ungeschützte Eingangstür und in den übrigen 3 Seitenwänden je eine Minimal- scharte aufweist (gemäss Skizze Meier). Anlage fast vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale Minimalversion (ohne Flankenschilder). A 2693, A 2696-A 2699, A 2701 identisch. Anlage fast vollständig eingedeckt (Zustand Nov. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Halb eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 7

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02694 36207/AE

Gemeinde	Olsberg	Ortsteil	Olsberg
Flurname	DREIANGELSTEIN 4		
Koordinaten	2625320 1264940		
Namensvarianten	DREIANGELSTEIN 4 ; Dreiangelstein-Nordwest, Gerbelgasshau ; Olsberg		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand auf dem bewaldeten «Berg» (ca. 1,5 km nördlich von Olsberg). Ca. 3 m x 3,2 m kleiner Kampfstand mit einer Minimalscharte inkl. Pivot für 1 Lmg, die durch einen Flankenschild auf der rechten Seite geschützt wird (gemäss Skizze Meier). Anlage fast vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale Kleinversion. Anlage fast vollständig eingedeckt (Zustand Nov. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
11.6.1952: Lmg-Stand (Z A 2690)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 8

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02695 36207/AF

Gemeinde	Olsberg	Ortsteil	Olsberg
Flurname	PT 391 E		
Koordinaten	2625085 1265080		
Namensvarianten	PT 391 E ; Olsberg-Nord Pkt. 396 ; Olsberg		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand auf dem bewaldeten «Berg» (ca. 1,5 km nordwestlich von Olsberg). Ca. 3 m x 3 m kleiner Kampfstand mit einer Minimalscharte, die durch einen Flankenschild auf der rechten Seite geschützt wird; ungeschützte Eingangstür an der feindabgewandten Seitenwand (gemäss Skizze Meier). Anlage fast vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale Kleinversion. Anlage fast vollständig eingedeckt (Zustand Nov. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 9

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02696 36207/AG

Gemeinde	Olsberg	Ortsteil	Olsberg
Flurname	PT 391 S		
Koordinaten	2625025 1265060		
Namensvarianten	PT 391 S ; Olsberg-Nordwest E Pkt. 396 ; Olsberg		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand auf dem bewaldeten «Berg» (ca. 1,5 km nordwestlich von Olsberg). Quadratischer, mit ca. 2,6 m x 2,6 m sehr kleiner Kampfstand, der auf einer Seite eine ungeschützte Eingangstür und in den übrigen 3 Seitenwänden je eine Minimalscharte aufweist (gemäss Skizze Meier). Eingang vollständig, Anlage halb eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale Minimalversion (ohne Flankenschilder). A 2693, A 2696-A 2699, A 2701 identisch. Anlage halb eingedeckt (Zustand Nov. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 10

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02697 36207/AH

Gemeinde	Olsberg	Ortsteil	Olsberg
Flurname	PT 391 N		
Koordinaten	2625020 1265190		
Namensvarianten	PT 391 N ; Olsberg-Nordwest Pt. 396 ; Olsberg		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand auf dem bewaldeten «Berg» (ca. 1,5 km nordwestlich von Olsberg). Quadratischer, mit ca. 2,5 m x 2,5 m sehr kleiner Kampfstand, der auf einer Seite eine ungeschützte Eingangstür und in den übrigen 3 Seitenwänden je eine Minimalscharte aufweist (gemäss Skizze Meier). Eingang vollständig, Anlage halb eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale Minimalversion (ohne Flankenschilder). A 2693, A 2696-A 2699, A 2701 identisch. Anlage halb eingedeckt (Zustand Nov. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 11

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02698 36207/AI

Gemeinde	Olsberg	Ortsteil	Olsberg
Flurname	BLOSENBERG E 1		
Koordinaten	2624920 1265210		
Namensvarianten	BLOSENBERG E 1 ; Blossenberg-Ost ; Olsberg		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand auf dem bewaldeten «Berg» (ca. 1,5 km nordwestlich von Olsberg). Quadratischer, mit ca. 2,5 m x 2,5 m sehr kleiner Kampfstand, der auf einer Seite eine ungeschützte Eingangstür und in den übrigen 3 Seitenwänden je eine Minimal-scharte aufweist (gemäss Skizze Meier). Eingang vollständig, Anlage fast vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale Minimalversion (ohne Flankenschilder). A 2693, A 2696-A 2699, A 2701 identisch. Anlage fast vollständig eingedeckt (Zustand Nov. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 12

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02699 36207/AJ

Gemeinde	Olsberg	Ortsteil	Olsberg
Flurname	BLOSENBERG E 2		
Koordinaten	2624820 1265190		
Namensvarianten	BLOSENBERG E 2 ; Blossenberg-Ost ; Olsberg		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand auf dem bewaldeten «Berg» (ca. 1,5 km nordwestlich von Olsberg). Quadratischer, mit ca. 2,5 m x 2,5 m sehr kleiner Kampfstand, der auf einer Seite eine ungeschützte Eingangstür und in den übrigen 3 Seitenwänden je eine Minimalscharte aufweist (gemäss Skizze Meier). Eingang vollständig, Anlage halb eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale Minimalversion (ohne Flankenschilder). A 2693, A 2696-A 2699, A 2701 identisch. Eingang halb eingedeckt (Zustand Nov. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 13

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02700 36207/AK

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	BLOSENBERG		
Koordinaten	2624620 1265255		
Namensvarianten	BLOSENBERG ; Blossenberg-Ost ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand auf dem bewaldeten «Berg» (ca. 2 km nordwestlich von Olsberg). Ca. 3 m x 2,9 m kleiner Kampfstand mit einer Minimalscharte, die linkerhand durch einen Flankenschild geschützt wird; ungeschützte Eingangstür an der feindabgewandten Seitenwand (gemäss Skizze Meier). Anlage fast vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale Kleinversion. Anlage fast vollständig eingedeckt (Zustand Nov. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 14

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02701 36207/AL

Gemeinde	Olsberg	Ortsteil	Olsberg
Flurname	FINSTER GRABEN 1		
Koordinaten	2624580 1265160		
Namensvarianten	FINSTER GRABEN 1 ; Finsterer Graben ; Olsberg		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand auf dem bewaldeten «Berg» (ca. 2 km nordwestlich von Olsberg). Quadratischer, mit ca. 2,6 m x 2,6 m sehr kleiner Kampfstand (gemäss Skizze Meier). Anlage fast vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale Minimalversion (ohne Flankenschilder). A 2693, A 2696-A 2699, A 2701 identisch. Anlage fast vollständig eingedeckt (Zustand Nov. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 15

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02702 36207/AM

Gemeinde	Olsberg	Ortsteil	Olsberg
Flurname	FINSTER GRABEN 2		
Koordinaten	2624570 1265100		
Namensvarianten	FINSTER GRABEN 2 ; Finsterer Graben ; Olsberg		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand auf dem bewaldeten «Berg» (ca. 2 km nordwestlich von Olsberg). Quadratischer, mit ca. 3 m x 3 m sehr kleiner Kampfstand (gemäss Skizze Meier). Anlage halb eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), etwas grössere Minimalversion (ohne Flankenschilder, ca. 3 m x 3 m gross statt wie üblich ca. 2,5 m x 2,5 m). Anlage halb eingedeckt (Zustand Nov. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 16

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02703 35411/AA

Gemeinde	Kaiseraugst	Ortsteil	Kaiseraugst
Flurname	KALLERSMATT		
Koordinaten	2624200 1264850		
Namensvarianten	KALLERSMATT ; ; Kaiseraugst		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand am bewaldeten Baselchöpfli (ca. 3 km südöstlich von Kaiseraugst). Quadratischer, mit ca. 2,5 m x 2,5 m sehr kleiner Kampfstand, der auf einer Seite eine ungeschützte Eingangstür und in den übrigen 3 Seitenwänden je eine Minimalscharte aufweist (gemäss Skizze Meier). Anlage bis auf Schartenhöhe eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale Minimalversion (ohne Flankenschilder). A 2703-A 2706 identisch. Anlage teilweise eingedeckt (Zustand Okt. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 69

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02704 35411/AB

Gemeinde	Kaiseraugst	Ortsteil	Kaiseraugst
Flurname	EICHLIHAG 1		
Koordinaten	2624120 1264800		
Namensvarianten	EICHLIHAG 1 ; Eichlihag-Ost ; Kaiseraugst		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand im bewaldeten Eichlihag (ca. 3 km südöstlich von Kaiseraugst). Quadratischer, mit ca. 2,5 m x 2,5 m sehr kleiner Kampfstand (gemäss Skizze Meier). Anlage fast vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale Minimalversion (ohne Flankenschilder). A 2703-A 2706 identisch. Anlage fast vollständig eingedeckt (Zustand Okt. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Halb eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02705 35411/AC

Gemeinde	Kaiseraugst	Ortsteil	Kaiseraugst
Flurname	EICHLIHAG 2		
Koordinaten	2624070 1264830		
Namensvarianten	EICHLIHAG 2 ; Eichlihag-Ost ; Kaiseraugst		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand im bewaldeten Eichlihag (ca. 3 km südöstlich von Kaiseraugst). Quadratischer, mit ca. 2,5 m x 2,5 m sehr kleiner Kampfstand (gemäss Skizze Meier). Anlage fast vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale Minimalversion (ohne Flankenschilder). A 2703-A 2706 identisch. Anlage fast vollständig eingedeckt (Zustand Okt. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Halb eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 71

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02706 35411/AD

Gemeinde	Kaiseraugst	Ortsteil	Kaiseraugst
Flurname	EICHLIHAG 3		
Koordinaten	2623920 1264810		
Namensvarianten	EICHLIHAG 3 ; Eichlihag Pkt. 375 Ost ; Kaiseraugst		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand im bewaldeten Eichlihag (ca. 3 km südöstlich von Kaiseraugst). Quadratischer, mit ca. 2,5 m x 2,5 m sehr kleiner Kampfstand, der auf einer Seite eine ungeschützte Eingangstür und in 2 anderen Seitenwänden je eine Minimalscharte aufweist (gemäss Skizze Meier). Anlage bis auf Schartenhöhe eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale Minimalversion (ohne Flankenschilder). A 2703-A 2706 identisch. Anlage teilweise eingedeckt (Zustand Okt. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Halb eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 72

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02707 35411/AE

Gemeinde	Kaiseraugst	Ortsteil	Kaiseraugst
Flurname	EICHLIHAG 4		
Koordinaten	2623880 1264790		
Namensvarianten	EICHLIHAG 4 ; Eichlihag Pkt. 375 ; Kaiseraugst		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand im bewaldeten Eichlihag (ca. 3 km südöstlich von Kaiseraugst). Ca. 3 m x 3,2 m kleiner Kampfstand; Flankenschild auf der linken Seite (gemäss Skizze Meier). Anlage bis Oberkante der Scharte eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale Kleinversion. A 2707-A 2709 identisch. Anlage fast vollständig eingedeckt (Zustand Okt. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Halb eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 73

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02708 35411/AF

Gemeinde	Kaiseraugst	Ortsteil	Kaiseraugst
Flurname	EICHLIHAG 5		
Koordinaten	2623640 1264760		
Namensvarianten	EICHLIHAG 5 ; Eichlihag-West ; Kaiseraugst		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand im bewaldeten Eichlihag (ca. 3 km südöstlich von Kaiseraugst). Ca. 3 m x 3,2 m kleiner Kampfstand; Flankenschild auf der rechten Seite (gemäss Skizze Meier). Eingang noch zugänglich, Anlage teilweise eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale Kleinversion. A 2707-A 2709 identisch. Anlage teilweise eingedeckt (Zustand Okt. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Halb eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 74

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02709 35411/AG

Gemeinde	Kaiseraugst	Ortsteil	Kaiseraugst
Flurname	RIFELDER-HUEBEL 1		
Koordinaten	2623530 1264610		
Namensvarianten	RIFELDER-HUEBEL 1 ; Rheinfelderhubel ; Kaiseraugst		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand im bewaldeten Rifelder Hübel (ca. 2,5 km südöstlich von Kaiseraugst). Ca. 3 m x 3,1 m kleiner Kampfstand; Flankenschild auf der rechten Seite (gemäss Skizze Meier). Anlage bis zur Oberkante der Scharte eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale Kleinversion. A 2707-A 2709 identisch. Anlage fast vollständig eingedeckt (Zustand Okt. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Halb eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 :75

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02710 35411/AH

Gemeinde	Kaiseraugst	Ortsteil	Kaiseraugst
Flurname	LOCHHAU		
Koordinaten	2623580 1264540		
Namensvarianten	LOCHHAU ; ; Kaiseraugst		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand im bewaldeten Rifelder Hübel (ca. 2,5 km südöstlich von Kaiseraugst). Ca. 3 m x 3,4 m kleiner Kampfstand mit einer Minimalscharte, die rechterhand mit einem Flankenschild geschützt wird (gemäss Skizze Meier). Zugang über einen Steigschacht an der feindabgewandten Seitenwand (bereits zubetoniert).

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale Kleinversion mit angebautem, bereits zubetonierten Einstiegsschacht (Zustand Okt. 1998 gemäss FWK). Einzige Kampfanlagen dieser Sperrstelle, die nicht teilweis

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
15.12.2003: Ökologisch wertvolles Objekt (AGFA-Liste ökologischer Wert)
19.1.2004: Eingang zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02711 35411/AI

Gemeinde	Kaiseraugst	Ortsteil	Kaiseraugst
Flurname	RIFELDER-HUEBEL 2		
Koordinaten	2623450 1264570		
Namensvarianten	RIFELDER-HUEBEL 2 ; Rheinfelderhubel ; Kaiseraugst		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand im bewaldeten Rifelder Hübel (ca. 2,5 km südöstlich von Kaiseraugst). Mit ca. 3 m x 3 m kleiner Kampfstand (gemäss Skizze Meier). Eingang und Scharte eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), etwas grössere Minimalversion (ohne Flankenschilder, ca. 3 m x 3 m gross statt wie üblich ca. 2,5 m x 2,5 m). Anlage teilweise eingedeckt (Zustand Okt. 1998 gemäss FWK

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Halb eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 77

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02712 35411/AJ

Gemeinde	Kaiseraugst	Ortsteil	Kaiseraugst
Flurname	RIFELDER-HUEBEL 3		
Koordinaten	2623400 1263970		
Namensvarianten	RIFELDER-HUEBEL 3 ; Rheinfelderhubel «Anita» ; Kaiseraugst		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand im bewaldeten Rifelder Hübel (ca. 2,5 km südöstlich von Kaiseraugst). Quadratischer, mit ca. 2,6 m x 2,6 m sehr kleiner Kampfstand, der auf einer Seite eine ungeschützte Eingangstür und auf der gegenüberliegenden Seite eine Minimalscharte aufweist (gemäss Skizze Meier). Anlage bis auf Schartenhöhe eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale Minimalversion (ohne Flankenschilder). Anlage halb eingedeckt (Zustand Okt. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
27.6.1984: Zubetoniert (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Zubetoniert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02713 35411/AK

Gemeinde	Kaiseraugst	Ortsteil	Kaiseraugst
Flurname	RIFELDER-HUEBEL 4		
Koordinaten	2623270 1264580		
Namensvarianten	RIFELDER-HUEBEL 4 ; Rheinfelderhubel ; Kaiseraugst		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand im bewaldeten Rifelder Hübel (ca. 2,5 km südöstlich von Kaiseraugst). Ca. 3 m x 3,2 m kleiner Kampfstand; Flankenschild auf der rechten Seite (gemäss Skizze Meier). Bis an die Oberkante der Scharte eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale Kleinversion. Anlage fast vollständig eingedeckt (Zustand Okt. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Halb eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv	CD 2532 : 79
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02714 35411/AL

Gemeinde	Kaiseraugst	Ortsteil	Kaiseraugst
Flurname	RIFELDER-HUEBEL 5		
Koordinaten	2623230 1264600		
Namensvarianten	RIFELDER-HUEBEL 5 ; Rheinfelderhubel ; Kaiseraugst		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand im bewaldeten Rifelder Hübel (ca. 2,5 km südöstlich von Kaiseraugst). Ca. 2,9 m x 2,8 m kleiner Kampfstand; Flankenschild auf der rechten Seite (gemäss Skizze Meier). Bis zur Scharte eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale Kleinversion. Anlage halb eingedeckt (Zustand Okt. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 80

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02715 35411/AM

Gemeinde	Kaiseraugst	Ortsteil	Kaiseraugst
Flurname	RIFELDER-HUEBEL 6		
Koordinaten	2623100 1264545		
Namensvarianten	RIFELDER-HUEBEL 6 ; Rheinfelderhubel ; Kaiseraugst		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand im bewaldeten Rifelder Hübel (ca. 2,5 km südöstlich von Kaiseraugst). Quadratischer, mit ca. 2,6 m x 2,6 m sehr kleiner Kampfstand, der auf einer Seite eine ungeschützte Eingangstür und auf der gegenüberliegenden Seite eine Minimalscharte aufweist (gemäss Skizze Meier). Anlage bis auf Schartenhöhe eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale Minimalversion (ohne Flankenschilder). Anlage teilweise eingedeckt (Zustand Okt. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 81

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02716 35411/AN

Gemeinde	Kaiseraugst	Ortsteil	Kaiseraugst
Flurname	RIFELDER-HUEBEL 7		
Koordinaten	2623060 1264510		
Namensvarianten	RIFELDER-HUEBEL 7 ; Rheinfelderhubel ; Kaiseraugst		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand im bewaldeten Rifelder Hübel (ca. 2,5 km südöstlich von Kaiseraugst). Quadratischer, mit ca. 2,5 m x 2,5 m sehr kleiner Kampfstand (gemäss Skizze Meier). Anlage fast vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»), normale Minimalversion (ohne Flankenschilder). Anlage fast vollständig eingedeckt (Zustand Okt. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Halb eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 82

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02719 35409/AA

Gemeinde	Kaiseraugst	Ortsteil	Kaiseraugst
Flurname	GIEBENACH E		
Koordinaten	2622950 1264500		
Namensvarianten	GIEBENACH E ; Giebenach-Ost ; Kaiseraugst		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk am Rifelder-Hübel (Nordostflanke des Violenbachtals). An der feindabgewandten Seitenwand liegt der durch eine vorgelagerte Mauer geschützte Eingang. Mit einem Handgranatenauswurfrohr konnte der Zugang verteidigt werden. Horizontaler Zugang zum Kampfraum für 1 Mg. Decke mit Blech verkleidet. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Scharte durch eine Panzerplatte und rechts durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Gutekunst- Rösch, Bauunternehmung, Basel
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Typischer BBB-Betonbunker für 1 Mg. Relativ spät gebaute BBB-Anlage (erst nach Kriegsbeginn 1939 begonnen). Als Ensemble mit A 2720, T 1645 und den übrigen, im Kanton BL liegenden Anlagen dieser Sperrstelle schützenswert. Bauhülle erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte

24.5.1939: Aktennotiz betr. Detail-Rekognoszierung Abschnitt Mumpf - Angenstein. Reg-Nr. 11641: 1 Mg auf Normallafette (Platte), Lage in Ordnung, Waffe 1 m über Terrain (BAr E 5481 1984/162 Bd.326)
10.8.1939: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.313)
18.8.1939: BBB lädt die Baufirmen J. Gutekunst Basel, Arn-Kamber Hä- gendorf, Jos. Stöcklin Ettingen, Huber Straub & Cie. AG Basel zur Einreichung ihrer Angebote für die Ausführung von Reg-Nr. 11641 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.313)
21.8.1939: Gemeinsame Begehung der Baustelle durch BBB und die einge- ladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.313)
2.9.1939: Angebot von Gutekunst. Mit Fr. 82’948.- das billigste Ange- bot der 4 eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.313)
12.9.1939: Bauvertrag, Fr. 82’948.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.313)
18.9.1939: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
23.12.1939: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
15.1.1940: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
[o. Dat.]: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 85’424.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.313)
4.6.1940: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.313)
15.10.1940: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 85’424.- Mehrkos- ten durch Auffüllen der toten Winkel unterhalb des Stands, durch et- was grössere Ausmasse für Schalung, Rundeisen, Steinschüttung, durch Beitrag an die Erstellung des Notdachs (BAr E 5481 1984/162 Bd.313)
11.11.1940: Gutekunst bittet BBB um Gutschrift für Verlust von Fr. 5’990.- (schwierige Rekrutierung von geeigneten Arbeitskräften nach Generalmobilmachung 1939, anormale schlechte Witterung) (Z A 2690)

Besondere Eigenschaften

15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein permanent mit 1 Mg ausgerüsteter/s Inf-Stand oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
29.8.1950: Mg-Stand (Z A 2719)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.313 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3691 : 98

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02720 35409/AB

Gemeinde	Kaiseraugst	Ortsteil	Kaiseraugst
Flurname	GIEBENACH MITTE		
Koordinaten	2622780 1264150		
Namensvarianten	GIEBENACH MITTE ; Giebenach-Mitte ; Kaiseraugst		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk an einem Hang inmitten des Violenbachtals. An der feindabgewandten Seitenwand gedeckter Eingangsvorbau mit zweifach geknicktem Zulaufstollen, dann Panzertüre. Kampfraum für 1 Ik (später Pak), 1 Beob & 1 Mg mit flankierender Wirkung auf Strasse Kaiseraugst - Arisdorf (Gegenwerk von A 2723). Separate Motorennische. Hinter WC-Kabine Notausstieg. Decke mit Blech verkleidet. Im Mannschaftsraum (Untergeschoss) war Wassertank für Mg-Kühlung und Wasseranschluss vorhanden. Breite, durchgehende Panzerplatte (hinter Schartendeckeln) beidseits durch Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Wyss, Meyer & Cie., Bauunternehmung, Grenchen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typisches Flankierwerk mit 1 Schussraum, grössere BBB-Version mit höherem Ausbaustandart (separate Motoren- und WC-Nische, Notausstieg) und breiter, durchgehender Panzerplatte. Relativ spät gebaute BBB-Anlage (erst nach Kriegsbeginn 1939 begonnen). Mg

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

24.5.1939: Aktennotiz betr. Detail-Rekognoszierung Abschnitt Mumpf - Angenstein. Reg-Nr. 11642: 1 Ik, 1 Beob, 1 Mg parallel auf Normalla- fetten (Platten), Waffenhöhe auf Bodenhöhe, evt. 1 m tiefer (BAr E 5481 1984/162 Bd.326)
10.8.1939: Bauplan (Z A 2719)
18.8.1939: BBB lädt die Baufirmen W. & J. Rapp Basel, Wyss-Meyer Grenchen, Eberhard & Bösch Basel, N. Fein Solothurn zur Einreichung ihrer Offerten für die Ausführung von Reg-Nr. 11642 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.313)
21.8.1939: Gemeinsame Begehung der Baustelle durch BBB und die einge- ladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.313)
1.9.11939: Angebot von Wyss, Meyer & Cie. Mit Fr. 111'245.- nur das drittbilligste Angebot der 4 eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.313)
12.9.1939: Bauvertrag, Fr. 111'245.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.313)
18.12.1939: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
30.12.1939: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
4.6.1940: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.313)
7.10.1940: Auftrag an Gebr. Natterer, Augst betr. Wasserleitung, Fr. 3'374.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.313)
26.5.1992: Entscheid des BAGF, Anlage sofort aufzuheben (Z A 2719)

Besondere Eigenschaften

15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein permanent mit 1 Ik und 1 Mg ausgerüsteter/s Inf-Stand oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
15.12.2003: Ökologisch wertvolles Objekt (AGFA-Liste ökologischer Wert)
19.1.2004: Verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 2719 (Kopie Bauplan) / B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.313 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3691 : 99

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02756 35409/AF

Gemeinde	Kaiseraugst	Ortsteil	Kaiseraugst
Flurname	ZELGLIHOF		
Koordinaten	2622470 1264530		
Namensvarianten	ZELGLIHOF ; Zelglihof-Kaiseraugst ; Kaiseraugst		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Ehemaliger Ik-Schild am GPH T 1645. Die Anlage wurde bereits abgebrochen.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Anlage aufgefüllt (Zustand Dez. 1997 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
22.4.1992: Entscheid des BAGF, Anlage sofort aufzuheben (Z A 2719)

Besondere Eigenschaften

15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter Ik-Schild eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Ik-Schild (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02900 35516/AA

Gemeinde	Schupfart	Ortsteil	Schupfart
Flurname	ELSTEN		
Koordinaten	2640010 1262240		
Namensvarianten	ELSTEN ; ; Schupfart		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betoniertes Inf-Werk in einer baumbestandenen Wiese ca. 500 m südöstlich der Pfarrkirche Schupfart. Kampfstand für 1 Ik und 1 Mg. Scharten werden beidseits durch Flankenschilde geschützt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Durch Truppen gebautes Flankierwerk mit 1 Schussraum. Nordöstlichste Anlage des ehemaligen Armeestellungsabschnitts der 4. Div. Unklar, wieso dieser Waffenstand ca. 500 m vor der linear angeordneten Verteidigungslinie der 3. Div im Raum Wolberg lag (unte

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Ik und 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3686 : 35, 36, 37
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02901 36210/AA

Gemeinde	Gipf-Oberfrick	Ortsteil	Gipf-Oberfrick
Flurname	TIERSTEINBERG KOHLGAERTLI 1		
Koordinaten	2640010 1261135		
Namensvarianten	TIERSTEINBERG KOHLGAERTLI 1 ; Thiersteinberg-Kohlgärtli ; Gipf-Oberfrick		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter und in den Hang hineingebauter Lmg-Stand an der Nordostflanke des Tiersteinbergs (ca. 1,5 km südöstlich von Schupfart). Kleiner, fünfeckiger Grundriss des Kampfraums: Während sich zwei je 2,7 m lange Seitenwände rechtwinkelig gegenüber stehen, sind die übrigen drei kürzeren Seiten, die insgesamt 2 Minimalscharten für je 1 Lmg aufweisen, in einem Halbkreis angeordnet (gemäss Skizze Meier). Ungeschützte Eingangstür, die bereits eingedeckt wurde. Lmg-Stand A 2902 steht direkt oberhalb des Waffenstands.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung. Minimalversion (ohne Flankenschild) auf unüblichem fünfeckigem Grundriss und mit 2 Lmg-Scharten (statt wie üblich mit 1). Liegt in einem bewaldeten Steilhang direkt

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten gering, limité

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
2.2.1989: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv CD 3686 : 38, 39
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02902 36210/AB

Gemeinde	Gipf-Oberfrick	Ortsteil	Gipf-Oberfrick
Flurname	TIERSTEINBERG KOHLGAERTLI 2		
Koordinaten	2640055 1261180		
Namensvarianten	TIERSTEINBERG KOHLGAERTLI 2 ; Thiersteinberg-Kohlgärtli ; Gipf-Oberfrick		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter und in den Hang hineingebauter Lmg-Stand an der Nordostflanke des Tiersteinbergs (ca. 1,5 km südöstlich von Schupfart). Quadratischer, mit ca. 2,9 m x 2,9 m sehr kleiner Kampfstand, der auf einer Seite eine ungeschützte Eingangstür und in einer anderen Seitenwand eine Minimalscharte für 1 Lmg aufweist (gemäss Skizze Meier). Lmg-Stand A 2901 steht direkt unterhalb des Waffenstands.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung, normale Minimalversion (ohne Flankenschild und Eingangsvorbau). Liegt in einem bewaldeten Steilhang direkt neben dem häufig begangenen Wanderweg Ruine Tierstein - Ti

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
2.2.1989: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv CD 3686 : 40
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02903 36210/AC

Gemeinde	Gipf-Oberfrick	Ortsteil	Gipf-Oberfrick
Flurname	TIERSTEINBERG KOHLGAERTLI 3		
Koordinaten	2639880 1261120		
Namensvarianten	TIERSTEINBERG KOHLGAERTLI 3 ; Thiersteinberg-Kohlgärtli ; Gipf-Oberfrick		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand auf dem Tiersteinberg (ca. 1,5 km südöstlich von Schupfart). Ca. 3 m x 3 m kleiner Kampfstand mit einer Minimalscharte für 1 Mg (gemäss Skizze Meier). Eingang total zugeschüttet.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung, Minimalversion (ohne Flankenschild). Eingang zugeschüttet (Zustand Okt. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
2.2.1989: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Mg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 41

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02904 36210/AD

Gemeinde	Schupfart	Ortsteil	Schupfart
Flurname	TIERSTEINBERG KOHLGAERTLI 4		
Koordinaten	2639845 1261110		
Namensvarianten	TIERSTEINBERG KOHLGAERTLI 4 ; Thiersteinberg-Kohlgärtli ; Schupfart		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand auf dem Tiersteinberg (ca. 1,5 km südlich von Schupfart). Ca. 2,7 m x 3,2 m kleiner Kampfstand mit je einer Minimalscharte für 1 Beob und 1 Mg (gemäss Skizze Meier). Anlage bereits zugedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung, Minimalversion (ohne Flankenschild). Anlage eingedeckt, Betondach sichtbar (Zu- stand Jan. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
2.2.1989: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Mg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 42

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02906 36210/AE

Gemeinde	Gipf-Oberfrick	Ortsteil	Gipf-Oberfrick
Flurname	TIERSTEINBERG KOHLGAERTLI 5		
Koordinaten	2639490 1260910		
Namensvarianten	TIERSTEINBERG KOHLGAERTLI 5 ; Thiersteinberg-Kohlgärtli ; Gipf-Oberfrick		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mannschaftsunterstand auf dem Tiersteinberg (ca. 1,5 km südlich von Schupfart), zumindest im Zweiten Weltkrieg für die nahen Minenwerferstellungen konzipiert. Ca. 4,1 m x 5,5 m kleiner Raum (gemäss Skizze Meier). Anlage bereits eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Mannschaftsunterstand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung. Anlage eingedeckt, Betondach sichtbar (Zustand Jan. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
2.2.1989: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein Unterstand eingezeichnet. In der Nähe mehrere Minenwer- ferstellungen (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Unterstand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02907 36210/AF

Gemeinde	Gipf-Oberfrick	Ortsteil	Gipf-Oberfrick
Flurname	TIERSTEINBERG KOHLGAERTLI 6		
Koordinaten	2639465 1260910		
Namensvarianten	TIERSTEINBERG KOHLGAERTLI 6 ; Thiersteinberg-Kohlgärtli ; Gipf-Oberfrick		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mannschaftsunterstand auf dem Tiersteinberg (ca. 1,5 km südlich von Schupfart), zumindest im Zweiten Weltkrieg für die nahen Minenwerferstellungen konzipiert. Ca. 5,7 m x 6 m kleiner Raum (gemäss Skizze Meier). Anlage bereits eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Mannschaftsunterstand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung. Anlage eingedeckt, Betondach sichtbar (Zustand Jan. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
2.2.1989: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein Unterstand eingezeichnet. In der Nähe mehrere Minenwer- ferstellungen (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Unterstand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02910 36210/AG

Gemeinde	Schupfart	Ortsteil	Schupfart
Flurname	TIERSTEINBERG KOHLGAERTLI 7		
Koordinaten	2639485 1261090		
Namensvarianten	TIERSTEINBERG KOHLGAERTLI 7 ; Thiersteinberg-Kohlgärtli ; Schupfart		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Beobachtungsstand (für Mw ?) am bewaldeten Grat des Tiersteinbergs (ca. 1,5 km südlich von Schupfart). Kleiner, fünfeckiger Grundriss des Kampfraums (ca. 3,2 m x 3,7 m): In der Rückseite ungeschützter Eingang, vorne 2 geknickte Wände mit je 1 Minimalscharte (gemäss Skizze Meier).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Beobachtungsstand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung. In typologischer Hinsicht ist der fünfeckige Grundriss mit 2 Minimalscharten hervorzuheben. Liegt am steil abfallenden Grat des Tiersteinbergs direkt neben dem häufig begangenen Wa

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
20.5.1940: Übersicht des Art Chef 4. Div über die Stellungen, Kdo- Posten, Gefechtsstände, Beob-Posten und Zentralen der Art im Fall Nord. Für Fernfeuer und die Zusammenarbeit mit Gz Br 4: Für Art Beob Kp werden Gefechtsstände & Beob-Posten Tierstein E [A 2910?], Kellerlöcher, Sonnenberg W, Rheinfelden S, Büchlihau und Adler genannt; für F Bttr 29 werden Gefechtsstände & Beob-Posten Oensberg & Kienberg N, Tiersteinberg genannt. Für den Abwehrkampf der 4. Div: Für Sch Mot Kan Bttr 107 Gefechtsstand & Beob-Posten Tiersteinberg (BAr E 5707 Bd.11)
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
2.2.1989: Befehl des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg [?] eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Beob-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 43, 44

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02912 35516/AB

Gemeinde	Schupfart	Ortsteil	Schupfart
Flurname	TIERSTEINBERG KOHLPLATZ 1		
Koordinaten	2638950 1260820		
Namensvarianten	TIERSTEINBERG KOHLPLATZ 1 ; Thiersteinberg-Kohlplatz ; Schupfart		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Artillerie-Beobachtungsstand am bewaldeten Grat des Tiersteinbergs (ca. 2 km südwestlich von Schupfart). Auf einem ca. 6 m x 6 m Grundriss verteilt sind vorne der Kampftrakt (2 durch eine Trennwand unterteilte Räume mit je 1 schmalen Schartenöffnung, mit gemeinsamen Stufenscharte und gemeinsamem Beobachtungsraum), in der Mitte und hinten je 1 länglicher Raum (Führungsraum, Mannschaftsraum?). In der linken Seitenwand blecherne Eingangstür, anschliessend Steigleiter, in der rechten Wand Notausgang, ebenfalls mit Blechtürabschluss. 2 Kamine (Lüftung?) ragen aus Betondecke hervor. Beobachter der Art Beob Kp 4 / Sch Mot Kan Abt 4 / Bttr 107 (Steinholz Rünenberg).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Artillerie-Beobachtungsstand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung. Relativ gross, mit unterteiltem Kampf-, Arbeits- und Aufenthaltstrakt. Liegt am steil abfallenden Grat des Tiersteinbergs unmittelbar neben dem häufig begangenen Wanderw

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
20.5.1940: Übersicht des Art Chef 4. Div über die Stellungen, Kdo- Posten, Gefechtsstände, Beob-Posten und Zentralen der Art im Fall Nord. Für Fernfeuer und die Zusammenarbeit mit Gz Br 4: Für Art Beob Kp werden Gefechtsstände & Beob-Posten Tierstein E, Kellerlöcher, Sonnenberg W, Rheinfelden S, Büchlihau und Adler genannt; für F Bttr 29 werden Gefechtsstände & Beob-Posten Oensberg & Kienberg N, Tiersteinberg [A 2912?] genannt. Für den Abwehrkampf der 4. Div: Für Sch Mot Kan Bttr 107 Gefechtsstand & Beob-Posten Tiersteinberg [A 2912?] (BAr E 5707 Bd.11)
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein Inf-Beob-Stand und KP eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Art-Beob-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenken- dorf)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 45, 46, 47, 48, 49, 50

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02914 36210/AH

Gemeinde	Schupfart	Ortsteil	Schupfart
Flurname	TIERSTEINBERG KOHLPLATZ 2		
Koordinaten	2638825 1260670		
Namensvarianten	TIERSTEINBERG KOHLPLATZ 2 ; Thiersteinberg-Kohlplatz ; Schupfart		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand am bewaldeten Grat des Tiersteinbergs (ca. 2 km südwestlich von Schupfart). Ca. 3 m x 3 m kleiner Kampfstand, der auf einer Seite eine ungeschützte Eingangstür und in einer anderen Seitenwand eine Minimalscharte für 1 Mg aufweist (gemäss Skizze Meier). Eingang vollständig und Schartenseite teilweise eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung, Minimalversion (ohne Flankenschild). Eingang eingedeckt (Zustand Jan. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
2.2.1989: Befehl des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Mg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3686 : 51
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02915 36210/AI

Gemeinde	Schupfart	Ortsteil	Schupfart
Flurname	TIERSTEINBERG FAZEDELLE 1		
Koordinaten	2638590 1260360		
Namensvarianten	TIERSTEINBERG FAZEDELLE 1 ; Thiersteinberg-Fatzentellen «Trudy» ; Schupfart		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Beobachtungsstand am bewaldeten Grat des Tiersteinbergs (ca. 2,5 km südwestlich von Schupfart). Ca. 3 m x 3 m kleiner Kampfstand mit einer schmalen Minimalscharte (gemäss Skizze Meier). Eingang und Scharten eingedeckt. Beobachter für F Bttr 29/Vorfeldstellung in den Tannen Rickenbach.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Beobachtungsstand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung.
Minimalversion mit schmaler Scharte. Eingang eingedeckt (Zustand Jan. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
2.2.1989: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein Inf-Beob-Stand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3)
[ca. 1952]: Beob-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 52

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02919 36210/AJ

Gemeinde	Schupfart	Ortsteil	Schupfart
Flurname	TIERSTEINBERG FAZEDELLE 2		
Koordinaten	2638570 1260300		
Namensvarianten	TIERSTEINBERG FAZEDELLE 2 ; Thiersteinberg-Fatzentellen ; Schupfart		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter und in den Hang hineingebauter Lmg-Stand am bewaldeten Grat des Tiersteinbergs (ca. 2,5 km südwestlich von Schupfart). Quadratischer, mit ca. 3 m x 3 m sehr kleiner Kampfstand mit Minimalscharte für 1 Lmg aufweist (gemäss Skizze Meier).

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung, normale Minimalversion (ohne Flankenschild und Eingangsvorbau). Eingang eingedeckt (Zustand Jan. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
2.2.1989: Befehl des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 53

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02926 35464/AA

Gemeinde	Wittnau	Ortsteil	Wittnau
Flurname	BUSCHBERG		
Koordinaten	2638430 1259590		
Namensvarianten	BUSCHBERG ; ; Wittnau		

Erste Nutzung	Sanitätsunterstand, abri sanitaire
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Sanitätsunterstand im Wald unweit des Hofes Buschberg (ca. 2 km nordwestlich der Pfarrkirche Wittnau). Diese 1940 durch Sanitätstruppen erbaute und halb im Gelände eingegrabene Anlage besteht aus 2 ca. 3/4,3 m x 4,5 m grossen, durch einen Durchgang miteinander verbundene Arbeitsräume mit insgesamt 3 Fensteröffnungen auf der Seite des Haupteingangs (gemäss Skizze Meier). Dieser und der zweite Eingang in einer Seitenwand wurden bereits eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	San Kp II & III/4
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Durch Truppen errichteter Sanitätsunterstand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung. Gleicher Grundriss und Raumunterteilung wie die Kommandopostens dieses Abschnitts (A 2967, A 3001, A 3002). Vermutlich wurde die Anlage zu einem späteren

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein San Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3)
12.8.1949: KP Buschberg, AG 322, A 503 (Liste Generalstabsabteilung Festungswesen)
[ca. 1952]: KP (San Stand) (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenken- dorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck
Inschrift
«SAN. KP.
II u III/4
1940»

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv	CD 2535 : 44, 45
ADAB	Markus Meier (Arlesheim) 2020

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02927 35464/AB

Gemeinde	Wittnau	Ortsteil	Wittnau
Flurname	GEHOEFT BUSCHBERG		
Koordinaten	2638550 1259400		
Namensvarianten	GEHOEFT BUSCHBERG ; Hof Buschberg, Art Stand G1 ; Wittnau		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für eine radlafettierte 7,5 cm F Kan 03/22 im Wäldchen direkt neben dem Hof Buschberg (ca. 2 km nordwestlich der Pfarrkirche Wittnau). Der nach vorne verengte und abgeschrägte Kampfraum weist eine grosse Schartenöffnung (mit querliegenden Eisenstangen) und darunter 2 kleine Aussparungen (zur Geschützfixierung) auf. An beide Seitenwänden sind eine kleine Munitions- und Mannschaftskammer angebaut. Hinten offene Geschützeinfahrt. Ein weiterer direkt daneben errichteter Geschützstand existiert nicht mehr.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Geschützstand für eine 7,5 cm Feldkanone im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung, normale gedeckte Version. Unklar, ob er und der ehemals direkt neben ihm liegende Geschützstand zusammen mit A 2945 und A 2

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
20.5.1940: Übersicht des Art Chef 4. Div über die Stellungen, Kdo-Posten, Gefechtsstände, Beob-Posten und Zentralen der Art im Fall Nord. Für den Abwehrkampf der 4. Div in Art-Gruppe rechts u.a. F Art Abt 12 mit Stellungen Ob. Lindberg (F Bttr 34), Unt. Lindberg E (F Bttr 35), Unt. Lindberg W (F Bttr 36) (BAr E 5707 Bd.11)
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort 2 7,5 cm FK Geschützstände eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Gesch-Stand 7,5 cm (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Art, offen (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2535 : 46, 47, 48, 49

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02937 35464/AC

Gemeinde	Wittnau	Ortsteil	Wittnau
Flurname	LIMPERG NEUNJUCHARTEN 1		
Koordinaten	2638440 1258600		
Namensvarianten	LIMPERG NEUNJUCHARTEN 1 ; Lindberg-Neunjucharten ; Wittnau		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Offener, betonierter Geschützstand für eine radlafettierte 7,5 cm F Kan 03/22 auf dem bewaldeten Limperg (ca. 2 km westlich der Pfarrkirche Wittnau). Einfache Geschützbettung (betonierte Bodenplatte und Seitenwände, gegen vorne verengt). Beiseits sind eine kleine Munitions- und Mannschaftsnische angebaut. Hinten offene Geschützeinfahrt. Geschützbett teils mit Steinen aufgefüllt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Geschützstand für eine 7,5 cm F Kan 03/22 im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung, normale offene Version. Bildet zusammen mit den intakten Geschützständen A 2938 – A 2940, den Munitionsunterständen A 2941

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
20.5.1940: Übersicht des Art Chef 4. Div über die Stellungen, Kdo-Posten, Gefechtsstände, Beob-Posten und Zentralen der Art im Fall Nord. Für den Abwehrkampf der 4. Div in Art-Gruppe rechts u.a. F Art Abt 12 mit Stellungen Ob. Lindberg (F Bttr 34), Unt. Lindberg E (F Bttr 35), Unt. Lindberg W (F Bttr 36) (BAr E 5707 Bd.11)
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort eine 7,5 cm FK Bttr [A 2937-A 2940] eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Gesch-Stellung 7,5 cm (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Art (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2535 : 56, 57

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02938 35464/AD

Gemeinde	Wittnau	Ortsteil	Wittnau
Flurname	LIMPERG NEUNJUCHARTEN 2		
Koordinaten	2638435 1258575		
Namensvarianten	LIMPERG NEUNJUCHARTEN 2 ; Lindberg-Neunjucharten, G2 ; Wittnau		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Offener, betonierter Geschützstand für eine radlafettierte 7,5 cm F Kan 03/22 auf dem bewaldeten Limperg (ca. 2 km westlich der Pfarrkirche Wittnau). Einfache Geschützbettung (betonierte Bodenplatte und Seitenwände, gegen vorne verengt). Beidseits sind eine kleine Munitions- und Mannschaftsnische angebaut. Hinten offene Geschützeinfahrt. Geschützstellung der F Bttr 34 / F Art Abt 12.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Geschützstand für eine 7,5 cm F Kan 03/22 im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung, normale offene Version. Bildet zusammen mit den Geschützständen A 2937, A 2939 und A 2940, den Mannschaftsunterständen A 2

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
20.5.1940: Übersicht des Art Chef 4. Div über die Stellungen, Kdo-Posten, Gefechtsstände, Beob-Posten und Zentralen der Art im Fall Nord. Für den Abwehrkampf der 4. Div in Art-Gruppe rechts u.a. F Art Abt 12 mit Stellungen Ob. Lindberg (F Bttr 34), Unt. Lindberg E (F Bttr 35), Unt. Lindberg W (F Bttr 36) (BAr E 5707 Bd.11)
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort eine 7,5 cm FK Bttr [A 2937-A 2940] eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Gesch-Stellung 7,5 cm (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Art (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf) Markus Meier 2020
Fotoarchiv ADAB	CD 2535 : 58, 59, 60

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02939 35464/AE

Gemeinde	Wittnau	Ortsteil	Wittnau
Flurname	LIMPERG NEUNJUCHARTEN 3		
Koordinaten	2638390 1258560		
Namensvarianten	LIMPERG NEUNJUCHARTEN 3 ; Lindberg-Neunjucharten ; Wittnau		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für eine radlafettierte 7,5 cm F Kan 03/22 auf dem bewaldeten Limperg (ca. 2 km westlich der Pfarrkirche Wittnau), Feuerwirkung in Richtung Nordwesten. Der nach vorne verengte und abgeschrägte Kampfraum weist eine grosse Schartenöffnung und darunter 2 kleine Aussparungen (zur Geschützfixierung) auf. An beide Seitenwänden sind eine kleine Munitions- und Mannschaftsnische angebaut. Hinten offene Geschützeinfahrt. Die Anlage wurde seitlich mit Steinpackungen verstärkt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Geschützstand für eine 7,5 cm F Kan im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung, normale gedeckte Version. Bildet zusammen mit den Geschützständen A 2937, A 2938 und A 2940, den Mannschaftsunterständen A 2941

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
20.5.1940: Übersicht des Art Chef 4. Div über die Stellungen, Kdo-Posten, Gefechtsstände, Beob-Posten und Zentralen der Art im Fall Nord. Für den Abwehrkampf der 4. Div in Art-Gruppe rechts u.a. F Art Abt 12 mit Stellungen Ob. Lindberg (F Bttr 34), Unt. Lindberg E (F Bttr 35), Unt. Lindberg W (F Bttr 36) (BAr E 5707 Bd.11)
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort eine 7,5 cm FK Bttr [A 2937-A 2940] eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Gesch-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Art (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2535 : 61

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02940 35464/AF

Gemeinde	Wittnau	Ortsteil	Wittnau
Flurname	LIMPERG NEUNJUCHARTEN 4		
Koordinaten	2638350 1258555		
Namensvarianten	LIMPERG NEUNJUCHARTEN 4 ; Lindberg-Neunjucharten ; Wittnau		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für eine radlafettierte 7,5 cm Feldkanone auf dem bewaldeten Limperg (ca. 2 km westlich der Pfarrkirche Wittnau), Feuerwirkung in Richtung Nordwesten. Der nach vorne verengte und abgeschrägte Kampfraum wies eine grosse Schartenöffnung auf (inzwischen zugemauert), darunter befinden sich 2 kleine Aussparungen (zur Geschützfixierung). An beide Seitenwänden sind eine kleine Munitions- und Mannschaftsnische angebaut. Hinten offene Geschützeinfahrt. Die Anlage wurde seitlich mit Steinpackungen verstärkt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Geschützstand für eine 7,5 cm Feldkanone im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung, normale gedeckte Version. Bildet zusammen mit den Geschützständen A 2937 – A 2939, den Mannschaftsunterständen A 2941 und A

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
20.5.1940: Übersicht des Art Chef 4. Div über die Stellungen, Kdo-Posten, Gefechtsstände, Beob-Posten und Zentralen der Art im Fall Nord. Für den Abwehrkampf der 4. Div in Art-Gruppe rechts u.a. F Art Abt 12 mit Stellungen Ob. Lindberg (F Bttr 34), Unt. Lindberg E (F Bttr 35), Unt. Lindberg W (F Bttr 36) (BAr E 5707 Bd.11)
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort eine 7,5 cm FK Bttr [A 2937-A 2940] eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
19.1.2004: Art (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2535 : 62, 63, 64

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02941 35464/AG

Gemeinde	Wittnau	Ortsteil	Wittnau
Flurname	LIMPERG NEUNJUCHARTEN 5		
Koordinaten	2638470 1258570		
Namensvarianten	LIMPERG NEUNJUCHARTEN 5 ; Lindberg-Neunjucharten ; Wittnau		

Erste Nutzung	Mun-Magazin, magasin munition
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Munitionsunterstand auf dem bewaldeten Limperg (ca. 2 km westlich der Pfarrkirche Wittnau). Über eine ungedeckte Treppe und Eingangstüre wird der quadratische, ca. 2,4 m x 2,5 m kleine Lagerraum erreicht. Die Anlage wurde halb in das Gelände eingegraben sowie seitlich und oben mit Steinpackungen verstärkt (gemäss Skizze Meier).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebautes Munitionsmagazin im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung. Typologisch bemerkenswert ist, dass die untere Hälfte der Anlage im Gelände eingegraben und die obere Hälfte seitlich und oben mit Steinpackungen z

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein Mun-Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
12.8.1949: Unterstand, AG 447e (Liste Generalstabsabteilung Festungs- wesen)
[ca. 1952]: Unterstand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2535 : 65

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 02942 35464/AH

Gemeinde	Wittnau	Ortsteil	Wittnau
Flurname	LIMPERG NEUNJUCHARTEN 6		
Koordinaten	2638380 1258570		
Namensvarianten	LIMPERG NEUNJUCHARTEN 6 ; Lindberg-Neunjucharten ; Wittnau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Munitionsunterstand auf dem bewaldeten Limperg (ca. 2 km westlich der Pfarrkirche Wittnau). Über eine ungedeckte Treppe und Eingangstüre auf der Ostseite wird der quadratische, ca. 2,4 m x 2,5 m kleine Lagerraum erreicht; der Westeingang ist mit Steinen aufgefüllt (gemäss Skizze Meier). Die Anlage wurde halb in das Gelände eingegraben sowie auf der Seite und oben mit Steinpackungen verstärkt (gemäss Skizze Meier).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebautes Munitionsmagazin im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung. Typologisch bemerkenswert ist, dass die untere Hälfte der Anlage im Gelände eingegraben und die obere Hälfte seitlich und oben mit Steinpackungen z

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Unterstand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)

Inschriften und Raumschmuck
Über dem Eingang befindet sich eine Inschrift
F BTTR 34
und Kanonier-Emblem

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf) Markus Meier 2020
Fotoarchiv	CD 2535 : 71, 72, 73, 74
ADAB	Markus Meier (Arlesheim) 2020

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 02943 35464/AI

Gemeinde	Wittnau	Ortsteil	Wittnau
Flurname	LIMPERG NEUNJUCHARTEN 7		
Koordinaten	2639430 1258590		
Namensvarianten	LIMPERG NEUNJUCHARTEN 7 ; Lindberg-Neunjucharten, ; Wittnau		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Halbrunder, einstöckiger Beobachter in Eisenbeton auf dem bewaldeten Limperg (ca. 2 km westlich der Pfarrkirche Wittnau), untere Hälfte im Terrain eingegraben. Seitlicher Zugang (heute eingedeckt), der in den ca. 2,5 m 2,5 m grossen Kampfraum mündet (gemäss Skizze Meier). Über die halbrunde Schartenseiten sind 3 Minimalscharten verteilt, die Scharten sind mit Holz ausgekleidet. Bemerkenswert sind die 4 Rohrende, die in der Schartenfront aus einer mit Holz ausgekleideten Nische in der Mauer ragen; sie werden als Sprachrohre ? zu den benachbarten Geschützstellungen gedeutet.
Das Objekt wird als auch als KP F Bttr. 34 bezeichnet.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Vermutlich von Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung. Seltener (Unikat?), hoch intessanter Bautyp (halbrund, mit 3 Minimalscharten). Bildet zusammen mit den Geschützständen A 2938-A 2941 und den Munitionsunters

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein Mun-Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
	Markus Meier (Arlesheim) 2020
Fotoarchiv	CD 2535 : 66, 67, 68, 69, 70
ADAB	arkus Meier (Arlesheim) 2020

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02945 35464/AK

Gemeinde	Wittnau	Ortsteil	Wittnau
Flurname	UNTERER LIMPERG 1		
Koordinaten	2638680 1257900		
Namensvarianten	UNTERER LIMPERG 1 ; Unterer Lindberg ; Wittnau		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Offener, betonierter Geschützstand für eine radlafettierte 7,5 cm Feldkanone auf dem bewaldeten Limperg (ca. 2,5 km südwestlich der Pfarrkirche Wittnau). Einfache Geschützbettung (betonierte Bodenplatte und Seitenwände, gegen vorne verengt). Beidseits sind eine kleine Munitions- und Mannschaftsnische angebaut. Hinten offene Geschützeinfahrt. Geschützbett und Nischen teils mit Steinen aufgefüllt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Geschützstand für eine 7,5 cm Feldkanone im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung, normale offene Version. Unklar, ob er und A 2946 zusammen mit A 2927 eine Batteriestellung gebildet haben. Das Geschützbett

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
20.5.1940: Übersicht des Art Chef 4. Div über die Stellungen, Kdo-Posten, Gefechtsstände, Beob-Posten und Zentralen der Art im Fall Nord. Für den Abwehrkampf der 4. Div in Art-Gruppe rechts u.a. F Art Abt 12 mit Stellungen Ob. Lindberg (F Bttr 34), Unt. Lindberg E (F Bttr 35), Unt. Lindberg W (F Bttr 36) (BAr E 5707 Bd.11)
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort eine 7,5 cm FK Geschützstellung eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Gesch-Stellung 7,5 cm (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Bauruine (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2535 : 75

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02946 35464/AL

Gemeinde	Wittnau	Ortsteil	Wittnau
Flurname	UNTERER LIMPERG 2		
Koordinaten	2638620 1257850		
Namensvarianten	UNTERER LIMPERG 2 ; Unterer Lindberg ; Wittnau		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Offener, betonierter Geschützstand für eine radlafettierte 7,5 cm Feldkanone auf dem bewaldeten Limperg (ca. 2,5 km südwestlich der Pfarrkirche Wittnau). Einfache Geschützbettung (betonierte Bodenplatte und Seitenwände, gegen vorne verengt). Beidseits sind eine kleine Munitions- und Mannschaftsnische angebaut. Hinten offene Geschützeinfahrt. Geschützbett und Nischen teils mit Steinen aufgefüllt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Geschützstand für eine 7,5 cm Feldkanone im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung, normale offene Version. Unklar, ob er und A 2945 zusammen mit A 2927 eine Batteriestellung gebildet haben. Das Geschützbett

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
20.5.1940: Übersicht des Art Chef 4. Div über die Stellungen, Kdo-Posten, Gefechtsstände, Beob-Posten und Zentralen der Art im Fall Nord. Für den Abwehrkampf der 4. Div in Art-Gruppe rechts u.a. F Art Abt 12 mit Stellungen Ob. Lindberg (F Bttr 34), Unt. Lindberg E (F Bttr 35), Unt. Lindberg W (F Bttr 36) (BAr E 5707 Bd.11)
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort eine 7,5 cm FK Geschützstellung eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Gesch-Stellung 7,5 cm (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Bauruine (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2535 : 76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 02947 35464/AM

Gemeinde	Wittnau	Ortsteil	Wittnau
Flurname	LIMPERG GASSENFOHREN 1		
Koordinaten	2638325 1258045		
Namensvarianten	LIMPERG GASSENFOHREN 1 ; Lindberg-Gassenfohren ; Wittnau		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für eine radlafettierte 7,5 cm Feldkanone bei Pkt. 645 auf dem bewaldeten Limperg (ca. 2,5 km südwestlich der Pfarrkirche Wittnau). Der nach vorne verengte und abgeschrägte Kampfraum wies eine grosse Schartenöffnung auf (inzwischen zugemauert), darunter befinden sich 2 kleine Aussparungen (zur Geschützfixierung). An beide Seitenwänden sind eine kleine Munitions- und Mannschaftsnische angebaut. Hinten offene Geschützeinfahrt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Geschützstand für eine 7,5 cm Feldkanone im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung, normale gedeckte Version. Scharte bereits zugemauert (gemäss AGFA-Liste).

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
20.5.1940: Übersicht des Art Chef 4. Div über die Stellungen, Kdo-Posten, Gefechtsstände, Beob-Posten und Zentralen der Art im Fall Nord. Für den Abwehrkampf der 4. Div in Art-Gruppe rechts u.a. F Art Abt 12 mit Stellungen Ob. Lindberg (F Bttr 34), Unt. Lindberg E (F Bttr 35), Unt. Lindberg W (F Bttr 36) (BAr E 5707 Bd.11)
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort eine 7,5 cm FK Geschützstellung eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Gesch-Stand 7,5 cm (gemäss Skizze von Alfred Meier, Fren- kendorf)
19.1.2004: Art/Scharte, zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2535 : 77

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 02948 35464/AN

Gemeinde	Wittnau	Ortsteil	Wittnau
Flurname	LIMPERG GASSENFOHREN 2		
Koordinaten	2638300 1258020		
Namensvarianten	LIMPERG GASSENFOHREN 2 ; Lindberg-Gassenfohren ; Wittnau		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für eine radlafettierte 7,5 cm Feldkanone bei Pkt. 645 auf dem bewaldeten Limperg (ca. 2,5 km südwestlich der Pfarrkirche Wittnau). Der nach vorne verengte und abgeschrägte Kampfraum wies eine grosse Schartenöffnung auf (inzwischen zugemauert), darunter befinden sich 2 kleine Aussparungen (zur Geschützfixierung). An beide Seitenwänden sind eine kleine Munitions- und Mannschaftsnische angebaut. Hinten offene Geschützeinfahrt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Geschützstand für eine 7,5 cm Feldkanone im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung, normale gedeckte Version. Scharte bereits zugemauert (gemäss AGFA-Liste).

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
20.5.1940: Übersicht des Art Chef 4. Div über die Stellungen, Kdo- Posten, Gefechtsstände, Beob-Posten und Zentralen der Art im Fall Nord. Für den Abwehrkampf der 4. Div in Art-Gruppe rechts u.a. F Art Abt 12 mit Stellungen Ob. Lindberg (F Bttr 34), Unt. Lindberg E (F Bttr 35), Unt. Lindberg W (F Bttr 36) (BAr E 5707 Bd.11)
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort eine 7,5 cm FK Geschützstellung eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Gesch-Stand 7,5 cm (gemäss Skizze von Alfred Meier, Fren- kendorf)
19.1.2004: Art/Scharte, zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2535 : 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02949 35464/AO

Gemeinde	Wittnau	Ortsteil	Wittnau
Flurname	LIMPERG GASSENFOHREN 3		
Koordinaten	2638250 1258000		
Namensvarianten	LIMPERG GASSENFOHREN 3 ; Lindberg-Gassenfohren ; Wittnau		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für eine radlafettierte 7,5 cm Feldkanone bei Pkt. 645 auf dem bewaldeten Limperg (ca. 2,5 km südwestlich der Pfarrkirche Wittnau). Der nach vorne verengte und abgeschrägte Kampfraum wies eine grosse Schartenöffnung auf (inzwischen zugemauert), darunter befinden sich 2 kleine Aussparungen (zur Geschützfixierung). An beide Seitenwänden sind eine kleine Munitions- und Mannschaftsnische angebaut. Hinten offene Geschützeinfahrt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Geschützstand für eine 7,5 cm Feldkanone im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung, normale gedeckte Version. Scharte bereits zugemauert (gemäss AGFA-Liste).

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
20.5.1940: Übersicht des Art Chef 4. Div über die Stellungen, Kdo- Posten, Gefechtsstände, Beob-Posten und Zentralen der Art im Fall Nord. Für den Abwehrkampf der 4. Div in Art-Gruppe rechts u.a. F Art Abt 12 mit Stellungen Ob. Lindberg (F Bttr 34), Unt. Lindberg E (F Bttr 35), Unt. Lindberg W (F Bttr 36) (BAr E 5707 Bd.11)
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort eine 7,5 cm FK Geschützstellung eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Gesch-Stand 7,5 cm (gemäss Skizze von Alfred Meier, Fren- kendorf)
19.1.2004: Art/Scharte, zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2535 : 79

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02966 35470/AA

Gemeinde	Wegenstetten	Ortsteil	Wegenstetten
Flurname	HAU 5		
Koordinaten	2635375 1259655		
Namensvarianten	HAU 5 ; ; Wegenstetten		

Erste Nutzung	Tankabwehrgeschützstand, pos. canon ac
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiger, betonierter Tankabwehrgeschützstand im Waldperimeter Hau. Breiter, ungedeckter Eingang auf der Rückseite. Ca. 5 m x 6 m grosser Kampfraum mit Minimalscharten für 1 Beob und 1 7,5 cm F Kan (als Tankabwehrgeschützstand), Abstieg über eine Steigleiter zum Mannschaftsraum (gemäss Skizze Meier). Flankenschild auf der rechten Seite. Bereits zugemauert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Tankabwehrgeschützstand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung. An der Schartenwand sind noch schwache Überreste der gemalten Tarnung auszumachen. Bereits zugemauert. Gehört taktisch-historisch zu den im

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort eine 7,5 cm Bttr eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Gesch-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Art, zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2535 : 21

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02967 35470/AB

Gemeinde	Wegenstetten	Ortsteil	Wegenstetten
Flurname	HAU 6		
Koordinaten	2635475 1259510		
Namensvarianten	HAU 6 ; Hau-West ; Wegenstetten		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Kommandoposten im Waldperimeter Hau. Ungeschützte Eingangstür, ca. 6 m x 8,5 m grosser Arbeitsraum mit 2 Fensteröffnungen auf der Eingangsseite (bereits zubetoniert). Vollständig oberirdisch angelegt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Kommandoposten im ehemaligen Abschnitt der 4. Div. Normaler Grundriss, aber mit Fensteröffnungen (anstelle von kleinen Scharten wie bei A 3001 und A 3002). Fenster bereits zubetoniert. Zuletzt als Minendepot benutzt (gemä

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein KP eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: KP, jetzt Mun-Depot (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2535 : 22

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02984 35469/AB

Gemeinde	Hellikon	Ortsteil	Hellikon
Flurname	FUERSTENH KALTENBRUNNEN 1		
Koordinaten	2635350 1260540		
Namensvarianten	FUERSTENH KALTENBRUNNEN 1 ; Fürstenhof-Kaltenbrunnen ; Hellikon		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Ik-Stand im Wäldchen südlich des Fürstenhofs (ca. 2 km südwestlich von Wegenstetten). Ca. 4 m x 5,2 m grosser Kampfstand für 1 Ik und 1 Beob; Schartenseite mit 2 Minimalscharten, einem Flankenschild (links) und einer unterschiedlich tiefen Schartenstirn; ungeschützter Eingang an der feindabgewandten rechten Seitenwand (gemäss Skizze Meier).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Ik-Stand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestel- lung, normale Kleinversion (ohne Eingangsvorbau), jedoch mit einer ungewöhnlich verlaufende Schartenstirn. Einziger Ik-Stand dieser Sperrstelle. Ik-Stände wurden im Absch

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Mg [?] eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Ik-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 86

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 02985 35469/AC

Gemeinde	Hellikon	Ortsteil	Hellikon
Flurname	FUERSTENH KALTENBRUNNEN 2		
Koordinaten	2635335 1260545		
Namensvarianten	FUERSTENH KALTENBRUNNEN 2 ; Fürstenhof-Kaltenbrunnen ; Hellikon		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand am Rand eines kleinen Wäldchens südlich des Fürstenhofs (ca. 2 km südwestlich von Wegenstetten). Ca. 3 m x 3,4 m grosser Kampfstand mit einer Minimalscharte für 1 Mg (gemäss Skizze Meier). Die Scharte wird linkerhand durch einen Flankenschild geschützt. Eingang eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung, normale Kleinversion. Eingang eingedeckt (Zustand Okt. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
19.3.1985: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuheben (Z A 3103)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Mg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 87

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02986 35470/AC

Gemeinde	Hellikon	Ortsteil	Hellikon
Flurname	FUERSTENHOF KALTENB 4		
Koordinaten	2635380 1260560		
Namensvarianten	FUERSTENHOF KALTENB 4 ; Fürstenhof-Kaltenbrunnen ; Hellikon		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand am Rand eines kleinen Wäldchens südlich des Fürstenhofs (ca. 2 km südwestlich von Wegenstetten). Ca. 3 m x 3,3 m kleiner Kampfraum mit Minimalscharten für 1 Lmg und 1 Beob, die durch einen Flankenschild auf der linken Seite ge- schützt werden (gemäss Skizze Meier). Vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung, normale Kleinversion. Anlage eingedeckt (Zustand Juli 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
19.3.1985: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuheben (Z A 3103)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang [?] eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02989 35469/AD

Gemeinde	Hellikon	Ortsteil	Hellikon
Flurname	FUERSTENH KALTENBRUNNEN 6		
Koordinaten	2635040 1260790		
Namensvarianten	FUERSTENH KALTENBRUNNEN 6 ; Fürstenhof-Kaltenbrunnen ; Hellikon		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mannschaftsunterstand im Waldperimeter Ischlag (ca. 2 km südwestlich von Wegenstetten). Anlage fast vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Mannschaftsunterstand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung. Anlage fast vollständig eingedeckt (Zustand Okt. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1.2.1989: Entscheid des BAGF, Anlage sofort aufzuheben (Z A 3103)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2532 : 88
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02990 35469/AE

Gemeinde	Hellikon	Ortsteil	Hellikon
Flurname	FUERSTENH KALTENBRUNNEN 7		
Koordinaten	2635115 1260530		
Namensvarianten	FUERSTENH KALTENBRUNNEN 7 ; Fürstenhof-Kaltenbrunnen, Heuel ; Hellikon		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand im Raum Heuel (ca. 2 km südwestlich von Wegenstetten). Grösserer, L-förmiger Grundriss des Kampfraums: Hinter dem ungeschützten Eingang ein 8,3 m langer und lediglich 2,5 m breiter Raum, hinten links eine ca. 4,3 m x 2 m kleine Nische, hinten rechts der Notausgang. 4 Minimalscharten für Lmg - verteilt auf die Seitenwand links, die Wände der Nische und die Rückwand - wirken in 4 verschiedene Richtungen (gemäss Skizze Meier).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung. Typologisch interessant: L-förmiger Grundriss, 4 Scharten mit separaten Schussfeldern («Blockhaus»). Vermietet (gemäss AGFA-Liste). Bauhülle zu erhalten, begehbar la

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
1.2.1989: Entscheid des BAGF, Anlage sofort aufzuheben (Z A 3103)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein Unterstand [?] eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3)
[ca. 1952]: Unterstand [?], Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Mei- er, Frenkendorf)
19.1.2004: Vermietet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 89

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02992 35469/AF

Gemeinde	Hellikon	Ortsteil	Hellikon
Flurname	FUERSTENHOF ISCHLAG 1		
Koordinaten	2635200 1260680		
Namensvarianten	FUERSTENHOF ISCHLAG 1 ; Fürstenhof-Einschlag-Ost ; Hellikon		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mannschaftsunterstand im Waldperimeter Ischlag (ca. 2 km südwestlich von Wegenstetten). Anlage bis zur Dachkante eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Mannschaftsunterstand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung. Anlage fast vollständig eingedeckt (Zustand Okt. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Schutznische (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenken- dorf)
19.1.2004: Halb eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02994 35469/AG

Gemeinde	Hellikon	Ortsteil	Hellikon
Flurname	FUERSTENHOF ISCHLAG 3		
Koordinaten	2634975 1260850		
Namensvarianten	FUERSTENHOF ISCHLAG 3 ; Fürstenhof-Einschlag ; Hellikon		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand im Waldperimeter Ischlag (ca. 2 km südwestlich von Wegenstetten). Ca. 3 m x 3,5 m grosser Kampfstand mit einer Minimalscharte für 1 Mg (gemäss Skizze Meier). Die Scharte wird linkerhand durch einen Flankenschild geschützt. Eingang zu zwei Drittel eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung, normale Kleinversion. Eingang zu zwei Drittel eingedeckt, Scharte offen (Zustand Okt. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
1.2.1989: Entscheid des BAGF, Anlage sofort aufzuheben (Z A 3103)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Mg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 90

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02995 35469/AH

Gemeinde	Hellikon	Ortsteil	Hellikon
Flurname	FUERSTENHOF ISCHLAG 4		
Koordinaten	2634930 1260830		
Namensvarianten	FUERSTENHOF ISCHLAG 4 ; Fürstenhof-Einschlag ; Hellikon		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand im Waldperimeter Ischlag (ca. 2 km südwestlich von Wegenstetten). Ca. 3 m x 3 m kleiner Kampfstand mit einer Minimalscharte für 1 Mg (gemäss Skizze Meier). Hölzerne Eingangstüre in einer Seitenwand.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung, Minimalversion (ohne Flankenschild).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

1.2.1989: Entscheid des BAGF, Anlage sofort aufzuheben (Z A 3103)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Mg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 91

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02996 35469/AI

Gemeinde	Hellikon	Ortsteil	Hellikon
Flurname	FUERSTENHOF ISCHLAG 5		
Koordinaten	2634880 1260775		
Namensvarianten	FUERSTENHOF ISCHLAG 5 ; Fürstenhof-Einschlag-Ost ; Hellikon		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mannschaftsunterstand im Waldperimeter Ischlag (ca. 2 km südwestlich von Wegenstetten). Anlage fast vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Mannschaftsunterstand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung. Anlage fast vollständig eingedeckt (Zustand Okt. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

1.2.1989: Entscheid des BAGF, Anlage sofort aufzuheben (Z A 3103)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Schutznische (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenken- dorf)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 92

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 02997 35469/AJ

Gemeinde	Hellikon	Ortsteil	Hellikon
Flurname	FUERSTENHOF ISCHLAG 6		
Koordinaten	2634790 1260800		
Namensvarianten	FUERSTENHOF ISCHLAG 6 ; Fürstenhof-Einschlag-Dirmel ; Hellikon		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mannschaftsunterstand im Waldperimeter Ischlag (ca. 2 km südwestlich von Wegenstetten). Anlage vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Mannschaftsunterstand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung. Anlage eingedeckt (Zustand Okt. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
1.2.1989: Entscheid des BAGF, Anlage sofort aufzuheben (Z A 3103)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Schutznische (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenken- dorf)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03001 35469/AN

Gemeinde	Hellikon	Ortsteil	Hellikon
Flurname	SCHNAEGGENSTUDEN N		
Koordinaten	2634790 1261630		
Namensvarianten	SCHNAEGGENSTUDEN N ; Schnäggenstuden-N, Rütihöfe N-Schneckenstuden ; Hellikon		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Kommandoposten im Waldperimeter Schnäggenstuden (ca. 2,5 km nordwestlich von Wegenstetten). Ungeschützte Eingangstür, 6,3 m x 8,5 m grosser Arbeits-aum mit 2 Lmg-/Beob-Scharten (Eingangsverteidigung?) und 3 Entlüftungsrohren (gemäss Skizze Meier). Anlage halb im Boden eingegraben.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Kommandoposten im ehemaligen Abschnitt der 4. Div. Normaler Grundriss (wie A 2967 und A 3002), aber mit kleinen Scharten (anstelle von Fensteröffnungen bei A 2967). A 3001 und A 3002 die einzigen intakten Kommandoposten d

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: KP (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03002 35469/AO

Gemeinde	Hellikon	Ortsteil	Hellikon
Flurname	SCHNAEGGENSTUDEN S		
Koordinaten	2634810 1261560		
Namensvarianten	SCHNAEGGENSTUDEN S ; Schnäggenstuden-S, Rütihöfe N-Schneckenstuden ; Hellikon		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Kommandoposten im Waldperimeter Schnäggenstuden (ca. 2,5 km nordwestlich von Wegenstetten). Ungeschützte Eingangstür, 6,2 m x 8,5 m grosser Arbeitsraum mit Notausgang, 3 Lmg-/Beob-Scharten (Eingangsverteidigung?) und 3 Entlüftungsrohren (gemäss Skizze Meier). Anlage halb im Boden eingegraben.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Kommandoposten im ehemaligen Abschnitt der 4. Div. Normaler Grundriss (wie A 2967 und A 3001), aber mit kleinen Scharten (anstelle von Fensteröffnungen bei A 2967). A 3001 und A 3002 die einzigen intakten Kommandoposten d

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: KP (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 94

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03003 35469/AP

Gemeinde	Hellikon	Ortsteil	Hellikon
Flurname	SCHNAEGGENSTUDEN W		
Koordinaten	2634770 1261540		
Namensvarianten	SCHNAEGGENSTUDEN W ; Schnäggenstuden-W, Rütihöfe N-Schneckenstuden, Talenacher ; Hellikon		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand im Waldperimeter Talenacher (ca. 2,5 km nordwestlich von Wegenstetten). Ca. 3 m x 3,5 m grosser Kampfstand mit einer Minimalscharte für 1 Mg (gemäss Skizze Meier). Die Scharte wird rechterhand durch einen Flankenschild geschützt. Eingang zugemauert, Scharte zubetoniert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Mitr Kp II/154
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung, normale Kleinversion. Blechtafel an Schartenseite. An der Schartenwand sind noch schwache Überreste der gemalten Tarnung auszumachen. Eingang zugemauert, Scharte zube

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
1.2.1989: Entscheid des BAGF, Anlage sofort aufzuheben (Z A 3103)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Mg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)

Inschriften und Raumschmuck
Rechts von der zu- betonierten Scharte einbetonierte Blechtafel
«Zum hole Zingge Grenzbesetzung 1939-1940
Mitr Kp II/154»

Quellen
Text
Pläne Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB CD 2532 : 95, 96

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03004 35469/AQ

Gemeinde	Hellikon	Ortsteil	Hellikon
Flurname	RUETIHOF S 1		
Koordinaten	2634670 1261210		
Namensvarianten	RUETIHOF S 1 ; Rütihöfe-Süd ; Hellikon		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand im Waldperimeter Ischlag (ca. 2,5 km westlich von Wegenstetten). Anlage fast vollständig überdeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung. Anlage fast vollständig eingedeckt (Zustand Okt. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
1.2.1989: Entscheid des BAGF, Anlage sofort aufzuheben (Z A 3103)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Schutznische (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenken- dorf)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 97

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03008 35469/AR

Gemeinde	Hellikon	Ortsteil	Hellikon
Flurname	RUETIHOF S 5		
Koordinaten	2634640 1261155		
Namensvarianten	RUETIHOF S 5 ; Rütihöfe-Süd ; Hellikon		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mannschaftsunterstand im Waldperimeter Ischlag (ca. 2,5 km westlich von Wegenstetten). Anlage bis zur Betondecke eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Mannschaftsunterstand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung. Anlage vollständig eingedeckt, Betonplatte noch sichtbar (Zustand Okt. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

1.2.1989: Entscheid des BAGF, Anlage sofort aufzuheben (Z A 3103)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Unterstand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 98

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03172 36209/AK

Gemeinde	Magden	Ortsteil	Magden
Flurname	CHUELLER S "MILLI"		
Koordinaten	2627910 1261000		
Namensvarianten	CHUELLER S "MILLI" ; Küller-Süd «Milli» ; Magden		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand am Chüller (ca. 1 km nordwestlich von Wintersingen). Hinter dem etwa 1,3 m x 1,3 m kleinen Eingangsvorbau mit ungeschützter Eingangstüre liegt der ca. 3,3 m x 3,2 m kleine Kampfstand mit 3 Minimalscharten - auf einer Seite für je 1 Lmg und 1 Beob, auf einer anderen für 1 Beob (gemäss Skizze Meier). Eingang eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung. Etwas grössere Minimalversion (ohne Flankenschild) mit einem kleinen Eingangsvorbau) und 2 Beob-Scharten (statt wie üblich mit 1). Eingang eingedeckt (gemäss AGFA- L

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03181 36209/AT

Gemeinde	Magden	Ortsteil	Magden
Flurname	CHUELLER "RUTHLI"		
Koordinaten	2628100 1261240		
Namensvarianten	CHUELLER "RUTHLI" ; Küller «Rüthli» ; Magden		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand am Chüller (ca. 1 km nordwestlich von Wintersingen). Hinter dem etwa 1,2 m x 1,2 m kleinen Eingangsvorbau mit ungeschützter Eingangstüre liegt der ca. 3,2 m x 3 m kleine Kampfstand mit 3 Minimalscharten - auf einer Seite für je 1 Lmg und 1 Beob, auf einer anderen für 1 Beob (gemäss Skizze Meier). Eingang eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung. Etwas grössere Minimalversion (ohne Flankenschild), jedoch mit einem kleinen Eingangsvorbau) und 2 Beob-Scharten (statt wie üblich mit 1). Eingang eingedeckt (gemäss

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03182 36209/AU

Gemeinde	Magden	Ortsteil	Magden
Flurname	CHUELLER "ERNA"		
Koordinaten	2628080 1261330		
Namensvarianten	CHUELLER "ERNA" ; Küller «Erna», Küller-West-Erna ; Magden		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand am Chüller (ca. 1 km nordwestlich von Wintersingen). Durch eine ungeschützte Eingangstüre in einem etwa 1,2 m x 1,2 m kleinen Eingangsvorbau wurde der ca. 3,2 m x 3 m kleine Kampfstand mit Minimalscharten für 1 Beob und 1 Lmg erreicht (gemäss Skizze Meier). Eingang eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung. Etwas grössere Minimalversion (ohne Flankenschild), jedoch mit einem kleinen Eingangsvorbau. Eingang eingedeckt (gemäss AGFA-Liste). Wie bei den übrigen nahen Anlage

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03183 36209/AV

Gemeinde	Magden	Ortsteil	Magden
Flurname	CHUELLER W "EVA"		
Koordinaten	2628050 1261400		
Namensvarianten	CHUELLER W "EVA" ; Küller-West «Eva», Küller-West-Erna ; Magden		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand am Chüller (ca. 1 km nordwestlich von Wintersingen). Durch eine ungeschützte Eingangstüre in einem etwa 1,2 m x 1,2 m kleinen Eingangsvorbau wurde der ca. 3,2 m x 3,3 m kleine Kampfstand mit Minimalscharten für 1 Lmg und 1 Beob erreicht (gemäss Skizze Meier). Eingang eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung. Etwas grössere Minimalversion (ohne Flankenschild), jedoch mit einem kleinen Eingangsvorbau. Eingang eingedeckt (gemäss AGFA-Liste). Wie bei den übrigen nahen Anlage

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03184 36209/AW

Gemeinde	Magden	Ortsteil	Magden
Flurname	CHUELLER W 1		
Koordinaten	2628040 1261460		
Namensvarianten	CHUELLER W 1 ; Küller-West, Küller-West-Erna ; Magden		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand am Chüller (ca. 1 km nordwestlich von Wintersingen). Durch eine ungeschützte Eingangstüre in einem etwa 1,2 m x 1,2 m kleinen Eingangsvorbau wurde der ca. 3,5 m x 3,5 m kleine Kampfstand mit Minimalscharten für 1 Beob und 1 Lmg erreicht (gemäss Skizze Meier). Eingang eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung. Etwas grössere Minimalversion (ohne Flankenschild), jedoch mit einem kleinen Eingangsvorbau. Eingang eingedeckt (gemäss AGFA-Liste).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03185 36209/AX

Gemeinde	Magden	Ortsteil	Magden
Flurname	CHUELLER W 2		
Koordinaten	2628020 1261490		
Namensvarianten	CHUELLER W 2 ; Küller-West, Küller-West-Erna ; Magden		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand am Chüller (ca. 1 km nordwestlich von Wintersingen). Hinter dem etwa 1,2 m x 1,4 m kleinen Eingangsvorbau mit ungeschützter Eingangstüre liegt der ca. 3,4 m x 3,2 m kleine Kampfstand mit 3 Minimalscharten - auf einer Seite für je 1 Beob und 1 Lmg, auf einer anderen für 1 Beob (gemäss Skizze Meier). Eingang eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung. Etwas grössere Minimalversion (ohne Flankenschild), jedoch mit einem kleinen Eingangsvorbau) und 2 Beob-Scharten (statt wie üblich mit 1). Eingang eingedeckt (gemäss

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03186 36209/AY

Gemeinde	Magden	Ortsteil	Magden
Flurname	CH HIRZENHUEBEL NR 102		
Koordinaten	2627850 1261615		
Namensvarianten	CH HIRZENHUEBEL NR 102 ; Küller-Hirzenhubel Nr. 102 ; Magden		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand am Chüller (ca. 1 km nordwestlich von Wintersingen). Bis an die Unterkante der Schartenstirn eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung. Bis an die Unterkante der Schartenstirn eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 81

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03187 36209/AZ

Gemeinde	Magden	Ortsteil	Magden
Flurname	CHUELLER HIRZENHUEBEL 1		
Koordinaten	2627720 1261600		
Namensvarianten	CHUELLER HIRZENHUEBEL 1 ; Küller-Hirzenhubel ; Magden		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter und in den Hang hineingebauter Lmg-Stand am bewaldeten Chüller (ca. 1,5 km nordwestlich von Wintersingen). Quadratischer, mit ca. 2,8 m x 2,8 m sehr kleiner Kampfstand, der auf einer Seite eine ungeschützte Eingangstür und in der gegenüberliegenden Seitenwand eine Minimalscharte für 1 Lmg aufweist (gemäss Skizze Meier). Eingang eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung, normale Minimalversion (ohne Flankenschild und Eingangsvorbau). Eingang eingedeckt (gemäss AGFA-Liste).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 82

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03188 36209/EA

Gemeinde	Magden	Ortsteil	Magden
Flurname	CHUELLER HIRZENHUEBEL 2		
Koordinaten	2627720 1261590		
Namensvarianten	CHUELLER HIRZENHUEBEL 2 ; Küller-Hirzenhubel ; Magden		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter und in den Hang hineingebauter Lmg-Stand am bewaldeten Chüller (ca. 1,5 km nordwestlich von Wintersingen). Quadratischer, mit ca. 2,9 m x 2,8 m sehr kleiner Kampfstand, der auf einer Seite eine ungeschützte Eingangstür und in einer ande- ren Seitenwand eine Minimalscharte für 1 Lmg aufweist (gemäss Skizze Meier). Eingang ein- gedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung, normale Minimalversion (ohne Flankenschild und Eingangsvorbau). Eingang eingedeckt (gemäss AGFA-Liste).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 83

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03191 36209/EB

Gemeinde	Magden	Ortsteil	Magden
Flurname	CHUELLER HIRZENHUEBEL 3		
Koordinaten	2627700 1261525		
Namensvarianten	CHUELLER HIRZENHUEBEL 3 ; Küller-Hirzenhubel ; Magden		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Betonierter Mannschaftsunterstand am Chüller (ca. 1,5 km nordwestlich von Wintersingen). Anlage fast vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Anlage fast vollständig eingedeckt (Zustand Mai 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
19.1.2004: Eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2529 : 84, 85
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03194 36209/EC

Gemeinde	Magden	Ortsteil	Magden
Flurname	CHUELLER HIRZENHUEBEL SW		
Koordinaten	2627480 1261395		
Namensvarianten	CHUELLER HIRZENHUEBEL SW ; Küller-Hirzenhubel-Südwest «Luise» ; Magden		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand an der bewaldeten Südwestflanke des Chüllers. Ca. 3,3 m x 4,1 m grosser Kampfstand mit einer Minimalscharte für 1 Mg (gemäss Skizze Meier). Die Scharte wird beidseitig durch einen Flankenschild geschützt. Eingang eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung. Normale Kleinversion, jedoch Flankenschilde auf beiden Seiten. Inschrift an der Schartenstirn. Eingang eingedeckt (gemäss AGFA-Liste). Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Mg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck
An der Scharten- stirn Inschrift «LUISE»

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 86

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03197 36209/ED

Gemeinde	Magden	Ortsteil	Magden
Flurname	TALHOF S 1		
Koordinaten	2627400 1261520		
Namensvarianten	TALHOF S 1 ; Thalhof-Süd ; Magden		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand am Waldrand südlich von Talhof (ca. 2 km nordwestlich von Wintersingen). Ca. 3 m x 3 m kleiner Kampfstand mit einer Minimalscharte für 1 Mg. Anlage bis zur Hälfte der Schartenhöhe eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung, Minimalversion (ohne Flankenschild). Anlage bis zur Hälfte der Schartenhöhe eingedeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Mg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Amphibien (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03198 36209/EF

Gemeinde	Magden	Ortsteil	Magden
Flurname	TALHOF S 2		
Koordinaten	2627350 1261620		
Namensvarianten	TALHOF S 2 ; Thalhof-Süd ; Magden		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand am Waldrand südlich von Talhof (ca. 2 km nordwestlich von Wintersingen). Ca. 2,9 m x 3,6 m kleiner Kampfstand mit einer Minimalscharte für 1 Mg (gemäss Skizze Meier). Die Scharte wird linkerhand durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung, normale Kleinversion. Amphibien (gemäss AGFA-Liste). Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Mg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Amphibien (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 87

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03199 36209/EG

Gemeinde	Magden	Ortsteil	Magden
Flurname	TALHOF S 3		
Koordinaten	2627360 1261625		
Namensvarianten	TALHOF S 3 ; Thalhof-Süd ; Magden		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand am Waldrand südlich von Talhof (ca. 2 km nordwestlich von Wintersingen). Quadratischer, mit ca. 3 m x 3 m sehr kleiner Kampfstand, der in einer Seitenwand eine Minimalscharte für 1 Lmg aufweist (gemäss Skizze Meier).

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung, etwas grössere Minimalversion (ohne Flankenschild und Eingangsvorbau). Amphibien (gemäss AGFA-Liste). Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Amphibien (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 88

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03201 36209/EH

Gemeinde	Magden	Ortsteil	Magden
Flurname	HALMET TALHOF W		
Koordinaten	2627385 1261855		
Namensvarianten	HALMET TALHOF W ; Halmet-Thalhof-West ; Magden		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand am Waldrand nordwestlich von Talhof (ca. 2 km nordwestlich von Wintersingen). Ca. 3 m x 3 m kleiner Kampfstand mit einer Minimalscharte für 1 Mg (gemäss Skizze Meier).

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung, Minimalversion (ohne Flankenschild). Amphibien. Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Mg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Amphibien (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 89

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03204 36209/EI

Gemeinde	Magden	Ortsteil	Magden
Flurname	HALMET E 1		
Koordinaten	2627160 1261930		
Namensvarianten	HALMET E 1 ; Halmet-Ost ; Magden		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand am bewaldeten Halmet (ca. 2,5 km nordwestlich von Wintersingen). Ca. 3 m x 3,5 m kleiner Kampfstand mit einer Minimalscharte für 1 Lmg, links Flankenschild (gemäss Skizze Meier). Anlage bereits eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung, normale Kleinversion. Anlage eingedeckt (Zustand Febr. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Lmg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03206 36209/EJ

Gemeinde	Magden	Ortsteil	Magden
Flurname	HALMET E 2		
Koordinaten	2627080 1261895		
Namensvarianten	HALMET E 2 ; Halmet-Ost ; Magden		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand am bewaldeten Halmet (ca. 2,5 km nordwestlich von Wintersingen). Ca. 2,9 m x 3,6 m kleiner Kampfstand mit einer Minimalscharte für 1 Mg (gemäss Skizze Meier). Die Scharte wird rechterhand durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung, normale Kleinversion.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Mg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
19.1.2004: Eingang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03309 35470/AD

Gemeinde	Hellikon	Ortsteil	Hellikon
Flurname	FUERSTENHOF KALTENBRUNNEN		
Koordinaten	2635365 1260565		
Namensvarianten	FUERSTENHOF KALTENBRUNNEN ; Fürstenhof-Kaltenbrunnen, Bad Schauenburg-Kaltenbrunnen ; Hellikon		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mannschaftsunterstand am Rand eines kleinen Wäldchens südlich des Fürstenhofs (ca. 2 km südwestlich von Wegenstetten). Anlage vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Mannschaftsunterstand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung. Anlage eingedeckt (Zustand Sept. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

19.3.1985: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuheben (Z A 3103)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Schutznische (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenken- dorf)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03310 35470/AE

Gemeinde	Hellikon	Ortsteil	Hellikon
Flurname	FUERSTENHOF ISCHLAG 7		
Koordinaten	2635010 1260830		
Namensvarianten	FUERSTENHOF ISCHLAG 7 ; Fürstenhof-Einschlag ; Hellikon		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mannschaftsunterstand im Waldperimeter Ischlag (ca. 2,5 km westlich von Wegenstetten). Anlage vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Mannschaftsunterstand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung. Anlage eingedeckt (Zustand Juli 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
1.2.1989: Entscheid des BAGF, Anlage sofort aufzuheben (Z A 3103)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Schutznische (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenken- dorf)
19.1.2004: Eingang zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03311 35470/AF

Gemeinde	Hellikon	Ortsteil	Hellikon
Flurname	FUERSTENHOF ISCHLAG 8		
Koordinaten	2635080 1260740		
Namensvarianten	FUERSTENHOF ISCHLAG 8 ; Fürstenhof-Einschlag ; Hellikon		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand im Waldperimeter Ischlag (ca. 2,5 km westlich von Wegenstetten). Anlage vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung, normale Kleinversion. Anlage eingedeckt (Zustand Juli 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

1.2.1989: Entscheid des BAGF, Anlage sofort aufzuheben (Z A 3103)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Mg [?] eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
12.1.1952: Lmg-Stand (Z A 3103)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03312 35470/AG

Gemeinde	Hellikon	Ortsteil	Hellikon
Flurname	RUETIHOF S 8		
Koordinaten	2634760 1261080		
Namensvarianten	RUETIHOF S 8 ; Rütihöfe-Süd ; Hellikon		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand im Waldperimeter Ischlag (ca. 2,5 km westlich von Wegenstetten). Durch einen kleinen, an einer Seitenwand angebauten Eingangsvorbau wird der ca. 3 m x 3,1 m kleine Kampfstand mit Minimalscharten für 1 Beob und 1 Mg betreten (gemäss Skizze Meier).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 4. Div in der Armeestellung, Minimalversion (ohne Flankenschild) mit einem kleinen seitlichen Eingangsvorbau.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
1.2.1989: Entscheid des BAGF, Anlage sofort aufzuheben (Z A 3103)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein durch die Truppe ausgeführter/s Inf-Stand oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Mg-Stand (gemäss Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03801 35639/AA

Gemeinde	Endingen	Ortsteil	Endingen
Flurname	STUMPEN W		
Koordinaten	2663892 1265075		
Namensvarianten	STUMPEN W ; Stumpen-West ; Endingen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk am Aufstieg zum Gländ südlich von Endingen, zu etwa 2/3 im Terrain eingegraben. An der linken Seitenwand Vorbau mit geknicktem Zulauf, der Aussparungen für Absterrbalken aufweist und in den 1 Handgranatenauswurfrohr mündet, und mit einem kleinen Kampfstand für 2 Lmg. 5,8 m x 3,7 m grosser Kampfraum für 1 Mg, 1 Beob (in separater Nische mit Türabschluss) und 1 4,7 cm Bk. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft (Untergeschoss). Jede Schartenseite weist zwar 1 Handgranatenauswurfrohr auf, aber nur Schartentöpfe des Kampfraums beidseits durch Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Geniebüro Gz Br 5
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Constantin von Arx AG, Olten
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typisches Flankierwerk mit 1 Schussraum, jedoch mit unüblichem Vorbau (nebst gedecktem Eingang kleiner Kampfstand für 2 Lmg mit 2 unterschiedlichen Schussrichtungen). Flankierwerke sind von Gz Br 5 selten gebaut worden. Element der dritten Befestigungslin

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
27.11.1941: Bauplan (Z A 3801 [88])
30.3.-8.8.1942: Bau (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
April 1943: Liste der Arbeitsvergebungen an Bauunternehmungen im Raum des 2. AK im Jahr 1942. 27.3.1942 Bauvertrag mit Constantin von Arx, Olten betr. Bk-/Mg-Werk Stumpen, Fr. 38’108.-; 11.6.1942 Vertrag mit F. Schatzmann, Windisch-Brugg betr. elektr. Installation Werk Stum- pen, Fr. 902.- (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.68)
11.8.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Panzerungen, In- stallationen (Ventilation, Elektro-, Wasser- und sanitäre Anlagen) & Projekt/Bauleitung Fr. 49’375.- (Z A 3801 [88])
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 in Kat 8 umzu- klassieren (Z A 3814)

Besondere Eigenschaften
4,7 cm Bk-/Mg-/Lmg-/Beob-Werk Stumpen, Surbsperre Ober-Unterendingen (Z A 3801 [88])
27.11.1941: 4,7 cm Bk-/Mg-Werk (gemäss Bauplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Ik und 1 Mg ausgerüste- te(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
11.8.1945: 1 4,7 cm Bk, 1 Mg, 2 Lmg, 1 Beob (Z A 3801 [88])
24.9.1962: 1 Ik (rechts), 1 Mg (links) (gemäss Situationsplan 1962)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 3801 [88] (Kopie Bauplan)
	B (Original Bauplan, Situationsplan 1962)
Fotoarchiv ADAB	CD 3174 : 29, 30

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03802 35639/AB

Gemeinde	Endingen	Ortsteil	Endingen
Flurname	STRICK		
Koordinaten	2663653 1265184		
Namensvarianten	STRICK ; ; Endingen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk am südwestlichen Dorfrand von Endingen. An der Rückwand Vorbau mit geknicktem Zulauf, der Aussparungen für Absterrbalken aufweist und in den Handgranatenauswurfrohr mündet, und mit einem kleinen Kampfstand für 2 Lmg. Kampfraum für 1 Mg, 1 Beob (in separater Nische mit Türabschluss), 1 Ik & 1 Lmg: Während Mg, Beob & Ik auf GPH T 2011 wirkten, bestrich 45° nach rechts abgedrehtes Lmg Gegenwerk A 3801. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Jede Schartenseite weist Handgranatenauswurfrohr auf. Scharten mit Schartentöpfen & oft durch Flankenschilde geschützt.

Projektverfasser	Geniebüro Gz Br 5
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schaffner & Co., Wohlen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typisches Flankierwerk mit 1 Schussraum, jedoch mit unüblichen Vorbau (nebst gedecktem Eingang kleiner Kampfstand für 2 Lmg mit 2 unterschiedlichen Schussrichtungen). Flankierwerke sind von der Gz Br 5 selten gebaut worden. Unüblicher Einbetonierung von E

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
2.12.1941: Bauplan (Z A 3801 [88])
20.4.-18.7.1942: Bau (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
April 1943: Liste der Arbeitsvergebungen an Bauunternehmungen im Raum des 2. AK im Jahr 1942. 27.3.1942 Bauvertrag mit Schaffner & Cie., Wohlen betr. Mg-Werk Strick, Fr. 43’972.-; 11.6.1942 Vertrag mit F. Schatzmann, Windisch-Brugg betr. elektr. Installation Werk Strick, Fr. 1’046.- (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.68)
16.8.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Panzerungen, Installationen (Ventilation, Elektro-, Wasser- und sanitäre Anlagen) und Projekt/Bauleitung Fr. 49’745.- (Z A 3801 [88])
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
2.12.1941: 4,7 Bk-/Mg-Werk (gemäss Bauplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Ik und 1 Mg ausgerüste- te(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
16.8.1945: 1 4,7 cm Bk, 1 Mg, 2 Lmg, 1 Beob. Bestandteil der Surb- sperre (Z A 3801 [88])
9.11.1950: Bk-/Mg-Stand (Z A 3801)
24.9.1962: 1 Ik (links), 1 Mg (rechts) (gemäss Situationsplan 1962)
19.1.2004: Vermietet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 3801 [88] (Kopie Bauplan)
	B (Original Bauplan, Situationsplan 1962)
Fotoarchiv ADAB	CD 3174 : 31, 32

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 03803 35639/AC

Gemeinde	Endingen	Ortsteil	Endingen
Flurname	STEINBRUCH		
Koordinaten	2663520 1265530		
Namensvarianten	STEINBRUCH ; «Rütti» ; Endingen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk bei Steinbruch Endingen, fast völlig im Terrain eingegraben. An linker Seitenwand grösserer Vorbau mit abgewinkeltem Zulauf, der Aussparungen für Absterrbalken aufweist & in den Handgranatenauswurfrohr mündet, und mit Eingangsverteidigung (Karabinerscharten). 5,8 m x 3,5 m grosser Kampfraum für 1 Mg, 1 Beob (in separater Nische mit Türabschluss) & 1 4,7 cm Bk. Hinten links vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft, hinten rechts Steigschacht mit Zwischenpodest (Notausgang). Schartentöpfe durch Handgranten-Auswurfrohr & beidseits durch Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Geniebüro Gz Br 5
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hermann Mäder, Baden
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typisches Flankierwerk mit 1 Schussraum, jedoch mit unüblichem Vorbau (Eingangsschikane, Eingangsverteidigung) und Notausgang. Flankierwerke von Gz Br 5 selten gebaut. Unüblicher Einbetonierung von Eisenbahnschienen zwischen den Schartentöpfen. Element

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
12.12.1941: Bauplan (Z A 3801 [88])
30.3.-27.8.1942: Bau (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
April 1943: Liste der Arbeitsvergebungen an Bauunternehmungen im Raum des 2. AK im Jahr 1942. 27.3.1942 Bauvertrag mit H. Mäder, Baden be- tr. Werk Steinbruch, Fr. 67’447.-;
11.6.1942 Vertrag mit F. Schatz- mann, Windisch-Brugg betr. elektrische Installation Werk Steinbruch, Fr. 948.- (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.68)
16.8.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Panzerungen, In- stallationen (Ventilation, Elektro-, Wasser- und sanitäre Anlagen) und Projekt/Bauleitung Fr. 63’165.- (Z A 3801 [88])
14.5.1986: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1987 aufzuheben (Z A 3801)

Besondere Eigenschaften
12.12.1941: 4,7 cm Bk-/Mg-Werk (gemäss Bauplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Ik und 1 Mg ausgerüste- te(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
16.8.1945: 1 4,7 cm Bk, 1 Mg, 1 Lmg, 1 Beob. Bestandteil der Surb- sperre (Z A 3801 [88])
21.6.1965: 4,7 cm Bk-/Mg-Stand (Z A 3801)
14.10.1965: Situationsplan. U.a. A 3803 mit 1 Ik und 1 Mg eingezeich- net (B)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 3801 [88] (Kopie Bauplan)
	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3174 : 33

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 03804 35639/AD

Gemeinde	Endingen	Ortsteil	Endingen
Flurname	SCHLATT		
Koordinaten	2663856 1265820		
Namensvarianten	SCHLATT ; ; Endingen		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Doppel-Mg-Werk am nordwestlichen Dorfrand von Endingen, zur Hälfte im ebenen Gelände eingegraben. An Rückwand Vorbau mit geknicktem Zulauf, der durch vorgelagerte Wand vor Direktschuss geschützt ist, Aussparungen für Absterrbalken aufweist & in den Handgranatenauswurfrohr mündet, & mit kleinem Kampfstand für 2 Lmg. 4,25 m x 5,25 m grosser, mit Stichmauer unterteilter Kampfraum für 2 Mg & 2 Beob/Lmg. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Jede Schartenseite & Feindseite mit je 1 Handgranaten- Auswurfrohr. Nur Schartentöpfe des Kampfraums beidseits durch Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Geniebüro Gz Br 5
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arbeitsgemein-schaft Kleiner & Huggenberger, Seon
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typisches Betonbunker für 2 Mg, jedoch mit unüblichem Vorbau (nebst gedecktem Eingang kleiner Kampfstand für 2 Lmg mit 2 Schussrichtungen). Einziger von Gz Br 5 projektiertes Doppel-Mg-Werk! Unübliche Einbetonierung von Eisenbahnschienen zw. 2 Schartentöp

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
23.12.1941: Bauplan (B)
April 1943: Liste der Arbeitsvergebungen an Bauunternehmungen im Raum des 2. AK im Jahr 1942. 27.3.1942 Bauvertrag mit Arbeitsgemeinschaft Grundmann & Fiechter, Seengen betr. Werk Schlatt, Fr. 50'346.-; 27.3. 1942 Vertrag mit Arbeitsgemeinschaft Kleiner & Huggenberger, Seon betr. Bauarbeiten Doppel-Mg-Werk Schlatt, Fr. 47'113.-; 11.6.1942 Vertrag mit J. Lüscher, Windisch-Brugg betr. Lichtinstallation Werk Schlatt, Fr. 795.- (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.68)
14.5.1986: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1987 aufzuheben (Z A 3801)

Besondere Eigenschaften
23.12.1941: Doppel-Mg-Werk (B)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 2 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
14.10.1965: Situationsplan. U.a. A 3804 mit 2 Mg eingezeichnet (B)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3174 : 34

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 03807 35639/AE

Gemeinde	Endingen	Ortsteil	Unterendingen
Flurname	STEIG ENDINGEN		
Koordinaten	2663900 1266435		
Namensvarianten	STEIG ENDINGEN ; ; Endingen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk südwestlich von Unterendingen, etwa zur Hälfte eingegraben. Eingangsvorbau mit Öffnung auf einer der beiden Schartenseiten, Schikane, Aussparungen für Absterrbalken und Mündung von 2 Handgranatenauswurfrohren. Fünfeckiger, mit Stichmauer unterteilter Kampfraum für 1 Beob/Lmg und 1 24 mm Pz Bk (links) sowie 1 Mg und 1 Beob (geradeaus). Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Beide Schartenseiten und die Feindseite weisen je 1 Handgranatenauswurfrohr auf. Schartentöpfe pro Seite jeweils beidseits durch Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Geniebüro Gz Br 5
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gottlieb Lüscher, Bauunternehmung, Aarau
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch aussergewöhnliches Inf-Werk zur Bauzeit im Raum der Gz Br 5: Fünfeckiger Grundriss der Gesamtanlage & des Kampfraums; 2 Feuerlinien mit je 2 Scharten & unterschiedlichen Waffen; einbetonierte Eisenbahnschienen zw. Schartentöpfen. Eines der rar

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
30.1.1942: Bauplan (Z A 3801 [88])
24.3.-2.9.1942: Bau (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
April 1943: Liste der Arbeitsvergebungen an Bauunternehmungen im Raum des 2. AK im Jahr 1942. 27.3.1942 Bauvertrag mit G. Lüscher, Aarau betr. Werk Steig, Fr. 46'013.-; 11.6.1942 Vertrag mit Hegi & Cie., Laufenburg betr. elektrischen Installation Werk Steig, Fr. 1'069.- (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.68)
16.8.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Panzerungen, In- stallationen (Ventilation, Elektro-, Wasser- und sanitäre Anlagen) und Projekt/Bauleitung Fr. 54'332.- (Z A 3801 [88])
14.5.1986: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1987 aufzuheben (Z A 3801)

Besondere Eigenschaften
30.1.1942: 24 mm Pz-Bk-Werk (B)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Pz Bk 24 mm und 1 Mg aus- gerüstete(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
16.8.1945: 1 24 mm Pz Bk, 1 Mg, 1 Lmg, 1 Beob. Bestandteil der Surb- sperre (Z A 3801 [88])
19.1.2004: Vermietet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 3801 [88] (Kopie Bauplan)
	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3174 : 37, 38, 39

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 03808 35639/AF

Gemeinde	Endingen	Ortsteil	Unterendingen
Flurname	STOELZLI		
Koordinaten	2663835 1266620		
Namensvarianten	STOELZLI ; Stölzli ; Endingen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk westlich Unterendingens, zur Hälfte im Terrain eingegraben. An feindabgewandter Seitenwand führt offene Treppe zum Vorbau, der aus einem Steigsschacht (Notausgang) (links) & einem kleinen Kampfstand für 1 Lmg besteht (rechts); dazwischen Aussparungen für Absperrbalken. 3,65 x 3 m grosser Kampfraum für 1 24 mm Pz Bk & 1 Beob/Lmg. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. In allen Wänden sind Handgranaten-Auswurfrohre einbetoniert. Schartentöpfe des Kampfraums beidseits (Tiefschuss für 24 mm Pz Bk), Schartentopf des Vorbaus nur rechts durch Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Geniebüro Gz Br 5
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Gautschi AG, Reinach
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Spezieller Betonbunker für 1 24 mm Pz Bk mit unüblichem Vorbau (Notausstieg direkt neben der Eingangstreppe, kleiner Kampfstand für 1 Lmg), zur Bauzeit im Abschnitt der Gz Br 5. Eines der raren Werke im Aargauer Grenzraum mit 24 mm Pz Bk als ursprüngliche

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
20.12.1941: Bauplan (Z A 3801 [88])
16.3.-31.7.1942: Bau (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
April 1943: Liste der Arbeitsvergebungen an Bauunternehmungen im Raum des 2. AK im Jahr 1942. 27.3.1942 Bauvertrag mit Gebr. Gautschi AG, Reinach betr. Werk Stölzli, Fr. 35'304.- und Vertrag mit Karl Häfeli, Klingnau betr. Bauarbeiten zu Werk Stölzli, Fr. 9'770.-; 11.6.1942 Vertrag mit Hegi & Cie., Laufenburg betr. elektr. Installationen Werk Stölzli, Fr. 797.- (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.68)
16.8.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Panzerungen, In- stallationen (Ventilation, Elektro-, Wasser- und sanitäre Anlagen) und Projekt/Bauleitung Fr. 45'017.- (Z A 3801 [88])
14.5.1986: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1987 aufzuheben (Z A 3801)

Besondere Eigenschaften
20.12.1941: 24 mm Pz Bk-Werk (gemäss Bauplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Pz Bk 24 mm und 1 Lmg ausgerüstete(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
16.8.1945: 1 24 mm Pz Bk, 1 Lmg, 1 Beob. Bestandteil der Surbsperre (Z A 3801 [88])
19.1.2004: Vermietet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 3801 [88] (Kopie Bauplan)
	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3174 : 40

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 03809 35638/AA

Gemeinde	Tegerfelden	Ortsteil	Tegerfelden
Flurname	TEGERFELDEN 5		
Koordinaten	2663910 1268165		
Namensvarianten	TEGERFELDEN 5 ; Rängg, Nahverteidigungsanlage Abschnitt Döttingen - Tegerfelden Stand 5 ; Tegerfelden		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Betonierter Mannschaftsunterstand bei der Strassengabelung im Raum Rängg direkt oberhalb des Dorfzentrums Tegerfelden.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich normaler Mannschaftsunterstand zur Bauzeit im Raum der Gz Br 5. Dieses Objekt gehört zwar zur dritten Befestigungslinie hinter dem Rhein im Grenzabschnitt Koblenz - Rekingen (Surbstellung), liegt aber auf der rechten Surbtalseite (zum Schutz

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[o. Dat.]: Massurkunde von Baugeschäft Joh. Anner's Erben, Tegerfel- den betr. Nahverteidigungsanlage Reg-Nr. 21551/V [A 3809?] (Z liq T 2000)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03811 35638/AB

Gemeinde	Tegerfelden	Ortsteil	Tegerfelden
Flurname	STEIG		
Koordinaten	2663360 1268030		
Namensvarianten	STEIG ; ; Tegerfelden		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk an der linken Kante des Surbtals südwestlich von Tegerfelden, grossenteils im Terrain eingegraben. In der feindabgewandten Seitenwand Eingangsvorbau mit Zulaufschikane, die mit einem Handgranatenauswurfrohr verteidigt werden konnte. Kampfraum für 1 Mg, welches sowohl auf das Gegenwerk A 3810 als auch auf den Surbübergang Tegerfelden gewirkt hat. Decke mit Blech verkleidet. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Scharte mit Panzerplatte (hinter abklappbarem Deckel verborgen) und links durch Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hans Rohr & Sohn, Baugeschäft, Windisch
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typischer BBB-Betonbunker für 1 Mg, mit einer einfachen Eingangsöffnung (Eingangsschikane). Element der dritten Befestigungslinie hinter dem Rhein im Grenzabschnitt Koblenz - Rekingen (Surbstellung), die erst anfangs des Zweiten Weltkriegs realisiert und

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

30.1.1940: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.290)
12.2.1940: BBB lädt Baufirmen H. Comolli Bremgarten, Ed. Widmer Grä- nichen, Fischer & Cie. Wildegg, Rohr & Sohn Windisch zur Einreichung ihres Angebotes für die Ausführung von Reg-Nr. 11581 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.290)
15.2.1940: Gemeinsame Begehung der Örtlichkeit durch BBB und eingela- dene Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.290)
22.2.1940: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 82'002.- die billig- ste Offerte der 4 eingeladenenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd. 290)
5.3.1940: Bauvertrag, Fr. 78'432.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.290)
11.3.1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
31.5.1940: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
15.6.1940: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
20.7.1940: Abrechnung von Keller & Horlacher, Baden betr. Installa- tionsarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd.290)
11.10.1940: Bauunternehmung reicht Schlussabrechnung von Fr. 88'276.- ein. Dazu stellt er Fr. 592.- für Lohnerhöhungen und Fr. 1'051.- für Zementaufschlag in Rechnung (BAr E 5481 1984/162 Bd.290)
31.12.1940: Abrechnung von Ernst Keller, Baden betr. Wasser- und Luftinstallationen (BAr E 5481 1984/162 Bd.290)
10.3.1941: Mehrkosten von Fr. 11'164.- resultieren insbesondere aus Mehrpreis Felsaushub Fr. 4'318.-, nicht im Angebot enthaltener Was- serleitung Fr. 2'636.-, Lohnerhöhungen Fr. 592.-, Zementpreisauf- schlag Fr. 1'051.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.290)
13.5.1941: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 89'595.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.290)

Besondere Eigenschaften

5.2.1941: Mg-Stand (BAr E 5481 1984/162 Bd.290)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
25.5.1994: 1 x 7,5 mm Festungs-Mg 1951/80
19.1.2004: FZS M 606 (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.290 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3174 : 6, 7, 8, 9

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03812 35638/AC

Gemeinde	Tegerfelden	Ortsteil	Tegerfelden
Flurname	UNTERRIED E		
Koordinaten	2662940 1268310		
Namensvarianten	UNTERRIED E ; Unterried-Ost ; Tegerfelden		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Doppel-Mg-Werk in einer Wiese mit Bäumen nordwestlich der Ruine Tegerfelden, etwa zur Hälfte im fast ebenen Terrain eingegraben. Auf der Rückseite Eingangsvorbau mit abgewinkeltem Zulauf, der mit einem Handgranatenauswurfrohr verteidigt werden konnte. Fünfeckiger, mit einer Stichmauer unterteilter Kampfraum für 2 Mg mit dia- gonalen Schussfeldern. Decke mit Blech verkleidet. Eine Leiter führt zur Mannschaftsunterkunft hinunter (Untergeschoss). Scharten mit je einer dünnen Panzerplatte (hinter abklappbarem Schartendeckel verborgen) & einem surbseitigen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Meier, Bauunternehmung, Brugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Seltener Typ eines BBB-Betonbunkers für 2 Mg: Eigentlicher «Leichtstand» wegen relativ dünnen Betonwänden (nur 1,5 m dick) & relativ schwacher Schartenarmierung (dünne Panzerplatten); fünfeckiger Grundriss des Kampfstands; «geschwungene» Feindseite. Eleme

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

10.2.1940: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.290)
1.3.1940: BBB lädt Baufirmen H. Comolli Bremgarten, Ed. Widmer Gräni- chen, Gebr. Meier Brugg zur Einreichung ihres Angebotes für die Aus- führung von Reg-Nr. 11582 und 11583 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.290)
5.3.1940: Gemeinsame Begehung der Örtlichkeit durch BBB und eingela- dene Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.290)
12.3.1940: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 35'299.- das billig- ste Angebot der 3 eingeadenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.290)
16.3.1940: Bauvertrag, Fr. 32'699.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.291)
26.3.1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
15.4.1940: Ergänzungsauftrag an Baufirma betr. Entwässerung, Fr. 169.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.290)
18.5.1940: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
31.5.1940: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
17.8.1940: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd.291)
28.9.1940: Auftrag an Bauunternehmung Jos. Kalt, Klingnau betr. Erd- arbeiten in den Schussfeldern der Werke Reg-Nr. 11582 und 11583, Fr. 8'250.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.290)
28.2.1942: Bauunternehmung reicht Schlussabrechnung von Fr. 32'444.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.291)
20.4.1943: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 32'444.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.291)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 in Kat 8 umzu- klassieren (Z A 3814)

Besondere Eigenschaften

15.4.1940: L-Stand (BAr E 5481 1984/162 Bd.290)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 2 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
15.12.2003: Ökologisch wertvolles Objekt (AGFA-Liste ökologischer Wert)
19.1.2004: Verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.290 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3174 : 10, 11, 12, 13, 14, 15

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03813 35638/AD

Gemeinde	Tegerfelden	Ortsteil	Tegerfelden
Flurname	UNTERRIED W		
Koordinaten	2662850 1268350		
Namensvarianten	UNTERRIED W ; Unterried-West ; Tegerfelden		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Doppel-Mg-Werk in einer Wiese mit Bäumen nordwestlich der Ruine Tegerfelden, etwa zur Hälfte im fast ebenen Terrain eingegraben. Auf der Rückseite Eingangsvorbau mit abgewinkeltem Zulauf, der mit einem Handgranatenauswurfrohr verteidigt werden konnte. Fünfeckiger, mit einer Stichmauer unterteilter Kampfraum für 2 Mg mit dia- gonalen Schussfeldern. Decke mit Blech verkleidet. Eine Leiter führt zur Mannschaftsunterkunft hinunter (Untergeschoss). Scharten mit je einer dünnen Panzerplatte (hinter abklappbarem Schartendeckel verborgen) & einem surbseitigen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Meier, Bauunternehmung, Brugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Seltener Typ eines BBB-Betonbunkers für 2 Mg: Eigentlicher «Leichtstand» wegen relativ dünnen Betonwänden (nur 1,5 m dick) und relativ schwacher Schartenarmierung (dünne Panzerplatten); fünfeckiger Grundriss des Kampfstands; «geschwungene» Feindseite. Ele

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische Infrastruktur Annexbauten	gering, limité

Baugeschichte

23.2.1940: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.290)
1.3.1940: BBB lädt Baufirmen H. Comolli Bremgarten, Ed. Widmer Gräni- chen, Gebr. Meier Brugg zur Einreichung ihres Angebotes für die Aus- führung von Reg-Nr. 11582 und 11583 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.290)
5.3.1940: Gemeinsame Begehung der Örtlichkeit durch BBB und eingela- dene Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.290)
12.3.1940: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 32'257.- das billig- ste Angebot der 3 eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.290)
16.3.1940: Bauvertrag, Fr. 32'657.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.291)
26.3.1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
15.4.1940: Ergänzungsauftrag an Baufirma betr. Entwässerung, Fr. 164.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.290)
18.5.1940: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
31.5.1940: Fertigstellung & Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
17.8.1940: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd.291)
27.8.1940: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.291)
28.9.1940: Auftrag an Bauunternehmung Jos. Kalt, Klingnau betr. Erd- arbeiten in den Schussfeldern der Werke Reg-Nr. 11582 und 11583, Fr. 8'250.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.290)
15.5.1942: Bauunternehmung reicht Schlussabrechnung von Fr. 30'734.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.291)
20.4.1943: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 30'734.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.291)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 in Kat 8 umzu- klassieren (Z A 3814)

Besondere Eigenschaften

[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 2 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.290 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3174 : 16, 17, 18, 19, 20

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03814 35638/AE

Gemeinde	Tegerfelden	Ortsteil	Tegerfelden
Flurname	TEGERFELDEN		
Koordinaten	2662630 1268320		
Namensvarianten	TEGERFELDEN ; Ried, Riedholz, Nahverteidigungsanlage Abschnitt Döttingen - Tegerfelden Stand 4 ; Tegerfelden		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Vollständig eingegrabener, betonierter Stosstrupp-Unterstand im Riedholzwald zwischen Döttingen und Tegerfelden. Auf beiden Längsseiten der Anlage führt je eine offene Treppe zum Eingangsvorbau hinunter. Hinter beiden Öffnungen, die durch je eine Karabinerscharte und ein Handgranatenauswurfrohr verteidigt wurden, liegt eine Zulaufschikane. Hinter einer Eisentür liegt der 4,5 m x 4 m grosse Mannschafsraum, der mit Ventilation(-srohren) mit Luft versorgt wurde (gemäss Typenplan).

Projektverfasser	Geniebüro Gz Br 5
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Betonierter Mannschaftsunterstand (Stosstrupp-Unterstand) zur Bauzeit im Raum der Gz Br 5. Anlage auf Grundlage des Typenplans «Stosstruppenunterstand für 10 Mann Typ A» vermutlich von Baufirma gebaut. Der Unterstand war vermutlich für diejenigen Truppen

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
26.7.1941: Aufnahme- und Abrechnungsplan betr. Nahverteidigungsanlage Abschnitt Döttingen - Tegerfelden, Stand IV (Unterstand), erbaut von Emil Righetti, Baugeschäft, Klingnau, Reg-Nr. 21551/IV (Z liq T 2000)
3.12.1941: Typenplan (B)

Besondere Eigenschaften
3.12.1941: Stosstruppenunterstand für 10 Mann Typ A (Gz Br 5) (B)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiger Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/ 324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Typenplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3174 : 21, 22, 23, 24

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 03817 35637/AA

Gemeinde	Döttingen	Ortsteil	Döttingen
Flurname	GROSSMATTEN UNTEN		
Koordinaten	2661970 1268640		
Namensvarianten	GROSSMATTEN UNTEN ; ; Döttingen		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk am südöstlichen Siedlungsrand von Döttingen. Auf der feindabgewandten Seite Eingang mit gedecktem, abgewinkelten Zulauf. Fünfeckiger, ca. 4,3 m x 2,8 m grosser Kampfraum mit dünnen Panzerplatten für 1 Mg und 1 Beob/Lmg: Während Mg halbflankierend auf die Surbtalstrasse wirkte, schützte das 80° nach rechts abgedrehte Lmg das Gegenwerk A 3818. Decke des Kampfraums mit Blech verkleidet. Vertikaler Abstieg zur Unterkunft. Hauptschartenseite zu 2/3 mit Schartenstirn und links mit Flankenschild, übrige Seiten mit je einem Handgranatenauswurfrohr geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Kaufmann & Sohn, Baugeschäft, Döttingen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Seltener Typ eines BBB-Betonbunkers für 1 Mg und 1 Lmg/Beob: Eigentlicher «Leichtstand» wegen relativ dünnen Betonwänden (nur 1,5 m dick) und relativ schwacher Schartenarmierung (dünne Panzerplatten); fünfeckiger Grundriss des Kampfstands. Element der dri

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
22.2.1940: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.291)
1.3.1940: BBB lädt Baufirmen J. Kaufmann & Sohn Döttingen, Kleiner & Huggenberger Seon, Fischer & Cie. Wildegg zur Einreichung ihres Ange- botes für die Ausführung von Reg-Nr. 11584 und 11585 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.291)
5.3.1940: Gemeinsame Begehung der Örtlichkeit durch BBB und eingela- dene Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.290)
10.3.1940: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 37'996.- die teuerste Offerte der drei eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.291)
16.3.1940: Bauvertrag, Fr. 36'477.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.291)
26.3.1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
18.5.1940: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
31.5.1940: Fertigstellung & Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
20.8.1940: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd.291)
27.8.1940: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.291)
10.4.1941: Bauunternehmung reicht Zusatzforderung betr. Lohnerhöhun- gen von Fr. 310.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.291)
21.4.1941: Bauunternehmung reicht Schlussabrechnung von Fr. 40'814.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.291)
23.7.1941: Aufnahme- und Abrechnungsplan betr. Abtrag Schussfeld (BAr E 5481 1984/162 Bd.291)
9.4.1942: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 39'505.- Mehrkosten von Fr. 3'028.- vor allem im Bereich Aushub ausserhalb der Baugrube (BAr E 5481 1984/162 Bd.291)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
10.4.1941: Leichtstand (BAr E 5481 1984/162 Bd.291)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
8.1.1951: Mg-Stand (Z A 3814)
21.12.1956: Kat 3 und desarmiert, Wasseranschluss noch intakt (Z A 3814)
15.12.2003: Objekt mit ökologischem Aufwertungspotential (AGFA-Liste ökologischer Wert)
19.1.2004: Verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.291 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3223 : 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03818 35637/AB

Gemeinde	Döttingen	Ortsteil	Döttingen
Flurname	GROSSMATTEN OBEN		
Koordinaten	2661990 1268560		
Namensvarianten	GROSSMATTEN OBEN ; ; Döttingen		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk südöstlich von Döttingen. Auf einer der beiden Seiten Eingangsvorbau mit abgewinkeltem Zulauf, der mit einem Handgranatenauswurfrohr verteidigt werden konnte. 2,2 m x 3 m grosser Kampfraum mit dünner Panzerplatte für 1 Mg. Vertikaler Abstieg zur Unterkunft. Schartenseite beidseits durch Flankenschilde geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Kaufmann & Sohn, Baugeschäft, Döttingen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Seltener Typ eines BBB-Betonbunkers für 1 Mg: Eigentlicher «Leichtstand» wegen relativ dünnen Betonwänden (nur 1,5 m dick) und relativ schwacher Schartenarmierung (dünne Panzerplatten). Element der dritten Befestigungslinie hinter dem Rhein im Grenzabschn

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte

6.2.1940: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.291)
1.3.1940: BBB lädt Baufirmen J. Kaufmann & Sohn Döttingen, Kleiner & Huggenberger Seon, Fischer & Cie. Wildegg zur Einreichung ihres Ange- botes für die Ausführung von Reg-Nr. 11584 und 11585 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.291)
5.3.1940: Gemeinsame Begehung der Örtlichkeit durch BBB und eingela- dene Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.290)
10.3.1940: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 31'890.- die teuerste Offerte der 3 eingeladenen Bauunternehmungen (BAr E 5481 1984/162 Bd. 291)
16.3.1940: Bauvertrag, Fr. 30'614.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.291)
26.3.1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
18.5.1940: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
31.5.1940: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
27.8.1940: übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.291)
5.2.1941: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 30'003.- ein, ab- züglich 4 % Rabatt von Fr. 1'200.-, ergibt Fr. 28'803.- Zusätzlich Forderung von Fr. 180.- wegen Lohnerhöhungen (BAr E 5481 1984/162 Bd. 291)
7.3.1941: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 28'983.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.291)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften

6.2.1940: Leichtstand (B)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
21.12.1956: Kat 3 und desarmiert, Wasseranschluss noch intakt (Z A 3814)
11.1.1957: Gemäss AGF wird die Landerwerbsnummer AG 979 aufgehoben. Es gelte AG 980 für A 3817 und A 3818 (Z A 3814)
19.1.2004: Verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.291 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3223 : 47, 48, 49, 50, 51, 52

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 03819 35637/AC

Gemeinde	Döttingen	Ortsteil	Döttingen
Flurname	GROSSMATTEN		
Koordinaten	2661820 1268600		
Namensvarianten	GROSSMATTEN ; Döttingen-Hanfacker ; Döttingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betoniertes Lmg-Emplacement an der bewaldeten rechten Hangkante des Surbtals südöstlich von Döttingen. Ungeschützter Eingang auf einer der beiden Schartenseiten. 2,8 m x 2 m kleiner Kampfraum mit Minimalscharten für 2 Lmg: Während 1 Lmg die direkt an der Längswand des Lmg-Stands endende Tankmauer T 2007 bestrichen und A 3817 geschützt hat, wirkte 1 Lmg durch die Schartenöffnung der rechten Seitenwand auf A 3818.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Max Fischer & Cie., Baugeschäft, Wildegg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Einziger durch das BBB konzipierter Lmg-Stand im Kanton Aargau! Minimalversion (Minimalscharten, ohne Flankenschild, 0,8 m dünne Betonwände). Element der dritten Befestigungslinie hinter dem Rhein im Grenzabschnitt Koblenz - Rekingen (Surbstellung), die e

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
25.9.1940: Bauplan (B)
16.11.1940: BB Brugg bezieht sich gegenüber BBB auf die Besprechung zwischen Oberst Peter und Zolikofer mit Kdt Gruppe Brugg betr. Ausbau der Tankmauer bei Grossmatten oberhalb der Strasse als Unterstand für Lmg zur Flankierung der Mauer. Beiliegend erhalte er die Profilauf- nahmen in der Verlängerung der Mauer & parallel dazu. Er bitte um baldmöglichste Projektierung, damit die Mauer fertig erstellt werden könne (BAr E 5481 1984/162 Bd.327)
27.11.1940: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 4'115.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.293)
3.12.1940: Bauvertrag, Fr. 4'115.- Bauarbeiten sofort zu beginnen (BAr E 5481 1984/162 Bd.293)
31.12.1940: Vollständige Fertigstellung (gemäss Bauvertrag)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
25.9.1940: Lmg-Emplacement (B)
5.12.1940: Lmg-Emplacement (BAr E 5481 1984/162 Bd.293)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
7.1.1966: Lmg-Stand (Z A 3814)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB CD 3223 : 53, 54, 55

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03820 35637/AD

Gemeinde	Döttingen	Ortsteil	Döttingen
Flurname	DOETTINGEN		
Koordinaten	2661570 1268850		
Namensvarianten	DOETTINGEN ; Döttingen ; Döttingen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk in Döttingen. Auf der Rückseite Eingangsvorbau mit abgewinkeltem Zulauf. Kampfraum mit einer breiten, durchgehenden Panzerplatte für 1 Ik (später 9 cm Pak), 1 Beob (in einer abschliessbaren Nische) & 1 Mg. Separate Motorennische. Hinter WC-Kabine Notausstieg. Gasschleuse, dann vertikaler Abstieg zum Unterkunftsraum (inkl. Ventilation, Wasserreservoir). Scharten waren ursprünglich beidseits mit je einem Flankenschild versehen, wurden jedoch 1989 mit einem massiven Vorbau verengt (Pak & Mg; Beob wurde zubetoniert), um frontal auf die neue Umfahrungsstrasse zu wirken.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Joseph Kalt, Bauunternehmung, Klingnau
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Ehemals typisches Flankierwerk mit 1 Schussraum, grössere BBB-Version mit höherem Ausbaustandart (separate Motoren- und WC-Nische, Notausstieg) und breiter, durchgehender Panzerplatte. Diese bereits spät gebaute BBB-Anlage (erst nach Kriegsbeginn 1939) wu

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2011

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		

Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	mittel, moyen
Annexbauten	

Baugeschichte

25.1.1940: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.292)
12.2.1940: BBB lädt Baufirmen Herm. Mäder Baden, Joseph Kalt Klingau, Th. Bertschinger Lenzburg, Grundmann & Fiechter Seengen zur Eingabe ihres Angebots betr. Reg-Nr. 11586 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.292)
15.2.1940: Gemeinsame Begehung der Örtlichkeit durch BBB und eingela- dene Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.292)
23.2.1940: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 110'620.- die billig- ste Offerte der 4 eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.292)
5.3.1940: Bauvertrag, Fr. 110'620.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.292)
11.3.1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
17.4.1940: Auftrag an Baufirma betr. Bau einer Klärgrube, Fr. 475.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.292)
5.6.1940: Auftrag an Baufirma betr. Bau einer Wasserleitung zu Reg- Nr. 11586, Fr. 570.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.292)
8.6.1940: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
29.6.1940: Fertigstellung & Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
21.11.1940: Auftrag an Hch. Schärer, Aarau betr. elektrische Instal- lation, Fr. 1'300.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.292)
26.11.1940: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.292)
25.2.1988: Vorprojektplan betr. Anpassung an Strassenbau (Z A 3814)
Juni 1989: Armierungsplan Schartenschutz T 5 Döttingen - Klingnau (Z A 3820 Hängemappe)
18.8.1989: Bereinigtes Leistungsverzeichnis (gemäss Vertrag)
2.10.1989: Vertrag mit Spycher AG, Baden, Fr. 66'758.- (Z A 3814)
Mitte Okt. 1989: Baubeginn (gemäss Vertrag)
Mitte Dez. 1989: Vorläufige Abnahme (gemäss Vertrag)
8.1.1991: Plan betr. Kampfstandspülung (B)

Besondere Eigenschaften

[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Ik und 1 Mg ausgerüste- te(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
25.5.1994: 1 x 7,5 mm Festungs-Mg 1951/80 und 1 x 9 cm Panzerabwehr- kanone 1950/57 auf Ständerlafette

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Plan betr. Kampfstandspülung, Plan betr. Inneneinrichtung) BAr E 5481 1984/162 Bd.292 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3223 : 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03821 35637/AE

Gemeinde	Döttingen	Ortsteil	Döttingen
Flurname	SURBMUENDUNG		
Koordinaten	2661450 1268810		
Namensvarianten	SURBMUENDUNG ; Döttingen-Surbmündung, Kiesgrube ; Döttingen		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Ik-Stand inmitten eines Wohngebiets von Döttingen. Ungeschützte Eingangstüre hinten links in der Seitenwand. Sechseckiger, 1,8/3,35 m x 3,6 m grosser Kampfraum mit schmaler Stirnseite und einer Minimalscharte für 1 Ik, das frontal auf die durch Döttingen verlaufenden Verkehrsachsen gewirkt hat. Die Schartenseite wird linkerhand durch einen kurzen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Gz Br 5, BB Baden
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Einer der raren, als Ik-Schilde bezeichnete Ik-Stände: Der vordere Teil der Anlage weist zwar die normale Form eines von der Gz Br 5 projektierten Schilds auf (trapezförmig, mit schmaler Schartenseite), deren Rückseite ist aber nicht wie gewöhnlich offen

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
6.5.1942: Bauplan Ik-Schild Objekt No. 15 Tanksperre Döttingen [gilt auch für A 3821] (Z A 3814)

Besondere Eigenschaften
Schild der Tanksperre Döttingen, Koord. 661.450/268.825, AG 1163, Reg-Nr. 12, durch Gz Br 5 projektiert und durch Trp ausgeführt (Z A 3814)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Ik eingezei- chnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 3814 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3223 : 71

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 03829 34004/AA

Gemeinde	Rüfenach	Ortsteil	Rüfenach
Flurname	REIN (VORDER REIN)		
Koordinaten	2659680 1262090		
Namensvarianten	REIN (VORDER REIN) ; ; Rüfenach		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Centi-Bunker

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Centurion-Bunker («Centi-Bunker») gemäss Typenplan BAGF unterhalb der Kirche Rein und direkt neben A 3840. Quadratische Mannschaftsunterkunft (Untergeschoss), von der eine Leiter zu dem im Monoblock eingebauten Turm eines ehemaligen Centurion-Panzers hinaufführt. Das Geschützrohr ragt entweder durch die grosse Schartenöffnung hinaus oder ruht seitlich verschlossen in einer Nische.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Typischer Centurion-Monoblock mit Unterkunft. Modernster und zugleich letzter Typ eines Infanteriebunkers. Gemäss ADAB-Sitzung vom 7.2.2003 entweder A 3829 oder A 3835 integral zu erhalten (Konzept Cent

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten	hoch, élevé		

Baugeschichte
8.6.1989: Situationsplan (B)
3.4.1990: Bauplan (B)
9.4.1990: Geologisch-geotechnischer Bericht zum geplanten Neubau von A 3829 (Z A 3814)
20.5.1994: Situationsplan (B)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Cent Bkr (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan, Situationsplan 1989 & 1995, Plan betr. Schartenpartie)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03830 35575/AA

Gemeinde	Böttstein	Ortsteil	Böttstein
Flurname	SCHMIDBERG		
Koordinaten	2659095 1266770		
Namensvarianten	SCHMIDBERG ; Böttstein, Objekt No. 93 ; Böttstein		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk ca. 700 m südlich des Schloss' Böttstein zur Bestreichung des GPH T 2074 Schmittberg. Kampfraum für 1 Ik (später 1 9 cm Pak) und 1 Lmg.

Projektverfasser	Geniechef Gruppe Brugg
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hans Rohr & Sohn, Baugeschäft, Windisch
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Durch Bauunternehmung im Raum der Gruppe Brugg (Gz Br 5) errichtetes Inf-Werk. Objekt eines vorgeschobenen Sicherungspostens der Armeestellung. Vermietet (gemäss AGFA-Liste). Bauhülle erhalten, begehbar lassen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
18.10.1940: Bauplan (Z A 3814)
14.11.1940: Angebot und Bauvertrag, Fr. 24’285.- Bauarbeiten inner- halb von 60 Arbeitstagen zu beenden (Z A 3814)
9.4.1941: Baufirma meldet Zivilbaubüro Gruppe Brugg, dass die Anlage seit 3.4. fertig erstellt und die Baustelle aufgeräumt sei (Z A 3814)
1.5.1941: Auftrag an O. Kälin, Brugg betr. Malerarbeiten A 3830 und A 3840 (Z A 3814)
13.5.1941: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 39’489.- ein (Z A 3814)
27.8.1941: Zivilbaubüro Gz Br 5 kontrolliert Schlussabrechnung und korrigiert auf Fr. 38’154.- (Z A 3814)
31.7.1944: Angebot von G. Hirt’s Erben, Au bei Brugg betr. Ventila- tion, Fr. 826.- (Z A 3814)
14.9.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Panzerungen, In- stallationen (Ventilation) und Projektierung/Bauleitung Fr. 45’266.- (Z A 3814)

Besondere Eigenschaften
18.10.1940: Ik- & Lmg-Stand Böttstein No. 93 (Z A 3814)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Ik ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
14.9.1945: 4,7 cm Ik & Lmg (Z A 3814)
24.5.1994: 1 x 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivotlafette
19.1.2004: Vermietet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 3814 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03831 35574/AA

Gemeinde	Villigen	Ortsteil	Villigen
Flurname	ROTBERG		
Koordinaten	2657430 1265820		
Namensvarianten	ROTBERG ; Rothberg ; Villigen		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter, einstöckiger Ik-Schild auf dem Rotberg (Nebenstrasse Mettau - Hottwil - Villigen). Dieser trapezförmige Schutzschild für 1 feldlafettierte Ik mit einem rückseitigen Eingang (in der ganzen Breite analog einer Garage) und einer schmalen Stirnseite bot einen minimalen Schutz gegen Beschuss von vorn, von der Seite und von oben.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Einfacher Betonschild für 1 feldlafettierte Infanteriekanone zur Bauzeit im Raum der 5. Div, normale Version (mit Flachdach). Objekt eines vorgeschobenen Sicherungspostens der Armeestellung. Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[o. Dat.]: Aufnahmeplan (B)
[Winter 1939/40]: Bat 104 beginnt, auf dem Roberg - vor der Hauptab- wehrlinie - vorgeschobene Sicherungsposten auszubauen [Erbauer von A 3831?] (Rudolf, Abwehrvorbereitungen, 5)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
[o. Dat.]: Betonschild für Ik (B)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Rudolf Max, Abwehrvorbereitungen Inf Rgt 4 1939/40 im Raum Villiger Geiss- berg - Bruggerberg. Separatabdruck der «Brugger Neujahrsblätter 2003».
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3179 : 93, 94

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03832 35574/AB

Gemeinde	Villigen	Ortsteil	Villigen
Flurname	GUGLEN		
Koordinaten	2658000 1264800		
Namensvarianten	GUGLEN ; Gugele ; Villigen		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter, einstöckiger Ik-Schild nordwestlich von Villigen (Nebenstrasse Mettau - Hottwil - Villigen). Dieser trapezförmige Schutzschild für 1 feldlafettierte Ik mit einem rückseitigen Eingang (in der ganzen Breite analog einer Garage) und einer schmalen Stirnseite bot einen minimalen Schutz gegen Beschuss von vorn, von der Seite und von oben.

Projektverfasser	Geniebüro Gz Br 5
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Einfacher Betonschild für 1 feldlafettierte Infanteriekanone zur Bauzeit im Raum der 5. Div, normale Version (mit Flachdach). Objekt eines vorgeschobenen Sicherungspostens der Armeestellung. Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[Winter 1939/40]: Bat 104 beginnt, auf dem Roberg - vor der Hauptab- wehrlinie - vorgeschobene Sicherungsposten auszubauen [Erbauer von A 3832?] (Rudolf, Abwehrvorbereitungen, 5)
23.11.1945: Aufnahmeplan (B)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
23.11.1945: Ik-Schild (B)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Rudolf Max, Abwehrvorbereitungen Inf Rgt 4 1939/40 im Raum Villiger Geiss- berg - Bruggerberg. Separatadruck der «Brugger Neujahrsblätter 2003».
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3179 : 95

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03835.1 35634/AD, 34005/AA

Gemeinde	Untersiggenthal	Ortsteil	Untersiggenthal
Flurname	ROOST (ROOST STEINBRUCH)		
Koordinaten	2660435 1262130		
Namensvarianten	ROOST (ROOST STEINBRUCH) ; Siggenthal-Steinbruch unten, Fels Siggenthal ; Untersiggenthal		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Centi-Bunker

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Centurion-Bunker («Centi-Bunker») gemäss Typenplan BAGF am Fuss der Flue (Iberg). Quadratische Mannschaftsunterkunft (Untergeschoss), von der eine Leiter zu dem im Monoblock eingebauten Turm eines ehemaligen Centurion-Panzers hinaufführt. Das Geschützrohr ragt entweder durch die grosse Schartenöffnung hinaus oder ruht seitlich verschlossen in einer Nische. Ersatz für den im Zweiten Weltkrieg an demselben Standort errichteten Infanteriebunker.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Typischer Centurion-Monoblock mit Unterkunft, aber einer der erstgebauten überhaupt! Modernster und zugleich letzter Typ eines Infanteriebunkers. Gemäss ADAB-Sitzung vom 7.2.2003 entweder A 3829 oder A 3

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische	mittel, moyen		

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
16.10.1985: Projektierung einer zweiten 9 cm Pak im bestehenden Inf- Bkr Roost wird sofort eingestellt. Anstelle dieser zweiten Kanone sei ein Centurion-Monoblock zu platzieren (Z A 3836)
18.9.1992: Centurion-Bunker Roost erstellt und ausgerüstet. Übergabe an FWK für Okt. 1992 vorbereitet (Z A 2059)

Besondere Eigenschaften
Wiederverwendung der Werknummer einer Anlage, die April-Aug. 1940 von der Baufirma Herzig, Strasser & Cie., Brugg gebaut wurde: Inf-Bkr Roost, AG 831, 8063 (Z A 3814). Ausnahmsweise ist der Standort der alten und neuen Anlage identisch.
19.1.2004: Cent Bkr (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03835.2 34005/AA, 35634/AD

Gemeinde	Untersiggenthal	Ortsteil	Untersiggenthal
Flurname	ROOST (ROOST STEINBRUCH)		
Koordinaten	2660435 1262130		
Namensvarianten	ROOST (ROOST STEINBRUCH) ; Siggenthal-Steinbruch unten, Fels Siggenthal ; Untersiggenthal		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Centi-Bunker

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Centurion-Bunker («Centi-Bunker») gemäss Typenplan BAGF am Fuss der Flue (Iberg). Quadratische Mannschaftsunterkunft (Untergeschoss), von der eine Leiter zu dem im Monoblock eingebauten Turm eines ehemaligen Centurion-Panzers hinaufführt. Das Geschützrohr ragt entweder durch die grosse Schartenöffnung hinaus oder ruht seitlich verschlossen in einer Nische. Ersatz für den im Zweiten Weltkrieg an demselben Standort errichteten Infanteriebunker.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Typischer Centurion-Monoblock mit Unterkunft, aber einer der erstgebauten überhaupt! Modernster und zugleich letzter Typ eines Infanteriebunkers. Gemäss ADAB-Sitzung vom 7.2.2003 entweder A 3829 oder A 3

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische	mittel, moyen		

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
16.10.1985: Projektierung einer zweiten 9 cm Pak im bestehenden Inf- Bkr Roost wird sofort eingestellt. Anstelle dieser zweiten Kanone sei ein Centurion-Monoblock zu platzieren (Z A 3836)
18.9.1992: Centurion-Bunker Roost erstellt und ausgerüstet. Übergabe an FWK für Okt. 1992 vorbereitet (Z A 2059)

Besondere Eigenschaften
Wiederverwendung der Werknummer einer Anlage, die April-Aug. 1940 von der Baufirma Herzig, Strasser & Cie., Brugg gebaut wurde: Inf-Bkr Roost, AG 831, 8063 (Z A 3814). Ausnahmsweise ist der Standort der alten und neuen Anlage identisch.
19.1.2004: Cent Bkr (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03836 35634/AA

Gemeinde	Untersiggenthal	Ortsteil	Untersiggenthal
Flurname	ROOST MITTE		
Koordinaten	2660250 1262000		
Namensvarianten	ROOST MITTE ; Roost beim Restaurant ; Untersiggenthal		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk neben dem Bahntrasse der Linie Koblenz - Turgi im Raum Roost (nordwestlich von Untersiggenthal). An der feindabgewandten Seitenwand Eingangsvorbau mit zweifach abgewinkeltem Treppenstollen, dann Panzertüre. Fünfeckiger, 5,6 m x 3,3 m grosser Kampfraum für 1 mobile Ik (später 9 cm Pak auf Pivotlafette) und 1 Beob mit frontaler Wirkung auf das GPH T 2060 (flankierender Schutz durch A 3835). Über Steigschacht erreicht man Mannschaftsunterkunft (Untergeschoss). Handgranatenauswurfrohre beidseits der Scharten und vor Eingangstüre. Scharten hinter Schartendeckel verborgen.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Hermann Mäder, Hoch- und Tiefbauunternehmung, Baden
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Unter Leitung der 8. Div von Trup- pen & Baufirma errichtetes Inf-Werk. Objekt der nahezu vollständig erhaltenen Abwehrstellung im Raum Roost, die 1940 angelegt & in Nachkriegszeit mehrmals ergänzt wurde

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

16.3.1940: Angebot der Baufirma (gemäss Bauvertrag)
[o. Dat.]: Offerten-Zusammenstellung der 4 Ik-Stände Tanksperre Sig- genthal. Mäder Baden erhält für Fr. 42’965.- Zuschlag für Werk Res- taurant Roost (billigste der 4 Offerten), Rothpletz Lienhard & Cie. Aarau für Fr. 43’020.- Werk nächst Aare (billigste Offerte), Herzig Strasser & Cie. Brugg für Fr. 43’992.- Werk Steinbruch unten (billig- ste Offerte) und für Fr. 47’520.- Werk Steinbruch oben (billigste Of- ferte) (Z A 3814)
23.3.1940: Bauvertrag, Vertragssumme Fr. 42’965.- Bau sofort zu be- ginnen und innerhalb von 50 Arbeitstagen zu beenden (Z A 3814)
10.4.1940: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
26.4.1940: Bauprogramm der Baufirma. Aushub sei «militärseits» er- stellt worden. Das Einbringen des Magerbetons, das als Baubeginn betrachtet wird, erfolgte am 22.4. (Z A 3814)
27.6.1940: Betonwerke im Verzögerungsraum 8. Div. Nr. 412 fertig be- toniert (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Aufnahmeplan (Z A 3836)
1.8.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
24.9.1940: Abrechnung der Baufirma, Fr. 40’040.- (Z A 3814)
31.7.1944: Angebot von G. Hirt’s Erben, Au bei Brugg betr. Ventila- tion, Fr. 1’007.- (Z A 3814)
2.2.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Panzerungen, In- stallationen (Ventilation), Projektierung/Bauleitung Fr. 45’900.- (Z A 3836)

Besondere Eigenschaften
23.3.1940: Ik-Stand beim Restaurant Roost (Z A 3814)
27.6.1940: 1 Ik, 1 Beob, 12 Pritschen, Mannschaftsbedarf 12 (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Stand mit 1 Ik inkl. Lafette, Ventilation bestellt, Unter- kunft für 12 Mann (B)
2.2.1945: Ik-/Beob-Stand mit Mannschaftsraum (Z A 3836)
4.8.1961: Mg (Z T 2050)
24.1.1963: Situationsplan Roost. In A 3836 1 9 cm Pak (links) und 1 Mg (rechts) eingezeichnet (B)
19.1.2004: Vermietet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
	Z A 3836 (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2550 : 1, 2

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03837 35634/AB

Gemeinde	Untersiggenthal	Ortsteil	Untersiggenthal
Flurname	ROOST LK		
Koordinaten	2660190 1262000		
Namensvarianten	ROOST LK ; Roost nächst Aare ; Untersiggenthal		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk im Raum Roost (nordwestlich von Untersiggenthal). An der feindabgewandten Seitenwand Eingangsvorbau mit zweifach abgewinkeltem Treppenstollen, dann Panzertüre. Fünfeckiger, 5,6 m x 3,3 m grosser Kampfraum für 1 mobile Ik (später 9 cm Pak auf Pivotlafette) und 1 Beob mit frontaler Wirkung auf das GPH T 2060 (flankieren- der Schutz durch A 3835). Über einen Steigschacht erreicht man die Mannschaftsunterkunft (Untergeschoss). Handgranatenauswurfrohre beidseits der Scharten und vor der Eingangstüre. Scharten hinter Schartendeckel verborgen.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Rothpletz & Lienhard, Tiefbau, Aarau
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Unter Leitung der 8. Div von Trup- pen & Baufirma errichtetes Inf-Werk. Objekt der nahezu vollständig erhaltenen Abwehrstellung im Raum Roost, die 1940 angelegt & in Nachkriegszeit mehrmals ergänzt wurde

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
16.3.1940: Angebot der Baufirma (gemäss Bauvertrag)
[o. Dat.]: Offerten-Zusammenstellung der 4 Ik-Stände Tanksperre Sig- genthal. Rothpletz Lienhard & Cie. Aarau erhält für Fr. 43’020.- Werk nächst Aare (billigste der 4 Offerten) (Z A 3814)
23.3.1940: Bauvertrag, Vertragssumme Fr. 43’020.- Bau sofort zu be- ginnen und innerhalb von 60 Arbeitstagen zu beenden (Z A 3814)
4.4.-12.6.1940: Bau (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
10.4.1940: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
23.4.1940: Bauprogramm der Baufirma. Aushub wird durch Truppe ausge- führt (Z A 3814)
3.5.1940: Baufirma macht Geniechef 8. Div darauf aufmerksam, dass sich die Umstände durch die nachträgliche Standortverschiebung we- sentlich geändert hätten. Das Werk stehe nun weiter weg von der Tank- sperre in die Nähe des Werks A 3836. Deshalb sei von einer der Lage entsprechenden, höheren Installationspauschale auszugehen (Z A 3814)
27.6.1940: Betonwerke im Verzögerungsraum 8. Div. Nr. 420 noch nicht fertig betoniert (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Aufnahmeplan (Z A 3836)
1.8.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
9.9.1940: Abrechnung der Baufirma, Fr. 40’140.- (Z A 3814)
31.7.1944: Angebot von G. Hirt’s Erben, Au bei Brugg betr. Ventila- tion, Fr. 1’046.- (Z A 3814)
2.2.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Panzerungen, In- stallationen (Ventilation), Projektierung/Bauleitung Fr. 44’600.- (Z A 3836)

Besondere Eigenschaften
23.3.1940: Ik-Stand nächst Aare (Z A 3814)
27.6.1940: 1 Ik, 1 Beob, 12 Pritschen, Mannschaftsbedarf 12 (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Stand mit 1 Ik inkl. Lafette und 1 Beob, Ventilation be- stellt, Unterkunft für 12 Mann (B)
24.1.1963: Situationsplan Roost. In A 3837 1 9 cm Pak (links) und 1 Mg (rechts) eingezeichnet (B)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
	Z A 3836 (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2550 : 3, 4, 5, 6

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03839 35578/AA

Gemeinde	Brugg	Ortsteil	Brugg
Flurname	STEINRENNE		
Koordinaten	2659830 1261990		
Namensvarianten	STEINRENNE ; Lauffohr-Steinrenne, Rein-Steinrenne, Werk «R» Steinrenni, «Aarebunker» ; Brugg		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Teils betoniertes, teils kaverniertes Mg-Werk auf unterschiedlichen Ebenen beim unteren Steinbruch Rein. Eingang in Form eines mit Stützmauern gesicherten Stollenmunds oberhalb der Kantonsstrasse Stilli - Lauffohr, dann zweifach geknickter Treppenstollen, der am Unterkunftsraum und an der Filternische vorbei zum Notausgang und zum «Aarebunker» hinunter führt. Dieser am bewaldeten Aareufer liegende Betonmonoblock wird durch eine Stichmauer in 2 je ca. 2,4 m x 2,4 m grosse Kampfstände für 1 Mg und 1 Beob unterteilt. Scharten mit Schartentöpfen, Handgranatenauswurfrohren und mit Flankenschilden geschützt.

Projektverfasser	BB Füs Bat 105
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Mi Kp 1, Zug 1; J. Kaufmann & Sohn, Hoch- und Tiefbauunternehmung, Döttingen
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Spezielles Mg-Werk zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div (Armeestellung): Auf verschiedenen Ebenen im bewaldeten Felshang, Kombination von Fels- und Betonwerk (Zugang, Unterkunft und Filter im Fels, Notaus

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen

Tarnung	
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	mittel, moyen
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

[1939/40]: Mi Kp I, Zug 1 sprengt einen Mannschaftsunterstand im un- teren Steinbruch Rein aus. Fortsetzung mit Treppenstollen zum Aare- bunker und Vertikalschacht zur Lmg-Stellung an der Strasse Lauffohr - Stilli. Aushub des Fundaments für den Aarebunker (BAr E 27/15047)
9.4./21.5.1940: Baupläne der Stabs Kp Bat 105 (gemäss Aufnahmeplan 1943)
30.4.1940: Situationsplan Verteidigungsstellung Füs Bat 105. Am Stao Doppel-Mg-Stand im Bau. Verbunden ist er mit einem Stollen, der zum Ausstieg und zu einem Unterstand führt (alle erstellt). Direkt neben dem Ausstieg liegt ein Lmg-Stand (Z A 3840 [96])
23.10.1940: Situationsplan Notausgang (B)
11.11.1940: Angebot der Baufirma (gemäss Bauvertrag)
12.11.1940: Vertrag betr. Fertigstellung, Fr. 4'962.- (Z A 3836)
18.11.1940: Baubeginn. Innert 5 Wochen zu beenden (gemäss Bauvertrag)
28.1.1941: Baufirma teilt Zivilbaubüro Brugg mit, dass Betonarbeiten fertig sind (Z A 3814)
18.2.1943: Aufnahmeplan (B)
16.11.1943: Plan betr. Treppe zum Mannschaftsraum Steinrenne (Z A 3836)
26.4.1944: Plan betr. Schreinerarbeiten Kaverne Steinrenne (Z A 3836)
31.7.1944: Angebot von G. Hirt's Erben, Au bei Brugg betr. Ventila- tion, Fr. 1'599.- (Z A 3814)
11.1.1945: Übergabe an FW Kp 5. Werk in sehr schlechtem Zustand; alles ist sehr stark rostig (Z A 3814)
19.4.1958: Schema der Ventilations- und Gasschutzanlage (B)
10.4.1987: Bauauftrag des BAGF betr. Einbau Kampfspühlung bis 30.6. (Z A 3836)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6. aufzuheben (Z A 3836)

Besondere Eigenschaften
Ca. am Standort Bkr für 2 Mg und 1 Beob (Rudolf, Abwehrvorbereitun- gen, 26)
9.4.1940: Verteidigungsstellung Bat 105, Doppel-Mg-Bunker Steinrenne
23.10.1940: Werk «R» Steinrenni (gemäss Situationsplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 2 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
18.2.1943: Doppel-Mg-Werk (B)
19.1.2004: Verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Rudolf Max, Abwehrvorbereitungen Inf Rgt 4 1939/40 im Raum Villiger Geiss- berg - Bruggerberg. Separatadruck der «Brugger Neujahrsblätter 2003».
Pläne	Z A 3839 (Kopie Aufnahmeplan 1943, Schema 1958) B (Original Aufnahmeplan 1943, Plan betr. Notausgang)
Fotoarchiv	CD 3691 : 3, 4

ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03840 35579/AA

Gemeinde	Rüfenach	Ortsteil	Rüfenach
Flurname	REIN		
Koordinaten	2659660 1262120		
Namensvarianten	REIN ; Rein-Adlerhorst, Werk «R», Art-Stellung Nr. 20 der Gz Br 5, P-26 Zentrallager Schloss ; Rüfenach		

Erste Nutzung	Artilleriewerk, ouvrage d'artillerie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Inf-Werk, das zum AW umgebaut wurde, unterhalb Kirche Rein. Bis Mitte 1940 wurden vom Eingang her ein gerader Stollen (inkl. Manns.-Kav) zu isoliert stehenden Ik-Bkr «Peter» (später 9 cm Pak & mit Mg lks ergänzt) & Mw-Beob-Bkr, von diesem lks zuerst Treppenstollen zum Ik-/Mg-Stand inkl. Manns.- Kav (heute Kdo-Trakt) & Masch.-Kav & dann langer Notausgangsstollen (später mit Lmg-Stand abgeschlossen) vorgetrieben; von diesem wurde Verbindung zum Treppenstollen gesprengt. Ik-/Mg-Stand 1940/41 zum Stand für 7,5 cm FK/8,4 cm Kan umgebaut; 1943 8,4 cm Kan durch Mg rts ersetzt & ein 7,5 cm Bk-Stand angebaut.
Später Zentrallager S der P-26 Organisation

Projektverfasser	BB Füs Bat 105
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Mi Kp 1, Zug 1; Sap Kp I/5, Zug 1; Herzig, Strasser & Co., Brugg; Hs. Rohr & Sohn, Windisch
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Eines der 3 Artilleriewerke, die auf relativ engem Raum nördlich von Brugg gebaut wurden. Gehört taktisch zur Sperrstelle 574, die national eingestuft wurde. Baugeschichtlich interessante Anlage: Zuerst Infanteriewerk, das zum Artilleriewerk umgebaut und

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé

Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur	hoch, élevé		
Annexbauten			

Baugeschichte

[1939/40]: Mi Kp I, Zug 1 für Stollenbauten des Füs Bat 105 im Stein- bruch unter Kirche Rein eingesetzt. Bau eines ca. 70 m Stollens zum Ik-Bkr «Peter», 2 Mun- und Mannschafts-Kav, Stollens zum Beob-Bkr, Ik-/Mg-Stands in oberer Etage mit Treppenstollen und Mannschafts-Kav in halber Höhe des Treppenstollens, Ausgangsstollens nach Bruggerberg & weiteren Munitionsraum, Notausgangs nach Strasse Lauffohr - Rein & Verbindung des Ausgangsstollens mit Mannschafts-Kav im Treppenstollen (BAr E 27/15047)
4.5.1940: Entscheid, Inf-Werk ein AW anzufügen (Rudolf, Bunker, 15)
14.6.1940: Min Kp 1 übergibt Arbeiten an Sap Kp I/5, Zug 1. Notaus- gang, Zugangstreppenstollen & -schacht ausgesprengt (BAr E 27/15047)
30.9.1940: Plan betr. 7,5 cm Fk/8,4 cm Kan Stand (Z A 3840 Hängemap.)
22.10.1940: Bauvertrag mit Firma Herzig, Strasser & Co., Brugg, Fr. Fr. 121’551.- Sofort beginnen & in 20 Wochen beenden (Z A 3840 [94])
4.11.1940: Felsausbruch 7,5 cm Fk-Stand im Gang (Z A 3840 [95])
18.7.1941: Abrechnung der Baufirma, Fr. 165’563.- (Z A 3840 [95])
2.3.1943: Bauplan betr. Notausgang 6-eckiger Bunker
20.10.1943: Plan betr. Umbau des 8,4 cm Stand auf Mg-Tiefschuss (Z A 3840 [94])
20.10.1943: Bauvertrag mit Baugeschäft Hs. Rohr & Sohn, Windisch betr. 7,5 cm Bk-Stand, Fr. 42’037.- (Z A 3840 [95])
22.10.1943: Plan betr. Bau Mg-Stand links [neben Ik-Bunker «Peter»]
1.3.1945: Übergabe Bau und bewegliches Inventar an FW Kp 5. Fotopano- rama & Zielverzeichnisse prov., Schiesskarten fehlen (Z A 3840 [94])
19.9.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Panzerungen, Installationen, Inf-Hindernis & Projekt/Bauleitung Fr. 468’000.- (Z A 3840 [94])
19.2.1948: Plan betr. Umbau 7,5 cm Fk Feldlafette auf Hebellafette

Besondere Eigenschaften

30.4.1940: Vom BB Füs Bat 105 verfasster Situationsplan der Verteidi- gungsstellung Füs Bat 105 mit Werk Rein. Projektierte Stollenanlagen, Bunker und Tanksperren (Z A 3840 [96])
1.10.1940: Werk «R» «Adlerhorst» 7,5 cm FK Stand und 8,4 cm Kanonen- stand (Z A 3840 [94])
15.11.1940: Werk «R» «Adlerhorst» 7,5 cm FK Stand (Z A 3840 [94])
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiges, permanent mit 1 7,5 cm Bk, 1 7,5 cm Fk, 1 Mg ausgerüstetes Artilleriewerk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Auf innerer Seitenwand des Mw-Beob-Stands Schweizer und Zürcher Waffen, darunter Inschrift «STABS-KP.
105
1939/40.»

Quellen

Text	Rudolf Max, Bunker und Festungen aus dem Zweiten Weltkrieg, in: Brugger Neu- jahrsblätter 113 (2003), 1-28.
Pläne	Z A 3840 Hängemappe (Kopie taktisch-technischer Plan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2535 : 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03841 35578/AB

Gemeinde	Rüfenach	Ortsteil	Rüfenach
Flurname	HINTERREIN E		
Koordinaten	2659350 1262250		
Namensvarianten	HINTERREIN E ; Hinterrhein-Ost, Kirche Rein West ; Rüfenach		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk ca. 200 m nordwestlich der Kirche Rein, etwa zu 2/3 im abfallenden Terrain eingegraben. An der feindabgewandten Seitenwand abgewinkelter Eingangsvorbau mit gedeckter Treppe und Korridor, dann Panzertür. 5,9 m x 3,5 grosser, mit Stichmauern unterteilter Kampfraum für 1 Mg, 1 Beob und 1 Ik. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Die einfachen Stufenscharten werden rechts durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BB Mot Sap Kp III/5
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Mot Sap Kp III/5, Zug 2
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Typisches Flankierwerk mit einem Schussraum, jedoch mit schwacher Schartenarmierung (nur einfache Stufenscharten). Flankierstand normal für Ik, Beob & Mg (1,2/1,2 m Mauer- und Deckenstärke), spiegelverke

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
30.4.1940: Situationsplan Verteidigungsstellung Füs Bat 105. Am Stao Ik-/Mg-Stand erstellt (Z A 3840 [96])
[Juli 1940]: Aktivdienstbericht 1939/40 der Mot Sap Kp III/5. Zug 2 erstellte u.a. Ik-/Mg-Stand Rein-West im Abschnitt Bat 105 [A 3841?] (BAr E 27/15047)
22.7.1940: Aufnahmeplan (B)
31.7.1944: Angebot von G. Hirt's Erben, Au bei Brugg betr. Installa- tion einer Ventilationsanlage, Fr. 858.- (Z A 3840 [96])
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
Ca. am Standort Bkr für 1 Ik, 1 Mg und 1 Beob (Rudolf, Abwehrvorbe- reitungen, 26)
22.7.1940: Ik-/Mg-/Beob-Stand (B)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Ik und 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Rudolf Max, Abwehrvorbereitungen Inf Rgt 4 1939/40 im Raum Villiger Geiss- berg - Bruggerberg. Separatadruck der «Brugger Neujahrsblätter 2003».
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3691 : 5, 6, 7

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03842 35578/AC

Gemeinde	Rüfenach	Ortsteil	Rüfenach
Flurname	HINTERREIN W		
Koordinaten	2659230 1262310		
Namensvarianten	HINTERREIN W ; Hinterrhein-West ; Rüfenach		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk (später Pak-Stand?) ca. 300 m nordwestlich der Kirche Rein, grossenteils im Terrain eingegraben. An der feindabgewandten Seitenwand kurzer, abgewinkelter Treppenstollen, dann 2,4 m x 3 m grosser Kampfraum für 1 Beob und 1 Mg. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft, die über einen Notausgang (niedriger, abgewinkelten Korridor, dann Steig- und Kriechschacht). Stufenscharten werden links durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen gebautes Mg-Werk zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div (Armeestellung). 1951 im Zusammenhang mit dem Bau der Vickers-Stellungen zum Pak-Stand umgebaut? Normale Kleinversion mit speziellen Zu-

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
10.2.1951: Umbauplan (B)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
Ca. am Standort Bkr für 1 Mg und 1 Beob (Rudolf, Abwehrvorbereitun- gen, 26)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Mg einge- zeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
10.2.1951: Pak-Stand (B)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Rudolf Max, Abwehrvorbereitungen Inf Rgt 4 1939/40 im Raum Villiger Geiss- berg - Bruggerberg. Separatadruck der «Brugger Neujahrsblätter 2003».
Pläne	B (Original Umbauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3691 : 8

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03843 35578/AD

Gemeinde	Rüfenach	Ortsteil	Rüfenach
Flurname	FUCHSLOCH		
Koordinaten	2659060 1262420		
Namensvarianten	FUCHSLOCH ; ; Rüfenach		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand ca. 500 m nordwestlich der Kirche Rein, grossenteils im Terrain eingegraben. 2,4 m x 3 m kleiner Kampfstand für 1 Beob (Stufenscharte) und 1 Mg (Stufenscharte, dahinter Mg-Tisch). Schartenseite wird links durch einen Flankenschild geschützt. Der ursprüngliche hölzerne Zugangsstollen ist scheinbar zugunsten eines betonierten Zulaufstollens und vertikalen Notausstiegs abgebrochen worden.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen gebauter Mg-Stand zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div (Armeestellung), normale Kleinversion (Kampfstand identisch etwa mit Mg-Werken A 3843, A 3874 und A 3876). Hölzerner Eingangsvorbau wur

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[o. Dat.]: Bauplan (B)
8.9.1945: Kdt FW Kp 5 weist Kdo Festungskreis 2 darauf hin, dass das Rundholz, mit dem der ca. 15 m lange Zugangsstollen verkleidet sei, morsch sei. Deshalb sei der Rundholzstollen auszubauen und der Ein- stiegschacht aus Bruchsteinen oder mit Bruchsteinen abgestützte Ge- ländeeinschnitte bis zum Werkeingang zu erstellen (Z A 3840 [96])
15.10.1945: Generalstabsabteilung Gruppe Festungswesen verfügt, dass an Stelle des abzubrechenden Werkeingangs durch das BBB aus dem dem- selben zur Verfügung stehenden Abbruchkredit ein neuer Zugang (Ein- stiegschacht) zu erstellen sei (Z A 3840 [96])
13.5.1957: Kreditbegehren betr. Erstellung eines neuen Werkzugangs. Der damalige seitliche, nicht permanente Werkzugang sei durch einen oben mit leichtem Bleckdeckel versehenen Steigschacht ersetzt worden. Inzwischen sei das Werk in Kat. 1 eingereiht worden. Der Steigschacht solle deshalb, vor allem wegen der Aussenverteidigung, durch einen permanenten Zugang ersetzt werden (Z A 3840 [96])
17.5.1957: Kreditbewilligung (Z A 3840 [96])
28.5.1957: Bauvertrag mit Hs. Rohr & Cie., Windisch (Z A 3840 [96])
25.6.1957: Vorläufige Abnahme der Arbeiten für die Erstellung eines seitlichen Zugangs (Z A 3840 [96])
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
Ca. am Standort Bkr für 1 Mg und 1 Beob (Rudolf, Abwehrvorbereitun- gen, 26)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Mg einge- zeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
8.9.1945: Mg-Stand, keine Waffe vorhanden, «primitives» Mobiliar, zum eigentlichen Werkeingang mit Panzertüre führt ein ca. 15 m langer Stollen (Z A 3840 [96])
10.12.1952: Inf-Werk (Z A 3840 [96])
19.1.2004: Verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Rudolf Max, Abwehrvorbereitungen Inf Rgt 4 1939/40 im Raum Villiger Geiss- berg - Bruggerberg. Separatadruck der «Brugger Neujahrsblätter 2003».
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3691 : 9, 10, 11, 12, 13

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03844 35578/AE

Gemeinde	Rüfenach	Ortsteil	Rüfenach
Flurname	KABISBERG		
Koordinaten	2658870 1262470		
Namensvarianten	KABISBERG ; Kabisberg-Hinterrhein ; Rüfenach		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk ca. 700 m nordwestlich der Kirche Rein, etwa zu 2/3 im abfallenden Terrain eingegraben. An der feindabgewandten Seitenwand abgewinkelter Eingangsvorbau mit offener Treppe und gedecktem Korridor, dann Panzertür. 5,9 m x 3,5 grosser, mit Stichmauern unterteilter Kampfraum für 1 Ik, 1 Beob und 1 Mg. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Die einfachen Stufenscharten werden links durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BB Mot Sap Kp III/5
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Mot Sap Kp III/5, Zug 2
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Typisches Flankierwerk mit einem Schussraum, jedoch mit schwacher Schartenarmierung (nur einfache Stufenscharten). Flankierstand normal für Ik, Beob & Mg (1,2/1,2 m Mauer- und Deckenstärke), spiegelverke

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
[Juli 1940]: Aktivdienstbericht 1939/40 der Mot Sap Kp III/5. Zug 2 erstellte u.a. Ik-/Mg-Stand Kabisberg im Abschnitt Bat 105 (BAr E 27/ 15047)
29.7.1940: Bauplan (B)
31.7.1944: Angebot von G. Hirt's Erben, Au bei Brugg betr. Installa- tion einer Ventilationsanlage, Fr. 833.- (Z A 3840 [96])
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
Ca. am Standort Bkr für 1 Ik, 1 Mg und 1 Beob (Rudolf, Abwehrvorbe- reitungen, 26)
29.7.1940: Ik-/Mg-/Beob-Stand (B)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Ik und 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Rudolf Max, Abwehrvorbereitungen Inf Rgt 4 1939/40 im Raum Villiger Geiss- berg - Bruggerberg. Separatadruck der «Brugger Neujahrsblätter 2003».
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3691 : 14, 15

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03845 35578/AF

Gemeinde	Rüfenach	Ortsteil	Rüfenach
Flurname	KABISBERG KIESGRUBE		
Koordinaten	2658720 1262420		
Namensvarianten	KABISBERG KIESGRUBE ; Kabisberg-Kiesgrube, Kiesgrube Hinterrhein ; Rüfenach		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Ik-Stand ca. 800 m westlich der Kirche Rein, teilweise einge- graben und zusätzlich mit Humus überdeckt. 3,5 m x 2,75 m grosser Kampfstand mit Stufen-scharten für 1 feldlafettierte Ik (später 1 9 cm Pak auf Pivot) und 1 Beob. Schartenseite wird links durch einen Flankenschild geschützt. Der ursprüngliche hölzerne Zugangsstollen, der direkt hinter dem kleinen Eingangsvorbau begann, ist zugunsten eines betonierten Zulaufstollens und vertikalen Notausstiegs abgebrochen worden.

Projektverfasser	Stabs Kp 105
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen gebauter Ik-Stand zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div (Armeestellung), normale Kleinversion. 1951 im Zusammenhang mit dem Bau der Vickers-Stellungen umgebaut? Hölzerner Eingangsvorbau wurde

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
21.10.1939: Bauplan (B)
8.9.1945: Kdt FW Kp 5 weist Kdo Festungskreis 2 darauf hin, dass das Rundholz, mit dem der ca. 25 m lange Zugangsstollen verkleidet sei, morsch sei. Deshalb sei der Rundholzstollen auszubauen und der Ein- stiegschacht aus Bruchsteinen oder mit Bruchsteinen abgestützte Ge- ländeeinschnitte bis zum Werkeingang zu erstellen (Z A 3840 [96])
15.10.1945: Generalstabsabteilung Gruppe Festungswesen verfügt, dass an Stelle des abzubrechenden Werkeingangs durch das BBB aus dem dem- selben zur Verfügung stehenden Abbruchkredit ein neuer Zugang (Ein- stiegsschacht) zu erstellen sei (Z A 3840 [96])
14.4.1951: Umbauplan (B)
14.5.1957: Kreditbegehren betr. Erstellung eines neuen Werkzugangs. Der damalige seitliche nicht permanente Werkzugang sei durch eine oben mit leichtem Bleckdeckel versehenen Steigschacht ersetzt worden. Inzwischen sei das Werk in Kat. 1 eingereiht worden. Der Steigschacht solle deshalb, vor allem wegen der Aussenverteidigung, durch einen permanenten Zugang ersetzt werden (Z A 3840 [96])
17.5.1957: Kreditbewilligung (Z A 3840 [96])
28.5.1957: Bauvertrag mit Hs. Rohr & Cie., Windisch (Z A 3840 [96])
25.6.1957: Vorläufige Abnahme der Arbeiten für die Erstellung eines seitlichen Zugangs (Z A 3840 [96])
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
Ca. am Stao Bkr für 1 Ik & 1 Beob (Rudolf, Abwehrvorbereitungen, 26)
21.10.1939: Verteidigungsstellung Bat 105, Ik-Bkr in Kiesgrube (B)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Ik einge- zeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
8.9.1945: Ik-Stand, keine Waffe vorhanden, «primitives» Mobiliar, zum eigentlichen Werkeingang mit Panzertüre führt ein ca. 25 m langer Stollen (Z A 3840 [96])
17.1.1979: Ik-/Mg-Stand (Z A 3840 [96])
15.12.2003: Ökologisch wertvolles Werk (AGFA-Liste ökologischer Wert)
19.1.2004: Verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Rudolf Max, Abwehrvorbereitungen Inf Rgt 4 1939/40 im Raum Villiger Geiss- berg - Bruggerberg. Separatadruck der «Brugger Neujahrsblätter 2003».
Pläne	B (Original Bauplan, Umbauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3691 : 16, 17, 18, 19

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03848 36216/AA

Gemeinde	Villigen	Ortsteil	Villigen
Flurname	SCHLOSSBERG		
Koordinaten	2658390 1263840		
Namensvarianten	SCHLOSSBERG ; ; Villigen		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiges, betoniertes Mg-Werk am Schlossberg oberhalb von Villigen. Eine teils offe- ne, teils gedeckte Treppe an der Rückwand führt zur Eingangstür hinunter, dahinter ein mit einer Stichmauer unterteilter, trapezförmiger Kampf- und Unterkunftsraum: Hinten rechts 2,4 m x 1,95 m grosse Nische mit doppelstöckigen Pritschen für 6 Mann, vorne Stufenscharten für 1 Beob und 1 Mg, die links durch einen Flankenschild geschützt werden. Diese Anlage wurde mittels einem Zugangsstollen mit dem direkt daneben liegenden, bereits existierenden Stand verbunden (gemäss Bauplan).

Projektverfasser	Sap Kp I/5
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Mitr Kp IV/104
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Aussergewöhnliches Mg-Werk zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div (Armeestellung): Einstöckig, trapesförmig, Unterkunft nur durch eine Stichmauer vom Kampfstand getrennt. Mg-Truppenwerke (Kampfstand mit Unt

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
[Herbst 1939]: Kp III/104 wurde zwischen Aare und Geissberghang ein- gesetzt und hatte sich auf die Panzerabwehr zu konzentrieren [Erbauer von A 3848?] (Rudolf, Abwehrvorbereitungen, 4)
19.4.1940: Bauplan (Z A 3840 [96])

Besondere Eigenschaften
19.4.1940: Mg-Stand. Vermerk im Bauplan «Scharten gemäss Detailplan Mitr. Kp. IV/104 (Eisenkonstr. bereits ausgeführt)» nährt die Vermu- tung, dass das Werk wahrscheinlich durch Mitr Kp IV/104 gebaut wurde (Z A 3840 [96])
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Mg einge- zeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Rudolf Max, Abwehrvorbereitungen Inf Rgt 4 1939/40 im Raum Villiger Geiss- berg - Bruggerberg. Separatadruck der «Brugger Neujahrsblätter 2003».
Pläne	B (Original Bauplan) Z A 3840 [96] (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2537 : 8, 9, 10, 11

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03850 36216/AB

Gemeinde	Villigen	Ortsteil	Stilli
Flurname	KOMMETBACH		
Koordinaten	2659390 1264230		
Namensvarianten	KOMMETBACH ; ; Villigen		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter, einstöckiger Ik-Schild mit Waffenwirkung auf GPH 2064 unmittelbar hinter der Mündung des Kommetbachs in die Aare. Dieser trapezförmige Schutzschild für 1 feldlafetierte Ik mit einem rückseitigen Eingang (in der ganzen Breite analog einer Garage) und einer schmalen Stirnseite bot einen minimalen Schutz gegen Beschuss von vorn, von der Seite und von oben.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Einfacher Betonschild für 1 feldlafettierte Infanteriekanone zur Bauzeit im Raum der 5. Div (Armeestellung), normale Version (mit Flachdach). Im heutigen Zustand vollständig zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[o. Dat.]: Aufnahmeplan (B)
[Herbst 1939]: Kp III/104 wurde zwischen Aare und Geissberghang ein- gesetzt und hatte sich auf die Panzerabwehr zu konzentrieren [Erbauer von A 3850?] (Rudolf, Abwehrvorbereitungen, 4)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[o. Dat.]: Betonschild für Ik (B)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Ik eingezei- chnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Rudolf Max, Abwehrvorbereitungen Inf Rgt 4 1939/40 im Raum Villiger Geiss- berg - Bruggerberg. Separatadruck der «Brugger Neujahrsblätter 2003».
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2537 : 14, 15

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 03851 36216/AC

Gemeinde	Villigen	Ortsteil	Villigen
Flurname	KOMMETBACH UNTEN		
Koordinaten	2659310 1264230		
Namensvarianten	KOMMETBACH UNTEN ; Mannschaftsunterstand Stilli-Kommetgraben Nr. 2 ; Villigen		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Vollständig eingegrabener, betonierter Mannschaftsunterstand südlich des Kommetbachgrabens. Von einer Ecke der Anlage führt je eine offene Treppe an einer Längs- und Querseite entlang zu je einem Eingang hinunter. Hinter beiden Öffnungen, die durch je ein Handgranatenauswurfrohr verteidigt wurden, liegt eine Zulaufschikane inkl. Gasschleuse. Die diagonal gegenüber liegenden Nischen mit doppelstöckigen Pritschen für 6-8 Mann waren miteinander verbunden.

Projektverfasser	Sap Kp I/5
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Füs Kp III/104
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Spezieller Mannschaftsunterstand zur Bauzeit im Raum der 5. Div (Armeestellung). Bestandteil des 1939/40 durch Truppen errichtetes Dispos zwischen Aare und Geissberghang. Der Unterstand war vermutlich fü

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
[Herbst 1939]: Kp III/104 wurde zwischen Aare und Geissberghang ein- gesetzt und hatte sich auf die Panzerabwehr zu konzentrieren [Erbauer von A 3851?] (Rudolf, Abwehrvorbereitungen, 4)
27.5.1940: Bauplan (Z A 3840 [96])
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 in Kat 8 umzu- klassieren (Z A 3814)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiger Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/ 324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck
Im Eingangsbereich Zürcher Wappen, das grossenteils Schweizer Flagge deckt, inkl. Inschrift «FÜS III/104 AKTIVDIENST 1939-40»

Quellen

Text	Rudolf Max, Abwehrvorbereitungen Inf Rgt 4 1939/40 im Raum Villiger Geiss- berg - Bruggerberg. Separatadruck der «Brugger Neujahrsblätter 2003».
Pläne	Z A 3840 [96] (Kopie Bauplan)
	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2537 : 16, 17, 18

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 03852 36216/AD

Gemeinde	Villigen	Ortsteil	Villigen
Flurname	KOMMETBACH MITTE		
Koordinaten	2658960 1264100		
Namensvarianten	KOMMETBACH MITTE ; Kommet-Nord, Mannschaftsunterstand Stilli-Kommetgraben Nr. 1 ; Villigen		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Vollständig eingegrabener, betonierter Mannschaftsunterstand südlich des Kommetbachgrabens. Von einer Ecke der Anlage führt je eine offene Treppe an einer Längs- und Querseite entlang zu je einem Eingang hinunter. Hinter beiden Öffnungen, die durch je ein Handgranatenauswurfrohr verteidigt wurden, liegt eine Zulaufschikane inkl. Gasschleuse. Die diagonal gegenüber liegenden Nischen mit doppelstöckigen Pritschen für 6-8 Mann waren miteinander verbunden.

Projektverfasser	Sap Kp I/5
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Füs Kp III/104
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Spezieller Mannschaftsunterstand zur Bauzeit im Raum der 5. Div (Armeestellung). Bestandteil des 1939/40 durch Truppen errichtetes Dispos zwischen Aare und Geissberghang. Der Unterstand war vermutlich fü

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
[Herbst 1939]: Kp III/104 wurde zwischen Aare und Geissberghang ein- gesetzt und hatte sich auf die Panzerabwehr zu konzentrieren [Erbauer von A 3852?] (Rudolf, Abwehrvorbereitungen, 4)
16.4.1940: Bauplan (Z A 3840 [96])
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 in Kat 8 umzu- klassieren (Z A 3814)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiger Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/ 324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck
Im Eingangsbereich Zürcher Wappen, das grossenteils Schweizer Flagge deckt, inkl. Inschrift «FÜS III/104 AKTIVDIENST 1939-40»

Quellen

Text	Rudolf Max, Abwehrvorbereitungen Inf Rgt 4 1939/40 im Raum Villiger Geiss- berg - Bruggerberg. Separatadruck der «Brugger Neujahrsblätter 2003».
Pläne	Z A 3840 [96] (Kopie Bauplan) B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2537 : 19, 20, 21

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03853 36216/AE

Gemeinde	Villigen	Ortsteil	Villigen
Flurname	KOMMETBACH		
Koordinaten	2658730 1264000		
Namensvarianten	KOMMETBACH ; Kommet-Süd ; Villigen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiges, betoniertes Inf-Werk für 1 Lmg und 1 Ik mit Wirkung auf GPH T 2066 (Fortsetzung des natürlichen Hindernisses Kommetbachgraben). Eine teils offene, teils gedeckte Treppe an der Rückwand führt zur Eingangstür hinunter, dahinter Kampf- und Unterkunftsraum. Hinter der Ik-Scharte Holztisch und 2 betonierte Sockel zur Fixierung der Kanonen- spreizen.

Projektverfasser	Sap Kp I/5
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen gebautes Inf-Werk für 1 feldlafettierte Ik zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div (Armeestellung). Kampf- und Unterkunftsraum auf demselben Stockwerk angeordnet. Anlage im heutigen Zustand unv

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

[Herbst 1939]: Kp III/104 wurde zwischen Aare und Geissberghang ein- gesetzt und hatte sich auf die Panzerabwehr zu konzentrieren [Erbauer von A 3853?] (Rudolf, Abwehrvorbereitungen, 4)
10.4.1941: Angebot von Hch. Weibel, Umiken-Brugg betr. Ausführung von Malerarbeiten in A 3853-A 3855, Fr. 1’897.- (Z A 3840 [96])
27.2.1952: Situationsplan (Z A 3840 [96])

Besondere Eigenschaften

16.5.1940: Ik-Stellung bestehend für Mot Ik Kp 5 [A 3853?] (Z A 3840 [96])
24.5.1940: Mitr Kp IV/104 Mg-Stand mit Mannschaftsraum (Kometbach), AG 488, Koord. 658.730/264.000 (B)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
4.6.1952: Ik-/Lmg-Stand [A 3853?] (Z A 3840 [96])
10.6.1976: T 2066.02 liegt im Bereich einer 9 cm Pak des Inf-Werks A 3853 (Z T 2064)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Rudolf Max, Abwehrvorbereitungen Inf Rgt 4 1939/40 im Raum Villiger Geiss- berg - Bruggerberg. Separatadruck der «Brugger Neujahrsblätter 2003».
Pläne	Z A 3840 [96] (Kopie Situationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2537 : 22, 23, 24

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03854 36216/AF

Gemeinde	Villigen	Ortsteil	Villigen
Flurname	BESSERSTEINSTRASSE		
Koordinaten	2658400 1264050		
Namensvarianten	BESSERSTEINSTRASSE ; Villigen-Halde-Ost ; Villigen		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand an der Westflanke des Bessersteins. Eine offene Treppe und ein kurzer, überdeckter Korridor führen zur Eingangstür, dahinter 2,2 m x 2,2 m klei-er Kampfstand mit Stufenscharten für 1 Beob und 1 Mg. Scharten beidseitig durch Flankenschild geschützt. Ob eine Unterkunft im Untergeschoss vorhanden ist (gemäss FWK), ist unklar.

Projektverfasser	Mot Sap Kp III/5, Zug 1
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Mot Sap Kp III/5, Zug 1
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. 1939/40 durch Truppen gebauter Mg-Stand zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div (Armeestellung), Minimalversion mit Flankenschilden. Diagonal ausgerichteter linker Flankenschild als typologische Besonderhei

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

[Herbst 1939]: Kp III/104 wurde zwischen Aare und Geissberghang ein- gesetzt und hatte sich auf die Panzerabwehr zu konzentrieren [Erbauer von A 3854?] (Rudolf, Abwehrvorbereitungen, 4)
[Juli 1940]: Aktivdienstbericht 1939/40 der Mot Sap Kp III/5. Zug 1 erbaut u.a. Mg-Stand Bessersteinstrasse im Abschnitt Bat 104 (BAr E 27/15047)
10.4.1941: Angebot von Hch. Weibel, Umiken-Brugg betr. Ausführung von Malerarbeiten in A 3853-A 3855, Fr. 1’897.- (Z A 3840 [96])
3.11.1944: Kdt Festungskreis 2 teilt BB 2. AK mit, dass vorgesehen sei, u.a. die Anlage Besserstein in technischer Hinsicht zwischen 13.11. und 15.11. zu übernehmen (Z A 3840 [94])
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften

[o.D.]: Permanente Mg-Stellung (Z A 3840 [96])
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Mg eingezei- chnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
25.11.1944: Bat 177 [Baukörper?]: Mg-Stand Villigen-Bessersteinstras- se, AG 492, 101 (Z A 3840 [95])
26.12.1955: Mg-Stand (Z A 3840 [96])

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Rudolf Max, Abwehrvorbereitungen Inf Rgt 4 1939/40 im Raum Villiger Geiss- berg - Bruggerberg. Separatadruck der «Brugger Neujahrsblätter 2003».
Pläne	Z A 3840 [96] (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2537 : 25, 26

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03855 36216/AG

Gemeinde	Villigen	Ortsteil	Villigen
Flurname	BESSERSTEINSTRASSE		
Koordinaten	2658100 1263950		
Namensvarianten	BESSERSTEINSTRASSE ; ; Villigen		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckige, grossenteils mit Beton ausgekleidete Felskaverne, die als Mannschaftsunterkunft genutzt wurde, an der Bessersteinstrasse oberhalb von Villigen. Von den beiden Eingängen (jeweils Stollenmund, einer davon mit Stützmauern gesichert) führt ein halbrund angelegter, gewölbter Betonstollen zu den beiden Kavernen: Während die eine ca. 6 m x 4 m gross ist und nur ausgebrochen wurde, ist die andere 8,45 m x 3,5 m gross und mit Beton verkleidet.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Füs Kp I/104
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen ausgeführte, kavernierte Mannschaftsunterkunft zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div (Armeestellung). Eine Inschrift über einer der beiden Eingangstüren weist auf den Erbauer hin. Kavernierte

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
[Herbst 1939]: Kp I & II/104 richten sich auf dem Geissbergplateau zur Verteidigung ein [Erbauer von A 3860?] (Rudolf, Abwehrvorberei- tungen, 4)
10.4.1941: Angebot von Hch. Weibel, Umiken-Brugg betr. Ausführung von Malerarbeiten in A 3853-A 3855, Fr. 1’897.- (Z A 3840 [96])
11.1.1946: Aufnahmeplan (B)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
11.1.1946: Unterstand (B)

Inschriften und Raumschmuck
Über der
Eingangstür
Inschrift
«FÜS KP I/104»

Quellen

Text	Rudolf Max, Abwehrvorbereitungen Inf Rgt 4 1939/40 im Raum Villiger Geiss- berg - Bruggerberg. Separatadruck der «Brugger Neujahrsblätter 2003».
Pläne	B (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2537 : 27, 28, 29

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03860 36216/AH

Gemeinde	Villigen	Ortsteil	Villigen
Flurname	BESSERSTEIN BURGSPREITE		
Koordinaten	2657980 1264160		
Namensvarianten	BESSERSTEIN BURGSPREITE ; Stampfelfluh, Objekt Nr. 3 ; Villigen		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckige, mit Beton ausgekleidete Felskaverne im Raum Besserstein (Geissberg). Eine abgewinkelte, teils offene und teils gedeckte Treppe mit einem Zwischenpodest führt zur 7,4 m x 3 m grossen Mannschaftsunterkunft hinunter. Wohin die Treppe von dort verläuft und wie lange diese ist, ist unbekannt.

Projektverfasser	Mi Kp 1, Zug 3
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Mi Kp 1, Zug 3
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen ausgeführte, kavernierte Mannschaftsunterkunft zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div (Armeestellung). Einziges nicht zugeschüttetes Exemplar der etwa 10 in den Berg getriebenen Stollen im Abs

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[Herbst 1939]: Kp I & II/104 richten sich auf dem Geissbergplateau zur Verteidigung ein [Erbauer von A 3860?] (Rudolf, Abwehrvorberei- tungen, 4)
8.4.1940: Bauplan (B)
16.7.1940: Aktivdienstbericht 1939/40 der Mi Kp 1. Zug 3 bricht Stol- len zum Beobachtungsbunker Stampfelfluh aus; Aussprengen des oberen Mannschaftsunterstands [A 3860?]. Zug 4 betoniert Mannschaftsunter- stand und Stollenzugang Stampfelfluh (BAr E 27/15047)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 in Kat 8 umzu- klassieren (Z A 3857)

Besondere Eigenschaften
8.4.1940: Unterstand (B)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiger Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/ 324 Bd.2)
25.11.1944: Bat 177 [Baukörper?]: Unterstand Villigen-Besserstein, AG 498, 209 (Z A 3840 [95])
15.5.1997: Fledermausobjekt (Liste Fledermaus-Objekte)

Inschriften und Raumschmuck
Inschrift:
Lst Min Det 11 3.Zug
(Hinweis T.J.Meier)

Quellen

Text	Rudolf Max, Abwehrvorbereitungen Inf Rgt 4 1939/40 im Raum Villiger Geiss- berg - Bruggerberg. Separatadruck der «Brugger Neujahrsblätter 2003».
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2537 : 30, 31, 32

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03863 35576/AA

Gemeinde	Villigen	Ortsteil	Villigen
Flurname	GEISSBERG		
Koordinaten	2654850 1264540		
Namensvarianten	GEISSBERG ; Werk 701, Geissberg-West Pkt. 701, Werk 701, Chameren ; Villigen		

Erste Nutzung	Artilleriewerk, ouvrage d'artillerie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Betoniertes Kasematt-Artilleriewerk an der westlichen Hangkante des Geissbergs, Schussrichtung Südwesten (Bürersteig). Hinter Eingangsverteidigungsstand für 2 Lmg ca. 35 m langer Zulaufstollen inkl. 2 seitliche Wassertanks, der in die ca. 75 m lange Galerie mit den Zugängen zu Blinkerstand, 8,4 cm Fk-Stand (später 7,5 cm Bk-Stand), WC-Nische, 7,5 cm Fk-Stand, 2 Mg-Stände, 1 Beob-Stand (vorne) sowie zu den Unterkünften, KP, Küche, KZ, Mun- und Maschinenraum, 12 m hohen Notausstieg inkl. Verteidigungsstand mündet. Der teilweise ausgebrochene Verbindungstollen zum Beob-Stand A 3864 wurde nicht beendet.

Projektverfasser	Sap Kp I/5
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Sap I/5 Zug 3, Lst Pont Det 13, Füs Bat 57; Rothpletz, Lienhard & Co., Aarau
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. 1 der 3 Artilleriewerke, die auf relativ engem Raum nördlich von Brugg gebaut wurden (Rein, Geissberg und Besserstein; letzteres gehört heute Gemeinde Villigen). Gehört taktisch zur Sperrstelle 537 (Büre

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen

Tarnung	hoch, élevé
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	mittel, moyen
Technische Infrastruktur	mittel, moyen
Annexbauten	gering, limité

Baugeschichte

24.6.-6.7.1935: Ing Of Kurs, Abschnitt Aaremündung - Blauen. AWe für 7,5 cm Kan (Kasematt), 10,5 cm Kan/Hb (Panzerturm). U.a. Geissberg Pkt. 701,1, um Aaretal zu sperren (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
17.7.1940: Aktivdienstbericht 1939/40 der Sap Kp I/5. Zug 3 baut Stellung im Fels am westl. Ende des Geissbergs Pkt. 701. 13.11.1939 Arbeitsbeginn. Bis 31.7.1940 sind fertig gebaut: 1 Blinker- & 1 Dop- pel-Beob-Stand, 1 F Kan-Stand (von insgesamt 2), 2 Mg-Stände, Eingangsbauwerk & Notausgang. Ausgesprengt sind 75 m Galerie & 61 m Ver- bindungsstollen (von insgesamt 135 m) (BAr E 27/15047)
30.9.1940: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 128’825.- am zweit- billigsten offeriert (Z A 3863)
15.10.1940: Plan betr. Geschützstand für 8,4 cm Fk, Werk 701 (B)
7.11.1940: Bauvertrag, Vertragssumme Fr. 83’425.- (Z A 3840 [95])
11.11.1940: Baubeginn (Z A 3863)
28.2.1941: Baufirma stellt BB Gruppe Brugg Nachtragsofferte zu, Fr. 32’670.- (Bau Mannschafts- und Mun-Kaverne, Abort- und Küchenanlage, Maschinenzentrale) (Z A 3863)
15.3.1941: Bauende (gemäss Bauvertrag)
4.7.1941: Baufirma meldet Geniechef Gz Br 5, dass alle Innenbauten und Bunker Werk Geissberg West 701 im Rohbau fertig seien (Z A 3863)
29.4.1943: Vertrag betr. Elektroinstallation, Fr. 10’322.- (Z A 3863)
17.5.1943: Vertrag betr. Ventilationsanlage, Fr. 10’242.- (Z A 3863)
11.10.1943: Schalungsplan 7,5 cm Bk-Stand (Z A 3863)
11.1.1945: Vertrag betr. Telefoninstallation, Fr. 3’565.- (Z A 3857)
19.9.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Panzerungen, In- stallationen (Ventilation-, Elektro-, Wasser- & sanitäre Installatio- nen), Inf-Hindernis, Projekt und Bauleitung Fr. 348’000.- (Z A 3863)
3.3.1948: Plan betr. Umbau 7,5 cm Fk Feldlafette auf Hebellafette

Besondere Eigenschaften

[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiges, permanent mit 1 7,5 cm Bk, 1 7,5 cm Fk, 1 Mg ausgerüstetes Artilleriewerk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über die Aufnahmen der Art-Stel- lungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 22 Art-Stellungen Geissberg, be- stückt mit 1 7,5 cm Bk und 1 7,5 cm Feldgeschütz, versehen mit 2 Art- Beob-Ständen, allg. Schussrichtung Südwesten
19.9.1945: 1 7,5 cm Bk, 1 7,5 cm Fk, 1 Mg, 2 Lmg (Z A 3863)
16.5.1946: 1 7,5 cm Bk, 1 7,5 cm FK

Inschriften und Raumschmuck

Inschriften-Tafel «1939 + 1940
AKTIVDIENST
[Sappeurzeichen]
SAP. KP. 5. 3. ZUG

LST. PONT. DET. 13
FÜS BAT 57»

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Situationsplan 1971 und 1972, Plan betr. Umbau 7,5 cm FK-Stand)
	Z A 3863 (Kopie Situationsplan 1971)
Fotoarchiv ADAB	CD 2537 : 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03864 36216/AI

Gemeinde	Villigen	Ortsteil	Villigen
Flurname	GEISSBERG		
Koordinaten	2654930 1264620		
Namensvarianten	GEISSBERG ; Lip. Neptun ; Villigen		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Beobachtungsstand am westlichen Ende des Geissbergs. Über einen Schacht betritt man den Kampfstand mit 2 Scharten für Beob (gemäss Situationsplan. Ein- gang bereits zugeschweisst.

Projektverfasser	Sap Kp I/5
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Art Beob Kp 5
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Beobachtungsstand der Art Beob Kp 5 zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div (Armeestellung). Gehört historisch und taktisch zum Artilleriewerk A 3863 (während der Beob-Stand des Artilleriewerks die Beobachtu

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
2.6.1940: Protokoll betr. die Arbeiten im Verteidigungsabschnitt N. Betonierter Beob-Stand Geissberg: Arbeit der Art Beob Kp 5 beendet. Es fehlt noch der Stollendurchbruch und die damit verbundenen Beton- arbeiten zum Werk A 3863, die von Sap Kp I/5 ausgeführt werden. Zahl der notwendigen Besatzung für Art Beob Kp 5 1 Uof & 3 Sdt und 1 Of & 6 Sdt (Z A 3863)
17.7.1940: Aktivdienstbericht 1939/40 der Sap Kp I/5. Zug 3 baut A 3863 am westl. Ende des Geissbergs Pkt. 701. 13.11.1939 Arbeitsbe- ginn. Bis 31.7.1940 sind u.a. ausgesprengt: 61 m Verbindungsstollen zum Beob-Stand A 3864 (von insgesamt 135 m) (BAr E 27/15047)
19.3.1986: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1987 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiger Beob-Stand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/ 324 Bd.2)
19.1.2004: Zugeschweisst (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Situationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2537 : 66

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 03865 35571/AA

Gemeinde	Remigen	Ortsteil	Remigen
Flurname	LOCHGRABEN		
Koordinaten	2656350 1263900		
Namensvarianten	LOCHGRABEN ; S Lochgraben ; Remigen		

Erste Nutzung	Sanitätshilfstelle, abri sanitaire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckige, betonierte Sanitätshilfsstelle am bewaldeten Südfuss des Geissbergs (nörd- lich von Remigen), fast vollständig im Terrain eingegraben (geringe seitliche Aufschüt- tung). Entlang der mit 6 Fenstern & 2 Eingängen versehenen Längsseite verläuft ein langer Graben (rechts mit einer Bruchsteinmauer gesichert). Am Ende des Grabens gedeckter Eingangsvorbau & -tür, Schleuse (darunter Wasserreservoir) und Duschenraum. Durch 2 Türen erreicht man Warte- & Behandlungsraum, anschliessend Gang, der zur Unterkunft, Küche, WC & 4 Krankenräumen führt. Hinter Türe Maschinenraum mit zweitem Eingang der Anlage.

Projektverfasser	5. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Jäggi AG, Hoch- und Tiefbau, Olten
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Permanente Sanitätshilfsstelle zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div. Grosse Version der 5 auf der Basis des Typenplans 5. Div ausgeführten Anlagen. Anlage wird als Mat Dep benutzt (Pumpstation Mw Geissberg) (Zustand Jan. 2000 gemäss FWK). Elektrizität, Ven

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische Infrastruktur Annexbauten	mittel, moyen

Baugeschichte

1.2.1940: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 79’391.- (Z A 3865)
7.2.1940: Karte mit projektierten Betonbauten in der 5. Div. U.a. Sa- nitätshilfsstelle Lochgraben, Koord. 656.350/263.900 (Z A 3865)
26.2.1940: Geniechef 5. Div unterbreitet Kdo 2. AK Projekt für 6 San- Hilfsstellen. Ursprünglich in Holz vorgesehen, seien nun Anlagen in Eisenbeton mit 1,3 m Betonstärke vorgesehen. U.a. Lochgraben mit 40 Plätzen, Kosten Fr. 94’000.- im Abschnitt des Füs Bat 103 & 104 bei der Seilbahn auf den Geissberg (Z A 3865)
3.4.1940: Stabschef 2. AK verfügt, dass Projekte für San-Hilfsstellen auf dem Bruggerberg, im Lochgraben, Dimmiswald, Wegweiserplatz und Birch auszuführen seien, diejenigen in den Kollern jedoch vorläufig zurückzustellen seien (Z A 3865)
17.4.1940: Bauplan (Z A 3865)
25.4.1940: Bauvertrag mit AG Jäggi, Baugeschäft, Olten. Gegenüber An- gebot Zuschlag von 2 % auf allen Preisen. Bauarbeiten sofort zu be- ginnen. Vom 22.4. her je 42 Tage für Installation/Erdarbeiten und Ei- senbetonarbeiten sowie 25 Tage für Maurer-, Versetz- und Umgebungs- arbeiten vorgesehen (Z A 3865)
27.6.1940: Entscheid, dass Bau wie folgt fertig gestellt werde: Be- tonbau (Rohbau), überall mit Türen und Fensterläden, aber ohne jegli- che Inneneinrichtung. Die bereits vergebenen sanitären Installationen sind wenn möglich rückgängig zu machen (Z A 3865)
15.1.1941: Baukosten mit Fr. 77’954.- definitiv festgelegt (Z A 3865)
10.1.1990: A 3863, A 3864, A 3899 Teilliquidation. Die Solitäre wur- den abgebrochen (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften

Ca. am Standort Bat San Hist (Rudolf, Abwehrvorbereitungen, 26)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein Sanitätshilfsstelle eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/ 324 Bd.2)
19.1.2004: Mat Mag FWK W 501 unten (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Rudolf Max, Abwehrvorbereitungen Inf Rgt 4 1939/40 im Raum Villiger Geiss- berg - Bruggerberg. Separatadruck der «Brugger Neujahrsblätter 2003».
Pläne	Z A 3885 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3174 : 98, 99, 100

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03866 36216/AJ

Gemeinde	Remigen	Ortsteil	Remigen
Flurname	HASEL		
Koordinaten	2657090 1263200		
Namensvarianten	HASEL ; «Georges» ; Remigen		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter und vollständig eingegrabener Bataillons-Kommandoposten an der bewaldeten Südflanke des Geissbergs. An einer Querwand Eingangsvorbau mit offener Treppe und gedeckter Schikane, dahinter 3 2,75 m breite und 2,1 m bis 4,1 m lange Arbeitsräume. Im mittleren Raum linkerhand der mit einem Vorbau geschützte Notausgang. Eingang und Notausgang bereits zugemauert.

Projektverfasser	BB Füs Bat 105
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Baudet Nachr Zug Bat 108
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen gebauter Bataillons-Kommandoposten zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div. Spezieller Grundriss (9,9 m x 2,75 Grundfläche des Innenraums, der in 3 Arbeitsräume unterteilt ist) und aussergewöh

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[o. Dat.]: Bauplan (B)
23.2.1984: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1985 aufzuheben (Z A 3840 [96])

Besondere Eigenschaften
Ca. am Standort Bat KP «Georges» (Rudolf, Abwehrvorbereitungen, 26)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
14.8.1949: Unterstand (Liste Generalstabsabteilung Festungswesen)
1.2.1954: Unterstand (Liste AGF)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck
Über der Eingangs- tür Zürcher Wap- pen mit Ziffern links «19» und rechts «40» sowie Inschrift
«GEORGES
Baudet. Nachr. Zug Bat. 108»

Quellen

Text	Rudolf Max, Abwehrvorbereitungen Inf Rgt 4 1939/40 im Raum Villiger Geiss- berg - Bruggerberg. Separatadruck der «Brugger Neujahrsblätter 2003».
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2537 : 67, 68, 69, 70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03867 35559/AA

Gemeinde	Riniken	Ortsteil	Riniken
Flurname	IBERG		
Koordinaten	2656380 1261900		
Namensvarianten	IBERG ; Iberg-Ruine, Art-Stellung Nr. 49 der Gz Br 5 ; Riniken		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Teils betoniertes, teils kaverniertes Artillerie-Beobachtungs-Werk bei der Ruine Iberg (ca. 1 km nördlich von Riniken). Eingang im Steinbruch auf der Rückseite des Werks, dann ca. 30 m langer Stollen. Auf ca. halbem Weg links Zugang zur Telefonzentrale und mittels Steigschacht zum ersten Beob-Posten (doppelstöckig, Unterstand im UG, Beob-Stand im OG, Notausgang), rechts Stollen zu den Unterständen und zum hinteren Ausgang. Am Ende des Zu- laufstollens liegt der zweite Beob-Stand (doppelstöckig, je ein Beob-Stand im UG und im OG, UG grösser als OG und mit vorgelagerten Schartenseite).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Durch Truppen ausgeführter Artillerie-Beobachtungsstand der Feldartillerie-Abteilungen 14 und 15 zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div. Typologisch interessant sind die Grösse der Anlage, das Stollensystem und die damit verbundenen 2 Betonmonoblöcke, die in

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
19.5.1943: Situations- und Aufnahmeplan (B)
19.3.1986: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1987 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
Artillerie-Beobachtungsbunker, 3 Posten in 2 Anlagen (Führer Limmat- stellung, 26)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort fertiger Beob eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/ 324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über die Aufnahmen der Art-Stel- lungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 49 Art-Beob-Stand Iberg, aus armiertem Beton, doppelstöckig, wovon beide die gleiche Beob Richtung haben. Ein ca. 30 m langer Stollen führt zu diesem abgeschlossenen, ohne spez. Einrichtungen versehenen Beob-Stand
19.1.2004: Zugeschweisst (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 47 Lüem/Steigmeier, Die Limmatstellung im Zweiten Weltkrieg, Baden 1997, 84f.
Pläne	B (Kopie Situationsplan, Aufnahmepläne)
Fotoarchiv ADAB	CD 3178 : 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03871 35578/AG

Gemeinde	Rüfenach	Ortsteil	Rüfenach
Flurname	AARE W		
Koordinaten	2659000 1261975		
Namensvarianten	AARE W ; Aare-West ; Rüfenach		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiger, sechseckiger Artillerie-Beobachtungsstand aus Eisenbeton am bewaldeten Nordfuss des Reinerbergs (zwischen Hinter- und Vorderrein). Ca. 20 m langer, mehrfach geknickter Treppen- und Zulaufstollen. Hinter der Eingangstüre befindet sich rechts ein Steigschacht, der zur zweigeteilten, 8,35 m x 3,05 m grossen Mannschaftsunterkunft hinunter führt, geradeaus der Notausgang und links ein Korridor mit 5 seitlichen Nischen (Arbeitsraum), der in den 3 m x 2,55 m grossen Kampfraum mündet. Dieser weist vorne eine tief liegende Scharte mit 120° Beobachtungssektor auf. Anlage bereits zugemauert.

Projektverfasser	Geniebüro Gz Br 5
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen im Abschnitt der 5. Div ausgeführter Artillerie-Beobachtungsstand. Mittelgrosse Version mit separatem Arbeits-, Kampf- und Unterkunftstrakt sowie Zulaufstollen und Notausgang. Typologisch a

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
10.8.1943: Aufnahmeplan (B)
23.2.1984: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1985 aufzuheben (Z A 3840 [96])

Besondere Eigenschaften
Ca. am Standort Bkr für Art Beob (Rudolf, Abwehrvorbereitungen, 26)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiger Beob-Stand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/ 324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 46 Lüem/Steigmeier, Die Limmatstellung im Zweiten Weltkrieg, Baden 1997, 84f.
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3691 : 30, 31

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03872 35578/AH

Gemeinde	Rüfenach	Ortsteil	Rüfenach
Flurname	HINTERREIN		
Koordinaten	2659200 1262030		
Namensvarianten	HINTERREIN ; Stand 3 Beob-Werk Rein ; Rüfenach		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, fünfeckiger Artillerie-Beobachtungsstand aus Eisenbeton am bewaldeten Nordfuss des Reinerbergs (zwischen Hinter- und Vorderrein). Gedeckter Treppenstollen, links ursprünglich aus Rundholz fabrizierter Notausgang, rechts Eingangstüre. Dahinter ein 2 m x 1,5 m grosser Vorraum, der in den 1 m x 1,5 m (!) kleinen Kampfraum mit 2 schmalen Stufenscharten mündet. Bereits zugemauert. Pläne von 1940, diese Anlage mit einem Stollen mit den übrigen 4 Ständen des Beob-Werks Rein zu verbinden, wurden nicht realisiert.

Projektverfasser	BB F Art Abt 15
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen im Abschnitt der 5. Div ausgeführter Artillerie-Beobachtungsstand. Bestandteil des grossen Beob-Werks Rein mit insgesamt 5 Ständen und langen Verbindungsstollen, das nie fertig gestellt wur

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand			
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten hoch, élevé

Baugeschichte
[o.Dat.]: Übersichtsplan [Beobachter-]Werk Rein, verfasst durch F Art Abt 15. Insgesamt 5 Stände, 4 davon fertig (u.a. Stand III [A 3872]), 1 noch zu betonieren. Verbindungsstollen teils fertig, teils zu beto- nieren oder teils nur projektiert (u.a. derjenige zum Stand III) (Z A 3840 [96])
30.4.1940: Situationsplan Verteidigungsstellung Füs Bat 105. Am Stao bereits erstellter Beob-Stand Bttr 39 eingezeichnet (Z A 3840 [96])
12.8.1943: Aufnahmeplan (B)
23.2.1984: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1985 aufzuheben (Z A 3840 [96])

Besondere Eigenschaften
Ca. am Standort Bkr für Art Beob (Rudolf, Abwehrvorbereitungen, 26)
Art-Beob-Bkr, 4 Posten in 3 Anlagen (Führer Limmatstellung, 26)
[o.Dat.]: Werk Rein F Art Abt 15 (gemäss Übersichtsplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiger Beob-Stand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/ 324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 46
Pläne	B (Original Aufnahmeplan, Übersichtsplan) Z A 3840 [96] (Kopie Situationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3691 : 32, 33

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 03874 35578/AI

Gemeinde	Rüfenach	Ortsteil	Rüfenach
Flurname	REINERMATTEN		
Koordinaten	2658580 1261950		
Namensvarianten	REINERMATTEN ; Reiner-Matte, Hoger ; Rüfenach		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk im Raum Hoger (südwestlich von Hinterrein), grossenteils im Terrain eingegraben. An der feindzugewandten Seitenwand eine mehrmals abgewinkelte, teils offene und teils gedeckte Treppe. Hinter gepanzerter Eingangstüre 2,4 m x 3 m grosser Kampfstand für 1 Beob (Stufenscharte) und 1 Mg (Stufenscharte, dahinter Mg-Tisch), mit Lüftungs- und Heizungsrohren. Steigleiter zur Mannschaftsunterkunft, die über einen separaten Notausgang (niedriger, abgewinkelter Korridor und Steigschacht) verlassen werden konnte. Scharten werden links mit Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Ter Kp II/173, Zug 2
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen im Abschnitt der 5. Div gebautes Mg-Werk (Armeestellung), normale Kleinversion mit speziellen Zu- und Ausgängen (Kampfstand identisch etwa mit A 3842, A 3843 und A 3876). Gehört taktisch zu

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
23.2.1984: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1985 aufzuheben (Z A 3900)

Besondere Eigenschaften
Ca. am Standort Bkr für 1 Mg und 1 Beob (Rudolf, Abwehrvorbereitun- gen, 26)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Mg einge- zeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck
Auf einer Innen- wand Schweizer Kreuz. Auf dessen weissen Balken Zürcher Wappen und Inschrift
«1940
Ter Kp II/173
2. Zug»

Quellen

Text	Rudolf Max, Abwehrvorbereitungen Inf Rgt 4 1939/40 im Raum Villiger Geiss- berg - Bruggerberg. Separatadruck der «Brugger Neujahrsblätter 2003».
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3691 : 34, 35, 36

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03875

35578/AJ

Gemeinde	Rüfenach	Ortsteil	Rüfenach
Flurname	GABENRAIN		
Koordinaten	2658300 1261700		
Namensvarianten	GABENRAIN ; ; Rüfenach		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Betonierter Kommandoposten an der bewaldeten Nordwestflanke des Reinerbergs im Wald (südwestlich von Hinterrein). Ehemals führte eine Holztreppe zur Eingangstüre (Panzertüre) hinunter, dahinter fünfeckiger, 2 m x 4,2 m grosser Arbeitsraum. Je 1 Schacht vor und hinter der Eingangstüre. Fast vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen gebauter Kommandoposten (vermutlich Kompanie-Kommandoposten) zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div. Spezieller Grundriss (fünfeckig, 2 m x 4,2 m gross). Anlage fast vollständig eingedeckt (Zu

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[o. Dat.]: Bauplan (B)
23.2.1984: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1985 aufzuheben (Z A 3900)

Besondere Eigenschaften
Ca. am Standort Kp KP (Rudolf, Abwehrvorbereitungen, 26)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiger Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/ 324 Bd.2)
8.9.1945: KP Rüfenach, AG 476. Bodeneben unterirdischer Stand ohne irgendwelches Mobiliar oder Material, betoniert mit Panzertüre. Zum eigentlichen Eingang führt eine Treppe (Z A 3840 [96])
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Rudolf Max, Abwehrvorbereitungen Inf Rgt 4 1939/40 im Raum Villiger Geiss- berg - Bruggerberg. Separatadruck der «Brugger Neujahrsblätter 2003».
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3691 : 37

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 03876 35559/AB

Gemeinde	Rüfenach	Ortsteil	Rüfenach
Flurname	SCHLATT		
Koordinaten	2657740 1261520		
Namensvarianten	SCHLATT ; Hinter-Rein ; Rüfenach		
Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse		
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente		

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk am Nordwestfuss des Bruggerbergs (ca. 1,5 km nordöstlich von Riniken). An feindabgewandter Seitenwand gedeckte, abgewinkelte Treppe & hölzer- ner Zulaufstollen (mit Einstiegschacht ersetzt). Hinter gepanzerter Eingangstüre 2,4 m x 3 m grosser Kampfstand für 1 Beob (Stufenscharte) & 1 Mg (Stufenscharte inkl. dünne Panzerplatte, dahinter Mg-Tisch), mit Lüftungs- und Heizungsrohren. Abstieg zur Mannschaftsunterkunft, die über einen separaten Steigschacht verlassen werden konnte (Notausgang). Die einfachen Stufenscharten werden linkerhand mit Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebautes Mg-Werk zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div (Armeestellung), normale Kleinversion mit Eingangsvorbau und Notausgang (Kampfstand identisch etwa mit A 3842, A 3843 und A 3874). Gehört taktisch zu denjenigen Anlagen der Sperrstelle 574

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
[o. Dat.]: Aufnahmeplan (B)
8.9.1945: Kdt FW Kp 5 weist Kdo Festungskreis 2 darauf hin, dass das Rundholz, mit dem der ca. 10 m lange Zugangsstollen verkleidet sei, morsch sei. Deshalb solle der Rundholzstollen ausgebaut und ein Ein- stiegschacht aus Bruchsteinen oder mit Bruchsteinen abgestützte Geländeeinschnitte bis zum Werkeingang erstellt werden (Z A 3840 [96])
15.10.1945: Generalstabsabteilung Gruppe Festungswesen verfügt, dass an Stelle des abzubrechenden Werkeingangs durch das BBB aus dem dem- selben zur Verfügung stehenden Abbruchkredit ein neuer Zugang (Ein- stiegsschacht) zu erstellen sei (Z A 3840 [96])
23.2.1984: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1985 aufzuheben (Z A 3900)

Besondere Eigenschaften
Ca. am Standort Bkr für 1 Mg und 1 Beob (Rudolf, Abwehrvorbereitun- gen, 26)
[o. Dat.]: Mg-Stand (gemäss Bauplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Mg eingezei- chnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
8.9.1945: Mg-Stand, keine Waffe vorhanden, «primitives» Mobiliar, zum eigentlichen Werkeingang mit Panzertüre führt ein ca. 10 m langer Stollen (Z A 3840 [96])
19.1.2004: Zugemauert, verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Rudolf Max, Abwehrvorbereitungen Inf Rgt 4 1939/40 im Raum Villiger Geiss- berg - Bruggerberg. Separatadruck der «Brugger Neujahrsblätter 2003».
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3178 : 50

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03877

35559/AC

Gemeinde	Rüfenach	Ortsteil	Rüfenach
Flurname	SCHLATT		
Koordinaten	2657620 1261480		
Namensvarianten	SCHLATT ; ; Rüfenach		
Erste Nutzung	Beobachter, observatoire		
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri		

Objektbeschreibung

Zweistöckiger, kombinierter Kommandoposten und Gefechtsstand aus Eisenbeton und Holz am Nordwestfuss des Bruggerbergs (ca. 1,5 km nordöstlich von Riniken). Auf der Rückseite Einstiegschacht, dann ca. 1,55 m x 3 m grosser Kampfstand mit 2 tief liegenden Scharten mit engen Wirkungssektoren und mit Stehpodesten. Steigleiter zum abgewinkelten Korridor, auf dessen einen Seite ein 1,25 x 3,35 m kleiner Kampfstand mit einer breiten Scharte und auf dessen anderen Seite ein 3,5 m x 4,5 m grosser, hölzerner Arbeitsraum aus Holz lag. Von letzerem führt ein Steigschacht ins Freie (Notausgang).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Kombinierter Kommandoposten & Gefechtsstand zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div (Armeestellung). Unikat: Ünüblicher Einstieg (unterhalb der Einstiegsöffnung nur ca. 1,5 m hoher Raum mit einer lediglich ca. 0,9 m hohe Öffnung in Richtung oberem Gefechtssta

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
28.8.1943: Aufnahmeplan (B)
23.2.1984: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1985 aufzuheben (Z A 3840 [96])

Besondere Eigenschaften
Ca. am Standort Bkr für Art Beob mit Blinkerstand (Rudolf, Abwehrvor- bereitungen, 26)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiger Beob-Stand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/ 324 Bd.2)
28.8.1943: KP und Gefechtsstand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Rudolf Max, Abwehrvorbereitungen Inf Rgt 4 1939/40 im Raum Villiger Geiss- berg - Bruggerberg. Separatadruck der «Brugger Neujahrsblätter 2003».
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3178 : 51

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03878 35559/AD

Gemeinde	Riniken	Ortsteil	Riniken
Flurname	BRUGGERBERG		
Koordinaten	2657300 1260820		
Namensvarianten	BRUGGERBERG ; Art-Stellung Nr. 23 der Gz Br 5 - Geschütz Nr. 4 ; Riniken		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für 1 10,5 cm Sch Mot Kan westlich von Pkt. 486.1 Bruggerberg. Ehemals hinten offene, mit seitlichen Stützmauern gesicherte Geschützeinfahrt, dann trapezförmige Geschützbettung (hinten 7,2 m breit, vorne 2,9 m schmal), Zugänge zu den Laufgräben, je 1 Nische links & rechts der Scharte (für Munition und Mannschaft) und 1,4 m hohe Schartenöffnung oberhalb der 1 m hohen Brüstung (heute zugemauert). Wände bis zu 0,8 m dick, Decke bis zu 0,45 m dick und mit Erde gedeckt (flach ausgezogene Böschungen).

Projektverfasser	--
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

1939/40 von Truppen gebauter Geschützstand zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div (Armeestellung) - für 1 10,5 cm Sch Mot Kan gebaut, aber auch für alle anderen Artilleriegeschütze benutzbar (u.a. 12 cm Fk). Wie A 3879-A 3881, A 3931, A 3932, A 3938-A 3941,

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 00

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
4.12.1940: Auftrag des Kdt Gruppe Brugg an Fuss Art Abt 82: Bereitet Feuer vor mit Bttr 503 und 504 aus dem Raum Bruggerberg [A 3878?] auf Strassendefile N Villigen, Kummetgraben, S Rand Villigen, Stilli, Bahnhof Siggenthal, Würenlingen (BAr E 5795/315)
12.5.1944: Op-Bf des Kdt Gz Br 5. Für Fuss-Bttr 504 der Fuss Art Abt 82 Stellungsraum Bruggerberg [A 3878?] und Feuerraum Strassendefilee N Villigen, Kommetgraben, Südrand Villigen, Stilli, Bahnhof Siggen- thal, Würenlingen, Remigen (BAr E 5795/316)
14.1.1946: Aufnahmeplan Bttr Stellung Bruggerberg (B)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 in Kat 8 umzu- klassieren (Z A 3814)

Besondere Eigenschaften
Geschützstand für 10,5 cm Sch Mot Kan (Führer Limmatstellung, 26)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige 12 cm Fk Bttr [A 3878-A 3881] eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über die Aufnahmen der Art-Stel- lungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 23 Bruggerwald für 10,5 cm Schw Mot Kan, Geschütz Nr. 4, Koord. 657.300/260.870. Normaler Stand aus armiertem Beton, nicht verschliessbar, so gebaut, dass er mit jeder Art Geschütz bestückt werden kann, allg. Schussrichtung Nordosten

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 24
Pläne	B (Original Aufnahmeplan Bttr Stellung Bruggerberg)
Fotoarchiv ADAB	CD 3178 : 52

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 03879 35559/AE

Gemeinde	Rüfenach	Ortsteil	Rüfenach
Flurname	BRUGGERBERG		
Koordinaten	2657550 1260760		
Namensvarianten	BRUGGERBERG ; Art-Stellung Nr. 23 der Gz Br 5 - Geschütz Nr. 3 ; Rüfenach		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für 1 10,5 cm Sch Mot Kan westlich von Pkt. 486.1 Bruggerberg. Hinten offene, mit seitlichen Stützmauern gesicherte Geschützeinfahrt, dann trapezförmige Geschützbettung (hinten 7,2 m breit, vorne 2,9 m schmal), Zugänge zu den Laufgräben, je 1 Nische links & rechts der Scharte (für Munition und Mannschaft) und 1,4 m hohe Schartenöffnung oberhalb der 1 m hohen Brüstung. Wände bis zu 0,8 m dick, Decke bis zu 0,45 m dick und mit Erde gedeckt (flach ausgezogene Böschungen).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
1939/40 von Truppen gebauter Geschützstand zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div (Armeestellung) - für 1 10,5 cm Sch Mot Kan gebaut, aber auch für alle anderen Artilleriegeschütze benutzbar (u.a. 12 cm Fk). Wie A 3878, A 3880, A 3881, A 3931, A 3932, A 3938

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
4.12.1940: Auftrag des Kdt Gruppe Brugg an Fuss Art Abt 82: Bereitet Feuer vor mit Bttr 503 und 504 aus dem Raum Bruggerberg [A 3879?] auf Strassendefile N Villigen, Kummetgraben, S Rand Villigen, Stilli, Bahnhof Siggenthal, Würenlingen (BAr E 5795/315)
12.5.1944: Op-Bf des Kdt Gz Br 5. Für Fuss-Bttr 504 der Fuss Art Abt 82 Stellungsraum Bruggerberg [A 3879?] und Feuerraum Strassendefilee N Villigen, Kommetgraben, Südrand Villigen, Stilli, Bahnhof Siggen- thal, Würenlingen, Remigen (BAr E 5795/316)
14.1.1946: Aufnahmeplan Bttr Stellung Bruggerberg (B)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
Geschützstand für 10,5 cm Sch Mot Kan (Führer Limmatstellung, 26)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige 12 cm Fk Bttr [A 3878-A 3881] eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über die Aufnahmen der Art-Stel- lungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 23 Bruggerwald für 10,5 cm Schw Mot Kan, Geschütz Nr. 3, Koord. 657.560/260.775. Normaler Stand aus armiertem Beton, nicht verschliessbar, so gebaut, dass er mit jeder Art Geschütz bestückt werden kann, allg. Schussrichtung Nordosten

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 24
Pläne	B (Original Aufnahmeplan Bttr Stellung Bruggerberg)
Fotoarchiv ADAB	CD 3178 : 53, 54, 55

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03880 35559/AF

Gemeinde	Rüfenach	Ortsteil	Rüfenach
Flurname	BRUGGERBERG		
Koordinaten	2657580 1260730		
Namensvarianten	BRUGGERBERG ; Art-Stellung Nr. 23 der Gz Br 5 - Geschütz Nr. 2 ; Rüfenach		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für 1 10,5 cm Sch Mot Kan westlich von Pkt. 486.1 Bruggerberg. Ehemals hinten offene, mit seitlichen Stützmauern gesicherte Geschützeinfahrt, dann trapezförmige Geschützbettung (hinten 7,2 m breit, vorne 2,9 m schmal), Zugänge zu den Laufgräben, je 1 Nische links & rechts der Scharte (für Munition und Mannschaft) und 1,4 m hohe Schartenöffnung oberhalb der 1 m hohen Brüstung (heute zugemau- ert). Wände bis zu 0,8 m dick, Decke bis zu 0,45 m dick und mit Erde gedeckt (flach ausgezogene Böschungen).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

1939/40 von Truppen gebauter Geschützstand zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div (Armeestellung) - für 1 10,5 cm Sch Mot Kan gebaut, aber auch für alle anderen Artilleriegeschütze benutzbar (u.a. 12 cm Fk). Wie A 3878, A 3879, A 3881, A 3931, A 3932, A 3938

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
4.12.1940: Auftrag des Kdt Gruppe Brugg an Fuss Art Abt 82: Bereitet Feuer vor mit Bttr 503 und 504 aus dem Raum Bruggerberg [A 3880?] auf Strassendefile N Villigen, Kummetgraben, S Rand Villigen, Stilli, Bahnhof Siggenthal, Würenlingen (BAr E 5795/315)
12.5.1944: Op-Bf des Kdt Gz Br 5. Für Fuss-Bttr 504 der Fuss Art Abt 82 Stellungsraum Bruggerberg [A 3880?] und Feuerraum Strassendefilee N Villigen, Kommetgraben, Südrand Villigen, Stilli, Bahnhof Siggen- thal, Würenlingen, Remigen (BAr E 5795/316)
14.1.1946: Aufnahmeplan Bttr Stellung Bruggerberg (B)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 in Kat 8 umzu- klassieren (Z A 3814)

Besondere Eigenschaften
Geschützstand für 10,5 cm Sch Mot Kan (Führer Limmatstellung, 26)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige 12 cm Fk Bttr [A 3878-A 3881] eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über die Aufnahmen der Art-Stel- lungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 23 Bruggerwald für 10,5 cm Schw Mot Kan, Geschütz Nr. 2, Koord. 657.600/260.748. Normaler Stand aus armiertem Beton, nicht verschliessbar, so gebaut, dass er mit jeder Art Geschütz bestückt werden kann, allg. Schussrichtung Nordosten

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 24
Pläne	B (Original Aufnahmeplan Bttr Stellung Bruggerberg)
Fotoarchiv ADAB	CD 3178 : 56

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 03881 35559/AG

Gemeinde	Rüfenach	Ortsteil	Rüfenach
Flurname	BRUGGERBERG		
Koordinaten	2657620 1260700		
Namensvarianten	BRUGGERBERG ; Art-Stellung Nr. 23 der Gz Br 5 - Geschütz Nr. 1 ; Rüfenach		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für 1 10,5 cm Sch Mot Kan westlich von Pkt. 486.1 Bruggerberg. Hinten offene, mit seitlichen Stützmauern gesicherte Geschützeinfahrt, dann trapezförmige Geschützbettung (hinten 7,2 m breit, vorne 2,9 m schmal), Zugänge zu den Laufgräben, je 1 Nische links & rechts der Scharte (für Munition und Mannschaft) und 1,4 m hohe Schartenöffnung oberhalb der 1 m hohen Brüstung. Wände bis zu 0,8 m dick, Decke bis zu 0,45 m dick und mit Erde gedeckt (flach ausgezogene Böschungen).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
1939/40 von Truppen gebauter Geschützstand zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div (Armeestellung) - für 1 10,5 cm Sch Mot Kan gebaut, aber auch für alle anderen Artilleriegeschütze benutzbar (u.a. 12 cm Fk). Wie A 3878-A 3880, A 3931, A 3932, A 3938-A 3941,

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
4.12.1940: Auftrag des Kdt Gruppe Brugg an Fuss Art Abt 82: Bereitet Feuer vor mit Bttr 503 und 504 aus dem Raum Bruggerberg [A 3881?] auf Strassendefile N Villigen, Kummetgraben, S Rand Villigen, Stilli, Bahnhof Siggenthal, Würenlingen (BAr E 5795/315)
12.5.1944: Op-Bf des Kdt Gz Br 5. Für Fuss-Bttr 504 der Fuss Art Abt 82 Stellungsraum Bruggerberg [A 3881?] und Feuerraum Strassendefilee N Villigen, Kommetgraben, Südrand Villigen, Stilli, Bahnhof Siggen- thal, Würenlingen, Remigen (BAr E 5795/316)
14.1.1946: Aufnahmeplan Bttr Stellung Bruggerberg (B)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
Geschützstand für 10,5 cm Sch Mot Kan (Führer Limmatstellung, 26)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige 12 cm Fk Bttr [A 3878-A 3881] eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über die Aufnahmen der Art-Stel- lungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 23 Bruggerwald für 10,5 cm Schw Mot Kan, Geschütz Nr. 1, Koord. 657.630/260.745. Normaler Stand aus armiertem Beton, nicht verschliessbar, so gebaut, dass er mit jeder Art Geschütz bestückt werden kann, allg. Schussrichtung Nordosten

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 24
Pläne	B (Original Aufnahmeplan Bttr Stellung Bruggerberg)
Fotoarchiv ADAB	CD 3178 : 57, 58

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 03882 35559/AH

Gemeinde	Riniken	Ortsteil	Riniken
Flurname	BRUGGERBERG		
Koordinaten	2657210 1260025		
Namensvarianten	BRUGGERBERG ; Eichwald, Art-Stellung Nr. 24 der Gz Br 5 - Geschütz Nr. 2 ; Riniken		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für 1 12 cm Kan nordwestlich von Pkt. 402 Bruggerberg. Hinten offene, mit seitlichen Stützmauern gesicherte Geschützeinfahrt, dann tra- pezförmige Geschützbettung (hinten 6,65 m breit, vorne 3,5 m schmal), Öffnungen zu den Laufgräben, je 1 Nische links & rechts der Scharte (für Munition und Mannschaft) und 1,4 m hohe Schartenöffnung oberhalb der 1 m hohen Brüstung. Wände und Decke 0,35 m dick und mit Erde überdeckt (flach ausgezogene Böschungen).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
1939/40 von Truppen gebauter Geschützstand zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div (Armeestellung) - für 1 10,5 cm Sch Mot Kan gebaut, aber auch für alle anderen Artilleriegeschütze benutzbar (u.a. 12 cm Fk). Wie A 3883, A 3884, A 3934 «unüblicher» Bautyp ein

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
27.6.1940: Betonwerk für Artillerie Nr. 504 als Geschützstand der Bttr 69 (F Art Abt 23) bezeichnet
4.12.1940: Auftrag des Kdt Gruppe Brugg an Fuss Art Abt 82: Bereitet Feuer vor mit Bttr 503 und 504 aus dem Raum Bruggerberg [A 3882?] auf Strassendefile N Villigen, Kummetgraben, S Rand Villigen, Stilli, Bahnhof Siggenthal, Würenlingen (BAr E 5795/315)
12.5.1944: Op-Bf des Kdt Gz Br 5. Für Fuss-Bttr 504 der Fuss Art Abt 82 Stellungsraum Bruggerberg [A 3882?] und Feuerraum Strassendefilee N Villigen, Kommetgraben, Südrand Villigen, Stilli, Bahnhof Siggen- thal, Würenlingen, Remigen (BAr E 5795/316)
17.7.1944: Aufnahmeplan Geschützstände 2-4 12 cm Bttr Bruggerberg (B)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige 12 cm Fk Bttr [A 3882-A 3884] eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über Aufnahmen der Art-Stellungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 24 Bruggerwald für Schw 10,5 cm Mot Kan, Geschütz Nr. 2. Normaler Stand aus armiertem Beton, verschliess- bar, so gebaut, dass er mit jeder Art Geschütz bestückt werden kann, nun bestückt mit 12 cm Radgürtel Kan, allg. Schussrichtung Nordosten
17.7.1944: Geschützstand 2 der 12 cm Bttr Bruggerberg (B)
20.9.1952: 10,5 cm Bttr-Stellung Eichwald, Riniken (Z A 3900)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 25
Pläne	B (Original Aufnahmeplan Geschützstände 2-4 12 cm Bttr Bruggerberg)
Fotoarchiv ADAB	CD 3178 : 59

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 03883 35559/AI

Gemeinde	Riniken	Ortsteil	Riniken
Flurname	BRUGGERBERG		
Koordinaten	2657165 1260070		
Namensvarianten	BRUGGERBERG ; Eichwald, Art-Stellung Nr. 24 der Gz Br 5 - Geschütz Nr. 3 ; Riniken		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für 1 12 cm Kan nordwestlich von Pkt. 402 Bruggerberg. Hinten offene, mit seitlichen Stützmauern gesicherte Geschützeinfahrt, dann trapezförmige Geschützbettung (hinten 6,65 m breit, vorne 3,5 m schmal), Öffnungen zu den Laufgräben, je 1 Nische links & rechts der Scharte (für Munition und Mannschaft) und 1,4 m hohe Schartenöffnung oberhalb der 1 m hohen Brüstung. Wände und Decke 0,35 m dick und mit Erde überdeckt (flach ausgezogene Böschungen).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
1939/40 von Truppen gebauter Geschützstand zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div (Armeestellung) - für 1 10,5 cm Sch Mot Kan gebaut, aber auch für alle anderen Artilleriegeschütze benutzbar (u.a. 12 cm Fk). Wie A 3882, A 3884, A 3934, A 4130-A 4132 «unüblic

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie		Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
27.6.1940: Betonwerk für Artillerie Nr. 504 als Geschützstand der Bttr 69 (F Art Abt 23) bezeichnet
4.12.1940: Auftrag des Kdt Gruppe Brugg an Fuss Art Abt 82: Bereitet Feuer vor mit Bttr 503 und 504 aus dem Raum Bruggerberg [A 3883?] auf Strassendefile N Villigen, Kummetgraben, S Rand Villigen, Stilli, Bahnhof Siggenthal, Würenlingen (BAr E 5795/315)
12.5.1944: Op-Bf des Kdt Gz Br 5. Für Fuss-Bttr 504 der Fuss Art Abt 82 Stellungsraum Bruggerberg [A 3883?] und Feuerraum Strassendefilee N Villigen, Kommetgraben, Südrand Villigen, Stilli, Bahnhof Siggen- thal, Würenlingen, Remigen (BAr E 5795/316)
17.7.1944: Aufnahmeplan Geschützstände 2-4 12 cm Bttr Bruggerberg (B)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige 12 cm Fk Bttr [A 3882-A 3884] eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über Aufnahmen der Art-Stellungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 24 Bruggerwald für 10,5 cm Schw Mot Kan, Geschütz Nr. 3. Normaler Stand aus armiertem Beton, verschliess- bar, so gebaut, dass er mit jeder Art Geschütz bestückt werden kann, nun bestückt mit 12 cm Radgürtel Kan, allg. Schussrichtung Nordosten
17.7.1944: Geschützstand 2 der 12 cm Bttr Bruggerberg (B)
20.9.1952: 10,5 cm Bttr-Stellung Eichwald, Riniken (Z A 3900)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 25
Pläne	B (Original Aufnahmeplan Geschützstände 2-4 12 cm Bttr Bruggerberg)
Fotoarchiv ADAB	CD 3178 : 60

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 03884 35559/AJ

Gemeinde	Riniken	Ortsteil	Riniken
Flurname	BRUGGERBERG		
Koordinaten	2657130 1260115		
Namensvarianten	BRUGGERBERG ; Eichwald, Art-Stellung Nr. 24 der Gz Br 5 - Geschütz Nr. 4 ; Riniken		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für 1 12 cm Kan nordwestlich von Pkt. 402 Bruggerberg. Hinten offene, mit seitlichen Stützmauern gesicherte Geschützeinfahrt, dann trapezförmige Geschützbettung (hinten 6,65 m breit, vorne 3,5 m schmal), Öffnungen zu den Laufgräben, je 1 Nische links & rechts der Scharte (für Munition und Mannschaft) und 1,4 m hohe Schartenöffnung oberhalb der 1 m hohen Brüstung. Wände und Decke 0,35 m dick und mit Erde überdeckt (flach ausgezogene Böschungen).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

1939/40 von Truppen gebauter Geschützstand zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div (Armeestellung) - für 1 10,5 cm Sch Mot Kan gebaut, aber auch für alle anderen Artilleriegeschütze benutzbar (u.a. 12 cm Fk). Wie A 3882, A 3884, A 3934, A 4130-A 4132 «unüblic

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
27.6.1940: Betonwerk für Artillerie Nr. 504 als Geschützstand der Bttr 69 (F Art Abt 23) bezeichnet
4.12.1940: Auftrag des Kdt Gruppe Brugg an Fuss Art Abt 82: Bereitet Feuer vor mit Bttr 503 und 504 aus dem Raum Bruggerberg [A 3884?] auf Strassendefile N Villigen, Kummetgraben, S Rand Villigen, Stilli, Bahnhof Siggenthal, Würenlingen (BAr E 5795/315)
12.5.1944: Op-Bf des Kdt Gz Br 5. Für Fuss-Bttr 504 der Fuss Art Abt 82 Stellungsraum Bruggerberg [A 3878?] und Feuerraum Strassendefilee N Villigen, Kommetgraben, Südrand Villigen, Stilli, Bahnhof Siggen- thal, Würenlingen, Remigen (BAr E 5795/316)
17.7.1944: Aufnahmeplan Geschützstände 2-4 12 cm Bttr Bruggerberg (B)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige 12 cm Fk Bttr [A 3882-A 3884] eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über Aufnahmen der Art-Stellungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 24 Bruggerwald für 10,5 cm Schw Mot Kan, Geschütz Nr. 4. Normaler Stand aus armiertem Beton, verschliess- bar, so gebaut, dass er mit jeder Art Geschütz bestückt werden kann, nun bestückt mit 12 cm Radgürtel Kan, allg. Schussrichtung Nordosten
17.7.1944: Geschützstand 2-4 der 12 cm Bttr Bruggerberg (B)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 25
Pläne	B (Original Aufnahmeplan Geschützstände 2-4 12 cm Bttr Bruggerberg)
Fotoarchiv ADAB	CD 3178 : 61, 62

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03885 35559/AK

Gemeinde	Riniken	Ortsteil	Riniken
Flurname	BRUGGERBERG		
Koordinaten	2656995 1259790		
Namensvarianten	BRUGGERBERG ; S Bruggerberg ; Riniken		

Erste Nutzung	Sanitätshilfstelle, abri sanitaire
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Einstöckige, betonierte Sanitätshilfsstelle im Raum Eichwald (Bruggerberg), fast vollständig im Terrain eingegraben (geringe seitliche Aufschüttung). Entlang der mit 6 Fenstern & 2 Eingängen versehenen Längsseite verläuft ein langer Graben (rechts mit einer Bruchsteinmauer gesichert). Am Ende des Grabens gedeckter Eingangsvorbau & -tür, Schleuse (darunter Wasserreservoir) und Duschenraum. Durch 2 Türen erreicht man Warte- & Behandlungsraum, anschliessend Gang, der zur Unterkunft, Küche, WC & 4 Krankenräumen führt. Hinter Türe Maschinenraum mit zweitem Eingang der Anlage.

Projektverfasser	5. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Th. Bertschinger AG, Hoch- und Tiefbauunternehmung, Lenzburg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Permanente Sanitätshilfsstelle zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div. Grosse Version der 5 auf der Basis des Typenplans 5. Div ausgeführten Anlagen. Anlage wird zur Lagerung von FWK-eigener Mun benutzt (Zustand Nov. 1999 gemäss FWK). Als Beispiel dieses Bau

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
1.2.1940: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 57’208.- (Z A 3865)
7.2.1940: Karte mit projektierten Betonbauten in der 5. Div. U.a. Sanitätshilfsstelle Bruggerberg, Koord. 656.850/259.800 (Z A 3865)
26.2.1940: Geniechef 5. Div unterbreitet Kdo 2. AK Projekt für 6 San- Hilfsstellen. Ursprünglich in Holz vorgesehen, seien nun Anlagen in Eisenbeton mit 1,3 m Betonstärke vorgesehen. U.a. Bruggerberg mit 40 Plätzen, Kosten Fr. 84’000.- im Abschnitt des Füs Bat 105 & K Art (Z A 3865)
3.4.1940: Stabschef 2. AK verfügt, dass Projekte für San-Hilfsstellen auf dem Bruggerberg, im Lochgraben, Dimmiswald, Wegweiserplatz und Birch auszuführen seien, diejenigen in den Kollern jedoch vorläufig zurückzustellen seien (Z A 3865)
17.4.1940: Bauplan (Z A 3885)
25.4.1940: Bauvertrag mit Th. Bertschinger, Lenzburg. Gegenüber Ange- bot Aufschlag von 8,4 % auf allen Einheitspreisen, deshalb Bausumme Fr. 62’013.- Bauarbeiten sofort zu beginnen. 21 Tage für Installa- tion/Erdarbeiten, 36 Tage für Eisenbetonarbeiten und 21 Tage für Mau- rer-, Versetz- und Umgebungsarbeiten vorgesehen (Z A 3865)
27.6.1940: Entscheid, dass Bau wie folgt fertig gestellt werde: Be- tonbau (Rohbau), überall mit Türen und Fensterläden, aber ohne jegli- che Inneneinrichtung. Die bereits vergebenen sanitären Installationen sind wenn möglich rückgängig zu machen (Z A 3865)
15.1.1941: Baukosten der Firma Th. Bertschinger, Lenzburg mit Fr. 64’766.- definitiv festgelegt (Z A 3865)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 in Kat 8 umzu- klassieren (Z A 3814)

Besondere Eigenschaften
Ca. am Standort Bat San Hist (Rudolf, Abwehrvorbereitungen, 26)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige Sanitätshilfsstelle eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Rudolf Max, Abwehrvorbereitungen Inf Rgt 4 1939/40 im Raum Villiger Geiss- berg - Bruggerberg. Separatadruck der «Brugger Neujahrsblätter 2003».
Pläne	Z A 3885 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3178 : 63

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03887 35578/AK

Gemeinde	Brugg	Ortsteil	Brugg
Flurname	KEGELPLATZ		
Koordinaten	2658770 1260800		
Namensvarianten	KEGELPLATZ ; Kegelplatz-Bruderhaushalde ; Brugg		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Teils betoniertes, teils kaverniertes Artillerie-Beobachtungs-Werk am bewaldeten Südwesthang des Bruggerbergs (ca. 1 km südwestlich von Lauffohr). Am Eingang auf der Rückseite der Anlage beginnt ein 5,5 m langer Stollen, der an der 2 m x 4 m kleinen Kaverne 1 vorbei zu einer Verzweigung führt: Nach links verläuft ein 20 m langer Gang zum Beobachter- stand 1, nach rechts ein 58 m langer, geknickter Stollen zum Notausgang (Steigschacht) mit Zugängen zur Kaverne 2 und zum Beobachterstand 2.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich von Truppen im Abschnitt der 5. Div ausgeführtes Artillerie-Beobachtungs-Werk mit je 2 Beobachterständen und 2 Unterkunftsräumen, grossenteils kaverniert und mit Minimalscharten (einfache Löch

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
4.7.1946: Aufnahmeplan (B)
6.11.1985: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuheben (Z A 3814)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiger Beob-Stand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/ 324 Bd.2)
4.7.1946: Artillerie-Beobachtungsstand (B)
15.5.1997: Fledermausobjekt. Notausgang zugemauert (Liste Fledermaus- Objekte)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3691 : 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 03892 35578/AL

Gemeinde	Rüfenach	Ortsteil	Rüfenach
Flurname	AARE W		
Koordinaten	2659330 1261650		
Namensvarianten	AARE W ; Aare-West, Reinerberg, Bruggerberg ; Rüfenach		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Teils betonierter, teils kavernierter Regiments-Kommandoposten an der bewaldeten Hangkante des Reinerbergs. Ungeschützte Eingangstür, dahinter ein Zulaufstollen, der sich nach rund 58 m (20 m Treppen und 38 m Gang) verzweigt. Der linke Stollen führt nach rund 8 m zur Eingangstür der Mannschaftskaverne: 3,7 m x 5,6 m grosser, gewölbter Raum mit Pritschen für 8 Mann, Gestelle für Akten, Gasmasken und Tornister sowie Tisch und Stühle (gemäss Aufnahmeplan Mannschaftsraum). Mindestens einer der weiter führenden Stollen endet am Notausgang (zugemauert).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen gebauter Regiments-Kommandoposten zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div. Permanente Kommandoposten sind in der Armeestellung selten vorzufinden, derartige Anlagen in Fels (Zulaufstollen) und

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
[Juli 1940]: Aktivdienstbericht 1939/40 der Mot Sap Kp III/5. Zug 2 erstellte u.a. Rgt Gefechtsstand aus Holz Bruggerwald im Abschnitt Inf Rgt 4 [A 3892?] (BAr E 27/15047)
12.5.1944: Situationsplan (B)
23.5.1944: Situationsplan (B)
22.6.1944: Aufnahmeplan Mannschaftskaverne (B)
6.11.1985: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuheben (Z A 3814)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiger Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/ 324 Bd.2)
23.5.1944: Rgt KP (gemäss Situationsplan)
22.6.1944: KP (B)
19.1.2004: Notausstieg zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Situationsplan, Aufnahmeplan Mannschaftskaverne)
Fotoarchiv ADAB	CD 3691 : 52, 53, 54

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03895 35634/AC

Gemeinde	Untersiggenthal	Ortsteil	Untersiggenthal
Flurname	ROOST		
Koordinaten	2660080 1262050		
Namensvarianten	ROOST ; Rost, Roost-Vickers, Vickerstand 4 ; Untersiggenthal		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für 1 7,5 cm Vickers-Panzerabwehr-Kanone 1937 L 46 auf Vickerslafette im Raum Roost (nordwestlich von Untersiggenthal). In der Rückwand liegt die 1,8 m breite Geschützeinfahrt. Der 5 m x 3,3 m grosse Kampfraums weist hinten links eine Munitionsnische und vorne rechts Aussparungen im Boden auf (zur Geschützfixierung). Eine 0,75 m hohe und 6,6 m breite Scharte ermöglichte der Pak einen sehr breiten Wirkungsraum. Hölzerner Tarnaufbau.

Projektverfasser	Festungskreis 2
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton + Holz, béton + bois

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. A 3895-A 3898 stellen die einzigen Geschützstände dieses Bautyps dar (nicht weiter entwickelter Prototyp): 1937 als Flab-Kanonen angeschaffte Waffen wurden anfangs der 1950er Jahre als Panzerabwehrkanone

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
1951: Bau (Liste AGF)
15.4.1952: Plan betr. Baracken 1-4 (Z A 3896)
1.1.1981: Von takt Bedeutung 1 in 3 umklassiert (Archiv BAGF)
6.11.1985: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuheben (Z A 3814)

Besondere Eigenschaften
14.8.1949: A 3895 nicht aufgeführt (Liste Generalstabsabteilung Fes- tungswesen)
24.6.1952: A 3895-A 3898 Vickers-Stellungen (Z A 3900)
1.2.1954: Vickers-Stellung Roost, AG 2022 (Liste AGF)
24.6.1954: A 3895-A 3898 Vickersstände (Z A 3900)
4.8.1961: 7,5 cm Vickers (Z T 2050)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Z A 3896 Hängemappe (Kopie Plan betr. Baracken 1-4)
Fotoarchiv CD 2550 : 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03896 35578/AM

Gemeinde	Rüfenach	Ortsteil	Rüfenach
Flurname	TOTENWEG		
Koordinaten	2658750 1262600		
Namensvarianten	TOTENWEG ; Vickerstand 1, Tannlirain ; Rüfenach		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für 1 7,5 cm Vickers-Panzerabwehr-Kanone 1937 L 46 auf Vickerslafette ca. 1 km nordwestlich der Kirche Rein. In der Rückwand liegt die 1,8 m breite Geschützeinfahrt. Der 5 m x 3,3 m grosse Kampfraums weist hinten links eine Munitionsnische und vorne rechts Aussparungen im Boden auf (zur Geschützfixierung). Eine 0,75 m hohe und 6,6 m breite Scharte ermöglichte der Pak einen sehr breiten Wirkungsraum. Hölzerner Tarnaufbau.

Projektverfasser	Festungskreis 2
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton + Holz, béton + bois

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. A 3895-A 3898 stellen die einzigen Geschützstände dieses Bautyps dar (nicht weiter entwickelter Prototyp): 1937 als Flab-Kanonen angeschaffte Waffen wurden anfangs der 1950er Jahre als Panzerabwehrkanone

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
1951: Bau (Liste AGF)
15.4.1952: Plan betr. Baracken 1-4 (Z A 3896)
21.5.1980: Entscheid des BAGF, Inf Bkr A 3896, A 3897, A 3898, A 4058, A 4268, A 4280, A 4281, A 4356, A 4357 per 31.12.1980 aufzuhe- ben (Z A 3900)
23.2.1984: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1985 aufzuheben (Z A 3900)

Besondere Eigenschaften
14.8.1949: A 3896 nicht aufgeführt (Liste Generalstabsabteilung Fes- tungswesen)
24.6.1952: A 3895-A 3898 Vickers-Stellungen (Z A 3900)
1.2.1954: Vickers-Stellung Totenweg, AG 2023 (Liste AGF)
24.6.1954: A 3895-A 3898 Vickersstände (Z A 3900)
19.1.2004: Vermietet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 3896 Hängemappe (Kopie Plan betr. Baracken 1-4)
Fotoarchiv ADAB	CD 3691 : 55, 56, 57, 58

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03897 35578/AN

Gemeinde	Rüfenach	Ortsteil	Rüfenach
Flurname	HUBACKER		
Koordinaten	2658610 1262015		
Namensvarianten	HUBACKER ; Vickerstand 2 ; Rüfenach		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für 1 7,5 cm Vickers-Panzerabwehr-Kanone 1937 L 46 auf Vickerslafette ca. 1 km westlich der Kirche Rein. In der Rückwand liegt die 1,8 m breite Geschützeinfahrt. Der 5 m x 3,3 m grosse Kampfraums weist hinten links eine Munitionsnische und vorne rechts Aussparungen im Boden auf (zur Geschützfixierung). Eine 0,75 m hohe und 6,6 m breite Scharte ermöglichte der Pak einen sehr breiten Wirkungsraum. Hölzerner Tarnaufbau.

Projektverfasser	Festungskreis 2
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton + Holz, béton + bois

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. A 3895-A 3898 stellen die einzigen Geschützstände dieses Bautyps dar (nicht weiter entwickelter Prototyp): 1937 als Flab-Kanonen angeschaffte Waffen wurden anfangs der 1950er Jahre als Panzerabwehrkanon

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
1951: Bau (Liste AGF)
15.4.1952: Plan betr. Baracken 1-4 (Z A 3896)
21.5.1980: Entscheid des BAGF, Inf Bkr A 3896, A 3897, A 3898, A 4058, A 4268, A 4280, A 4281, A 4356, A 4357 per 31.12.1980 aufzuhe- ben (Z A 3900)
23.2.1984: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1985 aufzuheben (Z A 3900)

Besondere Eigenschaften
14.8.1949: A 3897 nicht aufgeführt (Liste Generalstabsabteilung Fes- tungswesen)
24.6.1952: A 3895-A 3898 Vickers-Stellungen (Z A 3900)
1.2.1954: Vickers-Stellung Hubacker, AG 2024 (Liste AGF)
24.6.1954: A 3895-A 3898 Vickersstände (Z A 3900)
19.1.2004: Vermietet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 3896 Hängemappe (Kopie Plan betr. Baracken 1-4)
Fotoarchiv ADAB	CD 3691 : 59, 60, 61

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03900 35570/AA

Gemeinde	Mettauertal	Ortsteil	Hottwil
Flurname	HOTTWILERHOEHE E		
Koordinaten	2654270 1264825		
Namensvarianten	HOTTWILERHOEHE E ; Hottwilerhöhe-Ost, Hottwilerstrasse, Mg-Stand C 12 ; Mettauertal		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk nördl. Hottwilerhöhe. Auf Rückseite führt offene, dann gedeckte & abgewinkelte Treppe in den Vorraum, der Lmg-Scharte aufweist (Schutz der rechten Talflanke). Links Eingang zum fünfeckigen, mit Stichmauer unterteilten Kampfraum für 1 Lmg, 1 Beob & 1 Mg: Während Beob & Mg auf GPH T 2086 wirkten, bestrich 35° nach links abgedrehtes Lmg Gegenwerk A 3901. Vertikaler Abstieg zur Unterkunft inkl. Notausstieg (Schlupfloch). Scharten mit Schartentöpfen (Beob, Mg) & Stufenscharten (2 Lmg) geschützt. Hauptschartenseite beidseits mit Flankenschild; linker auch Schutzschild für Lmg-Scharte.

Projektverfasser	Sap Kp II/5, Zug 3
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Sap Kp II/5, Zug 3
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch interessantes, durch Truppen gebautes Mg-Werk zur Bauzeit im Raum der 5. Div (Armeestellung): Frontal auf GPH ausgerichtet, fünfeckiger und zweigeteilter Kampfraum mit 2 unterschiedlichen Feuerlinien, Vorraum mit separater Feuerlinie, relativ

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

31.5.1940: Schalungs- und Versetzplan Mg-Stand C 12 (Z A 3900)
20.7.1940: Aktivdienstbericht 1939/40 der Sap Kp II/5. U.a. betonier- ter Mg-Bunker Hottwilerstrasse im Abschnitt Inf Rgt 23 (BAr E 27/ 15047)
10.3.1951: Plan betr. Kollektivmaskenschutz (B)

Besondere Eigenschaften

[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Ehemaliger Inf-Bkr, 2-stöckig, vermietet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Neben der Lmg- Scharte auf der Aussenwand aufgemalte Sappeurzeichen und Inschrift «SAP. KP. II/5
3. ZUG 1940»

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Plan betr. Kollektivmaskenschutz)
	Z A 3900 (Kopie Bauplan, Plan betr. Kollektivmaskenschutz)
Fotoarchiv ADAB	CD 3223 : 1, 2, 3

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03901 35570/AB

Gemeinde	Gansingen	Ortsteil	Gansingen
Flurname	HOTTWILERHOEHE W		
Koordinaten	2654150 1264790		
Namensvarianten	HOTTWILERHOEHE W ; Hottwilerhöhe-West, Hottwil, Hottwilerstrasse, Ik-Stand C 10 ; Gansingen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk nördl. Hottwilerhöhe. Zum Schutz vor Direktbeschuss Eingang (Panzertüre) tief in Seitenwand. Dahinter Vorraum, links Zugang zum Kampfraum für 1 Ik (Stufenscharte), 1 Beob (Beob-/Lmg-Schartentopf, später Mg-Schartentopf) & 1 Lmg (Stufenscharte): Während Ik auf PL & Beob (später Mg auf SL) auf GPH T 2086 wirkten, bestrich Lmg Gegenwerk A 3900. Vertikaler Abstieg zur Unterkunft inkl. Notausstieg. Hauptschartenseite beidseitig mit Flankenschild; rechter auch Schutzschild für Lmg-Scharte. Handgranatenauswurfrohre zwischen Ik- und Mg-Scharte, vor Ein- und Notausgang.

Projektverfasser	Sap Kp II/5, Zug 3
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Sap Kp II/5
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Als Ik-Stand bezeichnetes Inf-Werk zur Bauzeit im Raum der 5. Div (Armeestellung). Typologisch bemerkenswert sind die frontale Ausrichtung auf GPH, der separate Vorraum, der verhältnismässig grosse Notausgang (Schlupfloch) und die nur beidseits der Haupts

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	hoch, élevé		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
4.6.1940: Schalungs- und Versetzplan Ik-Stand C 10, verfasst durch Sap Kp II/5, Zug 3 (Z A 3886)
20.7.1940: Aktivdienstbericht 1939/40 der Sap Kp II/5. U.a. betonier- ter Ik-Bunker Hottwilerstrasse im Abschnitt Inf Rgt 23 (BAr E 27/ 15047)
3.8.1944: Angebot von S. Kyburz, Frick betr. Installation der Venti- lationsanlage, Fr. 582.- (Z A 3886)
13.11.1954: Plan betr. Umbauarbeiten [Ersetzung des Lmg-/Beob-Schar- tentopfs durch einen Schartentopf für Fest Mg auf Ständerlafette] (Z A 3900)

Besondere Eigenschaften
4.6.1940: Ik-Stand C 10 (Z A 3886)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Ik ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
12.1.1943: Ik-Stand (Z A 3886)
19.1.2004: Ehemaliger Inf-Bkr, 2-stöckig (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 3886 (Kopie Schalungs- und Versetzplan)
	B (Original Schalungs- und Versetzplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3223 : 4, 5, 6, 7, 8, 9

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 03902 35570/AC

Gemeinde	Remigen	Ortsteil	Remigen
Flurname	BUERERSTEIG		
Koordinaten	2654250 1264400		
Namensvarianten	BUERERSTEIG ; Bürersteig ; Remigen		
Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie		
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie		

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk unmittelbar neben der Strassenkreuzung am Bürersteig. Auf der Rückseite der Anlage führt ein offener, mit seitlichen Betonmauern geschützter Zugang zur Eingangstüre. Dahinter 4 m x 3,8 m grosser Kampfstand mit Schartentopf für 1 Ik (später 1 9 cm Pak) auf Pivotlafette und Stufenscharte für 1 Beob. Gassicher abgeschlossener Steigschacht zur Mannschaftsunterkunft (Untergeschoss). Vor den Scharten ab- klappbare Deckel.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Mot Sap Kp III/5, Zug 3
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Als Ik-Stand bezeichnetes Inf-Werk zur Bauzeit im Raum der 5. Div (Armeestellung). Der Kampfraum mit einer Ik-Pivotlafette ist etwas grösser als derjenige der Ik-Stände im genannten Raum, hingegen weist die Anlage keinen Flankenschild und keine separate M

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
[o. Dat.]: Bauplan (B)
[Juli 1940]: Aktivdienstbericht 1939/40 der Mot Sap Kp III/5. Zug 3 erstellte u.a. Ik-Stand Bürersteig im Abschnitt Bat 57 (BAr E 27/ 15047)
3.8.1944: Angebot von S. Kyburz, Frick betr. Installation Ventila- tionsanlage, Fr. 390.- (Z A 3886)

Besondere Eigenschaften
[o. Dat.]: Ik-Stand (gemäss Aufnahmeplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Ik ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
24.5.1994: 1 x 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivotlafette

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3223 : 10, 11, 12, 13

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03903 35570/AD

Gemeinde	Remigen	Ortsteil	Remigen
Flurname	BUERERSTEIG		
Koordinaten	2653830 1264140		
Namensvarianten	BUERERSTEIG ; Mönthal-Bürersteig, Tschuepis, Mannschaftsunterstand C 15 ; Remigen		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, kombinierter Kompanie-Kommandoposten und Mannschaftsunterstand aus Eisen- beton im Wald ca. 500 m südwestlich des Bürersteigs, fast vollständig im ebenen Terrain eingegraben. Hinter den beiden Eingängen (einer ungeschützt, der andere mit Stützmauern) in einer Längsseite liegt je eine Eingangsschikane (durch eine Minimalscharte und ein Handgranatenauswurfrohr zu verteidigen) und je ein 2,75 m x 3 m grosser Unterstand: Der eine wurde als Mannschaftsunterkunft für 6-8 Mann genutzt, der andere als Kommandoposten. Die beiden Räume sind mit einem Durchgang miteinander verbunden.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Sap Kp II/5, Zug 3
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Durch Truppen im Raum der 5. Div gebauter Kompanie-Kommandoposten und Mannschaftsunter- stand (Armeestellung). Sehr selten ausgeführte Kombination (A 3923 identisch). Permanente Kommandoposten sind in der Armeestellung selten vorzufinden, im Abschnitt der

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	

Baugeschichte

15.5.1940: Bauplan (Z A 3903 Hängemappe)
20.7.1940: Aktivdienstbericht 1939/40 der Sap Kp II/5. U.a. betonier- ter Unterstand Pkt. 550 im Abschnitt Inf Rgt 23 (BAr E 27/15047)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 in Kat 8 umzu- klassieren (Z A 3814)

Besondere Eigenschaften

15.5.1940: Mannschaftsunterstand [Typ] C 15, Füs Kp III/57 (gemäss Bauplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiger Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/ 324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 3903 Hängemappe (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3223 : 14, 15, 16, 17

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03904 35570/AE

Gemeinde	Gansingen	Ortsteil	Gansingen
Flurname	BUERERLOCH N		
Koordinaten	2653670 1264480		
Namensvarianten	BUERERLOCH N ; Bürerloch-Nord, Bürerstrasse, Lmg-Stand C 13 ; Gansingen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand im Engnis ca. 600 m nordwestlich des Bürersteigs. Gedeckte, mit einem Handgranatenauswurfrohr verteidigbare Eingangsschikane mit Treppe. Eingangstüre, dahinter 1,5 m x 2 m kleiner Kampfstand mit Minimalscharte für 1 Lmg, das das Engnis und sein Gegenwerk A 3905 flankierend bestrichen hat. Schartenseite wird rechts mit einem Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Sap Kp II/5, Zug 3
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Sap Kp II/5
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Durch Truppen im Raum der 5. Div gebauter Lmg-Stand. Bautyp, der in diesem Abschnitt der Armeestellung relativ selten anzutreffen ist. Grundriss des Kampfraums verhältnismässig klein. Tarnmalerei unterhalb der Schartenstirn noch erkennbar. Element einer u

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
5.4.1940: Bauplan (B)
20.7.1940: Aktivdienstbericht 1939/40 der Sap Kp II/5. U.a. betonier- ter Lmg-Bunker Bürerstrasse im Abschnitt Inf Rgt 23 (BAr E 27/15047)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Lmg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
14.6.1957: Situationsplan. Am Standort Waffenstand für 1 Lmg einge- zeichnet (Z T 2064)
19.1.2004: Ehemaliger Inf-Bkr, 1-stöckig (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck
Inschrift:
SAP KP II/5 3.Zug 1940
(Hinweis T.J.Meier)

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	Z A 3905 Hängemappe (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3223 : 18

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03905 35570/AF

Gemeinde	Gansingen	Ortsteil	Gansingen
Flurname	BUERERLOCH S		
Koordinaten	2653680 1264440		
Namensvarianten	BUERERLOCH S ; Bürerloch-Süd, Bürerstrasse, Sparblig, Ik-Stand C 9 ; Gansingen		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Ik-Stand im Engnis ca. 600 m nordwestlich des Bürersteigs. Mit Stützmauern ergänzter und einem Handgranatenauswurfrohr gesicherter Eingang in der feindabgewandten Seitenwand. Dahinter Vorraum (Munitionsnische?), der sowohl links zum 3,3 m x 3 m grossen Kampfraum mit Stufenscharte für 1 Ik und Minimalscharte für 1 Beob (frontale Wirkung auf die ca. 400 m westlich davon gelegenen Strassenbarrikaden) als auch geradeaus in den kleinen, fünfeckigen Kampfstand mit Stufenscharte für 1 Lmg (halbflankierende Wirkung) führt (gemäss Bauplan). Schartenseite beidseits durch Flankenschilde geschützt.

Projektverfasser	Sap Kp II/5, Zug 3
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Sap Kp II/5
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Durch Truppen im Raum der 5. Div gebauter Ik-Stand (Armeestellung). Typologisch interessant ist die Konzeption dieses Ik-Stands: Nebst dem Kampfraum für 1 Ik und 1 Beob in Normgrösse (3,3 m x 3 m Grundfläche) weist diese Anlage hinten rechts einen separat

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
26.1.1940: Bauplan (B)
20.7.1940: Aktivdienstbericht 1939/40 der Sap Kp II/5. U.a. betonier- ter Ik-Bunker Bürerstrasse im Abschnitt Inf Rgt 23 (BAr E 27/15047)
23.11.1950: Plan betr. Kollektivmaskenschutz (Z A 3905 Hängemappe)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3836)

Besondere Eigenschaften
[o.Dat.]: Ik-Stand C 9/1 mit Flankierung (gemäss Projektplan)
26.1.1940: Ik-Stand C 9 (gemäss Aufnahmeplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Ik ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
14.6.1957: Situationsplan. Am Standort Waffenstand für 1 Ik & 1 Beob eingezeichnet (Z T 2064)
17.6.1957: Strassensperre T 2087a liegt im Schlussfeld der 4,7 cm Pak Pivot aus Werk A 3905 (Z T 2064)
19.1.2004: Ehemaliger Inf-Bkr, 2-stöckig [?], vermietet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck
Inschrift:
SAP KP II/5 3.Zug 1940
(Hinweis T.J.Meier)

Quellen

Text	
Pläne	Z A 3905 Hängemappe (Kopie Plan betr. Kollektivmaskenschutz, Projektplan)
	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3223 : 19, 20, 21

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03906 35570/AG

Gemeinde	Gansingen	Ortsteil	Gansingen
Flurname	BUERERLOCH		
Koordinaten	2653490 1264520		
Namensvarianten	BUERERLOCH ; Bürerloch, Mannschaftsunterstand C 14 ; Gansingen		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckige, mit Beton ausgekleidete Felskaverne, die als Unterkunft für 10 Mann genutzt wurde, in der Hornhalde (ca. 600 m nordwestlich des Bürersteigs). Eingangsvorbau mit abgewinkeltem Zulauf, Gasschleuse und Kampfraum mit 2 Minimalscharten für Lmg (Eingangsverteidigung). 3,5 m x 5,5 m grosse, gewölbte Mannschaftsunterkunft. Ursprünglich separater Notausgang (langer, abgewinkelter Stollen aus Holz).

Projektverfasser	Sap Kp II/5, Zug 3
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Sap Kp II/5, Füs Kp I/57
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Durch Truppen ausgeführte Mannschaftsunterkunft zur Bauzeit im Raum der 5. Div (Armeestellung). Relativ grosser Eingangsvorbau mit Gasschleuse und Lmg-Kampfstand sowie ehemals mit einem langen Notausgang. Inschrift. Kavernierte, mit Beton ausgekleidete Ma

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
26.4.1940: Bauplan (Z A 3906 Hängemappe)
20.7.1940: Aktivdienstbericht 1939/40 der Sap Kp II/5. U.a. Beton- (Fels-) Unterstand Bürerstrasse im Abschnitt Inf Rgt 23 (BAr E 27/ 15047)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 in Kat 8 umzu- klassieren (Z A 3814)

Besondere Eigenschaften
26.4.1940: Mannschaftsunterstand C 14 (gemäss Bauplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiger Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/ 324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck
Inschrift
«Füs. Kp.
I/57
1939-1940»

Quellen
Text
Pläne Z A 3906 Hängemappe (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv CD 3223 : 22, 23
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 03907 35570/AH

Gemeinde	Gansingen	Ortsteil	Gansingen
Flurname	BUERERHORN		
Koordinaten	2653540 1264840		
Namensvarianten	BUERERHORN ; Bürerhorn, Art-Stellung Nr. 51 der Gz Br 5 ; Gansingen		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Artillerie-Beobachtungsstand mit separatem Mannschaftsunterstand am Bürerhorn (ca. 800 m nordwestlich des Bürersteigs). Über 2 separate Eingangsschikanen betritt man die Mannschaftsunterkunft, die mit einer Stichmauer in zwei Räume unterteilt ist (je Platz für 4 Pritschen). Von dort führt ein ca. 90 m langer, ausbetonierter und geknickter Stollen (inkl. 2 Nischen) zum Beobachtungsstand, der schmale Sehschlitze und eine flache, abgerundete Schartenstirn aufweist.

Projektverfasser	BB Gruppe Brugg
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Erne-Speiser, Baumeister, Laufenburg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Artillerie-Beobachtungsstand mit Verbindungsstollen zum Mannschaftsunterstand zur Bauzeit im Raum der Brugg Brugg (Gz Br 5) (Armeestellung). Aussergewöhnliche Schartenseite (breite, tief liegende Sehschlitze; flache, runde Schartenstirn). Eines der rare

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2015

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
[o.Dat.]: Bauplan Mannschaftsunterstand (B)
26.8.1940: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 29’900.- (Z A 3886)
[o.D.]: Bauvertrag. Erd-, Maurer-, Versetz- und Umgebungsarbeiten in- nerhalb von 60 Tagen zu beenden (Z A 3886)
30.1.1941: Schlussabrechnung, Fr. 35’778.- (Z A 3886)
22.3.1989: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1989 aufzuheben (Z A 3900)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiger Unterstand eingezeichnet. Unweit davon, auf der gegenüberliegenden Seite der Waldlichtung, liegt ein Beob und Unter- stand (BAr E 5480 (A) 1973/ 324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über die Aufnahmen der Art-Stel- lungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 51 Art-Beob-Stand Bürerhorn. Aus armiertem Beton. Zugang über den Mannschaftsunterstand, der mit einem unterirdischen, ausbetonierten Gang mit dem Beob-Stand verbunden ist. Keine speziellen Einrichtungen
25.11.1944: Ter Füs Kp II/177 [Baukörper?]: Unterstand Bürerhorn, AG 534, 128 (Z A 3840 [95])

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv FWK Reg 4 (Kopie Grundbuchplan)
	B (Original Bauplan Mannschaftsunterstand)
Fotoarchiv ADAB	CD 3223 : 24, 25

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03909 35568/AB

Gemeinde	Laufenburg	Ortsteil	Sulz
Flurname	SULZERLOCH		
Koordinaten	2650565 1263390		
Namensvarianten	SULZERLOCH ; Sulzertal ; Laufenburg		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Ik-Stand im Engnis westlich des Sulzerlochs. Ein betonierter Laufgraben führt zur eisernen, mit einem Dachvorsprung geschützten Eingangstüre auf der Rückseite der Anlage. Anschliessend kurzer, abgewinkelter Korridor, der in den 3,3 m x 3 m grossen Kampfraum mündet: Vorne links Stufenscharte für 1 Ik, dahinter zwei Betonkisten (Verankerungsvorrichtung für Dreifusslafette einer Tankbüchse), vorne rechts Minimalscharte für 1 Beob/Lmg. Hinten rechts liegt eine Munitionsnische. Schartenseite wird beidseits durch je einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Sap Kp II/5, Zug 1
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Sap Kp II/5, Zug 1
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Durch Truppen im Raum der 5. Div gebauter Ik-Stand (Armeestellung). Waffentechnisch interessant (Betonkisten dokumentieren, dass nebst 4,7 cm Ik auf demontierter Spreizlafette auch eine 24 mm Pz Bk auf Dreifusslafette eingesetzt werden konnte). Schöne In-

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
7.12.1939: Bauplan (B)
20.7.1940: Aktivdienstbericht 1939/40 der Sap Kp II/5. U.a. betonier- ter Ik-Bunker Sulzertal im Abschnitt Inf Rgt 23 (BAr E 27/15047)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 in Kat 8 umzu- klassieren (Z A 3814)

Besondere Eigenschaften
7.12.1939: Ik-Schild (gemäss Bauplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Ik und 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
25.11.1944: Gz Füs Bat 254 [Baukörper?]: Ik- oder 24 mm Pz-Bk-Stand Sulz-Sulzerloch, AG 548, 142 (Z A 3840 [95])

Inschriften und Raumschmuck
An einer Seiten- wand Schweizer- &, Aargauer Wappen sowie Sappeur-zeichen, darunter Inschrift «Grenzbesetzung 1940 Sap. Kp. II/5 I. Zug»

Quellen
Text
Pläne B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB CD 3179 : 29, 30, 31, 32

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03910 35568/AC

Gemeinde	Laufenburg	Ortsteil	Sulz
Flurname	SULZERLOCH		
Koordinaten	2650285 1263475		
Namensvarianten	SULZERLOCH ; Sulzertal ; Laufenburg		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter, einstöckiger Ik-Schild im Engnis westlich des Sulzerlochs. Dieser trapezförmige Schutzschild für 1 feldlafettierte Ik mit einem 5,5 m breiten, offenen Eingang auf der Rückseite und einer schmalen Stirnseite bot einen minimalen Schutz gegen Beschuss von vorn, von der Seite und von oben. 1 Ik und 1 Beob hinter Stufenscharten wirkten auf die Strasse Obersulz - Sulzerloch (Achsen Laufenburg - Bözen/Bözberg bzw. Brugg).

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Sap Kp II/5
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Einfacher Betonschild für feldlafettierte Infanteriekanone zur Bauzeit im Raum der 5. Div. Einer der zahlreichen Ik-Schilder entlang der Armeestellung, jedoch in typologischer Hinsicht aussergewöhnlich (Schartenseite weist eine separate Beob-Scharte und 1

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[o. Dat.]: Bauplan (B)
20.7.1940: Aktivdienstbericht 1939/40 der Sap Kp II/5. U.a. betonier- ter Ik-Schild Sulzertal im Abschnitt Inf Rgt 23 (BAr E 27/15047)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[o. Dat.]: Ik-Schild (gemäss Bauplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
25.11.1944: Gz Füs Bat 254 [Baukörper?]: Ik-Schild Sulz-Sulzerloch, AG 549, 142a (Z A 3840 [95])

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3179 : 33

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03911 35568/AD

Gemeinde	Laufenburg	Ortsteil	Sulz
Flurname	MARCHWALD MITTE		
Koordinaten	2649520 1263700		
Namensvarianten	MARCHWALD MITTE ; Gansingen-Marchwald, Gefechts- und Beob-Stand B 5, Gänter ; Laufenburg		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiger, kombinierter Beobachtungs- und Gefechtsstand aus Eisenbeton an der nördlichen Hangkante des Marchwalds. Eine offene Treppe und ein gedeckter Stollen führen zum Kampfstand für 20 Mann hinunter: Hinter Eingangstüre Arbeitsraum, links Zugang zur Mannschaftsunterkunft, vorne Steigschacht zum sechseckigen Beobachtungsstand: 4 verschliessbare Stufenscharten für je 1 Beob/Lmg (Beobachtungssektor Schinberg - Sulzerloch, insgesamt ca. 240°) und ein Notausgang. Mit je einem Handgranatenauswurfrohr konnten der Ein- und Notausgang verteidigt werden.

Projektverfasser	Sap Kp II/5, Zug 2
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Sap Kp II/5
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Kombinierter Beobachtungs- & Gefechtsstand zur Bauzeit im Raum der 5. Div (Armeestellung). Unikat: Übereinanderliegend; Beobachtungsstand achteckig, mit 4 insgesamt ca. 240° abdeckenden Scharten und speziellen Schartenverschlüssen (zwei durch eine Kette m

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung	hoch, élevé
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

14.3.1940: Projektplan (Z A 3886)
13.5.1940: Plan betr. Schartenverkleidungen (B)
20.7.1940: Aktivdienstbericht 1939/40 der Sap Kp II/5. U.a. betonier- ter Gef- & Beob-Stand Marchwald im Abschnitt Inf Rgt 23 (BAr E 27/ 15047)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften

14.3.1940: Beob-Stand (Z A 3886)
13.5.1940: Gefechts- und Beob-Stand (B)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein Beob-Stand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Projektplan, Plan betr. Schartenverkleidungen)
	Z A 3886 (Kopie Projektplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3179 : 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03912 35568/AE

Gemeinde	Laufenburg	Ortsteil	Sulz
Flurname	MARCHWALD S		
Koordinaten	2649420 1263650		
Namensvarianten	MARCHWALD S ; Mg-Stand B 9 Marchwald bei Pkt. 590, Marchwald-Süd, Gänter ; Laufenburg		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk an der nördlichen Hangkante des Marchwalds. Überdeckte Eingangstüre, die durch ein Handgranatenauswurfrohr verteidigt werden konnte. Dahinter kurzer Korridor, an dessen Ende Steigschacht (mit gasdichtem Deckel) zur Munitionsnische und zum Mannschaftsraum (ebenfalls mit gasdichten Türe, Notausstieg durch ein horizontales, dann vertikales Schlupfloch), links Eingang zum 2,8 m x 2,4 m grossen Kampfraum mit Schartentöpfen für 1 Beob & 1 Mg mit Waffenwirkung auf Nebensträsschen Obersulz - Hornussen (gemäss Projektplan). Schartenseite wird rechts durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Sap Kp II/5, Zug 2
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Sap Kp II/5, Zug 2
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Durch Truppen im Raum der 5. Div gebautes Mg-Werk (Armeestellung). Mg- Truppenwerke (Kampfstand mit Unterkunft) sind Raritäten. Im Vergleich zu den BBB-Mg-Werken zwar weniger stark (nur 1,5 m statt 2,5 m dicke Betonwand auf der Feindseite), dafür aber mit

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
7.5.1940: Bauplan (Z A 3886)
20.7.1940: Aktivdienstbericht 1939/40 der Sap Kp II/5. U.a. betonier- ter Mg-Bunker Marchwald im Abschnitt Inf Rgt 23 (BAr E 27/15047)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 in Kat 8 umzu- klassieren (Z A 3814)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Mg einge- zeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck
Auf der Scharten- stirn Inschrift «SPATZ
SAP. KP II/5
2. ZUG - 1940»

Quellen
Text
Pläne Z A 3886 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB CD 3179 : 41, 42, 43, 44, 45

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 03913 35568/AF

Gemeinde	Laufenburg	Ortsteil	Sulz
Flurname	MARCHWALD N		
Koordinaten	2649450 1263710		
Namensvarianten	MARCHWALD N ; Ik-Stellung B 3/7, Gänter ; Laufenburg		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, fünfeckiger Ik-Stand aus Eisenbeton an der nördlichen Hangkante des Marchwalds. Ungeschützter Eingang auf der Rückseite, anschliessend kleiner Vorraum, der durch eine Stichmauer vom 3,3 m x 2,9 m grossen Kampfraum getrennt ist: Vorne Stufenscharten für 1 Ik und 1 Beob mit Waffenwirkung in Richtung Norden, hinten rechts Munitionsnische. Eine demontierte Spreizlafette konnte auf einem Podest unterhalb der Ik-Scharte und auf 2 Betonsockel fixiert werden (gemäss Bauplan). Schartenseite wird linkerhand durch einen Flankenschild geschützt. Eingang und Scharten bereits zugemauert.

Projektverfasser	Sap Kp II/5, Zug 2
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Sap Kp II/5
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Durch Truppen im Raum der 5. Div gebauter Ik-Stand (Armeestellung). Unüblicher fünfeckiger Grundriss. A 3911-A 3913 bilden ein kompaktes Gebäudeensemble, das sich aus verschiedenen, typologisch interessanten Typen von Kampfständen zusammensetzt. Mit den n

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
21.3.1940: Bauplan (Z A 3886)
20.7.1940: Aktivdienstbericht 1939/40 der Sap Kp II/5. U.a. betonier- ter Ik-Bunker Marchwald im Abschnitt Inf Rgt 23 (BAr E 27/15047)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
21.3.1940: Ik-Stellung B 3/7 (Z A 3886)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Ik einge- zeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 3886 (Kopie Bauplan)
	B (Orginial Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3179 : 46, 47

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03914 35568/AG

Gemeinde	Gansingen	Ortsteil	Gansingen
Flurname	GALTENPASS		
Koordinaten	2651380 1264290		
Namensvarianten	GALTENPASS ; Ifang ; Gansingen		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Betonierte, kavernierte Mannschaftsunterkunft im Raum Ifang (ca. 1 km nördlich von Sulzerloch). Bereits zugemauert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen im Raum der 5. Div gebauter Unterstand (Armeestellung). Eventuell gleiche Bautyp wie A 3903 und A 3923.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

20.7.1940: Aktivdienstbericht 1939/40 der Sap Kp II/5. U.a. Stollen und Kavernen im Fels Geissacker [u.a. 3914?] im Abschnitt Inf Rgt 23 (BAr E 27/15047)

9.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiger Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/ 324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03915 35568/AH

Gemeinde	Gansingen	Ortsteil	Gansingen
Flurname	GEISSACKER E		
Koordinaten	2650930 1264390		
Namensvarianten	GEISSACKER E ; Geissacker-Ost, Cheisacher Stand 1, Art-Stellung Nr. 53/1 der Gz Br 5 ; Gansingen		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Doppel-Artillerie-Beobachtungsstand (für Minenwerfer?) an der bewaldeten Hangkante des Geissachers (ca. 1 km nordwestlich von Sulzerloch), grossenteils im Terrain eingegraben. Ehemals ca. 60 m langer Zulaufstollen. Dahinter 2 Kampfräume mit je 1 Scharte mit schmalem, besonders breitem Sehschlitz, weit herausragenden Stufen und Schartenstirn, die einen nahezu 180° grossen Beobachtungssektor abgedeckt haben. Die oben aus der dünnen Schartenstirn hervorstehenden Rundeisen dokumentieren, dass dieser Beobachter nie fertig gebaut wurde.

Projektverfasser	Gz Br 5
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer [?], troupe + entreprise [?]
Unternehmen	Mi Kp 1, Zug 2; Lst Pont Det 11
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Durch Truppen im Raum der 5. Div begonnener, aber unvollendeter doppelter Artillerie-Beobachtungsstand (Armeestellung). Beobachter liegt auf einer hohen Erhebung des Tafeljuras (fast gleich hoch wie der Geissberg) an der Kante eines steil abfallenden Han

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

16.7.1940: Aktivdienstbericht 1939/40 der Mi Kp I. Zug 2 bricht 4 Be- obachtungsstollen W Pkt. 702 Geissacker aus, verbindet diese unterei- nander und sprengt Nischen aus. Aushub der Fundamente für die Beob- achtungsbunker (2 beendigt, 1 angefangen). Betonierung der Bunker, d.h. ein Bunker wurde bis auf die Höhe der 0-Kote betoniert und das Eisen für die Wände verlegt. Arbeitsstelle am 6.5. durch Lst Pont Det 11 übernommen (BAr E 27/15047)
4.10.1940: Zusammenstellung der Offerten betr. Fertigstellungsarbei- ten im Werk Geissacker [A 3915?]. Erne reicht mit Fr. 128'805.- die billigste der drei Offerten ein (Z A 3886)
21.10.1940: Die Arbeiten im Geissacker [A 3915?] werden gemäss Bau- leiter Zivilbaubüro Gz Br 5 der Firma J. Erne, Laufenburg übertragen, kommen aber erst nächstes Jahr zur Ausführung (Z A 3840 [95])
19.6.1941: Eingabeformular für Fertigstellungsarbeiten im Werk Geiss- acker, Fr. 39'920.- 100 m langer Stollen u.a. auf Normalprofil auszu- weiten und zu betonieren; Beob-Bkr zu betonieren (Z A 3886)
23.6.1941: Gemäss Zivilbaubüro Gruppe Brugg wurde am 15.10.1940 Firma Erne, Laufenburg Fertigstellung des Werks Geissacker [A 3915?] über- tragen mit Bemerkung, dass Arbeiten mit Kredit von 1941 zu erstellen seien. Auftragsgemäss habe es am 13.6.1941 von Erne für die stark re- duzierte Anlage eine neue Preisofferte verlangt, in der alle Lohn- & Materialpreiserhöhungen bis zur Fertigstellung des Werks eingerechnet sind (Z A 3886)
15.7.1941: Bauvertrag. Bau sofort zu beginnen (Z A 3886)
30.9.1941: Bauende (gemäss Bauvertrag)
22.1.1942: Erne reicht Abrechnung von Fr. 32'685.- ein (Z A 3886)
14.2.1942: Anerkennung der revidierten Schlussabrechnung von Fr. 32'502.- durch Zivilbaubüro Gz Br 5 (Z A 3886)

Besondere Eigenschaften

[o. Dat.]: Art-Beob-Werk Geissacker, Reg-Nr. 138-140 (gemäss Bauplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein Beob-Stand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über die Aufnahmen der Art-Stel- lungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 53 Art-Beob-Stand Geissacker mit 4 Ständen: Stand 1 Koord. 650.970/264.400, Stand 2 Koord. 650.910/ 264.390, Stand 3 Koord. 650.900/264.390, Stand 4 Koord. 650.380/ 264.100. Stand 1-3 mit ca. 60 m langen, ausbetonierten Stolleneingän- gen, mit Inventar, ohne spezielle Einrichtungen. Stand 4 ebenfalls gebaut aus armiertem Beton, aber ohne Stolleneingang und Inventar
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text
Pläne
Fotoarchiv ADAB CD 3179 : 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03916 35568/AI

Gemeinde	Gansingen	Ortsteil	Gansingen
Flurname	GEISSACKER MITTE		
Koordinaten	2650900 1264390		
Namensvarianten	GEISSACKER MITTE ; Cheisacher Stand 2 & 3, Art-Stellung Nr. 53/2 & 3 der Gz Br 5 ; Gansingen		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zwei einstöckige, betonierte Doppel-Artillerie-Beobachtungsstände an der bewaldeten Hang- kante des Geissachers (ca. 1 km nordwestlich von Sulzerloch), grossenteils im Terrain eingegraben. Ehemals zwei ca. 60 m lange Zulaufstollen, die miteinander verbunden waren, aber einzeln in je einen Kampftrakt münden: 2 separate, durch Türen abschliessbare Korridore führen je zu einem Kampfraum mit 2 schmalen Sehschlitzen auf zwei verschiedenen Niveaus und mit unterschiedlich ausgerichteten Beobachtungsektoren. Die Schartenseite ist geknickt und mit einer massiven Schartenstirn geschützt.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Mi Kp 1, Zug 2; Lst Pont Det 11
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Durch Truppen im Raum der 5. Div gebauter Artillerie-Beobachtungsstand (Armeestellung). Beobachter liegt auf einer hohen Erhebung des Tafeljuras (fast gleich hoch wie der Geissberg) an der Kante eines steil abfallenden Hangs. Einzigartige Scharten (breite

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
[o. Dat.]: Bauplan (B)
15.3.1940: Lieferschein an F Art Abt 13 (Mi Kp 1), Rundeisen für BP Geissacker, Doppelbunker Nr. 2 (Z A 3886)
9.5.1940: Kdt Mi Kp 1 bestätigt Kdo Lst Pont Det 14, dass sie 4 Stück Support für Scherenfernrohr im Bunker F Art Abt 13 [A 3916?] erhalten (Z A 3886)
16.7.1940: Aktivdienstbericht 1939/40 der Mi Kp I. Zug 2 bricht 4 Be- obachtungsstollen W Pkt. 702 Geissacker aus, verbindet diese unterei- nander und sprengt Nischen aus. Aushub der Fundamente für die Beob- achtungsbunker (2 beendigt, 1 angefangen). Betonierung der Bunker, d.h. ein Bunker wurde bis auf die Höhe der 0-Kote betoniert und das Eisen für die Wände verlegt. Arbeitsstelle am 6.5. durch Lst Pont Det 11 übernommen (BAr E 27/15047)
29.8.1940: Übergabeverzeichnis der Originalpläne und Lichtpausen des Werks Geissacker an das Zivilbaubüro 5. Div. Originalpläne: Mi Kp 1 Längenprofile Stollen 3 vom 10.11.1939, Stollen 4 vom 30.11.1939, Stollen 1 & 2 vom 8.12.1939, Situationsplan vom 3.1.1940; Sap Kp II/5 Einbau von Kavernen für 160 Mann vom 15.5.1940, Beob Bunker E äussere Schalung Sch F Hb Rgt 24 [A 3915?] vom 14.6.1940. Lichtpausen: Mi Kp 1 Beob Stollen für F Art Abt 13 vom 8.12.1939; F Art Abt 13 Doppel- bunker in Eisenbeton [A 3916?] vom 12.1.1940; Mi Kp 1 Beob Stollen Sch F Hb Abt 48 [A 3917?] vom 30.11.1939; Sap Kp II/5 Sch F Hb Rgt 24 Beob Bunker vom 14.6.1940; Füs Bat 56 Verbindungsstollen Grosshalden vom 23.1.1940 (Z A 3886)
19.3.1986: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1987 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[o. Dat.]: Art-Beob-Werk Geissacker, Reg-Nr. 138-140 (gemäss Bauplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein Beob-Stand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über die Aufnahmen der Art-Stel- lungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 53 Art-Beob-Stand Geissacker mit 4 Ständen: Stand 1 Koord. 650.970/264.400, Stand 2 Koord. 650.910/ 264.390, Stand 3 Koord. 650.900/264.390, Stand 4 Koord. 650.380/ 264.100. Stand 1-3 mit ca. 60 m langen, ausbetonierten Stolleneingän- gen, mit Inventar, ohne spezielle Einrichtungen. Stand 4 ebenfalls gebaut aus armiertem Beton, aber ohne Stolleneingang und Inventar
19.1.2004: Fledermausobjet, zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3179 : 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03917 35568/AJ

Gemeinde	Laufenburg	Ortsteil	Sulz
Flurname	GEISSACKER W		
Koordinaten	2650380 1264100		
Namensvarianten	GEISSACKER W ; Geissacker-West, Cheisacher Stand 4, Art-Stellung Nr. 53/4 der Gz Br 5 ; Laufenburg		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiger, betonierter Beobachtungsstand an der bewaldeten Hangkante des Geissachers (ca. 1 km nordwestlich von Sulzerloch), zur Hälfte im Terrain eingegraben. Der Einstiegsschacht liegt auf der Rückseite (bereits zubetoniert). Am unteren Schachtende Eingangs- türe, dahinter links Nische und rechts Steigschacht zur Mannschaftsunterkunft (Untergeschoss). Durchgang zum 3 m x 2,65 m grossen Kampfstand mit einer nach aussen geknickten Scharte mit einem relativ breiten, aber schmalen Sehschlitz. Hinten rechts aufgehängter Metallblock (Gegengewicht zum Öffnen bzw. Schliessen der Scharte?) (gemäss Bauplan).

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Mi Kp 1, Zug 2; Lst Pont Det 11
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Durch Truppen im Raum der 5. Div gebauter Beobachtungsstand (Armeestellung). Beobachter liegt auf einer hohen Erhebung des Tafeljuras (fast gleich hoch wie der Geissberg) an der Kante eines steil abfallenden Hangs. A 3915-A 3917 kompaktes, schützenswertes

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité

Tarnung	
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

[o. Dat.]: Bauplan (B)
16.7.1940: Aktivdienstbericht 1939/40 der Mi Kp I. Zug 2 bricht 4 Be- obachtungsstollen W Pkt. 702 Geissacker aus, verbindet diese unterei- nander und sprengt Nischen aus. Aushub der Fundamente für die Beob- achtungsbunker (2 beendigt, 1 angefangen). Betonierung der Bunker, d.h. ein Bunker wurde bis auf die Höhe der 0-Kote betoniert und das Eisen für die Wände verlegt. Arbeitsstelle am 6.5. durch Lst Pont Det 11 übernommen (BAr E 27/15047)
19.3.1986: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1987 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften

[o. Dat.]: Beob-Werk Geissacker, AG 741, Reg-Nr. 138a, Koord. 650.330/264.100 (B)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein Beob-Stand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über die Aufnahmen der Art-Stel- lungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 53 Art-Beob-Stand Geissacker mit 4 Ständen: U.a. Stand 4 Koord. 650.380/ 264.100. Stand 4 ebenfalls gebaut aus armiertem Beton, aber ohne Stolleneingang und Inventar
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 3916 Hängemappe (Kopie Bauplan)
	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3179 : 71

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03918 35568/AK

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Elfingen
Flurname	WEGWEISERPLATZ		
Koordinaten	2650720 1263070		
Namensvarianten	WEGWEISERPLATZ ; S Wegweiserplatz ; Böztal		

Erste Nutzung	Sanitätshilfstelle, abri sanitaire
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Einstöckige, betonierte Sanitätshilfsstelle im Wald ca. 600 m südwestlich von Sulzerloch, grossenteils im Terrain eingegraben. Auf einer mit 3 Fenstern versehenen Längsseite befindet sich der hervorstehende, sechseckige Eingangsvorbau. Hinter der Eingangstüre liegen Schleuse (darunter Wasserreservoir) und Maschinenraum. Hinter einer weiteren Türe führt ein Korridor - vorbei am offenen Behandlungsraums (links) sowie am abgeschlossenen WC, an der Unterkunft der Sanitätsmannschaft und an der Küche (rechts) - zum Krankenraum. Dort in einer Seitenwand der Anlage liegt die zweite Aussentüre.

Projektverfasser	5. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Jäggi, Hoch- und Tiefbau, Brugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Permanente Sanitätshilfsstelle zur Bauzeit im Raum der 5. Div (Armeestellung). Kleine Version der 5 auf der Basis des Typenplans 5. Div ausgeführten Anlagen. Lediglich ca. 250 m südwestlich der vom Festungsmuseum Reuenthal übernommenen Waffenstände A 3919

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
1.2.1940: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 50’326.- (Z A 3865)
7.2.1940: Karte mit projektierten Betonbauten in der 5. Div. U.a. Sa- nitätshilfsstelle Wegweiserplatz, Koord. 650.650/263.070 (Z A 3865)
26.2.1940: Geniechef 5. Div unterbreitet Kdo 2. AK Projekt für 6 San- Hilfsstellen. Ursprünglich in Holz vorgesehen, seien nun Anlagen in Eisenbeton mit 1,3 m Betonstärke vorgesehen. U.a. Wegweiserplatz mit 24 Plätzen, Kosten Fr. 58’000.- in den Abschnitten der Füs Bat 55 & 56 (Z A 3865)
3.4.1940: Stabschef 2. AK verfügt, dass Projekte für San-Hilfsstellen auf dem Bruggerberg, im Lochgraben, Dimmiswald, Wegweiserplatz und Birch auszuführen seien, diejenigen in den Kollern & die Div-Tel-Zen- trale jedoch vorläufig zurückzustellen seien. Da das vom Geniechef 5. Div unterbreitete Projekt für den Bau einer bombensicheren Tf-Zentra- le und von 6 bombensicheren San-Hilfsstellen hohe Kosten vorgesehen hätte (Fr. 525’600.-), war die Vorlage überprüft worden (Z A 3865)
18.4.1940: Bauplan (Z A 3886)
25.4.1940: Bauvertrag mit Jäggi, Brugg. Gegenüber Angebot Zuschlag von 2 % auf allen Preisen. Bauarbeiten sofort zu beginnen. 24 Tage für Installation/Erdarbeiten, 30 Tage für Eisenbetonarbeiten & 18 Ta- ge für Maurer-, Versetz- und Umgebungsarbeiten vorgesehen (Z A 3865)
27.6.1940: Entscheid, dass Bau wie folgt fertig gestellt werde: Be- tonbau (Rohbau), überall mit Türen und Fensterläden, aber ohne jegli- che Inneneinrichtung. Die bereits vergebenen sanitären Installationen sind wenn möglich rückgängig zu machen (Z A 3865)
15.1.1941: Baukosten der Firma Jäggi, Brugg mit Fr. 53’908.- defini- tiv festgelegt (Z A 3865)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 in Kat 8 umzu- klassieren (Z A 3814)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein Sanitätshilfsstelle eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/ 324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 3886 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3179 : 72, 73, 74, 75, 76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03921 36215/AA

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Effingen
Flurname	LETZI W		
Koordinaten	2651800 1262280		
Namensvarianten	LETZI W ; Letzi-West, Letzi I, Letzi 1 ; Böztal		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk ca. 900 m südöstlich von Sennhütten. Auf der Rückseite der Anlage Eingangsvorbau mit gedecktem, abgewinkelten Korridor, 2 Lmg-Scharten zur Nahverteidigung, 1 Handgranatenauswurfrohr und 1 Panzertüre. 4,8 m x 3,5 m grosser Kampfraum für 1 24 mm Pz Bk und 1 Lmg/Beob; jede Wand weist je einen Handgranatenauswurfrohr auf. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Scharten werden durch 2 Schartentöpfe und linkerhand durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Geniebüro Gruppe Brugg
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Fr. Zubler-Fricker, Baugeschäft,Hunzenschwil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typisches Flankierwerk mit 1 Schussraum zur Bauzeit im Abschnitt der Gruppe Brugg (Gz Br 5). Element der Aargauer Jurastellung (Befestigung der Juraübergänge und die ihr vorgelagerte Kette von Talsperren zw. Oberhof und Sennhütten) und der ersten Phase ih

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2015

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
10.10.1940: Projektplan betr. Ik-Bunker in der Letzi, Werk 1. Hinter linker Scharte Stäubli-Lafette für Ik, dahinter in der Ecke Steig- schacht zur Unterkunft (Z A 3920)
14.11.1940: Angebot und Bauvertrag, Fr. 29’884.- Anlage innerhalb von 70 Arbeitstagen fertig zu stellen (Z A 3920)
18.11.1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
3.2.1941: Baubeginn (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
1.5.1941: Aufnahmeplan. Hinter linker Scharte Schartentopf für Tank- büchse, dahinter in der Ecke 2 Lmg-Scharten; Steigschacht zur Unter- kunft auf der gegenüberliegenden Seite (Z A 3920)
31.5.1941: Bauende (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
27.6.1941: Plan betr. Gasschutz- und Ventilationsanlage (Z A 3920)
3.8.1944: Angebot von S. Kyburz, Frick betr. Installation der Venti- lationsanlage, Fr. 589.- (Z A 3920)
10.9.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Panzerungen, In- stallationen (Ventilationsanlage), Projekt/Bauleitung Fr. 37’728.- (Z A 3920)
[o.D.]: Total Kosten inkl. Rundeisen Fr. 47’671.- Für Bauarbeiten Fr. 31’331.-, Schlosserarbeiten/Schartentöpfe Fr. 3’370.-, Ventilator Fr. 500.-, Stäublilafette inkl. Montage Fr. 1’000.-, Ik-Panzerplatte Fr. 1’600.-, Tarn-Ölfarbe Fr. 170.-, Rundeisen Fr. 10’600.- (Z A 3920)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3836)

Besondere Eigenschaften
1.5.1941: 24 mm Pz Bk & Lmg-Werk (Z A 3920)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Pz Bk 24 mm und 1 Lmg ausgerüstete(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
10.9.1945: 1 24 mm Pz Bk, 2 Lmg, 1 Beob (Z A 3920)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 3920 (Kopie Aufnahmeplan, Projektplan)
	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 4082 : 43, 44

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03922 36215/AB

Gemeinde	Bözberg	Ortsteil	Oberbözberg
Flurname	LETZI E		
Koordinaten	2652100 1262230		
Namensvarianten	LETZI E ; Letzi-Ost, Letzi II, Letzi 2 ; Bözberg		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, sechseckiges Inf-Werk ca. 700 m südöstlich von Sennhütten. Auf der Rückseite Eingangsvorbau mit gedecktem, abgewinkelten Korridor, 3 Scharten zur Nahverteidi- gung (davon 2 Lmg-Schartentöpfe) und Panzertüre. Geknickter Kampfstand auf 3 unterschiedlichen Niveaus: Hinter der Mg-Scharte verläuft eine Treppe mit 5 Stufen, die durch ein Zwischenpodest unterteilt ist (Zugang zum abgeschlossenen Beob-Stand), zur Ebene mit Ik- Scharte, Eingangstür und horizontaler Einstieg zur Mannschaftsunterkunft auf 2 Niveaus hinunter. Schartenseite durch Schartentöpfe und beidseitig mit Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BB Gruppe Brugg
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Fr. Zubler-Fricker, Baugeschäft, Hunzenschwil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typologisch interessantes Flankierwerk zur Bauzeit im Abschnitt der Gruppe Brugg (Gz Br 5): Nach innen geknickte, mit beidseitigen Flankenschilden geschützte Schartenseite. Baufirma grub Werk zwar wie üblich mind. zur Hälfte im Gelände ein, passte diese j

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
10.10.1940: Bauplan (Z A 3920)
14.11.1940: Angebot und Bauvertrag, Fr. 45’392.- Anlage innerhalb von 70 Arbeitstagen fertig zu stellen (Z A 3920)
18.11.1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
30.12.1940: Bauplan revidiert (Z A 3920)
3.2.1941: Baubeginn (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
31.5.1941: Bauende (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
7.9.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Panzerungen, In- stallationen (Ventilationsanlage), Projekt/Bauleitung Fr. 60’611.- (Z A 3920)
[o.D.]: Total Kosten inkl. Rundeisen Fr. 69’545.- Für Bauarbeiten Fr. 45’075.-, Schlosserarbeiten/Schartentöpfe Fr. 4’370.-, Ventilator Fr. 500.-, Stäublilafette inkl. Montage Fr. 1’000.-, Ik-Panzerplatte Fr. 1’600.-, Tarn-Ölfarbe Fr. 200.-, Rundeisen Fr. 16’800.- (Z A 3920)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[o.D.]: Ik-/Mg-Stand (Z A 3920)
10.10.1940: Ik- & Mg-Bunker (Z A 3920)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Ik und 1 Mg ausgerüste- te(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
7.9.1945: 1 Ik Piv., 1 Mg, 2 Lmg, 1 Beob (Z A 3920)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 3920 (Kopie Bauplan)
	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 4082 : 45, 46, 47, 48, 49

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 03923 36215/AC

Gemeinde	Bözberg	Ortsteil	Oberbözberg
Flurname	KAERLIACKER		
Koordinaten	2652700 1261200		
Namensvarianten	KAERLIACKER ; Kärliacker, Mannschaftsunterstand C 15 ; Bözberg		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, kombinierter Kompanie-Kommandoposten und Mannschaftsunterstand aus Eisen- beton bei der Strassenkreuzung ca. 1 km westlich von Oberbözberg, fast vollständig im ebenen Terrain eingegraben. 2 durch seitliche Stützmauern gesicherte Zugänge führen je zu einer Öffnung in einer Längsseite, dahinter je eine Eingangsschikane (durch eine Minimalscharte und ein Handgranatenauswurfrohr geschützt) und ein 2,75 m x 3 m grosser Unterstand: Der eine wurde als Mannschaftsunterkunft für 6-8 Mann genutzt, der andere als Kommandoposten. Die beiden Räume sind mit einem Durchgang miteinander verbunden.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Füs Kp III/57
	Sap Kp II/5, Zug 3
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Kompanie-Kommandoposten und Mannschaftsunterstand zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div (Jurastellung). Sehr selten ausgeführte Kombination (A 3903 identisch). Permanente Kommandoposten sind in der Armeestellung selten vorzufinden, im

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
15.5.1940: Bauplan (Z A 3923 Hängemappe)
7.10.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1988 aufzuheben (Z A 3900)

Besondere Eigenschaften
KP Füs Bat 102 (gemäss M. Rudolf, Birmenstorf)
15.5.1940: Mannschaftsunterstand [Typ] C 15, Füs Kp III/57 (gemäss Bauplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiger Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/ 324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 3923 Hängemappe (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv	CD 4082 : 50, 51, 52, 53
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03924 35546/AA

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Effingen
Flurname	STELLI MITTE		
Koordinaten	2651500 1259945		
Namensvarianten	STELLI MITTE ; Stelli-Bözberg ; Böztal		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Einstöckiges, betoniertes Mg-Werk mit kavernierter Unterkunft im Raum Stelli (ca. 1,5 km östlich von Effingen). Eingang durch betonierten Stollenmund, dann mehrfach geknickter Zulaufstollen, der zur kavernierten, mit Beton verkleideten Mannschaftsunterkunft, zum Notausgang & siebeneckigen Kampfstand mit 2 Feuerlinien führt: Während 1 Lmg Notausgang gesichert hat, wirkten links & rechts aussen je 1 Mg (rechts später 1 Ik) auf Bözbergstrasse; in deren Mitte im Mauerknick, aber von Stichmauern abgeschirmt 2 Beob. Scharten mit Schartentöpfen, Handgranatenauswurfrohren & teils mit Flankenschilden geschützt.

Projektverfasser	Mot Sap Kp III/5
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Mot Sap Kp III/5, Zug 2
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Aussergewöhnliches Mg-Werk der Aargauer Jurastellung (Befestigung der Juraübergänge & die ihr vorgelagerte Kette von Talsperren zw. Oberhof & Sennhütten): Einstöckig, Kombination von Fels- & Betonwerk (Zugang & Unterkunft im Fels, Kampftrakt Betonmonobloc

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2006**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung	mittel, moyen
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	hoch, élevé

Baugeschichte

8.4.1940: Bauplan (Z A 3924)
[Juli 1940]: Aktivdienstbericht 1939/40 der Mot Sap Kp III/5. Zug 2 erstellte u.a. Doppel-Mg-Stand Stelli im Abschnitt Bat 46 (BAr E 27/ 15047)
31.3.1948: Plan betr. Ventilations- und Gasschutzanlage (B)
12.2.1973: Bauchef Festungskreis 2 schreibt AGF, dass ohne Gegenbe- richt in den kommenden Wochen mit den Projektierungsarbeiten betr. Schartenumbau begonnen werde (Z T 2064)

Besondere Eigenschaften

8.4.1940: Doppel-Mg-Stand (Z A 3924)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
25.5.1994: 1 x 7,5 mm Festungs-Mg 1951/80 und 1 x 9 cm Panzerabwehr- kanone 1950/57 auf Pivotlafette

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Plan betr. Ventilations- und Gasschutzanlage) Z A 3924 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3178 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03926 35546/AB

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Effingen
Flurname	STELLI S		
Koordinaten	2651613 1259761		
Namensvarianten	STELLI S ; Stelli-Süd, Im Rank, Art-Stellung Nr. 9 der Gz Br 5 ; Böztal		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter, einstöckiger Schild für 1 7,5 cm Fk im Raum Stelli (ca. 1,5 km südöstlich von Effingen) mit Waffenwirkung auf die Bözbergstrasse. Dieser trapezförmige Schutzschild mit einem rückseitigen Eingang (in der ganzen Breite analog einer Garage) und einer schmalen Stirnseite bot einen minimalen Schutz gegen Beschuss von vorn, von der Seite und von oben.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	Regional

Begründung

1939/40 durch Truppen gebauter Betonschild für 1 7,5 cm FK zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div. Element der Aargauer Jurastellung (Befestigung der Juraübergänge und die ihr vorgelagerte Kette von Talsperren zwischen Oberhof und Sennhütten). Schilde sind z

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
18.4.1944: Erfolgreiches Scharfschiessen der Batterie Homberg [A 3962], zusammen mit den Geschützen in Iberg-Höfe [A 3961] (leicht be- tonierter Unterstand mit einer 7,5 cm FK) und Stelli (Geschützschild aus armiertem Beton für 7,5 cm FK). Alle Kan von der Mannschaft des Gz Art Det 52 bedient (Vögeli, Artilleriewerke, 7)
2.4.1986: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1987 aufzuheben (Z A 3924)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine ausgebaute Geschützstellung für 7,5 cm Kan eingezeich- net (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über die Aufnahmen der Art-Stel- lungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 9 Geschützschild aus armiertem Beton für 7,5 cm FK, gebaut nach Normalien, Schuss links 1850 W und rechts 2050 W
14.8.1949: Geschützschild (Liste Generalstabsabteilung Festungswesen)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Vögeli Robert, Zwei vergessene Artilleriewerke im Fricktal aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Separatdruck aus «Vom Jura zum Schwarzwald», 72 (1999).
Pläne	
Fotoarchiv ADAB	CD 3178 : 19, 20

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03928 35548/AA

Gemeinde	Bözberg	Ortsteil	Gallenkirch
Flurname	HUEBEL		
Koordinaten	2652200 1259370		
Namensvarianten	HUEBEL ; Gallenkirch-Hübel, Mg-Stand 172 ; Bözberg		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand im Raum Hübel (ca. 500 m nordöstlich von Gallenkirch). Eine offene, abgewinkelte Treppe führt zur Eingangstür hinunter, hinter der sich der 2,2 m x 2,2 m grosse Kampfstand mit Stufenscharten für 1 Beob und 1 Mg eröffnet.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

1939/40 durch Truppen gebauter Mg-Stand zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div, Minimalversion (ohne Flankenschild). Element der Aargauer Jurastellung (Befestigung der Juraübergänge und die ihr vorgelagerte Kette von Talsperren zwischen Oberhof und Sennhütte

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.9.1939-17.7.1940: Mot Sap Kp III/5 baut u.a. permanentes Betonwerk Station Gallenkirch [A 3928?] (BAr E 27/15047)
[o. Dat.]: Aufnahmeplan (B)
2.4.1986: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1987 aufzuheben (Z A 3924)

Besondere Eigenschaften
[o. Dat.]: Mg-Stand (gemäss Aufnahmeplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Mg eingezei- chnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 4082 : 1

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03929 35548/AB

Gemeinde	Bözberg	Ortsteil	Gallenkirch
Flurname	SPIRFELD		
Koordinaten	2652250 1259100		
Namensvarianten	SPIRFELD ; Spirrfeld ; Bözberg		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand im Raum Spirfeld (ca. 500 m östlich von Gallenkirch). Zugang über einen ca. 10 m langen Betonstollen, der auf der Rückseite in den 2,2 m x 2,2 m grossen Kampfstand mit Minimalscharte für 1 Lmg mündet.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

1939/40 durch Truppen gebauter Lmg-Stand zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div, Minimalversion (ohne Flankenschild). Element der Aargauer Jurastellung (Befestigung der Juraübergänge und die ihr vorgelagerte Kette von Talsperren zwischen Oberhof und Sennhütt

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.9.1939-17.7.1940: Mot Sap Kp III/5 baut u.a. permanentes Betonwerk Station Gallenkirch [A 3928?] (BAr E 27/15047)
[o. Dat.]: Aufnahmeplan (B)
2.4.1986: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1987 aufzuheben (Z A 3924)

Besondere Eigenschaften
[o. Dat.]: Lmg-Stand (gemäss Aufnahmeplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Lmg einge- zeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Vermietet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv CD 4082 : 2, 3
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 03930 35548/AC

Gemeinde	Bözberg	Ortsteil	Unterbözberg
Flurname	Birch		
Koordinaten	2653100 1259555		
Namensvarianten	Birch ; ; Bözberg		

Erste Nutzung	Sanitätshilfstelle, abri sanitaire
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC

Objektbeschreibung

Einstöckige, betonierte Sanitätshilfsstelle im Wald beim Gehöft Birch (ca. 500 m nordöstlich von Neu Stalden), fast vollständig im Terrain eingegraben (geringe seitliche Aufschüttung). Entlang der mit 6 Fenstern & 2 Eingängen versehenen Längsseite verläuft ein langer Graben (rechts mit einer Bruchsteinmauer gesichert). Am Ende des Grabens gedeckter Eingangsvorbau & -tür, Schleuse (darunter Wasserreservoir) und Duschenraum. Durch 2 Türen erreicht man Warte- & Behandlungsraum, anschliessend Gang, der zur Unterkunft, Küche, WC & 4 Krankenräumen führt. Hinter Türe Maschinenraum mit zweitem Eingang der Anlage.

Projektverfasser	5. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ad. Schäfer & Cie., Bauunternehmung, Aarau
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Permanente Sanitätshilfsstelle zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div. Grosse Version der 5 auf der Basis des Typenplans 5. Div ausgeführten Anlagen (identisch mit A 3865). Anlage wird als Bat KP genutzt (Zustand Jan. 2000 gemäss FWK). Schöne Wandmalerei. Ve

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			

Technische Infrastruktur Annexbauten	mittel, moyen

Baugeschichte

1.2.1940: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 62’203.- (Z A 3924)
26.2.1940: Geniechef 5. Div unterbreitet Kdo 2. AK Projekt für 6 San-Hilfsstellen (Z A 3865)
3.4.1940: Stabschef 2. AK verfügt, dass die Projekte für San-Hilfs- stellen auf dem Bruggerberg, im Lochgraben, Dimmiswald, Wegweiserplatz und Birch auszuführen seien, diejenigen in den Kollern und die Div Tel-Zentrale jedoch vorläufig zurückzustellen seien. Da das vom Geniechef 5. Div unterbreitete Projekt für den Bau einer bombensicheren Tf-Zentrale und von 6 bombensicheren San-Hilfsstellen hohe Kosten vorgesehen hatte (Fr. 525’600.-), war die Vorlage überprüft worden (Z A 3865)
18.4.1940: Bauplan (Z A 3924)
25.4.1940: Bauvertrag mit Bauunternehmung Ad. Schäfer & Cie., Aarau betr. Bauarbeiten. Bauarbeiten sofort zu beginnen. 36 Arbeitstage für Bauinstallation & Erdarbeiten, 42 Arbeitstage für Eisenbetonarbeiten, 18 Arbeitstage Mauer-, Versetz- und Umgebungsarbeiten (Z A 3924)
19.3.1955: Möblierungsplan (Z A 3924)
30.4.1980: Vertrag mit Firma Heinrich Pabst, Gebenstorf betr. Abbruch- und Ausbrucharbeiten, Ergänzen der Kanalisation, Eisenbeton- und Versetzarbeiten, Fr. 23’000.- (Z A 3924)

Besondere Eigenschaften
17.6.1958: A 3930, San Hilfsstelle Birch (Z A 3924)

Inschriften und Raumschmuck
Wandmalerei (Abbildung einer zugleich hörenden und sprechenden Person), darunter Parole «SPIONIERT WIRD ÜBERALL»

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	Z A 3924 (Kopie Bauplan, Kopie Möblierungsplan)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 03931 35548/AD

Gemeinde	Bözberg	Ortsteil	Unterbözberg
Flurname	NEU STALDEN		
Koordinaten	2652895 1258993		
Namensvarianten	NEU STALDEN ; Neustalden, Art-Stellung Nr. 7 der Gz Br 5 ; Bözberg		

Erste Nutzung	Bttr Stellung, position d'artillerie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Bttr Stellung für 10,5 cm Sch Mot Kan im Raum Neu Stalden (Unterbözberg), die schwergewichtsmässig den Rheinabschnitt Laufenburg - Stein mit Feuer belegte & aus 4 mit Betonstollen miteinander verbundenen Geschützständen besteht: Hinten offene Geschützeinfahrt inkl. Stützmauern, dann trapezförmige Geschützbettung (hinten 7,2 m breit, vorne 2,9 m schmal), 2 Zugänge zum Verbindungsstollen in Seitenwänden, 2 Mannschafts- & Munitions- Nischen links & rechts der Scharte. Vertiefungen in Bodenplatte zur Fixierung des Geschützsporns sichtbar. Wände bis zu 0,8 m, Decke bis zu 0,45 m dick & mit Erde gedeckt.

Projektverfasser	Geniechef 2. AK
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Sch Mot Kan Bttr 105
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

1939/40 von Sch Mot Kan Abt 3 (Bttr 105) gebaute Bttr Stellung mit 4 Geschützständen für 10,5 cm Sch Mot Kan und mit betonierten Verbindungsgängen zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div (Jurastellung), aber Bestandteil der Korpsartilleriegruppe links des 2.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
18.12.1939: Typenplan betr. Geschützstand für 10,5 cm Kan (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.104)
21.12.1945: Aufnahmeplan (B)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über die Aufnahmen der Art-Stel- lungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 7 Art-Stellungen Neu Stalden für 4 10,5 cm Mot Kan (Koord. 652.825/258.925-652.895/258.993), Schuss links 1600/1650 W und rechts 2600/2650. Die permanenten, aus armier- tem Beton bestehenden, nicht verschliessbaren Geschützstände sind mit ausbetonierten Gängen miteinander verbunden
21.12.1945: 10,5 cm Bttr Neustalden, Geschützstände 1-4 (gemäss Auf- nahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 28
Pläne	B (Original Aufnahmeplan) BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.104 (Kopie Typenplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 4082 : 4, 5, 6, 7, 8, 9

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 03932 35549/AA

Gemeinde	Schinznach	Ortsteil	Schinznach Dorf
Flurname	IM BERG		
Koordinaten	2653242 1257350		
Namensvarianten	IM BERG ; Art-Stellung Nr. 6 der Gz Br 5 ; Schinznach		

Erste Nutzung	Bttr Stellung, position d'artillerie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Bttr Stellung für 10,5 cm Sch Mot Kan im Raum Berg (ca. 1 km südöstlich von Linn), die schwergewichtsmässig den Rheinabschnitt Laufenburg - Stein mit Feuer belegte & aus 4 Geschützständen besteht: Hinten offene Geschützeinfahrt inkl. Stützmauern, dann trapezförmige Geschützbettung (hinten 7,2 m breit, vorne 2,9 m schmal), 2 Zugänge zu den ehemaligen Verbindungsstollen in den Seitenwänden, 2 Mannschafts- & Munitions-Nischen links & rechts der Scharte. Vertiefungen in Bodenplatte zur Fixierung des Geschützsporns sicht- bar. Wände bis zu 0,8 m, Decke bis zu 0,45 m dick & mit Erde gedeckt.

Projektverfasser	Geniechef 2. AK
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Sch Mot Kan Bttr 106
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

1939/40 von Sch Mot Kan Abt 3 (Bttr 106) gebaute Bttr Stellung mit 4 Geschützständen zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div (Jurastellung), aber Teil der Korpsartilleriegruppe links des 2. AK. Wie A 3878-A 3881, A 3931, A 3938-A 3941 «normaler» Bautyp einer

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
29.11.1945: Situationsplan (B)
30.11.1945: Aufnahmeplan (B)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige 12 cm Fk Bttr eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über die Aufnahmen der Art-Stel- lungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 6 Art-Stellungen Imberg für 4 10,5 cm Mot Kan (Koord. 653.165/257.292-653.242/257.350), Schuss links 1700/1800 W und rechts 2700/2800. Die permanenten, nicht ver- schliessbaren Geschützstände sind mit ausbetonierten Gängen miteinan- der verbunden
30.11.1945: 10,5 cm Bttr Im Berg-Schinznach, Geschützstände 1-4 (ge- mäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck
Kupfertafel mit der Inschrift
«ERBAUT IM
I. HALBJAHR 1940
SCH. MOT. KAN.
BTTR. 106»

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 29
Pläne	B (Original Aufnahmeplan, Situationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 4092 : 97, 98, 99, 100

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03933 35550/AA

Gemeinde	Villnachern	Ortsteil	Villnachern
Flurname	VILLNACHERN		
Koordinaten	2653650 1258630		
Namensvarianten	VILLNACHERN ; Strasse Villnachern - Neustalden, Felsenkeller Villnachern ; Villnachern		

Erste Nutzung	Mun-Magazin, magasin munition
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Einstöckiges, betoniertes Munitionsmagazin an der Nebenstrasse Neustalden - Villnachern, etwa zur Hälfte im Terrain eingegraben. Die Anlage besteht aus 3 3,8 m x 6,25 grossen Räumen, die je 2 Lüftungsrohre und 1 separaten Eingang aufweisen sowie mit Durchgängen miteinander verbunden sind.

Projektverfasser	Geniechef 5. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebautes Munitionsmagazin zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div (Jurastellung). Vermutlich Unikat. Verwendung als Lagerort von Munition der Truppen während den WKs (Zustand Dez. 1999 gemäss FWK). Bauhülle erhalten und begehbar lasse

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.2.1940: Armierungsplan (Z A 3924)
30.8.1945: Aufnahmeplan (B)

Besondere Eigenschaften
8.2.1940: Mun Dep Inf Rgt 24 (Z A 3924)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
	Z A 3924 (Kopie Armierungsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 4082 : 57

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 03934 35548/AE

Gemeinde	Bözberg	Ortsteil	Unterbözberg
Flurname	SAGEL		
Koordinaten	2654480 1259480		
Namensvarianten	SAGEL ; Ursprung-Sagel, Art-Stellung Nr. 15 der Gz Br 5 - Geschütz Nr. 1 ; Bözberg		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für 1 12 cm Fk im Raum Ursprung (Unterbözberg). Hinten offene, mit seitlichen Bachsteinmauern gesicherte Geschützeinfahrt, dann trapezförmige Geschützbettung (hinten 6,65 m breit, vorne 3,5 m schmal) mit je 1 Nische links & rechts der Scharte (für Mannschaft und Munition), 1,4 m hohe Schartenöffnung oberhalb der 1 m hohen Brüstung. Wände und Decke 0,45 m dick und mit Erde überdeckt (flach ausgezogene Böschungen).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
1939/40 von Truppen gebauter Geschützstand zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div (Armeestellung) - für 1 10,5 cm Sch Mot Kan gebaut, aber auch für alle anderen Artilleriegeschütze benutzbar (u.a. 12 cm Fk). Wie A 3882-A 3884 und A 4129-A 4132 «unüblicher» B

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
12.5.1944: Op-Bf des Kdt Gz Br 5. Für Fuss-Bttr 503 der Fuss Art Abt 82 Stellungsraum Bözberg [A 3934?] und Feuerraum Kirchdorf, Ober- und Untersiggingen, Waldränder N Kirchdorf und Untersiggingen (BAr E 5795/316)
24.7.1944: Aufnahmeplan (B)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige 12 cm Fk Bttr eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über die Aufnahmen der Art-Stel- lungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 15 Ursprung-Sagel für 10,5 cm Mot Kan, Geschütz Nr. 1, permanente Stellung aus armiertem Beton, be- stückt mit 12 cm Radgürtelkanone, gegenseitig mit unterirdischen Gän- gen verbunden, die mit Rundholz ausgekleidet sind, allg. Schussrich- tung Nordosten
24.7.1944: 12 cm Bttr Sagel, Geschützstand 1 (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 26
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 4082 : 10, 11

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03938 35548/AF

Gemeinde	Bözberg	Ortsteil	Unterbözberg
Flurname	LEISACKER		
Koordinaten	2654090 1259755		
Namensvarianten	LEISACKER ; Ursprung-Leissacker, Art-Stellung Nr. 14 der Gz Br 5 - Geschütz Nr. 1 ; Bözberg		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für 1 10,5 cm Sch Mot Kan im Raum Ursprung (Unterbözbeg). Hinten offene, mit seitlichen Stützmauern gesicherte Geschützeinfahrt, dann trapezförmige Geschützbettung (hinten 7,2 m breit, vorne 2,9 m schmal), 2 Öffnungen in den Seitenwänden (Zugänge zu den Laufgräben) und je 1 Nische links & rechts der Scharte (für Munition und Mannschaft) und 1,4 m hohe Schartenöffnung oberhalb der 1 m hohen Brüstung. Vertiefungen in Bodenplatte zur Fixierung des Geschützsporns noch sichtbar. Wände bis zu 0,8 m dick, Decke bis zu 0,45 m dick und mit Erde gedeckt (flach ausgezogene Böschungen).

Projektverfasser	Geniechef 2. AK
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

1939/40 von Truppen gebauter Geschützstand der Sch Mot Kan Abt 16 (Bat 132 und 133) für 1 10,5 cm Sch Mot Kan zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div (Jurastellung), Bestandteil der Korpsartillerie 2. AK. Wie A 3878-A 3881, A 3931, A 3932, A 3939-A 3941, A 41

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
18.12.1939: Typenplan betr. Geschützstand für 10,5 cm Kan (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.104)
21.12.1945: Aufnahmeplan (B)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige 15 cm F Hb Bttr [?] eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über die Aufnahmen der Art-Stel- lungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 14 Ursprung Leissacker für 10,5 cm Mot Kan, Geschütz Nr. 1, Normalstand aus armiertem Beton, nicht verschliessbar, Schuss links 0900 E und rechts 1900 E. Verbindung mit anderen Ständen ausgehoben, aber nicht ausgebaut
21.12.1945: 10,5 cm Bttr Leisacker-Ursprung, Geschützstand 1 (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 27
Pläne	BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.104 (Kopie Typenplan) B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 4082 : 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03939 35548/AG

Gemeinde	Bözberg	Ortsteil	Unterbözberg
Flurname	LEISACKER		
Koordinaten	2654090 1259804		
Namensvarianten	LEISACKER ; Ursprung-Leissacker, Art-Stellung Nr. 14 der Gz Br 5 - Geschütz Nr. 2 ; Bözberg		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für 1 10,5 cm Sch Mot Kan im Raum Ursprung (Unterbözbeg). Hinten offene, mit seitlichen Stützmauern gesicherte Geschützeinfahrt, dann trapezförmige Geschützbettung (hinten 7,2 m breit, vorne 2,9 m schmal), 2 Öffnungen in den Seitenwänden (Zugänge zu den Laufgräben) und je 1 Nische links & rechts der Scharte (für Munition und Mannschaft) und 1,4 m hohe Schartenöffnung oberhalb der 1 m hohen Brüstung. Vertiefungen in Bodenplatte zur Fixierung des Geschützsporns noch sichtbar. Wände bis zu 0,8 m dick, Decke bis zu 0,45 m dick und mit Erde gedeckt (flach ausgezogene Böschungen).

Projektverfasser	Geniechef 2. AK
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

1939/40 von Truppen gebauter Geschützstand der Sch Mot Kan Abt 16 (Bat 132 und 133) für 1 10,5 cm Sch Mot Kan zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div (Jurastellung), Bestandteil der Korpsartillerie 2. AK. Wie A 3878-A 3881, A 3931, A 3932, A 3938, A 3940, A 3

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
18.12.1939: Typenplan betr. Geschützstand für 10,5 cm Kan (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.104)
21.12.1945: Aufnahmeplan (B)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige 15 cm F Hb Bttr [?] eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über die Aufnahmen der Art-Stel- lungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 14 Ursprung Leissacker für 10,5 cm Mot Kan, Geschütz Nr. 2, Normalstand aus armiertem Beton, nicht verschliessbar, Schuss links 0900 E und rechts 1900 E. Verbindung mit anderen Ständen ausgehoben, aber nicht ausgebaut
21.12.1945: 10,5 cm Bttr Leisacker-Ursprung, Geschützstand 2 (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 27
Pläne	BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.104 (Kopie Typenplan) B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 4082 : 21, 23

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03940 35548/AH

Gemeinde	Bözberg	Ortsteil	Unterbözberg
Flurname	LEISACKER		
Koordinaten	2654080 1259855		
Namensvarianten	LEISACKER ; Ursprung-Leissacker, Art-Stellung Nr. 14 der Gz Br 5 - Geschütz Nr. 3 ; Bözberg		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für 1 10,5 cm Sch Mot Kan im Raum Ursprung (Unterbözbeg). Hinten offene, mit seitlichen Stützmauern gesicherte Geschützeinfahrt, dann trapezförmige Geschützbettung (hinten 7,2 m breit, vorne 2,9 m schmal), 2 Öffnungen in den Seitenwänden (Zugänge zu den Laufgräben) und je 1 Nische links & rechts der Scharte (für Munition und Mannschaft) und 1,4 m hohe Schartenöffnung oberhalb der 1 m hohen Brüstung. Vertiefungen in Bodenplatte zur Fixierung des Geschützsporns noch sichtbar. Wände bis zu 0,8 m dick, Decke bis zu 0,45 m dick und mit Erde gedeckt (flach ausgezogene Böschungen).

Projektverfasser	Geniechef 2. AK
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

1939/40 von Truppen gebauter Geschützstand der Sch Mot Kan Abt 16 (Bat 132 und 133) für 1 10,5 cm Sch Mot Kan zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div (Jurastellung), Bestandteil der Korpsartillerie 2. AK. Wie A 3878-A 3881, A 3931, A 3932, A 3938, A 3939, A 3

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
18.12.1939: Typenplan betr. Geschützstand für 10,5 cm Kan (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.104)
21.12.1945: Aufnahmeplan (B)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige 15 cm F Hb Bttr [?] eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über die Aufnahmen der Art-Stel- lungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 14 Ursprung Leissacker für 10,5 cm Mot Kan, Geschütz Nr. 3, Normalstand aus armiertem Beton, nicht verschliessbar, Schuss links 0900 E und rechts 1900 E. Verbindung mit anderen Ständen ausgehoben, aber nicht ausgebaut
21.12.1945: 10,5 cm Bttr Leisacker-Ursprung, Geschützstand 3 (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 27
Pläne	BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.104 (Kopie Typenplan) B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 4082 : 20

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03941 35548/AI

Gemeinde	Bözberg	Ortsteil	Unterbözberg
Flurname	LEISACKER		
Koordinaten	2654060 1259890		
Namensvarianten	LEISACKER ; Ursprung-Leissacker, Art-Stellung Nr. 14 der Gz Br 5 - Geschütz Nr. 4 ; Bözberg		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für 1 10,5 cm Sch Mot Kan im Raum Ursprung (Unterbözbeg). Hinten offene, mit seitlichen Stützmauern gesicherte Geschützeinfahrt, dann trapezförmige Geschützbettung (hinten 7,2 m breit, vorne 2,9 m schmal), 2 Öffnungen in den Seitenwänden (Zugänge zu den Laufgräben) und je 1 Nische links & rechts der Scharte (für Munition und Mannschaft) und 1,4 m hohe Schartenöffnung oberhalb der 1 m hohen Brüstung. Vertiefungen in Bodenplatte zur Fixierung des Geschützsporns noch sichtbar. Wände bis zu 0,8 m dick, Decke bis zu 0,45 m dick und mit Erde gedeckt (flach ausgezogene Böschungen).

Projektverfasser	Geniechef 2. AK
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

1939/40 von Truppen gebauter Geschützstand der Sch Mot Kan Abt 16 (Bat 132 und 133) für 1 10,5 cm Sch Mot Kan zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div (Jurastellung), Bestandteil der Korpsartillerie 2. AK. Wie A 3878-A 3881, A 3931, A 3932, A 3938-A 3940, A 41

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
18.12.1939: Typenplan betr. Geschützstand für 10,5 cm Kan (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.104)
21.12.1945: Aufnahmeplan (B)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige 15 cm F Hb Bttr [?] eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über die Aufnahmen der Art-Stel- lungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 14 Ursprung Leissacker für 10,5 cm Mot Kan, Geschütz Nr. 4, Normalstand aus armiertem Beton, nicht verschliessbar, Schuss links 0900 E und rechts 1900 E. Verbindung mit anderen Ständen ausgehoben, aber nicht ausgebaut
21.12.1945: 10,5 cm Bttr Leisacker-Ursprung, Geschützstand 4 (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 27
Pläne	BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.104 (Kopie Typenplan) B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 4082 : 22

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03942 35546/AC

Gemeinde	Bözberg	Ortsteil	Gallenkirch
Flurname	BOEZBERGSTRASSE UNTEN		
Koordinaten	2651600 1259460		
Namensvarianten	BOEZBERGSTRASSE UNTEN ; Im Tobel an der Bözbergstrasse, Stelli ; Bözberg		

Erste Nutzung	Stollen, tunnel
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Kavernierter Unterstand (Stollen) im Raum Tobel unterhalb der Bözbergstrasse nordwestlich von Gallenkirch. 6 m langer, betonierter Stollenmund mit Eisentürabschluss, dahinter unverkleideter, T-förmiger Felsstollen.

Projektverfasser	Geniebüro Gz Br 5
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Mot Sap Kp III/5, Zug 2
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Türschloss defekt (Zustand Dez. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[Juli 1940]: Aktivdienstbericht 1939/40 der Mot Sap Kp III/5. Zug 2 erstellte u.a. den betonierten Stollen Stelli im Abschnitt Bat 46 [A 3942?] (BAr E 27/15047)
20.12.1945: Aufnahmeplan (B)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiger Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/ 324 Bd.2)
20.12.1945: Stollen (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3178 : 21

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03943 35546/AD

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Effingen
Flurname	BOEZBERGSTRASSE		
Koordinaten	2651380 1259550		
Namensvarianten	BOEZBERGSTRASSE ; Bözbergstrasse ; Böztal		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk an Bözbergstrasse nordwestlich von Gallenkirch. Auf Rückseite Eingangsvorbau mit abgewinkeltem Zulauf, der mit Lmg-Scharte und Handgranatenauswurfrohr verteidigt wurde. Fünfeckiger Kampfstand mit 2 Feuerlinien: Während links aussen 1 Ik & rechts aussen 1 Mg gewirkt haben, lag in deren Mitte (im Mauerknick) separater Beob-Stand mit 2 Scharten und Türabschluss. An linker Seitenwand Munitionskammer angebaut. Leiter führt zu Mannschaftsunterkunft, daneben aber nicht verbunden Raum für Barrikadenmaterial. Scharten (ausser Ik) mit Schartentöpfen.

Projektverfasser	Geniechef Gruppe Brugg
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hoch- und Tiefbau AG, Aarau
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch besonderes Inf-Werk zur Bauzeit im Raum der Gruppe Brugg (Gz Br 5) mit 2 Schartenseiten (Waffenscharten an deren Rändern & Beobachtungsstand in der Mitte). Element der Aargauer Jurastellung (Befestigung der Juraübergänge zw. Oberhof & Sennhütt

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand			
Bewaffnung	hoch, élevé		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
15.10.1940: Bauplan (Z A 3924)
14.11.1940: Angebot und Bauvertrag, Fr. 41’590.- Anlage innerhalb von 60 Arbeitstagen fertig zu stellen (Z A 3924)
20.11.1940: Baubeginn (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
10.3.1941: Bauende (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
16.5.1941: Baufirma reicht Schlussabrechnung ein, Fr. 51’961.- (Z A 3924)
2.9.1942: Direktor Eidg. Waffenfabrik schreibt Geniechef Gz Br 5, dass es möglich sei, eine Schartenlafette einzubauen und überstellt ihm verschiedene Projekte mit der Bitte um Mitteilung, welche am bes- ten zusage. Für alle Projekte werde eine normale Schartenlafette ver- wendet, nur die Aufhängeplatten und die Befestigungen seien speziell auszuführen. Ohne Änderung dieser Scharte würde man nur sehr kleine Schusswinkel erhalten; für grössere Schusswinkel sind Änderungen an der Scharte erforderlich (Z A 3924)
10.9.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Panzerungen, In- stallationen (Ventilationanlage), Inf-Hindernis und Projekt/Baulei- tung Fr. 61’127.- (Z A 3924)
[o.D.]: Total Kosten inkl. Rundeisen Fr. 66’970.- Für Bauarbeiten Fr. 42’690.-, Schlosserarbeiten/Schartentöpfe Fr. 4’570.-, Ventilator Fr. 500.-, Stäublilafette inkl. Montage Fr. 1’000.-, Ik-Panzerplatte Fr. 1’600.-, Tarn-Ölfarbe Fr. 90.-, Rundeisen Fr. 16’520.- (Z A 3920)

Besondere Eigenschaften
[o.D.]: Ik-/Mg-Stand (Z A 3920)
15.10.1940: Ik- & Mg-Bunker an der Bözbergstrasse (Z A 3924)
14.11.1940: Ik-/Mg-Stand (Z A 3924)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Ik und 1 Mg ausgerüste- te(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
10.9.1945: 1 24 mm Tb, 1 Mg, 1 Lmg, 1 Beob (Z A 3924)
25.5.1994: 1 x 7,5 mm Festungs-Mg 1951/80 und 1 x 9 cm Panzerabwehr- kanone 1950/57 auf Pivotlafette

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 3924 (Kopie Bauplan)
	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3178 : 22, 23, 24, 25, 26, 27

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03944 35546/AE

Gemeinde	Bözberg	Ortsteil	Gallenkirch
Flurname	BOEZBERGSTRASSE OBEN		
Koordinaten	2651300 1259550		
Namensvarianten	BOEZBERGSTRASSE OBEN ; Bözbergstrasse-Oben, Barnig, Barnegg ; Bözberg		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mannschaftsunterstand im Raum Barnig. Bereits zugemauert und fast vollständig eingedeckt. Ob der Einstiegschacht zum Laufgang nach dem Unterstand noch vorhanden ist, ist unklar.

Projektverfasser	Geniebüro Gz Br 5
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Mot Sap Kp III/5
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Anlage fast vollständig eingedeckt (Zustand Dez. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.9.1939-17.7.1940: Mot Sap Kp III/5 baut u.a. permanentes Betonwerk Barnegg [A 3944?] (BAr E 27/15047)
20.12.1945: Aufnahmeplan betr. Einstiegsschacht zum Laufgang nach dem Mannschaftsunterstand Barnegg (B)
19.3.1986: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1987 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiger Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/ 324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan betr. Einstiegsschacht zum Laufgang nach dem Mann- schaftsunterstand Barnegg)
Fotoarchiv ADAB	CD 3178 : 28

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03946 36213/AA

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Effingen
Flurname	KAESTHAL		
Koordinaten	2651670 1261060		
Namensvarianten	KAESTHAL ; Kästhal, Kästal, Chästel, Bärtschi ; Böztal		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk an der bewaldeten Westflanke des Hombergs. Auf der Rückseite der Anlage Eingangsvorbau mit gedecktem, abgewinkelten Korridor, 3 Scharten zur Eingangsverteidigung (davon 2 Lmg-Scharten) und 1 Panzertüre. 5,5 m x 3,5 m grosser Kampfraum für 1 Mg (auf SL), 1 24 mm Pz Bk (auf SL) und 1 Lmg/Beob. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Schartenseite mit 3 Schartentöpfen wird durch ein Handgranatenauswurfrohr und beidseitige Flankenschilde geschützt.

Projektverfasser	BB Gruppe Brugg
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gottlieb Lüscher, Ingenieurbüro & Bauunternehmung, Aarau
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typisches Flankierwerk mit 1 Schussraum und ohne Gegenwerk zur Bauzeit im Raum der Gruppe Brugg (Gz Br 5). Element der Aargauer Jurastellung (Befestigung der Juraübergänge und die ihr vorgelagerte Kette von Talsperren zwischen Oberhof und Sennhütten) und

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
14.10.1940: Bauplan (Z A 3946)
14.11.1940: Angebot und Bauvertrag, Fr. 33’380.- Arbeiten innerhalb von 60 Arbeitstagen fertig zu erstellen (Z A 3924)
18.11.1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
1.2.1941: Baubeginn (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
18.4.1941: Situationsplan (Z T 2064)
30.4.1941: Bauende (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
1.5.1941: Auftrag an Firma Hch. Weibel, Umiken betr. Ausführung von Malerarbeiten in Ik-Werken Reg-Nr. 178, 187-189 laut Einheitspreisen (Z A 3953)
8.5.1941: Bauunternehmung reicht Schlussabrechnung ein, Fr. 35’987.- (Z A 3946)
23.7.1941: Plan betr. Gasschutz und Ventilationsanlage (Z A 3946)
12.9.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauabeiten, Panzerungen, In- stallationen (Ventilationsanlage) und Projekt/Bauleitung Fr. 42’905.- (Z A 3946)
[o.D.]: Total Kosten inkl. Rundeisen Fr. 51’478.- Für Bauarbeiten Fr. 33’788.-, Schlosserarbeiten/Schartentöpfe Fr. 3’820.-, Ventilaton Fr. 500.-, Stäublilafette inkl. Montage Fr. 1’000.-, Ik-Panzerplatte Fr. 1’600.-, Tarn-Ölfarbe Fr. 170.-, Rundeisen Fr. 10’600.- (Z A 3920)
18.1.1993: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 3924)

Besondere Eigenschaften
[o.D.]: Ik-/Lmg-Stand [?] (Z A 3920)
14.10.1940: 24 mm Pz Bk-/Mg-Flankierstand mit Lmg-Scharte (Z A 3924)
14.11.1940: Ik-/Lmg-Stand (Z A 3924)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Pz Bk 24 mm und 1 Mg aus- gerüstete(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
12.9.1945: 1 24 mm Pk Bk, 1 Mg, 1 Lmg, 1 Beob (Z A 3946)
5.5.1966: 2 Mg und 2 dem Werk zugeteilte Rak-Rohre (Ersatz der frühe- ren 24 mm Pz Bk) wirken auf GPH T 2092 (Z T 2064)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	Z A 3946 (Kopie Bauplan, Situationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3179 : 90, 91

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 03947 35546/AF

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Effingen
Flurname	HOLZHALDE		
Koordinaten	2650140 1259620		
Namensvarianten	HOLZHALDE ; ; Böztal		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk am bewaldeten Nordfuss des Widräk (ca. 300 m südlich von Effingen). Auf Rückseite Eingangsvorbau mit abgewinkeltem Zulauf, der mit Karabiner-Scharte und Handgranatenauswurfrohr verteidigt wurde. Sechseckiger, 4,5 m x 3 m grosser Kampfstand mit 2 Feuerlinien: Während rechts 1 Mg gewirkt hat, lagen links davon - in einer Nische und beiseits der Mauerknicks - 2 Lmg-Scharten (1 davon auch für Beob). Horizontaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Scharten mit Schartentöpfen, Handgranatenauswurfrohren & teils mit Flankenschilden geschützt.

Projektverfasser	Geniebüro Gz Br 5
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Rob. Wullschleger, Baugeschäft, Aarburg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch interessantes Mg-Werk zur Bauzeit im Raum der Gz Br 5: Relativ kleine Grundfläche, sechseckiger Kampfstand wegen leicht geknickter Schartenseite (5° zwischen Lmg-/Beob- und Mg-Scharte). Eigentlicher «Leichtstand» wegen relativ dünner Betonwand

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
30.4.1941: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 35’215.- (Z A 3924)
17.6.1941: Bauplan (Z A 3946)
14.7.1941: Bauvertrag, Fr. 34’962.- Arbeiten sind innerhalb von 60 Arbeitstagen fertig zu stellen (Z A 3924)
21.7.1941: Baubeginn (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
25.7.1941: Vertrag mit Wagenschmiede Jak. Obrist, Brugg betr. Ausfüh- rung und Lieferung der Schlossarbeiten, Mg-Werke Reg-Nr. 175 & 176, 1’213.- (Z A 3924)
27.9.1941: Bauende (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
24.10.1941: Vertrag mit Malermeister H. Schmid, Effingen betr. Maler- arbeiten Mg-Stände Reg-Nr. 175 & 176, Effingen, Fr. 2438.- (Z A 3924)
7.9.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Panzerungen, In- stallationen (Ventilationsanlage), Inf-Hindernis und Projekt/Baulei- tung Fr. 42’094.- (Z A 3946)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
17.6.1941: Mg-/Lmg-Werk (Z A 3924)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
7.9.1945: 1 Mg, 1 Lmg, 1 Beob (Z A 3946)
15.12.2003: Ökologisch wertvolles Objekt (AGFA-Liste ökologischer Wert)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 3946 (Kopie Bauplan)
	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3178 : 30. 31, 32

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03948 35543/AA

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Effingen
Flurname	WIDEREGG RT		
Koordinaten	2649915 1259435		
Namensvarianten	WIDEREGG RT ; Widereregg Pkt. 569.1, Widräk-rechts, Widderegg 1 bzw. 3, Art-Stellung Nr. 50 Gz Br 5 ; Böztal		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Beobachtungs- und Lmg-Stand auf dem Widräk (zwischen Zeihen und Effingen). Ein Schachteinstieg führt zu einem kleinen Vorraum, anschliessend ca. 2,8 x 2 m grosser Kampfstand mit 2 Scharten mit Aktionsradien von 60° (Lmg) und 70° (Beob). Der Schachtdeckel wurde bereits zugeschweisst und die Scharten zugemauert (gemäss FWK). Pläne vom Frühling 1940, die 3 nahe beieinander liegenden Beob-Stände A 3948-A 3950 durch einen langen Stollen miteinander zu verbinden und an dessen Ende einen 4,5 m x 9 m grossen Kdo- Stand mit 3 Arbeitsräumen zu errichten, wurden nicht realisiert.

Projektverfasser	BB Mot Sap Kp III/5
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Mot Sap Kp III/5, Zug 2
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typologisch interessante, 1939/40 realisierte Kombination von Beobachtungs- & Waffenstand zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div. A 3948-A 3950 bilden die einzigen Beob-Stände der Aargauer Jurastellung (Befestigung der Juraübergänge und die ihr vorgelagert

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
30.9.1939-17.7.1940: Mot Sap Kp III/5 baut u.a. permanentes Betonwerk Wideregg (BAr E 27/15047)
[Juli 1940]: Aktivdienstbericht 1939/40 der Mot Sap Kp III/5. Zug 2 erstellte u.a. 3 Beob-Bunker und Verbindungsstollen Widderegg im Ab- schnitt Rgt 24 (BAr E 27/15047)
31.7.1940: Aufnahmeplan betr. A 3948-A 3950 (Z A 3946)
30.11.1943: Aufnahmeplan (B)
19.3.1986: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1987 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
31.7.1940: Beobachtungs- & Lmg-Bunker Widereregg Pkt. 569.1 (gemäss Aufnahmeplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein Beob-Stand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 betr. Aufnahmen der Art-Stellungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 50 Art-Beob-Stand Wideregg mit 3 Stän- den. Stand 1 Koord. 649.962/259.412, Stand 2 Koord. 649.952/259.400, Stand 3 Koord. 649.942/259.388. Aus armiertem Beton. Ein ca. 5 m tie- fer Schachteinstieg führt zu den abgeschlossenen Ständen, die mit keinen spezifischen Einrichtungen versehen sind
19.1.2004: Zugeschweisst (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
	Z A 3946 (Kopie Aufnahmepläne 1940 & 1943)
Fotoarchiv ADAB	CD 4092 : 61, 62

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 03949 35543/AB

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Effingen
Flurname	WIDEREGG MITTE		
Koordinaten	2649890 1259400		
Namensvarianten	WIDEREGG MITTE ; Widereregg Pkt. 569.1, Widräk-Mitte, Widderegg 2, Art-Stellung Nr. 50 Gz Br 5 ; Böztal		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Beobachtungs- und Lmg-Stand auf dem Widräk (zwischen Zeihen und Effingen). Ein Schachteinstieg führt zu einem kleinen Vorraum, anschliessend ca. 2,8 x 2 m grosser Kampfstand mit 2 Scharten mit Aktionsradien von 60° (Lmg) und 70° (Beob). Der Schachtdeckel wurde bereits zugeschweisst und die Scharten zugemauert (gemäss FWK). Pläne vom Frühling 1940, die 3 nahe beieinander liegenden Beob-Stände A 3948-A 3950 durch einen langen Stollen miteinander zu verbinden und an dessen Ende einen 4,5 m x 9 m grossen Kdo- Stand mit 3 Arbeitsräumen zu errichten, wurden nicht realisiert.

Projektverfasser	BB Mot Sap Kp III/5
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Mot Sap Kp III/5, Zug 2
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typologisch interessante, 1939/40 realisierte Kombination von Beobachtungs- & Waffenstand zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div. A 3948-A 3950 bilden die einzigen Beob-Stände der Aargauer Jurastellung (Befestigung der Juraübergänge und die ihr vorgelagert

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

30.9.1939-17.7.1940: Mot Sap Kp III/5 baut u.a. permanentes Betonwerk Wideregg (BAr E 27/15047)
[Juli 1940]: Aktivdienstbericht 1939/40 der Mot Sap Kp III/5. Zug 2 erstellte u.a. 3 Beob Bunker und Verbindungsstollen Widderegg im Ab- schnitt Rgt 24 (BAr E 27/15047)
31.7.1940: Aufnahmeplan betr. A 3948-A 3950 (Z A 3946)
30.11.1943: Aufnahmeplan (B)
19.3.1986: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1987 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften

31.7.1940: Beobachtungs- & Lmg-Bunker Widereregg Pkt. 569.1 (gemäss Aufnahmeplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein Beob-Stand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 betr. Aufnahmen der Art-Stellungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 50 Art-Beob-Stand Wideregg mit 3 Stän- den. Stand 1 Koord. 649.962/259.412, Stand 2 Koord. 649.952/259.400, Stand 3 Koord. 649.942/259.388. Aus armiertem Beton. Ein ca. 5 m tie- fer Schachteinstieg führt zu den abgeschlossenen Ständen, die mit keinen spezifischen Einrichtungen versehen sind
19.1.2004: Zugeschweisst (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
	Z A 3946 (Kopie Aufnahmepläne 1940 & 1943)
Fotoarchiv ADAB	CD 4092 : 63, 64

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 03950 35543/AC

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Effingen
Flurname	WIDEREGG LK		
Koordinaten	2649890 1259375		
Namensvarianten	WIDEREGG LK ; Widereregg Pkt. 569.1, Widräk-links, Widderegg 3 bzw. 1, Art-Stellung Nr. 50 Gz Br 5 ; Böztal		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Beobachtungs- und Lmg-Stand auf dem Widräk (zwischen Zeihen und Effingen). Ein Schachteinstieg führt zu einem kleinen Vorraum, anschliessend ca. 2,8 x 2 m grosser Kampfstand mit 2 Scharten mit Aktionsradien von 60° (Lmg) und 70° (Beob). Der Schachtdeckel wurde bereits zugeschweisst und die Scharten zugemauert (gemäss FWK). Pläne vom Frühling 1940, die 3 nahe beieinander liegenden Beob-Stände A 3948-A 3950 durch einen langen Stollen miteinander zu verbinden und an dessen Ende einen 4,5 m x 9 m grossen Kdo- Stand mit 3 Arbeitsräumen zu errichten, wurden nicht realisiert.

Projektverfasser	BB Mot Sap Kp III/5
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Mot Sap Kp III/5, Zug 2
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typologisch interessante, 1939/40 realisierte Kombination von Beobachtungs- & Waffenstand zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div. A 3948-A 3950 bilden die einzigen Beob-Stände der Aargauer Jurastellung (Befestigung der Juraübergänge und die ihr vorgelagert

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
30.9.1939-17.7.1940: Mot Sap Kp III/5 baut u.a. permanentes Betonwerk Wideregg (BAr E 27/15047)
[Juli 1940]: Aktivdienstbericht 1939/40 der Mot Sap Kp III/5. Zug 2 erstellte u.a. 3 Beob Bunker und Verbindungsstollen Widderegg im Ab- schnitt Rgt 24 (BAr E 27/15047)
31.7.1940: Aufnahmeplan betr. A 3948-A 3950 (Z A 3946)
30.11.1943: Aufnahmeplan (B)
19.3.1986: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1987 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
31.7.1940: Beobachtungs- & Lmg-Bunker Widereregg Pkt. 569.1 (gemäss Aufnahmeplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein Beob-Stand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 betr. Aufnahmen der Art-Stellungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 50 Art-Beob-Stand Wideregg mit 3 Stän- den. Stand 1 Koord. 649.962/259.412, Stand 2 Koord. 649.952/259.400, Stand 3 Koord. 649.942/259.388. Aus armiertem Beton. Ein ca. 5 m tie- fer Schachteinstieg führt zu den abgeschlossenen Ständen, die mit keinen spezifischen Einrichtungen versehen sind
19.1.2004: Zugeschweisst (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
	Z A 3946 (Kopie Aufnahmepläne 1940 & 1943)
Fotoarchiv ADAB	CD 4092 : 65, 66

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03951 35543/AD

Gemeinde	Linn	Ortsteil	Linn
Flurname	SAEGEMUEHLETHAL		
Koordinaten	2650650 1258640		
Namensvarianten	SAEGEMUEHLETHAL ; Sägemühlethal, Sagenmüli, Sagenmühle ; Linn		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Kaverniertes, teilweise mit Beton verkleidetes Inf-Werk im Sagenmülital (ca. 1,5 km südöstlich Effingens) mit frontaler Wirkung auf GPH T 2102. Während Eingangsbau am Linnerbach erst Ende 1940 von Baufirma betoniert wurde, sprengten Truppen bereits 1939/40 den Haupt- & die davon abzweigenden Nebenstollen (teils zugeschüttet), Kavernen für Munition & Unterkunft aus & bauten mächtigen Betonmonoblock mit 2 übereinander liegenden Kampfräumen an (je horizontaler Zugang sowie direkt verbindender Steigschach; UG für 1 Ik (später 1 24 mm Pz Bk) & 1 Beob, 2 Handgranatenauswurfrohre, OG für 1 Mg, 1 Beob & 1 Lmg).

Projektverfasser	Mot Sap Kp III/5, Zug 3
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Mot Sap Kp III/5, Zug 3; Jäggi, Brugg
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Von Truppen ausgebrochenes, durch Baufirma ergänztes, aber nicht vollendetes Inf-Werk der Aargauer Jurastellung (Befestigung der Juraübergänge & die ihr vorgelagerte Kette von Talsperren zw. Oberhof & Sennhütten). Zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div. Typo

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2015

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		

Bewaffnung	hoch, élevé
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

30.9.1939-17.7.1940: Mot Sap Kp III/5 baut u.a. permanentes Betonwerk Station Effingen [A 3951?] (BAr E 27/15047)
April 1940: Bauplan (Z A 3946)
[Juli 1940]: Aktivdienstbericht 1939/40 der Mot Sap Kp III/5. Zug 3 erstellte u.a. Ik-/Mg-/Lmg-Stand im Abschnitt Bat 46 (BAr E 27/15047)
28.8.1940: Angebot der Bauunternehmung betr. Stolleneingang mit Not- ausgang, Fr. 10’013.- (Z A 3886)
11.9.1940: Bauvertrag mit Jäggi, Hoch- und Tiefbau, Brugg betr. Stol- leneingang mit Notausgang. Arbeiten innerhalb 45 Arbeitstage fertig zu stellen (Z A 3886)
20.12.1940: Abrechnung der Baufirma betr. Notausgang und Hauptein- gang, Fr. 12’844.- (Z A 3946)
18.9.1942: Direktor Eidg. Waffenfabrik schreibt Geniechef Gz Br 5, dass Schartentopf normal ohne Vorpanzer gebraucht werde, der auf be- stehende Panzerplatte geschraubt & nachher einbetoniert werde. Öff- nung dieser Panzerplatte werde vergrössert. Es werde ferner Spezial- deckenplatte, auf Konsolen montiert, verwendet. Abstand zw. Decken- platte & Schartentopf sei mittelst Distanzrahmen normal zu regeln. Laufachse sei in Bezug auf Achse des Schartentopfs um 50 mm zu ver- schieben. Es sei daher neue Körnung auf Schartentopf aufzuschlagen & zwar 50 mm weiter nach links, jedoch auf derselben Höhe wie die alte. Möglich, eine Normal-Schartenlafette zu monitieren. Er müsse daher je 1 Lafette für Mg & 24 mm Pz Bk, 1 Schartentopf normal ohne Vorpanzer & 1 Spezialdeckenplatte mit 2 Konsolen bestellen (Z A 3886)
20.5.1943: Ventilationsbüro 2.AK bestellt bei Firma Grossenbacher & Co., St. Gallen für die elektrische Lichtinstallation 170 m Gummi- bleikabel für Fr. 495.- (Z A 3840 [94])
15.2.1983: Entscheid des BAGF, Werk per sofort aufzuheben (Z A 3946)

Besondere Eigenschaften
April 1940: Ik-Mg-Lmg-Stand (Z A 3946)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Ik und 1 Mg ausgerüstete(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 3946 (Kopie Bauplan) B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 4092 : 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03952 35515/AA

Gemeinde	Zeihen	Ortsteil	Zeihen
Flurname	EICHWALD		
Koordinaten	2649820 1258350		
Namensvarianten	EICHWALD ; ; Zeihen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand im Eichwald. Kampfraum mit Minimalscharten für 3 Lmg: Während 2 Lmg die Tankmauer T 2113, in welcher der Stand integriert ist, flankierend be- strichen haben, wirkte das mittlere Lmg frontal.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Lmg-Stand, der in das GPH T 2113 integriert ist und dieses flankierend bestreicht. Element der Aargauer Jurastellung (Befestigung der Jura- übergänge und die ihr vorgelagerte Kette von Talsperren zwischen Oberhof und Senn

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
7.10.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1988 aufzuheben (Z A 3946)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
25.11.1944: Ter Füs Bat 181 [Baukörper?]: Lmg-Stand Zeihen-Eichwald 8, AG 1198, 189a (Z A 3840 [95])
14.8.1949: Inf-Werk Eichwald, AG 1198, 189a (Liste Generalstabsab- teilung Festungswesen)
1.2.1954: Inf-Werk Eichwald, AG 5469 (Liste AGF)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 3946 (Kopie Armierungsplan)
	Z A 3952 Hängemappe (Kopie Armierungsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3175 : 3, 4, 5, 6, 7

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 03953 35515/AB

Gemeinde	Zeihen	Ortsteil	Zeihen
Flurname	EICHWALD 5		
Koordinaten	2649820 1258320		
Namensvarianten	EICHWALD 5 ; ; Zeihen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk im Raum Eichwald (ca. 1 km südöstlich von Zeihen). Auf der Rückseite der Anlage führt gedeckte, durch ein Handgranatenauswurfrohr geschützte Treppe zur Eingangstür hinauf, dahinter liegt ein Korridor mit 2 Scharten (Schartentöpfe) und 1 Handgranatenauswurfrohr zur Nahverteidigung. 6,35 m x 3,3 m grosser Kampfraum für 1 Mg (auf Ständerlafette), 1 Beob und 1 Ik (auf Pivotlafette). Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Schartenseite mit 3 Schartentöpfen wird durch ein Handgranatenauswurfrohr und rechterhand mit einem Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Geniechef Gruppe Brugg
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Jäggi AG, Baugeschäft, Olten
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typisches Flankierwerk mit 1 Schussraum zur Bauzeit im Raum der Gruppe Brugg (Gz Br 5). Fast spiegelverkehrte Ausführung des Gegenwerks A 3954 (Karabinerscharte fehlt). Typologisch interessant sind die zahlreichen Scharten des Eingangsvorbaus zur Nahverte

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
14.11.1940: Angebot und Bauvertrag, Fr. 35’929.- Arbeiten innerhalb von 60 Arbeitstagen fertig auszuführen (Z A 3953)
18.11.1940: Baubeginn (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
26.11.1940: Bauplan (Z A 3953)
14.4.1941: Baufirma reicht Schlussabrechnung ein, Fr. 41’840.- (Z A 3953)
1.5.1941: Auftrag an Firma Hch. Weibel, Umiken betr. Ausführung von Malerarbeiten in Ik-Werken Nr. 178, 187-189 laut Einheitspreisen (Z A 3953)
26.4.1941: Bauende (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
4.7.1941: Plan betr. Gasschutz- und Ventilationsanlage (Z A 3953)
14.9.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Panzerungen, In- stallationen (Ventilationsanlage) und Projekt/Bauleitung Fr. 47’928.- (Z A 3953)
[o.D.]: Total Kosten inkl. Rundeisen Fr. 57’256.- Für Bauarbeiten Fr. 37’716.-, Schlosserarbeiten/Schartentöpfe Fr. 4’270.-, Ventilator Fr. 500.-, Stäublilafette inkl. Montage Fr. 1’000.-, Ik-Panzerplatte Fr. 1’600.-, Tarn-Ölfarbe Fr. 170.-, Rundeisen Fr. 12’000.- (Z A 3920)
23.8.1991: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1991 aufzuheben (Z A 3946)

Besondere Eigenschaften
[o.D.]: Ik-/Mg-Stand (Z A 3920)
14.11.1940: Ik-/Mg-Stand (Z A 3953)
26.11.1940: Ik- & Mg-Stand (Z A 3953)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Ik und 1 Mg ausgerüste- te(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
14.9.1945: 1 4,7 cm Ik-Pivot, 1 Mg, 1 Lmg, 1 Beob (Z A 3953)
15.12.2003: Objekt mit ökologischem Aufwertungspotential (AGFA-Liste ökologischer Wert)
19.1.2004: Verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	Z A 3953 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3175 : 8

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03954 35515/AC

Gemeinde	Zeihen	Ortsteil	Zeihen
Flurname	EICHWALD 4		
Koordinaten	2649820 1257990		
Namensvarianten	EICHWALD 4 ; ; Zeihen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk im Raum Eichwald (ca. 1 km südöstlich von Zeihen). Auf der Rückseite der Anlage führt gedeckte, durch ein Handgranatenauswurfrohr geschützte Treppe zur Eingangstür hinauf, dahinter liegt ein Korridor mit 3 Scharten (davon 2 Beob-/Lmg-Schartentöpfe) und 1 Handgranatenauswurfrohr zur Nahverteidigung. 6,35 m x 3,3 m grosser Kampfraum für 1 Ik (auf Pivotlafette), 1 Beob und 1 Mg (auf Ständerlafette). Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Schartenseite mit 3 Schartentöpfen wird durch ein Handgranatenauswurfrohr und linkerhand mit einem Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Geniechef Gruppe Brugg
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ad. Schäfer & Cie., Bauunternehmung, Aarau
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typisches Flankierwerk mit 1 Schussraum zur Bauzeit im Raum der Gruppe Brugg (Gz Br 5). Fast spiegelverkehrte Ausführung des Gegenwerks A 3953 (hier zusätzlich Karabinerscharte). Element der Aargauer Jurastellung (Befestigung der Juraübergänge und die ihr

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
14.11.1940: Angebot und Bauvertrag, Fr. 35’297.- Arbeiten innerhalb von 70 Arbeitstagen fertig auszuführen (Z A 3953)
18.11.1940: Baubeginn (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
25.11.1940: Bauplan (Z A 3953)
27.1.1941: Baubeginn (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
26.4.1941: Bauende (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
1.5.1941: Auftrag an Firma Hch. Weibel, Umiken betr. Ausführung von Malerarbeiten in Ik-Werken Nr. 178, 187-189 laut Einheitspreisen (Z A 3953)
30.6.1941: Baufirma reicht Schlussabrechnung ein, Fr. 37’390.- (Z A 3953)
14.9.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Panzerungen, In- stallationen (Ventilationsanlagen), Projekt/Bauleitung Fr. 43’458.- (Z A 3953)
[o.D.]: Total Kosten inkl. Rundeisen Fr. 53’325.- Für Bauarbeiten Fr. 33’785.-, Schlosserarbeiten/Schartentöpfe Fr. 4’270.-, Ventilator Fr. 500.-, Stäublilafette inkl. Montage Fr. 1’000.-, Ik-Panzerplatte Fr. 1’600.-, Tarn-Ölfarbe Fr. 170.-, Rundeisen Fr. 12’000.- (Z A 3920)
23.8.1991: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1991 aufzuheben (Z A 3946)

Besondere Eigenschaften
[o.D.]: Ik-/Mg-Stand (Z A 3920)
14.11.1940: Ik-/Mg-Stand (Z A 3953)
25.11.1940: Ik- & Mg-Stand (Z A 3953)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Ik und 1 Mg ausgerüste- te(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
14.9.1945: 4,7 cm Ik-Pivot, 1 Mg, 1 Lmg, 1 Beob (Z A 3953)
19.1.2004: Vermietet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	Z A 3953 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3175 : 9, 10, 11

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 03955 35515/AD

Gemeinde	Zeihen	Ortsteil	Zeihen
Flurname	EICHWALD 3		
Koordinaten	2649770 1257890		
Namensvarianten	EICHWALD 3 ; ; Zeihen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk im Raum Eichwald (ca. 1 km südöstlich von Zeihen). Auf der Rückseite der Anlage Eingangsvorbau mit gedecktem, abgewinkelten Korridor, 3 Scharten zur Nahverteidigung (davon 2 Lmg-Scharten), 1 Handgranatenauswurfrohr und 1 Panzertüre. 5 m x 3,5 m grosser Kampfraum für 1 Beob/Lmg und 1 24 mm Pz Bk (auf SL); jede Wand weist je einen Handgranatenauswurfrohr auf. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Scharten werden durch 2 Schartentöpfe und rechterhand durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Geniechef Gruppe Brugg
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ad. Schäfer & Cie., Bauunternehmung, Aarau
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typisches Flankierwerk mit 1 Schussraum zur Bauzeit im Raum der Gruppe Brugg (Gz Br 5). Element der Aargauer Jurastellung (Befestigung der Juraübergänge und die ihr vorgelagerte Kette von Talsperren zw. Oberhof und Sennhütten) und der ersten Phase ihrer V

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
14.11.1940: Angebot und Bauvertrag, Fr. 33’604.- Arbeiten innerhalb von 70 Arbeitstagen fertig auszuführen (Z A 3953)
18.11.1940: Baubeginn (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
26.11.1940: Bauplan (Z A 3953)
26.4.1941: Bauende (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
1.5.1941: Auftrag an Firma Hch. Weibel, Umiken betr. Ausführung von Malerarbeiten in Ik-Werken Nr. 178, 187-189 laut Einheitspreisen (Z A 3953)
30.6.1941: Baufirma reicht Schlussabrechnung ein, Fr. 31’693.- (Z A 3953)
2.7.1941: Plan betr. Gasschutz- und Ventilationsanlage (Z A 3953)
25.9.1941: Rechnung von Constantin von Arx AG, Olten betr. Arbeiten Mg-Schartentopf, Fr. 950.- (Z A 3953)
14.9.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Panzerungen, In- stallationen (Ventilationsanlage), Projekt/Bauleitung Fr. 30’303.- (Z A 3953)
[o.D.]: Total Kosten inkl. Rundeisen Fr. 50’003.- Für Bauarbeiten Fr. 32’313.-, Schlosserarbeiten/Schartentöpfe Fr. 3’820.-, Ventilator Fr. 500.-, Stäublilafette inkl. Montage Fr. 1’000.-, Ik-Panzerplatte Fr. 1’600.-, Tarn-Ölfarbe Fr. 170.-, Rundeisen Fr. 10’600.- (Z A 3920)
23.8.1991: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1991 aufzuheben (Z A 3946)

Besondere Eigenschaften
[o.D.]: Ik-/Lmg-Stand (Z A 3920)
14.11.1940: Ik-/Lmg-Stand [?] (Z A 3953)
26.11.1940: 24 mm Pz Bk- & Lmg-Stand (Z A 3953)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Pz Bk 24 mm und 1 Lmg ausgerüstete(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
14.9.1945: 1 24 mm Pz Bk, 2 Lmg, 1 Beob (Z A 3953)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	Z A 3953 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3175 : 12, 13, 14

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 03956 35515/AE

Gemeinde	Zeihen	Ortsteil	Zeihen
Flurname	EICHWALD 6		
Koordinaten	2649780 1257720		
Namensvarianten	EICHWALD 6 ; ; Zeihen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, fünfeckiges Inf-Werk im Raum Eichwald (ca. 1,5 km südöstlich von Zeihen). Auf Rückseite Eingangsvorbau: Geknickter Zulauf mit Karabiner-Scharte, dann Panzertüre, dahinter Korridor mit 2 Lmg-Scharten, erneut Panzertüre. Zweiteiliger Kampftrakt: Hauptraum für 1 Beob & 1 24 mm Pz Bk, der ca. 45° nach links abgedrehte Nebenraum für 1 Lmg. Steigschacht zur Mannschaftsunterkunft. Von dort Zugang zu WC-Nische, Lagerraum, Raum für Ventilation & Wassertank. Scharten mit Schartentöpfen und Hg-Auswurfrohren. Hauptschartenseite beidseitig mit Flankenschild; der linke zugleich Schutzschild für Lmg-Scharte.

Projektverfasser	BB Gruppe Brugg
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch interessantes Flankierwerk zur Bauzeit im Raum der Gruppe Brugg (Gz Br 5): Zweiteiliger Kampftrakt, unübliche Waffenkombination (24 mm Pz Bk & 1 Lmg), höherer Ausbaustandart des Untergeschosses (nebst Mannschaftsraum WC-Nische, Lagerraum, Raum

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung	mittel, moyen
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
18.2.1941: Bauplan (Z A 3956)
23.8.1991: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1991 aufzuheben (Z A 3946)

Besondere Eigenschaften
[o.D.] 24 mm Pz Bk-/Lmg-Stand (Z A 3956)
18.2.1941: 24 mm Pz Bk- & Lmg-Stand (Z A 3956)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Pz Bk 24 mm ausgerüste- te(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	Z A 3956 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3175 : 15, 16, 17

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03957 35515/AF

Gemeinde	Zeihen	Ortsteil	Zeihen
Flurname	EICHWALD 2		
Koordinaten	2649660 1257540		
Namensvarianten	EICHWALD 2 ; Siegenacker ; Zeihen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk im Raum Eichwald (ca. 1,5 km südöstlich von Zeihen). Auf der Rückseite der Anlage Eingangsvorbau mit gedecktem, abgewinkelten Korridor, 1 Panzertüre, 2 Lmg-Scharten und 1 Handgranatenauswurfrohr zur Nahverteidigung. 5 m x 3,5 m grosser Kampfraum für 1 Beob/Lmg und 1 Ik. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Schartenseite mit 2 Schartentöpfen wird durch ein Handgranatenauswurfrohr und rechterhand mit einem Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Geniechef Gruppe Brugg
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	De Maddalena Söhne, Baugeschäft, Aarau
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Typisches Flankierwerk mit 1 Schussraum zur Bauzeit im Raum der Gruppe Brugg (Gz Br 5). Grundriss des Kampfstands fast identisch mit A 3955 (Schartenbereiche unterscheiden sich wegen Bewaffnung mit 4,7 cm Ik statt 24 mm Pz Bk). Element der Aargauer Jurast

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
18.10.1940: Bauplan (Z A 3956)
14.11.1940: Angebot und Bauvertrag, Fr. 32’541.- Arbeiten innerhalb von 70 Arbeitstagen fertig zu stellen (Z A 3956)
18.11.1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
26.4.1941: Bauende (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
1.5.1941: Auftrag an Fr. Neuhaus, Zeihen betr. Malerarbeiten Ik-Werke Eichwald 1 & 2 (Nr. 182 u. 183) sowie Feldmatt (Nr. 193) laut Ein- heitspreisen (Z A 3956)
31.5.1941: Baufirma reicht Schlussabrechnung ein, Fr. 33’271.- (Z A 3956)
14.7.1941: Plan betr. Gasschutz und Ventilationsanlage (Z A 3956)
21.8.1941: Nach Kontrolle durch Geniechef Gz Br 5 ergeben sich die Baukosten von Fr. 33’394.- (Z A 3956)
14.9.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Panzerungen, Installationen (Ventilationsanlage), Projekt/Bauleitung Fr. 39’269.- (Z A 3956)
[o.D.]: Total Kosten inkl. Rundeisen Fr. 50’440.- Für Bauarbeiten Fr. 32’750.-, Schlosserarbeiten/Schartentöpfe Fr. 3’820.-, Ventilator Fr. 500.-, Stäublilafette inkl. Montage Fr. 1’000.-, Ik-Panzerplatte Fr. 1’600.-, Tarn-Ölfarbe Fr. 170.-, Rundeisen Fr. 10’600.- (Z A 3920)
8.10.1957: Kdt FW Kp 5 teilt Kdo Festungskreis 2 mit, dass sie den Betonsockel des Ik-Pivots auf Grund des mündlichen Auftrags der AGF verlängert haben, und bittet ihn, die Montage der 4,7 cm Pak-Pivot- schiene zu veranlassen (Versuche mit Flammenwerferschutz) (Z A 3946)

Besondere Eigenschaften
[o.D.]: Ik-Lmg-Stand (Z A 3920)
18.10.1940: Ik- & Lmg-Stand (Z A 3956)
14.11.1940: Ik-/Lmg-Stand (Z A 3956)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Ik und 1 Lmg ausgerüste- te(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
14.9.1945: 1 4,7 cm Ik-Pivot, 2 Lmg, 1 Beob (Z A 3956)
19.1.2004: Belegt Wpl (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 3956 (Kopie Bauplan)
	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3175 : 18, 19, 20, 21

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03958 35515/AG

Gemeinde	Zeihen	Ortsteil	Zeihen
Flurname	EICHWALD 1		
Koordinaten	2649670 1257180		
Namensvarianten	EICHWALD 1 ; Lochmatt ; Zeihen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk im Raum Eichwald (ca. 2 km südöstlich von Zeihen). Auf der Rückseite der Anlage führt gedeckte, durch ein Handgranatenauswurfrohr geschützte Treppe zur Eingangstür hinauf, dahinter liegt Korridor mit 2 Lmg-Scharten und 1 Handgranatenauswurfrohr zur Nahverteidigung. Von dort gelangt man über eine Türe in den 6,35 m x 3,3 m grossen Kampfraum für 1 Ik (auf Pivotlafette), 1 Beob und 1 Mg (Tiefschuss). Ver- tikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Schartenseite mit 3 Schartentöpfen wird durch ein Handgranatenauswurfrohr und linkerhand mit einem Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Geniechef Gruppe Brugg
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	De Maddalena Söhne, Baugeschäft, Aarau
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Typisches Flankierwerk mit 1 Schussraum zur Bauzeit im Raum der Gruppe Brugg (Gz Br 5). Grundriss fast identisch mit A 3953 & A 3954. Bemerkenswert nachträgliche Vekleidung der Schartenstirn mit Flusseisenblech (Schutz gegen Waffenprojektile). Element der

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
26.10.1940: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 40’535.- (Z A 3956)
14.11.1940: Bauvertrag, Fr. 40’535.- Arbeiten sind innerhalb von 70 Arbeitstagen fertig zu stellen (Z A 3956)
18.11.1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
20.11.1940: Baubeginn (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
28.11.1940: Bauplan (Z A 3956)
29.3.1941: Bauende (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
1.5.1941: Auftrag an Fr. Neuhaus, Zeihen betr. Malerarbeiten Ik-Werke Eichwald 1 & 2 (Nr. 182 u. 183) sowie Feldmatt (Nr. 193) laut Ein- heitspreisen (Z A 3956)
31.5.1941: Baufirma reicht Schlussabrechnung ein, Fr. 43’086.- (Z A 3956)
3.7.1941: Plan betr. Gasschutz und Ventilationsanlage (Z A 3956)
21.8.1941: Nach Kontrolle durch Geniechef Gz Br 5 ergeben sich die Baukosten von Fr. 43’101.- (Z A 3956)
14.9.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Panzerungen, Installationen (Ventilationsanlage), Projekt/Bauleitung Fr. 50’145.- (Z A 3956)
[o.D.]: Total Kosten inkl. Rundeisen Fr. 60’917.- Für Bauarbeiten Fr. 41’827.-, Schlosserarbeiten/Schartentöpfe Fr. 3’820.-, Ventilator Fr. 500.-, Stäublilafette inkl. Montage Fr. 1’000.-, Ik-Panzerplatte Fr. 1’600.-, Tarn-Ölfarbe Fr. 170.-, Rundeisen Fr. 12’000.- (Z A 3920)
30.8.1961: Kdt Festungskreis 2 schlägt AGF Vorbau einer demontierba- ren Blende oder Verkleidung mit 10 mm starkem Flusseisenblech vor. Diese stehe am oberen Rand des Zielhanges des Schiessplatzes Eichwald & werde durch Schiessübungen immer wieder beschädigt (Z A 3956)
11.9.1961: Kreditbewilligung betr. Verkleidung der ganzen Bunder-Vor- derfront mit Flusseisenblech (Z A 3946)

Besondere Eigenschaften
[o.D.]: Ik-Mg-Stand (Z A 3920)
14.11.1940: Ik-/Mg-Stand (Z A 3956)
28.11.1940: Ik- & Mg-Stand (Z A 3956)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Ik und 1 Mg ausgerüste- te(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
14.9.1945: 1 4,7 cm Ik-Pivot, 1 Mg, 1 Lmg, 1 Beob (Z A 3956)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Z A 3956 (Kopie Bauplan)
B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB CD 3175 : 22, 23

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03959 35515/AH

Gemeinde	Zeihen	Ortsteil	Zeihen
Flurname	EICHWALD		
Koordinaten	2649750 1257305		
Namensvarianten	EICHWALD ; ; Zeihen		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter, einstöckiger Ik-Schild am Nordhang des Zeiher Hombergs (im Raum Eichwald ca. 1,5 km südöstlich von Zeihen) mit flankierender Wirkung auf das GPH T 2113. Dieser trapezförmige Schutzschild für 1 feldlafettierte Ik mit einem rückseitigen Eingang (in der ganzen Breite analog einer Garage) und einer schmalen Stirnseite bot einen minimalen Schutz gegen Beschuss von vorn, von der Seite und von oben.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Einfacher Betonschild für 1 feldlafettierte Infanteriekanone, normale Version der Grup- pe Brugg (Gz Br 5) (mit Flachdach). Einer der zahlreichen Ik-Schilder im Aargauer Jura. Element der Aargauer Jurastellung (Befestigung der Juraübergänge und die ihr vo

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
7.10.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1988 aufzuheben (Z A 3946)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3175 : 24
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03960 35515/AI

Gemeinde	Zeihen	Ortsteil	Zeihen
Flurname	EICHWALD		
Koordinaten	2649685 1257610		
Namensvarianten	EICHWALD ; ; Zeihen		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter, einstöckiger Ik-Stand im Raum Eichwald mit Wirkung auf das Nebensträsschen Zeihen - Iberghöf.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch spezieller Ik-Stand: Würfelähnliche Form, sehr dicker Betondeckel und der vor der Scharte aus dem Boden herausragende Betonsockel. Element der Aargauer Jurastellung (Befestigung der Juraübergänge und die ihr vorgelagerte Kette von Talsperren z

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

7.10.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1988 aufzuheben (Z A 3946)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3175 : 25, 26, 27
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 03961 35515/AJ

Gemeinde	Zeihen	Ortsteil	Zeihen
Flurname	LUETTIHAUSEN		
Koordinaten	2650100 1257465		
Namensvarianten	LUETTIHAUSEN ; Lüttihausen, Zeihen-Eichwald, Art-Stellung Nr. 5 der Gz Br 5, Iberghöf ; Zeihen		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter, einstöckiger Schild für 1 7,5 cm Fk südwestlich des Weilers Iberghöf (ca. 2 km südöstlich von Zeihen) mit Waffenwirkung auf die Nebenachse Zeihen - Thalheim. Dieser trapezförmige Schutzschild mit einem rückseitigen Eingang (in der ganzen Breite analog einer Garage) und einer schmalen Stirnseite bot einen minimalen Schutz gegen Beschuss von vorn, von der Seite und von oben.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Einfacher Betonschild für 1 7,5 cm Feldkanone (vermutlich 1939/40 unter Leitung der damals zuständigen 5. Div gebaut). Schilde sind zwar im Aargauer Jura grundsätzlich gut vertreten, diese etwas stärker als üblich ausgeführte Version für 1 7,5 cm Feldkano

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
18.4.1944: Erfolgreiches Scharfschiessen der Batterie Homberg [A 3962], zusammen mit den Geschützen in Iberg-Höfe [A 3961] (leicht be- tonierter Unterstand mit einer 7,5 cm FK) und Stelli [A 3926] (Ge- schützschild aus armiertem Beton für 7,5 cm FK). Alle Kan wurden von der Mannschaft des Gz Art Det 52 bedient (Vögeli, Artilleriewerke, 7)
13.10.1945: Aufnahmeplan (B)
7.10.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1988 aufzuheben (Z A 3946)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine ausgebaute Geschützstellung für 1 7,5 cm Bk eingezeich- net (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über die Aufnahmen der Art-Stel- lungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 5 Geschützschild für 7,5 cm Fk, gebaut nach den bestehenden Normalien, Schuss links 2975 W und rechts 0125 W
13.10.1945: 7,5 cm Fk-Stand (gemäss Aufnahmeplan)
14.8.1949: Geschützschild (Liste Generalstabsabteilung Festungswesen)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Vögeli Robert, Zwei vergessene Artilleriewerke im Fricktal aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Separatdruck aus «Vom Jura zum Schwarzwald», 72 (1999).
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3175 : 28

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03962 35512/AA

Gemeinde	Thalheim (AG)	Ortsteil	Thalheim
Flurname	HOMBERG		
Koordinaten	2649400 1256580		
Namensvarianten	HOMBERG ; Zeihener Homberg, Zeiher Homberg ; Thalheim (AG)		

Erste Nutzung	Artilleriewerk, ouvrage d'artillerie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Kaverniertes, teils betoniertes Artilleriewerk für 4 8,4 cm Kan (später 4 12 cm Hb) an bewaldeter Nordwestkante des Zeiher Hombergs, Schussbereich Bözbergstrasse (GPH Hornussen - oberhalb Effingen) und nördlich/südlich davon gelegene Zugänge zu Bözberghöhen. Die 2 rohen Zugangsstollen teilen sich nach ca.55 m-65 m in insgesamt 4 ca. 32 m m-43 m lange Zugänge zu 4 ausbetonierten Geschützständen auf, die ihrerseits mit dem später betonierten Querstollen verbunden sind. Geplante Kavernen für Unterkünfte, Küche, sanit. Anlagen etc. nie ausgeführt. Immerhin existierte elektr. Beleuchtung & Kollektivgasschutzanlage.

Projektverfasser	BB Arb Kp 206
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Arb Kp 206 [Ausbruch], Arb Kp 205
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Diese als Artilleriewerk bezeichnete Anlage hat mehr den Charakter einer unterirdischen Geschützstellung mit minimalem Ausbaustandart (angesichts schlechter geologischer Verhältnisse und hoher Kosten sah man vom Ausbau zu einem permanenten Artilleriewerk

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung	hoch, élevé
Technische Infrastruktur	mittel, moyen
Annexbauten	

Baugeschichte

1941: Projektierung einer unterirdischen Bttr Stellung (Vögeli, Ar- tilleriewerke, 2)
17.5.1941: Situationsplan 8,4 cm Kan Bttr Stellung Homberg (B)
[Sommer-Winter 1941/42]: Bauarbeiten. Zunächst vermutlich Ausbruch durch Arb Kp 206, dann Arb Kp 205 tätig (Vögeli, Artilleriewerke, 3)
10.4.1944: Gz Art Det 52 besetzt als erste Trp die Anlage (Vögeli, Artilleriewerke, 5)
21.11.1947: Plan betr. Umbau Geschützstände 1-4 [für 12 cm Hb] (B)
30.3.1948: Vertrag mit Gebr. Märki & Co., Brugg betr. Umbau von Ge- schützstand 1-4, Fr. 16'977.- (Z A 3956)
5.11.1948: Kdt Festungskreis 4 überstellt Gst Abt Festungswesen u.a. Schlussabrechnung von Fr. 22'024.-. für Umbauarbeiten (Z A 3956)
30.5.1949: Vertrag mit Meynadier & Cie. AG, Zürich betr. Abdichtungs- arbeiten in 4 Mun-Nischen und 2 Kdo-Räumen, Fr. 4'072.- (Z A 3956)
22.2./13.4./12.5./4.8.1950: Kreditbewilligungen von insgesamt Fr. 9'700.- für Tarnung der Scharten (Z A 3956)
19.3.1951: Vertrag mit Schaffner & Cie. AG, Brugg betr. baulichen Ergänzungsmassnahmen, Fr. 36'311.- (Z A 3956)
20.3./7.5.1951: Kreditbewilligung von Fr. 40'500.- bzw. Fr. 6'000.- für Entwässerung der Stollen zu den Geschützständen sowie durchgehen- de Betonverkleidung des Verbindungsstollens und eines Teils der Stol- len zu den Kampfständen 1 und 4 (Z A 3956)
28.5.1951: Vertrag mit B. Hegi, Wohlen betr. Telefoninstallationen (Z A 3956)
1968: Anlage militärisch aufgegeben (Vögeli, Artilleriewerke, 8)
23.2.1971: Chef Unterabteilung 1, AGF verfügt den Rückzug der 4 12 cm Hb 1912/39 samt Munition, da im Raum der Gz Br 5 die 4 12 cm Fest Mw Werke einsatzbereit sind (Z A 3956)

Besondere Eigenschaften

[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige, permanent mit 4 8,4 cm Kan ausgerüstete, aus- gebaute Geschützstellung eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
[o. Dat.]: 4 8,4 cm Kan von Gz Art Det 52 (Homberg 609, 610, 611, 612) (Archiv BAGF)
18.4.1944: Erfolgreiches Scharfschiessen (Vögeli, Artilleriewerke, 7)
21.11.1947: 4 12 cm Hb auf Pivot (B)
19.6.1948: Bildung der Fest Art Kp 90 für Werk Homberg (Vögeli, Ar- tilleriewerke, 7)
31.3.1959: 112 Mann Besatzung (Z A 3956)
15.5.1997: Fledermausobjekt (Liste Fledermaus-Objekte)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Vögeli Robert, Zwei vergessene Artilleriewerke im Fricktal aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Separatdruck aus «Vom Jura zum Schwarzwald», 72 (1999).
Pläne	B (Situationsplan 1951, Original Pläne betr. Umbau Geschützstand 1) Z A 3956 (Kopie Situationsplan 1941)

Fotoarchiv ADAB CD 4092 : 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03963 35512/AB

Gemeinde	Thalheim (AG)	Ortsteil	Thalheim
Flurname	KILLHOLZ		
Koordinaten	2649300 1255890		
Namensvarianten	KILLHOLZ ; Chillholz ; Thalheim (AG)		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Ik-Stand im Engnis Chillholz (südwestlich des Zeiher Hombergs) zur Verteidigung des GPHs T 2114 (Nebenachse Zeihen - Thalheim). Dieser Waffenstand für 1 feldlafettierte Ik wurde wie ein Ik-Schild gebaut (gemäss FWK).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich 1939/40 durch Truppen gebauter Ik-Stand im damaligen Abschnitt der 5. Div. Element der Aargauer Jurastellung (Befestigung der Juraübergänge und die ihr vorgelagerte Kette von Talsperren zwischen Oberhof und Sennhütten). Eigenartiger Verschluss

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Ik einge- zeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
25.11.1944: Ter Füs Bat 181 [Baukörper?]: Ik-Schild Densbüren-Kill- holz, AG 1156, 190 (Z A 3840 [95])

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4092 : 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03964 35512/AC

Gemeinde	Densbüren	Ortsteil	Densbüren
Flurname	FELDMATT		
Koordinaten	2648760 1256700		
Namensvarianten	FELDMATT ; ; Densbüren		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk an der bewaldeten Westflanke des Zeiher Hombergs zur Verteidigung des GPHs T 2115 (Nebenachse Zeihen - Thalheim). Auf der Rückseite der Anlage Eingangsvorbau mit gedecktem, abgewinkelten Korridor, 1 Handgranatenauswurfrohr und 2 Beob-/Lmg-Scharten (Schartentöpfe) zur Nahverteidigung sowie 1 Panzertüre. 5 m x 3,5 m grosser Kampfraum für 1 Beob/Lmg und 1 24 mm Pz Bk (Schartentöpfe). Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Schartenseite wird durch ein Handgranatenauswurfrohr und rechterhand einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BB Gruppe Brugg
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Constantin von Arx AG, Hoch- und Tiefbau, Olten
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typisches Flankierwerk mit Schussraum & ohne Gegenwerk zur Bauzeit im Raum der Gruppe Brugg (Gz Br 5). Element der Aargauer Jurastellung (Befestigung der Juraübergänge und die ihr vorgelagerte Kette von Talsperren zwischen Oberhof und Sennhütten) und der

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische	mittel, moyen		

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
14.10.1940: Bauplan (Z A 3964)
14.11.1940: Bauvertrag inkl. Angebot der Bauunternehmung C. von Arx, Olten betr. Ik-/Lmg-Stand «Feldmatt», Fr. 34’613.- Mit Bauarbeiten sofort zu beginnen; Termin läuft ab 18.11. Bau-, Versetz- und Umge- bungsarbeiten innerhalb von 60 Arbeitstagen zu beenden (Z A 4500)
18.11.1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
22.3.1941: Bauende (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
1.5.1941: Auftrag an Fr. Neuhaus, Zeihen betr. Malerarbeiten Ik-Werke Eichwald 1 & 2 (Reg-Nr. 182 und 183) sowie Feldmatt (Reg-Nr. 193), laut Einheitspreisen (Z A 3956)
8.5.1941: Schlussabrechnung der Firma C. von Arx, Olten betr. Stand Feldmatt in Ober-Zeihen. Für Allgemeines, Aushub und Steinschüttung, Betonarbeiten, Maurer- und Versetzarbeiten Fr. 33’650.- (Z A 4500)
2.7.1941: Plan betr. Gasschutz und Ventilationsanlage (Z A 3964)
25.9.1941: Abrechnung der Firma C. von Arx, Olten betr. Arbeiten am Mg-Schartentopf, Fr. 950.- (Z A 4500)
12.9.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Panzerungen, Installationen (Ventilationsanlage), Projekt/Bauleitung Fr. 40’194.- (Z A 3964)
[o.D.]: Total Kosten inkl. Rundeisen Fr. 53’316.- Für Bauarbeiten Fr. 35’626.-, Schlosserarbeiten/Schartentöpfe Fr. 3’820.-, Ventilator Fr. 500.-, Stäublilafette inkl. Montage Fr. 1’000.-, Ik-Panzerplatte Fr. 1’600.-, Tarn-Ölfarbe Fr. 170.-, Rundeisen Fr. 10’600.- (Z A 3920)

Besondere Eigenschaften
[o.D.]: Ik-/Lmg-Stand (Z A 3920)
14.10.1940: 24 mm Pz Bk-Flankierstand mit Lmg-Scharte (Z A 3964)
14.11.1940: Ik-/Lmg-Stand (Z A 3964)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Ik und 1 Lmg ausgerüste- te(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
12.9.1945: 1 24 mm Pz Bk, 1 Lmg, 1 Beob (Z A 3964)
25.5.1994: 1 x 7,5 mm Festungs-Mg 1951/80

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	Z A 3964 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 4092 : 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 03965 35515/AK

Gemeinde	Zeihen	Ortsteil	Zeihen
Flurname	EICHWALD 9		
Koordinaten	2649770 1257870		
Namensvarianten	EICHWALD 9 ; Umiken-West ; Zeihen		

Erste Nutzung	Mw-Stellung, position Lm
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Betonierter, einstöckiger 8,1 cm Minenwerfer im Raum Eichwald (ca. 1,5 km südöstlich von Zeihen). Hinter einem ungeschützten Eingang liegt ein quadratischer, 4,6 m x 4,6 m grosser Kampfraum, der am Boden einen Betonsockel und im Flachdach eine mit einem Blechdeckel abschliessbare Öffnung aufweist. Eingangstüre bereits zugeschweisst.

Projektverfasser	Festungskreis 2
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Vermutlich von Truppen gebaute Mw-Stellung für 8,1 cm Minenwerfer, die als Versuchsanlage konzipiert wurde. Dieser quadratische, gegen Beschuss nur minimal geschützte Monoblock (nur 0,26 m dicken Aussenwänden) stellt ein Unikat dar! Bildet zusammen mit A

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
27.10.1952: Bauplan (Z A 3946)
13.11.1952: Plan betr. Deckel auf dem Betondach des Unterstands (Z A 3946)
19.3.1986: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1987 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
Wiederverwendung der Werknummer einer Anlage, die während des Zweiten Weltkriegs gebaut wurde: Ik-Schild Umiken-West, AG 610, 158
1.12.1949: Gemäss Kdt Festungskreis 2 wurde der Ik-Schild Umiken- West, AG 610 bereits abgebrochen (Z A 3964)
1.2.1954: Unterstand Eichwald 9, AG 5469 (Liste AGF)
19.1.2004: Zugeschweisst (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 3964 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv	CD 3175 : 29, 30
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 03966 26005/AA

Gemeinde	Villnachern	Ortsteil	Villnachern
Flurname	Wallbach		
Koordinaten	2654300 1257400		
Namensvarianten	Wallbach ; Villnachern-Balmhügel, (Felsen-)Magazin Villnachern, Stollen Villnachern ; Villnachern		

Erste Nutzung	Telefonzentrale, centrale téléphonique
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC

Objektbeschreibung

Tel-Zentrale, die zum Kriegs-KP der Gz Br 5 umgebaut wurde, südlich von Villnachern. 1940 Bau eines ca. 10,5 m x 8,5 m grossen Betonmonoblocks mit WC, Bedienungs-, Aufenthalts-, Schlaf- & Maschinenraum sowie 2 Fenstern, gedeckter Eingangsschikane & Schleuse. 1943 Erweiterung durch Lmg-Stand, Aggregat- & Funkraum, einen ca. 80 m langen Verbindungsstollen und das «Magazin Villnachern»: Ca. 65 m x 4,5 m grosse Kaverne, an dessen Enden je ein Eingang(-stollen) liegt und in der ein Gang diverse Arbeits-, Aufenthalts- und Schlafräume, Küche, sanitäre Anlagen, Tel- & Funkräume, Wachtlokal und Notausgang erschloss.

Projektverfasser	Kdo 5. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	K. Schneider, Aarau [Bau 1940]; Schaffner & Co. AG, Wohlen [Ausbau 1943]
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Ehemaliger Kriegskommandoposten der Gz Br 5. Bauhistorisch interessantes und verhältnismässig grosses Beispiel eines Brigadekommandoposten (der 1940 errichtete, als Telefonzentrale genutzter Monoblock wurde 1943 durch einen ausgebrochenen Verbindungsstoll

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé

Bauzeit	hoch, élevé	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur	hoch, élevé		
Annexbauten	hoch, élevé		

Baugeschichte

1.2.1940: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 34’187.- (Z A 3966)
19.4.1940: Bauplan Tel-Zentrale Wallbach (Z A 3966)
25.4.1940: Bauvertrag mit K. Schneider, Aarau betr. Tel-Zentrale Wallbach. Bau sofort beginnen. 30 Tage für Bauinstallation & Erdarbeiten, 24 Tage für Eisenbetonarbeiten, 18 Tage für Maurer-, Versetz- und Umgebungsarbeiten
(Z A 3966)
15.4.1943: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 56’234.- (Z A 3966)
5.6.1943: Bauvertrag mit Schaffner & Cie., Wohlen (Z A 3966)
21.6.1943: Bauplan (Z A 3966)
28.6.-23.10.1943: Bau (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
8.12.1943: Bauplan Verbindungsstollen (Z A 3966)
23.12.1943: Bauplan Lmg-Stand (Z A 3966)
27.1./28.1.1944: Bauführer BB Gz Br 5 und Baufirma mit Bauabrechnung von Fr. 81’394.- einverstanden (Z A 3966)
12.5.1944: Auftrag des Kdt Gz Br 5 an Det Wallbach: sichert den Br KP (BAr E 5795/316)
12.9.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Panzerungen, In-stallationen, Projekt und Bauleitung Fr. 119’530.- (Z A 3966)
11.8.1960: Kreditbewilligung von Fr. 335’000.- für Ergänzungs- und Umbauarbeiten (Maurerarbeiten, Trinkwasser-, sanit., elektr., Tel- und Funk-Inst., Vent- & Gasschutzanlage, Notstromgruppe (Z A 3966)
5.10.1961: Vertrag mit Hs. Rohr & Cie., Windisch betr. Einbau von 2 Unterständen VOBAG [F 5503 & F 5504, Aussenverteidigung] (Z A 3966)
14.10.1969: Bauvertrag mit Firma Casimir Hunziker AG, Aarau betr. Einbau von 4 Unterständen VOBAG, Fr. 108’885.-
(Z A 3.3966)
25.8.1971: Bauvertrag mit Firma Casimir Hunziker AG, Aarau betr. Einbau F 5514, F 5516, F 5517 [2 für Funk, 1 Für Richtstrahverbindungen], Fr. 158’026.- (Z A 3.3966)

Besondere Eigenschaften
12.9.1945: KP Gz Br 5 (Magazin) (Z A 3966)
22.4.1952: Kriegs-KP des Stabs Gz Br 5 (Z A 3966)
14.12.1953: KP und Tel-Zentrale (Z A 3966)
16.10.1959: Frontstab-KP «A» Gz Br 5 (Z A 3966)
29.10.1969: KP Gz Br 5 (Z A 3.3966)

Inschriften und Raumschmuck
Wandmalerie (erntende Bauer und Bäuerin) des Künstlers René Villiger;
Bild eines flüsternden Soldaten samt Inschrift «Wer nicht schweigen kann schadet der Heimat»

Quellen

Text	
Pläne	Z A 3966 (Kopie Situationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2535 : 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04000 36374/AA

Gemeinde	Neuenhof	Ortsteil	Neuenhof
Flurname	KREUZLIBERG		
Koordinaten	2666900 1254515		
Namensvarianten	KREUZLIBERG ; Chrüzliberg, U 100 ; Neuenhof		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mannschaftsunterstand am Chrüzliberg (ca. 1 km südlich von Neuenhof). Eine offene, mit Stützmauern geschützte Treppe führt zum Eingangsvorbau (Steigschacht mit Aufbau) - Einstieg zum 3,5 m x 5 m grossen Mannschaftsraum. An der gegenüber liegenden Wand des Mannschaftsraums beginnt ein weiterer Steigschacht, der die Anlage mit dem darunterliegenden Stollen verbindet (gemäss Aufnahmeplan). Bereits eingedeckt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Normaler unter der Leitung der 8. Div erstellter Mannschaftsunterstand für 16 Mann, jedoch mit speziellen Zugängen (einer der beiden Schächte wird durch Aufbau geschützt, der andere endet in einem Stollen). Anlage eingedeckt (Zustand Jan. 2000 gemäss FW

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	

Annexbauten

Baugeschichte
11.11.1939: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
15.2.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)
5.8.1940: Situationsplan Stände Kreuzliberg (B)
16.9.1993: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4018 [14])

Besondere Eigenschaften
10.7.1940: Mannschaftsunterstand ohne Ventilation, Unterkunft für 16 Mann (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan, Situationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3180 : 43

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04001 36374/AB

Gemeinde	Neuenhof	Ortsteil	Neuenhof
Flurname	KREUZLIBERG		
Koordinaten	2666900 1254480		
Namensvarianten	KREUZLIBERG ; Im Kreuzliberg, Chrüzliberg ; Neuenhof		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand am Chrüzliberg (ca. 1 km südlich von Neuenhof), fast vollständig im Terrain eingegraben. Über einen Steigschacht erreicht man den 2,2 m x 3 m kleinen Kampfstand für 1 Mg. Die einfache Scharte wird lediglich durch eine Schartenstirn geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen unter der Leitung der 8. Div gebauter Mg-Stand, normale Minimalversion für eine frontale Waffenwirkung (ohne Flankenschild, beide Seitenwände 0,5 m dick). Bestandteil der linear ausgerichteten Hauptabwehrlinie der «Limmatstellung». Anlage zu

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
25.3.1940: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
15.6.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 130 Kreuzliberg abwehrbe- reit (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)
5.8.1940: Situationsplan Stände Kreuzliberg (B)
16.9.1993: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4018 [14])

Besondere Eigenschaften
27.6.1940: 1 Mg/Lmg, keine Pritschen, Mannschaftsbedarf 4 (BAr E 27/ 17356 Bd.5)
10.7.1940: Stand für 1 Mg inkl. Lafette, Ventilation eingebaut, ohne Unterkunft (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan, Situationsplan)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04002 36374/AC

Gemeinde	Neuenhof	Ortsteil	Neuenhof
Flurname	KREUZLIBERG		
Koordinaten	2666900 1254490		
Namensvarianten	KREUZLIBERG ; ; Neuenhof		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand am Chrüzliberg (ca. 1 km südlich von Neuenhof), fast vollständig im Terrain eingegraben. Über einen Steigschacht erreicht man den 2,2 m x 3 m kleinen Kampfstand für 1 Mg. Die einfache Scharte wird lediglich durch eine Schartenstirn geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Durch Truppen unter der Leitung der 8. Div gebauter Mg-Stand, normale Minimalversion für eine frontale Waffenwirkung (ohne Flankenschild, beide Seitenwände 0,5 m dick). Bestandteil der linear ausgerichteten Hauptabwehrlinie der «Limmatstellung». Anlage zu

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
25.3.1940: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
15.6.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 131 Kreuzliberg abwehrbe- reit (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)
5.8.1940: Situationsplan Stände Kreuzliberg (B)
16.9.1993: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4018 [14])

Besondere Eigenschaften
27.6.1940: 1 Mg/Lmg, keine Pritschen, Mannschaftsbedarf 4 (BAr E 27/ 17356 Bd.5)
10.7.1940: Stand für 1 Mg inkl. Lafette, Ventilation eingebaut, ohne Unterkunft (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan, Situationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3180 : 44

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04003 36374/AD

Gemeinde	Neuenhof	Ortsteil	Neuenhof
Flurname	HINTERHAU		
Koordinaten	2666480 1255190		
Namensvarianten	HINTERHAU ; Sandrain-Hinterhau, bei Punkt 484 ; Neuenhof		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand am Chrüzliberg (ca. 1 km südlich von Neuenhof), fast vollständig im Terrain eingegraben. Auf der Rückseite Eingangsvorbau: Ursprünglich führte ein Laufgraben zur Eingangsschikane; diese wurde später mit Steigschacht abgeschlossen. 2,2 m x 3 m kleiner Kampfstand für 1 Mg. Die einfache Stufenscharte wird durch eine Schartenstirn und links durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen unter der Leitung der 8. Div gebauter Mg-Stand, normale Minimalversion für eine flankierende Waffenwirkung (mit Flankenschild, Wand der Feindseite mit 1 m dicker als die Normstärke von 0,5 m). Bestandteil der linear ausgerichteten Hauptabweh

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
4.1.1940: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
30.3.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 125 Sandrain abwehrbereit (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)
30.9.1940: Situationsplan Stände Sandrain-Hinterhau & Strassensperre Rüslerstrasse (B)
16.9.1993: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4018 [14])

Besondere Eigenschaften
27.6.1940: 1 Mg/Lmg, keine Pritschen, Mannschaftsbedarf 4 (BAr E 27/ 17356 Bd.5)
10.7.1940: Stand für 1 Mg inkl. Lafette, Ventilation eingebaut, ohne Unterkunft (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan, Situationsplan)
Fotoarchiv ADAB CD 3180 : 45

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04004 36374/AE

Gemeinde	Neuenhof	Ortsteil	Neuenhof
Flurname	HINTERHAU		
Koordinaten	2666450 1255320		
Namensvarianten	HINTERHAU ; Sandrain-Hinterhau ; Neuenhof		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk am gegen Nordosten abfallenden Vorderhang im Raum Hinterhau (nördlich des Weilers Rüsler am Strassenübergang Neuenhof - Niederrohrdorf). Auf der Rückseite der Anlage Eingangsvorbau: Vermutlich ursprünglich horizontaler Zugang mit einer Eingangsschikane, die später mit einem Steigschacht abgeschlossen wurde, und einem Handgranatenauswurfrohr. 2,2 m x 3 m grosser Kampfraum mit dünner Panzerplatte für 1 Mg. Vertikaler Ein- stieg zur Unterkunft. Schartenseite wird durch einen Handgranatenauswurfrohr und linkerhand durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen unter der Leitung der 8. Div gebautes Mg-Werk, normale Minimalversion für eine flankierende Waffenwirkung (mit Flankenschild, Wand der Feindseite mit 1,6 m dicker als die Normstärke von 1,2 m). A 4004-A 4013 bilden einen verhältnismässig gro

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
1.12.1939: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
1.3.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 100 Sandrain abwehrbereit (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)
30.9.1940: Situationsplan Stände Sandrain-Hinterhau & Strassensperre Rüslerstrasse (B)
16.9.1993: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4018 [14])

Besondere Eigenschaften
Bkr für 1 Mg (Führer Limmatstellung, 13)
27.6.1940: 1 Mg/Lmg, 3 Pritschen, Mannschaftsbedarf 6 (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Stand für 1 Mg inkl. Lafette, Ventilation eingebaut, Un- terkunft für 3 Mann (B)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem Zweiten Weltkrieg, Baden 1997, 12f., No 2
Pläne	B (Original Aufnahmeplan, Situationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3180 : 46

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04005 36374/AF

Gemeinde	Neuenhof	Ortsteil	Neuenhof
Flurname	HINTERHAU		
Koordinaten	2666420 1255240		
Namensvarianten	HINTERHAU ; Sandrain-Hinterhau ; Neuenhof		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand am gegen Nordosten abfallenden Vorderhang im Raum Hinterhau (nördlich des Weilers Rüsler am Strassenübergang Neuenhof - Niederrohrdorf). Auf der Rückseite der Anlage Eingangsvorbau: Ursprünglich führte ein Laufgraben zur Eingangsschikane; diese wurde später mit einem Steigschacht abgeschlossen. 2,2 m x 3 m kleiner Kampfstand für 1 Mg. Die einfache Stufenscharte wird durch eine Schartenstirn und links durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen unter der Leitung der 8. Div gebauter Mg-Stand, normale Minimalversion für eine flankierende Waffenwirkung (mit Flankenschild, Wand der Feindseite mit 1 m dicker als die Normstärke von 0,5 m). A 4004-A 4013 bilden einen verhältnismässig gros

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
1.2.1940: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
1.6.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 123 Sandrain abwehrbereit (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)
30.9.1940: Situationsplan Stände Sandrain-Hinterhau & Strassensperre Rüslerstrasse (B)
16.9.1993: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4018 [14])

Besondere Eigenschaften
27.6.1940: 1 Mg/Lmg, keine Pritschen, Mannschaftsbedarf 4 (BAr E 27/ 17356 Bd.5)
10.7.1940: Stand für 1 Mg inkl. Lafette, Ventilation eingebaut, ohne Unterkunft (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan, Situationsplan)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04006 36374/AG

Gemeinde	Neuenhof	Ortsteil	Neuenhof
Flurname	HINTERHAU		
Koordinaten	2666410 1255380		
Namensvarianten	HINTERHAU ; Im Sandrain ; Neuenhof		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand am gegen Nordosten abfallenden Vorderhang im Raum Hinterhau (nördlich des Weilers Rüsler am Strassenübergang Neuenhof - Niederrohrdorf). Auf der Rückseite der Anlage Eingangsvorbau: Ursprünglich führte ein Laufgraben zur Eingangsschikane; diese wurde später mit einem Steigschacht abgeschlossen. 2,2 m x 3 m kleiner Kampfstand für 1 Mg. Die einfache Scharte wird lediglich durch eine Schartenstirn geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen unter der Leitung der 8. Div gebauter Mg-Stand, normale Minimalversion für eine frontale Waffenwirkung (ohne Flankenschild, beide Seitenwände 0,5 m dick). A 4004-A 4013 bilden einen verhältnismässig grossen, geschlossenen Stützpunkt beim Übe

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
20.1.1940: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
15.6.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 126 Sandrain abwehrbereit (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)
16.9.1993: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4018 [14])

Besondere Eigenschaften
27.6.1940: 1 Mg/Lmg, keine Pritschen, Mannschaftsbedarf 4 (BAr E 27/ 17356 Bd.5)
10.7.1940: Stand für 1 Mg inkl. Lafette, Ventilation eingebaut, ohne Unterkunft (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3180 : 47

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04007 36374/AH

Gemeinde	Neuenhof	Ortsteil	Neuenhof
Flurname	HINTERHAU		
Koordinaten	2666370 1255100		
Namensvarianten	HINTERHAU ; Sandrain-Hinterhau ; Neuenhof		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand am gegen Nordosten abfallenden Vorderhang im Raum Hinterhau (nördlich des Weilers Rüsler am Strassenübergang Neuenhof - Niederrohrdorf). Auf der Rückseite Eingangsvorbau: Vermutlich führte ursprünglich ein Laufgraben zur Eingangsschikane; diese wurde später mit einem Steigschacht abgeschlossen. 2,2 m x 3 m kleiner Kampfstand für 1 Mg. Die einfache Stufenscharte wird durch eine Schartenstirn und rechts durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen unter der Leitung der 8. Div gebauter Mg-Stand, normale Minimalversion für eine flankierende Waffenwirkung (mit Flankenschild, Wand der Feindseite mit 1 m dicker als die Normstärke von 0,5 m). A 4004-A 4013 bilden einen verhältnismässig gros

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
25.3.1940: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
15.6.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 134 Hinterhau abwehrbe- reit (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)
30.9.1940: Situationsplan Stände Sandrain-Hinterhau & Strassensperre Rüslerstrasse (B)
16.9.1993: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4018 [14])

Besondere Eigenschaften
27.6.1940: 1 Mg/Lmg, keine Pritschen, Mannschaftsbedarf 4 (BAr E 27/ 17356 Bd.5)
10.7.1940: Stand für 1 Mg inkl. Lafette, Ventilation eingebaut (ge- mäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan, Situationsplan)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04008 36374/AI

Gemeinde	Neuenhof	Ortsteil	Neuenhof
Flurname	HINTERHAU		
Koordinaten	2666380 1255120		
Namensvarianten	HINTERHAU ; Sandrain-Hinterhau ; Neuenhof		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand am gegen Nordosten abfallenden Vorderhang im Raum Hinterhau (nördlich des Weilers Rüsler am Strassenübergang Neuenhof - Niederrohrdorf). Auf der Rückseite der Anlage Eingangsvorbau: Ursprünglich führte ein Laufgraben zur Eingangsschikane; diese wurde später mit einem Steigschacht abgeschlossen. 2,2 m x 3 m kleiner Kampfstand für 1 Mg. Die einfache Scharte wird lediglich durch eine Schartenstirn geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen unter der Leitung der 8. Div gebauter Mg-Stand, normale Minimalversion für eine frontale Waffenwirkung (ohne Flankenschild, beide Seitenwände 0,5 m dick). A 4004-A 4013 bilden einen verhältnismässig grossen, geschlossenen Stützpunkt beim Übe

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
6.1.1940: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
15.5.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 124 Sandrain abwehrbereit (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)
30.9.1940: Situationsplan Stände Sandrain-Hinterhau & Strassensperre Rüslerstrasse (B)
16.9.1993: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4018 [14])

Besondere Eigenschaften
27.6.1940: 1 Mg/Lmg, keine Pritschen, Mannschaftsbedarf 4 (BAr E 27/ 17356 Bd.5)
10.7.1940: Stand für 1 Mg inkl. Lafette, Ventilation eingebaut (ge- mäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan, Situationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3180 : 48

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04009 36374/AJ

Gemeinde	Neuenhof	Ortsteil	Neuenhof
Flurname	HINTERHAU		
Koordinaten	2666360 1255180		
Namensvarianten	HINTERHAU ; Sandrain-Hinterhau, U 101 ; Neuenhof		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mannschaftsunterstand am gegen Nordosten abfallenden Vorderhang im Raum Hinterhau (nördlich des Weilers Rüsler am Strassenübergang Neuenhof - Niederrohrdorf), vollständig im Terrain eingegraben. Ursprünglich horizontaler Zulauf (Laufgraben); später vertikaler Einstieg (ein mit einem Deckel verschlossener Schacht) zum 3,5 m x 5,25 m grossen Mannschaftsraum.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Normaler unter der Leitung der 8. Div erstellter Mannschaftsunterstand für 16 Mann, etwas länger als üblich (5,25 m statt 5 m). A 4004-A 4013 bilden einen verhältnismässig grossen, geschlossenen Stützpunkt beim Übergang Rüsler (Bunker ehemals mit Laufgr

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
13.5.1940: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
Ende Juni 1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)
30.9.1940: Situationsplan Stände Sandrain-Hinterhau & Strassensperre Rüslerstrasse (B)
16.9.1993: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4018 [14])

Besondere Eigenschaften
10.7.1940: Mannschaftsunterkunft für 16 Mann, ohne Ventilation (ge- mäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan, Situationsplan)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04010 36374/AK

Gemeinde	Neuenhof	Ortsteil	Neuenhof
Flurname	HINTERHAU		
Koordinaten	2666220 1255390		
Namensvarianten	HINTERHAU ; Im Sandrain ; Neuenhof		
Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse		
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente		

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand am gegen Nordosten abfallenden Vorderhang im Raum Hinterhau (nördlich des Weilers Rüsler am Strassenübergang Neuenhof - Niederrohrdorf). An einer Seitenwand der Anlage Eingangsvorbau: Ursprünglich führte ein Laufgraben zur zwei- fach abgewinkelten Eingangsschikane, die mit einem Handgranatenauswurfrohr verteidigt werden konnte; diese wurde später mit einem Steigschacht abgeschlossen. 2,2 m x 3 m kleiner Kampfstand für 1 Mg. Die einfache Scharte wird lediglich durch eine Schartenstirn geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen unter der Leitung der 8. Div gebauter Mg-Stand, normale Minimalversion für eine frontale Waffenwirkung (ohne Flankenschild, beide Seitenwände 0,5 m dick). Unübliche Anlage des Eingangsvorbaus (an einer Seitenwand, zweifach abgewinkelt). A 40

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
20.1.1940: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
15.6.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 129 Sandrain abwehrbereit (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)
16.9.1993: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4018 [14])

Besondere Eigenschaften
Bkr für 1 Mg (Führer Limmatstellung, 13)
27.6.1940: 1 Mg/Lmg, keine Pritschen, Mannschaftsbedarf 4 (BAr E 27/ 17356 Bd.5)
10.7.1940: Stand für 1 Mg inkl. Lafette, Ventilation eingebaut (ge- mäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem Zweiten Weltkrieg, Baden 1997, 12ff., No 6
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3180 : 49

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04011 36374/AL

Gemeinde	Neuenhof	Ortsteil	Neuenhof
Flurname	HINTERHAU		
Koordinaten	2666280 1255380		
Namensvarianten	HINTERHAU ; Im Sandrain ; Neuenhof		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand am gegen Nordosten abfallenden Vorderhang im Raum Hinterhau (nördlich des Weilers Rüsler am Strassenübergang Neuenhof - Niederrohrdorf). An einer Seitenwand der Anlage Eingangsvorbau: Ursprünglich führte ein Laufgraben zur Eingangsschikane, die mit einem Handgranatenauswurfrohr verteidigt werden konnte; später wurde diese mit einem Steigschacht abgeschlossen. 2,2 m x 3 m kleiner Kampfstand für 1 Mg. Die einfache Scharte wird lediglich durch eine Schartenstirn geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen unter der Leitung der 8. Div gebauter Mg-Stand, normale Minimalversion für eine frontale Waffenwirkung (ohne Flankenschild, beide Seitenwände 0,5 m dick). Unübliche Anlage des Eingangsvorbaus (an einer Seitenwand). A 4004-A 4013 bilden ein

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
20.1.1940: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
15.6.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 128 Sandrain abwehrbereit (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)
16.9.1993: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4018 [14])

Besondere Eigenschaften
Bkr für 1 Mg (Führer Limmatstellung, 13)
27.6.1940: 1 Mg/Lmg, keine Pritschen, Mannschaftsbedarf 4 (BAr E 27/ 17356 Bd.5)
10.7.1940: Stand für 1 Mg inkl. Lafette, Ventilation eingebaut (ge- mäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem Zweiten Weltkrieg, Baden 1997, 12ff., No 7
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04012 35625/AA

Gemeinde	Neuenhof	Ortsteil	Neuenhof
Flurname	HINTERHAU		
Koordinaten	2666220 1255300		
Namensvarianten	HINTERHAU ; Sandrain ; Neuenhof		
Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse		
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente		

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Doppel-Mg-Werk am gegen Nordosten abfallenden Vorderhang im Raum Hinterhau (nördlich des Weilers Rüsler am Strassenübergang Neuenhof - Niederrohrdorf). Als Zulauf wurde der Laufgraben des Stützpunkts Rüsler in Form eines ca. 20 m lan- gen Betonstollens (mit Eingangsverteidigung inkl. Schikane & Karabinerscharte) angelegt; später mit Steigschacht abgeschlossen. Rechteckiger Waffenstand, der aus 2 durch eine Stichmauer getrennte Kampfräume für je 1 Mg besteht. 2 Leitern führen zur Mannschaftsunterkunft. Die Stufenscharten werden beidseits durch je einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Aussergewöhnlicher, sehr seltener Typ eines unter der Leitung der 8. Div errichteten Doppel-Mg-Werks (nur A 4061 gleichartig): Flankierwerk mit beidseitigen Flankenschilden, das sich aus 2 auf Typenplan Mg-Werk der 8. Div basierenden Kampfräumen zusammen-

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
11.9.1939: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
30.5.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 105 Sandrain abwehrbereit (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)

Besondere Eigenschaften
Bkr für 2 Mg (Führer Limmatstellung, 13)
27.6.1940: 2 Mg/Lmg, 6 Pritschen, Mannschaftsbedarf 12 (BAr E 27/ 17356 Bd.5)
10.7.1940: Stand für 2 Mg inkl. Lafette, Ventilation eingebaut, Un- terkunft für 6 Mann (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem Zweiten Weltkrieg, Baden 1997, 12f., No 3
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3180 : 50, 51, 52

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04013 36374/AM

Gemeinde	Neuenhof	Ortsteil	Neuenhof
Flurname	HINTERHAU		
Koordinaten	2666130 1255370		
Namensvarianten	HINTERHAU ; Sandrain, Mg-Stand 103 ; Neuenhof		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk am gegen Nordosten abfallenden Vorderhang im Raum Hinterhau (nördlich des Weilers Rüsler am Strassenübergang Neuenhof - Niederrohrdorf). Der Zugang erfolgte ursprünglich durch einen entlang der Rück- und einer Seitenwand angelegten Zulaufstollen (mit einer Karabinerscharte); nach der Zuschüttung des anschliessenden Laufgrabens wurde die rechte Öffnung zugemauert und die linke mit einem Steigschacht abgeschlossen. 2,2 m x 3 m grosser Kampfraum mit dünner Panzerplatte für 1 Mg. Vertikaler Abstieg zur Unterkunft. Stufenscharte wird lediglich durch eine Schartenstirn geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen unter der Leitung der 8. Div gebautes Mg-Werk, normale Minimalversion für eine frontale Waffenwirkung (ohne Flankenschild, beide Seitenwände 1,2 m dick), jedoch mit einem ungewöhnlichen Zulaufstollen. A 4004-A 4013 bilden verhältnismässig gr

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
11.11.1939: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
30.4.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 103 Sandrain abwehrbereit (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)
16.9.1993: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4018 [14])

Besondere Eigenschaften
Bkr für 1 Mg (Führer Limmatstellung, 13)
27.6.1940: 1 Mg/Lmg, 3 Pritschen, Mannschaftsbedarf 6 (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Stand für 1 Mg inkl. Lafette, Ventilation eingebaut, Un- terkunft für 3 Mann (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem Zweiten Weltkrieg, Baden 1997, 12ff., No 5
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3180 : 53

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04014 36374/AN

Gemeinde	Oberrohrdorf	Ortsteil	Oberrohrdorf
Flurname	RUESLER		
Koordinaten	2666130 1254740		
Namensvarianten	RUESLER ; Rüslerhau ; Oberrohrdorf		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger Artillerie-Beobachtungsbunker am Waldrand direkt neben dem Weiler Rüsler (Strassenübergang Neuenhof - Niederrohrdorf). Betonmonoblock mit 2 achteckigen, 2 m x 2 m grossen Ständen, über denen je 1 runde Stahlkuppel mit 2 schmalen Sehschlitzen eingebaut ist. Die beiden Stände, die mit einem Mannloch miteinander verbunden sind, sind über je eine mit Stützmauern gesicherte Treppe und eine Schikane zugänglich.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Von Truppen unter Leitung der 8. Div gebauter Artillerie-Doppel-Beobachtungsstand der F Art Abt 23. In der 8. Div entsprachen die jeweils über einem betonierten Unterstand eingebauten Stahlkuppeln mit 2 Sehschlitzen einer Norm (reiner Splitterschutz). Bes

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
2.3.1940: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
31.4.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke für die Artillerie im Raum 8. Div. Stand 510 fertig betoniert (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)
16.9.1993: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4018 [14])

Besondere Eigenschaften
Bkr für 2 Art Beob mit Unterstand (Führer Limmatstellung, 13)
27.6.1940: Beob-Stand F Art Abt 23 mit 2 Beob und 6 Pritschen (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Beob-Stand, Unterkunft für 6 Mann, ohne Ventilation (ge- mäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem Zweiten Weltkrieg, Baden 1997, 12ff., No 4 und 25f., No 37
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3180 : 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04015 36374/AO

Gemeinde	Fislisbach	Ortsteil	Fislisbach
Flurname	KANZEL		
Koordinaten	2665800 1255040		
Namensvarianten	KANZEL ; Oberhau ; Fislisbach		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger Artillerie-Beobachtungsbunker mit Unterstand am gegen Nordosten abfallenden Vorderhang im Raum Oberhau (nordwestlich des Weilers Rüsler am Strassenübergang Neuenhof - Niederrohrdorf). Ein langer, abgewinkelter Betonstollen verband einen Mannschaftsunterstand und 2 Betonmonoblöcke mit je 2 achteckigen, 2 m x 2 m grossen Ständen, über denen je 1 runde Stahlkuppel mit 2 schmalen Sehschlitzen eingebaut waren. Bereits liquidiert.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

2 von Truppen unter Leitung der 8. Div gebaute Artillerie-Doppel-Beobachtungsstände der F Art Abt 23, die mit einem Betonstollen mit einem Mannschaftsunterstand verbunden waren. In der 8. Div entsprachen die jeweils über einem betonierten Unterstand ein

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	

Annexbauten

Baugeschichte
1.3.1940: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
15.5.1940: Aufnahmeplan (B)
30.5.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke für die Artillerie im Raum 8. Div. Stand 505 I-III fertig betoniert (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)
16.9.1993: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4018 [14])

Besondere Eigenschaften
15.5.1940: F Art Abt 23, KP Kanzel. 505 I & II Beob-Stände, 505 III Mannschaftsunterstand (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Beob-Stand F Art Abt 23, 505 I & II mit je 2 Beob und 6 Pritschen, Mannschaftsunterstand 505 III mit 16 Pritschen (BAr E 27/ 17356 Bd.5)
10.7.1940: 2 Doppel-Beob-Stände, Unterkunft für 12 Mann, ohne Venti- lation (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmepläne)
Fotoarchiv ADAB	CD 3180 : 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04016 36374/AP

Gemeinde	Neuenhof	Ortsteil	Neuenhof
Flurname	RUESLER		
Koordinaten	2666350 1254810		
Namensvarianten	RUESLER ; unterhalb Rüsler ; Neuenhof		

Erste Nutzung	Stollen, tunnel
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckige, grossenteils mit Beton ausgekleidete Felskaverne am gegen Nordosten abfallenden Vorderhang im Raum Hinterhau (nördlich des Weilers Rüsler am Strassenübergang Neuenhof - Niederrohrdorf). Einstiegschacht, danach ca. 35 m langer, mit Beton verkleideter Stollen, der an 2 je 10 m x 1,4 m grossen Kavernen vorbei (1 davon wurde nicht betoniert) zum Notausgang geführt hat. Bereits eingedeckt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Kavernierter, grossenteils mit Beton verkleideter Stollen zur Bauzeit im Raum der 8. Div. Bestandteil der linear ausgerichteten Hauptabwehrlinie der «Limmatstellung». Anlage eingedeckt (Zustand Juli 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
4.4.1940: Plan betr. Eingänge (B)
12.4.1945: Aufnahmeplan (B)
16.9.1993: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4018 [14])

Besondere Eigenschaften
12.4.1945: Stollen (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan, Plan betr. Eingänge)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04017 36372/AA

Gemeinde	Fislisbach	Ortsteil	Fislisbach
Flurname	BERGWALD		
Koordinaten	2665165 1255060		
Namensvarianten	BERGWALD ; «Wega», Oberholz, Stand 102 ; Fislisbach		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mannschaftsunterstand im Bergwald ca. 1 km westlich des Übergangs Rüsler, etwa zu 2/3 im Terrain eingegraben und mit Rasenziegel überdeckt. Horizontaler, zuerst durch seitliche Stützmauern und dann durch eine Schikane geschützter Zulauf. 3,5 m x 7 m grosser Unterstand.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.5.1940: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)

15.7.1940: Voraussichtliches Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
28.9.1940: Situationsplan (Z A 4018 [14])
18.5.1994: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4018 [14])

Besondere Eigenschaften
10.7.1940: Stand, Unterkunft für 16 Mann, ohne Ventilation (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
	Z A 4018 [14] (Kopie Situationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3164 : 93, 94

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04018 36372/AB

Gemeinde	Fislisbach	Ortsteil	Fislisbach
Flurname	BERGWALD		
Koordinaten	2665300 1254860		
Namensvarianten	BERGWALD ; Bergwald ob Rüsler, Oberholz, Stollen 533, Werk 533 ; Fislisbach		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Kavernierter, grossenteils mit Beton verkleideter Abteilungs- bzw. Bataillons-Kommandoposten im Bergwald ca. 1 km westlich des Übergangs Rüsler. An einer Strassenkreuzung ungeschützer Eingang. Der gerade Eingangsstollen verzweigt sich nach ca. 22 m, rechts führt der Nebenstollen an 2 Nischen vorbei zu einer ca. 12 m x 5 m grossen, nicht ausgebauten Kaverne, links gelangt man durch den Mittelstollen an 3 Nischen vorbei zu einer ca. 12 m x 4 m grossen Kaverne und zum ca. 37 m langen Notausgangsstollen mit einem durch 2 Stützmauern und eine Eisentüre gesicherten Stollenmund.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Robert Wullschleger, Baugeschäft, Aarburg; Mi Kp 1; HD Bau-Det; Art & Inf
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

1940 durch Truppen begonnener, durch Baufirma weiter ausgebauter, aber nie beendeter Kommandoposten der F Art Abt 23 und des Geb S Bat 6 im ehemaligen Abschnitt der 8. Div («Limmatstellung»). Permanente Kommandoposten sind in der Armeestellung selten vorz

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
26.3.1940: Situationsplan. Über 2 Eingangsstollen erreicht man beide miteinander verbundene Trakte für die 2 Einheiten; gemeinsamer Ma- schinenraum; für jede Einheit je 1 Kommandoraum & 2 Mannschaftsunter- künfte; in beiden Trakten Erweiterung je 1 Stollens & 2 Nischen (B)
4.4.1940: Situationsplan. Gegenüber Plan vom 26.3. 1 der 2 Unter- kunftsräume für Of & kleiner, beide Kdo-Räume nicht mehr direkt mit- eitnander verbunden, in beiden Trakten nur Erweiterung je 1 Stollens vorgesehen. Unterkunftsräume für je 27 Mann & je 5 Of (Z A 4018 [14])
3.5.1940: Situationsplan mit Stand der Arbeiten (Aufnahme). Eingangs- stollen vollständig & anschliessend 2 Zulaufstollen teilweise (links ca. 9 m und rechts ca. 27 m) ausgebrochen (Z A 4018 [14])
16.7.1940: Aktivdienstbericht 1939/40 Mi Kp I. Am 7.5 1 Zug technisch & taktisch 8. Div unterstellt. 1 Halbzug bezog Unterkunft in Baracke im Bergwald ob Fislisbach & arbeitete an Zentrale für F Art Abt 23 & Geb S Bat 6 (Stollenbau, Aussprengung der Kdo- & Mannschaftsräume, Beginn des Ausbetonierens des hinteren Ausgangs). Rückkehr des Mi Zugs am 12.7 zur Kp. Bis am 25.6 immer Art & Inf für Schotterung zu- geteilt. 1 Woche lang betonierte 1 HD Baudet (BAr E 27/15047)
26.8.1940: Angebot der Baufirma, Fr. 64’020.- (Z A 4018 [15])
31.8.1940: Bauvertrag zwischen Kdo 2. AK und Baufirma, Vertragssumme Fr. 64’020.- Baubeginn auf 10-tätigen Abruf. Vollständige vertragli- che Fertigstellung innert 8 Wochen (Z A 4018 [15])
Okt. 1940-Febr. 1941: Bau (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
8.4.1941: Abrechnungsplan (Z A 4018 [14])
19.4.1941: Revidierte und durch Baugruppe Baden anerkannte Schlussab- rechnung der Baufirma, Fr. 56’616.- (Z A 4018 [15])
24.1.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Panzerungen, In- stallationen, Projekt und Bauleitung Fr. 56’600.- (Z A 4018 [14])

Besondere Eigenschaften
26.3.1940: Kommando-Zentrale F Art Abt 23 und Geb S Bat 6 (B)
4.4.1940: Kdo-Zentrale F Art Abt 23 und Geb S Bat 6 (Z A 4018 [14])
27.6.1940: Kdo-Zentrale F Art Abt 23, 40 Pritschen (BAr E 27/17356 Bd.5)
28.9.1940: 8167a Koord. 665.290/254.852 [Eingang bei Strassenkreu- zung], 8167b Koord. 665.315/254.920 (Z A 4018 [14])
24.1.1945: Kdo-Zentrale (Stollenbau) unvollendet (Z A 4018 [14])
5.12.1950: Stollen (Z A 4018 [14])

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Abrechnungsplan, Situationspläne 26.3., 4.4. & 3.5.1940)
Z A 4018 [14] (Kopie Situationsplan 4.4.1940, 3.5.1940,

	Abrechnungsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3164 : 95, 96

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04019 35641AA

Gemeinde	Obersiggenthal	Ortsteil	Obersiggenthal
Flurname	EICHMATTHOF		
Koordinaten	2666750 1260010		
Namensvarianten	EICHMATTHOF ; ; Obersiggenthal		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Ehemals einstöckiger, betonierter Lmg-Stand ca. 1 km östlich von Hertenstein. Bereits eingedeckt.

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Regional
Begründung
Anlage eingedeckt (Zustand Sept. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften

Wiederverwendung der Werknummer einer Anlage, die während des Zweiten Weltkriegs gebaut wurde: Inf-Werk Zürcherstrasse, AG 1256, 8175
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04020 35641AB

Gemeinde	Obersiggenthal	Ortsteil	Obersiggenthal
Flurname	BRAENNI		
Koordinaten	2665950 1260300		
Namensvarianten	BRAENNI ; Bränni ; Obersiggenthal		
Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM		
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente		

Objektbeschreibung

Ehemals einstöckiger, betonierter Lmg-Stand ca. 1 km östlich von Hertenstein. Bereits eingedeckt.

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Regional
Begründung
Anlage eingedeckt (Zustand Sept. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften

Wiederverwendung der Werknummer einer Anlage, die während des Zweiten Weltkriegs gebaut wurde: Inf-Werk Kreuzstein, AG 795, 8016
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04021 35623/AA

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	KLOSTERRUETI		
Koordinaten	2665300 1256320		
Namensvarianten	KLOSTERRUETI ; Klosterrüti ; Baden		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mannschaftsunterstand im Raum Klosterrüti (Bareggwald), vollständig im Terrain eingegraben. Vertikaler Einstieg zur 2,2 m x 3 m grossen Mannschaftsunterkunft, von der her man eine Felskaverne betritt (gemäss Aufnahmeplan). Unvollendet (der vorgesehene Kampfraum wurde nicht gebaut) und fast vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Mannschaftsunterstand zur Bauzeit im Abschnitt der 8. Div («Limmatstellung»). Anlage fast vollständig eingedeckt (Zustand Juli 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1.5.1940: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
15.6.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 164 Klosterrüti noch nicht abwehrbereit (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)
1.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4018 [14])

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04022 35623/AB

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	HOLLAENDER		
Koordinaten	2665255 1256450		
Namensvarianten	HOLLAENDER ; Holländer, bei Klosterrüti, Stand 101 ; Baden		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Doppel-Mg-Werk im Raum Klosterrüti (Bareggwald), ca. zur Hälfte im ebenen Terrain eingegraben. Auf der Rückseite der Anlage Eingangsvorbau mit Zulaufschikane, die mit einem Handgranatenauswurfrohr verteidigt werden konnte. Sechseckiger, mit einer Stichmauer unterteilter Kampfraum für 2 Mg mit 68° versetzten Schussfeldern. Eine Leiter führt zur Mannschaftsunterkunft für 12 Mann hinunter (Untergeschoss). Stufen- scharten werden lediglich mit je einer Schartenstirn geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Unter der Leitung der 8. Div errichtetes Doppel-Mg-Werk, Bestandteil der linear ausgerichteten Hauptabwehrlinie der «Limmatstellung». Typologisch bemerkenswert sind der sechseckige, fächerförmig in Richtung Scharten sich öffnende Grundriss und die fehlend

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
1.3.1940: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
1.6.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 101 Klosterrüti abwehrbe- reit (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)
12.8.1940: Situationsplan Raum Spittelau - Holländer. Stand 101 vor- handen (Z A 4018 [14])
1.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4018 [14])

Besondere Eigenschaften
Bkr für 2 Mg (Führer Limmatstellung, 13)
27.6.1940: 2 Mg/Lmg, 9 Pritschen, Mannschaftsbedarf 12 (BAr E 27/ 17356 Bd.5)
10.7.1940: Stand für 2 Mg inkl. Lafetten, Ventilation eingebaut (ge- mäss Aufnahmeplan)
12.8.1940: Stand 101, Koord. 665.257/256.442 (Z A 4018 [14])
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Stao ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 2 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugeschweisst (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 12f., No 17
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3173 : 105, 106

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04023 35623/AC

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	HOLLAENDER		
Koordinaten	2665220 1256485		
Namensvarianten	HOLLAENDER ; Holländer, bei Klosterrüti, Stand 121 ; Baden		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand im Raum Holländer (Bareggwald), etwa zu 2/3 im Terrain eingegraben. Über einen rechteckigen Steigschacht erreicht man den 2,2 m x 3 m kleinen Kampfstand für 1 Mg. Die einfache Scharte wird lediglich durch eine Schartenstirn geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Durch Truppen unter der Leitung der 8. Div gebauter Mg-Stand, normale Minimalversion für eine frontale Waffenwirkung (ohne Flankenschild, beide Seitenwände 0,5 m dick). Bestandteil der linear ausgerichteten Hauptabwehrlinie der «Limmatstellung». Im Kontex

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
20.12.1939: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
15.6.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 121 Klosterrüti abwehrbe- reit (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)
12.8.1940: Situationsplan Raum Spittelau - Holländer. Stand 121 vor- handen (Z A 4018 [14])
1.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzu- heben (Z A 4018 [14])

Besondere Eigenschaften
Bkr für 1 Mg (Führer Limmatstellung, 13)
27.6.1940: 1 Mg/Lmg, keine Pritschen, Mannschaftsbedarf 4 (BAr E 27/ 17356 Bd.5)
10.7.1940: Stand für 1 Mg inkl. Lafette, Ventilation eingebaut (ge- mäss Aufnahmeplan)
12.8.1940: Stand 121, Koord. 665.224/256.480 (Z A 4018 [14])
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Mg einge- zeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 12f., No 18
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3173 : 103

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04024 35621/AA

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	SPINNE		
Koordinaten	2665070 1256200		
Namensvarianten	SPINNE ; Dättwil-Spinne, Spittelau, Punkt 480, Stand 138 ; Baden		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Doppel-Mg-Werk im Stützpunkt Spittelau (Waldperimeter Baregg), etwa zu 1/3 im ebenen Terrain eingegraben. Eingangsvorbau mit abgewinkeltem Zulauf, der mit einem Handgranatenauswurfrohr verteidigt werden konnte. Achteckiger, mit einer Stichmauer unterteilter Kampfraum für 2 Mg mit nahezu rechtwinklig versetzten Schussfeldern zur Deckung des Zentrumsbunkers. Eine Leiter führt zur Mannschaftsunterkunft für 9 Mann hinunter (Untergeschoss). Scharten mit je einer Schartenstirn und einer dünnen Panzer- platte geschützt (hinter abklappbarem Schartendeckel verborgen).

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hch. Leemann, Baugeschäft, Winterthur-Töss
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch interessantes Doppel-Mg-Werk zur Bauzeit im Raum der 8. Div («Limmatstellung»): Achteckiger Grundriss mit rechteckig versetzten Schussfeldern, «schlauchartige» Stufenscharten ohne Flankenschild. Eine der wenigen von einer Bauunternehmung ausge

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

16.3.1940: Angebot der Bauunternehmung betr. Stand 138, Fr. 32’383.- (Z A 4018 [15])
23.3.1940: Bauvertrag betr. Kampfstände und Beobachterstand 136-140 bei Pkt. 480, Vertragssumme Fr. 162’565.- Für Stand 138 Fr. 30’116.- Bau sofort zu beginnen. Vollständig vertragliche Fertigstellung in- nerhalb von 10 Wochen (Z A 4018 [15])
14.5.1940: Baubeginn (gemäss Bauplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 138 bei Pkt. 480 noch nicht abwehrbereit (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Bauplan (Z A 4018 [14])
26.7.1940: Bauende (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
22.1.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Panzerungen, In- stallationen (Ventilationsrohre, Mg-Lafetten «Stäubli», Lmg-Aufsät- ze), Projekt/Bauleitung Fr. 45’900.- (Z A 4018 [14])
1.10.1985: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4018 [14])

Besondere Eigenschaften
Bkr für 2 Mg (Führer Limmatstellung, 13)
27.6.1940: 2 Mg/Lmg, 9 Pritschen, Mannschaftsbedarf 12 (BAr E 27/ 17356 Bd.5)
10.7.1940: 2 Mg, Unterkunft für 9 Mann, Ventilation nicht eingebaut (Z A 4018 [14])
12.8.1940: Punkt 480, Stand 138, Koord. 665.060/256.198 (A 4018 [14])
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 2 Mg einge- zeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
22.1.1945: Doppel-Mg-Stand (Z A 4018 [14])

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 12ff., No 10
Pläne	Z A 4018 [14] (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3164 : 60, 61

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04025 35621/AB

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	SPINNE		
Koordinaten	2664950 1256230		
Namensvarianten	SPINNE ; Dättwil-Spinne, Spittelau, Punkt 480, Stand 137 ; Baden		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Doppel-Mg-Werk im Stützpunkt Spittelau (Waldperimeter Baregg), etwa zur Hälfte im ebenen Terrain eingegraben. Eingangsvorbau mit abgewinkeltem Zulauf, der mit einem Handgranatenauswurfrohr verteidigt werden konnte. Mit einer Stichmauer unterteilter Kampfraum für 2 Mg mit ca. 180° entgegengesetzten Schussfeldern. Eine Leiter führt zur Mannschaftsunterkunft für 6 Mann hinunter (Untergeschoss). Scharten mit je einer Schartenstirn und einer dünnen Panzerplatte geschützt (hinter abklappbarem Schartendeckel verborgen); nur eine der beiden weist einen Flankenschild auf.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hch. Leemann, Baugeschäft, Winterthur-Töss
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Doppel-Mg-Werk zur Bauzeit im Raum der 8. Div («Limmatstellung»). Bemerkenswert sind die Grundrissform (kein Normbau), die «schlauchartigen» Stufenscharten und der nur auf einer der beiden Schartenseiten gebaute Flankenschild. Eine der wenigen von einer B

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
16.3.1940: Angebot der Bauunternehmung betr. Stand 137, Mg-Doppel- stand mit Unterkunft, Fr. 35’785.- (Z A 4018 [15])
23.3.1940: Bauvertrag betr. Kampfstände und Beobachterstand 136-140 bei Pkt. 480, Vertragssumme Fr. 162’565.- Für Stand 137 Fr. 33’281.- Bau sofort zu beginnen. Vollständig vertragliche Fertigstellung in- nerhalb von 6 Wochen (Z A 4018 [15])
3.5.1940: Plan betr. Ausbildung der Mg-Scharte-West und -Ost (B)
7.5.1940: Baubeginn (gemäss Bauplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 137 bei Pkt. 480 noch nicht abwehrbereit (BAr E 27/17356 Bd.5)
28.6.1940: Bauende (gemäss Bauplan)
10.7.1940: Bauplan (Z A 4018 [14])
22.1.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Panzerungen, In- stallationen (Ventilationsrohre, Mg-Lafetten «Stäubli», Lmg-Aufsät- ze), Projekt/Bauleitung Fr. 49’700.- (Z A 4018 [14])
1.10.1985: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4018 [14])

Besondere Eigenschaften
Bkr für 2 Mg (Führer Limmatstellung, 13)
27.6.1940: 2 Mg/Lmg, 6 Pritschen, Mannschaftsbedarf 12 (BAr E 27/ 17356 Bd.5)
10.7.1940: 2 Mg, Unterkunft für 6 Mann, Ventilation nicht eingebaut (Z A 4018 [14])
12.8.1940: Punkt 480, Stand 137, Koord. 664.953/256.216 (A 4018 [14])
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 2 Mg einge- zeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
22.1.1945: 2 Mg (Z A 4018 [14])

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 12f., No 11
Pläne	Z A 4018 [14] (Kopie Bauplan) B (Original Plan betr. Ausbildung der Mg-Scharte-Ost)
Fotoarchiv ADAB	CD 3164 : 62, 63

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04026 35621/AC

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	SPINNE		
Koordinaten	2664920 1256050		
Namensvarianten	SPINNE ; Dättwil-Spinne, Spittelau, Punkt 480, Stand 139 ; Baden		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Doppel-Mg-Werk im Stützpunkt Spittelau (Waldperimeter Baregg), etwa zur Hälfte im ebenen Terrain eingegraben. Eingangsvorbau mit abgewinkeltem Zulauf, der mit einem Handgranatenauswurfrohr und einer Karabiner-Scharte verteidigt werden konnte. Mit einer Stichmauer unterteilter Kampfraum für 2 Mg mit diagonalen Schussfeldern. Eine Leiter führt zur Mannschaftsunterkunft für 6 Mann hinunter (Untergeschoss). Scharten mit je einer hervorstehenden Schartenstirn und einer dünnen Panzerplatte geschützt (hinter abklappbarem Schartendeckel verborgen).

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hch. Leemann, Baugeschäft, Winterthur-Töss
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Doppel-Mg-Werk zur Bauzeit im Raum der 8. Div («Limmatstellung»). Bemerkenswert sind die Grundrissform (kein Normbau), die verhältnismässig dünne Längsseite (1,2 m statt 1,6 m), die «schlauchartigen» Stufenscharten und die Karabinerscharte im Eingangsvorb

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
16.3.1940: Angebot der Bauunternehmung betr. Stand 139, Mg-Doppel- stand mit Unterkunft, Fr. 35’785.- (Z A 4018 [15])
23.3.1940: Bauvertrag betr. Kampfstände und Beobachterstand 136-140 bei Pkt. 480, Vertragssumme Fr. 162’565.- Für Stand 139 Fr. 33’281.- Bau sofort zu beginnen. Vollständig vertragliche Fertigstellung in- nerhalb von 10 Wochen (Z A 4018 [15])
3.5.1940: Plan betr. Ausbildung der Mg-Scharte-Ost (B)
15.5.1940: Baubeginn (gemäss Bauplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 139 bei Pkt. 480 noch nicht abwehrbereit (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Bauplan (Z A 4018 [14])
2.8.1940: Bauende (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
22.1.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Panzerungen, In- stallationen (Ventilationsrohre, Mg-Lafetten «Stäubli», Lmg-Aufsät- ze), Projekt/Bauleitung Fr. 46’800.- (Z A 4018 [14])
1.10.1985: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4018 [14])

Besondere Eigenschaften
Bkr für 2 Mg (Führer Limmatstellung, 13)
27.6.1940: 2 Mg/Lmg, 6 Pritschen, Mannschaftsbedarf 12 (BAr E 27/ 17356 Bd.5)
10.7.1940: Stand für 2 Mg inkl. Lafetten, Unterkunft für 6 Mann, Ven- tilation nicht eingebaut (gemäss Aufnahmeplan)
12.8.1940: Stand 139, Koord. 664.916/256.059 (Z A 4018 [14])
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 2 Mg einge- zeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugeschweisst (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem Zweiten Weltkrieg, Baden 1997, 12f., No 9
Pläne	B (Original Bauplan, Plan betr. Ausbildung der Mg-Scharte-Ost) Z A 4018 [14] (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3164 : 64, 65

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04027 35621/AD

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	SPINNE		
Koordinaten	2664890 1256165		
Namensvarianten	SPINNE ; Dättwil-Spinne, Spittelau, Punkt 480, Stand 136 ; Baden		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk im Stützpunkt Spittelau (Waldperimeter Baregg), etwa zu 1/3 im ebenen Terrain eingegraben. Auf der Rückseite Eingangsvorbau mit abgewinkeltem Zulauf, der mit einem Handgranatenauswurfrohr verteidigt wurde. Fünfeckiger, 8 m x 3,5 m grosser Kampfraum für 1 Ik, 1 Beob und 1 Mg mit frontaler Wirkung auf die dortige Strassenspinne. Leiter führt zur Mannschaftsunterkunft für 18 Mann hinunter (Untergeschoss). Scharten mit dünnen Panzerplatten, einem Handgranatenauswurfrohr und einer Schartenstirn geschützt (hinter abklappbarem Schartendeckel verborgen).

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hch. Leemann, Baugeschäft, Winterthur-Töss
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Unter der Leitung der 8. Div errichtetes Inf-Werk («Limmatstellung»). Typologisch bemerkenswert sind die Lage (Hinterhang), der frontal ausgerichtete Schussraum (deshalb ohne Flankenschild), die «schlauchartige» Stufenscharten sowie die abgerundeten Ausse

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
16.3.1940: Angebot der Bauunternehmung betr. Stand 136, Mg und Ik mit Unterkunft, Fr. 53’650.- (Z A 4018 [15])
23.3.1940: Bauvertrag betr. Kampfstände und Beobachterstand 136-140 bei Pkt. 480, Vertragssumme Fr. 162’565.- Für Stand 136 Fr. 47’104.- Bau sofort zu beginnen. Vollständig vertragliche Fertigstellung in- nerhalb von 6 Wochen (Z A 4018 [15])
15.4.1940: Baubeginn (gemäss Bauplan)
14.6.1940: Bauende (gemäss Bauplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 136 bei Pkt. 480 abwehr- bereit (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Bauplan (Z A 4018 [14])
22.1.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Panzerungen, In- stallationen (Ventilationsrohre, Mg- & Ik-Lafette «Stäubli», Lmg-Auf- satz), Projekt/Bauleitung Fr. 61’000.- (Z A 4018 [14])
28.5.1955: Kreditbewilligung von Fr. 10’500.- durch AGF für Umbau der Schartenfront infolge Richtungsänderung der Hauptschussachse für Ik und Mg (Z A 4018 [14])
6.9.1955: Vertrag mit Heimgartners Erben, Fislisbach betr. Ergän- zungsarbeiten (Z A 4018 [14])
25.10.1955: Kdt FW Kp 5 bittet Kdo Festungskreis 2 zu veranlassen, dass K + W Thun die 4,7 cm Ik-Pivotlafette eingebaue (Z A 4018 [14])
26.10.1955: Vorläufige Abnahme Ergänzungsarbeiten (Z A 4018 [14])
8.11.1955: Rechnung von Heimgartners Erben, Fislisbach, Fr. 9’865.- (Z A 4018 [14])
17.12.1955: Kdt FW Kp 5 teilt Kdo Festungskreis 2 mit, dass Scharten- lafette vom Z Mag FWK inzwischen eingebaut worden sei (Z A 4018 [14])
1.10.1985: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4018 [14])

Besondere Eigenschaften
Bkr für 1 Ik, 1 Mg, 1 Beob (Führer Limmatstellung, 13)
27.6.1940: 1 Ik, 1 Mg/Lmg. 1 Beob, 18 Pritschen, Mannschaftsbedarf 20 (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Stand für 1 Ik, 1 Mg & 1 Beob inkl. Lafetten. Unterkunft für 10 Mann, Ventilation eingebaut (Z A 4018 [14])
12.8.1940: Stand 136, Koord. 664.894/256.167 (Z A 4018 [14])
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Ik und 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
22.1.1945: 1 Ik, 1 Mg (Z A 4018 [14])

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem Zweiten Weltkrieg, Baden 1997, 12ff., No 8
	Lüem/Steigmeier, Die Limmatstellung im Zweiten Weltkrieg, Baden 1997, 66
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
	Z A 4018 [14] (Kopie Bauplan)

Fotoarchiv CD 3164 : 66
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04028 35623/AD

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	HOLLAENDER		
Koordinaten	2665120 1256530		
Namensvarianten	HOLLAENDER ; Holländer, Brunnmattstrasse ; Baden		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand im Raum Holländer (Bareggwald), etwa zu 2/3 im Terrain eingegraben. Zunächst erreichte man diese Anlage über einen Laufgraben. Seitdem dieser eingedeckt ist, steigt man vertikal in einen kleinen Eingangsvorbau ein, um in den 2,2 m x 3 m grossen Kampfstand für 1 Mg zu gelangen. Die einfache Stufenscharte wird durch eine Schartenstirn und rechts durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Durch Truppen unter der Leitung der 8. Div gebauter Mg-Stand, normale Minimalversion für eine flankierende Waffenwirkung (mit Flankenschild, Wand der Feindseite mit 1 m dicker als die Normstärke von 0,5 m). Bestandteil der linear ausgerichteten Hauptabweh

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
10.2.1940: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
31.5.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 109 Brunnmattstr. noch nicht abwehrbereit (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)
12.8.1940: Situationsplan Raum Spittelau - Holländer. Stand 109 vor- handen (Z A 4018 [14])
1.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4018 [14])

Besondere Eigenschaften
27.6.1940: 1 Mg/Lmg, keine Pritschen, Mannschaftsbedarf 4 (BAr E 27/ 17356 Bd.5)
10.7.1940: Reg-Nr. 8026, 109, AG 804, Koord. 665.077/256.518, Stand für 1 Mg inkl. Lafette, Ventilation eingebaut, ohne Unterkunft (ge- mäss Aufnahmeplan)
12.8.1940: Stand 109, Koord. 665.011/256.518 (Z A 4018 [14])
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Stao ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3173 : 104

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04029 35623/AE

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	HOLLAENDER		
Koordinaten	2665080 1256510		
Namensvarianten	HOLLAENDER ; Holländer, Tobeln ; Baden		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand im Raum Holländer (Bareggwald), etwa zu 2/3 im Terrain eingegraben. Über einen rechteckigen Steigschacht erreicht man den 2,2 m x 3 m klei- nen Kampfstand für 1 Mg. Die einfache Scharte wird lediglich durch eine Schartenstirn geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen unter der Leitung der 8. Div gebauter Mg-Stand, normale Minimalversion für eine frontale Waffenwirkung (ohne Flankenschild, beide Seitenwände 0,5 m dick). Bestandteil der linear ausgerichteten Hauptabwehrlinie der «Limmatstellung». Im Kontex

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
14.2.1940: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
11.4.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 104 Tobeln abwehrbereit (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)
12.8.1940: Situationsplan Raum Spittelau - Holländer. Stand 104 vor- handen (Z A 4018 [14])
1.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4018 [14])

Besondere Eigenschaften
Bkr für 1 Mg (Führer Limmatstellung, 13)
27.6.1940: 1 Mg/Lmg, keine Pritschen, Mannschaftsbedarf 4 (BAr E 27/ 17356 Bd.5)
10.7.1940: Stand für 1 Mg inkl. Lafette, Ventilation eingebaut (ge- mäss Aufnahmeplan)
12.8.1940: Stand 104, Koord. 665.124/256.533 (Z A 4018 [14])
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Stao ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 12f., No 13
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3173 : 102

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04030 35623/AF

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	HOLLAENDER		
Koordinaten	2665065 1256600		
Namensvarianten	HOLLAENDER ; Holländer, Brunnmattstrasse, Stand 127 ; Baden		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand im Raum Holländer (Bareggwald), etwa zu 2/3 im Terrain eingegraben. Zunächst erreichte man diese Anlage über einen Laufgraben. Seitdem dieser eingedeckt ist, steigt man vertikal in einen kleinen Eingangsvorbau ein, um in den 2,2 m x 3 m grossen Kampfstand für 1 Mg zu gelangen. Die einfache Scharte wird lediglich durch eine Schartenstirn geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen unter der Leitung der 8. Div gebauter Mg-Stand, normale Minimalversion für eine frontale Waffenwirkung (ohne Flankenschild, beide Seitenwände 0,5 m dick). Bestandteil der linear ausgerichteten Hauptabwehrlinie der «Limmatstellung». Im Kontex

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.2.1940: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
11.4.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 127 Brunnmattstr. abwehr- bereit (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)
12.8.1940: Situationsplan Raum Spittelau - Holländer. Stand 127 vor- handen (Z A 4018 [14])
1.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4018 [14])

Besondere Eigenschaften
27.6.1940: 1 Mg/Lmg, keine Pritschen, Mannschaftsbedarf 4 (BAr E 27/ 17356 Bd.5)
10.7.1940: Stand für 1 Mg inkl. Lafette, Ventilation eingebaut (ge- mäss Aufnahmeplan)
12.8.1940: Stand 127, Koord. 665.068/256.599 (Z A 4018 [14])
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Stao ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3173 : 101

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04031 35623/AG

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	HOLLAENDER		
Koordinaten	2665010 1256685		
Namensvarianten	HOLLAENDER ; Holländer, Im Liebenfels, Stand 135 ; Baden		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand im Raum Holländer (Bareggwald), etwa zu 2/3 im Terrain eingegraben. Zunächst erreichte man diese Anlage über einen Laufgraben. Seitdem dieser eingedeckt ist, steigt man vertikal in einen kleinen Eingangsvorbau ein, um in den 2,2 m x 3 m grossen Kampfstand für 1 Mg zu gelangen. Die einfache Stufenscharte wird durch eine Schartenstirn und links durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen unter der Leitung der 8. Div gebauter Mg-Stand, normale Minimalversion für eine flankierende Waffenwirkung (mit Flankenschild, Wand der Feindseite mit 1 m dicker als die Normstärke von 0,5 m). Bestandteil der linear ausgerichteten Hauptabweh

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1.4.1940: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
15.6.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 135 Liebenfels abwehrbe- reit (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)
12.8.1940: Situationsplan Raum Spittelau - Holländer. Stand 135 vor- handen (Z A 4018 [14])
1.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4018 [14])

Besondere Eigenschaften
Bkr für 1 Mg (Führer Limmatstellung, 13)
27.6.1940: 1 Mg/Lmg, keine Pritschen, Mannschaftsbedarf 4 (BAr E 27/ 17356 Bd.5)
10.7.1940: Stand für 1 Mg inkl. Lafette, Ventilation eingebaut (ge- mäss Aufnahmeplan)
12.8.1940: Stand 135, Koord. 665.014/256.687 (Z A 4018 [14])
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Stao ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 12f., No 14
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3180 : 1

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04032 35623/AH

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	HOLLAENDER		
Koordinaten	2665010 1256840		
Namensvarianten	HOLLAENDER ; Holländer, Im Liebenfels, Stand 133 ; Baden		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand im Raum Holländer (Bareggwald), etwa zu 2/3 im Terrain eingegraben. Über einen Steigschacht erreicht man einen Vorraum, der direkt an die feindabgewandte Seitenwand und Rückseite des Mg-Stands angebaut ist. 2,2 m x 3 m grosser Kampfstand für 1 Mg. Die einfache Stufenscharte wird durch eine Schartenstirn und rechts durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Durch Truppen unter der Leitung der 8. Div gebauter Mg-Stand, normale Minimalversion für eine flankierende Waffenwirkung (mit Flankenschild, Wand der Feindseite mit 1 m dicker als die Normstärke von 0,5 m). Unüblich ist ein relativ grosser, auf derselben

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1.4.1940: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
1.6.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 133 Liebenfels abwehrbe- reit (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)
12.8.1940: Situationsplan Raum Spittelau - Holländer. Stand 133 vor- handen (Z A 4018 [14])
1.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzu- heben (Z A 4018 [14])

Besondere Eigenschaften
Bkr für 1 Mg (Führer Limmatstellung, 13)
27.6.1940: 1 Mg/Lmg, keine Pritschen, Mannschaftsbedarf 4 (BAr E 27/ 17356 Bd.5)
10.7.1940: Stand für 1 Mg inkl. Lafette, Ventilation eingebaut (ge- mäss Aufnahmeplan)
12.8.1940: Stand 133, Koord. 665.022/256.833 (Z A 4018 [14])
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Stao ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 12f., No 15
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3180 : 2

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04033 35622/AA

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	MEIERHOF		
Koordinaten	2664525 1257550		
Namensvarianten	MEIERHOF ; W 49, Sperre Meierhof Los I ; Baden		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Unterstand Typ U W 1.50 für Panzerabwehrkanone samt Bedienungsmannschaft an der bewaldeten, rechten Flanke des Engnis Meierhof (südwestlich von Baden). Er besteht aus einem gegen Geschosssplitter geschützten Vorraum mit einer Öffnung auf der linken Seite (wahrscheinlich provisorischer Abstellraum für die Waffe) und einem mit einer breiten Stahlblechtüre abschliessbaren, 3,2 m x 6 m grossen Unterstand (für Waffe und Mannschaft).

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Biland & Cie., Bauunternehmung, Baden
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Normaler, im Rahmen der Verstärkung der Limmatstellung errichteter BBB-Betonunterstand für Panzerabwehrkanone und Mannschaft - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U W 1.50) von einem Bauunternehmer gebaut.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
10.7.1944: Typenplan U W 1.50 (Z A 4033)
10.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 25’613.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.318)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände und Hindernisse Los 1 und 2 Meier- hof. Los 1: Stand 49 Fr. 25’613.-, Tankhindernis Fr. 39’096.-, Draht- hindernis Fr. 972.-, Tankbarrikade Fr. 6’848.- Los 2: Stand 51 Fr. 28’552.-, Tankbarrikade Fr. 4’098.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.318)
18.7.1944: Bauvertrag (gemäss Bauvertrag)
30.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)
7.11.1944: Aufnahmeplan (Z A 4033)
28.11.1944: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten (Z A 4033)
13.12.1944: Aufstellung des BBB betr. Mehr- und Minderkosten Sperre Meierhof. Mehrkosten von Fr. 955.- inbesondere bei Aushub (Pickel- fels) und Steinschüttung (Z A 4033)
9.2.1945: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 26’567.- an (Z A 4033)
14.7.1993: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4033)

Besondere Eigenschaften
7.11.1944: Limmatstellung Verstärkung 1944. Stand 49: U W 1.50, Ein- gang links (Z A 4033)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 4033 (Kopie Aufnahmeplan, Typenplan)
Fotoarchiv	CD 4082 : 58
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04034 35622/AB

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	MEIERHOF		
Koordinaten	2664430 1257550		
Namensvarianten	MEIERHOF ; M 51, Sperre Meierhof Los II ; Baden		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Mannschaftsunterstand für 20 Mann (Typ U 20 1.50) an der bewaldeten, rechten Flanke des Engnis Meierhof (südwestlich von Baden). Er besteht aus zwei Vorbauten mit je einem gedeckten, abgewinkelten Zulauf und 2 abschliessbaren Türen sowie dem 3,4 m x 6,3 m grossen Unterstand.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Biland & Cie., Bauunternehmung, Baden
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Normaler BBB-Mannschaftsunterstand mit 1,5 m dicken Betonmauern für 20 Mann - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U 20 1.50) von einem Bauunternehmer gebaut. Eines der wenigen Exemplare dieses Bautyps im Kanton AG. Im Rahmen der Verstärkung der Limma

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
28.6.1944: Typenplan (Z A 4033)
10.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 28’552.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.318)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände und Hindernisse Los 1 und 2 Meier- hof. Los 1: Stand 49 Fr. 25’613.-, Tankhindernis Fr. 39’096.-, Draht- hindernis Fr. 972.-, Tankbarrikade Fr. 6’848.- Los 2: Stand 51 Fr. 28’552.-, Tankbarrikade Fr. 4’098.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.318)
18.7.1944: Bauvertrag (gemäss Bauvertrag)
30.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)
4.11.1944: Bauplan (Z A 4033) (für 4756c)
28.11.1944: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten (Z A 4033)
13.12.1944: Aufstellung des BBB betr. Mehr- und Minderkosten. Mehr- kosten von Fr. 495.- Das Ausmass des Aushubs sei kleiner als im An- gebot vorgesehen gewesen (Z A 4033)
9.2.1945: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 25’290.- an (Z A 4033)
14.7.1993: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4033)

Besondere Eigenschaften
7.11.1944: Limmatstellung Verstärkung 1944. Stand 51: U 20 1.50 (Z A 4033)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 4033 (Kopie Aufnahmeplan, Typenplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.26 (Kopie Typenplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 4082 : 59, 60

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04035 35620/AA

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	ZIEGELHUETTE		
Koordinaten	2664075 1257035		
Namensvarianten	ZIEGELHUETTE ; M 54, Ziegelhütte ; Baden		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Mannschaftsunterstand für 20 Mann (Typ U 20 1.50) an der bewaldeten, rechten Flanke des Engnis Ziegelhütte (südwestlich von Meierhof/Baden). Er besteht aus zwei Vorbauten mit je einem gedeckten, abgewinkelten Zulauf und 2 abschliessbaren Türen sowie dem 3,4 m x 6,4 m grossen Unterstand.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Mäder AG, Hoch- und Tiefbau, Baden
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Normaler BBB-Mannschaftsunterstand mit 1,5 m dicken Betonmauern für 20 Mann - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U 20 1.50) von einem Bauunternehmer gebaut. Im Rahmen der Verstärkung der Limmatstellung 1944 für Truppen gebaut, welche das Engnis Ziege

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
28.6.1944: Typenplan U 20 1.50 (Z A 4033)
10.7.1944: Angebot der Bauunternehmung betr. U 20 1.50 Eingang links, Fr. 36’611.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.318)
24.7.1944: Bauvertrag betr. Stände und Hindernisse Ziegelhütte, Fr. 125’861.- Stand 52 Fr. 30’210.-, Stand 53 Fr. 32’611.-, Stand 54 Fr. 32’611.-, Tankhindernis Fr. 28’263.-, Drahthindernis Fr. 2’167.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.318)
25.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
30.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)
3.11.1944: Aufnahmeplan (Z A 4033)
28.11.1944: Vorläufige Abnahme (Z A 4033)
24.4.1945: Schlussabrechnung von Fr. 30’504.- durch BBB anerkannt (Z A 4033)
[o. Dat.]: Aufstellung des BBB betr. Mehr- und Minderkosten. Minder- kosten von Fr. 2’107.- (Z A 4033)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 4033 (Kopie Aufnahmeplan, Typenplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.26 (Kopie Typenplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3164 : 81, 82

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04036 35622/AC

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	ZIEGELHUETTE		
Koordinaten	2664070 1257830		
Namensvarianten	ZIEGELHUETTE ; Ziegelhütte, Pkt. 443 ; Baden		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk an der bewaldeten, linken Flanke des Engnis Meierhof (südwestlich von Baden), zu etwas mehr als der Hälfte im leicht abfallenden Terrain eingegraben. Auf der Rückseite Eingangsvorbau mit verikalem Einstieg, der mit einem Handgranatenauswurfrohr verteidigt werden konnte. 2,2 m x 3 m grosser Kampfraum mit dünner Pan- zerplatte für 1 Mg mit einem frontalen Wirkungsraum. Vertikaler Abstieg zur Unterkunft. Die Stufenscharte wird lediglich durch eine Schartenstirn geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen unter der Leitung der 8. Div gebautes Mg-Werk, normale Minimalversion für eine frontale Waffenwirkung (ohne Flankenschild, beide Seitenwände 1,2 m dick). Objekt einer wichtigen, aber bereits teilweise liquidierten Talsperre der Armeestellung

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
10.11.1939: Baubeginn (gemäss Aufnahemplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 306 bei Pkt. 443 abwehr- bereit (BAr E 27/17356 Bd.5)
30.6.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
29.8.1940: Aufnahmeplan (B)
1.4.1941: Situationsplan Sperre Meierhof, Ziegelhütte. Anlage 8043 [Mg-Stand?] fertig (Z A 4033)
1.10.1985: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuheben (Z A 4033)

Besondere Eigenschaften
Bkr für 1 Mg (Führer Limmatstellung, 17)
27.6.1940: 1 Mg/Lmg, 3 Pritschen, Mannschaftsbedarf 6 (BAr E 27/17356 Bd.5)
29.8.1940: Stand für 1 Mg inkl. Lafette, Ventilation eingebaut, Un- terkunft für 3 Mann (gemäss Aufnahmeplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Stao ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
31.5.1960: Mg-Stand, Truppenwerk (Z T 2041)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 16f., No 13
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 4082 : 61

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04037 35622/AD

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	ZIEGELHUETTE		
Koordinaten	2664080 1257800		
Namensvarianten	ZIEGELHUETTE ; N Ziegelhütte ; Baden		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk an der bewaldeten, linken Flanke des Engnis Meierhof (südwestlich von Baden), zu etwas mehr als der Hälfte im leicht abfallenden Terrain eingegraben. Auf der Rückseite der Anlage Eingangsvorbau mit vertikalem Einstieg (zuvor Laufgraben), der mit einem Handgranatenauswurfrohr verteidigt werden konnte. Siebeneckiger, 5,2 m x 3,5 m grosser Kampfraum für 1 mobile Ik. Vertikaler Abstieg zur Mannschafts- unterkunft. Die Stufenscharte wird durch ein Handgranatenauswurfrohr und linkerhand einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen unter der Leitung der 8. Div gebautes Inf-Werk, normale Minimalversion für 1 Ik mit frontaler Wirkung (ohne Flankenschild, Front- und Seitenwände 1,6 m und Rückwand 1,2 m dick). Objekt einer wichtigen, aber bereits teilweise liquidierten Tal

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
10.2.1940: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
26.6.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 313 N Ziegelhütte noch nicht abwehrbereit (BAr E 27/17356 Bd.5)
30.8.1940: Aufnahmeplan (B)
1.4.1941: Situationsplan Sperre Meierhof, Ziegelhütte. Anlage 8044 [Ik-Stand?] fertig (Z A 4033)
1.10.1985: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuheben (Z A 4033)

Besondere Eigenschaften
Bkr für 1 Ik (Führer Limmatstellung, 17)
27.6.1940: 1 Ik, 12 Pritschen, Mannschaftsbedarf 12 (BAr E 27/17356 Bd.5)
30.8.1940: Stand für 1 Ik inkl. Lafette, Ventilation nicht eingebaut, Unterkunft für 12 Mann (gemäss Aufnahmeplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Stao ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Ik eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
31.5.1960: Ik-Stand, Truppenwerk (Z T 2041)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 16f., No 14
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 4082 : 62

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04038 35623/AI

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	BAREGG TUNNEL		
Koordinaten	2664950 1256900		
Namensvarianten	BAREGG TUNNEL ; N 1 Bareggtunnel ; Baden		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Unterstand im Verbindungsstollen zwischen den Röhren Nord und Süd des Bareggtunnels (Autobahn A 1). Er besteht aus 3 nebeneinander liegenden Räumen: Die beiden äusseren weisen je 2 Türen auf, wobei nur diejenige gegen die Tunnel hin eine Schleuse aufweist. Nur der mittlere weist eine Ventilation auf.

Projektverfasser	AGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Aussergewöhnlicher Unterstand wegen seiner Lage (in einem Verbindungsstollen des Autobahntunnels Baregg), seiner Baugeschichte (erst 1965 im Rahmen des Baus der Autobahn A 1 errichtet) und seines Typs (3 nebeneinander liegende, gegen aussen mit einer Schl

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
21.6.1965: Bauplan (Z A 4033)

Besondere Eigenschaften
Wiederverwendung der Werknummer einer Anlage, die während des Zweiten Weltkriegs gebaut wurde: Beobachtungsstand Ziegelhütte, AG 814/3, 8046.
21.6.1965: Unterstand in Verbindungsstollen (Z A 4265)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	Z A 4033 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3180 : 3, 4 [Beob, der diese Werknummer vorher trug]

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04039 35622/AE

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	ZIEGELHUETTE		
Koordinaten	2663880 1257550		
Namensvarianten	ZIEGELHUETTE ; Ziegelhütte ; Baden		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk an der bewaldeten, linken Flanke des Engnis Meierhof (südwestlich von Baden), zu etwas mehr als der Hälfte im leicht abfallenden Terrain eingegraben. Auf der Rückseite Eingangsvorbau mit abgewinkeltem Zulauf (Treppe), der mit einem Handgranatenauswurfrohr verteidigt werden konnte. 2,2 m x 3 m grosser Kampfraum mit dünner Panzerplatte für 1 Mg. Vertikaler Abstieg zur Unterkunft. Schartenseite wird durch einen Handgranatenauswurfrohr und linkerhand durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen unter der Leitung der 8. Div gebautes Mg-Werk, normale Minimalversion für eine flankierende Waffenwirkung (mit Flankenschild, Wand der Feindseite mit 1,6 m dicker als die Normstärke von 1,2 m). Objekt einer wichtigen, aber bereits teilweise

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
20.2.1940: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
30.6.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 305 bei Ziegelhütte ab- wehrbereit (BAr E 27/17356 Bd.5)
26.8.1940: Aufnahmeplan (B)
1.4.1941: Situationsplan Sperre Meierhof, Ziegelhütte. Anlage 8047 [Mg-Stand?] fertig (Z A 4033)
1.10.1985: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuheben (Z A 4033)

Besondere Eigenschaften
Bkr für 1 Mg (Führer Limmatstellung, 17)
27.6.1940: 1 Mg/Lmg, 3 Pritschen, Mannschaftsbedarf 6 (BAr E 27/17356 Bd.5)
26.8.1940: Stand für 1 Mg inkl. Lafette, Ventilation eingebaut, Un- terkunft für 3 Mann (gemäss Aufnahmeplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Stao ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 16f., No 15
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 4082 : 63, 64, 65, 66

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04040 35622/AF

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	ZIEGELHUETTE		
Koordinaten	2664040 1257475		
Namensvarianten	ZIEGELHUETTE ; Ziegelhütte-Ost, Dättwil-Ziegelhütte, Mg-Stand 307, Kehlstrasse ; Baden		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Doppel-Mg-Werk (Inf-Werk?) an der linken Flanke des Engnis Meierhof (SW Baden). Auf Rückseite Eingangsvorbau mit geradem, gedecktem Zulauf, der mit Handgranatenauswurfrohr verteidigt wurde. Der mit einer Stichmauer unterteilte Kampfraum weist 2 ca. 44° versetzte Feuerlinien auf: Während links 1 Beob (Ik?) und 1 Mg auf das bereits abgebrochene GPH T 2041 gewirkt haben, waren rechts 1 Mg und 1 Beob auf die Hauptstrasse Baden - Mellingen ausgerichtet. Leiter führt zu Mannschaftsunterkunft hinunter. Scharten mit Schartentöpfen (nur Beob) und Handgranatenauswurfrohren geschützt.

Projektverfasser	Baugruppe Baden
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Ed. Züblin & Co. AG, Hoch- und Tiefbau, Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typologisch bemerkenswertes Doppel-Mg-Werk mit 2 versetzten, frontal wirkenden Feuerlinien (deshalb ohne Flankenschild). Obwohl Scharten nur schwach geschützt sind (Schartentöpfe nur für Beob), Hauptwerk einer wichtigen, aber bereits teilweise liquidierte

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

10.5.1940: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 37’229.- (Z A 4040)
22.7.1940: Bauvertrag, Bausumme Fr. 37’229.- Bau sofort zu beginnen. Vollständige vertragliche Fertigstellung in 60 Arbeitstage (Z A 4040)
3.10.1940: Baugruppe Baden erteilt Baufirma Bauauftrag und stellt ihr Bauvertrag vom 22.7. zu (Z A 4040)
11.10.1940: Bauplan (Z A 4040)
15.10.1940: Baubeginn (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
19.10.1940: Baufirma stellt bei Aufnahme der Arbeiten fest, dass Teil der Böschungen der Baugrube nachgerutscht ist und nun auf der Sohle liegt. Sie unterbreitet Baugruppe Baden den Vorschlag, das Ausräumen des abgestürzten Materials nach Ergebnis zu verrechnen, da es durch Wasser stark aufgeweicht und deshalb «breiig» schwer sei (Z A 4040)
24.2.1941: Rapport über Arbeiten per 20.2. 14.10.-4.11.1940 Aushub fertig gestellt. 11.-12.2. ist die Decke des Kampfraums fertig beto- niert worden, Krone und Gefällsbeton sind erstellt, d.h. Werk mit Ausnahme der Umgebungsarbeiten als fertig angenommen (Z A 4040)
2.4.1941: Bemerkungen von P. Bach, 3. AK BB Luzern betr. Abrechnung der Bauunternehmung. Bei der Begehung anlässlich der Submission sei die Baugrube fertig ausgehoben und der Boden des Ruheraums betoniert - durch die Truppe erstellt - passend für einfachen Mg-Stand; ca. 20 m3 abgerutschtes Material lag in der Grube. Bei Beginn der Bauarbei- ten anfangs November, 3 Monate nach der 1. Begehung, sei Auftrag auf Ausführung eines Doppel-Mg-Stands erweitert; ca. 100 oder mehr m3 ab- gerutschtes Erdmaterial in Baugrube (Z A 4040)
24.1.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Panzerungen (Mg- Schiessscharten, Mg-Schartenverkleidungen, Beob-Scharten mit Normal- schuss, äussere Schartenverkleidungen), Installationen (Ventilations- röhren), Projekt/Bauleitung Fr. 50’100.- (Z A 4040)

Besondere Eigenschaften

Bkr für 1 Ik [?], 2 Mg, 1 Beob (Führer Limmatstellung, 17)
11.10.1940: Stand für 2 Mg inkl. Lafetten & 2 Beob (Z A 4040)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Stao ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Ik [?] und 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
24.1.1945: 2 Mg-, 2 Beob-Stand mit Mannschaftsraum (Z A 4040)
13.10.1951: Doppel-Mg-Stand (Z A 4033)
20.1.1967: Gemäss Kdt FW Kp 5 ist die Anlage als Kampfstand wertlos und als Magazin ungeeignet, sie liegt in einem neuen Wohnquartier Ba- dens, von Wohnblöcken umgeben (Z A 4033)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 16ff., No 24
Pläne	B (Original Bauplan)

	Z A 4040 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 4082 : 67, 68, 69, 70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04041 35622/AG

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	ZIEGELHUETTE		
Koordinaten	2663780 1257380		
Namensvarianten	ZIEGELHUETTE ; Ziegelhütte ; Baden		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk an der bewaldeten, linken Flanke des Engnis Meierhof (südwestlich von Baden), zu etwas mehr als der Hälfte im leicht abfallenden Terrain eingegraben. Auf der linken Seite der Anlage Eingangsvorbau mit Zulaufschikane inkl. Treppe, die mit einem Handgranatenauswurfrohr verteidigt werden konnte, und 1 Beob-Scharte. Rechts davon Eingang zum sechseckigen, 5,2 m x 3,5 m grossen Kampfraum für 1 mobile Ik. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Die Stufenscharte wird durch ein Handgranatenauswurfrohr und eine Schartenstirn geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen unter der Leitung der 8. Div gebautes Inf-Werk, normale Minimalversion für 1 Ik mit frontaler Wirkung (ohne Flankenschild, Front- und Seitenwände 1,6 m und Rückwand 1,2 m dick). Unüblich ist der Eingangsvorbau, der gleichzeitig als Beob-Stan

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
20.11.1939: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
20.5.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 304 bei Ziegelhütte ab- wehrbereit (BAr E 27/17356 Bd.5)
28.8.1940: Aufnahmeplan (B)
1.4.1941: Situationsplan Sperre Meierhof, Ziegelhütte. Anlage 8048 [Ik-/Beob-Stand?] fertig (Z A 4033)
1.10.1985: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuheben (Z A 4033)

Besondere Eigenschaften
Bkr für 1 Ik und 1 Beob (Führer Limmatstellung, 17)
27.6.1940: 1 Ik, 1 Beob, 12 Pritschen, Mannschaftsbedarf 12 (BAr E 27/17356 Bd.5)
28.8.1940: Stand für 1 Ik & 1 Beob mit Mg inkl. Lafetten, Ventilation eingebaut, Unterkunft für 12 Mann (B)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Stao ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Ik eingezeich- net. Wird von Gz Br 5 nicht besetzt (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 16f., No 16
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 4082 : 71, 72

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04042 35622/AH

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	ROTHOLZ		
Koordinaten	2663560 1257490		
Namensvarianten	ROTHOLZ ; ; Baden		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger Artillerie-Beobachtungsbunker mit 3 Ständen und Auswertungsraum im Waldperimeter Rotholz (ca. 500 m S von Baldegg). Auf der Rückseite der Anlage 2 Einstiegschächte, die beide zum Auswertungsraum führen. Während der rechte Schacht zudem einen direkten Zu- gang zum rechten Beobachtungsstamd aufweist, können der mittlere und linke nur vom Auswertungsraum her betreten werden. Jeder Beobachtungsstand besteht aus einer Zulaufschikane und einem 2 m x 2 m grossen Raum, aus dem eine runde Stahlkuppel mit 2 schmalen Sehschlitzen oben heraus ragt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Von Truppen unter Leitung der 8. Div gebauter Artillerie-Dreifach-Beobachtungsstand mit Auswertungsraum der Art Abt 22. In der 8. Div entsprechen die jeweils über einem betonierten Unterstand eingebauten Stahlkuppeln mit 2 Sehschlitzen einer Norm (reiner

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
1.3.1940: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke für die Artillerie im Raum 8. Div. Stand 508 II-III Beob fertig betoniert, 508 II-III Auswertungszentrale noch nicht fertig betoniert (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)
30.9.1940: Vorgesehenes Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
1.4.1941: Situationsplan Sperre Meierhof, Ziegelhütte. Anlage 8049 [Beob?] fertig (Z A 4033)
1.10.1985: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuheben (Z A 4033)

Besondere Eigenschaften
Artillerie-Beobachtungsbunker mit Stahlkuppel (Führer Limmatstellung, 26)
27.6.1940: Beob Art Abt 22, Nr. 508 II mit 2 Beob und 6 Pritschen, Nr. 508 III mit 1 Beob und 3 Pritschen. Auswertungszentrale Art Abt 22 (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Dreifacher Beobachterstand mit Auswertung, ohne Ventila- tion, Unterkunft für 9 Mann (gemäss Aufnahmeplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Stao dreifacher Beob-Stand gezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 39
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 4082 : 73, 74, 75, 76, 77, 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04043 35620/AB

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	ZIEGELHUETTE		
Koordinaten	2663860 1257140		
Namensvarianten	ZIEGELHUETTE ; W 52, Ziegelhütte ; Baden		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Unterstand Typ U W 1.50 für Panzerabwehrkanone samt Bedienungsmannschaft an der bewaldeten, linken Flanke des Engnis Ziegelhütte (südwestlich von Meierhof/Baden). Er besteht aus einem gegen Geschosssplitter geschützten Vorraum mit ei- ner Öffnung auf der linken Seite (wahrscheinlich provisorischer Abstellraum für die Waffe) und einem mit einer breiten Stahlblechtüre abschliessbaren, 3,2 m x 6 m grossen Unterstand (für Waffe und Mannschaft).

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Mäder AG, Hoch- und Tiefbau, Baden
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Normaler, im Rahmen der Verstärkung der Limmatstellung 1944 errichteter BBB-Betonunter- stand mit 1,5 m dicken Betonmauern für Panzerabwehrkanone und Mannschaft - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U W 1.50) von einem Bauunternehmer gebaut. Im Führer

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
10.7.1944: Typenplan U W 1.50 (Z A 4033)
10.7.1944: Angebot der Bauunternehmung betr. U W 1.50 Eingang links, Fr. 30’210.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.318)
24.7.1944: Bauvertrag betr. Stände und Hindernisse Ziegelhütte, Fr. 125’861.- Stand 52 Fr. 30’210.-, Stand 53 Fr. 32’611.-, Stand 54 Fr. 32’611.-, Tankhindernis Fr. 28’263.-, Drahthindernis Fr. 2’167.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.318)
25.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
30.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)
7.11.1944: Aufnahmeplan (Z A 4033)
28.11.1944: Vorläufige Abnahme (Z A 4033)
1.3.1945: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 30’445.- ein (Z A 4033)
24.4.1945: Schlussabrechnung von Fr. 30’445.- durch BBB anerkannt (Z A 4033)
[o. Dat.]: Aufstellung des BBB betr. Mehr- und Minderkosten. Mehrkos- ten von Fr. 233.- (Z A 4033)
1.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzu- heben (Z A 4040)

Besondere Eigenschaften
Unterstand 1944 (Führer Limmatstellung, 17)
24.7.1944: Stand 52, Typ U W 1.50 (Z A 4033)
19.1.2004: Zugeschweisst (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 16f., No 21
Pläne	Z A 4033 (Kopie Aufnahmeplan, Typenplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3164 : 83

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04044 35620/AC

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	ZIEGELHUETTE		
Koordinaten	2663880 1257030		
Namensvarianten	ZIEGELHUETTE ; M 53, Ziegelhütte ; Baden		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Mannschaftsunterstand für 20 Mann (Typ U 20 1.50) an der bewaldeten, linken Flanke des Engnis Ziegelhütte (südwestlich von Meierhof/Baden). Er besteht aus zwei Vorbauten mit je einem gedeckten, abgewinkelten Zulauf und 2 abschliessbaren Türen sowie dem 3,4 m x 6,4 m grossen Unterstand.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Mäder AG, Hoch- und Tiefbau, Baden
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Normaler BBB-Mannschaftsunterstand mit 1,5 m dicken Betonmauern für 20 Mann - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U 20 1.50) von einem Bauunternehmer gebaut. Eines der wenigen Exemplare dieses Bautyps im Kanton AG. Im Rahmen der Verstärkung der Limmat

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
28.6.1944: Typenplan U 20 1.50 (Z A 4033)
10.7.1944: Angebot der Bauunternehmung betr. U 20 1.50, Fr. 32’611.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.318)
24.7.1944: Bauvertrag betr. Stände und Hindernisse Ziegelhütte, Fr. 125’861.- Stand 52 Fr. 30’210.-, Stand 53 Fr. 32’611.-, Stand 54 Fr. 32’611.-, Tankhindernis Fr. 28’263.-, Drahthindernis Fr. 2’167.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.318)
25.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
30.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)
2.11.1944: Aufnahmeplan (Z A 4040)
28.11.1944: Vorläufige Abnahme (Z A 4033)
1.3.1945: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 30’690.- ein (Z A 4033)
[o. Dat.]: Aufstellung des BBB betr. Mehr- und Minderkosten. Minder- kosten von Fr. 1’920.- (Z A 4033)
24.4.1945: Schlussabrechnung von Fr. 30’690.- durch BBB anerkannt (Z A 4033)
20.7.1960: Situationsplan (B)
21.9.1960: AGF stimmt Antrag des Kdt Festungskreis 2 zu, beim Eingang links eine Treppe von ca. 1,5 m zu erstellen, mit 2 Stützmauern, Be- tonplatte zwischen Eingang und Treppe sowie beim Eingang rechts ein Kanalisationsschacht mit Verbindung zum Schacht Eingang links, evt. Treppe mit Stützmauern (Z T 2041)

Besondere Eigenschaften
Unterstand 1944 (Führer Limmatstellung, 17)
2.11.1945: Stand 53, Typ U 20 1.50 (Z A 4040)
19.1.2004: Zugeschweisst (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 16f., No 21
Pläne	Z A 4040 (Kopie Aufnahmeplan, Typenplan) BAr E 5481 1984/162 Bd.26 (Kopie Typenplan) / B (Kopie Situationsplan 1960)
Fotoarchiv ADAB	CD 3164 : 84, 85

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04045 35622/AI

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	KREUZLIBERG		
Koordinaten	2664765 1257500		
Namensvarianten	KREUZLIBERG ; Chrüzliberg, südlich Kreuzliberg ; Baden		

Erste Nutzung	Stollen, tunnel
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Einstöckige, grossenteils mit Beton ausgekleidete Felskaverne, die als Unterkunft für 48 Mann konzipiert wurde, südlich des Chrüzlibergs (S Baden). 2 je ca. 12 m lange, abgewinkelte und gewölbte Zulaufstollen führen zum 3,75 m x 11,7 m grossen Mannschaftsraum. Alle Böden und ein Teil der Decke des Mannschaftsraums wurden nicht betoniert.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Sap Kp II/24, LW Bat 45
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Kavernierter, grossenteils mit Beton verkleideter Stollen zur Bauzeit im Raum der 8. Div. Bestandteil der linear ausgerichteten Hauptabwehrlinie der «Limmatstellung». Inschrifttafel über den Eingangsportalen. Zugemauert (gemäss AGFA-Liste)

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
4.2.1940: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
31.5.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 350 (Unterstand) noch nicht abwehrbereit (BAr E 27/17356 Bd.5)
1.4.1941: Situationsplan Sperre Meierhof, Ziegelhütte. Anlage 8180 fertig (Z A 4033)
21.4.1945: Aufnahmeplan (B)
1.10.1985: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuheben (Z A 4033)

Besondere Eigenschaften
27.6.1940: 48 Pritschen (BAr E 27/17356 Bd.5)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiger Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/ 324 Bd.2)
21.4.1945: Stand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck
Über dem linken Portal Inschrift «SAP. KP. II/24 [Sappeurzeichen] 1940», über der rechten Tür Inschrift
«LW. BAT. 45
II KP. 1940», dazwischen Schweizer Wappen

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 4082 : 79, 80, 81, 82, 83, 84

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04047 35620/AD

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	HOCHZELG		
Koordinaten	2663470 1256580		
Namensvarianten	HOCHZELG ; Friedhof Dättwil ; Baden		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Doppel-Mg-Werk beim Friedhof Dättwil, etwa zur Hälfte im ebenen Terrain eingegraben. Eingangsvorbau mit abgewinkeltem Zulauf, der mit einem Handgranatenauswurfrohr verteidigt werden konnte. Fünfeckiger, mit einer Stichmauer unterteilter Kampfraum für 2 Mg mit rechtwinklig versetzten Schussfeldern zur Bestreichung der Strasse Birmenstorf - Baden/ Dättwil. Eine Leiter führt zur Mannschaftsunterkunft für 6 Mann hinunter (Untergeschoss). Scharten mit je einer Schartenstirn und einer dünnen Panzerplatte geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Interessantes Doppel-Mg-Werk zur Bauzeit im Raum der 8. Div («Limmatstellung»): Fünfeckiger Grundriss mit rechteckig versetzten Schussfeldern. Bemerkenswert ist auch die an den Ausbau der Verkehrsachsen angepasste taktische Ausrichtung: A 4046, A 4047-A

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
25.11.1939: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 300 Friedhof Dättwil ab- wehrbereit (BAr E 27/17356 Bd.5)
19.8.1940: Aufnahmeplan (B)
31.8.1940: Voraussichtliches Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
16.2.1967: Augenschein bei A 4046, A 4047-A 4049 und A 4050-A 4052 als Verteidigungsstellungen für Bareggtunnel-Westportale und Auto- bahnviadukt über das Mellingertal durch Kdt Gz Div 5, Vertreter der Gst Abt, AGF und FWK. An der Reaktivierung dieser Anlagen werde fest- gehalten (Z T 2041)
1.7.1971: Plan betr Umbau der Mg-Scharten (B)

Besondere Eigenschaften
Bkr für 2 Mg (Führer Limmatstellung, 17)
27.6.1940: 2 Mg/Lmg, 6 Pritschen, Mannschaftsbedarf 12 (BAr E 27/ 17356 Bd.5)
19.8.1940: Stand für 2 Mg inkl. Lafetten, Ventilation eingebaut, Un- terkunft für 6 Mann (gemäss Aufnahmeplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Sta0 ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Ik eingezeich- net. Wird von Gz Br 5 nicht besetzt (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
15.1.1964: Anlage für 2 Mg (Z A 4033)
19.1.2004: Zugeschweisst (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 16ff., No 17
Pläne	B (Original Aufnahmeplan, Plan betr. Umbau der Mg-Scharten)
Fotoarchiv ADAB	CD 3164 : 86

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04048 35620/AE

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	HOCHZELG		
Koordinaten	2663440 1256550		
Namensvarianten	HOCHZELG ; Ik-Stand 301, Friedhof Dättwil ; Baden		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk beim Friedhof Dättwil, etwa zur Hälfte im ebenen Terrain eingegraben. Auf der Rückseite der Anlage Eingangsvorbau mit abgewinkeltem Zulauf, der mit einem Handgranatenauswurfrohr verteidigt werden konnte. Siebeneckiger, 5,2 m x 3,5 m grosser Kampfraum für 1 mobile Ik. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft oder Munitionsdepot. Die Stufenscharte wird durch ein Handgranatenauswurfrohr und linkerhand einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen unter Leitung der 8. Div gebautes Inf-Werk («Limmatstellung»), spezielle Minimalversion für 1 Ik mit flankierender Wirkung (kleiner Flankenschild in Form einer auf 2,2 m ausgebuchteten Aussenmauer, normale Seitenwandstärke von 1,6 m). Bemerk

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
15.11.1939: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 301 Friedhof Dättwil ab- wehrbereit (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)
31.8.1940: Voraussichtliches Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
16.2.1967: Augenschein bei A 4046, A 4047-A 4049 und A 4050-A 4052 als Verteidigungsstellungen für Bareggtunnel-Westportale und Auto- bahnviadukt über das Mellingertal durch Kdt Gz Div 5, Vertreter der Gst Abt, AGF und FWK. An der Reaktivierung dieser Anlagen werde fest- gehalten (Z T 2041)
ab 2010: Objekt wird rückgebaut.Das Erhaltungsziel wird von Teilweise erhalten in Dokumentieren abgeändert.

Besondere Eigenschaften
Bkr für 1 Ik (Führer Limmatstellung, 17)
27.6.1940: 1 Ik, 12 Pritschen, Mannschaftsbedarf 12 (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Stand für 1 Ik inkl. Lafette, Ventilation eingebaut, Un- terkunft für 12 Mann (gemäss Aufnahmeplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Stao ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Ik eingezeich- net. Wird von Gz Br 5 nicht besetzt (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
15.1.1964: Anlage für 1 Pak (Z A 4033)
19.1.2004: Zugeschweisst (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 16f., No 19
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3164 : 87, 88, 89, 90

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04049 35620/AF

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	HOCHZELG		
Koordinaten	2663430 1256580		
Namensvarianten	HOCHZELG ; Mg-Stand 302, Friedhof Dättwil ; Baden		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk beim Friedhof Dättwil. Auf der Rückseite Eingangsvorbau mit abgewinkeltem Zulauf, der mit einem Handgranatenauswurfrohr verteidigt werden konnte. 2,2 m x 3 m grosser Kampfraum mit dünner Panzerplatte für 1 Mg. Vertikaler Abstieg zur Unterkunft. Schartenseite wird durch einen Handgranatenauswurfrohr und linkerhand durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Sap Kp 2/24, Geb Füs Bat 44
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Durch Truppen unter der Leitung der 8. Div gebautes Mg-Werk, normale Minimalversion für eine flankierende Waffenwirkung (mit Flankenschild, Wand der Feindseite mit 1,5 m dicker als die Normstärke von 1,2 m). Bemerkenswert ist die an den Ausbau der Verkehr

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
20.2.1940: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
15.6.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 302 Friedhof Dättwil ab- wehrbereit (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)
16.2.1967: Augenschein bei A 4046, A 4047-A 4049 und A 4050-A 4052 als Verteidigungsstellungen für Bareggtunnel-Westportale und Auto- bahnviadukt über das Mellingertal durch Kdt Gz Div 5, Vertreter der Gst Abt, AGF und FWK. An der Reaktivierung dieser Anlagen werde fest- gehalten (Z T 2041)
6.2.1970: Plan betr. Fundamentverstärkung infolge neuer Böschung (Z A 4040)
ab 2010: Objekt wird rückgebaut. Das Erhaltungsziel wird von Teilweise erhalten in Dokumentieren abgeändert.

Besondere Eigenschaften
Bkr für 1 Mg (Führer Limmatstellung, 17)
27.6.1940: 1 Mg/Lmg, 3 Pritschen, Mannschaftsbedarf 6 (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Stand für 1 Mg inkl. Lafette, Ventilation eingebaut, Un- terkunft für 3 Mann (gemäss Aufnahmeplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Stao ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 2 Mg eingezeich- net. Wird von Gz Br 5 nicht besetzt (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
15.1.1964: Anlage für 1 Mg (Z A 4033)
19.1.2004: Zugeschweisst (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck
Über dem Eingang Inschriftentafel
«1939 [CH & LU Wappen] 1940
AKTIV-DIENST
SAP KP. 2.24 [Sappeurzeichen] GB. FÜS. BT. 44»

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 16f., No 18
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3164 : 91, 92

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04050 35621/AE

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	SOMMERHALDE		
Koordinaten	2663540 1256060		
Namensvarianten	SOMMERHALDE ; Summerhalde, Art-Stellung Nr. 34 der Gz Br 5 - Geschütz Nr. 1 ; Baden		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter, einstöckiger Geschützstand für 8,4 cm Kan 1880 im Waldperimeter westlich von Dättwil mit frontaler Wirkung in Richtung Ziegelhütte. Ungeschützter, doppelflügeliger Geschützeinlass auf der Rückseite, dann 3,3 m x 4 m grosser Kampfstand mit einem Schartentopf für 1 Beob und eine dünne Panzerplatte für 1 8,4 cm Kan.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Normaler Geschützstand für 8,4 cm Kan zur Bauzeit im Raum der 8. Div (1939/40) - auf der Grundlage eines Typenplans vermutlich von Truppen gebaut. Einer der wenigen im Kanton AG existierenden Geschützstände für 8,4 cm Kan, mit denen bedeutende Eingänge in

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
14.12.1944: Revidierter Aufnahmeplan (B)
16.2.1967: Augenschein bei A 4046, A 4047-A 4049 und A 4050-A 4052 als Verteidigungsstellungen für Bareggtunnel-Westportale und Auto- bahnviadukt über das Mellingertal durch Kdt Gz Div 5, Vertreter der Gst Abt, AGF und FWK. An der Reaktivierung dieser Anlagen werde fest- gehalten (Z T 2041)

Besondere Eigenschaften
Bkr für 1 8,4 cm Fk und 1 Beob (Führer Limmatstellung, 17 und 25)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 8,4 cm Kan eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über die Aufnahmen der Art-Stel- lungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 34 Dättwil für 8,4 cm Kan, Ge- schütz Nr. 1, Koord. 663.490/256.090 [A 4050?]. Permanenter, aus armiertem Beton gebauter Geschützbunker, allg. Schussrichtung Nordost
14.12.1944: Im Raum Dättwil-Sommerhalde 4 Geschützstände für 8,4 cm Fk, AG 616-AG 619 (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 16f., No 20 und 24ff., No 16
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3164 : 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04051 35621/AF

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	SOMMERHALDE		
Koordinaten	2663460 1256120		
Namensvarianten	SOMMERHALDE ; Summerhalde, Art-Stellung Nr. 34 der Gz Br 5 - Geschütz Nr. 2 ; Baden		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter, einstöckiger Geschützstand für 8,4 cm Kan 1880 im Waldperimeter westlich von Dättwil mit frontaler Wirkung in Richtung Ziegelhütte. Ungeschützter, doppelflügeliger Geschützeinlass auf der Rückseite, dann 3,3 m x 4 m grosser Kampfstand mit einem Schartentopf für 1 Beob und eine dünne Panzerplatte für 1 8,4 cm Kan.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Normaler Geschützstand für 8,4 cm Kan zur Bauzeit im Raum der 8. Div (1939/40) - auf der Grundlage eines Typenplans vermutlich von Truppen gebaut. Einer der wenigen im Kanton AG existierenden Geschützstände für 8,4 cm Kan, mit denen bedeutende Eingänge in

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
14.12.1944: Revidierter Aufnahmeplan (B)
16.2.1967: Augenschein bei A 4046, A 4047-A 4049 und A 4050-A 4052 als Verteidigungsstellungen für Bareggtunnel-Westportale und Auto- bahnviadukt über das Mellingertal durch Kdt Gz Div 5, Vertreter der Gst Abt, AGF und FWK. An der Reaktivierung dieser Anlagen werde fest- gehalten (Z T 2041)
1.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzu- heben (Z A 4040)

Besondere Eigenschaften
Bkr für 1 8,4 cm Fk und 1 Beob (Führer Limmatstellung, 17 und 25)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Stao ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 8,4 cm Kan ein- gezeichnet. Von Gz Br 5 nicht besetzt (BAr E 5480 (A) 1973/ 324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über die Aufnahmen der Art-Stel- lungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 34 Dättwil für 8,4 cm Kan, Ge- schütz Nr. 2, Koord. 663.460/256.120 [A 4051?]. Permanenter, aus armiertem Beton gebauter Geschützbunker, allg. Schussrichtung Nordost
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 16f., No 20 und 24ff., No 16
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3164 : 76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04052 35621/AG

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	SOMMERHALDE		
Koordinaten	2663440 1256110		
Namensvarianten	SOMMERHALDE ; Summerhalde, Art-Stellung Nr. 34 der Gz Br 5 - Geschütz Nr. 3 ; Baden		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter, einstöckiger Geschützstand für 8,4 cm Kan 1880 im Waldperimeter westlich von Dättwil mit frontaler Wirkung in Richtung Ziegelhütte. Ungeschützter, doppelflügeliger Geschützeinlass auf der Rückseite, dann 3,3 m x 4 m grosser Kampfstand mit einem Schartentopf für 1 Beob und eine dünne Panzerplatte für 1 8,4 cm Kan.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Normaler Geschützstand für 8,4 cm Kan zur Bauzeit im Raum der 8. Div (1939/40) - auf der Grundlage eines Typenplans vermutlich von Truppen gebaut. Einer der wenigen im Kanton AG existierenden Geschützstände für 8,4 cm Kan, mit denen bedeutende Eingänge in

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
14.12.1944: Revidierter Aufnahmeplan (B)
16.2.1967: Augenschein bei A 4046, A 4047-A 4049 und A 4050-A 4052 als Verteidigungsstellungen für Bareggtunnel-Westportale und Auto- bahnviadukt über das Mellingertal durch Kdt Gz Div 5, Vertreter der Gst Abt, AGF und FWK. An der Reaktivierung dieser Anlagen werde fest- gehalten (Z T 2041)
1.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzu- heben (Z A 4040)

Besondere Eigenschaften
Bkr für 1 8,4 cm Fk und 1 Beob (Führer Limmatstellung, 17 und 25)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Stao ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 8,4 cm Kan ein- gezeichnet. Von Gz Br 5 nicht besetzt (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über die Aufnahmen der Art-Stel- lungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 34 Dättwil für 8,4 cm Kan, Ge- schütz Nr. 3, Koord. 663.390/256.135 [A 4052?]. Permanenter, aus armiertem Beton gebauter Geschützbunker, allg. Schussrichtung Nordost
14.12.1944: Im Raum Dättwil-Sommerhalde 4 Geschützstände für 8,4 cm Fk, AG 616-AG 619 (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 16f., No 20 und 24ff., No 16
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3164 : 77

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04053 35621/AH

Gemeinde	Birmenstorf (AG)	Ortsteil	Birmenstorf
Flurname	SOMMERHALDE		
Koordinaten	2663410 1255570		
Namensvarianten	SOMMERHALDE ; Summerhalde ; Birmenstorf (AG)		

Erste Nutzung	Telefonzentrale, centrale téléphonique
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckige, betonierte Telefonzentrale im Waldperimeter Summerhalde (südwestlich von Dättwil), fast vollständig eingegraben. Über den vertikalen Einstieg erreicht man 3 Arbeitsräume, die 1,6 bzw. 2,5 m x 3,5 m gross sind.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Telefonzentrale des F Art Rgt 8, normale Version der 8. Div (Grundriss mit A 4113 und A 4118 identisch). Im Kontext mit den vielfältigen Anlagen im Raum Dättwil zu beurteilen. Da im Kanton Aargau nur sehr wenige Telefonzentrale noch zugänglich sind, ist d

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
2.2.1940: Bauplan (B)
27.6.1940: Betonwerke für die Artillerie im Raum 8. Div. Stand 571 fertig betoniert (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.4.1945: Aufnahmeplan (B)
1.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzu- heben (Z A 4040)

Besondere Eigenschaften
2.2.1940: Tel-Zentrale (gemäss Bauplan)
27.6.1940: Tel-Zentrale F Art Rgt 8, 6 Pritschen (BAr E 27/17356 Bd. 5)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
10.4.1945: Tel-Zentrale
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Bauplan, Aufnahmeplan)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04054 35619/AA

Gemeinde	Fislisbach	Ortsteil	Fislisbach
Flurname	SOMMERHALDE		
Koordinaten	2663650 1255420		
Namensvarianten	SOMMERHALDE ; Summerhalde ; Fislisbach		

Erste Nutzung	Sanitätshilfstelle, abri sanitaire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckige, betonierte Sanitätshilfsstelle im Raum Summerhalden (südwestlich von Dättwil), fast vollständig im Terrain eingegraben. Eine ungedeckte, durch seitliche Stützmauern gesicherte Rampe führt zum Eingang hinunter. Dahinter 3,5 m x 10,1 m grosser Empfangs- und Operationsraum, rechts davon eine 1,8 m x 3 m grosse Nische und links davon der 4 m x 8,5 m grosser Schlafraum für 18 Betten mit dem zweiten Eingang der Anlage.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Einer der beiden noch existierenden Sanitätshilfsstellen im Aargauer Abschnitt der Armeestellung («Limmatstellung»). Im Kontext mit den vielfältigen Anlagen im Raum Dättwil zu beurteilen. Wird von der ZS Baden genutzt (Zustand Aug. 1999 gemäss FWK). Teilw

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.6.1940: Situationsplan Sommerhalde. Rechteckige Anlage ca. 4 m x 12 m bestehend. Projekt, daran ein grösserer Anbau von ca. 10 m x 40 m anzuhängen (B)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 321 San-Hilfsstelle (BAr E 27/17356 Bd.5)
2.10.1940: Aufnahmeplan (B)
22.1.1941: Plan betr. Möbilierung (B)
3.5.1994: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4018 [14])

Besondere Eigenschaften
5.6.1940: Sanitätshilfsstelle Rgt 20 (gemäss Situationsplan)
2.10.1940: Sanitätshilfsstelle Rgt 20 (gemäss Aufnahmeplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan, Plan betr. Möbilierung)
Fotoarchiv ADAB CD 3164 : 78, 79

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04057 36372/AC

Gemeinde	Mellingen	Ortsteil	Mellingen
Flurname	BIRCHWALD		
Koordinaten	2662615 1253860		
Namensvarianten	BIRCHWALD ; ; Mellingen		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri		

Objektbeschreibung

Ehemals einstöckiger, betonierter Unterstand im Birchwald neben dem Tanklager Mellingen. Bereits abgebrochen.

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Ehemals Mannschaftsunterkunft oder Munitionsdepot einer Batteriestellung der Feldartillerie-Abteilung 22, die bereits vollständig liquidiert wurde. Anlage abgebrochen (Zustand Juli 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

3.5.1994: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4018 [14])

Besondere Eigenschaften
Gemäss altem Inventar gehörte dieses Objekt zur Sperrstelle 577
19.1.2004: Zugemauert, eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04058 35641/AC

Gemeinde	Obersiggenthal	Ortsteil	Obersiggenthal
Flurname	HERTENSTEIN		
Koordinaten	2665450 1260100		
Namensvarianten	HERTENSTEIN ; ; Obersiggenthal		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, fünfeckiger Ik-Stand aus Eisenbeton am nördlichen Ende des GPHs T 2025. Eingangsvorbau mit gedecktem, abgewinkelten Zugang, dann Eingangstüre und 3,4 m x 3,3 m grosser Kampfstand mit 2 Scharten in der nach aussen geknickten Schartenseite, um mit 1 mobilen Ik einen nicht nur von Westen nach Osten, sondern auch einen von Osten nach Wes- ten vorrückenden Feind aufzuhalten (Rochadelinie vor der Armeestellung). Der Flankenschild liegt zwischen den beiden Scharten.

Projektverfasser	Gz Br 5, BB Baden
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Biland & Cie., Baugeschäft, Baden
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Dieser als Ik-Schild bezeichnete Ik-Stand ist vermutlich ein Unikat, zumindest sehr selten anzutreffen! Spezieller Grundriss (fünfeckig, mit geknickter Schartenseite). Die 2 breiten Scharten und die 4 Prellsteine für Geschützsporn der mobilen Ik ermöglich

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten hoch, élevé

Baugeschichte
25.8.1941: Angebot der Bauunternehmung (Z T 2025)
8.9.1941: Bauvertrag mit Biland betr. Sperre Hertenstein, Los 1 (Ik- Schild, Betonblöcke, Schienenhindernis auf Böschungskante, Strassen- sperre), Fr. 40’974.- (Z T 2025)
29.10.1941: Bauplan (Z T 2025)
15.12.1941: Bauende Tanksperre Hertenstein inkl. 1 Ik-Schild (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
16.3.1942: Schlussabrechnung Biland (Ik-Schild, Betonblöcke, 3 Block- sperren, Schienensperre auf Böschungskante und längs Strasse Herten- stein - Häfeler, überhängende Mauer, Strassensperre Hertenstein - Häfeler), Fr. 59’499.- (Z T 2025)
8.5.1942: Revidierte Rechnung Biland Fr. 59’904.- U.a. Ik-Schild Fr. 8’080.- statt 3’491.- (Vertrag) wegen Vergrösserung des einfachen Ik-Schildes auf 2 Scharten, geschlossen mit Vorbau (Z T 2025)
5.1.1944: Kosten-Zusammenstellung betr. Tanksperre Hertenstein inkl. 1 Ik-Schild. Für Bauarbeiten, Panzerungen, Installationen, Projekt/ Bauleitung Fr. 126’000.- (Z T 2025)
21.5.1980: Entscheid des BAGF, Inf Bkr A 3896, A 3897, A 3898, A 4058, A 4268, A 4280, A 4281, A 4356, A 4357 per 31.12.1980 aufzuhe- ben (Z A 3900)

Besondere Eigenschaften
Gemäss altem Inventar gehörte dieses Objekt zur Sperrstelle 5013
[o. Dat.]: Aufstellung des Geniechefs Gz Br 5 betr. Sperre Herten- stein. Los 1 (oberer Teil): u.a. Ik-Schild, Objekt-Nr. 73, Koord. 665.491/260.063 (Z A 4040)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
9.6.1965: Ein durch Aktivdienst-Truppen erbauter Ik-Stand mit offener Schiessscharte (Z T 2025)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Z T 2025 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB CD 3178 : 64, 65

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04059 36369/AA

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	RUINE STEIN		
Koordinaten	2665390 1258420		
Namensvarianten	RUINE STEIN ; ; Baden		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Vermutlich Mg-Stand, der direkt in die Ruine Stein direkt neben der Serpentine der Baldeggstrasse eingebaut wurde. Bereits zugemauert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton + Naturstein, béton + pierre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Aussergewöhnliche Lage dieses Mg-Stands (in die Aussenmauer der Burgruine Stein integriert). Anlage zugemauert (Zustand Aug. 1999 gemäss FWK). Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4040)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3691 : 79
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04060 36369/AB

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	EICHTAL		
Koordinaten	2664220 1258275		
Namensvarianten	EICHTAL ; Brenntrainstrasse, W 68 ; Baden		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Unterstand Typ U W 0.80 für Panzerabwehrkanone samt Bedienungsmannschaft an der bewaldeten, rechten Flanke des Eichtals (westlich von Baden). Er besteht aus einem gegen Geschosssplitter geschützten Vorraum mit einer Eingangsöffnung (wahrscheinlich provisorischer Abstellraum für die Waffe) und einem mit einer breiten Stahlblechtüre abschliessbaren Unterstand (für Waffe und Mannschaft).

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ad. Schäfer & Cie., Bauunternehmung, Aarau
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Normaler BBB-Betonunterstand mit 0,8 m dicken Betonmauern für 1 Panzerabwehrkanone und die Mannschaft - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U W 0.80) von einem Bauunternehmer gebaut. Im Rahmen der Ve

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.1944: Typenplan U W 0.80 Verstärkung Limmatstellung (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)
1.9.1944: BBB lädt Baufirmen Rob. Wullschleger Aarburg, Schäfer & Co. Aarau, Constantin von Arx AG Olten, Gebr. Gautschi AG Reinach zur Einreichung ihrer Angebote betr. Bauarbeiten Reg-Nr. 4762 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)
4.9.1944: Gemeinsame Begehung der Baustellen durch BBB und eingelade- ne Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)
9.9.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 18'307.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.320)
12.9.1944: Bauvertrag, Fr. 18'285.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)
14.9.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
10.12.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)
11.12.1944: Auftrag an Malergeschäft Wind, Baden betr. Tarnanstrich von Reg-Nr. 4762 und 4773, Fr. 1'567.-. Betonblöcke ca. 800 m2 in 2 Tönen und Stände ca. 30 m2 in 1 Ton mit Tarnanstrich zu versehen so- wie Eisenteile anzustreichen (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)
31.1.1945: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 19'077.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)
21.2.1945: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten der Stände W 68 und W 69 sowie des GPHs Eichtal bei Baden (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)
20.3.1945: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 19'077.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)
1.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4040)

Besondere Eigenschaften
31.1.1945: Typ U W 0.80 (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 16f., No 11
Pläne	BAr E 5481 1984/162 Bd.320 (Kopie Typenplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3691 : 80, 81, 82, 83

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04061 36369/AC

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	EICHTAL		
Koordinaten	2664170 1258280		
Namensvarianten	EICHTAL ; S Eichthal, Brenntrain ; Baden		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Doppel-Mg-Werk an der bewaldeten, rechten Flanke des Eichtals (westlich von Baden), ca. zur Hälfte im leicht abfallenden Terrain eingegraben. Auf der Rückseite der Anlage Eingangsvorbau mit Zulaufschikane, die mit einem Handgranatenauswurfrohr verteidigt werden konnte. Rechteckiger Waffenstand, der sich aus 2 durch eine Stichmauer voneinander getrennten Kampfräumen für je 1 Mg zusammensetzt. Eine Leiter führt zur Mannschaftsunterkunft für 12 Mann hinunter (Untergeschoss). Die Stufenscharten werden beidseits durch je einen Flankenschild und ein Handgranatenauswurfrohr geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Aussergewöhnlicher, sehr seltener Typ eines unter der Leitung der 8. Div errichteten Doppel-Mg-Werks (nur A 4012 gleichartig): Flankierwerk mit beidseitigen Flankenschilden (Schutz vor einem sowohl von B

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 309 S Eichthal abwehrbe- reit (BAr E 27/17356 Bd.5)
18.3.1941: Plan betr. Ventilationsanlage (B)
1.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4040)

Besondere Eigenschaften
Bkr für 2 Mg (Führer Limmatstellung, 17)
27.6.1940: 2 Mg/Lmg, 6 Pritschen, Mannschaftsbedarf 12 (BAr E 27/ 17356 Bd.5)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Stao ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 2 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
13.7.1966: Doppel-Mg-Stand, Truppenwerk mit Mg-Lafette und provisori- schen Panoramen (Z T 2041)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 16f., No 9
Pläne	B (Original Plan betr. Ventilationsanlage)
Fotoarchiv ADAB	CD 3691 : 84

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04062 36369/AD

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	EICHTAL		
Koordinaten	2664060 1258340		
Namensvarianten	EICHTAL ; S Eichthal, Brenntrain ; Baden		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk an der bewaldeten, rechten Flanke des Eichtals (westlich von Baden), zur Sicherung des GPHs T 2045. Auf der Rückseite Eingangsvorbau mit einer Treppe, die von einer Mauer inkl. 2 Scharten geschützt wird, und einer Zulaufschikane, die mit einem Handgranatenauswurfrohr verteidigt werden konnte. Der mit einer Stich-mauer unterteilte Kampfraum weist 2 ca. 20° versetzte Feuerlinien auf (links Ik, rechts Beob & Mg). Leiter führt zu Mannschaftsunterkunft hinunter. Stufenscharten werden mit 2 Handgranatenauswurfrohren und rechts mit einem Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Th. Bertschinger AG, Hoch- und Tiefbauunternehmung, Lenzburg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle nationaler Bedeutung. Von Truppen begonnener & einem Bauunternehmer fertiggestelltes Inf-Werk zur Bauzeit im Raum der 8. Div. Dieser Waffenstand mit 2 leicht versetzten Feuerlinien weist spezielle Ik-scharte («schlauchartige» Stu

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
Nov. 1939: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
10.5.1940: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 44’295.- (Z A 4040)
15.6.1940: Bauvertrag betr. Ik-Stand 322 bei der Tanksperre Eichthal, Vertragssumme Fr. 44’295.- Bau sofort zu beginnen. Vollständige ver- tragliche Fertigstellung innerhalb von 60 Arbeitstagen (Z A 4040)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 308 S Eichthal noch nicht abwehrbereit (BAr E 27/17356 Bd.5)
Ende Aug. 1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
Ende Aug. 1940: Aufnahmeplan (B)
1.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4040)

Besondere Eigenschaften
Bkr für 1 Ik, 1 Mg, 1 Beob (Führer Limmatstellung, 17)
27.6.1940: 1 Ik, 1 Mg/Lmg, 1 Beob. 12 Pritschen, Mannschaftsbedarf 12 (BAr E 27/17356 Bd.5)
Ende Aug. 1940: Stand für 1 Ik, 1 Mg inkl. Lafette, 1 Beob. Ventila- tion eingebaut, Unterkunft für 12 Mann (gemäss Aufnahmeplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Stao ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Ik und 1 Mg ein- gezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
13.7.1966: Stand für 4,7 cm Ik und 1 Mg, Truppenwerk mit offener Ik- und Mg-Scharte, ohne Lafette und Panoramen (Z T 2041)

Inschriften und Raumschmuck
Wappen, darunter Tafel (gemäss Begehung Nov. 2004)

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 16ff., No 8 Lüem/Steigmeier, Die Limmatstellung im Zweiten Weltkrieg, Baden 1997, 68
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3691 : 85, 86, 87

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04063 36369/AE

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	MUENZLISHAUSEN		
Koordinaten	2663430 1258280		
Namensvarianten	MUENZLISHAUSEN ; bei Münzlishausen, Müseren ; Baden		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger Artillerie-Beobachtungsbunker im Waldperimeter Müseren (ca. 200 m N von Bal- degg). Betonmonoblock mit 2 achteckigen, 2 m x 2 m grossen Ständen, über denen je 1 runde Stahlkuppel mit 2 schmalen Sehschlitzen eingebaut ist. Die beiden Stände, die mit einem Mannloch miteinander verbunden sind, waren über je 1 Einstiegschacht (heute zugemauert) und Zulaufschikane zugänglich.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle nationaler Bedeutung. Von Truppen unter Leitung der 8. Div gebauter Artillerie-Doppel-Beobachtungsstand der Art Abt 22. In der 8. Div entsprachen die jeweils über einem betonierten Unterstand eingebauten Stahlkuppeln mit 2 Sehsch

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
20.5.1940: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke für die Artillerie im Raum 8. Div. Stand 507 I noch nicht fertig betoniert (BAr E 27/17356 Bd.5)
22.8.1940: Aufnahmeplan (B)
15.9.1940: Voraussichtliches Bauende (gemäss Aufnahmeplan)

Besondere Eigenschaften
Bkr für 2 Artilleriebeobachter mit Unterstand (Führer Limmatstellung, 17)
27.6.1940: Beob-Stand Art Abt 22 mit 2 Beob und 6 Pritschen (BAr E 27/17356 Bd.5)
22.8.1940: Doppel-Beobachter, Unterkunft für 6 Mann, ohne Ventilation (gemäss Aufnahmeplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort doppelter Beob-Stand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 16f., No 7 und 24ff., No 40
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3691 : 88, 89, 90, 91

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04064 36369/AF

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	EICHTAL		
Koordinaten	2664100 1258670		
Namensvarianten	EICHTAL ; W 69 ; Baden		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Unterstand Typ U W 0.80 für Panzerabwehrkanone samt Bedienungsmannschaft an der bewaldeten, linken Flanke des Eichtals (westlich von Baden). Er besteht aus einem gegen Geschosssplitter geschützten Vorraum mit einer Eingangsöffnung (wahrscheinlich provisorischer Abstellraum für die Waffe) und einem mit einer breiten Stahlblechtüre abschliessbaren Unterstand (für Waffe und Mannschaft).

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ad. Schäfer & Cie., Bauunternehmung, Aarau
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Normaler BBB-Betonunterstand mit 0,8 m dicken Betonmauern für 1 Panzerabwehrkanone und die Mannschaft - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U W 0.80) von einem Bauunternehmer gebaut. Im Rahmen der Ve

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.1944: Typenplan U W 0.80 Verstärkung Limmatstellung (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)
1.9.1944: BBB lädt Baufirmen Rob. Wullschleger Aarburg, Schäfer & Co. Aarau, Constantin von Arx AG Olten, Gebr. Gautschi AG Reinach zur Einreichung ihrer Angebote betr. Bauarbeiten Reg-Nr. 4762 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)
4.9.1944: Gemeinsame Begehung der Baustellen durch BBB und eingelade- ne Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)
9.9.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 17'807.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.320)
12.9.1944: Bauvertrag, Fr. 17'785.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)
14.9.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
10.12.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)
11.12.1944: Auftrag an Malergeschäft Wind, Baden betr. Tarnanstrich von Reg-Nr. 4762 und 4773, Fr. 1'567.- Betonblöcke ca. 800 m2 in 2 Tönen und Stände ca. 30 m2 in 1 Ton mit Tarnanstrich zu versehen so- wie Eisenteile anzustreichen (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)
31.1.1945: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 18'095.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)
21.2.1945: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten der Stände W 68 und W 69 sowie des GPHs Eichtal bei Baden (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)
20.3.1945: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 18'095.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)

Besondere Eigenschaften
Unterstand 1944. Angelpunkt der Tanksperre (Führer Limmatstellung, 17)
31.1.1945: Typ U W 0.80 (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 16f., No 3
Pläne	BAr E 5481 1984/162 Bd.320 (Kopie Typenplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3175 : 56

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04065 36369/AG

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	KAPPELERHOF		
Koordinaten	2664100 1259150		
Namensvarianten	KAPPELERHOF ; Chappelerhof, Pkt. 447, Mg-Stand 207 ; Baden		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk auf der bewaldeten Anhöhe südlich der Limmat bei Chappelerhof mit frontaler Wirkung auf den dortigen Waldweg. Auf der Rückseite der Hangkante separates Eingangswerk mit Zulaufschikane, 2 Nahverteidigungsscharten und Einstiegschacht zum Verbindungsstollen. Dieser Stollen endet beim Steigschacht zum Mg-Werk: 2. Zugang, 2,2 m x 3 m grosser Kampfraum mit dünner Panzerplatte für 1 Mg, Unterkunft im Untergeschoss mit Leiter erreichbar. Die Stufenscharte wird links durch einen Flankenschild ge- schützt. Das Schussfeld wird rechterhand durch eine lange Stützmauer eingeschränkt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen unter Leitung der 8. Div gebautes Mg-Werk, normale Minimalversion für eine flankierende Waffenwirkung (mit Flankenschild, Wand der Feindseite mit 1,6 m dicker als die Normstärke von 1,2 m).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
20.11.1939: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
23.4.1940: Plan betr. Eingangsvorbau und Stollen (B)
30.5.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 207 Pkt. 447 abwehrbereit (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)
1.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4040)

Besondere Eigenschaften
Bkr für 1 Lmg [?] (Führer Limmatstellung, 17)
27.6.1940: 1 Mg/Lmg, 3 Pritschen, Mannschaftsbedarf 6 (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Stand für 1 Mg inkl. Lafette, Ventilation eingebaut, Un- terkunft für 3 Mann (gemäss Aufnahmeplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Stao ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck
Sappeurzeichen, Ziffer «1940» und Einheit (unleser- lich) an der Stützmauer eingraviert

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 16f., No 1
Pläne	B (Original Aufnahmeplan, Plan betr. Eingangsvorbau und Stollen)
Fotoarchiv ADAB	CD 3175 : 52, 53, 54, 55

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04066 36369/AH

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	KAPPELERHOF		
Koordinaten	2664030 1259157		
Namensvarianten	KAPPELERHOF ; Chappelerhof, Pkt. 447 ; Baden		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk auf der bewaldeten Anhöhe südlich der Limmat bei Chappelerhof. Auf der Rückseite grosser Eingangsvorbau mit 3 Scharten und 2 Handgranatenauswurfrohren in den Aussenwänden, einer Zulaufschikane inkl. Handgranatenauswurfrohr und einer Eingangsverteidigung im Innern (Sicherung des ehemaligen Zugangs durch den Laufgraben). 2,2 m x 3 m grosser Kampfraum mit dünner Panzerplatte für 1 Mg. Vertikaler Abstieg zur Unterkunft. Schartenseite wird durch ein Handgranatenauswurfrohr und rechterhand durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen unter Leitung der 8. Div gebautes Mg-Werk, normale Minimalversion für eine flankierende Waffenwirkung (mit Flankenschild, Wand der Feindseite mit 1,6 m dicker als die Normstärke von 1,2 m).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
20.11.1939: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
15.6.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 206 Pkt. 447 abwehrbereit (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)
1.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4040)

Besondere Eigenschaften
Bkr für 1 Mg (Führer Limmatstellung, 17)
27.6.1940: 1 Mg/Lmg, 3 Pritschen, Mannschaftsbedarf 6 (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Stand für 1 Mg inkl. Lafette, Ventilation eingebaut, Un- terkunft für 3 Mann (gemäss Aufnahmeplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Stao ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 16f., No 2
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3175 : 57

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04068 36369/AI

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	KAPPELERHOF		
Koordinaten	2663670 1259051		
Namensvarianten	KAPPELERHOF ; Werke 215 & 205/222, Pkt. 484, Flueholz ; Baden		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Grosse Bunker- und Stollenanlage auf der bewaldeten Anhöhe südlich der Limmat bei Chappelerhof am Waldweg vom Eichtal zum Schwobenberg. Vom doppelstöckigen Eingangs- bzw. In- fanteriewerk 215 VI für Mg- und Lmg führt ein langer, abgewinkelter Treppenstollen zu ei- nem Gang, der nacheinander 5 leere Kavernen (als Küche, Zentrale, Unterkünfte vorgesehen) und 5 Stollen erschliesst (Zugang zum dreistöckigen Mg-/Art-Beob-Werk Ost 205 [A 4067], zum vermutlich doppelstöckigen Mg-Werk West 222 [A 4069] und zu den nur projektierten Kampfständen 215 I-IV für Mg und Beob).

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Ing. Willy Stäubli, Zürich; Max Greuter & Cie., Zürich
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Einzigartiger Komplex von 3 Bunkern und 400 m langem Stollensystem. Interessante Baugeschichte: Am Standort Artilleriewerk geplant, aber fallen gelassen; alternatives Projekt 1940 von Truppen begonnen un

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Werke 205 & 222 abwehrbereit, Werk 215 noch nicht (BAr E 27/17356 Bd.5)
Aug. 1940: Situationsplan mit eingezeichnetem Arbeitsstand Werk 215: Stollen und Kavernen ausgebrochen und mit Ausnahme des Bodens teil- weise betoniert, Kampfstände I-IV noch auszubrechen (Z A 4068)
29.8.1940: Zusammenstellung der Angebote betr. Fertigstellung Werk 215: Willy Stäubli, Zürich mit Fr. 375'380.- am billigsten, Max Greu- ter & Co., Zürich mit Fr. 376'068.- am zweitbilligsten von 4 Unter- nehmen offeriert (Z A 4068)
18.10.1940: Gst Chef bestätigt Kdo 2. AK, dass von einem fertigen Ausbau abzusehen sei (Z A 4071)
10.1.1941: Kostenvoranschlag für ein Minimalprogramm: Ausbau der aus- gebrochenen Stollen, Durchbruch und Ausbau des Stollenstücks A-B, Fertigstellung des Eingangsbauwerks VI und Verbindungsstücks B-C, Fr. 135'000.- Dadurch werde ganze Anlage soweit ausgebaut, dass die be- reits fertigen Werke 205 und 222 untereinander und mit dem Eingangs-flankierwerk 215 VI einwandrei verbunden seien (Z A 4068)
14.2.1941: Angebot von und Vertrag mit Stäubli und Greuter betr. Vollendungsarbeiten gemäss Minimalprogramm, Fr. 138'809.- Arbeiten innerhalb von 3 Monnaten zu beenden (Z A 4068)
4.4.1941: Baubeginn (Z A 4068)
25.11.1941: Bauleiter informiert Geniechef 2. AK, dass gesamte Anlage bis Ende Nov. fertig erstellt sei (Z A 4068)
Mai 1942: Situationsplan (Z A 4068)
8.6.1942: Abrechnung über die Vollendungsarbeiten von Willy Stäubli, Ingenieur, Zürich, Fr. 173'406.- (Z A 4068)

Besondere Eigenschaften
27.6.1940: Werk 205: 3 Mg/Lmg, 3 Beob, 24 Pritschen, Mannschaft 30; Werk 215: 3 Mg/Lmg, 12 Pritschen, Mannschaft 18; Werk 222: 1 Mg/Lmg, 3 Pritschen, Mannschaft 6 (BAr E 27/17356 Bd.5)
11.9.1940: Werk 205: Reg-Nr. 8060. Werk 215 (I-IV Geschützstände, V Mannschaftsunterkunft, VI Eingangsverteidigung): Reg-Nr. 8061. Werk 222: Reg-Nr. 8062 (gemäss Situationsplan 1940)
14.8.1949: A 4067 Inf-Bkr Kappelerhof, AG 828, 8060. A 4068 Inf-Bkr Kappelerhof, AG 829, 8061. A 4069 Inf-Bkr Kappelerhof, AG 830, 8062 (Liste Generalstabsabteilung Festungswesen)
1.2.1954: A 4068 Inf-Bkr & KP Kappelerhof. A 4067 und A 4069 nicht mehr eingetragen (Liste AGF)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 16ff., No 4-6 Lüem/Steigmeier, Die Limmatstellung im Zweiten Weltkrieg, Baden 1997, 69

Pläne	Z A 4068 (Original Situationsplan 1942)
	B (Original Bauplan, Situationsplan 1940, Übersichtsplan 1940)
Fotoarchiv ADAB	CD 3175 : 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04070 36369/AJ

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	KAPPELERHOF		
Koordinaten	2663620 1259020		
Namensvarianten	KAPPELERHOF ; ; Baden		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mannschaftsunterstand auf der bewaldeten Anhöhe südlich der Limmat bei Chappelerhof, vollständig im Terrain eingegraben. Vertikaler Einstieg (gemauerter Schacht) zur 3,65 m x 4,55 m grossen Mannschaftsunterkunft. Die beiden Stichmauern fungierten ursprünglich als Eingangsschikanen (ursprünglich horizonalen Öffnungen zum anschliessenden Laufgraben).

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton + Naturstein, béton + pierre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen gebauter Mannschafts-unterstand zur Bauzeit im Abschnitt der 8. Div («Limmatstellung»). Bestandteil der linear ausgerichteten Hauptabwehrlinie der «Limmatstellung». Anlage fast vollständi

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
4.4.1944: Aufnahmeplan (B)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04071 36369/AK

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	KAPPELERHOF W PT 484		
Koordinaten	2663535 1259020		
Namensvarianten	KAPPELERHOF W PT 484 ; westlich Pkt. 484 oberhalb der Strasse ; Baden		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand auf der bewaldeten Anhöhe südlich der Limmat bei Chappelerhof. Horizontaler Zugang zum 6,35 m x 2,3 m grossen Kampfstand für 2 Mg.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich typologisch einzigartiger Mg-Stand zur Bauzeit im Raum der 8. Div («Limmatstellung»): Der Grundriss der Schartenwand ist trapezförmig (aussen ca. 0,7 m und in der Mitte ca. 2,5 m dick!), des-

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
4.4.1944: Aufnahmeplan (B)

Besondere Eigenschaften
4.4.1944: Mg-Stand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv CD 3175 : 83
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04072 36369/AL

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	KAPPELERHOF PT 484		
Koordinaten	2663400 1259000		
Namensvarianten	KAPPELERHOF PT 484 ; Kappelerhof-Pkt. 484 ; Baden		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, runder Lmg-Stand am steilen, bewaldeten Hang südlich der Limmat bei Chappelerhof. Mit einem Blechdeckel verschliessbarer Schachteinstieg aus Bruchsteinen. 1 m x 1 m kleiner Kampfstand (Betonmonoblock) mit einer einfachen Stufenscharte für 1 Lmg und einer halbkugelförmigen, mit Bruchsteinen verkleideten Decke.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton + Naturstein, béton + pierre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich typologisch einzigartiger Lmg-Stand zur Bauzeit im Raum der 8. Div («Limmatstellung»): Igluförmige Anlage mit einem runden Grundriss, einem winzigen Kampfraum und einem halbkugelförmigen, mit

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
26.6.1940: Schnitte Werk Punkt 484, A 4072, Reg-Nr. 4708 [A 4072?] (B)
4.4.1944: Aufnahmeplan (B)
1.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4040)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk [A 4072?] einge- zeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
4.4.1944: Lmg-Stand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3175 : 84, 85

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04073 36369/AM

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	OBERRAUSCHENBACH		
Koordinaten	2663260 1259090		
Namensvarianten	OBERRAUSCHENBACH ; ; Baden		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand am steilen, bewaldeten Hang südlich der Limmat bei Chappelerhof. Schachteinstieg aus Bruchsteinen. 1,4 m x 2 m kleiner Kampfstand mit 2 einfachen Scharten für 1 Lmg und 1 Beob.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton + Naturstein, béton + pierre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen gebauter Lmg-Stand zur Bauzeit im Abschnitt der 8. Div («Limmatstellung»). Unüblicher, winziger Grundriss mit dünnen Betonwänden und einfachen Scharten. Bestandteil der linear ausgerichtete

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
2.4.1944: Aufnahmeplan (B)
1.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4040)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
2.4.1944: Lmg-Stand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04074 36369/AN

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	IM SCHLIPF		
Koordinaten	2662868 1259222		
Namensvarianten	IM SCHLIPF ; Schlipf, Unterrauschenbach, Unterwilerberg ; Baden		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand am steilen, bewaldeten Hang südlich der Limmat bei Chappelerhof. Vertikaler und horizontaler Zugang (u.a. teils mit Bruchsteinen gebauter Schacht). 4,7 m x 3,25 grosser Vorraum mit seitlicher Kampfnische für 1 Lmg, in Front 2,6 m 2 m grosser Kampfstand für 1 weiteres Lmg.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton + Naturstein, béton + pierre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen gebauter Lmg-Stand zur Bauzeit im Abschnitt der 8. Div («Limmatstellung»). Relativ grosser Lmg-Stand mit 2 unüblich angelegten Zugängen und Kampfräumen. Bestandteil der linear ausgerichtete

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
4.4.1944: Aufnahmeplan (B)
1.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4040)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04075 36369/AO

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	UNTERRAUSCHENBACH		
Koordinaten	2662945 1259200		
Namensvarianten	UNTERRAUSCHENBACH ; Unterwilerberg ; Baden		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand direkt oberhalb des Unterrauschenbachs am steilen, bewaldeten Hang südlich der Limmat bei Chappelerhof. Betonmonoblock mit 2 einfachen Schiessscharten für Lmg und einer Zugangsöffnung auf der Rückseite (zugemauert).

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen gebauter Lmg-Stand zur Bauzeit im Abschnitt der 8. Div («Limmatstellung»). Ungewöhnlicher Betonmonoblock mit einem breiten Zugang und 2 einfachen Schiessscharten. Bestandteil der linear aus

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
4.4.1944: Aufnahmeplan (B)
1.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4040)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
4.4.1944: Lmg-Stand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04076 36377/AA

Gemeinde	Gebenstorf	Ortsteil	Gebenstorf
Flurname	VOGELSANG		
Koordinaten	2660529 1260780		
Namensvarianten	VOGELSANG ; ; Gebenstorf		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand am bewaldeten Limmatufer in Vogelsang. Auf der Rückseite der Anlage offener Treppenabgang, anschliessend abgewinkelter Korridor (Notausgang?). In der rechten Korridorwand Eingangstüre zum runden Waffenstand mit ca. 2,4 m Durchmesser: Im Innern vorfabrizierte Elemente (Betonschacht mit Deckenabschluss) inkl. eine «schlauchartige», mit Holz permanent verkleidete Stufenscharte, die mit einem ca. 1,4 m dicken Betonmantel verkleidet wurden. Die Scharte wird rechterhand mit einem Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Aussergewöhnlicher Mg-Stand zur Bauzeit im Raum der 8. Div («Limmatstellung»): Runder Kampfstand mit einer «schlauchartigen», permanent mit Holz verschalten Scharte. Verlorene Schalung (einbetonierte,

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
24.11.1939: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
19.12.1939: Plan betr. permanente Holzscharte (B)
3.2.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 214 Vogelsang abwehrbe- reit (BAr E 27/17356 Bd.5)
2.9.1940: Aufnahmeplan (B)

Besondere Eigenschaften
19.12.1939: Mg-Stand 214 (gemäss Plan betr. permanente Holzscharte)
27.6.1940: 1 Mg/Lmg, keine Pritschen, Mannschaftsbedarf 4 (BAr E 27/ 17356 Bd.5)
2.9.1940: Stand für 1 Mg inkl. Lafette, ohne Ventilation und Unter- kunft (gemäss Aufnahmeplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Mg einge- zeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan, Plan betr. permanente Holzscharte)
Fotoarchiv ADAB	CD 2550 : 59, 60

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04077 36377/AB

Gemeinde	Turgi	Ortsteil	Turgi
Flurname	GEHLING		
Koordinaten	2660935 1260575		
Namensvarianten	GEHLING ; Geelig ; Turgi		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Ik-Stand am westlichen Dorfrand von Turgi, Schussrichtung Nord (Bahnlinie Koblenz - Baden). Offener, leicht abgewinkelter Treppenabstieg mit Zwischenpodest mündet direkt in den sechseckigen, 1,8/3,35 m x 3,6 m grossen Kampfraum mit schmaler Stirnseite und einer Minimalscharte für 1 Ik. Einstieg zugemauert.

Projektverfasser	Gz Br 5
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Einer der raren, als Ik-Schilde bezeichnete Ik-Stände: Der vordere Teil der Anlage weist zwar die normale Form eines von der Gz Br 5 projektierten Schilds auf (trapezförmig, mit schmaler Schartenseite),

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
2.11.1945: Aufnahmeplan (B)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
2.11.1945: Ik-Schild (B)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2550 : 61

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04078 35633/AA

Gemeinde	Windisch	Ortsteil	Windisch
Flurname	REUSSMUENDUNG		
Koordinaten	2660180 1260298		
Namensvarianten	REUSSMUENDUNG ; Reussmündung, Pkt. 333, Stand 223 ; Windisch		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Doppel-Mg-Werk direkt an der Reussmündung, etwa zur Hälfte im ebenen Auengebiet eingegraben. Eingangsvorbau mit abgewinkeltem Zulauf. Fünfeckiger, mit einer Stichmauer unterteilter Kampfraum für 2 Mg und 2 Beob mit ca. 100° versetzten Schussfeldern zur Verhinderung einer Annäherung über die Aare und entlang des Reussufers im Vorfeld der Sperre Gebenstorf Nord. Vertikaler Einstieg zur Mannschaftsunterkunft für 6 Mann (Untergeschoss). Scharten mit je einer durchgehenden Schartenstirn und dünnen Panzerplatten geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Locher & Co. AG, Hoch- und Tiefbau, Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Aussergewöhnliches Doppel-Mg-Werk zur Bauzeit im Raum der 8. Div («Limmatstellung»): Fünfeckiger Grundriss mit fast rechteckig versetzten Schussfeldern für je 1 Mg und 1 Beob (ähnlich wie A 4047 angelegt

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
16.3.1940: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 46’591.- (Z A 4071)
23.3.1940: Bauvertrag, Bausumme Fr. 49’981.- Arbeit sofort zu begin- nen und innert 60 Arbeitstagen zu beenden (Z A 4071)
4.4.1940: Baubeginn (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 223 Reussmündung noch nicht abwehrbereit (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Bauplan (Z A 4071)
27.7.1940: Bauende (gemäss Bauplan)
28.9.1940: Abrechung Bauarbeiten durch die Baufirma, Fr. 66’497.- Mehrkosten von Fr. 18’173.- vor allem betr. Spundwände, Cementinjek- tion, Rundeisen (Z A 4071)
24.2.1941: Anerkennung der Schlussabrechnung von Fr. 66’538.- durch Baugruppe Baden (Z A 4071)
24.1.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten Fr. 66’538.-, Panzerungen Fr. 3’821.- (Mg-Schiessscharten, Beob-Scharten, Scharten- innenteile, innere Blechverkleidung), Installationen Fr. 2’320.- (Ventilationsröhren, Mg-Lafetten «Stäubli», Lmg-Aufsätze, Einstieg- leiter, Handgriffe, Einstiegdeckel, Hg-Auswurfdeckel), Projekt/Bau- leitung Fr. 3’622.-, Total ohne Waffen, Mun und Landerwerb Fr. 76’300.- (Z A 4071)

Besondere Eigenschaften
Bkr für 2 Mg und 2 Beob (Führer Limmatstellung, 21)
27.6.1940: 2 Mg/Lmg, 2 Beob, 9 Pritschen, Mannschaftsbedarf 12 (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: 2 Mg, 2 Beob. Mg-Lafette Norm Geniechef 8. Div, Ventila- tion bestellt, Unterkunft für 9 Mann (Z A 4071)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Ik und 1 Mg [sic!] eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
24.1.1945: 2 Mg (Z A 4071)
4.1.2000: Auengebiet (Liste AGFA, Umwelt-Daten)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 20ff., No 2
Pläne	B (Original Bauplan) Z A 4071 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2550 : 62, 63, 64, 65

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04079 36377/AC

Gemeinde	Windisch	Ortsteil	Windisch
Flurname	KIRCHE		
Koordinaten	2659364 1259312		
Namensvarianten	KIRCHE ; Pfarrhaus Windisch ; Windisch		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand unter der Terrasse des reformierten Pfarrhauses von Windisch. Auf der Rückseite der Anlage ein offener Treppenabgang und Laufgraben, die zum 2,2 m x 3 m kleinen Kampfstand für 1 Mg mit frontaler Wirkung auf das Wehr und die Fussgängerbrücke der Spinnerei Unterwindisch führen.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen unter der Leitung der 8. Div gebauter Mg-Stand («Limmatstellung»), normale Minimalversion für eine frontale Waffenwirkung (ohne Flankenschild, beide Seitenwände 0,5 m dick), jedoch ohne Sch

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
15.12.1939: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
30.5.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 216 Windisch abwehrbereit (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)
6.9.1940: Situationsplan (B)

Besondere Eigenschaften
27.6.1940: 1 Mg/Lmg, keine Pritschen, Mannschaftsbedarf 4 (BAr E 27/ 17356 Bd.5)
10.7.1940: Stand für 1 Mg inkl. Lafette (gemäss Aufnahmeplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Mg eingezei- chnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan, Situationsplan)
Fotoarchiv CD 2550 : 66, 67, 68
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04080 36377/AD

Gemeinde	Windisch	Ortsteil	Windisch
Flurname	REUSSINSEL S		
Koordinaten	2660366 1259968		
Namensvarianten	REUSSINSEL S ; Reussinsel-Süd, Schachen, Stand 220 ; Windisch		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk auf der durch die Reuss und den Industriekanal der Spinnerei Kunz gebildeten Insel unweit der Reussmündung. An der feindabgewandten Seitenwand Eingangsvorbau mit abgewinkeltem Zulauf, der mit einem Handgranatenauswurfrohr verteidigt wurde, und runde Gewehrgalerie mit 6 Scharten (Nahverteidigung). Fünfeckiger, 8 m x 3,5 m grosser Kampfraum für 1 Ik (später für 1 Mg), 1 Beob und 1 Mg mit frontaler Wirkung auf GPH T 2025. Vertikaler Einstieg zur Mannschaftsunterkunft. Stufenscharten teils mit Panzerplatten, Handgranatenauswurfrohr, Flankenschild und Schartenstirn geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Robert Wullschleger, Hoch- und Tiefbau, Aarburg; Sap, Inf
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Inf-Werk, das später zum Mg-Werk umgebaut wurde, mit runder Gewehrgalerie - zumindest im Bausektor der 8. Div einzigartig! Typisches, im Abschnitt der 8. Div nur selten ausgeführtes Flankierwerk mit 1 Sc

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	gering, limité		

Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

27.1.1940: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 72’572.- (Z A 4071)
21.2.1940: Bauvertrag, Bausumme Fr.72’572.- Bau sofort zu beginnen und innert 2 Monaten zu beenden (Z A 4071)
3.5.1940: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 220 Reussinsel noch nicht abwehrbereit (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)
3.8.1940: Vorgesehenes Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
15.8.1940: Auf Baustelle Stände 220 und 221 zwischen 15.5. und 3.8. Sap (ausgewählte Berufsarbeiter) 2’550 Std. und Füs (gemischter wech- selnder Bestand) 4’530 Std. beschäftigt (Z A 4071)
[o.Dat.]: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 89’969.- ein. Mehrkosten vor allem betr. Beton, Rundeisen, Panzerplatte, Cementin- jektionen (Z A 4071)
26.9.1944: Angebot der Bauunternehmung Jäggi, Brugg betr. Umbau der Ik-Scharte des Stands 220, Fr. 3’236.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.275)
29.9.1944: Auftrag an Jäggi, Arbeiten bis 11.11. zu beenden (BAr E 5481 1984/162 Bd.275)
26.12.1944: Abrechnung von Jäggi, Fr. 10’269.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.275)

Besondere Eigenschaften

Bkr für 1 Ik, 1 Mg, 1 Beob (Führer Limmatstellung, 21)
27.1.1940: Stand 220 Ik-Stand mit Unterkunft (Z A 4071)
27.6.1940: 1 Ik, 1 Mg/Lmg, 1 Beob, 9 Pritschen, Mannschaftsbedarf 12 (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Stand für 1 Ik, 1 Mg und 1 Beob, Ik- und Mg-Lafette, Ven- tilation eingebaut, Unterkunft für 9 Mann (B)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Ik und 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 20f., No 4
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2550 : 69

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04081 36377/AE

Gemeinde	Windisch	Ortsteil	Windisch
Flurname	REUSSINSEL N		
Koordinaten	2660364 1260040		
Namensvarianten	REUSSINSEL N ; Reussinsel-Nord, Schachen, Stand 221 ; Windisch		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk auf der durch die Reuss und den Industriekanal der Spinnerei Kunz gebildeten Insel unweit der Reussmündung. An einer der beiden Seitenwände durch ein Handgranatenauswurfrohr geschützte Eingangsschikane und halbrunde, mit Stich- mauer unterteilte Gewehrgalerie mit 4 Scharten (Nahverteidigung), durch die der Kampfraum betreten wird. Trapezförmiger, durch Stichmauer unterteilter Kampfraum für je 2 einander gegenüber liegende Mg und Beob. Vertikaler Einstieg zur Mannschaftsunterkunft. Stufen- scharten teils mit Panzerplatten, Handgranatenauswurfrohren und Schartenstirn geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Robert Wullschleger, Hoch- und Tiefbau, Aarburg; Sap, Inf
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Aussergewöhnliches Doppel-Mg-Werk mit einer an eine der beiden Seitenwände angebauten, halbrunden Gewehrgalerie - zumindest im Bausektor der 8. Div einzigartig! Bemerkenswert ist ausserdem sein Zugang üb

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	gering, limité		

Bewaffnung	gering, limité
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

27.1.1940: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 66’272.- (Z A 4071)
21.2.1940: Bauvertrag, Bausumme Fr. 66’272.- Bau sofort zu beginnen und innert 2 Monaten zu beenden (Z A 4071)
22.4.1940: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 221 Reussinsel noch nicht abwehrbereit (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)
20.7.1940: Voraussichtliches Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
15.8.1940: Auf Baustelle Stände 220 und 221 zwischen 15.5. und 3.8. Sap (ausgewählte Berufsarbeiter) 2’550 Std. und Füs (gemischter wech- selnder Bestand) 4’530 Std. beschäftigt (Z A 4071)
[o.Dat.]: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 60’856.- ein. Minderkosten vor allem betr. Rundeisenarmierungen (Z A 4071)

Besondere Eigenschaften
Bkr für 2 Mg und 2 Beob (Führer Limmatstellung, 21)
27.6.1940: 2 Mg/Lmg, 1 Beob, 9 Pritschen, Mannschaftsbedarf 12 (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Stand für 2 Mg & 2 Beob, Mg-Lafetten Norm BBB vorhanden, Ventilation eingebaut, Unterkunft für 9 Mann (B)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 2 Mg eingezei- chnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
4.1.2000: Auengebiet (Liste AGFA, Umwelt-Daten)
19.1.2004: Zugeschweisst (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 20f., No 3
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2550 : 70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04085 36377/AF

Gemeinde	Gebenstorf	Ortsteil	Gebenstorf
Flurname	STALDEN		
Koordinaten	2660680 1259625		
Namensvarianten	STALDEN ; Stand 203 ; Gebenstorf		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk im Gebenstorfer Ortsteil Stalden (an der westlichen Flanke des Gebenstorferhorns). Auf der Rückseite Eingangsvorbau mit abgewinkeltem Zulauf, der mit einem Handgranatenauswurfrohr verteidigt werden konnte. 2,2 m x 3 m grosser Kampfraum mit dünner Panzerplatte für 1 Mg. Vertikaler Abstieg zur Unterkunft. Schartenseite wird linkerhand durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen unter der Leitung der 8. Div gebautes Mg-Werk, normale Minimalversion für eine flankierende Waffenwirkung (mit Flankenschild, Wand der Feindseite mit 1,6 m dicker als die Normstärke von 1,2

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
15.11.1939: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 203 Stalden abwehrbereit (BAr E 27/17356 Bd.5)
1.7.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)
4.9.1940: Situationsplan Gebensstorf. A 4085 eingezeichnet (Z A 4071)
16.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1985 (1986 ?) aufzu- heben (Z A 4040)

Besondere Eigenschaften
Bkr für 1 Mg (Führer Limmatstellung, 21)
27.6.1940: 1 Mg/Lmg, 3 Pritschen, Mannschaftsbedarf 6 (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Stand für 1 Mg inkl. Lafette, Ventilation eingebaut, Un- terkunft für 3 Mann (gemäss Aufnahmeplan)
4.9.1940: Stand 203, Koord. 660.681/259.628 (Z A 4071)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Mg eingezei- chnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugeschweisst (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB CD 2550 : 71

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04090 36377/AG

Gemeinde	Gebenstorf	Ortsteil	Gebenstorf
Flurname	STALDEN		
Koordinaten	2660394 1259676		
Namensvarianten	STALDEN ; Widdelmatten, Stand 225 ; Gebenstorf		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk beim Friedhof Gebenstorf, grossenteils im Terrain eingegraben. An der Rückseite Eingangsvorbau mit gedeckter Zulaufschikane und Handgranaten- auswurfrohr. 2,8 m x 3 m grosser Kampfraum für 1 Mg und 1 Beob (Mg mit Schartentopf), dazwischen Handgranatenauswurfrohr. Einstiegschacht mit Leiter zur Mannschaftsunterkunft (Untergeschoss). Schartenseite wird linkerhand durch einen Flankenschild geschützt. Bereits zugemauert.

Projektverfasser	Geniechef der Armee
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	H. Comolli, Baugeschäft, Bremgarten
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Auf der Grundlage des Typenplans «Normalstand für 1 Mg und Beob» des Geniechef der Armee von Truppen begonnenes und von Baufirma beendetes Mg-Werk. Vermutlich einziger Waffenstand, der im Abschnitt Geben

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
5.3.1940: Typenplan des Geniechefs der Armee betr. Normalstand für 1 Mg & Beob (Z A 4071)
25.5.1940: Baubeginn [durch Trp?] (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 225 Stalden noch nicht abwehrbereit (BAr E 27/17356 Bd.5)
3.9.1940: Aufnahmeplan (Z A 4080)
9.9.1940: Bauvertrag, Fr. 7'200.- Baubeginn nach Abruf. Bauende in- nert 4 Wochen. Die beim Vertragsabschluss vorliegenden Pläne: Typen- plan 101/1 vom 5.3.1940 und andere Typenpläne BBB (Z A 4071)
16.9.1940: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 7'200.- (Z A 4071)
5.10.1940: Kdt Bau-Abt 8. Div stellt Bauunternehmung dessen Exemplar des allseits unterzeichneten Bauvertrags vom 9.9. zu und verlangt, dass mit den Arbeit sofort zu beginnen sei, wobei eine gemeinsame Aufnahme über den jetzigen Stand der Arbeiten und das zu übernehmende Baumaterial zu erfolgen habe (Z A 4071)
15.10.1940: Voraussichtliches Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
31.12.1940: Bauunternehmung reicht Schlussabrechnung von Fr. 8'231.- ein. Einrichtung der Baustelle, Erstellung einer Steinpackung um das Bauwerk und auf der Decke, Erstellung der Holzschalung, Betonierung des Werks in den von der Bauleitung verlangten Bauabschnitten, Verle- gung der Rundeisenarmierung, Versetzung von bauseits gelieferten Pan- zer (Z A 4071)

Besondere Eigenschaften
Bk für 1 Ik und 1 Beob (Führer Limmatstellung, 21)
5.4.1940: Mg-Stand (Z A 4071)
27.6.1940: 1 Mg/Lmg, 1 Beob, 3 Pritschen, Mannschaftsbedarf 6 (BAr E 27/17356 Bd.5)
3.9.1940: Stand für 1 Mg, 1 Beob. Mg-Lafette Norm BBB, keine Ventila- tion, Unterkunft für 3 Mann (Z A 4080)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Ik eingezei- chnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 20f., No 6
Pläne	Z A 4080 (Kopie Bauplan) B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2550 : 72

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04092 36376/AA

Gemeinde	Gebenstorf	Ortsteil	Gebenstorf
Flurname	WINTERHALDE BRUSTWEHR		
Koordinaten	2661260 1259900		
Namensvarianten	WINTERHALDE BRUSTWEHR ; ; Gebenstorf		

Erste Nutzung	Schützenstellung, emplacement infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betoniertes Schützennest mit Unterstand an der bewaldeten Nordostflanke des Gebenstorferhorns. 2,7 m breite, halbrunde Brustwehr aus Eisenbeton mit einer Stollenmundöffnung: Ein ca. 7 m langer, abgewinkelter Stollen führt zu einer ca. 2,8 m x 3,15 m grossen Felskaverne.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Durch Truppen gebaute Schützenstellung mit Unterstand im ehemaligen Abschnitt der 8. Div («Limmatstellung»). Typologisch bemerkenswert (halbrunde Betonbrustwehr). Bereits zugemauert (AGFA-Liste). Anlage zugemauert (AGFA-Liste).

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
4.4.1944: Aufnahmeplan (B)
16.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzu- heben (Z A 4080)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04093 36376/AB

Gemeinde	Gebenstorf	Ortsteil	Gebenstorf
Flurname	UNTER HORN		
Koordinaten	2661000 1259950		
Namensvarianten	UNTER HORN ; «Bobbi» ; Gebenstorf		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Beobachtungswerk direkt unterhalb der Kuppe des Gebenstorferhorns. Offener Treppenabgang, anschliessend links Nische mit 2 Scharten für 1 Lmg und geradeaus Einstieg des Steigschachts, der zur Mannschaftsunterkunft hinunterführt. Von dort führt eine zweite Leiter in den 2 m x 2 m grossen Stand mit 2 90° versetzten Beob- Scharten hinauf.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Vermutlich typologisch einzigartiges Beob-Werk zur Bauzeit im Raum der 8. Div («Limmatstellung»): Einstieg in den Stand über die Mannschaftsunterkunft (Untergeschoss), integrierte Lmg-Nische, 2 90° versetzte Sehschlitze. Aussergewöhnliche Lage (am Vorderh

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
4.4.1944: Aufnahmeplan (B)
16.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzu- heben (Z A 4080)

Besondere Eigenschaften
Bkr für 1 Lmg und 1 Beob (Führer Limmatstellung, 21)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 20ff., No 10
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3182 : 2

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04094 36376/AC

Gemeinde	Gebenstorf	Ortsteil	Gebenstorf
Flurname	GEBENSTORFERHORN		
Koordinaten	2661200 1259630		
Namensvarianten	GEBENSTORFERHORN ; ; Gebenstorf		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Eiserner Artillerie-Beobachtungs-Turm mit einer betonierten Mannschaftsunterkunft auf dem bewaldeten Plateau des Gebenstorferhorns. Der unten gespreizte Gittermast hat eine Basis von 3 m x 3 m. Darin eingelassen befindet sich ein einstöckiger, 2,8 m x 2,8 m grosser Betonunterstand. Die Turmhöhe bis zur Plattform misst 18 m. Der Beobachter kann mit Winde und Gegengewichten die Plattform zusätzlich um 5 m nach der Höhe ausfahren. Beim damaligen Baumbestand erschien die Plattform mit dem Beobachter nur in ausgefahrenem Zustand über den Baumwipfeln.

Projektverfasser	Sch Mot Kan Abt 13
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Grundmann & Fiechter, Seengen
Konstruktion	anderes, autre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Absolutes Unikat: Von drei einzigartigen Artillerie-Beobachtungstürmen der Schweren Motorkanonen-Abteilung 13 auf dem Plateau des Gebenstorferhorns (ausfahrbarer Gittermast mit Mannschaftsunterstand) ist nur dieser erhalten geblieben! Anlage wird durch di

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

6.6.1940: Schema der Beobachtungsorganisation auf Gebenstorferhorn. Am Standort Beob-Turm B (B)
12.6.1943: Artilleriechef 2. AK schreibt Geniechef 2. AK, dass Bau- firma Grundmann & Fiechter, Seengen die Betonierungsarbeiten der Turmfundamente auf dem Gebenstorferhorn [im Sommer 1940] ausgeführt habe (BAr E 5481 1984/162 Bd.293)

Besondere Eigenschaften

Gitterturm als Artilleriebeobachter mit Unterstand (Führer Limmat- stellung, 21 und 26) [ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer Limmatstellung 2. Weltkrieg, Baden 1997, 20ff., No 11 & 24ff., No 44 Lüem/Steigmeier, Die Limmatstellung im Zweiten Weltkrieg, Baden 1997, 84f.
Pläne	B (Original Schema der Beobachtungsorganisation auf Gebenstorferhorn)
Fotoarchiv ADAB	CD 3182 : 3, 4, 5, 6, 7, 8

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04095 36376/AD

Gemeinde	Gebenstorf	Ortsteil	Gebenstorf
Flurname	GEBENSTORFERHORN		
Koordinaten	2661070 1259800		
Namensvarianten	GEBENSTORFERHORN ; ; Gebenstorf		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Ehemals einstöckiger, betonierter Mannschaftsunterstand an der bewaldeten, nordwestlichen Hangkante des Gebenstorferhorns. Darüber erhob sich ein Artillerie-Beobachtungs-Turm, der bereits liquidiert wurde.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Regional

Begründung

Unterstand für die Mannschaft einer bereits liquidierten Artillerie-Beobachtungs-Turms. Anlage abgebrochen (Zustand Aug. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04096 36376/AE

Gemeinde	Gebenstorf	Ortsteil	Gebenstorf
Flurname	GEBENSTORFERHORN		
Koordinaten	2661710 1259060		
Namensvarianten	GEBENSTORFERHORN ; ; Gebenstorf		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Ehemals einstöckiger, betonierter Mannschaftsunterstand auf dem bewaldeten Plateau des Gebenstorferhorns. Darüber erhob sich ein Artillerie-Beobachtungs-Turm, der bereits liquidiert wurde.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Unterstand für die Mannschaft einer bereits liquidierten Artillerie-Beobachtungs-Turms. Anlage abgebrochen (Zustand Aug. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

16.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuheben (Z A 4080)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
Gemäss Karte 1:10’000 andere Koordinaten: ca. 661.710/259.440.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04097 36376/AF

Gemeinde	Gebenstorf	Ortsteil	Gebenstorf
Flurname	SAND		
Koordinaten	2661120 1259340		
Namensvarianten	SAND ; Unterstand Nr. 250, Brand ; Gebenstorf		

Erste Nutzung	Stollen, tunnel
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Einstöckiger, mit Beton verkleideter Felsstollen an der bewaldeten Südwestflanke des Gebenstorferhorns. Horizontaler Zugang durch einen mit Stützmauern gesicherten Stollenmund, dann gerader, gewölbter Betonstollen von ca. 9 m Länge (mit Fälzen für Gasschleuse), der in eine leicht abgewinkelte, ca. 30 m x 3,5 m grosse Kaverne mündet. Rechts hinten liegt der Notausstieg (unten gassichere Türe, dann Treppenaufgang, oben Öffnungen für die Nahverteidigung und gassichere Türe).

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	HD Bau-Det 5 ZH
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Kavernierter, mit Beton verkleideter Stollen zur Bauzeit im Raum der 8. Div. Sehr grosse Mannschaftsunterkunft (Unterstand für 120 Mann)! 4 derartige Y-förmige Anlagen (A 4097-A 4100) wurden in unterschiedlicher Grösse an der Südwestflanke des Gebenstorfe

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
27.1.1940: Bauplan (B)
16.4.1940: Karte betr. Stollenbauten im Abschnitt I und II/42 des Geb Inf Rgt 19. Stollen Reg-Nr. 8197, 8198, 8199, 8200 eingetragen (B)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 250 Stollen-Unterstand (BAr E 27/17356 Bd.5)
14.3.1941: Karte mit eingetragenen Stollenbauten Reg-Nr. 8197, 8198, 8199, 8200 (B)

Besondere Eigenschaften
27.6.1940: 120 Pritschen (BAr E 27/17356 Bd.5)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck
Über dem Eingang Inschrift
«HD Bau Det 5 Zh
1939/40»

Quellen
Text
Pläne B (Kopie Bauplan, Karten 1940 und 1941)
Fotoarchiv CD 3182 : 9, 10
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04098 36376/AG

Gemeinde	Gebenstorf	Ortsteil	Gebenstorf
Flurname	IM REICH		
Koordinaten	2661340 1259050		
Namensvarianten	IM REICH ; Reich, Brand, Gebenstorferhorn ; Gebenstorf		

Erste Nutzung	Stollen, tunnel
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Einstöckiger Felsstollen an der bewaldeten Südwestflanke des Gebenstorferhorns. Eingangstüre ca. 7 m hinter dem Stollenmund, dann gerader, gewölbter Betonstollen von ca. 16 m Länge, der in eine leicht abgewinkelte, ca. 22 m x 4 m grosse Kaverne mündet.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Einfache Felskaverne zur Bauzeit im Raum der 8. Div. Als grosse Mannschaftsunterkunft geplant (gemäss Bauplan separate Schlafräume für 45 Soldaten, 6 Unteroffiziere, 2 Offiziere, 1 Kdt sowie ein Aufenthaltsraum), aber vermutlich nie fertig gestellt. 4 der

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
16.4.1940: Karte betr. Stollenbauten im Abschnitt I und II/42 des Geb Inf Rgt 19. Stollen Reg-Nr. 8197, 8198, 8199, 8200 eingetragen (B)
[o. Dat.]: Bauplan (B)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 251 Gebenstorferhorn (BAr E 27/17356 Bd.5)
14.3.1941: Karte mit eingetragenen Stollenbauten Reg-Nr. 8197, 8198, 8199, 8200 (B)
20.4.1945: Aufnahmeplan (B)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
20.4.1945: Stollen (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan, Bauplan, Karten 1940 und 1941)
Fotoarchiv ADAB	CD 3182 : 11

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04099 36376/AH

Gemeinde	Gebenstorf	Ortsteil	Gebenstorf
Flurname	IM REICH UNTEN		
Koordinaten	2661220 1258960		
Namensvarianten	IM REICH UNTEN ; Sand, Brand, Gebenstorferhorn ; Gebenstorf		

Erste Nutzung	Stollen, tunnel
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Einstöckiger, teilweise mit Beton verkleideter Felsstollen an der bewaldeten Südwestflanke des Gebenstorferhorns. Eingangstüre ca. 7 m hinter dem Stollenmund, dann gerader, gewölbter Betonstollen von ca. 15 m Länge, der in eine leicht abgewinkelte, ca. 26 m x 4 m grosse Kaverne mündet. Hinten links und rechts 2 Öffnungen (Notausgänge?). Anlage bereits zugemauert.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Kavernierter, teilweise mit Beton verkleideter Stollen zur Bauzeit im Raum der 8. Div. Als grosse Mannschaftsunterkunft geplant, aber vermutlich nie fertig gestellt. 4 derartige Y-förmige Anlagen (A 4097-A 4100) wurden in unterschiedlicher Grösse an der S

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
16.4.1940: Karte betr. Stollenbauten im Abschnitt I und II/42 des Geb Inf Rgt 19. Stollen Reg-Nr. 8197, 8198, 8199, 8200 eingetragen (B)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 252 Gebenstorferhorn (BAr E 27/17356 Bd.5)
14.3.1941: Karte mit eingetragenen Stollenbauten Reg-Nr. 8197, 8198, 8199, 8200 (B)
18.4.1945: Aufnahmeplan (B)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
18.4.1945: Stollen (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan, Karten 1940 und 1941)
Fotoarchiv ADAB CD 3182 : 12

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04100 36376/AI

Gemeinde	Gebenstorf	Ortsteil	Gebenstorf
Flurname	STUTZ		
Koordinaten	2661450 1258800		
Namensvarianten	STUTZ ; Brand ; Gebenstorf		

Erste Nutzung	Sanitätshilfstelle, abri sanitaire
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Einstöckiger, mit Beton verkleideter Felsstollen (Sanitätshilfsstelle) an der bewaldeten Südwestflanke des Gebenstorferhorns. Horizontaler Zugang durch einen mit Stützmauern ge- sicherten Stollenmund, dann gerader, gewölbter Betonstollen von ca. 21 m Länge, der in eine leicht abgewinkelte, ca. 18 m x 3,3 m grosse Kaverne mündet. Rechts Einstiegschacht (Notausgang).

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Kavernierte, mit Beton verkleidete Sanitätshilfsstelle zur Bauzeit im Raum der 8. Div. 4 derartige Y-förmige Anlagen (A 4097-A 4100) wurden in unterschiedlicher Grösse an der Südwestflanke des Gebenstorferhorns angelegt (geschützter Rückraum hinter der li

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
16.4.1940: Karte betr. Stollenbauten im Abschnitt I und II/42 des Geb Inf Rgt 19. Stollen Reg-Nr. 8197, 8198, 8199, 8200 eingetragen (B)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 253 Gebenstorferhorn (BAr E 27/17356 Bd.5)
14.3.1941: Karte mit eingetragenen Stollenbauten Reg-Nr. 8197, 8198, 8199, 8200 (B)
15.4.1945: Aufnahmeplan (B)

Besondere Eigenschaften
16.4.1940: Sanitätshilfsstelle (gemäss Karte betr. Stollenbauten)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
15.4.1945: Stollen (Sanitätshilfsstelle) (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugeschweisst (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan, Karten 1940 und 1941)
Fotoarchiv ADAB	CD 3182 : 13

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04101 36377/AH

Gemeinde	Gebenstorf	Ortsteil	Gebenstorf
Flurname	RIEDEN N		
Koordinaten	2660305 1259144		
Namensvarianten	RIEDEN N ; Rieden-Nord ; Gebenstorf		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk neben der katholischen Pfarrkirche von Gebenstorf, etwa zur Hälfte im ebenen Terrain eingegraben. Auf der Rückseite der Anlage Eingangsvorbau mit einer gedeckten Schikane, einem Handgranatenauswurfrohr und 2 Karabinerscharten. Der Kampfraum besteht aus einem 2,5 m x 2,6 m grossen Beob-/Mg-Stand und einem 5,2 m x 3,5 m grossen Ik-Stand. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Ein Handgranatenauswurfrohr und eine Schartenstirn schützen die Stufenscharten. Das Schussfeld wird beidseits durch je eine Stützmauer eingeschränkt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Unikat eines unter der Leitung der 8. Div errichteten Bautyps eines Inf-Werks: Kampfraum setzt sich aus 1 Beob-Stand und 1 auf Typenplan 8. Div basierenden Stand für 1 Ik (5,2 m x 3,5 m grosser Grundriss

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
21.12.1939: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke im Raum 8. Div. Stand 210 Gebenstorf abwehrbe- reit (BAr E 27/17356 Bd.5)
1.7.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)

Besondere Eigenschaften
Bkr für 1 Ik und 1 Beob (Führer Limmatstellung, 21)
27.6.1940: 1 Ik, 1 Beob, 12 Pritschen, Mannschaftsbedarf 12 (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Stand für 1 Ik, 1 Beob mit Mg, Ik- & Mg-Lafette vorhanden, Ventilation eingebaut, Unterkunft für 12 Mann (gemäss Aufnahmeplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Ik eingezei- chnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 20ff., No 1
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2550 : 73, 74, 75, 76, 77, 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04104 36375/AA

Gemeinde	Gebenstorf	Ortsteil	Gebenstorf
Flurname	BIRCHMATTEN		
Koordinaten	2660087 1258651		
Namensvarianten	BIRCHMATTEN ; westlich Birchhof, Birchholz ; Gebenstorf		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mannschaftsunterstand am gegen Norden abfallenden Vorderhang im Raum Birchhof (südwestlich von Gebenstorf)), vollständig im Terrain eingegraben. 2,5 m x 3,5 m grosser Mannschaftsraum, an den ein ca. 7 m langer Korridor in Eisenbeton angebaut wurde. Vermutlich fand dieser Betonstollen ursprünglich in einem ca. 40 m langen, direkt mit dem Beob-Stand A 4105 verbundenen Laufgraben mit hölzerner Spriessung seine Fortsetzung, wurde später aber mit einem Steigschacht abgeschlossen. Bereits zugemauert.

Projektverfasser	Sch F Hb Abt 49
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hoch- und Tiefbau AG, Aarau
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Kleiner Mannschaftsunterstand für 6 Mann - Teil des Beob-Postens der Sch Mot Kan Bttr 116. Im Kontext mit dem sehr nahen Beob-Stand A 4105 zu beurteilen, mit dem er vermutlich ursprünglich mit einem Laufgraben direkt verbunden war und dessen Mannschaft da

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten hoch, élevé

Baugeschichte
16.2.1940: Situationsplan (B)
27.2.1940: Angebot der Firma Hoch- und Tiefbau AG, Aarau betr. Beob- Posten der Sch Mot Kan Bttr 116, Birchmatten. Mannschaftsunterstand Fr. 11’123.- (Z A 4107)
7.3.1940: Art Chef 3. AK bittet Kdt 3. AK um Genehmigung des Bauver- trags betr. Beobachtungsstände mit Mannschaftsunterständen der Sch Mot Kan Abt 8 und der Sch Mot Kan Bttr 116, auszuführen durch Hoch- und Tiefbau AG Aarau (Z A 4107)
5.4.1940: Plan betr. Anbau des Laufgrabens an die Mannschaftsunter- stände Birchhof (B)
11.6.1945: Aufnahmeplan (B)
3.5.1994: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4080)

Besondere Eigenschaften
Artillerie-Beobachtungsbunker, Posten mit separatem Unterstand (Füh- rer Limmatstellung, 26)
16.2.1940: A 9 [Artilleriestellung Nr. 9 des 3. AK?], Beob-Posten Sch Mot Kan Bttr 116. Beobachtungsstand, feldmässiger Laufgraben, Mann- schaftsunterstand in Beton für 6 Mann (B)
5.4.1940: Sch F Hb Abt 49 (B)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort kein Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 45
Pläne	B (Original Aufnahmeplan, Situationsplan, Plan betr. Anbau des Laufgrabens an die Mannschaftsunterstände Birchhof)
Fotoarchiv ADAB	CD 3180 : 71

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04105 36375/AB

Gemeinde	Gebenstorf	Ortsteil	Gebenstorf
Flurname	BIRCHMATTEN		
Koordinaten	2660082 1258695		
Namensvarianten	BIRCHMATTEN ; westlich Birchhof ; Gebenstorf		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Artillerie-Beobachtungsstand am gegen Norden abfallenden Vorderhang im Raum Birchhof (südwestlich von Gebenstorf)), fast vollständig im Terrain eingegraben. 2,8 m langer, 1,8 m (hinten) bzw. 1,2 m (vorne) breiter Stand mit 1 Scharte (halbrunder, schmaler Sehschlitz in einer 1,4 m dicken Mauer mit einem ca. 75° grossen Beobachtungssektor), die von einer geraden Schartenstirn geschützt wird. Vermutlich war er ursprünglich mit einem ca. 40 m langen Laufgraben mit hölzerner Spriessung direkt mit A 4104 verbunden. Bereits zugemauert.

Projektverfasser	Sch Mot Kan Bttr 116
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hoch- und Tiefbau AG, Aarau
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Artillerie-Beobachtungsstand der Sch Mot Kan Bttr 116 mit einem interessanten Schartentyp (halbrunder, tief liegender Sehschlitz). Im Kontext mit A 4104 zu beurteilen (früher vermutlich direkte Verbindung in Form eines Laufgrabens). Bestandteil der Kette

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
2.2.1940: Angebot der Firma Hoch- und Tiefbau AG, Aarau betr. Beob- Posten der Sch Mot Kan Bttr 116, Birchmatten, Beob-Stand [?] Fr. 13’991.- (Z A 4107)
16.2.1940: Situationsplan (B)
7.3.1940: Art Chef 3. AK bittet Kdt 3. AK um Genehmigung des Bauver- trags betr. Beobachtungsstände mit Mannschaftsunterständen der Sch Mot Kan Abt 8 und der Sch Mot Kan Bttr 116, auszuführen durch Hoch- und Tiefbau AG Aarau (Z A 4107)
16.1.1945: Aufnahmeplan (B)
3.5.1994: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4080)

Besondere Eigenschaften
Artillerie-Beobachtungsbunker, Posten mit separatem Unterstand (Füh- rer Limmatstellung, 26)
16.2.1940: A 9 [Artilleriestellung Nr. 9 des 3. AK?], Beob-Posten Sch Mot Kan Bttr 116. Beobachtungsstand, feldmässiger Laufgraben, Mann- schaftsunterstand in Beton für 6 Mann (B)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiger Beob-Stand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/ 324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 45 Lüem/Steigmeier, Die Limmatstellung im Zweiten Weltkrieg, Baden 1997, 84
Pläne	B (Original Aufnahmeplan, Situationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3180 : 72

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04106 36376/AJ

Gemeinde	Gebenstorf	Ortsteil	Gebenstorf
Flurname	BIRCHMATTEN		
Koordinaten	2660298 1258677		
Namensvarianten	BIRCHMATTEN ; nordöstlich Birchhof ; Gebenstorf		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger Artillerie-Beobachtungsbunker am gegen Norden abfallenden Vorderhang im Raum Birchhof (südwestlich von Gebenstorf)), fast vollständig im Terrain eingegraben. Betonmonoblock mit einem Stand, über dem eine runde Stahlkuppel mit 2 schmalen Sehschlitzen eingebaut ist. Schachteinstieg.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Von Truppen unter Leitung der 8. Div gebauter Artillerie-Beobachtungsstand der F Art Abt 24. In der 8. Div entsprachen die jeweils über einem Unterstand eingebauten Stahlkuppeln einer Norm (reiner Splitterschutz) - hier jedoch unübliche Kuppelvariante! Ei

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
27.6.1940: Betonwerke für die Artillerie im Raum 8. Div. Stand 511 fertig betoniert (BAr E 27/17356 Bd.5)

Besondere Eigenschaften
Anlage mit Stahlkuppel (Führer Limmatstellung, 26)
27.6.1940: Beob F Art Abt 24 mit 1 Beob und 3 Pritschen (BAr E 27/ 17356 Bd.5)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiger Beob-Stand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/ 324 Bd.2)
15.1.1945: Beob-Stand (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 42 Lüem/Steigmeier, Die Limmatstellung im Zweiten Weltkrieg, Baden 1997, 84
Pläne	
Fotoarchiv ADAB	CD 3182 : 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04107 36376/AK

Gemeinde	Gebenstorf	Ortsteil	Gebenstorf
Flurname	BRUNNAECKER W		
Koordinaten	2660540 1258630		
Namensvarianten	BRUNNAECKER W ; Brunnäcker-West, Brunnacker ; Gebenstorf		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiges, betoniertes Artillerie-Beobachtungswerk am gegen Norden abfallenden Vorderhang im Raum Birchhof (südwestlich von Gebenstorf)), fast vollständig im Terrain einge- graben. Ca. 9,5 m tiefer Steigschacht mit Zwischenpodest, dann ca. 12 m langer Stollen, der bei der 6 m x 2,5 m grossen Mannschaftsunterkunft (inkl. kleinem Vorraum) beginnt und - nach dem Notausgang (zugemauert) und der Telefonnische - beim 3,1 m x 1,5 m grossen Stand mit einer halbrunden Ausbuchtung auf der Schartenseite (samt Stativkopf für 1 Scherenfernrohr. Die dortige Stufenscharte wird durch eine gerade Schartenstirn geschützt.

Projektverfasser	Sch Mot Kan Abt 8
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hoch- und Tiefbau AG, Aarau
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch sehr interessantes Artillerie-Beobachtungswerk der Sch Mot Kan Abt 8: Relativ grosse Anlage mit Unterkunft, Telefonzentrale und Verbindungsgang; sehr seltener Schartentyp (halbrunde Ausbuchtung der Schartenwand mit einer Stufenscharte für 1 Sc

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
2.2.1940: Angebot der Firma Hoch- und Tiefbau AG, Aarau betr. Beob- Posten der Sch Mot Kan Abt 8, Brunnacker, Fr. 20’901.- (Z A 4107)
27.2.1940: Angebot der Firma Hoch- und Tiefbau AG, Aarau betr. Beob- Posten der Sch Mot Kan Abt 8, Brunnacker, Aushub und Ausbau des Schachtes, des Stollens und des Mannschaftsunterstands, Fr. 9’692.- (Z A 4107)
7.3.1940: Art Chef 3. AK bittet Kdt 3. AK um Genehmigung des Bauver- trags betr. Beobachtungsstände mit Mannschaftsunterständen der Sch Mot Kan Abt 8 und der Sch Mot Kan Bttr 116, auszuführen durch Hoch- und Tiefbau AG Aarau (Z A 4107)
14.3.1940: Plan betr. Anordnung der Scherenfernrohr-Haltevorrichtung (B)
30.3.1940: Bauplan (B)
10.4.1940: Plan betr. Inneneinrichtung des BP 8 (B)
17.6.1940: Plan betr. Inneneinrichtung für den Unterstand beim BP 8 (B)
15.6.1945: Aufnahmeplan (Z A 4107 Hängemappe)

Besondere Eigenschaften
14.3.1940: Beob Sch Mot Kan Abt 8. A 8 [Artilleriestellung Nr. 8 des 3. AK?] (gemäss Aufnahmeplan)
30.3.1940: Beob mit Unterstand (gemäss Bauplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiger Beob-Stand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/ 324 Bd.2)
15.6.1945: Art-Beob-Stand (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 4107 Hängemappe (Kopie Aufnahmeplan)
	B (Original Bauplan, Aufnahmeplan, Inneneinrichtungspläne)
Fotoarchiv ADAB	CD 3182 : 25

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04108 36376/AL

Gemeinde	Gebenstorf	Ortsteil	Gebenstorf
Flurname	BRUNNAECKER E		
Koordinaten	2660750 1258594		
Namensvarianten	BRUNNAECKER E ; Brunnäcker-Ost, Brunnacker, Geisshof ; Gebenstorf		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiges Artillerie-Beobachtungswerk im Wald nördlich des Weilers Geisshof. Betonmonoblock mit 2 achteckigen, 2 m x 2 m grossen Ständen, über denen je 1 runde Stahlkuppel mit 2 schmalen Sehschlitzen eingebaut ist. Eine der beiden Stände, die mit einem Mannloch miteinander verbunden sind, war direkt durch einen Eingangsvorbau mit Schikane zugänglich. Den anderen Stand betrat man über den angebauten Zulaufkorridor und Steigschacht der 3 m x 4 m grossen Auswertungszentrale. Zugänge bereits verschlossen.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Artillerie-Doppel-Beobachtungsstand der F Art Abt 24. Einziger der unter der Leitung der 8. Div errichteten Beobachtungsstände mit Stahlkuppeln (Normbau), der mit einem Unterstand kombiniert wurde (Anbau einer Auswertungszentrale)! Bestandteil der Kette v

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
15.3.1940: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
15.5.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke für die Artillerie im Raum 8. Div. Stand 513 Beob-Stand und Stand 549 Auswertungszentrale fertig betoniert (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.4.1945: Aufnahmeplan (B)
16.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzu- heben (Z A 4080)
24.5.2002: Vor einigen Jahren durch Baudienst des FWK verschlossen und der Zugang verunmöglicht (Z A 4080)

Besondere Eigenschaften
Anlage mit Stahlkuppel (Führer Limmatstellung, 26)
27.6.1940: Nr. 513: Beob-Stand F Art Abt 24 mit 2 Beob und 6 Prit- schen; Nr. 549: Auswertungszentrale F Art Abt 24, 3 Pritschen (BAr E 27/17356 Bd.5)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiger Beob-Stand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/ 324 Bd.2)
10.4.1945: Beobachtungsstand Reg-Nr. 8111, Koord. 660.781/258.594. Mannschaftsunterkunft Reg-Nr. 8112, Koord. 660.779/258.587. Ventila- tion eingebaut (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 41
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3182 : 26

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04109 36376/AM

Gemeinde	Gebenstorf	Ortsteil	Gebenstorf
Flurname	GEISSHOF		
Koordinaten	2660703 1258453		
Namensvarianten	GEISSHOF ; ; Gebenstorf		
Erste Nutzung	Beobachter, observatoire		
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri		

Objektbeschreibung

Einstöckiger Artillerie-Beobachtungsbunker westlich des Weilers Geisshof. Betonmonoblock mit einem Stand, über dem 1 runde Stahlkuppel mit 2 schmalen Sehschlitzen eingebaut ist. Bereits zugeschweisster Schachteinstieg.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Von Truppen unter Leitung der 8. Div gebauter Artillerie-Beobachtungsstand der F Bttr 71. In der 8. Div entsprachen die jeweils über einem betonierten Unterstand eingebauten Stahlkuppeln mit 2 Sehschlitzen einer Norm (reiner Splitterschutz). Bestandteil d

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
Bunker für Artilleriebeobachter (Führer Limmatstellung, 21)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiger Beob-Stand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/ 324 Bd.2)
19.1.2004: Zugeschweisst (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 20f., No 14 Lüem/Steigmeier, Die Limmatstellung im Zweiten Weltkrieg, Baden 1997, 78
Pläne	
Fotoarchiv ADAB	CD 3182 : 27, 28

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04110 36376/AN

Gemeinde	Gebenstorf	Ortsteil	Gebenstorf
Flurname	GEBENSTORF S		
Koordinaten	2661470 1258555		
Namensvarianten	GEBENSTORF S ; Gebenstorf-Süd Los I, W 57 ; Gebenstorf		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Unterstand Typ U W 0.80 für Panzerabwehrkanone samt Bedienungsmannschaft im Raum Brunnacher am Aufstieg von Gebenstorf nach Schwobenberg (Plateau des Gebenstorferhorns). Er besteht aus einem gegen Geschosssplitter geschützten Vorraum mit einer Eingangsöffnung (wahrscheinlich provisorischer Abstellraum für die Waffe) und einem mit einer breiten Stahlblechtüre abschliessbaren Unterstand (für Waffe und Mannschaft).

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Meier, Bauunternehmung, Brugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Normaler BBB-Betonunterstand mit 0,8 m dicken Betonmauern für 1 Panzerabwehrkanone und die Mannschaft - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U W 0.80) von einem Bauunternehmer gebaut. Objekt der zweiten, rückwärtigen Abwehrlinie der Limmatstellung südl

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
8.7.1944: Typenplan U W 0.80 Verstärkung Limmatstellung (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
10.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 15’853.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
15.7.1944: Bauvertrag, Fr. 15’853.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
28.8.1944: Baufirma schreibt BBB betr. Pickelfelsen (Baugrund besteht nicht wie angenommen aus grabbarem Material und Felsen) (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
30.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)
9.10.1944: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten Gebenstorf-Süd Los I (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
31.10.1944: Übersichtsplan (Z A 4110 Hängemappe)
30.11.1944: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 16’167.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
26.3.1945: Zusammenstellung der Mehr- und Minderkosten. Bei Reg-Nr. 4759a, Stand W 57, insgesamt Mehrkosten von Fr. 309.- Mehrkosten von Fr. 2’528.- (Pickelfels, Rundeisen-Armierung, Steinschüttung, Waren- umsatzsteuer, diverses) gegenüber Minderkosten von Fr. 2’219.- (Aus- hub der Deponie, Zuschlag für Fels, Schutzanstrich, diverses) (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
7.5.1945: BBB anerkennt Schlussabrechnung der Bauunternehmung von Fr. 16’162.- an (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)

Besondere Eigenschaften
31.10.1944: U W 0.80 (gemäss Übersichtsplan)
30.11.1944: Typ U W 0.80 (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 4110 Hängemappe (Kopie Übersichtsplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.319 (Kopie Typenplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3182 : 29, 30

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04111 36376/AO

Gemeinde	Gebenstorf	Ortsteil	Gebenstorf
Flurname	GEBENSTORF S		
Koordinaten	2661320 1258520		
Namensvarianten	GEBENSTORF S ; Gebenstorf-Süd Los I, W 58 ; Gebenstorf		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Unterstand Typ U W 0.80 für Panzerabwehrkanone samt Bedienungsmannschaft im Raum Brunnacher am Aufstieg von Gebenstorf nach Petersberg (Plateau des Gebenstorferhorns). Er besteht aus einem gegen Geschosssplitter geschützten Vorraum mit einer Eingangsöffnung (wahrscheinlich provisorischer Abstellraum für die Waffe) und einem mit einer breiten Stahlblechtüre abschliessbaren Unterstand (für Waffe und Mannschaft).

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Meier, Bauunternehmung, Brugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Normaler BBB-Betonunterstand mit 0,8 m dicken Betonmauern für 1 Panzerabwehrkanone und die Mannschaft - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U W 0.80) von einem Bauunternehmer gebaut. Objekt der zweiten, rückwärtigen Abwehrlinie der Limmatstellung südl

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
8.7.1944: Typenplan U W 0.80 Verstärkung Limmatstellung (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
10.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 16’505.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
15.7.1944: Bauvertrag, Fr. 16’919.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
30.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)
9.10.1944: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten Gebenstorf-Süd Los I (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
8.11.1944: Übersichtsplan (Z A 4111 Hängemappe)
30.11.1944: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 21’187.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
26.3.1945: Zusammenstellung der Mehr- und Minderkosten. Bei Reg-Nr. 4759b, Stand W 58, Mehrkosten von insgesamt Fr. 4’291.- Mehrkosten von Fr. 6’263.- (Aushub der Deponie, Aushub ausserhalb der Baugrube, Zuschlag für Fels, Andecken von Humus aus Aushub, Rundeisenarmierung, Erstellung ener Betonschale, Warenumsatzsteuer, diverses) gegenüber Minderkosten von Fr. 1’972.- (Steinbett 15 cm, Schutzanstrich, Stein- schüttung, Lieferung und Verlegung von Zementröhren, diverses) BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
7.5.1945: BBB anerkennt Schlussabrechnung der Bauunternehmung von Fr. 21’210.- an (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)

Besondere Eigenschaften
8.11.1944: U W 0.80 (gemäss Übersichtsplan)
30.11.1944: Typ U W 0.80 (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 4111 Hängemappe (Kopie Übersichtsplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.319 (Kopie Typenplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3182 : 31

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04113 36376/AP

Gemeinde	Gebenstorf	Ortsteil	Gebenstorf
Flurname	GEBENSTORF S		
Koordinaten	2661010 1258270		
Namensvarianten	GEBENSTORF S ; Gebenstorf-Süd, Eichhölzli, M 60 ; Gebenstorf		

Erste Nutzung	Telefonzentrale, centrale téléphonique
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckige, betonierte Telefonzentrale (Regiments-Kommandoposten) im Eichhölzli (ca. 1 km südöstlich von Gebenstorf). Ein Eingangsvorbau mit 2 seitlichen Öffnungen schützt die Eingangstüre. Horizontaler Zugang zu 2 Arbeitsräumen (geradeaus) und 1 Mannschaftsunterkunft (rechts).

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Einstöckige, unter der Leitung der 8. Div gebaute Telefonzentrale (Gefechtsstand des Geb Inf Rgt 19), normale Version (Grundriss mit A 4053 und A 4118 identisch). Vermutlich im Rahmen der Verstärkung der Limmatstellung leicht umgebaut und in die dort vorb

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
9.12.1944: Umbauplan (B)
10.4.1945: Aufnahmeplan (B)

Besondere Eigenschaften
Bkr für Rgt KP (Führer Limmatstellung, 21)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige Telefonzentrale eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
9.12.1944: Stand M 60, Limmatverstärkung 1944 (gemäss Umbauplan)
10.4.1945: Tel-Zentrale Eichhölzli, Stand 537, Reg-Nr. 537, Koord. 661.025/258.325 (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 20f., No 12
Pläne	B (Original Bauplan, Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3182 : 34, 35

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04114 36376/AQ

Gemeinde	Gebenstorf	Ortsteil	Gebenstorf
Flurname	GEBENSTORF S		
Koordinaten	2660890 1258130		
Namensvarianten	GEBENSTORF S ; Gebenstorf-Süd Los II, W 61 ; Gebenstorf		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Unterstand Typ U W 0.80 für Panzerabwehrkanone samt Bedienungsmannschaft im Eichhölzli am Aufstieg von Gebenstorf nach Petersberg (Plateau des Gebenstorferhorns). Er besteht aus einem gegen Geschosssplitter geschützten Vorraum mit einer Eingangsöffnung (wahrscheinlich provisorischer Abstellraum für die Waffe) und einem mit einer breiten Stahlblechtüre abschliessbaren Unterstand (für Waffe und Mannschaft). Eingangstüre zugeschweisst.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Th. Bertschinger AG, Hoch- und Tiefbauunternehmung, Lenzburg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Normaler BBB-Betonunterstand mit 0,8 m dicken Betonmauern für 1 Panzerabwehrkanone und die Mannschaft - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U W 0.80) von einer Baufirma gebaut. Objekt der zweiten, rückwärtigen Abwehrlinie der Limmatstellung südlich vo

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
8.7.1944: Typenplan U W 0.80 Verstärkung Limmatstellung (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
10.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 13’766.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)
15.7.1944: Bauvertrag, Fr. 13’766.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
30.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)
9.10.1944: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten Gebenstorf-Süd Los II und III (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
1.11.1944: Übersichtsplan (Z A 4114 Hängemappe)
11.6.1945: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 13’842.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
27.7.1945: BB Andermatt anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 13’842.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
31.7.1945: Zusammenstellung der Mehr- und Minderkosten. Mehrkosten von Fr. 1’566.- (Felsaushub, Rundeisenarmierung, Versetzung der Tü- ren, Steinschüttung, Warenumsatzsteuer) gegenüber Minderkosten von Fr. 1’490.- (Erdaushub, Schutzanstrich, Leitungsgräben, Ausgleich der kleinen Differenzen, Abgebot) (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)

Besondere Eigenschaften
1.11.1944: U W 0.80 (Z A 4114 Hängemappe)
11.6.1945: Typ U W 0.80 (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
19.1.2004: Zugeschweisst (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 20f., No 13
Pläne	Z A 4114 Hängemappe (Kopie Übersichtsplan) BAr E 5481 1984/162 Bd.319 (Kopie Typenplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3182 : 36

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04115 36376/AR

Gemeinde	Birmenstorf (AG)	Ortsteil	Birmenstorf
Flurname	GEBENSTORF S		
Koordinaten	2660725 1258060		
Namensvarianten	GEBENSTORF S ; Gebenstorf-Süd Los II, M 62 ; Birmenstorf (AG)		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Mannschaftsunterstand für 20 Mann (Typ U 20 0.80) im bewal- deten Steppberg am Aufstieg von Gebenstorf nach Petersberg (Plateau des Gebenstorfer- horns). Er besteht aus zwei Vorbauten mit je einem gedeckten, abgewinkelten Zulauf und 2 abschliessbaren Türen sowie dem 3,4 m x 6,3 m grossen Unterstand.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Th. Bertschinger AG, Hoch- und Tiefbauunternehmung, Lenzburg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Normaler BBB-Mannschaftsunterstand mit 0,8 m dicken Betonmauern für 20 Mann - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U 20 0.80) von Baufirma gebaut. Nebst A 4117 einzige Anlage dieses Bautyps zw. Gebenstorf & Heitersberg. Objekt der zweiten, rückwärtigen

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 00

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
23.6.1944: Typenplan U 20 0.80 Verstärkung Limmatstellung (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
10.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 14’385.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)
15.7.1944: Bauvertrag, Fr. 14’385.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
30.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)
9.10.1944: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten Gebenstorf-Süd Los II und III (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
8.11.1944: Übersichtsplan (Z A 4115 Hängemappe)
11.6.1945: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 13’253.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
27.7.1945: BB Andermatt anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 13’118.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
31.7.1945: Zusammenstellung der Mehr- und Minderkosten. Mehrkosten von Fr. 1’070.- (Rundeisenarmierung, Versetzung der Türen) gegenüber Minderkosten von Fr. 2’340.- (Erdaushub, Felsaushub, Humusandeckung, Beton P 350, Schutzanstrich, Steinpackung, Leitungsgräben, Abgebot) (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)

Besondere Eigenschaften
8.11.1944: Typ U 20 0.80 (Z A 4115 Hängemappe)
11.6.1945: Typ M 20 0.80 (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 20f., No 13
Pläne	Z A 4115 Hängemappe (Kopie Übersichtsplan) BAr E 5481 1984/162 Bd.319 (Kopie Typenplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3182 : 37, 38

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04116 36375/AC

Gemeinde	Birmenstorf (AG)	Ortsteil	Birmenstorf
Flurname	BIRMENSTORF		
Koordinaten	2660350 1257750		
Namensvarianten	BIRMENSTORF ; Stettberg, Birmenstorf-bei der Birmo-Fabrik ; Birmenstorf (AG)		

Erste Nutzung	Kaverne, caverne
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Einstöckige, unverkleidete Felskaverne am Fuss des bewaldeten Stettbergs (nahe der Kantonsstrasse Gebenstorf - Birmenstorf).

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

3.5.1994: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4080)

Besondere Eigenschaften

[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
13.10.1951: Kaverne (Z A 4080)
19.1.2004: Vermietet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3180 : 73, 74
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04117 36375/AD

Gemeinde	Birmenstorf (AG)	Ortsteil	Birmenstorf
Flurname	GEBENSTORF S		
Koordinaten	2660070 1257675		
Namensvarianten	GEBENSTORF S ; Gebenstorf-Süd Los III, M 64, Bolleren ; Birmenstorf (AG)		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Mannschaftsunterstand für 20 Mann (Typ U 20 0.80) im Waldperimeter Bolleren (neben der Kantonsstrasse Gebenstorf - Birmenstorf). Er besteht aus zwei Vorbauten mit je einem gedeckten, abgewinkelten Zulauf und 2 abschliessbaren Türen sowie dem 3,4 m x 6,3 m grossen Unterstand.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Th. Bertschinger AG, Hoch- und Tiefbauunternehmung, Lenzburg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Normaler BBB-Mannschaftsunterstand mit 0,8 m dicken Betonmauern für 20 Mann - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U 20 0.80) von einem Bauunternehmer gebaut. Nebst A 4115 einzige Anlage dieses Bautyps zwischen Gebenstorf und Heitersberg. Objekt der zw

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
23.6.1944: Typenplan U 20 0.80 Verstärkung Limmatstellung (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
10.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 13’098.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)
15.7.1944: Bauvertrag, Fr. 13’673.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
30.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)
4.10.1944: Auftrag an Malermeister Alfr. Urech, Gebenstorf betr. Tarnanstrich der Betonblöcke und Stände Gebenstorf Süd Los III (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
9.10.1944: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten Gebenstorf-Süd Los II und III (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
9.11.1944: Übersichtsplan (Z A 4117 Hängemappe)
11.6.1945: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 12’924.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
27.7.1945: BB Andermatt anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 12’792.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
31.7.1945: Zusammenstellung der Mehr- und Minderkosten. Mehrkosten von Fr. 1’170.- (Rundeisenarmierung, Versetzung der Türen, Zement- rohrleitung, Einbetonierung der Zementrohre, Wust) gegenüber Minder- kosten von Fr. 2’051.- (Erdaushub, Humusandeckung, Schutzanstrich, Steinpackung, Leitungsgräben, Einlaufschächte, Ausgleich der kleinen Differenzen, Abgebot) (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
3.5.1994: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4080)

Besondere Eigenschaften
11.6.1945: Typ U 20 0.80 (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
9.11.1945: Typ U 20 0.80 (Z A 4117 Hängemappe)
23.8.1954: 1 24 mm Tb und 1 Mg vorgesehen, beide mobil (Z T 2050)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 4117 Hängemappe (Kopie Übersichtsplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.319 (Kopie Typenplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3180 : 75, 76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04119 35616/AA

Gemeinde	Birmenstorf (AG)	Ortsteil	Birmenstorf
Flurname	OBERHARD		
Koordinaten	2662200 1257150		
Namensvarianten	OBERHARD ; ; Birmenstorf (AG)		

Erste Nutzung	Telefonzentrale, centrale téléphonique
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckige, betonierte Telefonzentrale oberhalb des Weilers Oberhard im Wald (ca. 1 km östlich der katholischen Pfarrkirche von Birmenstorf). Eingangsvorbau mit einer gedeckten Schikane und Eingangstüre. Dahinter Vorraum sowie 3 Arbeits- und Unterkunftsräume.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Telefonzentrale der Geb Art Abt 4, normale Version der 8. Div (Grundriss mit A 4053 und A 4113 identisch).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.5.1940: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)

27.6.1940: Betonwerke für die Artillerie im Raum 8. Div. Stand 534 fertig betoniert (BAr E 27/17356 Bd.5)
30.6.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
10.4.1945: Aufnahmeplan (B)

Besondere Eigenschaften
27.6.1940: Tel-Zentrale Geb Art Abt 4, 6 Pritschen (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.4.1945: Tel-Zentrale mit Unterkunft für 6 Mann (gemäss Aufnahme- plan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3182 : 61

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04122 35562/AA

Gemeinde	Hausen (AG)	Ortsteil	Hausen bei Brugg
Flurname	EITENBERG		
Koordinaten	2659045 1256510		
Namensvarianten	EITENBERG ; Art-Stellung Nr. 31 der Gz Br 5 - Geschütz Nr. 1 ; Hausen (AG)		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für 1 15 cm Sch F Hb in der Westflanke des Eitenbergs (südöstlich von Hausen bei Brugg). 2,1 m breite Schartenöffnung, die gleichzeitig als Geschützeinfahrt benützt werden musste. Sechseckige Geschützbettung (hinten 7 m breit) mit Vertiefungen in Bodenplatte zur Fixierung des Geschützes und mit Lüftungsrohr in der Decke. Betonwände 0,5 m und -decke 0,4 m dick. Mit Lüftungsschacht versehener Verbindungsgang zu den anderen 3 Geschützständen, Eingang am Südrand von Hausen. Der Transport der Munition erfolgte mit Stollenbahn der 1931 stillgelegten Portlandzementfabrik.

Projektverfasser	Sch F Hb Bttr 176
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. 1939/40 von Truppen gebauter Geschützstand der Schweren Feldhaubitz-Abteilung 49 (Batterie 176) (Artilleriegruppe 3. AK) zur Bauzeit im Abschnitt der 8. Div - für 1 15 cm Sch F Hb gebaut, aber auch für a

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
April 1940: Plan betr. Betonsohle Geschützstand Stellung Eitenberg (B)
24.4.1940: Situationsplan der Sch F Hb Bttr 176 (B)
20.6.1940: Aufnahmeplan (B)

Besondere Eigenschaften
Geschützstand für 15 cm Sch F Hb (Führer Limmatstellung, 26)
20.6.1940: Betonierter Geschützstand der Sch F Hb Bttr 176. A 16 [Nr. 16 Artilleriestellung 3. AK?] (B)
[ca. 1942]: In Karte Abschnitt Gz Br 5 ca. am Stao fertiger Geschütz- stand für 7,5 cm Fk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über die Aufnahmen der Art-Stel- lungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 31 Hausen für 12 cm oder 15 cm Hb, Geschütz Nr. 1, Koord. 658.990/256.430 [A 4122?]. Permanent, aus armiertem Beton, durch unterirdischen Gang mit Unterkunftsraum ver- bunden, allg. Schussrichtung Nordosten

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 18 Lüem/Steigmeier, Die Limmatstellung im Zweiten Weltkrieg, Baden 1997, 83
Pläne	B (Original Aufnahmeplan, Plan betr. Betonsohle Geschützstand)
Fotoarchiv ADAB	CD 2550 : 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04123 35562/AB

Gemeinde	Hausen (AG)	Ortsteil	Hausen bei Brugg
Flurname	EITENBERG		
Koordinaten	2659000 1256500		
Namensvarianten	EITENBERG ; Art-Stellung Nr. 31 der Gz Br 5 - Geschütz Nr. 2 ; Hausen (AG)		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für 1 15 cm Sch F Hb in der Westflanke des Eitenbergs (südöstlich von Hausen bei Brugg). 2,1 m breite Schartenöffnung, die gleichzeitig als Geschützeinfahrt benützt werden musste. Sechseckige Geschützbettung (hinten 7 m breit) mit Vertiefungen in Bodenplatte zur Fixierung des Geschützes und mit Lüftungsrohr in der Decke. Betonwände 0,5 m und -decke 0,4 m dick. Mit Lüftungsschacht versehener Verbindungsgang zu den anderen 3 Geschützständen, Eingang am Südrand von Hausen. Der Transport der Munition erfolgte mit Stollenbahn der 1931 stillgelegten Portlandzementfabrik.

Projektverfasser	Sch F Hb Bttr 176
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. 1939/40 von Truppen gebauter Geschützstand der Schweren Feldhaubitz-Abteilung 49 (Batterie 176) (Artilleriegruppe 3. AK) zur Bauzeit im Abschnitt der 8. Div - für 1 15 cm Sch F Hb gebaut, aber auch für a

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
April 1940: Plan betr. Betonsohle Geschützstand Stellung Eitenberg (B)
24.4.1940: Situationsplan der Sch F Hb Bttr 176 (B)
20.6.1940: Aufnahmeplan (B)

Besondere Eigenschaften
Geschützstand für 15 cm Sch F Hb (Führer Limmatstellung, 26)
20.6.1940: Betonierter Geschützstand der Sch F Hb Bttr 176. A 16 [Nr. 16 Artilleriestellung 3. AK?] (B)
[ca. 1942]: In Karte Abschnitt Gz Br 5 ca. am Stao fertiger Geschütz- stand für 7,5 cm Fk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über die Aufnahmen der Art-Stel- lungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 31 Hausen für 12 cm oder 15 cm Hb, Geschütz Nr. 2, Koord. 658.945/256.420 [A 4123?]. Permanent, aus armiertem Beton, durch unterirdischen Gang mit Unterkunftsraum ver- bunden, allg. Schussrichtung Nordosten

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 18 Lüem/Steigmeier, Die Limmatstellung im Zweiten Weltkrieg, Baden 1997, 83
Pläne	B (Original Aufnahmeplan, Plan betr. Betonsohle Geschützstand)
Fotoarchiv ADAB	CD 2550 : 39, 40, 41, 42, 43

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04124 35562/AC

Gemeinde	Hausen (AG)	Ortsteil	Hausen bei Brugg
Flurname	EITENBERG		
Koordinaten	2658955 1256490		
Namensvarianten	EITENBERG ; Art-Stellung Nr. 31 der Gz Br 5 - Geschütz Nr. 3 ; Hausen (AG)		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für 1 15 cm Sch F Hb in der Westflanke des Eitenbergs (südöstlich von Hausen bei Brugg). 2,1 m breite Schartenöffnung, die gleichzeitig als Geschützeinfahrt benützt werden musste. Sechseckige Geschützbettung (hinten 7 m breit) mit Vertiefungen in Bodenplatte zur Fixierung des Geschützes und mit Lüftungsrohr in der Decke. Betonwände 0,5 m und -decke 0,4 m dick. Mit Lüftungsschacht versehener Verbindungsgang zu den anderen 3 Geschützständen, Eingang am Südrand von Hausen. Der Transport der Munition erfolgte mit Stollenbahn der 1931 stillgelegten Portlandzementfabrik.

Projektverfasser	Sch F Hb Bttr 176
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. 1939/40 von Truppen gebauter Geschützstand der Schweren Feldhaubitz-Abteilung 49 (Batterie 176) (Artilleriegruppe 3. AK) zur Bauzeit im Abschnitt der 8. Div - für 1 15 cm Sch F Hb gebaut, aber auch für a

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
April 1940: Plan betr. Betonsohle Geschützstand Stellung Eitenberg (B)
24.4.1940: Situationsplan der Sch F Hb Bttr 176 (B)
20.6.1940: Aufnahmeplan (B)

Besondere Eigenschaften
Geschützstand für 15 cm Sch F Hb (Führer Limmatstellung, 26)
20.6.1940: Betonierter Geschützstand der Sch F Hb Bttr 176. A 16 [Nr. 16 Artilleriestellung 3. AK?] (B)
[ca. 1942]: In Karte Abschnitt Gz Br 5 ca. am Stao fertiger Geschütz- stand für 7,5 cm Fk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über die Aufnahmen der Art-Stel- lungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 31 Hausen für 12 cm oder 15 cm Hb, Geschütz Nr. 3, Koord. 658.895/256.395 [A 4124?]. Permanent, aus armiertem Beton, durch unterirdischen Gang mit Unterkunftsraum ver- bunden, allg. Schussrichtung Nordosten

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 18 Lüem/Steigmeier, Die Limmatstellung im Zweiten Weltkrieg, Baden 1997, 83
Pläne	B (Original Aufnahmeplan, Plan betr. Betonsohle Geschützstand)
Fotoarchiv ADAB	CD 2550 : 44, 45, 46, 47, 48

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04125 35562/AD

Gemeinde	Hausen (AG)	Ortsteil	Hausen bei Brugg
Flurname	EITENBERG		
Koordinaten	2658910 1256475		
Namensvarianten	EITENBERG ; Art-Stellung Nr. 31 der Gz Br 5 - Geschütz Nr. 4 ; Hausen (AG)		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für 1 15 cm Sch F Hb in der Westflanke des Eitenbergs (südöstlich von Hausen bei Brugg). 2,1 m breite Schartenöffnung, die gleichzeitig als Geschützeinfahrt benützt werden musste. Sechseckige Geschützbettung (hinten 7 m breit) mit Vertiefungen in Bodenplatte zur Fixierung des Geschützes und mit Lüftungsrohr in der Decke. Betonwände 0,5 m und -decke 0,4 m dick. Mit Lüftungsschacht versehener Verbindungsgang zu den anderen 3 Geschützständen, Eingang am Südrand von Hausen. Der Transport der Munition erfolgte mit Stollenbahn der 1931 stillgelegten Portlandzementfabrik.

Projektverfasser	Sch F Hb Bttr 176
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. 1939/40 von Truppen gebauter Geschützstand der Schweren Feldhaubitz-Abteilung 49 (Batterie 176) (Artilleriegruppe 3. AK) zur Bauzeit im Abschnitt der 8. Div - für 1 15 cm Sch F Hb gebaut, aber auch für a

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
April 1940: Plan betr. Betonsohle Geschützstand Stellung Eitenberg (B)
24.4.1940: Situationsplan der Sch F Hb Bttr 176 (B)
20.6.1940: Aufnahmeplan (B)

Besondere Eigenschaften
Geschützstand für 15 cm Sch F Hb (Führer Limmatstellung, 26)
20.6.1940: Betonierter Geschützstand der Sch F Hb Bttr 176. A 16 [Nr. 16 Artilleriestellung 3. AK?] (B)
[ca. 1942]: In Karte Abschnitt Gz Br 5 ca. am Stao fertiger Geschütz- stand für 7,5 cm Fk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über die Aufnahmen der Art-Stel- lungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 31 Hausen für 12 cm oder 15 cm Hb, Geschütz Nr. 4, Koord. 658.850/256.380 [A 4125?]. Permanent, aus armiertem Beton, durch unterirdischen Gang mit Unterkunftsraum ver- bunden, allg. Schussrichtung Nordosten

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 18 Lüem/Steigmeier, Die Limmatstellung im Zweiten Weltkrieg, Baden 1997, 83
Pläne	B (Original Aufnahmeplan, Plan betr. Betonsohle Geschützstand)
Fotoarchiv ADAB	CD 2550 : 49, 50, 51, 52

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04126 35562/AE

Gemeinde	Hausen (AG)	Ortsteil	Hausen bei Brugg
Flurname	EITENBERG		
Koordinaten	2659020 1256565		
Namensvarianten	EITENBERG ; ; Hausen (AG)		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Unterstand in der bewaldeten Westflanke des Eitenbergs (südöstlich von Hausen bei Brugg). A 4127 und die vorliegende Anlage dienten entweder als Mannschaftsunterkunft oder als Munitionsdepot.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Mannschaftsunterkunft oder Munitionsdepot der Batteriestellung der Schweren Feldhaubitz-Abteilung 49. Im Kontext von A 4122-A 4125 und A 4128 zu beurteilen. Im heutigen Zustand zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2550 : 53
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04127 35562/AF

Gemeinde	Hausen (AG)	Ortsteil	Hausen bei Brugg
Flurname	EITENBERG		
Koordinaten	2658935 1256545		
Namensvarianten	EITENBERG ; ; Hausen (AG)		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Unterstand in der bewaldeten Westflanke des Eitenbergs (südöstlich von Hausen bei Brugg). A 4126 und die vorliegende Anlage dienten entweder als Mannschaftsunterkunft oder als Munitionsdepot.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Mannschaftsunterkunft oder Munitionsdepot der Batteriestellung der Schweren Feldhaubitz-Abteilung 49. Im Kontext von A 4122-A 4125 und A 4128 zu beurteilen. Im heutigen Zustand zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2550 : 54
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04128 35562/AG

Gemeinde	Hausen (AG)	Ortsteil	Hausen bei Brugg
Flurname	EITENBERG		
Koordinaten	2658830 1256230		
Namensvarianten	EITENBERG ; ; Hausen (AG)		

Erste Nutzung	Telefonzentrale, centrale téléphonique
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Aus 2 Arbeitsräumen bestehende Telefonzentrale in einem ehemaligen Steinbruch am Südfuss des Eitenbergs (südöstlich von Hausen bei Brugg). Die beiden 1940 gebauten Kavernen liegen zwar nebeneinander, sind aber nicht miteinander verbunden. Jede hat 1 Eingangstüre und 2 Fenster, ist 4 m x 6,2 m gross und weist ein mit Beton und Tunnelsteinen verkleidetes Gewölbe auf.

Projektverfasser	Art Chef 3. AK
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schaffner & Cie., Baugeschäft, Wohlen
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Telefonzentrale der Batteriestellung der Schweren Feldhaubitz-Abteilung 49. Im heutigen Zustand unverändert zu erhal- ten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
2.4.1940: Bauplan (B)
3.4.1940: Angebot der Bauunternehmung betr. Telefonzentrale im Eiten- berg, Fr. 7’656.- (Z A 4107)
8.4.1940: Art Chef 3. AK bittet Kdt 3. AK um Genehmigung des Bauver- trags betr. Telefonstationen am Scherzberg und Eitenberg. Die Verge- bung erfolge an die Unternehmung Schaffner & Co., Wohlen, deren Werk- platz in Hausen liege und die in der Submission das günstigste Ange- bot gestellt habe (Z A 4107)

Besondere Eigenschaften
2.4.1940: Telefonunterstände für Abt 49 & 13. A 15 [Nr. 15 Artille- riestellung 3. AK?] (B)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige Telefonzentrale eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2550 : 55, 56, 57, 58

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04129 36367/AA

Gemeinde	Habsburg	Ortsteil	Habsburg
Flurname	HABSBURG		
Koordinaten	2655785 1256380		
Namensvarianten	HABSBURG ; Scherz-Krummacker, Art-Stellung Nr. 29 der Gz Br 5 - Geschütz Nr. 1 ; Habsburg		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für 1 10,5 cm Sch Mot Kan ca. 1 km südwestlich von Habsburg. Hinten offene, mit seitlichen Stützmauern gesicherte Geschützeinfahrt, dann trapezförmige Geschützbettung (hinten 6,65 m breit, vorne 3,5 m schmal), Öffnungen zu den Laufgräben, je 1 Nische links und rechts der Scharte (für Munition und Mannschaft) und 1,4 m hohe Schartenöffnung oberhalb der 1 m hohen Brüstung. Wände und Decke 0,45 m dick und mit Erde überdeckt (flach ausgezogene Böschungen).

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

1939/40 von Truppen gebauter Geschützstand der Feldartillerie-Abteilung 14 (Bat 58-60) oder 15 (Bat 37-39) (Divisionsartillerie 5. Div) zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div - für 1 10,5 cm Sch Mot Kan gebaut, aber auch für alle anderen Artilleriegeschütze

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
4.12.1940: Auftrag des Kdt Gruppe Brugg an Fuss Art Abt 82: Bereitet Feuer mit Bttr 509 aus dem Raum Habsburg [A 4129?] auf Kirchdorf, Ober- und Untersiggingen, Waldränder N Kirchdorf und Untersiggingen vor (BAr E 5795/315)
12.5.1944: Op-Bf des Kdt Gz Br 5. Für Fuss-Bttr 509 der Fuss Art Abt 82 Stellungsraum Habsburg [A 4129?] und Feuerraum Strassendefilee N Villigen, Kommetgraben, Südrand Villigen, Stilli, Bahnhof Siggenthal, Würenlingen, Remigen (BAr E 5795/316)
20.7.1944: Aufnahmeplan betr. Geschützstände 1-3 der 12 cm Batt Habs- burg (B)

Besondere Eigenschaften
Geschützstand für 10,5 cm Sch Mot Kan (Führer Limmatstellung, 26)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige 12 cm Fk Bttr [A 4129-A 4132] eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über die Aufnahmen der Art-Stel- lungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 29 Habsburg für Schw 10,5 cm Mot Kan, Geschütz Nr. 1. Bestückt mit 12 cm Radgürtelkanone. Normalstand aus armiertem Beton, verschliessbar, so gebaut, dass er mit jeder Art Geschütz bestückt werden kann, allg. Schussrichtung Nordosten
20.7.1944: 12 cm Geschützstand (B)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 23
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3164 : 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04130 36367/AB

Gemeinde	Habsburg	Ortsteil	Habsburg
Flurname	HABSBURG		
Koordinaten	2655745 1256380		
Namensvarianten	HABSBURG ; Scherz-Krummacker, Art-Stellung Nr. 29 der Gz Br 5 - Geschütz Nr. 2 ; Habsburg		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für 1 10,5 cm Sch Mot Kan ca. 1 km südwestlich von Habsburg. Hinten offene, mit seitlichen Stützmauern gesicherte Geschützeinfahrt, dann trapezförmige Geschützbettung (hinten 6,65 m breit, vorne 3,5 m schmal), Öffnungen zu den Laufgräben, je 1 Nische links und rechts der Scharte (für Munition und Mannschaft) und 1,4 m hohe Schartenöffnung oberhalb der 1 m hohen Brüstung. Wände und Decke 0,45 m dick und mit Erde überdeckt (flach ausgezogene Böschungen).

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

1939/40 von Truppen gebauter Geschützstand der Feldartillerie-Abteilung 14 (Bat 58-60) oder 15 (Bat 37-39) (Divisionsartillerie 5. Div) zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div - für 1 10,5 cm Sch Mot Kan gebaut, aber auch für alle anderen Artilleriegeschütze

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
4.12.1940: Auftrag des Kdt Gruppe Brugg an Fuss Art Abt 82: Bereitet Feuer mit Bttr 509 aus dem Raum Habsburg [A 4130?] auf Kirchdorf, Ober- und Untersiggingen, Waldränder N Kirchdorf und Untersiggingen vor (BAr E 5795/315)
12.5.1944: Op-Bf des Kdt Gz Br 5. Für Fuss-Bttr 509 der Fuss Art Abt 82 Stellungsraum Habsburg [A 4130?] und Feuerraum Strassendefilee N Villigen, Kommetgraben, Südrand Villigen, Stilli, Bahnhof Siggenthal, Würenlingen, Remigen (BAr E 5795/316)
20.7.1944: Aufnahmeplan betr. Geschützstände 1-3 der 12 cm Batt Habs- burg (B)

Besondere Eigenschaften
Geschützstand für 10,5 cm Sch Mot Kan (Führer Limmatstellung, 26)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige 12 cm Fk Bttr [A 4129-A 4132] eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über die Aufnahmen der Art-Stel- lungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 29 Habsburg für Schw 10,5 cm Mot Kan, Geschütz Nr. 2. Bestückt mit 12 cm Radgürtelkanone. Normalstand aus armiertem Beton, verschliessbar, so gebaut, dass er mit jeder Art Geschütz bestückt werden kann, allg. Schussrichtung Nordosten
20.7.1944: 12 cm Geschützstand (B)

Inschriften und Raumschmuck
«GRENZBESETZUNG
39+40
2 GESCHÜTZ 2
Kpl Stamm-Gfr Lanz
KANONIERE
Flückiger Meier Inversini Weyer- mann Weber Hess Rohr Kilchenmann Hayoz Herzig Bächler [...]»

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 23
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3164 : 19, 20, 21, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04131 36367/AC

Gemeinde	Habsburg	Ortsteil	Habsburg
Flurname	HABSBURG		
Koordinaten	2655690 1256378		
Namensvarianten	HABSBURG ; Scherz-Krummacker, Art-Stellung Nr. 29 der Gz Br 5 - Geschütz Nr. 3 ; Habsburg		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für 1 10,5 cm Sch Mot Kan ca. 1 km südwestlich von Habsburg. Hinten offene, mit seitlichen Stützmauern gesicherte Geschützeinfahrt, dann trapezförmige Geschützbettung (hinten 6,65 m breit, vorne 3,5 m schmal), Öffnungen zu den Laufgräben, je 1 Nische links und rechts der Scharte (für Munition und Mannschaft) und 1,4 m hohe Schartenöffnung oberhalb der 1 m hohen Brüstung. Wände und Decke 0,45 m dick und mit Erde überdeckt (flach ausgezogene Böschungen).

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

1939/40 von Truppen gebauter Geschützstand der Feldartillerie-Abteilung 14 (Bat 58-60) oder 15 (Bat 37-39) (Divisionsartillerie 5. Div) zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div - für 1 10,5 cm Sch Mot Kan gebaut, aber auch für alle anderen Artilleriegeschütze

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
4.12.1940: Auftrag des Kdt Gruppe Brugg an Fuss Art Abt 82: Bereitet Feuer mit Bttr 509 aus dem Raum Habsburg [A 4131?] auf Kirchdorf, Ober- und Untersiggingen, Waldränder N Kirchdorf und Untersiggingen vor (BAr E 5795/315)
12.5.1944: Op-Bf des Kdt Gz Br 5. Für Fuss-Bttr 509 der Fuss Art Abt 82 Stellungsraum Habsburg [A 4131?] und Feuerraum Strassendefilee N Villigen, Kommetgraben, Südrand Villigen, Stilli, Bahnhof Siggenthal, Würenlingen, Remigen (BAr E 5795/316)
20.7.1944: Aufnahmeplan betr. Geschützstände 1-3 der 12 cm Batt Habs- burg (B)

Besondere Eigenschaften
Geschützstand für 10,5 cm Sch Mot Kan (Führer Limmatstellung, 26)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige 12 cm Fk Bttr [A 4129-A 4132] eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über die Aufnahmen der Art-Stel- lungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 29 Habsburg für Schw 10,5 cm Mot Kan, Geschütz Nr. 3. Bestückt mit 12 cm Radgürtelkanone. Normalstand aus armiertem Beton, verschliessbar, so gebaut, dass er mit jeder Art Geschütz bestückt werden kann, allg. Schussrichtung Nordosten
20.7.1944: 12 cm Geschützstand (B)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 23
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3164 : 19, 20, 21, 39, 40, 41, 42, 43

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04132 36367/AD

Gemeinde	Habsburg	Ortsteil	Habsburg
Flurname	HABSBURG		
Koordinaten	2655640 1256378		
Namensvarianten	HABSBURG ; Scherz-Krummacker, Art-Stellung Nr. 29 der Gz Br 5 - Geschütz Nr. 4 ; Habsburg		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für 1 10,5 cm Sch Mot Kan ca. 1 km südwestlich von Habsburg. Hinten offene, mit seitlichen Stützmauern gesicherte Geschützeinfahrt, links & rechts davon je 1 Nische (vermutlich für Feuerleitstelle und Telefonzentrale). Dann trapezförmige Geschützbettung (hinten 6,65 m breit, vorne 3,5 m schmal), Öffnungen zu den Laufgräben (heute zugemauert), je 1 Nische links und rechts der Scharte (für Munition und Mannschaft) und 1,4 m hohe Schartenöffnung oberhalb der 1 m hohen Brüstung. Wände und Decke 0,45 m dick und mit Erde überdeckt (flach ausgezogene Böschungen).

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

1939/40 von Truppen gebauter Geschützstand der Feldartillerie-Abteilung 14 (Bat 58-60) oder 15 (Bat 37-39) (Divisionsartillerie 5. Div) zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div - für 1 10,5 cm Sch Mot Kan gebaut, aber auch für alle anderen Artilleriegeschütze

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
4.12.1940: Auftrag des Kdt Gruppe Brugg an Fuss Art Abt 82: Bereitet Feuer mit Bttr 509 aus dem Raum Habsburg [A 4132?] auf Kirchdorf, Ober- und Untersiggingen, Waldränder N Kirchdorf und Untersiggingen vor (BAr E 5795/315)
12.5.1944: Op-Bf des Kdt Gz Br 5. Für Fuss-Bttr 509 der Fuss Art Abt 82 Stellungsraum Habsburg [A 4132?] und Feuerraum Strassendefilee N Villigen, Kommetgraben, Südrand Villigen, Stilli, Bahnhof Siggenthal, Würenlingen, Remigen (BAr E 5795/316)
20.7.1944: Aufnahmeplan betr. Geschützstand 4 der 12 cm Batt Habsburg (B)

Besondere Eigenschaften
Geschützstand für 10,5 cm Sch Mot Kan (Führer Limmatstellung, 26)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige 12 cm Fk Bttr [A 4129-A 4132] eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über die Aufnahmen der Art-Stellungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 29 Habsburg für Schw 10,5 cm Mot Kan, Geschütz Nr. 4. Bestückt mit 12 cm Radgürtelkanone. Normalstand aus armiertem Beton, verschliessbar, so gebaut, dass er mit jeder Art Geschütz bestückt werden kann, allg. Schussrichtung Nordosten
20.7.1944: 12 cm Geschützstand (B)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 23
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3164 : 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 44, 45, 46, 47

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04134 36367/AE

Gemeinde	Lupfig	Ortsteil	Scherz
Flurname	SCHERZ		
Koordinaten	2655515 1255600		
Namensvarianten	SCHERZ ; Scherz-Krummacker, Scherz-Steigäcker, Art-Stellung Nr. 28 der Gz Br 5 - Geschütz Nr. 2 ; Lupfig		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für 1 10,5 cm Sch Mot Kan am bewaldeten Nordfuss des Scherzbergs (ca. 500 m östlich des Bahnhofs Schinznach-Bad). Hinten offene, mit seitlichen Stützmauern gesicherte Geschützeinfahrt, dann trapezförmige Geschützbettung (hinten 7,15 m breit, vorne 2,85 m schmal), Zugang zum Laufgraben, je 1 Nische links und rechts der Scharte (für Munition und Mannschaft) und 1,4 m hohe Schartenöffnung oberhalb der 1 m hohen Brüstung. Wände und Decke 0,45 m dick und mit Erde überdeckt (flach ausgezogene Böschungen).

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

1939/40 von Truppen gebauter Geschützstand der Feldartillerie-Abteilung 14 (Bat 58-60) oder 15 (Bat 37-39) (Divisionsartillerie 5. Div) zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div - für 1 10,5 cm Sch Mot Kan gebaut, aber auch für alle anderen Artilleriegeschütze

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
6.6.1945: Aufnahmeplan (B)

Besondere Eigenschaften
Geschützstand für 10,5 cm Sch Mot Kan (Führer Limmatstellung, 26)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertiger Geschützstand für 12 cm Fk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über die Aufnahmen der Art-Stel- lungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 28 Scherz-Krummacker für Schw 10,5 cm Mot Kan, Geschütz Nr. 2. Normalstand aus armiertem Beton, nicht verschliessbar, so gebaut, dass er mit jeder Art Geschütz be- stückt werden kann, allg. Schussrichtung Nordosten
6.6.1945: Geschützstand Nr. 2, 10,5 cm Schw Mot Kan Scherz (B)

Inschriften und Raumschmuck
Kurze, in eine Tafel eingelassene Steine ergeben Parole «SOLANGE IN UNS EINE ADER LEBT, GIBT KEINER NACH»

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 22
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3164 : 48, 49, 50

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04135 36367/AF

Gemeinde	Lupfig	Ortsteil	Scherz
Flurname	SCHERZ		
Koordinaten	2655480 1255670		
Namensvarianten	SCHERZ ; Scherz-Krummacker, Scherz-Steigäcker, Art-Stellung Nr. 28 der Gz Br 5 - Geschütz Nr. 3 ; Lupfig		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für 1 10,5 cm Sch Mot Kan am bewaldeten Nordfuss des Scherzbergs (ca. 500 m östlich des Bahnhofs Schinznach-Bad). Hinten offene, mit seitlichen Stützmauern gesicherte Geschützeinfahrt, dann trapezförmige Geschützbettung (hinten 7,15 m breit, vorne 2,85 m schmal), Zugang zum Laufgraben, je 1 Nische links und rechts der Scharte (für Munition und Mannschaft) und 1,4 m hohe Schartenöffnung oberhalb der 1 m hohen Brüstung. Wände und Decke 0,45 m dick und mit Erde überdeckt (flach ausgezogene Böschungen).

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

1939/40 von Truppen gebauter Geschützstand der Feldartillerie-Abteilung 14 (Bat 58-60) oder 15 (Bat 37-39) (Divisionsartillerie 5. Div) zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div - für 1 10,5 cm Sch Mot Kan gebaut, aber auch für alle anderen Artilleriegeschütze

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
6.6.1945: Aufnahmeplan (B)

Besondere Eigenschaften
Geschützstand für 10,5 cm Sch Mot Kan (Führer Limmatstellung, 26)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertiger Geschützstand für 12 cm Fk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über die Aufnahmen der Art-Stel- lungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 28 Scherz-Krummacker für Schw 10,5 cm Mot Kan, Geschütz Nr. 3. Normalstand aus armiertem Beton, nicht verschliessbar, so gebaut, dass er mit jeder Art Geschütz be- stückt werden kann, allg. Schussrichtung Nordosten
6.6.1945: Geschützstand Nr. 3, 10,5 cm Schw Mot Kan Scherz (B)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 22
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3164 : 51, 52

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04136 36367/AG

Gemeinde	Lupfig	Ortsteil	Scherz
Flurname	SCHERZ		
Koordinaten	2655450 1255670		
Namensvarianten	SCHERZ ; Scherz-Krummacker, Scherz-Steigäcker, Art-Stellung Nr. 28 der Gz Br 5 - Geschütz Nr. 4 ; Lupfig		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für 1 10,5 cm Sch Mot Kan am bewaldeten Nordfuss des Scherzbergs (ca. 500 m östlich des Bahnhofs Schinznach-Bad). Hinten offene, mit seitlichen Stützmauern gesicherte Geschützeinfahrt, dann trapezförmige Geschützbettung (hinten 7,15 m breit, vorne 2,85 m schmal), Zugang zum Laufgraben, je 1 Nische links und rechts der Scharte (für Munition und Mannschaft) und 1,4 m hohe Schartenöffnung oberhalb der 1 m hohen Brüstung. Wände und Decke 0,45 m dick und mit Erde überdeckt (flach ausgezogene Böschungen).

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

1939/40 von Truppen gebauter Geschützstand der Feldartillerie-Abteilung 14 (Bat 58-60) oder 15 (Bat 37-39) (Divisionsartillerie 5. Div) zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div - für 1 10,5 cm Sch Mot Kan gebaut, aber auch für alle anderen Artilleriegeschütze

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
6.6.1945: Aufnahmeplan (B)

Besondere Eigenschaften
Geschützstand für 10,5 cm Sch Mot Kan (Führer Limmatstellung, 26)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertiger Geschützstand für 12 cm FK eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über die Aufnahmen der Art-Stel- lungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 28 Scherz-Krummacker für Schw 10,5 cm Mot Kan, Geschütz Nr. 4. Normalstand aus armiertem Beton, nicht verschliessbar, so gebaut, dass er mit jeder Art Geschütz be- stückt werden kann, allg. Schussrichtung Nordosten
6.6.1945: Geschützstand Nr. 4, 10,5 cm Schw Mot Kan Scherz (B)

Inschriften und Raumschmuck
Kurze, in eine Tafel eingelassene Steine ergeben Parole «EIDGENOSSEN TUT IN GOTTES NAMEN ETWAS TAPFERES»

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 22
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3164 : 53, 54, 55

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04137 35565/AA

Gemeinde	Mägenwil	Ortsteil	Mägenwil
Flurname	HAUWALD		
Koordinaten	2659630 1252470		
Namensvarianten	HAUWALD ; Brunegg-Hauwald, Stäglerau, Art-Stellung Nr. 48 der Gz Br 5 - Geschütz Nr. 4 ; Mägenwil		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Offener, betonierter Geschützstand für 1 10,5 cm Sch Mot Kan oder 15 cm Sch F Hb im Hauwald (ca. 1 km östlich von Brunegg). Einfache, trapezförmige Geschützbettung (betonierte Bodenplatte, Front- und Seitenwände) mit einem Einschnitt auf der Frontseite. Hinten offene Geschützeinfahrt.

Projektverfasser	Sch Mot Kan Bttr 115
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Herzig, Strasser & Co., Brugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

1940 von einer Baufirma errichteter Geschützstand der Sch Mot Kan Bttr 115 (Sch Mot Kan Abt 8) für 1 10,5 cm Sch Mot Kan oder 1 15 cm Sch F Hb zur Bauzeit im Abschnitt der 8. Div (Armeestellung). Einer der seltenen offenen Geschützstände im Aargauer Absch

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

4.1.1940: Lageskizze Verteidigungsstellung Brunegg mit Bttr 115 im Hauwald [A 4137-A 4140] und Bttr 116 im Birchwald (je 1 permanente und 1 feldmässige Stellung) (B)
10.2.1940: Angebot der Firma Herzig, Strasser & Co., Brugg betr. Ge- schützstandplatte und Stossfänger für 10,5 cm Sch Mot Kan, Fr. 129.- und Fr. 752.- (Z A 4107)
10.2.1940: Auftrag des Art Chef 3. AK an Firma Herzig, Strasser & Co., Brugg betr. 2 Mannschaftsunterständen, 4 Geschützstandplatten und Stossfänger für Geschütze im Hauwald, Fr. 32’580.- (Z A 4107)
3.5.1940: Pläne betr. Schwenknotwendigkeit für 10,5 cm Kan und 15 cm Sch F Hb im Stand 1, 2 & 4 (B)

Besondere Eigenschaften

10.2.1940: Geschützstand für Sch Mot Kan Bttr 115 (Z A 4107)
3.5.1940: A 10 [Nr. 10 Artilleriestellung 3. AK?] (gemäss Plan betr. Schwenknotwendigkeit)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Stao eine fertige 10,5 cm Mot Kan Bttr [A 4137-A 4140] eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über Aufnahmen der Art-Stellungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 48 Brunegg-Hauwald für 10,5 cm Schw Mot Kan, Geschütz Nr. 4, Koord. 659.710/252.460. Offen, betoniert, gegen- seitig mit unterirdischem Gang verbunden, allg. Schussrichtung Nord

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 20
Pläne	B (Original Pläne betr. Schwenknotwendigkeit für 10,5 cm Kan und 12 cm Sch F Hb, Lageskizze)
Fotoarchiv ADAB	CD 3180 : 10, 11

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04138 35565/AB

Gemeinde	Mägenwil	Ortsteil	Mägenwil
Flurname	HAUWALD		
Koordinaten	2659710 1252480		
Namensvarianten	HAUWALD ; Brunegg-Hauwald, Stäglerau, Art-Stellung Nr. 48 der Gz Br 5 - Geschütz Nr. 3 ; Mägenwil		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Offener, betonierter Geschützstand für 1 10,5 cm Sch Mot Kan oder 15 cm Sch F Hb im Hauwald (ca. 1 km östlich von Brunegg). Einfache, trapezförmige Geschützbettung (betonierte Bodenplatte, Front- und Seitenwände) mit einem Einschnitt auf der Frontseite. Im Gegen- satz zu A 4137 und A 4139-A 4140 verläuft zwischen Bodenplatte und Frontwand ein 1,2 m breiter und 1 m tiefer Laufgraben.

Projektverfasser	Sch Mot Kan Bttr 115
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Herzig, Strasser & Co., Brugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

1940 von einer Baufirma errichteter Geschützstand der Sch Mot Kan Bttr 115 (Sch Mot Kan Abt 8) für 1 10,5 cm Sch Mot Kan oder 1 15 cm Sch F Hb zur Bauzeit im Abschnitt der 8. Div (Armeestellung). Einer der seltenen offenen Geschützstände im Aargauer Absch

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
4.1.1940: Lageskizze Verteidigungsstellung Brunegg mit Bttr 115 im Hauwald [A 4137-A 4140] und Bttr 116 im Birchwald (je 1 permanente und 1 feldmässige Stellung) (B)
10.2.1940: Angebot der Firma Herzig, Strasser & Co., Brugg betr. Ge- schützstandplatte und Stossfänger für 10,5 cm Sch Mot Kan, Fr. 129.- und Fr. 752.- (Z A 4107)
10.2.1940: Auftrag des Art Chef 3. AK an Firma Herzig, Strasser & Co., Brugg betr. 2 Mannschaftsunterständen, 4 Geschützstandplatten und Stossfänger für Geschütze im Hauwald, Fr. 32’580.- (Z A 4107)
4.5.1940: Pläne betr. Schwenknotwendigkeit für 10,5 cm Kan und 15 cm Sch F Hb im Stand 3 (B)

Besondere Eigenschaften
10.2.1940: Geschützstand für Sch Mot Kan Bttr 115 (Z A 4107)
4.5.1940: A 10 [Nr. 10 Artilleriestellung 3. AK?] (gemäss Plan betr. Schwenknotwendigkeit)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Stao eine fertige 10,5 cm Mot Kan Bttr [A 4137-A 4140] eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über Aufnahmen der Art-Stellungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 48 Brunegg-Hauwald für 10,5 cm Schw Mot Kan, Geschütz Nr. 3, Koord. 659.780/252.490. Offen, betoniert, gegen- seitig mit unterirdischem Gang verbunden, allg. Schussrichtung Nord

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 20
Pläne	B (Original Pläne betr. Schwenknotwendigkeit für 10,5 cm Kan und 12 cm Sch F Hb, Lageskizze)
Fotoarchiv ADAB	CD 3180 : 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04139 35565/AC

Gemeinde	Mägenwil	Ortsteil	Mägenwil
Flurname	HAUWALD		
Koordinaten	2659785 1252525		
Namensvarianten	HAUWALD ; Brunegg-Hauwald, Stäglerau, Art-Stellung Nr. 48 der Gz Br 5 - Geschütz Nr. 2 ; Mägenwil		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Offener, betonierter Geschützstand für 1 10,5 cm Sch Mot Kan oder 15 cm Sch F Hb im Hauwald (ca. 1 km östlich von Brunegg). Einfache, trapezförmige Geschützbettung (betonierte Bodenplatte, Front- und Seitenwände) mit einem Einschnitt auf der Frontseite. Hinten offene Geschützeinfahrt.

Projektverfasser	Sch Mot Kan Bttr 115
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Herzig, Strasser & Co., Brugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

1940 von einer Baufirma errichteter Geschützstand der Sch Mot Kan Bttr 115 (Sch Mot Kan Abt 8) für 1 10,5 cm Sch Mot Kan oder 1 15 cm Sch F Hb zur Bauzeit im Abschnitt der 8. Div (Armeestellung). Einer der seltenen offenen Geschützstände im Aargauer Absch

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

4.1.1940: Lageskizze Verteidigungsstellung Brunegg mit Bttr 115 im Hauwald [A 4137-A 4140] und Bttr 116 im Birchwald (je 1 permanente und 1 feldmässige Stellung) (B)
10.2.1940: Angebot der Firma Herzig, Strasser & Co., Brugg betr. Ge- schützstandplatte und Stossfänger für 10,5 cm Sch Mot Kan, Fr. 129.- und Fr. 752.- (Z A 4107)
10.2.1940: Auftrag des Art Chef 3. AK an Firma Herzig, Strasser & Co., Brugg betr. 2 Mannschaftsunterständen, 4 Geschützstandplatten und Stossfänger für Geschütze im Hauwald, Fr. 32’580.- (Z A 4107)
3.5.1940: Pläne betr. Schwenknotwendigkeit für 10,5 cm Kan und 15 cm Sch F Hb im Stand 1, 2 & 4 (B)

Besondere Eigenschaften

10.2.1940: Geschützstand für Sch Mot Kan Bttr 115 (Z A 4107)
3.5.1940: A 10 [Nr. 10 Artilleriestellung 3. AK?] (gemäss Plan betr. Schwenknotwendigkeit)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Stao eine fertige 10,5 cm Mot Kan Bttr [A 4137-A 4140] eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über Aufnahmen der Art-Stellungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 48 Brunegg-Hauwald für 10,5 cm Schw Mot Kan, Geschütz Nr. 2, Koord. 659.860/252.510. Offen, betoniert, gegen- seitig mit unterirdischem Gang verbunden, allg. Schussrichtung Nord

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 20
Pläne	B (Original Pläne betr. Schwenknotwendigkeit für 10,5 cm Kan und 12 cm Sch F Hb, Lageskizze)
Fotoarchiv ADAB	CD 3180 : 20, 21, 22

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04140 35565/AD

Gemeinde	Mägenwil	Ortsteil	Mägenwil
Flurname	HAUWALD		
Koordinaten	2659850 1252510		
Namensvarianten	HAUWALD ; Brunegg-Hauwald, Stäglerau, Art-Stellung Nr. 48 der Gz Br 5 - Geschütz Nr. 1 ; Mägenwil		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Offener, betonierter Geschützstand für 1 10,5 cm Sch Mot Kan oder 15 cm Sch F Hb im Hauwald (ca. 1 km östlich von Brunegg). Einfache, trapezförmige Geschützbettung (betonierte Bodenplatte, Front- und Seitenwände) mit einem Einschnitt auf der Frontseite. Hinten offene Geschützeinfahrt.

Projektverfasser	Sch Mot Kan Bttr 115
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Herzig, Strasser & Co., Brugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

1940 von einer Baufirma errichteter Geschützstand der Sch Mot Kan Bttr 115 (Sch Mot Kan Abt 8) für 1 10,5 cm Sch Mot Kan oder 1 15 cm Sch F Hb zur Bauzeit im Abschnitt der 8. Div (Armeestellung). Einer der seltenen offenen Geschützstände im Aargauer Absch

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
4.1.1940: Lageskizze Verteidigungsstellung Brunegg mit Bttr 115 im Hauwald [A 4137-A 4140] und Bttr 116 im Birchwald (je 1 permanente und 1 feldmässige Stellung) (B)
10.2.1940: Angebot der Firma Herzig, Strasser & Co., Brugg betr. Ge- schützstandplatte und Stossfänger für 10,5 cm Sch Mot Kan, Fr. 129.- und Fr. 752.- (Z A 4107)
10.2.1940: Auftrag des Art Chef 3. AK an Firma Herzig, Strasser & Co., Brugg betr. 2 Mannschaftsunterständen, 4 Geschützstandplatten und Stossfänger für Geschütze im Hauwald, Fr. 32’580.- (Z A 4107)
3.5.1940: Pläne betr. Schwenknotwendigkeit für 10,5 cm Kan und 15 cm Sch F Hb im Stand 1, 2 & 4 (B)

Besondere Eigenschaften
10.2.1940: Geschützstand für Sch Mot Kan Bttr 115 (Z A 4107)
3.5.1940: A 10 [Nr. 10 Artilleriestellung 3. AK?] (gemäss Plan betr. Schwenknotwendigkeit)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Stao eine fertige 10,5 cm Mot Kan Bttr [A 4137-A 4140] eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über Aufnahmen der Art-Stellungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 48 Brunegg-Hauwald für 10,5 cm Schw Mot Kan, Geschütz Nr. 1, Koord. 659.920/252.520. Offen, betoniert, gegen- seitig mit unterirdischem Gang verbunden, allg. Schussrichtung Nord
15.12.2003: Ökologisch wertvolles Objekt (AGFA-Liste ökol. Wert)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 24ff., No 20
Pläne	B (Original Pläne betr. Schwenknotwendigkeit für 10,5 cm Kan und 12 cm Sch F Hb, Lageskizze)
Fotoarchiv ADAB	CD 3180 : 23, 24, 25

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04141 35565/AE

Gemeinde	Mägenwil	Ortsteil	Mägenwil
Flurname	HAUWALD		
Koordinaten	2659670 1252485		
Namensvarianten	HAUWALD ; Mägenwil-Hauwald, Stäglerau ; Mägenwil		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Unterstand im Hauwald (ca. 1 km östlich von Brunegg). A 4142 und die vorliegende Anlage dienten entweder als Mannschaftsunterkunft oder als Munitions-depot. Bereits zubetoniert.

Projektverfasser	
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Herzig, Strasser & Co., Brugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Mannschaftsunterkunft oder Munitionsdepot der Batteriestellung der Sch Mot Kan Bttr 115 (Sch Mot Kan Abt 8). Bildet zusammen mit den intakten Geschützständen A 4137-A 4140 und dem Mannschaftsunterstand A 4142 ein intaktes, kompaktes Bautenensemble. Anlage

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
10.2.1940: Angebot der Firma Herzig, Strasser & Co., Brugg betr. Mannschaftsunterstand Typ 16 Mann im Hauwald für Sch Mot Kan Bttr 115, Fr. 14’527.- (Z A 4107)
10.2.1940: Auftrag des Art Chef 3. AK an Firma Herzig, Strasser & Co., Brugg betr. 2 Mannschaftsunterständen, 4 Geschützstandplatten und Stossfänger für Geschütze im Hauwald, Fr. 32’580.- (Z A 4107)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiger Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/ 324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3180 : 26, 27
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04142 35565/AF

Gemeinde	Mägenwil	Ortsteil	Mägenwil
Flurname	HAUWALD		
Koordinaten	2659920 1252525		
Namensvarianten	HAUWALD ; Mägenwil-Hauwald, Stäglerau ; Mägenwil		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Unterstand im Hauwald (ca. 1 km östlich von Brunegg). A 4141 und die vorliegende Anlage dienten entweder als Mannschaftsunterkunft oder als Munitions-depot. Bereits zubetoniert.

Projektverfasser	
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Herzig, Strasser & Co., Brugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Mannschaftsunterkunft oder Munitionsdepot der Batteriestellung der Sch Mot Kan Bttr 115 (Sch Mot Kan Abt 8). Bildet zusammen mit den intakten Geschützständen A 4137-A 4140 und dem Mannschaftsunterstand A 4141 ein intaktes, kompaktes Bautenensemble. Anlage

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
10.2.1940: Angebot der Firma Herzig, Strasser & Co., Brugg betr. Mannschaftsunterstand Typ 16 Mann im Hauwald für Sch Mot Kan Bttr 115, Fr. 14’527.- (Z A 4107)
10.2.1940: Auftrag des Art Chef 3. AK an Firma Herzig, Strasser & Co., Brugg betr. 2 Mannschaftsunterständen, 4 Geschützstandplatten und Stossfänger für Geschütze im Hauwald, Fr. 32’580.- (Z A 4107)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiger Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/ 324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3180 : 28, 29
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04143 36370/AA

Gemeinde	Brunegg	Ortsteil	Brunegg
Flurname	BRUNEGG		
Koordinaten	2658640 1252390		
Namensvarianten	BRUNEGG ; ; Brunegg		

Erste Nutzung	Telefonzentrale, centrale téléphonique
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckige, betonierte Telefonzentrale im Dorfkern von Brunegg, fast vollständig eingegraben. Unten Arbeitsraum, oben Mannschaftsunterkunft. Vermutlich sowohl horizontaler als auch vertikaler Zugang zur Anlage. Die Anlage war vor dem 2. Weltkrieg ein Bierkeller (gemäss FWK).

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Vermietet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3180 : 5, 6, 7, 8
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04155 36372/AD

Gemeinde	Niederrohrdorf	Ortsteil	Niederrohrdorf
Flurname	STEINAECKER		
Koordinaten	2665450 1252120		
Namensvarianten	STEINAECKER ; Steinäcker, U 538 ; Niederrohrdorf		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mannschaftsunterstand im Waldperimeter Steinäcker südlich von Niederrohrdorf, vollständig im Terrain eingegraben. Vertikaler Einstieg (ein mit einem Deckel verschlossener Schacht mit Steigleiter), unten Korridor, der zum 3,5 m x 5 m grossen Mannschaftsraum führt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Mannschaftsunterkunft der Feldartillerie-Batterie 68 (Feldartillerie-Abteilung 23), deren Geschützstände bereits vollständig liquidiert wurden.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
10.4.1940: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
10.6.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke für die Artillerie im Raum 8. Div. Stand 538 fertig betoniert (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)
14.9.1940: Situationsplan
3.5.1994: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4040)

Besondere Eigenschaften
27.6.1940: Unterstand Bttr 68, 16 Pritschen (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Mannschaftsunterstand für 21 Mann (gemäss Aufnahmeplan)
14.9.1940: Bttr 68 Steinäcker (gemäss Situationsplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3164 : 97

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04156 36372/AE

Gemeinde	Niederrohrdorf	Ortsteil	Niederrohrdorf
Flurname	TAUMOOS E		
Koordinaten	2665020 1252000		
Namensvarianten	TAUMOOS E ; Taumoos-Ost ; Niederrohrdorf		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Unterstand für einen Schiessoffizier im Waldperimeter Taumoos ca. 1 km südlich von Niederrohrdorf, vollständig im Terrain eingegraben. Vertikaler Einstieg (ein mit einem Deckel verschlossener Schacht mit Steigleiter), unten Korridor, der zum achteckigen, 2 m x 2 m grossen Mannschaftsraum führt.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Unterstand für den Schiessoffizier der Feldartillerie-Batterie 67 (Feldartillerie-Abteilung 23), deren Geschützstände bereits vollständig liquidiert wurden. Als einziges Relikt eines solchen Bautyps (ursprünglich 11 Objekte) Bauhülle begehbar erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
3.4.1940: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)
31.5.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke für die Artillerie im Raum 8. Div. Stand 522 fertig betoniert (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Aufnahmeplan (Z A 4156 Hängemappe)
3.5.1994: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4040)

Besondere Eigenschaften
27.6.1940: Unterstand Schiessof Bttr 67, 3 Pritschen (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Unterstand für Schiessoffizier, Unterkunft für 3 Mann (ge- mäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 4156 Hängemappe (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3164 : 98

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04157 36372/AF

Gemeinde	Niederrohrdorf	Ortsteil	Niederrohrdorf
Flurname	TAUMOOS W		
Koordinaten	2664900 1251990		
Namensvarianten	TAUMOOS W ; Taumoos-West, U 518 ; Niederrohrdorf		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mannschaftsunterstand im Waldperimeter Taumoos südlich von Niederrohrdorf, etwa zu 2/3 im Terrain eingegraben. Eingangsvorbau mit 2 gedeckten Treppen, die zum 3,5 m x 5 m grossen Mannschaftsraum hinunter führen.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Mannschaftsunterkunft der Feldartillerie-Batterie 67 (Feldartillerie-Abteilung 23), deren Geschützstände bereits vollständig liquidiert wurden.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

10.4.1940: Baubeginn (gemäss Aufnahmeplan)

10.6.1940: Bauende (gemäss Aufnahmeplan)
27.6.1940: Betonwerke für die Artillerie im Raum 8. Div. Stand 516 noch nicht fertig betoniert (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Aufnahmeplan (B)
14.9.1940: Situationsplan (B)
3.5.1994: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4040)

Besondere Eigenschaften
27.6.1940: Unterstand Bttr 67, 16 Pritschen (BAr E 27/17356 Bd.5)
10.7.1940: Mannschaftsunterstand für 21 Mann (gemäss Aufnahmeplan)
14.9.1940: F Bttr 67 Taumoos (gemäss Situationsplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
	Z A 4157 Hängemappe (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3164 : 99, 100

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04158 36372/AG

Gemeinde	Fislisbach	Ortsteil	Fislisbach
Flurname	HEITERSBERGTUNNEL W		
Koordinaten	2663555 1253480		
Namensvarianten	HEITERSBERGTUNNEL W ; Heitersbergtunnel-West, Westportal Heitersbergtunnel ; Fislisbach		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Unterstand 135 m hinter dem Westportal des Heitersbergtunnels (SBB-Linie Zürich - Lenzburg). Zugang durch den Tunnel. Er besteht aus 2 nebeneinander liegenden Räumen: Zuerst die Schleuse mit 2 Türen, dann der ca. 2,7 m x 8 m grosse Mannschaftsraum.

Projektverfasser	Festungskreis 2
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arbeitsgemeinschaft Heitersbergtunnel-West (Schafir & Mugglin AG, AG Hatt-Haller; Läubli AG)
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Aussergewöhnlicher Unterstand wegen seiner Lage (im Eisenbahntunnel Heitersberg), seiner Baugeschichte (erst 1972 im Rahmen des Baus der Heitersbergtunnels errichtet) und seines Typs (mit einer Schleuse geschützer Mannschaftsraum, der nur durch den Tunnel

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
14.10.1969: Gemäss AGF sind am Heitersberg grundsätzlich die gleichen Massnahmen wie am Bareggtunnen zu treffen, d.h. je ein Stüpt an den Tunnelportalen West und Ost, Tankbarrikaden und Minensperren an bei- den Tunneleingängen, ein Zwölfmannunterstand im Tunnelinnern in der Nähe der beiden Portale (Z 326.4)
26.3.1970: Projektierungskredit von Fr. 6'000.- betr. beiden Unter- stände bewilligt (Z 326.4)
14.12.1971: Bauplan (B)
23.12.1971: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 93'038.10 (Z 326.4)
7.7.1972: Kostenschätzung betr. militärische Massnahmen SBB-Tunnel Heitersberg, Fr. 910'000.- Massnahmen im Tunnel: Am Ostportal Unter- stand Fr. 82'000.-, 2 Bahnbarrikaden bei Tunnelportal Fr. 50'000.-, TB-Magazin Fr. 15'000.-; am Westportal Unterstand Fr. 117'000.-, Bahnbarrikade bei Tunnelportal Fr. 45'000.-, TB-Magazin Fr. 15'000.- Stützpunkte: Landerwerb Fr. 30'000.-, Stüpt Ost 2 ASU Fr. 175'000.-, Stüpt West 1 Kp KP Fr. 100'000.-, 2 ASU Fr. 200'000.- (Z 326.4)
7.7.1972: Bauchef Festungskreis 2 schreibt AGF, dass die Arbeiten des Baulosos West des Tunnels soweit fortgeschritten seien, dass diejeni- gen des Unterstands in allernächster Zeit in Angriff genommen werden können. Die Belüftung erfolge aus Kostengründen vom Tunnel her. Die Anlage verfüge deshalb nur über einen Zugang bzw. Ausgang (Z 326.4)
24.7.1972: Bauvertrag mit Arbeitsgemein-schaft Heitersbergtunnel-West (Schafir & Mugglin AG, Baden; AG Heinrich Hatt-Haller, Zürich; Trau- gott Läubli AG, Baden), Fr. 93'038.10. Baubeginn am 31.7, vorläufige Abnahme 30.9.1972 vorgesehen (Z 326.4)
25.7.1972: Kreditbegehren, Fr. 130'000.- (Z 326.4)
28.7.1972: Kreditbewilligung, Fr. 130'000.- (Z 326.4)
3.5.1994: Entscheid des BAGF, Ust sofort aufzuheben (Z A 4018 [14])

Besondere Eigenschaften
Wiederverwendung der Werknummer einer Anlage, die während des Zweiten Weltkriegs gebaut wurde: Geschützstand Kies, AG 920a, D 431.
17.7.1972: Unterstand (gemäss Grundrissplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Grundrissplan)
	Z A 4158 Hängemappe (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04179 35610/AA

Gemeinde	Bremgarten (AG)	Ortsteil	Bremgarten
Flurname	BREMGARTENWALD		
Koordinaten	2667595 1246795		
Namensvarianten	BREMGARTENWALD ; Bremgartnerwald, Hegnau, Fohlenweid ; Bremgarten (AG)		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mannschaftsunterstand in der Reussschlaufe westlich von Eggenwil (Bremgartenwald), vollständig im Terrain eingegraben. Vertikaler Einstieg (ein mit einem Deckel verschlossener Schacht mit Steigleiter), unten Korridor, der zum vermutlich 3,5 m x 5 m grossen Mannschaftsraum führt.

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hch. Konradi, Baugeschäft, Zürich; Konrad Stücheli, Baugeschäft, Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. 1940 unter der Leitung der Gruppe Dietikon von einer Baufirma errichtete Mannschaftsunterkunft, vermutlich normale Version für 16 Mann, hier mit einem vertikalen Zugang (Steigschacht vermutlich Ersatz fü

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
24.2.1940: Angebot der Bauunternehmung betr. Betonunterstand für 16 Mann, Fr. 19’497.- (Z A 4167)
4.3.1940: Bauvertrag betr. Baulos 12 & 13, F Art Abt 1 Bttr 2 & 3, je 2 Mannschaftsunterstände und 4 Geschützstände im Bremgartnerwald, ca. Fr. 170’476.- Bau sofort zu beginnen und Mannschaftsunterstände in- nert 6 Wochen, Geschützstände innert 4 Wochen zu beenden (Z A 4167)
18.3.1940: Baugeschäft Stücheli, Zürich bedankt sich bei Geniechef Gruppe Dietikon, dass ihm die Bauarbeiten bei Bremgarten von der Bau- gruppe 5 Artillerie zur Ausführung übertragen worden sind (Z A 4167)
17.7.1940: Abrechnung von Konradi und Stücheli, totale Baukosten Fr. 90’126.- Für Baulos 12, also Batterie 2 total Fr. 44’204.-: Geschütz- stände I-IV Fr. 18’232.-, Mannschaftsunterstände I-II Fr. 25’272.- Für Baulos 13, also Batterie 3 total Fr. 48’781.-: Geschützstände I- IV Fr. 17’573.-, Mannschaftsunterstände I-II Fr. 31’209.- Zusätzlich Installation, Umladen & Mehrtransport etc. (Z A 4167)
17.7.1940: Vertrag mit Baugeschäft K. Stücheli, Zürich betr. Fertig- stellungsarbeiten von Baulos 12 & 13, Bremgartnerwald (Z A 4167)
30.7.1940: Situationsplan Bttr 2, Bremgarten-Hegnau (B)
31.8.1940: Geniestab Gruppe Dietikon informiert Baugeschäft Konradi, dass die für die Bttr Stellung 2 & 3 ausgeführten Bauarbeiten im Bremgartenwald gestern vom Geniechef Gruppe Dietikon abgenommen und in Ordnung befunden worden sind (Z A 4167)
17.9.1940: Rechnung des Baugeschäfts Stücheli betr. Fertigstellungs- arbeiten von Baulos 12 & 13, Bremgartnerwald, Fr. 16’801.- (Z A 4167)

Besondere Eigenschaften
24.2.1940: Betonunterstand für 16 Mann (Z A 4167)
25.8.1945: Unterstand (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Situationsplan Bttr 2)

Fotoarchiv ADAB CD 2537 : 80

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04180 35610/AB

Gemeinde	Bremgarten (AG)	Ortsteil	Bremgarten
Flurname	BREMGARTENWALD		
Koordinaten	2667610 1246770		
Namensvarianten	BREMGARTENWALD ; Bremgartnerwald, Hegnau, Fohlenweid ; Bremgarten (AG)		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für eine radlafettierte 7,5 cm Feldkanone in der Reussschlaufe westlich von Eggenwil (Bremgartenwald). Hinten Einfahrt zur trapezförmigen, nach vorne verengten Geschützbettung mit einer ca. 2,5 m breiten Scharte oberhalb einer Brüstung. Ein Podest für die Geschützräder und ein auffälliger Einschnitt in der Decke über der Scharte erlaubten einer 7,5 cm Feldkanone das Schiessen mit der Maximalelevation von 45° (auch der Einsatz einer 12 cm Feldhaubitze war dadurch möglich). An der Rückwand wurde ein kleiner Unterstand angebaut.

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hch. Konradi, Baugeschäft, Zürich; Konrad Stücheli, Baugeschäft, Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. 1940 von einer Baufirma errichteter Geschützstand der F Art Bttr 2 (F Art Abt 1) für 1 7,5 cm Fk oder 1 12 cm F Hb zur Bau- zeit im Abschnitt der Gruppe Dietikon. A 4179-A 4190 stellen ein sehr gut erhal

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
24.2.1940: Angebot der Bauunternehmung betr. betonierten Geschütz- stand für 7,5 cm Fk, Fr. 11’561.- (Z A 4167)
4.3.1940: Bauvertrag betr. Baulos 12 & 13, F Art Abt 1 Bttr 2 & 3, je 2 Mannschaftsunterstände und 4 Geschützstände im Bremgartnerwald, ca. Fr. 170’476.- Bau sofort zu beginnen und Mannschaftsunterstände in- nert 6 Wochen, Geschützstände innert 4 Wochen zu beenden (Z A 4167)
18.3.1940: Baugeschäft Stücheli, Zürich bedankt sich bei Geniechef Gruppe Dietikon, dass ihm die Bauarbeiten bei Bremgarten von der Bau- gruppe 5 Artillerie zur Ausführung übertragen worden sind (Z A 4167)
17.7.1940: Abrechnung von Konradi und Stücheli, totale Baukosten Fr. 90’126.- Für Baulos 12, also Batterie 2 total Fr. 44’204.-: Geschütz- stände I-IV Fr. 18’232.-, Mannschaftsunterstände I-II Fr. 25’272.- Für Baulos 13, also Batterie 3 total Fr. 48’781.-: Geschützstände I- IV Fr. 17’573.-, Mannschaftsunterstände I-II Fr. 31’209.- Zusätzlich Installation, Umladen & Mehrtransport etc. (Z A 4167)
17.7.1940: Vertrag mit Baugeschäft K. Stücheli, Zürich betr. Fertig- stellungsarbeiten von Baulos 12 & 13, Bremgartnerwald (Z A 4167)
30.7.1940: Situationsplan Bttr 2, Bremgarten-Hegnau (B)
31.8.1940: Geniestab Gruppe Dietikon informiert Baugeschäft Konradi, dass die für die Bttr Stellung 2 & 3 ausgeführten Bauarbeiten im Bremgartenwald gestern vom Geniechef Gruppe Dietikon abgenommen und in Ordnung befunden worden sind (Z A 4167)
17.9.1940: Rechnung des Baugeschäfts Stücheli betr. Fertigstellungs- arbeiten von Baulos 12 & 13, Bremgartnerwald, Fr. 16’801.- (Z A 4167)

Besondere Eigenschaften
Geschützstand für 7,5 cm Fk (Führer Limmatstellung, 26)
24.2.1940: Betonierter Geschützstand für 7,5 cm Fk (Z A 4167)
30.7.1940: Gruppe Dietikon, Bausektor 5, Artillerie. Bttr 2 in Brem- garten-Hegnau mit 4 Geschützständen und 2 Mannschaftsunterständen, D 403-D 408. D 405 Geschützstand 2 (gemäss Situationsplan)
25.8.1945: Geschützstand (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 25f., No 8 Lüem/Steigmeier, Die Limmatstellung im Zweiten Weltkrieg, Baden 1997, 59
Pläne	B (Original Situationsplan Bttr 2)
Fotoarchiv ADAB	CD 2537 : 81

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04181 35610/AC

Gemeinde	Bremgarten (AG)	Ortsteil	Bremgarten
Flurname	BREMGARTENWALD		
Koordinaten	2667625 1246815		
Namensvarianten	BREMGARTENWALD ; Bremgartnerwald, Hegnau, Fohlenweid ; Bremgarten (AG)		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für eine radlafettierte 7,5 cm Feldkanone in der Reussschlaufe westlich von Eggenwil (Bremgartenwald). Hinten Einfahrt zur trapezförmigen, nach vorne verengten Geschützbettung mit einer ca. 2,5 m breiten Scharte oberhalb einer Brüstung. Ein Podest für die Geschützräder und ein auffälliger Einschnitt in der Decke über der Scharte erlaubten einer 7,5 cm Feldkanone das Schiessen mit der Maximalelevation von 45° (auch der Einsatz einer 12 cm Feldhaubitze war dadurch möglich). An der Rückwand wurde ein kleiner Unterstand angebaut.

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hch. Konradi, Baugeschäft, Zürich; Konrad Stücheli, Baugeschäft, Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. 1940 von einer Baufirma errichteter Geschützstand der F Art Bttr 2 (F Art Abt 1) für 1 7,5 cm Fk oder 1 12 cm F Hb zur Bau- zeit im Abschnitt der Gruppe Dietikon. A 4179-A 4190 stellen ein sehr gut erhal

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
24.2.1940: Angebot der Bauunternehmung betr. betonierten Geschütz- stand für 7,5 cm Fk, Fr. 11’561.- (Z A 4167)
4.3.1940: Bauvertrag betr. Baulos 12 & 13, F Art Abt 1 Bttr 2 & 3, je 2 Mannschaftsunterstände und 4 Geschützstände im Bremgartnerwald, ca. Fr. 170’476.- Bau sofort zu beginnen und Mannschaftsunterstände in- nert 6 Wochen, Geschützstände innert 4 Wochen zu beenden (Z A 4167)
18.3.1940: Baugeschäft Stücheli, Zürich bedankt sich bei Geniechef Gruppe Dietikon, dass ihm die Bauarbeiten bei Bremgarten von der Bau- gruppe 5 Artillerie zur Ausführung übertragen worden sind (Z A 4167)
17.7.1940: Abrechnung von Konradi und Stücheli, totale Baukosten Fr. 90’126.- Für Baulos 12, also Batterie 2 total Fr. 44’204.-: Geschütz- stände I-IV Fr. 18’232.-, Mannschaftsunterstände I-II Fr. 25’272.- Für Baulos 13, also Batterie 3 total Fr. 48’781.-: Geschützstände I- IV Fr. 17’573.-, Mannschaftsunterstände I-II Fr. 31’209.- Zusätzlich Installation, Umladen & Mehrtransport etc. (Z A 4167)
17.7.1940: Vertrag mit Baugeschäft K. Stücheli, Zürich betr. Fertig- stellungsarbeiten von Baulos 12 & 13, Bremgartnerwald (Z A 4167)
30.7.1940: Situationsplan Bttr 2, Bremgarten-Hegnau (B)
31.8.1940: Geniestab Gruppe Dietikon informiert Baugeschäft Konradi, dass die für die Bttr Stellung 2 & 3 ausgeführten Bauarbeiten im Bremgartenwald gestern vom Geniechef Gruppe Dietikon abgenommen und in Ordnung befunden worden sind (Z A 4167)
17.9.1940: Rechnung des Baugeschäfts Stücheli betr. Fertigstellungs- arbeiten von Baulos 12 & 13, Bremgartnerwald, Fr. 16’801.- (Z A 4167)

Besondere Eigenschaften
Geschützstand für 7,5 cm Fk (Führer Limmatstellung, 26)
24.2.1940: Betonierter Geschützstand für 7,5 cm Fk (Z A 4167)
30.7.1940: Gruppe Dietikon, Bausektor 5, Artillerie. Bttr 2 in Brem- garten-Hegnau mit 4 Geschützständen und 2 Mannschaftsunterständen, D 403-D 408. D 403 Geschützstand 1 (gemäss Situationsplan)
25.8.1945: Geschützstand (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 25f., No 8 Lüem/Steigmeier, Die Limmatstellung im Zweiten Weltkrieg, Baden 1997, 59
Pläne	B (Original Situationsplan Bttr 2)
Fotoarchiv ADAB	CD 2537 : 82, 83

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04182 35610/AD

Gemeinde	Bremgarten (AG)	Ortsteil	Bremgarten
Flurname	BREMGARTENWALD		
Koordinaten	2667590 1246890		
Namensvarianten	BREMGARTENWALD ; Bremgartnerwald, Hegnau, Fohlenweid ; Bremgarten (AG)		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mannschaftsunterstand in der Reussschlaufe westlich von Eggenwil (Bremgartenwald), vollständig im Terrain eingegraben. Gedeckter Treppeneinstieg führt zum Korridor hinunter, der in den vermutlich 3,5 m x 5 m grossen Mannschaftsraum mündet.

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hch. Konradi, Baugeschäft, Zürich; Konrad Stücheli, Baugeschäft, Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. 1940 unter der Leitung der Gruppe Dietikon von einer Baufirma errichtete Mannschaftsunterkunft, vermutlich normale Version für 16 Mann. Unterstand der Artilleriestellungen der F Art Bttr 2 (F Art Abt 1

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.2.1940: Angebot der Bauunternehmung betr. Betonunterstand für 16 Mann, Fr. 19’497.- (Z A 4167)
4.3.1940: Bauvertrag betr. Baulos 12 & 13, F Art Abt 1 Bttr 2 & 3, je 2 Mannschaftsunterstände und 4 Geschützstände im Bremgartnerwald, ca. Fr. 170’476.- Bau sofort zu beginnen und Mannschaftsunterstände in- nert 6 Wochen, Geschützstände innert 4 Wochen zu beenden (Z A 4167)
18.3.1940: Baugeschäft Stücheli, Zürich bedankt sich bei Geniechef Gruppe Dietikon, dass ihm die Bauarbeiten bei Bremgarten von der Bau- gruppe 5 Artillerie zur Ausführung übertragen worden sind (Z A 4167)
17.7.1940: Abrechnung von Konradi und Stücheli, totale Baukosten Fr. 90’126.- Für Baulos 12, also Batterie 2 total Fr. 44’204.-: Geschütz- stände I-IV Fr. 18’232.-, Mannschaftsunterstände I-II Fr. 25’272.- Für Baulos 13, also Batterie 3 total Fr. 48’781.-: Geschützstände I- IV Fr. 17’573.-, Mannschaftsunterstände I-II Fr. 31’209.- Zusätzlich Installation, Umladen & Mehrtransport etc. (Z A 4167)
17.7.1940: Vertrag mit Baugeschäft K. Stücheli, Zürich betr. Fertig- stellungsarbeiten von Baulos 12 & 13, Bremgartnerwald (Z A 4167)
30.7.1940: Situationsplan Bttr 2, Bremgarten-Hegnau (B)
31.8.1940: Geniestab Gruppe Dietikon informiert Baugeschäft Konradi, dass die für die Bttr Stellung 2 & 3 ausgeführten Bauarbeiten im Bremgartenwald gestern vom Geniechef Gruppe Dietikon abgenommen und in Ordnung befunden worden sind (Z A 4167)
17.9.1940: Rechnung des Baugeschäfts Stücheli betr. Fertigstellungs- arbeiten von Baulos 12 & 13, Bremgartnerwald, Fr. 16’801.- (Z A 4167)

Besondere Eigenschaften
24.2.1940: Betonunterstand für 16 Mann (Z A 4167)
25.8.1945: Unterstand (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Situationsplan Bttr 2)

Fotoarchiv ADAB CD 2537 : 84, 85

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04183 35610/AE

Gemeinde	Bremgarten (AG)	Ortsteil	Bremgarten
Flurname	BREMGARTENWALD		
Koordinaten	2667645 1246865		
Namensvarianten	BREMGARTENWALD ; Bremgartnerwald, Hegnau, Fohlenweid ; Bremgarten (AG)		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für eine radlafettierte 7,5 cm Feldkanone in der Reussschlaufe westlich von Eggenwil (Bremgartenwald). Hinten Einfahrt zur trapezförmigen, nach vorne verengten Geschützbettung mit einer ca. 2,5 m breiten Scharte oberhalb einer Brüstung. Ein Podest für die Geschützräder und ein auffälliger Einschnitt in der Decke über der Scharte erlaubten einer 7,5 cm Feldkanone das Schiessen mit der Maximalelevation von 45° (auch der Einsatz einer 12 cm Feldhaubitze war dadurch möglich). An der Rückwand wurde ein kleiner Unterstand angebaut.

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hch. Konradi, Baugeschäft, Zürich; Konrad Stücheli, Baugeschäft, Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. 1940 von einer Baufirma errichteter Geschützstand der F Art Bttr 2 (F Art Abt 1) für 1 7,5 cm Fk oder 1 12 cm F Hb zur Bau- zeit im Abschnitt der Gruppe Dietikon. A 4179-A 4190 stellen ein sehr gut erhal

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
24.2.1940: Angebot der Bauunternehmung betr. betonierten Geschütz- stand für 7,5 cm Fk, Fr. 11’561.- (Z A 4167)
4.3.1940: Bauvertrag betr. Baulos 12 & 13, F Art Abt 1 Bttr 2 & 3, je 2 Mannschaftsunterstände und 4 Geschützstände im Bremgartnerwald, ca. Fr. 170’476.- Bau sofort zu beginnen und Mannschaftsunterstände in- nert 6 Wochen, Geschützstände innert 4 Wochen zu beenden (Z A 4167)
18.3.1940: Baugeschäft Stücheli, Zürich bedankt sich bei Geniechef Gruppe Dietikon, dass ihm die Bauarbeiten bei Bremgarten von der Bau- gruppe 5 Artillerie zur Ausführung übertragen worden sind (Z A 4167)
17.7.1940: Abrechnung von Konradi und Stücheli, totale Baukosten Fr. 90’126.- Für Baulos 12, also Batterie 2 total Fr. 44’204.-: Geschütz- stände I-IV Fr. 18’232.-, Mannschaftsunterstände I-II Fr. 25’272.- Für Baulos 13, also Batterie 3 total Fr. 48’781.-: Geschützstände I- IV Fr. 17’573.-, Mannschaftsunterstände I-II Fr. 31’209.- Zusätzlich Installation, Umladen & Mehrtransport etc. (Z A 4167)
17.7.1940: Vertrag mit Baugeschäft K. Stücheli, Zürich betr. Fertig- stellungsarbeiten von Baulos 12 & 13, Bremgartnerwald (Z A 4167)
30.7.1940: Situationsplan Bttr 2, Bremgarten-Hegnau (B)
31.8.1940: Geniestab Gruppe Dietikon informiert Baugeschäft Konradi, dass die für die Bttr Stellung 2 & 3 ausgeführten Bauarbeiten im Bremgartenwald gestern vom Geniechef Gruppe Dietikon abgenommen und in Ordnung befunden worden sind (Z A 4167)
17.9.1940: Rechnung des Baugeschäfts Stücheli betr. Fertigstellungs- arbeiten von Baulos 12 & 13, Bremgartnerwald, Fr. 16’801.- (Z A 4167)

Besondere Eigenschaften
Geschützstand für 7,5 cm Fk (Führer Limmatstellung, 26)
24.2.1940: Betonierter Geschützstand für 7,5 cm Fk (Z A 4167)
30.7.1940: Gruppe Dietikon, Bausektor 5, Artillerie. Bttr 2 in Brem- garten-Hegnau mit 4 Geschützständen und 2 Mannschaftsunterständen, D 403-D 408. D 408 Geschützstand 4 (gemäss Situationsplan)
25.8.1945: Geschützstand (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 25f., No 8 Lüem/Steigmeier, Die Limmatstellung im Zweiten Weltkrieg, Baden 1997, 59
Pläne	B (Original Situationsplan Bttr 2)
Fotoarchiv ADAB	CD 2537 : 86, 87, 88

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04184 35610/AF

Gemeinde	Bremgarten (AG)	Ortsteil	Bremgarten
Flurname	BREMGARTENWALD		
Koordinaten	2667660 1246930		
Namensvarianten	BREMGARTENWALD ; Bremgartnerwald, Hegnau, Fohlenweid ; Bremgarten (AG)		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für eine radlafettierte 7,5 cm Feldkanone in der Reussschlaufe westlich von Eggenwil (Bremgartenwald). Hinten Einfahrt zur trapezförmigen, nach vorne verengten Geschützbettung mit einer ca. 2,5 m breiten Scharte oberhalb einer Brüstung. Ein Podest für die Geschützräder und ein auffälliger Einschnitt in der Decke über der Scharte erlaubten einer 7,5 cm Feldkanone das Schiessen mit der Maximalelevation von 45° (auch der Einsatz einer 12 cm Feldhaubitze war dadurch möglich). An der Rückwand wurde ein kleiner Unterstand angebaut.

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hch. Konradi, Baugeschäft, Zürich; Konrad Stücheli, Baugeschäft, Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. 1940 von einer Baufirma errichteter Geschützstand der F Art Bttr 2 (F Art Abt 1) für 1 7,5 cm Fk oder 1 12 cm F Hb zur Bau- zeit im Abschnitt der Gruppe Dietikon. A 4179-A 4190 stellen ein sehr gut erhal

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

24.2.1940: Angebot der Bauunternehmung betr. betonierten Geschütz- stand für 7,5 cm Fk, Fr. 11’561.- (Z A 4167)
4.3.1940: Bauvertrag betr. Baulos 12 & 13, F Art Abt 1 Bttr 2 & 3, je 2 Mannschaftsunterstände und 4 Geschützstände im Bremgartnerwald, ca. Fr. 170’476.- Bau sofort zu beginnen und Mannschaftsunterstände in- nert 6 Wochen, Geschützstände innert 4 Wochen zu beenden (Z A 4167)
18.3.1940: Baugeschäft Stücheli, Zürich bedankt sich bei Geniechef Gruppe Dietikon, dass ihm die Bauarbeiten bei Bremgarten von der Bau- gruppe 5 Artillerie zur Ausführung übertragen worden sind (Z A 4167)
17.7.1940: Abrechnung von Konradi und Stücheli, totale Baukosten Fr. 90’126.- Für Baulos 12, also Batterie 2 total Fr. 44’204.-: Geschütz- stände I-IV Fr. 18’232.-, Mannschaftsunterstände I-II Fr. 25’272.- Für Baulos 13, also Batterie 3 total Fr. 48’781.-: Geschützstände I- IV Fr. 17’573.-, Mannschaftsunterstände I-II Fr. 31’209.- Zusätzlich Installation, Umladen & Mehrtransport etc. (Z A 4167)
17.7.1940: Vertrag mit Baugeschäft K. Stücheli, Zürich betr. Fertig- stellungsarbeiten von Baulos 12 & 13, Bremgartnerwald (Z A 4167)
30.7.1940: Situationsplan Bttr 2, Bremgarten-Hegnau (B)
31.8.1940: Geniestab Gruppe Dietikon informiert Baugeschäft Konradi, dass die für die Bttr Stellung 2 & 3 ausgeführten Bauarbeiten im Bremgartenwald gestern vom Geniechef Gruppe Dietikon abgenommen und in Ordnung befunden worden sind (Z A 4167)
17.9.1940: Rechnung des Baugeschäfts Stücheli betr. Fertigstellungs- arbeiten von Baulos 12 & 13, Bremgartnerwald, Fr. 16’801.- (Z A 4167)

Besondere Eigenschaften
Geschützstand für 7,5 cm Fk (Führer Limmatstellung, 26)
24.2.1940: Betonierter Geschützstand für 7,5 cm Fk (Z A 4167)
30.7.1940: Gruppe Dietikon, Bausektor 5, Artillerie. Bttr 2 in Brem- garten-Hegnau mit 4 Geschützständen und 2 Mannschaftsunterständen, D 403-D 408. D 406 Geschützstand 3 (gemäss Situationsplan)
25.8.1945: Geschützstand (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 25f., No 8 Lüem/Steigmeier, Die Limmatstellung im Zweiten Weltkrieg, Baden 1997, 59
Pläne	B (Original Situationsplan Bttr 2)
Fotoarchiv ADAB	CD 2537 : 89

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04185 35610/AG

Gemeinde	Bremgarten (AG)	Ortsteil	Bremgarten
Flurname	BREMGARTENWALD		
Koordinaten	2667640 1247075		
Namensvarianten	BREMGARTENWALD ; Bremgartnerwald, Hegnau, Fohlenweid ; Bremgarten (AG)		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mannschaftsunterstand in der Reussschlaufe westlich von Eggenwil (Bremgartenwald), vollständig im Terrain eingegraben. 2 gedeckte Treppeneinstiege führen zum Korridor hinunter, der in den vermutlich 3,5 m x 5 m grossen Mannschaftsraum mündet.

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hch. Konradi, Baugeschäft, Zürich; Konrad Stücheli, Baugeschäft, Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. 1940 unter der Leitung der Gruppe Dietikon von einer Baufirma errichtete Mannschaftsunterkunft, vermutlich normale Version für 16 Mann. Unterstand der Artilleriestellungen der F Art Bttr 3 (F Art Abt 1

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
24.2.1940: Angebot der Bauunternehmung betr. Betonunterstand für 16 Mann, Fr. 19’497.- (Z A 4167)
4.3.1940: Bauvertrag betr. Baulos 12 & 13, F Art Abt 1 Bttr 2 & 3, je 2 Mannschaftsunterstände und 4 Geschützstände im Bremgartnerwald, ca. Fr. 170’476.- Bau sofort zu beginnen und Mannschaftsunterstände in- nert 6 Wochen, Geschützstände innert 4 Wochen zu beenden (Z A 4167)
18.3.1940: Baugeschäft Stücheli, Zürich bedankt sich bei Geniechef Gruppe Dietikon, dass ihm die Bauarbeiten bei Bremgarten von der Bau- gruppe 5 Artillerie zur Ausführung übertragen worden sind (Z A 4167)
17.7.1940: Abrechnung von Konradi und Stücheli, totale Baukosten Fr. 90’126.- Für Baulos 12, also Batterie 2 total Fr. 44’204.-: Geschütz- stände I-IV Fr. 18’232.-, Mannschaftsunterstände I-II Fr. 25’272.- Für Baulos 13, also Batterie 3 total Fr. 48’781.-: Geschützstände I- IV Fr. 17’573.-, Mannschaftsunterstände I-II Fr. 31’209.- Zusätzlich Installation, Umladen & Mehrtransport etc. (Z A 4167)
17.7.1940: Vertrag mit Baugeschäft K. Stücheli, Zürich betr. Fertig- stellungsarbeiten von Baulos 12 & 13, Bremgartnerwald (Z A 4167)
30.7.1940: Situationsplan Bttr 3, Bremgarten-Hegnau (B)
31.8.1940: Geniestab Gruppe Dietikon informiert Baugeschäft Konradi, dass die für die Bttr Stellung 2 & 3 ausgeführten Bauarbeiten im Bremgartenwald gestern vom Geniechef Gruppe Dietikon abgenommen und in Ordnung befunden worden sind (Z A 4167)
17.9.1940: Rechnung des Baugeschäfts Stücheli betr. Fertigstellungs- arbeiten von Baulos 12 & 13, Bremgartnerwald, Fr. 16’801.- (Z A 4167)

Besondere Eigenschaften
24.2.1940: Betonunterstand für 16 Mann (Z A 4167)
25.8.1945: Unterstand (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Situationsplan Bttr 3)

Fotoarchiv ADAB CD 2537 : 90

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04186 35610/AH

Gemeinde	Bremgarten (AG)	Ortsteil	Bremgarten
Flurname	BREMGARTENWALD		
Koordinaten	2667670 1247080		
Namensvarianten	BREMGARTENWALD ; Bremgartnerwald, Hegnau, Fohlenweid ; Bremgarten (AG)		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für eine radlafettierte 7,5 cm Feldkanone in der Reussschlaufe westlich von Eggenwil (Bremgartenwald). Hinten Einfahrt zur trapezförmigen, nach vorne verengten Geschützbettung mit einer ca. 2,5 m breiten Scharte oberhalb einer Brüstung. Ein Podest für die Geschützräder und ein auffälliger Einschnitt in der Decke über der Scharte erlaubten einer 7,5 cm Feldkanone das Schiessen mit der Maximalelevation von 45° (auch der Einsatz einer 12 cm Feldhaubitze war dadurch möglich).

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hch. Konradi, Baugeschäft, Zürich; Konrad Stücheli, Baugeschäft, Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. 1940 von einer Baufirma errichteter Geschützstand der F Art Bttr 3 (F Art Abt 1) für 1 7,5 cm Fk oder 1 12 cm F Hb zur Bau- zeit im Abschnitt der Gruppe Dietikon. A 4179-A 4190 stellen ein sehr gut erhal

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

24.2.1940: Angebot der Bauunternehmung betr. betonierten Geschütz- stand für 7,5 cm Fk, Fr. 11’561.- (Z A 4167)
4.3.1940: Bauvertrag betr. Baulos 12 & 13, F Art Abt 1 Bttr 2 & 3, je 2 Mannschaftsunterstände und 4 Geschützstände im Bremgartnerwald, ca. Fr. 170’476.- Bau sofort zu beginnen und Mannschaftsunterstände in- nert 6 Wochen, Geschützstände innert 4 Wochen zu beenden (Z A 4167)
18.3.1940: Baugeschäft Stücheli, Zürich bedankt sich bei Geniechef Gruppe Dietikon, dass ihm die Bauarbeiten bei Bremgarten von der Bau- gruppe 5 Artillerie zur Ausführung übertragen worden sind (Z A 4167)
17.7.1940: Abrechnung von Konradi und Stücheli, totale Baukosten Fr. 90’126.- Für Baulos 12, also Batterie 2 total Fr. 44’204.-: Geschütz- stände I-IV Fr. 18’232.-, Mannschaftsunterstände I-II Fr. 25’272.- Für Baulos 13, also Batterie 3 total Fr. 48’781.-: Geschützstände I- IV Fr. 17’573.-, Mannschaftsunterstände I-II Fr. 31’209.- Zusätzlich Installation, Umladen & Mehrtransport etc. (Z A 4167)
17.7.1940: Vertrag mit Baugeschäft K. Stücheli, Zürich betr. Fertig- stellungsarbeiten von Baulos 12 & 13, Bremgartnerwald (Z A 4167)
30.7.1940: Situationsplan Bttr 2, Bremgarten-Hegnau (B)
31.8.1940: Geniestab Gruppe Dietikon informiert Baugeschäft Konradi, dass die für die Bttr Stellung 2 & 3 ausgeführten Bauarbeiten im Bremgartenwald gestern vom Geniechef Gruppe Dietikon abgenommen und in Ordnung befunden worden sind (Z A 4167)
17.9.1940: Rechnung des Baugeschäfts Stücheli betr. Fertigstellungs- arbeiten von Baulos 12 & 13, Bremgartnerwald, Fr. 16’801.- (Z A 4167)

Besondere Eigenschaften
Geschützstand für 7,5 cm Fk (Führer Limmatstellung, 26)
24.2.1940: Betonierter Geschützstand für 7,5 cm Fk (Z A 4167)
30.7.1940: Gruppe Dietikon, Bausektor 5, Artillerie. Bttr 3 in Brem- garten-Hegnau mit 4 Geschützständen und 2 Mannschaftsunterständen, D 409-D 414. D 412 Geschützstand 2 (gemäss Situationsplan)
25.8.1945: Geschützstand (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 25f., No 9Lüem/Steigmeier, Die Limmatstellung im Zweiten Weltkrieg, Baden 1997, 59
Pläne	B (Original Situationsplan Bttr 3)
Fotoarchiv ADAB	CD 2537 : 91

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04187 35610/AI

Gemeinde	Bremgarten (AG)	Ortsteil	Bremgarten
Flurname	BREMGARTENWALD		
Koordinaten	2667670 1247110		
Namensvarianten	BREMGARTENWALD ; Bremgartnerwald, Hegnau, Fohlenweid ; Bremgarten (AG)		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für eine radlafettierte 7,5 cm Feldkanone in der Reussschlaufe westlich von Eggenwil (Bremgartenwald). Hinten Einfahrt zur trapezförmigen, nach vorne verengten Geschützbettung mit einer ca. 2,5 m breiten Scharte oberhalb einer Brüstung. Ein Podest für die Geschützräder und ein auffälliger Einschnitt in der Decke über der Scharte erlaubten einer 7,5 cm Feldkanone das Schiessen mit der Maximalelevation von 45° (auch der Einsatz einer 12 cm Feldhaubitze war dadurch möglich).

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hch. Konradi, Baugeschäft, Zürich; Konrad Stücheli, Baugeschäft, Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. 1940 von einer Baufirma errichteter Geschützstand der F Art Bttr 3 (F Art Abt 1) für 1 7,5 cm Fk oder 1 12 cm F Hb zur Bau- zeit im Abschnitt der Gruppe Dietikon. A 4179-A 4190 stellen ein sehr gut erhal

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

24.2.1940: Angebot der Bauunternehmung betr. betonierten Geschütz- stand für 7,5 cm Fk, Fr. 11’561.- (Z A 4167)
4.3.1940: Bauvertrag betr. Baulos 12 & 13, F Art Abt 1 Bttr 2 & 3, je 2 Mannschaftsunterstände und 4 Geschützstände im Bremgartnerwald, ca. Fr. 170’476.- Bau sofort zu beginnen und Mannschaftsunterstände in- nert 6 Wochen, Geschützstände innert 4 Wochen zu beenden (Z A 4167)
18.3.1940: Baugeschäft Stücheli, Zürich bedankt sich bei Geniechef Gruppe Dietikon, dass ihm die Bauarbeiten bei Bremgarten von der Bau- gruppe 5 Artillerie zur Ausführung übertragen worden sind (Z A 4167)
17.7.1940: Abrechnung von Konradi und Stücheli, totale Baukosten Fr. 90’126.- Für Baulos 12, also Batterie 2 total Fr. 44’204.-: Geschütz- stände I-IV Fr. 18’232.-, Mannschaftsunterstände I-II Fr. 25’272.- Für Baulos 13, also Batterie 3 total Fr. 48’781.-: Geschützstände I- IV Fr. 17’573.-, Mannschaftsunterstände I-II Fr. 31’209.- Zusätzlich Installation, Umladen & Mehrtransport etc. (Z A 4167)
17.7.1940: Vertrag mit Baugeschäft K. Stücheli, Zürich betr. Fertig- stellungsarbeiten von Baulos 12 & 13, Bremgartnerwald (Z A 4167)
30.7.1940: Situationsplan Bttr 2, Bremgarten-Hegnau (B)
31.8.1940: Geniestab Gruppe Dietikon informiert Baugeschäft Konradi, dass die für die Bttr Stellung 2 & 3 ausgeführten Bauarbeiten im Bremgartenwald gestern vom Geniechef Gruppe Dietikon abgenommen und in Ordnung befunden worden sind (Z A 4167)
17.9.1940: Rechnung des Baugeschäfts Stücheli betr. Fertigstellungs- arbeiten von Baulos 12 & 13, Bremgartnerwald, Fr. 16’801.- (Z A 4167)

Besondere Eigenschaften
Geschützstand für 7,5 cm Fk (Führer Limmatstellung, 26)
24.2.1940: Betonierter Geschützstand für 7,5 cm Fk (Z A 4167)
30.7.1940: Gruppe Dietikon, Bausektor 5, Artillerie. Bttr 3 in Brem- garten-Hegnau mit 4 Geschützständen und 2 Mannschaftsunterständen, D 409-D 414. D 412 Geschützstand 1 (gemäss Situationsplan)
25.8.1945: Geschützstand (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 25f., No 9 Lüem/Steigmeier, Die Limmatstellung im Zweiten Weltkrieg, Baden 1997, 59
Pläne	B (Original Situationsplan Bttr 3)
Fotoarchiv ADAB	CD 2537 : 92

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04188 35610/AJ

Gemeinde	Bremgarten (AG)	Ortsteil	Bremgarten
Flurname	BREMGARTENWALD		
Koordinaten	2667580 1247120		
Namensvarianten	BREMGARTENWALD ; Bremgartnerwald, Hegnau, Fohlenweid ; Bremgarten (AG)		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mannschaftsunterstand in der Reussschlaufe westlich von Eggenwil (Bremgartenwald), vollständig im Terrain eingegraben. 2 gedeckte Treppeneinstiege führen zum Korridor hinunter, der in den vermutlich 3,5 m x 5 m grossen Mannschaftsraum mündet.

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hch. Konradi, Baugeschäft, Zürich; Konrad Stücheli, Baugeschäft, Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. 1940 unter der Leitung der Gruppe Dietikon von einer Baufirma errichtete Mannschaftsunterkunft, vermutlich normale Version für 16 Mann. Unterstand der Artilleriestellungen der F Art Bttr 3 (F Art Abt 1).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
24.2.1940: Angebot der Bauunternehmung betr. Betonunterstand für 16 Mann, Fr. 19’497.- (Z A 4167)
4.3.1940: Bauvertrag betr. Baulos 12 & 13, F Art Abt 1 Bttr 2 & 3, je 2 Mannschaftsunterstände und 4 Geschützstände im Bremgartnerwald, ca. Fr. 170’476.- Bau sofort zu beginnen und Mannschaftsunterstände in- nert 6 Wochen, Geschützstände innert 4 Wochen zu beenden (Z A 4167)
18.3.1940: Baugeschäft Stücheli, Zürich bedankt sich bei Geniechef Gruppe Dietikon, dass ihm die Bauarbeiten bei Bremgarten von der Bau- gruppe 5 Artillerie zur Ausführung übertragen worden sind (Z A 4167)
17.7.1940: Abrechnung von Konradi und Stücheli, totale Baukosten Fr. 90’126.- Für Baulos 12, also Batterie 2 total Fr. 44’204.-: Geschütz- stände I-IV Fr. 18’232.-, Mannschaftsunterstände I-II Fr. 25’272.- Für Baulos 13, also Batterie 3 total Fr. 48’781.-: Geschützstände I- IV Fr. 17’573.-, Mannschaftsunterstände I-II Fr. 31’209.- Zusätzlich Installation, Umladen & Mehrtransport etc. (Z A 4167)
17.7.1940: Vertrag mit Baugeschäft K. Stücheli, Zürich betr. Fertig- stellungsarbeiten von Baulos 12 & 13, Bremgartnerwald (Z A 4167)
30.7.1940: Situationsplan Bttr 3, Bremgarten-Hegnau (B)
31.8.1940: Geniestab Gruppe Dietikon informiert Baugeschäft Konradi, dass die für die Bttr Stellung 2 & 3 ausgeführten Bauarbeiten im Bremgartenwald gestern vom Geniechef Gruppe Dietikon abgenommen und in Ordnung befunden worden sind (Z A 4167)
17.9.1940: Rechnung des Baugeschäfts Stücheli betr. Fertigstellungs- arbeiten von Baulos 12 & 13, Bremgartnerwald, Fr. 16’801.- (Z A 4167)

Besondere Eigenschaften
24.2.1940: Betonunterstand für 16 Mann (Z A 4167)
25.8.1945: Unterstand (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Situationsplan Bttr 3)

Fotoarchiv ADAB CD 2537 : 93, 94, 95, 96

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04189 35610/AK

Gemeinde	Bremgarten (AG)	Ortsteil	Bremgarten
Flurname	BREMGARTENWALD		
Koordinaten	2667625 1247120		
Namensvarianten	BREMGARTENWALD ; Bremgartnerwald, Hegnau, Fohlenweid ; Bremgarten (AG)		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für eine radlafettierte 7,5 cm Feldkanone in der Reussschlaufe westlich von Eggenwil (Bremgartenwald). Hinten Einfahrt zur trapezförmigen, nach vorne verengten Geschützbettung mit einer ca. 2,5 m breiten Scharte oberhalb einer Brüstung. Ein Podest für die Geschützräder und ein auffälliger Einschnitt in der Decke über der Scharte erlaubten einer 7,5 cm Feldkanone das Schiessen mit der Maximalelevation von 45° (auch der Einsatz einer 12 cm Feldhaubitze war dadurch möglich). An der Rückwand wurde ein kleiner Unterstand angebaut.

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hch. Konradi, Baugeschäft, Zürich; Konrad Stücheli, Baugeschäft, Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. 1940 von einer Baufirma errichteter Geschützstand der F Art Bttr 3 (F Art Abt 1) für 1 7,5 cm Fk oder 1 12 cm F Hb zur Bau- zeit im Abschnitt der Gruppe Dietikon. A 4179-A 4190 stellen ein sehr gut erhal

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
24.2.1940: Angebot der Bauunternehmung betr. betonierten Geschütz- stand für 7,5 cm Fk, Fr. 11’561.- (Z A 4167)
4.3.1940: Bauvertrag betr. Baulos 12 & 13, F Art Abt 1 Bttr 2 & 3, je 2 Mannschaftsunterstände und 4 Geschützstände im Bremgartnerwald, ca. Fr. 170’476.- Bau sofort zu beginnen und Mannschaftsunterstände in- nert 6 Wochen, Geschützstände innert 4 Wochen zu beenden (Z A 4167)
18.3.1940: Baugeschäft Stücheli, Zürich bedankt sich bei Geniechef Gruppe Dietikon, dass ihm die Bauarbeiten bei Bremgarten von der Bau- gruppe 5 Artillerie zur Ausführung übertragen worden sind (Z A 4167)
17.7.1940: Abrechnung von Konradi und Stücheli, totale Baukosten Fr. 90’126.- Für Baulos 12, also Batterie 2 total Fr. 44’204.-: Geschütz- stände I-IV Fr. 18’232.-, Mannschaftsunterstände I-II Fr. 25’272.- Für Baulos 13, also Batterie 3 total Fr. 48’781.-: Geschützstände I- IV Fr. 17’573.-, Mannschaftsunterstände I-II Fr. 31’209.- Zusätzlich Installation, Umladen & Mehrtransport etc. (Z A 4167)
17.7.1940: Vertrag mit Baugeschäft K. Stücheli, Zürich betr. Fertig- stellungsarbeiten von Baulos 12 & 13, Bremgartnerwald (Z A 4167)
30.7.1940: Situationsplan Bttr 2, Bremgarten-Hegnau (B)
31.8.1940: Geniestab Gruppe Dietikon informiert Baugeschäft Konradi, dass die für die Bttr Stellung 2 & 3 ausgeführten Bauarbeiten im Bremgartenwald gestern vom Geniechef Gruppe Dietikon abgenommen und in Ordnung befunden worden sind (Z A 4167)
17.9.1940: Rechnung des Baugeschäfts Stücheli betr. Fertigstellungs- arbeiten von Baulos 12 & 13, Bremgartnerwald, Fr. 16’801.- (Z A 4167)

Besondere Eigenschaften
Geschützstand für 7,5 cm Fk (Führer Limmatstellung, 26)
24.2.1940: Betonierter Geschützstand für 7,5 cm Fk (Z A 4167)
30.7.1940: Gruppe Dietikon, Bausektor 5, Artillerie. Bttr 3 in Brem- garten-Hegnau mit 4 Geschützständen und 2 Mannschaftsunterständen, D 409-D 414. D 412 Geschützstand 4 (gemäss Situationsplan)
25.8.1945: Geschützstand (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 25f., No 9 Lüem/Steigmeier, Die Limmatstellung im Zweiten Weltkrieg, Baden 1997, 59
Pläne	B (Original Situationsplan Bttr 3)
Fotoarchiv ADAB	CD 2537 : 97

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04190 35610/AL

Gemeinde	Bremgarten (AG)	Ortsteil	Bremgarten
Flurname	BREMGARTENWALD		
Koordinaten	2667545 1247145		
Namensvarianten	BREMGARTENWALD ; Bremgartnerwald, Hegnau, Fohlenweid ; Bremgarten (AG)		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für eine radlafettierte 7,5 cm Feldkanone in der Reussschlaufe westlich von Eggenwil (Bremgartenwald). Hinten Einfahrt zur trapezförmigen, nach vorne verengten Geschützbettung mit einer ca. 2,5 m breiten Scharte oberhalb einer Brüstung. Ein Podest für die Geschützräder und ein auffälliger Einschnitt in der Decke über der Scharte erlaubten einer 7,5 cm Feldkanone das Schiessen mit der Maximalelevation von 45° (auch der Einsatz einer 12 cm Feldhaubitze war dadurch möglich). An der Rückwand wurde ein kleiner Unterstand angebaut.

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hch. Konradi, Baugeschäft, Zürich; Konrad Stücheli, Baugeschäft, Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. 1940 von einer Baufirma errichteter Geschützstand der F Art Bttr 3 (F Art Abt 1) für 1 7,5 cm Fk oder 1 12 cm F Hb zur Bau- zeit im Abschnitt der Gruppe Dietikon. A 4179-A 4190 stellen ein sehr gut erhal

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

24.2.1940: Angebot der Bauunternehmung betr. betonierten Geschütz- stand für 7,5 cm Fk, Fr. 11’561.- (Z A 4167)
4.3.1940: Bauvertrag betr. Baulos 12 & 13, F Art Abt 1 Bttr 2 & 3, je 2 Mannschaftsunterstände und 4 Geschützstände im Bremgartnerwald, ca. Fr. 170’476.- Bau sofort zu beginnen und Mannschaftsunterstände in- nert 6 Wochen, Geschützstände innert 4 Wochen zu beenden (Z A 4167)
18.3.1940: Baugeschäft Stücheli, Zürich bedankt sich bei Geniechef Gruppe Dietikon, dass ihm die Bauarbeiten bei Bremgarten von der Bau- gruppe 5 Artillerie zur Ausführung übertragen worden sind (Z A 4167)
17.7.1940: Abrechnung von Konradi und Stücheli, totale Baukosten Fr. 90’126.- Für Baulos 12, also Batterie 2 total Fr. 44’204.-: Geschütz- stände I-IV Fr. 18’232.-, Mannschaftsunterstände I-II Fr. 25’272.- Für Baulos 13, also Batterie 3 total Fr. 48’781.-: Geschützstände I- IV Fr. 17’573.-, Mannschaftsunterstände I-II Fr. 31’209.- Zusätzlich Installation, Umladen & Mehrtransport etc. (Z A 4167)
17.7.1940: Vertrag mit Baugeschäft K. Stücheli, Zürich betr. Fertig- stellungsarbeiten von Baulos 12 & 13, Bremgartnerwald (Z A 4167)
30.7.1940: Situationsplan Bttr 2, Bremgarten-Hegnau (B)
31.8.1940: Geniestab Gruppe Dietikon informiert Baugeschäft Konradi, dass die für die Bttr Stellung 2 & 3 ausgeführten Bauarbeiten im Bremgartenwald gestern vom Geniechef Gruppe Dietikon abgenommen und in Ordnung befunden worden sind (Z A 4167)
17.9.1940: Rechnung des Baugeschäfts Stücheli betr. Fertigstellungs- arbeiten von Baulos 12 & 13, Bremgartnerwald, Fr. 16’801.- (Z A 4167)

Besondere Eigenschaften
Geschützstand für 7,5 cm Fk (Führer Limmatstellung, 26)
24.2.1940: Betonierter Geschützstand für 7,5 cm Fk (Z A 4167)
30.7.1940: Gruppe Dietikon, Bausektor 5, Artillerie. Bttr 3 in Brem- garten-Hegnau mit 4 Geschützständen und 2 Mannschaftsunterständen, D 409-D 414. D 412 Geschützstand 3 (gemäss Situationsplan)
25.8.1945: Geschützstand (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 25f., No 9 Lüem/Steigmeier, Die Limmatstellung im Zweiten Weltkrieg, Baden 1997, 59
Pläne	B (Original Situationsplan Bttr 3)
Fotoarchiv ADAB	CD 2537 : 98, 99, 100, 101

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04191 36380/AA

Gemeinde	Bremgarten (AG)	Ortsteil	Bremgarten
Flurname	RIPLISBERG S		
Koordinaten	2667350 1244370		
Namensvarianten	RIPLISBERG S ; Riplisberg-Süd, Bremgartnerwald ; Bremgarten (AG)		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter, einstöckiger Geschützstand für 8,4 cm Kan 1880 an der bewaldeten Nordostflanke des Ripplisbergs (ca. 1 km südwestlich der Altstadt Bremgarten). Ungeschützter, doppelflügeliger Geschützeinlass in einer Seitenwand, dann 3,3 m x 4 m grosser Kampfstand für 1 Beob und 1 8,4 cm Kan.

Projektverfasser	BB Kyburg
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

1940 unter der Leitung der Gruppe Dietikon auf der Grundlage eines Typenplans gebauter Geschützstand für 8,4 cm Kan. Einer der wenigen im Kanton AG existierenden Geschützstände für 8,4 cm Kan, mit denen bedeutende Eingänge in die Armeestellung und vor d

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
2.2.1940: Bauplan (Planarchiv FWK Reg 7)

Besondere Eigenschaften
Geschützstand für 8,4 cm Fk (Führer Limmatstellung, 26)
2.2.1940: Stand für 8,4 cm Kan (Planarchiv FWK 7)
19.1.2004: Vermietet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 25f., No 6
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7 (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3163 : 78, 79

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04192 36380/AB

Gemeinde	Bremgarten (AG)	Ortsteil	Bremgarten
Flurname	RIPLISBERG N		
Koordinaten	2667375 1244325		
Namensvarianten	RIPLISBERG N ; Riplisberg-Nord, Bremgartnerwald ; Bremgarten (AG)		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter, einstöckiger Geschützstand für 8,4 cm Kan 1880 an der bewaldeten Nordostflanke des Ripplisbergs (ca. 1 km südwestlich der Altstadt Bremgarten). Ungeschützter, doppelflügeliger Geschützeinlass in einer Seitenwand, dann 3,3 m x 4 m grosser Kampfstand für 1 Beob und 1 8,4 cm Kan.

Projektverfasser	BB Kyburg
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

1940 unter der Leitung der Gruppe Dietikon auf der Grundlage eines Typenplans gebauter Geschützstand für 8,4 cm Kan. Einer der wenigen im Kanton AG existierenden Geschützstände für 8,4 cm Kan, mit denen bedeutende Eingänge in die Armeestellung und vor d

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
2.2.1940: Bauplan (Planarchiv FWK Reg 7)

Besondere Eigenschaften
Geschützstand für 8,4 cm Fk (Führer Limmatstellung, 26)
2.2.1940: Stand für 8,4 cm Kan (Planarchiv FWK 7)
19.1.2004: Vermietet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 25f., No 6
Pläne	Planarchiv FWK Reg 7 (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3163 : 80, 81, 82, 83

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04200 35695/AA

Gemeinde	Siglistorf	Ortsteil	Siglistorf
Flurname	SIGLISTORF E		
Koordinaten	2670580 1265480		
Namensvarianten	SIGLISTORF E ; Siglistorf-Ost ; Siglistorf		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk im Engnis zwischen Hörndlibuck und Buechstock ca. 1 km südwestlich von Siglistorf, zu ca. zwei Drittel im Hang eingegraben. An der feindabgewandten Seitenwand Eingangstüre, die mit einem Handgranatenauswurfrohr verteidigt werden konnte. Kampfraum für 1 Mg, das das Gegenwerk A 4201 und das GPH T 2211 bestrichen hat. Decke mit Blech verkleidet. Eine Leiter führt vertikal zur Mannschaftsunterkunft hinun- ter. Scharte mit einer dünnen Panzerplatte (hinter einem abklappbarem Schartendeckel verborgen) und rechterhand durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Fr. Zubler-Fricker, Baugeschäft, Hunzenschwil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch aussergewöhnlicher BBB-Betonbunker: Rechteckiger Kampfraum - mit ca. 2,2 m schmaler und mit 3 m etwas länger als üblich; die nur 1,2 m statt 2,5 m dicke Betonwand auf der Feindseite und die schwache Schartenarmierung (dünne Panzerplatte) weise

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische Infrastruktur Annexbauten	gering, limité

Baugeschichte

23.11.1939: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.279)
29.11.1939: BBB lädt die Baufirmen Josef Kalt Klingnau, Fr. Zuber- Fricker Hunzenschwil, Reinh. Hirt Wettingen-Kloster, Gebr. Märki & Cie. Brugg zur Einreichung der Angebote für die Ausführung von Reg- Nr. 11562 und 11563 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.279)
1.12.1939: Besichtigung der Baustelle durch BBB und die eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.279)
8.12.1939: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 23'000.- das billig- ste Angebot der 4 eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.279)
26.1.1940: Bauvertrag betr. Reg-Nr. 11562 & 11563. Für Reg-Nr. 11562 Fr. 23'000.- & Reg-Nr. 11563 Fr. 39'000.-, insgesamt Fr. 62'000.-, abzüglich 2 % Rabatt Fr. 60'761.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.279)
Anfangs Febr. 1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
6.4.1940: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
20.4.1940: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
11.10.1940: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 23'121.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.279)
23.11.1940: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 24'668.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.279)

Besondere Eigenschaften

7.11.1940: L-Stand (BAr E 5481 1984/162 Bd.279)
25.8.1941: 1 Mg (Z T 2200)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
16.10.1963: Mit 1 Mg bewaffnet (Z T 2200)
25.5.1994: 1 x 7,5 mm Festungs-Mg 1951/80

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.279 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3174 : 83, 84, 85, 86, 87

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04201 35695/AB

Gemeinde	Siglistorf	Ortsteil	Siglistorf
Flurname	SIGLISTORF W		
Koordinaten	2670230 1265380		
Namensvarianten	SIGLISTORF W ; Siglistorf-West ; Siglistorf		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk im Engnis zwischen Hörndlibuck und Buechstock ca. 1 km südwestlich von Siglistorf. Kampfraum für 1 Ik (später für 1 9 cm Pak) und 1 Mg.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Fr. Zubler-Fricker, Baugeschäft, Hunzenschwil
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Bestandteil der hinteren Befestigungslinie im Grenzabschnitt Eglisau - Kaiserstuhl, die erst während des Zweiten Weltkriegs realisiert wurde. Im heutigen Zustand vollständig zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

7.9.1939: Plan betr. Schartendetail für Leichtstand im Beton (BAr E 5481 1984/162 Bd.279)

23.10.1939: Plan betr. innere Blechverkleidung (BAr E 5481 1984/162 Bd.279)
21.11.1939: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.279)
29.11.1939: BBB lädt die Baufirmen Josef Kalt Klingnau, Fr. Zuber- Fricker Hunzenschwil, Reinh. Hirt Wettingen-Kloster, Gebr. Märki & Cie. Brugg zur Einreichung der Angebote für die Ausführung von Reg- Nr. 11562 und 11563 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.279)
1.12.1939: Besichtigung der Baustelle durch BBB und die eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.279)
8.12.1939: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 39’000.- die billig- ste Offerte der 4 eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.279)
26.1.1940: Bauvertrag betr. Reg-Nr. 11562 & 11563. Für Reg-Nr. 11562 Fr. 23’000.- & Reg-Nr. 11563 Fr. 39’000.-, insgesamt Fr. 62’000.-, abzüglich 2 % Rabatt Fr. 60’761.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.279)
Anfangs Febr. 1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
6.4.1940: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
9.4.1940: Plan betr. Leichtstand, Erweiterung der Ik-Nische, Blech- verkleidung (BAr E 5481 1984/162 Bd.279)
20.4.1940: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
10.6.1940: Übergabe von BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.279)
11.10.1940: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 37’897.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.279)
23.11.1940: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 40’884.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.279)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Ik und 1 Mg ausgerüste- te(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
25.8.1961: 1 Pak und 1 Mg (Z T 2200)
13.11.1964: Mit 1 9 cm Pak und 1 Mg bewaffnet (Z T 2200)
25.5.1994: 1 x 7,5 mm Festungs-Mg 1951/80 und 1 x 9 cm Panzerabwehr- kanone 1950/57 auf Ständerlafette

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E 5481 1984/162 Bd.279 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3174 : 88, 89

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04202 35644/AA

Gemeinde	Zurzach	Ortsteil	Rümikon
Flurname	KESSELAECKER		
Koordinaten	2669660 1268310		
Namensvarianten	KESSELAECKER ; Kesseläcker, Schampäni, Ifig ; Zurzach		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Vollständig eingegrabener, betonierter Stosstrupp-Unterstand an der südlichen Flanke des bereits abgebrochenen GPH T 2208 (ca. 500 m nordöstlich von Wislikofen). Zwischen dem Steigschacht und dem horizontalen Zugang liegt die Eingangspartie, die vom Mannschaftsraum aus durch eine Scharte mit Gewehrfeuer verteidigt werden konnte.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Arb Kp 247
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Betonierter Mannschaftsunterstand (Stosstrupp-Unterstand) zur Bauzeit im Abschnitt der Gz Br 5. Der Unterstand war für diejenigen Truppen als Unterkunft zugedacht, welche das GPH T 2208 verteidigen sollten (bereits abgebrochen). Sehr spät ausgeführtes Obj

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 in Kat 8 umzu- klassieren (Z A 3814)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiger Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
Stosstruppen-Unterstand

Inschriften und Raumschmuck
Schrifttafel in der Betonstirn oberhalb der Ein- gangstür:
«Zur Wildsau
19 + 42
Arb. Kmp. 247»

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3173 : 60, 61, 62, 63
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04205 35697/AA

Gemeinde	Zurzach	Ortsteil	Rümikon
Flurname	RIESELBUCK		
Koordinaten	2671230 1268730		
Namensvarianten	RIESELBUCK ; ; Zurzach		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk am bewaldeten Rheinknie von Rümikon, zu mehr als der Hälfte im Hang eingegraben. In der feindabgewandten Seitenwand Eingang mit einem über- deckten Vorbau. Kampfraum für 1 Mg, welches rheinabwärts wirkte (Gegenwerk von A 4206). Decke mit Blech verkleidet. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Scharte mit Panzerplatte (hinter abklappbarem Deckel verborgen) und rechts durch Flankenschild ge- schützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Grundmann & Fiechter, Baugeschäft, Seengen/Menziken
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typischer BBB-Betonbunker für 1 Mg. Türschloss kann nicht geöffnet werden (Zustand März 1998 gemäss FWK). Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
6.-18.8.1934: Ing Of Kurs, Übersicht über perm Werke Stein am Rhein - Leibstadt. Mg-Stand Rümikon zu errichten (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
8.11.1938: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.277)
28.12.1938: BBB lädt Baugeschäfte Estermann & Co. Sursee, Grundmann & Fiechter Seenger, E. Keller Zurzach und Elzi de Conto Zurzach zur Einreichung ihrer Angebote ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.277)
4.1.1939: Begehung der Baustelle durch BBB und eingeladene Bauunter- nehmungen (BAr E 5481 1984/162 Bd.277)
13.1.1939: Angebot der Baufirma. Mit Fr. 72'008.- die billigste der 4 Offerte der eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.277)
25.1.1939: Bauvertrag, Fr. 72'008.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.277)
1.2.1939: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
25.4.1939: Letzte Etappe fertig betoniert, 7 Tage früher als vertrag- lich festgelegt (BAr E 5481 1984/162 Bd.277)
31.5.1939: Provisorische Abnahme (BAr E 5481 1984/162 Bd.277)
9.6.1939: BB Brugg schickt BBB Schlussabrechnung der Baufirma & bit- tet um Abgeltung eines Teils der Mehrkosten des Unternehmers. Nach regnerischer Witterung am 13.3. Rutsch in der bergseitigen Wand, der die Spriessung demolierte & Teil des Bauwerks verschüttete. Hauptur- sache waren vermutlich die Erschütterungen von der Strasse her durch den regen Lastwagenverkehr. Spriessung sei gut ausgeführt gewesen & hätte normalen Bedingungen entsprochen (BAr E 5481 1984/162 Bd.277)
16.8.1939: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.277)
20.12.1939: Baufirma stellt Schlussabrechnung von Fr. 77'698.- zu (BAr E 5481 1984/162 Bd.277)
2.7.1941: BBB anerkennt Schlussabrechnung betr. Bauarbeiten von Fr. 77'978.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.277)

Besondere Eigenschaften
27.3.1939: 1 Mg als Bewaffnung vorgesehen (BAr E 27/17357 Bd.1)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.277 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3222 : 24

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04206 35697/AB

Gemeinde	Zurzach	Ortsteil	Rümikon
Flurname	SCHEIBENBUCK		
Koordinaten	2671140 1268680		
Namensvarianten	SCHEIBENBUCK ; ; Zurzach		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk am bewaldeten Rheinknie von Rümikon, zu mehr als der Hälfte im Hang eingegraben. In der feindabgewandten Seitenwand Eingang mit einem überdeckten Vorbau. Kampfraum für 1 Mg, welches rheinaufwärts wirkte (Gegenwerk von A 4205). Decke mit Blech verkleidet. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Scharte mit Panzerplatte (hinter abklappbarem Deckel verborgen) und links durch Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Estermann & Cie., Baugeschäft, Sursee
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typischer BBB-Betonbunker für 1 Mg. Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten			

Baugeschichte
6.-18.8.1934: Ing Of Kurs, Übersicht über perm Werke Grenzabschnitt Stein am Rhein - Leibstadt. Mg-Stand Rümikon zu errichten (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
25.11.1938: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.277)
28.12.1938: BBB lädt Baugeschäfte Estermann & Co. Sursee, Grundmann & Fiechter Seengen, Max Fischer & Cie. Lenzburg, Gebr. Meier Brugg zur Einreichung ihrer Angebote ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.277)
4.1.1939: Begehung der Baustelle durch BBB und eingeladene Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.277)
13.1.1939: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 66’800.- nur dritt- billigste Offerte der 4 eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.277)
25.1.1939: Bauvertrag, Fr. 66’600.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.277)
1.2.1939: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
3.5.1939: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
24.5.1939: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (BAr E 5481 1984/162 Bd.277)
3.7.1939: Übergabe von BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.277)

Besondere Eigenschaften
27.3.1939: 1 Mg als Bewaffnung vorgesehen (BAr E 27/17357 Bd.1)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.277 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3222 : 25, 26, 27

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04207 35644/AB

Gemeinde	Zurzach	Ortsteil	Rümikon
Flurname	WASSERAECKER		
Koordinaten	2670020 1268990		
Namensvarianten	WASSERAECKER ; Wasseräcker ; Zurzach		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk am Rheinufer nordöstlich des Bahnhofs Rümikon-Mellikon, etwa zur Hälfte vom Wasser umgeben. Auf der Rückseite Eingang mit einem überdeckten Vorbau (2 Zugangsöffnungen mit je 1 Treppe). Mit einem Handgranatenauswurfrohr konnte der Zugang verteidigt werden. Kampfraum für 1 Mg, welches rheinabwärts schoss. Decke mit Blech verkleidet. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Scharte durch Panzerplatte (hinter abklappbarem Schartendeckel verborgen) & rechts durch Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Meier, Tiefbauunternehmung, Brugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typischer BBB-Betonbunker für 1 Mg, jedoch mit Öffnung des Eingangsvorbaus nicht wie oft auf der Schartenseite, sondern auf der Rückseite der Anlage. Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
6.-18.8.1934: Ing Of Kurs, Übersicht über perm Werke Grenzabschnitt Stein am Rhein - Leibstadt. Mg-Stand Rümikon-Bahnhof zu errichten (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
24.11.1938: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.278)
28.12.1938: BBB lädt Baugeschäfte Max Fischer & Cie. Lenzburg, Gebr. Meier Brugg, E. Keller Zurzach, Elzi de Conto Zurzach zur Einreichung ihrer Angebote ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.278)
4.1.1939: Begehung der Baustelle durch BBB und eingeladene Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.278)
13.1.1939: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 67'398.- mit Abstand das billigste Angebot der 4 eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.278)
25.1.1939: Bauvertrag, Fr. 67'463.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.278)
1.2.1939: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
3.5.1939: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
24.5.1939: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
3.7.1939: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.278)

Besondere Eigenschaften
27.3.1939: 1 Mg als Bewaffnung vorgesehen (BAr E 27/17357 Bd.1)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.278 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3173 : 64,65, 66, 67

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04211 35643/AA

Gemeinde	Mellikon	Ortsteil	Mellikon
Flurname	KW RECKINGEN		
Koordinaten	2667710 1269180		
Namensvarianten	KW RECKINGEN ; K.W. Reckingen, Rekingen-Kraftwerk ; Mellikon		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk, das in der Achse der Wehrbrücke des Kraftwerks Reckingen liegt & in die Böschung der neuen Kantonsstrasse Zurzach - Kaiserstuhl eingebaut wurde. An der linken Seitenwand Eingangsvorbau mit gedeckter Schikane, dann Panzertüre. Kampfraum für 1 Ik auf FL hinter dünnem Schartenblech (dann 1 24 mm Pz Bk hinter Schartentopf, schliesslich 1 Mg), welche die Wehrbrücke bestreichen sollte. Decke mit Blech verkleidet. Leiter zur Mannschaftsunterkunft hinunter. Von dort führt vertikaler Schacht zum 26 m langen Gang hinunter, der zum Aufstiegsschacht zur Minenkammer führt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arbeitsgemeinschaft Stauwehrbau Reckingen (Locher & Cie., Rothpletz & Lienhard, AGC Zschokke)
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typologisch aussergewöhnliches BBB-Infanteriewerk: Rechteckiger Kampfraum, mit ca. 3,5 m x 3,8 m etwas grösser als üblich, nur 1,5 m statt 2,5 m dicke Aussenwände, direkter Zugang zur Minenkammer über einen Verbindungsstollen. Umbau der Schartenarmierung

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	hoch, élevé		

Technische Infrastruktur Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte

3.3.1939: BBB will sofort Zugang zur Minenkammer im linken Widerlager der Kraftwerks-Brücke Rekingen bauen und bittet Motor Columbus AG, Baden um Mitteilung, ob für deren Ausführung nur eine beim Kraftwerk- bau beteiligte Firma in Frage komme (BAr E 5481 1984/162 Bd.277)
6.3.1939: Motor-Columbus wünscht Beauftragung der Arge, um übrige Bauarbeiten am Stauwehr nicht zu stören (BAr E 5481 1984/162 Bd.277)
25.4.1939: Auftrag an Arge betr. Verbindungsgang zur Minenkammer (ge- mäss Anerkennung der Schlussabrechnung)
29.6.1939: Angebot Arge, Fr. 50'878.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.277)
7.7.1939: Bauvertrag mit Arbeitsgemeinschaft Stauwehrbau Reckingen (Locher & Cie. Zürich, Rothpletz & Lienhard Aarau, AGC Zschokke Döt- tingen) [=Arge], Fr. 47'838.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.277)
10.7.1939: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
29.4.1940: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.277)
21.9.1940: Arge stellt BBB Schlussabrechnung von Fr. 46'396.- betr. Stand Rekingen-Kraftwerk zu (BAr E 5481 1984/162 Bd.277)
30.12.1940: Arge stellt BBB endgültige Abrechnung von Fr. 9'135.- betr. Verbindungsgang zur Minenkammer zu (BAr E 5481 1984/162 Bd.277)
27.1.1941: BBB anerkennt Schlussabrechnung betr. Stand Rekingen- Kraftwerk von Fr. 46'396.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.277)
21.2.1941: Gemäss BBB würde Umbau für 1 4,7 cm Bk wesentliche bauli- che Veränderungen bedingen. Es beantragt deshalb, Stand mit Scharten- topf und 24 mm Panzerkanone auszurüsten (BAr E 5481 1984/162 Bd.277)
5.3.1941: Auftrag an Arbeitsgemeinschaft betr. Umbau der Scharte (Einbau eines Schartentopfs) (BAr E 5481 1984/162 Bd.277)
20.5.1941: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 9'126.- betr. Ver- bindungsgang zur Minenkammer (BAr E 5481 1984/162 Bd.277)

Besondere Eigenschaften

5.3.1941: Einbau einer 24 mm Bk anstelle der 4,7 cm Ik auf Feldlafet- te. Da Schartentopf am 15.3. versetzt sein werde, ersucht BBB Eidg. Waffenfabrik, Bohrung des Schartentopfs am 17.3. auszuführen, damit Werk sofort wieder schussbereit sei (BAr E 5481 1984/162 Bd.277)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Stao fertige(s), permanent mit 1 Pz Bk 24 mm & 1 Lmg ausgerüstete(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
25.5.1994: 1 x 7,5 mm Festungs-Mg 1951/80
19.1.2004: FZS M 1905 (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text
Pläne B (Original Bauplan, Situationsplan inkl. Verbindungsgang zur

	Minenkammer)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.277 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3222 : 3, 4, 5, 6, 7

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04212 35643/AB

Gemeinde	Zurzach	Ortsteil	Rekingen
Flurname	KREUZLIBACH		
Koordinaten	2666800 1269320		
Namensvarianten	KREUZLIBACH ; Rekingen-Bahnhof ; Zurzach		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Doppel-Mg-Werk am bewaldeten Rheinufer direkt unterhalb des Bahnhofs Rekingen, zur Hälfte im ebenen Terrain eingegraben. In der feindabgewandten Seitenwand Eingang (Panzertüre) mit einem überdeckten Vorbau mit 2 seitlichen Öffnungen. Sechseckiger, mit Stichmauer unterteilter Kampfraum für 2 Mg mit diagonalen Schussfeldern. Decke mit Blech verkleidet. Eine Leiter führt zur Mannschaftsunterkunft hinunter (Untergeschoss). Beide Scharten mit je 1 Panzerplatte (hinter abklappbarem Schartendeckel verborgen) & durch einen rheinseitigen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typischer BBB-Betonbunker für 2 Mg. Ursprünglich normale Mg-Ständerlafette hinter einer Panzerplatte, dann undatierte Veränderung der Scharte für eine unbekannte Waffe (die grosse trapezförmige Schartenöffnung und die eingelassenen Schrauben deuten darauf

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 00

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	hoch, élevé		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
6.-18.8.1934: Ing Of Kurs, Übersicht über perm Werke Grenzabschnitt Stein am Rhein - Leibstadt. Doppel-Mg-Stand Rekingen-Bahnhof zu er- richten (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
12.11.1938: Bauplan (B)
4.1.1939: Bauvertrag (Z Ordner VA3)
27.3.1939: Anlage im Bau (BAr E 27/17357 Bd.1)

Besondere Eigenschaften
27.3.1939: 2 Mg als Bewaffnung vorgesehen (BAr E 27/17357 Bd.1)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 2 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3222 : 8, 9, 10, 11

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04213 35647/AA

Gemeinde	Zurzach	Ortsteil	Zurzach
Flurname	SODAFABRIK		
Koordinaten	2665880 1270270		
Namensvarianten	SODAFABRIK ; ; Zurzach		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk am Rheinufer bei der Sodafabrik ca. 1 km südöstlich der Rheinbrücke Zurzach, zur Hälfte im ebenen Terrain eingegraben. In der feindabgewandten Seitenwand Eingang mit einem überdeckten Vorbau, Zugangsöffnungen auf beiden Seiten. Kampfraum für 1 Mg, welches rheinaufwärts wirkte (Gegenwerk von A 4212). Decke mit Blech verkleidet. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Scharte mit Panzerplatte (hin- ter abklappbarem Deckel verborgen) und links durch Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	G. Müller & Cie., Zofingen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Typischer BBB-Betonbunker für 1 Mg, jedoch mit beidseitigem Zugang des Eingangsvorbaus. Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
6.-18.8.1934: Ing Of Kurs, Übersicht über perm Werke Grenzabschnitt Stein a. R. - Leibstadt. Doppel-Mg-Stand Zelgli zu errichten (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
7.11.1938: Bauplan (Z A 4107)
3.1.1939: Bauvertrag (Z Ordner VA3)
27.3.1939: Anlage im Bau (BAr E 27/17357 Bd.1)

Besondere Eigenschaften
27.3.1939: 1 Mg als Bewaffnung vorgesehen (BAr E 27/17357 Bd.1)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 4107 (Kopie Bauplan)
	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2686 : 29, 30, 31

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04214 35647/AB

Gemeinde	Zurzach	Ortsteil	Zurzach
Flurname	TROPFLOCH		
Koordinaten	2664950 1270800		
Namensvarianten	TROPFLOCH ; Zurzach-Lindenrain ; Zurzach		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiger, betonierter Lmg-Stand in Koblenz oberhalb der Kantonsstrasse Koblenz - Kaiserstuhl. Mannschaftsunterkunft im Untergeschoss. Kampfraum für 3 Lmg.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 5. In der Nähe das Hauptwerk dieser Sperrstelle A 4215 (in Privatbesitz). Anlage im heutigen Zustand unverändert zu erhalte

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Stellung oder -Werk für 3 Lmg eingezeich- net (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2686 : 32, 33
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04216 35647/AC

Gemeinde	Zurzach	Ortsteil	Zurzach
Flurname	BURG		
Koordinaten	2664730 1271050		
Namensvarianten	BURG ; ; Zurzach		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Doppel-Mg-Werk am bewaldeten Rheinufer ca. 300 m nordwestlich der Rheinbrücke Zurzach, etwa zur Hälfte in den Hang eingegraben. In einer der beiden Schartenseiten mehrmals abgewinkelter, gedeckter Betonstollen inkl. Treppe, dann Panzertür. Sechseckiger, mit einer Stichmauer unterteilter Kampfraum für 2 Mg mit diagonalen Schussfeldern. Decke mit Blech verschalt. Eine Leiter führt zur Mannschaftsunterkunft hinunter (Untergeschoss). Beide Scharten mit je einer Panzerplatte (hinter abklappbarem Schartendeckel verborgen) und einem rheinseitigen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Jäggi, Brugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Typischer BBB-Betonbunker für 2 Mg, jedoch mit einem Eingang auf einer der beiden Schartenseiten (Öffnung des Eingangsvorbaus direkt vom Feind einsehbar!) und unüblich sechseckigem Grundriss. In der Nähe

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2013

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung	mittel, moyen
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

6.-18.8.1934: Ing Of Kurs, Übersicht über perm Werke Grenzabschnitt Stein a. R. - Leibstadt. Doppel-Mg-Stand Burg bei Zurzach zu errichten (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
13.11.1937: Bauplan (Z A 4167)
27.12.1937: Bauvertrag, Fr. 94’300.- (Z Ordner VA3)
27.3.1939: Anlage fertig und bezugsbereit (BAr E 27/17357 Bd.1)
9.12.1960: Plan betr. Umfahrungsstrasse Zurzach. Grunslage zur Stütz- mauer bei A 4216 (Z A 4167)
Literatur:
- Zweiter Weltkrieg - Schwierige Zeit in unserer Region (Heft 4/2006 der Historischen Vereinigung des Bezirks Zurzach);
- Grenzbrigade 5 (Baden 1988);

Besondere Eigenschaften
13.11.1937: Mg-Stand (Z A 4167)
27.3.1939: 2 Mg als Bewaffnung (BAr E 27/17357 Bd.1)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige, permanent mit 2 Mg ausgerüstete(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
25.5.94 2 x 7,5 mm Festungs-Mg 1951/80

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	Z A 4167 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2686 : 39, 40, 41, 42, 43

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04219 35647/AD

Gemeinde	Zurzach	Ortsteil	Zurzach
Flurname	RATZLOCH		
Koordinaten	2664380 1271640		
Namensvarianten	RATZLOCH ; Zurzach-Landstrasse ; Zurzach		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Beobachtungsstand am bewaldeten Rheinufer direkt neben A 4220 (ca. 1 km nordwestlich der Rheinbrücke Zurzach). Treppe führt zum kleinen, fünfeckigen Kampfstand mit 2 Scharten (gemäss Situationsplan). Anlage bereits zugedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Anlage zugedeckt, nicht mehr sichtbar (Zustand März 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
6.-18.8.1934: Ing Of Kurs, Übersicht über perm Werke Grenzabschnitt Stein a. R. - Leibstadt. Doppel-Mg-Stand Auf Reimen zu errichten (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
13.5.1960: Situationsplan (Z A 4217 Hängemappe)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Z A 4217 Hängemappe (Kopie Situationsplan)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04220 35647/AE

Gemeinde	Zurzach	Ortsteil	Zurzach
Flurname	SAEGE		
Koordinaten	2664380 1271700		
Namensvarianten	SAEGE ; Säge ; Zurzach		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Doppel-Mg-Werk am bewaldeten Rheinufer ca. 1 km nordwestlich der Rheinbrücke Zurzach, etwa zur Hälfte in den Hang eingegraben. Auf der Rückseite Eingangsvorbau: Kurze gedeckte Treppe führt geradeaus zum Steigschacht (Notausgang), rechts zur Eingangstür (Panzertür). Sechseckiger, mit einer Stichmauer unterteilter Kampfraum für 2 Mg mit diagonalen Schussfeldern. Decke mit Blech verkleidet. Eine Leiter führt zur Mannschaftsunterkunft hinunter (Untergeschoss). Scharten mit je einer Panzerplatte (hinter abklappbarem Schartendeckel verborgen) & einem rheinseitigen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	R. Wullschleger, Aarburg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Typischer BBB-Betonbunker für 2 Mg, jedoch verhältnismässig klein (an seiner breitesten Stelle misst der Kampfraum nur ca. 5,5 m) und mit einem für einen BBB-Bunker seltenen Notausstieg. Relativ früh geb

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
6.-18.8.1934: Ing Of Kurs, Übersicht über perm Werke Grenzabschnitt Stein a. R. - Leibstadt. Doppel-Mg-Stand Auf Reimen zu errichten (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
14.12.1937: Bauplan (B)
12.1.1938: Bauvertrag, Fr. 91’100.- (Z Ordner VA3)
28.2.1938: BBB-Monatsrapport. Anlage neu im Bau (BAr E 5481 (A) 1973/ 21 Bd.2)
27.3.1939: Anlage fertig und bezugsbereit (BAr E 27/17357 Bd.1)

Besondere Eigenschaften
14.12.1937: Mg-Stand (gemäss Bauplan)
27.3.1939: 2 Mg als Bewaffnung (BAr E 27/17357 Bd.1)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 2 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2686 : 44, 45, 46

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04222 35647/AF

Gemeinde	Zurzach	Ortsteil	Zurzach
Flurname	KIESGRUBE N		
Koordinaten	2664050 1271900		
Namensvarianten	KIESGRUBE N ; Kiesgrube-Nord, Zurzach-Kiesgrube ; Zurzach		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Doppel-Mg-Werk ca. 1,5 km nordwestlich Rheinbrücke Zurzach, zur Hälfte im ebenen Terrain eingegraben. In Rückwand Eingang mit einem überdeckten Vorbau (Zugangsöffnung mit Treppe sowie Notausgang/Ausschussöffnung gegenüber). Der sechs- eckige, durch eine Stichmauer unterteile Kampfraum weist auf der Vorderseite 2 Scharten mit 2 nebeneinander liegenden 60°-Schussfeldern auf. Decke mit Blech verkleidet. Steigschacht zur Mannschaftsunterkunft. Zwischen den Scharten, die mit Panzerplatte geschützt & hinter abklappbarem Deckel verborgen sind, steht ein 3,5 m dicker Flankenschild hervor.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gottlieb Lüscher, Bauunternehmung, Aarau
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Typologisch aussergewöhnlicher BBB-Betonbunker für 2 Mg: Unüblicher sechseckiger Grundriss (hinten rechtwinklig, vorne zweimal geknickt), einzigartiger Flankenschild (3,5 m dick, ragt zwischen den beiden

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2018**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
13.-20.12.1936: Takt-Tech Kurs 4. Div. Rekognoszierung der Standorte von Befestigungen u.a. der Rheinlinie. Der Rheinbogen Zurzach - Riet- heim - Rheinknie S Ettikon sei durch 3 Bunker am Nordrand der gegen den Rhein abfallenden Hänge zu verstärken, u.a. Doppel-Mg-Stand Zur- zach-Kiesgrube (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
1.10.1937: Nachrekognoszierung. Diese 3 Bunker sind an Stelle von 4 am Rhein projektierten Werken zu bauen (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
7.1.1938: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.279)
3.2.1938: BBB lädt die Baufirmen Max Fischer & Cie. Lenzburg, G. Lü- scher Aarau, Karl Mallaun Zurzach, Herzig-Strasser & Cie. Brugg zur Einreichung ihres Angebots für die Ausführung der Bauarbeiten ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.279)
7.2.1938: Begehung der Baustelle durch BBB und eingeladene Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.279)
11.2.1938: Plan betr. Ventilationsrohre (BAr E 5481 1984/162 Bd.279)
24.2.1938: Bauvertrag, Fr. 86’778.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.279)
26.2.1938: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 86’778.- nur dritt- billigste der 4 eingegangenen Offerten (BAr E 5481 1984/162 Bd.279)
Anfangs März 1938: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
22.3.1938: Plan betr. Blechverkleidung (BAr E 5481 1984/162 Bd.279)
28.6.1938: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
31.7.1938: Fertigstellung & Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
18.1.1939: Baufirma reicht Schlussabrechung von Fr. 86’325.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.279)
11.3.1940: BBB anerkennt Schlussabrechnung betr. Bauarbeiten von Fr. 86’100.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.279)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 in Kat 8 umzu- klassieren (Z A 3814)

Besondere Eigenschaften
7.1.1938: Mg-Stand (BAr E 5481 1984/162 Bd.279)
27.3.1939: 2 Mg als Bewaffnung (BAr E 27/17357 Bd.1)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 2 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
6.12.1950: Mg-Stand (Z A 4217)
26.4.1971: Anlage für 2 Mg (B)
19.1.2004: Vermietet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.279 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2686 : 47, 48

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04223 35588/AA

Gemeinde	Zurzach	Ortsteil	Rietheim
Flurname	STRASSENKREUZ		
Koordinaten	2663500 1272820		
Namensvarianten	STRASSENKREUZ ; ; Zurzach		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk ca. 500 m nordöstlich von Rietheim, zur Hälfte im ebenen Terrain eingegraben. An einer Ecke zwischen Seiten- und Rückwand gedeckter Eingangsvorbau mit 2 Zugängen. Sechseckiger, mit einer Stichmauer unterteilter Kampfraum für 3 Mg (Panzerplatten), welche fast 180° abgedeckt haben. Decke mit Blech verkleidet. Ein Steigschacht führt zur Mannschaftsunterkunft. Die mittlere Scharte ist beidseitig, die linke und rechte Scharte einseitig durch einen Flankenschild geschützt. Alle Panzerplatten sind hinter abklappbaren Schartendeckel verborgen.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gottlieb Müller & Cie., Unternehmung für Hoch- und Tiefbau, Zofingen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Seltenes Beispiel eines BBB-Betonbunkers für 3 Mg, die alle aus einem Kampfraum heraus in verschiedene Richtungen gewirkt haben. Relikt der Geländeverstärkung im Rheinbogen Zurzach - Rietheim - Rheinkni

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

13.-20.12.1936: Takt-tech Kurs 4. Div. Rekognoszierung der Standorte von Befestigungen u.a. der Rheinlinie. Der Rheinbogen Zurzach - Riet- heim - Rheinknie S Ettikon sei durch 3 Bunker am Nordrand der gegen den Rhein abfallenden Hänge zu verstärken, u.a. Doppel-Mg-Stand Zur- zach-Strassenkreuz (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
1.10.1937: Nachrekognoszierung. Diese 3 Bunker sind an Stelle von 4 am Rhein projektierten Werken zu bauen (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
18.12.1937: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.280)
3.2.1938: BBB lädt die Baufirmen J. Erne-Speiser Laufenburg, Gottlieb Müller & Cie. Zofingen, Ad. Schäfer & Cie. Aarau, Schaffner & Cie. Wohlen zur Einreichung ihrer Angebote betr. Bauarbeiten eines Befes- tigungswerkes bei Rietheim ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.280)
7.2.1938: Gemeinsame Begehung durch BBB und eingeladene Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.280)
16.2.1938: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 125’500.- lediglich das zweitbilligste Angebot der 4 eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.280)
24.3.1938: Bauvertrag, Fr. 125’500.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.280)
Anfangs April 1938: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
6.8.1938: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
10.9.1938: Fertigstellung & Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
27.9.1938: Vorl. Abnahme der Bauarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd.280)
31.12.1938: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 125’373.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.280)
11.3.1940: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 124’355.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.280)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften

27.3.1939: 3 Mg als Bewaffnung (BAr E 27/17357 Bd.1)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Stellung oder -Werk für 3 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
26.4.1967: Mg-Stand (Z A 4217)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.280 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04224 35588/AB

Gemeinde	Zurzach	Ortsteil	Rietheim
Flurname	SCHACHEN		
Koordinaten	2662530 1273250		
Namensvarianten	SCHACHEN ; Rietheim-Schachen ; Zurzach		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, sechseckiges Doppel-Mg-Werk neben der Rheintalstrasse und der SBB-Linie Koblenz - Zurzach ca. 1 km nordwestlich von Rietheim, etwa zur Hälfte in den Hang eingegraben. In einer der beiden Schartenseiten zweifach geknickter, gedeckter Betonstollen inkl. Treppe, dann Panzertür. Mit einer Stichmauer unterteilter Kampfraum für 2 Mg mit diagonalen Schussfeldern. Decke mit Blech verschalt. Eine Leiter führt zur Mannschaftsunterkunft hinunter (Untergeschoss). Beide Scharten mit je einer Panzerplatte (hinter abklappbarem Schartendeckel verborgen) & einem Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	AG Conrad Zschokke, Tiefbau, Döttingen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Typischer BBB-Betonbunker für 2 Mg mit einem Eingang auf einer der beiden Schartenseiten. Unüblich sechseckiger Grundriss und «geknickte» Feindseite (die beiden Flankenschilde bilden mit dieser Wand nic

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
6.-18.8.1934: Ing Of Kurs, Übersicht über perm Werke Grenzabschnitt Stein am Rhein - Leibstadt. Doppel-Mg-Stand Schachen NW Rietheim zu errichten (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
13.-20.12.1936: Takt-tech Kurs 4. Div. Rekognoszierung der Stao von Befestigungen u.a. der Rheinlinie. Im Rheinbogen Zurzach - Rietheim - Rheinknie S Ettikon 3 Bunker am Nordrand der gegen den Rhein abfal- lenden Hänge, u.a. Mg-Stand Rietheim-West (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
1.10.1937: Nachrekognoszierung. Diese 3 Bunker sind an Stelle von 4 am Rhein projektierten Werken zu bauen (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
8.11.1937: BB Koblenz sendet BBB ein Profil der ausgeführten Sondie- rung im Bahndamm (BAr E 5481 1984/162 Bd.280)
8.4.1938: Bauplan (Z A 4217)
2.12.1938: BBB lädt Baufirmen AG Conrad Zschokke Döttingen und Mäder Hermann Baden zur Einreichung ihres Angebots für die Ausführung von Reg-Nr. 1585 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.280)
5.12.1938: Gemeinsame Begehung der Örtlichkeit durch BBB und eingela- dene Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.280)
16.12.1938: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 112’356.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.280)
27.12.1938: BB Koblenz meldet Bahningenieur SBB, dass mit Arbeiten heute begonnen werde. Davor werde noch eine Sondierung durch Firma AG Conrad Zschokke Döttingen ausgeführt (BAr E 5481 1984/162 Bd.280)
16.1.1939: Bauvertrag, Fr. 112’678.- Arbeiten sofort zu beginnen (BAr E 5481 1984/162 Bd.280)
16.6.1939: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
30.6.1939: Fertigstellung & Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
3.7.1939: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.280)

Besondere Eigenschaften
27.3.1939: 2 Mg als Bewaffnung vorgesehen (BAr E 27/17357 Bd.1)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Stellung oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
5.3.1945: Mg-Stand (BAr E 5481 1984/162 Bd.280)
4.1.2000: Auengebiet (Liste AGFA, Umwelt-Daten)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	Z A 4217 (Kopie Bauplan) / BAr E 5481 1984/162 Bd.280 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2534 : 30, 31

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04225 35588/AC

Gemeinde	Zurzach	Ortsteil	Rietheim
Flurname	BAUHALDE E		
Koordinaten	2662130 1273390		
Namensvarianten	BAUHALDE E ; Bauhalden, Bauhalde-Ost ; Zurzach		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk zwischen Rheinufer & Rheintalstrasse/SBB-Linie Koblenz - Zurzach ca. 1,5 km nordwestlich von Rietheim, zur Hälfte im leicht abfallenden Terrain eingegraben. An der feindabgewandten Seitenwand gedeckter Vorbau mit Zugangsöffnung inkl. Treppe und Notausgang/Expansionsöffnung. Kampfraum für 1 Mg, welches rheinabwärts wirkte (Gegenwerk von A 4226). Decke mit Blech verschalt. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Scharte mit Panzerplatte (hinter abklappbarem Deckel verborgen) & rechts durch Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schütz & Cie., Zofingen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Typischer BBB-Betonbunker für 1 Mg, mit Öffnung des Eingangsvorbaus nicht wie oft auf der Schartenseite, sondern auf der Rückseite der Anlage. A 4225 und A 4226 sind die einzigen BBB-Werke für 1 Mg diese

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2023

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
6.-18.8.1934: Ing Of Kurs, Übersicht über perm Werke Grenzabschnitt Stein a. R. - Leibstadt. Mg-Stand Bauhalde zu errichten (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
16.5.1938: Bauplan (Z A 4217)
30.6.1938: Bauvertrag, Fr. 67’000.- (Z Ordner VA3)
27.3.1939: Anlage fertig und bezugsbereit (BAr E 27/17357 Bd.1)
3.4.1968: Situationsplan Dispo Bauhalden (B)

Besondere Eigenschaften
27.3.1939: 1 Mg als Bewaffnung vorgesehen (BAr E 27/17357 Bd.1)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Stellung oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
3.4.1968: Anlage für 1 Mg (gemäss Situationsplan)
4.1.2000: Auengebiet (Liste AGFA, Umwelt-Daten)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	Z A 4217 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2534 : 32, 33

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04226 35588/AD

Gemeinde	Zurzach	Ortsteil	Rietheim
Flurname	BAUHALDE W		
Koordinaten	2661980 1273460		
Namensvarianten	BAUHALDE W ; Bauhalde-West ; Zurzach		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk zwischen Rheinufer & Rheintalstrasse/SBB-Linie Koblenz - Zurzach ca. 1,5 km nordwestlich von Rietheim, zur Hälfte im leicht abfallenden Terrain eingegraben. An der feindabgewandten Seitenwand gedeckter Vorbau mit Zugangsöffnung inkl. Treppe und Notausgang/Expansionsöffnung. Kampfraum für 1 Mg, welches rheinaufwärts wirkte (Gegenwerk von A 4225). Decke mit Blech verschalt. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Scharte mit Panzerplatte (hinter abklappbarem Deckel verborgen) & rechts durch Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	De Maddalena, Aarau
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Typischer BBB-Betonbunker für 1 Mg, mit Öffnung des Eingangsvorbaus nicht wie oft auf der Schartenseite, sondern auf der Rückseite der Anlage. A 4225 und A 4226 sind die einzigen BBB-Werke für 1 Mg diese

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2023

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
6.-18.8.1934: Ing Of Kurs, Übersicht über perm Werke Grenzabschnitt Stein a. R. - Leibstadt. Mg-Stand Bauhalde zu errichten (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
12.5.1938: Bauplan (Z A 4217)
30.6.1938: Bauvertrag, Fr. 64’200.- (Z Ordner VA3)
27.3.1939: Anlage fertig und bezugsbereit (BAr E 27/17357 Bd.1)
3.4.1968: Situationsplan Dispo Bauhalden (B)

Besondere Eigenschaften
27.3.1939: 1 Mg als Bewaffnung vorgesehen (BAr E 27/17357 Bd.1)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Stellung oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
3.4.1968: Anlage für 1 Mg (gemäss Situationsplan)
4.1.2000: Auengebiet (Liste AGFA, Umwelt-Daten)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	Z A 4217 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2534 : 34, 35

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04227 35588/AE

Gemeinde	Zurzach	Ortsteil	Rietheim
Flurname	RIETHEIM		
Koordinaten	2662030 1273360		
Namensvarianten	RIETHEIM ; Bauhalde, bei Rietheim ; Zurzach		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Vollständig eingegrabener, betonierter Stosstrupp-Unterstand oberhalb der Rheintalstrasse ca. 1,5 km nordwestlich von Rietheim. Auf beiden Längsseiten der Anlage führt je eine offene Treppe zum Eingangsvorbau hinunter. Hinter beiden Öffnungen, die durch je eine Karabinerscharte und ein Handgranatenauswurfrohr verteidigt wurden, liegt eine Zulaufschikane. Hinter einer Eisentür liegt der 4,5 m x 4 m grosse Mannschafsraum, der mit Ventilation(-srohren) mit Luft versorgt wurde (gemäss Armierungsplan).

Projektverfasser	Gz Br 5, BB Baden
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Betonierter Mannschaftsunterstand (Stosstrupp-Unterstand) im ehemaligen Raum und auf Grundlage des Typenplans «Stosstruppenunterstand für 10 Mann Typ A» der Gz Br 5 gebaut. War vermutlich für diejenigen

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
[o. Dat.]: Armierungsplan 2. Etappe (B)
31.5.1942: Abrechnung Ventilation Fr. 289.- (Z A 4227)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 in Kat 8 umzu- klassieren (Z A 3814)

Besondere Eigenschaften
Stosstrupp-Unterstand (Z A 4227)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiger Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/ 324 Bd.2)
6.5.1977: Minendepot (Z A 4227)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Armierungsplan 2. Etappe)
Fotoarchiv ADAB	CD 2534 : 36, 37

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04228 35588/AF

Gemeinde	Koblenz	Ortsteil	Koblenz
Flurname	LAUFEN		
Koordinaten	2661710 1274050		
Namensvarianten	LAUFEN ; Laufenmühle, Fahrlaufen ; Koblenz		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mannschaftsunterstand am Rheinknie ca. 2 km nordöstlich von Koblenz, teilweise in den Hang eingegraben. Zweimal abgewinkelte, zuerst offene und dann gedeckte Treppe führt zur Eingangstüre hinunter, die mit einem Handgranatenauswurfrohr verteidigt werden konnte. Dahinter eine Schikane und die 2,75 m x 3 m grosse Mannschaftsunterkunft mit 8 Pritschen für die 8 Mann Besatzung (gemäss Bauplan).

Projektverfasser	Gz Br 5
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Betonierter Mannschaftsunterstand im ehemaligen Raum der Gz Br 5, kleinere Version (für 8 Mann). Auengebiet. Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2023

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
22.5.1940: Bauplan (Z A 4228 Hängemappe)
13.7.1940: Monatsberichte der Gz Br 5 für Juni/anfangs Juli 1940. Im Abschnitt Gz Bat 252 Beton-Unterstand Koblenz-Laufenmühle ausgeführt (unvollendet) (BAr E 27/14955)
Juli-anfangs Aug. 1940: Fertigstellungsarbeiten beim Unterstand in Laufen bei Koblenz unter Aufsicht des Kdo Gruppe Brugg (BAr E 27/ 14960)
19.3.1986: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1987 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
22.5.1940: Unterstand für 8 Mann (gemäss Aufnahmeplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Stellung oder -Werk eingezeichnet [?] (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
4.1.2000: Auengebiet (Liste AGFA, Umwelt-Daten)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 4228 Hängemappe (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2534 : 38

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04229 35588/AG

Gemeinde	Koblenz	Ortsteil	Koblenz
Flurname	WARTE		
Koordinaten	2661280 1274040		
Namensvarianten	WARTE ; Römerwarte ; Koblenz		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Doppel-Mg-Werk am bewaldeten Rheinufer bei der Römerwarte ca. 2 km nordöstlich von Koblenz, zur Hälfte im ebenen Terrain eingegraben. In der feindabgewandten Seitenwand Eingang mit einem überdeckten Vorbau (Zugangsöffnung mit Rampe so- wie Notausgang/Ausschussöffnung gegenüber). Sechseckiger, mit Stichmauer unterteilter Kampfraum für 2 Mg mit diagonalen Schussfeldern. Decke mit Blech verkleidet. Eine Leiter führt zur Mannschaftsunterkunft hinunter (Untergeschoss). Beide Scharten mit Panzerplatte (hinter abklappbarem Schartendeckel) & durch flussseitigen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Joseph Kalt, Bauunternehmung, Klingnau
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Typischer BBB-Betonbunker für 2 Mg. Kontinuität im Befestigungsbau (Römerwarte) auf nähestem Raum erlebbar. Auengebiet. Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

6.-18.8.1934: Ing Of Kurs, Übersicht über perm Werke Grenzabschnitt Stein am Rhein - Leibstadt. Mg-Stand Warte W Fahrlaufen zu errichten (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
11.10.1938. Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.280)
4.11.1938: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 79’291.- das billig- ste Angebot der 3 Baufirmen, die für Reg-Nr. 1589 & 1590 eingeladen wurden (ausserdem Const. von Arx AG Olten, A. Käppelis Söhne Wohlen) (BAr E 5481 1984/162 Bd.280)
14.11.1938: Bauvertrag, Fr. 80’291.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.280)
21.11.1938: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
7.3.1939: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
21.3.1939: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
27.3.1939: Anlage ist im Rohbau fertig, Platten sind gebohrt, Waffen geliefert. Anlage ist aber noch nicht bezugsbereit (BAr E 27/17357 Bd.1)
13.4.1939: BB Koblenz sendet BBB Projektplan betr. Erdbewegung rhein- abwärts Stand Warte Reg-Nr. 1589 und eine Offerte des Baugeschäfts Kalt, Klingnau. Zwischen den Ständen Wutach-Mündung und Koblenz Warte könne die Rheinlinie auf einer Strecke von 400 m nicht beschossen werden. Bei Ausführung von beiliegendem Projekt könne dies von Mg 1 Koblenz Warte aus erfolgen, sodass der Feuerraum längs der Uferlinie geschlossen ist (BAr E 5481 1984/162 Bd.280)
15.4.1939: Auftrag an Baugeschäft J. Kalt, Klingnau betr. Erdbewegung Schussfeld, Fr. 4’144.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.280)
6.9.1939: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.280)

Besondere Eigenschaften

27.3.1939: 2 Mg als Bewaffnung (BAr E 27/17357 Bd.1)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Stellung oder -Werk für 2 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
4.1.2000: Auengebiet (Liste AGFA, Umwelt-Daten)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.280 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2534 : 39, 41, 42, 43

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04231 35588/AH

Gemeinde	Koblenz	Ortsteil	Koblenz
Flurname	WUTACH MUENDUNG		
Koordinaten	2660530 1273770		
Namensvarianten	WUTACH MUENDUNG ; Wutach-Mündung ; Koblenz		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Doppel-Mg-Werk am bewaldeten Rheinufer am nordöstlichen Dorf- rand von Koblenz, zur Hälfte im ebenen Terrain eingegraben. In der feindabgewandten Seitenwand Eingang mit einem überdeckten Vorbau (Zugangsöffnung sowie gegenüber Notausgang/ Schiessscharte). Sechseckiger, mit Stichmauer unterteilter Kampfraum für 2 Mg mit diagonalen Schussfeldern. Decke mit Blech verkleidet. Eine Leiter führt zur Mannschaftsunterkunft hinunter (Untergeschoss). Beide Scharten mit Panzerplatte (hinter abklappbarem Schartendeckel verborgen) & durch flussseitigen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Constantin von Arx AG, Hoch- und Tiefbau, Olten
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Während Projektierung genaue Standortfrage Stein des Anstosses. Auengebiet. Als Beispiel für einen typischen BBB-Beton-bunker für 2 Mg Anlage im heutigen Zustand unverändert zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2023**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
8.11.1937: BB Koblenz wünscht gegenüber BBB nochmals eine Diskussion über Lage des Mg-Standes Reg-Nr. 1590 (verschobener Mg-Stand Wutach- Mündung). Alte Lage sei besser gewesen, da auf Korrektion des Rheins beim Bau des Kraftwerks Koblenz-Kadelburg nach Projekt Buss nicht Rücksicht genommen werden müsse, weil projektierter Damm erst unterhalb des Standes beginne. Wenn beim verschobenen Stand auf Projekt Buss Rücksicht genommen werden müsste, müsste der Stand jedenfalls heute in den Rhein gestellt werden. Zudem ergäbe die alte Lage nach oben und unten das grössere Schussfeld (BAr E 5481 1984/162 Bd.280)
11.10.1938: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.281)
4.11.1938: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 96’515.- lediglich das zweitbilligste Angebot der 3 Baufirmen, die für Reg-Nr. 1589 & 1590 eingeladen wurden (ausserdem Josef Kalt Klingnau und A. Käppelis Söhne Wohlen) (BAr E 5481 1984/162 Bd.280)
14.11.1938: Bauvertrag, Fr. 96’515.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.281)
21.11.1938: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
24.2.1939: Dach früher als vertraglich festgelegt (7.3.) fertig beto- niert (BAr E 5481 1984/162 Bd.281)
27.3.1939: Anlage im Rohbau fertig, Platten gebohrt, Waffen gelie- fert, aber noch nicht bezugsbereit (BAr E 27/17357 Bd.1)
14.4.1939: Auftrag an A. Rudolf, Koblenz betr. Wasserinstallation (BAr E 5481 1984/162 Bd.281)
20.5.1939: Bauunternehmung reicht Schlussabrechnung von Fr. 95’750.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.281)
6.6.1939: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.281)
7.3.1941: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 96’825.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.281)

Besondere Eigenschaften
27.3.1939: 2 Mg als Bewaffnung vorgesehen (BAr E 27/17357 Bd.1)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Stellung oder -Werk für 2 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
4.1.2000: Auengebiet (Liste AGFA, Umwelt-Daten)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.281 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2534 : 44, 45, 46

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04234 35588/AI

Gemeinde	Koblenz	Ortsteil	Koblenz
Flurname	KOBLENZ BERG		
Koordinaten	2660170 1273130		
Namensvarianten	KOBLENZ BERG ; Berg ; Koblenz		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiger, betonierter Lmg-Stand auf dem Koblenz Berg, welcher die Zufahrt zum nahen Inf-Werks A 4232 geschützt hat. Mannschaftsunterkunft im Untergeschoss. Scharten für 1 Lmg und 1 Beob (hinter abklappbarem Schartendeckel) rechterhand durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 5. Element der Nahverteidigung des Inf-Werks A 4232. Zur Unterstützung der Arbeit des Festungsmuseums Reuenthal, das bereits

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
13.7.1940: Monatsberichte der Gz Br 5 für Juni/anfangs Juli 1940. Im Abschnitt Gz Bat 252 u.a. 2 Beton-Lmg-Bunker und 2 Beton-Unterstände Koblenz-Berg ausgeführt (noch nicht vollendet) (BAr E 27/14955)
Juli-anfangs Aug. 1940: Fertigstellungsarbeiten bei 2 Leichtständen für Lmg und 2 Beton-Unterstände Koblenz-Berg unter Aufsicht des Kdo Gruppe Brugg (BAr E E 27/14960)
28.3.1962: Situationsplan Dispo Koblenz-Berg (B)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.3.1962: Lmg-Stand (gemäss Situationsplan Dispo Koblenz-Berg)
19.1.2004: Verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2534 : 69, 70, 71, 72
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04236 35588/AJ

Gemeinde	Koblenz	Ortsteil	Koblenz
Flurname	KOBLENZ BERG		
Koordinaten	2660020 1273130		
Namensvarianten	KOBLENZ BERG ; Berg ; Koblenz		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mannschaftsunterstand auf dem Koblenz Berg, welcher der infanteristischen Verteidigung des Inf-Werks A 4232 gedient hat. Durch einen kurzen, durch seitliche Stützmauern begrenzten Laufgraben gelangt man zur gedeckten Treppe, die zur eisernen Eingangstüre dieses fast vollständig in den Hang eingegrabenen Unterstands hinunterführt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich durch Truppen gebauter Mannschaftsunterstand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 5. Element der Nahverteidigung des Inf-Werks A 4232. Zur Unterstützung der Arbeit des Festungsmuseums Reuenthal,

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
13.7.1940: Monatsberichte der Gz Br 5 für Juni/anfangs Juli 1940. Im Abschnitt Gz Bat 252 u.a. 2 Beton-Lmg-Bunker und 2 Beton-Untestände Koblenz-Berg ausgeführt (noch nicht vollendet) (BAr E 27/14955)
Juli-anfangs Aug. 1940: Fertigstellungsarbeiten bei 2 Leichtstände für Lmg und 2 Beton-Unterstände Koblenz-Berg unter Aufsicht des Kdo Gruppe Brugg (BAr E E 27/14960)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2534 : 73
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04239 35588/AK

Gemeinde	Koblenz	Ortsteil	Koblenz
Flurname	STATION		
Koordinaten	2659290 1272890		
Namensvarianten	STATION ; Koblenz-Felsenau ; Koblenz		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Doppel-Mg-Werk am bewaldeten Rheinufer nördlich des Bahnhofs Koblenz, grossenteils im abschüssigen Terrain eingegraben. Auf der feindabgewandten Seite führt eine offene, abgewinkelte Treppe zum überdeckten Vorbau hinunter (Zugangsöffnung sowie gegenüber Notausgang/Ausschussöffnung). Nahezu dreieckiger, mit Stichmauer unter- teilter Kampfraum für 2 Mg mit diagonalen Schussfeldern. Decke mit Blech verkleidet. Eine Leiter führt zur Mannschaftsunterkunft hinunter (Untergeschoss). Scharten mit Panzerplatte (hinter abklappbaren Schartendeckel) & durch flussseitigen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hoch- und Tiefbau AG, Aarau
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Typischer BBB-Betonbunker für 2 Mg. Überreste der Tarnbemalung zu erkennen. Relativ früh gebaute BBB-Anlage (Bauvertrag ist mit Jan. 1938 datiert). Liegt am Rheinbogen südwestlich von Koblenz. Im Kontext

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

6.-18.8.1934: Ing Of Kurs, Übersicht über perm Werke Grenzabschnitt Stein am Rhein - Leibstadt. Mg-Stände Rheindamm E und W SW Koblenz zu errichten (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
10./11.11.1937: Baupläne (BAr E 5481 1984/162 Bd.282)
3.12.1937: BBB lädt die Baufirmen Herzig & Strasser Brugg, Erne-Spei- ser Laufenburg, Hoch- und Tiefbau AG Aarau, Wullschleger Aarburg zur Einreichung ihres Angebots ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.282)
18.12.1937: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 98’370.- nur dritt- billigste Offerte der 4 eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.282)
4.1.1938: Bauvertrag, Fr. 98’370.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.282)
10.1.1938: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
25.1.1938: BBB entspricht Wunsch des Kantonsingenieurs Aargau, wegen Übersichtlichkeit der Landstrasse den Eingang um 50 cm tiefer zu set- zen (BAr E 5481 1984/162 Bd.282)
30.4.1938: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
31.5.1938: Fertigstellung & Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
14.10.1938: Korrigierte Schlussabrechunung von Fr. 66’861.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.282)
10.2.1939: Auftrag an Generaldirektion PTT, Bern betr. Ausbau der Telefonkabelanlage, Reg-Nr. 1551 und 1592, Fr. 2’335.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.282)
9.3.1940: Baufirma reicht Nachforderungen für Mehrleistungen von Fr. 4’676.- ein (zusätzliche Bauplatzeinzäumung, im Boden verbliebende Bohlen der eisernen Spundwand, Wasserhaltung, Abspriessung der Bau- grube) (BAr E 5481 1984/162 Bd.282)
28.8.1940: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 71’538.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.282)

Besondere Eigenschaften

27.3.1939: 2 Mg als Bewaffnung (BAr E 27/17357 Bd.1)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 2 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
25.5.1994: 2 x 7,5 mm Festungs-Mg 1951/80

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan I)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.282 (Kopie Baupläne)
Fotoarchiv ADAB	CD 2534 : 78, 79

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04240 35586/AA

Gemeinde	Koblenz	Ortsteil	Koblenz
Flurname	AAREBRUECKE E		
Koordinaten	2659060 1272970		
Namensvarianten	AAREBRUECKE E ; Felsenaubrücke-Ost, Aarebrücke-Ost, Aarebrücke Koblenz-Felsenau rechtes Widerlager ; Koblenz		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Doppel-Mg-Werk im rechten Widerlager der Aarebrücke Koblenz-Felsenau. An der Rückseite offene Zugangstreppe, dann mit 2 Panzertüren abgeschlossener Gang, anschliessend 2 separate, ehemals mit je 1 Mg ausgestattete Kampfstände zur Bestreichung des Raums der Aaremündung. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Die Scharten sind mit Panzerplatten (eine hinter abklappbarem Schartendeckel verborgen) geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Th. Bertschinger, Bauunternehmung, Baden
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. A 4240 und A 4241 erste permanent erstellte Kampfanlagen der Grenzbefestigung seit der Neugründung des BBB 1935! Versuchsanlage (u.a. für Ventilation, Mg-Lafette, gassichere Panzertüre). Spezielle Schart

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische	mittel, moyen		

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
14.2.1935: Kantonsingenieur Aargau informiert BBB über begonnenen Bau einer neuen Strassenbrücke bei Felsenau (BAr E 5481 1984/162 Bd.284)
2.3.1935: Chef Gst Abt mit Bau von Verteidigungsanlagen in beiden Widerlagern der neuen Aarebrücke Koblenz-Felsenau für Fr. 80'000.- bis Fr. 100'000.- einverstanden (BAr E 5481 1984/162 Bd.284)
7.3.1935: Vereinbarung zwischen BBB & Kantonsingenieur Aargau. Letz- terer einverstanden, dass in beiden Widerlagern Verteidigungsanlagen und im Mittelpfeiler Minenkammern erstellt werden. Mehrkosten würden vom EMD übernommen (BAr E 5481 1984/162 Bd.284)
8.3.1935: Bauvertrag mit Th. Bertschinger AG, Baden betr. Kampfstände Aarebrücke Felsenau (gemäss prov. Abnahmeprotokoll vom 3.11.1937)
31.3.1936: BBB-Monatsrapport. Beim rechten Widerlager sind die beiden Panzerplatten eingebaut. Das Versetzen der Blechverkleidungen und Aufhängeplatten für die Mg ist im Gang (BAr E 5481 (A) 1973/21 Bd.2)
31.7.1936: BBB-Monatsrapport. Als Versuchtstüre ist eine gassichere Panzertüre eingebaut worden (BAr E 5481 (A) 1973/21 Bd.2)
Sept. 1936: Vorl. Abnahme der Widerlager und des Pfeilers der Aare- brücke Koblenz - Felsenau (BAr E 5481 1984/162 Bd.284)
30.9.1936: BBB-Monatsrapport. 3.9. Einbau einer fertig gestellten Mg- Lafette (BAr E 5481 (A) 1973/21 Bd.2)
28.2.1937: BBB-Monatsrapport. 9.2. Ventilationsversuchs mit Rauchgas zwecks Prüfung der Ventilation (BAr E 5481 (A) 1973/21 Bd.2)
30.4.1937: BBB-Monatsrapport. Versuchsweiser Einbau der von der WF fertiggestellten Mg-Lafette und Durchführung von Schiessversuchen mit scharfer Munition, bei welchem sich die Lafette sehr gut bewährt hat. Bohren der Panzerplatten fertig (BAr E 5481 (A) 1973/21 Bd.2)
23.8.1937: BBB anerkennt Schlussabrechnung Tiefbauarbeiten rechtes Widerlager, Anteil BBB Fr. 33'659.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.284)

Besondere Eigenschaften
31.7.1935: BBB-Monatsrapport. Für die im Bau befindlichen Aarebrücke bei Koblenz werden die beiden Widerlager für den Einbau von je 2 Mg eingerichtet (BAr E 5481 (A) 1973/21 Bd.2)
31.3.1937: BBB-Monatsrapport. Versuchsweiser Einbau der kompletten Lmg (BAr E 5481 (A) 1973/21 Bd.2)
27.3.1939: 2 Mg als Bewaffnung (BAr E 27/17357 Bd.1)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 2 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
25.5.1994: 1 x 7,5 mm Festungs-Mg 1951/80
19.1.2004: Vereinbarung VFMR (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Plan betr. Schutzmauern, Periskop-Öffnungen, Projekt Innenein- richtung)

Fotoarchiv ADAB CD 2686 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04241 35586/AB

Gemeinde	Leuggern	Ortsteil	Leuggern
Flurname	AAREBRUECKE W		
Koordinaten	2658930 1273080		
Namensvarianten	AAREBRUECKE W ; Felsenaubrücke-West, Aarebrücke-West, Aarebrücke Koblenz-Felsenau linkes Widerlager ; Leuggern		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Doppel-Mg-Werk im linken Widerlager der Aarebrücke Koblenz-Felsenau. An der Rückseite offene Zugangstreppe, dann mit 2 Panzertüren abgeschlossener Gang, anschliessend 2 separate, ehemals mit je 1 Mg ausgestattete Kampfstände zur Bestreichung des Raums der Aaremündung. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Die Scharten sind mit Panzerplatten (hinter abklappbarem Schartendeckel verborgen) geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Th. Bertschinger, Bauunternehmung, Baden
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. A 4240 und A 4241 erste permanent erstellte Kampfanlagen der Grenzbefestigung seit der Neugründung des BBB 1935! Versuchsanlage (u.a. für Ventilation, Luftdichtigkeit des Betons). Spezielle Scharte auf d

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische	mittel, moyen		

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
14.2.1935: Kantonsingenieur Aargau informiert BBB über begonnenen Bau einer neuen Strassenbrücke bei Felsenau (BAr E 5481 1984/162 Bd.284)
2.3.1935: Chef Gst Abt mit Bau von Verteidigungsanlagen in beiden Widerlagern der neuen Aarebrücke Koblenz-Felsenau für Fr. 80'000.- bis Fr. 100'000.- einverstanden (BAr E 5481 1984/162 Bd.284)
8.3.1935: Bauvertrag mit Th. Bertschinger AG, Baden betr. Kampfstände Aarebrücke Felsenau (gemäss prov. Abnahmeprotokoll vom 3.11.1937)
31.7.1935: BBB-Monatsrapport. Das linke Brückenwiderlager im Rohbau fertig (BAr E 5481 (A) 1973/21 Bd.2)
13.11.1935: Belüftungsversuche mit einem Ventilator mit Veloantrieb (BAr E 5481 1984/162 Bd.284)
30.11.1935: BBB-Monatsrapport. 13.11. Versuch zu Festlegung der Luft- dichtigkeit des Eisenbetons (BAr E 5481 (A) 1973/21 Bd.2)
30.4.1936: BBB-Monatsrapport. Im linken Widerlager sind die Scharten fertig betoniert (BAr E 5481 (A) 1973/21 Bd.2)
31.5.1936: BBB-Monatsrapport. Von Firma Gebr. Sulzer in Winterthur ist ein Vorschlag für die Ventilationsanlagen in den Widerlagern der Aarebrücke Felsenau-Koblenz eingereicht worden; diese Installation wird demnächst eingebaut (BAr E 5481 (A) 1973/21 Bd.2)
23.8.1937: BBB anerkennt Schlussabrechnung betr. Tiefbauarbeiten lin- kes Widerlager, Kostenanteil BBB von Fr. 33'534.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.284)
14.11.1938: Gemäss BBB Doppelstände in der Aarebrücke Felsenau hin- sichtlich Ventilation als Stände auszurüsten. Die eingebauten Venti- latoren mit Motor und Filter sind andersweitig zu verwenden. Dafür sind Handventilatoren und Filterelemente sowie Leitungen für Kollek- tiv-Maskenschutz einzubauen. Die schon eingebauten Schleusen blieben im Stand (BAr E 5481 1984/162 Bd.284)

Besondere Eigenschaften
27.3.1939: 2 Mg als Bewaffnung (BAr E 27/17357 Bd.1)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
25.5.1994: 1 x 7,5 mm Festungs-Mg 1951/80

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Plan betr. Schutzmauern, Projekt Inneneinrichtung)
Fotoarchiv ADAB	CD 2686 : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04248 35581/AA

Gemeinde	Leibstadt	Ortsteil	Leibstadt
Flurname	DOGERN		
Koordinaten	2655150 1272150		
Namensvarianten	DOGERN ; ; Leibstadt		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand in unmittelbarer Nähe und zur Sicherung des Stauwehrs und Grenzübergangs Leibstadt-Dogern.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Sap Kp II/5
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 5. Zur Sicherung des Stauwehrs und Grenzübergangs gebaut. Zur Unterstützung der Arbeit des Festungsmuseums Reuenthal, die bereits im Besitz des taktisch zugehörigen «Zuckerstockbunkers» A 4

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
6.-18.8.1934: Ing Of Kurs, Übersicht über perm Werke Grenzabschnitt Stein a. R. - Leibstadt. Mg-Stand Bernau und Inf-Werk Klemmenhölzli (4,7 cm Ik) zu errichten (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
20.7.1940: Aktivdienstbericht 1939/40 der Sap Kp II/5. U.a. betonier- ter Mg-Bunker bei der Wehrbrücke Dogern im Abschnitt Gz Rgt 50 (BAr E 27/15047)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige Stellung oder -Werk für 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: FZS M 1904 (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2534 : 23, 24
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04249 35581/AB

Gemeinde	Leibstadt	Ortsteil	Leibstadt
Flurname	STATION		
Koordinaten	2654620 1271680		
Namensvarianten	STATION ; ; Leibstadt		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk am Rheinufer beim Bahnhof Leibstadt, grossenteils im abschüssigen Terrain eingegraben. An der feindabgewandten Seitenwand gedeckter Eingangs-orbau mit mehrfach geknicktem Zulaufstollen und Treppe, dann Panzertüre. Kampfraum für 1 Mg, welches rheinabwärts wirkte (Gegenwerk von A 4351). Decke mit Blech verkleidet. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Scharte mit Panzerplatte (hinter abklappbarem Schartendeckel verborgen) und rechterhand durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	De Maddalena Söhne, Baugeschäft, Aarau
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typischer BBB-Betonbunker für 1 Mg. Relativ grosser, vollständig gedeckter Eingangsvorbau. Relativ spät gebaute BBB-Anlage (erst nach Kriegsbeginn 1939 begonnen); allerdings verging fast ein Jahr zwischen der Zeichnung des Bauplans und des Baubeginns. Bau

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
24.6.-6.7.1935: Ing Of Kurs, Abschnitt Aaremündung - Blauen. Die ge- planten Werke der Rheinlinie. U.a. Mg-Stand Leibstadt-Station geplant (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
23.2.1939: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.294)
8.11.1939: BBB lädt Baufirmen De Maddalena Aarau, V. Granella Würen- lingen, Gebr. Märki & Cie. Brugg, Gebr. Gautschi AG Reinach zur Ein- reichung ihrer Angebote für die Ausführung von Reg-Nr. 1596 & 1597 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.294)
11.11.1939: Gemeinsame Begehung der Örtlichkeit durch BBB und einge- ladene Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.294)
20.11.1939: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 80’500.- nur zweit- billigste Offerte der 4 eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.294)
14.12.1939: Bauvertrag, Fr. 80’500.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.294)
2.1.1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
30.3.1940: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
20.4.1940: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
15.5.1940: Bauunternehmung reicht Schlussabrechnung von Fr. 78’946.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.294)
3.6.1940: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.294)
9.12.1941: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 79’555.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.294)

Besondere Eigenschaften
27.3.1939: 1 Mg als Bewaffnung vorgesehen (BAr E 27/17357 Bd.1)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.294 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2534 : 25

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04251 35581/AC

Gemeinde	Leibstadt	Ortsteil	Leibstadt
Flurname	GROSSAECKER W		
Koordinaten	2654330 1271610		
Namensvarianten	GROSSAECKER W ; Grossäcker-West, Grossacker ; Leibstadt		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk am Rheinufer westlich des Bahnhofs Leibstadt, grossenteils im abschüssigen Terrain eingegraben. An der feindabgewandten Seitenwand gedeckter Eingangsvorbau mit mehrfach geknicktem Zulaufstollen und Treppe, dann Panzertüre. Kampf- raum für 1 Mg, welches rheinaufwärts wirkte (Gegenwerk von A 4349). Decke mit Blech verkleidet. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Scharte mit einer Panzerplatte (hinter abklappbarem Schartendeckel verborgen) und linkerhand durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Viktor Granella, Bauunternehmung, Würenlingen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typischer BBB-Betonbunker für 1 Mg. Relativ grosser, vollständig gedeckter Eingangsvorbau. Relativ spät gebaute BBB-Anlage (erst nach Kriegsbeginn 1939 begonnen); allerdings verging fast ein Jahr zwischen der Zeichnung des Bauplans und des Baubeginns. Was

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische	mittel, moyen		

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
4.3.1939: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.294)
8.11.1939: BBB lädt Baufirmen De Maddalena Aarau, V. Granella Würen- lingen, Gebr. Märki & Cie. Brugg, Gebr. Gautschi AG Reinach zur Ein- reichung ihrer Angebote für die Ausführung von Reg-Nr. 1596 & 1597 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.294)
11.11.1939: Gemeinsame Begehung der Örtlichkeit durch BBB und einge- ladene Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.294)
18.11.1939: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 77’782.- billigste Offerte der 4 eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.294)
14.12.1939: Bauvertrag, Fr. 77’782.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.294)
2.1.1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
30.3.1940: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
20.4.1940: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
28.5.1940: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd.294)
3.6.1940: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.294)
7.7.1940: Bauunternehmung stellt BBB Schlussabrechnung von Fr. 77’552.- zu (BAr E 5481 1984/162 Bd.294)
13.3.1942: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 78’427.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.294)

Besondere Eigenschaften
27.3.1939: 1 Mg als Bewaffnung vorgesehen (BAr E 27/17357 Bd.1)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.294 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2534 : 26

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04260 35586/AC

Gemeinde	Klingnau	Ortsteil	Klingnau
Flurname	KW KLINGNAU		
Koordinaten	2659140 1271830		
Namensvarianten	KW KLINGNAU ; K.W. Klingnau ; Klingnau		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Betonierter, einstöckiger Ik-Schild neben dem Kraftwerk Klingnau. Dieser trapezförmige Schutzschild für 1 feldlafettierte Ik mit einem rückseitigen Eingang (in der ganzen Brei- te analog einer Garage) und einer schmalen Stirnseite bot einen minimalen Schutz gegen Beschuss von vorn, von der Seite und von oben. Während 1 Ik durch eine Schartenöffnung in der Stirnseite die Staumauer unter Feuer nehmen konnte, deckte 1 Lmg durch eine Minimal- scharte in der Seitenwand deren Zufahrt.

Projektverfasser	Geniebüro Gz Br 5
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Karl Häfeli, Hoch- und Tiefbau, Klingnau
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Einfacher Betonschild für 1 feldla- fettierte Infanteriekanone, normale Version der Gz Br 5 (mit Flachdach). Letzter intakter Ik-Schild der Grenzbefestigung auf Aargauer Boden! Typologisch interessant is

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
16.7.1941: Bauplan [A 4260?] (Z T 2234)
26.8.1941: Angebot der Bauunternehmung betr. Geländesperre Klingnau, westlicher Teil. Allgemeines Fr. 2'450.-, Strassensperre Fr. 2'011.-, Schienenreihe Fr. 14'304.-, Ik-Schild Fr. 4'173.- (Z A 4227)
8.9.1941: Bauvertrag mit Baugeschäft K. Häfeli, Klingnau betr. Gelän- desperre Klingnau, westlicher Teil, Reg-Nr. 30 & 31, Fr. 22'940.- (Z A 4227)
16.9.1941: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
6.12.1941: Bauende (gemäss Bauvertrag)
26.12.1941: Vertrag mit Malermeister Jos. Schleuninger, Klingnau be- tr. Malerarbeiten A 4260 und T 2234, Fr. 1'765.- (Z A 4227)
5.1.1942: Häfeli reicht Schlussabrechnung betr. Bauarbeiten GPH Klingnau, westlicher Teil, Reg-Nr. 30/31. U.a. für Ik-Schild Fr. 6'624.- (Z T 2234)

Besondere Eigenschaften
16.7.1941: Betonschild zu Ik (Z T 2234)
26.8.1941: Ik-Schild (Z A 4227)
5.1.1942: Ik-Schild (Z T 2234)
3.2.1942: Ik-Stand bei Kraftwerk Klingnau (Z T 2234)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige Stellung oder -Werk für 1 Ik eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Z T 2234 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB CD 2686 : 25, 26, 27, 28

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04261 35585/AA

Gemeinde	Leuggern	Ortsteil	Leuggern
Flurname	STEINBRUCH FELSENAU		
Koordinaten	2658680 1272600		
Namensvarianten	STEINBRUCH FELSENAU ; Felsenau-Steinbruch ; Leuggern		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Betoniertes Inf-Werk in der Felswand oberhalb der SBB-Linie bei Felsenau. Eingang mit Eingangsverteidigung, dann Schikane und Lmg-Scharte. Anschliessend Treppenstollen und Eingangstür. Kampfraum für 1 24 mm Pz Bk (später 1 9 cm Pak), 1 Beob/Lmg & 1 Lmg (alles Schartentöpfe): Während Ik & Beob/Lmg frontal auf das Schienenhindernis und flankierend auf das Blockhindernis T 2236 gewirkt haben, bestrich das 45° nach rechts abgedrehte Lmg nur die Betonblöcke. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft sowie Steigschacht zum Notausgang und Solitärstand. In Schartenseiten Flankenschilde und Hg-Auswurfrohre.

Projektverfasser	BB Gz Br 5
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Meier, Bauunternehmung, Brugg
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eines der sehr raren Felswerke der Grenzbefestigung im Kanton AG. Typologisch interessant sind Zu- und Ausgang (Zugang über Treppenstollen, Notausgang über Steigschacht, der gleichzeitig als gedeckter Solitärstand fungiert hat), ursprüngliche Waffenkombin

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	hoch, élevé		
Technische	hoch, élevé		

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
8.8.1941: Bauplan (Z A 4241)
26.8.1941: Angebot des Bauunternehmers, Fr. 37’234.- (Z A 4241)
8.9.1941: Bauvertrag, Fr. 37’234.- (Z A 4241)
27.9.1941: Baubeginn (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
6.12.1941: Bauende (gemäss Bauvertrag)
26.12.1941: Bauvertrag mit Gebr. Meier, Brugg betr. Infanteriehinder- nis und 3 Solitärstände, Fr. 3’635.- (Z A 4241)
26.12.1941: Vertrag mit Malermeister O. Kälin, Brugg betr. Malerar- beiten Reg-Nr. 33 & 35, Fr. 1’729.- (Z A 4241)
20.2.1942: Vertrag mit Hegi & Co., Laufenburg betr. elektrische In- stallationen, Fr. 838.- (Z A 4241)
30.5.1942: Bauende (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
30.6.1942: Abrechnung der Bauunternehmung, Fr. 42’868.- (Z A 4241)
7.8.1942: Abrechnung Bauarbeiten, Fr. 42’152.- anerkannt (Z A 4241)
8.9.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Panzerungen, In- stallationen (Ventilations-, Elektro-, Wasser- und sanitäre Anlagen), Inf-Hindernis, Projekt/Bauleitung Fr. 63’657.- (Z A 4241)

Besondere Eigenschaften
8.8.1941: 24 mm Pz Bk-Werk Felsenau-Steinbruch (Z A 4241)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Pz Bk 24 mm und 1 Lmg ausgerüstete(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
8.9.1945: 1 24 mm Pz Bk, 2 Lmg, 1 Beob (Z A 4241)
12.9.1969: 1 9 cm Pak, 1 Lmg (B)
11.1.1979: 9 cm Pak (Z T 2234)
24.5.1994: 1 x 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivotlafette
19.1.2004: Vereinbarung VFMR (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 4241 (Kopie Bauplan, Notausgang/Solitärstand)
	B (Original Plan betr. Notausgang/Solitärstand)
Fotoarchiv ADAB	CD 3181 : 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04262 35585/AB

Gemeinde	Leuggern	Ortsteil	Leuggern
Flurname	WALD FELSENAU		
Koordinaten	2658630 1272650		
Namensvarianten	WALD FELSENAU ; Felsenau-Wald ; Leuggern		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, fünfeckiges Inf-Werk am Waldrand oberhalb von Felsenau. An der Rückwand gedeckter, mit Hg-Auswurfrohr und Karabinerscharte versehener Vorbau. Zweiteiliger Kampftrakt für insgesamt 1 24 mm Pz Bk (später 1 9 cm Pak) und 3 Lmg: Aus dem Kampfraum bestrichen Pz Bk & Lmg/Beob frontal das GPH T 2236, aus dem Vorraum wirkten je ein 45° und 90° nach rechts abgedrehtes Lmg. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Scharten mit Schartentöpfen (hinter Deckeln) und Hg-Auswurfrohren. Hauptschartenseite beidseitig mit Flankenschild; der rechte bildet zugleich Schutzschild für Mg-Scharte.

Projektverfasser	BB Gz Br 5
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Josef Kalt, Baugeschäft, Klingnau
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch interessantes Flankierwerk des BB Gz Br 5: Zweiteiliger Kampftrakt (in Kampfraum und Vorraum unterteilt), ursprüngliche Waffenkombination (24 mm Pz Bk und 2 Lmg), 3 Feuerlinien, einfache Lafettierung (Lmg-Tische), nur beidseits der Hauptschart

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische Infrastruktur Annexbauten	hoch, élevé

Baugeschichte

4.8.1941: Bauplan (Z A 4262)
26.8.1941: Angebot des Bauunternehmers, Fr. 30’155.- (Z A 4241)
8.9.1941: Bauvertrag, Fr. 30’155.- (Z A 4241)
22.9.1941: Baubeginn (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
6.12.1941: Bauende (gemäss Bauvertrag)
26.12.1941: Vertrag mit Baugeschäft Jos. Kalt, Klingnau betr. Inf- Hindernis und Solitärstände, Fr. 5’755.- (Z A 4241)
26.12.1941: Vertrag mit Malermeister Jules Schleuninger, Klingnau betr. Malerarbeiten Reg-Nr. 34 & 35 Felsenau-Sperre & -Wald, Fr. 1’023.- (Z A 4262)
6.2.1942: Bauende (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
20.2.1942: Vertrag mit Hegi & Co., Laufenburg betr. elektrische In- stallationen, Fr. 667.- (Z A 4241)
9.4.1942: Abrechnung von Hegi & Co., Laufenburg betr. elektrische In- stallationen, Fr. 630.- (Z A 4262)
27.5.1942: Abrechnung von G. Hirts Erben, Au b. Brugg betr. Ventila- tion, Fr. 316.- (Z A 4262)
30.6.1942: Abrechnung der Bauunternehmung betr. 24 mm Pz-Bk-Werk Fel- senau-Wald Fr. 32’259.- und Solitärstände Fr. 990.- (Z A 4262)
28.7.1942: Abrechnung 24 mm Pz-Bk-Werk Felsenau-Wald, Fr. 32’704.- und Solitärstände Fr. 990.- anerkannt (Z A 4241)
30.7.1942: Bauführer BB Gz Br 5 und Josef Kalt mit Abrechnung betr. 24 mm Pz-Bk-Werk Felsenau-Wald, Fr. 32’704.- einverstanden (Z A 4262)
8.9.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Panzerungen, In- stallationen (Ventilations-, elektrische, Wasser- und sanitäre Anla- gen), Inf-Hindernis, Projekt/Bauleitung Fr. 53’290.- (Z A 4262)

Besondere Eigenschaften

8.9.1941: 24 mm Pz Bk Werk (Z A 4241)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Pz Bk 24 mm und 1 Lmg ausgerüstete(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
8.9.1945: 1 24 mm Pz Bk, 2 Lmg, 1 Beob (Z A 4262)
24.5.1994: 1 x 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivotlafette
19.1.2004: Vereinbarung VFMR (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 4262 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3181 : 77, 78, 79, 80, 81

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04271 35583/AA

Gemeinde	Leuggern	Ortsteil	Leuggern
Flurname	IMMENHOLZ		
Koordinaten	2657970 1271350		
Namensvarianten	IMMENHOLZ ; Imbeholz, «Irmgard» ; Leuggern		

Erste Nutzung	Sanitätshilfstelle, abri sanitaire
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Einstöckige, betonierte Sanitätshilfsstelle im Waldperimeter Imbeholz ca. 1,5 km nord-westlich von Leuggern, vollständig im Terrain eingegraben. Vom Waldweg führen zwei in den Hang gegrabene, durch Bruchsteinmauern seitlich gesicherte Einschnitte zum gedeckten Laufgraben, der entlang der Längsseite verläuft (mit 2 Fenstern und 2 Türen). Die ca. 17 m x 3,5 m grosse Anlage besteht aus einem kleinen Behandlungsraum und einem mit 10 Pritschen ausgestatteten Krankenraum.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Gz Bat 253
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Permanente Sanitätshilfsstelle zur Bauzeit im Abschnitt der Gz Br 5. Einzige Sanitätshilfsstelle der Grenzbefestigung im Kanton AG. Im Vergleich mit den standartisierten Anlagen der 5. Div früh gebaut (die erste permanente Sanitätshilfsstelle im Kanton AG

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
2.2.1940: Bauplan (B)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 in Kat 8 umzuklassieren (Z A 3814)

Besondere Eigenschaften
2.2.1940: Sanitätshilfsstelle «Irmgard» Bat 253 (gemäss Bauplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein Sanitätshilfsstelle eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/ 324 Bd.2)
Gemäss M. Rudolf basiert der Name Irmgard auf einem Wortspiel: Er setzt sich zusammen aus den Namen von 2 Telefonistinnen, die dort Dienst taten: Irma und Hildegard.

Inschriften und Raumschmuck
Tafel mit der Inschrift
«Irmgard
SANITÄT+SPIELLEUTE GZ. BAT. 253»

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3222 : 94, 95, 96, 97, 98, 99

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04273 35582/AA

Gemeinde	Leibstadt	Ortsteil	Leibstadt
Flurname	WANDFLUH		
Koordinaten	2654450 1270700		
Namensvarianten	WANDFLUH ; Wandflue ; Leibstadt		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Beobachtungsstand an der bewaldeten Hangkante der Wandfluh (ca. 1 km südwestlich von Leibstadt), im Terrain eingegraben und mit einer Steinpackung über- deckt. Über einen mit blechernen Falltüren abschliessbaren, zur Hälfte gedeckten Treppen- stollen und eine Schickane inkl. Türe wird die Anlage betreten, anschliessend rechts der 2,15 m x 2,5 m grosse Schlafraum und geradeaus der sechseckige, 2,4 x 2,5 m grosse Kampfraum. Dieser hat 3 Scharten (Schartentöpfe), die je einen 60° Blickwinkel abdecken, und einen Notausgang (runder Steigschacht mit Eisenleiter).

Projektverfasser	BB Gz Br 5
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Erne & Zumsteg, Baugeschäft, Leibstadt
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Durch Bauunternehmung unter Leitung der Gz Br 5 gebauter Beobachtungstand (Grenzbefestigung). Kampfraum ist zwar relativ klein, hat aber zusätzlich einen Notausstieg und einen separaten Schlafraum. Aussergewöhnlich ist Einbau von Schartentöpfen in einen B

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
3.-22.9.1939: Mot Sap Kp III/5 baut u.a. hölzernen Beob-Bunker Wand- fluh (Bossenhausen) [Vorgängerbau von A 4273?] (BAr E 27/15047)
26.8.1941: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 42’102.- (Z A 4270)
29.8.1941: Bauplan (Z A 4270)
8.9.1941: Bauvertrag, Fr. 42’102.- (Z A 4270)
16.9.1941: Baubeginn (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
15.12.1941: Bauende (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
26.12.1941: Vertrag mit Malermeister L. Grossholz, Döttingen betr. Malerarbeiten, Fr. 282.- (Z A 4270)
31.12.1941: Schlussabrechnung der Bauunternehmung, Fr. 33’866.- (Z A 4270
21.1.1942: Schlussabrechnung betr. Bauarbeiten von Fr. 33’866.- aner- kannt (Z A 4270)
12.9.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Panzerungen, In- stallationen, Inf-Hindernis, Projekt/Bauleitung Fr. 38’514.- (Z A 4270)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 in Kat 8 umzu- klassieren (Z A 3814)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiger Beob-Stand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/ 324 Bd.2)
12.9.1945: 3 Beob (Z A 4270)
27.7.1956: Beob (Z A 4270)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	Z A 4270 (Kopie Bauplan, Situationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3173 : 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04283 36212/AA

Gemeinde	Leuggern	Ortsteil	Leuggern
Flurname	LEUGGERN W		
Koordinaten	2658370 1270100		
Namensvarianten	LEUGGERN W ; Leuggern-West ; Leuggern		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk beim Guntenbachtobel am südwestl. Dorfrand von Leuggern. An feindabgewandter Seite gedeckter, mit Hg-Auswurfrohr verteidigbarer Vorbau. Fünfeckiger, mit Stichmauer unterteilter Kampfraum für 1 Mg, 1 Ik (später 1 Pak) & 1 Beob (in abschliessbarer Nische): Während Ik & Beob auf GPH T 2240 wirkten, bestrich 65° nach links abgedrehtes Mg Strasse Hettenschwil - Leuggern. Vertikaler Abstieg zur Unterkunft. Scharten mit dünnen Panzerplatten (hinter Schartendeckel) geschützt. Hauptschartenseite beidseitig mit Flankenschild; der linke zugleich Schutzschild für Mg-Scharte.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	H. Comolli, Hoch- und Tiefbau, Bremgarten
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Seltener Typ eines BBB-Flankierwerks (unterschiedliche Feuerrichtungen von Ik und Mg, Mg-Scharte in einer Ecke & Beob-Scharte ganz rechts). Bemerkenswerter Flankenschild (ca. 3 m breit, ragt zwischen beiden Schartenseiten heraus). Eigentlicher «Leichtstan

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
27.2.1940: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.293)
5.4.1940: BBB lädt Baufirmen Fischer & Cie. Wildegg, H. Comolli Brem- garten, Wüest & Cie. Nebikon, Karl Häfeli Klingnau zur Einreichung ihrer Angebote für die Ausführung von Reg-Nr. 11589 & 11590 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.293)
9.4.1940: Gemeinsame Begehung der Örtlichkeiten durch BBB und einge- ladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.293)
17.4.1940: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 50’901.- lediglich die drittbilligste Offerte der 4 eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.293)
24.4.1940: BBB teilt allen eingeladenen Baufirmen mit, dass die In- stallationspauschale im Verhältnis zu andern ähnlichen Arbeiten aus- serordenlich hoch erscheine. Es ersucht, die Kalkulation nochmals zu überprüfen und die Preisreduktionen bekannt zu geben; gleichzeitig seinen einige nähere Angaben über die vorgesehenen Kosten für die Zu- fahrt, evt. auch übrige wesentliche Installationsposten zu machen (BAr E 5481 1984/162 Bd.293)
1.5.1940: Bauvertrag, Fr. 48’620.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.293)
6.5.1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
13.7.1940: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
31.7.1940: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
8.1.1941: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.293)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Ik und 1 Mg ausgerüste- te(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.293 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3181 : 2, 3, 4, 5, 6

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04284 36212/AB

Gemeinde	Leuggern	Ortsteil	Leuggern
Flurname	HETTENSCHWIL S		
Koordinaten	2657460 1269980		
Namensvarianten	HETTENSCHWIL S ; Hettenschwil-Süd ; Leuggern		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk nordöstlich von Hettenschwil. An feindabgewandter Seite gedeckte Treppe, unten rechts die mit Hg-Auswurfrohr verteidigbare Eingangstüre. Fünfeckiger, mit Stichmauer unterteilter Kampfraum für 1 Mg, 1 Ik (später 1 Pak) & 1 Beob (in abschliessbarer Nische): Während Ik & Beob flankierend auf GPH T 2242 wirkten, bestrich das 20° nach links abgedrehte Mg Gegenwerk A 4285. Vertikaler Abstieg zur Unterkunft. Scharten mit dünnen Panzerplatten (hinter Schartendeckel) geschützt. Hauptschartenseite beidseitig mit Flankenschild; der linke zugleich Schutzschild für Mg-Scharte.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Grundmann & Fiechter, Baugeschäft, Seengen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Seltener Typ eines BBB-Flankierwerks (unterschiedliche Feuerrichtungen von Ik und Mg, Beob-Scharte ganz rechts, Flankenschild zwischen Mg- und Ik-Scharte). Eigentlicher «Leichtstand» wegen seiner relativ dünnen Betonwand auf der Feindseite (nur 1,5 m stat

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
12.2.1940: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.293)
15.3.1940: BBB lädt Baufirmen Grundmann & Fiechter Seengen, Jäggi AG Olten, Studler & Co. Seengen, Reinh. Hirt Wettingen zur Einreichung ihrer Angebote für die Ausführung von Reg-Nr. 11591 & 11592 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.293)
27.3.1940: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 31'888.- die billig- ste Offerte der 4 eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.293)
6.4.1940: Bauvertrag, Fr. 31'088.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.293)
15.4.1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
31.5.1940: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
15.6.1940: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
2.8.1940: Auftrag an Baufirma betr. Bau von Wasserleitungen zum Stand Reg-Nr. 11591, Fr. 1'377.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.293)
6.12.1940: Bauunternehmung reicht Schlussabrechnung von Fr. 34'728.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.293)
8.1.1941: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.293)
8.3.1941: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 35'006.- Mehrkosten von Fr. 3'918.- vor allem in den Bereichen Rundeisenarmierung, Beton, Lohnerhöhungen (BAr E 5481 1984/162 Bd.293)

Besondere Eigenschaften
12.2.1940: L-Stand (gemäss Bauplan)
22.2.1941: Leichtstand (BAr E 5481 1984/162 Bd.293)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Ik und 1 Mg ausgerüste- te(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.293 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3181 : 7, 8, 9

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04285 36212/AC

Gemeinde	Leuggern	Ortsteil	Leuggern
Flurname	HETTENSCHWIL N		
Koordinaten	2657280 1270110		
Namensvarianten	HETTENSCHWIL N ; Hettenschwil-Nord ; Leuggern		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk nordöstlich von Hettenschwil. An der feindabgewandten Seitenwand gedeckter, mit Hg-Auswurfrohr verteidigbarer Vorbau. Fünfeckiger Kampfraum für 1 Ik (später 1 Pak), 1 Beob (in abschliessbarer Nische) und 1 Mg: Während Ik & Beob flankierend auf GPH T 2242 gewirkt haben, bestrich das 15° nach rechts abgedrehte Mg das Ge- genwerk A 4284. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Scharten mit dünnen Panzer- platten (hinter Schartendeckel) geschützt. Die geknickte Schartenseite wird linkerhand mit einem Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Grundmann & Fiechter, Baugeschäft, Seengen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Seltener Typ eines BBB-Flankierwerks (unterschiedliche Feuerrichtungen von Ik und Mg). Eigentlicher «Leichtstand» wegen seiner relativ dünnen Betonwand auf der Feindseite (nur 1,2 m statt wie üblich 2,5 m dick) und seiner schwachen Schartenarmierung (dünn

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2009

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
23.1.1940: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.293)
15.3.1940: BBB lädt Baufirmen Grundmann & Fiechter Seengen, Jäggi AG Olten, Studler & Co. Seengen, Reinh. Hirt Wettingen zur Einreichung ihrer Angebote für die Ausführung von Reg-Nr. 11591 & 11592 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.293)
27.3.1940: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 31’462.- die billig- ste Offerte der eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.293)
6.4.1940: Bauvertrag, Fr. 29’427.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.293)
15.4.1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
31.5.1940: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
15.6.1940: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
2.8.1940: Auftrag an Baufirma betr. Bau der Wasserleitungen zum Stand Reg-Nr. 11592, Fr. 679.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.293)
24.11.1940: Bauunternehmung reicht Schlussabrechnung von Fr. 28’437.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.293)
8.1.1941: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.293)
1.4.1941: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 28’734.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.293)
7.2.1989: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1990 aufzuheben (Z A 4270)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Ik und 1 Mg ausgerüste- te(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
16.12.1968: Pak- & Mg-Stand (Z A 4270)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.293 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3181 : 10, 11, 12, 13

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04300 35580/AA

Gemeinde	Schwaderloch	Ortsteil	Schwaderloch
Flurname	ROSSGARTEN		
Koordinaten	2653440 1271780		
Namensvarianten	ROSSGARTEN ; ; Schwaderloch		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Doppel-Mg-Werk in einem bewaldeten Auengebiet in der Nähe des Rheinufers ca. 1 km nördlich des Bahnhofs Schwaderloch. Waffenstand für 2 Mg.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Seeberger & Cie., Bauunternehmung, Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

BBB-Betonbunker für 2 Mg. Relativ spät gebaute BBB-Anlage (erst nach Kriegsbeginn 1939 begonnen). In Unterkunft steht Wasser (Zustand April 1999 gemäss FWK). Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

21.6.1939: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.297)

8.11.1939: BBB lädt die Baufirmen Ad. Schäfer Aarau, Gottl. Müller & Cie. Zofingen, Erne-Zumsteg Leibstadt, Seeberger & Cie. Zürich zur Eingabe ihrer Angebote für die Ausführung von Reg-Nr. 11601 & 11602 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.297)
11.11.1939: Gemeinsame Begehung der Örtlichkeit durch BBB und Baufir- men (BAr E 5481 1984/162 Bd.297)
20.11.1939: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 124'925.- nur das drittbilligste Angebot der eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.297)
23.12.1939: Bauvertrag, Fr. 130'453.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.297)
27.12.1939: Baufirma macht BBB darauf aufmerksam, dass die im Vertrag angesetzten Vollendungstermine nicht mit ihrem Bauprogramm überein- stimmen (Betoneisen letzte Etappe: 27.4. & Baustelle geräumt: 28.5.). Sie würden sich aber bemühen, die im Vertrag angesetzten Fristen zu erfüllen (BAr E 5481 1984/162 Bd.297)
3.1.1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
13.2.1940: Ende der Rammarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd.297)
20.4.1940: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
11.5.1940: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
28.8.1940: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.297)
12.5.1942: BBB bestätigt Baufirma ihre Vereinbarung, dass das BBB für die erschwerten Rammarbeiten 2/3 der in der Aufstellung der Baufirma vom 15.8.1940 ausgewiesenen Mehrkosten von Fr. 2'695.- übernimmt (BAr E 5481 1984/162 Bd.297)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 2 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
4.1.2000: Auengebiet (Liste AGFA, Umwelt-Daten)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E 5481 1984/162 Bd.297 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2534 : 1, 2

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04301 35580/AB

Gemeinde	Schwaderloch	Ortsteil	Schwaderloch
Flurname	IM SAND		
Koordinaten	2652920 1271420		
Namensvarianten	IM SAND ; ; Schwaderloch		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Doppel-Mg-Werk am Rheinufer ca. 500 m nördlich des Bahnhofs Schwaderloch, etwa zur Hälfte im Terrain eingegraben. In der feindabgewandten Seitenwand Eingang mit überdecktem Vorbau, Zugangsöffnung mit Treppe in Schussrichtung und Notausgang/Expansionsöffnung gegenüber. Rechteckiger, mit Mauer unterteilter Kampfraum für 2 Mg mit 180° entgegengesetzten Schussfeldern. Decke mit Blech verkleidet. Eine Leiter führt zur Mannschaftsunterkunft hinunter (Untergeschoss). Beide Scharten mit je 1 Panzerplatte (hinter abklappbarem Schartendeckel) & durch flussseitigen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Erne & Zumsteg, Bauunternehmung, Leibstadt
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Spezieller BBB-Betonbunker für 2 Mg (rechteckiger Grundriss des Kampfraums, mit 2 180° entgegengesetzten Schussfelder). Relativ spät gebaute BBB-Anlage (erst nach Kriegsbeginn 1939 begonnen). In Unterkunft steht Wasser (Zustand April 1999 gemäss FWK). Bau

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
20.10.1939: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.297)
8.11.1939: BBB lädt die Baufirmen Ad. Schäfer Aarau, Gottl. Müller & Cie. Zofingen, Erne-Zumsteg Leibstadt, Seeberger & Cie. Zürich zur Eingabe ihrer Angebote für die Ausführung von Reg-Nr. 11601 & 11602 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.297)
11.11.1939: Gemeinsame Begehung der Örtlichkeit durch BBB und Baufir- men (BAr E 5481 1984/162 Bd.297)
20.11.1939: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 103’792.- die bil- ligste Offerte der eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd. 297)
14.12.1939: Bauvertrag, Fr. 103’792.- (BAr E 5481 1984/162 Bd. 297)
18.12.1939: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
20.4.1939: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
4.5.1940: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
27.6.1940: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.297)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 2 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.297 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2534 : 3, 4, 5

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04302 35580/AC

Gemeinde	Schwaderloch	Ortsteil	Schwaderloch
Flurname	SCHWADERLOCH		
Koordinaten	2652690 1271160		
Namensvarianten	SCHWADERLOCH ; Zollhaus, Rheinsteg Schwaderloch ; Schwaderloch		

Erste Nutzung	Zuckerstock
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiger, betonierter Lmg-Stand mit Stahlblechauskleidung am Rheinsteg Schwaderloch. Der konische Aufbau hat ihm die Bezeichnung «Zuckerstockbunker» eingetragen (hier kleiner Typ). Zugang zum Kampfraum durch gasdichte Stahltüre mit eingebauten Notausgangdeckel und Schiessscharte. Abstieg zum Aufenthaltsraum mit Schlafgelegenheit durch gasdichte Boden- klappe und Leiter.

Projektverfasser	G. Schindler, Ingenieurbureau, Zürich
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typologisch aussergewöhnlicher Waffenstand (Leichtunterstand Typ Schindler, auch als «Zuckerstockbunker» bezeichnet, hier kleine Version). Teils mit Moos bewachsen. Bildet zusammen mit dem historischen Zollhäuses ein aussergewöhnliches Gebäudeensemble. Al

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.6.-6.7.1935: Ing Of Kurs, Abschnitt Aaremündung - Blauen. Die ge- planten Werke der Rheinlinie. U.a. Mg-Stand Dogern Zollhaus geplant (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
25.3.1939: Huber, Unterstabschef Rückwärtiges und Festungswesen Gst Abt, erteilt an Schindler den Auftrag, 3 derartige Lmg-Stände bei Albbruck-Dogern, Ryburg-Schwörstadt und Schwaderloch zu bauen (BAr E 5481 (A) 1973/21 Bd.2)
20.4.1939: Huber schreibt Kdo 2. AK, dass die mit der Firma Schindler am 25.3. vereinbarten Bautermine (10.4.-24.4.) unterschritten wurden, indem der erste der 3 Stände am 3.4. und der letzte am 9.4. fertig gestellt waren (BAr E 27/17357 Bd.1)
21.4.1939: Besichtigung der Leichtstände System Schindler beim Stau- wehr Albbruck (Leibstadt), Stauwehr Ryburg und Rheinsteg Schwaderloch durch hohe Vertreter des Generalstabs, Abt für Genie, BBB, KTA und Flieger. Die letzten zwei waren gleich gebaut worden wie diejenigen für den passiven Luftschutz, beim ersten war die Betondicke auf 1,5 m erhöht worden. Gemäss Schindler koste der gewöhnliche Leichtstand Fr. 20’000.- und der verstärkte Fr. 25’000.-; die Bauzeit inkl. Beschaf- fung des Eisenarmierung betrage ca. 4 Wochen. Der Chef Gst Abt beauf- tragt Schindler, sofort 20 Leichtstände für die Brücken im St. Galler Rheintal zu beschaffen und zwar nach dem Modell des Leibstadter Stan- des, jedoch mit nur 4,5 m Durchmesser und mit 1 m Betonstärke. Der Durchmesser des zylindrischen Kampfraums werde somit 2,5 m betragen. Diese Stände würden mit je 2 Lmg ausgerüstet. Die Lmg würden mit ei- ner Vorrichtung für indirektes Richten versehen, wie sie von Schind- ler im Stand Ryburg konstruiert worden sei (BAr E 5481 1970/323 Bd. 15)

Besondere Eigenschaften
30.4.1939: Lmg-Stand System Schindler (BAr E 5481 (A) 1973/21 Bd.2)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Stellung oder -Werk für 1 Lmg eingezei- chnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: FZS M 544 (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr 5480 (A) 1969/66 Bd.4 (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2534 : 6, 7, 8, 9, 10

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04303 35580/AD

Gemeinde	Schwaderloch	Ortsteil	Schwaderloch
Flurname	SCHWADERLOCH WARTE		
Koordinaten	2652600 1270580		
Namensvarianten	SCHWADERLOCH WARTE ; Schwaderloch-Warte ; Schwaderloch		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Doppel-Mg-Werk am bewaldeten Rheinknie am südwestlichen Dorfrand von Schwaderloch, etwa zur Hälfte im Terrain eingegraben. In feindabgewandten Seitenwand Eingang mit überdecktem Vorbau, Zugangsöffnung mit Treppe in Schussrichtung und Notausgang/Ausschussöffnung gegenüber. Trapezförmiger, mit Stichmauer unterteilter Kampfraum für 2 Mg mit diagonalen Schussfeldern. Decke mit Blech verkleidet. Eine Leiter führt zur Mannschaftsunterkunft hinunter (Untergeschoss). Beide Scharten mit je 1 Panzerplatte (hinter abklappbarem Schartendeckel) & durch flussseitigen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Vallaster & Cie., Baugeschäft, Luzern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typischer BBB-Betonbunker für 2 Mg. Relativ spät gebaute BBB-Anlage (erst nach Kriegsbeginn 1939 begonnen). Vermutlich das zuletzt erbaute Doppel-Mg-Werk der Bunkerlinie Basel - Stein am Rhein. Im Kontext mit A 4302 zu beurteilen. Bauhülle zu erhalten u

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

24.6.-6.7.1935: Ing Of Kurs, Abschnitt Aaremündung - Blauen. U.a. Mg- Stand Schwaderloch Schwelle geplant (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
24.10.1939: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.297)
15.12.1939: BBB lädt die Baufirmen J. Biland & Cie. Baden, A. Jaggi Brugg, M. Fischer & Cie. Lenzburg, Jos. Vallaster & Cie. Luzern zur Einreichung ihrer Angebote für die Ausführung von Reg. 11603 & 11605 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.297)
19.12.1939: Gemeinsame Begehung der Örtlichkeit durch BBB und einge- ladene Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.297)
29.12.1939: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 95’920.- die billig- ste Offerte der eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.297)
11.1.1940: Bauvertrag, Fr. 95’920.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.297)
15.1.1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
12.2.1940: BB Koblenz bittet BBB, dass sie der Baufirma & ihr die nö- tigen Exemplare der abgeänderten Eisenliste 1. Etappe zustelle. Diese musste abgeändert werden, da der hintere Teil des Sporrens wegfällt, da das ganze Bauwerk im Fels liegt (BAr E 5481 1984/162 Bd.297)
4.5.1940: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
18.5.1940: Fertigstellung & Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
27.6.1940: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.297)
1.10.1940: Angebot der Bauunternehmung (gemäss Vertrag betr. Umbau)
11.11.1940: Vertrag mit Maurermeister Eugen Hug, Schwaderloch, betr. Umbau Limnigraphenstation Schwaderloch, Reg-Nr. 11603, Fr. 4’395.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.297)
31.12.1940: Bauende (gemäss Bauvertrag)
24.2.1941: Abrechnung von Hug betr. Umbau der Limnigraphenstation Schwaderloch, Reg-Nr. 11603 (BAr E 5481 1984/162 Bd.297)

Besondere Eigenschaften

12.2.1940: Mg-Stand (BAr E 5481 1984/162 Bd.297)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 2 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.297 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2534 : 11, 12

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04305 36211/AA

Gemeinde	Mettauertal	Ortsteil	Etzgen
Flurname	HAUENSTEIN E		
Koordinaten	2650465 1270315		
Namensvarianten	HAUENSTEIN E ; Hauenstein-Ost ; Mettauertal		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk am Rheinufer im Raum Zoll, ca. 1 km nördlich von Etzgen, zu etwa einem Drittel im Hang eingegraben. An der feindabgewandten Seitenwand Ein- gang mit einem überdeckten Vorbau, Zugangsöffnung mit Treppe in Schussrichtung & horizontaler Notausstieg/Ausschussöffnung gegenüber. Mit einem Handgranatenauswurfrohr konnte der Zugang verteidigt werden. Kampfraum für 1 Mg, welches rheinabwärts schoss (Gegenwerk von A 4306). Decke mit Blech verkleidet. Vertikaler Abstieg zur Unterkunft. Scharte mit Panzerplatte (hinter abklappbarem Schartendeckel) & rechts durch Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Estermann & Cie., Baugeschäft, Sursee
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typischer BBB-Betonbunker für 1 Mg, mit Öffnung des Eingangsvorbaus in Schussrichtung und nur zu einem Drittel im Terrain eingegraben. Relativ spät gebaute BBB-Anlage (erst nach Kriegsbeginn 1939 begonnen). Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

15.8.1939: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.298)
15.12.1939: BBB lädt die Baufirmen Estermann & Cie. Sursee, AG für Grundwasserbauen Bern, W. Huwyler Baar, Ed. Widmer Gränichen zur Ein- reichung ihrer Angebote für die Ausführung von Reg-Nr. 11606 & 11607 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.298)
19.12.1939: Gemeinsame Begehung der Örtlichkeit durch BBB und einge- ladene Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.298)
28.12.1939: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 93’753.- die billig- ste der 3 eingegebenen Offerten (Widmer hat nicht offeriert) (BAr E 5481 1984/162 Bd.298)
13.1.1940: Bauvertrag betr. Reg-Nr. 11606 & 11607, Fr. 187’705.- Für Reg-Nr. 11606 Fr. 93’753.- und für 11607 Fr. 95’848.-, minus 1 % Ra- batt (BAr E 5481 1984/162 Bd.298)
15.1.1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
27.4.1940: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
11.5.1940: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
25.7.1940: Vorl. Abnahme der Bauarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd.298)
28.8.1940: übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.298)
24.6.1941: Bauunternehmung reicht Schlussabrechnung von Fr. 96’407.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.298)
23.4.1942: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 101’066.- Mehrkos- ten von Fr. 7’312.- vor allem wegen der Bereiche Aushub der Baugrube, Betonierung des Werks, Wasserhaltung, Zement- & Lohnaufschläge, Zula- gen der Arbeiter (BAr E 5481 1984/162 Bd.298)
18.1.1993: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4302)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.298 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2536 : 89, 90

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04306 36211/AB

Gemeinde	Mettauertal	Ortsteil	Etzgen
Flurname	HAUENSTEIN W		
Koordinaten	2650365 1270190		
Namensvarianten	HAUENSTEIN W ; Hauensein-West ; Mettauertal		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk am Rheinufer im Raum Zoll, ca. 1 km nördlich von Etzgen, zu etwa einem Drittel im Hang eingegraben. An der feindabgewandten Seitenwand Ein- gang mit einem überdeckten Vorbau, Zugangsöffnung mit Treppe in Schussrichtung & horizontaler Notausstieg/Ausschussöffnung gegenüber. Mit einem Handgranatenauswurfrohr konnte der Zugang verteidigt werden. Kampfraum für 1 Mg, welches rheinaufwärts schoss (Gegenwerk von A 4305). Decke mit Blech verkleidet. Vertikaler Abstieg zur Unterkunft. Scharte mit Panzerplatte (hinter abklappbarem Schartendeckel) & links durch Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Estermann & Cie., Baugeschäft, Sursee
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typischer BBB-Betonbunker für 1 Mg, mit Öffnung des Eingangsvorbaus in Schussrichtung und nur zu einem Drittel im Terrain eingegraben. Relativ spät gebaute BBB-Anlage (erst nach Kriegsbeginn 1939 begonnen). Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

5.7.1939: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.298)
15.12.1939: BBB lädt die Baufirmen Estermann & Cie. Sursee, AG für Grundwasserbauen Bern, W. Huwyler Baar, Ed. Widmer Gränichen zur Ein- reichung ihrer Angebote für die Ausführung von Reg-Nr. 11606 & 11607 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.298)
19.12.1939: Gemeinsame Begehung der Örtlichkeit durch BBB und einge- ladene Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.298)
28.12.1939: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 95’848.- die billig- ste der 3 eingegangenen Offerten (Widmer hat nicht offeriert) (BAr E 5481 1984/162 Bd.298)
13.1.1940: Bauvertrag betr. Reg-Nr. 11606 & 11607, Fr. 187’705.- Für Reg-Nr. 11606 Fr. 93’753.- und für 11607 Fr. 95’848.-, minus 1 % Ra- batt (BAr E 5481 1984/162 Bd.298)
15.1.1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
27.4.1940: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
11.5.1940: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
25.7.1940: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd.298)
27.6.1941: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 98’862.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.298)
23.4.1942: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 100’946.- Mehrkos- ten von Fr. 5’098.- vor allem wegen der Bereiche Aushub der Baugrube, Betonierung des Werks, Steinschüttung, Wasserhaltung, Zement und Lohnerhöhungen, Zulagen für Arbeiter (BAr E 5481 1984/162 Bd.298)
18.1.1993: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4302)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.298 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2536 : 91

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04307 36211/AC

Gemeinde	Mettauertal	Ortsteil	Etzgen
Flurname	ETZGEN N		
Koordinaten	2650050 1269450		
Namensvarianten	ETZGEN N ; Etzgen-Nord ; Mettauertal		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk am Rheinufer beim Bahhof Etzgen, grossenteils im Terrain eingegraben. An der feindabgewandten Seitenwand Eingang mit einem überdeckten Vorbau, Zugangsöffnung mit Treppe in Schussrichtung und Notausgang/Expansionsöffnung gegenüber. Kampfraum für 1 Mg, welches rheinabwärts wirkte (Gegenwerk von A 4308). Decke mit Blech verkleidet. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Scharte mit einem Schartentopf (hinter abklappbarem Schartendeckel verborgen) und rechterhand durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Kleiner & Huggenberger, Baugeschäft, Seon
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typischer BBB-Betonbunker für 1 Mg, mit Öffnung des Eingangsvorbaus in Schussrichtung. Ungewöhnlich ist der Einbau eines Schartentopfes, der einen geringeren Schutz als die Panzerplatte bot (wahrscheinlich wegen Versorgungsschwierigkeiten). Relativ spät

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	hoch, élevé		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
24.6.-6.7.1935: Ing Of Kurs, Abschnitt Aaremündung - Blauen. Die ge- planten Werke der Rheinlinie. U.a. Mg-Stand Etzgen NE geplant (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
25.3.1939: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.299)
8.7.1939: BBB lädt Baufirmen A. Käppeli's Söhne Wohlen, De Maddale- na's Erben Aarau, Kleiner & Huggenberger Seon, Comolli Bremgarten zur Einreichung ihres Angebots für Reg-Nr. 11608 und 11609 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.299)
11.7.1939: Gemeinsame Begehung der Örtlichkeit durch BBB und eingela- denen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.299)
21.7.1939: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 74'368.- die billig- ste Offerte der eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.299)
7.8.1939: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
8.8.1939: Bauvertrag, Fr. 74'368.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.299)
28.10.1939: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
18.11.1939: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
29.12.1939: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd.299)
16.1.1940: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.299)
18.1.1993: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4302)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.299 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2536 : 92, 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04309 36211/AD

Gemeinde	Mettauertal	Ortsteil	Etzgen
Flurname	SANDRUETI		
Koordinaten	2649710 1268080		
Namensvarianten	SANDRUETI ; Sandrüti ; Mettauertal		
Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse		
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section		

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Doppel-Mg-Werk am Rheinufer ca. 1,5 km südlich von Etzgen, etwa zur Hälfte im Terrain eingegraben. In einer Seitenwand liegt der Zugang durch einen gedeckten, zweimal abgewinkelten Treppenstollen, der eine(n) Notausstieg/Expansionsöffnung aufweist. Sechseckiger, mit einer Stichmauer unterteilter Kampfraum für 2 Mg mit diagonalen Schussfeldern rheinaufwärts (Panzerplatte) & rheinabwärts (Schartentopf, Gegenwerk von A 4308). Decke mit Blech verkleidet. Eine Leiter führt zur Mannschaftsunterkunft hinunter (Untergeschoss). Beide Scharten je durch flussseitigen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Herzig, Strasser & Co., Hoch- und Tiefbauunternehmung, Brugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typischer BBB-Betonbunker für 2 Mg. Ungewöhnlich ist jedoch der Einbau eines Schartentopfes, der den geringeren Schutz als die auf der anderen Schartenseite eingebaute Panzerplatte bot (wahrscheinlich wegen Versorgungsschwierigkeiten verwendet). Relativ s

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	hoch, élevé		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
29.6.1939: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.299)
8.7.1939: BBB lädt die Baufirmen Herzig, Strasser & Cie. Brugg, Max Fischer & Cie. Lenzburg, J. Kaufmann & Sohn Döttingen, Grundmann & Fiechter Seengen zur Einreichung ihres Angebots für Reg-Nr. 11610 & 11611 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.299)
11.7.1939: Gemeinsame Begehung der Örtlichkeit durch BBB und eingela- dene Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.299)
22.7.1939: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 103’866.- die zweit- billigste Offerte der 4 eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.299)
7.8.1939: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
8.8.1939: Bauvertrag, Fr. 103’866.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.299)
22.11.1939: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
16.12.1939: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
6.1.1940: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd. 299)
18.1.1993: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4302)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 2 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
24.1.1950: Mg-Stand (Z A 4302)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.299 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2536 : 97, 98, 99

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04311 35524/AA

Gemeinde	Laufenburg	Ortsteil	Laufenburg
Flurname	LAUFENBURG E		
Koordinaten	2647120 1268210		
Namensvarianten	LAUFENBURG E ; Laufenburg-Ost, Laufenburg-Badanstalt, Sennhof ; Laufenburg		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk am Rheinufer im Raum Sennhof (ca. 500 m östlich von Laufenburg), zu etwa mehr als der Hälfte im Terrain eingegraben. An der feindabgewandten Seitenwand Eingang mit einem überdeckten Vorbau, Zugangsöffnung mit Treppe in Schussrichtung und Notausgang/Expansionsöffnung gegenüber. Kampfraum für 1 Mg, welches rheinabwärts schoss. Decke mit Blech verkleidet. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Scharte durch eine Panzerplatte (hinter abklappbarem Schartendeckel verborgen) und rechterhand durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	H. Rohr & Sohn, Baugeschäft, Windisch
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typischer BBB-Betonbunker für 1 Mg, mit Öffnung des Eingangsvorbaus in Schussrichtung. Relativ spät gebaute BBB-Anlage (erst vor Kriegsbeginn 1939 begonnen). Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
19.4.1939: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.300)
9.5.1939: BBB lädt die Baufirmen G. Steiner Laufenburg, J. Erne-Spei- ser Laufenburg, Rohr & Sohn Windisch, Fischer & Cie. Wildegg zur Ein- reichung ihrer Angebote für die Ausführung von Reg-Nr. 11612 & 11615 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.300)
11.5.1939: Gemeinsame Begehung der Örtlichkeit durch BBB und die 4 eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.300)
23.5.1939: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 76’430.- lediglich die zweitbilligste Offerte der 4 eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.300)
20.6.1939: Bauvertrag, Fr. 75’170.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.300)
26.6.1939: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
29.9.1939: Angebot von Gebr. Eckert, Leibstadt betr. Ventilationsan- lage, Fr. 265.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.300)
7.10.1939: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
28.10.1939: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
24.11.1939: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.300)

Besondere Eigenschaften
3.11.1941: Mg-Stand (BAr E 5481 1984/162 Bd.300)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige, permanent mit 1 Mg ausgerüstete(s) Inf-Stel- lung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.300 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2536 : 55, 56, 57, 58

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04313 35524/AB

Gemeinde	Laufenburg	Ortsteil	Laufenburg
Flurname	LAUFENBURG W		
Koordinaten	2646710 1268180		
Namensvarianten	LAUFENBURG W ; Laufenburg-West, Laufenburg-Druckerei ; Laufenburg		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand am Rheinufer in der Altstadt Laufenburg. An der feindabgewandten Seitenwand zweimal abgewinkelte, zur Hälfte überdeckte Treppe, die zur Eingangstür hinunter führt. Kampfraum für 1 Mg, welches halbflankierend rheinabwärts schoss. Decke mit Blech verkleidet. Scharte durch Schartentopf (hinter abklappbarem Schartendeckel verborgen) und rechts durch Flankenschild geschützt. Damit der Bunker in die dortige Uferverbauung integriert werden konnte, wurde das Mauerstück im Schartenbereich abgebrochen & Flankenschild mit Bruchsteinen verkleidet. Treppe führt zur Platform vor Scharte.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Erne-Speiser, Baumeister, Laufenburg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Aussergewöhnliche Ausführung eines BBB-Betonbunkers für 1 Mg (einstöckig, ohne Unterkunft, fünfeckig wegen der Platzierung der Scharte in einer Ecke, Schartentopf statt Panzerplatte, Wände auf Feindseiten mit 2 m etwas weniger dick als üblich). 2 Seiten-

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung	mittel, moyen
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	

Baugeschichte

2.5.1939: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.300)
6.6.1939: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 40’807.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.300)
21.6.1939: Bauvertrag, Fr. 40’609.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.300)
22.6.1939: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
28.9.1939: Angebot der Firma P. Walder, Frick betr. Kollektiv-Gasmas- kenschutz und Ventilationsanlage, Fr. 300.- sowie betr. Wasser-In- stallation (BAr E 5481 1984/162 Bd.300)
18.10.1939: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
11.11.1939: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
17.2.1941: Bauunternehmung reicht Schlussabrechnung von Fr. 47’805.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.300)
21.10.1941: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 47’661.- Mehrkos- ten von Fr. 7’772.- vor allem im Bereich Sichtschutzwand, Felsaushub (als Zulage), Rundeisenarmierung, Beton (BAr E 5481 1984/162 Bd.300)

Besondere Eigenschaften

[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige, permanent mit 1 Mg ausgerüstete(s) Inf-Stel- lung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: FZS M 543, NSD vorgesehen. verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.300 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2536 : 59, 60, 61, 62, 63

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04314 35524/AC

Gemeinde	Laufenburg	Ortsteil	Laufenburg
Flurname	SAEGE		
Koordinaten	2646250 1267630		
Namensvarianten	SAEGE ; Säge ; Laufenburg		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk am Rheinufer im Raum Säge (ca. 1 km südwestlich der Altstadt Laufenburg), grossenteils im Terrain eingegraben. An der feindabgewandten Seitenwand Eingang mit einem überdeckten Vorbau, Zugangsöffnung mit Treppe in Schussrichtung und Notausgang/Expansionsöffnung gegenüber. Kampfraum für 1 Mg, welches rheinabwärts auf das Elektrizitätswerk und A 4315 wirkte. Decke mit Blech verkleidet. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Scharte durch einen Schartentopf (hinter abklappbarem Schartendeckel verborgen) und rechterhand durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Fischer & Cie., Bauunternehmung, Wildegg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typischer BBB-Betonbunker für 1 Mg, mit Öffnung des Eingangsvorbaus in Schussrichtung. Ungewöhnlich ist der Einbau eines Schartentopfes, der einen geringeren Schutz als die Panzerplatte bot (wahrscheinlich wegen Versorgungsschwierigkeiten). Relativ spät

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2015

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	hoch, élevé		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
6.4.1939: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.301)
9.5.1939: BBB lädt die Baufirmen G. Steiner Laufenburg, J. Erne-Spei- ser Laufenburg, Rohr & Sohn Windisch, Fischer & Cie. Wildegg zur Ein- reichung ihrer Angebote für die Ausführung von Reg-Nr. 11612 & 11615 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.300)
11.5.1939: Gemeinsame Begehung der Örtlichkeit durch BBB und die 4 eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.300)
23.5.1939: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 73'998.- die zweit- billigste Offerte der 4 eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.301)
20.6.1939: Bauvertrag, Fr. 73'998.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.301)
26.6.1939: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
23.9.1939: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
28.9.1939: Angebot der Firma P. Walder, Frick betr. Kolletiv-Gasmas- kenschutz und Ventilationsanlage, Fr. 300.- und Wasserinstallation (BAr E 5481 1984/162 Bd.301)
14.10.1939: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
15.10.1939: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd.301)
24.11.1939: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.301)
15.12.1939: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 74'910.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.301)
7.10.1941: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 74'910.- an (BAr E 5481 1984/162 Bd.301)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
25.5.1994: 1 x 7,5 mm Festungs-Mg 1951/80
15.12.2003: Ökologisch wertvolles Objekt (AGFA-Liste ökologischer Wert)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.301 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2536 : 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04315 35524/AD

Gemeinde	Laufenburg	Ortsteil	Laufenburg
Flurname	LAUFENBURG KW		
Koordinaten	2646045 1267310		
Namensvarianten	LAUFENBURG KW ; Laufenburg-Kraftwerk, Laufen ; Laufenburg		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Grosses, betoniertes Inf-Werk im aufgeschütteten Damm der Kantonsstrasse Stein AG - Laufenburg. Auf der Südseite des Damms neben der SBB-Linie horizontaler Zugang zum Eingangs- werk, in dem ein ca. 7 m tiefer Steigschacht mit Zwischenpodest zur 7 m x 4,4 m grossen Mannschaftsunterkunft hinunterführt. Anschliessend Schickane, dann ca. 20 m langer Betonstollen mit seitlicher WC-Nische und Schikane, nach der sich der mit einer Trennwand unterteilte Kampfstand mit 2 Schussfeldern eröffnet: 1 Ik auf SL & 1 Beob (hinter durchgehenden Panzerplatte) wirkten auf EW, 2 Lmg (hinter Panzerplatten für Lmg) auf A 4314.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hoch- und Tiefbau AG, Aarau
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Aussergewöhnlich grosses BBB-Infanteriewerk (mit separatem Eingangswerk, längerem Zulaufstollen und Kampfraum) mit waffentechnischen Besonderheiten (selten eingebaute Lmg- Panzerplatten; lediglich mit Ik, aber ohne Mg ausgerüsteter BBB-Bunker selten). Rel

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	hoch, élevé		

Technische Infrastruktur Annexbauten	mittel, moyen

Baugeschichte

24.6.-6.7.1935: Ing Of Kurs, Abschnitt Aaremündung - Blauen. U.a. Inf-Werk (4,7 cm Ik) Laufenburg EW geplant (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
3.4.1939: Lageplan (B)
17.4.1939: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.301)
24.5.1939: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 162’206.- die zweit- billigste Offerte nach Eberhard & Bösch Basel und vor Herzig, Stras- ser & Cie. Brugg, M. Fischer & Cie. Lenzburg (BAr E 5481 1984/162 Bd. 301)
16.6.1939: Bauvertrag, Fr. 162’206.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.301)
19.6.1939: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
7.10.1939: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
15.11.1939: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
12.1.1940: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.301)
9.12.1941: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 168’452.- Mehrkos- ten von Fr. 6’246.- inbesondere durch Bereiche Zulage für komp. Fels (Nagelfluhbänke), Rundeisenarmierung (15 t mehr!), Sicherung Masten- fundamente (BAr E 5481 1984/162 Bd.301)

Besondere Eigenschaften

[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
30.10.1945: Bericht des BBB für Befestigungsbauten 1939-1945. Einige Anlage der Gz Br 5 nach Mobilmachung im Bau oder begonnen, u.a. Stand Laufenburg-Kraftwerk mit 1 7,5 cm Bk [A 4315?] (BAr E 27/14245)
24.5.1994: 1 x 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Ständerlafette

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Lageplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.301 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2536 : 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04316 35524/AE

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Kaisten
Flurname	KAISTERBACH E		
Koordinaten	2645260 1267050		
Namensvarianten	KAISTERBACH E ; Kaisterbach-Ost ; Kaisten		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk am Rheinufer im Raum Obert (ca. 2 km südwestlich der Altstadt Laufenburg), etwa zur Hälfte im abschüssigen Terrain eingegraben. An der feindabgewandten Seitenwand Eingang mit einem überdeckten Vorbau, Zugangsöffnung mit Treppe in Schussrichtung. Kampfraum für 1 Mg, welches rheinabwärts wirkte. Decke mit Blech verkleidet. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Scharte durch eine Panzerplatte (hinter abklappbarem Schartendeckel verborgen) und rechterhand durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Erne-Speiser, Baumeister, Laufenburg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typischer BBB-Betonbunker für 1 Mg, mit Öffnung des Eingangsvorbaus in Schussrichtung. Relativ spät gebaute BBB-Anlage (erst nach Kriegsbeginn 1940 begonnen). Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
24.6.-6.7.1935: Ing Of Kurs, Abschnitt Aaremündung - Blauen. U.a. Mg- Stände Warte und Rheintannen (E Laufenburg EW) geplant (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
7.11.1939: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.302)
19.12.1939: BBB lädt die Baufirmen Zschokke & Cie. Döttingen, Franz Bernasconi Luterbach, Erne-Speiser Laufenburg, Arnold Kamber Hägen- dorf zur Einreichung ihrer Angebote für die Ausführung von Reg-Nr. 11617 & 11618 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.302)
3.1.1940: Gemeinsame Begehung der Örtlichkeit durch BBB und die 4 eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.302)
5.1.1940: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 96’501.- die billigste Offerte der 4 eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.302)
11.1.1940: Bauvertrag, Fr. 96’501.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.302)
15.1.1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
11.5.1940: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
25.5.1940: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
4.10.1940: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.302)
29.1.1962: Vertrag mit Bauunternehmung Emil Finsterwald, Ennetturgi betr. Ausbrucharbeiten in A 4316, A 4319, A 4320, A 4323, A 4327 [Er- neuerung der Isolation gegen Grundwasser wegen Kraftwerkbau Säckin- gen] (Z A 4302)
28.8.1962: Vorläufige Abnahme betr. Ausbrucharbeiten (Z A 4302)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.302 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2536 : 82, 83, 84, 85

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04318 35520/AA

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Kaisten
Flurname	OBERT		
Koordinaten	2644090 1266755		
Namensvarianten	OBERT ; Laufenburg-Obert ; Kaisten		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Beobachtungsstand am steilen, bewaldeten Rheinufer (Hardwald) (ca. 2,5 km östlich von Sisseln). Gedeckter, abgewinkelter Zulaufstollen führt zum sehr kleinen, rechteckigen Kampfraum (ca. 1,8 m x 1,3 m) mit 3 Minimalscharten (1 davon dient auch als Notausstieg) (gemäss Aufnahmeplan).

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Beobachtungsstand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 5 (Grenzbefestigung). Da das Gebiet östlich von Sisseln allerdings 1939/40 der 3. Div zugeteilt war, wurde diese Anlage durch die Berner Div konzipiert. Eingang zugedeckt (Zustand April 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.5.1940: Vertrag zwischen Geniechef 3. Div [sic!] und Baugeschäft Schaffner & Cie., Wohlen AG betr. Bauarbeiten zu zwei kleinen Beob- achtungsständen in Eisenbeton im Abschnitt «N» [A 4318?], Fr. 15’000.- (Z A 4302)
15.1.1946: Aufnahmeplan (Z A 4318 Hängemappe)
19.3.1986: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1987 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
15.1.1946: Beob-Stand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugang eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 4318 Hängemappe (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2536 : 17, 18

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04319 35520/AB

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Kaisten
Flurname	OBERT E		
Koordinaten	2643800 1266690		
Namensvarianten	OBERT E ; Obert-Ost, Hardwald ; Kaisten		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk am Rheinufer im bewaldeten Eichhard, zu etwas mehr als der Hälfte im Hang eingegraben. An der feindabgewandten Seitenwand Eingang mit überdecktem Vorbau, Zugangsöffnung mit Treppe in Schussrichtung & horizontaler Notausstieg/Ausschussöffnung gegenüber. Mit einem Handgranatenauswurfrohr konnte der Zugang verteidigt werden. Kampfraum für 1 Mg, welches rheinabwärts schoss (Gegenwerk von A 4320). Decke mit Blech verkleidet. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Scharte durch Panzerplatte (hinter abklappbarem Schartendeckel verborgen) & rechts durch Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	AG Conrad Zschokke, Tiefbau, Döttingen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typischer BBB-Betonbunker für 1 Mg, mit Öffnung des Eingangsvorbaus in Schussrichtung (wegen Hanglage). Relativ spät gebaute BBB-Anlage (erst nach Kriegsbeginn 1939 begonnen). Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
24.6.-6.7.1935: Ing Of Kurs, Abschnitt Aaremündung - Blauen. U.a. Mg- Stand Obert E geplant (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
13.11.1939: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.302)
19.12.1939: BBB lädt die Baufirmen Kleiner & Huggenberger Seon, A. Maurer Solothurn, Baumann-Wild Basel, A. Bischoff & Cie. AG Basel zur Einreichung ihrer Angebote für die Ausführung von Reg-Nr. 11619 und 11620 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.302)
21.12.1939: Gemeinsame Begehung der Baustellen durch BBB und 4 einge- ladene Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.302)
17.1.1940: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 94'559.- die billig- ste Offerte (nur Kleiner, Maurer und Bischof haben inseriert, aber teurer!) (BAr E 5481 1984/162 Bd.302)
24.1.1940: Bauvertrag, Fr. 94'059.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.302)
1.2.1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
11.5.1940: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
31.5.1940: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
4.10.1940: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.302)
24.10.1940: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd.302)
31.10.1940: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 93'474.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.302)
13.2.1942: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 97'758.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.302)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.302 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2536 : 19, 20

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04320 35520/AC

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Kaisten
Flurname	OBERT W		
Koordinaten	2643550 1266720		
Namensvarianten	OBERT W ; Obert-West, Hardwald ; Kaisten		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk am Rheinufer im bewaldeten Eichhard, zu etwa ein Drittel im Hang eingegraben. An der feindabgewandten Seitenwand Eingang mit einem überdeckten Vorbau, Zugangsöffnung mit Treppe in Schussrichtung & horizontaler Notausstieg/Ausschussöffnung gegenüber. Mit einem Handgranatenauswurfrohr konnte der Zugang verteidigt werden. Kampfraum für 1 Mg, welches rheinaufwärts schoss (Gegenwerk von A 4319). Decke mit Blech verkleidet. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Scharte durch Panzerplatte (hinter abklappbarem Schartendeckel verborgen) & links durch Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	AG Conrad Zschokke, Tiefbau, Döttingen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typischer BBB-Betonbunker für 1 Mg, mit Öffnung des Eingangsvorbaus in Schussrichtung (wegen Hanglage) und nur zu einem Drittel im Terrain eingegraben (zur Einsparung von Baukosten). Relativ spät gebaute BBB-Anlage (erst nach Kriegsbeginn 1939 begonnen).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

24.6.-6.7.1935: Ing Of Kurs, Abschnitt Aaremündung - Blauen. U.a. Mg- Stand Obert W geplant (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
23.11.1939: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.303)
19.12.1939: BBB lädt die Baufirmen Kleiner & Huggenberger Seon, A. Maurer Solothurn, Baumann-Wild Basel, A. Bischoff & Cie. AG Basel zur Einreichung ihrer Angebote für die Ausführung von Reg-Nr. 11619 und 11620 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.303)
21.12.1939: Gemeinsame Begehung der Baustellen durch BBB und 4 einge- ladene Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.303)
17.1.1940: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 94'060.- die billig- ste Offerte (nur Kleiner, Maurer und Bischof haben inseriert, aber teurer!) (BAr E 5481 1984/162 Bd.303)
24.1.1940: Bauvertrag, Fr. 94'060.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.302)
1.2.1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
11.5.1940: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
1.10.1940: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.303)
24.10.1940: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd.302)
31.10.1940: Bauunternehmung reicht Schlussabrechnung von Fr. 89'324.- ein. Wegen starkem Wasserandrang durchgehendes Schliessen der Spund- wand notwendig. Durch geringeren Aushub & durch leichtere Armierung Kosten teils ausgeglichen (BAr E 5481 1984/162 Bd.303)
13.2.1942: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 93'667.- Diese setzt sich zusammen aus der Abrechnungssumme von Fr. 89'324.- und ausserdem in der Hauptsache aus Zementpreisaufschlag, Lohnerhöhung, Mehraufwand betr. Arbeitslöhne, Mehrauslagen an Miete & Abschreibung des Bauinventars (BAr E 5481 1984/162 Bd.303)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.303 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2536 : 21, 22, 23, 24

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04321 35520/AD

Gemeinde	Sisseln	Ortsteil	Sisseln
Flurname	STELLI		
Koordinaten	2642795 1267157		
Namensvarianten	STELLI ; Stelli-unten ; Sisseln		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand am Rheinufer im bewaldeten Hard (ca. 1,5 km östlich der Kirche von Sisseln). Vollständig oberirdisch angelegt. Über einen abgewinkelten Zulaufstollen, der an einer Nische mit anschliessendem Steigschacht (zum Notausgang, Solitär?) vorbeiführt, wird der ca. 3 m x 2,5 m grosse Kampfraum mit Minimalscharten für 1 Beob und 1 Lmg. Eingang bereits eingedeckt.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 5. Da das Gebiet um Sisseln allerdings 1939/40 der 3. Div zugeteilt war, wurde diese Anlage durch die Berner Div konzipiert. Minimalversion (ohne Flankenschild), jedoch siebenec

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
15.1.1946: Aufnahmeplan (Z A 4321 Hängemappe)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
15.1.1946: Lmg-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Z A 4321 Hängemappe (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB CD 2536 : 25

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04322 35520/AE

Gemeinde	Sisseln	Ortsteil	Sisseln
Flurname	STELLI		
Koordinaten	2642606 1267268		
Namensvarianten	STELLI ; Stelli-oben, Stelli-unten ; Sisseln		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand am Rheinufer im bewaldeten Hard (ca. 1 km östlich der Kirche von Sisseln), hinterer Teil der Anlage im Hang eingegraben. Nach der gedeckten Schikane zweigt links ein Stollen zum Notausstieg ab, rechts eröffnet sich der sehr schmale Kampfstand mit einer halbrunden Schartenseite, die 3 Minimalscharten für Lmg bzw. Beob aufweist.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 5. Da das Gebiet um Sisseln allerdings 1939/40 der 3. Div zugeteilt war, wurde diese Anlage durch die Berner Div konzipiert. Kleiner als Minimalversion (ohne Flankenschild), unü

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
15.1.1946: Aufnahmeplan (Z A 4322 Hängemappe)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
15.1.1946: Lmg-Leichtstand, Koord. 642.125/267.283 (gemäss Aufnahme- plan)
14.12.1951: Lmg-Stand (Z A 4302)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 4322 Hängemappe (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2536 : 26

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04323 35520/AF

Gemeinde	Sisseln	Ortsteil	Sisseln
Flurname	STELLI E		
Koordinaten	2642565 1267295		
Namensvarianten	STELLI E ; Stelli-Ost ; Sisseln		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk am Rheinufer im bewaldeten Hard, zu etwa der Hälfte im Hang eingegraben. An der feindabgewandten Seitenwand Eingang mit einem überdeckten, abgewinkelten Vorbau, Zugangsöffnung mit Treppe in Schussrichtung. Mit einem Handgranaten- Auswurfrohr konnte der Zugang verteidigt werden. Kampfraum für 1 Mg, welches rheinabwärts schoss. Decke mit Blech verkleidet. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Scharte durch eine Panzerplatte (hinter abklappbarem Schartendeckel verborgen) und rechterhand durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Stamm, Baugeschäft, Basel
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typischer BBB-Betonbunker für 1 Mg, mit Öffnung des Eingangsvorbaus in Schussrichtung (wegen Hanglage). Relativ spät gebaute BBB-Anlage (erst nach Kriegsbeginn 1939 begonnen). Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2014

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
24.6.-6.7.1935: Ing Of Kurs, Abschnitt Aaremündung - Blauen. U.a. Mg- Stand Sisseln E geplant (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
27.12.1939: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.303)
25.1.1940: BBB lädt die Baufirmen Ed. Züblin & Cie. AG Basel, Kleiner & Huggenberger Seon, Gebr. Meier Brugg, Stuag Schweiz. Strassenbauun- ternehmung Bern, Gebr. Stamm Basel zur Einreichung ihrer Angebote für die Ausführung von Reg-Nr. 11621 und 11622 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.303)
27.1.1940: Gemeinsame Begehung der Baustellen durch BBB und die ein- geladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.303)
5.2.1940: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 94’000.- lediglich das viertbilligste Angebot der 5 eingeladenen Baufirmen (ca. Fr. 5’000.- teurer als das billigste!) (BAr E 5481 1984/162 Bd.303)
1.3.1940: Bauvertrag, Fr. 94’080.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.303)
4.3.1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
8.6.1940: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
22.6.1940: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
15.10.1940: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.303)
6.1.1942: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 103’564.- Diese um- fasst sowohl die Abrechnungssumme von Fr. 97’538.- als auch den Ze- mentaufschlag, Lohnaufschlag, Lohndifferenz für Stamm-Arbeiter, Mehr- miete von Maschinen (BAr E 5481 1984/162 Bd.303)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.303 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2536 : 27, 28, 29

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04327 35473/AA

Gemeinde	Sisseln	Ortsteil	Sisseln
Flurname	SISSELNBACH		
Koordinaten	2640790 1267210		
Namensvarianten	SISSELNBACH ; ; Sisseln		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk an der Mündung des Sisselnbachs westlich von Sisseln, grossenteils im Hang eingegraben. An der feindabgewandten Seitenwand gedeckter Eingangsvorbau mit zweifach geknicktem Zulaufstollen, dann Panzertüre. Mit einem Handgranaten-Auswurfrohr konnte der Zugang verteidigt werden. Kampfraum für 1 Mg. Decke mit Blech verkleidet. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Scharte durch eine Panzerplatte (hinter abklappbarem Schartendeckel verborgen) und linkerhand durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Max Fischer & Cie., Baugeschäft, Lenzburg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typischer BBB-Betonbunker für 1 Mg, mit Öffnung des Eingangsvorbaus in Schussrichtung (wegen Hanglage). Relativ spät gebaute BBB-Anlage (erst nach Kriegsbeginn 1939 begonnen). Ehemaliges Gegenwerk bereits abgebrochen. Vermietet (gemäss AGFA-Liste).

Bauhül

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
24.6.-6.7.1935: Ing Of Kurs, Abschnitt Aaremündung - Blauen. U.a. Mg- Stand Sisseln W geplant (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
23.11.1939: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.304)
11.1.1940: BBB lädt die Baufirmen Max Fischer & Cie. Lenzburg, AG für Grundwasserbauten Bern, Alb. Maurer Solothurn, Ant. Bonomo's Erben Zürich zur Einreichung ihrer Angebote für die Ausführung von Reg-Nr. 11623 und 11624 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.304)
13.1.1940: Gemeinsame Begehung der Baustellen durch BBB und die ein- geladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.304)
20.1.1940: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 87'813.- die zweit- billigste Offerte der 4 eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.304)
26.1.1940: Bauvertrag, Fr. 87'813.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.304)
Anfangs Febr. 1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
11.5.1940: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
31.5.1940: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauverrag)
30.9.1940: Schlussabrechung Bauarbeiten, Fr. 88'504.- (Z A 4302)
1.10.1940: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.304)
17.11.1940: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 88'504.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.304)

Besondere Eigenschaften
5.6.1954: Kat. 3, Anlage vollständig ausgeräumt (Z A 4302)
20.2.1958: Mg-Stand (Z A 4302)
19.1.2004: Vermietet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.304 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2535 : 97

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04330 35473/AB

Gemeinde	Stein (AG)	Ortsteil	Stein
Flurname	ZOLL		
Koordinaten	2638758 1266855		
Namensvarianten	ZOLL ; Stein-Zoll ; Stein (AG)		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Unterstand, der als Zündstelle für das Sprengobjekt M 541 eingerichtet ist. Er liegt neben der alten Rheinbrücke in Stein AG und ist am Zollhaus angebaut. Die Fassade besteht aus einer Bruchsteinmauer.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vermutlich um 1965 gebauter Unterstand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 5. Zur Nutzung als Zündstelle für das Sprengobjekt in der nahen Rheinbrücke gebaut.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.6.-6.7.1935: Ing Of Kurs, Abschnitt Aaremündung - Blauen. Inf-Werk (4,7 cm Ik) Holzbrücke Stein-Säckingen geplant (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
31.3.1938: BBB-Monatsrapport. Bei der Brücke Stein (bei Säckingen) ist am linken Widerlager die Minenanlage mit unterirdischem Zugang zum Zollhaus erstellt (BAr E 5481 (A) 1973/21 Bd.2)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 5 am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
14.8.1949: A 4330 nicht aufgeführt (Liste Generalstabsabteilung Fes- tungswesen)
1965: A 4330, Unterstand (Zündstelle) Stein-Zoll, AG 10020 (Liste AGF)
19.1.2004: FZS M 541 (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv FWK Reg 4 (Kopie Grundbuchplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2535 : 98

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04340 35569/AA

Gemeinde	Mettauertal	Ortsteil	Mettau
Flurname	METTAU N		
Koordinaten	2652305 1268145		
Namensvarianten	METTAU N ; Mettau-Nord ; Mettauertal		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Ehemals zweistöckiges Mg-Werk im Engnis zwischen Buech- und Egghalden südöstlich von Mettau, das 1985 zur Unterkunft für die Mannschaft der beiden Raketenrohrstellungen F 5256 und F 5257 umgebaut wurde: Die Scharte und einer der beiden Öffnungen im Eingangsvorbau wurden zubetoniert, der Vorbau selbst links und rechts mit Bruchsteinmauern erwei- tert sowie die bisher offene Schartenseite und die Seitenwand (inkl. Vorbau) mit Bruchsteinen an- und das Betondach überschüttet. Der ehemalige Kampfraum im Parterre wurde damit zum zweiten Mannschaftsraum dieser Anlage.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Constantin von Arx AG, Baugeschäft, Olten
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Ehemals typischer BBB-Betonbunker für 1 Mg, der 1985 zur Unterkunft für die Mannschaft zweier Raketenrohrstellungen umgebaut wurde (Scharten und Eingangsöffnung zubetoniert, Anlage mit Bruchsteinen nahezu vollständig eingedeckt). Bestandteil der hinteren

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2007

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
13.2.1940: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.295)
15.3.1940: BBB lädt Baufirmen Const. von Arx Olten, Fischer & Cie. Wildegg, Wüest & Cie. Nebikon, Gebr. Gautschi AG Reinach zur Einrei- chung ihrer Angebote für die Ausführung von Reg-Nr. 1636-1638 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.295)
19.3.1940: Gemeinsame Besichtigung der Örtlichkeiten durch BBB und die eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.295)
27.3.1940: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 23’932.- die billig- ste Offerte der 4 eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.295)
6.4.1940: Bauvertrag, Fr. 22’974.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.295)
8.4.1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
25.5.1940: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
22.6.1940: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
8.8.1940: Baufirma stellt BBB Schlussabrechnung von Fr. 23’313.- zu (BAr E 5481 1984/162 Bd.295)
27.12.1940: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.295)
13.2.1941: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 22’335.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.295)
25.1.1985: Plan betr. Sanierung des Inf-Bkrs als Unterstand (B)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Unterkunft für F 5256/F 5257 (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Plan betr. Sanierung als Unterstand)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.295 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3173 : 4, 5

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04341 35569/AB

Gemeinde	Mettauertal	Ortsteil	Mettau
Flurname	METTAU S		
Koordinaten	2652160 1267970		
Namensvarianten	METTAU S ; Mettau-Süd ; Mettauertal		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Ehemals zweistöckiges, betoniertes Doppel-Mg-Werk an der Ostflanke der Buechhalden südöstlich von Mettau. Früher fünfeckiger Kampfraum für 2 Mg & 1 Beob: Während 1 Mg und 1 Beob (in separater Nische) flankierend auf das GPH T 2301 gewirkt haben, bestrich der 45° nach rechts abgedrehte Mg-Stand das Gegenwerk A 4340. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Diese Anlage wurde vermutlich 1985 in der gleichen Art wie A 4340 zur Unterkunft für die Mannschaft der beiden Raketenrohrstellungen F 5258 und F 5250 umgebaut.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Constantin von Arx AG, Baugeschäft, Olten
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Ehemals seltener Typ eines BBB-Flankierwerks (nur mit Mg bewaffnet, fünfeckig, hauptsächliche Feuerlinie auf das GPH T 2301 wurde mit einer zusätzlichen, 45° nach rechts gerichteten Feuerlinie ergänzt). 1985 zur Unterkunft für die Mannschaft zweier Rakete

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
12.2.1940: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.295)
15.3.1940: BBB lädt Baufirmen Const. von Arx Olten, Fischer & Cie. Wildegg, Wüest & Cie. Nebikon, Gebr. Gautschi AG Reinach zur Einrei- chung ihrer Angebote für die Ausführung von Reg-Nr. 1636-1638 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.295)
19.3.1940: Gemeinsame Besichtigung der Örtlichkeiten durch BBB und die eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.295)
27.3.1940: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 42’201.- die billig- ste Offerte der 4 eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.295)
6.4.1940: Bauvertrag, Fr. 40’513.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.295)
8.4.1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
8.6.1940: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
22.6.1940: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
27.12.1940: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.295)
30.12.1941: Baufirma reicht beim BBB die Schlussabrechnung von Fr. 40’508.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.295)
24.1.1942: BBB ankennt Schlussabrechnung von Fr. 38’796.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.295)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Ik und 1 Mg ausgerüste- te(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Unterkunft für F 5258/F 5259 (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.295 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3173 : 6, 7

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04342 35526/AA

Gemeinde	Laufenburg	Ortsteil	Sulz
Flurname	LEIDIKON E		
Koordinaten	2649185 1266615		
Namensvarianten	LEIDIKON E ; Leidikon-Ost, südlich Rheinsulz ; Laufenburg		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk im Engnis nördlich von Leidikon, zu zwei Drittel im Hang eingegraben. An der feindabgewandten Seitenwand gedeckter Vorbau mit Zugangsöffnung auf 2 Seiten. Mit einem Handgranatenauswurfrohr konnte der Zugang verteidigt werden. Kampfraum für 1 Mg, das das Gegenwerk A 4343 und den Raum hinter dem GPH T 2305 bestrichen hat. Decke mit Blech verkleidet. Eine Leiter führt vertikal zur Mannschaftsunterkunft hinunter. Scharte mit einer dünnen Panzerplatte (hinter einem abklappbarem Schartendeckel verborgen) und rechterhand durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Gautschi AG, Baugeschäft, Reinach
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typologisch aussergewöhnlicher BBB-Betonbunker: Rechteckiger Kampfraum - mit ca. 2,2 m schmaler und mit 3 m etwas länger als üblich; die nur 1,2 m statt 2,5 m dicke Betonwand auf der Feindseite und die schwache Schartenarmierung (dünne Panzerplatte) weise

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische Infrastruktur Annexbauten	gering, limité

Baugeschichte

11.1.1940: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.296)
15.3.1940: BBB lädt Baufirmen Const. von Arx Olten, Fischer & Cie. Wildegg, Wüest & Cie. Nebikon, Gebr. Gautschi AG Reinach zur Einrei- chung ihrer Angebote für die Ausführung von Reg-Nr. 1636-1638 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.295)
19.3.1940: Gemeinsame Besichtigung der Örtlichkeiten durch BBB und die eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.295)
27.3.1940: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 21'055.- das billig- ste Angebot der 4 eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.296)
6.4.1940: Bauvertrag, Fr. 21'055.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.296)
8.4.1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
31.5.1940: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
8.6.1940: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
27.7.1940: Baufirma sendet BBB die Schlussabrechnung von Fr. 19'445.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.296)
14.8.1940: Auftrag an Gebr. Eckert, Leibstadt betr. Bau der Wasserzu- leitung, Fr. 365.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.296)
27.12.1940: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.296)
13.2.1941: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 19'381.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.296)

Besondere Eigenschaften

[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
25.5.1994: 1 x 7,5 mm Festungs-Mg 1951/80

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.295 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3179 : 4, 5, 6, 7

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04343 35526/AB

Gemeinde	Laufenburg	Ortsteil	Sulz
Flurname	LEIDIKON W		
Koordinaten	2648975 1266560		
Namensvarianten	LEIDIKON W ; Leidikon-West ; Laufenburg		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, fünfeckiges Inf-Werk an der Heuberg-Ostflanke im Engnis nördlich von Leidikon. An der Rückseite gedeckte Treppe, unten rechts Panzertüre. Kampfraum für 1 Ik (später 1 Pak), 1 Beob & 2 Mg: Während 1 Ik, 1 Beob (in separater Nische) & 1 Mg fast frontal auf GPH T 2305 gewirkt haben, bestrich der 45° nach rechts abgedrehte Mg-Stand das Gegenwerk A 4342. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Scharten mit dünnen Panzerplatten (hinter Schartendeckel) geschützt. Hauptschartenseite beidseitig mit je 1 Flankenschild; der rechte, relativ breite bildet zugleich Schutzschild für den Mg-Stand.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Meier, Bauunternehmung, Brugg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Seltener Typ eines BBB-Flankierwerks (fünfeckig, 2 parallele Feuerlinien mit einer zusätzlichen, 45° nach rechts ausgerichteten Feuerlinie). Erwähnenswerter Flankenschild (3,5 m breit, ragt zwischen den beiden Schartenseiten hervor). Eigentlicher «Leicht-

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
19.12.1940: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.296)
21.12.1940: BBB lädt die Baufirmen Gebr. Meier Brugg, Granella Würen- lingen, Erne-Speiser Laufenburg, Jäggi & Cie. Brugg zur Einreichung ihres Angebots für die Ausführung von Reg-Nr. 1639 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.296)
9.1.1941: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 39’425.- nur zweitbil- ligstes Angebot der 4 eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd. 296)
3.2.1941: Bauvertrag, Fr. 39’716.- Bauarbeiten sofort zu beginnen (BAr E 5481 1984/162 Bd.296)
27.2.1941: BBB beabsichtigt, die vorgesehenen Panzerplatten in der Werkstatt an die Scharten zu befestigen. Die Platten würden vom BBB mit gebohrten Löchern für die Nieten geliefert. BBB ersucht Preiswerk & Esser um Preisangabe für das Versetzen der Platte pro Stück (BAr E 5481 1984/162 Bd.296)
3.3.1941: Auftrag an Preiswerk & Esser, Basel betr. Befestigen der Panzerplatten (BAr E 5481 1984/162 Bd.296)
12.4.1941: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
30.4.1941: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
31.5.1941: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd.296)
26.5.1942: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 41’044.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.296)
20.4.1943: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 41’777.- Mehrkos- ten von Fr. 2’060.- in erster Linie in den Bereichen Aushub im Fels, Schalung, Rundeisenarmierung (BAr E 5481 1984/162 Bd.296)

Besondere Eigenschaften
19.12.1940: L-Stand (gemäss Bauplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Ik und 1 Mg ausgerüste- te(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
25.5.1994: 1 x 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Ständerlafette, 2 x 7,5 mm Festungs-Mg 1951/80

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.296 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3179 : 8, 9, 10, 11

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04344 35524/AF

Gemeinde	Laufenburg	Ortsteil	Sulz
Flurname	EBNIBERG		
Koordinaten	2647750 1267300		
Namensvarianten	EBNIBERG ; ; Laufenburg		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Beobachtungsstand am bewaldeten Grat der Ebni (ca. 1,5 km südöstlich von Laufenburg). Durch eine ungeschützte Eingangstüre auf der Rückseite der Anlage betritt man den 2,7 m x 3 m grossen Kampfstand mit einer Scharte für Beob (gemäss Typenplan). Die dünne Panzerplatte und die davor sich ausbreitende Stufenscharte wird beidseitig durch nur wenig hervorstehende Flankenschilde geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Vermutlich durch Bauunternehmung gebauter Beobachtungstand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 5 (Grenzbefestigung). Da das Gebiet um Laufenburg allerdings 1939/40 der 3. Div zugeteilt war und alle übrigen, durch das BBB geplanten Kampfanlagen bereits gebau

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.5.1940: Vertrag zwischen Geniechef 3. Div [sic!] und Baugeschäft Schaffner & Cie., Wohlen AG betr. Bauarbeiten zu 2 kleinen Beobach- tungsständen in Eisenbeton im Abschnitt «N» [A 4344?], Fr. 15’000.- (Z A 4302)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[o. Dat.]: Beob-Stand «D» (3. Div 1939/40) (EMB MF)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	EMB MF (Kopie Typenplan betr. Beob-Stand «D»)
Fotoarchiv ADAB	CD 2536 : 86, 87

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04345 35522/AA

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Kaisten
Flurname	KAISTEN E		
Koordinaten	2645700 1265740		
Namensvarianten	KAISTEN E ; Kaisten-Ost ; Kaisten		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk an der östlichen Flanke des Taleingangs Kaisten, grossenteils im Hang eingegraben. An der feindabgewandten Seitenwand gedeckter Eingangsvorbau mit zweifach geknicktem Zulaufstollen, dann Panzertüre. Mit einem Handgranatenauswurfrohr konnte der Zugang verteidigt werden. Kampfraum für 1 Mg. Decke mit Blech verkleidet. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Scharte mit einem Schartentopf (hinter ab- klappbarem Schartendeckel verborgen) und rechterhand durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Constantin von Arx AG, Hoch- und Tiefbau, Olten
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typischer BBB-Betonbunker für 1 Mg, mit Öffnung des Eingangsvorbaus in Schussrichtung (wegen Hanglage). Ungewöhnlich ist der Einbau eines Schartentopfes, der einen geringeren Schutz als die Panzerplatte bot (wahrscheinlich wegen Versorgungsschwierigkeiten

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	hoch, élevé		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
24.6.-6.7.1935: Ing Of Kurs, Abschnitt Aaremündung - Blauen. U.a. Mg- Stand Kaisten E geplant (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
19.9.1939: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.308)
16.10.1939: BBB lädt die Baufirmen Constantin von Arx Olten, Robert Wullschleger Aarburg, De Maddalena Söhne Aarau zur Einreichung ihrer Angebote für die Ausführung von Reg-Nr. 1645 und 1646 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.308)
19.10.1939: Gemeinsame Begehung der Baustellen durch BBB und die ein- geladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.308)
25.10.1939: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 78’957.- das zweit- günstigste Angebot der 3 eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.308)
13.11.1939: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
15.11.1939: Bauvertrag, Fr. 78’957.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.308)
28.2.1940: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
15.3.1940: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
22.4.1940: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 66’907.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.308)
13.6.1940: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.308)
22.9.1940: BBB anerkennt Schlussabrechnung der Baufirma von Fr. 66’538.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.308)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
25.5.1994: 1 x 7,5 mm Festungs-Mg 1951/80

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.308 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 90

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04346 35522/AB

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Kaisten
Flurname	KAISTEN W		
Koordinaten	2645330 1265560		
Namensvarianten	KAISTEN W ; Kaisten-West ; Kaisten		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk an der westlichen Flanke des Taleingangs Kaisten, grossenteils im Hang eingegraben. An der feindabgewandten Seitenwand gedeckter Vorbau mit Zugangsöffnung inkl. Treppe und Notausgang/Expansionsöffnung, dann Panzertüre. Mit einem Handgranatenauswurfrohr konnte der Zugang verteidigt werden. Kampfraum für 1 Mg. Decke mit Blech verkleidet. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Scharte mit einem Schartentopf (hinter abklappbarem Schartendeckel verborgen) und linkerhand durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Robert Wullschleger, Baugeschäft, Aarburg
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typischer BBB-Betonbunker für 1 Mg, mit Öffnung des Eingangsvorbaus in Schussrichtung (wegen Hanglage). Ungewöhnlich ist der Einbau einer Panzerplatte in einem Mg-Werk der zweiten Abwehrlinie hinter dem Rhein und angesichts der Tatsache, dass das Gegenwer

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
24.6.-6.7.1935: Ing Of Kurs, Abschnitt Aaremündung - Blauen. Die ge- planten Werke der Rheinlinie. U.a. Mg-Stand Kaisten W geplant (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
20.9.1939: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.308)
6.10.1939: BBB lädt die Baufirmen Constantin von Arx Olten, Robert Wullschleger Aarburg, De Maddalena Söhne Aarau zur Einreichung ihrer Angebote für die Ausführung von Reg-Nr. 1645 und 1646 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.308)
19.10.1939: Gemeinsame Begehung der Baustellen durch BBB und die ein- geladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.308)
25.10.1939: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 86’321.- die billig- ste Offerte der 3 eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.308)
13.11.1939: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
15.11.1939: Bauvertrag, Fr. 86’321.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.308)
28.2.1940: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
15.3.1940: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
13.6.1940: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.308)
30.9.1940: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 79’304.- und Aufschläge von Fr. 825.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.308)
16.11.1940: Anerkennung der Schlussabrechnung der Baufirma von Fr. 79’274.- durch BBB. Minderkosten von Fr. 7’046.- zurückzuführen auf weniger Aushub, weniger Armierungen, vorläufige Nichtausführung des Leitungsgraben (BAr E 5481 1984/162 Bd.308)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
3.5.1962: Anlage für 1 Mg (B)
25.5.1994: 1 x 7,5 mm Festungs-Mg 1951/80

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.308 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 91, 92

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04347 35522/AC

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Kaisten
Flurname	KAISTENBERG		
Koordinaten	2645070 1265470		
Namensvarianten	KAISTENBERG ; Kaisterberg, Lümberg ; Kaisten		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Beobachtungsstand am bewaldeten Grat der Chinzhalden (ca. 500 m westlich von Kaisten). Über eine offene Treppe und durch eine ungeschützte Eingangstüre auf der Rückseite der Anlage betritt man den 2,7 m x 3 m grossen Kampfstand mit einer Scharte für Beob (gemäss Typenplan). Die dünne Panzerplatte und die davor sich ausbreitende Stufenscharte wird beidseitig durch 2 nur wenig hervorstehende Flankenschilde ge- schützt.

Projektverfasser	Geniechef 3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Bauunternehmung gebauter Beobachtungstand im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 5 (Grenzbefestigung). Da das Gebiet um Kaisten allerdings 1939/40 der 3. Div zugeteilt war und alle übrigen, durch das BBB geplanten Kampfanlagen bereits gebaut w

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
30.5.1940: Vertrag zwischen Geniechef 3. Div und Baugeschäft Schaff- ner & Cie., Wohlen AG betr. Bauarbeiten zu zwei kleinen Beobachtungs- ständen in Eisenbeton im Abschnitt «N» [A 4347?], Fr. 15’000.- (Z A 4302)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[o. Dat.]: Beob-Stand «D» (3. Div 1939/40) (EMB MF)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein Beob-Stand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	EMB MF (Kopie Typenplan betr. Beob-Stand «D»)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 93, 94

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04348 35520/AG

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Kaisten
Flurname	HARDWALD 1		
Koordinaten	2643640 1266640		
Namensvarianten	HARDWALD 1 ; Hardwaldstellung 1, Stand Nr. 8 ; Kaisten		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiger, betonierter Doppel-Lmg-Stand neben der Kantonsstrasse Sisseln - Laufenburg im bewaldeten Hard, zur Hälfte (Untergeschoss) im Terrain eingegraben. An der feindabgewandten Seitenwand liegt ein gedeckter, mit einer Eingangstüre abgeschlossener Vorbau, der mit 2 Handgranatenauswurfrohren & 1 Karabiner-Scharte verteidigt wurde; von dort führt Leiter zum Mannschaftsraum hinunter. Der trapezförmige Kampfstand, dessen Seiten- wände je 2 Stufenscharten für Beob & Lmg sowie dazwischen je ein Handgranatenauswurfrohr aufweisen, wird durch Trennwand in 2 Räume unterteilt. An Schartenseite Flankenschilde.

Projektverfasser	BB Gz Rgt 51
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Vermutlich durch Truppen gebauter Doppel-Lmg-Stand. Element der Hardwaldstellung zwischen Rhein und Chinzhalden, welche 1939/40 unter der Leitung der 3. Div entstand und dann von Truppen der Gz Br 5 übernommen wurde. Unklar, ob es auf einem Typenplan der

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
3.6.1940: Bauplan (Z A 4348 Hängemappe)
13.7.1940: Monatsberichte der Gz Br 5 für Juni/anfangs Juli 1940. Im Abschnitt Gz Bat 256 u.a. Weiterarbeit an der Hardwaldstellung, 8 Bunker sind fertig betoniert, 3 behelfsmässige Ik-Stellungen bezugs- bereit (BAr E 27/14955)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
3.6.1940: Doppel-Lmg-Leichtstand (gemäss Bauplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige Stellung oder -Werk für 2 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugeschweisst (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 4348 Hängemappe (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2536 : 30, 31

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04349 35520/AH

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Kaisten
Flurname	HARDWALD 2		
Koordinaten	2643550 1266450		
Namensvarianten	HARDWALD 2 ; Hardwaldstellung 2, Stand Nr. 9 ; Kaisten		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiger, betonierter Lmg-Stand neben der SBB-Linie Stein AG - Laufenburg im bewaldeten Hard. An der feindabgewandten Seitenwand liegt ein gedeckter, mit einer Eingangstüre abgeschlossener Vorbau, der mit einer Karabiner-Scharte verteidigt wurde. Kampfraum mit 3 Minimalscharten für Lmg (evt. 1 Scharte für Mg?).

Projektverfasser	BB Gz Rgt 51
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Lmg-Stand. Element der Hardwaldstellung zwischen Rhein und Chinzhalden, welche 1939/40 unter der Leitung der 3. Div entstand und dann von Truppen der Gz Br 5 übernommen wurde. Basiert vermutlich nicht auf einem Typenplan

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
13.7.1940: Monatsberichte der Gz Br 5 für Juni/anfangs Juli 1940. Im Abschnitt Gz Bat 256 u.a. Weiterarbeit an der Hardwaldstellung, 8 Bunker sind fertig betoniert, 3 behelfsmässige Ik-Stellungen bezugs- bereit (BAr E 27/14955)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 in Kat 8 umzu- klassieren (Z A 3814)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige Stellung oder -Werk für 3 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2536 : 32, 33, 34, 35, 36
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04350 35520/AI

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Kaisten
Flurname	HARDWALD 3		
Koordinaten	2643440 1266230		
Namensvarianten	HARDWALD 3 ; Hardwaldstellung 3, Stand Nr. 10 ; Kaisten		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk neben der Kantonsstrasse, die von der Kreuzung Pkt. 308 quer durch den Hardwald zur Autobahneinfahrt Eiken verläuft. Zur Hälfte (Untergeschoss) im Terrain eingegraben. An der Rückseite gedeckter, mit einer Eingangstüre abge- schlossener Vorbau, der mit 1 Handgranatenauswurfrohr & einer Karabiner-Scharte verteidigt wurde. Horizontaler Zugang zum Kampfraum (2,85 m x 2,8 m) für 1 Beob & 1 Mg (Schartentöpfe), dazwischen Handgranatenauswurfrohr. Einstiegschacht mit Leiter zur Mannschaftsunterkunft (Untergeschoss). Schartenseite rechts durch Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BB Lst Sap Kp I/33
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Vermutlich durch Truppen gebautes Mg-Werk. Element der Hardwaldstellung zwischen Rhein und Chinzhalden, welche 1939/40 unter der Leitung der 3. Div entstand und dann von Truppen der Gz Br 5 übernommen wurde. Unklar, ob es auf einem Typenplan der 3. Div ba

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
13.6.1940: Bauplan (Z A 4350 Hängemappe)
13.7.1940: Monatsberichte der Gz Br 5 für Juni/anfangs Juli 1940. Im Abschnitt Gz Bat 256 u.a. Weiterarbeit an der Hardwaldstellung, 8 Bunker sind fertig betoniert, 3 behelfsmässige Ik-Stellungen bezugs- bereit (BAr E 27/14955)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
13.6.1940: Stand für 1 Mg und 1 Beob (gemäss Bauplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Z A 4350 Hängemappe (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv CD 2536 : 37
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04351 35520/AJ

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Kaisten
Flurname	HARDWALD 4		
Koordinaten	2643325 1266125		
Namensvarianten	HARDWALD 4 ; Hardwaldstellung 4, Stand Nr. 11 ; Kaisten		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk für 1 Ik und 1 Mg neben Kantonsstrasse, die von Kreuzung Pkt. 308 im Hardwald zur Autobahneinfahrt Eiken verläuft. Etwa zur Hälfte im Terrain eingegraben. An Rückseite gedeckter, mit einer Eingangstüre abgeschlossener Vorbau (inkl. WC-Nische), der mit 1 Handgranatenauswurfrohr & 1 Karabiner-Scharte verteidigt wurde. Horizontaler Zugang zum Kampfraum für 1 4,7 cm Bk auf SL, 1 Beob (in separater Nische mit Türabschluss) und 1 Mg auf SL (Schartentopf). Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunter- kunft (Untergeschoss). Schartenseite beidseits durch Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BB Gz Rgt 51
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typisches Flankierwerk mit 1 Schussraum mit teils schwacher Schartenarmierung (vor Ik und Beob nur dünne Panzerplatten). Element der Hardwaldstellung zwischen Rhein und Chinzhalden, welche 1939/40 unter der Leitung der 3. Div entstand und dann von Truppen

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
20.4.1940: Bauplan (Z A 4351 Hängemappe)
13.7.1940: Monatsberichte der Gz Br 5 für Juni/anfangs Juli 1940. Im Abschnitt Gz Bat 256 u.a. Weiterarbeit an der Hardwaldstellung, 8 Bunker sind fertig betoniert, 3 behelfsmässige Ik-Stellungen bezugs- bereit (BAr E 27/14955)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 in Kat 8 umzu- klassieren (Z A 3814)

Besondere Eigenschaften
20.4.1940: Ik-/Mg-Stand (gemäss Bauplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Ik und 1 Mg ausgerüste- te(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 4351 Hängemappe (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2536 : 38, 39, 40

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04352 35520/AK

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Kaisten
Flurname	HARDWALD 5		
Koordinaten	2643000 1265850		
Namensvarianten	HARDWALD 5 ; Hardwaldstellung 5, Stand Nr. 12 ; Kaisten		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand neben der Kantonsstrasse, die von der Kreuzung Pkt. 308 quer durch den Hardwald zur Autobahneinfahrt Eiken verläuft. An der feindabgewandten Seitenwand gedeckter, abgewinkelter Zugang, der mit 1 Handgranatenauswurfrohr verteidigt wurde. Horizontaler Zugang zum Kampfraum mit Stufenscharten für 1 Beob und 1 Lmg sowie 1 Karabiner-Ausschussöffnung, vor die durch 2 weitere Rohre Handgranaten geworfen werden konnten. Im Boden Schlupfloch, um in den darunter liegenden Hohlraum zu gelangen. Schartenseite rechterhand mit einem Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BB Gz Rgt 51
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Vermutlich durch Truppen gebauter Lmg-Stand. Element der Hardwaldstellung zwischen Rhein und Chinzhalden, welche 1939/40 unter der Leitung der 3. Div entstand und dann von Truppen der Gz Br 5 übernommen wurde. Dieser «Leichtstand» basiert vermutlich nicht

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
10.7.1940: Bauplan (Z A 4352 Hängemappe)
13.7.1940: Monatsberichte der Gz Br 5 für Juni/anfangs Juli 1940. Im Abschnitt Gz Bat 256 u.a. Weiterarbeit an der Hardwaldstellung, 8 Bunker sind fertig betoniert, 3 behelfsmässige Ik-Stellungen bezugs- bereit (BAr E 27/14955)
7.10.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1988 aufzuheben (Z A 4302)

Besondere Eigenschaften
10.7.1940: Stand für 1 Lmg und 1 Beob (gemäss Bauplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige Stellung oder -Werk für 1 Lmg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugeschweisst (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 4352 Hängemappe (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2536 : 41, 42

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04353 35520/AL

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Kaisten
Flurname	HARDWALD 6		
Koordinaten	2642850 1265830		
Namensvarianten	HARDWALD 6 ; Hardwaldstellung 6, Stand Nr. 13 ; Kaisten		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk neben der Kantonsstrasse, die von der Kreuzung Pkt. 308 quer durch den Hardwald zur Autobahneinfahrt Eiken verläuft. Zur Hälfte (Untergeschoss) im Terrain eingegraben. An der Rückseite ein gedeckter, mit einer Eingangstüre abgeschlossener Vorbau, der mit 1 Handgranatenauswurfrohr und einer Karabinerscharte verteidigt wurde. Horizontaler Zugang zum Kampfraum (2,85 m x 2,8 m) für 1 Mg und 1 Beob (Schartentöpfe), dazwischen Handgranatenauswurfrohr. Einstiegschacht mit Leiter zur Mannschaftsunterkunft (Untergeschoss). Schartenseite links durch Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BB Gz Rgt 51
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Vermutlich durch Truppen gebautes Mg-Werk. Element der Hardwaldstellung zwischen Rhein und Chinzhalden, welche 1939/40 unter der Leitung der 3. Div entstand und dann von Truppen der Gz Br 5 übernommen wurde. Unklar, ob es auf einem Typenplan der 3. Div ba

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
4.5.1940: Bauplan (gemäss Aufnahmeplan)
13.7.1940: Monatsberichte der Gz Br 5 für Juni/anfangs Juli 1940. Im Abschnitt Gz Bat 256 u.a. Weiterarbeit an der Hardwaldstellung, 8 Bunker sind fertig betoniert, 3 behelfsmässige Ik-Stellungen bezugs- bereit (BAr E 27/14955)
7.10.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1988 aufzuheben (Z A 4302)

Besondere Eigenschaften
4.5.1940: Mg-Stand (gemäss Bauplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Ehemaliger Inf-Bkr, 2-stöckig, vermietet [?] (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 4353 Hängemappe (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2536 : 43, 44

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04354 35520/AM

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Kaisten
Flurname	HARDWALD 7		
Koordinaten	2642885 1265680		
Namensvarianten	HARDWALD 7 ; Hardwaldstellung 7, Stand Nr. 14 ; Kaisten		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk am Südrand des bewaldeten Hards (ca. 2 km südöstlich von Sisseln). Zur Hälfte (Untergeschoss) im Terrain eingegraben. An der feindabgewandten Seitenwand ein gedeckter, mit einer Eingangstüre abgeschlossener Vorbau, der mit 1 Handgranaten-Auswurfrohr und einer Karabiner-Scharte verteidigt wurde. Horizontaler Zugang zum Kampfraum (2,85 m x 2,8 m) für 1 Beob und 1 Mg (Schartentöpfe), dazwischen Handgranaten-Auswurfrohr. Einstiegschacht mit Leiter zur Mannschaftsunterkunft (Untergeschoss). Schartenseite rechts durch Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BB Gz Rgt 51
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebautes Mg-Werk. Element der Hardwaldstellung zwischen Rhein und Chinzhalden, welche 1939/40 unter der Leitung der 3. Div entstand und dann von Truppen der Gz Br 5 übernommen wurde. Unklar, ob es auf einem Typenplan der 3. Div ba

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
10.7.1940: Bauplan (Z A 4354 Hängempaae)
13.7.1940: Monatsberichte der Gz Br 5 für Juni/anfangs Juli 1940. Im Abschnitt Gz Bat 256 u.a. Weiterarbeit an der Hardwaldstellung, 8 Bunker sind fertig betoniert, 3 behelfsmässige Ik-Stellungen bezugs- bereit (BAr E 27/14955)

Besondere Eigenschaften
10.7.1940: Stand für 1 Mg und 1 Beob (gemäss Bauplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Ehemaliger Inf-Bkr, 2 stöckig (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 4354 Hängemappe (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2536 : 45, 46

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04355 35520/AN

Gemeinde	Eiken	Ortsteil	Eiken
Flurname	HARDWALD 8		
Koordinaten	2642830 1265600		
Namensvarianten	HARDWALD 8 ; Hardwaldstellung 8, Stand Nr. 15 ; Eiken		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk bei der Waldstrasse, die entlang der bewaldeten Chinzhalden verläuft (ca. 2 km südöstlich von Sisseln). Mehr als die Hälfte im abschüssigen Terrain eingegraben. An der Rückseite teils gedeckter, abgewinkelter Treppenstollen, der vis-à-vis des Eingangs einen Notausstieg (Schacht mit Zwischenpodest) aufweist. 5,9 m x 3,5 m grosser Kampfraum für 1 Ik auf SL, 1 Beob (in separater Nische mit Türabschluss) und 1 Mg auf SL (Schartentopf). Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft (Untergeschoss). Schartenseite beidseits durch Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BB Gz Rgt 51
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typisches Flankierwerk mit 1 Schussraum mit teils schwacher Schartenarmierung (vor Ik nur dünne Panzerplatte). Element der Hardwaldstellung Rhein - Chinzhalden, welche 1939/ 40 unter der Leitung der 3. Div entstand und von Truppen der Gz Br 5 übernommen w

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
12.7.1940: Bauplan (Z A 4355 Hängemappe)
13.7.1940: Monatsberichte der Gz Br 5 für Juni/anfangs Juli 1940. Im Abschnitt Gz Bat 256 u.a. Weiterarbeit an der Hardwaldstellung, 8 Bunker sind fertig betoniert, 3 behelfsmässige Ik-Stellungen bezugs- bereit (BAr E 27/14955)
7.10.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1988 aufzuheben (Z A 4302)

Besondere Eigenschaften
12.7.1940: Stand für 1 Ik, 1 Mg, 1 Beob (gemäss Bauplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Ik und 1 Mg ausgerüste- te(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Ehemaliger Inf-Bkr, 1-stöckig, zugeschweisst (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 4355 Hängemappe (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2536 : 47

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04356 35520/AO

Gemeinde	Eiken	Ortsteil	Eiken
Flurname	KINZHALDE		
Koordinaten	2642830 1265600		
Namensvarianten	KINZHALDE ; Kienzhalde ; Eiken		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand bei der Waldstrasse, die entlang der bewaldeten Chinzhalden verläuft (ca. 2 km südöstlich von Sisseln). Über eine gedeckte Zutrittsschikane erreicht man den trapezförmigen, ca. 2,8 m x 1,9/2,4 m grossen Kampfstand mit einer Minimalscharte für Beob und eine Stufenscharte für Mg. Die Schartenseite wird rechterhand mit einem Flankenschild geschützt und links durch eine längere Stützmauer begrenzt. Bereits zugeschweisst.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Sap Kp II/5, Zug 1
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebautes Mg-Werk. Element der Hardwaldstellung zwischen Rhein und Chinzhalden, welche 1939/40 unter der Leitung der 3. Div entstand und dann von Truppen der Gz Br 5 übernommen wurde. Leichtstand in Eisenbeton für Mg & Beob (Typen-

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
20.7.1940: Aktivdienstbericht 1939/40 der Sap Kp II/5. U.a. betonier- ter Mg-Bunker Eiken-Kienzhalde im Abschnitt Gz Rgt 51 (BAr E 27/ 15047)
15.1.1946: Aufnahmeplan (B)
21.5.1980: Entscheid des BAGF, Inf Bkr A 3896, A 3897, A 3898, A 4058, A 4268, A 4280, A 4281, A 4356, A 4357 per 31.12.1980 aufzuhe- ben (Z A 3900)

Besondere Eigenschaften
15.1.1946: Mg-Stand im ehemaligen Raum 3. Div (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugeschweisst (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2536 : 48, 49

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04357 35520/AP

Gemeinde	Eiken	Ortsteil	Eiken
Flurname	HARDWALD 9		
Koordinaten	2642575 1265580		
Namensvarianten	HARDWALD 9 ; Hardwaldstellung, Stand Nr. 16 ; Eiken		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk am Fuss der bewaldeten Chinzhalden (ca. 2 km südöstlich von Sisseln). Grossenteils im abschüssigen Terrain eingegraben. An der Rückseite gedeckter Eingangsvorbau: Zuerst Schikane, dann ein der Rückseite und der Seitenwand entlang führender Treppenstollen, am unteren Ende geradeaus zum Notausgang (Steigschacht) und links Eingangstür führt. 2,8 m x 3 m grosser Kampfraum für 1 Mg und 1 Beob (Schartentöpfe), dazwischen Handgranatenauswurfrohr. Einstiegschacht mit Leiter zur Mannschaftsunterkunft (Untergeschoss). Schartenseite links durch Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BB Gz Rgt 51
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebautes Mg-Werk. Element der Hardwaldstellung zwischen Rhein und Chinzhalden, welche 1939/40 unter der Leitung der 3. Div entstand und dann von Truppen der Gz Br 5 übernommen wurde. Unklar, ob es auf einem Typenplan der 3. Div ba

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische	mittel, moyen		

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
13.7.1940: Bauplan (Z A 4357 Hängemappe)
13.7.1940: Monatsberichte der Gz Br 5 für Juni/anfangs Juli 1940. Im Abschnitt Gz Bat 256 u.a. Weiterarbeit an der Hardwaldstellung, 8 Bunker sind fertig betoniert, 3 behelfsmässige Ik-Stellungen bezugs- bereit (BAr E 27/14955)
21.5.1980: Entscheid des BAGF, Inf Bkr A 3896, A 3897, A 3898, A 4058, A 4268, A 4280, A 4281, A 4356, A 4357 per 31.12.1980 aufzuhe- ben (Z A 3900)

Besondere Eigenschaften
13.7.1940: Stand für 1 Mg und 1 Beob (gemäss Bauplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Mg und 1 Lmg ausgerüste- te(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 4357 Hängemappe (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2536 : 50, 51, 52, 53, 54

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04358 35519/AA

Gemeinde	Eiken	Ortsteil	Eiken
Flurname	EIKEN E		
Koordinaten	2642207 1265200		
Namensvarianten	EIKEN E ; Eiken-Ost, Eleberg ; Eiken		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk an der steilen Westflanke des Chinz (ca. 1 km nord-östlich der Pfarrkirche Eiken). An der feindabgewandten Seitenwand gedeckter Eingangsvorbau mit zweifach geknicktem Zulaufstollen, dann Panzertüre. Kampfraum für 1 Ik (später 1 Pak), 1 Beob & 1 Mg mit flankierender Wirkung auf das bereits abgebrochene GPH T 2369 (Gegenwerk von A 4360). Separate Motorennische. Hinter WC-Kabine liegt Notausstieg. Decke mit Blech verkleidet. Mannschaftsraum im Untergeschoss. Breite Panzerplatte (hinter ab- klappbaren Schartendeckeln verborgen) beidseits durch Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	R. Bannwart & Cie., Baugeschäft, Solothurn
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typisches Flankierwerk mit 1 Schussraum, grössere BBB-Version mit höherem Ausbaustandart (separate Motoren- & WC-Nische, Notausstieg) & breiter, durchgehender Panzerplat- te. Relativ spät begonnenes BBB-Werk (erst nach Kriegsbeginn). Eines der 2 ehemalige

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung	hoch, élevé
Technische Infrastruktur	mittel, moyen
Annexbauten	

Baugeschichte

21.10.1939: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.309)
4.11.1939: BBB lädt die Baufirmen Bannwart & Cie. Solothurn, Werner Bernasconi Luterbach, Burckhardt Wenk & Cie. Basel zur Einreichung ihrer Offerte betr. Reg-Nr. 1647 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.309)
7.11.1939: Gemeinsame Begehung der Baustelle durch BBB und eingelade- ne Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.309)
14.11.1939: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 130'798.- die bil- ligste Offerte der 3 eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd. 309)
7.12.1939: Bauvertrag, Fr. 130'798.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.309)
11.12.1939: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
13.4.1940: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
30.4.1940: Fertigstellung & Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
14.6.1940: Vorl. Abnahme der Bauarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd.309)
25.7.1940: Bauunternehmung reicht Schlussabrechnung von Fr. 135'737.- und Rechnung der ausservertraglichen Arbeiten von Fr. 1'076.- ein. Mehrkosten von Fr. 4'960.- gegenüber Angebot sind auf den Fels in der Baugrube zurückzuführen (BAr E 5481 1984/162 Bd.309)
12.8.1940: Auftrag an Bretscher & Cie., Rheinfelden betr. elektrische Installation, ca. Fr. 1'000.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.309)
22.9.1940: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 136'813.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.309)
15.10.1940: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.309)
16.4.1941: Auftrag an Hans Waldmeier, Stein betr. Ausführung Wasser- versorgung, Fr. 1'456.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.309)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 in Kat 8 umzu- klassieren (Z A 3814)

Besondere Eigenschaften

[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Ik und 1 Mg ausgerüste- te(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
15.12.2003: Ökologisch wertvolles Objekt (AGFA-Liste ökologischer Wert)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.309 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3222 : 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04361 35519/AC

Gemeinde	Eiken	Ortsteil	Eiken
Flurname	GROTTE		
Koordinaten	2641150 1264750		
Namensvarianten	GROTTE ; Gross-Rüti, Eicken-Grotte ; Eiken		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Doppel-Mg-Stand am Rand des Waldhangs Rüti westlich der Pfarrkirche Eiken mit Wirkung auf das bereits abgebrochene GPH T 2369. Nach dem Bauende führte zunächst ein seitlich mit Holz abgestützter Laufgraben zu den beiden Eingängen auf der Rückseite der Anlage (heute zugedeckt). Hinter diesen liegt je ein ca. 2,5 m x 2,5 m kleiner Kampfstand für 1 Beob (Minimalscharte) & 1 Mg (Stufenscharte, dahinter Mg-Tisch); im rechten Kampfraum hinter einem Türabschluss ein Schacht (Notausstieg) (gemäss Aufnahmeplan). Schartenseite beidseitig durch je einen kleinen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Sap Kp II/5, Zug 1
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Sap Kp II/5, Zug 1
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen unter Leitung der 3. Div gebauter Doppel-Mg-Stand. Gehört zur Sperre Eiken, die ca. 2-3 km vor der Armeestellung angelegt wurde. Aussergewöhnlicher Leichtstand in Eisenbeton für Mg & Beob (Typenplan 3. Div): Zwei aneinander gebaut

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
20.7.1940: Aktivdienstbericht 1939/40 der Sap Kp II/5. U.a. betonier- ter Mg-Bunker Eiken-Grotte im Abschnitt Gz Rgt 51 (BAr E 27/15047)
15.1.1946: Aufnahmeplan (B)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
15.1.1946: Mg-Stand (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3222 : 73, 74

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04362 35516/AC

Gemeinde	Eiken	Ortsteil	Eiken
Flurname	BOLL		
Koordinaten	2641050 1264575		
Namensvarianten	BOLL ; ; Eiken		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Stosstrupp-Unterstand oberhalb des Fahrwegs im Raum Boll (südwestlich von Eiken). Entlang einer Längsseite 2 grossenteils offene Treppen, auf welche je eine Eingangsverteidigung & ein Handgranatenauswurfrohr gewirkt hat, & zwei Schikanen, anschliessend Eingangstür und dahinter der ca. 4,5 m x 4 m grosse Mannschaftsraum (gemäss Bauplan). Anlage bis zur Betondecke im Boden eingegraben und mit Erde überdeckt. Die Anlage gehört zwar taktisch zur ehemaligen Abwehrstellung Eiken, aber Aufgaben der darin untergebrachten Truppen sind unklar (Kampf gegen Luftlandetruppen? Flankenschutz? etc.)

Projektverfasser	Geniebüro Gz Br 5
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Betonierter Mannschaftsunterstand (Stosstrupp-Unterstand) im ehemaligen Raum der Gz Br 5. Anlage auf Grundlage des Typenplans «Stosstruppenunterstand für 10 Mann Typ A» gebaut. Gehört taktisch zwar zur ehemaligen Abwehrstellung Eiken gehört, dessen Funk

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
6.1.1943: Bauplan (B)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiger Unterstand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/ 324 Bd.2)
6.1.1943: Stosstruppunterstand (gemäss Bauplan)
19.1.2004: Zugeschweisst (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 56, 57, 58

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04370 35523/AA

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Kaisten
Flurname	SCHINBERG		
Koordinaten	2647930 1263945		
Namensvarianten	SCHINBERG ; ; Kaisten		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand am bewaldeten Steilhang des Schinbergs (ca. 1,5 km nordöstlich von Ittenthal), hinterer Teil der Anlage im Hang eingegraben. Über einen kurzen Betonstollen betrat man ehemals den fünfeckigen Kampfstand mit 2 Stufenscharten für Lmg und 1 Minimalscharte für Beob. Bereits zugemauert.

Projektverfasser	Geniechef 3. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Geb Füs Kp II/28
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Unter der Leitung der 3. Div durch Truppen 1939/40 gebauter Lmg-Stand (Armeestellung), unübliche Version (fünfeckiger Kampfraum, mit 3 Scharten). Zugemauert (Zustand März 1998 gemäss FWK). Bauhülle erha

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
7.1.1945: Revidierter Bauplan (B)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
7.1.1945: Lmg-Leichtstand (gemäss revidiertem Bauplan)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original revidierter Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3690 : 1

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04371 35523/AB

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Ittenthal
Flurname	SCHINBERG		
Koordinaten	2647680 1263825		
Namensvarianten	SCHINBERG ; ; Kaisten		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Beobachtungsstand auf der bewaldeten Hangkante des Schinbergs (ca. 1 km nordöstlich von Ittenthal). Bereits zugemauert.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Unter der Leitung der 3. Div von Bauunternehmung gebauter Beobachtungstand (Armeestellung). Anlage eventuell auf Grundlage des Typenplans Beob-Stand «C» erstellt. Anlage zugemauert (Zustand März 1999 ge-

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
27.2.1940: Bauvertrag zwischen Geniechef 3. Div und Baugeschäft Fritz Kunz, Ersigen bzw. Baugeschäft H. & R. Mühlemann, Kirchbberg betr. 2 Art-Beob-Stände auf dem Schinberg im Abschnitt «N», Fr. 41’879.- Je- der Stand ist innerhalb von 30 Arbeitstagen fertigzustellen (Z A 4356)
5.7.1940: Geniechef 2. AK an Kdt 2. AK betr. Abschluss der Bauarbei- ten im Raum 3. Div. Abschnitt Schinberg (Bat 28): Von den 2 Art- Beob-Ständen, welche an Zivilbauunternehmer vergeben sind, wird nur der eine, weil bereits fortgeschritten, vollendet, die Baugrube des andern wird wieder zugedeckt (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzu- heben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein Beob-Stand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3690 : 2
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04372 35523/AC

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Ittenthal
Flurname	SCHINBERG		
Koordinaten	2647860 1263740		
Namensvarianten	SCHINBERG ; ; Kaisten		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Rundes Blockhaus in Eisenbeton für Lmg und Gewehr an der bewaldeten Südflanke des Schinbergs (ca. 1 km nordöstlich von Ittenthal). Dach leicht gewölbt. Eingang und die 8 Scharten wurden bereits zugemauert.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich von Truppen unter Leitung der 3. Div gebauter Lmg-Stand (Armeestellung). Dieser Rundbunker für je 4 Lmg- und Beob-/Gewehrscharten unterscheidet sich vom Blockhaus A 4485 hinsichtlich seiner ge

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.7.1940: Geniechef 2. AK an Kdt 2. AK betr. Abschluss der Bauarbei- ten im Raum 3. Div. Abschnitt Schinberg (Bat 28): Erster Rundbunker fertig, zweiter Rundbunker soll fertiggestellt werden, da weit fort- geschritten, dritter und vierter Rundbunker einstellen, Baugrube ab- schranken. Betr. Stollenbauten von den insgesamt 1'335 m langen von vier Portalen aus vorgetriebenen Hauptstollensystem sind 450 m (ca. 1/3) vorgetrieben; Antrag: Fortsetzung, solange die Mi Kp 3 zur Ver- fügung steht (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzu- heben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3690 : 3, 4
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04373 35523/AD

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Ittenthal
Flurname	SCHINBERG MATTE		
Koordinaten	2647980 1263750		
Namensvarianten	SCHINBERG MATTE ; ; Kaisten		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Rundes Blockhaus in Eisenbeton für Lmg und Gewehr an der bewaldeten Südflanke des Schinbergs (ca. 1 km nordöstlich von Ittenthal). Dach leicht gewölbt. Eingang und die 8 Scharten wurden bereits zugemauert.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich von Truppen unter der Leitung der 3. Div gebauter Lmg-Stand (Armeestellung). Dieser Rundbunker für je 4 Lmg- und Beob-/Gewehrscharten unterscheidet sich vom Blockhaus A 4485 hinsichtlich seine

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.7.1940: Geniechef 2. AK an Kdt 2. AK betr. Abschluss der Bauarbei- ten im Raum 3. Div. Abschnitt Schinberg (Bat 28): Erster Rundbunker fertig, zweiter Rundbunker soll fertiggestellt werden, da weit fort- geschritten, dritter und vierter Rundbunker einstellen, Baugrube ab- schranken. Betr. Stollenbauten von den insgesamt 1'335 m langen von vier Portalen aus vorgetriebenen Hauptstollensystem sind 450 m (ca. 1/3) vorgetrieben; Antrag: Fortsetzung, solange die Mi Kp 3 zur Ver- fügung steht (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzu- heben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3690 : 5, 6
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04374 35523/AE

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Ittenthal
Flurname	SCHINBERG MATTE		
Koordinaten	2648200 1263750		
Namensvarianten	SCHINBERG MATTE ; Schinnberg-Matte ; Kaisten		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand an Südflanke des Schinbergs (ca. 1,5 km nordöstlich von Ittenthal). Ungeschützte Eingangstüre, dahinter der 1,85 m x 1,7 m kleine Kampfstand mit einer Stufenscharte für 1 Lmg. An der Rückwand eine schmales Schlupfloch (Notausgang) (gemäss Aufnahmeplan).

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Geb Füs Kp I/28
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich durch Truppen unter der Leitung der 3. Div gebauter Lmg-Stand (Armeestellung). Leichtstand in Eisenbeton für Lmg und Beob (Typenplan 3. Div), jedoch ohne separate Beob-Scharte und mit Stufen-

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
9.1.1946: Aufnahmeplan (B)
18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
8.1.1946: Lmg-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck
Tafel mit Mosaikeinlagen (Inschrift
«Geb. Füs.
Kp I/28 1940» und Schweizerflagge)

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3690 : 7, 8

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04375 35523/AF

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Ittenthal
Flurname	SCHINBERG MATTE		
Koordinaten	2648290 1263750		
Namensvarianten	SCHINBERG MATTE ; ; Kaisten		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Beobachtungsstand an der östlichen Hangkante des Schinbergs. Auf einer leicht geknickten, halbwegs gedeckten Treppe steigt man zur Eingangstüre hinunter, die in einer der beiden Seitenwände liegt. Dahinter der 2,4 m x 2,1 grosse Kampfstand mit einer Stufenscharte für Beob (gemäss Typenplan). Vis-à-vis des Eingangs Schlupfloch und anschliessend Steigschacht (Notausgang). Die Scharte wird beidseitig durch je einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Unter der Leitung der 3. Div von einer Bauunternehmung gebauter Beobachtungstand im ehemaligen Abschnitt der 3. Div, kleinere Version. Anlage vermutlich nicht auf Grundlage eines Typenplans erstellt. Anl

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
27.2.1940: Bauvertrag zwischen Geniechef 3. Div und Baugeschäft Fritz Kunz, Ersigen bzw. Baugeschäft H. & R. Mühlemann, Kirchbberg betr. 2 Art-Beob-Stände auf dem Schinberg im Abschnitt «N», Fr. 41’879.- Je- der Stand ist innerhalb von 30 Arbeitstagen fertigzustellen (Z A 4356)
9.1.1946: Aufnahmeplan (B)
18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
9.1.1946: Kleiner Beobachter (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3690 : 9

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04376 35523/AG

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Ittenthal
Flurname	MOOS		
Koordinaten	2648470 1263180		
Namensvarianten	MOOS ; Marchwald-West ; Kaisten		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand neben dem Feldweg Schinberg - Hornussen (ca. 1,5 km östlich von Ittenthal). Bereits zugemauert.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich durch Truppen unter der Leitung der 3. Div gebauter Mg-Stand (Armeestellung). Anlage zugemauert (Zustand März 1999 gemäss FWK). Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.7.1940: Geniechef 2. AK an Kdt 2. AK betr. Abschluss der Bauarbei- ten im Raum 3. Div. Abschnitt Ittental (Bat 29): Von den 24 begonne- nen Betonständen sind 5 Stände fertig, 7 Stände sind fertigzustellen, was in 10-14 Tagen möglich sei, übrige Stände einzustellen, Baugruben abzuschranken. Für den wichtigen Mg-Stand 19, dessen Baugrube in Fels fertig und alles Material auf dem Platze ist, sind die Installationen zu belassen behufs ev. späterer Ausführung durch Arbeitslose (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
15.2.1952: Mg-Stand (Z A 4356)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3690 : 10
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04377 35523/AH

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Hornussen
Flurname	MOOS		
Koordinaten	2648430 1263030		
Namensvarianten	MOOS ; Marchwald-West ; Böztal		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand neben dem Feldweg Schinberg - Hornussen (ca. 1,5 km östlich von Ittenthal). Bereits zugemauert.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich durch Truppen unter der Leitung der 3. Div gebauter Mg-Stand (Armeestellung). Anlage zugemauert (Zustand März 1999 gemäss FWK). Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.7.1940: Geniechef 2. AK an Kdt 2. AK betr. Abschluss der Bauarbei- ten im Raum 3. Div. Abschnitt Ittental (Bat 29): Von den 24 begonne- nen Betonständen sind 5 Stände fertig, 7 Stände sind fertigzustellen, was in 10-14 Tagen möglich sei, übrige Stände einzustellen, Baugruben abzuschranken. Für den wichtigen Mg-Stand 19, dessen Baugrube in Fels fertig und alles Material auf dem Platze ist, sind die Installationen zu belassen behufs ev. späterer Ausführung durch Arbeitslose (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3690 : 11
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04378 35523/AI

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Ittenthal
Flurname	MOOS		
Koordinaten	2648380 1262820		
Namensvarianten	MOOS ; ; Kaisten		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand neben dem Feldweg Schinberg - Hornussen (ca. 1,5 km östlich von Ittenthal). Bereits zugemauert.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich durch Truppen unter der Leitung der 3. Div gebauter Mg-Stand (Armeestellung). Anlage zugemauert (Zustand März 1999 gemäss FWK). Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.7.1940: Geniechef 2. AK an Kdt 2. AK betr. Abschluss der Bauarbei- ten im Raum 3. Div. Abschnitt Ittental (Bat 29): Von den 24 begonne- nen Betonständen sind 5 Stände fertig, 7 Stände sind fertigzustellen, was in 10-14 Tagen möglich sei, übrige Stände einzustellen, Baugruben abzuschranken. Für den wichtigen Mg-Stand 19, dessen Baugrube in Fels fertig und alles Material auf dem Platze ist, sind die Installationen zu belassen behufs ev. späterer Ausführung durch Arbeitslose (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3690 : 12
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04379 35523/AJ

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Ittenthal
Flurname	MOOS		
Koordinaten	2648350 1262810		
Namensvarianten	MOOS ; ; Kaisten		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Ehemals einstöckiger, betonierter Mg-Stand neben dem Feldweg Schinberg - Hornussen (ca. 1,5 km östlich von Ittenthal). Bereits überschüttet.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich durch Truppen unter der Leitung der 3. Div gebauter Mg-Stand (Armeestellung). Anlage eingedeckt (Zustand März 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2019**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04380 35523/AK

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Hornussen
Flurname	MOOS		
Koordinaten	2648350 1262760		
Namensvarianten	MOOS ; ; Böztal		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand neben dem Feldweg Schinberg - Hornussen (ca. 1,5 km östlich von Ittenthal). Bereits zugemauert.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich durch Truppen unter der Leitung der 3. Div gebauter Mg-Stand (Armeestellung). Anlage zugemauert (Zustand März 1999 gemäss FWK). Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3690 : 13
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04382 35523/AL

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Hornussen
Flurname	MOOS		
Koordinaten	2648300 1262750		
Namensvarianten	MOOS ; Wedacker, Wettacker, Marchrüti ; Böztal		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand neben dem Feldweg Schinberg - Hornussen (ca. 1,5 km östlich von Ittenthal). Ungeschützte Eingangstüre, dahinter der 1,85 m x 1,7 m kleine Kampfstand mit einer Betonscharte für 1 Beob und 1 Stufenscharte für 1 Lmg. In der Rückwand eine schmales Schlupfloch (Notausgang) (gemäss Aufnahmeplan). Anlage bereits zugemauert.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich durch Truppen unter der Leitung der 3. Div gebauter Lmg-Stand (Armeestellung). Leichtstand in Eisenbeton für Lmg und Beob (Typenplan 3. Div), jedoch mit Stufen- statt Betonscharte für Lmg. Anl

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
20.12.1945: Aufnahmeplan (B)
18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
20.12.1945: Lmg-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04383 35523/AM

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Hornussen
Flurname	MOOS		
Koordinaten	2648230 1262750		
Namensvarianten	MOOS ; Marchrüti ; Böztal		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand im Waldperimeter Moos (ca. 1,5 km südöstlich von Ittenthal). Bereits zugemauert.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich durch Truppen unter der Leitung der 3. Div gebauter Mg-Stand (Armeestellung). Anlage zugemauert (Zustand März 1999 gemäss FWK). Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3690 : 14
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04384 35523/AN

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Hornussen
Flurname	MOOS		
Koordinaten	2648140 1262700		
Namensvarianten	MOOS ; Marchrüti ; Böztal		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand im Waldperimeter Moos (ca. 1,5 km südöstlich von Ittenthal). Ungeschützte Eingangstüre, dahinter der 2 m x 2,5 m kleine Kampfstand mit einer Stufenscharte für 1 Mg und einer Minimalscharte für 1 Beob. An der Rückwand eine schmales Schlupfloch (Notausgang) (gemäss Aufnahmeplan). Bereits eingedeckt.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich durch Truppen unter der Leitung der 3. Div gebauter Mg-Stand (Armeestellung). Leichtstand in Eisenbeton für Mg und Beob (Typenplan 3. Div), jedoch Kampfstand nur 2 m statt 2,5 m breit und Scha

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2019**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
14.12.1945: Aufnahmeplan (B)
18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
14.12.1945: Mg-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04385 35523/AO

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Hornussen
Flurname	MOOS		
Koordinaten	2647840 1262690		
Namensvarianten	MOOS ; ; Böztal		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand im Waldperimeter Moos (ca. 1 km südöstlich von Ittenthal). Bereits zugemauert.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich durch Truppen unter der Leitung der 3. Div gebauter Mg-Stand (Armeestellung). Anlage zugemauert (Zustand März 1999 gemäss FWK). Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3690 : 15
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04386 35523/AP

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Hornussen
Flurname	MOOS		
Koordinaten	2647750 1262750		
Namensvarianten	MOOS ; ; Böztal		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand im Waldperimeter Moos (ca. 1 km südöstlich von Ittenthal). Bereits zugemauert.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich durch Truppen unter der Leitung der 3. Div gebauter Mg-Stand (Armeestellung). Anlage zugemauert (Zustand März 1999 gemäss FWK). Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3690 : 16
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04387 35523/AQ

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Hornussen
Flurname	MOOS		
Koordinaten	2647670 1262740		
Namensvarianten	MOOS ; ; Böztal		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand im Waldperimeter Moos (ca. 1 km südöstlich von Ittenthal). Bereits zugemauert.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich durch Truppen unter der Leitung der 3. Div gebauter Mg-Stand (Armeestellung). Anlage zugemauert (Zustand März 1999 gemäss FWK). Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3690 : 17
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04388 35523/AR

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Hornussen
Flurname	MOOS		
Koordinaten	2647580 1262720		
Namensvarianten	MOOS ; ; Böztal		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand im Waldperimeter Moos (ca. 1 km südöstlich von Ittenthal). Bereits zugemauert.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich durch Truppen unter der Leitung der 3. Div gebauter Mg-Stand (Armeestellung). Anlage zugemauert (Zustand März 1999 gemäss FWK). Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3690 : 18
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04389 35523/AS

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Hornussen
Flurname	MOOS		
Koordinaten	2647420 1262730		
Namensvarianten	MOOS ; Im Moos ; Böztal		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand im Waldperimeter Moos (ca. 1,5 km südöstlich von Ittenthal). Ungeschützte Eingangstüre, dahinter der 2 m x 2,5 m kleine Kampfstand mit einer Minimalscharte für 1 Beob und einer Stufenscharte für 1 Mg (gemäss Aufnahmeplan). Bereits zugemauert.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich durch Truppen unter der Leitung der 3. Div gebauter Mg-Stand (Armeestellung). Leichtstand in Eisenbeton für Mg und Beob (Typenplan 3. Div), jedoch Kampfstand nur 2 m statt 2,5 m breit und Scha

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
14.12.1945: Aufnahmeplan (B)
18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
14.12.1945: Mg-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3690 : 19

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04391 35523/AT

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Ittenthal
Flurname	ITTENTHAL		
Koordinaten	2646610 1262400		
Namensvarianten	ITTENTHAL ; Neumatt ; Kaisten		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Ik-Stand im Engnis Neumatt (ca. 1 km südwestlich von Ittenthal). Ehemals horizontaler Zugang durch eine Stollenmundöffnung, heute vertikaler Ein- stieg über einen mit einem Blechdeckel abgeschlossenen Steigschacht. Unten angelangt führt ein ca. 6 m langer Betonstollen zum Mannschaftsraum, in dessen linker Seitenwand sich eine Öffnung zum Kampfstand befindet: 2,8 m x 3,5 m gross, vorne mit einer Stufen- scharte für 1 Ik und hinten mit einem Schlupfloch (Notausgang) (gemäss Aufnahmeplan). Schartenseite wird rechts durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Ik-Stand zur Bauzeit im Abschnitt der 3. Div (Armeestellung). Leichtstand in Eisenbeton für Ik & Beob (Typenplan 3. Div), jedoch ohne separate Beob-Scharte und zusätzlich mit Eingangsstollen, Notausgang

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
23.11.1945: Aufnahmeplan (B)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 in Kat 8 umzu- klassieren (Z A 3814)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Ik eingezei- chnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
23.11.1945: Ik-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3690 : 20, 21

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04392 35523/AU

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Ittenthal
Flurname	ITTENTHAL		
Koordinaten	2646500 1262400		
Namensvarianten	ITTENTHAL ; Neumatt ; Kaisten		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Ik-Stand im Engnis Neumatt (ca. 1 km südwestlich von Ittenthal). Durch einen mit einer Eisentüre abgeschlossenen, ca. 4,5 m langen Betonstollen erreicht man den 2,8 m x 3,5 m kleinen Kampfraum, der vorne eine Stufenscharte für 1 Ik und hinten links einen Steigschacht (Notausgang) aufweist. Schartenseite wird links durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Ik-Stand zur Bauzeit im Abschnitt der 3. Div (Armeestellung). Leichtstand in Eisenbeton für Ik & Beob (Typenplan 3. Div), jedoch ohne separate Beob-Scharte und mit horizontalem Eingangsstollen/vertikalem

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
27.11.1945: Aufnahmeplan (B)
30.7.1987: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1988 aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Ik einge- zeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
27.11.1945: Ik-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB CD 3690 : 22, 23

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04393 35523/AV

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Ittenthal
Flurname	ITTENTHAL STRASSE RT		
Koordinaten	2646600 1262450		
Namensvarianten	ITTENTHAL STRASSE RT ; Ittenthal-Strasse rechts, Neumatt ; Kaisten		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand im Engnis Neumatt (ca. 1 km südwestlich von Ittenthal). Ungeschützte Eingangstüre, dahinter gedeckter, abgewinkelter Treppenstollen, der in den 1,8 m x 2 m kleinen Kampfstand mit einer Minimalscharte für 1 Beob und einer Stufenscharte für 1 Mg mündet. Bereits zugemauert.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich durch Truppen unter der Leitung der 3. Div gebauter Mg-Stand (Armeestellung). Leichtstand in Eisenbeton für Mg & Beob (Typenplan 3. Div), jedoch Minimalversion (nur 1,8 m x 2 m statt 2,5 x 2,5

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
12.12.1945: Aufnahmeplan (B)
30.7.1987: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1988 aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Mg einge- zeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
12.12.1945: Mg-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck
Inschrift über der Eingangstüre
«hie Bärn»

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv CD 3690 : 24, 25
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04394 35523/AW

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Ittenthal
Flurname	ITTENTHAL		
Koordinaten	2646500 1262450		
Namensvarianten	ITTENTHAL ; ; Kaisten		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand im Engnis Neumatt (ca. 1 km südwestlich von Ittenthal). Bereits zugemauert.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich durch Truppen unter der Leitung der 3. Div gebauter Mg-Stand (Armeestellung). A 4391-A 4399 bilden ein ungewöhnlich dichtes und tief gestaffeltes Bunkerdispositiv (GPH bereits abgebrochen), da

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2019**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

30.7.1987: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1988 aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Mg einge- zeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04395 35523/AX

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Ittenthal
Flurname	ITTENTHAL STRASSE RT		
Koordinaten	2646600 1262550		
Namensvarianten	ITTENTHAL STRASSE RT ; Ittenthal-Strasse rechts, Neumatt ; Kaisten		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand im Engnis Neumatt (ca. 1 km südwestlich von Ittenthal). Ungeschützte Eingangstüre, dahinter der 2 m x 1,75 m kleine Kampfstand mit Stufen-scharten für 1 Beob und 1 Mg. Schartenseite wird links durch einen Flankenschild geschützt. Bereits zugemauert.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich durch Truppen unter der Leitung der 3. Div gebauter Mg-Stand (Armeestellung). Leichtstand in Eisenbeton für Mg & Beob (Typenplan 3. Div), jedoch Minimalversion (nur 2 m x 1,75 m statt 2,5 x 2,

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
12.12.1945: Aufnahmeplan (B)
30.7.1987: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1988 aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Mg einge- zeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
12.12.1945: Mg-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Eingedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv CD 3690 : 26
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04396 35523/AY

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Ittenthal
Flurname	ITTENTHAL STRASSE LK		
Koordinaten	2646550 1262550		
Namensvarianten	ITTENTHAL STRASSE LK ; Ittenthal-Strasse links, Neumatt ; Kaisten		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand im Engnis Neumatt (ca. 1 km südwestlich von Ittenthal). Offene Treppe, dann kurzer Betonstollen, der im 2 m x 1,75 m kleine Kampfstand mit Stufenscharten für 1 Beob und 1 Mg endet. In der Rückwand kurzes Schlupfloch, anschliessend Steigschacht (Notausgang). Schartenseite wird links durch einen Flankenschild geschützt. Bereits zugemauert.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Bat Spiel 29
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Unter der Leitung der 3. Div von Truppen gebauter Mg-Stand (Armeestellung). Leichtstand in Eisenbeton für Mg & Beob (Typenplan 3. Div), jedoch Minimalversion (nur 2 m x 1,75 m statt 2,5 x 2,5 m grosser K

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
12.12.1945: Aufnahmeplan (B)
30.7.1987: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1988 aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Mg einge- zeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
12.12.1945: Mg-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck
Auf der Schartenstirn Inschrift
«+ 1940 +
BAT SPIEL 29»

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3690 : 27, 28

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04397 35523/AZ

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Ittenthal
Flurname	ITTENTHAL		
Koordinaten	2646500 1262800		
Namensvarianten	ITTENTHAL ; Schaumberg ; Kaisten		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand direkt vor dem Engnis Neumatt (ca. 500 m südwestlich von Ittenthal). Ungeschützte Eingangstüre, dahinter der 2 m x 1,75 m kleine Kampfstand mit Betonscharten für 1 Lmg und 1 Beob. Ursprünglich existierte ein Eingangsvorbau aus Holz (offene Treppe, abgewinkelter Stollen mit Unterkunftsnische und Steigschacht (Notausgang) (gemäss Aufnahmeplan). Bereits zugemauert.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich durch Truppen unter der Leitung der 3. Div gebauter Lmg-Stand (Armeestellung). Leichtstand in Eisenbeton für Lmg und Beob (Typenplan 3. Div), jedoch mit Normgrundriss eines Mg-Stands und ehema

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
9.1.1946: Aufnahmeplan (B)
30.7.1987: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1988 aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
9.1.1946: Lmg-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04398 35523/EA

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Ittenthal
Flurname	ITTENTHAL		
Koordinaten	2646420 1262900		
Namensvarianten	ITTENTHAL ; Schaumberg ; Kaisten		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand direkt vor dem Engnis Neumatt (ca. 500 m südwestlich von Ittenthal). Ein kurzer Betonstollen führt zur 2,25 m x 1,5 m kleinen Mannschaftsunterkunft. Durch eine Türöffnung gelangt man in den 1,85 m x 1,7 m kleinen Kampfstand: Links Schartenseite mit Betonscharten für 1 Beob und 1 Lmg, rechts Schlupfloch und Steigschacht (Notausgang).

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich durch Truppen unter der Leitung der 3. Div gebauter Lmg-Stand (Armeestellung). Leichtstand in Eisenbeton für Lmg und Beob (Typenplan 3. Div), ergänzt mit Steigschacht (hinter Schlupfloch) und

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.1.1946: Aufnahmeplan (B)
30.7.1987: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1988 aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
8.1.1946: Lmg-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv CD 3690 : 29
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04399 35523/EB

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Ittenthal
Flurname	ITTENTHAL		
Koordinaten	2646450 1262950		
Namensvarianten	ITTENTHAL ; Schaumberg ; Kaisten		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand direkt vor dem Engnis Neumatt (ca. 500 m südwestlich von Ittenthal). Kurzer Treppenstollen, dann rechts Eingangstüre, dahinter der 1,85 m x 1,7 m kleine Kampfstand mit einer Betonscharte für 1 Lmg. In der Seitenwand befindet sich ein schmales Schlupfloch (Notausgang) (gemäss Aufnahmeplan). Bereits zugemauert.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich durch Truppen unter der Leitung der 3. Div gebauter Lmg-Stand (Armeestellung). Leichtstand in Eisenbeton für Lmg und Beob (Typenplan 3. Div), jedoch ohne separate Beob-Scharte, aber zusätzlich

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.1.1946: Aufnahmeplan (B)
30.7.1987: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1988 aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
8.1.1946: Lmg-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3690 : 30

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04400 35523/EC

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Ittenthal
Flurname	FRICKERBERG		
Koordinaten	2645948 1262862		
Namensvarianten	FRICKERBERG ; Frickberg ; Kaisten		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiger, betonierter Artillerie-Beobachtungswerk an der bewaldeten Nordhangkante des Frickbergs (ca. 2 km nordöstlich von Frick). Diese achteckige Anlage ist teils im Bo- den eingegraben. Ungeschützte Eingangstüre, dahinter Steigschacht, der zur Mannschaftsunterkunft hinunter führt. Von dort klettert man mittels einer Leiter zum 3,2 m x 3 m grossen Beobachtungsraum hinauf. Diese weist vorne eine schmale Öffnung, die tief in der breiten Stufenscharte liegt, und einen geknickten, mit 2 Türen abgeschlossenen Notausgang auf (gemäss Typenplan).

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Geb Sap Bat 3; Alfred Marti, Bauunternehmung, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Artillerie-Beobachtungswerk der Geb Art Abt 2 zur Bauzeit im Abschnitt der 3. Div. Anlage auf Grundlage des Typenplans Art-Beob-Stand «C» von Truppen und von Bauunternehmer gebaut. Mittelgrosser Beobac

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			

Technische Infrastruktur Annexbauten	gering, limité

Baugeschichte

1.3.1940: Angebot und Bauvertrag betr. 2 Art-Beob-Stände auf dem Frickberg im Abschnitt «N», Fr. 41’879.- Aushubarbeiten nicht bezif- fert, was auf Ausführung durch Trp schliessen lässt (Z A 4400)
13.3.1940: Bauunternehmung dankt Geniechef 3. Div für den Bauauftrag betr. 2 Art-Beob-Stände Typ C auf dem Frickberg (Stände der Geb Art Abt 2 [A 4400] und Art Beob Kp 3 [Stao ca. 50 m südlich A 4403]). Baubeginn des Standes rechts für Geb Art Abt 2 für 10.4. vorgesehen, anschliessend des Standes links für Beob Kp 3. Bauende für 25.6. vor- gesehen (Z A 4400)
5.7.1940: Geniechef 2. AK an Kdt 2. AK betr. Abschluss der Bauarbei- ten im Raum 3. Div. Abschnitt Frickberg: Stollenbauten: Von dem ins- gesamt 1’300 m langen und von vier Portalen her vorgetriebenen Haupt- und Nebenstollensystem sind 580 m ausgeführt; Antrag: Fortsetzung, solange die Mi Kp 3 zur Verfügung steht, Rest als Arbeitsbeschaf- fungsmassnahme für Arbeitslose (Winterarbeit) reservieren. Beob-Stand Geb Art Abt 2 [A 4400] (mit Stollen) ist bis auf wenige Vollendungs- ebenen fertig, ist zu vollenden. Beob Stand Sch Mot Abt 3 [A 4401?], bis an Decke fertig, ist zu vollenden (Unternehmer A. Marti). Beob- Stand Art Beob Kp 3, eingestellt, Baugrube abgehagt (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
27.7.1940: Situationsplan Stollenanlage Frickberg (B)
18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage auf 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften

[o. Dat.]: Art-Beob-Stand «C» (3. Div 1939/40) (EMB MF)
10.4.1940: Beob für Geb Art Abt 2 (Z A 4400)
27.7.1940: Situationsplan Stollenanlage Frickberg. Ca. am Standort - als Bestandteil dieser teilweise ausgeführten Stollenanlage - Bunker Geb Art Abt 2 eingezeichnet (B)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	EMB MF (Kopie Typenplan betr. Art-Beob-Stand «C»)
	B (Original Situationsplan Stollenanlage Frickberg)
Fotoarchiv ADAB	CD 3690 : 31

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04401 35523/ED

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Ittenthal
Flurname	FRICKERBERG		
Koordinaten	2645780 1262790		
Namensvarianten	FRICKERBERG ; Frickberg ; Kaisten		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiger, betonierter Artillerie-Beobachtungswerk an der bewaldeten Nordhangkante des Frickbergs (ca. 2 km nordöstlich von Frick). Diese achteckige Anlage ist teils im Boden eingegraben. Ungeschützte Eingangstüre, dahinter Steigschacht, der zur Mannschaftsunterkunft hinunter führt. Von dort klettert man mittels einer Leiter zum 3,2 m x 3 m grossen Beobachtungsraum hinauf. Diese weist vorne eine schmale Öffnung, die tief in der breiten Stufenscharte liegt, und einen geknickten, mit 2 Türen abgeschlossenen Notausgang auf (gemäss Typenplan).

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Geb Sap Bat 3; Alfred Marti, Bauunternehmung, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Artillerie-Beobachtungswerk der Sch Mot Kan Bttr 105 zur Bauzeit im Abschnitt der 3. Div. Anlage auf Grundlage des Typen- plans Art-Beob-Stand «C» von Truppen und von Bauunternehmer gebaut. Mittelgrosser

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
1.3.1940: Angebot und Bauvertrag betr. 2 Art-Beob-Stände auf dem Frickberg im Abschnitt «N», Fr. 41’879.- Aushubarbeiten nicht bezif- fert, was auf Ausführung durch Trp schliessen lässt (Z A 4400)
13.3.1940: Bauunternehmung dankt Geniechef 3. Div für den Bauauftrag betr. 2 Art-Beob-Stände Typ C auf dem Frickberg (Stände der Geb Art Abt 2 [A 4400] und Art Beob Kp 3 [Stao ca. 50 m südlich A 4403]). Baubeginn des Standes rechts für Geb Art Abt 2 für 10.4. vorgesehen, anschliessend des Standes links für Beob Kp 3. Bauende für 25.6. vor- gesehen (Z A 4400)
5.7.1940: Geniechef 2. AK an Kdt 2. AK betr. Abschluss der Bauarbei- ten im Raum 3. Div. Abschnitt Frickberg: Stollenbauten: Von dem ins- gesamt 1’300 m langen und von vier Portalen her vorgetriebenen Haupt- und Nebenstollensystem sind 580 m ausgeführt; Antrag: Fortsetzung, solange die Mi Kp 3 zur Verfügung steht, Rest als Arbeitsbeschaf- fungsmassnahme für Arbeitslose (Winterarbeit) reservieren. Beob-Stand Geb Art Abt 2 [A 4400] (mit Stollen) ist bis auf wenige Vollendungs- ebenen fertig, ist zu vollenden. Beob-Stand Sch Mot Abt 3 [A 4408] bis an Decke fertig, ist zu beenden (Unternehmer A. Marti). Beob- Stand Art Beob Kp 3, eingestellt, Baugrube abgehagt (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
27.7.1940: Situationsplan Stollenanlage Frickberg (B)
18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage auf 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften
[o. Dat.]: Art-Beob-Stand «C» (3. Div 1939/40) (EMB MF)
27.7.1940: Situationsplan Stollenanlage Frickberg. Ca. 100 m westlich des Stao - etwas nördlich von dieser teilweise ausgeführten Stollen- anlage gelegen, aber nicht mit dieser verbunden - Bunker Sch Mot Kan Bttr 105 eingezeichnet [A 4401?] (B)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein Beob-Stand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert, vermietet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	EMB MF (Kopie Typenplan betr. Art-Beob-Stand «C»)
	B (Original Situationsplan Stollenanlage Frickberg)
Fotoarchiv ADAB	CD 3690 : 32

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04402 35523/EE

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Ittenthal
Flurname	FRICKERBERG		
Koordinaten	2645615 1262775		
Namensvarianten	FRICKERBERG ; Frickberg ; Kaisten		

Erste Nutzung	Schützenstellung, emplacement infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Betoniertes Schützennest mit Unterstand an der bewaldeten Nordflanke des Frickbergs (ca. 1,5 km nordöstlich von Frick). Geknickter, mit Bruchsteinmauerwerk verstärkter Laufgraben mit einer ca. 1,1 m hohen Brustwehr, von dem ein kurzer Betonstollen in die 2,5 m x 1,65 m kleine, ausbetonierte Mannschaftskaverne führte (gemäss Aufnahmeplan). Unterstand bereits aufgefüllt und zubetoniert.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton + Naturstein, béton + pierre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen unter der Leitung der 3. Div gebaute Schützenstellung mit Unterstand (Armeestellung). Unterstand bereits aufgefüllt und zugemauert (Zustand März 1999 gemäss FWK). A 4402-A 4407 bilden eine

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
11.1.1946: Aufnahmeplan (B)
18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage auf 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften
11.1.1946: Schützennest mit Unterstand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Aufgefüllt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3690 : 33, 34

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04403 35523/EF

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Ittenthal
Flurname	FRICKERBERG		
Koordinaten	2645580 1262760		
Namensvarianten	FRICKERBERG ; Frickberg ; Kaisten		

Erste Nutzung	Schützenstellung, emplacement infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Betoniertes Schützennest mit Unterstand an der bewaldeten Nordflanke des Frickbergs (ca. 1,5 km nordöstlich von Frick). Kurze Brustwehr aus Bruchsteinmauerwerk, dahinter schmaler Eingang zum Mannschaftsunterstand (gemäss Aufnahmeplan): Ein mit Beton ausgekleideter Treppenstollen mündete in die 2,3 m x 3 m kleine Kaverne (bereits aufgefüllt und zubetoniert).

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton + Naturstein, béton + pierre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen unter der Leitung der 3. Div gebaute Schützenstellung mit Unterstand (Armeestellung). Unterstand bereits zugemauert (Zustand März 1999 gemäss FWK). A 4402-A 4407 bilden eine einzigartige Ke

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
11.1.1946: Aufnahmeplan (B)
18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage auf 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften
11.1.1946: Schützennest mit Unterstand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv	CD 3690 : 35
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04404 35523/EG

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Ittenthal
Flurname	FRICKERBERG		
Koordinaten	2645580 1262750		
Namensvarianten	FRICKERBERG ; Frickberg ; Kaisten		

Erste Nutzung	Schützenstellung, emplacement infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Betonierter Solitär mit Unterstand an der bewaldeten Nordflanke des Frickbergs (ca. 1,5 km nordöstlich von Frick). Ca. 1,8 m hohe, halbrunde Brustwehr aus Bruchsteinmauerwerk mit 2 Schartenöffnungen und einem halbseitig angefügten Podest (zweite Beob- und Schussebene), dahinter schmaler Eingang zum Mannschaftsunterstand (gemäss Aufnahmeplan): Ein mit Beton ausgekleideter Treppenstollen mündete in die 1,5 m x 1,75 m kleine Kaverne (bereits aufgefüllt und zubetoniert).

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton + Naturstein, béton + pierre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	National
Begründung	

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen unter der Leitung der 3. Div gebaute Schützenstellung mit Unterstand (Armeestellung). Typologisch besonders bemerkenswerte Brustwehr mit 2 unterschiedlichen Beob- und Schussebenen. Untersta

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
10.1.1945: Aufnahmeplan (B)
18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage auf 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften
10.1.1945: Solitär mit Unterstand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3690 : 36, 37

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04405 35523/EH

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Ittenthal
Flurname	FRICKERBERG		
Koordinaten	2645570 1262725		
Namensvarianten	FRICKERBERG ; Frickberg ; Kaisten		

Erste Nutzung	Schützenstellung, emplacement infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Betoniertes Schützennest mit Unterstand an der bewaldeten Nordflanke des Frickbergs (ca. 1,5 km nordöstlich von Frick). Offene Treppe, kurze Brustwehr aus Bruchsteinmauerwerk, dahinter schmaler Eingang zum Unterstand (gemäss Aufnahmeplan): Ein mit Beton ausgekleideter, abgewinkelter Treppenstollen mündete in die 1,55 m x 1,8 m kleine Mannschaftskaverne (bereits zubetoniert).

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton + Naturstein, béton + pierre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen unter der Leitung der 3. Div gebaute Schützenstellung mit Unterstand (Armeestellung). Unterstand bereits zugemauert (Zustand März 1999 gemäss FWK). A 4402-A 4407 bilden eine einzigartige

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
10.1.1945: Aufnahmeplan (B)
18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage auf 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften
10.1.1945: Schützennest mit Unterstand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv CD 3690 : 38
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04406 35523/EI

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	FRICKERBERG		
Koordinaten	2645540 1262725		
Namensvarianten	FRICKERBERG ; Frickberg ; Frick		

Erste Nutzung	Schützenstellung, emplacement infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Betoniertes Schützennest mit Unterstand an der bewaldeten Nordflanke des Frickbergs (ca. 1,5 km nordöstlich von Frick). Offene Treppe, kurze Brustwehr aus Bruchsteinmauerwerk, dahinter schmaler Eingang zum kavernierten, mit Beton ausgekleideten Unterstand (gemäss Aufnahmeplan): Runder Treppenstollen mündete in die 1,45 m x 2,45 m kleine Mannschaftsunterkunft (bereits zubetoniert).

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton + Naturstein, béton + pierre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen unter der Leitung der 3. Div gebaute Schützenstellung mit Unterstand (Armeestellung). Unterstand bereits zugemauert (Zustand März 1999 gemäss FWK). A 4402-A 4407 bilden eine einzigartige Ke

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
12.1.1946: Aufnahmeplan (B)
18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage auf 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften
12.1.1946: Schützennest mit Unterstand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv CD 3690 : 39
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04407 35523/EJ

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	FRICKERBERG		
Koordinaten	2645500 1262720		
Namensvarianten	FRICKERBERG ; Frickberg ; Frick		

Erste Nutzung	Schützenstellung, emplacement infanterie
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Betoniertes Schützennest mit Unterstand an der bewaldeten Nordflanke des Frickbergs (ca. 1,5 km nordöstlich von Frick). Offene Treppe, kurze Brustwehr aus Bruchsteinmauerwerk, dahinter schmaler Eingang zum kavernierten, mit Beton ausgekleideten Unterstand (gemäss Aufnahmeplan): Ein abgewinkelter Treppenstollen mündete in die 1,55 m x 2,55 m kleine Mannschaftsunterkunft (bereits zubetoniert).

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton + Naturstein, béton + pierre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen unter der Leitung der 3. Div gebaute Schützenstellung mit Unterstand (Armeestellung). Unterstand bereits zugemauert (Zustand März 1999 gemäss FWK). A 4402-A 4407 bilden eine einzigartige Ke

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
15.1.1946: Aufnahmeplan (B)
18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage auf 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften
15.1.1946: Schützennest mit Unterstand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv CD 3690 : 40
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04408 35523/EK

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	FRICKERBERG		
Koordinaten	2645430 1262640		
Namensvarianten	FRICKERBERG ; Frickberg ; Frick		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiger, betonierter Artillerie-Beobachtungsstand an der bewaldeten Nordhangkante des Frickbergs (ca. 2 km nordöstlich von Frick). Diese achteckige Anlage ist grossenteils im Boden eingegraben. Ungeschützte Eingangstüre, dahinter ein Steigschacht, der zur Mannschaftsunterkunft hinunter führt. Von dort klettert man mittels einer Leiter zum 3,2 m x 3 m grossen Beobachtungsraum hinauf. Diese weist vorne eine schmale Ausgucköffnung, die tief in der breiten Stufenscharte liegt, und hinten links einen geknickten, mit 2 Türen abgeschlossenen Notausgang auf (gemäss Typenplan).

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Geb Sap Bat 3; Alfred Marti, Bauunternehmung, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Artillerie-Beobachtungsstand der Sch Mot Kan Abt 3 zur Bauzeit im Abschnitt der 3. Div. Anlage auf Grundlage des Typenplans Art-Beob-Stand «C» von Truppen und von Bauunternehmer gebaut. Mittelgrosser Beo

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			

Technische Infrastruktur Annexbauten gering, limité

Baugeschichte

1.3.1940: Angebot und Bauvertrag betr. 2 Art-Beob-Stände auf dem Frickberg im Abschnitt «N», Fr. 41’879.- (Z A 4400)
13.3.1940: Bauunternehmung dankt Geniechef 3. Div für den Bauauftrag betr. 2 Art-Beob-Stände auf dem Frickberg. Anlässlich der Bauplatzbe- gehung vom 11. sei mit Kdt Geb Sap Bat 3 folgendes vereinbart worden: Baubeginn auf Abruf seitens des Bat Kdos in ca. 4-5 Wochen, d.h. nach Beendigung des Aushubs der betreffenden Bunker; Bauzeit für beide Bunker 3 Monate inkl. Bauplatzinstallation und Räumung der Baustelle (Z A 4400)
5.7.1940: Geniechef 2. AK an Kdt 2. AK betr. Abschluss der Bauarbei- ten im Raum 3. Div. Abschnitt Frickberg: Stollenbauten: Von dem ins- gesamt 1’300 m langen und von vier Portalen her vorgetriebenen Haupt- und Nebenstollensystem sind 580 m ausgeführt; Antrag: Fortsetzung, solange die Mi Kp 3 zur Verfügung steht, Rest als Arbeitsbeschaf- fungsmassnahme für Arbeitslose (Winterarbeit) reservieren. Beob-Stand Geb Art Abt 2 [A 4400] (mit Stollen) ist bis auf wenige Vollendungs- ebenen fertig, ist zu vollenden. Beob-Stand Sch Mot Abt 3 [A 4408], bis an Decke fertig, ist zu vollenden (Unternehmer A. Marti). Beob- Stand Art Beob Kp 3, eingestellt, Baugrube abgehagt (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
27.7.1940: Situationsplan Stollenanlage Frickberg (B)
12.11.1945: Aufnahmeplan (B)
18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage auf 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften

[o. Dat.]: Art-Beob-Stand «C» (3. Div 1939/40) (EMB MF)
27.7.1940: Situationsplan Stollenanlage Frickberg. Ca. am Standort - als Bestandteil dieser teilweise ausgeführten Stollenanlage - Bunker Sch Mot Kan Abt 3 eingezeichnet (B)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein Beob-Stand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan, Situationsplan)
	EMB MF (Kopie Typenplan betr. Art-Beob-Stand «C»)
Fotoarchiv ADAB	CD 3690 : 41

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04409 35523/EL

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	FRICKERBERG		
Koordinaten	2645430 1262680		
Namensvarianten	FRICKERBERG ; Frickberg ; Frick		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand an der bewaldeten Nordhangkante des Frickbergs (ca. 2 km nordöstlich von Frick). Durch einen Steigschacht, der neben einem Schiess- und Beobachtungspodest liegt, steigt man zum Kampfraum mit Stufenscharten für 1 Beob und 1 Mg hinunter (gemäss Aufnahmeplan). Schartenseite wird rechterhand durch einen Flankenschild geschützt. Bereits zugemauert.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen unter der Leitung der 3. Div gebauter Mg-Stand (Armeestellung). Normalstand in Eisenbeton für Mg und Beob (Typenplan 3. Div), jedoch 2,6 m x 3,5 m grosser Grundriss statt 2,7 x 3 m. Anlage

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
28.11.1945: Aufnahmeplan (B)
18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage auf 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften
28.11.1945: Mg-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv CD 3690 : 42
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04410 35523/EM

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	FRICKERBERG		
Koordinaten	2645520 1262300		
Namensvarianten	FRICKERBERG ; Frickberg ; Frick		

Erste Nutzung	Mun-Magazin, magasin munition
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiges, betoniertes Mun-Mag an der bewaldeten Südwestflanke des Frickbergs (ca. 2 km nordöstlich von Frick). Gedeckter, abgewinkelter Zugang zum 2,2 m x 2,6 m grossen Unterstand (gemäss Aufnahmeplan). Bereits zugemauert.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen gebautes Munitionsmagazin - vermutlich Unikat im ehemaligen Abschnitt der 3. Div (Armeestellung). Anlage zugemauert (Zustand März 1999 gemäss FWK). Inschrift. Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
10.1.1946: Aufnahmeplan (B)
18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage auf 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften
11.1.1946: Munitions-Magazin (B)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck
Inschrift
«IV/30 1940»

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv CD 3690 : 43, 44
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04411 35523/EN

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	FRICKERBERG		
Koordinaten	2645120 1262500		
Namensvarianten	FRICKERBERG ; Frickberg ; Frick		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand an der bewaldeten Westflanke des Frickbergs (ca. 1,5 km nordöstlich von Frick). Vor dem gedeckten Eingang und entlang der Rückwand der Anlage befindet sich eine Schützenstellung mit einer Brustwehr aus Bruchsteinmauerwerk. 1,85 m x 1,7 m kleiner Kampfstand mit 1 Minimalscharte für Beob und 1 Betonscharte 1 Lmg.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich durch Truppen unter der Leitung der 3. Div gebauter Lmg-Stand (Armeestellung). Leichtstand in Eisenbeton für Lmg und Beob (Typenplan 3. Div), jedoch ohne Notausgang. Zudem liegt Beob-Scharte n

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.1.1946: Aufnahmeplan (B)
18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage auf 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften
8.1.1946: Lmg-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv CD 3690 : 45, 46
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04413 35523/EO

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	WINTERHALDE		
Koordinaten	2644575 1262625		
Namensvarianten	WINTERHALDE ; Horn ; Frick		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand an der Westflanke des Frickbergs (ca. 1 km nordöstlich von Frick). Vertikaler Zugang zur Anlage. Scharte bereits eingedeckt.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Unter der Leitung der 3. Div durch Truppen gebauter Mg-Stand (Armeestellung). Scharte eingedeckt (Zustand März 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2019**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

16.8.1982: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 31.12.1982 aufzu- heben (Z A 4400)

5.5.1983: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 31.12.1983 aufzu- heben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften
14.1.1954: Mg-Stand (Z A 4400)
5.4.1968: Lmg als frühere Bewaffnung angegeben (Z T 2337)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3690 : 47
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04414 35523/EP

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	WINTERHALDE		
Koordinaten	2644495 1262505		
Namensvarianten	WINTERHALDE ; ; Frick		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Rundes Blockhaus in Eisenbeton für Lmg und Gewehr an der Westflanke des Frickbergs (ca. 1 km nordöstlich von Frick). Dach leicht gewölbt. Eingang und die 8 Scharten wurden bereits zugemauert.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich von Truppen unter der Leitung der 3. Div gebauter Lmg-Stand (Armeestellung). Dieser Rundbunker für je 4 Lmg- und Beob-/Gewehrscharten unterscheidet sich vom Blockhaus A 4485 hinsichtlich seine

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
16.8.1982: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 31.12.1982 aufzu- heben (Z A 4400)
5.5.1983: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 31.12.1983 aufzu- heben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften
5.4.1968: Lmg als frühere Bewaffnung angegeben (Z T 2337)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3690 : 48, 49, 50
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04415 35523/EQ

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	KAISTERBERGSTR		
Koordinaten	2644270 1262620		
Namensvarianten	KAISTERBERGSTR ; Frick-Jungreben, Junge Reben ; Frick		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk oberhalb der Hauptstrasse Laufenburg - Frick. 2 Kampfstände für 1 Ik, 1 Mg und 1 Beob.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich von Truppen unter der Leitung der 3. Div gebautes Infanteriewerk (Armeestellung). Bemerkenswert, dass dieses Truppenwerk der 3. Div Ständerlafetten aufweist. Im heutigen Zustand unverändert zu

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2007**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

16.8.1982: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 31.12.1982 aufzu- heben (Z A 4400)

5.5.1983: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 31.12.1983 aufzu- heben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Ik und 1 Mg eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
5.4.1968: Ik und Mg als frühere Bewaffnung angegeben (Z T 2337)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3690 : 51, 52, 53, 54, 55
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04422 35523/ER

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	VILLA ERIKA		
Koordinaten	2643550 1262430		
Namensvarianten	VILLA ERIKA ; ; Frick		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand oberhalb der Hauptstrasse Eiken - Frick. Durch einen Steigschacht, einen Treppenstollen, einen kleinen Unterkunftsraum und einen horizontalen Stollen wird der 1,85 m x 2 m kleine Kampfraum mit 1 Stufenscharte für 1 Mg erreicht. In der rechten Seitenwand liegt ein Schlupfloch, dahinter ein ebenfalls langer, abgewinkelter Kriechschacht (gemäss Aufnahmeplan).

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich durch Truppen unter der Leitung der 3. Div gebauter Lmg-Stand (Armeestellung). Leichtstand in Eisenbeton für Mg & Beob (Typenplan 3. Div), jedoch Minimalversion (nur 2 m x 1,75 m anstatt 2,5 x

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
15.1.1946: Aufnahmeplan (B)
16.8.1982: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 31.12.1982 aufzu- heben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften
15.1.1946: Mg-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)
5.4.1968: Lmg als frühere Bewaffnung angegeben (Z T 2337)
19.1.2004: Verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3690 : 56

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04438 35523/ES

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	STAERNBERG		
Koordinaten	2644560 1262000		
Namensvarianten	STAERNBERG ; Stärnberg, Zeinlematt ; Frick		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand südlich der Zeindlematt (ca. 1 km östlich von Frick). Eine kurze, offene Treppe und ein ca. 5 m langer, geknickter Betonstollen, an dessen Ende rechterhand eine Unterkunftsnische liegt, führt zum 1,8 m x 2,45 m kleinen Kampfraum mit einer einfachen Stufenscharte für 1 Mg. In dessen Rückwand Schlupfloch und anschliessend Steigschacht (Notausgang) (gemäss Aufnahmeplan).

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich durch Truppen unter der Leitung der 3. Div gebauter Mg-Stand (Armeestellung). Leichtstand in Eisenbeton für Mg & Beob (Typenplan 3. Div), jedoch Minimalversion (nur 1,8 m x 2,45 m statt 2,5 x

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
4.12.1945: Aufnahmeplan (B)
5.5.1983: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 31.12.1983 aufzu- heben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften
4.12.1945: Mg-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck
Auf der Scharten- stirn Inschrift «STÄRNEBÄRG»

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv CD 3690 : 57, 58
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04440 35519/AD

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	WEIER		
Koordinaten	2642900 1262400		
Namensvarianten	WEIER ; Sulzrain ; Frick		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand oberhalb des Stahltonwerks ca. 500 m nordwestlich des Bahnhofs Frick. Eine kurze, offene Treppe und ein 7 m langer, nur 1,35 m hoher Betonstollen, an dessen Ende linkerhand eine Nische mit dem Notausgang (Steigschacht) liegt, führt zum 1,8 m x 2 m kleinen Kampfraum mit einer einfachen Stufenscharte für 1 Mg, die links und rechts durch einfache Flankenschilde (nur ca. 40 cm dünne Betonmauern) geschützt wird (gemäss Aufnahmeplan). Anlage eingedeckt.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen unter Leitung der 3. Div gebauter Mg-Stand (Armeestellung). Leichtstand in Eisenbeton für Mg & Beob (Typenplan 3. Div), jedoch Minimalversion (nur 2 m x 1,75 m statt 2,5 x 2,5 m grosser Kampfraum), ohne separater Beob, mit Eingang

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	

Annexbauten

Baugeschichte
12.12.1945: Aufnahmeplan (B)
22.5.1983: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften
12.12.1945: Mg-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04441 35519/AE

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	WEIER		
Koordinaten	2642870 1262450		
Namensvarianten	WEIER ; Weiher ; Frick		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand oberhalb des Stahltonwerks ca. 600 m nordwestlich des Bahnhofs Frick. Eine offene Treppe und ein ca. 4,5 m langer, nur 1,3 m hoher Betonstollen, an dessen Ende linkerhand eine Nische mit dem Notausgang (Steigschacht) liegt, führt zum 1,85 m x 1,7 m kleinen Kampfraum mit einer Betonscharte für 1 Lmg und einer Minimal-scharte für 1 Beob, die links und rechts durch einfache Flankenschilde (nur ca. 40 cm dünne Betonmauern) geschützt werden (gemäss Aufnahmeplan). Anlage eingedeckt.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen unter Leitung der 3. Div gebauter Lmg-Stand (Armeestellung). Leichtstand in Eisenbeton für Lmg und Beob (Typenplan 3. Div), ergänzt mit speziellen Flankenschilden (1 m tief), einem ungewöhnlich niedrigen Zulaufstollen und einem se

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische	

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
4.1.1946: Aufnahmeplan (B)
22.5.1983: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften
4.1.1946: Lmg-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04442 35519/AF

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	WEIER		
Koordinaten	2642960 1262520		
Namensvarianten	WEIER ; Sulziger ; Frick		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand ca. 600 m nordwestlich des Bahnhofs Frick. Eine offene Treppe (heute vermutlich eingedeckt), anschliessend ein ca. 8 m langer, nur 1,35 m hoher Betonstollen, der linkerhand an einer Nische mit dem Notausgang (Steigschacht) vorbeiführt. Dieser Stollen biegt schliesslich nach links ab, wo sich der 1,8 m x 2 m kleine Kampfraum mit einer einfachen Stufenscharte für 1 Mg eröffnet (gemäss Aufnahmeplan).

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen unter Leitung der 3. Div gebauter Mg-Stand (Armeestellung). Leichtstand in Eisenbeton für Mg & Beob (Typenplan 3. Div), jedoch Minimalversion (nur 1,8 m x 2 m statt 2,5 x 2,5 m grosser Kampfraum), ohne separater Beob, mit Eingangs

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
13.12.1945: Aufnahmeplan (B)
22.5.1983: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften
13.12.1945: Mg-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv CD 3222 : 75, 76
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04443 35519/AG

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	WEIER		
Koordinaten	2642850 1262560		
Namensvarianten	WEIER ; Weiher, Lammatt-West, Sulziger ; Frick		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand ca. 600 m nordwestlich des Bahnhofs Frick. Eine offene Treppe (heute vermutlich eingedeckt) und ein 4 m langer, nur 1,35 m hoher Betonstollen, der geradeaus zur Nische mit dem Notausgang (Steigschacht) und rechts zum 1,8 m x 2 m kleinen Kampfraum mit einer einfachen Stufenscharte für 1 Mg (gemäss Aufnahmeplan).

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen unter Leitung der 3. Div gebauter Mg-Stand (Armeestellung). Leichtstand in Eisenbeton für Mg & Beob (Typenplan 3. Div), jedoch Minimalversion (nur 1,8 m x 2 m statt 2,5 x 2,5 m grosser Kampfraum), ohne separate Beob-Scharte, mit E

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
11.12.1945: Aufnahmeplan (B)
22.5.1983: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften
11.12.1945: Mg-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)
4.2.1970: Lmg-Stand (Z A 4400)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3222 : 77

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04444 35519/AH

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	SCHUETZENHAUS		
Koordinaten	2642630 1262740		
Namensvarianten	SCHUETZENHAUS ; Schützenhaus, Steig ; Frick		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand beim Gehöft Steig ca. 900 m nordwestlich des Bahnhofs Frick. Eine kurze, offene Treppe und ein 7 m langer, nur 1,35 m hoher Betonstollen, an dessen Ende linkerhand eine Nische mit dem Notausgang (Steigschacht) liegt, führen zum 1,8 m x 2 m kleinen Kampfraum mit einer einfachen Stufenscharte für 1 Mg (gemäss Aufnahmeplan).

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen unter Leitung der 3. Div gebauter Mg-Stand (Armeestellung). Leichtstand in Eisenbeton für Mg & Beob (Typenplan 3. Div), jedoch Minimalversion (nur 1,8 m x 2 m statt 2,5 x 2,5 m grosser Kampfraum), ohne separate Beob-Scharte, mit E

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
9.10.-31.12.1939: Füs Kp III/49 Bauarbeiten am Schützenhaus in Frick [A 4444?] (BAr E E 27/14966 Bd.1)
April 1943: Liste der Arbeitsvergebungen an Bauunternehmungen im Raum des 2. AK im Jahr 1942. 27.3.1942 Vertrag mit J. Kaufmann & Sohn, Döttingen betr. Bauarbeiten Werk Steig [A 4444?], Fr. 34'521.- (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.68)
8.12.1945: Aufnahmeplan (B)
18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage auf 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften
29.11.1945: Mg-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3222 : 78, 79

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04445 35519/AI

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	SCHUETZENHAUS		
Koordinaten	2642650 1262560		
Namensvarianten	SCHUETZENHAUS ; Schützenhaus, Sulziger ; Frick		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand ca. 800 m nordwestlich des Bahnhofs Frick. Eingangstür, dahinter eine Nische mit dem Notausgang (Steigschacht) und der 1,8 m x 2 m kleine Kampfraum mit einer einfachen Stufenscharte für 1 Mg (gemäss Aufnahmeplan). Anlage schon eingedeckt.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen unter Leitung der 3. Div gebauter Mg-Stand (Armeestellung). Leichtstand in Eisenbeton für Mg & Beob (Typenplan 3. Div), jedoch Minimalversion (nur 1,8 m x 2 m statt 2,5 x 2,5 m grosser Kampfraum), ohne separate Beob-Scharte, mit s

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
14.12.1945: Aufnahmeplan (B)
18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage auf 1.1.1986 aufzube- ben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften
14.12.1945: Mg-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04446 35519/AJ

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	NEUENHOF		
Koordinaten	2642270 1262080		
Namensvarianten	NEUENHOF ; Neuhof ; Frick		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Ik-Stand beim Gehöft Neuhof an der Nebenstrasse Frick - Schupfart. Eine mehr als 10 m langer, abfallender durch seitliche Stützmauern begrenzter Lauf- graben und ein ca. 10 m langer, geknickter Betonstollen (heute zugemauert) führen zum 2,8 m x 3,5 m kleinen Kampfraum mit einer einfachen Stufenscharte für 1 Ik und einer Minimal- scharte für 1 Beob (gemäss Aufnahmeplan). Schartenseite wird links durch einen Flanken- schild geschützt.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen unter Leitung der 3. Div gebauter Ik-Stand (Armeestellung). Leichtstand in Eisenbeton für Ik & Beob (Typenplan 3. Div), ergänzt mit Eingangsstollen. Im ehemaligen Abschnitt der 3. Div nur wenige Ik-Stände vorhanden. Eingang zubeto

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
23.11.1945: Aufnahmeplan (B)
18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage auf 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften
23.11.1945: Ik-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugemauert, verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3222 : 80, 81

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04447 35519/AK

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	SCHEIBENSTAND		
Koordinaten	2642490 1262480		
Namensvarianten	SCHEIBENSTAND ; Dicker Einschlag ; Frick		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand am Waldrand ca. 900 m nordwestlich des Bahnhofs Frick. Eine kurze Treppe und anschliessend ein kurzer Betonstollen (heute zugemauert) führten zur Eingangstüre, dahinter 1,8 m x 2 m kleiner Kampfstand mit einer einfachen Stufenscharte für 1 Mg (gemäss Aufnahmeplan).

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen unter Leitung der 3. Div gebauter Mg-Stand (Armeestellung). Leichtstand in Eisenbeton für Mg & Beob (Typenplan 3. Div), jedoch Minimalversion (nur 1,8 m x 2 m statt 2,5 x 2,5 m grosser Kampfraum), ohne separate Beob-Scharte, Flank

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
29.11.1945: Aufnahmeplan (B)
18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage auf 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften
29.11.1945: Mg-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv	CD 3222 : 82
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04448 35519/AL

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	SCHEIBENSTAND		
Koordinaten	2642440 1262570		
Namensvarianten	SCHEIBENSTAND ; Dicker Einschlag ; Frick		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand im Waldperimeter Moos ca. 1 km nordwestlich des Bahnhofs Frick. Eine kurze Treppe und anschliessend ein kurzer Betonstollen (heute eingedeckt) führten zur Eingangstüre, dahinter 1,8 m x 2 m kleiner Kampfstand mit einer einfachen Stufenscharte für 1 Mg (gemäss Aufnahmeplan).

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen unter Leitung der 3. Div gebauter Mg-Stand (Armeestellung). Leichtstand in Eisenbeton für Mg & Beob (Typenplan 3. Div), jedoch Minimalversion (nur 1,8 m x 2 m statt 2,5 x 2,5 m grosser Kampfraum), ohne separate Beob-Scharte, Flank

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
29.11.1945: Aufnahmeplan (B)
18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage auf 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften
29.11.1945: Mg-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3222 : 83

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04449 35519/AM

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	SCHEIBENSTAND		
Koordinaten	2642400 1262570		
Namensvarianten	SCHEIBENSTAND ; Dicker Einschlag ; Frick		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand im Waldperimeter Moos ca. 1 km nordwestlich des Bahnhofs Frick. Eine kurze Treppe und anschliessend ein kurzer Betonstollen (heute eingedeckt) führten zur Eingangstüre, dahinter 1,8 m x 2 m kleiner Kampfstand mit einer einfachen Stufenscharte für 1 Mg (gemäss Aufnahmeplan).

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen unter Leitung der 3. Div gebauter Mg-Stand (Armeestellung). Leichtstand in Eisenbeton für Mg & Beob (Typenplan 3. Div), jedoch Minimalversion (nur 1,8 m x 2 m statt 2,5 x 2,5 m grosser Kampfraum), ohne separate Beob-Scharte, Flank

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
29.11.1945: Aufnahmeplan (B)
18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage auf 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften
29.11.1945: Mg-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv	CD 3222 : 84
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04450 35519/AN

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	SCHEIBENSTAND		
Koordinaten	2642330 1262600		
Namensvarianten	SCHEIBENSTAND ; ; Frick		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand im Waldperimeter Moos ca. 1 km nordwestlich des Bahnhofs Frick. Eingang eingedeckt.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen unter Leitung der 3. Div gebauter Lmg-Stand (Armeestellung). Eingang eingedeckt (Zustand Jan. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage auf 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3222 : 85
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04451 35519/AO

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	SCHEIBENSTAND		
Koordinaten	2642380 1262630		
Namensvarianten	SCHEIBENSTAND ; ; Frick		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand im Waldperimeter Moos ca. 1 km nordwestlich des Bahnhofs Frick. Anlage fast vollständig eingedeckt.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen unter Leitung der 3. Div gebauter Lmg-Stand (Armeestellung). Anlage fast vollständig eingedeckt (Zustand Jan. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage auf 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Zugedeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3222 : 86
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04452 35519/AP

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	SAENGELIBODEN		
Koordinaten	2642440 1262700		
Namensvarianten	SAENGELIBODEN ; Sängeliboden ; Frick		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand im Waldperimeter Moos ca. 1 km nordwestlich des Bahnhofs Frick. Eingang eingedeckt.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen unter Leitung der 3. Div gebauter Lmg-Stand (Armeestellung). Eingang eingedeckt (Zustand Jan. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage auf 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3222 : 87
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04453 35519/AQ

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	SAENGELIBODEN		
Koordinaten	2642470 1262800		
Namensvarianten	SAENGELIBODEN ; Sängeliboden ; Frick		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand im Waldperimeter Moos ca. 1,1 km nordwestlich des Bahnhofs Frick. Eingang eingedeckt.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen unter Leitung der 3. Div gebauter Mg-Stand (Armeestellung).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage auf 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften

19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3222 : 88
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04454 35519/AR

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	SAENGELIBODEN		
Koordinaten	2642450 1262830		
Namensvarianten	SAENGELIBODEN ; Sängeliboden ; Frick		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand im Waldperimeter Moos ca. 1,1 km nordwestlich des Bahnhofs Frick. Eingang eingedeckt.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen unter Leitung der 3. Div gebauter Mg-Stand (Armeestellung).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.9.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage auf 1.1.1986 aufzuheben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften

19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3222 : 89
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04455 36210/AK

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	SAENGELIBODEN		
Koordinaten	2642290 1262800		
Namensvarianten	SAENGELIBODEN ; Sängeliboden, im Moos, Leischberg, Leissberg ; Frick		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand an der Nebenstrasse Schupfart - Frick/Oeschgen bei der Strassenkreuzung Pkt. 418 (ca. 3 km östlich von Schupfart), halb eingegraben und halb überdeckt. 1,8 m x 2 m kleiner Kampfstand mit einer einfachen Stufenscharte für 1 Mg (gemäss Aufnahmeplan). Der Eingang, der sich in einer Seitenwand befindet, ist bereits zugemauert.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 3. Div in der Armeestellung. Leichtstand in Eisenbeton für Mg & Beob (Typenplan 3. Div), jedoch Minimalversion (nur 1,8 m x 2 m statt 2,5 x 2,5 m grosser Kampfraum), ohne separate Beob

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
13.12.1945: Aufnahmeplan (B)
2.2.1989: Befehl des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
13.12.1945: Mg-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 59

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04456 36210/AL

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	SAENGELIBODEN		
Koordinaten	2642250 1262800		
Namensvarianten	SAENGELIBODEN ; Sängeliboden, Ritzletenrain, Leischberg, Leissberg ; Frick		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand an der Nebenstrasse Schupfart - Frick/Oeschgen bei der Strassenkreuzung Pkt. 418 (ca. 3 km östlich von Schupfart), halb eingegraben und halb überdeckt.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 3. Div in der Armeestellung.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
2.2.1989: Befehl des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3686 : 60
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04457 36210/AM

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	SAENGELIBODEN		
Koordinaten	2642230 1262900		
Namensvarianten	SAENGELIBODEN ; Sängeliboden, Leischberg, Leissberg ; Frick		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand am Leischberg (ca. 3 km östlich von Schupfart), halb eingegraben und halb überdeckt. Eingang zugemauert.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 3. Div in der Armeestellung. Eingang zugemauert (Zustand Jan. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

2.2.1989: Befehl des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv ADAB CD 3686 : 61

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04458 36210/AN

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	SAENGELIBODEN		
Koordinaten	2642180 1262830		
Namensvarianten	SAENGELIBODEN ; Sängeliboden, Leischberg, Leissberg ; Frick		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand an der Nebenstrasse Schupfart - Frick/Oeschgen (ca. 3 km östlich von Schupfart), halb eingegraben und halb überdeckt. Eingang zugemauert.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 3. Div in der Armeestellung. Eingang zugemauert (Zustand Jan. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

2.2.1989: Befehl des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv ADAB CD 3686 : 62

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04459 36210/AO

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	SAENGELIBODEN		
Koordinaten	2642230 1262900		
Namensvarianten	SAENGELIBODEN ; Sängeliboden, Leischberg, Leissberg ; Frick		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand am Leischberg (ca. 3 km östlich von Schupfart). Eine gedeckte Eingangsschikane führt zum 1,7 m x 1,85 m kleinen Kampfstand mit insgesamt einer Betonscharte und 3 Minimalscharten (u.a. 1 Lmg-Scharte), die sich auf zwei Seitenwände verteilen (gemäss Aufnahmeplan). Schlupfloch (Notausstieg) vorhanden. Eingang bereits zugemauert.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 3. Div in der Armeestellung. Leichtstand in Eisenbeton für Lmg und Beob (Typenplan 3. Div), ergänzt mit 2 weiteren Scharten und einer gedeckten Eingangsschikane. Eingang zugemauert (Z

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
3.1.1946: Aufnahmeplan (B)
2.2.1989: Befehl des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
3.1.1946: Lmg-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv CD 3686 : 63
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04460 36210/AP

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	SAENGELIBODEN		
Koordinaten	2642260 1262850		
Namensvarianten	SAENGELIBODEN ; Sängeliboden, Leischberg, Leissberg ; Frick		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand am Leischberg (ca. 3 km östlich von Schupfart). Eingang eingedeckt.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 3. Div in der Armeestellung. Eingang eingedeckt (Zustand Jan. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

2.2.1989: Befehl des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv ADAB CD 3686 : 64

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04461 36210/AQ

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	SAENGELIBODEN		
Koordinaten	2642300 1263105		
Namensvarianten	SAENGELIBODEN ; Sängeliboden, Leischberg, Leissberg ; Frick		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand am Leischberg (ca. 3 km östlich von Schupfart). Eingang zugemauert.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 3. Div in der Armeestellung. Eingang zugemauert (Zustand Jan. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

2.2.1989: Befehl des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Zubetoniert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3686 : 65
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04462 36210/AR

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	SAENGELIBODEN		
Koordinaten	2642270 1263100		
Namensvarianten	SAENGELIBODEN ; Sängeliboden, im Nassi, Leischberg, Leissberg ; Frick		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand am Leischberg (ca. 3 km östlich von Schupfart). Ungeschützter Eingang zum 1,7 m x 1,85 m kleinen Kampfstand, links Minimalscharte für 1 Beob und Betonscharte für 1 Lmg, vis-à-vis eine weitere Minimalscharte für 1 Beob (gemäss Aufnahmeplan). Eingang bereits zugemauert.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 3. Div in der Armeestellung. Leichtstand in Eisenbeton für Lmg und Beob (Typenplan 3. Div), ohne Not-ausstieg, ergänzt mit 1 weiteren Beob-Scharte. Eingang zugemauert (Zustand Jan. 1

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
19.12.1945: Aufnahmeplan (B)
2.2.1989: Befehl des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
19.12.1945: Lmg-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zubetoniert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04463 36210/AS

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	SAENGELIBODEN		
Koordinaten	2642200 1263050		
Namensvarianten	SAENGELIBODEN ; Sängeliboden, Leischberg, Leissberg ; Frick		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand am Leischberg (ca. 3 km östlich von Schupfart). Eine steile, offene Treppe führt zur Eingangstür, dahinter 1,8 m x 2 m kleiner Kampfstand mit einer einfachen Stufenscharte für 1 Mg (gemäss Aufnahmeplan). Der Eingang, der sich in einer Seitenwand befindet, ist bereits zugemauert.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 3. Div in der Armeestellung. Leichtstand in Eisenbeton für Mg & Beob (Typenplan 3. Div), jedoch Minimalversion (nur 1,8 m x 2 m statt 2,5 x 2,5 m grosser Kampfraum), ohne separate Beob

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
22.12.1945: Aufnahmeplan (B)
2.2.1989: Befehl des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
22.12.1945: Mg-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zubetoniert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv CD 3686 : 66
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04464 36210/AT

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	SAENGELIBODEN		
Koordinaten	2642100 1263020		
Namensvarianten	SAENGELIBODEN ; Sängeliboden, im Moos, Leischberg, Leissberg ; Frick		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand am Leischberg (ca. 3 km östlich von Schupfart), grossenteils eingegraben. Eine steile, offene Treppe führt zur Eingangstür, dahinter 1,8 m x 2 m kleiner Kampfstand mit einer einfachen Stufenscharte für 1 Mg (gemäss Aufnahmeplan). Der Eingang, der sich in einer Seitenwand befindet, ist bereits zugemauert.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 3. Div in der Armeestellung. Leichtstand in Eisenbeton für Mg & Beob (Typenplan 3. Div), jedoch Minimalversion (nur 1,8 m x 2 m statt 2,5 x 2,5 m grosser Kampfraum), ohne separate Beob

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
13.12.1945: Aufnahmeplan (B)
2.2.1989: Befehl des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
13.12.1945: Mg-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zubetoniert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv CD 3686 : 67
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04465 36210/AU

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	SAENGELIBODEN		
Koordinaten	2642100 1262950		
Namensvarianten	SAENGELIBODEN ; Sängeliboden, im Moos, Leischberg, Leissberg ; Frick		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand am Leischberg (ca. 3 km östlich von Schupfart), grossenteils in den Boden eingegraben. Eine ca. 2 m lange, offene Treppe führt zur Eingangstüre hinunter, dahinter 1,8 m x 2 m kleiner Kampfstand mit einer einfachen Stufenscharte für 1 Mg (gemäss Aufnahmeplan). Der Eingang, der sich in einer Seitenwand befindet, ist bereits zugemauert. Das Schussfeld wird linkerhand durch eine ca. 10 m lange Stützmauer eingeschränkt.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 3. Div in der Armeestellung. Leichtstand in Eisenbeton für Mg & Beob (Typenplan 3. Div), jedoch Minimalversion (nur 1,8 m x 2 m statt 2,5 x 2,5 m grosser Kampfraum), ohne separate Beob

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
10.12.1945: Aufnahmeplan (B)
2.2.1989: Befehl des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
10.12.1945: Mg-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zubetoniert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv	CD 3686 : 68
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04466 36210/AV

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	SAENGELIBODEN		
Koordinaten	2641760 1262900		
Namensvarianten	SAENGELIBODEN ; Sängeliboden, im Moos, Nessi ; Frick		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand im Raum Nessi (ca. 2,5 km östlich von Schupfart), in den Boden eingegraben. Eine ca. 4 m lange, offene und mit Stützmauern gesicherte Treppe und anschliessend ein Betonstollen führen zur Eingangstüre hinunter, dahinter 1,8 m x 2 m kleiner Kampfstand mit einer einfachen Stufenscharte für 1 Mg (gemäss Aufnahmeplan).

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 3. Div in der Armeestellung. Leichtstand in Eisenbeton für Mg & Beob (Typenplan 3. Div), jedoch Minimalversion (nur 1,8 m x 2 m statt 2,5 x 2,5 m grosser Kampfraum), ohne separate Beob

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
4.12.1945: Aufnahmeplan (B)
2.2.1989: Befehl des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 69, 70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04467 36210/AW

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	SAENGELIBODEN		
Koordinaten	2641680 1262900		
Namensvarianten	SAENGELIBODEN ; Sängeliboden, Hohlenweg ; Frick		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand im Raum Nessi (ca. 2,5 km östlich von Schupfart). Ca. 3 m lange, offene Treppe, dann eine gedeckte Schikane inkl. Eingangsverteidigung/Schlupfloch und Eingangstüre, dahinter 1,85 m x 1,7 m kleiner Kampfstand mit Betonscharten für 1 Beob und 1 Lmg (gemäss Aufnahmeplan).

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 3. Div in der Armeestellung. Leichtstand in Eisenbeton für Lmg und Beob (Typenplan 3. Div), ergänzt mit einer gedeckten Eingangsschikane und -verteidigung.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
17.12.1945: Aufnahmeplan (B)
2.2.1989: Befehl des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
17.12.1945: Lmg-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 71

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04468 36210/AX

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	SAENGELIBODEN		
Koordinaten	2641570 1262330		
Namensvarianten	SAENGELIBODEN ; Sängeliboden ; Frick		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand im Raum Nessi (ca. 2,5 km östlich von Schupfart). Eine ca. 4 m lange, offene Treppe und ein kurzer Betonstollen führen zum 1,9 m x 1,7 m kleinen Kampfstand mit Betonscharten für 1 Beob und 1 Lmg (gemäss Aufnahmeplan).

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 3. Div in der Armeestellung. Normale Minimalversion.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

17.12.1945: Aufnahmeplan (B)

2.2.1989: Befehl des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: A 4468, Koord. 640.700/262.510 (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 72, 73

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04469 36210/AY

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	SAENGELIBODEN		
Koordinaten	2641630 1262860		
Namensvarianten	SAENGELIBODEN ; Sängeliboden, Hohlenweg ; Frick		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand im Raum Nessi (ca. 2,5 km östlich von Schupfart). Eine ca. 4 m lange, offene Treppe und ein kurzer Betonstollen führen zum 1,85 m x 1,7 m kleinen Kampfstand mit Betonscharten für 1 Beob und 1 Lmg (gemäss Aufnahmeplan).

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 3. Div in der Armeestellung. Leichtstand in Eisenbeton für Lmg und Beob (Typenplan 3. Div), jedoch ohne Notausgang, ergänzt mit einem kurzen Betonstollen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
18.12.1945: Aufnahmeplan (B)
2.2.1989: Befehl des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
18.12.1945: Lmg-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 74

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04470 36210/AZ

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	SAENGELIBODEN		
Koordinaten	2641580 1262580		
Namensvarianten	SAENGELIBODEN ; Sängeliboden ; Frick		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand unterhalb des Gehöfts Tannenheim (ca. 2 km östlich von Schupfart). Ein ca. 6 m langer, mehrfach abgewinkelter Betonstollen, der einen Notausgang aufweist (Steigschacht) führte zum 1,75 m x 1,9 m kleinen Kampfstand mit einer einfachen Stufenscharte für 1 Mg (gemäss Aufnahmeplan). Anlage überdeckt.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 3. Div in der Armeestellung. Leichtstand in Eisenbeton für Mg & Beob (Typenplan 3. Div), jedoch noch etwas kleiner als die Minimalversion (nur 1,75 m x 1,45 m statt 2,5 x 2,5 m grosser

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
8.12.1945: Aufnahmeplan (B)
2.2.1989: Befehl des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
8.12.1945: Mg-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Teilweise abgebrochen, überdeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04471 36210/EA

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	SAENGELIBODEN		
Koordinaten	2641550 1262600		
Namensvarianten	SAENGELIBODEN ; Sängeliboden ; Frick		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand unterhalb des Gehöfts Tannenheim (ca. 2 km östlich von Schupfart). Ein ca. 6 m langer, mehrfach abgewinkelter Betonstollen, der einen Notausgang (Steigschacht) und eine Eingangsverteidigung aufweist, führte zum 1,85 m x 1,7 m kleinen Kampfstand mit Betonscharten für 1 Beob und 1 Lmg (gemäss Aufnahmeplan). Anlage überdeckt.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 3. Div in der Armeestellung. Leichtstand in Eisenbeton für Lmg und Beob (Typenplan 3. Div), ergänzt mit einem Zulaufstollen und einer gedeckten Eingangsschikane und -verteidigung inkl

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
15.12.1945: Aufnahmeplan (B)
2.2.1989: Befehl des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
15.12.1945: Lmg-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04472 36210/EB

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	EINSCHLAG		
Koordinaten	2641360 1262700		
Namensvarianten	EINSCHLAG ; Ober-Einschlag, Brochmet ; Frick		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand beim Gehöft Brochmet (ca. 2 km östlich von Schupfart). Eine kurze, offene Treppe führt zur ungeschützten Eingangstüre, dahinter der 1,85 m x 1,7 m kleinen Kampfstand mit einer Stufenscharte für 1 Lmg. An der Rückwand eine schmale Öffnung und ein gemauerter Steigschacht (Notausgang) (gemäss Aufnahmeplan).

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 3. Div in der Armeestellung. Leichtstand in Eisenbeton für Lmg und Beob (Typenplan 3. Div), jedoch mit einer Stufen- statt Betonscharte (Lmg) und ohne separate Beob-Scharte.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
19.12.1945: Aufnahmeplan (B)
2.2.1989: Befehl des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
19.12.1945: Lmg-Leichtstand (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 75, 76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04473 36210/EC

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	EINSCHLAG		
Koordinaten	2641380 1262750		
Namensvarianten	EINSCHLAG ; ; Frick		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand beim Gehöft Brochmet (ca. 2 km östlich von Schupfart). Mg-Stufenscharte bereits zubetoniert.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 3. Div in der Armeestellung. Mg-Scharte zubetoniert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

2.2.1989: Befehl des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv ADAB CD 3686 : 77

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04474 36210/ED

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	EINSCHLAG		
Koordinaten	2641360 1262780		
Namensvarianten	EINSCHLAG ; ; Frick		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand beim Gehöft Brochmet (ca. 2 km östlich von Schupfart). Mg-Stufenscharte bereits zubetoniert.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 3. Div in der Armeestellung. Mg-Scharte zubetoniert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

2.2.1989: Befehl des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3686 : 78
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04475 36210/EF

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	WOLBERG 1		
Koordinaten	2641090 1262550		
Namensvarianten	WOLBERG 1 ; Wollberg ; Frick		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Betonierter Bataillons-Kommandoposten im Wald nordöstlich Pkt. 552.8 Wolberg (ca. 1,5 km östlich von Schupfart). Kommandoposten vollständig eingegraben, Zugang über einen Steigschacht mit Betonplatten-Abschluss.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Sap Kp I/5, Zug 1
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Ein durch Truppen gebauter Kommandoposten - im ehemaligen Abschnitt der 3. Div in der Armeestellung selten vorzufinden.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
17.7.1940: Aktivdienstbericht 1939/40 der Sap Kp I/5. Zug 1 erstellte beim Gehöft Wollberg bei Frick bergmännisch ein Bat KP (BAr E 27/ 15047)
2.2.1989: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4400)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Überdeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3686 : 79
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04476 36210/EG

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	WOLBERG 2		
Koordinaten	2641030 1262610		
Namensvarianten	WOLBERG 2 ; Einschlag ; Frick		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand im Wald nordöstlich Pkt. 552.8 Wolberg (ca. 1,5 km östlich von Schupfart), teilweise im Gelände eingegraben. Vermutlich derselbe Grundriss wie A 4477.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 3. Div in der Armeestellung.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.7.1940: Geniechef 2. AK an Kdt 2. AK betr. Abschluss der Bauarbei- ten im Raum 3. Div. Abschnitt Wollberg (Bat 32): Flankierwerk «Mönch» bis Decke fertig, ist zu vollenden, Unterstand Stützpunkt «Eiger», Baugrube abzuschranken, Arbeit einzustellen. Mg-Stand «Merkur» und «Markus» sind fertigzustellen. Rundbunker «Liebling» ist fertigzu- stellen samt gedecktem Zugang. Beob Stand F Art Abt 8 unter dem Hag N Thiersteinberg ist fertigzustellen (Unternehmer) (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
2.2.1989: Befehl des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3686 : 80
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04477 36210/EH

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	WOLBERG 3		
Koordinaten	2641025 1262425		
Namensvarianten	WOLBERG 3 ; Wollberg ; Frick		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand in einer Wiese nordöstlich Pkt. 552.8 Wolberg (ca. 1,5 km östlich von Schupfart), vollständig oberirdisch gebaut. Durch einen ungeschützten Eingang betritt man den ca. 2,7 m x 3 m kleinen Kampfraum mit 3 Stufenscharten (vorne für 1 Mg und 1 Beob, rechts für 1 Beob) (gemäss Aufnahmeplan).

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 3. Div in der Armeestellung. Leichtstand in Eisenbeton für Mg & Beob (Typenplan 3. Div), jedoch mit 1 zusätzlichen Lmg-Betonscharte und ohne Flankenschild.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.7.1940: Geniechef 2. AK an Kdt 2. AK betr. Abschluss der Bauarbei- ten im Raum 3. Div. Abschnitt Wollberg (Bat 32): Flankierwerk «Mönch» bis Decke fertig, ist zu vollenden, Unterstand Stützpunkt «Eiger», Baugrube abzuschranken, Arbeit einzustellen. Mg-Stand «Merkur» und «Markus» sind fertigzustellen. Rundbunker «Liebling» ist fertigzu- stellen samt gedecktem Zugang. Beob Stand F Art Abt 8 unter dem Hag N Thiersteinberg ist fertigzustellen (Unternehmer) (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
20.10.1966: Aufnahmeplan (B)
2.2.1989: Befehl des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan 1966)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 81

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04478 36210/EI

Gemeinde	Schupfart	Ortsteil	Schupfart
Flurname	WOLBERG 4		
Koordinaten	2640720 1262510		
Namensvarianten	WOLBERG 4 ; Wollberg-Kopf ; Schupfart		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Ik-Stand [?] im Wald nordwestlich Pkt. 552.8 Wolberg (ca. 1,5 km östlich von Schupfart), vollständig in den Boden eingegraben. Stufenscharten für 1 Ik [?] und 1 Beob. Das Schussfeld wird links und rechts durch eine Stützmauer eingeschränkt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Vermutlich durch Truppen gebauter Ik-Stand [?] im ehemaligen Abschnitt der 3. Div in der Armeestellung. Beidseits der Scharten verlaufen ungewöhnliche Betonmauern (einzelne zurückversetzte Abschnitte): Stabilisierung der für das Schussfeld abgegrabenen Hä

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.7.1940: Geniechef 2. AK an Kdt 2. AK betr. Abschluss der Bauarbei- ten im Raum 3. Div. Abschnitt Wollberg (Bat 32): Flankierwerk «Mönch» bis Decke fertig, ist zu vollenden, Unterstand Stützpunkt «Eiger», Baugrube abzuschranken, Arbeit einzustellen. Mg-Stand «Merkur» und «Markus» sind fertigzustellen. Rundbunker «Liebling» ist fertigzu- stellen samt gedecktem Zugang. Beob Stand F Art Abt 8 unter dem Hag N Thiersteinberg ist fertigzustellen (Unternehmer) (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
2.2.1989: Befehl des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3686 : 82
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04479 36210/EJ

Gemeinde	Schupfart	Ortsteil	Schupfart
Flurname	WOLBERG 5		
Koordinaten	2640700 1262530		
Namensvarianten	WOLBERG 5 ; Wollberg-Kopf ; Schupfart		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand im Wald nordöstlich Pkt. 552.8 Wolberg (ca. 1,5 km östlich von Schupfart), vollständig oberirdisch gebaut. Vermutlich derselbe Grundriss wie A 4477.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 3. Div in der Armeestellung. Sowohl Eingang als auch Scharten noch offen. Im Ensemble mit A 4478, A 4480 und A 4481 schützenswert. Bauhülle erhalten, zugänglich lassen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.7.1940: Geniechef 2. AK an Kdt 2. AK betr. Abschluss der Bauarbei- ten im Raum 3. Div. Abschnitt Wollberg (Bat 32): Flankierwerk «Mönch» bis Decke fertig, ist zu vollenden, Unterstand Stützpunkt «Eiger», Baugrube abzuschranken, Arbeit einzustellen. Mg-Stand «Merkur» und «Markus» sind fertigzustellen. Rundbunker «Liebling» ist fertigzu- stellen samt gedecktem Zugang. Beob Stand F Art Abt 8 unter dem Hag N Thiersteinberg ist fertigzustellen (Unternehmer) (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
2.2.1989: Befehl des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3686 : 83
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04480 36210/EK

Gemeinde	Schupfart	Ortsteil	Schupfart
Flurname	WOLBERG 6		
Koordinaten	2640650 1262500		
Namensvarianten	WOLBERG 6 ; Wollberg-Kopf ; Schupfart		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand im Wald nordöstlich Pkt. 552.8 Wolberg (ca. 1,5 km östlich von Schupfart). Zugang über einen Steigschacht. Ca. 1,8 x 1,7 m kleiner Kampf- stand mit Betonscharten für 1 Lmg und 1 Beob. Mit einem ca. 40 m langen, mehrfach abgewinkelten Röhrenstollen mit A 4481 verbunden (gemäss Situationsplan).

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 3. Div in der Armeestellung. Vermutlich Leichtstand in Eisenbeton für Lmg und Beob (Typenplan 3. Div), jedoch unüblicher Zugang über einen Steigschacht. Durch einen längeren Röhrenstollen mit A

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
15.7.1963: Situationsplan (Z A 4400)
2.2.1989: Befehl des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
27.7.1963: Durch die Truppe erbauter Lmg-Stand leichter Bauart, mit Lmg- und Beob-Schartenöffnung, ohne Unterkunft, Einstiegsschacht, mit einem Röhrenstollen mit A 4481 Lmg-Stand verbunden (Z A 4400)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Situationsplan 1963)
	Z A 4400 (Kopie Situationsplan 1963)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 84

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04481 36210/EL

Gemeinde	Schupfart	Ortsteil	Schupfart
Flurname	WOLBERG 7		
Koordinaten	2640630 1262480		
Namensvarianten	WOLBERG 7 ; Wollberg-Kopf ; Schupfart		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand im Wald nordöstlich Pkt. 552.8 Wolberg (ca. 1,5 km östlich von Schupfart). Zugang über einen Steigschacht. Ca. 1,8 x 1,7 m kleiner Kampf- stand mit Betonscharten für 1 Lmg und 1 Beob. Mit einem ca. 40 m langen, mehrfach abgewinkelten Röhrenstollen mit A 4480 verbunden (gemäss Situationsplan).

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Durch Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 3. Div in der Armeestellung. Vermutlich Leichtstand in Eisenbeton für Lmg und Beob (Typenplan 3. Div), jedoch unüblicher Zugang über einen Steigschacht. Durch einen längeren Röhrenstollen mit A

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
15.7.1963: Situationsplan (Z A 4400)
2.2.1989: Befehl des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
27.7.1963: Durch die Truppe erbauter Lmg-Stand leichter Bauart, mit Lmg- und Beob-Schartenöffnung, ohne Unterkunft, Einstiegsschacht, mit einem Röhrenstollen mit A 4480 Lmg-Stand verbunden (Z A 4400)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Situationsplan 1963)
	Z A 4400 (Kopie Situationsplan 1963)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 85

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04482 36210/EM

Gemeinde	Schupfart	Ortsteil	Schupfart
Flurname	WOLBERG BRUEEL		
Koordinaten	2640510 1262220		
Namensvarianten	WOLBERG BRUEEL ; Wollberg-Brüel ; Schupfart		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand am Waldrand bei Brüel (ca. 1 km südöstlich von Schupfart), teilweise in den Hang hineingebaut. Vermutlich derselbe Grundriss wie A 4477.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 3. Div in der Armeestellung. Sowohl Eingang als auch Scharten noch offen. Fledermausobjekt. Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.7.1940: Geniechef 2. AK an Kdt 2. AK betr. Abschluss der Bauarbei- ten im Raum 3. Div. Abschnitt Wollberg (Bat 32): Flankierwerk «Mönch» bis Decke fertig, ist zu vollenden, Unterstand Stützpunkt «Eiger», Baugrube abzuschranken, Arbeit einzustellen. Mg-Stand «Merkur» und «Markus» sind fertigzustellen. Rundbunker «Liebling» ist fertigzu- stellen samt gedecktem Zugang. Beob Stand F Art Abt 8 unter dem Hag N Thiersteinberg ist fertigzustellen (Unternehmer) (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
2.2.1989: Befehl des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Fledermausobjekt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3686 : 86
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04483 36210/EN

Gemeinde	Schupfart	Ortsteil	Schupfart
Flurname	WOLBERG BOCKEBODEN		
Koordinaten	2640450 1262140		
Namensvarianten	WOLBERG BOCKEBODEN ; Wollberg ; Schupfart		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand im Raum Bockeboden (ca. 1 km südöstlich von Schupfart), vollständig oberirdisch gebaut. Vermutlich derselbe Grundriss wie A 4477.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 3. Div in der Armeestellung. Eingang offen, Scharten zubetoniert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.7.1940: Geniechef 2. AK an Kdt 2. AK betr. Abschluss der Bauarbei- ten im Raum 3. Div. Abschnitt Wollberg (Bat 32): Flankierwerk «Mönch» bis Decke fertig, ist zu vollenden, Unterstand Stützpunkt «Eiger», Baugrube abzuschranken, Arbeit einzustellen. Mg-Stand «Merkur» und «Markus» sind fertigzustellen. Rundbunker «Liebling» ist fertigzu- stellen samt gedecktem Zugang. Beob Stand F Art Abt 8 unter dem Hag N Thiersteinberg ist fertigzustellen (Unternehmer) (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
2.2.1989: Befehl des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3686 : 87
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04484 36210/EO

Gemeinde	Gipf-Oberfrick	Ortsteil	Gipf-Oberfrick
Flurname	WOLBERG LOGGIS		
Koordinaten	2640730 1261940		
Namensvarianten	WOLBERG LOGGIS ; Wollberg ; Gipf-Oberfrick		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand im Raum Loggis (ca. 1,5 km südöstlich von Schupfart), vollständig oberirdisch gebaut.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebauter Mg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 3. Div in der Armeestellung.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.7.1940: Geniechef 2. AK an Kdt 2. AK betr. Abschluss der Bauarbei- ten im Raum 3. Div. Abschnitt Wollberg (Bat 32): Flankierwerk «Mönch» bis Decke fertig, ist zu vollenden, Unterstand Stützpunkt «Eiger», Baugrube abzuschranken, Arbeit einzustellen. Mg-Stand «Merkur» und «Markus» sind fertigzustellen. Rundbunker «Liebling» ist fertigzu- stellen samt gedecktem Zugang. Beob Stand F Art Abt 8 unter dem Hag N Thiersteinberg ist fertigzustellen (Unternehmer) (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
2.2.1989: Befehl des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3686 : 88
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04485 36210/EP

Gemeinde	Gipf-Oberfrick	Ortsteil	Gipf-Oberfrick
Flurname	CHALTENBRUNNEN N		
Koordinaten	2640360 1261690		
Namensvarianten	CHALTENBRUNNEN N ; Wollberg, «Liebling» ; Gipf-Oberfrick		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Rundes, zweistöckiges Blockhaus in Eisenbeton für Lmg und Gewehr am Rand eines kleinen Wäldchens im Raum Chaltenbrunen (ca. 1 km südöstlich von Schupfart), untere Hälfte im Boden eingegraben. Konische Dachform. Zugangseinschnitt mit Flügelmauern, anschliessend ca. 20 m Zugangsstollen, der in den 3,4 m x 3,4 m grossen Unterkunftsraum mündet (Untergeschoss). Über eine Steigleiter in der Mitte des Raums wird der Kampfraum erreicht, in deren ca. 0,8 m dicken Seitenwänden abwechslungsweise 4 Lmg- und 4 Beob-/Gewehrscharten eingelassen sind (gemäss Typenplan).

Projektverfasser	Geniechef 3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich von Truppen gebauter Lmg-Stand im ehemaligen Abschnitt der 3. Div in der Armeestellung. Dieser nach Typenplan ausgeführte zweistöckige Rundbunker für je 4 Lmg- und Beob-/Gewehrscharten ist ein Unikat (er unterscheidet sich von den runden Blockh

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
[ca. 1940]: Zusammenstellung ausgeführter Werke der 3. Div im Aktiv- dienst 1939/40. U.a. Typenplan betr. zweistöckiges Blockhaus in Eis- enbeton für S und Lmg (EMB MF)
5.7.1940: Geniechef 2. AK an Kdt 2. AK betr. Abschluss der Bauarbei- ten im Raum 3. Div. Abschnitt Wollberg (Bat 32): Flankierwerk «Mönch» bis Decke fertig, ist zu vollenden, Unterstand Stützpunkt «Eiger», Baugrube abzuschranken, Arbeit einzustellen. Mg-Stand «Merkur» und «Markus» sind fertigzustellen. Rundbunker «Liebling» ist fertigzu- stellen samt gedecktem Zugang. Beob Stand F Art Abt 8 Unter dem Hag N Thiersteinberg ist fertigzustellen (Unternehmer) (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
5.5.1949: Situationsplan
2.2.1989: Befehl des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4356)

Besondere Eigenschaften
[o. Dat.]: Zweistöckiges Blockhaus in Eisenbeton für S und Lmg (3. Div 1939/40) (EMB MF)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	EMB MF (Kopie Typenplan betr. zweistöckiges Blockhaus in Eisenbeton für S und Lmg)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 89, 90, 91, 92, 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04486 35516/AD

Gemeinde	Gipf-Oberfrick	Ortsteil	Gipf-Oberfrick
Flurname	CHALTENBRUNNEN S		
Koordinaten	2640310 1261420		
Namensvarianten	CHALTENBRUNNEN S ; Wollberg, Unter dem Hag ; Gipf-Oberfrick		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiger, betonierter Artillerie-Beobachtungsstand am Nordostfuss des Tiersteinbergs (ca. 1,5 km südöstlich von Schupfart). Diese achteckige Anlage ist grossenteils im Boden eingegraben. Ungeschützte Eingangstüre, dahinter Steigschacht, der zur Mannschaftsunterkunft hinunter führt. Von dort klettert man mittels einer Leiter zum 3,2 m x 3 m grossen Beobachtungsraum hinauf. Diese weist vorne eine schmale Öffnung, die tief in der breiten Stufenscharte liegt, und links einen geknickten, mit 2 Türen abgeschlossenen Notausgang auf (gemäss Typenplan).

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Belser, Baumeister, Niedergösgen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich von Truppen begonnener und von einem Bauunternehmer fertiggestellter Artillerie-Beobachtungsstand. Südwestlichste Anlage des ehemaligen Armeestellungsabschnitts der 3. Div. Mittelgrosser Beobachtungsstand mit separatem Kampf- und Unterkunftst

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
[ca. 1940]: Zusammenstellung ausgeführter Werke der 3. Div im Aktiv- dienst 1939/40. U.a. Typenplan betr. Art-Beob-Stand «C» (EMB MF)
5.7.1940: Geniechef 2. AK an Kdt 2. AK betr. Abschluss der Bauarbei- ten im Raum 3. Div. Abschnitt Wollberg (Bat 32): Flankierwerk «Mönch» bis Decke fertig, ist zu vollenden, Unterstand Stützpunkt «Eiger», Baugrube abzuschranken, Arbeit einzustellen. Mg-Stand «Merkur» und «Markus» sind fertigzustellen. Rundbunker «Liebling» ist fertigzu- stellen samt gedecktem Zugang. Beob Stand F Art Abt 8 unter dem Hag N Thiersteinberg ist fertigzustellen (Unternehmer) (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
23.7.1940: Befehl des Geniechefs 3. Div für den Abschluss des Stel- lungsbaus im Abschnitt Geb Inf Rgt 15. Durch Unternehmer fertigzu- stellen und aufzuräumen u.a. Unter dem Hag (Thiersteinberg), 1 Art Beob Stand [A 4486?] durch Baumeister Belser, Niedergösgen (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)

Besondere Eigenschaften
[o. Dat.]: Art-Beob-Stand «C» (3. Div 1939/40) (EMB MF)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	EMB MF (Kopie Typenplan betr. Art-Beob-Stand «C»)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 94, 95

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04500 35523/ET

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Hornussen
Flurname	HORNUSSEN N		
Koordinaten	2645540 1261720		
Namensvarianten	HORNUSSEN N ; Hornussen-Nord, Hornussen-rechts, Wuesti ; Böztal		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk im Raum Langenacher am Südfuss des Frickbergs, grossenteils im leicht abfallenden Terrain eingegraben. An der feindabgewandten Seitenwand gedeckter Vorbau mit 2 Zugangsöffnungen. Mit einem Handgranatenauswurfrohr konnte der Zugang verteidigt werden. Horizontaler Zugang zum Kampfraum für 1 Mg, welches flankierend auf das ehemalige GPH T 2336 gewirkt hat. Decke mit Blech verschalt. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Scharte mit Panzerplatte (hinter abklappbarem Deckel verborgen) & rechts durch Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Albert Wyss, Baugeschäft, Sissach
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Typischer BBB-Betonbunker für 1 Mg. Relikt der Geländeverstärkung südöstlich von Frick, welche hinter der Armeestellung die Bözberg- und die Staffeleggachse gesperrt hat (GPH T 2336 und Gegenwerk A 4501

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2010

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
8.6.1938: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.306)
27.8.1938: BBB lädt die Baufirmen Const. von Arx AG Olten, Alb. Wyss Sissach, Gebr. Natterer Augst, Gebr. Märki & Cie. Brugg, Josef Wald- meier Möhlin zur Einreichung ihrer Angebote für die Ausführung von Reg-Nr. 1625 und 1626 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.305)
31.8.1938: Gemeinsame Begehung der Baustellen durch BBB und eingela- dene Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.305)
12.9.1938: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 65'536.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.306)
20.9.1938: Bauvertrag. Mit Fr. 65'536.- die billigste der eingereich- ten Offerten (Waldmeier hat nicht offeriert) (BAr E 5481 1984/162 Bd. 306)
26.9.1938: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
10.12.1938: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
15.1.1939: Fertigstellung & Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
27.3.1939: Anlage im Rohbau fertig, Platten gebohrt, Waffen geliefert (BAr E 27/17357 Bd.1)
22.4.1939: Auftrag an Peter Walder, Frick betr. Wasserinstallation für Fr. 126.-, Kollektivmaskenschutz für Fr. 166.- und Ventilations- anlage für Fr. 260.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.306)
6.6.1939: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.306)
6.3.1940: Bauunternehmung reicht Schlussabrechnung von Fr. 71'549.- & Nachtragsrechnung von Fr. 4'914.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.306)
19.7.1940: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 76'367.- (besteht aus Abrechnung von Fr. 71'453.- und Nachtragsrechnung von Fr. 4'914.-) (BAr E 5481 1984/162 Bd.306)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6. aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
27.3.1939: 1 Mg als Bewaffnung (BAr E 27/17357 Bd.1)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Mg ausgerüstete(s) Inf- Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
15.10.1951: Mg-Stand (Z A 4500)
27.3.1962: Anlage für 1 Mg (B)
15.12.2003: Objekt mit ökologischem Aufwertungspotential (AGFA-Liste ökologischer Wert)
19.1.2004: Verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.306 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3690 : 59, 60

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04502 35523/EU

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Hornussen
Flurname	MOOS		
Koordinaten	2645360 1261270		
Namensvarianten	MOOS ; ; Böztal		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk bei der Autobahneinfahrt südöstlich von Frick. In der feindabgewandten Seitenwand gedeckter, abgewinkelter Eingang, der durch Minimalscharte verteidigt werden konnte. 5,9 m x 3,5 m grosser Kampfraum für 1 Ik (später für Pak), 1 Beob (in separater Nische mit Türabschluss, Schartentopf) & 1 Mg (Schartentopf). In Seitenwand 2 Minimalscharten und in Rückwand 1 Stufenscharte für Lmg. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Schartenseite links durch Flankenschild geschützt. Hölzerner Tarnaufbau.

Projektverfasser	Geniechef 3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle nationaler Bedeutung. Typisches Flankierwerk mit 1 Schussraum. Nebst A 4351 und 4523 einziger «Schwerstand» für Ik, Beob & Mg (1,8/1,8 m Mauer- & Deckenstärke), Typ 3. Div im Kanton AG! Mit unüblichem Eingangsvorbau & 4 weiteren

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2021

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
4.5.1940: Bauplan (B)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 in Kat 8 umzu- klassieren (Z A 3814)

Besondere Eigenschaften
4.5.1940: Flankierstand für 1 Ik, 1 Beob, 1 Mg (gemäss Bauplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Ik und 1 Mg ausgerüste- te(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
27.3.1962: Anlage für 1 9 cm Pak, 1 Mg (B)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3690 : 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04503 35521/AA

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Hornussen
Flurname	HORNUSSEN S		
Koordinaten	2645430 1261170		
Namensvarianten	HORNUSSEN S ; Hornussen-Süd, Hornussen-links ; Böztal		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk südwestlich von Frick. An der Rückseite gedeckte, mit Hg-Auswurfrohr verteidigbare Schikane, in deren Mitte & Ende je 1 Panzertüre steht. Im Kampfraum mit Stichmauer abgetrennter Ik-Stand, daneben Beob-Stand in einer mit Blechtüre abgeschlossenen Nische & 65° nach rechts abgedrehter Mg-Stand, weiter rechts abschliessbare WC-Nische, vis-à-vis Gasschleuse (vertikaler Zugang zur Mannschaftsunterkunft) & mit einer Panzertüre abgeschlossenes Schlupfloch (Notausgang). Scharten mit Panzerplatten und einem dazwischen liegenden Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Natterer, Bauunternehmung, Augst
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Seltener Typ eines BBB-Flankierwerks (fünfeckiger Kampfstand mit 2 unterschiedlichen Feuerlinien, trapezförmiger Eingangsvorbau, ca. 3 m breiter Flankenschild zwischen den beiden Schartenseiten). Höherer Ausbaustandart als üblich (separate WC-Nische, Nota

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
14.6.1938: Bauplan (Grundrisse) (BAr E 5481 1984/162 Bd.305)
27.8.1938: BBB lädt die Baufirmen Const. von Arx AG Olten, Alb. Wyss Sissach, Gebr. Natterer Augst, Gebr. Märki & Cie. Brugg, Josef Wald- meier Möhlin zur Einreichung ihrer Angebote für die Ausführung von Reg-Nr. 1625 und 1626 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.305)
31.8.1938: Gemeinsame Begehung der Baustelle durch BBB und eingela- dene Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.305)
12.9.1938: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 105'562.- nur die drittbilligste Offerte der 4 eingereichten Angebote (Waldmeier hat nicht offeriert) (BAr E 5481 1984/162 Bd.305)
22.9.1938: Bauvertrag, Fr. 105'562.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.305)
26.9.1938: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
24.12.1938: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
20.1.1939: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
27.3.1939: Im Rohbau fertig, Platten gebohrt, Waffen geliefert, aber noch nicht bezugsbereit (BAr E 27/17357 Bd.1)
19.6.1939: Auftrag an Baufirma Gebr. Meier, Brugg betr. Erstellung der Quellfassung und der Wasserzuleitung, Fr. 1'297.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.305)
25.11.1939: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.305)
22.7.1940: Bauunternehmung reicht Schlussabrechnung von Fr. 105'567.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.305)
15.8.1940: BBB anerkennt Schlussabrechnung der Baufirma von Fr. 105'279.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.305)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 in Kat 8 umzu- klassieren (Z A 3814)

Besondere Eigenschaften
27.3.1939: 1 Ik, 1 Mg, 1 Beob als Bewaffnung (BAr E 27/17357 Bd.1)
2.8.1940: Inf-Werk (BAr E 5481 1984/162 Bd.305)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Ik und 1 Mg ausgerüste- te(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
18.6.1954: Anlage für 4,7 cm Bk & Mg (Z A 4500)
27.3.1962: Anlage für 1 9 cm Pak, 1 Mg (B)
15.12.2003: Objekt mit ökologischem Aufwertungspotential (AGFA-Liste ökologischer Wert)
19.1.2004: Verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.305 (Kopie Grundrisse)
Fotoarchiv ADAB	CD 3173 : 76, 77, 78, 79, 80. 81, 82, 83

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04504 35521/AB

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Hornussen
Flurname	BUCHHALDE		
Koordinaten	2645720 1260930		
Namensvarianten	BUCHHALDE ; Hinterberg, Art-Stellung Nr. 52 der Gz Br 5 ; Böztal		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Teils betonierter, teils kavernierter Artillerie-Beobachtungsstand an der Hinterberg-Hangkante (südwestlich von Hornussen). Eingang an der Hang-Rückseite, dann ca. 100 m langer, nur teilweise verkleideter & leicht geknickter Zulaufstollen mit 1 seitlichen Nische (Mannschaftsunterkunft), abschliessend Beobachtungsstand an der Hang-Vorderseite: Fast vollständig eingegrabener Betonmonoblock mit einem 4,1 m x 4 m grossen Kampfstand, der vorne eine schmale Öffnung in der breiten Stufenscharte & rechts ein Schlupfloch (Notausgang) aufweist. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Eingang bereis eingedeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Artillerie-Beobachtungsposten zur Bauzeit im Abschnitt der Gz Br 5 (Armeestellung) mit einem ungewöhnlich langen, multifunktionalen Stollen (Zulauf- und Unterkunftsstollen). Gehört zur Kette von Beobachtungsständen südlich der Bözberg- und Bänkerjoch- bzw

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
20.12.1945: Aufnahmeplan (B)
19.3.1986: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1987 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein Beob-Stand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
28.6.1944: Bericht des Kdt FW Kp 5 über Aufnahmen der Art-Stellungen im Abschnitt der Gz Br 5. Nr. 52 Art-Beob-Stand Hornussen-Buchhalde, aus armiertem Beton, ohne spezielle Einrichtungen, verschlossen
20.12.1945: Art-Beob-Stand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Fledermausobjekt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB CD 3173 : 84, 85, 86, 87

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04505 35521/AC

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	KORNBERG		
Koordinaten	2644480 1260640		
Namensvarianten	KORNBERG ; Chorndletehalden ; Frick		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiger, betonierter Artillerie-Beobachtungsstand an der bewaldeten Nordhangkante des Kornbergs (südöstlich von Frick). Diese achteckige Anlage ist grossenteils im Boden eingegraben. Ungeschützte Eingangstüre, dahinter Steigschacht, der zur Mannschaftsunterkunft hinunter führt. Von dort klettert man mittels einer Leiter zum 3,2 m x 3 m grossen Beobachtungsraum hinauf. Diese weist vorne eine schmale Öffnung, die tief in der breiten Stufenscharte liegt, und einen geknickten, mit 2 Türen abgeschlossenen Notausgang auf (gemäss Typenplan).
Der Beobachter sollte durch einen geplanten aber nicht fertig gestellten Stollen im Berginnern mit den benachbarten Beob-Ständen verbunden werden (Stollenplan siehe Sandfuchs 2004,12).

Projektverfasser	Geniechef 3. Div
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Emil Stucki, Baugeschäft, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Artillerie-Beobachtungsstand zur Bauzeit im Abschnitt der 3. Div. Gehört zur Kette von Beobachtungsständen südlich der Bözberg- und der Bänkerjoch- bzw. Salhöchi-Achse auf den Plateaus des Tafeljuras von Alten-, Für-, Korn- und Hinterberg. Vermutlich auf

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité

Tarnung	
Zustand	gering, limité
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	gering, limité

Baugeschichte

1.3.1940: Standart-Angebot für Art-Beob-Stand Typ «C» im Abschnitt «N» 3. Div. Für Vor-, Beton- & Versetzarbeiten, Überzüge & Isolierun- gen Fr. 20’940.- Die Trp führt Aushub, Steinpackung unter Fundamentsohle und Aussenseite der Stände, Lieferung von Rundeisen, Kies, Sand, Zement und Holz, Wiedereinfüllung und Planierung des Materials durch (Z A 4500)
1.3.1940: Bauvertrag betr. 2 Art-Beob-Stände auf dem Kornberg im Ab- schnitt «N» [A 4505?], Fr. 41’879.- Bauarbeiten 30 Tage nach deren Beginn zu beenden (Z A 4500)
5.7.1940: Geniechef 2. AK an Kdt 2. AK betr. Abschluss der Bauarbei- ten im Raum 3. Div. Abschnitt Kornberg: Stollenbau: Der Hauptstollen von 362 m Länge ist durchschlagen. Von den Nebenstollen von total 400 m Länge sind 120 m vorgetrieben, Arbeit fortsetzen solange Mi Kp 3 verfügbar, Rest als Winterarbeit für Arbeitslose reservieren. Die beiden Art Beob sind fertig. Kdo Stand Rgt 15 fertig bis an Decke, ist zu vollenden (Unternehmer). Art-Beob-Stand F Bttr 19 auf Kornberg W im Unterstock fertig, ist zu vollenden (Unternehmer). Stand der Art Beob Kp 3 an Waldlisiere S Frick ist fertig. Verlassene Baugruben, herrührend von Art Abt 14 (5. Div) auf Kornberg, sind einzudecken. Die im Rohbau fertigen, je 1 Art Beob Stand der F Art Abt 8 auf Feu- erberg und Altenberg sind zu beenden (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
23.7.1940: Befehl des Geniechefs 3. Div für Abschluss des Stellungs- baus im Abschnitt Geb Inf Rgt 15. Durch Unternehmer fertig zustellen und aufzuräumen u.a. 2 Art-Beob-Stände Kornberg [A 4505?] durch Baumeister Stucki, Bern (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
19.3.1986: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1987 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[o. Dat.]: Art-Beob-Stand «C» (3. Div 1939/40) (EMB MF)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein Beob-Stand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Urs Sandfuchs: Fledermausstützpunkte in alten Festungsstollen. Untergrund 2004, 10–14.
Pläne	EMB MF (Kopie Typenplan betr. Art-Beob-Stand «C»)
Fotoarchiv ADAB	CD 3173 : 88

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04506 35521/AD

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	KORNBERG		
Koordinaten	2644800 1260665		
Namensvarianten	KORNBERG ; Chorndletehalden ; Frick		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiger, betonierter Artillerie-Beobachtungsstand an der bewaldeten Nordhangkante des Kornbergs (südöstlich von Frick). Diese achteckige Anlage ist grossenteils im Boden eingegraben. Ungeschützte Eingangstüre, dahinter Steigschacht, der zur Mannschaftsunterkunft hinunter führt. Von dort klettert man mittels einer Leiter zum 3,2 m x 3 m grossen Beobachtungsraum hinauf. Diese weist vorne eine schmale Öffnung, die tief in der breiten Stufenscharte liegt, und einen geknickten, mit 2 Türen abgeschlossenen Notausgang auf (gemäss Typenplan).
Der Beobachter sollte durch einen geplanten aber nicht fertig gestellten Stollen im Berginnern mit den benachbarten Beob-Ständen verbunden werden (Stollenplan siehe Sandfuchs 2004,12).

Projektverfasser	Geniechef 3. Div
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Emil Stucki, Baugeschäft, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Artillerie-Beobachtungsstand zur Bauzeit im Abschnitt der 3. Div. Gehört zur Kette von Beobachtungsständen südlich der Bözberg- und der Bänkerjoch- bzw. Salhöchi-Achse auf den Plateaus des Tafeljuras von Altenberg, Fürberg, Kornberg und Hinterberg. Anlage

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité

Tarnung	
Zustand	gering, limité
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	gering, limité

Baugeschichte

1.3.1940: Standart-Angebot für Art-Beob-Stand Typ «C» im Abschnitt «N» 3. Div. Für Vor-, Beton- & Versetzarbeiten, Überzüge & Isolierun- gen Fr. 20’940.- Die Trp führt Aushub, Steinpackung unter Fundament- sohle und Aussenseite der Stände, Lieferung von Rundeisen, Kies, Sand, Zement und Holz, Wiedereinfüllung und Planierung des Materials durch (Z A 4500)
1.3.1940: Bauvertrag betr. 2 Art-Beob-Stände auf dem Kornberg im Ab- schnitt «N» [A 4506?], Fr. 41’879.- Bauarbeiten 30 Tage nach deren Beginn zu beenden (Z A 4500)
5.7.1940: Geniechef 2. AK an Kdt 2. AK betr. Abschluss der Bauarbei- ten im Raum 3. Div. Abschnitt Kornberg: Stollenbau: Der Hauptstollen von 362 m Länge ist durchschlagen. Von den Nebenstollen von total 400 m Länge sind 120 m vorgetrieben, Arbeit fortsetzen solange Mi Kp 3 verfügbar, Rest als Winterarbeit für Arbeitslose reservieren. Die beiden Art Beob sind fertig. Kdo Stand Rgt 15 fertig bis an Decke, ist zu vollenden (Unternehmer). Art-Beob-Stand F Bttr 19 auf Kornberg W im Unterstock fertig, ist zu vollenden (Unternehmer). Stand der Art Beob Kp 3 an Waldlisiere S Frick ist fertig. Verlassene Baugruben, herrührend von Art Abt 14 (5. Div) auf Kornberg, sind einzudecken. Die im Rohbau fertigen, je 1 Art Beob Stand der F Art Abt 8 auf Feu- erberg und Altenberg sind zu beenden (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
23.7.1940: Befehl des Geniechefs 3. Div für Abschluss des Stellungs- baus im Abschnitt Geb Inf Rgt 15. Durch Unternehmer fertigzustellen und aufzuräumen u.a. 2 Art-Beob-Stände Kornberg [A 4506?] durch Bau- meister Stucki, Bern (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
12.11.1945: Aufnahmeplan (B)
19.3.1986: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1987 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[o. Dat.]: Art-Beob-Stand «C» (3. Div 1939/40) (EMB MF)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein Beob-Stand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
12.11.1945: Art-Beob-Stand (gemäss Aufnahmeplan)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Urs Sandfuchs: Fledermausstützpunkte in alten Festungsstollen. Untergrund 2004, 10–14.
Pläne	B (Original Aufnahmeplan) EMB MF (Kopie Typenplan betr. Art-Beob-Stand «C»)
Fotoarchiv ADAB	CD 3173 : 89

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04507 35521/AE

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	KORNBERG		
Koordinaten	2644655 1260670		
Namensvarianten	KORNBERG ; KornhaldeChorndletehalden ; Frick		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiger, betonierter Artillerie-Beobachtungsstand an der bewaldeten Nordhangkante des Kornbergs (südöstlich von Frick). Diese achteckige Anlage ist grossenteils im Boden eingegraben. Ungeschützte Eingangstüre, dahinter Steigschacht, der zur Mannschaftsunterkunft hinunter führt. Von dort klettert man mittels einer Leiter zum 3,2 m x 3 m grossen Beobachtungsraum hinauf. Diese weist vorne eine schmale Öffnung, die tief in der breiten Stufenscharte liegt, und einen geknickten, mit 2 Türen abgeschlossenen Notausgang auf (gemäss Typenplan).
Der Beobachter sollte durch einen geplanten aber nicht fertig gestellten Stollen im Berginnern mit den benachbarten Beob-Ständen verbunden werden (Stollenplan siehe Sandfuchs 2004,12).

Projektverfasser	Geniechef 3. Div
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Emil Stucki, Baugeschäft, Bern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Artillerie-Beobachtungsstand zur Bauzeit im Abschnitt der 3. Div. Gehört zur Kette von Beobachtungsständen südlich der Bözberg- und der Bänkerjoch- bzw. Salhöchi-Achse auf den Plateaus des Tafeljuras von Altenberg, Fürberg, Kornberg und Hinterberg. Vermut

Inventarstatus ADAB **Nachführung**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé

Tarnung	
Zustand	gering, limité
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	gering, limité

Baugeschichte

1.3.1940: Standart-Angebot für Art-Beob-Stand Typ «C» im Abschnitt «N» 3. Div. Für Vor-, Beton- & Versetzarbeiten, Überzüge & Isolierun- gen Fr. 20’940.- Die Trp führt Aushub, Steinpackung unter Fundament- sohle und Aussenseite der Stände, Lieferung von Rundeisen, Kies, Sand, Zement und Holz, Wiedereinfüllung und Planierung des Materials durch (Z A 4500)
1.3.1940: Bauvertrag betr. 2 Art-Beob-Stände auf dem Kornberg im Ab- schnitt «N» [A 4507?], Fr. 41’879.- Bauarbeiten 30 Tage nach deren Beginn zu beenden (Z A 4500)
5.7.1940: Geniechef 2. AK an Kdt 2. AK betr. Abschluss der Bauarbei- ten im Raum 3. Div. Abschnitt Kornberg: Stollenbau: Der Hauptstollen von 362 m Länge ist durchschlagen. Von den Nebenstollen von total 400 m Länge sind 120 m vorgetrieben, Arbeit fortsetzen solange Mi Kp 3 verfügbar, Rest als Winterarbeit für Arbeitslose reservieren. Die beiden Art Beob sind fertig. Kdo Stand Rgt 15 fertig bis an Decke, ist zu vollenden (Unternehmer). Art-Beob-Stand F Bttr 19 auf Kornberg W im Unterstock fertig, ist zu vollenden (Unternehmer). Stand der Art Beob Kp 3 an Waldlisiere S Frick ist fertig. Verlassene Baugruben, herrührend von Art Abt 14 (5. Div) auf Kornberg, sind einzudecken. Die im Rohbau fertigen, je 1 Art Beob Stand der F Art Abt 8 auf Feu- erberg und Altenberg sind zu beenden (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
23.7.1940: Befehl des Geniechefs 3. Div für Abschluss des Stellungs- baus im Abschnitt Geb Inf Rgt 15. Durch Unternehmer fertigzustellen und aufzuräumen u.a. 2 Art-Beob-Stände Kornberg [A 4507?] durch Baumeister Stucki, Bern (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
19.3.1986: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1987 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[o. Dat.]: Art-Beob-Stand «C» (3. Div 1939/40) (EMB MF)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein Beob-Stand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Fledermausobjekt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Urs Sandfuchs: Fledermausstützpunkte in alten Festungsstollen. Untergrund 2004, 10–14.
Pläne	EMB MF (Kopie Typenplan betr. Art-Beob-Stand «C»)
Fotoarchiv ADAB	CD 3173 : 90, 91

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04508 35521/AF

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	KORNBERG KORNHALDE		
Koordinaten	2644375 1260850		
Namensvarianten	KORNBERG KORNHALDE ; Chorndletehalden ; Frick		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiger, betonierter Artillerie-Beobachtungsstand am Fuss des bewaldeten Kornbergs (südöstlich von Frick). Diese achteckige Anlage ist grossenteils im Boden eingegraben. Ungeschützte Eingangstüre, dahinter Steigschacht, der zur Mannschaftsunterkunft hinunter führt. Von dort klettert man mittels einer Leiter zum 3,2 m x 3 m grossen Beobachtungsraum hinauf. Diese weist vorne eine schmale Öffnung, die tief in der breiten Stufenscharte liegt, und einen Notausgang auf (gemäss Typenplan).
Der Beobachter sollte durch einen geplanten aber nicht fertig gestellten Stollen im Berginnern mit den benachbarten Beob-Ständen verbunden werden (Stollenplan siehe Sandfuchs 2004,12)

Projektverfasser	Geniechef 3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Artillerie-Beobachtungsstand zur Bauzeit im Abschnitt der 3. Div. Gehört zur Kette von Beobachtungsständen südlich der Bözberg- und der Bänkerjoch- bzw. Salhöchi-Achse auf den Plateaus des Tafeljuras von Altenberg, Fürberg, Kornberg und Hinterberg. Anlage

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2022**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
5.7.1940: Geniechef 2. AK an Kdt 2. AK betr. Abschluss der Bauarbeiten im Raum 3. Div. Abschnitt Kornberg: U.a. Stand der Art Beob Kp 3 an Waldlisiere S Frick [A 4508?] ist fertig (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
19.3.1986: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1987 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[o. Dat.]: Art-Beob-Stand «C» (3. Div 1939/40) (EMB MF)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein Beob-Stand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugeschweisst (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Urs Sandfuchs: Fledermausstützpunkte in alten Festungsstollen. Untergrund 2004, 10–14.
Pläne	EMB MF (Kopie Typenplan betr. Art-Beob-Stand «C»)
Fotoarchiv ADAB	CD 3173 : 92, 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04509 35521/AG

Gemeinde	Ueken	Ortsteil	Ueken
Flurname	KORNBERG		
Koordinaten	2644580 1259290		
Namensvarianten	KORNBERG ; ; Ueken		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für 1 radlafettierte 7,5 cm Feldkanone auf dem Plateau des Kornbergs (ca. 2,5 km südöstlich von Frick). Offene Geschützeinfahrt. Anlage hinten breit (beidseits Nischen vorhanden), vorne schmal und sich weiter verengend. Grosse Schartenöffnung, darunter in der Wand 2 kleine Aussparungen (zur Geschützfixierung) und dahinter in der Bodenplatte eine halbrunde Rinne im Schwenkbereich des Geschützes (Vorrichtung zur Blockierung der Rücklaufbewegung durch den Erdsporn). Sowohl Wände als auch Decke sind 60 cm dick und mit Erde überdeckt (flach ausgezogene Böschungen).

Projektverfasser	Geniechef 3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Von Truppen gebauter Geschützstand für 7,5 cm Feldkanone der Feldartillerie-Abteilung 7 zur Bauzeit im Abschnitt der 3. Div. Anlage auf Grundlage des Typenplans «Geschützstand für 7,5 cm Feldkanone», jedoch nur einstöckig (ohne Untergeschoss, das Öffnung

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[o. Dat.]: Geschützstand für 7,5 cm Feldkanone (3. Div 1939/40) (EMB MF)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	EMB MF (Kopie Typenplan betr. Geschützstand für 7,5 cm Feldkanone)
Fotoarchiv ADAB	CD 3173 : 94

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04510 35521/AH

Gemeinde	Ueken	Ortsteil	Ueken
Flurname	KORNBERG		
Koordinaten	2644530 1259300		
Namensvarianten	KORNBERG ; ; Ueken		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für 1 radlafettierte 7,5 cm Feldkanone auf Plateau des Kornbergs (ca. 2,5 km südöstlich von Frick). Offene Geschützeinfahrt. Anlage hinten breit (beidseits Nischen vorhanden, hinten links zusätzliche Öffnung), vorne schmal und sich weiter verengend. Grosse Schartenöffnung, darunter 2 kleine Aussparungen (zur Geschützfixierung), dahinter in der Bodenplatte halbrunde Rinne im Schwenkbereich des Geschützes (Vorrichtung zur Blockierung der Rücklaufbewegung durch den Erdsporn). Sowohl Wände als auch Decke 60 cm dick und mit Erde überdeckt (flach ausgezogene Böschungen).

Projektverfasser	Geniechef 3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Von Truppen gebauter Geschützstand für 7,5 cm Feldkanone der Feldartillerie-Abteilung 7 zur Bauzeit im Abschnitt der 3. Div. Anlage auf Grundlage des Typenplans «Geschützstand für 7,5 cm Feldkanone», jedoch nur einstöckig (ohne Untergeschoss, das Öffnung

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[o. Dat.]: Geschützstand für 7,5 cm Feldkanone (3. Div 1939/40) (EMB MF)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	EMB MF (Kopie Typenplan betr. Geschützstand für 7,5 cm Feldkanone)
Fotoarchiv ADAB	CD 3173 : 95, 96

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04511 35521/AI

Gemeinde	Ueken	Ortsteil	Ueken
Flurname	KORNBERG		
Koordinaten	2644475 1259310		
Namensvarianten	KORNBERG ; ; Ueken		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für 1 radlafettierte 7,5 cm Feldkanone auf dem Plateau des Kornbergs (ca. 2,5 km südöstlich von Frick). Offene Geschützeinfahrt. Anlage hinten breit (beidseits Nischen vorhanden), vorne schmal und sich weiter verengend. Grosse Schartenöffnung, darunter in der Wand 2 kleine Aussparungen (zur Geschützfixierung) und dahinter in der Bodenplatte eine halbrunde Rinne im Schwenkbereich des Geschützes (Vorrichtung zur Blockierung der Rücklaufbewegung durch den Erdsporn). Sowohl Wände als auch Decke sind 60 cm dick und mit Erde überdeckt (flach ausgezogene Böschungen).

Projektverfasser	Geniechef 3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Von Truppen gebauter Geschützstand für 7,5 cm Feldkanone der Feldartillerie-Abteilung 7 zur Bauzeit im Abschnitt der 3. Div. Anlage auf Grundlage des Typenplans «Geschützstand für 7,5 cm Feldkanone», jedoch nur einstöckig (ohne Untergeschoss, das Öffnung

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[o. Dat.]: Geschützstand für 7,5 cm Feldkanone (3. Div 1939/40) (EMB MF)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	EMB MF (Kopie Typenplan betr. Geschützstand für 7,5 cm Feldkanone)
Fotoarchiv ADAB	CD 3173 : 97

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04512 35521/AJ

Gemeinde	Ueken	Ortsteil	Ueken
Flurname	KORNBERG		
Koordinaten	2644460 1259330		
Namensvarianten	KORNBERG ; ; Ueken		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für 1 radlafettierte 7,5 cm Feldkanone auf dem Plateau des Kornbergs (ca. 2,5 km südöstlich von Frick). Offene Geschützeinfahrt. Anlage hinten breit (beidseits Nischen vorhanden), vorne schmal und sich weiter verengend. Grosse Schartenöffnung, darunter in der Wand 2 kleine Aussparungen (zur Geschützfixierung) und dahinter in der Bodenplatte eine halbrunde Rinne im Schwenkbereich des Geschützes (Vorrichtung zur Blockierung der Rücklaufbewegung durch den Erdsporn). Sowohl Wände als auch Decke sind 60 cm dick und mit Erde überdeckt (flach ausgezogene Böschungen).

Projektverfasser	Geniechef 3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Von Truppen gebauter Geschützstand für 7,5 cm Feldkanone der Feldartillerie-Abteilung 7 zur Bauzeit im Abschnitt der 3. Div. Anlage auf Grundlage des Typenplans «Geschützstand für 7,5 cm Feldkanone», jedoch nur einstöckig (ohne Untergeschoss, das Öffnung

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[o. Dat.]: Geschützstand für 7,5 cm Feldkanone (3. Div 1939/40) (EMB MF)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	EMB MF (Kopie Typenplan betr. Geschützstand für 7,5 cm Feldkanone)
Fotoarchiv ADAB	CD 3173 : 98

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04513 35521/AK

Gemeinde	Gipf-Oberfrick	Ortsteil	Gipf-Oberfrick
Flurname	KORNBERG W		
Koordinaten	2643885 1260380		
Namensvarianten	KORNBERG W ; Kornberg-West ; Gipf-Oberfrick		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiger, betonierter Artillerie-Beobachtungswerk an der bewaldeten, nordwestlichen Hangkante des Kornbergs (südlich von Frick). Diese achteckige Anlage ist grossenteils im Boden eingegraben. Ungeschützte Eingangstüre, dahinter Steigschacht, der zur Mannschaftsunterkunft hinunter führt. Von dort klettert man mittels einer Leiter zum 3,2 m x 3 m grossen Beobachtungsraum hinauf. Diese weist vorne eine schmale Öffnung, die tief in der breiten Stufenscharte liegt, und einen Notausgang auf (ca. 21 m langer, mehrfach geknickter und mit 2 Türen abgeschlossener Betonstollen) (gemäss Typenplan).

Projektverfasser	Geniechef 3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Artillerie-Beobachtungswerk zur Bauzeit im Abschnitt der 3. Div. Gehört zur Kette von Beobachtungsständen südlich der Bözberg- und der Bänkerjoch- bzw. Salhöchi-Achse auf den Plateaus des Tafeljuras von Altenberg, Fürberg, Kornberg und Hinterberg. Anlage

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
5.7.1940: Geniechef 2. AK an Kdt 2. AK betr. Abschluss der Bauarbei- ten im Raum 3. Div. Abschnitt Kornberg: U.a. Art-Beob-Stand F Bttr 19 auf Kornberg W im Unterstock [A 4513?] fertig, ist zu vollenden (Un- ternehmer) (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
12.11.1945: Aufnahmeplan (B)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[o. Dat.]: Art-Beob-Stand «C» (3. Div 1939/40) (EMB MF)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein Beob-Stand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
12.11.1945: Art-Beob-Stand (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
	EMB MF (Kopie Typenplan betr. Art-Beob-Stand «C»)
Fotoarchiv ADAB	CD 3173 : 99

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04514 35504/AA

Gemeinde	Gipf-Oberfrick	Ortsteil	Gipf-Oberfrick
Flurname	GEINTHAL		
Koordinaten	2642920 1258750		
Namensvarianten	GEINTHAL ; Geindel ; Gipf-Oberfrick		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter und in einen Hang eingegrabener Regiments-Kommandoposten (Inf Rgt 15) am bewaldeten Osthang des Fürbergs direkt neben einem Waldweg. An einer Seitenwand Eingang mit einem gedeckten Vorbau, dahinter der 5 m x 10,5 m grosse Kommandoposten mit 6 Fensteröffnungen gegen den Waldweg hin: Ein gerader Gang führte zur Ventilation, zu 6 Pritschen und den Dienstapparaten (auf der linken Seite) sowie zu den Räumen des Dienstchefs, Kdt, Adj, zur Kanzlei und zur Zentrale (auf der gegenüberliegenden rechten Seite) (gemäss Typenplan).

Projektverfasser	Geniechef 3. Div
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich 1939/40 unter Leitung der 3. Div errichteter Kommandoposten des Inf Rgt 15. Permanente Kommandoposten sind in der Armeestellung selten vorzufinden, im Abschnitt der 3. Div sogar äusserst rar! Nebst A 3892 vermutlich einziger Regiments-Kommandop

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
5.7.1940: Geniechef 2. AK an Kdt 2. AK betr. Abschluss der Bauarbei- ten im Raum 3. Div. Abschnitt Kornberg: U.a. Kdo-Stand Rgt 15 [A 4514?] fertig bis an Decke, ist zu vollenden (Unternehmer) (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
24.1.1946: Aufnahmeplan (B)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 in Kat 8 umzuklassieren (Z A 3814)

Besondere Eigenschaften
[o. Dat.]: Zentrale in Eisenbeton, Rgt-KP (3. Div 1939/40) (EMB MF)
24.1.1946: Telefonzentrale (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
	EMB MF (Kopie Typenplan betr. Zentrale in Eisenbeton Rgt-KP)
Fotoarchiv ADAB	CD 3181 : 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04515 35504/AB

Gemeinde	Gipf-Oberfrick	Ortsteil	Gipf-Oberfrick
Flurname	FEUERBERG		
Koordinaten	2642380 1259765		
Namensvarianten	FEUERBERG ; Fürberg ; Gipf-Oberfrick		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiger, betonierter Artillerie-Beobachtungswerk an der bewaldeten Nordhangkante des Fürbergs (südlich von Gipf-Oberfrick). Diese achteckige Anlage ist grossenteils im Boden eingegraben. Ungeschützte Eingangstüre, dahinter Steigschacht, der zur Mannschaftsunterkunft hinunter führt. Von dort klettert man mittels einer Leiter zum 3,2 m x 3 m grossen Beobachtungsraum hinauf. Diese weist vorne eine schmale Öffnung, die tief in der breiten Stufenscharte liegt, und links einen geknickten, mit 2 Türen abgeschlossenen Notausgang auf (gemäss Typenplan).

Projektverfasser	Geniechef 3. Div
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Zenger & Weibel, Baumeister, Thun
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Artillerie-Beobachtungswerk zur Bauzeit im Abschnitt der 3. Div. Gehört zur Kette von Beobachtungsständen südlich der Bözberg- und der Bänkerjoch- bzw. Salhöchi-Achse auf den Plateaus des Tafeljuras von Altenberg, Fürberg, Kornberg und Hinterberg. Anlage

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
5.7.1940: Geniechef 2. AK an Kdt 2. AK betr. Abschluss der Bauarbei- ten im Raum 3. Div. Abschnitt Kornberg: Die im Rohbau fertigen, je 1 Art-Beob-Stand der F Art Abt 8 auf Feuerberg und Altenberg sind zu beenden (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
23.7.1940: Befehl des Geniechefs 3. Div für den Abschluss des Stel- lungsbaus im Abschnit Geb Inf Rgt 15. Durch Unternehmer fertigzustel- len und aufzuräumen u.a. Art-Beob-Stand Feuerberg von Baumeister Zen- ger & Weibel, Thun (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[o. Dat.]: Art-Beob-Stand «C» (3. Div 1939/40) (EMB MF)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein Beob-Stand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	EMB MF (Kopie Typenplan betr. Art-Beob-Stand «C»)
Fotoarchiv ADAB	CD 3181 : 94

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04516 35504/AC

Gemeinde	Gipf-Oberfrick	Ortsteil	Gipf-Oberfrick
Flurname	KRUMMACKER		
Koordinaten	2641880 1259840		
Namensvarianten	KRUMMACKER ; ; Gipf-Oberfrick		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk nordöstlich von Wittnau. An der Rückseite gedeckte, mit Hg-Auswurfrohr verteidigbare Schikane, in deren Mitte & Ende je 1 Panzertüre steht. Kampfraum weist 2 mit Stichmauer unterteilte Stände (Mg-Stand ca. 35° gegenüber Ik-/Beob- Stand abgedreht), WC-Nische, geknicktes & mit einer Panzertüre abgeschlossenes Schlupfloch (Notausgang) und Gasschleuse (vertikaler Zugang zur Mannschaftsunterkunft). Scharten mit Panzerplatten (hinter Schartendeckel) geschützt. Hauptschartenseite beidseitig mit Flankenschild; der linke ist zugleich Schutzschild für Mg-Scharte.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	AG Jäggi, Bauunternehmung, Olten
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Seltener Typ eines BBB-Flankierwerks (fünfeckig, mit 2 unterschiedlichen Feuerlinien, ca. 3 m breiter Flankenschild zw. beiden Schartenseiten). Höherer Ausbaustandart als üblich (separate WC-Nische, Notausstieg, Eingangsschikane mit 2 Panzertüren, Gasschl

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	hoch, élevé		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
8.7.1938: Bauplan (Grundrisse) (BAr E 5481 1984/162 Bd.307)
27.8.1938: BBB lädt die Baufirmen Jäggi AG Olten, Bohny & Keller Sis- sach, Edm. Hurt Mumpf, H. Ihly Pieterlen zur Einreichung ihrer Ange- bote betr. Reg-Nr. 1627 & 1628 ein BAr E 5481 1984/ 162 Bd.307)
13.9.1938: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 106'806.- das billig- ste Angebot der 4 eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.307)
20.9.1938: Bauvertrag, Fr. 106'806.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.307)
26.9.1938: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
27.3.1939: Im Rohbau fertig, Platten gebohrt, Waffen geliefert, aber noch nicht bezugsbereit (BAr E 27/17357 Bd.1)
18.10.1939: Auftrag an Gebr. Meier, Brugg betr. Ausführung einer Was- serzuleitung, Fr. 2'347.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.307)
27.10.1939: Auftrag an Baumann Koelliker & Co., Zürich betr. elektri- sche Installationen, ca. Fr. 2'500.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.307)
25.11.1939: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.307)
28.11.1939: BBB befiehlt Einbau einer Beobachter-Nische (BAr E 5481 1984/162 Bd.307)
7.6.1940: Gemäss BB Brugg wird am 8.6. Mg-Panorama & Situation mon- tiert. Schiesskarte seit Mai im Werk (BAr E 5481 1984/162 Bd.307)
23.7.1940: Gemäss BB Brugg ist Boden des U-Raums feucht. Eine Abdich- tung mittelst Sika sei unerlässlich (BAr E 5481 1984/162 Bd.307)
19.8.1940: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 110'671.- ein. Ca. Fr. 3'800.- Mehrkosten wegen grösserem Aushub & Abfuhr, grösserer Zufuhr von Steinen für Steinschüttung, Einbau Drainage in Baugrube & Kläranlage, Erhöhung Sichtschutzwand (BAr E 5481 1984/162 Bd.307)
18.3.1941: BBB ankennt Schlussabrechnung von Fr. 111'544.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.307)

Besondere Eigenschaften
8.7.1938: Inf-Werk (BAr E 5481 1984/162 Bd.307)
27.3.1939: 1 Ik, 1 Mg, 1 Beob als Bewaffnung (BAr E 27/17357 Bd.1)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Ik und 1 Mg ausgerüste- te(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
15.12.2003: Objekt mit ökologischem Aufwertungspotential (AGFA-Liste ökologischer Wert)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.307 (Kopie Grundrisse)
Fotoarchiv ADAB	CD 3181 : 95, 96, 97

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04517 35504/AD

Gemeinde	Wittnau	Ortsteil	Wittnau
Flurname	SCHNEGGENBERG		
Koordinaten	2641565 1259990		
Namensvarianten	SCHNEGGENBERG ; Schneggenberg-links ; Wittnau		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk nordöstlich von Wittnau, grossenteils im Hang eingegraben. An der feindabgewandten Seitenwand gedeckter Vorbau mit Zugangsöffnung & Schlupfloch (Notausgang)/Expansionsöffnung, dann Panzertüre. Mit einem Handgranatenauswurfrohr konnte der Zugang verteidigt werden. Kampfraum für 1 Mg. Decke mit Blech verkleidet. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Scharte mit einer Panzerplatte (hinter einem abklappbarem Schartendeckel verborgen) & linkerhand durch einen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Edmund Hurt, Baugeschäft, Mumpf
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typischer BBB-Betonbunker für 1 Mg. Unüblich, dass als Gegenanlage eines Flankierwerks wie A 4216 nur ein Werk für 1 Mg gebaut wurde. Zusammen mit den Inf-Werken südöstlich von Frick gehören A 4516 und A 4517 zu den ersten durch das BBB projektierten Waff

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
10.6.1938: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.307)
27.8.1938: BBB lädt die Baufirmen Jäggi AG Olten, Bohny & Keller Sis- sach, Edm. Hurt Mumpf, H. Ihly Pieterlen zur Einreichung ihrer Ange- bote betr. Reg-Nr. 1627 & 1628 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.307)
31.8.1938: Gemeinsame Begehung der Baustelle durch BBB und eingela- denen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.307)
12.9.1938: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 66'381.- das billig- ste Angebot der 4 eingeladenen Baufirmen (BAr E 5481 1984/162 Bd.307)
23.9.1938: Bauvertrag, Fr. 66'381.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.307)
26.9.1938: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
10.12.1938: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
15.1.1939: Fertigstellung & Räumung der Baustelle (gemäss Bauvertrag)
27.3.1939: Im Rohbau fertig, Platten gebohrt, Waffen geliefert, aber noch nicht bezugsbereit (BAr E 27/17357 Bd.1)
22.4.1939: Auftrag an Gustav Hinden, Oberfrick betr. Wasserinstalla- tion für 162.-, Kollektivmaskenschutz für Fr. 196.- und Ventilation Fr. 260.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.307)
6.6.1939: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.307)
24.7.1940: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 69'516.- ein. Mehrkosten von Fr. 3'135.- wegen Einbau einer Cementsickerrohrdraina- ge (Entwässerung des stark wasserhaltigen Materials), Verstärkung der Steinschüttung, Erhöhung der Sichtschutzwände, Abführung einer grös- seren Kubatur an lehmhaltigen Materials (BAr E 5481 1984/162 Bd.307)
12.9.1940: BBB anerkennt Schlussabrechnung von 69'516.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.307)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 in Kat 8 umzu- klassieren (Z A 3814)

Besondere Eigenschaften
24.7.1940: Mg-Stand (BAr E 5481 1984/162 Bd.307)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Pz Bk 24 mm ausgerüste- te(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
15.12.2003: Ökologisch wertvolles Objekt (AGFA-Liste ökologischer Wert)
19.1.2004: Verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.307 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3181 : 98, 99, 100

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04518 35501/AA

Gemeinde	Wittnau	Ortsteil	Wittnau
Flurname	ALTENBERG		
Koordinaten	2641210 1258730		
Namensvarianten	ALTENBERG ; Guggerholden ; Wittnau		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiger, betonierter Artillerie-Beobachtungsstand an der bewaldeten Hangkante des Altenbergs, links unten Wittnau und rechts unten Benkerjochstrasse. Diese achteckige Anlage ist grossenteils im Boden eingegraben. Ungeschützte Eingangstüre, dahinter Steigschacht, der zur Mannschaftsunterkunft hinunter führt. Von dort klettert man mittels einer Leiter zum 3,2 m x 3 m grossen Beobachtungsraum hinauf. Diese weist vorne eine schmale Öffnung, die tief in der breiten Stufenscharte liegt, und links einen geknickten, mit 2 Türen abgeschlossenen Notausgang auf (gemäss Typenplan).

Projektverfasser	Geniechef 3. Div
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Werner Belser, Baugeschäft, Niedergösgen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Artillerie-Beobachtungsstand im ehemaligen Abschnitt der 3. Div. Gehört zur Kette von Beobachtungsständen südlich der Bözberg- und der Bänkerjoch- bzw. Salhöchi-Achse auf den Plateaus des Tafeljuras von Altenberg, Fürberg, Kornberg und Hinterberg. Anlage

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
5.7.1940: Geniechef 2. AK an Kdt 2. AK betr. Abschluss der Bauarbei- ten im Raum 3. Div. Abschnitt Kornberg: Die im Rohbau fertigen, je 1 Art-Beob-Stand der F Art Abt 8 auf Feuerberg und Altenberg sind zu beenden (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
23.7.1940: Befehl des Geniechefs 3. Div für den Abschluss des Stel- lungsbaus im Abschnitt Geb Inf Rgt 15. Durch Unternehmer fertigzu- stellen und aufzuräumen u.a. Art-Beob-Stand Altenberg von Baumeister Werner Belser, Niedergösgen (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
25.7.1940: Bauabrechnung von Belser betr. Art-Beob-Stand Altenberg im Abschnitt «N». Für Vor-, Beton-, Versetzarbeiten Fr. 16’516.- (Z A 4500)
12.9.1940: Geniechef 3. Div anerkennt Bauabrechnung von Fr. 16’629.- (Z A 4500)

Besondere Eigenschaften
[o. Dat.]: Art-Beob-Stand «C» (3. Div 1939/40) (EMB MF)
25.7.1940: Art-Beob-Stand (Z A 4500)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein Beob-Stand eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	EMB MF (Kopie Typenplan betr. Art-Beob-Stand «C»)
Fotoarchiv ADAB	CD 2536 : 1, 2

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04520 35501/AB

Gemeinde	Wittnau	Ortsteil	Wittnau
Flurname	RETTSTALL RT		
Koordinaten	2640040 1256980		
Namensvarianten	RETTSTALL RT ; Rätschtel, Rettstall-rechts ; Wittnau		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Doppelstöckiges, betoniertes Inf-Werk ca. 2 km südwestlich von Wittnau am bewaldeten Fuss des Altenbergs. In der feindabgewandten Seitenwand ungedeckte Eingangstüre. Kampfraum für 1 4,7 cm Bk (später 9 cm Pak), 1 Beob (in separater Nische) und 1 Mg mit flankierender Wirkung auf das GPH T 2373 (Gegenwerk von A 4521). Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft, die mit 8 Pritschen, 2 Regalen, 1 Wassertank, 1 Kochherd, Munitions- und Gas- maskendepot, Telefon, 1 Tisch, 4 Stühlen und der Lüftung ausgerüstet war (laut Bauplan). Betonierte Stufenscharten rechterhand durch Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 3. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Lst Sap Kp III/33
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typisches Flankierwerk mit 1 Schussraum, aber kleinere Version (5,9 m x 3,5 m Grundflä- che des Kampfraums) mit schwacher Schartenarmierung (keine Schartentöpfe oder Panzer- platten). Nebst A 4355 und A 4521 einziger Flankierstand normal für Ik, Beob & Mg

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
22.4.1940: Bauplan (Z A 4520 Hängemappe)
22.7.1940: Befehl des Geniechefs 3. Div für den Abschluss des Stel- lungsbaus der Lst Sap Abt 33. Es sind u.a. noch fertigzustellen Tal- sperre Wittnau S: Letzte Bauetappe der Flankierwerke und Aufräumungs- arbeiten durch Lst Sap Abt 33, Materialrückschub und Strassenbarri- kadendepot durch Geb Sap Bat 3, Ausschalen der Flankierwerke später, wenn möglich durch Geb Sap Bat 3 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)

Besondere Eigenschaften
22.4.1940: Flankierstand (Normalstand links) für Ik, Beob, Mg (gemäss Bauplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Ik und 1 Mg ausgerüste- te(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
25.5.1994: 1 x 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Ständerlafette, 1 x 7,5 mm Festungs-Mg 1951/80

Inschriften und Raumschmuck
Inschrift
«LST SAP KP III/33»
auf der Schartenstirn

Quellen
Text
Pläne Z A 4520 Hängemappe (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB CD 2536 : 3, 4, 5

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04521 35501/AC

Gemeinde	Wittnau	Ortsteil	Wittnau
Flurname	RETTSTALL LK		
Koordinaten	2639890 1257100		
Namensvarianten	RETTSTALL LK ; Rätschtel, Rettstall-links ; Wittnau		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Doppelstöckiges, betoniertes Inf-Werk ca. 2 km südwestlich von Wittnau am bewaldeten Fuss des Reichbergs. In der feindabgewandten Seitenwand Eingangsschikane, die vom Kampfraum aus mit einer Lmg-Scharte verteidigt wird. Kampfraum für 1 4,7 cm Bk auf SL (später 9 cm Pak), 1 Beob (in separater Nische) und 1 Mg auf SL mit flankierender Wirkung auf das GPH T 2373 (Gegenwerk von A 4520). Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Die beiden Schartentöpfe vor Mg und Beob sowie die dünne Panzerplatte vor Ik (hinter abklappbaren Schartendeckeln verborgen) linkerhand durch Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Geniebüro 3. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Lst Sap Abt 33
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typisches Flankierwerk mit 1 Schussraum, aber kleinere Version (6,2 m x 3,95 m Grundfläche des Kampfraums) und mit teils schwacher Schartenarmierung (vor Ik nur dünne Panzerplatte). Nebst A 4355 und A 4520 einziger Flankierstand normal für Ik, Beob & Mg (

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
27.5.1940: Bauplan (Z A 4521 Hängemappe)
22.7.1940: Befehl des Geniechefs 3. Div für den Abschluss des Stel- lungsbaus der Lst Sap Abt 33. Es sind u.a. noch fertigzustellen Tal- sperre Wittnau S: Letzte Bauetappe der Flankierwerke und Aufräumungs- arbeiten durch Lst Sap Abt 33, Materialrückschub und Strassenbarri- kadendepot durch Geb Sap Bat 3, Ausschalen der Flankierwerke später, wenn möglich durch Geb Sap Bat 3 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)

Besondere Eigenschaften
27.5.1940: Flankierstand für Ik, Mg, Beob (Z A 4521)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Ik und 1 Mg ausgerüste- te(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
25.5.1994: 1 x 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Ständerlafette, 1 x 7,5 mm Festungs-Mg 1951/80

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 4521 Hängemappe (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2536 : 6, 7

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04522 35508/AA

Gemeinde	Densbüren	Ortsteil	Densbüren
Flurname	DENSBUEREN BREITE RT		
Koordinaten	2646040 1256820		
Namensvarianten	DENSBUEREN BREITE RT ; Breiti-rechts, Densbüren-Ost ; Densbüren		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk an der rechten Flanke des Engnis Breiti (ca. 800 m nördlich des Dorfkerns Densbüren). In der feindabgewandten Seitenwand gedeckter, abgewinkelter Eingang, der durch Minimalscharte verteidigt werden konnte. 5,8 m x 3,5 m grosser Kampfraum für 1 Ik (später für Pak), 1 Beob (in separater Nische mit Türabschluss, Schartentopf) und 1 Mg (Schartentopf). Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Schartenseite rechterhand durch Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Lst Sap Abt 33
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Zusammen mit A 4523 Hauptwerk einer Sperrstelle nationaler Bedeutung. Typisches Flankierwerk mit 1 Schussraum, aber mit teils schwacher Schartenarmierung (vor Ik nur dünne Panzerplatte). Einziger Flankierstand für Ik, Beob & Mg, Typ 3. Div mit einer Mauer

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2010

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
22.7.1940: Befehl des Geniechefs 3. Div für den Abschluss des Stel- lungsbaus der Landsturm Sap Abt 33. Es sind u.a. noch fertigzustellen a) Talsperre Densbüren N: Letzte Bauetappe der Flankierwerke durch Landsturm Sap Abt 33, Aufräumarbeiten und Steckbarrikadendepot durch Geb Sap Bat 3. b) Talsperre Densbüren-Süd: Steckbarrikadendepot und Aufräumarbeiten durch Geb Sap Bat 3 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
Ende Juli/anfangs Aug. 1940: Geb Sap Kp I/3, Zug 2 hilft Landsturm Sap Kp II/33 beim Flankierwerk Tankmauer Densbüren mit [A 4522?] (BAr E 5790/3247 Bd.2/11)
26.5.1942: Vertrag mit Elektrizitätswerk Stadt Aarau betr. Freilei- tung und elektr. Lichtinstallation Stand Densbüren-Ost, Reg-Nr. 125b, Fr. 1’106.- (Z A 4500)
April 1943: Liste der Arbeitsvergebungen an Bauunternehmungen im Raum des 2. AK im Jahr 1942. 11.6.1942 Vertrag mit Elektrizitätswerk Aarau betr. elektrische Installation Densbüren-Ost, Fr. 1’106.- (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.68)
4.12.1945: Aufnahmeplan (B)
17.12.1962: Situationsplan Breite (B)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Ik und 1 Mg ausgerüste- te(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
4.12.1945: Flankierstand mit 1 Bk, 1 Beob, 1 Mg (gemäss Aufnahmeplan)
8.3.1956: Situationsplan Sperrstelle Breite: In A 4522 1 4,7 cm Pak (links) und 1 Mg (rechts) eingezeichnet (Z T 2350)
17.12.1962: 1 9 cm Pak, 1 Mg (gemäss Situationsplan Breite)
25.5.1994: 1 x 7,5 mm Festungs-Mg 1951/80 und 1 x 9 cm Panzerabwehr- kanone 1950/57 auf Ständerlafette

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)

Fotoarchiv ADAB CD 2686 : 68, 69, 70, 71, 72

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04523 35508/AB

Gemeinde	Densbüren	Ortsteil	Densbüren
Flurname	DENSBUEREN BREITE LK		
Koordinaten	2645840 1256750		
Namensvarianten	DENSBUEREN BREITE LK ; Breiti-links, Densbüren-West ; Densbüren		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Inf-Werk an der linken Flanke des Engnis Breiti (ca. 800 m nördlich des Dorfkerns Densbüren). In feindabgewandten Seitenwand gedeckter, abgewinkelter Eingang, der durch Minimalscharte verteidigt werden konnte. 6,1 m x 3,95 m grosser Kampfraum für 1 Ik (dünne Panzerplatte), 1 Beob (in separater Nische, dünne Panzerplatte) & 1 Mg (Schartentopf): Während Ik auf GPH T 2352 wirkte und das ca. 15° nach rechts abgedrehte Gegenwerk A 4522 bestrich, war der Beob auf beide Objekte ausgerichtet. Vertikaler Abstieg zur Mannschaftsunterkunft. Schartenseite links durch Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	Geniechef 3. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Constantin von Arx AG, Hoch- und Tiefbau, Olten
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Zusammen mit A 4522 Hauptwerk einer Sperrstelle nationaler Bedeutung. Typisches Flankierwerk mit 1 Schussraum, jedoch mit zweifach nach rechts abgedrehter Schartenseite und schwacher Schartenarmierung (vor Ik und Beob nur je 1 dünne Panzerplatte). Nebst A

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
7.5.1940: Bauplan (B)
26.5.1942: Vertrag mit Elektrizitätswerk Stadt Aarau betr. Freilei- tung und elektr. Lichtinstallation Stand Densbüren-West, Reg-Nr. 125a, Fr. 1’211.- (Z A 4500)
17.12.1962: Situationsplan Breite (B)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
7.5.1940: Flankierstand für 1 Ik, 1 Beob, 1 Mg (gemäss Bauplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Ik und 1 Mg ausgerüste- te(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
8.3.1956: Situationsplan Sperrstelle Breite: In A 4523 1 4,7 cm Pak (links) und 1 Mg (rechts) eingezeichnet (Z T 2350)
17.12.1962: 1 9 cm Pak, 1 Mg (gemäss Situationsplan Breite)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
	Z A 4523 Hängemappe (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2686 : 73, 74, 75, 76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04524 35508/AC

Gemeinde	Densbüren	Ortsteil	Densbüren
Flurname	DENSBUEREN BREITE RT		
Koordinaten	2646060 1256780		
Namensvarianten	DENSBUEREN BREITE RT ; Breiti-rechts ; Densbüren		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter, einstöckiger Schild an der rechten Flanke des Engnis Breiti (ca. 800 m nördlich des Dorfkerns Densbüren). Dieser trapezförmige Schutzschild für 1 7,5 cm Fk mit einem rückseitigen Eingang (in der ganzen Breite analog einer Garage) und einer schmalen Stirnseite bot einen minimalen Schutz gegen Beschuss von vorn, von der Seite und von oben.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. 1939/40 gebauter Betonschild für 1 7,5 cm Feldkanone im damaligen Abschnitt der 3. Div. Schilde sind zwar im Aargauer Jura grundsätzlich gut vertreten, diese etwas stärker als üblich ausgeführte Version

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
17.12.1962: Situationsplan Breite (B)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
21.11.1949: Geschützschild (Liste Generalstabsabteilung Festungswe- sen)
17.12.1962: 7,5 cm Kan Schild (gemäss Situationsplan Breite)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2686 : 77, 78, 79
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04525 35508/AD

Gemeinde	Densbüren	Ortsteil	Densbüren
Flurname	DENSBUEREN BREITE LK		
Koordinaten	2645840 1256750		
Namensvarianten	DENSBUEREN BREITE LK ; Breiti-links ; Densbüren		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter, einstöckiger Schild an der linken Flanke des Engnis Breiti (ca. 800 m nördlich des Dorfkerns Densbüren). Dieser trapezförmige Schutzschild für 1 7,5 cm Fk mit einem rückseitigen Eingang (in der ganzen Breite analog einer Garage) und einer schmalen Stirnseite bot einen minimalen Schutz gegen Beschuss von vorn, von der Seite und von oben. Während Fk durch eine Minimalscharte in der Stirnseite das GPH T 2352 unter Feuer nehmen konnte, stellte eine Minimalscharte für 1 Beob/Lmg in einer Seitenwand die Beobachtung/Nahverteidigung sicher.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. 1939/40 gebauter Betonschild für 1 7,5 cm Feldkanone im damaligen Abschnitt der 3. Div. Typologisch interessant ist die Minimalscharte in einer der beiden Seitenwände. Schilde sind zwar im Aargauer Jura

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
17.12.1962: Situationsplan Breite (B)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
21.11.1949: Geschützschild (Liste Generalstabsabteilung Festungswe- sen)
17.12.1962: 7,5 cm Kan Schild (gemäss Situationsplan Breite)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2686 : 80
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04526 35508/AE

Gemeinde	Densbüren	Ortsteil	Densbüren
Flurname	DENSBUEREN W		
Koordinaten	2646020 1256185		
Namensvarianten	DENSBUEREN W ; Densbüren-West, Densbüren-Kohlhalde ; Densbüren		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter, einstöckiger Geschützstand für 8,4 cm Kan 1880 an der Hangkante westlich von Densbüren mit frontaler Wirkung auf die Staffeleggstrasse. Ungeschützter, doppelflügeliger Geschützeinlass auf der Rückseite, dann 3,25 m x 4,25 m grosser Kampfstand mit einem Schartentopf für 1 Beob und eine dünne Panzerplatte für 1 8,4 cm Kan.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. 1939/40 auf der Grundlage eines Typenplans gebauter Geschützstand für 8,4 cm Kan im damaligen Raum der 3. Div. Einer der wenigen im Kanton AG existierenden Geschützstände für 8,4 cm Kan, mit denen bedeut

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige, permanent mit 1 8,4 cm Geschütz ausgerüstete, ausgebaute Geschützstellung eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
25.11.1944: Ter Bat 140 [Baukörper?]: 8,4 cm Stand Densbüren-Kohl- halde, AG 1073, 633 (Z A 3840 [95])

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2686 : 81, 82
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04527 35508/AF

Gemeinde	Densbüren	Ortsteil	Densbüren
Flurname	DENSBUEREN E		
Koordinaten	2646090 1256190		
Namensvarianten	DENSBUEREN E ; Densbüren-Ost, Densbüren-Kohlhalde ; Densbüren		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter, einstöckiger Geschützstand für 8,4 cm Kan 1880 an der Hangkante westlich von Densbüren mit frontaler Wirkung auf die Staffeleggstrasse. Ungeschützter, doppelflügeliger Geschützeinlass auf der Rückseite, dann 3,25 m x 4,25 m grosser Kampfstand mit einem Schartentopf für 1 Beob und eine dünne Panzerplatte für 1 8,4 cm Kan.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. 1939/40 auf der Grundlage eines Typenplans gebauter Geschützstand für 8,4 cm Kan im damaligen Raum der 3. Div. Einer der wenigen im Kanton AG existierenden Geschützstände für 8,4 cm Kan, mit denen bedeut

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige, permanent mit 1 8,4 cm Geschütz ausgerüstete, ausgebaute Geschützstellung eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
25.11.1944: Ter Bat 140 [Baukörper?]: 8,4 cm Stand Densbüren-Kohl- halde, AG 1074, 634 (Z A 3840 [95])

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2686 : 83, 84, 85
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04528 35508/AG

Gemeinde	Densbüren	Ortsteil	Densbüren
Flurname	KIRCHHALDE		
Koordinaten	2646600 1255810		
Namensvarianten	KIRCHHALDE ; ; Densbüren		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter, einstöckiger, isoliert am Hang südöstlich von Densbüren stehender Ik-Schild mit frontaler Wirkung auf die Staffeleggstrasse im Dorfzentrum Densbüren. Dieser trapezförmige Schutzschild für 1 feldlafettierte Ik mit einem rückseitigen Eingang (in der ganzen Breite analog einer Garage) und einer schmalen Stirnseite bot einen minimalen Schutz gegen Beschuss von vorn, von der Seite und von oben.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Einfacher Betonschild für 1 feldlafettierte Infanteriekanone, normale Version der Gz Br 5 (mit Flachdach). Einer der zahlreichen Ik-Schilder im Aargauer Jura. Element der Aargauer Jurastellung (Befestigu

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Ik einge- zeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
21.11.1949: Geschützschild (Liste Generalstabsabteilung Festungswe- sen)
22.10.1971: Ik-Schild mit Schussfeld auf Dorfteil Densbüren und Staf- feleggstrasse, isolierter Standort. Von der Truppe erstellt, offen, max. Scharte (Z A 4500)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2686 : 86
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04529 35508/AH

Gemeinde	Densbüren	Ortsteil	Densbüren
Flurname	IM TAL		
Koordinaten	2646360 1255350		
Namensvarianten	IM TAL ; Densbüren-im Thal ; Densbüren		
Erste Nutzung	Schild, bouclier		
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri		

Objektbeschreibung

Betonierter, einstöckiger Ik-Schild, der zum 24 mm Pz Bk Stand umgebaut wurde. Zur Verteidigung des Strassenübergangs Staffelegg wurde vermutlich um 1940 ein trapezförmiger Schutzschild für 1 Ik, mit einem offenen Eingang auf der Rückseite (in der ganzen Breite analog einer Garage) und einer schmalen Stirnseite gebaut. Noch während des 2. Weltkriegs baute man einen Schartentopf ein, verlängerte die Seitenwände, errichtete auf der Rück- seite einen Eingangsvorbau, die mit Karabinerscharte und Handgranatenauswurfrohr vertei- digt wurde, und überdeckte alles (inkl. bisherige Decke) mit 1,2 dicken Betondeckel.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Typologisch & baugeschichtlich aussergewöhnlicher 24 mm Pz Bk-Stand der Gz Br 5 (identisch mit A 4540): Noch während des Zweiten Weltkriegs wurde ein bereits bestehender, normaler Ik-Schild zu einem Stan

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
[o. Dat.]: Bauplan (B)
2.2.1945: Aufnahmeplan (B)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[o. Dat.]: 24 mm Pz-Bk-Stand (B)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 Pz Bk 24 mm ausgerüste- te(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
25.11.1944: Ter Bat 140 [Baukörper?]: 24 mm Pz Bk Stand Densbüren-im Tal, AG 1149, 125f (Z A 3840 [95])
2.2.1945: 24 mm Pz-Bk-Stand (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Bauplan, Aufnahmeplan)
Fotoarchiv CD 2686 : 87, 88, 89, 90, 91
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04530 35509/AA

Gemeinde	Küttigen	Ortsteil	Küttigen
Flurname	SCHELLENHAUS N		
Koordinaten	2646320 1253140		
Namensvarianten	SCHELLENHAUS N ; Schellenhaus-Nord, Staffeleggstrasse Schellenhaus Fall S, Asperchlus ; Küttigen		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter, einstöckiger Schild im Engnis Asperchlus (ca. 1 km nordöstlich Küttigen Pkt. 419). Dieser trapezförmige Schutzschild für eine 7,5 cm Fk mit einem rückseitigen Eingang (in der ganzen Breite analog einer Garage) und einer schmalen Stirnseite bot einen mini- malen Schutz gegen Beschuss von vorn, von der Seite und von oben.

Projektverfasser	BB 5. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gottlieb Lüscher, Bauunternehmung, Aarau
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Normaler Betonschild für 1 7,5 cm FK zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div. Element der wenigen Sperren, die hinter den grossen Aargauer Juraübergängen Salhöchi, Bänkerjoch, Staffelegg & Bözberg jeweils in Klus des Kettenjuras angelegt wurden. Schilde sind

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2009

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
28.2.1941: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 4’382.- (Z A 4500)
11.3.1941: Bauvertrag betr. Gruppe Schellenbrücke (2 F Kan Schilder, Tankmauer im Bach, TB Strasse Staffelegg - Thalheim, Ergänzung von 2 TB), Reg-Nr. 101. Bauarbeiten sofort zu beginnen; Termine laufen ab 17.3. Arbeiten innerhalb von 45 Tagen zu beenden (Z A 4500)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
28.2.1941: F Kan Schild (Z A 4500)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Ik eingezei- chnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
21.11.1949: Geschützschild (Liste Generalstabsabteilung Festungswe- sen)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 4500 (Kopie Situationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 4082 : 95, 96

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04531 35509/AB

Gemeinde	Küttigen	Ortsteil	Küttigen
Flurname	SCHELLENHAUS W		
Koordinaten	2646300 1252770		
Namensvarianten	SCHELLENHAUS W ; Schellenhaus-West, Schellenhaus-Süd, Staffeleggstrasse, Asperchlus ; Küttigen		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter, einstöckiger Schild im Engnis Asperchlus (ca. 1 km nordöstlich Küttigen Pkt. 419). Dieser trapezförmige Schutzschild für 1 7,5 cm Fk mit einem rückseitigen Eingang (in der ganzen Breite analog einer Garage) und einer schmalen Stirnseite bot einen mini- malen Schutz gegen Beschuss von vorn, von der Seite und von oben.

Projektverfasser	BB 5. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gottlieb Lüscher, Bauunternehmung, Aarau
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Normaler Betonschild für 1 7,5 cm FK zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div. Element der wenigen Sperren, die hinter den grossen Aargauer Juraübergängen Salhöchi, Bänkerjoch, Staffelegg & Bözberg jeweils in Klus des Kettenjuras angelegt wurden. Schilde sind

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2009

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
28.2.1941: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 3’895.- (Z A 4500)
11.3.1941: Bauvertrag betr. Gruppe Schellenbrücke (2 F Kan Schilder, Tankmauer im Bach, TB Strasse Staffelegg - Thalheim, Ergänzung von 2 TB), Reg-Nr. 101. Bauarbeiten sofort zu beginnen; Termine laufen ab 17.3. Arbeiten innerhalb von 45 Tagen zu beenden (Z A 4500)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
28.2.1941: F Kan Schild (Z A 4500)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Ik eingezei- chnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
21.11.1949: Geschützschild (Liste Generalstabsabteilung Festungswe- sen)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4082 : 97, 98
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04533 35507/AA

Gemeinde	Küttigen	Ortsteil	Küttigen
Flurname	GIPSMUEHLE E		
Koordinaten	2645070 1252830		
Namensvarianten	GIPSMUEHLE E ; Gipsmühle-Ost, Bänkerchlus ; Küttigen		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter, einstöckiger Ik-Schild im Bänkerchlus. Dieser trapezförmige Schutzschild für 1 feldlafettierte Ik mit einem mit einer Holztüre abgeschlossenen Eingang auf der Rückseite und einer schmalen Stirnseite bot einen minimalen Schutz gegen Beschuss von vorn, von der Seite und von oben.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Einfacher Betonschild für 1 feldlafettierte Infanteriekanone, vermutlich zur Bauzeit (wie das in der Nähe liegende Dispo bei Asperchlus 1941?) im Raum der 5. Div. Element der wenigen Sperren, die hinter den grossen Aargauer Juraübergängen Salhöchi, Bänker

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Ik eingezei- chnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3178 : 92, 93
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04534 35507/AB

Gemeinde	Küttigen	Ortsteil	Küttigen
Flurname	GIPSMUEHLE W		
Koordinaten	2644900 1252980		
Namensvarianten	GIPSMUEHLE W ; Gipsmühle-West, Bänkerchlus ; Küttigen		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter, einstöckiger Ik-Schild im Bänkerchlus. Dieser trapezförmige Schutzschild für 1 feldlafettierte Ik mit einem Eingang auf der Rückseite und einer schmalen Stirnseite bot einen minimalen Schutz gegen Beschuss von vorn, von der Seite und von oben.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Einfacher Betonschild für 1 feldlafettierte Infanteriekanone, vermutlich zur Bauzeit (wie das in der Nähe liegende Dispo bei Asperchlus 1941?) im Raum der 5. Div. Element der wenigen Sperren, die hinter den grossen Aargauer Juraübergängen Salhöchi, Bänker

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Ik eingezei- chnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3178 : 94, 95, 96
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04535 35506/AA

Gemeinde	Oberhof	Ortsteil	Oberhof
Flurname	BENKEN		
Koordinaten	2644460 1254610		
Namensvarianten	BENKEN ; ; Oberhof		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Betonierter, einstöckiger Geschützstand für 8,4 cm Kan 1880 südöstlich des Weilers Benken mit frontaler Wirkung auf Benkerjochstrasse. Ungeschützter, doppelflügeliger Geschützeinlass auf der Rückseite, dann 3,25 m x 4,25 m grosser Kampfstand mit einem Schartentopf für 1 Beob und eine dünne Panzerplatte für 1 Pak. Zunächst wurde 1 8,4 cm Kan eingesetzt; unklar ist, ob diese durch 1 7,5 cm FK ersetzt und die Anlage für den Einsatz einer 7,5 cm PHL umgebaut wurde; in der Nachkriegszeit stand hier vermutlich 1 4,7 cm Ik, mit Sicherheit jedoch 1 9 cm Pak.

Projektverfasser	
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Normaler Geschützstand für 8,4 cm Kan zur Bauzeit im Raum der 3. Div (1939/40) - auf der Grundlage eines Typenplans von einer Baufirma gebaut. Einer der wenigen im Kanton AG existierenden Geschützstände für 8,4 cm Kan, mit denen bedeutende Eingänge in die

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	gering, limité		
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
11.5.-6.7.1940: Ausbau der Verteidungsanlagen im Raum Staffelegg - Benkerjoch - Saalhöfe - Schafmatt durch Ter Rgt 80 [u.a. A 4535?] (BAr E 27/15001)
8.8.1940: Kdt 2. AK ist mit dem Vorschlag des Kdt 5. Div einverstan- den, dass u.a. Mg-/Beob-/Ik-Werk der Talsperre Benken [A 4535?] durch Vergebung an Zivilunternehmer sofort zu vollenden sei (BAr E 5481 1973/22 Bd.12)
24.6.1947: Kdo FW Kp 5 an Kdo Festungskreis 2 betr. Umbewaffnung des 8,4 cm Kan Standes AG 249. Wegen der Länge von 4 m zwischen Vorder- und Rückwand kommt ein 7,5 cm Feldgeschütz auf Fahrlafette kaum in Frage
10.7.1948: Plan betr. Umbau Kampfstand 7,5 cm Fk-Stand für 7,5 cm PHL (B)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige, permanent mit 1 8,4 cm Geschütz ausgerüstete, ausgebaute Geschützstellung eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
25.11.1944: Gz Art Det 251 [Baukörper?]: 8,4 cm Stand Benken-Oberhof, AG 249, 632 (Z A 3840 [95])
24.6.1947: 8,4 cm Kan-Stand Benken, AG 249
10.7.1948: 7,5 cm Fk-Stand für 7,5 cm PHL (gemäss Plan betr. Umbau Kampfanlage)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Plan betr. Umbau Kampfstand)
Fotoarchiv ADAB	CD 3223 : 96, 97

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04536 35506/AB

Gemeinde	Oberhof	Ortsteil	Oberhof
Flurname	BENKEN		
Koordinaten	2644160 1254870		
Namensvarianten	BENKEN ; ; Oberhof		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter, einstöckiger Ik-Schild beim Weiler Benken mit frontaler Wirkung auf Benkerjochstrasse. Dieser trapezförmige Schutzschild für 1 feldlafettierte Ik mit einem offenen Eingang auf der Rückseite (in der ganzen Breite analog einer Garage) und einer schmalen Stirnseite bot einen minimalen Schutz gegen Beschuss von vorn, von der Seite und von oben.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Einfacher Betonschild für 1 feldlafettierte Infanteriekanone, normale Version der Gz Br 5 (mit Flachdach). Einer der zahlreichen Ik-Schilder im Aargauer Jura. Element der Aargauer Jurastellung (Befestigung der Juraübergänge und die ihr vorgelagerte Kette

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
11.5.-6.7.1940: Ausbau der Verteidungsanlagen im Raum Staffelegg - Benkerjoch - Saalhöfe - Schafmatt durch Ter Rgt 80 [u.a. A 4536?] (BAr E 27/15001)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
21.11.1949: Geschützschild (Liste Generalstabsabteilung Festungswe- sen)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3223 : 98, 99
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04537 35505/AA

Gemeinde	Oberhof	Ortsteil	Oberhof
Flurname	GRUBWEG		
Koordinaten	2642730 1254640		
Namensvarianten	GRUBWEG ; Ik-Schild Nr. 2 Oberhof ; Oberhof		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter, einstöckiger Ik-Schild an der bewaldeten, linken Talflanke des Engnisses ca. 1 km südlich von Oberhof (Verbindungsträsschen zur «Rochadelinie» zwischen Salhöchi und Bänkerjoch). Dieser trapezförmige Schutzschild für 1 feldlafettierte Ik mit einem offenen Eingang mit einer Flügelmauer (inkl. Sitzbank) auf der Rückseite (in der ganzen Breite analog einer Garage) und einer schmalen Stirnseite bot einen minimalen Schutz gegen Beschuss von vorn, von der Seite und von oben.

Projektverfasser	Geniebüro Gz Br 5
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Werner Belser, Niedergösgen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Einfacher Betonschild für 1 feldlafettierte Infanteriekanone, normale Version der Gz Br 5 (mit Flachdach) mit einer speziellen Flügelmauer inkl. Sitzbank. Einer der zahlreichen Ik-Schilder im Aargauer Jura. Element der Aargauer Jurastellung (Befestigung d

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
18.7.1941: Bauplan (B)
29.10.1941: Plan betr. Flügelmauer beim Eingang (B)
2.12.1941: Angebot des Malermeisters (gemäss Vertrag)
12.12.1941: Vertrag mit Malermeister Karl Schwarz, Eiken betr. Maler- arbeiten Talsperre Oberhof, 104 (ehemals 5. Div), 2 Ik-Schilder & Blocksperre, Fr. 2’949.- (Z A 3886)
14.2.1942: 1. Abschlagszahlung von Werner Belser, Niedergösgen, Fr. 25’000.- [A 4537?] (Z T 2350)
23.2.1942: Abrechnung betr. Schartenverkleidung, Fr. 450.- [A 4537?] (Z T 2350)
17.3.1942: Schlussabrechnung von Werner Belser, Niedergösgen, Fr. 10’602.- [A 4537?] (Z T 2350)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
29.10.1941: Ik-Schild Nr. 2 Oberhof, AG 1136, 104b (B)
14.8.1949: Schild Grubweg, AG 1136, 104a [A 4537?] (Liste General- stabsabteilung Festungswesen)
19.1.2004: Schild (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan, Plan betr. Flügelmauer beim Eingang)
Fotoarchiv ADAB	CD 4092 : 1, 2

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04538 35505/AB

Gemeinde	Oberhof	Ortsteil	Oberhof
Flurname	IM KOPF		
Koordinaten	2642400 1254590		
Namensvarianten	IM KOPF ; Ik-Schild Nr. 1 Oberhof ; Oberhof		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Vermutlich betonierter, einstöckiger Ik-Schild, der zum Ik-Stand umgebaut wurde, an der bewaldeten, rechten Talflanke des Engnisses ca. 1 km südlich von Oberhof (Verbindungs-strässchen zur «Rochadelinie» zwischen Salhöchi und Bänkerjoch). Eingang und Scharte wurden bereits zugemauert.

Projektverfasser	Geniebüro Gz Br 5
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Werner Belser, Niedergösgen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Vermutlich wurde im Verlauf des Zweiten Weltkriegs ein bereits bestehender, normaler Ik-Schild zu einem Ik-Stand umgebaut (Anbau auf der Rückseite und Überdeckung mit einem Betondeckel). Element der Aargauer Jurastellung (Befestigung der Juraübergänge und

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
2.12.1941: Angebot des Malermeisters (gemäss Vertrag)
12.12.1941: Vertrag mit Malermeister Karl Schwarz, Eiken betr. Maler- arbeiten Talsperre Oberhof, 104 (ehemals 5. Div), 2 Ik-Schilder & Blocksperre, Fr. 2’949.- (Z A 3886)
14.2.1942: 1. Abschlagszahlung von Werner Belser, Niedergösgen, Fr. 25’000.- [A 4538?] (Z T 2350)
23.2.1942: Abrechnung betr. Schartenverkleidung, Fr. 450.- [A 4538?] (Z T 2350)
17.3.1942: Endabrechnung von Werner Belser, Niedergösgen, Fr. 10’602.- [A 4538?] (Z T 2350)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
18.7.1941: Betonschild zu Ik (gemäss Bauplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4092 : 3
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04539 35503/AA

Gemeinde	Erlinsbach (AG)	Ortsteil	Erlinsbach (AG)
Flurname	BREITMIES		
Koordinaten	2641700 1251410		
Namensvarianten	BREITMIES ; Breitmis ; Erlinsbach (AG)		

Erste Nutzung	Ik-Stand, ouvrage pour canon d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, sechseckiger Ik-Stand aus Eisenbeton im Engnis Breitmis (südliche Zufahrt zum Übergäng Salhöchi). Eingangsvorbau mit gedecktem, abgewinkeltem Zugang an der feind-abgewandten Seitenwand, dann Eingangstüre und 4,2 m x 3,4 m grosser Kampfstand mit 1 Karabiner- und 2 Ik-Scharten (für Tiefschuss konzipiert). Ein Flankenschild liegt zwischen den beiden Ik-Scharten.

Projektverfasser	Geniebüro Gz Br 5
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gottlieb Lüscher, Bauunternehmung, Aarau
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Dieser als Ik-Schild bezeichnete Ik-Stand ist vermutlich ein Unikat, zumindest eine Ra- rität! Spezieller Grundriss (sechseckig, geknickte Schartenseite mit 3 unterschiedlich breiten Wänden). Die 2 breiten Scharten ermöglichten 1 mobilen Ik die (halb-)fla

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2015

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
25.9.1941: Bauplan (B)
8.10.1941: Plan betr. Scharten (B)
1941/42: Bau der Geländesperre durch die Baufirma G. Lüscher, Aarau, bestehend aus 1 Ik-Schild, 1 GPH aus Blöcken und Schienen, 4 Stras- senbarrikaden (Z)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
25.9.1941: Ik-Schild (gemäss Bauplan)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s) Inf-Stellung oder -Werk für 1 Ik eingezei- chnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
Mai 1945: Die Sperre besteht aus einem Blockhindernis mit Strassen- barrikade nach BBB und einem Waffenstand. «Anlage ist noch genügend und muss nicht ergänzt werden» (BAr E 27/17847)
15.6.1973: Ik-/Mg-Stand, desarmiert (Z T 2350)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan, Plan betr. Scharten)
Fotoarchiv ADAB	CD 3178 : 88, 89

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04540 35502/AA

Gemeinde	Erlinsbach (AG)	Ortsteil	Erlinsbach (AG)
Flurname	SAALHOEFE E		
Koordinaten	2641420 1253235		
Namensvarianten	SAALHOEFE E ; Saalhöfe, Salhöhe, Salhöchi ; Erlinsbach (AG)		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Betonierter, einstöckiger Ik-Schild, der zum 24 mm Pz Bk Stand umgebaut wurde. Zur Verteidigung des Strassenübergangs Salhöchi wurde wahrscheinlich um 1940 ein trapezförmiger Schutzschild für 1 Ik, mit einem offenen Eingang auf der Rückseite (in der ganzen Breite analog einer Garage) und einer schmalen Stirnseite gebaut. Noch während des 2. Weltkriegs baute man einen Schartentopf ein, verlängerte die Seitenwände, errichtete auf der Rück- seite einen Eingangsvorbau, die mit Karabinerscharte und Handgranatenauswurfrohr verteidigt wurde, und überdeckte alles (inkl. bisherige Decke) mit 1,2 dicken Betondeckel.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch und baugeschichtlich aussergewöhnlicher 24 mm Pz Bk-Stand (identisch mit A 4529): Noch im Verlauf des Zweiten Weltkriegs wurde ein bereits bestehender, normaler Ik-Schild (zur Bauzeit vermutlich im Abschnitt der 3. Div) zu einem Stand für 1 24

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
11.5.-6.7.1940: Ausbau der Verteidigungsanlagen im Raum Staffelegg - Benkerjoch - Saalhöfe - Schafmatt durch Ter Rgt 80 [u.a. A 4540?] (BAr E 27/15001)
[o. Dat.]: Umbauplan (B)
2.2.1945: Aufnahmeplan (B)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z A 3863)

Besondere Eigenschaften
[o. Dat.]: 24 mm Pz-Bk-Stand (B)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein(e) fertige(s), permanent mit 1 24 mm Pz Bk ausgerüste- te(s) Inf-Stellung oder -Werk eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
25.11.1944: Ter Bat 139 [Baukörper?]: 24 mm Pz Bk-Stand Erlinsbach- Saalhöhe, AG 1194, 126a (Z A 3840 [95])
2.2.1945: 24 mm Pz-Bk-Stand (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Umbauplan, Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3175 : 1, 2

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 04580.1 35523/EV, 34006/AA

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Hornussen
Flurname	HORNUSSEN (LANGENACKER)		
Koordinaten	2646050 1261960		
Namensvarianten	HORNUSSEN (LANGENACKER) ; ; Böztal		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Centi-Bunker

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Centurion-Bunker («Centi-Bunker») gemäss Typenplan BAGF an der Südflanke des Frickbergs. Quadratische Mannschaftsunterkunft (Untergeschoss), von der eine Leiter zu dem im Monoblock eingebauten Turm eines ehemaligen Centurion-Panzers hinaufführt. Das Geschützrohr ragt entweder durch die grosse Schartenöffnung hinaus oder ruht seitlich verschlossen in einer Nische.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Typischer Centurion-Monoblock mit Unterkunft. Modernster und zugleich letzter Typ eines Infanteriebunkers. Gemäss ADAB-Sitzung vom 7.2.2003 zu dokumentieren (Konzept Centurion-Historie). Gemäss ADAB-Sit

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Cent Bkr (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04580.2 34006/AA, 35523/EV

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Hornussen
Flurname	HORNUSSEN (LANGENACKER)		
Koordinaten	2646050 1261960		
Namensvarianten	HORNUSSEN (LANGENACKER) ; ; Böztal		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Centi-Bunker

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Centurion-Bunker («Centi-Bunker») gemäss Typenplan BAGF an der Südflanke des Frickbergs. Quadratische Mannschaftsunterkunft (Untergeschoss), von der eine Leiter zu dem im Monoblock eingebauten Turm eines ehemaligen Centurion-Panzers hinaufführt. Das Geschützrohr ragt entweder durch die grosse Schartenöffnung hinaus oder ruht seitlich verschlossen in einer Nische.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Typischer Centurion-Monoblock mit Unterkunft. Modernster und zugleich letzter Typ eines Infanteriebunkers. Gemäss ADAB-Sitzung vom 7.2.2003 zu dokumentieren (Konzept Centurion-Historie). Gemäss ADAB-Sit

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Cent Bkr (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 04585 35523/EW

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Hornussen
Flurname	HORNUSSEN (MUELIMATT)		
Koordinaten	2646530 1261320		
Namensvarianten	HORNUSSEN (MUELIMATT) ; ; Böztal		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Centi-Bunker

Objektbeschreibung

Zweistöckiger Centurion-Bunker («Centi-Bunker») gemäss Typenplan BAGF an der Nordostflanke des Hinterbergs (westlich von Hornussen). Quadratische Mannschaftsunterkunft (Untergeschoss), von der eine Leiter zu dem im Monoblock eingebauten Turm eines ehemaligen Centurion-Panzers hinaufführt. Das Geschützrohr ragt entweder durch die grosse Schartenöffnung hinaus oder ruht seitlich verschlossen in einer Nische.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Typischer Centurion-Monoblock mit Unterkunft. Modernster und zugleich letzter Typ eines Infanteriebunkers. Gemäss ADAB-Sitzung vom 7.2.2003 zu dokumentieren (Konzept Centurion-Historie). Gemäss ADAB-Sit

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur	mittel, moyen		

Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
2.6.1993: Bauplan (B)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Cent Bkr (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Bauplan)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05088 36383/AA

Gemeinde	Jonen	Ortsteil	Jonen
Flurname	LITZI BIER		
Koordinaten	2673710 1239600		
Namensvarianten	LITZI BIER ; Litzi-Bier, Jonen-Birrhau, Hofmatt ; Jonen		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Ehemals einstöckiger, betonierter Unterstand im Raum Hofmatt nordöstlich von Jonen. Bereits abgebrochen.

Projektverfasser	6. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle nicht bewertet

Begründung

1939/40 vermutlich unter der Leitung der 6. Div errichtete Mannschaftsunterkunft. Unterstand einer Artilleriestellung, die mit Ausnahme der vorliegenden Anlage bereits vollständig liquidiert wurde. Anlage eingedeckt (Zustand März 2000 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Unterstand Bier (Archiv FWK Reg 7)
19.1.2004: Eingang zugeschüttet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05112 36379/AA

Gemeinde	Berikon	Ortsteil	Berikon
Flurname	MARRENGASSE		
Koordinaten	2670490 1245330		
Namensvarianten	MARRENGASSE ; Marrengasse Haus Nr. 112 ; Berikon		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für eine radlafettierte 7,5 cm Feldkanone am nördlichen Siedlungsrand von Berikon. Hinten Einfahrt zur trapezförmigen, nach vorne vereng-ten Geschützbettung mit einer breiten Scharte ca. 2,5 m breiten Scharte oberhalb einer Brüstung. Ein Podest für die Geschützräder und ein auffälliger Einschnitt in der Decke über der Scharte erlaubten einer 7,5 cm F Kan das Schiessen mit der Maximalelevation von 45° (auch der Einsatz einer 12 cm Feldhaubitze war dadurch möglich). Bereits zugemauert.

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Normaler Geschützstand der F Art Abt 3 für 1 7,5 cm Fk oder 1 12 cm F Hb zur Bauzeit im Abschnitt der Gruppe Dietikon. Im Führer zur Limmatstellung erwähnt. Bereits zugemauert. Als Beispiele dieses Bautyps werden A 4180, A 4181, A 4183, A 4184, A 4186, A

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2017

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
Geschützstand für 7,5 cm Fk (Führer Limmatstellung, 26)
25.8.1945: Geschützstand (Archiv FWK Reg 7)
19.1.2004: Zugemauert, verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 25f., No 5

Pläne

Fotoarchiv ADAB	CD 3163 : 29

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05113 36379/AB

Gemeinde	Berikon	Ortsteil	Berikon
Flurname	MARRENGASSE		
Koordinaten	2670455 1245350		
Namensvarianten	MARRENGASSE ; Marrengasse hinter Haus Nr. 112 ; Berikon		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für eine radlafettierte 7,5 cm Feldkanone am nördlichen Siedlungsrand von Berikon. Hinten Einfahrt zur trapezförmigen, nach vorne verengten Geschützbettung mit einer breiten Scharte ca. 2,5 m breiten Scharte oberhalb einer Brüstung. Ein Podest für die Geschützräder und ein auffälliger Einschnitt in der Decke über der Scharte erlaubten einer 7,5 cm Feldkanone das Schiessen mit der Maximalelevation von 45° (auch der Einsatz einer 12 cm Feldhaubitze war dadurch möglich).

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Normaler Geschützstand der F Art Abt 3 für 1 7,5 cm Fk oder 1 12 cm F Hb zur Bauzeit im Abschnitt der Gruppe Dietikon. Im Führer zur Limmatstellung erwähnt. Als Beispiele die-ses Bautyps werden A 4180, A 4181, A 4183, A 4184, A 4186, A 4187, A 4189, A 419

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
Geschützstand für 7,5 cm Fk (Führer Limmatstellung, 26)
25.8.1945: Geschützstand (Archiv FWK Reg 7)
19.1.2004: Vermietet, verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 25f., No 5
Pläne	
Fotoarchiv ADAB	CD 3163 : 30

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05114 36379/AC

Gemeinde	Berikon	Ortsteil	Berikon
Flurname	MARRENGASSE		
Koordinaten	2670475 1245310		
Namensvarianten	MARRENGASSE ; Marrengasse Haus Nr. 112 ; Berikon		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mannschaftsunterstand am nördlichen Siedlungsrand von Berikon. Hölzerner Tarnaufbau.

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

1940 unter der Leitung der Gruppe Dietikon errichteter Mannschaftsunterkunft, vermutlich normale Version für 16 Mann. Unterstand der Artilleriestellungen der F Art Abt 3. Sehr seltener Tarnaufbau aus Holz.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Unterstand (Archiv FWK Reg 7)
19.1.2004: Verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3163 : 31
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05115 36379/AD

Gemeinde	Berikon	Ortsteil	Berikon
Flurname	MARRENGASSE		
Koordinaten	2670420 1245360		
Namensvarianten	MARRENGASSE ; Marrengasse hinter Haus Nr. 112 ; Berikon		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für eine radlafettierte 7,5 cm Feldkanone am nördlichen Siedlungsrand von Berikon. Hinten Einfahrt zur trapezförmigen, nach vorne verengten Geschützbettung mit einer breiten Scharte ca. 2,5 m breiten Scharte oberhalb einer Brüstung. Ein Podest für die Geschützräder und ein auffälliger Einschnitt in der Decke über der Scharte erlaubten einer 7,5 cm Feldkanone das Schiessen mit der Maximalelevation von 45° (auch der Einsatz einer 12 cm Feldhaubitze war dadurch möglich). Bereits zugemauert.

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Normaler Geschützstand der F Art Abt 3 für 1 7,5 cm Fk oder 1 12 cm F Hb zur Bauzeit im Abschnitt der Gruppe Dietikon. Im Führer zur Limmatstellung erwähnt. Bereits zugemauert. Als Beispiele dieses Bautyps werden A 4180, A 4181, A 4183, A 4184, A 4186, A

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2017

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
Geschützstand für 7,5 cm Fk (Führer Limmatstellung, 26)
25.8.1945: Geschützstand (Archiv FWK Reg 7)
19.1.2004: Zugemauert, verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 25f., No 5
Pläne	
Fotoarchiv ADAB	CD 3163 : 32, 33

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05116 36379/AE

Gemeinde	Berikon	Ortsteil	Berikon
Flurname	GUNZENBUEHL		
Koordinaten	2671170 1245610		
Namensvarianten	GUNZENBUEHL ; Gunzenbühl ; Berikon		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mannschaftsunterstand am Rand des Waldperimeters Gunzenbühl (nordöstlich von Berikon). Eingang zugemauert.

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

1940 unter der Leitung der Gruppe Dietikon errichteter Mannschaftsunterkunft, vermutlich normale Version für 16 Mann. Unterstand der Artilleriestellungen der F Art Abt 3. Eingang zugemauert (Zustand März 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Unterstand Gunzenbühl (Archiv FWK Reg 7)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3163 : 34
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05117 36379/AF

Gemeinde	Berikon	Ortsteil	Berikon
Flurname	GUNZENBUEHL		
Koordinaten	2671170 1245655		
Namensvarianten	GUNZENBUEHL ; Gunzenbühl ; Berikon		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für eine radlafettierte 7,5 cm Feldkanone am Rand des Waldperimeters Gunzenbühl (nordöstlich von Berikon). Hinten Einfahrt zur trapezförmigen, nach vorne verengten Geschützbettung mit einer breiten Scharte ca. 2,5 m breiten Scharte oberhalb einer Brüstung. Ein Podest für die Geschützräder und ein auffälliger Einschnitt in der Decke über der Scharte erlaubten einer 7,5 cm Feldkanone das Schiessen mit der Maximalelevation von 45° (auch der Einsatz einer 12 cm Feldhaubitze war dadurch möglich). Bereits zugemauert.

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Normaler Geschützstand der F Art Abt 3 für 1 7,5 cm Fk oder 1 12 cm F Hb zur Bauzeit im Abschnitt der Gruppe Dietikon. Im Führer zur Limmatstellung erwähnt. Bereits zugemauert. Als Beispiele dieses Bautyps werden A 4180, A 4181, A 4183, A 4184, A 4186, A

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
Geschützstand für 7,5 cm Fk (Führer Limmatstellung, 26)
25.8.1945: Geschützstand (Archiv FWK Reg 7)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 25f., No 4
Pläne	
Fotoarchiv ADAB	CD 3163 : 35, 36, 37, 38

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05118 36379/AG

Gemeinde	Berikon	Ortsteil	Berikon
Flurname	GUNZENBUEHL		
Koordinaten	2671090 1245660		
Namensvarianten	GUNZENBUEHL ; Gunzenbühl ; Berikon		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für eine radlafettierte 7,5 cm Feldkanone am Rand des Waldperimeters Gunzenbühl (nordöstlich von Berikon). Hinten Einfahrt zur trapezförmigen, nach vorne verengten Geschützbettung mit einer breiten Scharte ca. 2,5 m breiten Scharte oberhalb einer Brüstung. Ein Podest für die Geschützräder und ein auffälliger Einschnitt in der Decke über der Scharte erlaubten einer 7,5 cm Feldkanone das Schiessen mit der Maximalelevation von 45° (auch der Einsatz einer 12 cm Feldhaubitze war dadurch möglich). Bereits zugemauert.

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Normaler Geschützstand der F Art Abt 3 für 1 7,5 cm Fk oder 1 12 cm F Hb zur Bauzeit im Abschnitt der Gruppe Dietikon. Im Führer zur Limmatstellung erwähnt. Bereits zugemauert. Als Beispiele dieses Bautyps werden A 4180, A 4181, A 4183, A 4184, A 4186, A

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
Geschützstand für 7,5 cm Fk (Führer Limmatstellung, 26)
25.8.1945: Geschützstand (Archiv FWK Reg 7)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 25f., No 4
Pläne	
Fotoarchiv ADAB	CD 3163 : 39, 40, 41

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05119 36379/AH

Gemeinde	Berikon	Ortsteil	Berikon
Flurname	GUNZENBUEHL		
Koordinaten	2670975 1245660		
Namensvarianten	GUNZENBUEHL ; Günzenbühl ; Berikon		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mannschaftsunterstand am Rand des Waldperimeters Gunzenbühl (nordöstlich von Berikon). Einstiegschacht zugemauert.

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

1940 unter der Leitung der Gruppe Dietikon errichteter Mannschaftsunterkunft, vermutlich normale Version für 16 Mann. Unterstand der Artilleriestellungen der F Art Abt 3. Eingang zugemauert (Zustand März 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Unterstand Gunzenbühl (Archiv FWK Reg 7)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3163 : 42, 43
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05120 36379/AI

Gemeinde	Berikon	Ortsteil	Berikon
Flurname	GUNZENBUEHL		
Koordinaten	2671040 1245675		
Namensvarianten	GUNZENBUEHL ; Gunzenbühl ; Berikon		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für eine radlafettierte 7,5 cm Feldkanone am Rand des Waldperimeters Gunzenbühl (nordöstlich von Berikon). Hinten Einfahrt zur trapezförmigen, nach vorne verengten Geschützbettung mit einer breiten Scharte ca. 2,5 m breiten Scharte oberhalb einer Brüstung. Ein Podest für die Geschützräder und ein auffälliger Einschnitt in der Decke über der Scharte erlaubten einer 7,5 cm Feldkanone das Schiessen mit der Maximalelevation von 45° (auch der Einsatz einer 12 cm Feldhaubitze war dadurch möglich). Bereits zugemauert.

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Normaler Geschützstand der F Art Abt 3 für 1 7,5 cm Fk oder 1 12 cm F Hb zur Bauzeit im Abschnitt der Gruppe Dietikon. Im Führer zur Limmatstellung erwähnt. Bereits zugemauert. Als Beispiele dieses Bautyps werden A 4180, A 4181, A 4183, A 4184, A 4186, A

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
Geschützstand für 7,5 cm Fk (Führer Limmatstellung, 26)
25.8.1945: Geschützstand (Archiv FWK Reg 7)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 25f., No 4
Pläne	
Fotoarchiv ADAB	CD 3163 : 44, 45, 46

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05121 36379/AJ

Gemeinde	Berikon	Ortsteil	Berikon
Flurname	GUNZENBUEHL		
Koordinaten	2671000 1245690		
Namensvarianten	GUNZENBUEHL ; Gunzenbühl ; Berikon		

Erste Nutzung	Geschützstand, position pour canon
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckter, betonierter Geschützstand für eine radlafettierte 7,5 cm Feldkanone am Rand des Waldperimeters Gunzenbühl (nordöstlich von Berikon). Hinten Einfahrt zur trapezförmigen, nach vorne verengten Geschützbettung mit einer breiten Scharte ca. 2,5 m breiten Scharte oberhalb einer Brüstung. Ein Podest für die Geschützräder und ein auffälliger Einschnitt in der Decke über der Scharte erlaubten einer 7,5 cm Feldkanone das Schiessen mit der Maximalelevation von 45° (auch der Einsatz einer 12 cm Feldhaubitze war dadurch möglich). Bereits zugemauert.

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Normaler Geschützstand der F Art Abt 3 für 1 7,5 cm Fk oder 1 12 cm F Hb zur Bauzeit im Abschnitt der Gruppe Dietikon. Im Führer zur Limmatstellung erwähnt. Bereits zugemauert. Als Beispiele dieses Bautyps werden A 4180, A 4181, A 4183, A 4184, A 4186, A

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
Geschützstand für 7,5 cm Fk (Führer Limmatstellung, 26)
19.1.2004: Zugemauert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 25f., No 4
Pläne	
Fotoarchiv ADAB	CD 3163 : 47, 48

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05122 36379/AK

Gemeinde	Rudolfstetten-Friedlisberg Ortsteil Rudolfstetten-Friedlisberg
Flurname	KIRCHBACH MUEHLE
Koordinaten	2671700 1246770
Namensvarianten	KIRCHBACH MUEHLE ; Kirchbach-Mühle, M 20 ; Rudolfstetten-Friedlisberg
Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Mannschaftsunterstand für 20 Mann (vermutlich Typ U 20 0.80) am Waldrand nördlich von Friedlisberg (rechte Talflanke der Mutschellen-Achse). Er besteht aus zwei Vorbauten mit je einem gedeckten, abgewinkelten Zulauf und 2 abschliessbaren Türen sowie dem 3,4 m x 6,3 m grossen Unterstand.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	H. Peikert, Bauunternehmung, Zug
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Normaler BBB-Mannschaftsunterstand vermutlich mit 0,8 m dicken Betonmauern für 20 Mann - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U 20 0.80) von Baufirma gebaut. Objekt des schwerpunktmässigen Ausbaus der Limmatstellung 1944 im Raum Mutschellen - Heitersbe

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
8.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 21’388.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.316)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände 20-22 Verstärkung Limmatstellung, Fr. 96’778.- Stand 20 Fr. 21’388.-, Stand 21 Fr. 41’793.-, Stand 22 Fr. 33’597.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.316)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
12.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Mannschaftsunterstand M 20 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3163 : 49
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 05123 36379/AL

Gemeinde	Rudolfstetten-Friedlisberg	Ortsteil Rudolfstetten-Friedlisberg
Flurname	KIRCHBACH MUEHLE	
Koordinaten	2671620 1246820	
Namensvarianten	KIRCHBACH MUEHLE ; Kirchbach-Mühle, M 21 ; Rudolfstetten-Friedlisberg	

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Mannschaftsunterstand für 20 Mann (vermutlich Typ U 20 0.80) am Waldrand nördlich von Friedlisberg (rechte Talflanke der Mutschellen-Achse). Er besteht aus zwei Vorbauten mit je einem gedeckten, abgewinkelten Zulauf und 2 abschliessbaren Türen sowie dem 3,4 m x 6,3 m grossen Unterstand.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	H. Peikert, Bauunternehmung, Zug
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Normaler BBB-Mannschaftsunterstand vermutlich mit 0,8 m dicken Betonmauern für 20 Mann - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U 20 0.80) von Baufirma gebaut. Objekt des schwerpunktmässigen Ausbaus der Limmatstellung 1944 im Raum Mutschellen - Heitersbe

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
8.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 41’793.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.316)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände 20-22 Verstärkung Limmatstellung, Fr. 96’778.- Stand 20 Fr. 21’388.-, Stand 21 Fr. 41’793.-, Stand 22 Fr. 33’597.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.316)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
12.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Mannschaftsunterstand M 21 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3163 : 50
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 05124 36379/AM

Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg Ortsteil Rudolfstetten-Friedlisberg
Flurname KAPF
Koordinaten 2672070 1247030
Namensvarianten KAPF ; W 17, Buholz ; Rudolfstetten-Friedlisberg

Erste Nutzung Unterstand, abri
Aktueller Bautyp Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Unterstand vermutlich Typ U W 1.50 für Panzerabwehrkanone samt Bedienungsmannschaft im Wald Buholz (rechte Talflanke der Mutschellen-Achse). Er besteht aus einem gegen Geschosssplitter geschützten Vorraum mit einer Öffnung auf der linken Seite (wahrscheinlich provisorischer Abstellraum für die Waffe) und einem mit einer breiten Stahlblechtüre abschliessbaren, 3,2 m x 6 m grossen Unterstand (für Waffe und Mannschaft).

Projektverfasser BBB
Ersteller Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen Hans Rohr & Sohn, Bauunternehmung, Windisch
Konstruktion Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
Normaler BBB-Betonunterstand für Panzerabwehrkanone und Mannschaft - vermutlich auf Grundlage eines Typenplans (Typ U W 1.50) von einem Bauunternehmer gebaut. Objekt des schwerpunktmässigen Ausbaus der Limmatstellung 1944 im Raum Mutschellen - Heitersberg

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
8.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 40’044.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.316)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände 17-19 Verstärkung Limmatstellung, Fr. 122’893.- Stand 17 Fr. 40’074.-, Stand 18 Fr. 41’416.-, Stand 19 Fr. 41’403.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.316)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
12.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Waffenunterstand W 17 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3163 : 51
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 05125 36379/AN

Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg Ortsteil Rudolfstetten-Friedlisberg
Flurname KAPF
Koordinaten 2672250 1247190
Namensvarianten KAPF ; M 18, Buholz ; Rudolfstetten-Friedlisberg

Erste Nutzung Unterstand, abri
Aktueller Bautyp Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Mannschaftsunterstand für 20 Mann (vermutlich Typ U 20 0.80) im Wald Buholz (rechte Talflanke der Mutschellen-Achse). Er besteht aus zwei Vorbauten mit je einem gedeckten, abgewinkelten Zulauf und 2 abschliessbaren Türen sowie dem 3,4 m x 6,3 m grossen Unterstand.

Projektverfasser BBB
Ersteller Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen Hans Rohr & Sohn, Bauunternehmung, Windisch
Konstruktion Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
Normaler BBB-Mannschaftsunterstand vermutlich mit 0,8 m dicken Betonmauern für 20 Mann - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U 20 0.80) von Baufirma gebaut. Objekt des schwerpunktmässigen Ausbaus der Limmatstellung 1944 im Raum Mutschellen - Heitersbe

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 41’416.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.316)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände 17-19 Verstärkung Limmatstellung, Fr. 122’893.- Stand 17 Fr. 40’074.-, Stand 18 Fr. 41’416.-, Stand 19 Fr. 41’403.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.316)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
12.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Mannschaftsunterstand M 18 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3163 : 52
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05126 36379/AO

Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg Ortsteil Rudolfstetten-Friedlisberg
Flurname KAPF
Koordinaten 2672130 1247380
Namensvarianten KAPF ; M 19, Buholz ; Rudolfstetten-Friedlisberg

Erste Nutzung Unterstand, abri
Aktueller Bautyp Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Mannschaftsunterstand für 20 Mann (vermutlich Typ U 20 0.80) im Wald Buholz (rechte Talflanke der Mutschellen-Achse). Er besteht aus zwei Vorbauten mit je einem gedeckten, abgewinkelten Zulauf und 2 abschliessbaren Türen sowie dem 3,4 m x 6,3 m grossen Unterstand.

Projektverfasser BBB
Ersteller Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen Hans Rohr & Sohn, Bauunternehmung, Windisch
Konstruktion Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
Normaler BBB-Mannschaftsunterstand vermutlich mit 0,8 m dicken Betonmauern für 20 Mann - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U 20 0.80) von Baufirma gebaut. Objekt des schwerpunktmässigen Ausbaus der Limmatstellung 1944 im Raum Mutschellen - Heitersbe

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 41’403.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.316)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände 17-19 Verstärkung Limmatstellung, Fr. 122’893.- Stand 17 Fr. 40’074.-, Stand 18 Fr. 41’416.-, Stand 19 Fr. 41’403.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.316)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
12.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Mannschaftsunterstand M 19 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3163 : 53, 54
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05127 36379/AP

Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg Ortsteil Rudolfstetten-Friedlisberg
Flurname BUCHHOLZ
Koordinaten 2672070 1247270
Namensvarianten BUCHHOLZ ; ; Rudolfstetten-Friedlisberg

Erste Nutzung Mun-Magazin, magasin munition
Aktueller Bautyp Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Munitionsunterstand im Wald Buholz (rechte Talflanke der Mutschellen-Achse).

Projektverfasser Gruppe Dietikon
Ersteller Truppe, troupe
Unternehmen Sap Mont I/1
Konstruktion Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
Durch Truppen gebautes Munitionsmagazin zur Bauzeit im Abschnitt der Gruppe Dietikon («Limmatstellung») - eines der 3 noch vorhandenen Munitionsmagazine. Inschrift. Als Beispiel dieses Bautyps Bauhülle begehbar erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Munitionsmagazin Buchholz, AG 891, D 268, 977 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck
Oberhalb des Eingangsporals Inschrift
«CP. SAP. MONT. I/1 1940 [Sappeurzeichen]

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3163 : 55, 56, 57
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05129 36379/AQ

Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg Ortsteil Rudolfstetten-Friedlisberg
Flurname RUDOLFSTETTEN
Koordinaten 2671435 1247370
Namensvarianten RUDOLFSTETTEN ; Lengi ; Rudolfstetten-Friedlisberg

Erste Nutzung Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand im Raum Lengi am nordöstlichen Siedlungsrand von Rudolfstetten.

Projektverfasser L Br 3
Ersteller Truppe, troupe
Unternehmen HD Bau-Det 11 ZH, Zug 4
Konstruktion Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
Durch Truppen gebauter Lmg-Stand zur Bauzeit im Raum der L Br 3. Waffenstand der Abwehrstellung am nordöstlichen Dorfrand von Rudolfstetten, mit der erst im Laufe des Jahres 1941 die Mutschellenachse verstärkt wurde (Befestigung eines wichtigen Übergangs

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Lmg-Stand, AG 1094, D 561, 978 (Archiv FWK Reg 7)
8.6.1961: Lmg-Stand (Z T 2546)

Inschriften und Raumschmuck
An der Fassaden auf der Strassen- seite Inschrift «H.D. Bau-Det. 11 ZH IV. Zug [CH- & ZH-Wappen] 1941»

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3163 : 58, 59
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05130 36379/AR

Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg Ortsteil Rudolfstetten-Friedlisberg
Flurname BIRRHAEULI
Koordinaten 2671250 1247530
Namensvarianten BIRRHAEULI ; M 24, Birrhäuli ; Rudolfstetten-Friedlisberg

Erste Nutzung Unterstand, abri
Aktueller Bautyp Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Mannschaftsunterstand für 20 Mann (Typ U 20 1.50) im Waldperimeter Birrhäuli (linke Talflanke der Mutschellen-Achse). Er besteht aus zwei Vorbauten mit je einem gedeckten, abgewinkelten Zulauf und 2 abschliessbaren Türen sowie dem 3,4 m x 6,4 m grossen Unterstand.

Projektverfasser BBB
Ersteller Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen K. Härtsch, Baugeschäft, Zürich
Konstruktion Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
Normaler BBB-Mannschaftsunterstand mit 1,5 m dicken Betonmauern für 20 Mann - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U 20 1.50) von einem Bauunternehmer gebaut. Eines der wenigen Exemplare dieses Bautyps im Kanton AG. Objekt des schwerpunktmässigen Ausba

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
12.6.1944: Typenplan für U 20 0.80, U 20 1.50, U W 0.80, U W 1.50 (BAr E 5481 1984/162 Bd.316)
8.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 37’923.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.316)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände 23 und 24 Verstärkung Limmatstel- lung, Fr. 56’249.- Stand 23 Fr. 19’326.-, Stand 24 Fr. 37’923.-, to- tal Fr. 47’249.-, abzüglich Pauschalabzug von Fr. 1’000.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.316)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
12.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften
12.6.1944: Typ U 20 1.50 (BAr E 5481 1984/162 Bd.316)
25.8.1945: Mannschaftsunterstand M 24 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3163 : 60
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 05131 36379/AS

Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg Ortsteil Rudolfstetten-Friedlisberg
Flurname BIRRHAEULI
Koordinaten 2671065 1247525
Namensvarianten BIRRHAEULI ; W 23, Birrhäuli ; Rudolfstetten-Friedlisberg

Erste Nutzung Unterstand, abri
Aktueller Bautyp Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Unterstand Typ U W 0.80 für Panzerabwehrkanone samt Bedienungsmannschaft im Waldperimeter Birrhäuli (linke Talflanke der Mutschellen-Achse). Er besteht aus einem gegen Geschosssplitter geschützten Vorraum mit einer Eingangsöffnung (wahrscheinlich provisorischer Abstellraum für die Waffe) und einem mit einer breiten Stahlblechtüre abschliessbaren Unterstand (für Waffe und Mannschaft).

Projektverfasser BBB
Ersteller Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen K. Härtsch, Baugeschäft, Zürich
Konstruktion Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
Normaler BBB-Betonunterstand mit 0,8 m dicken Betonmauern für 1 Panzerabwehrkanone und die Mannschaft - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U W 0.80) von einer Baufirma gebaut. Objekt des schwerpunktmässigen Ausbaus der Limmatstellung 1944 im Raum Mut

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
12.6.1944: Typenplan für U 20 0.80, U 20 1.50, U W 0.80, U W 1.50 (BAr E 5481 1984/162 Bd.316)
8.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 19’326.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.316)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände 23 und 24 Verstärkung Limmatstel- lung, Fr. 56’249.- Stand 23 Fr. 19’326.-, Stand 24 Fr. 37’923.-, to- tal Fr. 47’249.-, abzüglich Pauschalabzug von Fr. 1’000.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.316)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
12.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften
12.6.1944: Typ U W 0.80 (BAr E 5481 1984/162 Bd.316)
25.8.1945: Waffenunterstand W 23 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3163 : 61
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05132 36379/AT

Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg Ortsteil Rudolfstetten-Friedlisberg
Flurname BIRRHAEULI
Koordinaten 2670995 1247450
Namensvarianten BIRRHAEULI ; M 25, Birrhäuli ; Rudolfstetten-Friedlisberg

Erste Nutzung Unterstand, abri
Aktueller Bautyp Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Mannschaftsunterstand für 20 Mann (vermutlich Typ U 20 1.50) im Waldperimeter Birrhäuli (linke Talflanke der Mutschellen-Achse). Er besteht aus zwei Vorbauten mit je einem gedeckten, abgewinkelten Zulauf und 2 abschliessbaren Türen sowie dem 3,4 m x 6,4 m grossen Unterstand.

Projektverfasser BBB
Ersteller Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen Schaffner & Cie., Hoch- und Tiefbau, Wohlen
Konstruktion Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
Normaler BBB-Mannschaftsunterstand vermutlich mit 0,8 m dicken Betonmauern für 20 Mann - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U 20 0.80) von Baufirma gebaut. Objekt des schwerpunktmässigen Ausbaus der Limmatstellung 1944 im Raum Mutschellen - Heitersbe

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
12.6.1944: Typenplan für U 20 0.80, U 20 1.50, U W 0.80, U W 1.50 (BAr E 5481 1984/162 Bd.316)
8.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 17’724.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.316)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände 25-28 Verstärkung Limmatstellung, Fr. 84’738.- Stand 25 Fr. 17’719.-, Stand 26 Fr. 31’647.-, Stand 27 Fr. 17’259.-, Stand 28 Fr. 20’303.- total Fr. 86’928.-, abzüglich Pauschalabzug von Fr. 2’190.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.316)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
12.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Mannschaftsunterstand M 25 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3163 : 62
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 05133 35661/AA

Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg Ortsteil Rudolfstetten-Friedlisberg
Flurname KINDLOH
Koordinaten 2670950 1247730
Namensvarianten KINDLOH ; M 27, Chindloo ; Rudolfstetten-Friedlisberg

Erste Nutzung Unterstand, abri
Aktueller Bautyp Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Mannschaftsunterstand für 20 Mann (vermutlich Typ U 20 0.80) im Waldperimeter Chindloo am Aufstieg von Bergdietikon nach Widen. Er besteht aus zwei Vorbauten mit je einem gedeckten, abgewinkelten Zulauf und 2 abschliessbaren Türen sowie dem 3,4 m x 6,3 m grossen Unterstand.

Projektverfasser BBB
Ersteller Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen Schaffner & Cie., Hoch- und Tiefbau, Wohlen
Konstruktion Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
Normaler BBB-Mannschaftsunterstand vermutlich mit 0,8 m dicken Betonmauern für 20 Mann - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U 20 0.80) von Baufirma gebaut. Objekt des schwerpunktmässigen Ausbaus der Limmatstellung 1944 im Raum Mutschellen - Heitersbe

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
12.6.1944: Typenplan für U 20 0.80, U 20 1.50, U W 0.80, U W 1.50 (BAr E 5481 1984/162 Bd.316)
8.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 16’904.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.316)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände 25-28 Verstärkung Limmatstellung, Fr. 84’738.- Stand 25 Fr. 17’719.-, Stand 26 Fr. 31’647.-, Stand 27 Fr. 17’259.-, Stand 28 Fr. 20’303.- Total Fr. 86’928.-, abzüglich Pauschalabzug von Fr. 2’190.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.316)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
12.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Mannschaftsunterstand M 27 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3163 : 10
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05134 35661/AB

Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg Ortsteil Rudolfstetten-Friedlisberg
Flurname KINDLOH
Koordinaten 2670830 1247790
Namensvarianten KINDLOH ; W 26, Chindloo ; Rudolfstetten-Friedlisberg

Erste Nutzung Unterstand, abri
Aktueller Bautyp Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Unterstand vermutlich Typ U W 1.50 für Panzerabwehrkanone samt Bedienungsmannschaft im Waldperimeter Chindloo am Aufstieg von Bergdietikon nach Widen. Er besteht aus einem gegen Geschosssplitter geschützten Vorraum mit einer Öffnung auf der linken Seite (wahrscheinlich provisorischer Abstellraum für die Waffe) und einem mit einer breiten Stahlblechtüre abschliessbaren, 3,2 m x 6 m grossen Unterstand (für Waffe und Mannschaft).

Projektverfasser BBB
Ersteller Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen Schaffner & Cie., Hoch- und Tiefbau, Wohlen
Konstruktion Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
Normaler BBB-Betonunterstand für Panzerabwehrkanone und Mannschaft - vermutlich auf Grundlage eines Typenplans (Typ U W 1.50) von einem Bauunternehmer gebaut. Objekt des schwerpunktmässigen Ausbaus der Limmatstellung 1944 im Raum Mutschellen - Heitersberg

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
12.6.1944: Typenplan für U 20 0.80, U 20 1.50, U W 0.80, U W 1.50 (BAr E 5481 1984/162 Bd.316)
8.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 31’652.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.316)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände 25-28 Verstärkung Limmatstellung, Fr. 84’738.- Stand 25 Fr. 17’719.-, Stand 26 Fr. 31’647.-, Stand 27 Fr. 17’259.-, Stand 28 Fr. 20’303.- Total Fr. 86’928.-, abzüglich Pauschalabzug von Fr. 2’190.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.316)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
12.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Waffenunterstand W 26 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3163 : 11, 12, 13
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 05135 35661/AC

Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg Ortsteil Rudolfstetten-Friedlisberg
Flurname KINDLOH
Koordinaten 2670690 1247830
Namensvarianten KINDLOH ; M 28 ; Rudolfstetten-Friedlisberg

Erste Nutzung Unterstand, abri
Aktueller Bautyp Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Mannschaftsunterstand für 20 Mann (vermutlich Typ U 20 0.80) im Waldperimeter Chindloo am Aufstieg von Bergdietikon nach Widen. Er besteht aus zwei Vorbauten mit je einem gedeckten, abgewinkelten Zulauf und 2 abschliessbaren Türen sowie dem 3,4 m x 6,3 m grossen Unterstand.

Projektverfasser BBB
Ersteller Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen Schaffner & Cie., Hoch- und Tiefbau, Wohlen
Konstruktion Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
Normaler BBB-Mannschaftsunterstand vermutlich mit 0,8 m dicken Betonmauern für 20 Mann - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U 20 0.80) von Baufirma gebaut. Objekt des schwerpunktmässigen Ausbaus der Limmatstellung 1944 im Raum Mutschellen - Heitersbe

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
12.6.1944: Typenplan für U 20 0.80, U 20 1.50, U W 0.80, U W 1.50 (BAr E 5481 1984/162 Bd.316)
8.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 20’303.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.316)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände 25-28 Verstärkung Limmatstellung, Fr. 84’738.- Stand 25 Fr. 17’719.-, Stand 26 Fr. 31’647.-, Stand 27 Fr. 17’259.-, Stand 28 Fr. 20’303.- Total Fr. 86’928.-, abzüglich Pauschalabzug von Fr. 2’190.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.316)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
12.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Mannschaftsunterstand M 28 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3163 : 14
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05140 36379/AU

Gemeinde	Widen	Ortsteil	Widen
Flurname	UNGLUECKSHOELZLI		
Koordinaten	2669320 1246010		
Namensvarianten	UNGLUECKSHOELZLI ; Zufikon-Unglückshölzli ; Widen		

Erste Nutzung	Mun-Magazin, magasin munition
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Munitionsunterstand im Unglückshölzli (am Aufstieg von Bremgarten auf den Mutschellen bei der Bahn- und Strassenserpentine Heinrüti).

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebautes Munitionsmagazin zur Bauzeit im Abschnitt der Gruppe Dietikon («Limmatstellung») - eines der 3 noch vorhandenen Munitionsmagazine. Türschloss defekt (Zustand März 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Munitionsmagazin (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3163 : 63
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05141 36379/AV

Gemeinde	Widen	Ortsteil	Widen
Flurname	UNGLUECKSHOELZLI		
Koordinaten	2669345 1245970		
Namensvarianten	UNGLUECKSHOELZLI ; Zufikon-Unglückshölzli ; Widen		

Erste Nutzung	Mun-Magazin, magasin munition
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Munitionsunterstand im Unglückshölzli (am Aufstieg von Bremgarten auf den Mutschellen bei der Bahn- und Strassenserpentine Heinrüti).

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Truppen gebautes Munitionsmagazin zur Bauzeit im Abschnitt der Gruppe Dietikon («Limmatstellung») - eines der 3 noch vorhandenen Munitionsmagazine. Türschloss defekt (Zustand März 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Munitionsmagazin (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3163 : 64
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05142 36379/AW

Gemeinde	Rudolfstetten-Friedlisberg	Ortsteil	Rudolfstetten-Friedlisberg
Flurname	ISLERENWALD		
Koordinaten	2670250 1246390		
Namensvarianten	ISLERENWALD ; W 29, Islernwald ; Rudolfstetten-Friedlisberg		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Unterstand Typ U W 0.80 für Panzerabwehrkanone samt Bedienungsmannschaft im Islerenwald nördlich von Mutschellen (linke Talflanke der Mutschellen-Achse). Er besteht aus einem gegen Geschosssplitter geschützten Vorraum mit einer Eingangsöffnung (wahrscheinlich provisorischer Abstellraum für die Waffe) und einem mit einer breiten Stahlblechtüre abschliessbaren Unterstand (für Waffe und Mannschaft).

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ernst Wettstein, Baugeschäft, Fislisbach
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Normaler BBB-Betonunterstand mit 0,8 m dicken Betonmauern für 1 Panzerabwehrkanone und die Mannschaft - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U W 0.80) von einer Baufirma gebaut. Objekt des schwerpunktmässigen Ausbaus der Limmatstellung 1944 im Raum Mut

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
6.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 15’703.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.317)
8.7.1944: Typenplan U W 0.80 Verstärkung Limmatstellung (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände 29-31, total Fr. 61’706.- Für Stand 29 Fr. 17’953.-, für Stand 30 Fr. 24’463.-, für Stand 31 Fr. 19’290.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
10.11.1944: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
15.1.1945: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 18’921.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
8.3.1945: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 18’921.- Mehrkosten von Fr. 1’940 (Rundeisenarmierung, Transport & Versetzung der Türen, Aushub Leitungsgräben, Warenumsatzsteuer) gegenüber Minderkosten von Fr. 970.- (Aushub der Deponie, Rabatt) (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.317)
9.7.1945: Geniechef verlangt vom BBB die Beantwortung verschiedener Fragen betr. Auftragserteilung an Baumeister Ernst Wettstein, Fislis- bach (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
24.7.1945: Chef BBB beantwortet Fragen des Geniechef der Armee. Für die 1944 an der Limmat in 23 Losen ausgeführten Arbeiten seien 67 Firmen zur Offerteingabe eingeladen worden. U.a. sei vom Kantonsinge- nieur Firma Wettstein als gute Firma angegeben worden. Über die poli- tische Einstellung der Unternehmer sei nicht gesprochen worden. Für die 2 Arbeitslose, für die Wettstein Offerten abgab, ergab sich, dass Wettstein für Fr. 61’706.- Auftrag für Los 12 (nur zweibilligste von 3 offerierenden Firmen) und Peikert Zug für Fr. 96’778.- Los 8 (bei Los 8 und 12 am billigsten) erhielten (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)

Besondere Eigenschaften
15.1.1945: Typ U W 0.80 (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
25.8.1945: Waffenunterstand W 29 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E 5481 1984/162 Bd.317 (Kopie Typenplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3163 : 65

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 05143 36379/AX

Gemeinde	Rudolfstetten-Friedlisberg	Ortsteil	Rudolfstetten-Friedlisberg
Flurname	ISLERENWALD		
Koordinaten	2670525 1246600		
Namensvarianten	ISLERENWALD ; M 30, Islernwald ; Rudolfstetten-Friedlisberg		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Mannschaftsunterstand für 20 Mann (Typ U 20 0.80) im Islerenwald nördlich von Mutschellen (linke Talflanke der Mutschellen-Achse). Er besteht aus zwei Vorbauten mit je einem gedeckten, abgewinkelten Zulauf und 2 abschliessbaren Türen sowie dem 3,4 m x 6,3 m grossen Unterstand.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ernst Wettstein, Baugeschäft, Fislisbach
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Normaler BBB-Mannschaftsunterstand mit 0,8 m dicken Betonmauern für 20 Mann - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U 20 0.80) von Baufirma gebaut. Objekt des schwerpunktmässigen Ausbaus der Limmatstellung 1944 im Raum Mutschellen - Heitersberg (Gruppie

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
23.6.1944: Typenplan U 20 0.80 Verstärkung Limmatstellung (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
6.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 16’462.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.317)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände 29-31, total Fr. 61’706.- Für Stand 29 Fr. 17’953.-, für Stand 30 Fr. 24’463.-, für Stand 31 Fr. 19’290.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
10.11.1944: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
15.1.1945: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 24’951.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
8.3.1945: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 24’951.- Mehrkosten von Fr. 1’875.- (Aushub der Deponie, Rundeisenarmierung, Transport & Versetzung der Türen, Warenumsatzsteuer) gegenüber Minderkosten von Fr. 1’420.- (Rabatt auf Installationspauschale, Andecken von Humus inkl. Anfuhr, Beton P 350, Rabatt) (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
9.7.1945: Geniechef will vom BBB Beantwortung div. Fragen betr. Auf- tragserteilung an Firma Wettstein (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
24.7.1945: Chef BBB beantwortet Fragen des Geniechef der Armee. Für die 1944 an der Limmat in 23 Losen ausgeführten Arbeiten seien 67 Firmen zur Offerteingabe eingeladen worden. U.a. sei vom Kantonsinge- nieur Firma Wettstein als gute Firma angegeben worden. Über die poli- tische Einstellung der Unternehmer sei nicht gesprochen worden. Für die 2 Arbeitslose, für die Wettstein Offerten abgab, ergab sich, dass Wettstein für Fr. 61’706.- Auftrag für Los 12 (nur zweibilligste von 3 offerierenden Firmen) und Peikert Zug für Fr. 96’778.- Los 8 (bei Los 8 und 12 am billigsten) erhielten (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)

Besondere Eigenschaften
15.1.1945: Typ U 20 0.80 (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
25.8.1945: Mannschaftsunterstand M 30 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E 5481 1984/162 Bd.317 (Kopie Typenplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3163 : 66

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 05144 36379/AY

Gemeinde	Rudolfstetten-Friedlisberg	Ortsteil	Rudolfstetten-Friedlisberg
Flurname	ISLERENWALD		
Koordinaten	2670175 1246450		
Namensvarianten	ISLERENWALD ; M 31, Islernwald ; Rudolfstetten-Friedlisberg		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Mannschaftsunterstand für 20 Mann (Typ U 20 0.80) im Islerenwald nördlich von Mutschellen (linke Talflanke der Mutschellen-Achse). Er besteht aus zwei Vorbauten mit je einem gedeckten, abgewinkelten Zulauf und 2 abschliessbaren Türen sowie dem 3,4 m x 6,3 m grossen Unterstand.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ernst Wettstein, Baugeschäft, Fislisbach
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Normaler BBB-Mannschaftsunterstand mit 0,8 m dicken Betonmauern für 20 Mann - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U 20 0.80) von Baufirma gebaut. Objekt des schwerpunktmässigen Ausbaus der Limmatstellung 1944 im Raum Mutschellen - Heitersberg (Gruppie

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
23.6.1944: Typenplan U 20 0.80 Verstärkung Limmatstellung (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
8.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 18’791.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.317)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände 29-31, total Fr. 61’706.- Für Stand 29 Fr. 17’953.-, für Stand 30 Fr. 24’463.-, für Stand 31 Fr. 19’290.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
10.11.1944: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
15.1.1945: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 20’338.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
8.3.1945: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 20’338.- Mehrkosten von Fr. 1’830.- (Aushub der Deponie, Rundeisenarmierung, Leitungsgrä- ben für Kanalisation, Warenumsatzsteuer) gegenüber Minderkosten von Fr. 855.- (Andecken von Humus inkl. Anfuhr, Rabatt) (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.317)
9.7.1945: Geniechef will vom BBB Beantwortung div. Fragen betr. Auf- tragserteilung an Firma Wettstein (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
24.7.1945: Chef BBB beantwortet Fragen des Geniechef der Armee. Für die 1944 an der Limmat in 23 Losen ausgeführten Arbeiten seien 67 Firmen zur Offerteingabe eingeladen worden. U.a. sei vom Kantonsinge- nieur Firma Wettstein als gute Firma angegeben worden. Über die poli- tische Einstellung der Unternehmer sei nicht gesprochen worden. Für die 2 Arbeitslose, für die Wettstein Offerten abgab, ergab sich, dass Wettstein für Fr. 61’706.- Auftrag für Los 12 (nur zweibilligste von 3 offerierenden Firmen) und Peikert Zug für Fr. 96’778.- Los 8 (bei Los 8 und 12 am billigsten) erhielten (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)

Besondere Eigenschaften
15.1.1945: Typ U 20 0.80 (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
25.8.1945: Mannschaftsunterstand M 31 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E 5481 1984/162 Bd.317 (Kopie Typenplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3163 : 67

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 05145 35661/AD

Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg Ortsteil Rudolfstetten-Friedlisberg
Flurname MICHELHOLZ
Koordinaten 2670520 1247175
Namensvarianten MICHELHOLZ ; M 33, Warmloo ; Rudolfstetten-Friedlisberg

Erste Nutzung Unterstand, abri
Aktueller Bautyp Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Mannschaftsunterstand für 20 Mann (Typ U 20 0.80) im Waldperimeter Warmloo am Aufstieg von Bergdietikon nach Widen. Er besteht aus zwei Vorbauten mit je einem gedeckten, abgewinkelten Zulauf und 2 abschliessbaren Türen sowie dem 3,4 m x 6,3 m grossen Unterstand.

Projektverfasser BBB
Ersteller Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen Bryner & Co., Baugeschäft, Zürich
Konstruktion Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
Normaler BBB-Mannschaftsunterstand mit 0,8 m dicken Betonmauern für 20 Mann - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U 20 0.80) von Baufirma gebaut. Objekt des schwerpunktsmässigen Ausbaus der Limmatstellung 1944 im Raum Mutschellen - Heitersberg (Gruppi

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
23.6.1944: Typenplan U 20 0.80 Verstärkung Limmatstellung (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
8.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 15’730.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.317)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände 32-36, Fr. 86’195.- Los 13: Stand 32 Fr. 26’276.- und Stand 36 Fr. 15’730.- Los 14: Stände 33-35 je Fr. 15’730.- Pauschal-Abzug Fr. 3’000.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
12.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)
3.11.1944: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
1.12.1944: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 14’729.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
7.5.1945: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 14’729.- Mehrkosten von Fr. 877.- (Rundeisen-Armierung, Transport und Versetzung der Türen, Warenumsatzsteuer, diverses) gegenüber Minderkosten von Fr. 1’277.- (Beton P 350, Rabatt, diverses) (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)

Besondere Eigenschaften
1.12.1944: Typ U 20 0.80 (BAr E 5481 1984/162 Bd. 317)
25.8.1945: Mannschaftsunterstand M 33 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3163 : 15
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 05146 35661/AE

Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg Ortsteil Rudolfstetten-Friedlisberg
Flurname WARMLOH
Koordinaten 2670460 1247150
Namensvarianten WARMLOH ; M 34, Warmloo ; Rudolfstetten-Friedlisberg

Erste Nutzung Unterstand, abri
Aktueller Bautyp Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Mannschaftsunterstand für 20 Mann (Typ U 20 0.80) im Waldperimeter Warmloo am Aufstieg von Bergdietikon nach Widen. Er besteht aus zwei Vorbauten mit je einem gedeckten, abgewinkelten Zulauf und 2 abschliessbaren Türen sowie dem 3,4 m x 6,3 m grossen Unterstand.

Projektverfasser BBB
Ersteller Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen Bryner & Co., Baugeschäft, Zürich;
Beat Heimgartner’s Erben, Baugeschäft, Fislisbach
Konstruktion Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
Normaler BBB-Mannschaftsunterstand mit 0,8 m dicken Betonmauern für 20 Mann - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U 20 0.80) von Baufirma gebaut. Aussergewöhnliche Baugeschichte (wegen grossen Bauverzögerungen nahm das BBB der Firma Bryner den Stand w

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
23.6.1944: Typenplan U 20 0.80 Verstärkung Limmatstellung (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)
8.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 15’730.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.317)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände 32-36, Fr. 86’195.- Los 13: Stand 32 Fr. 26’276.- und Stand 36 Fr. 15’730.- Los 14: Stände 33-35 je Fr. 15’730.- Pauschal-Abzug Fr. 3’000.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
12.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)
3.11.1944: Vorläufige Abnahme der Erdarbeiten und Drainage von Bryner (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
17.11.1944: Vorläufige Abnahme der Betonarbeiten und Kanalisation von Heimgartner (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)
1.12.1944: Bryner reicht Abrechnung betr. Aushub von Fr. 2’370.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
2.1.1945: Heimgartner reicht Abrechnung von Fr. 14’664.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)
29.3.1945: BBB anerkennt Abrechnung Heimgartners von Fr. 14’664.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)
7.5.1945: BBB anerkennt Abrechnung Bryners von Fr. 2’370.- Mehrkosten von Fr. 3’531.- (Installationspauschale, Schalungen, Rundeisen-Armie- rung, Steinschüttung, Warenumsatzsteuer, diverses) gegenüber Minder- kosten von Fr. 1’627.- (Aushub mit Deponie, Beton P 350, Rabatt, di- verses). Wegen allzugrossen Bauzeitüberschreitungen Stand Bryner weg- genommen und restliche Arbeiten Heimgartner übertragen. Da diese Fir- ma zum Teil höhere Einheitspreise für ihre Stände im Hasenberg hatte, ergaben sich obige Mehrkosten; ebenfalls ergab die zweimalige Instal- lation des Bauplatzes Mehrkosten (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)

Besondere Eigenschaften
1.12.1944: Typ U 20 0.80 (BAr E 5481 1984/162 Bd. 317)
25.8.1945: Mannschaftsunterstand M 34 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E 5481 1984/162 Bd.315 (Kopie Typenplan)
Fotoarchiv	CD 3163 : 16
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 05147 35661/AF

Gemeinde	Rudolfstetten-Friedlisberg Ortsteil Rudolfstetten-Friedlisberg
Flurname	WARMLOH
Koordinaten	2670370 1247100
Namensvarianten	WARMLOH ; M 35, Warmloo ; Rudolfstetten-Friedlisberg
Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Mannschaftsunterstand für 20 Mann (Typ U 20 0.80) im Waldperimeter Warmloo am Aufstieg von Bergdietikon nach Widen. Er besteht aus zwei Vorbauten mit je einem gedeckten, abgewinkelten Zulauf und 2 abschliessbaren Türen sowie dem 3,4 m x 6,3 m grossen Unterstand.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bryner & Co., Baugeschäft, Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Normaler BBB-Mannschaftsunterstand mit 0,8 m dicken Betonmauern für 20 Mann - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U 20 0.80) von Baufirma gebaut. Objekt des schwerpunktsmässigen Ausbaus der Limmatstellung 1944 im Raum Mutschellen - Heitersberg (Gruppi

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
23.6.1944: Typenplan U 20 0.80 Verstärkung Limmatstellung (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
8.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 15’730.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.317)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände 32-36, Fr. 86’195.- Los 13: Stand 32 Fr. 26’276.- und Stand 36 Fr. 15’730.- Los 14: Stände 33-35 je Fr. 15’730.- Pauschal-Abzug Fr. 3’000.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
12.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)
3.11.1944: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
1.12.1944: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 14’420.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
7.5.1945: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 14’420.- Mehrkosten von Fr. 798.- (Rundeisen-Armierung, Transport und Versetzung der Türen, Warenumsatzsteuer, diverses) gegenüber Minderkosten von Fr. 1’508.- (Aushub mit Deponie, Beton P 350, Rabatt, diverses) (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)

Besondere Eigenschaften
1.12.1944: Typ U 20 0.80 (BAr E 5481 1984/162 Bd. 317)
25.8.1945: Mannschaftsunterstand M 35 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3163 : 17
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05148 35661/AG

Gemeinde	Widen	Ortsteil	Widen
Flurname	MICHELHOLZ		
Koordinaten	2670000 1247060		
Namensvarianten	MICHELHOLZ ; W 32 ; Widen		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Unterstand Typ U W 1.50 für Panzerabwehrkanone samt Bedienungsmannschaft im Waldperimeter Michelholz am Aufstieg von Widen auf den Hasenberg (Heitersberggrad). Er besteht aus einem gegen Geschosssplitter geschützten Vorraum mit einer Öffnung auf der linken Seite (wahrscheinlich provisorischer Abstellraum für die Waffe) und einem mit einer breiten Stahlblechtüre abschliessbaren, 3,2 m x 6 m grossen Unterstand (für Waffe und Mannschaft).

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bryner & Co., Baugeschäft, Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Normaler BBB-Betonunterstand für Panzerabwehrkanone und Mannschaft - auf Grundlage ei- nes Typenplans (Typ U W 1.50) von einem Bauunternehmer gebaut. Objekt des schwerpunktsmässigen Ausbaus der Limmatstellung 1944 im Raum Mutschellen - Heitersberg (Gruppi

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
8.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 26’276.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.317)
10.7.1944: Typenplan U W 1.50 Verstärkung Limmatstellung (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände 32-36, Fr. 86’195.- Los 13: Stand 32 Fr. 26’276.- und Stand 36 Fr. 15’730.- Los 14: Stände 33-35 je Fr. 15’730.- Pauschal-Abzug Fr. 3’000.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
12.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)
3.11.1944: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
1.12.1944: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 25’366.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
7.5.1945: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 25’366.- Mehrkosten von Fr. 1’051.- (Transport und Versetzung der Türen, Warenumsatzsteu- er, diverses) gegenüber Minderkosten von Fr. 1’361.- (Aushub mit De- ponie, Rabatt, diverses) (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)

Besondere Eigenschaften
1.12.1944: Typ U W 1.50 (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
25.8.1945: Waffenunterstand W 32 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E 5481 1984/162 Bd.317 (Kopie Typenplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3163 : 18

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05149 35661/AH

Gemeinde	Widen	Ortsteil	Widen
Flurname	WARMLOH		
Koordinaten	2669800 1247130		
Namensvarianten	WARMLOH ; M 36, Michelholz ; Widen		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Mannschaftsunterstand für 20 Mann (Typ U 20 0.80) im Waldperimeter Michelholz am Aufstieg von Widen auf den Hasenberg (Heitersberggrad). Er besteht aus zwei Vorbauten mit je einem gedeckten, abgewinkelten Zulauf und 2 abschliessbaren Türen sowie dem 3,4 m x 6,3 m grossen Unterstand.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bryner & Co., Baugeschäft, Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Normaler BBB-Mannschaftsunterstand mit 0,8 m dicken Betonmauern für 20 Mann - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U 20 0.80) von Baufirma gebaut. Objekt des schwerpunktsmässigen Ausbaus der Limmatstellung 1944 im Raum Mutschellen - Heitersberg (Gruppi

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
23.6.1944: Typenplan U 20 0.80 Verstärkung Limmatsttellung (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
8.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 15’730.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.317)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände 32-36, Fr. 86’195.- Los 13: Stand 32 Fr. 26’276.- und Stand 36 Fr. 15’730.- Los 14: Stände 33-35 je Fr. 15’730.- Pauschal-Abzug Fr. 3’000.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
12.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)
3.11.1944: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
1.12.1944: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 14’618.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.317)
7.5.1945: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 14’618.- Mehrkosten von Fr. 911.- (Rundeisen-Armierung, Transport und Versetzung der Türen, Warenumsatzsteuer, diverses) gegenüber Minderkosten von Fr. 1’423.- (Aushub mit Deponie, Beton P 350, Rabatt, diverses) (BAr E 5481 1984/162 Bd. 317)

Besondere Eigenschaften
1.12.1944: Typ U 20 0.80 (BAr E 5481 1984/162 Bd. 317)
25.8.1945: Mannschaftsunterstand M 36 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3163 : 19
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 05150 35661/AI

Gemeinde	Widen	Ortsteil	Widen
Flurname	HASENBERG		
Koordinaten	2669890 1248290		
Namensvarianten	HASENBERG ; W 40 ; Widen		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Unterstand vermutlich Typ U W 1.50 für Panzerabwehrkanone samt Bedienungsmannschaft im bewaldeten Hasenberg (Heitersberggrad). Er besteht aus einem gegen Geschosssplitter geschützten Vorraum mit einer Öffnung auf der linken Seite (wahrscheinlich provisorischer Abstellraum für die Waffe) und einem mit einer breiten Stahlblechtüre abschliessbaren, 3,2 m x 6 m grossen Unterstand (für Waffe und Mannschaft).

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Beat Heimgartner’s Erben, Baugeschäft, Fislisbach
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Normaler BBB-Betonunterstand für Panzerabwehrkanone und Mannschaft - vermutlich auf Grundlage eines Typenplans (Typ U W 1.50) von einem Bauunternehmer gebaut. Objekt des schwerpunktsmässigen Ausbaus der Limmatstellung 1944 im Raum Mutschellen - Heitersber

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
7.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 21’675.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.315)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände 40-42, Fr. 54’295.- Stand 40 Fr. 21’675.-, Stand 41 Fr. 22’955.-, Stand 42 Fr. 23’115.-, insgesamt Fr. 67’745.- minus Pauschalabzug von Fr. 13’450.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
12.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)
17.11.1944: Vorläufige Abnahme der Betonarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)
2.1.1945: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 18’425.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)
29.3.1945: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 18’425.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Waffenunterstand W 40 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3163 : 20
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05151 35661/AJ

Gemeinde	Bellikon	Ortsteil	Bellikon
Flurname	HASENBERG		
Koordinaten	2669810 1248180		
Namensvarianten	HASENBERG ; M 41, Widen ; Bellikon		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Mannschaftsunterstand für 20 Mann (Typ U 20 0.80) im bewaldeten Hasenberg (Heitersberggrad). Er besteht aus zwei Vorbauten mit je einem gedeckten, abgewinkelten Zulauf und 2 abschliessbaren Türen sowie dem 3,4 m x 6,3 m grossen Unterstand.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Beat Heimgartner’s Erben, Baugeschäft, Fislisbach
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Normaler BBB-Mannschaftsunterstand mit 0,8 m dicken Betonmauern für 20 Mann - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U 20 0.80) von Baufirma gebaut. Objekt des schwerpunktsmässigen Ausbaus der Limmatstellung 1944 im Raum Mutschellen - Heitersberg (Gruppi

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
23.6.1944: Typenplan U 20 0.80 Verstärkung Limmatstellung (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)
7.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 22'955.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände 40-42, Fr. 54'295.- Stand 40 Fr. 21'675.-, Stand 41 Fr. 22'955.-, Stand 42 Fr. 23'115.-, insgesamt Fr. 67'745.- minus Pauschalabzug von Fr. 13'450.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
12.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)
17.11.1944: Vorläufige Abnahme der Betonarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)
2.1.1945: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 18'999.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)
29.3.1945: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 18'999.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)

Besondere Eigenschaften
23.6.1944: Typ U 20 0.80 (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)
25.8.1945: Mannschaftsunterstand M 41 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne BAr E 5481 1984/162 Bd.315 (Kopie Typenplan)
Fotoarchiv CD 3163 : 21
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05152 35661/AK

Gemeinde	Bellikon	Ortsteil	Bellikon
Flurname	HASENBERG		
Koordinaten	2669820 1248330		
Namensvarianten	HASENBERG ; M 42 ; Bellikon		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Mannschaftsunterstand für 20 Mann (Typ U 20 0.80) im bewaldeten Hasenberg (Heitersberggrad). Er besteht aus zwei Vorbauten mit je einem gedeckten, abgewinkelten Zulauf und 2 abschliessbaren Türen sowie dem 3,4 m x 6,3 m grossen Unterstand.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Beat Heimgartner’s Erben, Baugeschäft, Fislisbach
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Normaler BBB-Mannschaftsunterstand mit 0,8 m dicken Betonmauern für 20 Mann - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U 20 0.80) von Baufirma gebaut. Objekt des schwerpunktsmässigen Ausbaus der Limmatstellung 1944 im Raum Mutschellen - Heitersberg (Gruppi

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
23.6.1944: Typenplan U 20 0.80 Verstärkung Limmatstellung (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)
7.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 23'115.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.315)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände 40-42, Fr. 54'295.- Stand 40 Fr. 21'675.-, Stand 41 Fr. 22'955.-, Stand 42 Fr. 23'115.-, insgesamt Fr. 67'745.- minus Pauschalabzug von Fr. 13'450.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
12.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)
17.11.1944: Vorläufige Abnahme der Betonarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)
2.1.1945: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 20'230.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)
29.3.1945: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 20'230.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)

Besondere Eigenschaften
23.6.1944: Typ U 20 0.80 (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)
25.8.1945: Mannschaftsunterstand M 42 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E 5481 1984/162 Bd.315 (Kopie Typenplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3163 : 22

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05153 35661/AL

Gemeinde	Bellikon	Ortsteil	Bellikon
Flurname	HASENBERG		
Koordinaten	2669430 1249340		
Namensvarianten	HASENBERG ; ; Bellikon		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Ehemals Mannschaftsunterstand an der bewaldeten Westflanke des Heitersberg. Bereits eingedeckt.

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Anlage eingedeckt (Zustand Sept. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

25.8.1945: Unterstand Bellikon (Archiv FWK Reg 7)

19.1.2004: Türe zugeschweisst (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 05154 35661/AM

Gemeinde	Bellikon	Ortsteil	Bellikon
Flurname	HASENBERG		
Koordinaten	2669400 1249570		
Namensvarianten	HASENBERG ; ; Bellikon		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Ehemals Mannschaftsunterstand an der bewaldeten Westflanke des Heitersberg. Bereits eingedeckt.

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Anlage eingedeckt (Zustand Sept. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

25.8.1945: Unterstand (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05155 35661/AN

Gemeinde	Bergdietikon	Ortsteil	Bergdietikon
Flurname	HASENBERG		
Koordinaten	2669750 1249000		
Namensvarianten	HASENBERG ; Kindhausen-Heitersberg, Heitersberg ; Bergdietikon		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Artillerie-Beobachtungsstand an der Krete des Heitersbergs. 2,8 m langer, 1,8 m (hinten) bzw. 1,2 m (vorne) breiter Stand mit 1 Scharte (halbrunder, schmaler Sehschlitz in einer 1,4 m dicken Mauer mit einem ca. 75° grossen Beobachtungssektor), die von einer geraden Schartenstirn geschützt wird. Bereits eingedeckt.

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Artillerie-Beobachtungsstand zur Bauzeit im Raum der Gruppe Dietikon. Vermutlich auf der Grundlage eines Typenplans von Truppen erstellt. Bestandteil der Kette von 7 Beobachtungsständen an der Heitersbergkrete, von denen heute noch 3 sichtbar sind.

Anlage

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
Artillerie-Beobachtungsbunker, 2 [?] von 7 Posten im Raum Heitersberg noch sichtbar (Führer Limmatstellung, 26)
25.8.1945: Art-Beobachterstand (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 25f., No 36
Pläne	Archiv FWK Reg 4 (Kopie Grundbuchplan)

Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05156 35661/AO

Gemeinde	Bergdietikon	Ortsteil	Bergdietikon
Flurname	HASENBERG		
Koordinaten	2669670 1249325		
Namensvarianten	HASENBERG ; Kindhausen-Heitersberg, Heitersberg ; Bergdietikon		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Artillerie-Beobachtungsstand an der Krete des Heitersbergs. 2,8 m langer, 1,8 m (hinten) bzw. 1,2 m (vorne) breiter Stand mit 1 Scharte (halbrunder, schmaler Sehschlitz in einer 1,4 m dicken Mauer mit einem ca. 75° grossen Beobachtungssektor), die von einer geraden Schartenstirn geschützt wird. Zugang über einen ca. 20 m langen, zweifach abgewinkelten Stollen, dessen Eingang bereits zugedeckt wurde.

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Artillerie-Beobachtungsstand zur Bauzeit im Raum der Gruppe Dietikon. Vermutlich auf der Grundlage eines Typenplans von Truppen erstellter Observierungsposten mit einem interessanten Schartentyp (halbrunder, tief liegender Sehschlitz). Objekt der Kette vo

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
Artillerie-Beobachtungsbunker, 2 [?] von 7 Posten im Raum Heitersberg noch sichtbar (Führer Limmatstellung, 26)
25.8.1945: Art-Beobachterstand (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 25f., No 36
Pläne	Archiv FWK Reg 4 (Kopie Grundbuchplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3163 : 23

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05157 35661/AP

Gemeinde	Bergdietikon	Ortsteil	Bergdietikon
Flurname	HASENBERG		
Koordinaten	2669625 1249525		
Namensvarianten	HASENBERG ; Kindhausen-Heitersberg, Heitersberg ; Bergdietikon		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Artillerie-Beobachtungsstand an der Krete des Heitersbergs. 2,8 m langer, 1,8 m (hinten) bzw. 1,2 m (vorne) breiter Stand mit 1 Scharte (halbrunder, schmaler Sehschlitz in einer 1,4 m dicken Mauer mit einem ca. 75° grossen Beobachtungssektor), die von einer geraden Schartenstirn geschützt wird. Bereits eingedeckt.

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Artillerie-Beobachtungsstand zur Bauzeit im Raum der Gruppe Dietikon. Vermutlich auf der Grundlage eines Typenplans von Truppen erstellt. Bestandteil der Kette von 7 Beobachtungsständen an der Heitersbergkrete, von denen heute noch 3 sichtbar sind.

Anlage

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
Artillerie-Beobachtungsbunker, 2 [?] von 7 Posten im Raum Heitersberg noch sichtbar (Führer Limmatstellung, 26)
25.8.1945: Art-Beobachterstand (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 25f., No 36
Pläne	Archiv FWK Reg 4 (Kopie Grundbuchplan)

Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05158 35661/AQ

Gemeinde	Bergdietikon	Ortsteil	Bergdietikon
Flurname	HASENBERG		
Koordinaten	2669585 1249595		
Namensvarianten	HASENBERG ; Kindhausen-Heitersberg, Heitersberg ; Bergdietikon		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Artillerie-Beobachtungsstand an der Krete des Heitersbergs. 2,8 m langer, 1,8 m (hinten) bzw. 1,2 m (vorne) breiter Stand mit 1 Scharte (halbrunder, schmaler Sehschlitz in einer 1,4 m dicken Mauer mit einem ca. 75° grossen Beobachtungssektor), die von einer geraden Schartenstirn geschützt wird. Bereits eingedeckt.

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Artillerie-Beobachtungsstand zur Bauzeit im Raum der Gruppe Dietikon. Vermutlich auf der Grundlage eines Typenplans von Truppen erstellt. Bestandteil der Kette von 7 Beobachtungsständen an der Heitersbergkrete, von denen heute noch 3 sichtbar sind.

Anlage

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
Artillerie-Beobachtungsbunker, 2 [?] von 7 Posten im Raum Heitersberg noch sichtbar (Führer Limmatstellung, 26)
25.8.1945: Art-Beobachterstand (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 25f., No 36
Pläne	Archiv FWK Reg 4 (Kopie Grundbuchplan)

Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05159 35661/AR

Gemeinde	Bergdietikon	Ortsteil	Bergdietikon
Flurname	HASENBERG		
Koordinaten	2669550 1249665		
Namensvarianten	HASENBERG ; Kindhausen-Heitersberg, Heitersberg ; Bergdietikon		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Artillerie-Beobachtungsstand an der Krete des Heitersbergs. 2,8 m langer, 1,8 m (hinten) bzw. 1,2 m (vorne) breiter Stand mit 1 Scharte (halbrunder, schmaler Sehschlitz in einer 1,4 m dicken Mauer mit einem ca. 75° grossen Beobachtungssektor), die von einer geraden Schartenstirn geschützt wird. Zugang über einen ca. 25 m langen, abgewinkelten Stollen, dessen Eingang bereits zugedeckt wurde.

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Artillerie-Beobachtungsstand zur Bauzeit im Raum der Gruppe Dietikon. Vermutlich auf der Grundlage eines Typenplans von Truppen erstellter Observierungsposten mit einem interessanten Schartentyp (halbrunder, tief liegender Sehschlitz). Objekt der Kette vo

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
Artillerie-Beobachtungsbunker, 2 [?] von 7 Posten im Raum Heitersberg noch sichtbar (Führer Limmatstellung, 26)
25.8.1945: Art-Beobachterstand (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 25f., No 36 Lüem/Steigmeier, Die Limmatstellung im Zweiten Weltkrieg, Baden 1997, 59
Pläne	Archiv FWK Reg 4 (Kopie Grundbuchplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3163 : 24

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05160 35661/AS

Gemeinde	Bergdietikon	Ortsteil	Bergdietikon
Flurname	HASENBERG		
Koordinaten	2669535 1249765		
Namensvarianten	HASENBERG ; Kindhausen-Heitersberg, Heitersberg ; Bergdietikon		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Artillerie-Beobachtungsstand an der Krete des Heitersbergs. 2,8 m langer, 1,8 m (hinten) bzw. 1,2 m (vorne) breiter Stand mit 1 Scharte (halbrunder, schmaler Sehschlitz in einer 1,4 m dicken Mauer mit einem ca. 75° grossen Beobachtungssektor), die von einer geraden Schartenstirn geschützt wird. Eingang eingedeckt.

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Artillerie-Beobachtungsstand zur Bauzeit im Raum der Gruppe Dietikon. Vermutlich auf der Grundlage eines Typenplans von Truppen erstellter Observierungsposten mit einem interessanten Schartentyp (halbrunder, tief liegender Sehschlitz). Objekt der Kette vo

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
Artillerie-Beobachtungsbunker, 2 [?] von 7 Posten im Raum Heitersberg noch sichtbar (Führer Limmatstellung, 26)
25.8.1945: Art-Beobachterstand (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 25f., No 36
Pläne	
Fotoarchiv ADAB	CD 3163 : 25

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 05161 35661/AT

Gemeinde	Bergdietikon	Ortsteil	Bergdietikon
Flurname	HASENBERG		
Koordinaten	2669495 1249785		
Namensvarianten	HASENBERG ; Kindhausen-Heitersberg, Heitersberg ; Bergdietikon		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Artillerie-Beobachtungsstand an der Krete des Heitersbergs. 2,8 m langer, 1,8 m (hinten) bzw. 1,2 m (vorne) breiter Stand mit 1 Scharte (halbrunder, schmaler Sehschlitz in einer 1,4 m dicken Mauer mit einem ca. 75° grossen Beobachtungssektor), die von einer geraden Schartenstirn geschützt wird. Bereits eingedeckt.

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Artillerie-Beobachtungsstand zur Bauzeit im Raum der Gruppe Dietikon. Vermutlich auf der Grundlage eines Typenplans von Truppen erstellt. Bestandteil der Kette von 7 Beobachtungsständen an der Heitersbergkrete, von denen heute noch 3 sichtbar sind.

Anlage

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
Artillerie-Beobachtungsbunker, 2 [?] von 7 Posten im Raum Heitersberg noch sichtbar (Führer Limmatstellung, 26)
25.8.1945: Art-Beobachterstand (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 25f., No 36
Pläne	Archiv FWK Reg 4 (Kopie Grundbuchplan)

Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05162 35661/AU

Gemeinde	Bergdietikon	Ortsteil	Bergdietikon
Flurname	WEID		
Koordinaten	2669875 1249200		
Namensvarianten	WEID ; M 45, Ruine Kindhausen ; Bergdietikon		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Mannschaftsunterstand für 20 Mann (Typ U 20 0.80) an der bewaldeten Ostflanke des Heitersberg bei der Ruine Kindhausen. Er besteht aus zwei Vorbauten mit je einem gedeckten, abgewinkelten Zulauf und 2 abschliessbaren Türen sowie dem 3,4 m x 6,3 m grossen Unterstand.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Wiederkehr-Muntwyler, Baugeschäft, Dietikon
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Normaler BBB-Mannschaftsunterstand mit 0,8 m dicken Betonmauern für 20 Mann - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U 20 0.80) von Baufirma gebaut. Objekt des schwerpunktsmässigen Ausbaus der Limmatstellung 1944 im Raum Mutschellen - Heitersberg (Gruppi

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.1944: Typenplan U 20 0.80 Verstärkung Limmatstellung (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)
10.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 20’022.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände 43-45, Fr. 54’626.- Stand 43 Fr. 20’782.-, Stand 44 Fr. 21’322.-, Stand 45 Fr. 20’022.-, insgesamt Fr. 62’126.- minus Pauschalabzug von Fr. 7’500.- (BAr E 5481 1984/162 Bd. 315)
21.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
12.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)
3.11.1944: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)
25.11.1944: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 20’255.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)
28.3.1945: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 20’255.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)

Besondere Eigenschaften
25.11.1944: Typ U 20 0.80 (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)
25.8.1945: Mannschaftsunterstand M 45 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3163 : 26
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05163 35661/AV

Gemeinde	Bergdietikon	Ortsteil	Bergdietikon
Flurname	WEID		
Koordinaten	2670020 1249160		
Namensvarianten	WEID ; M 44, Ruine Kindhausen ; Bergdietikon		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Mannschaftsunterstand für 20 Mann (Typ U 20 0.80) an der bewaldeten Ostflanke des Heitersberg bei der Ruine Kindhausen. Er besteht aus zwei Vorbauten mit je einem gedeckten, abgewinkelten Zulauf und 2 abschliessbaren Türen sowie dem 3,4 m x 6,3 m grossen Unterstand.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Wiederkehr-Muntwyler, Baugeschäft, Dietikon
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Normaler BBB-Mannschaftsunterstand mit 0,8 m dicken Betonmauern für 20 Mann - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U 20 0.80) von Baufirma gebaut. Objekt des schwerpunktsmässigen Ausbaus der Limmatstellung 1944 im Raum Mutschellen - Heitersberg (Gruppi

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.1944: Typenplan U 20 0.80 Verstärkung Limmatstellung (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)
10.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 32’322.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände 43-45, Fr. 54’626.- Stand 43 Fr. 20’782.-, Stand 44 Fr. 21’322.-, Stand 45 Fr. 20’022.-, insgesamt Fr. 62’126.- minus Pauschalabzug von Fr. 7’500.- (BAr E 5481 1984/162 Bd. 315)
21.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
12.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)
3.11.1944: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)
25.11.1944: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 20’591.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)
28.3.1945: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 20’591.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)

Besondere Eigenschaften
25.11.1944: Typ U 20 0.80 (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)
25.8.1945: Mannschaftsunterstand M 44 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E 5481 1984/162 Bd.315 (Kopie Typenplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3163 : 27

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05164 35661/AW

Gemeinde	Bergdietikon	Ortsteil	Bergdietikon
Flurname	WEID		
Koordinaten	2669880 1249250		
Namensvarianten	WEID ; W 43, Ruine Kindhausen ; Bergdietikon		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Unterstand Typ U W 0.80 für Panzerabwehrkanone samt Bedienungsmannschaft an der bewaldeten Ostflanke des Heitersberg bei der Ruine Kindhausen. Er besteht aus einem gegen Geschosssplitter geschützten Vorraum mit einer Öffnung auf der linken Seite (wahrscheinlich provisorischer Abstellraum für die Waffe) und einem mit einer breiten Stahlblechtüre abschliessbaren, 3,2 m x 6 m grossen Unterstand (für Waffe und Mannschaft).

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Wiederkehr-Muntwyler, Baugeschäft, Dietikon
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Normaler BBB-Betonunterstand für Panzerabwehrkanone und Mannschaft - auf Grundlage ei- nes Typenplans (Typ U W 0.80) von einem Bauunternehmer gebaut. Objekt des schwerpunktsmässigen Ausbaus der Limmatstellung 1944 im Raum Mutschellen - Heitersberg (Gruppi

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
8.7.1944: Typenplan U W 0.80 Verstärkung Limmatstellung. Spiegelbild- liche Ausführung (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)
10.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 20’781.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände 43-45, Fr. 54’626.- Stand 43 Fr. 20’782.-, Stand 44 Fr. 21’322.-, Stand 45 Fr. 20’022.-, insgesamt Fr. 62’126.- minus Pauschalabzug von Fr. 7’500.- (BAr E 5481 1984/162 Bd. 315)
21.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
12.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)
3.11.1944: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)
25.11.1944: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 19’098.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)
28.3.1945: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 19’098.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)

Besondere Eigenschaften
25.11.1944: Typ U W 0.80 (BAr E 5481 1984/162 Bd.315)
25.8.1945: Waffenunterstand W 43 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E 5481 1984/162 Bd.315 (Kopie Typenplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3163 : 28

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 05165 35663/AA

Gemeinde	Bergdietikon	Ortsteil	Bergdietikon
Flurname	SCHOENENBERG		
Koordinaten	2670590 1248965		
Namensvarianten	SCHOENENBERG ; M 39, Schönberg-Kindhausen, Unter-Schönenberg ; Bergdietikon		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Mannschaftsunterstand für 20 Mann (Typ U 20 0.80) im bewaldeten Schönenberg am Aufstieg von Bergdietikon auf den Hasenberg (Heitersberggrad). Er besteht aus zwei Vorbauten mit je einem gedeckten, abgewinkelten Zulauf und 2 abschliessbaren Türen sowie dem 3,4 m x 6,3 m grossen Unterstand.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Krämer, Baugeschäft, Niederglatt
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Normaler BBB-Mannschaftsunterstand mit 0,8 m dicken Betonmauern für 20 Mann - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U 20 0.80) von Baufirma gebaut. Objekt des schwerpunktsmässigen Ausbaus der Limmatstellung 1944 im Raum Mutschellen - Heitersberg (Gruppi

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
23.6.1944: Typenplan U 20 0.80 Verstärkung Limmatstellung (BAr E 5481 1984/162 Bd.314)
8.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 19’782.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.314)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände 37-39, Fr. 62’410.- Stand 37 Fr. 33’062.-, Stand 38 Fr. 20’207.-, Stand 39 Fr. 19’782.-, insgesamt Fr. 73’050.- minus Pauschalabzug von Fr. 10’640.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.314)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
10.11.1944: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd.314)
30.12.1944: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 16’786.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.314)
28.3.1945: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 16’786.- Insgesamt Mehrkosten von Fr. 554.- Mehrkosten vor allem im Bereich Aushub mit Deponie, Rundeisenmarkierung, Minderkosten durch Beton und Rabatt (BAr E 5481 1984/162 Bd.314)

Besondere Eigenschaften
30.12.1944: Typ U 20 0.80 (BAr E 5481 1984/162 Bd.314)
25.8.1945: Mannschaftsunterstand M 39 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne BAr E 5481 1984/162 Bd.314 (Kopie Typenplan)
Fotoarchiv CD 3182 : 73
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05166 35663/AB

Gemeinde	Bergdietikon	Ortsteil	Bergdietikon
Flurname	SCHOENENBERG		
Koordinaten	2670665 1248935		
Namensvarianten	SCHOENENBERG ; W 37, Schönberg-Kindhausen, Unter-Schönenberg ; Bergdietikon		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Unterstand Typ U W 1.50 für Panzerabwehrkanone samt Bedienungsmannschaft im bewaldeten Schönenberg am Aufstieg von Bergdietikon auf den Hasenberg (Heitersberggrad). Er besteht aus einem gegen Geschosssplitter geschützten Vorraum mit einer Öffnung auf der linken Seite (wahrscheinlich provisorischer Abstellraum für die Waffe) und einem mit einer breiten Stahlblechtüre abschliessbaren, 3,2 m x 6 m grossen Unterstand (für Waffe und Mannschaft).

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Krämer, Baugeschäft, Niederglatt
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Normaler BBB-Betonunterstand für Panzerabwehrkanone und Mannschaft - auf Grundlage ei- nes Typenplans (Typ U W 1.50) von einem Bauunternehmer gebaut. Objekt des schwerpunktsmässigen Ausbaus der Limmatstellung 1944 im Raum Mutschellen - Heitersberg (Gruppi

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
8.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 33’062.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.314)
10.7.1944: Typenplan U W 1.50 Verstärkung Limmatstellung (BAr E 5481 1984/162 Bd.314)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände 37-39, Fr. 62’410.- Stand 37 Fr. 33’062.-, Stand 38 Fr. 20’207.-, Stand 39 Fr. 19’782.-, insgesamt Fr. 73’050.- minus Pauschalabzug von Fr. 10’640.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.314)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
10.11.1944: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd.314)
30.12.1944: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 30’902.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.314)
28.3.1945: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 30’902.- Insgesamt Mehrkosten von Fr. 1’380.- Mehrkosten insbesondere im Bereich Aushub mit Abfuhr und Andeckung von Humus, Minderkosten bei Aushub mit Depo- nie, Warenumsatzsteuer (BAr E 5481 1984/162 Bd.314)

Besondere Eigenschaften
30.12.1944: Typ U W 1.50 (BAr E 5481 1984/162 Bd.314)
25.8.1945: Waffenunterstand W 37 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E 5481 1984/162 Bd.314 (Kopie Typenplan)
Fotoarchiv	CD 3182 : 74
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 05167 35663/AC

Gemeinde	Bergdietikon	Ortsteil	Bergdietikon
Flurname	KINDHAUSEN		
Koordinaten	2670700 1248920		
Namensvarianten	KINDHAUSEN ; M 38, Rudolfstetten, Unter-Schönenberg ; Bergdietikon		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Mannschaftsunterstand für 20 Mann (Typ U 20 0.80) im bewaldeten Schönenberg am Aufstieg von Bergdietikon auf den Hasenberg (Heitersberggrad). Er besteht aus zwei Vorbauten mit je einem gedeckten, abgewinkelten Zulauf und 2 abschliessbaren Türen sowie dem 3,4 m x 6,3 m grossen Unterstand.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Krämer, Baugeschäft, Niederglatt
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Normaler BBB-Mannschaftsunterstand mit 0,8 m dicken Betonmauern für 20 Mann - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U 20 0.80) von Baufirma gebaut. Objekt des schwerpunktsmässigen Ausbaus der Limmatstellung 1944 im Raum Mutschellen - Heitersberg (Gruppi

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
23.6.1944: Typenplan U 20 0.80 Verstärkung Limmatstellung (BAr E 5481 1984/162 Bd.314)
8.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 20’207.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.314)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände 37-39, Fr. 62’410.- Stand 37 Fr. 33’062.-, Stand 38 Fr. 20’207.-, Stand 39 Fr. 19’782.-, insgesamt Fr. 73’050.- minus Pauschalabzug von Fr. 10’640.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.314)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
10.11.1944: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd.314)
30.12.1944: Baufirma reicht Schlussabrechnung von Fr. 15’698.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.314)
28.3.1945: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 15’698.- Insgesamt Minderkosten von Fr. 958.- Mehrkosten insbesondere bei Rundeisen-Ar- mierung, Minderkosten beim Andecken von Humus inkl. Anfuhr, Minder- kosten bei Aushub mit Deponie, Steinschüttung (BAr E 5481 1984/162 Bd.314)

Besondere Eigenschaften
30.12.1944: Typ U 20 0.80 (BAr E 5481 1984/162 Bd.314)
25.8.1945: Mannschaftsunterstand M 38 (Archiv FWK Reg 7)
19.1.2004: Zugeschweisst (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E 5481 1984/162 Bd.314 (Kopie Typenplan)
Fotoarchiv	CD 3182 : 75
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05170 35663/AF

Gemeinde	Bergdietikon	Ortsteil	Bergdietikon
Flurname	BREITE		
Koordinaten	2669850 1250215		
Namensvarianten	BREITE ; M 48, Ober Rörimoos ; Bergdietikon		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Mannschaftsunterstand für 20 Mann (vermutlich Typ U 20 0.80) am Rand des bewaldeten Ober Rörimoos am Aufstieg von Kindhausen auf den Heitersberg. Er besteht wahrscheinlich aus zwei Vorbauten mit je einem gedeckten, abgewinkelten Zulauf und 2 abschliessbaren Türen sowie dem 3,4 m x 6,3 m grossen Unterstand.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Normaler BBB-Mannschaftsunterstand - auf der Grundlage eines Typenplans vermutlich von Baufirma gebaut. Objekt des schwerpunktsmässigen Ausbaus der Limmatstellung 1944 im Raum Mutschellen - Heitersberg (Gruppierung von wenigen Unterständen zu geschlossene

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Mannschaftsunterstand M 48 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3182 : 76
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05180 35664/AA

Gemeinde	Bergdietikon	Ortsteil	Bergdietikon
Flurname	KELLEN		
Koordinaten	2671310 1248950		
Namensvarianten	KELLEN ; Kellen Mg. ; Bergdietikon		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk im Raum Kellen bei Unterschönenberg (Bergdietikon). Kampfraum für 1 Mg und 1 Beob, Mannschaftsunterkunft im Untergeschoss. Scharten werden linkerhand durch einen Flankenschild und oben durch eine Schartenstirn geschützt.

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

1939/40 vermutlich von Truppen unter Leitung der Gruppe Dietikon gebautes Mg-Werk («Limmatstellung»).

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Mg-Stand (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv ADAB CD 3182 : 77, 78, 79, 80

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05181 35664/AB

Gemeinde	Bergdietikon	Ortsteil	Bergdietikon
Flurname	KELLEN		
Koordinaten	2671170 1249050		
Namensvarianten	KELLEN ; Kellen Mw. ; Bergdietikon		

Erste Nutzung	Mw-Stellung, position Lm
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckte, betonierte Mw-Stellung im Raum Kellen bei Unterschönenberg (Bergdietikon). Auf der Rückseite der Anlage offener Treppenabgang, der zum rechteckigen, ca. 5 m x 0,7 m grosser Unterstand führt. In der gegenüber liegenden Betonwand ca. 1,6 m breite Öffnung, an die sich direkt die offene, mit einer halbrunden Stützmauer gesicherte Waffenstellung anschliesst.

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Einzigartige Minenwerferstellung zur Bauzeit im Raum der Gruppe Dietikon {«Limmatstellung»)! Diese vermutlich von Truppen errichtete Waffenstellung entspricht zwar den Ausmassen, die in der Ende 1939 provisorisch publizierten Ausgabe des Reglements «Eleme

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Mw-Stand Kellen, AG 1147, D 219a, 734 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Lüem/Steigmeier, Die Limmatstellung im Zweiten Weltkrieg, Baden 1997, 34
Pläne	
Fotoarchiv ADAB	CD 3182 : 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05183 35664/AC

Gemeinde	Bergdietikon	Ortsteil	Bergdietikon
Flurname	GWINDEN		
Koordinaten	2671615 1248660		
Namensvarianten	GWINDEN ; M 15 ; Bergdietikon		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Mannschaftsunterstand für 20 Mann (vermutlich Typ U 20 0.80) im Raum Gwinden am Aufstieg von Baltenschwil/Reppischhof auf den Hasenberg (Heitersberggrad). Er besteht wahrscheinlich aus zwei Vorbauten mit je einem gedeckten, abgewinkelten Zulauf und 2 abschliessbaren Türen sowie dem 3,4 m x 6,3 m grossen Unterstand.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Walter Bühler, Bauunternehmung, Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Normaler BBB-Mannschaftsunterstand - auf der Grundlage eines Typenplans von einer Baufirma gebaut. Objekt des schwerpunktsmässigen Ausbaus der Limmatstellung 1944 im Raum Mutschellen - Heitersberg (Gruppierung von wenigen Unterständen zu geschlossenen Stü

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
8.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 21’216.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.314)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände 14-16, Fr. 64’556.- Stand 14 Fr. 20’599.-, Stand 15 Fr. 21’216.-, Stand 16 Fr. 22’741.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.314)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
12.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Mannschaftsunterstand M 15 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3182 : 91
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 05184 35664/AD

Gemeinde	Bergdietikon	Ortsteil	Bergdietikon
Flurname	GWINDEN		
Koordinaten	2671550 1248555		
Namensvarianten	GWINDEN ; W 14, Rudolfstetten ; Bergdietikon		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Unterstand vermutlich Typ U W 1.50 für Panzerabwehrkanone samt Bedienungsmannschaft im Raum Gwinden am Aufstieg von Baltenschwil/Reppischhof auf den Hasenberg (Heitersberggrad). Er besteht aus einem gegen Geschosssplitter geschützten Vorraum mit einer Öffnung auf der linken Seite (wahrscheinlich provisorischer Abstellraum für die Waffe) und einem mit einer breiten Stahlblechtüre abschliessbaren, 3,2 m x 6 m grossen Unterstand (für Waffe und Mannschaft).

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Walter Bühler, Bauunternehmung, Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Normaler BBB-Betonunterstand für Panzerabwehrkanone und Mannschaft - vermutlich auf Grundlage eines Typenplans (Typ U W 1.50) von einem Bauunternehmer gebaut. Objekt des schwerpunktsmässigen Ausbaus der Limmatstellung 1944 im Raum Mutschellen - Heitersber

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
8.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 20’599.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.314)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände 14-16, Fr. 64’556.- Stand 14 Fr. 20’599.-, Stand 15 Fr. 21’216.-, Stand 16 Fr. 22’741.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.314)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
12.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Waffenunterstand W 14 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3182 : 92
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05185 35664/AE

Gemeinde	Bergdietikon	Ortsteil	Bergdietikon
Flurname	GWINDEN BERGDIETIKON		
Koordinaten	2671500 1248580		
Namensvarianten	GWINDEN BERGDIETIKON ; M 16 ; Bergdietikon		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Mannschaftsunterstand für 20 Mann (Typ U 20 0.80) im Raum Gwinden am Aufstieg von Baltenschwil/Reppischhof auf den Hasenberg (Heitersberggrad). Er besteht aus zwei Vorbauten mit je einem gedeckten, abgewinkelten Zulauf und 2 abschliessbaren Türen sowie dem 3,4 m x 6,3 m grossen Unterstand.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Walter Bühler, Bauunternehmung, Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Normaler BBB-Mannschaftsunterstand mit 0,8 m dicken Betonmauern für 20 Mann - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U 20 0.80) von Baufirma gebaut. Objekt des schwerpunktsmässigen Ausbaus der Limmatstellung 1944 im Raum Mutschellen - Heitersberg (Gruppi

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 22’741.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.314)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände 14-16, Fr. 64’556.- Stand 14 Fr. 20’599.-, Stand 15 Fr. 21’216.-, Stand 16 Fr. 22’741.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.314)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
12.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)
5.12.1944: Übersichtsplan (Z A 5185 Hängemappe)

Besondere Eigenschaften
5.12.1944: Typ U 20 0.80 (gemäss Übersichtsplan)
25.8.1945: Mannschaftsunterstand M 16 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 5185 Hängemappe (Kopie Übersichtsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3182 : 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05186 35665/AA

Gemeinde	Bergdietikon	Ortsteil	Bergdietikon
Flurname	REPPISCHHOF		
Koordinaten	2671230 1249015		
Namensvarianten	REPPISCHHOF ; M 12 ; Bergdietikon		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Mannschaftsunterstand für 20 Mann (vermutlich Typ U 20 0.80) an der bewaldeten linken Reppischtalseite bei Reppischhof. Er besteht aus zwei Vorbauten mit je einem gedeckten, abgewinkelten Zulauf und 2 abschliessbaren Türen sowie dem 3,4 m x 6,3 m grossen Unterstand.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	E. Moor & Co., Bauunternehmung, Niederglatt
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Normaler BBB-Mannschaftsunterstand vermutlich mit 0,8 m dicken Betonmauern für 20 Mann - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U 20 0.80) von Baufirma gebaut. Objekt des schwerpunktsmässigen Ausbaus der Limmatstellung 1944 im Raum Mutschellen - Heitersb

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 20’744.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.314)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände 11-13, Fr. 61’219.- Stand 11 Fr. 20’132.-, Stand 12 Fr. 20’744.-, Stand 13 Fr. 20’344.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.314)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
12.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Mannschaftsunterstand M 12 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05187 35665/AB

Gemeinde	Bergdietikon	Ortsteil	Bergdietikon
Flurname	REPPISCHHOF		
Koordinaten	2672060 1248580		
Namensvarianten	REPPISCHHOF ; M 13 ; Bergdietikon		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Mannschaftsunterstand für 20 Mann (vermutlich Typ U 20 0.80) an der bewaldeten linken Reppischtalseite bei Reppischhof. Er besteht aus zwei Vorbauten mit je einem gedeckten, abgewinkelten Zulauf und 2 abschliessbaren Türen sowie dem 3,4 m x 6,3 m grossen Unterstand.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	E. Moor & Co., Bauunternehmung, Niederglatt
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Normaler BBB-Mannschaftsunterstand vermutlich mit 0,8 m dicken Betonmauern für 20 Mann - auf der Grundlage eines Typenplans (Typ U 20 0.80) von Baufirma gebaut. Objekt des schwerpunktsmässigen Ausbaus der Limmatstellung 1944 im Raum Mutschellen - Heitersb

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 20’344.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.314)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände 11-13, Fr. 61’219.- Stand 11 Fr. 20’132.-, Stand 12 Fr. 20’744.-, Stand 13 Fr. 20’344.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.314)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
12.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Mannschaftsunterstand M 13 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3163 : 1, 2
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05188 35665/AC

Gemeinde	Bergdietikon	Ortsteil	Bergdietikon
Flurname	REPPISCHHOF		
Koordinaten	2672025 1248740		
Namensvarianten	REPPISCHHOF ; W 11 ; Bergdietikon		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter BBB-Unterstand vermutlich Typ U W 1.50 für Panzerabwehrkanone samt Bedienungsmannschaft an der bewaldeten linken Reppischtalseite bei Reppischhof. Er besteht aus einem gegen Geschosssplitter geschützten Vorraum mit einer Öffnung auf der linken Seite (wahrscheinlich provisorischer Abstellraum für die Waffe) und einem mit einer breiten Stahlblechtüre abschliessbaren, 3,2 m x 6 m grossen Unterstand (für Waffe und Mannschaft).

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	E. Moor & Co., Bauunternehmung, Niederglatt
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Normaler BBB-Betonunterstand für Panzerabwehrkanone und Mannschaft - vermutlich auf Grundlage eines Typenplans (Typ U W 1.50) von einem Bauunternehmer gebaut. Objekt des schwerpunktsmässigen Ausbaus der Limmatstellung 1944 im Raum Mutschellen - Heitersber

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
8.7.1944: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 20’132.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.314)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Stände 11-13, Fr. 61’219.- Stand 11 Fr. 20’132.-, Stand 12 Fr. 20’744.-, Stand 13 Fr. 20’344.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.314)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
12.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Waffenunterstand W 11 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3163 : 3, 4
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05245 35630/AB

Gemeinde	Spreitenbach	Ortsteil	Spreitenbach
Flurname	JUNKHOLZ, SPREITENBACH		
Koordinaten	2670905 1251325		
Namensvarianten	JUNKHOLZ, SPREITENBACH ; ; Spreitenbach		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter Schutzschild für 1 Infanteriekanone im Wald Junkholz ca. 1 km südöstlich von Streitenbach. Dieser trapezförmige Schutzschild für 1 feldlafettierte Ik mit einem rückseitigen Eingang (in der ganzen Breite analog einer Garage) und einer schmalen Stirnseite bot einen minimalen Schutz gegen Beschuss von vorn, von der Seite und von oben. Durch ei- ne breite, rechteckige Scharte wurde die Betonhöckerlinie der Dietiker Nordwestsperre (inzwischen abgebrochen) frontal unter Feuer genommen.

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Füs Kp I/35 oder Stabskp Inf Bat 13
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

1 der 3 noch existierenden betonierten Ik-Schilder der Gruppe Dietikon, 2 davon auf Aargauer Boden. Einer der letzten Relikte der Dietiker Nordwestsperre überhaupt. Beispiel für eine durch Materialknappheit bedingte, fortifikatorische Notlösung. Inschrift

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
16.4.-10.7.1940: Ik-Eisenbetonschutzschilder Junkholz. 1 Stand von [Füs Kp] I/35, 2 Stände unter Beaufsichtigung von [Füs Kp] I/35 durch Stabskp Inf Bat 13 gebaut (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.114)

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Ik-Schild (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck
Inschrift «H.D. TARN. DET. 10 GR I»

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3180 : 34
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05246 35630/AC

Gemeinde	Spreitenbach	Ortsteil	Spreitenbach
Flurname	JUNKHOLZ, SPREITENBACH		
Koordinaten	2670840 1251370		
Namensvarianten	JUNKHOLZ, SPREITENBACH ; ; Spreitenbach		

Erste Nutzung	Schild, bouclier
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betonierter Schutzschild für 1 Infanteriekanone im Wald Junkholz ca. 1 km südöstlich von Streitenbach. Dieser trapezförmige Schutzschild für 1 feldlafettierte Ik mit einem rückseitigen Eingang (in der ganzen Breite analog einer Garage) und einer schmalen Stirnseite bot einen minimalen Schutz gegen Beschuss von vorn, von der Seite und von oben. Durch ei- ne breite, rechteckige Scharte wurde die Betonhöckerlinie der Dietiker Nordwestsperre (inzwischen abgebrochen) frontal unter Feuer genommen.

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Füs Kp I/35 oder Stabskp Inf Bat 13
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

1 der 3 noch existierenden betonierten Ik-Schilder der Gruppe Dietikon, 2 davon auf Aargauer Boden. Einer der letzten Relikte der Dietiker Nordwestsperre überhaupt. Beispiel für eine durch Materialknappheit bedingte, fortifikatorische Notlösung. Inschrift

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
16.4.-10.7.1940: Ik-Eisenbetonschutzschilder Junkholz. 1 Stand von [Füs Kp] I/35, 2 Stände unter Beaufsichtigung von [Füs Kp] I/35 durch Stabskp Inf Bat 13 gebaut (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.114)

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Ik-Schild (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck
Inschrift «H.D. TARN. DET. 10 GR I»

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3180 : 35
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05247 35630/AD

Gemeinde	Spreitenbach	Ortsteil	Spreitenbach
Flurname	SCHUERMATTEN		
Koordinaten	2670260 1251585		
Namensvarianten	SCHUERMATTEN ; Schürmatt, südlich Spreitenbach ; Spreitenbach		

Erste Nutzung	Mg-Stand, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Mg-Stand im Raum Schürmatt (ca. 600 m südöstlich der Pfarrkirche Spreitenbach). Auf der Rückseite der Anlage Eingangsvorbau mit Steigschacht und gedeckter Treppe, dann Kampfraum für 1 Mg mit seitlicher Munitionsnische.

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Stabs Kp 109
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
1939/40 von Truppen unter Leitung der Gruppe Dietikon gebauter Mg-Stand («Limmatstellung»). Zuerst für 1 Ik geplant.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

15.8.1940: Aufnahmeplan (B)

Besondere Eigenschaften
15.8.1940: Mg-Stand (gemäss Aufnahmeplan)
25.8.1945: Mg-Stand (Archiv FWK Reg 7)
19.1.2004: Verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck
Relief auf der Frontseite: Im Kreis eine Mine gekreuzt mit einem nicht mehr ablesbaren Emblem und der Unterschrift «Stabs KP 109»

Quellen

Text	Lüem/Rudolf, Abwehr in Nahaufnahme, 14
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3180 : 36, 37, 38

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 05250 35630/AE

Gemeinde	Spreitenbach	Ortsteil	Spreitenbach
Flurname	HAELTEN		
Koordinaten	2669030 1252150		
Namensvarianten	HAELTEN ; Hälten, Helten, unterhalb Bärenmatt, Heitersberg ; Spreitenbach		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand am bewaldeten Bergrücken oberhalb der Nebenstrasse Spreitenbach - Heitersberg. Vertikaler Einstieg (ein mit einem Deckel verschlossener Schacht), der direkt in den fünfeckigen, ca. 1,7 m x 1,8 m grossen Kampfraum mündet. Die in Form eines Schilds angelegte Schartenwand weist eine Ausschussöffnung mit einer dünnen Panzerplatte für 1 Lmg und eine Schartenstirn auf.

Projektverfasser	Geniechef 9. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vermutlich von Truppen unter der Leitung der 9. Div (im Winter 1939/40 zeitweise Gruppe Dietikon unterstellt) gebauter Lmg-Stand («Limmatstellung»). Normale Minimalversion, jedoch mit einer Schartenstirn und einer unüblicher Form der Schartenwand (in der

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
28./31.8.1945: Aufnahmeplan (B)

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Lmg-Stand (Archiv FWK Reg 7)
28./31.8.1945: Lmg-Stand (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3180 : 39

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05251 35630/AF

Gemeinde	Spreitenbach	Ortsteil	Spreitenbach
Flurname	HAELTEN		
Koordinaten	2668975 1251910		
Namensvarianten	HAELTEN ; Hälten, Helten, Heitersberg ; Spreitenbach		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand am bewaldeten Bergrücken bei der Nebenstrasse Spreitenbach - Heitersberg. Vertikaler Einstieg (ein mit einem Deckel verschlossener Schacht), der direkt in den fünfeckigen, ca. 1,7 m x 1,8 m grossen Kampfraum mündet. Die in Form eines Schilds angelegte Schartenwand weist eine Ausschussöffnung mit einer dünnen Panzer- platte für 1 Lmg und eine Schartenstirn auf.

Projektverfasser	Geniechef 9. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vermutlich von Truppen unter der Leitung der 9. Div (im Winter 1939/40 zeitweise Gruppe Dietikon unterstellt) gebauter Lmg-Stand («Limmatstellung»). Normale Minimalversion, jedoch mit einer Schartenstirn und einer unüblicher Form der Schartenwand (in der

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
28./31.8.1945: Aufnahmeplan (B)

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Lmg-Stand (Archiv FWK Reg 7)
28./31.8.1945: Lmg-Stand (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv CD 3180 : 40
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05252 36372/AH

Gemeinde	Remetschwil	Ortsteil	Remetschwil
Flurname	WEIDGANG		
Koordinaten	2667940 1251390		
Namensvarianten	WEIDGANG ; ; Remetschwil		

Erste Nutzung	Telefonzentrale, centrale téléphonique
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Ehemals betonierte Telefonzentrale im Waldperimeter ca. 1 km östlich von Remetschwil. Bereits zugemauert und überdeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Anlage zugemauert und überdeckt (Zustand Juli 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

22.8.1946: Übergabe an FW Kp 5 (Archiv FWK Reg 7)
3.5.1994: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4018 [14])

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Telefonzentrale (Archiv FWK Reg 7)
19.1.2004: Zugemauert, überdeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05253 36372/AI

Gemeinde	Oberrohrdorf	Ortsteil	Oberrohrdorf
Flurname	OBERRIEDHAU		
Koordinaten	2667460 1252825		
Namensvarianten	OBERRIEDHAU ; ; Oberrohrdorf		

Erste Nutzung	Telefonzentrale, centrale téléphonique
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Ehemals betonierte Telefonzentrale im Waldperimeter ca. 1,5 km östlich von Oberrohrdorf. Bereits überdeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Anlage überdeckt (Zustand Juli 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

22.8.1946: Übergabe an FW Kp 5 (Archiv FWK Reg 7)
3.5.1994: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z A 4018 [14])

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Telefonzentrale (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05254 35630/AG

Gemeinde	Killwangen	Ortsteil	Killwangen
Flurname	GUGGERMATT		
Koordinaten	2668360 1252480		
Namensvarianten	GUGGERMATT ; Lmg-Stand 1 Guggermatt, Heitersberg ; Killwangen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand ca. 500 m nördlich des Weilers Heitersberg. Horizontaler, ungeschützer Eingang (Holztüre), durch den man den fünfeckigen, ca. 1,7 m x 1,8 m grossen Kampfraum betritt. Die in Form eines Schilds angelegte Schartenwand weist eine Ausschussöffnung mit einer dünnen Panzerplatte für 1 Lmg und eine Schartenstirn auf.

Projektverfasser	Geniechef 9. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vermutlich von Truppen unter der Leitung der 9. Div (im Winter 1939/40 zeitweise Gruppe Dietikon unterstellt) gebauter Lmg-Stand («Limmatstellung»). Normale Minimalversion, jedoch mit einer Schartenstirn und einer unüblicher Form der Schartenwand (in der

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
28./30.8.1945: Aufnahmeplan (B)
22.8.1946: Übergabe an FW Kp 5 (Archiv FWK Reg 7)

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Lmg-Stand (Archiv FWK Reg 7)
28./30.8.1945: Lmg-Stand (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)

Fotoarchiv ADAB CD 3180 : 41

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05255 35630/AH

Gemeinde	Killwangen	Ortsteil	Killwangen
Flurname	GUGGERMATT		
Koordinaten	2668340 1252480		
Namensvarianten	GUGGERMATT ; Lmg-Stand 2 Guggermatt, Heitersberg ; Killwangen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand ca. 500 m nördlich des Weilers Heitersberg. Horizontaler, ungeschützer Eingang (Holztüre), durch den man den fünfeckigen, ca. 1,7 m x 1,8 m grossen Kampfraum betritt. Die in Form eines Schilds angelegte Schartenwand weist eine Ausschussöffnung mit einer dünnen Panzerplatte für 1 Lmg und eine Schartenstirn auf.

Projektverfasser	Geniechef 9. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Vermutlich von Truppen unter der Leitung der 9. Div (im Winter 1939/40 zeitweise Gruppe Dietikon unterstellt) gebauter Lmg-Stand («Limmatstellung»). Normale Minimalversion, jedoch mit einer Schartenstirn und einer unüblicher Form der Schartenwand (in der

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
28./30.8.1945: Aufnahmeplan (B)
22.8.1946: Übergabe an FW Kp 5 (Archiv FWK Reg 7)

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Lmg-Stand (Archiv FWK Reg 7)
28./30.8.1945: Lmg-Stand (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv CD 3180 : 42
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05256 35630/AI

Gemeinde	Killwangen	Ortsteil	Killwangen
Flurname	GUGGERMATT		
Koordinaten	2668325 1252475		
Namensvarianten	GUGGERMATT ; Lmg-Stand 3 Guggermatt, Heitersberg ; Killwangen		

Erste Nutzung	Lmg-Stand, ouvrage pour FM
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Lmg-Stand ca. 500 m nördlich des Weilers Heitersberg. Horizontaler, ungeschützer Eingang (Holztüre), durch den man den fünfeckigen, ca. 1,7 m x 1,8 m grossen Kampfraum betritt. Die in Form eines Schilds angelegte Schartenwand weist eine Ausschussöffnung mit einer dünnen Panzerplatte für 1 Lmg und eine Schartenstirn auf.

Projektverfasser	Geniechef 9. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Vermutlich von Truppen unter der Leitung der 9. Div (im Winter 1939/40 zeitweise Gruppe Dietikon unterstellt) gebauter Lmg-Stand («Limmatstellung»). Normale Minimalversion, jedoch mit einer Schartenstirn und einer unüblicher Form der Schartenwand (in der

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
28./30.8.1945: Aufnahmeplan (B)
22.8.1946: Übergabe an FW Kp 5 (Archiv FWK Reg 7)

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Lmg-Stand (Archiv FWK Reg 7)
28./30.8.1945: Lmg-Stand (gemäss Aufnahmeplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Aufnahmeplan)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05257 35628/AA

Gemeinde	Spreitenbach	Ortsteil	Spreitenbach
Flurname	HEITERSBERG TUNNEL, NORDP		
Koordinaten	2668220 1254450		
Namensvarianten	HEITERSBERG TUNNEL, NORDP ; Ostportal Heitersbergtunnel ; Spreitenbach		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Einstöckiger, betonierter Unterstand hinter dem Nordportal des Heitersbergtunnels (SBB-Linie Zürich - Lenzburg). Zugang durch den Tunnel. Er besteht aus 2 nebeneinander liegenden Räumen: Zuerst die Schleuse mit 2 Türen, dann der Mannschaftsraum.

Projektverfasser	Festungskreis 2
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arbeitsgemeinschaft Heitersbergtunnel-Ost (Locher & Cie.; Losinger & Co.; Prader; Wiesmann)
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Aussergewöhnlicher Unterstand wegen seiner Lage (im Eisenbahntunnel Heitersberg), seiner Baugeschichte (erst 1973/74 im Rahmen des Baus der Heitersbergtunnels errichtet) und seines Typs (mit einer Schleuse geschützer Mannschaftsraum, der nur durch den Tun

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
14.10.1969: Gemäss AGF sind am Heitersberg grundsätzlich die gleichen Massnahmen wie am Bareggtunnen zu treffen, d.h. je ein Stüpt an den Tunnelportalen West und Ost, Tankbarrikaden und Minensperren an bei- den Tunneleingängen, ein Zwölfmannunterstand im Tunnelinnern in der Nähe der beiden Portale (Z 326.4)
26.3.1970: Projektierungskredit von Fr. 6'000.- betr. beiden Unter- stände bewilligt (Z 326.4)
7.7.1972: Kostenschätzung betr. militärische Massnahmen SBB-Tunnel Heitersberg, Fr. 910'000.- Massnahmen im Tunnel: Am Ostportal Unter- stand Fr. 82'000.-, 2 Bahnbarrikaden bei Tunnelportal Fr. 50'000.-, TB-Magazin Fr. 15'000.-; am Westportal Unterstand Fr. 117'000.-, Bahnbarrikade bei Tunnelportal Fr. 45'000.-, TB-Magazin Fr. 15'000.- Stützpunkte: Landerwerb Fr. 30'000.-, Stüpt Ost 2 ASU Fr. 175'000.-, Stüpt West 1 Kp KP Fr. 100'000.-, 2 ASU Fr. 200'000.- (Z 326.4)
7.7.1972: Bauchef Festungskreis 2 schreibt AGF, dass Unterstand ver- mutlich in der zweiten Hälfte 1973 im Tagbau ausgeführt werde. Ein separater Eingang & Notausgang gegen den Tunnel vorgesehen (Z 326.4)
17.7.1972: Bauplan (B)
16.4.1973: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 47'991.05 (gemäss Bauver- trag)
6.7.1973: Bauvertrag mit Arbeitsgemeinschaft Heitersbergtunnel-Ost (Locher & Cie. AG, Zürich; Losinger & Co. AG, Bern; Prader AG, Zü- rich; A. Wiesmann, Reinach), Fr. 47'991.05. Baubeginn am 30.7., vor- läufige Abnahme 25.9. vorgesehen (Z 326.4)
13.7.1973: Kreditbegehren, Fr. 50'000.- (Z 326.4)
18.7.1973: Kreditbewilligung (Nachtragskredit), Fr. 50'000.- (Z 326.4)
12.2.1974: Vorläufige Abnahme (Z 326.4)

Besondere Eigenschaften
17.7.1972: Unterstand (gemäss Bauplan)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_A 05400 35699/AB

Gemeinde	Fisibach	Ortsteil	Fisibach
Flurname	FISIBACH		
Koordinaten	2672820 1268880		
Namensvarianten	FISIBACH ; ; Fisibach		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Mg-Werk an der bewaldeten Talflanke nördlich von Fisibach. Waffenstand für 1 Mg mit Wirkung auf GPH T 2705.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schlumpf & Korrodi, Baugeschäft, Zürich
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

BBB-Betonbunker für 1 Mg. Im Kontext mit GPH T 2705 zu beurteilen. Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

24.8.1939: Bauplan (Z A 5400)

27.9.1939: BBB lädt Baufirmen A. Käppeli’s Söhne Wohlen, Jakob Gries- ser Weiach, Adolf Aecherli Reiden und Gustav Strittmatter Baden zur Einreichung ihrer Angebote für die Bauarbeiten Reg-Nr. 11515, 11516 und 11517 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.275)
27.10.1939: BBB lädt Baufirmen Meier & Glattelden und Schlumpf & Kor- rodi Zürich zur Einreichung ihres Angebots für die Bauarbeiten Reg- Nr. 11517 ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.275)
3.11.1939: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 77’053.- nur dritt- billigstes Angebot (BAr E 5481 1984/162 Bd.275)
14.11.1939: Bauvertrag, Vertragssumme Fr. 76’753.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.275)
15.11.1939: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
20.2.1940: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
10.3.1940: Fertigstellung und Räumung der Baustelle (gemäss Bauver- trag)
31.5.1940: Baufirma reicht Schlussabrechnung der vertragsmässigen Ar- beiten von Fr. 79’906.- und der Materialaufschläge, Lieferungen, Ex- traarbeiten ein (Z A 5400)
31.1.1941: Schlussabrechnung von Fr. 81’846.- Baufirma und BBB aner- kannt (Z A 5400)
27.1.1994: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1994 aufzuheben (Z A 5400)

Besondere Eigenschaften
[Dez. 1948]: Mg-Stand (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E 5481 1984/162 Bd.275 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3164 : 1, 2, 3, 4, 5

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05401 36235/AA

Gemeinde	Fisibach	Ortsteil	Fisibach
Flurname	BLEICHE, FISIBACH		
Koordinaten	2672800 1269800		
Namensvarianten	BLEICHE, FISIBACH ; Kaiserstuhl-Bleiche, Fisibachmündung ; Fisibach		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Doppel-Mg-Werk am bewaldeten Rheinufer ca. 1 km nordwestlich von Kaiserstuhl. Waffenstand für 2 Mg.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Th. Bertschinger AG, Hoch- und Tiefbauunternehmung, Baden
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

BBB-Betonbunker für 2 Mg. Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

29.10.1938: Bauplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.275)

9.12.1938: BBB lädt Baufirmen G. Lüscher Aarau, Hoch- & Tiefbau AG Aarau, Herzig Strasser & Cie. Brugg, Th. Bertschinger AG Lenzburg zur Einreichung ihrer Angebote für die Ausführung der Befestigungsbauten Reg-Nr. 11551 Kaiserstuhl-Bleiche und 11552 Schwarzwasserstelz ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.275)
23.12.1938: Angebot der Baufirma. Mit Fr. 111'259.- mit Abstand die billigste der 4 eingereichten Offerten (BAr E 5481 1984/162 Bd.275)
30.12.1938: Mündliche Abmachungen zwischen BBB und Bauunternehmung (BAr E 5481 1984/162 Bd.275)
3.1.1939: Bauvertrag, Fr. 108'909.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.275)
9.1.1939: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
9.5.1939: Letzte Etappe fertig betoniert (gemäss Bauvertrag)
30.5.1939: Fertigstellungsarbeiten und Räumung der Baustelle (BAr E 5481 1984/162 Bd.275)
28.6.1939: Vorläufige Abnahme (BAr E 5481 1984/162 Bd.275)
16.8.1939: Übergabe vom BBB an Eidg. Kriegsmaterialverwaltung (BAr E 5481 1984/162 Bd.275)
10.4.1940: Bauunternehmung reicht Schlussabrechnung von Fr. 114'195.- ein. Mehrkosten von Fr. 5'582.- in erster Linie bei Rundeisenarmie- rung, Beton, Steinschüttung, Schutzwand gegen Sicht (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.275)
18.6.1941: BBB anerkennt Schlussabrechnung der Bauunternehmung von Fr. 114'491.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.275)
17.6.1987: Vertrag mit Willy Marques, Rümikon betr. Einlagerung einer militärhistorischen Sammlung (Z A 5400)
27.1.1994: Entscheid des BAGF, Anlage sofort aufzuheben. Die Anlage wird wahrscheinlich aus Kostengründen nicht liquidiert (Z A 5400)

Besondere Eigenschaften
27.3.1939: 2 Mg als Bewaffnung vorgesehen (BAr E 27/17357 Bd.1)
[Dez. 1948]: Mg-Stand (Archiv FWK Reg 7)
19.1.2004: Vermietet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E 5481 1984/162 Bd.275 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 4082 : 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_A 05403 35700/AA

Gemeinde	Zurzach	Ortsteil	Kaiserstuhl
Flurname	PUMPENHAUS		
Koordinaten	2673650 1269250		
Namensvarianten	PUMPENHAUS ; Rheinbord ; Zurzach		

Erste Nutzung	Mg-Werk, ouvrage pour mitrailleuse
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Doppel-Mg-Werk am bewaldeten Rheinufer am Stadtrand von Kaiserstuhl, etwa zur Hälfte eingegraben. In der feindabgewandten Seitenwand liegt der Eingang (Panzertüre) mit einem überdeckten Vorbau mit 2 seitlichen Öffnungen. Mit einem Handgranatenauswurfrohr konnte Zugang verteidigt werden. Mit einer Stichmauer unterteilter Kampfraum für 2 Mg mit diagonalen Schussfeldern. Decke mit Blech verkleidet. Leiter führt zur Mannschaftsunterkunft hinunter. Beide Scharten mit je 1 Panzerplatte (hinter abklappbarem Schartendeckel verborgen) & 1 flussseitigen Flankenschild geschützt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Biland & Cie., Bauunternehmung, Baden
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typischer BBB-Betonbunker für 2 Mg, jedoch verhältnismässig klein (an seiner breitesten Stelle misst der Kampfraum nur 5 m). Historische Kontinuität (direkt neben der mittelalterlichen Stadtbefestigung von Kaiserstuhl). Kampfstand und Unterkunft noch eing

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung	mittel, moyen		
Technische	hoch, élevé		

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
6.-18.8.1934: Ing Of Kurs, Übersicht über perm Werke Grenzabschnitt Stein am Rhein - Leibstadt. Inf-Werk (4,7 cm Ik) Kaiserstuhl zu er- richten (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
5.4.1938: BBB Schaffhausen bestätigt Gemeinderat Kaiserstuhl die Ver- einbarung betr. Landerwerb (Verkauf der Landstücks für Fr. 1'200.-) (Z A 5402)
28.4.1938: Bauplan (Z A 5402)
1.11.1938: BBB lädt die Baufirmen AG Conrad Zschokke Döttingen, J. Biland & Cie. Baden, Jos. Vallaster & Cie. Luzern und Ed. Züblin & Cie. Zürich zur Einreichung ihrer Angebote für die Ausführung von Reg-Nr. 1529 Hardwald-Zweidlen und 1534 Kaiserstuhl-Pumpenhaus ein. Die gemeinsame Begehung werde am 3.11. stattfinden (Z A 5402)
16.11.1938: Angebot der Bauunternehmung. Mit Fr. 93'600.- billigste Offerte der 4 angefragten Baufirmen (Z A 5402)
23.11.1938: Bauvertrag, Fr. 93'600.- (Z A 5402)
5.12.1938: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
12.1.1939: BBB gewährt Baufirma 9 Tage Fristverlängerung für Fertig- stellung wegen Frost auf 14.3. (Z A 5402)
17.2.1939: Baufirma informiert BBB, dass an diesem Tag die 6. Etappe fertig betoniert wurde (Z A 5402)
27.3.1939: Anlage im Rohbau fertig, Platten gebohrt, Waffen gelie- fert, aber noch nicht bezugsbereit (BAr E 27/17357 Bd.1)
15.7.1939: Schlussabrechnung, Fr. 95'228.- (Z A 5402)
29.10.1940: Schlussabrechnung durch BBB anerkannt (Z A 5402)
7.5.1987: BAGF ersucht Kdo Festungssektor 311, den Mietvertrag mit Willy Marques für Fr. 800.- abzuschliessen (Z A 5402)
27.1.1994: Entscheid des BAGF, Anlage auf 30.6. von Inf Bkr zum Un- terstand umzuklassieren (Z A 5402)

Besondere Eigenschaften
27.3.1939: 2 Mg als Bewaffnung (BAr E 27/17357 Bd.1)
[Dez. 1948]: Mg-Stand (Archiv FWK Reg 7)
25.5.1994: 2 x 7,5 mm Festungs-Mg 1951/80

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 5402 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3178 : 84, 85, 86, 87

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 04013 35517/FA

Gemeinde	Eiken	Ortsteil	Eiken
Flurname	eiken		
Koordinaten	2641750 1264150		
Namensvarianten	eiken ; ; Eiken		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

2015 april 27 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 04014 35518/FA

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	frixk		
Koordinaten	2641620 1262620		
Namensvarianten	frixk ; ; Frick		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
2015 april 27 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 04018 35418/FA

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	Ryburg		
Koordinaten	2629550 1270390		
Namensvarianten	Ryburg ; ; Rheinfelden		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section		

Objektbeschreibung

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**
in Sperrstelle National
Begründung
Erhaltungsziel im Controlling-Bericht 2010 definiert:
Das Objekt ist im heutigen Zustand vollständig zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 04025 35467/FA

Gemeinde	Zuzgen	Ortsteil	Zuzgen
Flurname	zuzgen		
Koordinaten	2634570 1263540		
Namensvarianten	zuzgen ; ; Zuzgen		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC

Objektbeschreibung

Bat KP-Unterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Controlling Bericht 27.4.2015: F-Objekte sind zu dokumentieren

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 04027 35467/FC

Gemeinde	Zuzgen	Ortsteil	Zuzgen
Flurname	zuzgen		
Koordinaten	2634620 1263700		
Namensvarianten	zuzgen ; ; Zuzgen		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Kleinunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Controlling Bericht 27.4.2015: F-Objekte sind zu dokumentieren

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 04028 35467/FD

Gemeinde	Zeiningen	Ortsteil	Zeiningen
Flurname	zeiningen		
Koordinaten	2633690 1265770		
Namensvarianten	zeiningen ; ; Zeiningen		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section		

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
Controlling Bericht 27.4.2015: F-Objekte sind zu dokumentieren

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 04030 35516/FA

Gemeinde	Gipf-Oberfrick	Ortsteil	Gipf-Oberfrick
Flurname	gipf-oberfrick		
Koordinaten	2640460 1261490		
Namensvarianten	gipf-oberfrick ; ; Gipf-Oberfrick		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC

Objektbeschreibung

Kp KP-Unterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

2015 april 27 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 04031* 35516/FB

Gemeinde	Gipf-Oberfrick	Ortsteil	Gipf-Oberfrick
Flurname	gipf-oberfrick		
Koordinaten	2640400 1261630		
Namensvarianten	gipf-oberfrick ; ; Gipf-Oberfrick		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
2015 april 27 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

* Gilt auch für
F 4032 /35516 FC, 640400/261680

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 04034

35516/FD

Gemeinde	Schupfart	Ortsteil	Schupfart
Flurname	Schupfart		
Koordinaten	2640650 1262410		
Namensvarianten	Schupfart ; ; Schupfart		
Erste Nutzung	unbestimmt, indéterminé		
Aktueller Bautyp	unbestimmt, indéterminé		

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
2015 april 27 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 04035 35472/FA

Gemeinde	Obermumpf	Ortsteil	Obermumpf
Flurname	Obermumpf		
Koordinaten	2636740 1264350		
Namensvarianten	Obermumpf ; ; Obermumpf		
Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC		
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC		

Objektbeschreibung

Kp KP-Unterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Regional
Begründung
2015 April 27 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_F 04036* 35472/FB

Gemeinde	Obermumpf	Ortsteil	Obermumpf
Flurname	Obermumpf		
Koordinaten	2636770 1264330		
Namensvarianten	Obermumpf ; ; Obermumpf		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section		

Objektbeschreibung
Zugsunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB
Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Regional
Begründung
2015 April 27 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
* gilt auch für
F 4037 35472 FC 637370/265180 LE AG 1036
F 4048 35472 FD 636600/264740 LE AG 1036

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_F 04040

35467/FE

Gemeinde	Zeiningen	Ortsteil	Zeiningen
Flurname	zeiningen		
Koordinaten	2632610 1265490		
Namensvarianten	zeiningen ; ; Zeiningen		
Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC		
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC		

Objektbeschreibung

Kp KP-Unterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
Controlling Bericht 27.4.2015: F-Objekte sind zu dokumentieren

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_F 04080* 35471/FA

Gemeinde	Mumpf	Ortsteil	Mumpf
Flurname	Mumpf		
Koordinaten	2635720 1266220		
Namensvarianten	Mumpf ; ; Mumpf		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Regional
Begründung
2015 April 27 Controlling Bericht: F-Objekte werden dokumentiert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

* gilt auch für
F 04081 35417 FB 636330/265910 LE AG 10009

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 04131 35409/FC

Gemeinde	Olsberg	Ortsteil	Olsberg
Flurname	Olsberg		
Koordinaten	2625980 1263470		
Namensvarianten	Olsberg ; ; Olsberg		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

2015 April 27 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_F 04429* 35501/FA

Gemeinde	Wittnau	Ortsteil	Wittnau
Flurname	Wittnau		
Koordinaten	2640100 1256890		
Namensvarianten	Wittnau ; ; Wittnau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung
Zugsunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB
Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Regional
Begründung
2015 April 27 Controlling-Bericht: F-Objekte werden dokumentiert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
* gilt auch
F 04431 35501 FB, 639820/257180 LE AG 247

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 04510* 35470/FA

Gemeinde	Wegenstetten	Ortsteil	Wegenstetten
Flurname	wegenstetten		
Koordinaten	2635790 1259970		
Namensvarianten	wegenstetten ; ; Wegenstetten		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section		

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
2015 april 27 controlling-Bericht: Erhaltene F-Objekte werden generell dokumentiert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

* Gilt auch für
F 4511, 35470 FB, 635480/259740
F 4512, 35470 FC, 635450/260250

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_F 04900 35472/FE

Gemeinde	Mumpf	Ortsteil	Mumpf
Flurname	Mumpf		
Koordinaten	2636565 1265555		
Namensvarianten	Mumpf ; ; Mumpf		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Kleinunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

2015 April 27 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 05001 35697/FA

Gemeinde	Fisibach	Ortsteil	Fisibach
Flurname	Fisibach		
Koordinaten	2671945 1269420		
Namensvarianten	Fisibach ; ; Fisibach		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Kleinunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

2015 Juli 8 Controlling-Bericht: F-Objekte werden dokumentiert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_F 05002 35697/FB

Gemeinde	Zurzach	Ortsteil	Rümikon
Flurname	Rümikon		
Koordinaten	2670990 1268565		
Namensvarianten	Rümikon ; ; Zurzach		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Kleinunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

2015 Juli 8 Controlling-Bericht: F-Objekte werden dokumentiert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_F 05071 35697/FC

Gemeinde	Zurzach	Ortsteil	Rümikon
Flurname	Rümikon		
Koordinaten	2671120 1268565		
Namensvarianten	Rümikon ; ; Zurzach		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

2015 Juli 8 Controlling-Bericht: F-Objekte werden dokumentiert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_F 05167*

35582/FA

Gemeinde	Leibstadt	Ortsteil	Leibstadt
Flurname	Leibstadt		
Koordinaten	2655810 1270770		
Namensvarianten	Leibstadt ; ; Leibstadt		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri		

Objektbeschreibung

Kleinunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
2015 Sept 01 Controlling-Bericht: alle noch erhaltenen F-Objekte sind zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

* Gilt auch für
F 5170 35582 FD 655670/270400, LE AG 2014
F 5205 35582 FJ 654965/270590, LE AG 996
F 5206 35582 FK 654850/270320, LE AG 996

F 5207 35582 FL 654815/270230, LE AG 996

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 05168* 35582/FB

Gemeinde	Leibstadt	Ortsteil	Leibstadt
Flurname	Leibstadt		
Koordinaten	2655735 1270325		
Namensvarianten	Leibstadt ; ; Leibstadt		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Halbzugunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Lokal

Begründung

2015 Sept 01 Controlling-Bericht: alle noch erhaltenen F-Objekte sind zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

* Gilt auch für

F 5169 35582 FC 655700/270325, LE AG 2014
F 5201 35582 FF 655040/269850, LE AG 996
F 5202 35582 FG 654950/270020, LE AG 996

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_F 05171 35582/FE

Gemeinde	Leuggern	Ortsteil	Leuggern
Flurname	Leibstadt		
Koordinaten	2655720 1269750		
Namensvarianten	Leibstadt ; ; Leuggern		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Halbzugunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Lokal

Begründung

2015 Sept 01 Controlling-Bericht: alle noch erhaltenen F-Objekte sind zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 05203* 35582/FH

Gemeinde	Mettauertal	Ortsteil	Mettauertal
Flurname	Leibstadt		
Koordinaten	2654930 1269850		
Namensvarianten	Leibstadt ; ; Mettauertal		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section		

Objektbeschreibung

Halbzugunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
2015 Sept 01 Controlling-Bericht: alle noch erhaltenen F-Objekte sind zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

* Gilt auch für
F 5211 35582 FP 654620/269940, LE AG 996

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 05204 35582/FI

Gemeinde	Mettauertal	Ortsteil	Mettauertal
Flurname	Leibstadt		
Koordinaten	2654870 1269720		
Namensvarianten	Leibstadt ; ; Mettauertal		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri		

Objektbeschreibung

Kleinunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
2015 Sept 01 Controlling-Bericht: alle noch erhaltenen F-Objekte sind zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 05208* 35582/FM

Gemeinde	Mettauertal	Ortsteil	Mettauertal
Flurname	Wil AG		
Koordinaten	2654750 1270340		
Namensvarianten	Wil AG ; ; Mettauertal		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Halbzugunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Lokal

Begründung

2015 Sept 01 Controlling-Bericht: alle noch erhaltenen F-Objekte sind zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

* Gilt auch für

F 5210 35582 FO 654665/270025 LE AG 996
F 5214 35582 FS 654490/270000 LE AG 996
F 5216 35582 FU 653740/269370 LE AG 2029

F 5219 35582 FX 653630/269325 LE AG 2029
F 5224 35582 GC 653550/269310 LE AG 2029
F 5226 35582 GE 653530/269260 LE AG 2029
F 5227 35582 GF 653630/269440 LE AG 2029

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_F 05209*

35582/FN

Gemeinde	Mettauertal	Ortsteil	Mettauertal
Flurname	Wil AG		
Koordinaten	2654730 1270440		
Namensvarianten	Wil AG ; ; Mettauertal		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri		

Objektbeschreibung

Kleinunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
2015 Sept 01 Controlling-Bericht: alle noch erhaltenen F-Objekte sind zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

* Gilt auch für
F 5213 35582 FR 654580/270010 LE AG 996
F 5215 35582 FT 653785/269390 LE AG 2029
F 5218 35582 FW 653680/269315 LE AG 2029

F 5221 35582 FZ 653630/269280 LE AG 2029
F 5223 35582 GB 653550/269330 LE AG 2029
F 5225 35582 GD 653525/269340 LE AG 2029
F 5228 35582 GG 653485/269375 LE AG 2029

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_F 05212*

35582/FQ

Gemeinde	Mettauertal	Ortsteil	Mettauertal
Flurname	Wil AG		
Koordinaten	2654600 1269980		
Namensvarianten	Wil AG ; ; Mettauertal		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section		

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
2015 Sept 01 Controlling-Bericht: alle noch erhaltenen F-Objekte sind zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

* Gilt auch für
F 5220 35582 FY 653630/269340 LE AG 2029
F 5222 35582 GA 653590/269325 LE AG 2029

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_F 05217 35582/FV

Gemeinde	Mettauertal	Ortsteil	Mettauertal
Flurname	Wil AG		
Koordinaten	2653720 1269360		
Namensvarianten	Wil AG ; ; Mettauertal		

Erste Nutzung	Uem Anlage, centrale transmission
Aktueller Bautyp	Uem Anlage, centrale transmission

Objektbeschreibung

Uebermittlungsunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Lokal

Begründung

2015 Sept 01 Controlling-Bericht: alle noch erhaltenen F-Objekte sind zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_F 05229* 35569/FA

Gemeinde	Mettauertal	Ortsteil	Mettauertal
Flurname	Mettau		
Koordinaten	2652425 1268380		
Namensvarianten	Mettau ; ; Mettauertal		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung
Halbzugunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB
Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Regional
Begründung
2015 Sept. 1 Controlling-Bericht

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
* Gilt auch für:
F 05230 35569 FB 652475/268325 LE AG 992
F 05233 35569 FE 652365/268400 LE AG 992
F 05236 35569 FH 652300/268320 LE AG 992

F 05244 35569 FN 652100/267920 LE AG 992 Oberhofen AG
F 05248 35569 FO 651325/268890 LE AG 5242 Etzgen

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 05234*

35569/FF

Gemeinde	Mettauertal	Ortsteil	Mettauertal
Flurname	Mettau		
Koordinaten	2652275 1268300		
Namensvarianten	Mettau ; ; Mettauertal		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Kleinunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
2015 Sept. 1 Controlling-Bericht

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

* Gilt auch für:
F 05235 35569 FG 652265/268300 LE AG 992
F 05237 35569 FI 652250/268540 LE AG 992
F 05238 35569 FJ 652270/268335 LE AG 992

F 05239 35569 FK 652265/268410 LE AG 992
F 05240 35569 FL 652740/268140 LE AG 992 Wil AG
F 05249 35569 FP 650760/269500 LE AG 2037 Etzgen

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 05256 35569/FR

Gemeinde	Mettauertal	Ortsteil	Mettau
Flurname	Usser Breiten Nord (1)		
Koordinaten	2652300 1268150		
Namensvarianten	Usser Breiten Nord (1) ; ; Mettauertal		

Erste Nutzung	PWS, position arme permanente
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckte, betonierte Raketenrohr-Stellung im Engnis zwischen Buech- und Egghalden südöstlich von Mettau.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

F 5256-F 5259 vermutlich Unikate dieses Bautyps einer Raketenrohr-Stellung! Im heutigen Zustand unverändert zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2007**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

19.1.2004: Rak R Stel (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3173 : 8
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 05257 35569/FS

Gemeinde	Mettauertal	Ortsteil	Mettau
Flurname	Usser Breiten Nord (2)		
Koordinaten	2652310 1268145		
Namensvarianten	Usser Breiten Nord (2) ; ; Mettauertal		

Erste Nutzung	PWS, position arme permanente
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckte, betonierte Raketenrohr-Stellung im Engnis zwischen Buech- und Egghalden südöstlich von Mettau.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

F 5256-F 5259 vermutlich Unikate dieses Bautyps einer Raketenrohr-Stellung! Im heutigen Zustand unverändert zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2007**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

19.1.2004: Rak R Stel (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3173 : 9, 10
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 05258 35569/FT

Gemeinde	Mettauertal	Ortsteil	Mettau
Flurname	Usser Breiten Süd (1)		
Koordinaten	2652155 1267970		
Namensvarianten	Usser Breiten Süd (1) ; ; Mettauertal		

Erste Nutzung	PWS, position arme permanente
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckte, betonierte Raketenrohr-Stellung im Engnis zwischen Buech- und Egghalden südöstlich von Mettau.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

F 5256-F 5259 vermutlich Unikate dieses Bautyps einer Raketenrohr-Stellung! Im heutigen Zustand unverändert zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

19.1.2004: Rak R Stel (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3173 : 11
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 05259 35569/FU

Gemeinde	Mettauertal	Ortsteil	Mettau
Flurname	Usser Breiten süd (2)		
Koordinaten	2652160 1267970		
Namensvarianten	Usser Breiten süd (2) ; ; Mettauertal		

Erste Nutzung	PWS, position arme permanente
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gedeckte, betonierte Raketenrohr-Stellung im Engnis zwischen Buech- und Egghalden südöstlich von Mettau.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

F 5256-F 5259 vermutlich Unikate dieses Bautyps einer Raketenrohr-Stellung! Im heutigen Zustand unverändert zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

19.1.2004: Rak R Stel (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3173 : 12
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 05260

35570/FA

Gemeinde	Mettauertal	Ortsteil	Mettauertal
Flurname	Hottwil		
Koordinaten	2654225 1264770		
Namensvarianten	Hottwil ; ; Mettauertal		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section		

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Regional
Begründung
2015 Sept. 1: Controlling-Bericht

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 05261 35570/FB

Gemeinde	Gansingen	Ortsteil	Gansingen
Flurname	Gansingen		
Koordinaten	2653670 1264400		
Namensvarianten	Gansingen ; ; Gansingen		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section		

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Regional
Begründung
2015 Sept. 1: Controlling-Bericht

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_F 05262 35570/FC

Gemeinde	Gansingen	Ortsteil	Gansingen
Flurname	Gansingen		
Koordinaten	2653340 1264440		
Namensvarianten	Gansingen ; ; Gansingen		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri		

Objektbeschreibung

Kleinunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Regional
Begründung
2015 Sept. 1: Controlling-Bericht

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 05263

35568/FA

Gemeinde	Mönthal	Ortsteil	Mönthal
Flurname	Mönthal		
Koordinaten	2651750 1262660		
Namensvarianten	Mönthal ; ; Mönthal		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri		

Objektbeschreibung

Kleinunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
2015 Juli 8 Controlling-Bericht: alle noch erhaltenen F-Objekte sind zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_F 05264

35568/FB

Gemeinde	Mönthal	Ortsteil	Mönthal
Flurname	Mönthal		
Koordinaten	2651550 1262820		
Namensvarianten	Mönthal ; ; Mönthal		
Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC		
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC		

Objektbeschreibung

Kp KP-Unterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
2015 Juli 8 Controlling-Bericht: alle noch erhaltenen F-Objekte sind zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 05265*

35568/FC

Gemeinde	Mönthal	Ortsteil	Mönthal
Flurname	Mönthal		
Koordinaten	2651580 1262790		
Namensvarianten	Mönthal ; ; Mönthal		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section		

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
2015 Juli 8 Controlling-Bericht: alle noch erhaltenen F-Objekte sind zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

* Gilt auch für
F 5266 35568 FD 651530/263100 LE AG 632
F 5267 35568 FE 651450/263380 LE AG 632
F 5268 35568 FF 651480/262850 LE AG 632

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 05269

35568/FG

Gemeinde	Laufenburg	Ortsteil	Laufenburg
Flurname	Sulz AG		
Koordinaten	2651305 1263280		
Namensvarianten	Sulz AG ; ; Laufenburg		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section		

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
2015 Juli 8 Controlling-Bericht: alle noch erhaltenen F-Objekte sind zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 05270 35568/FH

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Elfingen
Flurname	Elfingen		
Koordinaten	2651280 1262780		
Namensvarianten	Elfingen ; ; Böztal		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Kleinunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

2015 Juli 8 Controlling-Bericht: alle noch erhaltenen F-Objekte sind zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_F 05271

35524/FA

Gemeinde	Laufenburg	Ortsteil	Laufenburg
Flurname	Laufenburg		
Koordinaten	2646470 1267870		
Namensvarianten	Laufenburg ; ; Laufenburg		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri		

Objektbeschreibung

Kleinunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Regional
Begründung
2015 Sept. 01 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 05272* 35522/FA

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Kaisten
Flurname	Kaisten		
Koordinaten	2645760 1265760		
Namensvarianten	Kaisten ; ; Kaisten		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

2015 Sept 1 Controlling-Bericht. F-Objekte sind generell zu dokumentieren

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

* gilt auch für

F 5275, 35522 FC, 645240 / 263565, LE 2073
F 5276, 35522 FD, 645160 / 263630, LE 2073
F 5277, 35522 FE, 645210 / 265490, LE 2017

F 5279, 35522 FG, 645040 / 265360, LE 1027
F 5281, 35522 FH, 644830 / 264480, LE 2071
F 5285, 35522 FK, 644810 / 264480, LE 2071

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_F 05273* 35522/FB

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Kaisten
Flurname	kaisten		
Koordinaten	2645700 1265740		
Namensvarianten	kaisten ; ; Kaisten		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Kleinunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Lokal

Begründung

2015 Sept 1 Controlling-Bericht. F-Objekte sind generell zu dokumentieren

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

* Gilt auch für

F 5286, 35522 FL, 644600 / 264580, AG 2071

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 05278* 35522/FF

Gemeinde	kaisten	Ortsteil	Kaisten
Flurname	Kaisten		
Koordinaten	2645160 1265465		
Namensvarianten	Kaisten ; ; kaisten		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC

Objektbeschreibung

Kp KP-Unterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

2015 Sept 1 Controlling-Bericht. F-Objekte sind generell zu dokumentieren

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

* Gilt auch für

F 05284, 35522 FJ, 644800 / 264410, LE 2071

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_F 05282 35522/FI

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Kaisten
Flurname	Kaisten		
Koordinaten	2644810 1264380		
Namensvarianten	Kaisten ; ; Kaisten		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC

Objektbeschreibung

Bat KP-Unterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

2015 Sept 1 Controlling-Bericht. F-Objekte sind generell zu dokumentieren

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_F 05287 35522/FM

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Kaisten
Flurname	Kaisten		
Koordinaten	2644650 1264605		
Namensvarianten	Kaisten ; ; Kaisten		

Erste Nutzung	Uem Anlage, centrale transmission
Aktueller Bautyp	Uem Anlage, centrale transmission

Objektbeschreibung

Übermittlungsunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Lokal

Begründung

2015 Sept 1 Controlling-Bericht. F-Objekte sind generell zu dokumentieren

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 05288

35522/FN

Gemeinde	Oeschgen	Ortsteil	Oeschgen
Flurname	Oeschgen		
Koordinaten	2644390 1264500		
Namensvarianten	Oeschgen ; ; Oeschgen		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri		

Objektbeschreibung

Kleinunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
2015 Sept 1 Controlling-Bericht. F-Objekte sind generell zu dokumentieren

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 05297 35523/FC

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Hornussen
Flurname			
Koordinaten	2646560 1261270		
Namensvarianten	; ; Böztal		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Achtung: in MAD-Stammliste 2017_03_31 ist das Erhaltungsziel mit Integral erhalten angegeben.

Im Controlling-Bericht 2019 Oktober 11 hingegen mit Dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2019**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Gilt auch für

F 05298 / 35523FD, 646870, 260750. LE AG02145

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 05305

35570/FD

Gemeinde	Remigen	Ortsteil	Remigen
Flurname	Remigen		
Koordinaten	2654230 1264340		
Namensvarianten	Remigen ; ; Remigen		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC		

Objektbeschreibung

Kp KP-Unterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Regional
Begründung
2015 Sept. 1: Controlling-Bericht

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_F 05434 36216/FJ

Gemeinde	Villigen	Ortsteil	Villigen
Flurname			
Koordinaten	2656700 1264685		
Namensvarianten	; ; Villigen		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Kleinunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	National
Begründung	

Darf unter Bedingung einer Foto-Dokumentation rückgebaut werden

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2023**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 05545 35516/FE

Gemeinde	Eiken	Ortsteil	Eiken
Flurname	eiken		
Koordinaten	2640600 1264700		
Namensvarianten	eiken ; ; Eiken		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Kleinunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Lokal

Begründung

2015 april 27 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_F 05611* 35548/FA

Gemeinde	Bözberg	Ortsteil	Bözberg
Flurname	Unterbözberg		
Koordinaten	2653300 1259400		
Namensvarianten	Unterbözberg ; ; Bözberg		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Kleinunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

2015 Juli 8 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

* gilt auch für

F 05630 / 35548 FN / 652500/652500 / AG 2112

F 05633 / 35548 FQ / 652050/257600 / AG 2108 Bözberg-Linn

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 05612* 35548/FB

Gemeinde	Bözberg	Ortsteil	Bözberg
Flurname	Unterbözberg		
Koordinaten	2653080 1259400		
Namensvarianten	Unterbözberg ; ; Bözberg		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section		

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Regional
Begründung
2015 Juli 8 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

* Gilt auch für
F 05613 / 35548 FC / 652960/259600 / AG 2104
F 05614 / 35548 FD / 652930/259600 / AG 2104
F 05616 / 35548 FF / 652840/259350 / AG 2104

F 05622 / 35548 FH / 652780/259440 / AG 2104
F 05624 / 35548 FJ / 652800/259100 / AG 2112
F 05628 / 35548 FL / 652550/259600 / AG 2104
F 05629 / 35548 FM / 652500/258870 / AG 2112
F 05632 / 35548 FP / 652550/258500 / AG 2113

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_F 05615* 35548/FE

Gemeinde	Bözberg	Ortsteil	Bözberg
Flurname	Unterböszberg		
Koordinaten	2652840 1259400		
Namensvarianten	Unterböszberg ; ; Bözberg		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC

Objektbeschreibung

Kp KP-Unterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

2015 Juli 8 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

* Gilt auch für

F 05631 / 35548 FO / 652540/258900 / AG 2112

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 05617* 14032/FD

Gemeinde	Bözberg	Ortsteil	Bözberg
Flurname	Unterbözberg		
Koordinaten	2652850 1260950		
Namensvarianten	Unterbözberg ; ; Bözberg		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Zugunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

2015 Juli 8 Controlling-Bericht: alle erhaltenen F-Objekte sind zu dokumentieren

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

* gilt auch für

F 05619 14032 FF 652850/260860 LE AG 2102
F 05620 14032 FG 652750/260550 LE AG 2102
F 05626 14032 FH 652600/260820 LE AG 2102

F 05627 14032 FI 652600/260780 LE AG 2102

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_F 05618 14032/FE

Gemeinde	Bözberg	Ortsteil	Bözberg
Flurname	Unterbözberg		
Koordinaten	2652850 1260900		
Namensvarianten	Unterbözberg ; ; Bözberg		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC

Objektbeschreibung

Kp KP-Unterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

2015 Juli 8 Controlling-Bericht: alle erhaltenen F-Objekte sind zu dokumentieren

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_F 05621 35548/FG

Gemeinde	Bözberg	Ortsteil	Bözberg
Flurname	Unterbözberg		
Koordinaten	2652800 1259450		
Namensvarianten	Unterbözberg ; ; Bözberg		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC

Objektbeschreibung

Bat KP-Unterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Regional
Begründung
2015 Juli 8 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_F 05623 35548/FI

Gemeinde	Bözberg	Ortsteil	Bözberg
Flurname	Unterbözberg		
Koordinaten	2652800 1259360		
Namensvarianten	Unterbözberg ; ; Bözberg		

Erste Nutzung	Uem Anlage, centrale transmission
Aktueller Bautyp	Uem Anlage, centrale transmission

Objektbeschreibung

Uebermittlungsunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

2015 Juli 8 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_F 05626 35548/FK

Gemeinde	Villnachern	Ortsteil	Villnachern
Flurname	Villnachern		
Koordinaten	2652750 1258550		
Namensvarianten	Villnachern ; ; Villnachern		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section		

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Regional
Begründung
2015 Juli 8 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_F 06003* 35699/FC

Gemeinde	Fisibach	Ortsteil	Fisibach
Flurname	Fisibach		
Koordinaten	2672900 1266375		
Namensvarianten	Fisibach ; ; Fisibach		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Kleinunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Lokal

Begründung

2015 Juli 8 Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

* gilt auch für

F 6005 35699 FE 673030/266975 LE AG 2055

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_F 20214 35615/FA

Gemeinde	Wohlenschwil	Ortsteil	Wohlenschwil
Flurname	Wohlenschwil		
Koordinaten	2661190 1251440		
Namensvarianten	Wohlenschwil ; ; Wohlenschwil		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

2015 Juli 8. Controlling-Bericht: F-Objekte sind zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_F 4026 35467/FB

Gemeinde	Zuzgen	Ortsteil	Zuzgen
Flurname	zuzgen		
Koordinaten	2634560 1263700		
Namensvarianten	zuzgen ; ; Zuzgen		

Erste Nutzung	Uem Anlage, centrale transmission
Aktueller Bautyp	Uem Anlage, centrale transmission

Objektbeschreibung

übermittlungsunsterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
Controlling Bericht 27.4.2015: F-Objekte sind zu dokumentieren

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01521 35498/TA

Gemeinde	Unterendfelden	Ortsteil	Unterendfelden
Flurname	UNTERFELDEN-EPPENBERG		
Koordinaten	2644520 1246640		
Namensvarianten	UNTERFELDEN-EPPENBERG ; ; Unterendfelden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Nebenstrasse Schönenwerd - Eppenberg - Unterentfelden. In einer grossen Betonplatte liegen 2 doppelreihige Riegel à je 5 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	Otto Eng, Olten
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Urs Wullschleger & Co., Baugeschäft, Aarburg
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

21.7.1988: Bauplan (B)
17.10.1988: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 38’235.- (Z T 1500)
14.11.1988: Bauvertrag, Fr. 39’355.- (Z T 1500)

21.11.1988: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
Dez. 1988: Vorläufige Abnahme (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv	CD 3165 : 1
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01531 35453/TA

Gemeinde	Oftringen	Ortsteil	Oftringen
Flurname	WINTERHALDEN, STR SUEDLICH N 1		
Koordinaten	2638540 1240740		
Namensvarianten	WINTERHALDEN, STR SUEDLICH N 1 ; Walterswilerstrasse ; Oftringen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Strasse südlich der Autobahn A 1 in Winterhalden. In einer grossen Betonplatte liegen 2 doppelreihige Riegel à je 6 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Rüegger Bau AG, Oftringen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

4.10.1985: Bauvertrag inkl. Angebot der Bauunternehmung, Fr. 27’505.- (Z T 1500)
Ca. 11.11.1985: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
1.9.1995: Situationsplan (B)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Situationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3163 : 100

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01532 35453/TB

Gemeinde	Oftringen	Ortsteil	Oftringen
Flurname	WINTERHALDEN, KTS-STR		
Koordinaten	2638600 1240700		
Namensvarianten	WINTERHALDEN, KTS-STR ; ; Oftringen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Kantonsstrasse in Winterhalden. In einer grossen Betonplatte liegen 2 doppelreihige Riegel à je 12 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	Otto Eng, Olten
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Rüegger Bau AG, Oftringen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

16.8.1985: Bauplan (B)
4.10.1985: Bauvertrag inkl. Angebot der Bauunternehmung, Fr. 69’222.- Baubeginn nach Vereinbarung (Z T 1500)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3163 : 101

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01540 35494/TA

Gemeinde	Safenwil	Ortsteil	Safenwil
Flurname	SAFENWIL, STR HARD		
Koordinaten	2641480 1241760		
Namensvarianten	SAFENWIL, STR HARD ; Hardstrasse ; Safenwil		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in Safenwil. In einer grossen Betonplatte liegen 2 doppelreihige Riegel à je 7 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	Otto Eng, Olten
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gottlieb Müller & Cie. AG, Bauunternehmung, Zofingen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

19.7.1985: Bauplan (B)
4.10.1985: Bauvertrag inkl. Angebot der Bauunternehmung, Fr. 64’207.- (Z T 1500)
15.10.1985: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3165 : 2

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01541 35494/TB

Gemeinde	Safenwil	Ortsteil	Safenwil
Flurname	SAFENWIL, STR NOERDL. N1		
Koordinaten	2641470 1241600		
Namensvarianten	SAFENWIL, STR NOERDL. N1 ; Gemeindestrasse ; Safenwil		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in Safenwil. In einer grossen Betonplatte liegen 2 doppelreihige Riegel à je 9 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	Otto Eng, Olten
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gottlieb Müller & Cie. AG, Bauunternehmung, Zofingen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

26.6.1985: Bauplan (B)
4.10.1985: Bauvertrag inkl. Angebot der Bauunternehmung, Fr. 51’826.- Baubeginn nach Vereinbarung (Z T 1500)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3165 : 3

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01542 35494/TC

Gemeinde	Safenwil	Ortsteil	Safenwil
Flurname	SAFENWIL, KTS-STR DORF		
Koordinaten	2641490 1241300		
Namensvarianten	SAFENWIL, KTS-STR DORF ; Kantonsstrasse ; Safenwil		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in Safenwil. In einer grossen Betonplatte liegen 2 doppelreihige Riegel à 14 bzw. 15 Schächte für Einsteckelemente. Bereits überteert.

Projektverfasser	Otto Eng, Olten
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	STA Murgenthal, Strassen- und Tiefbau AG, Murgenthal
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet

Begründung
Bereits überteert (gemäss AGFA-Liste).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

10.7.1985: Bauplan (B)
5.10.1985: Bauvertrag inkl. Angebot der Bauunternehmung, Fr. 94’764.- (Z T 1500)
Ca. Mitte Okt. 1985: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3165 : 4

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01543 35494/TD

Gemeinde	Safenwil	Ortsteil	Safenwil
Flurname	SAFENWIL S		
Koordinaten	2641500 1240980		
Namensvarianten	SAFENWIL S ; Gemeindestrasse ; Safenwil		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in Safenwil. In einer grossen Betonplatte liegen 2 doppelreihige Riegel à je 4 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	Otto Eng, Olten
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	STA Murgenthal, Strassen- und Tiefbau AG, Murgenthal
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

22.7.1985: Bauplan (B)
5.10.1985: Bauvertrag inkl. Angebot der Bauunternehmung, Fr. 23’166.- Baubeginn nach Vereinbarung (Z T 1500)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3165 : 5

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01560 35450/TA

Gemeinde	Aarburg	Ortsteil	Aarburg
Flurname	CHLOS, KT-STR		
Koordinaten	2635530 1243360		
Namensvarianten	CHLOS, KT-STR ; 100 m südlich Pkt. 395 ; Aarburg		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade im Engnis Chlos in der Kantonsstrasse Olten - Aarburg. In einer grossen Betonplatte liegen 2 doppelreihige Riegel à je 19 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	Otto Eng, Olten
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gottlieb Müller & Cie. AG, Bauunternehmung, Zofingen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

9.4.1986: Projektauftrag (Z T 1551)
13.8.1986: Auftrag des BAGF an TD 2, Ausführungsprojekt auszuarbeiten (Z T 1551)
28.8.1986: Bauplan (Z T 1551)
1.10.1986: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 88’122.- (Z T 1551)

27.10.1986: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
6.11.1986: Bauvertrag (Z T 1551)
Ende Nov. 1986: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften
13.8.1986: Pz Bar in der Strasse Olten - Aarburg ca. 100 m südlich Pkt. 395 (an der engsten Stelle), bestehend aus 2 Betonriegel mit je 2 Reihen Einsteckelemente (Z T 1551)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	Z T 1551 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3165 : 6, 7

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01601 35471/TA

Gemeinde	Stein (AG)	Ortsteil	Stein
Flurname	TRUMLESTE		
Koordinaten	2637610 1266070		
Namensvarianten	TRUMLESTE ; Trommelsten ; Stein (AG)		
Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain		
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain		

Objektbeschreibung

Ca. 300 m langes, gemischtes Geländepanzerhindernis im Engnis Trumleste (südöstlich von Stein AG). Der nur mit einem Fussweg erschlossene Übergang zwischen Stein AG und Obermumpf wurde vermutlich 1939/40 mit einer Tankmauer und Betonblöcken künstlich verstärkt. Mindestens die Blocksperre (Zugschienenbarrikade) T 1601c und die Strassenbarrikade T 1601g (beide nicht mehr im Inventar) existieren gemäss FWK noch.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Dieses Geländepanzerhindernis gehört zur Brigadelinie und stellt den östlichen Eckpunkt des Abschnitts Mumpf - Angenstein («Pestalozzihag») dar. Umfasst zwei verschiedene Hindernistypen. Gut in einer ausgedehnten Hecke und im Wald integriert. Anlage im he

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein GPH (Beton oder Eisen) eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2532 : 14, 15, 16, 17
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01602 35472/TA

Gemeinde	Obermumpf	Ortsteil	Obermumpf
Flurname	OBERMUMPF		
Koordinaten	2636820 1265150		
Namensvarianten	OBERMUMPF ; ; Obermumpf		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Dieses Geländepanzerhindernis, das nordwestlich von Obermumpf liegt, zieht sich ca. 200 m ein schräges Waldstück hinauf und diente zur Sperrung der Nebenachse Mumpf - Schupfart (zweiter Sperrriegel hinter dem Rhein). BBB-Betonhöckerhindernis (gemäss FWK); unklar, ob das ursprünglich eingerammte Schienenhindernis heute (teilweise) noch vorhanden ist.

Projektverfasser	
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ad. Schäfer & Cie, Aarau [Schienensperre]
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Bestandteil der Abwehrstellung nordwestlich von Obermumpf (zweiter Sperrriegel hinter dem Rhein). Das Objekt liegt grossenteils im Wald. Als Ensemble mit den nahen Anlagen A 2630 und A 2631 (letztere in Privatbesitz) schützenswert. Im heutigen Zustand int

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
26.6.1939: Angebot von Schäfer (gemäss Bauvertrag)
17.7.1939: Vertrag mit Schäfer betr. Rammen von Schienen in Mumpf, Obermumpf & Schupfart, Reg-Nr. 1642, Fr. 24’685.- und Fr. 1’666.- Bau sofort zu beginnen (BAr E 5481 1984/162 Bd.326)
26.8.1939: Bauende (gemäss Bauvertrag)
27.8.1964: AGF schlägt Sektion für militärische Bauten, Untergruppe Planung Generalstabsabteilung die Anpassung des GPHs an die aus dem Ausbau der Ortsverbindungsstrasse Mumpf - Obermumpf sich ergebenden Verhältnisse vor. Als optimale Lösung käme der Bau einer neuen Gelän- desperre aus einbetonierten DIN-Trägern in Betracht. Dies würde rund Fr. 115’000.- exkl. den unumgänglichen Landerwerb kosten. Da dies vermutlich zu teuer wäre, beantragt sie die Verstärkung der Schienen- sperre durch truppeneigene Verminungen (Z T 1605)
25.9.1984: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1985 aufzuhe- ben (Z T 1605)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein GPH (Beton oder Eisen) eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
27.8.1964: Das östlich an Strassenbarrikade T 1602.03 anschliessende GPH besteht auf einer Länge von ca. 40 m aus je 6 hintereinander ein- gerammten Eisenbahnschienen und anschliessend aus einer Reihe Beton- höcker Typ BBB (Z T 1605)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2532 : 48
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01602 03 35472/TB

Gemeinde	Obermumpf	Ortsteil	Obermumpf
Flurname	KT STR		
Koordinaten	2636835 1265165		
Namensvarianten	KT STR ; Kantonsstrasse Mumpf-Nord, Mumpf - Obermumpf ; Obermumpf		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade nordwestlich von Obermumpf zur Sperrung der Nebenachse Mumpf - Schupfart. Besteht aus 3 doppelreihigen Riegeln à je 21-25 Schächte für Einsteckelemente in einer einzigen grossen Betonplatte (gemäss Plan betr. Umbau der Barrikade). Ersatz für die im Zweiten Weltkrieg errichtete Strassenbarrikade an demselben Standort.

Projektverfasser	AGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Karl Güntert AG, Baugeschäft, Mumpf
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Moderne Steckbarrikade mit 3 Doppelreihen Schächte für Einsteckelemente.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[o.Dat.]: Verzeichnis der Baufirmen, die im Abschnitt des BBs Sissach (Liestal) Tankbarrikaden ausgeführt haben. G. Güntert & Otm. Stocke- rer, Mumpf & Obermumpf bei Reg-Nr. 31607 (BAr E 5481 1984/162 Bd.326)
4.6.1964: Plan betr. Umbau der Barrikade (Z T 1605)
15.7.1964: Angebot von Güntert (gemäss Bauvertrag)
27.8.1964: AGF schlägt Sektion für militärische Bauten, Untergruppe Planung Generalstabsabteilung die Anpassung der Strassensperre an die aus dem Ausbau der Ortsverbindungsstrasse Mumpf - Obermumpf sich er- gebenden Verhältnisse vor. T 1602b Kantonsstrasse-Nord und T 1602c Weg über Kantonsstrasse mit total 32 Schächten für Einsteckschienen sowie die dazwischen liegenden Teile des Schienenhindernis müssen ab- gebrochen und durch eine DIN-Träger-Sperre neuer Bauart mit 3 Doppel- reihen und verikaler Schachtanordnung ersetzt werden (Z T 1605)
28.10.1964: AGF stimmt Bau der neuen DIN-26-Trägersperre mit 3 Dop- pelreihen zu, die wesentlich mehr Boden beansprucht als die bisherige Tankbarrikade (Z T 1605)
19.1.1965: Bereinigtes Angebot von Güntert, Fr. 50’062.- (Z T 1605)
11.2.1965: AGF stimmt Kreditbegehren von Fr. 50’989.- für Neuerstel- lung der Strassenbarrikade zu (Z T 1605)
16.2.1965: Bauvertrag mit Baugeschäft Karl Güntert AG, Mumpf (Z T 1605)
1.3.1965: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
Ca. 17.4.1965: Bauende (gemäss Bauvertrag)
31.7.1965: Abrechnung des Bauunternehmung, Fr. 48’429.- (Z T 1605)
18.10.1965: Kdt FW Kp 4 beantragt beim Kdo Festungskreis 2, den Pri- vatboden zu kaufen, den man für den Bau der neuen DIN-Trägersperre anstelle der alten Strassensperre T 1602c gebraucht hat (Z T 1605)

Besondere Eigenschaften
4.6.1964: Barrikaden-Typ 1963 (Z T 1605)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z T 1605 (Kopie Plan betr. Umbau der Barrikade)
	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 49, 50, 51

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01604 35470/TA

Gemeinde	Hellikon	Ortsteil	Hellikon
Flurname	WEGENSTETTEN		
Koordinaten	2636935 1261460		
Namensvarianten	WEGENSTETTEN ; Objekt No. 4B ; Hellikon		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Gemischtes Geländepanzerhindernis im Engnis am nordwestlichen Dorfrand von Wegenstetten zur Sperrung der Einfallsachse Möhlin - Wegenstetten (Möhlintal). Während die Tankmauer in der Ebene zwischen Möhlinbach und Kantonsstrasse vermutlich 1939/40 durch Truppen er- richet wurde, verstärkte der Bauunternehmer Biland 1941 deren Flanken durch ein Betonblockhindernis. Mauer ist auf Nordwestseite ca. 2 m hoch, auf Südostseite ist diese mit dem Terrain bündig, je 1 Flügelmauer als seitlicher Abschluss. Einbetonierte Eisenstangen auf der Mauerkrone (für Infanteriehindernis).

Projektverfasser	Geniebüro Gz Br 4
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	J. Biland & Cie., Hoch- und Tiefbau, Baden
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Die vermutlich 1939/40 gebaute Tankmauer wurde 1941 links und rechts durch ein Blockhindernis verstärkt. Zweite Abwehrstellung auf der Einfallsachse Möhlin - Wegenstetten. Gehörte zur Brigadelinie Mumpf - Angenstein («Pestalozzihag»). Heute am Siedlungsra

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten hoch, élevé

Baugeschichte
16.8.1941: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 12’062.- (Z A 2622)
1.9.1941: Bauvertrag mit J. Biland & Cie., Baden betr. Verlängerung der Talsperre Wegenstetten, Fr. 12’062.- Mit Bau kann sofort begonnen werden (Z A 2622)
15.9.1941: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
3.11.1941: Abschnitts-Kdt beabsichtigt, Linienführung der Tanksperre abzuändern. Geniechef Gz Br 4 bittet Bauunternehmung um baldmöglich- ste Mitteilung, wieviele zusätzliche Betonblöcke zur Ausführung ge- langen (Z A 2622)
30.12.1941: Rechnung von J. Biland & Cie., Bauunternehmung, Baden betr. Verlängerung der Tanksperre Wegenstetten Fr. 16’512.- und Bach- sperre Wegenstetten, Fr. 4’267.- (Z A 2622)
9.5.1946: Situationsplan (Z liq T 1603)
15.5.1946: Übergabe an FW Kp 4 (Z liq T 2000)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein GPH (Beton oder Eisen) eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
19.1.2004: Waldteil verkaufen (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z liq T 1603 (Kopie Situationsplan)
	Z A 2622 (Kopie Plan betr. Ergänzungsarbeiten)
Fotoarchiv ADAB	CD 2535 : 29, 30, 31

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01604 02 35470/TB

Gemeinde	Hellikon	Ortsteil	Hellikon
Flurname	MOEHLINBACH		
Koordinaten	2636960 1261460		
Namensvarianten	MOEHLINBACH ; Möhlinbach ; Hellikon		

Erste Nutzung	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau
Aktueller Bautyp	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau

Objektbeschreibung

Betonierte Bachsperre im Möhlinbach beim Einluss eines kleinen Bächleins am nordwestlichen Dorfrand von Wegenstetten. Beidseits am Ufer steht ein keilförmiges Widerlager mit je 3 Nuten zum Einlegen von Schienen. Dieses fügt sich links nahtlos an die Tankmauer an und geht rechts direkt in das Betonfundament des ersten Höckers der Blocksperre über. Die lichte Weite zwischen den beiden Widerlagern beträgt 4 m.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Bachsperre, barricade cour d'eau

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Typologisch interessante und seltene Bachsperre (Widerlager sind - wie bei einer Zugschienenbarrikade - keilförmig geformt, Schienen werden von oben in die Nuten eingelegt). Von den wenigen Bachsperren, die im Kanton AG überhaupt gebaut wurden, existieren

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
16.8.1941: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 12’062.- (Z A 2622)
[o. Dat.]: Bauplan (Z A 2622)
1.9.1941: Bauvertrag mit J. Biland & Cie., Baden betr. Verlängerung der Talsperre Wegenstetten, Fr. 12’062.- Mit Bau kann sofort begonnen werden (Z A 2622)
15.9.1941: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
30.12.1941: Rechnung von J. Biland & Cie., Bauunternehmung, Baden betr. Verlängerung der Tanksperre Wegenstetten Fr. 16’512.- und Bach- sperre Wegenstetten, Fr. 4’267.- (Z A 2622)
8.5.1946: Aufnahmeplan (Z liq T 1603)
15.5.1946: Übergabe an FW Kp 4 (Z liq T 2000)
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 2622 (Kopie Bauplan) / Z liq T 1603 (Kopie Aufnahmeplan) Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2535 : 32, 33, 34

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01605 35472/TC

Gemeinde	Mumpf	Ortsteil	Mumpf
Flurname	OBERBERG		
Koordinaten	2636350 1265740		
Namensvarianten	OBERBERG ; Mumpf - Neureben - Kapf, Kirchholz, Chilholz ; Mumpf		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Halboval angelegtes Geländepanzerhindernis im Raum Oberberg (südlicher Abschnitt der Geländeverstärkungen des Stützpunkts Mumpf), das aus längeren, einreihigen Höckerhindernissen und kurzen Tankmauern besteht (früher auch aus Schienenhindernis). Betonblocksperre beginnt bei Strasse Mumpf - Obermumpf, zieht sich von dort - durch kurzes Stück Tankmauer unterbrochen - quer durch den Wald zur Strassensperre T 1605.03 (Los 1) und verläuft dann - erneut durch Tankmauer unterbrochen - in offener Kulturzone bis T 1605.06 (Los 2). Im Gegensatz zu Los 1 liegt Los 2 im Wirkungsraum von 2 Inf-Werken (A 2632 & A 2633).

Projektverfasser	BBB, BB Rheinfelden
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Jäggi AG, Olten [Los 1]; J. Biland & Cie., Baden [Los 2]; Edmund Hurt, Mumpf
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Vollständig erhaltenes Geländepanzerhindernis (längere Höckerhindernisse und kürzere Tankmauern in abwechselnder Reihenfolge). Eine der letzten durch das BBB projektierten Anlagen der Grenzbefestigung. Bestandteil eines Stützpunkts (Verkehrsknotenpunkt Mu

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen

Tarnung	
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

12.3.1941: Bauvertrag mit Jäggi betr. Los I (gemäss Anerkennung der Schlussabrechnung)
12.7.1941: Schlussabrechnung von Jäggi betr. Los I (Betonhöcker, Blocksperre), Fr. 41’767.- (Z T 1605)
12.8.1941: Abrechnungspläne betr. Los I und II (Z T 1605)
31.8.1941: Schlussabrechnung von Biland betr. Los II (112 Betonhö- cker, Tankmauern an Böschung und steilen Hängen, Schienenbarrikade am Westhang, Blocksperren), Fr. 76’238.- (Z T 1605)
12./22.11.1941: BBB anerkennt Schlussabrechnung Bauarbeiten Los I von Fr. 41’930.- und Los II von Fr. 76’674.- Mehrkosten Los I von Fr. 5’543.- und Los II von Fr. 22’348.-, weil Vorausausmass mit 1 m3 pro Betonhöcker angesichts der Hanglage zu gering berechnet und Tank- sperre gegenüber ursprünglichem Projekt erweitert wurde (Z T 1605)
5.11.1942: Gemäss Geniechef Gz Br 4 muss die Ergänzung der Tanksperre Oberberg zur Zementeinsparung abgeändert werden, entweder durch Bei- fügen von sauberen Bruchsteinen oder anstelle von Betonblöcken eine durchgehende Betonmauer mit Bruchsteinzugabe (Z T 1609)
16.11.1942: Angebot von Hurt betr. Tankmauer, Fr. 15’501.- (Z T 1605)
19.11.1942: Bauvertrag mit Hurt betr. Tankmauer Oberberg bei Mumpf, Fr. 15’501.- (Z T 1605)
20.11.1942: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
20.11.1942: Geniechef Gz Br 4 schlägt Geniechef 2. AK hinsichtlich Instandstellung der Sperre Oberberg anstatt einer Blocksperre eine durchgehende Tankmauer vor, um Fr. 4’000-5’000.- zu sparen (Z T 1609)
15.2.1943: Bauende (gemäss Bauvertrag)
25.9.1984: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1985 aufzuhe- ben (Z T 1605)

Besondere Eigenschaften

12.8.1941: Abrechnungspläne GPH Kirchholz: Los I, das nordöstlich von T 1605.01 beginnt und kurz vor T 1605.03 endet; Los II, das bei T 1605.03 beginnt und nordwestlich von T 1605.06 endet (Z T 1605)
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein GPH (Beton oder Eisen) eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z T 1605 (Kopie Abrechnungspläne Los I und II)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01605 02 35472/TD

Gemeinde	Mumpf	Ortsteil	Mumpf
Flurname	WALDSTR CHILHOLZ W		
Koordinaten	2636200 1265620		
Namensvarianten	WALDSTR CHILHOLZ W ; Oberberg-Kirchholz oben, Chilholz ; Mumpf		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in einem Waldweg im Chilholz (südöstlich des Weilers Oberberg). Gemäss Skizze Meier Betonplatte mit 21 Schächten für 1 Reihe Schienenböcke sowie für 5 Reihen Schienen. An den beiden Seitenrändern der Strassenbarrikade jeweils 2 hintereinander liegende Betonblöcke des GPHs T 1605.

Projektverfasser	BBB, BB Rheinfelden
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Jäggi AG, Olten [Los 1]
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eine der heute nur noch selten anzutreffenden Steckbarrikaden aus dem 2. Weltkrieg im Originalzustand. Die beiden identischen Steckbarrikaden T 1605.02 und 05 sind die letzten vorhandenen Strassenbarrikaden dieser Sperre. Diese Anlage bildet mit A 2633, T

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
12.3.1941: Bauvertrag mit Jäggi betr. Los I (gemäss Anerkennung der Schlussabrechnung)
12.7.1941: Schlussabrechnung von Jäggi betr. Los I (Betonhöcker, Blocksperre), Fr. 41’767.- (Z T 1605)
12.8.1941: Abrechnungspläne betr. Los I und II (Z T 1605)
12./22.11.1941: BBB anerkennt Schlussabrechnung Bauarbeiten Los I von Fr. 41’930.- Mehrkosten Los I von Fr. 5’543.-, weil Vorausausmass mit 1 m3 pro Betonhöcker angesichts der Hanglage zu gering berechnet und Tank- sperre gegenüber ursprünglichem Projekt erweitert wurde (Z T 1605)
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
25.9.1984: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1985 aufzuheben (Z T 1605)

Besondere Eigenschaften
12.8.1941: Abrechnungspläne GPH Kirchholz, Los I, das nordöstlich von T 1605.01 beginnt und kurz vor T 1605.03 endet. Am Standort Strassen- sperre für Einsteckelemente (Z T 1605)
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 6 Böcken und 15 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 66, 67

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01605 05 35472/TE

Gemeinde	Mumpf	Ortsteil	Mumpf
Flurname	STR ZUZGEN		
Koordinaten	2635825 1265650		
Namensvarianten	STR ZUZGEN ; Oberberg-Strasse nach Zuzgen ; Mumpf		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade im Feldweg südwestlich des Weilers Oberberg, der von Mumpf entlang des Chriesibergs nach Zuzgen führt. Gemäss Skizze Meier Betonplatte mit 21 Schächten für 1 Reihe Schienenböcke sowie für 5 Reihen Schienen. An den beiden Seitenrändern der Strassenbarrikade jeweils 2 hintereinander liegende Betonblöcke des GPHs T 1605.

Projektverfasser	BBB, BB Rheinfelden
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Biland & Cie., Baden [Los 2]
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eine der heute nur noch selten anzutreffenden Steckbarrikaden aus dem 2. Weltkrieg im Originalzustand. Die beiden identischen Steckbarrikaden T 1605.02 und 05 sind die letzten vorhandenen Strassenbarrikaden dieser Sperre. Diese Anlage bildet mit A 2633, T

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
12.8.1941: Abrechnungspläne betr. Los I und II (Z T 1605)
31.8.1941: Schlussabrechnung von Biland betr. Los II (112 Betonhö- cker, Tankmauern an Böschung und steilen Hängen, Schienenbarrikade am Westhang, Blocksperren), Fr. 76’238.- (Z T 1605)
12./22.11.1941: BBB anerkennt Schlussabrechnung Bauarbeiten Los II von Fr. 76’674.- Mehrkosten Los II von Fr. 22’348.-, weil Vorausaus- mass mit 1 m3 pro Betonhöcker angesichts der Hanglage zu gering be- rechnet und Tanksperre gegenüber ursprünglichem Projekt erweitert wurde (Z T 1605)
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
25.9.1984: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1985 aufzuhe- ben (Z T 1605)

Besondere Eigenschaften
12.8.1941: Abrechnungspläne GPH Kirchholz, Los II, das bei T 1605.03 beginnt und nordwestlich von T 1605.06 endet. Am Standort Strassen- sperre für Einsteckelemente (Z T 1605)
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 6 Böcken und 15 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 68

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01606 35472/TF

Gemeinde	Mumpf	Ortsteil	Mumpf
Flurname	STR MUMPF-ZUZGEN		
Koordinaten	2635710 1265550		
Namensvarianten	STR MUMPF-ZUZGEN ; ; Mumpf		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemalige Steckbarrikade in einem Waldweg südwestlich des Weilers Oberberg. Anlage vollständig überdeckt.

Projektverfasser	BB Sissach
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Steininger & Stocker, Obermumpf
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Anlage vollständig überdeckt (Zustand Nov. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

[o.Dat.]: Verzeichnis des Baufirmen, die im Abschnitt des BBs Sissach (Liestal) Tankbarrikaden ausgeführt haben. Steininger & Stocker, Obermumpf bei Reg-Nr. 21612 (BAr E 5481 1984/162 Bd.326)

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
25.9.1984: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1985 aufzuhe- ben (Z T 1605)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort eine Strassensperre eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 3 Böcken und 15 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)
19.1.2004: Überdeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01607 35471/TB

Gemeinde	Mumpf	Ortsteil	Mumpf
Flurname	MUMPF		
Koordinaten	2635850 1266420		
Namensvarianten	MUMPF ; Mumpf-West ; Mumpf		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Dieses einreihige, mehrfach geknickte & streckenweise in die Tiefe gestaffelte BBB-Betonhöckerhindernis bildet den nordwestlichen Abschluss der GPHe des Stützpunkts Mumpf; unklar, ob hier ursprünglich auch Schienen verbaut waren. Höckersperre beginnt bei Strassengabel Pkt. 291 (vis-à-vis A 2602, jenseits der Kantonsstrasse bereits abgebrochen) und zieht sich kurz der Strasse Mumpf - Obermumpf entlang. Fortsetzung jenseits der Strasse bis über den Bahndamm hinaus inzwischen liquidiert. Das im abfallenden Buechwald befindliche Fragment ca. 200 m östlich davon durch einen weiteren Riegel in der Tiefe ergänzt.

Projektverfasser	
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ad. Schäfer & Cie, Aarau [Schienensperre, T 1607?]; Gottlieb Müller & Co., Zofingen [Höckerhindernis]
Konstruktion	GPH BBB Höcker, obtacle ac terrain blocs BBB

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Nur noch teilweise erhaltenes, spezielles BBB-Betonhöckerhindernis (Blöcke beidseitig abgeschrägt) mit unüblichen Gliederung (streckenweise in die Tiefe gestaffelt). Objekt eines Stützpunkts (Verkehrsknotenpunkt Mumpf) mit mehreren Waffenständen, Tanksper

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
26.6.1939: Angebot von Schäfer (gemäss Bauvertrag)
17.7.1939: Vertrag mit Schäfer betr. Rammen von Schienen in Mumpf [T 1607?], Obermumpf & Schupfart, Reg-Nr. 1642, Fr. 24’685.- und Fr. 1’666.- Sofort zu beginnen (BAr E 5481 1984/162 Bd.326)
26.8.1939: Bauende (gemäss Bauvertrag)
28.9.1939: Leistungsaufnahme betr. das von Schäfer gebaute Tankhin- dernis Mumpf [T 1607?] auf Ende Sept. 1939. 2600 Stück Schienen ge- schnitten oder zugespitzt. Tankbarrikade in Hauptstrasse, Bahnhof- strasse, Bahnhofstrasse Durchfahrt Ost, Hinter Acker Durchfahrt, zwi- schen Sägebach und Feldweg, Weg südlich Sägebach, Weg zum Bahnhof b. Bahndamm, Strasse gegen Bahnunterführung, Strasse Mumpf - Stein S. (BAr E 5481 1984/162 Bd.328)
8.2.1941: Angebot von Müller, Fr. 67’443.- 100 Betonblöcke, 90 m Mauer, 80 m Betonblöcke an steilen Böschungen (BAr E 5481 1984/162 Bd.329)
15.2.1941: Bauvertrag mit Müller betr. Tanksperre Mumpf-Strasse, Reg- Nr. 41610, Fr. 56’581.- Bau sofort zu beginnen (BAr E 5481 1984/162 Bd.329)
15.4.1941: Bauende (gemäss Bauvertrag)
17.7.1941: Vorläufige Abnahme (BAr E 5481 1984/162 Bd.329)
8.8.1941: Abrechnungsplan GPH Mumpf-Strasse (von Rhein über SBB-Linie bis zum Bach) (BAr E 5481 1984/162 Bd.329)
30.8.1941: Abrechnung von Müller betr. Hindernis Mumpf-Strasse (Klöt- ze & Blocksperre S Bahn, Betonmauer, Mauer an steilen Böschungen, Bachüberbrückung N Bahn, Blocksperre S Bahn, Schienenbarrikade), Fr. 76’997.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.329)
7.11.1941: BB Liestal anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 76’997.- und Lohnerhöhungen von Fr. 248.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.329)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein GPH (Beton oder Eisen) eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
19.1.2004: Verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z T 1605 (Kopie Situationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 18, 19, 20, 21, 22

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01607 01 35471/TC

Gemeinde	Mumpf	Ortsteil	Mumpf
Flurname	MUMPF, KTS-STR		
Koordinaten	2635840 1266425		
Namensvarianten	MUMPF, KTS-STR ; Mumpf-West Kantonsstrasse, Hauptstrasse K 292 Möhlin - Stein (Mumpf) ; Mumpf		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade unmittelbar nordwestlich der Strassengabel Pkt. 291 in Mumpf zur Sperrung der Kantonsstrasse Rheinfelden - Frick. In einer Betonplatte liegen zwei doppelreihige Riegel à je 12 Schächte für Einsteckelemente. Ersatz für die 1961 und 1986 umgebaute Strassenbarrikade an demselben Standort.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Karl Güntert AG, Baugeschäft, Mumpf
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Diese moderne Norm-Strassenbarrikade ohne besondere Bedeutung ersetzte die alte Panzersperre, die praktisch an derselben Stelle lag. Obwohl die Anlage im Kontext von A 2602, A 2603 und T 1607 einen bestimmten Wert besitzt, ist die Anlage angesichts ihrer

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
26.6.1939: Angebot von Schäfer (gemäss Bauvertrag)
17.7.1939: Vertrag mit Schäfer betr. Rammen von Schienen in Mumpf [T 1607.01?], Obermumpf & Schupfart, Reg-Nr. 1642, Fr. 24’685.- und Fr. 1’666.- Sofort zu beginnen (BAr E 5481 1984/162 Bd.326)
26.8.1939: Bauende (gemäss Bauvertrag)
28.9.1939: Leistungsaufnahme betr. das von Schäfer gebaute Tankhin- dernis Mumpf auf Ende Sept. 1939. 2600 Stück Schienen geschnitten oder zugespitzt. Tankbarrikade in Hauptstrasse [T 1607.01?], Bahnhof- strasse, Bahnhofstrasse Durchfahrt Ost, Hinter Acker Durchfahrt, zwi- schen Sägebach und Feldweg, Weg südlich Sägebach, Weg zum Bahnhof b. Bahndamm, Strasse gegen Bahnunterführung, Strasse Mumpf - Stein S. (BAr E 5481 1984/162 Bd.328)
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
22.8.1960: AGF bewilligt Fr. 4’000.- für die Erstellung einer neuen Fahrbahnplatte in Beton (Z T 1605)
25.8.1960: Vertrag mit Baugeschäft Karl Güntert, Mumpf betr. Anpas- sungsarbeiten an T 1607a (Z T 1605)
4.11.1960: Vorläufige Abnahme (Z T 1605)
17.3.1986: Plan betr. Neubau (B)
25.8.1986: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
26.8.1986: Angebot von Güntert, Fr. 70’193.- (Z T 1605)
2.9.1986: Bauvertrag mit Bauunternehmung Karl Güntert, Mumpf betr. Umbau (Z T 1605)
10.10.1986: Bauende (gemäss Bauvertrag)
13.11.1987: Bauabnahme (Z T 1605)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 13 Böcken und 35 Schie- nen (Archiv CLD FWK Sek 42)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Plan betr. Neubau)
	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 23

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01607 02 35471/TD

Gemeinde	Mumpf	Ortsteil	Mumpf
Flurname	VORDERMATTWEG		
Koordinaten	2635820 1266270		
Namensvarianten	VORDERMATTWEG ; Strasse zum Bahnhof, Erschliessungsstrasse nördlich A 3 ; Mumpf		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der asphaltierten Erschliessungsstrasse, die am südwestlichen Siedlungsrand von Mumpf entlang der Autobahn A 3 führt. Zwei Riegel zu je 3 Reihen Schächte für Einsteckelemente. Pro Riegel vermutlich eine überteerte Betonplatte.

Projektverfasser	AGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Jegge, Hoch- und Tiefbau AG, Sisseln
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Im Zusammenhang mit dem Autobahnbau wurde ein Teil der Mumpfer Blocksperre abgebrochen und die entstandenen Lücken - wie hier im Fall dieser neu errichteten Erschliessungsstrasse - mit modernen Strassensperren verstärkt. Ungewöhnlicher Bautyp (pro Riegel

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
22.3.1974: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 14’984.- (Z T 1605)
13.5.1974: Bauvertrag. Mit den Arbeiten wurde bereits begonnen (Z T 1605)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2532 : 24
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01607 05 35471/TE

Gemeinde	Mumpf	Ortsteil	Mumpf
Flurname	MUMPF, STR MOOS		
Koordinaten	2635760 1266130		
Namensvarianten	MUMPF, STR MOOS ; ; Mumpf		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade der Sperre Mumpf-West in einem Waldweg, der vom Weiler Schönegg durch den Buechwald zur Strasse Mumpf - Obermumpf hinunterführt. Gemäss Skizze Meier Betonplatte mit 14 Schächten für 6 Schienenböcke und 15 Eisenschienen. Bereits übermergelt (gemäss AGFA-Liste).

Projektverfasser	
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur [?]
Unternehmen	Ad. Schäfer & Cie., Bauunternehmung, Aarau [T 1607.01?]
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Diese alte Strassenbarrikade wurde bereits übermergelt (gemäss AGFA-Verzeichnis).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

26.6.1939: Angebot der Bauunternehmung (gemäss Bauvertrag)

17.7.1939: Vertrag mit Schäfer betr. Rammen von Schienen in Mumpf [T 1607.05?], Obermumpf & Schupfart, Reg-Nr. 1642, Fr. 24’685.- und Fr. 1’666.- Sofort zu beginnen (BAr E 5481 1984/162 Bd.326)
26.8.1939: Bauende (gemäss Bauvertrag)
28.9.1939: Leistungsaufnahme betr. das von Schäfer gebaute Tankhin- dernis Mumpf auf Ende Sept. 1939. 2600 Stück Schienen geschnitten oder zugespitzt. Tankbarrikade in Hauptstrasse, Bahnhofstrasse, Bahn- hofstrasse Durchfahrt Ost, Hinter Acker Durchfahrt, zwischen Sägebach und Feldweg, Weg südlich Sägebach [T 1607.05?], Weg zum Bahnhof b. Bahndamm, Strasse gegen Bahnunterführung, Strasse Mumpf - Stein S. (BAr E 5481 1984/162 Bd.328)
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 6 Böcken und 15 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)
19.1.2004: Übermergelt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 25

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01607 07 35471/TF

Gemeinde	Mumpf	Ortsteil	Mumpf
Flurname	MUMPF, STR BEIM WERKHOF		
Koordinaten	2635810 1266350		
Namensvarianten	MUMPF, STR BEIM WERKHOF ; Gemeindestrasse Mumpf ; Mumpf		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der asphaltierten Strasse beim Werkhof Mumpf, die aus aus 2 Doppelreihen Schächten für Einsteckelemente besteht. Die insgesamt 31 Schächte liegen je zur Hälfte in und ausserhalb der Fahrbahn.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Karl Güntert AG, Bauunternehmung, Mumpf
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

7.8.1985: Bauplan (B)
12.3.1986: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 58’994.- (Z T 1605)
5.5.1986: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)

2.6.1986: Bauvertrag (Z T 1605)
18.7.1986: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 26

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01607 08 35471/TG

Gemeinde	Mumpf	Ortsteil	Mumpf
Flurname	WEG ZUM BAHNHOF		
Koordinaten	2635740 1266270		
Namensvarianten	WEG ZUM BAHNHOF ; Mumpf-Bahnhofstrasse ; Mumpf		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der asphaltierten Strasse, die von der Strasse Mumf - Obermumpf abzweigt und die zwischen Autobahn A 3 und Eisenbahntrassee zum Bahnhof Mumpf führt. 2 Doppelreihen à 10 Schächte für Einsteckelemente in der Strasse, im Trottoir und am Strassenrand.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Normale moderne Steckbarrikade. Noch relativ spät gebaut.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

27.4.1988: Bauplan (B)

Besondere Eigenschaften
21.11.1949: T 1607.08 existiert nicht (Liste Generalstabsabteilung Festungswesen)
25.1.1954: T 1607.08 existiert nicht (Liste AGF)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 27

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01608 35467/TA

Gemeinde	Zeiningen	Ortsteil	Zeiningen
Flurname	WALDSTR TSCHOPPERTHALDE		
Koordinaten	2633500 1266270		
Namensvarianten	WALDSTR TSCHOPPERTHALDE ; Burgacher, Zeiningen-Berg, Zeiningerberg ; Zeiningen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in einem Waldweg, der aus dem Raum Burgacher (Zeiningen) auf und um den Zeinigerberg führt (Ausweichstrasse Möhlin - Zuzgen). Gemäss Skizze Meier ein Betonstreifenfundament und daneben 2 Kolonnen Einzelschächte für insgesamt 21 Schienen.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Metzger, Zeiningen
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2015

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[o.Dat.]: Verzeichnis des Baufirmen, die im Abschnitt BB Sissach (Liestal) Tankbarrikaden ausgeführt haben. Metzger, Zeiningen bei Reg-Nr. 21616 (BAr E 5481 1984/162 Bd.326)
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
29.7.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 zu li- quidieren (Z T 1605)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort eine Strassensperre eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 21 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 47

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01609 35467/TB

Gemeinde	Zeiningen	Ortsteil	Zeiningen
Flurname	ZEININGEN		
Koordinaten	2633020 1266170		
Namensvarianten	ZEININGEN ; Zeiningen - Sand - Duppeli ; Zeiningen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Das gemischte Geländepanzerhindernis Zeiningen verlief ursprünglich ohne Unterbruch durch den Taleinschnitt zwischen Sunnenbergholden und Zeinigerberg und sperrte die Einfallsachse Möhlin - Wegenstetten (Möhlintal). Zwischen 1940 und 1942 errichteten sowohl Truppen als auch verschiedene Bauunternehmungen Schienenhindernisse, Tankmauern, Betonhöckerhindernisse und sogar Steilböschungen. Ein Teil dieses GPH, das ursprünglich am nördlichen Dorfrand lag und sich heute inmitten der Siedlungszone befindet, wurde liquidiert oder verkauft.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Gz Füs Kp III/243; Gebr. Natterer & Cl. Attinger, G. Obrist, Ad. Schäfer & Cie., N. Fein & Ed. Hurt
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Dieses Geländepanzerhindernis gehörte zur Brigadelinie Mumpf - Angenstein («Pestalozzi-hag»). Diverse Typen von Hindernisbauten (Tankmauern, Betonhöcker- und Schienenhindernisse), aber auch künstliche Geländeverstärkungen (ca. 100 m Geländeabgrabungen am

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité

Tarnung	
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

30.5.1940: Schlussabrechnung Gebr. Natterer & Cl. Attinger, Liestal betr. GPH Zeiningen, Reg-Nr. 1642: Schienenbarrikaden Fr. 20'011.-, Tankmauer Adler Fr. 4'038.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.328)
20.2.1941: Bauvertrag mit Ad. Schäfer & Cie., Aarau betr. GPH Zeinin- gen-West (Betonhöcker, Tankmauer, Schienenbarrikaden, Blocksperre, Strassenbarrikade), Reg-Nr. 41620 (gemäss Anerkennung der Schlussab- rechnung)
25.2.1941: Vertrag mit G. Obrist, Wallbach betr. Erdabtrag und Bau Schienenhindernis Zeiningen-Adler, Reg-Nr. 1641, Fr. 6'329.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.326)
24.7.1941: Vorläufige Abnahme GPH Zeiningen-West (Z liq T 2000)
20.9.1941: Geniechef Gz Br 4 beantragt, Verstärkung GPH Zeiningen in 2 Lose zu trennen sowie Hurt/Fein gemeinsam zu beauftragen (Z T 1609)
8.10.1941: Bauverträge mit N. Fein, Solothurn, Reg-Nr. 41/03, Fr. 55'202.- & Edmund Hurt, Mumpf, Reg-Nr. 41/04, Fr. 40'450.- (Z T 1609)
25.10.1941: Baubeginn durch Fein und Hurt (gemäss Bauverträge)
17.11.1941: BB Liestal anerkennt Schlussabrechnung von Schäfer, Fr. 68'717.- Mehrkosten von Fr. 21'722.-, weil Errichtung einer Steil- böschung beim obersten westlichen Teil des GPHs, 1 Strassensperre und 1 Blocksperre nicht vorgesehen war (Z T 1609)
15.2.1942: Bauende Fein und Hurt (gemäss Bauverträgen)
20.3.1942: Geniechef 2. AK mit Entfernung der 1. und 2. Schienenreihe des GPH Zeiningen (ca. 300 Schienen) einverstanden (Z T 1609)
30.7.1942: Schlussabrechnung von Fein betr. Verstärkung GPH Zeiningen (Betonhöcker, Tankmauer, Strassensperren), Fr. 58'104.- und Ausziehen von 438 Stück Eisenbahnschienen, Fr. 4'203.- (Z T 1609)
15.8.1942: Schlussabrechnung von Hurt betr. Verstärkung GPH Zeiningen (Betonhöcker, 2 Blocksperren), Fr. 40'577.- (Z T 1609)

Besondere Eigenschaften

15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort eine GPH (Beton oder Eisen) eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
2.10.1960: GPH aus Betonhöckern und zum Teil aus einer Tankmauer (Z A 2622)
16.1.1963: GPF besteht aus Betonhöckern (Betonpolygone), Zugschienen- sperren, teilweise aus Tankmauer (Z T 1609)
19.1.2004: Teilweise liquidiert Juli 1998 (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

In der Tankmauer Inschrift
«Gz.Füs.Kp.III/243
+19[BL-Wappen]40+»

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Situationspläne 1963 und 1965)

Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01609 01 35467/TC

Gemeinde	Zeiningen	Ortsteil	Zeiningen
Flurname	BURGACKERSTR		
Koordinaten	2632980 1266105		
Namensvarianten	BURGACKERSTR ; Steinbruch ; Zeiningen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in der Nebenstrasse, die zum Gehöft bei Pkt. 444 nordöstlich von Zeiningen hinauf führt. Gemäss Skizze Meier 14 Einzelschächte für 2 Schienenböcke und 10 Eisenschienen. Schächte überteert (gemäss AGFA-Liste).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Anlage abgebrochen (Zustand Okt. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
29.7.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 zu li- quidieren (Z T 1605)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 2 Böcken und 10 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)
19.1.2004: Überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01609 02 35467/TD

Gemeinde	Zeiningen	Ortsteil	Zeiningen
Flurname	STUTZWEG		
Koordinaten	2632830 1265990		
Namensvarianten	STUTZWEG ; Schiessanlage ; Zeiningen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade im Waldweg nordöstlich von Zeiningen. Gemäss Skizze Meier 14 Einzelschächte für 2 Schienenböcke und 10 Eisenschienen. Anlage bereits liquidiert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Anlage überteert (Zustand Okt. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
29.7.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 zu li- quidieren (Z T 1605)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 2 Böcken und 10 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)
19.1.2004: Überdeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01609 03 35467/TE

Gemeinde	Zeiningen	Ortsteil	Zeiningen
Flurname	WEG OBERHALB STEINACKERWEG		
Koordinaten	2632775 1265955		
Namensvarianten	WEG OBERHALB STEINACKERWEG ; unterhalb Werk Ost ; Zeiningen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade im Feldweg, der nordöstlich von Zeiningen dem Waldrand entlang verläuft. Gemäss Skizze Meier eine Kolonne von 7 Schächten für 1 Schienenbock und 5 Eisenschienen, mit denen der ca. 2,6 m breite Durchlass durch die Tankmauer verbarrikadiert wurde.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Minimalversion einer alten Steckbarrikade (nur eine Kolonne Einzelschächte).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

29.7.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 zu li- quidieren (Z T 1605)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 1 Bock und 5 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 72

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01609 06 35467/TF

Gemeinde	Zeiningen	Ortsteil	Zeiningen
Flurname	GASSENSTIRNENWEG		
Koordinaten	2632720 1265930		
Namensvarianten	GASSENSTIRNENWEG ; Weg zum Hof Freiermuth ; Zeiningen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in einer Quartierstrasse von Zeiningen. Gemäss Skizze Meier 8 Einzelschächte in 2 Reihen für 8 Eisenschienen, mit denen der ca. 5,4 m breite Durchlass durch das Höckerhindernis verbarrikadiert wurde. Anlage bereits liquidiert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Anlage bereits überdeckt (Zustand Jan. 2004 gemäss AGFA-Liste).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
29.7.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 zu li- quidieren (Z T 1605)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 8 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)
19.1.2004: Überdeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01609 07 35467/TG

Gemeinde	Zeiningen	Ortsteil	Zeiningen
Flurname	WEG OBERHALB KT STR		
Koordinaten	2632660 1265920		
Namensvarianten	WEG OBERHALB KT STR ; Weg oberhalb Kantonsstrasse ; Zeiningen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade im Fussweg oberhalb der Kantonsstrasse in Zeiningen. Gemäss Skizze Meier Betonplatte mit lediglich einem Schacht für 1 Eisenschienen, mit der man den ca. 2,1 m breite Durchlass durch die Tankmauer verbarrikadieren wollte.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Minimalversion einer alten Steckbarrikade (Betonplatte mit nur 1 Schacht für Einsteckelement).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

29.7.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 zu li- quidieren (Z T 1605)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 1 Schiene (Archiv CLD FWK Sek 42)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 73

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_T 01609 18 35467/TH

Gemeinde	Zeiningen	Ortsteil	Zeiningen
Flurname	STR W FRIEDHOFSTR		
Koordinaten	2632370 1265900		
Namensvarianten	STR W FRIEDHOFSTR ; Strasse zum Haus Nr. 182 ; Zeiningen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Horizontal- und Steckbarrikade im Feldweg westlich der Friedhofsstrasse in Zeiningen. Gemäss Skizze Meier Betonplatte im Strassenperimeter mit 18 Schächten für 3 Schienenböcke und 12 Eisenschienen, an deren Rändern je ein Betonblock mit einer Nische zur Verankerung von quer zur Strasse liegenden DIN-Trägern. Ob beide Barrikadentypen gleichzeitig gebaut wurden oder welche der beiden zur Verstärkung der anderen errichtet wurde, ist unklar.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Zumindest für den Kanton Aargau einzigartiges Beispiel einer kombinierten Horizontal- und Steckbarrikade aus dem Zweiten Weltkrieg. Diese alten Barrikadentypen liegen in der Siedlungszone von Zeiningen. Im heutigen Zustand unverändert zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
29.7.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 zu li- quidieren (Z T 1605)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 3 Böcken und 12 Schie- nen, sowie Nischen für DIN-Träger (Archiv CLD FWK Sek 42)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 75, 76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01609 19 35467/TI

Gemeinde	Zeiningen	Ortsteil	Zeiningen
Flurname	PASSAGE OBERDORF E		
Koordinaten	2632340 1265900		
Namensvarianten	PASSAGE OBERDORF E ; oberhalb Strasse zum Haus Nr. 182-Ost ; Zeiningen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in der Passage westlich der Friedhofsstrasse in Zeiningen. Gemäss Skizze Meier 2 hinter einander liegende Einzelschächte, mit denen man den Durchlass zwischen dem Betonhöckerhindernis und der Tankmauer verbarrikadieren wollte. Der grosse Abstand von 2,5 m zwischen Höckerhindernis und den beiden Schächten legt die Vermutung nahe, dass zur Verbreiterung dieser Passage ein Betonhöcker abgebrochen wurde.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Minimalversion einer alten Steckbarrikade (2 hinter einander liegende Einzelschächte).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
29.7.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 zu li- quidieren (Z T 1605)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 2 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01609 20 35467/TJ

Gemeinde	Zeiningen	Ortsteil	Zeiningen
Flurname	PASSAGE OBERDORF W		
Koordinaten	2632320 1265900		
Namensvarianten	PASSAGE OBERDORF W ; oberhalb Strasse zum Haus Nr. 182-West ; Zeiningen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in der Passage westlich der Friedhofsstrasse in Zeiningen. Gemäss Skizze Meier 2 hinter einander liegende Einzelschächte, mit denen man den Durchlass im Betonhöckerhindernis verbarrikadieren wollte.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Minimalversion einer alten Steckbarrikade (2 hinter einander liegende Einzelschächte).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

29.7.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 zu li- quidieren (Z T 1605)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 2 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 77

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01609 23 35467/TK

Gemeinde	Zeiningen	Ortsteil	Zeiningen
Flurname	PASSAGE OBERHALB BERGWEG		
Koordinaten	2632240 1265900		
Namensvarianten	PASSAGE OBERHALB BERGWEG ; oberhalb Strasse nach Grubmatt ; Zeiningen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in der Passage oberhalb des Bergwegs in Zeiningen. Gemäss Skizze Meier 2 hinter einander liegende Einzelschächte, mit denen man den Durchlass im Betonhöckerhindernis verbarrikadieren wollte. Bereits überdeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Minimalversion einer alten Steckbarrikade (2 hinter einander liegende Einzelschächte). Anlage überdeckt (Zustand Okt. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
29.7.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 zu li- quidieren (Z T 1605)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 2 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01609 24 35467/TL

Gemeinde	Zeiningen	Ortsteil	Zeiningen
Flurname	WEG AM WALDRAND W		
Koordinaten	2632145 1265860		
Namensvarianten	WEG AM WALDRAND W ; Strasse zur Sonnenberghalde ; Zeiningen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade im Feldweg, der nordwestlich von Zeiningen dem Waldrand entlang verläuft und zur Sunnenbergholden führt. Gemäss Skizze Meier Betonplatte mit 24 Schächten für 3 Schienenböcke und 18 Eisenschienen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
29.7.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 zu li- quidieren (Z T 1605)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 3 Böcken und 18 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01609 25 35467/TM

Gemeinde	Zeiningen	Ortsteil	Zeiningen
Flurname	WALDWEG W		
Koordinaten	2632085 1265830		
Namensvarianten	WALDWEG W ; Waldweg N Werk West ; Zeiningen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade im Waldweg nordwestlich des Lmg-Stands A 2646 oberhalb von Zeiningen. Gemäss Skizze Meier Betonplatte mit 21 Schächten für 1 Reihe Schienenböcke und 5 Reihen Eisenschienen. Entlang der beiden Strassenränder je eine Flügelmauer mit einbetonierten Schienen (vorderer Teil) sowie eingerammte Schienen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
29.7.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 zu li- quidieren (Z T 1605)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 6 Böcken und 15 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01611 35467/TN

Gemeinde	Zeiningen	Ortsteil	Zeiningen
Flurname	ZEININGEN, KTS-STR HIRSCH.		
Koordinaten	2632680 1265780		
Namensvarianten	ZEININGEN, KTS-STR HIRSCH. ; Zeiningen-Beim Hirschen, Kantonsstrasse Zeiningen-Hirschen ; Zeiningen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade beim Gasthof Hirschen in der Kantonsstrasse Möhlin - Wegenstetten. Bereits abgebrochen.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Anlage abgebrochen (Zustand Okt. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
14.4.1942: Kdt Gz Füs Bat 243 schreibt Kdo Gz Rgt 47, dass auf der Talstrasse Zeiningen - Zuzgen von der Truppe u.a. TB Zeinigen-Hirschen für den Stützpunkt B.5 M erstellt wurde. Mit Gussdeckeln zu versehen (Z T 1609)
4.7.1942: Bauorganisation Gz Br 4 überträgt Maurermeister Ernst Metzger, Zeiningen die Umbauarbeiten für die TB Zeiningen-Waage und Hirschen, Fr. 816.- (Z T 1609)
7.6.1946: Übergabe durch FW Kp 4 (Z T 1609)
11.6.1946: Aufnahmeplan (Z T 1609)
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
20.6.1997: Vollzugsmeldung über die Liquidation. Teilstück im Zuge des Strassenausbaus 1977 abgebrochen (Z T 1609)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort eine Strassensperre eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
7.6.1946: Strassenbarrikade mit 72 Löchern, davon 31 mit Gussdeckeln und 41 mit Betondeckeln (Z T 1609)
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 72 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)
19.1.2004: Teilweise [?] liquidiert Juni 1997 (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z T 1609 (Kopie Aufnahmeplan)
	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01613 35418/TA

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	KRAFTWERKBRUECKE RIBURG		
Koordinaten	2629680 1270645		
Namensvarianten	KRAFTWERKBRUECKE RIBURG ; Ryburg-Stauwehr ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals Sperre mit 12 Betonspinnen, 18 Drahtseilen und 1 Galgenwagen auf dem Stauwehr des Kraftwerks Riburg (gemäss Skizze Meier). Laut FWK bereits liquidiert.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Betonspinnen, Galgenwagen und Drahtseile liquidiert (Zustand Nov. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort eine durch die Truppe ausgeführte Strassensperre eingezeich- net (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 12 Betonspinnen (Archiv CLD FWK Sek 42)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01614 35417/TA

Gemeinde	Möhlin	Ortsteil	Möhlin
Flurname	6.WEG SUNNENBERGHOLDEN		
Koordinaten	2631220 1265480		
Namensvarianten	6.WEG SUNNENBERGHOLDEN ; Ziegelhof - Maisprach ; Möhlin		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade im Waldweg, der von Zeiningen entlang der Nordwestflanke der Sunnenbergholden nach Maisprach führt. Betonplatte mit 21 Schächten für 3 Schienenböcke und 15 Eisenschienen (gemäss Skizze Meier). Bereits überdeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Metzger, Zeiningen
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Anlage übermergelt (Zustand Jan. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

[o.Dat.]: Verzeichnis des Baufirmen, die im Abschnitt BB Sissach (Liestal) Tankbarrikaden ausgeführt haben. Metzger, Zeiningen bei Reg-Nr. 21621 (BAr E 5481 1984/162 Bd.326)

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort eine Strassensperre eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 3 Böcken und 15 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)
19.1.2004: Überdeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 9, 10, 11

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_T 01615 35417/TB

Gemeinde	Möhlin	Ortsteil	Möhlin
Flurname	SUNNENBERG E		
Koordinaten	2629350 1265310		
Namensvarianten	SUNNENBERG E ; Sonnenberg-Ost, Kimshof, Kymshof ; Möhlin		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Dieses einreihige, ca. 1’700 m lange BBB-Betonhöckerhindernis, das einen mechanisierten Vorstoss aus dem Rheintal in die Talkammer von Magden verhindern sollte, ist Teil einer langen Kette von Geländepanzerhindernissen, die entlang der bewaldeten Anhöhen südlich des Rheins zwischen Sunnenberg und des Steppberg angelegt wurden. Es beginnt an der Nord- westflanke der Sunnenbergholden, verläuft - von 10 Wegdurchlässen unterbrochen - entlang des Chlei Sunnenbergs und Röti und endet beim Buechgraben.

Projektverfasser	BBB, BB Rheinfelden
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Wyss, Meyer & Cie., Grenchen; Fröhlicher & Cie., Solothurn; Rob. Wullschleger, Aarburg
Konstruktion	GPH BBB Höcker, obtacle ac terrain blocs BBB

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Dieses intakte BBB-Betonblockhindernis ist Teil einer langen Kette von Geländepanzerhindernissen zwischen Sunnenberg und Steppberg und eines der Hauptelemente im ehemali- gen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»). Imposantes Beispiel der bergseitigen Be

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
1.4.1941: Bauverträge mit Wyss, Meyer & Cie., Grenchen betr. GPH Kymshof Los I und mit Fröhlicher & Cie., Solothurn betr. Los III (ge- mäss Anerkennung der Schlussabrechnung)
15.8.1941: Schlussabrechnung von Wullschleger betr. Los II (Klötze, Blocksperren), Fr. 66'984.- (Z T 1615)
25.8.1941: Schlussabrechnung von Wyss betr. Los I (Klötze, Mauer & Blocksperren), Fr. 65'632.- (Z T 1615)
13.9.1941: Schlussabrechnung von Fröhlicher betr. Los III (Klötze, 2 normale und 1 grosse Blocksperren), Fr. 83'258.- (Z T 1615)
4.11.1941: Zusammenstellung der Mehr- und Minderkosten durch BBB. Für Los I insgesamt Fr. 12'199.- Mehrkosten, für Los II Fr. 6'749.- Mehr- kosten, für Los III Fr. 21'708.- Mehrkosten. Gründe: U.a. beim Aushub Ausmass von 1 m3 pro Klotz angesichts Hanglange zu tief angesetzt, Blocksperren und Mauer nicht vorgesehen, keine lokalen Arbeitskräfte erhältlich. Ingesamt Fr. 21'707.- (Z T 1615)
7.11.1941: Schlussabrechnung betr. Los II von Fr. 67'309.- durch BBB geprüft und in Ordnung befunden (Z T 1615)
8.11.1941: Schlussabrechnung betr. Los I von Fr. 71'596.- durch BBB geprüft und in Ordnung befunden (Z T 1615)
1.12.1941: Schlussabrechnung betr. Los III von Fr. 85'018.- durch BBB geprüft und in Ordnung befunden (Z T 1615)

Besondere Eigenschaften
18.8.1941: Abrechnungsplan betr. GPH Kymshof, Los I, das südöstlich des Sunnenberg 6. Weg beginnt und am Bach westlich des Schrägwegs (T 1615.02) endet (Z T 1615)
18.8.1941: Abrechnungsplan betr. GPH Kymshof, Los II, das am Bach westlich von T 1615.02 beginnt und bei T 1615.07 endet (Z T 1615)
29.8.1941: Abrechnungsplan betr. GPH Kymshof, Los III, das bei T 1615.07 beginnt und beim Buechgraben endet (Z T 1615)
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein GPH (Beton oder Eisen) eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Z T 1615 (Kopie Abrechnungspläne Los I-III)
Fotoarchiv ADAB CD 3686 : 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_T 01615 01 35417/TC

Gemeinde	Möhlin	Ortsteil	Möhlin
Flurname	5. WEG		
Koordinaten	2630700 1265250		
Namensvarianten	5. WEG ; GPH Kymshof Los I, Sunnenberg 5. Weg, Käferhölzli-Ost ; Möhlin		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ca. 1,8 m hohe Zugschienenbarrikade (Blocksperre) in einem der Waldwege am Chlei Sunnenberg. Beidseits des ca. 3 m breiten Waldwegs liegt je ein Betonblock. Der linke Block weist 6 einbetonierte Zementrohre zur Lagerung der Zugschienen auf und ist mit ca. 4 m fast doppelt so breit wie der rechte «Widerlager» (gemäss Skizze Meier). Im Kriegsfall wären die 6 Eisenbahnschienen herausgezogen und im Gegenblock verankert worden. Auf der feindabgewandten Seite des schmalen Blocks ist eine Materialnische ausgespart.

Projektverfasser	BBB, BB Rheinfelden
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Wyss, Meyer & Cie., Bauunternehmung, Grenchen
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Normale Zugschienenbarrikade. Eine der wenigen noch vorhandenen Exemplare dieses Bautyps im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag») und im Kanton AG allgemein. Bildet zusammen mit dem Geländepanzerhindernis, den anderen Strassenbarrikaden und d

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
1.4.1941: Bauvertrag mit Wyss, Meyer & Cie., Grenchen betr. GPH Kyms- hof Los I (gemäss Anerkennung der Schlussabrechnung)
25.8.1941: Schlussabrechnung betr. Los I (Klötze, Mauer & Blocksper- re), Fr. 65’632.- (Z T 1615)
8.11.1941: Schlussabrechnung betr. Los I von Fr. 71’596.- durch BBB geprüft und in Ordnung befunden (Z T 1615)
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
18.8.1941: Abrechnungsplan betr. GPH Kymshof, Los I, das südöstlich des Sunnenberg 6. Weg beginnt und am Bach westlich des Schrägwegs (T 1615.02) endet. Am Standort Blocksperre eingezeichnet (Z T 1615)
21.11.1949: T 1615c, AG 5707, 41630 Käferhölzli-Ost (Liste Festungs- wesen, Generalstabsabteilung)
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 6 Zugschienen (Archiv CLD FWK Sek 42)
17.1.1979: T 1615a Sunnenberg 7. Weg, T 1615b Sunnenberg 6. Weg, T 1615c Sunnenberg 5. Weg (Z T 1615)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 21

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01615 02 35417/TD

Gemeinde	Möhlin	Ortsteil	Möhlin
Flurname	WEG CHAEFERHOELZLI		
Koordinaten	2630520 1265290		
Namensvarianten	WEG CHAEFERHOELZLI ; GPH Kymshof Los I, Käferhölzli-West, Schrägweg ; Möhlin		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ca. 1,6 m hohe Zugschienenbarrikade (Blocksperre) in einem der Waldwege am Chlei Sunnenberg. Beidseits des ca. 2,5 m breiten Waldwegs liegt je ein Betonblock. Der linke Block weist 6 einbetonierte Zementrohre zur Lagerung der Zugschienen auf und ist mit ca. 3,4 m deutlich breiter wie der rechte «Widerlager» (gemäss Skizze Meier). Im Kriegsfall wären die 6 Eisenbahnschienen herausgezogen und im Gegenblock verankert worden. Materialnische vorhanden.

Projektverfasser	BBB, BB Rheinfelden
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Wyss, Meyer & Cie., Bauunternehmung, Grenchen
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Normale Zugschienenbarrikade. Eine der wenigen noch vorhandenen Exemplare dieses Bautyps im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag») und im Kanton AG allgemein. Bildet zusammen mit dem Geländepanzerhindernis, den anderen Strassenbarrikaden und d

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
1.4.1941: Bauvertrag mit Wyss, Meyer & Cie., Grenchen betr. GPH Kyms- hof Los I (gemäss Anerkennung der Schlussabrechnung)
25.8.1941: Schlussabrechnung betr. Los I (Klötze, Mauer & Blocksper- re), Fr. 65’632.- (Z T 1615)
8.11.1941: Schlussabrechnung betr. Los I von Fr. 71’596.- durch BBB geprüft und in Ordnung befunden (Z T 1615)
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
18.8.1941: Abrechnungsplan betr. GPH Kymshof, Los I, das südöstlich des Sunnenberg 6. Weg beginnt und am Bach westlich des Schrägwegs (T 1615.02) endet. Am Standort Blocksperre eingezeichnet (Z T 1615)
21.11.1949: T 1615d, AG 5380a/AG 5708, 41631 Käferhölzli-West (Liste Festungswesen, Generalstabsabteilung)
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 6 Zugschienen (Archiv CLD FWK Sek 42)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 22

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_T 01615 03 35417/TE

Gemeinde	Möhlin	Ortsteil	Möhlin
Flurname	PASSAGE E AM 4. WEG		
Koordinaten	2630320 1265340		
Namensvarianten	PASSAGE E AM 4. WEG ; GPH Kymshof Los II, Passage-Ost am 4. Weg, Sonnenberg-Ost I ; Möhlin		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ca. 1,9 m hohe Zugschienenbarrikade (Blocksperre) in einem Waldweg am Chlei Sunnenberg. Von den beiden Betonblöcken, die zur Verankerung der quer liegenden Eisenbahnschienen benötigt wurden, existiert heute nur noch der kürzere Block. Dieser vermutlich für die Forstwirtschaft verbreiterte Durchlass wurde durch keine moderne Strassenbarrikade geschlossen.

Projektverfasser	BBB, BB Rheinfelden
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Rob. Wullschleger, Baugeschäft, Aarburg
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Normale Zugschienenbarrikade. Eine der wenigen noch vorhandenen Exemplare dieses Bautyps im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag») und im Kanton AG allgemein. Obwohl der längere der beiden Blöcke, worin die Zugschienen deponiert waren, bereits

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
15.8.1941: Schlussabrechnung von Wullschleger betr. Los II (Klötze, Blocksperren), Fr. 66’984.- (Z T 1615)
7.11.1941: Schlussabrechnung betr. Los II von Fr. 67’309.- durch BBB geprüft und in Ordnung befunden (Z T 1615)
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
18.8.1941: Abrechnungsplan betr. GPH Kymshof, Los II, das am Bach westlich von T 1615.02 beginnt und bei T 1615.07 endet. Am Standort eine Blocksperre eingezeichnet (Z T 1615)
21.11.1949: T 1615e, AG 5380b/AG 5709, 41632 Sonnenberg-Ost I (Liste Festungswesen, Generalstabsabteilung)
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 6 Zugschienen (Archiv CLD FWK Sek 42)
Juli 1986: Anlage abgebrochen (gemäss Skizze Meier)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 23

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01615 04 35417/TF

Gemeinde	Möhlin	Ortsteil	Möhlin
Flurname	PASSAGE W AM 4. WEG		
Koordinaten	2630210 1265350		
Namensvarianten	PASSAGE W AM 4. WEG ; GPH Kymshof Los II, Passage-West am 4. Weg, Sonnenberg-Ost II ; Möhlin		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ca. 1,9 m hohe Zugschienenbarrikade (Blocksperre) in einem der Waldwege am Chlei Sunnenberg. Beidseits des ca. 2,4 m breiten Waldwegs liegt je ein Betonblock. Der linke Block weist 6 einbetonierte Zementrohre zur Lagerung der Zugschienen auf und ist mit ca. 3,4 m deutlich breiter wie der rechte «Widerlager» (gemäss Skizze Meier). Im Kriegsfall wären die 6 Eisenbahnschienen herausgezogen und im Gegenblock verankert worden. Materialnische vorhanden.

Projektverfasser	BBB, BB Rheinfelden
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Rob. Wullschleger, Baugeschäft, Aarburg
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Normale Zugschienenbarrikade. Eine der wenigen noch vorhandenen Exemplare dieses Bautyps im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag») und im Kanton AG allgemein. Bildet zusammen mit dem Geländepanzerhindernis, den anderen Strassenbarrikaden und d

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
15.8.1941: Schlussabrechnung von Wullschleger betr. Los II (Klötze, Blocksperren), Fr. 66’984.- (Z T 1615)
7.11.1941: Schlussabrechnung betr. Los II von Fr. 67’309.- durch BBB geprüft und in Ordnung befunden (Z T 1615)
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
18.8.1941: Abrechnungsplan betr. GPH Kymshof, Los II, das am Bach westlich von T 1615.02 beginnt und bei T 1615.07 endet. Am Standort eine Blocksperre eingezeichnet (Z T 1615)
21.11.1949: T 1615f, AG 5380c/AG 5710, 41633 Sonnenberg-Ost II (Liste Festungswesen, Generalstabsabteilung)
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 6 Zugschienen (Archiv CLD FWK Sek 42)
Juli 1986: Anlage abgebrochen [?] (gemäss Skizze Meier)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 24

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01615 07 35417/TG

Gemeinde	Möhlin	Ortsteil	Möhlin
Flurname	ROTENAEDERICHWEG E		
Koordinaten	2629870 1265410		
Namensvarianten	ROTENAEDERICHWEG E ; GPH Kymshof Los II & III, Rotenäderichweg-Ost, Strasse zur Waldhütte ; Möhlin		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in einem Waldweg am Chlei Sunnenberg. Betonplatte mit 21 Schächten für 3 Schienenböcke und 15 Eisenschienen (gemäss Skizze Meier). Bereits überdeckt.

Projektverfasser	BBB, BB Rheinfelden
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Anlage überdeckt (gemäss AGFA-Liste).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
18.8.1941: Abrechnungsplan betr. GPH Kymshof, Los II, das am Bach westlich von T 1615.02 beginnt und bei T 1615.07 endet. Am Standort eine Steckbarrikade eingezeichnet (Z T 1615)
21.11.1949: T 1615i, AG 5732, Strasse zur Waldhütte (Liste Festungs- wesen, Generalstabsabteilung)
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 6 Böcken und 15 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)
19.1.2004: Überdeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 25

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01615 08 35417/TH

Gemeinde	Möhlin	Ortsteil	Möhlin
Flurname	PASSAGE ROETIHAU E		
Koordinaten	2629580 1265435		
Namensvarianten	PASSAGE ROETIHAU E ; GPH Kymshof Los III, Passage Rötihau-Ost, Sonnenberg-Ost III ; Möhlin		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ca. 2 m hohe Zugschienenbarrikade (Blocksperre) in einem Waldweg im Gebiet Röti (Sunnenberg). Beidseits des ca. 2,5 m breiten Waldwegs liegt je ein Betonblock. Der linke Block weist 6 einbetonierte Zementrohre zur Lagerung der Zugschienen auf und ist mit ca. 3,3 m deutlich breiter wie der rechte «Widerlager» (gemäss Skizze Meier). Im Kriegsfall wären die 6 Eisenbahnschienen herausgezogen und im Gegenblock verankert worden. Materialnische vorhanden.

Projektverfasser	BBB, BB Rheinfelden
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Fröhlicher & Cie., Hoch- und Tiefbau, Solothurn
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Normale Zugschienenbarrikade. Eine der wenigen noch vorhandenen Exemplare dieses Bautyps im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag») und im Kanton AG allgemein. Bildet zusammen mit dem Geländepanzerhindernis, den anderen Strassenbarrikaden und d

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
1.4.1941: Bauvertrag mit Fröhlicher & Cie., Solothurn betr. GPH Kyms- hof Los III (gemäss Anerkennung der Schlussabrechnung)
13.9.1941: Schlussabrechnung von Fröhlicher betr. Los III (Klötze, 2 normale und 1 grosse Blocksperren), Fr. 83’258.- (Z T 1615)
1.12.1941: Schlussabrechnung betr. Los III von Fr. 85’018.- durch BBB geprüft und in Ordnung befunden (Z T 1615)
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
29.8.1941: Abrechnungsplan betr. GPH Kymshof, Los III, das bei T 1615.07 beginnt und beim Buechgraben endet. Am Standort Blocksperre eingezeichnet (Z T 1615)
21.11.1949: T 1615k, AG 5380d/AG 5711, 41634, Sonnenberg-Ost III (Liste Festungswesen, Generalstabsabteilung)
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 6 Böcken und 15 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 26

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01615 09 35417/TI

Gemeinde	Möhlin	Ortsteil	Möhlin
Flurname	ROTENAEDERICHWEG W		
Koordinaten	2629400 1265400		
Namensvarianten	ROTENAEDERICHWEG W ; GPH Kymshof Los III, Rotenäderichweg-West, bei Waldhütte an Sonnenberghalde ; Möhlin		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in einem Waldweg am Chlei Sunnenberg. Betonplatte mit 14 Schächten für 2 Schienenböcke und 10 Eisenschienen (gemäss Skizze Meier). Bereits überdeckt.

Projektverfasser	BBB, BB Rheinfelden
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Waldmeier Erben, Möhlin
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Anlage übermergelt (Zustand Jan. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
[o.Dat.]: Verzeichnis des Baufirmen, die im Abschnitt BB Sissach (Liestal) Tankbarrikaden ausgeführt haben. Waldmeier Erben, Möhlin bei Reg-Nr. 21623 (BAr E 5481 1984/162 Bd.326)
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
29.8.1941: Abrechnungsplan betr. GPH Kymshof, Los III, das bei T 1615.07 beginnt und beim Buechgraben endet. Am Standort eine Steck- barrikade eingezeichnet (Z T 1615)
21.11.1949: T 1615l, AG 5330, 21623, Waldhütte (Liste Festungswesen, Generalstabsabteilung)
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 4 Böcken und 10 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 27

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01615 10 35417/TJ

Gemeinde	Möhlin	Ortsteil	Möhlin
Flurname	PASSAGE BUECHGRABEN E		
Koordinaten	2629370 1265350		
Namensvarianten	PASSAGE BUECHGRABEN E ; GPH Kymshof Los III, Passage Buechgraben-Ost, Sonnenberg-Ost IV ; Möhlin		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ca. 1,8 m hohe Zugschienenbarrikade (Blocksperre) in einem Waldweg am Chlei Sunnenberg. Von den beiden Betonblöcken, die zur Verankerung der quer liegenden Eisenbahnschienen benötigt wurden, existiert heute nur noch der kürzere Block. Dieser vermutlich für die Forstwirtschaft verbreiterte Durchlass wurde durch keine moderne Strassenbarrikade ge- schlossen.

Projektverfasser	BBB, BB Rheinfelden
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Fröhlicher & Cie., Hoch- und Tiefbau, Solothurn
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Normale Zugschienenbarrikade. Eine der wenigen noch vorhandenen Exemplare dieses Bautyps im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag») und im Kanton AG allgemein. Obwohl der längere der beiden Blöcke, worin die Zugschienen deponiert waren, bereits

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand			
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
1.4.1941: Bauvertrag mit Fröhlicher & Cie., Solothurn betr. GPH Kyms- hof Los III (gemäss Anerkennung der Schlussabrechnung)
13.9.1941: Schlussabrechnung von Fröhlicher betr. Los III (Klötze, 2 normale und 1 grosse Blocksperren), Fr. 83’258.- (Z T 1615)
1.12.1941: Schlussabrechnung betr. Los III von Fr. 85’018.- durch BBB geprüft und in Ordnung befunden (Z T 1615)
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
29.8.1941: Abrechnungsplan betr. GPH Kymshof, Los III, das bei T 1615.07 beginnt und beim Buechgraben endet. Am Standort eine Block- sperre eingezeichnet (Z T 1615)
21.11.1949: T 1615m, AG 5712, Sonnenberg-Ost IV (Liste Festungswesen, Generalstabsabteilung)
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 6 Zugschienen (Archiv CLD FWK Sek 42)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 28

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01616 35417/TK

Gemeinde	Möhlin	Ortsteil	Möhlin
Flurname	BUECHGRABENWEG N		
Koordinaten	2629250 1265410		
Namensvarianten	BUECHGRABENWEG N ; Buechgrabenweg-Nord, Sonnenberg - Thalmattau-Nord ; Möhlin		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in einem Waldweg am Chlei Sunnenberg. Betonplatte mit 15 Schächten für 15 Eisenschienen (gemäss Skizze Meier). Bereits überdeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Anlage übermergelt (Zustand Jan. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort eine Strassensperre eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 15 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)
19.1.2004: Überdeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01617 35417/TL

Gemeinde	Möhlin	Ortsteil	Möhlin
Flurname	SUNNENBERG W		
Koordinaten	2629350 1265310		
Namensvarianten	SUNNENBERG W ; Sonnenberg-West ; Möhlin		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Diese Tanksperre aus einzelnen BBB-Betonhöckern ist Teil einer langen Kette von Geländepanzerhindernissen zwischen Sunnenberg und Steppberg, die einen mechanisierten Vorstoss aus dem Rheintal über die bewaldeten Anhöhen südlich des Rheins in die Talkammer von Mag- den verhindern sollten. Die 2 ehemals darin integrierten Schienensperren - das ca. 150 m lange, einreihige Doppelschienenhindernis, welches die Betonblocksperre T 1615 fortsetzt, und das ca. 75 m lange, dreireihige Schienenhindernis ca. 500 m westlich davon - wurden bereits liquidiert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	GPH BBB Höcker, obtacle ac terrain blocs BBB

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Nur noch fragmentarisch vorhandenes Geländepanzerhindernis (die mit Schienen verstärkten Abschnitte wurden gemäss FWK bereits abgebrochen) im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»). Teil einer langen Kette von Geländepanzerhindernissen zwische

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
27.1.1953: Situationsplan T 1617 betr. Abbruch von Eisenschienen (Z T 1615)
7.3.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1989 aufzuheben (Z T 1615)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein GPH (Beton oder Eisen) eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
27.1.1953: GPH besteht aus separaten 2 T-Eisenschienen-Hindernissen, bestehend aus drei Reihen einbetonierten Schienen von ca. 75 m Länge und aus einer Reihe einbetonierten Doppelschienen von ca. 150 m Länge (Z T 1615)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Z T 1615 (Kopie Situationsplan 1953)

Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01617 01 35417/TM

Gemeinde	Möhlin	Ortsteil	Möhlin
Flurname	BUECHGRABENWEG S		
Koordinaten	2629340 1265350		
Namensvarianten	BUECHGRABENWEG S ; Thalmattau I ; Möhlin		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in einem Waldweg westlich des Buechgrabens (Strick). Betonplatte mit 35 Schächten für 1 Reihe Schienenböcke sowie für 3 Reihen Schienen (pro Reihe 7 Steckelemente). An den beiden Seitenrändern der Strassenbarrikade jeweils 1 Betonblock des GPHs T 1617.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Die einzige noch intakte Steckbarrikade im Raum Sunnenberg. Eine der heute nur noch selten anzutreffenden Steckbarrikaden aus dem 2. Weltkrieg im Originalzustand. Typologisch bemerkenswert (hinter der Reihe Schienenböcke nur 3 Reihen Schächte für Eisen- s

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
7.3.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1989 aufzuheben (Z T 1615)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 7 Böcken und 21 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01617 02 35417/TN

Gemeinde	Möhlin	Ortsteil	Möhlin
Flurname	PASSAGE AM KAMINWEG W		
Koordinaten	2628910 1265220		
Namensvarianten	PASSAGE AM KAMINWEG W ; Thalmattau II, Kaminweg-Mitte ; Möhlin		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in einem Waldweg im Raum Strick (ca. 2 km nordwestlich des Sunnenbergs Pkt. 636). Betonstreifenfundamente mit Schächten für Eisenschienen (gemäss Skizze Meier). An den beiden Seitenrändern der Strassenbarrikade jeweils 1 Betonblock des GPHs T 1617. Bereits überdeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Anlage übermergelt (Zustand Jan. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
7.3.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1989 aufzuheben (Z T 1615)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 3 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)
1.3.1955: T 1617b, AG 5380, Strassensperre & Betonhöcker (Z T 1615)
19.1.2004: Überdeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 29

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01617 03 35417/TO

Gemeinde	Möhlin	Ortsteil	Möhlin
Flurname	KAMINWEG W		
Koordinaten	2628800 1265180		
Namensvarianten	KAMINWEG W ; Thalmattau III, Kaminweg-West ; Möhlin		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in einem Waldweg im Raum Strick (ca. 2 km nordwestlich des Sunnenbergs Pkt. 636). Vorne Betonplatte mit 15 Schächten für 11 Schienenböcke, dahinter 3 Betonstreifenfundamente mit insgesamt 9 Schächte für 9 Eisenschienen (gemäss Skizze Meier). An den beiden Seitenrändern der Strassenbarrikade jeweils 1 Betonblock des GPHs T 1617. Bereits überdeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Anlage übermergelt (Zustand Jan. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
7.3.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1989 aufzuheben (Z T 1615)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 11 Böcken und 9 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)
1.3.1955: T 1617c, AG 5380, Strassensperre & Betonhöcker (Z T 1615)
19.1.2004: Übermergelt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 30

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01617 04 35417/TP

Gemeinde	Möhlin	Ortsteil	Möhlin
Flurname	OBERER TALMATTWEG W		
Koordinaten	2628730 1265260		
Namensvarianten	OBERER TALMATTWEG W ; Thalmattau IV ; Möhlin		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in einem Waldweg beim Mareilisloch (ca. 2,5 km nordwestlich des Sunnenbergs Pkt. 636). Vorne Betonplatte mit 15 Schächten für 11 Schienenböcke, dahinter 3 Betonstreifenfundamente mit insgesamt 9 Schächte für 9 Eisenschienen (gemäss Skizze Meier). An den beiden Seitenrändern der Strassenbarrikade jeweils 1 Betonblock des GPHs T 1617. Bereits überdeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Anlage übermergelt (gemäss AGFA-Liste).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
7.3.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1989 aufzuheben (Z T 1615)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 11 Böcken und 9 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)
1.3.1955: T 1617d, AG 5380, Strassensperre, Betonhöcker und einbeto- nierte Eisenbahnschienen ca. 75 m lang (Z T 1615)
19.1.2004: Übermergelt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 31

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01617 05 35417/TQ

Gemeinde	Möhlin	Ortsteil	Möhlin
Flurname	GRENZWEG W		
Koordinaten	2628720 1265380		
Namensvarianten	GRENZWEG W ; E Grenze Möhlin-Rheinfelden ; Möhlin		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in einem Waldweg beim Mareilisloch (ca. 2,5 km nordwestlich des Sunnenbergs Pkt. 636). Vorne Betonplatte mit 15 Schächten für 11 Schienenböcke, dahinter 3 Betonstreifenfundamente mit insgesamt 9 Schächte für 9 Eisenschienen (gemäss Skizze Meier). An den beiden Seitenrändern der Strassenbarrikade jeweils 1 Betonblock des GPHs T 1617. Bereits überdeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Anlage übermergelt (Zustand Jan. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
7.3.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1989 aufzuheben (Z T 1615)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 11 Böcken und 9 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)
1.3.1955: T 1617e, AG 5380, Strassensperre & Betonhöcker E-Grenze Möhlin-Rheinfelden (Z T 1615)
19.1.2004: 2/3 übermergelt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 32

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01618 35413/TA

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	STEPPBERG E		
Koordinaten	2628670 1265460		
Namensvarianten	STEPPBERG E ; Steppberg-Ost, «Mareilisloch» ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Dieses einreihige, rund 300 m lange BBB-Betonhöckerhindernis am Ostrand des Steppbergs ist Teil einer langen Kette von Geländepanzerhindernissen, die entlang der bewaldeten Anhöhen südlich des Rheins zwischen Sunnenberg und des Steppberg angelegt wurden. Es verläuft quer zum «Mareilisloch» und hatte einen mechanisierten Vorstoss aus dem Rheintal in die Talkammer von Magden zu verhindern.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	GPH BBB Höcker, obtacle ac terrain blocs BBB

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich durch Truppen gebautes BBB-Betonblockhindernis im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»). Teil einer langen Kette von Geländepanzerhindernissen zwischen Sunnenberg und Steppberg. D

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
7.3.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1989 aufzuheben (Z T 1615)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein GPH (Beton oder Eisen) eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 5058 : 69, 70
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_T 01618 01 35413/TB

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	MAREILISLOCHWEG E		
Koordinaten	2628670 1265500		
Namensvarianten	MAREILISLOCHWEG E ; Steppberg-Ost I Gr. Möhlin-Rheinfelden ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in einem Waldweg, der von Rheinfelden her über die bewaldeten Anhöhen des Steppbergs in Richtung Magden führt. Vorne Betonplatte mit 10 Schächten für 7 Schienenböcke, dahinter 3 Betonstreifenfundamente mit insgesamt 12 Schächte für 12 Eisen- schienen (gemäss Skizze Meier). Bereits übermergelt (gemäss AGFA-Liste).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Anlage bereits übermergelt (gemäss AGFA-Liste)

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
7.3.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1989 aufzuheben (Z T 1615)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 7 Böcken und 12 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)
19.1.2004: Übermergelt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01618 03 35413/TC

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	STEPPBERGWEG VORNE E		
Koordinaten	2628620 1265600		
Namensvarianten	STEPPBERGWEG VORNE E ; Steppberg-Ost IIa Gr. Möhlin-Rheinfelden ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in einem Waldweg, der von Rheinfelden her über die bewaldeten Anhöhen des Steppbergs in Richtung Magden führt. Betonplatte mit 15 Schächten für 15 Eisenschienen (gemäss Skizze Meier). Bereits abgebrochen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Anlage abgebrochen (Zustand Juli 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
7.3.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1989 aufzuheben (Z T 1615)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 6 Böcken und 15 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)
19.1.2004: Übermergelt, Amphibien (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01618 04 35413/TD

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	WALDWEG E		
Koordinaten	2628430 1265580		
Namensvarianten	WALDWEG E ; Steppberg-Ost III Gr. Möhlin-Rheinfelden ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in einem Waldweg, der von Rheinfelden her über die bewaldeten Anhöhen des Steppbergs in Richtung Magden führt. Vorne Betonplatte mit 12 Schächten für 6 Schienenböcke, dahinter 3 Betonstreifenfundamente mit insgesamt 17 Schächte für 17 Eisenschienen (gemäss Skizze Meier). An den beiden Seitenrändern der Strassenbarrikade jeweils 1 Betonblock des GPHs T 1618.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Normale Steckbarrikade aus dem Zweiten Weltkrieg mit Betonstreifenfundamenten. Heute nur noch selten intakt anzutreffen. Charakter der Strasse (Waldweg) erzwingt keine Liquidation. Als einzige der ehemaligen Durchlässe im GPH T 1618 noch nicht abgebrochen

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
7.3.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1989 aufzuheben (Z T 1615)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 6 Böcken und 17 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)
19.1.2004: Teilweise überdeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01618 05 35413/TE

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	PASSAGE GRABEN E		
Koordinaten	2628360 1265640		
Namensvarianten	PASSAGE GRABEN E ; Steppberg-Ost IIIa Gr. Möhlin-Rheinfelden ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in einem Waldweg auf dem Steppberg. 10 in zwei Kolonnen angeordnete Einzelschächte für 10 Eisenschienen (gemäss Skizze Meier). Bereits abgebrochen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Anlage abgebrochen (Zustand Juli 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
7.3.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1989 aufzuheben (Z T 1615)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 10 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)
19.1.2004: Amphibien (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01618 06 35413/TF

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	PASSAGE GRABEN W		
Koordinaten	2628380 1265630		
Namensvarianten	PASSAGE GRABEN W ; Steppberg-Ost IIIb Gr. Möhlin-Rheinfelden ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in einem Waldweg auf dem Steppberg. 10 in zwei Kolonnen angeordnete Einzelschächte für 10 Eisenschienen (gemäss Skizze Meier). Bereits abgebrochen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Anlage abgebrochen (Zustand Juli 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
7.3.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1989 aufzuheben (Z T 1615)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 10 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)
19.1.2004: Amphibien (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01619 35413/TG

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	STEPPBERG N		
Koordinaten	2628325 1265750		
Namensvarianten	STEPPBERG N ; Steppberg-Nord ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Dieses einreihige, einzelne kleine Abschnitte umfassende BBB-Betonhöckerhindernis am Nordhang des Steppbergs ist Teil einer langen Kette von Geländepanzerhindernissen, die entlang der bewaldeten Anhöhen südlich des Rheins zwischen Sunnenberg und des Steppberg angelegt wurden. Je nach Gelände wurde jede Steckbarrikaden von T 1619 in unterschiedlichem Ausmass mit Betonblöcken seitlich verstärkt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	GPH BBB Höcker, obtacle ac terrain blocs BBB

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich durch Truppen gebautes BBB-Betonblockhindernis im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»). Dieses setzt sich aus einzelnen kurzen Höckersperren zusammen, welche beidseits der dazuge

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
7.3.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1989 aufzuheben (Z T 1615)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein GPH (Beton oder Eisen) eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
6.1.1949: GPH Rheinfelden-Steppberg AG 5224, GPH Mumpf-Angenstein AG 5298, GPH Rheinfelden-Auf dem Berg AG 5299 gehören zum sogenannten «Pestalozzi-Hindernis» (Z T 1615)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 5058 : 71
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01619 02 35413/TI

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	PASSAGE WASSERLOCH N		
Koordinaten	2628180 1265950		
Namensvarianten	PASSAGE WASSERLOCH N ; Steppberg-Nord V ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in einem Waldweg am Nordhang des Steppbergs. 10 in zwei Kolonnen angeordnete Einzelschächte für 10 Eisenschienen (gemäss Skizze Meier). Bereits übermergelt (gemäss AGFA-Liste).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Anlage bereits übermergelt (gemäss AGFA-Liste)

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

7.3.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1989 aufzuheben (Z T 1615)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 10 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)
19.1.2004: Übermergelt, Amphibien (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01619 03 35413/TJ

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	RINGWEG WASSERLOCH W		
Koordinaten	2628050 1266020		
Namensvarianten	RINGWEG WASSERLOCH W ; Steppberg-Nord VI ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in einem Waldweg am Nordhang des Steppbergs. 5 Betonstreifenfundamente mit 30 Schächten für 5 Schienenböcke und 20 Eisenschienen (gemäss Skizze Meier). Bereits übermergelt (gemäss AGFA-Liste).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Reine Betonstreifenfundamente (ohne Betonplatte für Schienenböcke). Anlage bereits übermergelt (gemäss AGFA-Liste)

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

7.3.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1989 aufzuheben (Z T 1615)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 5 Böcken und 20 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)
19.1.2004: Übermergelt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 5058 : 72

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01619 04 35413/TK

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	PASSAGE AM LAERCHENWEG E		
Koordinaten	2628000 1266080		
Namensvarianten	PASSAGE AM LAERCHENWEG E ; Steppberg-Nord VII ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in einem Waldweg am Nordhang des Steppbergs. 2 Betonstreifenfundamente mit 10 Schächten für 10 Eisenschienen (gemäss Skizze Meier). 2/3 der Strassenbarrikade bereits übermergelt (gemäss AGFA-Liste).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Normale einfache Steckbarrikade aus dem Zweiten Weltkrieg. Reine Betonstreifenfundamen- te (ohne Betonplatte für Schienenböcke). Charakter der Strasse (Waldweg) erzwingt keine Liquidation. Als einzige der ehemaligen Durchlässe im GPH T 1619 noch nicht (vo

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
7.3.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1989 aufzuheben (Z T 1615)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 10 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)
19.1.2004: 2/3 übermergelt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 5058 : 73

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01619 06 35413/TL

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	STEPPBERGWEG N		
Koordinaten	2627600 1266040		
Namensvarianten	STEPPBERGWEG N ; Steppberg-Nord IX ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in einem Waldweg am Nordhang des Steppbergs. Bereits übermergelt (gemäss AGFA-Liste).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Anlage überschottert (Zustand Juli 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
7.3.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1989 aufzuheben (Z T 1615)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 3 Böcken und 12 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)
19.1.2004: Übermergelt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01620 35413/TM

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	STEPPBERG W		
Koordinaten	2627260 1265600		
Namensvarianten	STEPPBERG W ; Steppberg-West ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Dieses einreihige, einzelne kleine Abschnitte umfassende BBB-Betonhöckerhindernis am Westfuss des Steppbergs ist Teil einer langen Kette von Geländepanzerhindernissen zwischen Sunnenberg und Steppberg. Es verläuft entlang der Kantonsstrasse Rheinfelden - Magden und sollte ein seitliches Ausscheren mechanisierter Verbände aus dem Talkessel Enge vor der Hauptsperre T 1633 verhindern.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	GPH BBB Höcker, obtacle ac terrain blocs BBB

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Vermutlich durch Truppen gebautes BBB-Betonblockhindernis im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 4 («Pestalozzihag»). Teil einer langen Kette von Geländepanzerhindernissen zwischen Sunnenberg und Steppberg. D

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
7.3.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1989 aufzuheben (Z T 1615)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein GPH (Eisen oder Beton) eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
6.1.1949: GPH Rheinfelden-Steppberg AG 5224, GPH Mumpf-Angenstein AG 5298, GPH Rheinfelden-Auf dem Berg AG 5299 gehören zum sogenannten «Pestalozzi-Hindernis» (Z T 1615)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 5058 : 74
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01620 01 35413/TN

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	STEPPBERGWEG W		
Koordinaten	2627230 1266045		
Namensvarianten	STEPPBERGWEG W ; Steppberg-West X ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in einem Waldweg an der Nordwestflanke des Steppbergs. Betonplatte mit 24 Schächten für 4 Schienenböcke und 16 Eisenschienen (gemäss Skizze Meier). Bereits übermergelt (gemäss AGFA-Liste).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Anlage bereits übermergelt (gemäss AGFA-Liste)

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

7.3.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1989 aufzuheben (Z T 1615)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 4 Böcken und 16 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)
19.1.2004: Übermergelt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 5058 : 75

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01621 35413/TO

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	STEPPBERGWEG		
Koordinaten	2627820 1265720		
Namensvarianten	STEPPBERGWEG ; Rheinfelden-Steppberg SE, Steppberg 300 m nördl. Pkt. 296.0 ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in einem Waldweg auf dem bewaldeten Steppberg. Betonplatte mit 15 Schächten für 15 Eisenschienen (gemäss Skizze Meier). Bereits überdeckt (gemäss AGFA-Liste).

Projektverfasser	
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schaffner & Cie., Baugeschäft, Wohlen
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Anlage bereits überdeckt (gemäss AGFA-Liste)

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
[o.Dat.]: Verzeichnis des Baufirmen, die im Abschnitt BB Sissach (Liestal) Tankbarrikaden ausgeführt haben. Schaffner, Wohlen bei Reg-Nr. 21625a (BAr E 5481 1984/162 Bd.326)
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
7.3.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1989 aufzuheben (Z T 1615)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort eine Strassensperre eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 15 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)
19.1.2004: Überdeckt, neue Strasse (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01622 35413/TP

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	STEPPBERGWEG BEIM RESERVO		
Koordinaten	2627770 1265940		
Namensvarianten	STEPPBERGWEG BEIM RESERVO ; Str. Rheinfelden - Steppberg NW ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in einem Waldweg am Nordhang des Steppbergs. Bereits überdeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Anlage überdeckt (Zustand Juli 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
7.3.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1989 aufzuheben (Z T 1615)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort eine Strassensperre eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 10 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)
19.1.2004: 4/5 übermergelt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 5058 : 77

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_T 01624 35416/TA

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	NEULAND		
Koordinaten	2627920 1266860		
Namensvarianten	NEULAND ; ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Ca. 115 m lange, reduzierte Winkelstützmauer (10 m breit) im Raum Neuland (ca. 1 km SE der Altstadt Rheinfelden) zwischen der Kantonsstrasse und dem südlich davon gelegenen Waldrand. Diese einzige unbewaldete Stelle zwischen Rhein und Steppberg (Hauptachse Rheinfelden - Frick/Laufenburg) wird durch 30 Elemente dieses modernen Geländepanzerhindernisses künstlich verstärkt.

Projektverfasser	Jauslin & Stebler, Liestal
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	Winkelstützmauer reduziert (vorfabrizierte Elemente), mur de soutènement angulaire réduite

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Reduzierte Winkelstützmauer. Bestandteil der erst Ende der 1980er ausgeführten Geländeverstärkung im Raum Neuland (Rheinfelden). Das Objekt ist heute überwachsen und gut in die Landschaft integriert. Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
22.6.1988: Bauplan GPH T 1624 & Pz-Barrikaden T 1624.01/02 (B)

Besondere Eigenschaften
Wiederverwendung der Werknummer einer Anlage, die während des Zweiten Weltkriegs gebaut wurde: Strassenbarrikade Rheinfelden-Geissgasse, AG 5428, 440.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan GPH T 1624 & Pz-Barrikaden T 1624.01/02)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01624 04 35416/TE

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	UNTERI RUECHI NEBENSTR.		
Koordinaten	2628100 1267720		
Namensvarianten	UNTERI RUECHI NEBENSTR. ; Strasse Rheinfelden - Riburg ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade im Waldperimeter Unteri Rüchi (Rheinfelden) zur Sperrung der Nebenstrasse Rheinfelden - Riburg. In einer grossen Betonplatte zwei doppelreihige Riegel à je 11 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	Jauslin & Stebler, Liestal
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

21.6.1988: Bauplan (B)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 33

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01631 35412/TA

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	POLIZEISPERRE ZOLL		
Koordinaten	2626510 1267180		
Namensvarianten	POLIZEISPERRE ZOLL ; Rheinfelden-Zoll, Kantonsstrasse K 290 Rheinfelden-Zoll ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Polizeisperre, barrage de police

Objektbeschreibung

Moderne Polizeisperre am Grenzübergang Rheinfelden mit 2 Reihen eckiger Schächte für Steckelemente (die erste Reihe liegt oberhalb des Widerlagers der Rheinbrücke, die zweite ca. 10 m weiter hinten). Ursprünglich bezeichnete T 1631 die Strassenbarrikade mit der heutigen Werknummer T 1631.01. Diese wurde jedoch 1980/81 durch den Bau der vorliegenden Polizeisperre ersetzt und erhielt ihre neue Nummer.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hch. Attinger, Bauunternehmung, Liestal
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet

Begründung

Moderne Polizeisperre am Grenzübergang Rheinfelden. Ungewöhnlich ist der zweite Riegel an Schächten für Steckelemente.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
9.4.1980: Bauplan (B)
22.4.1980: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 36’307.- (Z T 1615)
19.5.1980: Bauvertrag mit Bauunternehmung Hch. Attinger, Liestal betr. T 1631 Rheinfelden-Zoll. Arbeiten sofort zu beginnen (Z T 1615)
19.5.1980: Vertrag mit Bauunternehmung Ziegler AG, Rheinfelden betr. Pflästerungsarbeiten, Fr. 6’496.- (Z T 1615)

Besondere Eigenschaften
21.11.1949: T 1631 Strassenbarrikade Rheinfelden-Rheinbrücke, AG 5223, 1608. T 1631a existiert nicht (Liste Generalstabsabteilung Fes- tungswesen)
25.1.1954: T 1631 Strassenbarrikade Rheinfelden-Rheinbrücke, AG 5223. T 1631a existiert nicht (Liste AGF)
19.1.2004: Strassenbarrikade Burgkastell wurde 1980/81 durch den Bau der Polizeisperre Zoll ersetzt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Bauplan)
Fotoarchiv CD 5058 : 2
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01631 01 36206/TA

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	BURGKASTELL RHEINFELDEN		
Koordinaten	2626420 1267210		
Namensvarianten	BURGKASTELL RHEINFELDEN ; Rheinfelden-Burgstell, Rheinfelden-Rheinbrücke ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemalige Steckbarrikade auf der Rheininsel Burgkastell in Rheinfelden. Sie sperrte früher den dort vorbei führenden Rhein-Strassenübergang. Bereits abgebrochen.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ernst Frey, Strassenbau, Kaiseraugst
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet

Begründung

Baugeschichtlich sehr interessant, da diese als eine der ersten Strassenbarrikaden des Kantons Aargau und hinter der Grenzbefestigung gebaut wurde. Diese Strassenbarrikade wurde gemäss FWK bereits vor Inventaraufnahme abgebrochen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
28.10.1936: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 2’241.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.321)
2.11.1936: Bauvertrag betr. Tankbarrikade an der Strassenbrücke in Rheinfelden, Fr. 2’242.- Baubeginn nach Übereinkunft in der Woche nach dem 2.11. (BAr E 5481 1984/162 Bd.321)
21.11.1936: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd.321)
16.7.1938: Angebot des Baugeschäfts Adolf Mergenthaler, Rheinfelden betr. Bau Tankbarrikadenmagazin Rheinfelden-Burgstell, Reg-Nr. 1608, Fr. 1’521.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.321)
21.10.1938: Abrechnung von Mergenthaler betr. Tankbarrikadenmagazin, Fr. 1’663.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.321)
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)
13.8.1958: AGF bewilligt Kredit betr. Umbau der Tankbarrikade T 1631 Rheinfelden-Rheinbrücke und Ersatz der Schachtabdeckungen zufolge Strassenkorrektion, Fr. 2’100.- (Z T 1615)

Besondere Eigenschaften
28.4.1939: Auftrag an Baugeschäft Gebr. Natterer, Augst betr. Einbau von 2 Schiessscharten (für 1 Ik und 1 Mg) in Nordfassade des Zollge- bäudes Rheinfelden [vermutlich zur Verstärkung von T 1631.01] (BAr E 5481 1984/162 Bd.321)
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 8 Böcken und 46 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)
25.1.1954: T 1631 Strassenbarrikade Rheinfelden-Rheinbrücke, AG 5223. T 1631a existiert nicht (Liste AGF)
19.1.2004: Strassenbarrikade Burgkastell wurde 1980/81 durch den Bau der Polizeisperre Zoll ersetzt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01633 35413/TQ

Gemeinde	Magden	Ortsteil	Magden
Flurname	ENGE N		
Koordinaten	2627430 1265310		
Namensvarianten	ENGE N ; Enge-Nord ; Magden		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Diese geknickte, ca. 300 m lange Tankmauer im Taleinschnitt Enge zw. Berg und Steppberg sperrte die Einfallsachse Rheinfelden - Gelterkinden ca. 2 km südlich des Rheins. Einbetonierte Eisenstangen auf der Mauerkrone (für Infanteriehindernis). Mauer ist auf Nord- seite ca. 2 m hoch, auf Südseite ragt sie nur ca. 50 cm aus Böschung heraus; anstelle der Mauer befinden sich im Knick schmale Zinnen, durch die aufgelaufener mechanisierter Gegner beschossen werden konnte. Flügelmauer als östlicher Abschluss bereits abgebrochen. Quer über Magdener Bach ein Betonbalken, der als Bachsperre und Passerelle fungiert.

Projektverfasser	Geniechef 2. AK
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arbeitsgemeinschaft Talsperre Enge-Ost (Th. Bertschinger AG, Rheinfelden & N. Fein, Solothurn)
Konstruktion	GPH Mauer, obstacles ac terrain mur

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Dieses intakte Geländepanzerhindernis ist eines der Hauptelemente der Brigadestellung (Abschnitt Gz Br 4). Gewöhnliche Tankmauer mit aussergewöhnlichen Zinnen im Knick und seltener Bachsperre. Relativ sp

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
7.10.1940: Angebot von Bertschinger, Fr. 47’066.- betr. GPH von Bö- schung westl. Strasse bis 10 m in den Wald westl. Talenge inkl. Traversierung des Magdener Bachs sowie 1 Strassenbarrikade (Z A 2650)
10.10.1940: Angebot von Fein, Fr. 46’721.- (Z A 2650)
11.10.1940: Bauvertrag mit Bertschinger und Fein. Grundlage: Angebot von Fein. Baubeginn für 14.10., Bauende für 20.1 geplant (Z A 2650)
7.11.1940: Genie Of Gz Rgt 47 bestätigt Geniechef Gz Br 4 folgende Anordnungen: Westlich Strasse Flügelmauer nach Plan, jedoch 20 cm stärker mit einbetonierten Eisenbahnschienen zu erstellen, Mauer mit Eisenbahnschienen verstärkten Zinnen zu versehen, die Tankmauer in Waldstücken W und E mind. 2-2,3 m hoch und Wald soweit als nötig mit einbetonierten Eisenbahnschienen tanksicher zu machen (Z A 2650)
13.11.1940: Geniechef Gz Br 4 bestätigt Arbeitsgemeinschaft Entscheid des Geniechefs 2. AK: Aushub nördlich Tankmauer auf Südseite zu füh- ren, Böschung südlich der Mauer auf einer Länge von 10 m auszuziehen, Scharten am Bruch der Mauer auszuführen, überschüssiges Material in alten Tankgraben nördlich Magden zur Auffüllung zu führen (Z A 2650)
26.5.1941: Gemäss Geniechef Gz Br 4 ist Tarnanstrich von Fr. 1’620.- von Firma Hans Kölla, Rheinfelden auszuführen (Z A 2650)
16.9.1941: Bericht der Bauleitung «Enge» an Geniechef 2. AK. Zw. Okt. & Dez. 1940 Arbeit an Tankmauer zwar forciert, aber wegen Frost seit anfangs Dez. während 2 Monate (teilweise) eingestellt. Umfangreiche Mehrleistungen gegenüber Offerte, speziell Abänderung Graben-Profil nach Plan 2. AK und Eindecken des Grabens Enge-Süd für ca. 90% der Unternehmerofferte führten zu starken Verzögerungen (Z A 2650)
19.2.1942: Bauleitung Enge stellt Kdo 2. AK die geprüfte Abrechnung der Arbeitsgemeinschaft vom 31.12.1941 im revidierten Betrag von Fr. 97’601.- nebst einer Regieabrechnung für Fr. 2’065.- zu (Z A 2650)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein GPH (Beton oder Eisen) eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 2650 (Kopie Detailplan zu Flügelmauer westl. der Strasse)
Fotoarchiv ADAB	CD 5058 : 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01633 01 35413/TR

Gemeinde	Magden	Ortsteil	Magden
Flurname	KT. STRASSE ENGE		
Koordinaten	2627380 1265400		
Namensvarianten	KT. STRASSE ENGE ; K 497 Strasse & Radweg Rheinfelden - Magden ; Magden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Kantonsstrasse Rheinfelden - Magden (Ersatz für die am gleichen Standort gebaute Strassenbarrikade aus dem Zweiten Weltkrieg). BAGF-Normbarrikade in einer einzigen grossen Betonplatte mit 2 doppelreihigen Riegeln à je 13 Schächte für Einsteckelemente. Die Schächte befinden sich sowohl in der Fahrbahn als auch im Rad- weg.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Diese moderne Norm-Strassenbarrikade ohne besondere Bedeutung ersetzte die alte Panzersperre, die sich an derselben Stelle befand. Obwohl die Anlage im Kontext mit A 2676, A 2679 und T 1633 einen bestimm

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte

7.10.1940: Angebote betr. Bau einer Tanksperre in der Böschung west- lich der Kantonsstrasse, im Wiesland bis zum Wald westlich der Tal- enge inkl. Traversierung des Magdener Bachs sowie 10 m im Wald sowie den Bau einer Strassenbarrikade in der Strasse Rheinfelden - Magden. Th. Bertschinger AG, Rheinfelden bietet Fr. 41’170.-, Gebr. Natterer, Augst bietet Fr. 47’066.-, (Z A 2650)
11.10.1940: Bauvertrag mit Arbeitsgemeinschaft Bertschinger AG, Rheinfelden und N. Fein, Solothurn (Z A 2650)
14.10.1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
22.11.1940: Bauplan (Z A 2650)
23.11.1940: Arbeitsgemeinschaft übermittelt Geniechef Gz Br 4 Plan vom 22.11. zur Ausführung der Strassensperre in Strasse Rheinfelden - Magden mit den beidseitigen Abschluss-Flügelmauern (Z A 2650)
26.11.1940: Geniechef 2. AK schreibt Geniechef Gz Br 4, dass Anord- nung der Flügelmauer westlich Strasse entsprochen werde (Z A 2650)
29.11.1940: Geniechef Gz Br 4 übermittelt Geniechef 2. AK einen Plan mit den Vorschlägen der Arbeitsgemeinschaft (siebenreihige Tanksperre nach Normalprofil BBB, wobei die feindwärts stehenden Elemente als Doppelelemente ausgebildet werden sollen). Bitte, dieses Projekt zu genehmigen (Z A 2650)
2.12.1940: Geniechef 2. AK bestätigt Geniechef Gz Br 4, dass Stras- sensperre nach Plan Bertschinger entsprechend den BBB-Normen mit Dop- pelböcken auf der Feindseite ausgeführt werde (Z A 2650)
20.1.1941: Bauende (gemäss Bauvertrag)
25.8.1972: Kreditbewilligung betr. Abbruch der Flügelmauer als Ab- schluss der Strassenbarrikade T 1633.01 (wegen Verkehrsgefährdung) (Z T 1615)
8.6.1993: Bauplan (B)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan 1993)
	Z A 2650 (Kopie Bauplan 1940)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01636 36207/TA

Gemeinde	Rheinfelden	Ortsteil	Rheinfelden
Flurname	OLSBERGERSTR		
Koordinaten	2626300 1265420		
Namensvarianten	OLSBERGERSTR ; Alte Strasse Rheinfelden - Olsberg ; Rheinfelden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in einem Waldweg, der von Rheinfelden über die bewaldete Anhöhe «Berg» nach Olsberg führt. Gemäss Plan, der anlässlich der Erstellung einer neuen Betonplatte gezeichnet wurde, Betonplatte mit 28 Schächten für 4 Schienenböcke und 20 Eisenschienen. Bereits überdeckt (gemäss AGFA-Liste).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Anlage abgebrochen (Zustand Nov. 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
[o.Dat.]: Verzeichnis des Baufirmen, die im Abschnitt BB Sissach (Liestal) Tankbarrikaden ausgeführt haben. Schaffner & Cie. Wohlen bei Reg-Nr. 21630 (BAr E 5481 1984/162 Bd.326)
19.3.1951: Plan betr. neue Betonplatte (B)
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort eine Strassensperre eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 4 Böcken und 20 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)
19.1.2004: Überdeckt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Plan betr. neue Betonplatte)
	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv	
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01641 36207/TB

Gemeinde	Olsberg	Ortsteil	Olsberg
Flurname	TANNENKOPFRINGWEG E		
Koordinaten	2625100 1265120		
Namensvarianten	TANNENKOPFRINGWEG E ; Rheinfelden-Hohe Tannen-Ost ; Olsberg		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in einem Waldweg auf dem «Berg» (ca. 2 km nordwestlich von Olsberg). Gemäss Skizze Meier Betonplatte mit 21 Schächten für 1 Reihe Schienenböcke sowie für 5 Reihen Schienen; beidseitig je 1 Reihe abgebrannter Eisenbahnschienen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Eine der heute nur noch selten anzutreffenden Steckbarrikaden aus dem 2. Weltkrieg im Originalzustand. Diese bildet die letzte vorhandene Strassenbarrikade dieser Sperrstelle (T 1634-T 1642 abgebrochen). Charakter der Strasse (Waldweg) erzwingt keine Liqu

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort keine Strassensperre eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 3 Böcken und 15 Schienen (Archiv CLD FWK Sek 42)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 22

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01645 35409/TC

Gemeinde	Kaiseraugst	Ortsteil	Kaiseraugst
Flurname	ZELGLIHOF		
Koordinaten	2622680 1264700		
Namensvarianten	ZELGLIHOF ; Augst-Zelglihof ; Kaiseraugst		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Ca. 300 m lange Tankmauer aus dem Zweiten Weltkrieg auf der rechten Seite des Violenbachtals nordwestlich von Giebenach (Achse Kaiseraugst - Arisdorf). Es bildet die Fortsetzung bzw. den östlichen Abschluss des Geländepanzerhindernisses T 1644, das hinter dem Violenbach angelegt wurde.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Gebr. Natterer, Bauunternehmung, Augst
Konstruktion	GPH Mauer, obstacles ac terrain mur

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Östlicher Abschluss der Geländeverstärkung zwischen Augst und Rifelder Hübel (Zelglihof). Spät ausgeführtes Element der Verstärkung der Grenzbefestigung 1940/41 (einer der letzten BBB-Bauten im Grenzraum des Kantons AG). Als Ensemble mit T 1644 - einer im

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
12.2.1941: Bauvertrag mit Baufirma Gebr. Natterer, Augst betr. Tank- hindernis am Violenbach, Los I (gemäss Schlussabrechnung)
9.7.1941: Situationsplan Tanksperre Violenbach (Z T 1645)
30.9.1941: Schlussabrechung von Natterer betr. Tankhindernis am Vio- lenbach, Los I (Höckerhindernis am Violenbach und beim Zelglihof, Stützmauer beim Zelglihof) [T 1645?], Reg-Nr. 51601, Fr. 43’443.- (Z T 1645)
22.4.1992: Entscheid des BAGF, Anlage sofort aufzuheben (Z A 2719)

Besondere Eigenschaften
9.7.1941: Übersichtsplan Tanksperre Violenbach, Los I: Tankmauer nördlich von Zelglihof (ein Teil wurde von der Truppe ausgeführt), Höckerhindernis von der Strasse Augst - Giebenach zum Violenbach, Tankmauer bei Fischzucht Hohler, Höckerhindernis von Kiesgrube zum Violenbach (Z T 1645)
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. am Standort ein GPH (Beton oder Eisen) eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z T 1645 (Kopie Situationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3691 : 100, 101

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01649 35405/TA

Gemeinde	Kaiseraugst	Ortsteil	Kaiseraugst
Flurname	UNTERE ERGOLZBRUECKE		
Koordinaten	2620800 1265260		
Namensvarianten	UNTERE ERGOLZBRUECKE ; Augst-Untere Ergolzbrücke ; Kaiseraugst		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade am rechten Widerlager der unteren Ergolzbrücke (Kraftwerkstrasse) zwischen Augst und Kaiseraugst. Gemäss Skizze Meier zweiteilige Betonplatte mit 32 Schächten für je eine Reihe Schienenböcke (vorne und hinten) sowie für 4 Reihen Schienen. An den beiden Seitenrändern der Strassenbarrikade jeweils eine etwa hüfthohe Brüstung mit einbetonierten Eisenbahnschienen.

Projektverfasser	
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur [?]
Unternehmen	Cl. Attinger-Eggmann, Bauunternehmung, Liestal [?]
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.2.1941: Bauvertrag betr. Reg-Nr. 51603/51605 [T 1649?] (gemäss Schlussabrechnung)

25.9.1941: Schlussabrechnung der Baunternehmung Cl. Attinger-Eggmann, Liestal betr. Tankhindernisse und Strassenbarrikaden Augst-Kraftwerk, Reg-Nr. 51603 und Violenbach-Ergolz, Reg-Nr. 51605 [T 1649?], Fr. 14’509.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.329)
[ca. 1952]: Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf (Archiv CLD FWK Sek 42)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1952]: Strassenbarrikade, bestehend aus 8 Böcken und 16 Schienen (gemäss Skizze Meier)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv CLD FWK Sek 42 (Kopie Skizze von Alfred Meier, Frenkendorf)
Fotoarchiv ADAB	CD 5058 : 1

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01680 35467/TO

Gemeinde	Zeiningen	Ortsteil	Zeiningen
Flurname	ZEININGEN, KANTONSSTR.		
Koordinaten	2632780 1265680		
Namensvarianten	ZEININGEN, KANTONSSTR. ; Kantonsstrasse K 494 Möhlin - Zuzgen ; Zeiningen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade im Dorf Zeiningen in der Kantonsstrasse Möhlin - Wegenstetten. Sie besteht aus zwei Doppelreihen à 8 Schächte für Einsteckelemente in einer einzigen grossen Betonplatte (je einer liegt ausserhalb des Strassenperimeters). Vermutlich Ersatz für die bereits abgebrochene Strassenbarrikade T 1611 (diese befand sich ca. 100 m nordwestlich davon).

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Wunderlin AG, Bauunternehmung, Zeiningen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
16.11.1984: Bauplan (B)
3.5.1985: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 54’181.- (Z T 1680)
8.7.1985: Bauvertrag. Bauarbeiten sofort zu beginnen (Z T 1680)

Besondere Eigenschaften
Wiederverwendung der Werknummer einer Anlage, die während des Zweiten Weltkriegs gebaut wurde: Bahnbarrikade Birsbrücke III SBB, BS 5028.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01681 35467/TP

Gemeinde	Zeiningen	Ortsteil	Zeiningen
Flurname	ZEINIGEN, MUEHLEGASSE		
Koordinaten	2632620 1265580		
Namensvarianten	ZEINIGEN, MUEHLEGASSE ; Gemeindestrasse Mühlegasse ; Zeiningen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in einer durch den Dorfkern von Zeiningen verlaufenden Gemeindestrasse. Sie besteht aus zwei doppelreihigen Riegel à 6 Schächte für Einsteckelemente in einer einzigen grossen Betonplatte.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Wunderlin AG, Bauunternehmung, Zeiningen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

23.11.1984: Bauplan (B)
17.5.1988: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 38’902.- (Z T 1680)
7.6.1988: Bauvertrag (Z T 1680)

27.6.1988: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
15.8.1988: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften
Wiederverwendung der Werknummer einer Anlage, die während des Zweiten Weltkriegs gebaut wurde: Strassenbarrikade Wettsteinbrücke-Grossba- sel, BS 5025, 1658a.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv	CD 2529 : 79
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01682 35467/TQ

Gemeinde	Zeiningen	Ortsteil	Zeiningen
Flurname	ZEININGEN, LEIMGASS		
Koordinaten	2632420 1265640		
Namensvarianten	ZEININGEN, LEIMGASS ; Leimgasse ; Zeiningen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in einer durch den Dorfkern von Zeiningen verlaufenden Gemeindestrasse. Sie besteht aus zwei Doppelreihen à je 5 Schächte für Einsteckelemente in einer einzigen grossen Betonplatte.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Wunderlin AG, Bauunternehmung, Zeiningen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

8.3.1985: Bauplan (B)
3.5.1985: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 42’623.- (Z T 1680)
8.7.1985: Bauvertrag (Z T 1680)

Mitte Juli 1985: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften
Wiederverwendung der Werknummer einer Anlage, die während des Zweiten Weltkriegs gebaut wurde: Strassenbarrikade Wettsteinbrücke Kleinba- sel, BS 5026, 1658b.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2529 : 80

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01685 35471/TH

Gemeinde	Mumpf	Ortsteil	Mumpf
Flurname	MUMPF, DORFZENTRUM		
Koordinaten	2636480 1266200		
Namensvarianten	MUMPF, DORFZENTRUM ; Hauptstrasse K 292 Möhlin - Stein (Mumpf) ; Mumpf		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade unmittelbar neben der Pfarrkirche Mumpf zur Sperrung der Kantonsstrasse Rheinfelden - Frick. Betonplatte mit 2 doppelreihigen Riegel à 13 bzw. 16 Schächte für Einsteckelemente in der Strasse und im Trottoir.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Karl Güntert AG, Bauunternehmung, Mumpf
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

13.8.1985: Bauplan (B)
12.3.1986: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 77’323.- (Z T 1605)

5.5.1986: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
2.6.1986: Bauvertrag (Z T 1605)
18.7.1986: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften
Wiederverwendung der Werknummer einer Anlage, die während des Zweiten Weltkriegs gebaut wurde: Strassenbarrikade Grossbasel-Johanniterbrü- cke, BS 5021, 1660a.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv	CD 2532 : 28
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01695 35417/TR

Gemeinde	Möhlin	Ortsteil	Möhlin
Flurname	CHLEI SUNNENBERG		
Koordinaten	2629730 1265070		
Namensvarianten	CHLEI SUNNENBERG ; Gemeindestrasse Möhlin - Maisprach ; Möhlin		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Nebenstrasse Möhlin - Kymshof - Maisprach (Übergang Sunnenberg). BAGF-Normbarrikade in einer einzigen grossen Betonplatte mit 2 doppelreihigen Riegeln à 7 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Wunderlin AG, Bauunternehmung, Zeiningen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

5.1.1986: Bauplan (B)
12.3.1986: Angebot der Bauunternehmung betr. Bau T 1695 und Teilab- bruch T 1615.05 & 06, Fr. 38’976.- (Z T 1680)

2.6.1986: Bauvertrag (Z T 1680)
30.6.1986: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
22.8.1986: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften
15.4.1942: In Karte betr. Stellungsbauten im Abschnitt Gz Br 4 ca. 200 m nördlich des heutigen Standorts eine Strassensperre eingezeich- net (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 33

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01718 35470/TC

Gemeinde	Wegenstetten	Ortsteil	Wegenstetten
Flurname	BUECHMET		
Koordinaten	2635760 1260050		
Namensvarianten	BUECHMET ; ; Wegenstetten		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Ca. 50 m lange, reduzierte Winkelstützmauer (10 m breit) im Raum Buechmet (ca. 2 km südwestlich von Wegenstetten) oberhalb der Kantonsstrasse. Diese Stelle wird durch 9 Elemente dieses modernen Geländepanzerhindernisses künstlich verstärkt.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	G. Schmid AG, Bauunternehmung, Wittnau
Konstruktion	Winkelstützmauer reduziert (vorfabrizierte Elemente), mur de soutènement angulaire réduite

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Reduzierte Winkelstützmauer. Bestandteil der erst Ende der 1980er ausgeführten Geländeverstärkung im Raum Buechmet (Wegenstetten). Das Objekt ist heute überwachsen und gut in die Landschaft integriert. Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
25.8.1987: Bauplan GPH T 1718 & Pz-Barrikade T 1718.02 (B)
21.9.1987: Angebot der Bauunternehmung betr. T 1718, Fr. 65’380.- (Z T 1700)
13.1.1988: Bauvertrag betr. T 1718 und T 1718.01-04 (Z T 1700)
18.1.1988: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
Ende Mai 1988: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Bauplan GPH T 1718 & Pz-Barrikade T 1718.02)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01718 01 35470/TD

Gemeinde	Wegenstetten	Ortsteil	Wegenstetten
Flurname	WALDWEG		
Koordinaten	2635820 1260000		
Namensvarianten	WALDWEG ; Strasse Wegenstetten - Hemmiken ; Wegenstetten		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in einem Waldweg im Raum Buechmet. BAGF-Normbarrikade in einer einzigen grossen Betonplatte mit 2 doppelreihigen Riegeln à 14/16 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	G. Schmid AG, Bauunternehmung, Wittnau
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

19.8.1987: Bauplan (B)
21.9.1987: Angebot der Bauunternehmung betr. T 1718.01, Fr. 65’881.- (Z T 1700)
13.1.1988: Bauvertrag betr. T 1718 und T 1718.01-04 (Z T 1700)

18.1.1988: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
Ende Mai 1988: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv	CD 2535 : 35
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01718 04 35470/TG

Gemeinde	Wegenstetten	Ortsteil	Wegenstetten
Flurname	FAHRWEG OBEN		
Koordinaten	2635660 1260100		
Namensvarianten	FAHRWEG OBEN ; Waldweg ; Wegenstetten		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in einem Fahrweg im Raum Buechmet. BAGF-Normbarrikade in einer einzigen grossen Betonplatte mit 2 doppelreihigen Riegeln à 6 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	G. Schmid AG, Bauunternehmung, Wittnau
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

13.8.1987: Bauplan (B)
21.9.1987: Angebot der Bauunternehmung betr. T 1718.04, Fr. 21’040.- (Z T 1700)
13.1.1988: Bauvertrag betr. T 1718 und T 1718.01-04 (Z T 1700)

18.1.1988: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
Ende Mai 1988: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv	CD 2535 : 38
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01741 35469/TA

Gemeinde	Hellikon	Ortsteil	Hellikon
Flurname	STRASSE FUERSTENHOF		
Koordinaten	2634980 1260770		
Namensvarianten	STRASSE FUERSTENHOF ; Strasse Fürstenhof, Hellikon - Hemmikon ; Hellikon		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade im Waldperimeter Ischlag zur Sperrung des Waldwegs, der Hemmiken mit Hellikon verbindet. Betonplatte mit zwei doppelreihigen Riegeln à 6 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	Jauslin & Stebler, Liestal
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

29.3.1989: Bauplan (B)

Besondere Eigenschaften
Wiederverwendung der Werknummer einer Anlage, die während des Zweiten Weltkriegs gebaut wurde: Strassenbarrikade Oberwil-Ziegelei, BL 5242, 628.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01742 35469/TB

Gemeinde	Hellikon	Ortsteil	Hellikon
Flurname	ISCHLAG		
Koordinaten	2634880 1260830		
Namensvarianten	ISCHLAG ; Hellikon - Hemmikon ; Hellikon		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade im Waldperimeter Ischlag zur Sperrung des Waldwegs, der Hemmiken mit Hellikon verbindet. Betonplatte mit zwei doppelreihigen Riegeln à 5 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	Jauslin & Stebler, Liestal
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

3.4.1989: Bauplan (B)

Besondere Eigenschaften

Wiederverwendung der Werknummer einer Anlage, die während des Zweiten Weltkriegs gebaut wurde: Strassenbarrikade Hauptstrasse Therwil - Reinach, BL 5440.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2532 : 99

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01744 35469/TC

Gemeinde	Hellikon	Ortsteil	Hellikon
Flurname	STRASSE RUETIHOF		
Koordinaten	2634640 1261200		
Namensvarianten	STRASSE RUETIHOF ; Strasse Rütihof ; Hellikon		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade im Waldperimeter Ischlag zur Sperrung des Waldwegs, der Rütihof mit Junkerschloss verbindet (verbindet die beiden Strassen Buus - Hellikon und Hemmiken - Hellikon).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
21.11.1949: T 1744 existiert nicht (Liste Generalstabsabteilung Fes- tungswesen)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2532 : 100
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01960 35429/TA

Gemeinde	Rothrist	Ortsteil	Rothrist
Flurname	BUECHRAIN		
Koordinaten	2631350 1237710		
Namensvarianten	BUECHRAIN ; Rothrist - Murgenthal ; Rothrist		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Ca. 60 m lange, normale Winkelstützmauer (16 m breit) im Engnis Buechrain (ca. 2 km nordöstlich von Murgenthal). Zur Sperrung der Achse Rothrist - Murgenthal wurden 15 Betonelemente im offenen Gelände zwischen der Strassenbarrikade T 1960.01 und dem Rotkanal plat- ziert.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Meier & Jäggi, Zofingen
Konstruktion	Winkelstützmauer normal (vorfabrizierte Elemente), mur de soutènement angulaire normal

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Einer der wenigen normalen Winkelstützmauern im Kanton Aargau. Dieses moderne Geländepanzerhindernis, das seine natürliche Fortsetzung im Gelände findet (Aareufer und bewaldete Flanke des Buechrains), fügt sich gut in das Landschaftsbild ein. Ökologisch w

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
18.6.1980: Situationsplan GPH T 1960 & Pz-Barrikaden T 1960.01/02 (B)
10.4.1981: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 116’345.- (Z T 1960)
Juni 1981: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
17.8.1981: Bauvertrag (Z T 1960)
ca. Ende Okt. 1981: Bauende (gemäss Bauvertrag)
12.3.1982: Plan betr. Bepflanzung GPH T 1960 (B)

Besondere Eigenschaften
15.12.2003: Ökologisch wertvolles Objekt (AGFA-Liste ökologischer Wert)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Situationsplan, Plan betr. Bepflanzung)
Fotoarchiv CD 3163 : 89
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01962 35439/TA

Gemeinde	Vordemwald	Ortsteil	Vordemwald
Flurname	DAENTSCH		
Koordinaten	2635750 1236250		
Namensvarianten	DAENTSCH ; Däntsch, Strasse Unter Sagi - Strengelbach ; Vordemwald		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade westlich von Strengelbach in der Hauptstrasse Zofingen - Langenthal. In einer grossen Betonplatte liegen 2 doppelreihige Riegel à je 11 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Franz König AG, Strassen- und Tiefbauunternehmung, Zofingen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.3.1984: Bauplan (B)
16.3.1984: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 59’981.- (Z T 1960)

7.5.1984: Bauvertrag (Z T 1960)
Mai 1984: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3163 : 99

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01963 35432/TA

Gemeinde	Murgenthal	Ortsteil	Murgenthal
Flurname	WEIERGUET N		
Koordinaten	2632730 1234620		
Namensvarianten	WEIERGUET N ; ; Murgenthal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals moderne Steckbarrikade im Waldperimeter Tannacher kurz vor der Einmündung der von Riken (Murgenthal) her führenden Nebenstrasse in die Hauptstrasse Vordemwald - St. Urban. In einer grossen Betonplatte lagen 2 doppelreihige Riegel à 7 bzw. 13 Schächte für Einsteckelemente. Bereits überteert.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Wüest & Cie. AG, Bauunternehmung, Nebikon
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet

Begründung
Strassenabschnitt überteert (Zustand Juli 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

8.10.1980: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 52’286.- (Z T 1960)

24.10.1980: Bauvertrag (Z T 1960)
27.10.1980: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
1.9.1995: Situationsplan (B)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Situationsplan)
Fotoarchiv	CD 3163 : 86
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01965 35432/TB

Gemeinde	Murgenthal	Ortsteil	Murgenthal
Flurname	WEIERHUBEL		
Koordinaten	2632400 1234340		
Namensvarianten	WEIERHUBEL ; Weierguet, K 233 St. Urban - Vordemwald ; Murgenthal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Hauptstrasse Vordemwald - St. Urban. In einer grossen Betonplatte liegen 2 doppelreihige Riegel à je 14 Schächte für Einsteckelemente, 8 davon im Strassenperimeter.

Projektverfasser	AGF
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

28.5.1980: Bauplan (B)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3163 : 87, 88

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01967 35441/TA

Gemeinde	Brittnau	Ortsteil	Brittnau
Flurname	SCHUERBERGSTRASSE		
Koordinaten	2638550 1233920		
Namensvarianten	SCHUERBERGSTRASSE ; Schürbergstrasse Parz. 618, Chüerain ; Brittnau		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Nebenstrasse Brittnau - Pfaffnau. In einer grossen Betonplatte liegen 2 doppelreihige Riegel à je 6 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	STA Strassen- und Tiefbau AG, Murgenthal
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

29.2.1980: Bauplan (B)
19.3.1980: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 39’819.- (Z liq T 1916/ 60)

12.8.1980: Bauvertrag. Baubeginn und -ende nach gegenseitiger Verein- barung (Z liq T 1916/60)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3163 : 97, 98

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01969 35442/TA

Gemeinde	Brittnau	Ortsteil	Brittnau
Flurname	GROOD		
Koordinaten	2638700 1233110		
Namensvarianten	GROOD ; ; Brittnau		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Ca. 90 m lange, normale Winkelstützmauer (16 m breit) im Raum Grood (ca. 1,5 km südlich von Brittnau). Zur Sperrung der Nebenachse Langenthal - Pfaffnau - Reiden wurden 22 Betonelemente - unterbrochen durch einen Scheibenstand - im offenen Gelände zwischen der Strassenbarrikade T 1969.01 und dem gegenüberliegenden Waldperimeter platziert.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Winkelstützmauer normal (vorfabrizierte Elemente), mur de soutènement angulaire normal

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Einer der wenigen normalen Winkelstützmauern im Kanton Aargau. Dieses moderne Geländepanzerhindernis, das seine natürliche Fortsetzung im Gelände findet (Waldperimeter), fügt sich gut in das Landschaftsbild ein. Ökologisch wertvolles Objekt.

Teilweise zu

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
4.3.1980: Situationsplan GPH und Pz Bar Brittnau-Grood (B)

Besondere Eigenschaften
15.12.2003: Ökologisch wertvolles Objekt (AGFA-Liste ökologischer Wert)
19.1.2004: Verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Situationsplan GPH und Pz Bar Brittnau-Grood)
Fotoarchiv ADAB	CD 3163 : 94

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01969 01 35442/TB

Gemeinde	Brittnau	Ortsteil	Brittnau
Flurname	GROOD		
Koordinaten	2638650 1233110		
Namensvarianten	GROOD ; ; Brittnau		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in einer Nebenstrasse südlich von Schürberg (ca. 1,5 km südlich von Brittnau). In einer grossen Betonplatte liegen 2 doppelreihige Riegel à je 9 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

4.3.1980: Situationsplan GPH und Pz Bar Brittnau-Grood (B)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Situationsplan GPH und Pz Bar Brittnau-Grood)
Fotoarchiv ADAB	CD 3163 : 95

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_T 01972 35435/TA

Gemeinde	Vordemwald	Ortsteil	Vordemwald
Flurname	BREITMATTEN		
Koordinaten	2634400 1233240		
Namensvarianten	BREITMATTEN ; ; Vordemwald		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Ca. 220 m langes, modernes Schienenhindernis im Raum Breitmatten. Die 2 durch eine 3 m breite Baustrasse getrennten, hintereinander liegenden Doppelriegel Spezialstahlprofile in Betonfundamenten (DIN-Träger) sperrten die Nebenachse Vordemwald - Pfaffnau/St. Urban.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	GPH Schienen, obstacle ac terrain rails

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Modernes Schienenhindernis aus Spezialstahlprofilen in Betonfundamenten. Dieser Bautyp wurde verhältnismässig selten ausgeführt. Die Tanksperre ist mit Hecken bepflanzt. Teilweise zu erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.11.1981: Bauplan betr. GPH T 1972 und Pz-Barrikade T 1972.01 (B)

Besondere Eigenschaften
15.12.2003: Ökologisch wertvolles Objekt (AGFA-Liste ökologischer Wert)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan GPH T 1972 und Pz-Barrikade T 1972.01)
Fotoarchiv ADAB	CD 3163 : 91

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01972 01 35435/TB

Gemeinde	Vordemwald	Ortsteil	Vordemwald
Flurname	BREITMATTEN, KTS STR		
Koordinaten	2634320 1233220		
Namensvarianten	BREITMATTEN, KTS STR ; ; Vordemwald		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Hauptstrasse Vordemwald - Pfaffnau. In einer grossen Betonplatte liegen 2 doppelreihige Riegel à je 13 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

30.11.1981: Bauplan betr. GPH T 1972 und Pz-Barrikade T 1972.01 (B)
10.11.1982: Plan betr. Schachttiefen (B)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Plan betr. Schachttiefen, Bauplan GPH T 1972 und Pz-Barrikade T 1972.01)
Fotoarchiv ADAB	CD 3163 : 92, 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 01973 35430/TA

Gemeinde	Murgenthal	Ortsteil	Murgenthal
Flurname	CHLOSTERWAELDLI W		
Koordinaten	2632100 1231870		
Namensvarianten	CHLOSTERWAELDLI W ; Chlosterwäldli, Strasse St. Urban - Balzenwil ; Murgenthal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Nebenstrasse St. Urban - Balzenwil. In einer grossen Betonplatte liegen 2 doppelreihige Riegel à je 8 Schächte für Einsteckelemente, 6 davon im Strassenperimeter. Bereits teilweise überteert.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet

Begründung

Anlage teilweise überteert (Zustand Sept. 2000 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

5.11.1980: Bauplan (B)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3163 : 84, 85

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02000 35637/TA

Gemeinde	Döttingen	Ortsteil	Döttingen
Flurname	DOETTINGEN DORF		
Koordinaten	2661600 1269220		
Namensvarianten	DOETTINGEN DORF ; Döttingen-Dorf ; Döttingen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Ehemals gemischtes Geländepanzerhindernis, das beim Aareufer begann und quer durch den Döttinger Siedlungskern verlief. Das Betonblockhindernis, mit dem vermutlich 1942 Lücken zwischen den «natürlichen Hindernissen» (u.a. Gebäude) geschlossen wurden, wurde 2001 definitiv abgebrochen.

Projektverfasser	BB Gruppe Brugg
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Geländepanzerhindernis zur Bauzeit im Raum der Gz Br 5, das inmitten einer Siedlungszone errichtet wurde und deren Häuser in die Abwehrstellung einbezogen hat. Element der dritten Befestigungslinie hinter dem Rhein im Grenzabschnitt Koblenz - Rekingen (Su

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2001**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
22.3.1941: Situations- und Feuerplan (Z liq T 2000)
18.10.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1988 aufzuheben (Z T 2000)
29.8.2001: Vollzugsmeldung über die Liquidation. Anlage vollständig abgebrochen (Z liq T 2000)

Besondere Eigenschaften
Tanksperre Döttingen, Koord. 661.580/269.235, 661.000/269.020, Reg- Nr. 15 [T 2000?], durch Gz Br 5 projektiert und durch Trp ausgeführt (Z A 3814)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Z liq T 2000 (Kopie Situations- und Feuerplan)

Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02000 02 35637/TB

Gemeinde	Döttingen	Ortsteil	Döttingen
Flurname	IM RANK		
Koordinaten	2661470 1269230		
Namensvarianten	IM RANK ; Im Winkel ; Döttingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in einer Quartierstrasse im Döttinger Dorfkern. Ehemals Betonplatte mit Schächten für Schienenböcke und Eisenschienen. Während der im Strässchen liegende Teil der Strassenbarrikade bereits überteert wurde, sind eine Kolonne Gussdeckel am Rand (auf einem Hausplatz) noch sichtbar.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Alte Steckbarrikade zur Bauzeit im Raum der Gz Br 5 (Grenzbefestigung). Vermutlich Normbarrikade mit Betonplatte, in der mehrere Reihen Schächte für Schienenböcke und Eisenschienen fixiert sind. Element der dritten Befestigungslinie hinter dem Rhein im Gr

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
27.4.1953: Abschluss von Vereinbarungen betr. Weiterbestand der Anla- ge (Z liq T 2000)
18.10.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1988 aufzuheben (Z T 2000)

Besondere Eigenschaften
27.4.1953: Strassenbarrikade Im Winkel, T 2000d, AG 5399, Koord. 661.475/269.220 (Z liq T 2000)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3223 : 74, 75
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_T 02000 04 35637/TC

Gemeinde	Döttingen	Ortsteil	Döttingen
Flurname	AAREDAMM		
Koordinaten	2661415 1269190		
Namensvarianten	AAREDAMM ; ; Döttingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade im rechten Aareuferweg in Döttingen. Vermutlich 1942 wurde sowohl im Wegperimeter als auch in der Uferböschung eine breite Betonplatte erstellt. Darin sind vorne abwechslungsweise Kolonnen mit 4 hintereinander liegenden Schächten für Schienenböcke und Kolonnen mit 2 hinter einander liegenden Schächte für Eisenschienen einlassen; hinter den insgesamt 4 Kolonnen Schienenböcke schliessen sich 6 Reihen Schächte für Eisenschienen an (mit Ausnahme der äussersten Kolonne, wo nur 4 Reihen vorhanden sind). Am flussseitigen Rand der Betonplatte sind 5 Schienenböcke einbetoniert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Alte Steckbarrikade zur Bauzeit im Raum der Gz Br 5 (Grenzbefestigung). Vermutlich erst spät und sehr selten errichteter Typ einer Strassenbarrikade (vorne abwechslungsweise 4 Kolonnen Schienenböcke und 3 Kolonnen Eisenschienen), am Seitenrand sind 5 Schi

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
14.3.1953: Situationsplan (Z liq T 2000)
18.10.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1988 aufzuheben (Z T 2000)

Besondere Eigenschaften
5.5.1953: Strassensperre Aaredamm, T 2000f, AG 5399, Koord. 661.430/ 269.180 (Z liq T 2000)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Z liq T 2000 (Kopie Situationsplan)
Fotoarchiv CD 3223 : 76, 77, 78, 79, 80
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02005 35637/TD

Gemeinde	Döttingen	Ortsteil	Döttingen
Flurname	SURBMUENDUNG		
Koordinaten	2661450 1268900		
Namensvarianten	SURBMUENDUNG ; Surbmündung-Chaltebründli ; Döttingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in einer Erschliessungsstrasse am östlichen Aareufer in Döttingen. 2 doppelreihige Riegel Schächte für Einsteckelemente in einer einzigen grossen Betonplatte. Ersatz für die 1966 errichtete Strassenbarrikade an demselben Standort. Ursprünglich bezeichnete T 2005 das GPH Döttingen-Surbmündung und T 2005.02 die vorliegende Strassenbarrikade; nach der Aufhebung des GPHs erhielt die Strassenbarrikade jedoch ihre heutige Werknummer.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
7.3.1966: Kdt Festungskreis 2 beantragt, im Zusammenhang mit dem Bau einer Erschliessungsstrasse in Döttingen einzelne Betonhöcker und einbetonierte Eisenbahnschienen des GPH T 2205 Döttingen-Surbmündung abzubrechen und eine Strassenbarrikade neuer Bauart (3 Doppelreihen DIN-Träger) in der Fahrbahn der Erschliessungsstrasse im Durchstoss durch T 2005 bei Koord. 661.430/268.900 zu bauen (Z T 2000)
17.3.1966: AGF stimmt Anträgen des Kdt Festungskreis 2 zu (Z T 2000)
13.5.1966: Plan betr. Neubau (B)
15.7.1966: AGF bewilligt Kredit von Fr. 41’000.- für Einbau einer DIN-Trägersperre in der Fahrbahn der Erschliessungsstrasse sowie Ab- bruch einzelner Betonhöcker und Eisenbahnschienen (Z T 2000)
17.9.1966: Bauvertrag mit Baufirma Richard Birchmeier, Döttingen be- tr. Bau neue DIN-Trägersperre (Z T 2000)
9.11.1967: Vorläufige Abnahme (Z T 2000)
24.3.1988: Entscheid des BAGF, GPH T 2005 aufzuheben. Projektauftrag betr. Umbau T 2005 Strassenbarrikade (alt: T 2005.02) (Z T 2000)
25.6.1990: Bauauftrag (Z T 2000)
13.8.1990: Kreditbewilligung betr. Teilabbruch/Anpassungsarbeiten, Fr. 40’000.- (Z T 2000)
1.9.1990: Baubeginn (gemäss Bauauftrag)
31.12.1990: Bauübergabe (Z T 2000)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
21.11.1949: T 2005 Strassenbarrikade Surbmündung, AG 5400, 11598c (Liste Generalstabsabteilung Festungswesen)
3.6.1966: T 2005 GPH Döttingen-Surbmündung (Z T 2000)
24.3.1988: T 2005.02 Strassenbarrikade ist neu T 2005 (Z T 2000)
26.1.1989: T 2005 Strassenbarrikade (Z T 2000)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Plan betr. Neubau 1966)
Fotoarchiv	CD 3223 : 81
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02007 35637/TE

Gemeinde	Döttingen	Ortsteil	Döttingen
Flurname	GROSSMATTEN		
Koordinaten	2662000 1268650		
Namensvarianten	GROSSMATTEN ; ; Döttingen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Geknickte, ca. 150 m lange Tankmauer mit einbetonierten Eisenstangen (zur Fixierung des Infanteriehindernis) am südöstlichen Siedlungsrand Döttingens. Sie sperrte den Aufstieg vom Surbtal in Richtung Breiten (Nebenachse Döttingen - Würenlingen/Endingen).

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Fischer & Cie., Wildegg
Konstruktion	GPH Mauer, obstacles ac terrain mur

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Durch Bauunternehmung gebaute, gewöhnliche Tankmauer. Element der dritten Befestigungslinie hinter dem Rhein im Grenzabschnitt Koblenz - Rekingen (Surbstellung), die erst anfangs des Zweiten Weltkriegs realisiert und von der Gz Br 5 besetzt wurde. Einzige

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
8.7.1940: BBB lädt die Baufirmen Fischer & Cie. Wildegg, Kaufmann & Sohn Döttingen, Biland & Cie. Baden, Karl Häfeli Klingnau zur Einrei- chung der Offerten für die Erstellung von 2 Tankmauern von rund 300 m Länge bei Döttingen ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.327)
13.7.1940: Angebot der Baufirma betr. Tankmauern bei Döttingen (300 m), Fr. 63'069.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.327)
22.7.1940: Bauvertrag mit Baugeschäft Fischer betr. Tankmauern bei Döttingen, Fr. 63'069.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.327)
29.7.1940: Baubeginn betr. Tankmauern Döttingen (gemäss Bauvertrag)
3.8.1940: Fischer meldet BBB, dass mit Arbeit an Tankhindernis-Stütz- mauern bereits am 29. Juli begonnen wurde (BAr E 5481 1984/162 Bd. 327)
19.10.1940: Bauende betr. Tankmauern Döttingen (gemäss Bauvertrag)
16.11.1940: BB Brugg bezieht sich gegenüber BBB auf die Besprechung zwischen Oberst Peter und Zolikofer mit Kdt Gruppe Brugg betr. Ausbau der Tankmauer bei Grossmatten oberhalb der Strasse als Unterstand für Lmg zur Flankierung der Mauer. Beiliegend erhalte er die Profilauf- nahmen in der Verlängerung der Mauer & parallel dazu. Er bitte um baldmöglichste Projektierung, damit die Mauer fertig erstellt werden könne (BAr E 5481 1984/162 Bd.327)
28.4.1941: Aufnahme- und Abrechnungspläne Reg-Nr. 11598 Döttingen- Grossmatten und Riesi (BAr E 5481 1984/162 Bd.327)
20.11.1956: Situationsplan (Z A 3814)
18.10.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1988 aufzuheben (Z T 2000)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 3814 (Kopie Situationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3223 : 83, 84, 85, 86

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02011 35639/TA

Gemeinde	Endingen	Ortsteil	Endingen
Flurname	UNTER-ENDINGEN		
Koordinaten	2664170 1264900		
Namensvarianten	UNTER-ENDINGEN ; Unter-Oberendingen, Schulhausareal ; Endingen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Das gemischte Geländepanzerhindernis Endingen begann ehemals im Raum Ifang, verlief halbrund um Oberendingen herum und anschliessend hinter der Surb und endete in Unterendingen. 1942 errichteten verschiedene Bauunternehmungen grossenteils Betonhöckerhindernisse, aber auch Schienenhindernisse und Tankmauern. Der südliche Abschnitt dieses GPHes, der heute teilweise inmitten der Siedlungszone befindet, wurde bereits liquidiert.

Projektverfasser	Gz Br 5
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Märki, Brugg; Josef Kalt, Klingnau
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Gemischtes Geländepanzerhindernis zur Bauzeit im Abschnitt der Gz Br 5 - typologisch interessant wegen seinen einzigartigen Betonblöcken. Element der dritten Befestigungslinie hinter dem Rhein im Grenzabschnitt Koblenz - Rekingen (Surbstellung), die anfan

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
April 1943: Liste der Arbeitsvergebungen an Bauunternehmungen im Raum des 2. AK im Jahr 1942. 27.3.1942 Bauverträge mit Baufirmen Gebr. Märki, Brugg betr. Sperre Mühlehalde, Fr. 30’363.-; mit Josef Kalt, Klingnau betr. Schild und Tanksperre Stumpen, Fr. 27’289.- (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.68)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z T 2012)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiges GPH eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd. 2)
19.1.2004: Teilweise liquidiert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	
Fotoarchiv ADAB	CD 3174 : 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02011 01 35639/TB

Gemeinde	Endingen	Ortsteil	Unterendingen
Flurname	STEIG		
Koordinaten	2663850 1266585		
Namensvarianten	STEIG ; ; Endingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Zugschienenbarrikade (Blocksperre) als Durchlass im Unterendinger Abschnitt des GPHs Endingen. Der eine Betonblock weist 6 einbetonierte Zementrohre zur Lagerung der Zugschienen auf. Im Kriegsfall wären die 6 Eisenbahnschienen herausgezogen und im Gegenblock ver- ankert worden.

Projektverfasser	Gz Br 5
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Normaler Zugschienenbarrikade-Typ. Eine der wenigen noch intakten Exemplare dieses Bautyps im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 5 und im Kanton AG allgemein. Element der drit- en Befestigungslinie hinter dem Rhein im Grenzabschnitt Koblenz - Rekingen (Surbste

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
22.11.1949: Blocksperre (Liste Festungswesen, Generalstabsabteilung)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3174 : 74
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_T 02011 02 35639/TC

Gemeinde	Endingen	Ortsteil	Unterendingen
Flurname	SALUZ		
Koordinaten	2663870 1266540		
Namensvarianten	SALUZ ; ; Endingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade der Sperre Endingen in einem Feldweg am Siedlungsrand von Unterendingen. Bereits abgebrochen.

Projektverfasser	Gz Br 5
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Anlage abgebrochen (Zustand Sept. 1997 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3174 : 75
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02011 04 35639/TD

Gemeinde	Endingen	Ortsteil	Unterendingen
Flurname	MUEHLHALDE MITTE		
Koordinaten	2663915 1266485		
Namensvarianten	MUEHLHALDE MITTE ; Mühlhalde-Mitte ; Endingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Zugschienenbarrikade (Blocksperre) als Durchlass im Unterendinger Abschnitt des GPHs Endingen. Der eine Betonblock weist 6 einbetonierte Zementrohre zur Lagerung der Zugschienen auf. Im Kriegsfall wären die 6 Eisenbahnschienen herausgezogen und im Gegenblock verankert worden.

Projektverfasser	Gz Br 5
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Normaler Zugschienenbarrikade-Typ. Eine der wenigen noch intakten Exemplare dieses Bautyps im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 5 und im Kanton AG allgemein. Element der dritten Befestigungslinie hinter dem Rhein im Grenzabschnitt Koblenz - Rekingen (Surbs

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
22.11.1949: Blocksperre (Liste Festungswesen, Generalstabsabteilung)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3174 : 76
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02011 05 35639/TE

Gemeinde	Endingen	Ortsteil	Unterendingen
Flurname	MUEHLHALDE N		
Koordinaten	2663935 1266420		
Namensvarianten	MUEHLHALDE N ; Mühlhalde-Nord ; Endingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Zugschienenbarrikade (Blocksperre) als Durchlass im Unterendinger Abschnitt des GPHs Endingen. Der eine Betonblock weist 6 einbetonierte Zementrohre zur Lagerung der Zugschienen auf. Im Kriegsfall wären die 6 Eisenbahnschienen herausgezogen und im Gegenblock verankert worden.

Projektverfasser	Gz Br 5
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Normaler Zugschienenbarrikade-Typ. Eine der wenigen noch intakten Exemplare dieses Bautyps im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 5 und im Kanton AG allgemein. Element der dritten Befestigungslinie hinter dem Rhein im Grenzabschnitt Koblenz - Rekingen (Surbste

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
22.11.1949: Blocksperre (Liste Festungswesen, Generalstabsabteilung)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3174 : 77
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02011 06 35639/TF

Gemeinde	Endingen	Ortsteil	Unterendingen
Flurname	MUEHLHALDE FUSSWEG		
Koordinaten	2663985 1266300		
Namensvarianten	MUEHLHALDE FUSSWEG ; Mühlhalde-Fussweg ; Endingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Zugschienenbarrikade (Blocksperre) als Durchlass im Unterendinger Abschnitt des GPHs Endingen. Der eine Betonblock weist 6 einbetonierte Zementrohre zur Lagerung der Zugschienen auf. Im Kriegsfall wären die 6 Eisenbahnschienen herausgezogen und im Gegenblock verankert worden.

Projektverfasser	Gz Br 5
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Normaler Zugschienenbarrikade-Typ. Eine der wenigen noch intakten Exemplare dieses Bautyps im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 5 und im Kanton AG allgemein. Element der drit-
en Befestigungslinie hinter dem Rhein im Grenzabschnitt Koblenz - Rekingen (Surbste

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3174 : 78
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_T 02013 35639/TG

Gemeinde	Endingen	Ortsteil	Endingen
Flurname	ENDINGEN E, UNTEN		
Koordinaten	2664330 1265325		
Namensvarianten	ENDINGEN E, UNTEN ; Endingen-Ost unten, Mühleweg ; Endingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in Endingen zur Sperrung der Nebenstrasse, die im Dorfkern Oberendingens beginnt, in Richtung Lengnau führt und zwischen Oberendingen und Lengnau in die Kantonsstrasse Döttingen - Dielsdorf mündet.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Paul Vögele AG, Hoch- und Tiefbau, Leibstadt
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

4.9.1987: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 36’761.- (Z T 2012)
28.9.1987: Bauvertrag (Z T 2012)
26.10.1987: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)

27.11.1987: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Für Truppe gesperrt (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3174 : 81
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02014 35639/TH

Gemeinde	Endingen	Ortsteil	Endingen
Flurname	ENDINGEN E, OBEN		
Koordinaten	2664285 1265660		
Namensvarianten	ENDINGEN E, OBEN ; Endingen-Ost oben, Buckstrasse ; Endingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in Endingen zur Sperrung der Nebenstrasse, die von Unterendingen über Oberendingen in Richtung Lengnau führt und in die Kantonsstrasse Döttingen - Dielsdorf mündet. Zwei doppelreihige Riegel à je 6 Schächte für Einsteckelemente in einer grossen Betonplatte.

Projektverfasser	Minikus Witta & Partner, Zürich
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Paul Vögele AG, Hoch- und Tiefbau, Leibstadt
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

15.7.1987: Bauplan (B)
4.9.1987: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 44’976.- (Z T 2012)

28.9.1987: Bauvertrag (Z T 2012)
26.10.1987: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
27.11.1987: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv	CD 3174 : 82
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02017 35637/TG

Gemeinde	Döttingen	Ortsteil	Döttingen
Flurname	DOETTINGEN, NUSSHALDENSTR		
Koordinaten	2661720 1269220		
Namensvarianten	DOETTINGEN, NUSSHALDENSTR ; Chilbert, J 5/K 113 Döttingen - Klingnau, B-807 Knoten Surbtal km 32.254.50 ; Döttingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade im Döttinger Ortskern vor der Gabelung der Strassen, die in Richtung Oberwald (Acheberg) und zur Kantonsstrasse Döttingen - Endingen führen. Zwei doppelreihige Riegel à 8 und 9 Schächte für Einsteckelemente in einer grossen Betonplatte.

Projektverfasser	Heinzelmann & Co., Brugg
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.8.1994: Bauplan (B)

Besondere Eigenschaften
Wiederverwendung der Werknummer einer Anlage, die während des Zweiten Weltkriegs gebaut wurde: Strassenbarrikade Kloster Wettingen-Holzbrü- cke, AG 5138, 4781.
19.1.2004: Mat B 8981 (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3223 : 89

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_T 02018 01 35637/TH

Gemeinde	Döttingen	Ortsteil	Döttingen
Flurname	DOETTINGEN, T 5		
Koordinaten	2661630 1269140		
Namensvarianten	DOETTINGEN, T 5 ; J 5/K 113 Döttingen - Klingnau, B-807 Knoten Surbtal km 32.254.50 ; Döttingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Umfahrung von Döttingen zur Sperrung der Hauptachse Koblenz - Brugg. Zwei doppelreihige Riegel à je 9 Schächte für Einsteckelemente in einer grossen Betonplatte.

Projektverfasser	Heinzelmann & Co., Brugg
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
10.9.1984: Projektauftrag. Bau der neuen Pz Bar T 2018.01 auf der T 5 im Zuge des Strassenbaus. Die Pz Bar auf dem Bahntrassee T 2018.02 ist erst nach dem Vorliegen des neuen Konzepts zu realisieren (Z T 2012)
25.8.1988: Auftrag für das Erstellen eines Bauprojekts betr. Pz Bar in der Strasse T 5 nördlich der Kirche Döttingen, bestehend aus 2 Betonriegeln mit je 2 Reihen Einsteckelemente (Z T 2012)
7.9.1989: Bauplan (B)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3223 : 90

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_T 02019 35637/TI

Gemeinde	Döttingen	Ortsteil	Döttingen
Flurname	DOETTINGEN, SURBTALSTR		
Koordinaten	2661660 1269120		
Namensvarianten	DOETTINGEN, SURBTALSTR ; ; Döttingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade im Dorfkern von Döttingen zur Sperrung der Hauptachse Döttingen - Baden/Dielsdorf. Zwei doppelreihige Riegel Schächte für Einsteckelemente in einer grossen Betonplatte.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Wiederverwendung der Werknummer einer Anlage, die während des Zweiten Weltkriegs gebaut wurde: Strassenbarrikade Landvogtei, AG 5474, 444.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3223 : 94, 95
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02023 35638/TD

Gemeinde	Tegerfelden	Ortsteil	Tegerfelden
Flurname	TEGERFELDEN		
Koordinaten	2664010 1267995		
Namensvarianten	TEGERFELDEN ; Kantonsstrasse K 284 ; Tegerfelden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade am nordöstlichen Dorfrand von Tegerfelden zur Sperrung der Kantonsstrasse Tegerfelden - Endingen (Hauptachse Döttingen - Dielsdorf). Zwei doppelreihige Riegel à je 10 Schächte für Einsteckelemente in einer grossen Betonplatte.

Projektverfasser	Schifferli AG, Klingnau
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Erdin, Hoch- und Tiefbau, Tegerfelden
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

13.5.1989: Angebot der Bauunternehmung betr. T 2022 und T 2023, Fr. 133’947.- (Z T 2025)
19.6.1989: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
18.7.1989: Bauvertrag betr. T 2022 und T 2023, Fr. 133’947.- (Z T 2025)

8.9.1989: Vorläufige Abnahme (gemäss Bauvertrag)
7.5.1990: Revision Bauplan durch BAGF (B)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3174 : 28

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_T 02025 35641/TA

Gemeinde	Obersiggenthal	Ortsteil	Obersiggenthal
Flurname	HERTENSTEIN		
Koordinaten	2665460 1260070		
Namensvarianten	HERTENSTEIN ; ; Obersiggenthal		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Gemischtes, mehrmals geknicktes Geländepanzerhindernis westlich von Hertenstein, das die Rochadelinie vor der Armeestellung im Raum Baden gesperrt hat (Strassen Freienwil - Nuss- baumen und Siggenthal - Ennetbaden). Mehrfach unterbrochen verlaufen Tankmauern, Beton- block- und Schienenhindernisse vom Waldperimeter Grüt zur Hauptstrasse Freienwil - Nuss- baumen und von dort entlang der Böschungskante des natürlichen «Zelgligrabens». Oberhalb der Kantonsstrasse Siggenthal - Ennetbaden liegt schliesslich eine Tankmauer.

Projektverfasser	Gz Br 5, BB Baden
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Biland & Cie., Baugeschäft, Baden (Los 1); G. Strittmatter, Baugeschäft, Baden (Los 2)
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Gemischtes Geländepanzerhindernis zur Bauzeit im Abschnitt der Gz Br 5 (Armeestellung). Aussergewöhnliches Beispiel der Verstärkung eines bereits starken natürlichen Geländes: Teile des 5-10 m breiten «Zelgligrabens» mit beidseits steilen, bis 4-6 m hohe

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten hoch, élevé

Baugeschichte
[o. Dat.]: Situationsplan (Z T 2025)
25.8.1941: Angebote der Bauunternehmungen (Z T 2025)
8.9.1941: Bauverträge mit Biland betr. Los 1 (Ik-Schild, Betonblöcke, Schienenhindernis auf Böschungskante, Strassensperre), Fr. 40’974.- & Strittmatter betr. Los 2 (Schienenhindernis auf Böschungskante, Strassenbarrikaden in Haupt- & Nebenstrassen, Tankmauer längs Haupt- strasse), Fr. 22’375.- (Z T 2025)
7.11.1941: Biland teilt BB Baden verstäteter Arbeitsbeginn mit (am 6.10., also 14 Tage später als im Vertrag). Gründe: Reparatur eines Betonmischers, Teil der Arbeiterschaft später als vorgesehen für die- se Arbeit frei (Z T 2025)
15.12.1941: Bauende Tanksperre Hertenstein inkl. 1 Ik-Schild (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
18.12.1941: Verträge betr. Malerarbeiten mit A. Büchi, Baden Los 1, Fr. 1’583.- & Robert Meier, Baden Los 2, Fr. 1’621.- (Z T 2025)
16.3.1942: Schlussabrechnung Biland (Ik-Schild, Betonblöcke, 3 Block- sperren, Schienensperre auf Böschungskante & längs Strasse Herten- stein - Häfeler, überhängende Mauer, Strassensperre Hertenstein - Häfeler), Fr. 59’499.- (Z T 2025)
8.5.1942: Revidierte Rechnung Biland Fr. 59’904.- U.a. Betonblöcke inkl. Blocksperren Fr. 22’923.- statt Fr. 17’917.- wegen Richtungs- änderung, grösserer Anzahl Blöcke & Bau von 3 statt 1 Blocksperre; Schienensperre auf Böschungskante inkl. 3-reihiges Schienenhindernis längs Strasse Fr. 13’408.- statt Fr. 18’192.- infolge Ersetzung eines Teilstücks durch überhängende Mauer (Z T 2025)
5.1.1944: Kosten-Zusammenstellung betr. Tanksperre Hertenstein inkl. 1 Ik-Schild. Für Bauarbeiten, Panzerungen, Installationen, Projekt/ Bauleitung Fr. 126’000.- (Z T 2025)

Besondere Eigenschaften
[o. Dat.]: Aufstellung des Geniechefs Gz Br 5 betr. Sperre Herten- stein. U.a. Tanksperre Hertenstein, Objekt-Nr. 74, Koord. 665.323/ 259.487-665.488/260.047. Los 1 (oberer Teil): Betonblöcke, Schienen- sperre; Los 2 (unterer Teil): Tankmauer längs Strasse, Schienensperre (Z A 4040)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiges GPH eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd. 2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Z T 2025 (Kopie Situationsplan)
Fotoarchiv ADAB CD 3178 : 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02025 01 35641/TB

Gemeinde	Obersiggenthal	Ortsteil	Obersiggenthal
Flurname	WALDWEG		
Koordinaten	2665455 1260055		
Namensvarianten	WALDWEG ; ; Obersiggenthal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Zugschienenbarrikade (Blocksperre) in einem Waldweg im Raum Grüt (nordwestlich von Hertenstein). Der eine Betonblock weist 6 einbetonierte Zementrohre zur Lagerung der Zugschienen auf. Im Kriegsfall wären die 6 Eisenbahnschienen herausgezogen und im Gegenblock verankert worden.

Projektverfasser	Gz Br 5, BB Baden
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Biland & Cie., Baugeschäft, Baden
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Normaler Zugschienenbarrikade-Typ. Eine der wenigen noch intakten Exemplare dieses Bautyps zur Bauzeit im Abschnitt der Gz Br 5 und im Kanton AG allgemein. Zugschienen sind noch vorhanden (Zustand Sept. 1999 gemäss FWK). Element der Abwehrstellung westlic

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	hoch, élevé		

Baugeschichte
[o. Dat.]: Situationsplan T 2025 (Z T 2025)
25.8.1941: Angebote der Bauunternehmungen (Z T 2025)
8.9.1941: Bauvertrag mit Biland betr. Sperre Hertenstein, Los 1 (Ik- Schild, Betonblöcke, Schienenhindernis auf Böschungskante, Strassen- sperre), Fr. 40’974.-, Fr. 22’375.- (Z T 2025)
10.11.1941: Angebot von Biland betr. 3 Blocksperren in Ergänzung zum Bauvertrag vom 8.9.1941 (Z T 2025)
15.12.1941: Bauende Tanksperre Hertenstein inkl. 1 Ik-Schild (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
14.1.1942: Abrechnung der zusätzlichen Arbeiten von Biland in Abän- derung und Ergänzung des Vertrags vom 8.9.1941. Erstellung von 3 Blocksperren für Fr. 7’569.- (Z T 2025)
16.3.1942: Schlussabrechnung Biland (Ik-Schild, Betonblöcke, 3 Block- sperren, Schienensperre auf Böschungskante & längs Strasse Herten- stein - Häfeler, überhängende Mauer, Strassensperre Hertenstein - Häfeler), Fr. 59’499.- (Z T 2025)
8.5.1942: Revidierte Rechnung Biland Fr. 59’904.- U.a. Betonblöcke inkl. Blocksperren Fr. 22’923.- statt Fr. 17’917.- wegen Richtungs- änderung, grösserer Anzahl Blöcke & Bau von 3 statt 1 Blocksperre (Z T 2025)
5.1.1944: Kosten-Zusammenstellung betr. Tanksperre Hertenstein inkl. 1 Ik-Schild. Für Bauarbeiten, Panzerungen, Installationen, Projekt/ Bauleitung Fr. 126’000.- (Z T 2025)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Zugschienen (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Z T 2025 (Kopie Situationsplan)

Fotoarchiv ADAB CD 3178 : 74, 75

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02025 02 35641/TC

Gemeinde	Obersiggenthal	Ortsteil	Obersiggenthal
Flurname	MITTLERE BLOCKSPERRE		
Koordinaten	2665480 1260030		
Namensvarianten	MITTLERE BLOCKSPERRE ; ; Obersiggenthal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Zugschienenbarrikade (Blocksperre) als Durchlass im Geländepanzerhindernis Hertenstein. Der eine Betonblock weist 6 einbetonierte Zementrohre zur Lagerung der Zugschienen auf. Im Kriegsfall wären die 6 Eisenbahnschienen herausgezogen und im Gegenblock verankert worden. Im grösseren Betonblock ist eine Materialnische ausgespart.

Projektverfasser	Gz Br 5, BB Baden
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Biland & Cie., Baugeschäft, Baden
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Normaler Zugschienenbarrikade-Typ. Eine der wenigen noch intakten Exemplare dieses Bautyps zur Bauzeit im Abschnitt der Gz Br 5 und im Kanton AG allgemein. Zugschienen sind noch vorhanden (Zustand Sept. 1999 gemäss FWK). Element der Abwehrstellung westlic

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	hoch, élevé		

Baugeschichte
[o. Dat.]: Situationsplan T 2025 (Z T 2025)
25.8.1941: Angebote der Bauunternehmungen (Z T 2025)
8.9.1941: Bauvertrag mit Biland betr. Sperre Hertenstein, Los 1 (Ik- Schild, Betonblöcke, Schienenhindernis auf Böschungskante, Strassen- sperre), Fr. 40’974.-, Fr. 22’375.- (Z T 2025)
13.10.1941: Bauplan betr. Blocksperre Nr. 2, Sperre Hertenstein (Z T 2025)
10.11.1941: Angebot von Biland betr. 3 Blocksperren in Ergänzung zum Bauvertrag vom 8.9.1941 (Z T 2025)
15.12.1941: Bauende Tanksperre Hertenstein inkl. 1 Ik-Schild (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
14.1.1942: Abrechnung der zusätzlichen Arbeiten von Biland in Abän- derung und Ergänzung des Vertrags vom 8.9.1941. Erstellung von 3 Blocksperren für Fr. 7’569.- (Z T 2025)
16.3.1942: Schlussabrechnung Biland (Ik-Schild, Betonblöcke, 3 Block- sperren, Schienensperre auf Böschungskante & längs Strasse Herten- stein - Häfeler, überhängende Mauer, Strassensperre Hertenstein - Häfeler), Fr. 59’499.- (Z T 2025)
8.5.1942: Revidierte Rechnung Biland Fr. 59’904.- U.a. Betonblöcke inkl. Blocksperren Fr. 22’923.- statt Fr. 17’917.- wegen Richtungs- änderung, grösserer Anzahl Blöcke & Bau von 3 statt 1 Blocksperre (Z T 2025)
5.1.1944: Kosten-Zusammenstellung betr. Tanksperre Hertenstein inkl. 1 Ik-Schild. Für Bauarbeiten, Panzerungen, Installationen, Projekt/ Bauleitung Fr. 126’000.- (Z T 2025)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Zugschienen (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Z T 2025 (Kopie Situationsplan, Plan betr. Blocksperre)

Fotoarchiv ADAB CD 3178 : 76, 77

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02025 03 35641/TD

Gemeinde	Obersiggenthal	Ortsteil	Obersiggenthal
Flurname	HERTENSTEIN		
Koordinaten	2665510 1259990		
Namensvarianten	HERTENSTEIN ; Nussbaumen - Hertenstein, Hertenstein - Häfeler, Kantonsstrasse 427 ; Obersiggenthal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Kantonsstrasse Freienwil - Hertenstein - Nussbaumen (Ersatz für die am gleichen Standort gebaute Strassenbarrikade von 1966, die wiederum anstelle einer Panzersperre aus dem Zweiten Weltkrieg realisiert wurde). BAGF-Normbarrikade in einer einzigen grossen Betonplatte mit 2 doppelreihigen Riegeln à je 12 Schächte für Einsteckelemente sowie 1 einzelnen Schacht dazwischen. Die Schächte befinden sich sowohl in der Fahrbahn als auch im Radweg.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Umbricht AG, Strassen- und Tiefbau, Ennetturgi
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Diese moderne Norm-Strassenbarrikade ohne besondere Bedeutung ersetzte die alte Panzersperre, die an derselben Stelle lag. Obwohl die Anlage im Kontext des nahegelegenen Waffenstandes, Geländepanzerhindernisses und der Blocksperren einen bestimmten Wert b

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten hoch, élevé

Baugeschichte
[o. Dat.]: Situationsplan T 2025 (Z T 2025)
25.8.1941: Angebote der Bauunternehmungen (Z T 2025)
8.9.1941: Bauvertrag mit Baugeschäft J. Biland, Baden betr. Sperre Hertenstein, Los 1 (Ik-Schild, Betonblöcke, Schienenhindernis auf Bö- schungskante, Strassensperre), Fr. 40’974.-, Fr. 22’375.- (Z T 2025)
15.12.1941: Bauende Tanksperre Hertenstein inkl. 1 Ik-Schild (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
13.8.1965: Unterstabschef Front, Generalstabsabteilung stimmt Antrag des Kdt Gz Br 5 zu, die Sperre T 2025c neu zu erstellen (Z T 2025)
15.9.1965: Plan betr. Neubau (B)
6.10.1965: Offerte Bauunternehmung Papst, Gebenstorf, Fr. 13’278.- (Z T 2025)
11.3.1966: Kreditbewilligung betr. Erstellung einer DIN-Trägersperre mit 2 Doppelreihen als Ersatz der jetzigen Schienensperre im Zusam- menhang mit dem Ausbau der Strasse Nussbaumen - Hertenstein - Frei- enwil, Fr. 15’500.- (Z T 2025)
13.7.1966: Kdt Festungskreis 2 übermacht AGF die Abrechnungsunterla- gen betr. die durch das Baugeschäft Papst, Gebenstorf gemäss Vertrag vom 14.3.1966 ausgeführten Arbeiten (Z T 2025)
24.8.1978: Plan betr. Neubau (B)
22.9.1980: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 56’279.- (Z T 2025)
20.3.1981: Bauvertrag mit Umbricht AG, Strassen- und Tiefbau, Ennet- turgi (Z T 2025)

Besondere Eigenschaften
9.6.1965: 7 Schachtreihen in einer Betonplatte, pro Reihe 2 Schienen- böcke und 5 Bündel à 3 Eisenbahnschienen, Koord. 665.410/259.940 (Z T 2025)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Plan betr. Neubau 1978, Plan betr. Neubau 1965)
Z T 2025 (Kopie Situationsplan)
Fotoarchiv ADAB CD 3178 : 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02025 04 35641/TE

Gemeinde	Obersiggenthal	Ortsteil	Obersiggenthal
Flurname	UNTERE BLOCKSPERRE		
Koordinaten	2665470 1259950		
Namensvarianten	UNTERE BLOCKSPERRE ; ; Obersiggenthal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Zugschienenbarrikade (Blocksperre) als Durchlass im Geländepanzerhindernis Hertenstein. Der eine Betonblock weist 6 einbetonierte Zementrohre zur Lagerung der Zugschienen auf. Im Kriegsfall wären die 6 Eisenbahnschienen herausgezogen und im Gegenblock verankert worden. Im grösseren Betonblock ist eine Materialnische ausgespart.

Projektverfasser	Gz Br 5, BB Baden
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Biland & Cie., Baugeschäft, Baden;
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Normaler Zugschienenbarrikade-Typ. Eine der wenigen noch intakten Exemplare dieses Bautyps zur Bauzeit im Abschnitt der Gz Br 5 und im Kanton AG allgemein. Zugschienen sind noch vorhanden (Zustand Sept. 1999 gemäss FWK). Element der Abwehrstellung westlic

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	hoch, élevé		

Baugeschichte
[o. Dat.]: Situationsplan T 2025 (Z T 2025)
25.8.1941: Angebote der Bauunternehmungen (Z T 2025)
8.9.1941: Bauvertrag mit Biland betr. Sperre Hertenstein, Los 1 (Ik- Schild, Betonblöcke, Schienenhindernis auf Böschungskante, Strassen- sperre), Fr. 40’974.-, Fr. 22’375.- (Z T 2025)
10.11.1941: Angebot von Biland betr. 3 Blocksperren in Ergänzung zum Bauvertrag vom 8.9.1941 (Z T 2025)
15.12.1941: Bauende Tanksperre Hertenstein inkl. 1 Ik-Schild (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
14.1.1942: Abrechnung der zusätzlichen Arbeiten von Biland in Abän- derung und Ergänzung des Vertrags vom 8.9.1941. Erstellung von 3 Blocksperren für Fr. 7’569.- (Z T 2025)
16.3.1942: Schlussabrechnung Biland (Ik-Schild, Betonblöcke, 3 Block- sperren, Schienensperre auf Böschungskante & längs Strasse Herten- stein - Häfeler, überhängende Mauer, Strassensperre Hertenstein - Häfeler), Fr. 59’499.- (Z T 2025)
8.5.1942: Revidierte Rechnung Biland Fr. 59’904.- U.a. Betonblöcke inkl. Blocksperren Fr. 22’923.- statt Fr. 17’917.- wegen Richtungs- änderung, grösserer Anzahl Blöcke & Bau von 3 statt 1 Blocksperre (Z T 2025)
5.1.1944: Kosten-Zusammenstellung betr. Tanksperre Hertenstein inkl. 1 Ik-Schild. Für Bauarbeiten, Panzerungen, Installationen, Projekt/ Bauleitung Fr. 126’000.- (Z T 2025)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Zugschienen (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Z T 2025 (Original Situationsplan)

Fotoarchiv ADAB CD 3178 : 79

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02025 05 35641/TF

Gemeinde	Obersiggenthal	Ortsteil	Obersiggenthal
Flurname	RIEDEN OBERER WEG		
Koordinaten	2665360 1259530		
Namensvarianten	RIEDEN OBERER WEG ; Nebenbarrikade Rieden Nr. 5 [?] ; Obersiggenthal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in einem Fussweg im Raum Rieden (zwischen Nussbaumen und Ennetbaden).

Projektverfasser	Gz Br 5, BB Baden
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	G. Strittmatter, Baugeschäft, Baden
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

[o. Dat.]: Situationsplan (Z T 2025)
25.8.1941: Angebote der Bauunternehmung (Z T 2025)

8.9.1941: Bauvertrag mit Strittmatter betr. Sperre Hertenstein, Los 2 (Schienenhindernis auf Böschungskante, Strassenbarrikaden in Haupt- & Nebenstrassen, Tankmauer längs Hauptstrasse), Fr. 22’375.- (Z T 2025)
15.12.1941: Bauende Tanksperre Hertenstein inkl. 1 Ik-Schild (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
21.1.1942: Abrechnung von Strittmatter betr. Barrikade Hauptstrasse Rieden Fr. 5’314.-, Barrikaden Nebenstrasse Fr. 1’060.-, Betonblöcke in Falllinie Fr. 6’143.-, Tankmauer alte Landstrasse Rieden Fr. 5’233.- (Z T 2025)
5.1.1944: Kosten-Zusammenstellung betr. Tanksperre Hertenstein inkl. 1 Ik-Schild. Für Bauarbeiten, Panzerungen, Installationen, Projekt/ Bauleitung Fr. 126’000.- (Z T 2025)

Besondere Eigenschaften
[o. Dat.]: Aufstellung des Geniechefs Gz Br 5 betr. Sperre Herten- stein. Los 2 (unterer Teil): Tankmauer längs Strasse, Schienensperre, Strassensperre Nr. 2-5 (Z A 4040)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z T 2025 (Situationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3178 : 80

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02025 06 35641/TG

Gemeinde	Obersiggenthal	Ortsteil	Obersiggenthal
Flurname	RIEDEN UNTERER DURCHGANG		
Koordinaten	2665335 1259520		
Namensvarianten	RIEDEN UNTERER DURCHGANG ; Nebenbarrikade Rieden Nr. 6 [?] ; Obersiggenthal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in einem Fussweg im Raum Rieden (zwischen Nussbaumen und Ennetbaden). Bereits überteert.

Projektverfasser	Gz Br 5, BB Baden
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	G. Strittmatter, Baugeschäft, Baden
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Anlage überteert (Zustand Sept. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

[o. Dat.]: Situationsplan (Z T 2025)
25.8.1941: Angebote der Bauunternehmung (Z T 2025)

8.9.1941: Bauvertrag mit Strittmatter betr. Sperre Hertenstein, Los 2 (Schienenhindernis auf Böschungskante, Strassenbarrikaden in Haupt- & Nebenstrassen, Tankmauer längs Hauptstrasse), Fr. 22’375.- (Z T 2025)
15.12.1941: Bauende Tanksperre Hertenstein inkl. 1 Ik-Schild (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
21.1.1942: Abrechnung von Strittmatter betr. Barrikade Hauptstrasse Rieden Fr. 5’314.-, Barrikaden Nebenstrasse Fr. 1’060.-, Betonblöcke in Falllinie Fr. 6’143.-, Tankmauer alte Landstrasse Rieden Fr. 5’233.- (Z T 2025)
5.1.1944: Kosten-Zusammenstellung betr. Tanksperre Hertenstein inkl. 1 Ik-Schild. Für Bauarbeiten, Panzerungen, Installationen, Projekt/ Bauleitung Fr. 126’000.- (Z T 2025)

Besondere Eigenschaften
[o. Dat.]: Aufstellung des Geniechefs Gz Br 5 betr. Sperre Herten- stein. Los 2 (unterer Teil): Tankmauer längs Strasse, Schienensperre, Strassensperre Nr. 2-5 (Z A 4040)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Z T 2025 (Situationsplan)

Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02025 07 35641/TH

Gemeinde	Obersiggenthal	Ortsteil	Obersiggenthal
Flurname	RIEDEN MAUER		
Koordinaten	2665330 1259510		
Namensvarianten	RIEDEN MAUER ; ; Obersiggenthal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in einem Weg im Raum Rieden (zwischen Nussbaumen und Ennetbaden).

Projektverfasser	Gz Br 5, BB Baden
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	G. Strittmatter, Baugeschäft, Baden
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

[o. Dat.]: Situationsplan (Z T 2025)
25.8.1941: Angebote der Bauunternehmung (Z T 2025)

8.9.1941: Bauvertrag mit Strittmatter betr. Sperre Hertenstein, Los 2 (Schienenhindernis auf Böschungskante, Strassenbarrikaden in Haupt- & Nebenstrassen, Tankmauer längs Hauptstrasse), Fr. 22'375.- (Z T 2025)
15.12.1941: Bauende Tanksperre Hertenstein inkl. 1 Ik-Schild (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
21.1.1942: Abrechnung von Strittmatter betr. Barrikade Hauptstrasse Rieden Fr. 5'314.-, Barrikaden Nebenstrasse Fr. 1'060.-, Betonblöcke in Falllinie Fr. 6'143.-, Tankmauer alte Landstrasse Rieden Fr. 5'233.- (Z T 2025)
5.1.1944: Kosten-Zusammenstellung betr. Tanksperre Hertenstein inkl. 1 Ik-Schild. Für Bauarbeiten, Panzerungen, Installationen, Projekt/ Bauleitung Fr. 126'000.- (Z T 2025)

Besondere Eigenschaften
[o. Dat.]: Aufstellung des Geniechefs Gz Br 5 betr. Sperre Herten- stein. Los 2 (unterer Teil): Tankmauer längs Strasse, Schienensperre, Strassensperre Nr. 2-5 (Z A 4040)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z T 2025 (Situationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3178 : 81

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02025 08 35641/TI

Gemeinde	Obersiggenthal	Ortsteil	Obersiggenthal
Flurname	RIEDEN		
Koordinaten	2665310 1259500		
Namensvarianten	RIEDEN ; Barrikade Hauptstrasse Rieden Nr. 7 ; Obersiggenthal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals moderne Strassenbarrikade im Raum Rieden in der Hauptstrasse Nussbaumen - Ennetbaden.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Strassenabschnitt der Strassenbarrikade bereits überteert, die Schächte auf dem Trottoir hingegen sind noch sichtbar (Zustand Sept. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

[o. Dat.]: Situationsplan (Z T 2025)
25.8.1941: Angebote der Bauunternehmung (Z T 2025)

8.9.1941: Bauvertrag mit Baugeschäft G. Strittmatter, Baden betr. Sperre Hertenstein, Los 2 (Schienenhindernis auf Böschungskante, Strassenbarrikaden in Haupt- & Nebenstrassen, Tankmauer längs Haupt- strasse), Fr. 22’375.- (Z T 2025)
18.10.1941: Kdo BB Baden benachrichtigt Bauführer Meyer im Schanz- zeugdepot Dättwil, dass für die Strassenbarrikade Hauptstrasse Rieden sofort Eisenbahnschienen benötigt werden: 9 Stück 1,3 m lang, 1 Stück 1,8 m, 4 Stück 1,9 m, 1 Stück 2 m (Z T 2025)
15.12.1941: Bauende Tanksperre Hertenstein inkl. 1 Ik-Schild (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
21.1.1942: Abrechnung von Strittmatter betr. Barrikade Hauptstrasse Rieden Fr. 5’314.-, Barrikaden Nebenstrasse Fr. 1’060.-, Betonblöcke in Falllinie Fr. 6’143.-, Tankmauer alte Landstrasse Rieden Fr. 5’233.- (Z T 2025)
5.1.1944: Kosten-Zusammenstellung betr. Tanksperre Hertenstein inkl. 1 Ik-Schild. Für Bauarbeiten, Panzerungen, Installationen, Projekt/ Bauleitung Fr. 126’000.- (Z T 2025)

Besondere Eigenschaften
[o. Dat.]: Aufstellung des Geniechefs Gz Br 5 betr. Sperre Herten- stein. Los 2 (unterer Teil): Tankmauer längs Strasse, Schienensperre, Strassensperre Nr. 2-5 (Z A 4040)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z T 2025 (Situationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3178 : 82

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02028 36369/TA

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	KURVE RUINE STEIN		
Koordinaten	2665300 1258440		
Namensvarianten	KURVE RUINE STEIN ; Rütistrasse ; Baden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in der Nebenstrasse Baden - Baldegg oberhalb der Serpentine bei der Ruine Stein. Ehemals Betonplatte mit Schächten für Schienenböcke und Eisenschienen. Während der im Strassenperimeter liegende Teil bereits überteert wurde, sind 5 Gussdeckel im Trottoir noch sichtbar.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Alte Steckbarrikade zur Bauzeit im Raum der 8. Div («Limmatstellung»), später angepasst und erweitert. Vermutlich Normbarrikade mit Betonplatte, in der mehrere Reihen Schächte für Schienenböcke und Eisen

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2023**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
13.11.1961: Plan betr. Umbau (B)
6.12.1961: AGF bewilligt Kredit von Fr. 6'300.- für Anpassung und Erweiterung der Tankbarrikade infolge Strassenausbau (Z T 2025)
29.1.1962: Vertrag mit Th. Bertschinger AG, Baden (Z T 2025)
24.5.1962: Vorläufige Abnahme (Z T 2025)
1.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuheben (Z T 2041)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige Strassensperre eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
4.10.1961: Barrikade besteht aus 4 Doppelböcken und 20 Einsteckelementen, eingegossen in eine Betonplatte mit 28 Schachtabdeckungen. Vermutlich wurde die Anlage bereits einem früheren Strassenumbau angepasst. Die Betonplatte ist ca. 10 cm mit Asphalt überdeckt und die Deckel stimmen mit dem jetzigen Strassenniveau überein (Z T 2025)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Plan betr. Umbau)
Fotoarchiv CD 3175 : 86
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02041 01 35622/TA

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	KANTONSSTRASSE		
Koordinaten	2664470 1257740		
Namensvarianten	KANTONSSTRASSE ; Mellingerstrasse, Meierhof-Kantonsstrasse, Sperre Meierhof Los I ; Baden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Perm Minensperre, bar mi perm

Objektbeschreibung

Ehemals permanente Minensperre bei Meierhof (Hauptachse Baden - Mellingen). Ersatz für die am gleichen Standort gebaute Strassenbarrikade aus dem Zweiten Weltkrieg (vermutlich 1939/40). Bereits abgebrochen.

Projektverfasser	AGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Traugott Läubli AG, Baden
Konstruktion	Perm Minensperre, bar mi perm

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Anlage überteert (Zustand Aug. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
10.7.1944: Angebot der Bauunternehmung betr. Sperre Baden-Meierhof, Los 1. Hindernis Fr. 39’096.- und Tankbarrikade Fr. 6’848.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.318)
15.7.1944: Bauvertrag mit Bauunternehmung J. Biland & Cie., Baden betr. Stände & Hindernisse Los 1 & 2 Meierhof. Los 1: Stand 49 Fr. 25’613.-, Tankhindernis Fr. 39’096.-, Drahthindernis Fr. 972.-, Tank- barrikade Fr. 6’848.- Los 2: Stand 51 Fr. 28’552.-, Tankbarrikade Fr. 4’098.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.318)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
28.11.1944: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten (Z A 4033)
13.12.1944: Aufstellung des BBB betr. Mehr- & Minderkosten Sperre Meierhof. Mehrkosten von Fr. 4’100.- gegenüber Angebot. Vorausmasse zu klein; nicht vorgesehen war Ausbruch von Eisenbeton in vorhandener Sperre und das Zubetonieren der Löcher in alter Sperre (Z A 4033)
9.2.1945: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 10’947.- an (Z A 4033)
18.4.1958: Kdt Festungskreis 2 erachtet gegenüber AGF T 2041a als sehr wichtig, weil die Strasse Baden - Mellingen eine Einfallsachse aus dem Limmattal in das Reusstal darstelle. Dieser offene Korridor zwischen den beiseitigen Häusergruppen müsse gesperrt werden können, um ihn mit mobilen Waffen wirksam zu verteidigen. Auf die Anpassung sollte keinesfalls verzichtet werden (Z T 2041)
30.8.1958: Projekt der neuen Minensperre anstelle der abgebrochenen Strassensperre T 2041a ist fertig gestellt (Z T 2041)
27.11.1958: Bauvertrag mit Baufirma Traugott Läubli AG, Baden betr. Ersetzung der Schienenbarrikade durch eine Minensperre infolge Stras- senkorrektion (Z T 2041)
7.10.1959: Vorläufige Abnahme (Z T 2041)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine Strassenbarrikade eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/ 324 Bd.2)
12.7.1960: T 2041a Minenzellen-Sperre (Z T 2041)
19.1.2004: Überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02045 36369/TB

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	EICHTAL		
Koordinaten	2664250 1258280		
Namensvarianten	EICHTAL ; Allmend ; Baden		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Ca. 150 m langes Geländepanzerhindernis an der rechten Flanke des Eichtals zur Sperrung der Nebenachse Baden - Baldegg (Aufstieg auf das Plateau des Gebenstorfer Horns). 1940 bauten Truppen ein Betonhöckerhindernis Typ «Drachenzähne» vom Wald Hundsbuck zur Eichtalstrasse und eine Schienensperre vermutlich von dort zum Österliwald. Im Rahmen der Verstärkung der Limmatstellung 1944 liquidierte eine Baufirma die Schienen und errichtete ein einreihiges BBB-Betonblockhindernis. Ende der 1960er Jahre wurde der Abschnitt an der linken Talflanke überschüttet und überbaut.

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Unter der Leitung der 8. Div 1939/ 40 von Truppen gebautes, unter der Ägide des BBB 1944 von einer Baufirma verstärktes und Ende 1960er Jahre teilweise abgebrochenes Geländepanzerhindernis. Ursprünglich

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2013

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
9.9.1944: Angebot von Schäfer betr. GPH Eichtal, Reg-Nr. 4773a, Fr. 83’010.- Ca. 160 Blöcke projektiert (BAr E 5481 1984/162 Bd.321)
12.9.1944: Bauvertrag mit Baufirma Ad. Schäfer, Aarau betr. Hinder- nisse Eichtal (Baden) u.a., Fr. 82’992.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)
14.9.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
5.10.1944: Auftrag an Schäfer betr. Ziehen von ca. 300 nicht einbeto- nierten Eisenbahnschienen von ca. 2,2-3,3 m Einrammlänge, Fr. 1’780.- und von ca. 173 einbetonierten Eisenbahnschienen, Fr. 2’405.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.321)
10.12.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)
11.12.1944: Auftrag an Malergeschäft Wind, Baden betr. Tarnanstrich von Reg-Nr. 4762 und 4773, Fr. 1’567.- Betonblöcke ca. 800 m2 in 2 Tönen und Stände ca. 30 m2 in 1 Ton mit Tarnanstrich zu versehen so- wie Eisenteile anzustreichen (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)
20.1.1945: Schäfer reicht Schlussabrechnung betr. Höcker- und Block- sperre von Fr. 64’556.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)
21.2.1945: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten der Stände W 68 und W 69 sowie des GPHs Eichtal bei Baden (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)
20.3.1945: BBB anerkennt Schlussabrechnung betr. GPH Eichtal, Reg-Nr. 4773a von Fr. 64’556.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)
16.2.1967: Unter Berücksichtigung der stets weiter fortschreitenden Überbauungen in und um Baden und in der Erkenntnis, wonach Häuser ei- nen besseren Panzerschutz bieten als die vor rund 20 Jahren erstell- ten Höckersperren, wurde nach einer Begehung durch Gst Abt, AGF und FWK beschlossen: Der Überschüttung der Sperre zwischen T 2045b und T 2045d im Zuge der Terraingestaltung für die Überbauung auf der Süd- seite der Sperre sei zuzustimmen und die ganze Bundesparzelle Nr. 3582 an die Stadt Baden zu verkaufen (Z T 2041)

Besondere Eigenschaften
Tanksperre 1940 mit Verstärkung 1944 (Führer Limmatstellung, 17)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ein fer- tiges GPH eingezeichnet, das sich von der Eichtalstrasse her in süd- östlicher Richtung in den bewaldeten Hundsbuck hineinzieht (linke Hälfte des Eichtals ohne GPH) (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 16ff., No 10 Lüem/Steigmeier, Die Limmatstellung im Zweiten Weltkrieg, Baden 1997, 68
Pläne	Z T 2041 (Kopie Situationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3175 : 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 5, 96, 97, 98

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02045 01 36369/TC

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	NACH MUESLERNWALD		
Koordinaten	2664230 1258350		
Namensvarianten	NACH MUESLERNWALD ; Strasse nach Müserenwald ; Baden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in der Waldstrasse, die von Baden zum Müserenwald führt. Bereits überteert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Anlage überteert (Zustand Aug. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

9.9.1944: Angebot von Schäfer betr. 6 Strassenbarrikaden à je 6 m der Eichtalsperre, Reg-Nr. 4773c-h, Fr. 11’863.- (BAr E 5481 1984/162 Bd. 321)

12.9.1944: Bauvertrag mit Baufirma Ad. Schäfer, Aarau betr. Stände und Hindernisse im Eichtal (Baden). Für Tankbarrikaden Fr. 11’863.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)
14.9.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
13.11.1944: Auftrag an Schäfer betr. Tankbarrikadenmagazin für Reg- Nr. 4773f, Fr. 1’749.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.321)
10.12.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)
20.1.1945: Schäfer reicht Schlussabrechnung betr. 6 Strassenbarrika- den, Reg-Nr. 4773c-h von Fr. 20’057.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd. 320)
21.2.1945: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten der Stände W 68 und W 69 sowie des GPHs Eichtal bei Baden (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)
20.3.1945: BBB anerkennt Schlussabrechnung betr. 6 Strassensperren, Reg-Nr. 4773c-h von Fr. 20’057.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)
1.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z T 2041)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E 5481 1984/162 Bd.320 (Kopie Aufnahmeplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3175 : 99

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02045 02 36369/TD

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	EICHTALHOF		
Koordinaten	2664160 1258430		
Namensvarianten	EICHTALHOF ; ; Baden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Perm Minensperre, bar mi perm

Objektbeschreibung

Ehemals permanente Minensperre in der Nebenstrasse Baden - Baldegg im Raum Eichtal. Ersatz für eine bereits während des Zweiten Weltkriegs errichtete Strassensperre. Bereits überteert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Anlage überteert (Zustand Aug. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
9.9.1944: Angebot von Schäfer betr. 6 Strassenbarrikaden à je 6 m der Eichtalsperre, Reg-Nr. 4773c-h, Fr. 11’863.- (BAr E 5481 1984/162 Bd. 321)
12.9.1944: Bauvertrag mit Baufirma Ad. Schäfer, Aarau betr. Stände und Hindernisse im Eichtal (Baden). Für Tankbarrikaden Fr. 11’863.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)
14.9.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
10.12.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)
20.1.1945: Schäfer reicht Schlussabrechnung betr. 6 Strassenbarrika- den, Reg-Nr. 4773c-h von Fr. 20’057.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd. 320)
21.2.1945: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten der Stände W 68 und W 69 sowie des GPHs Eichtal bei Baden (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)
20.3.1945: BBB anerkennt Schlussabrechnung betr. 6 Strassensperren, Reg-Nr. 4773c-h von Fr. 20’057.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)
24.3.1956: Plan betr. T 2045b GPH Eichtalhof Anpassung an Strassen- korrektion (B)
26.4.1956: AGF bewilligt Fr. 7’000.- für Einbau von Minenzellen an Stelle der zu entfernenden Strassenbarrikade (Z T 2041)
1.5.1957: Situationsplan (B)
1.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z T 2041)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Situationsplan, Plan betr. Anpassung an Strassenkorrektion)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02047 01 35620/TA

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	MELLINGERSTRASSE		
Koordinaten	2664060 1257120		
Namensvarianten	MELLINGERSTRASSE ; Weiherhau-Ziegelhütte ; Baden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Perm Minensperre, bar mi perm

Objektbeschreibung

Ehemals permanente Minensperre bei Ziegelhütte (Hauptachse Baden - Mellingen). Ersatz für die am gleichen Standort gebaute Strassenbarrikade aus dem Zweiten Weltkrieg (Verstärkung Limmatstellung 1944). Bereits überteert.

Projektverfasser	AGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Traugott Läubli AG, Baden
Konstruktion	Perm Minensperre, bar mi perm

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Anlage überteert (Zustand Juli 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

22.7.1958: Plan betr. Tankbarrikaden mit Minenzellen 53 Strassensper- re Weiherhau (Z T 2041)

30.10.1958: Vertrag mit Bauunternehmung Traugott Läubli AG, Baden betr. Einbau Minensperre bei T 2047 (Z T 2041)
21.8.1959: Vorläufige Abnahme (Z T 2041)
1.10.1985: Entscheid des BAGF, Anlage auf 1.1.1986 aufzuheben (Z T 2041)

Besondere Eigenschaften
14.8.1949: Strassenbarrikade (Liste Generalstabsabteilung Festungswe- sen)
1.2.1954: Strassenbarrikade (Liste AGF)
19.1.2004: Überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Plan betr. Tankbarrikaden mit Minenzellen 53)
	Z T 2041 (Kopie Plan betr. Tankbarrikaden mit Minenzellen 53)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02050 36369/TE

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	WILERLOCH		
Koordinaten	2662700 1259500		
Namensvarianten	WILERLOCH ; ; Baden		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Nur wenige Meter lange Tankmauer aus dem Zweiten Weltkrieg an der Böschung zwischen Kantonsstrasse und SBB-Linie ca. 1 km westlich von Kappelerhof (Hauptachse Baden - Brugg).

Projektverfasser	Gz Br 5, BB Baden
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hans Rohr & Sohn, Bauunternehmung, Windisch
Konstruktion	GPH Mauer, obstacles ac terrain mur

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Sehr kurze, übliche Tankmauer zur Bauzeit im Abschnitt der Gz Br 5 (Armeestellung). Objekt der Abwehrstellung westlich von Chappelerhof (Befestigung der Rochadelinie Baden - Brugg vor der Armeestellung),

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
14.3.1941: Situationsplan (Z T 2050)
22.3.1941: Angebot der Bauunternehmung betr. Tankmauer und Strassen- sperre Wilerloch, Fr. 8’526.- (Z T 2050)
18.4.1941: Bauvertrag. Bauarbeiten sofort zu beginnen, Termin läuft ab 7.4. Arbeit innerhalb von 35 Arbeitstagen zu beenden (Z T 2050)
9.9.1992: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z T 2050)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z T 2050 (Kopie Situationsplan)
Fotoarchiv	CD 3175 : 100
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02051 35636/TA

Gemeinde	Turgi	Ortsteil	Turgi
Flurname	BETONBRUECKE TURGI		
Koordinaten	2661695 1260400		
Namensvarianten	BETONBRUECKE TURGI ; Betonbrücke Turgi ; Turgi		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals moderne Steckbarrikade in einer Limmatbrücke bei Turgi. Vermutlich Ersatz für die am gleichen Standort gebaute Strassenbarrikade aus dem Zweiten Weltkrieg. Bereits abgebrochen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet

Begründung
Anlage abgebrochen (Zustand Jan. 2000 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

17.7.1940: Aktivdienstbericht 1939/40 der Sap Kp I/5. Erstellte u.a. Tanksperren an den Limmatbrücken von Killwangen bis Turgi und an der Aarebrücke in Brugg (BAr E 27/15047)

16.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 (Z T 2012)

Besondere Eigenschaften
21.11.1949: T 2051, Strassenbarrikade Betonbrücke Turgi, AG 5171, 4785 (Liste Generalstabsabteilung Festungswesen)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02055

36377/TA

Gemeinde	Gebenstorf	Ortsteil	Gebenstorf
Flurname	Gebenstorf		
Koordinaten	2660820 1259740		
Namensvarianten	Gebenstorf ; ; Gebenstorf		
Erste Nutzung	unbestimmt, indéterminé		
Aktueller Bautyp	unbestimmt, indéterminé		

Objektbeschreibung

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**
in Sperrstelle National
Begründung
Im ADAB-Inventar bisher kein Datenblatt vorhanden - Angaben aus Stammverzeichnis Historische Objekte 2014.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02055 01

36377/TB

Gemeinde	Gebenstorf	Ortsteil	Gebenstorf
Flurname	Gebenstorf		
Koordinaten	2660780 1259750		
Namensvarianten	Gebenstorf ; ; Gebenstorf		
Erste Nutzung	unbestimmt, indéterminé		
Aktueller Bautyp	unbestimmt, indéterminé		

Objektbeschreibung

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**
in Sperrstelle National
Begründung
Im ADAB-Inventar bisher kein Datenblatt vorhanden - Angaben aus Stammverzeichnis Historische Objekte 2014.

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_T 02055 03 36377/TC

Gemeinde	Gebenstorf	Ortsteil	Gebenstorf
Flurname	Gebenstorf		
Koordinaten	2660620 1259805		
Namensvarianten	Gebenstorf ; ; Gebenstorf		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Barrikade mit Einsteckelementen

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung
Im ADAB-Inventar bisher kein Datenblatt vorhanden - Angaben aus Stammverzeichnis Historische Objekte 2014.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02056 36376/TA

Gemeinde	Gebenstorf	Ortsteil	Gebenstorf
Flurname	GEISSENWEID GEBENSTORF		
Koordinaten	2661100 1258720		
Namensvarianten	GEISSENWEID GEBENSTORF ; Geissweid-Gebenstorf ; Gebenstorf		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Einreihiges, ca. 50 m langes Höckerhindernis im Engnis zwischen Bach und Strasse im Raum Geissweid (südöstlich von Gebenstorf). Dieses Geländepanzerhindernis, das keinen Feuerschutz eines Bunkers geniesst, sperrt die Nebenstrassen Gebenstorf - Birmenstorf bzw. Petersberg (Sperre einer Umfahrungsstrasse auf der rechten Reusstalseite und einer Strasse auf das Plateau des Gebenstorferhorns).

Projektverfasser	Gz Br 5, BB Baden
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Märki & Cie., Bauunternehmung, Brugg
Konstruktion	anderes, autre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Einziges Aargauer Exemplar dieses Tankhindernisses mit sehr speziellen Höckern: Sehr grosse, trapezförmige Betonblöcke mit «Gibeldächchen», deren breite Frontseite abwechslungsweise nach vorne und nach hinten schaut. Diese unter der Leitung der Gz Br 5 (A

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
18.4.1941: Bauvertrag betr. Tankbarrikaden S Gebenstorf & Birchhöl- zli. Bauarbeiten sofort zu beginnen, Termin läuft ab 7.4. Arbeit in- nerhalb von 35 Arbeitstagen zu beenden (Z T 2050)
3.5.1994: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z T 2050)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3182 : 39, 40, 41, 42, 43
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02056 01 36376/TB

Gemeinde	Gebenstorf	Ortsteil	Gebenstorf
Flurname	GEISSENWEIDSTR		
Koordinaten	2661100 1258720		
Namensvarianten	GEISSENWEIDSTR ; Geissenweidstrasse ; Gebenstorf		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade im Nebensträsschen Gebenstorf - Birmenstorf bzw. Petersberg am südlichen Siedlungsrand von Gebenstorf. Während der im Strassenperimeter liegende Teil der Strassenbarrikade bereits überteert wurde, sind die mit Gussdeckel abgedeckten Schächte auf dem Vorplatz des Hauses direkt daneben noch vorhanden.

Projektverfasser	Gz Br 5, BB Baden
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Märki & Cie., Bauunternehmung, Brugg
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der im Strassenperimeter liegende Teil der Anlage wurde schlecht überteert. Heute sind die Schächte wieder gut sichtbar (Zustand Aug. 2006).

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
3.5.1994: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z T 2050)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3182 : 44
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02056 02 36376/TC

Gemeinde	Gebenstorf	Ortsteil	Gebenstorf
Flurname	GEISSENWEID BACH		
Koordinaten	2661050 1258730		
Namensvarianten	GEISSENWEID BACH ; ; Gebenstorf		

Erste Nutzung	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau
Aktueller Bautyp	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau

Objektbeschreibung

Zugschienenbarrikade (Blocksperre) als Bachsperre im ehemaligen Geländepanzerhindernis Geissweid (südöstlich von Gebenstorf). Der eine Betonblock weist 6 einbetonierte Zementrohre zur Lagerung der Zugschienen auf. Im Kriegsfall wären die 6 Eisenbahnschienen herausgezogen und im Gegenblock verankert worden.

Projektverfasser	Gz Br 5, BB Baden
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Märki & Cie., Bauunternehmung, Brugg
Konstruktion	Bachsperre, barricade cour d'eau

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Aussergewöhnlicher Zugschienenbarikaden-Typ: Die Betonrohre der Verankerungsvorrichtung liegen nicht wie üblich in speziell breiten Betonblöcken, sondern in den angrenzenden Höckern des GPHs T 2056. Bachsperre zur Bauzeit im Abschnitt der Gz Br 5 (Armeest

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
3.5.1994: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z T 2050)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Bachsperre (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3182 : 45, 46
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02056 03 36376/TD

Gemeinde	Gebenstorf	Ortsteil	Gebenstorf
Flurname	GEISSENFARM WALDWEG		
Koordinaten	2661000 1258750		
Namensvarianten	GEISSENFARM WALDWEG ; Geissenfarm-Waldweg ; Gebenstorf		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in einem Waldweg im Raum Geissweid (südöstlich von Gebenstorf). Einzelne einbetonierte Schächte mit Gussdeckelabschluss für Eisenschienen.

Projektverfasser	Gz Br 5, BB Baden
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Märki & Cie., Bauunternehmung, Brugg
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Alte Steckbarrikade zur Bauzeit im Raum der Gz Br 5 (Armeestellung). Normbarrikade mit einzelnen Schachtfundamenten (keine Betonplatte). Nicht abbruchgefährdete Lage (Waldweg). Objekt der zweiten, rückwärtigen Abwehrlinie der Limmatstellung südlich von

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

3.5.1994: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z T 2050)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3182 : 47
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_T 02057 36376/TE

Gemeinde	Gebenstorf	Ortsteil	Gebenstorf
Flurname	STEINBRUCH S		
Koordinaten	2661340 1258690		
Namensvarianten	STEINBRUCH S ; Gebenstorf-Süd Los I, Steinbruch-Süd ; Gebenstorf		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in einem Waldweg, der von Gebenstorf auf das Plateau des Gebenstorferhorns führt. In einer Betonplatte sind vorne abwechslungsweise Kolonnen mit 4 hinter- einander liegenden Schächten für Schienenböcke und Kolonnen mit 2 hinter einander liegenden Schächte für Eisenschienen einlassen; hinter den insgesamt 4 Kolonnen Schienenböcke schliessen sich 6 Reihen Schächte für Eisenschienen an.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Meier, Bauunternehmung, Brugg
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Alte Steckbarrikade zur Bauzeit im Raum der Gz Br 5 (Armeestellung). Vermutlich erst spät und sehr selten errichteteter Typ einer Strassenbarrikade (vorne abwechslungsweise 4 Kolonnen Schienenböcke & 3 Kolonnen Eisenschienen). Objekt der zweiten, rückwärt

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
10.7.1944: Angebot der Bauunternehmung betr. Tankbarrikade 5 m, Ge- benstorf-Süd Los I, Fr. 2’010.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
15.7.1944: Bauvertrag betr. 1. Tankbarrikade Gebenstorf-Süd Los I, Fr. 2’572.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
30.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)
9.10.1944: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten Gebenstorf-Süd Los I (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
30.11.1944: Baufirma reicht Schlussabrechnung betr. Gebenstorf-Süd Los I, Tankbarrikade 4,2 m von Fr. 1’818.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
26.3.1945: Zusammenstellung der Mehr- und Minderkosten. Bei Reg-Nr. 4771a, Tankbarrikade 4,2 m, Minderkosten von Fr. 192.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
7.5.1945: BBB anerkennt Schlussabrechnung der Bauunternehmung von Fr. 1’818.- an (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
[o.Dat]: Abbrechnungsplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
3.5.1994: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z T 2050)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E 5481 1984/162 Bd.319 (Kopie Abrechnungsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3182 : 48

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02058 36376/TF

Gemeinde	Gebenstorf	Ortsteil	Gebenstorf
Flurname	GEBENSDORF		
Koordinaten	2661110 1258450		
Namensvarianten	GEBENSDORF ; Gebenstorf-Süd, Gebenstorf-Süd-Birmenstorf ; Gebenstorf		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Ca. 500 m langes und aus 4 Teilstücken bestehendes Geländepanzerhindernis zur Sperrung der Hauptachse auf der rechten Reusstalseite und der Nebenstrassen auf das Plateau des Gebenstorferhorns. 1944 verstärkten 2 Baufirmen 4 schwache Geländeabschnitte zwischen dem Südwestfuss des Gebenstorferhorns bei Brunnacher und dem Reussufer bei Bolleren mit einer ca. 10 m langen Hangmauer und einem ca. 500 m langen, einreihigen BBB-Betonblockhinder- nis. Bereits teilweise abgebrochen (Raum Steig und Bolleren).

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Meier, Brugg (Los I); Th. Bertschinger AG, Lenzburg (Los II und III)
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Aus einer kurzen Hangmauer & einem normalen BBB-Betonblockhindernis bestehendes Geländepanzerhindernis zur Bauzeit im Abschnitt der Gz Br 5 (Armeestellung). Bemerkenswertes Beispiel der Verstärkung eines natürlichen Geländes: 4 offene Geländekompartimente

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
10.7.1944: Angebot der Bauunternehmung betr. Los I, Fr. 25’094.- (55 Blöcke, 10 m Mauer), betr. Los II, Fr. 27’239.- (50 Blöcke), betr. Los III, Fr. 51’894.- (110 Blöcke, Schienenhindernis) (BAr E 5481 1984/162 Bd.319 & 330)
15.7.1944: Bauvertrag betr. Los I Fr. 26’546.-, Los II Fr. 28’427.-, Los III Fr. 54’234.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
18.7.1944: Baubeginn Lose I-III (gemäss Bauverträge)
30.9.1944: Bauende Lose I-III (gemäss Bauverträge)
9.10.1944: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten Los I-III (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
30.11.1944: Meier reicht Schlussabrechnung betr. Los I von Fr. 30’905.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
26.3.1945: Zusammenstellung der Mehr- & Minderkosten betr. Los I. Insgesamt Mehrkosten von Fr. 4’269.- Mehrkosten von Fr. 6’764.- (Aus- hub für Blöcke, Magerbeton für Gefällausgleich, Rundeisenarmierung, Zementrohrleitung, Bau von Mittelelementen, Schalung für Blocksperre, Zuschlag für Felsaushub, Warenumsatzsteuer, diverses) gegenüber Min- derkosten von Fr. 2’496.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
7.5.1945: BBB anerkennt Schlussabrechnung betr. Los I von Fr. 30’815.- an (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
11.6.1945: Bertschinger reicht Schlussabrechnung betr. Los II von Fr. 26’642.- & Los III von Fr. 48’766.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
27.7.1945: BB Andermatt anerkennt Schlussabrechnung betr. Los II von Fr. 25’842.- & Los III von Fr. 47’303.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
31.7.1945: Zusammenstellung der Mehr- und Minderkosten. Bei GPH Los II insgesamt Minderkosten von Fr. 2’585.- Begründung: statt 50 nur 41 Blöcke ausgeführt, allerdings dafür zusätzlicher Blockdurchlass etc. Bei Los III Minderkosten von Fr. 6’931.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)

Besondere Eigenschaften
22.9.1964: GPH verläuft in 4 Teilstücken in nordost-südwestlicher Richtung. Alle 4 Teilstücke bestehen aus BBB-Höckern. Unterbrüche sind dort, wo das Gelände ein Durchkommen feindlicher Fahrzeuge ver- hindern würde (Z T 2050)
19.1.2004: Teilweise liquidiert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Führer zur Limmatstellung aus dem 2. Weltkrieg, Baden 1997, 20f., No 13
Pläne	
Fotoarchiv ADAB	CD 3182 : 49, 50, 51, 52, 53

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02058 03 36376/TG

Gemeinde	Gebenstorf	Ortsteil	Gebenstorf
Flurname	LETTEN		
Koordinaten	2661200 1258530		
Namensvarianten	LETTEN ; Gebenstorf-Süd Los I ; Gebenstorf		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in einem Waldweg, der von Gebenstorf auf das Plateau des Gebenstorferhorns führt. In einer Betonplatte sind vorne abwechslungsweise Kolonnen mit 4 hinter- einander liegenden Schächten für Schienenböcke und Kolonnen mit 2 hinter einander liegenden Schächte für Eisenschienen einlassen; hinter den insgesamt 4 Kolonnen Schienenböcke schliessen sich 6 Reihen Schächte für Eisenschienen an. Anlage bereits zurückgebaut.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Meier, Bauunternehmung, Brugg
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Alte Steckbarrikade zur Bauzeit im Raum der Gz Br 5 (Armeestellung). Vermutlich erst spät und sehr selten errichteteter Typ einer Strassenbarrikade (vorne abwechslungsweise 3 Kolonnen Schienenböcke & 2 Kolonnen Eisenschienen). Objekt der zweiten, rückwärt

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	

Annexbauten

Baugeschichte
10.7.1944: Angebot der Bauunternehmung betr. Tankbarrikade 4 m, Ge- benstorf-Süd Los I, Fr. 1’420.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
15.7.1944: Bauvertrag betr. 3. Tankbarrikade Gebenstorf-Süd Los I, Fr. 1’420.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
30.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag)
9.10.1944: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten Gebenstorf-Süd Los I (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
30.11.1944: Baufirma reicht Schlussabrechnung betr. Gebentstorf-Süd Los I, Tankbarrikade 4,3 m von Fr. 2’148.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
26.3.1945: Zusammenstellung der Mehr- und Minderkosten. Bei Reg-Nr. 4771d, Tankbarrikade 4,3 m Mehrkosten von Fr. 729.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.319)
7.5.1945: BBB anerkennt Schlussabrechnung der Bauunternehmung von Fr. 2’148.- an (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
[o.Dat]: Abbrechnungsplan (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
3.5.1994: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z T 2050)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E 5481 1984/162 Bd.319 (Kopie Abrechnungsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3182 : 54

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02058 08 36375/TB

Gemeinde	Birmenstorf (AG)	Ortsteil	Birmenstorf
Flurname	IM BOLLERN S		
Koordinaten	2660160 1257720		
Namensvarianten	IM BOLLERN S ; Gebenstorf-Süd Los III, Bollern-Süd ; Birmenstorf (AG)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Perm Minensperre, bar mi perm

Objektbeschreibung

Ehemals permanente Minensperre bei Bolleren in der Kantonsstrasse Gebenstorf - Birmenstorf. Ersatz für die am gleichen Standort gebaute Strassenbarrikade aus dem Zweiten Weltkrieg (Verstärkung der Limmatstellung 1944). Bereits abgebrochen.

Projektverfasser	
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hans Rohr & Cie., Windisch
Konstruktion	Perm Minensperre, bar mi perm

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Anlage abgebrochen (Zustand Aug. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
10.7.1944: Angebot der Bauunternehmung betr. Tankbarrikade 5 m, Ge- benstorf-Süd Los III, Fr. 1’929.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.330)
15.7.1944: Bauvertrag mit Th. Bertschinger AG, Lenzburg betr. Tank- barrikade Gebenstorf-Süd Los III, Fr. 1’954.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.320)
18.7.1944: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
24.8.1944: Angebot der Baufirma betr. Barrikadenmagazin Gebenstorf- Süd, Los III, Fr. 1’078.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.330)
30.9.1944: Bauende (gemäss Bauvertrag) (gemäss Schlussabrechnung Tankbarrikade)
9.10.1944: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten Gebenstorf-Süd Los II und III (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
11.6.1945: Baufirma reicht Schlussabrechnung betr. Tankbarrikade von Fr. 2’476.- und betr. Barrikadenmagazin von Fr. 1’348.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
27.7.1945: BB Andermatt anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 2’402.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
31.7.1945: Zusammenstellung der Mehr- & Minderkosten. Insgesamt Mehr- kosten von Fr. 447.-, weil Tankbarrikade statt wie vorgesehen 5 m für Strassenbreite von 6 m erstellt wurde (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)
11.12.1954: Plan betr. Anpassung von T 2058 an die Strassenkorrektion (Z T 2050)
5.5.1955: Vertrag mit Hans Rohr & Cie., Windisch betr. Einbau Minen- zellen (Z T 2050)
7.9.1957: Plan betr. Einbau Minenzellen (B)
15.10.1957: Vorläufige Abnahme (Z T 2050)
5.12.1957: Abrechnung, Fr. 690.- (Z T 2050)

Besondere Eigenschaften
Gemäss altem Inventar gehörte dieses Objekt zur Sperrstelle 5027
11.6.1945: Barrikadenmagazin Typ C Tvr. (BAr E 5481 1984/162 Bd.319)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Plan betr. Einbau Minenzellen)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02059 01 36375/TC

Gemeinde	Gebenstorf	Ortsteil	Gebenstorf
Flurname	BIRCHHOELZLI		
Koordinaten	2659850 1258400		
Namensvarianten	BIRCHHOELZLI ; Birchhölzli ; Gebenstorf		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Perm Minensperre, bar mi perm

Objektbeschreibung

Ehemals permanente Minensperre beim Birchhölzli in der Kantonsstrasse Gebenstorf - Birmenstorf. Ersatz für die am gleichen Standort gebaute Strassenbarrikade aus dem Zweiten Weltkrieg (Verstärkung der Limmatstellung 1941). Bereits überteert.

Projektverfasser	Festungskreis 2
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hans Rohr & Cie., Windisch
Konstruktion	Perm Minensperre, bar mi perm

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Anlage überteert (Zustand Aug. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
18.4.1941: Bauvertrag mit Gebr. Märki & Cie., Bauunternehmung, Brugg betr. Tankbarrikaden S Gebenstorf & Birchhölzli. Bauarbeiten sofort zu beginnen, Termin läuft ab 7.4. Arbeit innerhalb von 35 Arbeitsta- gen zu beenden (Z T 2050)
2.12.1954: Plan betr. Anpassung von T 2059 an die Strassenkorrektion (Z T 2050)
5.5.1955: Vertrag mit Hans Rohr & Cie., Windisch betr. Einbau Minen- zellen (Z T 2050)
14.5.1955: AGF bewilligt Kredit von Fr. 1'200.- für das Ausspitzen der Schachtabdeckungen der bestehenden Barrikade, den Abbruch von Eisenbahnschienen und den Einbau einer neuen Minensperre (Z T 2050)
15.10.1957: Vorläufige Abnahme (Z T 2050)
5.12.1957: Abrechnung, Fr. 692.- (Z T 2050)
16.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzu- heben (Z T 2050)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Z T 2050 (Kopie Plan betr. Anpassung von T 2059 an die Strassenkorrektion)

Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02060 35634/TA

Gemeinde	Untersiggenthal	Ortsteil	Untersiggenthal
Flurname	ROOST SIGGENTHAL		
Koordinaten	2660425 1262150		
Namensvarianten	ROOST SIGGENTHAL ; ; Untersiggenthal		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Ca. 350 m langes Betonblockhindernis Typ «Drachenzähne» im Engnis zwischen der Aare und dem Fuss der Felswand Flue (Iberg). Dieses Geländepanzerhindernis, das die Haupteinfallssachse Koblenz - Baden im Raum Roost (nordwestlich von Untersiggenthal) gesperrt hat, wurde 1940 gebaut und 1985 saniert (Abbruch der zweiten Reihe der «Drachenzähne», um feindliche Panzer am Überfahren des Hindernisses zu hindern).

Projektverfasser	Geniechef 8. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Rotzpletz, Lienhard & Cie.; Hoch- und Tiefbau AG, Interlaken
Konstruktion	GPH «Toblerone», obstacle ac terrain «toblerones»

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Unter der Leitung der 8. Div von 2 Baufirmen errichtetes Betonblockhindernis Typ «Drachenzähne». Ursprünglich normale Version, 1985 Abbruch der zweiten Reihe der Betonblöcke: Vermutlich einzigartige Sani

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
26.1.1940: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 112’403.- (Z T 2064)
12.2.1940: Bauvertrag, Fr. 112’403.- Bau sofort zu beginnen und in- nert 2 Monaten zu beenden (Z T 2064)
2.3.1940: Übersichtsplan (Z T 2064)
22.6.1940: Baufirma reicht Rechnung betr. Tankhindernis von Fr. 100’044.- und betr. Stützmauer in der Nähe Ik-Stand Nr. 406 von Fr. 641.- ein (Z A 3814)
10.10.1940: Baugruppe Baden anerkennt Schlussabrechnung der Baufirma von Fr. 104’874.- (Z T 2064)
3.8.1961: Situationsplan (Z T 2050)
13.2.1964: Plan betr. Umbau der Barrikade T 2060, Typ 1963 (Z T 2050)
4.3.1985: Plan betr. Sanierung GPH T 2060 (B)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiges GPH eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
4.8.1961: 4-reihige Betonhöckersperre, 10 m breit mit Höhen von 0,7 bis 1,65 m und einer Gesamtlänge von ca. 370 m (Z T 2050)
15.12.2003: Ökologisch wertvolles Objekt (AGFA-Liste ökologischer Wert)
19.1.2004: Verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Plan betr. Sanierung 1985)
	Z T 2050 (Kopie Situationsplan, Plan betr. Umbau der Barrikade 1964)
Fotoarchiv ADAB	CD 2550 : 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02061 35578/TA

Gemeinde	Rüfenach	Ortsteil	Rüfenach
Flurname	UNTER KIRCHE REIN		
Koordinaten	2659700 1262250		
Namensvarianten	UNTER KIRCHE REIN ; ; Rüfenach		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Gemischtes, aus 2 Fragmenten bestehendes, ca. 100 m langes Geländepanzerhindernis (ursprünglich durchgehend zwischen Hangfuss des Reinerbergs unterhalb der Pfarrkirche Rein und dem Aareufer). Betonhöckerhindernis Typ «Drachenzähne» und Betonpfostenhindernis sperrten die Hauptachse Villigen - Lauffohr. Südöstlicher Abschluss des ausgedehnten Geländepanzerhindernis T 2063.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Gemischtes Geländepanzerhindernis zur Bauzeit im Raum der 5. Div (Armeestellung). Südöstlicher Abschluss einer ehemals langen, heute nur noch teilweise intakten Kette von Geländepanzerhindernissen zwisch

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
[Herbst 1939]: Bat 105 wird hinter den beiden Frontbataillonen 103 und 104 (Villigen - Geissberg) eingesetzt. Eine 4 km lange Abwehrli- nie wird von der Aare bei Vorderrein dem äusseren nördlichen Hangfuss des Reinerbergs entlang bis zum Fuss des Ibergs N Riniken errichtet. Frühestes Bauwerk war der Panzergraben vor dem Strassenengnis der Steinrenne [T 2061?]. Der Aushub begann anfangs Okt. 1939; etwa 600 m3 (15'000 Karretten) mussten ausgehoben werden (Rudolf, Abwehrvor- bereitungen, 12)
30.4.1940: Situationsplan Verteidigungsstellung Füs Bat 105. Höcker- hindernis nordwestlich von A 3841 erstellt, dasselbe südöstlich davon bis zur Kirchhalde im Bau, das daran anschliessende Schienenhindernis (bis zur Strassenkreuzung Villigen - Lauffohr und Stilli - Lauffohr) und die beiden dortigen Strassenbarrikaden projektiert, das dazwi- schen liegende Höckerhindernis und dasjenige bis zum Aareufer gebaut [T 2061?] (Z A 3840 [96])
18.10.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1988 aufzuheben (Z T 2000)

Besondere Eigenschaften
30.4.1940: Situationsplan Verteidigungsstellung Füs Bat 105. Am Standort bereits teilweise erstelltes GPH eingezeichnet (unterhalb Kirche projektierte Schienenbarrikade, dann bis zur Strase Villigen - Lauffohr Spitzgraben, dann Strassenbarrikade und bis zum Rheinufer kurzes, bestehendes Höckerhindernis (Z A 3840 [96])
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiges GPH eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd. 2)
19.1.2004: Verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Rudolf Max, Abwehrvorbereitungen Inf Rgt 4 1939/40 im Raum Villiger Geiss- berg - Bruggerberg. Separatadruck der «Brugger Neujahrsblätter 2003».
Pläne	
Fotoarchiv ADAB	CD 3691 : 62, 63, 64

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02061 01 35578/TB

Gemeinde	Villigen	Ortsteil	Stilli
Flurname	REIN		
Koordinaten	2659700 1262250		
Namensvarianten	REIN ; ; Villigen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals moderne Steckbarrikade in der Hauptstrasse Villigen - Lauffohr ca. 200 m nord-östlich der Pfarrkirche Rein. Diese Strassensperre wurde vermutlich anfangs des Zweiten Weltkriegs errichtet und zu einem späteren Zeitpunkt modernisiert. Bereits überteert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Anlage überteert (Zustand Jan. 2000 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
30.4.1940: Situationsplan Verteidigungsstellung Füs Bat 105. Höcker- hindernis nordwestlich von A 3841 erstellt, dasselbe südöstlich davon bis zur Kirchhalde im Bau, das daran anschliessende Schienenhindernis (bis zur Strassenkreuzung Villigen - Lauffohr und Stilli - Lauffohr) und die beiden dortigen Strassenbarrikaden projektiert [T 2061.01?], das dazwischen liegende Höckerhindernis und dasjenige bis zum Aare- ufer gebaut (Z A 3840 [96])

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02063 35578/TC

Gemeinde	Rüfenach	Ortsteil	Rüfenach
Flurname	REIN VILLIGEN		
Koordinaten	2659450 1262325		
Namensvarianten	REIN VILLIGEN ; Rein-Villigen ; Rüfenach		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Das gemischte Geländepanzerhindernis Rein - Villigen verlief ursprünglich ohne Unterbruch durch die Ebene zwischen Buck (Geissberg) und dem Hangfuss des Reinerbergs unterhalb der Pfarrkirche Rein (inzwischen wurde der nordwestliche Abschnitt zwischen A 3896 und Buck bereits abgebrochen). Die 1940 durch Truppenkörper gebauten Betonhöckerhindernisse Typ «Drachenzähne» und Betonpfostenhindernisse sperrten die Hauptachsen Leuggern - Villigen - Remigen/Umiken (Brugg). Die Lücke bis zum Aareufer schliesst das Geländepanzerhindernis T 2061.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. 1940 unter Leitung der 5. Div gebautes Geländepanzerhindernis, das inzwischen teilweise abgebrochen wurde. Teil der ehemals langen Kette von Tanksperren zwischen Rein - Villigen und Kommetbachmündung. Ei

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
Jan. 1940: Entschluss, von Vorderrein über das ganze Feld bis an den Buck eine 2 km lange Panzersperre zu errichten und zu deren Sicherung zahlreiche Betonbunker zu erstellen (Rudolf, Abwehrvorbereitungen, 3)
[Juli 1940]: Aktivdienstbericht 1939/40 der Mot Sap Kp III/5. Zug 1 erstellte u.a. Tanksperre Villigen (Beton & Röhren) [T 2063?] (BAr E 27/15047)
30.4.1940: Situationsplan Verteidigungsstellung Füs Bat 105. Höcker- hindernis nordwestlich von A 3841 erstellt, dasselbe südöstlich davon bis zur Kirchhalde im Bau, das daran anschliessende Schienenhindernis (bis zur Strassenkreuzung Villigen - Lauffohr und Stilli - Lauffohr) und die beiden dortigen Strassenbarrikaden projektiert, das dazwi- schen liegende Höckerhindernis und dasjenige bis zum Aareufer gebaut (Z A 3840 [96])
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z T 2012)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiges GPH eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd. 2)
15.12.2003: Ökologisch wertvolles Objekt (AGFA-Liste ökologischer Wert)
19.1.2004: Teilweise liquidiert, verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Rudolf Max, Abwehrvorbereitungen Inf Rgt 4 1939/40 im Raum Villiger Geiss- berg - Bruggerberg. Separatadruck der «Brugger Neujahrsblätter 2003».
Pläne	
Fotoarchiv ADAB	CD 3691 : 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_T 02063 01 35578/TD

Gemeinde	Rüfenach	Ortsteil	Rüfenach
Flurname	REIN UNTER STEINBRUCH		
Koordinaten	2659200 1262330		
Namensvarianten	REIN UNTER STEINBRUCH ; ; Rüfenach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade im Feldweg, der nördlich von Rein das GPH T 2063 unterbricht. Betonplatte mit Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Alte Strassenbarrikade zur Bauzeit im Raum der 5. Div (Armeestellung). Diese bildet in dieser Sperrstelle die letzte Steckbarrikade aus dem 2. Weltkrieg im Originalzustand. Charakter der Strasse (Feldweg

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z T 2012)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3691 : 77, 78
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02064 36216/TA

Gemeinde	Villigen	Ortsteil	Stilli
Flurname	KOMMETBACH		
Koordinaten	2659430 1264310		
Namensvarianten	KOMMETBACH ; Kommethalde, Kommetbachmündung ; Villigen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Einreihiges, ca. 50 m langes BBB-Betonhöckerhindernis unmittelbar hinter der Mündung des Kommetbachs in die Aare (künstliche Befestigung des flachen Geländes zwischen Böschung des Kommetgrabens und Aareufer). Frontaler Feuerschutz durch Ik-Schild A 3850.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Sap Kp I/5, Zug 1 und 2
Konstruktion	GPH BBB Höcker, obtacle ac terrain blocs BBB

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Durch Truppen gebautes BBB-Beton-blockhindernis zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div (Armeestellung). Nordöstlicher Abschluss einer ehemals langen, heute nur noch teilweise intakten Kette von Geländepanze

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
17.7.1940: Aktivdienstbericht 1939/40 der Sap Kp I/5. Bau der Tank- sperre Rein - Kommetgraben durch Zug 1 und 2: 13.11.1939 begonnen, 31.5.1940 fertig erstellt. Total 2'370 m lang, davon 1'250 m Eisenbe- tonhöckerhindernis, 610 m Röhrenhindernis, 300 m Spitzenhindernis, 210 m Schienenhindernis. Total 7 Strassensperren gebaut. Für den Bau Det der Bat 104 und 105 sowie die Arbeitskp 207 zugeteilt (BAr E 27/ 15047)
18.1.1993: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z T 2064)
17.12.1996: Verkauf eines Teilstücks an Max Schwarz, Villigen (Z T 2064)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiges GPH eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd. 2)
28.5.1954: Tankgraben (Z T 2064)
19.1.2004: Teilweise liquidiert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	Rudolf Max, Abwehrvorbereitungen Inf Rgt 4 1939/40 im Raum Villiger Geiss- berg - Bruggerberg. Separatadruck der «Brugger Neujahrsblätter 2003».
Pläne	
Fotoarchiv ADAB	CD 2537 : 73, 74

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02065 01 36216/TB

Gemeinde	Villigen	Ortsteil	Villigen
Flurname	BACHBRUECKE E VILLIGEN		
Koordinaten	2658780 1264170		
Namensvarianten	BACHBRUECKE E VILLIGEN ; Bachbrücke östlich Villigen ; Villigen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in bei der Bachbrücke der Nebenstrasse Villigen - Stilli. Anlage bereits abgebrochen.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	H. Finsterwald, Maurermeister, Villigen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Baugeschichtlich interessant, da diese Strassenbarrikade bereits 1937 gebaut wurde und Teil der zweiten Bauphase von Strassenbarrikaden ist, mit der man die Taleingänge und Übergänge hinter dem Rhein be-

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

16.3.1937: Angebot der Baufirma (gemäss Bauvertrag)

20.3.1937: Bauvertrag mit Maurermeister Finsterwald, Villigen betr. Tankbarrikade mit Fundament und Barrikadenmagazin Villigen-Bachbrü- cke, Reg-Nr. 1571a, Fr. 1’556.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.327)
30.3.1937: Baubeginn. Tankbarrikade innerhalb von 7 Arbeitstagen, Ma- gazin innerhalb von 5 Tagen nach Ankunft der gelieferten Materialien zu beenden (gemäss Bauvertrag)
21.4.1937: Vorläufige Abnahme der Tankbarrikade an der Bachbrücke östlich von Villigen (BAr E 5481 1984/162 Bd.327)
13.7.1937: Vorläufige Abnahme des Barrikadenmagazins Villigen-Bach- brücke, Reg-Nr. N IV 1571a (BAr E 5481 1984/162 Bd.327)
18.1.1993: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z T 2064)

Besondere Eigenschaften
21.4.1937: Leichte Deckel. 14 Böcke und 37 Schienen bei der Barrikade (BAr E 5481 1984/162 Bd.327)
19.1.2004: Überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_T 02066 02 36216/TC

Gemeinde	Villigen	Ortsteil	Villigen
Flurname	POST		
Koordinaten	2658500 1263985		
Namensvarianten	POST ; ; Villigen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in Villigen zur Sperrung der Kantonsstrasse Böttstein - Lauffohr. 2 Betonplatten mit je 1 doppelreihigen Riegel à 13 Schächte für Einsteckelemente in der Strasse und im Trottoir. Ersatz für die im Zweiten Weltkrieg ca. an demselben Standort errichtete Strassenbarrikade.

Projektverfasser	AGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Meier AG, Brugg; Aeschlimann AG, Olten
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Diese moderne Norm-Strassenbarrikade ohne besondere Bedeutung ersetzte die alte Panzersperre, die sich an derselben Stelle befand. Da die Anlage in einer Kantonsstrasse liegt und das dazu gehörige GPH T

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

17.7.1940: Aktivdienstbericht 1939/40 der Sap Kp I/5. Bau der Tank- sperre Rein - Kommetgraben durch Zug 1 und 2: 13.11.1939 begonnen, 31.5.1940 fertig erstellt. U.a. 7 Strassensperren gebaut [u.a. T 2066.02?]. Für den Bau Det der Bat 104 und 105 sowie die Arbeitskp 207 zugeteilt (BAr E 27/ 15047)
15.7.1976: Kdt Gz Br 5 schreibt Kdt Fest Kr 2, dass Strassenbarrikade sofort den neuen Strassenverhältnissen anzupassen sei. Da Aaretal un- terhalb von Brugg ein Raum von operativer Bedeutung sei, müssten grundsätzlich alle bestehenden Geländeverstärkungen mind. beibehal- ten, wenn immer möglich verstärkt werden (Z T 2064)
20.9.1976: Entscheid des Chefs AGF, T 2066b und T 2067 zu überteeren und neu zu erstellen; die Sperrung der Achse Villigen - Rüfenach habe durch mobile Mittel zu erfolgen (Z T 2064)
29.12.1976: Bauauftrag durch AGF betr. T 2066b und T 2067. Im Zuge des Ausbaus der Kantonsstrasse K 442 im Raum Villigen sind die beiden Barrikaden den neuen Verhältnissen anzupassen; Nebenachse Villigen - Rüfenach seien durch mobile Mittel zu sperren (Z T 2064)
5.4.1977: Bauplan (Z T 2064)
20.6.1977: Angebot der Bauunternehmung betr. Gussasphaltarbeiten, Fr. 6’599.- (Z T 2064)
24.6.1977: Angebot der Bauunternehmung betr. Baumeisterarbeiten, Fr. 49’795.- (Z T 2064)
4.10.1977: AGF bewilligt Kredit von Fr. 62’000.- für Baumeister- und Gussasphaltarbeiten (Neubau Strassenbarrikade) (Z T 2064)
20.10.1977: Vertrag mit Firma Aeschlimann AG, Olten betr. Gussas- phaltarbeiten (Z T 2064)
20.10.1977: Bauvertrag mit Tiefbauunternehmung Gebr. Meier AG, Brugg (Z T 2064)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Plan betr. Neubau 1977)
	Z T 2064 (Kopie Plan betr. Neubau 1977)
Fotoarchiv ADAB	CD 2537 : 76, 77

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02068 36216/TE

Gemeinde	Villigen	Ortsteil	Villigen
Flurname	VILLIGEN BESSERSTEIN		
Koordinaten	2658350 1264150		
Namensvarianten	VILLIGEN BESSERSTEIN ; Strasse Villigen - Besserstein ; Villigen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade im asphaltierten Waldweg, der von der Villiger Kirche um den Besserstein herum auf den Geissberg führt. Während die Schächte im Strassenperimeter bereits überteert sind, ist am bergseitigen Strassenrand noch eine Kolonne runder Schächte für Steckelemente erkennbar.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Nur noch Relikte einer alten Steckbarrikade vorhanden.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2008**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
18.1.1993: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z T 2064)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige Strassensperre eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Überschottert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2537 : 79
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_T 02071 35574/TA

Gemeinde	Villigen	Ortsteil	Villigen
Flurname	VILLIGEN MANDACH (EGG)		
Koordinaten	2656970 1266000		
Namensvarianten	VILLIGEN MANDACH (EGG) ; Strasse Villigen - Mandach (Egg) ; Villigen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade auf dem Rotberg im Waldweg, der ursprünglich Mandach und Villigen miteinander verbunden hat. Schächte für 5 Schienenböcke und 25 Eisenschienen, von denen jeder ein eigenes Betonfundament aufweist.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Strasser, Herzig & Co., Hoch- und Tiefbaunternehmung, Brugg
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Alte Steckbarrikade im ehemaligen Raum der Gz Br 5 (Grenzbefestigung). BBB-Normbarrikade mit einzelnen Schachtfundamenten (keine Betonplatte). Bereits 1937 gebaut und Teil der zweiten Bauphase von Strassenbarrikaden, mit der man die Taleingänge und Übergä

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
19.3.1937: Angebot von Herzig, Strasser & Cie. betr. Tankbarrikade & Barrikadenmagazin (gemäss Bauvertrag)
20.3.1937: Bauvertrag betr. Tankbarrikaden mit Fundament und Barrika- den-Magazine, Reg-Nr. 1567a & 1570, Fr. 2'843.- (BAr E 5491 1984/162 Bd.324)
30.3.1937: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
5.4.1937: BBB ersucht Baufirma, 25 Stück Schienen à 2,2 m Länge für Tankbarrikade Mandach - Villigen in Empfang zu nehmen (BAr E 5491 1984/162 Bd.324)
23.7.1938: Angebot der Baufirma betr. Barrikadenmagazin Mandach - Villigen, Fr. 537.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.327)
1.8.1938: Bauvertrag mit Maurermeister Hans Finsterwald, Villigen betr. Barrikadenmagazin Mandach - Villigen, Reg-Nr. 1567l (BAr E 5481 1984/162 Bd.327)
13.1.1939: Vorläufige Abnahme betr. Barrikadenmagazin Mandach - Vil- ligen (BAr E 5481 1984/162 Bd.327)
18.10.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1988 aufzuheben (Z T 2000)

Besondere Eigenschaften
21.4.1937: Leichte Deckel. 5 Böcke und 25 Schienen bei der Barrikade (BAr E 5481 1984/162 Bd.327)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige Strassensperre eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3179 : 96
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02076 35575/TA

Gemeinde	Böttstein	Ortsteil	Böttstein
Flurname	Schmidberg		
Koordinaten	2659000 1266860		
Namensvarianten	Schmidberg ; ; Böttstein		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Kantonsstrasse Böttstein - Villigen. Erst kürzlich als Ersatz für das abgebrochene Sprengobjekt M 632 gebaut.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
21.11.1949: T 2076 existiert nicht (Liste Generalstabsabteilung Fes- tungswesen)
1.2.1954: T 2076 existiert nicht (Liste AGF)

Diese Strassenbarrikade wurde nach Ende des aktuellen Sperrstellen- konzepts gebaut und deshalb keiner Sperrstelle zugeteilt (in der AGFA-Liste vom 19.1.2004 unter Sperrstelle O verzeichnet). Die Ver- fasser des Inventars AG haben T 2076 jedoch aus organisatorischen Gründen der passenden Sperrstelle 539 zugeordnet.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02080 35557/TA

Gemeinde	Brugg	Ortsteil	Brugg
Flurname	STIERENHOELZLI		
Koordinaten	2655835 1257625		
Namensvarianten	STIERENHOELZLI ; Stierenhölzli, In der Wildi-Brugg, Wildischachen ; Brugg		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Ca. 40 m langes Betonblockhindernis Typ «Drachenzähne» im Engnis zwischen Aare und Hölzliberg (nordwestlich der Habsburg). Dieses Geländepanzerhindernis, das die Hauptachse Wildegg - Brugg gesperrt hat, wurde 1940 gebaut.

Projektverfasser	Geniechef 5. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	GPH «Toblerone», obstacle ac terrain «toblerones»

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Normales Betonblockhindernis Typ «Drachenzähne» zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div. Sperre der Rochadeachse hinter der Armeestellung. «Drachenzähne» sind allgemein nur noch selten vorzufinden. Teilweise erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
3.8.1940: Situationsplan (Z T 2064)
16.11.1961: Situationsplan (Z T 2064)

Besondere Eigenschaften
3.8.1940: Betonhöcker (Z T 2064)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Stao ein fertiges GPH eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
1.11.1950: T 2080, AG 5417, Kat. 3, Koord. 655.550/257.475. 4-reihige Höckersperre mit durchgehend betonierten Schwellen, 10 m breit und 40 m lang. Zwischen Strassenbarrikade T 2080a und GPH T 2080 liegen das Eisenbahntrasse und ein Feldweg. Diese beiden Passagen können nicht gesperrt werden, weil anlässlich des Einmarsches der Franzosen im Elsass die Arbeiten eingestellt und dieses GPH nicht im vorgesehenen Rahmen ausgebaut wurde (Z T 2064)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Z T 2064 (Kopie Situationspläne 1940 und 1961)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02080 01 35557/TB

Gemeinde	Brugg	Ortsteil	Brugg
Flurname	STIERENHOELZLI, NEBENSTR		
Koordinaten	2655580 1257450		
Namensvarianten	STIERENHOELZLI, NEBENSTR ; Stierenhölzli, Wildischachen, Brugg - Villnachern ; Brugg		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Nebenstrasse Brugg Villnachern im Engnis Stierenhölzli. BAGF-Normbarrikade mit 2 doppelreihigen Schächteriegel. Von den 9 Schächten pro Riegel liegen je 6 in einer einzigen Betonplatte (die übrigen befinden sich ausserhalb des Strassenperimeters).

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Casimir Hunziker AG, Bauunternehmung, Aarau
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

23.3.1983: Bauplan (Z T 2064)

11.4.1984: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 108’628.- (gemäss Bauver- trag)
Ende Juni 1984: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
28.6.1984: Bauauftrag (Z T 2170)
10.7.1984: Bauvertrag mit Bauunternehmung Casimir Hunziker AG, Aarau betr. T 2080.01 & 03. Bau innerhalb von 6 Wochen zu beenden (Z T 2064)
16.1.1986: Übernahmeprotokoll betr. T 2080.01 (Neubau) der Fest Reg 21 (Z T 2170)

Besondere Eigenschaften
1.11.1950: T 2080, AG 5417, Kat. 3, Koord. 655.550/257.475. 4-reihige Höckersperre mit durchgehend betonierten Schwellen, 10 m breit und 40 m lang. Zwischen Strassenbarrikade T 2080a und GPH T 2080 liegen das Eisenbahntrasse und ein Feldweg. Diese beiden Passagen können nicht gesperrt werden, weil anlässlich des Einmarsches der Franzosen im Elsass die Arbeiten eingestellt und dieses GPH nicht im vorgesehenen Rahmen ausgebaut wurde (Z T 2064)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	Z T 2064 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3164 : 56, 57

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02080 03 35557/TC

Gemeinde	Brugg	Ortsteil	Brugg
Flurname	STIERENHOELZLI, KTS-STR		
Koordinaten	2655600 1257435		
Namensvarianten	STIERENHOELZLI, KTS-STR ; Stierenhölzli, Wildi, Wildischachen, Holderbank - Brugg, Schinznach-Bad - Brugg ; Brugg		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Hauptstrasse Brugg - Wildegg im Engnis Stierenhölzli. BAGF-Normbarrikade in einer einzigen grossen Betonplatte mit 2 doppelreihigen Riegeln à 11 Schächte für Einsteckelemente. Ersatz für die im Zweiten Weltkrieg an demselben Standort errichtete Strassenbarrikade.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Casimir Hunziker AG, Bauunternehmung, Aarau
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

3.8.1940: Situationsplan (Z T 2170)

23.4.1976: Chef AGF verfügt, dass Pz Bar mit sofortiger Wirkung auf- gehoben werde. Da die stark defekte Betonstrasse zwischen Schinznach- Bad und Brugg demnächst saniert werde, hätte diese verhältnismässig kostenaufwändig den neuen Gegebenheiten angepasst werden müssen (Z T 2170)
24.3.1983: Plan betr. Neubau (Z T 2064)
21.10.1983: Bauprojektauftrag (Z T 2170)
11.4.1984: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 108’628.- (gemäss Bauvertrag)
7.6.1984: Kreditbewilligung (Z T 2064)
18.6.1984: Bauauftrag durch BAGF (Z T 2170)
Ende Juni 1984: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
10.7.1984: Bauvertrag mit Bauunternehmung Casimir Hunziker AG, Aarau betr. T 2080.01 & 03. Bau innerhalb von 6 Wochen zu beenden (Z T 2064)
7.9.1984: Übergabe an Verwaltungsinstanz (Z T 2170)
16.1.1986: Bauabnahme, Übernahmeprotokoll der Fest Reg 21 (Z T 2170)
16.1.1986: Übernahmeprotokoll betr. T 2080.03 (Neubau) der Fest Reg 21 (Z T 2170)

Besondere Eigenschaften
3.8.1940: Schienensteckbarrikade nach BBB (Z T 2064)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige Strassensperre eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
21.11.1949: T 2080a Strassensperre Wildi, Holderbank - Brugg, AG 5417 (Liste Generalstabsabteilung Festungswesen)
1.2.1954: T 2080a Strasensperre Wildi, Holderbank - Brugg, AG 5417 (Liste AGF)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Plan betr. Neubau)
	Z T 2064 (Kopie Plan betr. Neubau)
Fotoarchiv ADAB	CD 3164 : 58

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02086 35570/TA

Gemeinde	Mettauertal	Ortsteil	Hottwil
Flurname	HOTTWILERHOEHE		
Koordinaten	2654150 1264980		
Namensvarianten	HOTTWILERHOEHE ; Hottwilerhöhe, Hottwilerstrasse, Sparberg, Tanksperre C 11 ; Mettauertal		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Gemischtes Geländepanzerhindernis im Engnis ca. 500 m nördlich des Bürersteigs zur Sperrung der Nebenachse Etzgen - Hottwil - Remigen - Brugg. Während die Truppen 1940 im flachen Gelände eine vierreihige Tanksperre Typ «Drachenzähne» errichtet haben, verstärkten sie die beiden steil ansteigenden Talflanken mit je einem fünfreihigen Eisenbahnschienen- hindernis.

Projektverfasser	Sap Kp II/5 Zug 3
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Sap Kp II/5
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Gemischtes Geländepanzerhindernis zur Bauzeit im Raum der 5. Div (Armeestellung). Solche Tanksperren sind in den «bergseitigen» Teilen der Armeestellung sehr selten zu sehen. Nebst T 2045 und T 2113 vermutlich einzige Geländeperre im Kanton AG, wo Eisenba

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
[o. Dat.]: Bauplan (Z T 2064)
20.7.1940: Aktivdienstbericht 1939/40 der Sap Kp II/5. U.a. Tanksper- re (Schienen & Höcker) Hottwilerstrasse im Abschnitt Inf Rgt 23 (BAr E 27/15047)
20.10.1948: Infolge der Verlegung der Strasse Remigen - Hottwil wurde das GPH westlich der bestehenden Strassenbarrikade durchschnitten. Infolgedessen muss eine neue Strassenbarrikade erstellt werden. Der Bau derselben ist zur Zeit in Ausführung (Z T 2064)
22.3.1989: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1989 aufzuheben (Z A 3900)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiges GPH eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd. 2)
7.6.1955: Betonhöcker (Z T 2064)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z T 2064 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3223 : 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02086 01 35570/TB

Gemeinde	Mettauertal	Ortsteil	Hottwil
Flurname	ALTE STRASSE		
Koordinaten	2654150 1264980		
Namensvarianten	ALTE STRASSE ; Hottwilerstrasse, Alte Strasse Hottwil - Bürersteig, Bürerstrasse, Tanksperre C 11 ; Mettauertal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in der alten Kantonsstrasse unmittelbar nördlich des Bürersteig (Nebenachse Etzgen - Brugg). Gemäss Bauplan Betonplatte mit 40 Schächten für 1 Reihe Schienenböcke (vorne) sowie für 6 Reihen Schienen. An den beiden Seitenrändern beginnen das Höckerhindernis bzw. Schienenhindernis des GPHs T 2086. Heute teils mit Humus überdeckt.

Projektverfasser	Sap Kp II/5 Zug 3
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Sap Kp II/5
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Alte Steckbarrikade zur Bauzeit im Raum der 5. Div (Armeestellung). Bautyp, der nur noch selten intakt vorzufinden ist. Normbarrikade mit 1 Schienenbockreihe (vorne) und 6 Reihen Eisenbahnschienen. Diese Anlage gehört zum nahezu vollständig erhaltenen, k

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
[o. Dat.]: Bauplan (Z T 2064)
20.7.1940: Aktivdienstbericht 1939/40 der Sap Kp II/5. U.a. Tanksper- re (Schienen & Höcker) Hottwilerstrasse im Abschnitt Inf Rgt 23 (BAr E 27/15047)
22.3.1989: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1989 aufzuheben (Z A 3900)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Z T 2064 (Kopie Bauplan)

Fotoarchiv ADAB CD 3223 : 35

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02086 02 35570/TC

Gemeinde	Mettauertal	Ortsteil	Hottwil
Flurname	NEUE STRASSE		
Koordinaten	2654130 1264970		
Namensvarianten	NEUE STRASSE ; ; Mettauertal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in der neuen Kantonsstrasse unmittelbar nördlich des Bürersteig (Nebenachse Etzgen - Brugg). Diese Strassenbarrikade wurde erst nach dem Zweiten Weltkrieg infolge der Verlegung der Kantonsstrasse nördlich des Bürersteigs errichtet und anfangs der 1980er Jahren mit einem Asphaltbelag überdeckt.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hch. Wüest-Gehrig, Baugeschäft, Remigen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Anlage überteert (Zustand März 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

26.7.1948: Angebot der Baufirma (gemäss Bauvertrag)

26.8.1948: Kredit betr. Umbau Strassensperren T 2085 und T 2086.02 infolge Strassenumbaus um Fr. 1’700.- auf total Fr. 6’300.- erhöht (Z T 2064)
18.10.1948: Überarbeitetes Angebot. Für T 2085 Fr. 3’038.-, für T 2086.02 Fr. 3’236.- (Z T 2064)
18.10.1948: Bauvertrag betr. Strassenbarrikaden T 2085 und T 2086.02 auf der neuen Strasse Bürersteig - Hottwil, Fr. 6’399.- Bauten sofort zu beginnen (Z T 2064)
20.10.1948: Infolge der Verlegung der Strasse Remigen - Hottwil wurde das GPH westlich der bestehenden Strassenbarrikade durchschnitten. Infolgedessen muss eine neue Strassenbarrikade erstellt werden. Der Bau derselben ist zur Zeit in Ausführung (Z T 2064)
30.11.1948: Bauende (gemäss Bauvertrag)
6.1.1982: Chef TD 2 meldet, dass die Schächte der Pz Bar durch das Bauamt des Kantons AG 1981 mit einem Asphaltbelag überdeckt wurden. Mit dieser Massnahme sei die frühere Verkehrsgefährdung aufgehoben (gerissene Betonplatte, Schachtabdeckungen teilweise lose und stark abgenützt) (Z T 2064)
22.3.1989: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1989 aufzuheben (Z A 3900)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02087 01 35570/TD

Gemeinde	Gansingen	Ortsteil	Gansingen
Flurname	BUERERLOCH HPT STR		
Koordinaten	2653380 1264420		
Namensvarianten	BUERERLOCH HPT STR ; Bürerloch Hauptstrasse, Bürerloch Mitte ; Gansingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Perm Minensperre, bar mi perm

Objektbeschreibung

Ehemals permanente Minensperre westlich des Bürersteigs (Nebenachse Etzgen - Brugg). Ersatz für die am gleichen Standort gebaute Strassenbarrikade aus dem Zweiten Weltkrieg). Bereits überteert.

Projektverfasser	Festungskreis 2
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Meier Söhne, Schwaderloch
Konstruktion	Perm Minensperre, bar mi perm

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Anlage überteert (Zustand März 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
17.6.1957: Plan betr. Anpassung der Geländesperre Bürerloch T 2087 mit Strassensperre T 2087a an die neue Strasse (Z T 2064)
13.1.1958: Kdt Festungskreis 2 teilt AGF mit, dass Höckersperre T 2087 & Strassensperre T 2087a abgebrochen worden sei. Diese seien durch 2 neue Minensperren zu ersetzen (in der Strasse mit permanent eingebauten Minenzellen & im Anschlussgelände als vorbereitete Minen- felder). Die vorgelagerte Minensperre beim Bürerloch-Unten solle dazu dienen, feindliche Panzer vor Eintritt in den Schlauch des Bürerlochs zu stellen und ihnen den frontalen Beschuss auf die Scharte des Werks A 3905 zu verunmöglichen. Mit mobil eingesetzen Rak-Rohren am Wald- rand Bürerloch bei T 2088/89 könnte ganzes Minenfeld überwacht wer- den. Die Minensperre Büerloch-Mitte ist als Ersatz der bisherigen Höckersperre gedacht. Die Verminungen Bürerloch-Oben bleiben beste- hen, sie müssten nur den neuen Verhältnissen angepasst werden. Für die permanent vorbereitete Verminung der Strasse bei den beiden neuen Minensperren Bürerloch-Unten und -Mitte würden folgende Minenzellen benötigt: Bürerloch-Unten 20 Minenzellen für je 2 Pz Mi 49 und Bürer- loch-Mitte 18 Minenzellen für je 2 Pz Mi 49. Die Kosten für den Ein- bau belaufen sich pro Stück auf Fr. 35.-, für beide Sperren somit auf rund Fr. 1’330.- (ohne Beschaffungskosten der Minenzellen) (Z T 2064)
12.2.1958: Chef Festungssektion AGF teilt Kdt Festungskreis 2 mit, dass sie dem Ersatz des nunmehr abgebrochenen Gelände- und Strassen- hindernisses durch eine Minensperre zustimme (Z T 2064)
11.3.1958: Plan betr. Minenfeld Bürerloch Mitte (B)
21.11.1958: Abrechnung der Firma Meier Söhne, Schwaderloch betr. Mi- nenfelder Bürerloch Nr. 14606-14607, Fr. 898.- (Z T 2064)
22.3.1989: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1989 aufzuheben (Z A 3900)

Besondere Eigenschaften
21.11.1949: T 2087a, Strassenbarrikade Hauptstrasse Bürerloch, AG 5097 (Liste Generalstabsabteilung Festungswesen)
17.6.1957: Betonplatte mit 41 Stück von Roll «Elkington»-Deckeln J 1158/57, Rahmen Durchmesser 330 (Z T 2064)
19.1.2004: Überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Plan betr. Minenfeld Bürerloch Mitte)
Z T 2064 (Kopie Plan betr. Anpassung des GPH T 2087 mit Strassensperre)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_T 02087 02 35570/TE

Gemeinde	Gansingen	Ortsteil	Gansingen
Flurname	BUERERLOCH UNTEN		
Koordinaten	2653130 1264400		
Namensvarianten	BUERERLOCH UNTEN ; Bürerloch unten ; Gansingen		

Erste Nutzung	Perm Minensperre, bar mi perm
Aktueller Bautyp	Perm Minensperre, bar mi perm

Objektbeschreibung

Ehemals permanente Minensperre westlich des Bürersteigs (Nebenachse Etzgen - Brugg). Bereits überteert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Perm Minensperre, bar mi perm

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Anlage überteert (Zustand März 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

13.1.1958: Kdt Festungskreis 2 teilt AGF mit, dass Höckersperre T 2087 & Strassensperre T 2087a abgebrochen worden sei. Diese seien durch 2 neue Minensperren zu ersetzen (in der Strasse mit permanent eingebauten Minenzellen & im Anschlussgelände als vorbereitete Minen- felder). Die vorgelagerte Minensperre beim Bürerloch-Unten solle dazu dienen, feindliche Panzer vor Eintritt in den Schlauch des Bürerlochs zu stellen und ihnen den frontalen Beschuss auf die Scharte des Werks A 3905 zu verunmöglichen. Mit mobil eingesetzen Rak-Rohren am Wald- rand Bürerloch bei T 2088/89 könnte ganzes Minenfeld überwacht wer- den. Die Minensperre Büerloch-Mitte ist als Ersatz der bisherigen Höckersperre gedacht. Die Verminungen Bürerloch-Oben bleiben beste- hen, sie müssten nur den neuen Verhältnissen angepasst werden. Für die permanent vorbereitete Verminung der Strasse bei den beiden neuen Minensperren Bürerloch-Unten und -Mitte würden folgende Minenzellen benötigt: Bürerloch-Unten 20 Minenzellen für je 2 Pz Mi 49 und Bürer- loch-Mitte 18 Minenzellen für je 2 Pz Mi 49. Die Kosten für den Ein- bau belaufen sich pro Stück auf Fr. 35.-, für beide Sperren somit auf rund Fr. 1’330.- (ohne Beschaffungskosten der Minenzellen) (Z T 2064)
12.2.1958: Chef Festungssektion AGF teilt Kdt Festungskreis 2 mit, dass sie dem Ersatz des nunmehr abgebrochenen Gelände- und Strassen- hindernisses durch eine Minensperre zustimme (Z T 2064)
11.3.1958: Plan betr. Minenfeld Bürerloch unten (B)
22.3.1989: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1989 aufzuheben (Z A 3900)

Besondere Eigenschaften
21.11.1949: T 2087b existiert nicht (Liste Generalstabsabteilung Fes- tungswesen)
1.2.1954: T 2087b existiert nicht (Liste AGF)
19.1.2004: Überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text
Pläne B (Original Plan betr. Minenfeld Bürerloch unten)

Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02088 35570/TF

Gemeinde	Gansingen	Ortsteil	Gansingen
Flurname	BUERERLOCH BUERERHORN UNT		
Koordinaten	2653375 1264440		
Namensvarianten	BUERERLOCH BUERERHORN UNT ; Weg Bürerloch-Bürerhorn unten ; Gansingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade im Wald- und Feldweg, der sich entlang der westlichen Flanke des Bürerhorns in Richtung Laubberg schlängelt. Anlage bereits überschottert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Bereits überschottert (gemäss AGFA-Liste).

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

17.6.1957: Aufsichtsplan (Z T 2064)
22.3.1989: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1989 aufzuheben (Z A 3900)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige Strassensperre eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Überschottert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z T 2064 (Kopie Aufsichtsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3223 : 36

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02089 35570/TG

Gemeinde	Gansingen	Ortsteil	Gansingen
Flurname	BUERERLOCH BUERERHORN OBEN		
Koordinaten	2653370 1264500		
Namensvarianten	BUERERLOCH BUERERHORN OBEN ; Weg Bürerloch-Bürerhorn oben ; Gansingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade im Waldweg, der sich entlang der westlichen Flanke des Bürerhorns in Richtung Laubberg schlängelt. Anlage bereits überschottert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Anlage abgebrochen (Zustand März 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

22.3.1989: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1989 aufzuheben (Z A 3900)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige Strassensperre eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Überschottert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02090 35570/TH

Gemeinde	Gansingen	Ortsteil	Gansingen
Flurname	BUERERLOCH		
Koordinaten	2653300 1264330		
Namensvarianten	BUERERLOCH ; Bürerloch Pt. 552 ; Gansingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade im Waldweg, der die beiden Strassen Bürer - Bürersteig und Bürersteig - Mönthal am Nordhang der Oberegg miteinander verbindet (westliche Umfahrung des Bürersteigs). Anlage bereits überschottert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Bereits überschottert (gemäss AGFA-Liste).

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

22.3.1989: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1989 aufzuheben (Z A 3900)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige Strassensperre eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Überschottert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3223 : 37
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02091 36215/TA

Gemeinde	Mönthal	Ortsteil	Mönthal
Flurname	LETZI		
Koordinaten	2652100 1262340		
Namensvarianten	LETZI ; ; Mönthal		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Ca. 50 m langes Geländepanzerhindernis ca. 800 m südöstlich von Sennhütten. Dieses Betonblockhindernis Typ «Drachenzähne» stellt das Relikt des geknickten Geländepanzerhindernis dar, das die Nebenachse Ampferen - Oberbözberg im Raum Letzi zu sperren hatte (nördliche Umgehung des Bözbergs).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	GPH «Toblerone», obstacle ac terrain «toblerones»

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Normales Betonblockhindernis Typ «Drachenzähne» zur Bauzeit im Abschnitt der Gruppe Brugg (Gz Br 5). Relikt eines der wenigen «bergseitigen» Geländepanzerhindernis der Aargauer Jurastellung (Befestigung der Juraübergänge & die ihr vorgelagerte Kette von T

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
14./18./20.2.1941: Rechnungen von Baubedarf AG, Zürich betr. Zement, insgesamt Fr. 1’458.- (Z T 2064)
5.3.1993: Vollzugsmeldung über die Teilliquidation. Anlage in der offenen Flur vollständig abgebrochen (Z T 2064)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z T 2012)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiges GPH eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd. 2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4082 : 54, 55
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02091 01 36215/TB

Gemeinde	Mönthal	Ortsteil	Mönthal
Flurname	FELDWEG SE		
Koordinaten	2652025 1262325		
Namensvarianten	FELDWEG SE ; Feldweg-Südost ; Mönthal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade im Waldweg im Raum Letzi (ca. 800 m südöstlich von Sennhütten). Anlage bereits überschottert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Anlage überdeckt (Zustand März 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z T 2012)

Besondere Eigenschaften

19.1.2004: Überschottert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4082 : 56
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02098 35570/TI

Gemeinde	Remigen	Ortsteil	Remigen
Flurname	BUERERSTEIG W		
Koordinaten	2654260 1264450		
Namensvarianten	BUERERSTEIG W ; K 287/444 ; Remigen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade an der nördlichen Strassengabelung am Bürersteig zur Sperrung der Kantonsstrassen, die von Gansingen (Betonplatte mit 2 doppelreihigen Riegel à 10 Schächten für Einsteckelemente) und Hottwil (Betonplatte mit 2 doppelreihigen Riegel à 10/11 Schächte für Einsteckelemente) herführen.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Diese beiden nebeneinander liegenden modernen Norm-Strassenbarrikaden, die unter der Werk-Nummer T 2098 registriert sind, sind wegen ihrer Lage (historischer Übergang Bürersteig) und ihrem Kontext (A 3902) langfristig mindestens teilweise zu erhalten (Sch

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
21.8.1989: Bauplan (B)

Besondere Eigenschaften
21.11.1949: T 2098 existiert nicht (Liste Generalstabsabteilung Fes- tungswesen)
1.2.1954: T 2098 existiert nicht (Liste AGF)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3223 : 38, 39

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02100 35568/TA

Gemeinde	Mönthal	Ortsteil	Mönthal
Flurname	SENNWEID		
Koordinaten	2651150 1263240		
Namensvarianten	SENNWEID ; ; Mönthal		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Einreihiges, ca. 100 m langes BBB-Betonhöckerhindernis, das die Nebenachse Sulzerloch - Bözen ca. 150 m südwestlich von Sulzerloch sperrt. Ehemals an beiden Flanken Schienenhindernis (und Betonpfostenhindernis?) (gemäss Situationsplan). Flankierender Feuerschutz durch Inf-Werk A 3920.

Projektverfasser	Geniebüro Gz Br 5
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Zubler-Fricker, Baugeschäft, Aarau
Konstruktion	GPH BBB Höcker, obtacle ac terrain blocs BBB

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Normales BBB-Betonhöckerhindernis zur Bauzeit im Raum Gz Br 5 (Armeestellung), aber selten im «bergseitigen» Abschnitt der Armeestellung vorzufinden. Spät ausgeführtes Objekt der Verstärkung 1941. Gehört taktisch-historisch zum Inf-Werk A 3920, das im Bes

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
26.8.1941: Angebot der Bauunternehmung (gemäss Bauvertrag)
2.9.1941: Situationsplan (Z T 2100)
8.9.1941: Bauvertrag Sperre Sennweid (Z A 3920 & T 2100), Fr. 55’093.- (Z A 3886)
16.9.1941: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
22.11.1941: Bauende (gemäss Bauvertrag)
10.3.1942: Bauende (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
10.9.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Installationen, Projekt/Bauleitung T 2100 und T 2100.01 Fr. 28’337.- (Z T 2100)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiges GPH eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd. 2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z T 2100 (Kopie Situationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3179 : 85, 86, 87, 89

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_T 02100 01 35568/TB

Gemeinde	Laufenburg	Ortsteil	Sulz
Flurname	SENNWEID ELFINGEN		
Koordinaten	2651120 1263340		
Namensvarianten	SENNWEID ELFINGEN ; Strasse Elfingen - Sulz/Mönthal ; Laufenburg		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade ca. 150 m südwestlich von Sulzerloch zur Sperrung der Nebenstrasse Sulzerloch - Elfingen. 2 doppelreihige Riegeln à je 8 Schächte für Einsteckelemente in einer einzigen grossen Betonplatte (gemäss Plan betr. Neubau der Barrikade). Ersatz für die im Zweiten Weltkrieg errichtete Strassenbarrikade an demselben Standort.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Neu erstellte, moderne Steckbarrikade zur Bauzeit im Raum der Gz Br 5 (Armeestellung).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.9.1941: Bauvertrag mit Zubler-Fricker, Baugeschäft, Aarau betr. Sperre Sennweid (A 3920 & T 2100), Fr. 55’093.- (Z A 3886)
16.9.1941: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
7.11.1941: Bauplan (Z T 2100)
10.3.1942: Bauende (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
10.9.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Installationen, Projekt/Bauleitung T 2100 und T 2100.01 Fr. 28’337.- (Z T 2100)
1.7.1968: Bauplan (Z T 2100)
5.9.1968: Angebot der Firma Meier Söhne AG, Schwaderloch betr. Neuer- stellung der Strassenbarrikade als Ersatz der Schienensperre (Z T 2100)
11.10.1968: Kreditbewilligung durch AGF betr. Neuerstellung der Strassenbarrikade (3 Doppelreihen), Fr. 16’500.- (Z T 2100)
2.4.1969: Bauvertrag mit Baufirma Meier Söhne AG, Schwaderloch (Z T 2100)
4.6.1969: Vorläufige Abnahme der neuen DIN-Trägersperre (Z T 2100)
6.4.1988: Plan betr. Neubau (B)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Plan betr. Neubau 1988)
	Z T 2100 (Kopie Bauplan 1968)
Fotoarchiv ADAB	CD 3179 : 88

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02102 02 03554/TA

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Effingen
Flurname	SAEGEMUEHLEHOF		
Koordinaten	2650600 1258675		
Namensvarianten	SAEGEMUEHLEHOF ; Sägenmühlihof, Sagenmüli ; Böztal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in einem Feldweg, der von Zeihen und Effingen her durch das Sagenmülital nach Gallenkirch hinaufführt. Bereits übermergelt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Anlage bereits übermergelt (Zustand Jan. 2000 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

28.8.1940: Angebot der Bauunternehmung betr. Erstellung der Tankbar- rikade Sagenmühle, Fr. 2’022.- (Z A 3886)

11.9.1940: Bauvertrag mit Jäggi, Hoch- und Tiefbau, Brugg betr. Bau der Tankbarrikade Sagenmühle (Z A 3886)
20.12.1940: Abrechnung der Baufirma betr. Tankbarrikade Sägemühle, Fr. 3’385.- (Z A 3946)
5.9.1942: Vertrag mit Baugeschäft Hans Rohr & Sohn, Windisch betr. GPH Sägemühle und Verstärkung der Strassenbarrikade in Hauptstrasse, Fr. 11’716.- (Z A 3886)
12.12.1942: Abrechnung GPH und Strassenbarrikade Sägemühle, Fr. 12’457.- (Z A 3886)
24.1.1983: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1983 aufzuheben (Z T 2100)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02103 35543/TB

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Effingen
Flurname	S ABHANG WIDEREGG		
Koordinaten	2650300 1258900		
Namensvarianten	S ABHANG WIDEREGG ; Widräk, Südabhang Wideregg ; Böztal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in einem Waldweg, der entlang der südwestlichen Flanke des Widräk führt. Bereits abgebrochen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Anlage abgebrochen (Zustand Jan. 2000 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

18.10.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1988 aufzuheben (Z T 2000)

Besondere Eigenschaften

[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige Strassensperre eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02105 35543/TC

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Effingen
Flurname	NE ABHANG WIDEREGG		
Koordinaten	2650270 1259400		
Namensvarianten	NE ABHANG WIDEREGG ; Widräk, Nordostabhang Wideregg ; Böztal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in einem Waldweg, der entlang der nordwestlichen Flanke des Widräk führt. Bereits abgebrochen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Anlage abgebrochen (Zustand Jan. 2000 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

18.10.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1988 aufzuheben (Z T 2000)

Besondere Eigenschaften

[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige Strassensperre eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02112 35515/TA

Gemeinde	Zeihen	Ortsteil	Zeihen
Flurname	EICHWALD HUETENEN		
Koordinaten	2649820 1258010		
Namensvarianten	EICHWALD HUETENEN ; Eichwald-Rütenen ; Zeihen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade im Waldweg, der ca. 1,5 km südöstlich von Zeihen entlang der Rands des Eichwalds verläuft. 2 hintereinander liegende Betonstreifenfundamente mit je 4 Schächten (vermutlich für Schienenböcke) und mehrere Reihen à 3 Einzelfundamente mit je 1 Schacht (für Einsteckschienen).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Aussergewöhnliche Steckbarrikade (sowohl Streifen- als auch Einzelfundamente mit grossen, runden Betondeckeln), vermutlich aus dem Zweiten Weltkrieg. Charakter der Strasse (Waldweg) erzwingt keine Liquidation. Element der Aargauer Jurastellung (Befestigun

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
29.8.1991: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1991 aufzuheben (Z T 2100)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Strassensperre eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
21.11.1949: T 2112, Strassenbarrikade Eichwald-Rütenen, AG 5526, 222 (Liste Generalstabsabteilung Festungswesen)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3175 : 31
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02113 35515/TB

Gemeinde	Zeihen	Ortsteil	Zeihen
Flurname	EICHWALD		
Koordinaten	2649850 1258430		
Namensvarianten	EICHWALD ; ; Zeihen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Gemischtes, mehrmals geknicktes Geländepanzerhindernis, das im Raum Eichwald (ca. 1 km südöstlich von Zeihen) die südliche Umgehung der Bözbergachse gesperrt hat. Es verläuft - mit Ausnahme von kleineren Unterbrüchen - von der Hangkante südlich des Bahnhofs Effingen mehr oder weniger dem Wandrand entlang und endet schliesslich am Nordfuss des Zeiher Hombergs. Es besteht aus Schienenhindernissen, Tankmauern und -graben, Betonblockhindernissen Typ BBB und «Drachenzähne». Die Sperre wurde während des Zweiten Weltkriegs errichtet; unklar ist jedoch, wann genau welche Abschnitte errichtet wurden.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Vermutlich 1939-1941 unter Leitung der 5. Div & Gruppe Brugg (Gz Br 5) gebautes Geländepanzerhindernis mit 5 verschiedenen Bautypen! Einzigartig für Kanton AG ist künstliche Geländeverstärkung mittels Tankgraben (mit Zufluss und Stauvorrichtung); auch Sch

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	mittel, moyen

Baugeschichte

26.1.1961: Situationsplan (Z T 2100)
29.8.1991: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1991 aufzuheben (Z T 2100)

Besondere Eigenschaften

[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiges GPH eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd. 2)
15.12.2003: Objekt mit ökologischem Aufwertungspotential (AGFA-Liste ökologischer Wert)
19.1.2004: Verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z T 2100 (Kopie Situationsplan 1961)
Fotoarchiv ADAB	CD 3175 : 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02113 01 35515/TC

Gemeinde	Zeihen	Ortsteil	Zeihen
Flurname	SOMMERHALDE UNTEN		
Koordinaten	2649850 1258430		
Namensvarianten	SOMMERHALDE UNTEN ; Summerhalden ; Zeihen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in einem Waldweg im Raum Summerhalden (ca. 1 km südöstlich von Zeihen).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Alte Steckbarrikade der Aargauer Jurastellung (Befestigung der Juraübergänge und die ihr vorgelagerte Kette von Talsperren zwischen Oberhof und Sennhütten). Vermutlich Normbarrikade mit Betonplatte, in der mehrere Reihen Schächte für Eisenschienen fixiert

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

29.8.1991: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1991 aufzuheben (Z T 2100)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3175 : 41
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02113 02 35515/TD

Gemeinde	Zeihen	Ortsteil	Zeihen
Flurname	SOMMERHALDE OBEN		
Koordinaten	2649770 1258300		
Namensvarianten	SOMMERHALDE OBEN ; Summerhalden ; Zeihen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in einem Feldweg im Raum Summerhalden (ca. 1 km südöstlich von Zeihen). Vorne Betonplatte mit 8 Schächten für Schienenböcke, dahinter 3 Betonstreifenfundamente mit Schächten für Eisenschienen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	Regional

Begründung

Steckbarrikade aus dem Zweiten Weltkrieg mit Betonstreifenfundamenten (heute nur noch selten intakt anzutreffen) und speziellen runden Schachtdeckeln. Element der Aargauer Jurastellung (Befestigung der Juraübergänge und die ihr vorgelagerte Kette von Tals

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
29.8.1991: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1991 aufzuheben (Z T 2100)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3175 : 42
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02113 03 35515/TE

Gemeinde	Zeihen	Ortsteil	Zeihen
Flurname	RUETENEN N		
Koordinaten	2649820 1258060		
Namensvarianten	RUETENEN N ; Rütenen-Nord ; Zeihen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in einem Feldweg im Raum Eichwald (ca. 1 km südöstlich von Zeihen).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Alte Steckbarrikade der Aargauer Jurastellung (Befestigung der Juraübergänge und die ihr vorgelagerte Kette von Talsperren zwischen Oberhof und Sennhütten). Vermutlich spe- zielle Steckbarrikade (Einzelfundamente mit grossen, runden Betondeckeln), vermutl

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

29.8.1991: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1991 aufzuheben (Z T 2100)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv ADAB CD 3175 : 43

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02113 04 35515/TF

Gemeinde	Zeihen	Ortsteil	Zeihen
Flurname	RUETENEN W		
Koordinaten	2649780 1258000		
Namensvarianten	RUETENEN W ; Rütenen-West ; Zeihen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in einem Feldweg im Raum Eichwald (ca. 1 km südöstlich von Zeihen). Betonstreifenfundamente vermutlich mit Schächten für Schienenböcke und Eisenschienen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Alte Steckbarrikade der Aargauer Jurastellung (Befestigung der Juraübergänge und die ihr vorgelagerte Kette von Talsperren zwischen Oberhof und Sennhütten). Vermutlich spezielle Steckbarrikade (Streifenfundamente mit grossen, runden Betondeckeln), vermutl

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

29.8.1991: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1991 aufzuheben (Z T 2100)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3175 : 44
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02113 05 35515/TG

Gemeinde	Zeihen	Ortsteil	Zeihen
Flurname	TANKMAUER N, EICHWALD		
Koordinaten	2649750 1257850		
Namensvarianten	TANKMAUER N, EICHWALD ; Tankmauer-Nord Eichwald ; Zeihen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in einem Feldweg im Raum Eichwald (ca. 1 km südöstlich von Zeihen).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Alte Steckbarrikade der Aargauer Jurastellung (Befestigung der Juraübergänge und die ihr vorgelagerte Kette von Talsperren zwischen Oberhof und Sennhütten). Vermutlich spezielle Steckbarrikade (Streifenfundamente mit grossen, runden Betondeckeln), vermutl

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

29.8.1991: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1991 aufzuheben (Z T 2100)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv ADAB CD 3175 : 45, 46

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02113 06 35515/TH

Gemeinde	Zeihen	Ortsteil	Zeihen
Flurname	ZEIHEN LINN		
Koordinaten	2649750 1257630		
Namensvarianten	ZEIHEN LINN ; ; Zeihen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in einem Feldweg im Raum Eichwald (ca. 1 km südöstlich von Zeihen). Bereits überdeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Regional

Begründung

Alte Steckbarrikade der Aargauer Jurastellung (Befestigung der Juraübergänge und die ihr vorgelagerte Kette von Talsperren zwischen Oberhof und Sennhütten). Bereits überdeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3175 : 47
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02113 07 35515/TI

Gemeinde	Zeihen Ortsteil Zeihen
Flurname	VERBINDUNGSSTR N-S
Koordinaten	2649720 1257600
Namensvarianten	VERBINDUNGSSTR N-S ; Verbindungsstrasse Nord-Süd ; Zeihen
Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in einem Feldweg im Raum Eichwald (ca. 1 km südöstlich von Zeihen). Bereits überdeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Alte Steckbarrikade der Aargauer Jurastellung (Befestigung der Juraübergänge und die ihr vorgelagerte Kette von Talsperren zwischen Oberhof und Sennhütten). Bereits überdeckt.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

29.8.1991: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1991 aufzuheben (Z T 2100)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv ADAB CD 3175 : 48

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02113 08 35515/TJ

Gemeinde	Zeihen	Ortsteil	Zeihen
Flurname	HOMBERGSTRASSE		
Koordinaten	2649620 1257530		
Namensvarianten	HOMBERGSTRASSE ; ; Zeihen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in einem Feldweg im Raum Summerhalden (ca. 1 km südöstlich von Zeihen). Betonplatte mit 5 Reihen Schächte für Eisenschienen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Alte Steckbarrikade der Aargauer Jurastellung (Befestigung der Juraübergänge und die ihr vorgelagerte Kette von Talsperren zwischen Oberhof und Sennhütten). Normbarrikade mit Betonplatte, in der mehrere Reihen Schächte für Eisenschienen fixiert sind.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

29.8.1991: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1991 aufzuheben (Z T 2100)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3175 : 49
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02113 09 35515/TK

Gemeinde	Zeihen	Ortsteil	Zeihen
Flurname	VON OBERZEIHEN		
Koordinaten	2649630 1257150		
Namensvarianten	VON OBERZEIHEN ; Strasse von Oberzeihen ; Zeihen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in einem Feldweg im Raum Lochmatt (ca. 2 km südöstlich von Zeihen). Vermutlich Betonstreifenfundamente mit Schächten für Eisenschienen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Alte Steckbarrikade der Aargauer Jurastellung (Befestigung der Juraübergänge und die ihr vorgelagerte Kette von Talsperren zwischen Oberhof und Sennhütten). Vermutlich spezielle Steckbarrikade (Betonstreifenfundamente mit grossen, runden Betondeckeln), ve

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

29.8.1991: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1991 aufzuheben (Z T 2100)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3175 : 50
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02115 35512/TA

Gemeinde	Densbüren	Ortsteil	Densbüren
Flurname	FELDMATT		
Koordinaten	2648720 1256700		
Namensvarianten	FELDMATT ; Fälmet ; Densbüren		
Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain		
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain		

Objektbeschreibung

Gerade, ca. 150 m lange Tankmauer inkl. Bachdurchlass im Engnis Fälmet. Sie sperrt die Nebenachse Zeihen - Thalheim kurz vor dem Übergang im Raum Chillholz. Aus der Mauerkrone ragen Eisenstangen heraus (für Infanteriehindernis). Die Mauer ist auf der Nordostseite ca. 1,5 m hoch, auf der Südwestseite überragt sich das Terrain meistens kaum.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	GPH Mauer, obstacles ac terrain mur

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Gewöhnliche Tankmauer mit einem darin integrierten, eigenartigen Bachdurchlass zur Bauzeit im Raum der Gruppe Brugg (Gz Br 5). GPH gut in Landschaft integriert. Element der Aargauer Jurastellung (Befestigung der Juraübergänge und die ihr vorgelagerte Ke

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiges GPH eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd. 2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4092 : 55, 56, 57, 58, 59
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_T 02116 35512/TB

Gemeinde	Densbüren	Ortsteil	Densbüren
Flurname	FELDMATT WALDWEG		
Koordinaten	2648775 1256700		
Namensvarianten	FELDMATT WALDWEG ; ; Densbüren		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade im Waldweg, der südlich von Ober Zeihen entlang der rechten Talflanke verläuft. 2 Kolonnen à 5 Betonfundamente mit je 1 grossen, runden Schacht für ein Einsteckelement.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Aussergewöhnliche Steckbarrikade (Einzelfundamente, mit grossen Betondeckeln), vermutlich aus dem Zweiten Weltkrieg. Charakter der Strasse (Waldweg) erzwingt keine Liquidation. Element der Aargauer Jurastellung (Befestigung der Juraübergänge und die ihr v

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
18.10.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1988 aufzuheben (Z T 2000)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige Strassensperre eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4092 : 60
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02150 01 35623/TA

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	BAREGG TUNNEL N		
Koordinaten	2665225 1256865		
Namensvarianten	BAREGG TUNNEL N ; Baregg-Ostportal Nordröhre ; Baden		

Erste Nutzung	Perm Minensperre, bar mi perm
Aktueller Bautyp	Perm Minensperre, bar mi perm

Objektbeschreibung

Ehemals permanente Minensperre in der Autobahn A 1 im Bareggtunnel. Bereits überteert.

Projektverfasser	Festungskreis 2
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Perm Minensperre, bar mi perm

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Anlage überteert (Zustand Juli 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

6.1.1970: Plan betr. T 2150a & T 2153a Verstärkungen Baregg-Ostportal (B)
1.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z T 2100)

Besondere Eigenschaften

19.1.2004: Überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Plan betr. T 2150a & T 2153a Verstärkungen Baregg-Ostportal)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02150 02 35623/TB

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	BAREGG TUNNEL N		
Koordinaten	2665170 1256890		
Namensvarianten	BAREGG TUNNEL N ; Baregg-Ostportal Nordröhre ; Baden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals moderne Steckbarrikade in der Autobahn A 1 im Bareggtunnel. Bereits überteert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Anlage überteert (Zustand Juli 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

19.2.1965: Bauplan Pz-Barrikade Ostportal-Südröhre [gilt auch für T 2150.02] (B)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Bauplan)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02151 01 35623/TC

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	BAREGG TUNNEL N		
Koordinaten	2665240 1256875		
Namensvarianten	BAREGG TUNNEL N ; Baregg-Ostportal Nordröhre ; Baden		

Erste Nutzung	Perm Minensperre, bar mi perm
Aktueller Bautyp	Perm Minensperre, bar mi perm

Objektbeschreibung

Ehemals permanente Minensperre in der Autobahn A 1 im Bareggtunnel. Bereits überteert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Perm Minensperre, bar mi perm

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Anlage überteert (Zustand Juli 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

19.10.1966: Bauplan M-Anlagen Bareggtunnel Nordröhre [T 2150.01?] (B)
1.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z T 2100)

Besondere Eigenschaften

19.1.2004: Überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02151 02 35623/TD

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	BAREGG TUNNEL N		
Koordinaten	2665240 1256875		
Namensvarianten	BAREGG TUNNEL N ; Baregg-Ostportal Nordröhre ; Baden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals moderne Steckbarrikade in der Autobahn A 1 im Bareggtunnel. Bereits überteert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Anlage überteert (Zustand Juli 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

31.10.1966: Bauplan (B)
1.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z T 2100)

Besondere Eigenschaften

19.1.2004: Überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02151 03 35623/TE

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	BAREGG TUNNEL N		
Koordinaten	2665240 1256875		
Namensvarianten	BAREGG TUNNEL N ; Baregg-Ostportal Nordröhre ; Baden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals moderne Steckbarrikade in der Autobahn A 1 im Bareggtunnel. Bereits überteert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Anlage überteert (Zustand Juli 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

31.10.1966: Bauplan (B)

1.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z T 2100)

Besondere Eigenschaften

19.1.2004: Überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02151 04 35623/TF

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	BAREGG TUNNEL N		
Koordinaten	2665240 1256875		
Namensvarianten	BAREGG TUNNEL N ; Baregg-Ostportal Nordröhre ; Baden		

Erste Nutzung	Perm Minensperre, bar mi perm
Aktueller Bautyp	Perm Minensperre, bar mi perm

Objektbeschreibung

Ehemals permanente Minensperre in der Autobahn A 1 im Bareggtunnel. Bereits überteert.

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Perm Minensperre, bar mi perm

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal
Begründung
Anlage überteert (Zustand Juli 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

19.10.1966: Bauplan M-Anlagen Bareggtunnel Nordröhre [T 2150.01?] (B)
1.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z T 2100)

Besondere Eigenschaften

19.1.2004: Überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_T 02152 01 35620/TB

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	BAREGG TUNNEL N		
Koordinaten	2664175 1256810		
Namensvarianten	BAREGG TUNNEL N ; Baregg-Westportal Nordröhre ; Baden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals moderne Steckbarrikade in der Autobahn A 1 im Bareggtunnel. Bereits überteert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Anlage überteert (Zustand Juli 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
Gemäss altem Inventar gehörte dieses Objekt zur Sperrstelle 5010
14.8.1949: T 2152a existiert nicht (Liste Generalstabsabteilung Fes- tungswesen)

1.2.1954: T 2152a existiert nicht (Liste AGF)
19.1.2004: Überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02152 02 35620/TC

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	BAREGG TUNNEL N		
Koordinaten	2664115 1256800		
Namensvarianten	BAREGG TUNNEL N ; Baregg-Westportal Nordröhre ; Baden		

Erste Nutzung	Perm Minensperre, bar mi perm
Aktueller Bautyp	Perm Minensperre, bar mi perm

Objektbeschreibung

Ehemals permanente Minensperre in der Autobahn A 1 im Bareggtunnel. Bereits überteert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Perm Minensperre, bar mi perm

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Anlage überteert (Zustand Juli 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

13.10.1969: Plan betr. T 2152b & T 2155b Verstärkungen Baregg-West- portal (B)

Besondere Eigenschaften

Gemäss altem Inventar gehörte dieses Objekt zur Sperrstelle 5010
14.8.1949: T 2152b existiert nicht (Liste Generalstabsabteilung Fes- tungswesen)
1.2.1954: T 2152b existiert nicht (Liste AGF)
19.1.2004: Überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Plan betr. T 2152b & T 2155b Verstärkungen Baregg-Westportal)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02153 01 35623/TG

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	BAREGG TUNNEL S		
Koordinaten	2665225 1256865		
Namensvarianten	BAREGG TUNNEL S ; Baregg-Ostportal Südröhre ; Baden		

Erste Nutzung	Perm Minensperre, bar mi perm
Aktueller Bautyp	Perm Minensperre, bar mi perm

Objektbeschreibung

Ehemals permanente Minensperre in der Autobahn A 1 im Bareggtunnel. Bereits überteert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Perm Minensperre, bar mi perm

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Anlage überteert (Zustand Juli 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

6.1.1970: Plan betr. T 2150a & T 2153a Verstärkungen Baregg-Ostportal (B)
1.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z T 2100)

Besondere Eigenschaften

19.1.2004: Überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Plan betr. T 2150a & T 2153a Verstärkungen Baregg-Ostportal)

Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02153 02 35623/TH

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	BAREGG TUNNEL S		
Koordinaten	2665155 1256860		
Namensvarianten	BAREGG TUNNEL S ; Baregg-Ostportal Südröhre ; Baden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals moderne Steckbarrikade in der Autobahn A 1 im Bareggtunnel. Bereits überteert.

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
Anlage überteert (Zustand Juli 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

19.2.1965: Bauplan Pz-Barrikade Ostportal-Südröhre (B)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Bauplan)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02154 01 35623/TI

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	BAREGG TUNNEL S		
Koordinaten	2665030 1256890		
Namensvarianten	BAREGG TUNNEL S ; Baregg-Ostportal Südröhre ; Baden		

Erste Nutzung	Perm Minensperre, bar mi perm
Aktueller Bautyp	Perm Minensperre, bar mi perm

Objektbeschreibung

Ehemals permanente Minensperre in der Autobahn A 1 im Bareggtunnel. Bereits überteert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Perm Minensperre, bar mi perm

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Anlage überteert (Zustand Juli 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

1.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z T 2100)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02154 02 35623/TJ

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	BAREGG TUNNEL S		
Koordinaten	2664975 1256890		
Namensvarianten	BAREGG TUNNEL S ; Baregg-Ostportal Südröhre ; Baden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals moderne Steckbarrikade in der Autobahn A 1 im Bareggtunnel. Bereits überteert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Anlage überteert (Zustand Juli 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

31.10.1966: Bauplan (B)
1.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z T 2100)

Besondere Eigenschaften

19.1.2004: Überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02154 03 35623/TK

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	BAREGG TUNNEL S		
Koordinaten	2664920 1256890		
Namensvarianten	BAREGG TUNNEL S ; Baregg-Ostportal Südröhre ; Baden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals moderne Steckbarrikade in der Autobahn A 1 im Bareggtunnel. Bereits überteert.

Projektverfasser	Festungskreis 2
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Anlage überteert (Zustand Juli 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

31.10.1966: Bauplan (B)
1.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z T 2100)

Besondere Eigenschaften

19.1.2004: Überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02154 04 35623/TL

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	BAREGG TUNNEL S		
Koordinaten	2664860 1256880		
Namensvarianten	BAREGG TUNNEL S ; Baregg-Ostportal Südröhre ; Baden		

Erste Nutzung	Perm Minensperre, bar mi perm
Aktueller Bautyp	Perm Minensperre, bar mi perm

Objektbeschreibung

Ehemals permanente Minensperre in der Autobahn A 1 im Bareggtunnel. Bereits überteert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Perm Minensperre, bar mi perm

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Anlage überteert (Zustand Juli 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

1.10.1985: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 1.1.1986 aufzuhe- ben (Z T 2100)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02155 01 35620/TD

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	BAREGG TUNNEL S		
Koordinaten	2664180 1256775		
Namensvarianten	BAREGG TUNNEL S ; Baregg-Westportal Südröhre ; Baden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals moderne Steckbarrikade in der Autobahn A 1 im Bareggtunnel. Bereits überteert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Anlage überteert (Zustand Sept. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
14.8.1949: T 2155a existiert nicht (Liste Generalstabsabteilung Fes- tungswesen)
1.2.1954: T 2155a existiert nicht (Liste AGF)

19.1.2004: Überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_T 02155 02 35620/TE

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	BAREGG TUNNEL S		
Koordinaten	2664120 1256770		
Namensvarianten	BAREGG TUNNEL S ; Baregg-Westportal Südröhre ; Baden		

Erste Nutzung	Perm Minensperre, bar mi perm
Aktueller Bautyp	Perm Minensperre, bar mi perm

Objektbeschreibung
Ehemals permanente Minensperre in der Autobahn A 1 im Bareggtunnel. Bereits überteert.

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Perm Minensperre, bar mi perm

Inventar-Einstufung ADAB
Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
Anlage überteert (Zustand Juli 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995
Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte
13.10.1969: Plan betr. T 2152b & T 2155b Verstärkungen Baregg-West- portal (B)

Besondere Eigenschaften

14.8.1949: T 2155b existiert nicht (Liste Generalstabsabteilung Fes- tungswesen)
1.2.1954: T 2155b existiert nicht (Liste AGF)
19.1.2004: Überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Orignal Plan betr. T 2152b & T 2155b Verstärkungen Baregg-Westportal)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02160 35619/TA

Gemeinde	Birmenstorf (AG)	Ortsteil	Birmenstorf
Flurname	ELEFANTENSTEIN		
Koordinaten	2663450 1255275		
Namensvarianten	ELEFANTENSTEIN ; ; Birmenstorf (AG)		
Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain		
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain		

Objektbeschreibung

Ca. 20 m langes, modernes Schienenhindernis im Wald zwischen Dättwil und Rütihof. Die 2 durch eine 3 m breite Baustrasse getrennten, hintereinander liegenden Doppelriegel Spezialstahlprofile in Betonfundamenten (DIN-Träger) sperrten die Nebenachse Birmenstorf - Fislisbach.

Projektverfasser	Scheidegger & Partner, Baden
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	GPH Schienen, obstacle ac terrain rails

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Moderner Typ eines Geländepanzerhindernis (Spezialstahlprofile in Betonfundamenten), das viel seltener gebaut wurde als der Typ Winkelstützmauer. Das Objekt ist heute überwachsen, gut in die Landschaft integriert und bildet eine Geländebrücke zwischen 2

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2009**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
Nov. 1989: Bauplan GPH & Pz-Barrikade Kantonsstrasse K 418 Birmens- torf - Fislisbach (B)
3.7.2009: Das GPH und die dazu gehörende Strassenbarrikade sind vollständig rückgebaut worden.

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3178 : 104

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02160 01 35619/TB

Gemeinde	Birmenstorf (AG)	Ortsteil	Birmenstorf
Flurname	ELEFANTENSTEIN		
Koordinaten	2663250 1255425		
Namensvarianten	ELEFANTENSTEIN ; Kantonsstrasse K 418 Birmenstorf - Fislisbach ; Birmenstorf (AG)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Nebenstrasse Birmenstorf - Fislisbach. In einer grossen Betonplatte liegen 2 doppelreihige Riegel à je 16 Schächte im Strassenperimeter, im Grünstreifen und Radweg.

Projektverfasser	Scheidegger & Partner, Baden
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
3.7.2009: GPH und Strassenbarrikade vollständig rückgebaut.
Erhaltungsziel in Dokumentieren rückstufen

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2009**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
Nov. 1989: Bauplan GPH & Pz-Barrikade Kantonsstrasse K 418 Birmens- torf - Fislisbach (B)
3.7.2009: Die Strassenbarrikade und das daran anschliessende GPH sind vollständig zurückgebaut worden (Dokumentation KOMZ armasuisse immobilien).

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3178 : 105, 106

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02162 35621/TA

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	TAEFEREN NEBENSTRASSE		
Koordinaten	2664500 1255710		
Namensvarianten	TAEFEREN NEBENSTRASSE ; Täferen Nebenstrasse ; Baden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in einer Nebenstrasse im Raum Täferen (Dättwil). 2 doppelreihige Riegel à je 18 Schächte für Einsteckelemente in einer grossen Betonplatte im Strassenperimeter und in den angrenzenden Trottoirs.

Projektverfasser	Minikus Witta & Partner, Baden
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

21.7.1988: Bauplan (B)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3164 : 80

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02165 35622/TB

Gemeinde	Baden	Ortsteil	Baden
Flurname	BADEN OBERSTADT		
Koordinaten	2664910 1258400		
Namensvarianten	BADEN OBERSTADT ; Kennelgasse ; Baden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Kennelgasse in der Oberstadt von Baden. BAGF-Normbarrikade in einer einzigen grossen Betonplatte mit 2 doppelreihigen Riegeln à 12 Schächte für Einsteckelemente (Strassenperimeter und Trottoir).

Projektverfasser	Minikus Witta & Partner, Baden
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

10.8.1988: Bauplan (B)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 4082 : 85

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02167 35619/TC

Gemeinde	Fislisbach	Ortsteil	Fislisbach
Flurname	SUMMERHALDEN		
Koordinaten	2663755 1255420		
Namensvarianten	SUMMERHALDEN ; Sommerhaldenstrasse, Dättwil - Hüenerstäg ; Fislisbach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Nebenstrasse Dättwil - Strassenkreuzung Hüenerstäg (nordwestlich von Fislisbach). In einer grossen Betonplatte liegen 2 doppelreihige Riegel à je 9 Schächte im Strassenperimeter, im Grünstreifen und Radweg.

Projektverfasser	Schneider & Partner, Baden
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Jan. 1991: Bauplan (B)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3178 : 107

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02170 36371/TA

Gemeinde	Fislisbach	Ortsteil	Fislisbach
Flurname	HEITERSBERGTUNNEL W		
Koordinaten	2663440 1253430		
Namensvarianten	HEITERSBERGTUNNEL W ; Heitersbergtunnel-West ; Fislisbach		

Erste Nutzung	Pz Bar Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée

Objektbeschreibung

Stahlspinnen am Westportal des Heitersbergtunnels beim Bahnhof Mellingen-Heitersberg (SBB-Linie Zürich - Lenzburg).

Projektverfasser	Festungskreis 2
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arbeitsgemeinschaft Heitersbergtunnel-West (Schafir & Mugglin AG, Liestal)
Konstruktion	Stahlspinne, araignées en acier

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
14.10.1969: Gemäss AGF sind am Heitersberg grundsätzlich die gleichen Massnahmen wie am Bareggtunnel zu treffen, d.h. je ein Stüpt an den Tunnelportalen West und Ost, Tankbarrikaden und Minensperren an bei- den Tunneleingängen, ein Zwölfmannunterstand im Tunnelinnern in der Nähe der beiden Portale (Z 326.4)
7.8.1970: Bauplan (B)
7.7.1972: Bauchef Festungskreis 2 schreibt AGF, dass je 1 Bahnbarri- kade an jedem der 3 Tunnelportale vorgesehen sei; hingegen wird auf die Erstellung einer zweiten Barrikade im Tunnelinnern und auf den Bau von Minensperren verzichtet (Z 326.4)
1.3.1973: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 22’400.- (gemäss Bauver- trag)
19.4.1973: Kreditbewilligung durch AGF betr. 6-reihige Pz Bar im Bahngeleise, Fr. 44’000.- (Z T 2170)
30.4.1973: Bauvertrag betr. Bahnsperre T 2170, Fr. 22’400.- Arbeiten sofort zu beginnen, ca. Ende Mai 1973 zu beenden (Z 326.4)
18.6.1973: Vorläufige Abnahme (Z T 2170)
3.2.1988: Projekt- und Bauauftrag (Umbau auf Stahlspinnen) (Z T 2170)
4.5.1988: Bauftrag betr. T 2170 (Stahlspinnen) (Z T 2170)
12.7.1989: Gemäss BAGF ist das Objektinventar für die Pz Bar mit Stahlspinnen im Trasse von Eisenbahnlinie dem Standort zuzuweisen (Z T 2170)
19.12.1989: Bauabnahme, Übergangsprotokolle des Baufachorgans an die Verwaltungsinstanz (Z T 2170)
31.1.1990: Anlage steht der Truppe ab sofort zur Verfügung (Z T 2170)
3.5.1994: Entscheid des BAGF, Anlage (Stahlspinne) sofort aufzuheben (Z T 2170)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan 1970)
Fotoarchiv ADAB	CD 3180 : 33

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02176 35615/TA

Gemeinde	Wohlenschwil	Ortsteil	Wohlenschwil
Flurname	FROBURG		
Koordinaten	2661190 1251560		
Namensvarianten	FROBURG ; ; Wohlenschwil		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Ca. 150 m lange, normale Winkelstützmauer (16 m breit) auf einer geschwungenen Linie im Engnis Froburg (zwischen Mellingen und Mägenwil). Zur Sperrung der Achse Baden - Lenzburg/Wohlen wurden 37 Betonelemente im offenen Gelände zwischen den Strassenbarrikaden T 2176.01 und 02 platziert.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Grütter AG, Bauunternehmung, Birr
Konstruktion	Winkelstützmauer normal (vorfabrizierte Elemente), mur de soutènement angulaire normal

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Einer der wenigen, normalen Winkelstützmauern im Kanton Aargau. Dieses moderne Geländepanzerhindernis, das seine natürliche Fortsetzung im Gelände findet (bewaldete Flanke des Hanenbergs und Hügelzug auf Endmoräne westlich von Büblikon), fügt sich gut in

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
3.6.1983: Situationsplan GPH und Pz Bar Froburg (B)
14.10.1985: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 145’220.- (Z T 2170)
13.11.1985: Bauauftrag durch BAGF (Z T 2170)
27.11.1985: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
5.12.1985: Bauvertrag betr. T 2176, T 2176.01 und T 2176.02, Fr. 245’622.- (Z T 2170)
Ende April 1986: Bauende (gemäss Bauvertrag)
26.9.1986: Bauabnahme, Übernahmeprotokoll der Fest Reg 21 (Z T 2170)
10.10.1986: Anlage steht der Truppe ab sofort zur Verfügung (Z T 2170)

Besondere Eigenschaften
15.12.2003: Ökologisch wertvolles Objekt (AGFA-Liste ökologischer Wert)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Situationsplan GPH und Pz Bar Froburg)
Fotoarchiv	CD 3180 : 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02176 01 35615/TB

Gemeinde	Wohlenschwil	Ortsteil	Wohlenschwil
Flurname	FROBURG, KTS-STR		
Koordinaten	2661190 1251620		
Namensvarianten	FROBURG, KTS-STR ; K 268 Wohlenschwil, Kantonsstrasse Mägenwil - Wohlenschwil ; Wohlenschwil		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Kantonsstrasse Baden - Lenzburg/Wohlen im Engnis Froburg (zwischen Mellingen und Mägenwil). In einer grossen Betonplatte liegen 2 doppelreihige Riegel à je 22 Schächte im Strassenperimeter, Radweg und Böschung.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Grütter AG, Bauunternehmung, Birr
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

3.6.1983: Situationsplan GPH und Pz Bar Froburg (B)
14.10.1985: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 82’553.- (Z T 2170)

5.11.1985: Bauplan (B)
13.11.1985: Bauauftrag durch BAGF (Z T 2170)
27.11.1985: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
5.12.1985: Bauvertrag betr. T 2176, T 2176.01 und T 2176.02, Fr. 245’622.- (Z T 2170)
Ende April 1986: Bauende (gemäss Bauvertrag)
26.9.1986: Bauabnahme, Übernahmeprotokoll der Fest Reg 21 (Z T 2170)
10.10.1986: Anlage steht der Truppe ab sofort zur Verfügung (Z T 2170)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Situationsplan GPH und Pz Bar Froburg)
Fotoarchiv	CD 3180 : 92, 93, 94
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02176 02 35615/TC

Gemeinde	Wohlenschwil	Ortsteil	Wohlenschwil
Flurname	FROBURG, FELDWEG		
Koordinaten	2661170 1251470		
Namensvarianten	FROBURG, FELDWEG ; Gemeindestrasse Wohlenschwil, Weg Nr. 18 ; Wohlenschwil		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Nebenstrasse Mägenwil/Mellingen - Hägglingen im Engnis Froburg (zwischen Mellingen und Mägenwil). In einer grossen Betonplatte liegen 2 doppelreihige Riegel à je 6 Schächte.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Grütter AG, Bauunternehmung, Birr
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

3.6.1983: Situationsplan GPH und Pz Bar Froburg (B)
14.10.1985: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 17’849.- (Z T 2170)

13.11.1985: Bauauftrag durch BAGF (Z T 2170)
27.11.1985: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
5.12.1985: Bauvertrag betr. T 2176, T 2176.01 und T 2176.02, Fr. 245’622.- (Z T 2170)
21.4.1986: Bauplan (B)
Ende April 1986: Bauende (gemäss Bauvertrag)
26.9.1986: Bauabnahme, Übernahmeprotokoll der Fest Reg 21 (Z T 2170)
10.10.1986: Anlage steht der Truppe ab sofort zur Verfügung (Z T 2170)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan, Situationsplan GPH und Pz Bar Froburg)
Fotoarchiv ADAB	CD 3180 : 95

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02177 04 35565/TA

Gemeinde	Brunegg	Ortsteil	Brunegg
Flurname	BRUNEGG, STR NACH BIRR		
Koordinaten	2658870 1252760		
Namensvarianten	BRUNEGG, STR NACH BIRR ; K 395 Brunegg - Birr ; Brunegg		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Nebenstrasse Birr - Brunegg. In einer grossen Betonplatte liegen 2 doppelreihige Riegel à je 6 Schächte.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	André Grütter AG, Bauunternehmung, Birr
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

24.5.1984: Bauplan (B)
7.9.1984: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 40’581.- (Z T 2170)
29.10.1984: Baubeginn. Bauarbeiten innerhalb von ca. 10 Wochen zu be- enden (gemäss Bauvertrag)

30.10.1984: Bauvertrag (Z T 2170)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3180 : 30

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02178 35564/TA

Gemeinde	Othmarsingen	Ortsteil	Othmarsingen
Flurname	WALDRUETI		
Koordinaten	2658985 1251055		
Namensvarianten	WALDRUETI ; Waldrüti ; Othmarsingen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Ca. 200 m lange, reduzierte Winkelstützmauer (10 m breit) im Engnis Waldrüti (zwischen Mägenwil und Othmarsingen). Zur Sperrung der Achsen Baden/Brugg - Lenzburg/Wohlen wurden 45 Betonelemente im offenen Gelände zwischen 2 Wälder gelegt.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Erne AG, Bauunternehmung, Laufenburg
Konstruktion	Winkelstützmauer reduziert (vorfabrizierte Elemente), mur de soutènement angulaire réduite

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Reduzierte Winkelstützmauer. Bestandteil der erst Ende der 1980er ausgeführten Geländeverstärkung im Raum Waldrüti (zwischen Othmarsingen und Mägenwil). Das Objekt ist heute gut in die Landschaft integriert. Ökologisch wertvolles Objekt. Bauhülle zu erhal

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
18.6.1984: Bauplan GPH T 2178 & Pz-Barrikaden T 2178.01/02 (B)
20.7.1984: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 165’563.- (Z T 2170)
9.10.1984: Bauvertrag betr. GPH und Pz Bar T 2178, Fr. 165’563.- Bau sofort zu beginnen (Z T 2170)

Besondere Eigenschaften
15.12.2003: Ökologisch wertvolles Objekt (AGFA-Liste ökologischer Wert)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan GPH T 2178 & Pz-Barrikaden T 2178.01/02)
Fotoarchiv ADAB	CD 3182 : 67

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02178 01 35564/TB

Gemeinde	Othmarsingen	Ortsteil	Othmarsingen
Flurname	WALDRUETI, WALDWEG		
Koordinaten	2658910 1251095		
Namensvarianten	WALDRUETI, WALDWEG ; Waldrüti ; Othmarsingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in einem Waldweg im Engnis Waldrüti (zwischen Mägenwil und Othmar- singen). In einer grossen Betonplatte liegen 2 doppelreihige Riegel à 6 bzw. 7 Schächte.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Erne AG, Bauunternehmung, Laufenburg
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.6.1984: Bauplan GPH T 2178 & Pz-Barrikaden T 2178.01/02 (B)
20.7.1984: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 165’563.- (Z T 2170)

9.10.1984: Bauvertrag betr. GPH und Pz Bar T 2178, Fr. 165’563.- Bau sofort zu beginnen (Z T 2170)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan GPH T 2178 & Pz-Barrikaden T 2178.01/02)
Fotoarchiv ADAB	CD 3182 : 68, 69, 70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02178 02 35564/TC

Gemeinde	Othmarsingen	Ortsteil	Othmarsingen
Flurname	WALDRUETI, KTS-STR		
Koordinaten	2659060 1251030		
Namensvarianten	WALDRUETI, KTS-STR ; K 267 Waldrüti ; Othmarsingen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Kantonsstrasse Baden/Brugg - Lenzburg/Wohlen im Engnis Waldrüti (zwischen Mägenwil und Othmarsingen). In einer grossen Betonplatte liegen 2 doppelreihige Riegel à 20 bzw. 26 Schächte im Strassenperimeter, Radweg und Böschung.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	ATAG Strassenbau AG, Aarau
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

3.2.1984: Angebot der Bauunternehmung betr. T 2178.02, Fr. 97’317.- (Z T 2170)
17.4.1984: Bauvertrag betr. T 2178.02, Fr. 97’317.- Baubeginn nach Vereinbarung (Z T 2170)
18.6.1984: Bauplan GPH T 2178 & Pz-Barrikaden T 2178.01/02 (B)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan GPH T 2178 & Pz-Barrikaden T 2178.01/02)
Fotoarchiv ADAB	CD 3182 : 71, 72

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02180 02 35540/TA

Gemeinde	Lenzburg	Ortsteil	Lenzburg
Flurname	HORNERFELD, NEBENSTR		
Koordinaten	2657230 1249460		
Namensvarianten	HORNERFELD, NEBENSTR ; Nebenstrasse Lenzburg - Othmarsingen ; Lenzburg		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals moderne Steckbarrikade in einer Nebenstrasse zwischen Lenzburg und Othmarsingen. 1 Betonplatten mit 2 doppelreihigen Riegel à je 10 Schächte für Einsteckelemente. Bereits abgebrochen.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Casimir Hunziker AG, Bauunternehmung, Aarau
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet

Begründung
Anlage abgebrochen (Zustand Sept. 2000 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

8.4.1983: Bauplan (B)

29.3.1985: Angebot der Bauunternehmung betr. T 2180, Kantonsstrasse K 267 und Nebenstrasse Lenzburg - Othmarsingen, Fr. 109’858.- (Z T 2170)
3.6.1985: Baubeginn. Bauarbeiten innerhalb von ca. 6 Wochen zu been- den (gemäss Bauvertrag)
25.6.1985: Bauvertrag betr. T 2180 (Z T 2170)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02183 35539/TA

Gemeinde	Lenzburg	Ortsteil	Lenzburg
Flurname	KEELENMATTEN, KTS-STR		
Koordinaten	2656915 1246745		
Namensvarianten	KEELENMATTEN, KTS-STR ; Kantonsstrasse K 374 Lenzburg - Ammerswil ; Lenzburg		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Nebenstrasse Lenzburg - Ammerswil. In einer grossen Betonplatte liegen 2 doppelreihige Riegel à je 9 Schächte für Einsteckelemente. Bereits überteert.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Casimir Hunziker AG, Bauunternehmung, Aarau
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet

Begründung
Anlage bereits überteert (gemäss AGFA-Liste).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

4.5.1983: Bauplan (B)

18.4.1986: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 53’829.- (Z T 2170)
11.6.1986: Bauvertrag (Z T 2170)
16.6.1986: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
Ende Juli 1986: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3163 : 7, 8

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02184 35541/TA

Gemeinde	Ammerswil	Ortsteil	Ammerswil
Flurname	BUECHRAIN		
Koordinaten	2657470 1245730		
Namensvarianten	BUECHRAIN ; Kantonsstrasse K 374 Egliswil - Ammerswil ; Ammerswil		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Nebenstrasse Ammerswil - Egliswil. In einer grossen Betonplatte liegen 2 doppelreihige Riegel à je 7 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ed. Züblin & Cie. AG, Hoch- und Tiefbau, Lenzburg
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

16.4.1986: Bauplan (B)
18.4.1986: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 47’200.- (Z T 2170)
11.6.1986: Bauvertrag (Z T 2170)

14.7.1986: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
Ende Aug. 1986: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3163 : 9

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02185 35537/TA

Gemeinde	Lenzburg	Ortsteil	Lenzburg
Flurname	LENZBURG, HENDSCHIKERSTR		
Koordinaten	2656210 1249050		
Namensvarianten	LENZBURG, HENDSCHIKERSTR ; K 247 Lenzburg ; Lenzburg		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Kantonsstrasse Lenzburg - Wohlen nördlich des Schlosses Lenzburg.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Meier AG, Tiefbauunternehmung, Brugg
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

15.3.1985: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 133’916.- (Z T 2170)
25.6.1985: Bauvertrag (Z T 2170)
19.8.1985: Baubeginn. Bauarbeiten innerhalb von 10 Woche zu beenden (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3182 : 62, 63, 64
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02189 35551/TA

Gemeinde	Veltheim (AG)	Ortsteil	Veltheim
Flurname	EGGENMATT		
Koordinaten	2653540 1252990		
Namensvarianten	EGGENMATT ; Nebenstrasse Veltheim - Auenstein ; Veltheim (AG)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Nebenstrasse Auenstein - Veltheim. In einer grossen Betonplatte zwei doppelreihige Riegel à je 6 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Jäggi AG, Bauunternehmung, Brugg
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

13.5.1983: Bauplan (B)
18.4.1986: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 36’765.- (Z T 2170)
11.6.1986: Bauvertrag (Z T 2170)
23.6.1986: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)

Ende Juli 1986: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3178 : 100

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02194 35560/TA

Gemeinde	Habsburg	Ortsteil	Habsburg
Flurname	GRUEBENWALD		
Koordinaten	2657100 1257240		
Namensvarianten	GRUEBENWALD ; Kantonsstrasse K 401 Habsburg - Brugg, Burggraben ; Habsburg		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade im Wald westlich von Hausen zur Sperrung der Nebenstrasse Brugg - Habsburg. Betonplatte mit 2 doppelreihigen Riegeln à je 6 Schächte für Einsteckelemente. Pro Riegel liegen 2 weitere Schächte ausserhalb der Strassenperimeters.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	André Grütter AG, Bauunternehmung, Birr
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.4.1983: Bauplan (B)
29.3.1985: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 46’887.- (Z T 2170)

17.6.1985: Baubeginn. Bauarbeiten innerhalb von 5 Wochen zu beenden (gemäss Bauvertrag)
25.6.1985: Bauvertrag (Z T 2170)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3164 : 59

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02205 35697/TA

Gemeinde	Zurzach	Ortsteil	Rümikon
Flurname	RUEMIKON		
Koordinaten	2671192 1268569		
Namensvarianten	RUEMIKON ; Dorfausgang Rümikon-Ost, Rheinknie ; Zurzach		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Das gemischte, mehrmals geknickte Geländepanzerhindernis Rümikon, welches die Bahn- und Strassenverbindungen zwischen Zurzach und Kaiserstuhl gesperrt hat, verlief ursprünglich ohne Unterbruch vom Rheinufer westlich A 4206 hinauf zum Bahndamm, dann ein kurzes Stück entlang des SBB-Trasse und endete schliesslich im Wald Schibenbuck. Der Situationsplan von anfangs 1941 belegt, dass das Geländepanzerhindernis zuerst lediglich aus Schienen bestand, jedoch vermutlich noch im Verlauf des 2. Weltkriegs mit Betonblöcken und Tank- mauer verstärkt wurde.

Projektverfasser	Geniechef L Br 3
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	HD Bau-Det 2 AG
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Vermutlich durch Truppen gebautes Geländepanzerhindernis im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 5. Dieses sollte wie das ehemalige Tankhindernis der Hardwaldstellung eine feindliche Rochade hinter dem Rhein verhindern. Wahrscheinlich 1941 als späte Verstärkung

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
24.1.1941: Situationsplan GPH Rheinknie, Dorfausgang Rümikon-Ost, verfasst von Geniechef L Br 3 (Z T 2200)
7.10.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1988 aufzuheben (Z T 2200)
15.6.1994: Anlage vollständig abgebrochen (Z T 2200)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiges GPH eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd. 2)
17.1.1957: GPH besteht aus einbetonierten Schienen, Betonblöcken, Be- tonmauer und Steckbarrikaden (Z T 2200)

Inschriften und Raumschmuck
Inschrift auf einer Betontafel «HD BAU-DET
2 AG 41»

Quellen

Text	
Pläne	Z T 2200 (Kopie Situationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3222 : 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02205 01 35697/TB

Gemeinde	Zurzach	Ortsteil	Rümikon
Flurname	RHEINKNIE STR		
Koordinaten	2671030 1268640		
Namensvarianten	RHEINKNIE STR ; Hauptstrasse Rümikon - Kaiserstuhl, Rheinkniestrasse ; Zurzach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals moderne Steckbarrikade östlich von Rümikon zur Sperrung der Hauptachse Koblenz - Kaiserstuhl. Ersatz für die im Zweiten Weltkrieg errichtete Strassenbarrikade an demselben Standort. Anlage bereits abgebrochen.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung
Anlage abgebrochen (Zustand März 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
28.2.1941: Armierungsplan Strassensperre Hauptstrasse, GPH Rheinknie, verfasst von Geniechef L Br 3 (Z T 2200)
22.1.1964: Bauvertrag mit Bauunternehmer Karl Häfeli, Klingnau (Z T 2200)
17.7.1964: Vorläufige Abnahme der Anpassungsarbeiten an der Strassen- barrikade T 2205a in Rümikon (Z T 2200)
9.11.1964: Baufirma stellt die Abrechnung von Fr. 7’572.- zu (Z T 2200)
1.6.1982: Bauplan (Z T 2200)
7.10.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1988 aufzuheben (Z T 2200)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Plan betr. Neubau 1982)
	Z T 2200 (Kopie Plan betr. Neubau 1982)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02205 04 35697/TC

Gemeinde	Zurzach	Ortsteil	Rümikon
Flurname	FELDWEG		
Koordinaten	2671107 1268510		
Namensvarianten	FELDWEG ; ; Zurzach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in einem Waldweg südöstlich von Rümikon: 2 Betonplatten mit je einem doppelreihigen Riegel à 8 Schächte für Eisenschienen. Vermutlich wurde diese im Verlauf des Zweiten Weltkriegs mit einer zwischen den beiden Betonplatten gebauten Zugschienenbarrikade verstärkt. Von den beiden Betonblöcken, die zur Verankerung der quer liegenden Eisenbahnschienen benötigt wurden, existiert heute nur noch der längere Block, in dessen einbetonierten Zementrohren die herausziehbaren Schienen gelagert wurden.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Bemerkenswerte Kombination von Steck- und Zugschienenbarrikade. Spezielle Steckbarrikade (2 Betonplatten mit doppelreihigen Riegeln à 8 Schächte). Obwohl der kürzere der beiden Blöcke, worin die Zugschienen deponiert waren, bereits abgebrochen wurde, bild

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
7.10.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1988 aufzuheben (Z T 2200)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3222 : 49, 50
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02205 05 35697/TD

Gemeinde	Zurzach	Ortsteil	Rümikon
Flurname	FELDWEG		
Koordinaten	2671071 1268490		
Namensvarianten	FELDWEG ; ; Zurzach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

2 nebeneinander liegende Zugschienenbarrikaden (Blocksperren) in der Tankmauer, welche entlang des Feldwegs Rümikon - Leisihof verläuft. Sie besteht aus einem sehr breiten Block in der Mitte sowie 2 weiteren Blöcken auf der gegenüberliegenden Seite. Pro Block sind 12 Zementrohre einbetoniert, da sich das Hindernis an einem von beiden Seiten angreifenden Feind orientiert. Im Kriegsfall wären die Eisenbahnschienen herausgezogen und in den beiden Gegenblöcken verankert worden. Auf der Strassenseite der beiden äusseren Blöcke ist je eine Materialnische ausgespart.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	Regional

Begründung

Normaler Zugschienenbarrikade-Typ. Speziell ist aber deren Anordnung (die beiden Zugschienenbarrikaden trennt nur ein ca. 10 m breiter, gemeinsam als «Widerlager» benutzter Betonblock) und die beidseitige Sperrbarkeit (statt wie üblich 6 sind 12 Zementroh

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
7.10.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1988 aufzuheben (Z T 2200)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3222 : 51, 52, 53, 54
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02209 35644/TA

Gemeinde	Zurzach	Ortsteil	Wislikofen
Flurname	BHF RUEMIKON WISLIKOFEN		
Koordinaten	2669200 1268500		
Namensvarianten	BHF RUEMIKON WISLIKOFEN ; Bahnhof Rümikon-Mellikon ; Zurzach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in der Kantonsstrasse nördlich von Wislikofen. Betonplatte mit 3 Doppelriegeln à 9 Schächte für Einsteckelemente. Ersatz für eine bereits vor dem Zweiten Weltkrieg erbaute Strassensperre. Bereits überteert.

Projektverfasser	Festungskreis 2
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schafir & Mugglin AG, Zürich
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Baugeschichtlich interessant, da der Vorgängerbau dieser modernisierten Strassenbarrikade bereits 1937 gebaut wurde und Teil der zweiten Bauphase von Strassenbarrikaden ist, mit der man die Taleingänge und Übergänge hinter dem Rhein befestigt hat. Anlage

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
28.10.1936: Angebot der Bauunternehmung betr. Strassenbarrikade, Fr. 601.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.325)
31.10.1936: Bauvertrag mit Joseph Kalt, Klingnau betr. Strassenbarri- kade, Fr. 627.- Bau sofort nach Ankunft der Schachtabdeckungen zu be- ginnen und dann innerhalb von 7 Tagen fertig zu stellen (BAr E 5481 1984/162 Bd.325)
3.12.1936: Bauarbeiten beendet (BAr E 5481 1984/162 Bd.325)
6.1.1937: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten betr. Strassenbarrikade (BAr E 5481 1984/162 Bd.325)
17.3.1937: Angebot der Bauunternehmung betr. Barrikadenmagazin (gemäss Bauvertrag)
20.3.1937: Bauvertrag mit Joseph Kalt, Klingnau betr. Strassenbarri- kaden und -magazinen, Fr. 4'756.- U.a. Barrikadenmagazin T 2209 (BAr E 5481 1984/162 Bd.327)
30.3.1937: Baubeginn. Tankbarrikade und dazugehörige Magazinfundamen- te innerhalb von 10 Tagen zu beenden, Magazine innerhalb von 5 Tage nach Ankunft der gelieferten Materialien (gemäss Bauvertrag)
15.7.1937: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten betr. Barrikadenmagazin (BAr E 5481 1984/162 Bd.325)
26.2.1973: Plan betr. Neubau (B)
1.11.1973: Kreditbewilligung von Fr. 46'000.- betr. Neubau der Pan- zerbarrikade wegen Ausbau der OV-Strasse (Z T 2200)
16.11.1973: Bauvertrag mit Bauunternehmung Schafir & Mugglin AG, Zürich (Z T 2200)
20.11.1974: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten (Z T 2200)
7.10.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1988 aufzuheben (Z T 2200)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige Strassensperre eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
21.2.1962: Die Barrikade besteht aus 20 Einsteckelementen, 4-reihig und 4 Doppelelemente für 4 Schienenböcke. Der Bunker «Toller Martin» besitzt eine Schiessscharte, durch die mit einem eingesetzten Lmg eine Deckungsmöglichkeit für die Sperre besteht (Z T 2200)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Plan betr. Neubau)
Fotoarchiv ADAB	CD 3173 : 74

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02211 35695/TA

Gemeinde	Siglistorf	Ortsteil	Siglistorf
Flurname	SIGLISTORF		
Koordinaten	2670560 1265500		
Namensvarianten	SIGLISTORF ; Stelzenäcker, Wolfhag ; Siglistorf		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Ca. 300 m lange, reduzierte Winkelstützmauer (10 m breit) ca. 1 km südwestlich von Siglistorf. Dieses moderne Geländepanzerhindernis, das durch 6 Durchlässe unterbrochen wird, verläuft quer durch den Taleinschnitt zwischen Hörndlibuck und Buechstock und sperrte die Achse Kaiserstuhl/Wislikofen - Schneisingen. Ursprünglich bestand es aus mehreren im Winter/Frühling 1939/40 eingerammten Reihen Eisenbahnschienen, die auf der Feindseite mit Erdwällen verstärkt waren. Die alte Form dieses Geländepanzerhindernisses wurde 1988 abgebrochen.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Meier-Laube AG, Bauunternehmung, Schneisingen
Konstruktion	Winkelstützmauer reduziert (vorfabrizierte Elemente), mur de soutènement angulaire réduite

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Reduzierte Winkelstützmauer zur Bauzeit im Abschnitt der Gz Br 6. Ersatz für eine Schienensperre, die zur zweiten Abwehrstellung hinter dem Rhein im Grenzabschnitt Eglisau - Kaiserstuhl gehört hat. Eines der ganz wenigen GPH im Kanton AG, die im Kalten Kr

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

23.10.1939: Angebot der Bauunternehmung (BAr E 5481 1984/162 Bd.327)
26.10.1939: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
28.10.1939: Bauvertrag betr. Schienenbarrikaden Siglistorf & Hägelen, Reg-Nr. 11564 & 11565 [Kosten ungenannt] (BAr E 5481 1984/162 Bd.327)
15.12.1939: Bauende (gemäss Bauvertrag)
27.1.1940: Angebot der Baufirma betr. Erdwälle, Fr. 1'920.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.327)
15.2.1940: Bauvertrag betr. Erdwälle längs der Schienenbarrikade Sig- listorf, Fr. 2'200.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.327)
18.5.1940: Abrechnung von Heinrich Schweizer, Schöfflisdorf betr. Verstärkung Schienenbarrikade Siglistorf (Erddämme), Fr. 2'069.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.327)
22.8.1940: Locher & Cie., Zürich gibt Schlussabrechnung betr. Schie- nenbarrikade Siglisdorf von Fr. 27'345.- ab (BAr E 5481 1984/162 Bd. 325)
26.8.1940: BB Bülach anerkennt Schlussabrechnungen betr. Schienenbar- rikaden Siglistorf & Hägelen, Reg-Nr. 11564 und 11565, Fr. 40'295.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.325)
25.8.1961: Gemäss Kdt FW Kp 5 Landerwerb 1941 durchgeführt (Z T 2200)
16.10.1963: Situationsplan (Z T 2200)
22.8.1988: Angebot der Baufirma betr. T 2211 & T 2211.01-06, Fr. 473'647.- (für T 2211 Fr. 383'955.-, für T 2211.01-06 Fr. 99'359.-, abzüglich 2 % Skonto von Fr. 9'666.-) (Z T 2200)
21.9.1988: Bauvertrag mit Bauunternehmung Meier-Laube AG, Schneisin- gen (Z T 2200)
26.9.1988: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
2.10.1988: Situationsplan (Z T 2200)
Ende März 1989: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften

15.8.1940: 1599 Schienen, davon 470 Stück Talseite links, 135 Rundung links, 47 Wald, 525 Talseite rechts, 289 Rundungs rechts, 133 Wald rechts (BAr E 5481 1984/162 Bd.325)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiges GPH eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd. 2)
25.8.1961: Verdrahtetes, 5-reihiges Schienenhindernis, das sich quer durch das ganze Tal durchzieht (Z T 2200)
15.12.2003: Ökologisch wertvolles Objekt (AGFA-Liste ökologischer Wert)
19.1.2004: Verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Situationsplan 1988)
	Z T 2200 (Kopie Situationsplan 1963 und 1988)
Fotoarchiv ADAB	CD 3174 : 90, 91, 92

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_T 02214 35642/TA

Gemeinde	Zurzach	Ortsteil	Rekingen
Flurname	REKINGEN BOEBIKON ALTE ST		
Koordinaten	2666660 1268080		
Namensvarianten	REKINGEN BOEBIKON ALTE ST ; Alte Strasse Reckingen - Böbikon ; Zurzach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in der alten Verbindungsstrasse Rekingen - Böbikon. Bereits überdeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet

Begründung

Anlage überschottert (Zustand März 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 00

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

18.10.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1988 aufzuheben (Z T 2000)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. 300 m nördlich des Standorts eine Strassensperre eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv FWK Reg 4 (Kopie Grundbuchplan)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02224 35646/TA

Gemeinde	Zurzach	Ortsteil	Zurzach
Flurname	ZURZACH S		
Koordinaten	2664260 1270600		
Namensvarianten	ZURZACH S ; Zurzach-Süd, Zurzach-Südausgang, Zurzach-Ost ; Zurzach		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Das gemischte Geländepanzerhindernis am südlichen Dorfrand von Zurzach verlief ursprünglich ohne Unterbruch durch den Taleinschnitt zwischen den bewaldeten Chatzenstig und Neuberg und sperrte die Einfallsachse Zurzach - Tegerfelden. 1941 errichteten verschiedene Bauunternehmungen am rechten Talhang eine Tankmauer (jeweils mit einbetonierten Eisenstangen), links und rechts der heutigen Kantonsstrasse ein Schienenhindernis (bereits abgebrochen), am linken Talhang eine krenelierte Mauer (mit Eisenstangen), ein Betonhöckerhindernis, eine Tankmauer und ein Schienenhindernis.

Projektverfasser	BB Gruppe Brugg
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Jäggi, Hoch- und Tiefbau, Brugg; Schaffner & Cie., Hoch- und Tiefbau, Wohlen; Ernst Keller, Zurzach
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Gemischtes Geländepanzerhindernis zur Bauzeit im Abschnitt der Gz Br 5. Teil der zweiten Befestigungslinie hinter dem Rhein, die erst anfangs des Zweiten Weltkriegs gebaut wurde. Gehört zu den letzten vom BBB projektierten Objekte der Grenzbefestigung. Ne

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2007**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen

Tarnung	
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

21.3.1941: Angebot von Schaffner, Fr. 18’873.- (Z A 4217)
22.3.1941: Angebot und Bauvertrag von/mit Baugeschäft E. Keller, Zur- zach betr. Tankbarrikade Zurzach-Süd, insgesamt Fr. 19’310.- Allgemeines Fr. 520.-, Tankmauern Fr. 5’751.-. Schienenhindernis Fr. 6’490.-. Höckerhindernis Fr. 3’945.-, Strassensperre mit armierter Platte Fr. 1’189.-, Strassensperren mit Einzellöchern Fr. 1’415.- (Z T 2220)
22.3.1941: Angebot und Bauvertrag von/mit Baugeschäft Jäggi, Brugg betr. Tankmauer Zurzach-Ost, Fr. 34’202.- (Z A 4217)
22.3.1941: Bauvertrag mit Baugeschäft Schaffner & Cie., Wohlen betr. Tankmauer Zurzach-West (Z A 4217)
26.4.1941: Baubeginn (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
23.7.1941: Vertrag mit Firma N. De Conto, Zurzach betr. Malerarbeiten Tankmauer Nr. 22 (linker Teil) und mit Josef Schleuniger, Klingnau betr. Malerarbeiten Tankmauer Nr. 22 (rechter Teil) (Z A 4217)
30.7.1941: Bauende (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
21.10.1941: Geniechef 2. AK stellt Geniechef Gz Br 5 Kostenzusammen- stellung der Anlagen Stützpunkt Zurzach zu. Los Jäggi: Tankmauer Fr. 27’343.-, Betonblockhindernis Fr. 4’949.- Los Schaffner: Tankmauer Fr. 17’315.-, Betonblockhindernis Fr. 4’969.- Los Keller: Tankmauer Fr. 7’900.-. Schienenhindernis Fr. 20’123.- (Z A 4217)
9.8.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Installationen (Gussdeckel, Schlosserarbeiten, Tarnungsarbeiten, Eisenbahnschienen, Schienenböcke), Inf-Hindernis und Projekt/Bauleitung Fr. 112’645.- (Z T 2220)
4.2.1953: Situationsplan (Z T 2220)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z T 2012)

Besondere Eigenschaften

[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiges GPH eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd. 2)
15.5.1962: Tankmauer, teilweise Höckerhindernis (Z A 4167)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z T 2220 (Kopie Situationsplan 1953)
Fotoarchiv ADAB	CD 3173 : 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02224 01 35646/TB

Gemeinde	Zurzach	Ortsteil	Zurzach
Flurname	WEG		
Koordinaten	2664260 1270590		
Namensvarianten	WEG ; ; Zurzach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Zugschienenbarrikade (Blocksperre) als Durchlass in einer der südlich von Zurzach angelegten Tankmauern. Der linke Mauerabschnitt weist einbetonierte Zementrohre zur Lagerung der Zugschienen auf. Im Kriegsfall wären die Eisenbahnschienen herausgezogen und im rechten Mauerabschnitt verankert worden. Der Durchlass wird beidseits mit Flügelmauern verstärkt. In einer dieser Flügel ist eine Materialnische ausgespart.

Projektverfasser	BB Gruppe Brugg
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Jäggi, Hoch- und Tiefbau, Brugg
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Aussergewöhnlicher Zugschienenbarrikade-Typ: Statt wie üblich in Betonblöcken werden hier die Zugschienen in der Tankmauer gelagert und verankert. Eine der wenigen noch intakten Exemplare dieses Bautyps im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 5 und im Kanton AG

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2007

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
22.3.1941: Angebot und Bauvertrag von/mit Baugeschäft Jäggi, Brugg betr. Tankmauer Zurzach-Ost, Fr. 34’202.- (Z A 4217)
26.4.1941: Baubeginn (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
30.7.1941: Bauende (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
21.10.1941: Geniechef 2. AK stellt Geniechef Gz Br 5 Kostenzusammen- stellung der Anlagen Stützpunkt Zurzach zu. Los Jäggi: Tankmauer Fr. 27’343.-, Betonblockhindernis Fr. 4’949.- Los Schaffner: Tankmauer Fr. 17’315.-, Betonblockhindernis Fr. 4’969.- Los Keller: Tankmauer Fr. 7’900.-. Schienenhindernis Fr. 20’123.- (Z A 4217)
9.8.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Installationen (Gussdeckel, Schlosserarbeiten, Tarnungsarbeiten, Eisenbahnschienen, Schienenböcke), Inf-Hindernis und Projekt/Bauleitung Fr. 112’645.- (Z T 2220)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z T 2012)

Besondere Eigenschaften
23.1.1954: Blocksperre (Liste AGF)
19.1.2004: +Zugschienen (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3173 : 54
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02224 03 35646/TC

Gemeinde	Zurzach	Ortsteil	Zurzach
Flurname	ALTE STR		
Koordinaten	2664090 1270575		
Namensvarianten	ALTE STR ; Neue Strasse ; Zurzach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in der alten Hauptstrasse Zurzach - Tegerfelden, die einen feindlichen Vorstoss sowohl aus Nordosten wie auch aus Südwesten verhindern sollte. Betonplatte mit 1 Doppelreihe à 20 Schächte für 1 Reihe Schienenböcke (vorne), 3 Reihen à 5 Schächte für Eisenbahnschienen und 1 Doppelreihe à 12 Schächte für eine Reihe Schienenböcke.

Projektverfasser	BB Gruppe Brugg
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ernst Keller, Zurzach
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Intakte Steckbarrikaden mit beidseitiger Verstärkung durch Schienenböcke sind im Kanton Aargau eine Rarität. Bildet zusammen mit dem Geländepanzerhindernis T 2224 und den Zugschienenbarrikaden T 2224.01 & 04 ein schutzwürdiges Ensemble. Im heutigen Zustan

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
22.3.1941: Angebot und Bauvertrag von/mit Baugeschäft E. Keller, Zur- zach betr. Tankbarrikade Zurzach-Süd, insgesamt Fr. 19’310.- Allge- meines Fr. 520.-, Tankmauern Fr. 5’751.-. Schienenhindernis Fr. 6’490.-. Höckerhindernis Fr. 3’945.-, Strassensperre mit armierter Platte Fr. 1’189.-, Strassensperren mit Einzellöchern Fr. 1’415.- (Z T 2220)
26.4.1941: Baubeginn (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
30.7.1941: Bauende (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
21.10.1941: Geniechef 2. AK stellt Geniechef Gz Br 5 Kostenzusammen- stellung der Anlagen Stützpunkt Zurzach zu. Los Jäggi: Tankmauer Fr. 27’343.-, Betonblockhindernis Fr. 4’949.- Los Schaffner: Tankmauer Fr. 17’315.-, Betonblockhindernis Fr. 4’969.- Los Keller: Tankmauer Fr. 7’900.-. Schienenhindernis Fr. 20’123.- (Z A 4217)
21.10.1941: Geniechef 2. AK stellt Geniechef Gz Br 5 Kostenzusammen- stellung der Anlagen Stützpunkt Zurzach zu. Strassenbarrikaden (mit 42 Doppelböcken, 129 Schächen) Fr. 19’092.- (Z A 4217)
9.8.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Installationen (Gussdeckel, Schlosserarbeiten, Tarnungsarbeiten, Eisenbahnschienen, Schienenböcke), Inf-Hindernis und Projekt/Bauleitung Fr. 112’645.- (Z T 2220)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z T 2012)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3173 : 56, 57
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02224 04 35646/TD

Gemeinde	Zurzach	Ortsteil	Zurzach
Flurname	WEG		
Koordinaten	2664080 1270620		
Namensvarianten	WEG ; ; Zurzach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Zugschienenbarrikade (Blocksperre) als Durchlass in einer der südlich von Zurzach angelegten Tankmauern. Der linke Mauerabschnitt weist einbetonierte Zementrohre zur Lagerung der Zugschienen auf. Im Kriegsfall wären die Eisenbahnschienen herausgezogen und im rech- ten Mauerabschnitt verankert worden. Der Durchlass wird beidseits mit Flügelmauern verstärkt. In einer dieser Flügel ist eine Materialnische ausgespart.

Projektverfasser	BB Gruppe Brugg
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schaffner & Cie., Hoch- und Tiefbau
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Aussergewöhnlicher Zugschienenbarrikade-Typ: Statt wie üblich in Betonblöcken werden hier die Zugschienen in der Tankmauer gelagert und verankert. Eine der wenigen noch intakten Exemplare dieses Bautyps im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 5 und im Kanton AG

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
21.3.1941: Angebot von Schaffner, Fr. 18’873.- (Z A 4217)
22.3.1941: Bauvertrag mit Baugeschäft Schaffner & Cie., Wohlen betr. Tankmauer Zurzach-West (Z A 4217)
26.4.1941: Baubeginn (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
30.7.1941: Bauende (gemäss Kosten-Zusammenstellung)
21.10.1941: Geniechef 2. AK stellt Geniechef Gz Br 5 Kostenzusammen- stellung der Anlagen Stützpunkt Zurzach zu. Los Jäggi: Tankmauer Fr. 27’343.-, Betonblockhindernis Fr. 4’949.- Los Schaffner: Tankmauer Fr. 17’315.-, Betonblockhindernis Fr. 4’969.- Los Keller: Tankmauer Fr. 7’900.-. Schienenhindernis Fr. 20’123.- (Z A 4217)
9.8.1945: Kosten-Zusammenstellung. Für Bauarbeiten, Installationen (Gussdeckel, Schlosserarbeiten, Tarnungsarbeiten, Eisenbahnschienen, Schienenböcke), Inf-Hindernis und Projekt/Bauleitung Fr. 112’645.- (Z T 2220)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z T 2012)

Besondere Eigenschaften
23.1.1954: Blocksperre (Liste AGF)
19.1.2004: +Zugschienen (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3173 : 58
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02227 01 35647/TA

Gemeinde	Zurzach	Ortsteil	Rietheim
Flurname	Barz		
Koordinaten	2664345 1273015		
Namensvarianten	Barz ; Zurzach-Säge ; Zurzach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in einer Strasse im Rheinbogen nordlich von Zurzach.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Vermutlich eine Steckbarrikaden aus dem 2. Weltkrieg im Originalzustand. Relikt der Geländeverstärkung im Rheinbogen Zurzach - Rietheim - Rheinknie S Ettikon.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

30.4.1939: BBB-Monatsrapport. Am 26.3. Auftrag an BBB, u.a. bei Full, Rietheim und Frick kombinierte Schienen-, Tank- und Inf-Hindernisse zu bauen (BAr E 5481 (A) 1973/21 Bd.2)

30.6.1939: BBB-Monatsrapport. Im Mai ist mit dem Bau der Schienenhin- dernisse in den Abschnitten Rietheim, Full, Frick und Hülftenschanz begonnen worden (BAr E 5481 (A) 1973/21 Bd.2)

Besondere Eigenschaften
«Altlast», keiner Sperrstelle zugeteilt (in der AGFA-Liste vom 19.1. 2004 unter Sperrstelle O verzeichnet). Die Verfasser des Inventars AG haben T 2227.01 jedoch aus organisatorischen Gründen der passenden Sperrstelle 509 zugeordnet.
21.11.1949: T 2227a, Wegbarrikade Zurzach-Säge, Barz, AG 5248, 11571 (Liste Generalstabsabteilung Festungswesen)
1.2.1954: T 2227a, Wegbarrikade Zurzach-Säge, Barz, AG 5257 (Liste AGF)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02229 35588/TA

Gemeinde	Zurzach	Ortsteil	Rietheim
Flurname	RIETHEIM SCHACHEN		
Koordinaten	2662560 1273210		
Namensvarianten	RIETHEIM SCHACHEN ; ; Zurzach		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Nur wenige Meter lange Tankmauer aus dem Zweiten Weltkrieg zwischen Kantonsstrasse und SBB-Linie ca. 1 km nordwestlich von Rietheim (Achse Koblenz - Zurzach). Es bildet wahrscheinlich die Fortsetzung bzw. den nordwestlichen Abschluss des Schienenhindernisses T 2227, das quer durch den Rietheimer Rheinbogen verlief.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	GPH Mauer, obstacles ac terrain mur

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Sehr kurze, übliche Tankmauer. Vermutlich nordwestlicher Abschluss der Geländeverstärkung im Rietheimer Rheinbogen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
3.5.1994: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z T 2220)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiges GPH eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd. 2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E 5491 1984/162 Bd.323 (Kopie Absteckplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2534 : 80

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02229 01 35588/TB

Gemeinde	Zurzach	Ortsteil	Rietheim
Flurname	RIETHEIM SCHACHEN, EISB		
Koordinaten	2662530 1273220		
Namensvarianten	RIETHEIM SCHACHEN, EISB ; ; Zurzach		

Erste Nutzung	Pz Bar Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée

Objektbeschreibung

Stahlspinne in der SBB-Linie Koblenz - Zurzach ca. 1 km nordwestlich von Rietheim. Ersatz für eine Steckbarrikade, die 1970 wiederum anstelle einer älteren Schienensperre gebaut wurde. Am Rand des Bahndamms sind noch 3 Betonplatten mit Schächten für Einsteckelemente sichtbar - Relikte des Vorgängerbaus.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Stahlspinne, araignées en acier

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperrstelle nationaler Bedeutung. Stahlspinne zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2023**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
19.2.1970: Entscheid des AGF, die Bahnsperre als Sperre mit 3 Doppel- reihen Steckelementen umzubauen (Z T 2220)
2.4.1970: Plan betr. Neubau Bahnsperre (B)
6.5.1970: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 24’990.- (Z T 2220)
8.6.1970: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
24.6.1970: Kreditbewilligung betr. Einbau von 3 Doppelreihen Steck- elemente im Zuge des Geleiseumbaus, Fr. 40’000.- (Z T 2220)
6.7.1970: Bauvertrag mit Karl Häfeli, Hoch- und Tiefbau, Klingnau betr. neue DIN-Sperren T 2229a und T 2230 (Z T 2220)
15.7.1970: Vorläufige Abnahme (gemäss Bauvertrag)
11.2.1988: Projekt- und Bauauftrag betr. Barrikaden auf Eisenbahnli- nien (Umbau auf Stahlspinnen) (Z T 2220)
4.5.1988: Auftrag für das Erstellen des Bauprojekts (Stahlspinnen) (Z T 2220)
29.7.1988: Kreditbewilligung betr. Bau der Unterlagen und Depots für 4 Pz Bar mit Stahlspinnen im Trasse der Eisenbahnlinien im Raum der Gz Br 5, Fr. 97’000.- (Z T 2220)
17.11.1989: Übergabe an Unterhaltungsorgan (Z T 2220)
3.5.1994: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z T 2220)

Besondere Eigenschaften
21.11.1949: T 2229a, Bahnbarrikade Rietheim-Schachen, AG 5503 (Liste Generalstabsabteilung Festungswesen)
1.2.1954: T 2229a, Bahnbarrikade Rietheim-Schachen, AG 5503 (Liste AGF)
2.2.1993: Stahlspinne (Z T 2220)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Plan betr. Neubau Bahnsperre)
Fotoarchiv ADAB	CD 2534 : 81

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02232 35588/TE

Gemeinde	Koblenz	Ortsteil	Koblenz
Flurname	VIADUKT KOBLENZ		
Koordinaten	2659880 1273400		
Namensvarianten	VIADUKT KOBLENZ ; ; Koblenz		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Tankmauer zwischen den Brückenpfeilern des Bahnviadukts Koblenz (Achse Laufenburg - Zurzach), rechts und links der Kantonsstrasse. Das in südwestlicher Richtung direkt davor liegende Schienenhindernis wurde bereits abgebrochen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	GPH Mauer, obstacles ac terrain mur

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Gewöhnliche Tankmauer zur Sperrung der einzigen Öffnung zwischen Koblenz-Berg und Rhein im Viadukt. Unklar, ob dieses bereits während des Zweiten Weltkriegs oder erst in der Nachkriegszeit gebaut wurde (T 2232 bezeichnete nämlich ursprünglich nur die dort

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2023**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
16.6.1969: Situationsplan (B)

Besondere Eigenschaften
21.11.1949: T 2232, Strassenbarrikade Viadukt-Koblenz, AG 5262, 1564. T 2232.01 existiert nicht (Liste Generalstabsabteilung Festungswesen)
1.2.1954: T 2232, Strassenbarrikade Viadukt-Koblenz, AG 5262. T 2232.01 existiert nicht (Liste AGF)
7.8.1969: T 2232 besteht auf der Hauptstrasse aus der Steckschienen- barrikade, neben der Strasse als Anschlüsse aus einzeln eingerammten oder einbetonierten Eisenbahnschienen. Zwischen den Brückenpfeilern sind Tankmauern erstellt worden (Z A 4227)
8.6.1984: A 4238 Lmg-Stand Koblenz-Viadukt im Zuge des Strassenbaus zu liquidieren (Z A 4227)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan Pz-Barrikade Kantonsstrasse K 131 Koblenz Umfahrung Nord)
Fotoarchiv ADAB	CD 2534 : 89, 90, 91

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_T 02232 01 35588/TF

Gemeinde	Koblenz	Ortsteil	Koblenz
Flurname	VIADUKT KOBLENZ STRASSE		
Koordinaten	2659880 1273400		
Namensvarianten	VIADUKT KOBLENZ STRASSE ; ; Koblenz		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Kantonsstrasse Laufenburg - Zurzach unmittelbar unterhalb des Bahnviadukts in Koblenz. Betonplatte mit 2 doppelreihigen Schachtriegeln für Einsteckelemente in der Fahrbahn, im begrünten Mittelstreifen und Trottoir. Ursprünglich bezeichnete T 2232 die Strassenbarrikade Viadukt-Koblenz. Diese erhielt jedoch vermutlich um 1987 nach deren Modernisierung die neue Nummer T 2232.01.

Projektverfasser	Schifferli AG, Ingenieurbüro, Klingnau
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Diese moderne Norm-Strassenbarrikade ohne besondere Bedeutung ersetzte die alte Panzersperre, die sich an derselben Stelle befand. Obwohl die Anlage im Kontext mit den übrigen Barrikaden vor Ort einen ge

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2023**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
15.12.1986: Angebot der Baufirma, Fr. 158’021.- (Z T 2220)
März 1987: Bauplan Pz-Barrikade Kantonsstrasse K 131 Koblenz Umfahrung Nord (B)
20.3.1987: Bauvertrag mit Firma Stuag, Baden betr. T 2232 Pz Bar in Kantonsstrasse K 131 Nordumfahrung Koblenz [T 2232.01?]. Im Frühjahr 1987 gemäss Vereinbarung mit Bauleitung zu beginnen (Z T 2220)

Besondere Eigenschaften
15.1.1940: Angebot der Baufirma, Fr. 8’529.- (BAr E 5491 1984/162 Bd. 323)
18.1.1940: Bauvertrag mit Baugeschäft E. Keller, Zurzach betr. Bau der Tankbarrikade beim Eisenbahnviadukt Koblenz, Reg-Nr. N IV 1564, AG 5262 [T 2230?], Fr. 8’529.- (BAr E 5491 1984/162 Bd.323)
25.1.1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
15.3.1940: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2534 : 92, 93, 94
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02233 35588/TG

Gemeinde	Koblenz	Ortsteil	Koblenz
Flurname	ZOLL KOBLENZ		
Koordinaten	2659800 1273340		
Namensvarianten	ZOLL KOBLENZ ; Kantonsstrasse K 113-Zoll ; Koblenz		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Polizeisperre, barrage de police

Objektbeschreibung

Moderne Polizeisperre am linken Widerlager der Rheinbrücke Koblenz - gleichzeitig Grenzübergang. 1 Reihe eckiger Schächte für Steckelemente. Ersatz für die bereits vor dem Zweiten Weltkrieg errichtete Strassenbarrikade an demselben Standort.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arbeitsgemeinschaft Locher & Cie. AG, Baden H. Kaufmann AG, Döttingen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Moderne Polizeisperre am Grenzübergang Koblenz. Baugeschichtlich sehr interessant, da diese als eines der ersten permanenten Befestigungsobjekte der Grenzbefestigung im Kanton AG überhaupt gebaut wurde. Obwohl es sich um ein Element einer Sperrstelle von

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
6.-18.8.1934: Ing Of Kurs, Übersicht über perm Werke Grenzabschnitt Stein am Rhein - Leibstadt. Tankbarrikade (Schiebetor) in Strassen- brücke über den Rhein zu bauen (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
16.7.1935: Chef BBB teilt Kdt 4. Div mit, dass für den ersten Ausbau der permanenten Grenzbefestigungen im Grenzabschnitt Nord der 4. Div u.a. die Tankbarrikade B 19 an der Strassenbrücke über den Rhein in Koblenz in Aussicht genommen wurde (BAr E 5481 1973/22 Bd.12)
13.2.1936: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 2'284.- (BAr E 5491 1984/162 Bd.323)
22.4.1936: Bauvertrag mit Bauunternehmung Joseph Kalt, Klingnau, Fr. 2'284.- Bauarbeiten sofort zu beginnen (BAr E 5491 1984/162 Bd.323)
30.4.1936: BBB-Monatsrapport. Mit Bauarbeiten ist am 27. oder 28.4. begonnen worden (BAr E 5481 (A) 1973/21 Bd.2)
15.5.1936: Bauende (gemäss Bauvertrag)
31.5.1936: BBB-Monatsrapport. Tankbarrikade Koblenz fertig gestellt (BAr E 5481 (A) 1973/21 Bd.2)
5.6.1936: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten betr. Tankbarrikade Strassenbrücke Koblenz, Reg-Nr. N V 1555 (BAr E 5491 1984/162 Bd.323)
31.10.1936: BBB-Monatsrapport. Übergabe der Tankbarrikade Koblenz an die Grenzschutztruppen (BAr E 5481 (A) 1973/21 Bd.2)
21.11.1980: Plan betr. Neubau Polizeisperre (B)
15.12.1980: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 18'486.- (Z T 2220)
17.3.1981: Bauvertrag mit Arbeitsgemeinschaft Locher & Cie. AG, Baden und H. Kaufmann AG, Döttingen betr. T 2233 (Baugrubenaushub, Erdar- beiten, Beton- und Eisenbetonarbeiten, Versetzarbeiten, Gussasphalt- arbeiten). Ausführung im Zuge der Erneuerung der Betonplatten an der Rheinbrücke Koblenz nach Waldshut. Dauer insgesamt ca. 100 Tage. Vollständige Fertigstellung ca. Ende Juli 1981 (Z T 2220)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige Strassensperre eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Plan betr. Neubau Polizeisperre)

Fotoarchiv ADAB CD 2534 : 95

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02234 35587/TA

Gemeinde	Klingnau	Ortsteil	Klingnau
Flurname	BEIM KW KLINGNAU		
Koordinaten	2659450 1272190		
Namensvarianten	BEIM KW KLINGNAU ; ; Klingnau		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Das ehemals gemischte und vom Staudamm des Kraftwerks Klingnau bis zum Hardrain reichende Geländepanzerhindernis besteht heute lediglich aus einem ca. 40 m langen Betonhöckerhindernis im Hardrainwäldchen. Das Schienenhindernis auf der Dammkante und das Höckerhindernis zwischen Bahntrasse und Hardrainwäldchen, die ebenfalls 1941 zur Sperrung der Verkehrsachsen auf der rechten Aareseite gebaut worden waren, wurden bereits abgebrochen.

Projektverfasser	Geniebüro Gz Br 5
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	K. Häfeli, Klingnau [Westteil]; J. Kaufmann & Sohn, Döttingen [Ostteil]
Konstruktion	GPH BBB Höcker, obtacle ac terrain blocs BBB

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Normales Betonhöckerhindernis. Relikt des Geländepanzerhindernisses, das ursprünglich beim Kraftwerk Klingnau begann und im Hardrainwald endete. Spät ausgeführtes Objekt der Verstärkung der Grenzbefestigung 1941 (zur Sperrung der Verkehrsachsen auf der re

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
26.8.1941: Angebot von Häfeli betr. GPH Klingnau, westlicher Teil, Fr. 22’940.- Allgemeines Fr. 2’450.-, Strassensperre Fr. 2’011.-, Schienenreihe Fr. 14’304.-, Ik-Schild Fr. 4’173.- Angebot von Kauf- mann betr. GPH Klingnau, östlicher Teil, Fr. 20’207.- Allgemeines Fr. 2’300.-, Strassensperre mit armierter Platte Fr. 1’934.-, GPH mit Be- tonblöcken Fr. 13’277.-, Blocksperre im Bach Fr. 2’698.- (Z T 2234)
8.9.1941: Bauverträge mit Baugeschäft K. Häfeli, Klingnau betr. GPH Klingnau, westlicher Teil, Reg-Nr. 30 & 31, Fr. 22’940.- sowie mit Baugeschäft J. Kaufmann & Sohn, Döttingen betr. GPH Klingnau, östli- cher Teil, Reg-Nr. 31, Fr. 20’207.- (Z T 2234)
16.9.1941: Baubeginn betr. GPH Klingnau, westliche und östliche Teile (gemäss Bauvertrag)
6.12.1941: Bauende betr. GPH Klingnau, westliche und östliche Teile (gemäss Bauvertrag)
15.12.1941: Kaufmann reicht Abrechnung ein, Fr. 18’084.- (Z T 2234)
26.12.1941: Vertrag mit Malermeister Jos. Schleuninger, Klingnau betr. Malerarbeiten A 4260 und T 2234, Fr. 1’765.- (Z A 4227)
5.1.1942: Häfeli reicht Schlussabrechnung ein, Fr. 25’451.- Allgemei- nes Fr. 2’450.-, Strassensperre mit armierter Platte Fr. 1’645.-, Schienenreihe auf Böschungskante Fr. 14’504.-, Ik-Schild Fr. 6’634.- (Z T 2234)
14.1.1983: Entscheid des Direktors BAGF, Anlage per 31.12.1983 aufzu- heben (Z T 2234)
10.2.1983: Übersichtsplan (Z T 2234)
6.12.1983: Teilabbruch ausgeführt (infolge Überbauung des Areals der Firma W. Kappeler, Koblenz) (Z T 2234)
1.7.1997: Vollzugsmeldung über die Teilliquidation (Z T 2234)

Besondere Eigenschaften
26.8.1941: GPH Klingnau, Koord. 659.120/271.840-659.360/272.210 (Z T 2234)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiges GPH eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd. 2)
27.9.1956: GPH ca. 300 m südlich Station Koblenz. Sperre beginnt beim Staudamm KW Klingnau (Koord. 659.250/271.950) und endet beim Wäldchen Hardrain (Koord. 272.175). Die Sperre liegt nicht im Schussfeld einer permanenten Werkwaffe. Gemäss Einsatzdispositiv des Füs Bat 252 liegt unmittelbar nördlich des GPHs ein durchgehendes Minenfeld (738 Stück Sprengkisten 42), Minenplan ist vorbereitet (Z T 2234)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Z T 2234 (Kopie Übersichtsplan 1983)
Fotoarchiv CD 2534 : 96
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02234 01 35587/TB

Gemeinde	Koblenz	Ortsteil	Koblenz
Flurname	BAHNUNTERFUEHRUNG		
Koordinaten	2659320 1272110		
Namensvarianten	BAHNUNTERFUEHRUNG ; Koblenz-Bahnunterführung nach Klingnau, Kantonsstrasse K 113 ; Koblenz		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Kantonsstrasse Koblenz - Klingnau direkt neben der Bahnunterführung südöstlich des Bahnhofs Koblenz (SBB-Linie in Richtung Klingnau). Ersatz für die am gleichen Standort gebaute alte Strassenbarrikade.

Projektverfasser	AGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	STUAG, Bauunter- nehmung, Baden
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
26.8.1941: Angebot von Kaufmann betr. GPH Klingnau, östlicher Teil, Fr. 20’207.- Allgemeines Fr. 2’300.-, Strassensperre mit armierter Platte [T 2234.01?] Fr. 1’934.-, GPH mit Betonblöcken Fr. 13’277.-, Blocksperre im Bach Fr. 2’698.- (Z T 2234)
8.9.1941: Bauvertrag mit Baugeschäft J. Kaufmann & Sohn, Döttingen betr. GPH Klingnau, östlicher Teil, Reg-Nr. 31, Fr. 20’207.- (Z T 2234)
16.9.1941: Baubeginn GPH Klingnau, östlicher Teil (gemäss Bauvertrag)
6.12.1941: Bauende GPH Klingnau, östlicher Teil (gemäss Bauvertrag)
15.12.1941: Kaufmann reicht Abrechnung ein, Fr. 18’084.- (Z T 2234)
15.6.1979: Antrag des Kdt Gz Br 5, Pz Bar T 2234 zu erneuern - nicht unter der Bahnbrücke, sondern unmittelbar vor der Brücke (Z T 2234)
22.6.1979: Entscheid des Chefs BAGF, Anlage im Zuge des Strassenaus- baus neu zu erstellen (Z T 2234)
4.7.1979: Chef Sektion Geländeverstärkung BAGF ordnet an, dass alte Pz Bar T 2234b in der Kantonsstrasse bei der Bahnunterführung (beim KW Klingnau) abgebrochen und eine neue Pz Bar bestehend aus 2 Beton- riegeln mit je 2 Reihen Einsteckelemente erstellt werde (Z T 2234)
8.8.1979: Plan betr. Neubau (Z T 2234)
13.11.1979: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 85’297.- (gemäss Bauver- trag)
5.3.1980: Kreditbewilligung von Fr. 111’626.- betr. Neubau der Pan- zersperre (Z T 2234)
29.5.1980: Bauvertrag mit Bauunternehmung STUAG, Baden betr. T 2234, 2. Pz Bar in Koblenz, Kantonsstrasse K 113. Baubeginn und -ende nach gegenseitiger Vereinbarung [T 2234.01?] (Z T 2234)
29.5.1980: Vertrag mit Firma Walo Bertschinger, Zürich betr. Gussas- phaltarbeiten 2. Pz Bar in Koblenz, K 113 [T 2234.01?] (Z T 2234)
29.8.1980: Provisorische Abnahme [T 2234.01?] (Z T 2234)

Besondere Eigenschaften
6.9.2004: Anlage vollständig abgebrochen (Z T 2234)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text

Pläne	Z T 2234 (Kopie Plan betr. Neubau)
	B (Original Plan betr. Neubau)
Fotoarchiv ADAB	CD 2534 : 97

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02235 35587/TE

Gemeinde	Koblenz	Ortsteil	Koblenz
Flurname	BAHNUNTERFUEHRUNG KOBLENZ		
Koordinaten	2659210 1272250		
Namensvarianten	BAHNUNTERFUEHRUNG KOBLENZ ; Bahnunterführung nach Felsenau ; Koblenz		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Kantonsstrasse Koblenz - Klingnau direkt neben der Bahnunterführung südwestlich des Bahnhofs Koblenz (SBB-Linie in Richtung Felsenau). Grosse Betonplatte mit 2 Doppelreihen à 14 Schächte für Einsteckelemente im Strassenperimeter, im Trottoir und am Strassenrand. Ersatz für die am gleichen Standort gebaute alte Strassenbarrikade aus dem Zweiten Weltkrieg.

Projektverfasser	AGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	STUAG, Bauunternehmung, Baden
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

16.1.1978: Gemäss AGF beabsichtigt Aargauer Baudepartement, Strasse zwischen Koblenz und Klingnau im Bereich der Bahnunterführung Felse- nau auszubauen (Strassenniveau wird tiefer gelegt). Mit diesem Ausbau ist die Pz Bar tangiert und muss den neuen Verhältnissen angepasst werden. 50 % der Schächte sind bereits überteert (Z T 2234)
1.2.1978: Situationsplan. Östlicher Teil der Schächte sind überteert (Z T 2234)
15.2.1979: Projekt- und Bauauftrag (Z T 2234)
13.3.1979: Sektion Geländeverstärkung AGF ordnet an, dass die alte Pz Bar in der Kantonsstrasse abgebrochen und eine neue Pz Bar bestehend aus 2 Betonriegeln mit je 2 Reihen Einsteckelementen erstellt werde (Z T 2234)
22.3.1979: Plan betr. Neubau (Z T 2234)
9.4.1979: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 66’860.- (Z T 2234)
22.5.1979: Kreditbewilligung von Fr. 83’000.- betr. Neubau Strassen- sperre T 2235 (Z T 2234)
12.6.1979: Bauvertrag mit Bauunternehmung STUAG, Baden. Baubeginn im Zusammenhang mit Strassenbau, vorläufige Abnahme nach gegenseitiger Vereinbarung (Z T 2234)
12.6.1979: Vertrag mit Walo Bertschinger AG, Zürich betreffend Guss- asphaltarbeiten (Z T 2234)
31.10.1979: Rohbau-Abnahme (Z T 2234)

Besondere Eigenschaften

21.11.1949: T 2235, Strassenbarrikade Bahnunterführung nach Felsenau, AG 5484, 14 (Liste Generalstabsabteilung Festungswesen)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z T 2234 (Kopie Plan betr. Neubau)
Fotoarchiv ADAB	CD 2534 : 100

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02236 35585/TA

Gemeinde	Leuggern	Ortsteil	Leuggern
Flurname	FELSENAU		
Koordinaten	2658800 1272580		
Namensvarianten	FELSENAU ; Steinbruch - Aare ; Leuggern		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Gemischtes, aber teilweise überdecktes und abgebrochenes Geländepanzerhindernis im Engnis Felsenau. Das 1941 gebaute Hindernis besteht aus 2 geknickten Abschnitten ober- und unterhalb der Felswand beim Bahntrasse (ehemaliger Steinbruch). Vom Aareufer bis zur Kantonsstrasse einreihiges Betonblockhindernis (teilweise überschüttet), dann Schienenhindernis bis zur Felswand (bereits abgebrochen). Oberhalb der Felswand Fortsetzung durch ein erneutes Betonblock- und Schienenhindernis.

Projektverfasser	Geniebüro Gz Br 5
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Meier, Bauunternehmung, Brugg; Josef Kalt, Baugeschäft, Klingnau
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Gemischtes Geländepanzerhindernis zur Bauzeit im Abschnitt der Gz Br 5. Zwei geknickte, nahezu identische Abschnitte mit Betonblöcken & eingerammten Eisenbahnschienen. Intakte Schienenhindernisse sind heute im Kanton AG sehr selten. Spät ausgeführtes Elem

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
19.7.1941: Situationsplan (Z A 4241)
26.8.1941: Angebot von Meier betr. Abschnitt Steinbruch - Aare, Fr. 22’612.- U.a. GPH mit Eisenbahnschienen Fr. 8’820.- und mit Betonblö- cken Fr. 8’502.- Angebot von Kalt betr. Abschnitt Wald - Steinbruch, Fr. 12’490.- U.a. GPH mit Eisenbahnschienen Fr. 5’461.- und mit Be- tonhöckern Fr. 4’178.- (Z A 4241)
8.9.1941: Bauverträge mit Meier betr. Abschnitt Steinbruch - Aare, Fr. 22’612.- und mit Kalt betr. Abschnitt Wald - Steinbruch, Fr. 12’490.- (Z A 4241)
16.9.1941: Baubeginn (gemäss Bauvertrag mit Josef Kalt)
6.12.1941: Bauende (gemäss beiden Bauverträgen)
26.12.1941: Vertrag mit Malermeister Jules Schleuninger, Klingnau betr. Malerarbeiten Reg-Nr. 34 & 35 Felsenau-Sperre & -Wald, Fr. 1’023.- (Z T 2234)
30.6.1942: Abrechnung der Bauunternehmungen betr. Geländesperre Fel- senau. Abschnitt Steinbruch - Aare Fr. 15’091.- U.a. Geländesperre mit Eisenbahnschienen Fr. 5’382.- und mit Betonblöcken Fr. 8’447.- Abschnitt Steinbruch - Wald Fr. 9’372.- U.a. GPH mit Eisenbahnschie- nen Fr. 4’705.- und mit Betonhöckern Fr. 3’343.- (Z A 4241 & A 4262)
9.6.1982: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 154’800.- (Z T 2234)
20.7.1982: Kreditbewilligung betr. Neubau GPH und Panzerbarrikade T 2236 im Zusammenhang mit Ausbau Kantonsstrasse K 130/448 (Z T 2234)
13.8.1982: Bauvertrag mit Bau AG Baden, Baden betr. GPH und Pz Bar T 2236 (Z T 2234)
30.8.1982: Baubeginn. Fertigstellung im Zusammenhang mit Strassenbau (gemäss Bauvertrag)
10.1.1986: Bauabnahme (Ergänzung, Sanierung), Übernahmeprotokoll des Fest Sek 212 (Z T 2234)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiges GPH eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd. 2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z A 4241 (Kopie Situationsplan 1941)
	Z T 2234 (Kopie Situationsplan 1941)
Fotoarchiv ADAB	CD 3181 : 82, 83, 84, 85, 86

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02236 01 35585/TB

Gemeinde	Leuggern	Ortsteil	Leuggern
Flurname	DAMMWEG		
Koordinaten	2658780 1272620		
Namensvarianten	DAMMWEG ; Felsenau ; Leuggern		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade im Dammweg direkt neben der Kantonsstrasse im Raum Felsenau. 3 Betonplatten für 2 Doppelreihen Schächte: Während die 11 nördlichen Schächte in einer Be- tonplatte liegen, sind die übrigen 11 Schächte wegen einer Strassengabelung in 2 separaten Betonplatten eingelassen. Ersatz für die im Zweiten Weltkrieg errichtete Strassenbarrikade an vermutlich demselben Standort.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bau AG Baden, Baden
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Spezielle Anordnung der Betonplatten (wegen einer Strassengabelung wurde die Schächte auf 3 separate Betonplatten verteilt)

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

26.8.1941: Angebot des Bauunternehmers betr. Geländesperre Felsenau, Abschnitt Steinbruch - Aare, Fr. 22’612.- U.a. Strassensperre mit Einzellöcher Fr. 1’454.- [T 2236.01?] (Z A 4241)
8.9.1941: Bauvertrag mit Bauunternehmung Gebr. Meier, Brugg betr. Ge- ländesperre Felsenau, Abschnitt Steinbruch - Aare, Fr. 22’612.- (Z A 4241)
6.12.1941: Bauende (gemäss Bauvertrag)
30.6.1942: Abrechung der Bauunternehmung betr. Geländesperre Felse- nau, Abschnitt Steinbruch - Aare, Fr. 15’091.- U.a. Strassensperre mit Einzellöcher Fr. 267.- [T 2236.01?] (Z A 4241)
7.3.1980: Projektauftrag (Z T 2234)
7.5.1982: Situationsplan (Z T 2236)
9.6.1982: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 154’800.- (Z T 2234)
20.7.1982: Kreditbewilligung betr. Neubau GPH und Panzerbarrikade T 2236 im Zusammenhang mit dem Ausbau der Kantonsstrasse K 130/448 (Z T 2234)
13.8.1982: Bauvertrag mit Bau AG Baden, Baden betr. GPH und Pz Bar T 2236 (Z T 2234)
30.8.1982: Baubeginn. Fertigstellung im Zusammenhang mit dem Stras- senbau (gemäss Bauvertrag)
10.1.1986: Bauabnahme (Neubau), Übernahmeprotokoll des Fest Sek 212 (Z T 2234)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z T 2236 (Kopie Situationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3181 : 87, 88

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_T 02236 03 35585/TD

Gemeinde	Leuggern	Ortsteil	Leuggern
Flurname	FELSENAU, EISB		
Koordinaten	2658760 1272680		
Namensvarianten	FELSENAU, EISB ; Bahn ; Leuggern		

Erste Nutzung	Pz Bar Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée

Objektbeschreibung

Stahlspinne in der SBB-Linie Laufenburg - Koblenz bei Felsenau. Depot neben dem Geleise. Diese wurde anstelle einer alten Steckbarrikade gebaut, deren Schächte neben dem Bahndamm noch sichtbar sind (teils Umbau zur Verankerung der Stahlspinnenseile).

Projektverfasser	BAGF
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	Stahlspinne, araignées en acier

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

26.8.1941: Angebot des Bauunternehmers, Fr. 1’634.- (Z A 4241)
8.9.1941: Bauvertrag mit Bauunternehmung Gebr. Meier, Brugg, Fr. 1’634.- (Z A 4241)
6.12.1941: Bauende (gemäss Bauvertrag)

7.5.1982: Situationsplan (Z T 2236)
9.6.1982: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 154’800.- (Z T 2234)
20.7.1982: Kreditbewilligung betr. Neubau GPH und Panzerbarrikade T 2236 im Zusammenhang mit dem Ausbau der Kantonsstrasse K 130/448 (Z T 2234)
13.8.1982: Bauvertrag mit Bau AG Baden, Baden betr. GPH und Pz Bar T 2236 (Z T 2234)
30.8.1982: Baubeginn. Fertigstellung im Zusammenhang mit dem Stras- senbau (gemäss Bauvertrag)
10.1.1986: Bauabnahme (seitliche Anpassung), Übernahmeprotokoll des Fest Sek 212 (Z T 2234)
11.2.1988: Projekt- und Bauauftrag betr. Barrikaden auf Eisenbahnli- nien (Umbau auf Stahlspinnen) (Z T 2220)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z T 2236 (Kopie Situationsplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3181 : 90, 91

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02240 36212/TA

Gemeinde	Leuggern	Ortsteil	Leuggern
Flurname	LEUGGERN		
Koordinaten	2659500 1270950		
Namensvarianten	LEUGGERN ; Leuggern-Guntenbachkanal ; Leuggern		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Gemischtes und teilweise abgebrochenes Geländepanzerhindernis zwischen Leuggern und dem Klingnauer Stausee. Das 1940 gebaute Hindernis zog sich vom Guntenbach vis-à-vis A 4283 hinauf zum Friedhof Leuggern (bereits abgebrochen). Die 50 cm dicke Friedhofsmauer wurde als Tankmauer umgebaut, in dem sie um 60 cm verstärkt, auf 2,15 cm erhöht, mit Balkenbarrikaden (Zugänge) und Schartenöffnungen versehen wurde. Von dort führte ein Schienenhindernis und eine Tankmauer zum Guntenbachkanal (liquidiert). Auf dessen Südseite existiert zweireihiges, ca. 700 m langes Betonblockhindernis mit 2 Bachsperren.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Losinger & Cie. AG, Bauunternehmung, Bern; Ad. Schäfer & Cie, Bauunternehmung, Aarau
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch hochinteressantes Geländepanzerhindernis. Eine in die Friedhofsmauer integrierte Tankmauer (mit Schartenöffnungen und Balkensperren) in der Schweiz einzigartig! Zudem aussergewöhnliches, rares Betonblockhindernis, das sehr gut in die Landschaf

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	hoch, élevé	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
8.1.1940: Bauvertrag mit Losinger betr. GPH bei Leuggern, Reg-Nr. 11595, ca. Fr. 25’000.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.324)
10.1.1940: Baubeginn betr. Reg-Nr. 11595 (gemäss Bauvertrag)
22.1.1940: Bauvertrag mit Schäfer betr. Hindernisse am Guntenbach, Reg-Nr. 11594, Fr. 93’851.- Arbeiten sobald als Wetter es erlaubt zu beginnen. In 65 Arbeitstagen zu beenden (BAr E 5481 1984/162 Bd.293)
6.4.1940: Rammarbeiten für das Tankhindernis bei Leuggern, Reg-Nr. 11595, beendet (BAr E 5481 1984/162 Bd.324)
11.4.1940: Plan betr. Verstärkung Friedhofsmauer Leuggern (BAr E 5481 1984/162 Bd.324)
13.4.1940: Ergänzungsvertrag mit Schäfer betr. GPH Guntenbach, Reg- Nr. 11594 (gemäss Anerkennung der Schlussabrechnung)
30.5.1940: Bauvertrag mit Losinger betr. Verstärkung Friedhofmauer Leuggern, Reg-Nr. 11597, Fr. 20’182.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.324)
3.6.1940: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
15.7.1940: Rammarbeiten für die Tankbarrikade, Reg-Nr. 11594, im Lau- fe der Woche beendigt (BAr E 5481 1984/162 Bd.324)
1.8.1940: Schäfer reicht Schlussabrechnung betr. Schienenbarrikade, Reg-Nr. 11594 von Fr. 12’623.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.324)
1.9.1940: Losinger reicht Schlussabrechnung betr. Schienenbarrikade, Reg-Nr. 11595 von Fr. 14’904.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.324)
12.9.1940: Schäfer reicht Schlussabrechnung für GPH Guntenbachkanal, Reg-Nr. 11594, von Fr. 65’677.- ein (BAr E 5481 1984/162 Bd.329)
3.5.1941: BB Brugg überstellt BBB Schlussabrechnung über die von Lo- singer gebauten GPH Guntenbach Reg-Nr. 11594, Fr. 17’099.- (Schienen- barrikade, Strassenbarrikade Reg-Nr. 11594d), Leuggern Reg-Nr. 11595 Fr. 26’234.- (Schienenbarrikade, Strassenbarrikaden Reg-Nr. 11595a-c) (BAr E 5481 1984/162 Bd.324)

Besondere Eigenschaften
[Sept. 1940]: Ausmass der Arbeiten betr. Hindernisanlagen am Gonten- bachkanal, Reg-Nr. 11594. Von Gontenbachauslauf über Kurve der Tank- barrikade, untere Strassenbrücke, 1. Brücke, 2. Brücke bis Ende Bar- rikade (BAr E 5481 1984/162 Bd.329)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiges GPH eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Teilweise liquidiert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Situationsplan 1970, Plan betr. Verstärkung Friedhofsmauer)
BAr E 5481 1984/162 Bd.324 (Kopie Situationsplan)
Fotoarchiv CD 3181 : 14 -> 50

ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02240 01 36212/TB

Gemeinde	Leuggern	Ortsteil	Leuggern
Flurname	GONTENBACHKANAL STAUSEE		
Koordinaten	2659530 1270900		
Namensvarianten	GONTENBACHKANAL STAUSEE ; ; Leuggern		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade der Sperre Leuggern-Guntenbachkanal im Feldweg, der sich auf dem linken Damm des Klingnauer Stausees befindet. Bereits abgebrochen.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ad. Schäfer & Cie, Bauunternehmung, Aarau
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Anlage abgebrochen (Zustand Mai 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

12.9.1940: Abrechnung des Baugeschäfts Ad. Schäfer & Co., Aarau betr. Tankbarrikaden der Hindernisanlagen Guntenbachkanal, Reg-Nr. 11594, Fr. 7’570.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.329)

18.10.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1988 aufzuheben (Z T 2000)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02240 05 36212/TC

Gemeinde	Leuggern	Ortsteil	Leuggern
Flurname	GONTENBACHKANAL, HAUPTSTR		
Koordinaten	2658910 1270540		
Namensvarianten	GONTENBACHKANAL, HAUPTSTR ; ; Leuggern		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Vermutlich ehemals moderne Steckbarrikade der Sperre Leuggern-Guntenbachkanal in der Kantonsstrasse Gippingen - Klingnau. Bereits abgebrochen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Anlage abgebrochen (Zustand Mai 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

18.10.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1988 aufzuheben (Z T 2000)

Besondere Eigenschaften

21.11.1949: T 2240c, Wegsperre Gontenbach, Feldweg-Ost, AG 5278; T 2240d, Wegsperre Gontenbach, Feldweg-West [T 2240.05?], AG 5279 (Lis- te Generalstabsabteilung Festungswesen)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_T 02240 08 36212/TD

Gemeinde	Leuggern	Ortsteil	Leuggern
Flurname	LEUGGERN DORF		
Koordinaten	2658450 1270310		
Namensvarianten	LEUGGERN DORF ; ; Leuggern		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Perm Minensperre, bar mi perm

Objektbeschreibung

Ehemals permanente Minensperre der Sperre Leuggern-Guntenbachkanal in der Kantonsstrasse Gippingen - Leuggern. Ersatz für die im Zweiten Weltkrieg errichtete Strassenbarrikade an demselben Standort. Bereits abgebrochen.

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Regional
Begründung
Anlage abgebrochen (Zustand Mai 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte
21.9.1940: Losinger reicht Schlussabrechnung betr. Tankbarrikaden GPH Leuggern ein (Friedhof-Ost 11595aI, Friedhof-Ost 11595aII, Dorf Leug- gern 11595bI, bei Erni 11595bII, Strasse zur Grotte 11595bIII, Weg- durchbruch 11595c, Durchbruch Bachbett «Bachtalen»), Fr. 7'460.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.294)
3.5.1941: BB Brugg überstellt BBB Schlussabrechnung über die von Lo- singer gebauten GPH Guntenbach Reg-Nr. 11594, Fr. 17'099.- (Schienen- barrikade, Strassenbarrikade Reg-Nr. 11594d), Leuggern Reg-Nr. 11595 Fr. 26'234.- (Schienenbarrikade, Strassenbarrikaden Reg-Nr. 11595a-c) (BAr E 5481 1984/162 Bd.324)
28.4.1941: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Losinger betr. GPH Guntenbach, Leuggern, Hettenschwil von Fr. 71'852.-. U.a. Reg-Nr. 11595b: Erstellen der TB Fr. 3'391.-, Gussdeckel versetzen Fr. 198.-, Magazin erstellen Fr. 1'395.-, Zementpreisaufschlag Fr. 44.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.294)
18.10.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1988 aufzuheben (Z T 2000)

Besondere Eigenschaften
31.10.1940: Situationsplan GPH Leuggern-Dorf. Am Standort Strassen- barrikade Reg-Nr. 11595b (BAr E 5481 1984/162 Bd.325)
19.1.2004: Überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02244 02 35584/TA

Gemeinde	Full-Reuenthal	Ortsteil	Full-Reuenthal
Flurname	REUENTHAL FULL		
Koordinaten	2657120 1272860		
Namensvarianten	REUENTHAL FULL ; ; Full-Reuenthal		

Erste Nutzung	Perm Minensperre, bar mi perm
Aktueller Bautyp	Perm Minensperre, bar mi perm

Objektbeschreibung

Ehemals permanente Minensperre in der Zufahrtsstrasse von der Kantonsstrasse Leibstadt - Koblenz nach Reuenthal. Bereits überteert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Perm Minensperre, bar mi perm

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung
Anlage überteert (Zustand Mai 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

26.11.1954: Situations- und Projektplan permanente Minensperre neue Ortsverbindungsstrasse Reuenthal (B)
1963: Bau permanente Minensperre (Liste AGF)

7.2.1989: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.1.1989 [sic!] aufzuheben (Z A 4270)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Situations- und Projektplan permanente Minensperre neue Ortsverbindungsstrasse Reuenthal)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02248 35582/TA

Gemeinde	Leibstadt	Ortsteil	Leibstadt
Flurname	LEIBSTADT WIL		
Koordinaten	2655470 1270680		
Namensvarianten	LEIBSTADT WIL ; Leibstadt - Wil südlich Dorfausgang ; Leibstadt		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade am südlichen Dorfrand von Leibstadt zur Sperrung der Nebenstrasse Leibstadt - Wil AG (Übergang Bossenhus). Anlage bereits überteert.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Erne & Zumsteg, Bauunternehmung, Leibstadt
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Unter der Leitung des BBB gebaute Strassenbarrikade (Grenzbefestigung). Bereits 1937 gebaut. Anlage überteert (Zustand Mai 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

16.3.1937: Angebot der Bauunternehmung (gemäss Bauvertrag)

20.3.1937: Bauvertrag betr. Strassenbarrikaden und Barrikadenmagazine Reg-Nr. 1573 Leibstadt - Wil, Reg-Nr. 1610 Etzgen - Mettau, Reg-Nr. 1611 Obersulz - Mönthal, Fr. 3’769.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.324)
30.3.1937: Baubeginn. Tankbarrikaden 10 Tage nach Baubeginn zu been- den. Barrikadenmagazine 5 Tage nach Ankunft der gelieferten Materia- lien fertigzustellen (gemäss Bauvertrag)
21.4.1937: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten betr. Tankbarrikade (BAr E 5481 1984/162 Bd.324)
22.7.1937: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten betr. Barrikaden-Maga- zin (BAr E 5481 1984/162 Bd.324)
18.10.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1988 aufzuheben (Z T 2000)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Strassensperre eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3173 : 39
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02249 35581/TA

Gemeinde	Leibstadt	Ortsteil	Leibstadt
Flurname	STAUWEHR BERNAU		
Koordinaten	2655130 1272190		
Namensvarianten	STAUWEHR BERNAU ; Stauwehr Dogern ; Leibstadt		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Polizeisperre, barrage de police

Objektbeschreibung

Moderne Polizeisperre beim Stauwehr und Grenzübergang Leibstadt-Dogern. 1 Reihe eckiger Schächte für Steckelemente unmittelbar vor dem Zollgebäude. Ersatz für die im Zweiten Weltkrieg errichtete Strassenbarrikade an demselben Standort.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Paul Vögele AG, Bauunternehmung, Leibstadt
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Moderne Polizeisperre am Grenzübergang Leibstadt-Dogern (Stauwehr).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand			
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.6.-6.7.1935: Ing Of Kurs, Abschnitt Aaremündung - Blauen. Die ge- planten Werke der Rheinlinie. Minenobjekte und Tankbarrikaden u.a. beim Stauwehr Leibstadt des EW Albbruck-Dogern (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
20.7.1940: Aktivdienstbericht 1939/40 der Sap Kp II/5. U.a. Strassen- tanksperre bei der Wehrbrücke Dogern im Abschnitt Gz Rgt 50 (BAr E 27/15047)
29.5.1987: Plan betr. Umbau Polizeibarrikade NSD (B)
5.6.1987: Angebot der Bauunternehmung, ca. Fr. 25'000.- (Z T 2245)
5.8.1987: Vertrag mit Bauunternehmung Paul Vögele AG, Leibstadt betr. Abbruch und Umbau Polizeisperre (Z T 2245)
24.8.1987: Baubeginn (gemäss Vertrag)
Ende Dez. 1987: Bauende (gemäss Vertrag)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Plan betr. Umbau Polizeibarrikade NSD)

Fotoarchiv ADAB CD 2534 : 27

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02250 35581/TB

Gemeinde	Leibstadt	Ortsteil	Leibstadt
Flurname	BAHNHOF BERNAU		
Koordinaten	2655100 1271850		
Namensvarianten	BAHNHOF BERNAU ; ; Leibstadt		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in der Gemeindestrasse, die von der Dorfmitte von Bernau zum Bahnhof Leibstadt führt. Vermutlich zuerst lediglich 3 Betonstreifenfundamente für je 6 Schächte für Eisenschienen, deren Zwischenräume später mit Beton ausgefüllt wurden.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Normale Steckbarrikade aus dem Zweiten Weltkrieg mit Betonstreifenfundamenten, jedoch mit nur je 6 Schächten. Heute nur noch selten intakt anzutreffen. Charakter der Strasse (Bahnhofstrasse) verunmöglicht deren Erhaltung.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
18.10.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1988 aufzuheben (Z T 2000)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2534 : 28, 29
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02251 01 35582/TB

Gemeinde	Leibstadt	Ortsteil	Leibstadt
Flurname	BOSSENHAUS		
Koordinaten	2654820 1270070		
Namensvarianten	BOSSENHAUS ; Gemeindestrasse Bossenhaus - Leibstadt ; Leibstadt		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Kantonsstrasse Leibstadt - Wil AG bei Bossenhus. In einer grossen Betonplatte liegen zwei doppelreihige Riegel à je 7 bzw. 8 Schächte für Einsteckelemente. Ersatz für die im Zweiten Weltkrieg errichtete Strassenbarrikade an demselben Standort.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
11.12.1939: Bauvertrag mit Baugeschäft Gebr. Natterer, Augst betr. Strassenbarrikaden Bossenhaus (Strasse Leibstadt - Bosshäuser, Weg in Wiese, Weg in Wald), Reg-Nr. 1577 (gemäss Schlussabrechnung)
7.9.1940: Schlussabrechnung betr. Strassenbarrikaden Bossenhäuser, Fr. 2’689.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.322)
[o.Dat.]: BBB-Bericht betr. 2. Halbjahr 1940. Ergänzung der Grenzbe- festigung u.a. mit Tankhindernissen Aaretal, hintere Linie mit Tal- eingängen Bosshaus, Mettau & Leidikon (BAr E 5480 1973/22 Bd.2)
14.5.1985: Plan betr. Neubau Pz-Barrikade Gemeindestrasse Bossenhaus - Leibstadt (B)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine Strassensperre eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
21.11.1949: T 2251 GPH Bossenhaus, AG 5236, 1577. T 2251a Strassen- barrikade Bossenhaus, AG 5237, 1578 (Liste Generalstabsabteilung Fes- tungswesen)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3173 : 40
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02252 35584/TB

Gemeinde	Full-Reuenthal	Ortsteil	Full-Reuenthal
Flurname	BUEL		
Koordinaten	2657740 1272250		
Namensvarianten	BUEL ; Holzacker ; Full-Reuenthal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade im Waldperimeter Holzacher zur Sperrung der Nebenstrasse Reuenthal - Leuggern. In einer grossen Betonplatte zwei doppelreihige Riegel à je 5 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	Schifferli AG, Klingnau
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Karl Vögele, Hoch- und Tiefbau AG, Full-Reuenthal
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Nov. 1987: Bauplan (B)
19.11.1987: Angebot der Baufirma, Fr. 30’606.- (Z T 2252)
2.12.1987: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)

17.12.1987: Bauvertrag (Z T 2252)
18.12.1987: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften
Wiederverwendung der Werknummer einer Anlage, die während des Zweiten Weltkriegs gebaut wurde: GPH Fullfeld, AG 5259/60, 1576.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2686 : 66

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02253 35584/TC

Gemeinde	Full-Reuenthal	Ortsteil	Full-Reuenthal
Flurname	GISELI-RAIN		
Koordinaten	2657900 1272410		
Namensvarianten	GISELI-RAIN ; Giselirain ; Full-Reuenthal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade im Waldperimeter Holzacher zur Sperrung der Nebenstrasse Reuenthal - Felsenau. In einer grossen Betonplatte zwei doppelreihige Riegel à je 14 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	Schifferli AG, Klingnau
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Karl Vögele, Hoch- und Tiefbau AG, Full-Reuenthal
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Nov. 1987: Bauplan (B)
19.11.1987: Angebot der Baufirma, Fr. 56’133.- (Z T 2252)
17.12.1987: Bauvertrag (Z T 2252)

Jan. 1988: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
März 1988: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 2686 : 67

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02301 35569/TA

Gemeinde	Mettauertal	Ortsteil	Mettau
Flurname	METTAU		
Koordinaten	2652240 1268080		
Namensvarianten	METTAU ; Etzgen - Mettau ; Mettauertal		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Ca. 150 m lange, reduzierte Winkelstützmauer (10 m breit) südöstlich von Mettau zwischen den Strassenbarrikaden T 2301.07 & 09 bzw. zwischen den Mg-Werken A 4340 & A 4341. Zur Sperrung der Strassenkreuzung Mettau - Oberhofen bzw. Wil AG wurden 37 Elemente dieses modernen Geländepanzerhindernisses errichtet. Ersatz für das Schienenhindernis mit derselben Werknummer, das 1940/41 wenige Dutzend Meter weiter westlich im Engnis zwischen Buech- und Egghalden gebaut wurde.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Erne AG, Bauunternehmung, Laufenburg
Konstruktion	Winkelstützmauer reduziert (vorfabrizierte Elemente), mur de soutènement angulaire réduite

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Reduzierte Winkelstützmauer zur Bauzeit im Abschnitt der Gz Br 5. Ersatz für Schienen-sperre, die zur dritten Abwehrstellung hinter dem Rhein gehört hat; ungewöhnlich für den Grenzabschnitt Stein AG - Koblenz ist, dass im Mettauer Taleingang die zweite S

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
6.12.1939: Angebot der Bauunternehmung betr. Schienenhindernis (ge- mäss Bauvertrag)
11.12.1939: Bauvertrag mit Bauunternehmung Eberhard & Bösch, Basel betr. Schienenhindernis bei Mettau [ohne Vertragssumme!] (BAr E 5481 1984/162 Bd. 322)
14.12.1939: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
28.2.1940: Bauende (gemäss Bauvertrag)
11.6.1940: Eberhard & Bösch stellen Schlussabrechnung betr. Schienen- barrikade zu, Fr. 20'921.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.322)
21.6.1941: Situationsschema zur Abrechnung betr. Tankhindernis Etzgen - Mettau (BAr E 5481 1984/162 Bd.322)
29.12.1941: BB Brugg anerkennt Schlussabrechnung von Eberhard & Bösch betr. Schienenbarrikade bei Mettau, Fr. 33'303.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.322)
1.5.1985: Plan betr. Neubau GPH T 2301 & Pz-Barrikaden T 2301.07-09 (B)
30.5.1985: Angebot der Bauunternehmung betr. T 2301, Fr. 148'493.- (Z T 2300)
19.7.1985: Bauvertrag mit Baufirma Erne AG, Laufenburg betr. T 2301 und T 2301.07-09. Bau nach Vereinbarung mit Bauleitung zu beginnen (Z T 2300)

Besondere Eigenschaften
19.12.1941: Tankmauer (BAr E 5481 1984/162 Bd.322)
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiges GPH eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd. 2)
15.12.2003: Ökologisch wertvolles Objekt (AGFA-Liste ökologischer Wert)
19.1.2004: Verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Plan betr. Neubau GPH T 2301 & Pz-Barrikaden T 301.07-09)
Fotoarchiv ADAB	CD 3173 : 13, 14, 15, 16, 17

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02301 01 35569/TB

Gemeinde	Mettauertal	Ortsteil	Mettau
Flurname	METTAU, WALDWEG		
Koordinaten	2652220 1268380		
Namensvarianten	METTAU, WALDWEG ; ; Mettauertal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in einem Waldweg, der entlang der bewaldeten Egghalden führt (Nebensträsschen auf der Nebenachse Etzgen - Bürersteig). Betonplatte mit 7 Reihen à 2 Schächte für Eisenschienen. Am südlichen Strassenrand begann ehemals das Schienenhindernis, das bereits abgebrochen und etwas weiter östlich durch eine Winkelstützmauer ersetzt wurde.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Eberhard & Bösch, Bauunternehmung, Basel
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eine der heute nur noch selten intakt anzutreffenden Steckbarrikaden aus dem 2. Weltkrieg, im vorliegenden Fall ohne Verstärkung durch eine Reihe Schienenböcke. Charakter der Strasse (Waldweg) erfordert keine Liquidation. Bauhülle zu erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
11.6.1940: Baufirma Eberhard & Bösch, Bauunternehmung, Basel stellen Schlussabrechnung betr. Tankbarrikaden bei Mettau (Obere Strasse am Wald, Strasse nach Egg, alte Strasse nach Wil, Hauptstrasse), Reg-Nr. 1636, Fr. 4’960.- und Barrikaden-Magazin Reg-Nr. 1636, Fr. 5’847.- zu (BAr E 5481 1984/162 Bd.322)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3173 : 18
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_T 02301 03 35569/TC

Gemeinde	Mettauertal	Ortsteil	Mettau
Flurname	METTAU, WIESENWEG MITTE		
Koordinaten	2652170 1268270		
Namensvarianten	METTAU, WIESENWEG MITTE ; ; Mettauertal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in einem Feldweg, der von Mettau zum Weiler Egg führt. Betonplatte mit Schächte für Eisenschienen. Ehemals beidseits ein Schienenhindernis, das bereits abgebrochen und etwas weiter östlich durch eine Winkelstützmauer ersetzt wurde.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Eberhard & Bösch, Bauunternehmung, Basel
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
11.6.1940: Baufirma Eberhard & Bösch, Bauunternehmung, Basel stellen Schlussabrechnung betr. Tankbarrikaden bei Mettau (Obere Strasse am Wald, Strasse nach Egg, alte Strasse nach Wil, Hauptstrasse), Reg-Nr. 1636, Fr. 4’960.- und Barrikaden-Magazin Reg-Nr. 1636, Fr. 5’847.- zu (BAr E 5481 1984/162 Bd.322)

Besondere Eigenschaften
21.11.1949: T 2301b, Wegsperre Wiesenweg, AG 5240, 1636c (Liste Gene- ralstabsabteilung Festungswesen)
1.2.1954: T 2301c, Wegsperre Wiesenweg Mitte, AG 5238 (Liste AGF)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3173 : 19
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02301 04 35569/TD

Gemeinde	Mettauertal	Ortsteil	Mettau
Flurname	METTAU, WIESENWEG UNTEN		
Koordinaten	2652170 1268270		
Namensvarianten	METTAU, WIESENWEG UNTEN ; ; Mettauertal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in einem Feldweg südöstlich von Mettau, die vermutlich erst anfangs 1950er Jahre gebaut wurde. Betonplatte mit Schächte für Eisenschienen. Ehemals beidseits ein Schienenhindernis, das bereits abgebrochen und etwas weiter östlich durch eine Winkelstützmauer ersetzt wurde.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

21.11.1949: T 2301d nicht aufgeführt (Liste Generalstabsabteilung Festungswesen)
1.2.1954: T 2301d, Wegsperre Wiesenweg Unten, AG 5238 (Liste AGF)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3173 : 20
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02301 08 35569/TF

Gemeinde	Mettauertal	Ortsteil	Mettau
Flurname	METTAU, KANTONSSTRASSE		
Koordinaten	2652200 1268060		
Namensvarianten	METTAU, KANTONSSTRASSE ; ; Mettauertal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Kantonsstrasse Mettau - Oberhofen bei der Abzweigung in Richtung Wil AG. In einer grossen Betonplatte zwei doppelreihige Riegel à je 15 Schächte für Einsteckelemente, von denen einige wenige neben der Fahrbahn liegen. Vermutlich Ersatz die etwas weiter westlich gelegenen Strassenbarrikade T 2301.06.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	ERNE AG, Bauunternehmung, Laufenburg
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Moderne BAGF-Normbarrikade in einer Kantonsstrasse (Nebenachse Etzgen - Oberhofen bzw. Wil AG). Teil der 1985 modernisierten Sperre, mit der die etwas weiter westlich gelegene Schienensperre ersetzt wurde.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1.5.1985: Plan betr. Neubau GPH T 2301 & Pz-Barrikaden T 301.07-09 (B)
30.5.1985: Angebot der Baufirma betr. T 2301.07-09, Fr. 77’095.- (Z T 2300)
19.7.1985: Bauvertrag mit Bauunternehmung Erne AG, Laufenburg betr. T 2301 und T 2301.07-09. Bau nach Vereinbarung mit der Bauleitung zu beginnen (Z T 2300)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Plan betr. Neubau GPH T 2301 & Pz-Barrikaden T 2301.07-09)
Fotoarchiv ADAB	CD 3173 : 22

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02301 09 35569/TG

Gemeinde	Mettauertal	Ortsteil	Mettau
Flurname	METTAU, ETZGERBACH		
Koordinaten	2652180 1268010		
Namensvarianten	METTAU, ETZGERBACH ; ; Mettauertal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in einem Feldweg unmittelbar beim Mg-Werk A 4341. In einer grossen Betonplatte zwei doppelreihige Riegel à je 4 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	ERNE AG, Bauunternehmung, Laufenburg
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Moderne BAGF-Normbarrikade. Südwestlicher Abschluss der 1985 modernisierten Sperre, mit der die etwas weiter westlich gelegene Schienensperre ersetzt wurde.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.5.1985: Plan betr. Neubau GPH T 2301 & Pz-Barrikaden T 301.07-09 (B)
30.5.1985: Angebot der Baufirma betr. T 2301.07-09, Fr. 77’095.- (Z T 2300)

19.7.1985: Bauvertrag mit Bauunternehmung Erne AG, Laufenburg betr. T 2301 und T 2301.07-09. Bau nach Vereinbarung mit der Bauleitung zu beginnen (Z T 2300)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Plan betr. Neubau GPH T 2301 & Pz-Barrikaden T 2301.07-09)
Fotoarchiv ADAB	CD 3173 : 23

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02302 35569/TH

Gemeinde	Mettauertal	Ortsteil	Etzgen
Flurname	ETZGEN		
Koordinaten	2651090 1268740		
Namensvarianten	ETZGEN ; ; Mettauertal		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Gemischtes Geländepanzerhindernis im Engnis südöstlich von Etzgen zur Sperrung der Einfallsachse Etzgen - Bürersteig (Eingang ins Etzgertal). Während die ca. 150 m lange, mehrfach geknickte Tankmauer in der Ebene vom Mettauerbach über die Kantonsstrasse hinweg in Richtung Waldperimeter Müsler verläuft, liegt etwa 50 m weiter östlich an der rechten Talflanke ein ca. 20 m langes Schienenhindernis. Aus der Mauerkrone ragen einbetonierte Schienen heraus. Am Mettauerbach sind noch Spuren einer Bachsperre zu erkennen.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Constantin von Arx AG, Hoch- und Tiefbau, Olten
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Diese Tankmauer und dieses Schienenhindernis gehört zur zweiten Befestigungslinie hinter dem Rhein im Abschnitt Stein AG - Koblenz, die erst anfangs des Zweiten Weltkriegs gebaut wurde. Nebst T 2305 einziges noch intaktes Geländepanzerhindernis dieser Lin

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
25.11.1940: Angebot von Constantin von Arx betr. Tankmauer bei Met- tau, Fr. 23’698.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.322)
2.12.1940: Bauvertrag mit Constantin von Arx betr. Tankmauer bei Met- tau [T 2302?], Fr. 25’250.- Bau sofort zu beginnen (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.322)
30.3.1941: Bauende (gemäss Bauvertrag)
21.6.1941: Situationsschema zur Abrechnung betr. Tankhindernis Etzgen - Mettau (BAr E 5481 1984/162 Bd.322)
31.10.1941: Von Arx stellt BBB Schlussabrechnung von Fr. 25’468.- zu (BAr E 5481 1984/162 Bd.322)
10.12.1941: BB Brugg anerkennt Schlussabrechnung von Arx betr. Tank- mauer bei Mettau von Fr. 25’468.-, Rechnungen Lohnerhöhungen von Fr. 208.- und von Zementpreiserhöhungen Fr. 792.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.322)
3.12.1952: Gemäss Förster A. Zumsteg, Etzgen wurde im 2. Weltkrieg im Tal oberhalb von Etzgen eine Tanksperrmauer erstellt und quer zum Tal bis an den Bach geführt; später seien in deren Fortsetzung links und rechtsseitig weitere Mauerklötze erstellt und darin 3 Balken überei- nander quer zum Bau eingemauert worden (Z T 2300)
4.12.1952: Situationsplan (Z T 2300)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiges GPH eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd. 2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z T 2300 (Kopie Situationsplan 1952)
Fotoarchiv ADAB	CD 3173 : 24, 25, 26, 27, 28

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02302 01 35569/TI

Gemeinde	Mettauertal	Ortsteil	Etzgen
Flurname	ETZGEN METTAU		
Koordinaten	2651080 1268760		
Namensvarianten	ETZGEN METTAU ; ; Mettauertal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in einem Feldweg, der von Etzgen her am rechten Talrand nach Mettau führt (Nebensträsschen auf der Nebenachse Etzgen - Bürersteig). Betonplatte mit Schächten für Eisenschienen. Etwas weiter westlich beginnt das Geländepanzerhindernis T 2302.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Constantin von Arx AG, Hoch- und Tiefbau, Olten
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eine der heute nur noch selten intakt anzutreffenden Steckbarrikaden aus dem 2. Weltkrieg, im vorliegenden Fall ohne Verstärkung durch eine Reihe Schienenböcke. Relativ spät gebaut. Charakter der Strasse (Feldweg) erfordert keine Liquidation. Im Kontext

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
25.11.1940: Angebot von Constantin von Arx betr. Bau Strassenbarrika- den bei Mettau (gemäss Bauvertrag)
2.12.1940: Bauvertrag mit Constantin von Arx betr. Strassenbarrikaden bei Mettau [T 2302.01?], Fr. 2’127.- Bau sofort zu beginnen (BAr E 5481 1984/162 Bd.322)
30.3.1941: Bauende (gemäss Bauvertrag)
31.10.1941: Baufirma von Arx stellt BBB Schlussabrechnung von Fr. 2’322.- zu (Elemente A und F, Aushub in Strasse, Betonplatte) (BAr E 5481 1984/162 Bd.322)
10.12.1941: BB Brugg anerkennt Schlussabrechnung von Arx betr. Stras- senbarrikaden bei Mettau, Fr. 2’322.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.322)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3173 : 29
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02302 02 35569/TJ

Gemeinde	Mettauertal	Ortsteil	Etzgen
Flurname	ETZGEN METTAU		
Koordinaten	2650930 1268710		
Namensvarianten	ETZGEN METTAU ; ; Mettauertal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Kantonsstrasse Etzgen - Mettau. In einer grossen Betonplatte liegen zwei doppelreihige Riegel à je 9 Schächte für Einsteckelemente (davon je 1 ausserhalb der Fahrbahn). Ersatz für die 1937 errichtete und später ergänzte Strassenbarrikade an demselben Standort.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Moderne BAGF-Normbarrikade in einer Kantonsstrasse (Nebenachse Etzgen - Oberhofen bzw. Wil AG). Vermutlich bereits 1937 gebaut.

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
16.3.1937: Angebot der Bauunternehmung (gemäss Bauvertrag)
20.3.1937: Bauvertrag betr. Strassenbarrikaden und Barrikadenmagazine u.a. Reg-Nr. 1610 Etzgen - Mettau [T 2302.02?], insgesamt Fr. 3’769.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.324)
30.3.1937: Baubeginn. Tankbarrikaden 10 Tage nach Baubeginn zu been- den. Barrikadenmagazine 5 Tage nach Ankunft der gelieferten Materia- lien fertigzustellen (gemäss Bauvertrag)
25.11.1940: Angebot von Constantin von Arx betr. Bau Strassenbarrika- den bei Mettau (gemäss Bauvertrag)
2.12.1940: Bauvertrag mit Constantin von Arx betr. Strassenbarrikaden bei Mettau [T 2302.02?], Fr. 2’127.- Bau sofort zu beginnen (BAr E 5481 1984/162 Bd.322)
30.3.1941: Bauende (gemäss Bauvertrag)
31.10.1941: Baufirma von Arx stellt BBB Schlussabrechnung von Fr. 2’322.- zu (Elemente A und F, Aushub in Strasse, Betonplatte) (BAr E 5481 1984/162 Bd.322)
10.12.1941: BB Brugg anerkennt Schlussabrechnung von Arx betr. Stras- senbarrikaden bei Mettau, Fr. 2’322.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.322)
14.5.1955: Kreditbewilligung betr. Umbau bzw. Ergänzung der Barrikade infolge der Korrektion der Strasse Etzgen - Mettau (Z T 2300)
4.11.1955: Bauabrechnung, Fr. 4’545.- (Z T 2300)
25.3.1988: Bauplan (Z T 2300)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	Z T 2300 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3173 : 30

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02305 35526/TB

Gemeinde	Laufenburg	Ortsteil	Sulz
Flurname	LEIDIKON		
Koordinaten	2649000 1266750		
Namensvarianten	LEIDIKON ; ; Laufenburg		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Ca. 100 m langes Schienenhindernis im Engnis nördlich von Leidikon. Die in fünf Reihen eingerammten Eisenbahnschienen sperrten die Nebenachse Rheinsulz - Sulzerloch und gehören zur hinteren Befestigungslinie im Grenzabschnitt Stein AG - Koblenz.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Natterer, Hoch- und Tiefbauunternehmung, Augst
Konstruktion	GPH Schienen, obstacle ac terrain rails

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Diese gewöhnliche Schienenbarrikade gehört zur zweiten Befestigungslinie hinter dem Rhein im Abschnitt Stein AG - Koblenz, die erst anfangs des Zweiten Weltkriegs gebaut wurde. Nebst T 2302 stellt diese das einzige noch intakte Geländepanzerhindernis dies

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
6.12.1939: Angebot der Bauunternehmung (gemäss Bauvertrag)
11.12.1939: Bauvertrag [ohne Vertragssumme!] (BAr E 5481 1984/162 Bd. 322)
14.12.1939: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
28.2.1940: Bauende (gemäss Bauvertrag)
7.9.1940: Baufirma reicht Schlussabrechnung betr. Schienenbarrikade Leidikon ein, Fr. 9'401.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.322)
19.1.1942: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 9'486.- 374 Schie- nen gerammt (gemäss Schlussabrechnung)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiges GPH eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd. 2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3179 : 13, 14, 15
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02305 01 35526/TC

Gemeinde	Laufenburg	Ortsteil	Sulz
Flurname	FELDWEG		
Koordinaten	2649110 1266810		
Namensvarianten	FELDWEG ; ; Laufenburg		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in einem Feldweg, der entlang der bewaldeten Risulzerhalden führt (Nebensträsschen auf der Nebenachse Rheinsulz - Sulzerloch). Betonplatte mit 5 Reihen à 3 Schächte für Eisenschienen. An den beiden Seitenrändern schliesst sich das Schienenhindernis T 2305 nahtlos an.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Natterer, Hoch- und Tiefbauunternehmung, Augst
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Eine der heute nur noch selten intakt anzutreffenden Steckbarrikaden aus dem 2. Weltkrieg, im vorliegenden Fall ohne Verstärkung durch eine Reihe Schienenböcke. Charakter der Strasse (Feldweg) erfordert keine Liquidation. Bildet zusammen mit den umliege

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
6.12.1939: Angebot der Bauunternehmung (gemäss Schlussabrechnung)
11.12.1939: Bauvertrag mit Hoch- und Tiefbauunternehmung Gebr. Natte- rer, Augst betr. Strassenbarrikaden in Leidikon, Reg-Nr. 1638a (ge- mäss Schlussabrechnung)
7.9.1940: Baufirma reicht Schlussabrechnung betr. Strassenbarrikaden Leidikon ein (Waldweg Osthang 12 Einfach- und 3 Doppelelemente, Wald- weg bei Fischzucht 15 Einfachelemente, Strasse Rheinsulz seitlich 5 Einfachelemente, Strasse Rheinsulz 25 Einfach- und 5 Doppelelemente), Fr. 3'614.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.322)
19.1.1942: BBB anerkennt Schlussabrechnung von Fr. 3'614.- (gemäss Schlussabrechnung)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3179 : 16
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02316 35522/TA

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Kaisten
Flurname	ITTENTHAL KAISTEN		
Koordinaten	2646135 1263920		
Namensvarianten	ITTENTHAL KAISTEN ; Ittenthal-Kaisten ; Kaisten		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Ca. 300 m lange Tankmauer im Engnis südwestlich des Chäsibergs. Sie sperrt die Nebenachse Kaisten - Ittenthal- Frick ca. 2 km südlich von Kaisten und war als dritte Abwehrstellung hinter dem Rhein gedacht (die beiden vorgesehenen Flankierwerke im Raum Hom- und Chäsi- berg wurden jedoch nie gebaut). Auf der Mauerkrone sind Eisenstangen montiert (für Infanteriehindernis); an dessen Ende bei der Kantonsstrasse wurde die Mauer als Flügelmauer gebaut und darin Eisenschienen einbetoniert. Die Mauer überragt das Terrain lediglich um ca. 50 cm.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Geb Sap Kp I/3
Konstruktion	GPH Mauer, obstacles ac terrain mur

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Durch Truppen gebaute, gewöhnliche Tankmauer im ehemaligen Abschnitt der Gz Br 5. Da das Gebiet um Kaisten allerdings 1939/40 der 3. Div zugeteilt war, wurde diese Anlage durch die Berner Div konzipiert. Bestandteil einer nur fragmentarisch ausgeführten d

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
15.12.1939-ca. 15.7.1940: Einrichtung Arbeitsplatz Tanksperre Itten- thal durch Geb Sap Kp I/3, später Aufsicht über Bau (BAr E 5790/3247 Bd.11)
5.7.1940: Geniechef 2. AK an Kdt 2. AK betr. Abschluss der Bauarbei- ten im Raum 3. Div. Abschnitt Ittental (Bat 29): Die Tankmauersperre N Ittental (350 m fertig, 50 m nur Aushub) soll fortgesetzt werden. Fertiger Aushub für Stand L (Homberg) abschranken, nicht zudecken. Bunker ev. später durch Arbeitslose zu erstellen. Zugangsstollen Bun- ker R (Käsiberg), 160 m lang, davon fertig 115 m fortzusetzen, Bunker ev. später durch Arbeitslose zu erstellen (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd. 48)
22.3.1989: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1989 aufzuheben (Z T 2300)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort kein GPH eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck
Inschrift
«GEB. SAP. KP. I/3
19 3. ZUG 40»

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2529 : 95, 96, 97, 98, 99
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02317 01 35520/TA

Gemeinde	Kaisten	Ortsteil	Kaisten
Flurname	LAUFENBURG SISSELN		
Koordinaten	2643650 1266670		
Namensvarianten	LAUFENBURG SISSELN ; Strasse Laufenburg - Sisseln, Eiken - Kaisten ; Kaisten		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade ca. 2 km östlich von Sisseln zur Sperrung der Hauptachse Stein AG - Laufenburg. Ersatz für die im Zweiten Weltkrieg errichtete Strassenbarrikade an demselben Standort. Anlage bereits abgebrochen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Anlage abgebrochen (Zustand April 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
[o.Dat.]: Verzeichnis des Baufirmen, die im Abschnitt BB Sissach (Liestal) Tankbarrikaden ausgeführt haben. Obrist, Waldmeier und Metzger bei Reg-Nr. 1650a-d (BAr E 5481 1984/162 Bd.326)
18.6.1964: Plan betr. Neubau (B)
18.10.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1988 aufzuheben (Z T 2000)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige Strassensperre eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)
19.1.2004: Überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Plan betr. Neubau)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02317 05 35520/TB

Gemeinde	Eiken	Ortsteil	Eiken
Flurname	ALTE HARDWALDSTR		
Koordinaten	2642810 1265780		
Namensvarianten	ALTE HARDWALDSTR ; ; Eiken		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in der Kantonsstrasse, die von der Kreuzung Pkt. 308 quer durch den Hardwald zur Autobahneinfahrt Eiken verläuft. Anlage überschottert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Anlage abgebrochen (Zustand April 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

21.11.1949: T 2317.05 existiert nicht (Liste Generalstabsabteilung Festungswesen)

1.2.1954: T 2317e Strassenbarrikade Alte Hardwaldstrasse, AG 5235 (Liste AGF)
19.1.2004: Überschottert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02320 35473/TA

Gemeinde	Stein (AG)	Ortsteil	Stein
Flurname	BRUECKE STEIN SAECKINGEN		
Koordinaten	2638710 1266860		
Namensvarianten	BRUECKE STEIN SAECKINGEN ; Brücke Stein-Säckingen ; Stein (AG)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Polizeisperre, barrage de police

Objektbeschreibung

Moderne Polizeisperre am linken Widerlager der alten Rheinbrücke Stein AG - Bad-Säckingen - gleichzeitig Grenzübergang. 2 Reihen eckiger Schächte für Steckelemente. Ersatz für die bereits vor dem Zweiten Weltkrieg errichtete Strassenbarrikade an demselben Standort.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Moderne Polizeisperre am Grenzübergang Stein AG - Bad-Säckingen (Holzbrücke). Ersatz für eine relativ früh erstellte Strassenbarrikade.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.4.1937: BB Koblenz stellt BBB Projekt und Übernahmeofferte für das Tor in der Brücke Stein-Säckingen der Firma AG Conrad Zschokke in Döttingen zu (BAr E 5481 1984/162 Bd.322)
16.2.1938: Auftrag an Baugeschäft Hans Waldmeier, Stein betr. Bau Tankbarrikade an der Rheinbrücke in Stein-Säckingen, Reg-Nr. 1607, Fr. 1'256.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.322)
21.2.1938: Bauplan betr. Steckbarrikade Rheinbrücke Stein - Säckingen (BAr E 5481 1984/162 Bd.322)
31.3.1938: BBB-Monatsrapport. Schienenbarrikade bei Brücke Stein (bei Säckingen) ausgeführt (BAr E 5481 (A) 1973/21 Bd.2)
24.3.1938: BB Koblenz meldet, dass Minenanlage und die Tankbarrikade Brücke Stein-Säckingen fertig erstellt seien (BAr E 5481 1984/162 Bd. 322)
4.10.1938: Plan betr. Tankbarrikadenmagazin im Keller des Zollhauses, Rheinbrücke Stein AG - Bad-Säckingen (BAr E 5481 1984/162 Bd.322)
19.12.1938: Angebot des Baugeschäfts Hans Waldmeier, Stein betr. Bau Tankbarrikadenmagazin, Fr. 1'588.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.322)
9.2.1990: Plan betr. Neubau (B)

Besondere Eigenschaften
4.10.1938: Tankbarrikade Rheinbrücke Stein-Säckingen (BAr E 5481 1984/162 Bd.322)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Plan betr. Neubau)
	BAr E 5481 1984/162 Bd.322 (Kopie Bauplan Steckbarrikade 1938)
Fotoarchiv ADAB	CD 2535 : 100

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02322 36210/TA

Gemeinde	Münchwilen (AG)	Ortsteil	Münchwilen (AG)
Flurname	SICHLETENHOF		
Koordinaten	2639250 1264995		
Namensvarianten	SICHLETENHOF ; Münchwilen - Sichletenhof ; Münchwilen (AG)		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade im Waldweg, der von Münchwilen zum Sichletenhof führt (ca. 2,5 km nördlich von Schupfart). Betonplatte mit Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Hans Waldmeier, Stein
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

[o.Dat.]: Verzeichnis des Baufirmen, die im Abschnitt BB Sissach (Liestal) Tankbarrikaden ausgeführt haben. Reg-Nr. 31601 von Hans Waldmeier, Stein (BAr E 5481 1984/162 Bd.326)
2.2.1989: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z T 2300)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv ADAB CD 3686 : 96

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02331 35519/TA

Gemeinde	Oeschgen	Ortsteil	Oeschgen
Flurname	EIKEN FRICK		
Koordinaten	2642600 1263710		
Namensvarianten	EIKEN FRICK ; ; Oeschgen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in der Kantonsstrasse Eiken - Frick nordwestlich von Oeschgen. Anlage bereits abgebrochen.

Projektverfasser	BBB
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Th. Bertschinger AG, Hoch- und Tiefbauunternehmung, Rheinfelden
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Baugeschichtlich sehr interessant, da diese als eine der ersten Strassenbarrikaden des Kantons Aargau und hinter der Grenzbefestigung gebaut wurde. Anlage überteert (Zustand Jan. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
28.10.1936: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 994.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.326)
2.11.1936: Bauvertrag betr. Tankbarrikade, Fr. 1’394.- Bau sofort zu beginnen (BAr E 5481 1984/162 Bd.326)
7.11.1936: Bauende (gemäss Bauvertrag)
25.11.1936: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten betr. Tankbarrikade (BAr E 5481 1984/162 Bd.326)
8.5.1937: Angebot und Bauvertrag betr. Tankbarrikaden-Magazin, Fr. 400.- Baubeginn nach Weisung der Bauleitung, Fertigstellung 5 Tage nach Baubeginn (BAr E 5481 1984/162 Bd.326)
19.1.1938: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten betr. Tankbarrikaden- magazin (BAr E 5481 1984/162 Bd.326)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02332 36210/TB

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	SECKENBERG		
Koordinaten	2642300 1263600		
Namensvarianten	SECKENBERG ; Seckeberg, Vollenweid ; Frick		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Geknickte, ca. 200 m lange Tankmauer in einer Senke beim Seckeberghöf. Sie sperrte den Aufstieg vom Sissletal (Fricktal) zum Leisch- und Seckeberg ca. 1,5 km südöstlich von Eiken.

Projektverfasser	
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Geb Sap Kp I/3, Zug 2
Konstruktion	GPH Mauer, obstacles ac terrain mur

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

12.3.-ca. 15.7.1940: Installationsarbeiten der Geb Sap Kp I/3, Zug 2 für Stollen und Tankmauer Seckenberg (BAr E 5790/3247 Bd.2/11)

5.7.1940: Geniechef 2. AK an Kdt 2. AK betr. Abschluss der Bauarbei- ten im Raum 3. Div. Abschnitt Seckenberg (Bat 33): Stollenbau: Von vier Portalen aus sind 250 m Stollen vorgetrieben. Weiterer Vortrieb ist einzustellen, kann später als Arbeitsbeschaffung (Winterarbeit) fortgesetzt werden. Die Tankmauersperre Seckenberg ist fertig. Der noch fehlende kurze Abschluss zwischen Mauer und Fels ist als Schie- nensperre auszuführen (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
[o. Dat.]: Katasterplan
2.2.1989: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z T 2300)

Besondere Eigenschaften
12.12.1956: Tankmauer (Z T 2330)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Archiv FWK Reg 4 (Kopie Grundbuchplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3686 : 97, 98, 99

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02337 35523/TA

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	OESCHGEN FRICK		
Koordinaten	2644635 1262740		
Namensvarianten	OESCHGEN FRICK ; Oeschgen-Frick ; Frick		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Langes, gemischtes, nur noch teilweise existierendes Geländepanzerhindernis nördlich von Frick zur Sperrung der Hauptachsen Eiken - Frick und Kaisten - Frick. Das 1940 gebaute Hindernis begann im Raum Zelgli am linken Rand des Sissletals und zog sich in Form einer Tanksperre Typ «Drachenzähne» zunächst entlang des Bahndamms (bereits abgebrochen), biegt ca. 500 m südöstlich davon ab und durchquert die Talebene. In der ansteigenden rechten Talflanke wird die Sperre durch eine zweifach geknickte Tankmauer fortgesetzt. Aus der Mauerkrone ragen einbetonierte Schienen heraus. Östlicher Abschluss im Raum Horn.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Eine der zentralen Talsperren der Armeestellung («passage obligé» Sissletal zwischen Eiken und Frick). Eigentliche Hauptsperre der 3. Div. Gemischtes Geländepanzerhindernis: Im linken, flachen Teil Tan

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
30.4.1939: BBB-Monatsrapport. Am 26.3. Auftrag an BBB, u.a. bei Full, Rietheim und Frick [T 2337?] kombinierte Schienen-, Tank- und Inf- Hindernisse zu bauen (BAr E 5481 (A) 1973/21 Bd.2)
Jan.-März 1940: Ausgrabung und Betonierung am Tankhindernis zwischen Frick und Oeschgen (BAr E 5790/3248 Bd.2)
5.7.1940: Geniechef 2. AK an Kdt 2. AK betr. Abschluss der Bauarbei- ten im Raum 3. Div. Talsperre N Frick: 1'500 m Höckerhindernis be- reits ausgeführt, Länge der ausgeführten Tankmauer 500 m, Lücke von 70 m längs Bahndamm sowie ca. 60 m zwischen Höckerhindernis und Mauer noch zu schliessen und Mauer in Richtung Frickberg bis zum Anschluss an das Wäldchen fortsetzen. Flankierwerke: Bahndamm und Stellhammer sind fertigzustellen (Bauunternehmung), die Baugruben der Stände 1 und 2 Frickberg sind abzuschranken (nicht eindecken) (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
23.7.1940: Befehl des Geniechefs 3. Div für den Abschluss des Stel- lungsbaus im Abschnit Geb Inf Rgt 15. Durch Geb Sap Bat 3 fertigzu- stellen und aufzuräumen u.a. Höckerhindernis Bahndamm N Frick. Höcker zu ergänzen und Anschluss an Felspartie zu erstellen (Steckbarrikade auf Bahnkörper ist gemäss Vorschlag SBB durch die SBB auszuführen). Betonmaueranschluss an Höckerhindernis NE Frick zu erstellen. Überzug auf Mauerkrone bis Bachbrücke ausführen (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd. 48)
8.8.1940: Kdt 2. AK ist mit dem Vorschlag des Kdt 5. Div einverstan- den, dass u.a. Tanksperre über die SBB-Linie als Anschluss links des Höckerhindernis N Frick durch Vergebung an Zivilunternehmer sofort zu vollenden sei (BAr E 5481 1973/22 Bd.12)

Besondere Eigenschaften
5.4.1968: Höckerhindernis, das von Zelgli (N Frick) ca. 480 m dem Bahndamm in SE Richtung folgt, anschliessend in östlicher Richtung das Sissselntal durchquert und nach 880 m in NNE Richtung abbiegt. Nach 160 m bildet eine Tankmauer die Fortsetzung, welche ihrerseits nach 160 m nach SW abbiegt und nach ca. 340 m am Hang des «Horns» (Pkt. 447) endet. Zwischen Landstrassse und der Sisseln sowie im N- Teil am Bahndamm befindet sich die Sperre in der Gemeinde Oeschgen, der Rest der Sperre befindet sich in der Gemeinde Frick. Die Sperre sperrt die Achsen Eiken - Frick und Kaisten - Frick (Z T 2337)
15.12.2003: Ökologisch wertvolles Objekt (AGFA-Liste ökologischer Wert)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Situationsplan 1964)
Fotoarchiv ADAB	CD 3690 : 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02337 01 35523/TB

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	FRICK OESCHGEN		
Koordinaten	2643825 1262700		
Namensvarianten	FRICK OESCHGEN ; Rümmat ; Frick		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in der Nebenstrasse Oeschgen - Frick. Bereits überteert.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Anlage überteert (Zustand März 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

21.11.1949: T 2337a, Strassenbarrikade Frick - Oeschgen, AG 5393 (Li- ste Generalstabsabteilung Festungswesen)
23.1.1954: T 2337a, Strassenbarrikade Frick - Oeschgen, AG 5009 (Lis- te AGF)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02337 02 35523/TC

Gemeinde	Frick	Ortsteil	Frick
Flurname	EIKEN FRICK		
Koordinaten	2643370 1262800		
Namensvarianten	EIKEN FRICK ; ; Frick		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in der Hauptstrasse Eiken - Frick. Bereits überteert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Anlage überteert (Zustand März 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

29.7.1957: Vertrag mit Baugeschäft J. Erne-Speiser, Laufenburg betr. Abbruch sowie Neuerstellung der defekten Betonplatte (Z T 2337)

Besondere Eigenschaften
21.11.1949: T 2337b, Strassenbarrikade Eiken - Frick, AG 5010 (Liste Generalstabsabteilung Festungswesen)
23.1.1954: T 2337b, Strassenbarrikade Eiken - Frick, AG 5009 (Liste AGF)
19.1.2004: Teilabbruch 1984 (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02339 35523/TD

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Hornussen
Flurname	ZWIMATT		
Koordinaten	2647060 1260780		
Namensvarianten	ZWIMATT ; ; Böztal		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Ca. 90 m lange, reduzierte Winkelstützmauer (10 m breit) im Engnis Zwimatt (ca. 500 m südlich von Hornussen). Zur Sperrung der Nebenachse Hornussen - Zeihen wurden 22 Betonelemente zwischen den Strassenbarrikaden T 2339.01 & 02 errichtet. Die Lücke in der Mitte dieses modernen Geländepanzerhindernisses (Zeierbach-Bett) wurde nicht befestigt.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	Winkelstützmauer reduziert (vorfabrizierte Elemente), mur de soutènement angulaire réduite

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Reduzierte Winkelstützmauer. Bestandteil der erst Ende der 1980er ausgeführten Geländeverstärkung im Raum Hornussen. Das Objekt ist heute überwachsen und gut in die Landschaft integriert. Ökologisch wert

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
15.11.1983: Bauplan GPH T 2339 & Pz-Barrikaden T 2339.01/02 (B)

Besondere Eigenschaften
Wiederverwendung der Werknummer einer Anlage, die während des Zweiten Weltkriegs gebaut wurde: Bahnbarrikade Frick-Hornussen, AG 5339, 1615.
15.12.2003: Ökologisch wertvolles Objekt (AGFA-Liste ökologischer Wert)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan GPH T 2339 & Pz-Barrikaden T 2339.01/02)
Fotoarchiv ADAB	CD 3690 : 91, 92

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_T 02339 01 35523/TE

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Hornussen
Flurname	ZWIMATT, KTS-STR		
Koordinaten	2647100 1260820		
Namensvarianten	ZWIMATT, KTS-STR ; ; Böztal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Nebenstrasse Hornussen - Zeihen ca. 500 m südlich von Hornussen. In einer Betonplatte zwei doppelreihige Riegel à je 9 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Moderne BAGF-Normbarrikade in einer Nebenstrasse (Nebenachse Hornussen - Zeihen). Teil der 1985 erfolgten Geländeverstärkung im Raum Hornussen.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
15.11.1983: Bauplan GPH T 2339 & Pz-Barrikaden T 2339.01/02 (B)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan GPH T 2339 & Pz-Barrikaden T 2339.01/02)
Fotoarchiv ADAB	CD 3690 : 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02339 02 35523/TF

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Hornussen
Flurname	ZWIMATT, FELDWEG		
Koordinaten	2647020 1260710		
Namensvarianten	ZWIMATT, FELDWEG ; ; Böztal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in einem Feldweg, der entlang des linken Zeiental verläuft (ca. 500 m südlich von Hornussen). In einer Betonplatte zwei doppelreihige Riegel à je 5 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Moderne BAGF-Normbarrikade in einem Feldweg. Teil der 1985 erfolgten Geländeverstärkung im Raum Hornussen.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2019**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

15.11.1983: Bauplan GPH T 2339 & Pz-Barrikaden T 2339.01/02 (B)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan GPH T 2339 & Pz-Barrikaden T 2339.01/02)
Fotoarchiv ADAB	CD 3690 : 94

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02340 35523/TG

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Hornussen
Flurname	MUELIMATT		
Koordinaten	2646360 1261700		
Namensvarianten	MUELIMATT ; A 3 & Strasse Frick - Hornussen ; Böztal		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Ca. 600 m lange, reduzierte Winkelstützmauer (10 m breit) im Engnis Mülimatt (ca. 500 m westlich von Hornussen). Dieses mehrfach geknickte moderne Geländepanzerhindernis im Tal- einschnitt zwischen Hinterberg und Frickberg wurde zur Sperrung der Bözbergachse errichet und ersetzt das anlässlich des Baus der Autobahn A 3 abgebrochene, ca. 1 km westlich davon gelegene Schienenhindernis T 2336.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Pellegrini AG, Hoch- und Tiefbau, Gipf-Oberfrick
Konstruktion	Winkelstützmauer reduziert (vorfabrizierte Elemente), mur de soutènement angulaire réduite

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Reduzierte Winkelstützmauer. Bestandteil der erst Ende der 1980er ausgeführten Geländeverstärkung im Raum Hornussen. Das Objekt ist heute überwachsen und gut in die Landschaft integriert. Bildet zusammen

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2021**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
21.4.1983: Bauplan GPH T 2340 & Pz-Barrikade T 2340.04-06 (B)
11.7.1983: Situationsplan (B)
27.4.1984: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 225’261.- (Z T 2337)
16.8.1984: Bauvertrag betr. T 2340 GPH & Pz Bar (Z T 2337)
Herbst 1984: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften
Wiederverwendung der Werknummer einer Anlage, die während des Zweiten Weltkriegs gebaut wurde: Strassenbarrikade Frick-Hornussen, AG 5338, 1614.
15.12.2003: Ökologisch wertvolles Objekt (AGFA-Liste ökologischer Wert)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Situationsplan, Bauplan GPH T 2340 & Pz-Barrikade T 2340.04-06)
Fotoarchiv ADAB	CD 3690 : 95, 96, 97

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02340 04 35523/TK

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Hornussen
Flurname	MUELIMATT, FELDWEG		
Koordinaten	2646330 1261650		
Namensvarianten	MUELIMATT, FELDWEG ; ; Böztal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade im schmalen asphaltierten Flurweg, der im Raum Mülimatt (westlich von Hornussen) entlang der Autobahn A 3 führt (nördliche Seite). Zwei Doppelreihen à 9 Schächte für Einsteckelemente, wobei jeweils 5 in einer einzigen grossen Betonplatte (Strassenperimeter) und 4 daneben in der Wiese liegen.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Pellegrini AG, Hoch- und Tiefbau, Gipf-Oberfrick
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Moderne BAGF-Normbarrikade in einem Feldweg. Teil der 1985 erfolgten Geländeverstärkung im Raum Hornussen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
21.4.1983: Bauplan GPH T 2340 & Pz-Barrikade T 2340.04-06 (B)
27.4.1984: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 225’261.- (Z T 2337)
16.8.1984: Bauvertrag betr. T 2340 GPH & Pz Bar (Z T 2337)
Herbst 1984: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan GPH T 2340 & Pz-Barrikade T 2340.04-06)
Fotoarchiv ADAB	CD 3690 : 101

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02340 05 35523/TL

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Hornussen
Flurname	MUELIMATT, FELDWEG		
Koordinaten	2646350 1261670		
Namensvarianten	MUELIMATT, FELDWEG ; ; Böztal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in einem Feldweg im Raum Mülimatt (nordwestlich von Hornussen). Eine Betonplatte mit zwei Doppelreihen à 6 Schächte für Einsteckelemente auf der Brücke, die über den künstlich angelegten Graben der Winkelstützmauer führt.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Pellegrini AG, Hoch- und Tiefbau, Gipf-Oberfrick
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Moderne BAGF-Normbarrikade in einem Feldweg. Teil der 1985 erfolgten Geländeverstärkung im Raum Hornussen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

21.4.1983: Bauplan GPH T 2340 & Pz-Barrikade T 2340.04-06 (B)

27.4.1984: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 225’261.- (Z T 2337)
16.8.1984: Bauvertrag betr. T 2340 GPH & Pz Bar (Z T 2337)
Herbst 1984: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan GPH T 2340 & Pz-Barrikade T 2340.04-06)
Fotoarchiv ADAB	CD 3690 : 102

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02340 06 35523/TM

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Hornussen
Flurname	MUELIMATT, FELDWEG		
Koordinaten	2646350 1261715		
Namensvarianten	MUELIMATT, FELDWEG ; ; Böztal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in einem schmalen Feldweg im Raum Mülimatt (nordwestlich von Hornussen). Eine Betonplatte mit zwei Doppelreihen à 3 Schächte für Einsteckelemente auf der Brücke, die über den künstlich angelegten Graben der Winkelstützmauer führt.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Pellegrini AG, Hoch- und Tiefbau, Gipf-Oberfrick
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Moderne BAGF-Normbarrikade in einem Feldweg. Teil der 1985 erfolgten Geländeverstärkung im Raum Hornussen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

21.4.1983: Bauplan GPH T 2340 & Pz-Barrikade T 2340.04-06 (B)

27.4.1984: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 225’261.- (Z T 2337)
16.8.1984: Bauvertrag betr. T 2340 GPH & Pz Bar (Z T 2337)
Herbst 1984: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan GPH T 2340 & Pz-Barrikade T 2340.04-06)
Fotoarchiv ADAB	CD 3690 : 103

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02340 07 35523/TN

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Hornussen
Flurname	MUELIMATT, FUSSWEG		
Koordinaten	2646355 1261760		
Namensvarianten	MUELIMATT, FUSSWEG ; ; Böztal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in einem schmalen Fussweg im Raum Mülimatt (nordwestlich von Hornussen). Eine Betonplatte mit einer Doppelreihe à 3 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Pellegrini AG, Hoch- und Tiefbau, Gipf-Oberfrick
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Moderne BAGF-Normbarrikade in einem Fussweg. Typologisch interessant (nur 1 einem Riegel Schächte für Einsteckelemente). Teil der 1985 erfolgten Geländeverstärkung im Raum Hornussen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

26.3.1984: Situationsplan Pz Bar T 2340.07 & 08 & Terrain-Anschüttung (B)

27.4.1984: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 225’261.- (Z T 2337)
16.8.1984: Bauvertrag betr. T 2340 GPH & Pz Bar (Z T 2337)
Herbst 1984: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Situationsplan Pz Bar T 2340.07 & 08 & Terrain-Anschüttung)
Fotoarchiv ADAB	CD 3690 : 104

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02340 08 35523/TO

Gemeinde	Böztal	Ortsteil	Hornussen
Flurname	MUELIMATT, WALDWEG		
Koordinaten	2646340 1261795		
Namensvarianten	MUELIMATT, WALDWEG ; ; Böztal		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in einem schmalen Waldweg im Raum Mülimatt (nordwestlich von Hornussen). Zwei Betonplatten mit je einer Doppelreihe à 9 Schächte für Einsteckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Pellegrini AG, Hoch- und Tiefbau, Gipf-Oberfrick
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Moderne BAGF-Normbarrikade in einem Waldweg. Teil der 1985 erfolgten Geländeverstärkung im Raum Hornussen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

26.3.1984: Situationsplan Pz Bar T 2340.07 & 08 & Terrain-Anschüttung (B)
27.4.1984: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 225’261.- (Z T 2337)

16.8.1984: Bauvertrag betr. T 2340 GPH & Pz Bar (Z T 2337)
Herbst 1984: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Situationsplan Pz Bar T 2340.07 & 08 & Terrain-Anschüttung)
Fotoarchiv ADAB	CD 3690 : 106

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_T 02350 35509/TA

Gemeinde	Küttigen	Ortsteil	Küttigen
Flurname	SCHELLENHAUS		
Koordinaten	2646355 1252890		
Namensvarianten	SCHELLENHAUS ; Schellenbrücke ; Küttigen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Nur ca. 30 m lange Tankmauer aus dem Zweiten Weltkrieg im Engnis Asperchlus (ca. 1 km nordöstlich Küttigen Pkt. 419) zur Sperrung der Staffeleggachse. Sie liegt an einer Böschung und wird durch den Horenbach unterbrochen.

Projektverfasser	BB 5. Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gottlieb Lüscher, Bauunternehmung, Aarau
Konstruktion	GPH Mauer, obstacles ac terrain mur

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Kurze, normale Tankmauer zur Bauzeit im Abschnitt der 5. Div. Element der wenigen Sperren, die hinter den grossen Aargauer Juraübergängen Salhöchi, Bänkerjoch, Staffelegg & Bözberg jeweils in Klus des Kettenjuras angelegt wurden. Im Kontext mit A 4531 und

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
28.2.1941: Angebot der Bauunternehmung betr. Tankmauer Staffelegg- strasse bei Schellenbrücke, Reg-Nr. 101c [T 2350], Fr. 17’561.- und betr. TB Staffelegg-Thalheim, Reg-Nr. 101d, Fr. 3’534.- (Z A 4500)
11.3.1941: Bauvertrag betr. Gruppe Schellenbrücke (2 F Kan Schilder, Tankmauer im Bach, TB Strasse Staffelegg - Thalheim, Ergänzung von 2 TB), Reg-Nr. 101. Bauarbeiten sofort zu beginnen; Termine laufen ab 17.3. Arbeiten innerhalb von 45 Tagen zu beenden (Z A 4500)
9.8.1990: Entscheid des BAGF, Anlage auf 31.12.1990 aufzuheben (Z T 2350)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige Strassensperre eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4082 : 99, 100
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02351 35508/TA

Gemeinde	Densbüren	Ortsteil	Densbüren
Flurname	DENSBUEREN IM THAL		
Koordinaten	2646250 1255600		
Namensvarianten	DENSBUEREN IM THAL ; Densbüren-im Tal ; Densbüren		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Ca. 50 m lange Tankmauer inkl. Bachdurchlass im Engnis südwestlich von Densbüren. Sie sperrte den Aufstieg Densbüren in Richtung Staffelegg (Hauptachse Frick - Aarau).

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Lst Sap Abt 33
Konstruktion	GPH Mauer, obstacles ac terrain mur

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. 1939/40 durch Truppen gebaute, gewöhnliche Tankmauer im damaligen Abschnitt der 3. Div. Element der Aargauer Jurastellung (Befestigung der Juraübergänge und die ihr vorgelagerte Kette von Talsperren zwis

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.7.1940: Geniechef 2. AK an Kdt 2. AK betr. Abschluss der Bauarbei- ten im Raum 3. Div. Talsperren durch Landsturm Sap Abt 33 gebaut. Sperre N Densbüren: Tankmauer sowie Schienenbarrikade fertig, beide Ik- & Mg-Stände weit fortgeschrittten, sind fertigzustellen (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
22.7.1940: Befehl des Geniechefs 3. Div für den Abschluss des Stel- lungsbaus der Landsturm Sap Abt 33. Es sind u.a. noch fertigzustellen a) Talsperre Densbüren N: Letzte Bauetappe der Flankierwerke durch Landsturm Sap Abt 33, Aufräumarbeiten und Steckbarrikadendepot durch Geb Sap Bat 3. b) Talsperre Densbüren-Süd: Steckbarrikadendepot und Aufräumarbeiten durch Geb Sap Bat 3 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
22.5.1985: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1985 aufzuheben (Z T 2350)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort keine Anlage eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2686 : 92, 93, 94
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_T 02352 35508/TB

Gemeinde	Densbüren	Ortsteil	Densbüren
Flurname	DENSBUEREN BREITE		
Koordinaten	2646080 1256920		
Namensvarianten	DENSBUEREN BREITE ; Densbüren-Breite ; Densbüren		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Geknickte, ca. 150 m lange Tankmauer im Engnis Breiti. Sie sperrt die Hauptachse Frick - Aarau vor dem Übergang Staffelegg ca. 800 m nördlich des Dorfkerns Densbüren. Aus der Mauerkrone ragen Eisenstangen heraus (für Infanteriehindernis). Die Mauer ist auf der Nordseite teilweise ca. 1,5 m hoch, auf der Südseite überragt sich das Terrain meistens kaum. Im Knick befand sich eine Strassensperre (T 2352.03 bereits abgebrochen) statt wie üblich permanent eingerammte Eisenschienen, damit vor der Mauer kein schusstoter Raum entstand (notwendig, weil Flankierwerke nur wenig erhöht sind).

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Lst Sap Abt 33
Konstruktion	GPH Mauer, obstacles ac terrain mur

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Gewöhnliche Tankmauer, die im Knick kurz unterbrochen wird - im Gegensatz etwa zu T 1633 nicht mit betonierten Zinnen oder zu T 2373 mit eingerammten Eisenschienen, sondern mit einer Strassenbarrikade (a

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
5.7.1940: Geniechef 2. AK an Kdt 2. AK betr. Abschluss der Bauarbei- ten im Raum 3. Div. Talsperren durch Landsturm Sap Abt 33 gebaut. Sperre N Densbüren: Tankmauer sowie Schienenbarrikade fertig, beide Ik- & Mg-Stände weit fortgeschrittten, sind fertigzustellen (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
22.7.1940: Befehl des Geniechefs 3. Div für den Abschluss des Stel- lungsbaus der Landsturm Sap Abt 33. Es sind u.a. noch fertigzustellen a) Talsperre Densbüren N: Letzte Bauetappe der Flankierwerke durch Landsturm Sap Abt 33, Aufräumarbeiten und Steckbarrikadendepot durch Geb Sap Bat 3. b) Talsperre Densbüren-Süd: Steckbarrikadendepot und Aufräumarbeiten durch Geb Sap Bat 3 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
8.3.1956: Situationsplan (Z T 2350)
6.7.1992: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z T 2350)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiges GPH eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd. 2)
10.3.1956: Tankmauer mit Flügelmauern an beiden Bachufern (Z T 2350)
19.1.2004: Verpachtet (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z T 2350 (Kopie Situationsplan 1956)
Fotoarchiv ADAB	CD 2686 : 95, 96, 97, 98, 99

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02352 01 35508/TC

Gemeinde	Densbüren	Ortsteil	Densbüren
Flurname	WALDWEG		
Koordinaten	2645990 1256875		
Namensvarianten	WALDWEG ; ; Densbüren		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade im Feldweg, der nördlich des Dorfkerns Densbüren entlang der rechten Talflanke verläuft. Betonplatte mit Schächten für Einsteckelemente.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Der heutige Zustand stellt vermutlich einen Umbau der Nachkriegszeit dar, weil der Durchlass viel breiter als im Zweiten Weltkrieg üblich angelegt wurde und die Schächte nicht symmetrisch liegen. Element

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

6.7.1992: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z T 2350)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2686 : 100
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02352 02 35508/TD

Gemeinde	Densbüren	Ortsteil	Densbüren
Flurname	BACH		
Koordinaten	2645960 1256850		
Namensvarianten	BACH ; ; Densbüren		

Erste Nutzung	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau
Aktueller Bautyp	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau

Objektbeschreibung

Betonierte Bachsperre im Engnis Breiti ca. 800 m nördlich des Dorfkerns Densbüren (Hauptachse Frick - Aarau). An beiden Bachufern findet das GPH T 2352 seinen Abschluss in Form von Flügelmauern, in die je 1 vertikale Nut zum Einlegen von Holzbalken ausgespart sind.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Bachsperre, barricade cour d'eau

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Typologisch interessante und seltene Bachsperre (die beiden Flügelmauern des GPHs T 2352 dienen als Widerlager zur Verbarrikadierung des Bachdurchlasses). Von den wenigen Bachsperren, die im Kanton AG üb

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2011**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
6.7.1992: Entscheid des BAGF, Anlage per sofort aufzuheben (Z T 2350)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2686 : 101
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_T 02353 35508/TE

Gemeinde	Densbüren	Ortsteil	Densbüren
Flurname	DENSBUEREN DORFMITTE		
Koordinaten	2646360 1256175		
Namensvarianten	DENSBUEREN DORFMITTE ; Densbüren-Dorf-Mitte ; Densbüren		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade im Densbürer Dorfkern. Bereits abgebrochen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperrstelle von nationaler Bedeutung. Anlage abgebrochen (Zustand April 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2010**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

22.7.1940: Befehl des Geniechefs 3. Div für den Abschluss des Stel- lungsbaus der Landsturm Sap Abt 33. Es sind u.a. noch fertigzustellen Strassenbarrikaden Densbüren-Dorf [T 2353?] und Staffelegg, Steckbar- rikadendepots durch Geb Sap Bat 3 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)

22.5.1985: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1985 aufzuheben (Z T 2350)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort eine fertige Strassensperre eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02357 01 35506/TA

Gemeinde	Oberhof	Ortsteil	Oberhof
Flurname	HINTERE SPERRE		
Koordinaten	2644200 1254900		
Namensvarianten	HINTERE SPERRE ; ; Oberhof		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade beim Weiler Benken, die zur Sperrung der Benkerjochachse angelegt wurde. Bereits überteert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Anlage überteert (Zustand April 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

April 1943: Liste der Arbeitsvergebungen an Bauunternehmungen im Raum des 2. AK im Jahr 1942. 21.4.1942 Vertrag mit Jak. Pellegrini, Gipf- Oberfrick betr. Verstärkungsarbeiten Strassenbarrikade Oberhof, Fr. 1’143.- [T 2357.01?] (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.68)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02357 02 35506/TB

Gemeinde	Oberhof	Ortsteil	Oberhof
Flurname	VORDERE SPERRE		
Koordinaten	2644170 1254980		
Namensvarianten	VORDERE SPERRE ; ; Oberhof		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade beim Weiler Benken, die zur Sperrung der Benkerjochachse angelegt wurde. Bereits überteert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Anlage überteert (Zustand April 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02357 03 35506/TC

Gemeinde	Oberhof	Ortsteil	Oberhof
Flurname	VORDERE SPERRE		
Koordinaten	2644170 1254980		
Namensvarianten	VORDERE SPERRE ; ; Oberhof		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade beim Weiler Benken, die zur Sperrung der Benkerjochachse angelegt wurde. Bereits abgebrochen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Anlage abgebrochen (Zustand April 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

19.1.2004: Überschottert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02357 04 35506/TD

Gemeinde	Oberhof	Ortsteil	Oberhof
Flurname	VORDERE SPERRE		
Koordinaten	2644170 1254980		
Namensvarianten	VORDERE SPERRE ; ; Oberhof		

Erste Nutzung	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau
Aktueller Bautyp	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau

Objektbeschreibung

Zugschienenbarrikade (Blocksperre) als Bachsperre im ehemaligen Geländepanzerhindernis Benken (Benkerjochachse). Der eine Betonblock weist 6 einbetonierte Zementrohre zur Lagerung der Zugschienen auf. Im Kriegsfall wären die 6 Eisenbahnschienen herausgezogen und im Gegenblock verankert worden

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Bachsperre, barricade cour d'eau

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Typologisch interessante und seltene Bachsperre (nebst T 2056.02 einzige Bachsperre in Form einer Zugschienenbarrikade im Kanton Aargau!). Von den wenigen Bachsperren, die im Kanton AG überhaupt gebaut wurden, existieren heute nur noch wenige. Obwohl dies

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3223 : 100
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02360 35505/TA

Gemeinde	Oberhof	Ortsteil	Oberhof
Flurname	OBERHOF		
Koordinaten	2642750 1254750		
Namensvarianten	OBERHOF ; Oberhof-Talsperre ; Oberhof		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Gemischtes, ca. 600 m langes Geländepanzerhindernis im Engnis ca. 1 km südlich von Oberhof (Verbindung zur «Rochadelinie» zwischen Salhöchi und Bänkerjoch). Die 1940 von Truppen begonnene und 1941 durch Baufirma verstärkte Panzersperre besteht einerseits aus ei- ner geknickten Tankmauer in der Ebene (Eisenstangen für Infanteriehindernis auf der Mauerkrone); anstelle der Mauer befinden sich im Knick eingerammte Eisenbahnschienen. Andererseits wird die Sperre in der ansteigenden linken, bewaldeten Talflanke durch ein Betonhöcker- und ein Betonpfostenhindernis fortgesetzt.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Unternehmen	Geb Mitr Kp IV/39, Lst Sap Kp II/33; Albert Wyss, Baugeschäft, Sissach
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Gemischtes Geländepanzerhindernis zur Bauzeit im Raum der 3. Div. Dieses Betonpfostenhindernis ist im Kanton AG eine Rarität, vermutlich für die Aargauer Jurastellung einzigartig. Gewöhnliche Tankmauer, die im Knick kurz unterbrochen wird (da Flankierwerk

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
5.7.1940: Geniechef 2. AK an Kdt 2. AK betr. Abschluss der Bauarbei- ten im Raum 3. Div. Talsperren durch Landsturm Sap Abt 3 gebaut. Sperre S Oberhof: Betonmauer ist fertigzustellen. Bunker sind nicht auszuführen (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)
26.8.1941: Angebot der Baufirma betr. Sperre Oberhof, Los 2 (Block- sperre im Jungwald, Schienensperre dem Wald entlang, Änderung der Strassendeckel bei Sperre Nr. 2), Fr. 33'356.- (Z T 2350)
8.9.1941: Bauvertrag mit Baugeschäft Wyss, Sissach (Z T 2350)
16.9.1941: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
22.11.1941: Vollständige Fertigstellung (gemäss Bauvertrag)
2.12.1941: Angebot des Malermeisters (gemäss Vertrag)
12.12.1941: Vertrag mit Malermeister Karl Schwarz, Eiken betr. Maler- arbeiten Talsperre Oberhof, 104 (ehemals 5. Div), 2 Ik-Schilder & Blocksperre, Fr. 2'949.- (Z A 3886)
18.12.1941: Baufirma reicht Schlussabrechnung ein betr. Sperre Ober- hof, Los 2 (Allgemeines, Betonblocksperre, Änderung der Strassende- ckel, Strassensperre, Schienensperre beidseits der Strasse, Betonwal- zensperre oberhalb der Strasse und zwischen den Blocksperren, Holz- walzensperre oberhalb der Strasse), Fr. 33'715.- (Z T 2350)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z T 2012)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiges GPH eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd. 2)

Inschriften und Raumschmuck
Inschriften
«GEB. MITR. KP. IV/39 LST. SAP. KP. II/33 1940» (bei T 2360.02)
«STABSKP BAT 39
LST SAP KP II/33
MAI-JULI 1940» (bei T 2360.04)

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4092 : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02360 01 35505/TB

Gemeinde	Oberhof	Ortsteil	Oberhof
Flurname	NACH HOFSTATT		
Koordinaten	2642730 1254740		
Namensvarianten	NACH HOFSTATT ; ; Oberhof		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in einem Feldweg, die zum Gehöft Hurstet ca. 1 km südlich von Oberhof hinauf führt. Schächte überteert (gemäss AGFA-Liste).

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Anlage abgebrochen (Zustand März 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z T 2012)

Besondere Eigenschaften

19.1.2004: Überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02360 02 35505/TC

Gemeinde	Oberhof	Ortsteil	Oberhof
Flurname	TALSTR E		
Koordinaten	2642710 1254710		
Namensvarianten	TALSTR E ; Talstrasse-West ; Oberhof		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade im asphaltierten Feldweg, der südlich von Oberhof dem Ohert entlang verläuft und zur «Rochadelinie» zwischen Salhöchi und Bänkerjoch hinauf steigt. Betonplatte mit Schächten für Eisenschienen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Alte Steckbarrikade zur Bauzeit im Raum der 3. Div. Element der Aargauer Jurastellung (Befestigung der Juraübergänge und die ihr vorgelagerte Kette von Talsperren zwischen Oberhof und Sennhütten). Vermutlich Normbarrikade mit Betonplatte, in der mehrere R

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
16.4.1942: Angebot der Baufirma betr. Verstärkung der beiden Stras- senbarrikaden in Oberhof [T 2360.02?], Fr. 1’143.- (Z T 2350)
20.4.1942: Auftrag des Geniechefs Gz Br 5 an Baugeschäft Jak. Pelle- grini betr. Verstärkung der beide Strassenbarrikaden in Oberhof [T 2360.02?] (Z T 2350)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z T 2012)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Inschrift
«GEB. MITR. KP. IV/39
LST. SAP. KP. II/33
1940» bei Stras- senbarrikade
T 2360.02

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4092 : 17, 18
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02360 03 35505/TD

Gemeinde	Oberhof	Ortsteil	Oberhof
Flurname	MUNIMATT E		
Koordinaten	2642620 1254700		
Namensvarianten	MUNIMATT E ; Munimatt-Ost ; Oberhof		

Erste Nutzung	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau
Aktueller Bautyp	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau

Objektbeschreibung

Betonierte Bachsperre im Engnis ca. 1 km südlich von Oberhof (Verbindung zur «Rochadelinie» zwischen Salhöchi und Bänkerjoch). Beidseits des Bachufers steht ein keilförmiges Widerlager mit je 5 Nuten zum Einlegen von Schienen. Dieses fügt sich nahtlos in die Tankmauer ein.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Bachsperre, barricade cour d'eau

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle	Regional

Begründung

Typologisch interessante und seltene Bachsperre (Widerlager sind - wie bei einer Zugschienenbarrikade - keilförmig geformt, Schienen sind von oben in die Nuten eingelegt). Von den wenigen Bachsperren, die im Kanton AG überhaupt gebaut wurden, existieren h

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	hoch, élevé		

Baugeschichte
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z T 2012)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4092 : 19
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02360 04 35505/TE

Gemeinde	Oberhof	Ortsteil	Oberhof
Flurname	TALSTR W		
Koordinaten	2642440 1254830		
Namensvarianten	TALSTR W ; Talstrasse-Ost ; Oberhof		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade im asphaltierten Feldweg, der südlich von Oberhof entlang des Waldrands an der linken Talflanke verläuft und zur «Rochadelinie» zwischen Salhöchi und Bänkerjoch hinauf steigt. Betonplatte mit Schächten für Eisenschienen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Alte Steckbarrikade zur Bauzeit im Raum der 3. Div. Element der Aargauer Jurastellung (Befestigung der Juraübergänge und die ihr vorgelagerte Kette von Talsperren zwischen Oberhof und Sennhütten). Vermutlich Normbarrikade mit Betonplatte, in der mehrere R

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
16.4.1942: Angebot der Baufirma betr. Verstärkung der beiden Stras- senbarrikaden in Oberhof [T 2360.04?], Fr. 1’143.- (Z T 2350)
20.4.1942: Auftrag des Geniechefs Gz Br 5 an Baugeschäft Jak. Pelle- grini betr. Verstärkung der beiden Strassenbarrikaden in Oberhof [T 2360.04?] (Z T 2350)
19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z T 2012)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck
Inschrift
«STABSKP BAT 39
LST SAP KP II/33
MAI-JULI 1940»
bei Strassenbarri- kade T 2360.04

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4092 : 20, 21
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02360 05 35505/TF

Gemeinde	Oberhof	Ortsteil	Oberhof
Flurname	WALDWEG NACH HASLE		
Koordinaten	2642360 1254820		
Namensvarianten	WALDWEG NACH HASLE ; ; Oberhof		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in einem Waldweg, der südlich von Oberhof zur «Rochadelinie» zwischen Salhöchi und Bänkerjoch hinauf steigt. Bereits überdeckt.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Anlage abgebrochen (Zustand März 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

19.4.1990: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1990 aufzuheben (Z T 2012)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 4092 : 22
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02362 35519/TB

Gemeinde	Eiken	Ortsteil	Eiken
Flurname	EHLENBERG		
Koordinaten	2642120 1265200		
Namensvarianten	EHLENBERG ; Eiken - Ehlenberg ; Eiken		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in einem Feldweg im Raum Eleberg vis-à-vis von Eiken. Anlage bereits abgebrochen.

Projektverfasser	
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Giess, Dinkel & Dreier
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Durch Baufirmen unter Leitung der 3. Div gebaute Strassenbarrikade. Gehört zur Sperre Eiken, die ca. 2-3 km vor der Armeestellung angelegt wurde. Anlage abgebrochen (Zustand Jan. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
[o.Dat.]: Verzeichnis des Baufirmen, die im Abschnitt BB Sissach (Liestal) Tankbarrikaden ausgeführt haben. Giess, Dinkel & Dreier bei Reg-Nr. 21601 (BAr E 5481 1984/162 Bd.326)
12.2.1987: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1988 aufzuheben (Z T 2350)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02362 01 35519/TC

Gemeinde	Eiken	Ortsteil	Eiken
Flurname	UNTERER WEG		
Koordinaten	2642025 1265200		
Namensvarianten	UNTERER WEG ; ; Eiken		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in einem Feldweg im Raum Eleberg vis-à-vis von Eiken. Anlage bereits abgebrochen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Baufirmen unter Leitung der 3. Div gebaute Strassenbarrikade. Gehört zur Sperre Eiken, die ca. 2-3 km vor der Armeestellung angelegt wurde. Anlage abgebrochen (Zustand Jan. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

12.2.1987: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1988 aufzuheben (Z T 2350)

Besondere Eigenschaften
21.11.1949: In Liste Generalstabsabteilung Festungswesen unerwähnt
1.2.1954: T 2362a Wegbarrikade Unterer Weg, AG 5348 (Liste AGF)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02363 35519/TD

Gemeinde	Eiken	Ortsteil	Eiken
Flurname	EILENZ		
Koordinaten	2641840 1265220		
Namensvarianten	EILENZ ; Eiken - Elenz ; Eiken		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in einem Feldweg im Raum Eleberg vis-à-vis von Eiken. Anlage bereits abgebrochen.

Projektverfasser	
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Giess, Dinkel & Dreier
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Durch Baufirmen unter Leitung der 3. Div gebaute Strassenbarrikade. Gehört zur Sperre Eiken, die ca. 2-3 km vor der Armeestellung angelegt wurde. Anlage abgebrochen (Zustand Jan. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
[o.Dat.]: Verzeichnis des Baufirmen, die im Abschnitt BB Sissach (Liestal) Tankbarrikaden ausgeführt haben. Giess, Dinkel & Dreier bei Reg-Nr. 21602 (BAr E 5481 1984/162 Bd.326)
12.2.1987: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1988 aufzuheben (Z T 2350)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02365 35503/TA

Gemeinde	Erlinsbach (AG)	Ortsteil	Erlinsbach (AG)
Flurname	BREITMIES		
Koordinaten	2641625 1251375		
Namensvarianten	BREITMIES ; Breitmis ; Erlinsbach (AG)		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Einreihiges, ca. 100 m langes BBB-Betonhöckerhindernis, das von einzelnen Gebäuden und vom Erzbach unterbrochen wird. Dieses Geländepanzerhindernis, das durch das flankierende Feuer des Ik-Stands A 4539 geschützt wird, sperrt die Achse Kienberg - Erlinsbach (Jura-übergang Salhöchi) im Raum Breitmis.

Projektverfasser	Geniebüro Gz Br 5
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gottlieb Lüscher, Bauunternehmung, Aarau
Konstruktion	GPH BBB Höcker, obtacle ac terrain blocs BBB

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Normales BBB-Betonhöckerhindernis zur Bauzeit im Raum der Gz Br 5. Element der wenigen Sperren, die hinter den grossen Aargauer Juraübergängen Salhöchi, Bänkerjoch, Staffelegg und Bözberg jeweils in einem Klus des Kettenjuras angelegt wurden. Im Kontext m

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
12.9.1941: Längenprofilplan (B)
[o.Dat.]: Zusammenstellung der 3 Angebote betr. GPH und Strassensper- ren Breitmies. G. Lüscher hat mit Fr. 33’772.- am günstigsten offe- riert (Z T 2350)
11.11.1941: 1. Abschlagszahlung von Fr. 14’500.- an G. Lüscher, Aarau (Z T 2350)
8.1.1942: 2. Abschlagszahlung von Fr. 13’500.- an G. Lüscher, Aarau (Z T 2350)
16.3.1942: Schlussabrechnung von G. Lüscher, Aarau, Fr. 8’658.- (Z T 2350)
7.3.1991: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1991 aufzuheben (Z T 2350)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiges GPH eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd. 2)
Mai 1945: Die Sperre besteht aus einem Blockhindernis mit Strassen- barrikade nach BBB und einem Waffenstand. «Anlage ist noch genügend und muss nicht ergänzt werden» (BAr E 27/17847)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne B (Original Längenprofilplan)
Fotoarchiv CD 3178 : 90
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02373 35501/TA

Gemeinde	Wittnau	Ortsteil	Wittnau
Flurname	RETTSTALL		
Koordinaten	2640040 1257175		
Namensvarianten	RETTSTALL ; Rätschtel ; Wittnau		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Geknickte, ca. 200 m lange Tankmauer im Engnis zwischen Reich- und Altenberg. Sie sperrt die Hauptachse Frick - Aarau vor dem Übergang Salhöchi ca. 2 km südwestlich von Wittnau. Auf der Mauerkrone sind Eisenstangen montiert (für Infanteriehindernis). Die Mauer ist auf Nordostseite ca. 1,5 m hoch, auf Südwestseite überragt sich das Terrain kaum. Flügel-mauern als seitlicher Abschluss der Strassenbarrikade T 2373.02. Anstelle der Mauer befinden sich im Knick eingerammte Eisenschienen, durch die ein aufgelaufener mechanisierter Gegner von den beiden Flankierwerken her beschossen werden konnte.

Projektverfasser	3. Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Lst Sap Abt 3
Konstruktion	GPH Mauer, obstacles ac terrain mur

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Gewöhnliche Tankmauer, die im Knick kurz unterbrochen wird - im Gegensatz etwa zu T 1633 nicht mit betonierten Zinnen, sondern mit eingerammten Eisenschienen (da deren Flankierwerke nur leicht erhöht sind, sind dort Eisenbahnschienen eingerammt, damit vor

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
5.7.1940: Geniechef 2. AK an Kdt 2. AK betr. Abschluss der Bauarbei- ten im Raum 3. Div. Talsperren durch Lst Sap Abt 3 gebaut. Sperre S Wittnau: Betonmauer und Strassenbarrikaden und beide Ik-& Mg-Stände sind fertigzubauen (BAr E 5480 (A) 1973/21 Bd.48)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiges GPH eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd. 2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2536 : 8, 9, 10, 11, 12, 13
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02373 01 35501/TB

Gemeinde	Wittnau	Ortsteil	Wittnau
Flurname	WALDWEG E		
Koordinaten	2640060 1257080		
Namensvarianten	WALDWEG E ; Waldweg-Ost ; Wittnau		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in einem Waldweg, der in Richtung des Gehöfts Bächlimatt (Altenberg) führt. Betonplatte mit Schächten für Eisenschienen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eine der heute nur noch selten anzutreffenden Steckbarrikaden aus dem 2. Weltkrieg im Originalzustand, im vorliegenden Fall ohne Verstärkung durch eine Reihe Schienenböcke. Charakter der Strasse (Forststrasse) erfordert keine Liquidation. Bildet zusammen

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv ADAB CD 2536 : 14

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02373 03 35501/TD

Gemeinde	Wittnau	Ortsteil	Wittnau
Flurname	WALDWEG W		
Koordinaten	2639950 1257225		
Namensvarianten	WALDWEG W ; Waldweg-West ; Wittnau		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in einem Waldweg, der um den Reichberg herum führt. Betonplatte mit Schächten für Eisenschienen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eine der heute nur noch selten anzutreffenden Steckbarrikaden aus dem 2. Weltkrieg im Originalzustand, im vorliegenden Fall ohne Verstärkung durch eine Reihe Schienenböcke. Charakter der Strasse (Forststrasse) erfordert keine Liquidation. Bildet zusammen

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv ADAB CD 2536 : 16

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_T 02376 35513/TA

Gemeinde	Auenstein	Ortsteil	Auenstein
Flurname	WILLENHOELZLI BIBERSTEIN		
Koordinaten	2650665 1251860		
Namensvarianten	WILLENHOELZLI BIBERSTEIN ; Wilehölzli-Biberstein, Biberstein - Auenstein ; Auenstein		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Einreihiges, ca. 130 m langes BBB-Betonhöckerhindernis im Engnis zwischen Chlabhalden (Gisliflue) und Aare ca. 2 km östlich von Biberstein. Sie sperrt die Strasse am linken Aareufer.

Projektverfasser	Geniechef Gz Br 5
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schäfer & Cie., Baugeschäft, Aarau
Konstruktion	GPH BBB Höcker, obtacle ac terrain blocs BBB

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Normales BBB-Betonblockhindernis zur Bauzeit im Abschnitt der Gz Br 5. Dieses sollte einen feindlichen Vorstoss entlang des linken Aareufers zwischen Brugg und Aarau ver- hindern (Rochadeachse hinter der Jurastellung). Erst im letzten Drittel des Jahres 1

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
26.8.1941: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 20’482.- Allgemeines Fr. 1’500.-, Strassensperre mit armiertem Beton Fr. 1’544.-, Strassen- sperre mit Einzellöcher Fr. 946.-, Betonblocksperren Fr. 15’217.-, GPH mit Rundholzpfählen Fr. 1’275.- (Z T 2350)
[o. Dat.]: Zusammenstellung der 2 Angebote betr. GPH und Strassen- sperren Biberstein - Auenstein. Schäfer & Co. hat mit Fr. 20’482.- am günstigsten offeriert (Z T 2350)
8.9.1941: Bauvertrag, Fr. 20’482.- (Z T 2350)
16.9.1941: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
2.12.1941: 1. & 2. Abschlagszahlung von insgesamt Fr. 17’000.- an Schäfer & Cie., Aarau (Z T 2350)
4.12.1941: Vertrag mit E. Häusler, Aarau betr. Malerarbeiten, Fr. 1’320.- (Z T 2350)
18.12.1941: Bauende (gemäss Bauvertrag)
20.1.1942: BB Gr Br 5 mit Schlussabrechnung von Fr. 26’553.- einver- standen (Z T 2350)
28.2.1989: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1989 aufzuheben (Z T 2350)

Besondere Eigenschaften
[ca. 1942]: In Karte betr. Stellungsbauten Abschnitt Gz Br 5 ca. am Standort ein fertiges GPH eingezeichnet (BAr E 5480 (A) 1973/324 Bd. 2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3178 : 97
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02376 01 35513/TB

Gemeinde	Auenstein	Ortsteil	Auenstein
Flurname	STRASSE		
Koordinaten	2650630 1251880		
Namensvarianten	STRASSE ; ; Auenstein		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in der Nebenstrasse Biberbruck - Auenstein, die einen feindlichen Vorstoss sowohl aus Osten als auch aus Westen verhindern sollte (Rochadeachse hinter der Jurastellung). Betonplatte mit 21 eckigen Schächten für 2 Doppelreihen Schienenböcke (je eine vorne und eine hinten) und dazwischen 3 Reihen Eisenschienen.

Projektverfasser	Geniechef Gz Br 5
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schäfer & Cie., Baugeschäft, Aarau
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Unübliche Steckbarrikade zur Bauzeit im Abschnitt der Gz Br 5: Ausschliesslich mit eckigen Schachten ausgestattet und für einen Vorstoss auf beide Seiten konzipiert (je eine Reihe Schienenböcke an beiden Enden der Panzersperre). Dieses sollte einen feindl

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
26.8.1941: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 20’482.- Allgemeines Fr. 1’500.-, Strassensperre mit armiertem Beton Fr. 1’544.-, Strassen- sperre mit Einzellöcher Fr. 946.-, Betonblocksperren Fr. 15’217.-, GPH mit Rundholzpfählen Fr. 1’275.- (Z T 2350)
[o. Dat.]: Zusammenstellung der 2 Angebote betr. GPH und Strassen- sperren Biberstein - Auenstein. Schäfer & Co. hat mit Fr. 20’482.- am günstigsten offeriert (Z T 2350)
8.9.1941: Bauvertrag, Fr. 20’482.- (Z T 2350)
16.9.1941: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
2.12.1941: 1. & 2. Abschlagszahlung von insgesamt Fr. 17’000.- an Schäfer & Cie., Aarau (Z T 2350)
4.12.1941: Vertrag mit E. Häusler, Aarau betr. Malerarbeiten, Fr. 1’320.- (Z T 2350)
18.12.1941: Bauende (gemäss Bauvertrag)
20.1.1942: BB Gr Br 5 mit Schlussabrechnung von Fr. 26’553.- einver- standen (Z T 2350)
28.2.1989: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1989 aufzuheben (Z T 2350)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3178 : 98
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02376 02 35513/TC

Gemeinde	Auenstein	Ortsteil	Auenstein
Flurname	WEG		
Koordinaten	2650620 1251915		
Namensvarianten	WEG ; ; Auenstein		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Zugschienenbarrikade (Blocksperre) als Durchlass im GPH Wilehölzli. Der eine Betonblock weist 6 einbetonierte Zementrohre zur Lagerung der Zugschienen auf. Im Kriegsfall wären die 6 Eisenbahnschienen herausgezogen und im Gegenblock verankert worden.

Projektverfasser	Geniechef Gz Br 5
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schäfer & Cie., Baugeschäft, Aarau
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Normaler Zugschienenbarrikade-Typ. Eine der wenigen noch intakten Exemplare zur Bauzeit im Abschnitt der Gz Br 5. Gut im Wald intergriert. Die Anlage stellt für die Waldwirtschaft kein Hindernis dar.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
26.8.1941: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 20’482.- Allgemeines Fr. 1’500.-, Strassensperre mit armiertem Beton Fr. 1’544.-, Strassen- sperre mit Einzellöcher Fr. 946.-, Betonblocksperren Fr. 15’217.-, GPH mit Rundholzpfählen Fr. 1’275.- (Z T 2350)
[o. Dat.]: Zusammenstellung der 2 Angebote betr. GPH und Strassen- sperren Biberstein - Auenstein. Schäfer & Co. hat mit Fr. 20’482.- am günstigsten offeriert (Z T 2350)
8.9.1941: Bauvertrag, Fr. 20’482.- (Z T 2350)
16.9.1941: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
2.12.1941: 1. & 2. Abschlagszahlung von insgesamt Fr. 17’000.- an Schäfer & Cie., Aarau (Z T 2350)
4.12.1941: Vertrag mit E. Häusler, Aarau betr. Malerarbeiten, Fr. 1’320.- (Z T 2350)
18.12.1941: Bauende (gemäss Bauvertrag)
20.1.1942: BB Gr Br 5 mit Schlussabrechnung von Fr. 26’553.- einver- standen (Z T 2350)
28.2.1989: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1989 aufzuheben (Z T 2350)

Besondere Eigenschaften
1.2.1954: Blocksperre (Liste AGF)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3178 : 99
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02376 03 35513/TD

Gemeinde	Auenstein	Ortsteil	Auenstein
Flurname	WALDWEG		
Koordinaten	2650630 1251960		
Namensvarianten	WALDWEG ; ; Auenstein		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Alte Steckbarrikade in einem Waldweg am Südhang der Chlabhalden (Gisliflue). Bereits übermergelt (gemäss FWK).

Projektverfasser	Geniechef Gz Br 5
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schäfer & Cie., Baugeschäft, Aarau
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Anlage übermergelt (Zustand Aug. 2000 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

26.8.1941: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 20’482.- Allgemeines Fr. 1’500.-, Strassensperre mit armiertem Beton Fr. 1’544.-, Strassen- sperre mit Einzellöcher Fr. 946.-, Betonblocksperren Fr. 15’217.-, GPH mit Rundholzpfählen Fr. 1’275.- (Z T 2350)

[o. Dat.]: Zusammenstellung der 2 Angebote betr. GPH und Strassen- sperren Biberstein - Auenstein. Schäfer & Co. hat mit Fr. 20’482.- am günstigsten offeriert (Z T 2350)
8.9.1941: Bauvertrag, Fr. 20’482.- (Z T 2350)
16.9.1941: Baubeginn (gemäss Bauvertrag)
2.12.1941: 1. & 2. Abschlagszahlung von insgesamt Fr. 17’000.- an Schäfer & Cie., Aarau (Z T 2350)
4.12.1941: Vertrag mit E. Häusler, Aarau betr. Malerarbeiten, Fr. 1’320.- (Z T 2350)
18.12.1941: Bauende (gemäss Bauvertrag)
20.1.1942: BB Gr Br 5 mit Schlussabrechnung von Fr. 26’553.- einver- standen (Z T 2350)
28.2.1989: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1989 aufzuheben (Z T 2350)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_T 02431 35587/TF

Gemeinde	Klingnau	Ortsteil	Klingnau
Flurname	HAUPTSTR HARDRAIN		
Koordinaten	2659500 1272065		
Namensvarianten	HAUPTSTR HARDRAIN ; ; Klingnau		

Erste Nutzung	Perm Minensperre, bar mi perm
Aktueller Bautyp	Perm Minensperre, bar mi perm

Objektbeschreibung

Ehemals permanente Minensperre in der Hauptstrasse Koblenz - Klingnau beim Hardrain. Bereits überteert.

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Perm Minensperre, bar mi perm

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal
Begründung
Anlage überteert (Zustand Juli 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

18.10.1988: Entscheid des BAGF, Anlage per 31.12.1988 aufzuheben (Z T 2000)

Besondere Eigenschaften

21.11.1949: T 2431 nicht aufgeführt (Liste Generalstabsabteilung Fes- tungswesen)
23.1.1954: T 2431 nicht aufgeführt (Liste AGF)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02552 35664/TA

Gemeinde	Bergdietikon	Ortsteil	Bergdietikon
Flurname	GWINDEN BERGDIETIKON		
Koordinaten	2671550 1248610		
Namensvarianten	GWINDEN BERGDIETIKON ; Kantonsstrasse Bergdietikon ; Bergdietikon		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Ca. 22 m lange, reduzierte Winkelstützmauer (10 m breit) im Engnis nördlich von Gwinden. Zur Sperrung der Nebenachsen Baltenschwil/Unterschönenberg - Gwinden (Aufstieg zum Hasenberg) wurden 6 Betonelemente oberhalb von T 2552.02 errichtet. Die Lücke zwischen T 2552. 02 und 01 wurde vermutlich mit mobilen Stahlspinnen befestigt. Ersatz für das wahrscheinlich am gleichen Standort liegende Geländepanzerhindernis aus dem Zweiten Weltkrieg.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schafir & Mugglin AG, Zürich
Konstruktion	Winkelstützmauer reduziert (vorfabrizierte Elemente), mur de soutènement angulaire réduite

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
15.4.1986: Plan betr. Neubau GPH T 2552 & Pz-Barrikade T 2552.01/03 (B)
18.8.1986: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 147’338.- (Z T 2546)
6.11.1986: Bauvertrag mit Baufirma Schafir & Mugglin AG, Zürich betr. GPH und Strassensperren Kantonsstrasse Bergdietikon. Bauarbeiten so- fort zu beginnen (Z T 2546)
31.3.1987: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: GPH Kellen, AG 5198, D 204, 766 (Archiv FWK Reg 7)
6.12.1949: GPH Gwinden-Bergdietikon, AG 5198, D 204 (Liste General- stabsabteilung Festungswesen)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Plan betr. Neubau GPH T 2552 & Pz-Barrikaden T 2552.01/03)
Fotoarchiv ADAB	CD 3182 : 94, 95

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02552 01 35664/TB

Gemeinde	Bergdietikon	Ortsteil	Bergdietikon
Flurname	GWINDENSTR BERGDIETIKON		
Koordinaten	2671565 1248670		
Namensvarianten	GWINDENSTR BERGDIETIKON ; ; Bergdietikon		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Nebenstrasse Baltenschwil - Gwinden. In einer grossen Betonplatte liegen 2 doppelreihige Riegel à je 15 Schächte in und neben dem Strassenperimeter. Ersatz für eine vermutlich am gleichen Standort liegende Strassenbarrikade aus dem Zweiten Weltkrieg.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schafir & Mugglin AG, Zürich
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

15.4.1986: Plan betr. Neubau GPH T 2552 & Pz-Barrikade T 2552.01/03 (B)
18.8.1986: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 147’338.- (Z T 2546)

6.11.1986: Bauvertrag mit Baufirma Schafir & Mugglin AG, Zürich betr. GPH und Strassensperren Kantonsstrasse Bergdietikon. Bauarbeiten so- fort zu beginnen (Z T 2546)
31.3.1987: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Tankbarrikade Gwindenstrasse, AG 5200, D 206, 739 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Plan betr. Neubau GPH T 2552 & Pz-Barrikaden T 2552.01/03)
Fotoarchiv ADAB	CD 3182 : 96

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 08.05.2023

AG_T 02552 02 35664/TC

Gemeinde	Bergdietikon	Ortsteil	Bergdietikon
Flurname	KELLENSTR BERGDIETIKON		
Koordinaten	2671530 1248660		
Namensvarianten	KELLENSTR BERGDIETIKON ; Gwinden-Kellenstrasse ; Bergdietikon		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Kellenstrasse. In einer Betonplatte liegen 2 Doppelreihen Schächte für Einsteckelemente. Ersatz für eine vermutlich am gleichen Standort liegende Strassenbarrikade aus dem Zweiten Weltkrieg.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schafir & Mugglin AG, Zürich
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.8.1986: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 147’338.- (Z T 2546)
6.11.1986: Bauvertrag mit Baufirma Schafir & Mugglin AG, Zürich betr. GPH und Strassensperren Kantonsstrasse Bergdietikon. Bauarbeiten so- fort zu beginnen (Z T 2546)

31.3.1987: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Tankbarrikade Gwindenstrasse/Kellenstrasse, AG 5199, D 205, 738 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3182 : 97
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02552 03 35664/TD

Gemeinde	Bergdietikon	Ortsteil	Bergdietikon
Flurname	HASENBERG		
Koordinaten	2671550 1248665		
Namensvarianten	HASENBERG ; ; Bergdietikon		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Nebenstrasse Unterschönenberg - Gwinden. In einer grossen Betonplatte liegen 2 doppelreihige Riegel à 5 und 6 Schächte.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schafir & Mugglin AG, Zürich
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

15.4.1986: Plan betr. Neubau GPH T 2552 & Pz-Barrikade T 2552.01/03 (B)
18.8.1986: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 147’338.- (Z T 2546)
6.11.1986: Bauvertrag mit Baufirma Schafir & Mugglin AG, Zürich betr. GPH und Strassensperren Kantonsstrasse Bergdietikon. Bauarbeiten so- fort zu beginnen (Z T 2546)

31.3.1987: Bauende (gemäss Bauvertrag)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: + Stahlspinne im Feld (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Plan betr. Neubau GPH T 2552 & Pz-Barrikaden T 2552.01/03)
Fotoarchiv ADAB	CD 3182 : 98

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02553 01 35664/TE

Gemeinde	Bergdietikon	Ortsteil	Bergdietikon
Flurname	UNTERSCHOENENBERGSTRASSE		
Koordinaten	2671120 1248840		
Namensvarianten	UNTERSCHOENENBERGSTRASSE ; Unterschönenbergstrasse ; Bergdietikon		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in der Nebenstrasse Gwinden - Unterschönenberg. Bereits überteert.

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Anlage abgebrochen (Zustand Okt. 1999 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

31.10.1986: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1988 aufzuheben (Z T 2565)

Besondere Eigenschaften
19.1.2004: Überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02560 35664/TF

Gemeinde	Bergdietikon	Ortsteil	Bergdietikon
Flurname	EICHHOLZSTR. KINDHAUSEN		
Koordinaten	2671380 1249300		
Namensvarianten	EICHHOLZSTR. KINDHAUSEN ; Obere Strasse Bergdietikon - Kindhausen ; Bergdietikon		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Nebenstrasse Hinter-Bernet - Kindhausen. In einer grossen Betonplatte liegen 2 doppelreihige Riegel à 11 und 12 Schächte. Vermutlich Ersatz für eine am gleichen Standort liegende Strassenbarrikade aus dem Zweiten Weltkrieg.

Projektverfasser	Kdo Festungskreis 4
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 00**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

26.10.1943: Übernahme durch FWK (Z T 2546)
3.2.1959: T 2560 Bollenhof-Waldstrasse liquidert (Z T 2546)

25.9.1974: Plan betr. Neubau Pz Bar Obere Strasse Bergdietikon - Kindhausen (B)

Besondere Eigenschaften
25.8.1945: Tankbarrikade Bollenhof-Waldstrasse, ZH 5197, D 231, 756 (Archiv FWK Reg 7)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Plan betr. Neubau)
Fotoarchiv ADAB	CD 3182 : 99

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02563 35664/TG

Gemeinde	Bergdietikon	Ortsteil	Bergdietikon
Flurname	VORDER BERNOLD		
Koordinaten	2671725 1248720		
Namensvarianten	VORDER BERNOLD ; Vorder-Bernold-Bergdietikon ; Bergdietikon		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Ca. 200 m langes Schienenhindernis im Wald westlich von Reppischhof. Die in fünf Reihen eingerammten Eisenbahnschienen verstärkten das Gelände am Aufstieg nach Hasenberg (Heitersberg) und gehörte zur bereits fast vollständig abgebrochenen Abwehrstellung Bergdietikon (Linie Kindhausen - Reppischhof).

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	GPH Schienen, obstacle ac terrain rails

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Schienenhindernis zur Bauzeit im Raum der Gruppe Dietikon. Relikt einer langen Kette von Geländepanzerhindernissen zwischen Kindhausen und Reppischhof. Intakte Schienenhindernisse aus dem Zweiten Weltkrieg sind heute im Kanton AG sehr selten. Gut im Gelän

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
31.10.1986: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1988 teilweise aufzu- heben (Z T 2565)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3182 : 100, 101
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02564 35665/TA

Gemeinde	Bergdietikon	Ortsteil	Bergdietikon
Flurname	ZELGLISTRASSE, HOLENSTROSS		
Koordinaten	2672200 1248270		
Namensvarianten	ZELGLISTRASSE, HOLENSTROSS ; Industriestrasse ; Bergdietikon		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Perm Minensperre, bar mi perm

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in der Nebenstrasse Reppischknoten - Baltenschwil. In einer grossen Betonplatte liegen 2 doppelreihige Riegel à je 13 Schächte für Einsteckelemente in Strassenperimeter und Trottoir.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

23.10.1985: Bauplan (Z T 2546)

Besondere Eigenschaften

19.1.2004: Umbau SP vorgesehen (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan)
	Z T 2546 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3163 : 5

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02565 01 35665/TB

Gemeinde	Bergdietikon	Ortsteil	Bergdietikon
Flurname	REPPISCHWEIHER HINTEN		
Koordinaten	2672185 1249060		
Namensvarianten	REPPISCHWEIHER HINTEN ; Wiesental-Süd, Wisental ; Bergdietikon		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in einer Nebenstrasse im Raum Reppischhof. Überpflästert.

Projektverfasser	Gruppe Dietikon
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Anlage nicht mehr sichtbar (neu gepflästert) (Zustand März 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
29.6.1944: Angebot der Bauunternehmung. Für D 195 Strassensperre Wie- sental-Süd ZH 5194 Fr. 1’615.-, für D 191 Bahn- und Strassensperre Bremgartnerstrasse-Süd ZH 5193 Fr. 3’760.-, für D 200 Weg- und Stras- sensperren Zelglistr. ZH 5193, für D 201 Wegsperre Zelgli ZH 5194, für D 207 Strassensperre Vorder-Bernold AG 5201 und für D 233 Weg- sperre Hinter-Bernold AG 5396 Fr. 5’761.- (BAr E 5481 1973/22 Bd.49)
3.7.1944: Vertrag mit Jos. Wiederkehr, Dietikon betr. Verstärkung von Strassen- und Bahnsperren, Sperre Reppischtal-Kindhausen, Los 1 Reg- Nr. 4791a-f. Vertragssumme Fr. 11’137.- (BAr E 5481 1973/22 Bd.49)
31.10.1986: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1988 aufzuheben (Z T 2565)

Besondere Eigenschaften
6.12.1949: T 2565a Strassenbarrikade Reppischweiher-vorn, AG 5633 (AG 5634), D 196. T 2566a Strassenbarrikade Reppischweiher-hinten, AG 5192 (AG 5194), 4791 (Liste Generalstabsabteilung Festungswesen)
10.4.1953: Kdt FW Kp 6 stellt Kdo Festungskreis 4 Liste mit geänder- ten Reg-Nr. und Ortsbezeichnungen für bestimmte Anlagen zu. U.a. neue Bezeichnung T 2565a, AG 5634, Strassensperre Reppischweiher-hinten, Koord. 672.200/248.990; alte Bezeichnung T 2565a, AG 5633, Strassen- sperre Reppischweiher-vorn, Koord. 672.185/249.060 (Z T 2565)
5.12.1953: T 2565a Strassenbarrikade Reppischweiher-hinten, ZH 5192. T 2566 Strassenbarrikade Reppischweiher-vorn, AG 5633 (Liste AGF)
9.1.2001: Anlage überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3163 : 6
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02566 35665/TC

Gemeinde	Bergdietikon	Ortsteil	Bergdietikon
Flurname	REPPISCHWEIHER VORN		
Koordinaten	2672195 1249060		
Namensvarianten	REPPISCHWEIHER VORN ; Wisental ; Bergdietikon		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemals alte Steckbarrikade in einer Nebenstrasse im Raum Reppischhof. Bereits überteert.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Anlage nicht mehr sichtbar (Zustand März 1998 gemäss FWK).

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

31.10.1986: Entscheid des BAGF, Anlage per 1.1.1988 aufzuheben (Z T 2565)

Besondere Eigenschaften

6.12.1949: T 2565a Strassenbarrikade Reppischweiher-vorn, AG 5633 (AG 5634), D 196. T 2566 GPH Reppischweiher-hinten, ZH 5192, 4791. T 2566a Strassenbarrikade Reppischweiher-hinten, AG 5192 (AG 5194) (Liste Generalstabsabteilung Festungswesen)
5.12.1953: T 2565a Strassenbarrikade Reppischweiher-hinten, ZH 5192. T 2566 Strassenbarrikade Reppischweiher-vorn, AG 5633 (Liste AGF)
9.1.2001: Anlage überteert (AGFA-Liste)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02582 35628/TA

Gemeinde	Killwangen	Ortsteil	Killwangen
Flurname	HEITERSBERGTUNNEL OST		
Koordinaten	2668190 1254490		
Namensvarianten	HEITERSBERGTUNNEL OST ; Heitersberg Ostportal-Süd ; Killwangen		

Erste Nutzung	Pz Bar Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée

Objektbeschreibung

Stahlspinne in der SBB-Linie Zürich - Lenzburg am Ostportal-Süd des Heitersbergtunnels (nordwestlich von Killwangen). Ersatz für die anfangs der 1970er Jahre errichtete Steckbarrikade an demselben Standort.

Projektverfasser	Festungskreis 2
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arbeitsgemeinschaft Heitersbergtunnel-West (Schafir & Mugglin AG, Liestal)
Konstruktion	Stahlspinne, araignées en acier

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2014**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

14.10.1969: Gemäss AGF sind am Heitersberg grundsätzlich die gleichen Massnahmen wie am Bareggtunnen zu treffen, d.h. je ein Stüpt an den Tunnelportalen West und Ost, Tankbarrikaden und Minensperren an bei- den Tunneleingängen, ein Zwölfmannunterstand im Tunnelinnern in der Nähe der beiden Portale (Z 326.4)
7.8.1970: Bauplan Bahn-Barrikaden T 2582 & T 2583 (B)
7.7.1972: Kostenschätzung betr. militärische Massnahmen SBB-Tunnel Heitersberg, Fr. 910’000.- Massnahmen im Tunnel: Am Ostportal Unter- stand Fr. 82’000.-, 2 Bahnbarrikaden bei Tunnelportal Fr. 50’000.-, TB-Magazin Fr. 15’000.-; am Westportal Unterstand Fr. 117’000.-, Bahnbarrikade bei Tunnelportal Fr. 45’000.-, TB-Magazin Fr. 15’000.- Stützpunkte: Landerwerb Fr. 30’000.-, Stüpt Ost 2 ASU Fr. 175’000.-, Stüpt West 1 Kp KP Fr. 100’000.-, 2 ASU Fr. 200’000.- (Z 326.4)
7.7.1972: Bauchef Festungskreis 2 schreibt AGF, dass je 1 Bahnbarri- kade an jedem der 3 Tunnelportale vorgesehen sei; hingegen wird auf die Erstellung einer zweiten Barrikade im Tunnelinnern und auf den Bau von Minensperren verzichtet (Z 326.4)
6.4.1973: Bauvertrag (Z 326.4)
30.7.1973: Kreditbewilligung (Erhöhung T 2582/83), Fr. 66’000.- (Z 326.4)
31.7.1973: Schlussabrechnung T 2582/83, Fr. 46’357.85 (Z 326.4)
3.2.1988: Projekt- und Bauauftrag betr. Barrikaden auf Eisenbahnlini- en (Umbau auf Stahlspinnen) (Z T 2170)
19.12.1989: Bauabnahme, Übergangsprotokolle des Baufachorgans an die Verwaltungsinstanz (Z T 2170)
31.1.1990: Anlage steht der Truppe ab sofort zur Verfügung (Z T 2170)

Besondere Eigenschaften
Wiederverwendung der Werknummer einer Anlage, die während des Zweiten Weltkriegs gebaut wurde: GPH Brücke rechts-Killwangen, AG 5180, D 6a.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	B (Original Bauplan Bahn-Barrikaden T 2582 & T 2583)
Fotoarchiv ADAB	CD 3180 : 69

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02705 35699/TA

Gemeinde	Fisibach	Ortsteil	Fisibach
Flurname	MUEHLEGAESSCHEN		
Koordinaten	2672800 1268900		
Namensvarianten	MUEHLEGAESSCHEN ; Mühlegässchen, Mühlegässli ; Fisibach		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Ca. 500 m langes, gemischtes Geländepanzerhindernis an der linken Talflanke nördlich von Fisibach. Es besteht aus einer krenelierten Mauer entlang des Mühlegässlis und 2 Betonblocksperren Typ «Drachenzähne», die im Halbkreis um das isoliert stehende Mg-Werk A 5400 gebaut wurden. Ob diese Tanksperre den westlichen Abschluss des ursprünglich ca. 6 km langen, aus einzelnen Tankmauer-, Schienen- und Inf-Hindernis-Abschnitten bestehenden GPH Fisibach - Lätten bildet, ist unklar.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Gemischtes Geländepanzerhindernis vermutlich zur Bauzeit im Raum der Gz Br 6. Nebst T 2224 einzige krenelierte Mauer im Kanton AG (unklar wieso: Etwa wegen Materialknappheit?)! Ob diese Tanksperre als westlicher Abschluss des ursprünglich ca. 6 km langen,

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
27.1.1994: Entscheid des BAGF, Anlage per 30.6.1994 aufzuheben (Z A 5400)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3164 : 6, 7, 8, 9, 10, 11
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02710 35699/TB

Gemeinde	Fisibach	Ortsteil	Fisibach
Flurname	HAEGELE		
Koordinaten	2672935 1266340		
Namensvarianten	HAEGELE ; Hägelen, Hochfluh-Waldhausen ; Fisibach		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Gemischtes Geländepanzerhindernis im Engnis ca. 300 m südlich von Hägele. Während der Zürcher Teil östlich der Hauptstrasse Fisibach - Bachs den ursprünglichen Zustand wieder gibt (BBB-Betonhöcker- und Betonpfostenhindernis), wurde der 1939/40 gebaute und 1942 verstärkte bzw. verlängerte Aargauer Abschnitt (Schienensperre mit Eisenbetonschwellen und Erdwällen) Mitte der 1980er Jahren abgebrochen und durch eine reduzierte Winkelstützmauer (10 m breit) und ein 4-reihiges Schienenhindernis (Spezialstahlprofile in Betonfundamenten) ersetzt.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Dieses Geländepanzerhindernis gehört zum Sperrriegel Siglistorf - Stadlerberg - Wagenbreche (dritte Abwehrlinie hinter Rhein) und überschreitet die Kantonsgrenze AG/ZH. Um- fasst diverse Hindernistypen aus verschiedenen Bauepochen (moderne Winkelstützmaue

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte

28.10.1939: Bauvertrag mit Baufirma Locher & Cie., Zürich betr. Schienensperren Reg-Nr. 11564 & 11565 [ohne Vertragssumme!] (BAr E 5481 1984/162 Bd.327)
15.12.1939: Bauende (gemäss Bauvertrag)
15.2.1940: Vertrag mit Baugeschäft Hans von Gunten, Glattbrugg betr. Arbeiten am Hindernis Hägelen (Eisenbetonschwellen und Erdwälle), Fr. 900.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.325)
8.6.1940: Situationsplan. Ca. 130 m Sperre in Ebene zw. Hauptstrasse Bachs - Fisibach & westlich davon gelegenen Flurweg vorhanden. Beid- seitige Verlängerung projektiert: Westlich 53 m oder 220 Elemente «F» (bis Waldweg), östlich davon ca. 190 m oder 800 gerammte Schienen (BAr E 5481 1984/162 Bd.325)
17.7.1940: Von Gunten reicht Schlussabrechnung betr. Verstärkung GPH Hägelen ein, Fr. 1’052.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.325)
22.8.1940: Locher reicht Schlussabrechnung betr. Schienenbarrikade Hägelen ein, Fr. 6’132.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.325)
31.7.1942: Vertrag mit Hermann Attinger, Zürich betr. Ergänzung GPH Hägelen, Fr. 14’622.- (Wegsperre am Rechts- und Linkshang, Beton- pfahlsperre am Rechtshang, Verstärkung der Strassensperre) (Z T 2577)
3.11.1942: Bauende (Z T 2577)
30.12.1942: Schlussabrechnung von Attinger, Zürich betr. GPH Hägelen: Betonpfahlsperre Rechtshang Fr. 10’506.-, GPH rechts des Fisibachs Fr. 1’123.- und links davon Fr. 2’983.-, Dreihöckersperre Fr. 1’083.- (Z T 2577)
26.4.1984: Projektauftrag betr. GPH T 2710: Winkelstützmauer und Spez Stahlprofil 15/13 sowie 7 Pz Bar T 2719.05-11 (Z T 2577)
4.5.1984: Bauauftrag betr. T 2710 (Abbruch & Neubau), T 2710.05-11 (Neubau) (Z T 2577)

Besondere Eigenschaften

23.8.1940: Situationsplan betr. Schlussabrechnung GPH Hägelen, Reg- Nr. 11565. GPH zieht sich von Kantonsstrasse Fisibach - Bachs in Richtung West bis zum Waldrand und umfasst insgesamt 495 Stück Schie- nen (BAr E 5481 1984/162 Bd.325)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z T 2710 (Kopie Situationsplan 1985)
Fotoarchiv	CD 3164 : 12
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02710 05 35699/TC

Gemeinde	Fisibach	Ortsteil	Fisibach
Flurname	HAEGELE, NEBENSTRASSE W		
Koordinaten	2672850 1266310		
Namensvarianten	HAEGELE, NEBENSTRASSE W ; Hägelen - Waldhusen, Hägelen Linkshang-oben ; Fisibach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade am linken Hang des Bachsertals ca. 300 m südwestlich von Hägele zur Sperrung der Nebenstrasse Hägelen - Waldhusen. 2 doppelreihige Riegeln à je 6 Schächte für Einsteckelemente in einer einzigen grossen Betonplatte (gemäss Plan betr. Neubau der Barrikade). Ersatz für die im Zweiten Weltkrieg errichtete Strassenbarrikade ca. an demselben Standort.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Moderne BAGF-Normbarrikade. Der Vorgängerbau wurde vermutlich erst 1942 zusammen mit der Verstärkung des GPHs T 2710 gebaut.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
8.6.1940: Situationsplan. Ca. 130 m Sperre in der Ebene zwischen Hauptstrasse Bachs - Fisibach und westlich davon gelegenen Flurweg vorhanden. Beidseitige Verlängerung projektiert: U.a. westlich 53 m oder 220 Elemente «F» (bis Waldweg) (BAr E 5481 1984/162 Bd.325)
31.7.1942: Vertrag mit Hermann Attinger, Zürich betr. Ergänzung Tank- sperre Hägelen, Fr. 14'622.- (Wegsperre am Rechts- und Linkshang, Be- tonpfahlsperre am Rechtshang, Verstärkung Strassensperren) (Z T 2577)
20.10.1942: Verstärkung des GPH links des Fisibachs und die Wegsperre Linkshang oben sind begonnen (Z T 2577)
3.11.1942: Bauende (Z T 2577)
30.12.1942: Schlussabrechnung von Hermann Attinger, Zürich betr. Tanksperre Hägelen. U.a. Wegsperre am Linkshang oben Fr. 1'009.- (Z T 2577)
7.9.1943: Übernahme Strassensperre Hägelen Linkshang oben, T 2710a, AG 5561, Reg-Nr. G 6366, Koord. 672.830/266.380 [A 2710.05?] (Z T 2577)
[o.Dat.] Ausbaukonzept Sperrstelle 678. U.a. GPH inkl. zugehörige Pz Bar neu zu bauen (BAr E 5480 (C) 1995/407 Bd.6)
2.8.1983: Vorprojekt der permanenten Geländeverstärkung, Abschnitt Inf Rgt 54 Sperrstellung Hägele (Sperrstelle 678). U.a. Pz Bar T 2710.05-11 neu zu bauen (BAr E 5480 (C) 1995/ 407 Bd.6)
26.4.1984: Vorprojekt durch Chef BAGF genehmigt (BAr E 5480 (C) 1995/ 407 Bd.6)
26.4.1984: Projektauftrag des Direktors BAGF betr. Abbruch der beste- henden Pz Bar T 2710 01-04 sowie Neubau Pz Bar T 2710 05-11 (Z 33.6)
4.5.1984: Auftrag des BAGF an Tech Dienst 3, Ausführungsprojekt und Kreditbegehren u.a. betr. Abbruch der bestehenden Pz Bar T 2710 01-04 sowie Neubau der Pz Bar T 2710.05-11 auszuarbeiten (Z 33.6)

Besondere Eigenschaften
6.12.1949: T 2710a Wegsperre Linkshang-oben, AG 5292 (AG 5561), G 6363c [T 2710.05?] (Liste Generalstabsabteilung Festungswesen)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text

Pläne	Z T 2710 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3164 : 13

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02710 06 35699/TD

Gemeinde	Fisibach	Ortsteil	Fisibach
Flurname	HAEGELE, WALDWEG W		
Koordinaten	2672870 1266315		
Namensvarianten	HAEGELE, WALDWEG W ; ; Fisibach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in einem Waldweg an der westlichen Flanke des Bachsertals ca. 300 m südlich des Weilers Hägele. Betonplatte mit einer Doppelreihe Schächte für 5 Steckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Moderne Steckbarrikaden mit nur einer Doppelreihe Schächte sind selten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

[o.Dat.] Ausbaukonzept Sperrstelle 678. U.a. GPH inkl. zugehörige Pz Bar neu zu bauen (BAr E 5480 (C) 1995/407 Bd.6)

2.8.1983: Vorprojekt der permanenten Geländeverstärkung, Abschnitt Inf Rgt 54 Sperrstellung Hägele (Sperrstelle 678). U.a. Pz Bar T 2710.05-11 neu zu bauen (BAr E 5480 (C) 1995/ 407 Bd.6)
26.4.1984: Vorprojekt durch Chef BAGF genehmigt (BAr E 5480 (C) 1995/ 407 Bd.6)
26.4.1984: Projektauftrag des Direktors BAGF betr. Abbruch der beste- henden Pz Bar T 2710 01-04 sowie Neubau Pz Bar T 2710 05-11 (Z 33.6)
4.5.1984: Auftrag des BAGF an Tech Dienst 3, Ausführungsprojekt und Kreditbegehren u.a. betr. Abbruch der bestehenden Pz Bar T 2710 01-04 sowie Neubau der Pz Bar T 2710.05-11 auszuarbeiten (Z 33.6)
28.9.1984: Bauplan betr. Pz Bar im Feldweg [T 2710.06?] (Z T 2710)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Z T 2710 (Kopie Bauplan)
Fotoarchiv ADAB	CD 3164 : 14

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02710 07 35699/TE

Gemeinde	Fisibach	Ortsteil	Fisibach
Flurname	HAEGELE, FELDWEG W		
Koordinaten	2672890 1266320		
Namensvarianten	HAEGELE, FELDWEG W ; ; Fisibach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in einem Feldweg an der westlichen Flanke des Bachsertals ca. 300 m südlich des Weilers Hägele (vermutlich Ersatz für die ungefähr am gleichen Standort gebaute Strassenbarrikade aus dem Zweiten Weltkrieg). Betonplatte mit 2 Doppelreihen Schächte für 5 bzw. 6 Steckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

23.10.1939: Angebot von Locher betr. Erstellung von Strassenbarrika- den bei GPH Siglistorf und Hägelen [u.a. T 2710.07?] (BAr E 5481 1984/162 Bd.327)

28.10.1939: Bauvertrag mit Baufirma Locher & Cie., Zürich betr. Schienensperren Reg-Nr. 11564 & 11565 [ohne Vertragssumme!] (BAr E 5481 1984/162 Bd.327)
22.8.1940: Baufirma reicht Schlussabrechnung betr. Schienenbarrikade Hägelen von Fr. 6'132.- ein [u.a. T 2710.07?] (BAr E 5481 1984/162 Bd.325)
31.7.1942: Vertrag mit Hermann Attinger, Zürich betr. Ergänzung Tank- sperre Hägelen, Fr. 14'622.- (Wegsperre am Rechts- und Linkshang, Betonpfahlsperre am Rechtshang, Verstärkung der Strassensperre) (Z T 2577)
30.12.1942: Schlussabrechnung von Hermann Attinger, Zürich betr. Tanksperre Hägelen, Fr. 20'649.- (u.a. Wegsperre am Linkshang unten Fr. 209.- [T 2710.07?] (Z T 2577)
[o.Dat.] Ausbaukonzept Sperrstelle 678. U.a. GPH inkl. zugehörige Pz Bar neu zu bauen (BAr E 5480 (C) 1995/407 Bd.6)
2.8.1983: Vorprojekt der permanenten Geländeverstärkung, Abschnitt Inf Rgt 54 Sperrstellung Hägele (Sperrstelle 678). U.a. Pz Bar T 2710.05-11 neu zu bauen (BAr E 5480 (C) 1995/ 407 Bd.6)
26.4.1984: Vorprojekt durch Chef BAGF genehmigt (BAr E 5480 (C) 1995/ 407 Bd.6)
26.4.1984: Projektauftrag des Direktors BAGF betr. Abbruch der beste- henden Pz Bar T 2710 01-04 sowie Neubau Pz Bar T 2710 05-11 (Z 33.6)
4.5.1984: Auftrag des BAGF an Tech Dienst 3, Ausführungsprojekt und Kreditbegehren u.a. betr. Abbruch der bestehenden Pz Bar T 2710 01-04 sowie Neubau der Pz Bar T 2710.05-11 auszuarbeiten (Z 33.6)

Besondere Eigenschaften
6.12.1949: T 2710b Strassensperre Hägelen-Bachs, AG 5292 (AG 5291), 1560 [T 2710.07?] (Liste Generalstabsabteilung Festungswesen)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3164 : 15
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02710 08 35699/TF

Gemeinde	Fisibach	Ortsteil	Fisibach
Flurname	HAEGELE, FELDWEG MITTE		
Koordinaten	2672955 1266340		
Namensvarianten	HAEGELE, FELDWEG MITTE ; ; Fisibach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade in einem Feldweg an der westlichen Flanke des Bachsertals ca. 300 m südlich des Weilers Hägele. 2 Betonplatten mit je 1 Doppelreihe Schächte für 6 Steckelemente.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

[o.Dat.] Ausbaukonzept Sperrstelle 678. U.a. GPH inkl. zugehörige Pz Bar neu zu bauen (BAr E 5480 (C) 1995/407 Bd.6)

2.8.1983: Vorprojekt der permanenten Geländeverstärkung, Abschnitt Inf Rgt 54 Sperrstellung Hägele (Sperrstelle 678). U.a. Pz Bar T 2710.05-11 neu zu bauen (BAr E 5480 (C) 1995/ 407 Bd.6)
26.4.1984: Vorprojekt durch Chef BAGF genehmigt (BAr E 5480 (C) 1995/ 407 Bd.6)
26.4.1984: Projektauftrag des Direktors BAGF betr. Abbruch der beste- henden Pz Bar T 2710 01-04 sowie Neubau Pz Bar T 2710 05-11 (Z 33.6)
4.5.1984: Auftrag des BAGF an Tech Dienst 3, Ausführungsprojekt und Kreditbegehren u.a. betr. Abbruch der bestehenden Pz Bar T 2710 01-04 sowie Neubau der Pz Bar T 2710.05-11 auszuarbeiten (Z 33.6)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3164 : 16
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02710 09 35699/TG

Gemeinde	Fisibach	Ortsteil	Fisibach
Flurname	HAEGELE, KTS-STR		
Koordinaten	2673005 1266355		
Namensvarianten	HAEGELE, KTS-STR ; Hägelen - Bachs ; Fisibach		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Steckbarrikade im Bachsertals ca. 300 m südlich von Hägele zur Sperrung der Nebenstrasse Kaiserstuhl - Dielsdorf. 2 doppelreihige Riegeln à 18 bzw. 19 Schächte für Einsteckelemente in einer einzigen grossen Betonplatte. Ersatz für die bereits vor dem Zweiten Weltkrieg errichtete und später erweiterte Strassenbarrikade an demselben Standort.

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Moderne BAGF-Normbarrikade. Baugeschichtlich interessant, da der Vorgängerbau bereits 1936 gebaut wurde und Teil der zweiten Bauphase von Strassenbarrikaden ist, mit der man die Taleingänge und Übergänge hinter dem Rhein befestigt hat. Angesichts ihrer La

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
29.10.1936: Angebot der Bauunternehmung betr. Strassenbarrikaden Reg- Nr. 1559 und 1560, Fr. 1’821.- (BAr E 5481 1984/162 Bd.325)
5.11.1936: Bauvertrag mit J. Kaufmann & Sohn, Döttingen betr. Stras- senbarrikade Kaiserstuhl - Bachs, AG 5291, Reg-Nr. 1560 (gemäss vor- läufige Abnahme)
25.11.1936: Vorläufige Abnahme (BAr E 5481 1984/162 Bd.325)
20.3.1937: Bauvertrag mit Jos. Kalt, Klingnau betr. Tankbarrikaden- magazin Reg-Nr. 1560 Kaiserstuhl - Bachs (BAr E 5481 1984/162 Bd.327)
15.7.1937: Vorläufige Abnahme (BAr E 5481 1984/162 Bd.325)
3.7.1942: Plan betr. Verstärkung der Strassensperre (Z T 2710)
31.7.1942: Vertrag mit Hermann Attinger, Zürich betr. Ergänzung GPH Hägelen, Fr. 14’622.- (u.a. Verstärkung Strassensperre) (Z T 2577)
12.10.1942: Verstärkung der Sperre Hauptstrasse fertig (Z T 2577)
30.12.1942: Schlussabrechnung von Hermann Attinger, Zürich betr. GPH Hägelen, Fr. 20’649.- (u.a. Strassensperre Fr. 660.-) (Z T 2577)
9.9.1965: Vertrag mit Baufirma Gottlieb Griesser, Weiach betr. Erwei- terung & Verstärkung der Strassensperre Hägelen - Bachs wegen Stras- senumbau (Niveauänderung & Verbreiterung), Fr. 10’175.- (Z T 2577)
2.8.1983: Vorprojekt der permanenten Geländeverstärkung, Abschnitt Inf Rgt 54 Sperrstellung Hägele (Sperrstelle 678). U.a. Pz Bar T 2710.05-11 neu zu bauen (BAr E 5480 (C) 1995/ 407 Bd.6)
26.4.1984: Vorprojekt durch Chef BAGF genehmigt (BAr E 5480 (C) 1995/ 407 Bd.6)
26.4.1984: Projektauftrag des Direktors BAGF betr. Abbruch der beste- henden Pz Bar T 2710 01-04 sowie Neubau Pz Bar T 2710 05-11 (Z 33.6)
4.5.1984: Auftrag des BAGF an Tech Dienst 3, Ausführungsprojekt und Kreditbegehren u.a. betr. Abbruch der bestehenden Pz Bar T 2710 01-04 sowie Neubau der Pz Bar T 2710.05-11 auszuarbeiten (Z 33.6)

Besondere Eigenschaften
6.12.1949: T 2710c Strassensperre Hägelen-Bachs-Hauptstrasse, AG 5292 (AG 5291), 1560 [T 2710.09?] (Liste Generalstabsabteilung Festungswe- sen)
5.5.1964: T 2710c Strassensperre Hägelen - Bachs, Hauptstrasse, Koord. 673.000/266.420 (Z T 2577)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 3164 : 17, 18
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

AG_T 02715 35700/TA

Gemeinde	Zurzach Ortsteil Kaiserstuhl
Flurname	STRASSENBRUECKE, KAISERSTUHL
Koordinaten	2673750 1269220
Namensvarianten	STRASSENBRUECKE, KAISERSTUHL ; Kaiserstuhl-Strassenbrücke ; Zurzach
Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Moderne Streckbarrikade am linken Widerlager der Rheinbrücke Kaiserstuhl - gleichzeitig Grenzübergang. 2 Riegel à 8 bzw. 9 Schächte für Steckelemente. Ersatz für die bereits vor dem Zweiten Weltkrieg errichtete Strassenbarrikade an demselben Standort.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asphaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Moderne Steckbarrikade am Grenzübergang Koblenz. Baugeschichtlich sehr interessant, da diese als eines der ersten permanenten Befestigungsobjekte der Grenzbefestigung im Kanton AG überhaupt gebaut wurde. Obwohl es sich um ein Element einer Sperrstelle von

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
6.-18.8.1934: Ing Of Kurs, Übersicht über perm Werke Grenzabschnitt Stein am Rhein - Leibstadt. In der Rhein-Strassenbrücke Kaiserstuhl ist das bestehende Minenobjekt zu ergänzen und auszubauen sowie eine Tankbarrikade zu bauen (BAr E 5481 1970/323 Bd.1)
16.7.1935: Chef BBB teilt Kdt 4. Div mit, dass für den ersten Ausbau der permanenten Grenzbefestigungen im Grenzabschnitt Nord der 4. Div u.a. die Tankbarrikade B 16 an der Rheinbrücke Kaiserstuhl in Aus- sicht genommen wurde (BAr E 5481 1973/22 Bd.12)
12.2.1936: Angebot der Bauunternehmung, Fr. 1'771.- (BAr E 5481 1984/ 162 Bd.325)
22.4.1936: Bauvertrag mit Baugeschäft E. Keller, Rietheim betr. Tank- barrikade Strassenbrücke Kaiserstuhl, Fr. 1'782.- Bau sofort zu be- ginnen (BAr E 5481 1984/162 Bd.325)
30.4.1936: BBB-Monatsrapport. Mit Bauarbeiten für Tankbarrikade Kai- serstuhl ist am 27. oder 28.4. begonnen worden (BAr E 5481 (A) 1973/ 21 Bd.2)
15.5.1936: Bauende (gemäss Bauvertrag)
31.5.1936: BBB-Monatsrapport. Tankbarrikade Kaiserstuhl fertig ge- stellt (BAr E 5481 (A) 1973/21 Bd.2)
5.6.1936: Vorläufige Abnahme der Bauarbeiten (BAr E 5481 1984/162 Bd. 325)
31.10.1936: BBB-Monatsrapport. Übergabe der Tankbarrikade Kaiserstuhl an die Grenzschutztruppen (BAr E 5481 (A) 1973/21 Bd.2)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien