Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01400 35274/XX

Commune	Soyhières	Localité	Soyhières

Toponyme	HASENBOURG BOIS DU TREUIL
Variantes	HASENBOURG BOIS DU TREUIL ; Hasenbourg sud ; Soyhières
Coordonnées	596870 249075

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Petit ouvrage sans cantonnement du barrage de Hasenburg.
Entrée défilée débouchant dans la chambre de combat divisée en deux locaux ayant deux lignes de feu distinctes: canon ac et observateur / mitrailleuse-arquebuse et observateur.
L'ouvrage est partiellement revêtu, sur ses faces extérieures, d'une maçonnerie de pierre (pénurie de béton). Niche a mun + contrepoids spécial pour embrasure canon

Projet	Br fr 3
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **VERKAUFT 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

1941-1943 construction par la troupe (W)
14.8.42 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
22.12.42 affût à pivot monté (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
28.12.42: 1 can. 24 mm. accordé, mais pas encore livré + 1 can.4,7cm commandé (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 8)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
31.1.43 prêt à tirer. Arquebuse manque. Obstacle infanterie en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
15.2.43 prêt au tir, panorama en place (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
22.4.43 embrasure préparée pour arquebuse (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.4.43 arquebuse manque. Obstacle infanterie terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.7.43 ouvrage terminé. Pot d'embrasure percé pour arquebuse II (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 la porte blindée est échangée. Ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités

14.8.42 petit ouvrage sans cantonnement (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.11.42 secteur Rgt fr Birse (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
5.12.42: 1 can. fort. 24 mm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.12.42: 1 can. fort. 24 mm. 1938 + 1 can.inf. 1935 + 1 Fm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
24.3.43: 1 can. 24 mm. + 1 can.4,7 cm en route (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 9)
1.3.44: 1 can. fort. 24 mm. + 1 can.inf. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)
24.5.94 un canon ac 9 cm 1950/57 sur affût à pivot encore présent

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Région CGF 1
	Archiv Wimmis
Fotos ADAB	CD 2728 : 78 -> 82

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01401 35274/XX

Commune	Soyhières	Localité	Soyhières

Toponyme	HASENBOURG NORD
Variantes	HASENBOURG NORD ; ; Soyhières
Coordonnées	596690 249180

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Petit fortin sans cantonnement.
Entrée défilée débouchant sur la chambre de combat munie de deux embrasures (mitrailleuses/arquebuse et observatoire/Fm). Les meutrières sont munies de pots d'embrasure.

Projet	Br fr 3
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	détachement de construction : Renfer (W)
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **VERKAUFT 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

14.8.42 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
15.2.43 prêt au tir, panorama en place (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
30.4.43 Arquebuse manque. Obstacle infanterie terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.7.43 ouvrage terminé. Pot d'embrasure percé pour arquebuse II (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités

14.8.42 petit ouvrage sans cantonnement (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.11.42 secteur Rgt fr Birse (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
5.12.42: 1 can. fort. 24 mm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.12.42: 1 can. fort. 24 mm. 1938 + 1 Fm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
28.12.42: 1 can. 24 mm. accordé, mais pas encore livré (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 8)
24.3.43: 1 can. 24 mm. en route (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 9)
1.3.44: 1 can.fort. 24 mm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB	CD 2728 : 83-84

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01402 35274/XX

Commune	Soyhières	Localité	Soyhières

Toponyme	SOYHIERES NORD EST
Variantes	SOYHIERES NORD EST ; ; Soyhières
Coordonnées	594920 249200

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit fortin sans cantonnement.
Entrée débouchant sur une première chambre défendue par une meutrière (défense de l'entrée) puis sur la chambre de combat munie de deux embrasures (mitrailleuses/arquebuse et observatoire/Fm).

Projet	Br fr 3
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	détachement de construction Renfer
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **VERKAUFT 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

14.8.42 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
31.1.43 ouvrage terminé. Obstacle infanterie en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
15.2.43 prêt au tir, sans panorama (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
22.4.43 Embrasure préparée pour arquebuse (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.4.43 Arquebuse manque. Obstacle infanterie en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.7.43 ouvrage terminé. Pot d'embrasure percé pour arquebuse modèle II (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités

14.8.42 petit ouvrage sans cantonnement (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.11.42 secteur Rgt fr Birse (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
5.12.42: 1 can. fort. 24 mm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.12.42: 1 can. fort. 24 mm. 1938 + 1 Fm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
28.12.42: 1 can. 24 mm. accordé, mais pas encore livré (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 8)
24.3.43: 1 can. 24 mm. en route (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 9)
1.3.44: 1 can. fort. 24mm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB	CD 2728 : 85

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01403 35274/XX

Commune	Soyhières	Localité	Soyhières

Toponyme	SOYHIERES NORD EST
Variantes	SOYHIERES NORD EST ; Soyhières - Totweg nord ; Soyhières
Coordonnées	594985 249250

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand

Description

Cantonnement construit sous roche.
Entrée défilée, long couloir bétonné débouchant sur une caverne bétonnée perpendiculaire à l'axe du couloir fermée par une paroi avec porte (non dessinée sur le plan). Sortie de secours par puits vertical bétonnée.

Projet	Br fr 3
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	détachement de construction Renfer
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **VERKAUFT 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
14.8.42 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités
9.3.42: can.inf. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2) (??)
14.8.42 petit ouvrage sans cantonnement (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.11.42 secteur Rgt fr Birse (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB	CD 2728 : 86 -> 89

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01404 35274/AA

Commune	Delémont	Localité	Delémont

Toponyme	SOYHIERES NORD OUEST
Variantes	SOYHIERES NORD OUEST ; ; Delémont
Coordonnées	594730 249200

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit fortin sans cantonnement.
Entrée débouchant sur une première chambre défendue par une meurtrière (défense de l'entrée) puis sur la chambre de combat munie de deux embrasures (mitrailleuses/arquebuse et observatoire/Fm).

Projet	Br fr 3
Constructeur	
Entreprise Construction	

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

14.8.42 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
31.1.43 ouvrage terminé. Obstacle infanterie en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
15.2.43 prêt au tir, sans panorama (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
22.4.43 Embrasure préparée pour arquebuse (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.4.43 Arquebuse manque. Obstacle infanterie en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.7.43 ouvrage terminé. Pot d'embrasure percé pour arquebuse modèle II (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités

14.8.42 petit ouvrage sans cantonnement (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.11.42 secteur Rgt fr Birse (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
5.12.42: 1 can. fort. 24 mm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.12.42: 1 can. fort. 24 mm. 1938 + 1 Fm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
28.12.42: 1 can. 24 mm. accordé, mais pas encore livré (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 8)
24.3.43: 1 can. 24 mm. en route (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 9)
1.3.44: 1 can. fort. 24 mm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB	CD 2728 : 90

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01405 35274/AB

Commune	Delémont	Localité	Delémont

Toponyme	SOYHIERES NORD OUEST
Variantes	SOYHIERES NORD OUEST ; Soyhières - Totweg sud ; Delémont
Coordonnées	594725 249180

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand

Description

Cantonnement construit sous roche.
L'ouvrage n'a pas été visité.
D'après le plan retrouvé il s'agit de deux cavernes partiellement bétonnées disposées à angle droit. Un couloir percé dans le rocher permet d'accéder à la sortie de secours par puits vertical bétonné.

Projet	Br fr 3
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî
14.8.42 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités
9.3.42: can.inf. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2) (??)
9.3.42 entrée porte bois (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
14.8.42 petit ouvrage sans cantonnement (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.11.42 secteur Rgt fr Birse (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01406 35274/AC

Commune	Courroux	Localité	Courroux

Toponyme	VORBOURG NORD RIVE DROITE
Variantes	VORBOURG NORD RIVE DROITE ; Vorbourg est ; Courroux
Coordonnées	594090 247630

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand

Description

Ouvrage d'infanterie sous roc.
Couloir d'entrée munie d'une défense d'entrée débouchant, sur la gauche, sur une première chambre de combat munie de deux lignes de feu (mitr / obs/Fm + can ac). Le couloir se poursuit et permet d'accéder à un petit cantonnement puis à la seconde chambre de combat pour une mitr + obs/Fm. Sur une des embrasures est encore présent la console du câble qui permettait la pose des tétraèdres en béton dans la rivière.

Projet	Br fr 3
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **VERKAUFT 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

30.10.42 en construction (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
18.12.42 ouvragé terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
22.12.42 3 affûts à flasque montés (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
31.1.43 prêt à tirer. Arquebuse manque (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
15.2.43 prêt au tir, sans panorama (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
22.4.43 Embrasure préparée pour arquebuse (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.4.43 Arquebuse manque. Obstacle infanterie terminé. Ventilation presque terminée (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.7.43 sas manque (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.8.43 sas manque (BAr v5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage terminé. Sas manque. Ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr v5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
1.3.44 ouvrage terminé (BAr v5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)
1963 transformation de la meurtrière pour un canon ac (première chambre depuis l'entrée munie d'une embrasure mitr/arq + obs/Fm

Particularités

14.8.42 ouvrage moyen avec cantonnement (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.11.42 secteur Rgt fr Birse (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
5.12.42: 1 can.fort. 24 mm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.12.42: 1 can.fort. 24 mm. 1938 + 2 mitr. + 1 Fm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
28.12.42: 1 can. 24 mm. commandé (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 8)
24.3.43: 1 can. 24 mm. + 2 mitr.fort. en route (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 9)
24.5.94 un canon ac 9 cm 1950/57 sur affût à pivot encore présent

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB	CD 2728 : 93 -> 96

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01407 35274/AD

Commune	Delémont	Localité	Delémont

Toponyme	VORBOURG NORD RIVE GAUCHE
Variantes	VORBOURG NORD RIVE GAUCHE ; Vorbourg ouest ; Delémont
Coordonnées	594000 247620

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin d'infanterie sous roche.
Porte d'entrée avec défense, couloir rectiligne distribuant, sur la gauche, vers le petit cantonnement muni d'un sas, sur la droite, vers la première chambre de combat (obs/fm + canon 9 cm ac).Le couloir se poursuit par un escalier menant à la seconde chambre de combat (obs/fm + mitr).

Projet	Br fr 3
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	Baudetachement Renfer (W)
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **VERKAUFT 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

30.10.42 en construction (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
18.12.42 ouvragé terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
22.12.42 2 affûts à flasque montés (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
31.1.43 prêt à tirer. Arquebuse manque (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
15.2.43 prêt au tir, sans panorama (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
22.4.43 Embrasure préparée pour arquebuse (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.4.43 Arquebuse manque. Obstacle infanterie terminé. Ventilation presque terminée (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.7.43 sas manque (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.8.43 sas manque (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage terminé. Sas manque. Ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
1.3.44 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.1)
1963 transformation meurtrière pour canon ac

Particularités

14.8.42 ouvrage moyen avec cantonnement (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.11.42 secteur Rgt fr Birse (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
5.12.42: 1 can.fort. 24 mm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.12.42: 1 can.fort. 24 mm. 1938 + 1 mitr. + 1 Fm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
28.12.42: 1 can. 24 mm. commandé (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 8)
24.3.43: 1 can. 24 mm. + 1 mitr.fort. en route (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 9)
1.3.44: 1 can.fort. 24 mm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB	CD 2728 : 97 -> 100

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01408 35274/AE

Commune	Courroux	Localité	Courroux

Toponyme	VORBOURG SUD RIVE DROITE
Variantes	VORBOURG SUD RIVE DROITE ; Béridier est / Vorbourg est ; Courroux
Coordonnées	594100 247550

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Fortin sous roc du type fortifications de frontière.
Entrée avec couloir, niche pour moteur (déjà évacué), cantonnement muni d'un sas, position de combat pour une mitrailleuse (pot d'embrasure). Le cantonnement dispose encore d'une hotte d'aspiration pour le coin cuisine.
Réservoir d'eau extérieur muni d'une dalle de récupération des eaux météoriques.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur
Entreprise	O. Wyss, Bienne
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **VERKAUFT 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques	mittel, moyen		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

27.3.39 en projet (BAr E 27/4171)
6.12.39 devis (W)
6.12.40 contrat (15.2 début des travaux, 25.5 fin des travaux, 15.6 évacuation chantier) (W)
2.3.40 installations du chantier (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
9.3.40 terrassements, installations (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
16.3.40 avancement galerie (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
4.5.40 terrassement de l' entrée, bétonnage dallage galerie terminé (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
11.5.40 chantier arrêté à la suite de la mobilisation générale (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
15.6.40 bétonnage voûte entrée, bétonnage de la 1ère étape voûte abri (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
10.8.40 dégagement dans rocher pour ligne de tir (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
12.10.40 installation électricité en cours. Barrage d'infanterie: Remblais derrière mur antichar en cours (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
26.10.40 installation de l'eau et ventilation en cours (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
23.11.40 installation électrique en cours (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
14.12.40 installation téléphonique en cours (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
11.1.41 aménagement terminé (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
18.1.41 la remise de l'ouvrage a été faite le 14.1.1941, la couverture étanche sur caserne est terminée (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
3.5.41 camouflage et peinture des porte et embrasure terminées (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
un complement d'information:
27.3.1939 en projet (BAr E 27/4171)
6.12.1939 devis W
6.12.1940 contrat W (15.2 début des travaux, 25.5 fin des travaux, 15.6 évacuation chantier) W
2.3.1940 installations du chantier (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
9.3.1940 terrassements, installations (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
16.3.1940 avancement galerie (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
23.3.1940 avancement galerie et caserne (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
30.3.1940 abattage caserne (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
6.4.1940 abattage caserne et galerie - mise en profil (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
13.4.1940 (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
20.4.1940 mise en profil galerie (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
4.5.1940 terrassement de l'entrée, bétonnage dallage galerie terminé (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
11.5.1940 chantier arrêté à la suite de la mobilisation générale (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
15.6.1940 bétonnage voûte entrée, bétonnage de la 1ère étape voûte abri (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
29.6.1940 bétonnage voûte abri terminé, bétonnage de la 1ère étape éntrée terminé (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
6.7.1940 bétonnage de l'entrée en cours (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
13.7.1940 bétonnage de l'entrée terminé (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
27.7.1940 nettoyage de la surface de captation, mise en place des cuvelage et embrasure, pose des fers, coffrage (BAr 5481 1973/22 Bd.19)

3.8.1940 bétonnage de l'embrasure, détonnage de la chambre en béton armé de l' abri de repos (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
10.8.1940 dégagement dans rocher pour ligne de tir (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
7.9.1940 bétonnage du mur anti-chars, pose et peinture des éléments infanterie (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
21.9.1940 bétonnage des éléments fixes du barrage anti-chars, terrassement du barrage mobile, pose des éléments dans rocher supérieur (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
4.10.1940 terrassement ligne de tir (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
12.10.1940 installation électricité en cours. Barrage d'infanterie: Remblais derrière mur anti-chars en cours (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
19.10.1940 barrage: pose du barbelé terminée (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
26.10.1940 installation de l'eau et ventilation en cours (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
23.11.1940 installation électrique en cours (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
14.12.1940 installation téléphonique en cours (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
11.1.1941 aménagement terminé (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
14.1.1941 remise (BAr 5480 (A) 1973/22 Bd. 2)
18.1.1941 la remise de l'ouvrage a été faite le 14.1.1941, la couverture étanche sur caserne est terminée (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
3.5.1941 camouflage et peinture des porte et embrasure terminé (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
30.10.1942 ouvrage existant (BAr 5480 (A) 1977/99 Bd.3 2AK)
1.3.1944 ouvrage terminé (BAr 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.1)

Particularités
27.3.39: 1 mitr. projetée (BAr E 27/4171)
30.10.42: 1 mitr. (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
28.12.42: 1 mitr. installée (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 8)
1.3.44: 1 mitr. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB	CD 2731 : 1 -> 7

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01409 35274/AF

Commune	Delémont	Localité	Delémont

Toponyme	VORBOURG CENTRE RIVE GAUCHE
Variantes	VORBOURG CENTRE RIVE GAUCHE ; Béridier ouest ; Delémont
Coordonnées	593990 247530

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Fortin en béton armé du type fortifications de frontière.
Entrée défilée au niveau de l'étage de combat débouchant dans la chambre de combat munie d'un canon antichar, d'une mitrailleuse et d'un poste d'observation. Dans le même espace se trouvent la niche moteur, une latrine donnant accès à la sortie de secours et la trappe d'accès à l'étage de repos situé immédiatement sous la chambre de combat.
Traces de la peinture de camouflage encore présentes sur les faces du fortins.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur
Entreprise	Kele & Cie, Berne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **VERKAUFT 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques	mittel, moyen		
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

27.3.39 en projet (BAr E 27/4171)
6.12.39 devis (W)
10.1.40 contrat (début 3.1, excavation 4.3, béton 11.5, évacuation 31.5) (W)
20.1.40 implantation, installation (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
10.2.40 terrassements (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
30.3.40 bétonnage de la 1ère étape (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
6.4.40 pose des plaques de blindage en cours (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
18.5.40 chantier arrêté à la suite de la mobilisation générale (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
22.6.40 bétonnage de la 5e étape terminé, décoffrage (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
6.7.40 évacuation du chantier, remblayage (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
13.7.40 terrassement ligne de tir terminé (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
27.7.40 chemin d'accès terminé, chantier évacué (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
7.9.40 installation de l'eau terminée (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
4.10.40 fin de montage de la ventilation, pose de la menuiserie, installation électrique, pose des éléments du barrage d'infanterie terminé (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
12.10.40 installation électrique terminée (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
19.10.40 installation d'eau et de ventilation terminée. Barrage: pose du barbelé terminée (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
23.11.40 travaux de peinture terminés (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
14.12.40 la remise de l'ouvrage a eu lieu le 12.12.1940 (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)

Particularités

27.3.39: 1 can. inf. + 1 mitr. projetés (BAr E 27/4171)
30.10.42: 1 can. inf. + 1 mitr., armement permanent (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
28.12.42: 1 can.inf. + 1 mitr. installés (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 8)
1.3.44: 1 can.inf. + 1 mitr. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB	CD 2731 : 8 -> 10

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01410 35274/AG

Commune	Delémont	Localité	Delémont

Toponyme	VORBOURG SUD RIVE GAUCHE
Variantes	VORBOURG SUD RIVE GAUCHE ; Vorbourg sud-ouest ; Delémont
Coordonnées	594100 247360

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Fortin d'infanterie sous roc.
Porte d'entrée débouchant sur une défense d'entrée, immédiatement derrière latrine, couloir percé dans la roche qui débouche dans un premier local bétonné (cantonnement) qui permet d'accéder à la chambre de combat munie de deux embrasures (obs/Fm + canon ac sur affût à pivôt). L'ouvrage est vide. A l'extérieur petit dépôt de tétraèdres en béton.

Projet	Br fr 3
Constructeur	
Entreprise	troupe
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **VERKAUFT 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
30.10.42 ouvrage pas encore existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
9.5.44 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)
44-45 W

Particularités
1.3.44: 1 can. fort. 24 mm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)
6.7.44: 1 can. fort. 24 mm. installé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)
24.5.94 un canon ac 9 cm 1950/57 sur affût à pivot encore présent

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB CD 2731 : 11-12

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01411 35274/XX

Commune	Delémont	Localité	Delémont

Toponyme	VORBOURG CHAPELLE
Variantes	VORBOURG CHAPELLE ; ; Delémont
Coordonnées	593850 247640

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri Unterstand

Description
Caverne-abris pour 40 hommes munie de deux entrées

Projet	Br fr 3
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	troupe (W)
Construction	sous roche / Fels

Classement ADAB
Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **VERKAUFT 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
30.10.42 ouvrage pas encore existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)

Particularités

Inscriptions et décorations
environ 10 mètres en direction du restaurant : écusson avec tête de soldat suisse, en dessous plaque en très bon état avec la mention:
Cp. II/230
1939-1945

Indication des sources
Texte
Plans Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB CD 2731 : 13 -> 15

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01412 35274/AH

Commune	Courroux	Localité	Courroux

Toponyme	VORBOURG SUD RIVE DROITE
Variantes	VORBOURG SUD RIVE DROITE ; Vorbourg sud-est ; Courroux
Coordonnées	594300 247460

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Caverne-abris pour 40 hommes munie de deux entrées.

Projet	Br fr 3
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	troupe
Construction	sous roche / Fels

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

30.10.42 ouvrage pas encore existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
9.5.44 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Particularités
1.3.44: 1 can.inf. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1) (??)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01413 35274/XX

Commune	Soyhières	Localité	Soyhières

Toponyme	LA RESELLE DE SOYHIERES O
Variantes	LA RESELLE DE SOYHIERES O ; Soyhières - La Réselle ouest - Fort Thierstein ; Soyhières
Coordonnées	594710 250740

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Simple petite construction en béton constituée d'une unique chambre munie de trois embrasures probablement pour l'observation (éventuellement pour fusils) contrairement au titre du plan 285/1 daté du 24.3.45 portant la mention "ouvrage pour mitr.".

Projet	Br fr 3
Constructeur	
Entreprise	troupe (W)
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **VERKAUFT 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
30.10.42 ouvrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)

Particularités
9.3.42: mitr. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
9.3.42 Entrée sans porte (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42: 1 mitr. (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
18.11.42 secteur Rgt fr Birse (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
15.2.43: sans armement permanent (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
6.7.44: 1 mitr. fourni par la troupe (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations
sur face arrière de l'ouvrage inscription dans béton (lettre gothique):
Mobilisation 1939
Fort Thierstein
Grenz Füs
Kp. I/230
11 noms

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB	CD 2731 : 16 -> 21

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01414 35274/AI

Commune	Soyhières	Localité	Soyhières

Toponyme	LA COMBE NORD
Variantes	LA COMBE NORD ; La Combe - Soyhières ; Soyhières
Coordonnées	594270 250030

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Petit fortin sans cantonnement.
Entrée défilée débouchant sur la chambre de combat munie de deux embrasures (mitrailleuses/arquebuse et observatoire/Fm). Les meurtrières sont munies de pots d'embrasure. A l'extérieur, un solitaire est encore visible.

Projet	Br fr 3
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	Baudetachement Renfer (W)
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **VERKAUFT 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

1941-1942 construction (W)
14.8.42 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
14.8.42 petit ouvrage sans cantonnement (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.11.42 secteur Rgt fr Birse (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
28.12.42 ouvrage remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E E 5480 (A) 1969/70)
31.1.43 ouvrage terminé. Obstacle infanterie en construction. Remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
15.2.43 prêt au tir, panorama en place (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
22.4.43 Embrasure préparée pour arquebuse (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.4.43 ouvrage remis au CGF. Obstacle infanterie terminé. Ventilation terminée (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.7.43 ouvrage terminé. Pot d'embrasure percé pour arquebuse modèle II (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités

5.12.42: 1 can. fort. 24 mm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.12.42: 1 can. fort. 24 mm. 1938 + 1 Fm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
28.12.42: 1 can. 24 mm. en place ou à disposition (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 8)
15.2.43: 1 can. 24 mm. livré (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
24.3.43: 1 can. 24 mm. livré, munition à livrer (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 9)
22.4.43 1 can.fort. 24 mm livré (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
1.3.44: 1 can.fort. 24 mm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB	CD 2731 : 21-22

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01415 35274/AJ

Commune	Soyhières	Localité	Soyhières

Toponyme	LA COMBE SUD
Variantes	LA COMBE SUD ; La Combe - Sophières ; Soyhières
Coordonnées	594270 249810

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Petit fortin sans cantonnement.
Entrée défilée débouchant sur la chambre de combat munie de deux embrasures (mitrailleuses/arquebuse et observatoire/Fm). Les meurtrières sont munies de pots d'embrasure. L'ouvrage est revêtu, sur ses faces externes, d'une maçonnerie de pierre (pénurie de béton). A l'extérieur, un solitaire est encore visible près de l'entrée.

Projet	Br fr 3
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	Baudetachement Renfer (W)
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **VERKAUFT 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

1941-1942 construction (W)
14.8.42 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
14.8.42 petit ouvrage sans cantonnement (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.11.42 secteur Rgt fr Birse (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
28.12.42 ouvrage remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
31.1.43 ouvrage terminé. Obstacle infanterie en construction. Remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.4.43 ouvrage remis au CGF. Obstacle infanterie terminé. Ventilation terminée (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.7.43 ouvrage terminé. Pot d'embrasure percé pour arquebuse modèle II (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités

5.12.42: 1 can. fort. 24 mm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.12.42: 1 can.fort. 24 mm. 1938 + 1 Fm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
28.12.42: 1 can. 24 mm. en place ou à disposition (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 8)
15.2.43: 1 can. 24 mm. livré (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
24.3.43: 1 can. 24 mm. livré, munitions à livrer (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 9)
22.4.43 1 can.fort. 24mm. livré (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
1.3.44: 1 can.fort. 24mm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB	CD 2731 : 23 -> 25

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

JU_A 01418 0

Commune	Movelier	Localité	Movelier

Toponyme	MOVELIER SUD
Variantes	MOVELIER SUD ; Movelier nord ; Movelier
Coordonnées	591110 250300

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin pour une mitrailleuse sur affût de forteresse (SL) construit selon plan type du BBB. Entrée défilée, chambre de combat avec pot d'embrasure pour mitrailleuse et trappe d'accès à la chambre de repos située juste en dessous.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur
Entreprise	A. Nicolet, Bienne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

27.3.39 en projet (BAr E 27/4171)
24.6.39 piquetage terminé (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
30.6.39 contrat (3.7 début, 7.10 béton, 4.11 fertig) (W)

1.7.1939 piquetage et lignes de tir terminé, installation des chantiers en cours. Chemin d'accès en cours. Constructions baraquements (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
15.7.1939 implantation vérifiée, relevé terrain terminé (BAr 5481 1973/22 Bd. 19)
22.7.39 terrassement en cours (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
19.8.39 ferraillage de la 1ère étape (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
26.8.39 bétonnage de la 1ère étape (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
30.9.1939 pose de cuvelage (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
21.10.39 coffrage et ferraillage de la 5ème et dernière étape terminé (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
22.11.39 réception provisoire (W)
2.12.39 évacuation du chantier (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
10.2.40 installation intérieure (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
23.3.40 travaux eau et ventilation terminés (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
6.4.40 pose de la menuiserie terminée, peinture en cours (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
13.4.40 peinture intérieure terminée, peinture extérieure en cours (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
20.4.40 ouvrage entièrement terminé (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
27.4.40 remise le 24.4.1940 (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
21.9.40 pose de barbelé du barrage d'infanterie (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
4.10.40 barrage d'infanterie terminé (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
un complement d'information:
27.3.1939 en projet (BAr E 27/4171)
10.6.1939 implantation (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
24.6.1939 piquetage terminé (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
30.6.39 contrat (3.7 début, 7.10 béton, 4.11 fertig) W
1.7.1939 piquetage et lignes de tir terminé, installation des chantiers en cours. Chemin d'accès en cours. Constructions baraquements (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
15.7.1939 implantation vérifiée, relevé terrain terminé (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
22.7.1939 terrassement en cours (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
12.8.1939 terrassement et béton maigre terminés (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
19.8.1939 ferraillage de la 1ère étape (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
26.8.1939 bétonnage de la 1ère étape (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
30.9.1939 pose de cuvelage (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
21.10.1939 coffrage et ferraillage de la 5ème et dernière étape terminé (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
4.11.1939 Décoffrage (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
22.11.39 réception provisoire W
2.12.1939 évacuation du chantier (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
16.12.1939 reprise nivellement et régalage des terres autour de l' ouvrage (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
13.1.1940 travaux de peinture, 1ère couche terminés (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
10.2.1940 installation intérieure (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
17.2.1940 travaux d' installations intérieures (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
24.2.1940 travaux d' installations intérieures: eau, menuiserie, ventilation, casiers à munition (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
23.3.1940 travaux eau et ventilation terminés (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
6.4.1940 pose de la menuiserie terminée, peinture en cours (BAr 5481 1973/22 Bd.19)

13.4.1940 peinture intérieure terminée, peinture extérieure en cours (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
20.4.1940 ouvrage entièrement terminé (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
27.4.1940 remise le 24.4.1940 (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
7.9.1940 terrassement et pose des éléments du barrage d'infanterie en cours (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
14.9.1940 peinture des fers (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
21.9.1940 pose de barbelé du barrage d'infanterie (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
4.10.1940 barrage d'intanterie terminé (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
6.11.41 réception définitive
30.10.1942 ouvrage existant (BAr 5480 (A) 1977/99 Bd.3 2AK)
1.3.1944 ouvrage terminé (BAr 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.1)

Particularités
27.3.39 1 mitr. projetée (BAr E 27/4171)
30.10.42: 1 mitr., armement permanent (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
28.12.42: 1 mitr. installé (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 8)
1.3.44: 1 mitr. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)
Sur la carte au 1:10'000 le fortin porte la mention "poste d'observation"

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Région CGF 1
Fotos ADAB	CD 2728 : 46 -> 48

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01419 0

Commune	Mettembert	Localité	Mettembert

Toponyme	METTEMBERT NORD
Variantes	METTEMBERT NORD ; Movelier sud ; Mettembert
Coordonnées	590820 249920

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin d'infanterie construit aux normex des fortifications dites de frontière.
Entrée défilée, chambres de combat avec 2 emplacements pour mitrailleuses de forteresse un canon antichar de 4,7 cm et un observatoire, trappe d'accès au local de repos situé en dessous. Ouvrage muni d'une sortie de secours.
L'ouvrage n'a pas été visité (loué).

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	H. Bürgi & Cie, Berne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

27.3.39 en projet (BAr E 27/4171)
10.6.39 implantation (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
27.3.39 en projet (BAr E 27/4171)
1.7939 piquetage et lignes de tir terminé (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
29.7.39 devis (W)
11.8.39 contrat (11.8 début, 9.12 fin des bétonnages,31.12 évacuation)
26.8.39 terrassement (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
2.9.39 installation du chantier terminée, terrassement rocher suspendu le 1.9.1939 (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
7.10.39 terrassement terminé (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
14.10.39 Pose des fers de la 1ère étape en cours (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
21.10.39 bétonnage de la 1ère étape (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
4.11.39 mise en place des plaques et embrasures (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
23.12.39 bétonnage de la 5e étape (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
30.12.39 décoffrage intérieur et nettoyage, démontage des installations (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
4.1.40 réception provisoire (W)
4.5.40 travaux de menuiserie terminés, installation électrique en cours (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
11.5.40 chantier arrêté à la suite de la mobilisation générale (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
8.6.40 pose de la menuiserie terminée (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
22.6.40 travaux de peinture terminés, aménagement en cours (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
10.7.40 remise (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
Hier unten komplett
24.6.1939 piquetage en cours (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
1.7.1939 piquetage et lignes de tir terminé (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
29.7.39 devis W
11.8.39 contrat (11.8 début, 9.12 béon,31.12 évacuation)
12.8.1939 installation du chantier (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
26.8.1939 terrassement (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
2.9.1939 installation du chantier terminée, terrassement rocher suspendu le 1.9.1939 (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
23.9.1939 suite installations du chantier et terrassement (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
7.10.1939 terrassement terminé (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
14.10.1939 Pose des fers de la 1ère étape en cours (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
21.10.1939 bétonnage de la 1ère étape (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
4.11.1939 mise en place des plaques et embrasures (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
23.12.1939 bétonnage de la 5e étape (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
30.12.1939 décoffrage intérieur et nettoyage, démontage des installations (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
4.1.40 réception provisoire W
13.1.1940 terrassement hors ouvrage (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
3.2.1940 terrassement ligne de tir (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
10.2.1940 remblayage (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
17.2.1940 evacuation du chantier, installation intérieures, ventilation et eau (BAr 5481 1973/22 Bd.19)

24.2.1940 installation écluse (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
2.3.1940 installation intérieure: menuiserie, tuyauterie (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
6.4.1940 pose de l' écluse en cours (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
20.4.1940 installation eau, ventilation et acoustique terminées, camouflage terminé (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
27.4.1940 pose du plancher (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
4.5.1940 travaux de menuiserie terminés, installation électrique en cours (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
11.5.1940 chantier arrêté à la suite de la mobilisation générale (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
25.5.1940 installation électrique (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
8.6.1940 pose de la menuiserie terminée (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
15.6.1940 reprise des travaux de peinture (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
22.6.1940 travaux de peinture terminés, aménagement en cours (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
29.6.1940 aménagement pour remise en cours (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
6.7.1940 prêt pour la remise (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
10.7.1940 remise (BAr 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
7.9.1940 pose des éléments du barrage d'infanterie terminée, pose des barbelés en cours (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
14.9.1940 pose des barbelés (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
21.9.1940 barrage d'infanterie terminé (BAr 5481 1973/22 Bd.19)
20.12.41 réception définitive W
30.10.1942 ouvrage existant (BAr 5480 (A) 1977/99 Bd.3 2AK)
1.3.1944 ouvrage terminé (BAr 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.1)

Particularités
27.3.39: 1 can. inf. + 2 mitr. projetéx (BAr E 27/4171)
30.10.42: 1 can. inf. + 2 mitr. (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
28.12.42: 1 can. inf. + 2 mitr. installés (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 8)
1.3.44: 1 can.inf. + 2 mitr. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)
Les variantes d'étude envisageaient aussi un ouvrage sous roc
Sur la carte au 1:10'000 le fortin porte la mention "poste d'observation"

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archives Région CGF 1
Fotos ADAB CD 2728 : 49-50

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

JU_A 01420 0

Commune	Mettembert	Localité	Mettembert

Toponyme	METTEMBERT NORD OUEST
Variantes	METTEMBERT NORD OUEST ; Mettemberg (dépend de Plainbois) ; Mettembert
Coordonnées	590600 249940

Type d'ouvrage originel	position d' artillerie, Geschützstand
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin pour un canon de forteresse de calibre 7,5 cm.
Entrée en tranchée à travers un éperon rocheux qui débouche directement dans la chambre de combat construite à pic sur la paroi rocheuse. L'ouvrage était muni d'un affût à levier pour un canon de 7,5 cm de campagne. Immédiatement après la porte d'entrée un long escalier permet d'accéder à une petite caverne construite dans une seconde phase (abri pour la troupe). L'ouvrage n'a pas été visité (loué).

Projet	Br fr 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	G. Luzzi, Delémont troupe 2ème partie
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage Regional

Justification

L'ouvrage est pratiquement unique dans sa conception en Suisse.
Il s'agit probablement d'un des plus petits ouvrages construits pour abriter une pièce d'artillerie de forteresse.
Par son action cet ouvrage complétait l'ouvrage d'artillerie de Plainbois.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité

Camouflage	gering, limité
État de conservation	mittel, moyen
Armement	mittel, moyen
infrastructures techniques	gering, limité
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

8.5.40 devis
26.5.40 contrat (20.5 début des travaux, 30.6 achèvement)
14.8.42 petit ouvrage sans cantonnement (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42 ouvrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
18.12.42 ouvragé terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
22.12.42 affût à levier monté (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
31.1.43 prêt à tirer. Obstacle infanterie terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
15.2.43 prêt au tir, sans panorama (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
30.4.43 prêt à tirer. Obstacle infanterie et solitaire terminé (BAr 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 prêt à tirer (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
1.3.44 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)
6.6.44 : détachement du S.C. Dét. constr. 5 AG travaillent à la construction de l'abri (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Particularités

9.3.42: can. inf. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42: 1 can. 8,5 cm, armement permanent (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
18.11.42 secteur Rgt fr Birse (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
5.12.42: 1 can. 7,5 cm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
28.12.42: 1 can. 7,5 cm en place ou à disposition (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 8)
15.2.43: 1 can. 7,5 cm. livré (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
24.3.43: 1 can. 7,5 cm livré, munition en place (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 9)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Région CGF 1
Fotos ADAB	CD 2728 : 53

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01423 35248/AA

Commune	Pleigne	Localité	Pleigne

Toponyme	LA CROIX DE PLEIGNE N-EST
Variantes	LA CROIX DE PLEIGNE N-EST ; Sur la Croix est ; Pleigne
Coordonnées	588820 250070

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand

Description

Fortin d'infanterie construit aux normes des fortifications dites de frontière.
Entrée défilée, chambres de combat avec 2 emplacements pour mitrailleuses de forteresse un canon antichar de 4,7 cm et un observatoire, trappe d'accès au local de repos situé en dessous.Ouvrage muni d'une sortie de secours. Le bunker a été transformé en abris dans les années 80 pour le mettre aux normes les plus récentes de protection (porte blindée, ventilation, embrasures murée et gabions de pierre).

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Kapp & Cie; Bienne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Exemple pratiquement unique en Suisse de transformation d'un ouvrage remontant à la période 39-45 en abris pour la troupe (AAA) selon les normes en vigueur durant les année 80.
Bien que envisagée à de nombreux endroits ces transformations sont extrèmement

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s)

L'histoire du batî

27.3.39 en projet (BAr E 27/4171)
7.6.39 devis
1.7.39 piquetage et lignes de tir terminé, installation des chantiers en cours. Chemin d'accès. Constructions baraquements (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
3.7.39 contrat (3.7 début, 28.10 fin bétonnage, 30.11 évacuation)
15.7.39 terrassement en cours, implantation vérifiée, relevé terrain terminé (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
12.8.39 terrassement et béton maigre terminés (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
19.8.39 ferraillage de la 1ère étape (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
26.8.39 bétonnage de la 1ère étape (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
18.9.39 pose des plaques de blindage (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
2.12.39 bétonnage de la 5e étape terminé, décoffrage (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
27.4.40 camouflage terminé (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
4.5.40 installations eau, ventilation, acoustique terminées (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
11.5.40 chantier arrêté à la suite de la mobilisation générale (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
25.5.40 installation électrique extérieure et intérieure en cours, montage de la ventilation terminé (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
15.6.40 installation électrique terminée (sauf prises) (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
22.6.40 travaux de peinture en cours (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
9.7.40 remise (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
26.10.40 pose du barbelé terminée (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
1980 transformation (meutrières murées)

Particularités

27.3.39: 1 can. inf. + 1 mitr. projetés (BAr E 27/4171)
30.10.42: 1 can. inf. + 2 mitr., armement permanent (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
28.12.42: 1 can. inf. + 2 mitr. installés (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 8)
1.3.44: 1 can. inf. + 2 mitr. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Région CGF 1
Fotos ADAB	CD 2728 : 59 -> 64

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01424 0

Commune	Pleigne	Localité	Pleigne

Toponyme	LA CROIX DE PLEIGNE NORD OUEST
Variantes	LA CROIX DE PLEIGNE NORD OUEST ; Sur la Croix ouest ; Pleigne
Coordonnées	588300 250110

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand

Description

L'ouvrage a été liquidé par démolition de l'entrée et bétonnage des embrasures.
Il n'est plus identifiable dans le terrain.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	G. Luzzi, Delémont; J. Peter, Bure; O. Tschantré & fils SA, Bienne
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

27.3.39 en projet (BAr E 27/17357 Bd. 1)
10.6.39 implantation (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)

1.7.39 piquetage et lignes de tir terminé, installation des chantiers en cours. Chemin d'accès. Constructions baraquements (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
3.7.39 contrat (16.9 bétonnage niches armes, 14.10 béton, 11.11 évacuation) (W)
22.7.39 début des travaux d'avancement dans galerie mitr. gauche, puits, sortie de secours (BAr v5481 1973/22 Bd. 19)
21.10.39 bétonnage galerie de secours (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
11.11.39 pose plaque mitr. droite (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
18.11.39 bétonn. 1ère étape mitr. droite (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
25.11.39 pose plaque mitr. gauche, pose fers mitr. gauche 1ère étape, pose fers et coffrages abri-caserne, béton maigre 1ère étape Entrée (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
23.12.39 bétonnage mitr. gauche en cours (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
10.1.40 réception provisoire
16.3.40 evacuation du chantier (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
20.4.40 ventilation et eau en cours (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
27.4.40 camouflage terminé (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
11.5.40 assainissement abri de combat mitr. gauche (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
18.5.40 chantier arrêté à la suite de la mobilisation générale (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
25.5.40 installation électrique extérieure, de ventilation et d' eau en cours (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
8.6.40 installation eau et ventilation en terminaison (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19

Particularités
30.10.42: 2 mitr., armement permanent (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
28.12.42: 2 mitr. installées (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 8)
1.3.44: 2 mitr. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archives Région CGF 1
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01425 35241/AA

Commune Bourrignon Localité Bourrignon

Toponyme PLAINBOIS
Variantes PLAINBOIS ; Plainbois - Bellevue ; Bourrignon
Coordonnées 584160 249250

Type d'ouvrage originel caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Simple petite caverne située à proximité de l'ouvrage d'artillerie de Plainbois.
Aucun plan retrouvé. Il s'agit probablement d'une caverne construite par des unités du génie lors d'un cours de répétition. L'ouvrage est loué.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.
2010: Remarques PUM FBPFM Etant donné que tous les objets sont vidés de tout leur contenu, il y a lieu de corriger la protection ABAB en Conserver partiellement

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
30.10.42 ouvrage pas encore existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
1953-65 ouvrage terminé

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2727 : 18

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01427 35247/AA

Commune	Bourrignon	Localité	Bourrignon

Toponyme	BOURRIGNON SUD EST
Variantes	BOURRIGNON SUD EST ; Bourrignon - Les Combattes ; Bourrignon
Coordonnées	586000 249040

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Fortin en béton armé situé au sud-est de Bourrignon destiné à abriter une mitrailleuse sur affût de campagne.
Porte blindée qui donne accès à un petit couloir-antichambre débouchant dans l'abri de combat muni d'une meutrière à deux volets métalliques. Le fortin tirait sur un obstacle antichar aujourd'hui disparu.

Projet	Br fr 3
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	troupe
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	mittel, moyen
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
14.8.42 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42 ouvrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 A K)
15.2.43 prêt au tir, sans panorama (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
1.3.44 prêt à tirer (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Particularités
9.3.42: mitr. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
14.8.42 petit ouvrage sans cantonnement (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42: 1 mitr. (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
18.11.42 secteur Rgt fr Birse (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.12.42: 1 mitr. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
15.2.43 sans armement permanent (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
1.3.44: 1 mitr. (troupe) (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations
sur casquette en béton côté embrasure inscription en négatif dans le béton:
DET. GENIE T. FUS III/21

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB	CD 2726 : 27 -> 35

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01428 35247/AB

Commune	Bourrignon	Localité	Bourrignon

Toponyme	LES COTES NORD EST
Variantes	LES COTES NORD EST ; Bourrignon - Fontaines ; Bourrignon
Coordonnées	585820 248700

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Fortin en béton armé situé au sud du village de Bourrignon destiné à abriter une mitrailleuse sur affût de campagne.
Porte blindée d'accès débouchant sur un corridor avec escalier descendant. Après une dizaine de mètres le corridor débouche dans la chambre de combat dotée d'une simple meutrière. Le fortin tirait sur un obstacle antichar aujourd'hui disparu. Présence d'une baraque préfabriquée sur le toit de l'ouvrage.

Projet	Br fr 3
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	troupe
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	mittel, moyen
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî
14.8.42 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42 ouvrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
15.2.43 prêt au tir, sans panorama (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
1.3.44 prêt à tirer (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Particularités
9.3.42: mitr. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
14.8.42 petit ouvrage sans cantonnement (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42: 1 mitr. (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
18.11.42 secteur Rgt fr Birse (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.12942: 1 mitr. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
15.2.43 sans armement permanent (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
1.3.44: 1 mitr. (troupe) (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)
6.7.44: 1 mitr. fournie par la troupe (BAr v5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB CD 2726 : 36 -> 38

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01429 35247/AC

Commune	Bourrignon	Localité	Bourrignon

Toponyme	LES COTES NORD
Variantes	LES COTES NORD ; Les Côtes - Bourrignon ; Bourrignon
Coordonnées	585590 248700

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin en béton armé revêtu de moellon de pierre.
Entrée dans une petite antichambre défendue par une meurtrière, chambre de combat avec trois embrasures parallèles (mitrailleuse sur affût de forteresse, observateur/tir Fm, canon antichar sur affût à pivot), petit local sur l'arrière (latrine).
Le fortin tirait sur un obstacle antichar aujourd'hui disparu.

Projet	Br fr 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Jaquet & Peter, Delsberg
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
30.10.42 ouvrage existant (??) (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
15.2.143 en projet (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
15.3.43 soumission (W)
10.4.43 contrat (début des travaux 12.4, achèvement le 12.6) (W)
30.4.43 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.7.43 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.8.43 prêt à tirer (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF. Prêt à tirer. Panorama manque (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 prêt à tirer (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
28.12.43 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités
26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42: 1 inf.can. + 1 mitr. (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
18.12.42: 1 inf.can. 1935 + 1 mitr. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
28.12.42: 1 can. 4,7cm. en place ou à disposition (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 8)
24.3.43: 1 can.4,7cm livré + 1 mitr.fort. en route (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 9)
1.3.44: 1 mitr. + 1 can.inf. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB	CD 2726 : 40-45-46

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01430 35241/AB

Commune	Bourrignon	Localité	Bourrignon

Toponyme	LA COPERIE EST
Variantes	LA COPERIE EST ; Les Côtes - Plainbois est / Les Ordons A est ; Bourrignon
Coordonnées	585200 248800

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Simple petit fortin comportant une unique chambre destinée à abriter une arquebuse 24 mm sur affût de campagne ou à pivot. L'ouvrage flanquait le mur antichar (T 824) construit en proximité, aujourd'hui appelé "le mur des juifs".
Front de la meutrière comportant encore des traces de la peinture de camouflage.

Projet	Br fr 3
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.
2010: Remarques PUM FBPFM Etant donné que tous les objets sont vidés de tout leur contenu, il y a lieu de corriger la protection ABAB en Conserver partiellement

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
30.10.42 ouvrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
30.11.43 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
9.5.44 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)
29.3.45 ouvrage terminé

Particularités
26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42: 1 mitr. (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
6.7.44: 1 arquebuse fourni par la troupe (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2727 : 19-20

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01431 35241/AC

Commune	Bourrignon	Localité	Bourrignon

Toponyme	LA COPERIE OUEST
Variantes	LA COPERIE OUEST ; Les Côtes - Plainbois ouest / Les Ordons B ouest ; Bourrignon
Coordonnées	584910 248950

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Simple petit fortin comportant une unique chambre destinée à abriter une arquebuse 24 mm ou une mitrailleuse sur affût à pivot. L'ouvrage flanquait le mur antichar (T 824) construit en proximité, aujourd'hui appelé "le mur des juifs".

Projet	Br fr 3
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.
2010: Remarques PUM FBPFM Etant donné que tous les objets sont vidés de tout leur contenu, il y a lieu de corriger la prodection ABAB en Conserver partiellement

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
30.10.42 ouvrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
30.11.43 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
9.5.44 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)
29.3.45 ouvrage terminé

Particularités
26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42: 1 mitr. (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
6.7.44: 1 arquebuse fournie par la troupe (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2727 : 21

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01432 35241/AD

Commune	Bourrignon	Localité	Bourrignon

Toponyme	LES ORDONS
Variantes	LES ORDONS ; ; Bourrignon
Coordonnées	584360 248860

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Fortin pour une mitrailleuse sur affût de forteresse (affût à flasque) constitué d'une chambre de combat avec entrée et d'une chambre de repos située immédiatement dessous (accès par trappe).
Entrée défilée. L'ouvrage est muni sur le toit d'un réservoir recueillant les eaux météoriques de la toiture.
Ouvrage de flanquement de l'ouvrage d'artillerie (A 1433).

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Borrini, Delémont
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.
2010: Remarques PUM FBPFM Etant donné que tous les objets sont vidés de tout leur contenu, il y a lieu de corriger la prodection ABAB en Conserver partiellement

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
29.7 39 devis (W)
11.8.39 contrat (début 14.8, fin béton 25.11, achèvement 9.12)
26.8.39 installation de la route d'accès, commencé les fouilles le 24.8.39 (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
9.9.39 chantier arrêté du 2 au 7.9.39, installations (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
7.10.39 commencement du ferraillage de la 1ère étape (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
21.10.39 bétonnage de la 1ère étape (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
28.10.39 pose de plaque de blindage et de l'embrasure extérieure (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
23.12.39 bétonnage de la 5e étape terminé, décoffrage (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
6.1.40 démontage des installations, remblai autour de l'ouvrage (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
10.2.40 installation intérieure (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
16.3.40 terrassement et mise en place de terre végétale terminés, travaux de menuiserie terminés (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
30.3.40 travaux terminés (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
20.4.40 travaux de peinture, dernières couches (BAr 5481 1973/22 Bd. 19)
23.4.40 réception provisoire (W)
27.4.40 situation définitive, différentes retouches de serrurerie, peinture intérieure et extérieure terminée, ouvrage prêt pour la remise (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
4.5.40 remise de l'ouvrage à l'arsenal le 1.5.1940 (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
11.5.40 ouvrage occupé (BAr 5481 1973/22 Bd. 19)

Particularités
30.10.42: 1 mitr., armement permanent (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3 2 AK)
28.12.42: 1 mitr. installé (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 8)
1.3.44: 1 mitr. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archives Région CGF 1
Fotos ADAB CD 2727 : 22 -> 24

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01433 35241/AE

Commune	Bourrignon	Localité	Bourrignon

Toponyme	PLAINBOIS
Variantes	PLAINBOIS ; ; Bourrignon
Coordonnées	584280 249220

Type d'ouvrage originel	fort d'artillerie, Artilleriefort
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Ouvrage d'artillerie de frontière armé de deux canons de forteresse 7,5 cm SL 38 et de 3 mitrailleuses. Long couloir menant, depuis l'entrée, à la garde, deux petits mag pour le matériel, la salle des machines et le casernement, le bloc A (1 mitr) accessible par un escalier en colimaçon muni de 141 marches, le mag mun, le bloc C1 (can 7,5 cm), un petit mag matériel et des latrines, le bloc C2 (can 7,5 cm) et enfin le bloc B (2 mitr, obs). L'ouvrage est aujourd'hui totalement vide.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	E. Losinger & Co. AG, Berne - Reifler & Guggisberg AG, Bienne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.
K2010: Remarques PUM FBPFM Etant donné que tous les objets sont vidés de tout leur contenu, il y a lieu de corriger la prodection ABAB en Conserver partiellement

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	mittel, moyen
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s) mittel, moyen

L'histoire du batî

28.6.39 devis (W)
30.9.39 contrat (début 24.7, fin béton 15.4.1940, fin 15.5.1940) (W)
15.6.40 Blocs A et B fixation des plaques métalliques du panorama, C1 et C2 perçage des plaques (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
22.6.40 Blocs A et B achevés, C2 perçage de la plaque terminé (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
29.6.40 C2 montage du canon en cours, bétonnage de l'aile droite de la caserne terminé, coffrage de l'aile gauche (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
6.7.40 bloca C1 et C2: montage du canon, montage des volets des embrasures par la maison Dietlin de Porrentruy. A, B, C1 et C2: travaux de camouflage terminés ainsi que le camouflage sur rochers (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
13.7.40 Bloc B: début des travaux de ventilation sécurité collective. C1 et C2: pose des canons terminée, les trous des plaques blindées ont été agrandis. A, B, C1 et C2: travaux de peinture terminés. Sortie de secours terminée (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
13.9.40 réception provisoire (W)
19.10.40 travaux de maçonnerie achevés, caserne terminée. Barrage terminé (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
16.11.40 distribution d'eau terminée (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
15.3.41 travaux de peinture, visite du fort par MM. les officiers de la brigade le 9.3.1941 (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
25.3.41 remise de l'ouvrage (BAr E 5480 (A) 1973/22 Bd. 2)
31.5.41 peinture et camouflage terminés (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
8.3.63 contrat renforcement défenses extérieures (G. Comte, Courtételle), début travaux prévus pour avril, achèvement trente à quarante jours plus tard (W)

Particularités

27.3.39 2 can. 7,5 cm + 2 mitr. projetés (BAr E 27/4171)
30.10.42: 2 can. 7,5 cm + 2 mitr., armement permanent (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3 2AK)
28.12.42: 2 can. 7,5 cm + 3 mitr. installés (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 8)
1.3.44: 3 mitr. + 2 can. 7,5 cm (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Région CGF 1 W
Fotos ADAB	CD 2727 : 25 -> 61

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01434 35246/AA

Commune	Develier	Localité	Develier

Toponyme	ROGNE MAISON SUD
Variantes	ROGNE MAISON SUD ; Develier - le Sommet I / Develier - dessus ; Develier
Coordonnées	588340 246700

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Fortin battant l'obstacle antichars T 826 encore armé d'un canon antichar 9 cm sur affût à pivot.
Embrasures d'observation/tir + canon Fm et seconde embrasure pour une seconde ligne de feu.
La chambre de repos est aujourd'hui munie d'une niche à munitions avec porte.
L'ouvrage est revêtu, en maçonnerie, de pierre (pénurie de béton).

Projet	Br fr 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Losinger & Co, Delémont
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
5.5.42 soumission
10.5.42 contrat (début des travaux 15.5, achèvement pour le 15.8) (W)
30.10.42 en construction (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
18.12.42 ouvragé terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
22.12.42 affût à pivot monté (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
31.1.43 prêt à tirer (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
15.2.43 prêt au tir, sans panorama (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
31.7.43 Ventilation terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
19.11.43 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2) (??)
1.3.44 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Particularités
14.8.42 ouvrage moyen avec cantonnement (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42: 1 can. inf. (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
18.12.42: 1 can.inf. 1935 + 1 Fm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
28.12.42: 1 can. 4,7 cm en place ou à disposition (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 8)
15.2.43: 1 can.4,7cm livré (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
1.3.44: 1 can. inf. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)
24.5.94 un canon ac 9 cm 1950/57 sur affût à pivot encore présent

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2728 : 69-70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01435 35246/AB

Commune	Develier	Localité	Develier

Toponyme	ROGNE MAISON NORD
Variantes	ROGNE MAISON NORD ; Develier le Sommet II ; Develier
Coordonnées	588330 246750

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Simple petit ouvrage avec une grande embrasure permettant le tir avec diverses armes (mitrailleuse ou arquebuse).
Trace de la peinture de camouflage encore visible sur la face de la meurtrière.
Sur la carte au 1:10’000 l’ouvrage est mentionné comme “poste d’observation”.

Projet	Br fr 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Losinger & Co., Delémont
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L’histoire du batî

5.5.42 soumission
10.5.42 contrat (début 15.5, fin 15.8) (W)

30.10.42 en construction (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3 2 AK)
31.10.43 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
9.5.44 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)
11.4.45 ouvrage terminé

Particularités
30.10.42: 1 Fm. (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
1.3.44: 1 mitr. (troupe) (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)
6.7.44: 1 arquebuse + 1 Fm. fournis par la troupe (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2728 : 71-72

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01442 35296/AA

Commune	Val Terbi	Localité	Vermes

Toponyme	TIERGARTEN
Variantes	TIERGARTEN ; Vermes - Thiergarten, ; Val Terbi
Coordonnées	600840 241800

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin sous roc défendant la route provenant de Recolaine - Courchapoix en direction de Vermes au lieu-dit “Tiergarten”.
Entrée défilée défendue par deux meutrières suivi par un couloir distribuant les deux chambres de combat (mitr + obs/Fm & canon ac sur affût à pivot + obs/Fm) et le cantonnement muni d’une sortie de secours.
Les parois du fortin munies des embrasures sont revêtues de moellon de pierre.
L’accès à l’ouvrage se fait par une passerelle sur ruisseau.

Projet	Br fr 3
Constructeur	troupe + entreprise, Truppe + Bauunternehmer
Entreprise	creusage (sic) par troupe N. Brugnoli; Bern
Construction	sous roche + béton + pierre naturelle / Fels + Betonwerk + Naturstein

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
27.3.42 offres (W)
31.3.42 contrat (10.4 début des travaux, 10.7 achèvement) (W)
30.10. ouvrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
14.8.42 gros ouvrage avec possibilité de cuisiner (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.11.42 secteur Rgt fr Birse (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.12.1942 ouvragé terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
22.12.42 affût à pivot monté (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.1.43 prêt à tirer. Obstacle infanterie en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
15.2.43 prêt au tir, sans panorama (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
30.4.43 Solitaire terminé, obstacle infanterie presque terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.7.43 Obstacle infanterie en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF. Obstacle infanterie en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
19.11.43 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 Obstacle infanterie en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
9.5.44 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Particularités
5.12.42: 1 mitr. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.12.42: 1 can.inf. 1935 + 1 mitr. + 2 Fm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
28.12.42: 1 mitr. en place ou à disposition + 1 can. 4,7cm commandé (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 8)
31.1.43 mitr. livrée (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
24.3.43: 1 mitr.fort. + 1 can.4,7cm. en route (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 9)
1.3.44: 1 mitr. + 1 can.inf. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)
6.7.44: 1 mitr. + 1 can.inf. installé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations
Sur la paroi rocheuse surface bétonnée sous la forme d'un tableau avec écusson suisse surmonté de l'inscription : AKTIV DIENST 1943

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB	CD 2725 : 46 ->49

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01443 35275/AA

Commune	Courrendlin	Localité	Courrendlin

Toponyme	CHOINDEZ NORD OUEST
Variantes	CHOINDEZ NORD OUEST ; Choindez nord / Choindez II ; Courrendlin
Coordonnées	595250 241660

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Ouvrage d'infanterie adossé à la paroi rocheuse.
Local d'entrée défilée défendu par une meurtrière pour fusil-mitrailleur débouchant sur la chambre de combat unique (2 pots d'embrasures: pour mitrailleuse et pour l'observation/Fm).
Contrairement à ce qu'indique le plan le pot d'embrasure n'est pas percé pour une arquebuse mais bien pour une mitrailleuse.

Projet	Br fr 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	G. Luzzi; Delémont W
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

6.5.42 offres (W)
7.5.42 contrat (15.5 début des travaux, 15.8 achèvement) (W)
14.8.42 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42 ouvrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3 2AK)
31.1.43 prêt à tirer (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
15.2.43 prêt au tir, sans panorama (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
31.10.43 ouvrage terminé. Ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités

14.8.42 petit ouvrage sans cantonnement (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42: 2 Fm. (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
18.11.42 secteur Rgt fr Birse (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.12.42: 1 mitr. + 1 Fm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
24.3.43: 1 mitr.fort. en route (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 9)
31.7.43 mitr. installée (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
1.3.44: 1 mitr. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB	CD 2725 : 40

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01444 35275/AB

Commune	Courrendlin	Localité	Courrendlin

Toponyme	CHOINDEZ LA COMBE
Variantes	CHOINDEZ LA COMBE ; Choindez - Le Matinet sud ; Courrendlin
Coordonnées	595150 241460

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Fortin d'infanterie en béton armé.
Entrée par la face arrière de l'ouvrage. Chambre de combat unique munie de deux embrasures : observation/tir au fusil-mitrailleur & canon antichar sur affût à pivot.
Le fortin ne possède pas de chambre de repos.

Projet	Br fr 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	O. Wyss; Bienne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

10.5.41 devis (W)
10.5.41 contrat (10.5 début des travaux, 25.7 achèvement) (W)
14.8.42 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42 ouvrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
18.12.42 ouvragé terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.1.43 prêt à tirer (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
15.2.43 prêt au tir, sans panorama (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
31.10.43 ouvrage terminé. Ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités

14.8.42 petit ouvrage sans cantonnement (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42: 1 can.inf. (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
18.11.42 secteur Rgt fr Birse (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.12.42: 1 can.inf. 1935 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
28.12.42: 1 can.4,7cm commandé (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 8)
24.3.43: 1 can.4,7cm. en route (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 9)
1.3.44: 1 can.inf. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)
24.5.94 un canon ac 9 cm 1950/57 sur affût à pivot encore présent

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB	CD 2725 : 41

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01445 35275/AC

Commune	Courrendlin	Localité	Courrendlin

Toponyme	VELLERAT NORD
Variantes	VELLERAT NORD ; Vellerat I ; Courrendlin
Coordonnées	595000 241750

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit fortin sous roc.
Un escalier permet d'accéder à un couloir d'une dizaine de mètres de longueur qui débouche dans une première chambre de combat munie d'une embrasure destinée à une arquebuse antichar. Sur l'arrière de celle-ci, une deuxième chambre est munie d'une embrasure d'observation/tir au fusil-mitrailleur.

Projet	Br fr 3
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	troupe
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie		valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	mittel, moyen
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
31.10.43 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
9.5.44 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Particularités
1.3.44: 1 mitr. (troupe) (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)
6.7.44: 1 mitr. + 1 Fm. fournis par la troupe (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB	CD 2725 : 42 -> 44

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01448 35240/XX

Commune La Baroche Localité Asuel

Toponyme LE CHETELAT NORD EST
Variantes LE CHETELAT NORD EST ; Le Chételat S.O.S. ; La Baroche
Coordonnées 582410 249420

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage muré au moment de la visite et aujourd'hui démoli...
Fortin de forme trapézoidale, entrée par escalier à l'arrière (à la base du trapèze), embrasure sur les trois autres faces (latéralement pour armes (?), frontalement pour observation, embrasures différentes).

Projet Br fr 3
Constructeur
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale...

État ADAB **RÜCKBAU 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
14.8.42 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42 ouvrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
15.2.43 prêt au tir, sans panorama (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
1.3.44 prêt à tirer (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)
9.5.44 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Particularités
9.3.42: mitr. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
14.8.42 petit ouvrage sans cantonnement (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42: 1 mitr. + 1 Fm. (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
17.11.42 secteur Rgt fr 46 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.12.42: 1 mitr. + 1 Fm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
15.2.43 sans armement permanent (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
1.3.44: 1 mitr. (troupe) (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)
6.7.44: 1 mitr. + 1 Fm. fournis par la troupe (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2726 : 49 -> 52

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01449 35240/AA

Commune La Baroche Localité Asuel

Toponyme LE GY
Variantes LE GY ; Le Gypse ; La Baroche
Coordonnées 583040 249250

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Ouvrage sous roc couvrant l'ouvrage principal A 1450.
Entrée par couloir bétonné percé dans la roche, niche à munition, cantonnement avec réservoir d'eau, bifurcation avec premier couloir muni d'un escalier amenant à la position de mitrailleuse "droite", seconde bifurcation avec court escalier pour le poste d'observation, deuxième position de mitrailleuse ("gauche").
En dessus de l'entrée présence d'une dalle de captation des eaux météoriques.
L'ouvrage est vide.

Projet BBB
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise Losinger & Cie. SA; Berne
Reifler & Guggisberg SA; Bienne
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **VERKAUFT 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	mittel, moyen
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

27.3.39 en projet (BAr E 27/4171)
21.2.40 contrat (9.1.40 devis, début des travaux de suite, achèvement 10.8) (W)
11.5.40 installations de baraquements, forge, atelier. Terrassement à l'attaque de l'ouvrage "E". Chantier complètement arrêté pour cause de mobilisation (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
8.6.40 réouverture du chantier le 6.6.1940, réorganisation: remise en état et en service du plan incliné (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
20.7.40 l'avancement est terminé, toutes les galeries percées, les abattages de la caserne et de la mitr gauche commencés (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
12.10.40 travaux de maçonnerie sont achevés, terrassement des lignes de tir en cours (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19m
2.11.40 tous les travaux de l'ouvrage sont terminés, les mitr sont installées par la W+F, demandes d'offres pour les travaux intérieurs (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
11.1.41 les installations intérieures sont terminées (BAr E 5481 1973/22 Bd.19)
25.1.41 les terrassements des lignes de tir sont achevés, chemin d'accès en exécution (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
25.1.41 réception provisoire (W)
28.2.41 fin des travaux de peinture, préparation de la remise (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
5.3.41 remise (BAr E 5480 (A) 1973/22 Bd. 2)
15.3.1941 l'ouvrage a été remis le 5.3.41 à l'arsenal de Tavannes (BAr E 5481 1973/22 Bd.19)

Particularités

27.3.39 mitr. projetée (BAr E 27/4171)
30.10.42: 2 mitr., armement permanent (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
28.12.42: 2 mitr. installé (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 8)
1.3.44 2 mitr. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB	CD 2726 : 53 -> 62

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01450 35240/AB

Commune La Baroche Localité Asuel

Toponyme LE CHETELAT
Variantes LE CHETELAT ; Asuel, Chételat ; La Baroche
Coordonnées 582250 249230

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin principal du barrage de la route provenant de Cornol-Asuel en direction des Rangiers. L'ouvrage tient sous tir la barricade T 840.
Fortin d'infanterie sous roc du type BBB. Porte blindée, long couloir rectiligne, première chambre de combat (observateur & canon antichar), cantonnement complètement équipé, escalier amenant à la deuxième chambre de combat (mitrailleuse), sortie de secours par puits. La sortie de secours débouche en proximité de la dalle de captation des eaux météoriques.

Projet BBB
Constructeur entrepreneur
Entreprise H. & T.; Bienne
Lindt & Peter; Bienne (W)
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
- l'ouvrage fait partie d'une position de barrage évaluée d'intérêt national
- qualité d'exécution de l'ouvrage
- particularité technique : dalle de captation des eaux météoriques
- l'ouvrage a été construit pratiquement sur le même emplacement que les fo

État ADAB **VERKAUFT 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		

Armement	gering, limité
infrastructures techniques	mittel, moyen
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé

L'histoire du batî

27.3.39 en projet (BAr E 27/4171)
26.8.39 installation des baraques et transport de matériel dès le 23.8.39 (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
9.9.39 commencé le chemin d'accès et le terrassement devant les niches (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
22.9.39 contrat (offres du 3.8.39, début des travaux 21.8 (!!), achèvement 30.4.40) (W)
2.12.39 bétonnage des galeries débuté (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
2.3.40 bétonnage caserne terminé, ferraillage 1ère étape abri mitr. (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
6.4.40 pose de la plaque du canon et de l'embrasure du canon, ferraillage de l'abri du canon, terrassement vers abri mitr. (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
20.4.40 terrassement de la ligne de tir de l'abri mitr. (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
8.6.40 terrassement hors de l'ouvrage terminé, travaux de réfection à l'intérieur (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
15.6.40 installation ventilation en cours (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
13.7.40 début de l'évacuation du chantier, peinture de camouflage, pose de la menuiserie dans la caserne (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
27.7.40 pose de menuiserie terminée, installation du téléphone par la troupe (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
3.8.40 évacuation totale du chantier, installation d'électricité terminée, peinture extérieure et intérieure en cours (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
7.9.40 nettoyage de l'ouvrage, aménagement, remise de l'ouvrage le 5.9.40 (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
15.9.42 réception définitive (W)

Particularités

27.3.39: 1 mitr. + 1 can.inf. projetés (BAr E 27/4171)
30.10.42: 1 mitr. + 1 can.inf. (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
28.12.42: 1 mitr. + 1 can.inf. installés (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 8)
1.3.44: 1 mitr. + 1 can.inf. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)
2 fortins construits par la troupe et sans Nr. d'identification (un aujourd'hui muré) se trouvent en proximité immédiate de l'ouvrage (nord-ouest)
L'ouvrage est dominé par les vestiges des tranchées de 1914-1918

Inscriptions et décorations

En contrebas de l'ouvrage, sur la route cantonale, écusson sculpté dans la roche. L'écusson imite un sceau d'affranchissement postal circulaire. En son centre est représentée une croix suisse, sur le pourtour (**)

Indication des sources

Texte (**) l'inscription "GRENZ-WACHT Bew. Kp. 450" est gravée. Sous le

	sceau seconde inscription non lisible.
Plans	Archives Région CGF 1, Payerne
Fotos ADAB	CD 2726 : 63 -> 72

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01451 35240/AC

Commune	La Baroche	Localité	Asuel

Toponyme	MONTGREMAY NORD
Variantes	MONTGREMAY NORD ; ; La Baroche
Coordonnées	581060 248890

Type d'ouvrage originel	observatoire, Beobachter
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Simple petit fortin d'observation en béton.
Entrée sur la face postérieure, petit local rectangulaire avec de grandes meurtrières d'observation sur 3 côtés.
Aucun plan n'a été retrouvé. Certains détails constructifs peuvent laisser penser qu'il s'agit d'un ouvrage remontant à la période 1914-1918 et qui auraint été réutilisé en 39. Toutefois aucun document d'archive n'étaie cette hypothèse.
L'ouvrage est aujourd'hui utilisé comme base d'une rampe de lancement pour le parapente.

Projet	Br fr 3
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
15.2.43 en projet (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
9.5.44 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Particularités
26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.12.42: 1 mitr. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2) (??)
24.3.43: 1 mitr. fort. en route (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 9) (??)
1.3.44: 1 can.inf. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gr Br 3 Bd. 1) (??)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2726 : 73 -> 76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01452 35240/AD

Commune	La Baroche	Localité	Asuel

Toponyme	MONTGREMAY
Variantes	MONTGREMAY ; Les Malettes - Montgremay ; La Baroche
Coordonnées	581250 248550

Type d'ouvrage originel	position pour canon, Geschützstand
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin pour un canon de campagne de 8,4 cm construit selon plan-type établi par le 2ème corps d'armée (2. AK). Le fortin défendait les barricades antichars T 841 & 842.
Entrée par puits vertical, porte donnant accès au local de combat muni de l'embrasure du canon de 8,4 cm et d'une meurtrière d'observation. Le pivot et les rails de guidage au sol du canon sont encore parfaitement reconnaissables.

Projet	Br fr 3 / 2. AK
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	B. Broggi, Delémont (BAr 5480(A)1973/21 Gz Br 3 Bd.1)
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	mittel, moyen
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

29.7.41 offres (W)
12.9.41 contrat (début des travaux 18.9, achèvement après 25 jours de travail) (W)
14.8.42 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
31.10.43 ouvrage terminé et remis par le CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités

14.8.42 petit ouvrage sans cantonnement (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42: 1 can 8,4cm., armement permanent (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
17.11.42 secteur Rgt fr 46 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
5.12.42: 1 can. 8,4 cm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.12.42: 1 can. 8,4 cm. charriot (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
15.2.43: 1 can. 8,4cm. livré (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
1.3.44: 1 can. 8,4 cm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Région CGF 1
Fotos ADAB	CD 2726 : 77 -> 79

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01453 35237/AA

Commune	Clos du Doubs	Localité	Montmelon

Toponyme	LES GRANGETTES NORD
Variantes	LES GRANGETTES NORD ; Les Grangeattes nord ; Clos du Doubs
Coordonnées	580330 247920

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Simple fortin muni d'une unique chambre de combat (il n'y a pas de chambre de repos). 2 embrasures avec lignes de feu parallèles (mitrailleuse/arquebuse + observateur/fusil-mitrailleur). Niche pour les munitions construite ultérieurement.
L'ouvrage est revêtu, sur ses parois extérieures, avec une maçonnerie de pierre (pénurie de béton).

Projet	Br fr 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	H. & T. ; Bienne
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

26.8.42 offres (W)
10.9.42 contrat (14.9 début des travaux, 15.11 fin des travaux) W
30.10.42 construction (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2. AK)
18.12.42 ouvragé terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
15.2.43 prêt au tir, sans panorama (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
22.4.43 Embrasure préparée pour arquebuse (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.4.43 prêt à tirer (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.7.43 prêt à tirer. Ventilation en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.8.43 prêt à tirer. Ventilation en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF. Ventilation terminée (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 prêt à tirer. Ventilation terminée (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
28.12.43 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités

14.8.142 petit ouvrage sans cantonnement (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42 1 mitr. prévue (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3 2AK)
17.11.42 secteur Rgt fr 46 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
5.12.42: 1 can. fort. 24 mm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.12.42: 1 can. fort. 24 mm. 1938 + 1 Fm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
28.12.42: 1 can. 24 mm. accordé, mais pas encore livré (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 8)
1.3.44: 1 can. fort. 24 mm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archiv Wimmis
Fotos ADAB	CD 2727 : 5-6

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01454 35237/AB

Commune	Clos du Doubs	Localité	St-Ursanne

Toponyme	LES GRANGETTES SUD
Variantes	LES GRANGETTES SUD ; Les Grangeattes sud ; Clos du Doubs
Coordonnées	580530 247770

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Fortin principal du barrage faisant feu sur l'obstacle antichars (toblerones) T 843.
Ouvrage constitué d'une seule chambre de combat munie de trois embrasures (canon antichar, observateur, mitrailleuse). L'entrée a été modifiée dans l'après-guerre par l'adjonction d'éléments préfabriqués (tubes en béton de forme ovale) et par la création d'une nouvelle niche pour les munitions.
L'ouvrage est partiellement revêtu, sur ses parois extérieures, avec une maçonnerie de pierre (pénurie de béton).

Projet	Br fr 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	G. Luzzi; Delémont
	J. Peter; Bure
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
2.9.42 offres (W)
15.9.42 contrat (21.9 début des travaux, 1.12 fin des travaux) W
30.10.42 en construction (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
18.12.42 ouvragé terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
31.1.43 Pivot mit. Prêt à tirer (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
15.2.43 prêt au tir, sans panorama (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
30.4.43 prêt à tirer (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.7.43 prêt à tirer. Ventilation terminée (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.8.43 prêt à tirer. Ventilation terminée (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 prêt à tirer (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
28.12.43 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
1967/68 modification entré et nouvelle niche à munition (Ar Fort 1)

Particularités
14.8.42 petit ouvrage sans cantonnement (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42 1 can. inf. + 1 mitr. prévus (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3 2 AK)
18.12.42: 1 can.inf. 1935 + 1 mitr. + 1 Fm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
24.3.43: 1 mitr. fort. en route (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 9)
1.3.44: 1 mitr. + 1 can.inf. (troupe) (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)
24.5.94 un canon ac 9 cm 1950/57 sur affût à pivot encore présent

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archiv Wimmis
Fotos ADAB	CD 2727 : 7 -> 10-12

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01455 35241/AF

Commune	La Baroche	Localité	Asuel

Toponyme	LES RANGIERS SUD OUEST
Variantes	LES RANGIERS SUD OUEST ; La Caquerelle - Les Rangiers ; La Baroche
Coordonnées	582900 248100

Type d'ouvrage originel	ouvrage PC, KP Anlage
Type d'ouvrage actuel	PC Bat, KP Bat

Description

Dans le prolongement des tranchées de l'occupation des frontières 1914-1918 caverne aménagée comme poste de commandement d'un bataillon.
L'entrée et la sortie de secours sont munies d'un sas et débouchent dans la caverne principale composée de deux locaux (poste de commandement et casernement).

Projet	Br fr 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Paskowsky & Cuttat; Delémont
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **VERKAUFT 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42 en construction (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
16.12.42 offres (W)
10.1.43 contrat (11.1 début, 31.3.fin) (W)
31.1.43 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.8.43 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 ouvrage terminé, PC Bat fus fr 233 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
1969-70 modernisation

Particularités
14.8.42 petit ouvrage sans cantonnement (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42: 1 Fm. (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
17.11.42 secteur Rgt fr 46 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.12.42: 1 Fm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
15.2.43 sans armement permanent (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
1.3.44: 1 Fm. (troupe) (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)
6.7.44: 1 Fm. fourni par la troupe (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)
10.11.44 PC Bat. 231 (BAr E 5480(A)1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	W
Fotos ADAB	CD 2727 : 62-63

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01456 35241/AG

Commune Bourrignon Localité Bourrignon

Toponyme LES ORDONS
Variantes LES ORDONS ; ; Bourrignon
Coordonnées 584400 248700

Type d'ouvrage originel observatoire, Beobachter
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Simple local quadrangulaire semi-enterré muni d'une large embrasure d'observation avec volet de fermeture. Accès par un escalier.
L'ouvrage, par sa typologie, pourrait remonter à l'époque 1914-1918 et avoir été réutilisé en 1939-1945.
Aucun plan ou document n'a été retrouvé concernant cet ouvrage.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.
2010: Remarques PUM FBPFM Etant donné que tous les objets sont vidés de tout leur contenu, il y a lieu de corriger la prodection ABAB en Conserver partiellement

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
30.10.42 ouvrage pas encore existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2727 : 64 -> 70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01457 35241/AH

Commune	La Baroche	Localité	Asuel

Toponyme	LES RANGIERS EST
Variantes	LES RANGIERS EST ; ; La Baroche
Coordonnées	583730 248320

Type d'ouvrage originel	position pour canon ac, Tankabwehrgeschützstand
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Ouvrage en béton construit pour abriter un canon mobile de 8,4 cm.
Puits vertical d'accès (réduit par la suite dans son ouverture) et chambre de combat unique (par la suite transformée par création d'une paroi afin d'avoir un local séparé pour l'entreposage de la munition). Le fortin a été transformé par la suite pour recevoir pour un nouvel armement: une mitrailleuse.
Le plan indique l'état originel de la construction.

Projet	Br fr 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	L. Friedli; Delémont (BAr 5480(A)1973/21 Gz Br 3 Bd.1)
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

5.9.41 offres (W)
12.9.41 contrat (18.9 début, fin 25 jours de travail plus tard) (W)
14.8.42 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42 ouvrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
18.12.42 ouvragé terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
31.10.43 ouvrage terminé et remis par le CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 ouvrage terminé et remis par le CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités

14.8.42 petit ouvrage sans cantonnement (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42: 1 can. 8,4 cm, armement permanent (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3 2 AK)
17.11.42 secteur Rgt fr 46 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
5.12.42: 1 can. 8,4 cm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.12.42: 1 can. 8,4 cm. charriot (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
15.2.43: 1 can. 8,4 cm. livré (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
1.3.44: 1 can. 8,4 cm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)
24.5.94 une mitr 51 7,5 mm sur pivot ou mobile encore présente

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Région CGF 1
Fotos ADAB	CD 2727 : 71-72

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01458 35241/AI

Commune	La Baroche	Localité	Asuel

Toponyme	LES RANGIERS SUD
Variantes	LES RANGIERS SUD ; Les Rangiers I ; La Baroche
Coordonnées	583450 248150

Type d'ouvrage originel	bouclier mitr, Mg. Schild
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Simple petit fortin composé d'une seule chambre avec entrée latérale.
Embrasure permettant le tir avec mitrailleuse sur affût de campagne (trépieds). L'ouvrage est revêtu de pierre de taille (diminution des quantités de béton requises suite à la pénurie de ciment).
L'ouvrage A 1459 est pratiquement identique.

Projet	Br fr 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Masset; Delémont
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **VERKAUFT 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

6-7.10.42 offres
19.10.42 contrat (26.10 début des travaux, 15.12 achèvement) (W)
30.10.42 en construction (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
31.1.43 prêt à tirer (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
15.2.43 gros oeuvre terminé, sans panorama (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
30.4.43 prêt à tirer (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.7.43 prêt à tirer (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.8.43 prêt à tirer (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 prêt à tirer (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités

14.8.42 petit ouvrage sans cantonnement (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42: 1 mitr. (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
17.11.42 secteur Rgt fr 46 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
15.2.43 sans armement permanent (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
6.7.44: 1 mitr. fournie par la troupe (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Région CGF 1
Fotos ADAB	CD 2727 : 73 -> 75

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01459 35241/AJ

Commune	La Baroche	Localité	Asuel

Toponyme	LES RANGIERS SUD OUEST
Variantes	LES RANGIERS SUD OUEST ; Les Rangiers II ; La Baroche
Coordonnées	583380 248150

Type d'ouvrage originel	bouclier mitr, Mg. Schild
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Simple petit fortin composé d'une seule chambre avec entrée latérale.
Embrasure permettant le tir avec mitrailleuse sur affût de campagne (trépieds). L'ouvrage est revêtu de pierre de taille (diminution des quantités de béton requises suite à la pénurie de ciment).
L'ouvrage A 1458 est pratiquement identique.

Projet	Br fr 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Masset; Delémont
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **VERKAUFT 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

6-7.10.42 offres
19.10.42 contrat (26.10 début, 15.12 fin) (W)
30.10.42 en construction (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
31.1.43 prêt à tirer (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
15.2.43 gros oeuvre terminé, sans panorama (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
30.4.43 prêt à tirer. Obstacle infanterie et solitaire terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.7.43 prêt à tirer (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.8.43 prêt à tirer (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 prêt à tirer (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités

14.8.42 petit ouvrage sans cantonnement (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
17.11.42 secteur Rgt fr 46 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
15.2.43 sans armement permanent (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
6.7.44: 1 mitr. fournie par la troupe (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Région CGF 1
Fotos ADAB	CD 2727 : 76-77

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01460 35241/AK

Commune	La Baroche	Localité	Asuel

Toponyme	LES RANGIERS SUD OUEST
Variantes	LES RANGIERS SUD OUEST ; La Caquerelle ; La Baroche
Coordonnées	583200 248050

Type d'ouvrage originel	position pour canon ac, Tankabwehrgeschützstand
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Ouvrage en béton construit pour abriter un canon mobile de 8,4 cm. Les rails de guidage du canon sont encore bien visibles au sol.
Puits vertical d'accès (réduit par la suite dans son ouverture) et chambre de combat unique.
Le fortin a été transformé par la suite pour recevoir pour un nouvel armement: une mitrailleuse sur affût à pivot.
Le plan indique l'état originel de la construction.

Projet	Br fr 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Borrini, Delémont (BAr 5480(A)1973/21 Gz Br 3 Bd.1)
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **VERKAUFT 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

4.9.41 offre (BAr E 5480(A)1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)
12.9.41 contrat (BAr E 5480(A)1973/21 Gz Br 3 Bd. 1) l'ouvrage doit être terminé 25 jours après le début des travaux prévus pour le 18 septembre
14.8.42 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42 ouvrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
18.12.42 ouvragé terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
31.10.43 ouvrage terminé et remis par le CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 ouvrage terminé et remis par le CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités

14.8.42 petit ouvrage sans cantonnement (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42: 1 can. 8,4 cm, armement permanent (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
17.11.42 secteur Rgt fr 46 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
5.12.42: 1 can. 8,4 cm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.12.42: 1 can. 8,4 cm. charriot (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
15.2.43: 1 can. 8,4 cm. livré (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
1.3.44: 1 can. 8,4 cm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)
24.5.94 une mitr 51 7,5 mm sur pivot ou mobile encore présente

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Région CGF 1
Fotos ADAB	CD 2727 : 78 -> 80

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01461 35241/AL

Commune	La Baroche	Localité	Asuel

Toponyme	LES RANGIERS ROUTE
Variantes	LES RANGIERS ROUTE ; Les Rangiers III / Les Rangier nord ; La Baroche
Coordonnées	583150 248200

Type d'ouvrage originel	magasin barricade ac, TB-Magazin
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Contrairement au plan illustrant une centrale téléphonique constituée de deux pièces munies d'une porte et d'une fenêtre, l'ouvrage se révèle être un magasin destiné à abriter les rails mobiles d'une barricade antichar !
La porte d'accès est murée.

Projet	Br fr 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Borrini, Delémont
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
20.5.40 offres (W)
30.5.40 contrat (W) (début des travaux 27.5, fin des travaux 29.6)
15.2.43 en projet (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités
26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
17.11.42 secteur Rgt fr 46 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Dossier dans les archives centrales du CGF (W) classé sous A 1436
Fotos ADAB	CD 2727 : 81

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01462 35244/AA

Commune	Develier	Localité	Develier

Toponyme	FER A CHEVAL SUD
Variantes	FER A CHEVAL SUD ; ; Develier
Coordonnées	585950 247150

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Fortin sans abri de repos composé d'une seul local.
Entrée défilée donnant sur un local de combat muni de deux lignes de feu (canon ac / observateur + mitrailleuse / observateur). Construction d'une niche à munitions dans l'après-guerre.
Les faces extérieures du fortin comportent un camouflage assez rare dans le Jura: le coffrage comportait des éléments placés sur la face intérieure qui donne une texture en négatif au béton.

Projet	Br fr 3
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	troupe
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	mittel, moyen		
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
30.10.42 ouvrage pas encore existant (BAr 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
9.5.44 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)
9.3.45 ouvrage terminé

Particularités
1.3.44: 1 can. inf. + 1 mitr. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gr Br 3 Bd. 1)
24.5.94 un canon ac 9 cm 1950/57 sur affût à pivot encore présent

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Région CGF 1
Fotos ADAB	CD 2728 : 65 -> 68

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01463 35242/AA

Commune	Boécourt	Localité	Boécourt

Toponyme	LA CAQUERELLE BOECOURT
Variantes	LA CAQUERELLE BOECOURT ; ; Boécourt
Coordonnées	583550 246550

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin constitué d'une unique chambre de combat.
Entrée défilée, 2 embrasures pour mitrailleuses ou arquebuse (affût à pivot).
Les faces extérieures du fortin comportent un camouflage assez rare dans le Jura: le coffrage comportait des éléments placés sur la face intérieure qui donne une texture en négatif au béton.
L'indication sur la carte au 1:10'000 "poste d'observation" date de la moitié des années 80.

Projet	Br fr 3
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
30.10.42 ouvrage pas encore existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
9.5.44 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.1)
16.4.45 ouvrage terminé

Particularités
1.3.44: 1 mitr. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gr Br 3 Bd. 1)
6.7.44: 1 arquebuse + 1 Fm. fournis par la troupe (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archives Région CGF 1
Fotos ADAB CD 2728 : 39-40

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01464 35241/AM

Commune La Baroche Localité Asuel

Toponyme LES RANGIERS ROUTE
Variantes LES RANGIERS ROUTE ; ; La Baroche
Coordonnées 583250 248180

Type d'ouvrage originel magasin barricade ac, TB-Magazin
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Simple petite niche en bordure de la route qui abrite le matériel de la barricade antichar T 850 (profilés DIN).

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

ouvrage construit après 1953 probablement avec la réfection de la barricade

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2727 : 82-83

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01465 35236/XX

Commune Clos du Doubs Localité St-Ursanne

Toponyme COTE DU BEL OISEAU NORD
Variantes COTE DU BEL OISEAU NORD ; ; Clos du Doubs
Coordonnées 580060 246675

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Abri construit selon plan type qui se compose de deux entrées et deux cavernes.
L'ouvrage a été muni de ventilation et de portes anti-souffle.
Sur la carte au 1:10'000 l'ouvrage est indiqué comme PC de compagnie.
L'ouvrage a été démoli avec la construction de la Transjurane.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî
25.6.74 plan d'installation de la ventilation

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archives Région CGF 1
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01466 35236/AA

Commune	Clos du Doubs	Localité	St-Ursanne

Toponyme	ST URSANNE GARE NORD
Variantes	ST URSANNE GARE NORD ; St. Ursanne gare I ; Clos du Doubs
Coordonnées	579340 246400

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin destiné à abriter une mitrailleuse et un canon antichar. Ouvrage composé d'un seul local de combat (pas de chambre de repos). Embrasure pour mitrailleuse sur affût à pivot à gauche de l'entrée, dans le corridor, puis chambre de combat pour observateur et canon ac, réservoir d'eau et latrine.
Présence d'une niche à munitions construite dans l'après-guerre.
Grand mur en forme de V sur l'ouvrage.

Projet	Br fr 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Masset; Delémont W
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	hoch, élevé	Valeur historique	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

4.7.40 excavation terminée, échaffaudage pour monte-charge terminé, l'ouvrage avec celui situé sous la gare sont très importants, ils prennent d'enfilade les 3 routes à l'ouest de St-Ursanne venant d'Epiquerez, Ocourt et Courgenay.
On propose, bien qu'il y ait incertitude sur la possibilité d'obtenir la main d'oeuvre nécessaire, de continuer les travaux avec une entreprise privée sous direction du BBB (Cdt. 1. C.A., E 27/17367 Bd. 1)
14.8.42 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42 ouvrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
22.12.42 affût à pivot monté (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.1.43 prêt à tirer. Obstacle infanterie en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
15.2.43 prêt au tir, sans panorama (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
24.3.43: 1 can.4,7cm livré (Bat. 21) (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 9)
30.4.43 prêt à tirer. Obstacle infanterie en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.7.43 prêt à tirer. Ventilation en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF. Ventilation en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 prêt à tirer. Ventilation manque (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
1.3.44 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)
15.12.44 : can. inf. prélevé du Bat. fus. 24 et mitrailleuse de la Cp. fr. mitr. IV/234 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Particularités

14.8.42 petit ouvrage sans cantonnement (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42: 1 mitr. + 1 Fm. (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
17.11.42 secteur Rgt fr 46 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.12.42: 1 can. inf. 1935 + 1 mitr. + 1 Fm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
28.12.42: 1 can. 4,7 cm. en place ou à disposition (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 8)
15.2.43: 1 can. 4,7 cm livré (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
1.3.44: 1 mitr. (troupe) + 1 can.inf. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Région CGF 1
Fotos ADAB	CD 2728 : 3 -> 7

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01467 35236/AB

Commune	Clos du Doubs	Localité	St-Ursanne

Toponyme	ST URSANNE GARE SUD
Variantes	ST URSANNE GARE SUD ; St. Ursanne Gare II ; Clos du Doubs
Coordonnées	579260 246360

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Double fortin pour mitrailleuses. Entrée, puis première chambre de combat pour mitrailleuse de campagne, long couloir muni de trois meurtrières à tir rasant sur les voies de chemin de fer, local de l'observateur et local mitrailleuse sur affût de campagne. Le couloir est muni de consoles en béton permettant de rehausser le sol afin de disposer d'une meilleure assise pour le tir à travers les meurtrières faisant feu sur les voies de chemin de fer.

Projet	Br fr 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	troupe + G. Luzzi; Delémont
	J. Brunod; St.-Ursanne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Ouvrage pratiquement unique par sa typologie (meurtrières de tir sur voie de chemin de fer)

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

10.3.40 contrat (début immédiat, achèvement 10.5). Selon contrat les entrepreneurs sont tenus d'occuper dix hommes en permanence de la Cp. trav. mil. 140 qu'ils paieront (W)
4.7.40 il paraît nécessaire de terminer l'ouvrage, le gel durant l'hiver pourrait provoquer l'effritement de la roche qui tomberait sur la route en contrebas, l'ouvrage avec celui situé sur la gare sont très importants, ils prennent d'enfilade les 3 routes à l'ouest de St-Ursanne venant d'Epiquerez, Ocourt et Courgenay.
On propose, bien qu'il y ait incertitude sur la possibilité d'obtenir la main d'oeuvre nécessaire de continuer les travaux avec une entreprise privée sous direction du BBB (Cdt. 1. C.A., E27/17367 Bd. 1)
14.8.42 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42 ouvrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
31.1.43 prêt à tirer. Obstacle infanterie en construction (BAr 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
15.2.43 gros oeuvre terminé (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
30.4.43 Obstacle infanterie en construction (BAr 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.7.43 Ventilation en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF. Ventilation en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités

9.3.42: mitr. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
14.8.42 petit ouvrage sans cantonnement (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42: 2 mitr. + 1 Fm. (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
17.11.42 secteur Rgt fr 46 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.12.42: 2 mitr. + 1 Fm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
15.2.43 sans armement permanent (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
1.3.44: 2 mitr. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Région CGF 1
Fotos ADAB	CD 2728 : 8 -> 22

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01468 35236/AC

Commune	Clos du Doubs	Localité	St-Ursanne

Toponyme	PAQUOILLE
Variantes	PAQUOILLE ; St. Ursanne - La Paquoille ; Clos du Doubs
Coordonnées	579840 246100

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand

Description

Fortin d'infanterie armé d'un canon ac et d'une mitrailleuse.
Le hall d'entrée donne sur la chambre de combat (mitr de fort, observateur, canon ac sur pivot) d'où l'on peut accéder à un petit local défendant l'entrée et au cantonnement situé en arrière de la chambre de combat. Ouvrage en béton construit dans le rocher.

Projet	Br fr 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Borrini; Delémont W
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

30.3.42 offres
31.3.42 contrat (10.4 début des travaux, 10.7 achèvement) (W)

26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42 en construction (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
30.10.42 sans armement (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
18.12.42 ouvragé terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
22.12.42 affût à pivot et affût à flasque montés (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.1.43 prêt à tirer. Obstacle infanterie en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
15.2.43 prêt au tir, sans panorama (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
30.4.43 prêt à tirer. Obstacle infanterie et solitaire en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.7.43 prêt à tirer. Ventilation en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.8.43 prêt à tirer. Ventilation en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF. Ventilation en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 prêt à tirer. Ventilation en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
1.3.44 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Particularités
17.11.42 secteur Rgt fr 46 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.12.42: 1 can.inf. 1935 + 1 mitr. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
28.12.42: 1 can. 4,7 cm. en place ou à disposition (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 8)
31.1.43 arquebuse pas encore livrée (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2) (??)
15.2.43: 1 can.inf. + 1 mitr. livrés (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
24.3.43: 1 can. 4,7 cm livré (Bat. 21) + 1 mitr.fort. en route (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 9)
1.3.44: 1 mitr. + 1 can.inf. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Région CGF 1
Fotos ADAB	CD 2728 : 23-24

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01469 35238/AA

Commune	Clos du Doubs	Localité	Montmelon

Toponyme	MONTMELON DESSUS NORD OUEST
Variantes	MONTMELON DESSUS NORD OUEST ; Montmelon - dessus ; Clos du Doubs
Coordonnées	580380 245025

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Simple couloir creusé dans la roche amenant à une position d'observation (??). L'embrasure (pots d'embrasure) permet l'observation et le tir avec un fusil-mitrailleur.

Projet	Br fr 3
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	troupe
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

30.10.42 ouvrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
31.1.43 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)

15.2.43 gros oeuvre terminé (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
30.4.43 obstacle infanterie et solitaire en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.7.43 prêt à tirer (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.8.43 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
1.3.44 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Particularités
9.3.42: mitr. + Fm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2) (??)
9.3.42 Entrée sans porte (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42: 1 mitr. + 1 Fm. (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3 2 AK) (??)
18.11.42 secteur Rgt fr 46 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
15.2.43 sans armement permanent (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Région CGF 1
Fotos ADAB	CD 2728 : 25 -> 27

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01470 35238/XX

Commune	Clos du Doubs	Localité	St-Ursanne

Toponyme	COTE DU BEL OISEAU NORD
Variantes	COTE DU BEL OISEAU NORD ; St. Ursanne - Bel Oiseau II ; Clos du Doubs
Coordonnées	580075 246670

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Fortin d'infanterie construit sous la forme d'un monobloc en béton accolé au rocher muni de deux embrasures (observateur/Fm + mitr/arquebuse).
L'accès au fortin se fait par un couloir creusé dans la roche qui permet aussi de rejoindre le cantonnement présent sous forme de caverne.
L'ouvrage semble avoir été modernisé dans les années 70.
Ouvrage partiellement démoli et non visité du fait du chantier de la Transjurane.

Projet	Br fr 3
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	troupe
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî
30.4.43 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
9.5.44 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)
20.6.74 plan d'installation nouvelle ventilation

Particularités
1.3.44: 1 can. fort. 24 mm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)
6.7.44: 1 can. fort. 24 mm. installé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archives Région CGF 1
Fotos ADAB CD 2728 : 29

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01471 35238/XX

Commune	Clos du Doubs	Localité	St-Ursanne

Toponyme	COTE DU BEL OISEAU
Variantes	COTE DU BEL OISEAU ; St. Ursanne - Bel Oiseau I ; Clos du Doubs
Coordonnées	580100 246500

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Petit fortin composé d'une seule chambre de combat munie de deux embrasures (obs/Fm + mitr/arquebuse).
L'ouvrage est partiellement revêtu, sur ses parois extérieures, avec une maçonnerie de pierre (pénurie de béton).
Ouvrage non visité du fait du chantier de la Transjurane.

Projet	Br fr 3
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	troupe
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

30.10.42 en construction (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
22.4.43 Embrasure préparée pour arquebuse (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2) (??)
30.4.43 en construction. Embrasure pas encore percée (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.7.43 prêt à tirer. Embrasure percée (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)

Particularités

30.10.42 1 mitr. (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
14.8.42 petit ouvrage sans cantonnement (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr v5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
17.11.42 secteur Rgt fr 46 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
5.12.42: 1 can. fort. 24 mm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
28.12.42: 1 can. 24 mm. commandé (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 8)
1.3.44: 1 can. fort. 24 mm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Région CGF 1
Fotos ADAB	CD 2728 : 30-31

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01472 35201/AA

Commune	Haute-Sorne	Localité	Gloverier

Toponyme	FORADRAI NORD EST
Variantes	FORADRAI NORD EST ; ; Haute-Sorne
Coordonnées	580720 241850

Type d'ouvrage originel	bouclier mitr, Mg. Schild
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin en béton armé qui se compose de deux chambres.
Entrée dans la chambre supérieure d'où une échelle permet de rejoindre la seconde chambre de combat située en contrebas pour suivre la déclivité du terrain.
Les deux chambres sont munies d'une embrasure similaire permettant le tir avec une mitrailleuse ou un fusil-mitrailleur. L'ensemble est recouvert de blocs de pierre massifs afin de camoufler le fortin dans son environnement rocheux.

Projet	Br fr 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Castellani; Glovelier W
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	nicht bewertet

Justification
Démoli avec les travaux de construction de la Transjurane.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

5.5.42 offres (W)
10.5 42 contrat (10.5 début, 10.8 fin) (W)
14.8.42 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42 ouvrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3 2 AK)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
31.1.43 prêt à tirer (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
15.2.43 complètement terminé, sans panorama (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
30.4.43 prêt à tirer. Obstacle infanterie et solitaire terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.7.43 prêt à tirer. Obstacle infanterie et solitaire en construction (??) (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.8.43 prêt à tirer. Obstacle infanterie et solitaires terminés (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
19.11.43 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
1.3.44 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Particularités

14.8.1942 petit ouvrage sans cantonnement (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
17.11.1942 secteur Rgt fr 46 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
15.2.1943 sans armement permanent (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
6.7.1944: 1 mitr. + 1 fm. fournis par la troupe (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB	CD 2725 : 4 -> 7

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01473 35239/AA

Commune	Haute-Sorne	Localité	Gloverier

Toponyme	BONABE DESSOUS NORD
Variantes	BONABE DESSOUS NORD ; Bonembez est ; Haute-Sorne
Coordonnées	580440 240770

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Fortin d'infanterie creusé dans la paroi au lieu-dit "Bonabé-Dessous".
Entrée dans un premier local défendu par une embrasure qui débouche sur la chambre de combat. Canon antichar sur affût à pivot avec pot d'embrasure et poste d'observation et de tir au fusil-mitrailleur lui aussi muni de pot d'embrasure. Ce local donne accès sur l'arrière à la chambre de repos avec niche pour la ventilation et niche pour les munitions (construction postérieure à celle du fortin : elle n'est pas représentée sur le plan).

Projet	Br fr 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Piffaretti & Co.; Tavannes W
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
1.10.41 offres (W)
1.12.41 contrat (1.10 début de la construction (!!) 28.2 fin des travaux) (W)
26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42 ouvrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
18.12.42 ouvragé terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
22.12.42 affût à pivot monté (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
31.1.43 prêt à tirer. Obstacle infanterie en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
15.2.43 prêt au tir, sans panorama (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
30.4.43 prêt à tirer. Obstacle infanterie et solitaire terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.7.43 prêt à tirer. Ventilation en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.8.43 prêt à tirer. Ventilation en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF. Ventilation terminée (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
19.11.43 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 prêt à tirer. Ventilation terminée (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
1.3.44 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Particularités
14.8.42 ouvrage moyen avec cantonnement (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42: 1 can.inf. + 1 Fm. (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
22.12.42 secteur Rgt fr 46 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
28.12.42: 1 can. 4,7cm en place ou à disposition (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 8)
15.2.43: 1 can. inf. livré (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
1.3.44: 1 can.inf. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)
24.5.94 un canon ac 9 cm 1950/57 sur affût à pivot encore présent

Inscriptions et décorations
trace de la peinture de camouflage encore présente

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB	CD 2725 : 8 -> 13

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01474 35239/AB

Commune	Haute-Sorne	Localité	Gloverier

Toponyme	BONABE DESSOUS NORD OUEST
Variantes	BONABE DESSOUS NORD OUEST ; Bonembez ouest ; Haute-Sorne
Coordonnées	579970 240760

Type d'ouvrage originel	bouclier mitr, Mg. Schild
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Bouclier pour mitrailleuse refermé sur sa face arrière. L'embrasure de l'ouvrage permettait le tir soit avec une mitrailleuse soit avec une arquebuse sur affût de campagne (affût à trépied). L'ouvrage est camouflé avec des blocs de pierre formant une rocaille et bat l'obstacle T 865.

Projet	Br fr 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	B. Broggi; Delémont (W)
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

4.5.42 offres (W)
10.5 42 contrat (10.5 début de la construction, 10.7 fin des travaux) (W)
14.8.42 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42 ouvrage en construction (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
31.1.43 prêt à tirer (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
22.4.43 Embrasure préparée pour arquebuse (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.4.43 prêt à tirer (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.7.43 Obstacle infanterie et solitaire en construction (BAr 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF. Obstacle infanterie et solitaires en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
19.11.43 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd .2)
30.11.43 prêt à tirer. Obstacle infanterie et solitaires en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
1.3.44 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Particularités

14.8.42 petit ouvrage sans cantonnement (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2) (??)
17.11.1942 secteur Rgt fr 46 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
15.2.1943 sans armement permanent (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
6.7.1944: 1 arquebuse fournie par la troupe (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB	CD 2725 : 14-15

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01477 35243/AA

Commune	Haute-Sorne	Localité	Bassecourt

Toponyme	BERLINCOURT SUD
Variantes	BERLINCOURT SUD ; Berlincourt ; Haute-Sorne
Coordonnées	583350 241300

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage sous roc battant l'obstacle T 870 sur la route cantonale.
Simple chambre taillée dans le roc, meutrière sans blindage permettant le tir avec un affût à trépied (fusil-mitrailleur selon les informations retrouvées.)
L'ouvrage n'a pas fait l'objet d'une visite intérieure.

Projet	Br fr 3
Constructeur	
Entreprise	troupe (W)
Construction	sous roche / Fels

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

30.10.42 en construction (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
31.1.43 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

15.2.43 en projet (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
30.4.43 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.7.43 ouvrage avec 4 solitaires terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
9.5.44 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Particularités
18.11.42 secteur Rgt fr 46 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
15.2.43 sans armement permanent (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
6.7.44: 1 fm. fourni par la troupe (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB	CD 2725 : 20

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01478 35245/AA

Commune	Haute-Sorne	Localité	Soulce

Toponyme	COL DE SOULCE
Variantes	COL DE SOULCE ; Courfaivre - Soulce ; Haute-Sorne
Coordonnées	587230 239900

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand

Description

Entrée par tranchée dans la roche, première porte, meurtrière de défense d'entrée, sas, couloir débouchant dans l'abri (caverne gunitée d'une quinzaine de mètres de longueur), couloir vers dans la chambre de combat disposant de deux meutrières (observation/tir au fusil-mitrailleur & mitrailleuse-arquebuse antichar).
La face des embrasures comporte un camouflage assez particulier : le coffrage comportait des éléments placés sur la face intérieure qui donne une texture en négatif au béton.
L'ouvrage n'a pas pu être visité intérieurement.

Projet	Br fr 3
Constructeur	
Entreprise	troupe (W)
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

24.11.40 pot d'embrasure T30 prêt à être percé (??) (BAr E 5480(A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)
30.10.42 ouvrage pas encore existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
9.5.44 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)
1990 environ, transformation de l'ouvrage en AAA : entrée originelle transformée en prise d'air de la ventilation, nouvelle entrée située derrière la chambre de combat au coude du couloir

Particularités

1.3.44: 1 can.fort. 24 mm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)
6.7.44: 1 can.fort. 24 mm. installé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB	CD 2726 : 25

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01479 35243/AB

Commune	Haute-Sorne	Localité	Undervelier

Toponyme	FORGES SUD EST
Variantes	FORGES SUD EST ; Undervellier - la Forge est ; Haute-Sorne
Coordonnées	583450 239890

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Ouvrage principal du barrage des Forges. Bloc d'entrée (mitr + 2 obs/Fm) muni de deux meutrières de défense de la porte, couloir creusé dans le roc qui débouche sur une intersection, local des filtres et deux escaliers qui amènent sur les deux blocs de combat (canon ac + obs/Fm & mitr + obs/Fm). Depuis l'intersection, une porte débouche dans le cantonnement (latrine, machines, réservoir, sas, cuisine, casernement, pc du commandant). Une sortie de secours accessible par un puits débouche dans la falaise plein sud. Les blocs sont camouflés sous la forme de blocs rocheux.
Derrière entrée, derrière meutr fus nouveau mag dans roche

Projet	Br fr 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Steiner; Laufon
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage Regional

Justification

Ouvrage possédant encore une bonne partie de son équipement d'origine (mobilier, tube acoustique de transmission entre les postes d'observateur et de tir, etc..).
L'ouvrage est facilement accessible.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			

infrastructures techniques	gering, limité
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen

L'histoire du batî

18.3.42 offres (W)
19.3.42 contrat (1.4 débutdes travaux, 31.7 fin des travaux) (W)
14.8.42 gros ouvrage avec possibilité de cuisiner (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42 ouvrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
17.11.42 secteur Rgt fr 46 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.12.42 ouvragé terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
22.12.42 2 affûts à flasque et un affût à pivot montés (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
31.1.43 prêt à tirer. Obstacle infanterie en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.1.43 mitr. livrée (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
15.2.43 prêt au tir, sans panorama (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
30.4.43 obstacle infanterie en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.4.43 mitr. livrée (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
31.7.43 Ventilation manque (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF. Ventilation manque (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
19.11.43 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 prêt à tirer. Ventilation manque (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
9.5.44 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Particularités

30.10.42: 1 can.inf. + 1 mitr. + 1 Fm. (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3 2 AK)
18.12.42: 1 can.inf. 1935 + 2 mitr. + 2 Fm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
28.12.42: 1 mitr. en place ou à disposition + 1 can. 4,7 cm commandé (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 8)
24.3.43: 2 mitr.fort. + 1 can.4,7cm en route (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 9)
6.7.44: 2 mitr. + 1 can.fort. 24 mm. installés (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)
24.5.94 un canon ac 9 cm 1950/57 sur affût à pivot encore présent

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB	CD 2725 : 21 -> 31

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01480 35243/AC

Commune	Haute-Sorne	Localité	Undervelier

Toponyme	FORGES SUD OUEST
Variantes	FORGES SUD OUEST ; Undervellier - Forge ouest ; Haute-Sorne
Coordonnées	583350 239860

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Ouvrage de contre-batterie du fort principal A 1479.
Petit ouvrage creusé dans le roc: local d'entrée défilé défendu par une meurtrière pour fusil-mitrailleur débouchant sur la chambre de combat unique (2 pots d'embrasures: pour mitrailleurse/arquebuse et pour l'observation/Fm). La face des embrasures est revêtue de moellon de pierre.

Projet	Br fr 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Steiner; Laufon
Construction	sous roche + béton + pierre naturelle / Fels + Betonwerk + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage Regional
Justification
A conserver comme ensemble avec l'ouvrage principal A 1479.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
19.8.42 offres (W)
20.8.42 contrat (24.8 début des travaux, 31.10 achèvement) (W)
26.9.42 ouvrage sans garnison (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42 ouvrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
18.12.42 ouvragé terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
31.1.43 prêt à tirer. Arquebuse manque. Obstacle infanterie en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
15.2.43 prêt au tir, sans panorama (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 6)
22.4.43 Embrasure préparée pour arquebuse (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.4.43 prêt à tirer. Arquebuse manque. Solitaire terminé, obstacle infanterie en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.7.43 prêt à tirer. Ventilation manque (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.8.43 prêt à tirer. Ventilation manque (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF. Ventilation manque (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 prêt à tirer. Ventilation manque (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
1.3.44 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.1)

Particularités
14.8.42 petit ouvrage sans cantonnement (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.10.42: 2 Fm. (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
17.11.42 secteur Rgt fr 46 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
5.12.42: 1 can.fort. 24 mm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
18.12.42: 1 can.fort. 24 mm. 1935 + 1 Fm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
28.12.42: 1 can.24mm. commandé (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 8)
24.3.43: 1 can.24mm. en route (BAr E 5480 (A) 1969/70 Bd. 9)
1.3.44: 1 can.fort. 24 mm. (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 1)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB	CD 2725 : 32-33

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01483 35235/AD

Commune	Haute-Sorne	Localité	Undervelier

Toponyme	FORGES SUD OUEST
Variantes	FORGES SUD OUEST ; ; Haute-Sorne
Coordonnées	583370 239850

Type d'ouvrage originel	magasin barricade ac, TB-Magazin
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand

Description

Ancien magasin de la barricade antichar T 872 transformé en Abri Anti-Atomique (AAA). Paroi en béton armée avec entrée et meurtrière de défense partiellement protégée par des gabions de pierres, premier local (probablement la zone de l'ancien magasin), sas de décontamination, caverne gunitée.

Projet	OFGF / BAGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage Regional

Justification

A conserver avec les ouvrages A 1479 & 1480 avec lesquels il forme un ensemble.
Cette caverne est un bon exemple de la modernisation (normes de protection atomique-chimique) de ces abris.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques	mittel, moyen		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî
30.10.1942 ouvrage pas encore existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
>1953 ouvrage terminé
5.1.83 plan de construction/transformation de la caverne

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archives OFMAC/St.Maurice
Fotos ADAB CD 2725 : 34-35

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01509 35198/AA

Commune Haute-Sorne Localité Gloverier

Toponyme ST BRAIS LA ROCHE N.ROUTE
Variantes ST BRAIS LA ROCHE N.ROUTE ; ; Haute-Sorne
Coordonnées 577675 240060

Type d'ouvrage originel magasin barricade ac, TB-Magazin
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Simple caverne gunitée d'environ 3-4 mètres sur 5-6 mètres, sol recouvert de gravier.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

>1953 ouvrage terminé

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2731 : 74-75

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01510 35198/AB

Commune	Haute-Sorne	Localité	Gloverier

Toponyme	ST BRAIS LA ROCHE NORD
Variantes	ST BRAIS LA ROCHE NORD ; La Roche St.Brais contre-batterie est ; Haute-Sorne
Coordonnées	577670 240060

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente, PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit fortin partiellement creusé dans le rocher.
Simple local muni d'une unique embrasure pour Fm.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	R. Bottinelli; Tramelan (W)
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

29.5.40 offres (W)
5.6.40 contrat (début des travaux : de suite, achèvement : fin septembre) (W)
25.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)

30.10.42 ouvrage pas encore existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK) (??)

Particularités
15.5.44 Rgt.fr.43

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB	CD 2731 : 76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

JU_A 01511 0

Commune	Saint-Brais	Localité	Saint-Brais

Toponyme	ST BRAIS LA ROCHE SUD
Variantes	ST BRAIS LA ROCHE SUD ; La Roche St.Brais contrebatterie ouest ; Saint-Brais
Coordonnées	577700 239900

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

L'ouvrage est muré !
D'après le plan qui semble correspondre : simple local muni d'une unique embrasure pour Fm.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	R. Bottinelli; Tramelan W
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

28.9.39 ouvrage projeté (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)
29.5.40 offres (W)

5.6.40 contrat (de suite, fin septembre) (W)
25.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)
30.10.42 ouvrage pas encore existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3 2 AK) (??)

Particularités
28.9.39 II/221 (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)
15.5.44 Rgt.fr.43

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB CD 2731 : 77

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01512 35198/AC

Commune	Haute-Sorne	Localité	Gloverier

Toponyme	ST BRAIS LA ROCHE SUD TUN
Variantes	ST BRAIS LA ROCHE SUD TUN ; St. Brais-La Roche ; Haute-Sorne
Coordonnées	577740 239900

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Ouvrage d'infanterie construit dans l'éperon rocheux dans lequel est creusé le tunnel routier.
Entrée originelle aujourd'hui murée par le tunnel menant aux deux casemates munies chacune de deux embrasures (canon ac + observatoire). Sous la casemate sud abri de repos d'où un couloir distribue sur plusieurs petits locaux et débouche sur l'actuelle entrée.
Les embrasures sont parfaitement camouflées.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	R. Bottinelli; Tramelan
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage Regional
Justification
Exemple d'ouvrage typologiquement remarquable (passage obligé sous la forme d'un tunnel & défense dans les deux directions) sur une voie de communication importante.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	gering, limité		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
28.9.39 ouvrage projeté (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)
25.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)
30.10.42 ouvrage pas encore existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2. AK) (??)

Particularités
28.9.39 II/221 (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)
15.5.44 Gz Rgt 43

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB CD 2731 : 78 -> 81

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01513 0

Commune	Saint-Brais	Localité	Saint-Brais

Toponyme	CHESAL
Variantes	CHESAL ; St. Brais - Le Chésal ; Saint-Brais
Coordonnées	576450 239940

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand

Description

Ouvrage loué qui n'a pa pu être visité.
Selon le plan retrouvé : sas d'entrée débouchant dans un puits vertical menant à la chambre de combat. Celle-ci dispose de deux meurtrières (canon ac + observatoire). Un tunnel creusé dans la roche relierait l'ouvrage A 1514 situé une soixantaine de mètres plus à l'est. Ce deuxième ouvrage jouant le rôle de contre-batterie.
Traces de la peinture de camouflage encore bien présente sur la face des embrasures.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	R. Bottinelli; Tramelan
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
25.9.40 ouvrage projeté (BAr E 27/14272 Bd. 1)
30.10.42 ouvrage pas encore existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)

Particularités
28.9.1939 II/221 (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)
15.5.1944 Rgt.fr.43

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB	CD 2731 : 82-83

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01515 0

Commune	Saint-Brais	Localité	Saint-Brais

Toponyme	ST BRAIS LE PEQUIE NORD
Variantes	ST BRAIS LE PEQUIE NORD ; St.-Brais ouest, Le Péquie ; Saint-Brais
Coordonnées	575280 239240

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin pour un canon antichar.
Porte d'entrée débouchant dans un local de 4 mètres sur 4,2 mètres. Meutrière d'observation, meurtrière pour le canon de 4,7 cm.
Le fortin possède encore les socles destinés à supporter les flèches/bêches du canon. Généralement ceux-ci ont été détruits pour être remplacés par un socle en béton situé sous la meurtrière (affût à pivot).

Projet	Rgt 43 II/221 + Br fr 2
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

28.9.39 ouvrage projeté, mais seulement pour mitr (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)
1.11.39 plan général d'implantation : Rgt Cv Fr 43 Cp II/221 / Bureau de construction Br Fr 2 (Archives Régions CGF 1)
25.9.40 ouvrage en construction ou terminé (can.inf. ?) (BAr E 27/14272 Bd. 1)

Particularités

28.9.1939 II/221 (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)
15.5.1944 Gz Rgt 43

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1, le plan porte inscription erronnée A 1516 !
Fotos ADAB	CD 2731 : 84 -> 88

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

JU_A 01516 0

Commune	Saint-Brais	Localité	Saint-Brais

Toponyme	ST BRAIS LE PEQUIE OUEST
Variantes	ST BRAIS LE PEQUIE OUEST ; Le Péquie ; Saint-Brais
Coordonnées	575190 239130

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit fortin d'une pièce, muni d'une seule embrasure d'observation et tir avec fusils-mitrailleurs.

Projet	Rég Cv Fr 43 Cp II/221 + Br fr 2
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

28.9.39 ouvrage projeté avec can.inf. (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2) (??)
4.10.39 plan de construction du Bureau de construction Br Fr 2 (Archives Régions CGF 1)
25.9.40 ouvrage en construction ou terminé (F.M. ?) (BAr E 27/14272 Bd. 1)

Particularités
28.9.1939 II/221 (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)
15.5.1944 Gz Rgt 43

Inscriptions et décorations
écusson du canton du Jura sur lacasquette (probablement postérieur à la construction...)

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1, le plan porte inscription erronnée A 1515 !
Fotos ADAB	CD 2731 : 89 -> 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01521 35197/AA

Commune	Soubey	Localité	Soubey

Toponyme	SOUBEY SUD OUEST
Variantes	SOUBEY SUD OUEST ; Soubey inférieur ; Soubey
Coordonnées	570470 238940

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand

Description

Fortin d'infanterie sur deux étages composé d'un premier local muni d'une embrasure pour Fm puis de la chambre de combat principal avec deux embrasures (obs/Fm + can ac), trappe d'accès au local de repos situé immédiatement en dessous. La chambre de combat possède une niche à munitions répondant aux normes de l'après-guerre en matière de sécurité. Il est possible de reconnaître dans ce fortin les trois armements successifs antichars: les traces au sol des cales pour les bêches du canon d'infanterie de 4,7 cm, le premier socle pour le canon de 4,7 cm à pivot, l'allongement du rails pour le canon ac de 9 cm

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur
Entreprise	A.Graf; Orpund
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

29.8.39-30.6.40 periode devant laquelle l'ouvrage a été mis en chantier (BAr E 27/17714 Bd. 2)
28.9.39 ouvrage projeté (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)
25.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)
Mai 40 plans, Rgt 43
Oct. 40 modification entrée
1960 construction chambre munitions

Particularités

28.9.39 I/221 (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)
15.5.44 Gz Rgt 43

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB	CD 2731 : 49 -> 53

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01523 35197/AB

Commune	Soubey	Localité	Soubey

Toponyme	LES ENFERS NORD OUEST
Variantes	LES ENFERS NORD OUEST ; Soubey sup. ; Soubey
Coordonnées	570050 238670

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Fortin d'infanterie sur deux étages composé d'un premier local d'entrée débouchant dans la chambre de combat principal munie de trois embrasures (obs/Fm + can ac + obs/Fm) sur deux lignes de feu, trappe d'accès au local de repos situé immédiatement en dessous.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Bezzola; Bienne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

28.9.39 ouvrage projeté (can.inf.) (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)
Février 1941 plans, Br fr 2
Mars 43 modification entrée, Rgt 43

Particularités
28.9.39 I/221 (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)
15.5.44 Rgt.fr.43

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB CD 2731 : 54 -> 57

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01524 35197/AC

Commune	Soubey	Localité	Soubey

Toponyme	LES ENFERS NORD EST
Variantes	LES ENFERS NORD EST ; Soubey supérieur ; Soubey
Coordonnées	570110 238630

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Fortin d'infanterie de contre-batterie de l'ouvrage A 1523.
Entrée située sur la façade des embrasures débouchant dans une antichambre avec entrée défilée dans la chambre de combat. Deux lignes de feu pour trois embrasures (mitrailleuse/arquebuse antichar + observation/tir au fusil-mitrailleur + observation/tir au fusil-mitrailleur). Trappe au sol permettant l'accès à la chambre de repos située immédiatement au-dessous.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Bezzola; Bienne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	mittel, moyen		
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
28.9.39 ouvrage projeté avec can.inf. (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)
10.40-2.43 modification entrée

Particularités
28.9.39 I/221 (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)
15.5.44 Rgt.fr.43

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB	CD 2731 : 58-59

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01525 0

Commune	Les Enfers	Localité	Les Enfers

Toponyme	CERNIEVILLERS SUD EST
Variantes	CERNIEVILLERS SUD EST ; Cernievillers contre-batterie, Cerniévillers ; Les Enfers
Coordonnées	568750 237850

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin d'infanterie sur deux étages.
Entrée directe dans la chambre de combat munie de trois embrasures (obs/Fm + can ac + obs/Fm) sur deux lignes de feu, trappe d'accès au local de repos situé immédiatement en dessous.
Le socle pour le canon de 4,7 cm à pivot n'a pas été modernisé pour un canon ac de 9 cm.
Au dessus de ce socle sont peints au plafond des chiffres probablement utilisés pour la visée indirecte du canon.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Schwarz & Co.
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
modification entrée probable
25.9.40 ouvrage prévu pour printemps 1941 (BAr E 27/14272 Bd. 1)
25.4.41 demande de crédit (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br 2)
12.5.41 crédit accordé (BAr E 5480 (A)1977/102 Gz Br 2)

Particularités
15.5.44 Rgt.fr.43

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1 : le plan porte la mention erronée A 1526
Fotos ADAB	CD 2731 : 60-61-64-65

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

JU_A 01526 0

Commune	Les Enfers	Localité	Les Enfers

Toponyme	CERNIEVILLERS SUD EST CHEMIN
Variantes	CERNIEVILLERS SUD EST CHEMIN ; Cerniévillers ; Les Enfers
Coordonnées	568850 237840

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage de contre-batterie du fortin A 1525.
Simple petit ouvrage à un étage muni de 2 embrasures pour obs/Fm.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Schwarz & Co.
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

25.9.40 ouvrage prévus pour printemps 1941 (BAr E 27/14272 Bd. 1)
7.41-11.42 modification entrée
25.4.41 demande de crédit (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br 2)
12.5.41 crédit accordé (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br 2)

Particularités
15.5.44 Rgt.fr.43

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1 : le plan porte la mention erronée A 1525
Fotos ADAB	CD 2731 : 62-63-64-66

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01527 35197/AD

Commune	Saignelégier	Localité	Les Pommerats

Toponyme	CENIEVIL.SUD OUE.CHEMIN
Variantes	CENIEVIL.SUD OUE.CHEMIN ; Plaimbois / Côte des Prés ; Saignelégier
Coordonnées	568170 237520

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin d'infanterie sur deux étages.
Entrée débouchant directement dans la chambre de combat principal munie de trois embrasures (obs/Fm + can ac + obs/Fm) sur deux lignes de feu, trappe d'accès au local de repos situé immédiatement en dessous.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	O.Tschantré & Fils; Bienne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
25.9.40 ouvrage prévu pour printemps 1941 (BAr E 27/14272 Bd. 1)
3.41-11.42 construction citerne

Particularités
15.5.44 Rgt.fr.43

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB CD 2731 : 67

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01528 35197/AE

Commune	Les Enfers	Localité	Les Enfers

Toponyme	CERNIEVILLERS SUD OUEST
Variantes	CERNIEVILLERS SUD OUEST ; Plaimbois contre-batterie / Côte des Prés ; Les Enfers
Coordonnées	568200 237600

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage de contre-batterie du fortin A 1527.
Simple petit ouvrage à un étage muni de 2 embrasures pour obs/Fm.
L'ouvrage est pratiquement identique au fortin A 1526.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	O.Tschantré & Fils; Bienne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

25.9.40 ouvrage prévu pour printemps 1941 (BAr E 27/14272 Bd. 1)

Particularités
15.5.44 Rgt.fr.43

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB CD 2731 : 68

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01529 35161/AA

Commune	Saignelégier	Localité	Les Pommerats

Toponyme	MALNUIT EST
Variantes	MALNUIT EST ; Côte des Grans Monts ; Saignelégier
Coordonnées	566550 236930

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage de contre-batterie du fortin principal A 1530 formant le barrage de Malnuit inférieur.
Simple petit fortin muni de deux embrasures pour tir avec fusil-mitrailleur. La meutrière tirant sur la route en contrebas autorise le tir en dépression.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Habegger & Cie; Bienne (W)
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
25.9.40 ouvrage prévu pour printemps 1941 (BAr E 27/14272 Bd. 1)
31.1.42 plan de l'ouvrage (Archives Régions CGF 1)

Particularités
15.5.1944 Rgt. fr. 43

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB	CD 2725 : 56-57

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01530 35161/AB

Commune	Saignelégier	Localité	Les Pommerats

Toponyme	MALNUIT SUD EST
Variantes	MALNUIT SUD EST ; Côte des Grans Monts ; Saignelégier
Coordonnées	566530 236900

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage principal du barrage de Malnuit inférieur. Fortin sur deux niveaux, entrée par couloir muni d'escalier qui débouche sur la chambre de combat (deux embrasures pour obs/Fm et une pour le canon antichar) d'où une porte permet d'accéder à un balcon (!!) muni d'un parapet en béton armé possédant des meurtrières horizontales pour le lancement de grenades. Une trappe d'accès dans le sol permet d'atteindre la chambre de repos située immédiatement au-dessous. Une porte dans ce dernier local débouche sur les latrines au-dessus desquelles se trouve le réservoir d'eau.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur
Entreprise	Habegger & Cie.; Bienne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Lokal

Justification

Ouvrage à conserver dans son état au vu de sa particularité typologique, unique en Suisse, un balcon utilisé comme poste lance-grenades !

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
25.9.40 ouvrage prévu pour printemps 1941 (BAr E 27/14272 Bd. 1)
11.3.43 plan de l'ouvrage (Archives Régions CGF 1)

Particularités
15.5.1944 Rgt. fr. 43

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB CD 2725 : 58 -> 65

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01531 35161/XX

Commune	Saignelégier	Localité	Les Pommerats

Toponyme	POMMERATS COMBE DU SCI.N
Variantes	POMMERATS COMBE DU SCI.N ; Malnuit / côte du Sciet ; Saignelégier
Coordonnées	566630 236740

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand

Description

Fortin du barrage de Malnuit supérieur.
Entrée défilée dans un couloir muni d'un escalier qui débouche à droite sur un premier abri de combat muni de deux meutrières pour obs/Fm et sur la gauche, après le réservoir d'eau, dans l'abri de combat principal disposant de deux embrasures (canon antichar et obs/Fm). Une trappe d'accès dans le sol de cette chambre permet d'atteindre la chambre de repos située immédiatement au-dessous. La meutrière du canon a été modifiée pour recevoir une mitrailleuse sur affût à pivot.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Habegger & Cie; Bienne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB **VERKAUFT 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	mittel, moyen		
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
25.9.40 ouvrage prévu pour printemps 1941 (BAr E 27/14272 Bd. 1)
13.5.43 plan de l'ouvrage (Archives Régions CGF 1)

Particularités
15.5.1944 Rgt. fr. 43

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB	CD 2725 : 66 -> 68

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01532 35161/AC

Commune	Saignelégier	Localité	Les Pommerats

Toponyme	POMMERATS COMBE DU SCI.S
Variantes	POMMERATS COMBE DU SCI.S ; Malnuit ouvrage No 2 / Manuit ; Saignelégier
Coordonnées	566640 236660

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin du barrage de Malnuit supérieur.
Entrée défilé débouchant directement dans la chambre de combat munie de deux embrasures (canon antichar et obs/Fm). Sur la face arrière une porte accède à l'abri bétonné des hommes construits dans une niche excavée du rocher.
La meutrière du canon a été modifiée pour recevoir une mitrailleuse sur affût à pivot

Projet	Rgt fr 43 + Br fr 2
Constructeur	entrepreneur
Entreprise	Habegger & Cie.; Bienne
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
25.9.40 ouvrage prévu pour printemps 1941 (BAr E 27/14272 Bd. 1)
10.9.41 plan de l'ouvrage (Archives Régions CGF 1)

Particularités
15.5.44 Rgt. fr. 43

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB	CD 2725 : 69 -> 71

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01533 35161/AD

Commune	Saignelégier	Localité	Les Pommerats

Toponyme	GOUMOIS LES AUGES SUD
Variantes	GOUMOIS LES AUGES SUD ; ; Saignelégier
Coordonnées	564490 234200

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Simple caverne comportant une entrée défilée et une chambre. Caverne munie d'une grille à l'entrée. L'ouvrage surplombe le barrage des Auges.
L'ouvrage a été probablement construit selon un plan type de l'OFGF.

Projet	OFGF ?
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche / Fels

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

>1953 ouvrage terminé

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2725 : 72

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01534 35161/AE

Commune	Saignelégier	Localité	Les Pommerats

Toponyme	GOUMOIS LES AUGES SUD
Variantes	GOUMOIS LES AUGES SUD ; ; Saignelégier
Coordonnées	564550 234200

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Abri sous roc comportant deux chambres. Grille de fermeture à l'entrée. L'ouvrage surplombe le barrage des Auges.
L'ouvrage a été probablement construit selon un plan type de l'OFGF.

Projet	OFGF ?
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche / Fels

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	mittel, moyen
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

>1953 ouvrage terminé

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2725 : 73-74

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01535 35161/XX

Commune	Saignelégier	Localité	Goumois

Toponyme	VAUTENAIVRE SUD EST
Variantes	VAUTENAIVRE SUD EST ; ; Saignelégier
Coordonnées	563790 236100

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin principal du barrage de Vautenaivre avec tir frontal sur la route.
Entrée sur la face arrière directement dans la chambre de combat munie de deux meurtrières: embrasure d'observation/tir au fusil-mitrailleurs et embrasure pour le canon antichar 9 cm sur affût à pivot (le plan est dessiné avec le premier armement : un canon mobile de 4,7 cm). Ouvrage sans cantonnement. La chambre de tir comporte un coffre à munitions construit dans l'après-guerre.

Projet	Rgt couv fr 43 Cp V/222 + Br fr 2
Constructeur	Rgt couv fr 43 Cp V/222
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
28.9.39 ouvrage projeté (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)
25.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)
20.5.43 plan de l'ouvrage (Archives Régions CGF 1)

Particularités
28.9.1939 V/222 (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)
15.5.1944 Gz Rgt 43

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB CD 2725 : 75-76-77

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01536 35161/XX

Commune	Saignelégier	Localité	Goumois

Toponyme	VAUTENAIVRE SUD EST
Variantes	VAUTENAIVRE SUD EST ; ; Saignelégier
Coordonnées	563840 236100

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin de contre-batterie du fortin A 1535, barrage de Vautenaivre.
Couloir d'accès débouchant sur puits vertical, chambre de repos sur la droite. Le puits permet d'accéder à la position de combat, une petite chambre située environ 6 mètres plus haut munie d'une embrasure pour tir avec fusil-mitrailleur.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Grossenbacher; Bienne
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

28.9.39 ouvrage projeté (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)
1.5.40 plan de l'ouvrage (Archives Régions CGF 1)

25.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)

Particularités
28.9.1939 V/222 (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)
15.5.1944 Gz Rgt 43

Inscriptions et décorations
sur la porte d'entrée, inscription dans le béton :
"1941 B..."

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1 (le plan ne correspond pas tout à fait à la réalité : pas de tube lance-grenades, couloir débouchant juste sous le puit vertical)
Fotos ADAB	CD 2725 : 78-80

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01537 35161/AF

Commune	Saignelégier	Localité	Les Pommerats

Toponyme	GOUMOIS LES AUGES EST
Variantes	GOUMOIS LES AUGES EST ; Goumois route de Saignelégier ; Saignelégier
Coordonnées	564570 234310

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin de contre-batterie du fortin A 1538, barrage des Auges.Sur la droite, porte donnant accès à la chambre de combat qui dispose de deux embrasures constituées de simples plaques d'acier munies de deux volets pour l'observation et le tir avec fusil-mitrailleur.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Grossenbacher; Bienne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

28.9.39 ouvrage projeté (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)

25.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)
6.40-3.43 modification entrée
3.3.43 plan de l'ouvrage (Archives Régions CGF 1)

Particularités
28.9.39 I/222 (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)
15.5.44 Gz Rgt 43

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB	CD 2725 : 79

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01538 35161/AG

Commune	Saignelégier	Localité	Les Pommerats

Toponyme	GOUMOIS LES AUGES SUD EST
Variantes	GOUMOIS LES AUGES SUD EST ; Goumois route de Saignelégier ; Saignelégier
Coordonnées	564550 234260

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Fortin principal du barrage des Auges.
Entrée dans une antichambre munie d'une embrasure pour obs/Fm (ce local dispose d'une sortie de secours avec escalier qui débouche environ une dizaine de mètres plus loin), chambre de combat disposant de deux meurtrières: embrasure d'observation/tir au fusil-mitrailleurs et embrasure pour le canon antichar.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Grossenbacher; Bienne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
28.9.39 ouvrage projeté (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)
25.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1) 11.39 plan modification entrée, Rgt couv fr 43 Cp fus I/222
2.3.43 plan de l'ouvrage (Archives Régions CGF 1)

Particularités
28.9.39 I/222 (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)
15.5.44 Gz Rgt 43
24.5.94 un canon ac 9 cm 1950/57 sur affût à pivot encore présent

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB CD 2725 : 85

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01539 35161/AH

Commune	Saignelégier	Localité	Les Pommerats

Toponyme	LA RETENUE SUD
Variantes	LA RETENUE SUD ; Contre-batterie ; Saignelégier
Coordonnées	564340 233840

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin de contre-batterie du fortin A 1540, barrage de La Retenue.
Simple petit fortin muni de deux embrasures pour tir avec fusil-mitrailleur.
L'ouvrage n'a pas fait l'objet d'une visite intérieure du fait de l'impossibilité d'y pénétrer (serrure !).
Traces de la peinture de camouflage sur la face des embrasures encore bien visibles.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Bussi; Le Noirmont
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
25.9.40 ouvrage prévus pour printemps 1941 (BAr E 27/14272 Bd. 1)
7.8.41 plan de l'ouvrage (Archives Régions CGF 1)

Particularités
15.5.1944 Rgt. fr. 43

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB	CD 2725 : 86

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01540 35161/AI

Commune	Saignelégier	Localité	Les Pommerats

Toponyme	LA RETENUE SUD OUEST
Variantes	LA RETENUE SUD OUEST ; ; Saignelégier
Coordonnées	564350 233800

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin principal du barrage de La Retenue.
Couloir d'entrée défilant l'entrée dans la chambre de combat. Cette dernière dispose de trois meurtrières: 2 embrasures d'observation/tir au fusil-mitrailleurs (une parallèle à la ligne de feu du canon antichar, l'autre couvrant l'entrée) et une embrasure pour le canon antichar. Une trappe dans le sol donne accès à la chambre de repos située immédiatement dessous. Réservoir d'eau de 4000 litres.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Bussi; Le Noirmont
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
25.9.40 ouvrage prévu pour printemps 1941 (BAr E 27/14272 Bd. 1)
8.7.41 plan de l'ouvrage (Archives Régions CGF 1)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archives OFMAC St.Maurice

Fotos ADAB CD 2725 : 87 -> 90

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01541 35159/AA

Commune	Le Noirmont	Localité	Le Noirmont

Toponyme	LA GOULE MITTET OUEST
Variantes	LA GOULE MITTET OUEST ; La Goule-Mittet ; Le Noirmont
Coordonnées	562100 230650

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin principal du barrage de La Goule Mittet.
Entrée dans une antichambre munie d'une citerne d'eau (4000 litres), couloir débouchant dans l'abri de repos, une trappe dans le plafond permet d'atteindre la chambre de combat située immédiatement au dessus, qui dispose de deux embrasures : canon antichar et observation/tir au fusil-mitrailleur.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J.Bussi; Le Noirmont
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
2.40 construction citerne
1966-1968 modification embrasure + affût pour canon 9 cm, construction d'une niche à munitions (Arrondissement fortifications 1)

Particularités
1 can inf. mobile + 1 Fm
15.5.44 Gz Rgt 43

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB CD 2726 : 3-4

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01542 35159/AB

Commune	Le Noirmont	Localité	Le Noirmont

Toponyme	LA GOULE MITTET EST
Variantes	LA GOULE MITTET EST ; Contre-batterie ; Le Noirmont
Coordonnées	562195 230620

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin de contre-batterie du barrage de La Goule Mittet.
Entrée défilée par couloir qui permet d'accéder au local de combat muni de deux embrasures pour l'observation et le tir avec fusil-mitrailleur. Local de repos sous la chambre de combat accessible par trappe.

Projet	Br fr 2
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

25.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)

Particularités
15.5.44 Rgt.fr.43

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB CD 2726 : 5

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01543 35159/AC

Commune	Le Noirmont	Localité	Le Noirmont

Toponyme	LA GOULE GIPOIS EST ROUTE
Variantes	LA GOULE GIPOIS EST ROUTE ; La Goule - Djibouti ; Le Noirmont
Coordonnées	561570 230075

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Fortin de contre-batterie du barrage de La Goule Gipois.
Entrée défilée, local de combat muni de deux embrasures pour l'observation et le tir avec fusil-mitrailleur.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	D. Calderari; Bienne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

28.9.39 fortification de campagne (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)
25.9.40 ouvrage projeté pour printemps 1941 (BAr E 27/14272 Bd. 1)
25.4.41 demande de crédit (BAr E 5480(A)1977/102 Gz Br 2)

12.5.41 crédit accordé (BAr E 5480(A)1977/102 Gz Br 2)

Particularités
15.5.44 Rgt.fr.43

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB CD 2726 : 6

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01544 35159/AD

Commune	Le Noirmont	Localité	Le Noirmont

Toponyme	LA GOULE GIPOIS OUEST ROUTE
Variantes	LA GOULE GIPOIS OUEST ROUTE ; La Goule Djibouti ; Le Noirmont
Coordonnées	561550 230000

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Fortin principal du barrage de La Goule Gipois.
Entrée sur la face des embrasures par porte blindée, couloir accédant à la porte défilée, local de combat muni de deux embrasures : canon antichars et observation/tir au fusil/mitrailleur. Trappe d'accès à la chambre de repos située en dessous.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	D. Calderari; Bienne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

28.9.39 fortification de campagne (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)
25.9.40 ouvrage projeté pour printemps 1941 (BAr E 27/14272 Bd. 1)

2.41 modification de l'entrée
25.4.41 demande de crédit (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br 2)
12.5.41 crédit accordé (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br 2)

Particularités
15.5.1944 Rgt.fr.43

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archives Rochat/St.Maurice
Fotos ADAB CD 2726 : 7-8

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01545 35161/AJ

Commune	Saignelégier	Localité	Les Pommerats

Toponyme	VAUTENAIVRE BOIS BANAL
Variantes	VAUTENAIVRE BOIS BANAL ; ; Saignelégier
Coordonnées	563825 235950

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Caverne gunitée comportant une entrée défilé et une chambre. Caverne munie d'une grille à l'entrée. L'ouvrage surplombe le barrage de Vautenaivre.
L'ouvrage a été probablement construit selon un plan type de l'OFGF.

Projet	OFGF ?
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche / Fels

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

>1953 ouvrage terminé

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2725 : 91-92

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01546 35161/AK

Commune	Saignelégier	Localité	Les Pommerats

Toponyme	VAUTENAIVRE LE CERNEUX
Variantes	VAUTENAIVRE LE CERNEUX ; ; Saignelégier
Coordonnées	564270 236030

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Caverne gunitée comportant deux entrées défilées et deux chambre. Caverne munie d'une grille à l'entrée. L'ouvrage surplombe le barrage de Vautenaivre.
L'ouvrage a été probablement construit selon un plan type de l'OFGF.

Projet	OFGF ?
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	Cp Sap I/21
Construction	sous roche / Fels

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

1966 construction selon inscription retrouvée

Particularités

Inscriptions et décorations
entrée ouest sur la droite en entrant inscription :
Cp Sap I/21
1966

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2725 : 93-94

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01547 35159/AE

Commune	Le Noirmont	Localité	Le Noirmont

Toponyme	MITTET LA GROSSE COTE OUEST
Variantes	MITTET LA GROSSE COTE OUEST ; ; Le Noirmont
Coordonnées	561850 230650

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Caverne gunitée comportant une entrée défilée et une chambre.
Caverne munie d'une grille à l'entrée.
L'ouvrage a été probablement construit selon un plan type de l'OFGF.

Projet	OFGF ?
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche / Fels

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

>1953 ouvrage terminé

Particularités

Inscriptions et décorations
écusson
“sapeur du génie” sur rocher à droite de la porte

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2726 : 9-10

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01548 35159/AF

Commune	Le Noirmont	Localité	Le Noirmont

Toponyme	MITTET LA GROSSE COTE EST
Variantes	MITTET LA GROSSE COTE EST ; ; Le Noirmont
Coordonnées	561925 230720

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Caverne-abri gunitée munie de deux entrées.
L'ouvrage est simplement fermé avec des grilles.
L'ouvrage a été probablement construit selon un plan type de l'OFGF.

Projet	OFGF ?
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche / Fels

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	mittel, moyen
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

>1953 ouvrage terminé

Particularités
coordonnées imprécises 561.980/230.720

Inscriptions et décorations
inscription sur rocher :
“II/21”

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2726 : 12-13

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01550 0

Commune	Les Bois	Localité	Les Bois

Toponyme	CERNEUX GODAT OUEST CHEMIN
Variantes	CERNEUX GODAT OUEST CHEMIN ; Cerneux-Godat sous le Mont ; Les Bois
Coordonnées	557680 225740

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin principal du barrage de Cerneux-Godat.
Tranchée bétonnée menant à la porte d'entrée, couloir, sur la gauche puits d'accés au petit ouvrage surplombant l'accès (simple petite chambre munie d'une embrasure pour tir au fusil-mitrailleur/observation), chambre de combat munie de deux embrasures : canon antichars et observation/tir au fusil/mitrailleur, trappe d'accès à la chambre de repos située en dessous.

Projet	Rgt 43 Cp I/223 + Br fr 2
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	D. Calderari; Bienne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî
25.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)

Particularités
15.5.44 Gz Rgt 43

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Régions CGF 1 (le plan n'est pas exact pour ce qui concerne la zone d'entrée)
Fotos ADAB	CD 2726 : 16 -> 21

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 01551 0

Commune	Les Bois	Localité	Les Bois

Toponyme	CERNEUX GODAT OUEST
Variantes	CERNEUX GODAT OUEST ; Cerneux-Godat sous le Mont / Sos les Monts ; Les Bois
Coordonnées	557700 225700

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin de contre-batterie du barrage de Cerneux-Godat.
Couloir d'accès menant à la porte d'entrée défilée, chambre de combat unique disposant de trois meutrières pour le tir avec fusil-mitrailleur et/ou l'observation.
Traces de la peinture de camouflage encore bien visibles sur la face des embrasures.

Projet	Rgt 43 Cp I/223 ? + Br fr 2
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	D. Calderari; Bienne
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî
25.9.40 ouvrage prévu pour printemps 1941 (BAr E 27/14272 Bd. 1)

Particularités
15.5.1944 Rgt.fr.43

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB CD 2726 : 22 -> 24

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_A 03654 35297/AA

Commune	Mervelier	Localité	Mervelier

Toponyme	KLUS MERVELIER
Variantes	KLUS MERVELIER ; ; Mervelier
Coordonnées	605505 242750

Type d'ouvrage originel	position pour canon, Geschützstand
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Fortin pour un canon de campagne de 8,4 cm construit selon plan-type établi par le 2ème corps d'armée (2. AK). Le fortin défendait la barricade antichar T 1940.
Entrée par la face arrière donnant directement accès au local de combat muni de l'embrasure du canon de 8,4 cm et d'une meurtrière d'observation.
Le pivot et les rails de guidage au sol du canon sont encore parfaitement reconnaissables. La meurtrière d'observation comporte une profondeur inhabituelle du fait de la solution constructive choisie par rapport au talus.

Projet	Geniechef 4. Div. / 2. AK
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	Baudetachement Renfer
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî
août 41 plan de situation dessiné par le détachement Renfer (W)
25.8.43 plan de situation, Br fr 4 (W)
5.11.43 Uebernahme durch FW Kp. 4, Truppe Ter. Bat. 129 (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archiv Wimmis
Fotos ADAB	CD 2726 : 80 -> 83

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_F 03040 35274/FC

Commune Courroux Localité Courroux

Toponyme Soyhières
Variantes Soyhières ; ; Courroux
Coordonnées 594600 248540

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description
Zugsunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
2016 Controlling-Bericht: Obhekt ist zu dokumentieren

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00800 35274/TA

Commune	Soyhières	Localité	Soyhières

Toponyme	HASENBOURG BOIS DU TREUIL
Variantes	HASENBOURG BOIS DU TREUIL ; Barrage Hasenbourg ; Soyhières
Coordonnées	596830 249060

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichar terrain entre les fortins A 1400 & A 1401 constitué de blocs BBB. L'obstacle est démoli sur le côté sud de la Birse. Le bloc de béton sur le côté sud de la voie de chemin de fer est encore présent (muni d'une rainure pour y glisser les rails destinés à barrer la voie). La zone entre la route cantonale et la voie de chemin de fer constitue aujourd'hui une véritable petite niche écologique.

Projet	Br fr 3
Constructeur	
Entreprise	
Construction	obstacles ac terrain blocs BBB / GPH BBB Höckern

Classement ADAB

Objet	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage	National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî
28.9.39 ouvrage projeté (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)
30.10.42 barrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
30.6.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités
28.9.39 I/224 (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)
18.11.42 secteur Rgt fr Birse (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archiv Wimmis

Fotos ADAB CD 2731 : 26 -> 29

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00800 02 35274/TB

Commune	Soyhières	Localité	Soyhières

Toponyme	CHEMIN
Variantes	CHEMIN ; Barrage Hasenbourg chemin dévestiture ; Soyhières
Coordonnées	596730 249080

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Elément détruit.
Il s'agissait de la barricade du chemin de dévestiture: 3 profilés DIN pouvaient être glissés dans les rainures des blocs en béton se trouvant au bord du chemin.

Projet	Br fr 3
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National
Justification	

État ADAB **RÜCKBAU 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

30.10.42 barrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans Archiv Wimmis
OFMAC SM dossier Castor sect 113

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

JU_T 00800 03 35274/TC

Commune Soyhières Localité Soyhières

Toponyme CHF
Variantes CHF ; Barrage Hasenbourg chf. CFF ; Soyhières
Coordonnées 596680 249110

Type d'ouvrage originel bar ac sur voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichar sur la voie de chemin de fer Soyhières - Liesberg. Entre les deux blocs du barrage terrain (dont seul le bloc sud est encore présent) pouvaient être glissés 4 profilés DIN 30/30 dans des rainures (en forme de 1/8 de cercle). L'élément supérieur, plus long, pouvait être à son tour bloqué par un profilé DIN placé verticalement.

Projet Br fr 3
Constructeur
Entreprise
Construction barricade ac chemin de fer / TB Geleisebarrikade

Classement ADAB

Objet IIntegral erhalten, conserver intégralement
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB RÜCKBAU 2016

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî
30.10.42 barrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3 2AK)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archiv Wimmis
	OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB	CD 2731 : 28

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00800 04 35274/XX

Commune	Soyhières	Localité	Soyhières

Toponyme	ROUTE
Variantes	ROUTE ; Barrage Hasenbourg route cantonale ; Soyhières
Coordonnées	596730 249260

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichar sur la route de Soyhières vers Bâle aujourd'hui disparue (démolie ou recouverte ?).
A l'origine constituée de 10 rangées de couvercles pour un total de 70 puits destinés à 47 chevalets.

Projet	Br fr 3
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **Ausgeschieden 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî
30.10.42 barrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archiv Wimmis
OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00801 35274/XX

Commune	Soyhières	Localité	Soyhières

Toponyme	HASENBOURG N EST SENTIER
Variantes	HASENBOURG N EST SENTIER ; Soyhières - Totweg dévestiture ; Soyhières
Coordonnées	596730 249260

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichar sur la route forestière en avant de l'obstacle T 800.
L'obstacle est entièrement recouvert d'une épaisse couche de feuille. Il est bordé, à droite et à gauche, par 3 rangées de rails battus et une rangée double de chevalets.
D'après le plan retrouvé, il est constitué de 5 puits pour un total de 2 chevalets et 3 rails.

Projet	Br fr 3
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

30.10.42 barrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
30.6.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités

18.11.1942 secteur Rgt fr Birse (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB	CD 2731 : 30

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00802 35274/XX

Commune Soyhières Localité Soyhières

Toponyme HASENBOURG NORD EST
Variantes HASENBOURG NORD EST ; Barrage Soyhières - Totweg ; Soyhières
Coordonnées 596750 249410

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

L'obstacle antichar terrain borde la route qui permet de rejoindre Soyhières par le lieu-dit "La Grosse Fin".
Obstacle constitué de rails battus.

Projet Br fr 3
Constructeur
Entreprise
Construction obstacles ac terrain rails / GPH Schienen

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

30.10.42 barrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

30.6.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités
18.11.42 secteur Rgt fr Birse (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2731 : 31-33

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00802 01 35274/XX

Commune Soyhières Localité Soyhières

Toponyme CHEMIN
Variantes CHEMIN ; Barrage Soyhières - Totweg chemin dévestiture ; Soyhières
Coordonnées 596760 249410

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Obstacle antichar sur la route non asphaltée qui permet de rejoindre Soyhières par le lieu-dit “La Grosse Fin”.
Deux blocs en béton bordant la route sont munis d’une rainure verticale dans laquelle il était possible de glisser verticalement trois profilés DIN de longueur toujours plus importante où ils reposaient en escalier dans la rainure.

Projet Br fr 3
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Elément d’une position de barrage évaluée d’importance nationale.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

30.10.42 barrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
31.8.43 ouvrage renforcé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités

18.11.42 secteur Rgt fr Birse (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB	CD 2731 : 31-33

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00805 35274/TD

Commune	Courroux	Localité	Courroux

Toponyme	VORBOURG NORD RIVE DROITE
Variantes	VORBOURG NORD RIVE DROITE ; Barrage Soyhières - Delémont - Birse ; Courroux
Coordonnées	594060 247635

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichar entre les ouvrages A 1406 & A 1407 dont il ne subsiste plus rien sur la rive gauche de la Birse. Sur la rive droite,un mur en béton armé ferme l'espace entre la route (T 805.04) et la paroi rocheuse.

Projet	BBB
Constructeur	
Entreprise	
Construction	obstacles ac terrain mur / GPH Mauer

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
7.9.40 bétonnage du mur antichar (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
21.9.40 bétonnage des éléments fixes du barrage antichar, terrassement du barrage mobile, pose des éléments dans rocher supérieur (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
30.11.43 ouvrage renforcé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2731 : 35 -> 37

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00805 01 35274/TE

Commune	Courroux	Localité	Courroux

Toponyme	RIVE DROITE CHEMIN
Variantes	RIVE DROITE CHEMIN ; Barrage Soyhières - Delémont - Birse ; Courroux
Coordonnées	594065 247635

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichar en prolongation du mur sur la route asphaltée de la rive droite de la Birse. La barricade, au moment de sa majeure extension, était constituée de 81 couvercles pour un total de 28 chevalets et 45 rails amovibles.
Un nombre élevé de chevalets sont toujours présents, ceci constitue aujourd'hui un rare exemple de barricade de ce type qui a été préservée.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Masset; Delémont
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
8.3.37 contrat (début des travaux : immédiatement, achèvement : 10 jours plus tard)
10.3.37 devis
15.4.37 réception provisoire
15.4.39 réception définitive (W)
30.11.43 ouvrage renforcé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB	CD 2731 : 35 -> 37

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00805 02 35274/TF

Commune	Delémont	Localité	Delémont

Toponyme	RIVE GAUCHE ROUTE CANT
Variantes	RIVE GAUCHE ROUTE CANT ; Barrage Soyhières - Delémont - Birse / Vorbourg ouest ; Delémont
Coordonnées	594060 247635

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichar sur la route cantonale Delémont - Bâle.
3 verrous pour un total de 45 puits permettaient la pose de 25 DIN spéciaux 15/13 et de 10 chevalets.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Masset; Delémont
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **RÜCKBAU 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
8.3.37 contrat (début des travaux : immédiatement, achèvement :10 jours plus tard)
10.3.37 devis (W)
15.4.37 réception provisoire
15.4.39 réception définitve
30.4.43 ouvrage renforcé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.7.43 ouvrage terminé. Ouvrage renforcé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
1971 nouvelle construction (OFMAC SM dossier Castor)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans OFMAC SM dossier Castor sect 113 faussement noté T 805.03
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00805 03 35274/TG

Commune	Delémont	Localité	Delémont

Toponyme	RIVE GAUCHE CHF
Variantes	RIVE GAUCHE CHF ; Barrage Soyhières - Delémont - Birse ; Delémont
Coordonnées	594025 247635

Type d'ouvrage originel	bar ac sur voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie

Description

Obstacle antichar sur la voie de chemin de fer Delémont - Soyhières constitué, aujourd'hui, de 20 éléments mobiles connus sous le nom de "araignées en acier".

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Gebr. Meier; Bärschwil
Construction	barricade araignées en acier /TB Stahlspinnen

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

6.12.37 offres
15.12.37 contrat (début des travaux : 13.12, achèvement : 21.12) (W)
30.10.42 ouvrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)

30.11.43 ouvrage renforcé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
1990 barricade entièrement refaite (OFMAC SM dossier Castor)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00806 35274/TH

Commune	Courroux	Localité	Courroux

Toponyme	VORBOURG SUD RIVE gauCHE-DRoiTE
Variantes	VORBOURG SUD RIVE gauCHE-DRoiTE ; Barrage Vorbourg sud ; Courroux
Coordonnées	594290 247350

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichar terrain sous le feu de l'ouvrage A 1410 constitué, sur la rive droite de la Birse, d'un long mur en béton armé qui part de la paroi rocheuse et qui aboutit à la route, se tranformant en blocs type BBB entre la route et la rivière. Sur la rive gauche trois blocs et la barricade principale sur la route cantonale.
A l'origine un câble de transport permettait de placer des tétrapodes en béton dans le lit de la rivière ainsi que sur la route longeant la rive droite (l'ancrage sur le mur est encore présent).

Projet	Br fr 3
Constructeur	
Entreprise	
Construction	mixte / gemischt

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	hoch, élevé		
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
30.10.42 ouvrage pas encore existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
1944 construction (W)
1945 téléphérique pour tétrapode (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archiv FWK Wimmis

Fotos ADAB CD 2731 : 38 -> 41

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00806 01 35274/TI

Commune Courroux Localité Courroux

Toponyme RIVE DROITE CHEMIN
Variantes RIVE DROITE CHEMIN ; Barrage Vorbourg sud ; Courroux
Coordonnées 594245 247350

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade sur la route de la rive droite de la Birse.
Dalle en béton au sol entre deux blocs de béton armé sur laquelle pouvait être placés 8 tétrapodes en béton (2 du modèle “grand” et 6 du modèle “petit”) arrimés à l’aide d’un câble.

Projet Br fr 3
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d’une position de barrage évaluée d’importance nationale.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

30.10.42 ouvrage pas encore existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2AK)
31.7.43 ouvrage terminé, mais non encore complètement equipé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.8.43 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archiv FWK Wimmis
	OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB	CD 2731 : 40

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00806 02 35274/XX

Commune	Delémont	Localité	Delémont

Toponyme	RIVE GAUCHE ROUTE
Variantes	RIVE GAUCHE ROUTE ; Barrage Vorbourg sud ; Delémont
Coordonnées	594175 247340

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichar sur la route de la rive gauche de la Birse (route cantonale).
La barricade n'est plus visible (démolie ou recouverte).
A l'origine, 10 rangées de puits pour un total de 106 couvercles destinés à 71 chevalets.

Projet	Br fr 3
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

30.10.42 ouvrage pas encore existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2AK)
31.7.43 ouvrage terminé, mais non encore complètement equipé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.8.43 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans Archiv FWK Wimmis
OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00807 35274/XX

Commune	Soyhières	Localité	Soyhières

Toponyme	LA RESELLE DE SOYHIERES EST
Variantes	LA RESELLE DE SOYHIERES EST ; Barrage Soyhières - La Résel est, La Réselle-Est ; Soyhières
Coordonnées	595210 250820

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichar au lieu-dit “La Reselle de Soyhières” constitué d’un mur en béton armé construit sur plan type du bureau du Génie de la Division Gempen.

Projet	Br fr 3
Constructeur	
Entreprise	troupe (W)
Construction	obstacles ac terrain mur / GPH Mauer

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d’une position de barrage évaluée d’importance nationale.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
1940-41 construction (W)
30.10.42 barrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités
18.11.1942 secteur Rgt fr Birse (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archiv FWK Wimmis
Fotos ADAB CD 2731 : 42

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00807 01 35274/XX

Commune	Soyhières	Localité	Soyhières

Toponyme	CHEMIN
Variantes	CHEMIN ; Barrage Soyhières - La Résel est - Chemin de la Fonge, La Réselle-Est ; Soyhières
Coordonnées	595220 250780

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage dans le mur antichar T 807 sur lequel pouvait être placés 9 tétrapodes en béton (4 du modèle “grand” et 5 du modèle “petit”) arrimés à l’aide d’un câble.

Projet	Br fr 3
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d’une position de barrage évaluée d’importance nationale.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

30.10.42 barrage pas encore existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
31.8.43 ouvrage renforcé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités

18.11.42 secteur Rgt fr Birse (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans Archiv FWK Wimmis
OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00809 35274/TJ

Commune Soyhières Localité Soyhières

Toponyme LA COMBE
Variantes LA COMBE ; Barrage La Combe dessus ; Soyhières
Coordonnées 594270 250010

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain constitué de 56 blocs BBB sur une longeur de près de 180 mètres se trouvant entre les ouvrages A 1414 et A 1415. L'obstacle présente la forme caractéristique en "V" typique et l'ouverture à la pointe du "V" fermée par des rails scellés dans des fondations en béton armé (5 rangées). Dans sa partie sud, l'obstacle se poursuit dans la forêt avec 43 rails battus.

Projet Br fr 3
Constructeur troupe, Truppe,
Entreprise Baudetachement Renfer (W)
Construction obstacles ac terrain blocs BBB / GPH BBB Höckern

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **VERKAUFT 2011**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
30.10.42 barrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités
18.11.42 secteur Rgt fr Birse (BAr 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archiv FWK Wimmis
Fotos ADAB CD 2731 : 43 -> 47

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00809 01 35274/TK

Commune	Soyhières	Localité	Soyhières

Toponyme	CHEMIN
Variantes	CHEMIN ; Barrage La Combe dessus chemin dévestiture ; Soyhières
Coordonnées	594245 249875

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage dans l'obstacle T 809 permettant l'exploitation agricole du terrain.
La barricade est constituée de 5 rangées de couvercles pour 19 éléments mobiles (3 chevalets et 13 rails)

Projet	Br fr 3
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	Baudetachement Renfer (W)
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **VERKAUFT 2011**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

30.4.43 ouvrage renforcé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.7.43 ouvrage terminé. Ouvrage renforcé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités
18.11.42 secteur Rgt fr Birse (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archiv FWK Wimmis
OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00812 35274/XX

Commune	Mettembert	Localité	Mettembert

Toponyme	SOYHIERES COMB.METTEMBERG
Variantes	SOYHIERES COMB.METTEMBERG ; chemin Soyhières - Mettenberg, Soyhières-Mettemberg ; Mettembert
Coordonnées	593890 249400

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichar sur route forestière Soyhières - Mettemberg qui se compose de 11 rangées de couvercles pour un total de 29 éléments mobiles (14 chevalets et 15 rails).
A l'origine, la barricade disposait de 9 rangée de couvercles et était destinée à bloquer le passage dans les deux sens; avec le renforcement la directrice provenant de Mettemberg a été privilégiée.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Borrini; Delémont
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
6.3.37 contrat (début des travaux : immédiatement, achèvement : 10 jours)
15.4.37 réception provisoire
15.4.39 réception définitive (W)
30.10.42 barrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
30.4.43 ouvrage renforcé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.7.43 ouvrage terminé. Ouvrage renforcé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB	CD 2731 : 48

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

JU_T 00813 0

Commune	Movelier	Localité	Movelier

Toponyme	MOVELIER EDERSWILER ROUTE
Variantes	MOVELIER EDERSWILER ROUTE ; ; Movelier
Coordonnées	592280 251530

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade sur la route Movelier - Ederswiler aujourd'hui recouverte ou démolie qui comprenait 7 rangées de couvercles pour 4 chevalets et 20 rails.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Mertenat; Soyhières
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

10.1.39 devis (W)
20.4.39 contrat (début des travaux dès la réception des couvercles, achèvement 10 jours après) (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans OFMAC SM
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00815 35248/TA

Commune	Pleigne	Localité	Pleigne

Toponyme	METTEMBERG PLEIGNE ROUTE
Variantes	METTEMBERG PLEIGNE ROUTE ; ; Pleigne
Coordonnées	589520 250100

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade sur la route Mettemberg - Pleigne constituée de deux verrous à 10 couvercles pour 20 DIN spéciaux 15/13.

Projet	Br fr 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	M. Giovannoni; Delémont
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

8.3.37 contrat
15.4.37 réception provisoire
15.4.39 réception définitive (W)

30.10.42 barrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
31.7.43 ouvrage renforcé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
1.5.86 plan de la nouvelle barricade (OFMAC SM)
1987 nouvelle construction (OFMAC SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans OFMAC SM
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00817 35248/TB

Commune	Pleigne	Localité	Pleigne

Toponyme	PLEIGNE BUERKISBERG CHEM.
Variantes	PLEIGNE BUERKISBERG CHEM. ; Sur la Croix ; Pleigne
Coordonnées	588700 250110

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade sur la route Burgisberg - Pleigne composée de deux verrous à 5 couvercles pour un total de 10 puits.
L'ancienne barricade se trouvait environ 200 mètres plus bas (??).

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	M. Giovannoni; Delémont
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

8.3.37 contrat (W)
15.4.37 réception provisoire (W)
15.4.39 réception définitive (W)

25.4.80 plan de construcion /transformation ?? de la barricade (OFMAC SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans OFMAC SM
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00821 35246/TA

Commune	Bourrignon	Localité	Bourrignon

Toponyme	LA MONTAGNE
Variantes	LA MONTAGNE ; Barrage Bourrignon ; Bourrignon
Coordonnées	587700 247540

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barrage antichar sur la route Develier - Bourrignon au lieu-dit “La Montagne”.
Double verrous munis de 16 puits pour 16 profilés DIN spéciaux 15/13.
Les informations retrouvées semblent indiquer que le barrage, à l’origine, s’étendait aussi au terrain alentour.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur
Entreprise	A. Masset; Delémont
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L’histoire du batî

21-30.3.40 devis (W)
4.4.40 contrat (W)

8.6.40 dégazonnement par la troupe, piquetage avec Of. de la Br. fr. 3, reprise du travail par l'entreprise Masset le lundi 10.6.1940 (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
15.6.40 début des travaux par l'entreprise Masset (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
29.6.40 terrassement longitudinal (partie sup.) (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
6.7.40 battage des rails (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
13.7.40 battage des pieux, premier tronçon terminé (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
27.7.40 talutage 1er tronçon (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
10.8.40 terrassement longitudinal et transversal (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
7.9.40 pose du fil de fer barbelé, bétonnage barrage sur route (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
14.9.40 pose des barbelés, terrassement pour barrage sur route (2e moitié) (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
21.9.40 terrassement en rocher dans courbe du chemin de Plainbois terminé, bétonnage du barrage sur chemin de Plainbois (BAr v5481 1973/22 Bd. 19)
4.10.40 travaux de finition, démontage des installations, mise en état des lieux (BAr v5481 1973/22 Bd. 19)
22.3.41 achat de terrain et servitudes avec le Major Pittet (BAr E 5481 1973/22 Bd. 19)
1981 la barricade antichar est entièrement refaite (OFMAC SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans OFMAC SM
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00822 35247/TA

Commune	Bourrignon	Localité	Bourrignon

Toponyme	LUCELLE LA SCIE
Variantes	LUCELLE LA SCIE ; route Bourrignon - Lucelle ; Bourrignon
Coordonnées	585260 250990

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichar sur la route cantonale au nord de Bourrignon.
Dalle en béton, deux verrous munis d'un total de 14 puits pour 14 profilés DIN 15/13.

Projet	BBB
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

le numéro d'identification 1912 laisse penser qu'il s'agit d'une barricade planifiée par le bureau des fortifications de Berne, construite avant ou tout au début de la guerre
1981 reconstruction de la barricade antichar (OFMAC SM dossier Castor sect 113)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

JU_T 00824 35241/TA

Commune Bourrignon Localité Bourrignon

Toponyme LA COPERIE
Variantes LA COPERIE ; Barrage Les Ordons ; Bourrignon
Coordonnées 585180 248920

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

L'obstacle antichar situé en contrehaut de la route Bourrignon - Plainbois est constitué par un mur en maçonnerie et des rails battus (en proximité de l'ouvrage A 1431). Il est flanqué par les ouvrages A 1430 & 1431.

Projet Br fr 3
Constructeur
Entreprise troupe et internés (??)
Construction mixte / gemischt

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	mittel, moyen
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

30.10.42 ouvrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
31.7.43 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

30.11.43 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités
Le mur porte l'appellation "mur des juifs" selon le CGF. Un document prouvant la participation d'internés à la réalisation de cet ouvrage fortifié n'a pas été trouvé et semble douteux, les étrangers n'étant pas autorisés à travailler sur des chantiers militaires de fortifications.

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Région CGF 1
Fotos ADAB	CD 2727 : 85-86

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00826 35246/TB

Commune	Develier	Localité	Develier

Toponyme	ROGNE MAISON
Variantes	ROGNE MAISON ; Barrage Develier le Sommet I ; Develier
Coordonnées	588300 246800

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Barrage antichar au lieu-dit “Rogne Maison” sur la route Develier - Bourrignon composé de blocs BBB standards sur une longueur de près de 200 mètres.
Outre la route cantonale (T 826.03) le barrage coupe deux voies forestières (T 826.01 & 02).
Les blocs portent encore des traces de la peinture de camouflage,

Projet	Br fr 3
Constructeur	troupe + entreprise, Truppe + Bauunternehmer
Entreprise	Losinger & Co., Delémont
Construction	obstacles ac terrain blocs BBB / GPH BBB Höckern

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
9.9.42 contrat (début des travaux 14.9, achèvement pour le 15.10)
BAC route et 6 blocs construits par l'entrepreneur le reste par troupe

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archives Régions CGF 1
Fotos ADAB CD 2728 : 73 -> 76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00826 01 35246/TC

Commune	Develier	Localité	Develier

Toponyme	CHEMIN SUPERIEUR
Variantes	CHEMIN SUPERIEUR ; Barrage Develier le Sommet I chemin forestier ; Develier
Coordonnées	588300 246910

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barrage du chemin forestier supérieur qui traverse l'obstacle T 826.
A l'origine la barricade était constituée d'une rangée de 6 couvercles pour 2 chevalets et 4 rails.

Projet	Br fr 3
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

voir la fiche T 826

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans OFMAC SM
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

JU_T 00826 02 35246/TD

Commune	Develier	Localité	Develier

Toponyme	CHEMIN INFERIEUR
Variantes	CHEMIN INFERIEUR ; Barrage Develier le Sommet I chemin forestier ; Develier
Coordonnées	588300 246825

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barrage du chemin forestier inférieur qui traverse l'obstacle T 826.
A l'origine la barricade était constituée d'une rangée de 6 couvercles pour un total de 5 chevalets et 6 rails.

Projet	Br fr 3
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

voir la fiche T 826

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans OFMAC SM
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00826 03 35246/TE

Commune	Develier	Localité	Develier

Toponyme	ROUTE
Variantes	ROUTE ; Barrage Develier le Sommet I route Develier - Bourrignon ; Develier
Coordonnées	588335 246675

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barrage antichar au lieu-dit “Rogne Maison” sur la route Develier - Bourrignon.
La barricade antichars est aujourd’hui composée de deux verrous pour un total de 20 profilés DIN spéciaux 15/13.
Sur le bas-côté présence d’un bloc BBB spécial (non standard voir plan Nr. 154/81). Sur le talus dominant la route, des chevalets ont été bétonnés pour renforcer l’inacessibilité de la pente aux chars.

Projet	Br fr 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Losinger & Co., Delémont
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
9.9.42 contrat (début des travaux 14.9, achèvement pour le 15.10)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
1979 barricade entièrement refaite (OFMAC SM)

Particularités
18.11.42 secteur Rgt fr Birse (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans OFMAC SM
Archives Région CGF 1
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00827 35246/TF

Commune	Develier	Localité	Develier

Toponyme	COTE DE DEVELIER DESSUS N-E
Variantes	COTE DE DEVELIER DESSUS N-E ; Barrage Develier le Sommet II ; Develier
Coordonnées	588000 246650

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Barrage antichar terrain au sud de la route Develier - Bourrignon composé de blocs BBB standards qui barrent la route forestière permettant d'éviter le barrage T 826.

Projet	Br fr 3
Constructeur	
Entreprise	
Construction	obstacles ac terrain blocs BBB / GPH BBB Höckern

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

30.10.42 barrage pas encore existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans Archives Région CGF 1
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00827 01 35246/TG

Commune	Develier	Localité	Develier

Toponyme	CHEMIN
Variantes	CHEMIN ; Barrage Develier le Sommet II chemin forestier / Develier dessus ; Develier
Coordonnées	588000 246650

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichar de la route forestière qui traverse l'obstacle terrain T 827.
5 rangées de couvercle pour un total de 12 puits destinés à recevoir les 6 rails et les 5 chevalets.

Projet	Br fr 3
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
30.10.42 barrage pas encore existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
31.1.43 ouvrage terminé, rails en partie livrés (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.4.43 ouvrage terminé, mais non encore complètement equipé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.7.43 ouvrage terminé mais non encore complètement equipé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans OFMAC SM
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00831 35296/TA

Commune	Val Terbi	Localité	Vicques

Toponyme	TIERGARTEN
Variantes	TIERGARTEN ; Barrage Thiergarten ; Val Terbi
Coordonnées	600805 241950

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichar terrain battu par l'ouvrage A 1442.
Court mur en béton armé sous la route cantonale, obstacle dans la rivière (originellement 8 rangées de rails sur 5 fondations en béton), 4 blocs BBB.

Projet	Br fr 3
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	troupe (W)
Construction	mixte / gemischt

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

30.10.42 barrage pas encore existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
18.2.43 plan d'ensemble (Archiv Wimmis)

30.4.43 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.8.43 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités

Inscriptions et décorations
inscription sur bloc en béton au bord de la route
SC. DET. ENTRET.
RTE. I FR.

Indication des sources

Texte	
Plans	Archiv Wimmis
Fotos ADAB	CD 2725 : 50 -> 55

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

JU_T 00831 01 0

Commune	Courchapoix	Localité	Courchapoix

Toponyme	ROUTE
Variantes	ROUTE ; Barrage Thiergarten route cantonale Vicques - Vermes ; Courchapoix
Coordonnées	600790 241930

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade recouverte.
A l'origine, 10 rangées de couvercles pour un total de 60 éléments, permettaient la mise en positions de 25 chevalets et 30 rails.
Il est encore possible de voir une rangée de rail sur le bord (côté rivière) de la route.

Projet	Br fr 3
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

30.10.42 barrage pas encore existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
31.7.43 ouvrage terminé, mais non encore complètement equipé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.8.43 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB	CD 2725 : 52

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00831 02 35296/TB

Commune	Val Terbi	Localité	Vicques

Toponyme	CHEMIN
Variantes	CHEMIN ; Barrage Thiergarten chemin ancien / Tiergarten - Vermas ; Val Terbi
Coordonnées	600770 241915

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage du chemin de dévestiture à travers l'obstacle T 831 sur la rive opposée de la route cantonale de la Gabiare.
Deux blocs BBB dans lesquels une entaille sous la forme d'un arc de cercle a été créé pour y introduire 3 profils métalliques DIN 28/28 qui bloquent le chemin. Ces profilés sont bloqués à leur tour par un rail supplémentaire placé horizontalement dans la partie supérieure de chaque bloc.

Projet	Br fr 3
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

30.10.42 barrage pas encore existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
31.8.43 ouvrage terminé, mais non encore complètement equipé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage terminé et annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archiv Wimmis
Fotos ADAB	CD 2725 : 53 -> 55

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00833 35276/TA

Commune	Courrendlin	Localité	Rebeuvelier

Toponyme	LA VERRERIE E
Variantes	LA VERRERIE E ; chemin Vellerat ; Courrendlin
Coordonnées	596720 240590

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricades constituées de deux verrous comprenant un total de 20 couvercles pour 20 éléments amovibles (DIN spéciaux 15/13).

Projet	Br fr 3
Constructeur	
Entreprise	troupe
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

30.10.42 ouvrage pas encore existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
30.4.43 projet complété, ouvrage non commencé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

31.7.43 ouvrage terminé, mais non encore complètement equipé (BAr E 5480 (A) 73/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.8.43 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 ouvrage terminé. Ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
1987 nouvelle construction de la barricade (OFMAC SM dossier Castor sect 113)

Particularités
Les informations concernant la barricade T 833 construite durant la guerre se réfèrent à une barricade sur la “nouvelle route” Courrendlin-Vellerat.

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans OFMAC SM dossier Castor sect 113

Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00835 0

Commune	La Baroche	Localité	Asuel

Toponyme	ASUEL PLEUJOUSE ROUTE
Variantes	ASUEL PLEUJOUSE ROUTE ; route Pleujouse ; La Baroche
Coordonnées	582700 250875

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichar constituée, à l'origine, de 56 puits sur 7 lignes pour 40 rails et 8 chevalets. La barricade n'est plus visible (recouverte ou démolie).

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	M. Zaugg; entr. Charmoille ??
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction		Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

8.3.37 contrat (W)
15.4.37 réception provisoire
15.4.39 réception définitive

30.10.42 ouvrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans OFMAC SM
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00838 0

Commune	Courgenay	Localité	Courgenay

Toponyme	COURTEMAUTRUY SUD ROUTE
Variantes	COURTEMAUTRUY SUD ROUTE ; ; Courgenay
Coordonnées	577480 248830

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route cantonale, au sud de Courtemautry, constituée, à l'origine, par 7 rangées de 6 couvercles pour un total de 6 chevalets et 30 rails.
Barricade recouverte.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	M. Surdez; Courgenay
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction		Valeur historique	gering, limité
Typologie		valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

8.3.37 contrat (W)
15.4.37 réception provisoire (W)
15.4.39 réception définitive (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans OFMAC SM dossier Castor
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00841 36426/TB

Commune	La Baroche	Localité	Asuel

Toponyme	MALETTES MONTGREMAY CHEMIN
Variantes	MALETTES MONTGREMAY CHEMIN ; chemin Montgremay ; La Baroche
Coordonnées	581840 248520

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichar sur une dalle en béton armé constituée de 8 rangées de couvercles. Les deux premières rangées comportent 5 couvercles pour, alternativement, 1 ou 2 chevalets. Les 6 autres rangées à deux couvercles pour des DIN 16.

Projet	Br fr 3
Constructeur	
Entreprise	troupe
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

30.10.42 ouvrage pas encore existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
30.5.44 plan de construction (??) (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archiv Wimmis
	OFMAC SM
Fotos ADAB	CD 2727 : 2

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00842 36426/TA

Commune	La Baroche	Localité	Asuel

Toponyme	MALETTES GRANGETTES CHEMIN
Variantes	MALETTES GRANGETTES CHEMIN ; chemin Malettes - Grangeattes ; La Baroche
Coordonnées	581750 248480

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichar formée d'une dalle en béton bordée d'un muret (celui-ci comportait à l'origine des rails bétonnés aujourd'hui disparus) constituée de 6 rangées de couvercles (6 x 2 pour 9 chevalets puis 4 x 3 pour des rails)

Projet	Br fr 3
Constructeur	
Entreprise	troupe
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

30.10.42 ouvrage pas encore existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
16.9.44 plan de construction (??) (W)

Particularités
Environ 100 mètres en arrière de la barricade inscription sur un mur (en arc de cercle)
première ligne : (croix suisse) (étoile ? edelweiss ?)
deuxième ligne : SC.Dét. entr. rtes 2. BE
troisième ligne horizontale: 1942

Inscriptions et décorations
Sur le mur inscription sous la forme d'un tableau:
Det (croix suisse)
Constr
1944 I. NE

Indication des sources

Texte	
Plans	Archiv Wimmis
	OFMAC SM
Fotos ADAB	CD 2727 : 1-3-4

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00843 35237/TA

Commune	Clos du Doubs	Localité	Montmelon

Toponyme	LES GRANGETTES
Variantes	LES GRANGETTES ; Barrage Les Grangeattes ; Clos du Doubs
Coordonnées	580400 247800

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichar terrain barrant la route en provenance de Outremont constitué principalement de blocs BBB.
Il présente la forme typique en “V” et est battu par les ouvrages A 1452 & 1453.
A l’extrémité sud de l’obstacle un mur en béton armé complète le dispositif.

Projet	Br fr 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	H. & T.; Bienne
Construction	obstacles ac terrain blocs BBB / GPH BBB Höckern

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	mittel, moyen
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L’histoire du batî

30.10.42 en construction (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)

31.1.43 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités
17.11.42 secteur Rgt fr 46 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archiv Wimmis
Fotos ADAB	CD 2727 : 10 -> 12

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00843 01 35237/TB

Commune	Clos du Doubs	Localité	Montmelon

Toponyme	CHEMIN
Variantes	CHEMIN ; Barrage Les Grangeattes chemin Malettes - Outremont ; Clos du Doubs
Coordonnées	580280 247885

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichar sur la route en provenance d'Outremont qui permet de franchir l'obstacle terrain T 843.
Elle est aujourd'hui constituée de deux verrous à 7 couvercles pour des DIN spéciaux 15/13.
Les informations ci-dessous se réfèrent à la barricade dans son premier état (9 rangées de couvercles).

Projet	Br fr 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	H. & T., Bienne W
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	mittel, moyen
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

26.8.42 offre (W)
10.9.42 contrat (14.9 début, 15.11 fin) (W)
30.10.42 en construction (BAr 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
31.1.43 ouvrage terminé, rails en partie livrés (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
30.4.43 ouvrage terminé, mais non encore complètement équipé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.7.43 ouvrage terminé, mais non encore complètement équipé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.8.43 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 ouvrage terminé. Ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
27.4.89 plan no. 18831 de transformation de la barricade (OFMAC SM)

Particularités

17.11.42 secteur Rgt fr 46 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archiv Wimmis
	OFMAC SM
Fotos ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00844 35237/TC

Commune	Clos du Doubs	Localité	Montmelon

Toponyme	OUTREMONT LA CROIX CHEMIN
Variantes	OUTREMONT LA CROIX CHEMIN ; chemin Outremont ; Clos du Doubs
Coordonnées	578900 247440

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

A l'ouest du hameau d'Outremont sur la route menant au barrage principal T 843 une première barricade constituée de 54 couvercles permettant le positionnement de 18 chevalets et 30 rails. Barricade partiellement recouverte

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	S. Spinedi; Courgenay
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

8.3.37 contrat (début immédiat, fin dans les 10 jours) (W)
15.4.37 réception provisoire (W)
15.4.39 réception définitive (W)

30.10.42 barrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
31.8.43 ouvrage renforcé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 ouvrage renforcé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités
renforcement effectué par la troupe (W)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans OFMAC SM
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00845 35241/TB

Commune	La Baroche	Localité	Asuel

Toponyme	LES RANGIERS LE CREUX
Variantes	LES RANGIERS LE CREUX ; Barrage Les Rangiers - Le Creux ; La Baroche
Coordonnées	583165 248195

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichar terrain comstitué de blocs BBB dans sa partie inférieure et d'un mur dans sa partie supérieure.
La construction est exécutée selon plan type du BBB.

Projet	Br fr 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Hoffmeier & Giovannoni; Delémont
Construction	mixte / gemischt

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
24.8.42 offres
3.9.42 contrat (7.9 début des travaux) (W)
30.10.42 barrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
31.1.43 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archiv Wimmis
Fotos ADAB	CD 2727 : 88 -> 91

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00845 01 35241/TC

Commune	La Baroche	Localité	Asuel

Toponyme	MALETTES ROUTE
Variantes	MALETTES ROUTE ; Barrage Les Rangiers - Le Creux route Les Rangiers - Malettes ; La Baroche
Coordonnées	583250 248200

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichar sur la route des Rangiers composée, aujourd'hui de deux verrous à 16 couvercles pour des éléments DIN spéciaux 15/13.

Projet	Br fr 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Hoffmeier & Giovannoni; Delémont
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale.
2011: Bei Strassensanierung abgebrochen.

État ADAB **RÜCKBAU 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
24.8.42 offres
3.9.42 contrat (7.9 début) (W)
30.10.42 barrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
31.1.43 ouvrage terminé, rails en partie livrés (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.4.43 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.6.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.7.43 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 ouvrage terminé. Ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
1971 reconstruction de la barricade, 3 verrous (OFMAC dossier Castor)
1991 réfection de la barricade avec abandon d'un verrou (OFMAC dossier Castor)

Particularités
17.11.42 secteur Rgt fr 46 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archiv Wimmis
OFMAC SM
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00846 35244/TA

Commune	Bourrignon	Localité	Bourrignon

Toponyme	FER A CHEVAL
Variantes	FER A CHEVAL ; Develier - Fer à Cheval I ; Bourrignon
Coordonnées	586075 247425

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricades modernisée au lieu-dit “Fer à Cheval”.
Le barrage est constitué de deux verrous à 8 couvercles/puits pour des DIN spéciaux 15/13.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	G. Luzzi & Peter; Delémont
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L’histoire du batî

8.3.37 contrat (W)
9.3.37 devis (W)
15.4.37 remise provisoire (W)
15.4.39 remise définitive (W)

31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
1981 barricade refaite (OFMAC SM)

Particularités
18.11.42 secteur Rgt fr 46 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans OFMAC SM
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00850 35242/XX

Commune	Boécourt	Localité	Boécourt

Toponyme	LA CAQUERELLE BOECOURT ROUTE
Variantes	LA CAQUERELLE BOECOURT ROUTE ; ; Boécourt
Coordonnées	583600 246625

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichar, constituée à l'origine,de 10 rangées de couvercles pour un total de 70 puits permettant la pose de 30 chevalets, 6 DIN 16/16 et 24 rails.
Barricade efficace dans les deux directions de la route.
En contrebas de la route, présence de 2 murs en béton armé au limite de la barricade qui renforce le talus.
La barricade n'est aujourd'hui plus visible (recouverte ou démolie ?)

Projet	Br fr 3
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	troupe (W)
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction		Valeur historique	gering, limité
Typologie		valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
30.10.42 barrage pas encore existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3 2 AK)
21.4.44 plan du barrage (W)
21.12.67 par suite du reprofilage de la route cette barricade est recouverte de 20 à 25 cm, enrobé et tapis (OFMAC SM dossier Castor)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archiv Wimmis
	OFMAC SM
Fotos ADAB	CD 2728 : 41-42

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00851 35242/XX

Commune	Boécourt	Localité	Boécourt

Toponyme	LA CAQUERELLE CHEZ BASUEL
Variantes	LA CAQUERELLE CHEZ BASUEL ; chemin Montrueslin ; Boécourt
Coordonnées	582560 245960

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichar sur la route forestière La Caquerelle - chez Basuel. En contrebas et contrehaut de la route mur en béton armé construit selon plan type d'une longueur de quelques mètres destiné à renforcer l'inaccessibilité du talus.

Projet	Br fr 3
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	troupe (W)
Construction	obstacles ac terrain mur / GPH Mauer

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

30.10.42 barrage pas encore existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
26.9.44 plan du barrage (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans Archiv Wimmis

Fotos ADAB CD 2728 : 44-45

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00851 01 35242/XX

Commune	Boécourt	Localité	Boécourt

Toponyme	CHEMIN
Variantes	CHEMIN ; ; Boécourt
Coordonnées	582560 245960

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Sur la route, présence, à l'origine, de 8 rangées de couvercles en béton pour un total de 20 puits destinés à 5 poutrelles 30/12 et à 15 rails.

Projet	Br fr 3
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	troupe (W)
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

26.9.44 plan du barrage (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans Archiv Wimmis

Fotos ADAB CD 2728 : 44-45

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00854 0

Commune	Clos du Doubs	Localité	St-Ursanne

Toponyme	ST URSANNE OUEST ROUTE
Variantes	ST URSANNE OUEST ROUTE ; entrée ouest ; Clos du Doubs
Coordonnées	578400 245975

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichar qui se situait devant la tour et la porte St-Paul à St-Ursanne, constituée, à l'origine de 7 rangées de 7 couvercles pur 7 chevalets et 35 rails.
Pas de trace de la barricade (recouverte ou démolie ??)

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Brunod; St-Ursanne (W)
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

8.3.37 contrat (W)
15.4.37 remise provisoire (W)
15.4.39 remise définitive (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM dossier Castor
Fotos ADAB	CD 2728 : 32

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00855 0

Commune	Clos du Doubs	Localité	St-Ursanne

Toponyme	ST URSANNE OUEST CHEMIN
Variantes	ST URSANNE OUEST CHEMIN ; barricade secondaire ; Clos du Doubs
Coordonnées	578425 245970

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Petite barricade antichars construite sur un chemin de dévestiture à l'entrée de St-Ursanne.
4 rangées de 2 couvercles pour 8 rails.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Brunod; St-Ursanne (W)
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

8.3.37 contrat (W)
15.4.37 remise provisoire (W)
15.4.39 remise définitive (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans OFMAC SM dossier Castor
Fotos ADAB CD 2728 : 33

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00856 0

Commune	Clos du Doubs	Localité	St-Ursanne

Toponyme	ST URSANNE SUD ROUTE
Variantes	ST URSANNE SUD ROUTE ; rive gauche pont ; Clos du Doubs
Coordonnées	578570 245930

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichar située sur la rive sud du pont enjambant le Doubs à St-Ursanne.
La barricade n'est plus visible (démolie ou recouverte ??).

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Brunod; St-Ursanne (W)
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

8.3.37 contrat (W)
15.4.37 remise provisoire (W)
15.4.39 remise définitive (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2728 : 34

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00857 0

Commune	Clos du Doubs	Localité	St-Ursanne

Toponyme	ST URSANNE GARE ROUTE
Variantes	ST URSANNE GARE ROUTE ; ; Clos du Doubs
Coordonnées	579250 246380

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichar située sur la route menant de la ville de St-Ursanne à la gare.
10 rangées de couvercles pour un total de 58 puits permettant la mise en place de 29 chevalets et 20 rails.
La barricade est en mauvais état.

Projet	Br fr 3
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	troupe
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

30.10.42 barrage pas encore existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
15.6.44 plan d'ensemble de la barricade (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archiv Wimmis
Fotos ADAB	CD 2728 : 35-36

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00860 35236/XX

Commune	Clos du Doubs	Localité	St-Ursanne

Toponyme	BEL OISEAU
Variantes	BEL OISEAU ; Barrage Les Grippons ; Clos du Doubs
Coordonnées	580070 246560

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichar terrain au Grippons. L'obstacle avec ses prolongations sur les diverses routes bloquait un carrefour important.
Blocs BBB, mur et barricade sur ruisseau encore présents, l'ouvrage est partiellement caché par l'actuel chantier de la Transjurane.

Projet	Br fr 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Brunod; St-Ursanne
Construction	mixte / gemischt

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

8.3.37 contrat (W)
15.4.37 remise provisoire (W)

15.4.39 remise définitive (W)

Particularités
sud-est mur avec rail / barricade route / mur descend vers ruisseau / barricade ruisseau spéciale / mur avec rail / barricade route 2 verrous.

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archiv Wimmis
Fotos ADAB CD 2728 : 37-38

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00860 01 35236/TA

Commune	Clos du Doubs	Localité	St-Ursanne

Toponyme	ROUTE
Variantes	ROUTE ; Barrage Les Grippons route cantonale St. Ursanne - Les Rangier / Paquoille pt. 465 ; Clos du Doubs
Coordonnées	580050 246550

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichar sur route constituant le prolongement de l'obstacle terrain T 860.
Elle est aujourd'hui constituée de 20 araignées métalliques mobiles.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Brunod; Ste-Ursanne
Construction	barricade araignées en acier /TB Stahlspinnen

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

8.3.37 contrat (W)
15.4.37 remise provisoire (W)
15.4.39 remise définitive (W)

16.9.80 contrat travaux de transformation (entreprise Verneir SA Boécourt) (W)
20.8.81 réception provisoire (W)
5.7.83 réception définitive (W)
1998 reconstruction de la barricade (OFMAC SM dossier Castor)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archiv Wimmis
	OFMAC SM
Fotos ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00860 02 35236/XX

Commune Clos du Doubs Localité St-Ursanne

Toponyme CHEMIN
Variantes CHEMIN ; Barrage Les Grippons chemin dévestiture ; Clos du Doubs
Coordonnées 580080 246520

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade sur l'ancienne route en direction de Montmelon constituant le prolongement de l'obstacle terrain T 860.
A l'origine la barricade était constituée de 10 rangées de couvercles pour un total de 34 puits permettant le positionnement de 14 chevalets et de 18 rails.
L'ouvrage n'a pas fait l'objet d'une visite étant caché par l'actuel chantier de la Transjurane.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

30.10.42 ouvrage pas encore existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK) (??)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans OFMAC SM
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00862 0

Commune Haute-Sorne Localité Gloverier

Toponyme GLOVELIER S BRAIS FDRAI R
Variantes GLOVELIER S BRAIS FDRAI R ; route Foradrai / Foradray ; Haute-Sorne
Coordonnées 580640 241825

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description
Barricade antichar démolie.

Projet Br fr 3
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise Castellani; Glovelier W
Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî
30.10.42 barrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
31.1.43 ouvrage terminé, rails en partie livrés (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

31.7.43 ouvrage terminé, mais non encore complètement équipé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage terminé et annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
19.11.43 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 ouvrage terminé. Ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités
17.11.1942 secteur Rgt fr 46 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00863 0

Commune	Haute-Sorne	Localité	Gloverier

Toponyme	GLOVELIER COMBE TAB CHF
Variantes	GLOVELIER COMBE TAB CHF ; chf. Foradrai km 22,061 ; Haute-Sorne
Coordonnées	580800 241730

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barrage antichar situé sur la voie de chemin de fer entre Glovelier et la halte de la Combe Tabeillon au kilomètre 22,061 au lieu-dit “Forardray”.
Situé à l’endroit le plus étroit de l’entaille dans le rocher créée pour le passage de la voie de chemin de fer, le barrage est constitué de deux blocs en béton dans lesquels une entaille sous la forme d’un arc de cercle de 45 degrés a été créé pour y introduire 5 profils métalliques DIN 24. Ceux-ci sont bloqués par un rail supplémentaire placé horizontalement dans la partie supérieure de chaque bloc.

Projet	Br fr 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Castellani; Glovelier W
Construction	barricade ac chemin de fer / TB Geleisebarrikade

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	nicht bewertet

Justification
L’objet n’appartient malheureusement plus à la Confédération.
Une mesure de protection cantonale serait souhaitable vu le peu d’obstacles de ce type encore existants en Suisse.
L’obstacle est en excellent état.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		

Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

L'histoire du batî

30.10.42 barrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
31.1.43 ouvrage terminé, rails en partie livrés (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage terminé et annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
19.11.43 en construction (??) (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 ouvrage terminé. Ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités

17.11.1942 secteur Rgt fr 46 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archiv Wimmis
Fotos ADAB	CD 2731 : 98 -> 100
	CD 2725 : 1

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

JU_T 00864 0

Commune	Haute-Sorne	Localité	Gloverier

Toponyme	GLOVELIER COMBE TABEILLON
Variantes	GLOVELIER COMBE TABEILLON ; chemin Foradrai - Tabeillon ; Haute-Sorne
Coordonnées	580850 241725

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichar fermant le fond de la combe formée par le Tabeillon.
Mur en béton armé (aujourd'hui partiellement démoli) en forme d'escalier avec deux passages : T 864.01 route forestière, T 864.02 cours d'eau (liquidé).
Les deux passages comportaient le même dispositif que le barrage T 863.

Projet	Br fr 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Castellani; Glovelier W
Construction	obstacle ac terrain mur / GPH Mauer

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

30.10.42 ouvrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
31.1.43 ouvrage terminé, rails en partie livrés (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 Ouvrage terminé et annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
19.11.43 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 ouvrage terminé. Ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités

17.11.1942 secteur Rgt fr 46 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archiv Wimmis
Fotos ADAB	CD 2725 : 2-3

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00864 01 0

Commune Haute-Sorne Localité Gloverier

Toponyme CHEMIN
Variantes CHEMIN ; ; Haute-Sorne
Coordonnées 580870 241700

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage de la route forestière à travers l'obstacle antichar fermant le fond de la combe formée par le Tabeillon
Aujourd'hui cet élément est largement démoli. Même dispositif que le barrage T 863.

Projet Br fr 3
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise Castellani; Glovelier W
Construction barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

30.10.42 ouvrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
31.1.43 ouvrage terminé, rails en partie livrés (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

31.10.43 Ouvrage terminé et annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
19.11.43 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 ouvrage terminé. Ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités
17.11.1942 secteur Rgt fr 46 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00865 35239/TA

Commune	Haute-Sorne	Localité	Gloverier

Toponyme	BONABE DESSOUS NORD OUEST
Variantes	BONABE DESSOUS NORD OUEST ; Barrage Bonembez ouest ; Haute-Sorne
Coordonnées	580020 240750

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichar battu par l'ouvrage A 1474 coupant les routes secondaires partant du virage au lieu-dit "Lieux aux Bornes" de la route Glovelier - Saulcy constitué de 9 blocs BBB disposés sur une ligne est-ouest.
Le premier élément à l'est est constitué d'un bloc carré dont les faces ne sont pas tronquées contrairement au plan-type de ce type d'obstacle.

Projet	Br fr 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	B. Broggi; Delémont (W)
Construction	obstacle ac terrain blocs BBB / GPH BBB Höckern

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
4.5.42 offres (W)
10.5 42 contrat (10.5 début des travaux, 10.7 achèvement) (W)
30.10.42 barrage pas encore existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
19.11.43 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités
17.11.1942 secteur Rgt fr 46 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archiv Wimmis
Fotos ADAB	CD 2725 : 16

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00865 01 0

Commune Haute-Sorne Localité Gloverier

Toponyme CHEMIN
Variantes CHEMIN ; Barrage Bonembez ouest chemin dévestiture ; Haute-Sorne
Coordonnées 580050 240765

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage du chemin à travers l'obstacle antichar.
8 rangées pour un total de 38 couvercles couvrent les puits destinés aux éléments amovibles (rails et chevalets).

Projet Br fr 3
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise B. Broggi; Delémont (W)
Construction barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

4.5.42 offres (W)
10.5 42 contrat (10.5 début des travaux, 10.7 achèvement) (W)

30.10.42 barrage pas encore existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
31.8.43 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
19.11.43 en construction (??) (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archiv Wimmis
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00866 35239TB

Commune	Haute-Sorne	Localité	Gloverier

Toponyme	BONABE DESSOUS
Variantes	BONABE DESSOUS ; Barrage Bonembez est ; Haute-Sorne
Coordonnées	580345 240610

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars battu par l'ouvrage A 1473 coupant la route Glovelier - Saulcy au lieu-dit "Bonembez-dessous". Du nord l'obstacle est d'abord constitué de 5 blocs type BBB puis par des chevalets sur trois rangées jusqu'à la route cantonale, suivi par une douzaine de blocs BBB et enfin par un fossé dont le mur d'escarpe est revêtu jusqu'à la route cantonale, une nouvelle fois barrée (mais aujourd'hui ce dernier élément est liquidé).
La section constituée d'un fossé présente un profil assez rare et peu utilisé.

Projet	Br fr 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	C. & J. Piffaretti; Tavannes (W)
	troupe (mur escarpe)
Construction	mixte / gemischt

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
10.8.42 offres
13.8.42 contrat (24.8 début, 10.10 fin) W
30.10.42 barrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
19.11.43 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd.2)
30.11.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités
17.11.42 secteur Rgt fr 46 (BAr 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
Les blocs ont été camouflé (peints ?)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archiv Wimmis
Fotos ADAB	CD 2725 : 17 -> 19

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00866 01 35239/TC

Commune	Haute-Sorne	Localité	Gloverier

Toponyme	ROUTE AVAL
Variantes	ROUTE AVAL ; Barrage Bonembez est route cantonale Glovelier - Sauby (Saulcy) ; Haute-Sorne
Coordonnées	580375 240650

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichar amovible sur la route cantonale Glovelier - Saulcy au lieu-dit “Bonembez-dessous” qui prolonge l’obstacle antichars.
La barricade, aujourd’hui transformée par rapport à son état originel, présente 3 verrous pour un total de 44 couvercles destinés à 8 DIN spéciaux 15/13 et à 36 chevalets.

Projet	Br fr 3
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî
30.10.42 barrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
31.8.43 ouvrage terminé. Ouvrage renforcé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
19.11.43 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 ouvrage terminé. Ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
1972 modernisation de la barricade (entreprise Torti Frères SA; Reconvilliers)

Particularités
17.11.42 secteur Rgt fr 46 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archiv Wimmis
Fotos ADAB	CD 2725 : 19

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00866 02 35239/TD

Commune	Saulcy	Localité	Saulcy

Toponyme	CHEMIN
Variantes	CHEMIN ; Barrage Bonembez est chemin dévestiture ; Saulcy
Coordonnées	580365 240630

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage du chemin de dévestiture à travers l'obstacle T 866.
Deux blocs BBB dans lesquels une entaille sous la forme d'un arc de cercle de 45 degrés a été créée pour y introduire 4 profils métalliques DIN 28/28 qui bloquent le chemin. Ces profilés sont bloqués à leur tour par un rail supplémentaire placé horizontalement dans la partie supérieure de chaque bloc.

Projet	Br fr 3
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade type spécial / TB Spezialausführung

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
30.10.42 barrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
31.8.43 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
19.11.43 en construction (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.11.43 ouvrage terminé. Ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités
17.11.1942 secteur Rgt fr 46 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archiv Wimmis
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00870 0

Commune	Haute-Sorne	Localité	Bassecourt

Toponyme	BERLINCOURT SUD ROUTE
Variantes	BERLINCOURT SUD ROUTE ; route Berlincourt ; Haute-Sorne
Coordonnées	583270 241310

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichar sous le feu de l'ouvrage A 1477.
Obstacle antichar sur route à deux verrous pour un total de 18 couvercles destinés à 18 DIN spéciaux 15/13.
Dans la rivière, en contrebas de la barricade présence de plusieurs tétraèdres en béton armé.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Catellani; Glovelier
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
8.3.37 contrat (W)
15.4.37 réception provisoire (W)
15.4.39 réception définitive (W)
30.4.43 en construction. Ouvrage renforcé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.8.43 ouvrage renforcé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
1986 reconstruction de la barricade (OFMAC SM dossier Castor sect 113)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB	CD 2725 : 36 ->38

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00871 35245/TA

Commune	Haute-Sorne	Localité	Soulce

Toponyme	COL DE SOULCE ROUTE
Variantes	COL DE SOULCE ROUTE ; ; Haute-Sorne
Coordonnées	587265 239930

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichar sous le feu de l'ouvrage A 1478.
Originellement la barricade disposait de 10 rangées de puits pour un total de 50 puits destinés à des éléments mobiles.
Suite à la transformation ne subsistent que 17 puits pour des profilés DIN 15/13.
Sur le côté aval de la barricade une série de rails sont bétonnés dans le parapet.

Projet	Br fr 3
Constructeur	
Entreprise	troupe
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî
30.10.42 barrage pas encore existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
1986 transformation de la barricade (OFMAC SM dossier Castor sect 113)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archiv Wimmis
	OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB	CD 2726 : 26

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00872 35243/TA

Commune	Haute-Sorne	Localité	Undervelier

Toponyme	UNDERVELIER LES FORGES
Variantes	UNDERVELIER LES FORGES ; ; Haute-Sorne
Coordonnées	583400 239850

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichar terrain sur les côtés de la route cantonale Undervelier - Berlincourt au lieu-dit “Les Forges”.
Blocs BBB (le plan ne correspond pas tout à fait à l’exécution: deux blocs entre la route et la rivière).

Projet	Br fr 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	T. Steiner; Laufon
Construction	obstacle ac terrain blocs BBB / GPH BBB Höckern

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

A conserver en dehors de la chaussée comme ensemble avec les ouvrages battant l’obstacle.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

19.8.42 offres (W)
20.8.42 contrat (24.8 début des travaux, 31.10 achèvement) (W)
25.1.43 demande régularisation question immobilière (BAr E 5480 (A) 1969/70)
31.1.43 ouvrage terminé, rails en partie livrés (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
30.6.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.7.43 ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités

17.11.1942 secteur Rgt fr 46 (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archiv Wimmis (pour la barricade sur route)
Fotos ADAB	CD 2725 : 39

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00872 01 35243/TB

Commune Haute-Sorne Localité Undervelier

Toponyme ROUTE
Variantes ROUTE ; ; Haute-Sorne
Coordonnées 583400 239850

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichar sur route à trois verrous pour un total de 36 couvercles destinés à 36 DIN spéciaux 15/13.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

30.10.1942 ouvrage existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd. 3 2 AK)
1973 transformation de la barricade (OFMAC SM dossier Castor sect 113)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB	CD 2725 : 39

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00900 0

Commune	Haute-Sorne	Localité	Gloverier

Toponyme	ST BRAIS ROCHE ROUTE AVAL
Variantes	ST BRAIS ROCHE ROUTE AVAL ; route St. Brais - La Roche ; Haute-Sorne
Coordonnées	577695 240050

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichar aujourd'hui recouverte, constituée à l'origine, de 7 rangées de 5 couvercles pour 5 chevalets et 25 rails.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	R. Bottinelli; Tramelan
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

28.9.39 ouvrage projeté (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)
25.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)
30.10.42 ouvrage pas encore existant (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.3 2AK)
1979 reconstruction de la barricade (W)

Particularités
28.9.1939 II/221 (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)
15.5.1944 Rgt.fr.43

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00901 35198/TA

Commune	Saint-Brais	Localité	Saint-Brais

Toponyme	ST BRAIS ROCHE ROUT.AMONT
Variantes	ST BRAIS ROCHE ROUT.AMONT ; route St. Brais - La Roche - La Caquerelle ; Saint-Brais
Coordonnées	577680 239850

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichar aujourd'hui constituée de 14 éléments mobiles (araignées métalliques) disposées en deux rangées sur deux verrous.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Catellani; Glovelier
Construction	barricade araignées en acier /TB Stahlspinnen

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

8.6.37 devis (W)
29.7.37 contrat (W)
22.7.37 contrat (W)

19.8.37 remise provisoire (W)
13.8.39 remise définitive (W)
25.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)
??? transformation de la barricade selon les nouveaux plans-type (3 verrous)
1998 barricade reconstruite (OFMAC SM dossier Castor sect 113)

Particularités
15.5.1944 Rgt.fr.43

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB	CD 2731 : 94, la photographie illustre l'état avant 1998

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00905 35197/TA

Commune	Soubey	Localité	Soubey

Toponyme	LES ENFERS NORD EST
Variantes	LES ENFERS NORD EST ; route Soubey sup. / Soubey Montfaucon ; Soubey
Coordonnées	570150 238720

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

A l'origine la barricade antichar sur la route Les Enfers - Soubey, battue par le feu de l'ouvrage A 1523, se poursuivait en contrebas du talus par des rails battus sur une vingtaine de mètres. La barricade n'est, aujourd'hui, plus visible (recouverte ou démolie)

Projet	Br fr 2
Constructeur	
Entreprise	
Construction	obstacles ac terrain rails / GPH Schienen

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

25.9.40 ouvrage projeté (BAr E 27/14272 Bd. 1)

Particularités
15.5.44 Rgt.fr.43

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00906 35197/TB

Commune	Soubey	Localité	Soubey

Toponyme	LES ENFERS N/O CHEMIN
Variantes	LES ENFERS N/O CHEMIN ; route Soubey sup. / Soubey Montfaucon supérieur ; Soubey
Coordonnées	570060 238690

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade sur le chemin forestier Les Enfers - La Forge en contrebas de l'ouvrage A 1523. Dalle en béton munie de 21 couvercles en béton pour 18 éléments mobiles (3 chevalets et 15 rails). Les rails bétonnés sur les côtés de la barricade, visible sur le plan ne sont plus présents.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	H. Bezzola; Bienne
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

histoire du batî
25.9.40 ouvrage projeté (BAr E 27/14272 Bd. 1)
2.9.41 facture de l'entrepreneur (W)
10.3.42 dernier versement pour solde (W)

Particularités
15.5.44 Rgt.fr.43

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB CD 2731 : 69

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00907 0

Commune	Les Enfers	Localité	Les Enfers

Toponyme	LES ENFERS CERNIEVILLERS
Variantes	LES ENFERS CERNIEVILLERS ; Barrage Cerniévilliers / Plaimbois Côtes des Prés ; Les Enfers
Coordonnées	568770 237870

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichar terrain faisant partie du dispositif des ouvrage A 1525 & A 1526 constitué principalement de “dents de dragon”. Dans la partie la plus raide (en proximité de la barricade sur route T 907.01) l’obstacle se transforme en mur.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	K. Schwarz & Co.; Bienne
Construction	obstacles ac terrain "toblerones" / GPH "Toblerone"

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî
25.4.41 demande de crédit (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br 2)
12.5.41 crédit accordé (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br 2)
30.9.41 facture de l'entrepreneur (W)

Particularités
15.5.44 Rgt.fr.43

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2731 : 70 -> 72

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00907 01 0

Commune Les Enfers Localité Les Enfers

Toponyme ROUTE
Variantes ROUTE ; Barrage Cerniévilliers route cantonale Malnuit - Les Enfers / Cernevillers ; Les Enfers
Coordonnées 568850 237950

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade sur la route Malnuit Les Enfers - Cerniévillers.
Dalle en béton munie de 9 rangées de couvercles en béton pour un total de 36 puits destinés à 32 éléments mobiles (4 chevalets et 28 DIN soudés)

Projet Br fr 2
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî

Fort vraisemblablement construite en même temps que l'obstacle terrain, voir la fiche T 907

Particularités
15.5.1944 Rgt.fr.43

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans OFMAC SM dossier Castor sect 113 : le plan porte la mention erronéée T 907.02 !
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

JU_T 00907 02 0

Commune	Les Enfers	Localité	Les Enfers

Toponyme	CHEMIN
Variantes	CHEMIN ; Barrage Cerniévilliers chemin communale Malnuit - Les Enfers / Cernevillers / ancienne route ; Les Enfers
Coordonnées	568825 237925

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade sur le chemin forestier en contrebas de l'ouvrage A 1525 & 1526.
Dalle en béton munie de 28 couvercles en béton pour 24 éléments mobiles (4 chevalets et 20 poutrelles soudées).

Projet	Br fr 2
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

Fort vraisemblablement construite en même temps que l'obstacle terrain, voir la fiche T 907

Particularités
15.5.1944 Rgt.fr.43

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans OFMAC SM dossier Castor sect 113 : le plan porte la mention erronée T 907.01 !
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00908 35197/TC

Commune	Les Enfers	Localité	Les Enfers

Toponyme	CERNIEVILLERS SUD OUEST
Variantes	CERNIEVILLERS SUD OUEST ; Barrage Plaimbois / Côtes des Prés ; Les Enfers
Coordonnées	568150 237610

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichar terrain faisant partie du dispositif des ouvrage A 1527 & A 1528 constituée de “dents de dragon” sur une ligne formant un “V” largement ouvert.
L’obstacle se trouve, aujourd’hui, presque entièrement dans la forêt.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	O. Tschantré & Fils; Bienne
Construction	obstacles ac terrain "toblerones" / GPH "Toblerone"

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî
25.9.40 ouvrage projeté à exécuter de suite (BAr E 27/14272 Bd. 1)
30.9.41 facture de l'entrepreneur (W)

Particularités
15.5.44 Rgt.fr.43

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2731 : 73

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00909 35161/XX

Commune	Saignelégier	Localité	Les Pommerats

Toponyme	MALNUIT EST CHEMIN
Variantes	MALNUIT EST CHEMIN ; route Malnuit avancé / Soubey Monfaucon inférieur ; Saignelégier
Coordonnées	566570 236970

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route forestière en contrebas de la route cantonale, proche du barrage de Malnuit inférieur.
Dalle en béton munie de 9 rangées de puits pour un total de 27 puits destinés à 3 chevalets et 21 rails. Les puits sont bouchés.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Habegger & Cie.; Bienne
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB **RÜCKBAU 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

27.9.41 dernière facture de l'entrepreneur (W)

Particularités
15.5.44 Rgt.fr.43

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB CD 2725 : 95

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00910 35161/XX

Commune	Saignelégier	Localité	Les Pommerats

Toponyme	POMMERATS COMBE DU SCIET
Variantes	POMMERATS COMBE DU SCIET ; Barrage Malnuit / Sceut dessous / Soubey Monfaucon inférieur / Côte du Sciet ; Saignelégier
Coordonnées	566650 236650

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle sous la forme d'un mur en béton armé situé dans la Combe du Sciet et sous le feu des ouvrages A 1531 & 1532.
L'ouvrage, situé dans le virage de la route cantonale, descend dans la combe et remonte sur l'autre versant pour former un V.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	obstacle ac terrain mur / GPH Mauer

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB **RÜCKBAU 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî
29.8.39-30.6.40 période durant laquelle l'ouvrage a été mis en chantier (BAr E 27/17714 Bd. 2)
25.9.40 ouvrage projeté à exécuter de suite (??) (BAr E 27/14272 Bd. 1)
31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités
15.5.44 Rgt.fr.43

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2725 : 96 -> 98

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00910 01 35161/XX

Commune	Saignelégier	Localité	Les Pommerats

Toponyme	CHEMIN NORD
Variantes	CHEMIN NORD ; Barrage Malnuit route communale Malnuit - Les Pommerats / Soubey Monfaucon inférieur ; Saignelégier
Coordonnées	566560 236760

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage de la route cantonale à travers l'obstacle T 910 (nord).
La barricade se compose d'une dalle en béton avec 7 rangées de puits pour un total de 21 couvercles destinés à 3 chevalets et 15 DIN 18.

Projet	Br Fr 2
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Habegger & Cie.; Bienne
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB **RÜCKBAU 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

Particularités
15.5.44 Rgt.fr.43

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB CD 2725 : 98

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00910 02 35161/XX

Commune	Saignelégier	Localité	Les Pommerats

Toponyme	CHEMIN CENTRE
Variantes	CHEMIN CENTRE ; Barrage Malnuit chemin communal Vautenaivre - Les Pommerats ; Saignelégier
Coordonnées	566600 236700

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage de la route forestière à travers l'obstacle T 910 (au centre de l'obstacle).
La barricade se compose d'une dalle en béton avec 7 rangées de puits pour un total de 14 couvercles destinés à 2 chevalets et 10 rails.

Projet	Br fr 2
Constructeur	Rgt 44 Cp fus V/225
Entreprise	
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB **RÜCKBAU 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

28.9.39 Ouvrage terminé (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br 2)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB	CD 2725 : 97

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00910 03 35161/XX

Commune	Saignelégier	Localité	Les Pommerats

Toponyme	CHEMIN SUD
Variantes	CHEMIN SUD ; Barrage Malnuit route communale Malnuit - Les Pommerats / Soubey Montfaucon inférieur ; Saignelégier
Coordonnées	566600 236670

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage de la route cantonale à travers l'obstacle T 910 (sud).
La barricade se compose d'une dalle en béton avec 7 rangées de puits pour un total de 21 couvercles destinés à 3 chevalets et 15 DIN 18.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Habegger & Cie..; Bienne
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB **RÜCKBAU 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

Particularités
15.5.1944 Rgt.fr.43

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB CD 2725 : 96

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00911 35161/XX

Commune	Saignelégier	Localité	Les Pommerats

Toponyme	POMMERATS COMBE D.SCIET E
Variantes	POMMERATS COMBE D.SCIET E ; chemin Malnuit - Les Plaimbois / Sceut - Montagne / Soubey Montfaucon inférieur ; Saignelégier
Coordonnées	566750 236730

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichar terrain qui barre la Combe du Sciet à l'est du virage de la route cantonale. Blocs de béton appelés "Dents de dragon" ou plus récemment "toblerone" sur le côté nord de la combe.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Habegger & Cie.; Bienne
Construction	obstacle ac terrain "toblerones" / GPH "Toblerone"

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB **RÜCKBAU 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

31.10.43 ouvrage annoncé pour être remis au CGF (BAr E 5480 (A) 1973/21 Gz Br 3 Bd. 2)

Particularités
15.5.1944 Rgt.fr.43

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2725 : 99

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00911 01 35161/XX

Commune	Saignelégier	Localité	Les Pommerats

Toponyme	CHEMIN
Variantes	CHEMIN ; ; Saignelégier
Coordonnées	566750 236700

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

La dalle de béton munie de puits pour les rails (7 rangées de 2 puits pour 2 chevalets et 10 profilés DIN 18) barrant la route forestière est toujours présente mais les puits sont comblés.

Projet	Br fr 2
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB	**RÜCKBAU 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00912 35161/XX

Commune	Saignelégier	Localité	Goumois

Toponyme	VAUTENAIVRE ROUTE
Variantes	VAUTENAIVRE ROUTE ; chemin Vautenaivre ; Saignelégier
Coordonnées	563850 236150

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barrage de la route en direction de Vautenaivre battu par les fortins A 1535 & 1536.
Dalle en béton avec 7 rangées de 3 puits pour un total de 21 couvercles Elkington destinés à la pose de 3 chevalets et 15 rails.

Projet	Br fr 2
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB **VERKAUFT 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

28.9.39 ouvrage projeté (BAr E 5480 (A) 1977/102 Gz Br. 2)
25.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB CD 2725 : 100

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00913 01 35161/TA

Commune	Saignelégier	Localité	Goumois

Toponyme	GOUMOIS DOUANE, RTE CANT.
Variantes	GOUMOIS DOUANE, RTE CANT. ; ; Saignelégier
Coordonnées	563155 234610

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars situés à l'emplacement de la douane de Goumois sur la route en provenance de la France, juste après le pont.
La barricade est aujourd'hui constituée d'un verrou muni de 11 puits pour 11 profilés DIN spéciaux 15/13.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Bussi; Noirmont
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB **RÜCKBAU 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	mittel, moyen
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	
Camouflage			
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
29.7.37 contrat (W)
15.8.37 réception provisoire (W)
1974 reconstruction de la barricade (OFMAC SM dossier Castor sect 113)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archiv Wimmis
OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00913 02 35161/XX

Commune	Saignelégier	Localité	Goumois

Toponyme	GOUMOIS DOUANE, RTE COMM.
Variantes	GOUMOIS DOUANE, RTE COMM. ; Goumois village ; Saignelégier
Coordonnées	563155 234640

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichar sur la route parallèle au Doubs débouchant sur la route en provenance de la France.
7 rangées de puits pour un total de 56 couvercles permettaient la mise en place de 8 chevalets et 40 rails.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Bussi; Noirmont
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB **Ausgeschieden 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
29.7.1937 contrat (W)
15.8.1937 réception provisoire (W)

Particularités
15.5.1944 Rgt.fr.43

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archiv Wimmis
OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00915 35161/XX

Commune	Saignelégier	Localité	Goumois

Toponyme	LA RETENUE GOUM.CHEMIN AM
Variantes	LA RETENUE GOUM.CHEMIN AM ; chemin la Retenue ; Saignelégier
Coordonnées	564310 233740

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barrage de la route forestière battu par le fortin A 1540.
Dalle en béton avec 7 rangées de 4 puits. La barricade est complètement recouverte de feuillage.
3 éléments en béton armé (seuils précédant la barricade) sont encore présents.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Bussi; Le Noirmont
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB **RÜCKBAU 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
25.9.40 ouvrage prévu pour printemps 1941 (BAr E 27/14272 Bd. 1)
29.12.41 facture de l'entrepreneur (W)

Particularités
15.5.1944 Rgt.fr.43

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB	CD 2726 : 1

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00916 35161/XX

Commune	Saignelégier	Localité	Goumois

Toponyme	LA RETENUE GOUMOIS CHEMIN
Variantes	LA RETENUE GOUMOIS CHEMIN ; chemin la Retenue ; Saignelégier
Coordonnées	564200 233520

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barrage de la route forestière de la Grosse Cote qui rejoint la route cantonale provenant de Goumois.
Dalle en béton complètement recouverte de feuillage, couvercles des puits en béton.
La dalle a été coupée longitudinalement pour le passage d'un câble.

Projet	Br Fr 2
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB **RÜCKBAU 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB	CD 2726 : 2

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00917 35161/XX

Commune	Saignelégier	Localité	Goumois

Toponyme	BELFOND MURIAUX CHEMIN
Variantes	BELFOND MURIAUX CHEMIN ; chemin La Retenue ; Saignelégier
Coordonnées	564090 233010

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Ancienne barricade sur le chemin forestier Muriaux - Belfond.
Dalle en béton avec couvercle des puits en béton.

Projet	Br Fr 2
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J.Bussi; Le Noirmont
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

25.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00919 0

Commune	Le Noirmont	Localité	Le Noirmont

Toponyme	LA GOULE MITTET
Variantes	LA GOULE MITTET ; Barrage Chez Mittez / La Goule le Noirmont ; Le Noirmont
Coordonnées	562030 230800

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichar terrain originellement constitué de rails battus au lieu-dit “Gros Gipou”. L’obstacle possède deux passages : route d’accès à La Goule T 919.01 et route forestière en contrebas de cette dernière T 919.02.

Projet	Br fr 2
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J.Bussi; Le Noirmont
Construction	obstacle ac terrain rails / GPH Schienen

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L’histoire du batî

25.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)
24.7.41 facture de l’entrepreneur (W)

Particularités
15.5.44 Rgt.fr.43

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2726 : 14-15

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00919 01 0

Commune	Le Noirmont	Localité	Le Noirmont

Toponyme	ROUTE
Variantes	ROUTE ; Barrage Chez Mittez route communale Le Noirmont - La Goule Djibouti ; Le Noirmont
Coordonnées	562040 230820

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade sur la route en provenance de La Goule sous le feu de l'ouvrage A 1541.
Dalle en béton où il est encore possible de distinguer 7 rangée de 3 puits munis de couvercles en béton.
Les rails bétonnés visibles sur le plan ne sont plus présents.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
barricade construite probablement avant la mobilisation. Le numéro d'identification 2024 laisse penser qu'il s'agit d'un ouvrage planifié par le bureau des fortifications de Berne (BBB). 31.7.42 la barricade est occupée (gardée ?) actuellement par la Cp fr 543

Particularités
15.5.44 Rgt.fr.43

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB CD 2726 : 14

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

JU_T 00919 02 0

Commune Le Noirmont Localité Le Noirmont

Toponyme CHEMIN
Variantes CHEMIN ; Barrage Chez Mittez chemin forestier ; Le Noirmont
Coordonnées 562060 230830

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade sur la route forestière en contrebas de la route en provenance de La Goule.
Dalle en béton aujourd'hui entièrement recouverte de feuillage.
D'après le plan retrouvé, la barricade disposait de 7 rangées de deux couvercle en béton pour 2 chevalets et 10 rails.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte

Plans	OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB	CD 2726 : 15

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 00920 0

Commune	Le Noirmont	Localité	Le Noirmont

Toponyme	LA GOULE GIPOIS ROUTE
Variantes	LA GOULE GIPOIS ROUTE ; route Djibouti ; Le Noirmont
Coordonnées	561520 230110

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade sur la route en provenance de La Goule au lieu-dit “Roche Gipois” sous le feu de l’ouvrage A 1544.
La barricade est constituée de 7 rangée de 4 puits pour un total de 28 couvercles.
4 chevalets et 20 rails constituaient les éléments mobiles.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Bussi
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
22.7.37 contrat (W)
19.8.37 réception provisoire (W)
13.8.39 réception définitive (W)
25.9.40 ouvrage en construction ou terminé (BAr E 27/14272 Bd. 1)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans OFMAC SM dossier Castor sect 113
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

JU_T 01940 0

Commune	Mervelier	Localité	Mervelier

Toponyme	SCHELTENSTR KLUS MERVELIER
Variantes	SCHELTENSTR KLUS MERVELIER ; Strasse Mervelier - Klus ; Mervelier
Coordonnées	605440 242840

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Dalle en béton sur la route provenant de Mervelier en direction du Scheltenpass.
7 rangées de trois couvercles pour un ensemble de 21 puits forment la barricade antichar.
Cette barricade est pratiquement dans son état originel de 1937 !
Parapet en béton le long de la Scheulte.
L'ouvrage était sous le feu du fortin A 3654.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Giovannoni & Cie; Delémont W
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	gering, limité		

L'histoire du batî
22.5.37 soumission (W)
2.6.37 contrat (14.6 début, 23.6 fin) (W)
29.11.37 réception provisoire (W)
22.9.39 réception définitive (W)

Particularités

Inscriptions et décorations
Ecusson suisse sur le parapet, le long de la Scheulte

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2726 : 84 -> 86

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne