LU_A 02200 36356/AA

Gemeinde	Weggis	Ortsteil	Weggis
Flurname	RIGI UNTERBUCHEN		
Koordinaten	2677875 1209870		
Namensvarianten	RIGI UNTERBUCHEN ; Felsenthor ; Weggis		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Kleine Felsnische ohne Türe, ca. 2 x 2m tief. Im Rahmen der laufenden Inventarisierung wurde diese Anlage nicht besucht.

Projektverfasser	BB 5.Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Zug Cuoni, Mi Kp 4
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2015**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

25.3.1942: Kavernenbauten im Abschnitt Rigi taktisch noch nicht abgeklärt (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.5)

18.4.1944: Befehl Kdo Mi Bat für Ablösungsdienst I/1944 Mi Bat. Mi Kp 1+2 17.4.-20.5., Mi Kp 3+4 8.5.-10.6.1944 im Dienst. Das Mi Bat wird dem 4.A.K. bzw. der 5.Div unterstellt (BAr E 5790/3314)
20.4.1944: Einsatz des Mi Bat nach Befehl Nr. 1688 des Geniechefs 5.Div. Mi Kp 1 kommt im Raum der Objekte 101-107 und Mi Kp 2 in demjenigen der Objekte 201-204 zum Einsatz. Arbeiten soweit als möglich von Mi Kp 1 und 2 voranzutreiben, evt. von Mi Kp 3 und 4 zu beenden (BAr E 5790/3314)
10.5.1944: Installationsarbeiten Baustelle Rigi Felsentor durch Zug Cuoni, Mi Kp 4 (BAr E 5790/3316 Bd.9)
11.5.1944: Baubeginn (BAr E 5790/3316 Bd.9)
15.5.1944: 18 Mann des Det. Felsentor dislozieren nach Vitznau (BAr E 5790/3316 Bd.9)
16.5.1944: Besichtigung der Baustelle durch Bat Kdt (BAr E 5790/3316 Bd.9)
24.5.1944: Bauende (BAr E 5790/3316 Bd.9)
13.2.1948: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Besondere Eigenschaften
2.10.1945: Nische im Fels (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.5)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02201 36356/AB

Gemeinde	Weggis	Ortsteil	Weggis
Flurname	RIGI FELSENTOR		
Koordinaten	2677890 1209850		
Namensvarianten	RIGI FELSENTOR ; (Westlich) Felsenthor ; Weggis		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Diese einfache Felskaverne besteht aus einem Schutzraum und zwei abgewinkelten Zugangsstollen. Im Rahmen der laufenden Inventarisierung wurde diese Anlage nicht besucht.

Projektverfasser	BB 5.Div
Ersteller	Truppe [?] + Bauunternehmer, troupe [?] + entreprise
Unternehmen	Zug Cuoni, Mi Kp 4 [?] & A. Müller, Baumeister, Gersau
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

25.3.1942: Kavernenbauten im Abschnitt Rigi taktisch noch nicht abgeklärt (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.5)

18.4.1944: Befehl Kdo Mi Bat für Ablösungsdienst I/1944 Mi Bat. Mi Kp 1+2 17.4.-20.5., Mi Kp 3+4 8.5.-10.6.1944 im Dienst. Das Mi Bat wird dem 4.A.K. bzw. der 5.Div unterstellt (BAr E 5790/3314)
20.4.1944: Einsatz des Mi Bat nach Befehl Nr. 1688 des Geniechefs 5.Div. Mi Kp 1 kommt im Raum der Objekte 101-107 und Mi Kp 2 in demjenigen der Objekte 201-204 zum Einsatz. Arbeiten soweit als möglich von Mi Kp 1 und 2 voranzutreiben, evt. von Mi Kp 3 und 4 zu beenden (BAr E 5790/3314)
10.5.1944: Installationsarbeiten Baustelle Rigi Felsentor durch Zug Cuoni, Mi Kp 4 (BAr E 5790/3316 Bd.9)
11.5.1944: Baubeginn (BAr E 5790/3316 Bd.9)
15.5.1944: 18 Mann des Det. Felsentor dislozieren nach Vitznau (BAr E 5790/3316 Bd.9)
16.5.1944: Besichtigung der Baustelle durch Bat Kdt (BAr E 5790/3316 Bd.9)
24.5.1944: Bauende (BAr E 5790/3316 Bd.9)
10.3.1945: Bauvertrag (W A 2201)
13.2.1948: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Besondere Eigenschaften
2.10.1945: Kaverne (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.5)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 53 (Original)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02203 36353/AA

Gemeinde	Vitznau	Ortsteil	Vitznau
Flurname	UNTERE LUETZELAU 1		
Koordinaten	2678380 1208520		
Namensvarianten	UNTERE LUETZELAU 1 ; ; Vitznau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Nische im Fels mit einem kurzen, abgewinkelten Zugangsstollen und einer Holztüre (Tarnungstüre).

Projektverfasser	BB 5.Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Zug Wey, Mi Kp 4
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.4.1944: Befehl Kdo Mi Bat für Ablösungsdienst I/1944 Mi Bat. Mi Kp 1+2 17.4.-20.5., Mi Kp 3+4 8.5.-10.6.1944 im Dienst. Das Mi Bat wird dem 4.A.K. bzw. der 5.Div unterstellt (BAr E 5790/3314)

20.4.1944: Einsatz des Mi Bat nach Befehl Nr. 1688 des Geniechefs 5.Div. Mi Kp 1 kommt im Raum der Objekte 101-107 und Mi Kp 2 in demjenigen der Objekte 201-204 zum Einsatz. Arbeiten soweit als möglich von Mi Kp 1 und 2 voranzutreiben, evt. von Mi Kp 3 und 4 zu beenden (BAr E 5790/3314)
10.5.1944: Installationsarbeiten Baustelle Lützelau durch Zug Wey, Mi Kp 4 (BAr E 5790/3316 Bd.9)
11.5.1944: Baubeginn (BAr E 5790/3316 Bd.9)
16.5.1944: Besichtigung der Baustelle durch Bat Kdt (BAr E 5790/3316 Bd.9)
24.5.1944: Bauende (BAr E 5790/3316 Bd.9)
5.1.1946: Bericht Oberstkkdt Labhart. Felsnische LU 205 soll bestehen bleiben (Kat. 3) (BAr E 27/17382 Bd.1)
23.12.1948: Abschluss Dienstbarkeitsvertrag (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Besondere Eigenschaften
2.10.1945: Felsnische (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.5)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original)
Fotoarchiv ADAB	CD 2235 : 92§, 93§, 94§, 95§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02204 36353/AB

Gemeinde	Weggis	Ortsteil	Weggis
Flurname	UNTERE LUETZELAU 2		
Koordinaten	2678350 1208650		
Namensvarianten	UNTERE LUETZELAU 2 ; Hinterlützelau ; Weggis		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Nische im Fels mit einem kurzen, abgewinkelten Zugangsstollen und einer Holztüre (Tarnungstüre). Im Rahmen der laufenden Inventarisierung wurde diese Anlage nicht besucht.

Projektverfasser	BB 5.Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Zug Wey, Mi Kp 4
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

18.4.1944: Befehl Kdo Mi Bat für Ablösungsdienst I/1944 Mi Bat. Mi Kp 1+2 17.4.-20.5., Mi Kp 3+4 8.5.-10.6.1944 im Dienst. Das Mi Bat wird dem 4.A.K. bzw. der 5.Div unterstellt (BAr E 5790/3314)

20.4.1944: Einsatz des Mi Bat nach Befehl Nr. 1688 des Geniechefs 5.Div. Mi Kp 1 kommt im Raum der Objekte 101-107 und Mi Kp 2 in demjenigen der Objekte 201-204 zum Einsatz. Arbeiten soweit als möglich von Mi Kp 1 und 2 voranzutreiben, evt. von Mi Kp 3 und 4 zu beenden (BAr E 5790/3314)
10.5.1944: Installationsarbeiten Baustelle Lützelau durch Zug Wey, Mi Kp 4 (BAr E 5790/3316 Bd.9)
11.5.1944: Baubeginn (BAr E 5790/3316 Bd.9)
16.5.1944: Besichtigung der Baustelle durch Bat Kdt (BAr E 5790/3316 Bd.9)
24.5.1944: Bauende (BAr E 5790/3316 Bd.9)
5.1.1946: Bericht Oberstkkdt Labhart. Felsnische LU 205 soll bestehen bleiben (Kat. 3) (BAr E 27/17382 Bd.1)
1.10.1948: Abschluss Dienstbarkeitsvertrag. Ab sofort gehört auch Sperre Hinterlützelau, LU 5029, die auf der gleichen Parzelle steht, zu LU 204 (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Besondere Eigenschaften
10.9.1945: Nische im Fels (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.5)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 53 (Original)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02205 36353/AC

Gemeinde	Vitznau	Ortsteil	Vitznau
Flurname	UNTERE LUETZELAU 3		
Koordinaten	2678425 1208430		
Namensvarianten	UNTERE LUETZELAU 3 ; Westlich Wilen ; Vitznau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Diese Felskaverne betritt man über einen abgewinkelten Zugangsstollen. Ein weiterer Stollen mit einer Treppe dient als Notausgang. Der Standort der Anlage wurde so gewählt, dass ein herausstehender Felssporn die Türen gut tarnt.

Projektverfasser	BB 5.Div
Ersteller	Truppe [?] + Bauunternehmer, troupe [?] + entreprise
Unternehmen	Zug Wey, Mi Kp 4 [?] & A. Müller, Baumeister, Gersau
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
18.4.1944: Befehl Kdo Mi Bat für Ablösungsdienst I/1944 Mi Bat. Mi Kp 1+2 17.4.-20.5., Mi Kp 3+4 8.5.-10.6.1944 im Dienst. Das Mi Bat wird dem 4.A.K. bzw. der 5.Div unterstellt (BAr E 5790/3314)
20.4.1944: Einsatz des Mi Bat nach Befehl Nr. 1688 des Geniechefs 5.Div. Mi Kp 1 kommt im Raum der Objekte 101-107 und Mi Kp 2 in demjenigen der Objekte 201-204 zum Einsatz. Arbeiten soweit als möglich von Mi Kp 1 und 2 voranzutreiben, evt. von Mi Kp 3 und 4 zu beenden (BAr E 5790/3314)
10.5.1944: Installationsarbeiten Baustelle Lützelau durch Zug Wey, Mi Kp 4 (BAr E 5790/3316 Bd.9)
11.5.1944: Baubeginn (BAr E 5790/3316 Bd.9)
16.5.1944: Besichtigung der Baustelle durch Bat Kdt (BAr E 5790/3316 Bd.9)
24.5.1944: Bauende (BAr E 5790/3316 Bd.9)
10.3.1945: Bauvertrag (W A 2201)
5.1.1946: Bericht Oberstkkdt Labhart. Felskaverne Lützelau (LU 208) soll bestehen bleiben (Kat. 3) (BAr E 27/17382 Bd.1)
23.12.1948: Abschluss Dienstbarkeitsvertrag (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Besondere Eigenschaften
2.10.1945: Felskaverne (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.5)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original)
Fotoarchiv	CD 2235 : 96§, 97§, 98§, 99§
ADAB	CD 2209 : 1§, 2§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02215 35731/AA

Gemeinde	Weggis	Ortsteil	Weggis
Flurname	OBERE NASE		
Koordinaten	2678740 1205450		
Namensvarianten	OBERE NASE ; NAVI ausbildungszentrum ; Weggis		

Erste Nutzung	Artilleriewerk, ouvrage d'artillerie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Betoniertes Felswerk südwestlich von Vitznau (Ausläufer des Rigimassivs). Direkt nach dem Eingang an der Strasse Vitznau - Gersau zweigen rechts Stollen zum Infanteriewerk (Pak) & zum 1. Aussenverteidigungsstand (Mg) ab. Der abfallende Hauptstollen, von dessen Mitte man den 2. Verteidigungsstand erreicht, führt weiter zur Unterkunft, zum Maschinenraum & zum Kampfbereich. Dieser besteht aus den Ständen für Bk, Pak, Mg (mit Beobachtern). Der Hauptstollen wird dort mit 2 Frischluftstollen entlüftet. Durch den Umbau verschwanden Scheinwerferstellung (heute Ausgang zur Bootsanlegestelle) & Mun Mag (Instruktionsraum).

Projektverfasser	3.A.K. BB Luzern & BB 5.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Bauunternehmung “Rigi”, Vitznau: AG Baugeschäft Root; Gebr. Wüest, Luzern; Joh. Gambaro, Küssnacht
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Eines der beiden Hauptwerke der fast einzigartigen Seeengnis-Befestigung Obere - Untere Nase (Im Zweiten Weltkrieg bestand zwischen den gleichnamigen Festungswerken ein schwimmendes Hindernis). Hoher histori-

Kantonales Denkmalpflegeinventar 2012 LU

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2017**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit	hoch, élevé	Naturschutzwert	gering, limité

Tarnung	mittel, moyen
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	mittel, moyen
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	mittel, moyen

Baugeschichte

23.10.1940: Rekognoszierung der Seesperre Obere - Untere Nase (BAr E 5480 (A) 1973/21 2.A.K. Bd.12)
24.1.1941: Geologischer Bericht (BAr E 5480 (A) 1973/21 2.A.K. Bd.12)
15.2.1941: Baubeginn (W A 2215 [77])
17.2.1941: Bauvertrag. Vertragssumme Fr. 491’770.-- (W A 2215 [77])
Juni/Juli 1941: Kampfstände J, M1 & M2 betoniert (W A 2215 [77])
Okt./Nov. 1941: Montagebeginn Elektro-, Sanitär- und Ventilationsinstallationen sowie Kollektiv-Gasschutz (W A 2215 [77])
10.11.1941: 3. & 4. Etappe Kampfstand S betoniert (W A 2215 [77])
2.3.1942: Montagebeginn Telefoninstallationen (W A 2215 [77])
16.4.1942: Kollektiv-Gasschutzanlage fertiggestellt (W A 2215 [77])
4.5.1942: Ventilationsanlage fertiggestellt (W A 2215 [77])
7.5.1942: Dieselanlage in Betreib genommen (W A 2215 [77])
11.12.1942: Kdt 5.Div beantragt Ik-Lmg-Kaverne inkl. Beob (4276) zum Schutz der TB Obere Nase (BAr E 5480 (A) 1970/324 Bd.1)
16.1.1943: Armee-Kdo bewilligt 4276 (BAr E 5480 (A) 1970/324 Bd.1)
15.2.1943: Bauvertrag 4276 mit Gottl. Ritter, Biel (W A 2215)
8.3.1943: Übergabe AW Obere Nase an FW Kp 15 (W A 2215 [78])
28.4.1943: Technischer Überprüfungsbericht des BBB betr. Aussenverteidigungsstände Obere Nase (4279 & 4280) (BAr E 5481 1973/22 Bd.8)
8.5.1943: Gst Chef bewilligt 4279 & 4280. Pläne gemäss Vorschlägen des BBB abzuändern (BAr E 27/17376 Bd.4)
24.8.1943: Vertrag Bauarbeiten 4279 (inkl. Stollen) und 4280 (exkl. Stollen) mit Ritter AG, Biel und Marti AG, Luzern (W A 2215)
15.10.1943: Ergänzung der Kollektiv-Maskenschutzanlage in allen Kampfständen; für 4276, 4279 & 4280 Ventilation- und Elektroanlage projektiert (BAr E 5480 (A) 1973/21 2.A.K. Bd.4)
8.7.1947: Abnahme Scheinwerfer 60 cm (W A 2215 [76])

Besondere Eigenschaften

Werk Obere Nase liegt auf dem Gebiet der Kantone LU und SZ. LU 104 für Az Navi, SZ 659 für ehemaliges Artilleriewerk (Eingangsseite)
14.10./5.12.1941: 4,7cm/7,5cm Bk montiert [zusammen mit Mg die Haupt- waffen, die nur für die Seesperre einsetzbar sind] (W A 2215 [77])
13.12.1941: Waffen eingebaut (W A 2215 [77])
19.1.1943: Zielfernrohr 7,5cm Bk geliefert, Panorama derzeit in An- fertigung oder in Montage. Inf Werk Kalibach als Bestandteile des Werkes Obere Nase zu betrachten (W A 2215 [77])
29.6.1943: 1 Ik & 2 Lmg (Inf Werk Obere Nase 4276); 1 Mg, 1 Lmg (Ein- gang W Obere Nase 4279); 1 Mg, 1 Lmg (Eingang E Obere Nase 4280) (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.5)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original)
Fotoarchiv ADAB	CD 2209 : 21, 22§, 23§, 24, 25§, 26§, 27, 28§, 29

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02216 36354/AA

Gemeinde	Vitznau	Ortsteil	Vitznau
Flurname	OBERE NASE 1		
Koordinaten	2679740 1206080		
Namensvarianten	OBERE NASE 1 ; Wissifluh, Kaverne Kalibach, Kaverne Bürglenwald ; Vitznau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Mannschaftskaverne im Fels oberhalb des bereits liquidierten Infanteriewerks Kalibach (A 2214). Durch einen abgewinkelten Zugangsstollen mit einer Tarnungstüre (Eingang) und einer Panzertüre (weiter im Stolleninnern) erreicht man den Mannschaftsraum, der auf der anderen Seite ausserdem durch einen Notausgang verlassen werden kann (dieser Stollen weist dieselben Bestandteile auf). Der Mannschaftsraum, der quer zu den beiden Stollen liegt, kann mit zwei Gasschleuse-Türen gegen aussen hermetisch abgeschlossen werden. Die Verankerungsvorrichtung für die Ventilation ist noch vorhanden.

Projektverfasser	BB 5.Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Sap Kp I/5, Zug 3
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Typische Mannschaftskaverne. Schwieriger Zugang, da der Pfad teilweise zugewachsen ist und entlang einer steilen Felswand führt. Anlage mit minimalem Aufwand integral zu erhalten. Bauinventar Vitznau 2013: sc

Bauinventar Vitznau Nr. 313

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
24.11.1942: Eingabe Kdt 5.Div betr. Erstellung diverser Unterkunfts- kavernen Obere Nase (W A 2288 [17])
28.1.1943: Techn. Überprüfungsbericht des BBB betr. Kavernen Obere Nase. Keine Einbauten im Aufenthaltsraum; Kanalisation für Entwässerung; für Ventilation Frischluft- und Abluftleitung. Projekt müsse gemäss Vorschlägen nochmals studiert werden (BAr E 5481 1973/22 Bd.8)
16.2.1943: Einverständnis Gst Chef Hubers, dass Kredit Fr. 320’000.-- für Korpsmaterialbaracken zum Ausbau der Stützpunktes Obere Nase (Kavernen) verwendet wird (BAr E 27/17376 Bd.4)
25.2.1943: Gst Chef erteilt Baubewilligung für Unterkunftskaverne [sic!] Obere Nase (BAr E 27/17376 Bd.4)
28.3.1943: Erste Rekogn. durch Kdt Sap Kp I/5 (BAr E 5790/3257 Bd.10)
19./20.4.1943: Rekognoszierung durch Kdt & Zfhr Sap Kp I/5 (BAr E 5790/3257 Bd.10)
29.4.1943: Baubeginn (BAr E 5790/3257 Bd.10)
11.5.1943: Da Bau früher als geplant fertig wird, ist der Bau eines Notausgangsstollens vorgesehen (BAr E 5790/3257 Bd.10)
12.5.1943: Entscheid für Bau des Notausgangs (BAr E 5790/3257 Bd.10)
13.5.1943: Ausbruch im Rohprofil fertig; Beginn Vortrieb Notausgang (BAr E 5790/3257 Bd.10)
14.5.1943: Inspektion durch Geniechef 5.Div (BAr E 5790/3257 Bd.10)
19.5.1943: Durchschlag Notausgang (BAr E 5790/3257 Bd.10)
22.5.1943: Bauarbeiten der Sap Kp I/5 beendet (BAr E 5790/3257 Bd.10)
25.5.1943: Baustelle fertig geräumt (BAr E 5790/3257 Bd.10)
27.5.1943: Kaverne Wissifluh komplett ausgebrochen, Holzeinbau und Aufräumarbeiten beendigt; Türabschlüsse mit Panzertüren und Ventilationsanlage fehlen (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.5)
17.9.1945: Übergabe an FWK Kp 15 (W A 2201)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original)
Fotoarchiv ADAB	CD 2209 : 30, 31§, 32§, 33§, 34§, 35§, 36§, 37, 38§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02217 36354/AB

Gemeinde	Vitznau	Ortsteil	Vitznau
Flurname	OBERE NASE 2		
Koordinaten	2679340 1205620		
Namensvarianten	OBERE NASE 2 ; ; Vitznau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Gunitierte Felskaverne (Mannschaftsunterstand). Man betritt diese Anlage durch eine Metalltüre (Tarntüre) und einen abgewinkelten Zugangsstollen, der durch eine Betonpanzertüre verstärkt wird. Im Notfall kann man den rechteckigen Mannschaftsraum, der mit zwei Gasschleuse-Türen gegen aussen hermetisch abgeschlossen werden kann, über einen Schrägstollen mit einer Eisenleiter verlassen. Abgeschlossen wird dieser Schacht durch eine Betonpanzer- und Metalltüre.

Projektverfasser	BB 5.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Eugen Schmid, Bauunternehmung, Meggen
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Aussergewöhnliche Mannschaftskaverne des Stützpunkts Obere Nase, weil der Notausgang in Form eines Schrägstollens mit einer Eisenleiter angelegt wurde. Es ist sinnvoll, diese Anlage integral zu erhalten, weil

Bauinventar Vitznau Nr. 647

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
24.11.1942: Eingabe Kdt 5.Div betr. Erstellung diverser Unterkunftskavernen Obere Nase (W A 2288 [17])
20.1.1943: Projektierungsarbeiten im Gang (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.4)
28.1.1943: Techn. Überprüfungsbericht des BBB betr. Kavernen Obere Nase. Keine Einbauten im Aufenthaltsraum; Kanalisation für Entwässer- ung; für Ventilation Frischluft- und Abluftleitung. Projekt müsse gemäss Vorschlägen nochmals studiert werden (BAr E 5481 1973/22 Bd.8)
16.2.1943: Einverständnis Gst Chef Hubers, dass Kredit Fr. 320’000.-- für Korpsmaterialbaracken zum Ausbau der Stützpunktes Obere Nase (Kavernen) verwendet wird, nachdem die Barackenbeschaffung zu Lasten des Spezialkredites “Korpsmaterialbaracken” geht (BAr E 27/17376 Bd.4)
25.2.1943: Gst Chef erteilt Baubewilligung für Unterkunftskaverne [sic!] Obere Nase (BAr E 27/17376 Bd.4)
19.4.1943: Bauvertrag (W A 2217)
5.1.1946: Bericht Oberstkkdt Labharts, Kdt 4.A.K. Kaverne LU 195 Obere Nase soll bestehen bleiben (Kat. 3) (BAr E 27/17382 Bd.1)
12.5.1948: Abschluss Dienstbarkeitsvertrag (W A 2215 [78])

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original)
Fotoarchiv ADAB	CD 2209 : 39§, 40§, 41§, 42§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02218 36354/AC

Gemeinde	Vitznau	Ortsteil	Vitznau
Flurname	OBERE NASE 3		
Koordinaten	2679230 1205690		
Namensvarianten	OBERE NASE 3 ; ; Vitznau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Gunitierte Felskaverne (Mannschaftsunterstand) mit einem abgewinkelten Zugangs- und Notausgangsstollen. An beiden Stollenanfängen befinden sich Metalltüren (Tarntüren). Im Stolleninnern ist je eine Betonpanzertüre versetzt. Die rechteckige Mannschaftsunterkunft wird durch je eine Gasschutztüre von den beiden Stollen abgetrennt.

Projektverfasser	BB 5.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Eugen Schmid, Bauunternehmung, Meggen
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Typischer Kavernenbau. Gleiche Ausführung wie A 2219 und A 2220. Anlage mit minimalem Aufwand integral zu erhalten. Bauinventar Vitznau 2013: schützenswert.

Bauinventar Vitznau Nr. 273

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.11.1942: Eingabe Kdt 5.Div betr. Erstellung diverser Unterkunftskavernen Obere Nase (W A 2288 [17])
20.1.1943: Projektierungsarbeiten im Gang (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.4)
28.1.1943: Techn. Überprüfungsbericht des BBB betr. Kavernen Obere Nase. Keine Einbauten im Aufenthaltsraum; Kanalisation für Entwässerung; für Ventilation Frischluft- und Abluftleitung. Projekt müsse gemäss Vorschlägen nochmals studiert werden (BAr E 5481 1973/22 Bd.8)
16.2.1943: Einverständnis Gst Chef Hubers, dass Kredit Fr. 320’000.-- für Korpsmaterialbaracken zum Ausbau der Stützpunktes Obere Nase (Kavernen) verwendet wird, nachdem die Barackenbeschaffung zu Lasten des Spezialkredites “Korpsmaterialbaracken” geht (BAr E 27/17376 Bd.4)
25.2.1943: Gst Chef erteilt Baubewilligung für Unterkunftskaverne [sic!] Obere Nase (BAr E 27/17376 Bd.4)
19.4.1943: Bauvertrag (W A 2217)
5.1.1946: Bericht Oberstkkdt Labharts, Kdt 4.A.K. Kaverne LU 196 Obere Nase soll bestehen bleiben (Kat. 3) (BAr E 27/17382 Bd.1)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original)
Fotoarchiv ADAB	CD 2209 : 43§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02219 36354/AD

Gemeinde	Vitznau	Ortsteil	Vitznau
Flurname	OBERE NASE 4		
Koordinaten	2679080 1205630		
Namensvarianten	OBERE NASE 4 ; ; Vitznau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Gunitierte Felskaverne (Mannschaftsunterstand) mit einem abgewinkelten Zugangs- und Notausgangsstollen. An beiden Stollenanfängen befinden sich Metalltüren (Tarntüren). Im Stolleninnern ist je eine Betonpanzertüre versetzt. Die rechtseckige Mannschaftsunterkunft wird durch je eine Gasschutztüre von den beiden Stollen abgetrennt.

Projektverfasser	BB 5.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arbeitsgemeinschaft Gebr. Camenzind, Gersau & J. Rossi, Weggis
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Typischer Kavernenbau. Gleiche Ausführung wie A 2218 und A 2220. Anlage mit minimalem Aufwand integral zu erhalten. Bauinventar Vitznau 2013: schützenswert.

Bauinventar Vitznau Nr. 273

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
24.11.1942: Eingabe Kdt 5.Div betr. Erstellung diverser Unterkunftskavernen Obere Nase (W A 2288 [17])
20.1.1943: Projektierungsarbeiten im Gang (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.4)
28.1.1943: Techn. Überprüfungsbericht des BBB betr. Kavernen Obere Nase. Keine Einbauten im Aufenthaltsraum; Kanalisation für Entwässerung; für Ventilation Frischluft- und Abluftleitung. Projekt müsse ge- mäss Vorschlägen nochmals studiert werden (BAr E 5481 1973/22 Bd.8)
16.2.1943: Einverständnis Gst Chef Hubers, dass Kredit Fr. 320’000.-- für Korpsmaterialbaracken zum Ausbau der Stützpunktes Obere Nase (Kavernen) verwendet wird, nachdem die Barackenbeschaffung zu Lasten des Spezialkredites “Korpsmaterialbaracken” geht (BAr E 27/17376 Bd.4)
25.2.1943: Gst Chef erteilt Baubewilligung für Unterkunftskaverne [sic!] Obere Nase (BAr E 27/17376 Bd.4)
7.5.1943: Bauvertrag (W A 2217)
5.1.1946: Bericht Oberstkkdt Labharts, Kdt 4.A.K. Kaverne LU 197 Obere Nase soll bestehen bleiben (Kat. 3) (BAr E 27/17382 Bd.1)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 53 (Original)
Fotoarchiv CD 2209 : 44§
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02220 36354/AE

Gemeinde	Vitznau	Ortsteil	Vitznau
Flurname	OBERE NASE 5		
Koordinaten	2678990 1205610		
Namensvarianten	OBERE NASE 5 ; ; Vitznau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Gunitierte Felskaverne (Mannschaftsunterstand) mit einem abgewinkelten Zugangs- und Notausgangsstollen. An beiden Stollenanfängen befinden sich Metalltüren (Tarntüren). Im Stolleninnern ist je eine Betonpanzertüre versetzt. Die rechtseckige Mannschaftsunterkunft wird durch je eine Gasschutztüre von den beiden Stollen abgetrennt.

Projektverfasser	BB 5.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arbeitsgemeinschaft Gebr. Camenzind, Gersau & J. Rossi, Weggis
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Typischer Kavernenbau. Gleiche Ausführung wie A 2218 und A 2219. Anlage mit minimalem Aufwand integral zu erhalten. Bauinventar Vitznau 2013: schützenswert.

Bauinventar Vitznau 273

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
24.11.1942: Eingabe Kdt 5.Div betr. Erstellung diverser Unterkunftskavernen Obere Nase (W A 2288 [17])
20.1.1943: Projektierungsarbeiten im Gang (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.4)
28.1.1943: Techn. Überprüfungsbericht des BBB betr. Kavernen Obere Nase. Keine Einbauten im Aufenthaltsraum; Kanalisation für Entwässerung; für Ventilation Frischluft- und Abluftleitung. Projekt müsse ge- mäss Vorschlägen nochmals studiert werden (BAr E 5481 1973/22 Bd.8)
16.2.1943: Einverständnis Gst Chef Hubers, dass Kredit Fr. 320’000.-- für Korpsmaterialbaracken zum Ausbau der Stützpunktes Obere Nase (Ka- vernen) verwendet wird, nachdem die Barackenbeschaffung zu Lasten des Spezialkredites “Korpsmaterialbaracken” geht (BAr E 27/17376 Bd.4)
25.2.1943: Gst Chef erteilt Baubewilligung für Unterkunftskaverne [sic!] Obere Nase (BAr E 27/17376 Bd.4)
7.5.1943: Bauvertrag (W A 2217)
5.1.1946: Bericht Oberstkkdt Labharts, Kdt 4.A.K. Kaverne LU 198 Obere Nase soll bestehen bleiben (Kat. 3) (BAr E 27/17382 Bd.1)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original)
Fotoarchiv ADAB	CD 2209 : 45§, 46§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02300 35487/AA

Gemeinde	Werthenstein	Ortsteil	Werthenstein
Flurname	WOLHUSEN OST, Rechts		
Koordinaten	2649270 1211600		
Namensvarianten	WOLHUSEN OST, Rechts ; Blindei (-Ost), Wolhusen Ost Stand B, Wolhusen Ost rechter Talhang ; Werthenstein		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Zweistöckiges, betoniertes Infanteriewerk im Fels auf der rechten Seite der Kleinen Emme. Die Anlage besteht aus einem Kampfstand für 1 Pak (zuvor 1 Ik), 1 Beob und 1 Mg (Obergeschoss). Die linke und rechte Schartenseite ist mit einem Flankenschild versehen. Der Eingang (heute zugemauert) befindet sich direkt unterhalb der Feuerlinie der Ik, also auf der Schartenseite (!). Von dort gelangt man durch einen abgewinkelten Korridor zum Steigschacht, der zum Kampfraum hinauf führt.

Projektverfasser	2.A.K. BB Luzern
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Lustenberger, Bauunternehmung, Luzern
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eine der beiden Flankierwerke des Geländepanzerhindernisses Wolhusen Ost, das zu einer Sperre von nationaler Bedeutung gehört (Reduitvorsperre Wolhusen). Typologisch interessant (Feuerlinien im spitzen Winkel, Eingang auf der Schartenseite). Die Anlage is

Bauinventar Luzern BILU

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
30.12.1942: Angebot des Unternehmers (W A 2301)
14.1.1942: Bauvertrag Ik-Mg-Stand B, Wolhusen Ost (W A 2301)
14.2.1942: Bau noch nicht begonnen (W A 2300)
14.3.1942: Bauinstallationen mit Ausnahme der Elektrizität fertig. Arbeit eingestellt (Unternehmer im Militärdienst) (W A 2300)
27.3.1942: Bauinstallationen noch nicht fertig (W A 2300)
10.4.1942: Rapport betr. geologischen Verhältnissen (W A 2301)
11.4.1942: Stollenvortrieb und Ausweitung fertig. Ausführung befriedigend (W A 2300)
2.5.1942: Vorläufige Abnahme (W A 2301)
18.12.1942: Auftrag zur Durchführung des Landerwerbs (BAr E 27/17799)
2.12.1943: Werk wegen des starken Drucks des Oberflächenwassers durch den Beton erneut vollständig nass. “Dadurch entsteht besonders an den permanent eingebauten Ausrüstungs-Gegenständen, Pivot- & Mg. Lafetten usw. zunehmender Schaden. Die Mg.-Wandbretter sind jetzt schon weitgehend beschädigt. Alle beweglichen Gegenstände sind bereits im Frühjahr 1943 aus diesem Werk genommen und im Stand A (LU 119) eingelagert worden.” (W A 2300)
15.1.1945: Vorgesehener Beginn von Abdichtungsarbeiten (W A 2301)
22.2.1945: Auftrag Ergänzungsarbeiten an Kurmann & Co., Wolhusen (W A 2301)
30.8.1945: Stand B, Wolhusen Ost fertig (W A 2300)
16.3.1950: Abschluss Kaufrechtsvertrag (Archiv FWK Sek 41)
6.4.1965: Neueinreihung von Kat. 1 in die Kat. 2 (W A 2300)

Besondere Eigenschaften
Zunächst mit 4,7cm Ik bestückt. Dann im Rahmen des Panzerabwehr-Pro- gramms 1 auf 4,7cm Pak umbewaffnet (W A 2300)
25.8.1965: Änderung der Bewaffnung. Rückzug von 1 4,7cm Pak-Rohr, 1 Mp, 1 Revolver (W A 2300)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne W A 2300 [Aktenschrank] (Kopie)
Fotoarchiv ADAB CD 2209 : 55§, 59§, 60§, 61§, 62§, 63

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02302 35487/AB

Gemeinde	Wolhusen	Ortsteil	Wolhusen
Flurname	WOLHUSEN NORD, Links		
Koordinaten	2648300 1212600		
Namensvarianten	WOLHUSEN NORD, Links ; Wolhusen Nord Stand A, Wolhusen Nord linker Talhang ; Wolhusen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Einstöckiger Infanteriebunker im Neubaugebiet Strittmatt. Die Anlage wurde in das bestehende Terrain integriert (die Betondecke ist mit Humus überdeckt). Durch die Pforte an der feindabgewandten Seite und dem anschliessenden abgewinkelten Korridor betritt man den Kampfstand für 1 Pak (zuvor 1 Ik), 1 Beob und 1 Mg. Die Mg-Feuerlinie ist leicht gegen Pak und Beob abgedreht. Auf der rechten Schartenseite liegt ein vorstehender Flankenschild. Je ein Handgranatenrohr ist in der Wand Kampfraum/Eingangskorridor und Kampf-stand/Schartenseite (zwischen Beob und Mg) eingebaut.

Projektverfasser	2.A.K. BB Luzern
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	E. & F. Peyer, Baugeschäft, Willisau
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Diese Anlage und sein Gegenwerk A 2303 sind die einzigen freistehende Infanteriebunker im Kanton Luzern. Die Anlage liegt heute - gut integriert - inmitten einer neueren Siedlungszone (Schussfelder sind nicht mehr erkennbar). Bauhülle zu erhalten. Der Ver

Bauinventar Wolhusen 2015

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
28.11.1941: Angebot des Unternehmers (W A 2300)
5.1.1942: Bauvertrag Ik-Mg-Stand A, Wolhusen Nord (W A 2300)
12.1.1942: Baubeginn (W A 2300)
14.2.1942: Installationen mit Ausnahme der Elektrizität fertig (W A 2300)
7.3.1942: Elektrische Installationen im Bau; deshalb weiterhin manu- eller Felsabbau (W A 2300)
14.3.1942: Aushub fertig (W A 2300)
27.3.1942: Armierungseisen 1. Etappe geliefert (W A 2300)
11.4.1942: 1. & 2. Etappe betoniert (W A 2300)
2.5.1942: Vorläufige Abnahme (W A 2301)
9.4.1943: Sprengschäden am Wohnhaus Nr. 56 der Witwe Lipp und Kinder, Hinter-Strittenmatt. Hptm Tschudi, BB Luzern an Geniechef 2.A.K.: “Das Haus der Wwe. Lipp liegt ca. 100 m oberhalb eines Kampfstandes der Sperre Wolhusen-Nord. Auf Befragen des betr. Unternehmers F. Peyer, Willisau, teilt dieser mit, dass er beim Bau maximal 5 Patr. Altdorfit geladen habe, also ca. 400 gr. Sprengstoff. Er lehnt eine Haftung für Schaden ab, da seine Sprengstelle zu weit vom Schaden liege.” (BAr E 5480 (A) 1973/21 2.A.K. Bd.11)
22.2.1945: Auftrag Ergänzungsarbeiten an Kurmann & Co., Wolhusen (W A 2301)
17.3.1945: Kaufvertrag Parzelle (Archiv FWK Sek 41)
6.4.1965: Neueinreihung von Kat. 1 in die Kat. 2 (W A 2300)

Besondere Eigenschaften
Zunächst mit 4,7cm Ik bestückt. Dann im Rahmen des Panzerabwehr-Pro- gramms 1 auf 4,7cm Pak umbewaffnet (W A 2300)
25.8.1965: Änderung der Bewaffnung. Rückzug von 1 4,7cm Pak-Rohr, 1 Mp, 1 Revolver (W A 2300)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne W A 2301 (Kopie)
Fotoarchiv CD 2209 : 68, 69, 70, 71§, 72§
ADAB CD 2236 : 8§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

LU_A 02303 35487/AC

Gemeinde	Wolhusen	Ortsteil	Wolhusen
Flurname	WOLHUSEN NORD, Rechts		
Koordinaten	2648125 1212525		
Namensvarianten	WOLHUSEN NORD, Rechts ; Bergboden, Wolhusen Nord Stand B, Wolhusen Nord rechter Talhang ; Wolhusen		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Einstöckiger Infanteriebunker auf einer Anhöhe in der Nähe des Bahnübergangs Strittmatt. Der Eingangsbereich (abfallende Treppe, abgewinkelter Vorbau) befindet sich auf der schartenabgewandten Seite des Werks. Die Anlage besteht aus einem Kampfstand für 1 Pak (zuvor 1 Ik), 1 Beob und 1 Mg. Die Mg-Scharte samt Wand ist leicht in Richtung rechts abgedreht. Auf der linken Schartenseite ist ein Flankenschild. Je ein Handgranatenrohr ist in der Wand Kampfraum/Eingangskorridor und Kampfstand/Schartenseite (zwischen Beob und Mg) eingebaut. Äusserer Tarnanstrich ist noch schwach erkennbar.

Projektverfasser	2.A.K. BB Luzern
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	J. Stalder, Baugeschäft, Malters
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Diese Anlage und sein Gegenwerk A 2302 sind die einzigen freistehende Infanteriebunker im Kanton Luzern. Die Anlage liegt heute - gut integriert - inmitten einer neueren Siedlungszone (Schussfelder sind nicht mehr erkennbar). Bauhülle zu erhalten. Der Ver

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
19.12.1941: Angebot des Unternehmers (W A 2300)
5.1.1942: Bauvertrag Ik-Mg-Stand B, Wolhusen Nord (W A 2300)
12.1.1942: Baubeginn (W A 2300)
14.2.1942. Installationen fertig. Aushub fertig (W A 2300)
14.3.1942: Anschluss an die elektr. Installationen fehlt noch (W A 2300)
11.4.1942: 1. & 2. Etappe betoniert (W A 2300)
2.5.1942: Vorläufige Abnahme (W A 2301)
28.7.1942: Anlässlich Bautenkontrolle Mängel festgestellt (Wasser kann wegen fehlendem Gefälle von Wasserrinne und Boden nicht abfliessen) (W A 2300)
22.2.1945: Auftrag Ergänzungsarbeiten an Kurmann & Co., Wolhusen (W A 2301)
17.3.1945: Kaufvertrag Parzelle (Archiv FWK Sek 41)
6.4.1965: Neueinreihung von Kat. 1 in die Kat. 2 (W A 2300)

Besondere Eigenschaften
Zunächst mit 4,7cm Ik bestückt. Dann im Rahmen des Panzerabwehr- Pro- gramms 1 auf 4,7cm Pak, später im Programm 2 auf 9cm Pak umbewaffnet (W A 2300)
25.8.1965: Änderung der Bewaffnung (Austausch mit Werk A 2202): Rückzug von 1 9cm Pak, 1 Mp, 1 Revolver. Neuzuteilung 1 4,7/3,5cm Pak (W A 2300)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	W A 2303 [Aktenschrank] (Kopie)
Fotoarchiv	CD 2209 : 73, 74, 75, 76, 77, 78§, 79§, 80, 81§, 82, 83§, 84, 85§
ADAB	CD 2236 : 13§, 15§, 16§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02304 35487/AD

Gemeinde	Werthenstein	Ortsteil	Werthenstein
Flurname	WOLHUSEN EMMENUFER B		
Koordinaten	2648180 1212040		
Namensvarianten	WOLHUSEN EMMENUFER B ; Wolhusen-Emmenstrand, Wolhusen Mg-Schild B (unterhalb Emmenbrücke) ; Werthenstein		

Erste Nutzung	PWS, position d'arme permanente
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Kleines, halbrundes Betonwerk in der Flussstützmauer der Kleinen Emme. Es verfügt über eine Waffenstellung für 1 Mg (Mg-Schild). Schartenöffnung in Richtung der Brücke bzw. flussaufwärts. Lüftungs- bzw. Einstiegsöffnung oben (eingebaute Steigeisen vom Boden bis zur Lucke).

Projektverfasser	2.A.K. BB Luzern
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Lustenberger, Bauunternehmung, Luzern
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Dieser Mg-Schild ist als typologische Seltenheit integral zu erhalten. Zudem hoher Situationswert (Bestandteil der Ufermauer der Kleinen Emme im Dorfzentrum Wolhusens). Zu- sammen mit dem bereits abgebrochenen Mg-Schild Emmenufer A (A 2305) bildete dies

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
23.1.1942: Angebot des Unternehmers (W A 2301)
23.2.1942: Bauvertrag Mg-Schild B, Wolhusen (W A 2301)
1.3.1942: Baubeginn (W A 2300)
7.3.1942: Abbruch von Mauerwerk beendigt (W A 2300)
14.3.1942: Aushub fertig (W A 2300)
21.3.1942: Armierungseisen fehlen noch (W A 2300)
11.4.1942: Fundament & Boden betoniert. Ausführung befriedigend (W A 2300)
30.5.1942: Vorläufige Abnahme (W A 2301)
19.8.1948: Abschluss Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage. Begründung: “Der Grundeigentümer, Herr Schori, Käserei, Wolhusen, er- klärte, dass er bei Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrages mit Grundbucheintrag eine Entschädigung von Fr. 100.-- verlange, anderseits bei Abschluss einer Vereinbarung das in Art. 2 aufgeführte Recht unentgeltlich einräume. Da es sich um eine kleine Anlage mit nur einem Einstiegdeckel und einer eingebauten Mg.-Pivot-Lafette handelt, die nicht im Kulturland, sondern an einer Bachstützmauer angebaut ist, waren wir der Ansicht, dass hier der Abschluss einer Vereinbarung am Platze sei.” (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Besondere Eigenschaften
28.8.1948: Mg-Schild. Kleine Anlage mit nur einem Einstiegsdeckel und einer eingebauten Mg-Pivot-Lafette, die an einer Bachstützmauer ange- baut ist (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	W A 2301 (Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2209 : 86, 87§, 88§, 89§, 90, 92§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02314 35533/AA

Gemeinde	Entlebuch	Ortsteil	Entlebuch
Flurname	ELLEGG		
Koordinaten	2653415 1199370		
Namensvarianten	ELLEGG ; ; Entlebuch		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Infanteriebunker, fortin d'infanterie

Objektbeschreibung

Eingeschossiges, betoniertes Felswerk, das man erst erreicht, wenn man den Älleggbach überquert hat, eine lange Leiter hinaufgeklettert ist und einen schmalen Pfad passiert hat. Vom Eingang her führt ein Zulaufstollen, der durch einen Lmg-Stand gesichert ist, am Abort und an der Kochnische vorbei zunächst zum Mannschaftsraum (Ess- und Schlafraum) und dann zum Kampfbereich. Bei der Ventilationsnische zweigt links ein Stollen zum Kampfstand für 2 Mg (Mg-Tiefschuss-Schartentöpfe) und rechts ein abgewinkelter Stollen zur Mun.Nische sowie zum Kampfstand für 1 Pak (zuvor Ik) und Beob samt Mun.Nische ab.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Johann Arnet, Baugeschäft, Entlebuch
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Interessantes Werk (eigentliche “Adlerhorststellung”), aber schwierig zu erreichen (lange Steigleiter, schmaler Pfad entlang der Felswand). Der Steg über den Älleggbach wurde bereits abgebrochen.

Moorlandschaft

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	gering, limité		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische Infrastruktur Annexbauten	gering, limité

Baugeschichte
11.10.1941: Angebot des Unternehmers (W A 2314)
28.10.1941: Bauvertrag (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.5)
4.11.1941: Baubeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
Winter 1941/42: Bauverzögerungen durch Schnee (Transportschwierigkeiten) und Steinschläge (zerstörte Gerüstungen) (W A 2314)
30.6.1942: Bauarbeiten beendet (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
8.10.1943: Nach Bunkerkurs 2/8.Div bemängelt Kdt Geb Füs Bat 41 un- mögliche Feuerleitung mittels 1 Beob, nicht vorhandene perm. Vrb zw. Beob & Werk, ungenügende Be-/Entlüftung des Werks, fehlende Beleuchtung, Kochgelegenheit und WC (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
13.10.1943: Mg deckt A 2319 nicht (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
23.12.1943: Kdt 8.Div mit Bau einer Felsnische für 1 Mg in der Nähe des Werkeingangs einverstanden (für Verstärkung der Nahverteidigung Ellegg & Abdeckung A 2319) (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
7.1.1944: Abdichtungsarbeiten sind im Gang. Kollektivgasschutz ist in Ausführung (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
29.3.1944: Ventilation demontiert, Munitionsgestelle demontiert und herausgenommen (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
31.5.1944: Sämtliche Rohrschellen und Briden für die Installationen neu versetzt (Bett, Telefon, Wasser, Ventilation, Elektrizität). Seilbahn installiert (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
29.6.1944: Handgranatenauswürfe (Ik- & Mg-Stand, Nahverteidigung) durchbrochen. Aussenbeob erstellt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
31.7.1944: Gunitarbeiten beendigt, Wasser- & Tf-Installation begonnen, äussere Mg-Stellung erstellt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
8.9.1944: Installationen fertig exkl. elektr. Installationen [werden nicht mehr ausgeführt] (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
14.9.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)

Besondere Eigenschaften
21.11.1942: Pivotlafette (für 1 Ik) und Festungslafetten (für 2 Mg) montiert (ohne Waffen) (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
26.1.1943: 1 Lmg, 2 Mg, 1 Ik noch zu liefern (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
24.2.1943: Die im Okt. 1942 gelieferten Panoramaphotos wegen Feuch- tigkeit grösstenteils unleserlich (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
27.5.1943: 24 Mann Besatzung (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
10.6.1943: Lmg/Mg vorh., Ik nicht (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
29.10.1943: 2 Mg, 1 Ik vorhanden (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.7)
2.2.1944: 1 Lmg in Eingangsverteidigung eingesetzt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text

Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2314 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2237 : 55§, 56§, 57§, 58§, 59§, 60§, 61§, 62§, 63, 64, 65§, 66§, 67, 68§, 69, 70, 71§, 72, 73, 74, 75, 76§, 77§, 78§, 79§, 80§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02315 35533/AB

Gemeinde	Entlebuch	Ortsteil	Entlebuch
Flurname	RISCH		
Koordinaten	2653130 1199330		
Namensvarianten	RISCH ; Stillaub Verteidigungsgraben für Ik ; Entlebuch		

Erste Nutzung	PWS, position d'arme permanente
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Ca. 35m langer, betonierter Ik-Graben, der ursprünglich zur Verteidigung der bereits abgebrochenen Tanksperre Stillaub zur Verfügung stand. Die Anlage besteht aus einer armierten Brustwehr und einem tiefer gelegenen Laufgraben. Die Brustwehr ist mit einer Winkeleisenreihe verstärkt. Das ursprüngliche Holzpodest ist nicht mehr vorhanden.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Johann Arnet, Baugeschäft, Entlebuch
Konstruktion	Beton + Holz, béton + bois

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Diese typologisch äusserst interessante Anlage ist integral zu erhalten. Gemäss heutigem Stand der Forschung stellt sie die einzige Ik-Stellung dieser Art dar (nicht wie gewöhnlich Waffenstellung, sondern ein breiter Laufgraben). Objekt ist teilweise mit

Moorlandschaft

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
14.7.1941: Bauvertrag (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.5)
Okt. 1941: Baubeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
27.5.1942: Bauende (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.7)
3.5.1944: Übergabe an FW Kp 15 (W A 2315)
10.2.1948: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage. Kdo Festungskreis 2, i.A. Liegenschafts-Uof Wm Joos: “Das Objekt steht auf magerem Weidboden und ist taktisch so unbedeutend, dass sich der Abschluss eine Dienstbarkeitsvertrages nicht gelohnt hätte.” (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2315 (Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2237 : 81, 82§, 83§, 84, 85, 86, 87, 88§, 89§, 90

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02316 35533/AC

Gemeinde	Hasle (LU)	Ortsteil	Hasle (LU)
Flurname	WANEGG		
Koordinaten	2652920 1199200		
Namensvarianten	WANEGG ; ; Hasle (LU)		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Einstöckiges Felswerk, das mit Beton ausgekleidet wurde. Es besteht aus 2 Kampfständen für je 1 Mg, der Waschanlage, dem Unterkunftsraum mit Mun Kisten (!), dem Ventilations- und Telefonraum sowie der Kochnische am Eingang. Das Objekt ist heute zugemauert.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Eugen Schmid, Bauunternehmer, Meggen
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Das Objekt ist gemäss FWK Sek 41 zugemauert.

Moorlandschaft

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
23.12.1943: Kdt 8.Div mit Einbau eines zusätzlichen Doppel-Mg-Standes [in A 2319] einverstanden (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
24.1.1944: Gemäss Hptm Walt, i.V. Geniechef 8.Div wird der Abschnitt Stillaub befehlsgemäss durch einen Doppel-Mg-Stand mit Schussrichtung in Richtung Brüdernsäge verstärkt, evt. ab Standort Wanegg statt Schafschimberg (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
3.4.1944: Rekognoszierung (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
17.4.1944: Kdt 8.Div bewilligt den Bau des Doppel-Mg-Standes Wanegg (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
5.6.1944: Bauvertrag (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
Juni 1944: Baubeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
31.7.1944: Bauinstallat. erstellt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
8.9.1944: Vortrieb beendet (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
3.10.1944: Sprengarbeiten beendet (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
Winter 1944/45: Arbeitsunterbr. (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.12)
26.3.1945: Gunitierungsarbeiten beendigt, Maurer- & Betonarbeiten noch fertig zu erstellen (Nahverteidigung, Tf- & Ventilations-Raum, Wasserreservoir, Mg-Stand gegen Ellegg). Mg-Stand gegen Brüdern-Böde- li auf Kosten der Unternehmer abzuändern (mehr abgedreht gemäss Vor- gaben von Bauführer Brunner). Tf-, Ventilations- und Wasserinstalla- tion noch auszuführen (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.4)
31.5.1945: Nahverteidigung: Betonarbeiten fertig, Schartentopf und HG-Auswurf versetzt. Scharte links abgeändert (W A 2310)
12.6.1945: 1 Mg-Scharte, Vent- & Tf-Installation in Ausführung. Bau- arbeiten: 1 Mg-Scharte, Kabelgraben. Keine Elektroinstallationen, keine Panzerungen vorhanden (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.12)
Juni 1945: Bauende (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
18.7.1945: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)

Besondere Eigenschaften
26.3.1945: 2 Mg-Pivot-Supports noch nicht vorhanden (W A 2310)
24.7.1945: 2 Mg (W A 2315)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2315 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2237 : 91, 92, 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02317 35533/AD

Gemeinde	Hasle (LU)	Ortsteil	Hasle (LU)
Flurname	SCHIMBERG		
Koordinaten	2652680 1199320		
Namensvarianten	SCHIMBERG ; Schimberg-Ost(-hang), Gemsstand, Schafschimberg-Osthang ; Hasle (LU)		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einstöckiges Felswerk mit einer aufgemauerten Schartenbrüstung für Tiefschuss. Zugang von oben durch einen Steigschacht (Eisenleiter). Die Anlage wird durch einen Einstiegsdeckel abgeschlossen.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Eugen Schmid, Bauunternehmer, Meggen
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1944: Bau des Zugangswegs zum Waffenstand Schimberg-Ost. “Dieser Zugangsweg musste in sehr steilem Gelände, teilweise mit Traversen in steiler Felswand vorgetrieben werden. Detail-Sprengarbeit war an der Tagesordnung. Die Arbeiter mussten bei der Ausführung dieses Auftrages mit Seilen gesichert werden. Zufolge genannter Schwierigkeiten konnte die Arbeit nicht im Akkord ausgeführt werden.” (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.12)
17.4.1944: Mg-Nische oberhalb der Infanterie-Hindernisse am linken Talhang beim Schafschimberg durch Kdt 8.Div bewilligt [A 2317?] (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
Juli 1944: Baubeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
8.9.1944: Zugangsweg zum Waffenstand am Osthang Schafschimberg fertig erstellt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
3.10.1944: Waffenstand am Osthang des Schafschimbergs konnte infolge Arbeitermangels noch nicht begonnen werden (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
9.5.1945: Einstiegsdeckel und Eisenleiter zu versetzen, Brüstung für Tiefschuss aufzumauern (W A 2310)
31.5.1945: Eisenleiter statt Steigeisen eingebaut, Schartenbrüstung aufgemauert und Holzdach eingebaut (W A 2310)
Juni 1945: Bauende (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
18.7.1945: Übergabe an FW Kp 15 (W A 2317)
10.2.1948: Abschluss Dienstbarkeitsvertrag (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Besondere Eigenschaften
17.7.1945: Waffenstand: Scharte für Tiefschuss, Rundholzüberdachung. Aufenthaltsraum: Ohne Einbau, mit Rundeisenhacken zur Befestigung der Zelteinheiten. Einstiegsschacht: Im Fels ausgesprengt, mit Eisenlei- ter. Ca. 900m langer Zugangsweg “Gemsweg”, teilweise in Fels ausge- sprengt, ca. 60cm breit mit Handseil (W A 2320)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2317 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2237 : 94

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02319 35533/AE

Gemeinde	Hasle (LU)	Ortsteil	Hasle (LU)
Flurname	SCHAFSCHIMBERG		
Koordinaten	2652700 1198940		
Namensvarianten	SCHAFSCHIMBERG ; Entlental, Stillaub Stand 5+6 ; Hasle (LU)		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Betoniertes Felswerk oberhalb Glaubenbergstrasse bei Risch. Im Zugangsstollen direkt nach dem Eingang befindet sich die Kochnische & an dessen Ende die Stollenverteidigungsanlage. Kurz davor biegt man nach rechts ab & betritt den Mannschaftsraum (Ess-, Schlafraum). Auf der anderen Raumseite, wo eine Nische für die Vent. ausgespart ist, beginnt links der abgewinkelte Verbindungsstollen zur Mun-Nische, zum Kampfstand für Pak (zuvor Ik) und Beob sowie rechts der Stollen zum Kampfstand für 2 Mg (Mg-Tiefschuss-Schartentöpfe). Am Zugangspfad Nahverteidigungsstand (Naturhöhle mit gemauerter bzw. ausgesprengter Brüstung).

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schwager & Brüngger, Hoch- & Tiefbau, Zürich
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Eigentliche “Adlerhorststellung”. Spezieller Ik-Schartentopf. Aussergewöhnlicher Nahverteidigungsstand. Der Fussgängersteg über die Entlen wurde zwar beim letzten Hochwasser weg gerissen, dennoch kann man die Anlage über einen Fussweg auf der linken Entle

Moorlandschaft

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité

Tarnung	gering, limité
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	mittel, moyen

Baugeschichte
10.7.1941: Rekognoszierung (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
11.10.1941: Angebot des Unternehmers (W A 2317)
28.10.1941: Bauvertrag (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
8.11.1941: Baubeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.12)
30.6.1942: Bauarbeiten beendet (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.12)
8.10.1943: Nach Bunkerkurs 2/8.Div bemängelt Kdt Geb Füs Bat 41 unmögliche Feuerleitung mittels 1 Beob, nicht vorhandene perm. Vrb zw. Beob & Werk, ungenügende Be-/Entlüftung des Werks, fehlende Beleuch- tung, Kochgelegenheit und WC (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
13.10.1943: Werk nicht dicht. Depression der Ik zu klein ("erreicht die Talstrasse nur zum kleinen Teil"), Mg decken das Werk LU 115 nicht (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
23.12.1943: Kdt 8.Div mit Abänderung der Ik-Scharte einverstanden (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
7.1.1944: Abdichtungsarbeiten im Gang. Kollektivgasschutz in Ausfüh- rung (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
29.3.1944: Ik-Topf ausgespitzt, neu versetzt und wieder einbetoniert inkl. Bock unter Schlitten für Lafette (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
31.5.1944: Gunitierung, Ventilation und Telefon fertig. Tal- und Bergstation inkl. Seilbahn fertig (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
19.6.1944: Fertig exkl. elektr. Installationen [werden nicht mehr ausgeführt] (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
29.6.1944: Wasserinstallation fertig erstellt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
5.9.1944: Vertrag betr. Lieferung und Montierung Seilbahnanlage mit Marazzi & Schwyter, Trubschachen (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
14.9.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)

Besondere Eigenschaften
21.11.1942: Pivotlafette (für 1 Ik) und Festungslafetten (für 2 Mg) montiert (ohne Waffen) (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
26.1.1943: 1 Lmg, 2 Mg, 1 Ik noch zu liefern (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
24.2.1943: Die im Okt. 1942 gelieferten Panoramaphotos wegen Feuch- tigkeit grösstenteils unleserlich (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
27.5.1943: 24 Mann Besatzung (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
10.6.1943: Lmg/Mg vorh., Ik nicht (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
29.10.1943: 2 Mg, 1 Ik vorhanden (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.7)
2.2.1944: 1 Lmg in Eingangsverteidigung eingesetzt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)

Inschriften und Raumschmuck
"LU 117" rechts oberhalb des Eingangs im Fels eingraviert.

Quellen
Text

Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2317 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv	CD 2237 : 98, 99§, 100§
ADAB	CD 2235 : 1§, 2§, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10§, 11, 12§, 13, 14

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02321 35533/AF

Gemeinde	Hasle (LU)	Ortsteil	Hasle (LU)
Flurname	KNUBELLOCH GRUENDLI		
Koordinaten	2651780 1197720		
Namensvarianten	KNUBELLOCH GRUENDLI ; Gründli-Knubelloch ; Hasle (LU)		

Erste Nutzung	Telefonzentrale, centrale téléphonique
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Kleine Felskaverne direkt neben der Grossen Entlen, ohne Abschlusstüre. Der Eingang ist zugemauert.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ad. Portmann & Söhne, Baugeschäft, Hilterfingen
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Das Werk ist gemäss FWK Sek 41 zugemauert.

Moorlandschaft

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
24.1.1944: Da wegen der evt. Umgruppierung der KP des Kdt Geb Inf Rgt 19 überflüssig wird, schlägt Hptm Walt als neuen Standort die Felspartien am Entlenbach unterhalb Gründli vor (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
17.4.1944: Bau einer Felsenkaverne als Telefonzentrale durch Kdt 8.Div bewilligt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
14.6.1944: Angebot des Unternehmers (W A 2320)
29.6.1944: Bauvertrag (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
4.7.1944: Offerte für Felsausbruch von A. Portmann & Söhne, Hilterfingen (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
19.7.1944: Beginn der Vorarbeiten (W A 2320)
4.8.1944: Vortrieb im Fels für den Zugangsstollen zur Telefonzentrale (W A 2320)
8.9.1944: Stollenausbruch beendigt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
Herbst 1944: Bau Laufsteg Knubelloch (W A 2320)
Sept. 1944: Bauende (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
3.10.1944: Baustelle abgeräumt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
28.12.1944: Bauabrechnung (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
18.7.1945: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
24.11.1947: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)
Mai/Juni 1989: Anlage durch G Abt 62 im EK zugemauert (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften
17.7.1945: Eingangsgittertüre. Kaverne ohne Ausbau, Kiesboden. Zugang in Felskluft (25cm Beton, Eisenbahnschienen-Konstruktion). 38m langer Zugangssteg (W A 2320)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2320 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2235 : 15

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02322 35533/AG

Gemeinde	Hasle (LU)	Ortsteil	Hasle (LU)
Flurname	SCHIMBERG HENGST		
Koordinaten	2651800 1199150		
Namensvarianten	SCHIMBERG HENGST ; Schimberghengst VII ; Hasle (LU)		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Kavernierter Beobachtungsstand in einer Felskrete an der nordöstlichen Flanke des Schimbrigs. Der Eingang wurde mit Mauerwerk ausgekleidet (Rundbogen). Der Zugangsstollen mit einem seitlichen Mannschaftsraum (Ess- und Schlafraum für 12 Mann) wird durch eine Holztüre vom Beobachtungsraum getrennt. Die rechteckige Beobachterscharte ist in einer Stein- mauer eingelassen.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schwager & Brüngger, Hoch- und Tiefbau, Zürich
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der einzige als Felswerk gebaute Beobachter im Kanton Luzern (Reduitlinie zwischen Pilatus und Bumbachtal). Typologisch interessant wegen der Kombination von Beobachter und Mannschaftsraum. Bemerkenswert ist auch das aufgemauerte Zugangstor (Rundbogen). D

Moorlandschaft

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten

Baugeschichte
15.6.1944: Bauvertrag (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.14)
25.6.1944: Baubeginn (W A 2320)
1.8.1944: Bauende (W A 2320)
24.3.1945: Bauabrechnung (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
6.7.1945: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
24.11.1947: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Besondere Eigenschaften
6.7.1945: Eingangsgittertüre. Beobachter: Mit Holztüre, Guckfenster und Verschluss; Beobachterscharte mit Fenster. Unterkunft: Eternit- dach mit Eisenkonstruktion, samt Wasserrinne und Fass; Möbilierung bestehend aus 12 Schlafpritschen, 12 Juteschlafsäcke, 3 Eisentischen mit Eternitplatten, 15 Tabourettli. Zugang über Rochadenweg mit Seilsicherungen ab Teufelsgraben bis Kaverneneingang (W A 2320)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2320 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2235 : 16, 17, 18, 19, 20§, 21, 22

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02323 35533/AH

Gemeinde	Hasle (LU)	Ortsteil	Hasle (LU)
Flurname	TEUFELSGRABEN 1		
Koordinaten	2651080 1198730		
Namensvarianten	TEUFELSGRABEN 1 ; Teufelsgraben VI, Unterkunftskaverne VI mit Waffenstand Schimberg-Süd(ab)hang ; Hasle (LU)		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Teilweise mit Natursteinen verkleidete Felskaverne an der Südwest-Flanke des Schimbrigs. Durch einen längeren, abgerundeten Zugangsstollen erreicht man einen kleinen Aufenthaltsraum. Von dort gelangt man mittels einem Steigschacht zum aufgemauerten Beobachtungs-/ Waffenstand mit einer Scharte. Eingang und Scharte sind zugemauert (heute wieder teilweise aufgebrochen).

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schwager & Brüngger, Hoch- und Tiefbau, Zürich
Konstruktion	Beton + Naturstein, béton + pierre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Das Werk ist gemäss FWK Sek 41 zugemauert.

Moorlandschaft

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
15.6.1944: Bauvertrag betr. Bauarbeiten im Gebiete Schimberg-Hengst, Teufelsgraben und Ebnisstettenfluh (BAr E 5480 (A) 1978/41 Bd.1)
2.8.1944: Baubeginn (W A 2217)
15.9.1944: Bauende (W A 2217)
26.3.1945: Mg-Pivot-Support Schimberg West VI. noch nicht vorhanden (W A 2310)
6.7.1945: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
24.11.1947: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)
Juni 1989: Anlage durch Genie Abt 62 zugemauert (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften
Fälschlicherweise unter A 2219, LU 197 registriert
6.7.1945: Gittertüre. Zugangsstollen ohne Ausbau. Unterkunft mit Eternitdach und Wasserfass. Steigschacht zum Waffenstand (23 Steig- eisen), eisener Abschlussdeckel mit Zentralverschluss. Waffenstand: Scharte mit Mg-Pivot-Support und Schartenabschlussgitter. Zugang über Rochadenweg mit Seilsicherungen (W A 2320)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (registriert unter A 2219)
	W A 2320 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2235 : 23, 24, 25§, 26§, 27

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02324 35533/AI

Gemeinde	Hasle (LU)	Ortsteil	Hasle (LU)
Flurname	TEUFELSGRABEN 2		
Koordinaten	2651020 1198610		
Namensvarianten	TEUFELSGRABEN 2 ; Teufelsgraben V, Unterkunftskaverne & Waffenstand V Schimberg-Hengst Südhang ; Hasle (LU)		

Erste Nutzung	PWS, position d'arme permanente
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Diese Anlagenummer umfasst nebst einer Unterkunftskaverne einen ca. 5m davon entfernt liegenden Waffenstand bzw. Beobachtungsposten. Die Unterkunftskaverne ist eine kleine Felskaverne mit einer gemauerten Front und einer Gittertüre; sie besteht aus einem Raum (Mannschaftsunterkunft); der Eingang ist mit Natursteinen zugemauert. Der Waffenstand ist ein kleines Mauerwerk mit einem Gewölbe, einer Scharte und einem seitlichen Eingang.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schwager & Brüngger, Hoch- und Tiefbau, Zürich
Konstruktion	Beton + Naturstein, béton + pierre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Diese Unterkunftskaverne sowie der Waffenstand sind gemäss FWK Sek 41 zugemauert.

Moorlandschaft

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
15.6.1944: Bauvertrag betr. Bauarbeiten im Gebiete Schimberg-Hengst, Teufelsgraben und Ebnisstettenfluh (BAr E 5480 (A) 1978/41 Bd.1)
Aug. 1944: Baubeginn [Unterkunftskaverne?] (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
16.9.1944: Baubeginn kavernierter Waffenstand Schimberg-Südhang (W A 2320)
30.9.1944: Bauende (W A 2320)
6.7.1945: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
12.2.1948: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)
Juni 1989: Eingang durch Genie Abt 62 zugemauert (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften
A 2324 = Unterkunftskaverne V. Schimberg-Hengst & Waffenstand bzw. Beobachtungsposten ob Kaverne V. Schimberg-Hengst
6.7.1945: Eingangsgittertüre. Waffenstand mit Scharte, Mg-Pivot- Support kompl. und Schartenabschlussgitter. Unterkunft: Kaverne im Fels, Eingangsgittertüre, Eternitdach. Zugang über Rochadenweg mit Seilsicherungen (W A 2320)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2320 (ausgemale Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2235 : 28§, 29, 30

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02325 35533/AJ

Gemeinde	Hasle (LU)	Ortsteil	Hasle (LU)
Flurname	LOHEGG 1		
Koordinaten	2650690 1198400		
Namensvarianten	LOHEGG 1 ; Schimberglücke III, Hinterhangkaverne Lohegg ; Hasle (LU)		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Kleine Felskaverne mit einem Bruchsteinmauerabschluss. Eine Betontreppe führt zum Unterkunftstrakt hinunter. Die schmale, niedrige Öffnung in der Mauer (ohne Türabschluss) konnte sowohl als Eingang als auch als Scharte für eine Waffenstellung benützt werden. Der Eingang war zugemauert, wurde aber inzwischen wieder aufgebrochen.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schwager & Brüngger, Hoch- und Tiefbau, Zürich
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Anlage wurde gemäss FWK Sek 41 zugemauert, ist aber inzwischen wieder aufgebrochen wor- den.

Moorlandschaft

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1.6.1943: Bauvertrag betr. Ausführung von Fels- und Maurerarbeiten im Gebiet der Schimberglücke (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
19.8.1943: Baubeginn (W A 2320)
25.9.1943: Bauende (W A 2320)
2.10.1943: Vortrieb und Ausweitung beendet (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
31.10.1943: Abgeräumt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
9.3.1944: Bau noch nicht vollendet [?] (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
14.9.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
10.2.1948: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)
Juni 1989: Eingang durch Genie Abt 62 zugemauert (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften
14.9.1944: Werk-Kategorie III (W A 2320)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2320 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2235 : 31, 32, 33§, 34§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02326 35533/AK

Gemeinde	Hasle (LU)	Ortsteil	Hasle (LU)
Flurname	LOHEGG 2		
Koordinaten	2650560 1198350		
Namensvarianten	LOHEGG 2 ; Schimberglücke II, Hinternhangkaverne Lohegg ; Hasle (LU)		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Kleine, einstöckige Felskaverne. Am Fuss einer Felswand beginnt der abgewinkelte Eingangsstollen (mit einer ungewöhnlichen eisernen Zwischentüre), der zum Unterkunftstrakt führt. Der Eingang war zugemauert, wurde aber wieder aufgebrochen.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schwager & Brüngger, Hoch- und Tiefbau, Zürich
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Gemäss FWK Sek 41 war die Anlage zugemauert, ist heute aber wieder aufgebrochen.

Moorlandschaft

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1.6.1943: Bauvertrag betr. Ausführung von Fels- und Maurerarbeiten im Gebiet der Schimberglücke (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
21.7.1943: Baubeginn (W A 2320)
18.8.1943: Bauende (W A 2320)
2.10.1943: Vortrieb und Ausweitung beendet (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
31.10.1943: Abgeräumt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
9.3.1944: Bau noch nicht vollendet [?] (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
14.9.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
10.2.1948: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)
Juni 1989: Eingang durch Genie Abt 62 zugemauert (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften
14.9.1944: Werk-Kategorie III (W A 2320)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2320 (Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2235 : 35, 36, 37§, 38

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02328 35533/AL

Gemeinde	Hasle (LU)	Ortsteil	Hasle (LU)
Flurname	LOHEGG 3		
Koordinaten	2650400 1198200		
Namensvarianten	LOHEGG 3 ; Schimberglücke 1 ; Hasle (LU)		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Kleine Felskaverne mit einem Bruchsteinmauerabschluss. Der abgewinkelte Zugangsstollen wird durch eine Tür vom Unterkunftsstollen für 4 Mann abgetrennt. Der schmale, niedrige Eingang war zugleich Ausschussöffnung für eine Waffenstellung (Mg-Stand). Die Anlage ist heute zugemauert.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schwager & Brüngger, Hoch- und Tiefbau, Zürich
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Die Anlage ist heute gemäss FWK Sek 41 zugemauert.

Moorlandschaft

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
26.5.1942: Baubeginn (W A 2320)
12.6.1942: Bauende (W A 2320)
31.5.1943: Schussbereit (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
9.3.1944: Bau noch nicht vollendet [?] (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
14.9.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
10.2.1948: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)
Juni 1989: Eingang durch Genie Abt 62 zugemauert (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften
14.9.1944: Werk-Kategorie III (W A 2320)
Die Kreditnummern 8043-8055/851-863 bezeichnen die Kampfstände Schim- berglücke. Welche Nummer zu welcher Anlage gehört, ist unklar.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2320 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2235 : 42, 43, 44§, 45

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02329 35533/AM

Gemeinde	Hasle (LU)	Ortsteil	Hasle (LU)
Flurname	LOHEGG 4		
Koordinaten	2650370 1198150		
Namensvarianten	LOHEGG 4 ; Schimberglücke 2 ; Hasle (LU)		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Kleine Felskaverne mit einem Bruchsteinmauerabschluss. Der abgewinkelte Zugangsstollen führt zum Unterkunftsstollen (Ess- und Schlafraum für 8 Mann). Dazwischen liegt eine Zwischentüre. Die schmale, niedrige Öffnung in der Bruchsteinmauer (ohne Türabschluss) war zugleich Eingang als auch Scharte für eine Waffenstellung (Mg-Stand). Der Eingang ist heute zugemauert, aber teilweise wieder aufgebrochen worden.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schwager & Brüngger, Hoch- und Tiefbau, Zürich
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Die Anlage wurde gemäss FWK Sek 41 zugemauert. Der Eingang ist heute aber teilweise wieder aufgebrochen worden.

Moorlandschaft

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
13.6.1942: Baubeginn (W A 2320)
10.7.1942: Bauende (W A 2320)
31.5.1943: Schussbereit (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
9.3.1944: Bau noch nicht vollendet [?] (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
14.9.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
10.2.1948: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)
Juni 1989: Eingang durch Genie Abt 62 zugemauert (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften
14.9.1944: Werk-Kategorie III (W A 2320)
Die Kreditnummern 8043-8055/851-863 bezeichnen die Kampfstände Schim- berglücke. Welche Nummer zu welcher Anlage gehört, ist unklar.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2320 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2235 : 42, 43, 46, 47§, 48, 49

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02330 35533/AN

Gemeinde	Hasle (LU)	Ortsteil	Hasle (LU)
Flurname	LOHEGG 5		
Koordinaten	2650310 1198140		
Namensvarianten	LOHEGG 5 ; Schimberglücke 3 ; Hasle (LU)		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Kleine Felskaverne mit einem Abschluss (Bruchsteinmauer). Am Ende des kurzen Zugangsstollens beginnt rechts der Unterkunftstrakt (Ess- und Schlafraum für 4 Mann). Die schmale, niedrige Abschlussöffnung (ohne Türabschluss) war zugleich Eingang als auch Scharte für eine Waffenstellung (Mg-Stand). Die Anlage wurde zugemauert, ist heute aber teilweise aufgebrochen.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schwager & Brüngger, Hoch- und Tiefbau, Zürich
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Die Anlage ist gemäss FWK Sek 41 zugemauert. Der Eingang ist heute aber teilweise aufgebrochen.

Moorlandschaft

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
11.7.1942: Baubeginn (W A 2320)
30.7.1942: Bauende (W A 2320)
31.5.1943: Schussbereit (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
9.3.1944: Bau noch nicht vollendet [?] (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
14.9.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
10.2.1948: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)
Juni 1989: Eingang durch Genie Abt 62 zugemauert (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften
14.9.1944: Werk-Kategorie III (W A 2320)
Die Kreditnummern 8043-8055/851-863 bezeichnen die Kampfstände Schim- berglücke. Welche Nummer zu welcher Anlage gehört, ist unklar.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2320 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2235 : 43, 50, 51, 52§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02331 35533/AO

Gemeinde	Hasle (LU)	Ortsteil	Hasle (LU)
Flurname	LOHEGG 6		
Koordinaten	2650260 1198100		
Namensvarianten	LOHEGG 6 ; Schimberglücke 4 ; Hasle (LU)		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Kleine Felskaverne mit einem Mauerabschluss. Durch ein enges Loch in dieser Bruchsteinmauer, die zugleich Ausschussöffnung für eine Waffenstellung ist (Mg-Stand), gelangt man in den abgewinkelten Zugangsstollen. Eine Zwischentüre trennt diesen vom Unterkunftstrakt (Ess- und Schlafraum für 10 Mann).

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schwager & Brüngger, Hoch- und Tiefbau, Zürich
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Moorlandschaft

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.7.1942: Baubeginn (W A 2320)

31.8.1942: Bauende (W A 2320)
31.5.1943: Schussbereit (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
9.3.1944: Bau noch nicht vollendet [?] (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
14.9.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
10.2.1948: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Besondere Eigenschaften
14.9.1944: Werk-Kategorie III (W A 2320)
Die Kreditnummern 8043-8055/851-863 bezeichnen die Kampfstände Schim- berglücke. Welche Nummer zu welcher Anlage gehört, ist unklar.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2320 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02332 35533/AP

Gemeinde	Hasle (LU)	Ortsteil	Hasle (LU)
Flurname	LOHEGG 7		
Koordinaten	2650210 1198180		
Namensvarianten	LOHEGG 7 ; Schimberglücke 5 ; Hasle (LU)		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Kleine Felskaverne mit einem Bruchsteinmauerabschluss. Die schmale Öffnung in dieser Mauer dient sowohl als Eingang als auch als Scharte für eine Waffenstellung (Mg-Stand). Eine Zwischentüre trennt den abgewinkelten Zugangsstollen vom Unterkunftstrakt ab (Ess- und Schlafraum für 10 Mann).

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schwager & Brüngger, Hoch- und Tiefbau, Zürich
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional
Begründung

Moorlandschaft

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.9.1942: Baubeginn (W A 2320)

30.9.1942: Bauende (W A 2320)
31.5.1943: Schussbereit (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
9.3.1944: Bau noch nicht vollendet [?] (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
14.9.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
10.2.1948: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Besondere Eigenschaften
14.9.1944: Werk-Kategorie III (W A 2320)
Die Kreditnummern 8043-8055/851-863 bezeichnen die Kampfstände Schim- berglücke. Welche Nummer zu welcher Anlage gehört, ist unklar.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2320 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02333 35533/AQ

Gemeinde	Hasle (LU)	Ortsteil	Hasle (LU)
Flurname	LOHEGG 8		
Koordinaten	2650170 1198000		
Namensvarianten	LOHEGG 8 ; Schimberglücke 6 ; Hasle (LU)		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Eine etwas grössere Felskaverne mit einem Mg- und einem Beobachterstand. Eine Eisengittertüre schützt den Eingang. Der mit Bruchsteinmauerwerk ausgekleidete Zugangsstollen führt zum Unterkunftstrakt (Ess- und Schlafraum für 10 Mann). Von dort gelangt man über einen abgewinkelten, gemauerten Stollen zum Beobachterstand. Auf der gegenüberliegenden Seite des Unterkunftsraums beginnt der Stollen zum Mg-Stand (mit Bruchsteinen und Eisenbetonplatte verstärkt). Die Anlage ist heute noch teilweise ausgerüstet (Mobiliar).

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schwager & Brüngger, Hoch- und Tiefbau, Zürich
Konstruktion	Beton + Naturstein, béton + pierre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Typologisch interessante Anlage (separater Beobachter- und Mg-Stand, Auskleidung mit Bruchsteinmauer). Als Beispiel für die kavernierten Waffenstände Schimberglücke integral zu erhalten.

Moorlandschaft

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
1.10.1942: Baubeginn (W A 2320)
31.10.1942: Bauende (W A 2320)
31.5.1943: Schussbereit (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
9.3.1944: Bau noch nicht vollendet [?] (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
14.9.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
Juni 1989: Da der Genie Abt 62 die Zeit im WK 1989 nicht ausreichte, wurde diese Anlage belassen (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften
14.9.1944: Werk-Kategorie III (W A 2320)
Die Kreditnummern 8043-8055/851-863 bezeichnen die Kampfstände Schim- berglücke. Welche Nummer zu welcher Anlage gehört, ist unklar.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2320 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2235 : 53, 54§, 55§, 56§, 57, 58§, 59§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02334 35533/AR

Gemeinde	Hasle (LU)	Ortsteil	Hasle (LU)
Flurname	LOHEGG		
Koordinaten	2650570 1197940		
Namensvarianten	LOHEGG ; Ober Lohegg ; Hasle (LU)		

Erste Nutzung	Seilbahnstation, station de téléférique
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Ehemalige Seilbahnkaverne (Bergstation), die heute als offener Unterstand genutzt wird. Direkt daneben befindet sich eine Wasserkaverne mit Gittertüre (W 1515)

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schwager & Brüngger, Hoch- und Tiefbau, Zürich
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Moorlandschaft

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.6.1943: Bauvertrag Wasserkaverne Schimberglücke (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.14)

2.11.1943: Begehung der Abschnitte Schrattenfluh und Bumbachtal durch Geniechef 8.Div und Bau-Of. Wasserkaverne Lohegg und Thor in Verbindung mit Dr. Kollbrunner auszuführen (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
Nov. 1943: Baubeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
23.6.1944: Nachtragsvertrag Bauarbeiten Wasserkaverne im Gebiet Schimberglücke (“stellt ein Auftragsschreiben dar als Bestandteil des Vertrages vom 8., sollte heissen 1.6.1943”). Die Wasserkaverne bei der Lohegg ist bereits im vorangegangenen Herbst begonnen worden (BAr E 5480 (A) 1978/41 Bd.1)
Juli 1944: Bauende (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
3.11.1944: Bauabrechnung (BAr E 5480 (A) 1978/41 Bd.1)
6.7.1945: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
o.J.: Bauabrechnung vom 3.11.1944 betr. Bauarbeiten im Gebiete Schimberg-Hengst, Teufelsgraben, Ebnisstettenfluh der Firma Schwager & Brüngger (Verträge 15./23.6.1944) wird durch 8.Div beanstandet. U.a. seien die Nachtragspreise für die Wasserkaverne zu hoch (BAr E 5480 (A) 1978/41 Bd.1)
10.2.1948: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Besondere Eigenschaften
Die Landerwerbsnummer LU 184 umfasste ursprünglich sowohl die Seil- bahn- als auch die Wasserkaverne.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2320 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2235 : 60, 61, 62

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02335 35533/AS

Gemeinde	Hasle (LU)	Ortsteil	Hasle (LU)
Flurname	LOHEGG 9		
Koordinaten	2649950 1197710		
Namensvarianten	LOHEGG 9 ; Schimberglücke 7, Thor ; Hasle (LU)		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gemäss Bauplan eine kleine Felskaverne mit einem Bruchsteinmauerabschluss. Die dort integrierte, schmale Öffnung dient zugleich als Eingang und als Scharte für eine Waffenstellung. An einen kurzen, geraden Zugangsstollen schliesst sich direkt der leicht nach rechts abgedrehte Unterkunftstrakt an (Ess- und Schlafraum für 6 Mann).

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schwager & Brüngger, Hoch- und Tiefbau, Zürich
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Diese Anlage wurde im Gelände nicht gefunden.

Moorlandschaft

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte
1.6.1943: Bauvertrag betr. Ausführung von Fels- und Maurerarbeiten im Gebiet der Schimberglücke (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
10.9.1943: Baubeginn (W A 2335)
28.9.1943: Bauende (W A 2335)
31.10.1943: Vortrieb und Ausweitung fertig (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
9.3.1944: Bau noch nicht vollendet [?] (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
14.9.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)

Besondere Eigenschaften
14.9.1944: Werk-Kategorie III (W A 2320)
Die Kreditnummern 8043-8055/851-863 bezeichnen die Kampfstände Schim- berglücke. Welche Nummer zu welcher Anlage gehört, ist unklar.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2335 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02336 35533/AT

Gemeinde	Hasle (LU)	Ortsteil	Hasle (LU)
Flurname	LOHEGG 10		
Koordinaten	2650200 1197620		
Namensvarianten	LOHEGG 10 ; Schimberglücke 8, Thor ; Hasle (LU)		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Gemäss Bauplan kleine Felskaverne mit einem Abschluss (Bruchsteinmauer). Ein kleines Loch in dieser Mauer dient sowohl als Eingang als auch als Ausschussöffnung für eine Waffenstellung (Mg-Stand). Durch einen abgewinkelten Zugangsstollen gelangt man zum Unterkunftstrakt.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schwager & Brüngger, Hoch- und Tiefbau, Zürich
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Diese Anlage wurde im Gelände nicht gefunden.

Moorlandschaft

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
16.12.1942: Baubeginn (W A 2335)
31.5.1943: Schussbereit [A 2336?] (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
2.10.1943: Vortrieb fertig, Ausweitung zur Hälfte (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
31.10.1943: Vortrieb und Ausweitung fertig (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
9.3.1944: Bau noch nicht vollendet [?] (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
14.9.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
9.7.1945: Mutation: 1 Mg-Pivot-Support kompl. für Tiefschuss (W A 2320)

Besondere Eigenschaften
14.9.1944: Werk-Kategorie III (W A 2320)
10.7.1945: Einbau eines Mg-Pivot-Supports (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
Die Kreditnummern 8043-8055/851-863 bezeichnen die Kampfstände Schim- berglücke.
Welche Nummer zu welcher Anlage gehört, ist unklar.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2335 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2235 : 63, 64§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02337 35533/AU

Gemeinde	Hasle (LU)	Ortsteil	Hasle (LU)
Flurname	LOHEGG 11		
Koordinaten	2649560 1197450		
Namensvarianten	LOHEGG 11 ; Schimberglücke 10, Thor ; Hasle (LU)		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Eine etwas grössere, dreiarmige Felskaverne mit einem Mg- und einem Beobachterstand. An den Mg-Stand mit einem Bruchsteinmauerabschluss inkl. Öffnung (Ausschussöffnung und vermutlich auch Eingang der Anlage) schliesst links der eigentliche Mannschaftstrakt der Anlage an (Ess- und Schlafraum für 8 Mann). Nach rechts führt ein Stollen zum Beobachter-stand (ebenfalls mit Bruchsteinmauerabschluss), der vier weitere Unterkunftsplätze aufweist. Die Anlage ist heute noch teilweise ausgerüstet (Mobiliar).

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schwager & Brüngger, Hoch- und Tiefbau, Zürich
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional

Begründung

Typologisch interessante Anlage (kombinierter Beobachter- und Mannschaftsraum, separater Beobachter- und Mg-Stand). Da mit A 2333 bereits eine ähnliche Anlage als Beispiel für die kavernierten Waffenstände Schimberglücke integral erhalten werden soll, wir

Moorlandschaft

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
19.11.1942: Baubeginn (W A 2335)
15.12.1942: Bauende (W A 2335)
31.5.1943: Schussbereit (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
9.3.1944: Bau noch nicht vollendet [?] (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
14.9.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)

Besondere Eigenschaften
14.9.1944: Werk-Kategorie III (W A 2320)
Die Kreditnummern 8043-8055/851-863 bezeichnen die Kampfstände Schim- berglücke. Welche Nummer zu welcher Anlage gehört, ist unklar.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2335 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2235 : 65, 66§, 67, 68, 69, 70, 71, 72§, 74

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02338 35533/AV

Gemeinde	Hasle (LU)	Ortsteil	Hasle (LU)
Flurname	LOHEGG 12		
Koordinaten	2649610 1197550		
Namensvarianten	LOHEGG 12 ; Schimberglücke 9, Thor ; Hasle (LU)		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Mittelgrosse Felskaverne mit einem Abschluss (Bruchsteinmauer). Ein abgewinkelter Zugangsstollen führt zum Mannschaftstrakt (Ess- und Schlafraum für 10 Mann). Die enge, tiefe Öffnung im Bruchsteinmauerabschluss wurde als Eingang und als Scharte für eine Waffenstellung benützt (zugemauert, aber heute teilweise aufgebrochen).

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schwager & Brüngger, Hoch- und Tiefbau, Zürich
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Der Eingang der Anlage wurde gemäss FWK Sek 41 zugemauert, ist heute aber z.T. aufgebrochen.

Moorlandschaft

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1.11.1942: Baubeginn (W A 2335)
18.11.1942: Bauende (W A 2335)
31.5.1943: Schussbereit (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
9.3.1944: Bau noch nicht vollendet [?] (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
14.9.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
Juni 1989: Eingang durch Genie Abt 62 zugemauert (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften
14.9.1944: Werk-Kategorie III (W A 2320)
Die Kreditnummern 8043-8055/851-863 bezeichnen die Kampfstände Schim- berglücke.
Welche Nummer zu welcher Anlage gehört, ist unklar.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2335 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2235 : 73§, 74

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02339 35533/AW

Gemeinde	Hasle (LU)	Ortsteil	Hasle (LU)
Flurname	LOHEGG 13		
Koordinaten	2649530 1197300		
Namensvarianten	LOHEGG 13 ; Schimberglücke 11, Thor ; Hasle (LU)		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Sehr kleine Felskaverne mit Abschluss (Bruststeinmauer) in einem Felsklotz. Die in der Steinmauer integrierte, sehr enge Aussparung war zugleich Eingang und Schartenöffnung. Heute ist die Anlage zugemauert.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schwager & Brüngger, Hoch- und Tiefbau, Zürich
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Die Scharte bzw. der Eingang ist heute gemäss FWK Sek 41 zugemauert.

Moorlandschaft

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
1.6.1943: Bauvertrag betr. Ausführung von Fels- und Maurerarbeiten im Gebiet der Schimberglücke (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
31.10.1943: Vortrieb und Ausweitung fertig [A 2339?] (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
1.11.1943: Baubeginn (W A 2335)
10.11.1943: Bauende (W A 2335)
9.3.1944: Bau noch nicht vollendet [?] (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
14.9.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
Juni 1989: Eingang durch Genie Abt 62 zugemauert (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften
14.9.1944: Werk-Kategorie III (W A 2320)
26.3.1945: Mg-Pivotsupport noch nicht vorhanden (W A 2310)
10.7.1945: Einbau eines Mg-Pivot-Supports (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
Die Kreditnummern 8043-8055/851-863 bezeichnen die Kampfstände Schim- berglücke. Welche Nummer zu welcher Anlage gehört, ist unklar.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2335 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2235 : 75, 76, 77

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02342 35486/AA

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	LEITERLI NASE		
Koordinaten	2647210 1195530		
Namensvarianten	LEITERLI NASE ; Baumgartenfluh-Leiterli, Grönfluh, Schafmatt ; Flühli		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Kleine Felskaverne auf der Baumgartenfluh in der Nähe der Schafmatt. Der offene Eingang ist mit einer Brustwehr versehen. Zunächst ein Zugangsstollen, dann eine Zwischentüre, durch die man den 90° nach links abgedrehten Mannschaftsraum erreicht. Auf der anderen Seite verengt sich dieser Raum zu einer Waffenstellung mit einer Ausschussöffnung. Etwa rund 200m südöstlich davon befindet sich eine ca. 2 x 2m grosse Kochnische mit einem Bretterabschluss gegen aussen, die zu dieser Anlage gehört.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Fritz Stämpfli, Baumeister, Langnau
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Moorlandschaft

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
19.6.1944: Vertrag mit Fritz Stämpfli über den Ausbau der bestehenden Höhlen (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.14)
6.7.1944: Begehung des Abschnittes Schafmatt - Schwändelifluh mit Bf Sigrist und Unternehmer Stämpfli. Angaben über Ausbau der Waffennischen Nord und Süd, mit genauer Festlegung der Eingangs- bzw. Ausschusspartien, und Angaben über die innere Ausweitung als kleine Unterkunftsräume (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
10.8.1944: Installation der Militärseilbahn Nr. 40 Baumgartenalp - Leiterli (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.4)
Sept. 1944: Baubeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
25.9.1944: Begehung des Abschnittes Baumgartenfluh - Leiterli durch Hptm Walt und Unternehmer Stämpfli. Brüstungsmauer am Eingang als Nahverteidigung aufzumauern, Gittertüre zu versetzen und Eternitdach mit Rinne für Wasserversorgung einzubauen (W A 2310)
12.10.1944: Ausbruch erstellt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.4)
Okt. 1944: Bauende (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
22.12.1944: Bauabrechnung (W A 2335)
12.6.1945: Waffenstand Leiterli, Grönfluh fertig exkl. Aufräumarbeiten. Keine Waffen, keine Panzerungen, keine Elektro-, Ventilations-, Telefon- und Sanitärinstallationen vorhanden (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.12)
17.7.1945: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
24.11.1947: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Besondere Eigenschaften
18.7.1945: Eingang: vor Eingang Brustwehr, Eingangsgittertür. Unter- kunft: Eternitdach mit Rundeisentragkonstruktion, Wassersammelrinne und Wasserfass. Waffenstand: Scharte für Normalschuss mit Pivot- Support kompl. Rochadenweg vom Aufstieg Leiterli zum Blockhaus Lei- terli, Rochadenweg vom Aufstieg Leiterli zum Waffenstand mit Hand- seil, Rochadenweg entlang der Krete Leiterli (W A 2335)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2335 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2219 : 58, 59§, 60

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02346 35485/AA

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	WARMENDOSSEN		
Koordinaten	2645180 1191330		
Namensvarianten	WARMENDOSSEN ; Warmen Dossen, Chragen, Mariental Stand 6+7, Chragenberg-Churzenhütten ; Flühli		

Erste Nutzung	Artilleriewerk, ouvrage d'artillerie
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Eingeschossiges, betoniertes Felswerk auf der rechten Marientalseite. Kochnische im Eingangsbereich. Der Anfangsteil des langen Zugangsstollens wird durch einen Verteidigungsstand geschützt. Der anschliessende langgezogene, aber schmale Unterkunftsraum verbindet die übrigen Teile der Anlage miteinander: Vorne rechts Telefonzentrale, Mitte links Maschinenraum, Steigschacht (Notausgang) und Waschanlage; von letzterer erreicht man über WC und Munitionsraum den Kampfraum für 7,5 cm Kan, Beob/Lmg und Mg. Am hinteren Ende der Unterkunft beginnt der Munitionsraum, der zum Kampfstand für Mg, Beob und Ik führt.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Estermann & Schläpfer, Baugeschäft, Sursee
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Bestandteil einer Sperre von nationaler Bedeutung. Das Werk weist einen ungewöhnlich langen Zugangsstollen auf (rund 250m). Typologisch interessant ist auch die Benützung des Verbindungsstollens als Truppenunterkunft. Das einzige Werk im ehemaligen Abschn

Bauinventar Flühli 2010, Parz. 467, 468, KDV LU 2003

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité

Tarnung	mittel, moyen
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	hoch, élevé

Baugeschichte

4.12.1940: Geol. Bericht Kaverne im Raum Warmendossen (W A 2346 [38])
30.7.1941: Bauvertrag inkl. Angebot des Unternehmers (W A 2346 [38])
Aug. 1941: Baubeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
18.8.1941: Bericht betr. Kostenvoranschlag Bauarbeiten. Erhöhte Kos- ten gegenüber Kreditbegehren vom 20.6.1941. Wegen der Reduktion des Schwenkungsbereichs der Festungs-Ik von 60° auf 30° 2 statt 1 Waffenstand sowie zusätzlicher Verbindungsstollen (als Mannschaftsunter- kunft) auszuführen (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.7)
März 1942: Stände/Kav. ausgebr. (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
1.8.1942: Fels- und Maurerarbeiten mit Ausnahme der Front im Stand 6 fertig (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.7)
28.9.1942: Rohbau fertig; Elektro- & Ventilationsinst. im Gange; Nahverteidigungsnischen 1-6 fertig (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
1.12.1942: Vent/Elektr. vorhanden (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
26.6.1943: Kollektivgasmaskenschutz in den Kampfständen 6 & 7 einge- baut (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.4)
20.10.1943: Werk fertig exkl. Tf-Installationen, Tarnung, Inf-Hinder- nis (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
25.11.1943: Keine Co-/Ts-Filter (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
7.1.1944: Ausbau fertig. Mit Notstromanlage ausgerüstet, an Fremdstromleitung angeschlossen (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
20.1.1944: Schlussabrechnung Bauarbeiten. Fr. 330’896.-- (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
12.6.1944: Übergabe an FW Kp 15 (W A 2346 [38])
2.7.1944: Explosionsschutz gebaut (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.4)
21.7.1944: Werkeigene elektr. Anlage vergeben (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
2.9.1947: Gruppe Festungswesen für Einbau Klimaanlage (W A 2346 [38])

Besondere Eigenschaften

30.11.1942: Sämtliche Mg-, Beob- und Ik-Lafetten sowie Fk-Parallelo- grammhebellafette versetzt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
26.1.1943: 3 Lmg, 2 Mg geliefert; 1 Ik noch zu liefern (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
27.5.1943: 48 Mann Besatzung (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
26.6.1943: Einbau 7,5cm Kan (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.4)
29.10.1943: 3 Lmg, 2 Mg, 1 Ik, 1 7,5cm Bk vorhanden [1 Lmg Eingangs-, 2 Lmg Aussenverteidigung] (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.7)
7.1.1944: 43 Mann Mannschaft (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
1947: Perm. Ausrüstung mit 7,5cm Bk (BAr E 5480 (B) 1977/105 Bd.97)
1.3.1971: AGF für Umtausch 7,5cm Kan gegen 9cm Pak (W A 2346 [38])

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2346 [38] (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 1811 : 1, 2, 3§, 4, 5§, 8§, 9, 10§, 11§, 12, 13§, 14§, 15, 16, 17§, 18, 19, 20§, 21, 22§, 23, 24, 25, 26§, 27, 28, 29§, 30

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02347 35485/AB

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	KRAGENBODEN 2		
Koordinaten	2645080 1191160		
Namensvarianten	KRAGENBODEN 2 ; Kragenboden Stollen II, Kragen(berg), Chragenberg-Chrüzenhütten ; Flühli		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Betonierte Felskaverne mit einem Abschluss (Bruchsteinmauer). Der Eingang wird durch eine vorgelagerte Wand geschützt (Schikane). Gemauertes Gewölbe im hinteren Teil der Kaverne; Innenausbau durch Backsteine und Beton (Überdachung). Der vordere Raum wird durch eine Zwischentüre vom hinteren Schlafraum abgetrennt. Von dort führt ein Steigschacht zum Notausgang hinauf.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arbeitsgemein-schaft Prader & Brun, Luzern/ Zürich
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Seltener Innenausbau einer Kaverne. Ein interessanter Teil des Baukörpers bildet der gedeckte Eingang (die direkt vor der Eingangstüre errichtete Mauer dient als Schikane).

Bauinventar Flühli 2010, Parz. 469, KDV LU 2003

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
30.4.1942: Rekognoszierung der Abschnitte Marien- und Bumbachtal durch Kdt 8.Div u.a. Genügend Unterkünftsmöglichkeiten im Verteidigungsabschnitt zu schaffen (für ca. 300 Mann; in Waldregionen Block- hütten, darüber Felskavernen) (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
Juli 1942: Baubeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
28.9.1942: Im Stollen Kragenboden 2 ca. 5m Vortrieb (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
31.10.1942: Stollen Kragenboden 2 fertig ausgebrochen (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
30.11.1942: Sämtliche Maurer- und Abdeckarbeiten fertig. Abbruch und Abtransport der Bauinstallationen (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
14.8.1943: Stollen fertig exkl. Eingangstüre und Schachtgitter (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.4)
Dez. 1943: Bauende (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
9.3.1944: Werk noch nicht vollendet [?] (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
4.7.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
5.12.1946: Kaufvertrag Parzelle (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften
7.1.1944: Unterstand (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original) W A 2346 [38] (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2219 : 63, 64, 65, 66

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02348 35485/AC

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	KRAGENBODEN 1		
Koordinaten	2645015 1191160		
Namensvarianten	KRAGENBODEN 1 ; Kragenboden Stollen I, Kragen(berg) ; Flühli		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Langgezogene Felskaverne mit einem Bruchsteinmauerabschluss inkl. Eisentüre. Eine halbseitige Mauer trennt den schmalen Zugangsstollen vom der langen Mannschaftsunterkunft.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arbeitsgemeinschaft Prader & Brun, Luzern/ Zürich
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Da Kragenboden 2 als das interessantere Beispiel eines kavernierten Unterstandes der Sperrstelle Flühli integral erhalten werden soll, wird diese Anlage nur dokumentiert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.4.1942: Rekognoszierung der Abschnitte Marien- und Bumbachtal durch Kdt 8.Div u.a. Genügend Unterkünftsmöglichkeiten im Verteidigungsabschnitt zu schaffen (für ca. 300 Mann; in Waldregionen Blockhütten, darüber Felskavernen) (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
Juli 1942: Baubeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
28.9.1942: Stollen Kragenberg 1 fertig ausgebrochen (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
31.10.1942: Stollen Kragenberg 1 fertig. Abbruch und Abtransport der Bauinstallationen (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
Dez. 1943: Bauende (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
4.7.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
5.12.1946: Kaufvertrag Parzelle (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften
7.1.1944: Unterstand (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original) W A 2346 [38] (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2219 : 67§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02349 35485/AD

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	FELSKOPF		
Koordinaten	2644920 1190980		
Namensvarianten	FELSKOPF ; Mariental Stand 1-5, Parz Nr. 506 Chragenberg-Chruzenhütte ; Flühli		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Eingeschossiges betoniertes Felswerk. Der Zugangsstollen, von dem ein Steigstollen zum Kampfstand für 2 Mg (NV), dann bei der Stollenverteidigung der Küchenstollen & der Teleonraum, weiter hinten ein Treppenstollen (Wasserreservoir auf halber Höhe) bzw. ein gerader Stollen zu je 1 Kampfstand für Mg, Beob & Ik und schliesslich der Durchgang zum Mun-, Kdo-, Unterkunfts- & Ess-, Maschinen- und Waschraum sowie WC und Hinterausgang abzweigt, mündet in den Kampfraum für Ik, Beob & 24 mm Pz Bk. Von der Mannschaftsunterkunft führt ein Steigschacht zum Notausgang & Mg-Stand (NV). Vor dem Werk Mag & Ukft B 967.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arbeitsgemeinschaft Felskopf: Prader & Cie., Zürich; Gebr. Brun AG, Luzern
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Hauptanlage der Sperre Flühli mit mehreren Schussfeldern. Kein anderes Infanteriewerk im ehemaligen Verteidigungsabschnitt der 8.Div (vom Pilatus bzw. später von der Schimberglücke bis zum Hohgant) ist grösse

Moorlandschaft

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé

Bauzeit	hoch, élevé	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur	gering, limité		
Annexbauten	hoch, élevé		

Baugeschichte

19.12.1940: Geol. Gutachten (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.12)
11.3./23.4./7.5.1941: Plan 1./2./3. Projekt (W A 2349 [41])
13.5.1941: Bauvertrag inkl. Angebot des Unternehmers (W A 2349 [41])
Juni 1941: Baubeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
25.8.1941: Generelles Projekt: Vom alten Projekt Stände, Mun-Kaverne & Stollen zu übernehmen. Statt 3 gr. Kavernen im Berg 2 Kavernen mit ca. 5m langem Fenster; keine Vent-Anlage, deshalb auch keine Gas- schleusen im Stollen; statt elektr. Licht Gaslampen (W A 2349 [41])
Nov. 1941: Sämtliche Vortriebe in Stollen beendet; Ausbruch in Mun- und Mannschafts-Kaverne beendet (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
31.12.1941: Ausbruch Kampfstände 2-5 beendet, Ausweitung in Arbeit; Kampfstand 1 noch nicht begonnen (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
1.8.1942: Erd- und Felsarbeiten mit Ausnahme des Standes 5, E1 und E2 fertig (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.7)
7.8.1942: Wasserversorgung fertig (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
28.9.1942: NV-Nischen 1-10 fertig (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
26.6.1943: Vent prov. fertig (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.4)
22.8.1943: Abrechnung Bauarbeiten. Kredit Fr. 1’150’000.--, Kosten Fr. 1’086’800.-- (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.7)
8.11.1943: Koll.-Gasschutz fertig (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
15.11.1943: Elektro- und Telefoninstallationen erstellt; Infanterie- Hindernis fertig (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.4)
25.11.1943: Kein Co-/Ts-Filter (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
2.7.1944: Explosionsschutz fertig (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.4)
4.7.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
21.7.1944: Werkeigene elektrische Anlage projektiert und vergeben (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
März 1945: Nachträgl. Inst. Raumheizung/Küche fertig (W A 2349 [41])

Besondere Eigenschaften

9.9.1942: Schartentöpfe gebohrt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
30.11.1942: Sämtliche Mg-, Pz Bk-, Beob- und Ik-Lafetten fertig mon- tiert (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
26.1.1943: 1 Lmg, 3 Mg, 1 Pz Bk geliefert; 5 Lmg, 2 Mg, 3 Ik noch zu liefern (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
7.7.1943: Ik noch nicht geliefert (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
29.10.1943: 6 Lmg [4 Lmg Eingangs-, 2 Lmg Aussenverteidigung], 5 Mg, 3 Ik, 1 Pz Bk vorhanden (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.7)
7.1.1944: 86 Mann Besatzung (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
25.7.1944: 5 Mg mit Festungs-, 3 Ik mit Pivot-, 1 Pz Bk und 2 Beob mit Festungslafette (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2349 [40] (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2219 : 68, 69, 70, 71, 72, 73§, 74, 75, 76, 77, 78, 79§, 80§, 81, 82, 83, 84, 85, 86§, 87§, 88
	CD 2223 : 2

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02352 35485/AE

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	GLOCKMATT		
Koordinaten	2644580 1190020		
Namensvarianten	GLOCKMATT ; Glockenmatt, Chragenberg-Chrüzenhütte Parz. 558 ; Flühli		

Erste Nutzung	Beobachter, observatoire
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Kleines, einstöckiges Betonwerk mit einer Panzerkuppel, das sich auf einer Anhöhe auf der rechten Seite des Marientals befindet. Über eine Treppe erreicht man den Eingang der Anlage. Ein kurzer, schmaler Korridor (Unterstand) führt zu einer rundlichen Ausbuchtung, die von einer dünnwandigen eisernen Panzerkuppel mit Sehschlitz überdacht ist (dient nur als Splitterschutz).

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Eugen Schmid, Bauunternehmung, Meggen
Konstruktion	Beton, béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Diese Anlage war ein Aussenbeobachtungs-posten der Infanteriewerke Flühli. Hoher Eigenwert des Werkes, da es hier um den einzigen bekannten Beobachtungsstand mit einer Panzerkuppel handelt, welche die 8.Div

Bauinventar Flühli 2010 / KDV LU 2003

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
17.4.1944: Erstellung durch Kdt 8.Div bewilligt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
16.6.1944: Bauvertrag (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
Juni 1944: Baubeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
4.7.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
Aug. 1944: Bauende (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
28.9.1944: Einlagerung des Beobachtungs-Podestes (W A 2349 [41])
19.12.1944: Schlussabrechnung. Fr. 9'420.-- (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
1.4.1955: Kauf- und Dienstbarkeitsvertrag (W A 2352)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2352 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2219 : 89§, 90, 91, 92, 93§, 95

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02353 35485/AF

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	BLAUFELS		
Koordinaten	2643540 1190560		
Namensvarianten	BLAUFELS ; Kurzenhütte(n), Bärselikopf, Mariental Stand 8+9, Parz. 1094, Chragenberg-Churzenhütte ; Flühli		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Eingeschossiges, betoniertes Felswerk. Direkt nach dem Eingang folgt die Schleuse (mit den WC) und der Waschraum. Vom schmalen Verbindungsgang, der zugleich als Unterkunftsraum benutzt wurde, zweigen rechts Stollen (gleichzeitig Munitionsräume) zu den beiden Kampf- ständen für je 1 Pak (zuvor 1 Ik), 1 Beob & 1 Mg (Mg-Tiefschuss-Schartentöpfe) ab. Der Verbindungsstollen mündet in einen Vorraum (daneben Maschinenraum und Ventilationsstollen). Ein Steigstollen mit Zwischenpodest führt hinauf zum Beobachtungsstand mit 2 Scharten und von dort zum Notausgang (gedeckter Vorbau, mit einer Brustwehr verstärkt).

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Wüest, Bauunternehmung, Luzern
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Eines der drei Infanteriewerke der Sperre Flühli LU mit mehreren Schusslinien. Wahrscheinlich einzigartig in der Schweiz sind die Rolladen, mit denen die Scharten getarnt sind (die Stangenkurbeln legen den Sc

Bauinventar Flühli 2010 / KDV LU 2003

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité

Tarnung	hoch, élevé
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	hoch, élevé

Baugeschichte

28.3.1941: Geologischer Bericht Ik-Stand Kurzenhütten (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
20.6.1941: Wegen der Reduktion des Schwenkungsbereichs der Festungs- Ik von 60° auf 30° 2 statt 1 Waffenstand sowie zusätzlicher Verbindungsstollen auszuführen. Deshalb vereinfachte Mannschaftsunterkunft und Ventilation (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.7)
15.7.1941: Bauvertrag inkl. Angebot des Unternehmers (W A 2352)
Nov. 1941: Baubeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
Ende 1941: Stand 8+9 ausgebrochen (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
30.4.1942: Stand 8+9 betoniert (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
30.4.1942: Besichtigung durch Kdt 2.A.K. u.a. Beim Notausgang eine Art gedeckter Vorbau mit Schiesscharten und der Ausbau der Nahverteidigung gefordert (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
2.6.1942: Beob Stand betoniert, Stollenausbau fertig (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
7.8.1942: Wasserversorg. erstellt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
22.12.1942: Elektroinst. beendet (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
28.1.1943: Ventilation vorhanden (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
22.8.1943: Schlussabrechnung Bauarbeiten. Kredit Fr. 343’000.--, Kosten Fr. 340’150.-- (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.7)
20.10.1943: Fertig exkl. Telefoninstallationen, Tarnung, Infanterie- Hindernis (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
8.11.1943: Koll.-Gasschutz fertig (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
25.11.1943: Kein Co-/Ts-Filter (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
3.5.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
21.7.1944: Werkeigene elektr. Anlage projektiert und vergeben (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
25.7.1944: Küchenausbau fertig (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)

Besondere Eigenschaften

22.2.1941: 4 Lmg, 2 Mg vorh.; 2 Ik zu liefern (BAr E 27/17376 Bd.4)
28.3.1942: Ik-/Mg-Töpfe versetzt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
17.11.1942: Pivotlafetten für 2 Ik versetzt (ohne Waffen) (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
7.7.1943: Ik noch nicht geliefert (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
29.10.1943: 4 Lmg [1 Lmg Eingangs-, 3 Lmg Aussenverteidigung], 2 Mg, 2 Ik vorhanden (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd. 7)
23.5.1944: 1 Of, 3 Uof, 37 Sdt sowie 1 Uof und 1 Sdt (Werkspeziali- sten) als Mannschaftsbestand (W A 2352)
25.7.1944: 2 Mg auf Festungslafetten, 2 Ik auf Pivotlafette, 1 Beob auf Festungslafette (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text

Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2353 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv	CD 2219 : 96§, 97§, 98, 99, 100
ADAB	CD 2223 : 1, 3->29

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02354 35485/AG

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	HIRSEGG		
Koordinaten	2643740 1189665		
Namensvarianten	HIRSEGG ; Hirseggbrück(e), Hirseggbrügg, Hirsegg-Brügg, Mariental Stand 10, Parz. Nr. 658 Chragenberg-Churzenhütten ; Flühli		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Stark umgebautes, beton. Felswerk ca. 3km S von Flühli. Schleuse & WC beim Eingang liquidiert. Am Ende des geraden Zugangsstollens, der früher mit Verteidigungsstand gesichert war, betritt man Werkstatt & Unterkunft (ehem. Maschinenraum & Wasserreservoir); von dort führt ein Steigschacht (Panzertüre) zum Notausgang. Durch den ehem. Unterkunfts- & Mun- Raum gelangt man zu den separaten Kampfräumen für 1 Pak (zuvor Ik) & 1 Mg (Mg-Tiefschuss- Schartentopf; auch für Tb benützbar); der alte Beob zw. den Kampfständen wurde zum Mun Mag umgewandelt. Waffen in Werkstatt eingelagert. Zum Werk gehört Mat-Seilbahn Z 208.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Krieger & Co., Hoch- und Tiefbau, Luzern
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Hauptwerk des dritten und hintersten Sperrriegels im Mariental (nach Lammschlucht und Flühli). Obgleich das Werk nicht vor den anderen Objekten dieses Abschnitts begonnen wurde, erfolgte die Rekognoszierung u

Bauinventar Flühli 2010 / KDV LU 2003

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	hoch, élevé	Naturschutzwert	gering, limité

Tarnung	mittel, moyen
Zustand	hoch, élevé
Bewaffnung	mittel, moyen
Technische Infrastruktur	mittel, moyen
Annexbauten	mittel, moyen

Baugeschichte

13.8.1940: Ik-Bunker (ev. Kavernenstellung) im Raume Hirseggbrügg vom 3.A.K. vorgesehen & rekognosziert (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
16.9.1940: Geologisches zum Ik-Bunker bei Hirseggbrügg (W A 2354)
28.10.1940: Geologischer Bericht Kaverne Hirsegg (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.12)
31.5.1941: Geologischer Bericht Werk Hirseggbrugg (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.12)
16.6.1941: Bauvertrag inkl. Angebot des Unternehmers (W A 2354)
Juli 1941: Baubeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
31.12.1941: Sämtliche Ausbruchsarbeiten beendet, Waffenstand fertig betoniert (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
30.4.1942: Elektroinstallationen fertig, mit Ventilation begonnen (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
2.6.1942: Wasser- und Ventilationsinstallation fertig (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
22.12.1942: Panoramataf. montiert (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
20.10.1943: Fertig exkl. Telefoninstallationen, Tarnung, Infanterie- Hindernis (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
8.11.1943: Koll.-Gasschutz vorh. (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
25.11.1943: Kein Co-/Ts-Filter (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
3.5.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
21.7.1944: Werkeigene elektr. Anlage projektiert und vergeben (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
15.8.1944: Gemäss Befehl Kdt 2.A.K. Ik-Pivotsockel abgesenkt und Mg- Schartentopf für den Einsatz einer Pz Bk ausgebohrt (W A 2354)
Sommer 1958: Erstellung einer prov. Materialseilbahn (W A 2354)
3.7.1985: Vertrag Umbau mit Firma Schnyder, Schüpfheim (Eingangspartie, neue Unterkunft, Versetzung Gitter- & Panzertüren) (W A 2354)

Besondere Eigenschaften

22.2.1941: 2 Lmg, 1 Mg vorh.; 1 Ik zu liefern (BAr E 27/17376 Bd.4)
7.11.1941: Schartentöpfe versetzt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
4.2.1942: Mg-Lafette montiert, Ik-Lafette noch zu versetzen (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
2.4.1942: Ik-Lafette montiert (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
7.7.1943: Ik noch nicht geliefert (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
29.10.1943: Lmg, Mg, Ik vorhanden (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.7)
23.5.1944: 1 Of, 2 Uof, 18 Sdt sowie 1 Uof und 1 Sdt (Werkspeziali- sten) als Mannschaftsbestand (W A 2352)
25.7.1944: 1 Mg auf Festungslafette, 1 Ik auf Pivotlafette (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text

Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2354 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2223 : 30§, 31, 32§, 33, 34, 35, 36§, 37, 38, 39§, 40§, 41, 42, 43§, 44, 45§, 46, 47§, 48§, 49, 50, 51, 52§, 53§, 54§, 55, 56

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02355 35485/AH

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	HIRSEGG		
Koordinaten	2643900 1188190		
Namensvarianten	HIRSEGG ; Pt. 1090 ; Flühli		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Sehr kleine Felskaverne im Wald zwischen Kantonsstrasse Flühli - Sörenberg und Waldemme mit einer Eisentüre, einem gunitierten Zugangsstollen und einer seitlichen Nische (Arbeits- und Schlafraum). Direkt vor deren Eingang wurde im Zweiten Weltkrieg eine Baracke auf Pfählen errichtet (bereits abgebrochen).

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	H. Schnider & Sohn, Schüpfheim
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Im Kanton Luzern die einzige Anlage, die im Zweiten Weltkrieg als KP gebaut wurde. Da von der ursprünglichen Bausubstanz nur noch die kleine Felskaverne existiert, ist diese Anlage zu dokumentieren.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.10.1943: Begehung des Abschnittes Gruppe Schratten durch Kdt Geb Inf Rgt 37 und Hptm Walt. Gesuch des Rgt Kdt, das Rgt KP als Felskaverne im Raume Sonnenbergli (zugleich als Tf-Zentrale) und das KP Geb Füs Bat 48 in der Gegend Hirseggbrügg (Südelbachschlucht) zu erstel- len (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
5.12.1943: Rekognoszierung des KP Hirseggbrügg durch Kdt Geb Füs Bat 48 und Hptm Walt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
11.12.1943: Notiz Hptm Walts, dass Kdt 8.Div die Vorschläge des Kdt Geb Inf Rgt 37 betr. KP bewilligt habe (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
24.1.1944: Gemäss Hptm Walt könnte KP Geb Inf Rgt 37 am linken Steilhang der Waldemme in der Gegend Südelhöhe erstellt werden (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
17.4.1944: Erstellung für Rgt Stab durch Kdt 8.Div bewilligt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
Juli 1944: Baubeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
10.8.1944: Unterstand im Vortrieb (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.4)
5.9.1944: Stollen ausgebrochen (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.4)
25.7.1945: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
24.11.1947: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)
18.5.1948: Antrag des AGF zur Einrichtung der Telefonzentrale Flühli im Stollen Hirsegg A 2355 (W A 2349 [41])
3.7.1950: Chef BBB rät von dieser Lösung ab. Vielmehr sei vorhandene Werkzentrale in Felskopf A 2349 als Abschnittszentrale zu benützen. Gründe: Weniger und kürzere Fernleitungen nötig, im Herzen der Kampfgruppe liegend, Infrastruktur bereits vorhanden (W A 2349 [41])
15.7.1950: Einverständnis betr. Telefonzentrale durch Chef Festungswesen (W A 2349 [41])

Besondere Eigenschaften
25.7.1945: Gunitierte Felsenkaverne mit Zulaufstollen und Kaverne (W A 2350)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2355 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2223 : 57§, 58

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02356 35485/AI

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	BAERSELI SCHRATTENFLUH 3		
Koordinaten	2643150 1190170		
Namensvarianten	BAERSELI SCHRATTENFLUH 3 ; Bärseli III, Bärseli-Hinterhangnische III, Bärselikopf ; Flühli		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Kleine Felskaverne mit einem im Tagbau gegrabenen, auf der rechten Seite mit Mauerwerk verstärkten sowie mit Holz und Humus überdeckten Eingangsstollen und einer schmalen, leicht nach links abgedrehte Kaverne. Der vordere Teil ist teilweise eingestürzt.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Fritz Stämpfli, Baumeister, Langnau
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Da die Anlage gemäss FWK Sek 41 teilweise eingestürzt ist, ist diese nicht mehr begehbar.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.4.1942: Rekognoszierung der Abschnitte Marien- und Bumbachtal durch Kdt 8.Div u.a. Genügend Unterkünftsmöglichkeiten im Verteidigungsabschnitt zu schaffen (für ca. 300 Mann; in Waldregionen Blockhütten, darüber Felskavernen) (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
25.8.1942: Angebot des Unternehmers (W A 2355)
31.8.1942: Vertrag betr. Fels- und Maurerarbeiten am Bärselikopf (W A 2355)
Juni 1943: Baubeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
Okt. 1943: Bauende (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
16.-18.3.1944: Rekognoszierung des Abschnittes Schratten (Geb Inf Rgt 37). Ausbau der Stollen auf Bärseli (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
31.7.-18.8.1944: Einbau, Tarnung (BAr E 5480 (A) 1973/21 2.A.K. Bd.11)
16.10.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
15.12.1944: Ausmass-Rechnung der Firma Verzeri & Stirnimann AG, Lu- zern. U.a. Ergänzungsarbeiten und Reparatur von Winterschäden bei den Hinterhangstollen I, II, III. Gemäss den Rapporten beim Stollen III Einbau und Tarnung (BAr E 5480 (A) 1973/21 2.A.K. Bd.11)
24.11.1947: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2355 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2223 : 59, 60, 61§, 62§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02357 35485/AJ

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	BAERSELI SCHRATTENFLUH 2		
Koordinaten	2643000 1190090		
Namensvarianten	BAERSELI SCHRATTENFLUH 2 ; Bärseli II, Bärseli-Hinterhangstollen II, Rückhang Bärselirücken ; Flühli		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Kleine Felskaverne mit einem z.T. durch Holzbalken abgestützten Eingangsstollen sowie einer etwas breiteren und höheren Kaverne. Die Anlage ist teilweise eingestürzt.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Verzeri & Stirnimann AG, Luzern
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Da die Anlage gemäss FWK Sek 41 teilweise eingestürzt ist, ist diese nicht mehr begehbar.

Moorlandschaft

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.10.1943: Begehung des Abschnittes Gruppe Schratten durch Kdt Geb Inf Rgt 37 und Hptm Walt. Im Abschnitt Bärselialp sei eine zusätzliche Hinterhangnische in der Mitte des Sattels zu erstellen (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
16.-18.3.1944: Rekognoszierung des Abschnittes Schratten (Geb Inf Rgt 37). Ausbau der Stollen auf Bärseli (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
17.4.1944: Erstellung eines Gefechtstandes für Ter Rgt 78 auf dem Bärselirücken (mit Zugangsweg) [A 2357?] durch Kdt 8.Div bewilligt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
5.6.1944: Angebot des Unternehmers (W A 2355)
12.6.1944: Vertrag betr. Bauarbeiten im Raume Flühli, Bärseli, Del- len- & Strick-Sattel [Im Beschrieb der Bauarbeiten wird die Erstellung einer weiteren Hinterhangnische am Bärseli analog der bestehenden aufgelistet] (W A 2355)
Juni 1944: Baubeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
Sept. 1944: Bauende (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
17.9.1944: Tarnung (BAr E 5480 (A) 1973/21 2.A.K. Bd.11)
16.10.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
15.12.1944: Ausmass-Rechnung der Firma Verzeri & Stirnimann AG, Luzern. U.a. Ergänzungsarbeiten und Reparatur von Winterschäden bei den Hinterhangstollen I, II, III. Gemäss den Rapporten beim Stollen II Tarnung (BAr E 5480 (A) 1973/21 2.A.K. Bd.11)
27.1.1945: Bauabrechnung mit Verzeri & Stirnimann AG, Luzern (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.14)
24.11.1947: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2354 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02358 35485/AK

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	BAERSELI SCHRATTENFLUH 1		
Koordinaten	2642880 1190025		
Namensvarianten	BAERSELI SCHRATTENFLUH 1 ; Bärseli I, Bärseli-Hinterhangnische I, Rückhang Bärselirücken ; Flühli		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Kleine Felskaverne mit einem hölzernen Abschluss. Der kurze Eingangsstollen wird durch Rundhölzer abgestützt. Dahinter befindet sich eine kurze, schmale Kaverne. Die Anlage ist teilweise eingestürzt.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Fritz Stämpfli, Baumeister, Langnau
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Da die Anlage gemäss FWK Sek 41 teilweise eingestürzt ist, ist diese nicht mehr begehbar.

Moorlandschaft

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.4.1942: Rekognoszierung der Abschnitte Marien- und Bumbachtal durch Kdt 8.Div u.a. Genügend Unterkünftsmöglichkeiten im Verteidigungsabschnitt zu schaffen (für ca. 300 Mann; in Waldregionen Block- hütten, darüber Felskavernen) (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
25.8.1942: Angebot des Unternehmers (W A 2355)
31.8.1942: Vertrag betr. Fels- und Maurerarbeiten am Bärselikopf (W A 2355)
Juni 1943: Baubeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
Okt. 1943: Bauende (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
16.-18.3.1944: Rekognoszierung des Abschnittes Schratten (Geb Inf Rgt 37). Ausbau der Stollen auf Bärseli (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
16.10.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
15.12.1944: Ausmass-Rechnung der Firma Verzeri & Stirnimann AG, Lu- zern. U.a. Ergänzungsarbeiten und Reparatur von Winterschäden bei den Hinterhangstollen I, II, III. Gemäss den Rapporten u.a. Reinigen und Waschen des Felses in Kaverne 1 (BAr E 5480 (A) 1973/21 2.A.K. Bd.11)
24.11.1947: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2355 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02359 35485/AL

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	BAERSELI		
Koordinaten	2642840 1189980		
Namensvarianten	BAERSELI ; Schrattenfluh-Bärseli, Bärselisattel, Baerselikopf, Schrattenfluh Stand 15 ; Flühli		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Felswerk am SW-Ende des Bärselisattels. Den Schlafraum erreicht man vom Eingang her (Gittertüre) durch einen abgewinkelten Zulaufstollen (darin Verteidigungsstand in Form einer Nische und einer gemauerten Ausbuchtung mit Scharte). Von dort gelangt man durch einen Verbindungsstollen und den Aufenthaltsraum zum ersten, oberen Mg-Stand. Von dort führt eine Steig- bzw. Abstiegsleiter zum oberen bzw. unteren Beobachter sowie von letzterem eine weitere Leiter nach unten zum zweiten Mg-Stand.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Fritz Stämpfli, Baumeister, Langnau
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Eigentliche “Adlerhorststellung”. Bemerkenswert ist, dass hier eine vorhandene Kluft zu einem Waffenstand ausgebaut wurde. Typologisch interessant sind die übereinander liegenden Mg- und Beobachter-Stände (4

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
Herbst 1941: Rekognoszierung (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.7)
25.8.1942: Angebot des Unternehmers (W A 2355)
31.8.1942: Vertrag Fels- und Maurerarbeiten am Bärselikopf (W A 2355)
Dez. 1942: Ausweitung der Kluft und eines Mg-Standes. Ausputzen der ganzen Kluft und Durchstich als Verbindung mit einem ca. 15m tiefer gelegenen Waffenstand und Beobachter. Waffenstand und Beobachter sind noch nicht ausgebrochen. Auf dem ca. 6m höher gelegenen Podest wurde ein kleines Loch von 50cm Durchmesser als Beobachterposten für das südliche Anmarschgelände ausgesprengt. Mannschaftsunterkunft-Kaverne wurde stärker ausgewölbt, um zu verhindern, dass grössere Steinpartien abstürzen (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
31.3.1943: Ausbruch fertig (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
1.5.1943: Einbauarbeiten fertig (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.4)
5.10.1943: Begehung des Abschnittes Gruppe Schratten durch Kdt Geb Inf Rgt 37 und Hptm Walt. Rückwärtiger Ausgang des Werkes sei mit abnehmbarer Leiter auszustatten (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
29.10.1943: Für 2 Mg fertig (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.7)
11.1.1944: Tal- und Bergstation der Seilbahn Ruchschwand - Bärseli [MSB Nr. 47] fertiggestellt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.4)
16.-18.3.1944: Begehung des Abschnittes Schratten (Geb Inf Rgt 37). Ausbau der Stollen auf Bärseli (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
20.4.1944: Ausbau Waffenstand Bärseli durch Verzeri & Stirnimann, Lu- zern (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
Aug. 1944: Bauende (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
16.10.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
15.12.1944: Ausmass-Rechnung der Firma Verzeri & Stirnimann AG, Lu- zern [Gemäss den Rapporten Mg-Stand unten und oben ausgesprengt, Verbindungsstollen erstellt u.a.] (BAr E 5480 (A) 1973/21 2.A.K. Bd.11)

Besondere Eigenschaften
16.10.1944: Felsenkaverne mit Zulaufstollen, Unterkunftsraum, Verbin- dungsstollen, ausgebauter Kluft (Steigleiter zum oberen Beobachter und Aufstiegsleiter zum oberen, rückwärtigen Beobachter), mit Waffen- und Beob-Ständen: Ein oberer Mg-Stand (Mg-Pivot-Support mit Panora- matafel, Abstiegsleiter aus Rundeisen bis Beob Stand, Abstiegsleiter zum Mg-Stand unten) und ein unterer Mg-Stand (Mg-Pivot-Support mit Panoramatafel). Blockhaus auf Krete Bärselikopf (W A 2355)
16.10.1944: Mg-Pivot-Support oben & unten noch nicht versetzt (W A 2355)
10.7.1945: Einbau von 2 Mg-Pivot-Support komplett für Normalschuss (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)

Inschriften und Raumschmuck
Inschrift
“TOLL -
SC 90 CK [?]”

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2355 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2223 : 63, 64, 65§, 66, 67§, 68§, 69§, 70, 71, 72§, 73, 74, 75, 76§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02360 35485/AM

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	DAELLEN		
Koordinaten	2642250 1189820		
Namensvarianten	DAELLEN ; Dällen, Schrattenfluh-Dällen, Baracke Dellenhöhle ; Flühli		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Heute nur noch eine leere Felsnische. Im Zweiten Weltkrieg stand in dieser ausgeweiteten Naturhöhle eine Holzbaracke. Da die Baracke die Nische nur zur Hälfte ausfüllte, schloss man den übrigen Teil mit einem Bretterschlag gegen aussen ab (Schutz vor Schneeverwehungen u.a.).

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Krieger & Co., Hoch- & Tiefbau, Luzern
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Leere Naturhöhle.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

6.9.1941: Angebot des Unternehmers (W A 2355)

15.9.1941: Vertrag Fertigstellung des Unterkunftsstollens auf Dellen. Innert 20 Tagen zu beenden. Arbeit umfasst seitliche Ausweitung des vorgetriebenen Stollens, Tieferlegung des Bodens, wenn nötig Holz- einbau (W A 2355)
23.1.1942: Abrechnung Ausführung Unterkunftsstollen Dellen (W A 2355)
Aug. 1942: Baubeginn [A 2360?] (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
Okt. 1944: Bauende [A 2360?] (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
16.10.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
24.11.1947: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Besondere Eigenschaften
7.1.1944: Unterstand. Ausgebaute Naturhöhle für 20 Mann (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2355 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2223 : 77§, 78, 79§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02361 35485/AN

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	DAELLEN SATTEL		
Koordinaten	2642200 1189820		
Namensvarianten	DAELLEN SATTEL ; Dällensattel, Dellen-Sattel, Dellen-Felsdurchstich ; Flühli		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Einfache Felskaverne mit einem Zulaufstollen, einer seitlichen Nische (Mannschaftsunterkunft) und einem Waffenstand mit einer gemauerten Ausschussöffnung und einer Rundholzüberdeckung. Der Stollen verläuft quer durch eine Felskrete. Abschluss mittels Gittertü- re. Zur Anlage gehörte ursprünglich auch noch eine winzige Felsnische im Hinterhang.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Fritz Stämpfli, Unternehmer, Langnau
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

24.12.1941: Angebot des Unternehmers (W A 2355)
13.5.1942: Vertrag Fels- und Maurerarbeiten zum Dellen-Durchstich. Gemäss Vertrag Fertigstellung innert 2 Monaten (W A 2355)
Aug. 1942: Baubeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
9.9.1942: Felsstollen Dellen für Infanterie-Stellung fertiggestellt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
30.9.1942: Schussbereit (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
9.3.1944: Bau noch nicht vollendet (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
16.-18.3.1944: Begehung des Abschnittes Schratten (Geb Inf Rgt 37). Stollen auf Dellen auszubauen (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
20.4.1944: Ausbau des Waffenstandes Dellen durch Verzeri & Stirnimann, Luzern (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
30.5.1944: Rückgabe der Garantiesumme an Bauunternehmer (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.5)
Okt. 1944: Bauende (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
16.10.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
15.12.1944: Ausmass-Rechnung der Firma Verzeri & Stirnimann AG, Luzern. U.a. Arbeit am Werk Dellen. Rapporte vom 7.9.-18.10.1944 (BAr E 5480 (A) 1973/21 2.A.K. Bd.11)
24.11.1947: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Besondere Eigenschaften

7.1.1944: Werk für 1 Mg oder Lmg (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.7)
16.10.1944: Felsenkaverne mit Zulaufstollen, Kaverne, Laufstollen zum Waffenstand und Waffenstand (Scharte mit Rundholzüberdeckung, Mg-Pi- vot-Support mit Panoramatafel). Zusätzlich Feldstellung als Felsni- sche und Hinterhang-Felsnische (sog. “Weinkeller”) (W A 2355)
16.10.1944: Mg-Pivot-Support noch nicht versetzt (W A 2355)
10.7.1945: Einbau eines Mg-Pivot-Supports komplett für Normalschuss (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2355 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2223 : 80, 81, 82, 83§, 84§, 85, 86, 87, 88

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02362 35485/AO

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	STRICK		
Koordinaten	2641550 1189175		
Namensvarianten	STRICK ; Schrattenfluh-Strick, Strick-Kluft ; Flühli		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Leere Felskluft. Gemäss Bauplan wurde darin im Zweiten Weltkrieg eine Holzkonstruktion (Abschlusswände, Überdachung) als Unterstand eingebaut. Davon ist heute nichts mehr zu sehen.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Verzeri & Stirnimann, Luzern
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Gemäss FWK Sek 41 ist heute vom früheren Holzeinbau in der Kluft nichts mehr vorhanden.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte
30.4.1942: Rekognoszierung der Abschnitte Marien- und Bumbachtal durch Kdt 8.Div u.a. Genügend Unterkünftsmöglichkeiten im Verteidigungsabschnitt zu schaffen (für ca. 300 Mann; in Waldregionen Block- hütten, darüber Felskavernen) (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
21.9.1942: Rekognoszierung der Stellungen Ax, Fluh-Mast, Mürli-Front, Stellungen linke Talseite durch Kdt 8.Div u.a. Stellungen Schrattenfluh: fallen nicht unter Kredit Sperre Bumbachtal; die vorgesehenen Waffennischen mit Unterkunft für 20-25 Mann bei den Übergängen Schy- begütsch-Hengst-Heidenloch-Strick seien im Detail sofort zu rekognos-zieren und möglichst rasch auszuführen (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
Juli 1944: Baubeginn Unterstand Strick-Kluft (W A 2355)
Sept. 1944: Bauende Unterstand Strick-Kluft (W A 2355)
16.10.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8) 15.12.1944: Ausmass-Rechnung der Firma Verzeri & Stirnimann AG, Luzern. U.a. Erstellung des Unterstandes Strick-Kluft. Rapporte vom 29.8.-7.10.1944 (BAr E 5480 (A) 1973/21 2.A.K. Bd.11)
24.11.1947: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Besondere Eigenschaften
16.10.1944: Unterstandhütte Strick-Kluft (Koord. 641.550/189.170): Dachkonstruktion aus Rundholz, Abschlussfront in Rundholz, Trocken- mauer feindseits mit Schlupfloch und Holzdeckel (W A 2355)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2355 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2223 : 89, 90, 91, 92, 93§, 94

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02363 35485/AP

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	STRICK		
Koordinaten	2641410 1189010		
Namensvarianten	STRICK ; Schrattenfluh-Strick, Stricksattel, Heftizähne ; Flühli		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Eine etwas grössere Felskaverne. Direkt nach dem Eingang folgt auf der linken Seite eine Kochnische. Der Zulaufstollen führt zum Unterkunftsraum. Hinten rechts beginnt der abgewinkelte Laufstollen zum Waffenstand.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Verzeri & Stirnimann, Luzern
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

2.9.1942: Werk projektiert (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.7)

21.9.1942: Rekognoszierung der Stellungen Ax, Fluh-Mast, Mürli-Front, Stellungen linke Talseite durch Kdt 8.Div u.a. Stellungen Schrattenfluh: fallen nicht unter Kredit Sperre Bumbachtal; die vorgesehenen Waffennischen mit Unterkunft für 20-25 Mann bei den Übergängen Schybegütsch-Hengst-Heidenloch-Strick seien im Detail sofort zu rekognoszieren und möglichst rasch auszuführen (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
Juli 1943: Baubeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
9.3.1944: Bau weder schussbereit noch vollendet (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
16.-18.3.1944: Begehung des Abschnittes Schratten (Geb Inf Rgt 37) Strick-Sattel-Stollen analog Heidenloch neu zu bauen (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
5.6.1944: Angebot des Unternehmers (W A 2355)
12.6.1944: Vertrag Bauarbeiten im Raume Flühli, Bärseli, Dellen- & Strick-Sattel mit Verzeri & Stirnimann, Luzern (W A 2355)
31.7.1944: MSB Nr. 43 Dürreteli-Strick vorhanden (BAr E 5480 (A) 1973/21 4.Div Bd.3)
Aug. 1944: Baubeginn (W A 2363)
Sept. 1944: Bauende (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
16.10.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
15.12.1944: Ausmass-Rechnung der Firma Verzeri & Stirnimann AG, Lu- zern. U.a. Arbeiten am Werk Strick-Sattel: Bau Hinterhangnische, Stollen zum Waffenstand, Unterkunftsraum, Kampfstand. Rapporte vom 26.9.-20.10.1944 (BAr E 5480 (A) 1973/21 2.A.K. Bd.11)
27.1.1945: Bauabrechnung (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.14)
24.11.1947: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Besondere Eigenschaften
16.10.1944: Waffenstand Strick (Koord. 641.350/189.050): Felsenka- verne mit Zulaufstollen, Unterkunftsraum, Laufstollen zum Waffenstand und Waffenstand. Beob- und Schützenstand Hächlenlücke (Koord. 641.250/188.900): Ausgebaute Kluft mit Brüstungsmauer, Abstieg mittels Rundeisenleiter [A 2363?]. Schützenstand Strick, Südeinstieg (Koord. 641.560/ 189.250): Schützenstand auf der Krete (bestehende Kluft versehen mit Holzbrüstung und Boden) [A 2363?] (W A 2355)
16.10.1944: Mg-Pivot-Support noch nicht vorsetzt (W A 2355)
10.7.1945: Einbau eines Mg-Pivot-Supports komplett für Normalschuss (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
Fotoarchiv	CD 2223 : 95, 96, 97, 98, 99§, 100§
ADAB	CD 2237 : 1, 2, 3, 4§, 5§, 6, 7

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02364 36327/AA

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	HEIDENLOCH		
Koordinaten	2640050 1187600		
Namensvarianten	HEIDENLOCH ; Schrattenfluh-Hengst, Schrattenfluh Waffenstand 18 ; Flühli		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Felskaverne mit Zugangsstollen, Unterkunftsraum und Waffenstand für ein Mg (Mg-Pivot-Support noch vorhanden). Von der Ecke Mannschaftsraum/Verbindungsstollen führt ein ca. 12m langer Steigschacht mit Eisenleiter, Rundholzüberdeckung und Holztüre zum offenen Beobachtungsstand (Brustmauer) hinauf. Abschluss mit einer Gittertüre.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gottfried Aeschbacher, Baugeschäft, Zollbrücke
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
21.9.1942: Rekognoszierung der Stellungen Ax, Fluh-Mast, Mürli-Front, Stellungen linke Talseite durch Kdt 8.Div u.a. Stellungen Schrattenfluh: fallen nicht unter Kredit Sperre Bumbachtal; die vorgesehenen Waffennischen mit Unterkunft für 20-25 Mann bei den Übergängen Schibengütsch-Hengst-Heidenloch-Strick seien im Detail sofort zu rekognoszieren & möglichst rasch auszuführen (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
Mai 1943: Baubeginn [?] (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
6.10.1943: Begehung des Abschnittes Gruppe Schratten durch Kdt Geb Inf Rgt u.a. Waffenstand und Unterkunftskaverne Heidenloch wie vorge- sehen zu erstellen (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
20.10.1943: Anlage im Bau (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
1.11.1943: Ausbrucharbeiten (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.4)
2.11.1943: Begehung der Abschnitte Schrattenfluh und Bumbachtal durch Geniechef 8.Div und Bau-Of. Anordnung Waffenstand i.O., aber Waffen- stand im Innern auszuweiten, Notausstiegsleiter zu versetzen, Drahtrollen auszulegen (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
30.11.1943: Schussbereit (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
9.3.1944: Bau noch nicht vollendet (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
20.7.1944: Begehung des Abschnittes Heidenloch - Schibengütsch durch Hptm Walt und Bf Vogler. Aussenseite wie Innenraum des Ausschusses auszuweiten; Boden zu planieren und beschottern; Mg-Pivot, Steigleitern und Türen einzusetzen; den oberen Laufgraben bis Felskante zu verlängern (W A 2310)
Sept. 1944: Bauende (W A 2363)
15.10.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
24.11.1947: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Besondere Eigenschaften
7.1.1944: Werk für 1 Lmg (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.7)
1.8.1944: Einbau eines Mg-Pivot-Supports (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
15.10.1944: Laufgraben und Tarnhütte beim Ausstieg, Zugangsstollen, Unterkunftskaverne, Waffenstand mit Mg-Schartenöffnung, Mg-Pivot- Support und Panoramatafel (W A 2363)
7.2.1948: Mg-Stand (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)
In der angrenzenden Alpweide befinden sich gemäss FWK Sek 41 noch Winkeleisen eines Infanteriehindernisses.

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2363 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2217 : 14, 15, 16§, 17, 18, 19, 20§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02365 36327/AB

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	HENGST		
Koordinaten	2639540 1186820		
Namensvarianten	HENGST ; Schrattenfluh-Hengst, Heidenloch-Hengst, Hinterhang-Unterstand Hengst ; Flühli		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Kleine, einfache Felskaverne in einem Steincouloir. Sie besteht aus einem Abschluss (Gittertüre), einem schmalen Zulaufstollen und einem etwas breiteren Unterkunftsraum.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gottfried Aeschbacher, Baugeschäft, Zollbrücke
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.4.1942: Rekognoszierung der Abschnitte Marien- und Bumbachtal durch Kdt 8.Div u.a. Genügend Unterkünftsmöglichkeiten im Verteidigungsabschnitt zu schaffen (für ca. 300 Mann; in Waldregionen Block- hütten, darüber Felskavernen) (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
2.9.1942: Anlage projektiert (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.7)
21.9.1942: Rekognoszierung der Stellungen Ax, Fluh-Mast, Mürli-Front, Stellungen linke Talseite durch Kdt 8.Div u.a. Stellungen Schrattenfluh: fallen nicht unter Kredit Sperre Bumbachtal; die vorgesehenen Waffennischen mit Unterkunft für 20-25 Mann bei den Übergängen Schybegütsch-Hengst-Heidenloch-Strick seien im Detail sofort zu rekognoszieren und möglichst rasch auszuführen (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
Mai 1943: Baubeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
6.10.1943: Begehung des Abschnittes Gruppe Schratten durch Kdt Geb Inf Rgt 37 u.a. Hengst: Hinterhangnische unmittelbar unterhalb der Krete in Ordnung (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
20.10.1943: Bau beendet (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
9.12.1943: Landerwerbsnummer LU 142 festgelegt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
15.10.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
24.11.1947: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Besondere Eigenschaften
7.1.1944: Unterstand, Felsnische für 15 Mann (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
15.10.1944: Zugangsstollen zu Unterkunftsraum (ca. 100-120cm breite, Mannschaftskaverne mit Eternitdach) (W A 2363)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2363 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2217 : 21, 22§, 23, 24

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02366 36327/AC

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	MATTEN 1		
Koordinaten	2639340 1186380		
Namensvarianten	MATTEN 1 ; Schrattenfluh-Matten, Heidenloch-Matten, Hinterhang-Unterstand Matten ; Flühli		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Kleine Felskaverne ohne Abschlusstüre. Der enge, mit Bruchsteinen gemauerte Eingangsstollen führt geradeaus zum relativ breiten Unterkunftsraum (mit Zeltdeckenhacken versehen).

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gottfried Aeschbacher, Baugeschäft, Zollbrücke
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.4.1942: Rekognoszierung der Abschnitte Marien- und Bumbachtal durch Kdt 8.Div u.a. Genügend Unterkünftsmöglichkeiten im Verteidigungsabschnitt zu schaffen (für ca. 300 Mann; in Waldregionen Blockhütten, darüber Felskavernen) (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
Juni 1943: Baubeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
1.10.1943: Ausbrucharbeiten und Bruchsteinmauerwerk ausgeführt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.4)
13.10.1943: Zusatzvertrag Bauarbeiten Schrattenfluh (Nachtrag zum Vertrag von 2.10.1942 betr. Ausführung der Fels- und Maurerarbeiten am Schibengütsch-Ax. Kreditbewilligung bereits im damaligen Vertrag enthalten). Matten: Erstellung von 2 Nischen (W A 2370 [49])
1.11.1943: Anlage fertig ausser Versetzen der Türen und Verlegen des Eternitdaches (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.4)
9.12.1943: Landerwerbsnummer LU 143 festgelegt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
31.12.1943: Anlage vollendet (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
20.7.1944: Begehung des Abschnittes Heidenloch - Schibengütsch durch Hptm Walt und Bf Vogler. Matten: 1’200m Infanterie-Hindernis, 20 So- litär-Nischen, 2 Waffennischen, 1 Hinterhangnische (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
15.10.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
24.11.1947: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Besondere Eigenschaften
7.1.1944: Unterstand, Felsnische für 15 Mann (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
15.10.1944: Zugangsstollen 70cm breit mit Bruchsteinmauerwerk, Unter- kunftskaverne (W A 2363)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2363 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2217 : 25, 26, 27§, 28, 29

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02367 36327/AD

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	ROSSTALL		
Koordinaten	2639520 1185800		
Namensvarianten	ROSSTALL ; Schrattenfluh-Rosstall, Höhle Rosstall-Matten ; Flühli		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Relativ grosse, ausgebaute Naturhöhle mit mehreren Kammern auf unterschiedlicher Höhe. Teilweise mit Zeltdeckenhacken, Treppenstufen und Trockensteinmauern versehen. Ohne Abschlusstüre.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gottfried Aeschbacher, Baugeschäft, Zollbrücke
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Als Beispiel einer ausgebauten und umgenutzten Naturhöhle integral zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
5.5.1943: Begehung der Abschnitte Schrattenfluh und Bumbachtal durch Hptm Walt, Bf Trottmann & Vogler. Rosstall: Zu planieren & Eingangsbrüstung mit Zugang zu erstellen (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
Mai 1943: Baubeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
13.8.1943: Rosstall fertig (W A 2370 [49])
6.10.1943: Begehung des Abschnitts Gruppe Schratten durch Kdt Geb Inf Rgt 37 u.a. Ausbau Rosstalhöhle auf den Matten in Ordnung. An der Decke Eisenhacken für das Aufhängen von Zeiteinheiten zu montieren; Eingänge gegen Schneetreiben abzuschliessen (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
13.10.1943: Zusatzvertrag Bauarbeiten Schrattenfluh (Nachtrag zum Vertrag von 2.10.1942 betr. Ausführung der Fels- und Maurerarbeiten am Schibengütsch - Ax. Kreditbewilligung bereits im damaligen Vertrag enthalten). Rosstalhöhle: Sprengarbeiten, Deponie & Planie des Ausbruchmaterials, Erstellung von Trockenmauerwerk (W A 2370 [49])
20.10.1943: Anlage fertig (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
2.11.1943: Begehung der Abschnitte Schrattenfluh und Bumbachtal durch Geniechef 8.Div und Bau-Of. Ausbau in Ordnung (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
9.12.1943: Landerwerbsnummer LU 144 festgelegt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
1.6.1944: Begehung des Abschnittes Schratten durch Hptm Walt. Nach Eisschmelze Wasserablauf einzubauen (W A 2310)
15.10.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
24.11.1947: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Besondere Eigenschaften
7.1.1944: Unterstand, ausgebaute Naturhöhle für ca. 1 Kp (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.7)

Inschriften und Raumschmuck
Der auf dem Plan rechts oberhalb des Eingangs ein- gezeichnete Pfer- dekopf lässt sich heute vor Ort nicht mehr ausma- chen (im 2. Welt- krieg überhaupt ausgeführt?)

Quellen
Text

Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2363 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv	CD 2217 : 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41§, 42
ADAB	CD 2219 : 56, 57

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02368 36327/AE

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	BOELI		
Koordinaten	2639720 1184960		
Namensvarianten	BOELI ; Schrattenfluh-Böli, Böhli-Höhle ; Flühli		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Ausgebaute Naturhöhle in der Felswand nahe der Alp Chlus. Der schmale, aber sehr hohe Einschnitt im Fels (Eingang) wird mit einer Gittertüre und Stacheldraht (oben) abgeriegelt. Im Innern links vom Eingang ist eine Steigleiter angebracht, die zu einer Öffnung hinauf führt (wahrscheinlich Wintereingang). Heute kann man nur die erste, ausgeweitete Kammer betreten (Speläologen versuchten, die übrigen Teile der Anlage zu betreten; ein enges Loch zeugt davon).

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gottfried Aeschbacher, Baugeschäft, Zollbrücke
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Erkundungsgänge von Speläologen sind von dort aus möglich. Als Beispiel einer ausgebauten Naturhöhle integral zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	hoch, élevé
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
30.4.1942: Rekognoszierung der Abschnitte Marien- und Bumbachtal durch Kdt 8.Div u.a. Genügend Unterkünftsmöglichkeiten im Verteidigungsabschnitt zu schaffen (für ca. 300 Mann; in Waldregionen Blockhütten, darüber Felskavernen) (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
18.7.1942: Detailrekognoszierung durch Hptm Walt. In der auszubauenden Höhle Böli ist eine Unterkunft vorzusehen (W A 2370 [49])
5.5.1943: Begehung der Abschnitte Schrattenfluh und Bumbachtal durch Hptm Walt, Bf Trottmann und Vogler. Die Böli-Höhle ohne weiteren Innenausbau auszuweiten; für Truppen und als Materialdepot benützbar (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
Mai 1943: Baubeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
13.8.1943: Anlage fertig (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
9.12.1943: Landerwerbsnummer LU 148 festgelegt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
Juni 1944: Bauende [?] (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
15.10.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
24.11.1947: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2363 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2217 : 43, 44, 45, 46§, 47§, 48§, 49§, 50§, 51§, 52§, 53§, 54

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02369 36327/AF

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	KESSI		
Koordinaten	2638890 1185070		
Namensvarianten	KESSI ; Schiebengütsch-Kessi, Schybe(n)gütschkessi, Kessel Schybegütsch, Bumbachtal Stellung 1 ; Flühli		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Gemäss Bauplan ein kleiner, hölzerner Unterstand in einer Felsnische. Zugangstreppe. Hölzerne Front mit Eingangstüre. Die Innenwände (Felswand) wurden teilweise mit Mauerwerk ergänzt. Seitliche Kochnische (mit Kamin). Nach vorne abfallendes, mit Steingeröll überdecktes Holzdach. Heute ist von dieser Holzkonstruktion nichts mehr zu sehen.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gottfried Aeschbacher, Baugeschäft, Zollbrücke
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Gemäss FWK Sek 41 ist heute von der ehemaligen Anlage (Holzkonstruktion) nichts mehr vorhanden.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

21.9.1942: Rekognoszierung der Stellung Schibengütsch-Ax durch Kdt 8.Div u.a. “Direkt vor der Krete Schybegütschhöhle wird am Fusse der Felswand eine Nische mit Platz für 8-10 Mann erstellt.” [A 2369?] (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
2.10.1942: Vertrag Fels- und Maurerarbeiten Schibengütsch - Ax (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.6)
16.10.1942: Exposé des Kdt 8.Div zum Projekt Bumbachsperre. Mit der Ausführung der hochgelegenen Objekte am Schibengütsch und Ax sei noch vor Wintereinbruch zu beginnen (W A 2370 [49])
31.10.1942: Anlage als Mannschaftsunterkunft ausgebaut. “Der Kessel wurde von Erde gesäubert und ausgeebnet. An den Wänden sind die Auflager zur Aufnahme der Unterzüge ausgespitzt. Das Bedachungsmaterial ist z.T. schon an Ort und Stelle transportiert.” (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
5.5.1943: Begehung der Abschnitte Schrattenfluh und Bumbachtal durch Hptm Walt, Bf Trottmann und Vogler. Unterkunft Schibengütsch-Kessi in Ordnung; Türe und Rauchabzug einzubauen; Regenwasserfassung zu erstellen (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
Aug. 1943: Bauende (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
2.11.1943: Begehung der Abschnitte Schrattenfluh und Bumbachtal durch Geniechef 8.Div und Bau-Of. Kessi in Ordnung (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
9.12.1943: Landerwerbsnummer LU 145 festgelegt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
15.10.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
24.11.1947: Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Besondere Eigenschaften

7.1.1944: Unterstand, ausgebaute Naturhöhle für 15 Mann (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd. 7)
15.10.1944: Mannschaftsunterkunft in Felsnische, Abdeckung in Rund- holz und Bretter, Dachpappe und Tarnung (W A 2363)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2363 (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2217 : 55, 56

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02370 36327/AG

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	SCHYBENAUFSTIEG		
Koordinaten	2639030 1184730		
Namensvarianten	SCHYBENAUFSTIEG ; Schibengütsch, Schybe- / Schiebenaufstieg, Bumbachtal Stand 13 / Stellung 2 ; Flühli		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Grosses Felswerk auf drei Etagen unterhalb des Schibengütschs. Der Eingangsstollen - von dort steigt man auf einer Eisenleiter zum tiefer gelegenen Mg-Stand hinunter - endet im Mannschaftsraum (Ess- und Schlafraum, mit Fensteröffnung); der Verbindungsstollen zum an- deren Mg-Stand schliesst direkt daran an. Vor dem Eingang beginnt sowohl ein Steigschacht (mit Eisenleiter) zur Kochnische und von dort zur oberen Kaverne (Beobachtungsstand und ehemalige Seilbahnstation) als auch ein Laufgraben (mit Bruchsteinbrüstung) zum Oststol- len bzw. zur Rückhangstellung (Beobachterscharte, Eingang zugleich Waffenstellung).

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gottfried Aeschbacher, Baugeschäft, Zollbrücke
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Eine eigentliche “Adlerhorststellung” in der Felswand unterhalb des Schibengütsches. Imposante Anordnung der Anlage auf drei Etagen. Einzige Anlage im Kanton Luzern, die eine direkt im Werk eingebaute Bergsta

Inventarstatus ADAB VERKAUFT 2016

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
30.4.1942: Rekognoszierung Abschnitte Mariental & Bumbachtal durch Kdt 8.Div u.a. Waffenstände in senkrechten Felswänden Schibengütsch- Ax-Rothenfluh-Hirswängiberg (wie im allg. Plan Geb S Bat 6) vorgesehen. Genaue Stao noch zu rekognoszieren (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
29.8.1942: Geol. Bericht Keboba [u.a. Schibengütsch] (W A 2370 [49])
7.9.1942: Angebot des Bauunternehmers (W A 2370 [49])
21.9.1942: Rekogn. Stellung Schibengütsch-Ax durch Kdt 8.Div. Beim Aufstieg zum Schibengütsch (im Couloir "Aufstiegsloch") Unterkunftskaverne für ca. 25 Mann & Waffenkaverne mit Schussfeld Krete Schibengütschhöhle-Rothenfluh zu bauen (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
2.10.1942: Vertrag Fels- & Maurerarbeiten (W A 2370 [49])
15.10.1942: Zusätzlich rückwärtige Waffenstellung mit Schussrichtung Kessel Klus-Matten zu erstellen (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
31.10.1942: Ausbruch Bergst. MSB (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
10.6.1943: Rohbau begonnen (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
1.9.1943: Sprengarbeiten für Aufstieg und Schützengraben ausgeführt. Ausbruch für Stollen, Schacht & Kampfnische zu Stand 1 fertig, Stollenvortrieb zu Stand 2 im Gang (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.4)
20.10.1943: Militärseilbahn Nr. 49 Klus-Schibengütsch fertig (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
2.12.1943: Ausbr. Unterkunftskav. (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.4)
2.2.1944: Waffenstände fertig ausgeschossen (W A 2310)
15.5.1944: Panorama und Wasserversorgung vorhanden. Ausschussöffnungen nach Pivotplan zu betonieren (W A 2310)
2.6.1944: Brüstung (beim Eingang) aufgemauert und Eingangsgittertüre versetzt (W A 2310)
Sept. 1944: Bauende (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
15.10.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)

Besondere Eigenschaften
23.8.1944: 2 Lmg, 1 Mg eingelag. (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
30.9.1944: 2 Mg-Pivots. versetzt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
15.10.1944: Bergstation Seilbahn mit Beob Stollen. Kaverne mit Steig- schacht zu Seilbahn-Bergstation. Waffenstand: Zugangsstollen, Waffen- stand 2 (Mg-Schartenöffnung, Mg-Pivot-Support, Panorama, Mg-Wasser- kühlung), Unterkunftsstollen (Stollentüre zu Waffenstand 1, Welleter- nitdach mit Aufhängekonstruktion in Rundeisen), Waffenstand 1 (Mg-Schartenöffnung, Mg-Pivot-Support, Panorama, Mg-Wasserkühlung). Nah-verteidigungsstollen Aufstieg Krete (Ausschussöffnung mit Tarngitter, Stollen ca. 9m). Aussen Laufgraben mit Brüstungsmauer 22m lang und Latrine mit Grube. Verbindungsweg zu Seilbahn Känzeli (W A 2363)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2370 [49] (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv	CD 2217 : 57->100
ADAB	CD 2219 : 1->11

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02371 36327/AH

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	SCHYBENHOEHLE		
Koordinaten	2639250 1184680		
Namensvarianten	SCHYBENHOEHLE ; Schibenhöhle, Schybehöhle, Höhle Schibengütsch, Schybeloch, Bumbachtal Stellung 1 ; Flühli		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Ausgebaute Naturhöhle an der SE-Flanke des Schibengütschs. Gemäss Bauplan besteht die Anlage aus einer vorderen, natürlichen Felskammer, einem Verbindungsstollen und einer hinteren Kaverne. Von dort führt ein Steigschacht nach draussen.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gottfried Aeschbacher, Baugeschäft, Zollbrücke
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Diese Anlage wurde im Gelände nicht gefunden.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
30.5.1941: Abschnitt Geb S Bat 6 rekognosziert. Am S- oder E-Abfall des Schibengütschs Unterkunftskaverne für 24 Mann (W A 2370 [49])
21.9.1942: Rekognoszierung Stellung Schibengütsch-Ax durch Kdt 8.Div u.a. Schibenhöhle vorerst nicht auszuweiten, sondern als Nische im jetzigen Zustand zu belassen (Ausgleich des Bodens sowie Erstellung einer Brüstungsmauer am Eingang) (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
2.10.1942: Vertrag Fels- & Maurerarbeiten (W A 2370 [49])
12.5.1943: Begehung Abschnitte Schrattenfluh/Bumbachtal durch Genie- chef 8.Div & Hptm Walt. Schibenhöhle als Mg-Stand mit Schussrichtung Couloir-Rothenfluh auszubauen [A 2371?] (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
Juni 1943: Baubeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
2.11.1943: Begehung Abschnitte Schrattenfluh/Bumbachtal durch Genie- chef 8.Div und Bau-Of. Aufsteigende Kluft der Schibenhöhle auszuweiten, Zwischenabsätze zu erstellen, Steigleitern einzubauen; Schiben- höhle selbst auszubauen, d.h. planieren, Brüstung erstellen (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
9.12.1943: Landerwerb LU 147 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
2.2.1944: Kompressortransport Schibenaufstieg nach -höhle (W A 2310)
11.2.1944: Ausbruchsarbeiten bis auf weiteres eingestellt (W A 2310)
2.6.1944: Ausbruchsarbeiten im Höhlenzugang, in Kaverne und im Steigschacht (W A 2310)
26.3.1945: Fertigstellungsarbeiten pro 1945: Obere Zugangshütte, obe-er Steigschacht & Verbindungsstollen, grosser Steigschacht, unterer Abschluss mit Ausgang & Ausschussöffnung, Zwischenboden in Kaverne (W A 2310)
12.6.1945: Aufräumarbeiten & Abbruch Bauinstallationen. Keine Installationen & Panzerungen eingebaut (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.12)
17.7.1945: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)

Besondere Eigenschaften
7.1.1944: Unterstand für ca. 2 Züge (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
13.1.1945: Schibenhöhle als Waffenstand bezeichnet, der auf ca. Ende Juni 1945 beendet sein wird (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
17.7.1945: Mutation: Ausbau des Unterkunftsstollens Schibenhöhle LU 147 bestehend aus Eingangspartie, Eisenleiter 2m, Verbindungsstollen, rückwärtiger Kaverne (W A 2363)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2370 [49] & A 2371 [50] (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02372 36327/AI

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	AX KRETE		
Koordinaten	2639435 1184400		
Namensvarianten	AX KRETE ; Schrattenfluh-Ax-Krete, Hinterhang-Unterstand Ax-Krete, Bumbachtal Stellung 5 ; Flühli		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Kleine Kaverne ohne Abschluss. Treppeneingang. Der schmale Zulaufstollen besteht aus aufgemauerten Seitenwänden (Bruchsteine) und einem betonierten Gewölbe. Dahinter eine winzige, ca. 2,2m x 2,5m kleine Kaverne mit Zeltdeckenhacken.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gottfried Aeschbacher, Baugeschäft, Zollbrücke
Konstruktion	Beton + Naturstein, béton + pierre

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Eine der wenigen, gut erhaltenen Kavernen im Kanton Luzern, deren Zulaufstollen wegen fehlendem Felsuntergrund mit Bruchsteinen gebaut werden mussten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
13.6.1942: Vorläufiger geologischer Rapport Stellung Rothenfluh [u.a. Stellung Ax] (BAr E 5480 (A) 1973/21 2.A.K. Bd.8)
29.8.1942: Geol. Bericht Keboba [u.a. Stellung Ax] (W A 2370 [49])
7.9.1942: Angebot des Bauunternehmers (W A 2370 [49])
21.9.1942: Rekognoszierung der Stellung Schibengütsch-Ax durch Kdt 8.Div u.a. Auf der nordöstlichen Seite der Krete Ax bis Fluh Schibengütsch seien 2-3 Nischen mit Platz für 5-8 Mann einzubauen. “Ausführung nicht unbedingt splittersicher, jedoch als Schutz gegen Witte- rung.” Diese Baustellen seien aber noch im Detail durch Baubüro 8.Div zu rekognoszieren (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
2.10.1942: Vertrag Fels- & Maurerarbeiten am Schibengütsch (Schibengütsch, Ax, Ax-Krete, Nischen) (W A 2370 [49])
16.10.1942: Exposé des Kdt 8.Div zum Projekt Bumbachsperre. Mit der Ausführung der hochgelegenen Objekte am Schibengütsch und Ax sei noch vor Wintereinbruch zu beginnen (W A 2370 [49])
Okt. 1942: Baubeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
1.5.1943: Ausbruch ausgeführt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.4)
12.5.1943: Begehung im Abschnitt Schrattenfluh und Bumbachtal durch Geniechef 8.Div und Hptm Walt. Ausgeführte Bauarbeiten Stellung Ax in Ordnung. Ergänzungsarbeiten: Im Unterkunftsraum Vorrichtung für Zeltdach sowie Hängepritschen zu installieren (evt. Bodenpritschen) (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
31.7.1943: Nische Ax-Krete fertig (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.4)
9.12.1943: Landerwerbsnummer LU 149 festgelegt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
15.10.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
19.8.1948: Abschluss Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Besondere Eigenschaften
7.1.1944: Unterstand, Felsnische für 15 Mann (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2370 [49] & A 2371 [50] (ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2219 : 12§, 13, 14§, 15

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02373 36327/AJ

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	AX		
Koordinaten	2639290 1184240		
Namensvarianten	AX ; Achs, Schrattenfluh-Ax inkl. Ax-Nahverteidigung, Bumbachtal Stellung 3 ; Flühli		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Mittelgrosses Felswerk in der Felswand von Ax. Auf dem Weg zum Eingang passiert man rechts den externen Nahverteidigungsstand (Stollen mit runder Brustwehr davor); der Holzsteg, der früher den bequemen Zugang zur Anlage ermöglichte, ist nicht mehr vorhanden. Vom internen Eingangspodest gelangt man über einen Steigschacht zur ca. 10m tiefer gelegene Hauptetage des Werkes. Dort beginnt der Stollen (zugleich Mannschaftsunterkunft) zu 2 Kampfständen, ein weiterer Stollen zu 2 fast übereinanderliegenden offenen Nischen mit Brustwehr (gemeinsamer Steigschacht) und der ca. 20m lange Laufgraben.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gottfried Aeschbacher, Baugeschäft, Zollbrücke
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Eigentliche “Adlerhorststellung”. Die Anlage ist heute nur noch mit grosser Mühe zu erreichen (Prügelsteg zum Eingang wurde bereits abgebrochen).

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	
Bauzeit		Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
30.5.1941: Abschnitt Geb S Bat 6 rekognosziert. Am Ax 1 Kaverne für 30-40 Mann, für 2 Mg gegen Schibengütsch & Hang unterhalb Wald sowie 1 Mg mittlere Schussrichtung Oberes Kemmerliloch (W A 2370 [49])
30.4.1942: Rekognoszierung Abschnitte Mariental/Bumbachtal durch Kdt 8.Div u.a. Waffenstände in den senkrechten Felswänden Schibengütsch- Ax-Rothenfluh-Hirswängiberg (wie im allg. Plan Geb S Bat 6) vorgesehen. Genaue Stao noch zu rekognoszieren (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
13.6.1942: Vorläufiger geologischer Rapport Stellung Rothenfluh [u.a. Stellung Ax] (BAr E 5480 (A) 1973/21 2.A.K. Bd.8)
29.8.1942: Geol. Bericht Keboba [u.a. Stellung Ax] (W A 2370 [49])
7.9.1942: Angebot der Bauunternehmung (W A 2370 [49])
21.9.1942: Rekognoszierung Stellung Schibengütsch-Ax durch Kdt 8.Div u.a. 15-20m langer Stollen mit Unterkunft & Waffenkaverne im unteren Teil der Krete (von Ax in Richtung Bärselibach) sowie Waffennische im Ausläufer der Axwand mit Front gegen Hinteres Hübeli auszuführen. Noch im Detail zu rekognoszieren (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
2.10.1942: Vertrag Fels- & Maurerarbeiten (W A 2370 [49])
Okt. 1942: Baubeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
21.1.1943: Stollendurchstich (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
30.3.1943: Erstellung Steilschacht und Holzsteg zum Eingang. Durchstich der beiden Stollen inkl. Steigschacht bei der Deckelstellung. Ausbruch des Beobachtergrabens (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
1.5.1943: Ausbruch fertig (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.4)
12.5.1943: Begehung Abschnitte Schrattenfluh/Bumbachtal durch Geniechef 8.Div u.a. Bauarbeiten Ax i.O. Ergänzungsarbeiten: Tarnung (Mg- Tiefstand Front, Schützengraben) u.a. (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
1.10.1943: Alle Arbeiten fertig (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.4)
15.10.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)

Besondere Eigenschaften
26.1.1943: 2 Lmg, 1 Mg zu liefern (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
12.5.1943: Frontstand (in Richtung Kemmeribodenbad) als Beobachter zu benützen (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
28.6.1943: Versetzung Schartenpz. (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.4)
29.10.1943: Für 3 Mg ausgebaut (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
7.1.1944: LU 150 Ax-Nahverteidigung als Unterstand bezeichnet (Fels- kaverne für 10 Mann) (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
2.2.1944: 1 Lmg in Aussenverteidigung eingesetzt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
23.8.1944: 2 Lmg, 1 Mg in der Baracke Vorderhubeli/Kemmeribodenbad eingelagert (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2370 [49] & A 2371 [50] (Ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2219 : 16, 17, 18§, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26§, 27§, 28§, 29, 30, 31, 32, 33, 34§, 35§, 36, 37, 38§, 39§, 40§, 41

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02374 36327/AK

Gemeinde	Escholzmatt-Barbach	Ortsteil	Marbach
Flurname	HIRSWAENGIBERG		
Koordinaten	2638780 1183940		
Namensvarianten	HIRSWAENGIBERG ; Ob-Hirswängiberg, OB-Hirswengiberg, Schybewald, Rothenfluh ; Escholzmatt-Barbach		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	PWS, position d'arme permanente

Objektbeschreibung

Betoniertes Felswerk ca. 1km nordöstlich von Kemmeribodenbad. Der Eingang ist als hölzerne Scheune mit einem Schindelvordach getarnt (darin Küche, Essraum und Massenlager). Der leicht abfallende, betonierte Zulaufstollen mit Panzertüre und Stollenverteidigungsscharte führt zum nach links abgedrehten, gunitierten Unterkunftsraum. Diesen verbindet wiederum ein kurzer Stollen mit dem nach rechts abgedrehten, betonierten Doppel-Mg-Waffenstand (Scharten aus Beton und Bruchstein). Wasserreservoir und Brunnenschacht wurden darin integriert.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Marazzi & Schwyter, Bauunternehmung, Trubschachen
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Einziger Tarnvorbau im Kanton Luzern. Aussergewöhnlich lange Projektierungsphase (im Aug. 1940 erstmals rekognosziert; als einer der letzten Weltkrieg-Infanteriewerke im Kanton Luzern erst anfangs 1944 begonn

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische Infrastruktur	gering, limité
Annexbauten	hoch, élevé

Baugeschichte

13.8.1940: Erste Rekognoszierung im Abschnitt Bumbachtal durch Geb S Bat 6. Zwei 16 Mann-Unterstände (Kavernen) Hirswängiberg vorgesehen (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
10.9.1940: Geol. zu Kav. Ob-Hirswängiberg (P. 1347) (W A 2371 [50])
28.10.1940: Geol. Bericht betr. diverser Bauten Abschnitt Geb S Bat 6 (Kemmeribodenbad und Umgebung) (BAr E 5480 (A) 1973/21 2.A.K. Bd.8)
12.8.1941: Kostenvoranschläge durch 8.Div. Bau von Waffen- & Unterstand Hirswängiberg auf 1942 verschoben (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
12.1.1942: Waffen- und Unterstand Hirswängiberg im def. Kostenvoranschlag des 2.A.K. nicht aufgeführt (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
30.4.1942: Rekognoszierung Abschnitte Marien- & Bumbachtal durch Kdt 8.Div u.a. Waffenstände in den senkrechten Felswänden Schibengütsch- Ax-Rothenfluh-Hirswängiberg (wie im allg. Plan Geb S Bat 6) vorgesehen. Genaue Stao noch zu rekognoszieren (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
16.11.1942: Bauvertrag rechtes Bumbachtal/Küblisbühl (W A 2371 [50])
Winter/Frühling 1942/43: Zu wenig Arbeiter vor Ort (W A 2370 [49])
2.11.1943: Begehung Abschn. Schrattenfluh/Bumbachtal durch Geniechef 8.Div und Bau-Of. Doppel-Mg-Stand Ob-Hirswängiberg in Fels zu erstel- len; Terrainaufnahmen auszuführen (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
Winter 1943/44: Witterung/red. Belegschaft verzögert Bau (W A 2310)
Jan. 1944: Baubeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
2.2.1944: Installation angebracht, Vortrieb im Waffenstand (W A 2310)
14.2.1944: Nachtragsvertrag (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.14)
29.2.1944: Ausbruch und Vortrieb in Kaverne und Ausgang (W A 2310)
30.4.1944: Kaverne/Waffenstand fertig ausgebrochen. Betonarbeiten am Eingang begonnen. Erstellung Seilbahn Fluh-Ob. Hirswängib. (W A 2310)
Aug. 1944: Bauende (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
12.9.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)

Besondere Eigenschaften

LU 151: Waffenstand, Unterkunfts-Tarnbaracke B 953, W 1518 (W A 2371 [50])
7.1.1944: Anlage wird für 2 Mg ausgebaut (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
2.2.1944: 1 Lmg in Aussenverteidigung eingesetzt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
30.9.1944: 2 Mg-Pivot-Support geliefert und versetzt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original) W A 2371 [50] (Ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2219 : 42, 43, 44, 45, 46§, 47, 48, 49§, 50, 51, 52

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02375 36327/AL

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	KUEBLISBUEHL 1		
Koordinaten	2639740 1183610		
Namensvarianten	KUEBLISBUEHL 1 ; Küblisbühl I ; Flühli		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Felskaverne am Nordhang Küblisbühl (ca. 2km östlich von Kemmeribodenbad). Der Eingangsstollen, der mit einer Gittertüre abgeschlossen wird, mündet in die nach rechts abgedrehte Mannschaftsunterkunft. Von dort gelangt man über einen seitlichen Steigstollen (mit Leiter) zum Notausstieg (oberster Teil gemauert und mit einer Brüstung versehen).

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Marazzi & Schwyter, Bauunternehmung, Trubschachen
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

12.3.1941: 1. Vermessung Werke Küblisbühl durch BB 8.Div (W A 2310)

Juli 1942: Projektierungsbeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
16.11.1942: Bauvertrag rechtes Bumbachtal/Küblisbühl (W A 2371 [50])
12.5.1943: Begehung Abschnitte Schrattenfluh/Bumbachtal durch Genie- chef 8.Div u.a. Ausbau der 2. Frontlinie mit Küblisbühl als mittlerer Stützpunkt (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
7.7.1943: Begehung Abschnitt Bumbachtal durch Geniechef 8.Div und Bau-Of 8.Div. Küblisbühl-Stellung umgehend mit Kdt 8.Div zu rekognoszieren. Gemäss Projektierung durch Kdt Geb Inf Rgt 37 auszuführen (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
28.7.1943: Kdt 8.Div u.a. am Küblisbühl (im Rahmen einer Begehung des Abschnitts Bumbachtal). 2 Kavernen am Südhang und 1 Kaverne am Nordhang für je 25 Mann auf den Herbst 1943 auszuführen (W A 2370 [49])
21.8.1943: Ausführung der Mannschaftskavernen Küblisbühl 1-3 durch Kdo 8.Div bewilligt (W A 2370 [49])
Sept. 1943: Baubeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
3.12.1943: Fertig ausgeschossen inkl. Steigschacht (W A 2310)
2.2.1944: Steigleitern angebracht, Aushub im Steigschacht für den Laufgraben (W A 2310)
14.2.1944: Nachtragsvertrag (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.14)
20.6.1944: Begehung Abschnitt Bumbachtal, linker Talhang durch Bf Vogler und Bau-Of Walt. Kaverne Küblisbühl 1: Bei Eingangspartie Boden auszusprengen und Tanne als Tarnung einzupflanzen; Schutthang vor Eingang zu säubern (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
1.7.1944: Fertigstellungsarbeiten, Räumung der Baustelle (W A 2310)
Aug. 1944: Bauende (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
28.9.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
12.2.1948: Dienstbarkeitsvertrag (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften
30.7.1943: Küblisbühl in erster Linie eine Sperre für den Übergang nach Habkern (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2371 [50] & A 2375 [51] (Ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02376 36327/AM

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	KUEBLISBUEHL 3		
Koordinaten	2639780 1183350		
Namensvarianten	KUEBLISBUEHL 3 ; Küblisbühl III ; Flühli		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Felskaverne östlich Pt. 1316 Küblisbühl (ca. 2km östlich von Kemmeribodenbad). Die Anlage besteht aus einer Mannschaftsunterkunft, einem Zulauf- und einem Notausgangsstollen. Sie wurde im WK 1989 durch die Genie Abt 62 zugemauert.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Marazzi & Schwyter, Bauunternehmung, Trubschachen
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Gemäss FWK Sek 41 wurde diese Anlage bereits zugemauert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

12.3.1941: 1. Vermessung Werke Küblisbühl durch BB 8.Div (W A 2310)

Juli 1942: Projektierungsbeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
16.11.1942: Bauvertrag rechtes Bumbachtal/Küblisbühl (W A 2371 [50])
12.5.1943: Begehung Abschnitte Schrattenfluh/Bumbachtal durch Genie- chef 8.Div u.a. Ausbau der 2. Frontlinie mit Küblisbühl als mittlerer Stützpunkt (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
7.7.1943: Begehung Abschnitt Bumbachtal durch Geniechef 8.Div und Bau-Of 8.Div. Küblisbühl-Stellung umgehend mit Kdt 8.Div zu rekognos- zieren. Gemäss Projektierung durch Kdt Geb Inf Rgt 37 auszuführen (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
28.7.1943: Kdt 8.Div u.a. am Küblisbühl (im Rahmen einer Begehung des Abschnitts Bumbachtal). 2 Kavernen am Südhang und 1 Kaverne am Nordhang für je 25 Mann auf den Herbst 1943 auszuführen (W A 2370 [49])
21.8.1943: Ausführung der Mannschaftskavernen Küblisbühl 1-3 durch Kdo 8.Div bewilligt (W A 2370 [49])
Nov. 1943: Baubeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
3.12.1943: Zugangsstollen (8m) fertig ausgeschossen, Kaverne im Vortrieb (W A 2310)
2.2.1944: Ausschottern in der Kaverne, Kompressor defekt (W A 2310)
14.2.1944: Nachtragsvertrag (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.14)
2.6.1944: Kaverne fertig ausgeschottert, zweiter Eingang nachgeschossen (W A 2310)
20.6.1944: Begehung Abschnitt Bumbachtal, linker Talhang durch Bf Vogler und Bau-Of Walt. Kaverne Küblisbühl 3: Arbeiten sofort nach Beendigung von Küblisbühl 1 aufzunehmen und durchzuführen (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
Sept. 1944: Bauende (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
28.9.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)

Besondere Eigenschaften
30.7.1943: Küblisbühl in erster Linie eine Sperre für den Übergang nach Habkern (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2371 [50] & A 2375 [51] (Ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02377 36327/AN

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	KUEBLISBUEHL 2		
Koordinaten	2639380 1183220		
Namensvarianten	KUEBLISBUEHL 2 ; Küblisbühl II ; Flühli		

Erste Nutzung	Infanteriebunker, fortin d'infanterie
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Felskaverne am Südwesthang Küblisbühl (ca. 2km östlich von Kemmeribodenbad). Direkt hin- ter der Gitter- und Holztüre beginnt eine Treppe, die von Süden her zur Mannschaftsunterkunft hinunter führt. Eine gemauerte Trennwand teilt die Lokalität in einen grösseren und einen kleineren Teil auf. Auf der anderen Seite führt eine Treppe zum Notausgang hinauf. Der südliche Eingang ist inzwischen zugeschüttet.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Marazzi & Schwyter, Bauunternehmung, Trubschachen
Konstruktion	Fels + Betonwerk, sous roche + béton

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Gemäss FWK Sek 41 ist der südliche Eingang zugeschüttet.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
12.3.1941: 1. Vermessung Werke Küblisbühl durch BB 8.Div (W A 2310)
30.5.1941: Gemäss vorausgegangener Detailrekognoszierung legt Kdt Geb S Bat 6 Waffen und Stände für seinen Bat Raum fest. Am Küblisbühl SW- Sporn Mg-Stand und Bat KP vorgesehen (W A 2370 [49])
Juli 1942: Projektierungsbeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
16.11.1942: Bauvertrag rechtes Bumbachtal/Küblisbühl (W A 2371 [50])
12.5.1943: Begehung Abschnitte Schrattenfluh/Bumbachtal durch Genie- chef 8.Div u.a. Ausbau der 2. Frontlinie mit Küblisbühl als mittlerer Stützpunkt (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
28.7.1943: Kdt 8.Div u.a. am Küblisbühl (im Rahmen einer Begehung des Abschnitts Bumbachtal). 2 Kavernen am Südhang und 1 Kaverne am Nordhang für je 25 Mann auf den Herbst 1943 auszuführen (W A 2370 [49])
21.8.1943: Bau der Mannschaftskavernen Küblisbühl 1-3 durch Kdo 8.Div bewilligt. Kaverne Nr. 2 ohne vorgesehene Seilbahn (W A 2370 [49])
10.9.1943: Standort der Kaverne verschoben (W A 2370 [49])
Okt. 1943: Baubeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
3.12.1943: Kaverne/1. Zugang fertig ausgeschossen, der 2. noch nicht. Infolge abgeändertem Projekt Termineinhaltung unmöglich (W A 2310)
14.2.1944: Nachtragsvertrag (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.14)
2.6.1944: Widerlager [?] und Laufgraben ausgesprengt und eingeschalt für Betonarbeiten (W A 2310)
20.6.1944: Begehung Abschnitt Bumbachtal, lk. Talhang durch Bf Vogler & Bau-Of Walt. Kaverne Küblisbühl 2: Laut Plan auszuführen. Eingangs- partie Süd als Felsgruppe zu tarnen, Eingangspartie Nord analog mit anschl. abgewinkelten Schützengraben (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
1.7.1944: Betonarbeiten für 1., Grabarb. für 2. Eingang (W A 2310)
Sept. 1944: Bauende (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
28.9.1944: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)

Besondere Eigenschaften
26.1.1943: 1 Lmg, 1 Ik noch zu liefern (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
30.7.1943: Küblisbühl in erster Linie eine Sperre für den Übergang nach Habkern (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
23.8.1944: 2 Lmg in der Baracke Vorderhubeli/Kemmeribodenbad eingela- gert (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
14.2.1945: Werk LU 154 Küblisbühl als Waffenstand und Anlage der Kat. II gestrichen und als Mannschaftsunterstand umklassiert (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
	W A 2371 [50] & A 2375 [51] (Ausgemalte Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2219 : 53§, 54, 55§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02389 35533/AX

Gemeinde	Hasle (LU)	Ortsteil	Hasle (LU)
Flurname	SCHIMBERGLUECKE		
Koordinaten	2650760 1198440		
Namensvarianten	SCHIMBERGLUECKE ; Schimberglücke IV, Unterkunfts-Nische Schimberg-Hengst IV ; Hasle (LU)		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Unterstand, abri

Objektbeschreibung

Einfache, ca. 3 x 9m grosse Felskaverne, ohne Auskleidung und ohne Abschluss.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schwager & Brüngger, Bauunternehmung, Zürich
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Moorlandschaft

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

1.6.1943: Vertrag Fels- und Maurerarbeiten im Gebiet der Schimberglücke (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
23.6.1944: Nachvertrag (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.14)

1.10.1944: Baubeginn (W A 2330)
1.11.1944: Bauende (W A 2330)
24.3.1945: Bauabrechnung (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.14)
6.7.1945: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	W A 2320 (Kopie)
Fotoarchiv	CD 2235 : 78, 79
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 02390 36327/AZ

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	MATTEN 2		
Koordinaten	2639520 1185740		
Namensvarianten	MATTEN 2 ; Hinterhangstollen Matten [A 2390?] ; Flühli		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section

Objektbeschreibung

Offene, rohe Felskaverne ohne Türabschluss. Gemäss Koordinaten befindet sich diese Anlage direkt neben A 2367 Rosstall.

Projektverfasser	Geniechef 8.Div
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Schwager & Brüngger, Bauunternehmung, Zürich
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Diese Anlage wurde im Gelände nicht gefunden.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte
30.4.1942: Rekognoszierung der Abschnitte Marien- und Bumbachtal durch Kdt 8.Div u.a. Genügend Unterkünftsmöglichkeiten im Verteidigungsabschnitt zu schaffen (für ca. 300 Mann; in Waldregionen Blockhütten, darüber Felskavernen) (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
1.10.1943: Ausbruch in Arbeit [A 2390?] (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.4)
6.10.1943: Begehung Abschnitt Gruppe Schratten durch Kdt Geb Inf Rgt 37 u.a. Matten: Hinterhangnische in Ordnung [A 2390?] (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
13.10.1943: Zusatzvertrag Bauarbeiten Schrattenfluh (Nachtrag zum Vertrag von 2.10.1942 betr. Ausführung der Fels- und Maurerarbeiten am Schibengütsch - Ax. Kreditbewilligung bereits im damaligen Vertrag enthalten). Matten: Erstellung von 2 Nischen (W A 2370 [49])
Juni 1944: Baubeginn (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
20.7.1944: Begehung des Abschnittes Heidenloch - Schibengütsch durch Hptm Walt und Bf Vogler. Matten: 1’200m Infanterie-Hindernis, 20 Solitär-Nischen, 2 Waffennischen, 1 Hinterhangnische (BAr E 5480 (A) 1977/99 Bd.4)
26.3.1945: Ausbau des Hinterhangstollens Matten und eines am Trampelweg oberhalb Bannwald hinter Inf-Hindernis begonnen. Bauunternehmung Alessandri & Rogenmoser, Schüpfheim [A 2390?] (W A 2310)
Juni 1945: Bauende (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
17.7.1945: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
14.3.1951: Vereinbarung für Baurecht (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften
A 2390: Nische Matten oder Hinterhangnische Matten?
15.10.1944: Kaverne offen, ohne Einbau (W A 2363)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
BAr E 5480 (A) 1973/21 2.A.K. Bd.8 (Kopie)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 07305 36353/AF

Gemeinde	Greppen	Ortsteil	Greppen
Flurname	RIGI-JUNKHOLZ		
Koordinaten	2677425 1211405		
Namensvarianten	RIGI-JUNKHOLZ ; ; Greppen		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kaverne, caverne

Objektbeschreibung

Kleine Felskaverne oberhalb des Wanderwegs Känzeli-Räb (Seeboden). Die Anlage besteht aus einem abgewinkelten Zulaufstollen und einer ca. 2 x 2,5cm grosser Mannschaftsunterkunft. Obgleich zugemauert ist sie heute wieder begehbar (aufgebrochen).

Projektverfasser	BB 5.Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Zug Tamò, Mi Kp 3
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Die Anlage wurde gemäss FWK Sek 53 zugemauert, ist heute aber wieder aufgebrochen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.3.1942: Kavernenbauten im Abschnitt Rigi taktisch noch nicht abgeklärt (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.5)

18.4.1944: Befehl Kdo Mi Bat für Ablösungsdienst I/1944 Mi Bat. Mi Kp 1+2 17.4.-20.5., Mi Kp 3+4 8.5.-10.6.1944 im Dienst. Das Mi Bat wird dem 4.A.K. bzw. der 5.Div unterstellt (BAr E 5790/3314)
20.4.1944: Einsatz des Mi Bat nach Befehl Nr. 1688 des Geniechefs 5.Div. Mi Kp 1 kommt im Raum der Objekte 101-107 und Mi Kp 2 in demjenigen der Objekte 201-204 zum Einsatz. Arbeiten soweit als möglich von Mi Kp 1 und 2 voranzutreiben, evt. von Mi Kp 3 und 4 zu beenden (BAr E 5790/3314)
2.5.1944: Bauperiode Mi Kp 1 & 2 abgeschlossen. Besichtigung der Baustellen der Mi Kp 1 durch Oberst Georgi, Geniechef 5.Div (BAr E 5790/3314)
10.5.1944: Befehl des Kdt Mi Kp 3 für die technische Ausbildungsperiode 8.5.-25.5.1944. U.a. Felsausbruch und Betonarbeiten Objekt 205 (Nische am Weg Känzeli-Reb, noch nicht begonnen). Ausführung der Objekte nach Normalien BB 5.Div und Plänen BB Mi Bat bzw. eigener Projektierung im Rahmen der vom Kdo Mi Bat erlassenen Befehle (BAr E 5790/3315 Bd.15)
22.5.1944: Objekt 205 (Zug Tamò) im Bau (BAr E 5790/3315 Bd.15)
23.5.1944: Zug Tamò beendigt die technische Arbeiten (BAr E 5790/3315 Bd.15)

Besondere Eigenschaften
2.10.1945: Nische im Fels (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.5)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	W A 7305 [Aktenschrank] (Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2209 : 3§, 4§, 5§, 6§, 7§, 8§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 07306 36353/AG

Gemeinde	Weggis	Ortsteil	Weggis
Flurname	RIGI-KAENZELI		
Koordinaten	2677365 1211025		
Namensvarianten	RIGI-KAENZELI ; Rigi-Känzeli, Rigi-Chänzeli ; Weggis		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kaverne, caverne

Objektbeschreibung

Bereits zugemauerte Felskaverne bei Rigi-Känzeli. Gemäss dem Bauplan eine Mannschaftsunterkunft mit zwei separaten, abgewinkelten Zugangsstollen.

Projektverfasser	BB 5.Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Mi Kp 1
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Die Anlage wurde bereits zugemauert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.3.1942: Kavernenbauten im Abschnitt Rigi taktisch noch nicht abgeklärt (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.5)

18.4.1944: Befehl Kdo Mi Bat für Ablösungsdienst I/1944 Mi Bat. Mi Kp 1+2 17.4.-20.5., Mi Kp 3+4 8.5.-10.6.1944 im Dienst. Das Mi Bat wird dem 4.A.K. bzw. der 5.Div unterstellt (BAr E 5790/3314)
20.4.1944: Einsatz des Mi Bat nach Befehl Nr. 1688 des Geniechefs 5.Div. Mi Kp 1 kommt im Raum der Objekte 101-107 und Mi Kp 2 in demjenigen der Objekte 201-204 zum Einsatz. Arbeiten soweit als möglich von Mi Kp 1 und 2 voranzutreiben, evt. von Mi Kp 3 und 4 zu beenden (BAr E 5790/3314)
2.5.1944: Bauperiode Mi Kp 1 & 2 abgeschlossen. Besichtigung der Bau- stellen der Mi Kp 1 durch Oberst Georgi, Geniechef 5.Div (BAr E 5790/3314)
10.5.1944: Befehl des Kdt Mi Kp 3 für die technische Ausbildungsperiode Mi Kp 3 8.5.-25.5.1944. U.a. Felsausbruch und Betonarbeiten Objekt 101 (Kaverne SE Rigi-Känzeli: Fortsetzung und Fertigstellung) [A 7306?]. Ausführung der Objekte nach Normalien BB 5.Div und Plänen BB Mi Bat bzw. eigener Projektierung im Rahmen der vom Kdo Mi Bat erlassenen Befehle (BAr E 5790/3315 Bd.15)
22.5.1944: Objekt 101 (Zug Tamò) im Bau [A 7306?] (BAr E 5790/3315 Bd.15)
23.5.1944: Züge Tamò und Ulmi: Beendigung der technischen Arbeiten (BAr E 5790/3315 Bd.15)
1.11.1948: Abschluss Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Besondere Eigenschaften
10.2.1944: Sperre Känzeli, Truppenbauten für Inf Rgt 24. Felskaverne beim Mi Obj für 12 Mann (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.3)
17.11.1948: Felskaverne, von der aussen nur die Tarntüre sichtbar ist. Kulturland wird nirgends beansprucht (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	W A 7306 [Aktenschrank] (Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2209 : 9, 10§, 11§, 12§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 07307 36353/AH

Gemeinde	Weggis	Ortsteil	Weggis
Flurname	RIGI-KAENZELI		
Koordinaten	2677420 1211000		
Namensvarianten	RIGI-KAENZELI ; Rigi-Känzeli, Rigi-Chänzeli ; Weggis		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kaverne, caverne

Objektbeschreibung

Bereits zugemauerte Felskaverne bei Rigi-Känzeli. Gemäss dem Bauplan eine Mannschaftsunterkunft mit zwei separaten, abgewinkelten Zugangsstollen.

Projektverfasser	BB 5.Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Mi Kp 2
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Die Anlage wurde bereits zugemauert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.3.1942: Kavernenbauten im Abschnitt Rigi taktisch noch nicht abgeklärt (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.5)

18.4.1944: Befehl Kdo Mi Bat für Ablösungsdienst I/1944 Mi Bat. Mi Kp 1+2 17.4.-20.5., Mi Kp 3+4 8.5.-10.6.1944 im Dienst. Das Mi Bat wird dem 4.A.K. bzw. der 5.Div unterstellt (BAr E 5790/3314)
20.4.1944: Einsatz des Mi Bat nach Befehl Nr. 1688 des Geniechefs 5.Div. Mi Kp 1 kommt im Raum der Objekte 101-107 und Mi Kp 2 in demjenigen der Objekte 201-204 zum Einsatz. Arbeiten soweit als möglich von Mi Kp 1 und 2 voranzutreiben, evt. von Mi Kp 3 und 4 zu beenden (BAr E 5790/3314)
28.4.1944: Durchschlag im Stollen 204 (Zug Baldinger) [A 7307?] (BAr E 5790/3314)
2.5.1944: Bauperiode Mi Kp 1 & 2 abgeschlossen. Besichtigung der Bau- stellen der Mi Kp 1 durch Oberst Georgi, Geniechef 5.Div (BAr E 5790/3314)
10.5.1944: Befehl des Kdt Mi Kp 3 für die technische Ausbildungsperiode Mi Kp 3 8.5.-25.5.1944. U.a. Felsausbruch und Betonarbeiten Ob- jekt 204 (Kaverne SE Rigi-Känzeli: Fortsetzung und Fertigstellung) [A 7307?]. Ausführung der Objekte nach Normalien BB 5.Div und Plänen BB Mi Bat bzw. eigener Projektierung im Rahmen der vom Kdo Mi Bat erlassenen Befehle (BAr E 5790/3315 Bd.15)
22.5.1944: Bei Objekt 204 (Zug Garzoni) Fertigstellungsarbeiten, Abbruch der Installationen (BAr E 5790/3315 Bd.15)
1.11.1948: Abschluss Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Besondere Eigenschaften
10.2.1944: Sperre Känzeli, Truppenbauten für Inf Rgt 24. Felskaverne ob dem Känzeli für 16 Mann (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.3)
17.11.1948: Felskaverne, von der aussen nur die Tarntüre sichtbar ist. Kulturland wird nirgends beansprucht (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	W A 7307 [Aktenschrank] (Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2209 : 13, 14§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 07308 36353/AI

Gemeinde	Weggis	Ortsteil	Weggis
Flurname	RIGI-KAENZELI		
Koordinaten	2677480 1210950		
Namensvarianten	RIGI-KAENZELI ; Rigi-Känzeli, Rigi-Chänzeli ; Weggis		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kaverne, caverne

Objektbeschreibung

Bereits zugemauerte Felskaverne bei Rigi-Känzeli. Gemäss dem Bauplan eine Mannschaftsunterkunft mit zwei längeren, abgewinkelten Zugangsstollen.

Projektverfasser	BB 5.Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Mi Kp 2
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Die Anlage wurde bereits zugemauert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.3.1942: Kavernenbauten im Abschnitt Rigi taktisch noch nicht abgeklärt (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.5)

18.4.1944: Befehl Kdo Mi Bat für Ablösungsdienst I/1944 Mi Bat. Mi Kp 1+2 17.4.-20.5., Mi Kp 3+4 8.5.-10.6.1944 im Dienst. Das Mi Bat wird dem 4.A.K. bzw. der 5.Div unterstellt (BAr E 5790/3314)
20.4.1944: Einsatz des Mi Bat nach Befehl Nr. 1688 des Geniechefs 5.Div. Mi Kp 1 kommt im Raum der Objekte 101-107 und Mi Kp 2 in demjenigen der Objekte 201-204 zum Einsatz. Arbeiten soweit als möglich von Mi Kp 1 und 2 voranzutreiben, evt. von Mi Kp 3 und 4 zu beenden (BAr E 5790/3314)
26.4.1944: Durchschlag im Stollen 203 [A 7308?] (BAr E 5790/3314)
2.5.1944: Bauperiode Mi Kp 1 & 2 abgeschlossen. Besichtigung der Baustellen der Mi Kp 1 durch Oberst Georgi, Geniechef 5.Div (BAr E 5790/3314)
10.5.1944: Befehl des Kdt Mi Kp 3 für die technische Ausbildungsperiode Mi Kp 3 8.5.-25.5.1944. U.a. Felsausbruch und Betonarbeiten Ob- jekt 203 (Kaverne SE Rigi-Känzeli: Fortsetzung und Fertigstellung) [A 7308?]. Ausführung der Objekte nach Normalien BB 5.Div und Plänen BB Mi Bat bzw. eigener Projektierung im Rahmen der vom Kdo Mi Bat erlassenen Befehle (BAr E 5790/3315 Bd.15)
22.5.1944: Bei Objekt 203 (Zug Garzoni) Fertigstellungsarbeiten, Abbruch der Installationen (BAr E 5790/3315 Bd.15)
1.11.1948: Abschluss Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Besondere Eigenschaften
10.2.1944: Sperre Känzeli, Truppenbauten für Inf Rgt 24. Felskaverne ob dem Känzeli für 16 Mann (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.3)
17.11.1948: Felskaverne, von der aussen nur die Tarntüre sichtbar ist. Kulturland wird nirgends beansprucht (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	W A 7308 [Aktenschrank] (Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2209 : 15§, 16

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 07309 36356/AE

Gemeinde	Weggis	Ortsteil	Weggis
Flurname	RIGI-KALTBAD		
Koordinaten	2678270 1211050		
Namensvarianten	RIGI-KALTBAD ; bei Rigi-Staffelhöhe, NE-Rigi-Kaltbad ; Weggis		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Kleinunterstand, petit abri

Objektbeschreibung

Bereits zugemauerte Felskaverne am nordöstlichen Ende des Weilers Rigi-Kaltbad. Gemäss dem Bauplan ein abgewinkelter Zugangs- und ein Notausgangsstollen mit zwei seitlichen Nischen (Mannschaftsunterkunft).

Projektverfasser	BB 5.Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Zug Weber, Mi Kp 2
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung
Die Anlage wurde bereits zugemauert.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.3.1942: Kavernenbauten im Abschnitt Rigi taktisch noch nicht abgeklärt (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.5)

16.4.1944: Befehl Kdo Mi Kp 2 für Ablösedienst 17.4.-20.5. Baugruppe Ost: U.a. Zug Weber (Kaverne 2, oberhalb Kinderheim Rigi-Kaltbad) (BAr E 5790/3314)
18.4.1944: Befehl Kdo Mi Bat für Ablösungsdienst I/1944 Mi Bat. Mi Kp 1+2 17.4.-20.5., Mi Kp 3+4 8.5.-10.6.1944 im Dienst. Das Mi Bat wird dem 4.A.K. bzw. der 5.Div unterstellt (BAr E 5790/3314)
20.4.1944: Einsatz des Mi Bat nach Befehl Nr. 1688 des Geniechefs 5.Div. Mi Kp 1 kommt im Raum der Objekte 101-107 und Mi Kp 2 in demjenigen der Objekte 201-204 zum Einsatz. Arbeiten soweit als möglich von Mi Kp 1 und 2 voranzutreiben, evt. von Mi Kp 3 und 4 zu beenden (BAr E 5790/3314)
29.4.1944: Durchschlag im Stollen 202 (Zug Weber) (BAr E 5790/3314)
2.5.1944: Bauperiode Mi Kp 1 & 2 abgeschlossen. Besichtigung der Baustellen der Mi Kp 1 durch Oberst Georgi, Geniechef 5.Div (BAr E 5790/3314)
10.5.1944: Befehl des Kp Kdt Mi Kp 3 für technische Ausbildungsperiode Mi Kp 3 8.5.-25.5.1944. U.a. Felsausbruch und Betonierarbeiten Objekt 202 (2 Kavernen mit Verbindungsstollen NE Rigi-Kaltbad). Ausführung der Objekte nach Normalien BB 5.Div und Plänen BB Mi Bat bzw. eigener Projektierung im Rahmen der vom Kdo Mi Bat erlassenen Befehle (BAr E 5790/3315 Bd.15)
22.5.1944: Objekt 202 (Zug Ulmi) im Bau (BAr E 5790/3315 Bd.15)
1.11.1948: Abschluss Vereinbarung für den Fortbestand der Anlage (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Besondere Eigenschaften
10.2.1944: 2 Kavernen für Rgt KP bei Rigi-Kaltbad für je 12 Mann (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.3)
2.10.1945: Kaverne (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.5)
17.11.1948: Felskaverne, von der aussen nur die Tarntüre sichtbar ist. Kulturland wird nirgends beansprucht (BAr E 5480 (A) 1970/322 Bd.11 342/3)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	W A 7309 [Aktenschrank] (Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2209 : 47, 91§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_A 07310 36353/AJ

Gemeinde	Vitznau	Ortsteil	Vitznau
Flurname	RIGI-FIRST		
Koordinaten	2678780 1210650		
Namensvarianten	RIGI-FIRST ; SE-Rigi Kaltbad ; Vitznau		

Erste Nutzung	Unterstand, abri
Aktueller Bautyp	Halbzugsunterstand, abri 1/2 section

Objektbeschreibung

Felskaverne direkt neben dem Wanderweg Rigi Kaltbad - Rigi First (ehemaliges Eisenbahntrassee). Gemäss dem Bauplan ein abgerundeter Zugangs- und ein Notausgangsstollen mit 2 seitlichen Nischen (Mannschaftsunterkunft).

Projektverfasser	BB 5.Div
Ersteller	Truppe, troupe
Unternehmen	Zug Perrinjaquet, Mi Kp 2
Konstruktion	Fels, sous roche

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal

Begründung

Die Anlage ist vermietet. Es war deshalb nicht möglich, das Innere zu besichtigen.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

25.3.1942: Kavernenbauten im Abschnitt Rigi taktisch noch nicht abgeklärt (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.5)

16.4.1944: Befehl Kdo Mi Kp 2 für Ablösedienst 17.4.-20.5. Baugruppe Ost: U.a. Zug Perrinjaquet (Kaverne 1, Bahnkörper Kaltbad/First) (BAr E 5790/3314)
18.4.1944: Befehl Kdo Mi Bat für Ablösungsdienst I/1944 Mi Bat. Mi Kp 1+2 17.4.-20.5., Mi Kp 3+4 8.5.-10.6.1944 im Dienst. Das Mi Bat wird dem 4.A.K. bzw. der 5.Div unterstellt (BAr E 5790/3314)
20.4.1944: Einsatz des Mi Bat nach Befehl Nr. 1688 des Geniechefs 5.Div. Mi Kp 1 kommt im Raum der Objekte 101-107 und Mi Kp 2 in dem- jenigen der Objekte 201-204 zum Einsatz. Arbeiten soweit als möglich von Mi Kp 1 und 2 voranzutreiben, evt. von Mi Kp 3 und 4 zu beenden (BAr E 5790/3314)
28.4.1944: Durchschlag im Stollen 201 (Zug Perrinjaquet) (BAr E 5790/3314)
2.5.1944: Bauperiode Mi Kp 1 & 2 abgeschlossen. Besichtigung der Baustellen der Mi Kp 1 durch Oberst Georgi, Geniechef 5.Div (BAr E 5790/3314)
10.5.1944: Befehl des Kp Kdt Mi Kp 3 für technische Ausbildungsperiode Mi Kp 3 8.5.-25.5.1944. U.a. Felsausbruch und Betonierarbeiten Objekt 201 (2 Kavernen mit Verbindungsstellen NW Rigi-First). Ausführung der Objekte nach Normalien BB 5.Div und Plänen BB Mi Bat bzw. eigener Projektierung im Rahmen der vom Kdo Mi Bat erlassenen Befehle (BAr E 5790/3315 Bd.15)
22.5.1944: Beim Objekt 201 (Zug Cavin) Fertigstellungsarbeiten, Ab- bruch der Installationen (BAr E 5790/3315 Bd.15)
24.1.1951: Abschluss Dienstbarkeitsvertrag für den Fortbestand der Anlage (W A 7301)

Besondere Eigenschaften
10.2.1944: 3 Kavernen für Nebel-Kp 5 bei Rigifirst für je 12 Mann [u.a. A 7310?] (BAr E 5480 (A) 1973/21 5.Div Bd.3)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	W A 7310 [Aktenschrank] (Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2209 : 17, 18§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_F 04743* 35431/FA

Gemeinde	Roggliswil	Ortsteil	Roggliswil
Flurname	Roggliswil		
Koordinaten	2632200 1230120		
Namensvarianten	Roggliswil ; ; Roggliswil		
Erste Nutzung	Unterstand, abri		
Aktueller Bautyp	Zugsunterstand, abri section		

Objektbeschreibung

Zugsunterstand

Projektverfasser
Ersteller
Unternehmen
Konstruktion Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle Lokal
Begründung
Erhaltene F-Objekte werden dokumentiert.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Gilt auch für
F 04744 35431 FB 632260/229540 LU 2009

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_F 15200 35485/FA

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	Sörenberg		
Koordinaten	2643770 1189030		
Namensvarianten	Sörenberg ; ; Flühli		

Erste Nutzung	KP Anlage, ouvrage PC
Aktueller Bautyp	KP Anlage, ouvrage PC

Objektbeschreibung

Kp KP-Unterstand

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle	National
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01311 36353/xx

Gemeinde	Vitznau	Ortsteil	Vitznau
Flurname	LAUISEGG		
Koordinaten	2678590 1208055		
Namensvarianten	LAUISEGG ; Alpenstrasse Nr. 127 Weggis - Vitznau ; Vitznau		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Tankbarrikade gemäss Typenplänen BAGF in der Kantonsstrasse Weggis - Vitznau (bei Lützelau). In einer Betonplatte 2 Riegel mit 11 und 13 Schächten in 2 Reihen für Einsteckelemente (18 liegen auf der Strasse, die übrigen 6 auf den beiden Trottoirs).

Projektverfasser	Technischer Dienst 2, Kriens
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Carlo Pisani AG, Bauunternehmung, Gersau
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Spätsommer 1982: Beginn der Projektierung (W T 1300)
3.12.1982: Angebot des Unternehmers (W T 1300)
27.1.1983: Bauvertrag (W T 1300)

14.2.1983: Vertraglich festgelegter Baubeginn (W T 1300)
25.2.1983: Der Vitznauer Gemeindepräsident beschwert sich beim BAGF betr. der fehlenden Koordination (im vorangegangenen Jahr Ausbau der Kantonsstrasse) und der ungünstigen Bauzeit (Saisonbeginn) (W T 1300)
7.3.1983: Gemäss Maj Vögeli, BAGF, war ein gemeinsamer Bau wegen zu langer Ungewissheit der Linienführung nicht einzuhalten. Mit Rück- sicht auf die bevorstehende Saison habe man den Bau entgegen den Gepflogenheiten im Baugewerbe bereits im Februar begonnen (W T 1300)
8.4.1983: Vertraglich festgelegtes Bauende (W T 1300)
24.8.1983: Übergabe an Fest Sekt 221 (W T 1300)
28.6.1984: Dienstbarkeitsvertrag (Baurecht für Barrikadenmagazin und Fusswegrecht zum Magazin) (W T 1300)
13.6.1985: Schussabnahme (W T 1300)
23.5.1997: Barrikadenmagazin vollständig abgebrochen (W T 1300)

Besondere Eigenschaften
Wiederverwendung der Werknummer einer Anlage, die während des 2. Weltkrieges gebaut wurde: Pz Bar Halten auf Bürgenstockstrasse, En- netbürgen, NW 5002. 21.8.1941: Bauplan. 27.9.1941: Bauvertrag zwi- schen Kdo 5.Div und R. & W. Achermann, Baugeschäft, Buochs-Ennetbür- gen. 1.10.1941: Baubeginn. 24.3.1953: Dienstbarkeitsvertrag. 29.6.1977: Anlage aufgehoben (W T 1300)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 53 (Original 21-614)
	W T 1311 [Aktenschrank] (Kopie 21-800)
Fotoarchiv ADAB	CD 2209 : 19, 20

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01346 35600/TA

Gemeinde	Emmen	Ortsteil	Emmen
Flurname	KASERNENSTRASSE		
Koordinaten	2664715 1215385		
Namensvarianten	KASERNENSTRASSE ; ; Emmen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Tankbarrikade gemäss Typenplänen BAGF westlich des Flugplatzes Emmen, auf einer Nebenstrasse zur Kaserne Emmen (Rüeggisingen). Sie besteht aus zwei Riegeln à je 9 Schächten für Einsteckelemente (7 Schächte auf der Strasse, 2 auf dem Trottoir).

Projektverfasser	Technischer Dienst 2, Kriens
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	ATAG Strassenbau AG, Luzern
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.8.1984: Angebot des Unternehmers (W T 1321)
6.12.1984: Werkvertrag (W T 1321)
Dez. 1984: Vertraglich festgelegter Baubeginn (W T 1321)

anfangs Jan. 1985: Vertraglich festgelegtes Bauende (nach ca. 3 Wochen Arbeit) (W T 1321)
13.3.1985: Übergabe an FWK (Archiv FWK Sek 41)
9.1.1986: Baurechtsvertrag mit Gemeinde Emmen (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften
Wiederverwendung der Werknummer einer Anlage, die während des 2. Weltkrieges gebaut wurde: Tankbarrikade Vorder-Meggen (auf Trottoir), Meggen, LU 2030, Koord. 670.700/210.850. 28.4.1959: Anlage abgebro- chen (W T 1321)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
Fotoarchiv	CD 2224 : 43, 44, 45, 46, 47
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01347 35600/TB

Gemeinde	Emmen	Ortsteil	Emmen
Flurname	BLUMENRAINSTRASSE		
Koordinaten	2664400 1215170		
Namensvarianten	BLUMENRAINSTRASSE ; ; Emmen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Tankbarrikade gemäss Typenplänen BAGF westlich des Flugplatzes Emmen, auf einer Gemeindestrasse (Blumenrainstrasse) mit 2 Riegeln mit je 2 Reihen Schächte für insgesamt 22 Einsteckelemente (pro Riegel 7 auf Strasse und je 2 beidseitig auf dem Trottoir). Das Depot der Einsteckelementen befindet sich nicht unweit davon.

Projektverfasser	Technischer Dienst 2, Kriens
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	ATAG Strassenbau AG, Luzern
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.8.1984: Angebot des Unternehmers (W T 1321)
6.12.1984: Werkvertrag (W T 1321)

Dez. 1984: Vertraglich festgelegter Baubeginn (W T 1321)
Mitte Jan. 1985: Vertraglich festgelegtes Bauende (nach ca. 5 Wochen Arbeit) (W T 1321)
13.3.1985: Übergabe an FWK (Archiv FWK Sek 41)
9.1.1986: Baurechtsvertrag mit Gemeinde Emmen (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften
Wiederverwendung der Werknummer einer Anlage, die während des 2. Weltkrieges gebaut wurde: Tankbarrikade Halde(nstrasse), Luzern, LU 2031, Koord. 667.360/212.000. 29.5.1968: Anlage abgebrochen (W T 1321)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
Fotoarchiv ADAB	CD 2224 : 48, 49, 50, 51, 52

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01348 35599/TA

Gemeinde	Emmen	Ortsteil	Emmen
Flurname	RUEEGGISINGERSTRASSE		
Koordinaten	2664270 1215000		
Namensvarianten	RUEEGGISINGERSTRASSE ; ; Emmen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Tankbarrikade gemäss Typenplänen BAGF südwestlich des Flugplatzes Emmen, auf einer Gemeindestrasse (Rüeggisingerstrasse). In einer Betonplatte liegen 2 zweireihige Riegel mit je 12 Schächten für Einsteckelemente (je 8 Schächte auf der Strasse, je 2 beidseitig auf den beiden Trottoir).

Projektverfasser	Technischer Dienst 2, Kriens
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Anliker AG, Strassen- & Tiefbau, Emmenbrücke
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.8.1984: Angebot des Unternehmers (W T 1321)
6.12.1984: Werkvertrag (W T 1321)

13.3.1985: Übergabe an FWK (Archiv FWK Sek 41)
9.1.1986: Baurechtsvertrag mit Gemeinde Emmen (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften
Wiederverwendung der Werknummer einer Anlage, die während des 2. Weltkrieges gebaut wurde: Ortswehrbarrikade Strasse Luzern - Schachen bzw. Luzern - Ebikon, LU 2032, Koord. 666.580/213.325. 15.10.1956: Anlage abgebrochen (W T 1321)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
Fotoarchiv ADAB	CD 2224 : 27, 28, 29

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01349 35599/TB

Gemeinde	Emmen	Ortsteil	Emmen
Flurname	RUETISTRASSE		
Koordinaten	2664380 1215005		
Namensvarianten	RUETISTRASSE ; Rütistrasse ; Emmen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Tankbarrikade gemäss Typenplänen BAGF südwestlich des Flugplatzes Emmen auf einer Privatstrasse im Gebiet Rüeggisingen-Rütistrasse. Sie besteht aus 2 Riegeln mit je 2 Reihen Schächte für insgesamt 10 Einsteckelemente.

Projektverfasser	Technischer Dienst 2, Kriens
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Anliker AG, Strassen- und Tiefbau, Emmenbrücke
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.8.1984: Angebot des Unternehmers (W T 1321)
6.12.1984: Werkvertrag (W T 1321)
13.3.1985: Übergabe an FWK (Archiv FWK Sek 41)

10.1.1986: Baurechtsvertrag mit Wohnbaugenossenschaft Emmen (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften
Wiederverwendung der Werknummer einer Anlage, die während des 2. Weltkrieges gebaut wurde: Tankbarrikade Obere Bernstrasse, Luzern - Littau, LU 2033, Koord. 664.400/211.800.
29.5.1968: Anlage abgebro- chen (W T 1321)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
Fotoarchiv ADAB	CD 2224 : 30, 31

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01350 35599/TC

Gemeinde	Emmen	Ortsteil	Emmen
Flurname	RUETISTRasse (BAENIHUESLI)		
Koordinaten	2664300 1214905		
Namensvarianten	RUETISTRasse (BAENIHUESLI) ; Rütistrasse ; Emmen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Tankbarrikade gemäss Typenplänen BAGF südwestlich des Flugplatzes Emmen auf einer Gemeindestrasse, die parallel zur Autobahn A2 verläuft. In einer Betonplatte liegen 2 Riegel mit je 2 Reihen Schächte für insgesamt 25 Einsteckelemente (beim ersten Riegel liegt 1 Schacht ausserhalb der Strasse im Land, beim anderen Riegeln deren 2).

Projektverfasser	Technischer Dienst 2, Kriens
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Aregger AG, Bauunternehmung, Wolhusen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.8.1984: Angebot des Unternehmers (W T 1350)
6.12.1984: Werkvertrag (W T 1350)

16.4.1985: Übergabe an FWK (Archiv FWK Sek 41)
9.1.1986: Baurechtsvertrag mit Gemeinde Emmen (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften
Wiederverwendung der Werknummer einer Anlage, die während des 2. Weltkrieges gebaut wurde: Tankbarrikade Kantonsstrasse Malters-Ost, Malters, LU 2034. 30.11.1940: Bauvertrag zwischen Kdo 8.Div und J. Stalder, Malters. 18.8.1960: Anlage abgebrochen (W T 1350)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
Fotoarchiv	CD 2224 : 32, 33
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01351 35599/TD

Gemeinde	Emmen	Ortsteil	Emmen
Flurname	FUSSGAENGER UNTERFUEHRUNG		
Koordinaten	2664480 1214800		
Namensvarianten	FUSSGAENGER UNTERFUEHRUNG ; Nationalstrasse A2, Fussgängerunterführung Mooshüsli ; Emmen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Tankbarrikade gemäss Typenplänen BAGF südwestlich des Flugplatzes Emmen, in der Fussgängerunterführung Mooshüsli (Autobahn A2). Sie besteht aus einem Riegel mit Schächten für 5 Einsteckelementen.

Projektverfasser	Technischer Dienst 2, Kriens
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Aregger AG, Bauunternehmung, Wolhusen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.8.1984: Angebot des Unternehmers (W T 1350)
6.12.1984: Werkvertrag (W T 1350)

16.4.1985: Übergabe an FWK (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften
Wiederverwendung der Werknummer einer Anlage, die während des 2. Weltkrieges gebaut wurde: Tankbarrikade Bahnhofstrasse Malters-Nord, Malters, LU 2035, Koord. 656.500/209.800. 12.9.1973: Anlage abgebro- chen (W T 1350)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
Fotoarchiv ADAB	CD 2224 : 34, 35, 36

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01352 35601/TA

Gemeinde	Emmen	Ortsteil	Emmen
Flurname	UNTERFuehrung QUARTIERSTRasse EMMENBruecke		
Koordinaten	2664800 1214390		
Namensvarianten	UNTERFuehrung QUARTIERSTRasse EMMENBruecke ; Nationalstrasse A2, Unterführung Quartierstrasse ; Emmen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Tankbarrikade gemäss Typenplänen BAGF südwestlich des Flugplatzes Emmen in einer Unterführung der Autobahn A2 (Quartierstrasse). Sie besteht aus Stahlspinnen. Verankerungsvorrichtung in den Seitenwänden der Unterführung. Das Depot der Stahlspinnenelemente befindet sich unweit davon.

Projektverfasser	Technischer Dienst 2, Kriens
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Stahlspinne, araignées en acier

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

17.4.1989: Projektauftrag durch BAGF (Archiv FWK Sek 41)

3.4.1990: Bauauftrag durch BAGF (Archiv FWK Sek 41)
8.4.1992: Übergabe an FWK (Archiv FWK Sek 41)
20.5.1992: Übergabe an die Truppe (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften
Wiederverwendung der Werknummer einer Anlage, die während des 2. Weltkrieges gebaut wurde: Tankbarrikade Schwarzenbergstrasse, Mal- ters-Süd, Malters, LU 2036, Koord. 656.450/209.710. 11.3.1954: Anlage abgebrochen (W T 1350)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	W T 1352 [Aktenschrank] (Kopie)
Fotoarchiv	CD 2224 : 20, 21
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01353 35601/TB

Gemeinde	Emmen	Ortsteil	Emmen
Flurname	UNTERFUEHRUNG LINDENHEIM		
Koordinaten	2664900 1214260		
Namensvarianten	UNTERFUEHRUNG LINDENHEIM ; Nationalstrasse A2, Unterführung Quartierstrasse ; Emmen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Tankbarrikade gemäss Typenplänen BAGF südwestlich des Flugplatzes Emmen, in einer Unterführung der Autobahn A2 (Quartierstrasse) im Gebiet Lindenheim. Betonplatte mit 2 doppelreihigen Riegeln à je 11 Schächten für Steckelemente (7 auf der Strasse, 2 und 2 auf den Trottoirs daneben).

Projektverfasser	Technischer Dienst 2, Kriens
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Aregger AG, Bauunternehmung, Wolhusen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

31.8.1984: Angebot des Unternehmers (W T 1350)

6.12.1984: Werkvertrag (W T 1350)
16.4.1985: Übergabe an FWK (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften
Wiederverwendung der Werknummer einer Anlage, die während des 2. Weltkrieges gebaut wurde: Tankbarrikade Kantonsstrasse Malters-West (auf Trottoir bzw. Magazinvorplatz), Malters, LU 2037. 30.11.1940: Bauvertrag zwischen Kdo 8.Div und J. Stalder, Malters (W T 1350)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
Fotoarchiv	CD 2224 : 22, 23, 24
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01354 35601/TC

Gemeinde	Emmen	Ortsteil	Emmen
Flurname	FLUGPLATZ EMMEN		
Koordinaten	2664690 1214610		
Namensvarianten	FLUGPLATZ EMMEN ; ; Emmen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Tankbarrikade südwestlich des Flugplatzes Emmen, in einer Ausfahrt der Autobahn A2 (Werkstrasse) im Gebiet Mooshüsli. Dieses Panzerhindernis besteht aus 2 doppelreihigen Riegeln mit 8 bzw. 9 Schächten für Steckelementen.

Projektverfasser	BAGF, AS Kriens
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Regional
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

17.4.1989: Projektauftrag durch BAGF (Archiv FWK Sek 41)
3.4.1990: Bauauftrag (Archiv FWK Sek 41)
8.4.1992: Übergabe an FWK (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften
Wiederverwendung der Werknummer einer Anlage, die während des 2. Weltkrieges gebaut wurde: Ortswehrbarrikade Renggloch, Kriens, LU 2038. 9.12.1940: Bauvertrag zwischen Kdo 8.Div und Firma Franz Pir- cher Kriens. Febr. 1941: Bau. 11.6.1955: Anlage abgebrochen (W T 1350)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
Fotoarchiv ADAB	CD 2224 : 25, 26

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01404 36365/TA

Gemeinde	Wolhusen	Ortsteil	Wolhusen
Flurname	HACKENRUETI		
Koordinaten	2649300 1211675		
Namensvarianten	HACKENRUETI ; Sperre Wolhusen Ost ; Wolhusen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Geländepanzerhindernis am östlichen Dorfeingang Wolhusens in einer Talkammer zwischen der Kleinen Emme und dem Anstieg Höchweid; unterbrochen wird es durch die Kantonsstrasse und Eisenbahnlinie Wolhusen - Luzern. Es besteht aus Betonklötzen, die in einer Reihe angeordnet sind. Dem Hindernis entlang fliesst der Schwarzenbach. Durch die Erschliessung des Industriegebietes wurden die Betonhöcker leicht angeschüttet. Wegen Strassenverbreiterungen und einer Überbauung wurde ein Teil der Blöcke bereits abgebrochen. Auch die eingerammten Schienen unter- bzw. oberhalb T 1404 03 und 04 wurden bereits abgebrochen.

Projektverfasser	2.A.K. BB Luzern
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ad. Kurmanns Erben, Baugeschäft, Wolhusen & Sursee
Konstruktion	GPH BBB Höcker, barricade ac terrain blocs BBB

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Östlicher Teil der Reduitvorsperre Wolhusen. Neben Flühli und Wolhusen Nord das einzige Geländepanzerhindernis aus dem Zweiten Weltkrieg im Kanton Luzern. Im Gegensatz zum GPH Wolhusen Nord in einem schwach ü

Bauinventar Wolhusen 2015

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	mittel, moyen

Tarnung	
Zustand	mittel, moyen
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	hoch, élevé

Baugeschichte

28.11.1941: Angebot des Unternehmers (W T 1400)
2.12.1941: Der Gemeinderat Wolhusen bestätigt dem Fabrikanten Geistlich, dass das Hackenrütiland zum hochwertigstes landwirtschaftliche Terrain der Gemeinde gehört bzw. noch das einzige Bauland im Dorfgebiet sei, die Erstellung der vorgesehenen Mauer schräg über das wertvolle Land die Bewirtschaftung und spätere Bebauung des Terrains unverhältnismässig erschweren bzw. verunmöglichen würde; die Mauer solle, wenn absolut erforderlich, östlich an den Grenzbach (Schwarzbach) verlegt werden; im Interesse der Gemeinde und ihrer baulichen Ausdehungsmöglichkeiten sei dieses Projekt durch die militärischen Instanzen nochmals zu überprüfen (BAr E 5480 (A) 1973/21 2.A.K. Bd.11)
14.1.1942: Bauvertrag (W T 1400)
15.1.1942: Baubeginn (W A 2300)
14.3.1942: Bauarbeiten eingestellt (die elektrische Bauinstallationen fehlen noch) (W A 2300)
23.3.1942: Beginn der Arbeiten (Vorgabe vom 21.3.1942) (W A 2300)
27.3.1942: 7 Blöcke betoniert (W A 2300)
31.3.1942: Vorläufige Abnahme [?]. Anerkannt durch Bauherr und Bau- unternehmer am 28.8.1942 (W T 1400)
11.4.1942: 23 Blöcke betoniert. Ausführung gut (W A 2300)
18.12.1942: Auftrag zur Durchführung des Landerwerbs (BAr E 27/17799)
31.12.1942: GPH fertig (BAr E 5480 (A) 1970/324 Bd.1)
25.10.1946: Kdt 2.A.K. erlaubt Abbruch von 4 Betonblöcken (am äusseren Rand gegen Ruswil) auf Gesuch der Firma Geistlich (Bau einer Wagenscheune) (BAr E 5480 (A) 1970/320 33/34/101-110)
22.11.1946: Teilabbruch durchgeführt (BAr E 5480 (A) 1970/320 33/34/ 101-110)
16.3.1950: Kaufvertrag Parzelle (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	W T 1400 (Kopie)
	BAr E 5480 (A) 1970/320 Bd.5 (Kopie Teilansicht)
Fotoarchiv ADAB	CD 2209 : 48§, 49§, 50§, 51, 52§, 53, 54, 55§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01404 02 36365/TB

Gemeinde	Wolhusen	Ortsteil	Wolhusen
Flurname	STRasse WOLHUSEN - LUZERN		
Koordinaten	2649300 1211690		
Namensvarianten	STRasse WOLHUSEN - LUZERN ; Sperre Wolhusen Ost, Hauptstrasse nach Luzern ; Wolhusen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Diese Anlage wurde bereits abgebrochen.

Projektverfasser	2.A.K. BB Luzern
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ad. Kurmanns Erben, Baugeschäft, Wolhusen & Sursee
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **---**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung, aber bereits abgebrochen.
Deshalb kein Erhaltungsziel formuliert.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

28.11.1941: Angebot des Unternehmers (W T 1400)
14.1.1942: Bauvertrag (W T 1400)

15.1.1942: Baubeginn (W A 2300)
31.5.1943: Bauende (W A 2300)
9.9.1993: Depot vollständig liquidiert inkl. Betonbodenplatte (W T 1400)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	W T 1400 (Kopie)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01404 04 36365/TC

Gemeinde	Wolhusen	Ortsteil	Wolhusen
Flurname	ULMENWEG		
Koordinaten	2649160 1211900		
Namensvarianten	ULMENWEG ; Sperre Wolhusen Ost, Walferdingen, Wolferdingen ; Wolhusen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Die Tankbarrikade befindet sich auf dem Fussweg Wolhusen - Ruswil (bei Wolferdingen) unweit des bereits verkauften, betonierten Flankierwerks A 2301. Dieser alte Barrikadentyp umfasst in 10 Reihen 22 Schächte für Einsteckelemente (1.-2. Reihe je 3, 3.-10. Reihe je 2 Elemente). Die 3 Reihen eingerammter Eisenbahnschienen am Hang oberhalb der Strassen-sperre existieren heute nicht mehr.

Projektverfasser	2.A.K. BB Luzern
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ad. Kurmanns Erben, Baugeschäft, Wolhusen & Sursee
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Im Kanton Luzern das einzige noch vorhandene Exemplar dieses nicht modernisierten Strassenbarrikaden-Typs aus dem Zweiten Weltkrieg. Da sich diese Tanksperre in einem heute ausschliesslich den Fussgänger vorb

Bauinventar Wolhusen 2015

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische Infrastruktur Annexbauten	hoch, élevé

Baugeschichte

28.11.1941: Angebot des Unternehmers (W T 1400)
14.1.1942: Bauvertrag (W T 1400)
15.1.1942: Baubeginn (W A 2300)
31.5.1943: Bauende (W A 2300)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	W T 1400 (Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2209 : 56§, 57§, 58§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01404 05 36365/TD

Gemeinde	Wolhusen	Ortsteil	Wolhusen
Flurname	STRasse HACKENRUETI		
Koordinaten	2649280 1211780		
Namensvarianten	STRasse HACKENRUETI ; Sperre Wolhusen Ost, Besitz Geistlich ; Wolhusen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Diese Anlage wurde bereits abgebrochen.

Projektverfasser	2.A.K. BB Luzern
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Ad. Kurmanns Erben, Baugeschäft, Wolhusen & Sursee
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **---**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung, aber bereits abgebrochen.
Deshalb kein Erhaltungsziel formuliert.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte

28.11.1941: Angebot des Unternehmers (W T 1400)
14.1.1942: Bauvertrag (W T 1400)

15.1.1942: Baubeginn (W A 2300)
31.5.1943: Bauende (W A 2300)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	W T 1400 (Kopie)
Fotoarchiv ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01405 35487/TA

Gemeinde	Wolhusen	Ortsteil	Wolhusen
Flurname	STRITTMATT		
Koordinaten	2648380 1212700		
Namensvarianten	STRITTMATT ; Wolhusen Nord ; Wolhusen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Geländepanzerhindernis am nördlichen Dorfeingang Wolhusens zw. Fussballfeld und Wigger (rechte Talseite) und zw. Kantonsstrasse Wolhusen - Willisau und Abhang Burghügel/Kantonsspital (linke Talseite). Es besteht aus Betonklötzen, die in einer Reihe angeordnet sind. Die eingerammten Eisenbahnschienen an dessen nordöstlichen Ende und beim heutigen Fussballfeld wurden bereits abgebrochen. Von den ursprünglich 9 Durchstichen existiert heute nur noch einer. Die Bachsperre in der Wigger ist zwar heute nicht mehr im Inventar, dennoch ist die Verankerungsvorrichtung im Bachbett heute immer noch zu sehen.

Projektverfasser	2.A.K. BB Luzern
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Anliker & Zingg, Baugeschäft, Wolhusen
Konstruktion	GPH BBB Höcker, barricade ac terrain blocs BBB

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Geländepanzerhindernis im Norden der Reduitvorsperre Wolhusen. Wegen diverser Neubauten wurden bereits einige Höcker abgebrochen. Der Teil des GPHs auf der linken Talseite liegt heute - gut integriert - inmitten einer neueren Siedlungszone. Es wäre empfe

Bauinventar Wolhusen 2015

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		

Bewaffnung
Technische
Infrastruktur
Annexbauten mittel, moyen

Baugeschichte
28.11.1941: Angebot des Unternehmers (W T 1400)
5.1.1942: Bauvertrag (W T 1400)
12.1.1942: Baubeginn (W A 2300)
7.3.1942: Arbeiten wurde eingestellt, da elektrische Bauinstallationen noch nicht fertiggestellt sind (W A 2300)
14.3.1942: Aushub der Fundamente begonnen. Armierungseisen noch nicht geliefert (W A 2300)
20.3.1942: Mit Betonierung von Blöcken begonnen (Firma Kurmann hat mit Armierungseisen ausgeholfen). Armierungseisen fehlen noch (W A 2300)
27.3.1942: 24 Blöcke betoniert (W A 2300)
11.4.1942: 68 Blöcke betoniert. Ausführung gut (W A 2300)
2.5.1942: Vorläufige Abnahme [?]. Anerkannt von Bauherr und Bauunternehmer am 28.8.1942 (W T 1400)
20.-24.5.1942: Erstellung der 6 fehlenden Betonblöcke, Abbruch und Abtransport sämtlicher Installationen und Baracken (Vorgaben von Hptm Tschudi an Bauunternehmer am 8.5.1942) (W A 2300)
31.12.1942: GPH fertig (BAr E 5480 (A) 1970/324 Bd.1)
26.10.1945: Überprüfung der Befestigungsbauten im Zentralraum durch 2.A.K. Eingerammtes Schienen-Tankhindernis Sperre Wolhusen Nord zwischen Strasse und Wiggerbach entspricht den Anforderungen der Zeit nicht mehr und kann zwecks Schrottgewinnung abgebrochen werden (BAr E 27/17376 Bd.4)
16.3.1950: Kaufvertrag Parzelle (Archiv FWK Sek 41)
17.3.1971: Oberstbrig Gehri, Chef Unterabteilung 1 AGF, spricht sich in einem Schreiben an den Gemeinderat Wolhusen für den Fortbestand der Anlage aus. Letzterer hatte den Wert der militärischen Anlage in Frage gestellt (W T 1400)

Besondere Eigenschaften
Tankbarrikade mit 105 Betonhöcker (gemäss Vertrag)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne W T 1400 (Kopie)
Fotoarchiv CD 2209 : 83§, 85§, 93, 94, 95§, 96, 97, 98, 99, 100
ADAB CD 2236 : 1->41

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01405 01 35487/TB

Gemeinde	Wolhusen	Ortsteil	Wolhusen
Flurname	WEG STRITTMATT		
Koordinaten	2648360 1212750		
Namensvarianten	WEG STRITTMATT ; Flurstrasse Strittmatt ; Wolhusen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Diese Zugschienenbarrikade befindet sich am nordöstlichen Ende des GPH Wolhusen Nord im Gebiet Strittmatt (zwischen Kantonsspital und Burgstelle). Die Eisenbahnschienen liegen im grösseren, rechteckigen Betonklotz. Die linke Verankerungsvorrichtung befindet sich bereits in einem quadratischen Höcker.

Projektverfasser	2.A.K. BB Luzern
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Anliker & Zingg, Baugeschäft, Wolhusen
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Regional

Begründung

Nur noch selten anzutreffender Panzerbarrikaden-Typ aus dem Zweiten Weltkrieg. Einzige noch existierende Zugschienenbarrikade der Reduitvorsperre Wolhusen (im Kanton LU existiert nur noch im GPH Flühli eine solche völlig intakte Blocksperre). Typologisch

Bauinventar Wolhusen 2015

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2013**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	mittel, moyen		

Baugeschichte
28.11.1941: Angebot des Unternehmers (W T 1400)
5.1.1942: Bauvertrag (W T 1400)
1.7.1942: Baubeginn Strassensperren 8622. Arbeit in 2 Etappen auszuführen, da Verkehr aufrecht erhalten werden soll (W A 2300)
31.5.1943: Bauende (W A 2300)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2236 : 34, 35, 36
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01414 35485/TA

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	ROTBACH - SCHWARZBACH		
Koordinaten	2644900 1191305		
Namensvarianten	ROTBACH - SCHWARZBACH ; Waldemme II, Tanksperre Flühli, Felskopf, Rothbach, Warmen Dossen, Chragenberg-Chrüzhütten ; Flühli		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Das mittlere der 3 ehemaligen GPH im Waldemmental befindet sich südlich von Flühli und hat eine Ausdehnung von ca. 1300m. Ausgehend vom linken Talhang unterhalb Churzenhütten verläuft es in der Talsohle drei-, dann quer durch das Waldemmental zweireihig bis Bunihus; unterbrochen wird es nur von 2 Bachsperren (Waldemme und Schwarzbach) und mehreren Durchstichen. Von dort bis zum Rotbach verstärkt eine Tankmauer das Gelände. Am rechten Rotbachufer beginnt eine einreihige Betonklotzsperre, die weiter oben in ein dreireihiges Eisenbahnschienenhindernis übergeht und dann im steilen Hang endet.

Projektverfasser	BB Schüpfheim
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arbeitsg. Schwarzbach: J. Vallaster & Co., Luzern & Verzeri, Luzern [Felskopf - Waldemme, lks Ufer]
Konstruktion	gemischt, mixte

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Eines von evt. nur 3 dreireihigen GPH in der Schweiz; zugleich das letzte noch vorhandene GPH im Waldemmental (Lammschlucht & Hirseggbrügg liquidiert). Die Existenz von aussergewöhnlich vielen Betonblöcken is

Bauinventar Flühli 2010, Parz. 556, 574, KDV LU 2003

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	hoch, élevé

Typologie	hoch, élevé	Situationswert	
Bauzeit	hoch, élevé	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	hoch, élevé		

Baugeschichte

5.12.1940/2.4.1941: Geolog. Rap. (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.13)
15.7.1941: Vertrag inkl. Angebot Tanksperre Waldemme II (W T 1414)
12.8.1941: Gemeinderat Flühli fordert Armee-Kdo auf, Bau der Tankmauer inkl. Grabens zu überdenken (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
20.8.1941: Erneute Projektüberprüfung durch BB Geb Inf Rgt 37 betr. Fundation (schlechtere Bodenverhältnisse als erwartet) (W T 1414)
22.8.1941: Besichtigung Bauarb. Grp Schratten durch Kdt 2.A.K. Statt Mauer Betonklötze in doppelter Reihe; in der Ebene dreifach. Tankmau- er (wie bei Bunihaus erstellt) bis Rotbach. Schienenhindernis am Steilhang gegen Warmen Dossen (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
7.11.1941: Tankmauer Felskopf fertig [Baufirma Prader & Cie., Zürich & Gebr. Brun AG, Luzern] (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2&3)
4.12.1941: Sperre längs Strasse nach Oberflühli & bis Waldrand Fels- kopf vollendet (total 51 Höcker) (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
15.5.1942: Höckersperre Felskopf-Waldemme fertig (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
1.6.1942: Vertrag Waldemme II, linkes Ufer (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.5)
18.6.1942: Begehung durch Kdt 2.A.K. Warmendossen: Höckerhind. einfach, Schienenh. doppelt zu bauen (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
14.8.1942: Bauvertrag inkl. Angebot Sperre Warmendossen mit Estermann & Schläpfer, Sursee (W A 2346 [38])
9.9.1942: Waldemme links fertig (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
28.9.1942: Schienensperre Felskopf fertig, Schienen- und Höckersperre Warmendossen fertig (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
14.1./20.2.1943: Abrechnung Sperre Waldemme II, lks Ufer & Waldemme II. Fr. 527’995.-- (W T 1414 & BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.12)
12.7.1943: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
1.11.2010: Ins Kantonale Denkmalverzeichnis Luzern eingetragen. Siehe Beilage

Besondere Eigenschaften

Ca. 1943: Warmendossen bis Rotbach: 223 Schienen, 3-reihig; bis Rot- bach 34 Höcker, einreihig. Tankmauer Rotbach bis Bunihaus: Mauer in Bruchstein und betoniert, Krone verstärkt. 50 Höcker 1-, 2- und 3- reihig längs Stäldelistrasse beim Werk Felskopf; Schienenhindernis ab Höcker bis Anschlussstück. Höckerhindernis Bunihaus-Talstrasse, linke Talseite: 113 Höcker Bunihaus-Vorderschwarzenbach, 124 Höcker Vord. Schwarzbach-Strasse J. Schmid, 142 Höcker J. Schmid-Strässchen Hin- terschwarzbach, 53 Höcker Strässchen H’ Schwarzbach-Schwarzbach, 38 Höcker Schwarzbach-Talstrasse, 36 Talstrasse-Waldemme, 72 Höcker Waldemme-linker Talhang (W T 1414)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.14 (Kopie)
	W T 1414 (Kopie)
Fotoarchiv	CD 2237 : 13, 14§, 17->23, 30->33, 38->50
ADAB	CD 2219 : 68, 94 / CD 1811 : 23, 31, 32

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01414 01 35485/TB

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	KRAGENBODEN		
Koordinaten	2644860 1191210		
Namensvarianten	KRAGENBODEN ; Durchlass Strasse Kragenboden ; Flühli		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Diese Zugschienenbarrikade befand sich am rechten Rotbachufer ca. 300m südwestlich des Werks Warmendossen (zwischen Schwand und Chragen). Obwohl sie fast vollständig überschüttet wurde, ist ihre Lage noch erkennbar (die Betonblöcke dieser Blocksperre ragen noch einige cm aus dem Boden heraus).

Projektverfasser	BB Schüpfheim
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Estermann & Schläpfer, Bauunternehmung, Sursee
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Dokumentieren, documenter**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Gemäss FWK Sek 41 wurde diese Panzerbarrikade anlässlich der Bachverbauung, die ein Anheben des Ufergeländes und der dortigen Nebenstrasse notwendig machte, im Jahr 2000 grösstenteils mit Humus überdeckt.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
18.6.1942: Begehung der Werke im Mariental durch Kdt 2.A.K. u.a. War- men Dossen: Höckerhindernis einfach, Schienenhindernis doppelt auszuführen (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
14.8.1942: Bauvertrag inkl. Angebot Sperre Warmendossen mit Estermann & Schläpfer, Sursee (W A 2346 [38])
28.9.1942: Schienen- und Höckersperre Warmen Dossen fertig (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.2)
Dez. 1942: Bauende (Zentralarchiv FWK, Ordner AK, Div, Br)
12.7.1943: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
2000: Strassenbarrikade im Rahmen der Bachverbauung grösstenteils überschüttet

Besondere Eigenschaften
ca. 1943: 6 horizontale Eisenbahnschienen, 6 Holzkeile (W T 1414)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2237 : 14§
ADAB CD 1811 : 23, 31, 33

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01414 02 35485/TC

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	ROTBACH		
Koordinaten	2644845 1191165		
Namensvarianten	ROTBACH ; Rothbach ; Flühli		

Erste Nutzung	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau
Aktueller Bautyp	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau

Objektbeschreibung

Bachsperre im Rotbach (im nordöstlichen Sektor des GPH Waldemme II). Im Bachbett steht eine ca. 4m hohe Bruchsteinmauer mit einem überhängenden Wasserüberlauf, der mit Eisendeckel abgedeckte Vorrichtungen für Steckelemente aufweist. Auf den beiden Seiten des Wasserüberlaufs schliesst eine aufsteigende Tankmauer an.

Projektverfasser	BB Schüpfheim
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arbeitsgemeinschaft Felskopf: Prader & Cie., Zürich; Gebr. Brun AG, Luzern
Konstruktion	Bachsperre, barricade cour d'eau

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Typologisch seltene Bachsperre (Kombination von Mauer und Schienensperre auf der Mauerkrone). Eine der 3 einzigen Bachsperren der Sperre Flühli bzw. des Kantons Luzern überhaupt.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	mittel, moyen	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	hoch, élevé	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten hoch, élevé

Baugeschichte
26.4.1941: Geol. Verhältnisse im Raume Felskopf & Flühli-Kragenberg [betrifft Flussperre Rotbach] (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.12)
Juni 1941: Baubeginn (Zentralarchiv FWK, Ordner AK, Div, Br)
7.7.1941: Kantonsingenieur überprüft Projekt in flusspolizeilicher Hinsicht. Das seitens des Kantons Luzern verlangte Absturzbecken unterhalb der Tankmauer wird aufgenommen (W T 1414)
4.12.1941: Rotbachsp. bis bzw. unter Überlauf fertig, nach Überlauf bis rts Ufer zur Hälfte fertig (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
23.12.1941: Tankmauer Felskopf und Rotbachsperre vollendet (ohne Abdeckung des Überlaufes) (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
12.7.1943: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
20.8.1945: Baudepartement Luzern verlangt vom BBB die Ausführung der projektierten, wegen Krediteinschränkungen jedoch nicht realisierten Vorsperre mit seitlichen Führungsmauern (W T 1414)
26.10.1945: Besprechung bei Rotbachsperre. Kantonsingenieur berechnet Kosten für die nachträgliche Ausführung auf Fr. 60’000.-- (W T 1414)
13.11.1945: Vorschlag des Kantonsingenieurs, die Überfallkrone um 3m tiefer zu legen, um Kosten auf Fr. 14’000.-- zu reduzieren (W T 1414)
16.11.1945: Antrag Chef BBB an Gruppe Festungswesen, auf das finanzielle Entgegenkommen einzutreten. “In militärischer Hinsicht ist zu konstatieren, dass durch die Senkung der Ueberfallskrone von 3.00 m in die bestehende Tankmauer eine Lücke von 15.00m geschaffen würde. Dies ist aber nicht sehr bedenklich, indem das Befahren der Lücke durch Tanks sehr schwierig ist, da das Bachbett voll groben Geschiebes und Felsblöcken in Grössen von 1-2 m3 ist. Zudem ist es eine Kleinigkeit, eine solche Lücke von 15m Breite gegebenenfalls durch in der Nähe liegende Felsblöcke wieder zu schliessen.” (W T 1414)
29.11.1945: Grp Festungswesen mit Begehren einverstanden (W T 1414)

Besondere Eigenschaften
ca. 1943: 11 grosse Deckel, 7 Eisenbahnschienen-Bündel, 4 I und Dippträger (W T 1414)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	W T 1414 (Kopie)
Fotoarchiv	CD 2237 : 15§, 16§
ADAB	CD 1811 : 31

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01414 03 35485/XX

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	STAELDELISTRASSE		
Koordinaten	2644755 1191015		
Namensvarianten	STAELDELISTRASSE ; Städelistrasse, Städilistrasse, Bunihaus ; Flühli		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Diese modernisierte Strassenbarrikade, die sich bei Bunihus auf der Nebenstrasse Flühli - Städeli befand, wurde bereits abgebrochen. Sie bestand aus 3 zweireihigen Riegeln mit 5, 6 und 9 Schächten für Steckelemente. Die 3 seitlichen Schächte des mittleren Riegels (ausserhalb des Strassenperimeters) hätten im Notfall den dortigen kleinen Durchlass gegen Osten (Kulturland) abgeschlossen (diese 3 gehörten wohl zunächst zu demselben Objekt, bezeichneten später aber T 1414 10).

Projektverfasser	BB Schüpfheim
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arbeitsgemeinschaft Felskopf: Prader & Cie., Zürich; Gebr. Brun AG, Luzern
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **---**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Gemäss FWK Sek 41 bereits abgebrochen.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität
Bautechnik
Typologie
Bauzeit
Tarnung
Zustand
Bewaffnung
Technische Infrastruktur
Annexbauten

Eigenwert Bau
Historischer Wert
Situationswert
Naturschutzwert

Baugeschichte
4.12.1941: Strassensperre nach Oberflühli ist noch zu erstellen (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
März 1942: Sämtliche 7 Wegsperren an der Schwarzbachsperre betoniert, diejenige am Felskopf auch (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
2.4.1942: Wegsperren Flühli: 7 fertig [T 1414 03?] (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
Dez. 1942: Bauende (Zentralarchiv FWK, Ordner AK, Div, Br)
12.7.1943: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
26.9.1968: Asphaltierung und Niveauerhöhung der Strasse Bunihaus - Stäldeli vorgesehen. Entscheid des AGF, eine 3-doppelreihige DIN-Trä- gersperre neu zu erstellen (W T 1414)
1.10.1969: Angebot des Unternehmers (W T 1414)
20.3.1970: Kreditbewilligung (W T 1414)
10.4.1970: Werkvertrag zwischen Festungskreis 2 und Firma Schnyder & Co., Schüpfheim betr. Erstellung der Strassensperre (W T 1414)
15.10.1970: Vertraglich festgelegter Baubeginn (W T 1414)
12.6.1970: Vertraglich festgelegtes Bauende (W T 1414)
15.4.1998: Wegen Sanierung der Güterstrasse Bunihus-Stäldeli abgebrochen (W T 1414)

Besondere Eigenschaften
ca. 1943: 8 kleine und 20 grosse Deckel, 20 Eisenbahnschienen-Bündel, 4 Böcke, 3 Betonschwellen, 6 horizonale Eisenbahnschienen, 6 Holzkei- le (W T 1414)
6.8.1968: Betonplatte mit 28 Schächten (4 Reihen à 7 Schächte, die vordersten 2 Schächte für Schienenböcke, die übrigen für einfache Eisenbahnschienen) (W T 1414)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original Neubau)
	W T 1414 (ausgemalte Kopie ursprünglicher Zustand und Neubau)
Fotoarchiv ADAB	CD 2237 : 19

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01414 04 35485/TD

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	SCHWARZBACH, VORDERER WEG		
Koordinaten	2644600 1190940		
Namensvarianten	SCHWARZBACH, VORDERER WEG ; Durchlass vorderer Schwarzbach (Emmenegger), Chragenberg-Chrüzhütte ; Flühli		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Doppelreihige Zugschienenbarrikade auf der Güterstrasse bei Vorderschwarzenbach. Im Gegensatz zu den grösseren, rechteckigen Blöcken, in denen früher heraus ziehbare Eisenbahnschienen deponiert waren, sind die quadratischen Gegenblöcke mit den Verankerungsvorrichtungen nicht mehr vorhanden (im Rahmen einer Strassenverbreiterung abgebrochen).

Projektverfasser	BB Schüpfheim
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arbeitsgemein- schaft Schwarz- bach: J. Vallaster & Cie., Luzern; H. Verzeri, Luzern
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **IIntegral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Ein heute nur noch seltenes Beispiel dieses Panzerbarrikaden-Typs aus dem Zweiten Weltkrieg. Gemäss FWK Sek 41 wurde der kleinere, quadratische Block mit den Verankerungsvorrichtungen inkl. Zugschienen bereit

Bauinventar Flühli 2010 Parz. 556, 559, KDV LU 2003

Inventarstatus ADAB **VERKAUFT 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	hoch, élevé	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten hoch, élevé

Baugeschichte
Juni 1941: Baubeginn (Zentralarchiv FWK, Ordner AK, Div, Br)
4.12.1941: 4 Wegsperren Bunihaus-Schwarzbach vollendet (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
März 1942: Sämtliche 7 Wegsperren an der Schwarzbachsperre betoniert (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
2.4.1942: Wegsperren Flühli: 7 fertig (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
Dez. 1942: Bauende (Zentralarchiv FWK, Ordner AK, Div, Br)
12.7.1943: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)

Besondere Eigenschaften
ca. 1943: 12 horizontale Eisenbahnschienen, 12 Holzkeile (W T 1414)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01414 05 35485/TE

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	KURZENHUETTEN (HAUS SCHMID)		
Koordinaten	2644420 1190880		
Namensvarianten	KURZENHUETTEN (HAUS SCHMID) ; Haus Schmid Pt. 949, Durchlass Schmid Kurzenhütte, Chragenberg-Churzenhütte ; Flühli		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Doppelreihige Zugschienenbarrikade auf der Güterstrasse beim Bauernhof Kurzenhütten. 2 quadratische Betonhöcker mit eingefügter Verankerungsvorrichtung und 2 gegenüberliegende, rechteckige Blöcke mit eingelagerten, herausziehbaren Eisenbahnschienen bilden dieses Panzerhindernis.

Projektverfasser	BB Schüpfheim
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arbeitsgemeinschaft Schwarz- bach: J. Vallaster & Cie., Luzern; H. Verzeri, Luzern
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Es existieren heute nicht mehr viele Exemplare dieses Strassenbarrikaden-Typs aus dem 2. Weltkrieg. Von den Zugschienenbarrikaden Flühlis ist diese die einzige, die bis heute völlig intakt ist (daneben existi

Bauinventar Flühli 2010, Parz. 559, 582 / KDV LU 2003

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	hoch, élevé
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	hoch, élevé	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten hoch, élevé

Baugeschichte
Juni 1941: Baubeginn (Zentralarchiv FWK, Ordner AK, Div, Br)
4.12.1941: 4 Wegsperren Bunihaus-Schwarzbach vollendet (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
März 1942: Sämtliche 7 Wegsperren an der Schwarzbachsperre betoniert (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
2.4.1942: Wegsperren Flühli: 7 fertig (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
Dez. 1942: Bauende (Zentralarchiv FWK, Ordner AK, Div, Br)
12.7.1943: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)

Besondere Eigenschaften
ca. 1943: 12 horizontale Eisenbahnschienen, 12 Holzkeile (W T 1414)
1.6.1949: Durchlass (Liste FW Kp 15)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2237 : 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29§
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01414 06 35485/XX

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	SCHWARZBACH, HINTERER WEG		
Koordinaten	2644260 1190770		
Namensvarianten	SCHWARZBACH, HINTERER WEG ; Durchlass Strässchen Schwarzbach, Churzenhütten-Glockenmatt ; Flühli		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Ehemalige dreireihige Zugschienenbarrikade auf der Güterstrasse Churzenhütten - Glocken-matt in der Nähe des Schwarzbachs. Im Zusammenhang mit der Verlegung einer neuen Transitgasleitung wurden die übrigen rechteckigen Blöcke abgebrochen. Nach heutigem Erkenntnis- stand hatte man im Zweiten Weltkrieg nur diese einzige dreireihige Blocksperre gebaut!

Projektverfasser	BB Schüpfheim
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arbeitsgemeinschaft Schwarz- bach: J. Vallaster & Cie., Luzern; H. Verzeri, Luzern
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **---**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Im Zusammenhang mit der Verlegung einer neuen Transitgasleitung wurde diese (einmalige!) Zugschienenbarrikade im Jahre 2000 abgebrochen.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische	

Infrastruktur
Annexbauten

Baugeschichte
Juni 1941: Baubeginn (Zentralarchiv FWK, Ordner AK, Div, Br)
4.12.1941: 4 Wegsperren Bunihaus-Schwarzbach vollendet (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
März 1942: Sämtliche 7 Wegsperren an der Schwarzbachsperre betoniert (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
2.4.1942: Wegsperren Flühli: 7 fertig (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
Dez. 1942: Bauende (Zentralarchiv FWK, Ordner AK, Div, Br)
12.7.1943: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
29.12.1977: Vorgesehener Ausbau bzw. Verbreiterung der Güterstrasse Churzenhütten - Glockenmatt. Stauffer, Sektion Geländeverstärkung AGF, ordnet die Verkürzung der 3 bestehenden Höcker um 1,2m und die Ersetzung der Profilträger durch neue mit einer Länge von 5,5m an (W T 1414)
7.6.1978: Gemäss Oberstlt Hauenstein, Chef TD 2 , haben die vorgesehenen neuen Profilträger keinen Platz. Damit die Bauarbeiten nicht behindert werden, sollen vorerst die 3 Höcker auf der Strassenseite um 1,2m verkürzt werden (W T 1414)
2.8.1978: Sektion Geländeverstärkung AGF entscheidet, dass im Augen- blick auf den Einbau einer Pz Bar verzichtet und die Lücke vorläufig belassen werden solle (W T 1414)
2000: Im Zusammenhang mit der Verlegung einer neuen Transitgasleitung wird der Rest der Blocksperre komplett abgebrochen

Besondere Eigenschaften
ca. 1943: 18 horizontale Eisenbahnschienen, 18 Holzkeile (W T 1414)
28.10.1977: Zugschienensperre (W T 1414)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv ADAB CD 2237 : 34, 35§, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45§, 46§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01414 07 35485/TF

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	SCHWARZBACH		
Koordinaten	2644210 1190730		
Namensvarianten	SCHWARZBACH ; Durchlass hinterer Schwarzbach, Hochwald, Chragenberg-Churzenhütte ; Flühli		

Erste Nutzung	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau
Aktueller Bautyp	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau

Objektbeschreibung

Bachsperre im Schwarzbach neben der Kantonsstrasse Flühli - Sörenberg. Diese Tankbarrikade, welche das dreireihige Geländepanzerhindernis Flühli in Form eines Durchlass' unter- bricht, besteht aus 22 Schächten auf 2 Linien, welche sich im mit Bruchsteinen ausgekleideten Bachbett befinden und das Versetzen von Steckelementen ermöglichten. Aus den seitlichen Bachmauern ragen mehrere Eisenbahnschienen heraus.

Projektverfasser	BB Schüpfheim
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arbeitsgemeinschaft Schwarzbach: J. Vallaster & Cie., Luzern; H. Verzeri, Luzern
Konstruktion	Bachsperre, barricade cour d'eau

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Die kleinste der 3 Bachsperren der Sperre Flühli (die einzigen im Kanton Luzern überhaupt).

Bauinventar Flühli 2010 Parz. 575, KDV LU 2003

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische			

Infrastruktur
Annexbauten hoch, élevé

Baugeschichte
Juni 1941: Baubeginn (Zentralarchiv FWK, Ordner AK, Div, Br)
Jan. 1942: Aushub und Eisenarmierung der Schwarzbachsperre erstellt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
März 1942: Sperre am Schwarzbach mit Eisenbahnschienen fertig (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
12.7.1943: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
7.8.1952: Abschluss Dienstbarkeitsvertrag (W T 1414)

Besondere Eigenschaften
ca. 1943: 22 kleine Deckel, 39 Eisenbahnschienen (W T 1414)
7.8.1952: Tankbarrikade (Bachsperre) im Schwarzbach, Hochwald, T 1414g, Koord. 644.270/190.800 (W T 1414)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne W T 1414 (Kopie)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01414 08 35485/TG

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	SCHWARZBACH HAUPTSTRASSE		
Koordinaten	2644180 1190710		
Namensvarianten	SCHWARZBACH HAUPTSTRASSE ; Schwarzbach-Talstrasse, Strassensperre Waldemme, Kantonsstrasse Flühli - Sörenberg ; Flühli		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Bereits abgebrochene Strassenbarrikade auf der Kantonsstrasse Flühli - Sörenberg mit 3 Betonplatten, die jeweils einen zweireihigen Riegel mit 8 Schächten für Steckelemente aufwies (der erste Riegel in Front besass ausserhalb des Strassenperimeters einen zusätzlichen Bolzen).

Projektverfasser	BB Schüpfheim
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arbeitsgemeinschaft Schwarzbach: J. Vallaster & Cie., Luzern; H. Verzeri, Luzern
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **---**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Diese Panzerbarrikade wurde bereits abgebrochen.

Deshalb kein Erhaltungsziel formuliert.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	

Annexbauten

Baugeschichte
Febr. 1942: Strassensperre nach Sörenberg ist noch zu erstellen (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
März 1942: Sämtliche 7 Wegsperren an der Schwarzbachsperre betoniert (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
April 1942: Strassensperre nach Sörenberg vollendet (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
12.7.1943: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
24.7.1952: Abschluss Dienstbarkeitsvertrag (W T 1414)
10.11.1958: Hptm Heule, i.V. Kdt FW Kp 15, orientiert Kdo Festungs- kreis 2 über die projektierte Strassenerhöhung und erläutert deren Konsequenzen (Teilabbruch von 4-5 Höcker, Niveauerhöhung verlangt Hebung der Schachtabdeckungen) (W T 1414)
12.6.1959: Vertrag Anpassungs- und Erweiterungsarbeiten an der Strassenbarrikade T 1414, Schwarzbach durch Firma Schnyder & Co., Schüpfheim (W T 1414)
31.7.1959: Vorläufige Abnahme (W T 1414)
20.3.1970: Kreditbewilligung Unterhalt und Ergänzung nach Kastor (W T 1414)
10.4.1970: Werkvertrag zwischen Festungskreis 2 und Firma Schnyder & Co., Schüpfheim betr. Bauarbeiten für die Erstellung der Strassen- sperre (W T 1414)
15.10.1970: Vertraglich festgelegter Baubeginn (W T 1414)
12.6.1970: Vertraglich festgelegtes Bauende (W T 1414)

Besondere Eigenschaften
ca. 1943: 22 kleine und 55 grosse Deckel, 55 Eisenbahnschienen-Bün- del, 15 Böcke, 4 Betonschwellen (W T 1414)
10.11.1958: Strassenbarrikade mit 3 Betonplatten, Grösse je 12,5m x 2,2m, mit 64 Stück AGT-Deckeln und 13 Stück von Roll-Deckel. Ausrüs- tung: 55 Schienenbündel, 15 Schienenböcke, 4 Betonschwellen, 100 Holzkeile, 8 Stacheldrahtrollen (W T 1414)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original Neubau)
	W T 1414 (Kopie ursprünglicher Zustand und Neubau)
Fotoarchiv ADAB	CD 2237 : 47

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01414 09 35485/TH

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	SCHWARZBACH WALDEMME		
Koordinaten	2644120 1190680		
Namensvarianten	SCHWARZBACH WALDEMME ; Sperre quer durch die Waldemme ; Flühli		

Erste Nutzung	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau
Aktueller Bautyp	Bachsperre, obstacle ac cours d'eau

Objektbeschreibung

Sperre quer durch das Bachbett der Waldemme. Diese Bachsperre, welche das Betonhöckerhindernis Flühli bei Churzenhütten kurz unterbricht, besteht aus einem ca. 2m hohen betonierten Wasserüberlauf, in den 3 Reihen à 11 mit Eisendeckel abgedeckte Schächte für Einsteckelemente eingefügt sind. Die Stümpfe der einbetonierten Eisenbahnschienen, welche früher an beiden Uferpartien die gefährliche Lücke zwischen den äussersten Schächten und den ersten Betonhöckern schlossen, sind noch sichtbar.

Projektverfasser	BB Schüpfheim
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Arbeitsgemeinschaft Schwarzbach: J. Vallaster & Cie., Luzern; H. Verzeri, Luzern
Konstruktion	Bachsperre, barricade cour d'eau

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Eine der 3 einzigen Bachsperren der Sperre Flühli bzw. des Kantons Luzern überhaupt.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	mittel, moyen	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			

Technische
Infrastruktur
Annexbauten hoch, élevé

Baugeschichte
31.12.1941: Beginn der Arbeiten für die Waldemmen-Sperre (Bar E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
2.4.1942: Emmensperre fertig betoniert (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)

Besondere Eigenschaften
ca. 1943: 14 kleine und 7 grosse Deckel, 22 Eisenbahnschienen, 7 Eisenbahnschienen-Bündel (W T 1414)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne W T 1414 (Kopie)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01414 10 35485/XX

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	BUNIHUS		
Koordinaten	2644760 1191010		
Namensvarianten	BUNIHUS ; Ständelistrasse, Ständilistrasse ; Flühli		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Mit dieser Panzerbarrikade verstärkte man den Durchlass', den man vermutlich erst nach der Erstellung des GPHs schuf, um dem Landwirt eine Verbindung zwischen der Strasse Flühli - Ständeli und dem angrenzenden Kulturland zu ermöglichen. Ab Ende der 1960er Jahre bestand sie aus einem zweireihigen Riegel mit 3 Schächten für Steckelemente, die seitlich direkt an den mittleren Riegel von T 1414 03 anschlossen. Diese Tankbarrikade wurde bereits abgebrochen.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **---**

in Sperrstelle	National
Begründung	

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Gemäss FWK Sek 41 bereits abgebrochen.

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
>30.12.1953 Bau beendet (Liste FW Kp 15)

Besondere Eigenschaften
Sehr wahrscheinlich bis zur neuen Nummerierung Bestandteil von T 1414 03 (T 1414c)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne Planarchiv FWK Sek 41 (Original Neubau)
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01414 11 35485/XX

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	KURZENHUETTEN		
Koordinaten	2644070 1190670		
Namensvarianten	KURZENHUETTEN ; ; Flühli		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Bereits abgebrochene Strassenbarrikade auf der Güterstrasse Flühli - Churzenhütten.

Projektverfasser	Festungskreis 2
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	A. Alessandri & Co., Bauunternehmung, Schüpfheim
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **---**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Gemäss FWK Sek 41 bereits abgebrochen.

Moorlandschaft

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	Eigenwert Bau
Bautechnik	Historischer Wert
Typologie	Situationswert
Bauzeit	Naturschutzwert
Tarnung	
Zustand	
Bewaffnung	
Technische Infrastruktur	
Annexbauten	

Baugeschichte
11.2.1970: Maj Marugg, Kdt FW Kp 15, beschreibt Kdo Festungskreis 2 das Strassenprojekt Kurzenhütten - Blasen - Emmental (Strasse führt über die Höckersperre und überdeckt auf einer Frontbreite von ca. 13m 6 Höcker). Er beantragt dem Projekt zu entsprechen und eine Tankbarrikade einzubauen (W T 1414)
3.7.1974: Angebot des Unternehmers (W T 1414)
14.7.1974: In Anbetracht des Baus der Erschliessungsstrasse Flühli - Kurzenhütten beschliesst AGF Neubau einer Pz Bar 4-reihig (W T 1414)
26.8.1974: Kreditbewilligung (W T 1414)
17.9.1974: Werkvertrag (W T 1414)
Ende Sept. 1974: Vertraglich festgelegter Baubeginn (W T 1414)
Ende Okt. 1974: Vertraglich festgelegtes Bauende (W T 1414)
13.7.1976: Definitive Abnahme (W T 1414)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01416 01 35485/TI

Gemeinde	Flühli	Ortsteil	Flühli
Flurname	HIRSEGG		
Koordinaten	2643920 1189450		
Namensvarianten	HIRSEGG ; Hirsegg bei Brücke, Hirseggbrügg, Hirseggbrücke ; Flühli		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Modernisierte Tankbarrikade auf der Kantonsstrasse Schüpfheim - Sörenberg 3km südlich von Flühli. Auf der leicht geneigten Betonplatte befinden sich 2 Riegel mit je 8 Schächten für Steckelemente, in 2 Reihen angeordnet. Auf dem parallelen Fahrweg oberhalb der Stützmauer liegen 2 weitere zweireihige Riegel à 2 Schächte für Steckelemente. Depot neben dem Objekt.

Projektverfasser	BB Geb Inf Rgt 37
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Gebr. Wüest, Baugeschäft, Luzern
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle National

Begründung

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung. Die hinterste und die einzig übrig gebliebene der 4 ehemaligen Strassenbarrikaden auf der Hauptstrasse im Mariental (die Panzerhindernisse bei der Lammschlucht, bei der Rotbachbrücke und südlich von Flühli wu

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	hoch, élevé	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten hoch, élevé

Baugeschichte
20.1.1941: Angebot des Unternehmers (W T 1415)
4.2.1941: Bauvertrag Tanksperre in Strasse und Abhang Sperre Hirseggbrugg (W T 1415)
Febr. 1941: Baubeginn (Zentralarchiv FWK, Ordner AK, Div, Br)
6.5.1941: Tanksperre Hirseggbrügg (Gebr. Wüest) fertig erstellt (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
2.12.1942: Kontrolle und Revision. 3 Roll'sche Deckel mussten heraus- gespitzt werden (konnten nicht mehr geöffnet werden). Herumliegende Schienen sauber deponiert (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.3)
12.7.1943: Übergabe an FW Kp 15 (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.9)
25.10.1960: Ausbau Kantonsstr. Hirseggbrücke - Südelhöhe. AGF mit der Anpassung der Strassensperre durch Hebung auf das neue Strassenniveau und mit der Verbreitung um eine Schachtreihe einverstanden (W T 1415)
17.5.1961: Vertrag Anpassung und Erweiterung T 1416a (Hirseggbrücke) mit Baugeschäft Duss, Hasle (W T 1415)
5.9.1961: Vorläufige Abnahme (W T 1415)
4.10.1961: Nachtragskreditbegehren Umbau und Erweiterungsarbeiten T 1416a, Hirseggbrücke. Da der Abstand der Schachtlöcher zu 3 Schienen- böcken statt 65 cm (Normmass) mehrere cm geringer war, was das Einsetzen der Böcke verunmöglicht hätte, musste der Abstand auf der ganze Schachttiefe von 1,10 m in Regie korrigiert werden (W T 1415)
11.4.1984: Projektauftrag Umbau (W T 1415)
14.6.1985: Angebot des Unternehmers (W T 1415)
23.8.1985: Werkvertrag zwischen BAGF, Technischer Dienst 2 und Firma Walter Arnet, Entlebuch betr. Umbau T 1416 (W T 1415)
Sept. 1985: Vertraglich festgelegter Baubeginn (W T 1415)
6.11.1985: Bauende (W T 1415)
25.3.1986: Übergabe an Fest Sek 222 (W T 1415)

Besondere Eigenschaften
12.3.1942: Schienenböcke und Eisenbahnschienen. Armiertes Platten- fundament und Blockfundamente mit runden Gussdeckeln (BAr E 5480 (A) 1973/21 8.Div Bd.8)
27.9.1960: "Die Barrikade T 1416 a besteht auf der Gemeindestrasse aus einer Betonplatte mit total 35 Schächten für 5 Schienenböcke und 25 I- und DIN-Träger. 14 Schächte befinden sich auf einem Nebenweg und werden von der Strassenkorrektion nicht betroffen." (W T 1415)

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text

Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original Umbau)
	W T 1415 (ausgemalte Kopie Ursprung und Umbau)
Fotoarchiv	CD 2223 : 30§
ADAB	CD 2237 : 51, 52

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

Inventar der Kampf- und Führungsbauten ADAB 07.05.2023

LU_T 01445 35491/TA

Gemeinde	Mauensee	Ortsteil	Mauensee
Flurname	MAUENSEE		
Koordinaten	2647750 1224100		
Namensvarianten	MAUENSEE ; ; Mauensee		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Die mit 2 zweireihigen Riegeln ausgestattete Strassenbarrikade liegt in der privaten Nebenstrasse von Mauensee nach Berghof südwärts. Pro Riegel sind 9 Schächte für Einsteckelemente in den Boden eingelassen (gemäss Typenplänen BAGF).

Projektverfasser	Technischer Dienst 2, Kriens
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Aregger AG, Bauunternehmung, Buttisholz
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **Ausgeschieden 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

10.6.1988: Bauauftrag (Archiv FWK Sek 41)
21.2.1989: Angebot des Unternehmers (W T 1424)
19.4.1989: Werkvertrag (W T 1424)

2.10.1989: Vertraglich festgelegter Baubeginn (spätestens) (W T 1424)
27.10.1989: Vertraglich festgelegtes Bauende (W T 1424)
8.11.1989: Bauabnahme (Archiv FWK Sek 41)
27.2.1991: Übergabe an FWK (Archiv FWK Sek 41)
20.3.1991: Übergabe an Truppe (FAK 2) (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
Fotoarchiv ADAB	CD 2236 : 76, 77, 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01446 35491/TB

Gemeinde	Mauensee	Ortsteil	Mauensee
Flurname	SCHLOSSHOF		
Koordinaten	2648000 1224200		
Namensvarianten	SCHLOSSHOF ; ; Mauensee		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Modernes Geländepanzerhindernis gemäss Typenplänen BAGF auf der Achse Sursee - Ettiswil eingangs Dorf Mauensee. Einreihige Betonhöckersperre mit üppigen Sträuchern und ausladenden Bäumen. Es wird durch die gleichnamige Strassenbarrikade und den Mauensee (natürlich) begrenzt.

Projektverfasser	Technischer Dienst
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Aregger AG, Bauunternehmung, Buttisholz
Konstruktion	Winkelstützmauer normal (vorfabrizierte Elemente), mur de soutènement normal

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Gut integriert im Landschaftsbild (vollständig durch Gebüsch und Bäume überwachsen). Kommunale Landschaftsschutzzone A und B (übriges Gemeindegebiet C). Anlage ist deshalb integral zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	mittel, moyen
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	hoch, élevé
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	hoch, élevé		
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte
10.6.1988: Bauauftrag (Archiv FWK Sek 41)
19.4.1989: Werkvertrag (Archiv FWK Sek 41)
8.11.1989: Bauabnahme (Archiv FWK Sek 41)
27.2.1991: Übergabe an FWK (Archiv FWK Sek 41)
20.3.1991: Übergabe an Truppe (FAK 2) (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
Fotoarchiv ADAB	CD 2236 : 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88§, 89

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01446 01 35491/TC

Gemeinde	Mauensee	Ortsteil	Mauensee
Flurname	SCHLOSSHOF		
Koordinaten	2647950 1224220		
Namensvarianten	SCHLOSSHOF ; ; Mauensee		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Tankbarrikade gemäss Typenplänen BAGF in der Kantonsstrasse Sursee - Ettiswil eingangs Dorf Mauensee mit 2 doppelreihigen Riegeln à je 12 Schächte für Steckelemente (je 11 im sowie 1 ausserhalb des Strassenperimeters). Diese bildet den südwestlichen Abschluss des gleichnamigen GPH.

Projektverfasser	Technischer Dienst
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Marti AG, Luzern
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB **RÜCKBAU 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

10.6.1988: Bauauftrag (Archiv FWK Sek 41)
16.6.1988: Angebot des Unternehmers (W T 1424)

27.6.1988: Vertraglich festgelegter Baubeginn (W T 1424)
28.7.1988: Werkvertrag (W T 1424)
27.2.1991: Übergabe an FWK (Archiv FWK Sek 41)
20.3.1991: Übergabe an Truppe (FAK 2) (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
Fotoarchiv ADAB	CD 2236 : 90, 91, 92

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01450 35490/TA

Gemeinde	Grosswangen	Ortsteil	Grosswangen
Flurname	AECHERLIG West		
Koordinaten	2647970 1221240		
Namensvarianten	AECHERLIG West ; ; Grosswangen		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Modernes Geländepanzerhindernis gemäss Typenplänen BAGF (GPH Typ 66) auf der Achse Grosswangen - Sursee bei Ächerlig (ca. 1,5km nordöstlich von Grosswangen). Es besteht aus einer Betonblockreihe mit 2 Strassendurchstichen und einem seitlich angrenzenden Graben.

Projektverfasser	Technischer Dienst
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Aregger AG, Bauunternehmung, Buttisholz
Konstruktion	Winkelstützmauer normal (vorfabrizierte Elemente), mur de soutènement normal

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Integral erhalten, conserver intégralement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Das Objekt mit seiner üppigen Fauna bietet Kleintieren einen guten Lebensraum. Die An-age ist im Sinne einer ökologischen Nische integral zu erhalten.

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten	gering, limité		

Baugeschichte
24.10.1986: Projekterstellung (Archiv FWK Sek 41)
9.3.1988: Angebot des Unternehmers (W T 1424)
8.4.1988: Bauauftrag (Archiv FWK Sek 41)
3.5.1988: Werkvertrag (W T 1424)
>9.5.1988: Vertraglich festgelegter Baubeginn (W T 1424)
Ende Aug. 1988: Vertraglich festgelegtes Bauende (W T 1424)
18.5.1992: Kaufrechtsausübung (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
Fotoarchiv	CD 2236 : 96, 97, 98, 99, 100§
ADAB	CD 2224 : 1, 2, 3, 4§, 5, 6§, 7, 8, 9, 12, 13

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01450 01 35490/TB

Gemeinde	Grosswangen	Ortsteil	Grosswangen
Flurname	AECHERLIG West, Kantonsstrasse		
Koordinaten	2647950 1221140		
Namensvarianten	AECHERLIG West, Kantonsstrasse ; ; Grosswangen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Die Tankbarrikade gemäss Typenplänen BAGF liegt in der Kantonsstrasse Grosswangen - Sursee und ist Teil des Geländepanzerhindernisses Ächerlig. Sie besteht aus einer Betonplatte mit 2 Riegeln. In den doppelreihigen Riegeln sind je 10 Schächte für Steckelemente eingelassen (8 in sowie je 1 beidseits der Strasse).

Projektverfasser	Technischer Dienst
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Aregger AG, Bauunternehmung, Buttisholz
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

9.3.1988: Angebot des Unternehmers (W T 1424)
3.5.1988: Werkvertrag (W T 1424)

>9.5.1988: Vertraglich festgelegter Baubeginn (W T 1424)
Ende Aug. 1988: Vertraglich festgelegtes Bauende (W T 1424)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
Fotoarchiv ADAB	CD 2224 : 8, 9, 10, 11, 12

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01450 02 35490/TC

Gemeinde	Grosswangen	Ortsteil	Grosswangen
Flurname	AECHERLIG Nordwest, FLURWEG		
Koordinaten	2648030 1221250		
Namensvarianten	AECHERLIG Nordwest, FLURWEG ; ; Grosswangen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Die Tankbarrikade liegt in einer offenen Wiese (Durchlass für die Bewirtschaftung) und ist Teil des Geländepanzerhindernisses Ächerlig. Sie besteht aus 2 Riegeln mit insge- samt 8 Schächten für Einsteckelemente, die in einer Betonplatte eingelassen sind (gemäss Typenplänen BAGF).

Projektverfasser	Technischer Dienst
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Aregger AG, Bauunternehmung, Buttisholz
Konstruktion	TB Strasse, barricade sur route

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

9.3.1988: Angebot des Unternehmers (W T 1424)
3.5.1988: Werkvertrag (W T 1424)

>9.5.1988: Vertraglich festgelegter Baubeginn (W T 1424)
Ende Aug. 1988: Vertraglich festgelegtes Bauende (W T 1424)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
Fotoarchiv	CD 2224 : 13
ADAB	

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01451 35490/TD

Gemeinde	Grosswangen	Ortsteil	Grosswangen
Flurname	LAENGACHER		
Koordinaten	2648100 1221690		
Namensvarianten	LAENGACHER ; ; Grosswangen		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Tankbarrikade gemäss Typenplänen BAGF auf der Güterstrasse Oberdorf - Leidenberg (Nebenstrasse Grosswangen - Sursee). Sie besteht aus 2 Riegeln auf 1 Betonplatte und enthält in jedem Riegel 4 Schächte für Einsteckelemente. Seitliches Materialdepot.

Projektverfasser	Technischer Dienst
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Aregger AG, Bauunternehmung, Buttisholz
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

20.3.1986: Projektauftrag (Archiv FWK Sek 41)
9.3.1988: Angebot des Unternehmers (W T 1424)
3.5.1988: Werkvertrag (W T 1424)

>9.5.1988: Vertraglich festgelegter Baubeginn (W T 1424)
Ende Aug. 1988: Vertraglich festgelegtes Bauende (W T 1424)
3.11.1988: Baurechtsvertrag (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
Fotoarchiv ADAB	CD 2224 : 14, 15, 16

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01970 35442/TC

Gemeinde	Reiden	Ortsteil	Langnau bei Reiden
Flurname	GROOD Ost		
Koordinaten	2638790 1232840		
Namensvarianten	GROOD Ost ; Kantonsstrasse Reiden - Pfaffnau westlich Mehlsecken ; Reiden		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Strassenbarrikade gemäss Typenplänen BAGF in der Kantonsstrasse Reiden - Pfaffnau im Chlosterwäldli (westlich von Mehlsecken). In einer Betonplatte befinden sich 2 Riegel mit je 2 Reihen Schächte für insgesamt 18 Einsteckelemente (pro Riegel 7 in sowie 2 ausserhalb der Strasse). Mat Depot neben dem Objekt.
Panzerbarrikade in der Hauptstrasse Reiden - Pfaffnau, zwei Doppelreihen, Mat Depot zentral vom Objekt entfernt.
Im nördlichen Riegel sind 10 Schächte, im südlichen Riegel 16 Schächte eingelassen.

Projektverfasser	Technischer Dienst 2, Kriens
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Aeschlimann AG, Zofingen
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte
28.2.1980: Angebot des Unternehmers (W T 1970)
23.9.1980: Werkvertrag (W T 1970)
10.10.1980: Dienstbarkeitsvertrag über Baurecht und allg. Vereinba- rung mit Kanton Luzern (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne W T 1970 [Aktenschrank] (Kopie)
Fotoarchiv CD 2224 : 103, 104, 105, 106
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01974 35433/TA

Gemeinde	Pfaffnau	Ortsteil	Pfaffnau
Flurname	CHLOSTERWAELDLI Nord		
Koordinaten	2632870 1231900		
Namensvarianten	CHLOSTERWAELDLI Nord ; Güterstrasse Sagen - St. Urban ; Pfaffnau		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Strassenbarrikade gemäss Typenplänen BAGF in der Güterstrasse St. Urban - Sagen (Pfaffnau) im Chlosterwäldli. 2 Doppelreihen à je 6 Schächte für Steckelemente. Mat Depot neben dem Objekt.

Projektverfasser	Technischer Dienst 2, Kriens
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	STA Murgenthal AG, Murgenthal
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

15.2.1980: Angebot des Unternehmers (W T 1970)
13.10.1980: Werkvertrag (W T 1970)
25.11.1980: Vereinbarung über Baurecht (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
Fotoarchiv ADAB	CD 2224 : 94, 95

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01975 35433/TB

Gemeinde	Pfaffnau	Ortsteil	Pfaffnau
Flurname	WISSEGGERWALD		
Koordinaten	2633280 1231480		
Namensvarianten	WISSEGGERWALD ; ; Pfaffnau		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Tankbarrikade in der schmalen Güterstrasse Sagen - Chrummen (Nebenstrasse Pfaffnau - St. Urban) im Wisseggerwald. 2 Doppelreihen à je 6 Schächte für Steckelemente (gemäss Typenplänen BAGF). Mat Depot neben dem Objekt.

Projektverfasser	Technischer Dienst 2, Kriens
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	STA Murgenthal AG, Murgenthal
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

15.2.1980: Angebot des Unternehmers (W T 1970)
13.10.1980: Werkvertrag (W T 1970)
25.11.1980: Vereinbarung über Baurecht (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2224 : 96, 97, 98
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01977 35431/TA

Gemeinde	Roggliswil	Ortsteil	Roggliswil
Flurname	MUESBACH		
Koordinaten	2632250 1230000		
Namensvarianten	MUESBACH ; ; Roggliswil		

Erste Nutzung	GPH, obstacle ac terrain
Aktueller Bautyp	GPH, obstacle ac terrain

Objektbeschreibung

Modernes Geländepanzerhindernis (GPH Typ 66) auf der Achse Pfaffnau - St. Urban, das aus einer Betonblockreihe und einem seitlich angrenzenden Graben besteht (gemäss Typenplänen BAGF). Es wird auf der einen Seite durch den Nussbühlwald und auf der anderen Seite durch eine Strassenbarrikade begrenzt. Der Müsbach wird mit Kanalisationsrohren unter dem Hindernis hindurchgeführt.

Projektverfasser	Technischer Dienst 2, Kriens
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Wüest & Cie. AG, Nebikon
Konstruktion	Winkelstützmauer normal (vorfabrizierte Elemente), mur de soutènement normal

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

in Sperrstelle Lokal

Begründung

Das Objekt, das mit vielen Sträuchern und Bäumen versehen ergänzt wurde, fügt sich gut in die Umgebung ein und kann als ökologische Nische bewertet werden. Deshalb ist dieses GPH integral zu erhalten.

Inventarstatus ADAB **Nachführung 2016**

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung	mittel, moyen		
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			

Annexbauten gering, limité

Baugeschichte
16.10.1981: Kaufvertrag Parzelle (Archiv FWK Sek 41)
24.3.1982: Angebot des Unternehmers (W T 1970)
2.6.1982: Werkvertrag (W T 1970)
21.6.1982: Vertraglich festgelegter Baubeginn (W T 1970)
anfangs Okt. 1982: Vertraglich festgelegtes Bauende (W T 1970)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	W T 1977 [Aktenschrank] (Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2224 : 81, 82, 83, 84, 85§, 86§, 87, 88§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01977 01 35431/TB

Gemeinde	Roggliswil	Ortsteil	Roggliswil
Flurname	MUESBACH, Kantonsstrasse		
Koordinaten	2632240 1230030		
Namensvarianten	MUESBACH, Kantonsstrasse ; ; Roggliswil		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Die Panzerbarrikade gemäss Typenplänen BAGF liegt in der Hauptstrasse St. Urban - Pfaffnau und besteht aus einer Betonplatte mit 2 Riegeln, die direkt an das nördliche Ende des gleichnamigen GPH anschliessen. Der in Richtung St. Urban gelegene zweireihige Riegel besteht aus 8 Schächten für Steckelemente, der andere zweireihige Riegel aus 12 Schächten (4 Schächte liegen ausserhalb des Strassenperimeters).

Projektverfasser	Technischer Dienst 2, Kriens
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Wüest & Cie. AG, Nebikon
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	Lokal
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	mittel, moyen	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	mittel, moyen		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

24.3.1982: Angebot des Unternehmers (W T 1970)

2.6.1982: Werkvertrag (W T 1970)
21.6.1982: Vertraglich festgelegter Baubeginn (W T 1970)
anfangs Okt. 1982: Vertraglich festgelegtes Bauende (W T 1970)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	W T 1977 [Aktenschrank] (Kopie)
Fotoarchiv ADAB	CD 2224 : 88§, 89, 90, 91

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 01980 35425/TA

Gemeinde	Altbüron	Ortsteil	Altbüron
Flurname	RIKEN (STEINIGKREUZ)		
Koordinaten	2634750 1226060		
Namensvarianten	RIKEN (STEINIGKREUZ) ; Nebenstrasse Altbüron - Ebersecken ; Altbüron		

Erste Nutzung	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route
Aktueller Bautyp	Pz Bar in Strasse, bar ac sur route

Objektbeschreibung

Tankbarrikade in einer Kurve der Nebenstrasse Altbüron - Ebersecken (Staltenstrasse). In einer Betonplatte 2 Riegel mit je 9 Schächten in 2 Reihen für Einsteckelemente. Materialdepot steht direkt daneben (innere Kurvenseite).

Projektverfasser	BAGF
Ersteller	Bauunternehmer, entrepreneur
Unternehmen	Werner Knupp AG, Altbüron
Konstruktion	TB Asphaltstrasse, barricade sur route asfaltée

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	hoch, élevé	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	mittel, moyen
Tarnung			
Zustand	hoch, élevé		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

22.1.1991: Projektauftrag (Archiv FWK Sek 41)
13.8.1991: Bauauftrag (Archiv FWK Sek 41)

18.3.1992: Werkvertrag (Archiv FWK Sek 41)
30.10.1992: Objektabnahme und Übergabe an FWK (Archiv FWK Sek 41)
21.12.1992: Übergabe an Truppe (Archiv FWK Sek 41)
27.7.1994: Garantieabnahme (Archiv FWK Sek 41)
16.2.1995: Baurechtsvertrag mit Gemeinde Altbüron (Archiv FWK Sek 41)

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen

Text	
Pläne	Planarchiv FWK Sek 41 (Original)
Fotoarchiv	CD 2224 : 75
ADAB	CD 1811 : 6, 7

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien

LU_T 09900 35603/TA

Gemeinde	Kriens	Ortsteil	Kriens
Flurname	WAFFENPLATZ LUZERN		
Koordinaten	2665320 1209300		
Namensvarianten	WAFFENPLATZ LUZERN ; ; Kriens		

Erste Nutzung	Pz Bar Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée
Aktueller Bautyp	Pz Bar Bahnlinie, bar ac sur voie ferrée

Objektbeschreibung

Die Tankbarrikade liegt in einem Stumpengeleise direkt neben der Bahnlinie Luzern - Engelberg auf dem Gelände des Waffenplatzes Luzern. Schulungsobjekt für Stahlspinnen. Es hat keine Schächte für Einsteckelemente. Das Depot der Stahlspinnenelemente befindet sich unweit davon.

Projektverfasser	
Ersteller	
Unternehmen	
Konstruktion	Stahlspinne, araignées en acier

Inventar-Einstufung ADAB

Objekt	**Dokumentieren, documenter**
in Sperrstelle	nicht bewertet
Begründung	

Inventarstatus ADAB

Beurteilung Zustand 1995

Bauqualität	gering, limité	Eigenwert Bau	gering, limité
Bautechnik	gering, limité	Historischer Wert	gering, limité
Typologie	gering, limité	Situationswert	gering, limité
Bauzeit	gering, limité	Naturschutzwert	gering, limité
Tarnung			
Zustand	gering, limité		
Bewaffnung			
Technische Infrastruktur			
Annexbauten			

Baugeschichte

Besondere Eigenschaften

Inschriften und Raumschmuck

Quellen
Text
Pläne
Fotoarchiv CD 2224 : 17, 18
ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien