Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00001 35202/AA

Commune Bourg-Saint-Pierre Localité Bourg-Saint-Pierre

Toponyme MONT TELLIER
Variantes MONT TELLIER ; Abri du Tellier ; Bourg-Saint-Pierre
Coordonnées 2577300 1082670

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description

Fortin d'infanterie entièrement sous roc composé de 4 emplacements pour mitrailleuse (meurtrière IV en mauvais état), de 3 postes d'observation, d'un cantonnement (aujourd'hui vide) pour 20 hommes et de diverses niches. Long couloir d'accès, réservoir à eau présent, cheminée d'aération - évacuation par le poste d'observation 3. L'ouvrage comportait, à l'origine, des affûts pour mitrailleuse 11 du modèle "Giovanola".

Projet Chef du génie des fortifications de St. Maurice
Constructeur troupe
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage Regional
Justification
Au vu de la situation géologique (effondrement d'une partie de la paroi de la tranchée menant à l'entrée, roche très friable) la conservation de l'aspect extérieur (meurtrières) paraît la seule réaliste à long terme. L'ouvrage possède une situation géogra

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
en construction avant la mobilisation (rapport chef génie, AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
28.9.39 en construction par BBB, 3 mitr 1 Fm, Rgt 68, bat 205 (AF E5480 (A) 1977/100 Bd.2)
27.11.40 terminé, étudié par BT (AF E5481 1970/323 Bd.8)
29.2.44 achevé sans protection collective, 4 mitr
25.9.44 baraque terminée (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
26.7.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage : ouvrage très humide (SM)
26.7.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités
1.5.44 2 mitr sur place avec 12 jours de munition de feu entreposée (AF E27/17376 Bd.2)
26.7.45 ouvrage en catégorie III, excavation dans rocher sans revêtement (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	AF E27/7334 Bd.34 dossier avec plan et photographie (panoramas et champs de tir), archives Rég CGF 2
Fotos ADAB	CD 3926 : 40, 41, 42§, 43§, 44, 45, 46§, 47, 48, 49, 50, 51, 52§, 53§, 54, 55, 56§, 57, 58, 59, 60, 61§, 62§, 63§, 64§, 65§, 66§, 67§, 68

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00002 35202/AB

Commune	Bourg-Saint-Pierre	Localité	Bourg-Saint-Pierre

Toponyme	MARENGO
Variantes	MARENGO ; La Pierre Marengo ; Bourg-Saint-Pierre
Coordonnées	2580350 1083075

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Le fortin est situé sur les pentes de Plans Sâdoz en face du passage de Marengo.
L'ouvrage se décompose en deux parties; un cantonnement (12 hommes) muni, à l'origine de deux fenêtres, relié par un couloir à la position de combat qui comportait deux embrasures (mitr + Fm). Successivement l'embrasure pour Fm a été obturée. L'ouvrage est aujourd'hui camouflé sous forme de rocher.

Projet	Brigade montagne 10
Constructeur	troupe + entreprise, Truppe + Bauunternehmer
Entreprise	M. Rausis, Orsières
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional

Justification
Il s'agit du premier ouvrage (fortin) encore présent visible depuis la route du col.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

construction de l'ouvrage par la troupe mobilisée (secteur Bat. 205) et resté inachevé par suite de la démobilisation (W)
11.8.40 conditions spéciales à l'entrepreneur pour l'achèvement des travaux aux fortins (W)
11.9.40 offres et contrat (W), les travaux doivent être terminé pour le 15.10.40
16.11.40 décompte définitif : frs 15'819.76 (W)
27.11.40 1 Fm + abri homme, achevé (AF E5481 1970/323 Bd.8)
26.7.41 demande de crédit frs 2'500.- pour finition (AF E27/17376 Bd.1)
29.2.44 achevé sans protection collective, 2 Fm
1.5.44 terminé mais non remis à la Cp GF 10 (AF E27/17376 Bd.2)
5.6.44 contrat pour installation de l'eau potable d'après offres du 18.5.44 (W)
17.7.44 installation eau potable et refroidissement mitr terminée (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
11.8.44 terminé et remis à l'Arr Fort 1 (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
14.8.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage le 11.8 par la Cp GF (SM)
30.10.44 dégagement de l'entrée, scellement pivot mitr, agrandissement sur la gauche de l'embrasure mitr, construction niche latérale embrasure FM tirant sur l'omi exécutés par Dét constr 1 VS (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
6.11.44 dégagement du champ de tir terminé par S.C. dét. constr.1 VS (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
19.7.60 Lettre C EMG au Service du Génie et des Fortifications avec décision de transformation de l'ouvrage A 2 avec construction d'une mitr tirant direction sud et Fm sur l'omi 1634 (W 33.10)

Particularités

29.2.44 achevé sans protection collective, 1 mitr
11.8.44 pas de mun, pas d'armes (procès-verbal de reprise de l'ouvrage SM)
24.5.94 une mitr 7,5 mm 51 SL encore présente

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans archives Rég CGF 2
Fotos ADAB CD 3926 : 69, 70, 71, 72

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00003 35202/AC

Commune	Bourg-Saint-Pierre	Localité	Bourg-Saint-Pierre

Toponyme	CANTINE DE PROZ EST
Variantes	CANTINE DE PROZ EST ; Cantine de Proz, rive droite ; Bourg-Saint-Pierre
Coordonnées	2581475 1084150

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Fortin situé au pied des pentes de Tsaraires à environ 250 mètres en amont de la Cantine de Proz. L'ouvrage est composé d'un abri pour l'équipage composé d'un seul local muni de deux fenêtres et d'un fortin, simple local avec une embrasure pour Fm. Les deux parties sont indépendantes. Dans une phase ultérieure de construction l'ouvrage a été enterré (embrasure, fenêtres et entrée murées) et couronné par un nouveau fortin muni de deux embrasures (mitr + Fm). L'entrée s'effectue par le fortin de combat et par un puits. L'ouvrage est aujourd'hui camouflé sous forme de rocher.

Projet	Brigade montagne 10
Constructeur	troupe + entreprise, Truppe + Bauunternehmer
Entreprise	J. Moll, Riddes
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional

Justification
informations non livrées !

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî
fin juillet 40 le bétonnage n'est pas commencé (rapport chef génie AF E5480 (A) 1973/21 Bd. 187)
11.9.40 offres & contrats (pour l'abri 12 hommes), les travaux doivent être terminés pour le 15.10.40 (W)
26.11.40 décompte définitif 9'632.35 Frs. (W)
27.11.40 1 Fm achevé (AF E5481 1970/323 Bd.8)
26.7.41 demande de crédit frs 1'000.- pour finition (AF E27/17376 Bd.1)
29.2.44 achevé sans protection collective, 1 Fm
1.5.44 terminé mais non remis à la Cp GF 10 (AF E27/17376 Bd.2)
5.6.44 contrat pour installation de l'eau potable d'après offres du 18.5.44 (W)
17.7.44 installation eau potable et refroidissement mitr terminée (AF E 5480 (A) 1973/21 Bd.187)
11.8.44 ouvrage terminé et remis à l'Arr Fort 1 (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
14.8.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage le 11.8 par la Cp GF (SM)
30.10.44 dégagement champ de tir exécuté par Dét. constr 1 VS (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
6.11.44 dégagement du champ de tir terminé par S.C.dét.constr.1 VS (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
19.7.60 Lettre C EMG au Service du Génie et des Fortifications avec décision de réarmer les ouvrages A 3 et A 4 chacun avec une mitr et un Fm (W 33.10)
3.9.62 Les travaux sont terminés et l'ouvrage est réarmé (W 33.10)
4.9.85 ouvrage déclassé de fortin d'infanterie cat 3 à position d'arme permanente cat 4 dès le 1.1.87 (W 33.10)

Particularités
construction de l'ouvrage par la troupe mobilisée (secteur Bat. 205)
11.8.44 pas de mun, pas d'armes (procès-verbal de reprise de l'ouvrage SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans archives Rég CGF 2
Fotos ADAB CD 3926 : 73, 74, 77, 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00004 0

Commune	Bourg-Saint-Pierre	Localité	Bourg-Saint-Pierre

Toponyme	CANTINE DE PROZ OUEST
Variantes	CANTINE DE PROZ OUEST ; Cantine de Proz, rive gauche ; Bourg-Saint-Pierre
Coordonnées	2581230 1084350

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Fortin d'infanterie situé sur la rive gauche de la Dranse, sur les pentes de Plans Sâdos à environ 200 mètres de la Cantine de Proz. Construit sous la forme d'un monobloc de béton constitué de deux locaux: zone de repos/cantonnement, à l'origine pour 12 hommes, avec entrée et local de combat muni d'une embrasure pour mitrailleuses et de deux embrasures pour fusil-mitrailleur / observateur. L'ouvrage est camouflé sous la forme de rocher.

Projet	Br mont 10
Constructeur	troupe + entreprise, Truppe + Bauunternehmer
Entreprise	J. Moll, Riddes
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional

Justification

informations non livrées !

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

Commencé par le Bat 205 et resté inachevé par suite de la démobilisation (W)
Travaux d'achèvement de fortins du secteur Bat. 205
fin juillet 40 le bétonnage n'est pas commencé (rapport chef génie AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
11.9.40 offres & contrats (construction de la toiture), les travaux doivent être terminés pour le 15.10.40 (W),
26.11.40 décompte définitif 5'720.05 (W)
27.11.40 1 Fm achevé (AF E5481 1970/323 Bd.8)
26.7.41 demande de crédit frs 4'500.- pour finition (AF E27/17376 Bd.1)
29.2.44 achevé sans protection collective, 2 Fm
1.5.44 ouvrage terminé mais non remis à la Cp GF 10, PC + Fm (AF E27/17376 Bd.2)
17.7.44 installation eau potable et refroidissement mitr terminée (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
11.8.44 terminé et remis àl'Arr Fort 1 (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
14.8.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage le 11.8 par la Cp GF (SM)
30.10.44 agrandissement latéral des 2 embrasures FM pour augmenter les champs de tir exécutés par Dét constr 1 VS (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
13.11.44 dégagement du champ de tir terminé (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
19.7.60 Lettre C EMG au Service du Génie et des Fortifications avec décision de réarmer les ouvrages A 3 et A 4 chacun avec une mitr et un Fm (W 33.10)
3.9.62 Les travaux sont terminés et l'ouvrage est réarmé (W 33.10)
4.9.85 ouvrage déclassé de fortin d'infanterie cat 3 à position d'arme permanente cat 4 dès le 1.1.87 (W 33.10)

Particularités

meurtrière adaptée pour arq ??
11.8.44 pas de mun, pas d'arme (procès-verbal de reprise de l'ouvrage SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Région CGF 2
Fotos ADAB	CD 3926 : 75, 76, 77, 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00006 35203/AA

Commune	Bourg-Saint-Pierre	Localité	Bourg-Saint-Pierre

Toponyme	BOURG ST PIERRE EST
Variantes	BOURG ST PIERRE EST ; Sarreyres droite / Sarreyres est ; Bourg-Saint-Pierre
Coordonnées	2582180 1087350

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Ouvrage d'infanterie sous roc constitué de trois chambres de combat pour mitrailleuses sur affût de forteresse (meurtrières sous la forme de pot d'embrasure) et d'un cantonnement. Le fortin peut être atteint depuis la nouvelle route cantonale par une échelle qui relie l'ancien chemin d'accès partiellement en escalier. L'ouvrage est camouflé dans la paroi rocheuse.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	H. Cardis, Monthey
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

l'ouvrage se trouve dans un barrage évalué de valeur nationale.
ouvrage de couverture de l'ouvrage principal A 7

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

11.10.37 reconnaissance (AF E5480(A) 1969/64 Bd.2)
18.7.39 offres
26.7.39 contrat avec entreprise génie civil (W), 115'776.- début des travaux 26.7.39 fin 18.1139
29.7.1939 installations de chantier, organisation (AF E5481 1973/22 Bd.19)
13.1.1940 démontage des installations (AF E5481 1973/22 Bd.19)
20.1.1940 commencement des abattages extérieurs (AF E5481 1973/22 Bd.19)
30.1.40 réception provisoire (W)
3.2.1940 établissement des situations définitives, demandes de prix pour installations intérieures, réception provisoire (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2.3.1940 installation d'eau terminée, ameublement, volet de fermeture sont placés et le travail est terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
6.4.1940 montage de groupe (ventilation) terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
13.4.1940 travaux de ventilation terminés, travaux d'ameublement terminés (AF E5481 1973/22 Bd.19)
4.5.1940 peinture extérieure terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
11.5.1940 travail complètement arrêté à cause de la mobilisation (AF E5481 1973/22 Bd.19)
22.6.1940 remise de l'ouvrage (AF E5481 1973/22 Bd.19)
30.1.42 réception définitive (W)
5.8.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
7.8.45 décompte définitif après nombreuses revendications de l'entrepreneur pour surcoût dus à la mobilisation frs 105'258.90 (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Région CGF 2
Fotos ADAB	CD 3937 : 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00006 01 35203/AB

Commune Bourg-Saint-Pierre Localité Bourg-Saint-Pierre

Toponyme BOURG ST PIERRE, EN SARRA
Variantes BOURG ST PIERRE, EN SARRA ; En Sarrères ; Bourg-Saint-Pierre
Coordonnées 2582200 1087295

Type d'ouvrage originel magasin barricade ac, TB-Magazin
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Simple niche de 5 par 3 mètres construite dans le mur de soutènement de la galerie couverte de la nouvelle route cantonale. L'abri était destiné à servir de magasin pour les rails de la barricade antichars.

Projet H. Felber et compagnie d'étude de travaux publics
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
l'ouvrage se trouve dans un barrage évalué de valeur nationale.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

29.5.61 plan (projet)

construction et conception en concomitance avec la nouvelle route cantonale (Bureau d'ingénieurs du tunnel routier du Grand St. Bernard)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Région CGF 2
Fotos ADAB	CD 3937 : 80

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00007 35203/AC

Commune	Bourg-Saint-Pierre	Localité	Bourg-Saint-Pierre

Toponyme	BOURG ST PIERRE OUEST
Variantes	BOURG ST PIERRE OUEST ; Sarrreyres gauche / Sarreyres ouest / Sarraires W ; Bourg-Saint-Pierre
Coordonnées	2581820 1087500

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Ouvrage d'infanterie sous roc constitué de trois chambres de combat (2 mitrailleuses sur affût de forteresse et canon d'infanterie/antichars avec observatoire; meutrières sous la forme de pots d'embrasure), d'un cantonnement (16 hommes + commandant) et d'un local pour le moteur-générateur de courant.
Il s'agit de l'ouvrage principal du barrage
L'ouvrage est intégré dans le paysage par un camouflage particulièrement soigné (paroi rocheuse).

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

l'ouvrage se trouve dans un barrage évalué de valeur nationale.
ouvrage principal du barrage

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	mittel, moyen		

construction(s) annexe(s) mittel, moyen

L'histoire du batî
11.10.37 reconnaissance (AF E5480 (A) 1969/64 Bd.2)
30.6.39 invitation à la soumission (W)
18.7.1939 soumission (W)
26.7.39 contrat (W)
6.6.39 reconnaissance détaillée (AF E27/17357 Bd.3)
27.1.1940 fermeture du chantier 20.1. (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.2.1940 établissement des situations définitives, demandes de prix pour installations intérieures, réception provisoire (AF E5481 1973/22 Bd.19)
17.2.1940 situation définitive terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
20.2.1940 décompte définitif (W)
2.3.1940 installation d'eau terminée, ameublement, volet de fermeture sont placés et le travail est terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
13.4.1940 travaux de ventilation terminés, travaux d'ameublement terminés (AF E5481 1973/22 Bd.19)
20.4.1940 pose du plancher terminé, travaux de peinture extérieure commencés (AF E5481 1973/22 Bd.19)
4.5.1940 peinture extérieure terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
11.5.1940 travail complètement arrêté à cause de la mobilisation (AF E5481 1973/22 Bd.19)
22.6.1940 remise de l'ouvrage (AF E5481 1973/22 Bd.19)
27.1.40 réception provisoire (W)
3.5.1941 travaux terminés (AF E5481 1973/22 Bd.19)
12.1.42 réception définitive (W)
5.8.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
24.5.94 un canon ac 9 cm 1950/57 SL encore présent

Particularités
coût total frs 121'000.- (somme de contrat frs 135'920.-) (W)
l'ouvrage a été muni de Kdo Gerät (W)
selon la fiche d'inventaire l'ouvrage ne possède plus d'infrastructure, toutefois les photographies livrées indiquent la présence d'un moteur encore présent (!?)
entretemps vidé !!
1.5.44 2 mitr + 1 can inf installés avec chacun 5 jours de munition de feu entreposé (AF E27/17376 Bd.2)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Région CGF 2
Fotos ADAB CD 3937 : 83, 84, 85, 86, 87, 88§, 89§, 90, 91, 92

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00027 35165/AA

Commune Orsières Localité Orsières

Toponyme COMMEIRE
Variantes COMMEIRE ; ; Orsières
Coordonnées 2578500 1096690

Type d'ouvrage originel ouvrage d'artillerie, Artilleriewerk
Type d'ouvrage actuel cant mont, Geb Unterkunft

Description

Ouvrage d'artillerie sous roc conçu par la Brigade de montagne 10. L'ouvrage est constitué de 4 positions pour canon de 7,5 cm, 3 positions d'observation/infanterie (dont une avec double embrasures), d'une caverne pour les machines (moteurs, générateurs et filtres), d'une caverne pour les munitions, de 4 cavernes-cantonnement (dortoirs, cuisines, réfectoires, etc...) et d'un réservoir d'eau. Couloir de circulation central. Les embrasures sont soit camouflées sous la forme de rocher soit sous la forme de chalets (béton peint et charpente).

Projet Br mont 10
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise L. Sarrasin; Bovernier
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage Regional
Justification
Premier ouvrage d'artillerie depuis la frontière italienne, forme un ensemble avec le fort de Champex. Qualité des camouflages des différents blocs de combat. L'ouvrage est encore (à part l'armement d'artillerie) entièrement équipé.
Conserver l'ouvrage da

État ADAB **VERKAUFT 2009**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			

infrastructures techniques mittel, moyen
construction(s) annexe(s)

L'histoire du batî

juin 1938 proposition, rapports et études faits pendant les exercices des Etats-majors de la Br mont 10 (AF E27/17358 Bd.2)
30.7.40 devis de l'entreprise revisé le 15.8.40 puis le 24.6.42 d'un commun accord (W)
27.6.42 contrat pour travaux de génie-civil (L. Sarrasin frs 815'300.-, début des travaux le 26.8.40, évacuation du chantier 31.3.43) (W)
17.9.43 réception provisoire de l'ouvrage (génie-civil) (W)
12.10.43 acceptation du décompte définitif par l'entreprise frs 560'458.25 (W)
1944 Comp art fort 8
3.4.44 Procès-verbal de reprise de la munition dans l'ouvrage par la Cp GF (SM)
22.5.44 travaux de camouflage en cours (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
13.11.44 dégagement du champ de tir terminé (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
13.11.44 camouflage exécuté par S.C.dét. camoufl.1 VS (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
6.9.45 réception définitive de l'ouvrage (W)
24.3.47 contrat travaux de charpente pour camouflage frs 7'919.70 (W)
31.10.47 remise définitive des travaux de camouflage (W)
28.8.50 contrat mesure de sécurité dans les magasins de munitions
(F. Petriccioli; Orsières frs 10'008.25) (W)
1.9.50 contrat pour nouvelle installation électrique dans les magasins munitions (W)
13.7.57 contrat pour travaux de génie-civil (filtres, mesures de sécurité) F. Rausis; Orsières (W)
hierunter komplet !
juin 1938 proposition, rapports et études faits pendant les exercices des Etats-majors de la Br mont 10 (BAr E 27/17358 Bd. 2)
30.7.40 devis de l'entreprise revisé le 15.8.40 puis le 24.6.42 d'un commun accord (W)
27.11.40 en cours (BAr E 5481 1970/323 Bd. 8)
7.8.41 levés du terrain débutent (??), reconnaissance fixée pour le 8 (E 5480 (A) 1973/21 Bd.187)
27.6.42 contrat pour travaux de genie-civil L. Sarrasin 815'300.- Frs (W) début des travaux le 26.8.40, évacuation du chantier 31.3.43
21.6.43 + 10.12.43 contrat pour les travaux de peinture J. Schurmann: Bouveret (W)
23.6.43 contrat pour les installations électriques A. Dusserre; Lausanne (W)
23.7.43 contrat pour installations sanitaires Perret frères; Lausanne (W)
17.9.43 réception provisoire de l'ouvrage (genie-civil (W)
28.10.43 + 2.12.43 contrat travaux de menuiserie G. Tornay; Orsières (W)
17.10.43 réception provisoire (W)
12.10.43 acceptation du décompte définitif par l'entreprise 560'458.25 Frs (W)
30.11.43 acceptation décompte définitif Perret installations sanitaires 5'708.25 Frs (W)
3.12.43 contrat pour les travaux de menuiserie Thétaz H. et Fils; Praz-de-Fort (W)
12.1.44 acceptation décompte définitif Sarrasin tranchée câble téléphone 8'069.10 (W)
26.2.44 acceptation décompte définitif Thétaz menuiserie 9'222.85+601.85 Frs (W)
26.2.44 acceptation décompte définitif Schurmann peinture 6'457.- (W)
3.4.44 Procès-verbal de reprise de la munition dans l'ouvrage par la Cp GF (SM)

22.5.44 travaux de camouflage en cours (E 5480 (A) 1973/21 Bd.187)
13.11.44 dégagement du champ de tir terminé (E 5480 (A) 1973/21 Bd.187)
13.11.44 camouflage exécuté par S.C.dét. camoufl.1 VS (E 5480 (A) 1973/21 Bd.187)
27.4.45 contrat pour la modification de la ventilation 7'275.- Frs (W)
11.6.45 transport de barbelés pour le BBB d'Orsières au fort par le Dét.cp. trav. mil. 172 (E 5480(A) 1973/21 Bd. 187)
6.9.45 réception définitve de l'ouvrage (W)
24.3.47 contrat travaux de charpente pour camouflage 7'919.70 Frs (W)
31.10.47 remise définitve des travaux de camouflage (W)
28.8.50 contrat mesure de sécurité dans les magasins de munitions (W)
F. Petriccioli; Orsières 10'008.25 Frs
1.9.50 contrat pour nouvelle installation électrique dans les magasins munitions (W)
22.6.57 la sortie de secours sera modifiée afin qu'elle puisse servir de galerie d'échappement en cas d'explosion.(W)
13.7.57 contrat pour travaux de genie-civil (filtres, mesures de sécurité) F. Rausis; Orsières (W)
4.9.85 ouvrage déclassé de fort d'infanterie cat 2 à abri (cant de mont / PC) cat 2 dès le 1.1.87, réduction du personnel : 2 of ouv, 1 of fus, 1 of Lm, 1 of pro ouv, 1 médecin, 1 sof rens (ouv), 4 sof fus, 3 sof can lm, 1 sof trans (ouv), 2 sof pro ouv, 1 sof san, 2 sdt rens (ouv), 18 fus, 10 can lm, 6 sft trans (ouv), 1 Motf, 2 machiniste , 11 sdt pro ouv, 1 aide cuis, 1 ord bur, 6 sdt san, 1 armu, 1 Gt-Mech, 3 SC cent Tel, 1 SC aide cuis (W 33.10)

Particularités
concepteur Bureau technique 2 (AF E5480(A)1973/21 Bd.187)
BT 2
1.5.44 4 can 7,5 cm installés avec 10 jours de munition de feu entreposé sur les 13 prévus, 1 arq installée avec 8 jours de munition de feu prévu mais non entreposé et 2 Fm installés avec 12 jours de munition de feu prévu mais non entreposé (AF E27/17376 Bd.2)

1944 Cp art fort 8

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Région CGF 2
Fotos ADAB CD 3937 : 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00028 35165/AB

Commune	Orsières	Localité	Orsières

Toponyme	PONT SEC INF
Variantes	PONT SEC INF ; Pontsec ; Orsières
Coordonnées	2578310 1096500

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Ouvrage d'infanterie sous roc. Court escalier bétonné jusqu'à la porte blindée d'entrée, couloir suivi d'un premier escalier, couloir avec niche sur la gauche pour les munitions, embranchement sur la droite vers une chambre de combat (mitrailleuses sur affût de forteresse + observatoire; meurtrières sous la forme de pots d'embrasure), escalier vers la deuxième chambre de combat (mitrailleuses sur affût de forteresse + observatoire; meurtrières sous la forme de pots d'embrasure). Meurtrières camouflées sous la forme de faux rocher

Projet	Br mont 10
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique
Typologie	gering, limité	valeur de situation
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique
Camouflage	mittel, moyen	
État de conservation	mittel, moyen	
Armement		
infrastructures techniques		
construction(s) annexe(s)		

L'histoire du batî
27.11.40 Pontsec, 2 mitr + abri munit, 2 embrasures à exécuter (AF E5481 1970/323 Bd.8)
30.10.41 pots d'observation scellés (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
4.6.42 crédit pour la confection de panoramas (2 mitr) accordé par le Cdt de la Br mont 10 pour des ouvrages construits par le Bat fus mont 11 et la Cp sap mont 10, les quelques travaux de terrassement sont effectués par la Cp trav mil 172; les photos panoramiques sont prises depuis 2 mois environ et les relevés au télémètre sont terminés depuis 3 semaines (AF E5480 (A) 1970/324 Bd.1)
29.10.43 procès-verbal de la reprise du 27.10 de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités
les plans de ferraillage portent la mention: Cp sap mont 10

Inscriptions et décorations
gravé dans le béton sur l'entrée:
2 haches croisées, en dessous 3 chevrons, sur la gauche la date de 1940

CD 3937 : 48

Indication des sources

Texte	
Plans	Région CGF 2
Fotos ADAB	CD 3937 : 48, 49, 50, 51, 59

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00029 35165/AC

Commune	Orsières	Localité	Orsières

Toponyme	PONT SEC SUP
Variantes	PONT SEC SUP ; Pontsec ; Orsières
Coordonnées	2578625 1096480

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Ouvrage d'infanterie sous roc. Entrée intégrée dans un mur de soutènement en pierre, niche pour fusil-mitrailleur avec meurtrière non camouflée dans le mur, sas d'entrée, couloir coudé dans le rocher, embranchement sur la gauche vers un petit magasin à munitions, le couloir aboutit à un local de combat muni d'une mitrailleuses sur affût de forteresse et d'un observatoire (meutrières sous la forme de pots d'embrasure). Embrasures camouflées façon "rocher". Devant l'entrée passe un bisse.

Projet	Br mont 10
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

27.11.40 1 mitr, achevé (AF E5481 1970/323 Bd.8)
30.10.41 pots d'observation scellés (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
4.6.42 crédit pour la confection de panoramas (1 mitr) accordé par le Cdt de la Br mont 10 pour des ouvrages construits par le Bat fus mont 11 et la Cp sap mont 10, les quelques travaux de terrassement sont effectués par la Cp trav mil 172; les photos panoramiques sont prises depuis 2 mois environ et les relevés au télémètre sont terminés depuis 3 semaines (AF E5480 (A) 1970/324 Bd.1)
29.10.43 procès-verbal de la reprise du 27.10 de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
4.9.85 ouvrage déclassé de fortin d'infanterie cat 2 à fortin d'infanterie cat 3 dès le 1.1.87 (W 33.10)

Particularités
les plans de ferraillage portent la mention: Cp sap mont 10
24.5.94 une mitrailleuse 7,5 mm 51 sur affût à levier encore présente

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Région CGF 2
Fotos ADAB CD 3937 : 52, 53, 54

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00030 35165/AD

Commune	Orsières	Localité	Orsières

Toponyme	MONTATUAY
Variantes	MONTATUAY ; Montatuay sup., Montatuay I ; Orsières
Coordonnées	2578175 1096010

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin d'infanterie en béton armé. De l'entrée, un court corridor débouche dans la chambre de combat. Deux directions de tir, chacune munie d'une mitrailleuses sur affût de forteresse et d'un poste d'observation, meutrières sous la forme de pots d'embrasure. Pas de chambre souterraine de repos pour la garnison. Embrasures camouflées.

Projet	Br mont 10
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

27.11.40 2 mitr., achevé (AF E5481 1970/323 Bd.8)
30.10.41 pots d'observation scellés (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)

4.6.42 crédit pour la confection de panoramas (2 mitr) accordé par le Cdt de la Br mont 10 pour des ouvrages construits par le Bat fus mont 11 et la Cp sap mont 10, les quelques travaux de terrassement sont effectués par la Cp trav mil 172; les photos panoramiques sont prises depuis 2 mois environ et les relevés au télémètre sont terminés depuis 3 semaines (AF E5480 (A) 1970/324 Bd. 1)
23.12.42 procès-verbal de reprise du 21.12 de l'ouvrage par la Cp GF: le réseau de barbelés est prévu, tout le matériel est déjà sur place, ciment compris, à l'intérieur de l'ouvrage, mais non installé (SM)

Particularités
les plans de ferraillage portent la mention: Cp sap mont 10
durant la mobilisation de 1940 la cp sap mont 21 travaille sur l'ouvrage (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
25.1.43 cat III (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Région CGF 2
Fotos ADAB CD 3937 : 55, 56, 57

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VS_A 00031 35165/AE

Commune	Orsières	Localité	Orsières

Toponyme	MONTATUAY
Variantes	MONTATUAY ; Montatuay sup., Montatuay II ; Orsières
Coordonnées	2578110 1096055

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Simple ouvrage en béton armé, couloir d'entrée en chicane, chambre de combat munie de deux embrasures: mitrailleuses sur affût de forteresse + observatoire. Meutrières sous la forme de pots d'embrasure. Embrasures camouflées.

Projet	Br mont 10
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

27.11.40 1 mitr, achevé (AF E5481 1970/323 Bd.8)
30.10.41 pots d'observation scellés (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)

4.6.42 crédit pour la confection de panoramas (1 mitr) accordé par le Cdt de la Br mont 10 pour des ouvrages construits par le Bat fus mont 11 et la Cp sap mont 10, les quelques travaux de terrassement sont effectués par la Cp trav mil 172; les photos panoramiques sont prises depuis 2 mois environ et les relevés au télémètre sont terminés depuis 3 semaines (AF E5480 (A) 1970/324 Bd.1)
23.12.42 procès-verbal de reprise du 21.12 de l'ouvrage par la Cp GF: le réseau de barbelés est prévu, tout le matériel est déjà sur place, ciment compris, à l'intérieur de l'ouvrage, mais non installé (SM)

Particularités
Cp sap mont 10 sur plan de ferraillage
24.5.1994 ein 7,5 mm Festungs-Maschinengewehr 1951/80
durant la mobilisation de 1940 la cp sap mont 21 travaille sur l'ouvrage (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
25.1.43 cat III (SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Région CGF 2
Fotos ADAB CD 3937 : 57, 58, 59

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00034 36271/AA

Commune	Orsières	Localité	Orsières

Toponyme	L'A NEUVE
Variantes	L'A NEUVE ; La Neuvaz, Ferret ; Orsières
Coordonnées	2573160 1086700

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage destiné à abriter une mitrailleuse sur affût de campagne. L'ouvrage est constitué d'un seul local muni de trois embrasures: embrasure pour la mitrailleuse et embrasure d'observation avec ligne de visée parallèle, embrasure pour une arme non identifiée (sur affût à trépied vu la niche située sous l'embrasure). L'ouvrage possède une partie de ses murs en maçonnerie de pierre, toiture en béton armé.

Projet	Br mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	L. Sarrasin; Bovernier
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

6.9.39 début de la construction et interruption en novembre, reprise dès la nouvelle mobilisation en mai 1940 et poursuite jusqu'au 6 juillet (W)
15.7.40 il reste à couler la dalle de couverture (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
16.11.40 décompte définitif des travaux de finition frs 1'657.13 (W)
27.11.40 1 mitr, achevée (AF E5481 1970/323 Bd.8)
26.7.41 demande de crédit frs 1'000.- pour finition (AF E27/17376 Bd.1)
29.2.44 achevé sans protection collective, 1 mitr & 1 Fm
1.5.44 ouvrage terminé mais non remis à la Cp GF 10, 12 jours de munition de feu prévu à entreposer (AF E27/17376 Bd.2)
24.10.44 remise à la Cp GF 10 (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
24.10.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
30.10.44 dégagement de l'entrée, camouflage dalle du fortin par remblayage terre, niches latérales dans les 2 embrasures pour chargeur FM exécutés par Dét constr 1 VS (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
6.11.44 camouflage de la dalle terminé (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
13.11.44 camouflage exécuté par S.C.dét. camoufl.1 VS (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
23.7.45 scellements des pivots pour affûts mitr et remplissage des trous pour affûts de campagne par entreprise Rausis, Orsières, terminés (AF E5480(A) 1973/21 Bd.187)

Particularités
22.9.40 situé sur une moraine au pied du glacier du Tour Noir, commencé par la II/205 et resté inachevé (les murs de pourtour sont terminés, toiture et sol encore à faire)
24.10.44 cat III prévu pour 2 Fm, 2 embrasures de campagne (procès-verbal reprise ouvrage SM)

Inscriptions et décorations
Selon feuille d'inventaire:
sigle d'une compagnie sur le devant de l'embrasure:
pas de photographies livrées !!

Indication des sources
Texte
Plans Région CGF 2
Fotos ADAB CD 3938 : 86, 92, 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00035 36271/AB

Commune	Orsières	Localité	Orsières

Toponyme	PRAYON EST
Variantes	PRAYON EST ; ouvrage I, ouvrage de gauche ; Orsières
Coordonnées	2574675 1088900

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Ouvrage d'infanterie constitué de deux blocs actifs: le premier muni de deux embrasures pour mitrailleuses sur affût de forteresse et d'une embrasure d'observation comporte aussi l'entrée de l'ouvrage, le second muni lui aussi de deux embrasures pour mitrailleuses sur affût de forteresse. Les deux blocs sont reliés par une galerie sous roc menant à la caverne cantonnement. Ouvrage muni d'un moteur-générateur. Un bloc est camouflé sous la forme de rocher (treillis). Le second porte encore des traces de la peinture de camouflage.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	E. Décaillet; Martigny
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'ouvrage dans son aspect extérieur.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	mittel, moyen		
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

11.10.37 reconnaissance (AF E5480(A) 1969/64 Bd.2)
13.4.1940 reconnaissance et mise en soumission (AF E5481 1973/22 Bd.19)
4.5.1940 travaux de terrassement (AF E5481 1973/22 Bd.19)
5.6.40 devis (W)
15.6.40 contrat frs 153'329.- (début des travaux le 17.6.40, fin le 12.10.40) (W)
20.7.1940 début des minages (AF E5481 1973/22 Bd.19)
14.9.1940 début du ferraillage de la 1ère étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
4.10.1940 pose des cuvelages et des plaques de défense rapprochée, pose des embrasures extérieures (AF E5481 1973/22 Bd.19)
26.10.1940 bétonnage de la galerie et du casernement terminé, décoffrage de l'ouvrage, début du démontage des installations du chantier (AF E5481 1973/22 Bd.19)
14.11.40 contrat supplémentaire (W) frs 120'000 pour l'agrandissement de l'ouvrage (début des travaux avril 41 fin le 31.7.41) nouvelle galerie avec position pour 2 mitr
7.12.1940 chantier terminé pour l'entreprise (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.5.1941 installations, fouilles en rocher (début) (AF E5481 1973/22 Bd.19)
31.5.1941 avancement de la galerie (AF E5481 1973/22 Bd.19)
21.6.1941 réparation du béton à l'ancien ouvrage (AF E5481 1973/22 Bd.19)
18.9.41 réception provisoire (W)
27.9.1941 évacuation du chantier, la remise à la Br mont 10 a eu lieu le 27.9.1941 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
5.8.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

situation finale 24.12.40: frs 162'780.30 (W)
1.5.44 2 mitr + 1 Fm installés, 5 jours de munition de feu entreposé (AF E27/17376 Bd.2)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Région CGF 2
Fotos ADAB	CD 3938 : 94, 95§, 96

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00036 0

Commune	Orsières	Localité	Orsières

Toponyme	PRAYON OUEST
Variantes	PRAYON OUEST ; ouvrage II, ouvrage de droite ; Orsières
Coordonnées	2573870 1089140

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Ouvrage d'infanterie. Bloc actif avec entrée, muni de deux embrasures pour mitrailleuses sur affût de forteresse (pot d'embrasure) et d'une embrasure d'observation. Une galerie sous roc mène à la caverne cantonnement. Ouvrage muni d'un moteur-générateur. Les embrasures sont camouflées et le bloc porte encore des traces de la peinture de camouflage.

Projet	BBB
Constructeur	Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise	A. Conforti & Fils; Martigny
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'ouvrage dans son aspect extérieur.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

11.10.37 reconnaissance (AF E5480(A) 1969/64 Bd.2)
13.4.1940 reconnaissance et mise en soumission (AF E5481 1973/22 Bd.19) / 5.6.40 devis (W)
19.6.40 contrat frs 161'604.- (début des travaux le 17.6.40 fin prévue le 5.10.40) (W)
27.7.1940 début des déblais à la mine (AF E5481 1973/22 Bd.19)
21.9.1940 ferraillage et bétonnage de la 1ère étape terminés (AF E5481 1973/22 Bd.19)
26.10.1940 bétonnage de la galerie (AF E5481 1973/22 Bd.19)
14.12.1940 chantier évacué pour cause d'avalanches (AF E5481 1973/22 Bd.19)
11.1.1941 installation électrique terminée, installation de la ventilation, eau et acoustique en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
16.8.1941 peinture intérieure et extérieure, meubles (AF E5481 1973/22 Bd.19)
23.8.1941 fin de pose des meubles (AF E5481 1973/22 Bd.19)
30.8.1941 nettoyage général (AF E5481 1973/22 Bd.19)
6.9.1941 introduction du matériel, nettoyage, préparation pour la remise (AF E5481 1973/22 Bd.19)
20.9.1941 installation électrique et de ventilation terminés, nettoyage terminé, mise en place de chaille devant l'ouvrage, ouvrage prêt pour la remise (AF E5481 1973/22 Bd.19)
27.9.1941 la remise à la Br mont 10 a eu lieu le 27.9.1941 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2.10.41 réception provisoire (W)
15.10.41 acceptation du décompte définitif de l'entrepreneur (W) frs 147'757.-.
5.8.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités
1.5.44 2 mitr + 1 Fm installés, 5 jours de munition de feu entreposé (AF E27/17376 Bd.2)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Région CGF 2
Fotos ADAB CD 3938 : 97

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00055 35168/AA

Commune	Sembrancher	Localité	Sembrancher

Toponyme	SEMBRANCHER
Variantes	SEMBRANCHER ; Crête à Polet ; Sembrancher
Coordonnées	2577250 1103000

Type d'ouvrage originel	ouvrage PC, KP Anlage
Type d'ouvrage actuel	PC bat, KP Bat

Description

Caverne construite comme poste de commandement d'un régiment.
Entrée camouflée (rocher), couloir gunité avec défense d'entrée, sas, grande caverne avec construction intérieure en béton sur deux étages. Au rez: bureau de conduite, garde et filtres; à l'étage: dortoir et locaux de transmission. Depuis l'étage une galerie mène au réservoir d'eau et se transforme en cheminée inclinée (env.30o) d'aération qui débouche environ 10 mètres à pic sur l'entrée.

Projet	Br mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Conforti & Fils, Martigny
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

17.7.43 offre de l'entrepreneur (W)
5.8.43 devis pour le PC Rgt Inf Mont 6: 50'000 Frs (W)
10.9.43 installation du chantier (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
5.10.43 début du chantier de minage (W)
29.2.44 achevé sans protection collective (??), 1 Fm PC Rgt
10.3.44 travaux de minage au compresseur terminés (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
1.5.44 achèvement prévu pour fin juin, PC de Rgt, 1 Fm sur place (AF E27/17376 Bd.2)
21.8.44 gros oeuvre terminé sauf pose de la porte d'entrée (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
31.1.45 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
16.6.50 procès-verbal de remise de l'ouvrage pour les travaux de l'installation téléphonique (SM)
23.6.50 PC Rgt fr. 68 (W)
15.8.57 réception provisoire travaux de maçonnerie (W)
28.3.58 réception provisoire des travaux de menuiserie : réfection et aménagement du PC (W)

Particularités
31.1.45 PC Rgt Inf Mont 6 (SM)
1971 encore PC Rgt Inf 68 (sur plan SM)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Région CGF 2
Fotos ADAB	CD 3936 : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14§, 15§, 16§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VS_A 00056 0

Commune	Trient	Localité	Trient

Toponyme	FORCLAZ SUD
Variantes	FORCLAZ SUD ; ouvrage sud, ouvrage de gauche ; Trient
Coordonnées	2566170 1100540

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Fortin en béton armé destiné à abriter une mitrailleuse. Une première porte s'ouvre sur un premier local muni d'une embrasure d'observation/défense rapprochée. De ce local une deuxième porte débouche dans le local de combat principal (mitrailleuse sur affût de forteresse à levier, pot d'embrasure). Une trappe dans le sol permet d'accéder au local de repos de l'équipage. Particularité du réservoir-filtre de recueil des eaux météoriques situé à côté de l'entrée et non sur celle-ci comme de coutume. L'ouvrage est aujourd'hui camouflé sous la forme d'une grange (toit et façades).

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Liebhauser & Cie; Montreux
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage	Regional

Justification

Conserver l'ouvrage dans son aspect extérieur.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

12.10.37 reconnaissance (AF E5480(A) 1969/64 Bd.2)
13.4.1940 soumissions, achats des terrains (promesses de vente) (AF E5481 1973/22 Bd.19)
25.5.1940 nouvelle mise en soumission (AF E5481 1973/22 Bd.19)
30.5.40 devis de l'entrepreneur (W)
4.6.40 contrat frs 101'200.30, début des travaux le 10.6.40, fin des bétonnage le 14.9.40, évacuation du chantier le 30.9.40 (W)
22.6.1940 début du terrassement (AF E5481 1973/22 Bd.19)
29.6.1940 début de la fouille en terre (AF E5481 1973/22 Bd.19)
27.7.1940 coffrage, ferraillage et bétonnage de la 1ère étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
7.9.1940 coffrage et ferraillage de la 5e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
14.9.1940 ferraillage et bétonnage de la 5e étape (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10.10.40 réception provisoire de l'ouvrage (W)
19.10.1940 perçage du cuvelage et montage de l'affût terminés. Peinture intérieure et extérieure (AF E5481 1973/22 Bd.19)
31.10.40 situation définitive frs 84'884.45. (W)
18.11.40 acceptation du décompte définitif (W)
30.11.1940 peinture de camouflage extérieure, nettoyage, remise de l' ouvrage à l'Arsenal de St. Maurice (AF E5481 1973/22 Bd.19)
25.7.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
9.10.42 réception définitve de l'ouvrage (W)
24.9.92 ordre de suppression de l'ouvrage pour le 1.1.93 (W)

Particularités

Plan du 17.06.58 Arr. fort. 1: camouflage de l'ouvrage en ferme
1.5.44 1 mitr + 1 Fm installés avec chacun 5 jours de munition de feu entreposé (AF E27/17376 Bd.2)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Région CGF 2
Fotos ADAB	CD 3927 : 77

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00057 0

Commune	Trient	Localité	Trient

Toponyme	FORCLAZ NORD
Variantes	FORCLAZ NORD ; ; Trient
Coordonnées	2566025 1100880

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Fortin en béton armé destiné à abriter une mitrailleuse. Une première porte s'ouvre sur un premier local muni d'une embrasure d'observation/défense rapprochée. De ce local une deuxième porte débouche dans le local de combat principal (mitrailleuse sur affût de forteresse à levier, pot d'embrasure). Une trappe dans le sol permet d'accéder au local de repos de l'équipage. Particularité du réservoir-filtre de recueil des eaux météoriques situé à côté de l'entrée et non sur celle-ci comme de coutume. L'ouvrage est aujourd'hui exceptionnellement bien camouflé sous la forme d'un chalet (toit et façades).

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Liebhauser & Cie; Montreux
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'ouvrage dans son aspect extérieur comme exemple de camouflage particulièrement réussi.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			

construction(s) annexe(s)

L'histoire du batî

12.10.37 reconnaissance (AF E5480(A) 1969/64 Bd.2)
13.4.1940 soumissions, achats des terrains (promesses de vente) (AF E5481 1973/22 Bd.19)
25.5.1940 nouvelle mise en soumission (AF E5481 1973/22 Bd.19)
30.5.40 devis de l'entrepreneur (W)
4.6.40 contrat frs 94'896.70, début des travaux le 10.6.40, fin des bétonnages le 14.9.40, évacuation du chantier le 30.9.40 (W)
8.6.1940 début d'installation le 10.6.1940 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.8.1940 fouille en rocher terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
10.10.40 réception provisoire de l'ouvrage (W)
19.10.1940 installation de ventilation, eau acoustique terminé. Perçage du cuvelage et montage de l'affût terminés. Peinture intérieur et extérieur.(AF E5481 1973/22 Bd.19)
16.11.1940 finitions, peinture intérieure terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
18.11.40 acceptation de la part de l'entrepreneur du décompte définitif (W)
23.11.1940 mise en place du matériel, nettoyage de l'ouvrage (AF E5481 1973/22 Bd.19)
30.11.1940 peinture de camouflage extérieure, nettoyage, remise de l' ouvrage à l'Arsenal de St. Maurice (AF E5481 1973/22 Bd.19)
25.7.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
24.9.92 ordre de suppression de l'ouvrage pour le 1.1.93 (W)

Particularités

1.5.44 1 mitr + 1 Fm installés avec chacun 5 jours de munition de feu entreposé (AF E27/17376 Bd.2)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Région CGF 2
Fotos ADAB	CD 3927: 79

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00058 0

Commune	Trient	Localité	Trient

Toponyme	FORCLAZ COL
Variantes	FORCLAZ COL ; Col de la Forclaz ; Trient
Coordonnées	2566030 1100870

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunke
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Ouvrage destiné à abriter un canon d'infanterie 4,7 cm. Accès par un couloir en chicane, simple local muni d'une embrasure (blindage de la trémie avec rails). Deux niches dans la partie arrières de l'ouvrages destinées à abriter les flèches de l'affût du canon. L'ouvrage est partiellement construit en maçonnerie de pierre.

Projet	Br mont 10
Constructeur	troupe + entreprise, Truppe + Bauunternehmer
Entreprise	Les Fils d'E. Décaillet; Martigny
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

27.11.40 1 can inf, en cours (AF E5481 1970/323 Bd.8)

3.7.41 procès-verbal reconnaissance des ouvrages fortifiés sect bat fr 204: radier, galerie d'accès & embrasure à bétonner (W)
26.7.41 demande de crédit frs 9'000.- pour terminer le couloir, le radier, porte et embrasure (AF E27/17376 Bd.1)
12.9.41 reconnaissance des ouvrages fortifiés à terminer dans le secteur du bat fr 204: radier à bétonner, sol à niveler, galerie d'accès à construire (W)
16.10.41 estimation approximative des dépenses pour terminer l'ouvrage: frs 4'000.- (W)
11.6.42 procès-verbal de la reconnaissance: les travaux devront être entièrement terminés dans le courant du moins de septembre (W)
26.8.42 devis de l''entrepreneur (W)
26.8.42 contrat pour les travaux de génie-civil, parachèvement de l'ouvrage frs 10'700.50, délai de 60 jours dès le lendemain de l'adjudication des travaux (W)
14.9.42 demande d'approbation au Cdt 1. C.A. pour terminer l'ouvrage (!!) (AF E5480 (A) 1970/324 Bd.1)
31.5.43 reconnaissance (réception !?) provisoire
29.10.43 procès-verbal de la reprise du 27.10 de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
1.5.44 abri bois-pierre pour 1 can inf (troupe) (??)(AF E27/17376 Bd.2)
17.10.44 réception définitve de l'ouvrage (W)
1962 travaux de modification (date du plan SM)
24.9.92 ordre de suppression de l'ouvrage pour le 1.1.93 (W)

Particularités
14.9.42 commencé en 1940 par la troupe et laissé dès lors inachevé. A pour mission de tenir par le feu de son arme (can inf trp) le barrage antichars et l'ouvrage miné 3111 sur la route montant du village de Tirient. Les ouvrages BBB et leur armements mitr et Fm sont insuffisants pour combattre les chars (W)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Région CGF 2
Fotos ADAB	CD 3927 : 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00059 35130/AA

Commune	Finhaut	Localité	Finhaut

Toponyme	FORT DE LA MADELEINE
Variantes	FORT DE LA MADELEINE ; Fort de la Madelaine (Châtelard) ; Finhaut
Coordonnées	2562590 1100640

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Petit ouvrage destiné à l'origine à abriter un canon d'infanterie de 4,7 cm. Couloir d'entrée en chicane, local de combat. L'ouvrage est partiellement construit en maçonnerie de pierre. L'ouvrage a été muni dans l'après-guerre d'un affût bétonné destiné à un canon antichars 9 cm à pivot.
Camouflage rocher.

Projet	Br mont 10
Constructeur	troupe + entreprise, Truppe + Bauunternehmer
Entreprise	Décaillet; Martigny
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

28.9.39 PC du bat (et de la II/204) avec 2 can inf, 2 Lm 4 mitr et 1 Fm, Rgt 68, bat 204 (AF E5480 (A) 1977/100 Bd.2) (??)
3.7.41 procès-verbal reconnaissance des ouvrages fortifiés sect bat fr 204: radier, paroi d'entrée, embrasure à bétonner (W)
27.11.40 1 can inf, à terminer (AF E5481 1970/323 Bd.8)
26.7.41 demande de crédit frs 8'000.- pour terminer le radier, porte et embrasure (AF E27/17376 Bd.1)
12.9.41 reconnaissance des ouvrages fortifiés à terminer dans le secteur du bat fr 204 (W)
16.10.41 estimation approximative des dépenses pour terminer l'ouvrage: frs 2'600.- (W)
11.6.42 procès-verbal de la reconnaissance: les travaux devront être entièrement terminés dans le courant du moins de septembre (W)
2.9.42 devis de l'entrepreneur (W)
4.9.42 contrat travaux de génie-civil (parachèvement de l'ouvrage) frs 3'725.40 (W) 30 jours pour effectuer les travaux dès le lendemain de l'adjudication
17.9.42 demande d'approbation au Cdt 1. C.A. pour terminer l'ouvrage (!!) (AF E5480 (A) 1970/324 Bd.1) construction d'une entrée avec lance grenades, constitution d'un sol au niveau convenable et modification de l'embrasure
31.5.43 réception provisoire de l'ouvrage (W)
27.10.43 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
17.10.44 réception définitive des travaux de finition du gros-oeuvre (W)
1963 installation d'un canon 9 cm piv. (date du plan SM)
24.5.94 canon ac 9 cm 1950/57 sur affût à pivot encore présent.

Particularités
ouvrage troupe 39 (dispositif du Bat fr 204) complété en 42 par la construction d'une entrée avec lance-grenades et constitution d'un sol au niveau convenable et modifications de l'embrasure existante, armé d'un can inf
Cp sap lst I/32 ?
Exemple d'une des très rares inscriptions sur la carte nationale 1:25'000 d'un toponyme lié à la nature de l'ouvrage: Fort de la Madeleine.

Inscriptions et décorations
inscription dans le béton:
CP. SAP.
Mont.
10 1939
deuxième inscrip- tion non lisible
CD 3936: 91, 92

Indication des sources
Texte
Plans Région CGF 2
Fotos ADAB CD 3936 : 89§, 90, 91, 92

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00060 35130/AB

Commune	Finhaut	Localité	Finhaut

Toponyme	FORT DE LA MADELEINE
Variantes	FORT DE LA MADELEINE ; Fort de la Madelaine - Châtelard ; Finhaut
Coordonnées	2562590 1100670

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Petit ouvrage muni d'une seule embrasure pour fusil-mitrailleur. La porte d'entrée donne directement sur le seul local de l'ouvrage. Ouvrage partiellement recouvert de rocaille.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

27.11.40 1 Fm, achevé (AF E5481 1970/323 Bd.8)
26.7.41 demande de crédit frs 2'500.- pour terminer le radier, porte et embrasure (AF E27/17376 Bd.1)

12.9.41 reconnaissance des ouvrages fortifiés à terminer dans le secteur du bat fr 204: la dalle n'est pas étanche, embrasure à modifier, radier à niveler et bétonner (W)
16.10.41 estimation approximative des dépenses pour terminer l'ouvrage: frs 2'100.- (W)
11.6.42 procès-verbal de la reconnaissance: les travaux devront être entièrement terminés dans le courant du moins de septembre (W)
29.10.43 procès-verbal de la reprise du 27.10 de l'ouvrage par la Cp GF : ouv inf en maçonnerie, abri Fm sans embrasure (SM)

Particularités
16.6.42 secteur Bat. Fr. 204, 1 Fm
Cp sap lst I/32
Exemple d'une des très rares inscriptions sur la carte nationale 1:25'000 d'un toponyme lié à la nature de l'ouvrage: Fort de la Madeleine.

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Région CGF 2 le plan porte la mention erronée A 59
Fotos ADAB	pas de photographies livrées !!

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00061 35132/AA

Commune	Trient	Localité	Trient

Toponyme	LITROZ
Variantes	LITROZ ; Fort de Litroz ; Trient
Coordonnées	2564460 1102500

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Ouvrage d'infanterie sous roc typique de la phase de construction de l'avant-guerre. Entrée, couloir, première galerie sur la droite munie d'escalier menant à un emplacement pour mitr (affût flasques, pot d'embrasure), niche moteur et WC, deuxième galerie sur la droite munie d'escalier menant à l'emplacement du canon ac et de l'observatoire (affût flasques, plaque de blindage), couloir sur la gauche menant à la caverne cantonnement, couloir se terminant à la deuxième positions mitrailleuses (affût flasques, plaque de blindage). Les embrasures sont parfaitement camouflées dans la paroi rocheuse.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	F. Meyer & Jos. Dubuis; Sion
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Conserver l'ouvrage dans son aspect extérieur

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

12.10.37 reconnaissance (AF E5480(A) 1969/64 Bd.2)
19.4.40 devis (W)
30.5.40 contrat frs 170'664.50 (début des travaux 3.6.40, fin des bétonnages 30.9.40, évacuation du chantier 15.10.40 (W)
13.7.1940 galerie d'avancement caserne terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
14.9.1940 pose du cuvelage en mitr. I (AF E5481 1973/22 Bd.19)
12.10.1940 mise en place de la plaque et de l'embrasure en mitr. II (AF E5481 1973/22 Bd.19)
26.10.1940 ferraillage et bétonnage de la 1ère étape en C.I. (AF E5481 1973/22 Bd.19)
16.11.1940 Caserne: coffrage et ferraillages de la 1ère étape. galeries: abattages (AF E5481 1973/22 Bd.19)
30.11.1940 Abris de combat: perçage des plaques par la WF Bern et pose des affûts mitrailleuses et observateur (AF E5481 1973/22 Bd.19)
11.1.1941 finitions intérieures terminées, abattage pour le champ de tir, installations électriques, de la ventilation et de l'eau (AF E5481 1973/22 Bd.19)
1.2.1941 installation de téléphone (AF E5481 1973/22 Bd.19)
8.2.1941 abattage pour champs de tir terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15.2.1941 installation de ventilation et eau terminé (AF E5481 1973/22 Bd.19)
23.4.41 réception provisoire (W)
16.5.41 acceptation du décompte définitif frs 161'553.40 (W)
25.7.42 Procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
8.4.43 réception définitive (W)
24.5.94 canon antichars 9 cm 1950/57 sur affût à flasque présent

Particularités

1.5.44 2 mitr + 1 can inf installés avec chacun 5 jours de munition de feu entreposé (AF E27/17376 Bd.2)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Région CGF 2
Fotos ADAB	CD 3927 : 81, 82§, 83§, 84

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00062 35131/AA

Commune	Finhaut	Localité	Finhaut

Toponyme	FINHAUT
Variantes	FINHAUT ; ; Finhaut
Coordonnées	2563640 1103060

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Ouvrage d'infanterie sous roc.
Depuis l'entrée un couloir entièrement bétonné conduit à une niche moteur (sur la droite), puis à la caverne cantonnement (toujours sur la droite), sur la gauche un embranchement débouche sur la position de l'observateur (plaque d'embrasure), le couloir continue jusqu'à la position de combat munie d'une mitrailleuse (affût flasques, pot d'embrasure)
Les embrasures sont parfaitement camouflées dans la paroi rocheuse.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Gianadda-Chiochetti & Fils; Martigny
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional

Justification
Conserver l'ouvrage dans son aspect extérieur
camouflages ??

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

juin 1938 rapports et études faits pendant les exercices des Etats-majors de la Br mont 10 (AF E27/17358 Bd.2)
13.4.1940 soumissions, achats des terrains (promesses de vente) (AF E5481 1973/22 Bd.19)
20.4.40 devis de l'entrepreneur (W)
30.5.40 contrat frs 68'160.60, début des travaux le 3.6.40, fin des bétonnages le 7.9.40, évacuation du chantier le 21.9.40 (W)
13.7.1940 galerie d'avancement caserne terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
7.9.1940 bétonnage voûte caserne (AF E5481 1973/22 Bd.19)
2.11.1940 travaux de finitions terminés, installation du téléphone (AF E5481 1973/22 Bd.19)
30.11.1940 installation acoustique en cours (AF E5481 1973/22 Bd.19)
7.12.1940 peinture de camouflage provisoire, peinture intérieure (AF E5481 1973/22 Bd.19)
14.12.1940 installation de l'électricité (AF E5481 1973/22 Bd.19)
16.12.40 réception provisoire (W)
11.1.1941 installations d'eau, électricité, acoustique (AF E5481 1973/22 Bd.19)
11.1.41 acceptation du décompte définitif frs 84'939.30 (W)
8.2.1941 peinture intérieure terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
15.2.1941 nettoyage de l'ouvrage, remise de l'ouvrage à l'intendance des Fortifications de St. Maurice le 18.2.1941 (AF E5481 1973/22 Bd.19)
3.5.1941 peinture extérieure terminée (AF E5481 1973/22 Bd.19)
25.7.42 Procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
15.12.42 réception définitive (W)

Particularités

dépassement de crédit avant tout dû au bétonnage de toutes les galeries
1.5.44 1 mitr + 1 Fm installés avec chacun 5 jours de munition de feu entreposé (AF E27/17376 Bd.2)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	Région CGF 2
Plans	Région CGF 2
Fotos ADAB	CD 3927 : 87, 88, 89§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00063 35131/AB

Commune	Finhaut	Localité	Finhaut

Toponyme	FINHAUT-ARSENAL
Variantes	FINHAUT-ARSENAL ; ; Finhaut
Coordonnées	2564350 1103475

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Petit ouvrage pour une mitrailleuse. Un seul local, la porte d'accès débouche directement dans la position. Entrée protégée par un court mur de flanquement. Mitrailleuse sur affût pivot. Construction mixte: béton armé de rails et maçonnerie extérieure apparente en pierre.

Projet	Br mont 10
Constructeur	troupe + entreprise, Truppe + Bauunternehmer
Entreprise	Gay-des-Combes et Mellina; Finhaut
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **VERKAUFT 2008**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

27.11.40 1 mitr, en cours (AF E5481 1970/323 Bd. 8)

3.7.41 procès-verbal reconnaissance des ouvrages fortifiés sect bat fr 204: dalle de couverture, radier, embrasure à bétonner (W)
26.7.41 demande de crédit frs 3'500.- pour terminer le radier, porte et embrasure (AF E27/17376 Bd.1)
12.9.41 reconnaissance des ouvrages fortifiés à terminer dans le secteur du bat fr 204: murs en maçonnerie médiocre, dalle à bétonner, embrasures à modifier. Construction peu résistante qui devrait être renforcée (W)
16.10.41 estimation approximative des dépenses pour terminer l'ouvrage: frs 4'000.- (W)
11.6.42 procès-verbal de la reconnaissance: les travaux devront être entièrement terminés dans le courant du moins de septembre (W)
1.9.42 devis (W)
3.9.42 contrat frs 8'640.20 travaux de génie-civil et parachèvement de l'ouvrage délai de 75 jours pour achever les travaux, construction d'une dalle armée pour couvrir l'ouvrage (W)
17.9.42 demande d'approbation au Cdt 1. C.A. pout terminer l'ouvrage (!!) l'utilisation des rails est tolérée par le fait que ceux-ci se trouvent coupés en longueur, à pied d'oeuvre (AF E5480 (A) 1970/324 Bd.1)
27.2.43 construction de l'ouvrage interrompue (W)
31.5.43 réception provisoire (W)
29.10.43 procès-verbal de la reprise du 29.10 de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
17.10.44 réception définitive des travaux de gros-oeuvre (W)
24.5.94 une mitr 7,5 mm 51 sur pivot encore présente

Particularités
ouvrage troupe 1939
17.9.42 1 mitr 1 Fm
1966 mitr sur affût de campagne (W) bat les pentes SO du village de Finhaut
24.5.94 une mitr 51 7,5 mm sur affût pivot ou mobile encore présente

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Région CGF 2
Fotos ADAB CD 3927 : 90§, 91, 92§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00065 35131/AC

Commune	Finhaut	Localité	Finhaut

Toponyme	FINHAUT SE
Variantes	FINHAUT SE ; Finhaut gare SE II, Est gare Finhaut ; Finhaut
Coordonnées	2564420 1103530

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Fortin pour un canon antichars mobile de 4,7 cm. L'ouvrage est resté dans son état originel: dipositif intérieur pour installer le canon mobile (butoirs en béton pour les flèches de l'affût). Construction mixte: paroi en maçonnerie de pierre, paroi en béton armé, toiture en béton armé, revêtement en pierre.

Projet	Br mont 10
Constructeur	troupe + entreprise, Truppe + Bauunternehmer
Entreprise	Gay-des-Combes et Mellina; Finhaut
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional

Justification
??

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

27.11.40 1 can inf, en cours (AF E5481 1970/323 Bd.8)

3.7.41 procès-verbal reconnaissance des ouvrages fortifiés sect bat fr 204: dalle de couverture à bétonner (W)
26.7.41 demande de crédit frs 7'500.- pour terminer le radier, porte et embrasure (AF E27/17376 Bd.1)
12.9.41 reconnaissance des ouvrages fortifiés à terminer dans le secteur du bat fr 204: le radier est bétonné à moitié, murs exécutés jusqu'à 1,40 m de haut (W)
16.10.41 estimation approximative des dépenses pour terminer l'ouvrage: frs 9'000.- (W)
1.9.42 devis (W)
3.9.42 contrat frs 10'343.20 travaux de génie-civil et parachèvement de l'ouvrage délai de 75 jours pour achever les travaux; construction d'une dalle armée pour couvrir l'ouvrage (W)
17.9.42 demande d'approbation au Cdt 1. C.A. pout terminer l'ouvrage (!!) le pourcentage d'acier (75 Kg par m3) doit être toutefois ramené à 50 Kg par m3 au maximum (AF E5480 (A) 1970/324 Bd.1)
11.6.42 procès-verbal de la reconnaissance: les travaux devront être entièrement terminés dans le courant du moins de septembre (W)
27.2.43 terminé (W)
31.5.43 réception provisoire (W)
29.10.43 procès-verbal de la reprise du 27.10 de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
17.10.44 réception définitive des travaux de gros-oeuvre (W)
1966 can inf 4,7 cm sur roues, bat la destruction du tunnel Balay OM 3115 ainsi que la voie ferrée avant le village de Finhaut (W)

Particularités
ouvrage troupe 1939
Cp sap mont 10 ?

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Région CGF 2
Fotos ADAB CD 3927 : 93, 94, 95

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VS_A 00066 32001/AA

Commune Dorénaz Localité Dorénaz

Toponyme FOLLATERES
Variantes FOLLATERES ; Follaterres ; Dorénaz
Coordonnées 2571500 1107940

Type d'ouvrage originel fort d'artillerie, Artilleriefort
Type d'ouvrage actuel fort d'artillerie, Artilleriefort, 8.1 cm Fest Mw

Description

Ouvrage d'artillerie se développant sur près de 5 étages. Le fort était armé de 2 canons de 10,5 cm et 4 canons de 7,5 cm, 2 lance-mines de 8,1 cm, 8 mitrailleuses et dispose de 3 embrasures pour projecteurs et 31 (!!) embrasures d'observations et/ou pour le tir avec fusil-mitrailleur. Une entrée principale, une entrée par téléphérique et trois entrées secondaires (sortie de secours). L'ouvrage dispose de toutes les infrastructures habituelles pour ce type d'ouvrage (cuisines, cantonnements, etc..). Embrasures parfaitement camouflées dans les parois rocheuses.
8.1 cm Fest Mw, 2 Werfer, an Felswerk angebaut.

Projet Chef du génie des fortifications de St. Maurice
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise Oyex, Chessex & Cie SA et
R: Bellorini Fils; Lausanne
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Biotope d'intérêt national
particularité de l'armement
typologie par implantation et structure architecturale quasi unique en Suisse
pour les éléments intérieurs à conserver, voir les buts de conservation détaillés indiqués dans le document "Eléments à s

État ADAB **VERKAUFT 2010**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	

Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	hoch, élevé
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

16.2.40 demande de crédit: frs 100'000.- à effectuer par Cp. Trav. XI/1, galeries à percer sans emménagement (sic) (AF E27/17376 Bd.1)
7.4.40 devis révisé le 30.6.42 (W)
9.4.40 contrat (491'215.- Frs.) (W)
15.4.40 début des travaux (d'après contrat) (W)
27.11.40 en cours (AF E5481 1970/323 Bd. 8)
11.12.40 6 can 7.5 cm prévu (AF E27/17373)
11.10.41 Schwarz au Cdt 1. CA propose d'armer avec du 10,5 cm au lieu de 7,5 cm une des deux bttr sud en tournant légèrement son secteur d'action à l'Est pour battre le carrefour de Sembrancher (AF E27/17373)
nov 41 crédit pour l'armement: 4 x 7,5 cm & 2 x 10,5 cm (AF E27/17373)
30.6.42 contrat (1'957'692.50 Frs.) (W)
6.7.43 procès-verbal de la reprise du 5.7 de l'armement de l'ouvrage (SM)
29.2.44 en construction, 2 can 10,5 cm, 4 can 7,5 cm, 2 Lm, 4 arq, 12 mitr & 20 Fm (AF E27/17373)
1.5.44 achèvement prévu en septembre (AF E27/17376 Bd.2)
28.7.44 situation définitive entreprise génie-civil frs 841'163.80 (W)
28.11.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage (SM)
21.9.45 protocole de remise à la section des fortifications du téléphérique (SM)
30.11.45 le plan de feu général n'existe pas, son exécution est du ressort de la troupe (!!) (W)
31.10.47 remise définitive des travaux de camouflage (W)

Particularités

concepteur Bureau technique 2 (AF E5480(A)1973/21 Bd.187)
1.5.44 2 can 10,5 cm installés avec 20 jours de munition de feu entreposé, 4 can 7,5 cm installés avec 7 jours de mun de feu entreposé sur les 13 prévus, 2 Lm avec 1 jour de mun de feu entreposé sur les 10 prévus, 4 arq installée avec 16 jours de mun de feu prévu mais non entreposé, 22 mitr avec 12 jours de mun de feu prévu mais non entreposé et 31 Fm installés avec 12 jours de mun de feu prévu entreposé (AF E27/17376 Bd.2)
durant la mobilisation de 1940 la cp sap mont 21 travaille sur l'ouvrage (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
28.11.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage (SM):
2 can 10,5 cm, 4 can 7,5 cm, 2 Lm avec 1 jour de munition de feu entreposé sur les 10 prévus, 3 arq fort BK + 1 mobile, 10 mitr (x2 avec réserve), 31 Fm installés, 8 pistolets lance-fusées. 20 revolvers / 1 projo 60 cm, 1 projo 35 cm et un groupe de 30 cm, 3 observateurs sur affûts (?) 11 sans affûts
route d'accès : Walo Bertschinger & Co, Lausanne (1.12.43 contrat, 31.8.44 réception provisoire) 84'959.80 (W)

installations éléctrique : R. Nicola, Sion (16.10.43-12.9.44) (W)
installations téléphoniques : A. Bruchez, Martigny (9.11.43 contrat 18’980.80) (W)
installations de ventilation cantonnement : Koch-Rouge SA, Lausanne (9.3.44 contrat 36’000.-) (W)
installations de ventilation postes de combat et cantonnement : A. Baeriswyl, Fribourg (9.3.44 contrat 19’000.-) (W)
obstacle d’infanterie lot sud (contrat 1.12.43 57’480.-) B. Gianadda, Martigny, 10.10.44 réception provisoire 43’005.75 (W)
obstacle d’infanterie lot nord : Stuag AG, Sion (1.12.43 contrat, 28.4.44 réception provisoire) 46’062.85 (W)
étagères à munition : A. Wyder, Martigny (2.3.44 commande, 31.5.44 réception provisoire) (W)
couchettes : P. Morisod, Vernayaz (21.6.44 contrat 14’500.-) (W)
canalisation à travers le Rhône et canal de Fully pour câble téléphonique : Manzini Sa, Aigle (1.12.43 contrat) 104’869.05 (W)
mesures de sécurité : Dénériaz SA, Sion (1.7.55 contrat 93’009.50) (W)
peintures de camouflage lot III : J. Schürmann, Le Bouveret (15.8.44 contrat, remise provisoire 30.10.44) 8’255.95 (W)
installations sanitaires : Perret frères,Lausanne (2.5.44 contrat, 15.7.44 réception provisoire) 17’648.70 (W)
installations sanitaires nid d’aigle : R. Flückiger, Martigny (3.5.44 contrat, 18.7.44 réception provisoire) 3’870.75 (W)
menuiserie : M. Chappot, Martigny (21.6.44 contrat 7’449.-) (W)
menuiserie portes : P. Maret, Martigny (27.6.44 contrat, 30.11.44 réception provisoire) 10’534.05 (W)
menuiserie mobilier : E. Lugon, Evionnaz (21.6.44 contrat, 30.11.44 réception provisoire) 13’436.60 (W)
peinture lot I: A. Gay-Balmaz & Cie,Martigny (15.8.44 contrat, 11.10.44 réception provisoire) 6’579.15 (W)
peinture lot II : G. Pellegrini, Bex (15.8.44 contrat, 15.12.44 réception provisoire) 7’083.65 (W)
mobilier: M. Chappot, Martigny (21.6.44 contrat, 25.10.44 réception provisoire) 7’765.15 (W)
ciment Roche et croate ! (W)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Région CGF 2
Fotos ADAB	CD 3928 : 1 -> 79

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00067 32001/AB

Commune Dorénaz Localité Dorénaz

Toponyme CRETADON
Variantes CRETADON ; Crête à Don ; Dorénaz
Coordonnées 2571300 1108280

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Petit ouvrage de défense de l'ouvrage principal A 00066. Entrée par galerie bétonnée, caverne cantonnement (cuisine, dortoir-réfectoir), réservoir d'eau, niche WC, embrasure d'observation/fusil-mitrailleur; dans le couloir, en face du réservoir d'eau, un puits permet d'accéder à la chambre de combat principale armée de deux mitrailleuses sur affût de forteresse à flasques, la chambre comporte une troisième embrasure d'observation. Ouvrage parfaitement camouflé dans la paroi rocheuse.

Projet Br mont 10
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage nicht bewertet
Justification
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage.

État ADAB **VERKAUFT 2010**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	hoch, élevé
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
voir la fiche A 00066

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Région CGF 2
Fotos ADAB CD 3928 : 80§, 81

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VS_A 00068 0

Commune Vernayaz Localité Vernayaz

Toponyme VERNAYAZ-FLANQUEMENT
Variantes VERNAYAZ-FLANQUEMENT ; ; Vernayaz
Coordonnées 2569490 1108750

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description
VENDU !

Projet
Constructeur
Entreprise A. Conforti & R. Kalbermatten, Martigny-Viège
Construction

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification

État ADAB **VERKAUFT 2008**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî
16.2.40 demande de crédit: frs 100'000.- à effectuer par Cp. Trav. X/1, il ne sera fait que l'excavation des galeries sans l'infirmerie (AF E27/17376 Bd.1)
9.4.40 contrat frs 243'140.- (7.4.40 devis, 15.4.40 début des travaux selon contrat)(W)
2.9.40 minage galerie terminé à 80 %, minage casernement commencé, concerne l'ouvrage principal

27.11.40 3 can inf 8 mitr 2 Fm, en cours (AF E5481 1970/323 Bd.8)
16.12.42 réception provisoire (W)
6.7.43 procès-verbal de la reprise du 5.7 de l'armement de l'ouvrage (SMp
22.12.43 Procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
29.2.44 5 can inf piv, 5 arq ou mitr, 11 Fm Obs et un proj 60 cm
18.6.45 Chef Etat-major général renonce à l'installation d'un can 10,5 cm antichar (W)
22-27.7.54 commande de deux moteurs générateurs (W)
27.2.60 contrat génie-civil travaux de réfection et amélioration (Billieux & Cie, St.Maurice, 142'215.30) (W)
1959-1960 modifications (date des plans SM)
1981 pose de 2 portes blindées béton (Conforti, MArtigny, 13'889.60) (W)
31.12.94 ordre de suppression (W)

Particularités
concepteur Bureau technique 2 (AF E5480(A)1973/21 Bd. 187)
24.5.94 avec ouvrage A 69 5 canons ac 1950/57 9 cm affût à pivot
24.5.94 avec ouvrage A 69 5 mitr fort 1951/80

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Région CGF 2
Fotos ADAB CD 3926 : 1, 2, 3§, 4, 23§, 24, 25§, 26§, 27§, 30

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VS_A 00069 0

Commune Vernayaz Localité Vernayaz

Toponyme VERNAYAZ
Variantes VERNAYAZ ; ; Vernayaz
Coordonnées 2569365 1108920

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description
VENDU !

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification

État ADAB **VERKAUFT 2008**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî
2.9.40 minage galerie terminé à 80 %, minage casernement commencé
6.7.43 procès-verbal de la reprise du 5.7 de l'armement de l'ouvrage (SM)
1980-1981 modifications : porte ASU (date sur plans SM)
16.2.40 demande de crédit: frs 100'000.- à effectuer par Cp. Trav. X/1, il ne sera fait que l'excavation des galeries sans l'infirmerie (AF E27/17376 Bd.1)

Particularités
concepteur Bureau technique 2 (AF E5480(A)1973/21 Bd.187)
24.5.94 avec ouvrage A 69 5 canons ac 1950/57 9 cm affût à pivot
24.5.94 avec ouvrage A 69 5 mitr fort 1951/80
projo type Siemens-Schuckert 60 cm diam No. 15(moteur Motosacoche MAG Genève type 110 L 2 MRP no. 9316 PS 13 T/m 2800) installé depuis 1943

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Région CGF 2
Fotos ADAB	CD 3926 : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13§, 14§, 15§, 16§, 17, 18§, 19§, 20§, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VS_A 00072 37001/AA

Commune	Orsières	Localité	Orsières

Toponyme	CHAMPEX D'EN BAS
Variantes	CHAMPEX D'EN BAS ; ; Orsières
Coordonnées	2573380 1098790

Type d'ouvrage originel	cantonement, Unterkunft
Type d'ouvrage actuel	cant mont, Geb Unterkunft

Description

Cantonnement de montagne souterrain construit selon plan-type OFGF.

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

26.10.81 Planification: jusqu'en été 82 gros-oeuvre, dès l'été 82 installation, automne 83 remise au CGF (W A 9091)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Région CGF 2
Fotos ADAB	CD 3936 : 85, 86

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00073 35132/AB

Commune Trient Localité Trient

Toponyme TETE NOIRE
Variantes TETE NOIRE ; ; Trient
Coordonnées 2564350 1102175

Type d'ouvrage originel magasin, Magazin
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description
Il semble s'agir d'un local ayant fonction de dépôt du matériel d'une barricade antichars.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
fiche d'inventaire non livrée !!

État ADAB

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî
construction après 1955

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 3927 : 85

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00075 35130/AC

Commune Finhaut Localité Finhaut

Toponyme FORT DE LA MADELEINE
Variantes FORT DE LA MADELEINE ; La Madelaine - Châtelard ; Finhaut
Coordonnées 2562580 1100590

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description
ouvrage d'infanterie en béton

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Lokal
Justification
fiche d'inventaire non livrée !!

État ADAB

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî
27.11.40 1 can inf, à terminer (AF E5481 1970/323 Bd.8)
29.10.43 procès-verbal de la reprise du 27.10 de l'ouvrage à la Cp GF 10 (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00079 35136/AA

Commune Evionnaz Localité Evionnaz

Toponyme EVIONNAZ
Variantes EVIONNAZ ; ; Evionnaz
Coordonnées 2567750 1113500

Type d'ouvrage originel caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel abri, Unterstand

Description

Simple caverne munie d'une grille de fermeture à l'entrée. Entrée camouflée sous la forme de paroi rocheuse.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche / Fels

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'ouvrage dans son état actuel.

État ADAB **Nachführung 2012**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

construction après 1955

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	simple croquis livré par le CGF
Fotos ADAB	CD 3461 : 1, 2§, 3

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00080 35136/AB

Commune	Evionnaz	Localité	Evionnaz

Toponyme	EVIONNAZ
Variantes	EVIONNAZ ; Abri nord d'Evionnaz ; Evionnaz
Coordonnées	2567750 1113960

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Caverne conçue comme abri de défense aérienne passive (DAP) construite en 1938. Couloir d'accès.
Une galerie de jonction relie cette caverne à l'ouvrage vendu.

Projet	Br mont 10
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Entreprises réunies : Fils E. Décaillet, Martigny / L. Devillaz, Dorénaz / E. Gay-Balmaz, Vernayaz
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'ouvrage dans son état actuel.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

1938 construction comme abris DAP (Etude sur le développement des fortifications de St. Maurice du 1er janvier 1919 au 29 août 1939)
les informations ci-dessous concernent la partie vendue
16.2.40 demande de crédit: frs 100'000.- 3 lots à effectuer par Cp. Trav. X/1 (AF E27/17376 Bd.1)
30.3.40 devis revu le 2.4.40 (W)
3.4.40 contrat frs 95'210.75 (début des travaux le 6.4 fin le 31.7 sauf extension) (W)
2.9.40 minage galerie terminé, minage casernement commencé
27.11.40 2 + 2 can inf 3 + 1 mitr en cours + projeté (AF E5481 1970/323 Bd.8)
6.7.43 procès-verbal de la reprise du 5.7 de l'armement de l'ouvrage (SM)
21.12.43 protocole de remise de l'ouvrage à la Cp GF 10 (SM)
23.12.42 réception provisoire (W)
26.1.44 "il est impossible de tirer avec lunettes (affûts Giovanola), les panoramas ne sont pas installés", remarque annotée lors de la remise de l'ouvrage (!!) (W)
29.2.44 2 can inf piv, 4 mitr, 6 Fm Obs et un proj 30cm
1958-60 réfection complète de l'ouvrage : maçonnerie, carrelage, portes, peinture, serrurerie, peinture, moteur Sulzer (W)
9.11.64 contrat pour la construction d'abris projecteur IR (Conforti Frères, Martigny) réception provisoire 7.7.65 et contrat pour transformation embrasure pour lunette IR (R. Mottet, Evionnaz, réception provisoire 15.3.66) (W)
24.5.94 2 canons antichars 9 cm 1950/57 sur affût à pivot et 3 mitr 7,5 mm 1951/80 encore présentes.

Particularités
concepteur : Bureau technique 2 (BT 2)(AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
22.12.43 remarques au protocole de remise de l'ouvrage à la Cp GF 10: avec les affûts mitr St. Maurice (Giovanola) il est impossible de tirer avec les lunettes (SM)
BT 2
F8 bouchonné durant la guerre
possèdait un projo !

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Région CGF 2
Fotos ADAB CD 3461 : 4, 5, 6

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00081 0

Commune	Evionnaz	Localité	Evionnaz

Toponyme	EVIONNAZ-REDOUTE
Variantes	EVIONNAZ-REDOUTE ; ; Evionnaz
Coordonnées	2567950 1113850

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description
VENDU !

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB
Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification

État ADAB **VERKAUFT 2009**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî
1938 construction (Etude sur le développement des fortifications de St. Maurice du 1er janvier 1919 au 29 août 1939) AF .....
27.7.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

inscription:
CP. SAP. MONT.
7. cours de 7.
répétitions
1936
inscription:
comp 7
oct 36

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	
Fotos ADAB	CD 3461 : 7, 8, 9, 10§, 11, 12, 13§, 14§, 15, 16, 17, 18§, 19§, 20§, 21§, 22, 23§, 24§, 25, 26, 27§, 28, 29§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00082 35136/AC

Commune	Collonges	Localité	Collonges

Toponyme	ABOYEU BLOC
Variantes	ABOYEU BLOC ; Aboyeu bloc inférieur ; Collonges
Coordonnées	2568885 1113965

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Ouvrage d'infanterie pour deux mitrailleuses. L'ouvrage est assez particulièrement construit dans un gros rocher. Bloc bétonné d'entrée, court couloir avec escalier descendant, embranchement sur la gauche vers un court puits vertical menant à une chambre de combat (mitrailleuse, affût à flasque, plaque d'embrasure), le couloir principal débouche sur la deuxième chambre de combat (mitrailleuse, affût à flasque, plaque d'embrasure), un puits vertical permet d'accéder à la position de l'observateur (pot d'embrasure). Pas de cantonnement. L'ouvrage est aujourd'hui vide.

Projet	Br mont 10
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'ouvrage dans son état actuel.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
2.9.40 minages commencés
27.11.40 travaux en cours (AF E5481 1970/323 Bd. 8)
16.9.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
29.2.44 1 mitr et 1 Fm Obs (??)
1.5.44 1 mitr installée avec 12 jours de munition de feu entreposé, 1 Fm avec 12 jours de munition de feu entreposé (AF E27/17376 Bd.2)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Région CGF 2
Fotos ADAB	CD 3461 : 30, 31, 32, 33, 34, 35§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00083 35136/AD

Commune	Collonges	Localité	Collonges

Toponyme	ABOYEU SUP
Variantes	ABOYEU SUP ; aboyeu supérieur ; Collonges
Coordonnées	2569150 1113980

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Ouvrage d'infanterie en béton armé. L'entrée défilée débouche sur la chambre de combat, 3 directions de tir: direction "le Plan" embrasures pour mitrailleuse et observation (plaque d'embrasure), direction Collonges embrasures pour mitrailleuse (plaque d'embrasure) et observation (pot d'embrasure), direction ouvrage A 00082 embrasures pour mitrailleuse et observation (pot d'embrasure) 3ème embrasure (fonction ?). Puits d'accès à la chambre de repos située sous la chambre de combat. L'ouvrage est camouflé sous la forme d'une grange (toiture et façade).

Projet	Br mont 10
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'ouvrage dans son état actuel (avec camouflage ??)

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

2.9.40 bétonnages exécutés à 60 %
27.11.40 travaux en cours (AF E5481 1970/323 Bd.8)
16.9.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
29.2.44 1 arq 1 mitr et 1 Fm Obs et un Blink
1.5.44 1 arq installée avec 8 jours de munition de feu entreposé sur les 12 prévus, 2 mitr installées avec 12 jours de munition de feu entreposé, 1 Fm avec 12 jour de munition de feu entreposé (AF E27/17376 Bd.2)
16.4.68 plan de camouflage de l'ouvrage (SM)
4.9.85 réduction de la garnison: mitr avec direction de tir Collonges à retirer avec équipage (W 33.10)
24.5.94 une mitrailleuse 7,5 mm 51 sur affût à flasque encore présente.

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Région CGF 2
Fotos ADAB	CD 3461 : 36, 37

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00084 35136/AE

Commune	Collonges	Localité	Collonges

Toponyme	CORBASSIERES
Variantes	CORBASSIERES ; ; Collonges
Coordonnées	2569120 1114700

Type d'ouvrage originel	ouvrage PC, KP Anlage
Type d'ouvrage actuel	PC bat, KP Bat

Description

Poste de commandement sous roc. Grande caverne munie de deux entrées. Construction intérieure avec différentes salles: cuisine, dortoir troupe et sof, bureau de conduite, salle des machines, toilettes, réservoir d'eau, soute à charbon. Entrées camouflées sous la forme de paroi rocheuse.
Porte datant de la période 1914-1918 (réutilisation ?)

Projet	
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Morel, Lausanne
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'ouvrage sans équipement de telle manière qu'il puisse être visité.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî
éventuelle construction dans la période 1914-1918 ??
27.4.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
26.8.42 remarques concernant le procès-verbal de remise de l'ouvrage: état général humide, galeries obstruée par des pierres et du sable (SM)
23.4.45 minage à l'intérieur de la caverne par le S.C.dét. Génie retard. Br. Mont.10 (AF E5480(A) 1973/21 Bd.187)
29.5.45 évacuation des déblais déposés à l'intérieur de la caverne par le S.C.dét. Génie retard. (?) Br. Mont.10 (AF E5480(A) 1973/21 Bd. 187)
26.10.45 contrat frs 76'913.20 selon devis du 2.10.45 (1.11.45 début des travaux, 31.1.46 achèvement du chantier) (W)
21.6.46 procès-verbal de remise provisoire du PC Br mont 10 à la cp GF 10 (SM)
4.6.46 réception provisoire (W)
16.10.46 remise définitve (W)
23.11.51 procès-verbal de remise de l'installation téléphonique (SM)
?? abandonné comme PC de Brigade
20.1.81 le PC a été abandonné parce que la qualité du rocher est insuffisante (W 33.10)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Région CGF 2
Fotos ADAB CD 3461 : 38, 39, 40, 41, 42§, 43§, 44§, 45

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00085 35136/AF

Commune	Collonges	Localité	Collonges

Toponyme	COMBE
Variantes	COMBE ; Mitr. Combe, Caserne Plan, galerie-Combe mitr., galerie-Combe can. ; Collonges
Coordonnées	2569150 1114300

Type d'ouvrage originel	position pour canon, Geschützstand
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Ouvrage sous roc constitué d'une longue galerie (suffisamment large pour le passage de canons de campagne) menant à un emplacement double pour canons de 8,4 cm et à une seconde chambre de combat munie de deux embrasures pour mitrailleuses et d'un observatoire.
L'ouvrage a été modifié durant la seconde guerre mondiale et n'abritait plus que deux mitrailleuses (affût à pivot).

Projet	Chef génie fortifications de Saint-Maurice
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'ouvrage dans son état actuel.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
1914-1918 construction
27.4.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
26.8.42 remarques concernant le procès-verbal de remise de l'ouvrage:partie mitr obstruée par des pierres et du sable, installation téléphonique non terminée, partie canons ouvrage sec mais non terminé (SM)
29.2.44 2 can 7,5 cm 06, 2 mitr et 2 Fm Obs
1.5.44 2 can mont 7,5 cm Krupp installés avec 5 jours de munition de feu entreposé, 3 mitr installées avec 12 jours de munition de feu entreposé, 2 Fm avec 12 jours de munition de feu entreposé (AF E27/17376 Bd.2)
24.5.94 2 mitr 7,5 mm 51 sur affût à pivot encore présentes

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Région CGF 2
Fotos ADAB CD 3461 : 46, 47§, 48, 49§, 50, 51§, 52

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00086 35136/AG

Commune	Collonges	Localité	Collonges

Toponyme	PLAN
Variantes	PLAN ; Mitr. Plan, Galerie Plan ; Collonges
Coordonnées	2569320 1114140

Type d'ouvrage originel	position pour canon, Geschützstand
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Ouvrage sous roc constitué d'une longue galerie (suffisamment large pour le passage de canons de campagne) menant à un emplacement double pour canons de 8,4 cm, un puit vertical permet d'accéder à une seconde chambre de combat munie de deux embrasures pour mitrailleuses et d'un observatoire.
L'ouvrage a été modifié durant la seconde guerre mondiale et n'abritait plus que deux mitrailleuses (affût à pivot).

Projet	Chef génie fortifications de Saint-Maurice
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'ouvrage dans son état actuel.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
1914-1918 construction
27.4.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
26.8.42 remarques concernant le procès-verbal de remise de l'ouvrage: l'ouvrage ne possède que des embrasures en béton (SM)
29.2.44 2 mitr et 1 Fm Obs
1.5.44 3 mitr installées avec 12 jours de munition de feu entreposé, 1 Fm avec 12 jours de munition de feu entreposé (AF E27/17376 Bd.2)
24.5.94 2 mitr 7,5 mm 51 sur affût à pivot encore présentes

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Région CGF 2
Fotos ADAB	CD 3461 : 53, 54, 55§, 56§, 57§, 58, 59§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00087 35136/AH

Commune	Collonges	Localité	Collonges

Toponyme	LA COUR
Variantes	LA COUR ; Galerie Combe, caserne Cour-Plan ; Collonges
Coordonnées	2569250 1114260

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Simple caverne-abri munie de deux entrées. Un puits d'aération vertical débouchait au centre de la voûte de la caverne.

Projet	Chef génie fortifications de Saint-Maurice
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'aspect extérieur de l'ouvrage.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

1914-1918 construction
1916 Plan de construction (porte aussi la date 1919) (Région CGF 2)

27.4.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
26.8.42 remarques concernant le procès-verbal de remise de l'ouvrage: galeries très humides et obstruées en partie par du sable et des pierres (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Région CGF 2
Fotos ADAB	CD 3461 : 60

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00088 32005/AA

Commune	Collonges	Localité	Collonges

Toponyme	LES AVOUILLONS
Variantes	LES AVOUILLONS ; cote 1287 ; Collonges
Coordonnées	2570350 1114550

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Description d'après plan ! (pas de photographies intérieures ou de description actuelle de l'ouvrage livré):
Ouvrage sous roc constitué d'une galerie menant à un emplacement double pour mitrailleuses, une courte échelle métallique permet de rejoindre un poste d'observation (projecteur ?) situé env. 2,5 m plus haut.

Projet	Chef génie fortifications de Saint-Maurice
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

1914-1918 construction
1915 Plan de construction (Région CGF 2)
1916 Plan d'exécution (porte aussi la date 1919) (Région CGF 2)
26.8.42 remarques concernant le procès-verbal de remise de l'ouvrage: ports en fer, pantographes et affûts mitr à revernir (SM)
29.2.44 2 mitr et 2 Fm Obs
1.5.44 3 mitr installées avec 12 jours de munition de feu entreposé, 2 Fm avec 12 jours de munition de feu entreposé (AF E27/17376 Bd.2)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Région CGF 2
Fotos ADAB	CD 3928 : 82, 83

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00089 35136/AI

Commune	Collonges	Localité	Collonges

Toponyme	LE MONT
Variantes	LE MONT ; Caserne Le Mont ; Collonges
Coordonnées	2569750 1114750

Type d'ouvrage originel	cantonement, Unterkunft
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Description d'après plan ! (pas de photographies intérieures ou de description actuelle de l'ouvrage livré):
Caserne souterraine destinée à abriter 84 hommes. Deux entrées, local munitions, local vivres, local officiers, local cuisines, local latrines, local pétrole (!). Les locaux sont voûtés.

Projet	Chef génie fortifications de Saint-Maurice
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'ouvrage dans son état actuel.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L’histoire du batî
1914-1918 construction
1916 Plan de construction (Région CGF 2)
1917 Plan de construction portant la mention “annule celui de 1916” (Région CGF 2)
1916 Plan d’exécution (porte aussi la date 1919) (Région CGF 2)
tranformation après 1945 en dépôt munitions/mines

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Région CGF 2
Fotos ADAB	CD 3461 : 61

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00090 32005/AB

Commune	Collonges	Localité	Collonges

Toponyme	L'AU D'ARBIGNON
Variantes	L'AU D'ARBIGNON ; Haut d'Arbignon ; Collonges
Coordonnées	2570870 1115080

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente / PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Ancienne tranchée pour tirailleurs construite en fortification de campagne et ultérieurement bétonnée (béton armé). La tranchée présente un dénivelé d'environ 20 mètres pour une longueur de 80 mètres environ. Entrée par le bas, porte dans le tiers supérieur donnant sur un local (abri) muni d'un accès indépendant.
L'ouvrage A 00091 se trouve environ 20 mètres en contrebas.

Projet	Chef génie fortifications de Saint-Maurice
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage nicht bewertet
Justification
Elément à conserver dans son aspect extérieur actuel.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

1914-1918 construction
1914 plan au crayon avec exécution de la tranchée en fortification de campagne (bois, terre) (OFMAC SM)
1920 plan d'ensemble (AF E27/17623)
26.8.42 remarques concernant le procès-verbal de remise de l'ouvrage: ports en fer, pantographes et affûts mitr à revernir (??) (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	AF E27/17623 in HAZ-0/25, OFMAC St.-Maurice
Fotos ADAB	CD 3928 : 84, 85§, 86, 87, 88, 89, 90§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00091 32005/AC

Commune	Collonges	Localité	Collonges

Toponyme	L'AU D'ARBIGNON
Variantes	L'AU D'ARBIGNON ; LOUSINE, Blockhaus ; Collonges
Coordonnées	2570870 1115080

Type d'ouvrage originel	position d'arme permanente / PWS
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Ancienne tranchée pour tirailleurs construite en fortification de campagne et ultérieurement bétonnée (béton armé). Depuis l'entrée un court escalier débouche sur la courte tranchée couverte.
L'ouvrage aujourd'hui loué a subi diverses modifications (cheminée, isolation, volets aux ouvertures) qui en défigurent l'aspect.

Projet	Chef génie fortifications de Saint-Maurice
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage nicht bewertet

Justification

Elément à conserver dans son aspect extérieur actuel si possible sans les "améliorations" construites par l'actuel locataire...

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L’histoire du batî
1914-1918 construction
1920 plan d’ensemble (AF E27/17623)
26.8.42 remarques concernant le procès-verbal de remise de l’ouvrage: ports en fer, pantographes et affûts mitr à revernir (??) (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	AF E27/17623 in HAZ-0/25
Fotos ADAB	CD 3928 : 91, 92, 93, 94§, 95, 96, 97§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00092 32005/AD

Commune	Fully	Localité	Fully

Toponyme	LE GRAND DUC
Variantes	LE GRAND DUC ; ; Fully
Coordonnées	2574350 1115020

Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Caverne ouverte abritant une baraque en bois (préfabrication). Le baraquement contient des couchettes en bois sur deux étages pour 64 hommes.

Projet	Chef génie fortifications de Saint-Maurice
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + bois / Fels + Holz

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	nicht bewertet

Justification

un exemplaire de ces cantonnements de montagne à conserver, lequel ?

État ADAB **Nachführung 2019**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

1916 plan-type "abris défense extérieure" (AF E27/17623 in HAZ-0/25)
26.8.42 remarques concernant le procès-verbal de remise de l'ouvrage: très humide vers l'entrée, paroi et planches pourries (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	La Liberte 9.8.2011 Elégie pour les casemates de Morcles
Plans	
Fotos ADAB	CD 3928 : 98§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00094 32005/AE

Commune	Collonges	Localité	Collonges

Toponyme	GR.COOR I,SENT.NANT ROUGE
Variantes	GR.COOR I,SENT.NANT ROUGE ; Grand Coor I, Sent du Nant Rouge ; Collonges
Coordonnées	2572040 1116330

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Caverne ouverte abritant une baraque en bois (préfabrication). Le baraquement contient des couchettes en bois sur deux étages pour 64 hommes.
Ouvrage partiellement effondré.

Projet	Chef génie fortifications de Saint-Maurice
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + bois / Fels + Holz

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

1916 plan-type "abris défense extérieure" (AF E27/17623 in HAZ-0/25)

26.8.42 remarques concernant le procès-verbal de remise de l'ouvrage: désaffecté, plein de glace (!!) (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans
Fotos ADAB CD 3928 : 99, 100, 101
CD 3938 : 1, 2

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00095 32005/AF

Commune	Collonges	Localité	Collonges

Toponyme	GR.COOR II,GDE.DT MORCLES
Variantes	GR.COOR II,GDE.DT MORCLES ; Grand Coor II, Grande Dent Morcles Sud ; Collonges
Coordonnées	2572140 1116200

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Caverne ouverte abritant une baraque en bois (préfabrication). Le baraquement contient des couchettes en bois sur deux étages pour 64 hommes.
accès signalé comme dangereux ?!

Projet	Chef génie fortifications de Saint-Maurice
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + bois / Fels + Holz

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

1916 plan-type "abris défense extérieure" (AF E27/17623 in HAZ-0/25)

26.8.42 remarques concernant le procès-verbal de remise de l'ouvrage: en ordre et sec, matériel de l'abri No. 1 y est déposé (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	AF E27/17623 in HAZ-0/25
Fotos ADAB	CD 3938 : 6, 7, 8§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VS_A 00097 32005/AG

Commune	Collonges	Localité	Collonges

Toponyme	LA GR.VIRE,SALLE MANGER
Variantes	LA GR.VIRE,SALLE MANGER ; La Grand Vire, Salle à manger ; Collonges
Coordonnées	2571687 1116338

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Caverne ouverte abritant une baraque en bois (préfabrication). Le baraquement contient des couchettes en bois sur deux étages pour 64 hommes.
accès signalé comme dangereux ?!

Projet	Chef génie fortifications de Saint-Maurice
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + bois / Fels + Holz

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

1916 plan-type "abris défense extérieure" (AF E27/17623 in HAZ-0/25)
26.8.42 remarques concernant le procès-verbal de remise de l'ouvrage: en ordre et sec (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	AF E27/17623 in HAZ-0/25
Fotos ADAB	CD 3938 : 9, 10§, 11§, 12§, 13§, 14§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00098 32005/AH

Commune	Collonges	Localité	Collonges

Toponyme	BELLA CRETAZ I
Variantes	BELLA CRETAZ I ; Bella Créta I - Zabris ; Collonges
Coordonnées	2571450 1115890

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Caverne ouverte abritant une baraque en bois (préfabrication). Le baraquement contient des couchettes en bois sur deux étages pour 32 hommes.

Projet	Chef génie fortifications de Saint-Maurice
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + bois / Fels + Holz

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	nicht bewertet

Justification

un exemplaire de ces cantonnements de montagne à conserver, lequel ?

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

26.8.42 remarques concernant le procès-verbal de remise de l'ouvrage: en ordre et sec (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 3938 : 15§, 16

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VS_A 00099 32005/AI

Commune	Collonges	Localité	Collonges

Toponyme	BELLA CRETAZ II
Variantes	BELLA CRETAZ II ; Bella Créta II - Zabris ; Collonges
Coordonnées	2571450 1115930

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Caverne ouverte abritant une baraque en bois (préfabrication). Le baraquement contient des couchettes en bois sur deux étages pour 32 hommes.

Projet	Chef génie fortifications de Saint-Maurice
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + bois / Fels + Holz

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	nicht bewertet

Justification

un exemplaire de ces cantonnements de montagne à conserver, lequel ?

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

26.8.42 remarques concernant le procès-verbal de remise de l'ouvrage: en ordre et sec (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 3938 : 15§, 16

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00112 32005/AV

Commune	Collonges	Localité	Collonges

Toponyme	RUVINAUX
Variantes	RUVINAUX ; ; Collonges
Coordonnées	2570360 1115820

Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Abri souterrain. Porte blindée donnant sur un local creusé dans la roche est revêtu, toiture sous la forme d'une voûte en tôle ondulée. L'ouvrage comporte une niche pour téléphone.

Projet	Chef génie fortifications de Saint-Maurice
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	nicht bewertet

Justification

un exemplaire de ces cantonnements souterrain à conserver, lequel ?

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	mittel, moyen
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations
inscription pratiquement illisible dans le mortier qui couvre la paroi rocheuse:
19....
CD 3938: 17

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 3938 : 17§, 18, 19

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00113 32005/AW

Commune	Collonges	Localité	Collonges

Toponyme	CHALET NEUF
Variantes	CHALET NEUF ; ; Collonges
Coordonnées	2571450 1114450

Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Abri souterrain. Porte blindée donnant sur un local creusé dans la roche est revêtu, toiture sous la forme d'une voûte en tôle ondulée. L'ouvrage comporte une niche pour téléphone.

Projet	Chef génie fortifications de Saint-Maurice
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	nicht bewertet

Justification

un exemplaire de ces cantonnements souterrain à conserver, lequel ?

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 3938 : 20§, 21

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00114 32005/AX

Commune	Collonges	Localité	Collonges

Toponyme	DEMECRE
Variantes	DEMECRE ; ; Collonges
Coordonnées	2572570 1113960

Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Abri souterrain. Porte blindée donnant sur un local creusé dans la roche. L'ouvrage comporte une niche pour téléphone.

Projet	Chef génie fortifications de Saint-Maurice
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	nicht bewertet

Justification

un exemplaire de ces cantonnements souterrain à conserver, lequel ?

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 3938 : 22, 23

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00156 35134/AB

Commune	Verossaz	Localité	Verossaz

Toponyme	ST LAURENT
Variantes	ST LAURENT ; ; Verossaz
Coordonnées	2566075 1119075

Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Abri souterrain. Porte blindée donnant sur un local creusé dans la roche. L'ouvrage comporte une niche pour téléphone.

Projet	Chef génie fortifications de Saint-Maurice
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	nicht bewertet

Justification

un exemplaire de ces cantonnements souterrain à conserver, lequel ?
proche de la redoute Dufour !

État ADAB **VERKAUFT 2008**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie		valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 3938 : 46, 47, 48, 49, 50

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00159 36267/AA

Commune	Verossaz	Localité	Verossaz

Toponyme	VEROSSAZ - COMBE
Variantes	VEROSSAZ - COMBE ; ; Verossaz
Coordonnées	2564530 1117300

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Caverne construite selon plan-type de l'OFGF.
Double entrées sur couloir coudé, deux cavernes de 9 par 3.50 mètres conçues pour abriter 40 hommes.
La caverne est gunitée.
Une des entrées bouchées, sortie de secours (!!)

Projet	Arr. Fort. 1 Service de construction
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

cp sap I/50 & dét SC constr 50 construisent, au 10.6.44 seul le tunnel en U existe (??)

26.4.65/15.7.65 plan (Région CGF 2)
3.5.65 Berne refuse de payer l'indemnité de frs 1000.- demandé par le propriétaire suite à l'erreur commise par la troupe lors de la construction (entrée sur parcelle d'un propriétaire ne voulant pas de cette construction militaire) (W 33.10)
21.4.65 la caverne sera terminée en juillet prochain par des troupes du bat génie 1965 (W 33.10)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Région CGF 2
Fotos ADAB	CD 3927 : 47, 48, 49

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00185 35135/AB

Commune Saint-Maurice Localité St-Maurice

Toponyme LES CASES
Variantes LES CASES ; ; Saint-Maurice
Coordonnées 2565650 1117400

Type d'ouvrage originel caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel caverne, Kaverne

Description
Simple caverne ne comportant aucune infrastructure ni blindage.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction

Classement ADAB
Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale
à conserver dans son état actuel ?

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		

Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

L'histoire du batî
aucune information sur la construction dans les archives !

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00187 36268/AA

Commune	Monthey	Localité	Monthey

Toponyme	CHINDONNE
Variantes	CHINDONNE ; Chandonne ; Monthey
Coordonnées	2562560 1117750

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Ouvrage sous roc destiné à abriter deux mitrailleuses sur affût de campagne.
Après l'entrée, le couloir effectue un coude sur la droite et suit parallèlement la paroi rocheuse, deux niches sur la gauche, puis deux couloirs successifs débouchant dans des chambres de combat. Mur des embrasures en pierre et mortier, exécution soignée. Le pilier en béton surmonté d'un plot en mélèze destiné à recevoir le pied arrière de l'affût de campagne de la mitr (voir plan) est encore présent et est unique en Valais.

Projet	Br mont 10
Constructeur	
Entreprise	R. May & A. Crausaz SA; Lausanne ??
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

29.2.44 achevé sans protection collective, 1 mitr
1.5.44 ouvrage terminé mais non remis à la Cp GF 10, 2 mitr installée, 12 jours de munition de feu prévu à entreposer (AF E27/17376 Bd.2)
18.9.44 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF qui a eu lieu le 15.9.44 (SM)

Particularités
construit sur le crédit de Toveyres et Petit-Mont a couté 24'000.- Frs selon lettre du 17.10.44 (Z A 130/12)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Région CGF 2
Fotos ADAB	CD 3927 : 54, 55§, 56§, 57§, 58§, 59§, 60, 61§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00188 35091/AA

Commune	Troistorrents	Localité	Troistorrents

Toponyme	MORGINS
Variantes	MORGINS ; ; Troistorrents
Coordonnées	2558325 1121075

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand

Description

Caverne construite selon plan-type de l'OFGF.
Entrée avec double portes blindées, couloir coudé, deux cavernes de 9 par 3.50 mètres, couloir avec double coude, sortie de secours.
La caverne est gunitées.

Projet	Arr. Fort. 1 Service de construction
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	F. Petriccioli, Orsières
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

30.9.66 contrat avec l'entreprise (frs 131'224.25, 3.8.66 offres, 3.10.66 début des travaux, 25.2.67 achèvement) relatif aux travaux de génie civil pour le renforcement du terrain (11 abris sphériques et 1 caverne) (W 33.11)
24.2.67/31.10.67 plan (Région CGF 2)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Région CGF 2
Fotos ADAB	CD 3927 : 21

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00370 35092/AB

Commune Vouvry Localité Vouvry

Toponyme PORTE DU SCEX
Variantes PORTE DU SCEX ; ; Vouvry
Coordonnées 2557500 1133176

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Fortin d'infanterie sous roc muni de deux chambres de combat frontales (mitr, obs) dirigées sur la route cantonale provenant de St.Gingolph et d'une flanquant l'obstacle (canon ac + obs). L'ouvrage est muni d'un cantonnement pour 25 hommes.
Camouflage des embrasures sous la forme de faux rocher.
Un première chambre située sur la gauche après l'entrée se trouve murée suite au remaniement du projet en 1943.

Projet Br mont 10
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise A. Marti & Cie, Lausanne
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
élément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale
l'ouvrage forme un ensemble avec le château
rare exemple d'ouvrage comportant des embrasures murées déjà pendant la guerre

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	mittel, moyen		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

12.10.37: reconnaissance (AF E5480(A) 1969/64 Bd.2)
27.11.40: ouvrage en cours de construction, armement: 1 can inf + 1 mitr (AF E5481 1970/323 Bd.8)
21.10.42 reconnaissance du BBB: l'ouvrage conçu par la Br mont 10 est peu satisfaisant il faut refermer l'embrasure existante et en ouvrir d'autres (W)
25.5.43 contrat avec l'entreprise frs 117'017.40 pour ouvrage et barrage d'infanterie (20.5.43 devis, 1.6.43 début des travaux, 15.9.43 évacuation du chantier) (W)
19.10.43 réception provisoire (W)
9.10.44 les travaux de génie civil ont été complètement achevés (frs 201'784.90), l'eau potable est installée et l'ouvrage est relié au réseau téléphonique (sans liaisons intérieures) (W)
29.2.44 en construction (??) 1 can inf, 1 mitr & 1 Fm
1944 construction d'une passerelle en bois sur l'obstacle antichars sur la rive droite du canal Stockalper afin de permettre les transports nécessaires à l'entretien de la digue du Rhône sur demande de l'Etat du Valais (W)
6.4.44 remise de l'ouvrage du BBB à la Section des fortifications (W)
1.8.44 l'ouvrage n'a ni ventilation, ni électricité, ni téléphone (W)
23.11.51 procès-verbal de remise de l'ouvrage pour les travaux de l'installation téléphonique (SM)
4.9.85 réduction de la garnison: un équipage mitr en moins, l'arme subsiste (W 33.10)
24.5.94 l'ouvrage possède encore une mitrailleuse 7,5 mm 51 sur affût de forteresse et un canon antichars 9 cm 1950/57 sur affût à pivot

Particularités

l'ouvrage dont les travaux ont débuté sous la régie de la Br mont 10 ont été repris en 1943 par le BBB qui remanie totalement le projet notamment en murant l'embrasure destinée à l'arme antichars (qui ne pouvait battre l'obstacle antichars !!)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Région CGF 2
Fotos ADAB	A 3938 : 58, 59, 60§, 61§, 62§, 63, 64§, 65, 66

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00375 35092/AA

Commune	Saint-Gingolph	Localité	Saint-Gingolph

Toponyme	FENALET
Variantes	FENALET ; ; Saint-Gingolph
Coordonnées	2552050 1137800

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Ouvrage d'infanterie en béton armé.
entrée, cantonnement sur la gauche, couloir, niche à munitions sur la droite, chambre de combat pour canon de 4,7 cm mobile (à l'origine). Particularité de la plaque d'embrasure fortement inclinée. L'ouvrage a été successivement transformé pour abriter un canon antichars de 9 cm.

Projet	Br mont 10
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage nicht bewertet

Justification

Conserver l'ouvrage dans son aspect extérieur.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

28.9.39 en construction, Rgt 67, bat 201 (AF E5480 (A) 1977/100 Bd.2)
nov 39 - mars 40 en construction par cp sap mont 10 (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
14.10.39 plan dressé par la Comp Sap Lst III/32 (Région CGF 2)
27.11.40 1 can inf + abri homme, achevé (AF E5481 1970/323 Bd.8)
26.7.41 pour finition ventilation frs 5'000.- demandés (AF E27/17376 Bd.1)
16.12.42 Procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
24.5.94 un canon antichars 9 cm 1950/57 sur affût à pivot encore présent

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Région CGF 2
Fotos ADAB	CD 3938 : 78§, 79§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00399 35139/AA

Commune Collombey-Muraz Localité Collombey-Muraz

Toponyme Collombey
Variantes Collombey ; ; Collombey-Muraz
Coordonnées 2561800 1124430

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel Centi-Bunker

Description

Fortin destiné à abriter une tourelle de char “centurion”.
L’ouvrage est construit selon un plan type.
Die WE 35139AA bezieht sich auf den ehemligen Infanteriebunker.

Projet OFGF
Constructeur
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional

Justification
selon le “Konzept Centurion - Historie” discuté et accepté durant la réunion ADAB du 7.2.03 ce fortin n’a pas été retenu.

État ADAB **Nachführung 2021**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)			

L’histoire du batî

Info Fort de Litroz:

Cet ouvrage “CENTURION” est le seul de ce type visitable en Suisse romande. Il est à l’état de neuf et présenté avec tous ses matériels et équipements au complet, tel qu’il était en 2000, à la fin de la Guerre Froide. Possibilité de grimper dans la tourelle et de manœuvrer le tube du canon. Exposition unique de modèles réduits de blindés comprenant 100 chars et engins semi-chenillés de la Wehrmacht, fidèlement reproduits à l’échelle 1:35, avec tous leurs camouflages et détails historiques.

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 3927 : 3, 4

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 00399 34001/AC

Commune Collombey-Muraz Localité Collombey-Muraz

Toponyme Collombey
Variantes Collombey ; ; Collombey-Muraz
Coordonnées 2561800 1124430

Type d'ouvrage originel fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel Centi-Bunker

Description

Fortin destiné à abriter une tourelle de char “centurion”.
L’ouvrage est construit selon un plan type.
Identisches Datenblatt unter 39139AA/A00399 (Infanteriebunker)
Die WE 34001 AC bezieht sich auf den eingesetzten Centi-Turm

Projet OFGF
Constructeur
Entreprise
Construction béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
selon le “Konzept Centurion - Historie” discuté et accepté durant la réunion ADAB du 7.2.03 ce fortin n’a pas été retenu.

État ADAB **Nachführung 2021**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement	mittel, moyen		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)			

L’histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 3927 : 3, 4

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VS_A 01990 35314/AA

Commune	Leukerbad	Localité	Leukerbad

Toponyme	GIZZIFURGGE
Variantes	GIZZIFURGGE ; Gitzifurgge, Sektor Hochalpen ; Leukerbad
Coordonnées	2620275 1140800

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Unterkunftskaverne. Der Eingang führt zu einem kleinen Raum wovon ein kurzer Stollen zur Hauptkaverne (9 x 4 Meter) führt. Geplant war ein Einbau mit einem einfachen Pritschenlager und Inventar (vergleichbar einer hochalpinen Baracken mit Herd und Holzreserve)
Die erste Planung (Projektplan 12.9.41) sah noch 2 Kampfstände vor.

Projet	3. Div.
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	sous roche + béton + pierre / Fels + Naturstein + Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

10.3.41 Kreditbegehren 6 Waffenstände Lötschenpass insgesamt 150’000.- (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193) Anlage mit andere Name ??
27.8.41 Plan: Felskaverne mit Feuerstand auf der Gitzifurgge (W)
10.12.41 Vertrag mit Firma Losinger & Co. (7 Werke; 500’000.-; Regiearbeiten; Fertigstellung bis Ende September 42) (W)
23.6.42 Der Regievertrag ist gekündet, auf Wunsch des Geniechefs der Armee wird die Arbeit an ein kleineres Unternehmer vergeben (W)
25.6.42 Vertrag mit Fa. Losinger & Cie AG über die Arbeiten zu Kampfstand und Kaverne Gitzifurgge, Fertigstellung (67’941.85 Fr., Baubeginn sofort nach Genehmigung des Vertrages, Vollendung der Arbeiten 2 1/1 Monate später) (??) (W)
18.8.42 Der bestehende Stollen soll als Unterkünftskaverne ausgebaut werden (Länge ca. 20 m) (W)
21.8.42 Der Ursprünglich vorgesehene Kampfstand ist weggelassen (W)
25.8.42 Plan: Kaverne Gitzifurgge Ausbau der Mannschaftskaverne (W)
31.8.42 “Auf der Gitzifurgge habe ich, gezwungen durch die äusserst vorgerückte Jahreszeit und mit der Einwilligung des Geniechefs 1. A.K. die Beendigungsarbeiten aufgenommen. Der Regievertrag mit der mit dieser Arbeit betrauten Fa. Keller & Cie., Bern, wird z. Zeit bereinigt und dann sofort eingesandt. Die Arbeiten werden auf Ende September beendet sein, so dass auch bei einem frühen Wintereinbruch die Installation abtransportiert und das Werk als fertig der Truppe übergeben werden kann” Hptm Bigler an Kdo 1. A.K. Geniechef (W)
13.10.42 Vertrag für die Arbeiten zu Kav. Gitzifurgge (Ausweitung des Stollens zu einer Kaverne, 40m3 Ausbruch) und Nebenarbeiten mit Firma Keller & Cie; Bern (Arbeiten in Regie ausgeführt; 25’000.- Fr.) (W)
August 45 Uebergabe an FW Kp. 16 (W)
16.3.46 Kosten-Zusammenstellung 154’000.- (W)

Particularités
23.4.02 Telephon mit Gemeindeverwaltung: richtigen Koordinaten sind 620.350/140.675, genau auf der Grenze mit dem Kanton Bern !

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	noch zu digitalisieren, Frage am FWK wo sind die Negativen (Photo 1987)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08600 36336/AA

Commune Obergoms Localité Oberwald

Toponyme RHONEGLETSCHER WEST
Variantes RHONEGLETSCHER WEST ; ; Obergoms
Coordonnées 2671195 1160200

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Der Anlage wurde nicht besucht !
Sehr vermutlich handelt sich um eine ähnliche Konstruktion wie A 8601

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + pierre / Fels + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle erhalten.

État ADAB **Nachführung 2013**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 0258 : 1

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08601 36336/AB

Commune Obergoms Localité Oberwald

Toponyme RHONEGLETSCHER OST
Variantes RHONEGLETSCHER OST ; ; Obergoms
Coordonnées 2673280 1159900

Type d'ouvrage originel caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Einfache Kaverne mit Stahltüre. Die Mauer welche die Kaverne abschliesst ist von besonderer Bauqualität (Steinmauer).

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + pierre / Fels + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle begehbar erhalten.

État ADAB **Nachführung 2013**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

Nach Bauart scheint die Kaverne in der Bauperiode1885-1920 hergestellt zu sein.

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 0258 : 2, 3§, 4§, 5

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08605 35722/AA

Commune	Obergoms	Localité	Oberwald

Toponyme	FURKA
Variantes	FURKA ; Galenhütten ; Obergoms
Coordonnées	2673000 1158900

Type d'ouvrage originel	ouvrage d'artillerie, Artilleriewerk
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Gepanzerte zweistöckige Batterie für zwei 12 cm Kan und eine 12 cm PzHb. Die Batterie besteht aus zwei gewölbten Kasematten für die Kanonen darüber liegenden Stand für die Panzerhaubitze, zwei darunterliegende Gewölbe für die Munition und zwei armierte kaponieren mit je 2 8,4 cm Kan. Die Anlage ist eine frestehende Konstruktion auf einer Ebene, welche vom Fels abgesprengt wurde. Der Hof zwischen die Batterie und dem Fels ist durch eine Mauer mit Portal und Zugbrücke verteidigt. In der Felswand zum Hof hin eingelassen sind 3 Räume (Kuche und Wasserreservoir, Latrinen und Schacht zum Beobachtungsglocke).

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	pierre / Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage	National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Integral im heutigen Stand erhalten.
Sowohl die Annexbauten als auch die Kriegskaserne sollten als Einheit geschützt werden.

État ADAB **Nachführung 2013**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	hoch, élevé	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			

construction(s) annexe(s) mittel, moyen

L'histoire du batî

Mai 1887 Programme für die Befestigungen auf der Furka : Artilleriewerk auf Galenhütten zur Bestreichung der von Gletsch aufsteigenden Furkastrasse & der projektierte Grimselstrasse (Rebold)
1892 Uebergabe an Festungsverwaltung
1900 ca. Bau der Beobachtungsglocke
4.7.40 Gutachten über Bau einer Kriegsunterkunft des Fort Furka - Vorschlag Kdo Fest Art Kp 11 (W)
50er Jahren Liquidation der Bewaffnung
50-60er Jahren Ueberdeckung der Anlage mit eine Betonplatte als Dichtungsschicht

Particularités

(BAr E5481 1984/162 Bd.408) Flabstellungen & Wasserversorgung)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	Weitere Pläne & Akten : BAr E27/17540 -> 17544 und E27/17477 ->17479
Plans	Bundesarchiv / FWK Reg 5 / Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 3933 : 1§, 2 -> 5 6§, 7 -> 10, 11§, 12 -> 17, 18§, 19, 20§, 21 -> 28, 29§, 30§, 31 -> 35, 36§, 37 CD 0258 : 6->97

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08606 36336/AC

Commune	Obergoms	Localité	Oberwald

Toponyme	FELSKOPF
Variantes	FELSKOPF ; IW Gugelhopf, Im Zwei ; Obergoms
Coordonnées	2673260 1158835

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Einfache betonierte Stellung bestehend aus einem kleinen Aufenthaltsraum, zwei Scharten für Feld-Maschinengewehren und einem Schützengraben rund um das Werk.
Die Tarnung der Anlage ist bemerkenswert. Die Scharten sind mit Rabitz-Tarnung verkleidet.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Als Ensemble mit A 8605 integral zu erhalten.

État ADAB **Nachführung 2013**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

die Schützengraben könnte in den Jahren 1914-1918 gebaut worden sein
der Konstruktion konnte der Bauart einer Truppe in den Jahren 1939-1945 entsprechen
25.6.40 Stand der Arbeit: Aushub beendet, Kanalisation erstellt, Armiertes Mauerwerk zwischen dem gewachsenen Fels für die Auflage der Abdeckung erstellt (W)
30.6.92 Aufgehoben (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	
Fotos ADAB	CD 3933 : 38§, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08607 36336/AD

Commune	Obergoms	Localité	Oberwald

Toponyme	FURKA 1
Variantes	FURKA 1 ; Stollen No. 2 rechts, Mg-Stollen I ; Obergoms
Coordonnées	2673150 1159170

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Der Maschinengewehrstand besteht aus einem einfachen abgewinckelten Stollen von ca. 15 m Länge. Die Wände sind mit einer Natursteinmauer verkleidet. Im Kampfraum ist das Wasserreservoir für die Mg-Kühlung noch vorhanden.
Bemerkenswert ist die Schartenkonstruktion (Abgestuft mit Eisenbahnschienen).

Projet	Geniechef St.Gotthardbesatzung
Constructeur	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Entreprise	Mineurkomp. 3
Construction	sous roche + béton + pierre / Fels + Naturstein + Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle begehbar erhalten.

État ADAB **Nachführung 2013**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

26.9.35 Längs- und Querprofilpläne Stollen No. 2 rechts gezeichnet Geb Sap Kp 8 W.K. 1935 mit Stempel Festungsbureau St. Gotthard-Ingenieur-Offizier (W)
15.10.1936 Aushub Mineurkomp. 3.; Fertigstellung Felsaushub durch Civilmineurdetachement (sic !)(Arbeitslose); Betonmauerwerk und Abdeckung der Voreinschnitte durch Civil-Unternehmer; alles fertig. Mg Emplacement noch auszuführen (BAr E27/17358 Bd.1)
26.6.40 Kanalisationsplan Mg-Stollen I Fest Art Kp 11 (W)
1.10.1940 im Bau (BAr E27/14272 Bd.6)
30.6.42 Aufstellung der Stellungsbauten im Raume der 9. Division. Felsenwerk Furka mit 2 Mg. fertig [A 8607 ?] (BAr E5481 1973/22 Bd.41)
4.9.85 Umklassierung der Anlage von Inf Bkr Kat 2 in Perm Waf Stel/Unst Kat 4 per 1.1.87 (W 33.23)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans
Fotos ADAB CD 3933 : 59, 60, 61, 62§, 63§, 64, 65, 66

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08608 36336/AE

Commune	Obergoms	Localité	Oberwald

Toponyme	FURKA 2
Variantes	FURKA 2 ; Stollen No. 1 links, ; Obergoms
Coordonnées	2673250 1159220

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Der Maschinengewehrstand besteht aus einem einfachen Stollen von ca. 15 m Länge. Die Wände sind mit einer Natursteinmauer verkleidet. Nische mit Wandtelephon noch vorhanden.
Bemerkenswert ist die Schartenkonstruktion (Abgestuft mit Eisenbahnschienen).

Projet	Geniechef St.Gotthardbesatzung
Constructeur	troupe + entreprise, Truppe + Bauunternehmer
Entreprise	Mineurkomp. 3
Construction	sous roche + béton + pierre / Fels + Naturstein + Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle erhalten.

État ADAB **Nachführung 2013**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

26.9.35 Längs- und Querprofilplan Stollen No. 1 links gezeichnet Geb Sap Kp 8 W.K. 1935 mit Stempel Festungsbureau St. Gotthard - Ingenieur-Offizier (W)
15.10.1936 Aushub Mineurkomp. 3.; Fertigstellung Felsaushub durch Civilmineurdetachement (sic !) (Arbeitslose); Betonmauerwerk und Abdeckung der Voreinschnitte durch Civil-Unternehmer; alles fertig. Mg Emplacement noch auszuführen (BAr E27/17358 Bd.1)
26.6.40 Kanalisationsplan Mg-Stollen II Fest Art Kp 11 (W)
1.10.1940 im Bau (BAr E27/14272 Bd.6)
4.9.85 Umklassierung der Anlage von Inf Bkr Kat 2 in Perm Waf Stel/Unst Kat 4 per 1.1.87 (W 33.23)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 3933 : 67§, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08610 35722/AB

Commune	Obergoms	Localité	Oberwald

Toponyme	ROSSEGG
Variantes	ROSSEGG ; Furka ; Obergoms
Coordonnées	2674750 1157940

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Maschinengewehrstand 2-stöckig bestehend aus einem Kampfraum mit 2 Schartentöpfe (Mg SL Tiefschuss + Beob.-Lmg) und einem Unterkunftraum. Eingang durch Kampfraum.
Die Schartenseite ist noch mit eine Tarnung (Felswand) ausgerüstet.

Projet	Geniechef 9. Div.
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Bau AG Luzern; Reiden
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle erhalten.

État ADAB **Nachführung 2013**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

23.8.41 Proj. Beginn - Dat. des 1. Planes (BAr E5480 (A) 1973/21 9. Div. Bd.10)

29.9.41 Vertrag betr. die Tiefbauarbeiten (56’308.- Fr. ; 2.9.41 Angebot; Baubeginn sofort; Fertigstellung bis 15.11.41 oder innert 75 vollen Arbeitstagen) (W)
Juni 42 Teilweise Aushub, Arbeit eingestellt (BAr E5480 (A) 1973/21 9. Div. Bd.10)
20.9.42 das Bohren der Schartentöpfe erfolgt am 21.9.42 und sollte bis 24.9.42 fertig sein, nur noch die Ventilation zu beenden (W)
30.11.42 Objekt inklusiv Ventilation fertig erstellt (W)
26.3.45 Kostenzusammenstellung 78’705, Ausführung 30.9.41-18.11.42 (W)
4.9.85 Umklassierung der Anlage von Inf Bkr Kat 2 in Perm Waf Stel/Unst Kat 4 per 1.1.87 (W 33.23)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 3933 : 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86§, 87, 88, 89, 90, 91§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08611 35722/AC

Commune	Obergoms	Localité	Oberwald

Toponyme	HENNENNESTER
Variantes	HENNENNESTER ; Unter Hennennester (Furka) ; Obergoms
Coordonnées	2674415 1158260

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Doppel-Maschinengewehrstand 2-stöckig bestehend aus einem Kampfraum mit 4 Schartentöpfen (2 x (Mg SL + Beob.-Lmg)) und einem Unterkunftraum. Eingang durch Unterkunft. Das Dach wird als Parkplatz an der Furkastrasse benützt.
Die Schartenseiten sind noch mit Tarnungen ausgerüstet.

Projet	Geniechef 9. Div.
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Bau AG Luzern; Reiden
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle mit Ausrüstung im heutiger Zustand erhalten.

État ADAB **Nachführung 2013**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

18.8.41 Proj. Beginn - Dat. des 1. Planes (BAr E5480 (A) 1973/21 9. Div. Bd.10)
29.9.41 Vertrag (79’206.50 Fr.; 2.9.41 Angebot; Baubeginn sofort; Fertigstellung 30.11.41 oder innert 75 vollen Arbeitstagen) (W)
Juni 42 Aushub beendet, Arbeit eingestellt (BAr E5480 (A) 1973/21 9. Div. Bd.10)
20.9.42 das Bohren der Schartentöpfe erfolgt am 21.9.42 und sollte bis 24/25.9.42 fertig sein, noch auszuführen : Einfüllarbeiten und Ventilation (W)
30.11.42 Objekt inklusiv Ventilation fertig erstellt (W)
26.3.45 Kostenzusammenstellung 109’644.-, Ausführung 30.9.41-18.11.42 (W)

Particularités
24.5.94 zwei 7,5 cm Festungs-Maschinengewehr 1951/80

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 3933 : 92, 93, 94, 95, 96
	CD 0083 : 1, 2, 3§, 4§, 5, 6, 7§, 8, 9, 10§, 11, 12

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08913 35649/AK

Commune	Obergoms	Localité	Oberwald

Toponyme	GRIMSELPASS OST
Variantes	GRIMSELPASS OST ; ; Obergoms
Coordonnées	2669360 1157220

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Infanteriefelswerk bestehend aus 2 Kampfständen (Mg SL + Beob und Mg SL), einer Unterkunft und einer Maschinennische. Der Anlage war als Gegenwerk zum Hauptwerk A 8912 (liegt auf Berner Boden) am Grimselpass konzipiert.
Eingang als Alphütte getarnt (Steintrockenmauer). Tarnung vor Scharten als Rabitz.
Die Anlage ist heute ausgeräumt.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	W. Heller & Cie; Bern / G. Müller & Cie. Zofingen
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage	National

Justification
Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle im heutiger Zustand begehbar erhalten.

État ADAB **VERKAUFT 2018**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L’histoire du batî
2.9.42 Vertrag (W)
1.12.43 vorläufige Abnahme (W)
20.6.44 Schlussabrechnung Bauunternehmer 115’279.70 Fr. (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	(BAr E5481 1984/162 Bd.408)
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 0083 : 13, 14, 15§, 16, 17, 18, 19§, 20, 21§, 22, 23§, 24§, 25§, 26

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08914 35649/AL

Commune	Obergoms	Localité	Oberwald

Toponyme	NAEGELISGRAETLI
Variantes	NAEGELISGRAETLI ; Nägelisgrätli ; Obergoms
Coordonnées	2669950 1157900

Type d'ouvrage originel	observatoire, Beobachter
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Dieser Kleinunterstand war als Fernbeobachtungsstand des Artilleriewerkes Grimsel konzipiert. Er besteht aus einem einzigen aus dem Fels gesprengten Raum abgeschlossen mit einer Steinmauer (Eingangstüre + Fenster). Der Innenraum war durch ein Wellblechdach geschützt.
Die Anlage ist heute leer.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	P. Balmer; Interlaken
Construction	sous roche + pierre / Fels + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle im heutiger Zustand erhalten.

État ADAB **Nachführung 2013**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

10.3.41 Kreditbegehren 13 Waffenstände im Raum Grimselpass-Nägelisgrätli (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193) (??)
30.12.42 Vertrag (11'084.- Fr.; 23.9.42 Angebot; Beginn der Arbeiten Ende Oktober 42, vollständige Fertigstellung 15.8.42) (W)
25.2.46 : Kosten-Zusammenstellung 11'677.95, Ausführung: Sommer 43 (W)

Particularités

Art. Fernbeob. Stand

Inscriptions et décorations

Inschrift im Stein graviert auf den Türsturz:
1943

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 0083 : 27§, 28, 29, 30, 31, 32,

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08915 35649/AM

Commune	Obergoms	Localité	Oberwald

Toponyme	KREUZEGG I
Variantes	KREUZEGG I ; ; Obergoms
Coordonnées	2669100 1156450

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Unterkunftskaverne mit 2 Zugängen (davon einer heute zugemauert) und 2 grossen inneren Räume.
Anlage gebaut gemäss Typenplan des AGF.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage	National

Justification
Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle im heutiger Zustand erhalten.

État ADAB **Nachführung 2013**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

1961-1963 durch Genietruppen erstellt (W 33.11)

10.9.65 “Diese Kavernen sollen als Unterstände bei fei. Beschuss dienen und sind nicht als Unterkünfte gedacht” (W 33.11)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 0083 : 33, 34, 35, 36, 37, 38§, 39§, 40§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08916 35649/AN

Commune Obergoms Localité Oberwald

Toponyme KREUZEGG OB WASSERFASSUNG
Variantes KREUZEGG OB WASSERFASSUNG ; Kreuzegg II ; Obergoms
Coordonnées 2668775 1156275

Type d'ouvrage originel caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Unterkunftskaverne bestehend aus einem abgewinkelten Stollen, der zu eine Kaverne führt. Die ganze Anlage ist gunitiert. Anlage gebaut gemäss Typenplan des AGF.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle im heutiger Zustand erhalten.

État ADAB **Nachführung 2013**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

1961-1963 durch Genietruppen erstellt (W 33.11)

10.9.65 “Diese Kavernen sollen als Unterstände bei fei. Beschuss dienen und sind nicht als Unterkünfte gedacht” (W 33.11)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 0083 : 41, 42, 43§, 44, 45, 46, 47

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08917 35649/AO

Commune Obergoms Localité Oberwald

Toponyme KREUZEGG III
Variantes KREUZEGG III ; ; Obergoms
Coordonnées 2668850 1156200

Type d'ouvrage originel caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Unterkunftskaverne bestehend aus einem abgewinkelten Stollen, der zu eine Kaverne führt. Die ganze Anlage ist gunitiert. Anlage gebaut gemäss Typenplan des AGF.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle im heutiger Zustand erhalten.

État ADAB **Nachführung 2013**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

1961-1963 durch Genietruppen erstellt (W 33.11)

10.9.65 “Diese Kavernen sollen als Unterstände bei fei. Beschuss dienen und sind nicht als Unterkünfte gedacht” (W 33.11)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 0083 : 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08918 35649/AP

Commune	Obergoms	Localité	Oberwald

Toponyme	TWAEREGG NASSBODEN
Variantes	TWAEREGG NASSBODEN ; TWAEREGG 1 ; Obergoms
Coordonnées	2669250 1155950

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Unterkunftskaverne bestehend aus einem abgewinkelten Stollen, der zu eine Kaverne führt. Die ganze Anlage ist gunitiert. Anlage gebaut gemäss Typenplan des AGF.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle im heutiger Zustand erhalten.

État ADAB **Nachführung 2013**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

1961-1963 durch Genietruppen erstellt (W 33.11)

10.9.65 “Diese Kavernen sollen als Unterstände bei fei. Beschuss dienen und sind nicht als Unterkünfte gedacht” (W 33.11)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 0083 : 56, 57, 58, 59

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08919 35649/AQ

Commune Obergoms Localité Oberwald

Toponyme TWAEREGG II
Variantes TWAEREGG II ; ; Obergoms
Coordonnées 2669150 1155925

Type d'ouvrage originel caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Unterkunftskaverne gebaut gemäss Typenplan des AGF, bestehend aus einem Stollen und einer Kaverne. Die ganze Anlage ist gunitiert.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle im heutiger Zustand erhalten.

État ADAB **Nachführung 2013**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

1961-1963 durch Genietruppen erstellt (W 33.11)

10.9.65 “Diese Kavernen sollen als Unterstände bei fei. Beschuss dienen und sind nicht als Unterkünfte gedacht” (W 33.11)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 0083 : 60, 61§, 62§, 63, 64

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08920 35649/AR

Commune Obergoms Localité Oberwald

Toponyme TWAEREGG III
Variantes TWAEREGG III ; ; Obergoms
Coordonnées 2668925 1155725

Type d'ouvrage originel caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Unterkunftskaverne gebaut gemäss Typenplan des AGF, bestehend aus einem abgewinkelten Zugangsstollen und einer Kaverne. Die ganze Anlage ist gunitiert.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle im heutiger Zustand erhalten.

État ADAB **Nachführung 2013**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

1961-1963 durch Genietruppen erstellt (W 33.11)

10.9.65 “Diese Kavernen sollen als Unterstände bei fei. Beschuss dienen und sind nicht als Unterkünfte gedacht” (W 33.11)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 0083 : 65, 66§, 67, 68§, 69, 70§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08921 35649/AS

Commune	Obergoms	Localité	Oberwald

Toponyme	SIEDELHORN I
Variantes	SIEDELHORN I ; ; Obergoms
Coordonnées	2668250 1156250

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Unterkunftskaverne gebaut gemäss Typenplan des AGF, bestehend aus einem abgewinkelten Zugangsstollen und einer Kaverne. Die ganze Anlage ist gunitiert.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle im heutiger Zustand erhalten.

État ADAB **Nachführung 2013**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

1961-1963 durch Genietruppen erstellt (W 33.11)

10.9.65 “Diese Kavernen sollen als Unterstände bei fei. Beschuss dienen und sind nicht als Unterkünfte gedacht” (W 33.11)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 0083 : 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08922 35649/AT

Commune Obergoms Localité Oberwald

Toponyme SIEDELHORN II
Variantes SIEDELHORN II ; ; Obergoms
Coordonnées 2667850 1156175

Type d'ouvrage originel caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Unterkunftskaverne gebaut gemäss Typenplan des AGF, bestehend aus einem abgewinkelten Zugangsstollen und einer Kaverne. Eingang: Gittertüre mit Blechverschalung. Die ganze Anlage ist gunitiert.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle im heutiger Zustand erhalten.

État ADAB **Nachführung 2013**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

1961-1963 durch Genietruppen erstellt (W 33.11)

10.9.65 “Diese Kavernen sollen als Unterstände bei fei. Beschuss dienen und sind nicht als Unterkünfte gedacht” (W 33.11)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans
Fotos ADAB CD 3933 : 68, 69
CD 0083 : 77, 78, 80, 81

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08928 35649/AZ

Commune	Obergoms	Localité	Oberwald

Toponyme	PLAENGGERLI
Variantes	PLAENGGERLI ; ; Obergoms
Coordonnées	2669700 1157200

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Unterkunftskaverne gebaut gemäss Typenpläne des AGF, bestehend aus 2 Eingängen mit abgewinkelten Stollen, welche in 2 abgetrennte Kavernen münden. Die ganze Anlage ist gunitiert.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Diese Kaverne befindet sich nahe der Hauptstrasse und sollte als Beispiel für die insgesamt 9 Kavernen dieses Typs in die Gegend integral erhalten bleiben (Bauhülle im heutiger Zustand begehbar).

État ADAB **Nachführung 2013**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
1961-1963 durch Genietruppen erstellt (W 33.11)
10.9.65 "Diese Kavernen sollen als Unterstände bei fei. Beschuss dienen und sind nicht als Unterkünfte gedacht" (W 33.11)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 0083 : 82§, 83, 84§, 85§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08930 35589/AA

Commune	Obergoms	Localité	Obergoms

Toponyme	BLASENHORN, ULRICHEN
Variantes	BLASENHORN, ULRICHEN ; Ladsteg, Gimsel ; Obergoms
Coordonnées	2670450 1150430

Type d'ouvrage originel	observatoire, Beobachter
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Kleinunterstand konzipiert als Fernbeobachtungsstand des Artilleriewerkes Grimsel. Er besteht aus einem aus dem Fels gesprengten Raum abgeschlossen durch eine Steinmauer (Eingangstüre + Fenster). Im Innere war eine Beton Baracke (Granito Modell) eingebracht.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Walter & Williner, Visp
Construction	sous roche + pierre / Fels + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification

Im Rahmen der laufenden Inventarisierung wurde diese Anlage nicht besucht
Das Objekt wird administrativ der nationalen Sperrstelle 2330 zugeordnet und mit einem Erhaltungsziel versehen.
Die Sperrstelle 2327 wurde als „nicht bewertet“ taxiert.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

18.5.43 Vertrag* (19'915.50 Fr.; 8.4.43 Angebot 11'853.- Fr; Beginn Juni 43; Fertigstellung Ende August 43) (W)
Sommer 43 Ausführung (14'438.45) (W)
26.2.46 : Kosten-Zusammenstellung 16'827.80 (W)
* gleiche Vertrag betrifft auch Art. Beob. Stellung Geschiner-Galen

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	keine Dia geliefert durch FWK !

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08931 36340/AA

Commune	Obergoms	Localité	Ulrichen

Toponyme	GAELMERN LINKS
Variantes	GAELMERN LINKS ; Ladsteg, bei Gälmer links ; Obergoms
Coordonnées	2670550 1149200

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Infanteriefelswerk. Vom Eingang mit Eingangsverteidigung führt ein Stollen zur Unterkunft (Granito Baracke) und weiter zum Kampfstand (Mg SL Topfscharte mit normale Schuss + Lmg-Scharte). Direkt nach der Unterkunft gibt es eine Abzweigung nach links zu einem Beobachterstand (Beob. Topfscharte NT).

Projet	Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	R. Kalbermatten; Visp
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle im heutiger Zustand erhalten.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

Bauetappe 1.1.41 -30.6.41 12'000.- Fr. (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)
Frühling 42 - Herbst: Ausführung, 43 72'662.45 Fr. (W)
27.11.40 Kreditbegehren für Mg. & Lmg-Kaverne 12'000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
30.11.40 Terrainaufnahmen fertig (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)
10.3.41 Kreditbegehren Waffenstand 1 Mg + 1 Lmg 65'000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
15.2.46 : Kosten-Zusammenstellung 89'734.25 (W)
31.12.92 aufgehoben (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 3302 : 1§, 2, 3, 4, 5, 6

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08932 36340/AB

Commune	Obergoms	Localité	Ulrichen

Toponyme	GAELMERN RECHTS
Variantes	GAELMERN RECHTS ; Ladsteg, bei Gälmer rechts ; Obergoms
Coordonnées	2670250 1148800

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Feldmässiger Mg-Stand betoniert. Ein einziger Raum mit Mg-Scharte und sogennantem Mg-Tisch (betoniert) und Beobachtungsscharte.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	R. Kalbermatten; Visp
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle im heutiger Zustand erhalten.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

Bauetappe 1.1.41-30.6.41 12'000.- Fr. (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)

27.11.40 Kreditbegehren für Mg. & Lmg-Kaverne 12’000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
30.11.40 Terrainaufnahmen fertig (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)
10.3.41 Kreditbegehren Waffenstand 1 Mg + 1 Lmg 65’000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
Ausführung: Frühling 42 - Herbst 43, 25’338.45 Fr. (W)
5.8.43 an Stelle eines kavernierten Kampfstandes (bewilligte Kredit : 137’675.-) ein betonierter Mg-Doppelstand gebaut (13’035.- Fr.) (W)
15.2.46 : Kosten-Zusammenstellung 31’585.50 Fr. (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 3302 : 7§, 8§, 9, 10, 11

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08933 35589/AB

Commune	Obergoms	Localité	Obergoms

Toponyme	LADSTEG RECHTS, ULRICHEN
Variantes	LADSTEG RECHTS, ULRICHEN ; ; Obergoms
Coordonnées	2671300 1147750

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Infanteriefelswerk. Vom Eingang, getarnt als kleine Steinmauerhütte, führt eine Stollen mit Eingangsverteidigung zur Unterkunft (6 Mann Schlafraum), der Stollen führt Weiter und teilt sich in zwei Arme, rechts zum Kampfstand (Mg SL Topfscharte mit normale Schuss), und der andere links zum Beobachterstand (Beob. Topfscharte NT).

Projet	Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	R. Kalbermatten; Visp
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle im heutiger Zustand erhalten.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation			
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

30.11.40 Terrainaufnahmen fertig (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)
27.11.40 Kreditbegehren für Mg. & Lmg-Kaverne 12’000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
10.3.41 Kreditbegehren Waffenstand 1 Mg + 1 Lmg 65’000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
Sommer 41 - Herbst 43, Ausführung, 56’172.45 Fr. (??) (W)
3.12.41 Vertrag* (137’675.- Fr.; 17.7.41 Angebot; Baubeginn: sofort; die Termine werden im Frühjahr 42 festgestellt) (W)
15.2.46 : Kosten-Zusammenstellung 74’277.70 Fr. (W)
* gilt auch für A 8934-8935

Particularités
24.5.94 ein 7,5 mm Mg 51 für Schartenlafette noch vorhanden

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB CD 3302 : 12, 13§, 14, 15

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08934 35589/AC

Commune	Obergoms	Localité	Ulrichen

Toponyme	LADSTEG BLOCKHAUS
Variantes	LADSTEG BLOCKHAUS ; ; Obergoms
Coordonnées	2671400 1147800

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Das Infanteriewerk besteht aus einem einzigen Raum mit zwei Maschinengewehrescharten, dazwischen befindet sich eine Beobachtungsscharte. Kurze Korridor mit Nische vom Eingang. Schartetyp und Schartedisposition entsprechen den Anlagen aus der Bauzeit 1914-1918.
Die Anlage wurde als Chalet gebaut und das Infanteriewerk befindet sich im Untergeschoss. Die darüberliegenden Räume (Blockhaus) wurden von den Grenzwächter benutzt.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle im heutiger Zustand begehbar erhalten.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

1932 Bau (Angabe BBL)
August 32 Kanalisationsplan (Planarchiv FWK Reg 5)
März 34 Vermarkungsplan (Planarchiv FWK Reg 5)
10.10.35 Kauf des Boden (Angabe BBL)
3.12.41 Vertrag* (137'675.- Fr.; 17.7.41 Angebot; Baubeginn: sofort; die Termine werden im Frühjahr 42 festgestellt) (W)
* gilt auch für A 8933-8935

Particularités

24.5.94 zwei 7,5 mm Mg 51 auf Pivot support oder mobil noch vorhanden
Grenzwächter Chalet: AFB Nr. 5432 AA (Angabe BBL)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Bei BBL Lausanne ????
Fotos ADAB	CD 3302 : 16, 17§, 18, 19, 20, 21, 22, 23

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08935 35589/AD

Commune	Obergoms	Localité	Ulrichen

Toponyme	LADSTEG LINKS
Variantes	LADSTEG LINKS ; ; Obergoms
Coordonnées	2671590 1147810

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Infanteriefelswerk. Vom Eingang mit Eingangsverteidigung führt ein Stollen zur Unterkunft, der Stollen teilt sich und führt links zu einem Kampfstand, der mit Panzerabwehrkanone ausgerüstet ist (Pivotlafette, Schartentopf), rechts zu eine weiteren Gabelung wo es führt links zur Maschinengewehr-Kampfstand (Mg SL Topfscharte) und rechts zur Beobachterstand (Schartentopf).
Teile des Eingangstollen sind mit Steinmauer ausgekleidet.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	R. Kalbermatten; Visp
Construction	sous roche + béton + pierre / Fels + Naturstein + Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle im heutiger Zustand begehbar erhalten.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

3.12.41 Vertrag* (137'675.- Fr.; 17.7.41 Angebot; Baubeginn: sofort; die Termine werden im Frühjahr 42 festgestellt) (W)
27.11.40 Kreditbegehren für Mg. & Lmg-Kaverne 12'000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
30.11.40 Terrainaufnahmen fertig (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)
10.3.41 Kreditbegehren Waffenstand 1 Mg + 1 Lmg 65'000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
15.2.46 : Kosten-Zusammenstellung 145'629.50 Fr., Ausführung Frühling 41 - Herbst 43 (W)
* gilt auch für A 8933-8934

Particularités

24.5.94 ein 7,5 mm Mg 51 für Schartenlafette und eine 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivolafette noch vorhanden

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 3302 : 24§, 25§, 26§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08936 36340/AC

Commune	Obergoms	Localité	Ulrichen

Toponyme	HAMMER
Variantes	HAMMER ; Gries-Nufenen ; Obergoms
Coordonnées	2672220 1149150

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Infanteriefelswerk.
Vom Eingangsraum als Steinmauerhütte mit Flachdach, Aussenverteidigungscharte und Handgranate-Auswurfrohr führt ein langer abgewinkelter Stollen mit Steinmauerwänden und einem Gewölbe, welches teilweise Naturstein belassen teilweise betoniert ist zu zwei Kampfstände (Mg SL mit Schartentopf und Beobachter mit Schartentopf). Anlage total ausgeräumt.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	R. Kalbermatten; Visp
Construction	sous roche + béton + pierre / Fels + Naturstein + Beton

Classement ADAB

Objet	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage	National

Justification
Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle im heutiger Zustand erhalten.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

10.3.41 Kreditbegehren 1 Mg + 1 Lmg 65'000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
16.9.41 Vertrag (94'060.-Fr.; 17.7.41 Angebot; Baubeginn 22.9.41; Fertigstellung 15.8.42) (W)
15.2.46 : Kosten-Zusammenstellung 107'079.20 Fr. (W)
4.9.85 Umklassierung der Anlage von Inf Bkr Kat 3 in Perm Waf Stel/Unst Kat 4 per 1.1.87 (W 33.23)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 3302 : 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08940 36340/AG

Commune	Obergoms	Localité	Ulrichen

Toponyme	SULZ 4
Variantes	SULZ 4 ; Stützpunkt 4 Punkt 2615 ; Obergoms
Coordonnées	2672750 1146000

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Das Werk besteht aus einer Stellung für ein Maschinengewehr (Feldlafette) und einem Beobachterstand (Scharte mit einer Spezialausführung aus Eisenbahnschienen). Die Stellung ist erreichbar durch einen langen Laufstollen. Ungefähr in der Mitte des Stollens befindet sich eine Verbreiterung für die Unterkunft (geplant für 20 Soldaten).

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	R. Kalbermatten; Visp
Construction	sous roche + béton + pierre / Fels + Naturstein + Beton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle im heutiger Zustand begehbar erhalten.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

28.11.1939 Vertrag* (134’304.50 Fr.; 7./28.11.39 Angebot; Baubeginn sofort nach Eintritt Bausaison 40 abhängig von Witterungs- und Schneeverhältnissen; Fertigstellung nach 18 Wochen) (W)
Sommer 1943 Bauende (W)
* Vertrag gilt auch für A 08938 - A 8939 - A 8941 - A 8942 - A 8943

Particularités
13.8.1940 Plan von BBB hergestellt, die Arbeitsqualität und Typendetails verraten aber mehr eine Ausführung durch Baubureau Geb Br 11

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 3302 : 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08941 36340/AH

Commune	Obergoms	Localité	Ulrichen

Toponyme	SULZ 3
Variantes	SULZ 3 ; Stützpunkt 3 Punkt 2460 ; Obergoms
Coordonnées	2672170 1145900

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Das Werk besteht aus einem Eingang, einem kurzen Stollen mit einer Nische links als Latrine, einer Unterkunft (geplant für 12 Soldaten, Granito Baracke) und einer Stellung für ein Maschinengewehr (Feldlafette) und einem Beobachterstand (Scharte mit einer Spezialausführung aus Eisenbahnschienen).
Einige Meter über den Eingang dieser Anlage eine zweite einfache Stellung. Ein sehr kurzer Stollen ohne Tür mit Steinmauern führt zu einer Schartenmauer aus Beton (von dieser Anlage ist kein Plan vorhanden)

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Robert Kalbermatten; Visp

Construction	sous roche + béton + pierre / Fels + Naturstein + Beton

Classement ADAB

Objet	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage	National

Justification
Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle im heutiger Zustand begehbar erhalten.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	

construction(s) annexe(s)

L'histoire du batî

28.11.1939 Vertrag* (134'304.50 Fr.; 7./28.11.39 Angebot; Baubeginn sofort nach Eintritt Bausaison 40 abhängig von Witterungs- und Schneeverhältnissen; Fertigstellung nach 18 Wochen) (W)
1.9.1942 prov. Abnahme (W)
Sommer 1943 Bauende (W)
16.2.46 Kosten-Zusammenstellung 34'203.35 Fr. (W)
* Vertrag gilt auch für A 08938 - A 8939 - A 8940 - A 8942 - A 8943

Particularités

die Arbeitsqualität und Typendetails verraten mehr eine Ausführung durch Baubureau Geb Br 11 als BBB

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 3302 : 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, ,53, 54, 55, 56§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08942 36340/AI

Commune	Obergoms	Localité	Ulrichen

Toponyme	GRIESHALDE
Variantes	GRIESHALDE ; Kaverne Gries ; Obergoms
Coordonnées	2671900 1146150

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Die Unterkunft besteht aus 4 Kavernen und 2 Eingänge. In den Kavernen ist noch der ursprüngliche Innenausbau (Granito Baracken) und Teile der doppelstöckigen Holzpritschen vorhanden. In der einen Kaverne existiert ein Wasserreservoir aus 12 betonierten aneinander gereihten Wannen.

Projet	BBB
Constructeur	troupe + entreprise, Truppe + Bauunternehmer
Entreprise	Robert Kalbermatten; Visp
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle im heutiger Zustand begehbar erhalten.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

28.11.1939 Vertrag* (134'304.50 Fr.; 7./28.11.39 Angebot; Baubeginn sofort nach Eintritt Bausaison 40 abhängig von Witterungs- und Schneeverhältnissen; Fertigstellung nach 18 Wochen) (W)
1.9.1942 prov. Abnahme (W)
22.2.46 Kosten-Zusammenstellung 58'144.30 Fr. (W)
* Vertrag gilt auch für A 08938 - A 8939 - A 8940 - A 8941 - A 8943

Particularités

teilweise durch Truppe gebaut
die Arbeitsqualität und Typendetails verraten mehr eine Ausführung durch Baubureau Geb Br 11 als BBB

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 3302 : 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08943 36340/AJ

Commune	Obergoms	Localité	Ulrichen

Toponyme	SULZ 1 + 2
Variantes	SULZ 1 + 2 ; Stützpunkt 1 & 2 ; Obergoms
Coordonnées	2670900 1145700

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Infanteriefelswerk. Direkt links nach dem Eingang beginnt ein kurzer Stollen, der zu einer Scharte (Feld-Mg ?) führt. Vom Eingang führt ein langer Laufstollen zur Unterkunft (Granito Baracke mit Pritschen für 30 Mann und Aufenthaltsraum). Der Stollen führt weiter zu Kampftrakt bestehend aus 4 Kampfstände (Doppel-Mg-Stand, darüber Beobachterstand + Einzel-Mg-Stand mit darüber Beobachterstand). Die Beobachterständescharten sind eine Spezialkonstruktion aus Eisenbahnschienen. Diese Stände sind durch Leiter erreichbar. Teile der Laufstollen sind mit Steinmauer ausgekleidet.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Robert Kalbermatten; Visp
Construction	sous roche / Fels

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle im heutiger Zustand erhalten.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			

construction(s) annexe(s)

L'histoire du batî

28.11.1939 Vertrag* (134'304.50 Fr.; 7./28.11.39 Angebot; Baubeginn sofort nach Eintritt Bausaison 40 abhängig von Witterungs- und Schneeverhältnissen; Fertigstellung nach 18 Wochen) (W)
16.2.46 Kosten-Zusammenstellung 38'217.30 Fr. (W)
* Vertrag gilt auch für A 08938-A 8939-A 8940-A 8941-A 8942

Particularités

die Arbeitsqualität und Typendetails verraten mehr eine Ausführung durch Baubureau Geb Br 11 als BBB
Die Aufnahmen der Doppel-Mg-Stand zeigen, vor der Scharten, Pivot für eine unbekannte Art von Lafette.

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 3302 : 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72§, 73, 74, 75, 76, 77, 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08949 35650/AA

Commune	Obergoms	Localité	Oberwald

Toponyme	UNTERWASSER
Variantes	UNTERWASSER ; ; Obergoms
Coordonnées	2670350 1153750

Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Das Rechteckige Beton Bauwerk ist mit einer Stahltüre und Fenster (Eisenfensterladen) versehen. Im Innern ist noch ein Fundament für einen Motor (?) erkennbar.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

8.10.49 bestehend (Liste Anlage Abschnitt FW Kp. 11)

Particularités

Gemäss FWK ehemalige Maschninenraum für B 3312/3314

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 3303 : 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81§, 82

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08950 35650/AB

Commune	Obergoms	Localité	Obergesteln

Toponyme OBERGESTELN
Variantes OBERGESTELN ; ; Obergoms
Coordonnées 2668000 1152480

Type d'ouvrage originel central téléphonique, Telefonzentrale
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Der Eingangstollen mit Eisentüre abgeschlossen und seitlich mit Steinmauern verkleidet führt zu einem grossen gewölbten Raum, welcher betoniert ist. Es sind noch Spuren der ehemaligen Ausrüstung (Fak + Telephonverteilerstahlkiste (?)) sichtbar

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

8.10.49 bestehend (Liste Anlage Abschnitt FW Kp. 11)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08960 35481/AA

Commune	Binn	Localité	Binn

Toponyme	MITTLENBERG
Variantes	MITTLENBERG ; Binntal ; Binn
Coordonnées	2664660 1137370

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Infanteriewerk im Fels. Die Anlage besteht aus einem Kampfstand für 1 Maschinengewehr und einem Beobachter. Nach dem Eingang beginnt ein Laufstollen, der zu einer Kaverne führt, welche als Unterkunft ausgebaut ist (Granito Baracke mit Ausrüstung für 10 Soldaten), von das Unterkunft gelangt man weiter zu den Kampfstände.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	T. Lehner & A. Zurbriggen; Bürchen b/Visp
Construction	sous roche + béton + pierre / Fels + Naturstein + Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

21.8.40 Gundriss (W)

7.10.1940 Vertrag* (97’689.75 Fr.; 5.10.40 Angebot; Baubeginn sofort; Bauende 31.5.41) (W)
16.10.41 Protokoll vorläufige Abnahme (W)
22.4.42 Anerkennung der Schlussabrechnung 20’002.25 Fr. (W)
30.1.46 Kosten-Zusammenstellung 28’807.70 Fr. (W)
* Vertrag gilt auch für Werk 12534 Holzerspitz rechts / 12533 Gandhorn rechts / 12530 Furggelti / 12528 Gandhorn rechts / für 12527 16’685.55 Fr.)

Particularités
Ausführung unter Bauleitung der Geniechef Geb Br 11

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 2400 : 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43§, 44

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08961 36274/AA

Commune	Binn	Localité	Binn

Toponyme	FURGGELTI
Variantes	FURGGELTI ; ; Binn
Coordonnées	2663080 1138460

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Maschinengewehr-Doppelstand im Fels. Vom Eingang führt ein Laufstollen zur Unterkunftskaverne (Granito Baracke mit Platz für 20 Mann) und weiter zu zwei Kampfstände: Doppelmaschinengewehrstand und Beobachterstand.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Lehner & Zurbriggen; Bürchen
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

7.10.1940 Vertrag* (97'689.75 Fr.; 5.10.40 Angebot; Baubeginn sofort; Bauende 31.5.41) (W)
20.7.42 vorläufige Abnahme (W)

31.1.46 Kosten-Zusammenstellung 38’888.90 Fr., Ausführung Sommer 42 - Sommer 43 (W)
* Vertrag gilt auch für Werk 12527 Mittlenberg / 12534 Holzerspitz rechts / 12533 Gandhorn rechts / 12530 Furggelti 16’632.45 Fr./ 12528 Gandhorn rechts / 12527 Mittlenberg)

Particularités
Ausführung unter Bauleitung der Geniechef Geb Br 11

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB CD 2400 : 45, 46, 47, 48

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08962 36274/AB

Commune	Binn	Localité	Binn

Toponyme	HOELZERSPITZ
Variantes	HOELZERSPITZ ; Hoelzerspitz rechts, Albrun ; Binn
Coordonnées	2662460 1138200

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Infanteriefelswerk; nach dem Eingang eine Eisenbetontüre mit linkerhand Nische (Notdurft) führt ein kurzer Stollen zur Mannschaftskaverne (Innenausbau: Granitobaracke) für 30 Mann. Der Stollen führt weiter bis zu einer Verzweigung wo es rechts zu einem Maschinengewehrstand (Feldlafette) und links zu einem zweite Maschinengewehrstand und einem Beobachterstand geht. Der Beobachterstand ist durch einen kurzen Stollen erreichbar.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Lehner & Zurbriggen; Bürchen
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

7.10.1940 Vertrag* (97'689.75 Fr.; 5.10.40 Angebot; Baubeginn sofort; Bauende 31.5.41) (W)
31.8.1940 plan BBB (W)
20.7.1942 vorläufige Abnahme (W)
5.10.1942 letzte Rechnung (W)
31.1.46 Kosten-Zusammenstellung 42'983.80 Fr., Ausführung Sommer 42 - Sommer 43 (W)
* Vertrag gilt auch für Werk 12527 Mittlenberg / 12534 Holzerspitz rechts 18'949.95 Fr./ 12533 Gandhorn rechts / 12530 Furggelti / 12528 Gandhorn rechts / 12527 Mittlenberg)

Particularités

Ausführung unter Bauleitung der Geniechef Geb Br 11

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 2400 : 49, 48, 49, 50, 51, 52, 53 , 54, 55, 56

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08963 36274/AC

Commune	Binn	Localité	Binn

Toponyme	GANDHORN LINKS
Variantes	GANDHORN LINKS ; Gandhorn links ost, Albrun ; Binn
Coordonnées	2661680 1137610

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Maschinengewehrstand im Fels. Nach dem Eingang beginnt ein kurzer Stollen mit Notdurfnische der zu einer Kaverne für 12 Mann (Granito Baracke) führt. Weiter führt der Stollen zum Mg- und zum Beobachterstand.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Lehner & Zurbriggen; Bürchen
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

7.10.1940 Vertrag* (97'689.75 Fr.; 5.10.40 Angebot; Baubeginn sofort; Bauende 31.5.41) (W)
31.8.1940 Plan BBB (ohne Beobachterstand)

20.7.42 vorläufige Abnahme (W)
5.10.1942 letzte Rechnung (W)
31.1.46 Kosten-Zusammenstellung 36’246.25, Ausführung Sommer 42 - Sommer 43 (W)
* Vertrag gilt auch für Werk 12527 Mittlenberg / 12534 Holzerspitz rechts / 12533 Gandhorn rechts 18’590.25 Fr./ 12530 Furggelti / 12528 Gandhorn rechts / 12527 Mittlenberg)

Particularités
Ausführung unter Bauleitung der Geniechef Geb Br 11

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 2400 : 57, 58, 59

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08964 36274/AD

Commune	Binn	Localité	Binn

Toponyme	GANDHORN RECHTS
Variantes	GANDHORN RECHTS ; Gandhorn rechts ost, Albrun ; Binn
Coordonnées	2660990 1137180

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Infanteriefelswerk. Beim Eingang, bestehend aus einer zweiteilige Einsenbetonpazertüre mit Handgranantenauswurfrohr und einer Notdurfnische beginnt sofort rechts ein zirka 30 Meter langer Stollen, der zu einer Mannschaftskaverne (12 Mann) führt. Der Laufstollen geht weiter bis zum Kampfstand für ein Mg (Feldafette). Vom Kampftstand ist durch einen vertikalen Schacht der Beobachterstand (noch mit Holzschalung) erreichbar. Dieses Beton-”Pilzwerk” ist halb mit Erde überdeckt.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Lehner & Zurbriggen; Bürchen
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
7.10.1940 Vertrag* (97'689.75 Fr.; 5.10.40 Angebot; Baubeginn sofort; Bauende 31.5.41) (W)
31.8.1940 Plan BBB (W)
20.7.1942 vorläufige Abnahme (W)
5.10.1942 letzte Rechnung (W)
30.1.46 Kosten-Zusammenstellung 36'027.70 (W)
* Vertrag gilt auch für Werk 12527 Mittlenberg / 12534 Holzerspitz rechts / 12533 Gandhorn rechts / 12530 Furggelti / 12528 Gandhorn rechts 26'831.55 Fr./ 12527 Mittlenberg)

Particularités
Ausführung unter Bauleitung der Geniechef Geb Br 11

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB CD 2400 : 60, 61, 62, 63

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08966 36274/AE

Commune	Binn	Localité	Binn

Toponyme	SCHAFGALEN
Variantes	SCHAFGALEN ; Schagalen, Zwingen-Binn ; Binn
Coordonnées	2657440 1136740

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Kleines Infanteriefelswerk. Vom Eingang, zweiteilige Einsenbetonpanzertüre mit Handgranantenauswurfrohr und Notdurfnische führt ein Stollen zur Mannschaftskaverne (Granito Baracke für 6 Mann), zum Kampfstand für 1 Mg (Feldafette)und zum Beobachterstand. Die Stollen sind teilweise mit Steinmauer ausgekleidet.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Lehner & Zurbriggen; Bürchen
Construction	sous roche + béton + pierre / Fels + Naturstein + Beton

Classement ADAB

Objet	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage	Regional
Justification	
Bauhülle erhalten	

État ADAB **VERKAUFT 2011**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

10.10.1940 Angebot (W)
10.10.1940 Vertrag mit Firma Ruppen (11'513.85 Fr.; Baubeginn sofort; 30.7.41 Fertigstellung) (W)
1.5.1942 Auftrag der Firma Ruppen entzogen (das Werk ist noch nicht angefangen ! nur das Fussweg um die Baustelle zu erreichen ist herstellt)
9.6.1942 Vertrag mit Firma Lehner & Zurbriggen (12'057.50 Fr.; 26.5.42 Angebot; 15.9.42 Fertigsstellung) (W)
9.1.2.42 Anerkennung der Schlussabrechnung (W)
31.1.46 Kosten-Zusammenstellung 28'838.50, Ausführung Sommer 39 - Sommer 43 (W)

Particularités

Ausführung unter Bauleitung der Geniechef Geb Br 11

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2400 : 81, 82§, 83§, 84, 85, 86, 87§, 88, 89§
CD 0260 : A 8966 (1§)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08967 36274/AF

Commune	Ernen	Localité	Ausserbinn

Toponyme	SATTEL
Variantes	SATTEL ; Twingen-Binn ; Ernen
Coordonnées	2656800 1136400

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Infanteriefelswerk. Nach dem Eingang bestehend aus einer zweiteiligen Einsenbetonpazertüre mit Handgranantenauswurfrohrund eine Notdurfnische beginnt sofort rechts ein zirka 25 Meter langer Stollen der zu einer Mannschaftskaverne (8 Mann, Granito Baracke) führt. Der Laufstollen geht weiter bis zu den Kampfstände: 2 x Mg (Feldafette), 1 Beobachterstand.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Albert & Isidor Ruppen; Naters
	Zurbriggen & Lehner; Bürchen
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

2.9.1940 Plan BBB (stimmt nicht mit Ausführung)
10.10.1940 Angebot (W)
10.10.1940 Vertrag mit Firma Ruppen (16'326.55; Baubeginn sofort; 30.7.41 Fertigstellung) (W)
1.9.1941 Plan BBB
1.5.1942 Auftrag der Firma Ruppen entzogen (die Termine sind nicht eingehalten, die Ausführung entspricht nicht dem Vertrag)
9.6.1942 Vertrag mit Firma Lehner & Zurbriggen (6'776.30 Fr.; 26.5.42 Angebot; 15.9.42 Fertigsstellung) (W)
9.1.2.42 Anerkennung der Schlussabrechnung (W)
31.1.46 Kosten-Zusammenstellung 34'368.95 Fr. (W)

Particularités

Ausführung unter Bauleitung der Geniechef Geb Br 11

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 0260 : A 8967 (2, 3, 4, 5, 6)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08970 36274/AG

Commune	Grengiols	Localité	Grengiols

Toponyme	BREITHORN
Variantes	BREITHORN ; ; Grengiols
Coordonnées	2654100 1133600

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Infanteriefelswerk. Nach dem Eingang bestehend aus einem zweiteiligen Einsenbetonpazertüre mit Handgranantenauswurfrohr und eine Notdurfnische, beginnt sofort ein Laufstollen der zu Mannschaftskaverne (Granito Baracke für 20 Mann) führt. Dieser Stollen führt weiter zum Kampfstand für 1 Mg (Feldafette). Kurz vor dem Kampfstand ist ein Beobachterstand (noch mit Holzschalung) durch einen vertikalen Schacht erreichbar. Dieser Beobachterstand, ein Beton-"Pilzwerk" ist mit Erde halb überdeckt. Der Stollen ist grossenteil mit Steinmauer und Beton verkleidet.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Walter & Williner; Grächen
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Als Beispiel aus dieser Sperre sollte die Bauhülle im heutiger Zustand begehbar erhalten bleiben.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			

construction(s) annexe(s)

L'histoire du batî
10.5.1941 Angebot & Vertrag (22'451.45 Fr.; Baubeginn sofort; Fertigstellung 31.8.41) (W)
26.11.1942 Schlussabrechnung (W)
31.1.46 Kosten-Zusammenstellung 49'873.- Fr., Ausführung Sommer 39 - Sommer 43 (W)

Particularités
Ausführung unter Bauleitung der Geniechef Geb Br 11

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 0260 : A 8970 (7, 8, 9, 10, 11§, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20§, 21§, 22, 23, 24, 25, 26)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08971 36274/AH

Commune	Grengiols	Localité	Grengiols

Toponyme	PT 2580 BREITHORN
Variantes	PT 2580 BREITHORN ; Grengiols-Furgge ; Grengiols
Coordonnées	2652900 1132600

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Kleines Infanteriefelswerk. Nach dem Eingang bestehend aus einem zweiteiligen Einsenbetonpazertüre mit Handgranantenauswurfrohr und eine Notdurfnische, beginnt ein Laufstollen der zu Mannschaftskaverne (Granito Baracke für 12 Mann), zum Kampfstand für Mg (Feldafette), zum Beobachterstand (noch mit interne Holzverschalung) führt. Der Beobachterstand ist durch einen vertikalen Schacht erreichbar. Die Stollen sind teilweise mit Steinen oder Beton verkleidet. Gemäss Feldinventarblatt bestehen 2 Mg-Stände, der Plan zeigt aber nur eine !?

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Walter & Williner; Grächen
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Als Beispiel aus dieser Sperre sollte die Bauhülle im heutiger Zustand begehbar erhalten bleiben.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

3.9.1940 Plan BBB (ohne Beobachterstand tatsächlich gebaut)
10.5.1941 Angebot & Vertrag (26'358.75 Fr.; Baubeginn sofort; Fertigstellung 31.8.41) (W)
26.11.1942 Schlussabrechnung (W)
31.1.46 Kosten-Zusammenstellung 66'603.90 Fr. (W)

Particularités

Ausführung unter Bauleitung der Geniechef Geb Br 11

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 0260 : A 8971 (27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 08972 36274/AI

Commune	Ernen	Localité	Ernen

Toponyme	BINNEGGEN
Variantes	BINNEGGEN ; ; Ernen
Coordonnées	2653530 1137260

Type d'ouvrage originel	ouvrage PC, KP Anlage
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Kleinunterstand welcher auch als KP diente. Der Raum ist durch Holztüre erreichbar und hat zwei Öffnungen (Fenster und Kamin ?). Die Decke besteht aus Rundhölzern und einer Betonplatte. Die Anlage ist mit Erde überdeckt.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	mixte / gemischt

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale
Technique de construction		Valeur historique
Typologie		valeur de situation
Époque de construction		valeur écologique
Camouflage		
État de conservation		
Armement		
infrastructures techniques		
construction(s) annexe(s)		

L'histoire du batî

1.3.94 Aufhebung (W)

Particularités

Inscriptions et décorations
Holzbrett im Feuerstelle mit Inschrift:
..lla Barbar..

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 0260 : A 8972 (35, 36, 37, 38)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09000 32060/AA

Commune	Naters	Localité	Naters

Toponyme	NATERS
Variantes	NATERS ; ; Naters
Coordonnées	2641850 1130300

Type d'ouvrage originel	fort d'artillerie, Artilleriefort
Type d'ouvrage actuel	fort d'artillerie, Artilleriefort

Description

Das Artilleriewerk besteht aus 2 Kampfständen für 10,5 cm Kan SL, 4 Kampfständen für 7,5 cm Kan SL (2 BK 38 und 2 BK 39, heute leer), 3 Kampfständen für die Nahverteidigung (Mg und Pak), 2 Beobachterständen, 3 Munitionsmagazinen, 3 Unterkunftskavernen, 1 Wasserreservoir, 2 Kavernen für Material und Lebensmittel, 2 Kaverne für Motoren, Generatoren und Filtern, und 1 AWZ-Kaverne. Die AWZ kann über einen separaten Eingang erreicht werden. Die Scharten sind als Fels im Felswand getarnt.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	F.Meyer, Sion; J.Dubois, Sion; E.Bodenmüller, Visp; C.Burkard, Sierre; J. Rossi, Naters
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	nicht bewertet

Justification

Da sich die Anlage nicht im Konzept Hist AW befindet, das durch das ADAB genehmigt wurde, stellen die folgenden Bemerkungen nur Empfehlungen dar.
Das AW ist ein wichtiger Bestandteil der Sperre Brig-Simplon Tunnel. Es war auch das einzige AW, das mit 7,5

État ADAB **VERKAUFT**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	mittel, moyen
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	mittel, moyen		

infrastructures techniques	gering, limité
construction(s) annexe(s)	gering, limité

L'histoire du batî

28.4.38 Protokoll betr.die örtliche Besichtigung vom 27.4.38 (BAr E5481 1984/162 Bd.393 & E27/17357 Bd.2)
1.2.39 Vertrag mit Consortium der Walliser Unternehmer (603'055.30; 14.1.39 Angebot; 6.2.39 Baubeginn; 9.9.39 Fertigstellung) (BAr E5481 1984/162 Bd.396)
19.12.40 Protokoll über die Werkübergabe vom BBB an die Eidg. Kriegmaterialverwaltung (BAr E5481 1984/162 Bd.396)
27.11.40 Kreditbegehren für Ergänzung : 1'570'000.- / Hindernisse 150'000.- /Aussenverteidigung 200'000.- (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd. 193)
9.6.41 Einrücken der Offiziere, 15.6 der Uof., 17.6 der Soldaten (BAr E5481 1984/162 Bd.394)
12.6.41 Vertrag über die Ausführung der Erweiterungsbauten des Werkes (987'072.-; Losinger & Cie., Sion; 26.4.41 Angebot; 23.6.41 Baubeginn; 14.3.42 Fertigstellung) (BAr E5481 1984/162 Bd.400)
15.1.42 Zusatz-Vertrag an Losinger & Cie., Sion, betr.Ausführung AWZ (72'480.05; Angebot 14.1.42; 8.8.42 Fertigstellung) (BAr E5481 1984/162 Bd.399 & 404)
26.1.42 Vertrag über die Ausführung der Bauarbeiten der Erweiterung Ost des Werkes Naters (345'706.80; Bauunternehmung Naters-Ost; 27.9.41 Angebot; 15.9.42 Fertigstellung) (BAr E5481 1984/162 Bd.405)
18.2.42 Auftrag an Losinger & Cie., Sion, betr. Ausführung Stollen We (Angebot 14.2.42) (BAr E5481 1984/162 Bd.404)
20.7.42 Auftrag an Losinger & Cie., Sion, betr. Ausführung Stand N1 (Angebot 9.7.42) (BAr E5481 1984/162 Bd.404)
5.12.49 Vertrag mit Firma Rossi/Gentinetta betr. Umbau Munitionsmagazine (W)
6.6.86 Erteilung Liquidation 7,5 cm BK L 30 (W)

Particularités

24.5.94 eine 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Ständerlafette und 2 10,5 cm Kan noch vorhanden
4.9.85 Umklassiert Art Fort Kat 2, Reduktion 2 8,3 cm Rak R mit Besatzung, Total Reduktion 1 Füs Of, 3 Füs Uof 12 Füs 2 Wk Schutz Sdt auf den 1.1.87 (W 33.11)
durch und vor die Scharten 7,5 cm fliesst ein Wassergraben (Biss)
bäckerei
Stampfli am 3.12.41 weg für Vitznau
Erweiterungsarbeiten 43 Losinger & Cie Sitten
1952 Fest Kp 26
Magasin
Consortium der Walliser Unternehmer : F.Meyer,Sion; J.Dubois,Sion; E.Bodenmüller, Visp; C.Burkard, Sierre; J. Rossi, Naters
Bauunternehmung Naters-Ost : K. Rieser, Bern; E. Bodenmüller, Visp; J. Rossi, Naters
24.5.94 eine 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Ständerlafette

Inscriptions et décorations
Of-Essraum Wandmalerei Dorfplatz und Panorama Naters.
Unterschrift:
Kpl. Jegerlehner 43
CD 0173 : 16 - 21

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 2398 : 7 - 99
	CD 0174 : 1 - 71

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09001 32060/AB

Commune	Naters	Localité	Naters

Toponyme	TRIESTEN I
Variantes	TRIESTEN I ; ; Naters
Coordonnées	2641500 1130000

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Unter Fels gebauter, feldmässiger Maschinengewehrstand. Die mehrstöckige Anlage ist über eine Treppe erreichbar. Der Eingang ist durch zwei Lmg-Scharten geschützt. Die verschiedenen Ebenen sind mit Treppen verbunden. Zu unterst befindet sich eine Waffenstellung (Mg Feldlaffete), zu oberst eine Stellung (Mg Feldlaffete) und eine Beobachtungsscharte. Dazwischen gibt es einen Schlaf- und Telephonnische.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	
Construction	sous roche + béton + pierre / Fels + Naturstein + Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

Gemäss Inschriften durch Kompagnie V des Bataillon 209 im 1940 gebaut

23.1.45 Ausführungsplan (W)

Particularités
Vor dem Eingang:
Wappen mit Schweizer Kreuz, daneben Datum: 1940 (CD 0173: 83-84)
Im Innen:
Stellung Felsheim V/209 (CD 0173: 85-86)
Bauleitung Feldw. Werner V/209 (CD 0173: 87 und 98)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 0174 : 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09002 32060/AC

Commune	Naters	Localité	Naters

Toponyme	TRIESTEN II
Variantes	TRIESTEN II ; Triesten ; Naters
Coordonnées	2641600 1130000

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Feldmässiger IK-Stand unter Fels gebaut, bestehend aus zwei Kammern: Kampf- und Aufenthaltsraum.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton + pierre / Fels + Naturstein + Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

23.1.45 Ausführungsplan (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 0174 : 76
	CD 3303 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09003 35479/AA

Commune	Naters	Localité	Naters

Toponyme	HEGDORN
Variantes	HEGDORN ; Kdo.-Posten Hagscheitiy ; Naters
Coordonnées	2642740 1131520

Type d'ouvrage originel	ouvrage PC, KP Anlage
Type d'ouvrage actuel	PC bat, KP Bat

Description

Kaverne für die Geb Br 11 als Kriegs-KP konzipiert, bestehend aus Zugangsstollen, 5 Büroräume, 1 Maschinenraum, 1 WC und 1 Notausgang.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. & J. Ruppen; Naters
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage	National
Justification	
Eingang erkennen lassen	

État ADAB **Nachführung 2010**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

Bauetappe 1.7.40 -31.12.40 35'000.- Fr. (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)
10.11.40 Projektierung fertig (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)
30.11.40 in Arbeit (??) (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)

11.12.40 Vertrag (18’090.- Fr.; 11.11.40 Angebot; Baubeginn sofort)
10.3.41 Kreditbegehren Br. KP 45’000.- Fr. schon eingegangen (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
22.2.45 Kostenzusammenstellung 76’600.- Fr. (W)
31.5.58 Kdt Geb Br 11 bietet Kdt FW Kp 11 folgende Arbeiten in die Wege zu leiten: Kaverne neu mit Notstrom-Aggregat, Beleuchtung, Heizungs- und Belüftungseinrichtungen zu versehen (W A 9005/98)
25.6.59 Kreditbegeheren und Bewilligung (13.7.59) betr. Instandstellung und Ausbau 68’000.- Fr. (W)

Particularités
22.2.45 als KP Geb Br 11 ernennt
Die Küche und Büro-Baracken die auf der Plan gezeichnet sind, können im Feld nicht erkennt (schon liquidiert, waren im Baurecht).

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB CD 2394 : 1, 2, 3§, 4§, 5§, 6§, 7§, 8§, 9§, 10§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09004 35479/XX

Commune	Naters	Localité	Naters

Toponyme	WEINGARTEN
Variantes	WEINGARTEN ; ; Naters
Coordonnées	2643680 1131030

Type d'ouvrage originel	ouvrage PC, KP Anlage
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Doppel-Beobachtungstand. Vom Eingang führt ein 12 Meter langer Stollen (im Tagbau herstellt) zum Stand. Im Gang befinden sich zwei Leitern für die Stahl-Beobachtungs-Kuppeln (durchmesser 1.30 Meter, 20 cm Panzer-Stärke). Stand bestehend aus einem einzigen Unterkunftsraum (ehemalig mit 6 Mann Pritschen und Tisch ausgerüstet).

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Rossi; Naters
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Burgstelle Weingarten
Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle begehbar im heutiger Zustand erhalten.
Verkauft am Gemeinde gemäss CLD Brig 10.9.02

État ADAB **VERKAUFT 2010**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

8.7.43 ernennt als KP V/209 (Plan ohne Beobachtungs-Kuppeln) (W)
26.9.42 Vertrag (10'088.- Fr.; 22.7.42 Angebot; 28.9.42 Baubeginn; Fertigstellung innert 8 Wochen) (W)
22.2.45 Kostenzusammenstellung 31'100.- Fr. (W)
16.7.58 Kdt Geb br 11 an AGF: "...das Werk mit seinen 2 Lmg ist primär für den Schutz des SImplon-tunnles N. Portal gebaut worden. Die Schussdistanz zum Tunnelportal beträgt ca. 600 m, ein treffsicheres Schiessen bei Nacht und Nebel ist daher nur möglich, wenn die Waffen mit einem Panorama versehen und auf einer für Panoramaschiessen geeigneten Lafette montiert sind. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit prüfen wollten und meinem Anliegen, es sei das Inf. Werk Weingarten für das Schiessen mit Panorama einzurichten, entsprechen könnte" (W A 9005/98)
23.1.86 Umklassierung im Kat 4 auf den 1.1.87 & Ausbau der 3 Lmg (W 33.11)

Particularités

3.7.42 ernennt als Gefecht-Stand V. Kompagnie Bat 209 (W)
8.7.43 ernennt als KP V/209 (Plan)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 2394 : 11, 12, 13§, 14, 15§, 16, 17, 18, 19, 20§, 21, 22§, 23, 24§, 25§, 26, 27§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09005 35479/AB

Commune	Termen	Localité	Termen

Toponyme	SIMPLONTUNNEL
Variantes	SIMPLONTUNNEL ; ; Termen
Coordonnées	2643850 1130500

Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Gitter weg, Tür noch vorhanden
weitere Beschreibung sobald heutig. Zustand geprüft ! (Umbau Tunnel wegen Alptransit)
alt 2 SprO / neu 2 SprO
2008: Auf einem Plan zum Nachtrag 16.2.1970: Zündleitungen in Hart-PVC-Rohre verlegen ist vermerkt, dass das Magazin für die Zuführstäbe und das Dachlattenmagazin bereits rückgebaut sind.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National
Justification
Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle im heutiger Zustand begehbar erhalten.
Das Zuführstäbemagazin und das Dachlattenmagazin sind 2008 als rückgebaut erwähnt.
KOMZ Nachführung 8.10.2010: Erhaltungsziel neu Teilweise Erhalten

État ADAB **Nachführung 2010**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			

infrastructures techniques
construction(s) annexe(s) mittel, moyen

L'histoire du batî

1906 4 Minenanlagen, Sprengmittelmagazin beim Richtungsstollen und die Torabschlüsse mit dem Wachtlokal in der mitte der Tunnel vollendet (Rebold)
11.5.36 Beschreibung der Anlagen (BBB) (W)
25-26.9.37 Uebung im Simplontunnel (Bau der Barrikaden im Simplontunnel) (W)
20.2.39 Besprechung zwischen Kdt. 2. A.K. und Generalstab betr. Simplon-Tunnel (Akten-Notiz von 21.2.39) (W)
8.3.39 Protokoll der Verhandlungen und Besichtigungen (W)
8.6.39 Beschreibung der Anlagen (BBB) (W)
11.7.40 die Kontrolle der aus Italien kommenden Züge beim Querstollen 40 sind aufgehoben (W)
6.4.44 Vertrag mit Fa. P. Werner, el. Installation, Brig betr. Umarbeitung Objekt Scheinwerferanlage (10'552.-, Angebot 8.11.43, Baubeginn sofort, Fertigstellung 10.6.44) (W)
16.8.45 Uebergabe an FWK Kp. 11; Verteidigungsanlage im Simplontunnel zwischen Tunnelmitte und Nordportal : Tunnelkaserne Km. 9, Querstollen 40, Entgleisungsweiche Km. 2. Schienensprengvorrichutngn in beiden Tunnels Km. 148,200, Gitter- und Panzertüren, Beleuchtungsanlagen südlich Querstollen 2, Barrikadenmaterial, Abhorchzentrale, Richtstollen (BAB SM) & (W)
5.7.57 Kreditbewilligung betr. Instandstellung der Scheinwerferanlage im Tunnel I & II ab Traverse 2 bis 6 25'000.- Fr. (W)
4.7.55 vorläufige Abnahme der Bauarbeiten betr. Sprengstoffmagazin (Vertrag mit Fa. Pulfer & Rossi, Naters-Brig 22.6.54, 234'422.75 Fr.)
7.10.58 Das Notstromaggregat wurde im Juli 1958 Bestellt, Einbau von 4 Mg.: die Vorbereitungsarbeiten sind abgeschlossen. Der Einbau erfolgt gleichzeitig mit der Instandstellung des Gitter- und Panzertores (W 33.11)
22.1.59 Gittertor im Tunnel befindet sich in einem derart schlechten Zustand, dass auf eine Instandstellung derselben verzichtet werden muss (W)

Particularités

24.5.94 vier 7,5 mm Mg 51 auf Pivot support oder mobil noch vorhanden
4.9.85 Umklassiert Inf Bkr Kat 3 -> Inf Bkr Kat 2, Reduktion 3 Mg (Piv) mit Besatzung dsarmieren, 3 8,1 Mw mob mit Beastzung zurückziehen; Total Reduktion 1 Mw Of, 4 Mw Uof 14 Mw Kan 1 Mitr Uof 13 Mitr auf den 1.1.87 (W 33.11)
Objekt 2910 Stollen / Beobachtungsturm / Hindernis-Anlage / Sperreanlage im Richtstollen / Tunnel
Sprengobjekt Nr. 1595/1599
9.2.35 Prescriptions relatives au contrôle, à la surveillance et à l'entretien des installations militaires de sûreté et chambres de mines du Tunnel du Simplon
24.12.38 Vorschriften betr. die Bewachung, die Kontrolle und den Unterhalt der militärischen Sicherungsanlagen und Minenkammern im simplontunnel

20.1.40 Besondere Instruktion Nr. 1 Simplontunnel, Untersuchung der Züge an der Grenze / Instruction spéciale No 1 tunnel du Simplon, Visite des trains à la frontière
25.1.40 Instruction spéciale No 2 tunnel du Simplon, mesures à prendre pour empêcher l'irruption d'un train sur territoire suisse
18.5.40 Besondere Instruktion Nr. 3, Inbetriebnahme neuer Signale im Innern der beiden Simplontunnel ab 20. Mai 1940
Instruction spéciale No 3 Mise en service de nouveaux signaux à l'intérieur des deux tunnles du Simplon, à partir du 20 mai 1940
24.6.40 Besondere Instruktion Nr. 3, Inbetriebnahme neuer Signale im Innern der beiden Simplontunnel ab 20. Mai 1940, Nachtrag
nstruction spéciale No 3 Mise en service de nouveaux signaux à l'intérieur des deux tunnels du Simplon, à partir du 20 mai 1940, 1er complément

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	Rebold / Weitere Pläne & Akten : BAr E27/17786 -> 17790
Plans	
Fotos ADAB	CD 2400 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7§, 8§, 9, 10§, 11, 12§, 13§, 14§, 15§, 16§, 17§, 33 CD 2394 : 28->100

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09006 35479/AC

Commune	Brig-Glis	Localité	Brig-Glis

Toponyme	RAFJI II
Variantes	RAFJI II ; ; Brig-Glis
Coordonnées	2643100 1129920

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Einfache Kaverne mit Scharte für ein Maschinengewehr und einer Nische für Pritschen (8 Mann). Die Ausführung ist relativ primitiv.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle erhalten.

État ADAB **Nachführung 2010**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

23.1.45 Ausführungsplan (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 2400 : 18§, 19

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09007 35479/AD

Commune	Brig-Glis	Localité	Brig-Glis

Toponyme	RAFJI I
Variantes	RAFJI I ; ; Brig-Glis
Coordonnées	2642900 1129750

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Feldmässiger Maschinengewehrstand bestehend aus einem Stollen, einer Erweiterung des Stollens für eine Unterkunft (Pritschen für 12 Mannund einem Kampfstand mit Mg- und Beobachtungsscharte.
Die Ausführung ist relativ primitiv.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle erhalten.

État ADAB **Nachführung 2010**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

25.1.45 Ausführungsplan (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 2400 : 20§, 21

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09008 35479/AE

Commune	Termen	Localité	Termen

Toponyme	SIMPLONTUNNEL
Variantes	SIMPLONTUNNEL ; ; Termen
Coordonnées	2644135 1130715

Type d'ouvrage originel	magasin munition, Mun. Magazin
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Ein geschwungener Stollen von zirka 80 Metern Länge führt zu einer Kaverne von 7 x 31 Metern. Gewölbe mit Wellblech verkleidet. Laderampe am Eingang. Die Zufahrtsstrasse ist auf eine Länge von ca. 20 Metern durch einen Erdwall gegen Sicht und direkten Schuss gesichert.
Dieses neue Sprengstoffmagazin ersetzt das alte Sprengstoffdepot (siehe A 9005),

Projet	Kdo Festungskreis 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage	National

Justification
Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
29.4.54 Situationsplan (OFMAC SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans OFMAC SM
Fotos ADAB CD 2400 : 22, 23, 24, 25, 26§, 27§, 28, 29

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09009 32060/AD

Commune	Naters	Localité	Birgisch

Toponyme	EYHOLZ
Variantes	EYHOLZ ; Naters ; Naters
Coordonnées	2641580 1130240

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Diese Kaverne besteht aus einem Eingang mit einer Gittertür, einem rechtwinkligen Zulaufstollen, und eine Kaverne mit einem Wellblech-Dach.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 3303 : 8, 9, 10, 11, 12, 13

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09010 35478/AA

Commune	Ried-Brig	Localité	Ried bei Brig

Toponyme	SCHALLBERG-WEST
Variantes	SCHALLBERG-WEST ; ; Ried-Brig
Coordonnées	2644550 1127530

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Infanteriefelswerk. Vom Eingangspanzertür führt ein gewundener Stollen mit Betontreppe zur Unterkunftskaverne mit Wellblech-Dach und zu 2 Waffenständen: links Maschinengewehr (SL Schartetopf Hochschuss), rechts Pak Stand (PL, Schartentopf) mit Beobachter (Schartentopf). Die Scharten sind mit Rabitz als Fels getarnt. Die ganze Anlage ist innen weiss gestrichen.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	troupe + entreprise, Truppe + Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage	Lokal
Justification	
Bauhülle erhalten	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

10.1.38 Bericht über die in Jahre 1937 Bauarbeiten im Sperrwerk Gondo und auf Simplonstrasse: Geschützstand für eine IK im Wald nördlich der TB: Erdaushub, Planierung, Bearbeiten der Steinplatten und Quader für Boden und Schulterwehrmauer mit Erdböschung, Ausführung von 20 bis 23.10.37 (BAr E5481 1984/162 Bd.406)
1940 vermutlich durch Mot. Ik. Kp. 11 angefangen (Inschrift)
10.11.40 an Unternehmer vergeben (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)
10.3.41 Kreditbegehren 6 Waffenstände Rosswald (diese als Mg + Lmg) insgesamt 180'000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
16.11.42 Ausführungsplan (W)
18.6.70 Das Werk ist in Kat 2 zu versetzen unter gleichzeitigem Einbau einer 9 cm Pak (W 33.11)
2.7.70 die im Werk A 9020 freigewordene 4,7 cm IK piv wird zu gegebener Zeit auf 9 cm aufgebaut und im Werk A9010 montiert
(W 33.11)
4.9.85 Umklassiert Inf Bkr Kat 3 -> Inf Bkr Kat 2 auf den 1.1.87 (W 33.11)

Particularités
24.5.94 eine 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivolafette noch vorhanden

Inscriptions et décorations
Am Felswand im Stollen Inschrift über rotes Schwei- zerkreuz, seitlich je ein gebogene schwarze Pfeilli- nie:
ERBAUT v.
Mot. Ik. Kp. 11
1940
CD 3303: 42 & 45

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK & Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 3303 : 36, 37, 38, 39, 40§, 41, 42§, 43§, 44, 45, 46§, 47§, 48, 49, 50§, 51, 52§, 53, 54, 55, 56§, 57§, 58§, 59

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09011 0

Commune	Ried-Brig	Localité	Ried bei Brig

Toponyme	SCHALLBERG-OST
Variantes	SCHALLBERG-OST ; Rosswald ??? ; Ried-Brig
Coordonnées	2645160 1127250

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Infanteriefelswerk. Die Anlage besteht aus einem Stollen, einem Munitions Magazine, einer Unterkunftnische (10 Mann) und 2 Kampfständen: Pak (PL, Schartentopf) mit Beobachtungsscharte, Mg (SL, Schartentopf Normalschuss). Die Scharten sind perfekt als Felswand getarnt.
Die Zulaufstollen der Anlage sind ganz mit Beton verkleidet. Die Anlage ist heute praktisch leer.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

Verkauft am Gemeinde gemäss CLD Brig 10.9.02

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

10.3.41 Kreditbegehren 6 Waffenstände Rosswald (diese als Mg + Lmg) insgesamt 180'000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
4.9.85 Umklassiert vom Inf Bkr Kat 3 -> Perm Waf Stel/Unst Kat 4 auf den 1.1.87 (W 33.11)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 3303 : 60, 61, 62, 63, 64§, 65§, 66§, 67§, 68§, 69, 70, 71, 72, 73, 74§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09012 32060/AE

Commune	Naters	Localité	Naters

Toponyme	NATERS
Variantes	NATERS ; ; Naters
Coordonnées	2641840 1130210

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Die Anlage besteht aus einer Eingangstüre aus Beton (Typ VOBAG), einem kurzen Stollen mit Ei-Profil und einem winkligen Gang im Fels bis zur Kaverne.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

Gemäss CLD Brig 10.9.02 ehem. FZS Brücke da unten

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 3303 : 14, 15, 16, 17, 18§, 19, 20

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09021 35475/AA

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	JOSEFSGALERIE
Variantes	JOSEFSGALERIE ; ; Simplon
Coordonnées	2646600 1122300

Type d'ouvrage originel	ouvrage PC, KP Anlage
Type d'ouvrage actuel	PC bat, KP Bat

Description

Typischer Kommandopost der Nachkriegszeit. Die Anlage ist durch zwei Eingänge (Haupt und Noteingang), welche mit Gasschleuse ausgestattet sind, erreichbar und besteht aus: 3 Büroräume, 2 Unterkünftsräume, Ventilationsraum mit Wassertank, 1 Waschnische, Maschinenraum und WC-Raum.

Projet	Kdo Festungskreis 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle begehbar im heutiger Zustand erhalten ohne Ausrüstung

État ADAB **Nachführung 2010**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques	mittel, moyen		
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
15.7.69 Plan: Licht und Kraft-Installation

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 3300 : 47, 48, 49§, 50§, 51§, 52§, 53§, 54§, 55§, 56§, 57§, 58§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09021 01 35475/AB

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	ALTE JOSEFSGALERIE
Variantes	ALTE JOSEFSGALERIE ; Finstergalerie ; Simplon
Coordonnées	2646880 1122230

Type d'ouvrage originel	magasin munition, Mun. Magazin
Type d'ouvrage actuel	caverne, Kaverne

Description
Ursprünglich kleine Felskaverne mit 2 Eingängen. Die Kaverne wurde später baulich getrennt. Die eine hälfte diente dann als Fernzündstelle. Zugang im Winter stark vereist.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB
Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle im heutiger Zustand erhalten.

État ADAB **RÜCKBAU 2010**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation
Époque de construction		valeur écologique
Camouflage		
État de conservation	mittel, moyen	
Armement		
infrastructures techniques		
construction(s) annexe(s)		

L'histoire du batî
>1949 Bau beendet

Particularités
alte Josefgalerie ???

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 3300 : 59, 60§, 61, 62§, 63,§ 64§, 65§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09022 35475/AC

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	NIWEN
Variantes	NIWEN ; ; Simplon
Coordonnées	2644780 1121050

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Infanteriefelswerk. Vom Eingang mit Eingangsverteidigung gelangt man über eine lange Betontreppe (15 Meter Höhendifferenz) zum Unterkunftstrakt (mit Gasschleusen versehen), im Unterkunftstrakt befinden sich rechts die Küche und links eine Ventilations-, ein Wohn- und ein Schlafraum. Nach Gasschleuse und einer Verzweigung des Stollen folgt rechts eine Munitionsnische und ein Kampfstand: Mg (SL Schartentopf Normalschuss) Beobachterstand (Schartentopf) und Pak (PL Schartentopf), und links ähnlicher Kampfstand wie rechts. Die Scharten sind als Fels getarnt, der Eingang als kleine Hütte.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle erhalten.

État ADAB **VERKAUFT 2010**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	mittel, moyen		
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

Bauetappe 1.7.40 -31.12.40 insgesamt 60'000.- Fr. für 2 IK & Mg Kaverne (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)
27.11.40 Kreditbegehren für 2 IK & 2 Mg.-Kaverne 60'000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
30.11.40 in Arbeit (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)
10.3.41 Kreditbegehren Waffenstand 2 IK & 2 Mg 127'000.- Fr. schon eingegangen (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd. 193)
5.11.42 Ausführungsplan (Planarchiv FWK Sek 22)
7.10.58 die Zuteilung einer 4,7 cm 41/50 Janecek ist vorgesehen (W 33.11)
4.9.85 Umklassiert vom Inf Bkr Kat 3 -> Ausb Werk Kat 7 auf den 1.1.87 (W 33.11)

Particularités

24.5.94 zwei 7,5 mm Mg 51 für Schartenlafette und zwei 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivolafette noch vorhanden

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 3300 : 66 -> 72, 73§, 74, 75§, 76§, 77§, 78§, 79§, 80, 81, 82§, 83§, 84§, 85, 86§, 87§, 88§, 89§, 90, 91, 92§, 93§, 94, 95, 96 CD 2393 : 1§, 2§, 3§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09023 35475/AD

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	BLATTEN
Variantes	BLATTEN ; ; Simplon
Coordonnées	2644750 1121760

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Infanteriefelswerk. Die Anlage ist vom Eingang mit Eingangsverteidigung über eine lange Betontreppe erreichbar. Es folgt eine Verzweigung, wo man rechts zu 3 Kampfständen (2 x Mg SL, 1 x Beobachter) und geradeaus zum Unterkunftstrakt (Kochnische, Ventilationsraum, Schlaf- und Wohnraum) und 3 weiteren Kampfständen (Pak PL, Beobachter, Mg SL) gelangt. Die Scharten sind als Fels oder kleine Hütten getarnt. Die Tarnung des Eingangs ist eine kleine Hütte. Das innere der Anlage ist grossenteils weiss gestrichen.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Anlage im heutiger Zustand mit Waffen und Ausrüstung erhalten

État ADAB **Nachführung 2014**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	mittel, moyen		
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

Bauetappe 1.1.41-30.6.41 insgesamt 60'000.- Fr. für 2 IK & Mg.Kav. (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)
27.11.40 Kreditbegehren für 2 IK & 2 Mg.-Kaverne 60'000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
10.3.41 Kreditbegehren Waffenstand 2 IK & 2 Mg 125'000.- (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
4.9.85 Umklassiert vom Inf Bkr Kat 3 -> Ausb Werk Kat 7 auf den 1.1.87 (W 33.11)

Particularités

24.5.94 zwei 7,5 mm Mg 51 für Schartenlafette und zwei 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivolafette noch vorhanden

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 2393 : 4 -> 12, 13§, 14§, 15, 16§, 17 -> 19, 20§, 21§, 22, 23§, 24§, 25, 26§, 27§, 28§, 29, 30§, 31 -> 35, 36§, 37§, 38§, 39§, 40, 41, 42§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09024 36276/AA

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	NEUE HUETTE I
Variantes	NEUE HUETTE I ; Neue Hütte, Kaverne Off ; Simplon
Coordonnées	2644370 1122850

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Unterkunftkaverne bestehend aus einem Eingangsstollen von zirka 10 Meter Länge und einer Kaverne von zirka 20 m2. Diese Kaverne war gemäss Plänen eine Unterkunft für 6 Offiziere.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton + pierre / Fels + Naturstein + Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Anlage im heutiger Zustand erhalten.

État ADAB **Nachführung 2010**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

9.9.43 Ausführungsplan (Zentralarchiv FWK)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 2393 : 43, 44, 45§, 46

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09025 36276/AB

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	NEUE HUETTE II
Variantes	NEUE HUETTE II ; westlich Simplon-Kulm ; Simplon
Coordonnées	2644370 1122850

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Unterkunftskaverne bestehend aus einem Eingangsstollen mit Eingangsverteidigung, und einer grosse Kaverne mit Küche und Unterkunft für 32 Soldaten und eine zusätzliche Raum (die Kaverne ist heute total leer). Eine kurzer Stollen führt weiter zum Notausgang, welcher mit einer Schiessscharte ausgestattet ist.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton + pierre / Fels + Naturstein + Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Anlage im heutiger Zustand erhalten.

État ADAB **Nachführung 2010**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
24.6.42 Plan "Einbauten" (OFMAC SM)
9.9.43 Ausführungsplan (Zentralarchiv FWK)
16.9.43 Uebergabe an FWK Kp. 11 (BAB SM)

Particularités
Mannschaftsunterkunft

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 2393 : 43, 47, 48, 49§, 50§, 51

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09026 36276/AC

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	STALDHORN
Variantes	STALDHORN ; ; Simplon
Coordonnées	2644600 1123100

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Unterkunftskaverne. Vom Eingang mit Eingangsverteidigung führt ein Stollen zu einer Hauptkaverne (Küche und Holzpritschen für 20 Mann, heute leer) und weiter zu einer zweiten kleine Kaverne (Holzpritschen für 6 Mann, heute leer). Durch einen kurzen Stollen erreicht man den Notausgang, welcher mit einer Schiessscharte ausgerüstet ist.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton + pierre / Fels + Naturstein + Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle erhalten.

État ADAB **Nachführung 2010**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
4.9.43 Ausführungsplan (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB CD 2393 : 52, 53§, 54§, 55§, 56§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09027 36276/AD

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	PT 2134 OBERHALB HOBSCHEN
Variantes	PT 2134 OBERHALB HOBSCHEN ; KP Simplon ; Simplon
Coordonnées	2644950 1122700

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Unterkunftskaverne. Vom Eingang mit Eingangsverteidigung führt ein Stollen zur Hauptkaverne (Küche und Holzpritschen für 30 Mann, heute leer) und weiter zu einer kleineren Kaverne. Über eine kurze Treppe erreicht man den Notausgang, der mit einem Panzerverschluss ausgestattet ist.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton + pierre / Fels + Naturstein + Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle erhalten.

État ADAB **Nachführung 2010**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

10.3.41 Kreditbegehren Kaverne 20’000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
26.8.43 Ausführungsplan (Zentralarchiv FWK)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 2393 : 57, 58§, 59, 60, 61, 62§, 63§, 64§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09028 36276/AE

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	PT 2220 NEUE HUETTE
Variantes	PT 2220 NEUE HUETTE ; ; Simplon
Coordonnées	2644450 1122750

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Unterkunftskaverne. Vom Eingang mit Eingangsverteidigung führt ein kurzer Stollen zur Hauptkaverne (Holzpritschen für 36 Mann, heute leer), weiter zu einer zweiten kleinerer Kaverne. Über eine kurze Treppe erreicht man den Notausgang. Dieser ist mit einem Panzerverschluss ausgerüstet.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton + pierre / Fels + Naturstein + Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle erhalten.

État ADAB **Nachführung 2010**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

1.9.43 Ausführungsplan (Zentralarchiv FWK)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 2339 : 65, 66, 67§, 68, 69, 70, 71

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09029 36276/AF

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	HOBSCHEN-WEST
Variantes	HOBSCHEN-WEST ; Hopschen, bei Hübschhorn ; Simplon
Coordonnées	2644825 1122605

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Der Maschinengewehrstand besteht aus einem einzigen gewölbte Raum. Darin befindet sich ein gemauerten mit Erde gefüllter Mg-Tisch. Auf diesem war die Dreifusslafette des Maschinengewehrs zu platzieren. Die Scharte ist mit einer Stahltür geschlossen. Spuren der Schartentarnung sind noch sichtbar.
Die Mauern und das Gewölbe der Anlage bestehen aus Natursteinen und Beton.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle im heutigem Zustand erhalten

État ADAB **Nachführung 2010**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L’histoire du batî
27.11.40 Kreditbegehren für 1 Mg.-Kaverne 10’000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
10.3.41 Kreditbegehren 9 Waffenstände (diese als Mg) insgesamt 300’000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2339 : 72, 73, 74

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09030 36276/AG

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	HOBSCHEN-OST
Variantes	HOBSCHEN-OST ; Hopschen, südlich Staldhorn, bei Pkt. 2134, südlich Pt. 2134, Mg-Stand No. 1 ; Simplon
Coordonnées	2644950 1122620

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Permanente Waffenstellung für ein Mg (sogenannter Feldmässiger Mg.-Stand) bestehend aus einem einzigen gewölbte Raum mit einem gemauerten mit Erde gefüllte Podest um die Dreifusslafette der Maschinengewehr zu platzieren. Die Scharte besteht aus einer Stahltür. Die Scharte ist mit Rabitz getarnt. Die Mauern und das Gewölbe der Anlage bestehen aus Natursteinen und Beton.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle im heutigem Zustand erhalten

État ADAB **Nachführung 2010**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
30.7.41 Grundrissplan Projekt (OFMAC SM)
11.9.44 Werk-Uebernahme-Protokoll, am 4.9.44 stattgefunden (BAB SM)

Particularités
Feldmässiger Mg.-Stand

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans OFMAC SM
Fotos ADAB CD 2339 : 75, 76, 77

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09031 36276/AH

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	NEUE HUETTE I
Variantes	NEUE HUETTE I ; bei Mäderhorn, östlich Schienhorn, bei Pkt. 2220, Pt. 2207 (rechts), Mg-Stand No. 4 ; Simplon
Coordonnées	2644485 1122605

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Permanente Waffenstellung für ein Mg (sogenannter Feldmässiger Mg.-Stand) bestehend aus einem einzigen gewölbte Raum mit einem gemauerten mit Erde gefüllte Podest um die Dreifusslafette der Maschinengewehr zu platzieren. Die Scharte besteht aus einer Stahltür. Die Scharte ist mit Rabitz getarnt. Die Mauern und das Gewölbe der Anlage bestehen aus Natursteinen und Beton.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage	National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle im heutigem Zustand erhalten

État ADAB **Nachführung 2011**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
27.11.40 Kreditbegehren für 1 Mg.-Kaverne 10'000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
10.3.41 Kreditbegehren 9 Waffenstände (diese als Mg) insgesamt 300'000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
30.7.42 Grundrissplan Projekt (BAB SM)
11.9.44 Werk-Uebernahme-Protokoll, am 4.9.44 stattgefunden (BAB SM)

Particularités
Feldmässiger Mg.-Stand

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans OFMAC SM
Fotos ADAB CD 3300 : 78, 79

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09032 36276/AI

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	NEUE HUETTE II
Variantes	NEUE HUETTE II ; östlich Schienhorn, bei Pkt. 2220, Pt. 2207 (links), Mg-Stand No. 3 ; Simplon
Coordonnées	2644540 1122660

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Permanente Waffenstellung für ein Mg (sogenannter Feldmässiger Mg.-Stand) bestehend aus einem einzigen gewölbte Raum mit einem gemauerten mit Erde gefüllte Podest um die Dreifusslafette der Maschinengewehr zu platzieren. Die Scharte besteht aus einer Stahltür. Die Scharte ist mit Rabitz getarnt. Die Mauern und das Gewölbe der Anlage bestehen aus Natursteinen und Beton.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle im heutigem Zustand erhalten

État ADAB **Nachführung 2010**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
31.1.44 Grundrissplan Ausführung (BAB SM)
4.9.44 Uebergabe an FWK Kp. 11 (BAB SM)

Particularités
Feldmässiger Mg.-Stand

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans OFMAC SM
Fotos ADAB CD 2339 : 80, 81, 82, 83

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09033 36276/AJ

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	NEUE HUETTE III
Variantes	NEUE HUETTE III ; südöstl.Pt.2134,östlich Schienhorn bei Pkt.2220,sudöstl.Schienhorn(links),Mg-Stand No.5 ; Simplon
Coordonnées	2644245 1122525

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Permanente Waffenstellung für ein Mg (sogenannter Feldmässiger Mg.-Stand) bestehend aus einem einzigen gewölbte Raum mit einem gemauerten mit Erde gefüllte Podest um die Dreifusslafette der Maschinengewehr zu platzieren. Die Scharte besteht aus einer Stahltür. Die Scharte ist mit Rabitz getarnt. Die Mauern und das Gewölbe der Anlage bestehen aus Natursteinen und Beton.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle im heutigem Zustand erhalten

État ADAB **Nachführung 2010**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
27.11.40 Kreditbegehren für 2 Mw-Stand 5'000.- (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
10.3.41 Kreditbegehren 9 Waffenstände (diese als 2 Mw) insgesamt 300'000.- (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd. 193)
4.9.44 Uebergabe an FWK Kp. 11 (BAB SM)
1.2.45 Ausführungsplan (OFMAC SM)

Particularités
Feldmässiger Mg.-Stand

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans OFMAC SM
Fotos ADAB CD 2339 : 84, 85, 86§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09034 36276/AK

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	NEUE HUETTE IV
Variantes	NEUE HUETTE IV ; Südöstlich Schienhorn, am Saumweg nach Nanzlücke, Mg-Stand No. 6 ; Simplon
Coordonnées	2644245 1122525

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Permanente Waffenstellung für ein Mg (sogenannter Feldmässiger Mg.-Stand) bestehend aus einem einzigen gewölbte Raum mit einem gemauerten mit Erde gefüllte Podest um die Dreifusslafette der Maschinengewehr zu platzieren. Die Scharte besteht aus einer Stahltür. Die Scharte ist mit Rabitz getarnt. Die Mauern und das Gewölbe der Anlage bestehen aus Natursteinen und Beton.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle im heutigem Zustand erhalten

État ADAB **Nachführung 2010**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
4.9.44 Uebergabe an FWK Kp. 11 (BAB SM)
2.2.45 Ausführungsplan (BAB SM)

Particularités
Feldmässiger Mg.-Stand

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans OFMAC SM
Fotos ADAB CD 2339 : 87, 88, 89, 90

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09035 36279/AA

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	WAENGI I
Variantes	WAENGI I ; Mg.-Stand No. 10, nördl. Pt. 2134, südl. Schienhorn ; Simplon
Coordonnées	2643470 1122265

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Feldmässiger Maschinengewehrstand bestehend aus einem einzigen Raum. über eine Natursteintreppe gelangt man auf der Hinterseite zu einer blechernen Eingangstür. Die gewölbte Decke ist betoniert. Die Wände sind seitlich Fels-, die Abschlussmauern vorne und hinten Steinmauern. Im innen befindet sich ein betonierter Mg-Tisch für ein Feldlafetten-Mg.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Bauhülle im heutigem Zustand erhalten

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
27.11.40 Kreditbegehren für 2 Mw-Stand 5'000.- (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
10.3.41 Kreditbegehren 9 Waffenstände (diese als 2 Mw) insgesamt 300'000.- (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
5.8.42 Grundrissplan Projekt (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 0257 : 1, 2, 3, 4, 5, 7

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09036 36279/AB

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	WAENGI II
Variantes	WAENGI II ; Mg-Stand No. 9, südl. Schienhorn ; Simplon
Coordonnées	2643652 1122130

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Feldmässiger Maschinengewehrstand bestehend aus aus einem einzigen Raum. Die Eingangstüre ist seitlich. Die gewölbte Decke ist betoniert. Die Wände sind teilweise Fels- oder Steinmauern. Im Innen befindet sich ein Mg-Tisch für eine Mg-Feldlafette.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

5.8.42 Projektplan (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 0257 : 6, 8, 9, 10, 11

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09037 36279/AC

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	STRAFFELGRAT I
Variantes	STRAFFELGRAT I ; Staffelgrat Ausläufer, 500m westl. Schienhorn, Mg.-Stand No. 7, östlich Straffelgrat ; Simplon
Coordonnées	2643440 1121840

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Permanente Waffenstellung für ein Mg (sogenannter Feldmässiger Mg.-Stand) bestehend aus einem einzigen gewölbte Raum mit einem gemauerten mit Erde gefüllte Podest um die Dreifusslafette der Maschinengewehr zu platzieren. Die Scharte besteht aus einer Stahltür. Der Zugang ist seitliche. Die Mauern und das Gewölbe der Anlage bestehen aus Natursteinen und Beton.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

27.11.40 Kreditbegehren für 1 Mg.-Kaverne 10’000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
10.3.41 Kreditbegehren 9 Waffenstände (diese als Mg) insgesamt 300’000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
5.9.42 Projektplan (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 0257 : 12, 13, 14

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09038 36279/AD

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	STRAFFELGRAT II
Variantes	STRAFFELGRAT II ; Staffelgrat Ausläufer, Mg.-Stand No. 8, östlich Straffelgrat ; Simplon
Coordonnées	2643480 1121850

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Permanente Waffenstellung für ein Mg (sogenannter Feldmässiger Mg.-Stand) bestehend aus einem einzigen gewölbte Raum mit einem gemauerten mit Erde gefüllte Podest um die Dreifusslafette der Maschinengewehr zu platzieren. Die Scharte besteht aus einer Stahltür. Die Scharte ist mit Rabitz getarnt. Die Mauern und das Gewölbe der Anlage bestehen aus Natursteinen und Beton.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

14.9.42 Projektplan (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 0257 : 15, 16, 17, 18

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09039 36279/AE

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	STRAFFELGRAT III
Variantes	STRAFFELGRAT III ; Staffelgrat Ausläufer ; Simplon
Coordonnées	2643020 1121850

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand

Description

Unterkunftskaverne für 20 Mann bestehend aus 3 nebeneinander liegenden Räume: Küche und Wohnraum und 2 Schlafräume. Der Zugang erfolgt über die Küche. Vom zweiten Schlafraum aus Führt ein Stollen zum Notausgang. Dieser Stollen wurde auch als Vorratslager benutzt. Jeder Raum besitzt ein Fenster, welches von aussen mit einer Stahltüre geschlossen werden kann. Die Mauern und das Gewölbe bestehen aus Natursteinen und Beton.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 0257 : 19, 20, 21, 22, 23, 24§, 25

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09040 36279/AF

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	STRAFFELGRAT IV
Variantes	STRAFFELGRAT IV ; Staffelgrat Ausläufer ; Simplon
Coordonnées	2642850 1121920

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand

Description

Diese Unterkunftskaverne im Tagbau ausgeführt ist ein einziger langer gewölbter Raum. Auf drei Seiten wurde die Anlage mit Erde zugeschüttet. Auch das Dach ist mit Erde überdeckt. Beim Eingang befindet sich die Kochnische, darauf folgt der Essraum und der Schlafraum mit Pritschen für 20 Mann. Die Mauern und das Gewölbe bestehen aus Natursteinen und Beton.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

14.12.44 Ausführungsplan (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB CD 0257 : 26, 27, 28

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09041 36279/AG

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	S PT 2427 STRAFFELGRAT
Variantes	S PT 2427 STRAFFELGRAT ; S Pt. 2427 zu Mg. 1 + 2, Bistenen ; Simplon
Coordonnées	2642900 1121240

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand

Description

Diese Unterkunftskaverne im Tagbau ausgeführt ist ein einziger langer gewölbter Raum. Auf drei Seiten wurde die Anlage mit Erde zugeschüttet. Auch das Dach ist mit Erde überdeckt. Beim Eingang befindet sich die Kochnische, darauf folgt der Essraum und der Schlafraum mit Pritschen für 20 Mann. Die Mauern und das Gewölbe bestehen aus Natursteinen und Beton.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	H. Gentinetta; Brig
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L’histoire du batî

1.9.42 Vertrag für 5 Unterkunftskavernen, 4 Windschutzmauern und 12 Feld.Mg-Stände auf Bistenen (286’234.50 Fr.; 7.5-29.8.42 Angebot; Mitte Juli Baubeginn; Fertigstellung Ende Oktober 42) (W)
23.1.46 Kostenzusammenstellung 39’865.55 Fr. (W)

Particularités
Unterkunft zu Mg-Stand 1 und 2 26/16

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB CD 0257 : 29, 30, 31

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09042 36279/AH

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	S PT 2427 I STRAFFELGRAT
Variantes	S PT 2427 I STRAFFELGRAT ; Mg.-Stand No. 1, S Pt. 2427,südöstl. Pt. 2427 (400m), südlich Pt. 2427 (links) ; Simplon
Coordonnées	2642820 1121220

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Permanente Waffenstellung für ein Mg (sogenannter Feldmässiger Mg.-Stand) bestehend aus einem einzigen gewölbte Raum mit einem gemauerten mit Erde gefüllte Podest um die Dreifusslafette der Maschinengewehr zu platzieren. Die Scharte besteht aus einer Stahltür. Die Mauern und das Gewölbe der Anlage bestehen aus Natursteinen und Beton.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	H. Gentinetta; Brig
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

27.11.40 Kreditbegehren für 1 Mg.-Kaverne 10'000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)

10.3.41 Kreditbegehren 13 Waffenstände Bistenen-Gebidem (diese als Mg) insgesamt 300’000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
1.9.42 Vertrag für 5 Unterkunftskavernen, 4 Windschutzmauern und 12 Feld.Mg-Stände auf Bistenen (286’234.50 Fr.; 7.5-29.8.42 Angebot; Mitte Juli Baubeginn; Fertigstellung Ende Oktober 42) (W)
30.1.44 Ausführungsplan (W)
11.1.46 Kostenzusammenstellung 12 Felm. Mg. Stände 62’779.80 (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 0257 : 32, 33, 34

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09043 36279/AI

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	S PT 2427 II STRAFFELGRAT
Variantes	S PT 2427 II STRAFFELGRAT ; Mg.-Stand No. 2 Südlich Pt. 2427(rechts) ; Simplon
Coordonnées	2642885 1121170

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Permanente Waffenstellung für ein Mg (sogenannter Feldmässiger Mg.-Stand) bestehend aus einem einzigen gewölbte Raum mit einem gemauerten mit Erde gefüllte Podest um die Dreifusslafette der Maschinengewehr zu platzieren. Die Scharte besteht aus einer Stahltür. Die Mauern und das Gewölbe der Anlage bestehen aus Natursteinen und Beton.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	H. Gentinetta; Brig
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

1.9.42 Vertrag für 5 Unterkunftskavernen, 4 Windschutzmauern und 12 Feld.Mg-Stände auf Bistenen (286’234.50 Fr.; 7.5-29.8.42 Angebot; Mitte Juli Baubeginn; Fertigstellung Ende Oktober 42) (W)
30.1.45 Ausführungsplan (W)
11.1.46 Kostenzusammenstellung 12 Feld. Mg. Stände 62’779.80 Fr. (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 0257 : 35, 36, 37

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09044 36279/AJ

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	BISTINENPASS
Variantes	BISTINENPASS ; E Bistenenpass zu Mg. 3 + 4 ; Simplon
Coordonnées	2642175 1121100

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand

Description

Diese Unterkunftskaverne im Tagbau ausgeführt ist ein einziger langer gewölbter Raum. Auf drei Seiten wurde die Anlage mit Erde zugeschüttet. Auch das Dach ist mit Erde überdeckt. Beim Eingang befindet sich die Kochnische, darauf folgt der Essraum und der Schlafraum mit Pritschen für 20 Mann. Die Mauern und das Gewölbe bestehen aus Natursteinen und Beton.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	H. Gentinetta; Brig
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

1.9.42 Vertrag für 5 Unterkunftskavernen, 4 Windschutzmauern und 12 Feld.Mg-Stände auf Bistenen (286’234.50 Fr.; 7.5-29.8.42 Angebot; Mitte Juli Baubeginn; Fertigstellung Ende Oktober 42) (W)
10.12.44 Ausführungsplan (W)
23.1.46 Kostenzusammenstellung 40’394.05 Fr.(W)

Particularités
Unterkunft zu Mg.Std. 3 und 4 26/15

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB CD 0257 : 38, 39, 40, 41

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09045 36279/AK

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	BISTINENPASS I
Variantes	BISTINENPASS I ; Mg. 3 E Bistenenpass,Rippe südl. Galenhorn, Mg-Stand No. 3, östl. Bistenenpass (lks) ; Simplon
Coordonnées	2642200 1121025

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Feldmässiger Maschinengewehrstand bestehend aus einem einzigen Raum. Die Eingangstüre ist seitlich. Die Gewölbe Decke ist betoniert. Die Aussenmauern bestehen aus Steinen. Im innern ist ein betonierter Mg-Tisch für Mg-Feldlafette. Auf der Scharte sind noch Tarnungsmalerein sichtbar.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	H. Gentinetta; Brig
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

27.11.40 Kreditbegehren für 4 x Mg.-Kaverne insgesamt 40’000.- Fr.(BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
10.3.41 Kreditbegehren 13 Waffenstände Bistenen-Gebidem (diese als Mg) insgesamt 300’000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
1.9.42 Vertrag für 5 Unterkunftskavernen, 4 Windschutzmauern und 12 Feld.Mg-Stände auf Bistenen (286’234.50 Fr.; 7.5-29.8.42 Angebot; Mitte Juli Baubeginn; Fertigstellung Ende Oktober 42) (W)
30.1.45 Ausführungsplan (W)
11.1.46 Kostenzusammenstellung 12 Felm. Mg. Stände 62’779.80 Fr.(W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 0257 : 42, 43, 44

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VS_A 09046 36279/AL

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	BISTINENPASS II
Variantes	BISTINENPASS II ; Mg. 4 E Bistenenpass, Mg.-Stand No. 4, östlich Bistenenpass (rechts) ; Simplon
Coordonnées	2642270 1121145

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Feldmässiger Maschinengewehrstand bestehend aus einem einzigen gewölbten Raum. Im innern ist befindet sich ein betonierter Mg-Tisch für Mg-Feldlafette.

Projet	Geb Gr 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	H. Gentinetta; Brig
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

1.9.42 Vertrag für 5 Unterkunftskavernen, 4 Windschutzmauern und 12 feld.Mg-Stände auf Bistenen (286'234.50 Fr.; 7.5-29.8.42 Angebot; Mitte Juli Baubeginn; Fertigstellung Ende Oktober 42) (W)

30.1.45 Ausführungsplan (W)
11.1.46 Kostenzusammenstellung 12 Felm. Mg. Stände 62’779.80 Fr. (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 0257 : 45, 46, 47

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09047 36279/AM

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	MAGENHORN
Variantes	MAGENHORN ; E Magenhorn zu Mg. 5 - 8, Unterkunft zu 26/13-14 ; Simplon
Coordonnées	2642450 1120430

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand

Description

Diese Unterkunftskaverne im Tagbau ausgeführt ist ein einziger langer gewölbter Raum. Auf drei Seiten wurde die Anlage mit Erde zugeschüttet. Auch das Dach ist mit Erde überdeckt. Beim Eingang befindet sich die Kochnische, darauf folgt der Essraum und der Schlafraum mit Pritschen für 30 Mann. Eine Holzwand trennt die Küche vom übrigen Raum ab. Die Mauern und das Gewölbe bestehen aus Natursteinen und Beton.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	H. Gentinetta; Brig
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

1.9.42 Vertrag für 5 Unterkunftskavernen, 4 Windschutzmauern und 12 feld.Mg-Stände auf Bistenen (286’234.50Fr.; 7.5-29.8.42 Angebot; Mitte Juli Baubeginn; Fertigstellung Ende Oktober 42) (W)
27.3.43 Inneneinrichtungsplan (stimmt nicht mit dem Bau !)(W)
4.12.44 Ausführungsplan (stimmt nicht mit dem Bau !)(W)
23.1.46 Kostenzusammenstellung 46’419.55 Fr.(W)

Particularités
Ukft. zu Mg.Std. 5,6,7,8 26/13 & 14

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB CD 0257 : 48, 49, 50

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09048 36279/AN

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	PT 2284 I MAGENHORN
Variantes	PT 2284 I MAGENHORN ; Mg. 5 Pt. 2284, Rippe südl. Galenhorn, Mg.-Stand No. 5, Punkt 2284 (links) ; Simplon
Coordonnées	2642740 1120390

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Permanente Waffenstellung für ein Mg (sogenannter Feldmässiger Mg.-Stand) bestehend aus einem einzigen gewölbte Raum mit einem gemauerten mit Erde gefüllte Podest um die Dreifusslafette der Maschinengewehr zu platzieren. Die Scharte besteht aus einer Stahltür. Auf der Scharteseite sind noch Spuren eines Tarnanstriches Sichtbar. Die Mauern und das Gewölbe der Anlage bestehen aus Natursteinen und Beton.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	H. Gentinetta; Brig
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

27.11.40 Kreditbegehren für 4 x Mg.-Kaverne insgesamt 40'000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
10.3.41 Kreditbegehren 13 Waffenstände Bistenen-Gebidem (diese als Mg) insgesamt 300'000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
1.9.42 Vertrag für 5 Unterkunftskavernen, 4 Windschutzmauern und 12 Feld. Mg-Stände auf Bistenen (286'234.50 Fr.; 7.5-29.8.42 Angebot; Mitte Juli Baubeginn; Fertigstellung Ende Oktober 42) (W)
20.1.45 Ausführungsplan (W)
11.1.46 Kostenzusammenstellung 12 Feld.Mg-Stände 62'779.80 Fr. (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 0257 : 51, 52, 53

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09049 36279/AO

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	PT 2284 II MAGENHORN
Variantes	PT 2284 II MAGENHORN ; Mg. 6 Pt. 2284, Mg.-Stand No. 6 ; Simplon
Coordonnées	2642670 1120420

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Permanente Waffenstellung für ein Mg (sogenannter Feldmässiger Mg.-Stand) bestehend aus einem einzigen gewölbte Raum mit einem gemauerten mit Erde gefüllte Podest um die Dreifusslafette der Maschinengewehr zu platzieren. Die Scharte besteht aus einer Stahltür.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	H. Gentinetta; Brig
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

1.9.42 Vertrag für 5 Unterkunftskavernen, 4 Windschutzmauern und 12 feld.Mg-Stände auf Bistenen (286’234.50 Fr.; 7.5-29.8.42 Angebot; Mitte Juli Baubeginn; Fertigstellung Ende Oktober 42) (W)
30.1.45 Ausführungsplan (W)
11.1.46 Kostenzusammenstellung 12 Feld.Mg-Stände 62’779.80 Fr. (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 0257 : 54, 55, 56

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09050 36279/AP

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	MAGENHORN I
Variantes	MAGENHORN I ; Mg. 7 E Magenhorn,Rippe südl. Galenhorn, Mg.-Stand No. 7, östl. Magenhorn, links ; Simplon
Coordonnées	2642510 1120225

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Permanente Waffenstellung für ein Mg (sogenannter Feldmässiger Mg.-Stand) bestehend aus einem einzigen gewölbte Raum mit einem gemauerten mit Erde gefüllte Podest um die Dreifusslafette der Maschinengewehr zu platzieren. Die Scharte besteht aus einer Stahltür.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	H. Gentinetta; Brig
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L’histoire du batî

27.11.40 Kreditbegehren für 4 x Mg.-Kaverne insgesamt 40’000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
10.3.41 Kreditbegehren13 Waffenstände Bistenen-Gebidem (diese als Mg) insgesamt 300’000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
1.9.42 Vertrag für 5 Unterkunftskavernen, 4 Windschutzmauern und 12 Feld.Mg-Stände auf Bistenen (286’234.50Fr.; 7.5-29.8.42 Angebot; Mitte Juli Baubeginn; Fertigstellung Ende Oktober 42) (W)
29.1.45 Ausführungsplan (W)
11.1.46 Kostenzusammenstellung 12 Feld.Mg-Stände 62’779.80 Fr.(W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 0257 : 57, 58, 60

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09051 36279/AQ

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	MAGENHORN II
Variantes	MAGENHORN II ; Mg. 8 E Magenhorn, Mg.-Stand No. 8, östl. Magenhorn, rechts ; Simplon
Coordonnées	2642490 1120350

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Permanente Waffenstellung für ein Mg (sogenannter Feldmässiger Mg.-Stand) bestehend aus einem einzigen gewölbte Raum mit einem gemauerten mit Erde gefüllte Podest um die Dreifusslafette der Maschinengewehr zu platzieren. Die Scharte besteht aus einer Stahltür.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	H. Gentinetta; Brig
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L’histoire du batî

1.9.42 Vertrag für 5 Unterkunftskavernen, 4 Windschutzmauern und 12 Feld.Mg-Stände auf Bistenen (286’234.50 Fr.; 7.5-29.8.42 Angebot; Mitte Juli Baubeginn; Fertigstellung Ende Oktober 42) (W)
29.1.44 Ausführungsplan (W)
11.1.46 Kostenzusammenstellung 12 Feld.Mg-Stände 62’779.80 Fr.(W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 0257 : 59, 61, 62

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09052 36279/AR

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	GALENHORN
Variantes	GALENHORN ; E Galenhorn zu Mg. 9 - 12, Unterkunft zu 26/11/12 MG Stände 9, 10, 11, 12 ; Simplon
Coordonnées	2642800 1119700

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand

Description

Diese Unterkunftskaverne im Tagbau ausgeführt ist ein einziger langer gewölbter Raum. Auf drei Seiten wurde die Anlage mit Erde zugeschüttet. Auch das Dach ist mit Erde überdeckt. Beim Eingang befindet sich die Kochnische, darauf folgt der Essraum und der Schlafraum mit Pritschen für 30 Mann. Die Mauern und das Gewölbe bestehen aus Natursteinen und Beton.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	H. Gentinetta; Brig
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage	Regional

Justification
als Beispiel dieser Kavernenart

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
1.9.42 Vertrag für 5 Unterkunftskavernen, 4 Windschutzmauern und 12 Feld.Mg-Stände auf Bistenen (286'234.50; 7.5-29.8.42 Angebot; Mitte Juli Baubeginn; Fertigstellung Ende Oktober 42) (W)
4.12.44 Ausführungsplan (W)
23.1.46 Kostenzusammenstellung 39'778.30 (W)

Particularités
Unterkunft zu Mg.Std. 9-12 26/11-12

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB CD 0257 : 63, 64, 65, 66

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09053 36279/AS

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	GALENHORN I
Variantes	GALENHORN I ; Mg. 9 W Galenhorn, Rippe südl. Galenhorn, Mg.-Stand No. 9, westl. Galenhorn ; Simplon
Coordonnées	2642850 1119660

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Feldmässiger Maschinengewehrstand aus einem einzigen Raum bestehend. Die Eingangstüre ist seitlich. Die gewölbte Decke ist betoniert. Im Innern befindet sich eine betonierter Mg-Tisch für eine Mg-Feldlafette. Die Scharte ist mit einem Schartenverschluss aus Stahl versehen.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	H. Gentinetta; Brig
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

27.11.40 Kreditbegehren für 4 x Mg.-Kaverne insgesamt 40’000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
10.3.41 Kreditbegehren13 Waffenstände Bistenen-Gebidem (diese als Mg) insgesamt 300’000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd. 193)
1.9.42 Vertrag für 5 Unterkunftskavernen, 4 Windschutzmauern und 12 Feld.Mg-Stände auf Bistenen (286’234.50 Fr.; 7.5-29.8.42 Angebot; Mitte Juli Baubeginn; Fertigstellung Ende Oktober 42) (W)
30.1.45 Ausführungsplan (W)
11.1.46 Kostenzusammenstellung 12 Feld Mg-Stände 62’779.80 Fr. (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 0257 : 67, 68, 69

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09054 36279/AT

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	GALENHORN II
Variantes	GALENHORN II ; Mg. 10 W Galenhorn, Mg-Stand Nol. 10, westl. Galenhorn ; Simplon
Coordonnées	2642720 1119820

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Permanente Waffenstellung für ein Mg (sogenannter feldmässiger Mg.-Stand) bestehend aus einem einzigen gewölbten Raum. Im Innern befindet sich eine betonierter mit Erde gefülltes Podest um eine Dreifusslafette eines Maschinengewehr zu platzieren. Die Scharte kann mit einer Stahltür geschlossen werden.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	H. Gentinetta; Brig
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

1.9.42 Vertrag für 5 Unterkunftskavernen, 4 Windschutzmauern und 12 Feld.Mg-Stände auf Bistenen (286’234.50 Fr.; 7.5-29.8.42 Angebot; Mitte Juli Baubeginn; Fertigstellung Ende Oktober 42) (W)
29.1.45 Ausführungsplan (W)
11.1.46 Kostenzusammenstellung 12 Feld Mg-Stände 62’779.80 Fr. (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 0257 : 70, 71, 72

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09055 36279/AU

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	GALENHORN III
Variantes	GALENHORN III ; Mg. 11 E Galenhorn, östl. Galenhorn, Mg.-Stand No. 11 ; Simplon
Coordonnées	2642840 1119475

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Permanente Waffenstellung für ein Mg (sogenannter feldmässiger Mg.-Stand) bestehend aus einem einzigen gewölbten Raum. Im Innern befindet sich eine betonierter mit Erde gefülltes Podest um eine Dreifusslafette eines Maschinengewehr zu plaztieren. Die Scharte kann mit einer Stahltür geschlossen werden. Die Mauern und das Gewölbe der Anlage bestehen aus Natursteinen und Beton.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	H. Gentinetta; Brig
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

10.3.41 Kreditbegehren13 Waffenstände Bistenen-Gebidem (diese als Mw) insgesamt 300'000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd. 193)
1.9.42 Vertrag für 5 Unterkunftskavernen, 4 Windschutzmauern und 12 Feld.Mg-Stände auf Bistenen (286'234.50Fr.; 7.5-29.8.42 Angebot; Mitte Juli Baubeginn; Fertigstellung Ende Oktober 42) (W)
29.1.45 Ausführungsplan (W)
11.1.46 Kostenzusammenstellung 12 Feld.Mg-Stände 62'779.80 Fr. (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 0257 : 73, 74, 75§, 76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09056 36279/AV

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	GALENHORN IV
Variantes	GALENHORN IV ; Mg. 12 E Galenhorn. Bistenen, Mg.-Stand No. 12, östlich Galenhorn ; Simplon
Coordonnées	2642890 1119400

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Permanente Waffenstellung für ein Mg (sogenannter feldmässiger Mg.-Stand) bestehend aus einem einzigen gewölbten Raum. Im Innern befindet sich eine betonierter mit Erde gefülltes Podest um eine Dreifusslafette eines Maschinengewehr zu platzieren. Die Scharte kann mit einer Stahltür geschlossen werden. Der Eingang ist seitlich.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	H. Gentinetta; Brig
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

1.9.42 Vertrag für 5 Unterkunftskavernen, 4 Windschutzmauern und 12 Feld.Mg-Stände auf Bistenen (286’234.50 Fr.; 7.5-29.8.42 Angebot; Mitte Juli Baubeginn; Fertigstellung Ende Oktober 42) (W)
29.1.45 Ausführungsplan (W)
11.1.46 Kostenzusammenstellung 12 Feld.Mg-Stände 62’779.80 Fr. (W)

Particularités
Feldm.Mg.Stände 1 - 12

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB CD 0257 : 77, 78, 79, 80

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VS_A 09057 36279/AW

Commune Visperterminen Localité Visperterminen

Toponyme BISTINEN
Variantes BISTINEN ; Bistenen ; Visperterminen
Coordonnées 2640400 1121850

Type d'ouvrage originel central téléphonique, Telefonzentrale
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Ehemalige nach Typenplan gebaute Telephonzentrale. Die quadratische Anlage besitzt Natursteinmauern und ein betoniertes Flachdach. Zwischen Eingangstür und einem Fenster befindet sich die Fak.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 0257 : 81, 82, 83, 84, 85, 86§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09070 35475/AE

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	ENGILOCH LINKS
Variantes	ENGILOCH LINKS ; Engeloch Unterkunftskaverne I links ; Simplon
Coordonnées	2644700 1119550

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Unterkunftskaverne. Vom Eingang, mit Eingangsverteidigung führt ein kurzer Stollen führt zur Hauptkaverne (Wohnraum mit Holzpritschen für 20 Mann), weiter zu ein zweiten kleineren Kaverne (Küche), von dort führt ein längerer Laufstollen zum Notausgang, welcher mit einer Lmg-Scharte ausgerüstet ist.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Schnyder; Sitten / Walter & Willener; Visp
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

16.9.41 Vertrag für 3 Mannschaftsunterstände in Engeloch (49'500.- Fr.; 20.8.41 Angebot; 22.9.41 Baubeginn; Fertigstellung 5.7.42) (W)

Ende 39-45 Kostenzusammenstellung 39’330.- Fr. (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 0599 : 15

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09071 35475/AF

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	ENGILOCH LINKS I
Variantes	ENGILOCH LINKS I ; Engeloch links, Mg.St.ob.Refuge No. 7 ; Simplon
Coordonnées	2644770 1119440

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Der feldmässiger Mg.-Stand an einen grosses Felsblock geklebt, ist ein Bau aus Bruchsteinen. eine kurze Treppe führt ins innere wo sich ein betoniertes Podest für eine Mg-Feldlafette. befindet.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton + pierre / Fels + Naturstein + Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Bauhülle erhalten. Die Anlage ist ein seltenes Beispiel einer Bruchsteinmauerkonstruktion aus einer Zeit, als normalweise mit armiertem Beton gebaut wurde.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

Bauetappe 1.1.41 -30.6.41 insgesamt 40’000.- Fr. für 4 Mg. Kav. (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)
10.3.41 Kreditbegehren 13 Waffenstände (4 Mg & 9 Lmg, diese Lmg) Engeloch insgesamt 280’000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
Ende 39-45 Kostenzusammenstellung 5’370.- Fr. (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 0599 : 16, 17, 18, 19, 20, 21

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09072 35475/AG

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	ENGILOCH LINKS II
Variantes	ENGILOCH LINKS II ; Engeloch links, Lmg.St.ob.Refuge No. 7 ; Simplon
Coordonnées	2644840 1119550

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Ein kurzer, gekrümmter Felsstollen führt zu einer Leichtmaschinengewehrstellung. Die Schartenmauer besteht grössensteils aus Bruchsteinen.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton + pierre / Fels + Naturstein + Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

10.3.41 Kreditbegehren 13 Waffenstände (4 Mg & 9 Lmg, diese Lmg) Engeloch insgesamt 280'000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd. 193)
Ende 39-45 Kostenzusammenstellung 7'730.- Fr. (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 0599 : 22, 23, 24§, 25

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09073 35475/AH

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	ENGILOCH RECHTS
Variantes	ENGILOCH RECHTS ; Engeloch Unterkunftskaverne I rechts ; Simplon
Coordonnées	2644750 1119300

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Unterkunftskaverne. Vom Eingang mit Eingangsverteidigung führt ein kurzer Stollen führt zur Hauptkaverne (Wohnraum mit Holzpritschen für 20 Mann,), weiter zu einer zweiten kleineren Kaverne (Küche), von dort führt ein längerer Laufstollen zum Notausgang, welcher mit Lmg-Scharte ausgerüstet ist.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Schnyder; Sitten / Walter & Willener; Visp
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

16.9.41 Vertrag für 3 Mannschaftsunterstände in Engeloch (49'500.- Fr. ; 20.8.41 Angebot; 22.9.41 Baubeginn; Fertigstellung 5.7.42) (W)

Ende 39-45 Kostenzusammenstellung 39’650.- Fr. (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 0599 : 26, 27, 28§, 29, 30§, 31§, 32§, 33, 34

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09074 35475/AI

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	ENGILOCH RECHTS I
Variantes	ENGILOCH RECHTS I ; Engeloch rechts I, Mg.St. Pasubio-Platte I ; Simplon
Coordonnées	2644840 1119250

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Feldmässiger Maschinengewehrstand. Durch einen kurzen Stollen gelangt man zu einem kleinen Kampfstand mit in dem sich ein ein sogenannter Mg-Tisch befindet (gemauerte und mit Erde gefülltes Podest für ein Dreifusslafette). Die Schartenwand besteht aus Natursteinen und Beton.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton + pierre / Fels + Naturstein + Beton

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

Bauetappe 1.1.41 -30.6.41 insgesamt 40’000.- Fr. für 4 Mg.Kav. (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)
10.3.41 Kreditbegehren 13 Waffenstände (4 Mg & 9 Lmg, diese Mg) Engeloch insgesamt 280’000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
Ende 39-45 Kostenzusammenstellung 6’260.- Fr. (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 0599 : 35, 36, 37§, 38§, 39§, 40

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09075 35475/AJ

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	ENGILOCH RECHTS
Variantes	ENGILOCH RECHTS ; Engeloch Unterkunftskaverne II rechts ; Simplon
Coordonnées	2644850 1119290

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri, Unterstand

Description

Unterkunftskaverne. Vom Eingang mit Eingangsverteidigung führt ein kurzer Stollen führt zur Hauptkaverne (Wohnraum mit Holzpritschen für 40 Mann, heute leer), weiter zu einer zweiten kleineren Kaverne (Küche), von dort führt ein längerer Laufstollen zum Notausgang, welcher mit Lmg-Scharte ausgerüstet ist.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Schnyder; Sitten / Walter & Willener; Visp
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

16.9.41 Vertrag für 3 Mannschaftsunterstände in Engeloch (49’500.- Fr.; 20.8.41 Angebot; 22.9.41 Baubeginn; Fertigstellung 5.7.42) (W)
Ende 39-45 Kostenzusammenstellung 46’300.- Fr. (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 0599 : 41, 42, 43, 44§, 45§, 46, 47§, 48

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09076 35475/AK

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	ENGILOCH RECHTS II
Variantes	ENGILOCH RECHTS II ; Engeloch rechts II, Lmg.St. Pasubio II ; Simplon
Coordonnées	2644970 1119180

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Feldmässiger Leichtmaschinengewehrstand bestehend aus einem kurzen Stollen und einem kleinen Kampfstand. Die Schartewand und ein Teil der übrigen Wände bestehen aus Steinmauern. Die Decke ist Betoniert.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton + pierre / Fels + Naturstein + Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

10.3.41 Kreditbegehren 13 Waffenstände (4 Mg & 9 Lmg, diese Mg) Engeloch insgesamt 280'000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd. 193)

Ende 39-45 Kostenzusammenstellung 6’680.- Fr. (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 0599 : 49§, 50, 51, 52§, 53, 54, 55

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09077 35475/AL

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	ENGILOCH RECHTS
Variantes	ENGILOCH RECHTS ; Engeloch ; Simplon
Coordonnées	2644315 1119135

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Infanteriefelswerk. Nach dem Eingang mit Eingangsverteidigung beginnt ein Stollen durch den man zur Unterkunftskaverne (Küche und Schlafraum für 12 Mann) gelangt. Der Stollen führt weiter zu einer Verzweigung wo es links zum Maschinengewehrstand (Ständerlafette und Schartentopf Normalschuss), geradeaus zum Panzerabwehrkanonestand (Pivotlafette, Schartentopf) und rechts durch eine vertikale Schacht zum Beobachterstand (Schartentopf) geht.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	Truppe + Bauunternehmer, troupe + entreprise
Entreprise	Walter & Williner; Visp / Geb Sap Kp 11
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction		Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

Bauetappe 1.1.41 -30.6.41 25’000.- Fr. für IK + Mg. Kav. (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)
10.3.41 Kreditbegehren 13 Waffenstände (4 Mg & 9 Lmg, diese Mg) Engeloch insgesamt 280’000.- Fr. (??) (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
Ende 39-45 Kostenzusammenstellung 127’530.-, Ausführung Herbst 41 - Frühjahr 43 (W)
4.9.85 Umklassiert Inf Bkr Kat 3 -> Inf Bkr Kat 2 auf den 1.1.87 (W 33.11)

Particularités
24.5.94 noch eine 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivolafette

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 0599 : 56, 57§, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ,66, 67§, 68, 69§, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76§, 77, 78, 79, 80

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09078 35475/AM

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	SCHWEIFENEN
Variantes	SCHWEIFENEN ; Engeloch ; Simplon
Coordonnées	2644400 1118900

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Unterkunftskaverne. Vom Eingang mit Eingangsverteidigung führt ein kurzer Stollen zur Hauptkaverne (Küche, Wohnraum und Holzpritschen für 40 Mann, heute leer). In der Mitte der Kaverne führt eine Betontreppe zum Notausgang, welcher mit einerLmg-Scharte ausgerüstet ist.
Das Well-Eternit-Dach der Kaverne wurde entfernt.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	Schnyder; Sitten / Walter & Williner; Visp
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

16.9.41 Vertrag für 2 Mannschaftsunterstände auf Schweifenen (38’764.- Fr.; 20.8.41 Angebot; 22.9.41 Baubeginn; 5.7.42 Fertigstellung) (W)
Ende 39-45 Kostenzusammenstellung 57’830.- Fr. (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 0599 : 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09079 35475/AN

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	SCHWEIFENEN
Variantes	SCHWEIFENEN ; Engeloch ; Simplon
Coordonnées	2644550 1118880

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Der einfache, quadratische Raum verfügt über eine Lmg-Scharte. Das Gewölbe und die Wände sind aus Natursteinen gebaut. Die Decke im Eingangsbereich ist betoniert.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

10.3.41 Kreditbegehren 13 Waffenstände (4 Mg & 9 Lmg, diese Mg) Engeloch insgesamt 280'000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
Ende 39-45 Kostenzusammenstellung 6'900.- Fr. (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 0599 : 89, 90, 91, 92, 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09080 35477/XX

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	HEXENFLUH
Variantes	HEXENFLUH ; Bleiken Lmg-Stand ; Simplon
Coordonnées	2647890 1115860

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Die Waffenstellung wurde unter einer grosse freistehenden Felsplatte gebaut. Der Zugang erfolgt über eine Winterholzeingang. Der Raum beim Eingang befindet sich noch nicht unter der Platte, Die Wände bestehen aus Bruchsteinen, die Decke aus Eisenbeton. Der Eingangsbereich kann durch zwei kleine Scharten verteidigt werden. Daran schliesst sicht der Kamfpraum (Lmg-Beobachtungsscharte) und die Schlafnische für 4 Mann.
Die Scharten wurden schon zugemauert.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Rossi; Naters
Construction	sous roche + béton + pierre / Fels + Naturstein + Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Ein Beispiel für aussergewöhnliche Tarnung.Bauhülle begehbar erhalten.
Gemäss CLD Brig 10.9.02 verkauft !

État ADAB **VERKAUFT 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		

Armement

infrastructures techniques

construction(s) annexe(s)

L'histoire du batî
Bauetappe 1.7.40 -31.12.40 7'000.- Fr. (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)
30.11.40 in Arbeit (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)
30.11.40 in Arbeit (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)
25.10.40 Vertrag für die Fertigstellungsarbeiten der Stellungen Bat. 88 & 89 : Wängenalp. Hexenfluh, Klusbiel; Adlerhorst; Im Stumpen, Chastelti; Bleiken; Kummelti (21.10.40 Angebot; 28.10.40 Baubeginn; Fertigstellung raschmöglichst) (W) A 9080 bis A 9093 ??
10.3.41 Kreditbegehren Waffenstand 1 Lmg schon eingegangen 27'000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
Ende 39-45 Kostenzusammenstellung 15'120.- Fr., Ausführung Okt. 40 - Juni 42 (W)

Particularités
gemäss Ausführungsplan, von 21.9.42 datiert, das Werk hat eine Wasserleitung

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB CD 3935 : 21, 22, 23§, 24§, 25

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09081 35477/AA

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	ADLERHORST
Variantes	ADLERHORST ; Bleiken ; Simplon
Coordonnées	2648000 1115520

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Maschinengewehrstand im Fels. Durch einen kurzen Laufgraben mit einer Bruchsteinmauer erreicht man ein Gitter. Dahinter befindet sich der Eingang mit Panzertüre und Eingangsverteidigung. Der betonierte Stollen führt an einer Nische mit Wassertank und Schüttstein und an einer 4 Mann-Unterstand vorbei zu einem Kampfraum mit Mg (SL, Schartentopf Tiefschuss) und einer Beobachterscharte (Schartentopf). Die Scharten sind als Fels getarnt.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Rossi; Naters
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

Bauetappe 1.7.40 -31.12.40 5’000.- Fr. (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)
10.11.40 an Unternehmer vergeben (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)
30.11.40 in Arbeit (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)
30.11.40 in Arbeit (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)
25.10.40 Vertrag für die Fertigstellungsarbeiten der Stellungen Bat. 88 & 89 : Wängenalp. Hexenfluh, Klusbiel; Adlerhorst; Im Stumpen, Chastelti; Bleiken; Kummelti (21.10.40 Angebot; 28.10.40 Baubeginn; Fertigstellung raschmöglichst) (W)
27.11.40 Kreditbegehren für 1 Mg.-Kaverne 5’000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
10.3.41 Kreditbegehren Waffenstand 1 Mg schon eingegangen 45’500.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
Ende 39-45 Kostenzusammenstellung 34’820.- Fr., Ausführung Oktober 40 - Juni 42 (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 3935 : 26, 27, 28, 29§, 30§, 31§, 32§, 33, 34§, 35§, 36, 37§, 38, 39, 40§, 41§, 42§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09082 35477/AB

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	RITTI
Variantes	RITTI ; Riti (Bleiken) ; Simplon
Coordonnées	2648450 1115115

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Kleines Infanteriefelswerk. Vom Eingang gelangt man direkt in einen ersten Kampfstand (Maschinengewehr SL Schartentopf Tiefschuss). Dahinter befindet sich eine kleine Unterkunft (ehemalig 4 Mann). An die Unterkunft schliesst ein zweiter Kampfraum mit Maschinengewehrstand (SL Schartentopf Tiefschuss) und Beobachterstand (Schartentopf) an. Das innere der Anlage ist weiss gestrichen.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Rossi; Naters
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

Bauetappe 1.7.40 -31.12.40 5'000.- Fr. (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)

30.11.40 in Arbeit (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)
25.10.40 Vertrag für die Fertigstellungsarbeiten der Stellungen Bat. 88 & 89 : Wängenalp. Hexenfluh, Klusbiel; Adlerhorst; Im Stumpen, Chastelti; Bleiken; Kummelti (21.10.40 Angebot; 28.10.40 Baubeginn; Fertigstellung raschmöglichst) (W) ??
27.11.40 Kreditbegehren für 1 Mg.-Kaverne 5'000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
10.3.41 Kreditbegehren Waffenstand 1 Mg schon eingegangen 45'000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
Ende 39-45 Kostenzusammenstellung 37'410.- Fr., Ausführung Okt 40 - Juni 42(W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK & Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 3935 : 43, 44, 45, 46§, 47§, 48, 49, 50§, 51§, 52, 53, 54§, 55§, 56, 57, 58, 59§, 60§, 61§, 62

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09083 35477/XX

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	LAQUIN
Variantes	LAQUIN ; Bleiken ; Simplon
Coordonnées	2648700 1114200

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Leichtmaschinengewehrstand. Das Werk ist durch einen an eine Felswand gebauten Stall erreichbar. Der Stall wurde als Unterkunftsraum genutzt. Der Kampfraum und der Stall sind durch einen Korridor mit Panzertür miteinander verbunden. Zum Kampfraum existiert ein separater Zugang. Der Kampfraum besteht aus zwei einfachen Stände mit je einer Lmg-Scharte. Die Scharten- und die Innenwände bestehen aus Bruchsteinen.
Gedenktafel auf Felsblock vor dem Scheune

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + pierre / Fels + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

25.7.45 Pivot-Supports ohne Panorama-Einrichtung ist versetzt (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)

Particularités

Gedenktafel: aufgesetzte Zementplatte Walliser Wappen:
19 GRENZBESETZUNG 40
IV / 89
Lt.P.Bamatter Korp.A.Hutter
MITR MITR
J. ERPEN Wappe J.SCHNIDRIG
W.MULLER L.PROVIDOLI
V.WALDIS P. WILLINER
E.STOCKER H.ALBRECHT
Helm
Schweizer Kreuz

Inscriptions et décorations

CD 3935 : 63
siehe daneben

Indication des sources

Texte
Plans Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB CD 3935 : 63, 64,65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,72, 72§, 73, 74

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09084 35477/AC

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	STAELLI
Variantes	STAELLI ; Ställi ; Simplon
Coordonnées	2648600 1114500

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Kleine Felswerk für eine Maschinengewehr auf Feldlafette. Durch einen abgewinkelten Stollen erreicht man den Kampfraum. Darin befindet sich ein gemauertes, mit Erde gefülltes, Podest für das Maschinengewehr. Von diesem Mg-Tisch konnte man durch zwei Scharten schiessen. Hinter dem Kampfraum befindet sich ein kleiner Untekunftsraum, der mit Pritschen ausgestattet war. Die Scharten besitzen noch die ursprüngliche Holzschalung (!!). Die Innen und Aussenwände sind aus Bruchteinen gebaut.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton + pierre / Fels + Naturstein + Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L’histoire du batî

25.7.45 Pivot-Supports ohne Panorama-Einrichtung ist versetzt (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 3935 : 75, 76, 77, 78§, 79§, 80, 81

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09090 35477/AD

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	THAELWEG
Variantes	THAELWEG ; Bleiken Thälweg ; Simplon
Coordonnées	2649000 1116100

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Feldmässiger Leichtmaschinengewehrstand im Fels gebaut.
Durch einen kurzen Laufgraben geschützt durch eine Trockemauer erreicht man den EIngang der Anlage. Die Anlage besteht aus zwei kleinen Räumen: der Unterkunftsnische und dem Leichtmaschinengewehrstand (Leichtmaschinengewehr auf Pivotlafette). Die Innenwände der Anlage bestehen aus Bruchsteinen.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton + pierre / Fels + Naturstein + Beton

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L’histoire du batî

25.7.45 Pivot-Supports ohne Panorama-Einrichtung ist versetzt (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 3306 : 59, 60, 61§, 62, 63, 64§, 65, 66, 67, 68, 69 70

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09091 35477/AE

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	CHASTELTI
Variantes	CHASTELTI ; Chasteltli, Bleiken Mg-Stand ; Simplon
Coordonnées	2648845 1115450

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Infanteriewerk bestehend aus einem Stollen, einer Unterkunft, einem Kampfstand für ein Maschinengewehr (SL Schartentopf Normalschuss) und einem Beobacher (Schartentopf).

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Rossi; Naters
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB	**VERKAUFT 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

Bauetappe 1.7.40 -31.12.40 8'000.- Fr. (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)
10.11.40 an Unternehmer vergeben ((BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)
30.11.40 in Arbeit (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)
30.11.40 in Arbeit (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)

25.10.40 Vertrag für die Fertigstellungsarbeiten der Stellungen Bat. 88 & 89 : Wängenalp. Hexenfluh, Klusbiel; Adlerhorst; Im Stumpen, Chastelti; Bleiken; Kummelti (21.10.40 Angebot; 28.10.40 Baubeginn; Fertigstellung raschmöglichst) (W)
27.11.40 Kreditbegehren für 1 Mg.-Kaverne 8'000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
10.3.41 Kreditbegehren Waffenstand 1 Mg schon eingegangen 37'000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
Ende 39-45 Kostenzusammenstellung 36'550.- Fr., Ausführung Oktober 40 - Juni 42 (W)

Particularités
Mg Beob

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 3306 : 75§, 76, 77, 78§, 79, 80, 81, 82§, 83§, 84, 85§, 86§, 87, 88, 89§, 90, 91, 92, 93, 94

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09092 35477/AF

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	BLEIKEN
Variantes	BLEIKEN ; ; Simplon
Coordonnées	2649085 1115315

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Infanteriefelswerk heute bestehend aus Holzwintereingang mit Gittertüre, Vorraum mit Motornische, Betonpanzertüre, Laufstollen mit links einem Unterkunftsraum durch eine weitere Betonpanzertüre erreichbar, rechts ersten Pak-Kampfstand ehemaliger Mg-Stand (Pivotlafette, Schartentopf), einem ehemaligen Beobachterstand (zugemauert), einem Maschinengewehrstand (SL Schartentopf Tiefschuss), einem Beobachterstand (zugemauert ?), und einem zweiten Pak-Kampfstand (Pivotlafette, Schartentopf). Die Scharten sind mit Tarnnetzen ausgerüstet und zusätzliche durch Steinkörber geschützt.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Rossi; Naters
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional

Justification

Als seltenes Beispiel eines in den 80er Jahren, im Wallis modernisiertes Infanteriewerk integral im heutigen Zustand erhalten.
25.3.03 Tel. CLD Brig: die Steinkörbe sind weg seit 8-9 Jahren ! (Bau nat. Strasse)

État ADAB **VERKAUFT 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		

construction(s) annexe(s)

L'histoire du batî

25.10.40 Vertrag für die Fertigstellungsarbeiten der Stellungen Bat. 88 & 89 : Wängenalp. Hexenfluh, Klusbiel; Adlerhorst; Im Stumpen, Chastelti; Bleiken; Kummelti (21.10.40 Angebot; 28.10.40 Baubeginn; Fertigstellung raschmöglihst) (W)
30.11.40 in Arbeit (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)
10.3.41 Kreditbegehren Waffenstand 2 Mg schon eingegangen 40'000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
Ende 39-45 Kostenzusammenstellung 118'720.- Fr., Ausführung Oktober - 40 Juni 42 (W)
September 1983 die Truppe hat die Schulteraufschüttungen bei der Schartenfront bereits durchgeführt (W 33.11)
Mai 85-24.10.89 Situationsplan nach Modernisierung
21.11.90 Uebergabe nach Sanierung, die Anlage steht der Truppe ab sofort zu Verfügung (W 33.11)

Steinkörben usw. (Plan)

Particularités

24.5.94 zwei 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivolafette noch vorhanden

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 3934 : 1 -> 48
	CD 3306 : 95, 96, 97

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09093 35477/XX

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	BLEIKEN-NORD
Variantes	BLEIKEN-NORD ; Bleiken Mg.-Stand Nord ; Simplon
Coordonnées	2649125 1115570

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Maschinengewehrstand im Fels gebaut. Nach dem Eingangspanzertür mit Beobachutngsscharte beginnt ein 12 Meter länger Stollen zu einem Maschinengewehrstand (SL Schartentopf Hochschuss). Eine Unterkunft ist nicht vorhanden
Die Scharte ist als Fels getarnt.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Rossi; Naters
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional

Justification
Gemäss CLD Brig 10.9.02 verkauft !

État ADAB **VERKAUFT 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

Bauetappe 1.7.40 - 31.12.40 25'000.- Fr. (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)

30.11.40 in Arbeit (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)
25.10.40 Vertrag für die Fertigstellungsarbeiten der Stellungen Bat. 88 & 89 : Wängenalp. Hexenfluh, Klusbiel; Adlerhorst; Im Stumpen, Chastelti; Bleiken; Kummelti (21.10.40 Angebot; 28.10.40 Baubeginn; Fertigstellung raschmöglichst) (W)
21.12.42 Vertrag mit Firma Keller & Cie; Bern für Spreng- und Maurerabeiten (9'444.- Fr.; 27.10.42 Angebot; Baubeginn Anfang Dezember 42; Fertigstellung 31.5.43) (W)
Ende 39-45 Kostenzusammenstellung 18'300.- Fr., Ausführung Oktober 40 - Juni 42 (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 3934 : 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09094 35477/AG

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	GABI GALERIE RECHTS
Variantes	GABI GALERIE RECHTS ; Bleiken ; Simplon
Coordonnées	2649290 1115050

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Die Anlage ist durch einen Eingang im A9 Strassentunnel erreichbar. Man gelangt direkt in den Unterkunftsraum. Eine Schleuse führt geradeaus in einen Kampf- stand mit Mg (SL Schartentopf Normalschuss) und einem Beobachter (Schartentopf). Linker- hand führt ein kurzer Stollen zum zweiten Kampfstand der mit einem Pak (Pivolafette, Schartentopf) und einem Beobachterstand (Schartentopf) ausgerüstet ist. Die Scharten sind in der Felswand getarnt. Das innere der Anlage ist weiss gestrichen. Die einzelnen Räume sind individuell über einen Gang zugängglich. Die Kampfstände sind mit Betonpanzertüre abschliessbar.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Rossi; Naters
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Integral im heutigem Zustand erhalten

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

16.10.40 Vertrag (18'976.- Fr.; 14.10.40 Angebot; Baubeginn sofort; Fertigstellung Ende November 40) (W)
10.3.41 Kreditbegehren Waffenstand IK- Mg-Lmg schon eingegangen 62'000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
7.10.58 Die IK ist bereits durch eine 9 cm Kan ersetzt worden (W 33.11)
80er Jahren ?? Modernisierung

Particularités

24.5.94 eine 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivolafette noch vorhanden

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 3934 : 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ,88, 89, 90, 91

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09095 35477/AH

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	GABI GALERIE LINKS
Variantes	GABI GALERIE LINKS ; ; Simplon
Coordonnées	2649290 1115050

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Infanteriefelswerk. Durch einen Eingang im A9 Strassentunnel gelangt man durch eine Gassschleuse in die Unterkunftskaverne. Ein gewundener Stollen über 3 Betontreppe führt zum Kampfstand hinauf. Der Kampfstand ist mit einer Betonpanzertüre abschliessbar und ist mit einer Maschinengewehr (SL Schartentopf Normalschuss) und einem Beobachter (Schartentopf) ausgerüstet. Die Scharten sind als Felswand getarnt. Das Innere der Anlage ist weiss gestrichen.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Rossi; Naters
Construction	sous roche + béton + pierre / Fels + Naturstein + Beton

Classement ADAB

Objet	**Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage	Regional

Justification
Integral im heutigem Zustand erhalten

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

16.10.40 Vertrag (18'976.- Fr.; 14.10.40 Angebot; Baubeginn sofort; Fertigstellung Ende November 40) (W)
Ende 39-45 Kostenzusammenstellung 95'960.- Fr. (W)
80er Jahren ?? Modernisierung

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 3934 : 63, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
	CD 0260 : A 9095 (39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 -> 56)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09096 35477/AI

Commune	Zwischbergen	Localité	Zwischbergen

Toponyme	GABI RECHTS
Variantes	GABI RECHTS ; Bleiken ; Zwischbergen
Coordonnées	2649590 1115040

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Infanteriefelswerk. Der Eingang ist als eine kleine Hütte getarnt. Durch einen Eingangsbereich mit Eingangsverteidigung und Gasschleuse gelangt man in den Stollen. Man erreicht als erstes die Küche dann die Unterkunft. Darauf teilt sich der Stollen und führt links zum Maschinengewehrstand (SL Schartentopf Normalschuss) heute ausgeräumt, rechts zum Panzerabwehrkanonestand (PL Schartentopf) heute leer. Durch einen Steigschacht kann ein Beobachterstand (Schartentopf)erreicht werden. Bei diesem Kampfstand sind moderne Betonpanzertüre vorhanden. Die ganze Anlage ist weiss gestrichen.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Rossi; Naters
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Regional

Justification

Bauhülle begehbar erhalten.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
Ende 39-45 Kostenzusammenstellung 88'100.-, Ausführung Oktober 40 - Juni 42 (W)
7.10.58 die Zuteilung einer 4,7 cm 41/50 Janecek ist vorgesehen (W 33.11)

Particularités
24.5.94 eine 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivolafette noch vorhanden -> ??? -> noch in der Liste

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 0260 : A 9096 (57, 58, 59, 60, 61, 62§, 63§, 64§, 65§, 66§, 67, 68, 69, 70§, 71, 72, 73, 74, 75)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09100 35527/AA

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	MUNIG
Variantes	MUNIG ; Muni, Alpien, Mg-Stand,nördl. Sistelmatten ; Simplon
Coordonnées	2651300 1117760

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Infanteriefelswerk. Durch den Eingang, mit Eingangsverteidigung gelangt man direkt in den Küchen- und in den Unterkunftsraum. Von dort führt ein Zulaufstollen zu 3 Kampfstände: einem Maschinengewehrstand (SL Schartentopf Tiefschuss), einem Beobachterstand (Schartentopf) und einem zweiten Maschinengewehrstand (SL Schartentopf Tiefschuss). Die Scharten sind als Fels getarnt. Die Anlage ist innen teilweise weiss gestrichen.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Zeiter; Brig
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle begehbar erhalten.

État ADAB **Nachführung 2010**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

27.11.40 Kreditbegehren für 2 x 1 Mg.-Kaverne insgesamt 20'000.- Fr.(BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
10.3.41 Kreditbegehren Waffenstand 1 Mg 50'000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
7.8.41 Vertrag (66'881.- Fr.; 19.7.41 Angebot; 7.8.41 Baubeginn; 6.11.41 Fertigstellung) (W)
8.1.45 Kostenzusammenstellung 86'100.- Fr., Ausführung August 41 - November 42 (W)
4.9.85 Umklassiert vom Inf Bkr Kat 2 -> Inf Bkr Kat 3 auf den 1.1.87 (W 33.11)
1.1.94 Aufgehoben (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 2396 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09101 35527/AB

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	MUNIG
Variantes	MUNIG ; Alpien, Münig, Unterkunft-Stand ; Simplon
Coordonnées	2651230 1117390

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand

Description

Unterkunftskaverne bestehend aus einem Eingang mit Eingangsverteidigung, einer grosse Kaverne mit Küche und Unterkunft, einer zweiten kleineren Kaverne und einem langen Treppenstollen, der zum Notausgang führt. Der Notausgang ist mit einem Panzerverschluss ausgestattet.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Zeiter; Brig
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle begehbar erhalten.

État ADAB **Nachführung 2010**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

7.8.41 Vertrag (19'448.70.- Fr.; 16.9.41 Angebot; 22.9.41 Baubeginn; 30.11.41 Fertigstellung) (W)
8.1.45 Kostenzusammenstellung 60'635.- Fr. (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 2396 : 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09102 35527/AC

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	ALPIEN PT 1627
Variantes	ALPIEN PT 1627 ; Lmg-Stand ; Simplon
Coordonnées	2651740 1116825

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Kleiner Leichtmaschinengewehrstand aus Beton. Über eine kurze Treppe gelangt man in einem engen Kampfraum mit Boebachtungs- und Lmg-Scharte (Schartentopf Hochschuss). Die Schartenseite ist getarnt.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Zeiter; Brig
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle erhalten.

État ADAB **Nachführung 2010**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

Bauetappe 1.1.41 -30.6.41 2’000.- Fr. (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)
10.3.41 Kreditbegehren Waffenstand 1 Mg 45’000.- Fr. (??) (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
27.10.41 Angebot 14’319.75 Fr. (W)
20.3.42 Vertrag für A 9102-9103 (37’594.75 Fr; 27.10.41 Angebot) (W)
Ende 39-45 Kostenzusammenstellung für die beide Stände im Alpien (A 9102-9103) 42’220.- Fr. (W)
7.10.58 der Anlage verfügt nicht über die nötigen Einrichtung für die Lmg (Lafetierung) (W 33.11)
19.11.84 Anlage wird von der Kategorie 3 in der Kategorie 4 umklassiert. Die Umklassierung wird auf den 1.1.86 wirksam (W 33.11)
4.9.85 Umklassiert vom Inf Bkr Kat 3 -> Perm Waf Stel/Unst Kat 4 auf den 1.1.87 (W 33.11)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22 & Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 2396 : 55, 56, 57, 57, 58, 59, 60, 61, 62

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09103 35527/AD

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	ALPIEN MG
Variantes	ALPIEN MG ; Alpien Pt. 1627, nördl. Sistelmatten ; Simplon
Coordonnées	2651680 1116800

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Einfaches Maschinengewehrstand ohne Unterkunft. Die Anlage wurde als Beton-Monoblock gebaut. Der Kampfraum ist mit einem Maschinengewehr (SL Schartentopf Hochschuss) und einem Beobachterstand (Schartentopf) ausgerüstet. Es existiert ein Wintereingang aus Holz. Die Schartenseite ist getarnt.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Zeiter; Brig
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle erhalten.

État ADAB **Nachführung 2010**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

Bauetappe 1.1.41 -30.6.41 2’000.- Fr. (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)
27.11.40 Kreditbegehren für 2 x 1 Mg.-Kaverne insgesamt 20’000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
10.3.41 Kreditbegehren Waffenstand 1 Mg 50’000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
27.10.41 Angebot 23’275.- Fr. (W)
20.3.42 Vertrag für A 9102-9103 (37’594.75 Fr.; 27.10.41 Angebot) (W)
24.8.43 Uebergabe an FWK Kp. 11 (BAB SM)
Ende 39-45 Kostenzusammenstellung für die beide Stände im Alpien (A 9102-9103) 42’220.- Fr. (W)
4.9.85 Umklassiert vom Inf Bkr Kat 2 -> Inf Bkr Kat 3 auf den 1.1.87 (W 33.11)
1.1.94 Aufgehoben (W)

Particularités
Mg & Beob

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2396 : 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09105 32062/AA

Commune	Zwischbergen	Localité	Zwischbergen

Toponyme	GONDO
Variantes	GONDO ; Fort Gondo ; Zwischbergen
Coordonnées	2652200 1116300

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker

Description

Das Infanteriefelswerk besteht aus einer Flankiergallerie im Fels (2 Mg Pivotlafette), einer “Ost-Gallerie” mit 2 getrennten Maschinengewehrstanden (gedeckte Schützengraben, Quadersteinmauerung), einem frontal Pak-Stand (PL), einem flankier Pak-Stand (SL), einer Galerie mit 2 Mg (SL) und Beob., verschiedenen Unterkunfts- und Lagerkavernen. Alle Räume sind durch einen Felsstollen verbunden. Der Eingang ist durch ein Stahltor und einer Mauer mit einer gedeckter Füsiliergallerie geschützt. Die Ausrüstung ist bemerkenswerterweise noch vorhanden. Mehrere Aussenanlagen wurden von der Truppe herstellt.

Projet	BBB
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton + pierre / Fels + Naturstein + Beton

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Im heutigem Zustand erhalten .
2010: Gebrauchsleihe an Verein Stockalper.
2010: Das Objekt besteht aus 2 Anlageteilen: 32062AA / A 09105 und 32062AB / 09105.02

État ADAB **Nachführung 2010**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	hoch, élevé	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		

Armement	gering, limité
infrastructures techniques	mittel, moyen
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen

L'histoire du batî

1859: Erste Befestigungsbauten im Krieg Frankreich-Sardinien gegen Österreich.
6.6.1909 Bundesrat genehmigt Kredit für Verteidigungsanlagen in der Gondoschlucht 100'000.- Fr. (Rebold)
1909-1912 Bau Flankiergalerie, Gewehrgallerie mit Verbindungs- Brüstungsmauer, Tor und Mauer am Zugang der Anlage (Rebold)
1913 Bauanfang Maschinengewehrstand (Rebold)
1915-1918 Bau Verbindungsstollen, verschiedenen Kavernen und "Soldatenheim" (Rebold)
12.8.37 Vertrag über Bauarbeiten betr.IK-Stand, Erweiterung der Unterkunftsräume (Off.Zimmer, KZ, Wasserreservoir),kleine Mun Mag (J.Zeiter; 65'752.50; 23.7.37 Angebot; 23.8.37 Baubeginn; Ende 11.37 Fertigstellung) (BAr E5481 1984/162 Bd.406)
8.7.38 Vertrag betr. Inf Kan an Stelle Mw Anlage, kleines Mun Mag, Wasserreservoir, Gasschleuse, Unterkunftsräume (J. Rossi; 17'643,-; 24.6.38 Angebot; 18.7.38 Baubeginn;24.9.38 Fertigstellung) (BAr E5481 1984/162 Bd.406)
18.8.38 vorläufige Abnahme Zentralheizung-Installation (26.7.38 Vertrag) (BAr E5481 1984/162 Bd.406)
30.11.38 der gesamte Kollektivmaskenschutz ist betriebsbereit, die Filter sind mit aktiver Kohle gefüllt (BAr E5481 1984/162 Bd.406)
27.11.40 Kreditbegehren für Ausbau : 310'000.- (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
10.7.43 Vertrag mit Firma Keller & Cie, Bern betr. Einbau Munitions- und Lebensmittelkammer (25'246.-; 22.12.42 Angebot; 12.7.43 Baubeginn; 30.9.43 Fertigstellung) (W)
13.9.44 vorläufige Abnahme neue Filteranlage (Auftrag vom 22.8.44) (BAr E5481 1984/162 Bd.406)
29.9.52 vorläufige Abnahme der neuen stationären Accumulatoren-Batterie Oerlikon (J8/II) (W).

Particularités

24.5.94 zwei 7,5 mm Mg 51 für Schartenlafette, drei 7,5 mm Mg 51 auf Pivot support oder mobil, eine 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivolafette und eine 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Ständerlafette noch vorhanden.
Weitere Info : BAR E27/17792 Gondo 1859-1919 - E27/17793 Fort Gondo 1915-1918 Pläne und Schemata betr. Telephon- und Minenzündleitungsanlagen - E27/17794 Fort Gondo Pläne und Schemata betr. elektr. Anlagen 1915-1920 - E27/17795 Ausbau des Werkes Gondo 1913-1937
neben diese Tafel, links unten: Inschrift 1910 T.M.
CD 2396: 87 & 90
juni 1938 Freiw Gz Kp 7

Inscriptions et décorations

Eingangstrasse am Felswand:
Farbige Schweizer Wappen: unter Inschrift:

P.MOB 11.V.40
noch unten:
Helm weiss gestrichen
---------->

Indication des sources

Texte	Rebold / Weitere Pläne & Akten : BAr E27/17791 -> 17795
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 2396 : 72 -> 82, 83§, 84, 85, 86§, 87, 88§, 89, 90, 91§ -> 94§, 95, 96, 97§, 98 -> 101 CD 2397 : 1§, 2, 3§, 4, 5§, 6§, 7§, 8§, 9, 10, 11§, 12§, 13§, 14§, 15§, 16§, 17§, 18§, 19§, 20§, 21, 22§, 23, 24, 25§, 26, 27, 28§, 29, 30§, 31§, 32§, 33§, 34, 35, 3

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VS_A 09105.02 32062/AB

Commune	Zwischbergen	Localité	Zwischbergen

Toponyme	GONDO
Variantes	GONDO ; ; Zwischbergen
Coordonnées	2652200 1116300

Type d'ouvrage originel	abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel	abri section, Zugsunterstand

Description

Das Infanteriefelswerk besteht aus einer Flankiergallerie im Fels (2 Mg Pivotlafette), einer “Ost-Gallerie” mit 2 getrennten Maschinengewehrstanden (gedeckte Schützengraben, Quader- steinmauerung), einem frontal Pak-Stand (PL), einem flankier Pak-Stand (SL), einer Galerie mit 2 Mg (SL) und Beob., verschiedenen Unterkunfts- und Lagerkavernen. Alle Räume sind durch einen Felsstollen verbunden. Der Eingang ist durch ein Stahltor und einer Mauer mit einer gedeckter Füsiliergallerie geschützt. Die Ausrüstung ist bemerkenswerterweise noch vorhanden. Mehrere Aussenanlagen wurden von Truppen herstellt.

Projet	BBB
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton + pierre / Fels + Naturstein + Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle begehbar erhalten.
2010: Das Objekt besteht aus 2 Anlageteilen: 32062AA / A 09105 und 32062AB / 09105.02 --> Datensatz in Datenbank dupliziert und angepasst.

État ADAB **Nachführung 2010**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	hoch, élevé	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	hoch, élevé	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		

Armement	gering, limité
infrastructures techniques	mittel, moyen
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen

L'histoire du batî

6.6.1909 Bundesrat genehmigt Kredit für Verteidigungsanlagen in der Gondoschlucht 100'000.- Fr. (Rebold)
1909-1912 Bau Flankiergalerie, Gewehrgallerie mit Verbindungs- Brüstungsmauer, Tor und Mauer am Zugang der Anlage (Rebold)
1913 Bauanfang Maschinengewehrstand (Rebold)
1915-1918 Bau Verbindungsstollen, verschiedenen Kavernen und "Soldatenheim" (Rebold)
12.8.37 Vertrag über Bauarbeiten betr.IK-Stand, Erweiterung der Unterkunftsräume (Off.Zimmer, KZ, Wasserreservoir),kleine Mun Mag (J.Zeiter; 65'752.50; 23.7.37 Angebot; 23.8.37 Baubeginn; Ende 11.37 Fertigstellung) (BAr E5481 1984/162 Bd.406)
8.7.38 Vertrag betr. Inf Kan an Stelle Mw Anlage, kleines Mun Mag, Wasserreservoir, Gasschleuse, Unterkunftsräume (J. Rossi; 17'643,-; 24.6.38 Angebot; 18.7.38 Baubeginn;24.9.38 Fertigstellung) (BAr E5481 1984/162 Bd.406)
18.8.38 vorläufige Abnahme Zentralheizung-Installation (26.7.38 Vertrag) (BAr E5481 1984/162 Bd.406)
30.11.38 der gesamte Kollektivmaskenschutz ist betriebsbereit, die Filter sind mit aktiver Kohle gefüllt (BAr E5481 1984/162 Bd.406)
27.11.40 Kreditbegehren für Ausbau : 310'000.- (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
10.7.43 Vertrag mit Firma Keller & Cie, Bern betr. Einbau Munitions- und Lebensmittelkammer (25'246.-; 22.12.42 Angebot; 12.7.43 Baubeginn; 30.9.43 Fertigstellung) (W)
13.9.44 vorläufige Abnahme neue Filteranlage (Auftrag vom 22.8.44) (BAr E5481 1984/162 Bd.406)
29.9.52 vorläufige Abnahme der neuen stationären Accumulatoren-Batterie Oerlikon (J8/II) (W).

Particularités

24.5.94 zwei 7,5 mm Mg 51 für Schartenlafette, drei 7,5 mm Mg 51 auf Pivot support oder mobil, eine 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivolafette und eine 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Ständerlafette noch vorhanden.
Weitere Info : BAR E27/17792 Gondo 1859-1919 - E27/17793 Fort Gondo 1915-1918 Pläne und Schemata betr. Telephon- und Minenzündleitungsanlagen - E27/17794 Fort Gondo Pläne und Schemata betr. elektr. Anlagen 1915-1920 - E27/17795 Ausbau des Werkes Gondo 1913-1937
neben diese Tafel, links unten: Inschrift 1910 T.M.
CD 2396: 87 & 90
juni 1938 Freiw Gz Kp 7

Inscriptions et décorations

Eingangstrasse am Felswand:
Farbige Schweizer Wappen: unter Inschrift:
P.MOB 11.V.40

noch unten:
Helm weiss gestrichen
---------->

Indication des sources

Texte	Rebold / Weitere Pläne & Akten : BAr E27/17791 -> 17795
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 2396 : 72 -> 82, 83§, 84, 85, 86§, 87, 88§, 89, 90, 91§ -> 94§, 95, 96, 97§, 98 -> 101 CD 2397 : 1§, 2, 3§, 4, 5§, 6§, 7§, 8§, 9, 10, 11§, 12§, 13§, 14§, 15§, 16§, 17§, 18§, 19§, 20§, 21, 22§, 23, 24, 25§, 26, 27, 28§, 29, 30§, 31§, 32§, 33§, 34, 35, 3

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09106 35527/AE

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	GONDO FELSKOPF
Variantes	GONDO FELSKOPF ; Mg-Stand ; Simplon
Coordonnées	2652080 1116400

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Infanteriefelswerk. Vom Eingang mit einem Lmg-Stand gesichert führt ein Zulaufstollen, zur Unterkunft (Küche und Schlafraum für 12 Mann in Granito Baracke) und zum Kampfstand (Mg SL Schartentopf). Kurz vor dem Kampfstand gibt es einen vertikalen Schacht der zum Beobachterstand zum Notausgang führt.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	Truppe
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Bauhülle begehbar erhalten.

État ADAB **Nachführung 2010**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

18.4.43 Ausführungsplan (W)
17.2.46 Kostenzusammenstellung 42'619.25 Fr., Ausführung Herbst 41 - Herbst 43 (W)
4.9.85 Umklassiert vom Inf Bkr Kat 2 -> Inf Bkr Kat 3 auf den 1.1.87 (W 33.11)

Particularités

24.5.94 ein 7,5 mm Mg 51 für Schartenlafette

Inscriptions et décorations

am Weg zum Werk,
im Fels graviert:
gekreuzte Axen
SAP
KP. I/31
1968

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22 & Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 2397 : 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52§, 53§, 54 -> 78

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09107 35527/AF

Commune	Zwischbergen	Localité	Zwischbergen

Toponyme	GONDO NORD
Variantes	GONDO NORD ; Stand Frascinodibrücke ; Zwischbergen
Coordonnées	2652130 1116450

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Infanteriewerk. Nach dem Eingang beginnt ein langer Stollenkorridor mit 4 Nischen (2 x Munition, 1 x Material-Magazin, 1x WC) durch den man in eine Kaverne gelangt welche Unterkünfte, Wasserreservoir und Ventilatiomn enthält. Von dort ist durch einen vertikalen Stollen mit Leiter der Kampfraum (Mg auf SL mit Schartentopf) zu erreichen.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	R. Kalbermatten; Brig / H. Gentinetta; Brig
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Das Werk diente als Gegenwerke der Hauptanlage Gondoschlucht.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement	gering, limité		
infrastructures techniques	gering, limité		
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

28.4.38 Besichtigungsprotokoll, das Werk ist als Wunsch der Kdt. Gz.Br. 11 auszuführen (BAr E5481 1984/162 Bd.406)
8.6.38 Vertrag (42'721.50; 24.6.38 Angebot; 18.6.38 Baubeginn; 29.10.38 Baustelle ausgeräumt) (BAr E5481 1984/162 Bd.407)
21.1.39 Anerkennung der Schlussabrechnung 65'267.50 (W)
29.11.39 vorläufige Abnahme (BAr E5481 1984/162 Bd.407)
70er Jahren Umbau im Bereich Eingang im Zusammenhang mit Erneuerung der Nationalstrasse (Bau Lawinenschutzgalerie)

Particularités

Mun Nische on descend dans ehem Spro sous route ???
serait d'après le plan BAr un très interessant objet Mg Stellung rejoignable depuis un puit ! existe encore ?
transformation avec constrcution tunnel ! anciennement entrée + fenêtre aufpuff puis entrée et nouvelle niche à munitions

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	BAr E5481 1984/162 Bd. 407
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 3935 : 1§, 2, 3§, 4, 5, 6, 7, 8, 9§, 10§, 11, 12
	CD 2397 : 79 -> 82, 83§, 84, 85, 86§, 87§, 88§, 89 -> 96, 97§, 98, 99, 100§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09109 35527/AG

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	CASERMETTA
Variantes	CASERMETTA ; ; Simplon
Coordonnées	2652150 1116310

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	poste d'allumage, Zündstelle

Description

Die Kaverne ist vollständig mit Spritzbeton ausgekleidet. Die Anlage liegt an einer alten Tunnelstrasse und ist von dieser durch Gitter und Panzertür abgetrennt. Sie diente als Fernzündstelle von Sprengobjekt.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation
Époque de construction		valeur écologique
Camouflage		
État de conservation	mittel, moyen	
Armement		
infrastructures techniques		
construction(s) annexe(s)		

L'histoire du batî

keine Information gefunden !

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 3935 : 13, 14, 15§, 16§, 17§, 18§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09114 36277/AA

Commune	Zwischbergen	Localité	Zwischbergen

Toponyme	GUGGELIGRAT
Variantes	GUGGELIGRAT ; nördl. Eselfurgge ; Zwischbergen
Coordonnées	2650015 1112310

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Unterkunftskaverne. Die Kaverne wurde aus dem Fels gesprengt die Abschlussmauer besteht aus Natursteinen. Im Innern (Beton-Baracken Modell Granito ?) gibt es zwei Räume: eine Küche mit Speiseraum und einen Schlafraum mit Pritschen für 18 Mann. Die Betontüre ist 2-teilig. Es existieren 2 Fenster mit Stahlriegeln.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Cordero & Cie.; Genf
Construction	sous roche + pierre / Fels + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

27.11.40 Kreditbegehren 1 Mg.-Kaverne 8'000.- (??) (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)

10.3.41 Kreditbegehren Waffenstand 1 Lmg 35’000.- (??) (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
22.2.46 Kostenzusammenstellung 34’177’85, Ausführung August 42 - August 44 (W)

Particularités
Innenausbau : Walter und Williner; Visp

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 0259 : 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09115 36277/AB

Commune	Zwischbergen	Localité	Zwischbergen

Toponyme	GALENLUECKE
Variantes	GALENLUECKE ; Furgge, Galenlücke ; Zwischbergen
Coordonnées	2649680 1110310

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Diese Unterkunft besteht aus 2 aus dem Fels gesprengten Kavernen welche durch einen Stollen miteinander verbunden sind. Im Verbindungsstollen ist ein Wasserreservoir vorhanden. Die Kavernen enthalten eine Küche mit Speiseraum und einen Schlafraum mit Pritschen für 18 Mann. Der Ausbau der Kavernen sind Beton-Baracken (Modell Granito ?)

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Cordero & Cie.; Genf
Construction	sous roche + pierre / Fels + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	gering, limité
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

22.2.46 Kostenzusammenstellung 38'788.8 Fr., Ausführung August 42 - August 44 (W)

Particularités
Innenausbau : Walter und Williner; Visp

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB CD 0259 : 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09116 35528/AA

Commune	Zwischbergen	Localité	Zwischbergen

Toponyme	GONDO-DORF A STRASSE
Variantes	GONDO-DORF A STRASSE ; ; Zwischbergen
Coordonnées	2654460 1116350

Type d'ouvrage originel	magasin, Magazin
Type d'ouvrage actuel	caverne, Kaverne

Description

Das Magazin besteht aus einem ausgesprengten Raum von ca. 15 m2 mit einem Betonboden und einer 2 Meter breiten Flügeltüre. Magazin der bereits liquidierten Tankbarrikade T 4629 auf der alten Kantonstrasse.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	sous roche / Fels

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

3.3.89 die Anlage wird auf den 1.1.90 von der Kat 9 in de Kat 4 umklassiert (W 33.11)
Die darunterliegenden Informationen betreffen die Tankbarrikade

T 4629 mit welchem, sehr vermutlich, die Kaverne hergestellt war.
27.10.36 Vertrag mit Firma A. Ruppen, Naters (6'825.05 Fr.; 26.10.36 Angebot; Fertigstellung 14.11.36) (BAr E5481 1984/162 Bd.409)
20.6.38 Rapport über die Uebergabe der Tankbarrikade auf der Simplonstrasse am 16.6.38 (BAr E5481 1984/162 Bd.406)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 3302 : 79, 80, 81

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09151 36278/AA

Commune	Zermatt	Localité	Zermatt

Toponyme	SCHWARZFLUH
Variantes	SCHWARZFLUH ; Unterkunftskaverne ; Zermatt
Coordonnées	2623090 1096030

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Unterkunftskaverne bestehend aus einem Haupteingang mit Eingangsverteidigung, einer Kaverne mit Innenausbau für 12 Mann (heute leer) und einem Notausgang, erreichbar über einer kurze Treppe.
Der Anlage befindet sich direkt neben Mg-Stand A 9150 (schon liquidiert).

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	E. Lauber; Täsch
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

12.12.44 Kostenzusammenstellung 25'612.25 Fr., Ausführung Nov. 41 - 15.5.42 (W)

Particularités
Unterkunftskaverne 12 Mann

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 3305 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13§, 14, 15, 16, 17, 18, 19§, 20

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09153 36278/AB

Commune	Zermatt	Localité	Zermatt

Toponyme	FINDELENBACH
Variantes	FINDELENBACH ; ; Zermatt
Coordonnées	2624150 1095700

Type d'ouvrage originel	caverne, Kaverne
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Unterkunftskaverne bestehend aus einem Haupteingang mit Eingangsverteidigung, einer Kaverne mit Innenausbau für 12 Mann (heute leer) und einem Notausgang erreichbar über eine Treppe.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	E. Lauber; Täsch
Construction	sous roche + béton / Fels + Betonwerk

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

4.12.44 Kostenzusammenstellung 31'822.90 Fr., Ausführung 41 - 15.5.42 (W)

Particularités
Stosstrup-Unterstand 12 Mann

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB CD 3305 : 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09154 36278/AC

Commune	Zermatt	Localité	Zermatt

Toponyme	WINKELMATTEN II
Variantes	WINKELMATTEN II ; Mg-Stand II ; Zermatt
Coordonnées	2623680 1095880

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	position d'arme permanente, PWS

Description

Schützengraben mit Schiessscharten und einer gedeckten Waffenstellung.

Projet	Geniechef Geb Br 11
Constructeur	
Entreprise	
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

Bauetappe 1.7.40 -31.12.40 4'000.- Fr. (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)
27.11.40 Kreditbegehren 4'000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd. 193)
26.7.46 Uebergabe an FW Kp 11 (W)
29.6.57 Festungssektion ist mit Liquidation einverstanden (W)
1.1.93 Aufgehoben (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 3305 : 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09170 35306/AA

Commune	Leuk	Localité	Leuk

Toponyme	ILLGRABEN
Variantes	ILLGRABEN ; Richtung Illgraben, Leuck ; Leuk
Coordonnées	2614970 1129200

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	abri 1/2 section, Halbzugsunterstand

Description

Der 2-stöckige Infanteriebunker enthält im Obergeschoss einem Kampfraum mit einem 9 cm Pak, einem Beobachter-, einem Mg-Stand und im Untergeschoss die Unterkunft. Die beiden Räume sind eine Leiter verbunden. Der Eingang ist seitlich. Im Eingangsstollen existiert eine Scharte (Flankierfeuer auf die Hauptschartenseite).
Der Infanteriebunker ist als “carnotzet” getarnt.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	G. Pianzola; Brig / Dialvolitsch; Leuk (Fialowitsch ?)
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet	**Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage	National

Justification
Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Die Anlage ist perfekt getarnt.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

Bauetappe 1.7.40 -31.12.40 insgesamt 5'000.- (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)
27.11.40 projektiert mit 2 Inf Kan + 3 Mg (BAr E5481 1970/323 Bd.8)
27.11.40 Kreditbegehren für Mg-Stand 5'000.- (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
10.3.41 Kreditbegehren 225'000.- insgesamt 5 Werke (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
28.12.44 Kostenzusammenstellung 95'628.35 Frs (W)
11.12.63 Vorschlag Kdt Festungsskreis 3: 4,7 cm IK pivot mit 9 cm Pak zu ersetzen (W T4621)
4.9.85 Umklassiert Inf Bkr Kat 3 -> Inf Bkr Kat 2 & Fest Kp I/26 (I/111) zugewiesen auf den 1.1.87 (W 33.11)

Particularités

Typ Normalstand gemäss Armee-Geniechef Typenpläne
24.5.94 eine 9 cm Panzerabwehrkanone 1950/57 auf Pivolafette

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK & Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 3299 : 3, 9, 14 -> 54, 55§, 57§, 60, 61, 62§, 63§, 64, 65, 66§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_A 09171 35306/AB

Commune	Leuk	Localité	Leuk

Toponyme	DALA
Variantes	DALA ; Richtung Dala, Leuck ; Leuk
Coordonnées	2614890 1129230

Type d'ouvrage originel	fortin d'infanterie, Infanteriebunker
Type d'ouvrage actuel	petit abri, Kleinunterstand

Description

Infanteriebunker 2-stöckig. Das Werk enthält, im Obergeschoss, einem Kampfraum mit einem 9 cm Pak, einem Beobachter-, einem Mg-Stand und im Untergeschoss die Unterkunft und Munitionsmagazine. Die beiden Räume sind eine Leiter verbunden.
Der Infanteriebunker ist als Oekonomiegebäude getarnt.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Fialowitsch; Leuk / G. Pianzola; Brig (Dialvolitsch ?)
Construction	béton + pierre / Beton + Naturstein

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.
Die Anlage ist perfekt getarnt und gut in das Dorfbild integriert.

État ADAB **Nachführung 2011**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	hoch, élevé		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
27.11.40 projektiert mit 2 Inf Kan + 3 Mg (BAr E5481 1970/323 Bd.8)
10.3.41 Kreditbegehren 225'000.- insgesamt 5 Werke (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
21.12.44 Kostenzusammenstellung 103'899.40 Frs (W)
4.9.85 Umklassiert vom Inf Bkr Kat 3 -> Perm Waf Stel/Unst Kat 4 auf den 1.1.87 (W 33.11)

Particularités
Typ Schwerstand gemäss Armee-Geniechef Typenpläne

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 3299 : 4, 5§, 6§, 7, 8, 10, 11§, 12, 13, 56, 58, 59, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_F 11300* 35589/FA

Commune Obergoms Localité Obergoms

Toponyme Ulrichen
Variantes Ulrichen ; ; Obergoms
Coordonnées 2671112 147070

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description
Kleinunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage National
Justification
2016 Juni 17 Controlling-Bericht: Erhaltungsziel Dokumentieren festgelegt.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî
* Gilt auch für
F 11301 35589 FB 671392/147082 LE 264
F 11302 35589 FC 671769/147302

F 11303 35589 FD . 671500/147175

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_F 11838 35477/FA

Commune Simplon Localité Simplon

Toponyme Gabi (Simplon)
Variantes Gabi (Simplon) ; ; Simplon
Coordonnées 2649073 1115664

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description
Zugsunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
2016 Juni 17 Controlling-Bericht: F-Objekte werden dokumentiert.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_F 11839 35477/FB

Commune Zwischbergen Localité Zwischbergen

Toponyme Gabi (Simplon)
Variantes Gabi (Simplon) ; ; Zwischbergen
Coordonnées 2649348 1114918

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel abri section, Zugsunterstand

Description
Zugsunterstand

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB
Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage Regional
Justification
2016 Juni 17 Controlling-Bericht: F-Objekte werden dokumentiert.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995
Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

vs_F 17001 35722/FA

Commune Obergoms Localité Obergoms

Toponyme oberwald
Variantes oberwald ; ; Obergoms
Coordonnées 2674200 1157830

Type d'ouvrage originel abri, Unterstand
Type d'ouvrage actuel petit abri, Kleinunterstand

Description

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction Beton (teilweise vorgefertigt), béton (préfabrication partielle)

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
Controlling-Bericht 2013: Alle F-Objekte werden dokumentiert.

État ADAB **Nachführung 2013**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00001 01 35203/TA

Commune	Bourg-Saint-Pierre	Localité	Bourg-Saint-Pierre

Toponyme	BOURG ST PIERRE, ANCIENNE
Variantes	BOURG ST PIERRE, ANCIENNE ; Bourg St. Pierre, ancienne route ; Bourg-Saint-Pierre
Coordonnées	2582150 1087500

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur l'ancienne route du col du Grand-Saint-Bernard sous le feu de l'ouvrage A7.
Barricade à deux verrous comportant aujourd'hui 8 puits pour un total de 8 DIN 26.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	F.Rausis
Construction	barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

À conserver, dans la mesure du possible, dans son état actuel, élément d'une position de barrage évalué d'intérêt national.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

11.10.37 reconnaissance (AF E5480(A) 1969/64 Bd.2)
22.6.38 contrat (1'093.50 Frs; 14.5.38 devis; 19.5.38 début des travaux; 30.5.38 achèvement des travaux) (AF E5481 1984/162 Bd.409)
13.6.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
23.6.42 travaux de renforcement commencés (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
17.7.42 travaux de renforcement terminés (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
1947 travaux de remise en état : démolition de l'ancienne dalle, la nouvelle dalle n'est pas armée ! (L. Sarrasin, Bovernier, 2'095.40 Frs) (W) & (AF E5481 1984/162 Bd.409)
3.9.64/22.3.73 plan de la nouvelle barricade (Région CGF 2)
14.6.91 plan montrant 3 puits supprimés pour le passage d'un câble PTT (Dossier Castor OFMAC St.Maurice)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Région CGF 2
Fotos ADAB	CD 3937 : 99

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00001 02 35203/TB

Commune	Bourg-Saint-Pierre	Localité	Bourg-Saint-Pierre

Toponyme	BOURG ST PIERRE, NOUVELLE
Variantes	BOURG ST PIERRE, NOUVELLE ; Nouvelle route en Sarrères ; Bourg-Saint-Pierre
Coordonnées	2582200 1087300

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route principale du tunnel du Grand-Saint-Bernard. La barricade se situe à environ un kilomètre au sud de Bourg-Saint-Pierre dans la galerie couverte. Elle est constituée de deux verrous à deux rangées pour un total de 26 rails DIN spéc. 15/13.

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

17.5.88/16.10.89 plan de la transformation, avant-projet (OFMAC SM)
19.12.89 remise de l'ouvrage, à disposition immédiate de la troupe (W 33.10)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans OFMAC SM
Fotos ADAB CD 3937 : 98

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00002 35164/TA

Commune	Orsières	Localité	Orsières

Toponyme	CHAMPEX
Variantes	CHAMPEX ; Trou du diable ; Orsières
Coordonnées	2575900 1097350

Type d'ouvrage originel	bar mi perm, Perm Minensperre
Type d'ouvrage actuel	bar mi perm, Perm Minensperre

Description

Barrage de mines permanent constitué de cellules destinées à recevoir des mines antichars. Le barrage est situé sur la route Orsières - Som la Proz - Champex et se trouve approximativement à la hauteur du fort de Champex. Sur 32 mètres 6 rangées de 2 ou 3 cellules pour un total de 16 mines.

Projet	BBB
Constructeur	Bauunternehmer, entrepreneur
Entreprise	L. Sarrasin; Bovernier
Construction	bar mi perm / Perm Minensperre

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional

Justification
fiche d'inventaire non livrée !!

État ADAB **Nachführung 2015**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

12.10.37 reconnaissance (AF E5480(A) 1969/64 Bd.2)
25.8.38 reconnaissance pour construction d'une barricade antichars (AF E27/17357 Bd.2)
26.7.41 demande de crédit frs 4'500.- pour renforcer la barricade (AF E27/17376 Bd.1)
1965 reconstruction de la barricade en remplacement de l'ancienne devenue inopérante suite à l'élargissement de la route (L. Sarrasin, crédit frs 5'600.-) (W)
2.2.66 procès-verbal suppression de la barricade le tracé de la route a été modifié. le barrage a été recouvert de terre ! comme la route n'est pas de première catégorie on ne reconstruit pas la barricade avec des DIN mais comme barricade-mines avec des cellules en béton (W)
6.1.89 ordre de suppression de la barricade effectif au 1.7.89 (W 33.10)

Particularités
le premier projet des Ing off prévoyait la barricade plus haut près du lac à l'entrée du village, ("station d'étrangers" selon Br Schwartz (sic)) reconnaissance le 25.8.38 avec Col Peter pour nouveau choix (AF E5481 1984/162 Bd.409)

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM
Fotos ADAB	pas de photographies livrées !

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00005 35170/TA

Commune	Sembrancher	Localité	Sembrancher

Toponyme	LA DOUAY
Variantes	LA DOUAY ; route Martigny - Bourg ; Sembrancher
Coordonnées	2577750 1101465

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route principale du Grand-Saint-Bernard environ 1,5 kilomètre au sud de Sembrancher à la hauteur du hameau de La Garde.
Deux verrous à deux rangées pour un total de 44 rails DIN spéc. 15/13.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Gianada-Chiocetti et Fils; Martigny
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

28.6.37 contrat (frs 840.-; 26.5.37 devis) (AF E5481 1984/162 Bd.409)
25.8.37 réception provisoire (AF E5481 1984/162 Bd.409)
26.7.41 demande de crédit frs 4'000.- pour renforcer la barricade (AF E27/17376 Bd.1)

10.3.83/8.9.86 plan de construction nouvelle barricade (OFMAC SM)
24.9.86 réception de l'ouvrage mis avec effet immédiat à disposition de la troupe (W 33.10)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM
Fotos ADAB	CD 3936 : 35

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00006 36270/TA

Commune	Trient	Localité	Trient

Toponyme	LA FORCLAZ
Variantes	LA FORCLAZ ; ; Trient
Coordonnées	2566030 1100540

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route du col de la Forclaz à environ 200 mètres au sud du col.
Elle est constituée de 70 couvercles pour des rails et chevalets. Le barrage est sous le feu des ouvrages A 57 et 58.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Conforti & Fils ; Martigny
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation			
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

juin 1938 rapports et études faits pendant les exercices des Etats-majors de la Br mont 10 (AF E27/17358 Bd.2)

25.8.38 reconnaissance (AF E27/17357 Bd.2)
23.9.38 devis A.Conforti; Martigny: frs 1457.30 (AF E5481 1984/162 Bd.409)
26.7.41 demande de crédit frs 4'500.- pour renforcer la barricade (AF E27/17376 Bd.1)
11.6.42 renforcement de la barricade : les plans sont terminés, les soumissions rentrent cette semaine et les travaux pourront commencer la semaine prochaine (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
13.6.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
1953 construction BAC (8.7.53 contrat, L. Sarrasin, Bovernier, crédit 10'000.-) (W)
16.9.53 réception provisoire nouvelle BAC (W)
24.9.92 ordre de suppression de l'ouvrage pour le 1.1.93 (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM
Fotos ADAB	pas de photographies livrées !

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00007 35132/TA

Commune	Trient	Localité	Trient

Toponyme	TETE-NOIRE
Variantes	TETE-NOIRE ; ; Trient
Coordonnées	2564280 1102280

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route du col de la Forclaz entre Trient et Le Châtelard
au lieu-dit "Tête Noire" .
L'obstacle est constitué de trois verrous à deux rangées pour un total de 47 couvercles et rails DIN spéc. 15/13.
Le barrage est sous le feu de l'ouvrages A 61.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Gay des Combes / P. Cappi
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

19.5.38 contrat (frs 1’443.20 ; 15.5.38 devis; 19.5.38 début des travaux; 30.5.38 achèvement) (AF E5481 1984/162 Bd.409)
26.7.41 demande de crédit frs 4’500.- pour renforcer la barricade (AF E27/17376 Bd.1)
11.6.42 renforcement de la barricade: les plans sont terminés, les soumissions rentrent cette semaine et les travaux pourront commencer la semaine prochaine (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
13.6.42 procès-verbal de reprise de l’ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM
Fotos ADAB	CD 3927 : 86

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00008 35130/TA

Commune	Finhaut	Localité	Finhaut

Toponyme	TRIENT - CHATELARD
Variantes	TRIENT - CHATELARD ; Finhaut - Le Châtelard - route cantonale ; Finhaut
Coordonnées	2562500 1100540

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route cantonale menant de Le Châtelard à la frontière située au lieu-dit “Fort de la Madeleine”.
L’obstacle est constituée de trois verrous (dont un aujourd’hui recouvert suite à la dernière transformation) à deux rangées pour un total de 31 couvercles et rails DIN spéc. 13/15.
Le barrage est sous le feu de l’ouvrages A 59.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	H. Gay des Combes; Finhaut
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L’histoire du batî

25.8.38 reconnaissance (AF E27/17357 Bd.2)
26.7.41 demande de crédit frs 4’500.- pour renforcer la barricade (AF E27/17376 Bd.1)
11.6.42 renforcement de la barricade : les plans sont terminés, les soumissions rentrent cette semaine et les travaux pourront commencer la semaine prochaine (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
26.6.42 fouilles en cours (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
1971 reconstruction de la barricade (OFMAC SM)
10.7.96/31.7.96 plan de transformation (OFMAC SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM
Fotos ADAB	pas de photographies livrées !

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00010 35131/TA

Commune	Finhaut	Localité	Finhaut

Toponyme	FINHAUT - CHATELARD,
Variantes	FINHAUT - CHATELARD, ; Finhaut - Le Châtelard - chemin communal ; Finhaut
Coordonnées	2563770 1103060

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route cantonale menant de Finhaut à Le Châtelard située à environ 500 mètres au sud du village de Finhaut .
L'obstacle est constitué de trois verrous à deux rangées pour un total de 24 rails DIN 26.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre		Valeur architecturale
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique
Typologie	gering, limité	valeur de situation
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique
Camouflage		
État de conservation		
Armement		
infrastructures techniques		
construction(s) annexe(s)		

L'histoire du batî

juin 1938 rapports et études faits pendant les exercices des Etats-majors de la Br mont 10 (AF E27/17358 Bd.2)
26.7.41 demande de crédit frs 4'500.- pour renforcer la barricade (AF E27/17376 Bd.1)
11.6.42 renforcement de la barricade : les plans sont terminés, les soumissions rentrent cette semaine et les travaux pourront commencer la semaine prochaine (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
26.6.42 fouilles en cours (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
1968 reconstruction de la barricade (OFMAC SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM
Fotos ADAB	pas de photographies livrées !

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00011 35202/TA

Commune	Bourg-Saint-Pierre	Localité	Bourg-Saint-Pierre

Toponyme	TUNNEL DU GRD ST BERNARD
Variantes	TUNNEL DU GRD ST BERNARD ; Entrée N tunnel Grand St. Bernhard ; Bourg-Saint-Pierre
Coordonnées	2580975 1083050

Type d'ouvrage originel	bar mi perm, Perm Minensperre
Type d'ouvrage actuel	bar mi perm, Perm Minensperre

Description

Barrage de mines permanentes constitué de cellules destinées à recevoir des mines antichars. Le barrage se trouve à l'entrée du tunnel routier du Grand-Saint-Bernard Sur une profondeur de 21 mètres 8 rangées de 2 à 7 cellules pour un total de 40 mines.

Projet	Arr fort 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	bar mi perm / Perm Minensperre

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

19.7.60 Lettre C EMG au Service du Génie et des Fortifications décision de construire un barrage mines permanent à l'entrée du tunnel (W 33.10)

28.2.62 plan (OFMAC SM)
1963-64 exécution (W 33.10)
12.94 selon liste AGFA le barrage a été remplacé par une barricade munie de rails ! (liste AGFA du 9.4.01)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM
Fotos ADAB	pas de photographies livrées !

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00013 35130/TB

Commune	Finhaut	Localité	Finhaut

Toponyme	FINHAUT - CHATELARD, CHF
Variantes	FINHAUT - CHATELARD, CHF ; ; Finhaut
Coordonnées	2562480 1100560

Type d'ouvrage originel	bar ac voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie
Type d'ouvrage actuel	bar ac voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie

Description

L'obstacle sur la voie de chemin de fer entre Le Châtelard et la frontière est aujourd'hui, après liquidation de l'ancienne barricade, constitué d'araignée en acier.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade araignées en acier /TB Stahlspinnen

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

25.8.38 reconnaissance (AF E27/17357 Bd.2)
11.6.42 renforcement de la barricade : les plans sont terminés, les soumissions rentrent cette semaine et les travaux pourront commencer la semaine prochaine (??) (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)

18.1.89 plan de transformation (OFMAC SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM
Fotos ADAB	pas de photographies livrées !

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00015 35133/TA

Commune	Vernayaz	Localité	Vernayaz

Toponyme	DORENAZ - VERNAYAZ
Variantes	DORENAZ - VERNAYAZ ; Pont Dorénaz - Vernayaz ; Vernayaz
Coordonnées	2569560 1110180

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Ancienne barricade antichars sur le pont du Rhône entre Vernayaz et Dorénaz.
La barricade placée sur la berge ouest, était constituée de 44 couvercles pour 9 chevalets et 26 rails CFF.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Decaillet & Favre; Martigny
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

15.6.37 contrat (frs 1'065 ; devis du 8.6.37) (AF E5481 1984/162 Bd.409)
25.8.37 réception provisoire (AF E5481 1984/162 Bd.409)
26.7.41 demande de crédit frs 4'000.- pour renforcer la barricade (AF E27/17376 Bd.1)

9.11.46 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM
Fotos ADAB	CD 3926 : 31

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00016 35136/TA

Commune	Evionnaz	Localité	Evionnaz

Toponyme	LA BALMAZ
Variantes	LA BALMAZ ; ; Evionnaz
Coordonnées	2568525 1111600

Type d'ouvrage originel	bar mi perm, Perm Minensperre
Type d'ouvrage actuel	bar mi perm, Perm Minensperre

Description

Le barrage se trouve au sud de La Balmaz, exactement au goulet formé par la paroi et le Rhône. Anciennement un obstacle antichars terrain barrait la route et la voie de chemin de fer. Les barricades antichars munies de rails et couvercles ont été remplacées par un barrage de mines permanentes constitué de cellules destinées à recevoir des mines antichars.
Sur une profondeur de 8 mètres 5 rangées de 5 à 7 cellules pour un total de 31 mines.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise Construction	A. Conforti; Martigny

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

15.3.38 contrat pour BAC CHF ! (frs 2213.60 ; début des travaux 15.3.38; achèvement 30.4.38) (AF E5481 1984/162 Bd.409)
26.7.41 demande de crédit frs 4'000.- pour renforcer la barricade (AF E27/17376 Bd.1)
16.9.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
1963 transformation de la barricade rails DIN en barrage mines (W)
24.8.77 T16b CFF I, 16c Rhône I, 16d CFF II, 16e Rhône II, T16 à supprimer avec effet immédiat, T16a barrage permanent de mines à conserver jusqu'à réfection de la route (W)
1979 liquidation barricades T 16b/d liquidée (voies CFF)
6.1.89 ordre de suppression de la barricade effectif au 1.7.89 (W 33.10)

Particularités
constructeurs : Cp trav mil 110 & 111

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans OFMAC SM
Fotos ADAB pas de photographies livrées !

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00017 35136/TB

Commune	Evionnaz	Localité	Evionnaz

Toponyme	EVIONNAZ
Variantes	EVIONNAZ ; ; Evionnaz
Coordonnées	2567790 1113670

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars terrain constitué de dents de béton armé (aussi appelés “dents de dragon”) sur 4 (5?) rangées reliées par semelles de fondations en béton armé. L’obstacle barre la vallée sur les deux rives du Rhône d’est (Colonges, Plambuis) en ouest (au sud de de la redoute Dufour d’Evionnaz). A l’origine les passages nécessaires à la circulation civile pouvaient être obstrués par des tétrapodes mobiles en béton (encore présents en grande quantité sous l’autoroute). L’obstacle est sous le feu des ouvrages A 80, 81 & 82. Les passages à travers l’obstacle, sur territoire de la commune de Collonges sont liquidés.

Projet	Br mont 10
Constructeur	Stuag/Lausanne et Buche/Lutry (rive droite), Crausaz & Manzini/Aigles (rive gauche)
Entreprise Construction	obstacles ac terrain "toblerones" / GPH "Toblerone"

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d’une position de barrage évaluée d’intérêt national.
Conserver l’ouvrage dans son état actuel en dehors des voies de circulation.
Projet de revalorisation écologique sur le territoire de la commune de Collonges.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	hoch, élevé
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			

infrastructures techniques
construction(s) annexe(s) mittel, moyen

L'histoire du batî

16.2.40 demande de crédit: frs 100'000.- 3 lots à effectuer par Cp. Trav. X/1 (AF E27/17376 Bd.1) ???
1.4.40 Contrat pour le lot No. 3 (rive droite) avec les entreprises Stuag, Lausanne et Buche, Lutry ; le travail sera exécuté par une main d'oeuvre militaire fournie gratuitement aux entrepreneurs le Bureau technique 2 (BT2) conduit les travaux (frs 64'491.75 ; devis du 30.3.40 revu le 1.4.40; 3.4.40 début des travaux; 1.8.40 achèvement des travaux) (AF E5481 1984/162 Bd.52)
10.5.40 - 17.5.40 -> en construction par cp trav mil (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187)
2.9.40 barrage antichars terminé à 80 %
27.11.40 travaux en cours (AF E5481 1970/323 Bd.8)
16.9.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
29.2.44 procès-verbal de reprise définitve de la barricade antichars d'Evionnaz (rive gauche) entreprise Crausaz & Manzini, Aigles (contrat du 25.1.40) (AF E5481 1984/162 Bd.52)

Particularités

10.1.40 - 15.7.40 constructeurs : Cp trav mil 110 & 111 (AF E5480 (A) 1973/21 Bd.187) construction sous la surveillance d'entrepreneurs civils qui fournissent les installations, l'outillage ainsi que la main d'oeuvre spécialement qualifiée. Direction des travaux BT II

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	les documents stockés sous AF E5481 1984/162 Bd.52 se trouvent au milieu de données concernant le canton de UR !
Plans	OFMAC SM
Fotos ADAB	CD 3461: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72§, 73, 74, 75, 76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VS_T 00017 01 35136/TC

Commune	Evionnaz	Localité	Evionnaz

Toponyme	EVIONNAZ
Variantes	EVIONNAZ ; route cantonale Evionnaz ; Evionnaz
Coordonnées	2567920 1113700

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage à travers l'obstacle T 17 de la route en provenance du village d'Evionnaz qui rejoint la route cantonale.
La barricade antichars est constituée, aujourd'hui, de trois verrous à deux rangées pour un total de 48 couvercles. Celle-ci est reliée, sur le côté ouest, à l'obstacle antichars terrain par deux murs en béton armés.

Projet	Br mont 10
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver si possible les puits en dehors des voies de circulation (trottoirs, talus).

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
16.9.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
29.2.44 procès-verbal de reprise définitive de la barricade antichars d'Evionnaz (rive gauche) entreprise Crausaz & Manzini, Aigles (contrat du 25.1.40) (AF E5481 1984/162 Bd.52)
1964 construction barricade à 3 verrous (R. Moulin, Martigny, 10.6.63 contrat) (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM
Fotos ADAB	pas de photographies livrées !

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00017 02 35136/TD

Commune	Evionnaz	Localité	Evionnaz

Toponyme	EVIONNAZ, CHF
Variantes	EVIONNAZ, CHF ; ; Evionnaz
Coordonnées	2568025 1113750

Type d'ouvrage originel	bar ac voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie
Type d'ouvrage actuel	bar ac voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie

Description

Passage à travers l'obstacle T 17 de la voie de chemin de fer Lausanne - Martigny.
La barricade antichars est constituée, aujourd'hui, de 2 verrous à deux rangées pour un total de 24 couvercles.
L'obstacle original était constitué de deux blocs massifs en béton armé munis d'encoches dans lesquelles se fixaient horizontalement des poutres DIN 42.

Projet	Br mont 10
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade ac chemin de fer / TB Geleisebarrikade

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver si possible les puits en dehors des voies de circulation (trottoirs, talus).

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
2.5.40 plan plus ancien retrouvé (OFMAC SM)
16.9.42 procès-verbal de reprise de l'ouvrage par la Cp GF (SM)
29.2.44 procès-verbal de reprise définitve de la barricade antichars d'Evionnaz (rive gauche) entreprise Crausaz & Manzini, Aigles (contrat du 25.1.40) (AF E5481 1984/162 Bd.52)
27.2.81/25.2.83 plan de transformation du barrage (OFMAC SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM
Fotos ADAB	pas de photographies livrées !

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00017 03 35136/TE

Commune	Evionnaz	Localité	Evionnaz

Toponyme	EVIONNAZ, DEVIATION
Variantes	EVIONNAZ, DEVIATION ; ; Evionnaz
Coordonnées	2567950 1113720

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage à travers l'obstacle T 17 de la route cantonale de contournement du village d'Evionnaz.
L'obstacle, après liquidation de l'ancienne barricade, est aujourd'hui constitué d'araignées en acier.

Projet	Br mont 10
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade araignées en acier /TB Stahlspinnen

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'ouvrage dans son état actuel.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî
1972 construction de la barricade (OFMAC SM)
6.10.98 plan de la transformation (OFMAC SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM
Fotos ADAB	pas de photographies livrées !

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00017 04 35136/TF

Commune	Evionnaz	Localité	Evionnaz

Toponyme	EVIONNAZ, RN 9
Variantes	EVIONNAZ, RN 9 ; ; Evionnaz
Coordonnées	2568140 1113790

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage à travers l'obstacle T 17 de l'autoroute.
L'obstacle, après la démolition de l'obstacle antichars terrain, est aujourd'hui constitué de deux verrous à deux rangées pour un total de 58 couvercles. Sous le pont de l'autoroute ont été placés les tétrapodes en béton récupérés (voir fiche T 17).

Projet	Br mont 10
Constructeur	
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification
Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

29.1.79/31.8.82 plan de construction (OFMAC SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM
Fotos ADAB	pas de photographies livrées !

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00017 05 35136/TG

Commune	Evionnaz	Localité	Evionnaz

Toponyme	EVIONNAZ, DIGUE RHONE
Variantes	EVIONNAZ, DIGUE RHONE ; ; Evionnaz
Coordonnées	2568190 1113835

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage à travers l'obstacle T 17 de la route secondaire qui longe la rive du Rhône.
L'obstacle, après la démolition de l'obstacle antichars terrain, est aujourd'hui constitué de deux verrous à deux rangées pour un total de 18 couvercles.

Projet	Br mont 10
Constructeur	
Entreprise Construction	

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**

Barrage National

Justification

Elément d'une position de barrage évaluée d'intérêt national.
Conserver l'ouvrage dans son état actuel sur cette route secondaire, comme exemple de barricade antichars des années 80.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

3.7.84/4.11.86 plan de construction (OFMAC SM)
7.10.88 réception de l'ouvrage avec mise à disposition immédiate pour la troupe (W 33.10)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM
Fotos ADAB	pas de photographies livrées !

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00026 35135/TD

Commune	Saint-Maurice	Localité	St-Maurice

Toponyme	ST-MAURICE-CHATEAU, CHF
Variantes	ST-MAURICE-CHATEAU, CHF ; ; Saint-Maurice
Coordonnées	2566290 1119400

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricades antichars sur voie de chemin de fer à deux verrous munies de 2 x 14 couvercles pour des éléments “DIN 15/13”.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A.Conforti; Martigny
Construction	barricade ac chemin de fer / TB Geleisebarrikade

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification

élément d’une position de barrage évaluée d’importance nationale

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L’histoire du batî

15.3.38 contrat (2213.60; début des travaux 15.3.38;achèvement 30.4.38) (AF E5481 1984/162 Bd.409)

1977 plan reconstruction de la barricade (Archives Région CGF 2)

1977-78 construction (W 33.10)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Région CGF 2
Fotos ADAB	CD 3461 : 97, 98

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00029 35091/TA

Commune	Troistorrents	Localité	Troistorrents

Toponyme	EN ARCHOZ,MORGINS-TROISTOrrent
Variantes	EN ARCHOZ,MORGINS-TROISTOrrent ; En Archoz, Morgins - Troistorrents, Fénebet, Fénebey ; Troistorrents
Coordonnées	2557825 1121050

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route menant à Morgins, à environ 2 kilomètres à l'est du village.
La barricade était constituée de 7 rangées de couvercles pour un total de 38 puits.
La barricade n'est aujourd'hui plus visible.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	H. Cardis; Monthey
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	nicht bewertet

Justification
La barricade n'est aujourd'hui plus visible

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

16.6-21.8.37 contrat (frs 1'480 ;2.6.37 devis) (AF E5481 1984/162 Bd.409)

28.4.38 réception provisoire du barrage (AF E5481 1984/162 Bd.409)
26.7.41 demande de crédit frs 4’000.- pour renforcer la barricade (AF E27/17376 Bd.1)
1955 construction d’un nouveau pont remplaçant la route et l’ancien pont (W)
9.6.58 plan de la nouvelle barricade (OFMAC SM)
2.9.59 contrat (Rey-Mermet, Monthey) (W)
19.11.58 réception provisoire (W)
18.3.92 odre de suppression (W)
22.3.93 ordre de liquidation (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans OFMAC SM
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VS_T 00030 35140/TA

Commune	Collombey-Muraz	Localité	Collombey-Muraz

Toponyme	COLLOMBEY - ST-TRIPHON
Variantes	COLLOMBEY - ST-TRIPHON ; Pont Collombey - St. Triphon gare ; Collombey-Muraz
Coordonnées	2563275 1125080

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Ancienne barricade antichars sur le pont du Rhône entre Collombey et Saint-Triphon.
La barricade placée sur la berge ouest était constituée de 76 couvercles.
Barricade encore visible ??

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	C. Crausaz; Aigle
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	nicht bewertet

Justification
pas de fiche d'inventaire livrée !!

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

28.6.37 contrat (frs 1'235.-; 19.6.37 devis) (AF E5481 1984/162 Bd.409)

25.8.37 réception provisoire (AF E5481 1984/162 Bd.409)
26.7.41 demande de crédit frs 4’000.- pour renforcer la barricade (AF E27/17376 Bd.1)
22.5.42 début travaux de renforcement selon contrat du 18.5.42 frs 1’820.-. A. Crausaz, Aigle(W)
29.12.43 réception définitive renforcement (W)
14.8.85 ordre de suppression effectif au 1.1.86 (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM
Fotos ADAB	pas de photographies livrées !

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00031 35091/TB

Commune	Troistorrents	Localité	Troistorrents

Toponyme	TROISTORRENTS - MORGINS
Variantes	TROISTORRENTS - MORGINS ; ; Troistorrents
Coordonnées	2557830 1120890

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Troistorrent - Morgins. L'obstacle se trouve pratiquement à la même hauteur que la barricade T 29 située sur l'autre flanc de la vallée.
La barricade est constituée de 3 verrous à double rangées de couvercles pour un total de 22 puits.
La barricade n'est aujourd'hui plus visible.

Projet	arr fort 1
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	Valeur architecturale
Technique de construction	Valeur historique
Typologie	valeur de situation
Époque de construction	valeur écologique
Camouflage	
État de conservation	
Armement	
infrastructures techniques	
construction(s) annexe(s)	

L'histoire du batî

27.10.64 accord de crédit (frs 38’000.-) pour la barricade sur la nouvelle route forestière (W 33.10)
28.11.64/22.12.65 plan de construction (Région CGF 2)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Région CGF 2
Fotos ADAB	CD 3927 : 34

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00032 36267/TA

Commune	Massongex	Localité	Massongex

Toponyme	LA VORPILLIERE
Variantes	LA VORPILLIERE ; ; Massongex
Coordonnées	2565275 1119560

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

L'obstacle est situé sur la route principale menant au plateau de Verossaz au lieu-dit "La Vorpillière".
La barricade est constituée de 2 verrous à double rangées de couvercles pour un total de 16 puits.
La barricade n'est aujourd'hui plus visible.

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Lokal
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

3.11.86 ordre de projet (W 33.10)

1.7.87 ordre de construction (W 33.10)
8.4.87/5.10.87 plan de construction (OFMAC SM)
26.1.89 réception de l'ouvrage avec mise à disposition de la troupe immédiate (W 33.10)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM
Fotos ADAB	CD 3927 : 51, 52, 53

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00033 36268/TA

Commune	Massongex	Localité	Massongex

Toponyme	CHALET QUARTERY
Variantes	CHALET QUARTERY ; ; Massongex
Coordonnées	2563980 1119570

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur la route Choex - Verossaz. L'obstacle se trouve au lieu-dit "Chalet Quartéry".
La barricade est constituée de 2 verrous à double rangées de couvercles pour un total de 16 puits.

Projet	
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

3.11.86 ordre de projet (W 33.10)

1.7.87 ordre de construction (W 33.10)
13.4.87/10.11.87 plan de construction (OFMAC SM)
26.1.89 réception de l'ouvrage avec mise à disposition de la troupe immédiate (W 33.10)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM
Fotos ADAB	CD 3927 : 62

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00035 35139/TA

Commune Collombey-Muraz Localité Collombey-Muraz

Toponyme COLLOMBEY
Variantes COLLOMBEY ; ; Collombey-Muraz
Coordonnées 2562530 1124720

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Exemple de conception de la fin des années 80: l'ouvrage a été intégré à la reconstruction/modification de la route de liaison entre Collombey et Saint-Triphon. La plus grande partie de l'ouvrage est constituée d'un mur en béton armé qui borde le côté nord de la route. Par endroit la densité des constructions ou la pente du talus remplace le mur. L'obstacle antichars est battu par l'ouvrage A 399 ainsi que par deux autres ouvrages situés sur territoire vaudois.

Projet OFGF
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise
Construction obstacles ac terrain mur / GPH Mauer

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	mittel, moyen		
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

26.1.88 réception de l'ouvrage mis avec effet immédiat à disposition de la troupe (W 33.10)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 3927 : 6

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00035 01 35139/TB

Commune Collombey-Muraz Localité Collombey-Muraz

Toponyme COLLOMBEY CENTRE
Variantes COLLOMBEY CENTRE ; ; Collombey-Muraz
Coordonnées 2562010 1124470

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage à travers l'obstacle T 35 de la route cantonale Muraz - Monthey. La barricade antichars se trouve à l'entrée nord du village de Collombey.
La barricade est constituée de 2 verrous à double rangées de couvercles pour un total de 47 puits pour des rails spéc. 13/15

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

6.3.84/30.7.86 plan de construction (OFMAC SM)
26.1.88 réception de l'ouvrage mis avec effet immédiat à disposition de la troupe (W 33.10)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans OFMAC SM
Fotos ADAB CD 3927 : 7, 8

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00035 02 35139/TC

Commune	Collombey-Muraz	Localité	Collombey-Muraz

Toponyme	COLLOMBEY, RTE ST-TRIPHON
Variantes	COLLOMBEY, RTE ST-TRIPHON ; ; Collombey-Muraz
Coordonnées	2562070 1124540

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars située à la périphérie nord du village de Collombey sur la route et la ligne AOMC provenant de Saint-Triphon.
La barricade est constituée de 2 verrous à double rangées de couvercles pour un total de 34 puits pour des rails spéc. 13/15.

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

23.9.83/30.7.86 plan de construction (OFMAC SM)
1984 construction (OFMAC SM)

26.1.88 réception de l'ouvrage mis avec effet immédiat à disposition de la troupe (W 33.10)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM
Fotos ADAB	CD 3927 : 7, 9

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00035 03 35139/TD

Commune	Collombey-Muraz	Localité	Collombey-Muraz

Toponyme	COLLOMBEY,RTE CO-LE-GRAND
Variantes	COLLOMBEY,RTE CO-LE-GRAND ; ; Collombey-Muraz
Coordonnées	2562400 1124670

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage à travers l'obstacle T 35 de la route secondaire provenant de Collobey-le Grand.
La barricade est constituée de 2 verrous à double rangées de couvercles pour un total de 37 puits pour des rails spéc. 13/15.

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

30.9.83/30.7.86 plan de construction (OFMAC SM)
1984 construction (OFMAC SM)
26.1.88 réception de l'ouvrage mis avec effet immédiat à disposition de la troupe (W 33.10)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM
Fotos ADAB	CD 3927 : 11

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00035 04 35139/TE

Commune	Collombey-Muraz	Localité	Collombey-Muraz

Toponyme	COLLOMBEY, CH. LES CHAUX
Variantes	COLLOMBEY, CH. LES CHAUX ; ; Collombey-Muraz
Coordonnées	2562530 1124710

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage à travers l'obstacle T 35 de la route secondaire provenant du lieu-dit "Les Chaux".
La barricade est constituée de 2 verrous à double rangées de couvercles pour un total de 12 puits pour des rails spéc. 13/15.
Intégrée aux murs antichars qui prolongent la barricade à l'est se trouve une niche servant de dépôt pour le matériel.

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

3.2.84/31.7.86 plan de construction (OFMAC SM)

1984 construction (OFMAC SM)
26.1.88 réception de l'ouvrage mis avec effet immédiat à disposition de la troupe (W 33.10)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM
Fotos ADAB	CD 3927 : 20

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00035 05 35139/TF

Commune	Collombey-Muraz	Localité	Collombey-Muraz

Toponyme	COLLOMBEY, CH. LE BAN
Variantes	COLLOMBEY, CH. LE BAN ; ; Collombey-Muraz
Coordonnées	2562660 1124770

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage à travers l'obstacle T 35 d'une route secondaire (chemin du Ban).
La barricade est constituée de 2 verrous à double rangées de couvercles pour un total de 17 puits pour des rails spéc. 13/15.
Intégrée aux murs antichars (côté ouest) que la barricade interrompt, se trouve une niche servant de dépôt pour le matériel.

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

7.2.84/31.7.86 plan de construction (OFMAC SM)

1984 construction (OFMAC SM)
26.1.88 réception de l'ouvrage mis avec effet immédiat à disposition de la troupe (W 33.10)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM
Fotos ADAB	CD 3927 : 12

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00035 06 35139/TG

Commune	Collombey-Muraz	Localité	Collombey-Muraz

Toponyme	COLLOMBEY, BOEUFERRANT W
Variantes	COLLOMBEY, BOEUFERRANT W ; ; Collombey-Muraz
Coordonnées	2562850 1124880

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage à travers l'obstacle T 35 d'une route secondaire (lieu-dit "Boeuferrant").
La barricade est constituée de 2 verrous à double rangées de couvercles pour un total de 18 puits pour des rails spéc. 13/15.

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

8.2.84/31.7.86 plan de construction (OFMAC SM)
1984 construction (OFMAC SM)

26.1.88 réception de l'ouvrage mis avec effet immédiat à disposition de la troupe (W 33.10)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM
Fotos ADAB	CD 3927 : 13, 15§, 16, 17§,

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00035 07 35139/TH

Commune	Monthey	Localité	Monthey

Toponyme	COLLOMBEY, BOEUFERRANT E
Variantes	COLLOMBEY, BOEUFERRANT E ; ; Monthey
Coordonnées	2563120 1125060

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage à travers l'obstacle T 35 de la route secondaire menant à la SATOM
La barricade est constituée de 2 verrous à double rangées de couvercles pour un total de 24 puits pour des rails spéc. 13/15. La barricade a été élargie par l'adjonction d'araignées métalliques.

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

5.3.85/3.3.94 plan de construction/transformation (OFMAC SM)
22.4.86 ordre de construction (W 33.10)

1986 construction (OFMAC SM)
1994 transformation (OFMAC SM)
26.1.88 réception de l'ouvrage mis avec effet immédiat à disposition de la troupe (W 33.10)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM
Fotos ADAB	CD 3927 : 19

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00035 08 35139/TI

Commune	Monthey	Localité	Monthey

Toponyme	COLLOMBEY, PASSERELLE
Variantes	COLLOMBEY, PASSERELLE ; ; Monthey
Coordonnées	2563170 1125040

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage à travers l'obstacle T 35 (sous-passage menant à la SATOM).
La barricade est constituée de 2 verrous à double rangées de couvercles pour un total de 20 puits pour des rails spéc. 13/15.

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

30.4.85/9.1.86 plan de construction (OFMAC SM)
1985 construction (OFMAC SM)
26.1.88 réception de l'ouvrage mis avec effet immédiat à disposition de la troupe (W 33.10)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM
Fotos ADAB	CD 3927 : 18

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00035 09 35139/TJ

Commune	Monthey	Localité	Monthey

Toponyme	COLLOMB.,CH.CAN.BRAS NEUF
Variantes	COLLOMB.,CH.CAN.BRAS NEUF ; ; Monthey
Coordonnées	2563060 1125040

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage à travers l'obstacle T 35 de la route secondaire longeant le canal du Bras Neuf.
La barricade est constituée de 2 verrous à double rangées de couvercles pour un total de 12 puits pour des rails spéc. 13/15.

Projet	OFGF
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

12.6.86 plan de construction (OFMAC SM)
15.7.86 ordre de construction (W 33.10)
1986 construction (OFMAC SM)

26.1.88 réception de l'ouvrage mis avec effet immédiat à disposition de la troupe (W 33.10)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM
Fotos ADAB	CD 3927 : 14

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00035 10 35139/TK

Commune Collombey-Muraz Localité Collombey

Toponyme COLLOMBey, Tonkin, CFF
Variantes COLLOMBey, Tonkin, CFF ; ; Collombey-Muraz
Coordonnées 2562230 1124620

Type d'ouvrage originel bar ac voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie
Type d'ouvrage actuel bar ac voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie

Description

Barricade antichars située à la périphérie nord du village de Collombey sur la ligne CFF du Tonkin.
La barricade est constituée de 18 araignées d'acier du modèle le plus récent.

Projet OFGF
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise
Construction barricade araignées en acier /TB Stahlspinnen

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

1994 construction (OFMAC SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans OFMAC SM
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00035 11 35139/TL

Commune	Collombey-Muraz	Localité	Collombey

Toponyme	COLLOMbey, Pré Raye
Variantes	COLLOMbey, Pré Raye ; ; Collombey-Muraz
Coordonnées	2562100 1124550

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Passage à travers l'obstacle T 35 de la route secondaire provenant du lieu-dit Clos-Nové.
La barricades est constitué de 14 araignées d'acier mobiles du modèle le plus récent.

Projet	OFGF
Constructeur	troupe, Truppe,
Entreprise	
Construction	barricade araignées en acier /TB Stahlspinnen

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	gering, limité	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	hoch, élevé		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

27.1.94 plan de construction (OFMAC SM)
1995 construction (OFMAC SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans OFMAC SM
Fotos ADAB

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VS_T 00040 35249/TA

Commune Sion Localité Sion

Toponyme SION N9
Variantes SION N9 ; ; Sion
Coordonnées 2594515 1119325

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars sur l'autoroute A9 constituée de deux verrous à double rangées de couvercles pour un total de 60.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage nicht bewertet
Justification
pas de fiche d'inventaire livrée !

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre
Technique de construction
Typologie
Époque de construction
Camouflage
État de conservation
Armement
infrastructures techniques
construction(s) annexe(s)

Valeur architecturale
Valeur historique
valeur de situation
valeur écologique

L'histoire du batî

3.4.89 ordre de projet pour l'ouvrage (W 33.10)
1.6.89/25.10.91 plan de construction (OFMAC SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	OFMAC SM
Fotos ADAB	pas de photographies livrées !

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00076 35092/TC

Commune Vouvry Localité Vouvry

Toponyme PORTE DU SCEX
Variantes PORTE DU SCEX ; ; Vouvry
Coordonnées 2557490 1133245

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Obstacle antichars constitué de deux rangées de blocs BBB situé au nord du château entre la paroi rocheuse et le Rhône. Une partie des blocs situés à droite et à gauche de la route cantonale ont été démolis, les blocs proches de la rives du Rhône sont, quant à eux, partiellement enterrés.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction obstacles ac terrain blocs BBB / GPH BBB Höckern

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage National
Justification
élément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale
l'obstacle avec le château et l'ouvrage sous roc forment un ensemble
conserver l'obstacle dans son état actuel en dehors de la route cantonale asphaltée
aspect écologique.....

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	mittel, moyen
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L’histoire du batî

Particularités
L’obstacle en poutrelles amovibles sur le canal Stockalper présent sur le plan n’est plus visible sur le terrain (effectivement construit ?)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archives Région CGF 2
Fotos ADAB CD 3938 : 67, 68§, 69§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00076 01 35092/TD

Commune Vouvry Localité Vouvry

Toponyme PORTE DU SCEX
Variantes PORTE DU SCEX ; route cantonale, Chessel Porte du Scex ; Vouvry
Coordonnées 2557490 1133245

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

La barricade antichars telle qu'elle se présente aujourd'hui comporte deux verrous à 12 couvercles pour des éléments métalliques "DIN spéc. 15/13". Des ancrages sur les anciens blocs BBB et au rocher permettent la fixation de dix araignées métalliques ultérieures sur la bordure ouest de la route.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage National
Justification
élément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale
conserver la barricade dans la mesure où la sécurité du trafic est maintenue

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
26.7.41 demande de crédit frs 4'000.- pour renforcer la barricade (AF E27/17376 Bd.1)
28.3.42 contrat pour le renforcement de la barricade (A. Ortelli, Vouvry, 1350.-, 30.3.42 début des travaux, 14.4.42 achèvement) (W)
dans l'après guerre transformation de la barricade en barricade à trois verrous
1992-1993 (selon les plans) transformation ultérieure par élimination du troisième verrou et installation des ancrages pour les araignées métalliques

Particularités
première époque de construction voir le plan sur la feuille d'inventaire T 76

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archives Région CGF 2
Fotos ADAB CD 3938 : 70§, 71§, 72

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00076 02 35092/TE

Commune Vouvry Localité Vouvry

Toponyme PORTE DU SCEX, CHF
Variantes PORTE DU SCEX, CHF ; ; Vouvry
Coordonnées 2557530 1133255

Type d'ouvrage originel bar ac voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie
Type d'ouvrage actuel bar ac voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie

Description

La barricade antichars telle qu'elle se présente aujourd'hui est constituée de dix araignées métalliques.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade ac chemin de fer / TB Geleisebarrikade

Classement ADAB

Objet **Dokumentieren, documenter**
Barrage National
Justification
élément d'une position de barrage évaluée d'importance nationale

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

première construction avec l'obstacle antichars terrain
1990 transformation en l'état actuel

Particularités
première époque de construction voir le plan sur la feuille d'inventaire T 76

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Archives Région CGF 2
Fotos ADAB CD 3938 : 73, 74, 75§, 76

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00076 03 35092/TF

Commune Vouvry Localité Vouvry

Toponyme PORTE DU SCEX, CHEMIN
Variantes PORTE DU SCEX, CHEMIN ; chemin entre canal et Rhône ; Vouvry
Coordonnées 2557540 1133240

Type d'ouvrage originel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Barricade antichars comportant deux verrous à 7 et 6 couvercles pour des éléments métalliques “DIN spéc. 15/13”.

Projet
Constructeur
Entreprise
Construction barricade sur route / TB Strasse

Classement ADAB

Objet **Integral erhalten, conserver intégralement**
Barrage National
Justification
élément d’une position de barrage évaluée d’importance nationale

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L’histoire du batî

4.8.44 procès-verbal de remise de la passerelle en bois sur B.A.C. Rive droite canal Stockalper (SM)
1944 construction d'une passerelle en bois sur l'obstacle antichars sur la rive droite du canal Stockalper afin de permettre les transports nécessaires à l'entretien de la digue du Rhône sur demande de l'Etat du Valais (W)
6.6.47 contrat de frs 4'370.50 pour la construction d'un barrage antichars sur le chemin à l'est de la voie CFF (Manzini SA, Aigle)(W)
1990 transformation de la barricade (plan)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Archives Région CGF 2
Fotos ADAB	CD 3938 : 77§

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 00078 01 35092/TA

Commune	Saint-Gingolph	Localité	Saint-Gingolph

Toponyme	FENALET
Variantes	FENALET ; ; Saint-Gingolph
Coordonnées	2551800 1137850

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Première barricade depuis la frontière. Elle se situe à la sortie est du village de Saint-Gingolph.
La barricade antichars est constituée de trois verrous à deux rangées de couvercles pour un total de 30 puits pour des rails DIN 26/26.
L'obstacle est sous le feu de l'ouvrage A 375.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Trezzini; St-Gingolph
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî

16.6.37 contrat (1'160; 31.5.37 devis) (AF E5481 1984/162 Bd.409)

25.8.37 réception provisoire (AF E5481 1984/162 Bd.409)
26.7.41 demande de crédit frs 4’000.- pour renforcer la barricade (AF E27/17376 Bd.1)
1942 renforcement de la barricade (28.3.42 contrat, J. Trezzini, St.-Gingolph, 2’100.-) (W)
1968 reconstruction (OFMAC SM)

Particularités
existait avec le même numéro aussi sur la voie ferrée !

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans OFMAC SM
Fotos ADAB CD 3938 : 81

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

VS_T 00078 02 35092/TB

Commune	Saint-Gingolph	Localité	Saint-Gingolph

Toponyme	FENALET, CHF
Variantes	FENALET, CHF ; ; Saint-Gingolph
Coordonnées	2551800 1137820

Type d'ouvrage originel	bar ac voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie
Type d'ouvrage actuel	bar ac voie ferrée, Pz Bar Bahnlinie

Description

La barricade antichars sur la voie de chemin de fer dite du Tonkin est constituée de trois verrous à deux rangées de couvercles pour un total de 15 puits pour des rails DIN 26/26.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	barricade ac chemin de fer / TB Geleisebarrikade

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

1942 renforcement de la barricade (28.3.42 contrat, J. Trezzini, St.-Gingolph, 2'100.-) (W)
1969 reconstruction (OFMAC SM)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte
Plans OFMAC SM
Fotos ADAB CD 3938 : 81

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 04610 36280/TA

Commune	Ernen	Localité	Ernen

Toponyme	Steinhaus , BELLWALD GEL
Variantes	Steinhaus , BELLWALD GEL ; ; Ernen
Coordonnées	2656540 1141800

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Geländepanzerhindernis des aus 7 Betonhöcker besteht. Befindet sich zwischen der Kantonsstrasse und die F.O.B. Linie. Die Panzerbarrikaden auf der Eisenbahnlinie und der Kantonsstrasse sind bereits liquidiert.
Eine ähnliche Typ von Betonhöcker (im Raum der Geb Br 11) findet sich nur noch teilweise erhalten in Sperre Gabi (Simplon), liegt aber im Bereich der Doveria wo schon ein grosser Teil weggespült ist.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	G. Pianzola; Brig
Construction	béton / Beton

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**

Barrage Lokal

Justification

Fast das letzte noch bestehende Beispiel eines GPH Typ Geb Br 11 erhalten.
Erhalten ausserhalb der Fahrbahnen.

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	hoch, élevé
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî
10.12.40 Vertrag (47'075.90 Fr.; 3.12.40 Angebot; Baubeginn 9.12.40; Fertigstellung raschmöglichst) (W)
13.10.89 Aufhebung auf den 1.1.90 (W 33.11)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Planarchiv FWK Sek 22 & Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB CD 3303 : 83, 84§, 85, 86§, 87, 88§, 89§, 90

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 04615 36273/TA

Commune	Naters	Localité	Naters

Toponyme	NATERS GEL
Variantes	NATERS GEL ; Zufahrt AW Naters ; Naters
Coordonnées	2641840 1130140

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Das Geländepanzerhindernis (GPH) diente als Hindernis gegen einen möglichen Angriff mit Panzern auf die Scharten des Artilleriewerkes welche sich nicht in der Felswand befinden. Es besteht aus BBB-Höcker auf der Einfahrtstrasse und einer Tankmauer unten.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	Bauunternehmung Naters-Ost (K. Rieser; Bern / E. Bodenmüller; Visp / J. Rossi; Naters)
Construction	mixte / gemischt

Classement ADAB

Objet	Dokumentieren, documenter
Barrage	nicht bewertet

Justification

Das GPH ist eine Teile des AW Naters. Gemäss FWK dient es als Hangsicherung der darunterliegenden Bauzone.

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	gering, limité	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	mittel, moyen
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	mittel, moyen		

L'histoire du batî
21.9.42 Vertrag (auch Infanterie-Hindernis und Tankbarrikade- Magazin)(W)
25.5.43 vorläufige Abnahme (W)
26.2.44 Anerkennung der Schlussabrechnung Fr. 31'564.- Fr. (W)

Particularités
wie lang ?

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 3303 : 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 04624 35477/XX

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	STUMPEN
Variantes	STUMPEN ; ; Simplon
Coordonnées	2648800 1114900

Type d'ouvrage originel	bar mi perm, Perm Minensperre
Type d'ouvrage actuel	bar mi perm, Perm Minensperre

Description

Diese permanente Minenzellensperre befindet sich auf der Nebenstrasse, welche zum E.W. südlich Simplondorf führt und besteht aus 8 Schächte.

Projet	Kommando Festungskreis 3
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	
Construction	bar mi perm / Perm Minensperre

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

26.3.57 Grundrissplan (W)
31.5.58 Kdt Geb Br 11 bietet Kdt FW Kp 11 die notwendigen Vorrichtungen um Minenzellen einzubauen (W A 9005/98)
7.10.58 Der EInbau dieser Minensperre wird unverzüglich veranlasst (W 33.11)

21.5.69 Grundrissplan (Ausführungsplan ?) (W)
6.1.89 auf den 1.7.89 aufgehoben (W 33.11)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB	CD 0260 : T 4624 (76)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 04625 35477/TA

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	HOFSTETTEN GEL
Variantes	HOFSTETTEN GEL ; Bleiken, Tankmauer, Hofstätten ; Simplon
Coordonnées	2648700 1114975

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Das Geländepanzerhindernis liegt im Steilhang und besteht aus einer Tankmauer von West nach Ost. Die zwei Durchlässe, A9 und Landwirtschaftstrasse sind schon liquidiert.
Gemäss Bauplänen besteht ein Teil der Mauer aus Steinen mit armierter Betonkrone, ein zweiter Teil aus Steinen mit einer Stampfbetonfüllung, das Fundament besteht teilweise aus Steinen und Beton, ein dritter Teile hat ein Betonfundament.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	H. Gentinetta; Brig
Construction	obstacles ac terrain mur / GPH Mauer

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional
Justification	

État ADAB **Ausgeschieden 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage	gering, limité		
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

Bauetappe 1.7.40 -31.12.40 insgesamt 20'000.- (BAr E5481 (A) 1973/21 Bd.193)

9.11.40 Vertrag (22’554.50; 9.11.40 Angebot; 12.11.40 Baubeginn,; Fertigstellung raschmöglichst)
27.11.40 Kreditbegehren für Tankmauer 20’000.- (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
10.3.41 Kreditbegehren Tankmauer 79’000.- schon eingegangen (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
25.2.46 Kostenzusammenstellung 65’979.50 (W)

Particularités
Malerarbeiten (Tarnung) am Tankmauer: A. Imhof; Brig (W)

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB CD 0260 : T 4625 (77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 04626 35477/TB

Commune Simplon Localité Simplon

Toponyme GABI GSTEIN GEL
Variantes GABI GSTEIN GEL ; Gabi Stein, Gaby, Bleiken ; Simplon
Coordonnées 2649580 1115130

Type d'ouvrage originel obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel obstacle ac terrain, GPH

Description

Das Geländepanzerhindernis befindet sich am östlichen Ausgang der Gabi-Galerie. Es besteht aus 3 Beton-Höcker oberhalb der Strasse (mit Rippen verbunden wegen Hanglage) und eine Reihe von 33 Höcker unterhalb. Die Doveria war mit 5reihig einbetonierte Eisenbahnschiene gesperrt. Auf die südlichen Seite der Doveria befand sich noch ein Höcker. Diese Art von Höcker findet man nur im Raum der Geb Br 11 (einige noch bestehende befinden sich im Bellwald). Ein grosser Teil der Höcker wurde von der Doveria im Unwetter 1993 weggeschwemmt und/oder zugedeckt .

Projet Geb Br 11
Constructeur entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise Construction J. Rossi; Naters

Classement ADAB

Objet **Teilweise erhalten, conserver partiellement**
Barrage Regional
Justification
Im heutigem Zustand als Ensemble mit den Objekten A 9094-9095-9096 erhalten

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	mittel, moyen	Valeur historique	hoch, élevé
Typologie	hoch, élevé	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	gering, limité		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L’histoire du batî
Oktober-Dezember 41
27.11.40 Kreditbegehren für Tankmauer 8’000.- (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
10.3.41 Kreditbegehren Tankmauer schon eingegangen 53’000.- (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
23.2.46 Kostenzusammenstellung 36’872.75 (W)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 0260 : T 4626 (87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98)
	CD 0260 : T 4626_01 (99, 100)

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 04626 01 35477/XX

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	GABI GSTEIN STRASSE
Variantes	GABI GSTEIN STRASSE ; Gabi Stein, Gaby ; Simplon
Coordonnées	2649580 1115130

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Die Panzerbarrikade liegt auf der A9, östlich von Gabi Gallerie und ist Teil des Geländepanzerhindernisses. Die Barrikade besteht heute aus 2 Riegeln mit je 12 Schächte. Eine Reihe von einbetonierten Din-Profile (aus der ersten Bauperiode) ist auf die südliche Seite der Strasse erhaltern geblieben.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	J. Rossi; Naters
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	Regional

Justification

Die Reihe von Din-Profile am Rand der Strasse und die Schächte ausserhalb der Fahrbahn sind zu erhalten. (Gemäss CLD Brig 10.9.02 seit 3 Wochen entfernt !!)

État ADAB **Nachführung 2016**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	mittel, moyen
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	mittel, moyen
Typologie	mittel, moyen	valeur de situation	hoch, élevé
Époque de construction	gering, limité	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)	hoch, élevé		

L'histoire du batî

5.12.40 Vertrag (8'752.80; 26.11.40 Angebot; Baubeginn sofort; Fertigstellung raschmöglichst) (W)
27.11.40 Kreditbegehren für Tanksperre 12'000.- Fr. (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
10.3.41 Kreditbegehren Steckbarrikade schon eingegangen 27'500.- (BAr E5480 (A) 1973/21 Bd.193)
23.2.46 Kostenzusammenstellung 14'659.45 Fr. (W)
26.7.56 Vertrag mit Firma Filippini & Fils, Sitten betr. Umbau der Strassenbarrikade (W)
13.9.56 vorläufige Abnahme (W)
16.1.85 Bauabnahme, die Anlage steht der Truppe ab sofort wieder zur Verfügung (5.11.84 Uebernahmeprotokoll des Fest Sek 123 & Projekt- und Bauauftrag vom 5.4.84 erwähnt) (W 33.11)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources

Texte	
Plans	Planarchiv FWK Sek 22
Fotos ADAB	CD 0256 : 99, 100

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 04627 35527/TA

Commune	Zwischbergen	Localité	Zwischbergen

Toponyme	GONDO BAJI KRACHEN
Variantes	GONDO BAJI KRACHEN ; Gondo-Zentralgalerie; Baijkrachen; Gondo Nord, bei Frascinodibrücke ; Zwischbergen
Coordonnées	2653000 1116520

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Die Panzerbarrikade befindet sich ca. 500 Meter östlich der Lawinenschutzgalerie Gondoschlucht und besteht aus 3 Betonriegeln mit im total 44 Einsteckelementen.

Projet	Geb Br 11
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Ruppen; Naters
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National

Justification

Element einer Sperre von nationaler Bedeutung.

État ADAB **Ausgeschieden 2010**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	hoch, élevé	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

27.10.36 Vertrag (6’825.05 Fr.; 26.10.36 Angebot; Fertigstellung 14.11.36) (BAr E5481 1984/162 Bd.409)
14.6.37 Protokoll über die Besprechung vom 14.6.37 betreffend Ausbau des Werkes: die TB ist bereits ausgeführt (BAr E5481 1984/62 Bd.406)
31.8.37 Protokoll über die Besichtigung Werk Gondo vom 26.8.37: die Strassenbarrikade ist bereits (BAr E5481 1984/62 Bd.406)
10.1.38 Bericht über die in Jahre 1937 Bauarbeiten im Sperrwerk Gondo und auf Simplonstrasse: Tankbarrikaden-Magazin ca. 26 m3 Felsausbruch von 5. bis 18.10.37, Fertigstellung am 20.11.37(BAr E5481 1984/162 Bd.406)
20.6.38 Rapport über die Uebergabe der Tankbarrikade auf der Simplonstrasse am 16.6.38 (BAr E5481 1984/162 Bd.406)
1.9.42 Vertrag mit Firma Keller & Cie, Bern betr. Verstärkung von 3 Tanksperren an der Simplonstrasse bei Gondo (insgesamt 28’977.80 Fr.; 20.8.42 Angebot; 1.9.42 Baubeginn; 15.10.42 Fertigstellung) (W)
15.4.46 Kostenzusammenstellung insgesamt für die 3 Barrikaden-Verstärkungen 39’740.85 Fr.(W)
21.1.72 Kreditbegehren Erstellung einer neuen 6-reihigen Spez Träger-Tankbarrikade 60’000.- Fr. (W)

Particularités
Typ BBB verstärkt

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Planarchiv FWK Sek 22 & Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB CD 3935 : 19, 10

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 04628 35528/TA

Commune	Zwischbergen	Localité	Zwischbergen

Toponyme	GONDO OBERHALB BANK
Variantes	GONDO OBERHALB BANK ; Gondo Ostgalerie, unterhalb Fort Gondo ; Zwischbergen
Coordonnées	2653840 1116470

Type d'ouvrage originel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse
Type d'ouvrage actuel	bar ac sur route, Pz Bar in Strasse

Description

Die Tankbarrikade befindet sich auf der Strasse A9 200 Meter westlich von Dorf Gondo. Sie besteht aus 3 Betonriegeln mit insgesamt 33 Deckeln in und ausserhalb der Fahrbahn.

Projet	BBB
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	A. Ruppen; Naters
Construction	barricade sur route asphaltée / TB Asphaltstrasse

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction		valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

27.10.36 Vertrag (6'825.05 Fr.; 26.10.36 Angebot; Fertigstellung 14.11.36) (BAr E5481 1984/162 Bd.409)

20.6.38 Rapport über die Uebergabe der Tankbarrikade auf der Simplonstrasse am 16.6.38 (BAr E5481 1984/162 Bd.406)
1.9.42 Vertrag mit Firma Keller & Cie, Bern betr. Verstärkung von 3 Tanksperren an der Simplonstrasse bei Gondo (insgesamt 28'977.80 Fr.; 20.8.42 Angebot; 1.9.42 Baubeginn; 15.10.42 Fertigstellung) (W)
15.4.46 Kostenzusammenstellung insgesamt für die 3 Barrikaden-Vertärkungen 39'740.85 Fr. (W)
19.2.71 Kreditbegehren Erstellung einer neuen 6-reihigen Tankbarrikade 39'000.- Fr. (W)

Particularités
Typ BBB verstärkt

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans Planarchiv FWK Sek 22 & Zentralarchiv FWK
Fotos ADAB CD 3302 : 82, 83

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 04630 35528/TB

Commune	Zwischbergen	Localité	Zwischbergen

Toponyme	GONDO GRENZE GEL
Variantes	GONDO GRENZE GEL ; ; Zwischbergen
Coordonnées	2654920 1116400

Type d'ouvrage originel	obstacle ac terrain, GPH
Type d'ouvrage actuel	obstacle ac terrain, GPH

Description

Das Mauer liegt zwischen der A9 und der Doveria, einige Meter vor dem Grenze.

Projet	
Constructeur	
Entreprise	
Construction	obstacles ac terrain mur / GPH Mauer

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	nicht bewertet
Justification	

État ADAB

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 3302 : 84, 85

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne

Inventaire des ouvrages de combat et commandement 08.05.2023

VS_T 04635 36276/TA

Commune	Simplon	Localité	Simplon

Toponyme	JOSEFSGALERIE
Variantes	JOSEFSGALERIE ; ; Simplon
Coordonnées	2646480 1122400

Type d'ouvrage originel	bar mi perm, Perm Minensperre
Type d'ouvrage actuel	bar mi perm, Perm Minensperre

Description

Diese permanente Minensperre befindet sich ungefähr in der Mitte der sogenannte Josefsgalerie (A9) ca. 400 Meter östlich des Simplonpasses. Sie ist 6-reihig und mit 23 Deckeln.

Projet	
Constructeur	entrepreneur, Bauunternehmer
Entreprise	S. Schmid; Brig
Construction	bar mi perm / Perm Minensperre

Classement ADAB

Objet	**Dokumentieren, documenter**
Barrage	National
Justification	

État ADAB	**RÜCKBAU 2010**

Évaluation en 1995

Qualité de mise en oeuvre	mittel, moyen	Valeur architecturale	gering, limité
Technique de construction	gering, limité	Valeur historique	gering, limité
Typologie	gering, limité	valeur de situation	gering, limité
Époque de construction	mittel, moyen	valeur écologique	gering, limité
Camouflage			
État de conservation	mittel, moyen		
Armement			
infrastructures techniques			
construction(s) annexe(s)			

L'histoire du batî

13.8.70 Vertrag mit Firma S. Schmid; Brig (W)
25.10.71 Vorläufige Abnahme (W)
6.1.89 auf den 1.7.89 aufgehoben (W 33.11)

Particularités

Inscriptions et décorations

Indication des sources
Texte
Plans
Fotos ADAB CD 2339 : 91, 92, 93

BAr = Bundesarchiv Bern; W, Z = Archiv armasuisse Immobilien
AF = Archives fédérales suisses Berne